

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FEHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	OCCASIONAL	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUBDIRECCION	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META ADQUIRIDA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO		COMENTARIOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
																					MONTOS GLOBALES APROBADO	AFOROSADO	MODIFICADO	RECAUDADO					COMPROMETIDO	DEVENIDADO	EJERCIDO	PAGADO	
CHI19000512016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	C-CEN-08D00002-374-2018	Chihuahua	Chihuahua	Campeste I Elapa, Campeste-Lomas, Chihuahua, Chih., Mexico		Metros Cuadrados	100	100	55.87	55.87	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	12,979,491.27	12,979,491.27	6,587,012.09	6,587,012.09		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI21001888821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILERATO COMUNITARIO 8071- REHABILITACIONES GENERALES	C-CEN-08D00002C-383-2020	Gobierno de la Entidad	San Felipe de Marfil Gómez Marín	Unamred Road, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	125	125	125	100	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	238,996.96	238,996.96	215,967.51	215,967.51		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI21001889043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILERATO COMUNITARIO 8005- REHABILITACIONES GENERALES	C-CEN-08D00001B-294-2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Las Chinasas, Chih., México		Metros Cuadrados	64.5	64.5	64.5	100	129,000.00	129,000.00	106,674.25	106,674.25	106,674.25	106,674.25	106,674.25	106,674.25		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI21001889044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILERATO COMUNITARIO 8005- REHABILITACIONES GENERALES	C-CEN-08D00001B-408-2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Las Chinasas, Chih., México		Metros Cuadrados	367.5	367.5	367.5	100	735,000.00	735,000.00	656,184.36	656,184.36	656,184.36	656,184.36	656,184.36	656,184.36		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI21001887113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILERATO COMUNITARIO 8085- CONSTRUCCION DE 1 AGUA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CEN-08D00084F-385-2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Los Llanitos, Juárez 1936, Centro, Chihuahua de Altamira, Chih., México		Metros Cuadrados	255	255	255	100	510,000.00	510,000.00	436,971.20	436,971.20	436,971.20	436,971.20	436,971.20	436,971.20		En Ejecución	Validado avances	[libri] observación OBRA TERMINADA Y FINQUITADA, trimestre 3.0, usuario claudiaapar, fecha:2022-09-30)		
CHI21001889040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILERATO 8049- REHABILITACIONES GENERALES	C-CEN-08D00101ZE-404-2021	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Colonia Anahuac	Chihuahua 607, Francisco Villa, 31530 Cd Anahuac, Chih., México		Metros Cuadrados	305	305	305	100	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	579,768.75	579,768.75	547,901.13	547,901.13		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI21001889033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILERATO COMUNITARIO 8009- REHABILITACIONES GENERALES	C-CEN-08D000701-387-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Siquirichí	Unamred Road, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	117.5	117.5	117.5	100	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	223,996.24	223,996.24	200,064.21	200,064.21		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI21001887115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILERATO COMUNITARIO 80106- REHABILITACIONES GENERALES	C-CEN-08D000100-409-2020	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Veritas (Azuarcadero)	dominio conocido Yerbitas, Chih., México		Metros Cuadrados	242.5	242.5	242.5	100	485,000.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	463,684.89	463,684.89	463,022.06	463,022.06		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI21001888826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILERATO COMUNITARIO 80106- REHABILITACIONES GENERALES	C-CEN-08D000100-390-2020	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Las Veritas (Azuarcadero)	Unamred Road, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	140	140	140	100	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	268,458.13	268,458.13	259,088.95	259,088.95		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI21001889035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILERATO COMUNITARIO 80125- REHABILITACIONES GENERALES	C-CEN-08D00124G-412-2020	Gobierno de la Entidad	Madera	Arroyo Ampio (Mural de los Dolores)	Unamred Road, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	187.5	187.5	187.5	100	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	359,708.24	359,708.24	327,428.81	327,428.81		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI21001887117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILERATO COMUNITARIO 80130- CONSTRUCCION 1 AGUA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CEN-08D000130-392-2020	Gobierno de la Entidad	Moravia	Santa Ana	Felipe Angeles, Moravia, Chih., México		Metros Cuadrados	305	305	305	100	610,000.00	610,000.00	544,860.47	544,860.47	544,860.47	544,860.47	544,860.47	544,860.47		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI21001887115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELEBACHILERATO COMUNITARIO 80133 (DRA ETAPA)- CONSTRUCCION DE 1 AGUA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CEN-08D001330-393-2020	Gobierno de la Entidad	Moravia	Sordubana	Unamred Road, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	367.5	367.5	367.5	100	735,000.00	735,000.00	661,397.78	661,397.78	661,397.78	661,397.78	661,397.78	661,397.78		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI19000510892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CECY 22	C-CEN-08D000226-333-2018	Juárez	Juárez	Tacuba 110, Anahuac, Cd Juárez, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	93	93	4,654,212.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,033,313.46	4,033,313.46	3,803,940.90	3,803,940.90		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI19000517320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación		INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD JUAREZ	NODO DE CONEXION	3709177	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Cd Juárez, Chih., México		Metros Cuadrados	500	500	500	100	10,000,000.00	10,000,000.00	9,944,906.44	9,944,906.44	9,944,906.44	9,944,906.44	9,944,906.44	9,944,906.44		En Ejecución	Validado avances	[libri] observación OBRA TERMINADA A LA DESDE DEL 09/08/01 EL DIA 08 DE ABRIL DE 2002, trimestre 3.0, usuario:carlaesparrago, fecha:2022-10-14)
CHI1717030070779	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Palmerías de 2.500 M2 Que Conectan Huertitas en La Calle Colombia, Entre Las Calles Galeana E Hidalgo En Miguel Alemán, Ahumada Chihuahua.	2017-03-26-0434	Ahumada	Ahumada	No se registró dirección		Metros Cuadrados	1	1	0	0	888,429.00	888,429.00	888,429.00	666,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances	[libri] observación obra iniciada por auditoría, se encuentra bajo demanda de la admón., 2016, trimestre-3.0, usuario:carlaesparrago, fecha:2022-09-23)		
CHI0017030089617	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	P.M. MADERA	Ampliación De Pistas Receptoras Las Cuarentas Con Un Área Total De 4.920 M2 En El Municipio De Madera Localidad Madera/2017-03-17-004	2017-03-17-0104	Madera	Madera			Otros	1	1	1	100	3,780,000.00	3,780,000.00	2,261,359.93	2,261,359.93	2,261,359.93	2,261,359.93	2,261,359.93	2,261,359.93	84285		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI00170400883175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	Detonación De Paquetes De Laminas En Arcohuayo - 266326	266326	Uruachi	Arcohuayo	RANCHERIA ARCOHUAYO, 83300 ARCOHUAYO, URUACHI CHIHUAHUA, A 5 HORAS DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y A LA LONJA DE REFINO DEL CAMINO QUE CONDUCE A PA		Otros	1	1	1	100	82,719.51	82,719.51	52,856.85	52,856.85	52,856.85	52,856.85	52,856.85	52,856.85		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI19000510944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. CARMEN SERDAN	C-CEN-08D003708-5-2018	Aquiles Serdán	Aquiles Serdán	CHH 42 17, Centro, Santa Eulalia, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	100	100	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,993.26	959,993.26	943,803.36	943,803.36		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI19000512060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. TABARUMBARA	C-CEN-08D000910-11-2018	Ascensión	Ascensión	Av. México, Centro, Ascensión, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	95.46	95.46	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	781,321.94	781,321.94	634,087.36	634,087.36		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI19000515159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. JESUS OROZCO MENDOZA	C-CEN-08D00080P-13-2018	Bachiviva	Bachiviva	Bachiviva, Chih., México		Metros	100	100	100	100	960,000.00	960,000.00	918,904.10	918,904.10	918,904.10	918,904.10	918,904.10	918,904.10		En Ejecución	Validado avances	[libri] observación OBRA TERMINADA Y FINQUITADA, trimestre 3.0, usuario claudiaapar, fecha:2022-10-03)		
CHI19000515130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. TECNICA 21	C-CEN-08D00107B-21-2018	Balvsa	Balvsa	El Vergel, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	50.3	50.3	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,038,122.41	1,038,122.41	458,612.95	458,612.95		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI19000515120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO	C-CEN-08D000203-17-2018	Balvsa	Balvsa	Olijun, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	81.84	81.84	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,498.84	688,498.84	205,549.65	205,549.65		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI21001887089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. CONSTRUCCION MELICANA (DA ETAPA) - TRABAJOS PARA REMEDIACION DE OBRA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED EXTERIOR	C-CEN-08D000070-323-2022	Gobierno de la Entidad	Bachiviva	El Porvenir	Fernando Ortega, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	130	130	130	100	260,000.00	260,000.00	238,374.29	238,374.29	238,374.29	238,374.29	238,374.29	238,374.29		En Ejecución	Validado avances	[libri] observación OBRA TERMINADA Y FINQUITADA, trimestre 3.0, usuario claudiaapar, fecha:2022-10-03)	
CHI21001887091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 1044- LUMINARIAS, BODEGA, PROY DE CONCRETO EN ANDADORES, RED GENERALES	C-CEN-08D000038-333-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	República Panamá 300 209, Panamerica, 31210 Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	275	275	275	100	550,000.00	550,000.00	469,264.48	469,264.48	469,264.48	469,264.48	469,264.48	469,264.48		En Ejecución	Validado avances	[libri] observación OBRA TERMINADA Y FINQUITADA, trimestre 3.0, usuario claudiaapar, fecha:2022-10-03)	
CHI21001886780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. TIMOTEO MARTINEZ- REHABILITACIONES GENERALES	C-CEN-08D00047B-333-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	Cascada 135, Altavista, 31380 Guachochi, Chih., México		Metros Cuadrados	320	320	320	100	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,917.66	609,917.66	591,544.38	591,544.38		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22000099939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2017	33-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	807-FAM Infraestructura Educativa Básica																												

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	OCCASIONAL	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUBDIRECCION	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				COMENTARIOS	ESTATUS	PAIS	OBSERVACIONES			
																		META ADQUIRIDA	AVANCE	POSSIBILTA	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO					DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
CHI19000511949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. HERMANOS FLORES MAGON	C.CIEN-08F00008-107-2018	Gómez Farías	Gómez Farías	M. Altamira, Peña Blanca, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	95.8	95.8	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	914,841.03	914,841.03	891,028.35	891,028.35	En Ejecución	Validado avances	México	Sin observaciones	
CHI19000511980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. MARIANO SALAS	C.CIEN-08D00008T-116-2018	Guerrero	Guerrero	Berjés, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	100	100	900,000.00	900,000.00	863,932.82	863,932.82	863,932.82	863,932.82	863,939.97	863,939.97	En Ejecución	Validado avances	México	[Nota1: Observación los importes son correctos, trimestre 3.0, usuario:ciudadapower, fecha:2022-10-18]	
CHI19000511987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. MELCHOR OCAMPO	C.CIEN-08D000070N-117-2018	Guerrero	Guerrero	Páramo de Morelos, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	100	100	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,991.71	766,991.71	763,728.09	763,728.09	En Ejecución	Validado avances	México	Sin observaciones	
CHI190005119101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRM. MIGUEL HIDALGO	C.CIEN-08D00176D-123-2018	Guerrero	Guerrero	Páramo de Morelos, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	100	100	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	856,374.69	856,374.69	832,309.10	832,309.10	En Ejecución	Validado avances	México	Sin observaciones	
CHI190005119130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRM. FELIX LOPE DE VEGA 2336	C.CIEN-08D00248F-145-2018	Janos	Janos	Casa de Janos, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	100	100	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,368.83	609,368.83	605,104.42	605,104.42	En Ejecución	Validado avances	México	Sin observaciones	
CHI190005119127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRM. PORFIRIO TALAMANTES 2065	C.CIEN-08D000576-144-2018	Janos	Janos	Janos, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	100	100	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,272.82	609,272.82	606,454.22	606,454.22	En Ejecución	Validado avances	México	Sin observaciones	
CHI190005119184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	COBACH II	C.CIEN-08D000039-268-2018	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Chupahuastlan 3602, Laguna, 33780 Nuevo Casas Grandes, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	100	100	424,086.00	424,086.00	424,086.00	424,086.00	407,122.29	407,122.29	392,435.78	392,435.78	En Ejecución	Validado avances	México	Sin observaciones	
CHI19000511945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	C.CIEN-08D000992-253-2018	Sauclillo	Sauclillo	Cafe Chimpas, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	100	100	100	100	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	857,474.38	857,474.38	843,612.83	843,612.83	En Ejecución	Validado avances	México	Sin observaciones	
CHI19000511943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. MANUEL GUTIERREZ NAUBA	C.CIEN-08D000707-245-2018	Sauclillo	Sauclillo	El Gemelo, Chih., México		Metros Cuadrados	100	100	100	100	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	860,987.75	860,987.75	828,845.12	828,845.12	En Ejecución	Validado avances	México	Sin observaciones	
CHI19000511948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. JOSE MARIA MARI	C.CIEN-08D000708-216-2018	Sauclillo	Sauclillo	Unamend Road, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	100	100	100	100	900,000.00	900,000.00	775,725.80	775,725.80	775,725.80	775,725.80	775,725.80	775,725.80	En Ejecución	Validado avances	México	[Nota1: Observación-OBRA TERMINADA Y FINQUETADA, trimestre 3.0, usuario:ciudadapower, fecha:2022-10-03]	
CHI1717040124632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	Enmad 09 Alzatecero (Fem 2017 Admonejamiento Calaterán)		Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo			Metros Cuadrados	1	1	1	100	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,850.41	298,850.41	298,850.41	298,850.41	En Ejecución	Validado avances	México	ICHFE-163/17	
CHI220200209936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA UNIDAD ACADÉMICA CUAHUAMTIC - REHABILITACIONES GENERALES	C.CIEN-08EUD0000-36-2022	Gobierno de la Entidad	Cuahuamtic	Valle de los Manzanos, 33579 Cd Cuahuamtic		Metros Cuadrados	277.72	277.72	166.63	59.99027985	2,221,760.63	2,221,760.63	2,221,760.63	2,221,760.63	2,132,890.06	2,132,890.06	630,205.59	630,205.59	En Ejecución	Validado avances	México	Sin observaciones	
CHI220300889064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DELICIAS - REHABILITACIONES GENERALES	C.CIEN-08D070000-365-2020	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Av. 6a. Mte. S. Lotes Urbanos, Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	13500	13500	12015	89	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	25,930,000.00	25,930,000.00	20,633,949.81	20,633,949.81	En Ejecución	Validado avances	México	Sin observaciones	
CHI220300887469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 61 - REHABILITACIONES GENERALES	C.CIEN-08D000438-311-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Av. Abraham Lincoln 1500, Citibank Americas, 33730 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	800	800	800	100	1,600,000.00	1,600,000.00	1,013,020.83	1,013,020.83	1,013,020.83	1,013,020.83	1,013,020.83	1,013,020.83	En Ejecución	Validado avances	México	Sin observaciones	
CHI220300887254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PREPARATORIA POR COOPERACION 8401 - REHABILITACIONES GENERALES	C.CIEN-08E00002C-338-2020	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle Jesús Urueta Sur 365, Partido Romero, 33030 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	500	500	500	100	1,000,000.00	1,000,000.00	863,188.63	863,188.63	863,188.63	863,188.63	863,188.63	863,188.63	En Ejecución	Validado avances	México	[Nota1: Observación-OBRA TERMINADA Y FINQUETADA, trimestre 3.0, usuario:ciudadapower, fecha:2022-10-20]	
CHI220300887372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 270 - REHABILITACIONES GENERALES	C.CIEN-08D000707-305-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Soneto 551 2616, Carretera del Parque, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	500	500	500	100	1,100,000.00	1,100,000.00	995,327.72	995,327.72	995,327.72	995,327.72	995,327.72	995,327.72	En Ejecución	Validado avances	México	Sin observaciones	
CHI220300887893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELESECUNDARIA 6172 - REHABILITACIONES GENERAL	C.CIEN-08E070740-355-2021	Gobierno de la Entidad	Juárez	Samalayuca	Samalayuca, Chih., México	Metros Cuadrados	1049.79	1049.79	1049.79	100	2,099,585.35	2,099,585.35	2,099,585.35	2,099,585.35	1,767,811.10	1,767,811.10	1,664,934.58	1,664,934.58	En Ejecución	Validado avances	México	Sin observaciones	
CHI220300887811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 98 - REHABILITACIONES GENERALES	C.CIEN-08D00014C-314-2021	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Pacheco 1743, Fronterita, 33883 Ojinaga, Chih., México	Metros Cuadrados	325	325	325	100	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	621,951.04	621,951.04	550,009.62	550,009.62	En Ejecución	Validado avances	México	Sin observaciones	
CHI190005174715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO		Chihuahua	Chihuahua	Ojinaga - Chihuahua, Chihuahua, Chih., México		Equipamiento	1	1	1	100	4,697,308.18	4,697,308.18	6,010,241.42	6,010,241.42	6,003,759.66	6,003,759.66	6,003,759.66	6,003,759.66	En Ejecución	Validado avances	México	Sin observaciones	
CHI0018010106988	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MOD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUCORA	Construcción De Albergue Comunitario Ahumada, De 109 M2 En La Localidad De Miguel Ahumada, Municipio De Ahumada / 2017-03-26-0483	2017-03-26-0483	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad			Otros	1	1	0.7	70	1,511,571.00	1,511,571.00	1,511,571.00	1,511,571.00	1,058,099.00	1,058,099.00	1,058,099.00	1,058,099.00	En Ejecución	Validado avances	México	Sin observaciones	
CHI0018010107040	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MOD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUCORA	Pavimentación De 2,590 M2 Con Concreto Multigranito En La Calle Colombia, Entre Las Calles Caracas E Hidalgo En Miguel Ahumada, Ahumada Chihuahua / 2017-03-26-0484	2017-03-26-0484	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad			Otros	1	1	0.75	75	888,429.00	888,429.00	888,429.00	888,429.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	En Ejecución	Validado avances	México	Sin observaciones	
CHI0018010107086	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MOD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUCORA	Instalación De Tomas De Agua / 2016-03-19-01	2016-03-19-01	Moris	Moris			Otros	1	1	1	100	944,785.82	944,785.82	944,785.82	944,785.82	944,785.82	944,785.82	944,785.82	944,785.82	Terminado	Validado avances	México	Sin observaciones	
CHI0018020113562	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MOD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUCORA	Rehabilitación De Plaza Juárez Con Recubrimientos Pétreos, Concreto Hidráulico, Moliendo Urbano Y Asa Andador Para Eventos Colectivos, Intersección Un Área De 60m2, En La Localidad De Santa Bárbara Municipio De Santa Bárbara En El Estado De Chihuahua / 2018-03-28-0441	2018-03-28-0441	Santa Bárbara	Santa Bárbara			Metros Cuadrados	1	1	1	100	7,240,041.00	7,240,041.00	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	5,462,230.60	5,462,230.60	En Ejecución	Validado avances	México	[Nota1: Observación-ESTA OBRA TODAVIA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, HASTA LA FECHA NO SE HA EMITIDO NINGÚN DICTAMEN, AUN SE TIENE SALDO PENDIENTE CON EL CONTRATISTA EL CUAL SE ENCUENTRA EN BANCOS, ESPERAMOS RESPUESTA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA RESOLVER ESTA OBRA, trimestre 3.0, usuario:jeanmihab, fecha:2022-10-05]
CHI0018020113594	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MOD01-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUCORA	Rehabilitación De Gimnasio Auditorio Municipal Con 1470 M2 De Construcción, Que Incluye: 902 M2 De Apilado En Muros, Iluminación Interior Y Exterior, 05002 De Rehabilitación De Ductos, Circuito De Sincro De Para Usos Múltiples Y 1335 M2 De Panel Multicapa En Techumbre, En La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara, En El Estado De Chihuahua / 2018-03-28-0442	2018-03-28-0442	Santa Bárbara	Santa Bárbara			Metros Cuadrados	1	1	1	100	8,780,073.00	8,780,073.00	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	7,137,448.19	7,137,448.19	En Ejecución	Validado avances	México	[Nota1: Observación-ESTA OBRA TODAVIA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, HASTA LA FECHA NO SE HA EMITIDO NINGÚN DICTAMEN, AUN SE TIENE SALDO PENDIENTE CON EL CONTRATISTA EL CUAL SE ENCUENTRA EN BANCOS, ESPERAMOS RESPUESTA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA RESOLVER ESTA OBRA, trimestre 3.0, usuario:jeanmihab, fecha:2022-10-05]

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

1. DESTINO DEL GASTO

FEHO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO					AVANCE FINANCIERO					COMENTARIOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																META	META ADECUADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO
CHI18010107245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua // Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Cosahuila Entre Calle Lauro Cardenas Y Calle Felix Gomez En La Localidad De Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua //	1420	Ahumada	Ahumada	INICIO CALLE CAZADOR CARDENAS, 30.609026; -106.513990 (PUNTO CALLE FELIX GOMEZ, 30.607467; -106.513939)	Metros Cuadrados	1	1	0	0	1,060,000.00	1,060,000.00	1,048,340.00	1,048,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances	Observación obra revisada por auditoría, se encuentra bajo demanda de la admin., 2026, trimestre 3.3, usuario:karlaparrag, fecha:2022-09-23)	
CHI18010107308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional De El Estado De Chihuahua // Pavimentacion Calle Joseph Aranda, Municipio De Ahumada, Chihuahua //	1465	Ahumada	Ahumada	(PUNTO FIN DE CORREO EN 2026, 30.608826; -106.512139) (PUNTO INICIO CORREO EN 0400, 30.606403; -106.514484)	Metros Cuadrados	1	1	0	0	3,264,566.23	3,264,566.23	3,228,656.00	3,228,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances	Observación obra revisada por auditoría, se encuentra bajo demanda de la admin., 2026, trimestre 3.3, usuario:karlaparrag, fecha:2022-09-23)	
CHI180201116300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos		Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua // Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Rayon Entre Calle Av Juarez Y Av Miguel Hidalgo En Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua //		Ahumada	Ahumada		Metros Cuadrados	1	1	0	0	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances	Observación obra revisada por auditoría, se encuentra bajo demanda de la admin., 2026, trimestre 3.3, usuario:karlaparrag, fecha:2022-09-23)	
CHI180201028438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M MORELOS	Rehabilitación Varios Tramos Por La Lajta- 151424	115424	Morelos	Morelos	lajta de Palmas	RANCHERIA LA LAITA, 0000 LAJTA DE PALMAS, MORELOS CHIQUARIJA ENTRE CAMINO SAN ANDRES Y CAMINO LA JOTA DE PORTILLO, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA ESTA ENTRE SAN ANDRES Y LA JOTA DE PORTILLO	Otros	1	10	10	100	443,700.00	443,700.00	443,700.00	443,700.00	443,700.00	443,700.00	443,700.00	443,700.00	121602	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI180201088443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M MORELOS	Ampliación De Red De Distribucion Electrica Mesa Verde- 102146	102146	Morelos	Morelos	Mesa Verde	PUEBLO MESA VERDE, 0000 MESA VERDE, MORELOS CHIQUARIJA ENTRE CAMINO EL ACTO Y CAMINO BARRANQUITO, CAMINO ENTRONQUE CABRERA ESTA OBRA ESTA KM. 5 DENTRE CAMINO EL ACTO A EL BARRANQUITO	Otros	1	10	10	100	245,582.00	245,582.00	245,582.00	245,582.00	245,582.00	245,582.00	245,582.00	245,582.00	121543	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI180201028459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M MORELOS	Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda-Varias Comunidades- 102019	102019	Morelos	Morelos	Morelos	Ciudad Morelos Mineral, 3480 MORELOS, MORELOS CHIQUARIJA, ESTA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO DE MORELOS	Otros	1	10	10	100	666,510.00	666,510.00	666,510.00	666,510.00	666,510.00	666,510.00	666,510.00	666,510.00	43271	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI180201088416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M MORELOS	Rehabilitación Línea Matzahque Puerto De Los Laureles- 115147	115147	Morelos	Morelos	Rancheria Matzahque	RANCHERIA RANCHERIA MATAHQUE, 0000 RANCHERIA MATAHQUE, MORELOS CHIQUARIJA ENTRE CAMINO PUERTO DE LOS LAURELES Y CAMINO MATAHQUE, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE PUERTO LAURELES Y MATAHQUE HASTA EL ENTRONQUE	Otros	1	10	10	100	146,268.00	146,268.00	146,268.00	146,268.00	146,268.00	146,268.00	146,268.00	146,268.00	43287	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI180201088484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	P M MORELOS	Línea Y Red de Distribución Eléctrica En Rancho- 102148	102148	Morelos	Morelos	Rancho de Chaparral	RANCHO RANCHO DE CHAPARRAL, 0000 RANCHO DE CHAPARRAL, MORELOS CHIQUARIJA ENTRE CAMINO SAN PABLO Y CAMINO MESA VERDE, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA SE REALIZA ENTRE CAMINO SAN PABLO Y MESA VERDE EN MORELOS	Otros	1	10	10	100	1,055,084.00	1,055,084.00	1,055,084.00	1,055,084.00	1,055,084.00	1,055,084.00	1,055,084.00	1,055,084.00	121538	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI180201088435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	P M MORELOS	Pavimento En La Calle Principal De La Localidad De San Miguel- 104776	104776	Morelos	Morelos	San Miguel	CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL, 3361 SAN MIGUEL, MORELOS CHIQUARIJA ENTRE CAMINO RED Y CAMINO SANTA ANA, CAMINO ENTRONQUE ESTA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL	Otros	1	1	1	100	2,987,001.00	2,987,001.00	2,987,001.00	2,987,001.00	2,987,001.00	2,987,001.00	2,987,001.00	2,987,001.00	121575	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI19010511403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. BENTO JIMENEZ	C-CIEN-08P00352-59-2018	Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	21 de Marzo, San Antonio, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	100	100	98.5	98.5	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,026,151.54	1,026,151.54	788,810.34	788,810.34		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI210201088478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. AGUSTÍN MELGAR - IMPERMEABILIZACIÓN, RED ELÉCTRICA	08P01711V-02-2020	Gobierno de la Entidad	Miguel Ahumada	MIGUEL AHUMADA		Metros Cuadrados	480	480	480	100	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	911,852.70	911,852.70	904,629.99	904,629.99		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI210201088400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - PINTURA, CISTERNA, FOSA SEPTICA	C-CIEN-08P10008-7-2020	Gobierno de la Entidad	Ahumada	Ciudad Caliente	Ciudad Caliente (COLONIA SECA)	Metros Cuadrados	360	360	360	100	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	680,771.92	680,771.92	671,548.92	671,548.92		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI210201088453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO - REHABILITACIONES GENERALES, CISTERNA, RED ELÉCTRICA	C-CIEN-08P010211-25-2020	Gobierno de la Entidad	Alameda	Estación Morita	ESTACION MORITA	Metros Cuadrados	360	360	360	100	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	680,937.49	680,937.49	667,817.87	667,817.87		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI210201088441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. FRANCISCO YLLA - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA	C-CIEN-08D030071-16-2020	Gobierno de la Entidad	Alameda	Pueblito de Alameda	PUEBLITO DE ALAMEDA	Metros Cuadrados	480	480	480	100	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,669.79	917,669.79	908,767.58	908,767.58		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI210201088441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. SOFIA JUANA INEZ DE LA CRUZ - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08D00846-18-2020	Gobierno de la Entidad	Alameda	Valle de Ignacio Alameda	VALLE DE IGNACIO ALAMEDA	Metros Cuadrados	480	480	480	100	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	912,973.39	912,973.39	904,853.92	904,853.92		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI210201088446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. FEDERALE CARLOS SEMEN - FIRMES Y CERAMICAS	C-CIEN-08D00116-21-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	SAN GUILLERMO (SANTA ELENA)	Metros Cuadrados	580	580	580	100	1,160,000.00	1,160,000.00	1,109,824.74	1,109,824.74	1,109,824.74	1,109,824.74	1,109,824.74	1,109,824.74		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI210201088447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. FRANCISCO JAVIER MINA - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BANDA BARRANDA	C-CIEN-08P003201-31-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	540	540	528.94	97.84074074	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,010,242.46	1,010,242.46	996,982.16	996,982.16		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI210201088446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. ELISA GRENEN - REHABILITACIONES GENERALES, SANITARIOS, PLAZAS Y ANDADORES Y CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	C-CIEN-08P020091-31-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	540	540	403.92	74.8	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,031,639.99	1,031,639.99	814,201.26	814,201.26		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI210201088445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. MANUEL OLINAGA - IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELÉCTRICA	C-CIEN-08P00441-30-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	Metros Cuadrados	480	480	480	100	960,000.00	960,000.00	912,993.95	912,993.95	912,993.95	912,993.95	912,993.95	912,993.95		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI210201088448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. FRANCISCO PORTILLO 2016 - REHABILITACIONES EN GENERAL Y PLAZA Y ANDADORES	C-CIEN-08P00419-14-2020	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	Santo Domingo (Francisco Portillo)	SANTO DOMINGO (FRANCISCO PORTILLO)	Metros Cuadrados	360	360	331.2	92	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	681,324.54	681,324.54	303,868.28	303,868.28		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI210201088443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. RAFAEL BARRAZ - REHABILITACION EN GENERAL SERVICIOS SANITARIOS Y ELÉCTRICA	C-CIEN-08P000471-40-2020	Gobierno de la Entidad	Bachajón	Francisco J. Madro	FRANCISCO J. MADRO	Metros Cuadrados	360	360	360	100	720,000.00	720,000.00	673,084.32	673,084.32	673,084.32	673,084.32	673,084.32	673,084.32		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI210201088456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. IGNACIO ZARAGOZA - ALABRÉS Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES	C-CIEN-08P00081-44-2020	Gobierno de la Entidad	Buena Ventura	Carvajal	CARVAJAL	Metros Cuadrados	400	400	400	100	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,463.98	764,463.98	764,352.68	764,352.68		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI210201088457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. FAUSTO L. LANCHEZ BLANCO 1077 - REHABILITACION EN GENERAL, MALHA CONYUNTA Y BANDA PERIMETRAL.	08E001101-46-2020	Gobierno de la Entidad	Buena Ventura	San Buenaventura	SAN BUENAVENTURA	Metros Cuadrados	360	360	360	100	720,000.00	720,000.00	684,269.61	684,269.61	684,269.61	684,269.61	684,269.61	684,269.61		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI210201088458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. RODRIGO M. QLEVEDO - FIRME DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PINTURA	08E001166F-47-2020	Gobierno de la Entidad	Buena Ventura	San Buenaventura	SAN BUENAVENTURA	Metros Cuadrados	400	400	400	100	800,000.00	800,000.00	764,837.40	764,837.40	764,837.40	764,837.40	764,837.40	764,837.40		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI210201088471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. LEYES DE REFORMA - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, RED ELÉCTRICA	C-CIEN-08P01812V-50-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	El Porvenir	EL PORVENIR	Metros Cuadrados	360	360	358.64	99.9	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,559.78	683,559.78	523,156.37	523,156.37		En Ej		

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FOLIO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	AÑO DEL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUBDIRECCION	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				COMENTARIOS	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES	
																		META ADOPTADA	AVANCE	POSSIBLES	MONTOS GLOBALES APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO					DEVENIDADO
CH21001884470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - PINTURA, PSD DE CERAMICA, RED ELECTRICA	C-CIEN-080700054-54-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Leyes de Reforma	LEYES DE REFORMA	Metros Cuadrados	360	360	360	300	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	684,425.66	684,425.66	583,643.06	583,643.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH21001884488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. LUIS CABRERA - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, REHABILITACION DE HASTA BANDEJA, BANCA COLONNATE	C-CIEN-080711001-57-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Leyes de Reforma	LEYES DE REFORMA	Metros Cuadrados	400	400	400	300	800,000.00	800,000.00	764,823.48	764,823.48	764,823.48	764,823.48	764,823.48	764,823.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH21001884468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. ROTARIA FEDERAL CUAUHTEMOC - FIRME DE CONCRETO, PSD DE CERAMICA, PINTURA, PSD DE CONCRETO PLAZAS Y ANDADONES	C-CIEN-080715021-51-2020	Gobierno de la Entidad	Camargo	Maravillas	MARAVILLAS	Metros Cuadrados	360	360	360	300	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	681,594.29	681,594.29	663,320.96	663,320.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH21001884505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELESECUNDARIA 6039 - IMPERMEABILIZACION, FIRME DE CONCRETO, PSD DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BANDA PERIMETRAL	C-CIEN-080700061-68-2020	Gobierno de la Entidad	Coyame del Soto	San Pedro	SAN PEDRO	Metros Cuadrados	360	360	360	300	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	685,652.12	685,652.12	652,833.78	652,833.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH21001884509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. ROSARIO CASTELLANOS - PINTURA, BANDA PERIMETRAL	C-CIEN-080701018-70-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Ejido Progreso (San Ignacio)	EJIDO PROGRESO (SAN IGNACIO)	Metros Cuadrados	330	330	330	300	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	603,408.97	603,408.97	575,542.95	575,542.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH21001884519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO - BANDA BARANDAL	C-CIEN-080700079-71-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	La Quemada	LA QUEMADA	Metros Cuadrados	480	480	482.45	94,360,167	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	908,609.71	908,609.71	799,604.74	799,604.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH21001884524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - PINTURA, BANDA PERIMETRAL	C-CIEN-080700081-73-2020	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	La Unión Campesina	LA UNION CAMPESINA	Metros Cuadrados	360	360	353.12	98,088,889	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	679,785.16	679,785.16	546,486.24	546,486.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH21001884531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. PABLO GOMEZ MARTINEZ - PINTURA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA	C-CIEN-080700121-78-2020	Gobierno de la Entidad	Dolichas	Ejido Kilómetro Ochoena y Siete Cuatro (El Dorado)	EL DIEZ	Metros Cuadrados	400	400	400	300	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	765,416.05	765,416.05	739,321.45	739,321.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH21001884542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. NUEVA JUVENTUD - REHABILITACION EN GENERAL SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-080701003-81-2020	Gobierno de la Entidad	Gómez Farías	La Pinta	LA PINTA	Metros Cuadrados	400	400	400	300	800,000.00	800,000.00	756,643.96	756,643.96	756,643.96	756,643.96	756,643.96	756,643.96	En Ejecución	Validado avances	[libri] observación OBRA TERMINADA Y FINQUITADA, trimestre 3.0, usuario claudia@peper, fecha 2022-09-29]
CH21001884536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. CUAUHTEMOC - PINTURA, LUMINARIAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PSD DE CONCRETO PLAZAS Y ANDADONES, RAMPAS, BANDA BARANDAL	C-CIEN-080701241-82-2020	Gobierno de la Entidad	Gómez Farías	Pablo Amaya (La Maraña)	PABLO AMAYA	Metros Cuadrados	400	400	400	300	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,922.91	764,922.91	753,780.52	753,780.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH21001884545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. MARIA MONTESSORI 1115 - FIRME DE CONCRETO EN ANDADONES, CUBIERTA METALICA DE 4X20 MTS	C-CIEN-080700039-84-2020	Gobierno de la Entidad	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Metros Cuadrados	400	400	400	300	800,000.00	800,000.00	754,933.47	754,933.47	754,933.47	754,933.47	754,933.47	754,933.47	En Ejecución	Validado avances	[libri] observación OBRA TERMINADA Y FINQUITADA, trimestre 3.0, usuario claudia@peper, fecha 2022-09-29]
CH21001884548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. ESTATAL 3040 - REHABILITACION EN GENERAL DE SANITARIOS Y MALLA GELOMICA	C-CIEN-080700131-85-2020	Gobierno de la Entidad	Guadalupe	Guadalupe	AGARTO TERRAZAS	Metros Cuadrados	540	540	540	300	1,080,000.00	1,080,000.00	989,540.98	989,540.98	989,540.98	989,540.98	989,540.98	989,540.98	En Ejecución	Validado avances	[libri] observación OBRA TERMINADA Y FINQUITADA, trimestre 3.0, usuario claudia@peper, fecha 2022-09-29]
CH210020099228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. FELIX FERNANDEZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-080700123-87-2022	Gobierno de la Entidad	Guerrero	TOMOCHI	TOMOCHI	Metros Cuadrados	162.5	162.5	128.58	79,030,763	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,248,857.57	1,248,857.57	374,657.26	374,657.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH21001884560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. JUAN TORRES BODET - PINTURA, PSD DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RAMPA DE ACCESO	C-CIEN-080701018-91-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	El Jagüey	EL JAGUEY	Metros Cuadrados	320	320	320	300	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,192.75	609,192.75	608,677.85	608,677.85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH21001884615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. VICENTE GUERRERO - PINTURAS, FIRME DE CONCRETO, PSD DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA	C-CIEN-080700109-98-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Jesús Lugo	Unmamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	320	320	320	300	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,875.06	609,875.06	550,951.86	550,951.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH21001884648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELESECUNDARIA FEDERAL - REHABILITACIONES Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	C-CIEN-080700102-93-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Miñaca	Miñaca	Metros Cuadrados	320	320	320	300	640,000.00	640,000.00	610,964.21	610,964.21	610,964.21	610,964.21	610,964.21	610,964.21	En Ejecución	Validado avances	[libri] observación OBRA TERMINADA Y FINQUITADA, trimestre 3.0, usuario claudia@peper, fecha 2022-09-29]
CH21001884551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. PASCUAL OROZCO 1063 - REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES, PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PSD DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-080700182-87-2020	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Ochoa (San Isidro Pascual Orozco)	OCHOZO	Metros Cuadrados	400	400	400	300	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	761,984.52	761,984.52	736,821.84	736,821.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH21001884637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. VICENTE GUERRERO - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, FIRME DE CONCRETO, PSD DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-080700126-100-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	El Saucito (El Sauc)	Unmamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	360	300	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,495.10	687,495.10	566,643.95	566,643.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH21001884635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. RAFAEL RAMIREZ - CERAMICA, PINTURA, PLAFON, HERRERIA	C-CIEN-080700101-104-2020	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Independencia 682, Ignacio Zaragoza, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	300	960,000.00	960,000.00	857,307.49	857,307.49	857,307.49	857,307.49	857,307.49	857,307.49	En Ejecución	Validado avances	[libri] observación OBRA TERMINADA Y FINQUITADA, trimestre 3.0, usuario claudia@peper, fecha 2022-09-29]
CH21001884769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. GUSTAVO DIAZ ORDAZ - FIRME DE CONCRETO, PSD DE CERAMICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, MURO DE ACOMETIDA	C-CIEN-080700200-122-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	California	Ejido Héroes de la Revolución, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	400	300	800,000.00	800,000.00	767,842.69	767,842.69	767,842.69	767,842.69	767,842.69	767,842.69	En Ejecución	Validado avances	[libri] observación OBRA TERMINADA Y FINQUITADA, trimestre 3.0, usuario claudia@peper, fecha 2022-09-29]
CH21001884784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. ABRAHAM GONZALEZ - APLICACION DE PINTURA, COLOCACION DE PSD, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZAS Y ANDADONES Y RED ELECTRICA	C-CIEN-080700087-118-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	El Priollo	México 400, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	320	320	320	300	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	614,450.90	614,450.90	614,442.74	614,442.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH21001884759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. RICARDO FLORES MAGON - EDIFICIO - SERVICIOS SANITARIOS ESPECIALES DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA	C-CIEN-080700052-120-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Laguna de Palomas (Estación Carillo)	Laguna de Palomas, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	300	720,000.00	720,000.00	689,170.76	689,170.76	689,170.76	689,170.76	689,170.76	689,170.76	En Ejecución	Validado avances	[libri] observación OBRA TERMINADA Y FINQUITADA, trimestre 3.0, usuario claudia@peper, fecha 2022-09-29]
CH21001884742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. 18 DE MARZO - ESTRUCTURA, IMPERMEABILIZACION, FIRME DE CONCRETO, PSD DE CERAMICA	C-CIEN-080700089-111-2020	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo)	Nuevo Saucillo, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	300	720,000.00	720,000.00	686,514.88	686,514.88	686,514.88	686,514.88	686,514.88	686,514.88	En Ejecución	Validado avances	[libri] observación OBRA TERMINADA Y FINQUITADA, trimestre 3.0, usuario claudia@peper, fecha 2022-09-29]
CH21001884830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SE. TECNICA 4 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-080700044-113-2020	Gobierno de la Entidad	López	Salticos	Salticos, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	384	80	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,999.99	917,999.99	899,240.27	899,240.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH21001884828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL BENITO JUAREZ - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-080700089-119-2020	Gobierno de la Entidad	López	Salticos	Unmamed Road, Octaviano López, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	300	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	920,000.00	920,000.00	919,999.91	919,999.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH21001884819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM																									

**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES
ENTIDAD: CHIHUAHUA**

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

1.DESTINO DEL GASTO

FEHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	FECHA DEL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MANEJO AUTONOMIA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META ADOPTADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENIDADO	EJERCIDO	PAGADO	CONCEPTO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES	
CH2100188330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. ESTATAL 3053- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08E05818-160-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Congregación de San Francisco de Asís	Fundaciones 6004, Congregación Orti, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	100	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	919,210.95	919,210.95	897,731.51	897,731.51	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH2100188331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08D0404-154-2020	Gobierno de la Entidad	Rosales	Ex-Hacienda Casa Blanca	Unamred Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	360	100	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,992.18	688,992.18	688,984.80	688,984.80	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH2100188320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. BENITO JUAREZ- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08D031739-163-2020	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Agricultura 326, Corón de Ido, 33500 San Francisco del Oro, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	100	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,426.75	687,426.75	687,426.72	687,426.72	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH2100188604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. RAMON P. DE NEGRÍ- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08D030284-175-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Casa Colonial (Francisco I Madero)	Unamred Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	360	360	360	100	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,680.89	687,680.89	490,860.30	490,860.30	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH2100188608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. ALVARO OBREGON- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08D040499-173-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Punto Alegre	Unamred Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	480	480	480	100	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	920,055.10	920,055.10	911,044.08	911,044.08	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH2100188394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. ADOLFO LUPE MATEOS- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08D040488-172-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Lerdo 718, El Negal, 33508 Santa Bárbara, Chih., México	Metros Cuadrados	360	360	360	100	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,065.80	688,065.80	672,260.69	672,260.69	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH2100188608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. 20 DE NOVIEMBRE 3024- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08E041502-174-2020	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Manuel Doblado 24, San Nombres, 33880 Santa Bárbara, Chih., México	Metros Cuadrados	400	400	400	100	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,018.30	767,018.30	517,849.78	517,849.78	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH2100188614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL ENLILIANO ZANATA- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08D040265-182-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	El Indio	CHM 39, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	540	540	540	100	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,034,540.07	1,034,540.07	832,678.08	832,678.08	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH2100188617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. VEINTE GUERRERO- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08D042127-183-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Hermanos Medina (Jesús Chavín)	Madrileo Herrera 13, Pablo Gómez, 33620 Sauclillo Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	100	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	915,445.70	915,445.70	730,125.75	730,125.75	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH2100188610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. EMILIO CARRANZA- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08D040523-183-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	La Cuadra	CHM 39, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	320	320	320	100	640,000.00	640,000.00	580,144.36	580,144.36	580,144.36	580,144.36	580,144.36	580,144.36	En Ejecución	Validado avances		(Nota: Observación-OBRA TERMINADA Y FINQUITADA, trimestre 3.0, usuario:cloud@separ, fecha:2022-09-20)	
CH2100188618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. EVOLUCION- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08D040239-183-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Nata	Victoria Guerrero 1384, 33640 Nata, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	100	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,487.32	918,487.32	830,792.42	830,792.42	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH2100188617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIM. CARLOS A. CARRILLO- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08D040238-183-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Puerto del Toro	Unamred Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	400	400	400	100	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	765,509.62	765,509.62	625,549.14	625,549.14	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH2100188630	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	J.N. ACTIVO 20-30 1065- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08E040784-183-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Sauclillo	Felipe Ángeles 59, Centro, 33620 Sauclillo, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	100	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,969.93	918,969.93	826,110.85	826,110.85	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH2100188667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SEC. TECNICA 18- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08D030468-199-2020	Gobierno de la Entidad	Valle de Zaragoza	Colonia Galván (Francisco Delgado)	Unamred Road, Valle de Zaragoza, Chih., México	Metros Cuadrados	480	480	480	100	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	915,980.60	915,980.60	915,975.21	915,975.21	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH2100188686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELBACHILLERATO COMUNITARIO 8059- CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08E030581-323-2020	Gobierno de la Entidad	Adama	El Porvenir	Juan de la Barrera 6709, La Abundancia, Granjas la Abundancia, 32912 Juan Adama, Chih., México	Metros Cuadrados	187.5	187.5	187.5	100	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	359,997.27	359,997.27	347,432.10	347,432.10	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH2100188807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELBACHILLERATO COMUNITARIO 8064- CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08E030186-293-2020	Gobierno de la Entidad	Bacoyana	San José de Guaymas	San José de Guaymas, Chih., México	Metros Cuadrados	187.5	187.5	185.63	99.00266667	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	359,273.66	359,273.66	251,575.53	251,575.53	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH21002009237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA- UNIDAD ACADÉMICA MÓDULO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	C-CIEN-08E0100284-371-2021	Gobierno de la Entidad	Chihuahua		AVENIDA MONTES AMERICANOS	Metros Cuadrados	2815	2815	1606.8	57.07992895	21,500,000.00	21,500,000.00	21,500,000.00	21,500,000.00	19,403,614.61	19,403,614.61	11,849,821.27	11,849,821.27	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH2100188845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELBACHILLERATO COMUNITARIO 8058- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08E030220-296-2020	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Huchugaochi	Unamred Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	113	113	113	100	226,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	214,238.13	214,238.13	214,238.13	214,238.13	En Ejecución	Validado avances		(Nota: Observación-OBRA TERMINADA Y FINQUITADA, trimestre 3.0, usuario:cloud@separ, fecha:2022-09-20)	
CH2100188851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELBACHILLERATO COMUNITARIO 8055- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08E030297-306-2021	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Canequita	Unamred Road, Rancho Colorado, Chih., México	Metros Cuadrados	123	123	123	100	246,000.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	208,729.18	208,729.18	208,690.36	208,690.36	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH2100188862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELBACHILLERATO COMUNITARIO 8030- CONSTRUCCION 1 AULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08E030447-312-2020	Gobierno de la Entidad	Jama	Fernández Led	Unamred Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	300.5	300.5	300.5	100	601,000.00	601,000.00	601,000.00	601,000.00	514,191.96	514,191.96	438,821.72	438,821.72	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH2100188710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	ESCUELA NORMAL RURAL "RICARDO FLORES MAGÓN"- REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA	C-CIEN-08E030178-211-2020	Gobierno de la Entidad	Sauclillo	Sauclillo	CHM 39, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	1800	1800	1800	100	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,436,988.89	3,436,988.89	3,422,040.12	3,422,040.12	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH2100188867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELBACHILLERATO COMUNITARIO 8041 (IRA ETAPA)- REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08E030508-316-2021	Gobierno de la Entidad	Temichacich	Balboa a de Conasachi	Unamred Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	59.98	59.98	59.98	100	119,956.29	119,956.29	119,956.29	119,956.29	119,956.29	119,956.29	88,844.81	88,844.81	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH21002009617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELBACHILLERATO COMUNITARIO 8046 (IRA ETAPA)- CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	C-CIEN-08E030526-320-2021	Gobierno de la Entidad	Uruachi		EL REBAE	Metros Cuadrados	91	91	83.72	92	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	694,925.04	694,925.04	294,201.51	294,201.51	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	
CH19040159382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MORELOS	REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS VECINALES II ETAPA DEL MUNICIPIO DE MORELOS- 200493	200493	Morelos	Morelos	Morelos	CAMINO TRANQUO LOCALIDAD DE MORELOS - VARIAS LOCALIDADES MARGEN DERECHO KILOMETRO 84 + 5 - 0000 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y - VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE MORELOS ESTADO DE CHIHUAHUA ENTRE Y - VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE MORELOS	Otros	5	5	5	100	999,630.00	999,630.00	999,630.00	999,630.00	999,630.00	999,630.00	999,630.00	999,630.00	121352	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH19040159386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES I ETAPA DE VARIAS LOCALIDADES- 200667	200667	Morelos	Morelos	Morelos	CAMINO TRANQUO LOCALIDAD DE MORELOS - VARIAS LOCALIDADES MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 19 - 0000 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y - VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE MORELOS	Otros	2	20	20	100	868,260.00	868,260.00	868,260.00	868,260.00	868,260.00	868,260.00	868,260.00	868,260.00	121348	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CH19040159479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES																							

FEHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	OCCASIONAL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	COORDENADAS	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTIVAS					
																	META	META ADECUADA	AVANCE	POSSIBILIDAD	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
CHH21001888027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa (Media Superior y Superior)	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	MOBILIARIO / EQUIPO PARA EDIFICIO E	21910254	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Adama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	1	1	1	100	494,000.00	494,000.00	534,596.95	534,596.95	495,608.37	495,608.37	495,608.37	495,608.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH21001888028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa (Media Superior y Superior)	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	COMEDOR DE CONEXIÓN PARA EDIFICIO	21910257	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Adama S/N, Chihuahua, México	Conexiones(s)	1	1	1	100	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	405,999.99	405,999.99	405,999.99	405,999.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH20040188245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa (Media Superior y Superior)	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BARRONIA	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	2480482	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chh., México	Equipamiento	1	1	1	100	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	899,549.24	899,549.24	899,549.24	899,549.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2100200489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa (Media Superior y Superior)	Otros proyectos de inversión	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BARRONIA	EQUIPO ESPEZAGADO, PLANTA TRATADORA	8962 Y 8963	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	2162+V9 El Entroque, Chihuahua, México	Equipamiento	1	1	1	100	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,974,787.11	4,974,787.11	4,974,787.11	4,974,787.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH21002005810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa (Media Superior y Superior)	Otros proyectos de inversión	Deporte	Universidad Tecnológica de Parral	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	UTP005	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	UTP, 33004 Hidalgo del Parral, Chih., México	Metros cuadrados de construcción	1262.5	1262.5	1262.5	100	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,699,857.84	1,699,857.84	1,699,857.84	1,699,857.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH21002005810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa (Media Superior y Superior)	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE Y ACCESO VEHICULAR PRINCIPAL	UTP006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	UTP, 33004 Hidalgo del Parral, Chih., México	Aula	1	1	0.99	99	799,999.87	799,999.87	799,999.87	799,999.87	797,647.37	797,647.37	797,647.37	797,647.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH21001937265	ESTATAL	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL J. CLOUTHER EN ENTRE CONVENCIÓN DE AGUASQUENTES Y CALLE NUEVO LEÓN - 57154	57154	Camargo	Camargo	Santa Rosalita de Camargo	CALLE MANUEL J. CLOUTHER INTERIOR EN COLONIA GUAYALUPÉ, 3377 SANTA ROSALITA DE CAMARGO, CAMARGO, CHIHUAHUA, ENTRE CALLE CONVENCIÓN DE AGUASQUENTES Y CALLE NUEVO LEÓN, CALLE MUTUACION, LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE	Metros lineales	837	837	837	100	6,447,494.65	5,014,051.65	3,620,752.40	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	4,526,920.56	En Ejecución	Validado avances	(Obs): Observación:Esta obra se encuentra suspendida por lo que no se cargan avances financieros ni avances fisio. La razón es que las cuentas FOM y FORTAMAM fueron habidas por lo que la policía cibernética está en el proceso de revisión, debida a esto se pide la suspensión de obra. Trimestre 3.0, usuario:melvalvarez, fecha:2022-10-12)			
CHH21001895086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA DEBIL DE AZUL DE LABOR MPO BATAYLAS - 78148	78148	Gobierno de la Entidad	Bataylas de Manuel Gómez Moir	La Labor	BRECHA TRANSAM GUADALUPE - SAN JUAN BARRIO DERECHO KILOMETRO 20 + RANCHERA LA LABOR, 33462 LA LABOR, BARRIO DE MANUEL GÓMEZ MORÁN CHIHUAHUA, ENTRE BRECHA LAGUNA ABRONCHADA, MORELOS Y - BRECHA LAGUNA ABRONCHADA, MORELOS	Comedores(s)	1	0.72	0.72	100	355,000.00	355,000.00	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21001895089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE BASOCHO MPO GUACHOCHI - 78210	78210	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Basocho	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BASOCHO KILOMETRO 07 + RANCHERA BASOCHO, 33195 BASOCHO, GUACHOCHI CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CIEEL GUACHOCHI Y - CARRETERA CIEEL GUACHOCHI KILOMETRO 07 MANO DERECHO	Comedores(s)	1	0.72	0.72	100	355,000.00	355,000.00	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21001895091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE CIENEGUITA MPO GUACHOCHI - 78236	78236	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Cieneguita	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - CIENEGUITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 12 RANCHERA CIENEGUITA, 33187 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA, ENTRE BRECHA GUACHOCHI - SINFONIA 2 + BRECHA GUACHOCHI SINFONIA KILOMETRO 10, MANO D	Comedores(s)	1	0.72	0.72	100	355,000.00	355,000.00	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21001895095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE HULLORAME MPO GUACHOCHI - 78296	78296	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Hullorame	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - HULLORAME KILOMETRO 17 + RANCHERA HULLORAME, 33195 HULLORAME, GUACHOCHI CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA Y - CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA KILOMETRO 17 MANO	Comedores(s)	1	0.72	0.72	100	355,000.00	355,000.00	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21001895092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR CHIHUAHUA Y PRIMARIA FRANCISCO PIÑARETE DE PESACHI MPO GUACHOCHI - 78254	78254	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Pesachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI PESACHI KILOMETRO 01 + RANCHERA PESACHI 33188 PESACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CIEEL GUACHOCHI Y - CARRETERA CIEEL GUACHOCHI KILOMETRO 01 MANO DERECHO	Comedores(s)	1	0.75	0.75	100	457,000.00	457,000.00	404,181.59	404,181.59	404,181.59	404,181.59	404,181.59	404,181.59	404,181.59	404,181.59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21001895094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA INDIGENA COMUNITARIA DE NONGOACHI MPO GUACHOCHI - 78286	78286	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rongachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - RONGACHI KILOMETRO 12 + 10 RANCHERA RONGACHI, 33190 RONGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA ROCHEACHI - NONGOACHI Y - CARRETERA RONGACHI - NONGOACHI KILOMETRO 12 MA	Comedores(s)	1	0.72	0.72	100	528,000.00	528,000.00	443,032.24	443,032.24	443,032.24	443,032.24	443,032.24	443,032.24	443,032.24	443,032.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21001895099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR Y PRIMARIA INDIGENA COMUNITARIA DE EL PINABETE MPO GUADALUPE Y CALVO - 78339	78339	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Pinabete	BRECHA TRANSAM GUADALUPE Y CALVO - EL PINABETE MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 1 - PINABETE EL PINABETE, 33468 EL PINABETE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA, ENTRE BRECHA BABORGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO Y - BRECHA BABORGAME SAN	Comedores(s)	1	0.79	0.79	100	426,000.00	426,000.00	349,083.47	349,083.47	349,083.47	349,083.47	349,083.47	349,083.47	349,083.47	349,083.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21001895097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA INDIGENA DE EL TULE RIO TUAMPRA MPO GUADALUPE Y CALVO - 78320	78320	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Tule (Rio Tuamp)	BRECHA TRANSAM GUADALUPE Y CALVO - EL TULE RIO TUAMPRA MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 13 HACIENDA EL TULE (RIO TUAMPRA), 33463 EL TULE RIO TUAMPRA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA, ENTRE BRECHA BABORGAME - AGUA BLANCA Y -	Comedores(s)	1	0.72	0.72	100	481,000.00	481,000.00	404,083.47	404,083.47	404,083.47	404,083.47	404,083.47	404,083.47	404,083.47	404,083.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21001895101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR BARRAMU DE LA MATANZA MPO GUADALUPE Y CALVO - 78364	78364	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Matanza	BRECHA TRANSAM GUADALUPE Y CALVO - LA MATANZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 24 + 23 RANCHERA LA MATANZA, 33474 LA MATANZA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA, ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN GONCE DE LOS ALMAZAN Y - BRECHA GUA	Comedores(s)	1	0.6	0.6	100	355,000.00	355,000.00	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH21001895102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR IGNACIO ALLENDE DE SAN FRANCISCO DE CHINATU MPO GUADALUPE Y CALVO - 78382	78382	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	San Francisco de Chinatu	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN FRANCISCO DE CHINATU, KILOMETRO 221 + 1 RANCHERA SAN FRANCISCO DE CHINATU, 33490 SAN FRANCISCO DE CHINATU, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA HADAGO DEL PARRA	Comedores(s)	1	0.72	0.72	100	355,000.00	355,000.00	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	313,132.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21001895104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA PARCIAL OROZCO DE SANTA CRUZ MPO MORELOS - 78400	78400	Gobierno de la Entidad	Morelos	Santa Cruz	BRECHA TRANSAM MORELOS - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 13 RANCHERA SANTA CRUZ, 3000 SANTA CRUZ, MORELOS CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA MORELOS - LA LATA KILOMETRO 2 MANO DERECHO	Comedores(s)	1	0.6	0.6	100	528,000.00	528,000.00	443,032.11	443,032.11	443,032.11	443,032.11	443,032.11	443,032.11	443,032.11	443,032.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH21001916497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	804-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOBERNADORA, ENTRE CALLE JOSÉ CHAVEZ Y CALLE MANUEL J. CLOUTHER - 28172	28172	Camargo	Camargo	Santa Rosalita de Camargo	CALLE GOBERNADORA INTERIOR EN COLONIA BARRIOS DEL DESIERTO, 33769 SANTA ROSALITA DE CAMARGO, CAMARGO, CHIHUAHUA, ENTRE CALLE JOSÉ CHAVEZ Y CALLE MANUEL J. CLOUTHER, CALLE PUZOSCO, PANAMAR A LA CALLE SE DEBE DE TOMAR LA CA	Metros lineales	339.3	339.3	339.3	100	1,527,723.38	1,527,723.38	1,472,473.08	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	1,270,683.03	En Ejecución	Validado avances	(Obs): Observación:Esta obra se encuentra suspendida por lo que no se cargan avances financieros ni avances fisio. La razón es que las cuentas FOM y FORTAMAM fueron habidas por lo que la policía cibernética está en el proceso de revisión, debida a esto se pide la suspensión de obra. Trimestre 3.0, usuario:melvalvarez, fecha:2022-10-12)	
CHH21001918579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	804-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GONZALO CAMARGO, ENTRE CALLE SALINAS DEL PINON BLANCO Y CALLE LIBERTAD - 33464	33464	Camargo	Camargo	Santa Rosalita de Camargo	CALLE GONZALO CAMARGO INTERIOR EN COLONIA LAS TORRES, 33778 SANTA ROSALITA DE CAMARGO, CAMARGO, CHIHUAHUA, ENTRE CALLE SALINAS DEL PINON BLANCO Y CALLE LIBERTAD, CALLE MABA EN DE CANTER, LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN	Metros lineales	592	592	330	55,7432434	1,995,406.29	1,995,406.29	1,957,302.64	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	1,353,699.37	En Ejecución	Validado avances	(Obs): Observación:Se pide la suspensión del proyecto ya que no se cargan avances financieros ni avances fisio. La razón es que las cuentas FOM y FORTAMAM fueron habidas por lo que la policía cibernética está en el proceso de revisión, debida a esto se pide la suspensión de obra. Trimestre 3.0, usuario:melvalvarez, fecha:2022-10-12)
CHH21001939171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	804-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CAMARGO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS JARAMILLO ENTRE LA CALLE POMPEYO VALLES Y CALLE LUZ ELENA BELARNO - 75380	75380	Camargo	Camargo	Santa Rosalita de Camargo	CALLE LUIS JARAMILLO INTERIOR EN COLONIA ROSAL, 33777 SANTA ROSALITA DE CAMARGO, CAMARGO, CHIHUAHUA, ENTRE CALLE POMPEYO VALLES Y CALLE LUZ ELENA BELARNO, CALLE ADOLFO RUIEDA, LA CALLE LUIS JARAMILLO SE UBICA EN LA COLONIA ROSAL EN	Metros lineales	139	1725	139	0.57971204	840,820.05	840,820.05	541,558.68	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	135,389.92	En Ejecución	Validado avances	(Obs): Observación:Esta obra se encuentra suspendida por lo que no se cargan avances financieros ni avances fisio. La razón es que las cuentas FOM y FORTAMAM fueron habidas por lo que la policía cibernética está en el proceso de revisión, debida a esto se pide la suspensión de obra. Trimestre 3.0, usuario:melvalvarez, fecha:2022-10-12)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FEHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	OCCASIONAL	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUBDIRECCION	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES		
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	ENTIDAD EDUCATIVA	NOMBRE									AVANCE	POSSIBILTA	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORADO	MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO
CH220202086404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Medio Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Av. General José Iturbide s/n km 0.933	Mobiliario y equipo	130	130	0	0	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,075.83	1,000,075.83	969,494.24	47,400.00	47,400.00	47,400.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH220202086416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Medio Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE INTERNET EN EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Av. General José Iturbide s/n km 0.933	Placas	34	34	0	0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH220202099050	MUNICIPAL	Adquisición	2022	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	0803-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	TESORERIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL	20227000001	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE VICTORIA NO. 14 COL. CENTRO	Equipo	1	1	0	0	3,487,132.05	1,394,853.06	1,394,853.06	3,487,132.05	3,487,132.05	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH220202099050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	0803-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	TESORERIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL	20227000001	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE VICTORIA NO. 14 COL. CENTRO	Equipo	1	1	0	0	3,487,132.05	2,092,278.99	2,092,278.99	3,487,132.05	3,487,132.05	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH220202082872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PTAR EN BACHIVIA RANCHO COLORADO Y RANCHO MARQUEZ	2060293	Bachivia	Bachivia	Rancho Colorado	DOMICILIO CONOCIDO	Planta(s)	1	1	0.25	25	3,979,461.00	3,979,461.00	3,968,370.95	3,968,370.95	3,968,370.95	1,620,493.34	1,620,493.34	1,620,493.34	036-2022-ICAS-LO-E18-PRONGUA	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH220202082877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PTAR EN CARICHI CARICHI	2120064	Carichi	Carichi	Carichi	DOMICILIO CONOCIDO	Planta(s)	1	1	0.25	25	5,552,525.00	5,552,525.00	5,530,838.81	3,721,769.88	5,530,838.81	2,009,184.34	2,009,184.34	2,009,184.34	007-2022-ICAS-LO-E3-PRONGUA	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH220202098665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	ACCIONES DE DESINFECCION DE AGUA 2022	21910475	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1	1	0.1	10	1,258,537.00	1,258,537.00	1,257,707.44	1,031,925.84	1,255,380.96	284,229.00	284,229.00	284,229.00	84023-2022-E13-ICAF-PRONGUA, 84023-2022-E8-ICAF-PRONGUA	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH220202082889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PTAR EN CHINIPAS (RANCHO VALENZUELA LAGARDA (LORETO)	22000483	Chinipas	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	DOMICILIO CONOCIDO	Planta(s)	1	1	0.34	34	3,469,488.00	3,469,488.00	3,444,922.95	3,444,922.95	3,444,922.95	1,486,815.69	1,486,815.69	1,486,815.69	013-2022-ICAS-LO-E13-PRONGUA	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH220202153982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	ERA ETAPA DE 2 AMPLIACION DE CAPACIDAD DE EMISOR DE AGUAS RESIDUALES EN BOCOYNA-CREEL	2091132	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Creel	DOMICILIO CONOCIDO	Metros lineales	1252	1252	0	0	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220202153989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BOCOYNA -GOMACHI	2091130	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Gomachi	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1	1	0	0	4,524,990.00	4,524,990.00	4,524,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220202086663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN GUACHOCH-BOCOYNA	22701631	Guachochi	Guachochi	Bocoyna	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1	1	0.78	78	4,633,322.00	4,633,322.00	3,494,089.00	3,494,089.00	3,494,089.00	1,929,365.39	1,929,365.39	1,929,365.39	004-2022-ICAS-LO-E5-PRONGUA	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH220202082876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN GUACHOCH-LOC. CAGUAMBE	22701632	Guachochi	Guachochi	Caguambe	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1	1	0.62	62	4,448,969.00	4,448,969.00	4,157,831.43	4,157,831.43	4,157,831.43	2,628,963.21	2,628,963.21	2,628,963.21	005-2022-ICAS-LO-E6-PRONGUA	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH220202082823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	REPOSICION DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GUADALUPE- GUADALUPE	2280265	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	DOMICILIO CONOCIDO	Metros lineales	3222	3222	64.44	2	2,776,200.00	2,776,200.00	2,096,513.38	2,096,513.38	2,096,513.38	873,712.43	873,712.43	873,712.43	010-2022-ICAS-LO-E4-PRONGUA	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH220202082969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CAJÓ- LA LAJA	2291510	Guadalupe y Cajó	Guadalupe y Cajó	La Laja	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1	1	0.74	74	5,362,676.00	5,362,676.00	5,052,573.00	5,052,573.00	5,052,573.00	2,641,308.65	2,641,308.65	2,641,308.65	008-2022-ICAS-LO-E7-PRONGUA	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH220202082824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PTAR EN MEQUI COL. FELPE ANGELES	2450888	Mequi	Mequi	Colonia Felipe Angeles	DOMICILIO CONOCIDO	Planta(s)	1	1	0.26	26	4,545,970.00	4,545,970.00	4,529,975.63	4,529,975.63	4,529,975.63	1,857,284.12	1,857,284.12	1,857,284.12	009-2022-ICAS-LO-E11-PRONGUA	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH220202086641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OJINGA	20200768	Ojinaga	Ojinaga	Manuel Ojinaga	DOMICILIO CONOCIDO	Metros lineales	10523	10523	6209	59.00408269	10,465,735.00	10,465,735.00	8,240,861.68	7,108,354.53	8,240,861.68	5,396,927.91	5,396,927.91	5,396,927.91	006-2022-ICAS-LO-E10-PRONGUA	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH220202082832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	REPOSICION DE POZO PROFUNDO EN RIVA PALACIO LAS NORIAS DE ALBARA	25400250	Riva Palacio	Riva Palacio	La Noria de Albará	DOMICILIO CONOCIDO	Pozo(s)	1	1	0.34	34	3,247,691.00	3,247,691.00	2,762,118.79	2,762,118.79	2,762,118.79	1,935,527.93	1,935,527.93	1,935,527.93	012-2022-ICAS-LO-E8-PRONGUA	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH220202082820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN URUACHI- EL TRIGO DE URUACHI	26600491	Uruachi	Uruachi	El Trigo de Uruachi	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1	1	0.62	62	3,646,928.00	3,646,928.00	2,269,175.11	2,269,175.11	2,269,175.11	1,183,492.22	1,183,492.22	1,183,492.22	013-2022-ICAS-LO-E9-PRONGUA	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH220202082829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN URUACHI- JICAMORACHI	26600492	Uruachi	Uruachi	Jicamorachi	DOMICILIO CONOCIDO	Lote	1	1	0.27	27	7,829,830.00	7,829,830.00	7,753,397.49	7,753,397.49	7,753,397.49	3,211,864.06	3,211,864.06	3,211,864.06	014-2022-ICAS-LO-E16-PRONGUA	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH22020212356	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS NORIAS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. - 129410	129410	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE LA NORIA COLONIA LA NORIA, 3165 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE GLORIA DE LAS FLORES Y CALLE NORIA DE LOS ANGELES, CALLE NORIA DE LOS ANGELES, CALLE NORIA DE LA SOLEDAD, LAS CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SE LEVARA ACABO EN VARIAS C	Conexión(es)	202	202	0	0	2,951,009.88	2,751,009.88	2,751,009.88	200,000.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH22020212367	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. - 131525	131525	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE NORIA DE JESUS COLONIA LA NORIA, 3160 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE NORIA DE LOS ANGELES Y CALLE EDANA LAURA ROSAS DE COLADOS, CALLE NORIA DE LA SOLEDAD, LAS CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SE LEVARA A CABO	Metros lineales	1292.5	1292.5	0	0	5,285,226.86	5,085,226.86	5,085,226.86	200,000.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH22020212323	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. AGROECIA FRANCISCO VILLA C. FRUJO, C. LENTERRAS, PRIV. DE TOMATILLOS, C. RIO COLUMBIA, C. HABA Y PRIV. DE HABA, C. PABEL EN ENTRE C. RIO CAJUCA Y C. RIO ANGO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. - 131387	131387	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE RIO COLUMBIA COLONIA AGROECIA FRANCISCO VILLA, 3128 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRUJO Y CALLE LENTERRAS, CALLE HABA, LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SE LEVARA ACABO EN LAS CALLES CALLE PABEL	Metros lineales	2359	2319	0	0	3,578,896.50	3,079,896.50	3,079,896.50	500,000.00	0.00	0.00	0.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH2202020828140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA AGRICULTURA EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 89897	89897	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA AGRICULTURA INTERIOR SN SECTOR SECTOR PONIENTE NORTE SUR Y ORIENTE, 31000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA AGRICULTURA EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA	Placas	102	102	0	0	508,776.00	254,388.00	254,388.00	254,388.00	499,902.00	0.00	0.00	0.00	117/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH2202020828140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 10 SUR EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 93984	93984	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA DIECIMA SUR INTERIOR SN SECTOR SECTOR SUR Y PONIENTE, 31000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES SUR Y CALLE DIECIMA PONIENTE, AVENIDA DIECE, AVENIDA 10 SUR ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y	Placas	89	89	0	0	443,932.00	221,966.00	221,966.00	221,966.00	436,189.00	0.00	0.00	0.00	117/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH220202081055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA DEL PARQUE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 86162	86162	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA DEL PARQUE INTERIOR SN SECTOR SECTOR PONIENTE NORTE SUR Y ORIENTE, 31000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, AVENIDA PRIMERA AVENIDA DEL PARQUE ENTRE CALLE PRIMERO D	Placas	104	104	104	100	518,752.00	258,376.00	258,376.00	258,376.00	509,704.00	0.00	0.00	0.00	117/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH220202081418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión																													

FEHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	EJEC DEL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUBDIRECCION	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META ADQUIRIDA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFOROSADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE FINANCIERO		COMENTARIOS	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES	
																									COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO
CHH220202081499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN AVENIDA FERNANDO BAEZA EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 88973	88973	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA FERNANDO BAEZA INTERIOR EN SECTOR ORIENTE Y SUR, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE TERMINAL LATERAL BARRA 47 Y AVENIDA LAS MORAS, AVENIDA FERNANDO BAEZA ENTRE LATERAL BARRA 47 Y ACCESO A AVENIDA LAS MORAS EN	Piaseas	84	84	0	0	506,882.88	253,441.44	253,441.44	253,441.44	504,739.20	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202080810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN AV. FERROCARRIL ENTRE C. 5 NORTE Y C. 7 NORTE, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 84936	84936	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR EN SECTOR SECTOR NORTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUINTA NORTE Y CALLE SEPTIMA NORTE, AVENIDA OCTAVA NORTE Y AVENIDA FERROCARRIL ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 7 NORTE EN CD. DELICIA	Metros Cuadrados	1496	1496	1496	100	556,859.30	278,429.65	278,429.65	688,169.51	851,451.65	0.00	0.00	0.00	12-0P-LE-FISM-FISE/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202082125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 8 SUR EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 92396	92396	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA OCTAVA SUR INTERIOR EN SECTOR SECTOR SUR Y PONENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE CODE PONENTE, AVENIDA OCTAVA SUR AVENIDA 8 SUR ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y	Piaseas	90	90	0	0	448,930.00	224,465.00	224,465.00	224,465.00	441,090.00	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202081488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 88914	88914	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR EN SECTOR SECTOR ORIENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS Y AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS Y VIAL	Piaseas	134	134	0	0	808,598.88	404,299.44	404,299.44	404,299.44	805,179.20	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202081831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO CHIVASCAN EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 89913	89913	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO CHIVASCAN INTERIOR EN SECTOR SECTOR NORTE SUR, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA RECREOS SUR Y AVENIDA OCTAVA NORTE, AVENIDA RIO SAN PEDRO AVENIDA RIO CHIVASCAN ENTRE AVENIDA 16 SUR Y AVENIDA 8 RO	Piaseas	69	69	0	0	344,172.00	172,086.00	172,086.00	172,086.00	338,169.00	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202081588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO CONCHOS EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 89626	89626	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO CONCHOS INTERIOR EN SECTOR NORTE Y PONENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA INICIO DEL PUENTE INFERIOR Y CALLE CAROZZE PONENTE, AVENIDA PRIMERA AVENIDA RIO CONCHOS ENTRE INICIO DE PASO INFERIOR Y	Piaseas	53	53	0	0	264,364.00	132,182.00	132,182.00	132,182.00	259,753.00	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202080761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. RIO FLORIDO ENTRE CIRCULO DE LA PLAZA CARRANZA Y CIRCULO DE LA PLAZA BENTO JUAREZ, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 84666	84666	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO FLORIDO INTERIOR EN CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CIRCULO CIRCULO DE LA PLAZA CARRANZA Y CIRCULO CIRCULO DE LA PLAZA BENTO JUAREZ, CALLE PRIMERA SUR AVENIDA RIO FLORIDO E	Metros lineales	190	190	98.8	52	510,082.30	255,041.15	255,041.15	833,676.23	879,049.42	405,247.19	405,247.19	405,247.19	09-0P-LE-FISM-FISE/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202080801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. RIO FLORIDO ENTRE CIRCULO DE LA PLAZA CARRANZA Y CIRCULO DE LA PLAZA BENTO JUAREZ, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 84840	84840	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO FLORIDO INTERIOR EN CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CIRCULO CIRCULO DE LA PLAZA CARRANZA Y CIRCULO CIRCULO DE LA PLAZA BENTO JUAREZ, CALLE PRIMERA SUR AVENIDA RIO FLORIDO E	Metros lineales	350	350	182	52	3,033,047.30	1,516,523.65	1,516,523.65	2,018,378.95	3,078,998.46	138,866.65	138,866.65	138,866.65	09-0P-LE-FISM-FISE/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202081816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO FLORIDO EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 90825	90825	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO FLORIDO INTERIOR EN SECTOR SECTOR NORTE Y ORIENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE NOVENA PONENTE Y BOULEVARD GÓMEZ MORÁN, AVENIDA RIO CONCHOS AVENIDA RIO FLORIDO ENTRE CALLE 9 PONENTE Y BOULEVARD	Piaseas	51	51	0	0	254,388.00	127,194.00	127,194.00	127,194.00	249,951.00	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202081515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO SAN PEDRO EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 89074	89074	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO SAN PEDRO INTERIOR EN SECTOR NORTE PONENTES SUR, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA INICIO PUENTE ACCESO NORTE AVENIDA LAS MORAS, CALLE SEPTIMA AVENIDA RIO SAN PEDRO ENTRE INICIO DE PUENTE ACCESO N	Piaseas	176	176	176	100	877,888.00	438,944.00	438,944.00	438,944.00	862,576.00	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202080765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN AV. RIO SAN PEDRO ENTRE GABRIETA GÓMEZ MORÁN Y AV. 12 SUR, EN CD. DELICIAS CHIHUAHUA - 84701	84701	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO SAN PEDRO INTERIOR EN SECTOR SECTOR SUR, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CIRCULO CALLE GABRIETA GÓMEZ MORÁN Y AVENIDA DOCE SUR, AVENIDA DOCE SUR AVENIDA RIO SAN PEDRO ENTRE GABRIETA GÓMEZ MORÁN Y AVENIDA 12 SUR	Metros Cuadrados	1965	1965	1965	100	873,651.40	436,827.70	436,827.70	931,892.78	855,786.06	831,107.26	831,107.26	831,107.26	10-0P-LE-FISM-FISE/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202080650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. 2 SUR ENTRE C.29 SUR Y AV. FERNANDO BAEZA EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 84040	84040	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA SEGUNDA SUR INTERIOR EN COLONIA TIBERIA Y LIBERTAD, 3008 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE VENTANILLA SUR Y AVENIDA FERNANDO BAEZA AVENIDA CUARTA SUR AVENIDA SEGUNDA SUR ENTRE CALLE 29 SUR Y AVENIDA FERNANDO BA	Metros lineales	229	229	171.75	75	1,576,641.52	1,082,389.27	1,082,389.27	902,617.09	1,770,930.62	0.00	0.00	0.00	15-0P-LE-FISM-FISE/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202082069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA ORIENTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 92229	92229	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA SEPTIMA ORIENTE INTERIOR EN SECTOR SECTOR NORTE Y ORIENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE NOVENA NORTE Y AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS, AVENIDA SEXTA ORIENTE AVENIDA ORIENTE ENTRE CALLE 9 NORTE Y AVENIDA O	Piaseas	46	46	0	0	228,448.00	114,724.00	114,724.00	114,724.00	225,446.00	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202082303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA ORIENTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 92483	92483	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA SEPTIMA ORIENTE INTERIOR EN SECTOR SECTOR ORIENTE Y NORTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS Y CARRETERA DELICIAS - MEDICUA AVENIDA SEPTIMA ORIENTE AVENIDA 6 ORIENTE ENTRE AVENIDA DE LAS	Piaseas	42	42	0	0	209,496.00	104,748.00	104,748.00	104,748.00	205,842.00	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202081443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN BOULEVARD GÓMEZ MORÁN EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 88643	88643	Delicias	Delicias	Delicias	BOULEVARD GÓMEZ MORÁN INTERIOR EN SECTOR ORIENTE Y SUR, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA LAS INDUSTRIAS Y AVENIDA OCTAVA SUR, CALLE SEPTIMA ORIENTE BOULEVARD GÓMEZ MORÁN ENTRE AV. PLUTARCO E CALLES PAV. 12 SUR	Piaseas	65	65	0	0	392,230.80	196,115.40	196,115.40	196,115.40	390,572.00	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202081843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE CENTRAL EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 90974	90974	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE CENTRAL INTERIOR EN SECTOR SECTOR NORTE SUR PONENTE ORIENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE Y BOULEVARD GÓMEZ MORÁN CALLE PRIMERA CALLE CENTRAL ENTRE AV. 7 NORTE Y BOULEVARD GÓMEZ MORÁN	Piaseas	30	30	0	0	149,640.00	74,820.00	74,820.00	74,820.00	147,030.00	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202081416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Delicias	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN FRACC. CUMBRES DEL DEPORTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 98608	98608	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE FRANCISCO MONCAYO INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO CUMBRES DEL DEPORTE, 3085 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN DELA CRUZ Y CALLE MONCAYO, CALLE LORENZO ACANTO CALLE FRANCISCO MONCAYO ENTRE CALLE JUAN DELA CRUZ	Metros cuadrados de construcción	673	673	148.06	22	6,343,551.08	1,171,795.54	1,171,795.54	3,413,067.16	5,822,181.88	482,543.24	482,543.24	482,543.24	07-0P-LE-FISM-FISE/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH22020208208478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE 5 PONENTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 94275	94275	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE QUINTA PONENTE INTERIOR EN SECTOR SECTOR NORTE Y PONENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y BOULEVARD CN, CALLE SEXTA PONENTE CALLE 5 PONENTE ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y BOULEVARD CN	Piaseas	69	69	0	0	344,172.00	172,086.00	172,086.00	172,086.00	338,169.00	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202082459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE 7 PONENTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 94207	94207	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE SEPTIMA NORTE INTERIOR EN SECTOR SECTOR NORTE Y PONENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y BOULEVARD CN, CALLE OCTAVA CALLE 7 PONENTE ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y BOULEVARD CN EN CD. DE	Piaseas	70	70	70	100	349,160.00	174,580.00	174,580.00	174,580.00	343,070.00	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202080867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. PONENTE ENTRE AV. DEL PARQUE Y AV. ANTONIO DE BACHIMBA, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 85259	85259	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE SEPTIMA PONENTE INTERIOR EN SECTOR SECTOR NORTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DEL PARQUE Y AVENIDA ANTONIO DE BACHIMBA, CALLE SEPTIMA Y MEDIA PONENTE CALLE 7 PONENTE ENTRE AVENIDA DEL PARQUE Y AVI	Metros Cuadrados	4386	4386	4386	100	1,521,077.18	760,538.59	760,538.59	1,660,881.65	1,571,126.48	1,572,514.63	1,572,514.63	1,572,514.63	13-0P-LE-FISM-FISE/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FEHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	EJEC DEL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES				
																	META ADOPTADA	AVANCE	POSSIBILTA	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO					DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO
CHH2020208589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. 3 PONENTE ENTRE AV. 2 PONENTE Y CIRCULO DEL MERCADO JUAREZ, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA. -4623	84281	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE TERCERA PONENTE INTERIOR DEL SECTOR SECTOR PONENTE, 3300 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AVENIDA LA ORIENTE, CALLE PROSPECTO Y CIRCULO CIRCULO DEL MERCADO JUAREZ, CALLE CUARTA PONENTE CALLE TERCERA PONENTE ENTRE AVENIDA 2 PONENTE	Metros lineales	169	169	158.86	94	615,214.81	307,607.41	307,607.41	307,607.40	605,161.98	0.00	0.00	0.00	14-OP-LEI-FISM-FISE/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2020208739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. 3 PONENTE ENTRE AV. 2 PONENTE Y CIRCULO DEL MERCADO JUAREZ, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA. -4654	84564	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE TERCERA PONENTE INTERIOR DEL SECTOR SECTOR PONENTE, 3300 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AVENIDA LA ORIENTE, CALLE PROSPECTO Y CIRCULO CIRCULO DEL MERCADO JUAREZ, CALLE CUARTA PONENTE CALLE TERCERA PONENTE ENTRE AVENIDA 2 PONENTE	Metros lineales	189	189	177.66	94	1,394,569.00	697,284.50	697,284.50	843,479.40	1,342,797.91	0.00	0.00	0.00	14-OP-LEI-FISM-FISE/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2020208107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE CARRERA ASALTADA EN CALZADA DEL CHABRO ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AV. 14 OTE, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA. -8254	86254	Delicias	Delicias	Delicias	CALZADA DEL CHABRO INTERIOR EN COLONIA CARMEN SERBAN, 3300 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AVENIDA LA ORIENTE, CALLE PROSPECTO Y CALZADA DEL CHABRO ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AVENIDA LA ORIENTE	Metros Cuadrados	8617	8617	8617	300	2,082,231.24	1,491,116.62	1,491,116.62	1,041,262.15	3,065,318.00	2,532,250.83	2,532,250.83	2,532,250.83	11-OP-LEI-FISM-FISE /2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2020208257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN ACCESO NORTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA. -9478	94788	Delicias	Delicias	Delicias	EE VAL ACCESO NORTE INTERIOR EN SECTOR SECTOR NORTE Y OBIENES, 3300 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE EE VAL INLEDO ACCESO NORTE Y CAMINO ACCESO A LA COLONIA REVOLUCION, CARRETERA ACCESO NORTE ENTRE PASO INTERIOR Y ACC	Piezas	128	128	0	0	772,392.96	386,196.48	386,196.48	386,196.48	769,126.40	0.00	0.00	0.00	117/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2020208194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN CARRETERA DELICIAS EL SALADO EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA. 9151	91521	Delicias	Delicias	Delicias	EE VAL CARRETERA DELICIAS - EL SALADO INTERIOR EN SECTOR SECTOR NORTE, 3300 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA DELICIAS EL SALADO DEL KM 000 AL KM 24000 EN CD. DELICIAS CHIHUAHUA	Piezas	126	126	0	0	760,324.32	380,162.16	380,162.16	380,162.16	757,008.80	0.00	0.00	0.00	117/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2020201216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aldama	PAVIMENTACION CON REGO DE SELLO EN CAMINO DE TERRACERA A LA COMUNIDAD EL MIMBRE DE ABADO, MUNICIPIO DE ALDAMA. -7743	77431	Gobierno de la Entidad	Aldama	El Mimbre (El Mimbre de Abado)	CAMINO TRAMO ALDAMA - EL MIMBRE DE ABADO MANZANA ERICHO, KILOMETRO 18 Y TRANCHERA EL MIMBRE (EL MIMBRE DE ABADO), 3300 EL MIMBRE (EL MIMBRE DE ABADO), ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - DINAGUA Y UBICADO EN E	Metros Cuadrados	12000	12000	1	0.00779988	1,518,229.20	759,114.60	759,114.60	1,518,229.20	1,518,229.20	796,552.15	796,552.15	796,552.15	119812	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2020201017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aldama	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTURO GOMEZ DE LA CAJERNA MUNICIPAL DE ALDAMA. -7744	77444	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	CALLE ARTURO GOMEZ COLONIA ALDAMA CENTRO, 3300 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - ADAMA Y CARRETERA CHIHUAHUA - DINAGUA EN LA MANO DERECHA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ARTURO GOMEZ DE LA CAJ	Metros Cuadrados	2911.97	2911.97	2000	68.0882026	2,345,816.05	1,172,906.33	1,172,906.33	2,345,816.05	2,345,816.05	2,084,949.79	2,084,949.79	2,084,949.79	119815	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2020201033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aldama	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MACLOVO HERRERA DE C. TOMAS URRUTIA A RODFO FIBRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA. -8030	80300	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	CALLE MACLOVO HERRERA COLONIA ALDAMA CENTRO, 3300 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - DINAGUA KM 29 DOL 5 Y CARRETERA CHIHUAHUA DINAGUA KM 29 DOL 5 EN LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE	Metros Cuadrados	2911.97	2911.97	100	1.43410113	1,079,826.98	539,914.49	539,914.49	1,079,826.98	1,079,826.98	869,702.26	869,702.26	869,702.26	119815	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2020201032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aldama	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA C. MACLOVO HERRERA A.C. CAMILO TORRES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA. -8035	80355	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA ALDAMA CENTRO, 3300 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - DINAGUA KM 29 DOL 5 Y Y CARRETERA CHIHUAHUA DINAGUA KM 29 DOL 5 EN LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE	Metros Cuadrados	2445	2445	100	4.08997955	2,158,984.36	1,079,492.18	1,079,492.18	2,158,984.36	2,158,984.36	1,601,258.49	1,601,258.49	1,601,258.49	119815	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2020201099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ascensión	ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN ESC. PRIMARIA ALFONSO MARTINEZ FACO EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION, MUNICIPIO DE ASCENSION. -7400	74000	Gobierno de la Entidad	Ascension	Ascension	EN LA ESCUELA COLONIA ASCENSION CENTRO, ELBO ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - EL SUECO Y CARRETERA EL SUECO - JANDS, RUTA POR CARRETERA MÁS CORTA DESDE CHIHUAHUA A ASCENSION LA DISTANCIA ES DE 387 K	Piezas	1	1	0.1	10	121,263.98	72,758.38	72,758.38	121,263.98	121,263.98	121,263.97	121,263.97	121,263.97	0921-07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2020201003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ascension	ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN ESC. SECUNDARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION, MUNICIPIO DE ASCENSION. -7527	75270	Gobierno de la Entidad	Ascension	Ascension	EN LA ESCUELA COLONIA ASCENSION CENTRO, ELBO ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - EL SUECO Y CARRETERA EL SUECO - JANDS, RUTA POR CARRETERA MÁS CORTA DESDE CHIHUAHUA A ASCENSION LA DISTANCIA ES DE 387 K	Piezas	1	1	0.1	10	149,736.02	89,841.61	89,841.61	149,736.02	149,736.02	149,736.01	149,736.01	149,736.01	0921-04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2020201001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ascension	ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN ESC. PRIMARIA LEON HERNANDEZ EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION, MUNICIPIO DE ASCENSION. -7503	75030	Gobierno de la Entidad	Ascension	Ascension	EN LA ESCUELA COLONIA ASCENSION CENTRO, ELBO ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - EL SUECO Y CARRETERA EL SUECO - JANDS, RUTA POR CARRETERA MÁS CORTA DESDE CHIHUAHUA A ASCENSION LA DISTANCIA ES DE 387 KM	Piezas	1	1	0.1	10	121,263.98	72,758.38	72,758.38	121,263.98	121,263.98	121,263.97	121,263.97	121,263.97	0921-05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2020201093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ascension	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PARQUE SAN JUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASCENSION, MUNICIPIO DE ASCENSION. -7352	73520	Gobierno de la Entidad	Ascension	Ascension	CALLE DEL CARMEN COLONIA ASCENSION CENTRO, ELBO ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - EL SUECO Y CARRETERA EL SUECO - JANDS, RUTA POR CARRETERA MÁS CORTA DESDE CHIHUAHUA A ASCENSION LA DISTANCIA ES DE 387 KM CHHU	Metros Cuadrados	1039.65	1039.65	10	0.96360245	336,320.00	201,792.00	201,792.00	336,320.00	336,320.00	304,097.50	304,097.50	304,097.50	119823	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202011005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ascension	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS ENTRE C. ALFARIN Y C. DONDENO DE ASCENSION EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION, MUNICIPIO DE ASCENSION. -7534	75344	Gobierno de la Entidad	Ascension	Ascension	CALLE MORELOS COLONIA ASCENSION CENTRO, ASCENSION ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - EL SUECO Y CARRETERA EL SUECO - JANDS, RUTA POR CARRETERA MÁS CORTA DESDE CHIHUAHUA A ASCENSION LA DISTANCIA ES DE 387 K	Metros Cuadrados	2091.6	2091.6	0.1	0.004761029	2,150,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	119829	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202010075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ascension	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SECTOR SANTA MONICA EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION, MUNICIPIO DE ASCENSION. -7217	72171	Gobierno de la Entidad	Ascension	Ascension	CALLE NERIOS HEDEZ COLONIA SECTOR SANTA MONICA, 3300 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - EL SUECO Y CARRETERA EL SUECO - JANDS, RUTA POR CARRETERA MÁS CORTA DESDE CHIHUAHUA A ASCENSION LA DISTANCIA ES	Piezas	27	27	27	300	885,810.73	531,486.44	531,486.44	885,810.73	885,810.73	885,810.73	885,810.73	885,810.73	0921-02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202010982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ascension	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SECTOR QUINONES EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION, MUNICIPIO DE ASCENSION. -7308	73080	Gobierno de la Entidad	Ascension	Ascension	CALLE NOPAL COLONIA SECTOR QUINONES, 3300 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - EL SUECO Y CARRETERA EL SUECO - JANDS, RUTA POR CARRETERA MÁS CORTA DESDE CHIHUAHUA A ASCENSION LA DISTANCIA ES DE 387 KM C	Piezas	3	3	3	300	100,900.36	60,540.22	60,540.22	100,900.36	100,900.36	100,900.35	100,900.35	100,900.35	0921-03	En Ejecución	Validado avances	(061): observación El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SIFT en enero hasta que el proyecto se elimine en la MDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre 10, usuario:partefiscoc, fecha:2022-10-03)	
CHH20202011004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ascension	ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN GIMNASIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ASCENSION, MUNICIPIO DE ASCENSION. -7548	75480	Gobierno de la Entidad	Ascension	Ascension	CALLE PEDRO SAINZ INTERIOR EN COLONIA ASCENSION CENTRO, 3300 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - EL SUECO Y CARRETERA EL SUECO - JANDS, RUTA POR CARRETERA MÁS CORTA DESDE CHIHUAHUA A ASCENSION LA DISTANCIA ES DE 387 KM C	Piezas	1	1	0.1	10	149,736.02	89,841.61	89,841.61	149,736.02	149,736.02	149,736.01	149,736.01	149,736.01	0921-06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202011137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ascension	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLATA 2DA ETAPA ENTRE CALLE ALVARO Y CALLE PEDRO SAINZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASCENSION. -14580	145800	Gobierno de la Entidad	Ascension	Ascension	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3300 TRAMO CHIHUAHUA - ASCENSION KILOMETRO 180 + 1 PUEBLO ASCENSION CENTRO, 3300 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA JUAREZ - NUEVO CASAS GRANDES Y CARRETERA JUAREZ - NUEVO CASAS GRAND	Metros Cuadrados	1429.03	1429.03	0	0	1,510,116.79	911,470.08	911,470.08	1,510,116.79	1,510,116.79	457,785.04	457,785.04	457,785.04	119831	En Ejecución	Validado avances	(061): observación El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SIFT en enero hasta que el proyecto se elimine en la MDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre 10, usuario:partefiscoc, fecha:2022-10-03)	
CHH20202011015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Bachivia	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BACHIVIA, ENTRE CALLE DIRICHON DE MARZO Y CALLE SEGUNDA Y MEDAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BACHIVIA. -7734	77344	Gobierno de la Entidad	Bachivia	Bachivia	BACHIVIA CENTRO, 3360 BACHIVIA, BACHIVIA CHIHUAHUA ENTRE CALLE BACHIVIA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CUAUHTEMOC - GÓMEZ FARIAS KILOMETRO 79 MANO DERECHA LA OBRA SE REALIZA EN LA CAL	Metros Cuadrados	5609.99	5609.99	2500	5.46339529	1,681,646.80	840,823.40	840,823.40	1,681,646.80	1,681,646.80	1,458,287.33	1,458,287.33	1,458,287.33	119847	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH20202010342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Bachivia	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SECTOR CENTRO DE SAN JOSE BACHIVIA, MUNICIPIO DE BACHIVIA. -34632	146052	Gobierno de la Entidad	Bachivia	Bachivia	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3360 TRAMO CHIHUAHUA - BACHIVIA KILOMETRO 79 + 1 PUEBLO BACHIVIA CENTRO, 3360 BACHIVIA, BACHIVIA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - GÓMEZ FARIAS Y CARRETERA CUAUHTEMOC - GÓMEZ FARIAS KILO	Piezas	4	4	2	50	595,402.10	292,401.07	292,401.07	595,402.10	595,402.10	595,402.10	595,402.10	595,402.10	595,402.10	119856	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH20202010341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Bachivia	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO IE, EN COL CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BACHIVIA. - 146031	146031	Gobierno de la Entidad	Bachivia	Bachivia	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3360 TRAMO CHIHUAHUA - BACHIVIA KILOMETRO 79 + 1 PUEBLO BACHIVIA CENTRO, 3360 BACHIVIA, BACHIVIA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - GÓMEZ FARIAS Y CARRETERA CUAUHTEMOC - GÓMEZ FARIAS KILO	Metros lineales	1053.42	1053.42	400	17.8715593	1,224,252.49	756,049.42	756,049.42	1,224,252.49	1,224,252.49	378,024.71	378,024.71	378,024.71	119852	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FEHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	EJECUCION REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					CONTABILIDAD	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																							REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
CHI20202101251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA.- 146447	14647	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido el Vergel	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3070 TRAMO CHIHUAHUA - BALLEZA KILOMETRO 128 + 1 EJIDO EDDO EL VERGEL, 350 ERENEL VERGEL, BALLEZA, ENTRE CARRETERA FEDERAL DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA FEDERAL DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1855.82	1855.82	500	26.94226811	8,635,014.64	4,317,507.32	4,317,507.32	8,635,014.64	8,635,014.64	2,000,001.70	2,000,001.70	2,000,001.70	P35-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI20202101206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Marín	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO, DESDE LA PILA DE AGUA A LA CONSUNTO, EN LA LOCALIDAD DE EL RODOIO, MUNICIPIO DE BATOPILAS.- 75721	75721	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Marín	El Rodioio	BRECHA TRAMO BATOPILAS - EL RODOIO MARGEN QUISERED KILOMETRO 51 + 1 RANCHERIA EL RODOIO, 33400 EL RODOIO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MARÍN, CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA FEDERAL CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CARRETERA CHEEL GU	Metros Cuadrados	2160	2160	0.5	0.023148148	3,714,105.00	1,857,052.50	1,857,052.50	3,714,105.00	3,714,105.00	2,785,578.75	2,785,578.75	2,785,578.75	119800	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI20202101207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Marín	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE POLANCO DESDE EL TELECOMUNICACION ESTACION DE LA SALADA Y YOGUIVO EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS.- 75908	75908	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Marín	Polanco (Rancheria Manuel Polanco)	BRECHA TRAMO BATOPILAS - POLANCO MARGEN QUISERED KILOMETRO 88 + 1 RANCHERIA POLANCO, 13415 POLANCO (RANCHERIA MINERAL POLANCO), BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MARÍN, CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA FEDERAL DE ABOREACH - YOGUIVO Y	Metros Cuadrados	1500	1500	0.5	0.03333333	2,593,818.52	1,296,909.26	1,296,909.26	2,593,818.52	2,593,818.52	1,945,363.91	1,945,363.91	1,945,363.91	119800	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI20202101251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Bocoyna	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LA PILA, EN LA LOCALIDAD DE CHEEL, MUNICIPIO DE BOCOYNA.- 81737	81737	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Cneel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33200 TRAMO BOCOYNA - CHEEL KILOMETRO 88 + 1 BARRIO CHEEL, 33200 CHEEL, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CHEEL KM. 58 Y CARRETERA CARRETERA LA LANTA - SAN PEDRO, CARRETERA CARRETERA	Metros lineales	1401.36	1401.36	0.5	0.035679626	2,502,444.86	1,251,222.43	1,251,222.43	2,502,444.86	2,502,444.86	1,000,977.94	1,000,977.94	1,000,977.94	LP-002-22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI20202101248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Bocoyna	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LOS PINOS 2, EN LA LOCALIDAD DE CHEEL, MUNICIPIO DE BOCOYNA.- 81568	81568	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Cneel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33200 TRAMO BOCOYNA - CHEEL KILOMETRO 88 + 1 BARRIO CHEEL, 33200 CHEEL, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CHEEL KM. 58 Y CARRETERA CARRETERA LA LANTA - SAN PEDRO, CARRETERA CARRETERA	Metros lineales	1012	1012	0.5	0.04407115	2,531,313.66	1,265,656.83	1,265,656.83	2,531,313.67	2,531,313.67	1,012,525.46	1,012,525.46	1,012,525.46	LP-008-22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI20202101255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Bocoyna	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SALIDA A SAN JUANITO EN LA CALLE DEL CERRILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, BOCOYNA.- 147014	147014	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33200 TRAMO BOCOYNA - SAN JUANITO KILOMETRO 58 + 1 COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33200 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CARRETERA LA LANTA - SAN PEDRO, CARRETERA CARRETERA	Metros Cuadrados	3123.47	3123.47	0.5	0.016018004	3,051,583.38	1,525,791.69	1,525,791.69	3,051,583.38	3,051,583.38	1,220,633.36	1,220,633.36	1,220,633.36	LP-006-22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI20202101203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Bocoyna	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIZCA CHIHUAHUA DE CALLE GRAN VISION A CALLE MARGUERITA EN BARRIO EL PINAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, MUNICIPIO DE BOCOYNA.- 81838	81838	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33200 TRAMO BOCOYNA - SAN JUANITO KILOMETRO 58 + 1 COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33200 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CARRETERA LA LANTA - SAN PEDRO, CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC -	Metros Cuadrados	2500	2500	0.5	0.02	4,397,401.14	2,198,700.57	2,198,700.57	4,397,401.14	4,397,401.14	1,758,960.46	1,758,960.46	1,758,960.46	LP-004-22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI20202101246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Bocoyna	RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO KM 80, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, MUNICIPIO DE BOCOYNA.- 81541	81541	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33200 TRAMO BOCOYNA - SAN JUANITO KILOMETRO 58 + 1 COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33200 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CHEEL KM. 58 Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC -	Metros lineales	800	800	0.5	0.0025	1,790,551.18	895,275.59	895,275.59	1,790,551.18	1,790,551.18	716,220.48	716,220.48	716,220.48	INV-009-22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI20202101243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Bocoyna	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO EL PINAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, MUNICIPIO DE BOCOYNA.- 81275	81275	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33200 TRAMO BOCOYNA - SAN JUANITO KILOMETRO 58 + 1 COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33200 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CHEEL KM. 58 Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC -	Metros lineales	590.25	590.25	1.5	0.254129605	1,397,677.66	698,838.83	698,838.83	1,397,677.66	1,397,677.66	559,071.08	559,071.08	559,071.08	AD-011-22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI20202101241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Bocoyna	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA CÁMADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, MUNICIPIO DE BOCOYNA.- 81057	81057	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33200 TRAMO BOCOYNA - SAN JUANITO KILOMETRO 58 + 1 COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33200 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CHEEL KM. 58 Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC -	Metros Cuadrados	780	780	50	6.41025641	2,096,355.67	1,048,167.84	1,048,167.84	2,096,355.67	2,096,355.67	838,534.26	838,534.26	838,534.26	LP-005-22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI20202101236	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Bocoyna	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALIDA A SAN PABLO NECA EN PARQUE INFANTIL, TERMINA EN UNIVERSIDAD ANTONIO CARPENA EN BARRIO KM 80, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, MUNICIPIO DE BOCOYNA.- 147015	147015	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33200 TRAMO BOCOYNA - SAN JUANITO KILOMETRO 58 + 1 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 33200 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC - CARRETERA	Metros lineales	1009.26	1009.26	0.5	0.04051248	1,579,801.33	850,435.69	850,435.69	1,579,801.34	1,579,801.34	631,919.38	631,919.38	631,919.38	AD-010-22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI20202101264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Buenaventura	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. SANDERO ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA.- 147547	147547	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	CARRETERA FEDERAL CUOTA 31884 TRAMO BUENAVENTURA - EJIDO BENITO JUAREZ KILOMETRO 15 + 1 EJIDO BENITO JUAREZ, 18884 EJIDO BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA, CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y , CARRETERA SUECO - NUEVO C	Metros Cuadrados	840	840	0	0	2,960,933.73	2,000,000.00	2,000,000.00	2,960,933.73	2,960,933.73	0.00	0.00	0.00	2100045	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI20202101265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Buenaventura	ELECTRIFICACION EN CALLE PEGASEMO NOVENA, CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MARGARITA, ENTRE CALLE CRISANTEMAS Y JAZMINES EN COL. EL PROGRESO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA.- 147586	147586	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	San Buenaventura	CARRETERA FEDERAL CUOTA 32890 TRAMO BUENAVENTURA - SAN BUENAVENTURA KILOMETRO 15 + 1 CIUDAD BUENAVENTURA, 32890 SAN BUENAVENTURA, BUENAVENTURA, CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y , CARRETERA SUECO - SAN BUENAV	Metros lineales	1446.26	1446.26	0	0	1,096,755.37	1,000,000.00	1,000,000.00	1,096,755.37	1,096,755.37	0.00	0.00	0.00	2100046	En Ejecución	Validado avances	Nota: 1. Observación: El proyecto cuenta con observaciones por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRF no como hasta que el proyecto se termine en la SRF. 2. En el reporte respectivo anexando las observaciones, trimestre 3.0, usando partierforrec, fecha 2022-10-00		
CHI20202101210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Carichí	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUINTA ENTRE LA CALLE MIYU Y LA CALLE JUAN DE LA RAMBERA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CARICHÍ.- 76430	76430	Gobierno de la Entidad	Carichí	Carichí	CALLE QUINTA INTERIOR DEL PUEBLO CARICHÍ, 33200 CARICHÍ, CARICHÍ CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC - CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC -	Metros Cuadrados	1380	1380	700	50.72463768	2,778,655.46	1,380,327.73	1,380,327.73	2,778,655.46	2,778,655.46	1,111,462.16	1,111,462.16	1,111,462.16	2120056	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI20202101208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Carichí	CONSTRUCCION DE TECHAMBE METALICA EN C.R.E.I RAMON ENRIQUETA EN LA LOCALIDAD DE CERRERA DE OJOS AZULES, MUNICIPIO DE CARICHÍ.- 75962	75962	Gobierno de la Entidad	Carichí	Cárrera de Ojos Azules	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33281 TRAMO CARICHÍ CERRERA DE OJOS AZULES KILOMETRO 53 + 1 EJIDO CERRERA DE OJOS AZULES, 33281 CERRERA DE OJOS AZULES, CARICHÍ CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC - Y CARRETERA C	Metros Cuadrados	480	480	0.5	0.125	2,131,261.70	1,065,630.85	1,065,630.85	2,131,261.70	2,131,261.70	852,504.68	852,504.68	852,504.68	2120065	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI20202101214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Carichí	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPEHARÉ, MUNICIPIO DE CARICHÍ.- 77140	77140	Gobierno de la Entidad	Carichí	Rancheria Guadalupeharé	BRECHA TRAMO CARICHÍ - GUADALUPEHARÉ MARGEN QUISERED KILOMETRO 52 + 1 RANCHERIA GUADALUPEHARÉ, 33206 RANCHERIA GUADALUPEHARÉ, CARICHÍ CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA	Dispensarios (medicatos)	1	1	0	0	820,000.00	410,000.00	410,000.00	820,000.00	820,000.00	513,600.00	513,600.00	513,600.00	2120068	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI20202101212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Carichí	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA FORMALIZADA AMARDO NIETO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BADIQUACH, MUNICIPIO DE CARICHÍ.- 76602	76602	Gobierno de la Entidad	Carichí	San José Badiquach	BRECHA TRAMO CARICHÍ - SAN JOSE BADIQUACH MARGEN QUISERED KILOMETRO 58 + 1 RANCHERIA OJOS AZULES, 33200 SAN JOSE BADIQUACH, CARICHÍ CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA	Aula	1	1	0.5	50	554,439.10	277,219.55	277,219.55	554,439.10	554,439.10	430,575.64	430,575.64	430,575.64	2120067	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI20202101258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Casas Grandes	AMPLIACION DE RED DE ATÁRIAS EN LA COL. CDP. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES.- 82117	82117	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Casas Grandes	CALLE 18 DE MARZO COLONIA CDP, 33850 CASAS GRANDES, CASAS GRANDES CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC - Y CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - EL SUECO, ENTRE CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC - Y CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC -	Metros lineales	732	732	732	100	477,414.22	286,448.53	286,448.53	477,414.22	477,414.22	474,928.66	474,928.66	474,928.66	120072	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI20202101256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Casas Grandes	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN COLONIA CDP ENTRE LAS CALLES CAMPESER Y COLIMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES.- 82096	81996	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Casas Grandes	CALLE CAMPESER COLONIA CDP, 33850 CASAS GRANDES, CASAS GRANDES CHIHUAHUA, ENTRE CARRETERA CARRETERA EL SUECO - JARÓN Y CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - EL SUECO, CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC - Y CARRETERA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC -	Metros lineales	1086	1086	1086	100	999,223.92	599,534.35	599,534.35	999,223.92	999,223.92	999,223.92	999,223.92	999,223.92	999,223.92	999,223.92	OPFRM-03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FEHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	EJECUCION	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META ADQUIRIDA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FISICO					AVANCE FINANCIERO					COMENTARIOS	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES
																				MONTOS GUBERNAMENTALES	AFORNADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS				
CHH2020201108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA AGRICULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 94940	94940	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3800 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 3300 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	102	102	0	0	508,776.00	254,388.00	254,388.00	508,776.00	508,776.00	0.00	0.00	0.00	117-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 7 ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 96588	96588	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3800 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 3300 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	46	46	0	0	229,448.00	114,724.00	114,724.00	229,448.00	229,448.00	0.00	0.00	0.00	117-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE 7 NOROESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 96597	96597	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3800 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 3300 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	68	68	0	0	339,184.00	169,592.00	169,592.00	339,184.00	339,184.00	0.00	0.00	0.00	117-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO RONDÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 94949	94949	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3800 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 3300 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	51	51	0	0	254,388.00	127,194.00	127,194.00	254,388.00	254,388.00	0.00	0.00	0.00	117-2022	En Ejecución	Validado avances	(tbl): (tbl)observación:El proyecto cuenta con observaciones por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFET en caso hasta que el proyecto se termine en la MDS y se reporte nuevamente actualizando las observaciones, trimestre 3.0, usando parteforace, fecha:2022-10-07		
CHH2020201107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA DEL PARQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 94903	94903	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3800 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 3300 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	104	104	0	0	518,752.00	259,376.00	259,376.00	518,752.00	518,752.00	0.00	0.00	0.00	117-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN CARRETERA DELICIAS EL SALADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 94954	94954	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3800 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 3300 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	126	126	0	0	760,324.32	380,162.16	380,162.16	760,324.32	760,324.32	0.00	0.00	0.00	117-2022	En Ejecución	Validado avances	(tbl): (tbl)observación:El proyecto cuenta con observaciones por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFET en caso hasta que el proyecto se termine en la MDS y se reporte nuevamente actualizando las observaciones, trimestre 3.0, usando parteforace, fecha:2022-10-07		
CHH2020201130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W AVENIDA ENRIQUE SÁENZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 96594	96594	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3800 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 3300 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	98	98	0	0	488,824.00	244,412.00	244,412.00	488,824.00	488,824.00	0.00	0.00	0.00	117-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 94944	94944	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3800 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 3300 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	134	134	0	0	808,598.88	404,299.44	404,299.44	808,598.88	808,598.88	0.00	0.00	0.00	117-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE 7 NOROESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 96596	96596	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3800 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 3300 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA D	Piezas	70	70	0	0	349,160.00	174,580.00	174,580.00	349,160.00	349,160.00	0.00	0.00	0.00	117-2022	En Ejecución	Validado avances	(tbl): (tbl)observación:El proyecto cuenta con observaciones por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFET en caso hasta que el proyecto se termine en la MDS y se reporte nuevamente actualizando las observaciones, trimestre 3.0, usando parteforace, fecha:2022-10-07		
CHH20202010549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SARABACHO, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 158120	158120	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Sarabachó	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3847 TRAMO GUACHOCHI - SARABACHO KILOMETRO 12+2 RANCHERA SARABACHO, 3330 SARABACHO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NONDAVA - NORDIACHI Y CARRETERA SAN FRANCISCO DE SOBA - NONDAVA, CARRETERA	Metros lineales	170.01	170.01	0	0	3,248,939.15	2,593,280.01	2,593,280.01	3,248,939.15	3,248,939.15	0.00	0.00	0.00	C2721125	En Ejecución	Validado avances	(tbl): (tbl)observación:El proyecto cuenta con observaciones por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFET en caso hasta que el proyecto se termine en la MDS y se reporte nuevamente actualizando las observaciones, trimestre 3.0, usando parteforace, fecha:2022-10-07		
CHH2020201208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA A LA LOCALIDAD DE CARRITOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 153073	153073	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Carritos	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3847 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CARRITOS KILOMETRO 58 + RANCHERA CARRITO, 3347 CARRITOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL, GUADALUPE Y CALVO Y ESTA SITUADO	Piezas	26	26	11	42.30769231	2,475,146.52	1,237,573.29	1,236,344.24	2,472,688.49	2,472,688.49	2,261,816.73	2,261,816.73	2019	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2020201209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TALAYOTTOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 153074	153074	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Talayotto	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL TALAYOTTO MARGEN DERECHO KILOMETRO 50 + RANCHERA EL TALAYOTTO, 3348 EL TALAYOTTO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL, GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA	Piezas	44	44	20	45.45454545	3,556,469.99	1,779,234.98	1,765,276.64	3,530,533.69	3,530,533.69	2,471,387.58	2,471,387.58	2018	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2020201207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA A LA LOCALIDAD DE LA ESTACION, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 153072	153072	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Estacion	CAMINO TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA ESTACION MARGEN DERECHO KILOMETRO 465 + RANCHERA LA ESTACION, 3349 LA ESTACION, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL, GUADALUPE Y CALVO Y BRECHA COLOR	Metros lineales	2111	2111	1000	47.37094540	1,848,267.86	924,133.94	924,133.94	1,846,256.80	1,846,256.80	1,716,807.09	1,716,807.09	2040	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2020201066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Guazapares	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AGLIADOS EN LA LOCALIDAD DE ALGAMBRA, MUNICIPIO DE GUAZAPARES - 84370	84370	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Algambra	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - ALGAMBRA MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + PUERTO ALGAMBRA, 3380 ALGAMBRA, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA TEMORIS - SANTA MATILDE Y BRECHA BARIUCHIVO - TEMORIS, CARRETERA CIEL - BARIUCHIVO	Piezas	120	120	0	0	4,256,209.13	2,128,070.51	2,128,070.51	4,256,209.13	4,256,209.13	1,276,862.74	1,276,862.74	837,601.58	20000616	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Guazapares	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS DE ULIAPAN, MUNICIPIO DE GUAZAPARES - 84368	84368	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Los Llanos de Uliapan	TERACERA TRAMO GUAZAPARES - LOS LLANOS DE ULIAPAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 485 + RANCHERA LA ESTACION, 3349 LA ESTACION, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE TERACERA TEMORIS - LOS LLANOS DE ULIAPAN Y CARRE	Metros lineales	2085.82	2085.82	1500	71.9341635	3,702,868.79	1,837,664.26	1,837,664.26	3,702,868.79	3,702,868.79	2,414,391.95	2,414,391.95	2,414,391.95	20000614	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Guazapares	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD DE TEMORIS, MUNICIPIO DE GUAZAPARES - 84369	84369	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Temoris	TERACERA TRAMO GUAZAPARES - TEMORIS MARGEN DERECHO KILOMETRO 483 + PUERTO TEMORIS, 3380 TEMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CIEL - BARIUCHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CIEL, TERACERA BARIUCHIVO	Metros Cuadrados	1028.7	1028.7	0	0	1,384,402.44	692,201.22	692,201.22	1,384,402.44	1,384,402.44	0.00	0.00	0.00	20000615	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hidalgo del Parral	ALUMBRADO A BASE DE LAMPARAS LED EN TRAMO PUERTA DEL TIEMPO A TECNOLÓGICO CAMPUS SANTA TERESA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL - 148039	148039	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3800 TRAMO CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL KILOMETRO 220 + 1 CIUDAD HIDALGO DEL PARRAL, 3300 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y	Piezas	146	146	146	100	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,990,509.88	6,653,716.13	6,653,716.13	6,653,716.13	1P32002	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hidalgo del Parral	REHABILITACION DE CARRETA ASFALTICA EN PERIFERICO SUR LUIS DONALDO COLCLO, TRAMO GUERRA FRANCISCO VILA ACESOS MAQUILADORA APYV, EN HIDALGO DEL PARRAL - 156524	156524	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3800 TRAMO CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL KILOMETRO 220 + 1 CIUDAD HIDALGO DEL PARRAL, 3300 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y	Metros Cuadrados	65000	65000	100	0.153846154	12,999,914.40	12,999,914.40	12,999,914.40	12,999,914.40	12,997,375.60	0.00	0.00	0.00	1P32002	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EJIDO CALIFORNIA, MUNICIPIO DE JIMENEZ - 9937	9978	Gobierno de la Entidad	Jiménez	California	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3380 TRAMO JIMENEZ - EJIDO CALIFORNIA KILOMETRO 207 + 1 CIUDAD JES MARINO JIMENEZ CENTRO, 3398 CALIFORNIA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ	Metros cuadrados de construcción	96	96	40	41.66666667	176,138.70	117,308.37	117,308.37	176,138.70	176,138.70	70,455.48	70,455.48	70,455.48	28601159	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EJIDO ACACIO, MUNICIPIO DE JIMENEZ - 9936	9976	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Jacobo	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3380 TRAMO JIMENEZ - EJIDO ACACIO KILOMETRO 207 + 1 CIUDAD JES MARINO JIMENEZ CENTRO, 3398 CALIFORNIA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETRO	Metros cuadrados de construcción	100	100	70	43.75	293,564.52	195,513.67	195,513.67	293,564.52	293,564.52	117,425.80	117,425.80	117,425.80	28601158	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FEHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	EJEC. DEL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	NIVEL DEL GOBIERNO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				COMENTARIOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																							REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO					
CH122030210121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ANABAVAZO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ - 9978	9978	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRIANGO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILOMETRO 207 + CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	160	160	145	90.625	293,564.52	195,513.97	195,513.97	293,564.52	293,564.52	117,425.82	117,425.82	117,425.82	23601161	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH122030210122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ - 9979	9979	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRIANGO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILOMETRO 207 + CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	256	256	150	58.9375	469,703.22	312,822.35	312,822.35	469,703.22	469,703.22	187,881.29	187,881.29	187,881.29	23601162	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH122030210123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ - 9979	9979	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRIANGO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILOMETRO 207 + CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	224	224	210	93.75	410,990.32	273,735.55	273,735.55	410,990.32	410,990.32	164,396.13	164,396.13	164,396.13	23601163	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH122030210125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ESTACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ - 9979	9979	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRIANGO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILOMETRO 207 + CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	448	448	224	50	821,980.64	551,665.90	551,665.90	821,980.64	821,980.64	328,792.25	328,792.25	328,792.25	23601165	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302101224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CAMPESINA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ - 9979	9979	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRIANGO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILOMETRO 207 + CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	160	160	80	50	293,564.52	195,513.97	195,513.97	293,564.52	293,564.52	117,425.82	117,425.82	117,425.82	23601164	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302101236	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PRI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ - 9974	9974	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRIANGO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILOMETRO 207 + CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	320	320	300	93.75	587,041.63	390,969.72	390,969.72	587,041.63	587,041.63	234,816.65	234,816.65	234,816.65	23601166	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302101214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ - 9978	9978	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRIANGO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILOMETRO 207 + CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	128	128	100	78.125	234,851.62	156,411.18	156,411.18	234,851.62	234,851.62	93,940.65	93,940.65	93,940.65	23601154	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH122030210120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ - 9978	9978	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRIANGO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILOMETRO 207 + CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	258	258	200	77.5193784	469,703.22	312,822.35	312,822.35	469,703.22	469,703.22	187,881.29	187,881.29	187,881.29	23601160	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302101212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA BARRIO DEL CARMEN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ - 9979	9979	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRIANGO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILOMETRO 207 + CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	128	128	128	100	234,851.62	156,411.18	156,411.18	234,851.62	234,851.62	93,940.65	93,940.65	93,940.65	23601153	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302101216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EDOO NUEVO SAUCILLO MUNICIPIO DE JIMÉNEZ - 9974	9974	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Nuevo Saucillo (Nanche Nuevo)	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRIANGO JIMÉNEZ - EDOO NUEVO SAUCILLO KILOMETRO 207 + CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	224	224	110	49.10714286	401,820.52	267,612.47	267,612.47	401,820.52	401,820.52	160,728.21	160,728.21	160,728.21	23601156	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302101311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EDOO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ - 9977	9977	Gobierno de la Entidad	Jiménez	San Felipe	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRIANGO JIMÉNEZ - EDOO SAN FELIPE KILOMETRO 207 + CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 SAN FELIPE, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros Cuadrados	320	320	150	46.875	587,129.02	391,027.93	391,027.93	587,129.02	587,129.02	234,851.60	234,851.60	234,851.60	23601152	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302101217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EDOO TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ - 9975	9975	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Tierra Blanca	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRIANGO JIMÉNEZ - EDOO TIERRA BLANCA KILOMETRO 207 + CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 TIERRA BLANCA, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JM	Metros cuadrados de construcción	192	192	90	46.875	352,277.42	234,656.77	234,656.77	352,277.42	352,277.42	149,910.96	149,910.96	149,910.96	23601157	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302101215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EDOO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ - 9973	9973	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Zaragoza	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRIANGO JIMÉNEZ - EDOO ZARAGOZA KILOMETRO 207 + CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 ZARAGOZA, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	192	192	90	46.875	352,277.42	234,656.77	234,656.77	352,277.42	352,277.42	149,910.96	149,910.96	149,910.96	23601155	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302101061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Cruz	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ - 8352	8352	Gobierno de la Entidad	La Cruz	La Cruz	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRIANGO JIMÉNEZ - EDOO TIERRA BLANCA KILOMETRO 207 + CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 TIERRA BLANCA, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JM	Metros Cuadrados	1	1	1	100	992,229.11	588,328.77	588,328.77	992,229.11	992,229.11	981,288.13	981,288.13	981,288.13	020202	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302101059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Cruz	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUAREZ ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ - 8324	8324	Gobierno de la Entidad	La Cruz	La Cruz	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRIANGO JIMÉNEZ - EDOO SAN FELIPE KILOMETRO 207 + CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 SAN FELIPE, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros Cuadrados	282.88	282.88	282.88	100	616,425.33	467,445.46	467,445.46	616,425.33	616,425.33	616,403.68	616,403.68	616,403.68	020202	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302101060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Cruz	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ - 8358	8358	Gobierno de la Entidad	La Cruz	La Cruz	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRIANGO JIMÉNEZ - EDOO SAN FELIPE KILOMETRO 207 + CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 SAN FELIPE, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ	Metros Cuadrados	429.1	429.1	429.1	100	786,153.21	596,124.81	596,124.81	786,153.21	786,153.21	785,960.10	785,960.10	785,960.10	020202	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302101161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Madera	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DOMINATORIO EN EDOO EL LARGO, MUNICIPIO DE MADERA - 9769	9769	Gobierno de la Entidad	Madera	El Largo	CARRETERA ESTATAL LIBRE LINEA 31490 TRIANGO MADERA - EDOO EL LARGO KILOMETRO 128 + EDOO EL LARGO, LINEA EL LARGO, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZARAGOZA ENTRE C. FELIX V. GOMEZ Y C. LERDO DE TEJA	Cuarto(s)	17	17	4	23.52941176	1,526,493.39	1,025,440.00	1,025,440.00	1,526,493.39	1,526,493.39	512,720.00	512,720.00	512,720.00	120656	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302101164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Madera	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRER METALICA EN PREPARATORIA FRANCISCO LUJAN ADAME 4409 EN EDOO EL LARGO, MUNICIPIO DE MADERA - 9773	9773	Gobierno de la Entidad	Madera	El Largo	CARRETERA ESTATAL LIBRE LINEA 31490 TRIANGO MADERA - EDOO EL LARGO KILOMETRO 128 + EDOO EL LARGO, LINEA EL LARGO, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZARAGOZA ENTRE C. FELIX V. GOMEZ Y C. LERDO DE TEJA	Metros Cuadrados	512	512	240	46.875	2,156,520.18	1,053,000.00	1,053,000.21	2,156,611.93	2,156,611.93	861,844.78	861,844.78	861,844.78	8013002	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302101158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Madera	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN EDOO EL LARGO, MUNICIPIO DE MADERA - 9764	9764	Gobierno de la Entidad	Madera	El Largo	CARRETERA ESTATAL LIBRE LINEA 31490 TRIANGO MADERA - EL LARGO KILOMETRO 128 + RANCHERÍA EL LARGO, 31490 EL LARGO, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA - MADERA Y CARRETERA LA JUNTA MADERA RM 128AVIER TALAMANTES SERVICIOS	Cuarto(s)	9	9	0	0	486,356.10	428,681.64	428,681.64	486,356.10	486,356.10	212,840.82	212,840.82	212,840.82	120656	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302101165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	803-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Madera	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TERCERA, PUNTA EN CALLE USAGUACABENLA Y TERCERA EN CALLE SEXTA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MADERA - 9774	9774	Gobierno de la Entidad	Madera	Madera	CARRETERA ESTATAL LIBRE LINEA 31490 TRIANGO MADERA - MADERA KILOMETRO 128 + EDOO EL LARGO, LINEA EL LARGO, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA - MADERA Y CARRETERA LA JUNTA MADERA RM 128LA OBRA SE REALIZARA EN CAL	Metros Cuadrados	579.73	579.73	200	34.49881842	837,017.27	544,063.00	544,063.00	837,017.27	837,017.27	273,090.00	273,090.00	273,090.00	120664	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FEHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	EJECUCION REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	NIVEL DE GOBIERNO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO					AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
																META	META MODIFICADA	AVANCE	POSSIBILIDAD	MONTOS GLOBALES APROBADO	AFORADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS
CHH2020201160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Madera	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MADERA. - 9762	9762	Gobierno de la Entidad	Madera	Madera	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3190 TRAMO MADERA - MADERA KILOMETRO 128 + 1 PUEBLO MADERA CENTRO, 3190 MESA DEL HURACAN ENTRE CARRETERA LA JUNTA - MADERA Y CARRETERA LA JUNTA MADERA EN 1280ISE JUAN VAQUERES KOTOCALDO	Cuadrado	10	10	6	60	539,769.46	472,979.80	472,979.80	539,769.26	539,769.26	236,499.00	236,499.00	236,499.00	120656	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Madera	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MADERA. - 9762	9762	Gobierno de la Entidad	Madera	Madera	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3190 TRAMO MADERA - MADERA KILOMETRO 128 + 1 PUEBLO MADERA CENTRO, 3190 MESA DEL HURACAN ENTRE CARRETERA LA JUNTA - MADERA Y CARRETERA LA JUNTA MADERA EN 1280ISE JUAN VAQUERES KOTOCALDO	Cuadrado	10	10	6	60	891,587.45	603,200.00	603,200.00	891,587.45	891,587.45	303,600.00	303,600.00	303,600.00	120656	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Madera	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN MESA DEL HURACAN MUNICIPIO DE MADERA. - 9762	9761	Gobierno de la Entidad	Madera	Mesa del Huracán (Chihuahua)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3190 TRAMO MADERA - MESA DEL HURACAN KILOMETRO 128 + 1 RANCHERA, 3190 MESA DEL HURACAN (CHIHUAHUA), MADERA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA - MADERA Y CARRETERA LA JUNTA MADERA EN 1280ISE	Cuadrado	3	3	1	33,3333333	269,381.20	180,960.00	180,960.00	269,381.20	269,381.20	90,480.00	90,480.00	90,480.00	120656	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Madera	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN MESA DEL HURACAN MUNICIPIO DE MADERA. - 9766	9766	Gobierno de la Entidad	Madera	Mesa del Huracán (Chihuahua)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3190 TRAMO MADERA - MESA DEL HURACAN KILOMETRO 128 + 1 RANCHERA, 3190 MESA DEL HURACAN (CHIHUAHUA), MADERA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA - MADERA Y CARRETERA LA JUNTA MADERA EN 1280ISE	Cuadrado	11	11	5	45,4045445	593,746.18	520,277.56	520,277.56	593,746.18	593,746.18	260,138.78	260,138.78	260,138.78	120656	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Maguarichi	PAVIMENTACION DE LA CALLE GALENA DESDE ENFRENTA DE LA VIVIENDA DE LA SRA. MONDORIB RASCON HASTA ENTRONQUE CON CALLE SANTA BARBARA SEGUNDA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI. - 89493	89493	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3030 TRAMO MAGUARICHI - MAGUARICHI KILOMETRO 28 + 1 PUEBLO MAGUARICHI, 3030 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CHILEY - CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28	Metros Cuadrados	1062.1	1062.1	650	61,1995014	2,063,582.78	944,345.83	944,345.83	2,063,582.78	2,063,582.78	825,433.10	825,433.10	825,433.10	24100330	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Maguarichi	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA DE OPALIO, ENTRE CALLE OPALIO Y ALBERQUE ROSA DE SAMPÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI. - 89499	89499	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3030 TRAMO MAGUARICHI - MAGUARICHI KILOMETRO 28 + 1 PUEBLO MAGUARICHI, 3030 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CHILEY - CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28	Metros Cuadrados	958.24	958.24	450	46,96209534	1,821,176.53	840,632.94	840,632.94	1,821,176.53	1,821,176.53	728,470.61	728,470.61	728,470.61	24100329	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Maguarichi	PAVIMENTACION DE LA CALLE SANTA BARBARA, TRAMO DESDE EL TEMPLO SANTA BARBARA HASTA ENTRONQUE CON CALLE GALENA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI. - 89496	89496	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3030 TRAMO MAGUARICHI - MAGUARICHI KILOMETRO 28 + 1 PUEBLO MAGUARICHI, 3030 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CHILEY - CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28	Metros Cuadrados	726.73	726.73	400	55,4007044	1,391,671.45	1,293,982.95	1,293,982.95	1,391,671.45	1,391,671.45	556,668.58	556,668.58	556,668.58	AM03237	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Manuel Benavides	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANDOMO ENTRE CALLE OBISPO Y CALLE SAN NOME, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES. - 89471	84371	Gobierno de la Entidad	Manuel Benavides	Manuel Benavides	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3190 TRAMO CHIHUAHUA - MANUEL BENAVIDES KILOMETRO 273 + 1 PUEBLO MANUEL BENAVIDES, 3190 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA DINAGUA LA MULA Y CARRETERA ALDAMA - DINAGUA, CABR	Metros Cuadrados	4175.4	4175.4	1700	40,7466227	5,030,594.99	3,497,475.94	3,497,475.94	5,030,594.99	5,030,594.99	1,509,178.49	1,509,178.49	1,509,178.49	01012022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201068	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Matachi	PAVIMENTACION DE LA CALLE DR. GARCIA DESDE LA CARRETERA A CHIHUAHUA NO. 16 A LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATACHI. - 85282	85282	Gobierno de la Entidad	Matachi	Matachi	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3190 TRAMO CHIHUAHUA - MATACHI KILOMETRO 207 + 1 PUEBLO MATACHI, 3190 MATACHI, MATACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUERRERO - MATACHI Y CARRETERA LA JUNTA - GUERRERO, CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, C	Metros Cuadrados	2100	2100	2100	100	3,113,344.41	2,495,344.41	2,495,344.41	3,113,344.41	3,113,344.41	3,113,344.41	3,113,344.41	3,113,344.41	3,113,344.41	3,113,344.41	PM02,0002	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2020201072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Meoqui	PAVIMENTACION DE LA CALLE SULLERMO BACA DE LA CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO VELA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE MEOQUI. - 85286	85286	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3130 TRAMO MEQUILAZARO CARDENAS KILOMETRO 57 + 1 COLONIA LAZARO CARDENAS, 3130 LAZARO CARDENAS, MEQUILAZARO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS Y CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS KILOMETRO	Metros Cuadrados	4326	4326	2000	46,23208957	1,957,757.80	1,370,430.46	1,370,430.46	1,957,757.80	1,957,757.80	586,266.72	586,266.72	586,266.72	06012020	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE DEL ECYTECH AL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MORELOS. - 88329	88329	Gobierno de la Entidad	Morelos	Morelos	BRECHA TRAMO MORELOS - MORELOS MARIEN GUERRERO KILOMETRO 305 + 1 PUEBLO MORELOS MINERAL, 3140 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUADALUPE AGUILERA Y CARRETERA CREEL - GUADALUPE, CARRETERA SAN PEDRO - CHILEY	Metros Cuadrados	4215.12	4215.12	1500	35,8617548	6,705,673.82	4,693,971.67	4,693,971.67	6,705,673.82	6,705,673.82	2,166,437.91	2,166,437.91	2,166,437.91	121258	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nonava	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NONOVA. - 85283	85283	Gobierno de la Entidad	Nonava	Nonava	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3190 TRAMO CHIHUAHUA - NONOVA KILOMETRO 64 + 1 RANCHERA NONOVA, 3110 NONOVA, NONOVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL AMBADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, C	Metros lineales	1028.13	1028.13	200	19,4292923	4,100,348.82	3,280,274.95	3,280,274.95	4,100,348.82	4,100,348.82	2,067,070.34	2,067,070.34	2,067,070.34	C1048	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Francisco de Borja	PAVIMENTACION EN CALLEÓN DE LOS MASIVOS DE LA CALLE PRINCIPAL A CASA DEL SR. EDUARDO PARRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA. - 88331	88331	Gobierno de la Entidad	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3190 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - SAN FRANCISCO DE BORJA KILOMETRO 61 + 1 PUEBLO SAN FRANCISCO DE BORJA, 3190 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL AMBADOR - NO	Metros Cuadrados	448	448	180	40,1787143	666,353.76	522,454.25	522,454.25	666,353.76	666,353.76	261,227.13	261,227.13	261,227.13	121280	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Francisco de Borja	PAVIMENTACION DE LA CALLE BARRIO BLANCO DE LA CAPILLA A LA CASA DEL SR. EDUARDO PARRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA. - 88330	88330	Gobierno de la Entidad	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3190 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - SAN FRANCISCO DE BORJA KILOMETRO 61 + 1 PUEBLO SAN FRANCISCO DE BORJA, 3190 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA AMADOR - NONO	Metros Cuadrados	601.95	601.95	300	49,8380261	860,218.13	677,545.75	677,545.75	860,218.13	860,218.13	338,727.38	338,727.38	338,727.38	121280	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CABRAS, SANTA BARBARA. - 15380	15380	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Cabrás	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3350 TRAMO SANTA BARBARA - CABRAS KILOMETRO 2 + 8 RANCHERA CABRAS, 3350 CABRAS, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CASAS COLONIAS - SANTA BARBARA Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL - CA	Cuadrado	1	1	0.8	80	64,491.28	32,245.64	32,245.64	64,491.28	64,491.28	16,122.82	16,122.82	16,122.82	121369	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COBRAL DE PIEDRA SANTA BARBARA. - 15382	15382	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Corral de Piedras (Zamotitán)	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3350 TRAMO SANTA BARBARA - COBRAL DE PIEDRA KILOMETRO 22 + 8 RANCHERA COBRAL DE PIEDRAS (ENZONOTLI), 3350 COBRAL DE PIEDRAS (ENZONOTLI), SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL -	Cuadrado	3	3	2	66,6666667	193,473.84	100,000.00	100,000.00	193,473.84	193,473.84	50,000.00	50,000.00	50,000.00	121369	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE COBRAL DE PIEDRA, SANTA BARBARA. - 153845	153845	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Corral de Piedras (Zamotitán)	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3350 TRAMO SANTA BARBARA - EDOO PUNTO ALEGRE KILOMETRO 237 + 8 EDOO PUNTO ALEGRE (ENZONOTLI), 3350 COBRAL DE PIEDRAS (ENZONOTLI), SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL -	Sentimetro	1	1	0.5	50	86,372.54	43,186.27	43,186.27	86,372.54	86,372.54	21,593.13	21,593.13	21,593.13	121369	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD EL RANCHOITO EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA. - 155071	155071	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	El Ranchoito	CARRETERA FEDERAL LIBRE 1380 TRAMO SANTA BARBARA - EL RANCHOITO KILOMETRO 6 + 7 PUEBLO SANTA BARBARA CENTRO, 1380 EL RANCHOITO, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE CALVO Y CARRETERA CHIHUAH	Metros Cuadrados	1394.17	1394.17	500	53,86363213	4,976,740.40	2,500,000.00	2,545,284.14	4,976,516.58	4,976,516.58	1,491,154.97	1,491,154.97	1,491,154.97	C10805	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EMPALME AGUILERA, SANTA BARBARA. - 153851	153851	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Empalme Aguilera	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3350 TRAMO SANTA BARBARA - EMPALME AGUILERA KILOMETRO 16 + 8 RANCHERA EMPALME AGUILERA, 3350 EMPALME AGUILERA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE CALVO Y CARRETE	Cuadrado	1	1	0.8	80	64,491.28	32,245.64	32,245.64	64,491.28	64,491.28	16,122.82	16,122.82	16,122.82	121369	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020201074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PUNTO ALEGRE, SANTA BARBARA. - 153846	153846	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Punto Alegre	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3350 TRAMO SANTA BARBARA - EDOO PUNTO ALEGRE KILOMETRO 2 + 8 EDOO PUNTO ALEGRE (ENZONOTLI), 3350 PUNTO ALEGRE, SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE CALVO Y CARRETERA CHIHUAH	Sentimetro	1	1	0.5	50	86,372.54	43,186.27	43,186.27	86,372.54	86,372.54	21,593.13	21,593.13	21,593.13	121369	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FEHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	EJEC DEL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO				NUMERO DE PROYECTO	NIVEL DE RESPONSABILIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUBDIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
						TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE								AVANCE PORCENTUAL	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIBERADO					PAGADO	NUMERO	ESTATUS
CHI22030210330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA - 15384	15384	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3580 TRAMO CHIHUAHUA - SANTA BARBARA KILOMETRO 8 + 1 + 1 COLONIA SANTA BARBARA CENTRO, 3330 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUA	Santitas(s)	11	11	5	45,494545	950,097.94	305,949.91	305,949.91	950,097.94	950,097.94	152,974.95	152,974.95	152,974.95	121369	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030210373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LERDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA - 155074	155074	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3580 TRAMO CHIHUAHUA - SANTA BARBARA KILOMETRO 8 + 7 COLONIA SANTA BARBARA CENTRO, 3330 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUA	Metros lineales	194	194	100	51,54039175	305,348.87	155,958.29	155,958.29	305,348.87	305,348.87	77,979.14	77,979.14	77,979.14	121379	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030210322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COCINA Y BAÑO EN EL BARRIO DEL ROSAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA - 15384	15384	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3580 TRAMO CHIHUAHUA - SANTA BARBARA KILOMETRO 8 + 7 PUEBLO SANTA BARBARA CENTRO, 3330 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUA	Cuartos(s)	5	5	1	20	1,860,085.80	1,760,085.80	1,760,085.80	1,860,085.80	1,860,085.80	880,042.75	880,042.75	880,042.75	121384	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030210375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santa Bárbara	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE PASEO CENTENARIO DE CALLE CONDONADO A ACCESO NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA - 155076	155076	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3580 TRAMO CHIHUAHUA - SANTA BARBARA KILOMETRO 8 + 7 PUEBLO SANTA BARBARA CENTRO, 3330 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUA	Pisetas	135	135	125	92,5925259	240,605.09	89,918.99	89,918.99	240,605.09	240,605.09	240,278.13	240,278.13	240,278.13	121383	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030210374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santa Bárbara	REHABILITACION DE BANQUETAS DE LA CALLE PASEO CENTENARIO DE CALLE CONDONADO A ACCESO NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA - 155075	155075	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3580 TRAMO CHIHUAHUA - SANTA BARBARA KILOMETRO 8 + 7 PUEBLO SANTA BARBARA CENTRO, 3330 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUA	Metros Cuadrados	594.93	594.93	594.93	100	667,117.18	609,928.56	609,928.56	667,117.18	667,117.18	667,111.06	667,111.06	667,111.06	121380	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030210326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA - 153949	153949	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3580 TRAMO SANTA BARBARA - SANTA BARBARA KILOMETRO 1 + 1 COLONIA SANTA BARBARA CENTRO, 3330 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CH	Cuartos(s)	15	15	8	53,33333333	967,369.20	400,000.00	400,000.00	967,369.20	967,369.20	200,000.00	200,000.00	200,000.00	121369	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030210372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LERDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA - 155073	155073	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3580 TRAMO CHIHUAHUA - SANTA BARBARA KILOMETRO 8 + 7 PUEBLO SANTA BARBARA CENTRO, 3330 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUA	Metros lineales	194	194	150	77,3295873	448,149.78	224,074.89	224,074.89	448,149.78	448,149.78	112,037.44	112,037.44	112,037.44	121378	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030210369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA LERDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA - 155070	155070	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3580 TRAMO CHIHUAHUA - SANTA BARBARA KILOMETRO 8 + 7 PUEBLO SANTA BARBARA CENTRO, 3330 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA	Pisetas	6	6	6	100	740,152.27	700,000.00	700,000.00	740,152.27	740,152.27	740,152.27	740,152.27	01212022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22030210325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, SANTA BARBARA - 153847	153847	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Rita (Poniente y Anexo)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 3597 TRAMO SANTA BARBARA - SANTA RITA KILOMETRO 1 + 1 BARRIO SANTA RITA NOROCCIDENTE Y ANEXO, 3597 SANTA RITA NOROCCIDENTE Y ANEXO, SANTA BARBARA CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE	Santitas(s)	1	1	0.5	50	86,372.54	43,186.27	43,186.27	86,372.54	86,372.54	21,593.13	21,593.13	21,593.13	121369	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030210379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santa Isabel	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO MALDONADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL - 148540	148540	Gobierno de la Entidad	Santa Isabel	Santa Isabel	CARRETERA FEDERAL LIBRE 3542 TRAMO SANTA ISABEL - SANTA ISABEL KILOMETRO 30 + 1 COLONIA SAN CARLOS CENTRO, 3275 SANTA ISABEL, SANTA ISABEL CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC-HERMOSELLO Y CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHTEMOC - C	Metros Cuadrados	1387.5	1387.5	150	10,81081081	2,155,850.62	1,470,000.00	1,470,000.00	2,155,850.62	2,155,850.62	735,000.00	735,000.00	735,000.00	121300	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030210344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Urique	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, DE FERRERIA 31A A CASA DE AMARANTO, HERBIA, EN EL BARRIO MANCIANA, LOCALIDAD DE CERCOVAL, MUNICIPIO DE URIQUE - 150528	150528	Gobierno de la Entidad	Urique	Cerroval	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3542 TRAMO URIQUE CERCOVAL KILOMETRO 85 - 15 PUEBLO CERCOVAL, 3445 CERCOVAL, URIQUE CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSELLO CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEM	Metros Cuadrados	533	533	260	50,6732895	9,070,037.80	9,070,037.80	9,070,037.80	9,070,037.80	9,070,037.80	6,261,588.07	6,261,588.07	6,261,588.07	C2650589	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030210389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Urique	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA ENTRADA A CORARACHI, EN LA LOCALIDAD DE CORARACHI, MUNICIPIO DE URIQUE - 8832	8832	Gobierno de la Entidad	Urique	Corarachi	BRECHA TRAMO URIQUE - CORARACHI MARGEN OQUERIDO KILOMETRO 12 + 15 BARRIO 3342 CORARACHI, URIQUE CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA CREEL - GUADALUPE Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, BRECHA SAMACHEQUE GUAGUÉVIO KILOMETRO 12	Metros cúbicos	41.27	41.27	35	84,80756613	2,247,529.30	974,785.47	974,785.47	2,247,529.30	2,247,529.30	2,247,529.28	2,247,529.28	2,247,529.28	121042	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030210100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Urique	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE CHENEQUITA DE BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE CORARACHI, MUNICIPIO DE URIQUE - 3833	8833	Gobierno de la Entidad	Urique	Corarachi	BRECHA TRAMO URIQUE - CORARACHI MARGEN OQUERIDO KILOMETRO 12 + 15 BARRIO 3342 CORARACHI, URIQUE CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA CREEL - GUADALUPE Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, BRECHA SAMACHEQUE GUAGUÉVIO KILOMETRO 12	Metros cúbicos	37.86	37.86	30	79,23930269	2,249,648.87	974,243.71	974,243.71	2,249,648.87	2,249,648.87	2,249,648.86	2,249,648.86	2,249,648.86	121041	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030210170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Uriachi	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CHILTEPE, MUNICIPIO DE URIACHI - 8294	8294	Gobierno de la Entidad	Uriachi	Chiltepe	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3530 TRAMO URIACHI - CHILTEPE KILOMETRO 32 + 4 RANCHERIA CHILTEPE, 3302 CHILTEPE, URIACHI CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA LA SANTA - YEGORRA CARRETERA EL DURAZNO - SAN	Metros lineales	1870	1870	100	5,34759363	3,046,520.76	2,193,203.68	2,193,203.68	3,046,520.76	3,046,520.76	0.00	0.00	0.00	C2650694	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030210171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Uriachi	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA A LA LOCALIDAD DE CHINACAS, MUNICIPIO DE URIACHI - 8238	8238	Gobierno de la Entidad	Uriachi	Chinacas	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3530 TRAMO URIACHI - LAS CHINACAS KILOMETRO 380 + 6 RANCHERIA LAS CHINACAS, 3330 CHINACAS, URIACHI CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA DURAZNO - SAN JUANITO Y CARRETERA EL MIRADOR - BASAGASICH CARRETERA	Metros lineales	2599.56	2599.56	2500	96,170121	2,923,303.40	2,046,313.38	2,046,313.38	2,923,303.40	2,923,303.40	2,782,540.53	2,782,540.53	2,782,540.53	C1011	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030210380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Valle de Zaragoza	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COLONIA AGRARISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE ZARAGOZA - 14804	14804	Gobierno de la Entidad	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	CARRETERA FEDERAL LIBRE 3560 TRAMO CHIHUAHUA - VALLE DE ZARAGOZA KILOMETRO 07 + 2 PUEBLO VALLE DE ZARAGOZA CENTRO, 3305 VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA, CHIHUAHUA. ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CARRETERA	Metros lineales	4070	4070	3000	79,77007371	3,960,562.19	3,560,562.19	3,560,562.19	3,960,562.19	3,960,562.19	3,300,815.13	3,300,815.13	3,300,815.13	12670287	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030206949	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EIDO CALIFORNIA MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19853	19853	Jiménez	Jiménez	California	EIDO CALIFORNIA, 3380 CALIFORNIA, JIMENEZ CHIHUAHUA. ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO CALIFORNIA	Metros Cuadrados	96	96	5	5,20833333	176,402.98	117,524.34	117,308.37	70,455.48	70,455.48	70,455.48	70,455.48	70,455.48	23601559P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDAYFIRM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030206947	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EIDO JACOBINO MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19846	19846	Jiménez	Jiménez	Jacobo	EIDO JACOBINO, 3380 JACOBINO, JIMENEZ CHIHUAHUA. ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO JACOBINO	Metros Cuadrados	100	100	10	6.25	294,104.98	195,879.02	195,513.07	117,425.81	117,425.81	117,425.81	117,425.81	117,425.81	23601558P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDAYFIRM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030206993	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA ESTACION DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19895	19895	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	AVENIDA DEL PUENTE COLONIA LA ESTACION, 3380 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA. ENTRE AVENIDA JIMÉNEZ AVENIDA HIDALGO, CALLE JALISCO DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA LA ESTACION CUADRO JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	448	448	15	3,34824286	823,499.95	552,679.76	551,665.90	338,792.26	338,792.26	338,792.26	338,792.26	338,792.26	23601653P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDAYFIRM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI22030206949	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA ABRAMAM GONZALEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19875	19875	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE AIDAMA COLONIA ABRAMAM GONZALEZ, 3380 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA. ENTRE AVENIDA JIMÉNEZ AVENIDA HIDALGO, CALLE JALISCO DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA ABRAMAM GONZALEZ	Metros Cuadrados	224	224	10	4,46428574	411,746.98	274,223.49	273,715.55	164,396.13	164,396.13	164,396.13	164,396.13	164,396.13	23601639P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDAYFIRM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FEHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	EJECUCION DEL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFERADO	MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		CONTABILIDAD		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
																								COMPROMITIDO	DEVENGADO	NUMERO	ESTATUS							
CH12200206901	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TCHO FRIME PROGRAMAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA CAMPESINA DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ,CHIHUAHUA - 1985	1985	Jiménez	Jiménez	Josef Mariano Jimenez	CALLE MARIANO NIEVO COLONIA CAMPESINA, 3380 JOSE MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ESUS MARTINEZ Y CALLE LARABO CARRERAS, CALLE ALLENDE DOMICULIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA CAMPESINA CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	160	160	10	6.25	294,104.98	195,873.92	195,513.97	117,425.81	117,425.81	117,425.81	117,425.81	2301164P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDAYFSM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH12200206940	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TCHO FRIME PROGRAMAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 1955	1955	Jiménez	Jiménez	Josef Mariano Jimenez	CALLE AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 3380 JOSE MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REVOLUCION PROLETARIA Y CALLE ARTURO GARCIA, CALLE DEL NUEVO DOMICULIOS DE BENEFICIARIOS EN COLONIA TIERRA Y	Metros Cuadrados	256	256	10	3.9625	470,567.97	313,398.27	312,823.35	187,881.29	187,881.29	187,881.29	187,881.29	2301160P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDAYFSM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH12200206950	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TCHO FRIME PROGRAMAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA PRI DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 1997	1997	Jiménez	Jiménez	Josef Mariano Jimenez	CALLE CN ELUVIARA COLONIA PRI, 3380 JOSE MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EL TERNANDO BAZA, DOMICULIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA PRI EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	320	320	290	90.625	588,127.78	393,693.10	390,965.72	246,820.94	584,417.67	584,417.67	584,417.67	584,417.67	2301168P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDAYFSM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH12200206943	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TCHO FRIME PROGRAMAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA ANDARVAZ DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 1961	1961	Jiménez	Jiménez	Josef Mariano Jimenez	CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA ANDARVAZ, 3380 JOSE MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ESUS MARTINEZ Y CALLE SON SARA INEZ DE LA CRUZ, CALLE ALLENDE DOMICULIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA ANDARVAZ EN JIMEN	Metros Cuadrados	160	160	130	68.75	294,104.98	195,873.92	195,513.97	175,206.20	290,421.01	290,421.01	290,421.01	290,421.01	2301163P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDAYFSM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH12200206974	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TCHO FRIME PROGRAMAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA BARRIO DEL CARMEN DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 1918	1918	Jiménez	Jiménez	Josef Mariano Jimenez	CALLE CUARENTAMOS BARRIO DEL CARMEN, 3380 JOSE MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERANANDO BAZA, DOMICULIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN BARRIO DEL CARMEN EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	128	128	10	7.8125	235,283.99	156,699.14	156,411.18	93,940.65	93,940.65	93,940.65	93,940.65	2301153P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDAYFSM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH12200206946	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TCHO FRIME PROGRAMAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 1968	1968	Jiménez	Jiménez	Josef Mariano Jimenez	CALLE IDONACIO ALTAMIRANO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 3380 JOSE MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE GUADALUPE AVENIDA MARIANO JIMENEZ DOMICULIOS DE BENEFICIARIOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA	Metros Cuadrados	256	256	10	3.9625	470,567.97	313,398.27	312,823.35	187,881.29	187,881.29	187,881.29	187,881.29	2301162P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDAYFSM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH12200206978	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TCHO FRIME PROGRAMAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 1924	1924	Jiménez	Jiménez	Josef Mariano Jimenez	CALLE RIO CONCHOS COLONIA BENITO JUAREZ, 3380 JOSE MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERANANDO BAZA, DOMICULIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA BENITO JUAREZ EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	128	128	128	100	235,283.99	156,699.14	156,411.18	140,498.62	140,498.62	140,498.62	140,498.62	140,498.62	2301154P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDAYFSM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH12200206941	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TCHO FRIME PROGRAMAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EIDO NUEVO SAUCILLO MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 1962	1962	Jiménez	Jiménez	Nuevo Saucillo (Nueve Nuevos)	EIDO NUEVO SAUCILLO, 33980 NUEVO SAUCILLO (BRANCO NUEVO), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERANANDO BAZA, DOMICULIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO NUEVO SAUCILLO	Metros Cuadrados	224	224	10	4.464285714	411,746.98	274,224.49	267,612.47	160,728.21	160,728.21	160,728.21	160,728.21	2301156P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDAYFSM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CH12200206940	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TCHO FRIME PROGRAMAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EIDO SAN FELIPE MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 1947	1947	Jiménez	Jiménez	San Felipe	CALLE BENITO JUAREZ EIDO SAN FELIPE, 3380 SAN FELIPE, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE IDONACIO Y CALLE IMPERDENCINA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DOMICULIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO SAN FELIPE LOCALIZADO A UNA DISTANCIA APROX	Metros Cuadrados	320	320	30	6.25	588,209.97	393,747.84	392,027.93	234,851.61	234,851.61	234,851.61	234,851.61	234,851.61	234,851.61	2301152P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDAYFSM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH12200206944	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TCHO FRIME PROGRAMAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EIDO TIERRA BLANCA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 1939	1939	Jiménez	Jiménez	Tierra Blanca	EIDO TIERRA BLANCA, 3380 TIERRA BLANCA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERANANDO BAZA, DOMICULIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO TIERRA BLANCA	Metros Cuadrados	192	192	15	7.8125	392,925.97	235,048.70	234,634.77	140,910.97	140,910.97	140,910.97	140,910.97	140,910.97	140,910.97	2301157P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDAYFSM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH12200206940	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TCHO FRIME PROGRAMAMA CER0 TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EIDO ZARAGOZA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 1929	1929	Jiménez	Jiménez	Zaragoza	EIDO ZARAGOZA, 3380 ZARAGOZA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERANANDO BAZA, DOMICULIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO ZARAGOZA	Metros Cuadrados	192	192	10	5.208333333	392,925.97	235,048.70	234,634.77	140,910.97	140,910.97	140,910.97	140,910.97	140,910.97	140,910.97	2301155P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDAYFSM 2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH12200211386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Atlante	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE TALAMANTES - 122919	122819	Atlante	Atlante	Talamantes	CALLE HERENOS DE TALAMANTES EIDO TALAMANTES, 3300 TALAMANTES, ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PROGRESO, LA OBRERA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE VIA A LUISAN ACACIA EN LA LOCALIDAD DE TALAM	Metros Cuadrados de construcción	672	672	504	75	2,731,999.98	2,731,999.98	2,731,999.98	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	123139	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CH12200207247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ascensión	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES A VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION- 35379	35379	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO ORIBANTA, 3320 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MINIBRE, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE DOMICULIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN CALLES ALLENDE EN SECTORES BUENAVISITAS	Cuartos	9	9	4	44.44444444	650,000.00	650,000.00	650,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	191802	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH122002070676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ascensión	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SECTOR SANTA MONICA EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION MUNICIPIO DE ASCENSION- 27460	27460	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE 20 DE NOVIEMBRE SECTOR SANTA MONICA, 3320 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LARABO, CALLE CHARLES BEECHER SECTOR RIVO A LADO DE CERRA EN SECTOR CERRA	Metros lineales	810	810	610	75.30864198	885,810.73	885,810.73	354,324.29	248,027.00	248,027.00	248,027.00	248,027.00	248,027.00	248,027.00	248,027.00	0P2-04/AD/ISE	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH122002071251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ascensión	ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 750VA 3800V 220 127 EN EL C/ PRIMARIA AGUSTO MARTINEZ C/ CLAVE DIBOPRO77C, EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION MUNICIPIO DE ASCENSION- 30238	30238	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE DURANGO COLONIA ASCENSION CENTRO, 3320 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE AGUIRRE, CALLE ALVARO APORTACION DE TRANSFORMADOR PARA LA INSTALACION DE SUB ESTACION PARA LA DEMANDA ELECTRICA DE	Construccion	1	1	1	100	121,261.98	121,261.98	48,505.60	48,505.60	48,505.60	48,505.60	48,505.60	48,505.60	48,505.60	0P22-07/AD/ISE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CH122002071021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ascensión	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PARQUE SAN JUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASCENSION- 20883	20883	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE MINIBRE SECTOR SAN JUAN, 3320 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE MINIBRE Y CALLE TRIO, CALLE EBABA EN PARQUE SAN JUAN LADO DEL C/ AMY Y ABERDUE COMUNITARIO	Metros Cuadrados	1040	1040	360	34.61388462	336,320.00	336,320.00	336,320.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00	197276	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH122002072945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ascensión	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCCO EN CALLE PLATA ETAPA I, ENTRE CALLA OCHOA Y PEDRO ANDERSON EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION, MUNICIPIO DE ASCENSION- 39779	39779	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE PLATA FRACCIONAMIENTO LA MESSILA, 3320 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE PLATA Y CALLE PEDRO ANDERSON ENTRE CALLE COBRE CALLE NORTE DE FRACCIONAMIENTO LA MESSILA A LADO DE DEPORTIVA	Metros Cuadrados	1429	1429	100	6.99790693	1,518,116.79	1,518,116.79	1,518,116.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171738	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH122002074128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ascensión	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCCO EN CALLE SOYA ENTRE AV. MEXICO Y C. ACACIA EN LA LOCALIDAD DE ASCENSION, MUNICIPIO DE ASCENSION- 47729	47729	Ascensión	Ascensión	Ascensión	CALLE DURANGO COLONIA ASCENSION CENTRO, 3320 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE AGUIRRE, CALLE ALVARO APORTACION DE TRANSFORMADOR PARA LA INSTALACION DE SUB ESTACION PARA LA DEMANDA ELECTRICA DE	Metros Cuadrados	3081	3081	2700	87.633851	2,464,638.71	2,464,638.71	2,464,638.71	1,971,710.00	1,971,710.00	1,971,710.00	1,971,710.00	1,971,710.00	1,971,710.00	1,971,710.00	1,971,710.00	171742	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH122002070371	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ascensión	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION- 25745	25745	Ascensión	Ascensión	Ascensión	COLONIA ORIBANTA, 3320 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE AGUIRRE, CALLE ALVARO APORTACION DE TRANSFORMADOR PARA LA INSTALACION DE SUB ESTACION PARA LA DEMANDA ELECTRICA DE	Metros Cuadrados	500	500	450	90	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	19801	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH122002070371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ascensión	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION- 25745	25745	Ascensión	Ascensión	Ascensión	COLONIA ORIBANTA, 3320 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE AGUIRRE, CALLE ALVARO APORTACION DE TRANSFORMADOR PARA LA INSTALACION DE SUB ESTACION PARA LA DEMANDA ELECTRICA DE	Metros Cuadrados	500	500	450	90	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	19801	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH12200204616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ascensión	REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN COLONIA MODELO MUNICIPAL MUNICIPIO DE ASCENSION- 24241	24241	Ascensión	Ascensión	Colonia Modelo	CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR 3381 COLONIA MODELO, 3381 COLONIA MODELO, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EMERENCIANO ALVAREZ, CONVENIO DE PLATA PRINCIPAL Y PURIFICADORA DE AGUA	Piezas	1	1	1	100	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0P22-01-AD/ISM	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FEHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	EJEC. DEL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTURISTA											
																	META ADOPTADA	AVANCE	POSEIBILIDAD	MONTO GLOBAL APROBADO	AFIRMADO	MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO					DEVENIDADO	EJERCIDO	PAGADO								
CHH2020210787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDAS Y BATERAS EN DIVERSAS LOCALIDADES C-EL MOLINO- 91518	91518	Balleza	Balleza	El Molino	RANCHERIA EL MOLINO, 3367 EL MOLINO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA HIDALGO DE PARRA GUADALUPE Y CALVO SE CORTA EN LA COMUNIDAD EL VERGEL Y SE VA DERECHO HACIA EL MOLINO	Piezas	6	6	6	100	113,726.40	113,726.40	113,726.40	113,726.40	113,726.40	113,726.40	113,726.40	113,726.40	113,726.40	PMB-FISM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones							
CHH2020210664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICIÓN DE 400 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES EL PALOMO- 73062	73062	Balleza	Balleza	El Palomo	RANCHERIA EL PALOMO, 3365 EL PALOMO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 39.4 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACION DENTRO DEL MUNICIPIO POR LA CARRETERA	Estufa(s)	5	5	5	100	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	PMB-FISM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH2020210737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES EL PALOMO- 85340	85340	Balleza	Balleza	El Palomo	RANCHERIA EL PALOMO, 3373 EL PALOMO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 59.4 KILOMETROS EN DIRECCION NORTE POR LA CARRETERA GUADALUPE Y CALVO HIDALGO DE PARRA	Calentador(es)	1	1	1	100	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	PMB-FISM-LP09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH2020210788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDAS Y BATERAS EN DIVERSAS LOCALIDADES C EL PUERTO DE LOS COMPADRES- 94411	94411	Balleza	Balleza	El Puerto de los Compadres	RANCHERIA EL PUERTO DE LOS COMPADRES, 3379 EL PUERTO DE LOS COMPADRES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRA GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD LA CARRETERA	Piezas	5	5	5	100	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	PMB-FISM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH2020210678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICIÓN DE 400 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES EL QUELITE- 73805	73805	Balleza	Balleza	El Quelite	EJIDO EL QUELITE, 3376 EL QUELITE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA LA MAGDALENA VALLE DEL MANZANO DE TASCATE Y TASCATE Y SE CORTA EN ARROYO DEL MANCHO Y SE SIGUE DERECHO A EL QUELITE	Estufa(s)	11	11	11	100	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	PMB-FISM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH2020212946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	MEJORAMIENTO DE CARCANO EN VARIAS LOCALIDADES EL TRIGUERO EL TASCATE AGUA PUERCA- 180311	180311	Balleza	Balleza	El Tascate	RANCHERIA EL TASCATE, 3368 EL TASCATE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , EL TASCATE ESTA SITUADO A 31.2 KILOMETROS DE MARIANO BALLEZA EN DIRECCION GESTE TOMANDO LA CARRETERA QUE VA EN DIRECCION A VALLE DEL MANZANO	Cárcamo(s)	1	1	1	100	147,486.13	147,486.13	147,486.13	147,486.13	147,486.13	147,486.13	147,486.13	147,486.13	147,486.13	147,486.13	147,486.13	147,486.13	PMB-FISM-BA32-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH2020210741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES EL TRIGUERO- 85384	85384	Balleza	Balleza	El Triguero	EJIDO EL TRIGUERO, 3376 EL TRIGUERO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 34.3 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRA GUADALUPE Y CALVO EL VERGEL EL TRIGUERO	Calentador(es)	2	2	2	100	32,774.64	32,774.64	32,774.64	32,774.64	32,774.64	32,774.64	32,774.64	32,774.64	32,774.64	32,774.64	32,774.64	32,774.64	PMB-FISM-LP09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH2020212861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	MEJORAMIENTO DE CARCANO EN VARIAS LOCALIDADES EL TRIGUERO EL TASCATE Y AGUA PUBLICA- 37848	17848	Balleza	Balleza	El Triguero	RANCHERIA EL TRIGUERO, 3360 EL TRIGUERO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , EL PUERTO DE EL TRIGUERO ESTA SITUADO A 34 KILOMETROS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA TOMANDO LA CARRETERA EN LA MAGDALENA VALLE	Cárcamo(s)	1	1	1	100	342,324.26	342,324.26	342,324.26	342,324.26	342,324.26	342,324.26	342,324.26	342,324.26	342,324.26	342,324.26	342,324.26	342,324.26	342,324.26	PMB-FISM-BA32-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2020210678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICIÓN DE 400 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES EL TRIGUERO- 74195	74195	Balleza	Balleza	El Triguero	RANCHERIA EL TRIGUERO, 3376 EL TRIGUERO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA LA MAGDALENA VALLE DEL MANZANO DE TASCATE Y TASCATE EN DIRECCION NOROCCIDENTE Y A LA ALTURA DE PIEDRA REVENTADA SE CORTA A LA OZUNA Y SE	Estufa(s)	8	8	8	100	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	PMB-FISM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2020210787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDAS Y BATERAS EN DIVERSAS LOCALIDADES C EL VIGUERO- 91200	91200	Balleza	Balleza	El Vigüero	RANCHERIA EL VIGUERO AGRADO, 3373 EL VIGUERO (AERADO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRA GUADALUPE Y CALVO SE CORTA EN LA COMUNIDAD DE EL VERGEL Y SE TOMA EL CAMINO DE EL VERGEL H A	Piezas	5	5	5	100	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	94,772.00	PMB-FISM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH2020210736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES GENERAL CARLOS PACHECO- 85592	85592	Balleza	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terreno)	PUERTO GENERAL CARLOS PACHECO EL TERRENO, 3366 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRENO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 37 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA CARRETERA BALLEZA LA CASTA A UN OJADO DE D.C.	Calentador(es)	15	15	15	100	245,809.80	245,809.80	245,809.80	245,809.80	245,809.80	245,809.80	245,809.80	245,809.80	245,809.80	245,809.80	245,809.80	245,809.80	245,809.80	PMB-FISM-LP09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2020210679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICIÓN DE 400 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES GENERAL CARLOS PACHECO- 74384	74384	Balleza	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terreno)	RANCHERIA GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRENO), 3366 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRENO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA BALLEZA LA CASTA SE ENCUENTRA A SEIS KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y A UN OJADO	Estufa(s)	11	11	11	100	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	PMB-FISM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020210704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDAS Y BATERAS EN DIVERSAS LOCALIDADES GUAMUACHI- 91653	91653	Balleza	Balleza	Guamuachi (Sopuachi)	RANCHERIA GUAMUACHI GUAMUACHI, 3373 GUAMUACHI (GUAMUACHI), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA BALLEZA GUAMUACHI LA CASTA EN DIRECCION NOROCCIDENTE Y SE TOMA LA BRECHA DE TEREBINTERA QUE LLEVA A GUAMUACHI	Piezas	3	3	3	100	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	56,863.20	PMB-FISM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2020210679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICIÓN DE 400 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES GUAMUACHI- 74920	74920	Balleza	Balleza	Guamuachi (Sopuachi)	RANCHERIA GUAMUACHI, 3373 GUAMUACHI (GUAMUACHI), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 51.1 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Estufa(s)	5	5	5	100	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	PMB-FISM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2020210705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDAS Y BATERAS EN DIVERSAS LOCALIDADES C GUASACHIQUE- 91707	91707	Balleza	Balleza	Guasachique	RANCHERIA GUASACHIQUE, 3376 GUASACHIQUE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA BALLEZA GUASACHIQUE SE TOMA EL ENTRONQUE DE EL CUBRO Y SE SIGUE DERECHO HASTA LLEGAR A GUASACHIQUE	Piezas	9	9	9	100	170,589.60	170,589.60	170,589.60	170,589.60	170,589.60	170,589.60	170,589.60	170,589.60	170,589.60	170,589.60	170,589.60	170,589.60	170,589.60	170,589.60	170,589.60	PMB-FISM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2020210679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICIÓN DE 400 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES GUASACHIQUE- 75128	75128	Balleza	Balleza	Guasachique	RANCHERIA LA CEBOLLA, 3373 LA CEBOLLA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 44.3 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA LOCALIDAD DE BALLEZA POR LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRA GUADALUPE Y CALVO SE TOMA EL	Estufa(s)	20	20	20	100	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	PMB-FISM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2020210705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDAS Y BATERAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO B CEBOLLA- 87973	87973	Balleza	Balleza	La Cebolla	RANCHERIA LA CEBOLLA, 3373 LA CEBOLLA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRA GUADALUPE Y CALVO SE TOMA UNA BRECHA DE TEREBINTERA EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL HASTA HACIA LA COMUNIDAD ENCUNTA A 50.2	Piezas	3	3	3	100	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	PMB-FISM-LP10-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2020210678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICIÓN DE 400 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES LA CEBOLLA- 73140	73140	Balleza	Balleza	La Cebolla	RANCHERIA LA CEBOLLA, 3373 LA CEBOLLA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 50.2 KILOMETROS EN DIRECCION NOROCCIDENTE DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZA	Estufa(s)	14	14	14	100	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	PMB-FISM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2020210783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES LA CRUZ- 85607	85607	Balleza	Balleza	La Cruz	RANCHERIA LA CRUZ, 3366 LA CRUZ, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A CINCO MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA BALLEZA PUERTO JUSTO EN EL ENTRONQUE DE LA CRUZ SE TOMA HACIA LA BRECHA HASTA LLEGAR A LA	Calentador(es)	5	5	5	100	81,936.60	81,936.60	81,936.60	81,936.60	81,936.60	81,936.60	81,936.60	81,936.60	81,936.60	81,936.60	81,936.60	81,936.60	81,936.60	81,936.60	81,936.60	81,936.60	PMB-FISM-LP09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2020210708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDAS Y BATERAS EN DIVERSAS LOCALIDADES LA LOYA- 91767	91767	Balleza	Balleza	La Loya	EJIDO LA LOYA, 3376 LA LOYA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRE LA CARRETERA HIDALGO DEL PARRA GUADALUPE Y CALVO SE TOMA UNA PEQUEÑA CARRETERA EN EL VERGEL HASTA EL EJIDO LA LOYA	Piezas	6	6	6																					

FEHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	EJECUCION DEL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	POBLACION	AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES						
																			MONTOS GUBERNAMENTALES	AFOROS	MODIFICADOS	RECAUDADOS	COMPROMETIDOS		DEVENGADOS	EJERCIDOS	PAGADOS			
CHI20200107421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES SAN CRISTOBAL- 86509	86509	Balleza	Balleza	San Cristobal	CALENTADOR(S)	1	1	1	100	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	16,387.32	PMB-FISM-LP09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200107117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICIÓN DE 400 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES SAN JOSE SC- 80889	80889	Balleza	Balleza	San José	ESTUFA(S)	8	8	8	100	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	PMB-FISM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200107094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICIÓN DE 400 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES SAN JUAN TEC- 79855	79855	Balleza	Balleza	San Juan	ESTUFA(S)	3	3	3	100	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	PMB-FISM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200107430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES SAN JUAN DE LOS TURBALES- 86633	86633	Balleza	Balleza	San Juan de los Turbales	CALENTADOR(S)	8	8	8	100	131,098.56	131,098.56	131,098.56	131,098.56	131,098.56	131,098.56	131,098.56	131,098.56	PMB-FISM-LP09-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200107090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICIÓN DE 400 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES SAN JUAN DE LOS TURBALES- 79775	79775	Balleza	Balleza	San Juan de los Turbales	ESTUFA(S)	3	3	3	100	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	PMB-FISM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200106514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICIÓN DE 400 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES SAN RAFAEL- 71040	71040	Balleza	Balleza	San Rafael	ESTUFA(S)	11	11	11	100	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	PMB-FISM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200106449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRÍO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA- 62658	62658	Balleza	Balleza	Sehuanmach	Metros Cuadrados	75	75	75	100	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	63,609.76	PMB-FISM-LP08-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200107098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICIÓN DE 400 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES TECORCHI- 79988	79988	Balleza	Balleza	Tecorchi	ESTUFA(S)	11	11	11	100	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	PMB-FISM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200107589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDAS Y BATERÍAS EN DIVERSAS LOCALIDADES B TECORCHI- 89310	89310	Balleza	Balleza	Tecorchi	Pilasas	17	17	17	100	97,938.87	97,938.87	97,938.87	97,938.87	97,938.87	97,938.87	97,938.87	97,938.87	PMB-FISM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200107588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDAS Y BATERÍAS EN DIVERSAS LOCALIDADES B TIERRA BLANCA- 80278	80278	Balleza	Balleza	Tierra Blanca	Pilasas	3	3	3	100	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	17,283.33	PMB-FISM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200107099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICIÓN DE 400 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES TONACHI- 79997	79997	Balleza	Balleza	Tonachi	ESTUFA(S)	3	3	3	100	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	PMB-FISM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200106569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Balleza	ADQUISICIÓN DE 400 ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES ULTIMAGUA- 71236	71236	Balleza	Balleza	Ultima Agua	ESTUFA(S)	5	5	5	100	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	PMB-FISM-LP16-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200109012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Municipio de Camargo	313 Servicios de Consultoría Administrativa, Técnica y en TIC- 113149	113149	Camargo	Camargo	Santa Rosalita de Camargo	SERVICIOS	1	1	0.75	75	328,000.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	1001	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200107963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODOM	PRODOM	Municipio de Camargo	ADQUISICIÓN DE UN PLOTTER Y DOS COMPUTADORAS- 54398	54398	Camargo	Camargo	Santa Rosalita de Camargo	Computadores/ otros	2 y 1	2 y 1	2 y 1	100	127,520.00	127,520.00	127,520.00	127,520.00	127,520.00	127,520.00	127,520.00	127,520.00	08011-01	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200107956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODOM	PRODOM	Municipio de Camargo	COMPRA DE SILLAS- 54572	54572	Camargo	Camargo	Santa Rosalita de Camargo	Mobiliario y equipo	14	14	14	100	70,818.00	70,818.00	70,818.00	70,818.00	70,818.00	70,818.00	70,818.00	70,818.00	08011-02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHI202002070654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE PISO EN CANALIZACION EN LA VALLADOLID LOS NOGALES, ENTRE AV. VENCEREMOS Y VINCENOS SACRAMENTO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHI.- 27303	27303	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Metros cúbicos	460	460	460	100	3,919,096.00	3,919,096.00	3,454,421.61	3,454,421.61	3,454,421.61	3,454,421.61	3,454,421.61	3,454,421.61	NO. 020/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200211789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	SEÑALAMIENTO VERTICAL, PINTURA Y DISPOSITIVOS EN VARIOS TRAMOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHI.- 12582	12582	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Señalética	272	272	65	23,8970582	1,999,999.69	1,999,999.69	1,999,999.69	1,999,999.69	1,940,905.18	271,844.99	271,844.99	0.00	NO. 075/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI202002071274	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR ETAPA 2 Y 3- 30347	30347	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	530	530	1700	30,74141049	35,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	20,775,320.93	34,412,517.64	7,209,198.19	7,209,198.19	7,209,198.19	NO. 040/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI202002071274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR ETAPA 2 Y 3- 30347	30347	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Metros Cuadrados	530	530	1700	30,74141049	35,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	20,775,320.93	34,412,517.64	7,209,198.19	7,209,198.19	7,209,198.19	NO. 040/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200208049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	AGUA POTABLE EN C. RAMÓN BARRA Y AV. RIO NIDO, COLONIA AGRICOLA FRANCISCO VILLA- 80890	80890	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Metros cúbicos	136.5	136.5	136.5	100	462,000.00	462,000.00	453,919.34	453,919.34	453,919.34	453,919.34	453,919.34	453,919.34	NO. 043/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FEHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	EJECUCION	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO				CONTABILIDAD		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																							REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LICITADO	PAGADO	NUMERO			
CH122030271007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA SILVESTRE TERRAZAS - 20002	20002	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	AVENIDA SILVESTRE TERRAZAS COLONIA CAMPESINA NUEVA, 31440 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SILVESTRE TERRAZAS Y CALLE 90 VA CALLE 58 VA LA REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LEVARRA ACABO EN LA VIALIDAD SILVESTRE TERR	Metros Cuadrados	20000	20000	19900	98	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	4,378,821.16	4,152,052.96	4,162,052.96	4,162,052.96	NO. 031/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302118399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE CANALIZACION UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA MARTIN LOPEZ - 153068	153068	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MARTIN LOPEZ, 3144 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SILVESTRE TERRAZAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CONSTRUCCION DE LA CANALIZACION DE LEVARRA ACABO EN EL CANAL QUE CRUZA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	Metros cúbicos	159.80	159.80	0	0	899,657.83	899,657.83	899,657.83	899,657.83	871,166.56	0.00	0.00	0.00	NO. 114/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302118211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE ANADADOR UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA MARTIN LOPEZ - 153763	153763	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MARTIN LOPEZ, 3144 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ARROYO LAS MALVINAS, EL ANADADOR SE CONSTRUYA EN EL CRUCE DE LA CALLE ARROYO LAS MALVINAS Y CALLE 16 DE SE	Metros Cuadrados	120	120	0	0	483,662.10	483,662.10	483,662.10	483,662.10	384,671.88	0.00	0.00	0.00	NO. 114/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302116137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA MARTIN LOPEZ - 144690	144690	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MARTIN LOPEZ, 3144 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EL PUENTE PEATONAL SE LEVARRA ACABO EN EL CRUCE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 19 DE MARZO DE LA COLONIA MAR	Metros cúbicos	31	31	0	0	637,680.07	637,680.07	637,680.07	637,680.07	519,141.88	0.00	0.00	0.00	NO. 114/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302112961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE 45 Y C. MANUEL OJINAGA COL. ARQUITECTOS, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH. - 131655	131655	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 45 COLONIA ARQUITECTOS, 31300 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL OJINAGA Y EL DREN PLUVIAL SE LEVARRA ACABO EN LAS CALLES 45 Y MANUEL OJINAGA EN LA COLONIA ARQUITECTOS DE LA CIUDAD DE	Metros cúbicos	60	60	0	0	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO. 052/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302114442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACION EN CALLE 7A DE LA COLONIA GRANAS CERRO GRANDE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH. - 123551	123551	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 7 MA COLONIA GRANAS CERRO GRANDE, 3100 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PIEDRO Y AVENIDA NUEVA BARANAS LA PAVIMENTACION INICIA EN EL CRUCE DE LA CALLE 7MA Y CALLE PIEDRO TERMINA EN EL CRUCE DE LA CALLE 7M	Metros cúbicos	118	118	42	35.592204	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,792,274.99	2,139,713.97	2,139,713.97	2,139,713.97	NO. 052/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH122030270922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 2058)	2058	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 70A COLONIA LA NORIA, 3105 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE VISTA DEL ROSIQUE Y EL ALCANTARILLADO SE LEVARRA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA NORIA ENTRE LAS CALLES 70A Y CALLE VISTA DEL ROSIQUE	Metros lineales	1578	1578	1100	69.7089176	8,486,880.59	8,486,880.59	8,486,880.59	8,486,880.59	8,177,323.29	5,556,457.27	5,556,457.27	5,556,457.27	NO. 028/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302089129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLES Y AVENIDAS DE ZONAS DE ALTA PROXIMIDAD DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 81423	81423	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS COLONIA ALTAMIRA, 3104 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS Y EL SEÑALAMIENTO SE LEVARRA ACABO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA LAS CUALES SE INDICAN EN EL MAP	Metros lineales	54561	54561	21000	38.48893963	1,000,000.31	1,000,000.31	1,000,000.31	1,000,000.31	949,367.32	333,212.95	333,212.95	333,212.95	NO. 086/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302116080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE CANALIZACION SOBRE ARROYO ARCOS L DE CALLE HACIENDA DE CIENEGUILLA A HACIENDA DE CANAMA, COL. AMPLIACION NUEVO TRIUNFO - 14489	14489	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CIENEGUILLA COLONIA AMPLIACION NUEVO TRIUNFO, 31140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE HACIENDA DE CANAMA Y LA CANALIZACION SE LEVARRA A CABO EN CALLE HACIENDA DE CIENEGUILLA Y CALLE HACIENDA DE CANAMA EN	Metros cúbicos	425	425	0	0	2,174,379.23	2,174,379.23	2,174,379.23	2,174,379.23	1,896,302.92	0.00	0.00	0.00	NO. 115/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302071017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chihuahua	BAMPAS Y BARRANDELES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES EN PARQUE J. VALDEZ EN LA COLONIA SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 2067	2067	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CUARTA COLONIA SANTA ROSA, 31050 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANTONIO OCHOA CARRILLO Y CALLE BARRANDELO, CALLE SANTA ROSA BARRANDELES SE CONSTRUYAN EN EL PARQUE J. VALDEZ	Metros Cuadrados	115	115	115	100	261,000.00	261,000.00	256,643.01	256,643.01	256,643.01	256,643.01	256,643.01	256,643.01	NO. 026/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302116021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO ARCOS L DE CALLE HACIENDA DE CIENEGUILLA A HACIENDA DE CANAMA, COL. AMPLIACION NUEVO TRIUNFO - 14426	14426	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE HACIENDA DE CIENEGUILLA COLONIA AMPLIACION NUEVO TRIUNFO, 31140 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE HACIENDA DE CANAMA Y EL PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO LOS ARCOS EN LA COLONIA AMPLIACION NUEVO TRIUNFO	Metros cúbicos	141	141	0	0	1,425,620.77	1,425,620.77	1,425,620.77	1,425,620.77	1,243,440.47	0.00	0.00	0.00	NO. 115/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302070888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE TECHAMBRE TIPO DOMO DE 17.30 M X 29 M EN PRIMARIA MADRE PATRIA UBICADA EN CALLE HIDROELECTRICA CHICODAGEN, COLONIA QUINTAS MONTECALDO - 17519	27519	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE HIDROELECTRICA CHICODAGEN FRACCIONAMIENTO QUINTAS MONTECALDO, 31280 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE HIDROELECTRICA CHICODAGEN Y AVENIDA OSCAR DEL DOMO SE CONSTRUYA EN LAS INSTALACIONES DE LA	Metros Cuadrados	502	502	388	77.2083865	2,090,000.00	2,090,000.00	2,090,000.00	2,090,000.00	2,069,897.04	1,586,490.10	1,586,490.10	1,586,490.10	NO. 016/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302071018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE BAMPAS PARA CRUCE PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DISTINTA EN LA COLONIA SANTO NIÑO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH. - 28100	28100	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE JOSE ELIUD MUÑOZ ARREGUI COLONIA SANTO NIÑO, 3100 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 31VA Y LAS BAMPAS SE CONSTRUYAN EN EL CRUCE DE LAS CALLES JOSE ELIUD MUÑOZ ARREGUI Y CALLE 31VA	Metros Cuadrados	200	200	200	100	394,000.00	394,000.00	388,177.95	388,177.95	388,177.95	388,177.95	388,177.95	388,177.95	NO. 025/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH122030211256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS NORIAS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH. - 128410	128410	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE LA NORIA COLONIA LA NORIA, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUERRA DE LAS FLORES Y CALLE NORIA DE LOS ANGELES, CALLE NORIA DE LAS PIEDRAS LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SE LEVARRA ACABO EN VARIAS C	Concreton(8)	202	202	0	0	2,951,009.88	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO. 030/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302070949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 28712	28712	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE LA NORIA COLONIA LA NORIA, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LA NORIA DEL LUNDO Y CALLE DE JESUS, EL ALCANTARILLADO SE LEVARRA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA NORIA ENTRE LAS CALLES LA NORIA LA NORIA	Metros lineales	2111	2111	1080	51.1605074	9,613,119.41	9,613,119.41	9,613,119.41	9,613,119.41	8,194,297.14	3,975,846.86	3,975,846.86	3,975,846.86	NO. 030/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302070899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MANUEL ESTRADA Y CALLE CARRONTA Y 1505 BARTOLOME MITRE COLONIA UP EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHH - 28428	28428	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE MANUEL ESTRADA COLONIA UNIDAD PROLETARIA, 3104 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL ESTRADA Y CALLE CARRONTA Y 1505 BARTOLOME MITRE COLONIA UP EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHH - 28428	Metros cúbicos	31	31	28	90.32258065	1,008,000.00	1,008,000.00	1,148,493.35	1,148,493.35	1,006,558.89	1,006,558.89	1,006,558.89	1,006,558.89	NO. 042/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH1220302112567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 131525	131525	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE NORIA DE JESUS COLONIA LA NORIA, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE NORIA DE LOS ANGELES Y CALLE DANNA LAURA NIÑOS DE COLOSO, CALLE NORIA DE LA SOLEDAD LAS CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SE LEVARRA A CABO	Metros lineales	1282.5	1282.5	0	0	5,285,226.86	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO. 042/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FECD	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	EJECUCION DEL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUBDIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				CONTABILIDAD	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
																META	META ADQUIRIDA	AVANCE	POSIIVIDAD	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	REALIZADO					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
CHI22020208110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE BARRIO PLUVIAL UBICADO EN CALLE DE LOS PINOS ENTRE CALLE OLMO Y VARRITOS MIMBRE, COL. ALTAMIRA - 81197	81197	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		Metros Cuadrados	20	20	20	100	264,145.00	264,145.00	254,198.06	254,198.06	254,198.06	254,198.06	65,526.76	NO. 065/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI22020212723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. AGRICOLA FRANCISCO YULA, C. PROD. C. LEONIS, PRIV. DE TOMATELOS, C. RIO COLUMBIA, C. HABA Y PRIV. DE HABA, C. PERAL, ENTRE C. RIO CAJCA Y C. RIO ARIO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH - 13137	13137	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		Metros lineales	2319	2319	0	0	3,578,896.50	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020211474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS TORRES, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH - 12400	12400	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		Metros cúbicos	178	178	63	35,39325843	5,172,830.00	5,172,830.00	5,172,830.00	5,172,830.00	4,517,341.48	1,567,068.37	1,567,068.37	1,567,068.37	NO. 051/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020207622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y PUENTE EN CALLE SANTO DOMINGO, CALLE DONATO RODRIGUEZ A HACIENDA DE BENEDELLA, COLONIA AMPLIACION NUEVO TRINIDAD, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, 27065	27065	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		Metros Cuadrados	520	520	520	100	1,650,000.00	1,650,000.00	1,629,459.66	1,629,459.66	1,629,459.66	1,629,459.66	1,629,459.66	NO. 017/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHI22020207076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN LA COLONIA NUEVO TRINIDAD, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH - 28490	28490	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		Metros Cuadrados	1023	1023	710	69,40371467	3,980,000.00	3,980,000.00	3,980,000.00	3,980,000.00	3,858,082.63	2,648,842.28	2,648,842.28	2,648,842.28	NO. 012/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020207075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chihuahua	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH - 27688	27688	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua		Metros Cuadrados	1096	1096	200	11,7945283	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,274,700.63	872,032.18	872,032.18	872,032.18	NO. 019/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020207842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuauhtémoc	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRANTALICO EN LA CALLE ENCHILLAS ENTRE MEXICAS Y 7A, EN EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGON - 69947	69947	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Bello)		Metros cuadrados de construcción	20	20	6	30	3,639,506.03	3,639,506.03	3,639,506.03	3,639,506.03	3,639,506.03	0.00	0.00	0.00	MC-2217023-023-1P	En Ejecución	Validado avances	Nota: [observación]En la captura de los MDS se recomienda reportar el avance físico y financiero en un solo campo para atender poder atender y eliminar las observaciones en los MDS, trimestre de E. manteniendo actualización. Nota: 2022-10-19]	
CHI22020213080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODM		Municipio de Cuauhtémoc	ADQUISICION DE IMPRESORAS Y ESCANER - 46669	46669	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc		(ESCANERES / IMPRESORAS)	1 y 3	4 y 3	4	100	592,760.00	592,760.00	599,259.97	599,259.97	599,259.97	599,259.97	105,759.99	105,759.99	105,759.99	MCU-CAACS-221/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI22020208140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA AGRICULTURA EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 89587	89587	Delicias	Delicias	Delicias		Piases	102	102	0	0	508,776.00	254,388.00	254,388.00	254,388.00	499,902.00	0.00	0.00	0.00	117/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020208242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 10 SUR EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 93884	93884	Delicias	Delicias	Delicias		Piases	89	89	0	0	443,932.00	221,966.00	221,966.00	221,966.00	436,189.00	0.00	0.00	0.00	117/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020208105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA DEL PARQUE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 94862	94862	Delicias	Delicias	Delicias		Piases	104	104	104	100	518,752.00	259,376.00	259,376.00	259,376.00	509,704.00	0.00	0.00	0.00	117/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020208248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA ENRIQUE SAENZ EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 94116	94116	Delicias	Delicias	Delicias		Piases	98	98	0	0	488,824.00	244,412.00	244,412.00	244,412.00	488,298.00	0.00	0.00	0.00	117/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020208149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN AVENIDA FERNANDO BAZA EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 89973	89973	Delicias	Delicias	Delicias		Piases	84	84	0	0	506,882.88	253,441.44	253,441.44	253,441.44	504,739.20	0.00	0.00	0.00	117/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020208080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AV. FERROCARRIL ENTRE C. 5 NORTE Y C. 7 NORTE, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 84986	84986	Delicias	Delicias	Delicias		Metros Cuadrados	1496	1496	1496	100	556,859.30	278,429.65	688,169.51	688,169.51	851,451.65	0.00	0.00	0.00	12-OP-LE-FSM-FISE/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020208275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 8 SUR EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 92596	92596	Delicias	Delicias	Delicias		Piases	90	90	0	0	448,930.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00	442,000.00	0.00	0.00	0.00	117/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020208148	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 89814	89814	Delicias	Delicias	Delicias		Piases	134	134	0	0	808,598.88	404,299.44	404,299.44	404,299.44	805,179.20	0.00	0.00	0.00	117/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020208181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO CHIVISCAR EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 89911	89911	Delicias	Delicias	Delicias		Piases	69	69	0	0	344,172.00	172,086.00	172,086.00	172,086.00	338,169.00	0.00	0.00	0.00	117/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020208188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO CONCHOS EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 89626	89626	Delicias	Delicias	Delicias		Piases	53	53	0	0	264,364.00	132,182.00	132,182.00	132,182.00	259,753.00	0.00	0.00	0.00	117/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020208761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. RIO FLORIDO ENTRE CIRCULO DE LA PLAZA CARABANZA Y CIRCULO DE LA PLAZA BENITO JUAREZ, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 84690	84690	Delicias	Delicias	Delicias		Metros lineales	190	190	98.8	52	510,082.30	255,041.15	599,563.63	833,676.23	879,049.42	405,247.19	405,247.19	405,247.19	09-OP-LE-FSM-FISE/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020208061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. RIO FLORIDO ENTRE CIRCULO DE LA PLAZA CARABANZA Y CIRCULO DE LA PLAZA BENITO JUAREZ, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 84690	84690	Delicias	Delicias	Delicias		Metros lineales	350	350	182	52	3,053,047.30	1,526,523.65	1,948,488.89	2,018,278.95	3,078,986.46	158,866.65	158,866.65	158,866.65	09-OP-LE-FSM-FISE/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI22020208186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO FLORIDO EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA - 90825	90825	Delicias	Delicias	Delicias		Piases	51	51	0	0	254,388.00	127,194.00	127,194.00	127,194.00	248,991.00	0.00	0.00	0.00	117/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

FEHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	CICLO DEL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				COMENTARIOS	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES					
																	METAS ADOPTADAS	AVANCE	POSSIBILIDAD	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	PLAZO
CHH2020081515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO SAN PEDRO EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA- 80074	80074	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO SAN PEDRO INTERIOR EN SECTOR NORTE PONIENTE Y SUR, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA INDEPENDIENTE ACCESO NORTE Y AVENIDA LAS MORAS, CALLE SEPTIMA AVENIDA RIO SAN PEDRO PONIENTE ACCESO N DE PUENTE ACCESO N	Piases	176	176	176	100	877,888.00	438,944.00	438,944.00	438,944.00	882,576.00	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020080765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AV. RIO SAN PEDRO ENTRE GONZALEZ GOMEZ MORIN Y A V. 12 SUR, EN CD. DELICIAS CHIHUAHUA- 84701	84701	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA RIO SAN PEDRO INTERIOR EN SECTOR SUR Y PONIENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CIRCUITO GONZALEZ GOMEZ MORIN Y AVENIDA DIOCI SUR, AVENIDA ONCE SUR AVENIDA RIO SAN PEDRO ENTRE GONZALEZ GOMEZ MORIN Y AVENIDA 12 SUR	Metros Cuadrados	1965	1965	1965	100	873,636.40	438,817.70	437,705.37	933,892.78	855,786.06	830,307.26	830,307.26	830,307.26	10-09-LE-FISM-FISE/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020080650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. 2 SUR ENTRE C. 20 SUR Y AV. FERNANDO MADA EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA- 84940	84940	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA SEGUNDA SUR INTERIOR EN COLONIA TERRA LIBRETA, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE VENTINIVIERE SUR Y AVENIDA FERNANDO MADA AVENIDA CUARTA SUR AVENIDA SEGUNDA SUR ENTRE CALLE 29 SUR Y AVENIDA FERNANDO M	Metros lineales	229	229	171.75	75	1,576,641.52	494,252.25	902,617.09	902,617.09	1,770,980.62	0.00	0.00	0.00	15-09-LE-FISM-FISE/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020080269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 9 ORIENTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA- 92229	92229	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA SETA ORIENTE INTERIOR EN SECTOR SECTOR NORTE Y ORIENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE NOVENA NORTE Y AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS AVENIDA SETA AVENIDA 7 ORIENTE ENTRE CALLE 8 NORTE Y AVENIDA 0	Piases	46	46	0	0	229,448.00	114,724.00	114,724.00	114,724.00	225,446.00	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020082103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 6 ORIENTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA- 92430	92430	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA SETA ORIENTE INTERIOR EN SECTOR SECTOR ORIENTE Y NORTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS Y CARRETERA DELICIAS - MEDICU, AVENIDA SEPTIMA ORIENTE AVENIDA 6 ORIENTE ENTRE AVENIDA DE LAS I	Piases	42	42	0	0	209,496.00	104,748.00	104,748.00	104,748.00	205,842.00	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020082058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN BOULEVARD ON EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA- 94405	94405	Delicias	Delicias	Delicias	BOULEVARD CAJ. INTERIOR EN SECTOR SECTOR SUR Y PONIENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEPTIMA PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y AVENIDA 10 SUR EN CD. DELICIAS CHIHUAHUA	Piases	116	116	0	0	334,990.56	334,990.56	349,990.56	349,990.56	348,530.40	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020081443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN BOULEVARD GOMEZ MORIN EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA- 88643	88643	Delicias	Delicias	Delicias	AVENIDA SETA ORIENTE INTERIOR EN SECTOR ORIENTE Y SUR, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA LAS INDUSTRIAS Y AVENIDA SEGUNDA SUR, CALLE SEPTIMA ORIENTE BOULEVARD GOMEZ MORIN ENTRE AV. PLUTARCO E. CALLES PAV. 20 SUR	Piases	65	65	0	0	392,230.80	196,115.40	196,115.40	196,115.40	390,572.00	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020081343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE CENTRAL EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA- 90794	90794	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE CENTRAL INTERIOR EN SECTOR SECTOR NORTE Y PONIENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE Y BOULEVARD GOMEZ MORIN, CALLE PRIMERA CALLE CENTRAL ENTRE AV. 7 NORTE Y BOULEVARD GOMEZ MORIN	Piases	30	30	0	0	149,640.00	74,820.00	74,820.00	74,820.00	147,090.00	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020212846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	CONSTRUCCION DE POZOS DE ASIGNACION EN CALLE 4E SUR ENTRE AVENIDA 11 SUR Y AVENIDA 10 SUR, FRACCIONAMIENTO ROMA INCLUIDE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO - 202041	202041	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE CUARENTA Y CINCO SUR INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO ROMA, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA ONCE SUR Y AVENIDA DIEZ SUR, CALLE CUARENTA Y CINCO SUR CALLE CUARENTA Y CINCO SUR ENTRE AVENIDA ONCE SUR Y AVENIDA	Piases	4	4	0	0	3,781,006.11	3,781,006.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH2020082448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE 4 PONIENTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA- 94336	94336	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE CUARENTA Y CINCO SUR INTERIOR EN SECTOR NORTE Y PONIENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y BOULEVARD ON, CALLE QUINTA PONIENTE CALLE 4 PONIENTE ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y BOULEVARD ON	Piases	68	68	0	0	169,592.00	169,592.00	169,592.00	169,592.00	166,634.00	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020083416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Delicias	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN FRACC. CAMBRES DEL DEPORTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA- 98608	98608	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE FRANCISCO MONCAYO INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO CAMBRES DEL DEPORTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN ELIAS Y CALLE GILBERTO MORALES, CALLE ORONDO MONTES CALLE FRANCISCO MONCAYO ENTRE CALLE JUAN ELIAS Y	Metros cuadrados de construcción	673	673	148.06	22	6,343,593.08	1,171,795.54	1,171,795.54	3,413,007.16	5,822,181.88	482,543.24	482,543.24	482,543.24	07-09-LE-FISM-FISE/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020082478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE 5 PONIENTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA- 94275	94275	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE QUINTA PONIENTE INTERIOR EN SECTOR SECTOR NORTE Y PONIENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y BOULEVARD ON, CALLE SETA PONIENTE CALLE 5 PONIENTE ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y BOULEVARD ON	Piases	69	69	0	0	344,172.00	172,086.00	172,086.00	172,086.00	338,169.00	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020082459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE 7 PONIENTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA- 94207	94207	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE CUARENTA Y CINCO SUR INTERIOR EN SECTOR NORTE Y PONIENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y BOULEVARD ON, CALLE OCTAVA CALLE FORTINTE ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y BOULEVARD ON EN CD. DE	Piases	70	70	70	100	349,160.00	174,580.00	174,580.00	174,580.00	343,070.00	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020080867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN C. 7 PONIENTE ENTRE AV. DEL PARQUE Y AV. ARROYO DE BACHIVIA, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA- 82329	82329	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE SEPTIMA PONIENTE INTERIOR EN SECTOR SECTOR NORTE Y PONIENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DEL PARQUE Y AVENIDA ARROYO DE BACHIVIA, CALLE SEPTIMA Y MEDIA PONIENTE CALLE 7 PONIENTE ENTRE AVENIDA DEL PARQUE Y AVE	Metros Cuadrados	4386	4386	4386	100	1,521,077.18	760,538.59	1,004,982.35	1,660,881.65	1,571,126.48	1,522,514.63	1,522,514.63	1,522,514.63	13-09-LE-FISM-FISE/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020080869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. 3 PONIENTE ENTRE AV. 7 PONIENTE Y CIRCULO DEL MERCADO JUAREZ, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA- 84285	84285	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE TERCERA PONIENTE INTERIOR EN SECTOR SECTOR PONIENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE Y CIRCUITO CIRCULO DEL MERCADO JUAREZ, CALLE CUARTA PONIENTE CALLE 3 PONIENTE ENTRE AVENIDA 7 PONIENTE Y AVENIDA 10	Metros lineales	169	169	158.86	94	615,214.81	307,607.40	307,607.40	307,607.40	605,161.98	0.00	0.00	0.00	14-09-LE-FISM-FISE/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2020080879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. 3 PONIENTE ENTRE AV. 2 PONIENTE Y CIRCULO DEL MERCADO JUAREZ, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA- 84664	84664	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE TERCERA PONIENTE INTERIOR EN SECTOR SECTOR PONIENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE Y CIRCUITO CIRCULO DEL MERCADO JUAREZ, CALLE CUARTA PONIENTE CALLE TREINTA PONIENTE ENTRE AVENIDA SEIS Y AVENIDA SEIS SUR INTERIOR EN SECTOR	Metros lineales	189	189	177.66	94	1,394,560.00	697,284.50	843,474.40	843,474.40	1,342,717.91	0.00	0.00	0.00	14-09-LE-FISM-FISE/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202129145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TREINTA Y SEIS SUR ENTRE AVENIDA DIECIOCHO Y MEDIA SUR Y AVENIDA VEINTE SUR, SECTOR SUR - 200514	200514	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE TREINTA Y SEIS SUR INTERIOR EN SECTOR SECTOR SUR, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DIECIOCHO Y MEDIA SUR Y AVENIDA VEINTE SUR, CALLE TREINTA Y SEIS SUR CALLE 36 SUR ENTRE AVENIDA 8 Y AVENIDA SUR Y AVENIDA	Metros lineales	153	153	0	0	354,112.97	354,112.97	353,909.87	353,909.87	0.00	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202128238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TREINTA Y SEIS SUR INTERIOR EN SECTOR SECTOR SUR, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DIECIOCHO Y MEDIA SUR Y AVENIDA VEINTE SUR, CALLE TREINTA Y SEIS SUR CALLE TREINTA Y SEIS SUR ENTRE AVENIDA DIECIOCHO Y M	201379	Delicias	Delicias	Delicias	CALLE TREINTA Y SEIS SUR INTERIOR EN SECTOR SECTOR SUR, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DIECIOCHO Y MEDIA SUR Y AVENIDA VEINTE SUR, CALLE TREINTA Y SEIS SUR CALLE TREINTA Y SEIS SUR ENTRE AVENIDA DIECIOCHO Y M	Metros lineales	228	228	0	0	1,116,658.26	1,116,658.26	1,121,866.36	1,121,866.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20200801077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Delicias	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALZADA DEL CHARRO ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AV. SECTE, EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA- 80254	80254	Delicias	Delicias	Delicias	CAZADA DEL CHARRO INTERIOR EN COLONIA CARMEN SERIBAN, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AVENIDA SECTE AVENIDA VEINTE Y SEIS CALZADA DEL CHARRO ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AVENIDA CATORCE ORIENT	Metros Cuadrados	8617	8617	8617	100	2,042,231.24	1,491,116.62	1,947,361.97	3,041,262.15	3,095,318.00	2,522,250.83	2,522,250.83	2,522,250.83	11-09-LE-FISM-FISE/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20202137961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRODIM	Municipio de Delicias	OPERATIVIDAD DE TESORERIA Y CATASTRO MUNICIPALES - 54795	54795	Delicias	Delicias	Delicias	DADO QUE ES PRIMERA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Campanarios / Escaneres	24 y 2	24 y 2	0	0	480,200.00	480,200.00	457,170.00	457,170.00	457,170.00	0.00	0.00	0.00	11/9/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20200828767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN ACCESO NORTE EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA- 94768	94768	Delicias	Delicias	Delicias	EJE VIAL ACCESO NORTE INTERIOR EN SECTOR SECTOR NORTE Y ORIENTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE EJE VIAL ACCESO NORTE Y CAMINO ACCESO A LA COLONIA REVOLUCION, CARRETERA ACCESO NORTE ENTRE PASO INTERIOR Y ACC	Piases	128	128	0	0	772,392.96	386,196.48	386,196.48	386,196.48	769,126.40	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH20200828194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN CARRETERA DELICIAS EL SALADO EN CD. DELICIAS, CHIHUAHUA- 91521	91521	Delicias	Delicias	Delicias	SE VIAL CARRETERA DELICIAS - EL SALADO INTERIOR EN SECTOR SECTOR NORTE, 3000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE Y CARRETERA DELICIAS EL SALADO DEL KM 000.00 KM 2480.00 EN CD. DELICIAS CHIHUAHUA	Piases	126	126	0	0	760,242.32	380,162.16	380,162.16	380,162.16	757,108.80	0.00	0.00	0.00	11/7/2022	En Ejecución</				

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE DE PROYECTO																							AVANCE PRESUPUESTAL		AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS		ESTADOS		FLUJO		OBSERVACIONES	
FECHA	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	FECHA DEL RECURSO	RAMOS	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	RESPONSABLE INSTITUCIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENIDADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTIVAS			
CHH20200210268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS NORIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA - 152308	152308	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Las Norias	CALLE LAS NORIAS COLONIA LAS NORIAS, ENTRE LAS NORIAS, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAS FLORES Y , CARRETERA BUENAVISTA MEDIO EN BOLA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA LAS NORIAS ENTRE LAS CALLES VISTAS DEL BOSQUE	Metros lineales	1543.6	1543.6	0	0	2,051,009.88	200,000.00	200,000.00	2,051,009.88	2,051,009.88	0.00	0.00	0.00	130/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH20200210269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION ALCATRILLADO SANITARIO II ETAPA EN COLONIA LAS NORIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA - 152370	152370	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Las Norias	CALLE VISTAS DEL BOSQUE COLONIA LAS NORIAS, 23200 LAS NORIAS, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE VISTAS DEL BOSQUE Y , CARRETERA BUENAVISTA MEDIO EN BOLA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA LAS NORIAS ENTRE LAS CALLES VISTAS DEL BOSQUE	Metros lineales	1430.5	1430.5	0	0	5,285,226.86	200,000.00	200,000.00	5,285,226.86	5,285,226.86	0.00	0.00	0.00	118/2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH20200210262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chihuahua	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CHIHUAS DE ALAMDA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAS - 84176	84176	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua de Alameda	TERRECRACIA TRAMO CHIHUAS - CHIHUAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 49 + 1 PUEBLO CHIHUAS DE ALAMDA, 33800 CHIHUAS DE ALAMDA, CHIHUAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHUHO - TEMOBIS Y CARRETERA CREEL - BAHUICHUHO, TERRACERIA	Metros Cuadrados	1182	1182	300	25.98072065	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,267,824.84	2,267,824.84	2,267,824.84	120080	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH20200210263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE CHIHUAS - 84241	84241	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Guadalupe Victoria	TERRECRACIA TRAMO CHIHUAS - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + PUEBLO CHIHUAS DE ALAMDA, 33800 GUADALUPE VICTORIA, CHIHUAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMOBIS - CHIHUAS Y TERRACERIA BAHUICHUHO - TEMOBIS, CARRETERA	Metros Cuadrados	581.54	581.54	0	0	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	2200486	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH20200210265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Municipio de Chihuahua	CONSTRUCCION DE CAMINO DE GUADALUPE VICTORIA A SAN RAFAEL DE CIVROS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAS - 156529	156529	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Guadalupe Victoria	REDESA TRAMO CHIHUAS - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 33800 GUADALUPE VICTORIA, CHIHUAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TERRACERIA TEMOBIS - CHIHUAS Y TERRACERIA TERRACERIA BAHUICHUHO - TEMOBIS, CARRETERA	Kilometro lineal	16.54	16.54	10	60.4594214	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,502,231.93	1,502,231.93	1,502,231.93	120082	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH20200210277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coyame del Sotol	AMPLIACION DE RED DE ALIMBRADO PUBLICO EN COLONIA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL - 14007	14007	Gobierno de la Entidad	Coyame del Sotol	Santiago de Coyame	REDESA TRAMO CHIHUAS - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 33800 GUADALUPE VICTORIA, CHIHUAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TERRACERIA TEMOBIS - CHIHUAS Y TERRACERIA TERRACERIA BAHUICHUHO - TEMOBIS, CARRETERA	Piezas	48	48	5	10.4166667	400,000.00	150,000.00	150,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	120089	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH20200210128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 8 SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 96300	96300	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DIRECCION D	Piezas	90	90	0	448,920.00	224,460.00	224,460.00	448,920.00	448,920.00	0.00	0.00	0.00	117-2022	En Ejecución	Validado avances	(061): Observación El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SPT en caso hasta que el proyecto se estime en la MDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre 3.0, usando part/interfaz, fecha 2022-10-07)				
CHH20200210112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO SAN PEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 94947	94947	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 3 CIUDAD, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DIRECCION D	Piezas	176	176	0	877,888.00	438,944.00	438,944.00	877,888.00	877,888.00	0.00	0.00	0.00	117-2022	En Ejecución	Validado avances	(061): Observación El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SPT en caso hasta que el proyecto se estime en la MDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre 3.0, usando part/interfaz, fecha 2022-10-07)				
CHH20200210125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN ACCESO NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 96387	96387	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DIRECCION D	Piezas	128	128	0	772,392.96	386,196.48	386,196.48	772,392.96	772,392.96	0.00	0.00	0.00	117-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH20200210134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 100W EN BOULEVARD CEN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 96308	96308	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DIRECCION D	Piezas	116	116	0	699,981.12	349,990.56	349,990.56	699,981.12	699,981.12	0.00	0.00	0.00	117-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH20200210111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 100W EN AV. FERNANDA BAZZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 94945	94945	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DIRECCION D	Piezas	84	84	0	506,892.88	253,446.44	253,446.44	506,892.88	506,892.88	0.00	0.00	0.00	117-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH20200210113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO CONDOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 94948	94948	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DIRECCION D	Piezas	53	53	0	264,364.00	132,182.00	132,182.00	264,364.00	264,364.00	0.00	0.00	0.00	117-2022	En Ejecución	Validado avances	(061): Observación El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SPT en caso hasta que el proyecto se estime en la MDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre 3.0, usando part/interfaz, fecha 2022-10-07)				
CHH20200210115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO CHIVICAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 94950	94950	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DIRECCION D	Piezas	69	69	0	344,172.00	172,086.00	172,086.00	344,172.00	344,172.00	0.00	0.00	0.00	117-2022	En Ejecución	Validado avances	(061): Observación El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SPT en caso hasta que el proyecto se estime en la MDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre 3.0, usando part/interfaz, fecha 2022-10-07)				
CHH20200210127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 6 ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 96389	96389	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DIRECCION D	Piezas	42	42	0	209,496.00	104,748.00	104,748.00	209,496.00	209,496.00	0.00	0.00	0.00	117-2022	En Ejecución	Validado avances	(061): Observación El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SPT en caso hasta que el proyecto se estime en la MDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre 3.0, usando part/interfaz, fecha 2022-10-07)				
CHH20200210109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN BOULEVARD GOMEZ MORIN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 94941	94941	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DIRECCION D	Piezas	65	65	0	392,230.80	196,115.40	196,115.40	392,230.80	392,230.80	0.00	0.00	0.00	117-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH20200210116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 94951	94951	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DIRECCION D	Piezas	30	30	0	149,640.00	74,820.00	74,820.00	149,640.00	149,640.00	0.00	0.00	0.00	117-2022	En Ejecución	Validado avances	(061): Observación El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SPT en caso hasta que el proyecto se estime en la MDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre 3.0, usando part/interfaz, fecha 2022-10-07)				
CHH20200210129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 10 SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 96393	96393	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DIRECCION D	Piezas	89	89	0	443,932.00	221,966.00	221,966.00	443,932.00	443,932.00	0.00	0.00	0.00	117-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH20200210132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE 5 NOROCCIDENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 96386	96386	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DIRECCION D	Piezas	69	69	0	344,172.00	172,086.00	172,086.00	344,172.00	344,172.00	0.00	0.00	0.00	117-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH20200210108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA AGRICULTORA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 94940	94940	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DIRECCION D	Piezas	102	102	0	508,776.00	254,388.00	254,388.00	508,776.00	508,776.00	0.00	0.00	0.00	117-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH20200210126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA 7 ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 96388	96388	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DIRECCION D	Piezas	46	46	0	229,448.00	114,724.00	114,724.00	229,448.00	229,448.00	0.00	0.00	0.00	117-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH20200210133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE 4 NOROCCIDENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 96387	96387	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DIRECCION D	Piezas	68	68	0	339,184.00	169,592.00	169,592.00	339,184.00	339,184.00	0.00	0.00	0.00	117-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

FECHA		TIPO DE RECURSO		CATEGORIA		CICLO DEL RECURSO		RAMO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO		DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION		INSTITUCION EDUCATIVA		NOMBRE		NUMERO DE PROYECTO		NIVEL DEL RESPONSABLE		MUNICIPIO		LOCALIDAD		SUBDIRECCION		UNIDAD DE MEDIDA		META		META ADQUIRIDA		AVANCE		POSIIBILIDAD		MONTOS GUBERNAMENTALES		AVANCE FINANCIERO		COMENTARIOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
FECHA	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	NIVEL DEL RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUBDIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META ADQUIRIDA	AVANCE	POSIIBILIDAD	MONTOS GUBERNAMENTALES	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	FECHA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	FECHA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	FECHA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	FECHA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
CHH20202011014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA RIO FLORIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS- 9490	9490	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3300 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD GUADALUPE CENTRO, 3300 DELICIAS DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA 0	Piezas	51	51	0	254,388.00	127,194.00	127,194.00	254,388.00	254,388.00	0.00	0.00	0.00	117,202.22	En Ejecución	Validado avances	por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SIFT en enero hasta que el proyecto se termine en la MDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre 1.0, cuarto trimestre, fecha:2022-10-07)																					
CHH20202011017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN AVENIDA DEL PARQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS- 9490	9493	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3300 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD GUADALUPE CENTRO, 3300 DELICIAS DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA 0	Piezas	104	104	0	518,752.00	259,376.00	259,376.00	518,752.00	518,752.00	0.00	0.00	0.00	117,202.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																					
CHH20202011017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN CARRETERA DELICIAS EL SALADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS- 9494	9494	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3300 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD GUADALUPE CENTRO, 3300 DELICIAS DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA 0	Piezas	126	126	0	760,324.32	380,162.16	380,162.16	760,324.32	760,324.32	0.00	0.00	0.00	117,202.22	En Ejecución	Validado avances	(061): Observación El proyecto cuenta con observaciones por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SIFT en enero hasta que el proyecto se termine en la MDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre 1.0, cuarto trimestre, fecha:2022-10-07)																					
CHH20202011013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W AVENIDA ENRIQUE SÁENZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS- 9694	9694	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3300 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD GUADALUPE CENTRO, 3300 DELICIAS DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA 0	Piezas	98	98	0	488,824.00	244,412.00	244,412.00	488,824.00	488,824.00	0.00	0.00	0.00	117,202.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																					
CHH20202011010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS- 9494	9494	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD GUADALUPE CENTRO, 3300 DELICIAS DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA 0	Piezas	134	134	0	808,598.88	404,299.44	404,299.44	808,598.88	808,598.88	0.00	0.00	0.00	117,202.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																					
CHH20202011011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE 7 PROMETI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS- 9695	9695	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD GUADALUPE CENTRO, 3300 DELICIAS DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA 0	Piezas	70	70	0	349,160.00	174,580.00	174,580.00	349,160.00	349,160.00	0.00	0.00	0.00	117,202.22	En Ejecución	Validado avances	por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SIFT en enero hasta que el proyecto se termine en la MDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre 1.0, cuarto trimestre, fecha:2022-10-07)																					
CHH20202012549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SARABACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI.- 15839	15839	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Sarabachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3130 TRAMO GUACHOCHI - SARABACHI KILOMETRO 12 RANCHERIA SARABACHI, 3130 SARABACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NONGUVA - NONGUVA Y CARRETERA SAN FRANCISCO DE BONA - NONGUVA, CARRETERA	Metros lineales	170.01	170.01	0	3,248,939.15	655,659.14	655,659.14	3,248,939.15	3,248,939.15	0.00	0.00	0.00	27232125	En Ejecución	Validado avances	(061): Observación El proyecto cuenta con observaciones por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SIFT en enero hasta que el proyecto se termine en la MDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre 1.0, cuarto trimestre, fecha:2022-10-07)																					
CHH20202012028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA A LA LOCALIDAD DE CARBITOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO.- 15303	15303	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Carricitos	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3147 TRAMO GUADALUPE Y CALVO.- CARBITOS KILOMETRO 58 + RANCHERIA CARBITO, 3147 CARBITOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARAL - GUADALUPE Y CALVO Y - ESTA ESTACION	Piezas	26	26	11	42,3076921	2,475,146.52	1,237,573.23	1,236,344.25	2,472,688.49	2,472,688.49	2,261,816.73	2,261,816.73	2,261,816.73	2039	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																				
CHH20202012029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TALAYOTTI, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO.- 15304	15304	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	El Talayotto	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL TALAYOTTO MARGEN DERECHO KILOMETRO 84 + RANCHERIA EL TALAYOTTO, 3348 EL TALAYOTTO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA	Piezas	44	44	20	45,454645	3,556,460.99	1,779,233.01	1,766,276.85	3,530,553.69	3,530,553.69	2,471,387.58	2,471,387.58	2,471,387.58	2038	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																				
CHH20202012027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA A LA LOCALIDAD DE LA ESTACION, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO.- 15302	15302	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Estacion	CAMINO TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA ESTACION MARGEN DERECHO KILOMETRO 45 + RANCHERIA LA ESTACION, 3347 LA ESTACION GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARAL - GUADALUPE Y CALVO Y - BRECHA DOLCE	Metros lineales	2111	2111	1000	47,3709140	1,848,297.86	924,133.92	924,138.40	1,846,256.80	1,846,256.80	1,716,807.09	1,716,807.09	1,716,807.09	2040	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																				
CHH20202010366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Guazapares	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES ASOLADOS EN LA LOCALIDAD DE ALGARROBAL, MUNICIPIO DE GUAZAPARES.- 84370	84370	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Algarrobal	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - ALGARROBAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + PUERTO ALGARROBAL, 3380 ALGARROBAL, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA TEMORIS - SANTA MATILDE Y BRECHA BANJUCHO - TEMORIS, CARRETERA CREEB - BANJUCHO	Piezas	120	120	0	4,256,209.13	2,125,398.62	2,125,398.62	4,256,209.13	4,256,209.13	1,276,862.74	1,276,862.74	637,643.98	2000610	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																					
CHH20202011064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Guazapares	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS LANOS DE ULIAPAN, MUNICIPIO DE GUAZAPARES.- 84368	84368	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Los Llanos de Uliapan	TRAMO TRAMO GUAZAPARES - LOS LANOS DE ULIAPAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 403 + RANCHERIA LOS LANOS DE ULIAPAN, 3383 LOS LANOS DE ULIAPAN, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TEMERERA TEMORIS - LOS LANOS DE ULIAPAN Y CARRE	Metros lineales	2085.82	2085.82	1500	71,9346125	3,702,868.79	1,865,204.53	1,865,204.53	3,702,868.79	3,702,868.79	2,414,391.95	2,414,391.95	2,414,391.95	2000614	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																				
CHH20202010365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viales	Municipio de Guazapares	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LOCALIDAD DE TEMORIS, MUNICIPIO DE GUAZAPARES.- 84369	84369	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Temoris	TEMERERA TRAMO GUAZAPARES - TEMORIS MARGEN DERECHO KILOMETRO 81 + PUERTO TEMORIS, 3380 TEMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARIETERA CREEB - BANJUCHO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEB, TEMERERA BANJUCHO	Metros Cuadrados	1028.7	1028.7	0	1,384,402.44	692,201.22	692,201.22	1,384,402.44	1,384,402.44	0.00	0.00	0.00	2000615	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																					
CHH20202011019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EIDO CALIFORNIA, MUNICIPIO DE JIMENEZ.- 99797	99787	Gobierno de la Entidad	Jimenez	California	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3380 TRAMO JIMENEZ - EIDO CALIFORNIA KILOMETRO 207 + CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMENEZ CENTRO, 3380 CALIFORNIA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ	Metros cuadrados de construcción	96	96	40	41,6666667	176,138.70	58,830.33	58,830.33	176,138.70	176,138.70	70,455.48	70,455.48	70,455.48	23601159	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																				
CHH20202011018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EIDO JACOBO, MUNICIPIO DE JIMENEZ.- 99796	99786	Gobierno de la Entidad	Jimenez	Jacobo	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3380 TRAMO JIMENEZ - EIDO JACOB KILOMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMENEZ CENTRO, 3380 JACOBO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETRO	Metros cuadrados de construcción	160	160	70	43.75	293,564.52	98,050.55	98,050.55	293,564.52	293,564.52	117,425.80	117,425.80	117,425.80	23601158	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																				
CHH20202011011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ANDAZOVAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ.- 99799	99789	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3380 TRAMO JIMENEZ - JIMENEZ KILOMETRO 207 + CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMENEZ CENTRO, 3380 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ	Metros cuadrados de construcción	160	160	145	90.625	293,564.52	98,050.55	98,050.55	293,564.52	293,564.52	117,425.82	117,425.82	117,425.82	23601161	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																				
CHH20202011012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ.- 99790	99790	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3380 TRAMO JIMENEZ - JIMENEZ KILOMETRO 207 + CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMENEZ CENTRO, 3380 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ	Metros cuadrados de construcción	256	256	150	58.96379	469,703.22	156,880.87	156,880.87	469,703.22	469,703.22	187,861.29	187,861.29	187,861.29	23601162	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																				
CHH20202010123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ.- 99791	99791	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3380 TRAMO JIMENEZ - JIMENEZ KILOMETRO 207 + CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMENEZ CENTRO, 3380 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ	Metros cuadrados de construcción	224	224	210	93.75	410,990.32	137,270.77	137,270.77	410,990.32	410,990.32	164,396.13	164,396.13	164,396.13	23601163	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																				
CHH20202010125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ESTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ.- 99793	99793	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3380 TRAMO JIMENEZ - JIMENEZ KILOMETRO 207 + CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMENEZ CENTRO, 3380 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ	Metros cuadrados de construcción	448	448	224	50	821,980.64	270,314.74	270,314.74	821,980.64	821,980.64	328,792.25	328,792.25	328,792.25	23601165	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																				
CHH20202010124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CAMPESINA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ.- 99792	99792	Gobierno de la Entidad	Jimenez	José Mariano Jimenez	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3380 TRAMO JIMENEZ - JIMENEZ KILOMETRO 207 + CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMENEZ CENTRO, 3380 JOSÉ MARIANO JIMENEZ, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ	Metros cuadrados de construcción	160	160	80	50	293,564.52	98,050.55	98,050.55	293,564.52	293,564.52	117,425.82	117,425.82	117,425.82	23601164	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones																				

FEHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	EJECUCION	RANGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	NIVEL DE RESPONSABILIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFERIDO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE FINANCIERO		COMENTARIOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																								COMPROMETIDO	DEVENGADO					LIQUIDADO	PAGADO
CHI20200210126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PRI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ.- 99794	99794	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRIANGO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILOMETRO 207 + 1 CUADRO JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHLAHUA ENTRE CARRETERA CHIHLAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHLAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	320	320	300	93.75	587,041.63	196,079.91	196,079.91	587,041.63	587,041.63	234,836.65	234,836.65	23601166	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI20200210124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ.- 99782	99782	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRIANGO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILOMETRO 207 + 1 CUADRO JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHLAHUA ENTRE CARRETERA CHIHLAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHLAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	128	128	100	78.125	234,851.62	78,440.44	78,440.44	234,851.62	234,851.62	93,940.65	93,940.65	23601154	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI20200210120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ.- 99788	99788	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRIANGO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILOMETRO 207 + 1 CUADRO JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHLAHUA ENTRE CARRETERA CHIHLAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHLAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	258	258	200	77.5593984	469,703.22	156,880.87	156,880.87	469,703.22	469,703.22	187,881.29	187,881.29	23601160	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI20200210122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA BARRIO DEL CORREO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ.- 99779	99779	Gobierno de la Entidad	Jiménez	José Mariano Jiménez	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRIANGO JIMÉNEZ - JIMÉNEZ KILOMETRO 207 + 1 CUADRO JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHLAHUA ENTRE CARRETERA CHIHLAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHLAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	128	128	128	100	234,851.62	78,440.44	78,440.44	234,851.62	234,851.62	93,940.65	93,940.65	23601153	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI20200210126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ELDIO NUEVO SAULLICO, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ.- 99794	99794	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Nuevo Saullico (Barrio Nuevo)	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRIANGO JIMÉNEZ - ELDIO NUEVO SAULLICO KILOMETRO 207 + 1 CUADRO JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHLAHUA ENTRE CARRETERA CHIHLAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHLAHUA JIMÉNEZ	Metros cuadrados de construcción	224	224	110	49.1074286	401,820.52	134,208.05	134,208.05	401,820.52	401,820.52	160,728.21	160,728.21	23601156	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI20200210121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ELDIO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ.- 99777	99777	Gobierno de la Entidad	Jiménez	San Felipe	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRIANGO JIMÉNEZ - ELDIO SAN FELIPE KILOMETRO 207 + 1 CUADRO JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 SAN FELIPE, JIMÉNEZ CHIHLAHUA ENTRE CARRETERA CHIHLAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHLAHUA JIMÉNEZ K	Metros Cuadrados	320	320	150	46.875	587,129.02	196,101.09	196,101.09	587,129.02	587,129.02	234,851.60	234,851.60	23601150	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI20200210127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ELDIO TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ.- 99785	99785	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Tierra Blanca	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRIANGO JIMÉNEZ - ELDIO TIERRA BLANCA KILOMETRO 207 + 1 CUADRO JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 TIERRA BLANCA, JIMÉNEZ CHIHLAHUA ENTRE CARRETERA CHIHLAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHLAHUA JM	Metros cuadrados de construcción	192	192	90	46.875	352,777.42	117,660.65	117,660.65	352,777.42	352,777.42	140,910.96	140,910.96	23601157	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI20200210125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ELDIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ.- 99783	99783	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Zaragoza	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRIANGO JIMÉNEZ - ELDIO ZARAGOZA KILOMETRO 207 + 1 CUADRO JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 ZARAGOZA, JIMÉNEZ CHIHLAHUA ENTRE CARRETERA CHIHLAHUA - JIMÉNEZ Y CARRETERA CHIHLAHUA JIMÉNEZ K&O	Metros cuadrados de construcción	192	192	90	46.875	352,777.42	117,660.65	117,660.65	352,777.42	352,777.42	140,910.96	140,910.96	23601155	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHI20200210161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Cruz	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ.- 8352	8352	Gobierno de la Entidad	La Cruz	La Cruz	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2 DE AMBLY CALLE VICTORIA	Tanque(s)	1	1	1	100	992,229.11	400,900.34	400,900.34	992,229.11	992,229.11	981,288.13	981,288.13	981,288.13	012022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200210169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Cruz	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUAREZ ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ.- 83274	83274	Gobierno de la Entidad	La Cruz	La Cruz	CALLE JUAREZ COLONIA LA CRUZ, 3852 LA CRUZ CHIHLAHUA ENTRE CARRETERA CHIHLAHUA CAMAROGO Y CARRETERA CHIHLAHUA CAMAROGO A 13.65 KM LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JUAREZ ENTRE C. VICTORIA Y C. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ	Metros Cuadrados	282.88	282.88	282.88	100	616,425.33	146,979.87	146,979.87	616,425.33	616,425.33	616,403.68	616,403.68	616,403.68	022022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200210160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Cruz	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ.- 83518	83518	Gobierno de la Entidad	La Cruz	La Cruz	CALLE ZARAGOZA COLONIA LA CRUZ, 3852 LA CRUZ CHIHLAHUA ENTRE CARRETERA CHIHLAHUA CAMAROGO Y CARRETERA CHIHLAHUA CAMAROGO A 13.65 KM LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE C. FELIX V. GOMEZ Y C. LIBRO DE TEA	Metros Cuadrados	429.1	429.1	429.1	100	786,133.21	190,008.40	190,008.40	786,133.21	786,133.21	785,960.10	785,960.10	785,960.10	032022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200210161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Madera	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DOMITORIO EN ELDIO EL LARGO, MUNICIPIO DE MADERA.- 97665	97665	Gobierno de la Entidad	Madera	El Largo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3140 TRIANGO MADERA - EL LARGO KILOMETRO 128 + 1 ELDIO ELDIO EL LARGO, 3140 EL LARGO, MADERA CHIHLAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA MADERA Y CARRETERA LA JUNTA MADERA KM 128BOMTITA BENSALMA	Cuarto(s)	17	17	4	23.52941176	1,526,493.39	501,053.39	501,053.39	1,526,493.39	1,526,493.39	512,720.00	512,720.00	512,720.00	120656	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200210164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Madera	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA FRANCISCO LUJAN ADAME 8409 EN ELDIO EL LARGO, MUNICIPIO DE MADERA.- 97673	97673	Gobierno de la Entidad	Madera	El Largo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3140 TRIANGO MADERA - EL LARGO KILOMETRO 128 + 1 PUEBLO MADERA, 3140 EL LARGO, MADERA CHIHLAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA MADERA Y CARRETERA LA JUNTA MADERA KM 128A OBRA SE REALIZ	Metros Cuadrados	512	512	240	46.875	2,156,520.18	1,103,520.18	1,102,543.72	2,156,611.93	2,156,611.93	861,844.78	861,844.78	861,844.78	1032022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200210158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Madera	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ELDIO EL LARGO, MUNICIPIO DE MADERA.- 97664	97664	Gobierno de la Entidad	Madera	El Largo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3140 TRIANGO MADERA - EL LARGO KILOMETRO 128 + 1 PUEBLO MADERA, 3140 EL LARGO, MADERA CHIHLAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA MADERA Y CARRETERA LA JUNTA MADERA KM 128B OBRA SE REALIZ	Cuarto(s)	9	9	0	0	486,356.10	60,674.46	60,674.46	486,356.10	486,356.10	212,840.82	212,840.82	212,840.82	120656	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200210165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Madera	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TERCERA, PEDA EN CALLE LEONARDO CABRERA Y TERCERA EN CALLE SOTEA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MADERA.- 97674	97674	Gobierno de la Entidad	Madera	Madera	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3140 TRIANGO MADERA - MADERA KILOMETRO 128 + 1 PUEBLO MADERA CENTRO, 3140 MADERA, MADERA CHIHLAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA MADERA Y CARRETERA LA JUNTA MADERA KM 128A OBRA SE REALIZARA EN CAL	Metros Cuadrados	579.73	579.73	200	34.49881842	837,017.27	292,956.27	292,956.27	837,017.27	837,017.27	272,030.50	272,030.50	272,030.50	120664	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200210160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Madera	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MADERA.- 97667	97667	Gobierno de la Entidad	Madera	Madera	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3140 TRIANGO MADERA - MADERA KILOMETRO 128 + 1 PUEBLO MADERA CENTRO, 3140 MADERA, MADERA CHIHLAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA MADERA Y CARRETERA LA JUNTA MADERA KM 128B OBRA SE REALIZARA EN CAL	Cuarto(s)	10	10	60	60	539,769.46	66,769.66	66,769.66	539,769.46	539,769.46	236,489.90	236,489.90	236,489.90	120656	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200210163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Madera	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DOMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MADERA.- 97672	97672	Gobierno de la Entidad	Madera	Madera	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3140 TRIANGO MADERA - MADERA KILOMETRO 128 + 1 PUEBLO MADERA CENTRO, 3140 MADERA, MADERA CHIHLAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA MADERA Y CARRETERA LA JUNTA MADERA KM 128B OBRA SE REALIZ	Cuarto(s)	10	10	6	60	891,587.45	288,387.45	288,387.45	891,587.45	891,587.45	301,600.00	301,600.00	301,600.00	120656	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200210162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Madera	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DOMITORIO EN MESA DEL HURACAN, MUNICIPIO DE MADERA.- 97675	97675	Gobierno de la Entidad	Madera	Mesa del Huracán (Chihuilutla)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3140 TRIANGO MADERA - MESA DEL HURACAN KILOMETRO 128 + 1 RANCHERA, 3140 MESA DEL HURACAN, MADERA CHIHLAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA MADERA Y CARRETERA LA JUNTA MADERA KM 128B OBRA SE REALIZ	Cuarto(s)	3	3	1	33.33333333	269,381.20	88,421.20	88,421.20	269,381.20	269,381.20	90,480.00	90,480.00	90,480.00	120656	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200210159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Madera	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN MESA DEL HURACAN, MUNICIPIO DE MADERA.- 97666	97666	Gobierno de la Entidad	Madera	Mesa del Huracán (Chihuilutla)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3140 TRIANGO MADERA - MESA DEL HURACAN KILOMETRO 128 + 1 RANCHERA, 3140 MESA DEL HURACAN, MADERA CHIHLAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA MADERA Y CARRETERA LA JUNTA MADERA KM 128B OBRA SE REALIZ	Cuarto(s)	11	11	5	45.45454545	593,746.18	73,468.62	73,468.62	593,746.18	593,746.18	240,138.78	240,138.78	240,138.78	120656	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHI20200210160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Maguarichi	PAVIMENTACION DE LA CALLE GALERA DESDE ENFRETE DE LA VIVEREDA DE LA SRA. MONSERRAT RACION HASTA ENTORQUE CON CALLE SANTA BÁRBARA SEGUNDA TAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI.- 80493	80493	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3370 TRIANGO MAGUARICHI - MAGUARICHI KILOMETRO 28 + 1 PUEBLO MAGUARICHI, 3370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHLAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - COLEY Y CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28	Metros Cuadrados	1062.1	1062.1	650	61.1995014	2,063,562.78	1,115,236.95	1,115,236.95	2,063,562.78	2,063,562.78	625,433.10	625,433.10	625,433.10	2430030	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FEHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	CICLO DEL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	AFERIDO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE FINANCIERO		CONTABILIDAD		ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES					
																								COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIQUIDADO	PAGADO				NUMERO	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES CAPTIVAS	
CHH20200208215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA PROFESOR MIGUEL QUIRORES PEDROZA QUE SE UBICA EN LAS CALLES TEODILO DEEA Y LEVYA Y JOVITA GRANADOS EN LA COLONA MANUEL GÓMEZ ABRÓN EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.- 97807	97807	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE TEODILO DEE Y LEVYA INTERIOR DOMICILIO COLONIA MANUEL GÓMEZ ABRÓN, 2575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLES JOVITA GRANADOS Y CALLE JOSUIS MANUEL MORREA, CALLE CALLE MANUEL RELIUY. EL ACCESO ES POR LA CALLE 1	Metros Cuadrados	518	518	0	0	1,920,904.36	1,920,904.36	1,981,433.87	1,981,433.87	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH20200208917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIANO LOPEZ QUE SE UBICA EN LAS CALLES TUDYO Y TERCERA EN LA COLONA GRANAS DE CHAMPLATEPE DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.- 100788	100788	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE TUDYO INTERIOR DOMICILIO COLONIA GRANAS DE CHAMPLATEPE, 32477 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLES TERCERA Y CALLE CINCOVA. EL ACCESO ES POR LA CALLE TUDYO Y TERCERA	Metros Cuadrados	143	143	14.3	10	705,981.02	705,981.02	658,872.30	658,872.20	658,872.20	263,548.92	263,548.92	263,548.92	OP-053-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH20200208619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA DAC NEWTON QUE SE UBICA EN LAS CALLES LIBERSTAD Y AMARA SAUTERA EN LA CALLE ORIENTE VALLE ORIENTE EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA.- 99364	99364	Juárez	Juárez	Juárez	32538 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE AMARA SAUTERA Y CALLE PAULSTRA CALLE BAGDAD EL ACCESO ES POR LA CALLE LIBERSTAD Y VALLE ORIENTE	Metros Cuadrados	734.84	734.84	71.48	9.9994404	2,567,264.25	2,567,264.25	2,381,829.82	2,381,829.82	2,381,829.82	952,731.93	952,731.93	952,731.93	OP-050-2022.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH20200208328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CALLE VITALVALDIZO INTERIOR DOMICILIO COLONIA PRADERAS DEL SOL, 3276 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLES MEZQUITAL Y PROLONGACION INDEPENDENCIA, PROLONGACION MIGUEL DE LA MADRID. EL ACCESO ES POR LA CALLE VITALVALDIZO	80842	Juárez	Juárez	Juárez	3276 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLES MEZQUITAL Y PROLONGACION INDEPENDENCIA, PROLONGACION MIGUEL DE LA MADRID. EL ACCESO ES POR LA CALLE VITALVALDIZO	Metros Cuadrados	715	715	171.6	24	2,580,243.68	2,580,243.68	2,397,699.31	2,397,699.31	2,397,699.31	1,304,525.23	1,304,525.23	659,079.72	OP-045-2021	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH20200208733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA PROFESOR MIGUEL QUIRORES QUE SE UBICA EN LAS CALLES VISTAS DE TOMOCHIC Y CALLE RIVERA DE LA RIGA EN LA COLONA PORTAL DEL NORDE EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.- 96638	96638	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE VISTAS DEL TOMOCHIC INTERIOR DOMICILIO COLONIA PORTAL DEL NORDE, 3296 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLES RIVERA DE LA PRADERA Y CALLE RIVERA DE LA RIGA, AVENIDA SAN JORDI. EL ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS ES POR LA CALLE VISTAS DEL TOMOCHIC	Metros Cuadrados	143	143	14.3	10	682,800.55	682,800.55	633,822.37	633,822.37	633,822.37	253,528.95	253,528.95	253,528.95	OP-038-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH20200208261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA FIDEL AVILA 3233 TURNO TAI, QUE SE UBICA EN LA CALLE CALZADA ZAMBRANO SANCHEZ EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA.- 95507	95507	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ZACATECAS INTERIOR DOMICILIO CONDOMINIO FIDEL AVILA, 3260 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLES PARRAL Y CALLE CAMARGO, AVENIDA FIDEL AVILA. EL ACCESO ES POR LA CALLE ZACATECAS	Metros Cuadrados	715	715	108	15.1048951	2,550,324.61	2,550,324.61	2,209,392.99	2,209,392.99	2,209,392.99	1,002,885.88	1,002,885.88	1,002,885.88	OP-035-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
CHH20200208394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA CARMEN ZAMBRANO SANCHEZ QUE SE UBICA EN LAS CALLES ZUMAQUE Y ACELGA EN LA COLONIA EL MEZQUITAL EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA.- 97710	97710	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ZUMAQUE INTERIOR DOMICILIO COLONIA EL MEZQUITAL, 3275 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE ACELGA Y CALLE VERDEBA, CALLE TERCERO. EL ACCESO ES POR LA CALLE ZUMAQUE	Metros Cuadrados	518	518	0	0	1,904,110.00	1,904,110.00	1,977,079.03	1,977,079.03	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH20200207407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viales	Municipio de Juárez	REHABILITACION POR EL METODO DE FREADO EN LA CARPETA ASFALTICA EN LA CALZADA SANDERS ENTRE EL TRAMO DE VAL JUAN SARBEL Y LA AV. REFORMA EN LA COLONIA MELCHOR OCAMPO.- 42002	42002	Juárez	Juárez	Juárez	CALZADA SANDERS INTERIOR DOMICILIO CONDOMINIO MELCHOR OCAMPO, 3380 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA. ENTRE EL VAL JUAN SARBEL Y AVENIDA REFORMA, ESTADIO VIVE DE BEBOL, SORIANA SANDERS, INTERCambio MELCHOR OCAMPO	Metros Cuadrados	11447	11447	11447	100	4,124,070.56	4,124,070.56	3,946,149.55	3,946,149.55	3,946,149.55	3,946,149.55	3,946,149.55	3,946,149.55	3,946,149.55	OP-014-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH20200219734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.- 163095	163095	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1	1	0	0	212,500.80	212,500.80	212,500.80	212,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH20200211905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.- 157293	157293	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1	1	0	0	238,335.96	238,335.96	238,335.96	238,335.96	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH20200212697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.- 149529	149529	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1	2	0	0	585,082.67	585,082.67	585,082.67	585,082.67	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH202002119257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.- 182820	182820	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTOS	1	1	0	0	404,643.07	404,643.07	343,485.36	343,485.36	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH202002118961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.- 17008	17008	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1	5	0	0	982,949.56	982,949.56	982,949.56	982,949.56	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH202002119220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.- 158138	158138	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1	1	0	0	367,065.23	367,065.23	367,065.23	367,065.23	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
CHH202002118962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.- 157177	157177	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1	54	54	100	629,628.55	629,628.55	629,628.55	629,628.55	629,628.55	629,628.55	629,628.55	629,628.55	OP-030-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH20200218946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Municipio de Juárez	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.- 157048	157048	Juárez	Juárez	Juárez	Juárez	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SERVICIOS	1	4	4	100	1,219,840.31	1,219,840.31	1,214,838.31	1,214,838.31	1,214,838.31	1,214,838.31	1,214,838.31	1,214,838.31	OP-029-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH202002108076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Cruz	REHABILITACION ORDENAL EN CALLE NIÑOS HEROES DE COBRALERO.- 97216	97216	La Cruz	La Cruz	Coahuila de Zaragoza	CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO COBRALERO DE JUÁREZ, 33070 COBRALERO DE JUÁREZ, LA CRUZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE DE MAYO Y CALLE CAMINO REAL PASANDO LA CALLE LIBERTAD	Metros lineales	118.5	118.5	101	85.2320671	119,297.00	119,297.00	119,297.00	119,297.00	119,297.00	119,297.00	119,297.00	119,297.00	119,297.00	119,297.00	119,297.00	121598	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH202002108152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Cruz	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO CALLE JOSE CHAVEZ EN COLONIA PANAMERICANA.- 98476	98476	La Cruz	La Cruz	La Cruz	CALLE JOSE CHAVEZ COLONIA PANAMERICANA, 33620 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE GILBERTO PARRA RANGEL Y CALLE LIMITE DE CALLE CARRETERA PANAMERICANA. EL ACCESO ES POR LA CALLE GILBERTO PARRA Y LIMITE DE CALLE PASANDO CARRETERA A CAM	Metros lineales	193	135	100	74.027407	168,564.00	168,564.00	168,564.00	168,564.00	168,564.00	168,564.00	168,564.00	168,564.00	168,564.00	168,564.00	168,564.00	123190	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH202002108151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de La Cruz	AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE JOSE CHAVEZ EN COL PANAMERICANA.- 98467	98467	La Cruz	La Cruz	La Cruz	CALLE JOSE CHAVEZ COLONIA PANAMERICANA, 33620 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA. ENTRE CAMINO DISTRITO DE REEDY CALLE GILBERTO PARRA RANGEL, CARRETERA PANAMERICANA. EL ACCESO ES POR CALLE DE REEDY Y CALLE GILBERTO PARRA RANGEL Y CARRETERA PA	Metros lineales	280	280	200	74.42867143	163,850.00	163,850.00	163,850.00	163,850.00	163,850.00	163,850.00	163,850.00	163,850.00	163,850.00	163,850.00	163,850.00	163,850.00	123196	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH202002123417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de López	EQUIPAMIENTO SOLAR DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LOPEZ EN LA LOCALIDAD DEL EIDO CORBALES.- 175751	175751	López	López	Ejido Corrales	EIDO CORBALES, 3390 EIDO CORBALES, LOPEZ CHIHUAHUA. ENTRE Y LA OBRA DE EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL EIDO CORBALES. EL ACCESO ES POR LA CALLE QUE ESTA A UN LADO DEL CANAL	Pisos	1	1	0	0	286,752.00	286,752.00	286,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH202002108137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de López	EQUIPAMIENTO SOLAR DEL POZO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PROVINCIA Y FRANCISCO MADERO.- 98024	98024	López	López	El Porvenir	EIDO EL PORVENIR, 3395 EL PORVENIR, LOPEZ CHIHUAHUA. ENTRE Y LA OBRA DE EQUIPAMIENTO SOLAR DEL POZO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PROVINCIA Y FRANCISCO MADERO. VA A SER A POZO QUE ESTA PEGADO A LA AUTOPISTA PA	Pisos	1	1	1	100	346,144.00	346,144.00	346,144.00	346,144.00	346,144.00	346,144.00	346,144.00	346,144.00	346,144.00	346,144.00	346,144.00	346,144.00	OPM-FSM-05-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH202002114566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de López	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NOROCCIDENTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NOROCCIDENTAL DE OCTAVIANO LOPEZ.- 133856	133856	López	López	Octaviano López	CALLE E DE MAYO CIUDAD OCTAVIANO LOPEZ, ENTRE 33940 OCTAVIANO LOPEZ, LOPEZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE AZARNO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE VA A LEVAR ACABO EN LA ESCUELA PRIMARIA NOROCCIDENTAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A	Metros cuadrados de construcción	108	108	108	100	118,358.14	118,358.14	118,358.14	118,358.14	118,358.14	118,358.14	118,358.14	118,358.14	118,358.14	118,358.14	118,358.14	OPM-EB-FSM-01-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH202002114406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de López	REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA 30 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE OCTAVIANO LOPEZ.- 138475	138475	López	López	Octaviano López	CALLE FRANCISCO MADERO CIUDAD OCTAVIANO LOPEZ CENTRO, 33940 OCTAVIANO LOPEZ, LOPEZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE MARIANO ARREBIZ Y CALLE NIÑO MEXICO, LA OBRA SE VA A LEVAR ACABO EN LA ESCUELA PRIMARIA 30 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MUNICI	Metros Cuadrados	100.11	10																		

FEHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	OCCASIONAL	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FISICO			AVANCE FINANCIERO			CONTABILIDAD	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES			
																				MONTOS GLOBALES APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO	
CH220302136487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Municipio de Chihuahua	ESCUELA PRIMARIA 19 DE FEBRERO REHABILITACIÓN DE BAÑOS	21910547/2022AF00005	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	CALLE ELISA GARCIA O. NO. 2031 COL CUMBRES DEL SUR	Metros Cuadrados	77.55	77.55	0	0	317,260.40	314,087.40	314,087.40	183,217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CH220302136725	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Municipio de Chihuahua	PRIMARIA FEDERAL INDEPENDENCIA REPARACIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO	21910574/2022AF00003	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	CALLE II CALVO Y AV. PACHECO	Metros Cuadrados	97.2	97.2	0	0	902,756.31	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CH220302136725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Municipio de Chihuahua	PRIMARIA FEDERAL INDEPENDENCIA REPARACIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO	21910574/2022AF00003	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	CALLE II CALVO Y AV. PACHECO	Metros Cuadrados	97.2	97.2	0	0	902,756.31	802,756.31	802,756.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CH220302136682	ESTATAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Municipio de Chihuahua	PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA, REHABILITACIÓN	21910570/2022AF00009	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	CALLE RIO GRANDE Y MORELIA COL. CRUCERO	Metros Cuadrados	1023.09	1023.09	0	0	788,848.06	177,652.76	177,652.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CH220302136682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Municipio de Chihuahua	PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA, REHABILITACIÓN	21910570/2022AF00009	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	CALLE RIO GRANDE Y MORELIA COL. CRUCERO	Metros Cuadrados	1023.09	1023.09	0	0	788,848.06	611,195.30	611,195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CH220302136740	PRIVADA	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chihuahua	ESCUELA PRIMARIA JUAN ALAN CONSTRUCCIÓN DE TEMPLE Y BAÑOS	21910578/2022AF00005	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	PASEO DEL SALENXINTANO FRACC CAMINO DEL REAL	Metros Cuadrados	93.57	93.57	0	0	1,119,655.20	44,786.21	44,786.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220302136740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chihuahua	ESCUELA PRIMARIA JUAN ALAN CONSTRUCCIÓN DE TEMPLE Y BAÑOS	21910578/2022AF00005	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	PASEO DEL SALENXINTANO FRACC CAMINO DEL REAL	Metros Cuadrados	93.57	93.57	0	0	1,119,655.20	1,074,868.99	1,074,868.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CH220302136424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Municipio de Chihuahua	JARDÍN DE NIÑOS ELISA GRENSEN, REHABILITACIÓN	21910544/2022AF00028	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	praderas de alto veteo s/n	Metros Cuadrados	405.64	405.64	0	0	926,799.50	926,799.50	926,799.50	540,598.04	920,778.14	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220302136537	PRIVADA	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chihuahua	TELESECUNDARIA CHIHUAHUA, CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOPORTADO	21910553/2022AF00050	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	RIO DULCE Y RIO DRAVENAG VISTAS DEL NORTE	Metros Cuadrados	552.66	552.66	0	0	1,800,000.00	18,000.00	18,000.00	1,039,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220302136537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chihuahua	TELESECUNDARIA CHIHUAHUA, CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE DOMO AUTOPORTADO	21910553/2022AF00050	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	RIO DULCE Y RIO DRAVENAG VISTAS DEL NORTE	Metros Cuadrados	552.66	552.66	0	0	1,800,000.00	1,782,000.00	1,782,000.00	1,039,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220302136515	PRIVADA	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Municipio de Chihuahua	ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO. 3966 PUTIARCIO ELIAS CALLES COLGACION DE PASTO SINTETICO EN CANGCHA Y REHABILITACIONES GENERALES	21910549/2022AF00007	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	SIMON SARLAT Y ALFONSO SOSA VERA CHIHUAHUA, 2000	Metros Cuadrados	1566.1	1566.1	0	0	2,100,000.00	84,000.00	84,000.00	1,176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220302136515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Municipio de Chihuahua	ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO. 3966 PUTIARCIO ELIAS CALLES COLGACION DE PASTO SINTETICO EN CANGCHA Y REHABILITACIONES GENERALES	21910549/2022AF00007	Chihuahua	Chihuahua	CHIHUAHUA	SIMON SARLAT Y ALFONSO SOSA VERA CHIHUAHUA, 2000	Metros Cuadrados	1566.1	1566.1	0	0	2,100,000.00	2,016,000.00	2,016,000.00	1,176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220302088386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REPARACIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO EN CRIE LEOPOLDO ENRIQUEZ ORDÓÑEZ UBICADO EN ESOO OSCAMPO SAN ISIDRO	21910488/2022AF00041	Chihuahua	Chihuahua	San Isidro	EIDO OSCAMPO SAN ISIDRO	Metros Cuadrados	67.5	67.5	0	0	368,834.38	184,417.19	184,417.19	291,993.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH220302088778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	REPARACIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO EN CRIE LEOPOLDO ENRIQUEZ ORDÓÑEZ UBICADO EN EL ESOO OSCAMPO SAN ISIDRO	2022080044121910488	Chihuahua	Chihuahua	San Isidro	EIDO OSCAMPO SAN ISIDRO	Metros Cuadrados	67.5	67.5	0	0	368,834.38	184,417.19	184,417.19	291,993.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH220302136550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CRE MACLOVIO HERRERA 2132 - REHABILITACIONES GENERALES	202307001	Gobierno de la Entidad	Altama	CHIHUAHUA	CALLE MACLOVIO HERRERA, MACLOVIO HERRERA ESTACION PULCARR	Metros Cuadrados / Metros lineales	891.64 / 210	891.64 / 210	0	0	1,316,148.74	1,316,148.74	1,316,148.74	1,316,148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220302136404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	SECUNDARIA FEDERAL 40 "ESTIPE DE GENERALES" - REHABILITACIONES GENERALES	20230700	Gobierno de la Entidad	Altama	CHIHUAHUA	CAMILLO TORRES Y RODOLFO FIERRO, COLONIA VISTA	Metros Cuadrados	556.5	556.5	0	0	484,516.49	484,516.49	484,516.49	484,516.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220302136352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA ELISA GRENSEN - CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO	20403363	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	CHIHUAHUA	AVENIDA CENTRAL, COLONIA PUNTA ORIENTE	Metros Cuadrados	136.5	136.5	0	0	228,346.35	228,346.35	228,346.35	228,346.35	215,373.77	215,373.77	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220302137888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA - CONSTRUCCION DE 3 AJUAS DE ESTRUCTURA 751	20403361	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	CHIHUAHUA	CALLE BRENDA/TERMINA DE USO COMUN COLONIA 1, COLONIA VISTAS DE SAN GUILLERMO	Metros Cuadrados	144	144	9.58	6.65277778	1,811,249.50	1,811,249.50	1,811,249.50	1,811,249.50	1,656,073.23	1,656,073.23	662,429.29	662,429.29	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH220302135628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	SECUNDARIA FEDERAL CARMEN SERDAN - CONSTRUCCION PARA LA TERMINAL DE SERVICIOS SANITARIOS	20403365	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	CHIHUAHUA	CALLE MINA LA ALMACENA Y MINA LA VELADORA, FRACCIONAMIENTO LASERAS DE SAN GUILLERMO	Metros Cuadrados	51.84	51.84	0	0	469,894.71	469,894.71	469,894.71	469,894.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220302137862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA NODGENA BENITO JUAREZ - CONSTRUCCION DE 1 AJUA DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA	20700791	Gobierno de la Entidad	Balleza	CHIHUAHUA	CONDADO	Metros Cuadrados	48	48	0	0	598,795.86	598,795.86	598,795.86	598,795.86	502,748.46	502,748.46	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220302135999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA BENITO JUAREZ - CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751	21101098	Gobierno de la Entidad	Camargo	CHIHUAHUA	DOS DE ABRIL Y JUAN DE DIOS PEZA, SANTA ROSALIA DE CAMARGO	Metros Cuadrados	48	48	0	0	1,452,751.91	1,452,751.91	1,452,751.91	1,452,751.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220302089123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	CHPE	PRIMARIA GONZALO A. REYES 347 - REHABILITACIONES ELECTRICAS Y DE PLAZAS Y ANDADORES	21910483	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CHIHUAHUA	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5ta, COLONIA ROMA SUR	Metros Cuadrados / Metros lineales	860 / 1806	860 / 1806	357.24 / 750.21	41.53055488	2,659,336.33	2,659,336.33	2,659,336.33	2,659,336.33	2,659,999.53	2,659,999.53	1,117,882.67	1,117,882.67	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH220302089151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	CHPE	PRIMARIA MARIA BRISA R. DE AYALA - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910482	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CHIHUAHUA	AVENIDA SA REAL, JARDINES DEL ORIENTE VI ETAPA	Metros lineales	2376	2376	840.39	35.36094949	1,552,204.02	1,552,204.02	1,552,204.02	1,552,204.02	1,552,203.78	1,552,203.78	587,421.43	587,421.43	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH220302088854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	CHPE	SECUNDARIA FEDERAL 15 - REHABILITACIONES GENERALES	21910482	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CHIHUAHUA	AVENIDA CENTRAL, COLONIA PRAZERAS DEL SUR	Metros Cuadrados	92.42	92.42	42.87	46.3802632	500,445.13	500,445.13	500,445.13	500,445.13	516,237.22	516,237.22	206,494.88	206,494.88	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH220302082607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	CHPE	JARDIN DE NIÑOS ALONSO LUJAMBRO RAZARAL - REHABILITACIONES ELECTRICAS	21910481	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CHIHUAHUA	AVENIDA EQUUS Y PUNTA LOS BRONCES, FRACCIONAMIENTO PUNTA NARANJOS	Metros lineales	349.92	349.92	62.36	17.82123268	386,880.50	386,880.50	386,880.50	386,880.50	389,056.37	389,056.37	147,622.55	147,622.55	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH220302135886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS ALONSO LUJAMBRO RAZARAL - CONSTRUCCION DE 1 AJUA CON SERVICIOS SANITARIOS INTERGRADO ESTRUCTURA 751	21910563	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CHIHUAHUA	AVENIDA EQUUS, FRACCIONAMIENTO PUNTA NARANJOS	Metros Cuadrados	50.58	50.58	0	0	841,643.34	841,643.34	841,643.34	841,643.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220302137135	FEDERALES (

FEHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	CICLO DEL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	NATURALEZA DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				CONCEPTO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPRUTA	
																	META ADOPTADA	AVANCE	POSSIBILTA	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO					DEVENIDADO
CH202002136394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA FEDERAL VALENTIN GOMEZ FARIAS - REHABILITACIONES ELECTRICAS	2190581	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	BOULEVARD FUENTES MARES	Metros Cuadrados	140.62	140.62	0	0	861,244.64	861,244.64	861,244.64	861,244.64	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH202002136542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	SECUNDARIA ESTATA 3013/9046 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	2190566	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE 10A, COLONIA VILLA JIAREZ	Metros lineales	1374	1374	0	0	430,903.72	430,903.72	430,903.72	430,903.72	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH202002136379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TELESECUNDARIA 6155 - REHABILITACION (DEMOLICION DE TRAMO DE BANDA Y SUSTITUCION CON MALLA C/OCCION)	2190527	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE 116 Y CALLE FOIREL VELAZQUEZ, COLONIA ESPERANZA	Metros lineales	23.3	23.3	0	0	95,457.11	95,457.11	95,457.11	95,457.11	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH202002089304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIMARIA JOSE CLEMENTE ORGIZO - CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y MURDO DE CONTENCION	2190479	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE 122 Y UNIDAD OBRERA, ESPERANZA	Metros Cuadrados	448.4	448.4	94.8	21,1483764	2,248,603.87	2,248,603.87	2,248,603.87	2,248,603.87	2,083,455.44	2,083,455.44	833,382.18	833,382.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH202002089326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESPECIALES EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 1504	2190484	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE 24 Y PRIMERO DE MAYO, COLONIA SANTA RITA	Metros Cuadrados	17.55	17.55	10.77	61,36753217	350,876.65	350,876.65	350,876.65	350,876.65	334,699.17	334,699.17	133,879.67	133,879.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH202002089296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIMARIA UNIDAD PROLETARIA 2294 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	2190477	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE 36 Y HERENOS DE LA REVOLUCION, COLONIA UNIDAD PROLETARIA	Metros lineales	200	200	20.86	10.43	1,510,273.98	1,510,273.98	1,510,273.98	1,510,273.98	1,391,197.44	1,391,197.44	556,478.98	556,478.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH202002089301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	TELESECUNDARIA 6117 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	2190478	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE 93A Y LUAN PALBO TL, COLONIA AEROPUERTO	Metros lineales	1310	1310	424.31	52,39007694	1,258,608.03	1,258,608.03	1,258,608.03	1,258,608.03	1,249,238.57	1,249,238.57	499,695.43	499,695.43	En Ejecución	Validado avances	(Nota: Observación YA SE INCLUYO EN EL EJERCICIO, trimestre 3.0, usuario claudiaaparaz, fecha: 2022-10-20)
CH202002136432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA GLAFIRA CHAVEZ FERNANDEZ - REHABILITACION DE LOSAS	2190594	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE ARCOS DE ANONHA, FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS VILA BONITA	Metros Cuadrados	1071.36	1071.36	0	0	714,894.35	714,894.35	714,894.35	714,894.35	640,283.46	640,283.46	256,113.38	256,113.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH202002089361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	ICHFE	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRO EN LA SECUNDARIA TECNICA 2	2190463	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE ARQUITECTURA Y FRANCISCO PIMENTEL, COLONIA SAN FELIPE	Piezas	1995	1995	1995	100	568,507.45	568,507.45	568,507.45	568,507.45	546,667.14	546,667.14	546,667.14	546,667.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH202002136367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO R. ALMADA 1221 - REHABILITACION DE RED SANITARIA E HIDRAULICA	2190523	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE BERNARDINO VAZQUEZ DE TAPA, COLONIA MARMOL II	Metros lineales	55	55	0	0	133,334.69	133,334.69	133,334.69	133,334.69	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH202002089307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	ICHFE	JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERRANO - CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	2190480	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE HADES Y CALLE MONTE CARMELO, FRACCIONAMIENTO ATENAS V	Metros Cuadrados	50.58	50.58	5.06	10,00005413	688,672.83	688,672.83	688,672.83	688,672.83	681,302.09	681,302.09	272,557.20	272,557.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH202002136496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS AGUILES SORDAN - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	2190562	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE J.J. CALVO Y CALLE VALLE CAÑADA ANCHA, COLONIA VALLE DE LA MADRID	Metros lineales	55	55	0	0	293,636.81	293,636.81	293,636.81	293,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH202002136443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS PABLO GOMEZ 810 - REHABILITACIONES GENERALES	2190561	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE LUCHA CAMPESINA Y NUEVA REVOLUCION, COLONIA CDP	Metros Cuadrados	810.58	810.58	0	0	403,328.23	403,328.23	403,328.23	403,328.23	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH202002136311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS MECHOR OCAMPO 1232 - REHABILITACION ELECTRICA	2190517	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE MARTIN CARREERA Y MANUEL ARTEAGA, COLONIA MECHOR OCAMPO	Metros lineales	560	560	0	0	218,945.87	218,945.87	218,945.87	218,945.87	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH202002136560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA NARCISO MENDOZA - CONSTRUCCION DE BANDA CON MALLA C/OCCION Y CONSTRUCCION DE BANDA-MANADA.	2190580	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE NUEVA VIZCAYA Y ALVARO NUÑEZ, COLONIA MARMOL I	Metros Cuadrados / Metros lineales	333.25 / 76	333.25 / 76	0	0	874,374.82	874,374.82	874,374.82	874,374.82	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH202002136438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS MARIA LAVALE URBINA - REHABILITACIONES ELECTRICAS	2190518	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE OLIVAR DE MANZANILLO Y CALLE OLIVO NEGRO, FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS	Metros Cuadrados	448.36	448.36	0	0	938,433.64	938,433.64	938,433.64	938,433.64	938,202.29	938,202.29	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH202002136390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA LEONA VICARIO - REHABILITACIONES ELECTRICAS	2190530	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE OTULO MONTAÑO, COLONIA REVOLUCION	Metros lineales	22	22	0	0	286,997.40	286,997.40	286,997.40	286,997.40	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH202002136386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA JUAN GÓRRECA AGUILAR - REHABILITACION DE INSTALACION SANITARIA	2190529	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE OTULO MONTAÑO, COLONIA REVOLUCION	Piezas	2	2	0	0	92,261.49	92,261.49	92,261.49	92,261.49	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(Nota: Observación-EL MONTO ES CORRECTO, trimestre 3-A, usuario claudiaaparaz, fecha: 2022-10-19)
CH202002137863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA - CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESTRUCTURA 751	2190495	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE RIO DRAGONAJ, VISTAS DEL NORTE	Metros Cuadrados	144	144	0	0	1,760,610.14	1,760,610.14	1,760,610.14	1,760,610.14	1,714,868.41	1,714,868.41	685,947.36	685,947.36	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH202002089312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIMARIA RAFAEL F. MUÑOZ - REHABILITACIONES ELECTRICAS	2190461	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE SALVADOR NORDY Y J. ROMERO, COLONIA INFONAVIT SAUCITO	Metros lineales	508	508	1285.74	25,720471	2,330,668.16	2,330,668.16	2,330,668.16	2,330,668.16	2,317,746.57	2,317,746.57	927,098.63	927,098.63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH202002136573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA FRANCISCO R. ALMADA 1237 - REHABILITACIONES GENERALES	2190581	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE SAMANEGO Y 46, COLONIA ROSA	Metros Cuadrados / Metros lineales	112.16 / 928.5	112.16 / 928.5	0	0	1,325,967.10	1,325,967.10	1,325,967.10	1,325,967.10	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH202002137074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA MARTIN ORTIZ LARRIVA - CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE ESTRUCTURA 751	2190493	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE SANTO TOME Y PRINCEPIE Y CALLE NILO BLANCO, FRACCIONAMIENTO PASO DE LOS LEONES	Metros Cuadrados	288	288	0	0	3,544,788.68	3,544,788.68	3,544,788.68	3,544,788.68	3,377,779.84	3,377,779.84	1,351,111.94	1,351,111.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH202002089307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIMARIA ADOLFO BARRANCO - REHABILITACIONES ELECTRICAS	2190480	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE SIERRA TABAHUMARA Y CALLE SIERRA SANTA ROSA, COLONIA JARDINES DEL SAUCITO	Metros lineales	147	147	51.74	35,51972981	1,643,900.31	1,643,900.31	1,643,900.31	1,643,900.31	1,641,149.31	1,641,149.31	656,419.72	656,419.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH202002137077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA CUITLAHUAC - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	2190494	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CENTRO LADRILLERO NORTE, COLONIA SACRAMENTO	Metros Cuadrados	48	48	0	0	695,683.03	695,683.03	695,683.03	695,683.03	642,231.04	642,231.04	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH202002137364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA ANGEL POSADA - CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 751	2190528	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	LABOR DE TERRAZAS PORTILLO	Metros Cuadrados	144	144	10.76	7,47222222	2,596,461.22	2,596,461.22	2,596,461.22	2,596,461.22	2,508,494.71	2,508,494.71	1,003,397.88	1,003,397.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH202002136410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA NARCISO SANTOS - REHABILITACIONES GENERALES	2190558	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	CALLE AGRICULTURA Y 17, COLONIA FRANCISCO VILA	Metros Cuadrados	796.50	796.19	15.92	1,89952277	1,150,248.99	1,150,248.99	1,150,248.99	1,150,248.99	1,065,033.49	1,065,033.49	436,005.40	436,005.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH202002136422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA HERMANOS FLORES MADON - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	2190564	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	CALLE FELIPE ANGELES Y ROSALDO HERNANDEZ, FRACCIONAMIENTO CUADRADEA	Metros Cuadrados	48	48	0	0	711,221.										

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

1. DESTINO DEL GASTO

FEHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	OCCASION DEL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				COMENTARIOS	ESTATUS	PLAZO	OBSERVACIONES	
																	META ADOPTADA	AVANCE	POSSIBILIDAD	MONTO GLOBAL APROBADO	AFORADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO					DEVENIDADO
CH22020028984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA - REHABILITACIONES GENERALES	2201370	Gobierno de la Entidad	Delicias	CALLE 14 Y AVENIDA 12 PONIENTE	Metros Cuadrados	1571.03	1571.03	655.28	41,730,215.69	2,306,269.81	2,306,269.81	2,306,269.81	2,306,269.81	2,082,882.00	2,082,882.00	833,153.80	833,153.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH2202002137805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TELESECUNDARIA PABLO GÓMEZ RAMÍREZ - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	2201373	Gobierno de la Entidad	Delicias	CALLE DEL MEZQUITE	Metros Cuadrados	48	48	0	707,662.54	707,662.54	707,662.54	707,662.54	654,130.12	654,130.12	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220200213586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	2201377	Gobierno de la Entidad	Delicias	CARRETERA PANAMERICANA, COLONIA INDUSTRIAL	Metros Cuadrados	48	48	0	812,322.03	812,322.03	812,322.03	812,322.03	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2202002135786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA HOMERO CERVANTES LAUBERO 2800 - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA	23000618	Gobierno de la Entidad	Guasaveles	PUERTO CHOQUITO	Metros Cuadrados	48	48	0	645,406.75	645,406.75	645,406.75	645,406.75	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2202002136001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTENSIVA 12 DE OCTUBRE 2988 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	23100940	Gobierno de la Entidad	Guerrero	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE MAYO, COLONIA EL MIRADOR	Metros Cuadrados	392.7	392.7	0	877,418.42	877,418.42	877,418.42	877,418.42	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2202002136351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS DIVINO ESCORCIO - REHABILITACIONES GENERALES	23100941	Gobierno de la Entidad	Guerrero	CALLE FELIPE ANGILES, COLONIA EL MIRADOR DE LA JUNTA	Metros Cuadrados	65.66	65.66	0	112,184.25	112,184.25	112,184.25	112,184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2202002135876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS LUZ CONRADO - CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	23100939	Gobierno de la Entidad	Guerrero	CALLE TOMOCHI, COLONIA AZEVEDEROS	Metros Cuadrados	50.58	50.58	0	910,732.87	910,732.87	910,732.87	910,732.87	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2202002135870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS THORACA - CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADO	23100938	Gobierno de la Entidad	Guerrero	TOMOCHI	Metros Cuadrados	50.58	50.58	0	807,009.91	807,009.91	807,009.91	807,009.91	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2202002186374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	SEGUNDA TECNICA 11 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	2302041	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Paraiso	ANILLO PERIMETRAL SUR, COLONIA CERRO BRUNCO	Metros Lineales	1825	1825	0	489,124.78	489,124.78	489,124.78	489,124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2202002155857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO - CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESTRUCTURA 751	2302044	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Paraiso	CALLE DE MALLOCCA, COLONIA EL QUIROTE	Metros Cuadrados	144	144	6.7	4,652,777.78	1,800,554.30	1,800,554.30	1,800,554.30	1,740,323.24	1,740,323.24	699,741.30	699,741.30	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2202002026440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALENEE 1235 - INSTALACION DE MALLA CICLOMICA	23020205	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Paraiso	CALLE HACIENDA PEÑA BLANCA, COLONIA EL POTRERO	Metros Cuadrados	94	94	94	130,236.67	130,236.67	130,236.67	130,236.67	130,138.81	130,138.81	52,055.52	52,055.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH2202002135479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA MANUEL OLCAR GUIONES GARCIA - CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA	2302046	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Paraiso	EL ROSADERO	Metros Cuadrados	31.8	31.8	0	614,436.59	614,436.59	614,436.59	614,436.59	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2202002136376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA MACLOVIO HERRERA - REHABILITACIONES GENERALES	23020200	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Paraiso	MACLOVIO HERRERA SANTA ROSA LOCALIDAD: MACLOVIO HERRERA SANTA ROSA	Metros Cuadrados	1782.06	1782.06	0	1,247,949.05	1,247,949.05	1,247,949.05	1,247,949.05	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2202002088669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIMARIA NIÑOS HEROES 2191 - REHABILITACION DE TECHO DE LAMINA	2301167	Gobierno de la Entidad	Jenepáon	CALLE JUAREZ, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	330	330	66	330,230.83	330,230.83	330,230.83	330,230.83	329,638.32	329,638.32	131,847.33	131,847.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH2202002136415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA LEYES DE REFORMA 2584 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	2301175	Gobierno de la Entidad	Jenepáon	CALLE LEY DE REFORMA, COLONIA BENITO JUAREZ	Metros Lineales	2892	2892	0	2,174,413.11	2,174,413.11	2,174,413.11	2,174,413.11	2,080,000.16	2,080,000.16	835,600.06	835,600.06	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2202002089034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ESTATA 308 SECCION RUI	2301173	Gobierno de la Entidad	Jenepáon	PROLONGACION 5 DE FEBRERO, FUNDACION 8	Metros Cuadrados	103.68	103.68	39.11	37,721,836.62	695,930.84	695,930.84	695,930.84	695,930.84	681,854.68	681,854.68	272,741.87	272,741.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH2202002089077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SECUNDARIA POR COOPERACION 860 - REHABILITACIONES ELECTRICAS Y BANDA PERIMETRAL	2370827	Gobierno de la Entidad	Juárez	ALBERTO ALVAREZ Y ALVAREZ Y EDWARDS REY, RIVONAVIT JUAREZ NOROCCIDENTAL	Metros Cuadrados / Metros Lineales	208 / 5408	208 / 5408	0	4,211,796.59	4,211,796.59	4,211,796.59	4,211,796.59	4,197,663.84	4,197,663.84	1,679,065.54	1,679,065.54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH2202002137805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA FEDERICO DE LA VEGA MATHEWS - ADQUISICION DE EQUIPO	2370829	Gobierno de la Entidad	Juárez	AVENIDA DEL DISEÑO Y CALLE DEL FUGO, FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO	Piases	1	1	0	36,781.28	36,781.28	36,781.28	36,781.28	26,216.00	26,216.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2202002135847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA HUBERAC CAJELLERO TOLTECA - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	2370862	Gobierno de la Entidad	Juárez	AVENIDA LUCHA Y ESFUERZO, COLONIA SAFARI	Metros Cuadrados	96	96	0	1,363,500.25	1,363,500.25	1,363,500.25	1,363,500.25	1,254,010.81	1,254,010.81	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2202002088841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS DE ESTRUCTURA 751 EN LA PRIMARIA ESCRIBIDORES DE CHIHUAHUA	2370806	Gobierno de la Entidad	Juárez	BULEVARD FUNDADORES, FRACCIONAMIENTO URBIVILLA BONITA	Metros Cuadrados	48	48	23.52	49	1,234,167.27	1,234,167.27	1,234,167.27	1,234,167.27	1,215,703.65	1,215,703.65	486,281.45	486,281.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH2202002135420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA JOSE SANTOS VALDEZ - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	2370859	Gobierno de la Entidad	Juárez	BULEVARD VILLAS ALCALA, VILLAS DE ALCALA	Metros Cuadrados	48	48	0	736,533.43	736,533.43	736,533.43	736,533.43	733,935.63	733,935.63	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2202002155832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS CHENCHEN TIZA - CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	2370860	Gobierno de la Entidad	Juárez	BULEVARD VILLAS ALCALA, VILLAS DE ALCALA	Metros Cuadrados	50.58	50.58	0	850,587.11	850,587.11	850,587.11	850,587.11	849,445.82	849,445.82	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2202002155815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA REPUBLICA DE VENEZUELA - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	2370857	Gobierno de la Entidad	Juárez	BULEVARD ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO PANALES DE ORIENTE	Metros Cuadrados	48	48	0	749,405.54	749,405.54	749,405.54	749,405.54	729,942.61	729,942.61	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2202002155816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA LAURENCIO GALLEGOS AMENZ - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	2370858	Gobierno de la Entidad	Juárez	BULEVARD ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO PANALES DE ORIENTE	Metros Cuadrados	48	48	0	701,037.56	701,037.56	701,037.56	701,037.56	644,213.53	644,213.53	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2202002135842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS JOSE MERAZ GARCIA - CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	2370868	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE ADALBERTO GAYTAN CARRITERA PANAMERICANA	Metros Cuadrados	50.58	50.58	0	951,148.70	951,148.70	951,148.70	951,148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH2202002088991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIMARIA FORO 160 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	2370818	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE EIBO SAN VALENTIN, FRACCIONAMIENTO 15 DE MAYO	Metros Lineales	55	55	21.3	38,727,727.3	990,009.83	990,009.83	990,009.83	990,009.83	979,098.00	979,098.00	391,639.20	391,639.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH2202002089009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIMARIA LIS DONALDO COLONGO MURRITA - REHABILITACION ELECTRICA	2370819	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE FERNANDO PACHECO PARRA, COLONIA RIVONAVIT SOLIDARIDAD	Metros Lineales	368	368	301.76	82	1,119,241.82	1,119,241.82	1,119,241.82	1,119,241.82	1,029,243.99	1,029,243.99	411,697.58	411,697.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH2202002136304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FABRA - REHABILITACIONES ELECTRICAS																				

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

1. DESTINO DEL GASTO

FEHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	OCCIO DEL REGISTRO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				CONCEPTO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																	META ADOPTADA	AVANCE	POCIBILIDAD	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO					DEVENIDADO	EJERCIDO
CH22020290263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	SECUNDARIA ESTATAL POR COOPERACION 8357.- REHABILITACIONES GENERALES	2370840	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE IRAN, COLONIA INFONAVIT TECNOLOGICO	Metros Cuadrados	103.2	103.2	96.1	91.3201504	783,612.74	783,612.74	783,612.74	783,612.74	781,128.40	781,128.40	553,446.40	553,446.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220202136554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA NORBERTO HERNANDEZ.- REHABILITACIONES GENERALES	2370877	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE J.B. ESCUDERO Y JAVIER MINA, COLONIA DURANGO	Metros Cuadrados	93	93	0	0	407,452.71	407,452.71	407,452.71	407,452.71	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220202136510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA PRIMERO DE MAYO 2374.- REHABILITACIONES ELECTRICAS	2370873	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE JESUS ESCOBAR, COLONIA OMBREA	Metros lineales	577	577	0	0	1,526,989.94	1,526,989.94	1,526,989.94	1,526,989.94	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220202135626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA EDUCAR PARA LA LIBERTAD.- CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESTRUCTURA 751	2370859	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE MONTE BLANCO Y PICO BATATA, COLONIA VILLA DEL CEDRO Y ETAPA	Metros Cuadrados	144	144	0	0	1,702,652.34	1,702,652.34	1,702,652.34	1,702,652.34	1,686,203.14	1,686,203.14	674,481.23	674,481.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220202136400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA PORFIRIO PARRA.- REHABILITACIONES GENERALES	2370854	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE PLATA SUR, COLONIA JUAREZ	Metros Cuadrados	6496.56	6496.56	0	0	2,022,340.21	2,022,340.21	2,022,340.21	2,022,340.21	2,016,364.52	2,016,364.52	806,545.80	806,545.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220202089030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIMARIA JESUS GARCA HERCE DE MEXCANTZ.- REHABILITACIONES GENERALES	2370825	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE PUERTO CATAMBA, COLONIA TIERRA NUEVA 1	Metros lineales	40	40	0	0	167,868.21	167,868.21	167,868.21	167,868.21	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH220202089071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON.- REHABILITACION ELECTRICA	2370820	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE REMORA Y CONGRESO, COLONIA PUERTO DE ANAPMA	Metros lineales	383.5	383.5	370	96.479794	1,457,277.81	1,457,277.81	1,457,277.81	1,457,277.81	1,384,455.73	1,384,455.73	1,005,341.57	1,005,341.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH220202136422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	SECUNDARIA TECNICA 82.- REHABILITACION DE TECHUMBRE EN AULA	2370856	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE RODOLFO FERRER, COLONIA FRANCISCO VILLA	Metros Cuadrados	96	96	0	0	324,164.41	324,164.41	324,164.41	324,164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220202088848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS 751 EN LA PRIMARIA HERCIBIA MUELA REYES	2370807	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE TERRANOVIA Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, COLONIA TERRANOVIA	Metros Cuadrados	48	48	14.4	30	1,216,753.90	1,216,753.90	1,216,753.90	1,216,753.90	1,212,382.91	1,212,382.91	564,214.60	564,214.60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH220202089072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	JARDIN DE NIÑOS JULIA VAZQUEZ.- REHABILITACIONES ELECTRICAS	2370817	Gobierno de la Entidad	Juárez	CALLE VISTA MANANTIAL DE LAS FLORES, FRACCIONAMIENTO VISTA LOS QUITOS	Metros lineales	402	402	0	0	620,014.67	620,014.67	620,014.67	620,014.67	567,620.54	567,620.54	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH220202136440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA BELLAVISTA 2383.- REHABILITACIONES GENERALES	2370871	Gobierno de la Entidad	Juárez	JOSE MARIA BARTAGA	Metros lineales	383	383	0	0	1,780,816.90	1,780,816.90	1,780,816.90	1,780,816.90	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220202135891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA JOSE TRISTAN DE LA CRUZ.- CONSTRUCCION DE DIRECCION ADOSADA ESTRUCTURA 751	2370870	Gobierno de la Entidad	Juárez	LOTOS Y ZAHINA, PANAMAERCAÑO JARDIN	Metros Cuadrados	48	48	0	0	648,802.92	648,802.92	648,802.92	648,802.92	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220202135844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA UNIDAD NACIONAL.- CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	2370861	Gobierno de la Entidad	Juárez	NICOLAS BRAVO	Metros Cuadrados	48	48	0	0	717,278.46	717,278.46	717,278.46	717,278.46	708,620.21	708,620.21	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220202088848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIMARIA LEONA VICARIO 2794.- REHABILITACIONES ELECTRICAS	2370816	Gobierno de la Entidad	Juárez	PASEO DEL SUR, COLONIA PARAISES DEL SUR	Metros lineales	3840	3840	3337.80	84.33005208	2,415,006.20	2,415,006.20	2,415,006.20	2,415,006.20	2,415,006.20	2,270,654.02	2,270,654.02	1,536,671.04	1,536,671.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CH220202136522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA ADRIANES SORDAN 2027.- REHABILITACIONES ELECTRICAS	2370874	Gobierno de la Entidad	Juárez	PROLONGACION CARLOS AMAYA, COLONIA TIERRA LIBERTAD	Metros lineales	380	380	0	0	148,409.04	148,409.04	148,409.04	148,409.04	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220202135908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO.- CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA ESTRUCTURA 751	2400267	Gobierno de la Entidad	Matamoros	CALLE ACADIAS, COLONIA LAS FLORES	Metros Cuadrados	48	48	0	0	705,723.33	705,723.33	705,723.33	705,723.33	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220202135912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS MAWEDI.- CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	2450084	Gobierno de la Entidad	Miangua	AZUCENAS	Metros Cuadrados	50.58	50.58	0	0	877,717.50	877,717.50	877,717.50	877,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220202135812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TELESECUNDARIA 6039.- CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	2450083	Gobierno de la Entidad	Miangua	CALLE NARANJO, COLONIA SANTO NIÑO	Metros Cuadrados	48	48	0	0	772,769.30	772,769.30	772,769.30	772,769.30	729,261.09	729,261.09	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220202089499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE 2375.- REHABILITACION ELECTRICA Y DE TECHOS	2450080	Gobierno de la Entidad	Miangua	DOMICILIO CONOCIDO, EL TORREON	Metros Cuadrados / Metros lineales	387.67 / 984	387.67 / 984	0	0	1,653,751.37	1,653,751.37	1,653,751.37	1,653,751.37	1,539,083.93	1,539,083.93	615,621.57	615,621.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH220202089810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	JARDIN DE NIÑOS LUIS HERRERA.- CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	2480040	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	CONOCIDO	Metros Cuadrados	50.58	50.58	1.52	1.00514032	852,959.92	852,959.92	852,959.92	852,959.92	852,901.60	852,901.60	341,160.64	341,160.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH220202089808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	REHABILITACIONES ESTRUCTURALES Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA FRANCISCO SABABA	2520074	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	71.5	71.5	2.86	4	938,563.35	938,563.35	938,563.35	938,563.35	926,823.66	926,823.66	370,729.45	370,729.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH220202089861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO PAREIS EN LA PRIMARIA LISTO SIERRA	2580234	Gobierno de la Entidad	San Francisco de Cochis	DOMICILIO CONOCIDO, RANCHO NUEVO	Metros Cuadrados	11.92	11.92	8.33	69.88255024	271,259.26	271,259.26	271,259.26	271,259.26	270,046.26	270,046.26	108,018.50	108,018.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH220202089804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHFE	JARDIN DE NIÑOS NIÑO ANTILLERO.- CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA	2620041	Gobierno de la Entidad	Salvatierra	CALLE MARCELINO PRAS	Metros Cuadrados	34.38	34.38	18.25	53.0831879	607,967.82	607,967.82	607,967.82	607,967.82	544,287.66	544,287.66	217,715.06	217,715.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH220202135854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA.- CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	2620048	Gobierno de la Entidad	Sauzillo	AVENIDA LUCHA Y ESPERDIZO, COLONIA SAFARI	Metros Cuadrados	48	48	0	0	760,009.65	760,009.65	760,009.65	760,009.65	728,492.67	728,492.67	291,797.07	291,797.07	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH220202066049	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	3 AULAS Y 2 ANEXOS EN 1 N FRIDA KHALO	2660040	Uruachi	Uruachi	Uruachi	Metros Cuadrados	152	152	121	79.60526316	1,471,828.57	735,915.07	735,915.07	1,205,915.07	1,205,915.09	1,205,915.09	1,205,915.09	1,205,915.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH220202066049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	3 AULAS Y 2 ANEXOS EN 1 N FRIDA KHALO	2660040	Uruachi	Uruachi	Uruachi	Metros Cuadrados	152	152	121	79.60526316	1,471,828.57	735,915.07	735,915.07	1,205,915.09	1,205,915.09	1,205,915.09	1,205,915.09	1,205,915.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH220202066046	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	3 AULAS Y 2 ANEXOS PRIMARIA HUGO RASCÓN BANDA	2660049	Uruachi	Uruachi	Uruachi	Metros Cuadrados de construcción	152	152	121	79.60526316	1,471,828.57	735,915.07	735,915.07	1,205,915.07	1,205,915.07	1,205,915.07	1,205,915.07	1,205,915.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH220202066046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI																						

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FEHO	TIPO DE REGISTRO	CATEGORIA	AÑO DEL REGISTRO	RÁMPO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				CONTABILIDAD		ESTATUS		OBSERVACIONES		
																	META ADOPTADA	AVANCE	POSIQUENTA	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENIDADO	EJERCIDO	PAGADO	NUMERO		ESTATUS	PLAZO
CH22030213987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	Colégio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 15 ASCENSION (Rehabilitación de taller de mantenimiento automotor)	2050903	Gobierno de la Entidad	Ascension	Ascension	CALLE TECNOLOGICO 2832, COL. AMPLIACION AEROPORTUO	Metros Cuadrados	100	100	0	0	200,000.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH22030213723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	Colégio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 12 FLORES MAGON (Rehabilitación y refuerzo de cubierta tipo Domo)	2100457	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	Flores Magón	CALLE FERU, BARRIO CHAMAZAL	Otros	100	100	0	0	550,000.00	550,000.00	550,000.00	412,499.99	550,000.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH22030213908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	Colégio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 21 RIBERAS CHIHUAHUA (Equipamiento de taller de reparación y mantenimiento industrial)	2319491	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	CALLE EUGENIO PRADO PROARZO Y RIO NILO S/N, PREDIO CUANTAL CAROLINAS	Equipamiento	100	100	0	0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	374,999.99	500,000.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH22030213895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	Colégio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 16 LEBARON (Impermeabilización)	2230065	Gobierno de la Entidad	Gabara	Colonia Lebaron	AV. MIGUEL HIDALGO ORIENTE 114, COL. LEBARON	Metros Cuadrados	100	100	0	0	100,000.00	100,000.00	100,000.00	74,999.99	100,000.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH22030213904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	Colégio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	EMSAJ 31 TEMORS (Aula didáctica 6 x 8)	2300617	Gobierno de la Entidad	Guasapares	Temoris	CALLE MARTIN SABINO	Metros Cuadrados	100	100	0	0	800,000.00	800,000.00	800,000.00	599,999.94	800,000.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH22030213906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	Colégio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 22 AJUNTAMIENTO (Equipamiento de laboratorio de usos múltiples)	2370831	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	BLVD. MUNICIPO LIBRE Y EJE VIAL JUAN GABRIEL S/N	Equipamiento	100	100	0	0	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	900,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH22030213890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	Colégio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 14 VILLA ESPERANZA (Rehabilitación y refuerzo de cubierta tipo Domo)	2370830	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE DEL AIRE S/N, KM 28 CARRETERA JUAREZ A CASAS GRANDES	Metros Cuadrados	100	100	0	0	550,000.00	550,000.00	550,000.00	412,499.99	550,000.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH22030213905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	Colégio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 23 RIBERAS JUAREZ (Equipamiento de taller de electrónica y soldadura industrial)	2370832	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE MARGARITA FLORES ESQUINA CON ARTURO ALVAREZ S/N, COL. CARLOS CHAVIRA	Equipamiento	100	100	0	0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH22030213906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	Colégio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	CECYTECH 23 RIBERAS JUAREZ (Aula didáctica 6 x 8)	2300617	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	CALLE MARGARITA FLORES ESQUINA CON ARTURO ALVAREZ S/N, COL. CARLOS CHAVIRA	Metros Cuadrados	100	100	0	0	800,000.00	800,000.00	800,000.00	599,999.94	800,000.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH22030208900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MULTIFUNCIONAL EN CAMPUS ICSA	2370821	Juárez	Juárez	Juárez	ave herosico colegio militar, avenida universidad	Metros	1	1	0.55	55	22,894,889.00	22,894,889.00	22,894,889.00	17,171,166.78	22,894,889.00	18,186,494.61	18,186,494.61	18,186,494.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH22030206566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Politécnica de Chihuahua	Adquisición, suministro e instalación de equipo para laboratorio de cómputo y aulas virtuales	UPCH/PE	Chihuahua	Chihuahua	Labor de Terrazas (Portillo)	Avenida Tuffia Bonanda No. 1320	Equipamiento	1	1	1	100	2,297,042.00	2,297,042.00	2,297,042.00	1,722,781.51	1,722,781.51	916,724.80	916,724.80	916,724.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH22030208647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Paqueal	Equipamiento Especializado		Casas Grandes	Casas Grandes	Casas Grandes	Calle Niños Héroes S/N Colonia La Esperanza	Equipamiento	3	3	0	0	2,794,083.00	2,794,083.00	2,794,083.00	1,629,881.75	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH22030213110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TIPO PREDESTAL PARA LA UNIDAD ACADÉMICA RIO BALIZA	2320247	Gobierno de la Entidad	Balíza	Mariano Balíza	Carr. Balíza - Guachochi, 33560 Rancho de Agüita, Chih.	Pizcas	1	1	1	100	289,010.00	289,010.00	289,010.00	289,010.00	289,010.00	289,010.00	289,010.00	289,010.00	289,010.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CH22030213112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Universidad Tecnológica de Parral	TRABAJOS PARA LA 2DA ETAPA DE LA VIALIDAD PRINCIPAL DEL CAMPUS PARRAL	2320240	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Av. General Jesus Lopez otols km 0.931	Metros	1085	1085	0	0	1,297,042.00	1,297,042.00	1,297,042.00	972,782.50	1,200,963.08	480,385.23	480,385.23	480,385.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CH22030206578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REMODELACION DE LAS AREAS PARA CENTRO DE MONITOREO CERESO 1	2040359	Gobierno de la Entidad	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO KM 7.5	Metros Cuadrados	109.62	109.62	0	0	13,640,000.00	13,640,000.00	13,640,000.00	12,276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH22030206573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AMPLIACION DE LA FISCALIA DE DISTRITO ZONA CENTRO	NO DE PROYECTO	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	AV. TEOFILO BORUNDA Y CALLE 25 S/N	Metros Cuadrados	3939.34	3939.34	0	0	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH22030206573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES HIDALGO DEL PARRAL	2320227	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	AV. CORREDOR INDUSTRIAL S/N, COL. BARRIO DE ESPAÑA	Metros Cuadrados	3060	3060	0	0	64,260,000.00	64,260,000.00	64,260,000.00	57,834,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH220302065263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	808-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ra ETAPA CENTRO FUSIÓN Y OPERACIONES ESTRATEGICAS JUAREZ	23708203	Gobierno de la Entidad	Juárez	Juárez	Calle séptima y ferrión de la soledad, Col. Morelos II	Metros Cuadrados	2011.42	2011.42	0	0	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CH220302099701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2022	47-Entidades no Sectorizadas	5030-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	INSTITUTO DE LA MUJER MUNICIPO DE CHIHUAHUA	EQUIPO DE COMPUTO (DOS COMPUTADORAS)	INMUJER000001	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CUARTA ENTRE 20 NOVIEMBRE Y RAMIREZ COL CENTRO	Computadoras	2	2	0	0	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	