

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH14160300741804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Mejoramiento De La Imagen Institucional (Física) De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados	-	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Avenida Tecnológico,7100,Nuevo Casas Grandes,Chihuahua,México	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	969,122.23	969,122.23	969,122.23	Adquisiciones y Servicios	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH14160200670879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Construcción De Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios.	5000775	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Avenida Tecnológico,7100,Nuevo Casas Grandes,Chihuahua,México	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	20,329,800.00	20,329,800.00	10,526,419.22	10,526,419.22	10,526,419.22	10,520,097.43	10,520,097.43	10,520,097.43	Obra y Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH16160100638535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2014	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Equipamiento De Los Laboratorios De La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2014	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Av. General Jesus Lozoya Sola, Km 0.931 Col. Paseos del Almancaña C.P. 33827 Hidalgo del Parral Chihuahua	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,535,796.26	3,535,796.26	3,348,098.63	3,348,098.63	3,348,098.63	3,348,098.63	3,348,098.63	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH15150400614063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Universidad Tecnológica de Parral e Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	Equipamiento De La Biblioteca, Así Como Equipamiento Especializado De Los Talleres Y Laboratorios De Los Distintos Programas Educativos Que Ofrece La Universidad Tecnológica De Parral	FAM2015	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral,Chihuahua,México	lote	1.00	1.00	0.82	82.00	25,000,000.00	25,000,000.00	28,679,544.60	28,679,544.60	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	23,139,739.19	Adquisiciones y Servicios	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH15160100637335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	Construcción De Aula 6x8 Mts. Del Bachillerato Intercultural No. 5 En Guapayna, Urique.	-	Gobierno de la Entidad	Guapalayna	Guapalayna,Chihuahua,México	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,841.71	383,841.71	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH15160200681122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2015	11-Educación Pública	U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Construcción De 1 Aula Y 1 Biblioteca De 6 X 8 Mts. En El Bachillerato Intercultural No. 3 En Ciudad Juárez.	-	Gobierno de la Entidad	Juárez	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	672,046.93	672,046.93	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16170100849756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Cecyt 19 (Industrias) Obra	-	Gobierno de la Entidad	-	-	Metros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,187,000.00	3,187,000.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH16170100849792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Cecyt 23 (Riberas Juarez) Obra	-	Gobierno de la Entidad	-	CONOCIDA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301387676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	11-Educación Pública	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECyTECH 22 AYUNTAMIENTO (FCIEMS 2016)	-	Juárez	Juárez	Av Sanders 1781, El Barreal, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	1,584.00	1,584.00	1,584.00	100.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160400817251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Maple (Entre Unión Y Sicomoro)	080321ME001	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	PARRAL, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	241,753.00	241,753.00	241,753.20	72,525.96	241,753.20	72,525.96	72,525.96	72,525.96	72,525.96	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH16160400817270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Priv. Del Olmo (Entre Del Olmo Y Ciprés)	080321ME002	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	222,039.00	222,039.00	222,039.60	183,545.25	213,702.00	183,545.25	183,545.25	183,545.25	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Fco. Zarco (Entre Universidad Y Salvador Allende)	080321ME004	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	509,942.00	509,942.00	509,942.40	152,982.72	509,942.40	152,982.72	152,982.72	152,982.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Paz (Entre Ojo De Almanceña Y Cerro)	080321ME005	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	297,068.00	297,068.00	297,068.40	89,120.52	297,068.40	89,120.52	89,120.52	89,120.52	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Libertad (Entre Rancho Cabadeña Y San Juanico)	080321ME006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	391,562.00	391,562.00	391,562.40	117,468.72	391,562.40	117,468.72	117,468.72	117,468.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De Los Puentes (Entre Rancho Cabadeña Y Rancho Del Castillo)	080321ME007	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	251,828.00	251,828.00	251,828.40	75,548.52	251,828.40	75,548.52	75,548.52	75,548.52	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle El Polvorin (Entre Arroyo De Los Puentes Y Arroyo De San Pedro)	080321ME008	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	282,588.00	282,588.00	282,588.00	84,776.40	282,588.00	84,776.40	84,776.40	84,776.40	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Ojo De Almanceña (Entre Arroyo Del Arco Y Cerro Del Estanquillo)	080321ME010	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	544,560.00	544,560.00	544,560.00	431,011.31	544,560.00	431,011.31	431,011.31	431,011.31	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Cerro Estanquillo (Entre De La Humildad Y Ojo De Almanceña)	080321ME011	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	368,799.00	368,799.00	368,799.60	110,639.88	368,799.60	110,639.88	110,639.88	110,639.88	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400817946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Humildad (Entre Derechos Humanos Y De La Bondad)	080321ME012	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,212,930.00	1,212,930.00	1,212,930.00	363,879.00	1,212,930.00	363,879.00	363,879.00	363,879.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Bondad (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	080321ME013	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,507,351.00	1,507,351.00	1,507,351.20	1,494,523.85	1,507,351.20	1,494,523.85	1,494,523.85	1,494,523.85	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH16160400818059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De Los Escultores (Entre Vicente Lombardo Toledano Y Literatos Mexicanos	080321ME014	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,065,884.00	1,065,884.00	1,065,884.40	319,765.32	1,065,884.40	319,765.32	319,765.32	319,765.32	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Fe (Entre Naciones Unidas Y De La Humildad)	080321ME015	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,263,738.00	1,263,738.00	1,263,738.00	1,015,718.00	1,263,738.00	1,015,718.00	1,015,718.00	1,015,718.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle De La Esperanza (Entre De La Bondad Y De La No Reelección)	080321ME016	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,715,568.00	1,715,568.00	1,715,568.00	1,367,995.62	1,715,568.00	1,367,995.62	1,367,995.62	1,367,995.62	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Teofilo Olea Y L.Eya Entre Ave. De La Union Y Arte Y Cultura	080321ME017	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	473,505.00	473,505.00	473,505.60	142,051.68	473,505.60	142,051.68	142,051.68	142,051.68	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Pintores Mexicanos	080321ME018	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,986,678.00	1,986,678.00	1,986,678.00	596,003.40	1,986,678.00	596,003.40	596,003.40	596,003.40	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400818155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S048-Programa Hábitat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Pavimentación Calle Hacienda Publica Entre Alberto Vázquez Mercado Y Ave. Union.	080321ME019	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,334,683.00	1,334,683.00	1,334,683.80	501,427.92	1,334,683.80	501,427.92	501,427.92	501,427.92	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400822783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (2)	16-PI-VIV-16-076	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	1,749,152.00	2,054,650.00	1,716,174.00	1,716,174.00	1,716,174.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400822792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (3)	16-PI-VIV-16-077	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	2,054,650.00	2,054,650.00	2,054,650.00	1,682,551.00	2,054,650.00	1,682,551.00	1,682,551.00	1,682,551.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160400822846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Construcción De Un Cuarto Adicional (4)	16-PI-VIV-16-078	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	HIDALGO DEL PARRAL	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	2,010,934.00	2,010,934.00	2,010,934.00	1,900,000.00	2,010,934.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16180101070216	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Construcción De Linea Y Red De Distribucion De Red Electrica / 2016-03-20-07	2016-03-20-07	Ocampo	No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	12,754,922.54	12,754,922.54	12,754,922.54	12,754,922.54	12,754,922.54	12,754,922.54	12,754,922.54	12,754,922.54		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH16180101070217	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	obras publicas	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Red Electrica / 2016-03-20-06	2016-03-20-06	Ocampo		-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	6,150,000.00	6,150,000.00	6,150,000.00	6,150,000.00	6,150,000.00	6,150,000.00	6,150,000.00	6,150,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16180101071498	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle La Zorra, Huevachi / 2016-03-20-05	2016-03-20-05	Ocampo		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,652,296.88	1,652,296.88	1,652,296.88	1,652,296.88	1,652,296.88	1,652,296.88	1,652,296.88	1,652,296.88	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16180101071608	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2016	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Pavimentacion Concreto Hidraulico Basaseachi / 2016-03-20-01	2016-03-20-01	Ocampo		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	2,088,856.08	2,088,856.08	2,088,856.08	2,088,056.08	2,088,856.08	2,088,856.08	2,088,856.08	2,088,856.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160200674021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO	Rehabilitación Alumbrado Público Municipal-1693	2228010	Ignacio Zaragoza			Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,978,090.06	1,978,090.06	1,978,090.06	1,978,090.06	1,978,090.06	1,978,090.06	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160300757283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construccion De Sistema De Agua Potable Bagueachi Balleza - 221415	221415	Gobierno de la Entidad	Bagueachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA-GLIACHOCHI KILÓMETRO 72 + 0 RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 BAGUEACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARR	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	3,192,739.00	478,911.00	465,141.17	465,141.17	465,141.17	465,141.17	465,141.17	465,141.17	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160200653462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Suministro E Instalación De Paneles Solares En Batuyvo, Bocoyna - 30409	30409	Gobierno de la Entidad	Batuyvo	BRECHA TRAMO CREEL - CIENEGA DE GLIACAYVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 0 RANCHO BOCOYNA, 4494 BATUYVO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CREEL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	237,782.00	118,891.00	118,890.91	118,890.91	118,890.91	118,890.91	118,890.91	118,890.91	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160200651123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Santo Niño, Bocoyna - 30150	30150	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	CALLE BARRIO SANTO NIÑO BARRIO BOCOYNA, 4494 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	139,286.00	69,643.00	69,619.34	69,619.34	69,619.34	69,619.34	69,619.34	69,619.34	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH16160200707920	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Rancho De Los Amaya, Barrio La Loma, Y Barrio Plan De Guadalupe, Creel, Bocoyna - 109470	109470	Gobierno de la Entidad	Creel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 90 + 0 BARRIO BOCOYNA, 33201 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC,	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,510,043.00	604,017.20	905,857.48	905,857.48	905,857.48	905,857.48	905,857.48	905,857.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160300756704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	IUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construccion Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario General Carlos Pacheco Balleza - 221558	221558	Gobierno de la Entidad	General Carlos Pacheco (El Terrero)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO LA CASITA - BALLEZA KILOMETRO 62 + 0 RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	5,000,000.00	1,125,000.00	1,119,019.47	1,119,019.47	1,119,019.47	1,119,019.47	1,119,019.47	1,119,019.47	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200685966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio De Arely, Los Alisos, Morelos - 123482	123482	Gobierno de la Entidad	Los Alisos	BRECHA TRAMO LA LAJITA - EL FRIJOLAR MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 0 RANCHO GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 LOS ALISOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORELOS - LA LAJITA Y BRECHA ABOREACHI - MORELOS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	519,236.10	259,618.05	259,618.05	259,618.05	259,618.05	259,618.05	259,618.05	259,618.05	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200696911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio El Reventon, Los Alisos, Morelos - 123790	123790	Gobierno de la Entidad	Los Alisos	BRECHA TRAMO LA LAJITA - EL FRIJOLAR MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 0 RANCHO GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 LOS ALISOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORELOS - LA LAJITA Y BRECHA ABOREACHI - MORELOS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	662,428.92	331,214.46	331,214.46	331,214.96	331,214.96	331,214.96	331,214.96	331,214.96	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH16160200702316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Construccion Camino San Vicente Maguarichi Del Km Cero Al Km Treinta Y Nueve - 145236	145236	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS KILOMETRO 30 + 0 RANCHO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - CREEL Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	21,834,691.28	12,273,140.17	12,199,927.16	12,199,927.16	12,199,927.16	12,199,927.16	12,199,927.16	12,199,927.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH16160300757284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construcción De Sistema De Agua Potable En Mesa Del Maguey Balleza - 217481	217481	Gobierno de la Entidad	Mesa del Maguey	BRECHA TRAMO VERGEL - SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 0 RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MESA DEL MAGUEY, BALLEZA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	2,419,806.00	362,971.00	361,202.84	361,202.84	361,202.84	361,202.84	361,202.84	361,202.84	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160300757187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO	Ampliación De Atarjeas En La Población De Nonoava - 355325	355325	Gobierno de la Entidad	Nonoava	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO EL MIRADOR - NONOAVA KILOMETRO 101 + 0 PUEBLO NONOAVA, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,200,000.00	270,000.00	268,482.15	268,482.15	268,482.15	268,482.15	268,482.15	268,482.15	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160300757270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Construcción De Sistema De Agua Potable En Puerto Tres Hermanos Balleza - 217058	217058	Gobierno de la Entidad	Puerto Tres Hermanos	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 116 + 0 RANCHO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 PUERTO TRES HERMANOS, BALLEZA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	6,973,857.00	1,046,079.00	994,975.05	994,975.05	994,975.05	994,975.05	994,975.05	994,975.05	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160200708192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Const Carretera Bahuilchivo Cerocahui Mesa De Arturo Urique Guapalayna Tramo Km Cero Al Cinco Y Del Km Cuarenta Y Nueve Al Cincuenta Y Cuatro - 145675	145675	Gobierno de la Entidad	Urique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN RAFAEL - BAHUICHIVO KILOMETRO 30 + 54 RANCHO URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - SAN RAFAEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - CREEL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	8,414,870.66	3,751,172.38	3,423,237.10	3,423,237.13	3,423,237.13	3,423,237.13	3,423,237.13	3,423,237.13	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH16160200691673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Const Ec Km Ochenta Y Seis Ochocientos San Juanito Basaseachi Uruachi Rocoroyo Del Km Cero Al Km Cincuenta Y Uno - 145773	145773	Gobierno de la Entidad	Uruachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CUAUHTEMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 123 + 0 RANCHO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	16,765,746.76	4,470,916.45	3,897,905.20	3,897,905.24	3,897,905.24	3,897,905.24	3,897,905.24	3,897,905.24	3,897,905.24	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200685909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Alumbrado Publico Ejido Constitucion - 86466	86466	Buenaventura	Constitución	CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA CONSTITUCIÓN, 31881 CONSTITUCIÓN, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICTORIANO HUERTA, CALLE PONCIANO ARRIAGA SE UBICA EN EJIDO CONSTITUCIÓN EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO CON LÍMITES EN LAS CALLES	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	74,356.14	74,356.14	74,356.14	74,356.14	74,356.14	74,356.14	74,356.14	74,356.14	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH00160200707931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rehabilitación De Pozo Ejido Benito Juarez - 94898	94898	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	CALLE SEXTA SUR EJIDO BENITO JUÁREZ, 31884 EJIDO BENITO JUÁREZ, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE QUINTA SUR SE UBICA EN EJIDO BENITO JUAREZ EN LA CALLE SEXTA SUR ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y VI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	179,630.00	179,630.00	179,630.00	179,630.00	179,630.00	179,630.00	179,630.00	179,630.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200713228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rastreo De Calles En Ej Benito Juarez - 147889	147889	Buenaventura	Ejido Benito Juárez	CALLE JOSE MARIANO JIMENEZ EJIDO BENITO JUÁREZ, 31884 EJIDO BENITO JUÁREZ, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PRIMERA N SE UBICA A 4 CUADRAS DE LA PLAZA DE EJIDO BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES LOPEZ MATEO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	198,940.00	198,940.00	198,940.00	198,940.00	198,940.00	198,940.00	198,940.00	198,940.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200696846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rehabilitacion De Pozo Flores Magon - 105149	105149	Buenaventura	Flores Magón	CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 31880 FLORES MAGÓN, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PERU Y CALLE SALVADOR, CALLE GUADALUPE VICTORIA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE FLORES MAGON A 4 CUADRAS POSTERIORMENTE DE LA CARRETERA FEDERAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00160200696847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Alumbrado Publico Flores Magon - 88264	88264	Buenaventura	Flores Magón	CALLE PERU PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 31880 FLORES MAGÓN, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CARRETERA FEDERAL HWY 10, CALLE SALVADOR SE UBICA EN EL PUEBLO DE FLORES MAGON EN LA CALLE PRINCIPAL PERU ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	85,858.05	85,858.05	85,858.05	85,858.05	85,858.05	85,858.05	85,858.05	85,858.05	85,858.05	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200691377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Electificacion Calle 39 - 123018	123018	Buenaventura	San Buenaventura	CALLE TREINTA Y NUEVE PUEBLO BUENAVENTURA, 31880 SAN BUENAVENTURA, BUENAVENTURA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA FEDERAL HWY 10 Y CALLE AZUCENAS, CALLE TREINTA Y SIETE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	48,116.80	48,116.80	48,116.80	48,116.80	48,116.80	48,116.80	48,116.80	48,116.80	48,116.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH00160200691379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Alumbrado Publico - 81055	81055	Buenaventura	San Buenaventura	CALLE CHIHUAHUA BARRIO, 31880 SAN BUENAVENTURA, BUENAVENTURA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 17A Y AVENIDA ANAHUAC, CALLE DURANGO SE UBICA ALREDEDOR DEL BARRIO LAS MANZANAS EN LOS LIMITES DE LAS CALLES CHIHUAHUA 17A DURAN	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	153,009.80	153,009.80	153,009.80	153,009.80	153,009.80	153,009.80	153,009.80	153,009.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200696845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rastreo De Calles En San Buenaventura - 147589	147589	Buenaventura	San Buenaventura	CALLE VIOLETAS PUEBLO BUENAVENTURA, 31890 SAN BUENAVENTURA, BUENAVENTURA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE VENTURA ROMERO Y CALLE LAURELES, CALLE OJINGA SE UBICA EN COLONIA PROGRESO ENTRE LA AVENIDA VENTURA ROMERO Y LA CALLE LAURELES	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	397,880.00	397,880.00	397,880.00	397,880.00	397,880.00	397,880.00	397,880.00	397,880.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00160200707934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua Potable Alcantarillado Y Revestimiento De Calle Crisantemas - 135966	135966	Buenaventura	San Buenaventura	CALLE CRISANTEMAS PUEBLO BUENAVENTURA, 31890 SAN BUENAVENTURA, BUENAVENTURA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE VENTURA ROMERO Y CALLE TREINA TREINTA Y UNO, CALLE AZULEAS SE UBICA AFUERAS DE BUENAVENTURA EN TERMINACIONES DE LA AVENIDA VENTURA ROMERO.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,122,992.52	1,122,992.52	1,122,992.52	1,122,992.52	1,122,992.52	1,122,992.52	1,122,992.52	1,122,992.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190101512016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	C-CIEN-08DUP00032-374-2018	Chihuahua		Campestre I Etapa, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	55.87	55.87	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	12,979,491.27	12,979,491.27	6,587,012.09	6,587,012.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101510921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA- UNIDAD ACADÉMICA CUAUHTEMOC	C-CIEN-08EUT0002M-369-2018	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Valle de los Manzanos, Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	35.79	35.79	11,812,331.70	11,812,331.70	11,812,331.70	11,812,331.70	11,078,005.59	11,078,005.59	5,276,234.06	5,276,234.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101510892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CECYT 22	C-CIEN-08ETC0022K-353-2018	Juárez	Juárez	Tacuba 110, Anáhuac, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	81.00	81.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,654,212.00	4,033,313.46	4,033,313.46	3,450,203.88	3,450,203.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301573230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD JUAREZ	NODO DE CREATIVIDAD	3709177	Gobierno de la Entidad	Juárez	Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	500.00	500.00	500.00	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	8,716,654.00	8,716,654.00	8,716,654.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:La obra aun esta en construcción por error en contrato ya que hubo modificaciones se habia capturado al 100% por lo que así se sigue quedando aunque todavia esta en construcción el avacne fisico real es del 90%, trimestre:4.0, usuario:danielreinterlab, fecha:2021-01-11	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH17170300970779	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Pavimentación De 2,590 M2 Con Concreto Hidráulico En La Calle Colombia, Entre Las Calles Galeana E Hidalgo En Miguel Ahumada, Ahumada Chihuahua.	2017-03-26-0434	Ahumada	No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	888,429.00	888,429.00	888,429.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	666,323.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170300970807	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Construcción De Albergue Comunitario Ahumada, De 109 M2 En La Localidad De Miguel Ahumada, Municipio De Ahumada.	2017-03-26-0433	Ahumada	No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,511,571.00	1,511,571.00	1,511,571.00	1,058,099.00	1,058,099.00	1,058,099.00	1,058,099.00	1,058,099.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170200896314	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Construcción De 7,902 M2 De Encementado Con Concreto Hidráulico En Barrios La Entrada Y El Caballito De La Localidad De Chinipas De Almada, Municipio De Chinipas, Chihuahua./2017-03-10-0101	2017-03-10-0101	Chinipas	No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	9,330,929.00	9,330,929.00	9,330,929.00	9,330,929.00	9,330,929.00	9,330,929.00	9,330,929.00	9,330,929.00	9,330,929.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170200896317	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	P.M. MADERA	Remodelación De Parque Recreativo Las Quintentas Con Un Área Total De 4,920 M2 En El Municipio De Madera Localidad Madera/2017-03-17-0104	2017-03-17-0104	Madera	-	Otros	1.00	1.00	0.61	61.00	3,780,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00	2,261,359.93	2,261,359.93	2,261,359.93	2,261,359.93	2,261,359.93	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Este folio ya no presenta avance ya que no se ha recibido el resto de la ministración, es por eso que presenta el avance del 61%. Este folio es el válido CHH0170200896317 ya que por error de captura existe otro folio con los mismos datos y sin presentar avance alguno y por eso se refleja a el 0% y es el sig. folio CHH00180101071145.	
CHH17170200896328	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V	Construcion De Plaza Publica De 6,389.25m2 En La Presidencia Seccional De La Localidad De Basaseachi, Chih/2017-03-20-0160	2017-03-20-0160	Ocampo	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	9,802,798.00	9,802,798.00	9,802,798.00	9,802,798.00	9,802,798.00	9,802,798.00	9,802,798.00	9,802,798.00	9,802,798.00	9,802,798.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170200896329	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V	Construcción De 9,354.56 M2 De Pavimento Hidráulico Y Puente Vehicular En Circuito Basaseachi, En La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih./2017-03-20-0161	2017-03-20-0161	Ocampo	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	18,997,655.00	18,997,655.00	18,997,655.00	18,997,655.00	18,997,655.00	18,997,655.00	18,997,655.00	18,997,655.00	18,997,655.00	18,997,655.00	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:FOLIO DUPLICADO CON CHH00180101071400 DEL 2018, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-14)
CHH17170200896330	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	Construcción De 889.51 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle De Bajada Al Arroyo De La Localidad De Cajurichi Del Municipio De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0162	2017-03-20-0162	Ocampo	CALLE DE BAJADA AL ARROYO DE LA LOCALIDAD DE CAJURICHI DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, CHIH	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,007,822.00	1,007,822.00	1,007,822.00	1,007,822.00	1,007,822.00	1,007,822.00	1,007,822.00	1,007,822.00	1,007,822.00	1,007,822.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:FOLIO DUPLICADO CON CHH00180101071073 DEL 2018, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-14)
CHH17170200896331	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI S.A DE C.V	Construcción De 1,145.87 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle Barrio De La Laguna De La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0163	2017-03-20-0163	Ocampo	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,468,019.00	1,468,019.00	1,468,019.00	1,468,019.00	1,468,019.00	1,468,019.00	1,468,019.00	1,468,019.00	1,468,019.00	1,468,019.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170200896332	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI S.A DE C.V	Construcción De 1,063.02 M3 De Revestimiento En Bajada De Arroyo Con Muros De Gaviones En La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0164	2017-03-20-0164	Ocampo	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	2,567,697.00	2,567,697.00	2,567,697.00	2,567,697.00	2,567,697.00	2,567,697.00	2,567,697.00	2,567,697.00	2,567,697.00	2,567,697.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:FOLIO DUPLICADO CON CHH00180101071072 DEL 2018, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-14)

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH17170200896333	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V	Construcción De 2,471.8 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle Barrio Del Aserradero De La Localidad De Basasachi Del Municipio De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0165	2017-03-20-0165	Ocampo		-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	3,433,592.00	3,433,592.00	3,433,592.00	3,433,592.00	3,433,592.00	3,433,592.00	3,433,592.00	3,433,592.00	3,433,592.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170200896334	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBIO	Instalacion De 4140 Mts Lineales De Alumbrado Publico Tipo Colonial De La Localidad De Cajurichi Del Municipio De Ocampo/2017-03-20-0166	2017-03-20-0166	Ocampo		-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	4,817,553.00	4,817,553.00	4,817,553.00	4,817,553.00	4,817,553.00	4,817,553.00	4,817,553.00	4,817,553.00	4,817,553.00	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: (observación:folio duplicado con folio CHH17170200896334 DEL 2017, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-14), obs2: (observación:folio duplicado con folio CHH17170200896334 DEL 2018, trimestre:4.014
CHH17170200896335	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EIECLUTO RA	Construcción De 3,307.84 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle Al Campo De Beisbol De La Localidad De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0167	2017-03-20-0167	Ocampo		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	3,819,558.00	3,819,558.00	3,819,558.00	3,819,558.00	3,819,558.00	3,819,558.00	3,819,558.00	3,819,558.00	3,819,558.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170200896336	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	STHAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	Construcción De 1,806 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle De Dario De La Localidad De Basasachi Del Municipio De Ocampo, Chih/2017-03-20-0168	2017-03-20-0168	Ocampo		-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	2,684,948.00	2,684,948.00	2,684,948.00	2,684,948.00	2,684,948.00	2,684,948.00	2,684,948.00	2,684,948.00	2,684,948.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170200896337	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DOBLE D S.A DE C.V	Construcción De Puente Vehicular En El Paso De Arroyo De 176 M2 En La Localidad De Memelichi Del Municipio De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0169	2017-03-20-0169	Ocampo		-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,631,165.00	1,631,165.00	1,631,165.00	1,631,165.00	1,631,165.00	1,631,165.00	1,631,165.00	1,631,165.00	1,631,165.00	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: (observación:FOLIO DUPLICADO CON CHH00180101071605 DEL 2018, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-14), obs2: (observación:FOLIO DUPLICADO CON CHH00180101071605 DEL 2018, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-14
CHH17170200896338	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBIO	Instalacion De Alumbrado Publico De 0 360 Km Del Barrio El Aserradero, En Basasachi, Municipio De Ocampo/2017-03-20-0170	2017-03-20-0170	Ocampo		-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	445,181.00	445,181.00	445,181.00	445,181.00	445,181.00	445,181.00	445,181.00	445,181.00	445,181.00	Terminado	Validado avances	[obs1: (observación:FOLIO DUPLICADO CON CHH00180101071604DEL 2018, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-14), obs2: (observación:FOLIO DUPLICADO CON CHH00180101071604DEL 2018, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-14
CHH17170200896339	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	FRANCISCO MANUEL RUBIO	Instalacion De Alumbrado Publico De 1 300 Km De La Localidad De Basasachi, En Basasachi, Municipio De Ocampo/2017-03-20-0171	2017-03-20-0171	Ocampo		-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,764,250.00	1,764,250.00	1,764,250.00	1,764,250.00	1,764,250.00	1,764,250.00	1,764,250.00	1,764,250.00	1,764,250.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH17170200896340	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V	Construcción De 1,020 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle Al Panton De La Localidad De Cajurichi Del Municipio De Ocampo, Chih. /2017-03-20-0172	2017-03-20-0172	Ocampo	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,346,729.00	1,346,729.00	1,346,729.00	1,346,729.00	1,346,729.00	1,346,729.00	1,346,729.00	1,346,729.00	1,346,729.00	Terminado	Validado avances	(obs1: [observación:FOLIO DUPLICADO CON CHH00180101071074 DEL 2018, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-14], obs2: [observación:FOLIO DUPLICADO CON CHH00180101071074 DEL 2018, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-14]	
CHH17170300970824	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI S.A DE C.V	Construcción De 3,070 M3 De Revestimiento En Arroyo Con De Muro De Mampostería, En La Localidad De Cahuisori, Del Municipio De Ocampo, Chih	2017-03-20-0432	Ocampo	#NAME?	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	2,484,482.00	2,484,482.00	2,484,482.00	2,484,482.00	2,484,482.00	2,484,482.00	2,484,482.00	2,484,482.00	2,484,482.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17180101070188	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Construcción De Plaza Publica De 6,389.25m2 En La Presidencia Seccional De La Localidad De Basaseachi, Chih / 2017-03-20-0160	2017-03-20-0160	Ocampo	No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	9,802,798.00	9,802,798.00	9,802,798.00	9,802,798.00	9,802,798.00	9,802,798.00	9,802,798.00	9,802,798.00	9,802,798.00	Terminado	Validado avances	(obs1: [observación:folio duplicado con CHH17180101070188DE L 2017, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-15], obs2: [observación:folio duplicado con CHH17180101070188DE L 2017, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-15]	
CHH17180101070190	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Instalación De Alumbrado Público De 1+300 Km De La Localidad De Basaseachi, En Basaseachi, Municipio De Ocampo / 2017-03-20-0171	2017-03-20-0171	Ocampo	No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,764,250.00	1,764,250.00	1,764,250.00	1,764,250.00	1,764,250.00	1,764,250.00	1,764,250.00	1,764,250.00	1,764,250.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: [observación:folio duplicado con CHH17180101070190 DEL 2017, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-15], obs2: [observación:folio duplicado con CHH17180101070190 DEL 2017, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-15]	
CHH17180101070604	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construcción De 1,145.87 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle Barrio De La Laguna De La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2017-03-20-0163	2017-03-20-0163	Ocampo	BARRIO DE LA LAGUNA EN BASEASEACHI	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,468,019.00	1,468,019.00	1,468,019.00	1,468,019.00	1,468,019.00	1,468,019.00	1,468,019.00	1,468,019.00	1,468,019.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: [observación:folio duplicado con CHH17180101070604 DEL 2017, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-15], obs2: [observación:folio duplicado con CHH17180101070604 DEL 2017, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-15]	
CHH17180101070993	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Construcción De 2,471.8 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle Barrio Del Aserradero De La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2017-03-20-0165	2017-03-20-0165	Ocampo	No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	3,433,592.00	3,433,592.00	3,433,592.00	3,433,592.00	3,433,592.00	3,433,592.00	3,433,592.00	3,433,592.00	3,433,592.00	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: [observación:folio duplicado con CHH17170200896333 DEL 2017, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-15]	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH17180101071022	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construccion De 1,806 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle De Dario De La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2017-03-20-0168	2017-03-20-0168	Ocampo	CALLE DE DARIO LOCALIDAD DE BASEASEACHI		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	2,684,948.00	2,684,948.00	2,684,948.00	2,648,948.00	2,648,948.00	2,648,948.00	2,648,948.00	2,648,948.00	Cancelado	Cancelación validada		[obs1: (observación:folio duplicado con CHH17180101071022 DEL 2017, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedeleonm, fecha:2021-01-15), obs2: (observación:folio duplicado con CHH17180101071022 DEL 2017, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedeleonm, fecha:2021-01-15]	
CHH17180201134942	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Instalación De 2,890 MI De Alumbrado Publico En La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2018-03-20-0434	2018-03-20-0434	Ocampo	No se registró dirección		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	3,662,305.00	3,662,305.00	3,662,305.00	3,662,305.00	3,662,305.00	3,662,305.00	3,662,305.00	3,662,305.00	3,662,305.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17180201134963	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Instalación De 1,100 Metros Lineales De Alumbrado Publico En La Localidad De Cahuisori Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2018-03-20-0437	2018-03-20-0437	Ocampo	No se registró dirección		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,448,949.00	1,448,949.00	1,448,949.00	1,448,949.00	1,448,949.00	1,448,949.00	1,448,949.00	1,448,949.00	1,448,949.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17180201134964	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construccion De 1,971.70 M3 De Revestimiento En Bajada De Arroyo Con Muros De Gaviones (Segunda Etapa), En La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2018-03-20-0439	2018-03-20-0439	Ocampo	No se registró dirección		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	5,364,522.00	5,364,522.00	5,364,522.00	5,364,522.00	5,364,522.00	5,364,522.00	5,364,522.00	5,364,522.00	5,364,522.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17180201134980	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construccion De 4,463.88 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle Circuito En La Localidad De Huajumar Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2018-03-20-0430	2018-03-20-0430	Ocampo	No se registró dirección		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	7,906,634.00	7,906,634.00	7,906,634.00	7,906,634.00	7,906,634.00	7,906,634.00	7,906,634.00	7,906,634.00	7,906,634.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17180201134981	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	obras publicas	Remodelacion De 7 Centros Escolares En Distintas Localidades Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2018-03-20-0433	2018-03-20-0433	Ocampo	varias localidades		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	15,012,781.00	15,012,781.00	15,012,781.00	15,012,781.00	15,012,781.00	15,012,781.00	15,012,781.00	15,012,781.00	15,012,781.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17180201134982	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Instalación De 1,865 MI De Alumbrado Publico En La Comunidad De Melchor Ocampo, Cabeecera Municipal Del Municipio De Ocampo / 2018-03-20-0435	2018-03-20-0435	Ocampo	No se registró dirección		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	2,897,964.00	2,897,964.00	2,897,964.00	2,897,964.00	2,897,964.00	2,897,964.00	2,897,964.00	2,897,964.00	2,897,964.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17180201134993	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Instalación De 1,550 Metros Lineales De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Cajupich, Municipio De Ocampo, Chih. / 2018-03-20-0438	2018-03-20-0438	Ocampo	No se registró dirección		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,154,393.00	1,154,393.00	1,154,393.00	1,154,393.00	1,154,393.00	1,154,393.00	1,154,393.00	1,154,393.00	1,154,393.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17180201135011	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Instalación De 1,435 Metros Lineales De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Agua Caliente Municipio De Ocampo, Chih. / 2018-03-20-0436	2018-03-20-0436	Ocampo	No se registró dirección		Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,458,707.00	1,458,707.00	1,458,707.00	1,458,707.00	1,458,707.00	1,458,707.00	1,458,707.00	1,458,707.00	1,458,707.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH17180201135026	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Construccion De 2,605.44 M2 De Pavimento Hidraulico En La Calle Principal En La Localidad De Yoquivo Del Municipio De Ocampo, Chih / 2018-03-20-0432	2018-03-20-0432	Ocampo		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	5,227,245.00	5,227,245.00	5,227,245.00	5,227,245.00	5,227,245.00	5,227,245.00	5,227,245.00	5,227,245.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17180201135027	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Rehabilitacion De 980.00 M2 De Concreto Hidraulico En Acceso Principal De La Localidad De Huajumar Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2018-03-20-0440	2018-03-20-0440	Ocampo		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,543,984.00	1,543,984.00	1,543,984.00	1,543,984.00	1,543,984.00	1,543,984.00	1,543,984.00	1,543,984.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17180201135035	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Construccion De 2,164.12 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle Baquiriachi En La Localidad De Baquiriachi Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2018-03-20-0429	2018-03-20-0429	Ocampo		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	3,698,225.00	3,698,225.00	3,698,225.00	3,698,225.00	3,698,225.00	3,698,225.00	3,698,225.00	3,698,225.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17180201135036	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Construccion De 3937.83 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle A La Primaria De Basaseachi En La Localidad De Huevachi Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2018-03-20-0431	2018-03-20-0431	Ocampo		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	6,610,883.00	6,610,883.00	6,610,883.00	6,610,883.00	6,610,883.00	6,610,883.00	6,610,883.00	6,610,883.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17180201135051	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Construcción De 3,062.53 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle Primaria De Basaseachi En La Localidad De Baquiriachi Del Municipio De Ocampo, Chih / 2018-03-20-0428	2018-03-20-0428	Ocampo		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	5,363,344.00	5,363,344.00	5,363,344.00	5,363,344.00	5,363,344.00	5,363,344.00	5,363,344.00	5,363,344.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170200896342	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2017	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Pavimentación De La Calle De La Capilla Con Concreto Hidráulico De 2,898.13m2 Y Puente De 12.00m2, En La Localidad De Piedras Verdes, En El Municipio De Urique, Chih./2017-03-25-0174	2017-03-25-0174	Urique		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	4,198,459.00	4,198,459.00	4,198,459.00	4,198,459.00	4,198,459.00	4,198,459.00	4,198,459.00	4,198,459.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170200897085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	Plaza Publica El Vergel, En El Municipio De Balleza, En El Estado De Chihuahua - 4844459	4844459	Balleza		26.478429; -106.382182	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	989,900.00	989,900.00	989,900.00	989,900.00	989,900.00	989,900.00	989,900.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170200902439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Cuauhtémoc, En El Estado De Chihuahua // (Reconstrucción De Techumbre En Aulas Y Biblioteca De La Escuela Secundaria Tecnica #5) - 4841811	4841811	Cuauhtémoc		28.386044; -106.876716	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,011,122.35	1,011,122.35	907,359.14	907,359.14	907,359.14	907,359.14	907,359.14	907,359.14	907,359.14	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170401041804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Rehabilitación Del Centro De Salud Dr. Artemio Gallegos Landeros) - 7791273	469	Gobierno de la Entidad		(29.56028; -104.408981)	Otros	1.00	1,000.00	-	-	1,011,122.34	1,011,122.00	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:Este folio CHH00170401041804 está duplicado, se dio seguimiento en el folio CHH1717040104188 en julio 2020., trimestre:4.0, usuario:andrealilvap, fecha:2021-01-13	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH17170300958399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	Reconstrucción De La Carretera Soto Máñez - Buenaventura, Del Km 221 100 Al Km 234 300 En Tramos Aislados.	23400206	Gobierno de la Entidad			Metros Cuadrados	1.00		1.00	1.00	100.00	11,700,000.00	11,700,000.00	2,267,810.94	2,267,810.94	2,267,810.94	2,267,810.94	2,267,810.94	2,267,810.94	Obra	Terminado	Validado avances	[obs1: [observación:PENDIENTE CANCELACION, EN ESPERA DE MIGRACION CON EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO 8019 EN LA LOCALIDAD DE BABORIGAME MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO , trimestre:4.0, usuario:perlarfloresc, fecha:2021-01-25	
CHH17170300966290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Reconstrucción De La Carretera Álvaro Obregón - Soto Maynez, Del Km 89 000 Al Km 90 350.	20600234	Gobierno de la Entidad			Metros Cuadrados	1.00		1.00	1.00	100.00	4,351,600.00	4,351,600.00	1,514,741.02	1,514,741.02	1,514,741.02	1,514,741.02	1,514,741.02	1,514,741.02	1,514,741.02	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170300966310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	Reconstrucción De La Carretera Estatal 27 (La Quemada - Lázaro Cardenas) Del Km. 1 100 Al Km. 23 00 En Tramos Aislados.	21701686	Gobierno de la Entidad			Metros Cuadrados	1.00		1.00	1.00	100.00	23,736,000.00	23,736,000.00	6,961,014.60	6,961,014.60	6,961,014.60	6,961,014.60	6,961,014.60	6,961,014.60	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170300966374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Reconstrucción De Carretera: Álvaro Obregón - Ojo De La Yegua Del Km. 1 300 Al Km. 34 750 En Tramos Aislados.	21701688	Gobierno de la Entidad			Metros Cuadrados	1.00		1.00	1.00	100.00	14,043,800.00	14,043,800.00	7,666,736.58	7,666,736.58	7,666,736.58	7,666,736.58	7,666,736.58	7,666,736.58	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170300966557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Reconstrucción De La Carretera Estatal 16 (Matachi - Madera) Del Km 109 600 Al Km 123 400, En Tramos Aislados.	24000383	Gobierno de la Entidad			Metros Cuadrados	1.00		1.00	1.00	100.00	18,593,200.00	18,593,200.00	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	18,593,197.07	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401041172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Construcción De Centro Comunitario San Guillermo (Santa Eulalia), En El Municipio Aquiles Serdán, Chihuahua) - 8023980	489	Gobierno de la Entidad	(28.599312;-105.936441)		Metros Cuadrados	1.00	10,000,000.00		-	-	4,000,000.00	4,000,000.00								Cancelado	Cancelación validada	[obs1: [observación:Este folio CHH17170401041172 está duplicado, y se le dio seguimiento en el folio CHH17170401042698 en julio 2020., usuario:andrealilvap, fecha:2021-01-13	
CHH17170200899235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	Pav Con Concreto Hidráulico En La Ave. 16 De Septiembre Entre Aldama Y M. Ocampo En La Localidad De La Junta	7155572	Guerrero			Metros Cuadrados	1.00		1.00	1.00	100.00	5,253,806.85	5,253,806.85	5,196,014.97	5,196,014.97	5,196,014.97	5,196,014.97	5,196,014.97	5,196,014.97	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170200901700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Manuel Saenz Tarango En La Localidad Vicente Guerrero	7027146	Guerrero			Metros Cuadrados	1.00		1.00	1.00	100.00	6,816,233.67	6,816,233.67	6,741,256.00	6,741,256.00	6,741,256.00	6,741,256.00	6,741,256.00	6,741,256.00	6,741,256.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH17170300958879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	Infraestructura Economica, En El Municipio De Guerrero, En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Manuel Saenz Tarango En La Localidad Vicente Guerrero, Municipio De Guerrero, Chihuahua.) - 7027146 - 6762	6762	Guerrero	(ENTRE CALLES ROBERTO FIERRO Y JOSÉ ESPEJO; 28.549632; -107.47902) (ENTRE CALLES ROBERTO FIERRO Y JOSÉ ESPEJO; 28.549359; -107.476861)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	6,816,233.67	6,816,233.00	6,741,256.00	6,741,256.00	6,741,256.00	6,741,256.00	6,741,256.00	6,741,256.00	Obra	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: (observación:folio duplicado, se requiere cancelación, trimestre:4.0, usuario:jesusramirezrn, fecha:2021-01-14		
CHH17170401041272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	obras publicas municipales	Infraestructura Economica, En El Municipio De Guerrero, En El Estado De Chihuahua // (Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad El Jagüey, Municipio De Guerrero, Chihuahua.) - 8156527	499	Guerrero	localidad del jaguey municipio de guerrero	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	993,000.66	993,000.60	982,078.00	982,078.00	982,078.00	982,078.00	982,078.00	982,078.00	982,078.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401041567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	obras publicas municipales	Infraestructura Economica, En El Municipio De Guerrero, En El Estado De Chihuahua // (Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Cojahuachi, Municipio De Guerrero, Chihuahua.) - 8143938	498	Guerrero	comunidad de cojahuachi, en municipio de guerrero	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	697,858.22	697,858.20	690,182.00	690,182.00	690,182.00	690,182.00	690,182.00	690,182.00	690,182.00	Obra	Terminado	Validado avances	[obs1: (observación:folio duplicado, se requiere cancelación, trimestre:4.0, usuario:jesusramirezrn, fecha:2021-01-14	
CHH17170200896790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Gimnasio De Usos Múltiples En El Municipio De Ignacio Zaragoza, Chihuahua - 5312917	5312917	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	29.642763; -107.758268	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	5,877,557.00	5,877,557.00	5,812,903.87	5,812,903.87	5,812,903.87	5,812,903.87	5,812,903.87	5,812,903.87	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170200896791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Ignacio Zaragoza, En El Estado De Chihuahua // (Cancha En Escuela Primaria Valentin Gomez Farias) - 7012903	7012903	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	29.645813; -107.774248	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	200,000.00	200,000.00	197,800.00	197,800.00	197,800.00	197,800.00	197,800.00	197,800.00	197,800.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170200900044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Domo Escolar, En El Municipio De Ignacio Zaragoza, En El Estado De Chihuahua - 5002843	5002843	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	29.710979; -107.810683	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	800,000.00	800,000.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170300962269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	direccion de obras publicas municipales	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Ignacio Zaragoza, En El Estado De Chihuahua // (Rehabilitación De Plaza Ignacio Allende) - 5262385 - 3274	3274	Ignacio Zaragoza		(29.593536; -107.723179)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	800,000.00	800,000.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH17170200897090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	obras publicas	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Parque Beisbol, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4925088	4925088	La Cruz		P. Inicial C. Sala de Velación a Limite de Calle; 27.888444; -105.17559 P. Final C. Sala de Velación a Limite de Calle; 27.889583; -105.175853	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	484,973.00	484,973.00	479,638.30	-	-	-	-	-	Administración directa	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:folio duplicado con el CHH17170300957264, trimestre:4.0, usuario:jesusmramirez, fecha:2021-01-22), obs2: (observación:folio duplicado con el CHH17170300957264	
CHH17170200897091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Manuel Ojñaga, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4970128	4970128	La Cruz		P Inicio de Calle Sin nombre a Calle Sin Nombre; 27.830766; -105.188209 P Final de Calle sin nombre a Calle sin nombre; 27.828749; -105.187682	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	841,964.00	841,964.00	-	-	-	-	-	-	Administración directa	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:folio duplicado con el CHH17170300960408, trimestre:4.0, usuario:jesusmramirez, fecha:2021-01-22), obs2: (observación:folio duplicado con el CHH17170300960408,	
CHH17170200897879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Las Flores, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969405	4969405	La Cruz		P Inicial de Calle Libertad a Calle Coronado; 27.811381; -105.169453 P Final de Calle Libertad a Calle Coronado; 27.811372; -105.167224	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	414,897.00	414,897.00	-	-	-	-	-	-	Administración directa	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:FOLIO DUPLICADO 4969405, SE LE DIO SEGUIMIENTO HASTA SU TERMINO AL FOLIO 1389, trimestre:4.0, usuario:jesusmramirez, fecha:2021-01-12), obs2: (observación:folio duplicado con el CHH17170300962230,, trimestre:4.0, usuario:jesusmramirez, fecha:2021-01-22), obs3: (observación:folio duplicado con el CHH17170300962230	
CHH17170200899524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	obras publicas	Pavimentación En El Municipio De La Cruz, Chihuahua. - 4969998	4969998	La Cruz		P Inicial de la C Niños Heroes a C Camino Real; 27.809396; -105.166778 P Final de la C Niños Heroes a C Camino Real; 27.80944; -105.167916 P Inicial	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	1,700,000.00	1,700,000.00	1,681,300.00	-	-	-	-	-	Administración directa	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:FOLIO DUPLICADO 4969998, SE LE DIO SEGUIMIENTO HASTA SU TERMINO AL FOLIO 1395, trimestre:4.0, usuario:jesusmramirez, fecha:2021-01-12), obs2: (observación:folio duplicado con el CHH17170300963583,, trimestre:4.0, usuario:jesusmramirez, fecha:2021-01-22)	
CHH17170200901182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	obras publicas	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Primera, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969531	4969531	La Cruz		P FINAL Cad 0 133.14 a Cad 0 285.64; 27.779548; -105.184899 P Inicial Cad 0 133.14 a Cad 0 285.64; 27.778354; -105.184807	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	859,726.00	859,726.00	850,269.02	850,269.02	850,269.02	850,269.02	850,269.02	850,269.02	850,269.02	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH17170200902726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. Primera, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4924917	4924917	La Cruz		P Inicial Carr Camargo-Sauclillo a C. Sin Nombre; 27.830254; -105.190069 P Final Carr Camargo-Sauclillo a C. Sin Nombre; 27.830773; -105.188213	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	740,393.00	740,393.00	-	-	-	-	-	-	Administración directa	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:FOLIO DUPLICADO 4924917, SE LE DIO SEGUIMIENTO HASTA SU TERMINO AL FOLIO1212, trimestre:4.0, usuario:jesusmramirez, fecha:2021-01-12), obs2: (observación:folio duplicado con el CHH17170300961645, trimestre:4.0, usuario:jesusmramirez, fecha:2021-01-22)	
CHH17170200902727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	obras publicas	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Del Kinder Gabriela Mistral, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969932	4969932	La Cruz		P.Inicial de Calle sin Nombre a Limite de calle; 27.833251; -105.168589 P. Final de Calle sin Nombre a Limite de calle; 27.832757; -105.168493	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	297,627.00	297,627.00	-	-	-	-	-	-	Administración directa	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:folio duplicado con el CHH17170300958492, trimestre:4.0, usuario:jesusmramirez, fecha:2021-01-22), obs2: (observación:folio duplicado con el CHH17170300958492, trimestre:4.0, usuario:jesusmramirez, fecha:2021-01-22), obs3: (observación:folio duplicado con el CHH1717030095849	
CHH17170200902728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	obras publicas	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Tercera, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969663	4969663	La Cruz		P Inicial de ave Quinta a Limite de Calle; 27.835433; -105.168423 P Final de ave Quinta a Limite de Calle; 27.835941; -105.168393	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	201,860.00	201,860.00	-	-	-	-	-	-	Administración directa	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación:folio duplicado con el CHH17170300960860, trimestre:4.0, usuario:jesusmramirez, fecha:2021-01-22), obs2: (observación:folio duplicado con el CHH17170300960860, trimestre:4.0, usuario:jesusmramirez, fecha:2021-01-22	
CHH17170300957264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Parque Beisbol, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4925088 - 1213	1213	La Cruz		(P. Inicial (C. Sala de Velación a Limite de Calle); 27.888444; -105.175559) (P. Final (C. Sala de Velación a Limite de Calle); 27.889583; -105.175853)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	484,973.00	484,973.00	479,638.30	479,638.30	479,638.30	479,638.30	479,638.30	479,638.30	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170300958492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	obras publicas	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Del Kinder Gabriela Mistral, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969932 - 1394	1394	La Cruz		(P.Inicial (de Calle sin Nombre a Limite de calle); 27.833251; -105.168589) (P. Final (de Calle sin Nombre a Limite de calle); 27.832757; -105.168493)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	297,627.00	297,627.00	294,353.10	294,353.10	294,353.10	294,353.10	294,353.10	294,353.10	294,353.10	Obra	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:folio duplicado, trimestre:4.0, usuario:jesusmramirez, fecha:2021-01-20), obs2: (observación:folio duplicado con el CHH17170300958492, trimestre:4.0, usuario:jesusmramirez, fecha:2021-01-22), obs3: (observación:folio duplicado con el CHH17170300958492
CHH17170300960408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Manuel Ojinaga, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4970128 - 1396	1396	La Cruz		(P Inicio (de Calle: Sin nombre a Calle Sin Nombre); 27.830766; -105.188209) (P Final (de Calle sin nombre a Calle sin nombre); 27.828749; -105.187682)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	841,964.00	841,964.00	832,702.40	832,702.40	832,702.40	832,702.40	832,702.40	832,702.40	832,702.40	Obra	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:cancelar folio duplicado, trimestre:4.0, usuario:jesusmramirez, fecha:2021-01-20), obs2: (observación:cancelar folio duplicado, trimestre:4.0, usuario:jesusmramirez, fecha:2021-01-20

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH17170300960860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	obras publicas	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Tercera, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969663 - 1393	1393	La Cruz		(P Inicial (de ave Quinta a Limite de Calle); 27.835433; -105.168423) (P Final (de ave Quinta a Limite de Calle); 27.835941; -105.168393)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	201,860.00	201,860.00	199,639.54	199,639.54	199,639.54	199,639.54	199,639.54	199,639.54	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170300961645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	obras publicas	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. Primera, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4924917 - 1212	1212	La Cruz		(P Inicial (Carr Camargo-Sauclillo a C. Sin Nombre); 27.830254; -105.190069) (P Final (Carr Camargo-Sauclillo a C. Sin Nombre); 27.830773; -105.188213)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	740,393.00	740,393.00	732,248.68	732,248.68	732,248.68	732,248.68	732,248.68	732,248.68	Obra	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:cancelar folio duplicado, trimestre:4.0, usuario:jesusmramirez, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:cancelar folio duplicado, trimestre:4.0, usuario:jesusmramirez, fecha:2021-01-20}}	
CHH17170300962230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Las Flores, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4969405 - 1389	1389	La Cruz		(P Inicial (de Calle Libertad y Calle Coronado); 27.811381; -105.168453) (P Final (de Calle Libertad a Calle Coronado); 27.811372; -105.167224)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	414,897.00	414,897.00	410,333.13	410,333.13	410,333.13	410,333.13	410,333.13	410,333.13	Obra	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:cancelar folio duplicado, trimestre:4.0, usuario:jesusmramirez, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:cancelar folio duplicado, trimestre:4.0, usuario:jesusmramirez, fecha:2021-01-20}}	
CHH17170300963583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	obras publicas	Pavimentación En El Municipio De La Cruz, Chihuahua - 4969998 - 1395	1395	La Cruz		de la C Niños Heroes a C Camino Real de Ave Tercera a Limite de Calle Inicial de Carr Camargo a Carr a Morieleto	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,681,300.00	1,681,300.00	1,681,300.00	1,681,300.00	1,681,300.00	1,681,300.00	1,681,300.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401041832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	obras publicas	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Estación, En El Municipio De La Cruz, En El Estado De Chihuahua - 4924557	20	La Cruz		(P INICIAL (CARRETERA CAMARGO-SAUCLILLO A C SIN NOMB; 27.822121; -105.186861) (P FINAL (CARRETERA CAMARGO-SAUCLILLO A C SIN NOMB; 27.822218; -105.186195)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	274,070.00	274,070.00	271,055.23	271,055.23	271,055.23	271,055.23	271,055.23	271,055.23	271,055.23	Administración directa	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:cancelar folio duplicado, trimestre:4.0, usuario:jesusmramirez, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:cancelar folio duplicado, trimestre:4.0, usuario:jesusmramirez, fecha:2021-01-20}}
CHH17170200901704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica _X000d_Av. 5 De Mayo Entre Av. Miguel Hidalgo Y Av. Álvaro Obregón - 4932411	4932411	Nuevo Casas Grandes		M. Hidalgo y A. Obregón; 30.416009; -107.910837 M. Hidalgo y A. Obregón; 30.415955; -107.916221	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,285,761.00	1,285,761.00	1,271,617.63	1,271,617.63	1,271,617.63	1,271,617.63	1,271,617.63	1,271,617.63	1,271,617.63	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170200891155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo Entre Francisco Villa Y Emiliano Zapata	5404207	Rosales	Congregación Ortiz	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	443,546.68	443,546.68	438,667.66	438,667.66	438,667.66	438,667.66	438,667.66	438,667.66	438,667.66	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170300913565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Suministro E Instalacion De Tres Baños Con Biodigestores En Alto De Navarro - 105468	105468	Balleza	Alto de Navarro (Mesa del Madroño)	RANCHO ALTO DE NAVARRO (MESA DEL MADROÑO), 33577 ALTO DE NAVARRO (MESA DEL MADROÑO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	98,835.48	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170300912675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Adquisicion De Quince Estufas Ecologicas En Ejido Guazarachi - 112641	112641	Balleza	Ejido Guazarachi	EJIDO EJIDO GUAZARACHI, 33563 EJIDO GUAZARACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	60,995.70	60,995.70	60,995.70	60,995.70	60,995.70	60,995.70	60,995.70	60,995.70	60,995.70	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH00170200857637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Caliente - 76811	76811	Chinipas	Agua Caliente	PUEBLO , AGUA CALIENTE, CHINIPAS CHIHUAHUA , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE CHINIPAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Adquisición De Fogones En El Municipio De Chinipas - 265687	265687	Chinipas	Chinipas de Almada	PUEBLO, CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA, EN DIVERSOS DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Encementado De Camino En El Municipio De Chinipas - 256465	256465	Chinipas	Chinipas de Almada	PUEBLO, CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA, CHINIPAS CHINIPAS, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	168,365.81	168,365.81	168,366.00	168,366.00	168,366.00	168,366.00	168,366.00	168,366.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Aplicacion De Pintura En Guarnicion En Chinipas - 236800	236800	Chinipas	Chinipas de Almada	PUEBLO, CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA, LOCALIDAD EN CHINIPAS DE ALMADA CHINIPAS, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	64,495.20	64,495.20	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	64,495.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 234326	234326	Chinipas	Chinipas de Almada	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 234304	234304	Chinipas	Chinipas de Almada	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	57,054.40	57,054.40	57,054.00	57,054.00	57,054.00	57,054.00	57,054.00	57,054.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 234298	234298	Chinipas	Chinipas de Almada	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	258,680.00	258,680.00	258,680.00	258,680.00	258,680.00	258,680.00	258,680.00	258,680.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 234176	234176	Chinipas	Chinipas de Almada	PUEBLO, CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE CHINIPAS DE ALMADA EN LA LOCALIDAD DE CHINIPAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	70,359.80	70,359.80	70,360.00	70,360.00	70,360.00	70,360.00	70,360.00	70,360.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Pavimentacion De Calle En Arroyo La Tasajera - 233844	233844	Chinipas	Chinipas de Almada	CAMINO TRAMO ARROLLO LA TASAJERA - CHINIPAS DE ALMADA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + undefined PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	736,597.07	736,597.07	736,597.00	736,597.00	736,597.00	736,597.00	736,597.00	736,597.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Rehabilitación De Caminos Vecinales En Varias Localidades - 233768	233768	Chinipas	Chinipas de Almada	PUEBLO, CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA, VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,021,749.84	1,021,749.84	1,021,750.00	1,021,750.00	1,021,750.00	1,021,750.00	1,021,750.00	1,021,750.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH00170400979439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Rehabilitacion Puente Peatonal Chinipas A El Limon - 233105	233105	Chinipas	Chinipas de Almada	PUEBLO, CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE CHINIPAS MPIO DE CHINIPAS, ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	369,768.13	369,768.13	369,769.00	369,769.00	369,769.00	369,769.00	369,769.00	369,769.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170300913246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria En La Localidad De El Limon - 77455	77455	Chinipas	El Limón	PUEBLO EL LIMÓN, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	205,414.28	205,414.28	205,415.00	205,415.00	205,415.00	205,415.00	205,415.00	205,415.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Majoy - 234132	234132	Chinipas	El Majoy	PUEBLO, EL MAJOY, CHINIPAS CHIHUAHUA, LOCALIDAD EL MAJOY EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	335,911.33	335,911.33	335,911.00	335,911.00	335,911.00	335,911.00	335,911.00	335,911.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170200857625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Construcción Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Localidad El Trigo De Ruso - 76496	76496	Chinipas	El Trigo de Ruso (El Trigo)	PUEBLO , EL TRIGO DE RUSSO (EL TRIGO), CHINIPAS CHIHUAHUA, LA COMUNIDAD SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL TRIGO DE RUSSO MUNICIPIO DE CHINIPAS, EN	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	11,529,923.00	5,504,385.00	5,504,385.00	11,529,923.00	11,529,923.00	11,529,923.00	11,529,923.00	11,529,923.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guadalupe Victoria - 234039	234039	Chinipas	Guadalupe Victoria	PUEBLO, GUADALUPE VICTORIA, CHINIPAS CHIHUAHUA, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	703,879.89	703,879.89	703,880.00	703,880.00	703,880.00	703,880.00	703,880.00	703,880.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Inversor En La Localidad De Guadalupe Victoria - 233995	233995	Chinipas	Guadalupe Victoria	PUEBLO, GUADALUPE VICTORIA, CHINIPAS CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Rehabilitacion De Sistema De Agua Localidad De Guerra Al Tirano - 234238	234238	Chinipas	Guerra al Tirano (La Vinata)	PUEBLO, GUERRA AL TIRANO (LA VINATA), CHINIPAS CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE GUERRA AL TIRANO MUNICIPIO DE CHINIPAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	211,189.38	211,189.38	211,190.00	211,190.00	211,190.00	211,190.00	211,190.00	211,190.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979412	ESTATAL	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Contruccion De Línea Y Red De Distribucion Elctrica En La Localidad La Ciénega - 232720	232720	Chinipas	La Ciénega	PUEBLO, LA CIÉNEGA, CHINIPAS CHIHUAHUA, LA CIÉNEGA EN MUNICIPIO DE CHINIPAS EDO CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,351,990.07	940,796.03	940,796.00	2,351,990.00	2,351,990.00	2,351,990.00	2,351,990.00	2,351,990.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHINIPAS	Construccion De Red De Distribucion Elctrica En La Localidad La Vinatita - 215135	215135	Chinipas	La Vinatita	PUEBLO, LA VINATITA, CHINIPAS CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE LA VINATITA EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	829,544.00	396,024.31	396,024.31	829,544.00	829,544.00	829,544.00	829,544.00	829,544.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170300913252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Rehabilitacion De Agua Potable En La Comunidad De Las Chinacas - 144900	144900	Chinipas	Las Chinacas	INTERIOR SN PUEBLO LAS CHINACAS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE Y , COMUNIDAD DE LAS CHINACAS EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	325,638.46	325,638.46	325,638.00	325,638.00	325,638.00	325,638.00	325,638.00	325,638.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH00170400979440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Rehabilitación De Caminos Chinpás A Las Chinacas En El Municipio De Chinpas - 233057	233057	Chinpas	Las Chinacas	PUEBLO, LAS CHINACAS, CHINIPAS CHIHUAHUA, LOCALIDAD LAS CHINACAS MUNICIPIO DE CHINIPAS, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	668,320.53	668,320.53	668,320.00	668,320.00	668,320.00	668,320.00	668,320.00	668,320.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170300913244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Rehabilitación De Agua Potable En La Localidad Las Tunas - 144947	144947	Chinpas	Las Tunas	PUEBLO LAS TUNAS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE Y, COMUNIDAD LAS TUNAS EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,112,187.00	1,112,187.00	1,112,187.00	1,112,187.00	1,112,187.00	1,112,187.00	1,112,187.00	1,112,187.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Los Gachupines - 234270	234270	Chinpas	Los Gachupines	PUEBLO, LOS GACHUPINES, CHINIPAS CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE LOS GACHUPINES MUNICIPIO DE CHINIPAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	156,626.82	156,626.82	156,627.00	156,627.00	156,627.00	156,627.00	156,627.00	156,627.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Llanitos - 234077	234077	Chinpas	Los Llanitos	PUEBLO, LOS LLANITOS, CHINIPAS CHIHUAHUA, LOCALIDAD LOS LLANITOS EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	754,156.38	754,156.38	754,156.00	754,156.00	754,156.00	754,156.00	754,156.00	754,156.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170400979409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Construcción De Techumbre Escuela Primaria En La Localidad De Palmarejo - 234216	234216	Chinpas	Milpillas	PUEBLO, MILPILLAS, CHINIPAS CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE PALMAREJO EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	666,900.00	666,900.00	666,900.00	666,900.00	666,900.00	666,900.00	666,900.00	666,900.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Rehabilitación De Puente Peatonal En La Localidad De Milpillas - 234248	234248	Chinpas	Milpillas	PUEBLO, MILPILLAS, CHINIPAS CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE MILPILLAS EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	112,229.36	112,229.36	112,229.00	112,229.00	112,229.00	112,229.00	112,229.00	112,229.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00170200857634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños En La Localidad De San Antonio - 77465	77465	Chinpas	San Antonio	PUEBLO, SAN ANTONIO, CHINIPAS CHIHUAHUA, LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO EN JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MUNICIPIO DE CHINIPAS, EN E	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Yecaroma - 233974	233974	Chinpas	Yecaroma	PUEBLO, YECAROMA, CHINIPAS CHIHUAHUA, LOCALIDAD YECAROMA EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,105,037.14	3,470,185.72	2,779,354.80	5,092,811.98	5,092,811.98	5,092,811.98	5,092,811.98	5,092,811.98	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170200857669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Ranchería Baboreachi - 77010	77010	Gobierno de la Entidad	Ranchería Baboreachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 108 + 0 RANCHERIA , 33198 RANCHERIA BABOREACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	846,398.71	423,199.35	423,199.50	423,199.36	423,199.36	423,199.36	423,199.36	423,199.36	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400979774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JULIMES	Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño En Las Arenillas - 195964	195964	Julimes	Arenillas	RANCHERIA ARENILLAS, JULIMES CHIHUAHUA, A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JULIMES	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH00170200857491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MATACHI	Perforación De Pozo Matachi - 34676	34676	Matachi	Matachi	TERRACERÍA TRAMO FERROCARIL - AL CENTRO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 100 EJIDO MATACHI, 31990 MATACHI, MATACHI CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,278,981.77	1,278,981.77	1,278,981.00	1,278,981.00	1,278,981.00	1,278,981.00	1,278,981.00	1,278,981.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170300913131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Construcción De Dispensario Medico En El Naranjito - 118085	118085	Moris	El Naranjito	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL NARANJITO EL NARANJITO, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , A UN COSTADO DE ESCUELA PRIMARIA FEDERAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00170400984952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	Comedor Comunitario En Salón De Actos - 330850	330850	Rosales	Salón de Actos (Ampliación Cuarenta y Siete)	EJIDO SALÓN ACTOS (AMPLIACIÓN CUARENTA Y SIETE), 33127 SALÓN DE ACTOS (AMPLIACIÓN CUARENTA Y SIETE), ROSALES CHIHUAHUA,	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170300914742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción De Red Y Línea De Distribución Eléctrica En Mesa De Seriachi - 108138	108138	Uruachi	La Mesa de Cereachi	RANCHERIA LA MESA DE SERIACHI, 33300 LA MESA DE CEREACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , COLOCACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,710,739.00	1,855,369.50	1,855,369.50	3,710,739.00	3,710,739.00	3,710,739.00	3,710,739.00	3,710,739.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170400983176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUACHI	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Arechuyvo - 114123	114123	Uruachi	Arechuyvo	RANCHERIA URUACHI, 33300 ARECHUYVO, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A PALMARITO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	100,052.78	100,052.78	100,052.00	100,052.00	100,052.00	100,052.00	100,052.00	100,052.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190101510944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARMEN SERDAN	C-CIEN-08DJN0370R-5-2018	Aquiles Serdán		CHIH 42 17, Centro, Santa Eulalia, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	946,056.48	946,056.48	943,803.36	943,803.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101512060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. TARAHUMARA	C-CIEN-08DJN0961D-11-2018	Ascensión		Av. México, Centro, Ascensión, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	95.46	95.46	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	781,321.94	781,321.94	634,087.36	634,087.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101511539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. JESUS OROZCO MENDOZA	C-CIEN-08DES0068P-13-2018	Bachiniva		Bachiniva, Chih., México	Metros	100.00	100.00	100.00	100.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	918,965.06	918,965.06	882,062.21	882,062.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101512080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. SIGISMUND SCHLOMO FREUD	C-CIEN-08DJN0808J-15-2018	Balleza		Paula A. de Aguirre, Mariano Balleza, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	524,772.76	524,772.76	351,216.53	351,216.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190101512101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO	C-CIEN-08DPB026Z-17-2018	Balleza		Olguin, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	81.84	81.84	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	688,498.84	688,498.84	206,549.65	206,549.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH190101512130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 23	C-CIEN-08DST0023L-21-2018	Balleza	El Verge, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	50.30	50.30	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,038,122.41	1,038,122.41	458,612.95	458,612.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101512601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNACIO M ALTAMIRANO	C-CIEN-08DPR0655M-30-2018	Bocoyna	Bajo de Sasaguachi, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	690,818.45	690,818.45	668,692.36	668,692.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101516167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. SERTOMA NO. 2166	C-CIEN-08EPR0462X-92-2017	Cuahtémoc	Sebastián Lerdo. Viejo, Cd Cuahtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	41.89	41.89	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	758,777.18	758,777.18	382,614.05	382,614.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH16170300965590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. Mario Moreno Cantinflas	C-CIEN-08DJN0903N-317-2017	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.96	96.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	826,702.36	826,702.36	639,161.08	639,161.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH16170300965601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N Melchor Ocampo	C-CIEN-08DJN0095C-318-2017	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.96	96.00	900,000.00	900,000.00	741,680.45	741,680.45	741,680.45	741,680.45	490,494.71	490,494.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. HERMANOS FLORES MAGON	C-CIEN-08DES0050Q-107-2018	Gómez Farías	M. Altamira, Peña Blanca, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	95.10	95.10	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	914,841.03	914,841.03	891,028.35	891,028.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIANO SALAS	C-CIEN-08DJN0682T-116-2018	Guerrero	Borjas, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	879,302.58	863,932.82	863,932.82	847,982.37	847,982.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MELCHOR OCAMPO	C-CIEN-08DJN0705N-117-2018	Guerrero	Páramo de Morelos, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,991.73	766,991.73	763,728.09	763,728.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL HIDALGO	C-CIEN-08DPR0176D-123-2018	Guerrero	Páramo de Morelos, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	856,374.69	856,374.69	832,309.10	832,309.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190101511127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PORFIRIO TALMANTES 2065	C-CIEN-08EPR0567R-144-2018	Janos	Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,272.82	609,272.82	606,454.22	606,454.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH19010151130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FELIX LOPE DE VEGA 2236	C-CIEN-08EPR0248F-145-2018	Janos	Casa de Janos, Chih., México		Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	609,368.83	605,104.42	605,104.42		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190101511814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	COBACH 18	C-CIEN-08ECB0019H-268-2018	Nuevo Casas Grandes	Chapuluapan 1602, Lagunas, 31780 Nuevo Casas Grandes, Chih., México		Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	424,086.00	424,086.00	424,086.00	424,086.00	396,813.17	396,813.17	392,435.78	392,435.78		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190101511393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. DIEGO RIVERA	C-CIEN-08DJN0521G-246-2018	Sauccillo	Miguel Hidalgo 402, 33640 Naica, Chih., México		Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,135,030.95	1,135,030.95	1,123,326.89	1,123,326.89		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190101511413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MANUEL GUTIERREZ NAJERA	C-CIEN-08DJN0707L-249-2018	Sauccillo	El Gomeño, Chih., México		Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	860,387.75	860,387.75	828,843.12	828,843.12		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190101511418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JOSE MARIA MARI	C-CIEN-08DJN0298Y-250-2018	Sauccillo	Unnamed Road, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	779,802.33	779,802.33	752,373.27	752,373.27		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190101511435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	C-CIEN-08DJN0990Z-253-2018	Sauccillo	Calle Chinipas, Chihuahua, México		Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	857,474.38	857,474.38	843,612.83	843,612.83		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 04 Carichi (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 05 Tomochi (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 06 Benito Juarez (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,110.14	299,110.14	299,110.14		Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 09 Atascadero (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad	-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	283,888.80	283,888.80	283,888.80		Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH17170401046253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 10 Samachique (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad			Metros Cuadrados	1.00		1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,444.50	298,444.50	298,444.50	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 22 Nonoava (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad			Metros Cuadrados	1.00		1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	285,054.25	285,054.25	285,054.25	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 25 Congregacion Ortiz (Fam 2017 Ampliación Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad			Metros Cuadrados	1.00		1.00	1.00	100.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	95,810.67	95,810.67	95,810.67	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Emsad 26 Bachiniva (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad			Equipamiento	1.00		1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 07 San Isidro (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad			Equipamiento	1.00		1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 08 Cuauhtémoc (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad			Equipamiento	1.00		1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH17170401046989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 09 Lomas De Poleo (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad			Metros Cuadrados	1.00		1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,279.30	299,279.30	299,279.30	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401046997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 13 San Guillermo (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad			Equipamiento	1.00		1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401047010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 14 Villa Esperanza (Fam 2017 Adosamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad			Metros Cuadrados	1.00		1.00	1.00	100.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,690.48	299,690.48	299,690.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH17170401047024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CECYTECH)	Cecyte 17 Baborigame (Fam 2017 Equipamiento Cafetería)	-	Gobierno de la Entidad			Equipamiento	1.00		1.00	1.00	100.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,951.13	69,951.13	69,951.13		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH17170401046451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Edificio De 3 Niveles Para Aulas De La Facultad De Ciencias De La Cultura Fisica	UACH-CCMS-01-2017-P	Gobierno de la Entidad			Metros	1.00	1.00	1.00	100.00	34,955,791.20	34,955,791.20	50,084,617.55	50,084,617.55	48,937,097.37	48,937,097.37	48,937,097.37	48,937,097.37	48,937,097.37	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401501318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECYTECH 06 CHIHUAHUA (CAED EQUIPAMIENTO)		Chihuahua	Chihuahua	Joaquin Pedrero 3300, José María Ponce de León, Quintas Carolinas, 31136 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Se reintegro recurso pendiente, se anexa oficio por correo electrónico, trimestre:4.0, usuario:ingridramirezbf, fecha:2021-01-13	
CHH180401501813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECYTECH 24 TORIBIO ORTEGA (CAED EQUIPAMIENTO)		Chihuahua	Chihuahua	Av. Alvaro Ríos Ramírez, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Se reintegro recurso pendiente, se anexa oficio por correo electrónico, trimestre:4.0, usuario:ingridramirezbf, fecha:2021-01-13	
CHH180401501854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECYTECH 09 LOMAS DE POLEO (CAED EQUIPAMIENTO)		Chihuahua	Juárez	De la Manzana, Lomas de Poleo, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Se reintegro recurso pendiente, se anexa oficio por correo electrónico, trimestre:4.0, usuario:ingridramirezbf, fecha:2021-01-13	
CHH180401501945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2018	11-Educación Pública	S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECYTECH 11 CIUDAD DEL CONOCIMIENTO (CAED EQUIPAMIENTO)		Juárez	Juárez	Av Paseo de las Ciencias, Chihuahua, México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	1,098,722.73	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Se reintegro recurso pendiente, se anexa oficio por correo electrónico, trimestre:4.0, usuario:ingridramirezbf, fecha:2021-01-13	
CHH190301569037	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio	Rehabilitación integral de 12,958 metros cuadrados del parque deportivo Revolución en Santa Rosalia de Camargo, municipio de Camargo, Chihuahua.	429-2018	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	Sitio de Tomachi 208, Revolución, 33740 Cd Camargo, Chih., México	Metros Cuadrados	12,958.00	12,958.00	12,958.00	100.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,790,500.00	3,196,940.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101069951	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Construccion De 540 M2 De Cancha, 420 M2 De Espacio Recreativo Y 420 M2 De Techumbre Con Domo Metalico En La Localidad De Benjamin M. Chaparro (Santa Ana),Municipio De Chinipas, Chihuahua. / 2018-03-10-0156	2018-03-10-0156	Chinipas		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,795,132.00	1,795,132.00	1,795,132.00	1,795,132.00	1,795,132.00	1,795,132.00	1,795,132.00	1,795,132.00	1,795,132.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101070308	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Construccion De 2,600 M2 De Encementado Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Las Chinacas, Municipio De Chinipas, Chihuahua. / 2018-03-10-0157	2018-03-10-0157	Chinipas		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	4,777,377.00	4,777,377.00	4,777,377.00	4,777,377.00	4,777,377.00	4,777,377.00	4,777,377.00	4,777,377.00	4,777,377.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101070321	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Construccion De 2,800 M2 De Encementado Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto),Municipio De Chinipas, Chihuahua. / 2018-03-10-0158	2018-03-10-0158	Chinipas		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,024,411.00	5,024,411.00	5,024,411.00	5,024,411.00	5,024,411.00	5,024,411.00	5,024,411.00	5,024,411.00	5,024,411.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH00180101070650	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Construcción De 7,902 M2 De Encementado Con Concreto Hidraulico En Barrios La Entrada Y El Caballito De La Localidad De Chinipas De Almada, Municipio De Chinipas, Chihuahua. / 2017-03-10-0101	2017-03-10-0101	Chinipas		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	9,330,929.00	9,330,929.00	9,330,929.00	9,330,929.00	9,330,929.00	9,330,929.00	9,330,929.00	9,330,929.00	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH00180101071142	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Construcción De 1,350.00 M2 De Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Principal De La Localidad De Guadalupe Victoria, Municipio De Chinipas, Chihuahua. / 2017-03-10-0428	2017-03-10-0428	Chinipas		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,646,226.00	1,646,226.00	1,646,226.00	1,646,226.00	1,646,226.00	1,646,226.00	1,646,226.00	1,646,226.00	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH00180101071218	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Construcción De 2,800 M2 De Encementado Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Benjamín M. Chaparro (San Antonio Ana), Municipio De Chinipas, Chihuahua. / 2018-03-10-0159	2018-03-10-0159	Chinipas		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	4,769,980.00	4,769,980.00	4,769,980.00	4,769,980.00	4,769,980.00	4,769,980.00	4,769,980.00	4,769,980.00	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH00180201135005	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Construcción De 1,623 M2 De Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Principal (2da Etapa) De La Localidad De Guadalupe Victoria, Municipio De Chinipas, Chihuahua. / 2018-03-10-0427	2018-03-10-0427	Chinipas		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,798,690.00	1,798,690.00	1,798,690.00	1,729,690.00	1,729,690.00	1,729,690.00	1,729,690.00	1,729,690.00	1,729,690.00	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH190301569036	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Municipio	Construcción de 13,468 m2 de pavimento hidráulico en tres calles de fraccionamiento Galván, una calle en la colonia San Rafael y una calle en la colonia López Dávila, en Cd. Jiménez, Chihuahua.	428-2018	Jiménez	José Mariano Jiménez	Jiménez, Chih., México	Metros Cuadrados	13,468.00	13,468.00	13,468.00	100.00	1,678,973.00	1,678,973.00	1,143,590.78	1,143,590.78	1,143,590.78	1,143,590.78	1,143,590.78	1,143,590.78	Obra	Terminado	Validado avances		Sin observaciones
CHH00180101071145	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Remodelación De Parque Recreativo Las Quinientas Con Un Área Total De 4,920 M2 En El Municipio De Madera Localidad Madera / 2017-03-17-0104	2017-03-17-0104	Madera		No se registró dirección	Otros	1.00	-	-	-	3,780,000.00	3,780,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada		(obs1: (observación:Este folio fue reportado para ser eliminado de plataforma, ya que el motivo fue que se capturo repetido y por eso sigue apareciendo en 0% de avance, el folio a eliminar es CHH00180101071145. Ya que el folio valido y que sigue presentando avances es el sig. CHH00170200896317, trimestre:4.0, usuario:noevargars, fecha:2021-01-12)
CHH00180101070189	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Construcción De 3,070 M3 De Revestimiento En Arroyo Con De Muro De Mampostería, En La Localidad De Cahuisorí, Del Municipio De Ocampo, Chih / 2017-03-20-0432	2017-03-20-0432	Ocampo		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	-	-	2,484,482.00	2,484,482.00	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada		(obs1: (observación:ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO CON EL CHH00180101070189 FAVOR DE CANCELAR, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-20), obs2: (observación:folio duplicado con el CHH17170300970824, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-22)

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH00180101070215	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico La Casita / 2016-03-20-04	2016-03-20-04	Ocampo		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,733,958.80	3,733,958.80	3,733,958.80	3,733,958.80	3,733,958.80	3,733,958.80	3,733,958.80	3,733,958.80	3,733,958.80	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00180101070603	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Instalacion De 4140 Mts Lineales De Alumbrado Publico Tipo Colonial De La Localidad De Cajurichi Del Municipio De Ocampo / 2017-03-20-0166	2017-03-20-0166	Ocampo		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	-	-	4,817,553.00	4,817,553.00	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: (observación:ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO CON EL CHH00180101070603 FAVOR DE CANCELAR, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-20), obs2: (observación:folio duplicado con el CHH17170200896332, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-22)]
CHH00180101070605	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Albergue Escolar En El Municipio De Temosachic / 2016-03-20-10	2016-03-20-10	Ocampo		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,268,000.00	1,268,000.00	1,268,000.00	1,268,000.00	1,268,000.00	1,268,000.00	1,268,000.00	1,268,000.00	1,268,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00180101071072	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construccion De 1,063.02 M3 De Revestimiento En Bajada De Arroyo Con Muros De Gaviones En La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2017-03-20-0164	2017-03-20-0164	Ocampo		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	-	-	2,567,697.00	2,567,697.00	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: (observación:ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO CON EL CHH00180101071072 FAVOR DE CANCELAR, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-20), obs2: (observación:folio duplicado con el CHH17170200896332, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-22)]
CHH00180101071073	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construccion De 889.51 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle De Bajada Al Arroyo De La Localidad De Cajurichi Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2017-03-20-0162	2017-03-20-0162	Ocampo		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	-	-	1,007,822.00	1,007,822.00	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: (observación:ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO CON EL CHH00180101071073 FAVOR DE CANCELAR, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-20), obs2: (observación:folio duplicado con el CHH17170200896330, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-22)]
CHH00180101071074	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construccion De 1,020 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle Al Panteon De La Localidad De Cajurichi Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2017-03-20-0172	2017-03-20-0172	Ocampo		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	-	-	1,346,729.00	1,346,729.00	1,346,729.00	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: (observación:ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO CON EL CHH00180101071074 FAVOR DE CANCELAR, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-20), obs2: (observación:folio duplicado con el CHH17170200896340, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-22)]

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH00180101071075	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Cajurichi / 2016-03-20-03	2016-03-20-03	Ocampo		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,613,097.61	3,613,097.61	3,613,097.61	3,613,097.61	3,613,097.61	3,613,097.61	3,613,097.61	3,613,097.61	3,613,097.61	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00180101071399	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Construccion De 3,307.84 M2 De Pavimento Hidraulico En Calle Al Campo De Beisbol De La Localidad De Cajurichi Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2017-03-20-0167	2017-03-20-0167	Ocampo		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	-	-	3,819,558.00	3,819,558.00	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: (observación:ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO CON CHH00180101071399 DEL 2018, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-14), obs2: (observación:ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO CON EL CHH00180101070603 FAVOR DE CANCELAR, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-20)
CHH00180101071400	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Construccion De 9,354.56 M2 De Pavimento Hidraulico Y Puente Vehicular En Circuito Basaseachi, En La Localidad De Basaseachi Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2017-03-20-0161	2017-03-20-0161	Ocampo		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	-	-	18,997,655.00	18,997,655.00	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: (observación:ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO CON EL CHH00180101071400 FAVOR DE CANCELAR, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-20), obs2: (observación:folio duplicado con el CHH17170200896329, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-22), obs3: (observación:folio duplicado con el CHH17170200896329
CHH00180101071401	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Construccion De Clinica Unidad Medica Rural II / 2016-03-20-02	2016-03-20-02	Ocampo		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,761,942.72	1,761,942.72	1,761,942.72	1,761,942.72	1,761,942.72	1,761,942.72	1,761,942.72	1,761,942.72	1,761,942.72	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00180101071604	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Instalacion De Alumbrado Público De 0+360 Km Del Barrio El Aserradero, En Basaseachi, Municipio De Ocampo / 2017-03-20-0170	2017-03-20-0170	Ocampo		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	-	-	445,181.00	445,181.00	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: (observación:ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO CON EL CHH00180101071604 FAVOR DE CANCELAR, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-20), obs2: (observación:ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO CON EL CHH00180101071604 FAVOR DE CANCELAR, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-20)
CHH00180101071605	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORIA	Construccion De Puente Vehicular En El Paso De Arroyo De 176 M2 En La Localidad De Memelichi Del Municipio De Ocampo, Chih. / 2017-03-20-0169	2017-03-20-0169	Ocampo		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	-	-	1,631,165.00	1,631,165.00	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: (observación:ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO CON EL CHH00180101071605 FAVOR DE CANCELAR, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-20), obs2: (observación:folio duplicado con el CHH17170200896337, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedele onm, fecha:2021-01-22)

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH00180101071606	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica El Ranchito / 2016-03-20-09	2016-03-20-09	Ocampo		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	4,309,532.47	4,309,532.47	4,309,532.47	4,309,532.47	4,309,532.47	4,309,532.47	4,309,532.47	4,309,532.47	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH00180101071607	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Distribucion De Red Electrica 34 Kv-0.5 Km / 2016-03-20-08	2016-03-20-08	Ocampo		No se registró dirección	Otros	1.00	1.00	-	-	9,438,562.34	9,438,562.34	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada		(obs1: observación:ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO CON EL CHH00180101071607 FAVOR DE CANCELAR, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedeleonm, fecha:2021-01-20), obs2: observación:ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO CON EL CHH00180101071607 FAVOR DE CANCELAR, trimestre:4.0, usuario:jesusaponcedeleonm, fecha:2021-01-20)	
CHH00180201135042	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Rehabilitación De Gimnasio Auditorio Municipal Con 1470 M2 De Construcción, Que Incluye: 902 M2 De Aplanado En Muros, Iluminación Interior Y Exterior, 650m2 De Rehabilitación De Duela, Creación De 51m2 De Foro Para Usos Múltiples Y 1335 M2 De Panel Multytecho En Techumbre, En La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara, En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0443	2018-03-23-0443	Santa Bárbara		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	8,780,073.00	8,780,073.00	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	8,761,150.33	7,137,848.19	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH00180201135062	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Rehabilitación De Plaza Juárez Con Recubrimientos Pétreos, Concreto Hidráulico, Mobiliario Urbano Y Asa Bandera Para Eventos Cívicos, Interviendiendo Un Área De 669m2, En La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0441	2018-03-23-0441	Santa Bárbara		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	7,240,041.00	7,240,041.00	7,240,041.00	7,240,041.00	7,141,440.25	7,141,440.25	7,141,440.25	5,462,820.60	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180201135073	FIDEICOMISOS	Proyecto de inversión	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M001-Actividades de apoyo administrativo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	INSTITUCION_EJECUTORA	Rehabilitación De Vialidades Con Concreto Hidráulico Y Porfido, Superficie De 1,333 M2 De Intervención En Los Tramos De Calle: Plaza Juárez, 2 De Abril, Nicolás Bravo Y Miguel Negrete, En El Centro De La Localidad De Santa Bárbara, Municipio De Santa Bárbara, En El Estado De Chihuahua. / 2018-03-23-0442	2018-03-23-0442	Santa Bárbara		No se registró dirección	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	9,529,065.00	9,529,065.00	9,529,065.00	9,529,065.00	9,433,227.82	9,433,227.82	9,433,227.82	7,532,925.81	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180101071808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura En Desarrollo Regional En El Estado De Chihuahua // (Pavimentación Calle Joaquín Amaro, Municipio De Ahumada, Chihuahua)	1465	Ahumada		(PUNTO FINAL CON KM 0+280; 30.606518; -106.512139) (PUNTO INICIAL CON KM 0+000; 30.606403; -106.514984)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	3,264,566.23	3,264,566.00	3,228,656.00	3,228,656.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH18180101072445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Coahuila Entre Calle Lazaro Cardenas Y Calle Felix U Gomez En La Localidad De Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua)	1420	Ahumada		(INICIO CALLE LAZARO CARDENAS; 30.609636; -106.519399) (FINAL CALLE FELIX U GOMEZ; 30.607457; -106.519539)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	1,060,000.00	1,060,000.00	1,048,340.00	1,048,340.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH18180101072867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Diaz Ordaz Entre Calle Durango Y Nuevo Leon En La Localidad De Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua)	1423	Ahumada		(FINAL CALLE NUEVO LEON; 30.610449; -106.520258) (INICIO CALLE DURANGO; 30.61047; -106.520713)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	320,000.00	320,000.00	316,480.00	316,480.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH181801010723294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Aldama Entre Av Jarez Y Av Miguel Hidalgo En La Localidad De Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua)	1422	Ahumada		(INICIO AV JUAREZ; 30.621579; -106.513802) (FINAL AV HIDALGO; 30.621561; -106.512359)	Metros Cuadrados	1.00	1,648.66	1,648.66	100.00	570,000.00	570,000.00	563,730.00	563,730.00	563,730.00	563,730.00	563,730.00	563,730.00	563,730.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201136300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Infraestructura Vial En El Municipio De Ahumada, Chihuahua. // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Calle Ignacio Rayon Entre Calles Av Jarez Y Av Miguel Hidalgo En Miguel Ahumada, Ahumada, Chihuahua)		Ahumada		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH18180101072339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	Rehabilitación De Unidad Deportiva, En Balleza, Chihuahua /	905	Balleza		(26.948791; -106.349991)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180101072342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	Infraestructura Municipal En Coronado, Chihuahua // (Pavimentación De La Calle Sin Nombre En La Localidad De La Conquista Agraria, En El Municipio De Coronado) /	505	Coronado		(PUNTO DE TÉRMINO KM 0 140; 26.632149; -105.160228) (PUNTO INTERMEDIO; 26.632495; -105.160497) (PUNTO INICIO CALLE SIN NOMBRE; 26.632936; -105.160743)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	590,000.00	590,000.00	583,510.00	583,510.00	583,510.00	583,510.00	583,510.00	583,510.00	583,510.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180101072343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	Infraestructura Municipal En Coronado, Chihuahua // (Pavimentación De La Calle Sin Nombre En La Localidad Las Pilas En El Municipio De Coronado) /	506	Coronado		(PUNTO INICIAL: 26.592454; -105.230183) (PUNTO FINAL: 26.591639; -105.229469) (PUNTO INTERMEDIO; 26.592138; -105.229748)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	590,000.00	590,000.00	583,510.00	583,510.00	583,510.00	583,510.00	583,510.00	583,510.00	583,510.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180101071711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura Municipal En Cuauhtémoc, Chihuahua // (Construcción De Mini Domo Metálico Y Cancha De Concreto Hidráulico En Preescolar Alfonso Escárcega Terrazas, En El Municipio De Cuauhtémoc, Chihuahua.) /	444	Cuauhtémoc		(28.393068; -106.851721)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	760,463.54	760,463.54	782,206.15	782,206.15	782,206.15	782,206.15	782,206.15	782,206.15	782,206.15	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180101072980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura Municipal En Cuauhtémoc, Chihuahua // (Construcción De Aula De Música En Escuela Primaria Plutarco Elías Calles 2009, En Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.) /	507	Cuauhtémoc		(28.413399; -106.875343)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	539,536.46	539,536.46	448,756.69	448,756.69	448,756.69	448,756.69	448,756.69	448,756.69	448,756.69	448,756.69	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH18180101072165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Infraestructura Municipal En Gómez Farías, Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Creencia Macías Entre Calles "Soto Máynez Gómez Farías-Buenaventura" Y Justo Sierra) /	240	Gómez Farías		(TRAMO 1. SOTO MÁYNEZ-GÓMEZ FARIAS-BUENAVENTURA; 29.289707; -107.712755) (TRAMO 2. CALLE JUSTO SIERRA; 29.289688; -107.711569)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,285,700.00	1,285,700.00	1,285,700.00	1,285,700.00	1,285,700.00	1,285,700.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180101073178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Pavimentaciones Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Gómez Farías, Chihuahua // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Av. Juárez Entre Calles Independencia Y 5 De Mayo) /	345	Gómez Farías		(TRAMO 2. CALLE 5 DE MAYO; 29.355658; -107.74022) (TRAMO 1. CALLE INDEPENDENCIA; 29.355614; -107.741398)	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180101072790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	Infraestructura Municipal En Nuevo Casas Grandes, Chihuahua // (Rehabilitación De Carpeta Asfáltica De La Av. Plan Aleman Entre Av. 5 De Mayo Y Km 0+323 Al Sur.) /	752	Nuevo Casas Grandes		(Tramo 1. Av. 5 de Mayo; 30.416081; -107.905497) (Tramo 2. KM 0+323 AL SUR; 30.413263; -107.905392)	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,262,802.74	1,262,802.74	1,262,802.74	1,262,802.74	1,262,802.74	1,262,802.74	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201136632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Obras publicas municipales	Pavimentación Calle Juarez	26700247	Valle de Zaragoza		-	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	4,470,473.81	4,470,473.00	4,470,473.00	4,470,473.81	4,470,473.81	4,470,473.81	4,470,473.81	4,470,473.81	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301301423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	CONSTRUCCION DE SIETE COCINA CUARTO DORMITORIO EN BAHUINOACACHI - 144977	144977	Bocoyna	Bahuinoacachi	PUEBLO BAHUINOACACHI, 33228BAHUINOACACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE BAHUINOACACHI EN BOCOYNA	Vivienda	7.00	7.00	7.00	100.00	427,950.00	213,995.00	213,995.00	427,950.00	427,950.00	427,950.00	427,950.00	427,950.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301286579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CREEL - 235683	235683	Bocoyna	Creel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILÓMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEL, 33200CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CUAJHTEMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 88	Vivienda	9.00	9.00	9.00	100.00	542,323.20	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	271,161.60	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180201088405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Joyita De Agua Azul - 35668	35668	Gobierno de la Entidad	Agua Azul	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - BALLEZA KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA , AGUA AZUL, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA H. CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	281,365.54	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	153,504.76	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401402967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL RANCHO EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 318189	318189	Gobierno de la Entidad	Arroyo del Rancho	BRECHA TRAMO LA MAGDALENA - VALLE DEL MANZANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 0 RANCHERIA ARROYO DEL RANCHO, 33564 ARROYO DEL RANCHO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - LA MAGDALENA Y CARRETERA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	6,855,301.57	1,986,961.02	1,986,961.00	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	1,986,961.02	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH18180201087663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bahuinocachi - 43998	43998	Gobierno de la Entidad	Bahuinocachi	BRECHA TRAMO SAN JUANITO - BAHUINOCACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 33 + 0 RANCHERIA BAHUINOCACHI, 33228 BAHUINOCACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA SAN JUANITO - BAHUINOCACHI KILOMETRO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	427,910.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Choguita - 44224	44224	Gobierno de la Entidad	Choguita	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 80 + 0 PUEBLO CHOGUITA, 33202 CHOGUITA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 80, DERECHA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	305,650.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401402968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EJIDO LA PINTA MUNICIPIO DE BALLEZA - 318201	318201	Gobierno de la Entidad	Ejido la Pinta	BRECHA TRAMO EL VERGEL - SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 0 EJIDO EJIDO LA PINTA, 33576 EJIDO LA PINTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	9,102,600.04	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	3,235,704.30	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401402972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CUIDAME EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318222	318222	Gobierno de la Entidad	El Cuidame	BRECHA TRAMO BABORIGAME - GUACHOCHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 0 RANCHERIA EL CUIDAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	4,106,733.98	1,323,633.31	1,323,631.40	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	1,323,631.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201088302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Progreso En Cabecera Municipal De Guachochi - 48649	48649	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 0 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 157	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,719,273.43	2,859,636.73	2,856,550.60	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	2,856,550.67	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401402966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CORONADO EN EL MUNICIPIO DE URIQUE - 318182	318182	Gobierno de la Entidad	Guadalupe Coronado	BRECHA TRAMO URIQUE - GUADALUPE CORONADO MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 0 RANCHERIA , GUADALUPE CORONADO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CEROCACHI - URIQUE Y CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCACHI, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	8,018,804.36	2,804,370.18	2,804,370.10	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	2,804,370.18	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	TIPO DE OBRA
CHH18180201087682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Guteachi - 44150	44150	Gobierno de la Entidad	Guteachi (Gutechi)	BRECHA TRAMO SISOGUICHI - CARICHÍ MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA , GUTEACHI (GUTECHI), BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SA, BRECHA SISOGUICHI - CARICHÍ	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	122,260.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	61,130.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201090994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Concha - 48716	48716	Gobierno de la Entidad	La Concha	CARRETERA ESTATAL LIBRE 16 TRAMO LA JUNTA - MADERA KILOMETRO 103 + 0 RANCHERIA LA CONCHA, 31983 LA CONCHA, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA LA JUNTA - MADERA KILOMETRO 103	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	748,346.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	598,677.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401402970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318207	318207	Gobierno de la Entidad	Las Trojas	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO EL OCOTE - ATASCADEROS KILOMETRO 20 + 0 RANCHERIA , LAS TROJAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	10,264,317.17	3,283,038.67	3,283,038.60	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	3,283,038.67	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401402978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MASAGUACHI EN EL MUNICIPIO DE MORELOS - 318256	318256	Gobierno de la Entidad	Masaguachi	BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA MASAGUACHI, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,998,275.39	1,934,345.96	1,934,345.90	1,934,345.95	1,934,345.95	1,934,345.95	1,934,345.95	1,934,345.95	1,934,345.95	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201088205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS	Construcción De Red De Agua Potable Y Fuente De Abastecimiento En Mesa De Zamorano - 48595	48595	Gobierno de la Entidad	Mesa de Zamorano	BRECHA TRAMO CHÍNIPAS - LAS CHINACAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 0 RANCHERIA, MESA DE ZAMORANO, 33364 MESA DE ZAMORANO, CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TÉMORIS - CHÍNIPAS Y TERRACERIA BANHUICHIVO - TÉMORIS, BRECHA CHÍNIPAS - LAS CHINACAS KILOMET	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,000,000.00	2,500,000.00	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	2,499,932.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201088535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Napuchi - 48592	48592	Gobierno de la Entidad	Napuchi	BRECHA TRAMO CARICHÍ - TEHUERICHÍ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 35 + 0 RANCHERIA , NAPUCHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y BRECHA CARICHÍ - TEHUERICHÍ KILOMETRO 35, MANO IZQUIERDA, MÁS 1 KILOMETRO BRECHA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,882,232.00	1,441,116.00	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	1,439,407.66	Obra y administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH18180201087686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Panalachi - 44195	44195	Gobierno de la Entidad	Panalachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHI KILOMETRO 19 + 0 PUEBLO PANALACHI, 33220 PANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILOMETRO 19, MANO DERE	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	305,650.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	Acciones De Desarrollo Comunitario En Choreachi O Pino Gordo - 42623	42623	Gobierno de la Entidad	Pino Gordo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 253 + 0 RANCHERIA PINO GORDO, 33474 PINO GORDO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	4,000,000.00	2,000,000.00	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	1,998,787.44	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401402981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RANCHERIA PINALEJO - 318263	318263	Gobierno de la Entidad	Ranchería Pinalajo	BRECHA TRAMO BAQUIRACHI - NONOAVA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 18 + 0 RANCHERIA PINALEJO, 33566 RANCHERIA PINALEJO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, BRECHA BAQUIRACHI - NONO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,528,536.22	1,287,681.18	1,287,681.10	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	1,287,681.18	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401402971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL RINCÓN DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318216	318216	Gobierno de la Entidad	Rincón del Pedregal	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 70 + 0 RANCHERIA , RINCÓN DEL PEDREGAL, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALG	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,535,713.80	1,323,953.63	1,323,953.60	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	1,323,953.63	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS	Construcción De Sisema De Red De Agua Potable En Saltrillo - 48606	48606	Gobierno de la Entidad	Saltrillo	BRECHA TRAMO CHÍNIPAS - LAS CHINACAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 0 RANCHERIA SALITRILLO, 33365 SALITRILLO, CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TÉMORIS - CHÍNIPAS Y TERRACERIA BAHUICHIVO - TÉMORIS, BRECHA CHÍNIPAS - LAS CHINACAS KILOMETRO 21, MANO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,504,758.00	1,252,374.00	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	1,054,803.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201087692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Ignacio De Arareco - 44093	44093	Gobierno de la Entidad	San Ignacio de Arareco	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 3 + 500 RANCHERIA SAN IGNACIO ARARECO, 33237 SAN IGNACIO DE ARARECO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - LA JUNTA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILOM	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	611,300.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	305,650.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH18180201090978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En Cabecera Municipal - 48699	48699	Gobierno de la Entidad	Temósachic	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO - HERMOSILLO KILOMETRO 221 + 0 PUEBLO TEMÓSACHIC, 31980 TEMÓSACHIC, TEMÓSACHIC, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CH Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 221, MANO DERECHA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	928,656.60	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30	464,328.30	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Construcción De Drenaje Sanitario En Turuceachi - 48921	48921	Gobierno de la Entidad	Turuceachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - GUACHOCHI KILOMETRO 95 + 0 RANCHERIA TURUCEACHI, 33193 TURUCEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO, CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,119,910.17	1,559,955.08	1,557,047.30	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	1,557,047.36	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201091011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En Yepómera - 48684	48684	Gobierno de la Entidad	Yepómera	CARRETERA ESTATAL LIBRE 11 TRAMO LA JUNTA - MADERA KILOMETRO 93 + 0 RANCHERIA YEPÓMERA, 31983 YEPÓMERA, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA LA JUNTA - MADERA KILOMETRO 93, MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,542,059.66	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83	771,029.83	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301309895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ROSALES	MODULO ESCOLAR BIBLIOTECA SAN VALENTIN - 186489	186489	Rosales	San Valentín	EJIDO , 33124SAN VALENTÍN, ROSALES CHIHUAHUAENTRE Y, ESTA EDIFICACION SE ENCONTRA EN UBICADA AVENIDA PRINCIPAL EN FRENTE DE LA ESCUELA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	325,000.00	75,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301312766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE TINACOS EN AGUA FRIA - 199199	199199	Uruachi	Agua Fria	RANCHERIA AGUA FRIA, 33300AGUA FRIA, URUACHI CHIHUAHUAENTRE Y, 20 MINUTOS DE LA LOCALIDAD DE LAGUNITAS	Otros	20.00	20.00	20.00	100.00	63,999.98	31,999.99	31,999.99	63,999.98	63,999.98	63,999.98	63,999.98	63,999.98	63,999.98	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301313207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE LAMINA EN AGUA FRIA - 201732	201732	Uruachi	Agua Fria	RANCHERIA AGUA FRIA, 33300AGUA FRIA, URUACHI CHIHUAHUAENTRE Y, UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A CERRO PRIETO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	93,999.44	46,999.72	46,999.72	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301312711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AGUATIACHI - 198975	198975	Uruachi	Aguatiachi	RANCHERIA AGUATIACHI, 33300AGUATIACHI, URUACHI CHIHUAHUAENTRE Y, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A URUACHI	Metros lineales	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	19,200.00	9,600.00	9,600.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301314539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN AGUATIACHI - 210273	210273	Uruachi	Aguatiachi	RANCHERIA AGUATIACHI, 33300AGUATIACHI, URUACHI CHIHUAHUAENTRE Y, UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A URUACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	31,481.84	15,740.92	15,740.92	31,481.00	31,481.00	31,481.00	31,481.00	31,481.00	31,481.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH180301313173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE LAMINA EN EL ARACOYVO - 201379	201379	Uruachi	Aracoyvo	RANCHERIA ARACOYVO, 33300ARACOYVO, URUACHI CHIHUAHUENTREY, A UN LADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A JICAMORACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	46,999.72	23,499.86	23,499.86	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301313186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE PAQUETES DE LAMINA EN ARECHUYVO - 201455	201455	Uruachi	Arechuyvo	RANCHERIA ARECHUYVO, 33300ARECHUYVO, URUACHI CHIHUAHUENTREY, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A PALMARITO	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	93,998.88	46,999.44	46,999.56	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301314449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN ARECHUYVO - 209963	209963	Uruachi	Arechuyvo	RANCHERIA ARECHUYVO, 33300ARECHUYVO, URUACHI CHIHUAHUENTREY, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A PALMARITO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	189,523.08	94,761.54	94,761.54	189,523.00	189,523.00	189,523.00	189,523.00	189,523.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301312833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE URUACHI	RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA DE CIENEGUITA SEPAYVO NOPAL BATOPILLILLAS - 199491	199491	Uruachi	Batopilillas	TERRACERÍA TRAMO CEPAYVO- BATOPILLILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 414 RANCHERIA, 33300BATOPILLILLAS, URUACHI CHIHUAHUENTREY, CON UN TRACTOR D6	Metros lineales	43,414.00	43,414.00	43,414.00	100.00	1,324,827.30	662,413.65	662,413.35	1,324,827.00	1,324,827.00	1,324,827.00	1,324,827.00	1,324,827.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301312840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE BOILER SALARES EN VARIAS COMUNIDADES - 199516	199516	Uruachi	Batuyvo	RANCHERIA BATUYVO, 33300BATUYVO, URUACHI CHIHUAHUENTREY, A 300 M DE LA ESCUELA PRIMARIA	Celdas solares	15.00	15.00	15.00	100.00	155,788.00	77,894.00	77,894.00	155,788.00	155,788.00	155,788.00	155,788.00	155,788.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301313187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE LAMINA EN CALAVERAS - 201476	201476	Uruachi	Calaveras	RANCHERIA CALAVERAS, 33300CALAVERAS, URUACHI CHIHUAHUENTREY, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A URUACHI	Otros	20.00	20.00	20.00	100.00	187,998.88	93,999.44	93,999.44	187,999.00	187,999.00	187,999.00	187,999.00	187,999.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301314477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN CALAVERAS - 210090	210090	Uruachi	Calaveras	RANCHERIA CALAVERAS, 33300CALAVERAS, URUACHI CHIHUAHUENTREY, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LAS BARITAS A URUACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	134,569.08	67,284.54	67,284.54	134,569.00	134,569.00	134,569.00	134,569.00	134,569.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301313175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE LAMINA EN CHAGAYVO - 201403	201403	Uruachi	Chagayvo	RANCHERIA CHAGAYVO, 33300CHAGAYVO, URUACHI CHIHUAHUENTREY, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A MOCORICHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	46,999.72	23,499.86	23,500.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301312726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILTEPIN - 199028	199028	Uruachi	Chiltepin	RANCHERIA CHILTEPIN, 33300CHILTEPIN, URUACHI CHIHUAHUENTREY, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A PALMARITO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,041,299.88	1,020,649.94	1,020,649.90	2,041,299.00	2,041,299.00	2,041,299.00	2,041,299.00	2,041,299.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301314454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN CUESTA BLANCA - 209981	209981	Uruachi	Cuesta Blanca	RANCHERIA CUESTA BLANCA, 33300CUESTA BLANCA, URUACHI CHIHUAHUENTREY, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A ARECHUYVO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	38,038.98	19,019.49	19,020.00	38,040.00	38,040.00	38,040.00	38,040.00	38,040.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH180301312708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE CUSARECOTA - 198960	198960	Uruachi	Cusarecota	RANCHERIA CUSARECOTA, 33300CUSARECOTA, URUACHI CHIHUAHUAENTREY A 1 KM DE EL ENTRONQUE DE LAS TINAJITAS DEL CAMINO QUE CONDUCE A GOSOGACHI	Metros lineales	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301314434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN CUSARECOTA - 209864	209864	Uruachi	Cusarecota	RANCHERIA CUSARECOTA, 33300CUSARECOTA, URUACHI CHIHUAHUAENTREY A UNA HORA DE DISTANCIA VIAIANDO EN CAMIONETA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE URUACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	44,341.72	22,170.86	22,170.86	44,341.00	44,341.00	44,341.00	44,341.00	44,341.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301314523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN EL CARMEN - 210211	210211	Uruachi	El Carmen	RANCHERIA EL CARMEN, 33300EL CARMEN, URUACHI CHIHUAHUAENTREY A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A TIJACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	53,696.00	26,848.00	26,848.00	53,596.00	53,596.00	53,596.00	53,596.00	53,596.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301300455	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACIÓN DE ACUMULADORES PARA EQUIPOS SOLARES EN EL CUZAL - 141802	141802	Uruachi	El Cuzal	RANCHERIA EL CUZAL, 33300EL CUZAL, URUACHI CHIHUAHUAENTREY A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A CHAGAYVO	Otros	30.00	30.00	30.00	100.00	130,320.18	65,160.09	65,160.00	130,320.00	130,320.00	130,320.00	130,320.00	130,320.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301314545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN EL CUZAL - 210311	210311	Uruachi	El Cuzal	RANCHERIA EL CUZAL, 33300EL CUZAL, URUACHI CHIHUAHUAENTREY A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A MOCORIGI	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	56,971.74	28,485.87	28,485.87	56,971.00	56,971.00	56,971.00	56,971.00	56,971.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301312810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE POLIDUCTO EN EL MANZANO - 199385	199385	Uruachi	El Manzano	RANCHERIA EL MANZANO, 33300EL MANZANO, URUACHI CHIHUAHUAENTREY A UNA HORA DE DISTANCIA DE CERRO PRIETO	Metros lineales	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	113,079.26	56,539.63	56,539.63	113,079.00	113,079.00	113,079.00	113,079.00	113,079.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301312697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO DE EL MULETO - 198893	198893	Uruachi	El Muleto	RANCHERIA EL MULETO, 33300EL MULETO, URUACHI CHIHUAHUAENTREY A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	48,502.32	24,251.16	24,251.00	48,502.00	48,502.00	48,502.00	48,502.00	48,502.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301312827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE URUACHI	RASTREO DE CAMINO CALAVERAS EL MULETO - 199466	199466	Uruachi	El Muleto	TERRACERÍA TRAMO CALAVERAS- EL MULETO MARGEN DERECHOKILOMETRO 11 + 200 RANCHERIA, 33300EL MULETO, URUACHI CHIHUAHUAENTREY A UNA HORA DE LA LOCALIDAD DE CALAVERAS	Metros lineales	11,200.00	11,200.00	11,200.00	100.00	443,497.00	221,748.50	221,748.50	443,497.00	443,497.00	443,497.00	443,497.00	443,497.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301314551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN EL MULETO - 210346	210346	Uruachi	El Muleto	RANCHERIA EL MULETO, 33300EL MULETO, URUACHI CHIHUAHUAENTREY A 8 KM DE LA COMUNIDAD DE CALAVERAS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	72,453.14	36,226.57	36,226.57	72,453.00	72,453.00	72,453.00	72,453.00	72,453.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301313169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE LAMINA EN EL REBAJE - 201368	201368	Uruachi	El Rebaje	RANCHERIA EL REBAJE, 33300EL REBAJE, URUACHI CHIHUAHUAENTREY A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	80,074.80	40,037.40	40,037.40	80,075.00	80,075.00	80,075.00	80,075.00	80,075.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH180301314481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN EL TRIGO - 210104	210104	Uruachi	El Trigo de Uruachi	RANCHERIA EL TRIGO, 33300EL TRIGO DE URUACHI, URUACHI CHIHUAHUAENTREY, A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE URUACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	145,927.32	72,963.66	72,963.66	145,927.00	145,927.00	145,927.00	145,927.00	145,927.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301313164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE ACUMULADORES PARA EQUIPOS SOLARES EN GOCOGACHI - 201339	201339	Uruachi	Gocogachi	RANCHERIA GOCOGACHI, 33300GOCOGACHI, URUACHI CHIHUAHUAENTREY, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A PALMARITO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	119,200.20	59,600.10	59,600.00	119,200.00	119,200.00	119,200.00	119,200.00	119,200.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301300391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACION DE ALBERGUE DE LA ESCUELA SECUNDARIA - 141622	141622	Uruachi	Gosogachi	RANCHERIA GOSOGACHI, 33300GOSOGACHI, URUACHI CHIHUAHUAENTREY, A UN LADO DE LA CANCHA PUBLICA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	161,079.52	80,539.76	80,539.76	161,079.00	161,079.00	161,079.00	161,079.00	161,079.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301312854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACION DE ESCUELA TELEBACHILLERES GOSOGACHI - 199564	199564	Uruachi	Gosogachi	RANCHERIA GOSOGACHI, 33300GOSOGACHI, URUACHI CHIHUAHUAENTREY, A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301314445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN GOSOGACHI - 209953	209953	Uruachi	Gosogachi	RANCHERIA GOSOGACHI, 33300GOSOGACHI, URUACHI CHIHUAHUAENTREY, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A ARECHUYVO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,519.64	38,259.82	38,259.82	76,519.00	76,519.00	76,519.00	76,519.00	76,519.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301312803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE POLIDUCTO EN GUENOYACHI - 199371	199371	Uruachi	Güenoyachi	RANCHERIA GUENOYACHI, 33300GUENOYACHI, URUACHI CHIHUAHUAENTREY, UN LADO DEL RIO OTEROS	Metros lineales	5,300.00	5,300.00	5,300.00	100.00	33,599.64	16,799.82	16,799.82	33,599.00	33,599.00	33,599.00	33,599.00	33,599.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301300365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA DE SANTISIMO DE ABAJO - 141543	141543	Uruachi	Hacienda Sáenz (Santisimo de Abajo)	RANCHERIA SANTISIMO DE ABAJO, 33300HACIENDA SÁENZ (SANTISIMO DE ABAJO), URUACHI CHIHUAHUAENTREY, A UN LADO DE LA CASA DE SALUD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	170,600.00	85,300.00	85,300.00	170,600.00	170,600.00	170,600.00	170,600.00	170,600.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301313193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE LAMINA EN SANTISIMO DE ABAJO - 201515	201515	Uruachi	Hacienda Sáenz (Santisimo de Abajo)	RANCHERIA HACIENDA SAENZ, 33300HACIENDA SÁENZ (SANTISIMO DE ABAJO), URUACHI CHIHUAHUAENTREY, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A SEPAYVO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	93,999.44	46,999.72	46,999.72	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301314429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN SANTISIMO DE ABAJO - 209829	209829	Uruachi	Hacienda Sáenz (Santisimo de Abajo)	RANCHERIA SANTISIMO DE ABAJO, 33300HACIENDA SÁENZ (SANTISIMO DE ABAJO), URUACHI CHIHUAHUAENTREY, A UN LADO DEL RIO MAYO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,009.54	44,004.77	44,004.77	88,009.00	88,009.00	88,009.00	88,009.00	88,009.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301314572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN LA TABLETA - 210403	210403	Uruachi	Héroes de la Tableta	RANCHERIA LA TABLETA, 33300HEROES DE LA TABLETA, URUACHI CHIHUAHUAENTREY, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A URUACHI	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	72,731.22	36,365.61	36,365.61	72,731.00	72,731.00	72,731.00	72,731.00	72,731.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH180301314432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN JICAMORACHI - 209845	209845	Uruachi	Jicamorachi	RANCHERIA JICAMORACHI, 33300JICAMORACHI, URUACHI CHIHUAHUENTREY, A UN LADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SANTISIMO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	124,939.44	62,469.72	62,469.72	124,939.00	124,939.00	124,939.00	124,939.00	124,939.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301314438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN LA CUMBRE - 209906	209906	Uruachi	La Cumbre	RANCHERIA LA CUMBRE, 33300LA CUMBRE, URUACHI CHIHUAHUENTREY, A 14 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE URUACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	94,059.44	47,029.72	47,030.00	94,060.00	94,060.00	94,060.00	94,060.00	94,060.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301313204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE LAMINA EN LAGUNITAS - 201682	201682	Uruachi	La Laguna	RANCHERIA LAGUNITAS, 33300LA LAGUNA, URUACHI CHIHUAHUENTREY, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A CERRO PRIETO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	93,999.44	46,999.72	46,999.72	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301314532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN MESA DE CERIACHI - 210233	210233	Uruachi	La Mesa de Cereachi	RANCHERIA LA MESA DE SERIACHI, 33300LA MESA DE CEREACHI, URUACHI CHIHUAHUENTREY, A UN LADO DE RANCHO DE SAN JUAN	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	24,484.00	12,242.00	12,242.00	24,484.00	24,484.00	24,484.00	24,484.00	24,484.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301314459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN LAGUNITAS - 210013	210013	Uruachi	Lagunita	RANCHERIA LAGUNITAS, 33300LAGUNITA, URUACHI CHIHUAHUENTREY, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A EL MANZANO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	104,187.44	52,093.72	52,093.72	104,187.00	104,187.00	104,187.00	104,187.00	104,187.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301312733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PILA EN LOS JACALES - 199053	199053	Uruachi	Los Jacales	RANCHERIA LOS JACALES, 33300LOS JACALES, URUACHI CHIHUAHUENTREY, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A ARECHUVYO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	136,357.16	68,178.58	68,178.58	136,357.16	136,357.16	136,357.16	136,357.16	136,357.16	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301313182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE LAMINA EN LOS LAJEROS - 201449	201449	Uruachi	Los Lajeros	RANCHERIA LOS LAJEROS, 33300LOS LAJEROS, URUACHI CHIHUAHUENTREY, A UN LADO DEL POBLADO DE ARECHUVYO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	46,999.72	23,499.86	23,500.14	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301314504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN LOS LAJEROS - 210163	210163	Uruachi	Los Lajeros	RANCHERIA LOS LAJEROS, 33300LOS LAJEROS, URUACHI CHIHUAHUENTREY, A UN LADO DE ARECHUVYO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	34,979.82	17,489.91	17,489.91	34,979.00	34,979.00	34,979.00	34,979.00	34,979.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301300348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARA EN MESA DEL VALLECILLO - 141469	141469	Uruachi	Mesa del Vallecillo	RANCHERIA MESA DEL VALLECILLO, 33300MESA DEL VALLECILLO, URUACHI CHIHUAHUENTREY, A UN LADO DE LA CANCHA PUBLICA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301312820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE URUACHI	AMPLIACION DE CAMINO DE URUACHI MESA DEL VALLECILLO - 199423	199423	Uruachi	Mesa del Vallecillo	TERRACERÍA TRAMO URUACHI- MESA DEL VALLECILLO MARGEN DERECHOKILOMETRO 14 + 234 RANCHERIA , 33300MESA DEL VALLECILLO, URUACHI CHIHUAHUENTREY, A UN LADO DEL CAMINO DE LAS TAHONAS	Metros lineales	14,234.00	14,234.00	14,234.00	100.00	487,337.96	243,668.98	243,668.98	487,337.00	487,337.00	487,337.00	487,337.00	487,337.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH180301300356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACION DE COMEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE MOCORICHI - 141495	141495	Uruachi	Mocorichi de Arriba	RANCHERIA MOCORICHI, 33300MOCORICHI DE ARRIBA, URUACHI CHIHUAHUAENTREY, A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	45,083.56	22,541.78	22,541.78	45,083.00	45,083.00	45,083.00	45,083.00	45,083.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301312825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA MANGA A MOCORICHI - 199453	199453	Uruachi	Mocorichi de Arriba	TERRACERIA TRAMO LA MANGA- MOCORICHI MARGEN DERECHOKILOMETRO 24 + 890 RANCHERIA, 33300MOCORICHI DE ARRIBA, URUACHI CHIHUAHUAENTREY, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A PALMARITO	Metros lineales	24,890.00	24,890.00	24,890.00	100.00	915,218.26	457,609.13	457,609.00	915,218.00	915,218.00	915,218.00	915,218.00	915,218.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301314470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN ORISIVO - 210057	210057	Uruachi	Orisivo	RANCHERIA ORISIVO, 33300ORISIVO, URUACHI CHIHUAHUAENTREY, A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE URUACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	150,479.26	75,239.63	75,239.63	150,479.00	150,479.00	150,479.00	150,479.00	150,479.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301312816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE URUACHI	RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA DE PALO AMARILLO A PACAYVO - 199405	199405	Uruachi	Pacayvo	TERRACERIA TRAMO PALO AMARILLO- PACAYVO MARGEN DERECHOKILOMETRO 12 + 474 RANCHERIA , 33300PACAYVO, URUACHI CHIHUAHUAENTREY, A UNA HORA DE ARECHUYVO	Metros lineales	12,474.00	12,474.00	12,474.00	100.00	1,392,000.00	696,000.00	696,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301312775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE POLIDUCTO PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN PALMARITO - 199225	199225	Uruachi	Palmarito (Agua Caliente)	RANCHERIA PALMARITO, 33300PALMARITO (AGUA CALIENTE), URUACHI CHIHUAHUAENTREY, A UN LADO DEL RIO MAYO	Metros lineales	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	35,999.90	17,999.95	17,999.95	35,999.00	35,999.00	35,999.00	35,999.00	35,999.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301314424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE LAMINA EN PALMARITO - 209795	209795	Uruachi	Palmarito (Agua Caliente)	RANCHERIA PALMARITO, 33300PALMARITO (AGUA CALIENTE), URUACHI CHIHUAHUAENTREY, A UN LADO DEL RIO MAYO	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	93,999.44	46,999.72	46,999.72	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301314488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN PALMARITO - 210125	210125	Uruachi	Palmarito (Agua Caliente)	RANCHERIA PALMARITO, 33300PALMARITO (AGUA CALIENTE), URUACHI CHIHUAHUAENTREY, A UN LADO DEL RIO MAYO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	106,159.26	53,079.63	53,079.63	106,159.00	106,159.00	106,159.00	106,159.00	106,159.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301314549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN PIE DE LA CUESTA - 210335	210335	Uruachi	Pie de la Cuesta	RANCHERIA PIE DE LA CUESTA, 33300PIE DE LA CUESTA, URUACHI CHIHUAHUAENTREY, A UN LADO DEL DEL POBLADO EL NOPAL	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	72,922.06	36,461.03	36,461.00	72,922.00	72,922.00	72,922.00	72,922.00	72,922.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301312843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE EQUIPOS DE PLACAS SOLARES EN VARIAS COMUNIDADES - 199534	199534	Uruachi	Rincón del Toro	RANCHERIA RINCON DEL TORO, 33300RINCON DEL TORO, URUACHI CHIHUAHUAENTREY, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A JICAMORACHI	Otros	30.00	30.00	30.00	100.00	440,384.18	220,192.09	220,192.00	440,384.00	440,384.00	440,384.00	440,384.00	440,384.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301313217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE LAMINA EN ROCOROYVO - 201794	201794	Uruachi	Rocoroyvo	RANCHERIA ROCOROYVO, 33300ROCOROYVO, URUACHI CHIHUAHUAENTREY, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A LAGUNITAS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	93,999.44	46,999.72	46,999.72	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	93,999.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH180301312720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO - 199012	199012	Uruachi	San Antonio	RANCHERIA SAN ANTONIO, 33300SAN ANTONIO, URUACHI CHIHUAHUAENTREY, A 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y RUMBO A LA MINA ORISIVO	Metros lineales	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180301314499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN SAN ANTONIO - 210342	210342	Uruachi	San Antonio	RANCHERIA SAN ANTONIO, 33300SAN ANTONIO, URUACHI CHIHUAHUAENTREY, A 32 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	73,760.00	36,880.00	36,880.00	73,760.00	73,760.00	73,760.00	73,760.00	73,760.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301314537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN SANTA ROSA - 210252	210252	Uruachi	Santa Rosa	RANCHERIA SANTA ROSA, 33300SANTA ROSA, URUACHI CHIHUAHUAENTREY, A 15 MINUTOS DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A URUACHI	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	53,473.76	26,736.88	26,736.88	53,473.00	53,473.00	53,473.00	53,473.00	53,473.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301314439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN SANTISIMO DE ABAJO - 209931	209931	Uruachi	Santísimo de Arriba	RANCHERIA SANTISIMO DE ARRIBA, 33300SANTISIMO DE ARRIBA, URUACHI CHIHUAHUAENTREY, A 28 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	94,059.44	47,029.72	47,030.00	94,060.00	94,060.00	94,060.00	94,060.00	94,060.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301314516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	DOTACION DE MATERIALES PARA MURO FIRME EN TOJACHI DE ABAJO - 210188	210188	Uruachi	Tojachi de Abajo	RANCHERIA TOJACHI DE ABAJO, 33300TOJACHI DE ABAJO, URUACHI CHIHUAHUAENTREY, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A PACAYVO	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	18,816.00	9,408.00	9,408.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180201087275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	Rehabilitacion De Cuartos De Alta Margination Ejido Ojo Caliente - 84006	84006	Ahumada	Ojo Caliente (Colonia Secca)	EJIDO, 32800 OJO CALIENTE [COLONIA SECCA], AHUMADA CHIHUAHUA, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJIDO OJO CALIENTE COLONIA SECCA SUS VIALIDADES NO SE ENCUENTRAN DEFINIDAS POR LO CUAL SE HACE GEOREFERENCIA SEGUN ANTERIORMENTE SE EXPLICA PARA LA REHABILITAC	Vivienda	1.00	1.00	-	-	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401432747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ELECTRIFICACION DOMICILIARIA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BAQUIRIACHI - 328811	328811	Balleza	Baquiriachi	RANCHO BAQUIRIACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y, KM 79 DE LA CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	324,869.59	324,869.59	324,869.59	324,869.59	324,869.59	324,869.59	324,869.59	324,869.59	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401446091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICIÓN DE TRACTORES PARA EL EJIDO EL VERGEL Y SAN PABLO BALLEZA - 375103	375103	Balleza	Ejido el Vergel	EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y, CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Construccion De Techo Firme Ochocientos M Cuadrados En Ejido El Vergel - 53698	53698	Balleza	Ejido el Vergel	EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y, CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7	Metros Cuadrados	1.00	100.00	100.00	100.00	644,416.00	644,416.00	644,416.00	644,416.00	644,416.00	644,416.00	644,416.00	644,416.00	644,416.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH180401432960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO LA PINTA - 329828	329828	Balleza	Ejido la Pinta	RANCHO EJIDO LA PINTA, 33576 EJIDO LA PINTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO KM 108	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	4,810,796.33	4,810,796.33	4,810,796.33	4,810,796.33	4,810,796.33	4,810,796.33	4,810,796.33	4,810,796.33	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH00180201088477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Varias Localidades En El Tigre - 33546	33546	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	RANCHO EL TIGRE (CASITA DEL ALTO), 33573 EL TIGRE (CASITA DEL ALTO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CARRETERA SAN CARLOS Y , CAMINO EJIDO EL VERGEL A SAN CARLOS KILOMETRO 55 APROXIMADAMENTE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	14,766.80	14,766.80	14,766.80	14,766.80	14,766.80	14,766.80	14,766.80	14,766.80	14,766.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00180201088506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Construccion De Techo Firme Cien M Cuadrados En El Trige - 53807	53807	Balleza	El Triguero	RANCHO EL TRIGUENO, 33576 EL TRIGUENO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CARRETERA VALLE DEL MANZANO Y , CAMINO CARRETERA VALLE DEL MANZANO A LOS 36 KILOMETROS SE DESVIA 15 KILOMETROS A LA IZQUIERDA APROXIMADAMENTE	Metros Cuadrados	1.00	100.00	100.00	100.00	80,550.80	80,550.80	80,550.80	80,550.80	80,550.80	80,550.80	80,550.80	80,550.80	80,550.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH18180201088505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Construccion De Piso Firme Ciento Cincuenta M Cuadrados En El Triguero - 54590	54590	Balleza	El Triguero	RANCHO EL TRIGUENO, 33576 EL TRIGUENO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CARRETERA VALLE DEL MANZANO Y , CAMINO CARRETERA VALLE DEL MANZANO A LOS 36 KILOMETROS SE DESVIA 15 KILOMETROS A LA IZQUIERDA APROXIMADAMENTE	Metros Cuadrados	1.00	100.00	100.00	100.00	66,209.20	66,209.20	66,209.20	66,209.20	66,209.20	66,209.20	66,209.20	66,209.20	66,209.20	66,209.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401432971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PINALEIO - 329869	329869	Balleza	Ranchería Pinalejo	RANCHERIA PINALEIO, 33566 RANCHERIA PINALEIO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A BAQUIRIACHI A LA DERECHA 12 KM APROXIMADAMENTE POR CAMINO DE TERRACERIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,835,839.04	3,835,839.04	3,835,839.04	3,835,839.04	3,835,839.04	3,835,839.04	3,835,839.04	3,835,839.04	3,835,839.04	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401432718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL REVENTON - 328644	328644	Balleza	Ranchito de Aguas (El Reventón)	RANCHO RANCHITO DE AGUJAS (EL REVENTÓN), 33567 RANCHITO DE AGUJAS (EL REVENTÓN), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI KM 49.5	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	55,560.00	55,560.00	55,560.00	55,560.00	55,560.00	55,560.00	55,560.00	55,560.00	55,560.00	55,560.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180201088500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Varias Localidades En San Juan De Los Iturralde - 33591	33591	Balleza	San Juan de los Iturralde	RANCHO SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, 33570 SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EJIDO EL VERGEL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA EJIDO EL VERGEL A GUADALUPE Y CALVO A 2 KILOMETROS CORTA A LA IZQUIERDA A 12 KIL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	78,494.30	78,494.30	78,494.30	78,494.30	78,494.30	78,494.30	78,494.30	78,494.30	78,494.30	78,494.30	78,494.30	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH180401432784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS ITURRALDE - 328939	328939	Balleza	San Juan de los Iturralde	RANCHO SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, 33570 SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUAY Y , CARRETERA EL VERGEL-GUADALUPE Y CALVO APROXIMADAMENTE 2 KM A LA IZQUIERDA POR CAMINO DE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	505,084.99	505,084.99	505,084.99	505,084.99	505,084.99	505,084.99	505,084.99	505,084.99	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH18180201087361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Adquisición De Cincuenta Tinacos De Setecientos Cincuenta Lts En Tecorichi - 84975	84975	Balleza	Tecorichi	RANCHO TECORICHI, 33575 TECORICHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 45 APROXIMADAMENTE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	86,942.00	86,942.00	86,942.00	86,942.00	86,942.00	86,942.00	86,942.00	86,942.00	86,942.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH00180201088479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Varias Localidades En Tierra Blanca - 33615	33615	Balleza	Tierra Blanca	RANCHO TIERRA BLANCA, 33563 TIERRA BLANCA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAQUIRIACHI - EL ALMAGRE Y , CARRETERA BAQUIRIACHI EL ALMAGRE A UNOS 28 KILOMETROS APROXIMADAMENTE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	14,766.80	14,766.80	14,766.80	14,766.80	14,766.80	14,766.80	14,766.80	14,766.80	14,766.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180301301466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	P M DE BOCOYNA	CENTRO ARTESANAL DE CIENEGA DE GUACAYVO - 145056	145056	Bocoyna	Ciénega de Guacayvo	PUEBLO CIENEGA DE GUACAYVO, 33209CIENEGA DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE GUACAYVO BOCOYNA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180301286581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE COCINA CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CREEL - 235703	235703	Bocoyna	Creel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILOMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEL, 33200CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y,CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 88	Vivienda	24.00	24.00	24.00	100.00	1,711,640.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	855,820.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301286568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUTEACHI - 235462	235462	Bocoyna	Guteachi (Gutechi)	BRECHA TRAMO SISOGUICHI- CARICHÍ MARGEN DERECHOKILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA , GUTEACHI (GUTECHI), BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL,BRECHA SISOGUICHI - CARICHÍ KILOMETRO 10 MANO DERECHA MÁS 4 K	Vivienda	5.00	5.00	5.00	100.00	225,968.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH180301286575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUETOSÁCACHI - 235622	235622	Bocoyna	Huetosacachi	BRECHA TRAMO CREEL-MAGUARICHI MARGEN DERECHOKILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA HUETOSÁCACHI, 33221HUETOSÁCACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO,BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 10 MANO DERECHA M	Vivienda	10.00	10.00	10.00	100.00	451,936.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	225,968.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180301286565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUJAS - 235398	235398	Bocoyna	Las Agujas	BRECHA TRAMO SAN JUANITO- BAHUINÓCACHI MARGEN DERECHOKILOMETRO 19 + 0 RANCHERIA , LAS AGUJAS, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO,BRECHA SAN JUANITO - BAHUINÓCACHI KILÓMETRO 19 MANO DERECHA	Vivienda	8.00	8.00	8.00	100.00	361,548.80	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	180,774.40	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301286574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANALACHI - 235586	235586	Bocoyna	Panalachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA- SISOGUICHIKILOMETRO 19 + 0 PUEBLO PANALACHI, 33220PANALACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO,CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILÓMETRO 19 MANO DERECH	Vivienda	5.00	5.00	5.00	100.00	225,968.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	112,984.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301286566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GUACAYVO - 235424	235424	Bocoyna	San José de Guacayvo	BRECHA TRAMO CREEL-MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA SAN JOSÉ GUACAYVO, 33205SAN JOSÉ DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO,BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILÓMETRO 30	Vivienda	6.00	6.00	6.00	100.00	271,161.60	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301286577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO - 235637	235637	Bocoyna	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILÓMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 33210SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y,CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 88	Vivienda	33.00	33.00	33.00	100.00	1,491,388.80	753,056.40	753,056.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	738,332.40	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301286582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE COCINA CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO - 235716	235716	Bocoyna	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILÓMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 33210SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y,CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 58	Vivienda	45.00	45.00	45.00	100.00	2,811,980.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	1,405,990.00	Obra y Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH180301286563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SEHUERIACHI - 235384	235384	Bocoyna	Sehueriachi	BRECHA TRAMO NOROGACHI - BAHUICHIQUE MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 6 + 0 RANCHERIA , SEHUERIACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRETERA NONOAVA - ROCHEACHI Y CARRETERA MIRADOR - NONOAVA, CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC BRECHA NOROGACHI - BAHUICHIQUE KI	Vivienda	3.00	3.00	3.00	100.00	135,580.80	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	67,790.40	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301286567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SISOGUICHÍ - 235437	235437	Bocoyna	Sisoguichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREELKILÓMETRO 74 + 0 PUEBLO SISOGUICHIC, 33220SISOGUICHÍ, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRECARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 74 MANO IZQUIERDA MÁS 19 KILÓMETROS DE BRECHA.	Vivienda	6.00	6.00	6.00	100.00	271,161.60	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	135,580.80	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301286572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOJAHUACHI - 235556	235556	Bocoyna	Sojahuachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHIKILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA , 33227SOJAHUACHI, BOCOYNA CHIHUAHUAENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHÍ KILÓMETRO 19 MANO IZQUIERDA	Vivienda	2.00	2.00	2.00	100.00	90,387.20	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	45,193.60	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301309534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE - 184881	184881	Chinipas	Agua Caliente	PUEBLO , AGUA CALIENTE, CHINIPAS CHIHUAHUAENTREY,AGUA CALIENTE CHINIPAS, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	364,342.43	364,342.43	364,342.43	364,342.43	364,342.43	364,342.43	364,342.43	364,342.43	364,342.43	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301317798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS CASAS COLORADAS - 222166	222166	Chinipas	Casa Colorada	PUEBLO , CASA COLORADA, CHINIPAS CHIHUAHUAENTREY,LOCALIDAD DE LAS CASAS COLORADAS CHINIPAS CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	979,862.00	489,931.00	489,931.00	979,862.00	979,862.00	979,862.00	979,862.00	979,862.00	979,862.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301315722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PANTEON EN CABECERA MUNICIPAL - 214816	214816	Chinipas	Chinipas de Almada	PUEBLO , CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUAENTREY,CABECERA MUNICIPAL DE CHINIPAS CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	747,313.30	747,313.30	747,313.30	747,313.30	747,313.30	747,313.30	747,313.30	747,313.30	747,313.30	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301315764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	RASTREO DE CAMINOS VECINALES EN VARIAS LOCALIDADES - 215024	215024	Chinipas	Chinipas de Almada	PUEBLO , CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUAENTRE Y,BARRIO LAS CASITAS CHINIPAS CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	302,505.79	302,505.79	302,505.79	302,505.79	302,505.79	302,505.79	302,505.79	302,505.79	302,505.79	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301315785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	CONSTRUCCION DE DOMO ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EN BARRIO LAS CASITAS LOCALIDAD DE CHINIPAS - 215149	215149	Chinipas	Chinipas de Almada	PUEBLO , CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUAENTRE Y,BARRIO LAS CASITAS CHINIPAS DE ALMADA CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	776,345.25	776,345.25	776,345.25	776,345.25	776,345.25	776,345.25	776,345.25	776,345.25	776,345.25	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH180301315818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	AMPLIACION DE LINEA Y RED ELECTRICA CAREY Y AGUA SALADA EN LA LOCALIDAD DE CHINIPAS - 215299	215299	Chinipas	Chinipas de Almada	PUEBLO , CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUAENTRE Y,CABECERA MUNICIPAL CHINIPAS CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	616,561.74	616,561.74	616,561.74	616,561.74	616,561.74	616,561.74	616,561.74	616,561.74	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301315821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	AMPLIACION DE RED DE CASA COLORADA LOCALIDAD DE CHINIPAS - 215307	215307	Chinipas	Chinipas de Almada	PUEBLO , CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUAENTRE Y,LAS CASITAS CHINIPAS CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	802,549.82	802,549.82	802,549.82	802,549.82	802,549.82	802,549.82	802,549.82	802,549.82	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301316323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	CONSTRUCCION DE DOMO KINDER BARRIO LAS CASITAS LOCALIDAD DE CHINIPAS - 216645	216645	Chinipas	Chinipas de Almada	PUEBLO , CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUAENTRE,BARR IO LAS CASITAS LOCALIDAD DE CHINIPAS, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	322,526.75	322,526.75	322,526.75	322,526.75	322,526.75	322,526.75	322,526.75	322,526.75	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401452222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	P M CHINIPAS	DRENAJE VALIADAD ORIENTE - 385100	385100	Chinipas	Chinipas de Almada	CIUDAD CHINIPAS DE ALMADA, 33360 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA VALIADAD ORIENTE DE LA COMUNIDAD DE CHINIPAS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,593,443.55	1,593,443.55	1,593,443.55	1,593,443.55	1,593,443.55	1,593,443.55	1,593,443.55	1,593,443.55	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401452224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	P M CHINIPAS	RED AGUA POTABLE EN VALIADAD ORIENTE - 385101	385101	Chinipas	Chinipas de Almada	CIUDAD CHINIPAS DE ALMADA, 33360 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA VALIADAD ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE CHINIPAS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,142,568.00	1,142,568.00	1,142,568.00	1,142,568.00	1,142,568.00	1,142,568.00	1,142,568.00	1,142,568.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401452226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	P M CHINIPAS	DRENAJE CAREY - 385102	385102	Chinipas	Chinipas de Almada	CIUDAD CHINIPAS DE ALMADA, 33360 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN N LA LOCALIDAD DE CHINIPAS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	884,040.78	884,040.78	884,040.78	884,040.78	884,040.78	884,040.78	884,040.78	884,040.78	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401452229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	P M CHINIPAS	AGUA POTABLE CAREY - 385104	385104	Chinipas	Chinipas de Almada	CIUDAD CHINIPAS DE ALMADA, 33360 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHINIPAS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	667,039.00	667,039.00	667,039.00	667,039.00	667,039.00	667,039.00	667,039.00	667,039.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401452250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	P M CHINIPAS	RED DE AGUA POTABLE DE ARCO A CAPILLA - 385122	385122	Chinipas	Chinipas de Almada	CIUDAD CHINIPAS DE ALMADA, 33360 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ EN CHINIPAS ENTRE EL ARCO A CAPILLA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,185,561.50	1,185,561.50	1,185,561.50	1,185,561.50	1,185,561.50	1,185,561.50	1,185,561.50	1,185,561.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401487950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 222120	222120	Chinipas	Chinipas de Almada	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	357,956.47	357,956.47	357,956.47	357,956.47	357,956.47	357,956.47	357,956.47	357,956.47	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301315746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	CONSTRUCCION DE DOMO ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON - 214963	214963	Chinipas	El Limón	PUEBLO , EL LIMÓN, CHINIPAS CHIHUAHUAENTRE,LOCALIDAD EL LIMON CHINIPAS, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	720,028.00	720,028.00	720,028.00	720,028.00	720,028.00	720,028.00	720,028.00	720,028.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH180301316398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO II ETAPA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENZUELA LORETO - 216842	216842	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	PUEBLO ,IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), CHINIPAS CHIHUAHUAENTREY,LOCALIDAD IGNACIO VALENZUELA LORETO CHINIPAS, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	4,907,423.94	1,621,271.69	1,621,271.60	4,907,423.94	4,907,423.94	4,907,423.94	4,907,423.94	4,907,423.94	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180201088211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Ampliacion Red De Distribucion Electrica En La Localidad De La Cueva Del Burro - 20290	20290	Chinipas	La Cueva del Burro	PUEBLO , LA CUEVA DEL BURRO, CHINIPAS CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE LA CUEVA DEL BURRO MUNICIPIO DE CHINIPAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	217,210.88	217,210.88	217,210.88	217,210.88	217,210.88	217,210.88	217,210.88	217,210.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301315809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE - 215275	215275	Chinipas	La Cumbre	PUEBLO , LA CUMBRE, CHINIPAS CHIHUAHUAENTREY,LA CUMBRE CHINIPAS, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	438,490.47	438,490.47	438,490.47	438,490.47	438,490.47	438,490.47	438,490.47	438,490.47	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301317797	ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	CONSTRUCCION DE LINEA Y RE DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS - 222152	222152	Chinipas	Las Guásimas	PUEBLO , LAS GUASIMAS, CHINIPAS CHIHUAHUAENTREY,LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS CHINIPAS CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	745,160.00	372,600.00	372,600.00	745,160.00	745,160.00	745,160.00	745,160.00	745,160.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180201088209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable II Etapa En La Localidad De Las Tunas - 20221	20221	Chinipas	Las Tunas	PUEBLO , LAS TUNAS, CHINIPAS CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE LAS TUNAS EN EL MUNICIPIO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,497,902.81	1,497,902.81	1,497,902.81	1,497,902.81	1,497,902.81	1,497,902.81	1,497,902.81	1,497,902.81	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180201088226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Los Gachupines - 20315	20315	Chinipas	Los Gachupines	PUEBLO , LOS GACHUPINES, CHINIPAS CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE LOS GACHUPINES EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	217,210.88	217,210.88	217,210.88	217,210.88	217,210.88	217,210.88	217,210.88	217,210.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301315676	ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DE ZAMORANO - 214661	214661	Chinipas	Mesa de Zamorano	PUEBLO , MESA DE ZAMORANO, CHINIPAS CHIHUAHUAENTREY,LOCALIDAD MESA DE ZAMORANO CHINIPAS CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	4,999,865.66	2,499,932.83	2,499,932.83	4,999,865.60	4,999,865.60	4,999,865.60	4,999,865.60	4,999,865.60	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301315831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE II ETAPA, LOCALIDAD DE MESA DE ZAMORANO - 215366	215366	Chinipas	Mesa de Zamorano	PUEBLO , MESA DE ZAMORANO, CHINIPAS CHIHUAHUAENTREY,ASGU A CALIENTE CHINIPAS, CHIHUAHUA	Otros	1.00	2.00	1.00	50.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301316274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUASISACO - 216486	216486	Chinipas	Milpillas	PUEBLO , MILPILLAS, CHINIPAS CHIHUAHUAENTREY,LOCALIDAD DE MILPILLAS CHINIPAS, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,950,447.85	2,950,447.85	2,950,447.00	2,950,447.00	2,950,447.00	2,950,447.00	2,950,447.00	2,950,447.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301316368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS - 216772	216772	Chinipas	Milpillas	PUEBLO , MILPILLAS, CHINIPAS CHIHUAHUAENTREY,LOCALIDAD DE MILPILLAS CHINIPAS, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,517,210.59	1,517,210.59	1,517,210.59	1,517,210.59	1,517,210.59	1,517,210.59	1,517,210.59	1,517,210.59	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH00180201088206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	Construcción De Sistema De Agua Potable Ii Etapa En La Localidad De Palmarejo - 20276	20276	Chinipas	Palmarejo	PUEBLO , PALMAREJO, CHINIPAS CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE PALMAREJO MUNICIPIO DE CHINIPAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301315679	ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALITRILLO - 214674	214674	Chinipas	Salitrillo	PUEBLO , SALITRILLO, CHINIPAS CHIHUAHUAENTRE Y LOCALIDAD DE SALITRILLO CHINIPAS CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,109,607.00	1,054,803.50	1,054,803.50	2,109,607.00	2,109,607.00	2,109,607.00	2,109,607.00	2,109,607.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401402974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ABORICHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 318244	318244	Gobierno de la Entidad	Aborichi	BRECHA TRAMO SAMACHIQUE - GUAGUACHIQUÉ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 0 RANCHERIA ABORICHI, 33194 ABORICHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BR	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,887,464.30	3,949,713.83	3,949,713.80	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	1,937,750.47	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201088320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Blanca - 35566	35566	Gobierno de la Entidad	Agua Blanca	CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - YOQUIVO KILOMETRO 27 + 0 RANCHERIA , AGUA BLANCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD BABORIGAME - AGUA BLANCA Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA GUACHOCHI - YOQUIVO KILOMETRO 27 MANO IZ	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	211,023.71	95,895.38	95,895.38	115,128.33	115,128.33	115,128.33	115,128.33	115,128.33	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201088324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Zarca - 35543	35543	Gobierno de la Entidad	Agua Zarca	CARRETERA ESTATAL LIBRE 93 TRAMO GUACHOCHI - ROCHEACHI KILOMETRO 9 + 0 RANCHERIA AGUA ZARCA, 33180 AGUA ZARCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA, CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALV	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	633,071.56	287,686.34	287,686.34	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	345,385.22	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ DE VALENZUELA ARENAL DE SAN JOSÉ - 338137	338137	Gobierno de la Entidad	Arenal de San José	BRECHA TRAMO BATOPILAS - SAN JOSÉ DE VALENZUELA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 13 + 0 RANCHERIA , ARENAL DE SAN JOSÉ, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE -BATOPILAS Y CARRETERA CREEEL - GUACHOCHI	Otros	43.00	43.00	43.00	100.00	1,601,316.01	800,658.01	800,658.01	800,658.00	800,658.00	800,658.00	800,658.00	800,658.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401402975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASIGOCHITO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 318251	318251	Gobierno de la Entidad	Basigochito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEEL - GUACHOCHI KILOMETRO 68 + 0 RANCHERIA BASIGOCHITO, 33194 BASIGOCHITO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEEL - GUACHOCHI K	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,630,566.40	2,108,832.60	2,108,832.60	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	1,521,733.80	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH18180201088327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Bashuare - 35709	35709	Gobierno de la Entidad	Bashuare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 27 + 0 RANCHERIA BASHUARE, 33195 BASHUARE, GUACHOCHI - CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILÓMETRO 27 MANO IZQUIER	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	593,873.65	269,873.65	269,873.65	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401404375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MESA DEL CAMPANERO A BERMÚDEZ - 339839	339839	Gobierno de la Entidad	Bermúdez	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILÓMETRO 325 + 0 RANCHERIA, BERMÚDEZ, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILÓMETRO 325 MANO IZQUIERDA MÁS 1	Otros	243.00	243.00	243.00	100.00	16,961,635.33	3,917,691.63	3,917,691.60	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	13,043,943.70	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bocoyna - 44252	44252	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILÓMETRO 74 0 PUEBLO BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KM. 74	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	305,650.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401404299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CASA COLORADA - 338196	338196	Gobierno de la Entidad	Casa Colorada (Mesa Colorada)	BRECHA TRAMO CHÍNIPAS LORETO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA CASA COLORADA (MESA COLORADA), 33365 CASA COLORADA (MESA COLORADA), CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA TÉMORIS - CHÍNIPAS Y CARRETERA BAHUICHIVO - TÉMORIS,	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	979,862.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	489,931.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401404260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA CERRO PRIETO - 337800	337800	Gobierno de la Entidad	Cerro Prieto	BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA CAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 0 RANCHERIA, CERRO PRIETO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO -	Otros	81.00	81.00	81.00	100.00	5,261,244.22	2,630,622.12	2,630,622.10	2,630,622.10	2,630,622.10	2,630,622.10	2,630,622.10	2,630,622.10	2,630,622.10	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201088544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Chicoyachi - 35685	35685	Gobierno de la Entidad	Chicoyachi	BRECHA TRAMO SAN JOSÉ BAQUIACHI - GUAGUACHÉRARE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 0 RANCHERIA, CHICUYACHI, CANICHÍ CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHÍ - SAN JOSÉ BAQUIACHI Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ, BRECHA SAN JOSÉ BAQUIACHI - GUAGUACHÉRARE KI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	351,925.13	159,925.13	159,925.13	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH18180201087371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Incorporación De Pozo Profundo Al Sistema De Agua Potable - 48575	48575	Gobierno de la Entidad	Ejido el Vergel	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 128 + 0 EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y, CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	4,759,526.60	2,379,763.30	2,379,763.30	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	2,378,593.36	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EL GALLO - 340032	340032	Gobierno de la Entidad	El Gallo	BRECHA TRAMO MESA DE ARTURO - TUBARES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 0 RANCHERÍA, EL GALLO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA MESA DE	Otros	16.00	16.00	16.00	100.00	1,601,289.43	961,984.00	961,984.00	639,305.43	639,305.43	639,305.43	639,305.43	639,305.43	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA HUICORACHI - 339930	339930	Gobierno de la Entidad	Huicorachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 63 + 0 RANCHERÍA, HUICORACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO KILÓMETRO 61 M	Otros	168.00	168.00	168.00	100.00	11,191,355.81	6,714,813.78	6,714,813.70	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	4,476,542.03	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201088185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Construcción De Unidad Médica Rural En Humariza - 59497	59497	Gobierno de la Entidad	Humariza	BRECHA TRAMO NONOAVA - HUMARIZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 0 PUEBLO HUMARIZA, 33179 HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA, CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC BRECH	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,217,065.00	1,286,826.00	1,286,826.00	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	1,928,847.53	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401408187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	Suministro De Paneles Solares En Humariza - 42580	42580	Gobierno de la Entidad	Humariza	BRECHA TRAMO NONOAVA - HUMARIZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 0 PUEBLO HUMARIZA, 33179 HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA, CARRETERA C BRECHA NONOAVA - HUMARIZA KI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,279,240.00	529,835.00	529,835.00	747,586.98	747,586.98	747,586.98	747,586.98	747,586.98	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401402980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENZUELA LAGARDA Ó LORETO - 318259	318259	Gobierno de la Entidad	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	BRECHA TRAMO LA TABLETA - ARECHUYVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 46 + 0 PUEBLO IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), 33367 IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA ENTROÑQUE - URUAJCHI Y CARRETERA LAS ES	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,818,364.08	1,621,271.69	1,621,271.60	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	1,196,759.51	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH180401404370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA GAITA - 339690	339690	Gobierno de la Entidad	La Gaita	BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 127 + 0 RANCHERIA , LA GAITA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BRECHA LA	Otros	19.00	19.00	19.00	100.00	1,709,087.64	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	854,543.82	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	Construcción De Ampliación De Atarjeas En La Magdalena - 48635	48635	Gobierno de la Entidad	La Magdalena	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO PUERTO JUSTO - BALLEZA KILÓMETRO 49 + 0 PUEBLO LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y, CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA KILÓMETRO 49 MANO IZQUIERD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	7,387,994.96	3,693,997.48	3,693,997.40	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	3,692,497.02	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA SOLEDAD	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA SOLEDAD - 338412	338412	Gobierno de la Entidad	La Soledad	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 210 + 0 RANCHERIA , LA SOLEDAD, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL -	Otros	104.00	104.00	104.00	100.00	7,011,061.29	3,506,655.86	3,506,655.80	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	3,504,405.43	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA RÍO DE ANIMAS - 340171	340171	Gobierno de la Entidad	Las Ánimas	BRECHA TRAMO URUACHI - MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA , LAS ANIMAS, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - URUACHI Y , BRECHA URUACHI - MAGUARICHI KILÓMETRO 20 MANO IZQUIERDA MÁS 2 KILÓMETR	Otros	15.00	15.00	15.00	100.00	945,795.98	472,898.00	472,898.00	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	472,897.98	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS GUÁSIMAS - 338212	338212	Gobierno de la Entidad	Las Guásimas	BRECHA TRAMO CHÍNIPAS - MILPILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 0 RANCHERIA LAS GUÁSIMAS, 33365 LAS GUÁSIMAS, CHÍNIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TÉMORIS - CHÍNIPAS Y, BRECHA CHÍNIPAS - MILPILLAS KILÓMETRO 21 MANO IZQUIERDA MÁS	Otros	12.00	12.00	12.00	100.00	745,120.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	372,560.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS JUNTAS - 338433	338433	Gobierno de la Entidad	Las Juntas	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - DOLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 0 RANCHERIA LAS JUNTAS, 33488 LAS JUNTAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO	Otros	44.00	44.00	44.00	100.00	3,287,991.65	1,643,995.84	1,643,995.80	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	1,643,995.81	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH180401404384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA LAS TROJAS - 340069	340069	Gobierno de la Entidad	Las Trojas	BRECHA TRAMO LA TABLETA - ARECHUYVO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 38 + 0 RANCHERIA , LAS TROJAS, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - URUACHI Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, BRECHA LA TABLETA - ARECHUYVO KILOM	Otros	126.00	126.00	126.00	100.00	9,817,696.70	4,549,949.78	4,549,949.70	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	5,267,746.92	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401404380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MESA DE ARTURO - 339994	339994	Gobierno de la Entidad	Mesa de Arturo	BRECHA TRAMO CEROCAHUJ - MESA DE ARTURO MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 0 RANCHERIA MESA DE ARTURO, 33443 MESA DE ARTURO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUJ Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO -	Otros	19.00	19.00	19.00	100.00	1,730,896.09	1,038,687.00	1,038,687.00	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	692,209.09	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401404309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN IGNACIO DE LOS CANO - 338350	338350	Gobierno de la Entidad	San Ignacio de los Cano	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 260 + 0 RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOS CANO, 33497 SAN IGNACIO DE LOS CANO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL	Otros	160.00	160.00	160.00	100.00	10,186,000.17	5,093,000.08	5,093,000.00	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	5,093,000.09	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De San José De Guacayo - 44062	44062	Gobierno de la Entidad	San José de Guacayo	BRECHA TRAMO CREEL - MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA SAN JOSÉ GUACAYO, 33205 SAN JOSÉ DE GUACAYO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, BRECHA CREEL - MAGUARICHI KILOMETRO 30	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	427,910.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	213,955.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401404332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN PABLO BARRIO MESA VERDE - 338652	338652	Gobierno de la Entidad	San Pablo	BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 38 + 0 RANCHO , SAN PABLO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS - EL T	Otros	36.00	36.00	36.00	100.00	2,895,491.75	1,447,745.89	1,447,745.80	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	1,447,745.86	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN PABLO BARRIO LAS CANTERAS - 339636	339636	Gobierno de la Entidad	San Pablo	BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 38 + 0 RANCHO , SAN PABLO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS - EL T	Otros	21.00	21.00	21.00	100.00	1,947,636.31	973,818.16	973,818.16	973,818.15	973,818.15	973,818.15	973,818.15	973,818.15	973,818.15	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401404373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN BARRIO RANCHITO DE SAN PABLO - 339739	339739	Gobierno de la Entidad	San Pablo	BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 38 + 0 RANCHO , SAN PABLO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI BRECHA MORELOS - EL T	Otros	23.00	23.00	23.00	100.00	2,110,167.65	1,055,083.82	1,055,083.80	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	1,055,083.83	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH180401404263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN RANCHITO DE BAEZ SANTA INÉS - 337817	337817	Gobierno de la Entidad	Santa Inés	BRECHA TRAMO SATEVÓ - LA CAÑA MARGEN DERECHO KILOMETRO 36 + 0 RANCHERIA , SANTA INÉS, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BATOPILAS - SATEVÓ Y CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS, BRECHA SATEVÓ - LA CAÑA KILO	Otros	43.00	43.00	43.00	100.00	2,823,531.62	1,415,025.51	1,415,025.50	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	1,408,506.11	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sehueriachi - 44034	44034	Gobierno de la Entidad	Sehueriachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHI KILOMETRO 8 + 0 RANCHERIA SEHUERIACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA C, CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILOMETRO 8, MANO DERECHA, MAS 1 KILOMETRO BRECHA.	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	244,520.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	122,260.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sisoguichi - 44115	44115	Gobierno de la Entidad	Sisoguichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 74 + 0 PUEBLO SISOGUICHIC, 33220 SISOGUICHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 74 MANO IZQU	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	366,780.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	183,390.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201087701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sojahuachi - 44183	44183	Gobierno de la Entidad	Sojahuachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHI KILOMETRO 19 + 0 RANCHERIA SOJAHUACHI, 33227 SOJAHUACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI KILOMETRO 19, MANO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	305,650.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	152,825.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401404325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN AMPLIACIÓN BARRIO BETO OCHOA EN TÉMORIS - 338461	338461	Gobierno de la Entidad	Témoris	TERRACERÍA TRAMO BAHUICHIVO - TÉMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 0 PUEBLO TÉMORIS, 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO TERRAC	Otros	12.00	12.00	12.00	100.00	898,569.18	449,350.62	449,350.62	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	449,218.56	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201088458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	Rehabilitación De Colector Para Alcantarillado Sanitario En Arroyo En El Chaste De Témoris - 48659	48659	Gobierno de la Entidad	Témoris	TERRACERÍA TRAMO BAHUICHIVO - TÉMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 0 PUEBLO TÉMORIS, 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA C TERRACERÍA BAHUICHIVO - TÉMORIS KILOMETRO 43, MA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	4,806,765.98	1,926,671.00	1,926,671.00	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	2,877,211.77	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH180401404252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PDLANCO YAGUIRACHI - 337767	337767	Gobierno de la Entidad	Yaguirachi	BRECHA TRAMO ABOREACHI - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA , YAGUIRACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÁN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, BRECHA ABOREACHI - MORELOS K	Otros	43.00	43.00	43.00	100.00	2,398,025.78	1,199,012.90	1,199,012.90	1,199,012.88	1,199,012.88	1,199,012.88	1,199,012.88	1,199,012.88	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180301315440	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ESPERANZA - 213867	213867	Julimes	Colonia Esperanza	CAMINO TRAMO COLONIA ESPERANZA- EJIDO COLONIA ESPERANZA MARGEN DERECHOKILOMETRO 1 + 89 COLONIA ESPERANZA, 32955 COLONIA ESPERANZA, JULIMES CHIHUAHUAENTREY,ENTRADO A LA COLONIA ESPERANZA DESPUÉS DE SUPER MARTINEZ AVANZA DOS CUADRAS Y DA VUELTA A	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	383,601.63	49,702.80	49,702.80	383,601.63	383,601.63	383,601.63	383,601.63	383,601.63	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401438250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN JOSÉ - 362872	362872	Julimes	Colonia San José	AVENIDA TERCERA SUR COLONIA SAN JOSÉ, 32953 COLONIA SAN JOSÉ, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y , CALLE SEGUNDA PONIENTE ENTRANDO A LA COLONIA SAN JOSÉ POR LA GASOLINERA RUMBO A CARDENAS EN EL PRIMER TOPE GIRA A LA IZQUIER	Metros lineales	180.00	180.00	180.00	100.00	123,063.36	123,063.36	123,063.36	123,063.36	123,063.36	123,063.36	123,063.36	123,063.36	123,063.36	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401448302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE TERCERA ORIENTE EN LA COLONIA SAN JOSÉ - 379904	379904	Julimes	Colonia San José	CALLE TERCERA ORIENTE COLONIA SAN JOSÉ, 32953 COLONIA SAN JOSÉ, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA NORTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE POR LA CARRETERA JULIMES-MEOQUI DIRECCIÓN JULIMES GIRA A LA IZQUIERDA EN LA GASOLIN	Metros lineales	90.00	90.00	90.00	100.00	209,676.03	209,676.03	209,676.03	209,676.03	209,676.03	209,676.03	209,676.03	209,676.03	209,676.03	209,676.03	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401448674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEÓN SIN NOMBRE EN LA COLONIA PRESIDENTES - 380341	380341	Julimes	Julimes	CALLEION S/N COLONIA PRESIDENTES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE CONRADO SAMANIEGO, ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE JULIMES SE DIRIGE DERECHO CON RUMBO AL PANTEÓN MUNICIPAL LA CALLE SIGUIENTE DOBLA A LA IZ	Metros lineales	45.00	45.00	45.00	100.00	142,988.62	142,988.62	142,988.62	142,988.62	142,988.62	142,988.62	142,988.62	142,988.62	142,988.62	142,988.62	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401448716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ESPERANZA EN JULIMES - 380398	380398	Julimes	Julimes	CALLE ESPERANZA PUEBLO JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE CORONADO Y CALLE OJINAGA, ENTRANDO A JULIMES SE DIRIGE CON RUMBO A LA EXHACIENDA HUMBOLDT POR LA CALLE OJINAGA. AL LLEGAR AL FINAL DE LA CALLE EN DIRECCI	Metros lineales	126.00	126.00	126.00	100.00	321,704.82	321,704.82	321,704.82	321,704.82	321,704.82	321,704.82	321,704.82	321,704.82	321,704.82	321,704.82	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH180401452368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSÉ MARTÍNEZ QUINTANA EN JULIMES - 385224	385224	Julimes	Julimes	CALLE JOSE MIRTINEZ QUINTANA PUEBLO JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAUHTEMCO, ENTRANDO A JULIMES GIRA A LA IZQUIERDA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE TIENDA DE ABARROTES Y BOUTIQUE A	Metros lineales	101.50	101.50	101.50	100.00	232,373.30	232,373.30	232,373.31	232,373.31	232,373.31	232,373.31	232,373.31	232,373.31	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301298382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE ALCANTARILLADO EN LA REGINA - 43379	43379	Julimes	La Regina	CARRETERA ESTATAL LIBRE 08005 TRAMO MEOQUI- JULIMESKILOMETRO 17 + 500 PUEBLO LA REGINA, 32950LA REGINA, JULIMES CHIHUAHUAENTRECALLE CARICHI Y, CALLE MADERA PARA LLEGAR AL PUNTO DE LA OBRA SE INGRESA POR LA CARRETERA QUE VA DE MEOQUI A JULIMES	Metros lineales	446.00	446.00	446.00	100.00	535,658.89	535,658.89	535,658.89	535,658.89	535,658.89	535,658.89	535,658.89	535,658.89	535,658.89	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201087646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE MEOQUI	Ampliación De La Red Elctrica De La Localidad El Torreón - 100610	100610	Meoqui	El Torreón	RANCHERIA EL TORREÓN, 33139 EL TORREÓN, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A 150 MTS DE LA ENTRADA DEL RIO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401449777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE MEOQUI	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA ESTACIÓN CONSUELO - 381791	381791	Meoqui	Estación Consuelo	CALLE FRENO COLONIA CONSUELO ESTACIÓN, 33132 ESTACIÓN CONSUELO, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE CEDRO, CALLE ALAMO ES LA VIALIDAD MAS TRANSITADA RUMBO AL PANTEÓN	Otros	15.00	15.00	15.00	100.00	45,939.35	45,939.35	45,939.35	45,939.35	45,939.35	45,939.35	45,939.35	45,939.35	45,939.35	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401451014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MEOQUI	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ALREDEDOR DE LÁZARO CÁRDENAS - 383668	383668	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 33131 TRAMO COL LAZARO CARDENAS - BARRANCO BLANCO KILOMETRO 4 + 500 COLONIA GRAL LAZARO CÁRDENAS, 33131 LÁZARO CÁRDENAS, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE PABLO LOPEZ Y, CARRETERA COORDENADA 45 SALIDA AL PAN	Otros	20.57	20.57	20.57	100.00	45,255.87	45,255.87	45,255.87	45,255.82	45,255.82	45,255.82	45,255.82	45,255.82	45,255.82	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401447921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MEOQUI	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE DEL POZO - 379271	379271	Meoqui	Los García	CALLE DEL POZO PUEBLO LOS GARCIA, 33130 LOS GARCÍA, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE Y, ES LA CALLE QUE ESTA A UN COSTADO DEL POZO	Metros lineales	138.00	138.00	138.00	100.00	146,639.27	146,639.27	146,639.27	146,639.27	146,637.27	146,637.27	146,637.27	146,637.27	146,637.27	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH00180201091072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA	Alumbrado Led Para Colonia Emiliano Zapata En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 33295	33295	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	CALLE COLONIA EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PRAXEDIS G. GUERRERO, 32780 PRAXEDIS G. GUERRERO, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CIRCUITO COLONIA CONOCIDA POR CUALQUIER HABITANTE	Otros	1.00	1.00	-	-	433,273.42	433,273.42	433,273.42	433,273.42	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:El proyecto no ha podido ser cancelado, estamos en espera de cancelación , trimestre:4.0, usuario:danielhruiz, fecha:2020-12-22	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH180301310060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS	ELECTRIFICACION KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE - 187276	187276	Rosales	Kilómetro Noventa y Nueve	EJIDO , 33123KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE, ROSALES CHIHUAHUARENTRE Y ESTA OBRA DE CONSTRUCCIÓN ESTA UBICADA EN UNO DE LOS LIMITES DE LA MANCHA URBANA DE LA COMUNIDAD EN LAS GRANJAS LLAMADAS GRANJAS DEL VALLE	Otros	98,500.00	1.00	1.00	100.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:NO ENCONTRAMOS CONTRATO REFERENTE A LA ELECTRIFICACION, EN FISICO SE ENCUETRA REALIZADO LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:jesusaprietog, fecha:2021-01-15	
CHH180401461722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	REHABILITACIÓN VADO LOS JACALES - 406678	406678	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - CARRETERA NONOAVA EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined BARRIO SAN FRANCISCO DE BORJA, 33160 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CAMINO A	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	51,110.91	51,110.91	51,110.91	51,110.00	51,110.00	51,110.00	51,110.00	51,110.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301312047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y EMISOR SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 193938	193938	Santa Bárbara	San Pedro (Ejido San Rafael)	EJIDO SAN PEDRO (EJIDO SAN RAFAEL), 33590SAN PEDRO (EJIDO SAN RAFAEL), SANTA BÁRBARA CHIHUAHUARENTREY,CARR ETERA EL GRANILLO - GUADALUPE Y CALVO BRECHA CAMINO ACCESO A SAN PEDRO.	Metros lineales	1,120.83	1,120.83	900.00	80.30	1,212,137.81	1,212,137.81	1,212,137.81	1,212,137.80	874,952.21	874,952.21	874,952.21	874,952.21	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301317133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA GENERAL HERMANOS GALEANA LOCALIDAD DE AREPONAPUCHI - 219264	219264	Urique	Areponapuchi	PUEBLO , AREPONAPUCHI, URIQUE CHIHUAHUARENTREY,LOCALIDAD DE AREPONAPUCHI URIQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	770,218.29	770,218.29	770,218.29	770,218.29	770,218.29	770,218.29	770,218.29	770,218.29	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301317400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCION DE DOMO EN TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE BAHUICHIVO - 220184	220184	Urique	Bahuichivo	PUEBLO , BAHUICHIVO, URIQUE CHIHUAHUARENTREY,LOCALIDAD DE BAHUICHIVO URIQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	776,325.69	776,325.69	776,325.69	776,325.69	776,325.69	776,325.69	776,325.69	776,325.69	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201089409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Amplacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Basigochi - 21464	21464	Urique	Basigochi	PUEBLO , BASIGOCHI, URIQUE CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE BASIGOCHI MUNICIPIO URIQUE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,688,206.84	1,688,206.84	1,688,207.00	1,688,207.00	1,688,207.00	1,688,207.00	1,688,207.00	1,688,207.00	1,688,207.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301316609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO LOCALIDAD DE CEROCAHUI - 217854	217854	Urique	Cerocahui	PUEBLO , CEROCAHUI, URIQUE CHIHUAHUARENTREY,LOCALIDAD DE CEROCAHUI URIQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	300,151.16	300,151.16	300,151.16	300,151.16	300,151.16	300,151.16	300,151.16	300,151.16	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401433278	PRIVADA	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CEROCAHUI MUNICIPIO DE URIQUE - 331401	331401	Urique	Cerocahui	INTERIOR SN BARRIO CEROCAHUI, 33420 CEROCAHUI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , TODA LA COMUNIDAD DE CEROCAHUI	Otros	145.00	145.00	145.00	100.00	254,533.28	100,000.00	100,000.00	254,533.00	254,533.00	254,533.00	254,533.00	254,533.00	254,533.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH180401452735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BARRIO MANCINAS EN LA LOCALIDAD DE CEROCACHUI MUNICIPIO DE URIQUE - 385572	385572	Urique	Cerocahui	BARRIO URIQUE, 33420 CEROCACHUI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICARÁ EN EL BARRIO MANCINAS EN LA LOCALIDAD DE CEROCACHUI MUNICIPIO DE URIQUE CHIHUAHUA	Metros lineales	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100.00	805,166.16	805,166.16	805,166.16	805,166.16	805,166.16	805,166.16	805,166.16	805,166.16	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201089337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Chiguirago - 21354	21354	Urique	Chiguirago	PUEBLO , CHIGUIRAGO, URIQUE CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE CHIGUIRAGO MUNICIPIO DE URIQUE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	886,419.78	886,419.78	886,420.00	886,420.00	886,420.00	886,420.00	886,420.00	886,420.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401433294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO CENTRO EN CHURO - 331469	331469	Urique	Churo	INTERIOR SN RANCHERIA CHURO, 33420 CHURO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD SIN NOMBRES DE CALLES	Otros	545.00	545.00	545.00	100.00	646,615.80	646,615.80	646,615.00	646,615.00	646,615.00	646,615.00	646,615.00	646,615.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180401433295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO YENAPUCHI EN CHURO URIQUE - 331470	331470	Urique	Churo	RANCHERIA CHURO, 33420 CHURO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD SIN NOMBRES DE CALLES	Otros	450.00	450.00	450.00	100.00	756,307.45	756,307.45	756,307.00	756,307.00	756,307.00	756,307.00	756,307.00	756,307.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301317586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUITA LLUVIA DE ORO - 221114	221114	Urique	Cieneguita Lluvia de Oro	PUEBLO , CIENEGUITA LLUVIA DE ORO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD SIN NOMBRES DE CALLES	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	308,779.00	308,779.00	308,779.00	308,779.00	308,779.00	308,779.00	308,779.00	308,779.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180201089410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Construcción De Aula En Telebachillerato Comunitario Localidad De Corareachi - 90375	90375	Urique	Corareachi	PUEBLO , CORAREACHI, URIQUE CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE CORAREACHI MUNICIPIO DE URIQUE, ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	328,322.52	328,322.52	328,322.52	328,322.52	328,322.52	328,322.52	328,322.52	328,322.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301316579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD CORAREACHI - 217505	217505	Urique	Corareachi	PUEBLO , CORAREACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD CORAREACHI URIQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	6,120,000.00	918,000.00	918,000.00	6,120,000.00	6,120,000.00	6,120,000.00	6,120,000.00	6,120,000.00	6,120,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201089911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Construcción De Deposito De Agua Potable En La Localidad De Cuiteco - 48972	48972	Urique	Cuiteco	PUEBLO , CUIITECO, URIQUE CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE CUIITECO URIQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	734,346.03	734,346.03	734,346.03	734,346.03	734,346.03	734,346.03	734,346.03	734,346.03	734,346.03	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301317759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO - 221842	221842	Urique	El Gallo	PUEBLO , EL GALLO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL GALLO URIQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	958,958.14	958,958.14	958,958.00	958,958.00	958,958.00	958,958.00	958,958.00	958,958.00	958,958.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH00180201089392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Guayabos -48702	48702	Urique	El Guayabo	PUEBLO , EL GUAYABO, URIQUE CHIHUAHUA, EL GUAYABO URIQUE, CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	3,144,781.56	3,144,781.56	3,144,781.56	3,144,761.56	3,144,761.56	3,144,761.56	3,144,761.56	3,144,761.56	3,144,761.56	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH18180201089350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Ampliacion De Red Distribucion Electrica En La Localidad De Refugio - 78999	78999	Urique	El Refugio	PUEBLO , EL REFUGIO, URIQUE CHIHUAHUA, EL REFUGIO URIQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	591,726.66	591,726.66	591,726.66	591,726.66	591,726.66	591,726.66	591,726.66	591,726.66	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180301317055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CORONADO - 219051	219051	Urique	Guadalupe Coronado	PUEBLO , GUADALUPE CORONADO, URIQUE CHIHUAHUA, GUADALUPE CORONADO URIQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	9,505,451.74	3,351,118.20	3,351,118.20	9,505,451.74	9,505,451.74	9,505,451.74	9,505,451.74	9,505,451.74	505,451.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH180401433910	ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CORONADO EN EL MUNICIPIO DE URIQUE CHIHUAHUA - 336495	336495	Urique	Guadalupe Coronado	RANCHERIA OTRO, 33420 GUADALUPE CORONADO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA RANCHERIA DE GUADALUPE CORONADO EN EL MUNICIPIO DE URIQUE CHIHUAHUA	Metros lineales	1,080.00	1,080.00	1,080.00	100.00	1,863,315.96	931,657.98	931,657.98	1,863,315.96	1,863,315.96	1,863,315.96	1,863,315.96	1,863,315.96	1,863,315.96	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH00180201089313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Construccion De Aula En Bachillerato Intercultural Plantel En La Localidad De Guapalayna - 90709	90709	Urique	Guapalayna	PUEBLO , GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA, LOCALIDAD GUAPALAYNA MUNICIPIO DE URIQUE EDO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	300,153.56	300,153.56	300,153.56	300,153.56	300,153.56	300,153.56	300,153.56	300,153.56	300,153.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301317278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE GUAPALAYNA - 219744	219744	Urique	Guapalayna	PUEBLO , GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE GUAPALAYNA URIQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,288,459.97	1,288,459.97	1,288,459.97	1,288,459.97	1,288,459.97	1,288,459.97	1,288,459.97	1,288,459.97	1,288,459.97	1,288,459.97	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201089318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Construccion De Red De Alcantarillado De Atarjeas En La Localidad De Guapalayna - 48817	48817	Urique	Guapalayna	PUEBLO , GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE GUAPALAYNA URIQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,997,762.35	2,997,762.35	2,997,762.35	2,997,762.35	2,997,762.35	2,997,762.35	2,997,762.35	2,997,762.35	2,997,762.35	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301317757	ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE HUICORACHI - 221835	221835	Urique	Huicorachi	PUEBLO , HUICORACHI, URIQUE CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE HUICORACHI URIQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	11,191,356.28	4,476,542.51	4,476,542.23	11,191,356.00	11,191,356.00	11,191,356.00	11,191,356.00	11,191,356.00	11,191,356.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301317105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA - 219190	219190	Urique	La Laja	PUEBLO , LA LAJA, URIQUE CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE LA LAJA URIQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	120,187.50	120,187.50	120,187.50	120,187.50	120,187.50	120,187.50	120,187.50	120,187.50	120,187.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301317229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA - 219602	219602	Urique	La Laja	PUEBLO , LA LAJA, URIQUE CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE LA LAJA URIQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,021,964.24	1,021,964.24	1,021,964.24	1,021,964.24	1,021,964.24	1,021,964.24	1,021,964.24	1,021,964.24	1,021,964.24	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH180301317034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCION DE AULA COMUNIATARIA EN LA LOCALIDAD DE LA MISION - 218994	218994	Urique	La Misión	PUEBLO , LA MISION, URIQUE CHIHUAHUA, LOCALIDAD LA MISION URIQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	312,905.76	312,905.76	312,905.76	312,905.76	312,905.76	312,905.76	312,905.76	312,905.76	312,905.76	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH180401434010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AMPLIACIÓN LD Y RD LA MISIÓN SECTOR LOS VALLECITOS URIQUE CHIHUAHUA - 337171	337171	Urique	La Misión	BRECHA TRAMO LA MISIÓN - LOS VALLECITOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO undefined + undefined SECTOR LOS VALLECITOS, 33420 LA MISIÓN, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICARÁ EN EL SECTOR LOS VALLECITOS LA MISIÓN URIQUE CHIHUAHUA	Otros	3.00	3.00	3.00	100.00	1,705,096.76	1,705,096.76	1,705,096.76	1,705,096.76	1,705,096.76	1,705,096.76	1,705,096.26	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201089393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Construccion De Red De Sistema De Agua Potable Localidad La Misión - 48933	48933	Urique	La Misión	PUEBLO , LA MISIÓN, URIQUE CHIHUAHUA, LA MISIÓN URIQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,289,221.24	2,289,221.24	2,289,221.24	2,289,221.24	2,289,221.24	2,289,221.24	2,289,221.24	2,289,221.24	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201089335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Las Campanas - 21450	21450	Urique	Las Campanas	PUEBLO , LAS CAMPANAS, URIQUE CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE LAS CAMPANAS MUNICIPIO URIQUE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,704,800.00	1,704,800.00	1,704,800.00	1,704,800.00	1,704,800.00	1,704,800.00	1,704,800.00	1,704,800.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301317297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE ARTURO - 219856	219856	Urique	Mesa de Arturo	PUEBLO , MESA DE ARTURO, URIQUE CHIHUAHUAENTRE Y,LOCALIDAD DE MESA DE ARTURO URIQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,404,012.08	1,404,012.08	1,404,012.08	1,404,012.08	1,404,012.08	1,404,012.08	1,404,012.08	1,404,012.08	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301317763	ESTATAL	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD MESA DE ARTURO - 221850	221850	Urique	Mesa de Arturo	PUEBLO , MESA DE ARTURO, URIQUE CHIHUAHUAENTRE Y,LOCALIDAD MESA DE ARTURO URIQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,730,522.70	692,209.08	692,209.00	1,730,522.00	1,730,522.00	1,730,522.00	1,730,522.00	1,730,522.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180401452752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	REHABILITACION DEL CAMINO MESA DE ARTURO URIQUE GUAPALAYNA EL CARRIZAL MPIO DE URIQUE CHIHUAHUA - 385584	385584	Urique	Mesa de Arturo	CAMINO TRAMO MESA DE ARTURO - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 - undefined PUEBLO , 33420 MESA DE ARTURO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL CAMINO MESA DE ARTURO AL CARRIZAL	Otros	43.00	43.00	43.00	100.00	458,217.51	458,217.51	458,217.51	458,217.51	458,217.51	458,217.51	458,217.51	458,217.51	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301317409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	APERTURA DE CAMINO MESA DE REYES A MESA DE MORIBO EN LA LOCALIDAD DE MORIBO - 220210	220210	Urique	Moribo	PUEBLO , MORIBO, URIQUE CHIHUAHUAENTREY,LOCALIDAD DE MORIBO URIQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	461,041.39	461,041.39	461,041.39	461,041.39	461,041.39	461,041.39	461,041.39	461,041.39	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301317074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	REHABILITACION DE AULA EN EL ICEHA LOCALIDAD EN SAN RAFAEL - 219105	219105	Urique	San Rafael	PUEBLO , SAN RAFAEL, URIQUE CHIHUAHUAENTREY,LOCALIDAD DE SAN RAFAEL URIQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	56,300.86	56,300.86	56,300.86	56,300.86	56,300.86	56,300.86	56,300.86	56,300.86	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH180301317210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA JUSTO SIERRA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 219510	219510	Urique	San Rafael	PUEBLO , SAN RAFAEL, URIQUE CHIHUAHUAENTREY,LOCALIDAD DE SAN RAFAEL URIQUE, CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	786,140.14	786,140.14	786,140.14	786,140.14	786,140.14	786,140.14	786,140.14	786,140.14	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH18180201089387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Ampliación De Red De Distribucion Eléctrica En La Localidad De Tecomichi - 21426	21426	Urique	Tecomichi	PUEBLO , TECOMICHI, URIQUE CHIHUAHUA, LOCALIDAD DE TECOMICHI MUNICIPIO DE URIQUE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	351,022.35	351,022.35	351,023.00	351,023.00	351,023.00	351,023.00	351,023.00	351,023.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180301317309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DOS AGUACALIENTE CAMINO URIQUE A BATOPILAS - 219894	219894	Urique	Urique	PUEBLO , URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA,ENTREY,LOCALIDAD DE URIQUE URIQUE CHIHUAHUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,371,180.00	2,371,180.00	2,371,180.00	2,371,180.00	2,371,180.00	2,371,180.00	2,371,180.00	2,371,180.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180301319273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		PRODIM	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	ADQUISICION DE EQUIPO PARA OFICINAS DE TESORERIA OBRAS PUBLICAS Y RECEPCION - 226473	226473	Urique	Urique	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	201,892.00	201,892.00	201,892.00	201,892.00	201,892.00	201,892.00	201,892.00	201,892.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180301319293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		PRODIM	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CREACION DE MODULOS DE PARTICIPACION CIUDADADANA - 226543	226543	Urique	Urique	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	11,555.99	11,555.99	11,555.99	11,555.99	11,555.99	11,555.99	11,555.99	11,555.99	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180301319334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		PRODIM	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	ADECUACION DE OFICINAS DE TESORERIA OBRAS PUBLICAS Y RECEPCION - 226694	226694	Urique	Urique	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	15.00	15.00	100.00	127,039.98	127,039.98	127,039.98	127,039.98	127,039.98	127,039.98	127,039.98	127,039.98	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180401433209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PILA DE MAMPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE URIQUE CHIHUAHUA - 330967	330967	Urique	Urique	INTERIOR SN BARRIO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , JUNTO A LA PILA EXISTENTE POR LA PISTA DE ATERRIZAJE.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	956,145.69	956,145.69	956,145.69	956,145.69	956,145.69	956,145.69	956,145.69	956,145.69	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180401433842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO Y ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE URIQUE CHIHUAHUA - 336080	336080	Urique	Urique	PUEBLO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICARA EN EL CRUCE DE LA CALLE DE ACCESO AL POBLADO Y LA PISTA DE ATERRIZAJE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,701,373.95	1,701,373.95	1,701,373.95	1,701,373.95	1,701,373.95	1,701,373.95	1,701,373.95	1,701,373.95	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180401434012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 337190	337190	Urique	Urique	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,210,182.69	1,210,182.69	1,210,182.69	1,210,182.69	1,210,182.69	1,210,182.69	1,210,182.69	1,210,182.69	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180401452742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE URIQUE CHIHUAHUA - 385578	385578	Urique	Urique	PUEBLO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE URIQUE CHIHUAHUA	Metros lineales	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	400,082.61	400,082.61	400,082.61	400,082.61	400,082.61	400,082.61	400,082.61	400,082.61	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180401487978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 222386	222386	Urique	Urique	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	248,476.27	248,476.27	248,476.27	248,476.27	248,476.27	248,476.27	248,476.27	248,476.27	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH18180201089377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Varias Localidades - 90851	90851	Urique	Urique	PUEBLO , URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA, VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE URIQUE, ESTADO DE CHIHUAHUA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	337,254.46	337,254.46	337,255.00	337,255.00	337,255.00	337,255.00	337,255.00	337,255.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201089420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	Rehabilitación De Bombeo De Arechuyvo - 63892	63892	Uruachi	Arechuyvo	RANCHERIA ARECHUYVO, 33300 ARECHUYVO, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	212,231.85	212,231.85	212,231.85	212,231.85	212,231.85	212,231.85	212,231.85	212,231.85	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201088685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUACHI	Construcción De Red Y Línea De Distribución Eléctrica De Cuesta Blanca - 62387	62387	Uruachi	Cuesta Blanca	RANCHERIA CUESTA BLANCA, 33300 CUESTA BLANCA, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A ARECHUYVO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	141,891.02	141,891.02	141,892.00	141,892.00	141,892.00	141,892.00	141,892.00	141,892.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH18180201089404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUACHI	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Río De Animas - 62353	62353	Uruachi	El Río	RANCHERIA EL RIO DE ANIMAS, 33300 EL RIO, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A CHARUYVO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	472,898.00	472,898.00	472,898.00	472,898.00	472,898.00	472,898.00	472,898.00	472,898.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH18170400983301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	Rehabilitación De Muro Firme En Casas Habitación De Gosogachi - 277813	277813	Uruachi	Gosogachi	RANCHERIA GOSOGACHI, 33300 GOSOGACHI, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DEL CAMINO QUE COMUNICA A PALMARITO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	38,048.81	38,048.81	38,049.00	38,049.00	38,049.00	38,049.00	38,049.00	38,049.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201089494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URUACHI	Rehabilitación De Escuela Primaria De Gosogachi - 63964	63964	Uruachi	Gosogachi	RANCHERIA GOSOGACHI, 33300 GOSOGACHI, URUACHI CHIHUAHUA, A 300 M DE LA ESCUELA SECUNDARIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	77,000.00	77,000.00	77,894.00	77,894.00	77,894.00	77,894.00	77,894.00	77,894.00	77,894.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201089403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE URUACHI	Rastreo De Caminos Rurales De Cerro Blanco Guasago - 63576	63576	Uruachi	Guasago	BRECHA TRAMO CERRO BLANCO - GUASAGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 967 RANCHERIA GUASAGO, 33300 GUASAGO, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DEL ENTRONQUE DE CERRO BLANCO EN EL CAMINO A ARECHUYVO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	204,476.10	204,476.10	204,476.10	204,476.10	204,476.10	204,476.10	204,476.10	204,476.10	204,476.10	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201089493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE URUACHI	Rastreo De Camino De Terraceria De Wicorichi A La Cumbre - 63666	63666	Uruachi	La Cumbre	BRECHA TRAMO WICORICHI - LA CUMBRE MARGEN DERECHO KILOMETRO 19 897 RANCHERIA LA CUMBRE, 33300 LA CUMBRE, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A LORETO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	453,789.10	453,789.10	453,789.10	453,789.10	453,789.10	453,789.10	453,789.10	453,789.10	453,789.10	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH18180201089491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUACHI	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Mesa De Seriachi - 62378	62378	Uruachi	La Mesa de Cereachi	RANCHERIA LA MESA DE SERIACHI, 33300 LA MESA DE CEREACHI, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A PALMARITO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,112,321.13	1,112,321.13	1,112,321.13	1,112,321.13	1,112,321.13	1,112,321.13	1,112,321.13	1,112,321.13	1,112,321.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH18180201089497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE URUACHI	Rastreo De Camino De Terraceria De Cuatro Amigos A Las Tablas - 63648	63648	Uruachi	Las Tablas	TERRACERÍA TRAMO 4 AMIGOS - LAS TABLAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 - 354 RANCHERIA LAS TABLAS, URUACHI CHIHUAHUA, AL LADO IZQUIERDO DEL CAMINO QUE CONDUCE A ARECHUYVO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	281,462.40	281,462.40	281,462.40	281,462.40	281,462.40	281,462.40	281,462.40	281,462.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH18180201089488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUACHI	Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica En Las Trojas - 62317	62317	Uruachi	Las Trojas	RANCHERIA LAS TROJAS, 33300 LAS TROJAS, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A ARECHUYVO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,268,382.00	5,268,382.00	5,268,382.00	5,268,382.00	5,268,382.00	5,268,382.00	5,268,382.00	5,268,382.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH18180201089499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE URUACHI	Rastreo De Camino De Terraceria De Arechuyvo A Tacochique - 63693	63693	Uruachi	Tacochique	BRECHA TRAMO ARECHUYVO - TACOCHIQUE MARGEN DERECHO KILOMETRO 21 230 RANCHERIA TACOCHIQUE, 33300 TORICHUQUI (MURICO), URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DEL RIO MAYO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	396,386.50	396,386.50	396,386.50	396,386.50	396,386.50	396,386.50	396,386.50	396,386.50	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH18180201089413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	Construcción De Fosa Séptica Y Colocación De Tubo De Pvc En Barrio El Arco En Uruachi - 63725	63725	Uruachi	Uruachi	BARRIO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA, A 200 METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190101511493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ	C-CIEN-08DPROS35Z-59-2018	Casas Grandes	Casas Grandes	21 de Marzo, San Antonio, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	98.50	98.50	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,026,151.54	1,026,151.54	788,810.34	788,810.34	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, ES EL MISMO EJERCIDO QUE EL TRIMESTRE PASADO., trimestre:4.0, usuario:danielaelholguin, fecha:2021-01-19		
CHH190201520697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 37602	37602	Gobierno de la Entidad	Agua Amarilla	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 253 + 0 PUEBLO AGUA AMARILLA, 33485 AGUA AMARILLA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	10,403,464.31	2,809,777.20	2,797,457.54	2,797,457.54	2,797,457.54	2,797,457.54	2,797,457.54	2,797,457.54	2,797,457.54	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201520702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASIGÓCHI DE CUSÁRE EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 37869	37869	Gobierno de la Entidad	Basigochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 22 + 0 RANCHERIA BASIGÓCHI, 33194 BASIGÓCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUALINTENOC - HERMOSILLO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,552,403.95	419,274.69	459,651.55	459,651.55	459,651.55	459,651.55	459,651.55	459,651.55	459,651.55	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201522588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL METATE EN EL MUNICIPIO DE URIQUE - 71152	71152	Gobierno de la Entidad	El Metate	BRECHA TRAMO CEROCAHUI - BARAGOMACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 0 RANCHERIA , EL METATE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAHUICHIVVO - CEROCAHUI Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA CEROCA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	10,377,527.16	2,802,772.07	5,217,493.10	5,217,493.12	5,217,493.12	5,217,493.12	5,217,493.12	5,217,493.12	5,217,493.12	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH190201520693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUASACHI EN EL MUNICIPIO DE CHÍNIPAS - 36282	36282	Gobierno de la Entidad	Guasachi	BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - ROCOROYVO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 41 + 0 RANCHERIA GUASACHI, 23367 GUASACHI, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL B	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	10,134,567.00	2,737,153.17	2,266,004.80	2,266,004.88	2,266,004.88	2,266,004.88	2,266,004.88	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201522509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAJA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 70544	70544	Gobierno de la Entidad	La Laja Colorado	BRECHA TRAMO PALMILLAS - SAN JULIÁN MARGEN DERECHO KILOMETRO 13 + 0 RANCHERIA LA LAJA COLORADA, 33494 LA LAJA COLORADA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA -	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	14,076,067.99	3,801,677.38	3,848,650.50	3,848,650.58	3,848,650.58	3,848,650.58	3,848,650.58	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201520690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAGUNA JUANOTA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 36215	36215	Gobierno de la Entidad	Laguna Juanota	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 128 + 0 RANCHERIA LAGUNA JUANOTA, 33573 LAGUNA JUANOTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y , CARRETERA HIDALGO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	18,847,456.64	5,090,338.41	5,039,420.50	5,039,420.51	5,039,420.51	5,039,420.51	5,039,420.51	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401603850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS BREAS EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS - 168098	168098	Gobierno de la Entidad	Las Breas	BRECHA TRAMO EL SAUCILLO - SANTA GERTRUDIS MARGEN DERECHO KILOMETRO 24 + 0 RANCHERIA , LAS BREAS, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHOIX - MINA EL SAUZAL Y CARRETERA MOCHIS - CHOIX, BRECHA EL SA	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	5,249,949.19	1,574,984.82	1,574,432.40	1,574,432.43	1,574,432.43	1,574,432.43	1,574,432.43	1,574,432.43	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REKOWATA - 39356	39356	Gobierno de la Entidad	Rekowata (Tecomichi)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUICHIVO KILOMETRO 7 + 0 RANCHERIA , REKOWATA (TECOMICHI), BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,873,657.00	4,000,000.00	3,840,130.40	3,840,130.40	3,840,130.40	3,840,130.40	3,840,130.40	3,840,130.40	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201521366	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN JUANITO - 52035	52035	Gobierno de la Entidad	San Juanito	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETERA SAN PE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,574,821.00	574,821.00	574,821.00	2,920,316.71	2,920,316.71	2,920,316.71	2,920,316.71	2,920,316.71	2,920,316.71	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH190201522586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE MORELOS - 71136	71136	Gobierno de la Entidad	Santa Ana	BRECHA TRAMO LAGUNA DE ARORACHI - MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 107 + 0 RANCHERIA , SANTA ANA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO BR	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	10,344,407.74	2,793,827.15	2,622,323.80	2,622,323.89	2,622,323.89	2,622,323.89	2,622,323.89	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190201520695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASIGOCHI DE TATAHUICHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 36319	36319	Gobierno de la Entidad	Tatahuichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 78 + 0 RANCHERIA TATAHUICHI, 33190 TATAHUICHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL - GUACHOCHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,048,878.49	823,443.90	912,118.37	912,118.37	912,118.37	912,118.37	912,118.37	912,118.37	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401588911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS LOCALIDADES - 176546	176546	Balleza	Alto De Navarro (Mesa Del Madroño)	RANCHERIA ALTO DE NAVARRO (MESA DEL MADROÑO), 33577 ALTO DE NAVARRO (MESA DEL MADROÑO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , SE AVANZA POR LA CARRETERA PUERTO JUSTO- GUADALLU	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	190,825.37	190,825.37	190,825.37	190,825.37	190,825.37	190,825.37	190,825.37	190,825.37	190,825.37	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401661404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	COSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO LA PINTA - 272350	272350	Balleza	Ejido La Pinta	RANCHO EJIDO LA PINTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL- LA PINTA, CARRETERA PUERTO JUSTO A GPE Y CALVO EN LA LOC DE EL VERGEL SE AVANZA POR	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	220,127.98	220,127.98	220,127.98	220,127.00	220,127.00	220,127.00	220,127.00	220,127.00	220,127.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401647899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ZDA ETAPA - 256357	256357	Balleza	La Lagunita	RANCHO LA LAGUNITA, 33570 LA LAGUNITA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO CAMINO DE TERRACERIA CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN ENTRONQUE A TECORICHI SE TOMA EL CAMINO DE TERRACERIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,492,489.72	2,492,489.72	2,492,489.72	2,492,489.72	2,492,489.72	2,492,489.72	2,492,489.72	2,492,489.72	2,492,489.72	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201537513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 53389	53389	Balleza	Mariano Balleza	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	Servicios	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH190401658195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES - 135478	135478	Balleza	Mesa De Agua Blanca	RANCHO MESA DE AGUA BLANCA, 33565 MESA DE AGUA BLANCA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRTERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO CARRTERA A AGUA BLANCA, SE CONDUCE POR CARRTERA A GUACHOCHI EN EL KM 100 APROX DE AHI SEAV	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,830.03	88,830.03	88,830.03	88,830.03	88,830.03	88,830.03	88,830.03	88,830.03	88,830.03	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401587780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO COMUNITARIO - 168067	168067	Balleza	San Carlos	RANCHO SAN CARLOS, 33574 SAN CARLOS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRTERA PARRAL-GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO EL VERGEL-SAN CARLOS, SE TOMA LA CARRTERA QUE CONDUCE DE PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	298,285.42	298,285.42	298,285.42	298,285.42	298,285.42	298,285.42	298,285.42	298,285.42	298,285.42	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401615592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE PILA DE MAMPOSTERÍA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL - 170215	170215	Balleza	San Cristóbal	RANCHO SAN CRISTOBAL, SAN CRISTÓBAL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRTERA BALLEZA-LA MAGDALENA Y CARRTERA LA MAGDALENA-SAN CRISTOBAL CARRTERA BALLEZA A LA MAGDALENA DE AHI SE DIRIJE POR CAMINO QUE LLEV	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	225,941.62	225,941.62	225,941.62	225,941.62	225,941.62	225,941.62	225,941.62	225,941.62	225,941.62	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401587852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TIERRA BLANCA ALTO DE NAVARRO VARIAS LOCALIDADES - 168727	168727	Balleza	Tierra Blanca	RANCHO TIERRA BLANCA, 33563 TIERRA BLANCA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRTERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRACHI PINALEJO- CAMINO ALTO DE NAVARRO VARIAS LOCALIDADES - 168727	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	190,825.37	190,825.37	190,825.37	190,825.37	190,825.37	190,825.37	190,825.37	190,825.37	190,825.37	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401680361	PRIVADA	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO BOCOYNA	AULAS ESC EN SISOGUICHIC - 288832	288832	Bocoyna	Sisoguichi	PUEBLO SISOGUICHIC, 33220 SISOGUICHIC, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PABLO DE ANDA Y CALLE GALEANA, CALLE 5 DE MAYO ESTA ENTRE LA PABLO DE ANDA Y CALLE GALEANA PASANDO LA 5 DE MAYO	Metros Cuadrados	116.00	116.00	116.00	100.00	960,000.46	100,000.46	100,000.46	960,000.46	960,000.46	960,000.46	960,000.46	960,000.46	960,000.46	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201520523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AGUA CALIENTE - 32606	32606	Gobierno de la Entidad	Agua Caliente	CARRTERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILÓMETRO 53 + 0 RANCHERIA , AGUA CALIENTE, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRTERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRTERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CAR	Otros	17.00	17.00	17.00	100.00	303,053.62	151,526.81	151,526.81	151,526.80	151,526.80	151,526.80	151,526.80	151,526.80	151,526.80	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201520774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AREPONÁPUCHI - 39609	39609	Gobierno de la Entidad	Areponapuchi	CARRTERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - SAN RAFAEL KILÓMETRO 47 + 0 RANCHERIA AREPONAPUCHI, 33435 AREPONAPUCHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRTERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRTERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRTERA CREEL - SAN RA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	10,660,925.58	5,330,462.79	5,330,462.70	5,318,253.77	5,318,253.77	5,318,253.77	5,318,253.77	5,318,253.77	5,318,253.77	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH190201520707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR ORRANTIA - 38025	38025	Gobierno de la Entidad	Ascensión	CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILÓMETRO 168 + 0 PUEBLO ASCENSIÓN, 31820 ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUÁREZ Y , CARRETERA JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILÓMETRO 168	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	961,456.53	240,982.92	240,982.92	720,473.61	720,473.61	720,473.61	720,473.61	720,473.61	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR ORRANTIA - 39154	39154	Gobierno de la Entidad	Ascensión	CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILÓMETRO 168 + 0 PUEBLO ASCENSIÓN, 31820 ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUÁREZ Y , CARRETERA JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILÓMETRO 168	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,488,916.26	373,217.08	373,217.08	1,115,698.39	1,115,698.39	1,115,698.39	1,115,698.39	1,115,698.39	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SAN JUAN - 39167	39167	Gobierno de la Entidad	Ascensión	CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILÓMETRO 168 + 0 PUEBLO ASCENSIÓN, 31820 ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUÁREZ Y , CARRETERA JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILÓMETRO 168	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	834,355.12	199,684.67	199,684.67	634,670.45	634,670.45	634,670.45	634,670.45	634,670.45	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR SAN JUAN - 39180	39180	Gobierno de la Entidad	Ascensión	CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILÓMETRO 168 + 0 PUEBLO ASCENSIÓN, 31820 ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUÁREZ Y , CARRETERA JUÁREZ - NUEVO CASAS GRANDES KILÓMETRO 168	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,489,268.40	356,863.85	356,863.85	1,132,404.55	1,132,404.55	1,132,404.55	1,132,404.55	1,132,404.55	1,132,404.55	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201520736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS RATAS - 39190	39190	Gobierno de la Entidad	Bajo De Las Ratas	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA - GUACHOCHI KILÓMETRO 72 + 0 RANCHERIA BAJIO DE LAS RATAS, 33575 BAJIO DE LAS RATAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	9,424,644.00	4,712,322.00	4,712,322.00	4,710,044.57	4,710,044.57	4,710,044.57	4,710,044.57	4,710,044.57	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201523534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BASONEACHI - 79369	79369	Gobierno de la Entidad	Basoneachi	BRECHA TRAMO SISOGUICHI - CARICHÍ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 0 RANCHERIA BASONEACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCONYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUALHTEMOC - HERMOSILLO BRECHA S	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,650,939.92	1,524,766.58	1,524,766.50	1,124,851.36	1,124,851.36	1,124,851.36	1,124,851.36	1,124,851.36	1,124,851.36	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201520797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PUERTO DEL CHICO A CABEZA DE VIEJO - 40185	40185	Gobierno de la Entidad	Cabeza Del Viejo	BRECHA TRAMO MORELOS - LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA , CABEZA DEL VIEJO, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - C	Otros	2.69	2.69	2.69	100.00	1,531,635.07	459,490.52	459,490.52	1,072,144.55	1,072,144.55	1,072,144.55	1,072,144.55	1,072,144.55	1,072,144.55	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH190201520525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CHARCO PINTO - 32619	32619	Gobierno de la Entidad	Charco Pinto	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILOMETRO 69 + 0 RANCHERIA, - CHARCO PINTO, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARR	Otros	25.00	25.00	25.00	100.00	568,755.50	284,377.75	284,377.75	284,377.74	284,377.74	284,377.74	284,377.74	284,377.74	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201523571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	AMPLIACIÓN DE RED DE ATARIEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BARRIO EL SALIZ DE LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE OJOS AZULES - 79537	79537	Gobierno de la Entidad	Ciénega De Ojos Azules	CARRETERA ESTATAL LIBRE 29 TRAMO CUAUHTÉMOC - CARICHI KILOMETRO 53 + 0 EIDO CIÉNEGA DE OJOS AZULES, 33281 CIÉNEGA DE OJOS AZULES, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO,	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,430,112.56	715,056.28	715,056.28	705,065.96	705,065.96	705,065.96	705,065.96	705,065.96	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201523573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	AMPLIACIÓN DE RED DE ATARIEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BARRIO LAS LOMAS DE LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE OJOS AZULES - 79549	79549	Gobierno de la Entidad	Ciénega De Ojos Azules	CARRETERA ESTATAL LIBRE 29 TRAMO CUAUHTÉMOC - CARICHI KILOMETRO 53 + 0 EIDO CIÉNEGA DE OJOS AZULES, 33281 CIÉNEGA DE OJOS AZULES, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	948,368.79	474,184.40	474,184.40	466,406.05	466,406.05	466,406.05	466,406.05	466,406.05	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN A LA LAGUNA DE OXIDACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CHINIPAS - 39583	39583	Gobierno de la Entidad	El Limón	TERRACERÍA TRAMO TÉMORIS - CHINIPAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 54 + 0 RANCHERIA EL LIMÓN, 33365 EL LIMÓN, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TÉMORIS Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL TERRA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,162,000.00	2,581,000.00	2,581,000.00	2,578,088.78	2,578,088.78	2,578,088.78	2,578,088.78	2,578,088.78	2,578,088.78	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401577697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA RURAL EN EL SAUCILLO - 75623	75623	Gobierno de la Entidad	El Saucillo	TERRACERÍA TRAMO CAHUISORI - OCAMPO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 0 RANCHERIA, EL SAUCILLO, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y , TERRACERIA CAHUISORI - OCAMPO KILOMETRO 12 MANO IZQUIERDA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,013,560.26	506,780.13	506,780.13	506,780.13	506,780.13	506,780.13	506,780.13	506,780.13	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL TERRERO - 32589	32589	Gobierno de la Entidad	El Terrero	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILOMETRO 69 + 0 RANCHERIA EL TERRERO, 33170 EL TERRERO, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC	Otros	45.00	45.00	45.00	100.00	792,827.95	396,413.98	396,413.98	396,413.96	396,413.96	396,413.96	396,413.96	396,413.96	396,413.96	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201520519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN HUMARIZA - 32575	32575	Gobierno de la Entidad	Humariza	BRECHA TRAMO NONOAVA - HUMARIZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 0 PUEBLO HUMARIZA, 33179 HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - HUMARIZA Y CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA, CARRETERA CH	Otros	38.00	38.00	38.00	100.00	1,179,141.43	589,570.72	589,570.72	589,570.70	589,570.70	589,570.70	589,570.70	589,570.70	589,570.70	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH190201520530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CONSTANCIA - 32666	32666	Gobierno de la Entidad	La Constancia	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILÓMETRO 64 + 0 RANCHERIA , LA CONSTANCIA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CAR	Otros	25.00	25.00	25.00	100.00	568,755.50	284,377.75	284,377.75	284,377.74	284,377.74	284,377.74	284,377.74	284,377.74	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201520516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA JUNTA - 32552	32552	Gobierno de la Entidad	La Junta De Los Rios	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILÓMETRO 57 + 0 RANCHERIA , LA JUNTA DE LOS RIOS, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC	Otros	35.00	35.00	35.00	100.00	675,044.04	337,522.02	337,522.02	337,522.02	337,522.02	337,522.02	337,522.02	337,522.02	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201520740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CABECERA MUNICIPAL DE BALLEZA - 39252	39252	Gobierno de la Entidad	Mariano Balleza	CARRETERA ESTATAL LIBRE 12 TRAMO PUERTO JUSTO - BALLEZA KILÓMETRO 49 + 0 PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA CHIHUAHUA - HI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,594,064.00	1,797,032.00	1,797,032.00	1,794,552.07	1,794,552.07	1,794,552.07	1,794,552.07	1,794,552.07	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190201523526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NAPUCHI - 79296	79296	Gobierno de la Entidad	Napuchi	BRECHA TRAMO CARICHÍ - TEHUERCHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 0 RANCHERIA , NAPUCHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHÍ Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, BRECHA CARICHÍ - TEHUERCHI KILÓMETRO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,369,171.98	684,585.99	684,585.99	682,701.90	682,701.90	682,701.90	682,701.90	682,701.90	682,701.90	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NONOAVA - 32625	32625	Gobierno de la Entidad	Nonoava	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILÓMETRO 64 + 0 RANCHERIA NONOAVA, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CA	Otros	40.00	40.00	40.00	100.00	745,429.84	372,714.92	372,714.92	372,714.92	372,714.92	372,714.92	372,714.92	372,714.92	372,714.92	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INDIGENA EN RÍO GRANDE - 32809	32809	Gobierno de la Entidad	Río Grande	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILÓMETRO 5 + 0 RANCHERIA, RÍO GRANDE, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA Y CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, CARRETE	Otros	15.00	15.00	15.00	100.00	165,180.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00	82,590.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH190201520743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUIARICHI	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD LAS LAJAS - 39279	39279	Gobierno de la Entidad	San José De Las Lajas	CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO SAN VICENTE - MAGUIARICHI KILOMETRO 36 + 0 RANCHERIA , SAN JOSE LAS LAJAS, MAGUIARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO , CARRET	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	497,781.19	248,890.50	248,890.50	248,890.68	248,890.68	248,890.68	248,890.68	248,890.68	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TALAYOTES - 39331	39331	Gobierno de la Entidad	Talayotes	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 262 + 0 RANCHERIA TALAYOTES, 33350 TALAYOTES, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 262 MAN	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,451,195.72	2,725,597.86	2,725,597.80	2,717,714.19	2,717,714.19	2,717,714.19	2,717,714.19	2,717,714.19	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201520749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YEPACHIC - 39343	39343	Gobierno de la Entidad	Yepachic	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 221 + 0 PUEBLO YEPACHIC, 31987 YEPACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 221 MANO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401588805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA AMARILLA - 175889	175889	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	RANCHERIA AGUA AMARILLA, 33497 AGUA AMARILLA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CHINATU Y CAMINO TURJACHI, CAMINO AGUA AMARILLA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SECCIÓN DE TURJACHI EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL CAMINO DE CHINATU	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	9,325,546.00	1,865,109.20	1,864,971.70	9,324,858.50	9,324,858.50	9,324,858.50	9,324,858.50	9,324,858.50	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401590951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA NIÑOS HÉROES A COLONIA FEDERICO FERRO GAY - 185823	185823	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	COLONIA , HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y , AVENIDA NIÑOS HÉROES HASTA LA COLONIA FEDERICO FERRO GAY EN HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA.	Otros	110.00	126.00	126.00	100.00	5,008,762.21	5,008,762.21	5,008,762.14	5,008,762.14	5,008,762.14	5,008,762.14	5,008,762.14	5,008,762.14	5,008,762.14	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401581065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA PRIMERA - 51663	51663	Julimes	Colonia San José	AVENIDA PRIMERA COLONIA SAN JOSÉ, 32953 COLONIA SAN JOSÉ, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y , CARRETERA JULIMES-CARDENAS VINIENDO POR LA CARRETERA EN DIRECCIÓN CARDENASJULIMES DESPUÉS DE PASAR EL TEMPLO CATÓLICO NUESTRO SEÑOR DE LOS	Metros lineales	515.00	515.00	515.00	100.00	439,748.81	439,748.81	439,750.66	439,750.66	439,750.66	439,750.66	439,750.66	439,750.66	439,750.66	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH190401596214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA PARA ELECTRIFICACIÓN DE VIVIENDA EN LA COLONIA SAN JOSE - 215551	215551	Julimes	Colonia San José	AVENIDA PRIMERA COLONIA SAN JOSE, 32953 COLONIA SAN JOSE, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y CALLE PRIMERA PASANDO LA GASOLINERA CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS GIRA A LA IZQUIERDA EN LA AVENIDA PRIMERA	Otros	90.00	90.00	90.00	100.00	26,278.64	26,278.64	26,278.64	26,278.64	26,278.64	26,278.64	26,278.64	26,278.64	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401588355	ESTATAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO DEL ESTADO	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE LAS UNIDADES DE RIEGO EL RANCHITO JARAL Y EL CARRIZO - 173285	173285	Julimes	El Ranchito	CAMINO TRAMO EL RANCHITO - EL CARRIZO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined RANCHO EL RANCHITO, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE JESUS ACOSTA TOMA LA CALLE JESUS ACOSTA CON DIRECCIÓN AL RANCHITO H	Metros lineales	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	283,944.77	160,009.87	160,009.87	283,944.77	283,944.77	283,944.77	283,944.77	283,944.77	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201521966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO PARA BAÑO EN EL RANCHO EL UNO - 27429	27429	Julimes	Felipe Ángeles (El Uno)	TERRACERÍA TRAMO JULIMES - NUEVA HOLANDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 00 RANCHO EL UNO, 32950 FELIPE ÁNGELES (EL UNO), JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y , TERRACERIA CAMINO JULIMES-NUEVA HOLANDA TOMA LA CARRETERA RUMBO A CHARCO	Vivienda	2.00	2.00	2.00	100.00	43,595.00	43,595.00	43,595.00	43,595.00	43,595.00	43,595.00	43,595.00	43,595.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201521606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE TRANSFORMADOR PARA ELECTRIFICACIÓN EN LA HACIENDA DE HUMBOLDT - 26689	26689	Julimes	Hacienda Humboldt (Ejido Julimes)	CAMINO TRAMO JULIMES - HACIENDA DE HUMBOLDT MARGEN DERECHO KILÓMETRO 140 + undefined EXHACIENDA HACIENDA DE HUMBOLDT, 32957 HACIENDA HUMBOLDT (EJIDO JULIMES), JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y , CARRETERA JULIMES-HACIENDA DE HUMBOL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	42,866.64	42,866.64	42,866.64	42,866.64	42,866.64	42,866.64	42,866.64	42,866.64	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190201524127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ESPERANZA - 30323	30323	Julimes	Julimes	CALLE ESPERANZA PUEBLO JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE CORONADO, CALLE ESPERANZA ENTRA AL MUNICIPIO POR LA JORGE MENDOZA GIRA A LA DERECHA EN LA C. CUAHUTEMOC GIRA A LA IZQUIERDA EN LA ZARAG	Metros lineales	213.00	213.00	213.00	100.00	341,705.13	341,705.13	341,705.13	341,705.13	341,705.13	341,705.13	341,705.13	341,705.13	341,705.13	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201524155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE GUERRERO - 30351	30351	Julimes	Julimes	CALLE GUERRERO PUEBLO JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE ESPERANZA, CALLE CORONADO ENTRA A JULIMES POR LA C. PROF. JORGE MENDOZA AVANZA Y GIRA A LA DERECHA EN LA CALLE GUERRERO POCO DESPUÉS DEL CAM	Metros lineales	185.00	185.00	24.00	12.97	364,721.85	364,721.85	364,721.05	364,721.05	364,721.05	364,721.05	364,721.05	364,721.05	364,721.05	Obra	En Ejecución	Validado avances	[obs1: observación:30351, trimestre:4.0, usuario:jesusvillaa, fecha:2021-01-13

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH190201536496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UNA CALLEJÓN JOSÉ M QUINTANA - 51629	51629	Julimes	Julimes	CALLEJÓN JOSÉ MARTÍNEZ QUINTANA COLONIA PRESIDENTES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE JIMÉNEZ Y CALLE JESÚS ACOSTA, CALLE JOSÉ MARTÍNEZ QUINTANA ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE JULIMES SIGUE POR LA CALLE PROF. JORGE MENDOZA	Otros	38.00	38.00	38.00	100.00	36,101.52	36,101.52	36,101.52	36,101.52	36,101.52	36,101.52	36,101.52	36,101.52	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190401588464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE GUERRERO EN JULIMES - 173851	173851	Julimes	Julimes	CALLE GUERRERO PUEBLO JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE BRAVO, CALLE CORONADO AL INGRESAR AL MUNICIPIO TOMA LA CALLE CUAUHTÉMOC Y ENSEGUIDA LA ZARAGOZA RUMBO ESTE Y GIRA A LA DERECHA EN LA	Metros lineales	22.00	22.00	22.00	100.00	129,574.68	129,574.68	129,574.68	129,574.68	129,574.68	129,574.68	129,574.68	129,574.68	129,574.68	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401588492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ESPERANZA EN JULIMES - 173991	173991	Julimes	Julimes	CALLE ESPERANZA PUEBLO JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE OJINAGA Y CALLE GUERRERO, CALLE CORONADO AL LLEGAR AL LA LOCALIDAD TOMA LA CALLE CUAUHTÉMOC Y ENSEGUIDA LA ZARAGOZA CON RUMBO ESTE. SIGUE Y GIRA A LA	Metros lineales	16.00	16.00	16.00	100.00	92,150.83	92,150.83	92,150.83	92,150.83	92,150.83	92,150.83	92,150.83	92,150.83	92,150.83	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401591795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO DEL ESTADO	REHABILITACIÓN DEL CANAL EL DERRAMADERO EN JULIMES - 190432	190432	Julimes	Julimes	PUEBLO JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NIÑOS HERÓES, AL INGRESAR AL MUNICIPIO SE DIRIGE RUMBO AL VADO POR LA CALLE MORELOS. AL AVANZAR 350MTS APROXIMADAMENTE AHÍ SE ENCUENTRA EL ARROYO EL	Metros lineales	1,750.00	1,750.00	1,750.00	100.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401595438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN JULIMES - 210593	210593	Julimes	Julimes	CALLE NIÑOS HÉROES PUEBLO JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE CORONADO Y CALLE CARRANZA, CALLE OJINAGA AL INGRESAR AL MUNICIPIO SE DIRIGE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE LA EXHAGENDA DE HUMBOLDT POR LA CALLE NI	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	28,117.50	28,117.50	28,117.50	28,117.50	28,117.50	28,117.50	28,117.50	28,117.50	28,117.50	28,117.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401595987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE TRES TECHOS EN LA LOCALIDAD DE JULIMES - 214144	214144	Julimes	Julimes	CALLE HIDALGO PUEBLO JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA, ENTRE CALLE OCAÑO Y CALLE ESCOBEDO, CALLE MORELOS LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN TRES SITIOS DIFERENTES DENTRO DEL MUNICIPIO DE JULIMES 1 EN LA COL. P	Metros Cuadrados	52.90	100.00	100.00	100.00	68,742.50	68,742.50	68,742.50	68,742.50	68,742.50	68,742.50	68,742.50	68,742.50	68,742.50	68,742.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH190401596170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JULIMES - 215215	215215	Julimes	Julimes	CALLE BRAVO PUEBLO JULIMES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE CORONADO Y CALLE CARRANZA, CALLE GUERRERO EN EL MUNICIPIO VA A LA DERECHA POR LA C. CUAHUTEMOC LUEGO A LA IZQUIERDA POR LA C. ZARAGOZA. DESPUÉS A LA DERECH	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	25,904.00	25,904.00	25,904.00	25,904.00	25,904.00	25,904.00	25,904.00	25,904.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401631204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN LA COL. PRESIDENTES EN JULIMES - 206714	206714	Julimes	Julimes	CALLE CONRADO SAMANIEGO COLONIA PRESIDENTES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ MARTÍNEZ QUINTANA Y CALLE PABLO ARMENDÁRIZ, CALLE MANUEL MIRANDA INGRESANDO AL MUNICIPIO SE DIRIGE POR LA CALLE PABLO ARMENDÁRIZ Y G	Metros Cuadrados	21.00	21.00	21.00	100.00	52,351.00	52,351.00	52,351.00	52,351.00	52,351.00	52,351.00	52,351.00	52,351.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401631987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA PRESIDENTES - 210805	210805	Julimes	Julimes	CALLE MANUEL MIRANDA COLONIA PRESIDENTES, 32950 JULIMES, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ MARTÍNEZ QUINTANA Y CALLE PABLO ARMENDÁRIZ, CALLE CONRADO SAMANIEGO INGRESANDO AL MUNICIPIO SE DIRIGE POR LA CALLE PABLO ARMENDÁRIZ Y G	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	11,393.00	11,393.00	11,393.00	11,393.00	11,393.00	11,393.00	11,393.00	11,393.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401592530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE TECHO EN UNA VIVIENDA EN LA REGINA - 193447	193447	Julimes	La Regina	CALLEJON VECINAL PUEBLO LA REGINA, 32950 LA REGINA, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE MADERA Y CARRETERA JULIMES-MEQQUI. POR LA CARRETERA JULIMES-MEQQUI RUMBO A JULIMES EN LA LOCALIDAD DE LA REGINA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTÉS	Metros Cuadrados	27.90	100.00	100.00	100.00	13,288.00	13,288.00	13,288.00	13,288.00	13,288.00	13,288.00	13,288.00	13,288.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401594208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA 6074 EN LA REGINA - 202384	202384	Julimes	La Regina	CARRETERA ESTATAL LIBRE 08005 TRAMO MEQQUI - JULIMES KILOMETRO 15 + 40 PUEBLO LA REGINA, 32950 LA REGINA, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE CALLE CARICHI Y CALLE MORIS, CALLE MADERA EN DIRECCIÓN A JULIMES POR LA CARRET. ESTATAL DESPUÉS	Metros Cuadrados	52.70	100.00	100.00	100.00	80,478.60	80,478.60	80,478.60	80,478.60	80,478.60	80,478.60	80,478.60	80,478.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401596158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA ELECTRIFICACIÓN EN LA HACIENDA DE HUMBOLDT - 215094	215094	Julimes	La Tórtola	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE N/A TRAMO JULIMES - ARENILLAS KILOMETRO 2 + 60 RANCHO LA TORTOLA, 32950 LA TORTOLA, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y TOMANDO LA RUTA HACIA LA EXHACIENDA DE HUMBOLDT AVANZA 2.60KM APROX. PARA LLEGAR AL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	22,031.88	22,031.88	22,031.88	22,031.88	22,031.88	22,031.88	22,031.88	22,031.88	22,031.88	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401588171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE CAMINOS REALES EN EL MUNICIPIO DE JULIMES - 171824	171824	Julimes	San José Del Carrizo Viejo)	CAMINO TRAMO CHARCO DE PEÑA - LOS ÓRGANOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + undefined RANCHERIA CHARCO DE PEÑA, SAN JOSÉ DEL CARRIZO (EL CARRIZO VIEJO), JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y , DE JULIMES TOMA LA CARRETERA RUMBO A	Metros lineales	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00	260,000.09	260,000.09	260,000.09	260,000.09	260,000.09	260,000.09	260,000.09	260,000.09	260,000.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH19040166556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MEOQUI	BACHEO DE LAS CALLES MATAMOROS ALLENDE E INDEPENDENCIA - 278123	278123	Meequi	Pedro Meequi	CALLE MATAMOROS- INDEPENDENCIA- ALLENDE COLONIA CENTRO, 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE JUAREZ, CALLE LIBERTAD CERCA DEL SANTUARIO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,516.10	2,516.10	2,516.10	2,516.10	2,516.10	2,516.10	2,516.10	2,516.10	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401648687	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DECIMA Y CALLELION DEL ANGEL - 257981	257981	San Francisco de Borja	San Francisco De Borja	CALLE CALLE DECIMA PUEBLO SAN FRANCISCO DE BORJA, 33160 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE DECIMA Y CALLELION DEL ANGEL Y CALLE ABASOLO, CALLE OCTAVA LA OBRA SE DESARROLLARA EN LA CALLE DE	Metros Cuadrados	1,449.00	1,449.00	1,449.00	100.00	872,206.13	8,455.13	8,455.13	891,506.40	891,506.40	891,506.40	891,506.40	891,506.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201544832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	ELECTRIFICACION PROYECTO CORRALES ASOCIACION GANADERA - 90899	90899	San Francisco de Conchos	San Francisco De Conchos	EJIDO SAN FRANCISCO DE CONCHOS, 33680 SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS CHIHUAHUA ENTRE Y , SE UBICA A 20 METROS DEL KILOMETRO 20 DONDE SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	Otros	8.00	8.00	-	-	131,902.44	131,902.44	131,902.44	131,902.44	82,935.66	-	-	-	Servicios	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201544348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	ELECTRIFICACION PROYECTO SAN MIGUEL - 90243	90243	San Francisco de Conchos	San Miguel	RANCHO SAN FRANCISCO DE CONCHOS, 33680 SAN MIGUEL, SAN FRANCISCO DE CONCHOS CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 4 KM NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	Otros	1.00	1.00	-	-	136,173.56	136,173.56	136,173.56	136,173.55	98,348.20	-	-	-	Servicios	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190401638670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	REHABILITACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CEROCAHUI - 244946	244946	Urique	Cerocahui	RANCHERIA CEROCAHUI, 33421 CEROCAHUI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE CENTRO SUR DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DEL RIO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,356,695.01	633,169.56	633,169.56	1,356,695.01	1,356,695.01	1,356,695.01	1,356,695.01	1,356,695.01	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190301569994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CAM 7009 JUAN JACOBO ROSSEAU	1909632	Chihuahua	Santo Niño, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	767.69	767.69	599.94	78.15	11,943,775.76	11,943,775.76	11,943,775.76	11,943,775.76	10,772,067.37	10,772,067.37	9,356,612.77	9,356,612.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190301574689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NIÑO ARTILLERO	1909720	Chihuahua	Nombre de Dios, 31150 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	310.00	310.00	310.00	100.00	1,633,904.31	1,633,904.31	1,633,904.31	1,633,904.31	1,633,904.31	1,633,904.31	1,633,904.31	1,633,517.19	1,633,517.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200101700437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA MARIANO VALENZUELA CEBALLOS CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	21910033--2020A000009	Chihuahua	Chihuahua	María Jesús Bejarano 10, Barrio del Nte. 31300 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	425.00	425.00	425.00	100.00	1,437,011.26	1,437,011.26	1,437,011.26	1,437,011.26	1,414,677.86	1,414,677.86	1,414,677.86	1,414,677.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH190401696501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE CHIHUAHUA	Remanentes 2019 Bachiniva (FAM) Construcción de Comedor Escolar 8x16		Bachiniva	Bachiniva	Bachiniva, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	80.00	80.00	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH190401696380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Remanentes 2019 (FAM) Construcción de 2 aulas 6 x 8		Guazapares	Témoris	Témoris, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	721,514.36	720,552.32	721,514.36	720,552.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190301576045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	EMsAd 32 JANOS (FAM 19) 2 Aulas 6x8	23500327	Janos	Janos	Janos, Chih., México	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,061.17	600,000.00	599,061.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190301576495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	ICHIFE	mobiliario basico y equipamiento especializado	21300392	Gobierno de la Entidad	Casas Grandes	Quinta, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Equipamiento	9,000,000.00	915.00	915.00	100.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,900,605.04	8,900,605.04	8,900,605.04	8,900,605.04	8,900,605.04	8,900,605.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2002011707156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA II	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN DE BARRA 1800MTS	M001/194/2019	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. de las Industrias 11101, Revolución, 31130 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100.00	5,180,490.00	5,180,490.00	5,180,490.00	5,180,490.00	5,180,490.00	5,178,991.13	5,178,991.13	5,178,991.13	5,178,991.13	5,178,991.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH190301573254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUAREZ	NODO DE CREATIVIDAD 2DA ETAPA	23707855	Juárez	Juárez	Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	250.00	250.00	250.00	100.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,512,200.00	11,511,781.29	11,511,781.29	11,511,781.29	11,511,781.29	11,511,781.29	11,511,781.29	11,511,781.29	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:Este Fam ya esta terminado solo que aun no se regresa el remanente pero ya incluso tengo el acta de entrega por parte de ICHIFE, trimestre 4.0., usuario:danielrenterib, fecha:2021-01-11	
CHH200301192454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FAM INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR COMPRA DE 40 CUBETAS DE IMPENMEABILIZANTE	150023072	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 34, Pacifico, Cuarteles, 31020 Chihuahua, Chih., México	Piezas	40.00	40.00	40.00	100.00	30,000.00	30,000.00	27,920.00	27,920.00	27,920.00	27,920.00	27,920.00	27,920.00	27,920.00	27,920.00	27,920.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301193522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 MEDIA SUPERIOR COMPRA DE 20 COMPUTADORAS	150022426	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 34, Pacifico, Cuarteles, 31020 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	20.00	20.00	20.00	100.00	350,000.00	350,000.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	343,360.00	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190301568441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBC 8059	3375	Aldama	El Porvenir	Calle Segunda 904, Centro, 32910 Centro, Chih., México	Metros lineales	223.40	223.40	223.40	100.00	156,380.00	156,380.00	156,380.00	156,380.00	156,380.00	156,380.00	156,380.00	156,380.00	156,380.00	156,380.00	156,380.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301568560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBC 8050	3376	Casas Grandes	Colonia Juárez	Victoria 10, Lindavista, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros lineales	190.50	190.50	190.50	100.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	133,350.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH190301568398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBE 8624	3374	Chinipas	Milpillas	Ayuntamiento, Centro, Chinipas de Almada, Chih., México	Metros lineales	486.00	486.00	486.00	100.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301568405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBC 8052	3378	Guachochi	Loma Del Manzano	Belisario Domínguez 15, Centro, 33180 Guachochi, Chih., México	Metros lineales	177.00	177.00	177.00	100.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301568418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBC 80100	3378	Guachochi	Agua Escondida	José María Morelos y Pavón 7, Centro, 33180 Guachochi, Chih., México	Metros lineales	280.00	280.00	280.00	100.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301568422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	BI 4	3378	Guachochi	Guachochi	Maclovio Herrera 101, Centro, 33180 Guachochi, Chih., México	Metros lineales	220.61	220.61	220.61	100.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	154,427.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301568525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBC 8057	3378	Guachochi	Bashuare	José María Morelos y Pavón 7, Centro, 33180 Guachochi, Chih., México	Metros lineales	124.00	124.00	124.00	100.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301568588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBC 8099	3378	Guachochi	Cieneguita	Zacatepec Sn, Altavista, 33180 Guachochi, Chih., México	Metros lineales	207.30	207.30	207.30	100.00	145,110.00	145,110.00	145,110.00	145,110.00	145,110.00	145,110.00	145,110.00	145,110.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301568387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBC 8011	3372	Guadalupe y Calvo	Barbechitos	Corona, El Palmito, Guadalupe y Calvo, Chih., México	Metros lineales	380.00	380.00	380.00	100.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301568392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBC 8021	3372	Guadalupe y Calvo	Rancho De Enmedio	Corona, El Palmito, Guadalupe y Calvo, Chih., México	Metros lineales	322.00	322.00	322.00	100.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	225,400.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301568553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBC 80114	3371	Guerrero	Rancho Blanco	CHIH 16, San Rafael, Guerrero, Chih., México	Metros lineales	136.45	136.45	136.45	100.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	95,515.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190301568591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	SPAYT	TBC 80140	3377	Riva Palacio	Sainapuchi (La Garita)	Francisco I. Madero, San Andrés, Chih., México	Metros lineales	98.00	98.00	98.00	100.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH190301574422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	UACH-CCMS-2019-P	UACH-CCMS-2019-P	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Campus Uach II, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	35,349,270.59	35,349,270.59	44,497,705.21	44,497,596.21	44,497,596.21	43,938,266.51	43,938,266.51	43,880,457.38	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190201558929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO	23707856	Juárez	Juárez	Av. Benjamin Franklin 4650, Alfa, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	17,268,254.09	17,268,254.09	17,268,254.09	17,268,254.09	17,268,254.09	17,268,254.09	17,169,712.43	17,169,712.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH190401685504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE IDIOMAS	24500803	Meoqui	México 45, Chihuahua, México	Mobiliario y equipo	584.00	584.00	580.00	99.32	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,485,015.19	2,485,015.19	2,485,015.19	2,485,015.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301793547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Rehabilitación de Impermeabilizante y acceso Vehicular Principal	2	Gobierno de la Entidad	Hidalgo Del Parral	UTP, Hidalgo del Parral, Chih., México	Metros	100.00	100.00	0.39	0.39	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	769,127.51	512,751.67	512,751.67	512,751.67	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH190301574815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federatvas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL 1 - JIMAS	20400345	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 25 514, Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih., México	Piezas	1.00	1.00	-	-	109,546.00	109,546.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Se solicita cancelación debido a que este proyecto no se llevo a cabo., trimestre:4.0, usuario:brendahernandezr, fecha:2021-01-13
CHH200201707721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	48-Cultura	S268-Programa de Apoyos a la Cultura	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Presidencia Mpal. Dr. Belisario Domínguez	Rehabilitación del Templo de San Lorenzo	22200194	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	Unnamed Road, San Lorenzo, San Lorenzo, Chih., México	Metros Cuadrados	1,668.00	1,668.00	1,668.00	100.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH190301574902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2019	8-Agricultura y Desarrollo Rural	S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Secretaria de Desarrollo Rural	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av División del Nte. Altavista, Chihuahua, Chih., México	Lote	22.00	22.00	22.00	100.00	68,200,000.00	68,200,000.00	71,749,562.00	71,749,562.00	71,749,562.00	71,749,562.00	71,749,562.00	71,749,562.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401881827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	11-Educación Pública	S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente	Otros proyectos de Inversión	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	EQUIPO DE COMPUTO	1042/20	Juárez	Juárez	Av de las Torres, Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301793460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	11-Educación Pública	S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Problemas transversales de los Programas Educativos y de Gestión	1	Gobierno de la Entidad	UTP, Hidalgo del Parral, Chih., México	Estudio de preinversión	100.00	100.00	-	-	890,760.00	890,760.00	890,760.00	890,760.00	890,295.75	890,295.75	890,295.75	-	-	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:YA SE REVISÓ, EN EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALIZÓ DE MANERA INDIVIDUAL., trimestre:4.0, usuario:victormmaresd, fecha:2021-01-20
CHH200401881868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	11-Educación Pública	S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	Otros proyectos de Inversión	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	SERVICIOS DE CAPACITACION,SERVICIOS DE INVESTIGACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0658/20	Juárez	Juárez	Av. Universidad Tecnológica, Cd Juárez, Chih., México	Lote	890,760.00	890,760.00	-	-	890,760.00	890,760.00	890,760.00	890,760.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200201708026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACION DE (5 DE 6 ETAPAS) DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN ALLENDE	20300322	Allende	Valle De Ignacio Allende	Allende, Chih., México	Metros lineales	6,814.00	7,073.00	7,073.00	100.00	3,187,033.00	3,187,033.00	1,734,669.00	1,516,098.43	1,515,605.61	1,515,605.61	1,515,605.61	1,515,605.61	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201708335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN BACHINIVA- SAN BLAS	20600285	Bachiniva	San Blas	Bachiniva, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	1,554,340.00	1,554,340.00	1,518,020.00	1,518,019.35	1,518,019.35	1,502,710.99	1,502,710.99	1,502,710.99	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ATARJEAS, EN PICHIQUE, MPIO. DE BALLEZA	20700754	Balleza	Pichique	Pichique, Chihuahua, México	Metros	9,170.00	6,068.90	6,068.90	100.00	3,759,970.00	3,759,970.00	3,756,975.00	3,756,974.57	3,756,974.57	3,756,752.21	3,756,752.21	3,756,752.21	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201708034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN YAGUIRACHI, MPIO. DE BATOPILAS	20800718	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Yaguirachi	Batopilas, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	2,105,475.00	2,105,475.00	2,061,562.00	2,061,561.73	2,061,561.73	1,822,883.89	1,822,883.89	1,822,883.89	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN TEHUERICHI, MPIO. DE CARICHI	21200547	Carichi	Tehuerrichi	Tehuerrichi, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	3,587,667.00	3,587,667.00	2,662,303.00	2,409,003.60	2,409,003.60	2,057,637.04	2,057,637.04	2,057,637.04	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201708238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA AGUA LIMPIA 2020	26802003	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	728,016.00	728,016.00	728,016.00	728,016.00	726,559.97	726,559.97	726,559.97	726,559.97	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201709662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA EMERGENTE AGUA LIMPIA	26802002	Chihuahua	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza 803, Obrera, 31350 Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	19,401,120.00	19,401,120.00	19,400,637.86	19,400,637.86	19,400,637.86	19,400,637.86	19,400,637.86	19,400,637.86	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN IGNACIO VALENZUELA, MPIO. DE CHINIPAS	22000451	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	Chinipas, Chih., México	Metros	1,734.00	1,397.10	1,397.10	100.00	2,023,585.00	2,023,585.00	1,905,602.00	1,905,601.25	1,905,601.25	1,905,599.95	1,905,599.95	1,905,599.95	1,905,599.95	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN RAYABO, MPIO. DE GUACHOCHI	22701544	Guachochi	Rayabo	Rayabo, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	2,713,628.00	2,713,628.00	1,712,867.00	1,712,866.96	1,712,866.96	1,712,550.78	1,712,550.78	1,712,550.78	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201708049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN EL CARNERO, MPIO. DE GPE. Y CALVO	22901408	Guadalupe y Calvo	El Carnero	El Carnero, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	3,607,209.00	3,607,209.00	2,929,487.00	2,929,486.90	2,929,486.90	2,824,327.48	2,824,327.48	2,824,327.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200201707934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA (2 DE 4) DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA SAN RAFAEL EN GUERRERO .	23100913	Guerrero	Vicente Guerrero	Guerrero, Chih., México	Metros lineales	8,389.00	3,898.00	3,898.00	100.00	3,928,000.00	3,928,000.00	3,885,230.00	3,885,229.33	3,885,229.33	3,859,090.96	3,859,090.96	3,859,090.96	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201708344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN JIMENEZ, SN FELIPE Y ZARAGOZA	23601039	Jiménez	Zaragoza	Jiménez, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.81	81.00	3,157,108.00	3,157,108.00	2,676,030.00	2,358,919.54	2,358,919.54	1,726,665.58	1,726,665.58	1,726,665.58	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201708356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN JIMENEZ TIERRA BLANCA	23601040	Jiménez	Tierra Blanca	Jiménez, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	800,000.00	800,000.00	794,747.00	794,746.58	794,746.58	677,855.34	677,855.34	677,855.34	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE LA CUARTA ETAPA (4 DE 8) DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SAUZAL	23708239	Juárez	Juárez	Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	5,836.00	5,926.00	5,926.00	100.00	3,895,301.00	3,895,301.00	3,632,331.00	3,632,330.36	3,632,330.36	2,551,012.58	2,551,012.58	2,551,012.58	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201708361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN MAGUARICHI-MAGUARICHI	24100315	Maguarichi	El Charco	El Charco, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.64	64.00	2,961,666.00	2,961,666.00	2,819,028.00	2,819,026.99	2,819,026.99	1,943,220.30	1,943,220.30	1,943,220.30	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA CIENEGUITA DE RODRIGUEZ, MPIO. DE MORIS	24700412	Moris	La Cieneguita De Rodriguez	Moris, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	2,870,029.00	2,870,029.00	2,195,213.00	2,195,212.72	2,195,212.72	1,842,547.19	1,842,547.19	1,842,547.19	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201708000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA PRIMERA ETAPA (1 DE 3) DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OJINAGA	25200687	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Ojinaga, Chih., México	Metros lineales	7,121.00	5,421.00	5,421.00	100.00	5,175,000.00	5,175,000.00	4,061,946.00	3,886,830.65	3,886,830.65	3,886,462.96	3,886,462.96	3,886,462.96	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1 ETAPA DE 3), EN CEROCACHUI, MPIO. DE URIQUE	26501018	Urique	Cerocahui	Cerocahui, Chih., México	Metros	376.00	3,643.15	3,643.15	100.00	3,722,242.00	3,722,242.00	3,409,470.00	3,409,469.95	3,409,469.95	3,409,152.78	3,409,152.78	3,409,152.78	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201708054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ROCOROYOVO, MPIO. DE URUACHI	26600470	Uruachi	Rocorooyo	Rocorooyo, Chihuahua, México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	4,494,635.00	4,494,635.00	3,615,781.00	3,615,780.91	3,615,780.91	3,400,377.21	3,400,377.21	3,400,377.21	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301793579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	23-Provisiones Salariales y Económicas	U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	Secretaria de Desarrollo Social	Adquisicion de 16 vehiculos tipo van, adaptados para personas con discapacidad	2680	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua, Chih., México	Vehiculos	16.00	16.00	16.00	100.00	11,597,423.45	11,597,423.45	11,597,423.45	11,597,423.45	11,597,423.45	11,597,423.45	11,597,423.45	11,597,423.45	-	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH200401875369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CICLOVIA E INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN ZONA DEL CIRCUITO PRONAF DE JUÁREZ	23708358	Gobierno de la Entidad	Juárez	Zona Pronaf Condominio La Plata, 32315 Cd Juárez, Chih., México	Kilómetro	7.48	7.48	-	-	23,835,000.00	23,835,000.00	23,835,000.00	23,835,000.00	20,910,678.40	6,273,203.52	6,273,203.52	6,273,203.52	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones				
CHH200401875674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CICLOVIA E INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN ZONA HACIA EL PARQUE CHAMIZAL DE JUÁREZ.	23708360	Gobierno de la Entidad	Juárez	Chamizal, Cd Juárez, Chih., México	Kilómetro	6.82	6.82	-	-	13,120,000.00	13,120,000.00	13,120,000.00	13,120,000.00	12,284,308.26	3,685,292.48	3,685,292.48	3,685,292.48	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones				
CHH200401875727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CICLOVIA E INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE JUÁREZ.	23708361	Gobierno de la Entidad	Juárez	Av Francisco Villa 226, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México	Kilómetro	12.49	12.49	-	-	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	3,370,308.01	3,370,308.01	3,370,308.01	3,370,308.01	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones			
CHH200401876623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRAY PEDRO DE GANTE EN ASCENSIÓN - 90846	90846	Ahumada	Ascensión	CALLE DOS NACIONES Y SAN LUIS 120 INTERIOR SN COLONIA ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE DOS NACIONES Y CALLE SAN LUIS, CARRETERA JUÁREZ NUEVO CASAS GRANDES KILÓMETRO 168, MANO IZQUIERDA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	{obs1: [observación:El Municipio responsable es Ascensión, el sistema no me permite corregir los datos del proyecto, trimestre:4.0, usuario:alejandrorchaf, fecha:2021-01-19			
CHH200301719399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERAL EN GUACHOCHI LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA - 106251	106251	Gobierno de la Entidad	Agua Escondida	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - AGUA ESCONDIDA KILÓMETRO 9 + 1 RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 33187 AGUA ESCONDIDA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI-CREEL Y , CARR GUACHOCHICREELKM 912Q 1 KM BALLEZAGUAC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301719416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN GUACHOCHI LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA - 106349	106349	Gobierno de la Entidad	Agua Escondida	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - AGUA ESCONDIDA KILÓMETRO 9 + 1 RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 33187 AGUA ESCONDIDA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI-CREEL Y , CARR GUACHOCHICREELKM 912Q 1 KM BALLEZAGUAC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301720827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA EN URUACHI LOCALIDAD AGUA FRÍA - 122876	122876	Gobierno de la Entidad	Agua Fría	CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO URUACHI - AGUA FRIA KILÓMETRO 29 + 3 RANCHERIA , AGUA FRÍA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS-URUACHI Y , CARR LAS ESTRELLASURUACHIKM 29 DER 3 KM CUAUHTEMOCHEMOSILL O	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301721461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LAZARO CARDENAS EN URIQUE LOCALIDAD AGUA ZARCA LA CASETA - 127711	127711	Gobierno de la Entidad	Agua Zarca (La Caseta)	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO URIQUE - AGUA ZARCA KILÓMETRO 66 + 0 RANCHERIA , AGUA ZARCA (LA CASETA), URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL-BAHUICHIVO Y , CARR CREELBANUICHIVOKM 66DER 0 KM SAN PEDROCREELCUAUHTEMO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200301718478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FEDERAL FLORENTINO BOJORQUEZ PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD ALGARROBAS - 92027	92027	Gobierno de la Entidad	Algarrobas	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - ALGARROBAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA ALGARROBAS, 33487 ALGARROBAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME-SN JUAN NEPOMUCENO Y CARRETERA GUADALUPE Y CALVO-BABORI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD AMADOR - 92425	92425	Gobierno de la Entidad	Amador	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - AMADOR MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 0 RANCHERIA AMADOR, 33488 AMADOR, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO Y , BRECHA BABORIGAME SAN JUAN NEPOMUCENO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VICTORIANO SAENZ EN URUACHI LOCALIDAD ARECHUYVO - 96312	96312	Gobierno de la Entidad	Arechuyvo	BRECHA TRAMO URUACHI - ARECHUYVO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 64 + 0 RANCHERIA ARECHUYVO, 33310 ARECHUYVO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LA TABLETA - ARECHUYVO Y , BRECHA LA TABLETA ARECHUYVO KILOMETRO 64 IZQUIERDA MÁS 0 K	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD BABORIGAME - 92461	92461	Gobierno de la Entidad	Baborigame	CALLE EJERCITO NACIONAL PUEBLO BABORIGAME, 33480 BABORIGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE COLEGIO MILITAR, BRECHA GUADALUPE Y CALVO BABORIGAME KILOMETRO 75, MANO IZQUIERDA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO CECYT DIECISIETE EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD BABORIGAME - 92536	92536	Gobierno de la Entidad	Baborigame	CALLE EJERCITO NACIONAL PUEBLO BABORIGAME, 33480 BABORIGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE COLEGIO MILITAR, BRECHA GUADALUPE Y CALVO BABORIGAME KILOMETRO 75, MANO IZQUIERDA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FELIPE ANGELES EN CARICHI LOCALIDAD BACABUREACHI - 102007	102007	Gobierno de la Entidad	Bacabureachi	BRECHA TRAMO CARICHI - BACABUREACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 8 + 11 EJIDO BACABUREACHIC, 33299 BACABUREACHI, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHI-SISOGUICHI Y , BRECHA CARICHI SISOGUICHI KILOMETRO 8 MANO IZQUIERDA,	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301720716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EMSAD ONCE EN URUQUE LOCALIDAD BAHUICHIVO - 121140	121140	Gobierno de la Entidad	Bahuichivo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO URUQUE - BAHUICHIVO KILOMETRO 85 + 0 RANCHERIA BAHUICHIVO, 33431 BAHUICHIVO, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL-BAHUICHIVO Y , CARRETERA CREEL BAHUICHIVO KILOMETRO 85, MANO IZQUIERDA, 0	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH20040179685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO DIF MUNICIPAL EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD BARBECHITOS - 143231	143231	Gobierno de la Entidad	Barbechitos	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BARBECHITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 4 RANCHERIA BARBECHITOS, 33485 BARBECHITOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA YERBITAS - PINO GORDO CHOREACHI Y , BRECHA YERBITAS PINO G	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	93,132.22	93,132.22	93,132.22	93,132.22	93,132.22	93,132.22	93,132.22	93,132.22	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301718989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA INDIGENA COMUNITARIA EN GUACHOCHI LOCALIDAD BARBECHITOS DE ABAJO - 102124	102124	Gobierno de la Entidad	Barbechitos De Abajo	CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO GUACHOCHI - BARBECHITOS DE ABAJO KILÓMETRO 5 + 0 RANCHERIA BARBECHITOS DE ABAJO, 33187 BARBECHITOS DE ABAJO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA AGUA BLANCA-CIENEGA PRIETA Y , CARR AGUA BLAN	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301721363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN URIQUE LOCALIDAD BASIGOCHI - 126865	126865	Gobierno de la Entidad	Basigochi	BRECHA TRAMO URIQUE - BASIGOCHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 2 RANCHERIA , BASIGOCHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CEROCACHUI - BARAGOMACHI Y , BRECHA CEROCACHUI BARAGOMACHI KILÓMETRO 17 A LA IZQUIERDA MÁS 2 KILÓM	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN GUACHOCHI LOCALIDAD BASIHUARE - 91962	91962	Gobierno de la Entidad	Basihuare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - BASIHUARE KILÓMETRO 27 + 0 RANCHERIA BASIHUARE, 33195 BASIHUARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILÓMETRO 27 MAND IZQUIERDA MÁ	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301719637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MOCTEZUMA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD BASONOPITA DE ARRIBA - 109162	109162	Gobierno de la Entidad	Basonopita De Arriba	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BASONOPITA DE ARRIBA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 17 RANCHERIA BASONOPITA DE ARRIBA, 33477 GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES- STO. DOMINGO Y , BRECHA D	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301719642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD BATALLAPA - 109198	109198	Gobierno de la Entidad	Batallapa	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BATALLAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 9 RANCHERIA BATALLAPA, 33477 BATALLAPA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES- STO. DOMINGO Y , BRECHA DOLORES STO. DOMINGOM 31ZQ 9 KM G	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200301719645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CINCO DE MAYO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD BATALLAPA - 109218	109218	Gobierno de la Entidad	Batallapa	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BATALLAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 9 RANCHERIA BATALLAPA, 33477 BATALLAPA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES- STO. DOMINGO Y , BRECHA DOLORES STO. DOMINGOKM 31ZQ.9 KM	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERAL EN CHINIPAS LOCALIDAD BENJAMIN M CHAPARRO SANTA ANA - 102073	102073	Gobierno de la Entidad	Benjamín M. Chaparro (Santa Ana)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - BENJAMÍN M. CHAPARRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 0 RANCHERIA BENJAMIN M. CHAPARRO (SANTA ANA), 33366 BENJAMIN M. CHAPARRO (SANTA ANA), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS - LORETO Y , BRECHA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JUAN DE ZUMARRAGA EN BOCOYNA LOCALIDAD BOCOYNA - 100686	100686	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - BOCOYNA KILÓMETRO 74 + 0 PUEBLO BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN PEDRO CREEL KM. 74	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA PARTICULAR EL PROGRESO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD BUENAVISTA DE ATASCADEROS - 92622	92622	Gobierno de la Entidad	Buenavista	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 0 RANCHERIA BUENAVISTA, 33477 BUENAVISTA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES - SANTO DOMINGO Y , BRECHA DOLORES SANTO DOMINGO KM. 14	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FELIPE ANGELES EN CHINIPAS LOCALIDAD CANELAS - 102094	102094	Gobierno de la Entidad	Canelas	BRECHA TRAMO CHINIPAS - CANELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 0 RANCHERIA CANELAS, 33367 CANELAS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA IGNACIO VALENZUELA - CANELAS Y , BRECHA IGNACIO VALENZUELA CANELAS KILÓMETRO 16 A LA IZQU	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA COMUNITARIA EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN LOCALIDAD CARBONERAS - 99609	99609	Gobierno de la Entidad	Carboneras	CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO BATOPILAS - CARBONERAS KILÓMETRO 57 + 20 RANCHERIA , CARBONERAS, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUÉ-BATOPILAS Y , CARR SAMACHIQUÉBATOPIASK M 571ZQ20	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200301721257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMUNIDAD YERMISTA EN CARICHÍ LOCALIDAD CARICHÍ - 126072	126072	Gobierno de la Entidad	Carichi	CALLE OJINAGA PUEBLO CARICHÍ, 33280 CARICHÍ, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE JUAREZ,	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	53,325.68	53,325.68	53,325.68	53,325.68	53,325.68	53,325.68	53,325.68	53,325.68	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JUAN ALDAMA EN URLJACHI LOCALIDAD CHAGAYVO - 97511	97511	Gobierno de la Entidad	Chagayvo	BRECHA TRAMO URUACHI - GHAGAYVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 5 , CHAGAYVO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA ARECHUYVO-CHILTEPIN Y BRECHA ARECHUYVOCHILTEPINKM 6205 KM/LA TABLETAARECHUYVOLAS ESTRELLAS URUACHICUAUHT	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301720851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO COMEDOR MUNICIPAL EN BATOPIAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN LOCALIDAD CHAPOTILLO - 123113	123113	Gobierno de la Entidad	Chapotillo	BRECHA TRAMO BATOPIAS - CHAPOTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 107 + 7 RANCHERIA , CHAPOTILLO, BATOPIAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI-MORELOS Y , BRECHA LAGUNA DE ABOREACHIMORELOSKM1	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERGUE ESCOLAR MURAKA EN CARICHÍ LOCALIDAD CHINEACHI - 92738	92738	Gobierno de la Entidad	Chineachi	BRECHA TRAMO CARICHÍ - CHINEACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 2 RANCHERIA , CHINEACHI, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHÍ - GUAHUACHÉRARE Y , BRECHA CARICHÍ GUAHUACHÉRARE KILÓMETRO 20 A LA DERECHA MÁS 2 KILÓME	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO PREPARATORIA ESTATAL EN CHINIPAS LOCALIDAD CHINIPAS DE ALMADA - 91841	91841	Gobierno de la Entidad	Chinipas De Almada	PUEBLO CHINIPAS DE ALMADA, 33360 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS Y , TERRACERIA TEMORIS CHINIPAS 49 KILÓMETROS DERECHA 0 KMS. MÁS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GRAN MORELOS EN CHINIPAS LOCALIDAD CHINIPAS DE ALMADA - 126119	126119	Gobierno de la Entidad	Chinipas De Almada	CALLE ROSALES 1 INTERIOR SN PUEBLO CHINIPAS DE ALMADA, 33360 CHINIPAS DE ALMADA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANGEL POSADA Y CALLE JUAREZ, TERRACERIA TEMORIS CHINIPAS 49 KILÓMETROS DERECHA 0 KMS. MÁS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	53,325.80	53,325.80	53,325.80	53,325.80	53,325.80	53,325.80	53,325.80	53,325.80	53,325.80	53,325.80	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200301721348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELESECUNDARIA SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EN CHINIPAS LOCALIDAD CHINIPAS DE ALMADA - 126788	126788	Gobierno de la Entidad	Chinipas De Almada	TERRACERÍA TRAMO TEMORIS - CHINIPAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 49 + 0 PUEBLO CHINIPAS DE ALMADA, 33360 CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERÍA TEMORIS - CHINIPAS Y TERRACERÍA TEMORIS CHINIPAS 49 KILOMETROS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO ZARCO EN BOCOYNA LOCALIDAD CHOGUITA - 100770	100770	Gobierno de la Entidad	Choguita	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - CHOGUITA KILOMETRO 80 + 0 PUEBLO CHOGUITA, 33202 CHOGUITA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEEL Y CARRETERA SAN PEDRO CREEEL KILOMETRO 80 DERECHA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CUAUHTEMOC EN URIQUE LOCALIDAD CHURO - 96958	96958	Gobierno de la Entidad	Churo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO URIQUE CHURO KILOMETRO + + 15 PUEBLO CHURO, 33432 CHURO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN RAFAEL - BAHUICHIVO Y , CARRETERA SAN RAFAEL BAHUICHIVO KILOMETRO 4 MANO IZQUIERDA, AS 15 KIL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301719649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR NIÑOS HEROES EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD CIENEGA DE ARAUJO - 109248	109248	Gobierno de la Entidad	Ciénega De Araujo	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CIENEGA DE ARAUJO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 8 RANCHERIA CIENEGA DE ARAUJO, 33477 CIENEGA DE ARAUJO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES-BASONOPITA Y , BRECHA DOLORESBASON	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301719407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN GUACHOCHI LOCALIDAD CIENEGA DE NOROGACHI - 106278	106278	Gobierno de la Entidad	Ciénega De Norogachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - CIENEGA DE NOROGACHI KILOMETRO 60 + 12 RANCHERIA CIENEGA DE NOROGACHI, 33190 CIENEGA DE NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - NOROGACHI Y , CARRETERA GUACHOC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301720553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN MORELOS LOCALIDAD CIENEGA PRIETA - 119512	119512	Gobierno de la Entidad	Ciénega Prieta	BRECHA TRAMO MORELOS - CIENEGA PRIETA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 23 + 15 RANCHERIA CIENEGA PRIETA, 33464 CIENEGA PRIETA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORELOS-LAJITA Y , BRECHA MORELOS LA LAJITA KILOMETRO 23 IZQUIER	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.79	91,787.79	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301721099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR NIÑOS HEROES EN CHINIPAS LOCALIDAD COLONIA MONTENEGRO SAN ANTONIO - 124671	124671	Gobierno de la Entidad	Colonia Montenegro (San Antonio)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - MONTENEGRO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 3 COLONIA MONTENEGRO (SAN ANTONIO), 33355 COLONIA MONTENEGRO (SAN ANTONIO), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS-STA. ANA Y , BRECHA CHINIPASSTA. ANAKM	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200301719653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ENGUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD COLORADAS DE LOS CHÁVEZ - 109269	109269	Gobierno de la Entidad	Coloradas De Los Chávez	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - COLORADAS DE LOS CHAVEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 9 RANCHERIA COLORADAS DE LOS CHÁVEZ, 33484 COLORADAS DE LOS CHÁVEZ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA YERBITAS-BARBECHITOS Y ,	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301720707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN HIDALGO DEL PARRAL LOCALIDAD COMUNIDAD SAN ANDRÉS - 120956	120956	Gobierno de la Entidad	Comunidad San Andrés	CARRETERA FEDERAL LIBRE 45 TRAMO PARRAL COMUNIDAD SAN ANDRES KILÓMETRO 75 + 3 RANCHERIA COMUNIDAD SAN ANDRÉS, 33903 COMUNIDAD SAN ANDRÉS, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA JIMENEZ-PARRAL Y , CARR JIMENEZPARRAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERAL EN GUAZAPARES LOCALIDAD CORARAYVO - 118981	118981	Gobierno de la Entidad	Corarayvo	TERRACERÍA TRAMO GUAZAPAREZ - CORARAYVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 6 RANCHERIA , CORARAYVO, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TÉMORIS Y , TERRACERIA BAHUICHIVO TÉMORIS KILÓMETRO 15 A MANO DERECHA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN URIQUE LOCALIDAD CORAREACHI - 124838	124838	Gobierno de la Entidad	Corareachi	BRECHA TRAMO URIQUE - CORAREACHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 11 RANCHERIA , CORAREACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SAMACHIQUE - GUAGUEYVO Y , BRECHA SAMACHIQUE GUAGUEYVO KILÓMETRO 12 MANO IZQUIERDA, MÁS 11 KI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301719657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD CORDÓN DE LOS SOTO - 109289	109289	Gobierno de la Entidad	Cordón De Los Soto	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CORDON DE LOS SOTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 3 RANCHERIA CORDÓN DE LOS SOTO, 33483 CORDÓN DE LOS SOTO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME-PALOS MUERTOS Y , BRECHABABOR	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301721278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN CUAUHTÉMOC LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 126212	126212	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	CALLE 116 COLONIA TIERRA NUEVA, 31524 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DE MOCTEZUMA Y CALLE XOCHIMILCO, CARRETERA CHIHUAHUA CUAUHTÉMOC KILÓMETRO 100, MANO DERECHA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200301721472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO BACHILLERATO INTERCULTURAL EN URIQUE LOCALIDAD CUITECO - 127794	127794	Gobierno de la Entidad	Cuiteco	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO URIQUE CUITECO KILOMETRO 5 + 13 PUEBLO CUITECO, 33431 CUITECO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN RAFAEL - BAHUICHIVO Y , CARRETERA SAN RAFAEL BAHUICHIVO KILOMETRO 5 A LA IZQUIERDA Y 13	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200401796687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO SEIS NUEVE CUATRO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD DOLORES - 143249	143249	Gobierno de la Entidad	Dolores	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - DOLORES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 35 + 0 PUEBLO DOLORES, 33477 DOLORES, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - DOLORES Y , BRECHA GUADALUPE Y CALVO DOLORES KILOMETRO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	93,132.23	93,132.23	93,132.23	93,132.23	93,132.23	93,132.23	93,132.23	93,132.23	93,132.23	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN BALLEZA LOCALIDAD EJIDO GUAJOLOTES - 101223	101223	Gobierno de la Entidad	Ejido Guajolotes	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO BALLEZA - EJIDO GUAJOLOTES KILOMETRO 121 + 17 EJIDO EJIDO GUAJOLOTES, 33573 EJIDO GUAJOLOTES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA HIDALGO D	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN BALLEZA LOCALIDAD EJIDO LA PINTA - 101245	101245	Gobierno de la Entidad	Ejido La Pinta	BRECHA TRAMO BALLEZA - EJIDO LA PINTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 0 EJIDO EJIDO LA PINTA, 33576 EJIDO LA PINTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA EL VERGEL - SAN CARLOS Y , BRECHA EL VERGEL SAN CARLOS KILOMETRO 12 MANO DER	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ROBERTO KOCH EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL CACASTLE - 101048	101048	Gobierno de la Entidad	El Cacastle	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CACASTLE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 27 + 3 RANCHERIA EL CACASTLE, 33485 EL CACASTLE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABONGAME Y , BRECHA GUADALUPE Y CALVO BA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301719881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL CARNERO - 112433	112433	Gobierno de la Entidad	El Carnero	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL RINCON NEGRO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 35 + 0 RANCHERIA EL CARNERO, 33484 EL CARNERO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - DOLORES Y , BRECHA GUADALUPE Y CALVO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH200301719676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MIGUEL HIDALGO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL DURAZNO - 109432	109432	Gobierno de la Entidad	El Durazno	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL DURAZNO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 22 RANCHERIA EL DURAZNO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - DOLORES Y , BRECHA GYCDOLORESKM 43IZQ 22K	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH2003017121374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUAREZ EN CHINIPAS LOCALIDAD EL LIMÓN - 126957	126957	Gobierno de la Entidad	El Limón	BRECHA TRAMO CHINIPAS - EL LIMON MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 51 + 2 RANCHERIA EL LIMÓN, 33364 EL LIMÓN, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA TEMORISCHINIPAS Y , BRECHA TEMORISCHINIPASKM 51IZQ2 KM BAHUCHIVOTEMORISCREE LBAHUICHIVO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401796681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN CHINIPAS LOCALIDAD EL LIMÓN - 143148	143148	Gobierno de la Entidad	El Limón	BRECHA TRAMO CHINIPAS - EL LIMON MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 42 + 14 RANCHERIA EL LIMÓN, 33365 EL LIMÓN, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA TEMORISCHINIPAS Y , BRECHA TEMORISCHINIPASKM 42IZQ14 KM BAHUCHIVOTEMORISCREE LBAHUI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALVARO OBREGÓN SALIDO EN CHINIPAS LOCALIDAD EL MAJOY - 123144	123144	Gobierno de la Entidad	El Majoy	BRECHA TRAMO CHINIPAS - EL MAJOY MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 13 RANCHERIA EL MAJOY, 33367 EL MAJOY, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SANTA ANA - LORETO IGNACIO VALENZUELA Y , BRECHA SANTA ANA LORETO IGNACIO VALENZUELA K	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SAMUEL DÍAZ HOLGUÍN EN CARICHI LOCALIDAD EL MANZANO - 91697	91697	Gobierno de la Entidad	El Manzano	BRECHA TRAMO CARICHI - EL MANZANO MARGEN DERECHO KILOMETRO 50 + 12 RANCHERIA , EL MANZANO, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHI-GUAGUACHERARE Y CARRETERA CLAUHTEMOC-CARICHI, BRECHA CARICHI-GUAGUACHERARE KM 50DER12 KM	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301719693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL MANZANO - 109591	109591	Gobierno de la Entidad	El Manzano	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL MANZANO MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 7 RANCHERIA EL MANZANO, 33481 EL MANZANO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SAN JUAN NEPOMUCENO - SANTA ROSA Y , BRECHA SAN JUAN NEPOMUCENO 5	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200301719708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO COMEDOR EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL NOPAL - 109714	109714	Gobierno de la Entidad	El Nopal	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL NOPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 0 RANCHERIA EL NOPAL, 33485 EL NOPAL, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO-BABORIGAME Y , BRECHA GYCBABORIGAMEKM 25IZQDKM PAR	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301719711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL PALMITO - 109741	109741	Gobierno de la Entidad	El Palmito	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL PALMITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 7 RANCHERIA EL PALMITO, 33476 EL PALMITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - DOLORÉS Y , BRECHA GYCDOLORSKM 43IZQ 7KM	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO CASA GOGAR MANOS UNIDAS CORAZONES LLENOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EJIDO EL PINITO - 92711	92711	Gobierno de la Entidad	El Pinito	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL PINITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 0 RANCHERIA EL PINITO, 33487 EL PINITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y , BRECHA GUADALUPE Y CALVO BABORIG	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR NICOLAS BRAVO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL POTRERO DE LOS GONZÁLEZ - 101092	101092	Gobierno de la Entidad	El Potrero De Los González	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL POTRERO DE LOS GONZÁLEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 0 RANCHERIA EL POTRERO DE LOS GONZÁLEZ, 33474 EL POTRERO DE LOS GONZÁLEZ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - P	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301719666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RINCÓN - 109328	109328	Gobierno de la Entidad	El Rincón Negro	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL RINCÓN NEGRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 12 RANCHERIA EL RINCÓN NEGRO, 33475 SAN JOSÉ DEL RINCÓN, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y , BRECHA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301719715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL TRIGO DE LOS JAVALERA - 109763	109763	Gobierno de la Entidad	El Trigo De Los Javalera	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL TRIGO DE LOS JAVALERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 16 RANCHERIA EL TRIGO DE LOS JAVALERA, 33488 EL TRIGO DE LOS JAVALERA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME-SN JUAN NEPOM	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200301721055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO PREESCOLAR COMUNITARIO Y COMEDOR COMUNITARIO EN CHINIPAS LOCALIDAD EL TRIGUITO - 124365	124365	Gobierno de la Entidad	El Trigueto	BRECHA TRAMO CHINIPAS - EL TRIGUITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 2 RANCHERIA EL TRIGUITO, 33367 EL TRIGUITO, CHINIPAS ENTRE BRECHA LORETO IGNACIO VALENZUELA - CANELAS Y , BRECHA LORETO IGNACIO VALENZUELA CANELA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301719719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL TRISTE - 109779	109779	Gobierno de la Entidad	El Triste	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL TRISTE KILOMETRO 217 + 8 RANCHERIA EL TRISTE, 33490 EL TRISTE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARR PARRALGYCKM 217DER8 KM C	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR REYNALDO BALCAZAR EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL TUPURE EL TUPURI - 95813	95813	Gobierno de la Entidad	El Tupure (El Tupuri)	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL TUPURE MARGEN DERECHO KILOMETRO 74 + 4 RANCHERIA EL TUPURE (EL TUPURI), 33483 EL TUPURE (EL TUPURI), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y , BRECHA GU	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301719724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL VENADITO - 109805	109805	Gobierno de la Entidad	El Venadito	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL VENADITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 7 RANCHERIA EL VENADITO, 33474 EL VENADITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN Y , BRECHA GUAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301719676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FEDERICO CHOPIN EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL ZAPOTE - 110602	110602	Gobierno de la Entidad	El Zapote	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL ZAPOTE MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 10 RANCHERIA EL ZAPOTE, 33488 EL ZAPOTE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES - EL DURAZNO Y , BRECHA DOLORES EL DURAZNOKM 17DER 10 KM GY	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401796675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LUIS PASTEUR EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL ZAPOTE - 142571	142571	Gobierno de la Entidad	El Zapote	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL ZAPOTE MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 10 RANCHERIA EL ZAPOTE, 33488 EL ZAPOTE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES - EL DURAZNO Y , BRECHA DOLORES EL DURAZNOKM 17DER 10 KM GY	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR REPABE RARAMURI EN MAGUARICHI LOCALIDAD ERECHUCHIQUE - 127993	127993	Gobierno de la Entidad	Erechuchique	BRECHA TRAMO MAGUARICHI - ERECHUCHIQUE MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 12 RANCHERIA , ERECHUCHIQUE, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROYBO Y , BRECHA AGUA ZARCA ROCOROYBO KILOMETRO 22 DERECHA, 12 KIL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	43,880.96	43,880.96	43,880.96	43,880.96	43,880.96	43,880.96	43,880.96	43,880.96	43,880.96	43,880.96	43,880.96	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200301721464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR AMALIA E ORTIZ EN GUAZAPARES LOCALIDAD ESTACION TÉMORIS - 127734	127734	Gobierno de la Entidad	Estación Témoris	TERRACERÍA TRAMO GUAZAPARES - ESTACIÓN TÉMORIS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 6 PUJEBLO TÉMORIS, 33380 ESTACION TÉMORIS, GUAZAPARES, CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TÉMORIS Y , TERRACERIA BAHUICHIVO TÉMORIS KILÓMET	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301718670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CINCO MAYO EN IGNACIO ZARAGOZA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO SAN MIGUEL - 96135	96135	Gobierno de la Entidad	Francisco I. Madero (San Miguel)	CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - FRANCISCO I MADERO KILÓMETRO 47 + 6 RANCHERIA FRANCISCO I MADERO, 31920 FRANCISCO I MADERO (SAN MIGUEL), IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BUENAVENTURA-I, ZARAGOZA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN BOCOYNA LOCALIDAD GONOGÓCHI - 101904	101904	Gobierno de la Entidad	Gonogochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - GONOGÓCHI KILÓMETRO 3 + 7 RANCHERIA , GONOGÓCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILÓMETRO 3 MANO IZQUIERDA, MÁS 7 KILÓMETR	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERAL EN CHINIPAS LOCALIDAD GOROGACHI - 102221	102221	Gobierno de la Entidad	Gorogachi	BRECHA TRAMO CHINIPAS - GOROGACHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 10 RANCHERIA GOROGACHI, 33364 GOROGACHI, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS- MILPILLAS Y , BRECHA CHINIPASMILPILLAS KM 21I2Q10 KM TEMORISCHINIPASBAHUIC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301719579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO ALBERGUE ESCOLAR RURAL DE CHINIPAS EN CHINIPAS LOCALIDAD GOROGACHI - 108132	108132	Gobierno de la Entidad	Gorogachi	BRECHA TRAMO CHINIPAS - GOROGACHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 10 RANCHERIA GOROGACHI, 33364 GOROGACHI, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS- MILPILLAS Y , BRECHA CHINIPASMILPILLAS KM 21I2Q10 KM TEMORISCHINIPASBAHUIC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301720838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN URUACHI LOCALIDAD GOSOGACHI - 123003	123003	Gobierno de la Entidad	Gosogachi	BRECHA TRAMO URUACHI - GOSOGACHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 0 RANCHERIA GOSOGACHI, 33318 GOSOGACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LA TABLETA-ARECHUVVO Y , BRECHA LA TABLETAARECHUVVOKM 23I2Q0 KM LAS ESTRELLASURUACHICU	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200301719419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN GUACHOCHI LOCALIDAD GUACHOCHI - 106385	106385	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 157, MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301719424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN GUACHOCHI LOCALIDAD GUACHOCHI - 106443	106443	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 157 MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301719427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN GUACHOCHI LOCALIDAD GUACHOCHI - 106466	106466	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y , CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 157 MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301720531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CLEMENTE CRUZ HUAHUICHI EN GUACHOCHI LOCALIDAD GUACHOCHI - 119363	119363	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 157 MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO CASA HOGAR LIRIOS DE LOS VALLES DOS EN GUACHOCHI LOCALIDAD GUACHOCHI - 126282	126282	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 157, MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	53,325.75	53,325.75	53,325.75	53,325.75	53,325.75	53,325.75	53,325.75	53,325.75	53,325.75	53,325.75	53,325.75	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301721064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO R ALMADA EN CHINIPAS LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA - 124437	124437	Gobierno de la Entidad	Guadalupe Victoria	BRECHA TRAMO CHINIPAS - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 7 PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 33366 GUADALUPE VICTORIA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS - SANTA ANA Y , BRECHA CHINIPAS SANTA ANA KILOMETRO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSE VASCONCELOS EN GUADALUPE Y CALVO - 92761	92761	Gobierno de la Entidad	Guadalupe Y Calvo	CALLE CARRETERA SALIDA A PARRAL CIUDAD GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 GUADALUPE Y CALVO GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE Y , CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO 235 KM	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200301720513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN GUAZAPARES LOCALIDAD GUAJIPA - 119181	119181	Gobierno de la Entidad	Guajipa	BRECHA TRAMO GUAZAPRES - GUAJIPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 1 RANCHERIA GUAJIPA, 3383 GUAJIPA, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA TEMORISSTA MATILDE Y , BRECHA TEMORISSTA MATILDEKM 1DER 1 KM BAHUCHIVOTEMORISCREE LBAHUICH	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301721467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CINCO DE FEBRERO EN GUAZAPARES LOCALIDAD GUAJIPA - 127757	127757	Gobierno de la Entidad	Guajipa	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - GUAJIPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 0 RANCHERIA GUAJIPA, 3383 GUAJIPA, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA TEMORIS - SANTA MATILDE Y BRECHA TEMORIS SANTA MATILDE KILOMETRO 3 MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR DIECIOCHO DE MARZO EN URIQUE LOCALIDAD GUAPALAYNA - 96225	96225	Gobierno de la Entidad	Guapalayna	BRECHA TRAMO URIQUE - GUAPALAYNA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 0 RANCHERIA GUAPALAYNA, GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URIQUE - HORMIGUEROS Y , BRECHA URIQUE HORMIGUEROS KILOMETRO 6 MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN URIQUE LOCALIDAD GUAPALAYNA - 122692	122692	Gobierno de la Entidad	Guapalayna	BRECHA TRAMO URIQUE - GUAPALAYNA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 0 PUEBLO GUAPALAYNA, 33420 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URIQUE - HORMIGUEROS Y , BRECHA URIQUE HORMIGUEROS KILOMETRO 6 MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301721070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA EN CHÍNIPAS LOCALIDAD GUAZIZACO - 124469	124469	Gobierno de la Entidad	Guazizaco	BRECHA TRAMO CHINIPAS - GUAZIZACO MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 30 RANCHERIA GUAZIZACO, 33367 CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS-STA. ANA Y , BRECHA CHINIPASSTA. ANAKM 11DER 30 KM TEMORISCHINIPASBAHUICH HIVO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301721077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ALMADA EN CHÍNIPAS LOCALIDAD GUERRA AL TIRANO LA VINATA - 124512	124512	Gobierno de la Entidad	Guerra Al Tirano (La Vinata)	TERRACERÍA TRAMO CHINIPAS - GUERRA AL TIRANO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 11 RANCHERIA GUERRA AL TIRANO (LA VINATA), 33365 GUERRA AL TIRANO (LA VINATA), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - CHÍNIPAS Y , TERRACE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200301720844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN URUACHI LOCALIDAD HACIENDA SAENZ SANTISIMO DE ABAJO - 123045	123045	Gobierno de la Entidad	Hacienda Sáenz (Santísimo De Abajo)	BRECHA TRAMO URUACHI - HACIENDA SAENZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 18 RANCHERIA HACIENDA SAENZ (SANTISIMO DE ABAJO), 33307 HACIENDA SAENZ (SANTISIMO DE ABAJO), URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LA TABLETA - ARECHUYBO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR REPABE RALAMULI EN BOCOYNA LOCALIDAD HOJASICHI ASENTAMIENTO OJASICHI - 100801	100801	Gobierno de la Entidad	Hojasichi	TERRACERÍA TRAMO BOCOYNA - HOJASICHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 13 RANCHERIA OJASICHI, 33226 HOJASICHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA SISOGUICHI - CARICHI Y , TERRACERIA SISOGUICHI CARICHI KILOMETRO 17	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,018.83	90,018.83	90,018.83	90,018.83	90,018.83	90,018.83	90,018.83	90,018.83	90,018.83	90,018.83	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PROGRESO EN URIQUE LOCALIDAD HUICORACHI - 127946	127946	Gobierno de la Entidad	Huicorachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO URIQUE - HUICORACHI KILOMETRO 61 + 1 RANCHERIA, HUICORACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y , CARRETERA CREEL BAHUICHIVO KILOMETRO 61 MANO DERECHA, MÁS 1 KILOMÉ	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR RAMON LOPEZ BATISTA EN GUACHOCHI LOCALIDAD HUILLORARE - 119635	119635	Gobierno de la Entidad	Huillorare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - HUILLORARE KILOMETRO 17 + 14 RANCHERIA HUILLORARE, 33198 HUILLORARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA Y , CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA KILOMETRO 17, MANO I	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ EN IGNACIO ZARAGOZA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE - 119228	119228	Gobierno de la Entidad	Ignacio Allende	CARRETERA ESTATAL LIBRE 5 TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - IGNACIO ALLENDE KILOMETRO 8 + 0 RANCHERIA IGNACIO ALLENDE, 31927 IGNACIO ALLENDE, IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA IGNACIO ZARAGOZA - GOMEZ FARIAS Y , CARR L ZARAG	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.79	91,787.79	91,787.79	91,787.79	91,787.79	91,787.79	91,787.79	91,787.79	91,787.79	91,787.79	91,787.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN CHINIPAS LOCALIDAD IGNACIO VALENZUELA LAGARDA LORETO - 102249	102249	Gobierno de la Entidad	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - IGNACIO VALENZUELA LAGARDA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 46 + 13 PUEBLO IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), 33367 IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LA TABLETA - ARECHU	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200301718995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR RALLENALI EN CHINIPAS LOCALIDAD IGNACIO VALENZUELA LAGARDA LORETO - 102281	102281	Gobierno de la Entidad	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - IGNACIO VALENZUELA LAGARDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 46 + 13 PUEBLO IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), 33367 IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LA TABLETA - ARECHU	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERAL EN CHINIPAS LOCALIDAD IGNACIO VALENZUELA LAGARDA LORETO - 102312	102312	Gobierno de la Entidad	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - IGNACIO VALENZUELA LAGARDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 46 + 13 PUEBLO IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), 33367 IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LA TABLETA - ARECHUY	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN EN CHINIPAS LOCALIDAD IGNACIO VALENZUELA LAGARDA LORETO - 124542	124542	Gobierno de la Entidad	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - IGNACIO VALENZUELA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 46 + 13 PUEBLO IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), 33367 IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LA TABLETA - ARECHUYBO Y ,	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO VALENZUELA EN CHINIPAS LOCALIDAD IGNACIO VALENZUELA LAGARDA LORETO - 126974	126974	Gobierno de la Entidad	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - IGNACIO VALENZUELA LAGARDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 46 + 13 RANCHERIA IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), 33367 IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LA TABLETA - ARECH	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LEOBALDO DÍAZ EN URIQUE LOCALIDAD LA CARRETA ASENTAMIENTO SELECCION EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 96247	96247	Gobierno de la Entidad	La Carreta	BRECHA TRAMO URIQUE - LA CARRETA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 13 RANCHERIA , LA CARRETA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CIENEGUITA DE TREDI-LA GUACHARA Y , BRECHA CIENEGUITA DE TREIOLA GUACHARAKM 30IZQ13 KM MESA DE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	50,024.37	50,024.37	50,024.37	50,024.37	50,024.37	50,024.37	50,024.37	50,024.37	50,024.37	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EMILIANO ZAPATA EN BALLEZA LOCALIDAD LA CUEVILLA - 128090	128090	Gobierno de la Entidad	La Cebolla	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO BALLEZA - LA CEBOLLA KILÓMETRO 58 + 14 RANCHERIA LA CEBOLLA, 33573 LA CEBOLLA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KM 58 DERE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	94,169.27	94,169.27	94,169.27	94,169.27	94,169.27	94,169.27	94,169.27	94,169.27	94,169.27	94,169.27	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301719771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LA CUEVA - 110655	110655	Gobierno de la Entidad	La Cueva	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA CUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 49 + 11 RANCHERIA LA CUEVA, 33485 LA CUEVA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y , BRECHA GYCBABORIGAMEKM 49IZQ11KM	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200301719774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SEUAKA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LA CUMBRE - 110677	110677	Gobierno de la Entidad	La Cumbre	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA CUMBRE KILOMETRO 38 + 17 RANCHERIA LA CUMBRE, 33495 LA CUMBRE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA YERBITAS-ATASCADEROS Y , CARR YERBITASATASCADEROSK M 38IQ17	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301720559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN MORELOS LOCALIDAD LA GAITA ASENTAMIENTO - 119545	119545	Gobierno de la Entidad	La Gaita	BRECHA TRAMO MORELOS - LA GAITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 127 + 7 RANCHERIA , LA GAITA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI - MORELOS Y , BRECHA LAGUNA DE ABOREACHI MORELOS KILOMETRO 127 MANO DERECHA,	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR DOCE DE OCTUBRE EN GUERRERO LOCALIDAD LA JUNTA - 95901	95901	Gobierno de la Entidad	La Junta	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE MAYO EL MIRADOR CIUDAD LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA CUAUHTEMOC HERMOSILLO KILOMETRO 47 MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR HERODE DE NACOZARI EN GUERRERO LOCALIDAD LA JUNTA - 95985	95985	Gobierno de la Entidad	La Junta	CALLE TALLERES 123 INTERIOR SN CIUDAD LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA CUAUHTEMOC HERMOSILLO KILOMETRO 47, MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARTIRES DE PINOS ALTOS EN GUERRERO LOCALIDAD LA JUNTA - 96025	96025	Gobierno de la Entidad	La Junta	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CIUDAD LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA CUAUHTEMOC HERMOSILLO KILOMETRO 47 MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARTIRES DE PINOS ALTOS EN GUERRERO LOCALIDAD LA JUNTA ASENTAMIENTO EL RANCHITO - 96055	96055	Gobierno de la Entidad	La Junta	CALLE ALLENDE BARRIO EL RANCHITO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA CUAUHTEMOC HERMOSILLO KILOMETRO 47, MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO CENTRO DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ MIGRANTE EN GUERRERO LOCALIDAD LA JUNTA - 126479	126479	Gobierno de la Entidad	La Junta	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO GUERRERO - LA JUNTA KILOMETRO 47 + 0 COLONIA LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA CUAUHTEMOC HERMOSILLO KILOMETRO 47 MA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200301718532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LA MANGA - 92903	92903	Gobierno de la Entidad	La Manga	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA MANGA MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 7 RANCHERIA LA MANGA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARRASCO STA ROSALIA DE ABAJO Y , BRECHA CARRASCOSTA ROSALIA DE ABAJOKM	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301721087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO JULIO PASCUAL EN CHINIPAS LOCALIDAD LA MISION DE GUADALUPE - 124564	124564	Gobierno de la Entidad	La Misión De Guadalupe	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LA MISION DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 8 RANCHERIA LA MISION DE GUADALUPE, 33366 LA MISION DE GUADALUPE, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS- STA. ANA Y , BRECHA CHINIPASSTA. ANAKM	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LA QUEBRADA - 100950	100950	Gobierno de la Entidad	La Quebrada	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA QUEBRADA MARGEN DERECHO KILOMETRO 13 + 0 RANCHERIA LA QUEBRADA, 33477 LA QUEBRADA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - SAN JUAN Y , BRECHA BABORIGAME SAN JUAN NEPOMUCE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN URIQUE LOCALIDAD LA REFORMA - 96282	96282	Gobierno de la Entidad	La Reforma	BRECHA TRAMO URIQUE - LA REFORMA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 25 + 17 RANCHERIA LA REFORMA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CIENEGUITA DE TREJO - LA GUÁCHARA Y , BRECHA CIENEGUITA DE TREJO LA GUÁCHARA KILÓME	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VEINTE DE NOVIEMBRE EN CHINIPAS LOCALIDAD LA REFORMA - 123214	123214	Gobierno de la Entidad	La Reforma	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LA REFORMA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 4 RANCHERIA LA REFORMA, 33365 LA REFORMA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS-STA. ANA Y , BRECHA CHINIPASSTA. ANAKM SIZQ 4 KM TEMORISCHINIPASBAHUIC HVV	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LAZARO CARDENAS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LA TABLETA - 100982	100982	Gobierno de la Entidad	La Tableta	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA TABLETA KILOMETRO 217 + 24 RANCHERIA LA TABLETA, 33498 LA TABLETA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA HID	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200301718920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LA YERBA BUENA LA LOMA - 101015	101015	Gobierno de la Entidad	La Yerbabuena (La Loma)	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA YERBA BUENA MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 9 RANCHERIA LA YERBA BUENA (LA LOMA), 33483 LA YERBA BUENA (LA LOMA), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - GUACHOCHI Y , BRECHA BA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO DIF MUNICIPAL EN BALLEZA LOCALIDAD LAGUNA JUANOTA - 90930	90930	Gobierno de la Entidad	Laguna Juanota	TERRACERÍA TRAMO BALLEZA - LAGUNA JUANOTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 128 + 15 RANCHERIA LAGUNA JUANOTA, 33573 LAGUNA JUANOTA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA HIDALGO DE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PATRICIO JARIZ EN BOCOYNA LOCALIDAD LAS AGUJAS - 123298	123298	Gobierno de la Entidad	Las Agujas	BRECHA TRAMO BOCOYNA - LAS AGUJAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 19 + 4 RANCHERIA , LAS AGUJAS, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SAN JUANITO - BAHUINOCACHI Y , BRECHA SAN JUANITO BAHUINOCACHI KILOMETRO 19 MANO DERECHA, MÁS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JUSTO SIERRA EN CHINIPAS LOCALIDAD LAS CHINACAS - 91934	91934	Gobierno de la Entidad	Las Chinacas	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LAS CHINACAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 0 RANCHERIA , LAS CHINACAS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS- MILPILLAS Y , BRECHA CHINIPAS MILPILLASKM 26DERO KM TEMORISCHINIPASBAHUIC HIVOTEM	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301719376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERAL EN CHINIPAS LOCALIDAD LAS CHINACAS - 106117	106117	Gobierno de la Entidad	Las Chinacas	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LAS CHINACAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 0 RANCHERIA LAS CHINACAS, 33364 LAS CHINACAS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS- MILPILLAS Y , BRECHA CHINIPAS MILPILLASKM 26DERO KM TEMORISCHINIPASBA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301719382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN CHINIPAS LOCALIDAD LAS CHINACAS - 106157	106157	Gobierno de la Entidad	Las Chinacas	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LAS CHINACAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 0 RANCHERIA LAS CHINACAS, 33364 LAS CHINACAS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS- MILPILLAS Y , BRECHA CHINIPAS MILPILLASKM 35DERO KM TEMORISCHINIPASBA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200301718557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LAS CRUCES ASENTAMIENTO LAS CRUCES - 93693	93693	Gobierno de la Entidad	Las Cruces	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LAS CRUCES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 1 RANCHERIA LAS CRUCES, 33488 LAS CRUCES, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME-SN JUAN NEPOMUCENO Y , BRECHA BABORIGAMESN JUAN NEPOM	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301718405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR YOLANDA CARMEN ARVIZU RUÍZ EN BALLEZA LOCALIDAD LAS DELICIAS - 91021	91021	Gobierno de la Entidad	Las Delicias	TERRACERÍA TRAMO BALLEZA - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 78 + 5 RANCHERIA LAS DELICIAS, 33577 LAS DELICIAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARR PARRAL HIDALGO DEL PAR	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301720806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN URIQUE LOCALIDAD LAS MORAS - 122722	122722	Gobierno de la Entidad	Las Moras	BRECHA TRAMO URIQUE - LAS MORAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 1 RANCHERIA, LAS MORAS, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CIENEGUITA DE TREJO - LA GUACHARA Y , BRECHA CIENEGUITA DE TREJO LA GUACHARA KILÓMETRO 23 MANO DER	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301719805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LAS PIEDRAS - 111266	111266	Gobierno de la Entidad	Las Piedras	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LAS PIEDRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 3 RANCHERIA LAS PIEDRAS, 33483 LAS PIEDRAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - GUÉRACHI Y , BRECHA BABORIGAME GUÉRACHI KILÓMETR	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO OTILIO MONTAÑO EN CHINIPAS LOCALIDAD LAS TUNAS - 96860	96860	Gobierno de la Entidad	Las Tunas	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LAS TUNAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 12 RANCHERIA LAS TUNAS, 33366 LAS TUNAS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS-STA. ANA Y , BRECHA CHINIPASSTA. ANAKM 14IZQ 12 KM TEMORISCHINIPASBAHUIC HI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301719814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA INDIGENA ENGUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LLANO GRANDE - 111343	111343	Gobierno de la Entidad	Llano Grande	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 0 RANCHERIA LLANO GRANDE, 33485 LLANO GRANDE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y , BRECHA GYCBABORIGAMEKM 3	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ROBERTO ACOSTA QUERO EN GUACHOCHI LOCALIDAD LOMA DEL MANZANO - 97192	97192	Gobierno de la Entidad	Loma Del Manzano	CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI - LOMA DEL MANZANO KILÓMETRO 15 + 0 RANCHERIA LOMA DEL MANZANO, 33187 LOMA DEL MANZANO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y , CARRETERA GUACHOCHI AGUA B	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH200301718431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO COMEDOR MUNICIPAL EN BALLEZA LOCALIDAD LOS ANGELES - 91459	91459	Gobierno de la Entidad	Los Ángeles	TERRACERÍA TRAMO BALLEZA - LOS ANGELES MARGEN DERECHO KILOMETRO 121 + 20 RANCHERIA LOS ANGELES, 33573 LOS ANGELES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA HIDALGO D	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH200301718558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LOS ARROYITOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BRECHA DOLORES- STO. DOMINGO KM 2-DER- 1 KM GYC- DOLORES—PA	93726	Gobierno de la Entidad	Los Arroyitos	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LOS ARROYITOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 +1 RANCHERIA LOS ARROYITOS, 33477 LOS ARROYITOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BRECHA DOLORES- STO. DOMINGO KM 2-DER- 1 KM GYC- DOLORES—PA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301721377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA Y PREESCOLAR INDIGENA COMUNITARIOS EN GUACHOCHI LOCALIDAD LOS CHIQUEROS - 126995	126995	Gobierno de la Entidad	Los Chiqueros	CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI - LOS CHIQUEROS KILOMETRO 14 + 7 RANCHERIA LOS CHIQUEROS, 33187 LOS CHIQUEROS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y CARRETERA GUACHOCHI AGUA BLANCA KIL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301720887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO I MADERO EN CHINIPAS LOCALIDAD LOS DESFILADEROS - 123381	123381	Gobierno de la Entidad	Los Desfiladeros	TERRACERÍA TRAMO CHINIPAS - LOS DESFILADEROS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 18 + 1 RANCHERIA LOS DESFILADEROS, 33365 LOS DESFILADEROS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERÍA TÉMORIS - CHINIPAS Y TERRACERÍA TÉMORIS CHINIPAS KIL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401796683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SIMON BOLIVAR EN EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LOS ESPINOS - 143197	143197	Gobierno de la Entidad	Los Espinos	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LOS ESPINOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 18 + 13 RANCHERIA LOS ESPINOS, 33477 LOS ESPINOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES- STO. DOMINGO Y , BRECHA DOLORES STO. DOMINGO KM 18DE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401796684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EMILIANO ZAPATA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LOS INDIOS - 143208	143208	Gobierno de la Entidad	Los Indios	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LOS INDIOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 42 + 17 RANCHERIA LOS INDIOS, 33477 LOS INDIOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - DOLORES Y , BRECHA GUADALUPE Y CALVO DOL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301719385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERAL EN CHINIPAS LOCALIDAD LOS LLANITOS - 106174	106174	Gobierno de la Entidad	Los Llanitos	TERRACERÍA TRAMO CHINIPAS - LOS LLANITOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 8 RANCHERIA LOS LLANITOS, 33365 LOS LLANITOS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERÍA TÉMORIS - CHINIPAS Y , TERRACERÍA TÉMORIS CHINIPAS KILOMETRO 10 MA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200301721094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR AQUILES SERDAN EN CHINIPAS LOCALIDAD LOS LLANITOS - 124609	124609	Gobierno de la Entidad	Los Llanitos	TERRACERÍA TRAMO CHINIPAS - LOS LLANITOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA LOS LLANITOS, 33365 LOS LLANITOS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERÍA TEMORIS - CHINIPAS Y TERRACERÍA TEMORIS CHINIPAS KILOMETRO 10 MA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301721370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESECOLAR INDIGENA EN BOCOYNA LOCALIDAD LOS OJITOS - 126907	126907	Gobierno de la Entidad	Los Ojitos	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO BOCOYNA - LOS OJITOS KILOMETRO 11 + 1 RANCHERIA, LOS OJITOS, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y , CARRETERA CREEL BAHUICHIVO KILOMETRO 11 IZQUIERDA ESTÁ EL OJO DE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301720847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR RICARDO FLORES MAGÓN EN URUACHI LOCALIDAD LOS TEPOZANES - 123077	123077	Gobierno de la Entidad	Los Tepozanes	BRECHA TRAMO URUACHI - LOS TEPOZANES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 2 RANCHERIA, LOS TEPOZANES, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URUACHI-LAS ANIMAS Y , BRECHA URUACHILAS ANIMASKM ZIZQ2 KM LAS ESTRELLASURUACHICUAU HTEMO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO ALBERGUE ESCOLAR RURAL MAGUARICHI EN MAGUARICHI LOCALIDAD MAGUARICHI - 97347	97347	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANO IZQUIERDA, MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR AGUSTÍN MELGAR EN MAGUARICHI LOCALIDAD MAGUARICHI - 119309	119309	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	CALLE PRIVADA DE CEDRO PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28, MANO IZQUIERDA, MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS EN MAGUARICHI LOCALIDAD MAGUARICHI - 126627	126627	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	CALLE ARGENTINA PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y , CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28 MANO IZQUIERDA, MÁS 34 KILOMETROS BRECHA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200301721521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PAULA AJÓN DE AGUIRRE EN BALLEZA LOCALIDAD MARIANO BALLEZA - 128038	128038	Gobierno de la Entidad	Mariano Balleza	CALLE GENERAL MANUEL CHAO PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLOFO LOPEZ MATEOS, CARRETERA PUERTO JUSTO BALLEZA KILÓMETRO 49 MANO DERECHA, MÁS 0 KILÓME	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	94,169.26	94,169.26	94,169.26	94,169.26	94,169.26	94,169.26	94,169.26	94,169.26	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301718560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD MESA DE LA CRUZ ASENTAMIENTO MESA DE LA CRUZ - 93769	93769	Gobierno de la Entidad	Mesa De La Cruz	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - MESA DE LA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 11 RANCHERIA MESA DE LA CRUZ, 33473 MESA DE LA CRUZ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO-BABORIGAME Y , BRECHA GYCBABOR	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN LOCALIDAD MESA DE LA YERBABUENA - 101286	101286	Gobierno de la Entidad	Mesa De La Yerbabuena	CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO BATOPILAS - MESA DE LA YERBABUENA KILÓMETRO 49 + 3 RANCHERIA , MESA DE LA YERBABUENA BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUÉ-BATOPILAS Y , CARR SAMACHIQU	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	73,704.56	73,704.56	73,704.56	73,704.56	73,704.56	73,704.56	73,704.56	73,704.56	73,704.56	73,704.56	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO ALBERGUE INDIGENA EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN LOCALIDAD MESA DE LA YERBABUENA - 101325	101325	Gobierno de la Entidad	Mesa De La Yerbabuena	CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO BATOPILAS - MESA DE LA YERBABUENA KILÓMETRO 49 + 3 RANCHERIA , MESA DE LA YERBABUENA BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUÉ-BATOPILAS Y , CARR SAMACHIQU	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GUADALUPE VICTORIA EN MESA DE OCOVIACHI EN GUAZAPARES LOCALIDAD MESA DE OCOVIACHI - 95835	95835	Gobierno de la Entidad	Mesa De Ocoviachi	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - MESA DE OCOVIACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 2 RANCHERIA MESA DE OCOVIACHI, 33397 MESA DE OCOVIACHI, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA - ROCOROYO Y , BRECHA AGUA ZARCA ROCOROYO KI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301720462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EMSAD QUINCE EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD MESA DE SAN RAFAEL - 118800	118800	Gobierno de la Entidad	Mesa De San Rafael	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - MESA DE SAN RAFAEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 0 RANCHERIA MESA DE SAN RAFAEL, 33490 MESA DE SAN RAFAEL, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCEND Y , B	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES						
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH200301719889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CUITLAHUAC EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD MESA DE SATEVÓ. MESA DE LA PALMA - 112559	112559	Gobierno de la Entidad	Mesa De Satevó (Mesa De La Palma)	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - MESA DE LA PALMA KILOMETRO 217 + 36 RANCHERIA MESA DE SATEVÓ (MESA DE LA PALMA), 33498 MESA DE SATEVÓ (MESA DE LA PALMA), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH200301721096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EL PROGRESO EN CHINIPAS LOCALIDAD MESA DE ZAMORANO - 124634	124634	Gobierno de la Entidad	Mesa De Zamorano	BRECHA TRAMO CHINIPAS - MESA DE ZAMORANO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 14 RANCHERIA MESA DE ZAMORANO, 33364 MESA DE ZAMORANO, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS - LAS CHINACAS Y , BRECHA CHINIPAS LAS CHINACAS KILO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301718705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN GUACHOCHI LOCALIDAD MESA DEL OCOTE - 96894	96894	Gobierno de la Entidad	Mesa Del Ocote	CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - MESA DEL OCOTE KILOMETRO 32 + 12 RANCHERIA MESA DEL OCOTE, 33188 MESA DEL OCOTE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI-YOQUIVO Y , CARR GUACHOCHYOQUIVOKM 32IZQ12 KM GUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301721272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ANGELA PERALTA EN CHINIPAS LOCALIDAD MILPILLAS - 126165	126165	Gobierno de la Entidad	Milpillas	BRECHA TRAMO CHINIPAS - MILPILLAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 0 RANCHERIA MILPILLAS, 33364 MILPILLAS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS-MILPILLAS Y , BRECHA CHINIPASMILPILLAS KM 20ZQ0 KM TEMORISCHINIPASBAHUIC HI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	78,981.38	78,981.38	78,981.38	78,981.38	78,981.38	78,981.38	78,981.38	78,981.38	78,981.38	78,981.38	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200401796680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EMILIANO ZAPATA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD MILPILLAS DE ARRIBA - 142730	142730	Gobierno de la Entidad	Milpillas De Arriba	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - MILPILLAS DE ARRIBA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 56 + 0 RANCHERIA MILPILLAS DE ARRIBA, 33485 MILPILLAS DE ARRIBA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y ,	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR OCTAVIO PAZ LOZANO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD MOMORA - 101068	101068	Gobierno de la Entidad	Momora	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - MOMORA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 37 + 19 RANCHERIA MOMORA, 33485 MOMORA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA YERBITAS - BARBECHITOS Y , BRECHA YERBITAS BARBECHITOS KILOMETRO 37 MANO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDIGENA EN MORELOS LOCALIDAD MORELOS - 101160	101160	Gobierno de la Entidad	Morelos	BRECHA TRAMO AGUA BLANCA - MORELO MARGEN DERECHO KILOMETRO 101 + 0 PUEBLO MORELOS MINERAL, 33450 MORELOS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - MORELOS Y , BRECHA AGUA BLANCA MORELOS KILOMETRO 101	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401798373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR DECISEIS DE NOVIEMBRE EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN LOCALIDAD MUNERACHI - 171782	171782	Gobierno de la Entidad	Munerachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO BATOPILAS - MUNERACHI KILÓMETRO 61 + 13 RANCHERIA MUNERACHI, 33416 MUNERACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y , CARRETERA SAMACHIQUE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301720475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD NABOGAME - 118873	118873	Gobierno de la Entidad	Nabogame	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - NABOGAME KILÓMETRO 274 + 17 RANCHERIA NABOGAME, 33485 NABOGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PROFDR ERNESTO LOZANO EN NONOAVA LOCALIDAD NONOAVA - 97377	97377	Gobierno de la Entidad	Nonoava	CALLE 2A. Y ZARAGOZA PUEBLO NONOAVA, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA Y , CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA NONOAVA KILÓMETRO 64 MANO DERECHA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERQUE INDÍGENA SECUNDARIA EN NONOAVA LOCALIDAD NONOAVA ASENTAMIENTO NONOAVA - 120808	120808	Gobierno de la Entidad	Nonoava	CALLE JIMENEZ RANCHERIA NONOAVA, 33170 NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE QUINTA, CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA NONOAVA KILÓMETRO 64, MANO DERECHA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301719819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD OJUELOS - 111384	111384	Gobierno de la Entidad	Ojuelos	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - OJUELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 0 RANCHERIA OJUELOS, 33475 OJUELOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA ATASCADEROS - LOS FRAILES Y , BRECHA ATASCADEROS LOS FRAILES KILÓMETRO 9	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA COMUNITARIA EN URUACHI LOCALIDAD ORISIVO - 96991	96991	Gobierno de la Entidad	Orisivo	BRECHA TRAMO URUACHI - ORISIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 6 RANCHERIA ORISIVO, ORISIVO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URUACHI-MAGUARICH Y , BRECHA URUACHIMAGUARICH KM 12 DERECHA 7 KM CARRETERA LAS ESTRELLAS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	73,416.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EN URUACHI LOCALIDAD ORISIVO - 101203	101203	Gobierno de la Entidad	Orisivo	BRECHA TRAMO URUACHI - ORISIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 0 RANCHERIA , ORISIVO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA URUACHI-MAGUARICH Y , BRECHA URUACHIMAGUARICH KM 12 DERECHA 7 KM CARRETERA LAS ESTRELLAS URUACHI,	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200301719392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR DOCE DE OCTUBRE EN CHINIPAS LOCALIDAD PALMAREJO - 106212	106212	Gobierno de la Entidad	Palmarejo	BRECHA TRAMO CHINIPAS - PALMAREJO MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 1 RANCHERIA PALMAREJO, 33365 PALMAREJO, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA TEMORIS-CHINIPAS Y , BRECHA TEMORISCHINIPASKM 20DER 1 KM BAHUCHIVOTEMORISCREE LBAHUICHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401796682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FROEBEL EN CHINIPAS LOCALIDAD PALMAREJO - 143176	143176	Gobierno de la Entidad	Palmarejo	BRECHA TRAMO CHINIPAS - PALMAREJO MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 1 RANCHERIA PALMAREJO, 33365 PALMAREJO, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA TEMORIS-CHINIPAS Y , BRECHA TEMORISCHINIPASKM 20DER 1 KM BAHUCHIVOTEMORISCREE LBAHUICH	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	93,132.22	93,132.22	93,132.22	93,132.22	93,132.22	93,132.22	93,132.22	93,132.22	93,132.22	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD PALO VERDE ASENTAMIENTO PALO VERDE - 93797	93797	Gobierno de la Entidad	Palo Verde	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - PALO VERDE MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 4 RANCHERIA PALO VERDE, 33477 PALO VERDE, CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES- STO. DOMINGO Y BRECHA DOLORES STO. DOMINGOKM 7DER 4 KM	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CELESTINO CARRILLO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD PALOS MUERTOS ASENTAMIENTO PALOS MUERTOS - 93745	93745	Gobierno de la Entidad	Palos Muertos	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - PALOS MUERTOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 70 + 11 RANCHERIA PALOS MUERTOS, 33488 PALOS MUERTOS, CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y , BRECHA GUADALUPE Y	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO COMEDOR COMUNITARIO DIF MUNICIPAL EN BALLEZA LOCALIDAD PICHIQUE - 91508	91508	Gobierno de la Entidad	Pichique	TERRACERÍA TRAMO BALLEZA - PICHIQUE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 60 + 22 RANCHERIA PICHIQUE, 33575 PICHIQUE, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA GUACHOCHI KILOMETRO 60 IZQUIERDA MÁS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MOHINORA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD PIE DE LA CUESTA - 94759	94759	Gobierno de la Entidad	Pie De La Cuesta	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - PIE DE LA CUESTA KILOMETRO 210 + 0 RANCHERIA PIE DE LA CUESTA, 33486 PIE DE LA CUESTA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401796688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR AGUSTIN RAMOS BEJARANO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD CHOREACHI ASENTAMIENTO PINO GORDO - 143285	143285	Gobierno de la Entidad	Pino Gordo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CHOREACHI PINO GORDO KILOMETRO 253 + 66 RANCHERIA PINO GORDO, 33474 CHOREACHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CAR	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301720811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD PINOS ALTOS - 122740	122740	Gobierno de la Entidad	Pinos Altos	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - PINOS ALTOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 4 RANCHERIA PINOS ALTOS, 33494 PINOS ALTOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CEBOLLAS - SAN JULIAN Y , BRECHA CEBOLLAS SAN JULIAN KILOMET	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	49,896.70	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR BENITO JUÁREZ EN MORELOS LOCALIDAD POTRERO DE LOS BOJÓRQUEZ MINERAL - 119618	119618	Gobierno de la Entidad	Potrero De Los Bojórquez [Mineral]	BRECHA TRAMO MORELOS - POTRERO DE LOS BOJÓRQUEZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 0 PUEBLO POTRERO DE LOS BOJÓRQUEZ, 33455 POTRERO DE LOS BOJÓRQUEZ [MINERAL], MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MORELOS - LA LAITA Y , BRECHA MOREL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y DIEZ DE MAYO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD RANCHO DE ENMEDIO - 127847	127847	Gobierno de la Entidad	Rancho De Enmedio	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - RENCHO DE ENMEDIO KILOMETRO 10 + 5 RANCHERIA RANCHO DE ENMEDIO, 33496 RANCHO DE ENMEDIO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA YERBITAS-ATASCADEROS Y , CARR YERBITA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y SECUNDARIA COMUNITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD RANCHO VIEJO - 118890	118890	Gobierno de la Entidad	Rancho Viejo	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - RANCHO VIEJO MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 15 RANCHERIA RANCHO VIEJO, 33474 RANCHO VIEJO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - \$ AN IGNACIO DE LOS ALMAZAN Y , BRECHA G	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301719445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN GUACHOCHI LOCALIDAD REQUEACHI - 106609	106609	Gobierno de la Entidad	Requeachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - REQUEACHI KILOMETRO 65 + 6 RANCHERIA REQUEACHI, 33197 REQUEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NONOAVAROCHEACHI Y , CARR NONOAVAROCHEACHI KM 65 DER 6 KM SAN FCO. DE BORJAN	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR EDUCACION INDIGENA EN BOCOYNA LOCALIDAD RITUCHI - 101928	101928	Gobierno de la Entidad	Rituchi	BRECHA TRAMO BOCOYNA - RITUCHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 1 RANCHERIA , RITUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SISOGUICHI - PANALACHI Y , BRECHA SISOGUICHI PANALACHI KILOMETRO 8 MANO DERECHA, MAS 1 KILOMETRO BREC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200301720876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERAL EN BOCOYNA LOCALIDAD RITUCHI - 123322	123322	Gobierno de la Entidad	Rituchi	BRECHA TRAMO BOCOYNA - RITUCHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 1 RANCHERIA , RITUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SISOGUICHI - PANALACHI Y , BRECHA SISOGUICHI PANALACHI KILOMETRO 8, MANO DERECHA, MÁS 1 KILOMETRO BRE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301719570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO COMEDOR COMUNITARIO DIF MUNICIPAL EN GUACHOCHI LOCALIDAD ROCHEACHI - 108050	108050	Gobierno de la Entidad	Rocheachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - ROCHEACHI KILOMETRO 94 + 0 RANCHERIA ROCHEACHI, 33198 ROCHEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NONOAVIA- ROCHEACHI Y , CARR NONOAVAROCHEACHI KM 94 DER 0 KM SAN FCO. DE BORJAN	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301721477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VEINTE DE NOVIEMBRE EN URUACHI LOCALIDAD ROCOROVVO - 127815	127815	Gobierno de la Entidad	Rocorovvo	BRECHA TRAMO URUACHI - ROCOROVVO MARGEN DERECHO KILOMETRO 41 + 8 RANCHERIA ROCOROVVO, 33305 ROCOROVVO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA- GUASACHI Y , BRECHAAGUA ZARCAGUASACHIKM 41DER8KM CREELBAHUCHIVOSAN PEDROCREEL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401796679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GABRIEL TEPORAKA EN GUACHOCHI LOCALIDAD ROJACHIQUÉ - 142678	142678	Gobierno de la Entidad	Rojachique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - ROJACHIQUÉ KILOMETRO 12 + 13 RANCHERIA ROJACHIQUÉ, 33193 ROJACHIQUÉ, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NOROGACHI - ROCHEACHI Y , CARRETERA NOROGACHI ROCHEACHI KILOMETRO 12, M	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRANCISCO VILLA EN CHINIPAS LOCALIDAD SALITRILLO - 123250	123250	Gobierno de la Entidad	Salitrillo	BRECHA TRAMO CHINIPAS - SALITRILLO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 19 RANCHERIA SALITRILLO, 33365 SALITRILLO, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS - LAS CHINACAS Y , BRECHA CHINIPAS LAS CHINACAS KILOMETRO 21, MANO IZQ.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	73,704.54	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR DIEZ DE MAYO EN VALLE DE ZARAGOZA LOCALIDAD SALITRITO - 97541	97541	Gobierno de la Entidad	Salitrilo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO VALLE DE ZARAGOZA - SALITRITO KILOMETRO 78 + 15 RANCHERIA SALITRITO, 33651 SALITRITO, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL - CHIHUAHUA Y , CARR PARRALCHIHIM 78DER15 KM JIMENEZPAR	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200301721110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA EN GUACHOCHI LOCALIDAD SAMACHIQUE - 124736	124736	Gobierno de la Entidad	Samachique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - SAMACHIQUE KILOMETRO 65 + 1 RANCHERIA SAMACHIQUE, 33194 SAMACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 65 MANO DERECHA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301721454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR GABRIEL TEPORACA EN GUACHOCHI LOCALIDAD SAMACHIQUE - 127681	127681	Gobierno de la Entidad	Samachique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - SAMACHIQUE KILOMETRO 65 + 1 RANCHERIA SAMACHIQUE, 33194 SAMACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 65 MANO DERECHA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401796690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO ESCUELA ALBERGUE INDIGENA Y PROYECTOS KORIMA EN GUACHOCHI LOCALIDAD SAMACHIQUE - 143388	143388	Gobierno de la Entidad	Samachique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - SAMACHIQUE KILOMETRO 65 + 1 RANCHERIA SAMACHIQUE, 33194 SAMACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETRO 65, MANO DERECH	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARIANO ESCOBEDO EN BOCOYNA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 101966	101966	Gobierno de la Entidad	San Antonio	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - SAN ANTONIO KILOMETRO 17 + 0 RANCHERIA SAN ANTONIO, 33221 SAN ANTONIO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHY Y CARRETERA BOCOYNA SISOGUICHY KILOMETRO 17 MANO IZ	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MIGUEL HIDALGO EN VALLE DE ZARAGOZA LOCALIDAD SAN FELIPE - 96826	96826	Gobierno de la Entidad	San Felipe	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO VALLE DE ZARAGOZA - SAN FELIPE KILOMETRO 41 + 46 PUEBLO SAN FELIPE, 33669 SAN FELIPE, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-V. DE ZARAGOZA Y, CARR PARRALV. DE ZARAGOZAKM 41ZQ4	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200401796673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CHINATU - 142541	142541	Gobierno de la Entidad	San Francisco De Chinatu	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN FRANCISCO DE CHINATU KILÓMETRO 217 + 4 RANCHERIA SAN FRANCISCO DE CHINATU, 33490 SAN FRANCISCO DE CHINATU, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	43,880.94	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301721117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA COMUNITARIA EN MAGUARICHI LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS LAJAS - 124787	124787	Gobierno de la Entidad	San José De Las Lajas	BRECHA TRAMO MAGUARICHI - SAN JOSE DE LAS LAJAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 10 RANCHERIA , SAN JOSE DE LAS LAJAS, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MAGUARICHI-URUACHI Y BRECHA MAGUARICHURUACHIKM 3DER10 KM SAN VIC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301721138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EN BALLEZA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS VARAS - 124890	124890	Gobierno de la Entidad	San José De Las Varas	CARRETERA ESTATAL CUOTA 164 TRAMO BALLEZA - SAN JOSE DE LAS VARAS KILÓMETRO 49 + 20 RANCHERIA SAN JOSE DE LAS VARAS 33574 SAN JOSÉ DE LAS VARAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PTO. JUSTO-BALLEZA Y , CARR PTO. JUSTOBALLE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301721366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDIGENA CENTRO DE CASTELLANIZACION EN URIQUE LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PINAL - 126887	126887	Gobierno de la Entidad	San José Del Pinal	BRECHA TRAMO URIQUE - SAN JOSE DEL PINAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 0 RANCHERIA , SAN JOSÉ DEL PINAL, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTURO-TUBARES Y , BRECHA MESA DE ARTURO-TUBARESIZO7 KM CEROCAHUIMESA DE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EMILIANO ZAPATA EN URUACHI LOCALIDAD SAN JUAN - 97527	97527	Gobierno de la Entidad	San Juan	BRECHA TRAMO URUACHI - SAN JUAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA , SAN JUAN, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA ARECHUYVO - CHILTEPÍN Y , BRECHA ARECHUYVO CHILTEPÍN KILÓMETRO 10, IZQUIERDA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200301718437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TARAHUMARA EN BOCOYNA LOCALIDAD SAN JUANITO - 91542	91542	Gobierno de la Entidad	San Juanito	BARRIO LAS PEÑITAS, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN PEDRO CREEL KM. 58	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301721244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA VEINTISEIS EN BOCOYNA LOCALIDAD SAN JUANITO - 125951	125951	Gobierno de la Entidad	San Juanito	AVENIDA JUAREZ 1802 INTERIOR SN COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN PEDRO CREEL KM. 58	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301721248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR NIÑOS HEROES EN BOCOYNA LOCALIDAD SAN JUANITO - 126005	126005	Gobierno de la Entidad	San Juanito	CALLE ENCINO BARRIO LA PRESA COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN PEDRO CREEL KM. 58	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD SAN MIGUEL - 94864	94864	Gobierno de la Entidad	San Miguel	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 1 RANCHERIA SAN MIGUEL, 33498 SAN MIGUEL, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - DOLORES Y , BRECHA GYCDOLORESKM 380ER 1KM PA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERGUE INDIGENA JUSTO SIERRA EN URUQUE LOCALIDAD SAN RAFAEL - 97422	97422	Gobierno de la Entidad	San Rafael	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO URUQUE -SAN RAFAEL KILÓMETRO 55 + 0 PUEBLO SAN RAFAEL, 33430 SAN RAFAEL, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y , CARRETERA CREEL BAHUICHIVO KILÓMETRO 55 A LA IZQUIERDA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JUSTO SIERRA EN URUQUE LOCALIDAD SAN RAFAEL - 97453	97453	Gobierno de la Entidad	San Rafael	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO URUQUE - SAN RAFAEL KILÓMETRO 55 + 0 PUEBLO SAN RAFAEL, 33430 SAN RAFAEL, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y , CARRETERA CREEL BAHUICHIVO KILÓMETRO 55 A LA IZQUIERDA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO JARDÍN DEL ABUELO EN URUQUE LOCALIDAD SAN RAFAEL - 97490	97490	Gobierno de la Entidad	San Rafael	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO URUQUE - SAB RAFAEL KILÓMETRO 55 + 0 PUEBLO SAN RAFAEL, 33430 SAN RAFAEL, URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y , CARRETERA CREEL BAHUICHIVO KILÓMETRO 55 A LA IZQUIERDA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301721493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN GUACHOCHI LOCALIDAD SANTA ANITA - 127907	127907	Gobierno de la Entidad	Santa Anita	CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI - SANTA ANITA KILÓMETRO 17 + 10 RANCHERIA SANTA ANITA, 33188 SANTA ANITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA AGUA BLANCA - YOQUIVO Y , CARRETERA AGUA BLANCA YOQUIVO KILÓMETRO 17	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200301718673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO COMEDOR ESCOLAR DIF MUNICIPAL EN SANTA ISABEL LOCALIDAD SANTA ISABEL - 96179	96179	Gobierno de la Entidad	Santa Isabel	COLONIA SANTA ISABEL CENTRO, 33270 SANTA ISABEL, SANTA ISABEL CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHTEMOC Y , CARR CHIHUAHUACUAUHTEMO CKM S0DER1 KM CUAUHTEMOCHERMOSILL O	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301721335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CREI MARÍA CHÁVEZ ARBALLO EN SANTA ISABEL LOCALIDAD SANTA ISABEL - 126673	126673	Gobierno de la Entidad	Santa Isabel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 16 TRAMO CHIHUAHUA - SANTA ISABEL KILOMETRO 50 + 1 COLONIA SANTA ISABEL CENTRO, 33270 SANTA ISABEL, SANTA ISABEL CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHTEMOC Y , CARR CHIHUAHUACUAUHTEMO CKM S0DER1 K	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	53,325.67	53,325.67	53,325.67	53,325.67	53,325.67	53,325.67	53,325.67	53,325.67	53,325.67	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN BOCOYNA LOCALIDAD SISOGUICHI - 100847	100847	Gobierno de la Entidad	Sisoguichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHI KILOMETRO 74 + 19 PUEBLO SISOGUICHIC, 33220 SISOGUICHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 74, MANO IZQUIERDA, MAS 19 KILOMETROS DE BREC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	111,804.28	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA SETENTA Y SEIS EN BOCOYNA LOCALIDAD SISOGUICHI - 126038	126038	Gobierno de la Entidad	Sisoguichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - SISOGUICHI KILOMETRO 74 + 19 COLONIA SISOGUICHIC, 33220 SISOGUICHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y , CARRETERA SAN PEDRO CREEL KILOMETRO 74, MANO IZQUIERDA,	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	53,325.66	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301721298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MANUEL CARRILLO FRÍAS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD SITANACHI - 126329	126329	Gobierno de la Entidad	Sitanachi	BRECHA TRAMO GUDALUPE Y CALVO - SITANACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 10 PUEBLO SITANACHI, 33404 SITANACHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA YERBITAS - BARBECHITOS Y , BRECHA YERBITAS BARBECHITOS KILOMETRO 16 A	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	53,325.66	53,325.66	53,325.86	53,325.86	53,325.86	53,325.86	53,325.86	53,325.86	53,325.86	53,325.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MANUEL ALTAMIRANO EN BOCOYNA LOCALIDAD SOJAHUACHI - 101985	101985	Gobierno de la Entidad	Sojahuachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SOJAHUACHI KILOMETRO 19 + 15 RANCHERIA SOJAHUACHI, 33227 SOJAHUACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y , CARRETERA BOCOYNA SISOGUICHI KILOMETRO 19 MANO IQZ	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN LOCALIDAD SORICHIQUE - 101879	101879	Gobierno de la Entidad	Sorichique	BRECHA TRAMO BATOPILAS - SORICHIQUE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 69 + 1 RANCHERIA SORICHIQUE, 33418 SORICHIQUE, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE BRECHA ABOREACHI - MORELOS Y , BRECHA ABOREACHI MORELOS KILOMET	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200301718984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LEONA VICARIO EN CARICHI LOCALIDAD TAJIRACHI - 102037	102037	Gobierno de la Entidad	Tajirachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 29 TRAMO CARICHI - TAJIRACHI - KILOMETRO 54 + 11 PUEBLO TAJIRACHIC, 33281 TAJIRACHI, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICH Y CARRETERA CUAUHTEMOC CARICH KM. 54 A MANO DERECHA Y 11 K	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301720483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESPIRITU OLIMPICO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD TAMBORILLO - 118913	118913	Gobierno de la Entidad	Tamborillo	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - TAMBORILLO MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 7 RANCHERIA TAMBORILLO, 33486 TAMBORILLO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SAN JUAN NEPOMUCENO- TOHAYANA Y , BRECHA SAN JUAN NEPOMUCENOTOHAYA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JESUS GARCIA EN CHINIPAS LOCALIDAD TECORAHUI - 126835	126835	Gobierno de la Entidad	Tecorahui	BRECHA TRAMO CHINIPAS - TECORAHUI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 14 RANCHERIA TECORAHUI, 33363 TECORAHUI, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS- MILPILLAS Y , BRECHA CHINIPAS/MILPILLAS KM 30/Q14 KM TEMORISCHINIPASBAHUIC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301721471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR MARIA EDMEE ALVAREZ EN GUAZAPARES LOCALIDAD TEGORACHI - 127774	127774	Gobierno de la Entidad	Tegorachi	TERRACERÍA TRAMO GUAZAPARES - TEGORACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 16 RANCHERIA , TEGORACHI, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TEMORIS Y , TERRACERIA BAHUICHIVO TEMORIS KILOMETRO 15 MANO DERECHA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	53,325.69	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR VALENTIN GOMEZ FARIAS EN GUAZAPARES LOCALIDAD TEMORIS - 95869	95869	Gobierno de la Entidad	Temoris	TERRACERÍA TRAMO GUAZAPARES - TEMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 0 PUEBLO TEMORIS, 33380 TEMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TEMORIS Y , TERRACERIA BAHUICHIVO TEMORIS KILOMETRO 43 MANO IZQUIE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH20030171308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO VALENZUELA EN GUAZAPARES LOCALIDAD TEMORIS - 126406	126406	Gobierno de la Entidad	Temoris	AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS 20 INTERIOR SN PUEBLO TEMORIS, 33380 TEMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TEMORIS Y , TERRACERIA BAHUICHIVO TEMORIS KILOMETRO 43 MANO IZQUIERDA MÁS 0 KILOMETROS.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	64,481.38	64,481.38	64,481.38	64,481.38	64,481.38	64,481.38	64,481.38	64,481.38	64,481.38	64,481.38	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA				
CHH200301718928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y SECUNDARIA INDIGENA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD TIERRA FLOJA - 101133	101133	Gobierno de la Entidad	Tierra Floja	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - TIERRA FLOJA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 13 RANCHERIA TIERRA FLOJA, 33488 TIERRA FLOJA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME-SN JUAN NEPOMUCENO Y BRECHA BABORIGAMESN JUAN	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	110,760.28	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH200301719456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDIGENA EN GUACHOCHI LOCALIDAD TÓNACHI - 106672	106672	Gobierno de la Entidad	Tónachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - TONACHI KILOMETRO 10 + 22 RANCHERIA TÓNACHI, 33194 TÓNACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - CREEL Y , CARRETERA GUACHOCHI CREEL KILOMETRO 10	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301719473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN GUACHOCHI LOCALIDAD TÓNACHI - 106833	106833	Gobierno de la Entidad	Tónachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - TONACHI KILOMETRO 10 + 22 RANCHERIA TÓNACHI, 33194 TÓNACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO GUACHOCHI - CREEL Y , CARRETERA GUACHOCHI CREEL KILOMETRO 10 MANO IZQUIERDA MÁS 22 K	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200301718645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR Y PRIMARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD TRIANA - 95789	95789	Gobierno de la Entidad	Triana	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - TRIANA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 48 + 4 RANCHERIA TRIANA, 33477 TRIANA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO-DOLORES Y , BRECHA GYCDOLORESKM 48I2Q 4KM PARRALGYCCHHPA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301720882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO ALLENDE EN BOCOYNA LOCALIDAD TUCHEACHI - 123350	123350	Gobierno de la Entidad	Tucheachi	BRECHA TRAMO BOCOYNA - TUCHEACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 19 + 7 RANCHERIA , TUCHEACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SAN JUANITO-BAHUINOCACHI Y , BRECHA SAN JUANITOBABUINOCACHIK M 19D9E97 KM SAN PEDROCREELCUAHETEMO CH	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301720817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA EN URIQUE LOCALIDAD URIQUE - 122804	122804	Gobierno de la Entidad	Urique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - URIQUE KILOMETRO 96 + 17 PUEBLO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y , CARRETERA CREEL BAHUICHIVO KILOMETRO 96 MANO IZQUIERDA, MÁS 17 KILOMETR	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401796691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERGUE INDIGENA SECUNDARIA EN URIQUE LOCALIDAD URIQUE - 143415	143415	Gobierno de la Entidad	Urique	CARRETERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - URIQUE KILOMETRO 96 + 17 PUEBLO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO Y , CARRETERA CREEL BAHUICHIVO KILOMETRO 96 MANO IZQUIERDA, MÁS 17 KILOMETR	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	90,018.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200301721344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO ALBERGUE ESCOLAR RURAL URUACHI EN URUACHI LOCALIDAD URUACHI - 126740	126740	Gobierno de la Entidad	Uruachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO LAS ESTRELLAS - URUACHI KILOMETRO 14 + 48 PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO Y CARRETERA LAS ESTRELLAS SAN JUANITO KILOMETRO 14, DE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	53,325.70	53,325.70	53,325.70	53,325.70	53,325.70	53,325.70	53,325.70	53,325.70	53,325.70	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401796676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR FRIDA KAHLO EN URUACHI LOCALIDAD URUACHI - 142601	142601	Gobierno de la Entidad	Uruachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 106 TRAMO SAN JUANITO - URUACHI KILOMETRO 14 + 48 PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO Y CARRETERA LAS ESTRELLAS SAN JUANITO KILOMETRO 14 D	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.79	91,787.79	91,787.79	91,787.79	91,787.79	91,787.79	91,787.79	91,787.79	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA DIECIOCHO EN VALLE DE ZARAGOZA LOCALIDAD VALLE DE ZARAGOZA - 99558	99558	Gobierno de la Entidad	Valle De Zaragoza	COLONIA VALLE DE ZARAGOZA CENTRO, 38650 VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL-CHIHUAHUA Y, CARR PARRALCHIHUKM 72DERZ KM JIMENEZPARRALCHIHUIME NEZ	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	36,723.75	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CREI ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN GUERRERO LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 96093	96093	Gobierno de la Entidad	Vicente Guerrero	PUEBLO VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y, CARRETERA CUAUHTEMOC HERMOSILLO KILOMETRO 46 MANO DERECHA, AS 10 KILOMETROS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	76,939.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR LUIS URIAS BALDERRAIN EN GUERRERO LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 97311	97311	Gobierno de la Entidad	Vicente Guerrero	PUEBLO VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y, CARRETERA CUAUHTEMOC HERMOSILLO KILOMETRO 46 MANO DERECHA AS 10 KILOMETROS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	36,723.74	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301721103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO ABEL NAVARRO RUBIO EN CHINIPAS LOCALIDAD YECAROMA - 124702	124702	Gobierno de la Entidad	Yecaroma	BRECHA TRAMO CHINIPAS - YECAROMA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 5 RANCHERIA YECAROMA, 33364 YECAROMA, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS - MILPILLAS Y, BRECHA CHINIPAS MILPILLAS KM.30 A LA IZQUIERDA Y 5 KILOMETROS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	88,264.86	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200301720711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERGUE INDÍGENA SECUNDARIA EN TEMÓSACHIC LOCALIDAD YEPACHIC - 121046	121046	Gobierno de la Entidad	Yepachic	CARRETERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO TEMOSACHIC - YEPACHIC KILÓMETRO 221 + 0 PUEBLO YEPACHIC, 31987 YEPACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA CUAUHTEMOC HERMOSILLO KILÓMETRO 221 MANO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	91,787.78	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301720713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA SEIS MIL CIENTO SENTENTA Y CUATRO EN TEMÓSACHIC LOCALIDAD YEPACHIC - 121074	121074	Gobierno de la Entidad	Yepachic	CARRETERA ESTATAL LIBRE 16 TRAMO TEMOSACHIC - YEPACHIC KILÓMETRO 221 + 0 PUEBLO YEPACHIC, 31987 YEPACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA CUAUHTEMOC HERMOSILLO KILÓMETRO 221 MANO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Población ESTUDIANTIL MEJORA SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE EL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO CECYTECH EMSAD DIECINUEVE EN MORIS LOCALIDAD MORIS - 119669	119669	Gobierno de la Entidad	Moris	CALLE HIDALGO PUEBLO MORIS, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CALLE AEROPUERTO Y CALLE FRANCISCO R ALMADA, CARRETERA CUAUHTEMOC HERMOSILLO, KILÓMETRO 196, MANO IZQUIERDA, MÁS 57 KILÓMETROS DE BRECHA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	93,541.70	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401869919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA I - 267272	267272	Aldama	Juan Aldama	COLONIA , JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y , 1. CONOCIDO COM EL MIMBRE DE ARRIBA 2. PLACER DE GUADALUPE 22 LA ESPERANZA 3. EL GRANERO SN ESPERANZA 4. PARACAIDISTAS 47 FCO VILLA	Otros	4.00	4.00	4.00	100.00	142,532.78	71,266.39	-	71,266.39	71,266.39	71,266.39	71,266.39	71,266.39	71,266.39	71,266.39	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401870141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA II - 267228	267228	Aldama	Juan Aldama	COLONIA , JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y , 1. TORIBIO ORTEGA 3301 2. 8A 705 CENTRO; 3. MORIA 4109 B. SAN JERONIMO; 4. IGNACIO ALLENDE 3149 AMP. BENITO JUAREZ; 5. CONOCIDO COM. CALERA; 6. JOSE GRECO 306 INFONAVIT	Otros	8.00	8.00	8.00	100.00	325,915.92	162,957.96	-	162,957.96	162,957.96	162,957.96	162,957.96	162,957.96	162,957.96	162,957.96	162,957.96	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401870357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA I - 267637	267637	Aldama	Juan Aldama	COLONIA , JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y , 1. CONOCIDO COM EM ZAPATA 2. RUFINO TAMAYO 6522 POPULAR; 3. MIGUEL TRILLOB EM ZAPATA; 4. JESUS ACOSTA SN LA ESPERANZA; 5. PROLETARIOS 7 EM ZAPATA; 6. ARTURO GAMIZ SN EL	Vivienda	10.00	10.00	10.00	100.00	246,722.40	123,361.20	-	123,361.20	123,361.20	123,361.20	123,361.20	123,361.20	123,361.20	123,361.20	123,361.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401870371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA II - 267654	267654	Aldama	Juan Aldama	COLONIA , JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y , 1.POTRERO DEL LLANO 9707 LA ESPERANZA 2. FELIX NUÑEZ SN LAS CRUCES; 3. JULIO CASTELLANOS 6705 POPULAR; 4. CUAUHTEMOC 912 CENTRO; 5. DIEGO RIVERA 503 POPULAR; 6. TEOFIL	Vivienda	10.00	10.00	10.00	100.00	218,091.74	109,045.87	-	109,045.87	109,045.87	109,045.87	109,045.87	109,045.87	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401870376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA III - 267679	267679	Aldama	Juan Aldama	COLONIA , JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y , 1. LOS MIMBRE SN LA ESPERANZA 2. V. CARRANZA 3304 TORIBIO ORTEGA; 3. JUAN ESCUTIA 6918 LA ABUNDANCIA; 4. RODOLFO FIERRO 04 FCO VILLA; 5. 8A 1000 CENTRO; 6. RAMIREZ 110	Vivienda	10.00	10.00	10.00	100.00	175,998.90	87,999.45	-	87,999.45	87,999.45	87,999.45	87,999.45	87,999.45	87,999.45	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401870382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA IV - 267687	267687	Aldama	Juan Aldama	COLONIA , JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y , 1 FALOMIR 9414 LA ESPERANZA 2.CONOCIDO COM. EL PUEBLITO; 3. CONOCIDO COM. EL PUEBLITO; 4. CONOCIDO COM. EL PUEBLITO; 5. CONOCIDO COM. EL PUEBLITO; 6. CONOCIDO COM. EL P	Vivienda	10.00	10.00	10.00	100.00	331,784.98	165,892.49	-	165,892.49	165,892.49	165,892.49	165,892.49	165,892.49	165,892.49	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401870388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA V - 267696	267696	Aldama	Juan Aldama	COLONIA , JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y , 1. GAVIOTA SN GRANJAS LA ABUNDANCIA 2. CONOCIDO COM. SAN DIEGO DE ALCALA; 3. CONOCIDO COM. SAN DIEGO DE ALCALA; 4. CONOCIDO COM. SAN DIEGO DE ALCALA; 5. CONOCIDO COM.	Vivienda	10.00	10.00	10.00	100.00	228,722.90	114,361.45	-	114,361.45	114,361.45	114,361.45	114,361.45	114,361.45	114,361.45	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401868116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA - 262153	262153	Aldama	Juan Aldama	COLONIA , JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y , 1. FLORES MAGON 23 FCO VILLA 2. 29 917; 3. LEONARDO AGUIRRE 336; 4. VENUSTIANO CARRAZA 3136 AMP BENTO JUAREZ; 5. 14 1106 CENTRO; 6. CONOCIDO EL EMILIANO ZAPATA; 7.	Otros	9.00	9.00	9.00	100.00	153,718.44	76,859.22	-	76,859.22	76,859.22	76,859.22	76,859.22	76,859.22	76,859.22	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401870278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA III - 267522	267522	Aldama	Juan Aldama	COLONIA , JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y , 1. DIVISION DEL NORTE 43 FCO VILLA 2. FCO VILLA 7 EM. ZAPATA 3. AGUSTIN MELGAR 6916 IVA ESPERANZA; 4. CUAUHTEMOC 2406 CENTRO; 5. CONOCIDO FUNDADORES; 6. RODOLFO FIERRO	Otros	8.00	8.00	8.00	100.00	301,139.60	150,569.80	-	150,569.80	150,569.80	150,569.80	150,569.80	150,569.80	150,569.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401870350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA IV - 267627	267627	Aldama	Juan Aldama	COLONIA , JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y , 1. 7 DE FEBRERO SN ARBOLITO 2. CUAUHTEMOC 605 CENTRO 3. CONOCIDO COM. SAN DIEGO DE ALCALA; 4. PLAN DE AYALA 2 EM. ZAPATA; 5. LAZARO CARDENAS 6 FCO VILLA; 6. C. 20 5N	Otros	7.00	7.00	7.00	100.00	323,752.18	161,876.09	-	161,876.09	161,876.09	161,876.09	161,876.09	161,876.09	161,876.09	161,876.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401801618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE HORNO LIBRE DE HUMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MADERA - 211195	211195	Gobierno de la Entidad	Madera	CARRETERA ESTATAL LIBRE 11 TRAMO LA JUNTA - MADERA KILÓMETRO 28 + 0 COLONIA MADERA CENTRO, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA - MADERA Y , CARRETERA LA JUNTA MADERA KILÓMETRO 28 MANO DERECHA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	127,803.00	127,803.00	127,803.00	127,803.00	127,803.00	127,803.00	127,803.00	127,803.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401801408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN HORNO LIBRE DE HUMO EN SOJAHUACHI MUNICIPIO DE BOCOYNA - 207790	207790	Gobierno de la Entidad	Sojahuachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SOJAHUACHI KILÓMETRO 19 + 15 RANCHERIA SOJAHUACHI, 33227 SOJAHUACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y , CARRETERA BOCOYNA SISOGUICHI KILÓMETRO 19 MANO IZ	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	127,803.00	127,803.00	127,803.00	127,803.00	127,803.00	127,803.00	127,803.00	127,803.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401801379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE LOCALES EN CORREDOR ECOTURISTICO CASCADA DE CUSARARE EN GUACHOCHI - 207452	207452	Gobierno de la Entidad	Vado De Cusarare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - VADO DE CUSARARE KILÓMETRO 32 + 0 PUEBLO CUSARARE, 33195 VADO DE CUSARARE GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CONDUCE AL PARQUE TURISTICO DE LA CASCADA DE CUSARARE Y , CARRETERA C	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	565,195.00	565,195.00	565,195.00	565,195.00	565,195.00	565,195.00	565,195.00	565,195.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401798443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA INDIGENA COMUNITARIA EN GUACHOCHI LOCALIDAD BARBECHITOS ASENTAMIENTO BARBECHITOS DE ABAJO - 173263	173263	Gobierno de la Entidad	Barbechitos	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - BARBECHITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 2 RANCHERIA BARBECHITOS DE ABAJO, 33187 BARBECHITOS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA BLANCA - CIENEGA PRIETA Y , BRECHA AGUA BLANCA CIENEGA PRIETA KIL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	535,175.70	535,175.70	535,175.70	535,175.70	535,175.70	535,175.70	535,175.70	535,175.70	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401798508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR COMEDORES ESCOLARES EN URIQUE LOCALIDAD BASIGOCHI ASENTAMIENTO - 174549	174549	Gobierno de la Entidad	Basigochi	BRECHA TRAMO URIQUE - BASIGOCHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 2 RANCHERIA , BASIGOCHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CEROCACHUI - BARAGOMACHI Y , BRECHA CEROCACHUI BARAGOMACHI KILÓMETRO 17 A LA IZQUIERDA MÁS 2 KILO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401798492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECLONDARIA GABRIEL TEPORACA EN GUAZAPARES LOCALIDAD CORARAYVO - 174237	174237	Gobierno de la Entidad	Corarayvo	TERRACERÍA TRAMO GUAZAPARES - CORARAYVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 6 RANCHERIA , CORARAYVO, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TÊMORIS Y TERRACERIA BAHUICHIVO TÊMORIS KILÓMETRO 15 A MANO DERECH	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401798484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA PONCIANO SOTO RIVAS Y PREESCOLAR COMUNITARIO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD CORDÓN DE LOS SOTO ASENTAMIENTO CORDÓN DE LOS SOTO - 174150	174150	Gobierno de la Entidad	Cordón De Los Soto	BRECHA TRAMO GUADLUPE Y CALVO - CORDON DE LOS SOTO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 9 + 3 RANCHERIA CORDON DE LOS SOTO, 33483 CORDÓN DE LOS SOTO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME-PALOS MLIERTOS Y , BRECHABABOR	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401798481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA LUIS PASTEUR EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL ZAPOTE - 174117	174117	Gobierno de la Entidad	El Zapote	BRECHA TRAMO GUADLUPE Y CALVO - EL ZAPOTE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 13 + 7 RANCHERIA EL ZAPOTE, 33488 EL ZAPOTE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA DOLORES - LOS INDIOS Y , BRECHA DOLORES LOS INDIOS KM 13 IZQUIER	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	417,918.18	417,918.18	417,918.18	417,918.18	417,918.18	417,918.18	417,918.18	417,918.18	417,918.18	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401798427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA INDIGENA CLEMENTE CRUZ HUAHUICHI EN GUACHOCHI LOCALIDAD GUACHOCHI ASENTAMIENTO GUACHOCHI CENTRO - 173092	173092	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 0 COLONIA GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL-GUACHOCHI Y , CARR CREELGUACHOCHIKM 157DERO KM SAN PEDROCREELCUAUHTE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401798416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR INDIGENA REPABE RARAMURI EN BOCOYNA LOCALIDAD HOJASICHI - 172864	172864	Gobierno de la Entidad	Hojasichi	TERRACERÍA TRAMO BOCOYNA - OJASICHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 13 RANCHERIA OJASICHI, 33226 HOJASICHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA SISOGUICHI - CARICHI Y , TERRACERIA SISOGUICHI CARICHI KILOMETRO 17 MANO DERECH	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401798445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR INDIGENA RAMON LOPEZ BATISTA EN GUACHOCHI LOCALIDAD HUILLORARE ASENTAMIENTO HUILLORARE - 173295	173295	Gobierno de la Entidad	Huillorare	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - HUILLORARE KILOMETRO 17 + 14 RANCHERIA HUILLORARE, 33197 HUILLORARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - BALLEZA Y , CARRETERA GUACHOCHI BALLEZA KILOMETRO 17, MANO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401798517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA INDIGENA LEBALDO DIAZ EN URIQUE LOCALIDAD LA CARRETA ASENTAMIENTO - 174678	174678	Gobierno de la Entidad	La Carreta	BRECHA TRAMO URIQUE - LA CARRETA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 13 RANCHERIA , LA CARRETA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CIENEGUITA DE TREGIO-LA GUACHARA Y , BRECHA CIENEGUITA DE TREGIO-LA GUACHARAKM 30IZQ13 KM MESA D	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401798459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LA CUEVA - ASENTAMIENTO LA CUEVA - 173471	173471	Gobierno de la Entidad	La Cueva	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - LA CUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 49 + 11 RANCHERIA LA CUEVA, 33485 LA CUEVA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME Y , BRECHA GYCBABORIGAMEKM 49I2Q11KM	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401798497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ EN MORELOS LOCALIDAD LA GAITA - 174437	174437	Gobierno de la Entidad	La Gaita	BRECHA TRAMO MORELOS - LA GAITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 127 + 7 RANCHERIA , LA GAITA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA LAGUNA DE ABORÉACHI - MORELOS Y , BRECHA LAGUNA DE ABORÉACHI MORELOS KILÓMETRO 127 MANO DERECHA,	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401798422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA JULIO PASCUAL EN CHÍNIPAS LOCALIDAD LA MISIÓN DE GUADALUPE ASENTAMIENTO LA MISIÓN DE GUADALUPE - 173034	173034	Gobierno de la Entidad	La Misión De Guadalupe	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LA MISIÓN DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 0 RANCHERIA LA MISIÓN DE GUADALUPE, 33366 LA MISIÓN DE GUADALUPE, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS- STA. ANA Y , BRECHA CHINIPASSTA. ANAKM	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401798448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA INDIGENA AGUSTIN RAMOS BEJARANO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD CHOREACHI ASENTAMIENTO PINO GORDO - 173351	173351	Gobierno de la Entidad	Pino Gordo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CHOREACHI (PINO GORDO) KILÓMETRO 253 + 66 RANCHERIA PINO GORDO, 33474 CHOREACHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , C	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	535,175.70	535,175.70	535,175.70	535,175.70	535,175.70	535,175.70	535,175.70	535,175.70	535,175.70	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401798451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD PINOS ALTOS ASENTAMIENTO PINOS ALTOS - 173374	173374	Gobierno de la Entidad	Pinos Altos	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - PINOS ALTOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 4 RANCHERIA PINOS ALTOS, 33494 PINOS ALTOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CEBOLLAS - SAN JULIÁN Y , BRECHA CEBOLLAS SAN JULIÁN KILÓMET	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401798454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA DIEZ DE MAYO DE RANCHO EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD RANCHO DE ENMEDIO ASENTAMIENTO RANCHO DE ENMEDIO - 173408	173408	Gobierno de la Entidad	Rancho De Enmedio	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - RANCHO DE ENMEDIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 0 RANCHERIA RANCHO DE ENMEDIO, 33474 RANCHO DE ENMEDIO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN Y	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	417,918.18	417,918.18	417,918.18	417,918.18	417,918.18	417,918.18	417,918.18	417,918.18	417,918.18	417,918.18	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401798446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA INDIGENA COMUNITARIA EN GUACHOCHI LOCALIDAD REQUEACHI ASENTAMIENTO REQUEACHI - 173316	173316	Gobierno de la Entidad	Requeachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI REQUEACHI KILOMETRO 65 + 6 RANCHERIA REQUEACHI, 33197 REQUEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NONOAVAROCHEACHI Y , CARR NONOAVAROCHEACHI KM 65 DER 6 KM SAN FCO. DE BORJA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401798402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR EDUCACION INDIGENA EN BOCOYNA LOCALIDAD RITUCHI - 172614	172614	Gobierno de la Entidad	Rituchi	BRECHA TRAMO BOCOYNA - RITUCHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 1 RANCHERIA , RITUCHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA SISOGUICHI - PANALACHI Y , BRECHA SISOGUICHI PANALACHI KILOMETRO 8 MANO DERECHA, MAS 1 KILOMETRO BRE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401798524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA VEINTE DE NOVIEMBRE EN URUACHI LOCALIDAD ROCOROYVO - 174732	174732	Gobierno de la Entidad	Rocoroyvo	BRECHA TRAMO URUACHI - ROCOROYVO MARGEN DERECHO KILOMETRO 41 + 8 RANCHERIA ROCOROYVO, 33305 ROCOROYVO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA AGUA ZARCA-GUASACHI Y , BRECHAAGUA ZARCAGUASACHIKM 41DER8KM CREELBAHUCHIVOSAN PEDROCREE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401798411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO VEINTICINCO SESENTA Y CINCO EN BOCOYNA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 172746	172746	Gobierno de la Entidad	San Antonio	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - SAN ANTONIO KILOMETRO 17 + 1 RANCHERIA SAN ANTONIO, 33220 SAN ANTONIO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y , CARRETERA BOCOYNA SISOGUICHI KILOMETRO 17 MANO I	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	417,918.18	417,918.18	417,918.13	417,918.13	417,918.13	417,918.13	417,918.13	417,918.13	417,918.13	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401798457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA INDIGENA COMUNITARIA EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD SAN ANTONIO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 173430	173430	Gobierno de la Entidad	San Antonio	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 6 RANCHERIA SAN ANTONIO, 33488 SAN ANTONIO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO Y , BRECHA BABORIGAME SAN JU	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401798519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR INDIGENA CENTRO DE CASTELLANIZACION EN URIQUE LOCALIDAD SAN JOSE DEL PINAL - 174700	174700	Gobierno de la Entidad	San José Del Pinal	BRECHA TRAMO URIQUE - SAN JOSE DEL PINAL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 7 + 0 RANCHERIA , SAN JOSÉ DEL PINAL, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA MESA DE ARTURO-TUBARES Y , BRECHA MESA DE ARTUROTUBARESIQZ KM CEROCAHUIMESA DE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	479,677.91	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401798435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA GUACHOCHI LOCALIDAD SANTA ANITA ASENTAMIENTO SANTA ANITA - 173179	173179	Gobierno de la Entidad	Santa Anita	CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI - SANTA ANITA KILOMETRO 17 + 10 RANCHERIA SANTA ANITA, 33188 SANTA ANITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA AGUA BLANCA - YOQUIVO Y , CARRETERA AGUA BLANCA YOQUIVO KILOMETRO 1	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	473,415.96	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401798487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN GUAZAPARES LOCALIDAD TEMORIS ASENTAMIENTO TEMORIS - 174206	174206	Gobierno de la Entidad	Témoris	TERRACERÍA TRAMO GUAZAPARES - TEMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 0 PUEBLO TEMORIS, 33380 TEMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TEMORIS Y , TERRACERIA BAHUICHIVO TÉMORIS KILOMETRO 43	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	314,399.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401798438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR INDÍGENA CUTILAHUAC EN GUACHOCHI LOCALIDAD TÓNACHI ASENTAMIENTO TÓNACHI - 173212	173212	Gobierno de la Entidad	Tónachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - TONACHI KILOMETRO 10 + 22 RANCHERIA TÓNACHI, 33194 TÓNACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - CREEL Y , CARRETERA GUACHOCHI CREEL KILOMETRO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	376,158.93	376,158.93	376,158.93	376,158.93	376,158.93	376,158.93	376,158.93	376,158.93	376,158.93	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401803051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD CHOREACHI ASENTAMIENTO PINO GÓRDO - 236209	236209	Gobierno de la Entidad	Pino Gordo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 33474 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - PINO GORDO (CHOREACHI) KILOMETRO 253 + 0 RANCHERIA PINO GORDO, 33474 CHOREACHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL	Otros	1.00	1.00	0.85	85.00	1,207,770.00	1,207,770.00	1,125,796.42	1,125,796.42	1,125,796.42	1,125,796.42	1,125,796.42	1,125,796.42	1,125,796.42	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401867797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ALDAMA	REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA - 261407	261407	Aldama	Juan Aldama	CALLE LIBRAMIENTO INTERIOR SN COLONIA, 32914 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	376,972.16	188,486.08	-	188,486.08	188,486.08	188,486.08	188,486.08	188,486.08	188,486.08	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401867949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ALDAMA	REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA - 261784	261784	Aldama	Juan Aldama	CALLE LIBRAMIENTO INTERIOR SN COLONIA, 32914 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,320,000.00	660,000.00	-	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401868140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL SAAVEDRA EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA - 262226	262226	Aldama	Juan Aldama	CALLE MIGUEL SAAVEDRA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y CALLE CARMEN SERDAN, CALLE MIGUEL SAAVEDRA ENTRE RUBEN JARAMILLO Y CARMEN SERDAN	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	558,458.84	279,229.42	-	279,229.42	279,229.42	279,229.42	279,229.42	279,229.42	279,229.42	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200401868953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALDAMA	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA CENTENARIO, EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA - 264585	264585	Aldama	Juan Aldama	CALLE COL. CENTENARIO INTERIOR SN COLONIA CENTENARIO, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 1ER ETAPA	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	1,000,000.00	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401870153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE URANO ENTRE 1ERO DE MAYO Y FERROCARRIL EN ALDAMA LOCALIDAD: JUAN ALDAMA COL. ABEL AGUIRRE - 267260	267260	Aldama	Juan Aldama	CALLE URANO INTERIOR SN COLONIA ABEL AGUIRRE, 32914 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 1ERO DE MAYO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE URANO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES DE CONCRETO PREPARACION DE TERRACER	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	427,406.42	213,703.21	-	213,703.21	213,703.21	213,703.21	213,703.21	213,703.21	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401870208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 11A ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y 20 DE NOVIEMBRE EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA COL. BOSQUES DE SAN JERÓNIMO - 267360	267360	Aldama	Juan Aldama	CALLE 11 INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DE SAN JERÓNIMO, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11A ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y 20 D	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	327,588.58	163,794.29	-	163,794.29	163,794.29	163,794.29	163,794.29	163,794.29	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401870251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PARACAIDISTAS ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y MARTIN LOPEZ EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA COL. FRANCISCO VILLA - 267485	267485	Aldama	Juan Aldama	CALLE PARACAIDISTAS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARTIN LOPEZ, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y MARTIN LOPEZ COL. VILLA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	902,480.96	451,240.48	-	451,240.48	451,240.48	451,240.48	451,240.48	451,240.48	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401870271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JIMENEZ ENTRE LAS CALLES 8A-12A EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA COL. ALDAMA CENTRO - 267511	267511	Aldama	Juan Aldama	CALLE JIMENEZ INTERIOR SN COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 8VA Y CALLE 12AVA, CALLE JIMENEZ ENTRE 8VA Y 12AVA COL. CENTRO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	555,467.24	277,733.62	-	277,733.62	277,733.62	277,733.62	277,733.62	277,733.62	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401870314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ALDAMA	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 18A ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y 7 DE FEBRERO EN ALDAMA LOCALIDAD: JUAN ALDAMA COL. ALDAMA CENTRO - 267575	267575	Aldama	Juan Aldama	CALLE 18 A INTERIOR SN COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE 7 DE FEBRERO, CALLE 18 ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y 7 DE FEBRERO COL. VILLA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	828,540.52	414,270.26	-	414,270.26	414,270.26	414,270.26	414,270.26	414,270.26	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401814326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE URANO ENTRE LAS CALLES PRIMERO DE MAYO Y FERROCARRIL LOCALIDAD JUAN ALDAMA - 137392	137392	Aldama	Juan Aldama	CALLE URANO INTERIOR SN COLONIA ABEL AGUIRRE, 32914 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE FERROCARRIL, REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE URANO ENTRE LAS CALLES PRIMER	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	248,848.00	124,424.00	-	124,424.00	124,424.00	124,424.00	124,424.00	124,424.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401814330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE JIMENEZ ENTRE LAS CALLES OCTAVA Y DUODECIMA EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA - 137429	137429	Aldama	Juan Aldama	CALLE JIMENEZ INTERIOR SN COLONIA ALDAMA CENTRO, 32910 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OCTAVA Y CALLE DUODECIMA, REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE JIMENEZ ENTRE LAS CALLES OCTAVA Y DUO	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	182,678.00	91,339.00	-	91,339.00	91,339.00	91,339.00	91,339.00	91,339.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401814334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PARACAIDISTAS ENTRE LAS CALLES MARTIN LOPEZ Y EMILIANO ZAPATAE EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA - 137450	137450	Aldama	Juan Aldama	CALLE PARACAIDISTAS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARTIN LOPEZ, REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE PARACAIDISTAS	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	277,154.04	138,577.02	-	138,577.02	138,577.02	138,577.02	138,577.02	138,577.02	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401814339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 11A ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y 20 DE NOVIEMBRE EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA - 137462	137462	Aldama	Juan Aldama	CALLE UNDECIMA INTERIOR SN COLONIA LAS CRUCES, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE 11A ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	128,689.20	64,344.60	-	64,344.60	64,344.60	64,344.60	64,344.60	64,344.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401814341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE TUBERIA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL GRANERO EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA LUIS L. LEÓN EL GRANERO - 137476	137476	Aldama	Juan Aldama	AVENIDA LUIS L. LEON EL GRANERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO SECCION LUIS L. LEÓN (EL GRANERO), 32944 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE Y , COMUNIDAD EL GRANERO	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	211,245.24	105,622.62	-	105,622.62	105,622.62	105,622.62	105,622.62	105,622.62	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401824879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION EN CALLE 12A ENTRE LAS CALLES JIMENEZ Y CORONADO DE CD. JUAN ALDAMA - 159868	159868	Aldama	Juan Aldama	CALLE CALLE 12A INTERIOR SN COLONIA EL ARBOLITO, 32918 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE JIMENEZ Y CALLE CALLE CORONADO, CALLE 12 A ENTRE LAS CALLES JIMENEZ Y CORONADO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	857,937.92	428,968.96	428,968.96	428,968.96	428,968.96	428,968.96	428,968.96	428,968.96	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401824880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FELIPE ANGELES (7 DE FEBRERO-MARTIRES DE ALDAMA) EN ALDAMA LOCALIDAD JUAN ALDAMA - 159879	159879	Aldama	Juan Aldama	CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION FRANCISCO VILLA, 32912 JUAN ALDAMA, ALDAMA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE JIMENEZ Y CALLE CALLE MARTIRES DE ALDAMA, PAVIMENTACION DE CALLE FELIPE ANGELES	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,125,933.50	562,966.75	-	562,966.75	562,966.75	562,966.75	562,966.75	562,966.75	562,966.75	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401851534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SATEVÓ LOCALIDAD CARMONA - 241615	241615	Satevó	Carmona	EJIDO , CARMONA, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA IGLESIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	161,664.80	80,832.40	40,416.20	80,832.40	80,832.40	80,832.40	80,832.40	80,832.40	80,832.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401851592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SATEVÓ LOCALIDAD EL CHAMIZAL ASENTAMIENTO EL CHAMIZAL - 241819	241819	Satevó	El Chamizal	EJIDO EL CHAMIZAL, 33157 EL CHAMIZAL, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	877,920.48	438,960.24	219,480.12	438,960.24	438,960.24	438,960.24	438,960.24	438,960.24	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401851703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN SATEVÓ LOCALIDAD OJO DE AGUA - 242197	242197	Satevó	Ojo De Agua	EJIDO OJO DE AGUA, 33150 OJO DE AGUA, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 5000 METROS DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A PARRAL	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	742,324.02	371,162.01	185,581.00	371,162.01	371,162.01	371,162.01	371,162.01	371,162.01	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401829252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SATEVÓ LOCALIDAD SAN ONOFRE - 173341	173341	Satevó	San Onofre	EJIDO SAN ONOFRE, 33158 SAN ONOFRE, SATEVÓ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 250 METROS DE LA ESCUELA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	110,000.00	55,000.00	27,500.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL SEIS CIENTOS SEIS EN EL EJIDO GUAJIOLOTES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 96364	96364	Gobierno de la Entidad	Ejido Guajolotes	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33573 TRAMO BALLEZA - EJIDO GUAJIOLOTES KILÓMETRO 121 + 0 EJIDO EJIDO GUAJIOLOTES, 33573 EJIDO GUAJIOLOTES, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA HIDALGO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	450,000.00	450,000.00	448,200.00	448,200.00	448,200.00	448,200.00	448,200.00	448,200.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN TELEBACHILLERATO NUMERO OCHO MIL SESENTA Y OCHO EN EL EJIDO GUAZARACHI EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 94953	94953	Gobierno de la Entidad	Ejido Guazarachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33563 TRAMO BALLEZA - EJIDO GUAZARACHI KILÓMETRO 47 + 0 RANCHERÍA EJIDO GUAZARACHI, 33563 EJIDO GUAZARACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA CARRETERA HIDALGO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL SESENTA Y SEIS EN LA LOCALIDAD GENERAL CARLOS PACHECO EL TERRERO MUNICIPIO DE BALLEZA - 95951	95951	Gobierno de la Entidad	General Carlos Pacheco (El Terrero)	BRECHA TRAMO BALLEZA GENERAL CARLOS PACHECO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 0 RANCHERÍA GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), 33566 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA PUERTO JUSTO -	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO OCHENTA MIL SETENTA Y DOS EN BATOPILAS LOCALIDAD MESA DE LA YERBABUENA - 91042	91042	Gobierno de la Entidad	Mesa De La Yerbabuena	TERRACERÍA TRAMO BATOPILAS - MESA DE LA YERBABUENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 49 + 129 RANCHERÍA , MESA DE LA YERBABUENA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	618,831.93	618,831.93	618,831.93	618,831.93	618,831.93	618,831.93	618,831.93	618,831.93	618,831.93	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301718540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL SETENTA Y DOS EN LA LOCALIDAD MESA DE LA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE BATOPILAS - 93008	93008	Gobierno de la Entidad	Mesa De La Yerbabuena	CAMINO TRAMO BATOPILAS - MESA DE LA YERBABUENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 49 + 3 RANCHERÍA , MESA DE LA YERBABUENA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	450,000.00	450,000.00	448,920.00	448,920.00	448,920.00	448,920.00	448,920.00	448,920.00	448,920.00	448,920.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301718344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO NUMERO OCHO MIL SETENTA Y DOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO MUNICIPIO DE BATOPILAS - 89119	89119	Gobierno de la Entidad	San Ignacio	BRECHA TRAMO BATOPILAS - SAN IGNACIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 30 INTERIOR 1111 RANCHERÍA , 33407 SAN IGNACIO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAMACHIQUE - BATOPILAS Y CARRETERA CREEL - GUACHOC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	450,000.00	450,000.00	448,920.00	448,920.00	448,920.00	448,920.00	448,920.00	448,920.00	448,920.00	448,920.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401798845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL TELEBACHILLERATO NUMERO OCHO MIL SETENTA Y CUATRO EN LA LOCALIDAD DE GONOGOCHI MUNICIPIO DE BOCOYNA - 180113	180113	Gobierno de la Entidad	Gonogochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 3200 TRAMO BOCOYNA - GONOGACHI KILOMETRO 3 + 7 RANCHERIA , 3200 GONOGACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CREEL GUACHOCHI KILOMETR	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	310,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401799521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO ALTA VISTA EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO - 184519	184519	Gobierno de la Entidad	Alta Vista	CAMINO TRAMO CAMARGO - EJIDO ALTA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 3 EJIDO ALTA VISTA, 33601 ALTA VISTA, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS Y CARRETERA DELICIAS - CAMARGO, CARRETERA CHIHUAHUA DELIC	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	25,926.00	25,926.00	25,595.53	25,595.53	25,595.53	25,595.53	25,595.53	25,595.53	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401799241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SAN LEONARDO EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO - 183105	183105	Gobierno de la Entidad	Estación Díaz (Ejido San Leonardo)	CAMINO TRAMO CAMARGO - EJIDO SAN LEONARDO MARGEN DERECHO KILOMETRO 34 + 0 RANCHERIA CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 ESTACIÓN DÍAZ (EJIDO SAN LEONARDO), CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS Y CARRETERA DELICIAS	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	12,547.93	12,547.93	8,116.64	8,116.64	8,116.64	5,019.17	5,019.17	5,019.17	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401799243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO - 183128	183128	Gobierno de la Entidad	Maravillas	CARRETERA ESTATAL CUOTA 3370 TRAMO CAMARGO - EJIDO MARAVILLAS KILOMETRO 9 + 7 RANCHERIA CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 MARAVILLAS, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS Y CARRETERA DELICIAS - CAMARGO, CARRETE	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	25,926.00	25,926.00	25,921.51	25,921.51	25,921.51	25,921.51	25,921.51	25,921.51	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401799244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE OJO CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO - 183132	183132	Gobierno de la Entidad	Ojo Caliente De Abajo	CAMINO TRAMO CAMARGO - OJO CALIENTE MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 0 RANCHERIA , 33700 OJO CALIENTE DE ABAJO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS Y CARRETERA DELICIAS - CAMARGO, CARRETERA CHIHUAHUA DELICI	Vivienda	1.00	1.00	-	-	46,842.24	46,842.24	45,219.81	45,219.81	45,219.81	45,219.81	45,219.81	45,219.81	45,219.81	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401799242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ORTEGUERO EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO - 183122	183122	Gobierno de la Entidad	Orteguero	CAMINO TRAMO CAMARGO - EJIDO ORTEGUERO MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 8 RANCHERIA CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 ORTEGUERO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL ESTERO - CORRALEÑO Y CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS, CARRETERA DELICIAS	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	12,547.92	12,547.92	11,557.54	11,557.54	11,557.54	11,557.54	11,557.54	11,557.54	11,557.54	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401799224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LUCHA VILLA EN LA CABEERA MUNICIPAL DE CAMARGO - 183025	183025	Gobierno de la Entidad	Santa Rosalía De Camargo	CALLE LUCHA VILLA 5647 INTERIOR SN COLONIA CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS Y CARRETERA DELICIAS - CAMARGO, CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS CAMARGO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	66,866.70	66,866.70	62,476.03	62,476.03	62,476.03	62,476.03	62,476.03	62,476.03	62,476.03	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401799239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA FRANCISCO I MADERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAMARGO - 183075	183075	Gobierno de la Entidad	Santa Rosalia De Camargo	CALLE NICOLAS CHACON 7539 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 33749 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS Y CARRETERA DELICIAS - CAMARGO, CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS CAMARGO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	25,926.00	25,926.00	23,307.47	23,307.47	23,307.47	23,307.47	23,307.47	23,307.47	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401799240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAMARGO - 183092	183092	Gobierno de la Entidad	Santa Rosalia De Camargo	CALLE MA DE JESUS REJARANO 4568 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 33768 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS Y CARRETERA DELICIAS - CAMARGO, CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS CAMARGO	Metros Cuadrados	2.00	2.00	2.00	100.00	51,852.00	51,852.00	28,980.95	28,980.95	28,980.95	28,980.95	28,980.95	28,980.95	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401799245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA XEOH EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAMARGO - 183136	183136	Gobierno de la Entidad	Santa Rosalia De Camargo	CALLE 7ma y AGUSTIN MELGAR 1 INTERIOR SN COLONIA XEOH, 33770 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS Y CARRETERA DELICIAS - CAMARGO, CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS CAMARGO 153 KILOMET	Vivienda	2.00	2.00	2.00	100.00	92,792.70	92,792.70	81,552.26	81,552.26	68,623.83	68,623.83	68,623.83	68,623.83	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401799246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA REVOLUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAMARGO - 183146	183146	Gobierno de la Entidad	Santa Rosalia De Camargo	CALLE batalla de paredon 7894 INTERIOR SN COLONIA REVOLUCIÓN, 33740 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS Y CARRETERA DELICIAS - CAMARGO, CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS CAMARGO 153	Vivienda	1.00	1.00	0.95	95.00	46,842.24	46,842.24	45,219.81	45,219.81	45,219.81	45,219.81	45,219.81	45,219.81	45,219.81	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401799328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CENTRO EN LA CABERA MUNICIPAL DE CAMARGO - 183685	183685	Gobierno de la Entidad	Santa Rosalia De Camargo	CALLE DE CORONA 1475 INTERIOR SN COLONIA CIUDAD CAMARGO CENTRO, 33700 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS Y CARRETERA DELICIAS - CAMARGO, CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS CAMARGO A 1	Metros Cuadrados	2.00	2.00	1.00	50.00	38,473.92	38,473.92	29,656.47	29,656.47	29,656.47	29,656.47	29,656.47	29,656.47	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401799506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CHAVIRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAMARGO - 184412	184412	Gobierno de la Entidad	Santa Rosalia De Camargo	CALLE DOM. CONOCIDO 7894 INTERIOR SN COLONIA CHAVIRA, 33770 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS Y CARRETERA DELICIAS - CAMARGO, CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS CAMARGO A 153.4 KILO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	25,926.00	25,926.00	23,143.28	23,143.28	23,143.28	23,143.28	23,143.28	23,143.28	23,143.28	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301719652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL OCHENTA Y TRES EN LOCALIDAD DE IGNACIO VALENZUELA LAGARDA LORETO EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS - 109268	109268	Gobierno de la Entidad	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	BRECHA TRAMO CHINIPAS - IGNACIO VALENZUELA LAGARDA LORETO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 46 + 0 PUEBLO IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), 33367 IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO), CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA EN	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200301718791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL CINCO EN LA LOCALIDAD LAS CHINACAS EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS - 98400	98400	Gobierno de la Entidad	Las Chinacas	BRECHA TRAMO CHINIPAS - LAS CHINACAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 0 RANCHERIA LAS CHINACAS, 33364 LAS CHINACAS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHIPAS - MILPILLAS Y CARRETERA TEMORIS - CHINIPAS-BAHUICHIVO, CARRETERA TEMORIS-C	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL CINCO EN LA LOCALIDAD LAS CHINACAS EN EL MUNICIPIO DE CHINIPAS - 100178	100178	Gobierno de la Entidad	Las Chinacas	BRECHA TRAMO CHIPAS - LAS CHINACAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 0 RANCHERIA LAS CHINACAS, 33364 LAS CHINACAS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CHINIPAS-MILPILLAS Y CARRETERA TEMORIS-CHINIPAS-BAHUICHIVO, CARRETERA TEMORIS-CREE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301718869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL SEIS CIENTOS VEINTICUATRO EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS MUNICIPIO DE CHINIPAS - 100094	100094	Gobierno de la Entidad	Milpillas	BRECHA TRAMO CHINIPAS - MILPILLAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA MILPILLAS, 33364 MILPILLAS, CHINIPAS CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TERRACERIA TEMORIS - CHINIPAS Y TERRACERIA TERRACERIA BAHUICHIVO - TEMORIS, CARRETERA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401796392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL CATORCE EN LA LOCALIDAD CINCO LLAGAS MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 119402	119402	Gobierno de la Entidad	Cinco Llagas	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CINCO LLAGA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 24 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA CINCO LLAGAS, 33486 BUENA FE, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	394,924.26	394,924.26	391,309.09	391,309.09	391,309.09	391,309.09	391,309.09	391,309.09	391,309.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401798560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO NUMERO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE EN LA LOCALIDAD AGUA AZUL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 175193	175193	Gobierno de la Entidad	Agua Azul	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33186 TRAMO GUACHOCHI - AGUA AZUL KILOMETRO 19 + 0 RANCHERIA AGUA AZUL, 33186 AGUA AZUL, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO - BALLEZA Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO,	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	603,488.40	603,488.40	603,488.40	603,488.40	603,488.40	603,488.40	603,488.40	603,488.40	603,488.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401798555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL TELEBACHILLERATO NUMERO CUATRO EN LA LOCALIDAD BAIJO DE LAS PALMAS EN GUACHOCHI - 175165	175165	Gobierno de la Entidad	Bajo De Las Palmas	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33187 TRAMO GUACHOCHI - BAIJO DE LOS PALMAS KILOMETRO 1 + 0 RANCHERIA BAIJO DE LOS PALMAS, 33187 BAIJO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI,	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	593,825.60	593,825.60	593,825.60	593,825.60	593,825.60	593,825.60	593,825.60	593,825.60	593,825.60	593,825.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401798547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL TELEBACHILLERATO OCHO MIL NOVENTA Y CINCO EN LA LOCALIDAD CIÉNEGA DE NOROGACHI EN GUACHOCHI - 175114	175114	Gobierno de la Entidad	Ciénega De Norogachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33190 TRAMO GUACHOCHI - CIENEGA DE NOROGACHI KILÓMETRO 12 + 0 RANCHERIA CIENEGA DE NOROGACHI, 33190 CIENEGA DE NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREE	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	618,835.20	618,835.20	618,835.19	618,835.19	618,835.19	618,835.19	618,835.19	618,835.19	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401798550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL TELEBACHILLERATO OCHO MIL CIE EN LA COLONIA AEROPUERTO EN GUACHOCHI - 175135	175135	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - COLONIA AEROPUERTO KILÓMETRO 322 + 0 COLONIA AEROPUERTO, 33183 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - NONOAVA Y CARRETERA NONOAVA - GUACHOCHI, CARRETERA CH	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	593,825.60	593,825.60	593,825.60	593,825.60	593,825.60	593,825.60	593,825.60	593,825.60	593,825.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401800239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS PARA PERSONAS CON DIFICAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES EN LA COLONIA LOS PINOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUACHOCHI - 191456	191456	Gobierno de la Entidad	Guachochi	CALLE ABRAHAM GONZALEZ 1465 INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 33184 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL CARR CREELGUACHOCHIKM 157D	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	4,476,786.91	4,476,786.91	4,476,786.91	4,476,786.91	4,476,786.91	4,476,786.91	4,476,786.91	4,476,786.91	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401798563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL TELEBACHILLERATO NUMERO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA DE LA LOCALIDAD TÓNACHI MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 175204	175204	Gobierno de la Entidad	Tónachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33194 TRAMO GUACHOCHI - TONACHI KILÓMETRO 10 + 22 RANCHERIA TÓNACHI, 33194 TÓNACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - BALLEZA, CARRETERA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	607,467.20	607,467.20	604,467.20	604,467.20	604,467.20	604,467.20	604,467.20	604,467.20	604,467.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401797550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO OCHO MIL CIENTO QUINCE EN LA LOCALIDAD DE CHINATÚ MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 160655	160655	Gobierno de la Entidad	Chinatú	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CHINATU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 7 RANCHERIA SAN JUAN DE CHINATU, 33490 CHINATÚ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	357,921.26	357,921.26	357,921.26	357,921.26	357,921.26	357,921.26	357,921.26	357,921.26	357,921.26	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301719989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO OCHO MIL VEINTICUATRO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE ARAUJO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 115010	115010	Gobierno de la Entidad	Ciénega De Araujo	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CIENEGA DE ARAUJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA CIENEGA DE ARAUJO, 33477 CIENEGA DE ARAUJO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA GUAD	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	228,091.11	228,091.11	228,091.11	228,091.11	228,091.11	228,091.11	228,091.11	228,091.11	228,091.11	228,091.11	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA					
CHH200401797557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL TELEBACHILLERATO OCHO MIL QUINCE EN LA LOCALIDAD DE COLORADAS DE LOS CHÁVEZ MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 160710	160710	Gobierno de la Entidad	Coloradas De Los Chávez	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - COLORADAS DE LOS CHAVEZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 50 + 9 RANCHERIA CASA COLORADA (MESA COLORADA) 33RS COLORADAS DE LOS CHÁVEZ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDLAG	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	628,560.91	628,560.91	628,560.91	628,560.91	628,560.91	628,560.91	628,560.91	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH200401796438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO OCHO MIL DIECISIETE EN LA LOCALIDAD EL VENADITO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 123312	123312	Gobierno de la Entidad	El Venadito	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - EL VENADITO MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 0 RANCHERIA EL VENADITO, 33474 EJIDO HIDALGO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y BRECHA GUADALUPE Y	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	369,921.26	369,921.26	369,921.26	369,921.26	369,921.26	369,921.26	369,921.26	369,921.26	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH200401796447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO OCHO MIL CIENTO CUATRO EN LA LOCALIDAD MESA DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 124355	124355	Gobierno de la Entidad	Mesa De La Cruz	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - MESA DE LA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA MESA DE LA CRUZ, 33473 SECCIÓN HIDALGO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - GUADALUPE Y CALVO Y BRECA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	344,921.26	344,921.26	344,921.26	344,921.26	344,921.26	344,921.26	344,921.26	344,921.26	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
CHH200401797568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL CIENTO SIETE EN LA LOCALIDAD OJUELOS MUNICIPIO GUADALUPE Y CALVO - 160775	160775	Gobierno de la Entidad	Ojuelos	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - OJUELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 0 RANCHERIA OJUELOS, 33475 OJUELOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA EL OCOTE - ATASCADEROS,	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	618,560.91	618,560.91	618,560.91	618,560.91	618,560.91	618,560.91	618,560.91	618,560.91	618,560.91	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH200401797537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO OCHO MIL CIENTO NUEVE EN LOCALIDAD PIE DE LA CUESTA MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 160567	160567	Gobierno de la Entidad	Pie De La Cuesta	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - PIE DE LA CUESTA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 17 + 22 RANCHERIA EL PIE DE LA CUESTA, 33477 PIE DE LA CUESTA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	399,921.26	399,921.26	399,921.26	399,921.26	399,921.26	399,921.26	399,921.26	399,921.26	399,921.26	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH200401797545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO OCHI MIL CIENTO NUEVE EN LA LOCALIDAD PIE DE LA CUESTA MUNICIPIO GUADALUPE Y CALVO - 160617	160617	Gobierno de la Entidad	Pie De La Cuesta	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - PIE DE LA CUESTA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 17 + 22 RANCHERIA EL PIE DE LA CUESTA, 33477 PIE DE LA CUESTA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	213,091.11	213,091.11	213,091.11	213,091.11	213,091.11	213,091.11	213,091.11	213,091.11	213,091.11	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones				
CHH200401802184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD CHOREACHI - 219912	219912	Gobierno de la Entidad	Pino Gordo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33470 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CHOREACHI KILOMETRO 253 + 0 RANCHERIA GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 CHOREACHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y ,	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.95	95.00	2,996,759.90	2,996,759.90	2,996,759.90	2,996,759.90	2,996,759.90	2,996,759.90	2,996,759.90	2,996,759.90	2,996,759.90	2,996,759.90	2,996,759.90	2,996,759.90	2,996,759.90	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200401797440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO OCHO MIL VEINTIDÓS EN LOCALIDAD SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE GAJADALUPE Y CALVO - 159708	159708	Gobierno de la Entidad	San Francisco De La Joya	BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN FRANCISCO DE LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 12 RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA JOYA, 33496 SAN FRANCISCO DE LA JOYA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DE	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	347,921.26	347,921.26	347,921.26	347,921.26	347,921.26	347,921.26	347,921.26	347,921.26	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200401798611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NUEVO HORIZONTE EN EL BARRIO CHIHUAHUITA MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA - 176287	176287	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	CALLE NUEVO HORIZONTE PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 31920 IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO NUEVO CASAS GRANDES MANO IZQUIERDA KM. 115, MÁS 47 KILÓMETROS CARRETER	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	3,120,000.00	3,120,000.00	3,118,938.70	3,118,938.70	3,118,938.70	3,118,938.70	3,118,938.70	3,118,938.70	3,118,938.70	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401798620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD HEROES DE LA REVOLUCIÓN MUNICIPIO DE JIMENEZ - 176369	176369	Gobierno de la Entidad	José Mariano Jiménez	CALLE CALLE RICARDO FLORES MAGON EIDO HEROES DE LA REVOLUCIÓN, 33984 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO NUEVO CASAS GRANDES MANO IZQUIERDA KM. 115, MÁS 47 KILÓMET	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,200,142.38	1,200,142.38	1,195,529.26	1,195,529.26	1,195,529.26	1,195,529.26	1,195,529.26	1,195,529.26	1,195,529.26	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH2003001718536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL GOMEZ MORIN	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO NUMERO OCHO MIL SETENTA EN LA LOCALIDAD DE ABOREACHI DEL MUNICIPIO DE BATOPILAS - 92964	92964	Gobierno de la Entidad	Aboreachi	CAMINO TRAMO BATOPILAS - ABOREACHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 138 + 138 RANCHERIA , ABOREACHI, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CREEL - SAN JUANITO, CARRETER	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	618,831.93	618,831.93	618,831.93	618,831.93	618,831.93	618,831.93	618,831.93	618,831.93	618,831.93	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401800032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MOLINO RINCONERO EN EL MUNICIPIO DE MEOQUI - 189444	189444	Gobierno de la Entidad	Pedro Meoqui	CALLE MEOQUI COLONIA MOLINO RINCONERO, 33137 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS Y CARRETERA MEOQUI - JULIMES, CARRETERA CHIHUAHUA DELICAS MEOQUI JULIMES KILÓMETRO 2.2 MANO IZQUIERDA	Metros Cuadrados	5.00	5.00	5.00	100.00	63,723.87	63,723.87	63,723.87	63,723.87	63,723.87	63,723.87	63,723.87	63,723.87	63,723.87	63,723.87	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401798368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BARRANCO AZUL EN EL MUNICIPIO DE OJINAGA - 171752	171752	Gobierno de la Entidad	Barranco Azul	TERRACERÍA TRAMO OJINAGA - BARRANCO AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 RANCHERIA BARRANCO AZUL, 32887 BARRANCO AZUL, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA Y CARRETERA ALDAMA - OJINAGA, DE LA AV. CAMARGO POR	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401798309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL EIDO QUIVIRIA MUNICIPIO DE OJINAGA - 170612	170612	Gobierno de la Entidad	Ejido Quiviria	CAMINO TRAMO OJINAGA - EIDO QUIVIRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 9 RANCHERIA CIUDAD OJINAGA CENTRO, 32880 EIDO QUIVIRIA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA Y CARRETERA ALDAMA - OJINAGA, DE LA AV. CAMARG	Metros Cuadrados	5.00	5.00	0.95	19.00	261,804.10	261,804.10	261,804.10	261,804.10	261,804.10	261,804.10	261,804.10	261,804.10	261,804.10	261,804.10	261,804.10	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401798365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN LA LOCALIDAD DE EL COMEDOR EN EL MUNICIPIO DE OJINAGA - 171721	171721	Gobierno de la Entidad	El Comedor	TERRACERÍA TRAMO OJINAGA - EL COMEDOR MARGEN DERECHO KILOMETRO 49 + 8 RANCHERIA EL COMEDOR, 32880 EL COMEDOR, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA Y CARRETERA ALDAMA - OJINAGA DE LA AV. CAMARGO Y EL BLVD.	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401798310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA COLMENA EN EL MUNICIPIO DE OJINAGA - 170624	170624	Gobierno de la Entidad	La Colmena	CAMINO TRAMO OJINAGA - LA COLMENA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 3 + 3 RANCHERIA CIUDAD OJINAGA CENTRO, 32880 LA COLMENA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA Y CARRETERA ALDAMA - OJINAGA, DE LA AV. CAMARGO Y E	Vivienda	1.00	1.00	0.95	95.00	54,705.00	54,705.00	54,705.00	54,705.00	54,705.00	54,705.00	54,705.00	54,705.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401798345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN LA LOCALIDAD LA ESMERALDA MUNICIPIO DE OJINAGA - 171458	171458	Gobierno de la Entidad	La Esmeralda	CAMINO TRAMO OJINAGA - LA ESMERALDA MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 7 RANCHERIA LA ESMERALDA, 32896 LA ESMERALDA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA Y CARRETERA ALDAMA - OJINAGA, CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	-	-	19,650.24	19,650.24	19,650.24	19,650.24	19,650.24	19,650.24	19,650.24	19,650.24	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401798308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE OJINAGA - 170604	170604	Gobierno de la Entidad	San Francisco	CAMINO TRAMO OJINAGA - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 35 RANCHERIA CIUDAD OJINAGA CENTRO, 32880 SAN FRANCISCO, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA Y CARRETERA ALDAMA - OJINAGA, DE LA AV. CAMARGO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.95	95.00	83,899.31	83,899.31	83,899.31	83,899.31	83,899.31	83,899.31	83,899.31	83,899.31	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401798564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NUMERO OCHO MIL CUARENTA Y UNO EN LA LOCALIDAD BABICORA DE CONOACHIC MUNICIPIO DE TEMOSACHIC - 175219	175219	Gobierno de la Entidad	Babicora De Conoachic	BRECHA TRAMO TEMOSACHIC - BABICORA DE CONOACHIC MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 48 + 0 RANCHERIA BABICORA DE CONOACHIC, 31984 BABICORA DE CONOACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA TEMOSACHIC - COCOMOACHIC Y CARRETERA LA JUNTA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401798574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL TELEBACHILLERATO NUMERO OCHO MIL CUARENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD CORAREACHI MUNICIPIO DE URIQUE - 175677	175677	Gobierno de la Entidad	Corareachi	BRECHA TRAMO UNIQUE - CORAREACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 11 RANCHERIA CORAREACHI, 33423 CORAREACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, BRECHA SAMACHIQUE GUAGUEYVO KIL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401798577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL TELEBACHILLERATO NUMERO OCHO MIL CUARENTA Y OCHO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE URIQUE - 175753	175753	Gobierno de la Entidad	La Reforma	BRECHA TRAMO UNIQUE - LA REFORMA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 25 + 17 RANCHERIA LA REFORMA, 33424 LA REFORMA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE BRECHA BAHUICHIVO - CIÉNEGA DE TREJO Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CRE	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401801576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA CEDIA EN LA COL VISTAS DEL CERRO GRANDE EN CHIHUAHUA CHIH I ETAPA - 210047	210047	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE 54 COLONIA VISTAS CERRO GRANDE, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ABETOS Y CALLE EUCALIPTOS, VISTAS DEL CERRO GRANDE CALLE 54 ENTRE CALLE ABETOS Y CALLE EUCALIPTOS	Otros	1.00	1.00	0.70	70.00	4,639,114.18	4,639,114.18	4,639,113.37	4,639.113.37	4,639,113.37	4,639,113.37	4,639,113.37	4,630,483.89	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401801632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	TERMINACIÓN DE NEONATOS Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE GUADALUPE Y CALVO - 211410	211410	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILÓMETRO 235 + 0 CIUDAD GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 32470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y	Otros	1.00	1.00	0.80	80.00	7,969,233.67	7,969,233.67	7,964,480.81	7,964,480.81	7,964,480.81	7,964,480.81	7,964,480.81	7,231,504.59	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301717310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN CAMINO SAN VICENTE MAGUARICHI DEL KILÓMETRO TREINTA Y DOS AL KILÓMETRO TREINTA Y CINCO MAS DOSCIENTOS SESENTA EN EL MUNICIPIO DE MAUARICHI - 67583	67583	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	CAMINO TRAMO SAN VICENTE - MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 3 PUEBLO, MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS-KM 29 IZQUIERDA 36 KM Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETER	Otros	3.26	3.26	2.60	79.75	32,000,000.00	32,000,000.00	26,289,957.51	26,289,957.51	26,289,957.51	19,396,832.57	19,396,832.57	19,379,126.67	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301717401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO BASASEACHI URUACHI DEL KILÓMETRO TREINTA Y CUATRO QUINIENTOS AL KILÓMETRO CUARENTA Y SIETE TRESIENTOS EN EL MUNICIPIO DE URUACHI - 70210	70210	Gobierno de la Entidad	Uruachi	CAMINO TRAMO BASASEACHI - URUACHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 34 + 47 PUEBLO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL, CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILL	Otros	4.50	4.50	2.70	60.00	45,000,000.00	45,000,000.00	43,304,242.37	43,304,242.37	43,304,242.37	35,561,604.08	35,561,604.08	35,495,068.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401802856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS EN CARICHÍ LOCALIDAD MOLINARES - 232701	232701	Gobierno de la Entidad	Molinarie	BRECHA TRAMO CARICHI - MOLINARES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 0 RANCHERIA MOLINARES, 33286 MOLINARES, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCOYNA - SISOGUICHI Y CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECHA SISOGUICHI CARICHÍ KILO	Otros	1.00	1.00	0.60	60.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401802864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD DOLORES - 232826	232826	Gobierno de la Entidad	Dolores	CAMINO TRAMO GUADALUPE Y CALVO - DOLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 103 + 0 RANCHERIA DOLORES, 33477 DOLORES, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL GU	Otros	1.00	1.00	0.60	60.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401802874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS EN MORELOS LOCALIDAD LAS PALOMAS - 232914	232914	Gobierno de la Entidad	Las Palomas	CAMINO TRAMO MORELOS - LAS PALOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA MORELOS MINERAL, 33450 LAS PALOMAS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CR	Otros	1.00	1.00	0.60	60.00	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401802869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS EN MORELOS LOCALIDAD LAS TIERRAS - 232865	232865	Gobierno de la Entidad	Las Tierras	CAMINO TRAMO MORELOS - LAS TIERRAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 101 + 0 RANCHERIA LAS TIERRAS, 33450 LAS TIERRAS, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GUACHOCHI - AGUA BLANCA Y CARRETERA CREEL - GUACHOCHI, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL	Otros	1.00	1.00	0.60	60.00	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401802879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS EN URUACHI LOCALIDAD LAS TROJAS - 232956	232956	Gobierno de la Entidad	Las Trojas	CAMINO TRAMO URUACHI - LAS TROJAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 38 + 0 RANCHERIA LAS TROJAS, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LAS ESTRELLAS - URUACHI Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, BRECHA LA TABLETA	Otros	1.00	1.00	0.60	60.00	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401802877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS EN URUQUE LOCALIDAD PIEDRAS VERDES - 232946	232946	Gobierno de la Entidad	Piedras Verdes (Triguito)	CAMINO TRAMO URUQUE - PIEDRAS VERDES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 22 + 0 RANCHERIA PIEDRAS VERDES (TRIGUITO), 33433 PIEDRAS VERDES (TRIGUITO), URUQUE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BAHUICHIVO - CEROCAHUI Y , BRECHA MESA DE ARTUR	Otros	1.00	1.00	0.60	60.00	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	780,496.72	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401802857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS EN GUACHOCHI LOCALIDAD SITAMOBA - 232725	232725	Gobierno de la Entidad	Sitamoba	BRECHA TRAMO GUACHOCHI - SIMATOBA MARGEN DERECHO KILOMETRO 23 + 0 RANCHERIA SITAMOBA, 33196 SITAMOBA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL	Otros	1.00	1.00	0.60	60.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301752395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN LAS AURAS EN ALLENDE LOCALIDAD EJIDO LAS AURAS - 65280	65280	Allende	Ejido Las Auras	EJIDO LAS AURAS, 33928 EJIDO LAS AURAS, ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL EJIDO LAS AURAS	Metros Cuadrados	68.00	68.00	68.00	100.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301756012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE QUINTA ETAPA EN ALLENDE LOCALIDAD VALLE DE IGNACIO ALLENDE ASENTAMIENTO CORDEREÑA - 81214	81214	Allende	Valle De Ignacio Allende	COLONIA CORDEREÑA, 33920 VALLE DE IGNACIO ALLENDE, ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE Y , SE VA ACONSTRUIR EN LA COLONIA LA CORDEREÑA DE LA CABECERA MUNICIPAL	Metros lineales	2,109.50	2,109.50	2,109.50	100.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401869573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRIMERA EN ALLENDE LOCALIDAD VALLE DE IGNACIO ALLENDE - 265934	265934	Allende	Valle De Ignacio Allende	CALLE CALLE PRIMERA INTERIOR SN CIUDAD CORDEREÑA, 33920 VALLE DE IGNACIO ALLENDE, ALLENDE CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRERA A PARRAL Y CALLE CALLE TERCERA, CALLE CALLE SEGUNDA. LA PAVIMENTACION SE VA A LLEVAR EN LA SALIDA A LA C	Metros Cuadrados	1,450.00	1,450.00	1,450.00	100.00	985,969.88	985,969.88	985,969.88	985,969.88	985,969.88	985,969.88	985,969.88	985,969.88	985,969.88	985,969.88	Obra	Terminado	Validado avances	obs1: (observación:Hacemos mención que el dinero para esta obra fue Hackeado del Banco, ya se puso la denuncia pertinente, trimestre:4.0,usuario:ind rallanesb, fecha:2021-01-11), obs2:observación:Hacemos mención que el dinero para esta obra fue Hackeado del Banco, ya se puso la denuncia pertinente POR ESO NO SE A EJERCIDO NADA

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200301743000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ NO 3039 - 36709	36709	Ascensión	Ascensión	CALLE DOS NACIONES 928 INTERIOR SN CIUDAD ASCENSION CENTRO, 60917 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE DURANGO, CALLE CHIHUAHUA SE ENCUENTRA EN ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS CALLES DOS NA	Metros Cuadrados	650.00	650.00	650.00	100.00	741,704.28	741,704.28	741,704.28	741,704.28	741,704.28	741,704.28	741,704.28	741,704.28	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401808884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 59947	59947	Ascensión	Ascensión	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	42,688.00	42,688.00	42,688.00	42,688.00	42,688.00	42,688.00	42,688.00	42,688.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401827035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR SANITARIOS EN ASCENSION LOCALIDAD ASCENSION ASENTAMIENTO ASCENSION CENTRO - 165331	165331	Ascensión	Ascensión	CALLE CALLE TRIGO COLONIA ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE TRIGO Y CALLE DEL CARMEN, CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS HERODE DE NACCOZARI	Piezas	4.00	4.00	4.00	100.00	200,214.71	200,214.71	200,214.71	200,214.71	200,214.71	200,214.71	200,214.71	200,214.71	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401828549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE TOMAS Y DESCARGAS EN LA CALLE TECNOLOGICO - 169686	169686	Ascensión	Ascensión	CALLE CALLE TECNOLOGICO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA MESILLA, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE TECNOLÓGICO Y CALLE PEDRO SAENZ, CALLE REFORMA AGRARIA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	Vivienda	41.00	41.00	41.00	100.00	354,891.22	354,891.22	354,891.22	354,891.22	354,891.22	354,891.22	354,891.22	354,891.22	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401833219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 186786	186786	Ascensión	Ascensión	CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 31831 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE INDEPENDENCIA, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE ASCENSION	Metros Cuadrados	448.00	448.00	400.00	89.29	696,037.96	696,037.96	696,037.96	696,037.96	696,037.96	496,444.47	496,444.47	496,444.47	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401843383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GURRERO, LOCALIDAD DE ASCENSION, MUNICIPIO DE ASCENSION - 217392	217392	Ascensión	Ascensión	CALLE AVENIDA MEXICO CIUDAD ASCENSION CENTRO, 31820 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE DOS NACIONES, AVENIDA MEXICO CARRETERA A JANOS	Metros Cuadrados	448.00	448.00	330.00	73.66	702,113.58	702,113.58	702,113.58	702,113.58	702,113.58	500,330.17	500,330.17	500,330.17	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401843527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS EN EL MUNICIPIO DE ASCENSION - 217805	217805	Ascensión	Ascensión	CIUDAD PALOMAS, 31830 ASCENSION, ASCENSION CHIHUAHUA ENTRE Y SON UBICACIONES DIFERENTES EN TODA LA LOCALIDAD	Vivienda	11.00	16.00	15.00	93.75	1,014,673.90	1,014,673.90	1,014,673.90	1,014,673.90	1,014,673.90	939,673.90	939,673.90	939,673.90	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401848211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ASCENSIÓN LOCALIDAD ASENTAMIENTO LA MESILLA - 231577	231577	Ascensión	Ascensión	CALLE COBRE FRACCIONAMIENTO LA MESILLA. 31820 ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE ORO Y CALLE PLATA, CALLE SAN CARLOS SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO LA MESILLA COLONIA CENTRO, CALLE COBRE ENTRE LA CALLE ORO Y PLATA A UN	Otros	39.00	39.00	39.00	100.00	291,497.06	291,497.06	291,497.06	291,497.06	291,497.06	291,497.06	291,497.06	291,497.06	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401848454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ASCENSIÓN LOCALIDAD ASCENSIÓN ASENTAMIENTO LA MESILLA - 232274	232274	Ascensión	Ascensión	CALLE ORO COLONIA LA MESILLA, 31820 ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CALLE ORO Y CALLE PLOMO, CALLE SAN CARLOS SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO LA MESILLA LOCALIDAD ASCENSIÓN, MUNICIPIO DE ASCENSIÓN,AL OESTE DE LA CABECERA	Otros	34.00	34.00	34.00	100.00	111,226.81	111,226.81	111,226.81	111,226.81	111,226.81	111,226.81	111,226.81	111,226.81	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401848520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ASCENSIÓN LOCALIDAD ASCENSIÓN ASENTAMIENTO LA MESILLA - 232481	232481	Ascensión	Ascensión	CALLE ORO FRACCIONAMIENTO LA MESILLA, 31820 ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CALLE ORO Y CALLE SAN CARLOS, CALLE PLOMO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LA MESILLA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	34.00	34.00	34.00	100.00	119,133.32	119,133.32	119,133.32	119,133.32	119,133.32	119,133.32	119,133.32	119,133.32	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401865826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE ORO, ENTRE CALLES PLOMO Y COBRE EN EL BARRIO LA MESILLA, MUNICIPIO DE ASCENSIÓN, CHIHUAHUA - 256903	256903	Ascensión	Ascensión	CALLE ORO CIUDAD LA MESILLA, 31820 ASCENSIÓN, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CALLE COBRE Y CALLE PLOMO, CALLE SAN CARLOS SE ENCUENTRA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LA MESILLA AL SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	805.92	805.92	290.00	35.98	1,458,483.25	1,458,483.25	1,437,954.32	1,437,954.32	1,437,954.32	508,283.90	508,283.90	508,283.90	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401806902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN ASCENSIÓN LOCALIDAD ENTRONQUE LEY SEIS DE ENERO ASENTAMIENTO LEY SEIS DE ENERO QJOS ALTOS - 25995	25995	Ascensión	Entronque (Ley Seis De Enero)	EJIDO LEY SEIS DE ENERO (QJOS ALTOS), 60918 ENTRONQUE (LEY SEIS DE ENERO), ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE Y, SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE LEY 6 DE ENERO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	247,380.44	247,380.44	247,380.44	247,380.44	247,380.44	247,380.44	247,380.44	247,380.44	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301758699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EIDO LEY 6 DE ENERO MUNICIPIO DE ASCENSIÓN - 88660	88660	Ascensión	Ley Seis De Enero	EJIDO, 31821 LEY SEIS DE ENERO, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y, ESTÁ UBICADA EN LA ZONA SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 62 KM AL CENTRO DEL ASENTAMIENTO RURAL	Metros Cuadrados	637.00	637.00	637.00	100.00	698,339.28	698,339.28	698,339.28	698,339.28	698,339.28	698,339.28	698,339.28	698,339.28	698,339.28	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301756597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN ASCENSIÓN LOCALIDAD PUERTO PALOMAS DE VILLA - 82932	82932	Ascensión	Puerto Palomas De Villa	COLONIA, 31821 PUERTO PALOMAS DE VILLA, ASCENSIÓN CHIHUAHUA ENTRE Y, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRA EN TODA LA ZONA NORESTE DEL MUNICIPIO YA QUE SE HARAN EN LAS LOCALIDADES DE PUERTO PALOMAS DE VILLA GUADALUPE VICTORIA, LEY 6	Vivienda	26.00	26.00	21.00	80.77	1,998,374.04	1,998,374.04	1,998,374.04	1,998,374.04	1,998,374.04	1,547,945.08	1,547,945.08	1,547,945.08	1,547,945.08	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401838420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHINIVA	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACHINIVA LOCALIDAD BACHINIVA - 202810	202810	Bachiniva	Bachiniva	PUEBLO , BACHINIVA, BACHINIVA CHIHUAHUA ENTRE Y , BARRIO SAN JOSÉ LOCALIDAD BACHINIVA	Metros lineales	283.91	283.91	283.91	100.00	778,491.75	778,491.75	778,491.75	778,491.75	778,491.75	778,491.75	778,491.75	778,491.75	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401847890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHINIVA	CONSTRUCCIÓN DE CUARENT SANITARIOS PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACHINIVA - 230567	230567	Bachiniva	Bachiniva	PUEBLO , BACHINIVA, BACHINIVA CHIHUAHUA ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BACHINIVA	Otros	40.00	40.00	40.00	100.00	209,970.00	209,970.00	209,970.00	209,970.00	209,970.00	209,970.00	209,970.00	209,970.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401847891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHINIVA	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA SANITARIOS PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACHINIVA - 230570	230570	Bachiniva	Bachiniva	PUEBLO , BACHINIVA, BACHINIVA CHIHUAHUA ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACHINIVA	Otros	30.00	30.00	30.00	100.00	422,096.95	422,096.95	422,096.95	422,096.95	422,096.95	422,096.95	422,096.95	422,096.95	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401847895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHINIVA	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE ACCIONES PARA VIVIENDA DENTRO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA PARA TODOS Y CON TODOS EN BACHINIVA LOCALIDAD BACHINIVA - 230574	230574	Bachiniva	Bachiniva	PUEBLO , BACHINIVA, BACHINIVA CHIHUAHUA ENTRE Y , FCO. I. MADERO SAN BLAS, LA CASTA, COL. I. DE MAYO, BARRIO JUÁREZ Y SAN JOSÉ. LOCALIDAD DE BACHINIVA EN EL MUNICIPIO DE BACHINIVA	Otros	15.00	15.00	15.00	100.00	629,023.87	629,023.87	629,023.87	629,023.87	629,023.87	629,023.87	629,023.87	629,023.87	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401847888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHINIVA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN BACHINIVA LOCALIDAD SAN BLAS - 230558	230558	Bachiniva	San Blas	PUEBLO , SAN BLAS, BACHINIVA CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE BACHINIVA	Otros	352.00	352.00	352.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401845025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (ALTOS DE NAVARRO) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 222621	222621	Balleza	Alto De Navarro (Mesa Del Madroño)	RANCHERIA ALTOS DE NAVARRO, 33565 ALTO DE NAVARRO (MESA DEL MADROÑO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-LOS LLANITOS Y CARRETERA BALLEZA A LOS LLANITOS POR CAMINO DE TERRACERIA	Metros lineales	15.00	15.00	15.00	100.00	14,400.24	14,400.24	14,400.24	14,400.24	14,400.24	14,400.24	14,400.24	14,400.24	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301757457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJIO LAS RATAS, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 85448	85448	Balleza	Bajio De Las Ratas	RANCHERIA BAJÍO DE LAS RATAS, 33575 BAJÍO DE LAS RATAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO EL CRUCERO-BAJIO DE LAS RATAS, ENTRE CARRETERA BALLEZAGUACHOCHI Y CAMINO EL CRUCEROBAJIO DE LAS RATAS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	4,130,591.07	4,130,591.07	4,130,591.07	4,130,591.07	4,130,591.07	4,130,591.07	4,130,591.07	4,130,591.07	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401837639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	MEJORAMIENTO DE BARDAS PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO 0656 Y CREI EMILIANO ZAPATA AMBOS EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 200501	200501	Balleza	Baquiriachi	PUEBLO BAQLJINACHI, 33564 BAQUIRIACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y , CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN KM 83 APROXIMADAMENTE	Metros lineales	95.00	95.00	95.00	100.00	684,137.34	684,137.34	684,137.34	684,137.34	684,137.34	684,137.34	684,137.34	684,137.34	684,137.34	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401849557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	MEJORAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DEL VERGEL/MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 235966	235966	Balleza	Ejido El Vergel	EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO	Metros Cuadrados	368.14	368.14	368.14	100.00	720,814.21	720,814.21	720,814.21	720,814.21	720,814.21	720,814.21	720,814.21	720,814.21	720,814.21	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401851765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 242425	242425	Balleza	Ejido El Vergel	EJIDO EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUADALUPE Y CALVO Y , CARRETERA BALLEZA A GUADALUPE Y CALVO	Metros lineales	137.00	137.00	137.00	100.00	121,176.98	121,176.98	121,176.98	121,176.98	121,176.98	121,176.98	121,176.98	121,176.98	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301753894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 69242	69242	Balleza	Ejido Guazarachi	EJIDO EJIDO GUAZARACHI, 33563 EJIDO GUAZARACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO AGOSTADERO-GUAZARACHI, CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE AGOSTADERO SE AVANZA POR CAMINO HACIA EL SUR	Otros	12.00	12.00	12.00	100.00	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	23,246.40	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301768260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE CORRAL DE MANEJO EN LA LOCALIDAD DE GUAZARACHI, MUNICIPIO DE BALLEZA. - 114157	114157	Balleza	Ejido Guazarachi	EJIDO EJIDO GUAZARACHI, 33567 EJIDO GUAZARACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO AGOSTADERO-GUAZARACHI, CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI A 50 KM DE BALLEZA SE TOMA CAMINO DE TERRACERIA HACIA EL NORTE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	393,101.89	393,101.89	393,101.89	393,101.89	393,101.89	393,101.89	393,101.89	393,101.89	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401844989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (GENERAL CARLOS PACHECO) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 222484	222484	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	RANCHO GENERAL CARLOS PACHECO EL TERRERO, 33566 GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO), BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA- EL TULE Y , A 7 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA BALLEZAEEL TULE	Metros lineales	15.00	15.00	15.00	100.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301753877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 69190	69190	Balleza	Huajotita	RANCHERIA HUEJOTITA, 33575 HUAJOTITA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI Y CAMINO METATITOS-HUEJOTITA, CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE METATITOS SE TOMA CAMINO HACIA EL SUR	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401848372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ACCESO PRINCIPAL EN LA TELESECUNDARIA #6164 EN LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 232046	232046	Balleza	La Magdalena	PUEBLO LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA A PUERTO JUSTO Y CAMINO PENJAMO LOS LLANITOS, CARRETERA BALLEZA A PUERTO JUSTO APROX EN EL KM 12 SE TOMA CAMINO PAVIMENTADO QUE CONDUCI A SAN	Metros lineales	90.00	90.00	90.00	100.00	1,407,108.35	1,407,108.35	1,407,108.35	1,407,108.35	1,407,108.35	1,407,108.35	1,407,108.35	1,407,108.35	1,407,108.35	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401851419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 241220	241220	Balleza	La Magdalena	RANCHO LA MAGDALENA, 33567 LA MAGDALENA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BALLEZA A PUERTO JUSTO Y CARRETERA PENJAMO-LA MAGDALENA, CARRETERA BALLEZA A PUERTO JUSTO APROXIMADAMENTE EN EL KM 12 SE TOMA CAMINO PAVIMENTADO DE PENIA	Metros lineales	220.00	220.00	220.00	100.00	211,325.06	211,325.06	211,325.06	211,325.06	211,325.06	211,325.06	211,325.06	211,325.06	211,325.06	211,325.06	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401845015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (LAS DELICIAS) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. - 222583	222583	Balleza	Las Delicias	RANCHERIA LAS DELICIAS, 33575 LAS DELICIAS, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CAMINO AGUA BLANCA-TECOROCHI, GUACHOCHI BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KM 110 APROXIMADAMENTE SE AVANZA POR CAMINO DE TERRACERIA H	Metros lineales	15.00	15.00	15.00	100.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401809673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS ESCOLARES EN BALLEZA LOCALIDAD MARIANO BALLEZA ASENTAMIENTO MARIANO BALLEZA CENTRO - 77927	77927	Balleza	Mariano Balleza	PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-GUACHOCHI Y , KM 48 DE LA CARRETERA PUERTO JUSTOGUACHOCHI	Otros	3.00	3.00	3.00	100.00	271,057.05	271,057.05	271,057.05	271,057.05	271,057.05	271,057.05	271,057.05	271,057.05	271,057.05	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401809955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MANUEL GARFIO Y DAVID VARGAS - 84036	84036	Balleza	Mariano Balleza	CALLE DAVID VARGAS-MANUEL GARFIO COLONIA RAÚL FERNÁNDEZ, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y , EN LA PARTE SUR OESTE DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA LA DIRECCIÓN MENCIONADA	Otros	2.00	2.00	2.00	100.00	2,377,832.46	2,377,832.46	2,377,832.46	2,377,832.46	2,377,832.46	2,377,832.46	2,377,832.46	2,377,832.46	2,377,832.46	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401836484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE PROLONGACION ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 196686	196686	Balleza	Mariano Balleza	CALLE SAN JUAN INTERIOR COLONIA RAÚL FERNÁNDEZ, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PROLONGACION ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, A UN COSTADO DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE MARIANO BALLEZ	Metros Cuadrados	1,568.00	1,568.00	1,568.00	100.00	1,353,331.69	1,353,331.69	1,353,331.69	1,353,331.69	1,353,331.69	1,353,331.69	1,353,331.69	1,353,331.69	1,353,331.69	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401836986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UNA ESCLANATA CON RAMPA PRIMERA ETAPA EN COBACH 27 - 198611	198611	Balleza	Mariano Balleza	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA EL CHAMIZAL, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , SALIDA A LA LOCALIDAD DE EL CERRITO	Otros	2.00	2.00	2.00	100.00	429,106.85	429,106.85	429,106.85	429,106.85	429,106.85	429,106.85	429,106.85	429,106.85	429,106.85	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401837804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, CHIH. - 200977	200977	Balleza	Mariano Balleza	COLONIA RAÚL FERNÁNDEZ, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , SE TOMA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS HACIA EL OESTE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	509,340.00	509,340.00	509,340.00	509,340.00	509,340.00	509,340.00	509,340.00	509,340.00	509,340.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301757306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE CORRAL DE MANEJO DE GANADO 20 X 20 MTS EN LA LOCALIDAD DE GUACHAMOACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH - 85008	85008	Balleza	Rancheria Guachamoachi	RANCHERIA GUACHAMOACHI, 33565 RANCHERÍA GUACHAMOACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO MESA DE AGOSTADERO- GUACHAMODACHI, CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN MESA DE AGOSTADERO SE AVANZA HACIA EL NORTE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	393,101.89	393,101.89	393,101.89	393,101.89	393,101.89	393,101.89	393,101.89	393,101.89	393,101.89	393,101.89	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200301753775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADQUISICIÓN DE 500 TINACOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 68915	68915	Balleza	Rancheria Pinalejo	PUEBLO RANCHERIA PINALEJO, 33565 RANCHERIA PINALEJO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO BAQUIRACHI-PINALEJO, CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN LA LOCALIDAD DE BAQUIRACHI SE TOMA CAMINO DE TERRACERI	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301769535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	EQUIPAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN (II ETAPA), QUE BENEFICIARA A LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, EL SALTO Y SAHUAROACHI, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 117867	117867	Balleza	Sahuaroachi	RANCHERIA SAHUAROACHI, 33563 SAHUAROACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-GUACHOCHI Y CAMINO AGUA BLANCA-SAHUARACHI, ENTRE CARRETERA BALLEZAGUACHOCHI Y CAMINO AGUA BLANCASAHUARACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	6,736,811.37	6,736,811.37	6,736,811.37	6,736,811.37	6,736,811.37	6,736,811.37	6,736,811.37	6,736,811.37	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301749652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BALLEZA LOCALIDAD SAN ESTEBAN - 57144	57144	Balleza	San Esteban	RANCHERIA SAN ESTEBAN, 33567 SAN ESTEBAN, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PUERTO JUSTO-BALLEZA Y CAMINO CARRETERA-LOS LLANITOS, CARRETERA BALLEZA A LOS LLANITOS	Otros	7.00	4.00	4.00	100.00	41,533.80	41,533.80	41,533.80	41,533.80	41,533.80	41,533.80	41,533.80	41,533.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301768330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. - 114348	114348	Balleza	San Esteban	RANCHERIA SAN ESTEBAN, 33567 SAN ESTEBAN, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-LOS LLANITOS Y CARRETERA BALLEZA A LOS LLANITOS A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	350,539.34	350,539.34	350,539.34	350,539.34	350,539.34	350,539.34	350,539.34	350,539.34	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401837711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	MEJORAMIENTO DE BARRA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO 3666 Y EN EL CREE EMILIANO ZAPATA AMBOS EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 200693	200693	Balleza	San Juan De Atotonilco	PUEBLO SAN JUAN DE ATOTONILCO, 33567 SAN JUAN DE ATOTONILCO, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA-PUERTO JUSTO Y CARRETERA BALLEZA A PUERTO JUSTO A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	521,179.89	521,179.89	521,179.89	521,179.89	521,179.89	521,179.89	521,179.89	521,179.89	521,179.89	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401805843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN LOCALIDAD BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 6768	6768	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas De Manuel Gómez Morin	PUEBLO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y , EN VARIAS LOCALIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO	Otros	31.00	31.00	31.00	100.00	5,571,982.69	5,571,982.69	5,571,982.69	5,571,982.69	5,571,982.69	5,571,982.69	5,571,982.69	5,571,982.69	5,571,982.69	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401809902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN LOCALIDAD LAS BREAS - 83042	83042	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Batopilas De Manuel Gómez Morin	PUEBLO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LAS BREAS MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Otros	11.00	11.00	11.00	100.00	710,936.55	710,936.55	710,936.55	710,936.55	710,936.55	710,936.55	710,936.55	710,936.55	710,936.55	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401810262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN LOCALIDAD GUACAYVO - 90042	90042	Batopilas de Manuel Gómez Morin	Guacayvo	PUEBLO, GUACAYVO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE GUACAYVO A YERBANIS Y A HUISUCHI EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	Otros	300.46	300.46	300.46	100.00	696,021.60	696,021.60	696,021.60	696,021.60	696,021.60	696,021.60	696,021.60	696,021.60	696,021.60	696,021.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200401810391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN LOCALIDAD LA CAÑA - 92482	92482	Batopilas de Manuel Gómez Morín	La Caña	PUEBLO , LA CAÑA, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE LA CAÑA A LA TULTITA MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN	Otros	102.31	102.31	102.31	100.00	237,003.16	237,003.16	237,003.16	237,003.16	237,003.16	237,003.16	237,003.16	237,003.16	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401810281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN LOCALIDAD LORETO - 90536	90536	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Loreto	PUEBLO , LORETO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD DE LA CAÑA A SANTA ANA MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN	Otros	100.15	100.15	100.15	100.00	232,001.80	232,001.80	232,001.80	232,001.80	232,001.80	232,001.80	232,001.80	232,001.80	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301764978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO BOCOYNA	PLANTAS SOLARES EN BOCOYNA - 105388	105388	Bocoyna	Bocoyna	CALLE PRESIDENTES CIUDAD BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE HIDALGO, CARRETERA GRAN VISION ESTA ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO AYUNTAMIENTO PASANDO CARRETERA GRAN VISION	Otros	50.00	50.00	50.00	100.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401864938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CALLE LATERAL PONIENTE A GRAN VISION EN LA LOCALIDAD DE BOCOYNA - 254447	254447	Bocoyna	Bocoyna	CALLE GRAN VISION CIUDAD BOCOYNA, 33201 BOCOYNA, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO AYUNTAMIENTO Y CALLE IGLESIA, CARRETERA CREEE ESTA ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO IGLESIA A UN COSTADO CARRETERA A CREEE	Metros Cuadrados	1,180.00	1,180.00	1,180.00	100.00	442,063.00	442,063.00	442,063.00	442,063.00	442,063.00	442,063.00	442,063.00	442,063.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301767342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CALLE CHAPULTEPEC EN CREEE - 111900	111900	Bocoyna	Creel	CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO CREEE, 33200 CREEE, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OSCAR FLORES Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ESTA OBRA ESTA AL FINAL DE LA CHAPULTEPEC Y OSCAR FLORES PASANDO LA LOPEZ MATEOS	Otros	5.00	5.00	5.00	100.00	354,038.94	354,038.94	354,038.94	354,038.94	354,038.94	354,038.94	354,038.94	354,038.94	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301769299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BARRIO LA LOMA EN CREEE - 117091	117091	Bocoyna	Creel	BARRIO CREEE, 33200 CREEE, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO JUAN MANUEL MARTINEZ Y CAMINO PRINCIPAL BARRIO LA LOMA, CALLE CERRO ESTA OBRA ESTA ENTRE LA CALLE MANUEL MARTINEZ Y CAMINO PRINCIPAL DEL BARRIO PASANDO LA CALLE DEL CERRO	Otros	5.00	5.00	5.00	100.00	354,038.94	354,038.94	354,038.94	354,038.94	354,038.94	354,038.94	354,038.94	354,038.94	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301769673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BARRIO LOS PINOS EN CREEE - 118345	118345	Bocoyna	Creel	PUEBLO CREEE, 33200 CREEE, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CABAÑAS SIERRA ALTA Y CALLE TARAUUMARAS, CALLE FRANCISCO VILLA ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO CABAÑAS Y CALLE TARAUUMARA PASANDO LA FRCO VILLA	Otros	9.00	9.00	9.00	100.00	637,270.10	637,270.10	637,270.10	637,270.10	637,270.10	637,270.10	637,270.10	637,270.10	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200301771136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADE MÉDICA EN CREEL - 122270	122270	Bocoyna	Creel	CALLE GRAN VISION PUEBLO CREEL, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ENTRONQUE CREEL ESTA OBRA SE ENCUENRTRA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y LA FRANCISCO VILLA PASANDO EL ENTRON	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,430,000.02	1,430,000.02	1,430,000.02	1,430,000.02	1,430,000.02	1,430,000.02	1,430,000.02	1,430,000.02	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301772250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	PAVIMENTACIÓN EN LATERAL PONIENTE AVE GRAN VISION EN CREEL - 125356	125356	Bocoyna	Creel	CALLE GRAN VISION PUEBLO CREEL, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ENTRONQUE CREEL, CALLE GRAN VISION ESTA OBRA EN LATERAL DE CALLE GRAN VISION ENTRE EL ENTRONQUE DE CREEL Y BENITO JUAREZ	Metros Cuadrados	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	1,235,393.59	1,235,393.59	1,235,393.59	1,235,393.59	1,235,393.59	1,235,393.59	1,235,393.59	1,235,393.59	1,235,393.59	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301772321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS COL ROCHIVO EN CREEL - 125500	125500	Bocoyna	Creel	COLONIA ROCHIVO, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO COLONIA ROCHIVO Y CARRETERA GRAN VISION, CALLE FRANCISCO VILLA ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO COLONIA ROCHIVO Y CARRETERA GRAN VISION PASANDO LA FRANCISCO VILLA	Vivienda	12.00	12.00	12.00	100.00	849,693.45	849,693.45	849,693.45	849,693.45	849,693.45	849,693.45	849,693.45	849,693.45	849,693.45	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401852783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO BOCOYNA	PAVIMENTACIONLATERAL ORIENTE EN CREEL - 244926	244926	Bocoyna	Creel	CALLE GRAN VISION BARRIO CREEL, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA SAN JUANITO, CALLE CRISTO REY ESTA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETA A SAN JUANITO PASANDO LA CALLE DE CRISTO REY	Metros Cuadrados	1,180.00	1,180.00	1,180.00	100.00	442,063.00	442,063.00	442,063.00	442,063.00	442,063.00	442,063.00	442,063.00	442,063.00	442,063.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401864957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	PAVIMENTACION CALLES DEL BARRIO CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE CREEL - 254485	254485	Bocoyna	Creel	COLONIA CREEL, 33200 CREEL, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE VAKOCHI Y CALLE CAMPO DE BEIS, CALLE LOPEZ MATEOS ESTA ENTRE CALLE VAKOCHI Y LA CALLE AL CAMPO DE BEISBOL PASANDO LA LOPEZ MATEOS	Metros Cuadrados	1,622.00	1,622.00	1,622.00	100.00	677,224.00	677,224.00	677,224.00	677,224.00	677,224.00	677,224.00	677,224.00	677,224.00	677,224.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401852984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CONSTRUCCION CUARTOS EN GORACHI - 245425	245425	Bocoyna	Gorachi	RANCHERIA GORACHI, GORACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO TIERRAS ABAJO, CAMINO SAN JUANITO ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD Y CAMINO TIERRAS ABAJO ANTES SALIDA CAMINO A SAN JUANITO	Vivienda	10.00	10.00	10.00	100.00	708,080.00	708,080.00	708,080.00	708,080.00	708,080.00	708,080.00	708,080.00	708,080.00	708,080.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301769670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO BOCOYNA	BAÑOS EN TELEBACHILLERATO EN HUETOSACACHI - 118325	118325	Bocoyna	Huetosacachi	RANCHERIA HUETOSACACHI, 33221 HUETOSACACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE Y ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE HUETOSACACHI	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	42,378.00	42,378.00	42,378.00	42,378.00	42,378.00	42,378.00	42,378.00	42,378.00	42,378.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301770983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN BOCOYNA LOCALIDAD ROGUERACHI - 121977	121977	Bocoyna	Roguerachi	RANCHERIA ROGUERACHI, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE Y ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ROGUERACHI	Vivienda	1.00	2.00	2.00	100.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200301769323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE BOCOYNA	BAÑOS TELEBACHILLERATO EN SAN JOSÉ DE GUACAYVO - 117151	117151	Bocoyna	San José De Guacayvo	RANCHERIA SAN JOSÉ GUACAYVO, 33205 SAN JOSÉ DE GUACAYVO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE Y - . ESTA OBRA ESTA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE GUACAYVO	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	42,376.00	42,376.00	42,376.00	42,376.00	42,376.00	42,376.00	42,376.00	42,376.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301764972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS ATRAS TORTILLERIA LAVLA EN BARRIO KM 80 EN SAN JUANITO - 105375	105375	Bocoyna	San Juanito	PUEBLO KILÓMETRO 80, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TORTILLERIA LAVLA Y CARRETERA GRAN VISION, CAMINO LA CURVA. ESTA OBRA ESTA ENTRE CARRETERA GRAN VISION Y CAMINO A LA TORTILLERIA PASANDO LA CURVA	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301767328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BARRIO LA PRESA DE SAN JUANITO - 111863	111863	Bocoyna	San Juanito	COLONIA LA PRESA, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERCERA Y CARRETERA GRAN VISION, CALLE MINA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA TERCERA Y CARRETERA GRAN VISION PASANDO LA CALLE MINA EN BARRIO LA PRESA	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301767335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN BARRIO EL GIMNASIO EN SAN JUANITO - 111889	111889	Bocoyna	San Juanito	COLONIA EL GIMNASIO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE DIEZ Y SEIS. ESTA ENTRE LA JUAREZ Y LA AVE FERROCARRIL PASANDO LA 16 EN BARRIO EL GIMNASIO	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301767339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO BOCOYNA	PAVIMENTACION PRIVADA DE PASCUAL OROZCO EN SAN JUANITO - 111894	111894	Bocoyna	San Juanito	CALLE PRIVADA DE PASCUAL OROZCO COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33211 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE OCTAVA, CALLE FELIPE ANGELES. ESTA ENTRE LA CALLE OCTAVA Y SEXTA PASANDO LA FELIPE ANGELES	Metros Cuadrados	452.00	452.00	452.00	100.00	597,939.68	597,939.68	597,939.68	597,739.65	597,739.65	597,739.65	597,739.65	597,739.65	597,739.65	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301769310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	PAVIMENTACIÓN PRIVADA DE OCTAVA COL SATELITE - 117118	117118	Bocoyna	San Juanito	CALLE PRIVADA DE OCTAVA COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33216 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE OCTAVA, CALLE PASCUAL OROZCO. ESTA ENTRE LA SEXTA Y OCTAVA PASANDO LA PASCUAL OROZCO EN BARRIO SATELITE	Metros Cuadrados	961.50	961.50	961.50	100.00	395,977.25	395,977.25	395,977.25	395,977.25	395,977.25	395,977.25	395,977.25	395,977.25	395,977.25	395,977.25	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301769318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	VIVIENDAS POR FERROMEX EN BARRIO KM 80 EN SAN JUANITO - 117137	117137	Bocoyna	San Juanito	BARRIO KILÓMETRO 80, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO VIAS FERROCARRIL Y CAMINO PUENTE FERROCARRIL, CARRETERA LLANOS DE REFORMA. ESTA ENTRE VIAS DE FERROCARRIL Y PUENTE EN CARRETERA A LLANOS DE REFORMA EN BARRIO	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200301769652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	PAVIMENTACIÓN CALLE DÉCIMA EN COL SATELITE - 118250	118250	Bocoyna	San Juanito	CALLE DECIMA CIUDAD SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OCTAVA Y CALLE FELIPE ANGELES, CAMINO AL CECY NO 5 ESTA OBRA ESTA EN CALLE DECIMA ENTRE OCTAVA Y FELIPE ANGELES PASANDO EL CECY NO 5	Metros Cuadrados	1,152.00	1,152.00	1,152.00	100.00	476,518.59	476,518.59	476,518.59	476,518.59	476,518.59	476,518.59	476,518.59	476,518.59	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301769702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	PAVIMENTACIÓN CALLE SEXTA ENTRE F ANGELES Y OCTAVA COLONIA SATELITE - 118457	118457	Bocoyna	San Juanito	CALLE SEXTA COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE PASCUAL OROZCO, CALLE OCTAVA, ESTA ENTRE LA PASCUAL OROZCO Y FELIPE ANGELES PASANDO LA OCTAVA	Metros Cuadrados	1,494.00	1,494.00	1,494.00	100.00	576,212.29	576,212.29	576,212.29	576,212.29	576,212.29	576,212.29	576,212.29	576,212.29	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301769712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	VIVIENDAS EN PASCUAL OROZCO Y CUARTA DE LA COL SATELITE - 118479	118479	Bocoyna	San Juanito	CALLE PASCUAL OROZCO BARRIO SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CAMINO ARROYO, CALLE FELIPE ANGELES ESTA EN LA PASCUAL OROZCO ENTRE CUARTA Y CAMINO ARROYO PASANDO LA FELIPE ANGELES	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	708,077.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401852893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CALLE PASCUAL OROZCO COL SATELITE EN SAN JUANITO - 245170	245170	Bocoyna	San Juanito	CALLE PASCUAL OROZCO PUEBLO SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE FELIPE ANGELES, ESTA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA PASANDO LA FELIPE ANGELES	Metros Cuadrados	2,918.00	2,918.00	2,918.00	100.00	1,201,718.00	1,201,718.00	1,201,718.00	1,201,718.00	1,201,718.00	1,201,718.00	1,201,718.00	1,201,718.00	1,201,718.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401852914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE BOCOYNA	PAVIMENTACION CALLE FELIPE ANGELES DE LA COL SATELITE EN SAN JUANITO - 245242	245242	Bocoyna	San Juanito	CALLE FELIPE ANGELES COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CAMINO PISTA ATERRIZAJE, CALLE ALLENDE ESTA ENTRE CALLE CUARTA Y CAMINO PISTA ATERRIZAJE PASANDO CALLE ALLENDE	Metros Cuadrados	1,494.00	1,494.00	1,494.00	100.00	637,621.00	637,621.00	637,621.00	637,621.00	637,621.00	637,621.00	637,621.00	637,621.00	637,621.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401852928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO BOCOYNA	PAVIMENTACIÓN CALLE SEXTA ENTRE FELIPE ANGELES Y CALLE CHINCHETA EN SAN JUANITO - 245267	245267	Bocoyna	San Juanito	CALLE SEXTA COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OCTAVA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE ALLENDE ESTA ENTRE CALLE CUARTA Y CAMINO PISTA ATERRIZAJE PASANDO LA CARRETERA GRAN VISION	Metros Cuadrados	1,350.00	1,350.00	1,350.00	100.00	445,879.00	445,879.00	445,879.00	445,879.00	445,879.00	445,879.00	445,879.00	445,879.00	445,879.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401852944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO BOCOYNA	PAVIMENTACIÓN CALLE OCTAVA EN COL SATELITE EN SAN JUANITO - 245309	245309	Bocoyna	San Juanito	CALLE OCTAVA COLONIA SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CAMINO PISTA ATERRIZAJE, CALLE FELIPE ANGELES, ESTA ENTRE CALLE CUARTA Y CAMINO A PISTA ATERRIZAJE PASANDO LA FELIPE ANGELES EN CO	Metros Cuadrados	678.00	678.00	678.00	100.00	287,280.00	287,280.00	287,280.00	287,280.00	287,280.00	287,280.00	287,280.00	287,280.00	287,280.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401852994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO BOCOYNA	PAVIMENTACIÓN EN ESTACIONAMIENTO EN COMANDANCIA Y AUDITORIO MUNICIPAL SAN JUANITO - 245439	245439	Bocoyna	San Juanito	CIUDAD SAN JUANITO CENTRO, 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RASTRO Y CAMINO RIO SAN JUANITO, CAMINO GRAN VISION. ESTA ENTRE CAMINO AL RASTRO Y CAMINO RIO SAN JUANITO A UN COSTADO CARRETERA GRAN VISION	Metros Cuadrados	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	623,588.00	623,588.00	623,588.00	623,588.00	623,588.00	623,588.00	623,588.00	623,588.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401852968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE BOCOYNA	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS SISOGUICHIC - 245384	245384	Bocoyna	Sisoguichi	PUEBLO SISOGUICHIC, 33220 SISOGUICHIC, BOCOYNA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BOCOYNA-SISOGUICHERI Y CALLE VALLEJO, CALLE HIDALGO. ESTA ENTRE CALLE VALLEJO Y CARRETERA BOCOYNA SISOGUICHIC PASANDO CALLE HIDALGO	Vivienda	7.00	7.00	7.00	100.00	495,655.00	495,655.00	495,655.00	495,655.00	495,655.00	495,655.00	495,655.00	495,655.00	495,655.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301745336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALÍA DE CAMARGO ASENTAMIENTO JORGE NEGRETE - 44979	44979	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	CALLE MARIA GUADALUPE LOPEZ DE LICON COLONIA JORGE NEGRETE, 86206 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE 30 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA GONZALEZ ORTEGA, CALLE QUINTA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA C	Metros Cuadrados	1,174.00	1,174.00	1,174.00	100.00	649,520.86	649,520.86	649,520.86	649,520.86	649,520.86	644,520.86	644,520.86	644,520.86	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301750590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALÍA DE CAMARGO ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 59824	59824	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LAS TORRES, 33778 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL CLOUTHER CALLE 2DA Y CALLE LOMBARDO TOLEDANO CALLE 3RA, LA CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LAS	Metros lineales	104.00	104.00	104.00	100.00	786,095.33	786,095.33	786,095.33	786,095.33	786,095.33	786,095.33	786,095.33	786,095.33	786,095.33	786,095.33	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401808930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALÍA DE CAMARGO ASENTAMIENTO QUINTA GRACIA - 60670	60670	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	CALLE JOSE SAUCEDA COLONIA QUINTA GRACIA, 33737 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL CLOUTHER CALLE SEGUNDA Y CALLE LOMBARDO TOLEDANO CALLE TERCERA, LA CALLE JOSE SAUCEDA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA	Metros lineales	124.00	124.00	124.00	100.00	853,446.86	853,446.86	853,446.86	853,446.86	853,446.86	853,446.86	853,446.86	853,446.86	853,446.86	853,446.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401808947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALÍA DE CAMARGO ASENTAMIENTO QUINTA GRACIA - 61159	61159	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	CALLE HORACIO CHAVIRA ORTEGA COLONIA QUINTA GRACIA, 33737 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL CLOUTHER CALLE SEGUNDA Y CALLE LOMBARDO TOLEDANO CALLE TERCERA, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN	Metros lineales	130.00	130.00	130.00	100.00	849,459.89	849,459.89	849,459.89	849,459.89	849,459.89	849,459.89	849,459.89	849,459.89	849,459.89	849,459.89	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401847315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	AMPLIACIÓN DE SEÑALÉTICA EN CALLES DE CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALÍA DE CAMARGO - 228669	228669	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	AVENIDA LUIS H. ALVAREZ COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33778 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PERLA DEL CONCHOS Y CALLE MAZORQUEROS, CALLE EJERCITO MADERISTA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA AV. LUIS H. ALVAREZ DESD	Otros	273.00	273.00	273.00	100.00	238,637.79	238,637.79	238,637.79	238,637.79	238,637.79	238,637.79	238,637.79	238,637.79	238,637.79	238,637.79	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401850578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CAMARGO LOCALIDAD SANTA ROSALÍA DE CAMARGO ASENTAMIENTO ABRAHAM GONZÁLEZ - 238918	238918	Camargo	Santa Rosalía De Camargo	CALLE CALLE JOSE REYES JUAREZ COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ, 33778 SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL CLOUTHIER Y CALLE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE JOSE SAUCEDA LA CALLE JOSE REYES JUAREZ SE ENCUENTRA EN LA	Metros lineales	128.00	128.00	128.00	100.00	810,343.40	810,343.40	810,343.40	810,343.40	810,343.40	810,343.40	810,343.40	810,343.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401844211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CASAS GRANDES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CASAS GRANDES LOCALIDAD CASAS GRANDES ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 219989	219989	Casas Grandes	Casas Grandes	INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN ANTONIO, 31850 CASAS GRANDES, CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE MANUEL PROLONGACION 2 DE ABRIL ENTRE AMPECHE Y TAMAUJIPAS Y CALLE CAMPECHE, CALLE SANTOS DEGOLLADO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN	Otros	33.00	33.00	33.00	100.00	669,250.40	669,250.40	669,250.40	669,250.40	669,250.40	669,250.40	669,250.40	669,250.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401844266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CASAS GRANDES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CASAS GRANDES LOCALIDAD CASAS GRANDES ASENTAMIENTO CDP - 220150	220150	Casas Grandes	Casas Grandes	COLONIA CDP, 31850 CASAS GRANDES, CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA 2 DE ABRIL Y CALLE PRIVADA DE VERACRUZ Y YUCATAN, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SECTOR CDP	Otros	22.00	22.00	22.00	100.00	341,958.72	341,958.72	341,958.72	341,958.72	341,958.72	341,958.72	341,958.72	341,958.72	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401844390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CASAS GRANDES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CASAS GRANDES LOCALIDAD CASAS GRANDES - 220479	220479	Casas Grandes	Casas Grandes	CAMINO TRAMO CAMINO AL REFUGIO - CAMINO AL REFUGIO MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 700 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LINDAVISTA, 31850 CASAS GRANDES, CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE YUCATAN, CAMINO AL RE	Otros	40.00	40.00	40.00	100.00	577,204.40	577,204.40	577,204.40	577,204.40	577,204.40	577,204.40	577,204.40	577,204.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401827605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CASAS GRANDES LOCALIDAD SAN JOSÉ - 166810	166810	Casas Grandes	San José	COLONIA SAN JOSÉ, 31851 SAN JOSÉ, CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA UBICADO EN UN TERRENO ALTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE.	Otros	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401844157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CASAS GRANDES	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CASAS GRANDES LOCALIDAD SANTA ROSA - 219832	219832	Casas Grandes	Santa Rosa	CAMINO TRAMO JUAN MATA ORTIZ - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILOMETRO 38 + 600 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO , 31852 SANTA ROSA, CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD AH 2 KILOMETROS DE JUAN MATA ORTIZ OEARSON ALREDEDO	Otros	100.00	100.00	100.00	100.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301723744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 6521	6521	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, 97857 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y , TAL OBRA SE REALIZARA EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA INDICADAS EN EL MAPA	Metros lineales	8,648.00	8,648.00	8,648.00	100.00	11,226,032.13	11,226,032.13	11,217,929.00	11,217,929.00	11,217,929.00	11,217,929.00	11,217,929.00	11,217,929.00	11,217,929.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301736917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA JORGE BAROUSSE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 29029	29029	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 78 COLONIA JORGE BAROUSSE, 97857 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JORGE BAROUSSE	Otros	3,115.00	3,115.00	3,115.00	100.00	3,771,306.39	3,771,306.39	3,674,817.77	3,674,817.77	3,674,817.77	3,674,817.77	3,674,817.77	3,674,817.77	3,674,817.77	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200301736981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES MIMBRE-SACRAMENTO - 29094	29094	Chihuahua	Chihuahua	PERIFERICO SACRAMENTO COLONIA PASO DEL NORTE, 94230 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SACRAMENTO Y , ESTE COLECTOR SE ENCUENTRA DEBAJO DE LA AVENIDA SACRAMENTO	Otros	188.00	188.00	188.00	100.00	5,197,179.71	5,197,179.71	5,190,700.94	5,190,700.94	5,190,700.94	5,190,700.94	5,190,700.94	5,190,700.94	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301737088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS TORRES, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 29226	29226	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA LAS TORRES, 97862 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS TORRES	Otros	7,111.00	7,111.00	7,111.00	100.00	9,999,837.80	9,999,837.80	9,987,737.82	9,987,737.82	9,987,737.82	9,987,737.82	9,987,737.82	9,987,737.82	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301737181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 29351	29351	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA CUAUHTÉMOC, 98515 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA DE ALCANTARILLADO SE LLEVARA A CABO DENTRO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC	Otros	8,688.00	8,688.00	8,688.00	100.00	9,751,785.95	9,751,785.95	9,110,475.38	9,110,475.38	9,110,475.38	9,110,475.38	9,110,475.38	9,110,475.38	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301737321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR UBICADO EN CALLE PUERTO ÁNGEL ENTRE C. DE LOS GRANJELES A C. DE LOS ABETOS, EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 29538	29538	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, 97857 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUERTO ANGEL Y CALLE GRANJELES, CALLE ABETOS ESTA OBRA SE LLEBARA A CABO EN LA CALLE PUERTO ANGEL DE LA COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA	Otros	831.00	831.00	831.00	100.00	5,271,304.23	5,271,304.23	5,271,304.23	5,271,304.23	5,271,304.23	5,271,304.23	5,271,304.23	5,271,304.23	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301737485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA 11 DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 29753	29753	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA 11 DE FEBRERO, 97862 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 11 DE FEBRERO	Otros	880.00	880.00	880.00	100.00	1,797,172.17	1,797,172.17	1,796,235.27	1,796,235.27	1,796,235.27	1,796,235.27	1,796,235.27	1,796,235.27	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301745917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA DIVISION DEL NORTE Y UNIDAD PROLETARIA (16,185.00 M2), DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 46439	46439	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA DIVISION DEL NORTE ETAPA I, II Y III, 97812 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Y , LA PAVIMENTACIÓN SE LLEVARA EN DIFERENTES TRAMOS DE LAS COLONIAS DIVISION DEL NORTE Y UNIDAD PROLETARIA	Otros	16,185.00	16,185.00	16,185.00	100.00	5,785,184.38	5,785,184.38	5,206,014.05	5,206,014.05	5,206,014.05	5,206,014.05	5,206,014.05	5,206,014.05	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301745958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA VILLA JUAREZ (31,893.59 M2), DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 46532	46532	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA VILLA JUÁREZ, 97812 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Y , LA PAVIMENTACION PROGRESIVA SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA VILLA JUAREZ	Otros	31,894.00	31,894.00	31,894.00	100.00	10,661,354.69	10,661,354.69	10,661,174.63	10,661,174.63	10,661,174.63	10,661,174.63	10,661,174.63	10,661,174.63	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200301746025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 4A, ENTRE CALLE DE LAS ACACIAS Y CALLE DE LOS EUCALIPTOS COLONIA GRANAS CERRO GRANDE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 46667	46667	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CUARTA COLONIA CERRO GRANDE, 95924 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE ACACIAS, CALLE EUCALIPTO ESTA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE LLEVARA CABO EN LA CALLE CUARTA DE LA COLONIA CERRO GR	Otros	972.00	972.00	972.00	100.00	1,799,993.24	1,799,993.24	1,799,374.21	1,799,374.21	1,799,374.21	1,799,374.21	1,799,374.21	1,799,374.21	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301746090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y VIAJIDAD EN ABOLICION DE LA ESCLAVITUD ENTRE PROL. HOMERO Y AV. NUEVO MILENIO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 46830	46830	Chihuahua	Chihuahua	CALLE PROLONGACION ABOLICION DE LA ESCLAVITUD COLONIA CAMPO BELLO, 98740 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE PROLONGACION ABOLICION DE LA ESCLAVITUD Y CALLE PROL. HOMERO, CALLE NUEVO MILENIO ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA	Otros	216.00	216.00	216.00	100.00	9,499,999.99	9,499,999.99	9,499,999.99	9,499,999.99	9,499,999.99	9,499,999.99	9,499,999.99	9,499,999.99	9,499,999.99	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA HIDALGO, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 47113	47113	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA MIGUEL HIDALGO, 97812 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Y , LA PAVIMENTACION PROGRESIVA SE LLEVARA ACABO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	Otros	2,860.00	2,860.00	2,860.00	100.00	1,022,417.41	1,022,417.41	1,014,564.75	1,014,564.75	1,014,564.75	1,014,564.75	1,014,564.75	1,014,564.75	1,014,564.75	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA VILLA JUÁREZ, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 47197	47197	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA VILLA JUÁREZ, 97812 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Y , LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN VARIOS TRAMOS DE LA COLONIA VILLA JUAREZ	Otros	12,144.00	12,144.00	12,144.00	100.00	4,340,839.92	4,340,839.92	4,340,839.92	4,340,839.92	4,340,839.92	4,340,839.92	4,340,839.92	4,340,839.92	4,340,839.92	4,340,839.92	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301746271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA SERVIDOR AGRARIO, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 47248	47248	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 17 COLONIA VILLA JUÁREZ, 97812 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE 17 Y CALLE PORFIRIO DIAS, CALLE EMILIO CARRANZA LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN EL TRAMO DE LA CALLE 17 ENTRE C. PORFIRIO DIAS Y EMILIO CARRAN	Otros	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00	464,673.44	464,673.44	430,914.85	430,914.85	430,914.85	430,914.85	430,914.85	430,914.85	430,914.85	430,914.85	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301746307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA 11 DE FEBRERO, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 47358	47358	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA 11 DE FEBRERO, 97862 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Y , LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN VARIOS TRAMOS DE LA COLONIA 11 DE FEBRERO	Otros	1,014.00	1,014.00	1,014.00	100.00	362,341.63	362,341.63	417,278.11	417,278.11	417,278.11	417,278.11	417,278.11	417,278.11	417,278.11	417,278.11	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200301746320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA RIGOBERTO QUIROZ, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 47400	47400	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA RIGOBERTO QUIROZ, 97812 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Y , LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA COLONIA RIGOBERTO QUIROZ	Otros	2,022.00	2,022.00	2,022.00	100.00	722,860.99	722,860.99	967,087.21	967,087.21	967,087.21	967,087.21	967,087.21	967,087.21	967,087.21	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301746324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA FELIPE ANGELES, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 47416	47416	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA FELIPE ANGELES, 97812 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Y , LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN LAS CALLES DE LA COLONIA FELIPE ANGELES	Otros	1,814.00	1,814.00	1,814.00	100.00	648,326.69	648,326.69	644,759.01	644,759.01	644,759.01	644,759.01	644,759.01	644,759.01	644,759.01	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301746332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA DIVISION DEL NORTE II ETAPA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 47432	47432	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA DIVISION DEL NORTE ETAPA I, II Y III, 97812 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Y , LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA DIVISION DEL NORTE II ETAPA	Otros	4,508.00	4,508.00	4,508.00	100.00	1,611,280.19	1,611,280.19	1,178,973.64	1,178,973.64	1,178,973.64	1,178,973.64	1,178,973.64	1,178,973.64	1,178,973.64	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301746342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN CALLES DE LA COLONIA FLORES MAGÓN, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. - 47447	47447	Chihuahua	Chihuahua	COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 97812 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE Y , LA AVIMENTACION SE LLEVARA ACABO EN VARIOS TRAMOS DE LA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN	Metros Cuadrados	2,860.00	2,860.00	2,860.00	100.00	1,247,187.10	1,247,187.10	1,245,481.32	1,245,481.32	1,245,481.32	1,245,481.32	1,245,481.32	1,245,481.32	1,245,481.32	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401835377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION DE COLONIAS POPULARES EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 193110	193110	Chihuahua	Chihuahua	CALLE CALLE DE MORELOS COLONIA VALLE DE CHIHUAHUA, 31313 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE VALLES DE MORELOS Y CALLE VALLE DE LERMA, ESTA ELECTRIFICACION SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA VALLE DE CHIHUAHUA EN LAS	Otros	54.00	54.00	10.43	19.31	518,833.57	518,833.57	518,833.57	518,833.57	518,833.57	14,525.29	14,525.29	14,525.29	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401835530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION DE COLONIAS POPULARES EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 193526	193526	Chihuahua	Chihuahua	CALLE EIDO VALLE DE ZARAGOZA COLONIA LAS TORRES, 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE EIDO VALLE DE ZARAGOZA Y CALLE SAN LUIS, ESTA ELECTRIFICACION SE LLEVARA EN LAS COLONIA AMP. LAS TORRES	Otros	76.00	76.00	14.22	18.71	976,753.62	976,753.62	976,753.62	976,753.62	976,753.62	66,666.34	66,666.34	66,666.34	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401835546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION DE COLONIAS POPULARES EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 193589	193589	Chihuahua	Chihuahua	CALLE VALLE DE ZARAGOZA COLONIA LAS TORRES, 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE VALLE DE ZARAGOZA Y CALLE SAN LUIS, ESTA ELECTRIFICACION SE LLEVARA ACABO EN LA COLONIA GRANJAS SAN JOAQUIN LAS TORRES	Otros	267.00	267.00	52.00	19.48	2,618,563.14	2,618,563.14	2,618,563.14	2,618,563.14	2,618,563.14	256,342.76	256,342.76	256,342.76	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401835560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION DE COLONIAS POPULARES EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - 193636	193636	Chihuahua	Chihuahua	CALLE EJIDO VALLE DE ZARAGOZA COLONIA TORRES, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE EJIDO DE ZARAGOZA Y CALLE SAN LUIS, ESTA ELECTRIFICACION SE LLEVARA A CABO POR LA COLONIA TORRES II	Otros	86.00	86.00	16.00	18.60	885,849.67	885,849.67	885,849.67	885,849.67	885,849.67	33,913.16	33,913.16	33,913.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401836976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	REHABILITACIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN VIALIDAD SACRAMENTO Y AV. DOSTOYEVSKI, COLONIA QUINTAS CAROLINAS IV ETAPA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 198575	198575	Chihuahua	Chihuahua	CALLE SACRAMENTO COLONIA QUINTAS CAROLINAS, 31146 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SACRAMENTO Y AVENIDA DOSTOYEVSKI, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CRUCE DE LA VIALIDAD SACRAMENTO Y AVE. DOSTOYEVSKI	Metros Cuadrados	298.00	298.00	298.00	100.00	828,592.62	828,592.62	828,592.62	828,592.62	828,592.62	828,592.62	828,592.62	828,592.62	828,592.62	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401844292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE (ENTRE CALLE 4TA Y CALLE PUERTO ÁNGEL), DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA - 220214	220214	Chihuahua	Chihuahua	CALLE 4TA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE, 31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 4TA Y CALLE PUERTO ÁNGEL, ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE	Metros lineales	385.00	385.00	385.00	100.00	687,307.71	687,307.71	687,307.71	687,307.71	687,307.71	687,307.71	687,307.71	687,307.71	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301764684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CORONADO LOCALIDAD COLONIA BENITO JUÁREZ LA LOMA DE LA CRUZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 104480	104480	Coronado	Colonia Benito Juárez (La Loma De La Cruz)	EJIDO BENITO JUÁREZ, 33991 COLONIA BENITO JUÁREZ (LA LOMA DE LA CRUZ), CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y LA PERFORACION DE EL POZO SE VA A HACER A UN LADO DE LA CANCHA DE REBOTE ENFRENTA DE LA FUNERARIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401821561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN CORONADO LOCALIDAD COLONIA BENITO JUÁREZ LA LOMA DE LA CRUZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 151476	151476	Coronado	Colonia Benito Juárez (La Loma De La Cruz)	EJIDO BENITO JUÁREZ, 33991 COLONIA BENITO JUÁREZ (LA LOMA DE LA CRUZ), CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE CONSTITUIRA EN SU PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LA CRUZ BENITO JUAREZ	Metros Cuadrados	135.47	135.47	135.47	100.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301750780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PARQUES PÚBLICOS LOS AZADORES EN CORONADO LOCALIDAD JOSÉ ESTEBAN CORONADO ASENTAMIENTO LOS AZADORES - 60332	60332	Coronado	José Esteban Coronado	CIUDAD CORONADO, 33990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN PARQUE LOS AZADORES	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	113,916.14	113,916.14	113,916.14	113,916.14	113,916.14	113,916.14	113,916.14	113,916.14	113,916.14	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401832355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CORONADO LOCALIDAD JOSÉ ESTEBAN CORONADO ASENTAMIENTO JOSÉ ESTEBAN CORONADO - 183682	183682	Coronado	José Esteban Coronado	CIUDAD JOSÉ ESTEBAN CORONADO, 33990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE VA A LLEVAR ACABO EN LA AMPLIACION DE LA COLONIA SANTO NIÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL	Metros lineales	450.00	450.00	450.00	100.00	99,843.82	99,843.82	99,843.82	99,843.82	99,843.82	99,843.82	99,843.82	99,843.82	99,843.82	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401832411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AMPLIACION DE LA COLONIA SANTO NIÑO EN CORONADO EN LA LOCALIDAD JOSÉ ESTEBAN CORONADO ASENTAMIENTO JOSÉ ESTEBAN CORONADO - 183862	183862	Coronado	José Esteban Coronado	CIUDAD JOSÉ ESTEBAN CORONADO, 33990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA DE ALCANTARILLA SANITARIO SE VA A LLEVAR ACABO EN LA AMPLIACION DE LA COLONIA SANTO NIÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL	Metros lineales	620.00	620.00	620.00	100.00	342,643.00	342,643.00	342,643.00	342,643.00	342,643.00	342,643.00	342,643.00	342,643.00	342,643.00	342,643.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200401832661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA SANTO NIÑO SEGUNDA ETAPA EN CORONADO LOCALIDAD JOSÉ ESTEBAN CORONADO ASENTAMIENTO JOSÉ ESTEBAN CORONADO - 184777	184777	Coronado	José Esteban Coronado	CIUDAD JOSÉ ESTEBAN CORONADO, 33990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CORONADO CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA AMPLIACION DE LA COLONIA SANTO NIÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	40.00	40.00	40.00	100.00	556,137.17	556,137.17	556,137.17	556,137.17	556,137.17	556,137.17	556,137.17	556,137.17	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401865303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COYAME DEL SOTOL LOCALIDAD COREA - 255448	255448	Coyame del Sotol	Corea	CALLE BELLAVISTA BARRIO COYAME, 32850 COREA, COYAME DEL SOTOL CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE BELLAVISTA EN LA COLONIA COREA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	328,481.92	328,481.92	328,481.92	328,481.92	328,481.92	328,481.92	328,481.92	328,481.92	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301768248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUAUHTEMOC LOCALIDAD CUAUHTEMOC ASENTAMIENTO TIERRA NUEVA - 114122	114122	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE XOCHIMILCO INTERIOR SN COLONIA TIERRA NUEVA, 31524 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA TIERRA NUEVA	Vivienda	10.00	10.00	10.00	100.00	782,440.45	782,440.45	782,440.45	782,440.45	782,440.45	782,440.45	782,440.45	782,440.45	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301768787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUAUHTEMOC LOCALIDAD CUAUHTEMOC ASENTAMIENTO REFORMA - 115732	115732	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	INTERIOR SN COLONIA REFORMA, 31590 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA REFORMA	Vivienda	10.00	10.00	10.00	100.00	764,689.35	764,689.35	764,689.35	764,689.35	764,689.35	761,846.48	761,846.48	761,846.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301768789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CUAUHTEMOC LOCALIDAD CUAUHTEMOC ASENTAMIENTO TIERRA NUEVA - 115736	115736	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	INTERIOR SN COLONIA TIERRA NUEVA, 31524 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA TIERRA NUEVA	Vivienda	10.00	10.00	10.00	100.00	525,106.19	525,106.19	545,009.45	545,009.45	545,009.45	545,009.45	545,009.45	545,009.45	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401821233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUAUHTEMOC LOCALIDAD CUAUHTEMOC ASENTAMIENTO TIERRA NUEVA 2A ETAPA - 150730	150730	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE 82 1/2 INTERIOR SN COLONIA TIERRA NUEVA 2A ETAPA, 31524 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y BRECHA TONATIU, CALLE 84A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 82 1/2 NETZAHUALCOYOTL, TONATIU, 84A Y 82	Metros Cuadrados	4,721.70	4,721.70	3,071.00	65.04	3,098,856.51	3,098,856.51	3,890,139.00	3,890,139.00	3,890,139.00	2,038,370.86	2,038,370.86	2,038,370.86	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401830843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUAUHTEMOC LOCALIDAD CUAUHTEMOC ASENTAMIENTO REFORMA - 178128	178128	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	CALLE QUINTANA ROO COLONIA REFORMA, 31590 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE 12A, CALLE 20 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE CALLE 12A Y CALLE 20A DE LA COLONIA REFORMA	Metros Cuadrados	4,376.41	4,376.41	2,185.57	49.94	1,639,524.03	1,639,524.03	3,689,352.00	3,689,352.00	3,689,352.00	1,658,223.87	1,658,223.87	1,658,223.87	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401869377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CUSHUIRIACHI LOCALIDAD COYACHI - 265542	265542	Cushuiiriachi	Coyachi	PUEBLO COYACHI, 33247 COYACHI, CUSHUIRIACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , POR LA CARRETERA CUAUHTEMOC COYACHI SE HARÁ EL REHABILITADO	Otros	1.40	100.00	100.00	100.00	198,659.16	198,659.16	198,659.16	198,659.16	198,659.16	198,659.16	198,659.16	198,659.16	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401869578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUSHUIRIACHI LOCALIDAD CUSHUIRIACHI ASENTAMIENTO CUSHUIRIACHI - 265944	265944	Cushuiiriachi	Cushuiiriachi	PUEBLO CUSHUIRIACHI, 33240 CUSHUIRIACHI, CUSHUIRIACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , 1971 MTS DE TUBERÍA DEL POZO A CUSHUIRIACHI CABECERA MUNICIPAL	Metros lineales	1,971.00	100.00	-	-	854,815.60	854,815.60	854,815.60	854,815.60	854,815.60	854,815.60	854,815.60	854,815.60	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401869622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CUSHUIRIACHI LOCALIDAD LA LABOR DE SAN ANTONIO - 266025	266025	Cushuiiriachi	La Labor De San Antonio	PUEBLO LA LABOR DE SAN ANTONIO, 33253 LA LABOR DE SAN ANTONIO, CUSHUIRIACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , PUENTE DE DOS CLAROS EN LA LABOR DE SAN ANTONIO SOBRE ARROYO PRINCIPAL	Otros	5.00	100.00	100.00	100.00	139,544.24	139,544.24	139,544.24	139,544.24	139,544.24	139,544.24	139,544.24	139,544.24	139,544.24	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401828971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CUSHUIRIACHI LOCALIDAD REAL DE ABAJO ASENTAMIENTO REAL DE ABAJO - 171177	171177	Cushuiiriachi	Real De Abajo	EJIDO REAL DE ABAJO, 33240 REAL DE ABAJO, CUSHUIRIACHI CHIHUAHUA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ARROYO PRINCIPAL DEL REAL DE ABAJO	Otros	1.00	100.00	100.00	100.00	326,395.82	326,395.82	326,395.82	326,395.82	326,395.82	326,395.82	326,395.82	326,395.82	326,395.82	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401820932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO SANCHEZ ENTRE AVENIDA RICARDO GONZALEZ Y AVENIDA CALIXTO FRANCO, COL. ABRAHAM GONZALEZ LA QUEMADA (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 150051	150051	Delicias	Colonia Abraham González (La Quemada)	CALLE FRANCISCO SANCHEZ INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ LA QUEMADA, 33100 COLONIA ABRAHAM GONZALEZ (LA QUEMADA), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA RICARDO GONZALEZ Y AVENIDA CALIXTO FRANCO, AVENIDA DE LOS FUNDADORES CALLE F	Metros lineales	65.00	65.00	65.00	100.00	2,050,590.64	2,050,590.64	2,050,590.64	2,050,590.64	2,050,590.64	2,050,590.64	2,050,590.64	2,050,590.64	2,050,590.64	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401846042	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO SANCHEZ ENTRE AVENIDA RICARDO GONZALEZ Y AVENIDA CALIXTO FRANCO, COL. ABRAHAM GONZALEZ LA QUEMADA - 225329	225329	Delicias	Colonia Abraham González (La Quemada)	CALLE FRANCISCO SANCHEZ INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ LA QUEMADA, 33100 COLONIA ABRAHAM GONZALEZ (LA QUEMADA), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA RICARDO GONZALEZ Y AVENIDA CALIXTO FRANCO, CALLE DE LOS FUNDADORES CALLE FRA	Metros lineales	54.50	54.50	54.50	100.00	170,722.46	170,722.46	170,722.46	170,722.46	170,722.46	170,722.46	170,722.46	170,722.46	170,722.46	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401868785	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	CARPETA ASFÁLTICA EN LATERAL DE CANAL REVESTIDO KM-73-9 ENTRE CARRETERA DELICIAS- ORRANTEÑO Y 419 M HACIA CALLE PABLO ANDAVAZO, COL. ABRAHAM GONZÁLEZ LA QUEMADA - 264155	264155	Delicias	Colonia Abraham González (La Quemada)	CIRCUITO LATERAL INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ LA QUEMADA, 33100 COLONIA ABRAHAM GONZALEZ (LA QUEMADA), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA DELICIAS- ORRANTEÑO Y CALLE 419 M HACIA LA PABLO ANDAVAZO, LATERAL DE CANAL RE	Metros Cuadrados	2,644.00	2,644.00	1,401.32	53.00	731,786.86	196,961.26	-	784,513.04	784,513.04	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401821363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ARMENDARIZ ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4 +32.4M A PARTIR DEL CRUCERO DE LA CALLE 5, COL. ARMENDARIZ - 150975	150975	Delicias	Colonia Armendariz	AVENIDA ARMENDARIZ INTERIOR SN COLONIA ARMENDÁRIZ, 33105 COLONIA ARMENDÁRIZ, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUATRO, AVENIDA ARMENDARIZ ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4 32.4M A PARTIR DEL CRUCERO DE LA CALLE 5 COL. ARME	Metros lineales	113.00	113.00	113.00	100.00	208,698.45	208,698.45	208,698.45	208,698.45	208,698.45	208,698.45	208,698.45	208,698.45	208,698.45	208,698.45	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401871133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ARMENDARIZ ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4 +32.4M A PARTIR DEL CRUCERO DE LA CALLE 5, COL. ARMENDARIZ (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 269245	269245	Delicias	Colonia Armendariz	AVENIDA ARMENDARIZ INTERIOR SN COLONIA ARMENDÁRIZ, 33105 COLONIA ARMENDÁRIZ, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUATRO, AVENIDA ARMENDARIZ ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4 32.4M A PARTIR DEL CRUCERO DE LA CALLE 5 COL. ARME	Metros lineales	111.00	111.00	111.00	100.00	750,976.37	750,976.37	750,976.37	750,976.37	750,976.37	750,976.37	750,976.37	750,976.37	750,976.37	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401821298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TERCERA AMPLIACION DE COLONIA CAMPESINA - 150851	150851	Delicias	Colonia Campesina	INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA, 33113 COLONIA CAMPESINA, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE Y , COLONIA CAMPESINA	Metros lineales	1,313.80	1,313.80	1,313.80	100.00	2,419,201.43	2,419,201.43	2,419,201.43	2,419,201.43	2,419,201.43	2,419,201.43	2,419,201.43	2,419,201.43	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401821096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS APACHES ENTRE AVENIDA TARAHUMARAS Y AVENIDA DE LOS TEPehuANES, COL. CUAUHTÉMOC (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 150434	150434	Delicias	Colonia Cuauhtémoc	CALLE DE LOS APACHES INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 33108 COLONIA CUAUHTÉMOC, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA TARAHUMARAS Y AVENIDA DE LOS TEPehuANES, CALLE DE LOS TAPACOLMES CALLE DE LOS APACHES ENTRE AVENIDA TARAHUMARAS Y A	Metros lineales	117.30	117.30	117.30	100.00	1,034,535.91	1,034,535.91	1,034,535.91	1,034,535.91	1,034,535.91	1,034,535.91	1,034,535.91	1,034,535.91	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 2 ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL. EL ALAMITO (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 70233	70233	Delicias	Colonia El Alamito	AVENIDA SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA EL ALAMITO, 33100 COLONIA EL ALAMITO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, AVENIDA TERCERA AVENIDA 2 ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE COL. EL	Otros	1,420.00	1,420.00	1,420.00	100.00	1,506,882.39	1,506,882.39	1,412,455.27	1,412,455.27	1,412,455.27	1,412,455.27	1,412,455.27	1,412,455.27	1,412,455.27	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401821160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA EL ALAMITO - 150586	150586	Delicias	Colonia El Alamito	CALLE CINCO DE MAYO INTERIOR SN COLONIA EL ALAMITO, 33100 COLONIA EL ALAMITO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA TERCERA Y , CALLE VICENTE GUERRERO CALLE CINCO DE MAYO ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y CAMINO COLONIA EL ALAMITO	Metros lineales	269.00	269.00	269.00	100.00	290,158.28	290,158.28	290,158.28	290,158.28	290,158.28	290,158.28	290,158.28	290,158.28	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401820939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTRAL ENTRE PLAZA Y CARRETERA A COLONIA REVOLUCION, COL. LA GOMEÑA (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 150094	150094	Delicias	Colonia Francisco I. Madero (La Gomeña)	CALLE CENTRAL INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO LA GOMEÑA, 33108 COLONIA FRANCISCO I. MADERO (LA GOMEÑA), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE Y CARRETERA A COLONIA REVOLUCION, CALLE CENTRAL ENTRE PLAZA Y CARRETERA A COLONIA REVO	Metros lineales	202.20	202.20	202.20	100.00	1,653,005.18	1,653,005.18	1,653,005.18	1,653,005.18	1,653,005.18	1,653,005.18	1,653,005.18	1,653,005.18	1,653,005.18	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301750710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA MANZANA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA JUNTO AL CENTRO COMUNITARIO, COL. LAS VIRGINIAS (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 60161	60161	Delicias	Colonia Las Virginias	CALLE DE LA MANZANA COLONIA LAS VIRGINIAS, 33100 COLONIA LAS VIRGINIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE DE LA MANZANA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA JUNTO AL CENTRO COMUNITARIO COL. LAS VIRGINIAS	Otros	761.00	761.00	761.00	100.00	886,199.29	886,199.29	754,067.31	754,067.31	754,067.31	754,067.31	754,067.31	754,067.31	754,067.31	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301750732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA ALDAMA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, COL. MORELOS - 60211	60211	Delicias	Colonia Morelos (Cuatro Vientos)	AVENIDA ALDAMA INTERIOR SN COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS), 33108 COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA HIDALGO AVENIDA ALDAMA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE VI	Metros Cuadrados	1,668.00	1,668.00	1,668.00	100.00	559,203.37	559,203.37	484,654.36	484,654.36	484,654.36	484,654.36	484,654.36	484,654.36	484,654.36	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401829902	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COL. MORELOS 4 VIENTOS (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 174718	174718	Delicias	Colonia Morelos (Cuatro Vientos)	AVENIDA ALLENDE INTERIOR SN COLONIA MORELOS CUATRO VIENTOS, 33108 COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA ALDAMA AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE MORELOS Y CALL	Metros lineales	119.00	119.00	21.42	18.00	1,200,560.51	82,625.54	-	1,200,560.51	1,200,560.51	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401821112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	PAQUETE 1 (CARPETA ASFALTICA EN CALLE 3 ENTRE AVENIDA CARMELITA SOTELO Y AVENIDA JOSE RAMIREZ, COL. NICOLAS BRAVO KM. 92 (INCLUYE FRESADO)) - 150468	150468	Delicias	Colonia Nicolás Bravo (Kilómetro Noventa Y Dos)	CALLE TERCERA INTERIOR SN COLONIA NICOLÁS BRAVO KM. NOVENTA Y DOS, 33110 COLONIA NICOLÁS BRAVO (KILOMETRO NOVENTA Y DOS), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA CARMELITA SOTELO Y AVENIDA JOSE RAMIREZ, CALLE SEGUNDA CALLE 3 ENTRE AVE	Metros Cuadrados	1,366.69	1,366.69	1,366.69	100.00	486,254.53	486,254.53	486,254.53	486,254.53	486,254.53	486,254.53	486,254.53	486,254.53	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401821138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE DELICIAS	PAQUETE 1 (CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA JOSE RAMIREZ ENTRE CALLE 2 Y PARQUE DE BEISBOL, COL. NICOLAS BRAVO KM. 92) - 150533	150533	Delicias	Colonia Nicolás Bravo (Kilómetro Noventa Y Dos)	AVENIDA JOSE RAMIREZ INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL NICOLÁS BRAVO KM. NOVENTA Y DOS, 33110 COLONIA NICOLÁS BRAVO (KILOMETRO NOVENTA Y DOS), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA Y , AVENIDA FRANCISCO TALAMANTES AVENIDA JOSE RA	Metros Cuadrados	563.95	563.95	563.95	100.00	181,607.35	181,607.35	181,607.35	181,607.35	181,607.35	181,607.35	181,607.35	181,607.35	181,607.35	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401821327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BATALLA DEL PAREDON ENTRE 30M ANTES DE AV. DE CHILPANCINGO ENTRE CALLE BATALLA DEL PAREDON Y CALLE BATALLA DE BACHIMBA, COL. REVOLUCION (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 150895	150895	Delicias	Colonia Revolución	CALLE BATALLA DEL PAREDON INTERIOR SN COLONIA REVOLUCIÓN, 33107 COLONIA REVOLUCIÓN, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA CHILPANCINGO Y CALLE BATALLA DEL PAREDON, CALLE BATALLA DE BACHIMBA CALLE BATALLA DEL PAREDON ENTRE 30M ANTES	Metros lineales	34.60	34.60	34.60	100.00	1,080,735.64	1,080,735.64	1,080,735.64	1,080,735.64	1,080,735.64	1,080,735.64	1,080,735.64	1,080,735.64	1,080,735.64	1,080,735.64	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301750764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 10, COL. SANTA FÉ (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 60280	60280	Delicias	Colonia Santa Fe (El Hachazo)	AVENIDA TERCERA INTERIOR SN COLONIA SANTA FE (EL HACHAZO), 33103 COLONIA SANTA FE (EL HACHAZO), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE DIEZ, ANDADOR SEGUNDA AVENIDA 3 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 10 COL. SANTA FÉ	Otros	1,740.00	1,740.00	1,740.00	100.00	1,736,063.10	1,736,063.10	1,520,169.28	1,520,169.28	1,520,169.28	1,520,169.28	1,520,169.28	1,520,169.28	1,520,169.28	1,520,169.28	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301750768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE EFREN GONZALEZ ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGÓN Y AVENIDA MOCTEZUMA, COL. VICENTE GUERRERO (INCLUYE REVESTIMINETO ASFALTICO) - 60287	60287	Delicias	Colonia Vicente Guerrero	CALLE EFREN GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 33100 COLONIA VICENTE GUERRERO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA MOCTEZUMA, CALLE ARTEMIO IGLESIAS CALLE EFREN GONZALEZ ENTRE AVENIDA ALVARO OB	Otros	3,446.00	3,446.00	3,446.00	100.00	2,745,551.58	2,745,551.58	2,290,448.93	2,290,448.93	2,290,448.93	2,290,448.93	2,290,448.93	2,290,448.93	2,290,448.93	2,290,448.93	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401869100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EFREN GONZALEZ ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGÓN Y AVENIDA MOCTEZUMA, COL. VICENTE GUERRERO (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 264895	264895	Delicias	Colonia Vicente Guerrero	CALLE EFREN GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 33100 COLONIA VICENTE GUERRERO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA MOCTEZUMA, CALLE ARTEMIO IGLESIAS CALLE EFREN GONZALEZ ENTRE AVENIDA ALVARO OBR	Metros lineales	260.00	-	-	-	1,881,542.83	1,881,542.83	-	-	-	-	-	-	-	Obra	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEBIDO A QUE ESTA INCLUIDA DENTRO DEL FOLIO CHH200301750768, trimestre:4.0, usuario:karendescapitag, fecha:2021-01-15	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200301750796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CACTUS ENTRE CALLE CANDELLILLA Y CALLE GOBERNADORA, KM 86-4 EJIDO EL 10 (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO) - 60267	60267	Delicias	Ejido Kilómetro Ochoenta Y Seis Cuatro (El Diez)	CALLE CACTUS INTERIOR SN COLONIA EJIDO KM. OCHENTA Y SEIS CUATRO (EL DIEZ), 33113 EJIDO KILOMETRO OCHENTA Y SEIS CUATRO (EL DIEZ), DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE CANCELLILLA Y CALLE GOBERNADORA, CALLE DEL SABINO CALLE CACTUS ENT	Otros	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	1,080,298.47	1,080,298.47	954,383.50	954,383.50	954,383.50	954,383.50	954,383.50	954,383.50	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200401816842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRESA CHUVISCAR ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE TERRACERIA, COL. LA MERCED (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO) - 144500	144500	Delicias	La Merced	CALLE PRESA CHUVISCAR INTERIOR SN COLONIA LA MERCED, 33108 LA MERCED, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE TERRACERIA, CALLE PRESA LAS VIRGENES CALLE PRESA CHUVISCAR ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE T	Metros lineales	39.50	39.50	39.50	100.00	259,996.78	259,996.78	259,996.78	259,996.78	259,996.78	259,996.78	259,996.78	259,996.78	259,996.78	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401844545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRESA CHUVISCAR ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE TERRACERIA, COL. LA MERCED - 220926	220926	Delicias	La Merced	CALLE PRESA CHUVISCAR INTERIOR SN COLONIA LA MERCED, 33108 LA MERCED, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE TERRACERIA, CALLE PRESA LAS VIRGENES CALLE PRESA CHUVISCAR ENTRE CALLE PRESA BOQUILLA Y CAMINO DE	Metros lineales	73.40	73.40	73.40	100.00	130,060.72	130,060.72	130,060.72	130,060.72	130,060.72	130,060.72	130,060.72	130,060.72	130,060.72	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301750750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4 ENTRE AVENIDA 2 Y AVENIDA 3, COL. HIDALGO (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO) - 60250	60250	Delicias	Miguel Hidalgo	CALLE CUARTA INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y AVENIDA TERCERA, CALLE SEGUNDA CALLE 4 ENTRE AVENIDA 2 Y AVENIDA 3 COL. HIDALGO	Otros	1,511.00	1,511.00	1,511.00	100.00	1,342,718.99	1,342,718.99	1,161,073.64	1,161,073.64	1,161,073.64	1,161,073.64	1,161,073.64	1,161,073.64	1,161,073.64	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401839312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4 ENTRE AVENIDA 2 Y AVENIDA 3, COL. HIDALGO - 205294	205294	Delicias	Miguel Hidalgo	CALLE CUARTA INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y AVENIDA TERCERA, CALLE QUINTA CALLE 4 ENTRE AVENIDA 2 Y AVENIDA 3 COL. HIDALGO	Metros lineales	117.00	-	-	-	167,955.95	167,955.95	-	-	-	-	-	-	-	-	Obra	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEBIDO A QUE ESTA INCLUIDA EN FOLIO CHH200301750750, trimestre:4.0, usuario:karendescapitag, fecha:2021-01-15	
CHH200401853567	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9, COL. HIDALGO - 247249	247249	Delicias	Miguel Hidalgo	AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE NOVENA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9 COL. HIDALGO	Metros lineales	582.00	582.00	23.28	4.00	920,793.53	12,617.18	12,617.18	908,176.35	908,176.35	-	-	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401853662	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE DELICIAS	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9, COL. HIDALGO - 247544	247544	Delicias	Miguel Hidalgo	AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE NOVENA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9 COL. HIDALGO	Metros lineales	582.00	582.00	23.28	4.00	1,122,320.91	64,658.93	7,077.36	1,115,243.55	1,115,243.55	-	-	-	-	-	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200401832666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ	REVESTIMIENTO CAMINO ENTRONQUE CARRETERA HACIENDA DE LOS REMEDIOS / EL ROSARIO A BACHAMUCHI - 184804	184804	Dr. Belisario Dominguez	Bachamuchi	CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA HACIENDA DE LOS REMEDIOS / EL ROSARIO A BACHAMUCHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 PUEBLO BACHAMUCHI, 33147 BACHAMUCHI, DR. BELISARIO DOMINGUEZ CHIHUAHUA ENTRE Y EL CAMINO INICIA EN EL ENTR	Otros	5.40	5.40	5.40	100.00	286,366.47	286,366.47	286,366.47	286,366.47	286,366.47	286,366.47	286,366.47	286,366.47	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401832620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ	RASTREO Y REVESTIMIENTO TRAMOS PARCIALES CAMINO SAN LORENZO - RANCHO COLORADO - 184568	184568	Dr. Belisario Dominguez	Rancho Colorado	CAMINO TRAMO SAN LORENZO - RANCHO COLORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 PUEBLO COLORADO, 33142 RANCHO COLORADO, DR. BELISARIO DOMINGUEZ CHIHUAHUA ENTRE Y EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO Y TERMINA EN	Otros	7.60	7.60	7.60	100.00	204,410.54	204,410.54	204,410.54	204,410.54	204,410.54	204,410.54	204,410.54	204,410.54	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401832916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ	ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD - 185679	185679	Dr. Belisario Dominguez	San Cayetano (Morales)	CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO SAN CAYETANO O MORALES, 33142 SAN CAYETANO (MORALES), DR. BELISARIO DOMINGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA AL MARGEN DERECHO DE LA CARRETER	Otros	22.00	22.00	22.00	100.00	282,559.76	282,559.76	282,559.76	282,559.76	282,559.76	282,559.76	282,559.76	282,559.76	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401832848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ	AMPLIACION LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (BARRIO ZARAGOZA) - 185469	185469	Dr. Belisario Dominguez	San Lorenzo	CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SAN LORENZO BARRIO ZARAGOZA, 33140 SAN LORENZO, DR. BELISARIO DOMINGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA A 200 METROS DEL LIENZO CHARRO EN BARR	Otros	5.00	5.00	5.00	100.00	273,238.00	273,238.00	273,238.00	273,238.00	273,238.00	273,238.00	273,238.00	273,238.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401832683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ	AMPLIACION LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (BARRIO LA OTRA BANDA) - 184867	184867	Dr. Belisario Dominguez	Santa María De Cuevas	CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SANTA MARÍA DE CUEVAS, 33148 SANTA MARÍA DE CUEVAS, DR. BELISARIO DOMINGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA EN EL BARRIO LA OTRA BANDA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	155,691.72	155,691.72	155,691.72	155,691.72	155,691.72	155,691.72	155,691.72	155,691.72	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401832832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ	AMPLIACION LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (BARRIO LAS PIEDRITAS) - 185423	185423	Dr. Belisario Dominguez	Santa Rosalia De Cuevas	CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SANTA ROSALÍA DE CUEVAS, 33145 SANTA ROSALÍA DE CUEVAS, DR. BELISARIO DOMINGUEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA AMPLIACION DE RED EN BARRIO LA	Otros	4.00	4.00	4.00	100.00	225,659.44	225,659.44	225,659.44	225,659.44	225,659.44	225,659.44	225,659.44	225,659.44	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401832842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ	AMPLIACION LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (BARRIO LOS PINOS) - 185452	185452	Dr. Belisario Dominguez	Santa Rosalia De Cuevas	CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SANTA ROSALIA DE CUEVAS, 33146 SANTA ROSALIA DE CUEVAS, DR. BELISARIO DOMINGUEZ CHIHUAHUA, ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA PROYECTO UBICADO EN BARRIO LOS	Otros	7.00	7.00	7.00	100.00	262,829.32	262,829.32	262,829.32	262,829.32	262,829.32	262,829.32	262,829.32	262,829.32	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401837223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL - 199293	199293	Dr. Belisario Dominguez	Tutuaca (Santa Bárbara De Tutuaca)	CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SANTA BÁRBARA DE TUTUACA, 33145 TUTUACA (SANTA BÁRBARA DE TUTUACA), DR. BELISARIO DOMINGUEZ CHIHUAHUA, ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA EN LA UNIDAD MEDIC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,881.75	91,881.75	91,881.75	91,881.75	91,881.75	91,881.75	91,881.75	91,881.75	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401854420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL TULE LOCALIDAD EL TULE ASENTAMIENTO LOS HOYOS - 249805	249805	El Tule	El Tule	PUEBLO LOS HOYOS, 33550 EL TULE, EL TULE CHIHUAHUA, ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	64,844.62	64,844.62	64,844.62	64,844.62	64,844.62	64,844.62	64,844.62	64,844.62	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401854409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL TULE LOCALIDAD RANCHO CALABAZAS - 249776	249776	El Tule	Rancho Calabazas	EJIDO , 33555 RANCHO CALABAZAS, EL TULE CHIHUAHUA, ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 5 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	260,529.48	260,529.48	260,529.48	260,529.48	260,529.48	260,529.48	260,529.48	260,529.48	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401854430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL TULE LOCALIDAD SAN MATEO ASENTAMIENTO SAN MATEO - 249822	249822	El Tule	San Mateo	EJIDO SAN MATEO, 33555 SAN MATEO, EL TULE CHIHUAHUA, ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7 KM DE LAS CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE VA HACIA BALLEZA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	22,675.00	22,675.00	22,675.00	22,675.00	22,675.00	22,675.00	22,675.00	22,675.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401805899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GALEANA	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA REBECA SABATA EN ABDENAGO C GARCÍA LAGUNITAS - 7797	7797	Galeana	Abdenago C. García (Lagunitas)	CALLE CALLE HEROES DEL CARRIZAL 708 708 INTERIOR 708 COLONIA GARCIA ABDANEGO, 84747 ABDENAGO C. GARCIA (LAGUNITAS), GALEANA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE SONORA Y CALLE COLÓN, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA POR LA CALLE HEROES	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	409,718.68	409,718.68	409,718.68	409,718.68	409,718.68	409,718.68	409,718.68	409,718.68	409,718.68	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401806022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GALEANA	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LEBARON - 9267	9267	Galeana	Colonia Lebarón	CALLE ALMA DAYER INTERIOR SN COLONIA LE BARÓN, 84747 COLONIA LEBARÓN, GALEANA CHIHUAHUA, ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CARRETERA GALEANA-BUENAVENTURA, CALLE SAN DIEGO TANQUE PARA DEPÓSITO DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRA EN EL CERRO D	Metros lineales	318.00	318.00	318.00	100.00	167,805.60	167,805.60	167,805.60	167,805.60	167,805.60	167,805.60	167,805.60	167,805.60	167,805.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200301741205	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GALEANA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE GALEANA - 34255	34255	Galeana	Hermenegildo Galeana	AVENIDA PROGRESO INTERIOR SN COLONIA GALEANA, 84747 HERMENEGILDO GALEANA, GALEANA CHIHUAHUA ENTRE CERRADA 5 DE MAYO Y CALLE JUAN MATA ORTIZ, CALLE COLON EL TECHUMBRE SE CONSTRUIRÁ EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	1,336,000.00	1,136,000.00	1,136,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301743477	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GALEANA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y BAÑOS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE GALEANA - 37869	37869	Galeana	Hermenegildo Galeana	CALLE JUAN MATA ORTIZ INTERIOR SN COLONIA GALEANA, 84747 HERMENEGILDO GALEANA, GALEANA CHIHUAHUA ENTRE CERRADA 5 DE MAYO Y CALLE COLON, AVENIDA PROGRESO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DE LA IGLESIA CATÓLICA	Metros Cuadrados	43.00	43.00	43.00	100.00	788,460.00	688,460.00	688,460.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401806020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE GALEANA	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 9260	9260	Galeana	Hermenegildo Galeana	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Vehiculos	1.00	1.00	1.00	100.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401809782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE GALEANA	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 80716	80716	Galeana	Hermenegildo Galeana	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Vehiculos	1.00	1.00	1.00	100.00	2,772.40	2,772.40	2,772.40	2,772.40	2,772.40	2,772.40	2,772.40	2,772.40	2,772.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401806751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GALEANA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS EN LA ANGOSTURA - 23842	23842	Galeana	La Angostura	CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA LA ANGOSTURA, 84747 LA ANGOSTURA, GALEANA CHIHUAHUA ENTRE Y SE ENCUENTRA POR LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL	Metros Cuadrados	30.00	30.00	30.00	100.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401798581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NUMERO OCHO MIL CUARENTA Y CINCO EN LA LOCALIDAD CALAVERAS MUNICIPIO DE URUACHI - 175898	175898	Gobierno de la Entidad	Calaveras	CARRETERA ESTATAL CUOTA 33300 TRAMO URUACHI - LAS CALAVERAS KILÓMETRO 27 + 0 RANCHERIA CALAVERAS, 33300 CALAVERAS, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO Y , CARRETERA LAS ESTRELLAS URUACHI KILÓMETRO 27,	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	479,277.81	29,277.81	29,277.81	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401798775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARICHÍ - 179485	179485	Gobierno de la Entidad	Carichi	CALLE CONSTITUCION PUEBLO CARICHI, 33280 CARICHÍ, CARICHÍ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y , CARRETERA CUAUHTÉMOC CARICHÍ KILOMETRO. 66 A MANO DERECHA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	1,801,583.05	1,801,582.00	1,801,518.81	1,801,518.81	1,801,518.81	1,801,518.81	1,801,518.81	1,801,518.81	1,801,518.81	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200401801184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CHIHUAHUA LOCALIDAD CHIHUAHUA ASENTAMIENTO AMP LAS TORRES - 205235	205235	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE 60 COLONIA LAS TORRES, 31066 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA PERIFERICO R. ALMADA O BLVD. FUENTES MARES POR CALLE MEXICALI HASTA CALLE 60 Y , POR PERIFÉRICO R. ALMADA O BLVD. FUENTES MARES POR CALLE MEXICALI HASTA	Otros	1.00	1.00	0.19	19.00	2,618,564.89	1,378,150.70	1,378,150.70	1,240,414.19	1,240,414.19	1,240,414.19	1,240,414.19	1,240,414.19	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401801213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CHIHUAHUA LOCALIDAD ASENTAMIENTO COL VALLES DE CHIHUAHUA - 205549	205549	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE ÁLVARO OBREGÓN NTE COLONIA COL. VALLES DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA POR CALLE ÁLVARO OBREGÓN NTE Y , POR CARRETERA CHIHUAHUAALDAMA POR CALLE ÁLVARO OBREGÓN NTE	Otros	1.00	1.00	0.19	19.00	518,834.20	273,062.44	273,062.44	245,771.76	245,771.76	245,771.76	245,771.76	245,771.76	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401801241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CHIHUAHUA LOCALIDAD CHIHUAHUA ASENTAMIENTO PRADERAS DEL SUR - 205798	205798	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE 62 COLONIA PRADERAS DEL SUR, 31385 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ENTRE CALLE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y , POR PERIFERICO R. ALMADA POR CALLE AV. 16 DE SEPTIEMBRE HASTA CALLE 62 A	Otros	1.00	1.00	0.24	24.00	1,034,869.94	544,652.05	544,652.05	490,067.90	490,067.90	490,067.90	490,067.90	490,067.90	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401801263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN GRANIAS SAN JOAQUIN I EN CHIHUAHUA LOCALIDAD CHIHUAHUA ASENTAMIENTO GRANIAS SAN JOAQUIN - 206080	206080	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE 62 COLONIA GRANIAS SAN JOAQUIN, CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE EIDO RANCHERÍA JUÁREZ Y , POR PERIFÉRICO R. ALMADA POR CALLE VENCEREMOS Y LUEGO CALLE EIDO RANCHERÍA JUÁREZ HASTA LLEGAR A CALLE	Otros	1.00	1.00	0.19	19.00	976,750.51	514,063.79	514,063.79	462,686.72	462,686.72	462,686.72	462,686.72	462,686.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401801265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN GRANIAS SAN JOAQUIN II EN CHIHUAHUA LOCALIDAD CHIHUAHUA ASENTAMIENTO GRANIAS SAN JOAQUIN - 206118	206118	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE 62 COLONIA GRANIAS SAN JOAQUIN, CHIHUAHUA ENTRE CALLE EIDO RANCHERÍA JUÁREZ Y , POR PERIFÉRICO R. ALMADA POR CALLE VENCEREMOS Y LUEGO CALLE EIDO RANCHERÍA JUÁREZ HASTA LLEGAR A CALLE 62A	Otros	1.00	1.00	0.19	19.00	885,850.40	466,223.07	466,223.07	419,627.33	419,627.33	419,627.33	419,627.33	419,627.33	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401801269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN GRANIAS SAN JOAQUIN III EN CHIHUAHUA LOCALIDAD CHIHUAHUA ASENTAMIENTO GRANIAS SAN JOAQUIN - 206157	206157	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE 62 COLONIA GRANIAS SAN JOAQUIN, CHIHUAHUA ENTRE CALLE EIDO RANCHERÍA JUÁREZ Y , POR PERIFÉRICO R. ALMADA POR CALLE VENCEREMOS Y LUEGO CALLE EIDO RANCHERÍA JUÁREZ HASTA LLEGAR A CALLE 6	Otros	1.00	1.00	0.19	19.00	895,980.10	471,554.33	471,554.33	424,425.77	424,425.77	424,425.77	424,425.77	424,425.77	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401801275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN GRANIAS SAN JOAQUIN IV EN CHIHUAHUA LOCALIDAD CHIHUAHUA ASENTAMIENTO GRANIAS SAN JOAQUIN - 206206	206206	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	CALLE 62 COLONIA GRANIAS SAN JOAQUIN, CHIHUAHUA ENTRE CALLE EIDO RANCHERÍA JUÁREZ Y , POR PERIFÉRICO R. ALMADA POR CALLE VENCEREMOS Y LUEGO CALLE EIDO RANCHERÍA JUÁREZ HASTA LLEGAR A CALLE 62A	Otros	1.00	1.00	0.19	19.00	807,406.06	424,937.81	424,937.81	382,468.25	382,468.25	382,468.25	382,468.25	382,468.25	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401798461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD CIÉNEGA PRIETA MUNICIPIO DE MORELOS - 173582	173582	Gobierno de la Entidad	Ciénega Prieta	BRECHA TRAMO MORELOS - CIENEGA PRIETA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 23 + 15 RANCHERIA CIÉNEGA PRIETA, 33464 CIÉNEGA PRIETA, MORELOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CARRETERA CREEL - GUACHOCHI Y CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO - CREEL B	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	736,680.00	116,680.00	116,680.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401801197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN CECYT I EN CHIHUAHUA LOCALIDAD COLONIA AGRÍCOLA FRANCISCO VILLA - 205397	205397	Gobierno de la Entidad	Colonia Agrícola Francisco Villa	AVENIDA RIO NILO COLONIA AGRÍCOLA FRANCISCO VILLA, 31184 COLONIA AGRÍCOLA FRANCISCO VILLA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE NTE 4 Y AV RIO NILO Y , AV. TECNOLÓGICO HASTA LLEGAR A LA CALLE NTE. 4 Y LUEGO AV. RIO NILO	Otros	1.00	1.00	0.24	24.00	518,160.66	272,707.96	272,707.96	245,452.70	245,452.70	245,452.70	245,452.70	245,452.70	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401801209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN CECYT II EN CHIHUAHUA LOCALIDAD COLONIA AGRÍCOLA FRANCISCO VILLA - 205488	205488	Gobierno de la Entidad	Colonia Agrícola Francisco Villa	AVENIDA RIO NILO COLONIA AGRÍCOLA FRANCISCO VILLA, 31184 COLONIA AGRÍCOLA FRANCISCO VILLA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE NTE. 4 Y AV. RIO NILO Y , POR AV. TECNOLÓGICO LUEGO CALLE NTE. 4Y AV. RIO NILO	Otros	1.00	1.00	0.24	24.00	302,977.51	159,457.06	159,457.06	143,520.45	143,520.45	143,520.45	143,520.45	143,520.45	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301720089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD EL GATO EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ - 116064	116064	Gobierno de la Entidad	El Gato	BRECHA TRAMO JIMENEZ EL GATO MARGEN DERECHO KILOMETRO 207 + 0 PUEBLO EL GATO, 33970 EL GATO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KILOMETRO 207 MANO DERECHA	Metros Cuadrados	2.00	2.00	2.00	100.00	98,571.24	49,285.62	48,610.36	48,610.36	48,610.36	48,610.36	48,610.36	48,610.36	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401801228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CHIHUAHUA LOCALIDAD GRANJAS OCAMPO - 205678	205678	Gobierno de la Entidad	Granjas Ocampo	CARRETERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO CHIHUAHUA - GRANJAS OCAMPO KILOMETRO 37 + 5 GRANJA GRANJAS OCAMPO, GRANJAS OCAMPO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y , CARRETERA CHIHUAHUA JUAREZ	Otros	1.00	1.00	0.24	24.00	940,605.73	495,040.80	495,040.80	445,564.93	445,564.93	445,564.93	445,564.93	445,564.93	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401798537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN TELEBACHILLERATO OCHO MIL VEINTICINCO EN LA LOCALIDAD DE GUAJIPA MUNICIPIO DE GUAZAPARES - 174981	174981	Gobierno de la Entidad	Guajipa	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - GUAJIPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 23 + 0 RANCHERIA GUAJIPA, 33383 GUAJIPA, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA BAHUICHIVO - TÉMORIS Y CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO, CARRETERA SAN PEDRO - CREEL BRECH	Metros Cuadrados	1.00	1.00	0.95	95.00	857,987.69	237,987.69	184,288.82	620,000.00	487,220.81	487,220.81	487,220.81	487,220.81	487,220.81	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401796693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ - 143549	143549	Gobierno de la Entidad	José Mariano Jiménez	CALLE LEYVA 1501 INTERIOR SN COLONIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN, 33984 NUEVO CASAS GRANDES, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA JIMENEZ - CAMARGO, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195	Metros Cuadrados	31.00	31.00	31.00	100.00	1,018,569.58	509,284.79	507,632.70	507,632.70	507,632.70	507,632.70	507,632.70	507,632.70	507,632.70	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200401796902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO LAS PLAYAS MUNICIPIO DE JIMÉNEZ - 149929	149929	Gobierno de la Entidad	Las Playas	CAMINO TRAMO JIMENEZ - EJIDO LAS PLAYAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 13 + 4 EJIDO LAS PLAYAS, 33974 LAS PLAYAS, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JIMENEZ Y CARRETERA JIMENEZ - OJO DE DOLORES, UBICADO A UNA DISTANCI	Metros Cuadrados	13.00	13.00	13.00	100.00	427,142.08	213,571.04	210,954.42	210,954.42	210,954.42	210,954.42	210,954.42	210,954.42	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301721275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA VILLAS TECNOLÓGICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES - 126174	126174	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	CALLE ESTADISTICA 1603 INTERIOR SN COLONIA NUEVO CASAS GRANDES CENTRO, 31700 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 1	Vivienda	1.00	-	-	-	83,225.00	33,290.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:PENDIENTE CANCELACION, EN ESPERA DE MIGRACION CON EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO 8024 EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE ARAUJO MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO , trimestre:4.0, usuario:perlarfloresc, fecha:2021-01-25	
CHH200301721943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA ACCIÓN POPULAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 133965	133965	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	CALLE 21 DE MARZO 3303 INTERIOR SN COLONIA ACCIÓN POPULAR, 31778 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195 MANO IZQU	Vivienda	1.00	1.00	-	-	83,225.00	33,290.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:PENDIENTE CANCELACION, EN ESPERA DE MIGRACION CON EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO 8019 EN LA LOCALIDAD DE BABORIGAME MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO , trimestre:4.0, usuario:perlarfloresc, fecha:2021-01-25	
CHH200301721949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA NUEVA DUBLAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 134076	134076	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	CALLEJON REGIDORES INTERIOR SN COLONIA NUEVA DUBLAN, 31719 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195, MANO IZQUIERDA,	Vivienda	1.00	1.00	-	-	83,225.00	33,290.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:PENDIENTE CANCELACION, EN ESPERA DE MIGRACION CON EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO JOCOBO MUNICIPIO DE JIMENEZ , trimestre:4.0, usuario:perlarfloresc, fecha:2021-01-25	
CHH200301721968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA PAQUIMÉ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 134340	134340	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	CALLE MODESTO FLORES 503 INTERIOR SN COLONIA PARQUE INDUSTRIAL PAQUIMÉ, 31755 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO	Vivienda	1.00	1.00	-	-	83,225.00	33,290.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:PENDIENTE CANCELACION, EN ESPERA DE MIGRACION CON EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO SECCIONAL ESCALON MUNICIPIO DE JIMENEZ , trimestre:4.0, usuario:perlarfloresc, fecha:2021-01-25	
CHH200301721972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MAGISTERIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 134381	134381	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	CALLE NOPALERA 1603 INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIAL, 31780 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195, MANO IZQUIERDA	Vivienda	1.00	1.00	-	-	83,225.00	33,290.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:PENDIENTE CANCELACION, EN ESPERA DE MIGRACION CON EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO MIRAMONTES MUNICIPIO DE JIMENEZ , trimestre:4.0, usuario:perlarfloresc, fecha:2021-01-25	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200301721980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 134450	134450	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	CALLEION 19 2407 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 31730 NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195, MANO IZQUIERDA, MÁ	Vivienda	1.00	1.00	-	-	83,225.00	33,290.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:PENDIENTE CANCELACION, EN ESPERA DE MIGRACION CON EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO EL AGUILA MUNICIPIO DE JIMENEZ , trimestre:4.0, usuario:perlarfloresc, fecha:2021-01-25	
CHH200301721989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA NUEVO TRUNFO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 134548	134548	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	CALLE PINOS ALTOS 1011 INTERIOR SN COLONIA NUEVO TRUNFO, 31758 NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195, MANO IZQU	Vivienda	1.00	1.00	-	-	83,225.00	33,290.00	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:PENDIENTE CANCELACION, EN ESPERA DE MIGRACION CON EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO ZARAGOZA MUNICIPIO DE JIMENEZ trimestre:4.0, usuario:perlarfloresc, fecha:2021-01-25	
CHH200301722033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO COCINA BAÑOS EN LA COLONIA HEROES DE LA REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 135654	135654	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	CALLE IGNACIO ALTAMIRANO 2113 INTERIOR SN COLONIA HEROES DE LA REFORMA, 31777 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO	Vivienda	4.00	4.00	-	-	510,424.62	204,169.85	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:PENDIENTE CANCELACION, EN ESPERA DE MIGRACION CON EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ , trimestre:4.0, usuario:perlarfloresc, fecha:2021-01-25	
CHH200301722153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PISO TECHUMBRE EN LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 136786	136786	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA PLAN ALEMAN 908 INTERIOR SN COLONIA NUEVO CASAS GRANDES CENTRO, 31700 NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 1	Vivienda	5.00	5.00	-	-	209,258.65	83,703.46	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:PENDIENTE CANCELACION, EN ESPERA DE MIGRACION CON EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO LIBERTAD MUNICIPIO DE JIMENEZ , trimestre:4.0, usuario:perlarfloresc, fecha:2021-01-25	
CHH200301722164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA COLONIA CHE GUEVARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES CHIH - 136877	136877	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	CALLE EMILIANO ZAPATA 926 INTERIOR SN COLONIA CHE GUEVARA, 31735 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195, MANO IZQU	Vivienda	2.00	2.00	-	-	174,566.00	69,826.40	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:PENDIENTE CANCELACION, EN ESPERA DE MIGRACION CON EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO SAN LUIS MUNICIPIO DE JIMENEZ , trimestre:4.0, usuario:perlarfloresc, fecha:2021-01-25	
CHH200301722284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO COCINA BAÑOS TECHOS EN LA COLONIA VILLA HERMOSA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES - 139255	139255	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	CALLE GALEANA 1816 INTERIOR SN COLONIA VILLA HERMOSA, 31770 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195, MANO IZQUIERDA	Vivienda	10.00	10.00	-	-	666,859.24	266,743.70	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:PENDIENTE CANCELACION, EN ESPERA DE MIGRACION CON EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO LAS GLORIAS MUNICIPIO DE JIMENEZ trimestre:4.0, usuario:perlarfloresc, fecha:2021-01-25	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200301722295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO TECHUMBRE EN LA COLONIA OBRERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES - 139463	139463	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	AVENIDA CONSTITUCION 2507 INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 31755 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ Y CARRETERA SUECO - JANOS, CARRETERA SUECO JANOS KILOMETRO 195, MANO IZQUIERDA	Vivienda	2.00	2.00	-	-	127,681.00	51,072.40	-	-	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	(obs1: observación:PENDIENTE CANCELACION, EN ESPERA DE MIGRACION CON EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO NUEVO SAUULLLO MUNICIPIO DE JIMENEZ trimestre4.0, usuario:perlarfloresc, fecha:2021-01-25		
CHH200401798915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EQUIPAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION ETAPA II EN LAS LOCALIDADES DE SANTANA EL SALTO Y SAHUAROACHI EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 180662	180662	Gobierno de la Entidad	Sahuaroachi	BRECHA TRAMO BALLEZA SAHUAROACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 17 + 6 RANCHERIA SAHUAROACHI, 33563 SAHUAROACHI, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA BALLEZA - GUACHOCHI Y CARRETERA PERTO JUSTO - BALLEZA, CARRETERA PARRAL - GUADALU	Metros lineales	1.00	1.00	1.00	100.00	11,232,788.00	6,739,673.00	6,736,811.37	4,491,207.58	4,491,207.58	4,491,207.58	4,491,207.58	4,491,207.58	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401798687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRUZ CHAVEZ EN LA LOCALIDAD TOMOCHI MUNICIPIO DE GUERRERO - 178163	178163	Gobierno de la Entidad	Tomochi	CARRETERA ESTATAL CUOTA 31691 TRAMO GUERRERO - TOMOCHI KILOMETRO 219 + 0 RANCHERIA TECOMACHI, 31691 TOMOCHI, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	2,819,254.36	1,409,627.18	1,409,464.40	1,409,464.46	1,409,464.46	1,409,464.46	1,409,464.46	1,409,464.46	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401865981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS EN GÓMEZ FARIAS - 257301	257301	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	CIUDAD GÓMEZ FARIAS, 31900 VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA BUENAVENTURA. ESTA EN DVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE VENUSTIANO CARR	Vivienda	20.00	20.00	20.00	100.00	3,000,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401846776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GRAN MORELOS LOCALIDAD EL AGUAJE ASENTAMIENTO EL AGUAJE - 227277	227277	Gran Morelos	El Aguaje	CARRETERA FEDERAL CUOTA 16 TRAMO CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC KILOMETRO 63 + 000 EJIDO EL AGUAJE, 33265 EL AGUAJE, GRAN MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , ELECTRIFICACIÓN A UN COSTADO DE LA AUTOPISTA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	21,049.93	21,049.93	21,049.93	21,049.93	21,049.93	21,049.93	21,049.93	21,049.93	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401852829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GRAN MORELOS LOCALIDAD EL AGUAJE ASENTAMIENTO EL AGUAJE - 245024	245024	Gran Morelos	El Aguaje	EJIDO EL AGUAJE, 33265 EL AGUAJE, GRAN MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , ELECTRIFICACIÓN A UN COSTADO DE AUTOPISTA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	197,801.22	197,801.22	197,801.22	197,801.22	197,801.22	197,801.22	197,801.22	197,801.22	197,801.22	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401852823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN GRAN MORELOS LOCALIDAD LA BOQUILLA LA GALERA - 245012	245012	Gran Morelos	La Boquilla (La Galera)	EJIDO , 33263 LA BOQUILLA (LA GALERA), GRAN MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS DE ENCUENTRAN DENTRO DE LA COMUNIDAD	Vivienda	12.00	12.00	12.00	100.00	568,151.79	568,151.79	568,151.79	568,151.79	568,151.79	568,151.79	568,151.79	568,151.79	568,151.79	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401852838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN GRAN MORELOS LOCALIDAD LA BOQUILLA LA GALERA - 245038	245038	Gran Morelos	La Boquilla (La Galera)	EJIDO LA GALERA, 33260 LA BOQUILLA (LA GALERA), GRAN MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , DENTRO DE LA COMUNIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	57,653.00	57,653.00	57,653.00	57,653.00	57,653.00	57,653.00	57,653.00	57,653.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401852846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN GRAN MORELOS LOCALIDAD LABORCITA DE SAN JAVIER ASENTAMIENTO LABORCITA DE SAN JAVIER - 245053	245053	Gran Morelos	Laborcita De San Javier	EJIDO LABORCITA DE SAN JAVIER, 33261 LABORCITA DE SAN JAVIER, GRAN MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , EN EL POZO DEL AGUA POTABLE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	261,911.18	261,911.18	261,911.18	261,911.18	261,911.18	261,911.18	261,911.18	261,911.18	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401852869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GRAN MORELOS LOCALIDAD LABORCITA DE SAN JAVIER ASENTAMIENTO LABORCITA DE SAN JAVIER - 245111	245111	Gran Morelos	Laborcita De San Javier	EJIDO LABORCITA DE SAN JAVIER, 33261 LABORCITA DE SAN JAVIER, GRAN MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , EN EL BARRIO LOS GUTIERREZ	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	259,705.73	259,705.73	259,705.73	259,705.73	259,705.73	259,705.73	259,705.73	259,705.73	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401846761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN GRAN MORELOS LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE CARRETAS ASENTAMIENTO GRAN MORELOS - 227245	227245	Gran Morelos	San Nicolás De Carretas	CALLE MARIA GUTIERREZ EIDO GRAN MORELOS, 33260 SAN NICOLÁS DE CARRETAS, GRAN MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , EN EL AGUILAR Y CALLE SAN NICOLAS DE CARRETAS, CALLE PEDRO MALDONADO A UN COSTADO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	170,107.00	170,107.00	170,107.00	170,107.00	170,107.00	170,107.00	170,107.00	170,107.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401846785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GRAN MORELOS LOCALIDAD SANTO TORIBIO ASENTAMIENTO SANTO TORIBIO - 227298	227298	Gran Morelos	Santo Toribio	EJIDO SANTO TORIBIO, 33264 SANTO TORIBIO, GRAN MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	166,587.18	166,587.18	166,587.18	166,587.18	166,587.18	166,587.18	166,587.18	166,587.18	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401852859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GRAN MORELOS LOCALIDAD TRES OJITOS ASENTAMIENTO 3 OJITOS - 245088	245088	Gran Morelos	Tres Ojitos	EJIDO 3 OJITOS, 33263 TRES OJITOS, GRAN MORELOS CHIHUAHUA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	292,588.97	292,588.97	292,588.97	292,588.97	292,588.97	292,588.97	292,588.97	292,588.97	292,588.97	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401823803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL A LA LOCALIDAD DE SAPAREACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 157172	157172	Guachochi	Agua Azul	CAMINO TRAMO AGUA AZUL - SAPAREACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 18 + 0 PUEBLO AGUA AZUL, 33180 AGUA AZUL, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE LA COMUNIDAD DE AGUA AZUL Y SAPARACHI	Metros lineales	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00	559,817.00	559,817.00	559,817.00	559,817.00	559,817.00	559,817.00	559,817.00	559,817.00	559,817.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401851173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 240499	240499	Guachochi	Agua Azul	PUEBLO AGUA AZUL, 33180 AGUA AZUL, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE AGUA AZUL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200401823780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 157105	157105	Guachochi	Agua Blanca	PUEBLO AGUA BLANCA, 33180 AGUA BLANCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE AGUA BLANCA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401824421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTORONQUE CARRETERA GUACHOCHI-YOQUIVO A LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 158702	158702	Guachochi	Agua Zarca	CAMINO TRAMO ENTORONQUE CARRETERA GUACHOCHI-YOQUIVO - AGUA ZARCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 0 PUEBLO AGUA ZARCA, 33180 AGUA ZARCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE ENTORONQUE CARRETERA GUACHOCHIYOQUIVO	Metros lineales	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	119,941.00	119,941.00	119,941.00	119,941.00	119,941.00	119,941.00	119,941.00	119,941.00	119,941.00	119,941.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401850681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDAS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 239201	239201	Guachochi	Agua Zarca	PUEBLO AGUA ZARCA, 33180 AGUA ZARCA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , SUMINISTRO EN VARIAS LOCALIDADES COMO AGUA ZARCA	Otros	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100.00	965,528.32	965,528.32	965,528.32	965,528.32	965,528.32	965,528.32	965,528.32	965,528.32	965,528.32	965,528.32	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401864753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI LOCALIDAD APACHOACHI - 254078	254078	Guachochi	Apachochi	PUEBLO APACHOCHI, 33180 APACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN APACHOCHI DE SOMARACHI	Metros lineales	700.00	700.00	700.00	100.00	2,771,393.77	2,771,393.77	2,771,393.77	2,771,393.77	2,771,393.77	2,771,393.77	2,771,393.77	2,771,393.77	2,771,393.77	2,771,393.77	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401864677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BACARACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH. - 253931	253931	Guachochi	Bacarochi	PUEBLO BACARACHI, 33180 BACARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CARACHI	Metros lineales	3,400.00	3,400.00	3,400.00	100.00	2,735,001.37	2,735,001.37	2,735,001.37	2,735,001.37	2,735,001.37	2,735,001.37	2,735,001.37	2,735,001.37	2,735,001.37	2,735,001.37	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401849551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE CANCHA DE DEPORTIVA MULTUSOS EN LA ESCUELA PRIM. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE BACOCHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 235935	235935	Guachochi	Bacochi	PUEBLO BACOCHI, 33180 BACOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE BACOCHI	Metros Cuadrados	232.00	232.00	232.00	100.00	163,342.18	163,342.18	163,342.18	163,342.18	163,342.18	163,342.18	163,342.18	163,342.18	163,342.18	163,342.18	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401865174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	RED DE DISTRIBUCION EN VARIAS LOCALIDADES ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 255094	255094	Guachochi	Bajo De La Cueva	PUEBLO BAIJO DE LA CUEVA, 33180 BAIJO DE LA CUEVA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE BAIJO DE LA CUEVA	Otros	7.00	7.00	7.00	100.00	9,366,024.35	9,366,024.35	9,366,024.35	9,366,024.35	9,366,024.35	9,366,024.35	9,366,024.35	9,366,024.35	9,366,024.35	9,366,024.35	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401831019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE 1.500 M2 DE TECHO FIRME EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 178864	178864	Guachochi	Bajo De Las Palmas	PUEBLO BAIJO DE LAS PALMAS, 33180 BAIJO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE LOS OTRAS COMUNIDADES EN BAIJO DE LAS PALMAS	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	893,285.01	893,285.01	893,285.01	893,285.01	893,285.01	893,285.01	893,285.01	893,285.01	893,285.01	893,285.01	893,285.01	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401831062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE BAIJO DE LAS PALMAS A LA LOCALIDAD DE ARROYO DE OCHOACACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 179031	179031	Guachochi	Bajo De Las Palmas	CAMINO TRAMO BAIJO DE LAS PALMAS - ARROYO DE OCHOACACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 0 PUEBLO BAIJO DE LAS PALMAS, 33180 BAIJO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE LAS COMUNIDADES DE BAIJO DE LA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	128,742.60	128,742.60	128,742.60	128,742.60	128,742.60	128,742.60	128,742.60	128,742.60	128,742.60	128,742.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401865736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	RED DE DISTRIBUCION EN VARIAS LOCALIDADES ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 256691	256691	Guachochi	Bajo De Las Palmas	PUEBLO BAJIO DE LAS PALMAS, 33180 BAJIO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	Otros	7.00	7.00	7.00	100.00	5,960,666.31	5,960,666.31	5,960,666.31	5,960,666.31	5,960,666.31	5,960,666.31	5,960,666.31	5,960,666.31	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401851056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTROQUE CARRETERA GUACHOCHI-YOQUIVO A LA LOCALIDAD DE BAJIO DE LOS GONZALEZ EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 240194	240194	Guachochi	Bajo De Los Gonzalez	CAMINO TRAMO CARRETERA GUACHOCHI-YOQUIVO - BAJIO DE LOS GONZALEZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 0 PUEBLO BAJIO DE LOS GONZALEZ, 33180 BAJIO DE LOS GONZALEZ, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINO ENTRE ENTROQUE CARRETERA G	Metros lineales	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	371,110.75	371,110.75	371,110.75	371,110.75	371,110.75	371,110.75	371,110.75	371,110.75	371,110.75	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401844675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE BAJIO LARGO A LA LOCALIDAD DE PINO GORDO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 221381	221381	Guachochi	Bajo Largo	CAMINO TRAMO BAJIO LARGO - PINO GORDO MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 0 PUEBLO BAJIO LARGO, 33180 BAJIO LARGO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE BAJIO LARGO Y PINO GORDO	Metros lineales	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	73,404.80	73,404.80	73,404.80	73,404.80	73,404.80	73,404.80	73,404.80	73,404.80	73,404.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401863922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 93 HORAS EN LA LOCALIDAD DE BAJISOCHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 252080	252080	Guachochi	Bajisochi	PUEBLO BAIISOCHI, 33180 BAIISOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN BAIISOCHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	241,544.00	241,544.00	241,544.00	241,544.00	241,544.00	241,544.00	241,544.00	241,544.00	241,544.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401820904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE 300 DEPÓSITOS O TANQUES DE AGUA PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 149988	149988	Guachochi	Basiahuare	PUEBLO BASHIUARE, 33180 BASIAHUARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , SUMINISTRADOS ENTRE OTRAS EN LA COMUNIDAD DE BASHIUARE	Otros	300.00	300.00	300.00	100.00	604,128.00	604,128.00	604,128.00	604,128.00	604,128.00	604,128.00	604,128.00	604,128.00	604,128.00	604,128.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401823751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE 100 ROLLOS DE POLIDUCTO DE ALTA PRESION DE 3/4 PARA EL MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 156984	156984	Guachochi	Basigachi De Aboreachi	PUEBLO BASIGOCHI DE ABOREACHI, 33180 BASIGOCHI DE ABOREACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , SUMINISTRADO ENTRE OTRAS LOCALIDADES EN BASIGOCHI DE ABOREACHI	Metros lineales	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	133,980.00	133,980.00	133,980.00	133,980.00	133,980.00	133,980.00	133,980.00	133,980.00	133,980.00	133,980.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401831056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTROQUE CARRETERA ROCHEACHI-NOROGACHI A LA LOCALIDAD DE BOQUIMOBA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 179015	179015	Guachochi	Boquimoba	CAMINO TRAMO ENTROQUE ROCHEACHI NOROGACHI - BOQUIMOBA MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 0 PUEBLO BOQUIMOBA, 33180 BOQUIMOBA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE ENTROQUE ROCHEACHI NOROGACHI A BOQUIMOBA	Metros lineales	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00	323,466.75	323,466.75	323,466.75	322,466.75	322,466.75	322,466.75	322,466.75	322,466.75	322,466.75	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401865787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CASAS QUEMADAS, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH. - 256808	256808	Guachochi	Casas Quemadas	PUEBLO CASAS QUEMADAS, 33180 CASAS QUEMADAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CASAS QUEMADAS	Otros	2,290.00	2,290.00	2,290.00	100.00	2,385,531.33	2,385,531.33	2,385,531.33	2,385,531.33	2,385,531.33	2,385,531.33	2,385,531.33	2,385,531.33	2,385,531.33	2,385,531.33	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401823149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 PANELES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 155036	155036	Guachochi	Choguita	PUEBLO CHOGUITA, 33180 CHOGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , SUMINISTRADO ENTRE OTRAS LOCALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CHOGUITA	Otros	60.00	60.00	60.00	100.00	1,353,842.40	1,353,842.40	1,353,842.40	1,353,842.40	1,353,842.40	1,353,842.40	1,353,842.40	1,353,842.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401831043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUAMISACHI A LA LOCALIDAD DE CHOGUITA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA. - 178968	178968	Guachochi	Choguita	CAMINO TRAMO GUAMISACHI - CHOGUITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 0 RANCHERIA GUAMISACHI, 33180 CHOGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE LAS COMUNIDADES DE GUAMISACHI Y CHOGUITA	Metros lineales	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	762,366.50	762,366.50	762,366.50	762,366.50	762,366.50	762,366.50	762,366.50	762,366.50	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401844695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE CARRETERA NOROGACHI-NONOAVA A LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE NOROGACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 221430	221430	Guachochi	Ciénega De Norogachi	CAMINO TRAMO CARRETERA NOROGACHI-NONOAVA - CIENEGA DE NOROGACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 0 PUEBLO CIENEGA DE NOROGACHI, 33180 CIENEGA DE NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE CARRETERA NOROGACHINO	Metros lineales	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	401,650.00	401,650.00	401,650.00	401,650.00	401,650.00	401,650.00	401,650.00	401,650.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401849574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE AULA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CHOGUITA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 236005	236005	Guachochi	Cieneguita	PUEBLO CIENEGUITAS, 33180 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA TELESECUNDARIA DE CIENEGUITAS	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	321,781.85	321,781.85	321,781.85	321,781.85	321,781.85	321,781.85	321,781.85	321,781.85	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401850332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUITAS DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 238196	238196	Guachochi	Cieneguita	PUEBLO CIENEGUITA DE SINFOROSA, 33180 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGUITA DE SINFOROSA	Otros	26.00	26.00	26.00	100.00	212,711.80	212,711.80	212,711.80	212,711.80	212,711.80	212,711.80	212,711.80	212,711.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401851132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUITAS DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 240411	240411	Guachochi	Cieneguita	PUEBLO CIENEGUITAS, 33180 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADOS EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUITAS	Vivienda	3.00	3.00	3.00	100.00	340,614.99	340,614.99	340,614.99	340,614.99	340,614.99	340,614.99	340,614.99	340,614.99	340,614.99	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401867310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUITAS DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 260257	260257	Guachochi	Cieneguita	PUEBLO CIENEGUITAS, 33180 CIENEGUITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGUITAS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	120,046.39	120,046.39	120,046.39	120,046.39	120,046.39	120,046.39	120,046.39	120,046.39	120,046.39	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401822672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE COCHERARE MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 153952	153952	Guachochi	Cocherare	PUEBLO COCHERARE, 33180 COCHERARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE COCHERARE	Otros	2.00	2.00	2.00	100.00	67,293.65	67,293.65	67,293.65	67,293.65	67,293.65	67,293.65	67,293.65	67,293.65	67,293.65	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401823794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE KOCHERARE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA. - 157146	157146	Guachochi	Cocherare	PUEBLO COCHERARE, 33180 COCHERARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE COCHERARE	Otros	91.00	91.00	91.00	100.00	903,823.43	903,823.43	903,823.43	903,823.43	903,823.43	903,823.43	903,823.43	903,823.43	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401850613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CUMBRE DEL RINCON DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 239028	239028	Guachochi	Cumbre De Rio Verde	PUEBLO CUMBRE, 33180 CUMBRE DE RIO VERDE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA LOCALIDAD DE CUMBRES DE R	Vivienda	3.00	3.00	3.00	100.00	352,551.39	352,551.39	352,551.39	352,551.39	352,551.39	352,551.39	352,551.39	352,551.39	352,551.39	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401851884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUMBRE DEL RIO VERDE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 242789	242789	Guachochi	Cumbre De Rio Verde	PUEBLO CUMBRE DE RIO VERDE, 33180 CUMBRE DE RIO VERDE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CUMBRE DE RIO VERDE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	74,469.68	74,469.68	74,469.68	74,469.68	74,469.68	74,469.68	74,469.68	74,469.37	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401849215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CUMBRE DE GUALAYNA EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 234898	234898	Guachochi	Cumbres De Gualayna	PUEBLO CUMBRE DE GUALAYNA, 33180 CUMBRES DE GUALAYNA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE GUALAYNA	Metros Cuadrados	104.00	104.00	104.00	100.00	587,647.37	587,647.37	587,647.37	587,647.37	587,647.37	587,647.37	587,647.37	587,647.37	587,647.37	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401850665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUSARARE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 239161	239161	Guachochi	Cusarare	PUEBLO CUSARARE, 33180 CUSARARE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CUSARARE	Otros	4.00	4.00	4.00	100.00	314,666.67	314,666.67	314,666.67	314,666.67	314,666.67	314,666.67	314,666.67	314,666.67	314,666.67	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401864004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 171 HORAS EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 252285	252285	Guachochi	El Aguaje	PUEBLO EL AGUAJE, 33180 EL AGUAJE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	435,998.00	435,998.00	435,998.00	435,998.00	435,998.00	435,998.00	435,998.00	435,998.00	435,998.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401823748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE 10 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA DE 10,000 LITROS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 156971	156971	Guachochi	El Álamo	PUEBLO EL ALAMO, 33180 EL ALAMO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , SUMINISTRADO ENTRE OTRAS EN LA COMUNIDAD DEL EL ALAMO GUACHOCHI	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	321,086.36	321,086.36	321,086.36	321,086.01	321,086.04	321,086.04	321,086.04	321,086.04	321,086.04	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401824379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 158600	158600	Guachochi	El Álamo	PUEBLO EL ALAMO, 33180 EL ALAMO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE EL ALAMO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	745,047.91	745,047.91	745,047.91	745,047.91	745,047.91	745,047.91	745,047.91	745,047.91	745,047.91	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401824396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL CARNERO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 158647	158647	Guachochi	El Carnero	PUEBLO EL CARNERO, 33180 EL CARNERO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRE OTRAS DOS COMUNIDADES EN EL CARNERO	Vivienda	3.00	3.00	3.00	100.00	353,830.29	353,830.29	353,830.29	353,830.29	353,830.29	353,830.29	353,830.29	353,830.29	353,830.29	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401824368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE DOS DRENAJES PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE EL FRALLE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA. - 158581	158581	Guachochi	El Fraile	RANCHO EL FRALLE, 33180 EL FRALLE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADOS EN LA COMUNIDAD DE EL FRALLE	Otros	2.00	2.00	2.00	100.00	1,019,932.61	1,019,932.61	1,019,932.61	1,019,932.61	1,019,932.61	1,019,932.61	1,019,932.61	1,019,932.61	1,019,932.61	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401849027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE GUACHOCHI-BALLEZA A LA LOCALIDAD DE EL FRAYLE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 234173	234173	Guachochi	El Fraile	CAMINO TRAMO ENTRONQUE GUACHOCHI-BALLEZA - EL FRAYLE MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 0 PUEBLO EL FRAYLE, 33180 EL FRAYLE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE ENTRONQUE GUACHOCHIBALLEZA Y EL FRAYLE	Metros lineales	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	195,060.67	195,060.67	195,060.67	195,060.67	195,060.67	195,060.67	195,060.67	195,060.67	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401822648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 60 HORAS EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 153903	153903	Guachochi	El Lobito	RANCHO EL LOBITO, 33180 EL LOBITO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE EL LOBITO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	145,425.00	145,425.00	145,425.00	145,425.00	145,425.00	145,425.00	145,425.00	145,425.00	145,425.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401819654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE CAMINO DEL MADROÑO A LA LOCALIDAD DE ARBOLITOS DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 147715	147715	Guachochi	El Madroño	CAMINO TRAMO EL MADROÑO - ARBOLITOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 800 PUEBLO, 33180 EL MADROÑO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO Y ARBOLITOS	Metros lineales	7,800.00	7,800.00	7,800.00	100.00	314,746.00	314,746.00	314,746.00	314,746.00	314,746.00	314,746.00	314,746.00	314,746.00	314,746.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401863992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 52 HORAS EN LA LOCALIDAD DE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 252254	252254	Guachochi	El Manzano	PUEBLO EL MANZANO, 33180 EL MANZANO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE EL MANZANO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	139,331.00	139,331.00	139,331.00	139,331.00	139,331.00	139,331.00	139,331.00	139,331.00	139,331.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401864030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 180 HORAS EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 252353	252353	Guachochi	El Ojito	PUEBLO EL OJITO, 33180 EL OJITO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DEL EL OJITO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	458,435.00	458,435.00	458,435.00	458,435.00	458,435.00	458,435.00	458,435.00	458,435.00	458,435.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401823783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUACARICHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 157113	157113	Guachochi	Guacarichi	PUEBLO GUACARICHI, 33180 GUACARICHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE GUACARICHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401820249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SIERRA TARAHUMARA - 148543	148543	Guachochi	Guachochi	CALLE SIERRA TARAHUMARA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE TONACHI LOCALIZADO EN LA LA CABECERA MUNICIPAL DE GUACHOCHI COLONIA CAMPECINA	Metros lineales	460.00	460.00	460.00	100.00	742,679.15	742,679.15	742,679.15	742,679.15	742,679.15	742,679.15	742,679.15	742,679.15	742,679.15	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401820848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SINFOROSA DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 149877	149877	Guachochi	Guachochi	CALLE SINFOROSA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE BURZANO, CALLE EVEREST LOCALIZADO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO	Otros	767.00	767.00	767.00	100.00	1,418,213.15	1,418,213.15	1,418,213.15	1,418,213.15	1,418,213.15	1,418,213.15	1,418,213.15	1,418,213.15	1,418,213.15	1,418,213.15	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401822617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA LOMAS DE ACCION NACIONAL DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 153842	153842	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE CONGRESO Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA LOMAS DE ACCION NACIONAL GUACHOCHI CUU	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	63,234.50	63,234.50	63,234.50	26,528.28	26,528.28	26,528.28	26,528.28	26,528.28	26,528.28	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401822627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA LAS GARZAS DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 153858	153858	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIERRA TARAHUMARA Y CALLE CONGRESO, CALLE A BAJIO DE LAS PALMAS LOCALIZADO EN LA COLONIA LAS GARZA DE GUACHOCHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	184,445.80	184,445.80	184,445.80	184,445.80	184,445.80	184,445.80	184,445.80	184,445.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401822633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA MAGISTERIAL DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 153871	153871	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COLONIA MAGISTERIAL DE GUACHOCHI CUU	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	220,397.10	220,397.10	220,397.10	220,397.10	220,397.10	220,397.10	220,397.10	220,397.10	220,397.10	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401822678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTOS DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 153961	153961	Guachochi	Guachochi	CALLE SANTOS CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE AGUA ZARCA, CALLE CASCADA LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros lineales	247.00	247.00	247.00	100.00	610,026.97	610,026.97	610,026.97	610,026.97	610,026.97	610,026.97	610,026.97	610,026.97	610,026.97	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401823128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO PARA EL MEJORAMIENTO DE SEÑALÉTICA EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 154988	154988	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LA SEÑALÉTICA SE INSTALO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD	Otros	70.00	70.00	70.00	100.00	161,528.03	161,528.03	161,528.03	161,528.03	161,528.03	161,528.03	161,528.03	161,528.03	161,528.03	161,528.03	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401823143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA. - 155023	155023	Guachochi	Guachochi	CALLE 20 DE NOVIEMBRE CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y SUMINISTRO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD	Otros	400.00	400.00	400.00	100.00	177,420.00	177,420.00	177,420.00	177,420.00	177,420.00	177,420.00	177,420.00	177,420.00	177,420.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401823772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA LOMA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 157072	157072	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COLONIA LA LOMA EN CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	26,528.28	26,528.28	26,528.28	26,528.28	26,528.28	26,528.28	26,528.28	26,528.28	26,528.28	26,528.28	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401824411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE CUARTO DORMITORIO EN LA COL. LAS GARZAS DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 158683	158683	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COLONIA LAS GARZAS	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	76,559.88	76,559.88	76,559.88	76,559.88	76,559.88	76,559.88	76,559.88	76,559.88	76,559.88	76,559.88	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401844683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE CENTRO CULTURAL EN LA COLONIA LAS TRUCHAS DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 221398	221398	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COLONIA LAS TRUCHAS	Metros Cuadrados	112.00	112.00	112.00	100.00	107,710.69	107,710.69	107,710.69	107,710.69	107,710.69	107,710.69	107,710.69	107,710.69	107,710.69	107,710.69	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401849361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 235315	235315	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	200.00	200.00	200.00	100.00	767,247.20	767,247.20	767,247.20	767,247.20	767,247.20	767,247.20	767,247.20	767,247.20	767,247.20	767,247.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401849361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. EL SALTO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 235351	235351	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COLONIA EL SALTO	Metros lineales	144.00	144.00	144.00	100.00	458,517.17	458,517.17	458,517.17	458,517.17	458,517.17	458,517.17	458,517.17	458,517.17	458,517.17	458,517.17	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401850359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL J.N. FEDERICO FROEBEL DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 238312	238312	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COLONIA LAS GARZAS EN CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	119.00	119.00	119.00	100.00	66,884.48	66,884.48	66,884.48	66,884.48	66,884.48	66,884.48	66,884.48	66,884.48	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401850387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO EN AULA EN EL J.N. CLUB DE LEONES DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 238373	238373	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUSTAVO TALAMANTES Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	64.00	64.00	64.00	100.00	18,461.63	18,461.63	18,461.63	18,461.63	18,461.63	18,461.63	18,461.63	18,461.63	18,461.63	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401850472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL J.N. MARIA MONTESSORI DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 238624	238624	Guachochi	Guachochi	CALLE AV. SINFOROSA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SINFOROSA Y CALLE CHIHUAHUA, LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	69,907.16	69,907.16	69,907.16	69,907.16	69,907.16	69,907.16	69,907.16	69,907.16	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401851842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLETARIADO EN COL. IGUSA DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 242686	242686	Guachochi	Guachochi	CALLE PROLETARIADO CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FLOR, LOCALIZADO EN LA COLONIA IGUSA	Otros	6.00	6.00	6.00	100.00	255,492.49	255,492.49	255,492.49	255,492.49	255,492.49	255,492.49	255,492.49	255,492.49	255,492.49	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401851871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MACLOVIO HERRERA DE COL. IGUSA DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 242746	242746	Guachochi	Guachochi	CALLE MACLOVIO HERRERA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUSTAVO TALAMANTES Y CALLE AV. AEROPUERTO, EN LA COLONIA IGUSA	Otros	92.40	92.40	92.40	100.00	747,620.48	747,620.48	747,620.48	747,620.48	747,620.48	747,620.48	747,620.48	747,620.48	747,620.48	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401851940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA GUACHOCHI-CREEL KM 1 DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 242940	242940	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA CARRETERA GUACHOCHI CREEL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	64,329.06	64,329.06	64,329.06	64,329.06	64,329.06	64,329.06	64,329.06	64,329.06	64,329.06	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401864147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE SIERRA TARAHUMARA DE GUACHOCHI - 252617	252617	Guachochi	Guachochi	CALLE TARAHUMARA CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE FLAMINGOS, LOCALIZADO CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	248.00	248.00	248.00	100.00	9,999,559.50	9,999,559.50	9,999,559.50	9,999,559.50	9,999,559.50	9,999,559.50	9,999,559.50	9,999,559.50	9,999,559.50	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401864539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE AGUA ZARCA EN GUACHOCHI - 253650	253650	Guachochi	Guachochi	CALLE AGUA ZARCA CIUDAD AGUA ZARCA, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	Metros lineales	435.00	435.00	435.00	100.00	2,391,407.29	2,391,407.29	2,391,407.29	2,391,407.29	2,391,407.29	2,391,407.29	2,391,407.29	2,391,407.29	2,391,407.29	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401864802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA COL. LOS MONTES, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH. - 254193	254193	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADA EN LA COLONIA LOS MONTES	Metros lineales	2,300.00	2,300.00	2,300.00	100.00	15,378,352.41	15,378,352.41	15,378,352.41	15,378,352.41	15,378,352.41	15,378,352.41	15,378,352.41	15,378,352.41	15,378,352.41	15,378,352.41	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401864875	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE FLOR, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH. - 254324	254324	Guachochi	Guachochi	CALLE FLOR CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE JAZMÁN Y CALLE AEROPUERTO, LOCALIZADO A ESPALDAS DEL GIMANSIO MUNICIPAL	Metros lineales	448.00	448.00	448.00	100.00	7,419,022.63	7,419,022.63	7,419,022.63	7,419,022.63	7,419,022.63	7,419,022.63	7,419,022.63	7,419,022.63	7,419,022.63	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200401867153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SIERRA TARAHUMARA A LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 259916	259916	Guachochi	Guachochi	CIUDAD GUACHOCHI, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE TARAHUMARA, TRAMO ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE TARAHUMARA	Metros lineales	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	329,283.75	329,283.75	329,283.75	329,283.75	329,283.75	329,283.75	329,283.75	329,283.75	329,283.75	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401831068	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE GUACHOCHI-YOQUIVO A LA LOCALIDAD DE HUERIRACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 179053	179053	Guachochi	Güerirachi	CAMINO TRAMO ENTRONQUE GUACHOCHI-YOQUIVO - HUERIRACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 0 PUEBLO HUERIRACHI, 33180 HUERIRACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE ENTRONQUE GUACHOCHIYOQUIVO Y HUERIRACHI	Metros lineales	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	185,265.92	185,265.92	185,265.92	185,265.92	185,265.92	185,265.92	185,265.92	185,265.92	185,265.92	185,265.92	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401848970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA. - 233977	233977	Guachochi	Güisarochi	PUEBLO OCHOACACHI, 33180 GUISARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOS 70 CUARTOS ESTAN LOCALIZADOS EN DISTINTAS LOCALIDADES	Vivienda	70.00	70.00	70.00	100.00	3,736,331.90	3,736,331.90	3,736,331.90	3,736,331.90	3,736,331.90	3,736,331.90	3,736,331.90	3,736,331.90	3,736,331.90	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401820198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE CARRETERA ROCHEACHI-NONOAVA A LA LOCALIDAD DE HUICHAGOACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 148428	148428	Guachochi	Huichaboachi	CAMINO TRAMO ENTRONQUE ROCHEACHI NONOAVA HUICHABOACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 00 PUEBLO , HUICHABOACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE EL ENTRONQUE CARRETERA ROCHEACHI NONOAVA Y LA COMUNIDAD	Metros lineales	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	500,216.82	500,216.82	500,216.82	500,216.82	500,216.82	500,216.82	500,216.82	500,216.82	500,216.82	500,216.82	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401850658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE HUICHAGOACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 239141	239141	Guachochi	Huichagoachi	PUEBLO HUICHAGOACHI, 33180 HUICHAGOACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE HUICHAGOACHI	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	457,142.92	457,142.92	457,142.92	457,142.92	457,142.92	457,142.92	457,142.92	457,142.92	457,142.92	457,142.92	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401851179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUICHAGOACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 240512	240512	Guachochi	Huichagoachi	PUEBLO HUICHAGOACHI, 33180 HUICHAGOACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE HUICHAGOACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	585,171.14	585,171.14	585,171.14	585,171.14	585,171.14	585,171.14	585,171.14	585,171.14	585,171.14	585,171.14	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401822643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE HUIZARACHI A LA LOCALIDAD DE TATAHUICHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 153887	153887	Guachochi	Huizarochi	CAMINO TRAMO HUIZARACHI - TATAHUICHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 0 PUEBLO HUIZARACHI, 33180 HUIZARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE HUIZARACHI Y TATAHUICHI	Metros lineales	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00	358,853.50	358,853.50	358,853.50	358,853.50	358,853.50	358,853.50	358,853.50	358,853.50	358,853.50	358,853.50	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401851093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HUIZARACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 240289	240289	Guachochi	Huizarochi	PUEBLO HUIZARACHI, 33180 HUIZARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADOS EN HUIZARACHI	Vivienda	2.00	2.00	2.00	100.00	214,571.86	214,571.86	214,571.86	214,571.86	214,571.86	214,571.86	214,571.86	214,571.86	214,571.86	214,571.86	214,571.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401863940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 67 HORAS EN LA LOCALIDAD DE HUIZARACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 251831	251831	Guachochi	Huizarochi	PUEBLO HUIZARACHI, 33180 HUIZARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE HUIZARACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	172,986.50	172,986.50	172,986.50	172,986.50	172,986.50	172,986.50	172,986.50	172,986.50	172,986.50	172,986.50	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401831051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE LA LOCALIDAD DE LA GLORIA A LA LOCALIDAD DE LOS PATOS DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 179009	179009	Guachochi	La Gloria	CAMINO TRAMO LA GLORIA - LOS PATOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 0 PUEBLO A LA GLORIA, 33180 LA GLORIA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE LA COMUNIDAD DE LA GLORIA Y LOS PATOS	Metros lineales	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	113,570.00	113,570.00	113,570.00	113,570.00	113,570.00	113,570.00	113,570.00	113,570.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401823736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 128 HORAS EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 156928	156928	Guachochi	La Lobera	PUEBLO LA LOBERA, 33180 LA LOBERA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LA LOBERA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	308,301.00	308,301.00	308,301.00	308,301.00	308,301.00	308,301.00	308,301.00	308,301.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401820870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN GUACHOCHI LOCALIDAD LA SOLEDAD - 149921	149921	Guachochi	La Soledad	PUEBLO LA SOLEDAD, 33180 LA SOLEDAD, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LA SOLEDAD MUNICIPIO DE GUACHOCHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	265,920.00	265,920.00	265,920.00	265,920.00	265,920.00	265,920.00	265,920.00	265,920.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401831037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE 5,000 M2 DE MURO FIRME EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA, - 178941	178941	Guachochi	Laguna De Ochochachi	PUEBLO LAGUNA DE OCHOCACHI, 33180 LAGUNA DE OCHOCACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE OTRAS COMUNIDADES EN LAGUNA DE OCHOCACHI	Metros lineales	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	799,969.83	799,969.83	799,969.83	799,969.83	799,969.83	799,969.83	799,969.83	799,969.83	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401820892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 70 HORAS EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MANZANO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 149966	149966	Guachochi	Loma Del Manzano	PUEBLO LOMA DEL MANZANO, 33180 LOMA DEL MANZANO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LOMA DEL MANZANO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	171,740.00	171,740.00	171,740.00	171,740.00	171,740.00	171,740.00	171,740.00	171,740.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401851044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE ARBOLITOS EJIDO GUACHOCHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 240166	240166	Guachochi	Los Arbolitos	CAMINO TRAMO ARBOLITOS - GUACHOCHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 0 PUEBLO ARBOLITOS, 33180 LOS ARBOLITOS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN ARBOLITOS EJIDO GUACHOCHI	Metros lineales	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	408,575.00	408,575.00	408,575.00	408,575.00	408,575.00	408,575.00	408,575.00	408,575.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401851923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 PANELES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 242880	242880	Guachochi	Los Pilares	PUEBLO PILARES, 33180 LOS PILARES, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , SUMINISTRO EN VARIAS LOCALIDADES	Otros	60.00	60.00	60.00	100.00	1,353,842.40	1,353,842.40	1,353,842.40	1,353,842.40	1,353,842.40	1,353,842.40	1,353,842.40	1,353,842.40	1,353,842.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401822662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL RATON MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 153933	153933	Guachochi	Mesa De Los Ratones	PUEBLO MESA DEL RATON, 33180 MESA DE LOS RATONES, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LA MESA DEL RATO	Otros	40.00	40.00	40.00	100.00	191,303.62	191,303.62	191,303.62	191,303.62	191,303.62	191,303.62	191,303.62	191,303.62	191,303.62	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401823775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DE PAPAICHÍ DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 157091	157091	Guachochi	Mesa De Papajichi	PUEBLO MESA DE PAPAICHÍ, 33180 MESA DE PAPAICHÍ, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE PAPAICHÍ	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200401823746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 98 HORAS EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL BARRO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 156961	156961	Guachochi	Mesa Del Barro	PUEBLO MESA DEL BARRO, 33180 MESA DEL BARRO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE MESA DEL BARRO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	237,666.00	237,666.00	237,666.00	237,666.00	237,666.00	237,666.00	237,666.00	237,666.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401864667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MORISOCHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 253909	253909	Guachochi	Morisochi	PUEBLO MORISOCHI, 33180 MORISOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE MORISOCHI	Metros lineales	260.00	260.00	260.00	100.00	1,857,803.13	1,857,803.13	1,857,803.13	1,857,803.13	1,857,803.13	1,857,803.13	1,857,803.13	1,857,803.13	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401822668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MURACHARACHI MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 153945	153945	Guachochi	Muracharachi	PUEBLO MURACHARACHI, 33180 MURACHARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE MURACHARACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	91,173.91	91,173.91	91,173.91	91,173.91	91,173.91	91,173.91	91,173.91	91,173.91	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401844688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE NACACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 221411	221411	Guachochi	Nacachi	PUEBLO NACACHI, 33180 NACACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NACACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	29,642.06	29,642.06	29,642.06	29,642.06	29,642.06	29,642.06	29,642.06	29,642.06	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401850501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE NACACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 238713	238713	Guachochi	Nacachi	PUEBLO NACACHI, 33180 NACACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NACACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	42,831.85	42,831.85	42,831.85	42,831.85	42,831.85	42,831.85	42,831.85	42,831.85	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401851185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NACACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 240522	240522	Guachochi	Nacachi	PUEBLO NACACHI, 33180 NACACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE NACACHI	Metros lineales	850.00	850.00	850.00	100.00	776,297.73	776,297.73	776,297.73	776,297.73	776,297.73	776,297.73	776,297.73	776,297.73	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401823766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NACHACACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 157053	157053	Guachochi	Nachacachi	PUEBLO NACHACACHI, 33180 NACHACACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NACHACACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	276,127.92	276,127.92	276,127.92	276,127.92	276,127.92	276,127.92	276,127.92	276,127.92	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401831047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE NOROGACHI A LA LOCALIDAD DE PILARES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 178985	178985	Guachochi	Norogachi	CAMINO TRAMO NOROGACHI - PILARES MARGEN DERECHO KILOMETRO 18 + 0 PUEBLO NOROGACHI, 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE LAS COMUNIDADES DE NOROGACHI Y PILARES	Metros lineales	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00	682,435.25	682,435.25	682,435.25	682,435.25	682,435.25	682,435.25	682,435.25	682,435.25	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401850518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE NOROGACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 238784	238784	Guachochi	Norogachi	PUEBLO NOROGACHI, 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE NOROGACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	74,871.31	74,871.31	74,871.31	74,871.31	74,871.31	74,871.31	74,871.31	74,871.31	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401850536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE CANCHA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE NOROGACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 238830	238830	Guachochi	Norogachi	PUEBLO NOROGACHI, 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDA DE NOROGACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	211,004.63	211,004.63	211,004.63	211,004.63	211,004.63	211,004.63	211,004.63	211,004.63	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401850699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL INTERNADO INDIGENA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE NOROGACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 239261	239261	Guachochi	Norogachi	PUEBLO NOROGACHI, 33180 NOROGACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NOROGACHI	Metros Cuadrados	455.55	455.55	455.55	100.00	68,833.38	68,833.38	68,833.38	68,833.38	68,833.38	68,833.38	68,833.38	68,833.38	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401819511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OCHOACACHI LOCALIDAD OCHOACACHI - 147559	147559	Guachochi	Ochocachi	PUEBLO OCHOACACHI, 33180 OCHOACACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LAS LOCALIDADES DE DE OCHOACACHI TURUSEACHI Y LA MESITA	Otros	3.00	3.00	3.00	100.00	1,360,117.23	1,360,117.23	1,360,117.26	1,360,117.26	1,360,117.26	1,360,117.26	1,360,117.26	1,360,117.26	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401824391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE OCHOACACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 158635	158635	Guachochi	Ochocachi	PUEBLO OCHOACACHI, 33180 OCHOACACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE OCHOACACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	423,324.76	423,324.76	423,324.76	423,324.76	423,324.76	423,324.76	423,324.76	423,324.76	423,324.76	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401844692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA 2 EN LA COMUNIDAD RURAL DE OCHOACACHI, TURUSEACHI Y LA MESITA - 221416	221416	Guachochi	Ochocachi	PUEBLO OCHOACACHI, 33180 OCHOACACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN COMUNIDAD RURAL DE OCHOACACHI TURUSEACHI Y LA MESITA	Otros	3.00	3.00	3.00	100.00	1,739,976.00	1,739,976.00	1,739,976.00	1,739,976.00	1,739,976.00	1,739,976.00	1,739,976.00	1,739,976.00	1,739,976.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401863697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA 3 EN LA COMUNIDAD RURAL DE OCHOACACHI, TURUSEACHI Y LA MESITA - 251422	251422	Guachochi	Ochocachi	PUEBLO OCHOACACHI, 33180 OCHOACACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN OCHOACACHI TURUSEACHI Y LA MESITA	Otros	3.00	3.00	3.00	100.00	1,399,739.00	1,399,739.00	1,399,739.00	1,399,739.00	1,399,739.00	1,399,739.00	1,399,739.00	1,399,739.00	1,399,739.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401844680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE GUACHOCHI-CIENEGUITAS A LA LOCALIDAD DE OTOVACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 221392	221392	Guachochi	Otovachi	CAMINO TRAMO ENTRONQUE GUACHOCHI-CIENEGUITAS - OTOVACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 23 + 0 PUEBLO OTOVACHI, 33180 OTOVACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE ENTRONQUE GUACHOCHI-CIENEGUITAS Y OTOVACHI	Metros lineales	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100.00	340,650.24	340,650.24	340,650.24	340,650.24	340,650.24	340,650.24	340,650.24	340,650.24	340,650.24	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401844662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE GUACHOCHI-EL TASCATE A LA LOCALIDAD DE PAHUICHIQUE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 221345	221345	Guachochi	Pahuichique	CAMINO TRAMO ENTRONQUE GUACHOCHI-EL TASCATE - PAHUICHIQUE MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 500 PUEBLO PAHUICHIQUE, 33180 PAHUICHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE ENTRONQUE GUACHOCHIEL TASCATE A LA LOCALIDAD	Metros lineales	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00	54,956.16	54,956.16	54,956.16	54,956.16	54,956.16	54,956.16	54,956.16	54,956.16	54,956.16	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401824416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DEL OJITO A LA LOCALIDAD DE PESACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 158692	158692	Guachochi	Pesachi	CAMINO TRAMO EL OJITO PESACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 0 PUEBLO PESACHI, 33180 PESACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRE LA COMUNIDAD DE EL OJITO A PESACHI	Metros lineales	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	136,976.50	136,976.50	136,976.50	136,976.50	136,976.50	136,976.50	136,976.50	136,976.50	136,976.50	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401823756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	EQUIPAMIENTO DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES DE 500 LITROS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 157007	157007	Guachochi	Pino Gordo	RANCHERIA , PINO GORDO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO ENTRE ELLAS PINO GORDO	Piezas	15.00	15.00	15.00	100.00	129,995.40	129,995.40	129,995.40	129,995.40	129,995.40	129,995.40	129,995.40	129,995.40	129,995.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401844672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTECITOS A LA LOCALIDAD DE NAHUJIRACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 221375	221375	Guachochi	Puertecitos	CAMINO TRAMO PUERTECITOS - NAHUJIRACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 0 PUEBLO PUERTECITOS, 33180 PUERTECITOS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRE PUERTECITOS Y NAHUJIRACHI	Metros lineales	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	64,570.24	64,570.24	64,570.24	64,570.24	64,570.24	64,570.24	64,570.24	64,570.24	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401850600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RAHUIHUARACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 238984	238984	Guachochi	Rahuihuarachi	PUEBLO RAHUIHUARACHI, 33180 RAHUIHUARACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RAHUIHUARACHI	Metros Cuadrados	680.00	680.00	680.00	100.00	493,900.12	493,900.12	493,900.12	493,900.12	493,900.12	493,900.12	493,900.12	493,900.12	493,900.12	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401823797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 50 HORAS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 157161	157161	Guachochi	Ranchería Ciénega Prieta	RANCHO CIENEGA PRIETA, 33180 RANCHERÍA CIENEGA PRIETA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGA PRIETA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	882,245.00	882,245.00	882,245.00	882,245.00	882,245.00	882,245.00	882,245.00	882,245.00	882,245.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401844678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA A LA LOCALIDAD DE MESA DE TARAHUITA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 221387	221387	Guachochi	Ranchería Ciénega Prieta	CAMINO TRAMO CIENEGA PRIETA - MESA DE TARAHUITA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 0 PUEBLO CIENEGA PRIETA, 33180 RANCHO CIENEGA PRIETA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE CIENEGA PRIETA Y MESA DE TARAHUITA	Metros lineales	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	144,600.96	144,600.96	144,600.96	144,600.96	144,600.96	144,600.96	144,600.96	144,600.96	144,600.96	144,600.96	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401851916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 242854	242854	Guachochi	Ranchería Ciénega Prieta	PUEBLO CIENEGA PRIETA, 33180 RANCHERÍA CIENEGA PRIETA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGA PRIETA	Metros Cuadrados	504.00	504.00	504.00	100.00	394,552.05	394,552.05	394,552.05	394,552.05	394,552.05	394,552.05	394,552.05	394,552.05	394,552.05	394,552.05	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401822585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI-ROCHEACHI A RANCHO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 153766	153766	Guachochi	Rancho La Esperanza	CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI-ROCHEACHI - RANCHO LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 0 RANCHO RANCHO LA ESPERANZA, 33180 RANCHO LA ESPERANZA, GUACHOCHI CHIHUAHUA	Metros lineales	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100.00	593,870.00	593,870.00	593,870.00	593,870.00	593,870.00	593,870.00	593,870.00	593,870.00	593,870.00	593,870.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401819713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 147775	147775	Guachochi	Rancho Seco	PUEBLO RANCHO SECO, 33180 RANCHO SECO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , EQUIPAMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES COMO LA LOCALIDAD DE RANCHO SECO	Piezas	300.00	300.00	300.00	100.00	1,256,280.00	1,256,280.00	1,256,280.00	1,256,280.00	1,256,280.00	1,256,280.00	1,256,280.00	1,256,280.00	1,256,280.00	1,256,280.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401831050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO SECO A LA LOCALIDAD DE SINFOROSA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 179001	179001	Guachochi	Rancho Seco	CAMINO TRAMO RANCHO SECO - SINFOROSA MARGEN DERECHO KILOMETRO 15 + 0 PUEBLO RANCHO SECO, 33180 RANCHO SECO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE LAS COMUNIDADES DE RANCHO SECO Y SINFOROSA	Metros lineales	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	367,804.54	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401851168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RARAMUCHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 240489	240489	Guachochi	Rarámuchi	PUEBLO RARAMUCHI, 33180 RARAMUCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RARAMUCHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200401864048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RAYABO DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 252400	252400	Guachochi	Rayabo	PUEBLO RAYABO, 33180 RAYABO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RAYABO	Metros lineales	3,984.41	3,984.41	3,984.41	100.00	842,394.00	842,394.00	842,394.00	842,394.00	842,394.00	842,394.00	842,394.00	842,394.00	842,394.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401820271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE ROCHEACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 148590	148590	Guachochi	Rocheachi	PUEBLO ROCHEACHI, 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE ROCHEACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	766,987.63	766,987.63	766,987.63	766,987.63	766,987.63	766,987.63	766,987.63	766,987.63	766,987.63	766,987.63	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401824384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROCHEACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 158612	158612	Guachochi	Rocheachi	PUEBLO ROCHEACHI, 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE ROCHEACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	812,756.58	812,756.58	812,756.58	812,756.58	812,756.58	812,756.58	812,756.58	812,756.58	812,756.58	812,756.58	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401851163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DE LA LOCALIDAD DE ROCHEACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 240481	240481	Guachochi	Rocheachi	PUEBLO ROCHEACHI, 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE ROCHEACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	303,341.86	303,341.86	303,341.86	303,341.86	303,341.86	303,341.86	303,341.86	303,341.86	303,341.86	303,341.86	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401865758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROROGOCHACHI EN GUACHOCHI - 256751	256751	Guachochi	Rorogochachi	PUEBLO ROROGOCHACHI, 33180 ROROGOCHACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE ROROGOCHACHI	Metros lineales	20.52	20.52	20.52	100.00	2,459,423.24	2,459,423.24	2,459,423.24	2,459,423.24	2,459,423.24	2,459,423.24	2,459,423.24	2,459,423.24	2,459,423.24	2,459,423.24	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401820234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTORONQUE CARRETERA ROCHEACHI-NONOAVA A LA LOCALIDAD DE SAGOACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 148516	148516	Guachochi	Sagoachi	CAMINO TRAMO ENTORONQUE CARRETERA ROCHEACHI-NONOAVA - SAGOACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 0 PUEBLO, 33180 SAGOACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO ENTRE EL ENTORONQUE DE LA CARRETERA ROCHEACHI-NONOAVA Y SAGO	Metros lineales	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00	273,670.26	273,670.26	273,670.26	273,670.26	273,670.26	273,670.26	273,670.26	273,670.26	273,670.26	273,670.26	273,670.26	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401864109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAMACHIQUE, GUACHOCHI - 252513	252513	Guachochi	Samachique	PUEBLO SAMACHIQUE, 33180 SAMACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAMACHIQUE	Metros Cuadrados	618.75	618.75	618.75	100.00	1,483,144.80	1,483,144.80	1,483,144.80	1,483,144.80	1,483,144.80	1,483,144.80	1,483,144.80	1,483,144.80	1,483,144.80	1,483,144.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401822606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE AULA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 153811	153811	Guachochi	Santa Anita	PUEBLO SANTA ANITA, 33180 SANTA ANITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SANTA ANITA	Metros Cuadrados	155.30	155.30	155.30	100.00	1,152,853.21	1,152,853.21	1,152,853.21	1,152,853.21	1,152,853.21	1,152,853.21	1,152,853.21	1,152,853.21	1,152,853.21	1,152,853.21	1,152,853.21	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401849331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 235272	235272	Guachochi	Santa Anita	PUEBLO SANTA ANITA, 33180 SANTA ANITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURA DE SANTA ANITA	Metros Cuadrados	600.00	600.00	600.00	100.00	1,187,187.31	1,187,187.31	1,187,187.31	1,187,187.31	1,187,187.31	1,187,187.31	1,187,187.31	1,187,187.31	1,187,187.31	1,187,187.31	1,187,187.31	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401851893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 242808	242808	Guachochi	Santa Anita	PUEBLO SANTA ANITA, 33180 SANTA ANITA, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SANTA ANITA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	35,728.00	35,728.00	35,728.00	35,728.00	35,728.00	35,728.00	35,728.00	35,728.00	35,728.00	35,728.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401850579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SEHUERACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 238921	238921	Guachochi	Sehuerachi	PUEBLO SEHUERACHI, 33180 SEHUERACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE SEHUERACHI	Metros Cuadrados	72.00	72.00	72.00	100.00	342,515.96	342,515.96	342,515.96	342,515.95	342,515.95	342,515.95	342,515.95	342,515.95	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401863904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 185 HORAS EN LA LOCALIDAD DE SEHUERACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 252031	252031	Guachochi	Sehuerachi	PUEBLO SEHUERACHI, 33180 SEHUERACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SEHUERACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	470,900.00	470,900.00	470,900.00	470,900.00	470,900.00	470,900.00	470,900.00	470,900.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401864792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SICACHIQUE, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH. - 254161	254161	Guachochi	Sicachique	PUEBLO SICACHIQUE, 33180 SICACHIQUE, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SICACHIQUE	Metros lineales	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	4,994,739.50	4,994,739.50	4,994,739.50	4,994,739.50	4,994,739.50	4,994,739.50	4,994,739.50	4,994,739.50	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401864707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SITEACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH. - 253983	253983	Guachochi	Siteachi	PUEBLO SITEACHI, 33180 SITEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SITEACHI	Metros lineales	340.00	340.00	340.00	100.00	2,490,996.52	2,490,996.52	2,490,996.52	2,490,996.52	2,490,996.52	2,490,996.52	2,490,996.52	2,490,996.52	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401822599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN GUACHOCHI LOCALIDAD TÓNACHI - 153795	153795	Guachochi	Tónachi	CAMINO TRAMO TONACHI - CERRO GRANCE MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 0 PUEBLO TONACHI, 33180 TONACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO ENTRE TONACHI Y CERRO GRANDE	Metros lineales	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00	606,198.60	606,198.60	606,198.60	606,198.60	606,198.60	606,198.60	606,198.60	606,198.60	606,198.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401850642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE AULAS EN EL C.I.S. CUTLAIHUAC EN LA LOCALIDAD DE TONACHI MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 239106	239106	Guachochi	Tónachi	PUEBLO TONACHI, 33180 TÓNACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADOS EN LA COMUNIDAD RURAL DE TONACHI	Metros Cuadrados	1,756.00	1,756.00	1,756.00	100.00	1,186,651.21	1,186,651.21	1,186,651.21	1,186,651.21	1,186,651.21	1,186,651.21	1,186,651.21	1,186,651.21	1,186,651.21	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401851064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI-ROCHEACHI (EL LLANO) A ENTRONQUE CAMINO A LA LOCALIDAD DE TONACHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 240210	240210	Guachochi	Tónachi	CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI-ROCHEACHI (EL LLANO) - TONACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 0 PUEBLO TONACHI, 33180 TÓNACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , ENTRE ENTRONQUE CARRETERA GUACHOCHI-ROCHEACHI EL LLANO	Metros lineales	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00	325,280.22	325,280.22	325,280.22	325,280.22	325,280.22	325,280.22	325,280.22	325,280.22	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401822655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA OLLAS/COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 82 HORAS EN LA LOCALIDAD DE TUCHEACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 153917	153917	Guachochi	Tucheachi	PUEBLO TUCHEACHI, 33180 TUCHEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TUCHEACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	204,149.00	204,149.00	204,149.00	204,149.00	204,149.00	204,149.00	204,149.00	204,149.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401864693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TUCHEACHI (ASERRADERO), MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH. - 253954	253954	Guachochi	Tucheachi [Aserradero]	PUEBLO TUCHEACHI, 33180 TUCHEACHI [ASERRADERO], GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TUCHEACHI ASERRADERO	Metros lineales	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00	3,157,974.20	3,157,974.20	3,157,974.20	3,157,974.20	3,157,974.20	3,157,974.20	3,157,974.20	3,157,974.20	3,157,974.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401823788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCION DE 4,000 M2 DE PISO FIRME EN GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 157132	157132	Guachochi	Turuceachi	PUEBLO TURUSEACHI, 33180 TURUSEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TURUSEACHI ASÍ COMO OTROS MAS	Metros Cuadrados	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	1,308,395.70	1,308,395.70	1,308,395.70	1,308,395.70	1,308,395.70	1,308,395.70	1,308,395.70	1,308,395.70	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401849382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. TURUSEACHI DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA - 235432	235432	Guachochi	Turuceachi	COLONIA TURUSEACHI, 33180 TURUSEACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN TURUSEACHI	Vivienda	2.00	2.00	2.00	100.00	214,985.16	214,985.16	214,985.16	214,985.16	214,985.16	214,985.16	214,985.16	214,985.16	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401851138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA ESC. PRIM. DE LA LOCALIDAD DE YEPO DE HUARARARE DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA. - 240430	240430	Guachochi	Yepo	PUEBLO YEPO, 33180 YEPO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE YEPO	Metros Cuadrados	329.00	329.00	329.00	100.00	908,690.68	908,690.68	908,690.68	908,690.67	908,690.67	908,690.67	908,690.67	908,690.67	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401834367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GUADALUPE	REHABILITACIÓN DE BAÑO EN LA VIVIENDA DEL SEÑOR MARCELINO AMAYA. - 190263	190263	Guadalupe	Ahogadero	CALLE JUAREZ - PORVENIR HACIENDA RINCONADA DEL MIMBRE. 32743 AHOGADERO, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE Y CARRETERA JUAREZ - PROVENIR SE UBICA FRENTE LA ENTRADA PARA LA LOCALIDAD DE RINCONADA DEL MIMBRE TIENE UN SEÑALAMIENTO CON	Metros Cuadrados	7.00	7.00	7.00	100.00	10,592.64	10,592.64	10,592.64	10,592.64	10,592.64	10,592.64	10,592.64	10,592.64	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401835241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN CASA HABITACIÓN DEL SR. JUAN JOSÉ HOLGUÍN GAUCIN. - 192683	192683	Guadalupe	Guadalupe	AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD 23 DE MARZO Y CALLE JUAN CARLOS GURROLA, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SE UBICA POR LA BULEVAR 23 DE MARO A LA ALTURA DE LA AVENIDA EMILIA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	107,496.79	107,496.79	107,496.79	107,496.79	107,496.79	107,496.79	107,496.79	107,496.79	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401835569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GUADALUPE	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN VIVIENDA DEL SR. JUAN JOSÉ HOLGUÍN GAUCIN EN LA CABECERA MUNICIPAL, GUADALUPE, CHIHUAHUA. - 193662	193662	Guadalupe	Guadalupe	AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD 23 DE MARZO Y CALLE JUAN CARLOS GURROLA, CALLE LUCIO CABAÑAS SE UBICA POR LA BULEVAR 23 DE MARZO A LA ALTURA DE LA AVENIDA EMILIANO	Metros Cuadrados	110.25	110.25	110.25	100.00	21,971.74	21,971.74	21,971.74	21,971.74	21,971.74	21,971.74	21,971.74	21,971.74	21,971.74	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401835717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN CASA HABITACIÓN DE LA SRA. JOSEFINA CORNEJO DE LA ROSA. - 194358	194358	Guadalupe	Guadalupe	CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE Y CALLE TRIUNFO NUEVO, CALLE RODOLFO FIERRO SE UBICA EN LA PRIMERA CUADRA YENDO POR LA 23 DE MARZO SE INGRESA LA CALLE RUBEN JARAMILLO SE CRUZ	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	107,496.79	107,496.79	107,496.79	107,496.79	107,496.79	107,496.79	107,496.79	107,496.79	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401836422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA MINUSVÁLIDOS EN CASA HABITACIÓN DE LORENA HAYDE VILLA GAMEZ. - 196290	196290	Guadalupe	Guadalupe	CALLE TERMINAL COLONIA GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE BACHINIVA Y CALLE GUACHOCHI, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA CALLE TERMINAL ENTRE LAS CALLES BACHINIVA Y GUACHOCHI.	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401836542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA MINUSVÁLIDOS EN CASA HABITACIÓN DE LA LUZ ELENA RAMÍREZ DÍAZ. - 196856	196856	Guadalupe	Guadalupe	CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE JUAN CARLOS GURROLA, CALLE DIVISION DEL NORTE UBICADA POR LA BULEVAR 23 DE MARZO A MANO DERECHA POR LA CALLE RUBEN	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	144,175.29	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401837707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GUADALUPE	REHABILITACIÓN DE BAÑO DEL SR. JESÚS MANUEL OCHOA FLORES EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA. - 200685	200685	Guadalupe	Guadalupe	CALLE DIVISION DEL NORTE COLONIA GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN CARLOS GURROLA Y BULEVAR 23 DE MARZO, CALLE RUBEN JARAMILLO SE UBICA POR LA BULEVAR 23 DE MARZO A MANO DERECHA DESPUÉS DE LA PRI	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	25,037.07	25,037.07	25,037.07	25,037.07	25,037.07	25,037.07	25,037.07	25,037.07	25,037.07	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401841804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GUADALUPE	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA DE LA SRA. CYNTHIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ EN LA COLONIA BARRIO ALTO, GUADALUPE - 212828	212828	Guadalupe	Guadalupe	CALLE GUACHOCHI COLONIA GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE SATEVO Y CALLE NONOIVA, CALLE BACHINIVA SE UBICA POR LA CALLE GUACHOCHI CON ESQUINA EN CALLE SATEVO.	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	32,625.91	32,625.91	32,625.91	32,625.91	32,625.91	32,625.91	32,625.91	32,625.91	32,625.91	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401841830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GUADALUPE	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA DE LA SRA. YESSICA JURADO SALCEDO EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, GUADALUPE. - 212909	212909	Guadalupe	Guadalupe	CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE DURANZO SE UBICA POR LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A LA ALTURA DE LA QUINTA CUA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	20,949.80	20,949.80	20,949.80	20,949.80	20,949.80	20,949.80	20,949.80	20,949.80	20,949.80	20,949.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401849261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GUADALUPE	REHABILITACIÓN DE LAMINA DE TECHO EN LA VIVIENDA DE LA SRA. RITA RODRÍGUEZ GUADIAN Y EN LA VIVIENDA DE LA SRA. MARÍA TRINIDAD DE LA ROSA GARCIA EN GUADALUPE. - 235038	235038	Guadalupe	Guadalupe	AVENIDA FRANCISCO I. MADERO COLONIA GUADALUPE, 32740 GUADALUPE, GUADALUPE CHIHUAHUA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE RODOLFO FIERRO, BULEVAR 23 DE MARZO SE UBICAN LA PRIMERA POR LA CALLE NIÑOS HEROES HASTA LA ALTURA DE LA CALL	Metros Cuadrados	350.00	350.00	350.00	100.00	44,051.20	44,051.20	44,051.20	44,051.20	44,051.20	44,051.20	44,051.20	44,051.20	44,051.20	44,051.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401817904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA COMEDORES ESCOLARES EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD AGUA AMARILLA ASENTAMIENTO AGUA AMARILLA - 145660	145660	Guadalupe y Calvo	Agua Amarilla	RANCHERIA AGUA AMARILLA, 33497 AGUA AMARILLA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO YERBITAS Y CAMINO TURUACHI, CAMINO AGUA AMARILLA SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE TURUACHI EN LA COMUNIDAD DE AGUA AMARILLA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	438,508.22	438,508.22	438,508.22	438,508.22	438,508.22	438,508.22	438,508.22	438,508.22	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401820552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD AGUA BLANCA ASENTAMIENTO AGUA BLANCA - 149201	149201	Guadalupe y Calvo	Agua Blanca	RANCHERIA AGUA BLANCA, 33494 AGUA BLANCA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN JOSE DE TURUACHITO Y CAMINO SAPIORI, CAMINO EL GRANISO SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE TURUACHI EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	172,557.28	172,557.28	172,557.28	172,557.28	172,557.28	172,557.28	172,557.28	172,557.28	172,557.28	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401820816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD AGUA FRÍA ASENTAMIENTO EL AGUA FRÍA - 149800	149800	Guadalupe y Calvo	Agua Fria	RANCHERIA EL AGUA FRÍA, 33486 AGUA FRÍA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CARRICITOS Y CAMINO SAN JUAN NEPOMUCENO, CAMINO LAS JUNTAS SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	271,025.49	271,025.49	271,025.49	271,025.49	271,025.49	271,025.49	271,025.49	271,025.49	271,025.49	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401819915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA COMEDORES ESCOLARES EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD ATASCADEROS ASENTAMIENTO ATASCADEROS - 148030	148030	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	RANCHERIA ATASCADEROS, 33474 ATASCADEROS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PUERTO DE LAS VIRGENES Y CAMINO REDONDEADOS, CAMINO TABLETOS SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE ATASCADEROS EN LA LOCALIDAD CON EL MISMO NOMBRE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	473,955.36	473,955.36	473,955.36	473,955.36	473,955.36	473,955.36	473,955.36	473,955.36	473,955.36	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401866484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD ATASCADEROS ASENTAMIENTO ATASCADEROS - 258413	258413	Guadalupe y Calvo	Atascaderos	RANCHERIA ATASCADEROS, 33474 ATASCADEROS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO REDONDEADOS Y CAMINO LAS TROJAS, CAMINO PUERTO DE LAS VIRGENES SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ATASCADEROS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	423,323.08	423,323.08	423,323.08	423,323.08	423,323.08	423,323.08	423,323.08	423,323.08	423,323.08	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401820501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD BABORIGAME ASENTAMIENTO BABORIGAME - 149105	149105	Guadalupe y Calvo	Baborigame	CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO BABORIGAME, 33480 BABORIGAME, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO IMADERO, CALLE COLEGIO MILITAR SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE BABORIGAME CERCA DE LA IGL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	477,953.15	477,953.15	477,953.15	477,953.15	477,953.15	477,953.15	477,953.15	477,953.15	477,953.15	477,953.15	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401834813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD CALABAZAS ASENTAMIENTO CALABAZAS - 191556	191556	Guadalupe y Calvo	Calabazas	RANCHERIA CALABAZAS, 33488 CALABAZAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PUERTO DE CALABAZAS Y CAMINO DANTO DOMINGO, CAMINO PALOS MUERTOS SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE SANTO DOMINGO EN LA COMUNIDAD DE CALABAZAS,	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	12,198,245.20	12,198,245.20	12,198,245.20	12,198,245.20	12,198,245.20	12,198,245.20	12,198,245.20	12,198,245.20	12,198,245.20	12,198,245.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
																			MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200401868183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD CALABAZAS ASENTAMIENTO CALABAZAS - 262906	262906	Guadalupe y Calvo	Calabazas	RANCHERIA CALABAZAS, 33488 CALABAZAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ALGARROBAS Y CAMINO PUERTO DE CALABAZAS, CAMINO PALOS MORTOS SE ENCUENTRA LA SECCIÓN DE CALABAZAS EN LA LOCALIDAD DE CALABAZAS MUNICIPIO DE GUADALUPE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	47,950.27	47,950.27	47,950.27	47,950.27	47,950.27	47,950.27	47,950.27	47,950.27	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401820852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	REHABILITACIÓN DE PUENTES EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD CARRICITOS ASENTAMIENTO CARRICITOS - 149883	149883	Guadalupe y Calvo	Carricitos	RANCHERIA CARRICITOS, 33486 CARRICITOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CINCO LLAGAS Y CAMINO SAN JUAN NEPOMUCENO, CAMINO LAS JUNTAS SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN LA LOCALIDAD DE CARRICITOS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	592,634.52	592,634.52	592,634.52	592,634.52	592,634.52	592,634.52	592,634.52	592,634.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401866173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL DESMONTE DE CHUY ASENTAMIENTO EL DESMONTE DE CHUY - 257746	257746	Guadalupe y Calvo	El Desmonte De Chuy	RANCHERIA EL DESMONTE DE CHUY, 33475 EL DESMONTE DE CHUY, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LOS PARAJES, CALLE LAS VEGAS SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN ATASCADEROS EN LA COMUNIDAD DEL DESMONTE DE CHUY	Otros	42.00	42.00	42.00	100.00	2,835,601.88	2,835,601.88	2,835,601.88	2,835,601.88	2,835,601.88	2,835,601.88	2,835,601.88	2,835,601.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401820489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL PINITO ASENTAMIENTO EL ZORRILLO BAJÍO ALMAZÁN - 149077	149077	Guadalupe y Calvo	El Pinito	RANCHERIA EL ZORRILLO (BAJÍO ALMAZÁN), 33473 EL PINITO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO MESA DE LA CRUZ Y CAMINO EL SOLDADO, CAMINO GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO GUADALUPE Y CALVO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	418,519.23	418,519.23	418,519.23	418,519.23	418,519.23	418,519.23	418,519.23	418,519.23	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401820539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD EL ZORRILLO BAJÍO ALMAZÁN ASENTAMIENTO EL ZORRILLO BAJÍO ALMAZÁN - 149170	149170	Guadalupe y Calvo	El Zorrillo (Bajo Almazán)	RANCHERIA EL ZORRILLO (BAJÍO ALMAZÁN), 33473 EL ZORRILLO (BAJÍO ALMAZÁN), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL MUERTECITO Y CAMINO EL TULE, CAMINO GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE GUADALUPE Y CALVO EN LA CO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	419,531.99	419,531.99	419,531.99	419,531.99	419,531.99	419,531.99	419,531.99	419,531.99	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401816196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD GUADALUPE Y CALVO ASENTAMIENTO SANTO NIÑO - 143775	143775	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	CALLE GUADALUPE Y CALVO PUEBLO SANTO NIÑO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO SALIDA A PARRAL SE ENCUENTRA EN LA CALLE GUADALUPE Y CALVO EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	170,612.14	170,612.14	170,612.14	170,612.14	170,612.14	170,612.14	170,612.14	170,612.14	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401820814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD GUADALUPE Y CALVO ASENTAMIENTO GUADALUPE Y CALVO CENTRO - 149798	149798	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	CALLE FRANCISCO R. ALDAMA PUEBLO GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO R. ALDAMA SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	145,069.81	145,069.81	145,069.81	145,069.81	145,069.81	145,069.81	145,069.81	145,069.81	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401820815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD GUADALUPE Y CALVO ASENTAMIENTO GUADALUPE Y CALVO CENTRO - 149799	149799	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	PUEBLO GUADALUPE Y CALVO CENTRO, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO R ALDAMA SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO EN L	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	184,187.20	184,187.20	184,187.20	184,187.20	184,187.20	184,187.20	184,187.20	184,187.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401824207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD GUADALUPE Y CALVO - 158184	158184	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	PUEBLO LA HACIENDA, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LA HACIENDA Y CAMINO CACALITE, CAMINO GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL LUGAR LLAMADO LA HACIENDA.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	6,703,015.44	6,703,015.44	6,703,015.44	6,703,015.44	6,703,015.44	6,703,015.44	6,703,015.44	6,703,015.44	6,703,015.44	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401824636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD GUADALUPE Y CALVO ASENTAMIENTO PRESIDENTES - 159178	159178	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	PUEBLO PRESIDENTES, 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CALLE HOSPITAL Y CALLE CONAFE, CALLE PARQUE SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL PARQUE BIOSALUDABLE	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	550,766.65	550,766.65	550,766.65	550,766.65	550,766.65	550,766.65	550,766.65	550,766.65	550,766.65	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401824991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD GUADALUPE Y CALVO - 160265	160265	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	PERIFERICO GUADALUPE Y CALVO PUEBLO CERRO COLORADO, 33470 GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE PERIFERICO GUADALUPE Y CALVO Y CAMINO SALIDA AL ZORRILLO, CAMINO PINITO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	12,071,198.91	12,071,198.91	12,071,198.91	12,071,198.91	12,071,198.91	12,071,198.91	12,071,198.91	12,071,198.91	12,071,198.91	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401820553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LA LAJA COLORADA ASENTAMIENTO LA LAJA COLORADA - 149202	149202	Guadalupe y Calvo	La Laja Colorada	RANCHERIA LA LAJA COLORADA, 33494 LA LAJA COLORADA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO HIELA MUCHO Y CAMINO CUEVITAS, CALZADA SAN PEDRO SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE TURUACHI EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA COLORADA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	159,095.91	159,095.91	159,095.91	159,095.91	159,095.91	159,095.91	159,095.91	159,095.91	159,095.91	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401820555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LA LAJA COLORADA ASENTAMIENTO LA LAJA COLORADA - 149206	149206	Guadalupe y Calvo	La Laja Colorada	RANCHERIA LA LAJA COLORADA, 33494 LA LAJA COLORADA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO HIELA MUCHO Y CAMINO CUEVITAS, CAMINO SAN PEDRO SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE TURUACHI EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA COLORADA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	165,492.36	165,492.36	165,492.36	165,492.36	165,492.36	165,492.36	165,492.36	165,492.36	165,492.36	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401816159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA SANITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LA MESA DE MULATOS ASENTAMIENTO LA MESA DE MULATOS - 143733	143733	Guadalupe y Calvo	La Mesa De Mulatos	RANCHERIA LA MESA DE MULATOS, 33497 LA MESA DE MULATOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO MULATOS Y CAMINO MESA DE LOS MARINES, CAMINO CERRO ALTO SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE MESA	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	197,163.56	197,163.56	197,163.56	197,163.56	197,163.56	197,163.56	197,163.56	197,163.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401816194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LA MESA DE MULATOS ASENTAMIENTO LA MESA DE MULATOS - 143774	143774	Guadalupe y Calvo	La Mesa De Mulatos	RANCHERIA LA MESA DE MULATOS, 33497 LA MESA DE MULATOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO MULATOS Y CAMINO MESA DE LOS MARINES, CALZADA CERRO ALTO SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE MESA	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	197,163.56	197,163.56	197,163.56	197,163.56	197,163.56	197,163.56	197,163.56	197,163.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401820541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LA MESA DE MULATOS ASENTAMIENTO LA MESA DE MULATOS - 149177	149177	Guadalupe y Calvo	La Mesa De Mulatos	RANCHERIA LA MESA DE MULATOS, 33497 LA MESA DE MULATOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO YERBITAS Y CAMINO SANTA TERESA, CAMINO LA SOLEDAD SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE TURUACHI EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE MULATOS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	442,372.75	442,372.75	442,372.75	442,372.75	442,372.75	442,372.75	442,372.75	442,372.75	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401866390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD LAS ESCALERAS ASENTAMIENTO LAS ESCALERAS - 258252	258252	Guadalupe y Calvo	Las Escaleras	RANCHERIA LAS ESCALERAS, 33497 LAS ESCALERAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO FORTUNATA Y CAMINO AGUA AMARILLA, CAMINO LA LECHUGUILLA SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE TURUACHI EN LA COMUNIDAD LLAMADA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	344,921.26	344,921.26	344,921.26	344,921.26	344,921.26	344,921.26	344,921.26	344,921.26	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401820845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD MESA DE TÉLLEZ ASENTAMIENTO MESA DE TÉLLEZ - 149872	149872	Guadalupe y Calvo	Mesa De Téllez	RANCHERIA MESA DE TÉLLEZ, 33496 MESA DE TÉLLEZ, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TURUACHI Y CAMINO VENTANAS, CAMINO LLANO BLANCO SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE TURUACHI EN LA LOCALIDAD DE MESA DE TÉLLEZ	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	133,546.79	133,546.79	133,546.79	133,546.79	133,546.79	133,546.79	133,546.79	133,546.79	133,546.79	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401866438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS SALGUEIRO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE LOS SALGUEIRO - 258340	258340	Guadalupe y Calvo	San Francisco De Los Salgueiro	RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS SALGUEIRO, 33476 SAN FRANCISCO DE LOS SALGUEIRO, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL MUERTECITO Y CAMINO EL PALMITO, CAMINO EL TIGRE SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE DOLORE	Otros	5.00	5.00	5.00	100.00	419,068.25	419,068.25	419,068.25	419,068.25	419,068.25	419,068.25	419,068.25	419,068.25	419,068.25	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401820556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN GUADALUPE Y CALVO LOCALIDAD SAN PEDRO DE CHINATÚ RANCHERÍA SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO DE CHINATÚ RANCHERÍA SAN PEDRO - 149208	149208	Guadalupe y Calvo	San Pedro De Chinatú (Ranchería San Pedro)	RANCHERIA SAN PEDRO DE CHINATÚ (RANCHERÍA SAN PEDRO), 33490 SAN PEDRO DE CHINATÚ (RANCHERÍA SAN PEDRO), GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TURUACHI Y CAMINO EL REBELDE, CAMINO SAN PEDRO SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE TURUAC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	165,277.16	165,277.16	165,277.16	165,277.16	165,277.16	165,277.16	165,277.16	165,277.16	165,277.16	165,277.16	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401823521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE PUENTES EN LA LOCALIDAD DE TAHONAS CIMENTACIÓN Y DESPLANTE DE PILAS - 155976	155976	Guadalupe y Calvo	Tahonas	RANCHERIA TAHONAS, 33473 TAHONAS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ARROYO DEL SOLDADO Y CAMINO TAHONAS, CAMINO GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO EN LA LOCALIDAD DE TAHONAS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	11,341,318.52	11,341,318.52	11,341,318.52	11,341,318.52	11,341,318.52	11,341,318.52	11,341,318.52	11,341,318.52	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401817910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN LOCALIDAD TOHAYANA LOCALIDAD TOHAYANA ASENTAMIENTO TOHAYANA - 145663	145663	Guadalupe y Calvo	Tohayana	RANCHERIA TOHAYANA, 33487 TOHAYANA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ALGARROBAS Y CAMINO TOHAYANA, CAMINO LAS JUNTAS SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE TOHAYANA EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	485,548.96	485,548.96	485,548.96	485,548.96	485,548.96	485,548.96	485,548.96	485,548.96	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401817912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA COMEDORES ESCOLARES EN LOCALIDAD TURUACHI ASENTAMIENTO TURUACHI - 145664	145664	Guadalupe y Calvo	Turuachi	RANCHERIA TURUACHI, 33490 TURUACHI, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN PEDRO Y CAMINO CHINATU, CAMINO PARRAL GUADALUPE Y CALVO SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE TURUACHI EN LA SECUNDARIA JOSÉ REVUELTAS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	449,035.76	449,035.76	449,035.76	449,035.76	449,035.76	449,035.76	449,035.76	449,035.76	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301767809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUERRERO	BAÑOS EN PRIMARIA AGUSTIN MELGAR EN AGUACALIENTE - 113022	113022	Guerrero	Agua Caliente	EJIDO AGUA CALIENTE, 31690 AGUA CALIENTE, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ARROYO LERMA, CARRETERA EJIDO BOQUILLA-AGUIA CALIENTE ESTA ENTRE CAMINO AL ARROYO LERMA Y CAMINO PRINCIPAL PASANDO CAMINO A BOQUILLA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	181,450.00	181,450.00	337,067.00	337,067.00	337,067.00	337,067.00	337,067.00	337,067.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401847831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUERRERO	AMPLIACIÓN DE REDEN ARISIACHI - 230211	230211	Guerrero	Arisiachi (El Terrero)	PUEBLO ARISIACHI EL TERRERO, 31681 ARISIACHI (EL TERRERO), GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESTADIO Y CAMINO ESCUELA, CAMINO PRINCIPAL ESTA ENTRE CAMINO AL CAMPO DE BEIS Y CAMINO ESCUELA PASANDO CALLE PRINCIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	805,588.00	805,588.00	805,588.00	805,588.00	805,588.00	805,588.00	805,588.00	805,588.00	805,588.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401847788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUERRERO	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN ARROYO SECO - 230110	230110	Guerrero	Arroyo Seco	RANCHERIA ARROYO SECO, ARROYO SECO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE BRECHA PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA, ESTA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA POR CAMINO ENTRONQUE A CARRETERA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	918,826.00	918,826.00	918,826.00	918,826.00	918,826.00	918,826.00	918,826.00	918,826.00	918,826.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301767868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALE EN TELESECUNDARIA EN EL BASUCHIL - 113158	113158	Guerrero	Basúchil	CALLE CUARTA PUEBLO BASUCHIL, 31687 BASUCHIL, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE MARGARITAS, CALLE SEXTA, ESTA ENTRE CALLE GIRASOLES Y MARGARITAS PASANDO LA SEXTA	Metros lineales	263.00	263.00	263.00	100.00	63,051.78	63,051.78	163,052.00	163,052.00	163,052.00	163,052.00	163,052.00	163,052.00	163,052.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200301767872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUERRERO	REMODELACION BAÑOS TELESECUNDARIA EN BASUCHIL - 113182	113182	Guerrero	Basúchil	CALLE MARGARITAS PUEBLO BASUCHIL, 31687 BASÚCHIL, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA, CALLE GIRASOLES ESTA ENTRE LA CUARTA Y SEXTA PADANDO LA GIRASOLES	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	280,336.00	280,336.00	280,336.00	280,336.00	280,336.00	280,336.00	280,336.00	280,336.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401843184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO GUERRERO	BARDAS PERIMETRALES EN TELESECUNDARIA BASUCHIL - 216783	216783	Guerrero	Basúchil	COLONIA BASUCHIL, 31687 BASÚCHIL, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE TULPANES Y CALLE GIRASOLES, CALLE GIRASOLES, CARRETERA LA JUNTA ESTA ENTRE GIRASOLES Y TULPANES POR CARRETERA A LA JUNTA	Metros lineales	63.00	63.00	63.00	100.00	63,052.00	63,052.00	163,052.00	163,052.00	163,052.00	163,052.00	163,052.00	163,052.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301770975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUERRERO	BAJOS PRIMARIA BENITO JUAREZ 2064 EN BOQUILLA Y ANEXAS BAJE DE AGUA - 121958	121958	Guerrero	Boquilla Y Anexas (Baje De Agua)	CALLE QUINTA EJIDO BOQUILLA Y ANEXAS, BOQUILLA Y ANEXAS (BAJE DE AGUA), GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE VENUZIANO CARRANZA Y CALLE CUARTA, CALLE A LAGARDA ESTA ENTRE CALLE QUINTO Y CARRANZA PASANDO LA A LAGARDA	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301767558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO GUERRERO	REMODELACION BAÑOS ESC PRIMARIA LIBERTAD EN BORJAS - 112401	112401	Guerrero	Borjas	COLONIA BORJAS, 31687 BORJAS, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AL BASUCHIL Y CARRETERA GUERRERO, CALLE PRINCIPAL ESTA ENTRE CAMINO AL BASUCHIL Y CARRETERA A GUERRERO A UN COSTADO DE CALLE PRINCIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	64,130.00	64,130.00	164,130.00	164,130.00	164,130.00	164,130.00	164,130.00	164,130.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301767777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESC PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA CIENEGUITA - 112944	112944	Guerrero	Cieneguita	RANCHERIA CIENEGUITA, CIENEGUITA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ENTRONQUE CARRETERA, CARRETERA HERMOSILLO ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y ENTRONQUE CARRETERA A HERMOSILLO	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	181,450.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401847066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUERRERO	REVESTIMIENTO CAMINO EL JAGÜEY - 227911	227911	Guerrero	El Jagüey	EJIDO EL JAGÜEY, 31685 EL JAGÜEY, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO EL JAGÜEY, CAMINO PRIMARIA ESTA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO EL JAGÜEY PASANDO PRIMARIA DE ESTA LOCALIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	650,951.00	650,951.00	650,951.00	650,951.00	650,951.00	650,951.00	650,951.00	650,951.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401852724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUERRERO	POZO PROFUNDO EN EL JAGÜEY - 244811	244811	Guerrero	El Jagüey	EJIDO EL JAGÜEY, 31685 EL JAGÜEY, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO REPRESA Y CAMINO TIERRAS ABAJO, CAMINO PRINCIPAL ESTA ENTRE CAMINO A LA REPRESA Y CAMINO TIERRAS ABAJO PASANDO CALLE PRINCIPAL DEL LUGAR	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,835,868.00	1,835,868.00	1,835,868.00	1,835,868.00	1,835,868.00	1,835,868.00	1,835,868.00	1,835,868.00	1,835,868.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401847847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUERRERO	AMPLIACIÓN DE RED ALUMBRADO EN JESÚS LUGO - 230249	230249	Guerrero	Jesús Lugo	EJIDO JESÚS LUGO, 31684 JESÚS LUGO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SALIDA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRIMARIA ESTA CAMINO SALIDA PASANDO CALLE PRINCIPAL Y CAMINO PRIMARIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	862,196.00	862,196.00	862,196.00	862,196.00	862,196.00	862,196.00	862,196.00	862,196.00	862,196.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH20030176793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA 62 DE LA JUNTA - 112972	112972	Guerrero	La Junta	CALLE CD MADERA PUEBLO LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE CD MADERA Y CALLE ROMORACHI, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESTA ENTRE LA CALLE CD MADERA Y ROMORACHI PASANDO LA 16 DE SEPTIEMBRE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	181,450.00	181,450.00	490,555.00	490,555.00	490,555.00	490,555.00	490,555.00	490,555.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401847069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUERRERO	DOTACIÓN DE MATERIALES PRIMARIA MARTIRES DE PINOS ALTOS EN LA JUNTA - 227918	227918	Guerrero	La Junta	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA PASANDO LA 20 DE NOVIEMBRE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	11,996.00	11,996.00	11,996.00	11,996.00	11,996.00	11,996.00	11,996.00	11,996.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401847815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO GUERRERO	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA JUNTA - 230177	230177	Guerrero	La Junta	CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE DORADOS DE VILLA, CALLE 12 OCTUBRE ESTA POR LA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA JUAN ESCUTIA Y DORADOS DE VILLA PASANDO LA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	574,855.00	574,855.00	574,855.00	574,855.00	574,855.00	574,855.00	574,855.00	574,855.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401847903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUERRERO	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COL MIRADOR DE JUNTA - 230587	230587	Guerrero	La Junta	CALLE 16 SEPTIEMBRE PUEBLO LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE DE LAS HUERTAS A GUERRERO ESTA ENTRE LA LOPEZ MATEOS Y CALLE DE LAS HUERTAS A UN COSTADO DE CARRETERA A G	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	459,750.00	459,750.00	459,750.00	459,750.00	459,750.00	459,750.00	459,750.00	459,750.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401852685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUERRERO	SUMINISTRO MATERIALES PARA ESCUELA SCOOP EN LA JUNTA - 244731	244731	Guerrero	La Junta	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA JUNTA CENTRO, 31690 LA JUNTA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE SEGUNDA ESTA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE PASANDO LA CALLE SEGUNDA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	27,420.00	27,420.00	127,420.00	127,420.00	127,420.00	127,420.00	127,420.00	127,420.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301767869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE ALERONES EN PUENTE LAS ANIMAS - 113173	113173	Guerrero	Las Ánimas	RANCHERIA LAS ANIMAS, 31697 LAS ANIMAS, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EJIDO TACUBA Y CAMINO ARROYO, CAMINO SALIDA LAS ANIMAS ESTA ENTRE CAMINO EJIDO TACUBA Y CAMINO AL ARROYO PASANDO LA SALIDA DE LAS ANIMAS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	35,962.20	35,962.20	136,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301770848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE GUERRERO	CERCO PERIMETRAL KINDER LA TINAIA - 121603	121603	Guerrero	Las Ánimas	RANCHERIA LAS ANIMAS, 31697 LAS ANIMAS, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ARROYO LA TINAIA, CAMINO LA TINAIA-LAS ANIMAS ESTA OBRA ESTA EN CALLE PRINCIPAL Y CAMINO ARROYO PASANDO ENTRONQUE LA TINAIALAS ANIMAS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	14,912.96	14,912.96	114,912.00	114,912.00	114,912.00	114,912.00	114,912.00	114,912.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401846920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO GUERRERO	CONSTRUCCION DE ALERONES Y II EN LAS LAS ANIMAS - 227622	227622	Guerrero	Las Ánimas	RANCHERIA LAS ANIMAS, LAS ANIMAS, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AL KINDER Y CAMINO PRIMARIA, CAMINO A TACUBA, ESTA ENTRE CAMINO AL KINDER Y CAMINO A LA PRIMARIA ANTES DEL ENTRONQUE CAMINO A TACUBA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	62,564.00	62,564.00	62,564.00	62,564.00	62,564.00	62,564.00	62,564.00	62,564.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401848762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUERRERO	AMPLIACION RED EN NOGAL Y ANEXAS - 233302	233302	Guerrero	Nogal Y Anexas (El Pino)	RANCHERIA NOGAL Y ANEXAS, 31694 NOGAL Y ANEXAS (EL PINO), GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRIMARIA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA ENTRE CAMINO PRIMARIA Y CALLE PRINCIPAL ANTES DEL ENTRONQUE CAMINO CARRETERA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,278.00	76,278.00	76,278.00	76,278.00	76,278.00	76,278.00	76,278.00	76,278.00	76,278.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401846934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUERRERO	APORTACION MUNICIPAL REHABILITACIÓN DE LAGUNA OXIDACION EN PACHERA - 227655	227655	Guerrero	Pachera	PUEBLO PACHERA, 31690 PACHERA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO PAPIGÓCHI Y CAMINO CAMPO BEIS, CAMINO ENTRONQUE SAN MIGUEL, ESTA ENTRE CAMINO RIO PAPIGÓCHI Y CAMPO DE BEIS POR ENTRONQUE CAMINO SAN MIGUEL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401848708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUERRERO	AMPLIACIÓN DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA SAN JOSÉ BAQUIACHIC - 233105	233105	Guerrero	San José De Baquiachi	PUEBLO SAN JOSÉ BAQUIACHIC, 31693 SAN JOSÉ DE BAQUIACHIC, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO KINDER, CAMINO CARRETERA HERMOSILLO ESTA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO KINDER ANTES DEL CAMINO A LA CARRETERA HERMOSILLO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	521,214.00	521,214.00	521,214.00	521,214.00	521,214.00	521,214.00	521,214.00	521,214.00	521,214.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401867476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUERRERO	POZO AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE SANTO TOMAS - 260674	260674	Guerrero	San Juan De Santo Tomás	EJIDO SAN JUAN DE SANTO TOMAS, SAN JUAN DE SANTO TOMAS, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EJIDO EL CENTAURO Y CAMINO KINDER, CAMINO RIO TESEACHIC, ESTA ENTRE CAMINO RIO TESEACHIC Y CAMINO AL EJIDO CENTAURO PASANDO EL KINDER DE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,608,523.00	1,608,523.00	1,608,523.00	1,608,523.00	1,608,523.00	1,608,523.00	1,608,523.00	1,608,523.00	1,608,523.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301759154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LA LAGUNA EN SANTO TOMAS - 89862	89862	Guerrero	Santo Tomás	COLONIA SANTO TOMAS, SANTO TOMÁS, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO IGLESIA ADVENTITA Y CAMINO PANTEÓN, CARRETERA GUERRERO-LA JUNTA, ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO A LA IGLESIA ADVENTISTA Y CAMINO AL PANTEON DEL LUGAR PASANDO LA	Metros lineales	472.00	472.00	472.00	100.00	675,685.69	675,685.69	675,685.69	675,685.69	675,685.69	675,685.69	675,685.69	675,685.69	675,685.69	675,685.69	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401852716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO GUERRERO	POZO DE A P EN TACUBA - 244794	244794	Guerrero	Tacuba	EJIDO TACUBA, 31690 TACUBA, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE KINDER Y CAMINO A CARRETERA, CAMINO TIERRAS ABAJO, ESTA ENTRE CAMINO AL KINDER Y CAMINO CARRETERA A GUERRERO PASANDO CAMINO TIERRAS ABAJO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,216,371.00	1,216,371.00	1,216,371.00	1,216,371.00	1,216,371.00	1,216,371.00	1,216,371.00	1,216,371.00	1,216,371.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401847905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUERRERO	LINEA DISTRIBUCION EN TEMECHIC - 230590	230590	Guerrero	Temechi (Temechi)	RANCHERIA TEMECHIC, 31697 TEMECHI (TEMEYCHI), GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO KINDER, CAMINO ENTRONQUE ESTA EN TRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO AL KINDER ANTES DEL ENTRONQUE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	139,972.00	139,972.00	139,972.00	139,972.00	139,972.00	139,972.00	139,972.00	139,972.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401852732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO GUERRERO	REHABILITACION CAMINO PACHERA TEMECHIC - 244824	244824	Guerrero	Temechi (Temechi)	EJIDO TEMECHIC, 31697 TEMECHI (TEMEYCHI), GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO Y CAMINO CAMINO PACHERA, CAMINO PRINCIPAL ESTA ENTRE CAMINO A PACHERA Y CAMINO AL RIO PASANDO LA CALLE PRINCIPALDE ESTA LOCALIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301758119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUERRERO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE CRUZ CHAVEZ EN TOMOCHI - 87286	87286	Guerrero	Tomochi	PUEBLO TOMOCHI, 31691 TOMOCHI, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO REAL, CARRETERA CULIQUINTEMOC-YECORA ESTA ENTRE CAMINO REAL Y CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO CARRETERA A YECORA	Metros lineales	153.00	153.00	153.00	100.00	2,819,884.14	2,819,884.14	2,819,884.14	2,819,884.14	2,819,884.14	2,819,884.14	2,819,884.14	2,819,884.14	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401846927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUERRERO	APORTACION PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TOMOCHI - 227646	227646	Guerrero	Tomochi	RANCHERIA TOMOCHI, 31691 TOMOCHI, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TIERRAS ARRIBA Y CAMINO ARROYO DE LINO, CARRETERA HERMOSILLO ESTA EN TRE CAMINO TIERRAS ARRIBA Y CAMINO ARROYO DE LINO PASANDO CARRETERA A HERMOSILLO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,053,321.00	2,053,321.00	2,053,321.00	2,053,321.00	2,053,321.00	2,053,321.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401847064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO GUERRERO	MANTENIMIENTO DE CAMINO TOMOCHI LA NOPALERA - 227908	227908	Guerrero	Tomochi	RANCHERIA TOMOCHI, 31691 TOMOCHI, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ARROYO DE NILO Y CAMINO LA NOPALERA, CARRETERA HERMOSILLO ESTA ENTRE CAMINO ARROYO DE NILO Y CAMINO A LA NOPALERA PASANDO CARRETERA A HERMOSILLO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	139,976.00	139,976.00	139,976.00	139,976.00	139,976.00	139,976.00	139,976.00	139,976.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401847909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUERRERO	R.D. AMPLIACIÓN ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TOMOCHI - 230596	230596	Guerrero	Tomochi	COLONIA TOMOCHI, 31691 TOMOCHI, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO TOMOCHI Y CAMINO ARROYO DE NILO, CARRETERA HERMOSILLO ESTA ENTRE CAMINO AL RIO TOMOCHI Y CAMINO AL ARRO DE NILO PASANDO CAMINO A CARRETERA A HERMOSILLO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	538,670.00	538,670.00	538,670.00	538,670.00	538,670.00	538,670.00	538,670.00	538,670.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301758087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE GUERRERO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE SEGUNDA EN GUERRERO - 87203	87203	Guerrero	Vicente Guerrero	CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE IGNACIO RAMIREZ, CALLE CUARTA. ESTA OBRA ESTA EN CALLE SEGUNDA ENTRE RAMIREZ Y ABRAHAM GONZALEZ DESPUES DE LA CUARTA	Metros lineales	72.00	72.00	72.00	100.00	1,029,193.13	1,029,193.13	1,029,193.13	1,029,193.13	1,029,193.13	1,029,193.13	1,029,193.13	1,029,193.13	1,029,193.13	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200301759212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO GUERRERO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LATERAL CANAL PRINCIPAL LL ETAPA DE VICENTE GUERRERO - 90033	90033	Guerrero	Vicente Guerrero	CALLE OCTAVA CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE DUODECIMA Y CARRETERA GUERRERO-LA JUNTA, CAMINO CANAL ESTA ENTRE CLE 12 Y CARRETERA GUERRERO LA JUNTA PASANDO EL CANAL	Metros lineales	146.00	146.00	146.00	100.00	156,463.03	156,463.03	196,463.00	196,463.00	196,463.00	196,463.00	196,463.00	196,463.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401767824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO GUERRERO	REMODELACION BAÑOS PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN COL DIEZ DE MAYO - 113068	113068	Guerrero	Vicente Guerrero	CALLE VIGESIMA CIUDAD 10 DE MAYO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIEZ Y OCHO Y CALLE VIGESIMA, CALLE MIRACA ESTA ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20 PASANDO LA MIRACA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	104,515.00	104,515.00	204,515.00	204,515.00	204,515.00	204,515.00	204,515.00	204,515.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401843161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA BANCO BIENESTAR - 216731	216731	Guerrero	Vicente Guerrero	CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BANCO Y CAMINO ARROYO, CAMINO CARRETERA ESTA ENTRE CAMINO AL BANCO Y CAMINO AL ARROYO PASANDO CARRETERA A LA JUNTA	Metros Cuadrados	484.00	484.00	484.00	100.00	435,860.00	435,860.00	435,860.00	435,860.00	435,860.00	435,860.00	435,860.00	435,860.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401843196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO GUERRERO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PASCUAL OROZCO - 216828	216828	Guerrero	Vicente Guerrero	CALLE PASCUAL OROZCO CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE DIEZ Y NUEVE Y CALLE ROBERTO FIERRO, CALLE DECIMOSEPTIMA ESTA ENTRE CALLE DIES Y NUEVE Y ROBERTO FIERRO PASANDO LA 17	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,263,537.00	3,263,537.00	3,263,537.00	3,263,537.00	3,263,537.00	3,263,537.00	3,263,537.00	3,263,537.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401843206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUERRERO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SEXTA GUERRERO CENTRO - 216859	216859	Guerrero	Vicente Guerrero	CALLE SEXTA CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE CUARTA, CALLE SEXTA EN CALLE SEXTA ENTRE RAMIREZ Y CALLE DECIMA PASANDO LA CUARTA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	513,610.00	513,610.00	513,610.00	513,610.00	513,610.00	513,610.00	513,610.00	513,610.00	513,610.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401843215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUERRERO	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO CALLE CUARTA Y ABRAHAM GONZALEZ EN GUERRERO - 216885	216885	Guerrero	Vicente Guerrero	CALLE CUARTA COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE CUARTA, CALLE SEXTA ESTA ENTRE LA CALLE SEXTA Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ CRUZANDO LA CUARTA	Metros Cuadrados	346.00	346.00	346.00	100.00	503,685.00	503,685.00	503,685.00	503,685.00	503,685.00	503,685.00	503,685.00	503,685.00	503,685.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401843657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE GUERRERO	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LLANO LARGO - 218198	218198	Guerrero	Vicente Guerrero	COLONIA SAN RAFAEL, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO TIERRAS ABAJO ESTA EN CALLE PRINCIPAL PASANDO ESCUELA A UN LADO TIERRAS ABAJO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	866,207.00	866,207.00	866,207.00	866,207.00	866,207.00	866,207.00	866,207.00	866,207.00	866,207.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401847053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO GUERRERO	MANTENIMIENTO DE ICAMINOS RURALES - 227886	227886	Guerrero	Vicente Guerrero	COLONIA SAN RAFAEL, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIOS PUNTOS DE ESTA LOCALIDAD DE GUERRERO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,012,960.00	2,012,960.00	3,762,960.00	3,762,960.00	3,762,960.00	3,762,960.00	3,762,960.00	3,762,960.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401847060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO GUERRERO	BACHEO DE CALLES EN GUERRERO - 227898	227898	Guerrero	Vicente Guerrero	CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO, 31680 VICENTE GUERRERO, GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA LOCALIDAD DE GUERRERO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	76,247.00	76,247.00	176,248.00	176,247.00	176,247.00	176,247.00	176,247.00	176,247.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301756794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MONTESINOS EN LA COLONIA , EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA - 83527	83527	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	COLONIA , 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MONTESINOS EN LA COLONIA	Metros Cuadrados	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,292,211.68	2,292,211.68	2,292,211.68	2,292,211.68	2,292,211.68	2,292,211.68	2,292,211.68	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401808421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE PARRAL	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA FRACCIONAMIENTO ARANJUEZ, EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA. - 52932	52932	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	FRACCIONAMIENTO , HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE MEZQUITE Y CALLE SEVILLA, FRACCIONAMIENTO ARANJUEZ	Metros Cuadrados	248.00	248.00	248.00	100.00	1,697,747.64	1,697,747.64	1,697,747.64	1,697,747.64	1,697,747.64	1,697,747.64	1,697,747.64	1,697,747.64	1,697,747.64	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401808431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE PARRAL	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ARANJUEZ, HIDALGO DEL PARRAL - 53031	53031	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	FRACCIONAMIENTO , HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE SEVILLA Y CALLE MEZQUITE, FRACCIONAMIENTO ARANJUEZ	Metros lineales	248.00	248.00	248.00	100.00	897,285.20	897,285.20	897,285.20	897,285.20	897,285.20	897,285.20	897,285.20	897,285.20	897,285.20	897,285.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401808449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE PARRAL	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO ARANJUEZ, EN HIDALGO DEL PARRAL - 53412	53412	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	FRACCIONAMIENTO , HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE MEZQUITE Y CALLE SEVILLA, FRACCIONAMIENTO ARANJUEZ	Metros lineales	248.00	248.00	248.00	100.00	1,414,679.69	1,414,679.69	1,414,679.69	1,414,679.69	1,414,679.69	1,414,679.69	1,414,679.69	1,414,679.69	1,414,679.69	1,414,679.69	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401808453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EN FRACCIONAMIENTO ARANJUEZ, EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA. - 53440	53440	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	FRACCIONAMIENTO , HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE MEZQUITE Y CALLE SEVILLA, FRACCIONAMIENTO ARANJUEZ	Otros	18.00	18.00	18.00	100.00	1,047,478.03	1,047,478.03	1,047,478.03	1,047,478.03	1,047,478.03	1,047,478.03	1,047,478.03	1,047,478.03	1,047,478.03	1,047,478.03	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401808577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDAD ESTACIÓN, EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA. - 55606	55606	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	COLONIA , HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y , VIALIDAD ESTACIÓN EN COLONIA ESTACIÓN, HIDALGO DEL PARRAL	Otros	91.00	91.00	91.00	100.00	4,367,111.11	4,367,111.11	4,367,111.11	4,367,111.11	4,367,111.11	4,367,111.11	4,367,111.11	4,367,111.11	4,367,111.11	4,367,111.11	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401808607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO ACCESO A VIALIDAD MONTAÑAS - 55924	55924	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	COLONIA , HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y , ACCESO A COLONIA MONTAÑAS HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA	Otros	18.00	18.00	18.00	100.00	547,973.58	547,973.58	547,973.58	547,973.58	547,973.58	547,973.58	547,973.58	547,973.58	547,973.58	547,973.58	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401808626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CRUZADA ELISA GREENSEN-TALLERES - 56053	56053	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	COLONIA , HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y , COLONIA TALLERES	Otros	27.00	27.00	27.00	100.00	1,614,228.97	1,614,228.97	1,614,228.97	1,614,228.97	1,614,228.97	1,614,228.97	1,614,228.97	1,614,228.97	1,614,228.97	1,614,228.97	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401808634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN FRACCIONAMIENTO ARANJUEZ - 56148	56148	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	FRACCIONAMIENTO , HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y , FRACCIONAMIENTO ARANJUEZ	Otros	84.00	84.00	84.00	100.00	3,275,805.95	3,275,805.95	3,275,805.95	3,275,805.95	3,275,805.95	3,275,805.95	3,275,805.95	3,275,805.95	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401809645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL A COLONIA SANTA ELENA - 74828	74828	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	COLONIA, HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y , COLONIA SANTA ELENA	Metros Cuadrados	3,164.00	3,164.00	3,164.00	100.00	2,557,116.50	2,557,116.50	2,557,116.50	2,557,116.50	2,557,116.50	2,557,116.50	2,557,116.50	2,557,116.50	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401809932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA, HIDALGO DEL PARRAL - 83765	83765	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	FRACCIONAMIENTO , HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y , FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA	Metros lineales	500.00	500.00	500.00	100.00	518,720.85	518,720.85	518,720.85	518,720.85	518,720.85	518,720.85	518,720.85	518,720.85	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401809938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y REBOMBEO PARA LLENADO DE TANQUE ELEVADO EN COLONIA CABADERÑA - 83794	83794	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	COLONIA , HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y , COLONIA CABADERÑA	Metros lineales	500.00	500.00	500.00	100.00	627,895.78	627,895.78	627,895.78	627,895.78	627,895.77	627,895.77	627,895.77	627,895.77	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401836177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEJOTITAN	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CIENEGUILLA EN HUEJOTITÁN LOCALIDAD CIENEGUILLA - 195519	195519	Huejotitán	Cieneguilla	EJIDO , 33540 CIENEGUILLA, HUEJOTITAN CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN EL POZO DE EL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	106,671.60	106,671.60	106,671.60	106,671.60	106,671.60	106,671.60	106,671.60	106,671.60	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401841454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN HUEJOTITÁN LOCALIDAD EL ÁLAMO - 211694	211694	Huejotitán	El Álamo	RANCHO , 33540 EL ÁLAMO, HUEJOTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO DEL POZO SE VA A LLEVAR EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	33,379.87	33,379.87	33,379.87	33,379.87	33,379.87	33,379.87	33,379.87	33,379.87	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401825420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN HUEJOTITÁN LOCALIDAD HUEJOTITÁN ASENTAMIENTO HUEJOTITÁN - 161502	161502	Huejotitán	Huejotitán	CIUDAD HUEJOTITÁN, 33540 HUEJOTITÁN, HUEJOTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA LA BORDA PERIMETRAL SE VA HACER EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA ENTRADA A LA POBLACION	Metros lineales	90.00	90.00	90.00	100.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401825437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO CAMBIO DE LUMINARIAS A LED EN HUEJOTITÁN LOCALIDAD HUEJOTITÁN - 161565	161565	Huejotitán	Huejotitán	CIUDAD HUEJOTITÁN, 33540 HUEJOTITÁN, HUEJOTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y , LA LUMINARIAS SE CAMBIARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTITAN	Otros	50.00	50.00	50.00	100.00	220,250.00	220,250.00	220,250.00	220,250.00	220,250.00	220,250.00	220,250.00	220,250.00	220,250.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301767043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN HUEJOTITÁN LOCALIDAD LA BOQUILLITA - 111061	111061	Huejotitán	La Boquillita	RANCHERIA , 33544 LA BOQUILLITA, HUEJOTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE VA A LLEVAR ACABO EN LA RANCHERIA LA BOQUILLA EN LA PARTE DE LA ENTRADA	Otros	6.00	6.00	6.00	100.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	270,820.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2003001769826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUEJOTITÁN LOCALIDAD LOS LIRIOS - 118852	118852	Huejotitán	Los Lirios	EJIDO LOS LIRIOS, 33540 LOS LIRIOS, HUEJOTITÁN CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA LOCALIDAD DE LOS LIRIOS	Otros	9.00	9.00	9.00	100.00	266,213.00	266,213.00	266,213.00	266,213.00	266,213.00	266,213.00	266,213.00	266,213.00	266,213.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200301752085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD ALTAMIRANO ASENTAMIENTO ALTAMIRANO - 64396	64396	Janos	Altamirano	EJIDO ALTAMIRANO, 31849 ALTAMIRANO, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 3 CUADRAS DE LA PLAZA HACIA EL NORTE	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD ALTAMIRANO ASENTAMIENTO ALTAMIRANO SRA KARINA PONCE - 64454	64454	Janos	Altamirano	EJIDO ALTAMIRANO, 31849 ALTAMIRANO, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , A CUATRO CUADRAS DE LA PLAZA AL SUR	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD ALTAMIRANO ASENTAMIENTO ALTAMIRANO A SRA JOSEFINA PONCE - 64462	64462	Janos	Altamirano	EJIDO ALTAMIRANO, 31849 ALTAMIRANO, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO A TRES CUADRAS DE LA PLAZA AL SUR	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD ALTAMIRANO ASENTAMIENTO ALTAMIRANO SRA ILDA JURADO - 65571	65571	Janos	Altamirano	EJIDO ALTAMIRANO, 31849 ALTAMIRANO, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA PLAZA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD ALTAMIRANO ASENTAMIENTO ALTAMIRANO - 65581	65581	Janos	Altamirano	EJIDO ALTAMIRANO, 31849 ALTAMIRANO, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA PLAZA AL NORTE	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD ALTAMIRANO ASENTAMIENTO ALTAMIRANO SRA ANGELA CHAFINO - 65587	65587	Janos	Altamirano	EJIDO ALTAMIRANO, 31849 ALTAMIRANO, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , ENFRENTA DE LA PLAZA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD ALTAMIRANO ASENTAMIENTO ALTAMIRANO SR GABRIEL ALAMO - 65590	65590	Janos	Altamirano	EJIDO ALTAMIRANO, 31849 ALTAMIRANO, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADA ATRÁS DE LA PLAZA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD ALTAMIRANO ASENTAMIENTO ALTAMIRANO SR LUIS RAMIREZ - 65593	65593	Janos	Altamirano	EJIDO ALTAMIRANO, 31849 ALTAMIRANO, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO A LAS ORILLAS DEL PUEBLO AL SUR	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301753992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD ALTAMIRANO ASENTAMIENTO ALTAMIRANO SRA HERMEREJILDA AMARO - 69444	69444	Janos	Altamirano	EJIDO ALTAMIRANO, 31849 ALTAMIRANO, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO AL NORTE DEL EJIDO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD ALTAMIRANO ASENTAMIENTO ALTAMIRANO SR ANTONIO MOLINA - 69466	69466	Janos	Altamirano	EJIDO ALTAMIRANO, 31849 ALTAMIRANO, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO A 3 CUADRAS DE LA PLAZA AL NORTE	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD ALTAMIRANO EJIDO ALTAMIRANO - 69487	69487	Janos	Altamirano	EJIDO ALTAMIRANO, 31849 ALTAMIRANO, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO A UN LADO DE LA PLAZA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200301754019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JANOS	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JANOS LOCALIDAD CASA DE JANOS - 69503	69503	Janos	Casa De Janos	EJIDO CASA DE JANOS, 31844 CASA DE JANOS, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE CASA DE JANOS CERCA DEL OJITO	Metros lineales	140.00	140.00	140.00	100.00	501,804.23	501,804.23	501,804.23	501,804.23	501,804.23	501,804.23	501,804.23	501,804.23	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301770299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD COLONIA MÉXICO - 120279	120279	Janos	Colonia México	COLONIA COLONIA MÉXICO, 31849 COLONIA MÉXICO, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO AL LADO DE UNA BODEGA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD COLONIA OAXACA EL MARQUESOTE ANDREA PARRA - 69567	69567	Janos	Colonia Oaxaca (El Marquesote)	COLONIA , 31840 COLONIA OAXACA (EL MARQUESOTE), JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , SE LOCALIZA POR LA ENTRADA PRINCIPAL HACIA EL NORTE	Metros Cuadrados	108.00	108.00	108.00	100.00	391,975.07	391,975.07	391,975.07	391,975.07	391,975.07	391,975.07	391,975.07	391,975.07	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JANOS	AMPLIACIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN JANOS LOCALIDAD FERNÁNDEZ LEAL - 70526	70526	Janos	Fernández Leal	COLONIA FERNÁNDEZ LEAL, 31844 FERNÁNDEZ LEAL, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , CERCA DE LA PLAZA A 4 CUADRAS	Piezas	501,783.00	501,783.00	501,783.00	100.00	503,495.47	503,495.47	503,495.47	503,495.47	503,495.47	503,495.47	503,495.47	503,495.47	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JANOS	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JANOS LOCALIDAD JANOS - 71464	71464	Janos	Fernández Leal	COLONIA FERNÁNDEZ LEAL, 31844 FERNÁNDEZ LEAL, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA UBICADA POR LAS CALLES QUE ESTÁN ATRÁS DE LA PLAZA	Metros lineales	120.00	120.00	120.00	100.00	433,534.43	433,534.43	433,534.43	433,534.43	433,534.43	433,534.43	433,534.43	433,534.43	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD FERNÁNDEZ LEAL - 73606	73606	Janos	Fernández Leal	COLONIA FERNÁNDEZ LEAL, 31844 FERNÁNDEZ LEAL, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , CERCA DE LA CARRETERA PRINCIPAL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	244,029.63	244,029.63	244,029.63	244,029.63	244,029.63	244,029.63	244,029.63	244,029.63	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301770306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD FERNÁNDEZ LEAL ASENTAMIENTO FERNÁNDEZ LEAL 1 - 120292	120292	Janos	Fernández Leal	COLONIA FERNÁNDEZ LEAL, 31844 FERNÁNDEZ LEAL, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO A UN LADO DEL SALÓN DE ACTOS	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	126,500.84	126,500.84	126,500.84	126,500.84	126,500.84	126,500.84	126,500.84	126,500.84	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JANOS	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN JANOS LOCALIDAD JANOS ASENTAMIENTO JANOS - 70567	70567	Janos	Janos	SECTOR JANOS, 31840 JANOS, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO EN LAS ORILLAS DEL PUEBLO	Otros	600.00	600.00	600.00	100.00	995,451.12	995,451.12	995,451.12	995,451.12	995,451.12	995,451.12	995,451.12	995,451.12	995,451.12	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JANOS	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN JANOS LOCALIDAD JANOS LUMINARIAS - 71453	71453	Janos	Janos	AVENIDA CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES JANOS, 31840 JANOS, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , EN LA ENTRADA DE LA CARRETERA DE NUEVO CASAS GRANDES Y LA SALIDA A ASCENSION Y AGUA PRIETA	Otros	50.00	50.00	50.00	100.00	563,887.59	563,887.59	563,887.59	563,887.59	563,887.59	563,887.59	563,887.59	563,887.59	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD JANOS ASENTAMIENTO JANOS MARIA DE LOS ANGELES - 73639	73639	Janos	Janos	SECTOR JANOS, 31840 JANOS, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO A LAS ORILLAS DEL PUEBLO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	244,029.63	244,029.63	244,029.63	244,029.63	244,029.63	244,029.63	244,029.63	244,029.63	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301769719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD JANOS ASENTAMIENTO JANOS SR. MANUEL ARTURO ZAPATA - 118488	118488	Janos	Janos	COLONIA JANOS, 31840 JANOS, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO A UNA CALLE DE LA AVENIDA PRINCIPAL	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200301769762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD JANOS ASENTAMIENTO JANOS - 118624	118624	Janos	Janos	COLONIA JANOS, 31840 JANOS, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO DOS CALLES DE LA AVENIDA PRINCIPAL	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301769797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD JANOS ASENTAMIENTO JANOS SRA SELENA - 118741	118741	Janos	Janos	COLONIA JANOS, 31840 JANOS, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , SE UBICA A UNA CALLE DELA AVENIDA PRINCIPAL	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301770279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD JANOS CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 1 EN JANOS - 120246	120246	Janos	Janos	COLONIA JANOS, 31840 JANOS, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO EN EL SECTOR MAPIMI	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301770292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD JANOS ASENTAMIENTO JANOS SR OSVALDO CASTILLO - 120266	120266	Janos	Janos	COLONIA JANOS, 31840 JANOS, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301770305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD JANOS ASENTAMIENTO JANOS SR HORACIO PAYAN - 120290	120290	Janos	Janos	COLONIA JANOS, 31840 JANOS, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	162,269.35	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301770308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD JANOS ASENTAMIENTO JANOS SR GERARDO - 120294	120294	Janos	Janos	COLONIA JANOS, 31840 JANOS, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADA A DOS CALLES DEL ESTADIO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	234,720.68	234,720.68	234,720.68	234,720.68	234,720.68	234,720.68	234,720.68	234,720.68	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301770310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD JANOS ASENTAMIENTO JANOS SRA FABIOLA - 120296	120296	Janos	Janos	COLONIA JANOS, 31840 JANOS, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO AL SUR DE LA LOCALIDAD POR LA CALLE QUINTANA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	168,889.83	168,889.83	168,889.83	168,889.83	168,889.83	168,889.83	168,889.83	168,889.83	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301769714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS OJO FRÍO CONSTRUCCIÓN DE BAÑO 1 - 118482	118482	Janos	Lázaro Cárdenas (Ojo Frío)	EJIDO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS OJO FRÍO, 31849 LÁZARO CÁRDENAS (OJO FRÍO), JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO AL CENTRO DE EJIDO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301769715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS OJO FRÍO CONSTRUCCIÓN DE BAÑO 2 - 118483	118483	Janos	Lázaro Cárdenas (Ojo Frío)	EJIDO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 31849 LÁZARO CÁRDENAS (OJO FRÍO), JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO AL CENTRO DEL EJIDO PASANDO EL RIO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301769716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS OJO FRÍO CONSTRUCCIÓN DE BAÑO 3 - 118484	118484	Janos	Lázaro Cárdenas (Ojo Frío)	EJIDO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 31849 LÁZARO CÁRDENAS (OJO FRÍO), JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO AL SUR DEL EJIDO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200301769778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD OAXACA VIEJA ASENTAMIENTO OAXACA EL MARQUESOTE - 118687	118687	Janos	Oaxaca Vieja	COLONIA OAXACA (EL MARQUESOTE), 31846 OAXACA VIEJA, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO AL FRENTE DE LA PLAZA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301769805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN JANOS LOCALIDAD PANCHO VILLA LA MORITA ASENTAMIENTO PANCHO VILLA LA MORITA CONTRUCCION DE BAÑO 1 EJIDO PANCHO VILLA - 118787	118787	Janos	Pancho Villa (La Morita)	EJIDO PANCHO VILLA (LA MORITA), 31847 PANCHO VILLA (LA MORITA), JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO ATRÁS DE LA IGLESIA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	67,675.55	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD SAN PEDRO - 76540	76540	Janos	San Pedro	EJIDO SAN PEDRO, 31844 SAN PEDRO, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO A LAS ORILLAS DEL PUEBLO	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	215,666.46	215,666.46	215,666.46	215,666.46	215,666.46	215,666.46	215,666.46	215,666.46	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301770307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD TRES ÁLAMOS ASENTAMIENTO 3 ÁLAMOS 1 - 120293	120293	Janos	Tres Álamos	COLONIA 3 ÁLAMOS, 31844 TRES ÁLAMOS, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO A UN LADO DEL ESTADIO DE BEIS BALL	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	234,720.68	234,720.68	234,720.68	234,720.68	234,720.68	234,720.68	234,720.68	234,720.68	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301770309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANOS	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN JANOS LOCALIDAD TRES ÁLAMOS ASENTAMIENTO 3 ÁLAMOS SR HERIBERTO - 120295	120295	Janos	Tres Álamos	COLONIA 3 ÁLAMOS, 31844 TRES ÁLAMOS, JANOS CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	220,457.54	220,457.54	220,457.54	220,457.54	220,457.54	220,457.54	220,457.54	220,457.54	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754754	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 21 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO CALIFORNIA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71762	71762	Jiménez	California	EJIDO CALIFORNIA, 33980 CALIFORNIA, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIO DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO CALIFORNIA	Metros Cuadrados	672.00	672.00	672.00	100.00	689,998.74	344,999.37	344,267.68	688,535.36	688,535.36	688,535.36	688,535.36	688,535.36	688,535.36	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754774	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO ACEBUCHES DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71818	71818	Jiménez	Ejido Acebuches (La Soledad)	EJIDO ACEBUCHES, 33980 EJIDO ACEBUCHES (LA SOLEDAD), JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO ACEBUCHES EN CD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	96.00	96.00	96.00	100.00	98,571.24	49,285.62	44,408.34	88,816.68	88,816.68	88,816.68	88,816.68	88,816.68	88,816.68	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754785	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 37 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO EL ÁGUILA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 71853	71853	Jiménez	El Águila	EJIDO EL ÁGUILA, 33980 EL ÁGUILA, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS EN EJIDO EL ÁGUILA EN JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1,184.00	1,184.00	1,184.00	100.00	1,215,712.07	607,856.04	604,066.30	1,208,132.61	1,208,132.61	1,208,132.61	1,208,132.61	1,208,132.61	1,208,132.61	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301724685	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 18 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD ALBERGUE INDIGENA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 9336	9336	Jiménez	El Carmen [Albergue]	CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA ALBERGUE INDIGENA, 33980 EL CARMEN [ALBERGUE], JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , ALBERGUE INDIGENA UBICADO EN CALLE SOR JUANA I DE LA CRUZ SIN NUMERO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIM	Metros Cuadrados	576.00	576.00	576.00	100.00	591,427.50	295,713.75	294,186.65	588,373.30	588,373.30	588,373.30	588,373.30	588,373.30	588,373.30	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754651	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO EL GATO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71548	71548	Jiménez	El Gato	EJIDO EL GATO, 33980 EL GATO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS EN EJIDO EL GATO EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	96.00	96.00	96.00	100.00	98,571.24	49,285.62	48,610.36	97,220.72	97,220.72	97,220.72	97,220.72	97,220.72	97,220.72	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200301754645	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO MOLINO DE TORREONCITOS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71535	71535	Jiménez	El Molino	EJIDO EL MOLINO, 33980 EL MOLINO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS EN EJIDO MOLINO DE TORREONCITOS EN CIUDAD JIMÉNEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	256.00	256.00	256.00	100.00	262,856.67	131,428.33	131,351.47	262,702.94	262,702.94	262,702.94	262,702.94	262,702.94	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301754749	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 18 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO EL PREDIO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71751	71751	Jiménez	El Predio	EJIDO EL PREDIO, 33980 EL PREDIO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO EL PREDIO	Metros Cuadrados	576.00	576.00	576.00	100.00	591,427.50	295,713.75	294,862.83	589,725.66	589,725.66	589,725.66	589,725.66	589,725.66	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301754614	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO EL TRIUNFO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71476	71476	Jiménez	El Triunfo	EJIDO EL TRIUNFO, 33980 EL TRIUNFO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIO UBICADO EN EJIDO EL TRIUNFO A UNA DISTANCIA DE APROXIMADAMENTE 12 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	192.00	192.00	192.00	100.00	197,142.50	98,571.25	95,619.02	191,238.04	191,238.04	191,238.04	191,238.04	191,238.04	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301754795	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 65 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO SECCIONAL ESCALON DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71887	71887	Jiménez	Escalón	EJIDO ESCALON, 33980 ESCALÓN, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS EN EJIDO COLONIA ESCALON MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	2,080.00	2,080.00	2,080.00	100.00	2,135,710.41	1,067,855.21	1,066,602.60	2,133,205.20	2,133,205.20	2,133,205.20	2,133,205.20	2,133,205.20	2,133,205.20	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754635	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO INDEPENDENCIA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71509	71509	Jiménez	Independencia (El Escudo)	EJIDO INDEPENDENCIA, 33980 INDEPENDENCIA (EL ESCUDO), JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS EN EL EJIDO INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Metros Cuadrados	160.00	160.00	160.00	100.00	164,285.42	82,142.71	80,957.84	161,915.08	161,915.08	161,915.08	161,915.08	161,915.08	161,915.08	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754801	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 25 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO JACOBO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71914	71914	Jiménez	Jacobo	EJIDO JACOBO, 33980 JACOBO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIO DE BENEFICIARIOS UBICADO EN EJIDO JACOBO EN EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	800.00	800.00	800.00	100.00	821,427.08	410,713.54	404,551.84	809,103.68	809,103.68	809,103.68	809,103.68	809,103.68	809,103.68	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754616	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA AGUSTIN MELGAR DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71479	71479	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE BUSTAMANTE Y TAGLE COLONIA AGUSTIN MELGAR, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS EN COLONIA AGUSTIN MELGAR EN CIUDAD JIMÉNEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	192.00	192.00	192.00	100.00	164,285.42	82,142.71	79,021.59	158,043.18	158,043.18	158,043.18	158,043.18	158,043.18	158,043.18	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754620	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA CAMPESINA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71487	71487	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE QUIROZ CUARON COLONIA CAMPESINA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE QUIROZ CUARON Y , DOMICILIOS UBICADOS EN COLONIA CAMPESINA DENTRO DE CD. JIMÉNEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	192.00	192.00	192.00	100.00	197,142.50	2,441,732.37	2,441,732.37	183,890.74	183,890.74	183,890.74	183,890.74	183,890.74	183,890.74	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754628	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 11 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA MOLINO DE LA FUNDICION DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71500	71500	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA MOLINO DE LA FUNDICION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y , BENEFICIARIOS UBICADOS EN LA COLONIA MOLINO DE LA FUNDICION EN CD JIMENE	Metros Cuadrados	352.00	352.00	352.00	100.00	361,427.92	180,713.96	180,642.03	361,284.06	361,284.06	361,284.06	361,284.06	361,284.06	361,284.06	361,284.06	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200301754638	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 13 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA LUCIO CABAÑAS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71515	71515	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE CALLE CHE GUEVARA COLONIA LUCIO CABAÑAS, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CHE GUEVARA Y BENEFICIARIOS UBICADOS EN LA COLONIA LUCIO CABAÑAS DE CD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	416.00	416.00	416.00	100.00	427,142.08	213,571.04	210,049.14	420,098.28	420,098.28	420,098.28	420,098.28	420,098.28	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754641	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 21 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA CENTRO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71523	71523	Jiménez	José Mariano Jiménez	AVENIDA JUAREZ COLONIA CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y BENEFICIARIOS UBICADOS EN LA COLONIA CENTRO EN CD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	672.00	672.00	672.00	100.00	689,998.74	344,999.37	344,948.91	689,897.82	689,897.82	689,897.82	689,897.82	689,897.82	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754647	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 12 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA PRI DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71540	71540	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE IGNACIO GUTIERREZ COLONIA PRI, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y , BENEFICIARIOS UBICADOS EN LA COLONIA PRI DE CD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	384.00	384.00	384.00	100.00	394,285.00	197,142.50	194,819.03	389,638.06	389,638.06	389,638.06	389,638.06	389,638.06	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754652	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 4 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA LÓPEZ DÁVILA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71549	71549	Jiménez	José Mariano Jiménez	AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA LOPEZ DAVILA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y , BENEFICIARIOS UBICADOS EN LA COLONIA LOPEZ DAVILA EN CD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	128.00	128.00	128.00	100.00	131,428.34	65,714.17	65,155.63	130,311.26	130,311.26	130,311.26	130,311.26	130,311.26	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754655	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71552	71552	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE ALDAMA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS EN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	192.00	192.00	192.00	100.00	197,142.50	98,571.25	96,270.52	192,541.04	192,541.04	192,541.04	192,541.04	192,541.04	Obra	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:una cuestión siempre que pongo el folio o numero de contrato que registre porque nunca los encuentra ???? y los pongo tal cual lo escribi lo guarde, trimestre:4.0, usuario:marycivillarrealm , fecha:2021-01-09
CHH200301754738	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 31 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO HEROES DE LA REVOLUCION DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71729	71729	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y , DOMICILIOS UBICADOS EN COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHU	Metros Cuadrados	992.00	992.00	992.00	100.00	1,018,569.58	509,284.79	507,632.70	1,015,265.40	1,015,265.40	1,015,265.40	1,015,265.40	1,015,265.40	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754771	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 14 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71807	71807	Jiménez	José Mariano Jiménez	AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y , DOMICILIOS UBICADOS EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	448.00	448.00	448.00	100.00	459,999.16	229,999.58	229,767.56	459,535.12	459,535.12	459,535.12	459,535.12	459,535.12	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200301754811	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA ANDAVAZO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71947	71947	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE 1RO DE MAYO COLONIA ANDAVAZO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA ANDAVAZO EN CD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	256.00	256.00	256.00	100.00	262,856.67	131,428.34	131,343.69	262,687.38	262,687.38	262,687.38	262,687.38	262,687.38	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754842	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 11 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 72093	72093	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIO DE LOS BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ C	Metros Cuadrados	352.00	352.00	352.00	100.00	361,427.92	180,713.96	174,225.57	348,451.14	348,451.14	348,451.14	348,451.14	348,451.14	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754847	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 12 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COLONIA ESTACION DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 72116	72116	Jiménez	José Mariano Jiménez	CALLE PUENTE COLONIA LA ESTACION, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PUENTE Y , BENEFICIARIOS UBICADOS EN LA COLONIA ESTACION EN CD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	384.00	384.00	384.00	100.00	394,285.00	197,142.50	189,315.70	378,631.40	378,631.40	378,631.40	378,631.40	378,631.40	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301761019	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE OBRA SEMIPERMEABLE DE RECARGA DE AGUA ARTIFICIAL UBICADA EN CADENAMIENTO 0 - 100 DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 94581	94581	Jiménez	José Mariano Jiménez	ZONA FEDERAL JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE OBRA SEMIPERMEABLE DE RECARGA DE AGUA ARTIFICIAL UBICADA EN CADENAMIENTO 0 100 DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	135.00	135.00	135.00	100.00	1,786,959.32	1,635,427.24	1,633,480.69	1,785,012.77	1,785,012.77	1,785,012.77	1,785,012.77	1,785,012.77	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754619	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 74 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO LOCALIDAD EIDO LAS PLAYAS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71486	71486	Jiménez	Laguna De Palomas (Estación Carrillo)	EIDO ESTACION CARRILLO, 33980 LAGUNA DE PALOMAS (ESTACION CARRILLO), JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS EN EIDO ESTACION CARRILLO EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	2,368.00	2,368.00	2,368.00	100.00	2,431,424.15	1,215,712.08	1,210,729.30	2,421,458.59	2,421,458.59	2,421,458.59	2,421,458.59	2,421,458.59	2,421,458.59	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754758	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 55 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO LAS GLORIAS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71777	71777	Jiménez	Las Glorias Uno	EIDO LAS GLORIAS, 33980 LAS GLORIAS UNO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO LAS GLORIAS EN CD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	1,760.00	1,760.00	1,760.00	100.00	1,807,139.57	903,569.79	893,885.50	1,787,770.99	1,787,770.99	1,787,770.99	1,787,770.99	1,787,770.99	1,787,770.99	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754790	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 13 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO LAS PLAYAS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 71873	71873	Jiménez	Las Playas	EIDO LAS PLAYAS, 33980 LAS PLAYAS, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , BENEFICIARIOS UBICADOS EN EL EIDO LAS PLAYAS EN CD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	416.00	416.00	416.00	100.00	427,142.08	213,571.04	210,954.42	421,908.84	421,908.84	421,908.84	421,908.84	421,908.84	421,908.84	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754745	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 15 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EIDO LIBERTAD DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71743	71743	Jiménez	Libertad (Dolores)	EIDO EIDO LIBERTAD, 33980 LIBERTAD (DOLORES), JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADO EN EIDO LIBERTAD EN JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	492,856.25	246,428.12	245,872.13	491,744.25	491,744.25	491,744.25	491,744.25	491,744.25	491,744.25	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200301754739	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO MIGUEL HIDALGO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71730	71730	Jiménez	Miguel Hidalgo	EJIDO MIGUEL HIDALGO, 33980 MIGUEL HIDALGO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , BENEFICIARIOS UBICADOS EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO	Metros Cuadrados	192.00	192.00	192.00	100.00	197,142.50	98,571.25	98,509.05	197,018.10	197,018.10	197,018.10	197,018.10	197,018.10	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754786	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO MIRAMONTES DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71865	71865	Jiménez	Miramontes	EJIDO MIRAMONTES, 33980 MIRAMONTES, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIO DE BENEFICIADOS EN EJIDO MIRAMONTES EN EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA.	Metros Cuadrados	224.00	224.00	224.00	100.00	229,999.58	114,999.79	109,461.76	218,923.52	218,923.52	218,923.52	218,923.52	218,923.52	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754743	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 34 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO SAUCILLO DENTRO DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71740	71740	Jiménez	Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo)	EJIDO NUEVO SAUCILLO, 33980 NUEVO SAUCILLO (RANCHO NUEVO), JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO NUEVO SAUCILLO	Metros Cuadrados	1,088.00	1,088.00	1,088.00	100.00	1,117,140.82	558,570.41	558,393.10	1,116,786.20	1,116,786.20	1,116,786.20	1,116,786.20	1,116,786.20	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301754637	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 28 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO TAMPICO DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71513	71513	Jiménez	Nuevo Tampico	INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVO TAMPICO, 33980 NUEVO TAMPICO, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , EJIDO NUEVO TAMPICO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA.	Metros Cuadrados	896.00	896.00	896.00	100.00	919,998.32	459,999.16	459,014.56	918,029.12	918,029.12	918,029.12	918,029.12	918,029.12	918,029.12	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754878	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO LOTE 8 DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 72283	72283	Jiménez	San Antonio (Lote Numero Ocho)	EJIDO LOTE 8, 33980 SAN ANTONIO LOTE NUMERO OCHO), JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIO DE BENEFICIARIOS UBICADO EN EJIDO LOTE 8 MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	192.00	192.00	192.00	100.00	197,142.50	98,571.25	96,386.28	192,772.56	192,772.56	192,772.56	192,772.56	192,772.56	192,772.56	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754553	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN JIMÉNEZ LOCALIDAD SAN FELIPE - 71299	71299	Jiménez	San Felipe	EJIDO SAN FELIPE, 33980 SAN FELIPE, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIO UBICADO EN EJIDO SAN FELIPE EN MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	736.00	736.00	736.00	100.00	755,712.91	377,856.46	377,839.53	755,679.05	755,679.05	755,679.05	755,679.05	755,679.05	755,679.05	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754757	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 9 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO SAN LUIS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71775	71775	Jiménez	San Luis	EJIDO EJIDO SAN LUIS, 33980 SAN LUIS, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS EN EJIDO SAN LUIS EN JIMÉNEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	288.00	288.00	288.00	100.00	295,713.74	147,856.87	147,712.72	295,425.44	295,425.44	295,425.44	295,425.44	295,425.44	295,425.44	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754625	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 13 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO TIERRA BLANCA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71494	71494	Jiménez	Tierra Blanca	EJIDO TIERRA BLANCA, 33980 TIERRA BLANCA, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS EN EJIDO TIERRA BLANCA EN CIUDAD JIMÉNEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	416.00	416.00	416.00	100.00	427,142.08	213,571.04	213,399.66	426,799.32	426,799.32	426,799.32	426,799.32	426,799.32	426,799.32	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754639	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 19 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO COLONIA TORREONCITOS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71518	71518	Jiménez	Torreoncitos	EJIDO TORREONCITOS, TORREONCITOS, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS EN EJIDO TORREONCITOS EN JIMÉNEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	608.00	608.00	608.00	100.00	624,284.58	312,142.29	311,982.28	623,964.56	623,964.56	623,964.56	623,964.56	623,964.56	623,964.56	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301754779	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA SEGUNDA ETAPA CON 35 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EJIDO ZARAGOZA DENTRO DE EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA - 71831	71831	Jiménez	Zaragoza	EJIDO ZARAGOZA, 33980 ZARAGOZA, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIO DE BENEFICIARIOS EN EJIDO ZARAGOZA MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	Metros Cuadrados	1,120.00	1,120.00	1,120.00	100.00	1,149,997.90	574,998.95	565,144.72	1,130,289.44	1,130,289.44	1,130,289.44	1,130,289.44	1,130,289.44	1,130,289.44	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200301729955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN DE MANERA INTEGRAL DE LA CALLE OSTRACION ENTRE LAS CALLES RANCHO ANAPRA Y CALLE CANGREJO - 24595	24595	Juárez	Juárez	CALLE OSTRACION COLONIA RANCHO ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RANCHO ANAPRA Y CALLE CANGREJO, EL ACCESO A LA OBRA ES POR LA CALLE RANCHO ANAPRA	Metros Cuadrados	1,290.00	1,290.00	1,290.00	100.00	2,708,401.51	2,708,401.51	2,694,644.79	2,694,644.79	2,694,644.79	2,694,644.79	2,694,644.79	2,694,644.79	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301730382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OSTRACION ENTRE LAS CALLES RANCHO ANAPRA Y DELFIN - 25821	25821	Juárez	Juárez	CALLE OSTRACION COLONIA RANCHO ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RANCHO ANAPRA Y CALLE DELFIN, EL ACCESO A LA OBRA ES POR LA CALLE RANCHO ANAPRA.	Metros Cuadrados	2,918.00	2,918.00	2,918.00	100.00	4,471,955.18	4,471,955.18	4,265,113.16	4,265,113.16	4,265,113.16	4,265,113.16	4,265,113.16	4,265,113.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301730488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OSTRACION ENTRE LAS CALLES DELFIN Y ESTURIÓN - 26113	26113	Juárez	Juárez	CALLE OSTRACION COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DELFIN Y CALLE ESTURION, EL ACCESO A LA OBRA ES POR LA CALLE RANCHO ANAPRA.	Metros Cuadrados	1,567.00	1,567.00	1,567.00	100.00	2,818,873.84	2,818,873.84	2,818,873.83	2,818,873.83	2,818,873.83	2,818,873.83	2,818,873.83	2,818,873.83	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301737310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TIXTLA ENTRE LA CALLE COPALA A LA CALLE COYUCA - 29518	29518	Juárez	Juárez	CALLE TIXTLA COLONIA BURÓCRATA MUNICIPAL, 32234 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE COPALA Y CALLE COYUCA, EL ACCESO A LA OBRA ES POR LA AV. CARLOS AMAYA Y CALLE TIXTLA.	Metros Cuadrados	331.00	331.00	331.00	100.00	1,042,508.88	1,042,508.88	925,979.55	925,979.55	925,979.55	925,979.54	925,979.54	925,979.54	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301738246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN RAYÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO ENTRE LA CALLE CABORCA Y CALLE RUMOROSA - 30632	30632	Juárez	Juárez	CALLE RAMON RAYON COLONIA PUERTO LA PAZ, 32159 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CABORCA Y CALLE RUMOROSA, CALLE AGUA PRIETA EL ACCESO A LA OBRA ES POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CABORCA	Metros Cuadrados	920.00	920.00	920.00	100.00	2,469,217.09	2,469,217.09	2,458,667.05	2,458,667.05	2,458,667.05	2,458,667.05	2,458,667.05	2,458,667.05	2,458,667.05	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301743338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OMBÚ ENTRE LA AV. ARROYO DE LAS VIBORAS A LA CALLE NARDOS - 37516	37516	Juárez	Juárez	CALLE OMBU COLONIA FRANCISCO VILLA (NORPONIENTE), 32110 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA ARROYO DE LAS VIBORAS Y CALLE NARDOS, EL ACCESO A LA OBRA ES POR LA AV ARROYO DE LAS VIBORAS.	Metros Cuadrados	618.00	618.00	618.00	100.00	1,300,792.84	1,300,792.84	1,300,792.84	1,300,792.84	1,300,792.84	1,300,792.84	1,300,792.84	1,300,792.84	1,300,792.84	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301743457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TEMPORAL (TEMPORAL) ENTRE EL EJE VIAL JUAN GABRIEL A LAS VÍAS DE F.F.C.C. - 37813	37813	Juárez	Juárez	CALLE TEMPORAL COLONIA MÉXICO 68, 32640 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE EJE VIAL JUAN GABRIEL Y CERRADA VÍAS DEL FERROCARRIL, CALLE GARROTOS EL ACCESO A LA OBRA ES POR EL EJE VIAL JUAN GABRIEL.	Metros Cuadrados	438.00	438.00	438.00	100.00	1,439,024.29	1,439,024.29	1,439,024.29	1,439,024.29	1,439,024.29	1,439,024.29	1,439,024.29	1,439,024.29	1,439,024.29	1,439,024.29	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301744136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CONGO ENTRE LA CALLE ANTONIO MARÍA BUCARELLI E INDONESIA - 39348	39348	Juárez	Juárez	CALLE CONGO COLONIA CAMPESTRE VIRREYES, 32694 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANTONIO MARÍA BUCARELLI Y CALLE INDONESIA, CALLE RUSIA EL ACCESO A LA OBRA ES POR LA AV. TECNOLÓGICO E INDONESIA.	Metros Cuadrados	1,808.00	1,808.00	1,750.00	96.79	2,849,228.71	2,849,228.71	2,775,549.90	2,775,549.98	2,775,549.98	2,678,476.39	2,678,476.39	2,678,476.39	2,678,476.39	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200301754379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DE C. JOAQUÍN TERRAZAS POR EL MÉTODO DE BACHEO PROFUNDO ENTRE C. MIGUEL AHUMADA Y VIADUCTO DÍAZ ORDAZ - 70762	70762	Juárez	Juárez	CALLE JOAQUÍN TERRAZAS COLONIA ALTO, 32160 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE VIADUCTO DÍAZ ORDAZ Y CALLE MIGUEL AHUMADA, CALLE HOSPITAL, CALLE MUY TRANSITADA POR RUTAS DE TRANSPORTE CARROS Y PEATONES DESDE EL CANAL HASTA LA PILA QU	Metros Cuadrados	5,545.00	5,545.00	5,545.00	100.00	1,939,501.27	1,939,501.27	1,939,501.27	1,939,501.27	1,939,501.27	1,939,501.27	1,939,501.27	1,939,501.27	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301754436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DE C. CLORO DE BLVD. BERNARDO NORZAGARAY A C. AZUCENAS POR EL MÉTODO DE FRESADO Y SOBRECARPETA - 70901	70901	Juárez	Juárez	CALLE CLORO COLONIA ALTAVISTA, 32120 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD BERNARDO NORZAGARAY Y CALLE AZUCENAS, CALLE COBALTO LA CALLE CLORO ES MUY TRANSITADA INICIA EN EL BOULEVARD NORZAGARAY Y EL TRAMO TERMINA EN LA CALLE	Metros Cuadrados	7,300.00	7,300.00	7,300.00	100.00	2,023,005.20	2,023,005.20	2,023,005.20	2,023,005.20	2,023,005.20	2,023,005.20	2,023,005.20	2,023,005.20	2,023,005.20	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DE C. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO POR EL MÉTODO DE FRESADO Y SOBRECARPETA DE AV. DIVISION DE NORTE A C. ACEQUI MADRE - 73090	73090	Juárez	Juárez	CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA VICENTE GUERRERO, 32190 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ACEQUIA MADRE Y AVENIDA MUY TRANSITADA DEL NORTE, CALLE GABINO BARREDA INICIA DESDE EL NORTE DE LA CIUDAD DEL CANAL, HASTA UNA DE LA	Metros Cuadrados	24,415.00	24,415.00	24,415.00	100.00	6,171,456.18	6,171,456.18	5,891,920.30	5,891,920.30	5,891,920.30	5,891,920.30	5,891,920.30	5,891,920.30	5,891,920.30	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO Y SOBRE CARPETA, DE LA AV. DEL GRANJERO ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y C. MORA. - 80524	80524	Juárez	Juárez	AVENIDA EL GRANJERO COLONIA OASIS, 32697 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TECNOLÓGICO Y CALLE MORA, CALLE INDIA AVENIDA MUY TRANSITADA LATERAL DE LA AVENIDA TECNOLÓGICO CON GRAN PARAMENTO.	Metros Cuadrados	28,828.00	28,828.00	28,828.00	100.00	7,935,996.37	7,935,996.37	7,793,048.34	7,793,048.34	7,793,048.34	7,793,048.34	7,793,048.34	7,793,048.34	7,793,048.34	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301755925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DE LA AV. DE LOS INSURGENTES ENTRE C. ECUADOR Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS POR EL MÉTODO DE FRESADO Y SOBRECARPETA - 80966	80966	Juárez	Juárez	AVENIDA INSURGENTES CIUDAD INDUSTRIAL SILVIAS, 32330 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ECUADOR Y AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE AVENIDA DE MUCHO TRÁNSITO VEHICULAR QUE CONECTA CON OTRAS AVENIDAS	Metros Cuadrados	25,444.00	25,444.00	25,444.00	100.00	6,553,891.28	6,553,891.28	4,679,538.29	4,679,538.29	4,679,538.29	4,679,538.29	4,679,538.29	4,679,538.29	4,679,538.29	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301756010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DE LATERAL AV. DE LAS TORRES ENTRE C. RAMÓN RAYÓN Y C. SANTIAGO TRONCOSO POR EL MÉTODO DE RECUPERACIÓN DE BASE Y CARPETA ASFÁLTICA - 81211	81211	Juárez	Juárez	AVENIDA DE LAS TORRES FRACCIONAMIENTO TORRES DEL SUR, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RAMÓN RAYÓN Y AVENIDA SANTIAGO TRONCOSO, CALLE PALACIO DE MONTE ALBAN EN EL CRUCE RAMÓN RAYÓN Y AV. LAS TORRES Y HASTA LA SANTIAGO	Metros Cuadrados	16,481.00	16,481.00	16,481.00	100.00	10,743,414.90	10,743,414.90	10,713,748.27	10,713,748.27	10,713,748.27	10,713,748.27	10,713,748.27	10,713,748.27	10,713,748.27	10,713,748.27	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301756130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHINIPAS ENTRE LAS CALLES CAMINO ORTIZ RUBIO A RÍO ACTOPAN - 81569	81569	Juárez	Juárez	CALLE CHINIPAS FRACCIONAMIENTO LAS ARCADAS, 32563 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAMINO ORTIZ RUBIO Y CALLE RÍO ACTOPAN, CALLE ECHACALA LA ENTRADA ES POR EL CAMINO ORTIZ RUBIO	Metros Cuadrados	1,211.00	1,211.00	1,211.00	100.00	1,935,329.32	1,935,329.32	1,933,309.31	1,933,309.31	1,933,309.31	1,933,309.31	1,933,309.31	1,933,309.31	1,933,309.31	1,933,309.31	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200301756399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CRUCERO BOULEVARD INDEPENDENCIA Y CALLE PASEO DEL SUR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 82325	82325	Juárez	Juárez	BOULEVARD INDEPENDENCIA COLONIA PRADERAS DEL SUR, 32575 JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ADOLFO CHIATLIER IBARROLA Y CALLE PASEO DEL SUR, CALLE PUNTA ARENAS CRUCERO DONDE SE ENCUENTRA TIENDA COMERCIAL BODEGA JURRERÁ OXXO Y	Otros	2.00	2.00	2.00	100.00	4,588,449.41	4,588,449.41	4,519,340.45	4,519,340.45	4,519,340.45	4,519,340.44	4,519,340.44	4,519,340.44	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301756884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN DEL CRUCERO DE LA AVENIDA LÓPEZ MATEOS Y AVENIDA EJERCITO NACIONAL MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO. - 83754	83754	Juárez	Juárez	AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA PASO DEL NORTE, 32369 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AVENIDA EJERCITO NACIONAL, CALLE ARIPAS SE UBICA EN FERRETERIA HERMANOS ARECO SMART LÓPEZ MATEOS	Otros	4.00	4.00	4.00	100.00	2,563,803.99	2,563,803.99	2,245,858.35	2,245,858.35	2,245,858.35	2,245,858.35	2,245,858.35	2,245,858.35	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301757071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN DEL CRUCERO EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ - 84277	84277	Juárez	Juárez	AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA VILLAS SAN JOSÉ, 32380 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ Y CALLE CAMINO VIEJO A SAN JOSÉ SE UBICA ENTRE LA SORIANA PLAZA COMERCIAL LOS PASEOS, SALÓN EMPERADOR,	Otros	4.00	4.00	4.00	100.00	3,270,339.48	3,270,339.48	3,253,501.02	3,253,501.02	3,253,501.02	3,253,501.02	3,253,501.02	3,253,501.02	3,253,501.02	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301764241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE VARSOVIA ENTRE LAS CALLES SUIZA Y LUXEMBURGO - 103349	103349	Juárez	Juárez	CALLE VARSOVIA COLONIA LINDA VISTA, 32270 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SUIZA Y CALLE LUXEMBURGO, LA ENTRADA ESTA POR LA CALLE CARLOS AMAYA	Metros lineales	77.00	77.00	77.00	100.00	977,604.55	977,604.55	879,288.09	879,288.09	879,288.09	879,288.09	879,288.09	879,288.09	879,288.09	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301765026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN DE CRUCERO EN EL EJE VIAL JUAN GABRIEL Y AV. PONCIANO ARRIAGA - 105531	105531	Juárez	Juárez	EJE VIAL EJE VIAL JUAN GABRIEL COLONIA JARUDO, 32652 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PONCIANO ARRIAGA Y , PASA EL AUTOBÚS SEMIMASIVO ESTÁ UNA GASOLINERA Y ALEDAÑO A LAS VÍAS DEL FTCC	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,317,294.57	2,317,294.57	2,301,123.11	2,301,123.11	2,301,123.11	2,301,123.10	2,301,123.10	2,301,123.10	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301765199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CRUCERO QUE SE UBICA EN EL EJE VIAL JUAN GABRIEL Y BOULEVARD ZARAGOZA. - 106061	106061	Juárez	Juárez	EJE VIAL EJE VIAL JUAN GABRIEL COLONIA LA PRESA, 32688 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD ZARAGOZA Y CALLE DÉCIMA, PASA EL TRANSPORTE SEMIMASIVO SE ENCUENTRAN LAS SEGUNDAS Y 2 DIQUES A UN CUADRA SE ENCUENTRA LA SORIANAY	Metros Cuadrados	1,520.00	1,520.00	1,450.00	95.39	2,628,827.05	2,628,827.05	2,664,431.24	2,664,431.24	2,155,688.11	2,155,688.11	2,155,688.11	2,155,688.11	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301765261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN DE CRUCERO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CRUCE DE LAS CALLES BOULEVARD ZARAGOZA Y OSCAR FLORES SÁNCHEZ. - 106279	106279	Juárez	Juárez	BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ COLONIA LA PRESA, 32688 JUÁREZ, CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD ZARAGOZA Y EJE VIAL EJE VIAL JUAN GABRIEL 2 DIQUES PLAZA ZARAGOZA WENDYS SORIANA, SMART, WALMART, TRANSPORTE SEMIMASIVO.	Metros Cuadrados	1,058.00	1,058.00	1,020.00	96.41	1,678,373.42	1,678,373.42	1,710,110.83	1,710,110.83	1,710,110.83	1,519,065.48	1,519,065.48	1,519,065.48	1,519,065.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200301765423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE ROBLE CAFE ENTRE LAS CALLES ACACIAS Y AGAVE - 106710	106710	Juárez	Juárez	CALLE ROBLE CAFE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL MEZQUITAL 32576 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE AGAVE, LA ENTRADA ES POR EL BULEVAR INDEPENDENCIA	Metros lineales	138.00	138.00	138.00	100.00	2,107,797.40	2,107,797.40	1,902,824.59	1,902,824.59	1,902,824.59	1,902,824.59	1,902,824.59	1,902,824.59	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301765477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LORETO ENTRE LAS CALLES MARCELO CARAVEO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO - 106906	106906	Juárez	Juárez	CALLE LORETO INTERIOR SN COLONIA FRONTERIZA, 32180 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARCELO CARAVEO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, EL ACCESO ES POR LA CALLE CHIAPAS	Metros lineales	87.00	87.00	75.00	86.21	1,403,813.87	1,403,813.87	1,606,345.24	1,606,345.24	1,606,345.24	1,013,501.04	1,013,501.04	1,013,501.04	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301765693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN DEL CRUCERO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA DE LOS AZTECAS Y LA CALLE CEMENTO - 107347	107347	Juárez	Juárez	AVENIDA DE LOS AZTECAS COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 32670 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CEMENTO Y CALLE PROFESORA ELISA GRIENSEN, CALLE PROFESORA DINA RICO AVENIDA DE LAS AZTECAS	Metros Cuadrados	537.00	537.00	537.00	100.00	1,140,161.26	1,140,161.26	1,140,161.26	1,140,161.26	1,140,161.26	1,140,161.26	1,140,161.26	1,140,161.26	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301765800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN DEL CRUCERO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. DE LOS AZTECAS Y CALLE PAVO REAL - 107621	107621	Juárez	Juárez	AVENIDA DE LOS AZTECAS COLONIA GRANIAS DE CHAPULTEPEC, 32677 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PAVO REAL Y , CALLE GAVIOTAS GASOLINERA Y OXXO	Metros Cuadrados	543.00	543.00	543.00	100.00	912,799.15	912,799.15	1,000,336.96	1,000,336.96	1,000,336.96	1,000,336.96	1,000,336.96	1,000,336.96	1,000,336.96	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301765818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE MIMBRE ENTRE LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 107679	107679	Juárez	Juárez	CALLE MIMBRE INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARABIA, 32150 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EL ACCESO DE LA OBRA SERA POR LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE	Metros lineales	243.00	243.00	195.00	80.25	3,807,356.37	3,807,356.37	4,370,748.04	4,370,748.04	4,370,748.04	3,052,089.58	3,052,089.58	3,052,089.58	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301765867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE GENARO VAZQUEZ Y HACIA EJE VIAL JUAN GABRIEL - 107863	107863	Juárez	Juárez	CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 32628 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y , EL ACCESO DE LA OBRA SERA POR EL EJE VIAL JUAN GABRIEL	Metros lineales	112.00	112.00	60.00	53.57	1,362,766.05	1,362,766.05	1,335,036.40	1,335,036.40	1,335,036.40	768,338.62	768,338.62	768,338.62	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301765909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE RANCHO ANAPRA ENTRE CALLE OSTRACIÓN Y CALLE OSTRÁ - 107966	107966	Juárez	Juárez	AVENIDA RANCHO ANAPRA COLONIA PUERTO DE ANAPRA, 32107 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE OSTRACIÓN Y CALLE OSTRÁ, CALLE CAMGREGIO EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE LA AV. RANCHO ANAPRA	Metros lineales	119.40	119.40	-	-	1,246,068.53	1,246,068.53	1,047,564.89	1,047,564.89	1,047,564.89	419,025.96	419,025.96	419,025.96	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301765920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE JESUS ESCOBAR ENTRE LAS CALLES MARIANO ESCOBEDO Y LEÓN GUZMÁN. - 107987	107987	Juárez	Juárez	CALLE JESUS ESCOBAR COLONIA MONTERREY, 32070 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE LEÓN GUZMÁN, CALLE MEMBRILA CALLE UBICADA A TRES CALLES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PROF. LUIS RAMIREZ	Metros lineales	152.00	152.00	152.00	100.00	1,391,104.19	1,391,104.19	1,349,080.00	1,349,080.00	1,349,080.00	1,349,080.00	1,349,080.00	1,349,080.00	1,349,080.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200301765997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUÁREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE AZUCENAS, ENTRE LA CALLE MADROÑO, Y CALLE MADROÑO. - 108180	108180	Juárez	Juárez	CALLE AZUCENAS COLONIA FRANCISCO VILLA (NORPONIENTE), 32110 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ARROYO GRANDE Y CALLE MADROÑO, CALLE ACACIAS A CINCO CALLES DE PARQUE TELEGRAFISTAS	Metros lineales	33.00	33.00	33.00	100.00	403,717.61	403,717.61	369,910.20	369,910.20	369,910.20	369,910.20	369,910.20	369,910.20	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301766016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUÁREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE CARIDAD BRAVO ADAMS ENTRE LA CALLE SALVADOR ESPARZA Y CALLE PROFRA. MARÍA EDMÉ ALVAREZ, CALLE PROFRA. MAGDALENA ISLAS EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE LA AV. DE LOS AZTEC	108249	Juárez	Juárez	CALLE CARIDAD BRAVO ADAMS COLONIA INDEPENDENCIA II, 32670 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLES SALVADOR ESPARZA Y CALLE PROFRA. MARÍA EDMÉ ALVAREZ, CALLE PROFRA. MAGDALENA ISLAS EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE LA AV. DE LOS AZTEC	Metros lineales	96.00	96.00	96.00	100.00	1,026,183.67	1,026,183.67	1,005,002.80	1,005,002.80	1,005,002.80	1,005,002.80	1,005,002.80	1,005,002.80	1,005,002.80	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE JOAQUIN FIERRO, ENTRE LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE CÁNDIDO CARRERÑO - 108255	108255	Juárez	Juárez	CALLE JOAQUIN FIERRO COLONIA JOSE MARIA PINO SUÁREZ, 32584 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE CÁNDIDO CARRERÑO, CALLE ANTONIO SALAZAR UBICADO A ORILLAS DEL PANTEÓN COLINAS DE JUAREZ	Metros lineales	295.00	295.00	295.00	100.00	3,946,402.17	3,946,402.17	3,837,955.50	3,837,955.50	3,837,955.50	3,837,955.50	3,837,955.50	3,837,955.50	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301766028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE MIGUEL AHUMADA ENTRE LA CALLE MUNICIPIO LIBRE Y CALLE PASCUAL JARAMILLO - 108264	108264	Juárez	Juárez	CALLE MIGUEL AHUMADA INTERIOR SN COLONIA LEYES DE REFORMA, 32090 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MUNICIPIO LIBRE Y CALLE PASCUAL JARAMILLO, EL ACCESO DE LA OBRA SERA POR LA MUNICIPIO LIBRE	Metros lineales	162.00	162.00	142.00	87.65	1,937,653.57	1,937,653.57	2,033,192.26	2,033,192.26	2,033,192.26	1,691,731.10	1,691,731.10	1,691,731.10	1,691,731.10	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE GENARO DIAZ ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FLORES MAGON, EL ACCESO DE LA OBRA SERA POR LA HENEQUEN	108385	Juárez	Juárez	CALLE GENARO DIAZ INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA, 32590 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FLORES MAGON, EL ACCESO DE LA OBRA SERA POR LA HENEQUEN	Metros lineales	75.00	75.00	75.00	100.00	799,608.28	799,608.28	758,045.62	758,045.62	758,045.62	758,045.62	758,045.62	758,045.62	758,045.62	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUÁREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE MIJES ENTRE LA CALLE PAPAPOS Y CALLE PABLO TELLEZ - 108391	108391	Juárez	Juárez	CALLE MIJES COLONIA ELECTRICISTAS, 32280 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PAPAPOS Y CALLE PABLO TELLEZ, CALLE QUICHES EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE LA CALLE PRESA DE LOS ALISOS HACIA EL NORTE POR LA CALLE PRESA SALINILLAS	Metros lineales	128.00	128.00	128.00	100.00	2,272,146.34	2,272,146.34	1,985,300.33	1,985,300.33	1,985,300.33	1,985,300.33	1,985,300.33	1,985,300.33	1,985,300.33	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	RECONSTRUCCIÓN DE CRUCERO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. DE LOS AZTECAS ENTRE LAS CALLES CINABRIO Y ZINANCANTECOS. - 108411	108411	Juárez	Juárez	AVENIDA DE LOS AZTECAS COLONIA AZTECA, 32280 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CINABRIO Y CALLE ZINANCANTECOS, CALLE TLAHUICAS POR LA AVENIDA DE LOS AZTECAS	Metros Cuadrados	428.89	428.89	428.89	100.00	732,790.12	732,790.12	732,790.13	732,790.13	732,790.13	732,790.13	732,790.13	732,790.13	732,790.13	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE TOLUCA ENTRE LA CALLE COAHUILA Y CALLE CENTENO - 108482	108482	Juárez	Juárez	CALLE TOLUCA INTERIOR SN COLONIA COLINAS DE JUAREZ, 32690 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE CENTENO, EL ACCESO DE LA OBRA SERA POR LA CALLE CENTENO	Metros lineales	194.00	194.00	105.00	54.12	1,422,358.36	1,422,358.36	1,270,456.92	1,270,456.92	1,270,456.92	723,641.88	723,641.88	723,641.88	723,641.88	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200301766100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUÁREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE MONTEMORELOS ENTRE LA CALLE JUAN MATA ORTIZ Y CALLE JOSÉ MARÍA ARTEAGA - 108494	108494	Juárez	Juárez	CALLE MONTEMORELOS COLONIA MARIANO ESCOBEDO, 32230 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN MATA ORTIZ Y CALLE JOSÉ MARÍA ARTEAGA, CALLE GENERAL TERÁN EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE LA AV. DIVISION DEL NORTE DESCENDIENDO HACI	Metros lineales	93.64	93.64	89.00	95.04	1,305,975.69	1,305,975.69	1,301,996.99	1,301,996.99	1,301,996.99	965,361.28	965,361.28	965,361.28	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301766102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUÁREZ	RECONSTRUCCIÓN DE CRUCERO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. DE LOS AZTECAS Y CALLE ALABASTRO - 108506	108506	Juárez	Juárez	AVENIDA DE LOS AZTECAS COLONIA AZTECA, 32280 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALABASTRO Y , CALLE YAQUIS ACCESO POR LA AVENIDA DE LOS AZTECAS	Metros Cuadrados	637.00	637.00	637.00	100.00	1,077,003.47	1,077,003.47	1,076,867.22	1,076,867.22	1,076,867.22	1,076,867.22	1,076,867.22	1,076,867.22	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301766106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUÁREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE MADROÑO ENTRE LA CALLE AZUCENAS Y CALLE GARDENIAS - 108515	108515	Juárez	Juárez	CALLE MADROÑO COLONIA FRANCISCO VILLA (NORPONIENTE), 32110 JUAREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE ARGON A UN COSTADO DE LA TIENDA DE ABARROTES JR	Metros lineales	89.00	89.00	89.00	100.00	1,259,228.54	1,259,228.54	1,259,228.54	1,208,714.15	1,208,714.15	1,208,714.15	1,208,714.15	1,208,714.15	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301766113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CIUDAD JUÁREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE TOLLUCA ENTRE LA CALLE ZACATECAS Y CALLE CENTENO - 108534	108534	Juárez	Juárez	CALLE TOLLUCA INTERIOR SN COLONIA COLINAS DE JUÁREZ, 32680 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE CENTENO, EL ACCESO SERA POR LA CALLE CENTENO	Metros lineales	91.00	91.00	68.00	74.73	1,439,732.49	1,439,732.49	1,274,415.52	1,274,415.52	1,274,415.52	943,656.37	943,656.37	943,656.37	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301766117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUÁREZ	RECONSTRUCCIÓN DE CRUCERO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA DE LOS AZTECAS ENTRE LAS CALLES GRANITO Y PROFRA. ELISA GRIENSEN, - 108543	108543	Juárez	Juárez	AVENIDA DE LOS AZTECAS COLONIA MORELDS, 32670 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PROFESORA ELISA GRIENSEN Y CALLE GRANITO, CALLE CUICUILCO CRUCERO CON GASOLINERA TIENDA Y FERRETERIA	Metros Cuadrados	676.00	676.00	676.00	100.00	1,042,163.55	1,042,163.55	1,042,163.55	1,042,163.55	1,042,163.55	1,042,163.55	1,042,163.55	1,042,163.55	1,042,163.55	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUÁREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE PROFESORA CARIDAD BRAVO ADAMS ENTRE LA CALLE PROFESORA EMILIA PÉREZ PAYÁN Y CALLE SALVADOR ESPARZA - 108548	108548	Juárez	Juárez	CALLE PROFESORA CARIDAD BRAVO ADAMS COLONIA INDEPENDENCIA II, 32670 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PROF. EMILIA PÉREZ PAYÁN Y CALLE SALVADOR ESPARZA, CALLE PROF. MAGDALENA ISLAS EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE LA AV. DE	Metros lineales	113.00	113.00	113.00	100.00	1,333,489.46	1,333,489.46	1,256,596.60	1,256,596.60	1,256,596.60	1,256,596.60	1,256,596.60	1,256,596.60	1,256,596.60	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUÁREZ	AMPLIACIÓN DE RED AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE INTERNACIONALICIMO ENTRE LA CALLE MACHETEROS Y CALLE EMETERIO VETANCE - 108934	108934	Juárez	Juárez	CALLE INTERNACIONALICIMO COLONIA LA CUESTA, 32650 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIERRA MADRE DEL SUR Y CALLE EMETERIO VETANCE, CALLE BORICUA EL ACCESO POR LA MACHETEROS	Metros lineales	311.00	311.00	185.00	59.49	4,395,298.67	4,395,298.67	4,192,175.28	4,192,175.28	4,192,175.28	2,806,420.84	2,806,420.84	2,806,420.84	2,806,420.84	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUÁREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO, EN CALLE GARDENIAS, ENTRE CALLE ARAGÓN Y CALLE MAGNESIO. - 109022	109022	Juárez	Juárez	CALLE GARDENIAS COLONIA CAZADORES JUARENSES, 32110 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ARAGÓN Y CALLE MAGNESIO, CALLE AZUCENAS A 5 CUADRAS DEL PARQUE TELGRAFICAS	Metros lineales	206.00	206.00	206.00	100.00	3,140,093.25	3,140,093.25	2,776,575.45	2,776,575.45	2,776,575.45	2,776,575.45	2,776,575.45	2,776,575.45	2,776,575.45	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200301766287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CIUDAD JUÁREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE TEMOSACHIC ENTRE CALLE SENEHAL Y CALLE CAMILO TORRES - 109030	109030	Juárez	Juárez	CALLE TEMOSACHIC INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE VIRREYES, 32694 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SENEHAL Y CALLE CAMILO TORRES, EL ACCESO SERA POR LA CALLE CAMILO CIEFUEGOS	Metros lineales	213.00	213.00	145.00	68.08	3,626,063.71	3,626,063.71	3,444,729.92	3,444,729.92	3,444,729.92	2,261,869.60	2,261,869.60	2,261,869.60	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN CALLE DE LA FUNDICION ENTRE EL BLVD. OSCAR FLORES SANCHEZ Y LA CALLE TLALNEPANTLA - 109059	109059	Juárez	Juárez	CALLE LA FUNDICION COLONIA FUNDIDORA, 32630 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ Y CALLE TLALNEPANTLA, CALLE ALTOS HORÑOS EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA IGLESIA CATOLICA	Metros lineales	195.00	195.00	195.00	100.00	2,969,961.25	2,969,961.25	2,820,185.43	2,820,185.43	2,820,185.43	2,820,185.43	2,820,185.43	2,820,185.43	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUÁREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE ISLA SUMATRA ENTRE LA CALLE ISLA NUEVA ZELANDA Y CALLE ISLA NUEVA GUINEA - 109155	109155	Juárez	Juárez	CALLE ISLA SUMATRA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 32210 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA NUEVA GUINEA Y CALLE ISLA NUEVA ZELANDA, CALLE ISLA ASCENCIÓN EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE LA AV. DIVISION DEL NORTE GIRANDO HACIA	Metros lineales	67.98	67.98	45.00	66.20	909,077.13	909,077.13	881,182.75	881,182.75	881,182.75	590,883.69	590,883.69	590,883.69	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE SANTO NIÑO (CHAPINGO) ENTRE LA CALLE GENERAL JACINTO TREVIÑO Y CALLE TENANCINGO - 109205	109205	Juárez	Juárez	CALLE SANTO NIÑO CHAPINGO COLONIA, JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GRAL. JACINTO TREVIÑO Y CALLE TENANCINGO, EL ACCESO DE LA OBRA SERA POR LA CALLE GRAL. TREVIÑO	Metros lineales	249.00	249.00	205.00	82.33	4,379,459.74	4,379,459.74	4,195,418.49	4,195,418.49	4,195,418.49	3,518,269.05	3,518,269.05	3,518,269.05	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE NUEVA ZELANDA (PUERTO RICO) ENTRE LA CALLE ISLA SALOMON Y CALLE ISLA ASCENCIÓN - 109335	109335	Juárez	Juárez	CALLE NUEVA ZELANDA COLONIA, JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ISLA SALOMON Y CALLE ISLA ASCENCIÓN, EL ACCESO DE LA OBRA ES SOBRE LA ISLA ASENCION	Metros lineales	212.00	212.00	145.00	68.40	3,775,871.18	3,775,871.18	4,198,037.53	4,198,037.53	4,198,037.53	2,925,655.93	2,925,655.93	2,925,655.93	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MARCO M. FLORES ENTRE LA CALLE HERMANOS SOLER Y CALLE ANTONIO R. VILLALBA, - 109556	109556	Juárez	Juárez	CALLE MARCO M. FLORES COLONIA, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE HERMANOS SOLER Y CALLE ANONIO R. VILLALBA, BOULEVARD INDEPENDENCIA LA ENTRADA POR EN EL BLVD. INDEPENDENCIA LIBRAMIENTO AEROPUERTO	Metros lineales	159.00	159.00	110.00	69.18	2,464,725.90	2,464,725.90	2,179,434.15	2,179,434.15	2,179,434.15	1,565,968.97	1,565,968.97	1,565,968.97	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUÁREZ	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE FUNDIDORA ENTRE LA CALLE TLALNEPANTLA Y CALLE MONCLOVA - 109576	109576	Juárez	Juárez	CALLE DE LA FUNDICIÓN COLONIA FUNDIDORA, 32630 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE TLALNEPANTLA Y CALLE MONCLOVA, CALLE DEL CRISOL. EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE EL BLVD. OSCAR FLORES SANCHEZ GIRANDO HACIA EL OESTE EN LA C. D	Metros lineales	113.27	113.27	100.00	88.28	1,776,519.12	1,776,519.12	1,743,141.87	1,743,141.87	1,743,141.87	1,457,431.16	1,457,431.16	1,457,431.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE LAS CALLES JESÚS ESCOBAR Y RAFAEL VELARDE - 109645	109645	Juárez	Juárez	CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA MONTERREY, 32070 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS ESCOBAR Y CALLE RAFAEL VELARDE, CALLE VALENTIN GÓMEZ FARAS PROYECTO UBICADO A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PROF. LUIS RA	Metros lineales	91.00	91.00	80.00	87.91	943,406.20	943,406.20	1,116,962.26	1,116,962.26	1,116,962.26	644,119.77	644,119.77	644,119.77	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200301766538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE JESÚS ESCOBAR, ENTRE LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y MARIANO ESCOBEDO - 109744	109744	Juárez	Juárez	CALLE JESUS ESCOBAR COLONIA MONTERREY, 32070 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE MEMBRILLA ROYECTO UBICADO CERCA A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PROF.R. LUIS RAMIREZ	Metros lineales	163.00	163.00	163.00	100.00	1,586,061.32	1,586,061.32	1,554,247.16	1,554,247.16	1,554,247.16	1,554,247.16	1,554,247.16	1,554,247.16	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301766560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE CERRO DE LA SILLA ENTRE LAS CALLES SIERRA DE LA CANDELARIA Y SIERRA BUENA VISTA - 109807	109807	Juárez	Juárez	CALLE CERRO DE LA SILLA COLONIA LA CUESTA, 32650 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIERRA DE LA CANDELARIA Y CALLE SIERRA BUENA VISTA, BOULEVARD OSCAR FLORES SANCHEZ PROYECTO A EJECUTARSE A UNA CUDRA DEL BOULEVARD OSCAR FLOR	Metros lineales	231.00	231.00	231.00	100.00	3,159,145.60	3,159,145.60	3,075,134.83	3,075,134.83	3,075,134.83	3,075,134.83	3,075,134.83	3,075,134.83	3,075,134.83	3,075,134.83	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DE CRUCERO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CRUCE DE LA CARRETERA JUÁREZ-PORVENIR Y CALLE RIVERA DEL BRAVO, - 109814	109814	Juárez	Juárez	AVENIDA CARRETERA JUÁREZ-PORVENIR FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL BRAVO, 32594 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIVERA DEL BRAVO Y , CALLE RIVERA DE OJINAGA ACCESO POR JUÁREZ PORVENIR SMART, CARNITAS MICHOACÁN, GASOLINERA	Metros Cuadrados	1,586.00	1,586.00	1,586.00	100.00	5,391,414.16	5,391,414.16	5,119,840.97	5,119,840.97	5,119,840.97	4,653,485.00	4,653,485.00	4,653,485.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301766568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE A ENTRE LAS CALLES BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN Y CALLE 3 - 109854	109854	Juárez	Juárez	CALLE CALLE A COLONIA ORTIZ RUBIO, 32548 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE 3 Y BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN, BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN EN LA ESQUINA DE LA CALLE A SE ENCUENTRA UN SITIO DE DESPONCHE DE NEUMATICOS	Metros lineales	126.00	126.00	115.00	91.27	2,235,994.86	2,235,994.86	2,142,437.52	2,142,437.52	2,142,437.52	1,616,017.69	1,616,017.69	1,616,017.69	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301766582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE A ENTRE LAS CALLES # 3 Y # 5 - 109891	109891	Juárez	Juárez	CALLE CALLE A COLONIA ORTIZ RUBIO, 32548 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE 3 Y CALLE CALLE 5, BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN LA CALLE SE ENCUENTRA ATRAS DE UNA GASOLINERIA	Metros lineales	148.00	148.00	148.00	100.00	2,519,706.21	2,519,706.21	2,345,660.05	2,345,660.05	2,345,660.05	2,345,660.05	2,345,660.05	2,345,660.05	2,345,660.05	2,345,660.05	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301766592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE A ENTRE LAS CALLES # 5 Y # 6 - 109915	109915	Juárez	Juárez	CALLE CALLE A COLONIA ORTIZ RUBIO, 32548 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CALLE 5 Y CALLE CALLE 6, BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN SOBRE LA AVENIDA MANUEL GOMEZ MORIN UBICA UNA GASOLINERIA ENFRENTA DE LA ZONA DONDE SE UBICA LA	Metros lineales	100.00	100.00	95.00	95.00	1,779,343.63	1,779,343.63	1,690,578.21	1,690,578.21	1,690,578.21	962,461.88	962,461.88	962,461.88	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301766634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	RECONSTRUCCIÓN DE CRUCERO EN LA CARRETERA JUÁREZ-POVENIR Y CALLE RIVERA DEL SALADO - 110007	110007	Juárez	Juárez	AVENIDA CARRETERA JUÁREZ PORVENIR COLONIA EJIDO SAUZAL, 32599 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIVERA DEL SALADO Y , CALLE VERGEL EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE LA CARRETERA JUAREZ PORVENIR	Metros Cuadrados	1,795.00	1,795.00	1,795.00	100.00	4,620,900.56	4,620,900.56	4,435,824.60	4,435,824.60	4,435,824.60	4,377,087.67	4,377,087.67	4,377,087.67	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200301766953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LATERAL PONIENTE EJE VIAL JUAN GABRIEL COLONIA MEXICO 68, 32640 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PONCIANO ARRIAGA Y CALLE GERALDO JOSÉ MA. HEREDIA EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE LA AV. PONCIANO ARRIAGA. EN CERCANIA A LA MISMA SE ENCUENTRA	110837	Juárez	Juárez	EJE VIAL JUAN GABRIEL COLONIA MEXICO 68, 32640 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PONCIANO ARRIAGA Y CALLE GERALDO JOSÉ MA. HEREDIA EL ACCESO A LA OBRA ES MEDIANTE LA AV. PONCIANO ARRIAGA. EN CERCANIA A LA MISMA SE ENCUENTRA	Metros Cuadrados	523.00	523.00	523.00	100.00	1,002,073.68	1,002,073.68	913,760.21	913,760.21	913,760.21	913,760.21	913,760.21	913,760.21	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301767209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CRUCERO EN LA AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES Y BLVD. OSCAR FLORES SÁNCHEZ - 111524	111524	Juárez	Juárez	AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES COLONIA BENITO JUÁREZ, 32390 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ Y CALLE MATEO ALMANZA, CALLE PEDRO MEOQUI CRUCERO DE ENTRADA PRINCIPAL POR EL BOULEVARD OSCAR FLORES SÁNCHEZ	Otros	1.00	1.00	0.92	92.00	2,965,865.43	2,965,865.43	2,841,756.39	2,841,756.39	2,841,756.39	2,675,989.65	2,675,989.65	2,675,989.65	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401840457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUÁREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN JOSÉ MÉNDEZ ENTRE LAS CALLES JESÚS ESCOBAR Y RAFAEL VELARDE - 208698	208698	Juárez	Juárez	CALLE JUAN JOSÉ MÉNDEZ COLONIA MONTERREY, 32070 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESÚS ESCOBAR Y CALLE RAFAEL VELARDE, CALLE LEÓN GUZMÁN SE ENCUENTRA UNA FARMACIA Y VETERINARIA	Metros Cuadrados	634.00	634.00	-	-	1,676,566.00	1,676,566.00	1,676,566.00	1,676,566.00	1,641,227.30	656,490.92	656,490.92	656,490.92	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401840546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUÁREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JESÚS NÁJERA ENTRE LAS CALLES MARIANO ESCOBEDO Y ESTEBAN CORONADO - 208949	208949	Juárez	Juárez	CALLE JESÚS NÁJERA COLONIA MONTERREY, 32070 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE ESTEBAN CORONADO, CALLE LEÓN GUZMÁN A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS RAMÍREZ	Metros Cuadrados	355.84	355.84	-	-	1,142,372.07	1,142,372.07	1,155,720.74	1,155,720.74	1,155,720.74	462,288.30	462,288.30	462,288.30	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401840653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUÁREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JESÚS NÁJERA ENTRE LAS CALLES DR. MANUEL RUIZ Y PASCUAL JARAMILLO. - 209385	209385	Juárez	Juárez	CALLE JESÚS NÁJERA COLONIA LEYES DE REFORMA, 32090 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE DR. MANUEL RUIZ Y CALLE PASCUAL JARAMILLO, CALLE RODOLFO OGARRIO SE UBICA AL NORTE A 2 CUADRAS DE LA AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE	Metros Cuadrados	397.05	397.05	-	-	1,422,859.00	1,422,859.00	1,422,859.00	1,422,859.00	1,418,796.00	567,518.40	567,518.40	567,518.40	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401840814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUÁREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IRLANDA ENTRE LAS CALLES COATLUCUE Y CALLE CARTAGENA, CALLE YUGOESLAVIA A UN COSTADO DE LA BASE Y ALMACÉN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	209951	Juárez	Juárez	CALLE IRLANDA COLONIA MIRADOR, 32260 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE COATLUCUE Y CALLE CARTAGENA, CALLE YUGOESLAVIA A UN COSTADO DE LA BASE Y ALMACÉN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Metros Cuadrados	1,342.30	1,342.30	-	-	2,442,592.74	2,442,592.74	2,223,805.80	2,223,805.80	2,223,805.80	889,522.32	889,522.32	889,522.32	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401841094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUÁREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NAMIBIA ENTRE LAS CALLES CAMILO CIEN FUEGOS Y GASPAR DE SANDOVAL - 210711	210711	Juárez	Juárez	CALLE NAMIBIA COLONIA CAMPESTRE VIRREYES, 32694 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAMILO CIEN FUEGOS Y CALLE GASPAR SANDOVAL, CALLE NIGER COLINDA EN SU PARTE SUR CON EL AEROPUERTO DE CIUDAD JUÁREZ.	Metros Cuadrados	937.77	937.77	-	-	2,091,662.57	2,091,662.57	1,939,685.37	1,939,685.37	1,936,178.82	774,471.53	774,471.53	774,471.53	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200401841155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JUAREZ	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FIDEL ÁVILA ENTRE LAS CALLES DR. MANUEL RUIZ Y CALLE LEÓN GUZMÁN. - 210854	210854	Juárez	Juárez	CALLE FIDEL ÁVILA COLONIA MONTERREY, 32070 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE DOCTOR MANUEL RUIZ Y CALLE LEÓN GUZMÁN, CALLE JESÚS ESCOBAR SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS AL NORTE DE LA AV. DIVISIÓN DEL NORTE Y DE LA ESCUELA PRIMAR	Metros Cuadrados	1,033.70	1,033.70	-	-	2,892,151.26	2,892,151.26	2,894,023.19	2,894,023.19	2,894,023.19	1,157,609.27	1,157,609.27	1,157,609.27	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401846292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE PASCUAL JARAMILLO ENTRE LAS CALLES JESÚS ESCOBAR Y RAFAEL VELARDE - 226042	226042	Juárez	Juárez	CALLE PASCUAL JARAMILLO COLONIA LEYES DE REFORMA, 32090 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE RAFAEL VELARDE, CALLE LEONARDO VALLÉ SE LOCALIZA 2 CUADRAS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA	Metros lineales	94.56	94.56	-	-	1,834,796.78	1,834,796.78	1,811,690.13	1,811,690.13	1,811,690.13	724,676.05	724,676.05	724,676.05	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401865932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE RODOLFO FIERRO ENTRE LA CALLE AVELINA GALLEGOS Y REVOLUCIÓN PROLETARIA - 257183	257183	Juárez	Juárez	CALLE RODOLFO FIERRO COLONIA MÉXICO 68, 32640 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE AVELINA GALLEGOS Y CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA, CALLE CÉSAR AUGUSTO SANDINO ACCESO POR REVOLUCIÓN PROLETARIA	Metros lineales	100.00	100.00	-	-	1,411,536.98	1,411,536.98	1,406,532.43	1,406,532.43	1,406,532.43	562,612.97	562,612.97	562,612.97	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401865982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE MARCAYDA BELTRÁN ORIENTE - 257302	257302	Juárez	Juárez	CALLE EMILIA MARCAYDA BELTRÁN ORIENTE COLONIA PROFESORA SIMONA BARBA, 32575 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE MARÍA VIUDA DE ROMERO Y CALLE MARÍA RÍOS CÁRDENAS, AVENIDA MESA CENTRAL ACCESO POR MESA CENTRAL HACIA LA ESCUELA PR	Metros lineales	92.00	92.00	-	-	1,418,043.72	1,418,043.72	1,416,541.74	1,416,541.74	1,416,541.74	566,616.70	566,616.70	566,616.70	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401867088	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REVESTIMIENTO EN LA CALLE EMILIA MARCAYDA BELTRÁN PONIENTE. - 259781	259781	Juárez	Juárez	CALLE EMILIA MARCAYDA BELTRÁN PONIENTE COLONIA PROFESORA SIMONA BARBA, 32575 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE MARÍA TERESA ROJAS Y CALLE JUSTINA ALMADA DE URREA, CALLE MARÍA AGUIRRE ACCESO A PRIMARIA FRIDA KAHLO POR LA CALLE	Metros lineales	140.46	140.46	-	-	1,834,270.76	1,000,000.00	1,000,000.00	1,757,861.55	1,757,861.55	703,144.62	703,144.62	703,144.62	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401867319	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE RODOLFO FIERRO ENTRE LAS CALLES NICOLÁS LENIN Y CALLE FRANCISCO VILLA - 260273	260273	Juárez	Juárez	CALLE RODOLFO FIERRO COLONIA MÉXICO 68, 32640 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE NICOLÁS LENIN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CAMILO TORRES ACCESO POR LA FRANCISCO VILLA DESDE LAS VIAS DE FFCC	Metros lineales	135.00	135.00	-	-	1,835,261.25	1,400,000.00	1,400,000.00	1,813,305.97	1,813,305.97	725,322.39	725,322.39	725,322.39	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401867842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUAREZ	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REVESTIMIENTO DE LA CALLE IRLANDA ENTRE LAS CALLES GUADAJUANA Y GUALDIQUIVIR - 261542	261542	Juárez	Juárez	CALLE IRLANDA COLONIA MIRADOR, 32260 JUAREZ, JUAREZ CHIHUAHUA. ENTRE CALLE GUADAJUANA Y CALLE GUALDAQUIVIR, CALLE HUNGRIA. ACCESO A LA BASE Y CENTRAL DE CFE	Metros lineales	59.00	59.00	-	-	1,019,461.89	1,019,461.89	793,394.63	793,394.63	793,394.63	317,357.85	317,357.85	317,357.85	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200301783048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE CAMINOS REALES EN EL MUNICIPIO DE JULIMES - 141730	141730	Julimes	Charco De Peña	CAMINO TRAMO JULIMES - CHARCO DE PEÑA MARGEN DERECHO KILOMETRO 62 + 0 RANCHERIA CHARCO DE PEÑA, CHARCO DE PEÑA, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y - INGRESANDO A LA LOCALIDAD DE JULIMES SE DIRIGE HACIA LA CARRETERA QUE VA A	Metros lineales	282.02	282.02	282.02	100.00	293,766.24	293,766.24	293,766.24	293,766.24	293,766.24	293,766.24	293,766.24	293,766.24	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301771657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN LA COLONIA PRESIDENTES - 123764	123764	Julimes	Julimes	CALLE CONRADO SAMANIEGO COLONIA PRESIDENTES, 32950 JULIMES, CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ MARTINEZ QUINTANA Y CALLE PABLO ARMENDÁRIZ, CALLE JIMÉNEZ INGRESANDO A LA LOCALIDAD DE JULIMES TOMA LA CALLE DE LADO IZQUIERDO POR L	Metros Cuadrados	20.00	20.00	20.00	100.00	60,951.02	60,951.02	60,951.02	60,951.02	60,951.02	60,951.02	60,951.02	60,951.02	60,951.02	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301780216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA PRESIDENTES (EL RASTRO) EN JULIMES - 139142	139142	Julimes	Julimes	CALLE CONRADO SAMANIEGO COLONIA PRESIDENTES, 32950 JULIMES, CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ MARTINEZ QUINTANA Y CALLE PABLO ARMENDÁRIZ, CALLE JIMÉNEZ AL INGRESAR AL MUNICIPIO TOMA POR LA CALLE PABLO ARMENDARIZ EN DIAGONAL HAC	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	50,039.65	50,039.65	50,039.65	50,039.65	50,039.65	50,039.65	50,039.65	50,039.65	50,039.65	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301771648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA REGINA - 123737	123737	Julimes	La Regina	CALLE MADERA PUEBLO LA REGINA, 32950 LA REGINA, JULIMES CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA REGINA DEL MUNICIPIO DE JULIMES POR LA CALLE MADERA.	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	49,816.49	49,816.49	49,816.49	49,816.49	49,816.49	49,816.49	49,816.49	49,816.49	49,816.49	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401832745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NARCISO MENDOZA - 185054	185054	La Cruz	Estación La Cruz	CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA ESTACIÓN LA CRUZ, 33677 ESTACIÓN LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE MANUEL OJINAGA, CAMINO CAMPO DE BEIS ESTA ENTRE LA OJINAGA Y CARRETERA PANAMERICANA PASANDO EL CAMINO	Otros	92.00	92.00	92.00	100.00	40,287.84	40,287.84	40,287.84	40,287.84	40,287.84	40,287.84	40,287.84	40,287.84	40,287.84	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301767999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSÉ MARQUEZ EN COL PANAMERICANA - 113520	113520	La Cruz	La Cruz	CALLE JOSÉ MARQUEZ COLONIA PANAMERICANA, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ANASTACIO LOYA Y CARRETERA CAMARGO, CALLE CRESENCIO LARA ENTRE CALLE ANASTACIO LOYA Y AUTOPISTA A CAMARGO PASANDO LA CRESENCIO LARA EN COL PANA	Metros lineales	112.00	112.00	112.00	100.00	77,407.42	77,407.42	77,407.42	77,407.42	77,407.42	77,407.42	77,407.42	77,407.42	77,407.42	77,407.42	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301768001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CRUZ LOCALIDAD EN CALLE SIN NOMBRE EN COL PANAMERICANA - 113526	113526	La Cruz	La Cruz	COLONIA PANAMERICANA, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ MARQUEZ Y CARRETERA DELICIAS-CAMARGO, CALLE VICTORIANO ALCANTAR ESTA ENTRE AVE JOSÉ MARQUEZ Y AUTOPISTA CAMARGO PASANDO LA VICTORIANO ALCANTAR EN LA PANAME	Metros lineales	185.00	185.00	185.00	100.00	200,664.45	200,664.45	200,664.45	200,664.45	200,664.45	200,664.45	200,664.45	200,664.45	200,664.45	200,664.45	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200301768045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE LA CRUZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE LA CRUZ - 113636	113636	La Cruz	La Cruz	CIUDAD LA CRUZ, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZA EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LA CRUZ	Otros	70.00	70.00	70.00	100.00	553,855.34	553,855.34	553,855.34	553,855.34	553,855.34	553,855.34	553,855.34	553,855.34	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401832713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS EN CALLE SIN NOMBRE DE AVE P V GALLO A C SIN NOMBRE - 184959	184959	La Cruz	La Cruz	COLONIA PANAMERICANA, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESTADIO BEIS Y CALLE VICTORIANO ALCANTAR, CALLE IGNACIO GARCIA. ESTA ENTRE CAMPO DE BEIS Y LA VICTORIANO ALCANTAR PASANDO LA IGNACIO GARCIA	Metros lineales	70.00	70.00	70.00	100.00	45,092.09	45,092.09	45,092.09	45,092.09	45,092.09	45,092.09	45,092.09	45,092.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401832727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN C SIN NOMBRE DE LA CHAMPINONERA A LIMITE DE CALLE - 184996	184996	La Cruz	La Cruz	COLONIA PANAMERICANA, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CANAL Y CALLE GREGORIO SOTO, CAMINO ESTADIO BEIS ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO AL CANAL Y LA GREGORIO SOTO POR CAMINO AL ESTADIO BEIS	Otros	65.00	65.00	65.00	100.00	25,329.47	25,329.47	25,329.47	25,329.47	25,329.47	25,329.47	25,329.47	25,329.47	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401832732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICAS AVE ANASTACIO LOYA DE GPE LARA A LIMITE DE CALLE - 185006	185006	La Cruz	La Cruz	CALLE ANASTACIO LOYA COLONIA PANAMERICANA, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GUADALUPE LARA Y CALLE GREGORIO SOTO, CALLE MANUEL CHAVEZ. ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA GUADALUPE LARA Y GREGORIO SOTO PASANDO LA MANUEL	Otros	65.00	65.00	65.00	100.00	25,329.47	25,329.47	25,329.47	25,329.47	25,329.47	25,329.47	25,329.47	25,329.47	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401832739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE DOS DE ABRIL - 185035	185035	La Cruz	La Cruz	CALLE DOS DE ABRIL CIUDAD LA CRUZ, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE NORTE Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ, CALLE CENSOS ESTA ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE NORTE PASANDO LA CALLE CENSOS	Otros	60.00	60.00	60.00	100.00	23,889.04	23,889.04	23,889.04	23,889.04	23,889.04	23,889.04	23,889.04	23,889.04	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401832752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE GREGORIO SOTO Y GILBERTO PARRA - 185090	185090	La Cruz	La Cruz	COLONIA PANAMERICANA, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE GREGORIO SOTO Y CALLE GILBERTO PARRA, CALLE VICTORIANO ALCANTAR ESTA ENTRE LA GREGORIO SOTO Y GILBERTO PARRA PASANDO LA VICTORIANO ALCANTAR	Otros	65.00	65.00	65.00	100.00	25,464.32	25,464.32	25,464.32	25,464.32	25,464.32	25,464.32	25,464.32	25,464.32	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401832828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE LA CRUZ	APORTACION MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES - 185416	185416	La Cruz	La Cruz	CIUDAD LA CRUZ, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE DESARROLLA EN DIFERENTES PUNTOS	Otros	17.30	17.30	17.30	100.00	162,655.20	162,655.20	162,655.20	162,655.20	162,655.20	162,655.20	162,655.20	162,655.20	162,655.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401832841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE LA CRUZ	PANELES SOLARES Y CALENTADORES - 185450	185450	La Cruz	La Cruz	CIUDAD LA CRUZ, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA O ACCION SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS	Otros	37.00	37.00	37.00	100.00	252,118.79	252,118.79	252,118.79	252,118.79	252,118.79	252,118.79	252,118.79	252,118.79	252,118.79	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200301767994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LOS ALICANTES - 113513	113513	La Cruz	Los Alicantes	EJIDO LOS ALICANTES, LOS ALICANTES, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CANAL DE RIEGO Y CARRETERA CAMARGO, CAMINO SAN JUDAS TADEO ESTA ENTRE CARRETERA 45 A CAMARGO Y CANAL DE RIEGO PASANDO CAMINO SAN JUDAS TADEO	Metros lineales	222.00	222.00	222.00	100.00	123,037.92	123,037.92	123,037.92	123,037.92	123,037.92	123,037.92	123,037.92	123,037.92	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401767992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LA CRUZ	AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN SAN RAFAEL - 113502	113502	La Cruz	San Rafael	PUEBLO SAN RAFAEL, 33671 SAN RAFAEL, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ARROYO Y CAMINO ESTADIO BEIS, CALLE PRINCIPAL ESTA ENTRE EL CAMINO AL ARROYO Y CAMINO ESTADIO BEIS PASANDO LA CALLE PRINCIPAL	Metros lineales	132.00	132.00	132.00	100.00	131,066.65	131,066.65	131,066.65	131,066.65	131,066.65	131,066.65	131,066.65	131,066.65	131,066.65	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401805959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CAMBIO DE LUMINARIAS LED EN LÓPEZ LOCALIDAD OCTAVIANO LÓPEZ ASENTAMIENTO OCTAVIO LÓPEZ CENTRO - 8375	8375	López	Octaviano López	CALLE OCTAVIANO LÓPEZ CIUDAD OCTAVIO LÓPEZ CENTRO, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE INSTALARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LÓPEZ EN DIFERENTES COLONIAS	Otros	60.00	60.00	60.00	100.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401824703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LÓPEZ LOCALIDAD OCTAVIANO LÓPEZ ASENTAMIENTO OCTAVIO LÓPEZ CENTRO - 159373	159373	López	Octaviano López	INTERIOR O D EJIDO OCTAVIO LÓPEZ CENTRO, 33940 OCTAVIANO LÓPEZ, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE FRANCISCO L MADERO , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA INTERSECCION DE LA CALLE SEGUN	Metros lineales	90.00	90.00	90.00	100.00	199,749.12	199,749.12	199,749.12	199,749.00	199,749.00	199,749.00	199,749.00	199,749.00	199,749.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401829015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LÓPEZ LOCALIDAD SALÁICES ASENTAMIENTO SALÁICES - 171371	171371	López	Saláices	CALLE JUAREZ EJIDO SALÁICES, 33943 SALÁICES, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCONTRARA UBICADA A UN COSTADO D ELA CALLE JUAREZ	Metros lineales	130.00	130.00	130.00	100.00	105,580.35	105,580.35	105,580.35	105,580.00	105,580.00	105,580.00	105,580.00	105,580.00	105,580.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401840002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN LÓPEZ LOCALIDAD SALÁICES ASENTAMIENTO SALÁICES - 207352	207352	López	Saláices	EJIDO SALÁICES, 33943 SALÁICES, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS 2 BAÑOS SERA DENTRO D ELA MANCHA URBANA DEL EJIDO SALAICES	Vivienda	2.00	2.00	2.00	100.00	113,804.86	113,804.86	113,804.86	113,804.86	113,804.16	113,804.16	113,804.16	113,804.16	113,804.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401805946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACION DE TANQUE METALICO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD SANTA ANA DE ABAJO - 8293	8293	López	Santa Ana De Abajo	EJIDO SANTA ANA DE ABAJO, 33943 SANTA ANA DE ABAJO, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , SE LEVARA ACABO EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA LA REHABILITACION DE EL TANQUE ELEVADO DE 20 M3 Y EL EQUIPAMIENTO DE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	396,546.19	396,546.19	396,546.19	396,546.19	396,546.19	396,546.19	396,546.19	396,546.19	396,546.19	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401828993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LÓPEZ LOCALIDAD SANTA MARÍA - 171273	171273	López	Santa María	EJIDO SANTA MARÍA, 33944 SANTA MARÍA, LÓPEZ CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE VA A CONSTRUIR EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA POR DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA FUNERARIA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	448.00	448.00	448.00	100.00	269,520.88	269,520.88	269,520.88	269,520.88	269,520.88	269,520.88	269,520.88	269,520.88	269,520.88	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200301748094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL MADERA	PAVIMENTACIÓN CALLE GUERRERO - 52600	52600	Madera	Madera	CALLE CALLE GUERRERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, PAVIMENTACIÓN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y ALLENDE	Metros Cuadrados	15,267.00	15,267.00	15,267.00	100.00	2,717,000.00	2,717,000.00	2,717,000.00	2,717,000.00	2,717,000.00	2,717,000.00	2,717,000.00	2,717,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301748108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL MADERA	CANALIZACIÓN ARROYO LOS COCHINITOS - 52632	52632	Madera	Madera	COLONIA CAMPESINA, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE Y , ARROYO COCHINITOS EN COLONIA CAMPESINA DESDE CALLE 3RA A CALLE 9NA	Metros lineales	254.00	203.20	203.20	100.00	936,041.77	936,041.77	936,041.77	936,041.77	936,041.77	936,041.77	936,041.77	936,041.77	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301748352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL MADERA	PAVIMENTACIÓN CALLE SÉPTIMA - 53314	53314	Madera	Madera	CALLE CALLE SÉPTIMA COLONIA VISTA HERMOSA, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE QUINTA, CALLE SÉPTIMA ENTRE QUINTA Y NOVENA	Metros Cuadrados	3,139.00	3,139.00	3,139.00	100.00	1,917,500.00	1,917,500.00	1,917,500.00	1,917,500.00	1,917,500.00	1,917,500.00	1,917,500.00	1,917,500.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301748360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL MADERA	GUARNICIONES Y BANQUETAS - 53333	53333	Madera	Madera	AVENIDA CHIHUAHUA-CALLE TERCERA COLONIA CAMPESINA, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE QUINTA, CALLE MEXICO CALLE TERCERA EN COLONIA CAMPESINA Y AVENIDA CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	2,522.40	2,522.40	2,522.40	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301750073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	LAGUNA DE OXIDACIÓN NAHUERACHI - 58498	58498	Madera	Madera	PUEBLO NAHUERACHI, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA CAMINO A TRES OJITOS Y VEREDA CAMINO AL ASERRADERO, CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN A UN COSTADO DEL CAMINO NAHUERACHI A TRES OJITOS.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,023,800.32	1,023,800.32	1,023,800.32	1,023,800.32	1,023,800.32	1,023,800.32	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301779678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL MADERA	AGUA Y SANEAMIENTO DRENAJE CALLE AHUMADA - 138453	138453	Madera	Madera	CALLE AHUMADA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 23A Y CALLE 27A, CALLE ALLENDE ENTRE CALLE 23A Y 27A UNA CUADRA DE AMPLIACIÓN DE DRENAJE A PARTIR DEL ARROYO.	Metros lineales	150.00	150.00	150.00	100.00	45,000.00	45,000.00	45,871.52	45,871.52	45,871.52	45,871.52	45,871.52	45,871.52	45,871.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401814946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	315 AGUA Y SANEAMIENTO DRENAJE CALLE 23A ISSSTE - 142043	142043	Madera	Madera	CALLE 23A COLONIA EL ESTADIO, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE BRECHA OJINAGA Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ, CALLE 21A DRENAJE EN CALLE 23A DOS CUADRAS HACIA ABAJO DE ABRAHAM GONZALEZ HASTA TOPAR CON CALLE OJINAGA	Metros lineales	120.00	120.00	120.00	100.00	348,000.00	348,000.00	347,128.48	347,128.48	347,128.48	347,128.48	347,128.48	347,128.48	347,128.48	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401815063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL MADERA	315 AGUA Y SANEAMIENTO DRENAJE CALLE FELIX U. GOMEZ - 142263	142263	Madera	Madera	CALLE FÉLIX U. GOMEZ COLONIA CENTRO, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 5A Y CALLE 7A, CALLE ABRAHAM GONZALEZ DRENAJE EN CALLE FÉLIX U GOMEZ EN FRENTE DE LA GASERA	Metros lineales	71.00	71.00	71.00	100.00	93,192.57	93,192.57	93,192.57	93,192.57	93,192.57	93,192.57	93,192.57	93,192.57	93,192.57	93,192.57	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401820084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	315 AGUA Y SANEAMIENTO DRENAJE CALLE GUERRERO - 148232	148232	Madera	Madera	CALLE GUERRERO COLONIA OBRERA, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA VIALIDAD CH-P Y CALLE 2DA, CALLE ALLENDE A PARTIR DE VIALIDAD CH-P SE ENCUENTRA LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD HASTA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA	Metros lineales	337.00	337.00	337.00	100.00	602,736.27	602,736.27	602,736.27	602,736.27	602,736.27	602,736.27	602,736.27	602,736.27	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401820146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	315 AGUA Y SANEAMIENTO DRENAJE CALLE SÉPTIMA - 148310	148310	Madera	Madera	CALLE SÉPTIMA COLONIA MADERA CENTRO, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE FELIX U. GÓMEZ Y CALLE AHUMADA, CALLE QUINTA REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS BOCA CALLES JOSÉ MARÍA MARI Y AHUMADA 5 DE MAYO Y JOSÉ MARÍA M	Metros lineales	222.00	222.00	222.00	100.00	1,015,319.55	1,015,319.55	1,015,319.55	1,015,319.55	1,015,319.55	1,015,319.55	1,015,319.55	1,015,319.55	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401820147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	315 AGUA Y SANEAMIENTO DRENAJE CALLE FCO. XAVIER MINA - 148312	148312	Madera	Madera	CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA EL SANTUARIO, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 7A Y CALLE 15A, CALLE JUÁREZ A PARTIR DE LA CALLE JUÁREZ DESDE LA CALLE 7A A LA 15A PASANDO POR LA IGLESIA DEL SANTUARIO.	Metros lineales	282.00	282.00	282.00	100.00	557,610.14	557,610.14	557,610.14	557,610.14	557,610.14	557,610.14	557,610.14	557,610.14	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401827651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	315 AGUA Y SANEAMIENTO DRENAJE CALLE 19A - 167008	167008	Madera	Madera	CALLE 19A COLONIA INTERNACIONAL, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 15A Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INTERNACIONAL A PARTIR DE LA CALLE JUÁREZ POR TODA LA 19A HASTA LA INTERNACIONAL.	Metros lineales	216.00	216.00	216.00	100.00	538,141.47	538,141.47	538,141.47	538,141.47	538,141.47	538,141.47	538,141.47	538,141.47	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401828070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	318 DRENAJE EN AMPLIACIÓN LOS OJITOS - 168237	168237	Madera	Madera	CALLE INTERNACIONAL COLONIA LOS OJITOS, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 37A Y POR EL CAMINO QUE DIRIGE AL SALÓN DORIS POR CALLE 37A EN AMPLIACIÓN LOS OJITOS	Metros lineales	650.00	650.00	650.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401828084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	304 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES - 168323	168323	Madera	Madera	CALLE VARIAS CALLES PUEBLO VISTA HERMOSA, 31943 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE Y , RASTRO Y BALASTRO DE DISTINTAS CALLES EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD.	Metros lineales	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	1,058,144.26	1,058,144.26	1,058,144.26	1,058,144.26	1,058,144.26	1,058,144.26	1,058,144.26	1,058,144.26	1,058,144.26	1,058,144.26	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401828117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL MADERA	320 BANQUETAS LAS VARAS - 168573	168573	Madera	Madera	CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA OBRERA, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 14 DE ABRIL, CALLE SONORA BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS.	Otros	1,196.00	1,196.00	1,196.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401849103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL MADERA	307 SEÑALÉTICA - 234431	234431	Madera	Madera	AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA MADERA CENTRO, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE PROLONGACIÓN TERCERA, CALLE INTERNACIONAL ENTRE TIENDA MATHASA Y LAS INSTALACIONES DE LA CRUZ ROJA	Otros	4.00	4.00	4.00	100.00	682,272.56	682,272.56	682,272.56	682,272.56	682,272.56	682,272.56	682,272.56	682,272.56	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401849270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL MADERA	314 ELECTRIFICACIÓN - 235073	235073	Madera	Madera	PUEBLO, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE Y , ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS MUNICIPIO DE MADERA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401850673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL MADERA	312 CANALIZACIÓN ARROYO EL UNO - 239184	239184	Madera	Madera	COLONIA MADERA CENTRO, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 11A Y CALLE 17A, CALLE INTERNACIONAL CANALIZACIÓN DE ARROYO ENTRE CALLE 11A Y 17A.	Metros lineales	255.00	255.00	255.00	100.00	959,475.28	959,475.28	959,475.28	959,475.28	959,475.28	959,475.28	959,475.28	959,475.28	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401866958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL MADERA	309 CAMINO A TRES OJITOS - 259471	259471	Madera	Madera	CALLE CAMINO A TRES OJITOS, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINO QUE SE DIRIGE DE LA LOCALIDAD DE MADERA A TRES OJITOS	Metros lineales	500.00	500.00	500.00	100.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401867011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL MADERA	308 GUARNICIONES Y BANQUETAS VCHP - 259585	259585	Madera	Madera	CALLE CH-P COLONIA OBRERA, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE Y , GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE LA VIALIDAD CHP	Metros Cuadrados	3,250.00	3,250.00	3,250.00	100.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401868773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	PRESIDENCIA MUNICIPAL MADERA	317 REHABILITACIÓN ESTADIO EL LARGO - 264134	264134	Madera	Madera	PUEBLO EJIDO EL LARGO, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ESTADIO EL LARGO. LOCALIDAD DE EJIDO EL LARGO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401845072	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION Y APLICACION DE CAMINO SACA COSECHAS: EROJAVACHI-ERECOMACHI III ETAPA. - 222787	222787	Maguarichi	Erojaviachi	TERRACERÍA TRAMO EROJAVACHI - ERECOMACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 725 RANCHO EROJAVACHI, 33370 EROJAVACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINO QUE COMUNICA LAS COMUNIDADES DE EROJAVACHI CON ERECOMACHI	Otros	1,725.00	1,725.00	1,725.00	100.00	469,256.65	140,041.65	140,041.65	469,256.65	469,256.65	469,256.65	469,256.65	469,256.65	469,256.65	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401845131	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO SACA COSECHAS: ERECOMACHI IV ETAPA - 223013	223013	Maguarichi	Erojaviachi	TERRACERÍA TRAMO EROJAVACHI - ERECOMACHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 RANCHO EROJAVACHI, 33370 EROJAVACHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINO QUE COMUNICA LAS COMUNIDADES DE EROJAVACHIERECOMACHI	Otros	1.50	1.50	1.50	100.00	528,424.67	129,238.47	129,238.47	528,424.67	528,424.67	528,424.67	528,424.67	528,424.67	528,424.67	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401843339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS - 217222	217222	Maguarichi	Maguarichi	CALLE LA MINA PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, CHIHUAHUA ENTRE CALLE LA MINA Y CALLE SANTA BARBARA, CASA AL LADO DEL ARROYITO QUE BAJA POR LA IGLESIA HACIA LA MINA AL LADO DE LA CASA DE YESENIA CASTILLO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	137,025.00	137,025.00	137,025.00	137,025.00	137,025.00	137,025.00	137,025.00	137,025.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401843610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS - 218054	218054	Maguarichi	Maguarichi	PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA EL JALERO Y , ABAJO DE LOS CORRALES GANADEROS DEL MUNICIPIO Y ARRIBA DE LOS INVERNADEROS	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	132,737.50	132,737.50	132,737.50	132,737.50	132,737.50	132,737.50	132,737.50	132,737.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401843669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS - 218227	218227	Maguarichi	Maguarichi	PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA EL JALERO Y , ABAJO DE LOS CORRALES GANDEROS Y ARRIBA DE LOS INVERNADEROS	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	75,816.10	75,816.10	75,816.10	75,816.10	75,816.10	75,816.10	75,816.10	75,816.10	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401844930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UNA CAPACIDAD DE 3.0 LITROS POR SEGUNDO - 222238	222238	Maguarichi	Maguarichi	PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA EL JALERO Y , AL LADO SUR DE LOS CORRALES MUNICIPALES DE GANADERIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,923,332.00	1,500,000.00	1,500,000.00	5,923,332.00	5,923,332.00	5,923,332.00	5,923,332.00	5,923,332.00	5,923,332.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401845241	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	CONSTRUCTORA YEPARAVO SA DE CV	REHABILITACION DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DE MAGUARICHI, MAGUARICHI, CHIH. - 223282	223282	Maguarichi	Maguarichi	CALLE ORO PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE ORO Y CALLE OPALO, CALLE PLATA ABAJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AL LADO DEL CAMPO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,085,285.32	800,000.00	800,000.00	1,085,285.32	1,085,285.32	1,085,285.32	1,085,285.32	1,085,285.32	1,085,285.32	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401845836	MUNICIPAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMENTAL EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR DE LA CABECERA MUNICIPAL - 224689	224689	Maguarichi	Maguarichi	CALLE SANTA BARBARA PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y CALLE PLATA, PRIMARIA AGUSTIN MELGAR ENFRETE DEL PLAZA DE LOS PRESIDENTES	Metros lineales	133.85	133.85	133.85	100.00	493,431.37	8,469.23	8,469.23	493,431.37	493,431.37	493,431.37	493,431.37	493,431.37	493,431.37	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301738899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MATACHI	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS - 31370	31370	Matachi	Matachi	CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD MATACHI, 61360 MATACHI, MATACHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SEPTIMA, CALLE MARIANO ABAOLO ESTA OBRA ESTA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SEPTIMA PASANDO LA CALLE MARIANO ABAO	Metros Cuadrados	554.00	554.00	554.00	100.00	436,196.60	436,196.60	436,196.60	436,196.60	436,196.60	436,196.60	436,196.60	436,196.60	436,196.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401845394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO MATACHI	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN BANCO BIENESTAR EN MATACHI - 223646	223646	Matachi	Matachi	COLONIA MATACHI, 31990 MATACHI, MATACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA EMSAD Y CALLE DOCE, CARRTERA LA JUNTA-MADERA ESTA ENTRE CALLE DOCE Y CAMINO AL EMSAD A UN COSTADO CARRTERA LA JUNTA-MADERA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	147,195.00	147,195.00	147,195.00	147,195.00	147,195.00	147,195.00	147,195.00	147,195.00	147,195.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CHH200401845498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO MATACHI	CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN EN MATACHI - 223913	223913	Matachi	Matachi	COLONIA MATACHI, 31990 MATACHI, MATACHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE QUINTANA, CARRETERA A LA JARDINA MADERA. ESTA ENTRE LA SEPTIMA Y CALLE QUINTANA A UN COSTADO CARRETERA A MADERA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	792,796.00	792,796.00	792,796.00	792,796.00	792,796.00	792,796.00	792,796.00	792,796.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200401845522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO MATACHI	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO EN MATACHI - 223963	223963	Matachi	Matachi	CALLE MORELOS COLONIA MATACHI, 31990 MATACHI, MATACHI CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE QUINTANA, CAMINO VIAS FERROCARRIL. ESTA ENTRE LA SEPTIMA Y CALLE QUINTANA A UN COSTADO VIAS DEL TREN	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	939,814.40	939,814.40	939,814.40	939,814.00	939,814.00	939,814.00	939,814.00	939,814.00	939,814.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401810180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LILAS - 89020	89020	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE LILAS COLONIA OBRERA, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE PROL. LILAS, CALLE ALCATRAZ. CALLE LILAS COLONIA OBRERA CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE NARDOS Y CA	Otros	743.00	743.00	743.00	100.00	589,639.15	589,639.15	589,639.15	589,639.15	589,639.15	589,639.15	589,639.15	589,639.15	589,639.15	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401845780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE EULOGIO ORTIZ - 224531	224531	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE EULOGIO ORTIZ COLONIA MAGISTERIAL, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE INDEPENDENCIA EN LA CALLE EULOGIO ORTIZ CALLE QUE CONDUCE AL EIDO PEINADO	Otros	7.00	7.00	7.00	100.00	13,936.62	13,936.62	13,936.62	13,936.62	13,936.62	13,936.62	13,936.62	13,936.62	13,936.62	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401847261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CIRUELO - 228520	228520	Matamoros	Mariano Matamoros	CALLE CIRUELO COLONIA EL RASTRO, 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE HIGO Y CALLE LIMON, CALLE DURAZNOS. CALLE CIRUELO COLONIA EL RASTRO, CP. 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS CHIHUAHUA	Metros lineales	42.00	42.00	42.00	100.00	31,918.19	31,918.19	31,918.19	31,918.19	31,918.19	31,918.19	31,918.19	31,918.19	31,918.19	31,918.19	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401821978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA - 152368	152368	Matamoros	Santa Rosalia (La Maroma)	EIDO SANTA ROSALÍA (LA MAROMA), 33960 SANTA ROSALÍA (LA MAROMA), MATAMOROS CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EIDO SANTAROSALIA POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA	Metros lineales	167.00	167.00	167.00	100.00	187,609.51	187,609.51	187,609.51	187,609.51	187,609.51	187,609.51	187,609.51	187,609.51	187,609.51	187,609.51	187,609.51	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401868922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE MEOQUI	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN MEOQUI LOCALIDAD ESTACIÓN CONSUELO - 264492	264492	Meoqui	Estación Consuelo	PUEBLO CONSUELO ESTACIÓN, 33132 ESTACIÓN CONSUELO, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE NARANJOS Y BRECHA SIN NOMBRE, CALLE FERROCARRIL A UN COSTADO DE L TELEBACHILERATO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	354,165.76	354,165.76	354,165.76	354,165.76	354,165.76	354,165.76	354,165.76	354,165.76	354,165.76	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401869527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MEOQUI	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN MEOQUI LOCALIDAD ESTACIÓN CONSUELO ASENTAMIENTO CONSUELO ESTACIÓN - 265864	265864	Meoqui	Estación Consuelo	CALLE AGRICULTURA COLONIA CONSUELO ESTACIÓN, 33132 ESTACIÓN CONSUELO, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE HIDALGO Y , A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL	Metros Cuadrados	1,177.00	1,177.00	1,177.00	100.00	679,012.44	679,012.44	679,012.44	679,012.44	679,012.44	679,012.44	679,012.44	679,012.44	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401869425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE MEOQUI	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MEOQUI LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 265659	265659	Meoqui	Lázaro Cárdenas	CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 33131 LÁZARO CÁRDENAS, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE Y ESTAN EN VARIAS UBICACIONES	Vivienda	6.00	6.00	6.00	100.00	194,009.75	194,009.75	194,009.75	194,009.75	194,009.75	194,009.75	194,009.75	194,009.75	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401868813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE MEOQUI	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN MEOQUI LOCALIDAD PEDRO MEOQUI	264242	Meoqui	Pedro Meoqui	RANCHERIA MOLINO RINCONERO, 33137 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE Y A LA SALIDA A JULIMES	Otros	557.00	557.00	557.00	100.00	2,542,819.27	2,542,819.27	2,542,819.27	2,542,819.27	2,542,819.27	2,542,819.27	2,542,819.27	2,542,819.27	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401869064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE MEOQUI	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MEOQUI LOCALIDAD PEDRO MEOQUI ASENTAMIENTO MOLINO RINCONERO - 264828	264828	Meoqui	Pedro Meoqui	RANCHERIA MOLINO RINCONERO, 33137 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MEOQUI JULIMES Y ACENTAMIENTO TARAHUMARA	Vivienda	25.00	25.00	25.00	100.00	737,143.03	737,143.03	737,143.03	737,143.03	737,143.03	737,143.03	737,143.03	737,143.03	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401869185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MEOQUI	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MEOQUI LOCALIDAD PEDRO MEOQUI - 265089	265089	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE DE MEOQUI, CIUDAD PEDRO MEOQUI, 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLES PRINCIPALES DE MEOQUI	Metros Cuadrados	2,780.00	2,780.00	2,780.00	100.00	434,043.00	434,043.00	434,043.00	434,043.00	434,043.00	434,043.00	434,043.00	434,043.00	434,043.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401869284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MEOQUI	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MEOQUI LOCALIDAD PEDRO MEOQUI ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 265356	265356	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE SAN PABLO CIUDAD SAN ANTONIO, 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-DELICIAS Y CALZADA FRANCISCO VILLA, ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL	Metros Cuadrados	724.00	724.00	724.00	100.00	206,445.39	206,445.39	206,445.39	206,445.39	206,445.39	206,445.39	206,445.39	206,445.39	206,445.39	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401869343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MEOQUI	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MEOQUI LOCALIDAD PEDRO MEOQUI ASENTAMIENTO PEDRO MEOQUI CENTRO - 265483	265483	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE OCAMPO CIUDAD PEDRO MEOQUI CENTRO, 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE PEDRO MEOQUI A UNA CUADRA DE PRESIDENCIA	Metros lineales	336.50	336.50	336.50	100.00	870,317.32	870,317.32	870,317.32	870,317.32	870,317.32	870,317.32	870,317.32	870,317.32	-	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401869400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE MEOQUI	AMPLIACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN MEOQUI LOCALIDAD PEDRO MEOQUI ASENTAMIENTO PEDRO MEOQUI CENTRO - 265597	265597	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE EDUARDO NAJERA CIUDAD PEDRO MEOQUI CENTRO, 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE GUERRERO, CALLE ALAMOS PARQUE INFANTIL DEL DIF	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	170,033.87	170,033.87	170,033.87	170,033.87	170,033.87	170,033.87	170,033.87	170,033.87	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401869457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MEOQUI	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MEOQUI LOCALIDAD PEDRO MEOQUI ASENTAMIENTO PEDRO MEOQUI CENTRO - 265724	265724	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE JUAREZ CIUDAD PEDRO MEOQUI CENTRO, 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE PEDRO MEOQUI Y CALLE ZARAGOZA, CALLE PORFIRIO DIAZ, AL REDEDOR DE LA PLAZA HIDALGO	Metros Cuadrados	4,622.00	4,622.00	4,622.00	100.00	1,838,163.66	1,838,163.66	1,838,163.66	1,838,163.66	1,838,163.66	1,838,163.66	1,838,163.66	1,838,163.66	1,838,163.66	1,838,163.66	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401869496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MEOQUI	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MEOQUI LOCALIDAD PEDRO MEOQUI ASENTAMIENTO PEDRO MEOQUI CENTRO - 265810	265810	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE HIDALGO CIUDAD PEDRO MEOQUI CENTRO, 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE DEGOLLADO, CALLE ALDAMA A DOS CUADRAS DE LA PRESIDENCIA	Metros Cuadrados	300.57	300.57	300.57	100.00	366,572.87	366,572.87	366,572.87	366,572.87	366,572.87	366,572.87	366,572.87	366,572.87	366,572.87	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200401869602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MEOQUI	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MEOQUI LOCALIDAD PEDRO MEOQUI ASENTAMIENTO PEDRO MEOQUI CENTRO - 265997	265997	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE ALLENDE CIUDAD PEDRO MEOQUI CENTRO, 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE OJINAGA, CALLE INDEPENDENCIA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE ROSALES	Metros Cuadrados	1,358.00	1,358.00	1,358.00	100.00	417,652.34	417,652.34	417,652.34	417,652.34	417,652.34	417,652.34	417,652.34	417,652.34	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401869636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MEOQUI	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MEOQUI LOCALIDAD PEDRO MEOQUI ASENTAMIENTO PEDRO MEOQUI CENTRO - 266055	266055	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE PEDRO MEOQUI CIUDAD PEDRO MEOQUI CENTRO, 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PASCUAL OROZCO, CALLE FRANCISCO PORTILLO A CUATRO CUADRAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	5,025.00	5,025.00	5,025.00	100.00	1,593,009.04	1,593,009.04	1,593,009.04	1,593,009.04	1,593,009.04	1,593,009.04	1,593,009.04	1,593,009.04	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401869665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE MEOQUI	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MEOQUI LOCALIDAD PEDRO MEOQUI ASENTAMIENTO PEDRO MEOQUI CENTRO - 266101	266101	Meoqui	Pedro Meoqui	CALLE SIERRA DEL OJUELO CIUDAD PEDRO MEOQUI CENTRO, 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE Y , FRENTE DEL DIF MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	266,559.00	266,559.00	266,559.00	266,559.00	266,559.00	266,559.00	266,559.00	266,559.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401869768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE MEOQUI	REHABILITACIÓN DE VADO EN MEOQUI LOCALIDAD PEDRO MEOQUI ASENTAMIENTO PEDRO MEOQUI CENTRO - 266313	266313	Meoqui	Pedro Meoqui	CORREDOR MEOQUI-LOS JAQUEZ CIUDAD PEDRO MEOQUI CENTRO, 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI CHIHUAHUA ENTRE Y , BAJO LOS PUENTES CUATES AUN COSTADO DEL RIO SAN PEDRO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	376,385.77	376,385.77	376,385.77	376,385.77	376,385.77	376,385.77	376,385.77	376,385.77	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301771443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE MORIS	ELECTRIFICACIÓN EN EL PILAR MORIS - 123125	123125	Moris	El Pilar	PUEBLO EL PILAR, 33346 EL PILAR, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DEL PILAR DE MORIS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,251,497.59	2,251,497.59	2,251,497.59	2,251,497.59	2,251,497.59	2,251,497.59	2,251,497.59	2,251,497.59	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301771497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE MORIS	ELECTRIFICACIÓN EN MORIS - 123299	123299	Moris	Moris	CIUDAD MORIS, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSOS PUNTOS DE ESTA COMUNIDAD DE MORIS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	6,838,611.83	6,838,611.83	6,838,611.83	6,838,611.83	6,838,611.83	6,838,611.83	6,838,611.83	6,838,611.83	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401830588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE MORIS	ALUMBRADO II ETAPA EN MORIS - 176678	176678	Moris	Moris	CIUDAD MORIS, 33340 MORIS, MORIS CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ENTRONQUE CAHUISORI Y CAMINO RIO MORIS, CALLE R ALMADA ESTA ENTRE CAMINO A CAHUISORI Y CAMINO RIO A UN LADO DE LA R ALMADA EN ESTA LOCALIDAD DE MORIS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,860,295.58	1,860,295.58	1,860,295.58	1,860,295.58	1,860,295.58	1,860,295.58	1,860,295.58	1,860,295.58	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301779620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	ALUMBRADO PUBLICO ENTRONQUE EL PINO - 138377	138377	NamiQUIPA	Benito Juárez	CALLE CALLE ESTATAL 50 EIDO BENITO JUÁREZ, 31979 BENITO JUÁREZ, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ENTRONQUE EL PINO DEL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Otros	11.00	11.00	11.00	100.00	101,262.01	101,262.01	106,563.09	106,563.09	106,563.09	106,563.09	106,563.09	106,563.09	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401832005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PUEBLO VIEJO - 182438	182438	NamiQUIPA	Cruces	PUEBLO CRUCES, 31970 CRUCES, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CRUCES CAMINO A PUEBLO VIEJO	Otros	70.00	70.00	70.00	100.00	3,182,607.77	3,182,607.77	3,182,607.77	3,182,607.77	3,182,607.77	3,182,607.77	3,182,607.77	3,182,607.77	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200301779425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME Y BAÑO JESUS VILLEGAS - 138149	138149	Namiquipa	El Álamo Nuevo	RANCHERIA EL ÁLAMO NUEVO, 31974 EL ÁLAMO NUEVO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA JUNTO A LA ARENA DE RODEO EN LA LOCALIDAD DEL ÁLAMO NUEVO	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	54,672.47	54,672.47	95,553.24	95,553.24	95,553.24	95,553.24	95,553.24	95,553.24	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301778048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SANDRA MARQUEZ - 136592	136592	Namiquipa	El Molino	CALLE DOCEAVA PUEBLO EL MOLINO, 31964 EL MOLINO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE DOCEAVA A UN COSTADO DEL PARQUE ENTRE EL MOLINO Y EL TERRERO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	123,921.86	123,921.86	126,071.86	126,071.86	126,071.86	126,071.86	126,071.86	126,071.86	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401831852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA COLONIA LA MINA - 181604	181604	Namiquipa	El Terrero	AMPLIACION EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED ELECTRICA BARRIO LA MINA EN EL TERRERO NAMIQUIPA	Otros	15.00	15.00	15.00	100.00	75,000.01	75,000.01	75,000.01	75,000.01	75,000.01	75,000.01	75,000.01	75,000.01	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401831961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE BARRIO DR. BARRAZA - 182273	182273	Namiquipa	El Terrero	BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN BARRIO DR. BARRAZA EL TERRERO	Metros lineales	240.00	240.00	240.00	100.00	45,545.08	45,545.08	45,545.08	45,545.08	45,545.08	45,545.08	45,545.08	45,545.08	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401832022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LAS CANCHAS - 182486	182486	Namiquipa	El Terrero	CALLE TRIGESIMA CUARTA BARRIO EL TERRERO, 31960 EL TERRERO, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , BARRIO SAN ANTONIO EN TRIGESIMA CUARTA DE LA LOCALIDAD DEL TERRERO	Metros Cuadrados	7,138.00	7,138.00	7,138.00	100.00	1,676,372.47	1,676,372.47	870,102.24	870,102.24	870,102.24	870,102.24	870,102.24	870,102.24	870,102.24	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401831976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVA EN INDEPENDENCIA - 182335	182335	Namiquipa	Independencia (Cologachi)	RANCHERIA INDEPENDENCIA (COLOGACHI), 31967 INDEPENDENCIA (COLOGACHI), NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN PRIMARIA DE INDEPENDENCIA	Metros Cuadrados	559.00	559.00	559.00	100.00	350,110.66	350,110.66	350,110.66	350,110.66	350,110.66	350,110.66	350,110.66	350,110.66	350,110.66	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401831811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA GUAJOLOTA - 181443	181443	Namiquipa	La Guajolota	RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 31973 LA GUAJOLOTA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y CAPILLA DE VELACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	175,867.72	175,867.72	175,867.72	175,867.72	175,867.72	175,867.72	175,867.72	175,867.72	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301779774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	RASTREO DE CAMINOS GENERAL - 138609	138609	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZÓ EN TODO EL MUNICIPIO EN LOS CAMINOS QUE SON DE TERRACERIA	Metros lineales	3,300.00	4,500.00	4,500.00	100.00	1,318,112.48	1,318,112.48	1,713,603.22	1,713,603.22	1,713,603.22	1,713,603.22	1,713,603.22	1,713,603.22	1,713,603.22	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301780004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	AMPLIACIÓN DE DRENAJE GENERAL - 138897	138897	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE HA REALIZADO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	Metros lineales	543.00	543.00	543.00	100.00	256,158.45	256,158.45	278,982.85	278,982.85	278,982.85	278,982.85	278,982.85	278,982.85	278,982.85	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401813799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALEJANDRO BETANCOURT - 132613	132613	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SE REALIZÓ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENCINOS UNA CUADRA ABAJO DE LA CALLE PRINCIPAL, SALIDA A LA LOCALIDAD DE CASAVANT	Metros Cuadrados	96.00	96.00	96.00	100.00	36,321.23	36,321.23	36,321.23	36,321.23	36,321.23	36,321.23	36,321.23	36,321.23	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401813830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE VICKY OROZCO - 132801	132801	Namiquipa	Namiquipa	CALLE TRECEACA PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE TRECEAVA BARRIO EL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	28,121.83	28,121.83	28,121.83	28,121.83	28,121.83	28,121.83	28,121.83	28,121.83	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401813840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE ANA LAURA HERNANDEZ - 132858	132858	Namiquipa	Namiquipa	CALLE TRECEAVA PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE TRECEAVA BARRIO DEL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DEL TERRERO	Metros Cuadrados	90.00	90.00	90.00	100.00	14,187.96	14,187.96	14,187.96	14,187.96	14,187.96	14,187.96	14,187.96	14,187.96	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401814428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EDGAR MONGE - 138233	138233	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN BARRIO PASO BLANCO DE LA LOCALIDAD DEL MOLINO	Metros Cuadrados	49.00	49.00	49.00	100.00	9,294.00	9,294.00	9,294.00	9,294.00	9,294.00	9,294.00	9,294.00	9,294.00	9,294.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401814430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA - 138278	138278	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ABASOLO PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SEGUNDA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA	Otros	300.00	300.00	300.00	100.00	276,287.44	276,287.44	276,287.44	276,287.44	276,287.44	276,287.44	276,287.44	276,287.44	276,287.44	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401814479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO AGUA POTABLE - 138531	138531	Namiquipa	Namiquipa	CALLE ABASOLO PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SEGUNDA, EL APOYO SE ENTREGÓ EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA CALLE ABASOLO	Otros	100.00	100.00	100.00	100.00	166,874.12	166,874.12	166,874.12	166,874.12	166,874.12	166,874.12	166,874.12	166,874.12	166,874.12	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401831832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CUARTA EN NAMIQUIPA - 181504	181504	Namiquipa	Namiquipa	CALLE CUARTA PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE CUARTA EN NAMIQUIPA	Metros lineales	120.00	120.00	120.00	100.00	14,716.59	14,716.59	14,716.59	14,716.59	14,716.59	14,716.59	14,716.59	14,716.59	14,716.59	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401831895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO EL PANTEON NAMIQUIPA - 181780	181780	Namiquipa	Namiquipa	PUEBLO NAMIQUIPA CENTRO, 31960 NAMIQUIPA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , APOYO PARA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PANTEÓN NAMIQUIPA	Metros lineales	210.00	210.00	210.00	100.00	16,496.48	16,496.48	16,496.48	16,496.48	16,496.48	16,496.48	16,496.48	16,496.48	16,496.48	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401814279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ALMA ROSA LOPEZ - 136768	136768	Namiquipa	Santa Ana	PUEBLO SANTA ANA, 31963 SANTA ANA, NAMIQUIPA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UNA ORILLA DE LA LOCALIDAD DEL CENTAURO	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	130,782.42	130,782.42	130,782.42	130,782.42	130,782.42	130,782.42	130,782.42	130,782.42	130,782.42	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200401851394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA - 241139	241139	Nonoava	Agua Caliente	PUEBLO , AGUA CALIENTE, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NONOAVA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,114,864.78	1,114,864.78	1,114,864.78	1,114,864.78	1,114,864.78	1,114,864.78	1,114,864.78	1,114,864.78	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401868612	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO CAPTADOR DE AGUA POTABLE EN NONOAVA LOCALIDAD EL ÁLAMO - 263780	263780	Nonoava	El Álamo	PUEBLO , EL ÁLAMO, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD EL ALAMO EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401848210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE HUMARIZA A SAN JAVIER EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA - 231573	231573	Nonoava	Humariza	PUEBLO , HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y , HUMARIZA A SAN JAVIER DEL MUNICIPIO DE NONOAVA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	208,565.03	208,565.03	208,565.03	208,565.03	208,565.03	208,565.03	208,565.03	208,565.03	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401848308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN NONOAVA LOCALIDAD HUMARIZA - 231862	231862	Nonoava	Humariza	PUEBLO , HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE HUMARIZA A EL GATURBAL EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	159,536.02	159,536.02	159,536.02	159,536.02	159,536.02	159,536.02	159,536.02	159,536.02	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401851734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VARIAS ACCIONES EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA - 242309	242309	Nonoava	Humariza	PUEBLO , HUMARIZA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA	Otros	45.00	45.00	45.00	100.00	1,299,845.20	1,299,845.20	1,299,845.20	1,299,845.20	1,299,845.20	1,299,845.20	1,299,845.20	1,299,845.20	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401868688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LOCALIDAD LA CONSTANCIA NONOAVA - 263939	263939	Nonoava	La Constancia	PUEBLO , LA CONSTANCIA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	27,565.16	27,565.16	27,565.16	27,565.16	27,565.16	27,565.16	27,565.16	27,565.16	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401848937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ MUNICIPIO DE NONOAVA - 233846	233846	Nonoava	Las Juntas	PUEBLO , LAS JUNTAS, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LAS JUNTAS MUNICIPIO DE NONOAVA	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	39,548.50	39,548.50	39,548.50	39,548.50	39,548.50	39,548.50	39,548.50	39,548.50	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401848007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA VARIAS ACCIONES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NONOAVA - 230904	230904	Nonoava	Nonoava	PUEBLO , NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NONOAVA	Otros	50.00	50.00	50.00	100.00	1,166,443.70	1,166,443.70	1,166,443.70	1,166,443.70	1,166,443.70	1,166,443.70	1,166,443.70	1,166,443.70	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401848350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN NONOAVA LOCALIDAD NONOAVA - 231971	231971	Nonoava	Nonoava	PUEBLO , NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y , LOCALIDAD DE NONOAVA A VALLE DE ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	355,638.61	355,638.61	355,638.61	355,638.61	355,638.61	355,638.61	355,638.61	355,638.61	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401848398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA VARIAS ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS Y CON TODOS 2019 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NONOAVA - 232130	232130	Nonoava	Nonoava	PUEBLO , NONOAVA, NONOAVA CHIHUAHUA ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA	Otros	60.00	60.00	60.00	100.00	1,447,900.00	1,447,900.00	1,447,900.00	1,447,900.00	1,447,900.00	1,447,900.00	1,447,900.00	1,447,900.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401811533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN PRIMARIA CALIXTO GARCIA EN NUEVO CASAS GRANDES LOCALIDAD EIDO HIDALGO ASENTAMIENTO HIDALGO - 109126	109126	Nuevo Casas Grandes	Ejido Hidalgo	CALLE INDEPENDENCIA EIDO HIDALGO, 31803 EIDO HIDALGO, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EIDO HIDALGO	Metros Cuadrados	96.00	96.00	96.00	100.00	1,149,668.80	1,149,668.80	1,149,668.80	1,149,668.80	1,149,668.80	1,149,668.80	1,149,668.80	1,149,668.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401811065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RAHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NUEVO CASAS GRANDES LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO - 103042	103042	Nuevo Casas Grandes	Francisco I. Madero	CALLE FCO I. MADERO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 31807 FRANCISCO I. MADERO, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADEO EN COLONIA MADERO	Metros Cuadrados	6,896.00	6,896.00	6,896.00	100.00	1,616,208.65	1,616,208.65	1,616,208.65	1,616,208.65	1,616,208.65	1,616,208.65	1,616,208.65	1,616,208.65	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401828768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NUEVO CASAS GRANDES LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO - 170446	170446	Nuevo Casas Grandes	Francisco I. Madero	CALLE FCO I. MADERO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 31807 FRANCISCO I. MADERO, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , PAVIMENTO EN CALLE FCO. I.MADERO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y LA LOCALIDAD DE ANCHONDO	Metros Cuadrados	581.00	581.00	581.00	100.00	446,034.55	446,034.55	446,034.55	446,034.55	446,034.55	446,034.55	446,034.55	446,034.55	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401811566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NUEVO CASAS GRANDES LOCALIDAD NUEVO CASAS GRANDES ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD - 109412	109412	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE ALHONDIGA DE GRANADITAS 3104 TRES MIL CIENTO CUATRO INTERIOR S/N COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 31778 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE ACCION POPULAR, CALLE 21 DE MARZO ESCUE	Metros Cuadrados	542.00	542.00	542.00	100.00	1,199,420.56	1,199,420.56	1,199,420.56	1,199,420.56	1,199,420.56	1,199,420.56	1,199,420.56	1,199,420.56	1,199,420.56	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401828249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. PRADERAS DE SAN ISIDRO EN NUEVO CASAS GRANDES LOCALIDAD NUEVO CASAS GRANDES - 168932	168932	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	COLONIA , NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , COLONIA PRADERAS DE SAN ISIDRO NUEVO CASAS GRANDES	Metros lineales	1,806.00	1,806.00	1,806.00	100.00	780,721.91	780,721.91	780,721.91	780,721.91	780,721.91	780,721.91	780,721.91	780,721.91	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401829160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN NUEVO CASAS GRANDES LOCALIDAD NUEVO CASAS GRANDES - 171964	171964	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	COLONIA HÉROES DE LA REFORMA, 31777 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , CALLE MADRESELVA 804 COL AMPLIACION REFORMA CALLE IGNACIO VALLARTA 5308 COL AMPL REFORMA, PRIVADA DE FCO ZARCO 1909 COL HEROE	Otros	4.00	4.00	4.00	100.00	333,225.28	333,225.28	333,225.28	333,225.28	333,225.28	333,225.28	333,225.28	333,225.28	333,225.28	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401829170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN NUEVO CASAS GRANDES LOCALIDAD NUEVO CASAS GRANDES ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN ZAPATA - 172018	172018	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE VICTORIANO HUERTA 3520 TRES MIL QUINIENTOS VEINTE INTERIOR S/N COLONIA AMPLIACIÓN ZAPATA, 31777 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , CASA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	89,834.27	89,834.27	89,834.27	89,834.27	89,834.27	89,834.27	89,834.27	89,834.27	89,834.27	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401829813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CULTURALES Y O ARTÍSTICOS EN NUEVO CASAS GRANDES LOCALIDAD NUEVO CASAS GRANDES ASENTAMIENTO HÉROES DE LA REFORMA - 174253	174253	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE SOLIDARIDAD COLONIA HÉROES DE LA REFORMA, 31777 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , ESQUINA CON CALLE 2 DE ABRIL	Metros Cuadrados	540.00	6,460.00	6,460.00	100.00	2,976,648.23	2,976,648.23	2,976,648.23	2,976,648.23	2,976,648.23	2,976,648.23	2,976,648.23	2,976,648.23	2,976,648.23	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401829926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN NUEVO CASAS GRANDES LOCALIDAD NUEVO CASAS GRANDES ASENTAMIENTO HÉROES DE LA REFORMA - 174800	174800	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE MORELOS COLONIA HÉROES DE LA REFORMA, 31777 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES ENTRE Y , CAMPO EN COLONIA HEROES DE LA REFORMA ZONA ZAP	Otros	1.00	1.00	0.50	50.00	997,832.10	997,832.10	997,832.10	997,832.10	997,832.10	655,787.76	655,787.76	655,787.76	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401830838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN NUEVO CASAS GRANDES LOCALIDAD NUEVO CASAS GRANDES, EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO. PARTE 1 - 178073	178073	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CIUDAD, NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE Y , ZEÑALIZACION EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	437,530.25	437,530.25	437,530.25	437,530.25	437,530.25	437,530.25	417,945.74	417,945.74	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401842312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO OCAMPO	REHABILITACIÓN CAMINO AGUA CALIENTE - 214322	214322	Ocampo	Agua Caliente	RANCHERIA AGUA CALIENTE, 33323 AGUA CALIENTE, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ENTRONQUE SALIDA, CAMINO PUERTO LEON. ESTA OBRA ESTA DESPUES DEL TERMINO CALLE PRINCIPAL Y TRAMO ENTRE AGUA CALIENTE Y PUERTO LEON	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	348,688.00	348,688.00	348,688.00	348,688.00	348,688.00	348,688.00	348,688.00	348,688.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401842064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE OCAMPO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BAQUIRIACHI - 213694	213694	Ocampo	Baquiriachi	PUEBLO BAQUIRIACHI, 33326 BAQUIRIACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE HOSPITAL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA POR CAMINO AL HOSPITAL PASANDO LA PRIMARIA ANTES DEL ENTRONQUE CARRETERA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	697,980.00	697,980.00	697,980.00	697,980.00	697,980.00	697,980.00	697,980.00	697,980.00	697,980.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401817172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE OCAMPO	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO BASEASEACHI - 144860	144860	Ocampo	Basaseachi	PUEBLO BASEASEACHI, 33326 BASEASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CERRO Y CAMINO PRINCIPAL, CARRETERA CHIH.HERMOSILLO ESTA ENTRE CAMINO CERRO NORTE Y CALLE PRINCIPAL PASANDO CARRETERA A HERMOSILLO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	271,335.00	271,335.00	271,335.00	271,235.00	271,235.00	271,235.00	271,235.00	271,235.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401817211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE OCAMPO	ENCEMENTADO LATERAL ENTRONQUE BASEASEACHI - 144895	144895	Ocampo	Basaseachi	PUEBLO BASEASEACHI, 33326 BASEASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA CHIH.HERMOSILLO, CAMINO IGLESIA ESTA OBRA ESTA EN LATERAL CARRETERA A HERMOSILLO PASANDO CALLE PRINCIPAL E IGLESIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	488,507.00	488,507.00	488,507.00	488,507.00	488,507.00	488,507.00	488,507.00	488,507.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401842043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE OCAMPO	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BASEASEACHI - 213625	213625	Ocampo	Basaseachi	PUEBLO BASEASEACHI, 33326 BASEASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGLESIA Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA EN CALLES DE ATRAS DE LA IGLESIA PASANDO CAMINO A LA CARRETERA HERMOSILLO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	269,919.00	269,919.00	269,919.00	269,919.00	269,919.00	269,919.00	269,919.00	269,919.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401842295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE OCAMPO	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BASEASEACHI - 214293	214293	Ocampo	Basaseachi	PUEBLO BASEASEACHI, 33326 BASEASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SECCIONAL Y CAMINO IGLESIA, CAMINO CARRETERA ESTA ENTRE EL SECCIONAL Y LA IGLESIA CAMINO ENTRONQUE CARRETERA	Metros lineales	186.00	186.00	186.00	100.00	220,191.00	220,191.00	220,191.00	220,191.00	220,191.00	220,191.00	220,191.00	220,191.00	220,191.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401842315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO OCAMPO	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN BASASEACHI - 214325	214325	Ocampo	Basaseachi	PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO LAS ESTRELLAS, CAMINO BAQUIRIACHI ESTA TERMINANDO CALLE PRINCIPAL EN TRAMOS DE CAMINO A LAS ESRELLAS Y CAMINO A BAQUIRIACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	720,320.00	720,320.00	720,320.00	720,320.00	720,320.00	720,320.00	720,320.00	720,320.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401842352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO OCAMPO	ENCEMENTADO BARRIO CHELA RASCON - 214406	214406	Ocampo	Basaseachi	CALLE CHELA RASCON COLONIA BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CHELA RASCON Y CAMINO SECCIONAL, CAMINO DESPONCHADO ESTA EN ACCESO BARRIO CHELA RASCON PASANDO LA ESCUELA Y DESPONCHADO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	171,024.00	171,024.00	171,024.00	171,024.00	171,024.00	171,024.00	171,024.00	171,024.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401871952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO OCAMPO	CONSTRUCCION DE LINEA Y SUBESTACION PARA POZO BASASEACHI - 270891	270891	Ocampo	Basaseachi	PUEBLO BASASEACHI, 33326 BASASEACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO POZO, CARRETERA GRAN VISION ESTA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO AL POZO PASANDO CARRETERA GRAN VISION	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	414,798.00	414,798.00	414,798.00	414,798.00	414,798.00	414,798.00	414,798.00	414,798.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401842177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO OCAMPO	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN BASOGACHI - 213967	213967	Ocampo	Basogachi	CALLE CENTRO MEDICO PUEBLO BASOGACHI, 33334 BASOGACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CENTRO MEDICO Y CAMINO ESCUELA KINDER, CAMINO PRIMARIA ESTA ENTRE CAMINO KINDER Y ESCUELA PASANDO CENTRO MEDICO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	21,000.00	21,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401842354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO OCAMPO	LNEA DE DISTRIBUCION A P EN BASOGACHI - 214410	214410	Ocampo	Basogachi	RANCHERIA EL YEPO (BASOGACHI), 33334 BASOGACHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO POZO AGUA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ESCUELA SE ENCUENTRA CAMINO POZO DE AGUA ENTRE LA ESCUELA Y CAMINO PRINCIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	138,336.00	138,336.00	138,336.00	138,336.00	138,336.00	138,336.00	138,336.00	138,336.00	138,336.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401841585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	OBRA PUBLICAS OCAMPO	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAJURICHI - 212098	212098	Ocampo	Cajurichi	RANCHERIA CAJURICHI, 33330 CAJURICHI, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO PRIMARIA, ESTA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE PRIMARIA Y CALLE ESCUELA KINDER	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	85,708.00	85,708.00	185,708.00	185,708.00	185,708.00	185,708.00	185,708.00	185,708.00	185,708.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401871183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE OCAMPO	MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS VECINALES - 269343	269343	Ocampo	Comunidad Pueblo Viejo	RANCHERIA PUEBLO VIEJO, COMUNIDAD PUEBLO VIEJO, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO AGUA CALIENTE, CAMINO PRIMARIA, ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y SALIDA CAMINO AGUA CALIENTE PASANDO ENTRONQUE SALIDA DE ESTA LO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	706,215.00	706,215.00	706,215.00	706,215.00	706,215.00	706,215.00	706,215.00	706,215.00	706,215.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401842167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO OCAMPO	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN GASACHI - 213946	213946	Ocampo	Cuevas Blancas (Gasachi)	PUEBLO CUEVAS BLANCAS (GASACHI), 33325 CUEVAS BLANCAS (GASACHI), OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE ESCUELA Y CAMINO PRIMARIA, CAMINO SECCIONAL ESTA EN CALLE DE TELESECUNDARIA PASANDO LA PRIMARIA PASANDO CAMINO AL SECCIONAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	173,518.00	173,518.00	173,518.00	173,518.00	173,518.00	173,518.00	173,518.00	173,518.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401842171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO OCAMPO	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO HUAJUMAR - 213956	213956	Ocampo	Huajumar (San Isidro Huajumar)	CALLE HOSPITAL RANCHERIA HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), 33324 HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO HOSPITAL Y CAMINO PRIMARIA, CAMINO ENTRONQUE ESTA EN CALLE DEL HOSPITAL PASANDO LA PRIMARIA ANTES DEL E	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	140,242.00	140,242.00	140,242.00	140,242.00	140,242.00	140,242.00	140,242.00	140,242.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401842294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO OCAMPO	REHABILITACIÓN DE PUENTES EN HUAJUMAR - 214290	214290	Ocampo	Huajumar (San Isidro Huajumar)	RANCHERIA HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), 33324 HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR), OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO BARRIO RUBEN SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401817254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE OCAMPO	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A JESUS DEL MONTE - 144940	144940	Ocampo	Jesús Del Monte	RANCHERIA JESÚS DEL MONTE, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE JESUS DEL MONTE Y BATERIA DE RODRIGUEZ EN OCAMPO	Metros lineales	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	1,564,164.00	1,564,164.00	1,564,164.00	1,564,164.00	1,564,164.00	1,564,164.00	1,564,164.00	1,564,164.00	1,564,164.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401842301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE OCAMPO	ALUMBRADO EN LA CASITA - 214302	214302	Ocampo	La Casita	RANCHERIA LA CASITA, 33323 LA CASITA, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO CARRETERA ESTA ENTRE CAMINO A LA ESCUELA Y CAMINO PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A CARRETERA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	198,004.00	198,004.00	198,004.00	198,004.00	198,004.00	198,004.00	198,004.00	198,004.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401842348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE OCAMPO	ENCEMENTADO BARRIO LOS SIERRA EN LACASITA - 214399	214399	Ocampo	La Casita	PUEBLO LA CASITA, 33323 LA CASITA, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE IGLESIA, CAMINO ENTRONQUE ESTA EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE IGLESIA CAMINO ENTRONQUE CARRETERA	Metros Cuadrados	425.00	425.00	425.00	100.00	238,781.00	238,781.00	238,781.00	238,781.00	238,781.00	238,781.00	238,781.00	238,781.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401871124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE OCAMPO	AMPLEACION DE RED ELECTRICA Y ELECTRIFICACION EN LOS TERREROS - 269221	269221	Ocampo	Los Terreros	RANCHERIA LOS TERREROS, 33337 LOS TERREROS, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO RIO OCAMPO, CAMINO BASEASEACHI ESTA ENTRE EL CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO RIO OCAMPO PASANDO ENTRONQUE CAMINO A BASEASEACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	572,204.00	572,204.00	572,204.00	572,204.00	572,204.00	572,204.00	572,204.00	572,204.00	572,204.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200401841578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE OCAMPO	PLACAS SOLARES - 212077	212077	Ocampo	Melchor Ocampo	COLONIA OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE HOTEL Y CAMINO ESCUELA, CAMINO ENTRONQUE ESTA ENTRE CAMINO AL HOTEL Y CAMINO A LA ESCUELA PASANDO ENTRONQUE AL PILAR	Otros	48.00	48.00	48.00	100.00	48,600.00	48,600.00	486,000.00	486,000.00	486,000.00	486,000.00	486,000.00	486,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401842056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE OCAMPO	TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCAMPO - 213669	213669	Ocampo	Melchor Ocampo	BARRIO OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE HOSPITAL Y CALLE PRIMARIA, CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA ENTRE CAMINO HOSPITAL Y CALLE ESCUELA PASANDO EL ENTRONQUE A XCARNETERA	Otros	100.00	100.00	100.00	100.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401842358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO OCAMPO	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACION OCAMPO - 214417	214417	Ocampo	Melchor Ocampo	BARRIO OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRIMARIA Y CAMINO KINDER, CAMINO EL PILAR ESTA ENTRE CAMINO KINDER Y CAMINO PRIMARIA EN SALIDA AL PILAR	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	706,211.00	706,211.00	706,211.00	706,211.00	706,211.00	706,211.00	706,211.00	706,211.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401871077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO OCAMPO	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCAMPO - 269130	269130	Ocampo	Melchor Ocampo	CIUDAD OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAHUISORI, CAMINO PRIMARIA ESTA OBRA SE REALIZA EN DIVERSOS TRAMOS DE OCAMPO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401871352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE OCAMPO	LIMPIEZA DE RELLENOS SANITARIOS - 269685	269685	Ocampo	Melchor Ocampo	CIUDAD OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CAHUISORI Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO BASURERO ESTA ENTRE CAMINO A CAHUISORI Y CALLE PRINCIPAL PASANDO CAMINO AL BASURERO	Otros	3.00	3.00	3.00	100.00	360,408.00	360,408.00	360,408.00	360,408.00	360,408.00	360,408.00	360,408.00	360,408.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401871420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO OCAMPO	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO - 269802	269802	Ocampo	Melchor Ocampo	CIUDAD OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HUAIJUMAR, CAMINO ESCUELA SECUNDARIA ESTA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO AL HUAIJUMAR PASANDO LA ESCUELAS SECUNDARIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,066,124.00	1,066,124.00	1,066,124.00	1,066,124.00	1,066,124.00	1,066,124.00	1,066,124.00	1,066,124.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401871986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE OCAMPO	SEÑALIZACIÓN OCAMPO - 270973	270973	Ocampo	Melchor Ocampo	CIUDAD OCAMPO, 33320 MELCHOR OCAMPO, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE APLICARA EN DIFERENTES CALLE DE ESTE MUNICIPIO DE OCAMPO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	660,160.00	660,160.00	660,160.00	660,160.00	660,160.00	660,160.00	660,160.00	660,160.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401817260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE OCAMPO	REHABILITACIÓN CAMINO DE MEMELICHI A PUERTO LEON - 144945	144945	Ocampo	Memelichi De Arriba (El Fresno)	RANCHERIA MEMELICHI DE ARRIBA EL FRESNO, 33335 MEMELICHI DE ARRIBA (EL FRESNO), OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN MEMELICHI Y CAMINO A PUERTO LEON EN MUNICIPIO DE OCAMPO	Otros	135.00	135.00	135.00	100.00	751,660.00	751,660.00	751,660.00	751,660.00	751,660.00	751,660.00	751,660.00	751,660.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401817263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE OCAMPO	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO - 144953	144953	Ocampo	Rancho Miguel	RANCHO RANCHO MIGUEL, 33330 RANCHO MIGUEL, OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MIGUEL EN OCAMPO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401871276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE OCAMPO	CONSTRUCCION POZO DE AGUA POTABLE YOQUIVO - 269528	269528	Ocampo	Yoquivo (San Francisco De Yoquivo)	RANCHERIA YOQUIVO (SAN FRANCISCO DE YOQUIVO), 33334 YOQUIVO (SAN FRANCISCO DE YOQUIVO), OCAMPO CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO OCAMPO, CAMINO PRIMARIA, ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A OCAMPO PASANDO CAMINO A LA P	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	351,129.00	351,129.00	351,129.00	351,129.00	351,129.00	351,129.00	351,129.00	351,129.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN RANCHO LAS CRUCES MUNICIPIO DE OJINAGA, CHIH. - 46619	46619	Ojinaga	Cruces Y Anexas	EJIDO CRUCES Y ANEXAS, 20687 CRUCES Y ANEXAS, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y LOCALIDAD AL SUROESTE DEL LA CABECERA MUNICIPAL A 13 KILOMETROS DE LA CARRETERA CAMARGO OJINAGA LATITUD 28.687562172072436 Y LONGITUD 104.307244845208	Otros	15.00	15.00	15.00	100.00	989,100.16	989,100.16	989,100.16	989,100.16	989,100.16	989,100.16	941,012.16	941,012.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN RANCHO SANTANA EN EJIDO CRUCES Y ANEXAS MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH. - 46881	46881	Ojinaga	Cruces Y Anexas	EJIDO CRUCES Y ANEXAS, CRUCES Y ANEXAS, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , POBLACION UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 13 KILOMETROS DE LA CARRETERA CAMARGO OJINAGALATITUD 28.686884514834762 LONGITUD 104.3059097	Otros	27.00	27.00	27.00	100.00	1,316,219.51	1,316,219.51	1,316,219.51	1,316,219.51	1,316,219.51	1,316,219.51	1,267,016.26	1,267,016.26	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES RANCHOS DEL NORTE POTRERO DEL LLANO Y CRUCES ANEXAS - 47637	47637	Ojinaga	Cruces Y Anexas	TERRACERÍA TRAMO POTRERO DEL LLANO - CRUCES Y ANEXAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 329 + 0 RANCHERIA, 20687 CRUCES Y ANEXAS, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINOS RURALES AL SUR DEL MUNICIPIO INICIANDO EN POTRERO DEL LLANO Y F	Otros	329.00	329.00	329.00	100.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	444,238.74	444,238.74	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN ESTACION DEL CHP MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH. - 47415	47415	Ojinaga	Ejido Quiviría	EJIDO QUIVIRA, 20687 EJIDO QUIVIRA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , SWE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL LATITUD 29.534430065449026 LONGITUD 104.39537310322244 A MEDIO KILOMETRO DE LA CARRETERA OJINAGA A ESTACI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	57,090.77	57,090.77	57,090.77	57,090.77	57,090.77	57,090.77	53,985.77	53,985.77	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OJINAGA LOCALIDAD EJIDO QUIVIRIA - 47441	47441	Ojinaga	Ejido Quiviría	EJIDO QUIVIRA, 20687 EJIDO QUIVIRA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO EN EJIDO QUIVIRA LATITUD 29.539041684024525 LONGITUD 104.38715259361274 A 100 METROS DE CARRETERA OJINAGA A ESTACION CHP	Otros	3.00	3.00	3.00	100.00	189,461.55	189,461.55	189,461.55	189,461.55	189,461.55	189,461.55	189,461.55	181,991.75	181,991.75	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200301746402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO QUIVIRA MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47576	47576	Ojinaga	Ejido Quivira	EJIDO QUIVIRA, 20687 EJIDO QUIVIRA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , AL SUR DE LA MANCHA URBANA PROLONGACION DE AVENIDA CUAUHTEMOC	Otros	34.00	34.00	34.00	100.00	1,436,339.42	1,436,339.42	1,436,339.42	1,436,339.42	1,436,339.42	1,436,339.42	1,370,839.57	1,370,839.57	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401808057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO TORIBIO ORTEGA MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47486	47486	Ojinaga	Ejido Toribio Ortega (kilómetro Cinco)	EJIDO TORIBIO ORTEGA, 20687 EJIDO TORIBIO ORTEGA (KILOMETRO CINCO), OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 150 METROS DE LA CARRETERA OJINAGACAMARGO LATITUD 29.51987366239559 LONGITUD 10	Otros	2.00	2.00	2.00	100.00	71,624.99	71,624.99	71,624.99	71,624.99	71,624.99	71,624.99	68,134.92	68,134.92	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401808065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL ANCON MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47545	47545	Ojinaga	El Ancón	RANCHERIA EL ANCON, 20687 EL ANCON, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL 12 KILOMETROS POR LA CARRETERA LIBRE 4 KILOMETROS DEL RELLENO SANITARIO POR LA MISMA VIA.	Otros	8.00	8.00	8.00	100.00	418,012.83	418,012.83	418,012.83	418,012.83	418,012.83	418,012.83	404,780.45	404,780.45	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401808060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RE DE DISTRIBUCION EN EJIDO LA COLMENA I MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47513	47513	Ojinaga	La Colmena	EJIDO LA COLMENA, 20687 LA COLMENA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 17 KILOMETROS ENTRE EJIDO SAN JUAN Y EL MEZQUITE LAT 29.559847783882482 LONG 104.61123711065015	Otros	2.00	2.00	2.00	100.00	80,382.06	80,382.06	80,382.06	80,382.06	80,382.06	80,382.06	76,659.67	76,659.67	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401808062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO LA COLMENA II MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47527	47527	Ojinaga	La Colmena	EJIDO LA COLMENA, 20687 LA COLMENA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 15 KILOMETROS ENTRE SAN JUAN Y EL MEZQUITE LAT 29.54761607026103 LONG 104.60668707227234	Otros	2.00	2.00	2.00	100.00	160,144.29	160,144.29	160,144.29	160,144.29	160,144.29	160,144.29	153,451.41	153,451.41	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301746182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 36 ENTRE AVE V CARRANZA Y AVE MANUEL OJINAGA CD OJINAGA CHIH - 47038	47038	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA LOMAS, 20687 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , OBRA UBICADA EN CALLE 36 ENTRE AVE MANUEL OJINAGA Y V CARRANZA COL LOMAS OJINAGA, CHIH.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	49,732.22	49,732.22	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301746207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV DE CALLE 36 ENTRE V CARRANZA Y AVE MANUEL OJINAGA EN LA CIUDAD DE OJINAGA CHIH - 47090	47090	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA LOMAS, 20687 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE CALLE V CARRANZA Y CALLE M OJINAGA, CALLE CALLE 36 UBICADO PRIV DE 36 ENTRE AVE MANUEL OJINAGA Y V CARRANZA COLONIA LOMAS OJINAGA CHIH.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	142,155.78	142,155.78	142,155.78	142,155.78	142,155.78	142,155.78	135,939.52	135,939.52	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301746237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV DE CALLE SEXTA ENTRE AVE MENDEZ Y AVE COLON OJINAGA CHIH - 47162	47162	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA CAÑADA ANCHA, 20687 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MENDEZ Y AVENIDA COLON, CALLE CALLE OCTAVA UBICADA EN PRIV DE SEXTA ENTRE AVE MENDEZ Y AVE COLON EN CAÑADA ANCHA OJINAGA CHIH.	Otros	2.00	2.00	2.00	100.00	76,856.70	76,856.70	76,856.70	76,856.70	76,856.70	76,856.70	73,227.92	73,227.92	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200301746254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA OJINAGA CHIH - 47205	47205	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA LINDA VISTA, 20687 MANUEL OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA, AVENIDA JUSTO SIERRA UBICADO EN AVE CUAUHTEMOS ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE NOVENA COL LINDA VISTA OJINAGA CHIH.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	126,415.29	126,415.29	126,415.29	126,415.29	126,415.29	126,415.29	120,616.22	120,616.22	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV DE CALLE VEINTIOCHO ENTRE AVE M OJINAGA Y AVE V CARRANZA OJINAGA CHIH - 47256	47256	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA JOSE LEYVA AGUILAR, 20687 MANUEL OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA V CARRANZA Y AVENIDA M OJINAGA, CALLE CALLE TREINTA UBICADO EN PRIV DE VEINTIOCHO ENTRE AVE M OJINAGA Y V CARRANZA EN COLONIA JOSE LEYVA AGUILAR	Otros	5.00	5.00	5.00	100.00	180,845.23	180,845.23	180,845.23	180,845.23	180,845.23	180,845.23	173,608.56	173,608.56	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401808023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DOCEAVA ENTRE AVE HIDALGO Y AVE PRESIDIO CIUDAD OJINAGA CHIH - 46997	46997	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA EMILIANO ZAPATA, 20687 MANUEL OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y UBICADO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA PRESIDIO Y AVE HIDALGO.	Otros	2.00	2.00	2.00	100.00	72,669.15	72,669.15	72,669.15	72,669.15	72,669.15	72,669.15	69,151.27	69,151.27	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401808046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV DE AVE MATAMOROS ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTIDOS EN OJINAGA CHIH - 47314	47314	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA PORFIRIO ORNELAS, 20687 MANUEL OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTICUATRO, AVENIDA SAMANEGO UBICADO EN PRIVADA DE MATAMOROS ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTIDOS COL PORFIRIO ORNELAS OJ	Otros	2.00	2.00	2.00	100.00	75,184.91	75,184.91	75,184.91	75,184.91	75,184.91	75,184.91	71,600.50	71,600.50	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401808047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV DE CALLE TREINTA Y OCHO ENTRE AVE CINCO DE MAYO Y AVE VEINTE DE NOVIEMBRE EN OJINAGA CHIH - 47333	47333	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA LOMAS, 20687 MANUEL OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CALLE 40 UBICADO EN PRIV DE CALLE TREINTA Y OCHO ENTRE AVE 5 DE MAYO Y AVE VEINTE DE NOVIEMBRE COL LOMAS OJINAGA CHI	Otros	2.00	2.00	2.00	100.00	64,953.61	64,953.61	64,953.61	64,953.61	64,953.61	64,953.61	64,953.61	62,354.92	62,354.92	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401808049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AVE ALTAMIRANO ENTRE CALLE DIESEISES Y CALLE CATORCE EN OJINAGA CHIH - 47376	47376	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA MANUEL BERNARDO AGUIRRE, 20687 MANUEL OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, AVENIDA V CARRANZA UBICADA EN AVE ALTAMIRANO ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DIESEISES EN COLONIA MANUEL BERNARDO AGUIRRE OJINAGA CH	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	59,779.80	59,779.80	59,779.80	59,779.80	59,779.80	59,779.80	56,603.26	56,603.26	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401808051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV DE TREINTA Y DOS ENTRE AVE CORONADO Y AVE JUAREZ II ETAPA OJINAGA CHIH - 47394	47394	Ojinaga	Manuel Ojinaga	COLONIA TECNOLOGICO, 20687 MANUEL OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA CORONADO Y AVENIDA JUAREZ, CALLE CALLE 34 UBICADO EN PRIV DE CALLE TREINTA Y DOS ENTRE AVE CORONADO Y AVE JUAREZ COL TECNOLOGICO OJINAGA CHIH.	Otros	1.00	1.00	-	-	69,322.93	69,322.93	69,322.93	69,322.93	69,322.93	69,322.93	69,322.93	66,608.48	66,608.48	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401808053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAÑADA ANCHA I MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47455	47455	Ojinaga	Manuel Ojinaga	EJIDO CAÑADA ANCHA, 20687 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 150 METROS DE LA CARRETERA LIBRE A CHIHUAHUA LATITUD 29.543240615212127 LONGITUD 104.44272318710937	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	51,987.38	49,732.22	49,732.22	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401808055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAÑADA ANCHA I MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47475	47475	Ojinaga	Manuel Ojinaga	EJIDO CAÑADA ANCHA, 20687 MANUEL OJINAGA, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CARRETERA LIBRE A CHIHUAHUA AL PANTEON JARDINES DE SAN JOSE LATITUD 29.535705662574802 LONG 104	Otros	8.00	8.00	8.00	100.00	431,829.56	431,829.56	431,829.56	431,829.56	431,829.56	431,829.56	417,399.80	417,399.80	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA OJINAGA CAMARGO KM 149 AL KM 3 DEL CAMINO A POLVORILLAS MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47654	47654	Ojinaga	Polvorillas	TERRACERÍA TRAMO CARRETERA OJINAGA CAMARGO - KILOMETRO 3 MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 000 RANCHERIA, 20687 POLVORILLAS, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA OJINAGA CAMARGO KM 149 AL KM 3 DEL CAMINO	Otros	3.00	3.00	3.00	100.00	520,400.00	520,400.00	520,400.00	520,400.00	520,400.00	520,400.00	466,265.97	466,265.97	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301746419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CORDILLERA NORTE DEL BRAVO OJINAGA PILARES MUNICIPIO DE OJINAGA CHIH - 47608	47608	Ojinaga	San Antonio Del Bravo	RANCHERIA , SAN ANTONIO DEL BRAVO, OJINAGA CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINOS RURALES DE LA CORDILLERA NORTE DEL RIO BRAVO	Otros	185.00	185.00	185.00	100.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00	235,574.01	235,574.01	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401829725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PRAXEDIS G. GUERRERO LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 173935	173935	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA EL PORVENIR, 32790 EL PORVENIR, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 2 DE ABRIL EL PORVENIR SE ENCUENTRA AL ESTE DEL MUNICIPIO POR LA CARRETER	Metros Cuadrados	1,448.00	1,448.00	1,448.00	100.00	510,976.63	510,976.63	510,976.63	510,976.63	510,976.63	510,976.63	510,976.63	510,976.63	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401829757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA SANITARIOS EN PRAXEDIS G. GUERRERO LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 174053	174053	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA EL PORVENIR, 32790 EL PORVENIR, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ESCUADOR N 201 EL PORVENIR SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CEBECERA MUNICIPAL POR	Piezas	2.00	2.00	1.00	50.00	845,822.57	845,822.57	845,822.57	845,822.57	845,822.57	845,822.57	634,518.32	634,518.32	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401866121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN PRAXEDIS G. GUERRERO LOCALIDAD EL PORVENIR - 257645	257645	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL PORVENIR, 32790 EL PORVENIR, PRAXEDIS G. GUERRERO CHIHUAHUA ENTRE CALLE ACOSTA RAMIREZ Y CALLE VENEZIA EL PORVENIR SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CEBECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA	Otros	9.00	9.00	9.00	100.00	178,411.57	178,411.57	178,411.57	178,411.57	178,411.57	178,411.57	178,411.57	178,411.57	178,411.57	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401829803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO EN CONJUNTO CON CFE	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN PRAXEDIS G. GUERRERO LOCALIDAD PRAXEDIS G. GUERRERO - 174226	174226	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	CALLE GENARO VAZQUEZ ROJAS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 32780 PRAXEDIS G. GUERRERO, CHIHUAHUA ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE COMANDANTE MARCOS, CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EMILIANO ZAPATA ESTÁ DENTRO DE LA CABEC	Otros	1.00	1.00	-	-	379,346.97	379,346.97	379,346.97	379,346.97	379,346.97	379,346.97	-	-	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401747304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE UNO A DOS CARRILES DEL PUENTE EN CARRETERA AGUA NUEVA- DELICIAS(LOMA DE PEREZ) - 50590	50590	Rosales	Agua Nueva	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 3200 TRAMO SAN VALENTIN, AGUA NUEVA - DELICIAS (COL LOMA DE PEREZ) KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO AGUA NUEVA, 33123 AGUA NUEVA, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA EL DREN Y TERRACERIA EL DREN, PUENTE EN	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,069,033.01	1,069,033.01	1,069,033.01	1,069,033.01	1,069,033.01	1,069,033.01	1,069,033.01	1,069,033.01	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401839232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN PUENTE INCLUYE AMPLIACION DE LOSA DE RODAMIENTO EN LA CARRETERA AGUA NUEVA-LOMA DE PEREZ - 205038	205038	Rosales	Agua Nueva	CAMINO TRAMO AGUA NUEVA - LOMA DE PEREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO AGUA NUEVA, 33123 AGUA NUEVA, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CIRCUITO GOMEZ MORIN Y CIRCUITO GOMEZ MORIN, POR EL CAMINO AGUA NUEVA A LOMA DE PERES A	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	227,002.83	227,002.83	226,330.10	226,330.10	226,330.10	226,330.10	226,330.10	226,330.10	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401839328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE UNO A DOS CARRILES DEL PUENTE EN CARRETERA AGUA NUEVA-DELICIAS(LOMA DE PEREZ) - 205335	205335	Rosales	Agua Nueva	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 3200 TRAMO SAN VALENTIN , AGUA NUEVA - DELICIAS (COL LOMA DE PEREZ) KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO AGUA NUEVA, 33123 AGUA NUEVA, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA EL DREN Y TERRACERIA EL DREN, PUENTE EN	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	263,365.58	263,365.58	263,365.58	263,365.58	263,365.58	263,365.58	263,365.58	263,365.58	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401867999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE BARRANCO BLANCO - 261875	261875	Rosales	Barranco Blanco	CALLE PRINCIPAL EJIDO BARRANCO BLANCO, 33127 BARRANCO BLANCO, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 42 POR LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A SANTA RITA	Metros lineales	520.00	320.00	320.00	100.00	394,121.00	394,121.00	394,120.94	394,120.94	394,120.94	394,120.94	394,120.94	394,120.94	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301771367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD CONGREGACIÓN ORTÍZ (PRIMERA ETAPA) - 122936	122936	Rosales	Congregación Ortíz	CALLE ONCE Y MEDIA COLONIA ORTÍZ, 33128 CONGREGACIÓN ORTÍZ, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ANDRÉS LICÓN, CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ EN LAS CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD	Otros	115.00	115.00	115.00	100.00	751,347.08	751,347.08	751,347.08	751,347.08	751,347.08	751,347.08	751,347.08	751,347.08	751,347.08	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401831750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD CONGREGACIÓN ORTÍZ CALLE FCO. I. MADERO, CALLE ANDRÉS LICÓN, AVE. IGNACIO ALLENDE Y PRIV. FCO. I. MADERO - 181190	181190	Rosales	Congregación Ortíz	CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA ORTÍZ, 33128 CONGREGACIÓN ORTÍZ, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA IGNAICION ALLENDE Y , CALLEJON PRIVADA DE FRANCISCO I. MADERO AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FCO. I. MADER	Metros lineales	683.00	683.00	683.00	100.00	397,519.29	397,519.29	397,519.29	397,519.29	397,519.29	397,519.29	397,519.29	397,519.29	397,519.29	397,519.29	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200401832086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CONGREGACIÓN ORTIZ - 182747	182747	Rosales	Congregación Ortiz	CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ORTIZ, 33128 CONGREGACIÓN ORTIZ, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CALLE BENITO JUAREZ POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA PREDIO AGRICOLA	Metros lineales	252.00	288.00	288.00	100.00	146,174.33	146,174.33	146,174.33	146,174.33	146,174.33	146,174.33	146,174.33	146,174.33	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401832107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE CONGREGACIÓN ORTIZ - 182900	182900	Rosales	Congregación Ortiz	CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ORTIZ, 33128 CONGREGACIÓN ORTIZ, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CALLE BENITO JUAREZ POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO HASTE PREDIO AGRICOLA	Metros lineales	240.00	240.00	240.00	100.00	141,892.94	141,892.94	141,892.94	141,892.94	141,892.94	141,892.94	141,892.94	141,892.94	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301771301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD EL MOLINO (PRIMERA ETAPA) - 122755	122755	Rosales	El Molino	COLONIA EL MOLINO, 33123 EL MOLINO, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE Y , SE SUMINISTRA EL 50 DE LAS LAMPARAS EN LA COMUNIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	701,671.24	701,671.24	701,671.24	701,671.24	701,671.24	701,671.24	701,671.24	701,671.24	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301771302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON PRIVADA DE ROSALES EN LA COMUNIDAD EX HACIENDA - 122450	122450	Rosales	Ex-Hacienda Delicias	CALLEJON PRIVADA DE ROSALES COLONIA EX-HACIENDA DELICIAS, 33123 EX-HACIENDA DELICIAS, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL CANAL Y AVENIDA PROGRESO, A UN COSTADO DEL POZO DE JIMAS	Metros Cuadrados	307.00	307.00	307.00	100.00	255,857.19	255,857.19	255,680.25	255,680.25	255,680.25	255,680.25	255,680.25	255,680.25	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ROSALES LOCALIDAD KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE ASENTAMIENTO KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE - 66299	66299	Rosales	Kilómetro Noventa Y Nueve	CIRCUITO KM NOVENTA Y NUEVE COLONIA KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE, 33123 KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE Y , REMPLAZO DE LAMPARAS EN TODAS LAS CALLES Y AVENIDAS	Otros	102.00	102.00	102.00	100.00	687,262.82	687,262.82	687,262.82	687,262.82	687,262.82	687,262.82	687,262.82	687,262.82	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301771234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS (ELECTRICIDAD) DE LA SECLINDARIA 6003 COMUNIDAD KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE - 122559	122559	Rosales	Kilómetro Noventa Y Nueve	CALLE PRINCIPAL COLONIA KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE, 33123 KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA CANAL DE RIEGO Y CALLE ENTROÑQUE, AL ENTRAR A LA COMUNIDAD 300 M DEL CANAL DE RIEGO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	115,480.30	115,480.30	115,480.30	115,480.30	115,480.30	115,480.30	115,480.30	115,480.30	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301752146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ROSALES LOCALIDAD LA GARITA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 64538	64538	Rosales	La Garita	CIRCUITO LA GARITA COLONIA LA GARITA, 33123 LA GARITA, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE Y , REMPLAZO DE LAMPARAS EN TODAS LAS CALLES Y AVENIDAS	Otros	56.00	56.00	56.00	100.00	377,322.97	377,322.97	377,322.97	377,322.97	377,322.97	377,322.97	377,322.97	377,322.97	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301757083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD SALÓN DE ACTOS AMPLIACIÓN CUARENTA Y SIETE - 84308	84308	Rosales	Salón De Actos (Ampliación Cuarenta Y Siete)	CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO SALÓN ACTOS (AMPLIACIÓN CUARENTA Y SIETE), 33127 SALÓN DE ACTOS (AMPLIACIÓN CUARENTA Y SIETE), ROSALES CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA TOMAS REYES Y EJE VIAL CANAL, CALLE PRIMERA DE MAYO A UN COSTADO DEL CAN	Otros	1.00	3.00	3.00	100.00	69,130.00	69,130.00	230,475.17	230,475.17	230,475.17	230,475.17	230,475.17	230,475.17	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200301770519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS (ELECTRICIDAD) DE LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN SANTA CRUZ DE ROSALES COLONIA CENTRO - 120800	120800	Rosales	Santa Cruz De Rosales	AVENIDA ROSALES COLONIA SANTA CRUZ DE ROSALES CENTRO, 33120 SANTA CRUZ DE ROSALES, ROSALES CHIHUAHUA ENTRE CALLE MICHODACAN Y CALLE GUERRERO, AVENIDA SONORA A SEIS CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	158,453.30	158,453.30	158,453.30	158,453.30	158,453.30	158,453.30	158,453.30	158,453.30	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401867781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO - 261380	261380	Rosario	Aguaje Del Álamo	PUEBLO , AGUAJE DEL ALAMO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO	Vivienda	10.00	10.00	10.00	100.00	522,002.00	522,002.00	522,002.00	522,002.00	522,002.00	522,002.00	522,002.00	522,002.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401867818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO - 261472	261472	Rosario	Aguaje Del Álamo	PUEBLO , AGUAJE DEL ALAMO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO	Vivienda	10.00	10.00	10.00	100.00	579,175.60	579,175.60	579,175.60	579,175.60	579,175.60	579,175.60	579,175.60	579,175.60	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401868975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	PAQUETES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO - 264630	264630	Rosario	Aguaje Del Álamo	PUEBLO , AGUAJE DEL ALAMO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,189,977.40	1,189,977.40	1,189,977.40	1,189,977.40	1,189,977.40	1,189,977.40	1,189,977.40	1,189,977.40	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401867754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO - 261338	261338	Rosario	Ranchería Guadalupe	PUEBLO , RANCHERÍA GUADALUPE, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401867771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO - 261367	261367	Rosario	Santo Tomás De Ochoa (Los Meléndez)	PUEBLO , SANTO TOMÁS DE OCHOA (LOS MELÉNDEZ), ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y , CAMINOS DE VARIAS LOCALIDADES	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	180,247.00	180,247.00	180,247.00	180,247.00	180,247.00	180,247.00	180,247.00	180,247.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401869014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE POZO DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO - 264730	264730	Rosario	Valle Del Rosario	PUEBLO , VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO CHIHUAHUA ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	53,498.00	53,498.00	53,498.00	53,498.00	53,498.00	53,498.00	53,498.00	53,498.00	53,498.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301746222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	REHABILITACIÓN DE VADO EN SAN FRANCISCO DE BORJA LOCALIDAD SAGUARICHI ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE BORJA - 47131	47131	San Francisco de Borja	Saguarichi	EJIDO SAN FRANCISCO DE BORJA, 82965 SAGUARICHI, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CAMINO A AGUA CALIENTE Y , LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE EL ARROYO SAHUARICHI RUMBO CAMINO A LA LOCALIDAD AGUA CALIENTE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	125,000.00	125,000.00	121,843.12	121,843.12	121,843.12	121,843.12	121,843.12	121,843.12	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301766478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	REHABILITACIÓN DE VADO EN SAN FRANCISCO DE BORJA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE BORJA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE BORJA - 109563	109563	San Francisco de Borja	San Francisco De Borja	BARRIO SAN FRANCISCO DE BORJA, 33160 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DONATO HERNANDEZ Y CALLE ABASOLO, CALLE PROLONGACION ABASOLO OBRA SOBRE EL RIO LA CIENEGUITA QUE COMUNICA EL CENTRO CON EL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	130,729.00	130,729.00	113,810.12	113,810.12	113,810.12	113,810.12	113,810.12	113,810.12	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401847933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO DE BORJA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE BORJA - 230653	230653	San Francisco de Borja	San Francisco De Borja	CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO SAN FRANCISCO DE BORJA, 33160 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRAILES UBICACION DEL TINACO EN CALLE SIN NOMBRE	Metros lineales	332.00	332.00	332.00	100.00	118,247.30	118,247.30	115,884.61	115,884.61	115,884.61	115,884.61	115,884.61	115,864.61	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301757476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS SE ENCARGARA DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FRANCISCO DE CONCHOS LOCALIDAD LOS TEMPORALES RANCHO LOS VALLES - 85511	85511	San Francisco de Conchos	Los Temporales (Rancho Los Valles)	CALLE AMPARANEÑO - EL MOLINO RANCHO LOS TEMPORALES, 33681 LOS TEMPORALES (RANCHO LOS VALLES), SAN FRANCISCO DE CONCHOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA EL MOLINO Y SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 1 KM DE LA LOCALIDAD DE AMP	Otros	16.00	16.00	16.00	100.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301756824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SE ENCARGARA DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FRANCISCO DE CONCHOS LOCALIDAD LOTE CUATRO - 83593	83593	San Francisco de Conchos	Lote Cuatro	CALLE LOTE 4 RANCHERIA ,33681 LOTE CUATRO, SAN FRANCISCO DE CONCHOS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA RANCHO NUEVO- RANCHO VIEJO Y , SE ENCUENTRA JUSTO AL KM 2 DE LA CARRETERA DE RANCHO NUEVO RANCHO VIEJO QUEDA AL CARRIL IZQUIERDO	Otros	27.00	27.00	27.00	100.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	Adquisiciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301725062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FRANCISCO DEL ORO LOCALIDAD ARROYO HONDO ASENTAMIENTO BOQUILLA DE SAN JOSÉ - 10422	10422	San Francisco del Oro	Arroyo Hondo	RANCHO BOQUILLA DE SAN JOSÉ, 32515 ARROYO HONDO, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ONDO	Otros	7.00	7.00	7.00	100.00	354,117.80	354,117.80	354,117.80	354,117.80	354,117.80	354,117.80	354,117.80	354,117.80	354,117.80	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301769478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO DEL ORO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL ORO ASENTAMIENTO ZACATECAS - 117722	117722	San Francisco del Oro	San Francisco Del Oro	CIUDAD ZACATECAS, 33500 SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE Y , LA LINEA DE CONDUCCIÓN SERA DE EL NUEVO POZO A EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA ZACATECAS	Metros lineales	1,801.00	1,801.00	1,801.00	100.00	1,125,669.00	1,125,669.00	1,125,669.00	1,125,669.00	1,125,669.00	1,125,669.00	1,125,669.00	1,125,669.00	1,125,669.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301830676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FRANCISCO DEL ORO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL ORO ASENTAMIENTO MAGISTERIAL - 177133	177133	San Francisco del Oro	San Francisco Del Oro	CIUDAD MAGISTERIAL, 33517 SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE VA A LLEVAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO	Metros Cuadrados	1,001.00	1,001.00	1,001.00	100.00	660,770.71	660,770.71	660,770.71	660,770.71	660,770.71	660,770.71	660,770.71	660,770.71	660,770.71	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301725147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FRANCISCO DEL ORO LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 10691	10691	San Francisco del Oro	Santo Domingo	EJIDO , 33515 SANTO DOMINGO, SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SE LLEVARA ACABO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE LADO NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO	Otros	2.00	2.00	2.00	100.00	153,717.40	153,717.40	153,717.40	153,717.40	153,717.40	153,717.40	153,717.40	153,717.40	153,717.40	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401845213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN SANTA ISABEL LOCALIDAD SANTA ISABEL ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 223207	223207	Santa Isabel	Santa Isabel	CAMINO TRAMO SANTA ISABEL - ALAMO MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 320 COLONIA OJO DE AGUA, 33270 SANTA ISABEL, SANTA ISABEL CHIHUAHUA ENTRE Y , AL INICIO DEL CAMINO VECINAL DEL ALAMO CON ORIGEN EN EL BARRIO OJO DE AGUA	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	100.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401845261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN SANTA ISABEL LOCALIDAD SANTA ISABEL ASENTAMIENTO LA FRONTERA - 223322	223322	Santa Isabel	Santa Isabel	BRECHA TRAMO SANTA ISABEL - PERALES MARGEN DERECHO KILOMETRO D + 075 BARRIO LA FRONTERA, 33272 SANTA ISABEL, SANTA ISABEL CHIHUAHUA ENTRE Y , AL INICIAR EL CAMINO VECINAL QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE PERALES EN LA ZONA U	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	100.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401849435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTA ISABEL LOCALIDAD ASENTAMIENTO LA ESTACIÓN - 235599	235599	Santa Isabel	Santa Isabel	CALLE VICTORIA COLONIA LA ESTACIÓN, 33270 SANTA ISABEL, SANTA ISABEL CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CIPRES, CALLE VICTORIA A LA ALTURA DEL PLANTEL EDUCATIVO EMSAD20	Otros	225.00	225.00	225.00	100.00	153,127.12	153,127.12	153,127.12	153,127.12	153,127.12	153,127.12	153,127.12	153,127.12	153,127.12	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401870075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TEMOSACHIC LOCALIDAD AGUA DE LOS LEONES ASENTAMIENTO AGUA DE LOS LEONES - 267093	267093	Temósachic	Agua De Los Leones	PUEBLO AGUA DE LOS LEONES, 31983 AGUA DE LOS LEONES, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE AGUA DE LOS LEONES A UNOS 100 METROS DE DISTANCIA DE LA PRIMARIA CARLOS MONTEMAYOR.	Metros Cuadrados	24.00	24.00	-	-	106,034.18	106,034.18	106,034.18	106,034.18	106,034.18	106,034.18	106,034.18	106,034.18	106,034.18	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401815562	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TEMÓSACHIC LOCALIDAD COCOMORACHIC ASENTAMIENTO COCOMORACHIC - 142916	142916	Temósachic	Cocomorachic	PUEBLO COCOMORACHIC, 31986 COCOMORACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA PLAZA PUBLICA DE COCOMORACHI A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	95,646.78	47,823.39	47,823.39	47,823.39	47,823.39	47,823.39	47,823.39	47,823.39	47,823.39	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401847013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMÓSACHIC LOCALIDAD COCOMORACHIC ASENTAMIENTO EL TORUNO - 227811	227811	Temósachic	Cocomorachic	PUEBLO COCOMORACHIC, 31986 COCOMORACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE COCOMORACHI A UN COSTADO DE LA CARRETERA	Metros lineales	400.00	400.00	400.00	100.00	121,291.48	121,291.48	121,291.48	121,291.48	121,291.48	121,291.48	121,291.48	121,291.48	121,291.48	121,291.48	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401868630	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TEMÓSACHIC LOCALIDAD COCOMORACHIC - 263829	263829	Temósachic	Cocomorachic	PUEBLO COCOMORACHIC, 31986 COCOMORACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO LA ENTRAFA EN LA COMUNIDAD DE COCOMORACHI	Otros	3.00	3.00	-	-	185,534.33	185,534.33	185,534.33	185,534.33	185,534.33	185,534.33	185,534.33	185,534.33	185,534.33	185,534.33	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401868702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN TEMOSACHIC LOCALIDAD RINCÓN DEL CAÑÓN ASENTAMIENTO RINCÓN DEL CAÑÓN - 263976	263976	Temósachic	Rincón Del Cañón	PUEBLO RINCÓN DEL CAÑÓN, 31983 RINCÓN DEL CAÑÓN, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL RINCÓN DEL CAÑÓN	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	12,232.85	12,232.85	12,232.85	12,232.85	12,232.85	12,232.85	12,232.85	12,232.85	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301771103	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TEMOSACHIC LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LOMAS ASENTAMIENTO SAN ISIDRO DE LOMAS - 122200	122200	Temósachic	San Isidro De Lomas	PUEBLO SAN ISIDRO DE LOMAS, 31983 SAN ISIDRO DE LOMAS, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL PARQUE DEL ESTANQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE LOMAS EN LA ZONA CENTRO DEL POBLADO.	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	161,988.52	97,193.11	97,193.11	161,988.52	161,988.52	161,988.52	161,988.52	161,988.52	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401815568	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 142926	142926	Temósachic	Temósachic	CALLE HIDALGO PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NOVENA, LA OBRA SE REALIZA EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL CONOCIDO COMO EL ESTANQUE A UN COSTADO DEL JUZGADO MUNICIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	589,978.77	235,991.51	235,991.51	353,987.26	353,987.26	353,987.26	353,987.26	353,987.26	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401824075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 157849	157849	Temósachic	Temósachic	CALLE DECIMA PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE JIMENEZ Y AVENIDA DEGOLLADO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE DECIMA COLINDANTE CON LA AVENIDA PRINCIPAL DE TEMOSACHIC, DEGOLLADO, Y LA CALLE JJ	Metros lineales	118.00	118.00	118.00	100.00	124,802.66	124,802.66	124,802.66	124,802.66	124,802.66	124,802.66	124,802.66	124,802.66	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401824079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 157855	157855	Temósachic	Temósachic	CALLE DECIMA Y MEDIA PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DEGOLLADO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE DECIMA Y MEDIA COLINDANTE CON LA AVENIDA PRINCIPAL DE TEMOSACHIC,	Metros lineales	98.00	98.00	98.00	100.00	129,453.30	129,453.30	129,453.30	129,453.30	129,453.30	129,453.30	129,453.30	129,453.30	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401824083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 157863	157863	Temósachic	Temósachic	CALLE DECIMA PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA DEGOLLADO Y CALLE JIMENEZ, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE DECIMA COLINDANTE CON LA AVENIDA PRINCIPAL, DEGOLLADO, Y CON LA CALLE JIMENEZ	Metros Cuadrados	822.50	822.50	822.50	100.00	1,129,797.43	1,129,797.43	1,129,797.43	1,129,797.40	1,129,797.40	1,129,797.40	1,129,797.40	1,129,797.40	1,129,797.40	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401832070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 182655	182655	Temósachic	Temósachic	CALLE RAMIREZ PUEBLO TEMOSACHIC, 31980 TEMOSACHIC, TEMOSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE JUAREZ, LA OBRA SE REALIZA EN EL ESTADIO INFANTIL DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE TEMOSACHIC SOBRE LA CALLE RAMIREZ, A	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	81,030.34	81,030.34	81,030.34	81,030.34	81,030.34	81,030.34	81,030.34	81,030.34	81,030.34	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH200401832387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 183779	183779	Temósachic	Temósachic	PUEBLO TEMÓSACHIC, 31980 TEMÓSACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO CONOCIDO COMO LA LAGUNA EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	Metros lineales	800.00	800.00	800.00	100.00	182,978.53	182,978.53	182,978.53	182,978.53	182,978.53	182,978.53	182,978.53	182,978.53	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401846720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 227145	227145	Temósachic	Temósachic	CALLE LA PAZ PUEBLO TEMÓSACHIC, 31980 TEMÓSACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DESIDERIO VARELA Y LA OBRA SE REALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO LLAMADO LA PAZ A UN COSTADO DE LA CALLE DESIDERIO VARELA, EN LA CABECERA MUNICIPAL	Metros lineales	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	130,454.92	130,454.92	130,454.92	130,454.92	130,454.92	130,454.92	130,454.92	130,454.92	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401846786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 227301	227301	Temósachic	Temósachic	CALLE DECIMA PUEBLO TEMÓSACHIC, 31980 TEMÓSACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE DEGOLLADO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE DECIMA COLINDANTE CON LAS CALLES JIMENEZ Y DEGOLLADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL	Metros Cuadrados	129.79	129.79	129.79	100.00	34,051.44	34,051.44	34,051.44	34,051.44	34,051.44	34,051.44	34,051.44	34,051.44	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401851497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO YEPÓMERA - 241496	241496	Temósachic	Temósachic	CALLE ALAMEDA PUEBLO YEPÓMERA, 31983 TEMÓSACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE DESIDERIO VARELA Y LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALAMEDA A UNOS 50 METROS AL SUR DE LA DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL	Vivienda	1.00	1.00	-	-	32,338.07	32,338.07	32,338.07	32,338.07	32,338.07	32,338.07	32,338.07	32,338.07	32,338.07	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401870013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 266964	266964	Temósachic	Temósachic	CALLE NOVENA PUEBLO TEMÓSACHIC, 31980 TEMÓSACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE CALLE REFUGIO Y CALLE SEPTIMA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE TEMOSACHIC EN LA CALLE NOVENA.	Metros lineales	400.00	400.00	400.00	100.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401870119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN TEMOSACHIC LOCALIDAD TEMOSACHIC ASENTAMIENTO TEMOSACHIC - 267184	267184	Temósachic	Temósachic	PUEBLO TEMÓSACHIC, 31980 TEMÓSACHIC, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE REALIZA EN LAS ZONAS DE LA COMUNIDAD QUE NO CUENTAN CON RED ELECTRICA CONVENCIONAL	Otros	7.00	7.00	-	-	78,861.87	78,861.87	78,861.87	78,861.87	78,861.87	78,861.87	78,861.87	78,861.87	78,861.87	78,861.87	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401827836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN TEMOSACHIC LOCALIDAD YEPÓMERA ASENTAMIENTO YEPÓMERA - 167570	167570	Temósachic	Yepómpera	PUEBLO YEPÓMERA, 31983 YEPÓMERA, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE REALIZA EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE YEPÓMERA EN LA ZONA CENTRO DEL POBLADO, A UNOS 200 METROS DE DISTANCIA DE LA PRESIDENCIA SECCION	Metros Cuadrados	214.62	214.62	214.62	100.00	146,529.93	146,529.93	146,529.93	146,529.93	146,529.93	146,529.93	146,529.93	146,529.93	146,529.93	146,529.93	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401851416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TEMÓSACHIC LOCALIDAD YEPÓMERA ASENTAMIENTO YEPÓMERA - 241212	241212	Temósachic	Yepómera	PUEBLO YEPÓMERA, 31983 YEPÓMERA, TEMÓSACHIC CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA SE REALIZA EN YEPÓMERA A UNOS 100 METROS DE DISTANCIA DEL POZO DE BOMBEO DE AGUA DE LA COMUNIDAD	Metros Cuadrados	24.00	24.00	-	-	108,818.18	108,818.18	108,818.18	108,818.18	108,818.18	108,818.18	108,818.18	108,818.18	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401841069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE URIQUE	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE AREPONAPUCHI - 210665	210665	Urique	Areponapuchi	RANCHERIA AREPONAPUCHI, 33435 AREPONAPUCHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO PRIMARIA, CAMINO KINDER ESTA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE AL KINDER Y CAMINO A LA PRIMARIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,003,197.00	5,003,197.00	5,003,197.00	5,003,197.00	5,003,197.00	5,003,197.00	5,003,197.00	5,003,197.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401851873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO URIQUE	RED DE ALUMBRADO EN AREPONAPUCHI - 242753	242753	Urique	Areponapuchi	RANCHERIA AREPONAPUCHI, 33435 AREPONAPUCHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TIERRAS ARRIBA Y CALLE PRINCIPAL CAMINO VIAS TREN ESTA ENTRE CAMINO TIERRAS ARRIBA Y CALLE PRINCIPAL A UN LADO VIAS TREN	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	60,911.00	60,911.00	60,911.00	60,911.00	60,911.00	60,911.00	60,911.00	60,911.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401841066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE URIQUE	REHABILITACIÓN DE ESTADIO BEISBOL EN BAHUICHIVO - 210659	210659	Urique	Bahuichivo	RANCHERIA BAHUICHIVO, 33431 BAHUICHIVO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LA PANDURA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO VIAS ESTA ENTRE CAMINO A LAS VIAS Y CAMINO A LA PANDURA PASANDO CALLE PRINCIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	62,089.00	62,089.00	62,089.00	62,089.00	62,089.00	62,089.00	62,089.00	62,089.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401851625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO URIQUE	RED ALUMBRADO PUBLICO EN BAHUICHIVO - 241936	241936	Urique	Bahuichivo	PUEBLO BAHUICHIVO, 33431 BAHUICHIVO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE VIAS TREN Y CAMINO AL RIO, CAMINO SALIDA URIQUE ESTA ENTRE CAMINO VIAS TREN Y CAMINO AL RIO DEL LUGAR Y ANTES DE SALIDA CAMINO A URIQUE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	119,032.00	119,032.00	119,032.00	119,032.00	119,032.00	119,032.00	119,032.00	119,032.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401849887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD EN URIQUE LOCALIDAD BALOJAQUE - 236797	236797	Urique	Balojaque	RANCHERIA BALOJAQUE, BALOJAQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRIMARIA, CAMINO SAN RAFAEL ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CAMINO A LA PRIMARIA ANTES DE LA SALIDA A SAN RAFAEL	Metros Cuadrados	115.00	115.00	115.00	100.00	861,110.00	861,110.00	861,110.00	861,110.00	861,110.00	861,110.00	861,110.00	861,110.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401851100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BASIGOCHI - 240325	240325	Urique	Basigochi	PUERTO BASIGOCHI, BASIGOCHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRIMARIA, CAMINO SAN RAFAEL ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA PRIMARIA Y SALIDA CAMINO A SAN RAFAEL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,465,092.00	1,465,092.00	1,465,092.00	1,465,092.00	1,465,092.00	1,465,092.00	1,465,092.00	1,465,092.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401832875	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URIQUE	PUNTE EN BARRIO EL TUNEL EN CEROCAHUI - 185574	185574	Urique	Cerocahui	CALLE PRINCIPAL PUEBLO CEROCAHUI, 33421 CEROCAHUI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO Y CARRETERA LA PANDURA, CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO PANDURA Y CAMINO RIO URIQUE PASANDO CALLE PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	676,735.00	676,735.00	676,735.00	676,735.00	676,735.00	676,735.00	676,735.00	676,735.00	676,735.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200401834837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE URIQUE	PUNTE TIRA LARGA EN CERCAHUI - 191611	191611	Urique	Cerocahui	PUEBLO CERCAHUI, 33421 CERCAHUI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO RIO URIQUE, CARRETERA LA PANDURA ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO AL RIO URIQUEANTES CAMINO A LA PANDURA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	568,140.00	568,140.00	568,140.00	568,140.00	568,140.00	568,140.00	568,140.00	568,140.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401835850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE URIQUE	REHABILITACION DE CAMINO CERCAHUI A SEGORACHI - 194785	194785	Urique	Cerocahui	RANCHERIA CORAREACHI, 33423 CERCAHUI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO Y CAMINO SEGORACHI, CARRETERA URIQUE- LA PANDURA ESTA ENTRE CAMINO AL RIO Y CAMINO A SEGORACHI PASANDO CARRETERA URIQUE LA PANDURA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	896,000.00	896,000.00	896,000.00	896,000.00	896,000.00	896,000.00	896,000.00	896,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401840376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	REHABILITACIÓN DEESTADIO EN CERCAHUI - 208431	208431	Urique	Cerocahui	PUEBLO CERCAHUI, 33421 CERCAHUI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ESCUELA ESTA ENTRE EL RIO Y CALLE PRINCIPAL PASANDO ESCUELA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	210,997.00	210,997.00	210,997.00	210,997.00	210,997.00	210,997.00	210,997.00	210,997.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401840993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URIQUE	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CERCAHUI - 210516	210516	Urique	Cerocahui	PUEBLO CERCAHUI, 33421 CERCAHUI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIMARIA, CAMINO SECCIONAL ESTA EN CALLE PRINCIPAL POR LA ESCUELA PASANDO EL SECCIONAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,272,980.00	2,272,980.00	2,272,980.00	2,272,980.00	2,272,980.00	2,272,980.00	2,272,980.00	2,272,980.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401851184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BARRIO MANCNAS, EN CERCAHUI - 240520	240520	Urique	Cerocahui	PUEBLO CERCAHUI, 33421 CERCAHUI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO CERCAHUI Y CAMINO PRIMARIA, CAMINO URIQUE-LA PANDURA ESTA ENTRE CAMINO A LA PRIMARIA Y CAMINO RIO CERCAHUI ANTES DE SALIDA CAMINO URIQUELA PANDURA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	551,400.00	551,400.00	551,400.00	551,400.00	551,400.00	551,400.00	551,400.00	551,400.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401851486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO URIQUE	MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO CERCAHUI - 241459	241459	Urique	Cerocahui	PUEBLO CERCAHUI, 33421 CERCAHUI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO Y CAMINO HOTEL EL OSO, CAMINO LA PANDURA ESTA ENTRE CAMINO AL RIO CERCAHUI Y CAMINO AL HOTEL EL OSO ANTES DE LA SALIDA A CAMINO LA PANDURA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	147,942.00	147,942.00	147,942.00	147,942.00	147,942.00	147,942.00	147,942.00	147,942.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401851785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIENEGUITA DE BARRACAS - 242493	242493	Urique	Cieneguita De Barranca	RANCHERIA CIENEGUITA DE BARRANCA, 33423 CIENEGUITA DE BARRANCA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRIMARIA ESPECIAL Y CAMINO TIERRAS ARRIBA, CAMINO SAN RAFAEL ESTA ENTRE CAMINIO PRIMARIA ESPECIAL Y CAMINO TIERRAS ARRIBA ANTES DE SAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	118,604.00	118,604.00	118,604.00	118,604.00	118,604.00	118,604.00	118,604.00	118,604.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401852219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	RED DE ALUMBRADO EN CIENEGUITA DE BARRANCA - 243672	243672	Urique	Cieneguita De Barranca	RANCHERIA CIENEGUITA DE BARRANCA, 33423 CIENEGUITA DE BARRANCA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PREESCOLAR Y CAMINO PRINCIPAL CAMINO SAN RAFAEL ESTA ENTRE ESCUELA PREESCOLAR Y CAMINO PRINCIPAL ANTES DEL CAMINO A SAN RAFAEL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	411,310.00	411,310.00	411,310.00	411,310.00	411,310.00	411,310.00	411,310.00	411,310.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401832876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE URIQUE	CAMINO CIENEGUITA LLUVIA DE ORO-BASIGOCHI - 185576	185576	Urique	Cieneguita Lluvia De Oro	RANCHERIA CIENEGUITA LLUVIA DE ORO, CIENEGUITA LLUVIA DE ORO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ENTRONQUE CAMINO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DE LA SALIDA CHOLPASANDO CAMINO DE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	640,007.00	640,007.00	640,007.00	640,007.00	640,007.00	640,007.00	640,007.00	640,007.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401870554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE URIQUE	REHABILITACION DE CAMINO CIENEGUITA LLUVIA DE ORO A HUACHARA Y EL METATE - 268023	268023	Urique	Cieneguita Lluvia De Oro	PUEBLO CIENEGUITA LLUVIA DE ORO, CIENEGUITA LLUVIA DE ORO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO HUACHARA, CAMINO JARDIN DE NIÑOS ESTA AL TERMINAR CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A HUACHARA PASANDO CAMINO AL JARDIN DE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	719,200.00	719,200.00	719,200.00	719,200.00	719,200.00	719,200.00	719,200.00	719,200.00	719,200.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401832965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CORAREACHI - 185791	185791	Urique	Corareachi	CALLE PRINCIPAL PUEBLO CORAREACHI, 33423 CORAREACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ENTRONQUE CAMINO ESCUELA, ESTA OBRA ESTA EN CAMINO PRINCIPAL ENTRE ENTRONQUE CAMINO A URIQUE Y CAMINO ESCUELA DE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	275,030.00	275,030.00	275,030.00	275,030.00	275,030.00	275,030.00	275,030.00	275,030.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401835197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO URIQUE	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN ARROYO EL ASERRADEROEN CORAREACHI - 192571	192571	Urique	Corareachi	PUEBLO CORAREACHI, 33423 CORAREACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO AL ASERRADERO Y CAMINO ESCUELA PRIMARIA, CAMINO PRESIDENCIA SECCIONAL ESTA ENTRE CAMINO A LA ESCUELA Y CAMINO AL ASERRADERO PASANDO LA PRESIDENCIA SECCIONAL DE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,448,970.00	1,448,970.00	1,448,970.00	1,448,970.00	1,448,970.00	1,448,970.00	1,448,970.00	1,448,970.00	1,448,970.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401835446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CORAREACHI - 193280	193280	Urique	Corareachi	CALLE PRINCIPAL PUEBLO CORAREACHI, 33423 CORAREACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRIMARIA, CAMINO KINDER, ESTA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CAMINO AL KINDER Y CAMINO A LA PRIMARIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	892,273.00	892,273.00	892,273.00	892,273.00	892,273.00	892,273.00	892,273.00	892,273.00	892,273.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401851851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	RED DE ALUMBRADO EN CORAREACHI - 242698	242698	Urique	Corareachi	RANCHERIA CORAREACHI, 33423 CORAREACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN RAFAEL Y CAMINO URIQUE, CAMINO PRINCIPAL, ESTA ENTRE CAMINO A SAN RAFAEL Y CAMINO A URIQUE PASANDO CALLE PRINCIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	81,587.00	81,587.00	81,587.00	81,587.00	81,587.00	81,587.00	81,587.00	81,587.00	81,587.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401840378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	REHABILITACIÓN ESTADIO BEISBOL EN CUITECO - 208439	208439	Urique	Cuiteco	PUEBLO CUITECO, 33431 CUITECO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO LABORES ABAJO Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ESCUELA, ESTA ENTRE TIERRAS ABAJO Y CALLE PRINCIPAL PASANDO LA ESCUELA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	346,994.00	346,994.00	346,994.00	346,994.00	346,994.00	346,994.00	346,994.00	346,994.00	346,994.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200401851685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO URIQUE	ALUMBRADO PUBLICO EN CUITECO - 242152	242152	Urique	Cuiteco	PUEBLO CUITECO, 33431 CUITECO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TIERRAS ABAJO Y CARRETERA URIQUE, CAMINO RIO ESTA ENTRE CAMINO TIERRAS ABAJO Y CARRTERA A URIQUE ANTES DEL CAMINO AL RIO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	126,073.00	126,073.00	126,073.00	126,073.00	126,073.00	126,073.00	126,073.00	126,073.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401849843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE URIQUE	REHABILITACION DE ALBERGUE INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL - 236678	236678	Urique	El Carrizal	RANCHERIA EL CARRIZAL, 33444 EL CARRIZAL, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO RIO, CAMINO AL KINDER ESTA ENTRE CAMINO AL RIO Y CAMINO AL PRINCIPAL PASANDO CAMINO AL KINDER	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,246,789.00	1,246,789.00	1,246,789.00	1,246,789.00	1,246,789.00	1,246,789.00	1,246,789.00	1,246,789.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401850369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE HORMIGUEROS - 238336	238336	Urique	El Hormiguero	RANCHERIA EL HORMIGUERO, EL HORMIGUERO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA PRIMARIA, CAMINO TIERRAS ARRIBA ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRIMARIA PASANDO CAMINO TIERRAS ARRBA	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	1,363,612.00	1,363,612.00	1,363,612.00	1,363,612.00	1,363,612.00	1,363,612.00	1,363,612.00	1,363,612.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401832878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO URIQUE	REHABILITACIÓN DE CAMINO GUADALUPE CORONADO- URIQUE-EL NARANJO - 185583	185583	Urique	Guadalupe Coronado	PUEBLO GUADALUPE CORONADO, GUADALUPE CORONADO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO CAMINO ENTRONQUE GUADALUPE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO A ENTRONQUE A URIQUE PASANDO CAMUNI PRIN	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	585,000.00	585,000.00	585,000.00	585,000.00	585,000.00	585,000.00	585,000.00	585,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401832968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN GUAGUEYVO - 185801	185801	Urique	Guagueyvo	PUEBLO GUAGUEYVO, 33444 GUAGUEYVO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRIMARIA Y CAMINO KINDER, CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO PRIMARIA Y CAMINO AL KINDER PASANDO EL ENTRONQUE CARRERA	Otros	200.00	200.00	200.00	100.00	278,799.00	278,799.00	278,799.00	278,799.00	278,799.00	278,799.00	278,799.00	278,799.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401851822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO URIQUE	RED DE ALUMBRADO EN GUAGUEYVO - 242640	242640	Urique	Guagueyvo	RANCHERIA GUAGUEYVO, 33444 GUAGUEYVO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN RAFAEL Y CAMINO URIQUE, CAMINO PRIMARIA ESTA ENTRE SALIDA CAMINO SAN RAFAEL Y CAMINO A URIQUE PASANDO PRIMARIA DE LA LOCALIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	107,056.00	107,056.00	107,056.00	107,056.00	107,056.00	107,056.00	107,056.00	107,056.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401852227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO URIQUE	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN GUAGUEYVO - 243687	243687	Urique	Guagueyvo	RANCHERIA GUAGUEYVO, 33444 GUAGUEYVO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO KINDER Y CAMINO SAN RAFAEL, CAMINO PRINCIPAL ESTA ENTRE CAMINO AL KINDER Y CAMINO SALIDA A SAN RAFAEL PSANDO CAMINO PRINCIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	31,916.00	31,916.00	31,916.00	31,916.00	31,916.00	31,916.00	31,916.00	31,916.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401832953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO URIQUE	REHABILITACIÓN DE CAMINO GUAPALAYNA - 185769	185769	Urique	Guapalayna	CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUAPALAYNA, 33420 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO HORMIGUEROS, CAMINO ESCUELA ESTA OBRA SE REALIZA EN TRAMOS PARCIALES DEL CAMINO A GUAPALAYNA PASANDO CAMINO PRINCIP	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,070,956.00	1,070,956.00	1,070,956.00	1,070,956.00	1,070,956.00	1,070,956.00	1,070,956.00	1,070,956.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200401832982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	AMPLIACIÓN E INTERCONEXION ELECTRICA EN GUAPALAYNA - 185850	185850	Urique	Guapalayna	PUEBLO GUAPALAYNA, 33421 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CAMINO AL RIO Y CAMINO PRESON, CAMINO LAS JUNTAS ESTA ENTRE CAMINO RIO URIQUE Y PRESON PASANDO CAMINO A LAS JUNTAS	Otros	150.00	150.00	150.00	100.00	250,760.00	250,760.00	250,760.00	250,760.00	250,760.00	250,760.00	250,760.00	250,760.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401840370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCION DE PUENTE EN ARROYO DE LA HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE GUAPALAYNA - 208423	208423	Urique	Guapalayna	RANCHERIA GUAPALAYNA, 33420 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRIMARIA ESTA ENTRE CAMINO AL RIO Y CALLE PRINCIPAL PASANDO LA PRIMARIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	273,626.00	273,626.00	273,626.00	273,626.00	273,626.00	273,626.00	273,626.00	273,626.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401851190	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE URIQUE	REHABILITACION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES DE GUAPALAYNA - 240535	240535	Urique	Guapalayna	PUEBLO GUAPALAYNA, 33420 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO URIQUE Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRIMARIA ESTA ENTRE CAMINO RIO URIQUE Y CAMINO PRINCIPAL PASANDO CAMINO PRIMARIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,494,155.00	1,384,655.00	1,384,655.00	1,494,155.00	1,494,155.00	1,494,155.00	1,494,155.00	1,494,155.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401852144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO URIQUE	2DA ETAPA ALBERGUE EN GUAPALAYNA - 243472	243472	Urique	Guapalayna	PUEBLO GUAPALAYNA, 33420 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO URIQUE Y CAMINO PRIMARIA, CAMINO LAS JUNTAS ESTA ENTRE CAMINO AL RIO URIQUE Y CAMINO A PRIMARIA ANTES SALIDA CAMINO LAS JUNTAS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,498,501.00	3,498,501.00	3,498,501.00	3,498,501.00	3,498,501.00	3,498,501.00	3,498,501.00	3,498,501.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401870723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE URIQUE	REHABILITACIÓN DE PUENTES EN URIQUE LOCALIDAD GUAPALAYNA ASENTAMIENTO GUAPALAYNA - 268373	268373	Urique	Guapalayna	PUEBLO GUAPALAYNA, 33420 GUAPALAYNA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO URIQUE Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO ESCUELA PRIMARIA ESTA ENTRE CAMINO RIO URIQUE Y CAMINO PRINCIPAL PASANDO LA PRIMARIA DE ESTA LOCALIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	273,626.00	273,626.00	273,626.00	273,626.00	273,626.00	273,626.00	273,626.00	273,626.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401835837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE URIQUE	REHABILITACIÓN DE CAMINO LAS MORAS-LA REFORMA Y BALAJAQUE - 194744	194744	Urique	La Reforma	RANCHERIA LA REFORMA, 33424 LA REFORMA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO LAS MORAS, CAMINO ESCUELA ESTA ENTRE CAMINO LAS MORAS Y CAMINO PRINCIPAL PASANDO CAMINO ESC PRIMARIA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,395,000.00	2,395,000.00	2,395,000.00	2,395,000.00	2,395,000.00	2,395,000.00	2,395,000.00	2,395,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401867912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE URIQUE	REHABILITACION DE CAMINO LAS MORAS A EL METATE - 261715	261715	Urique	Las Moras	RANCHERIA LAS MORAS, LAS MORAS, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO URIQUE Y CAMINO EL METATE, CAMINO PRIMARIA ESTA ENTRE CAMINO AL RIO URIQUE Y CAMINO AL METATE PASANDO CAMINO A LA PRIMARIA DE ESTA LOCALIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	688,000.00	688,000.00	688,000.00	688,000.00	688,000.00	688,000.00	688,000.00	688,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401870533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE URIQUE	REHABILITACION DE CAMINO MESA COLORADA A HUICOCCHI E IRGOYEN - 267959	267959	Urique	Mesa Colorada	RANCHERIA MESA COLORADA, MESA COLORADA, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO HUICOCCHI, CAMINO SAN RAFAEL ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A HUICOCCHI PASANDO CAMINO SAN RAFAEL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401850223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE MESA DE ARTURO - 237884	237884	Urique	Mesa De Arturo	RANCHERIA MESA DE ARTURO, 33443 MESA DE ARTURO, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO KINDER, CAMINO SALIDA CAMINO SAN RAFAEL ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A LA ESCUELA ANTES DE SALIDA A SAN RAFAEL	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	832,634.00	832,634.00	832,634.00	832,634.00	832,634.00	832,634.00	832,634.00	832,634.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401852221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO URIQUE	LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PAMACHIC - 243676	243676	Urique	Pamachi	RANCHERIA PAMACHIC, 33433 PAMACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO URIQUE, CAMINO PRINCIPAL ESTA ENTRE CAMINO ESCUELA Y CAMINO A URIQUE PASANDO CALLE PRINCIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401852765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO URIQUE	CAMINO PIEDRAS VERDES AL REALITO - 244884	244884	Urique	Piedras Verdes (Triguito)	RANCHERIA PIEDRAS VERDES (TRIGUITO) 33433 PIEDRAS VERDES (TRIGUITO), URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL REALITO Y CAMINO URIQUE, CAMINO KINDER ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A EL REALITO PASANDO ESCUELA DEL KINDER	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401851170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN LA COMUNIDAD DE POROCHI - 240492	240492	Urique	Porochi	RANCHERIA POROCHIC, 33422 POROCHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRIMARIA Y CAMINO PRINCIPAL CAMINO SAN RAFAEL ESTA ENTRE CAMINO A LA PRIMARIA Y CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A SAN RAFAEL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	393,414.00	393,414.00	393,414.00	393,414.00	393,414.00	393,414.00	393,414.00	393,414.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401868152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE URIQUE	REHABILITACION DE CAMINO SAN ISIDRO A POROCHI Y HUCORACHI - 262249	262249	Urique	Porochi	RANCHERIA POROCHIC, 33422 POROCHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SAN ISIDRO Y CAMINO PRINCIPAL CAMINO ESCUELA ESTA ACAMINO A SAN ISIDRO AL TERMINAR CALLE PRINCIPAL PASANDO EL CAMINO DE ESCUELA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	698,000.00	698,000.00	698,000.00	698,000.00	698,000.00	698,000.00	698,000.00	698,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401851063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO URIQUE	REHABILITACIÓN DE ESTADIO EN SAN RAFAEL - 240209	240209	Urique	San Rafael	PUEBLO SAN RAFAEL, 33430 SAN RAFAEL, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESTADIO Y CAMINO TIERRAS ABAJO, CARRETERA AREPONAPUCHI ESTA ENTRE CAMINO ESTADIO Y CAMINO TIERRAS ABAJO A UN LADO CARRETERA A AREPONAPUCHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	252,290.00	252,290.00	252,290.00	252,290.00	252,290.00	252,290.00	252,290.00	252,290.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401851896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	RED DE ALUMBRADO EN SAN RAFAEL - 242811	242811	Urique	San Rafael	PUEBLO SAN RAFAEL, 33430 SAN RAFAEL, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO VIAS TREN Y CALLE PRINCIPAL CAMINO SALIDA AREPONAPUCHI ESTA ENTRE VIAS DEL TREN Y CALLE PRINCIPAL ANTES SALIDA CAMINI AREPONAPUCHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	115,353.00	115,353.00	115,353.00	115,353.00	115,353.00	115,353.00	115,353.00	115,353.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401852082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESCOLAR EN SECUNDARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL - 3A. ETAPA - 243349	243349	Urique	San Rafael	PUEBLO SAN RAFAEL, 33430 SAN RAFAEL, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO ESCUELA BILINGUE, CAMINO AREPONAPUCHI ESTA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PRIMARIA INDIGENA BILINGUE ANTES SALIDA CAMINO AREPONAPUCHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200401852233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO URIQUE	ENCEMENTADO HIDRAULICO ACCESO A SAN RAFAEL - 243695	243695	Urique	San Rafael	CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN RAFAEL, 33430 SAN RAFAEL, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO VIAS DEL TREN Y CAMINO CENTRO SALUD, CAMINO AREPONAPUCHI ENTRE CAMINO A VIAS DEL TREN Y CAMINO AL CENTRO SALUD ANTES SALIDA A AREPONAPUCHI	Metros Cuadrados	2,190.00	2,190.00	2,190.00	100.00	5,034,059.00	5,034,059.00	5,034,059.00	5,034,059.00	5,034,059.00	5,034,059.00	5,034,059.00	5,034,059.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401870781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN SAN RAFAEL - 2A. ETAPA - 268474	268474	Urique	San Rafael	PUEBLO SAN RAFAEL, 33430 SAN RAFAEL, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO VIAS FERROCARRIL, CAMINO PRESIDENCIA SECCIONAL ESTA ENTRE CALLE PRINCIPAL VIAS DEL TREN Y CAMINO PRESIDENCIA SECCIONAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	299,360.00	299,360.00	299,360.00	299,360.00	299,360.00	299,360.00	299,360.00	299,360.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401849870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCION DE CANCHA EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SEGORACHI - 236753	236753	Urique	Segorachi	RANCHERIA SEGORACHI, SEGORACHI, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO TELESECUNDARIA, CAMINO SALIDA SAN RAFAEL ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO AL TELEBACHILLERATO ANTES DE SALIDA A SAN RAFAEL	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	818,315.00	818,315.00	818,315.00	818,315.00	818,315.00	818,315.00	818,315.00	818,315.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401832943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO URIQUE	REHABILITACION DE CAMINO URIQUE A EL GALLEGO - 185740	185740	Urique	Urique	CIUDAD URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CAMINO RIO URIQUE Y CAMINO DEPORTIVA, CAMINO EL GALLEGO ESTA ENTRE CAMINO AL RIO URIQUE Y LA DEPORTIVA CAMINO A EL GALLEGO	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	767,000.00	767,000.00	767,000.00	767,000.00	767,000.00	767,000.00	767,000.00	767,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401832978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE URIQUE	REHABILITACION DEL CAMINO URIQUE-AL CARRIZAL - 185827	185827	Urique	Urique	CIUDAD URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO SALIDA CARRIZAL Y CALLE RIO URIQUE, CAMINO PISTA ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO AL RIO URIQUE Y SALIDA A CAMINO EL CARRIZAL PASANDO CALLE PRINCIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401835328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URIQUE	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES - 192939	192939	Urique	Urique	CIUDAD URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ARROYO EL PABELLON Y CAMINO ARROYO SANTA TERESA, CAMINO AL RIO LIQUE ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO AL ARROYO SANTA TERESA Y CAMINO CAMINO AL ARROYO EL PABELLON PASANDO CAM	Otros	140.00	140.00	140.00	100.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401835416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE URIQUE	VADO EN BARRIO EL PABELLON EN URIQUE - 193222	193222	Urique	Urique	BARRIO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO MESA SE ARTURO Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO RIO URIQUE ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO A MESA DE ARTURO Y CALLE PRINCIPAL A UN LADO DEL RIO URIQUE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	197,588.00	197,588.00	197,588.00	197,588.00	197,588.00	197,588.00	197,588.00	197,588.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200401839746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO URIQUE	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA HUINOLOZA - 206590	206590	Urique	Urique	CIUDAD URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA LOCALIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	894,215.00	894,215.00	894,215.00	894,215.00	894,215.00	894,215.00	894,215.00	894,215.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401840386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE URIQUE	REHABILITACION CAMINO CERCAHUI A LA MESA DE ARTURO Y URIQUE - 208451	208451	Urique	Urique	COLONIA URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO Y CAMINO MESA DE ARTURO, CAMINO ESCUELA. ESTA ENTRE CAMINO AL RIO YCAMINO A MESA DE ARTURO PASANDO LA ESCUELA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401849824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN BARRIO EL REBAJE DE LA COMUNIDAD DE URIQUE - 236609	236609	Urique	Urique	BARRIO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO BARRIO EL REBAJE Y CAMINO PRIMARIA, CALLE PRINCIPAL. ESTA ENTRE CAMINO A BARRIO EL REBAJE Y ESCUELA PRIMARIA PASANDO CALLE PRINCIPAL	Metros Cuadrados	528.00	528.00	528.00	100.00	1,033,866.00	1,033,866.00	1,033,866.00	1,033,866.00	1,033,866.00	1,033,866.00	1,033,866.00	1,033,866.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401851657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO URIQUE	ALUMBRADO PUBLICO EN URIQUE - 242058	242058	Urique	Urique	COLONIA URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO MESA DE ARTURO Y CAMINO ARROYO SANTA TERESA, CAMINO RIO URIQUE. ESTA ENTRE CAMINO MESA DE ARTURO Y CAMINO ARROYO SANTA TERESA PASANDO CAMINO AL RIO URIQUE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	112,501.00	112,501.00	112,501.00	112,501.00	112,501.00	112,501.00	112,501.00	112,501.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401870602	ESTATAL	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN URIQUE - 268120	268120	Urique	Urique	BARRIO URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO URIQUE Y CAMINO SANTA TERESA, CAMINO PISTA. ESTA OBRA ESTA EN DIFERENTES PUNTOS ENTRE EL CAMINO AL RIO URIQUE Y CAMINO A LA PISTA PASANDO POR SANTA TERESA	Otros	10.00	10.00	10.00	100.00	1,440,000.00	720,000.00	720,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401870897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EL BUITRON EN LA COMUNIDAD DE URIQUE - 1A. ETAPA - 268719	268719	Urique	Urique	CIUDAD URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE PISTA Y CALLE MANUEL QUEVEDO, CALLE PRINCIPAL. ESTA ENTRE LA PISTA Y MANUEL QUEVEDO PASANDO CALLE PRINCIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,466,820.00	1,466,820.00	1,466,820.00	1,466,820.00	1,466,820.00	1,466,820.00	1,466,820.00	1,466,820.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401870934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URIQUE	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES - 268785	268785	Urique	Urique	CIUDAD URIQUE, 33420 URIQUE, URIQUE CHIHUAHUA ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CAMINO RIO URIQUE, CAMINO PISTA. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSOS PUNTOS DE URIQUE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	598,321.00	598,321.00	598,321.00	598,321.00	598,321.00	598,321.00	598,321.00	598,321.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401870038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACION DE CAMINO ARROYO HONDO A URUACHI - 267004	267004	Uruachi	Arroyo Hondo	RANCHERIA ARROYO HONDO, ARROYO HONDO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO URUACHI, CAMINO ENTRONQUE. ESTA EN CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A URUACHI PASANDO ENTRONQUE SALIDA	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,046,236.00	1,046,236.00	1,046,236.00	1,046,236.00	1,046,236.00	1,046,236.00	1,046,236.00	1,046,236.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401854513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE URUACHI	APERTURA CAMINO CUSARECOTA EL CRESTON - 250020	250020	Uruachi	Cusarecota	RANCHERIA CUSARECOTA, CUSARECOTA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO AL CRESTON, CAMINO PRINCIPAL ESTA ENTRE CAMINO A LA PRIMARIA Y SALDA CAMINO AL CRESTON PASANDO LA CAMINO PRINCIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	584,500.00	584,500.00	584,500.00	584,500.00	584,500.00	584,500.00	584,500.00	584,500.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401870306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO URUACHI	APERTURA CAMINO EL TORO - 267565	267565	Uruachi	El Toro	RANCHERIA EL TORO, EL TORO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO URUACHI, CAMINO ENTRONQUE ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A URUACHI PASANDO ENTRONQUE DE ESTA LOCALIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,430,866.00	3,430,866.00	3,430,866.00	3,430,866.00	3,430,866.00	3,430,866.00	3,430,866.00	3,430,866.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401854144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE URUACHI	APERTURA DE CAMINO A LA CUMBRE - 249088	249088	Uruachi	La Cumbre	RANCHERIA LA CUMBRE, 33318 LA CUMBRE, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO URUQUE, CAMINO PRINCIPAL ESTA ENTRE CAMINO A LA PRIMARIA Y CAMINO A URUQUE PASANDO LA CALLE PRINCIPAL	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,846,512.00	3,846,512.00	3,846,512.00	3,846,512.00	3,846,512.00	3,846,512.00	3,846,512.00	3,846,512.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401870081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PALMARITO LAS CONCHAS - 267114	267114	Uruachi	Palmarito (Agua Caliente)	PUEBLO PALMARITO, PALMARITO (AGUA CALIENTE), URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO RIO Y CAMINO LAS CONCHAS, CAMINO KINDER ESTA ENTRE CAMINO AL RIO Y CAMINO A LAS CONCHAS PASANDO LEL KINDER DE ESTA LOCALIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	1,903,750.00	1,903,750.00	1,903,750.00	1,903,750.00	1,903,750.00	1,903,750.00	1,903,750.00	1,903,750.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401866512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUACHI	L.D. Y R.D. LINEA ELECTRICA SANTA ROSA - OTACHIQUE - 258466	258466	Uruachi	Santa Rosa	RANCHERIA SANTA ROSA, SANTA ROSA, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRIMARIA Y CAMINO OTACHIQUE, CAMINO PRINCIPAL ESTA ENTRE CAMINO A PRIMARIA Y CAMINO OTACHIQUE PASANDO CAMINO PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,464,694.00	3,464,694.00	3,464,694.00	3,464,694.00	3,464,694.00	3,464,694.00	3,464,694.00	3,464,694.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401866483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE URUACHI	L.D. Y R.D. LINEA ELECTRICA SANTA ROSA - SANTO DOMINGO, - 258412	258412	Uruachi	Santo Domingo	RANCHERIA SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO SANTA ROSA, CAMINO URUACHI ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A SANTA ROSA PASANDO CAMINO A URUACHI	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	3,331,617.00	3,331,617.00	3,331,617.00	3,331,617.00	3,331,617.00	3,331,617.00	3,331,617.00	3,331,617.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401870326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO URUACHI	CONSTRUCCIÓN/APERTURA CAMINO EL SOTOLAR - 267589	267589	Uruachi	Sotolar	RANCHERIA SOTOLAR, SOTOLAR, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO ENTRONQUE, CAMINO URUACHI ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A URUACHI PASANDO ENTRONQUE	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	2,557,474.00	2,557,474.00	2,557,474.00	2,557,474.00	2,557,474.00	2,557,474.00	2,557,474.00	2,557,474.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401870200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE URUACHI	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE LA BAJADA AL ARROYO (3ERA ETAPA) EN URUACHI - 267344	267344	Uruachi	Uruachi	CALLE BAJADA AL ARROYO BARRIO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO EL RANCHITO Y CALLE CALIFORNIA, CAMINO AL PANTEON ESTA ENTRE CAMINO AL RANCHITO Y CALLE CALIFORNIA PASANDO CANINO AL PANTEON	Metros Cuadrados	662.00	662.00	662.00	100.00	2,041,440.00	2,041,440.00	2,041,440.00	2,041,440.00	2,041,440.00	2,041,440.00	2,041,440.00	2,041,440.00	2,041,440.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401870244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y A OP DE CALLE EL PANTEON AL EXPENDIO EN URUACHI - 267475	267475	Uruachi	Uruachi	CALLE PANTEON BARRIO URUACHI, 33300 URUACHI, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE CAMINO PANTEON Y CAMINO LOS ARCOS, CAMINO MINEROS, ESTA ENTRE EL PANTEON Y CAMINO A NOS ARCOS ANTES DEL CAMINO MINEROS	Otros	1.00	1.00	1.00	100.00	5,626,766.00	5,626,766.00	5,626,766.00	5,626,766.00	5,626,766.00	5,626,766.00	5,626,766.00	4,626,766.00	Administración directa	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401825016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN VALLE DE ZARAGOZA LOCALIDAD COLONIA GALVAN RANCHO OCHO ASENTAMIENTO GALVAN - 160325	160325	Valle de Zaragoza	Colonia Galván (Rancho Ocho)	EJIDO GALVÁN, 33650 COLONIA GALVÁN (RANCHO OCHO), VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA COLONIA GALVAN EN LA PARTE DEL CENTRO DE LA PLAZA Y LA IGLESIA QUE NO ESTA PAVIMENTADA	Metros Cuadrados	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100.00	1,499,388.00	1,499,388.00	1,499,388.00	1,499,388.00	1,449,388.00	1,449,388.00	1,449,388.00	1,449,388.00	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401829592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PRIMER ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE NOGALEJO EN VALLE DE ZARAGOZA LOCALIDAD EL NOGALEJO ASENTAMIENTO NOGALEJO - 173541	173541	Valle de Zaragoza	El Nogalejo	EJIDO NOGALEJO, 33653 EL NOGALEJO, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE NOGALEJO	Metros Cuadrados	129.00	129.00	129.00	100.00	313,704.36	313,704.36	313,704.36	313,704.28	313,704.28	313,704.28	313,704.28	313,704.28	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401829494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL POLVO EN VALLE DE ZARAGOZA LOCALIDAD EL POLVO - 173262	173262	Valle de Zaragoza	El Polvo	EJIDO EL POLVO, 33650 EL POLVO, VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS SE VA A LLEVAR A CABO EN LA PARTE CENTRAL DE LA COMUNIDAD	Vivienda	1.00	1.00	1.00	100.00	28,831.87	28,831.87	28,831.87	28,831.87	28,831.87	28,831.87	28,831.87	28,831.87	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301749175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN VALLE DE ZARAGOZA LOCALIDAD GUILLERMO QUEVEDO EL ANCON DEL BURRO ASENTAMIENTO GUILLERMO QUEVEDO EL ANCON DEL BURRO - 55567	55567	Valle de Zaragoza	Guillermo Quevedo (El Ancon Del Burro)	EJIDO GUILLERMO QUEVEDO (EL ANCON DEL BURRO), 33663 GUILLERMO QUEVEDO (EL ANCON DEL BURRO), VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE ANGEL POSADA A EL TORO EN EL TRAMO DE SAN ISIDROA GUILLE	Otros	3.00	3.00	3.00	100.00	387,810.00	387,810.00	387,810.00	387,810.00	387,810.00	387,810.00	387,810.00	387,810.00	387,810.00	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401877929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CASAS GRANDES	PAVIMENTACION CALLE JUAN ESCUTIA	OP2020-07-FORTAMUN-PAV/01	Casas Grandes	Casas Grandes	Juan Escutia, Progreso, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros lineales	72.00	72.00	60.00	83.33	980,599.29	980,599.29	980,599.29	980,599.29	980,599.29	980,599.29	819,780.14	819,780.14	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:EL CONTRATO ES DE UN TOTAL DE \$1,469,999.99 PESOS SOLO QUE SON DOS RECURSOS EN LA MISMA OBRA DE FORTAMUN POR EJERCER ES LA CANTIDAD DE \$980,599.29 PESOS., trimestre:4.0, usuario:cesarrosalesq, fecha:2021-01-13	
CHH200401879499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CASAS GRANDES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL 2020 FORTAMUN	OP20202/FORTAMUN	Casas Grandes	Casas Grandes	Independencia, Centro, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Metros lineales	50.00	50.00	30.00	60.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:el recurso se quedo comprometido a medidos del ultimo mes del año 2020 y la ejecucion fisica de obra de 1 mes conclui a medido del primer mes del año 2021, trimestre:4.0, usuario:cesarrosalesq, fecha:2021-01-14
CHH200101700407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	DIRECCION DE DESAROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN SEMINARIO INTRODUCTORIO SECCION SAN JOSE	2020AT000003	Chihuahua	Chihuahua	C. 44, Inalámbrica, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	461.53	461.53	461.53	100.00	906,197.41	906,197.41	1,220,100.23	1,220,100.23	1,220,100.23	1,220,100.23	1,220,100.23	1,220,100.23	1,220,100.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200201708761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE GRADAS EN LIENZO CARRO UBICADO EN EL CHARCO	2020DR000034	Chihuahua	Chihuahua	Calle Libia, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	86.00	86.00	86.00	100.00	390,336.52	390,336.52	377,507.61	377,507.61	377,507.61	377,507.61	377,507.61	377,507.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201708781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PROLONGACION EN CALLE LIBIA ENTRE GLORIETA DE AV ROMANZA Y GLORIETA DE CALLE CLUB DE LEONESTRABAJOS ADICIONALES)	2019OP000059	Chihuahua	Chihuahua	Av. Homero 500, Revolución, 31135 Chihuahua, Chih., México	Metros cubicos	5,193.00	5,193.00	5,193.00	100.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,497,426.49	1,497,426.49	1,497,426.49	1,497,426.49	1,497,426.49	1,497,426.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301788366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	ADECUACION DE ACCESO, SALA DE ESPERA Y OFICINAS DEL EDIFICIO DE DESARROLLO RURAL PARA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS SANITARIAS VS EL COVID-19	2020DR000067	Chihuahua	Chihuahua	Calle 4a & Calle Mariano Samaniego, Santa Rosa, 31050 Chihuahua, Chih., México	Metros	1.00	1.00	1.00	100.00	111,514.98	111,514.98	110,032.69	110,032.69	110,032.69	110,032.69	110,032.69	110,032.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301788376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA PARA CAMARAS EN EL RELLENO SANITARIO	2020SP000011	Chihuahua	Chihuahua	Calle Novena & Calle Tamborel, San Rafael, 31060 Chihuahua, Chih., México	Piezas	13.00	13.00	13.00	100.00	300,000.00	300,000.00	261,348.00	261,348.00	261,348.00	261,348.00	261,348.00	261,348.00	261,348.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200101700420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACION DE TRAMOS ASFALTADOS DE CAMINO A MAJALCA DEL KM 28+100 AL KM 30+400(LA CUESTA)	2019OP000138	Chihuahua	Cumbres De Majalca	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros lineales	2,300.00	2,300.00	2,300.00	100.00	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.97	4,499,999.97	4,499,999.97	4,499,999.97	4,499,999.97	4,499,999.97	4,499,999.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401874368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS UBICADOS EN CLINICA DE EL SAUZ CHIHUAHUA	2020DR000074	Chihuahua	El Sauz	El Sauz, Chih., México	Metros Cuadrados	13.76	13.76	13.76	100.00	172,692.32	172,692.32	172,692.32	172,692.32	172,692.32	172,692.32	172,692.32	172,692.32	172,692.32	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200201711310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REHABILITACION CALLE FELIX U. GOMEZ ENTRE EIJDO Y FCO I MADERO		Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	Col Anáhuac, Chih., México	Metros Cuadrados	1,624.00	1,624.00	1,624.00	100.00	697,149.71	697,149.71	763,720.37	763,720.37	763,720.37	763,720.37	763,720.37	763,720.37	763,720.37	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201711358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 9a ENTRE FCO I MADERO Y 16 SEPTIEMBRE	2017039	Cuauhtémoc	Colonia Anáhuac	Col Anáhuac, Chih., México	Metros Cuadrados	992.00	992.00	972.16	98.00	226,288.22	226,288.22	226,288.22	226,288.22	226,288.22	226,288.22	222,840.07	222,840.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201711333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 7a. ENTRE AV. CUAUHTÉMOC Y NICOLAS BRAVO	2017032	Cuauhtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	Col Obregón, Chih., México	Metros Cuadrados	7,453.99	7,453.99	7,453.99	100.00	2,656,232.37	2,656,232.37	2,656,232.37	2,656,232.37	2,656,232.37	2,656,232.37	2,656,232.37	2,656,232.37	2,656,232.37	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201711269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Deporte	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	REPOSICION DE LAMINA EN CUBIERTA DE GRADAS PARQUE BESSOL POLIDEPORTIVO	2017025	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	98.14	98.14	98.14	100.00	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	57,490.41	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200201711300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	PAVIMENTACION CALLE LIBERTAD ENTRE DEPORTES Y 5 FEBRERO	2017027	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cd Cuahtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	1,140.80	1,140.80	969.68	85.00	492,988.98	492,988.98	1,190,138.69	1,190,138.69	1,190,138.69	1,190,138.69	920,188.29	920,188.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201711344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	PAVIMENTACION ACCESO AL CBTA 90	2017036	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cd Cuahtémoc, Chih., México	Kilómetro cuadrado	3,447.05	3,447.05	3,102.35	90.00	654,191.45	654,191.45	654,191.45	654,191.45	654,191.45	654,191.45	589,715.40	589,715.40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201711389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	PAVIMENTACION CALLE SINALOA ENTRE 2a. Y 6a SEGUNDA ETAPA	2017047	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Cd Cuahtémoc, Chih., México	Lote	1.00	130.00	130.00	100.00	269,067.60	269,067.60	269,067.60	269,067.60	269,067.60	269,067.60	269,067.60	269,067.60	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200101701295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	MUNICIPIO DE JUAREZ	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ACADEMIA DE POLICIA, DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	2012001	Juárez	Juárez	Calle Monte Blanco, Sierra Vista, Cd Juárez, Chih., Mexico	Estudio de preinversión	1.00	1.00	1.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Obra	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201706548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	municipio de Juarez	Equipo de Clima para la Academia de Policia Municipal	2012027	Juárez	Juárez	Calle Monte Blanco, Chihuahua, México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	4,891,647.77	4,891,647.77	4,891,647.77	4,891,480.09	4,891,480.09	4,891,480.09	4,891,480.09	4,891,480.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201706664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juarez	Trabajos complementarios para la construcción de edificio para aulas y auditorio y 1er. Etapa del edificio de comedor para la Academia de Policia Municipal	2012028	Juárez	Juárez	Calle Monte Blanco, Chihuahua, México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	3,839,508.71	3,839,508.71	3,839,508.70	3,837,561.01	3,837,561.01	3,837,561.01	3,837,561.01	3,837,561.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201706762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Otros proyectos de inversión	Seguridad	municipio de Juarez	Edificio para laboratorio en la Academia de Policia Municipal	2012029	Juárez	Juárez	Calle Monte Blanco, Chihuahua, México	Lote	1.00	1.00	-	-	6,014,339.00	6,014,339.00	6,014,339.00	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación: se cancela el proyecto de inversión , trimestre: 4.0, usuario: fabianreyesq, fecha: 2021-01-13		
CHH200201706764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juárez	Construcción comedor en la Academia de Policia Municipal	2012030	Juárez	Juárez	Calle Monte Blanco, Chihuahua, México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	5,246,487.67	5,246,487.67	5,246,487.67	5,243,215.44	5,243,215.44	5,243,215.44	5,243,215.44	5,243,215.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200201706819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juárez	Adecuaciones de los juzgados para su actualización al nuevo Sistema de Justicia Cívica	2012032	Juárez	Juárez	Calle 16 de Septiembre 1663, Bellavista, 32130 Cd Juárez, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.67	67.00	3,765,883.96	3,765,883.96	3,765,883.96	3,765,883.96	3,319,457.39	2,659,700.46	2,659,700.46	2,659,700.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200301715054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	MUNICIPIO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA EN LA ACADEMIA DE POLICIA MUNICIPAL	2012033	Juárez	Juárez	Zona Pronaf Condominio La Plata, 32315 Cd Juárez, Chih., Mexico	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	16,178,518.02	16,178,518.02	16,178,518.02	16,157,222.64	16,157,222.64	16,157,222.64	16,157,222.64	16,157,222.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200401878398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Juarez	Remodelación y Ampliación de Planta Baja del Edificio de la Coordinación General de Seguridad Vial	2012051	Juárez	Juárez	Bld. Teófilo Borunda 3920, Cd Juárez, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	8,036,805.86	8,036,805.86	8,036,805.86	7,456,885.26	7,456,885.26	2,992,814.00	2,992,814.00	2,992,814.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200401878438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Municipio de Juarez	Construcción de Barda de Block	201256	Juárez	Juárez	Av Santiago Troncoso, Cd Juárez, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	675,827.33	675,827.33	675,827.33	671,769.24	671,769.24	268,707.69	268,707.69	268,707.69	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301788449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	21910168/2020AT000044	Chihuahua	Chihuahua	Calle Pascadena 9317, Los Girasoles III Etapa, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	1,324,165.13	1,324,165.13	1,324,165.13	1,324,165.13	1,317,482.19	1,317,482.19	1,317,482.19	1,317,482.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301788475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA OSCAR GONZALEZ EGUIARTE, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO Y GRADAS	219106169/2020AT000042	Chihuahua	Chihuahua	Camilo Cienfuegos 142, Diego Lucero, 31123 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	295.10	295.10	295.10	100.00	1,077,641.71	1,077,641.71	1,077,641.71	1,077,641.71	1,075,562.07	1,075,562.07	1,075,562.07	1,075,562.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301788488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO	219101170/2020AT000043	Chihuahua	Chihuahua	Av. Independencia & Calle Cayetano Justiani, Santa Rosa, 31050 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	1,322,685.55	1,322,685.55	1,322,685.55	1,322,685.55	1,319,292.92	1,319,292.92	1,319,292.92	1,319,292.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301788529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA CECILIO POLANCO NAVA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	219101171/2020AT000045	Chihuahua	Chihuahua	Avenida Rio Nilo & Rio Matachel, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	480.00	480.00	480.00	100.00	2,159,846.40	2,159,846.40	2,159,846.40	2,159,846.40	2,053,356.45	2,053,356.45	2,053,356.45	2,053,356.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301788579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SECUNDARIA 3065 ALFARO SIQUEIROS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO	219101172/2020AT000046	Chihuahua	Chihuahua	Jose G. Fortoul 5401, Francisco R. Almada, 31034 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	540.00	540.00	540.00	100.00	1,721,033.21	1,721,033.21	1,721,033.21	1,721,033.21	1,717,606.68	1,717,606.68	1,717,606.68	1,717,606.68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301788583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA PRAXEGIS G. GUERRERO, CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	219101173/2020AT000047	Chihuahua	Chihuahua	Calle 27 Manuel Gómez Morin 2701, Obrera, 31350 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	555.00	555.00	555.00	100.00	1,500,872.71	1,500,872.71	1,500,872.71	1,500,872.71	1,497,351.38	1,497,351.38	1,497,351.38	1,497,351.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301788592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRIMARIA JUAN ALANIS 2390 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	219102117/2020AT000056	Chihuahua	Chihuahua	Paseos Del Salernitano, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	540.00	540.00	540.00	100.00	1,421,636.04	1,421,636.04	1,421,636.04	1,421,636.04	1,403,575.51	1,403,575.51	1,403,575.51	1,403,575.51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401874359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SECUNDARIA 3006, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	21910248	Chihuahua	Chihuahua	Calle Nicolás Bravo & Calle 53, Cerro Cnel. I, Casadores, 31350 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	364.00	364.00	-	-	1,375,472.93	1,375,472.93	1,375,472.93	1,375,472.93	1,363,697.64	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200201707285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA - IMPERMEABILIZACION, PINTURA, BASES PARA CONCRETO, RED ELECTRICA	C-CIEN-08DTV0209D-10-2020	Ahumada	Las Playas	Ahumada, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.95	95.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	691,026.49	691,026.49	448,196.86	448,196.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N.JUSTO SIERRA (ZDA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DJN0186U-330-2020	Aldama		Unnamed Road, Chihuahua, México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	550,000.00	550,000.00	511,179.50	511,179.50	511,179.50	511,179.50	511,179.50	511,179.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA 2552 - REHABILITACIONES Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	C-CIEN-08EPROSSGG-351-2020	Aldama	Chorreras	El Porvenir 8329, La Abundancia, Granjas la Abundancia, 32912 Juan Aldama, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	720,000.00	720,000.00	499,319.75	499,319.75	499,319.75	499,319.75	499,319.75	499,319.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MICHAEL ENDE - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2225T-260-2020	Aldama	Juan Aldama	Coronado 100, Centro, 32910 Centro, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	514,670.89	514,670.89	514,670.89	514,670.89	514,670.89	514,670.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DJN0161L-28-2020	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	San Guillermo (Santa Elena), Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	459,667.99	459,667.99	433,312.70	433,312.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE NUEVA CREACION - EDIFICIO A: 4 AULAS, EDIFICIO B: 4 AULAS, EDIFICIO C: 1 AULA Y 3 ANEXOS (1 DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS HOMBRE Y MUJER) DE 6 X 8 MTS	0400354	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	528.00	528.00	164.26	31.11	8,466,187.84	8,466,187.84	8,466,187.84	8,466,187.84	6,784,209.17	6,784,209.17	3,550,246.25	3,550,246.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. FEDERAL 14 CARMEN SERDAN - CONSTRUCCION 1 UALA ADOSADA DE 3 ENTRE EJES EN PLANTA ALTA DE ESTRUCTURA U2-C	0400355	Aquiles Serdán	San Guillermo (Santa Elena)	Pista la Marruecos, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	77.76	77.76	-	-	675,179.43	675,179.43	675,179.43	675,179.43	590,296.64	590,296.64	236,118.65	236,118.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ANDREA RODRIGUEZ QUIROGA (ZDA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2195P-236-2020	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	Calle Onix, Vista San Guillermo, San Guillermo (Santa Elena), Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	527,921.34	527,921.34	527,921.34	527,921.34	527,921.34	527,921.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CARLOS MONTEMAYOR (ZDA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2238X-237-2020	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	B. Juárez 39, Centro, Santa Eulalia, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,988.71	527,988.71	504,964.26	504,964.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401873075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA TECNICA 92 - REHABILITACIONES GENERALES, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	1910230	Chihuahua	Río Columbia, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	125.00	125.00	-	-	719,813.25	719,813.25	719,813.25	719,813.25	470,590.92	188,236.37	188,236.37	188,236.37	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200401873089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA FEDERAL 16 - 2 AULLAS DE 8.10 X 8 MTS (EN PLANTA ALTA Y ANEXO DE ESCALERAS)	1910231	Chihuahua	Carrizalillo, Chih., México		Metros Cuadrados	161.60	161.60	4.04	2.50	1,800,983.76	1,800,983.76	1,800,983.76	1,800,983.76	1,454,156.65	1,454,156.65	581,662.66	581,662.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH200401873090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BERNARDINO LOYA - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULLA DE 6.00 X 8.00 METROS, INCLUYE OBRAS Y REDES EXTERIORES	1910239	Chihuahua	Tamborel, Valle de la Madrid, 31453 Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	-	664,950.16	664,950.16	664,950.16	664,950.16	553,169.52	553,169.52	221,267.81	221,267.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH200401873092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA - CONSTRUCCIÓN DE 2 ANEXOS (SANITARIOS HOMBRE Y MUJER), DE 5.30 X 6.00 METROS Y REHABILITACIONES GENERALES, OBRAS Y REDES EXTERIORES	1910240	Chihuahua	Labor de Terrazas, Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	31.80	31.80	-	-	1,200,986.89	1,200,986.89	1,200,986.89	1,200,986.89	997,700.96	997,700.96	399,080.38	399,080.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances		Sin observaciones	
CHH200201707185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE MARIA PONCE DE LEON 2200 - BARDA COLINDANTE	1910060	Chihuahua	Chihuahua	Lat. Río Colorado 25903, Chihuahua, Chih., México		Metros Cuadrados	610.20	610.20	610.20	100.00	1,703,676.22	1,703,676.22	1,703,676.22	1,703,676.22	1,688,832.42	1,688,832.42	1,554,888.56	1,554,888.56	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH200201707573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MATILDE PALMA PALMA - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DCC0314J-359-2020	Chihuahua	Chihuahua	Catedral de Chihuahua 3302, Predio la Cantera, Chihuahua, Chih., México		Lote	1.00	1.00	0.31	31.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,563.32	456,563.32	136,969.00	136,969.00	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH200201707580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. AGUSTIN MELGAR 1009 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EJN0120K-285-2020	Chihuahua	Chihuahua	Calle Sinaloa 348, La Junta, 31304 Chihuahua, Chih., México		Lote	1.00	1.00	0.70	70.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	666,754.31	666,754.31	200,026.29	200,026.29	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH200201707686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PAULO FREIRE - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2260Z-268-2020	Chihuahua	Chihuahua	Praderas de Madagascar, Chihuahua, Chih., México		Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	437,165.87	437,165.87	437,165.87	437,165.87	437,165.87	437,165.87	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH200201707695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. EBANI (2DA ETAPA) - CONSTRUCCIÓN DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2185H-238-2020	Chihuahua	Chihuahua	Praderas de Alto Veld 8, Praderas del Sol, Chihuahua, Chih., México		Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	510,438.92	510,438.92	510,438.92	510,438.92	510,438.92	510,438.92	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH200201707718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. DAVID ALFARO SIQUEIROS - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2197N-220-2020	Chihuahua	Chihuahua	Punta Los Bronces 10319, 31390 Chihuahua, Chih., México		Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	453,135.67	453,135.67	427,525.81	427,525.81	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH200201707827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. RUFINO TAMAYO (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2083L-246-2020	Chihuahua	Chihuahua	Calle Monte Pico, Quintas Carolinas I Etapa, Potreros I Etapa, Chihuahua, Chih., México		Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	502,761.98	502,761.98	426,602.08	426,602.08	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200201708041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FRANCISCO VILLA 8112 - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08EIN0408M-229-2020	Chihuahua	Chihuahua	Paseos Del Brumby 9041, Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	501,088.92	501,088.92	440,672.19	440,672.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201708047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1119 - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08EIN0113A-212-2020	Chihuahua	Chihuahua	Privada de Santos Fierro 7205, Cerro de la Cruz, Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	454,418.56	454,418.56	235,390.90	235,390.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201708175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. LUIS URÍAS BELDERRAIN 1348 - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08EIN0372O-254-2020	Chihuahua	Chihuahua	Cristóbal de Olid 523, San Felipe IV Etapa, 31203 Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	557,500.00	557,500.00	428,827.08	428,827.08	428,827.08	428,827.08	428,827.08	428,827.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201712339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PAULA ALEGRIA - 1 AULA DE 6 X 8 MTS. ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 2.15 X 1.20 MTS	1910070	Chihuahua	Chihuahua	Calle Topolobampo 2802, Jorge Barousse, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	32.99	65.22	575,472.84	575,472.84	575,472.84	575,472.84	572,000.00	572,000.00	323,191.78	323,191.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201712347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 1 AULA USAER (UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA ESCUELA REGULAR) DE 6 X 8 MTS	1910071	Chihuahua	Chihuahua	C. Canal de Suez 3617, Abraham González, 31105 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	700,513.33	700,513.33	700,513.33	700,513.33	697,337.64	697,337.64	468,849.25	468,849.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201712362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. 2 DE OCTUBRE - 1 AULA USAER (UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA ESCUELA REGULAR) DE 6 X 8 MTS	1910072	Chihuahua	Chihuahua	Calle Segunda #75, Cerro Cnel. II, Dos de Octubre, 31375 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	677,607.91	677,607.91	677,607.91	677,607.91	667,484.89	667,484.89	481,904.13	481,904.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201712384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CREI LEOPOLDO ENRIQUEZ ORDOÑEZ - 1 AULA DE 6 X 8 MTS	1910073	Chihuahua	Chihuahua	México 45, Sacramento, Alamillo, Chih., México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	688,741.13	688,741.13	668,741.13	668,741.13	667,484.89	667,484.89	481,904.13	481,904.13	En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación: CANCELAR FOLIO REPETIDO CON EL CHH200201712362 - trimestre:4.0, usuario:danielahelguin, fecha:2021-01-07], obs2: [observación: SE REALIZARÁ SEGUIMIENTO EN ESTE FOLIO, YA QUE ES CORRECTO. GRACIAS., trimestre:4.0, usuario:claudiaiperezr, fecha:2021-01-25])	
CHH200201712445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CREI LEOPOLDO ENRIQUEZ ORDOÑEZ - 2 AULAS ADOSADAS DE 6 X 8 MTS	1910069	Chihuahua	Chihuahua	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	96.00	96.00	76.61	79.80	962,986.81	962,986.81	962,986.81	962,986.81	958,939.78	958,939.78	711,721.25	711,721.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. REVOLUCION MEXICANA - CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6 X 8 MTS	1910165	Chihuahua	Chihuahua	Morelia & Rio Grande, Cruero, 31074 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	96.00	96.00	24.00	25.00	1,133,689.39	1,133,689.39	1,133,689.39	1,133,689.39	1,129,965.57	1,129,965.57	451,986.23	451,986.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200301714073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. VICTOR HUGO RASCÓN BANDA - CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA DE 6 X 8 MTS	1910166	Chihuahua	Chihuahua	Av. de las Industrias 3724, Nombre de Dios, 31150 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	12.05	25.10	549,256.35	549,256.35	549,256.35	549,256.35	547,872.01	547,872.01	219,148.80	219,148.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ROSARIO VERA PEÑALOZA - CONSTRUCCION EDIFICIO A: 3 SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIO D: 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 5.30 X 6 MTS	1910176	Chihuahua	Chihuahua	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	42.12	42.12	21.97	52.16	1,000,355.23	1,000,355.23	1,000,355.23	1,000,355.23	997,769.05	997,769.05	509,363.19	509,363.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. REAL DE MINAS - CONSTRUCCION EDIFICIO F: 2 AULAS DE 6 X 8 MTS; EDIFICIO C: 1 AULA ADOSADA DE 6 X 8 MTS	1910177	Chihuahua	Chihuahua	Calle Isla de Perejil, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	144.00	144.00	87.26	60.60	1,531,697.03	1,531,697.03	1,531,697.03	1,531,697.03	1,529,825.88	1,529,825.88	1,071,679.65	1,071,679.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JAIME BUSTILLOS - CONSTRUCCION EDIFICIO A: 3 AULAS Y 1 DIRECCION DE 6 X 8 MTS, EDIFICIO B: 3 AULAS Y 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS)	1910199	Chihuahua	Chihuahua	Rio Serrano, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	384.00	384.00	131.87	34.34	5,595,061.33	5,595,061.33	5,595,061.33	5,595,061.33	4,634,038.97	4,634,038.97	2,248,178.71	2,248,178.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. LEONA VICARIO NUEVA CREACION - CONSTRUCCION EDIFICIO A: 3 AULAS Y 1 DIRECCION DE 6 X 8 MTS; EDIFICIO B: 3 AULAS Y 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) DE 6 X 8 MTS	1910203	Chihuahua	Chihuahua	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	384.00	384.00	153.60	40.00	6,072,266.86	6,072,266.86	6,072,266.86	6,072,266.86	4,926,859.61	4,926,859.61	2,887,175.96	2,887,175.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 7507 - EDIFICIO B: 1 AULA ADOSADA DE 6 X 8 MTS CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 2.15 X 1.20 MTS	1910206	Chihuahua	Chihuahua	C. 19a 900, Santo Niño, 31200 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	-	-	698,592.60	698,592.60	698,592.60	698,592.60	542,243.72	542,243.72	216,897.48	216,897.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MELCHOR OCAMPO - EDIFICIO A: 4 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS DE 2.15 X 1.20 MTS; EDIFICIO B: EN AULAS DE 6 X 8 MTS; 2 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADOS DE 2.15 X 1.20 MTS, EDIFICIO B EN AULA DE 5.30 X 6 MTS 1 SERVICIOS SANITARIOS INTEGRADO DE 2.15 X 1.20 MTS	1910207	Chihuahua	Chihuahua	Calle Tercera LB, Cerro Cnel. II, Aeropuerto, 31384 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	18.06	18.06	0.63	3.49	762,622.93	762,622.93	762,622.93	762,622.93	655,415.05	655,415.05	262,166.02	262,166.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. NUEVA CREACION TECNICA 99 - CONSTRUCCION EDIFICIO A: (PLANTA BAJA) 2 AULAS DE 8.10 X 8 MTS, 1 ADMINISTRATIVO DE 9.70 X 8 MTS Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.48 X 8 MTS, EDIFICIO B: (PLANTA BAJA) 4 AULAS DE 8.10 X 8 MTS	1910208	Chihuahua	Chihuahua	Av. Romanza, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	518.40	518.40	141.89	27.37	9,199,699.22	9,199,699.22	9,199,699.22	9,199,699.22	6,935,015.84	6,935,015.84	3,467,168.92	3,467,168.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. NUEVA CREACION PASEO DE LOS LEONES - 3 AULAS Y 3 DIRECCION DE 6 X 8 MTS CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 2.15 X 1.20 MTS	1910210	Chihuahua	Chihuahua	Calle Santo Tomé y Príncipe, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	202.32	202.32	39.31	19.43	3,199,547.94	3,199,547.94	3,199,547.94	3,199,547.94	2,523,522.85	2,523,522.85	1,416,652.73	1,416,652.73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200301714200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. PASEO DE LOS LEONES - CONSTRUCCION EDIFICIO A: 3 AULAS Y 1 DIRECCION DE 6 X 8 MTS; EDIFICIO B: 3 AULAS Y 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) DE 6 X 8 MTS	1910211	Chihuahua	Chihuahua	Calle Santo Tomé y Príncipe, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	384.00	384.00	111.36	29.00	5,999,417.39	5,999,417.39	5,999,417.39	5,999,417.39	4,806,309.93	4,806,309.93	2,956,656.32	2,956,656.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CAMPO BELLO - REHABILITACIONES ELECTRICAS	1910205	Chihuahua	Chihuahua	Villa del Altair & Calle Nueva Fe, Campo Bello II Etapa, Chihuahua, Chih., México	Metros lineales	1,618.00	1,618.00	226.52	14.00	986,917.26	986,917.26	986,917.26	986,917.26	779,928.01	779,928.01	311,971.20	311,971.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. NARCISO MENDOZA - REHABILITACIONES GENERALES	1910220	Chihuahua	Chihuahua	Calle Manzano LB, Morse, 31075 Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	75,690.57	75,690.57	75,690.57	75,690.57	62,068.75	62,068.75	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. BENITO JUAREZ- CONSTRUCCION EDIFICIO E: AULA DIDACTICA ADOSSADA DE 6 X 8 MTS, EDIFICIO F: COMEDOR DE 12 X 8 MTS	1910204	Chihuahua	Rancho Enmedio (Estación Müller)	México 16, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	144.00	144.00	12.05	8.37	1,649,590.33	1,649,590.33	1,649,590.33	1,649,590.33	1,331,271.09	1,331,271.09	532,508.44	532,508.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARÍA SOLEDAD MOTA VÁZQUEZ (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN2162Y-241-2020	Chihuahua	Sierra Azul (La Colorada)	Sierra las Manzanas, Rinconada de la Sierra Azul, Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	513,552.04	513,552.04	485,523.88	485,523.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FRANCISCO R. ALMADA - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6 X 8 MTS MODIFICADA	2000464	Chinipas	Chinipas De Almada	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	-	560,981.34	560,981.34	560,981.34	560,981.34	477,829.90	477,829.90	191,131.96	191,131.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 69 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 E.E. (8.10 X 8 MTS) DE ESTRUCTURA U1-C	1701889	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Fernando Suárez Coello 202, Zona Centro, 31500 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	129.60	129.60	100.01	77.17	1,670,910.45	1,670,910.45	1,670,910.45	1,070,910.45	1,056,093.96	1,056,093.96	908,376.34	908,376.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. TRES CULTURAS (1RA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA ADOSSADA 751	C-CIEN-08DJN2350R-328-2020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Rosalio Hernández 145, Emiliano Zapata, 31579 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	523,133.81	523,133.81	450,586.13	450,586.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. OVIDIO DECAROLY (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN0220K-243-2020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Ignacio Ramírez 5370, Benito Juárez, 31540 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,777.86	527,777.86	339,553.32	339,553.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. HELLEN KELLER (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN0223H-240-2020	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Plan de Ayala 455, Emiliano Zapata, 31579 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	531,944.08	531,944.08	503,811.37	503,811.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200201707878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. 8 DE MARZO (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJNZ191T-235-2020	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Vicente Guerrero 406, Zona Centro, 31500 Cd Cuahtémoc, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	482,508.04	482,508.04	482,508.04	482,508.04	482,508.04	482,508.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. BENITO JUAREZ 1110 - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08EJN0106R-217-2020	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Manuel Ojinaga 418, Zona Centro, 31500 Cd Cuahtémoc, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	528,062.94	528,062.94	502,118.71	502,118.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. TRES CULTURAS - CONSTRUCCION 1 AULA ADOSADA DE 6 X 8 MTS	1701901	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	21.60	45.00	484,254.70	484,254.70	484,254.70	484,254.70	479,958.80	479,958.80	191,983.51	191,983.51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. TEPORACA - CONSTRUCCION 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO	1701902	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Rep. de Venezuela 270, Ex-Agrícola San Antonio, 31510 Cd Cuahtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	23.77	46.99	721,632.16	721,632.16	721,632.16	721,632.16	717,423.00	717,423.00	286,969.20	286,969.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE NUEVA CREACION GALILEO EDIFICIO A: 2 AULAS, 1 DIRECCION Y 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) DE 6 X 8 MTS; EDIFICIO B: 1 AULA DE 6 X 8 MTS	1701903	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Unnamed Road, La Cima, 31579 Cd Cuahtémoc, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.15	15.00	3,894,144.21	3,894,144.21	3,894,144.21	3,894,144.21	3,849,016.90	3,849,016.90	1,539,606.76	1,539,606.76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CUAUHEMOC - REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	1701908	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Calle Tercera & Estado de Guerrero. Periodistas, 31590 Cd Cuahtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	278.14	278.14	-	-	463,198.13	463,198.13	463,198.13	463,198.13	349,187.54	349,187.54	139,675.02	139,675.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. PAULO FREIRELÁZARO CÁRDENAS - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN0910X-269-2020	Cuahtémoc	Lázaro Cárdenas	Expropiación Petrolera 190, Lázaro Cárdenas, 31572 Cd Cuahtémoc, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	531,712.84	531,712.84	492,566.94	492,566.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401873098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESEC. NO. 6119 - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ESPECIALES Y REHABILITACIÓN DE COCINA Y BODEGA, INCLUYE OBRAS Y REDES EXTERIORES	1800231	Cusiuhiriachi	San Bernabé, Chih., México	Metros Cuadrados	13.95	13.95	-	-	407,880.67	407,880.67	407,880.67	407,880.67	365,086.13	365,086.13	146,034.45	146,034.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH200401873099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESEC. NO. 6139 - REHABILITACIONES GENERALES, INCLUYE MATERIALES Y MANDO DE OBRA	1800232	Cusiuhiriachi	Choqueque, Chih., México	Metros Cuadrados	160.00	160.00	-	-	425,546.03	425,546.03	425,546.03	425,546.03	359,745.82	359,745.82	143,898.32	143,898.32	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
CHH200201707594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. J.N. FRIDA KAHLO (2DA ETAPA) - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DCC0303D-326-2020	Delicias	Colonia Revolución	Batalla de Hidalgo del Parral, Revolución, Delicias, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	524,635.97	524,635.97	467,484.87	467,484.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200301714202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. NUEVA CREACION MANUEL GOMEZ MORIN - EDIFICIO A: 3 AULAS Y 1 ANEXO (DIRECCION) DE 6 X 8 MTS; EDIFICIO B: 3 AULAS Y 2 ANEXOS (SERVICIO SANITARIOS) DE 6 X 8 MTS	2101709	Delicias	Delicias	Calle 4a. Nte., Lotes Urbanos, Delicias, Chih., México	Metros Cuadrados	384.00	384.00	115.20	30.00	5,760,309.71	5,760,309.71	5,760,309.71	5,760,309.71	4,884,208.54	4,884,208.54	2,690,160.02	2,690,160.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. HEROES DE LA REVOLUCION - CONSTRUCCION COCINA - COMEDOR DE 6 X 8 MTS	2101710	Delicias	Delicias	Batalla de la Sierra del Ajusco 319, Revolucion, Col Revolucion, Chih., México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	-	642,608.12	642,608.12	642,608.12	642,608.12	532,281.60	532,281.60	212,912.64	212,912.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201712292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CREI MIGUEL HIDALGO - REHABILITACIONES ELECTRICAS	2300252	Galeana	Colonia Lebarón	José M. Morelos, Hermenegildo Galeana, Chih., México	Metros lineales	778.80	778.80	439.24	56.40	1,630,200.62	1,630,200.62	1,630,200.62	1,630,200.62	1,624,877.24	1,624,877.24	1,249,541.05	1,249,541.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GABRIEL TEPORAME - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1432K-355-2020	Guachochi	Guachochi	Arcoiris 1, Altavista, 33180 Guachochi, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.93	93.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	685,693.01	685,693.01	632,103.35	632,103.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. FRANCISCO M PLANCARTE - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR1019U-356-2020	Guachochi	Guachochi	33180 José María Morelos y Pavón 3, Centro, 33180 Guachochi, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.91	91.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	613,413.36	613,413.36	184,024.01	184,024.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. ANA MARIA BERLANGA DE MARTINEZ - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DJN2355M-288-2020	Guachochi	Guachochi	Felipe Angeles 9, Centro, 33180 Guachochi, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	521,466.41	521,466.41	515,890.51	515,890.51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MANUEL BERNARDO AGUIRRE - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR2548R-357-2020	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	Nueva, El Palmito, Guadalupe y Calvo, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.85	85.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,976.96	612,976.96	183,893.09	183,893.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. GUILLERMO PRIETO - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0160C-358-2020	Guadalupe y Calvo	Guadalupe Y Calvo	Lerdo, El Palmito, Guadalupe y Calvo, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.94	94.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	612,909.92	612,909.92	183,872.98	183,872.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CELESTINO CARRILLO - CONSTRUCCIO 2 AULA DE 6 X 5.30 MTS MODIFICADA	2901446	Guadalupe y Calvo	Palos Muertos	Palos Muertos, Chih., México	Metros Cuadrados	63.60	63.60	-	-	844,515.68	844,515.68	844,515.68	844,515.68	719,069.51	719,069.51	287,627.80	287,627.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201708176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. MARIA MONTESORI 1100 - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS	C-CIEN-08EJN0003V-257-2020	Guazapares	Témoris	John F. Kennedy, Témoris, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.81	81.00	557,500.00	557,500.00	557,500.00	557,500.00	527,194.10	527,194.10	309,859.00	309,859.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200301714329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6 X 8 MTS MODIFICADA	3100925	Guerrero	Cueva Del Toro (Natahuachi)	Guerrero, Chih., México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	-	731,360.85	731,360.85	731,360.85	731,360.85	605,849.46	605,849.46	242,339.78	242,339.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CONCEPCION MELENDEZ 2100 - REHABILITACIONES GENERALES	3202004	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	Colegio 08, Centro, 33800 Hidalgo del Parral, Chih., México	Metros Cuadrados	500.00	500.00	-	-	602,056.46	602,056.46	602,056.46	602,056.46	464,715.51	464,715.51	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ESCRITORES DE CHIHUAHUA - 3 AULAS DE 6 X 8 MTS	3708256	Juárez		Blvd. Fundadores, Cerrada del Parque, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	144.00	144.00	95.04	66.00	1,506,225.79	1,506,225.79	1,506,225.79	1,506,225.79	1,485,173.44	1,485,173.44	1,321,868.01	1,321,868.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MIGUEL ALEMAN - REHABILITACION DE SANITARIOS	C-CIEN-08DPR03285-337-2020	Juárez	Juárez	Calle Fray García de San Francisco, Arroyo Colorado, Cd Juárez, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	720,000.00	720,000.00	674,708.67	674,708.67	674,708.67	674,708.67	674,708.67	674,708.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201712417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. SIERRA VISTA - 1 AULA DE 6 X 8 MTS	3708279	Juárez	Juárez	Av Francisco Villa 950, Centro, 32000 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	626,745.99	626,745.99	626,745.99	626,745.99	626,002.07	626,002.07	544,175.84	544,175.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201712429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	TELESECUNDARIA FEDERAL INDEPENDENCIA - 1 AULA ADOSADA DE 6 X 8 MTS	3708280	Juárez	Juárez	Calle Gardenias 143, Chamizal, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	491,595.95	491,595.95	491,595.95	491,595.95	489,254.56	489,254.56	489,254.56	489,254.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301713971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. LUIS L. LEON - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6 X 8 MTS ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO	3708281	Juárez	Juárez	Manuel M. Ponce 1615, Melchor Ocampo, 32380 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	7.68	15.18	646,565.15	646,565.15	646,565.15	646,565.15	645,997.24	645,997.24	347,745.28	347,745.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301713972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. CARLOS MONSIVAIS ACEVES - CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE 6.48 X 8 MTS	3708312	Juárez	Juárez	Calle Paseo de San Isidro, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	311.04	311.04	37.41	12.03	3,926,067.24	3,926,067.24	3,926,067.24	3,926,067.24	3,914,841.05	3,914,841.05	1,719,229.46	1,719,229.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301713975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. TEMOSACHI - CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 6 X 8 MTS	3708313	Juárez	Juárez	Calle Arcas, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	21.20	41.91	568,591.59	568,591.59	568,591.59	568,591.59	564,182.58	564,182.58	372,346.34	372,346.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301713978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FELIPE ANGELES - CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE 6 X 8 MTS	3708314	Juárez	Juárez	Río Grande, Siglo XXI, 32153 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	50.58	50.58	34.05	67.32	601,589.47	601,589.47	601,589.47	601,589.47	599,257.45	599,257.45	387,046.45	387,046.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200301714029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. MARIA EDMEE ALVAREZ - CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS DE 6 X 8 MTS	3708315	Juárez	Juárez	Efraín González Luna, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	96.00	96.00	62.40	65.00	946,539.56	946,539.56	946,539.56	946,539.56	943,098.20	943,098.20	521,252.55	521,252.55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. HECTOR MANUEL MUELA REYES - CONSTRUCCION DE EDIFICIO E: 3 AULAS DE 6 X 8 MTS Y EDIFICIO F: 3 AULAS DE 6 X 8 MTS	3708316	Juárez	Juárez	Terranova & Calle Miguel de la Madrid, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	288.00	288.00	80.64	28.00	3,074,274.33	3,074,274.33	3,074,274.30	3,074,274.33	2,999,474.20	2,999,474.20	1,631,658.11	1,631,658.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. REPUBLICA DE CUBA - CONSTRUCCION DE 1 AULA USAER DE 6 X 8 MTS	3708317	Juárez	Juárez	Calle Bahía Blanca & Calle Paso de Patria, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	30.24	63.00	689,804.09	689,804.09	689,804.09	689,804.09	686,974.78	686,974.78	461,545.28	461,545.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. ESCRITORES DE CHIHUAHUA - CONSTRUCCION 3 AULAS DE 6.48 X 8 MTS Y MODULO DE ESCALERAS DE 4 X 8 MTS	3708342	Juárez	Juárez	Bulevar Fundadores, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	187.52	187.52	23.32	12.44	2,772,805.14	2,772,805.14	2,772,805.14	2,772,805.14	2,772,805.14	2,772,805.14	999,696.27	999,696.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	FERNANDO MONTES DE OCA 1136 - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08EIN0025G-227-2020	Madera	Madera	Independencia 907, Centro, 31940 Madera, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	520,045.59	520,045.59	520,045.59	520,045.59	520,045.59	520,045.59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201712324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3029 GUADALUPE VICTORIA - EDIFICIO C: PLANTA BAJA (ADMINISTRATIVO, TALLER DE COMPUTACION Y SANITARIOS), PLANTA ALTA (BIBLIOTECA, 2 AULAS Y ESCALERA), EDIFICIO D: TALLER DE ESTRUCTURAS Y EDIFICIO E: TALLER DE ALIMENTOS CARNICOS	4000471	Madera	Madera	Calle Tercera 1409, Centro, 31940 Madera, Chih., México	Metros Cuadrados	641.12	641.12	332.29	51.83	11,143,907.36	11,143,907.36	11,143,907.36	11,143,907.36	9,708,752.51	9,708,752.51	6,063,455.47	6,063,455.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. OCTAVIO LEGARRITA SOTO - CONSTRUCCION DE 1 AULA USAER MODIFICADA DE 6 X 8 MTS	4500836	Meoqui	Lázaro Cárdenas	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	-	543,082.15	543,082.15	543,082.15	543,082.15	435,286.01	435,286.01	174,114.40	174,114.40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. TECNICA 21 - REHABILITACION GENERAL	4500837	Meoqui	Pedro Meoqui	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	405.00	405.00	-	-	382,384.81	382,384.81	382,384.81	382,384.81	308,617.25	308,617.25	123,446.90	123,446.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JUAN JACOBO ROSSEAU - CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DIN0041Z-250-2020	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	527,361.17	527,361.17	431,330.50	431,330.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. HEROES DE CHAPULTEPEC - CONSTRUCCION COCINA - COMEDOR DE 12 X 8 MTS	5100418	Ocampo	Huajumar (San Isidro Huajumar)	Unnamed Road, Chihuahua, México	Metros Cuadrados	48.00	48.00	-	-	1,218,160.75	1,218,160.75	1,218,160.75	1,218,160.75	1,095,427.95	1,095,427.95	438,171.18	438,171.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200201707654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. HERMANAS AGAZZI - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DJN0541U-328-2020	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Calle 8a 1712, 2 de Octubre, 32885 Ojinaga, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	523,000.94	523,000.94	446,200.80	446,200.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. JARDIN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DJN0073R-341-2020	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Hidalgo 35, Centro, 33580 Santa Bárbara, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	550,000.00	550,000.00	508,973.06	508,973.06	508,973.06	508,973.06	508,973.06	508,973.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0912L-178-2020	Santa Isabel	San Miguel De Los Anchondo	Calle Centenario, Santa Isabel, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.73	73.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	610,286.52	610,286.52	495,834.75	495,834.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JAIME NUNO 1051 - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08EJN0185U-177-2020	Santa Isabel	Santa Isabel	Victoria, Santa Isabel, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.93	93.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	760,984.29	760,984.29	689,593.43	689,593.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	CENTRO REGIONAL DE EDUC. INT. ANGEL TRIAS - REHABILITACIONES GENERALES	C-CIEN-08DPR0636Y-179-2020	Santa Isabel	Santa Isabel	Santa Isabel, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.97	97.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	907,497.48	907,497.48	644,224.88	644,224.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SEC. ESTATAL 3054 JAIME TORRES BODET. - EDIFICIO H: PLANTA ALTA; 2 AULAS DE 8.10 X 8 MTS, PLANTA BAJA: 3 ANEXOS (ADMINISTRATIVO DE 12.96 X 8 MTS, BODEGA DE 3.24 X 8 MTS Y CUBO DE ESCALERAS DE 4 X 8 MTS	6200627	Sauccillo	Sauccillo	Las Varas, Chih., México	Metros Cuadrados	291.20	291.20	52.42	18.00	3,868,591.47	3,868,591.47	3,868,591.47	3,868,591.47	3,868,591.47	1,716,542.57	1,542,726.53	1,542,726.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. FERNANDO MONTES DE OCA (2DA ETAPA) - CONSTRUCCIÓN DE AULA CON SERVICIOS SANITARIOS 751	C-CIEN-08DJN0061M-239-2020	Sauccillo	Sauccillo	Av. 10 12, Centro, 33620 Sauccillo, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	554,600.00	530,000.00	530,000.00	511,046.29	511,046.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201707618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	J.N. CENTRO DE CASTELLANIZACION - CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 751	C-CIEN-08DCC02092-307-2020	Urique	San José Del Pinal	Principal, Urique, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.83	83.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	516,532.49	516,532.49	89,695.67	89,695.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301793364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE MADERA	REHABILITACIÓN PRIMARIA FEDERAL DOLORES CARBAJAL DE DEGORTARI.	483	Madera	Mesa De La Simona	Mesa De La Simona, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	34,312.07	34,312.07	34,312.07	34,312.07	34,312.07	34,312.07	34,312.07	34,312.07	Administración directa	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401874157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Otros Programas de Inversión	Deporte	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CREI JOSE MARIA LA FRAGUA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	25700249	San Francisco de Borja	San Francisco De Borja	Calle Francisco Ignacio Madero, Sector 5, San Francisco de Borja, Chih., México	Metros Cuadrados	300.00	300.00	250.00	83.33	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	443,698.65	443,698.65	443,698.65	Administración directa	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH200301794172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESCOLAR DE LA CASA DEL ESTUDIANTEL INDIGENA	21200543	Carichi	Carichi	Carichi, Chih., México	Metros Cuadrados	2,643.77	2,643.77	2,643.77	100.00	3,683,189.75	3,683,189.75	3,683,189.75	3,683,189.75	3,683,189.75	3,683,189.75	3,683,189.75	3,683,189.75	3,683,189.75	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401881845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL TULE	PRIMARIA MARIN PORTILLO, REHABILITACION GENERAL	26400197	El Tule	El Tule	PRIMARI AMARIN PORTILLO	Metros Cuadrados	1,170.00	1,170.00	1,170.00	100.00	194,070.00	194,070.00	194,070.00	194,070.00	194,070.00	194,070.00	194,070.00	194,070.00	194,070.00	Administración directa	Terminado	Validado / avances	Sin observaciones
CHH200401881480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL TULE	PRIMARIA CARLOS PACHECO, EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO	26400200	El Tule	Manuel Ojinaga	Calle Catorceava 1401, Fronteriza, 32883 Ojinaga, Chih., México	Computadoras	10.00	10.00	10.00	100.00	93,970.00	93,970.00	93,970.00	93,970.00	93,970.00	93,970.00	93,970.00	93,970.00	93,970.00	Adquisiciones	Terminado	Validado / avances	Sin observaciones
CHH200401881817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL TULE	PRIMARIA CARLOS PACHECO, REHABILITACION GENERAL	26400196	El Tule	San Mateo	Ponce de Leon, El Tule, Chih., México	Metros Cuadrados	953.00	953.00	953.00	100.00	114,268.00	114,268.00	114,268.00	114,268.00	114,268.00	114,268.00	114,268.00	114,268.00	114,268.00	Administración directa	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200401881874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL TULE	PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO 2446, REHABILITACION GENERAL	26400198	El Tule	Vaqueteros (San José De Vaqueteros)	Ponce de Leon, El Tule, Chih., México	Metros Cuadrados	859.00	859.00	859.00	100.00	172,066.00	172,066.00	172,066.00	172,066.00	172,066.00	172,066.00	172,066.00	172,066.00	172,066.00	Administración directa	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200301791617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD	23202000	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	Solidaridad, 33826 Hidalgo del Parral, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	1,300,000.05	1,300,000.05	1,297,949.57	1,297,949.57	1,297,949.57	1,297,949.57	1,297,949.57	1,297,949.57	1,297,949.57	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301792083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	TECHUMBRE METALICA SECUNDARIA ESTATAL 3031 JOSE MARIA LUIS MORA.	23202001	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	Heroses de La Revolución, 33815 Hidalgo del Parral, Chih., México	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	1,690,000.00	1,690,000.00	1,687,707.37	1,687,707.37	1,687,707.37	1,687,707.37	1,687,707.37	1,687,707.37	1,687,707.37	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201710268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA BÁSICA FAM, COMPRA DE SILLAS PARA ALUMNADO	150020952	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle Mariano Jiménez 2002, Pacífico, Zona Centro II, 31020 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	420,000.00	420,000.00	395,328.00	395,328.00	395,328.00	395,328.00	395,328.00	395,328.00	395,328.00	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201710277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA BÁSICA FAM, ADQUISICION DE EQ. PARA LABORATORIO	SHNPE0532020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle Nicolás Bravo 119, Bolívar, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	500.00	500.00	500.00	100.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,992,800.00	2,992,800.00	2,992,800.00	2,992,800.00	2,992,800.00	2,992,800.00	2,992,800.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201710287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA BÁSICA FAM, COMPRA DE MOBILIARIO DIVERSOS ESC EDUC. BASICA	SHLPE0722020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. Independencia 1007, Zona Centro, 31000 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	8,520.00	8,520.00	8,520.00	100.00	7,100,000.00	7,100,000.00	4,183,795.20	4,183,795.20	4,183,795.20	4,183,795.20	4,183,795.20	4,183,795.20	4,183,795.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	DETALLE DE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
								INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200301792400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA BÁSICA FAM MAT DE CONSTRUCCION PRIMARIA CREI FCO Y MADERO	24800481	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 34, Pacífico, Cuarteles, 31020 Chihuahua, Chih., México	Piezas	60.00	60.00	60.00	100.00	420,000.00	420,000.00	75,949.89	75,949.89	75,949.89	75,949.89	75,949.89	75,949.89	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301792416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA BÁSICA FAM COMPRA DE 420 CUBETAS DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE	150023075	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 34, Pacífico, Cuarteles, 31020 Chihuahua, Chih., México	Piezas	420.00	420.00	420.00	100.00	372,200.00	372,200.00	369,980.00	369,980.00	369,980.00	369,980.00	369,980.00	369,980.00	Adquisiciones	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401873401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA BÁSICA FAM EQ LABORATORIO SEC FED 17	2020-2K016D2-A-7153	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. Venustiano Carranza 803, Obrera, 31350 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	385,000.00	385,000.00	383,960.00	383,960.00	383,960.00	383,960.00	383,960.00	383,960.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200401873415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA BÁSICA FAM COMPRA DE MINI SPLIT CREI CUITLAHUAC	2020-2K016D2-A-7011	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Santa Rosa, 31050 Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	6.00	6.00	6.00	100.00	186,000.00	186,000.00	184,401.00	184,401.00	184,401.00	184,401.00	184,401.00	184,401.00	184,401.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200401873421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA BÁSICA FAM COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE	2020-2K016D2-A-7007	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	C. Carlos Fuero 34, Santa Rosa, 31050 Chihuahua, Chih., México	Piezas	1,723.00	1,723.00	1,723.00	100.00	1,898,900.00	1,898,900.00	1,813,447.02	1,813,447.02	1,813,447.02	1,813,447.02	1,813,447.02	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301791847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CONALEP PARRAL)	EQUIPO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL ACCESO INALAMBIRICO A INTERNET PARA ALUMNOS EN LAS AULAS	23201995	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	Solidaridad, 33826 Hidalgo del Parral, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	568,603.55	568,603.55	568,603.55	568,603.55	568,603.55	568,603.55	568,603.55	257,819.82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401881614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de inversión	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CHIHUAHUA II)	EQUIPO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL ACCESO INALAMBIRICO A INTERNET PARA ALUMNOS EN LAS AULAS	21910156	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua, México	Lote	1.00	1.00	0.50	50.00	405,353.74	405,353.74	405,353.74	405,353.74	405,353.74	405,353.74	405,353.74	220,641.20	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301791411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CONALEP CHIHUAHUA I)	EQUIPO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL ACCESO INALAMBIRICO A INTERNET PARA ALUMNOS EN LAS AULAS	21910155	Chihuahua	Chihuahua	Av. Mirador 7744, Colinas del Valle, 31217 Chihuahua, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	413,395.52	413,395.52	413,395.52	413,395.52	413,395.52	413,395.52	413,395.52	230,490.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301791423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Colegio de Educación Profesional Tecnica del estado de Chihuahua (Conalep Cuauhtémoc)	EQUIPO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL ACCESO INALAMBIRICO A INTERNET PARA ALUMNOS EN LAS AULAS	21701900	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Rep. de Venustiano 270, Quintas Lupita, 31510 Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	247,727.95	247,727.95	247,727.95	247,727.95	247,727.95	247,727.95	247,727.95	140,858.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301791434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CONALEP DELICIAS)	EQUIPO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL ACCESO INALAMBIRICO A INTERNET PARA ALUMNOS EN LAS AULAS	22101696	Delicias	Delicias	Tierra y Libertad, Delicias, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	322,807.44	322,807.44	322,807.44	322,807.44	322,807.44	322,807.44	322,807.44	174,999.73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200301791830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CONALEP JUAREZ I)	EQUIPO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL ACCESO INALAMBIRICO A INTERNET PARA ALUMNOS EN LAS AULAS	23708305	Juárez	Juárez	Parque Central, Cd Juárez, Chih., México	Lote	1.00	1.00	0.30	30.00	294,342.76	294,342.76	294,342.76	294,342.76	294,342.76	294,342.76	294,342.76	176,062.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301791859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	COLEGIO De EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (CONALEP JUAREZ III)	EQUIPO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL ACCESO INALAMBIRICO A INTERNET PARA ALUMNOS EN LAS AULAS	23708306	Juárez	Juárez	Av Santiago Troncoso, Cd Juárez, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	359,833.58	359,833.58	359,833.68	359,833.68	359,833.68	359,833.68	359,833.68	300,601.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301791834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (JUAREZ II)	EQUIPO PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DEL ACCESO INALAMBIRICO A INTERNET PARA ALUMNOS EN LAS AULAS	23708304	Juárez	Juárez	Calle Enebro 5650, Ampliación Aeropuerto, Cd Juárez, Chih., México	Lote	1.00	1.00	-	-	387,935.37	387,935.37	387,935.37	387,935.37	387,935.37	387,935.37	387,935.37	234,755.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301792047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CONSTRCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS Y OBRAS EXTERIORES (FAM 20)	21910163	Chihuahua	Chihuahua	Jardín de Versalles 4937, Jardines del Sacramento, 31150 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	144.00	144.00	64.80	45.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	995,743.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301792069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros Programas de Inversión	Educación	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CECYTECH 23 RIBERAS JUAREZ EQUIPAMIENTO DE TALLER DE SOLDADURA INDUSTRIAL Y ELECTROMECÁNICA (FAM 20)	23708311	Chihuahua	Juárez	Margarita Flores, Cerrada del Parque, Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	100.00	100.00	50.00	50.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201711322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	Ichife- Ut Paso del Norte	LABORATORIO PESADO Y EQUIPAMIENTO	2020PI	Juárez	Juárez	Calle del Rábano 10526, Puerto de Anapra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Aula y Equipamiento	1.00	1.00	0.30	30.00	25,000,000.00	25,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	9,022,366.66	9,022,366.66	9,022,366.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201712472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES SUPERIOR FAM	M001/193/2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. Tecnológico, Deportistas, Chihuahua, Chih., México	Equipamiento	100.00	100.00	-	-	6,496,613.00	6,496,613.00	6,496,613.00	6,496,613.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH2002017107144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA II	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCION Y SEGUIMIENTO BARRA PERIMETRAL	M001/194/2020	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Av. de las Industrias 11101, Revolución, 31130 Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	1,800.00	1,800.00	1,240.00	68.89	2,032,399.00	2,032,399.00	2,967,601.00	2,967,601.00	2,967,601.00	2,967,601.00	2,967,601.00	1,475,038.91	1,475,038.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301793533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 MEDIA SUPERIOR COMPRA DE IMPRESORAS Y COMPUTADORAS	00001	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 34, Pacífico, Cuarteles, 31020 Chihuahua, Chih., México	Computadoras	287.00	287.00	287.00	100.00	3,946,364.00	3,946,364.00	3,944,556.80	3,944,556.80	3,293,796.80	142,076.80	142,076.80	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301793550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 33 COMPUTADORAS	00002	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle 34, Pacífico, Cuarteles, 31020 Chihuahua, Chih., México	Computadoras	33.00	33.00	33.00	100.00	500,499.99	500,499.99	497,640.00	497,640.00	421,080.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200301792583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	EQUIPAMIENTO LABORATORIO PESADO II	2K017D2A6420	Juárez	Juárez	Calle del Rábano 10526, Puerto de Anapra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	0.22	22.00	4,999,737.00	4,999,737.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,092,581.35	1,092,581.35	1,092,581.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301792752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma de Chihuahua	UACH-CCMS-01-2020/P	UACH-CCMS-01-2020/P	Chihuahua	Chihuahua	Campus Uach II, Chihuahua, Chih., Mexico	Metros Cuadrados	1,493.00	1,493.00	800.00	53.58	28,433,015.00	28,433,015.00	32,875,609.44	32,875,609.44	32,875,609.44	21,961,696.41	21,961,696.41	17,410,151.16	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201710502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	ADECUACION Y MEJORAS DEL EDIFICIO D DEL IIT	23708273	Juárez	Juárez	Av del Charro, Omega, Cd Juárez, Chih., México	Metros	1.00	1.00	0.70	70.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,150.00	15,706,881.24	15,687,153.26	15,687,153.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401875760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE MECATRONICA	21101030	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	Camargo, Chih., México	Mobiliario y equipo	2.00	2.00	-	-	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,040,104.66	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200401875817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	21101054	Camargo	Santa Rosalia De Camargo	Unnamed Road, Cuatro Milpas, 33759 Cd Camargo, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	-	-	1,749,744.00	1,749,744.00	1,749,744.00	1,749,744.00	899,500.70	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200401874234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIOS	21101029	Gobierno de la Entidad	Santa Rosalia De Camargo	Unnamed Road, Cuatro Milpas, 33759 Cd Camargo, Chih., México	Mobiliario y equipo	426.00	426.00	213.00	50.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,684,638.44	4,684,638.44	4,684,638.44	3,500,956.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200301792282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ	Adquisición Equipo de Computo	OF.20202K01782A6831	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Av. Universidad Tecnológica 3051, Cd Juárez, Chih., México	Computadoras	40.00	40.00	-	-	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401881938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO "E" DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR Y CORREDOR DE CONEXIÓN	21910254	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	1,487,390.66	1,487,390.66	-	-	1,487,390.66	1,487,390.66	1,488,142.31	1,488,142.31	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200401881725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	Instalación eléctrica y Red de seguridad, Equipo especializado de laboratorio y mobiliario	2020/2K017D2-A-6548	Juárez	Juárez	Av de las Torres, Cd Juárez, Chih., México	Equipo de seguridad	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,984,812.40	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200401881759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	EQUIPO PARA LABORATORIOS DE TECNOLOGIA	2020-2K017D2-A-6550	Juárez	Juárez	Av. Universidad Tecnológica, Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,995,066.04	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200401881784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	MOBILIARIO BASICO		Juárez	Juárez	Av. Universidad Tecnológica, Cd Juárez, Chih., México	Equipamiento	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,996,037.18	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200401882106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EDIFICIOS	24800478	Gobierno de la Entidad	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,595,050.85	4,595,050.85	4,595,050.85	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200401882145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	24800482	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	899,549.24	-	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200401872443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y OFICINAS	N/D	Guachochi	Guachochi	Unnamed Road, Chihuahua, México	Equipamiento	90.00	90.00	-	-	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
CHH200101701879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE LAS CARRERAS Y OFICINAS	N/D	Guachochi		Alamo, Guachochi, Chih., México	Equipamiento	90.00	90.00	50.00	55.56	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201707152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otros proyectos de Inversión	Educación	universidad tecnológica de Paquimé	Equipamiento especializado		Casas Grandes	Casas Grandes	Primera 1805, Esperanza, Nuevo Casas Grandes, Chih., México	Mobiliario y equipo	263.00	263.00	-	-	2,520,521.97	2,520,521.97	2,520,521.97	2,520,521.97	2,520,521.97	31,320.00	31,320.00	31,320.00	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200101701732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	Mobiliario y Equipo para Edificios		Hidalgo del Parral	La Esmeralda	Unnamed Road, Chih., México	Mobiliario y equipo	100.00	100.00	35.00	35.00	5,000,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,549,132.47	5,549,132.47	5,549,132.47	5,549,132.47	Adquisiciones y Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201711093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2DA ETAPA DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN	21910058	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Calle Mali 306, Praderas de Leon, Chihuahua, Chih., México	Metros Cuadrados	2,082.00	2,082.00	832.00	39.96	14,596,902.00	14,596,902.00	14,596,902.00	14,596,902.00	14,596,902.00	6,400,645.16	6,400,645.16	6,400,465.16	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201710994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DE LA FEM	23708255	Gobierno de la Entidad	Juárez	Blvrd Zaragoza 666, Morelos II, 32573 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	3,132.75	3,132.75	1,253.00	40.00	20,140,222.08	20,140,222.08	29,107,502.07	29,107,502.07	29,107,502.07	8,992,956.31	8,992,956.31	8,992,956.31	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200201711078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ADECUACIONES DEL EDIFICIO OCRA	23708232	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Aserraderos, Mirador, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	2,850.00	2,850.00	-	-	480,967.00	480,967.00	480,967.00	480,967.00	480,967.00	-	-	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200201711084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y ACCESO A LA FEM	23708231	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Durango 738, 15 de Mayo, 32573 Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	275.00	275.00	110.00	40.00	2,687,400.00	2,687,400.00	2,687,400.00	2,687,400.00	2,687,400.00	1,175,748.04	1,175,748.04	1,175,748.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201711115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	BODEGA DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUÁREZ	23708275	Gobierno de la Entidad	Juárez	Fortín de la Soledad 846, Morelos I, 32573 Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	1,332.00	-	-	-	14,543,910.00	14,543,910.00	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: (observación-Solicitó la cancelación de este proyecto, debido a que ya no se va a ejecutar, el recurso que tenía se reprogramó para la ampliación de otros proyectos y la generación de 1 nuevo., usuario:brendalhermandezr, fecha:2021-01-13
CHH200201711139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ESTACIONAMIENTO FISCALIA ZONA NORTE 2DA ETAPA	23708274	Gobierno de la Entidad	Juárez	Eje Vial Juan Gabriel 109, Eje Juan Gabriel, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	4,285.00	4,285.00	2,742.00	63.99	19,801,611.00	19,801,611.00	25,198,241.01	25,198,241.01	25,198,241.01	16,147,591.04	16,147,591.04	16,108,636.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201711184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CERESO 3 BANDA Y ESCLUSA	23708230	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Barranco Azul, Toribio Ortega, Cd Juárez, Chih., México	Metros lineales	101.00	101.00	101.00	100.00	1,156,167.00	1,156,167.00	1,156,167.00	1,156,167.00	1,156,167.00	506,212.49	506,212.49	506,212.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401878353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	BOMBAS HIDRONEUMATICAS-CERESO 3	23708367	Gobierno de la Entidad	Juárez	Calle Barranco Azul, Toribio Ortega, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	1,688.96	1,688.96	-	-	179,266.52	179,266.52	179,266.52	179,266.52	179,266.52	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200401878388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I011-FASP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CES	23708368	Gobierno de la Entidad	Juárez	Eje Vial Juan Gabriel 919, Eje Juan Gabriel, Cd Juárez, Chih., México	Metros Cuadrados	3,089.00	3,089.00	-	-	7,456,343.90	7,456,343.90	7,456,343.90	7,456,343.90	7,456,343.90	-	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200201708801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ADQUISICION DE TECNOLOGIA	2020SE000013	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua, Chih., México	Piezas	114.00	114.00	114.00	100.00	2,220,045.00	2,220,045.00	2,220,045.00	2,220,045.00	1,293,667.36	1,293,667.36	-	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200401878154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA-PATRULLAS CON BALIZAMIENTO	2020SE000022	Chihuahua	Chihuahua	Av. Homero 500, Revolución, 31136 Chihuahua, Chih., México	Piezas	2.00	2.00	2.00	100.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
CHH200401878173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CHALECO BALISTICO	2020SE000021	Chihuahua	Chihuahua	Av. Homero 500, Complejo Industrial Chihuahua, 31109 Chihuahua, Chih., México	Piezas	294.00	294.00	294.00	100.00	4,704,000.00	4,704,000.00	4,704,000.00	4,704,000.00	4,702,941.60	4,702,941.60	-	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO							CONTRATOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH200101702850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADADA COMO PATRULLA DE BALIZAMIENTO (PROXIMIDAD)		Delicias	Delicias	Delicias, Chih., México	Vehiculos	2.00	2.00	2.00	100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,000.00	1,499,000.00	1,499,000.00	1,499,000.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200101702854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	MOTOCICLETA EQUIPADADA COMO PATRULLA DE BALIZAMIENTO		Delicias	Delicias	Delicias, Chih., México	Vehiculos	2.00	2.00	2.00	100.00	316,595.00	316,595.00	316,595.00	316,595.00	289,700.00	289,700.00	289,700.00	289,700.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200101702881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública		Seguridad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2020-FORTASEG-03	Hidalgo del Parral	Hidalgo Del Parral	Av. A. Ortiz Mena, Centro, Hidalgo del Parral, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	7,392,532.00	7,392,532.00	7,376,400.00	7,376,400.00	7,376,400.00	7,376,400.00	7,376,400.00	7,376,400.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201705276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	FORMACIÓN CONTINUA (JUSTICIA CÍVICA)	024	Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 948, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	267.00	267.00	267.00	100.00	667,500.00	667,500.00	667,500.00	667,500.00	667,500.00	667,500.00	667,500.00	667,500.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200201705277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	36-Seguridad y Protección Ciudadana	U001-Subsidios en materia de seguridad pública	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	FORMACIÓN CONTINUA (FORMACIÓN MANDOS)		Juárez	Juárez	Calle Valle del Cedro 948, Cd Juárez, Chih., México	Piezas	15.00	15.00	15.00	100.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	4-Gobernación	E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	Proyecto de Inversión de inmuebles	Seguridad	SCOP	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.	21701904	Cuauhtémoc	San Antonio [Carril]	Cd Cuauhtémoc, Chih., México	Metros Cuadrados	1,567.75	1,568.00	1,568.00	100.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	17,142,043.66	17,142,043.66	17,142,043.66	17,142,043.66	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301793463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	8-Agricultura y Desarrollo Rural	S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Secretaria de Desarrollo Rural	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	1	Gobierno de la Entidad		Av División del Nte, San Felipe I Etapa, Chihuahua, Chih., México	Lote	17.00	17.00	16.00	94.12	70,700,000.00	70,700,000.00	70,700,000.00	70,700,000.00	70,700,000.00	70,700,000.00	69,468,214.00	69,468,214.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH200301714075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	9- Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Transportes y vialidades	SCOP	ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA LA PUESTA EN EQUIPOS E INSTALACIONES DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, BOCOYNA, CHIH.	20901289	Bocoyna	Creel	Creel, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	0.01	1.00	9,289,678.69	9,289,678.69	9,289,679.00	9,289,679.00	9,289,679.00	6,312,856.90	6,312,856.90	6,312,856.90	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301788191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	9- Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	secretaria de comunicaciones y obras publicas	Conclusión de la Construcción del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre, en la localidad	2128570	Bocoyna	Creel	Unnamed Road, Basiborachic, Chih., México	Metros Cuadrados	21,316.00	21,316.00	5,115.84	24.00	19,000,000.00	19,000,000.00	15,568,957.97	15,568,957.97	10,619,042.85	6,694,514.03	6,694,514.03	6,694,514.03	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200301788206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	9- Comunicaciones y Transportes	K005-Proyectos de construcción de aeropuertos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas	Conclusión del Sistema de Luces de Ayuda Visual a la Navegación del Aeropuerto Regional	2133503	Bocoyna	Creel	Unnamed Road, Basiborachic, Chih., México	Metros Cuadrados	126,562.00	126,562.00	107,577.70	85.00	5,862,000.00	5,862,000.00	9,293,042.03	9,293,042.03	8,242,957.15	7,935,095.60	7,935,095.60	7,935,095.60	Obra	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH200401879917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2020	9- Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE OJINAGA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 14A DE AVENIGNACIO CAMARGO A AV LIBERTAD	25200733	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Décima Cuarta, Fronteriza, 32883 Ojinaga, Chih., México	Metros Cuadrados	6,501.00	6,501.00	6,501.00	100.00	3,705,356.00	3,705,356.00	3,705,356.00	3,705,356.00	3,705,356.00	3,705,356.00	3,705,355.96	3,705,355.96	Obra	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones