

FOLO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REFORMADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL SOBREPASADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS										
						META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE													PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PASADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA								
CHH00170300914687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	Construcción De Sistema De Agua Potable En San Juan Y Cuat Trece De Etapa - 110414	110414	Uruachi	Uruachi	San Juan	RANCHERIA SAN JUAN, 33300 SAN JUAN, URUACHI CHIHUAHUA ENTRE Y, A 6 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE URUACHI	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	9,185,121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	LO 808066981 E1 2017	Cancelado	Cancelación validada	Observación de CANCLAM FOLIO CON OFICIO NO. PAL/02/2025 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI (FRENTE A LA USUARIA VEREDADERA). Fecha:2025-04-14			
CHH00170400983300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE URUACHI	Rehabilitación De Bombeo Solar Para El Agua Potable En El Chitepin - 266889	266889	Uruachi	Uruachi	Chitepin	RANCHERIA EL CHITEPIN, 33300 CHITEPIN, URUACHI CHIHUAHUA, A SIETE HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa		3380	Cancelado	Cancelación validada	Observación de CANCLAM FOLIO CON OFICIO NO. PAL/02/2025 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI (FRENTE A LA USUARIA VEREDADERA). Fecha:2025-04-14	
CHH00170400983297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades				Vivienda	MUNICIPIO DE URUACHI	Rehabilitación De Muro Freno En Casa Habitación De Las Trojas - 277773	277773	Uruachi	Uruachi	Las Trojas	RANCHERIA LAS TROJAS, 33300 LAS TROJAS, URUACHI CHIHUAHUA, A UN LADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A ARECHUYO	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	66,687.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa		3380	Cancelado	Cancelación validada	Observación de CANCLAM FOLIO CON OFICIO NO. PAL/02/2025 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI (FRENTE A LA USUARIA VEREDADERA). Fecha:2025-04-14	
CHH00170200857790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades				Agua y saneamiento	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Construcción De Tanque Para Almacenar Agua Potable - 82922	82922	Uruachi	Uruachi	Cuesta Blanca	RANCHERIA CUESTA BLANCA, 33300 CUESTA BLANCA, URUACHI CHIHUAHUA, A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ENTO AL CAMINO QUE COMUNICA URUACHI A ARECH	Otros	1.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa		3250	Cancelado	Cancelación validada	Observación de CANCLAM FOLIO CON OFICIO NO. PAL/02/2025 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI (FRENTE A LA USUARIA VEREDADERA). Fecha:2025-04-14	
CHH24032405990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA - 249216	249216	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido el Vergel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33570 TRAMO BALLEZA - EJIDO EL VERGEL KILOMETRO 12 + 1 RANCHERIA EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y, CARRETERA HIDALGO DEL P	Metros lineales	500.00	500.00	500.00	100.00	1,729,106.28	1,721,882.27	1,721,882.27	1,721,882.27	1,721,882.27	1,721,882.27	1,721,882.27	1,721,882.27	1,721,882.27	1,721,882.27	Obra	LP27-2024	Terminado	Validado avances	sin observación		
CHH24042448676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morán	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES PASIVOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BATOPIAS - 390478	390478	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morán	Batopilas de Manuel Gómez Morán	CARRETERA ESTATAL LIBRE 39400 TRAMO BATOPIAS - BATOPIAS KILOMETRO 15 + 65 PUEBLO BATOPIAS, 39400 EL RÍO DE BATOPIAS DE MANUEL GÓMEZ MORÁN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO-CRUEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CAR	Piezas	522.00	522.00	522.00	100.00	23,960,426.40	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	Administración directa		150915	Terminado	Validado avances	sin observación

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS								
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL BODIFERADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA	
CH24042448663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichi	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES PASIVOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CARICHI - 390164	390164	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	CARRETERA ESTATAL CUOTA 33280 TRAMO CARICHI - CHINEACHI KILOMETRO 66 + 1 PUEBLO CARICHI, 33280 CARICHI, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHI KM. 66 A MANO DERECHAS L	Piezas	75.00	75.00	75.00	100.00	2,596,950.00	2,596,950.00	2,596,950.00	2,596,950.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Administración directa	151038	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
CH24042447170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichi	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CARICHI - 357333	357333	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33280 TRAMO CARICHI - CABECERA MUNICIPAL CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHI KM. 66 A MANO DE	Piezas	28.00	28.00	28.00	100.00	1,397,383.48	1,397,383.48	1,397,383.48	1,397,383.48	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Obra	OP-611	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
CH24042447441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Carichi	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE TONACHI, MUNICIPIO DE CARICHI - 362718	362718	Gobierno de la Entidad	Carichi	Tonachi	BRECHA TRAMO CARICHI - TONACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 7 RANCHERIA TONACHI, 33280 LA MESA, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHI - SAN JOSE BAQUIACHI Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHI, BRECHA CARICHI SAN	Metros lineales	655.69	655.69	655.69	100.00	13,981,286.27	11,576,534.00	11,576,534.00	11,576,534.00	10,560,702.84	10,560,702.84	10,560,702.84	10,560,702.84	Obra	OP-612	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
CH24042446014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 25587	25587	Gobierno de la Entidad	Guachochi	El Naranjo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - EL NARANJO KILOMETRO 37 + 1 RANCHERIA EL NARANJO, 33180 CUAMBRES DEL MANZANO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA	Metros lineales	5,207.09	5,207.09	5,207.09	100.00	6,547,092.07	6,547,092.07	6,547,092.07	6,547,092.07	3,273,546.04	3,273,546.04	3,273,546.04	3,273,546.04	Administración directa	148203	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
CH24042446388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Guachochi	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES PASIVOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 180794	180794	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CHIHUAHUA	Piezas	382.00	382.00	382.00	100.00	13,000,033.00	13,000,033.00	13,000,033.00	13,000,033.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	Administración directa	148286	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
CH240424405977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LA CORTINA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUACHOCHI - 248920	248920	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - COLONIA LA CORTINA KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, CARRETERA	Metros lineales	237.15	237.15	237.15	100.00	939,263.77	939,263.77	939,263.77	939,263.77	939,263.77	939,263.77	939,263.77	939,263.77	Administración directa	148212	Terminado	Validado avances	sin observaciones

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

1.DESTINO DEL GASTO

FOLO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS									
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL SOBREPASADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA		
CH240302404323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Secretaría de Cultura	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 208949	208949	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO CHIHUAHUA-GUACHOCHI KILOMETRO 137 - PUERTO GUACHOCHI CENTRO, 33180 BAJO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUARHIMADO - HERMOSILLO, CARRETE	Piezas	440.00	440.00	440.00	100.00	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	Administración directa	148280	Terminado	Validado avances	sin observaciones	
CH240302513905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	1003-FAIS Entidades	1008- Saneamiento de Agua Residual	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA LAGUNAR CON UNA CAPACIDAD DE 3.6 LPS CON UN NIVEL DE SEGURIDAD DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BONA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BONA, FRANCISCO DE BONA, 57721	57721	Gobierno de la Entidad	San Francisco de Borja	Leonel Parra (Rancho)	Calle Sa Rancho LEONEL PARRA 3310 LEONEL PARRA (RANCHO), SAN FRANCISCO DE BONA DOMICILIO CONDICIONADO AL ESTE POR LA CALLE OCTAVA 500 METROS HASTA EL RANCHO LEONEL PARRA	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	12,262,023.53	12,249,415.39	12,249,415.39	12,249,394.99	12,249,394.99	12,249,394.99	12,249,394.99	12,249,394.99	Obra	JCA32025A	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones	
CH2503025138413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morán	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE BATOPILAS A SAN IGNACIO DEL KM 07.50 AL KM 07.70 MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA, 42345	42345	Batopilas de Manuel Gómez Morán	Batopilas de Manuel Gómez Morán	Batopilas de Manuel Gómez Morán	Camino / Terraceria BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN ESTE CAMINO SE COMENZARA EXACTAMENTE EN EL KM 07.50 DE LA SALIDA DE BATOPILAS HACIA LA	Metros Cuadrados	2,250.00	2,250.00	2,250.00	100.00	6,966,854.22	6,966,854.22	6,966,854.22	6,966,854.22	6,966,854.22	6,966,854.22	6,966,854.22	Administración directa	161658	Terminado	Validado avances	sin observaciones		
CH250302516271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Bocoyna	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE CAHUIRARE, MUNICIPIO DE BOCOYNA, CHIHUAHUA, - 80865	80865	Bocoyna	Bocoyna	Rojasrarc	Ranchería ROJASRARC 33220 ROJASRARC, BOCOYNA ENTRE Andador MAGUIVO Y Andador LAGO DE ARAREKO Andador CAMINO LAS TORTUGAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LOS CAMINOS DE MAGUIVO Y CAMINO LAGO DE BARRIO PASANDO CAMINO LAS TORTUGAS	Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00	449,438.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	124452	Cancelado	Cancelación validada	Observación: LA OBRA SE CANCELÓ EN JUNIO DE 2025 POR FALTA DE RECURSOS PARA LA PAVIMENTACIÓN, INFORME LA, 12/06/2025 (04-01)	
CH250302516269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Bocoyna	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE CAHUIRARE, MUNICIPIO DE BOCOYNA, CHIHUAHUA, - 80862	80862	Bocoyna	Bocoyna	Cahuirare	Ranchería CAHUIRARE 33200 CAHUIRARE, BOCOYNA ENTRE Andador CAMINO PRINCIPAL Y Andador CAMINO AL CERRO DE PEDRITO Andador CAMINO RIO CERRITOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LOS CAMINOS PRINCIPAL Y CAMINO CERRO DE PEDRITO, PASANDO EL CAM	Piezas	6.00	6.00	6.00	100.00	539,325.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	124454	Cancelado	Cancelación validada	Observación: El recurso de esta obra se usó para una pavimentación y el movimiento se canceló la obra en SPAS, INFORME LA, 12/06/2025 (04-01)
CH250302516270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Bocoyna	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE RECHAGACHI, MUNICIPIO DE BOCOYNA, CHIHUAHUA, - 80875	80875	Bocoyna	Bocoyna	Rechagachi	Ranchería RECHAGACHI 33200 RECHAGACHI, BOCOYNA ENTRE Andador EL VANTO Y Andador RIO BOCOYNA Andador CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO EL VANTO Y CAMINO RIO BOCOYNA PASANDO CALLE PRINCIPAL	Piezas	4.00	4.00	4.00	100.00	359,550.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	124454	Cancelado	Cancelación validada	Observación: LA OBRA SE CANCELÓ EN JUNIO DE 2025 POR FALTA DE RECURSOS PARA LA PAVIMENTACIÓN, INFORME LA, 12/06/2025 (04-01)

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	AÑO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIMENAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS												
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA					
CHH250302561273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID03-FAIS Entidades	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Bocoyna	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE EL REALITO, MUNICIPIO DE BOCOYNA, CHIHUAHUA. - 80823	80823	Bocoyna	Bocoyna	El Realito	Ranchería EL REALITO 33200 EL REALITO, BOCOYNA ENTRE ANDADOR SEGUERACHI Y ANDADOR EL ARROYO ANDADOR VALLE DE LOS MONES ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO SEGUERACHI Y CAMINO EL ARROYO ANTES DEL CAMINO VALLE DE LOS MONES	Piezas	10.00	10.00	10.00	100.00	898,876.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	124453	Cancelado	Cancelación validada	Observación: Se cancela la obra de cancelación de obra de pavimentación, ítem 1.1. (https://www.gob.mx/chi/acciones-y-programas/programa-de-pavimentacion, fecha:2025-04-10)				
CHH250302561272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID03-FAIS Entidades	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Bocoyna	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SISOGUICH, MUNICIPIO DE BOCOYNA, CHIHUAHUA. - 80837	80837	Bocoyna	Bocoyna	Sisoguichi	Pueblo SISOGUICH 33220 SISOGUICH, BOCOYNA ENTRE ANDADOR CAMINO AL ARROYO Y ANDADOR CAMINO PRINCIPAL ANDADOR ENTRONQUE BOCOYNA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO AL ARROYO Y CAMINO PRINCIPAL ANTES DE ENTRONQUE A BOCOYNA.	Piezas	15.00	15.00	15.00	100.00	1,348,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Administración directa	124452	Cancelado	Cancelación validada	Observación: Se cancela la obra de cancelación de obra de pavimentación, ítem 1.1. (https://www.gob.mx/chi/acciones-y-programas/programa-de-pavimentacion, fecha:2025-04-10)				
CHH250302561274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID03-FAIS Entidades	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Bocoyna	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE SALVADOR MARTINEZ, EN LA LOCALIDAD DE SISOGUICH, 50089	50089	Bocoyna	Bocoyna	Sisoguichi	Calle SALVADOR MARTINEZ Pueblo SISOGUICH 33220 SISOGUICH, BOCOYNA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JOSE LLAGUNO Calle CAMINO A CRUJERA ESTABA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y JOSE LLAGUNO ANTES DE CAMINO A CRUJERA	Metros Cuadrados	1,072.00	1,072.00	1,072.00	100.00	8,777,823.59	8,775,880.36	8,775,880.36	8,775,880.36	8,775,880.36	8,775,880.36	8,775,880.36	8,775,880.36	Administración directa	124447	Terminado	Validado avances	Sin observación				
CHH2503025618421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID03-FAIS Entidades	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Cusuhuirachi	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 44859	44859	Cusuhuirachi	Cusuhuirachi	Llanos de Reforma	Ejido LLANOS DE REFORMA 33257 LLANOS DE REFORMA CUSHUIRACHI ENTRE DIAGONAL A TIERRAS DE LABOR NORTE Y DIAGONAL SALON SUDAL. Continuación CARRETERA CUAUHTEMOC, CARICHI ESTE OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO A TIERRAS DE LABOR AL NOR	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	1,895,096.61	1,893,303.26	1,893,303.26	1,893,303.26	1,893,303.26	1,893,303.26	1,893,303.26	1,893,303.26	Administración directa	151272	Terminado	Validado avances	Sin observación				
CHH250302561470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID03-FAIS Entidades	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LOCALIDAD DE ROCHEACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH. - 41027	41027	Guachochi	Guachochi	Rocheachi	Pueblo rocheachi 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI localizado en la zona rural de rocheachi, a 30 km de la cabecera municipal guachochi	Piezas	1.00	1.00		100.00	21,458,288.93	21,388,789.39	21,388,789.39	21,388,789.39	21,388,789.39	21,388,789.39	21,388,789.39	21,388,789.39	Obra	OPMG/27251103	Terminado	Validado avances	Sin observación				
CHH250302561566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID03-FAIS Entidades	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Guazapares	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAZAPARES, MUNICIPIO DE GUAZAPARES, CHIH. - 71784	71784	Guazapares	Guazapares	Guazapares	Calle SIN NOMBRE Pueblo Guazapares 33390 GUAZAPARES, GUAZAPARES la obra se encuentra a 70 metros de la plaza municipal, a 20 metros de la secundaria Melchor Dcampo, a 100 metros de la presidencia seccional y a 70 metros del hotel	Metros Cuadrados	1,260.43	0.00	0.00	0.00	5,158,598.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Observación: Se cancela la obra por falta de presupuesto, por lo que se cancela la obra con datos de registro OPF FASMAN, ítem 1.1. (https://www.gob.mx/chi/acciones-y-programas/programa-de-pavimentacion, fecha:2025-04-10)

FOLO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL RECORRIDO	AVANCE FINANCIERO			EJERCICIO	PASADO	CONTRATOS						
						META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE													PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA			NUMERO	ESTATUS	FLUJO			OBSERVACIONES CAPTURADA						
CHH25020258431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Entidades	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Guazapares	REHABILITACION DE SUBSUELO INDIGENA GABRIEL TOROBRACA EN LA LOCALIDAD DE TEMONIL, MUNICIPIO DE GUAZAPARES, ETAPA 1. - 42026	42026	Guazapares	Guazapares	Temonil	Pueblo Temonil 3380 TEMONIL, GUAZAPARES El abrigue esta a 400 metros de la inspección estatal escolar	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	4,000,000.00	3,989,151.27	3,989,151.27	3,989,151.27	3,989,151.27	3,989,151.27	3,989,151.27	3,989,151.27	Obra	23000646	Terminado	Validado avances	sin observaciones	
CHH250302561567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID03-FAIS Entidades	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Guazapares	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUAZAPARES, MUNICIPIO DE GUAZAPARES, CHHL. - 71827	71827	Guazapares	Guazapares	Guazapares	Calle Sin Nombre Pueblo Guazapares 33390 GUAZAPARES, GUAZAPARES la obra se encuentra a 70 mts de la plaza municipal, a 20 metros de la secundaria Melchor Ocampo, a 100 mts de la presidencia municipal y a 70 mts del hotel Guazapare	Metros lineales	209.39	209.39	209.39	100.00	2,339,272.64	2,236,041.18	2,236,041.18	2,236,041.18	2,236,041.18	2,236,041.18	2,236,041.18	2,236,041.18	Obra	MGU-FIMZ5-016	Terminado	Validado avances	sin observaciones	
CHH250302561568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID03-FAIS Entidades	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Guazapares	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE BATOSEGACHI, SAN ISIDRO Y TAHONITAS DEL MUNICIPIO DE GUAZAPARES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. - 73700	73700	Guazapares	Guazapares	Batosegachi	BATOSEGACHI - TAHONITAS 62 410 33393 BATOSEGACHI, GUAZAPARES Esta obra de encuentra ubicada a 4 km de la localidad de Guazapares, a 2 km de bodega Mierra de color Mexicana, La captacion se encuentra entre la localidad de Guazapare	Metros lineales	62.41	62.41	62.41	100.00	24,720,070.26	13,846,285.34	13,846,285.34	13,846,285.34	13,846,285.34	13,846,285.34	13,846,285.34	13,846,285.34	Obra	635-2025-OP-LO-024-CAS-PP	Terminado	Validado avances	sin observaciones	
CHH250302561388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID03-FAIS Entidades	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de La Cruz	CONSTRUCCION DE AULA Y OFICINAS EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO 65 RODOLFO OBRIGON P. LA CRUZ, CHIHUAHUA. - 89118	89118	La Cruz	La Cruz	La Cruz	Calle DOMINGO SILVA Colonia PANAMERICANA 33670 LA CRUZ, LA CRUZ ENTRE Calle VICTORIANO ALCANTARA Y Calle ENRIQUE CHAVEZ Calle GILBERTO PARRA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES VICTORIANO ALCANTARA, Y CALLE ENRIQUE CHAVEZ, PAS	Metros Cuadrados	115.40	115.40	115.40	100.00	1,589,452.37	1,585,725.35	1,585,725.35	1,585,725.35	1,585,725.35	1,585,725.35	1,585,725.35	1,585,725.35	Administración directa	151952	Terminado	Validado avances	sin observaciones	
CHH250302561764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID03-FAIS Entidades	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Rosales	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TAMCALA ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. AVILANTAMIENTO EN COLONIA PRIMERO DE MAYO EN ROSALES. - 60645	60645	Rosales	Rosales	Santa Cruz de Rosales	Calle TAMCALA Colonia PRIMERO DE MAYO 31220 SANTA CRUZ DE ROSALES, ROSALES ENTRE Calle AVILANTAMIENTO Y Calle CHIHUAHUA Avenida CENTRAL, ESTA ENTRE CALLE AVILANTAMIENTO Y CALLE CHIHUAHUA PASANDO LA AVENIDA CENTRAL.	Metros Cuadrados	2,162.00	2,162.00	2,162.00	100.00	5,156,477.52	5,156,477.52	5,156,477.52	5,156,477.52	5,156,477.52	5,156,477.52	5,156,477.52	5,156,477.52	Administración directa	152020	Terminado	Validado avances	sin observaciones	
CHH250302561816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID03-FAIS Entidades	ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACION CON CARPETA ASPALTICA Y PISOADO EN AV. SEPTIMA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LERDO, EN COL. CENTRO DE LA CARCERA MUNICIPAL DE SAUCILLO, CHIHUAHUA. - 55187	55187	Saucillo	Saucillo	Saucillo	Avenida Séptima Colonia Centro 33620 SAUCILLO, SAUCILLO ENTRE Calle Benito Juárez Y Calle Lerdo Avenida Sexta En un extremo de la calle se encuentra la plaza principal de la comunidad.	Metros Cuadrados	265.28	265.28	265.28	100.00	1,237,572.12	498,950.18	498,950.18	498,950.18	498,950.18	498,950.18	498,950.18	498,950.18	498,950.18	Obra	PMS-OPM-FAISMUN/YSB-D-016/2025	Terminado	Validado avances	(Nota: Observación Este proyecto se ha cancelado en el 100% a partir del 30/06/2025 en el presupuesto, Volumen 1.1, usuario: aaronvaldez, fecha: 2025-04-05)

FOLO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS								
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3													META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL SOBREPAGADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA	
CHH250202538845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE SALVADOR MARTINEZ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE P. JOSE A. LAGUNO F. A. DOS CUADRAS DE LA SECUNDARIA TECNICA 79	45054	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Sisoguchi	Calle SALVADOR MARTINEZ 3320 SISOGUCHI, BOCOYNA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE P. JOSE A. LAGUNO F. A. DOS CUADRAS DE LA SECUNDARIA TECNICA 79	Metros Cuadrados	1,072.00	1,072.00	1,072.00	100.00	8,777,823.58	8,775,880.36	8,775,880.36	8,775,880.36	8,775,880.36	8,775,880.36	8,775,880.36	8,775,880.36	Obra	20501385	Terminado	Validado avances	sin observaciones
CHH250402548980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Carichi	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE ROMAGACHI, MUNICIPIO DE CARICHI, CHIHUAHUA 7850	7850	Gobierno de la Entidad	Carichi	Romgachi (Romarachi)	Autopista de cuota estatal CARICHI - ROMAGACHI ROMAGACHI-ROMAGACHI) 66 1 3320 ROMAGACHI (ROMAGACHI, CARICHI) Carretera Cuauhtémoc - Carichi, Km. 66 a mano derecha	Piezas	22.00	22.00	22.00	100.00	94,750.40	94,685.92	94,685.92	94,685.92	94,685.92	94,685.92	94,685.92	94,685.92	Adquisiciones	MCA-2025-08	Terminado	Validado avances	sin observaciones
CHH250402603512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Carichi	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BASONEACHI, MUNICIPIO DE CARICHI, CHIH. - 12466	12466	Gobierno de la Entidad	Carichi	Basoneachi	Camino / Brecha CARICHI - BASONEACHI 27 700 33200 BASONEACHI, CARICHI TOMAR AUTOPISTA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, LLEGAR A CARICHI, ENSEGUIDA BRECHA HACIA SISOGUCHI Y EN EL KILOMETRO 27 700 VUELTA A LA DERECHA 7 KILOMETROS HASTA BAS	Metros Cuadrados	128.27	128.27	128.27	100.00	1,419,468.05	1,419,457.10	1,419,457.10	1,419,457.10	1,419,457.10	1,419,457.10	1,419,457.10	1,419,457.10	Obra	MCA-2025-11	Terminado	Validado avances	sin observaciones
CHH250302536850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV. CARLOS BLAKE EN EL FRACC. IMPERIAL DE CD. DELICIAS, CHIH. (INCLUDE SERVICIOS BASICOS) - 35393	35393	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Avenida CARLOS BLAKE Fraccionamiento IMPERIAL 33000 DELICIAS, DELICIAS ENTRE CALLE RIO SACRAMENTO Y CALLE RIO SAN PEDRO Calle 24 NORTE A TRES CUADRAS DEL NEGOCIO DE FROS Y BAÑOS MARTHA DELICIAS Y LA YMCA	Metros lineales	21,551.24	21,551.24	21,551.24	100.00	22,260,417.28	19,682,057.68	19,682,057.68	19,682,057.68	19,682,057.68	19,682,057.68	19,682,057.68	19,682,057.68	Administración directa	153003	Terminado	Validado avances	sin observaciones
CHH250302548952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Educación	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DEL ALBERGUE MANUEL REYNALDO GAYTAN OSTARRIAC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI, CHIH. - 55427	55427	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	Calle CALLE ARGENTINA Colonia LOS LLANTOS MAGUARICHI, MAGUARICHI ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE Calle SANTA BARBARA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL	Metros Cuadrados	451.00	451.00	451.00	100.00	548,871.42	548,869.71	548,869.71	548,869.71	548,869.71	548,869.71	548,869.71	548,869.71	Administración directa	158202	Terminado	Validado avances	sin observaciones
CHH250302548968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Nonoava	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIO, COCINA, BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA, MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHUAHUA - 89806	89806	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	Autopista de cuota estatal NONOAVA, CABECERA MUNICIPAL 64 133170 NONOAVA, NONOAVA Carretera San Francisco de Borja - Nonoava, kilometro 64, mano derecha	Piezas	11.00	11.00	11.00	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Administración directa	158288	Terminado	Validado avances	sin observaciones

FOLO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PORCENTAJE	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL SOBREPAGADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO			EJERCIDO	PASADO	CONTRATOS					
						META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE													COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA					NUMERO	ESTATUS	FLUJO			OBSERVACIONES CAPTURADA					
CHH25040204075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BACHINIVA, CHH. - 34294	34294	Gobierno de la Entidad	Bachiniva	Bachiniva	Carretera libre pavimentada estatal BACHINIVA - CABECERA MUNICIPAL BO D 31660 BACHINIVA, BACHINIVA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC - NAMIQUIPA OMBE AL MARGEN EJERCIDO A 1 KILOMETRO MAS	Metros lineales	2,550.00	2,550.00	2,550.00	100.00	3,857,920.84	3,857,920.84	3,857,920.84	3,857,920.84	3,857,920.84	3,857,920.84	3,857,920.84	3,857,920.84	Administración directa	162778	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250202538846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Salud	Servicios de Salud de Chihuahua	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 32921	32921	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido el Vergel	Calle El PEDREGAL Ejido EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CARRETERA FEDERAL 24 CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	12,836,165.87	12,836,165.87	12,836,165.87	12,836,165.87	12,836,165.87	12,836,165.87	12,836,165.87	12,836,165.87	Obra	LP24-2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250302549006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR BALLEZA PRIMARIA LEONILDIAS LEONILDIAS PROYECTO 08P80412P LOCALIDAD CD. TECORICH, BALLEZA 57750	57750	Gobierno de la Entidad	Balleza	Tecorich	Carretera libre pavimentada estatal BALLEZA - TECORICH 60 100 33575 TECORICH, BALLEZA Carretera Balleza - Guadalupe, kilómetro 60 mano izquierda, más 21 kilómetros de brecha. CARRETERA 25 ESTATAL, Carretera Puerto Justo - Balleza	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	120,348.84	120,348.84	120,348.84	120,348.84	120,348.84	120,348.84	120,348.84	Adquisiciones/Adiciones	DF2025A/DF2025 B	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250302548969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Bocoyna	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE SALVADOR MARTINEZ ENTRE CALLE F. JOSÉ A. LAGUNO Y Y CALLE PABLO DE ANDA, EN LA LOCALIDAD DE SIOGUCHI, MUNICIPIO DE BOCODINA - 91878	91878	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Sioguchi	Autopista de cuota estatal BOCODINA - SIOGUCHI 74 19 3320 SIOGUCHI, BOCODINA Carretera San Pedro - Creel, kilómetro 74, mano izquierda, más 19 kilómetros de brecha	Metros Cuadrados	1,741.40	1,741.40	1,741.40	100.00	7,504,620.55	7,501,914.33	7,501,914.33	7,501,914.33	7,501,914.33	7,501,914.33	7,501,914.33	7,501,914.33	Obra	20901388	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250202538853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CARICH SECUNDARIA TECNICA 22 68030203M LOCALIDAD CARICH - 36704	36704	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	Calle QUINAGA 43 Pueblo CARICH 33280 CARICH, CARICH ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 34 Calle ABRAHAM GONZALEZ A DOS CUADRAS DE LA PLAZA MUNICIPAL DE CARICH	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	Adquisiciones/Adiciones	DF2025B/DF2025 A	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302549007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CARICH JN HECTOR BARRERAÑADA 68030203M LOCALIDAD CARICH - 57835	57835	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	Calle 2a Pueblo CARICH 33280 CARICH, CARICH ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE QUINAGA Calle 6A FRENTE A PLAZA MUNICIPAL DE CARICH	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adiciones	DF2025B/DF2025 A	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PORCENTAJE	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL RECORRIDO	AVANCE FINANCIERO			EJERCIDO	PASADO	CONTRATOS				
						META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE													RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO				TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS			FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA			
CH250202538848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades				Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CUAUHTEMOC CBI MARTINES DE CHARALETEPE OBREGON LOCALIDAD COLONIA OBREGON (RUBIO) 33382	35382	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc	Colonia Obregon (Rubio)	Avenida CUAUHTEMOC 600 COLONIA OBREGON (RUBIO) 33610 COLONIA OBREGON (RUBIO) CUAUHTEMOC ENTRE Calle 2A Y Calle 6A Calle ALLIENDE FREITE A FLORES AV. DEL PARASO Y BRANCO SANTANDER	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	Adquisiciones	DF2025A/DF2025 B	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH250202538849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades				Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CUAUHTEMOC CBI PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON OBREGON LOCALIDAD CUAUHTEMOC- 33389	35389	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Calle PERAS 2382 Colonia BARRIO DELICAS 31230 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC ENTRE Calle TIERRA LIBERTAD Y Calle SIMON BOLIVAR Calle FRANCISCO MENDOZA FRENTE A INDUSTRIAS AGRICOLAS KEER	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	Adquisiciones	DF2025A/DF2025 B	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH250202538851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades				Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CUAUHTEMOC CBI PRIMARIA ABRAHAM GONZALEZ 2298 OBREGON LOCALIDAD CUAUHTEMOC- 33444	35444	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Calle 244 Colonia REPUBLICA 31300 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC ENTRE Calle CHIHUAHUA Y Calle SONORA Calle 26A CONTRA ESCUERA DE EL CUADRO CUAUHTEMOC (CAMPO DE FUTBOL)	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	Adquisiciones/Adquisiciones	DF2025A/DF2025 B	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH250202523508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades				Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA VIALIDAD BELISARIO CHAVEZ DEL KM OCHOVA EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA. - 41383	41383	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Calle BELISARIO CHAVEZ Colonia QUINTAS LUPITA 31517 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC ENTRE Boulevard GÓMEZ MORENO Y Calle VENEZUELA A una cuadra de Secundaria Educare Santini (Ex-Agrícola San Antonio)	Metros lineales	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00	6,337,871.90	6,005,070.66	6,005,070.66	6,005,070.66	6,005,070.66	6,005,070.66	6,005,070.66	Administración directa	155818	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH250302549008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades				Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CUAUHTEMOC CBI PRIMARIA ANGELA PERALTA OBPR1123F LOCALIDAD CUAUHTEMOC- 57862	57862	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Calle 22A Colonia REFORMA 31612 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC ENTRE Calle MICHIGAN Y Calle GUERRERO Calle 20A ENFRENTE DE LA SECUNDARIA TECNICA 71	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adquisiciones	DF2025B/DF2025 A	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH250302549009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades				Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CUAUHTEMOC CBI PRIMARIA RICARDO FLORES MASON OBPR1219H LOCALIDAD CUAUHTEMOC- 57884	57884	Gobierno de la Entidad	Cuauhémoc	Cuauhémoc	Calle VALENTIN GOMEZ FARIAS 550 Colonia BENTO JUAREZ 31540 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC ENTRE Calle IGNACIO RAMIREZ Y Avenida JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Calle HEROES DE LA REFORMA ENSEGUIDA DE LA ESCUELA DE BEBES INFANTIL APACHES	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adquisiciones	DF2025B/DF2025 A	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS										
						META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE													PORCENTAJE	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURITA						
CH250302548010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO DELICIAS MI CASA ES TU REFUGIO ACERATE AC MCD90309L17 LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO - 57903	57903	Gobierno de la Entidad	Delicias	Miguel Hidalgo	Avenida 2A Pueblo MIGUEL HIDALGO 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS ENTRE Avenida 2A Y Calle 3A Avenida JA A MEDIA CUADRA DE PALETERA EL MORNANTAL	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Asuiciones	DF2025A/OPF2025 B	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH250302548962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Guerrero	PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO EN CAMINO RURAL DE CARRETERA ESTATAL 25 A TACUBA DEL KM 1300 AL KM 1470 EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, CHIH. - 86204	86204	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Tacuba	Autopista de cuota federal GUERRERO - TACUBA 5 1 31690 TACUBA, GUERRERO Carretera San Pedro - Cuati, kilómetros 1 a la derecha, más 1 km. De brecha.	Metros Cuadrados	9,420.00	9,420.00	9,420.00	100.00	1,906,061.39	1,906,061.39	1,906,061.39	1,906,061.39	1,906,061.39	1,906,061.39	1,906,061.39	1,906,061.39	1,906,061.39	Obra	OP998	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH250302548965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Guerrero	PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO EN CAMINO RURAL DE CARRETERA ESTATAL 25 A ESTACION TERRERO DEL KM 1540 AL KM 4-540, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, CHIH. - 86416	86416	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Estación Terreno	Autopista de cuota federal GUERRERO - ESTACION GUERRERO 46 10 31680 ESTACION TERRERO, GUERRERO Carretera Cuauhtémoc - Hermosilla, kilómetro 46, mano derecha, a 10 kilómetros	Metros Cuadrados	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00	3,641,382.68	3,639,249.50	3,639,249.50	3,639,249.50	3,639,249.50	3,639,249.50	3,639,249.50	3,639,249.50	3,639,249.50	3,639,249.50	Obra	OP999	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH250302548984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	23-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE PADRE FEDERICO RODARTE ENTRE CALLE MONS. CARLOS AMEZCUA Y PADRE AGUSTIN PELAYO, EN FRACC. SAN JOSE, HIDALGO DEL PARRAL - 72135	72135	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Calle PADRE FEDERICO RODARTE Colonia SAN JOSE 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle PADRE AGUSTIN PELAYO Calle MONSIEOR CARLOS AMEZCUA SOBRE LA CALLE MONSIEOR CARLOS AMEZCUA SE ENCUENTRAN LOS	Metros Cuadrados	1,617.53	1,617.53	1,617.53	100.00	2,631,911.77	2,629,761.12	2,629,761.12	2,629,761.12	2,629,761.12	2,629,761.12	2,629,761.12	2,629,761.12	2,629,761.12	Obra	OP17/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CH250302548988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Construcción de cuartos dormitorios en la localidad de Felipe Angeles, Municipio de Meoqui, Chihuahua. - 73097	73097	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Colonia Felipe Angeles	Autopista de cuota federal Chihuahua - Meoqui 52 1 33130 COLONIA FELIPE ANGELES, MEQUIO Toma la carretera Chihuahua - Meoqui, en el km 52 (Lábaro Cárdenas) dar vuelta a la izquierda y la localidad se encuentra a 12 kms.	Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	Administración directa	158574	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CH250302548990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE MEQUI, CHIHUAHUA. - 74109	74109	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Guadalupe Victoria	Autopista de cuota federal CHIHUAHUA - MEQUI 72 1 33130 GUADALUPE VICTORIA, MEQUI Toma la carretera Chihuahua - Meoqui, en el kilómetro 72 dar vuelta a la izquierda durante 8 kilómetros.	Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	Administración directa	158581	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				MONTO GLOBAL ORIGENADO	MONTO GLOBAL BIENEFICADO	AVANCE FINANCIERO		EJERCIDO	PASADO	CONTRATOS						
						META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE													PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	TIPO DE OBRA			NUMERO	ESTATUS			FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURITA					
CHH250302549011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR MEDQUI PRIMARIA HERODE NAZIDARI LOCALIDAD LAZARDO CARDENAS - 57928	57928	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Pedro Meoqui	Calle 12A Colonia PEDRO MEDQUI 33130 PEDRO MEDQUI, MEDQUI ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle LEONA VICARIO Calle 14 A UNA CUADRA DE LA IGLESIA EL SACRADO CORAZON DE JESUS	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adquisiciones	01F2025A/01F2025B	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302549012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR ROSARIO CREI EMILIO CARRANZA DIEPPOBIEH LOCALIDAD ROSARIO - 57943	57943	Gobierno de la Entidad	Rosario	Valle del Rosario	Calle CUAUHEMOC Pueblo VALLE DEL ROSARIO 33530 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO FRENTE AL TEMPLO VALLE DEL ROSARIO A UN COSTADO DEL REGISTRO CIVIL	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adquisiciones	01F2025A/01F2025B	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250302549014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, CHIH - 62493	62493	Gobierno de la Entidad	Santa Isabel	Santa Isabel	Avenida CENTENARIO Colon CENTRO 33270 SANTA ISABEL SANTA ISABEL ENTRE Avenida CENTENARIO y Avenida INDEPENDENCIA Calle ZARAGOZA A UN COSTADO DE LA PIZZERIA LA SIERRA Y LA PALLETTERIA GEMANIA	Metros Cuadrados	309.74	309.74	309.74	100.00	2,488,162.22	2,488,162.22	2,488,162.22	2,488,162.22	2,488,162.22	2,488,162.22	2,488,162.22	Administración directa	159103	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250302538843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO URUACHI CEPTTECH EMASD 35 08M50035F LOCALIDAD URUACHI - 38669	38669	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Uruachi	Calle ZARAGOZA Pueblo URUACHI 33300 URUACHI, URUACHI ENTRE Calle VICTOR HUGO RASCON Y Calle ZARAGOZA Calle HONORABLE DE LA TABLETA FRENTE A LA PLAZA MUNICIPAL	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	85,000.00	80,007.52	80,007.52	80,007.52	80,007.52	80,007.52	80,007.52	Adquisiciones		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250302549013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR URUACHI LN MARGARITA MAZA DE JUAREZ 08M50103U LOCALIDAD URUACHI - 57962	57962	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Uruachi	Calle URUACHI Pueblo URUACHI 33300 URUACHI, URUACHI ENTRE Calle HONORABLE DE LA TABLETA Y FRENTE A ABARROTES SANDRA CONTRA ESQUINA A SEDE CONAFE URUACHI	Piezas	1.00	1.00	1.00	100.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adquisiciones	01F2025B/01F2025A	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	