





**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**  
**ENTIDAD: CHIQUAHUA**

**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023**

**1. DESTINO DEL GASTO**

FOLIO	TÍTULO RECURSO FONTE 1	TIPO DE RECURSO FONTE 2	TÍTULO RECURSO FONTE 3	CATEGORÍA	PERIODO INICIAL	RUBRO FONTE 1	RUBRO FONTE 2	RUBRO FONTE 3	DESCRIÇÃO DE LOS RECURSOS	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FONTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FONTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FONTE 3	CLASIFICACION	NATURALEZA DE LA GASTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	UBICACION	DESCRIPCION	REVISION	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	MONTO DISPONIBLE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO PAGADO	MONTO BAJA DE PASIVO	MONTOS PENDIENTES	MONTOS PAGADOS	MONTOS COMPROMETIDOS	MONTOS PAGADOS	TIPO DE GASTO	CONCEPTO	NUMERO	FECHA	ESTADO	TIPO DE MODIFICACION	OBSERVACIONES
CHI1803000851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Asistencia	2018				004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	F.P.M MORELOS	México	México	México	USO QUE ES GASTO DE PROYECTO SUBICUA EN LA CALLECERA MUNICIPAL	Otros	1.0	1.0	1.0	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Administración directa		41272	Terminado	Validado avances	no observaciones	
CHI1803000886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	F.P.M MORELOS	México	México	México	PUEBLAS CENTRAL, OROO MORELOS, MORELOS CHIQUAHUA ENTRE CAMINO SAN PABLO Y CAMINO EL ACTO, CAMINO ENTRENQUE DE LA OSA DE SUBICUA EN LA CARRETERA ENTRE SAN PABLO Y EL ACTO	Otros	1.0	1.0	1.0	974,819.00	974,819.00	974,819.00	974,819.00	974,819.00	974,819.00	974,819.00	974,819.00	Otra	PMMA-UP-003-2018	Terminado	Validado avances	no observaciones	
CHI1803000887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	F.P.M MORELOS	México	México	México	Ciudad Morelos Oriental, 13000 MORELOS, MORELOS CHIQUAHUA ENTRE CAMINO ENTRE CANAL DEL AGUERO DEL CONDADO DE VIVEREDA EN MORELOS	Otros	1.0	1.0	1.0	312,300.00	312,300.00	312,300.00	312,300.00	312,300.00	312,300.00	312,300.00	Otra	MMO-2018-FISM-008	Terminado	Validado avances	no observaciones		
CHI1803000888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	F.P.M MORELOS	México	México	Rancho Mesa de Lotes	PUEBLO MEZA DE LOS LOTES, OROO BAHUO NICOLÁS LOS LOTES, AMELOS CHIQUAHUA ENTRE CAMINO MEZA DE LOS LOTES Y CAMINO LINDA DE MADU, CAMINO ENTRE CAMINO SAN ANDES Y ENCUENTRA ENTRE CAMINO MEZA DE LOS LOTES A OROO BAHUO NICOLÁS	Otros	1.0	1.0	1.0	1,024,881.00	1,020,326.07	1,020,326.07	1,020,326.07	1,020,326.07	1,020,326.07	1,020,326.07	Administración directa		13055	Terminado	Validado avances	no observaciones	
CHI1804053730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transporte y viabilidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	México	México	San Andrés	PUEBLO JORDAN MIGUEL MORELOS, CHIQUAHUA ENTRE Y VARIAS LOCALIDADES EN BARRIO DE MORELOS	Otros	1.0	1.0	1.0	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	Arrendamientos	PMMA-2018-FISM-A-CAM-051-002	Terminado	Validado avances	no observaciones		
CHI1803000875	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	F.P.M MORELOS	México	México	San Andrés	Rehabilitación De Linea De Luz San Andrés De Buzgos -11379	Otros	1.0	1.0	1.0	307,140.00	307,140.00	307,140.00	307,140.00	307,140.00	307,140.00	307,140.00	Otra	MMO-2018-FISM-015	Terminado	Validado avances	no observaciones		
CHI1804053731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transporte y viabilidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	México	México	San Miguel	PUEBLO JORDAN MIGUEL MORELOS, CHIQUAHUA ENTRE Y VARIAS LOCALIDADES EN BARRIO DE MORELOS	Otros	1.0	1.0	1.0	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	Arrendamientos	PMMA-2018-FISM-A-CAM-051-002	Terminado	Validado avances	no observaciones		
CHI1804053267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transporte y viabilidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	México	México	Santa Cruz	BARRIO DE CAMINO TRAMO SANTA CRUZ COCON DE LOS LOTES 391027	Otros	1.0	1.0	1.0	258,216.00	258,216.00	258,216.00	258,216.00	258,216.00	258,216.00	258,216.00	Arrendamientos	PMMA-2018-FISM-A-CAM-051-002	Terminado	Validado avances	no observaciones		
CHI1803000864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Otros Proyectos	F.P.M MORELOS	México	México	Santa Cruz	REHABILITACION DEL CAMINO SAN ANDES SANTA CRUZ LIN. LARUNES - 102128	Otros	1.0	1.0	1.0	239,420.00	239,420.00	239,420.00	239,420.00	239,420.00	239,420.00	239,420.00	Administración directa		13048	Terminado	Validado avances	no observaciones	
CHI1803000865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Urbanización	F.P.M MORELOS	México	México	Santa Rosa	Rehabilitación Línea Santa Rosa La Laguna Del Progl- 110791	Otros	1.0	1.0	1.0	412,380.00	412,380.00	412,380.00	412,380.00	412,380.00	412,380.00	412,380.00	Otra	MMO-2018-FISM-013	Terminado	Validado avances	no observaciones		
CHI1804053452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Transporte y viabilidad	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	México	México	Tzucucitlan	BARRIO DE CAMINO TRAMO MORELOS TAZUCUCITLAN SAN ANTONIO SAN ANTONIO- 391084	Otros	1.0	1.0	1.0	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	Arrendamientos	PMMA-2018-FISM-A-CAM-051-002	Terminado	Validado avances	no observaciones		
CHI1803000830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				007 FIAS Infraestructura Educativa Básica				Educación	ICRPE	Gobierno de la Entidad	Sauclil	Sauclil	Playa Argentea SA, Centro, 3820 Sauclil, Chiq. México	México Cuadrante	480.0	480.0	480.0	960,000.00	960,000.00	960,000.00	916,969.93	916,969.93	831,103.85	831,103.85	Ejecución			Validado avances	no observaciones		
CHI1803001149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				007 FIAS Infraestructura Educativa Básica				Educación	ICRPE	Gobierno de la Entidad	Casa Grande	Casa Grande	21 de Marzo, San Antonio, Nuevo Casas Grandes, Chiq. México	México Cuadrante	100.0	100.0	98.5	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,026,115.54	1,026,115.54	788,810.34	788,810.34	Suspensión			Suspensión	Info: Informado sobre el proceso de selección y adjudicación de contratos, pendiente de validación (fecha: 2019-10-10)		
CHI18030008478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				007 FIAS Infraestructura Educativa Básica				Educación	ICRPE	Gobierno de la Entidad	Ahuacada	Miguel Ahuacada	MIGUEL AHUACADA	México Cuadrante	480.0	480.0	480.0	960,000.00	960,000.00	960,000.00	911,852.70	911,852.70	904,629.99	904,629.99	En Ejecución			Validado avances	no observaciones		
CHI18030008480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				007 FIAS Infraestructura Educativa Básica				Educación	ICRPE	Gobierno de la Entidad	Ahuacada	Ojo Caliente	OJO CALIENTE (COCHINA SCA)	México Cuadrante	360.0	360.0	360.0	720,000.00	720,000.00	720,000.00	687,771.92	687,771.92	671,548.92	671,548.92	En Ejecución			Validado avances	no observaciones		
CHI18030008421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				007 FIAS Infraestructura Educativa Básica				Educación	ICRPE	Gobierno de la Entidad	Alzanda	Paludillo de Alzanda	PUEBLO DE ALZANDA	México Cuadrante	480.0	480.0	480.0	960,000.00	960,000.00	960,000.00	917,689.79	917,689.79	908,787.18	908,787.18	En Ejecución			Validado avances	no observaciones		
CHI18030008446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				007 FIAS Infraestructura Educativa Básica				Educación	ICRPE	Gobierno de la Entidad	Ayula	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	México Cuadrante	540.0	540.0	403.9	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,011,639.99	1,011,639.99	814,201.30	814,201.30	Suspensión			Suspensión	Info: Informado sobre el proceso de selección y adjudicación de contratos, pendiente de validación (fecha: 2019-10-10)		
CHI18030008441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				007 FIAS Infraestructura Educativa Básica				Educación	ICRPE	Gobierno de la Entidad	Ayula	Santa Eulalia	SANTA EULALIA	México Cuadrante	540.0	540.0	128.3	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,013,242.46	1,013,242.46	996,982.16	996,982.16	Suspensión			Suspensión	Info: Informado sobre el proceso de selección y adjudicación de contratos, pendiente de validación (fecha: 2019-10-10)		
CHI18030008444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				007 FIAS Infraestructura Educativa Básica				Educación	ICRPE	Gobierno de la Entidad	Ayula	Santa Eulalia	SANTA DOMINGO (FRANCSICO PORTILL) (San Domingo)	México Cuadrante	360.0	360.0	331.2	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,324.54	683,324.54	503,868.28	503,868.28	Suspensión			Suspensión	Info: Informado sobre el proceso de selección y adjudicación de contratos, pendiente de validación (fecha: 2019-10-10)		
CHI18030008471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				007 FIAS Infraestructura Educativa Básica				Educación	ICRPE	Gobierno de la Entidad	Carapugo	El Porvenir	EL PORVENIR	México Cuadrante	360.0	360.0	359.6	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,558.78	683,558.78	523,156.37	523,156.37	En Ejecución			Validado avances	no observaciones		
CHI18030008470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				007 FIAS Infraestructura Educativa Básica				Educación	ICRPE	Gobierno de la Entidad	Carapugo	Loma de Reforma	LEYES DE REFORMA	México Cuadrante	360.0	360.0	360.0	720,000.00	720,000.00	720,000.00	684,425.66	684,425.66	583,662.00	583,662.00	En Ejecución			Validado avances	no observaciones		
CHI18030008448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				007 FIAS Infraestructura Educativa Básica				Educación	ICRPE	Gobierno de la Entidad	Carapugo	Manayillas	MANAYILLAS	México Cuadrante	360.0	360.0	360.0	720,000.00	720,000.00	720,000.00	683,549.29	683,549.29	683,320.96	683,320.96	En Ejecución			Validado avances	no observaciones		
CHI18030008405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				007 FIAS Infraestructura Educativa Básica				Educación	ICRPE	Gobierno de la Entidad	Cayula del Sol	San Pedro	SAN PEDRO	México Cuadrante	360.0	360.0	360.0	720,000.00	720,000.00	720,000.00	685,652.12	685,652.12	623,833.78	623,833.78	En Ejecución			Validado avances	no observaciones		
CHI18030008410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				007 FIAS Infraestructura Educativa Básica				Educación	ICRPE	Gobierno de la Entidad	Cuauhlihuic	La Quemada	LA QUEMADA	México Cuadrante	480.0	480.0	473.1	960,000.00	960,000.00	960,000.00	926,607.71	926,607.71	799,074.74	799,074.74	En Ejecución			Validado avances	no observaciones		
CHI18030008424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				007 FIAS Infraestructura Educativa Básica				Educación	ICRPE	Gobierno de la Entidad	Cuauhlihuic	La Unión Campesina	LA UNION CAMPESINA	México Cuadrante	360.0	360.0	360.0	720,000.00	720,000.00	720,000.00	679,785.16	679,785.16	546,486.24	546,486.24	En Ejecución			Validado avances	no observaciones		
CHI18030008431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				007 FIAS Infraestructura Educativa Básica				Educación	ICRPE	Gobierno de la Entidad	Delicias	Estado Mismoro	EL ORO	México Cuadrante	480.0	480.0	480.0	960,000.00	960,000.00	960,000.00	765,024.00	765,024.00	765,024.00	765,024.00	En Ejecución			Validado avances	no observaciones		
CHI18030009228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				007 FIAS Infraestructura Educativa Básica				Educación	ICRPE	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Tomachi	TOMACHI	México Cuadrante	162.5	162.5	162.5	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,248,827.57	1,248,827.57	374,657.26	374,657.26	En Ejecución			Validado avances	no observaciones		
CHI18030008413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				007 FIAS Infraestructura Educativa Básica				Educación	ICRPE	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Jesús López	Urremat Saad, Chihuahua, México	México Cuadrante	320.0	320.0	320.0	640,000.00	639,826.52	639,826.52	609,826.52	609,826.52	609,826.52	609,826.52	En Ejecución			Validado avances	no observaciones		
CHI18030008451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES)			Proyecto de inversión	2018				007 FIAS Infraestructura Educativa Básica				Educación	ICRPE	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Chico San Mateo	ORIZCO	México Cuadrante	480.0	480.0	480.0	960,000.00	761,940.99	761,940.99	761,940.99	761,940.99	761,940.								

















**INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES**

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

I. DESTINO DEL GASTO

FECHA	PROYECTO DE INVERSIÓN	TIPO DE RECURSO FUNDS	PROYECTO DE INVERSIÓN	CATEGORIA	PROGRAMA	RUBRO FONTS	RUBRO FONTS	RUBRO FONTS	RUBRO FONTS	ESTADO DE AVANCE		CLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO DE PROYECTO	MUNICIPIO DE EJECUCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	REVISION	UNIDAD DE MEDIDA	MTR. RECONSTRUCION	MTR. RECONSTRUCCION	ANEXO	PORCENTAJE	MONTO DEL PRESUPUESTO	MONTO DESTINADO	MONTOS	COMPROBADO	DIVERSIDAD	PRECIO	VALOR	TIPO DE OBRAS	CONTABLE	NUMERO	FECHA	ESTADO	FLUJO	DESCRIPCION DE LA OBTENCION														
										PROYECTO COMPLETADO	PROYECTO INICIADO																																										
CHIH2030218674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	24	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica			100%	100%	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fluca Educativa	SECUNDARIA TECNICA 11- REHABILITACIONES ELECTRICAS	220204	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parí		ANILLO PERIMETRAL SUR, COLONIA CERRO BRUNCO	Revisión	Metros lineales	1,820.0	1,820.0	1,820.0	100%	880,124.78	488,088.26	488,088.26	488,088.26	488,088.26	488,088.26	488,088.26	488,088.26	En Ejecución	Validado avances																		
CHIH2030218676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	24	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica			100%	100%	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fluca Educativa	PRIMARIA MACLOVIO HERERA- REHABILITACIONES GENERALES	220206	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parí		MACLOVIO HERERA SANTA ROSA LOCALIDAD MACLOVIO HERERA SANTA ROSA	Revisión	Metros Cuadrados	1,762.1	1,762.1	1,762.1	100%	1,247,949.00	1,247,948.01	1,247,948.01	1,247,948.01	1,247,948.01	1,247,948.01	1,247,948.01	En Ejecución	Validado avances																			
CHIH2030218678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	24	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica			100%	100%	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fluca Educativa	PRIMARIA LITES DE REFORMA 2388- REHABILITACIONES ELECTRICAS	220211	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parí		CALE LITE DE REFORMA, COLONIA BERTO JUAREZ	Revisión	Metros lineales	2,880.0	2,880.0	2,880.0	100%	1,174,433.12	1,146,367.79	1,146,367.79	1,146,367.79	1,146,367.79	1,146,367.79	1,146,367.79	En Ejecución	Validado avances																			
CHIH2030218683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	24	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica			100%	100%	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fluca Educativa	PRIMARIA REPUBLICA DE VENEZUELA- CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	220852	Gobierno de la Entidad	Jalisco		BOULEVARD ZARAGOZA, FRANCISCO PARRALES DE ORIENTE	Revisión	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100%	79,465.54	79,531.03	79,531.03	79,531.03	79,531.03	79,531.03	79,531.03	En Ejecución	Validado avances																			
CHIH2030218684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	24	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica			100%	100%	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fluca Educativa	PRIMARIA LAURENTO CALLES- REHABILITACIONES ELECTRICAS	220858	Gobierno de la Entidad	Jalisco		BOULEVARD ZARAGOZA, FRANCISCO PARRALES DE ORIENTE	Revisión	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100%	70,107.56	69,114.02	69,114.02	69,114.02	69,114.02	69,114.02	69,114.02	En Ejecución	Validado avances																			
CHIH2030218690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	24	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica			100%	100%	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fluca Educativa	PRIMARIA JOSE SANTOS VALDEZ- CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	220859	Gobierno de la Entidad	Jalisco		BOULEVARD VILLAS ALICIA, VILLAS DE ALICIA	Revisión	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100%	736,531.41	731,934.38	731,934.38	731,934.38	731,934.38	731,934.38	731,934.38	En Ejecución	Validado avances																			
CHIH2030218693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	24	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica			100%	100%	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fluca Educativa	JARDIN DE NIÑOS CHIHUEN ITZA- CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVIDO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	220860	Gobierno de la Entidad	Jalisco		BOULEVARD VILLAS ALICIA, VILLAS DE ALICIA	Revisión	Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100%	802,087.11	844,595.59	844,595.59	844,595.59	844,595.59	844,595.59	844,595.59	En Ejecución	Validado avances																			
CHIH2030218684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	24	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica			100%	100%	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fluca Educativa	PRIMARIA UNIDAD NACIONAL- CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	220861	Gobierno de la Entidad	Jalisco		NICOLAS BRAVO	Revisión	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100%	717,278.46	708,592.01	708,592.01	708,592.01	708,592.01	708,592.01	708,592.01	En Ejecución	Validado avances																			
CHIH2030218687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	24	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica			100%	100%	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fluca Educativa	PRIMARIA RUEMAC CAUDILLO POLICIA- CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	220862	Gobierno de la Entidad	Jalisco		AVENIDA LUCHA Y ESPURZO, COLONIA SAFARI	Revisión	Metros Cuadrados	98.0	98.0	98.0	100%	1,363,500.25	1,363,493.46	1,363,493.46	1,363,493.46	1,363,493.46	1,363,493.46	1,363,493.46	En Ejecución	Validado avances																			
CHIH2030218682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	24	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica			100%	100%	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fluca Educativa	JARDIN DE NIÑOS JOSE MEXIA GARCIA- CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVIDO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	220868	Gobierno de la Entidad	Jalisco		CALLE ADAMBERTO GATTI, CALIESTRA PANAMERICANA	Revisión	Metros Cuadrados	50.0	50.0	50.0	100%	951,148.70	947,833.12	947,833.12	947,833.12	947,833.12	947,833.12	947,833.12	En Ejecución	Validado avances																			
CHIH2030218693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	24	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica			100%	100%	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fluca Educativa	PRIMARIA JOSE TRISTAN DE LA CRUZ- CONSTRUCCION DE SERVIDORIO ADICIONAL DE ESTRUCTURA 751	220870	Gobierno de la Entidad	Jalisco		LOTOS Y ZAHNA, PANAMERICANO JARDIN	Revisión	Metros Cuadrados	48.0	48.0	48.0	100%	648,802.02	635,869.51	635,869.51	635,869.51	635,869.51	635,869.51	635,869.51	En Ejecución	Validado avances																			
CHIH2030218690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	24	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica			100%	100%	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fluca Educativa	PRIMARIA PORFIRIO PARRA- REHABILITACIONES GENERALES	220874	Gobierno de la Entidad	Jalisco		CALLE PLATA SUR, COLONIA JUAREZ	Revisión	Metros Cuadrados	6,496.0	6,496.0	6,496.0	100%	1,023,340.21	2,036,361.49	2,036,361.49	2,036,361.49	2,036,361.49	2,036,361.49	2,036,361.49	En Ejecución	Validado avances																			
CHIH2030218692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	24	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica			100%	100%	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fluca Educativa	SECUNDARIA TECNICA 82- REHABILITACION DE TECHAMBE DE LA ALA	220866	Gobierno de la Entidad	Jalisco		CALLE RODOLFO HERRERA, COLONIA FRANCISCO VILLA	Revisión	Metros Cuadrados	98.0	98.0	98.0	100%	324,304.41	319,091.50	319,091.50	319,091.50	319,091.50	319,091.50	319,091.50	En Ejecución	Validado avances																			
CHIH2030218684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	24	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica			100%	100%	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fluca Educativa	PRIMARIA BELLAVISTA 2393- REHABILITACIONES ELECTRICAS	220871	Gobierno de la Entidad	Jalisco		JOSE MARIA ARTEAGA	Revisión	Metros lineales	383.0	383.0	383.0	100%	1,780,580.00	1,753,596.51	1,753,596.51	1,753,596.51	1,753,596.51	1,753,596.51	1,753,596.51	En Ejecución	Validado avances																			
CHIH2030218694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	24	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica			100%	100%	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fluca Educativa	PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARAS- REHABILITACIONES ELECTRICAS	220872	Gobierno de la Entidad	Jalisco		CALLE FRANCISCO L. MADRERA, COLONIA LA PRESA	Revisión	Metros lineales	1,838.0	1,838.0	1,838.0	100%	1,457,087.60	1,438,631.28	1,438,631.28	1,438,631.28	1,438,631.28	1,438,631.28	1,438,631.28	En Ejecución	Validado avances																			
CHIH2030218693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	24	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica			100%	100%	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fluca Educativa	PRIMARIA PRIMER DE MAYO 2391- REHABILITACIONES ELECTRICAS	220873	Gobierno de la Entidad	Jalisco		CALLE JESUS ESCOBAR, COLONIA OBRERA	Revisión	Metros lineales	577.0	577.0	577.0	100%	1,526,989.94	1,526,241.70	1,526,241.70	1,526,241.70	1,526,241.70	1,526,241.70	1,526,241.70	En Ejecución	Validado avances																			
CHIH2030218692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	24	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica			100%	100%	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fluca Educativa	PRIMARIA AGUILES SERON 2071- REHABILITACIONES ELECTRICAS	220874	Gobierno de la Entidad	Jalisco		PROLONGACION CARLOS AMARAL, COLONIA TIERRA LIBERTAD	Revisión	Metros lineales	380.0	380.0	380.0	100%	148,400.04	146,638.42	146,638.42	146,638.42	146,638.42	146,638.42	146,638.42	En Ejecución	Validado avances																			
CHIH2030218694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	24	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica			100%	100%	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fluca Educativa	PRIMARIA NORBERTO HERNANDEZ- REHABILITACIONES ELECTRICAS	220877	Gobierno de la Entidad	Jalisco		CALLE J. B. ESCOBERO Y JAVIER MINA, COLONIA DURANGO	Revisión	Metros Cuadrados	93.0	93.0	93.0	100%	807,462.71	891,285.34	891,285.34	891,285.34	891,285.34	891,285.34	891,285.34	En Ejecución	Validado avances																			
CHIH2030218698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	24	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica			100%	100%	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fluca Educativa	PRIMARIA ROSA PARA LA LIBERTAD- CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESTRUCTURA 751	220878	Gobierno de la Entidad	Jalisco		CALLE MONTE BLANCO Y PEDERZANA, COLONIA PLAN DEL CERRO Y STAFF	Revisión	Metros Cuadrados	144.0	144.0	144.0	100%	1,702,021.38	1,684,992.44	1,684,992.44	1,684,992.44	1,684,992.44	1,684,992.44	1,684,992.44	En Ejecución	Validado avances																			
CHIH2030214004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	24	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica			100%	100%	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fluca Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "HERNANDEZ DEL REAL"	220879	Gobierno de la Entidad	Jalisco		CALLE CARON DE URQUIE, FRACCIONAMIENTO VILLAS ESFERICAS DEL REAL	Revisión	Metros lineales / Metros Cuadrados / Metros Cuadrados	1638.0 / 349.0 / 93.0	1638.0 / 349.0 / 93.0	1638.0 / 349.0 / 93.0	100%	1,487,523.84	1,485,021.09	1,485,021.09	1,485,021.09	1,485,021.09	1,485,021.09	1,485,021.09	En Ejecución	Validado avances																			
CHIH2030214000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	24	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica			100%	100%	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Fluca Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS SIMONA BARBA	220880	Gobierno de la Entidad	Jalisco		CALLE MARIA TERESA SANCHEZ, COLONIA MARIA MARTINEZ	Revisión	Metros Cuadrados / Metros Cuadrados / Metros Cuadrados	399.12 / 143.0 / 93.0	399.12 / 143.0 / 93.0	399.12 / 143.0 / 93.0	100%	1,983,888.84	1,982,000.00	1,982,000.00	1,982,000.00	1,982,000.00	1,982,000.00	1,982,000.00	En Ejecución	Validado avances																			
CHIH2030214000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2023	24	Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica																																														



















PROYECTO	FECHA DE REGISTRO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROGRAMA PREPROYECTADO	CLASIFICACION	RENTA EDUCATIVA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	DIRECCION	METAS		MONEDAS		ANEXOS		CONTRATOS		ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES/OBSERVACIONES				
																UNIDAD DE MEDIDA	VALOR NUMERICO	MONEDAS	VALOR MONETARIO	ANEXOS	VALOR MONETARIO	CONTRATOS	VALOR MONETARIO							
CHH13020223288	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 715 EN PRIMARIA SAN AGUSTIN	2370870	Gobierno de la Entidad	Juliane	LA CURTE, COLONIA BELLO HORIZONTE	Metros Cuadrados	96.0	96.0	0.0	0.0	1,491,569.74	1,491,569.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	sin observaciones	
CHH13020223254	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVIDOR SANITARIO INTEGRADO EN JARDIN DE NIÑOS LUCILA SANCHEZ	2370870	Gobierno de la Entidad	Juliane	CALLE COSTA BRAVA, COLONIA PARANAI SAN JOSE	Metros Cuadrados	50.6	50.6	0.0	0.0	933,864.87	933,864.87	933,864.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	sin observaciones
CHH13020223275	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA 715 EN PRIMARIA FORD DEL MARIA EDUARDONA RIVERO CARLOS MONROVAL ACERVIS	2370870	Gobierno de la Entidad	Juliane	CALLE PROLONGACION SANTIAGO TRONCOSO, FRACCIONAMIENTO PAAJE DE SAN SIBRIDO II	Metros Cuadrados	48.0	48.0	0.0	0.0	1,382,221.27	1,382,221.27	1,382,221.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	sin observaciones
CHH13020223300	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	REHABILITACIONES GENERALES EN PRIMARIA ROTUNDA EDUARDO GONZALEZ FORNELLI	2370870	Gobierno de la Entidad	Juliane	CALLE PABLO CALZADA, COLONIA LA CAÑADA	Metros Cuadrados	26.9	26.9	0.0	0.0	95,216.63	95,216.63	95,216.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	sin observaciones
CHH13020223272	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 715 EN PRIMARIA ADOCO MEXICANOS FRANCISCO OLGA DE FORNELLI	2370870	Gobierno de la Entidad	Juliane	CALLE AÑO 1955, COLONIA RAY GARCIA DE SAN FRANCISCO	Metros Cuadrados	48.0	48.0	0.0	0.0	805,112.41	805,112.41	805,112.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	sin observaciones
CHH13020223274	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 715 EN PRIMARIA RUBEN ARRAJOL	2370870	Gobierno de la Entidad	Juliane	DE LA SALUD, COLONIA VILLA ESPERANZA	Metros Cuadrados	48.0	48.0	0.0	0.0	814,529.95	814,529.95	814,529.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	sin observaciones
CHH13020223277	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 715 EN PRIMARIA ADOCO MEXICANOS FRANCISCO OLGA DE FORNELLI	2370870	Gobierno de la Entidad	Juliane	CALLE SENDERO DE PARRAL, COLONIA SENDERO DEL SOL	Metros Cuadrados	48.0	48.0	0.0	0.0	811,362.05	811,362.05	811,362.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	sin observaciones
CHH13020223336	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 715 EN PRIMARIA SIERRA VISTA	2370870	Gobierno de la Entidad	Juliane	AVENIDA SIERRA VISTA, FRACCIONAMIENTO SIERRA VISTA	Metros Cuadrados	48.0	48.0	0.0	0.0	818,807.94	818,807.94	818,807.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	sin observaciones
CHH13020223222	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 715 MODIFICADA EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION "ESCUELA GUANAJUATO VICTORIA"	2330844	Gobierno de la Entidad	Guajuato	DOMINGO CONDOCO	Metros Cuadrados	48.0	48.0	4.3	9.0	832,987.31	832,987.31	832,987.31	758,598.96	758,598.96	301,439.57	301,439.57	En Ejecución	Validado / Registrado avances	sin observaciones		
CHH13020223256	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVIDOR SANITARIO INTEGRADO EN ESTRUCTURA 715 MODIFICADA EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	2000026	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	DOMINGO CONDOCO	Metros Cuadrados	34.4	34.4	2.8	6.0	774,989.62	774,989.62	774,989.62	662,587.28	662,587.28	265,034.91	265,034.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances	sin observaciones		
CHH13020223270	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA DE ESTRUCTURA 715 EN TELESCUNUBAMA JUANITA JOSEFA MORALES DE OBREGON	2020060	Gobierno de la Entidad	Saucho	CALLE CHIHUAHUA, COLONIA VEINTE Y SEIS	Metros Cuadrados	48.0	48.0	0.0	0.0	752,526.02	752,526.02	752,526.02	730,433.91	730,433.91	292,172.76	292,172.76	En Ejecución	Validado / Registrado avances	sin observaciones		
CHH13020223426	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	Municipio de Matamoros	CONSTRUCCION DE TELARABIMB METALICA EN EL TELESCUNUBAMA JUANITA JOSEFA MORALES DE OBREGON		Matamoros	Matamoros	Municipio Matamoros	CALLE DEL ESTUDIANTE CON CALLE CHIHUAHUA	Lote	1.0	1.0	0.5	50.0	746,694.96	746,694.96	394,465.91	746,694.96	394,465.91	394,465.91	394,465.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances	sin observaciones	
CHH13020223376	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	Subsistema de Preparación Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua	Adquisición de equipo y mobiliario para plantel	2330775	Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	logista 1905	Mobiliario y equipo	238.0	238.0	0.0	0.0	2,084,597.00	2,084,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	sin observaciones
CHH13020223405	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 715 MODIFICADA EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION "ESCUELA GUANAJUATO VICTORIA"	UTCI-FAM2023	Gobierno de la Entidad	Juliane	Juliane	AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3951 COL. LOTE BRAVO 3, C.P. 33095 CIUDAD JUÁREZ, CHH	Equipamiento / Planta	1.0/ 300.0	1.0/ 300.0	0.0/ 0.0	0.0/ 0.0	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	sin observaciones
CHH13020223405	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	REHABILITACION EN TECHOS DE EDIFICIOS A BASE DE IMPERMEABILIZANTE E ILUMINACION EN CORRIDOS Y EDIFICIOS	UTCI-FAM2023	Gobierno de la Entidad	Juliane	Juliane	AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA No. 3951 COL. LOTE BRAVO 3, C.P. 33095 CIUDAD JUÁREZ, CHH	Metro / Metro lineal	8300.0/ 1300.0	8300.0/ 1300.0	0.0/ 0.0	0.0/ 0.0	4,429,344.00	4,429,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	sin observaciones
CHH13020223314	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	Universidad Tecnológica de Parral	EQUIPAMIENTO Y PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D PARRAL	2320098	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	AVENIDA GENERAL JESUS LOPEZ SOLIS DM O 361, COLONIA PASEOS DEL ALMACENERIA	Cables solares / Equipamiento	250.0 / 2.0	250.0 / 2.0	0.0 / 0.0	0.0 / 0.0	2,010,987.00	2,010,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	sin observaciones
CHH13020223330	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	Universidad Tecnológica de Parral	ADQUISICION DE EQUIPO PARA TALLER DE SOLDADURA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D PARRAL	2320097	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	AVENIDA GENERAL JESUS LOPEZ SOLIS DM O 361, COLONIA PASEOS DEL ALMACENERIA	Equipamiento / Planta	1.0 / 70.0	1.0 / 70.0	0.0 / 0.0	0.0 / 0.0	397,001.00	397,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	sin observaciones
CHH13020221061	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	051-FASP		Seguridad	Secretaría de Educación	CONSTRUCCION DE 20A ETAPA CENTRO DE DATOS DE INTELIGENCIA		Gobierno de la Entidad	Chihuahua	Chihuahua	KILOMETRO 18 CARRETERA CHIHUAHUA-GUADAJALARA	Metros Cuadrados	2,011.4	2,011.4	0.0	0.0	25,000,000.00	25,000,000.00	20,999,999.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones
CHH13020221204	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	051-FASP		Seguridad	Secretaría de Educación	CONSTRUCCION DE SUB-CENTRO JUÁREZ		Gobierno de la Entidad	Juliane	Juliane	Calle sétima y forlán de la sociedad, Col. Mesas 9	Metros Cuadrados	520.0	520.0	0.0	0.0	2,307,260.00	2,307,260.00	1,384,355.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones