

DETALLE DE PROYECTO																			METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA							
CHH240402446388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Guachochi	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 180794	180794	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - GUACHOCHI KILOMETRO 57 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CHIEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA CHIHUAH	Piezas	382.0	382.0	382.0	100.0	13,000,033.00	13,000,033.00	13,000,033.00	13,000,033.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	Administración directa	148286	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH240302405990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA - 249216	249216	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido el Vergel	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33570 TRAMO BALLEZA - EJIDO EL VERGEL KILOMETRO 128 + 1 RANCHERIA EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y, CARRETERA HIDALGO DEL P	Metros lineales	500.0	500.0	500.0	100.0	1,729,106.28	1,729,106.28	1,729,106.28	1,729,106.28	864,553.14	864,553.14	864,553.14	Obra	LP27-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH240302406004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Balleza	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. NUEVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BALLEZA - 251796	251796	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - MARIANO BALLEZA KILOMETRO 49 + 1 PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 LA BÁSCULA GANADERA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y, CARRETER	Metros lineales	514.0	514.0	514.0	100.0	1,803,778.57	1,802,844.06	1,802,844.06	1,802,844.06	1,802,844.06	1,802,844.06	1,802,844.06	Obra	LP27-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH240402447170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichi	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CARICHI 357333	357333	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33280 TRAMO CARICHI - CABECERA MUNICIPAL KILOMETRO 66 + 1 PUEBLO CARICHI, 33280 CHINEACHI, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y, CARRETERA CUAUHTÉMOC CARICHI KM. 66 A MANO DE	Piezas	28.0	28.0	28.0	100.0	1,397,383.48	1,397,383.48	1,397,383.48	1,397,383.48	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Obra	OP-611	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH240402447441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Carichi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE BABUREACHI Y TONACHI, MUNICIPIO DE CARICHI - 362716	362716	Gobierno de la Entidad	Carichi	Tónachi	BRECHA TRAMO CARICHI - TONACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 7 RANCHERIA TONACHI, 33280 LA MESLA, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE BRECHA CARICHI - SAN JOSÉ BAZUACHI Y CARRETERA CARRETERA CUAUHTÉMOC - CARICHI, BRECHA CARICHI SAN J	Metros lineales	655.7	655.7	655.7	100.0	13,981,286.27	11,576,534.00	11,576,534.00	11,576,534.00	10,560,702.84	10,560,702.84	10,560,702.84	Obra	OP-612	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
CHH240402448663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Carichi	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CARICHI 390164	390164	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	CARRETERA ESTATAL CUOTA 33280 TRAMO CARICHI - CHINEACHI KILOMETRO 66 + 1 PUEBLO CARICHI, 33280 CHINEACHI, CARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC Y, CARRETERA CUAUHTÉMOC CARICHI KM. 66 A MANO DERECHALAS L	Piezas	75.0	75.0	75.0	100.0	2,596,950.00	2,596,950.00	2,596,950.00	2,596,950.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Administración directa	151038	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO												GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS											
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO SUPLENTE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFIRMANDO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH240302404323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Secretaría de Cultura	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 208949	208949	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO CHIHUAHUA - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 BAJO DE LAS PALMAS, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETE	Piezas	440.0	440.0	440.0	100.0	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	7,002,391.97	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	Administración directa	148280	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH240302405977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LA CORTINA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUACHOCHI - 248920	248920	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Guachochi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI- COLONIA LA CORTINA KILOMETRO 157 + 1 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO, 33180 GUACHOCHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETER	Metros lineales	237.2	237.2	237.2	100.0	939,263.77	939,263.77	939,263.77	939,263.77	469,631.89	469,631.89	469,631.89	Administración directa	148212	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH240302406014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 255857	255857	Gobierno de la Entidad	Guachochi	El Naranjo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33180 TRAMO GUACHOCHI - EL NARANJO KILOMETRO 27 + 4 RANCHERA EL NARANJO, 33180 CUMBRES DEL MANZANO, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CARRETERA	Metros lineales	5,207.1	5,207.1	5,207.1	100.0	6,547,092.07	6,547,092.07	6,547,092.07	6,547,092.07	3,273,546.04	3,273,546.04	3,273,546.04	Administración directa	148203	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH240402446389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Balleza	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA - 182491	182491	Gobierno de la Entidad	Balleza	Mariano Balleza	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33560 TRAMO BALLEZA - MARIANO BALLEZA KILOMETRO 49 + 1 PUEBLO MARIANO BALLEZA CENTRO, 33560 MARIANO BALLEZA, BALLEZA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y CARRETERA PUERTO J	Piezas	191.0	191.0	191.0	100.0	6,500,000.00	6,493,702.00	6,493,702.00	6,493,702.00	6,493,702.00	6,493,702.00	6,493,702.00	Adquisiciones	LP02-2024	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH240402448676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BATOPILAS - 390478	390478	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33400 TRAMO BATOPILAS - BATOPILAS KILOMETRO 65 + 65 PUEBLO BATOPILAS, 33400 EL RODEO, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y CARRETERA CUAUHTÉMOC - HERMOSILLO, CAR	Piezas	522.0	522.0	522.0	100.0	23,960,426.40	23,960,426.40	23,960,426.40	23,960,426.40	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	Administración directa	150915	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302553905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	1003-FAIS Entidades	U008-Saneamiento de Aguas Residuales	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA LAGUNAR CON UNA CAPACIDAD DE 3.6 LPS CON UN NIVEL DE SECUNDARIO DE TRATAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE BORJA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA- 57721	57721	Gobierno de la Entidad	San Francisco de Borja	Leonel Parra [Rancho]	Calle Ba Rancho LEONEL PARRA 31160 LEONEL PARRA [RANCHO], SAN FRANCISCO DE BORJA DOMICLIO CONOCIDO SALENDIO AL ESTE POR LA CALLE OCTAVA 500 METROS HASTA EL RANCHO LEONEL PARRA	Piezas	1.0	1.0	0.7	68.0	12,262,023.53	12,262,024.00	12,262,024.00	12,262,024.00	12,262,024.00	12,262,024.00	12,262,024.00	Obra	JCAS2025A	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO												GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS										
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO BENEFICIARIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFIRMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH250202538413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE BATOPILAS A SAN IGNACIO DEL KM 0+000 AL KM 0+700, MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN, CHIHUAHUA. - 42345	42345	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Camino / Terracería BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN- SAN IGNACIO D 750 3300 BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN ESTE CAMINO SE COMENZARA EXACTAMENTE EN EL KM 0+000 DE LA SALIDA DE BATOPILAS HACIA LA.	Metros Cuadrados	2,250.0	2,250.0	2,240.0	99.6	6,966,854.22	6,966,854.22	6,966,854.22	6,966,854.22	6,849,287.39	6,849,287.39	6,849,287.39	Administración directa	161638	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302561274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Bocoyna	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE SALVADOR MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE SISOGLUCHI - 50089	50089	Bocoyna	Bocoyna	Sisoguichi	Calle SALVADOR MARTINEZ Pueblo SISOGLUCHI 33220 SISOGLUCHI, BOCOYNA ENTRE Calle HIDRALGO Y Calle JOSE LLAGUNO Calle CAMINO A CHUPEACHI ESTARA ENTRE LAS CALLES HIDRALGO Y JOSE LLAGUNO ANTES DE CAMINO A CHUPEACHI	Metros Cuadrados	1,072.0	1,072.0	1,072.0	100.0	8,777,823.59	8,777,823.59	4,388,911.79	4,388,911.79	4,388,911.79	4,388,911.79	4,388,911.79	Administración directa	124447	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302561269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Bocoyna	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE CAHUIRARE, MUNICIPIO DE BOCOYNA, CHIHUAHUA. - 80882	80882	Bocoyna	Bocoyna	Cahuirare	Rancharía CAHUIRARE 33200 CAHUIRARE, BOCOYNA ENTRE Andador CAMINO PRINCIPAL Y Andador CAMINO AL CERRO DE PEDRITO Andador CAMINO RIO OTEROS ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LOS CAMINOS PRINCIPAL Y CAMINO CERRO DE PEDRITO, PASANDO EL CAM	Piezas	6.0	6.0	6.0	100.0	539,325.94	539,325.94	269,662.97	269,662.97	269,662.97	269,662.97	269,662.97	Administración directa	124454	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302561270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Bocoyna	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE RECHAGACHI, MUNICIPIO DE BOCOYNA, CHIHUAHUA. - 80875	80875	Bocoyna	Bocoyna	Rechagachi	Rancharía RECHAGACHI 33200 RECHAGACHI, BOCOYNA ENTRE Andador EL YANITO Y Andador RIO BOCOYNA Andador CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO EL YANITO Y CAMINO RIO BOCOYNA PASANDO CALLE PRINCIPAL	Piezas	4.0	4.0	4.0	100.0	359,550.64	359,550.64	179,775.32	179,775.32	179,775.32	179,775.32	179,775.32	Administración directa	124454	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302561271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Bocoyna	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE ROJUSARARE, MUNICIPIO DE BOCOYNA, CHIHUAHUA. - 80865	80865	Bocoyna	Bocoyna	Rojusarare	Rancharía ROJUSARARE 33220 ROJUSARARE, BOCOYNA ENTRE Andador MAQUIVIO Y Andador LAGO DE ARAREKO Andador CAMINO LAS TORTUGAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LOS CAMINOS DE MAQUIVIO Y CAMINO LAGO DE RAREKO PASANDO CAMINO LAS TORTUGAS	Piezas	5.0	5.0	5.0	100.0	449,438.28	449,438.28	224,719.14	224,719.14	224,719.14	224,719.14	224,719.14	Administración directa	124452	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302561272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Bocoyna	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SISOGLUCHI, MUNICIPIO DE BOCOYNA, CHIHUAHUA. - 80837	80837	Bocoyna	Bocoyna	Sisoguichi	Pueblo SISOGLUCHI 33220 SISOGLUCHI, BOCOYNA ENTRE Andador CAMINO AL ARROYO Y Andador CAMINO PRINCIPAL Andador ENTRONQUE BOCOYNA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO AL ARROYO Y CAMINO PRINCIPAL ANTES DE ENTRONQUE A BOCOYNA	Piezas	15.0	15.0	15.0	100.0	1,348,314.86	1,348,314.86	674,157.43	674,157.43	674,157.43	674,157.43	674,157.43	Administración directa	124452	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO BENEFICIARIO	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS						
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										LOCALIDAD	LOCALIDAD			META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO
CHH250302561273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Bocoyna	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE EL REALITO, MUNICIPIO DE BOCOYNA, CHIHUAHUA. - 80823	80823	Bocoyna	Bocoyna	El Realito	Ranchería EL REALITO 33200 EL REALITO, BOCOYNA ENTRE Andador SEGUERIACHI Y Andador EL ARROYO Andador VALLE DE LOS MONES ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO SEGUERIACHI Y CAMINO EL ARROYO ANTES DEL CAMINO VALLE DE LOS MONES	Piezas	10.0	10.0	10.0	100.0	898,876.58	898,876.58	449,438.29	449,438.29	449,438.29	449,438.29	449,438.29	Administración directa	124453	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250402615473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Carichi	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE ROMIGACHI, MUNICIPIO DE CARICHICHIH. - 68639	68639	Carichi	Carichi	Romigachi (Romarachi)	ROMIGACHI (ROMARACHI), CARICHÍ SE ADJUNTA UN LISTADO Y GEOREFERENCIA DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS ACOMPAÑADO CON LA INE EN EL PROYECTO EJECUTIVO.	Piezas	22.0	22.0	22.0	100.0	944,750.40	944,750.40	944,750.40	944,750.40	944,750.40	944,750.40	944,750.40	Adquisiciones	MCA.ABA.2025.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302561325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Carichi	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BASONEACHI, MUNICIPIO DE CARICH, CHIHUAHUA. - 81722	81722	Carichi	Carichi	Basoneachi	BASONEACHI, CARICHÍ SIN REFERENCIAS ADICIONALES	Metros Cuadrados	128.3	128.3	128.3	100.0	1,419,488.43	1,419,488.43	1,419,488.43	1,419,488.43	1,419,488.43	1,419,488.43	1,419,488.43	Administración directa	163052	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302561322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Carichi	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHICOYACHI, MUNICIPIO DE CARICH, CHIH. - 58085	58085	Carichi	Carichi	Chicoyachi	CHICOYACHI, CARICHÍ SIN REFERENCIAS ADICIONALES	Metros lineales	327.0	327.0	327.0	100.0	2,695,172.63	2,695,172.63	2,695,172.63	2,695,172.63	2,695,172.63	2,695,172.63	2,695,172.63	Obra	MCA.ABA.2025.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302561323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Carichi	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAJIRACHI, MUNICIPIO DE CARICH, CHIH. - 64360	64360	Carichi	Carichi	Tajirachi	TAJIRACHI, CARICHÍ SIN REFERENCIAS ADICIONALES	Metros lineales	768.7	768.7	768.7	100.0	2,034,016.96	2,034,016.96	2,034,016.96	2,034,016.96	2,034,016.96	2,034,016.96	2,034,016.96	Administración directa	163052	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202538421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Cusihuiriachi	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 44859	44859	Cusihuiriachi	Cusihuiriachi	Llanos de Reforma	Ejido LLANOS DE REFORMA 33257 LLANOS DE REFORMA, CUSHUIRACHI ENTRE Diagonal A TIERRAS DE LABOR NORTE Y Diagonal SALON EJIDAL Continúa con CARRETERA CUAUHTEMOC CARICH ESTE OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO A TIERRAS DE LABOR AL NOR	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	1,895,096.61	1,895,096.61	895,096.51	895,096.51	895,096.51	895,096.51	895,096.51	Administración directa	151272	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFIRMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA							
CHH250402615517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Gran Morelos	Pavimentacion con concreto hidráulico en calle Matias Portillo Castillo y conjunto vial del centro de salud - 89370	89370	Gran Morelos	Gran Morelos	San Nicolás de Carretas	Calle Matias Portillo Castillo Ejido San Nicolas de Carretas 33260 SAN NICOLÁS DE CARRETAS, GRAN MORELOS ENTRE Calle Bonifacia Miramontes Y Calle sin nombre A un costado de centro de salud de la cabecera municipal	Metros Cuadrados	2,165.5	2,165.5	2,165.5	100.0	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Administración directa	159158	Terminado	Validado avances	Sin observaciones						
CHH250302561470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LOCALIDAD DE ROCHEACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHH. - 41027	41027	Guachochi	Guachochi	Rocheachi	Pueblo rocheachi 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI localizado en la zona rural de rocheachi, a 30 km de la cabecera municipal guachochi	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	21,458,288.93	21,431,101.82	21,378,094.99	21,378,094.99	21,378,094.99	21,378,094.99	21,378,094.99	21,378,094.99	Obra	OPMG/27251103	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH250302561471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Guachochi	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIHUAHUA. - 57885	57885	Guachochi	Guachochi	Huillorare	33180 HUILLORARE, GUACHOCHI techos firmes realizados en diferentes colonias de guachochi y localidades como arallitos en Huillorare, en Huchaboachi, pahuiranachi.	Piezas	440.0	440.0	440.0	100.0	7,002,391.97	6,995,419.90	6,995,419.90	6,995,419.90	6,995,419.90	6,995,419.90	6,995,419.90	6,995,419.90	Obra	22701701	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH250202538431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de Guazapares	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE INDÍGENA GABRIEL TEPORACA EN LA LOCALIDAD DE TEMORIS, MUNICIPIO DE GUAZAPARES, ETAPA 1. - 42036	42036	Guazapares	Guazapares	Temoris	Pueblo Temoris 33380 TÉMORIS, GUAZAPARES El albergue esta a 400 metros de la inspección estatal estelar	Piezas	1.0	1.0	0.8	75.0	4,000,000.00	3,989,151.27	3,989,151.27	3,989,151.27	2,795,660.51	2,795,660.51	2,795,660.51	2,795,660.51	Obra	23000646	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH250302561568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Guazapares	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE BATOSÉGACHI, SAN ISIDRO Y TAHONTAS DEL MUNICIPIO DE GUAZAPARES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. - 73700	73700	Guazapares	Guazapares	Batoségachi	BATOSÉGACHI - TAHONTAS 62 410 33199 BATOSÉGACHI, GUAZAPARES Dicha obra de encuentra ubicada a 4 km de la localidad de Guazapares, a 2 km de bodega Minera de color Mexicana, La captación se encuentra entre la localidad de Guazapar	Metros lineales	62.4	62.4	62.4	100.0	24,720,070.26	13,846,285.34	13,846,285.34	13,846,285.34	7,416,020.07	7,416,020.07	7,416,020.07	7,416,020.07	Obra	035-2025-OP-LO- 024-ICAS-HP	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
CHH250302561566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Guazapares	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAZAPARES, MUNICIPIO DE GUAZAPARES, CHH. - 71784	71784	Guazapares	Guazapares	Guazapares	Calle SIN NOMBRE Pueblo Guazapares 33390 GUAZAPARES, GUAZAPARES La obra se encuentra a 70 metros de la plaza municipal, a 20 metros de la secundaria Melchor Ocampo, a 100 metros de la presidencia seccional y a 70 metros del hotel	Metros Cuadrados	1,260.4	0.0	0.0	0.0	5,158,598.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución		Validado avances	{obs1: {observación:Esta obra esta cancelada, Se cancelo en SFAIS, trimestre 4.0, usuario:humbertoelchoap, fecha:2026-01-14}}							

1. DESTINO DEL GASTO																																							
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025										GEOREFERENCIAS										METAS										AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMO FUENTE 2	RAMO FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
CH1250302561567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Guazapares	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUAZAPARES, MUNICIPIO DE GUAZAPARES, CHIH. - 71827	71827	Guazapares	Guazapares	Guazapares	Calle Sin Nombre Pueblo Guazapares 33390 GUAZAPARES, GUAZAPARES La obra se encuentra a 70 mts de la plaza municipal, a 20 metros de la secundaria Melchor Ocampo, a 100 mts de la presidencia municipal y a 70 mts del hotel Guazapare	Metros lineales	209.4	209.4	41.9	20.0	2,339,272.64	2,236,041.18	2,236,041.18	2,236,041.18	1,840,448.67	1,840,448.67	1,840,448.67	Obra	MGU-FISM25-016	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1250302561368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	Municipio de La Cruz	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OFICINAS EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO 65 RODOLFO OBREGON P. LA CRUZ, CHIHUAHUA - 89118	89118	La Cruz	La Cruz	La Cruz	Calle DOMINGO SILVA Colonia PANAMERICANA 33670 LA CRUZ, LA CRUZ ENTRE Calle VICTORIANO ALCANTARA y Calle ENRIQUE CHAVEZ Calle GILBERTO PARRA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES VICTORIANO ALCANTARA, Y CALLE ENRIQUE CHAVEZ, PAS	Metros Cuadrados	115.4	115.4	115.4	100.0	1,589,452.37	1,589,452.37	158,945.24	158,945.24	158,945.24	158,945.24	158,945.24	Administración directa	151952	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CH1250302561643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Maguarichi	REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DEL ALBERQUE MANUEL REYNALDO GAYTAN GERTAROBAC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI, CHIH. - 32936	32936	Maguarichi	Maguarichi	Maguarichi	Calle SANTA BARBARA Pueblo MAGUARICHI 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI ENTRE Calle ORO Y A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL Y A UN COSTADO DE LA PRIMARIA MUNICIPAL, FRENTE A LA PLAZA DE LOS PRESIDENTES.	Metros Cuadrados	451.0	451.0	451.0	100.0	548,871.42	548,871.42	548,871.42	548,871.42	548,871.42	548,871.42	548,871.42	Administración directa	157976	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH1250302561656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Manuel Benavides	construccion de tanque publico de agua para almacenamiento en la cabecera municipal de Manuel Benavides ,chih - 73493	73493	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Calle sin nombre Colonia centro 32980 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre TERNERO ENFRENTE DE LA SECUNDARIA FEDERAL HEROES DE REFORMA Y A UNA CUADRA A LA DERECHA DEL TALL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	Obra	73493	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH1250302561721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	Municipio de Nonoava	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COCINA Y BANO EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA, MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHUAHUA - 51550	51550	Nonoava	Nonoava	Nonoava	Pueblo nonoava 33170 NONOAVA, NONOAVA las obras se realizan en varios puntos de la localidad de Nonoava, tal y como se puede apreciar en el croquis que se adjunta en el expediente de la obra	Piezas	11.0	11.0	11.0	100.0	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Administración directa	160212	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
CH1250302561753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Riva Palacio	Pavimentación con concreto hidráulico en camino - 58731	58731	Riva Palacio	Riva Palacio	La Despedida	Camino San Andres - La Despedida 14 200 31644 LA DESPEDIDA, RIVA PALACIO A 500 metros de tienda bienestar.	Metros Cuadrados	342.5	342.5	342.5	100.0	1,504,896.09	1,504,823.40	1,504,823.40	1,504,823.40	1,504,823.40	1,504,823.40	1,504,823.40	Obra	PMMP-PIPE-FAISMUN25-007-2025	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:EL REINTEGRO SE REALIZARA CUANDO SHCP EMITA COMUNICADO EN LO DISPUESTO EN EL CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION 2026, trimestre 4.0, usuario:leonelmendozaaja, fecha:2026-01-23), obs2: (observación:EL REINTEGRO SE REALIZARA CUANDO SHCP EMITA COMUNICADO EN LO DISPUESTO EN EL CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION 2026, trimestre 4.0, usuario:leonelmendozaaja, fecha:2026-01-23)]			

DETALLE DE PROYECTO														METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS			
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH250302561764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Rosales	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TAXCALA ENTRE AVE CHIHUAHUA Y AVE AYUNTAMIENTO EN COLONIA PRIMERO DE MAYO EN ROSALES - 60645	60645	Rosales	Rosales	Santa Cruz de Rosales	Calle TLAXCALA Colonia PRIMERO DE MAYO 33120 SANTA CRUZ DE ROSALES, ROSALES ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y Calle CHIHUAHUA Avenida CENTRAL ESTA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE CHIHUAHUA PASANDO LA AVENIDA CENTRAL	Metros Cuadrados	2,162.0	2,162.0	700.0	32.4	5,156,477.52	5,156,477.52	1,747,273.74	1,747,273.74	1,747,273.74	1,747,273.74	1,747,273.74	1,747,273.74	Administración directa	152020	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302561803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de San Francisco del Oro	REHABILITACION SUCOLECTOR CANTA RANA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL ORO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO - 56346	56346	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Ninguno SIN NOMBRE Barrio CANTA RANA 33500 SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO LA OBRA SE VA A LLEVAR A CABO EN EL ARROYO CANTA RANA ARRIBA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DE LA CALLE CENTENARIO Y BENTO JUAREZ	Metros lineales	283.0	283.0	283.0	100.0	1,671,257.13	1,671,257.13	1,671,257.13	1,671,257.13	1,671,257.13	1,671,257.13	1,671,257.13	1,671,257.13	Obra	C-028-2025-OP-LO-018-ICAS-RP-4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302561807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	Municipio de Satevó	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SATEVO, CHIHUAHUA (ETAPA 2) - 91163	91163	Satevó	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	Calle CALLE OIMNAGA Pueblo SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO ENTRE CALLE FRAY JOSE PASCUAL Y HACIA A 120 METROS DEL PLANTEL EDUCATIVO ECOTECH	Metros lineales	1,808.5	1,808.5	1,808.5	100.0	3,786,781.61	3,786,781.61	3,786,781.61	3,786,781.61	3,786,781.61	3,786,781.61	3,786,781.61	3,786,781.61	Administración directa	158153	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302561816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y FRESADO EN AV. SEPTIMA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LERDO, EN COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO, CHIHUAHUA - 55187	55187	Saucillo	Saucillo	Saucillo	Avenida Séptima Colonia Centro 33620 SAUCILLO, SAUCILLO ENTRE Calle Benito Juárez Y Calle Lerdo Avenida Sexta En un extremo de la calle se encuentra la plaza principal de la comunidad.	Metros Cuadrados	265.3	5,000,000.0	56.0	0.0	1,237,572.12	498,950.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	PMS-OPM-FAISMUN/PISE-D-016/2025	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:En esta obra no se utilizó el recurso FAISMUN, solo se ejerció una parte del PISE, trimestre:4.0, usuario:aaronrubiat, fecha:2026-01-21), obs2: (observación:En esta obra no se utilizó el recurso FAISMUN debido a que salió más barata de lo que se había presupuestado y solo se utilizó el recurso PISE 2025 para realizarla, trimestre:4.0, usuario:aaronrubiat, fecha:2026-01-21)]
CHH250302561812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE MINA, ENTRE CALLE A. DE LA HUERTA Y PLAZA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE SAUCILLO, CHIHUAHUA - 55537	55537	Saucillo	Saucillo	Las Varas	Calle Francisco Javier Mina Pueblo Las Varas 33630 LAS VARAS, SAUCILLO ENTRE Calle Adolfo de la Huerta Y Calle Miguel Hidalgo El tramo de obra inicia en la calle Adolfo de la Huerta y concluye en la Plaza de la comunidad	Metros lineales	34.4	171.0	171.0	100.0	1,872,313.25	1,825,809.32	1,825,809.32	1,825,809.32	1,825,809.32	1,825,809.32	1,825,809.32	1,825,809.32	Obra	PMS-OPM-FAISMUN/PISE-D-015/2025	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302561809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. 7A, ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CRISTOBAL COLON, EN COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO, CHIH. - 75266	75266	Saucillo	Saucillo	Saucillo	Avenida Septima Colonia Centro 33620 SAUCILLO, SAUCILLO ENTRE Calle Cristobal Colon Y Calle Vicente Guerrero Avenida Octava Un extremo del tramo de la obra llega a la plaza municipal.	Metros Cuadrados	1,382.0	6,679.1	6,679.1	100.0	2,279,371.35	2,637,576.48	2,637,576.48	2,637,576.48	2,637,576.48	2,637,576.48	2,637,576.48	2,637,576.48	Obra/Obra	CONV1-PMS-OPM-FAISMUN/PISE-INV-018/2025/PMS-OPM-FAISMUN/PISE-INV-018/2025	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAS		METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS								
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO SUBORDINADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH250302561811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	Municipio de Saucillo	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA STA. ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CRISTOBAL COLON, EN COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO, CHIH. - 67791	67791	Saucillo	Saucillo	Avenida STA Colonia CENTRO 33620 SAUCILLO, SAUCILLO ENTRE Calle CRISTOBAL COLON Y Calle VICENTE GUERRERO Avenida 4TA El tramo de la obra termina en la parroquia San Marcos Evangelista	Metros Cuadrados	1,464.6	7,321.7	7,321.7	100.0	2,376,341.91	2,739,802.30	2,739,802.30	2,739,802.30	2,739,802.30	2,739,802.30	2,739,802.30	2,739,802.30	Obra/Obra	CONV1-PMS-OPM-FAISMANUTRE-RV-017/2025/PMS-OPM-FAISMANUTRE-RV-017/2025	Terminado	Validado avances		Sin observaciones	
CHH250402603512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Carichi	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BASONEACHI, MUNICIPIO DE CARICHI, CHIH. - 124165	124165	Gobierno de la Entidad	Carichi	Basoneachi	Camino / Brecha CARICHI-BASONEACHI 27 700 33280 BASONEACHI, CARICHI TOMAR AUTOPISTA CHIHUAHUA - CUAUHTÉMOC, LUEGO A CARICHI, ENSEGUIDA BRECHA HACIA SILOGUICH Y EN EL KILOMETRO 27.7 DAR VUELTA A LA DERECHA 7 KILOMETROS HASTA BAS	Metros Cuadrados	128.3	128.3	90.0	70.2	1,419,468.05	1,419,457.10	1,419,457.10	1,419,457.10	1,419,457.10	1,419,457.10	1,419,457.10	1,419,457.10	Administración directa	162453	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH250302548968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Nonoava	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COCINA Y BANO EN LA LOCALIDAD DE NONOAVA, MUNICIPIO DE NONOAVA, MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIHUAHUA. - 89806	89806	Gobierno de la Entidad	Nonoava	Nonoava	Autopista de cuota estatal NONOAVA - CABECERA MUNICIPAL 64 1 33170 NONOAVA, NONOAVA Carretera San Francisco de Borja- Nonoava, kilómetro 64, mano derecha	Piezas	11.0	11.0	5.0	45.5	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Administración directa	158288	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH250202536842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN C. OJINAGA ENTRE AV. C. QUINAGA ENTRE AV. C. PABLO GINTER Y C. AGUSTIN MELGAR EN CD. CAMARGO, CHIH. - 37772	37772	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Calle OJINAGA Colonia CENTRO 33600 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO ENTRE Calle MANUEL DOBLADO Y Calle JUAN ESCUTIA Avenida PABLO GINTER CERCA DE LA SORIANA Y PIZZERIA LA SIERRA	Metros Cuadrados	4,950.0	4,950.0	4,950.0	100.0	7,286,890.93	6,465,944.07	6,465,944.07	6,465,944.07	6,465,944.07	6,465,944.07	6,465,944.07	6,465,944.07	Administración directa	155810	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH250202536855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN C. PINO SUAREZ ENTRE AV. LUIS H. ALVAREZ Y AV. PALBO GINTER, EN CD. CAMARGO, CHIH. - 37219	37219	Gobierno de la Entidad	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Calle PINO SUAREZ Colonia SANTA GRACIA 33600 SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CAMARGO ENTRE Calle FELIX U. GOMEZ Y Calle RIO BLANCO Avenida PABLO GINTER A DOS CUADROS DEL RESTAURANTE LA CARRETA	Metros Cuadrados	5,335.0	5,335.0	5,335.0	100.0	7,997,014.79	7,158,454.12	7,158,454.12	7,158,454.12	7,158,454.12	7,158,454.12	7,158,454.12	7,158,454.12	Administración directa	155799	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones
CHH250202536845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE SALVADOR MARTÍNEZ, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE P. JOSÉ A. LLAGUNO F., EN LA LOCALIDAD DE SILOGUICH, MUNICIPIO DE BOCOYNA - 42054	42054	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Sioguichi	Calle SALVADOR MARTÍNEZ 33200 SILOGUICH, BOCOYNA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle P. JOSÉ A. LLAGUNO F. A DOS CUADROS DE LA SECUNDARIA TECNICA 76	Metros Cuadrados	1,072.0	1,072.0	800.0	74.6	8,777,823.58	8,775,880.36	8,775,880.36	8,775,880.36	8,775,880.36	8,775,880.36	8,775,880.36	8,775,880.36	Obra	20901385	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH250302548989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN AV. 7A ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CRISTOBAL COLÓN, EN COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUICILLO, CHIH. - 74081	74083	Gobierno de la Entidad	Sauicillo	Sauicillo	Calle SEPTIMA Colonia CENTRO 33620 SAUICILLO, SAUICILLO ENTRE Calle OCTAVA Y Calle SEXTA Calle GUERRERO A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUICILLO	Metros Cuadrados	5,528.0	5,528.0	5,528.0	100.0	2,279,371.34	2,276,963.39	2,276,963.39	2,276,963.39	2,276,963.39	2,276,963.39	2,276,963.39	Administración directa	158576	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250302548977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Riva Palacio	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL SAN ANDRÉS - LA DESPEDIDA DEL KM 10+800 AL KM 11+020.35 EN EL MUNICIPIO DE RIVA PALACIO, CHIH. - 76618	76618	Gobierno de la Entidad	Riva Palacio	La Despedida	Autopista de cuota estatal RIVA PALACIO - LA DESPEDIDA 10+4 31644 LA DESPEDIDA, RIVA PALACIO CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC KILOMETRO 79.6 AL MARGEN DERECHO	Metros Cuadrados	1,030.7	1,030.7	1,030.7	100.0	1,504,896.09	1,504,817.02	1,504,817.02	1,504,817.02	1,504,817.02	1,504,817.02	1,504,817.02	Administración directa	158296	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250302548992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. SEPTIMA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LERDO, EN COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUICILLO, CHIHUAHUA. - 74253	74253	Gobierno de la Entidad	Sauicillo	Sauicillo	Calle SEPTIMA Colonia CENTRO 33620 SAUICILLO, SAUICILLO ENTRE Calle OCTAVA Y Calle SEXTA Calle LERDO ENFRENT DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUICILLO Y DE LA PLAZA MORELOS	Metros Cuadrados	1,049.6	1,049.6	1,049.6	100.0	1,173,379.80	925,865.38	925,865.38	925,865.38	925,865.38	925,865.38	925,865.38	Administración directa	158590	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250202536844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA LOCALIDAD DE ROCHEACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH. - 38681	38681	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Rocheachi	Camino GUACHOCHI - ROCHEACHI 94 0 33180 ROCHEACHI, GUACHOCHI CARR NONDIVA- ROCHEACHI- KM 94. DE 0 0 KM (SAN FCO. DE BORJA NONDIVA--- EL MIRADOR SAN FCO. BORJA--- CHIH-CUAUHTEMOC)	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	21,458,288.93	21,388,789.39	21,388,789.39	21,388,789.39	21,388,789.39	21,388,789.39	21,388,789.39	Administración directa	155808	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250302548982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Sauicillo	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. 5A ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CRISTOBAL COLON, EN COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUICILLO, CHIH. - 78366	78366	Gobierno de la Entidad	Sauicillo	Sauicillo	Calle QUINTA Colonia CENTRO 33620 SAUICILLO, SAUICILLO ENTRE Calle SEXTA Y Calle CUARTA Calle VICENTE GUERRERO A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUICILLO	Metros Cuadrados	7,323.1	7,323.1	7,323.1	100.0	2,376,341.91	2,373,361.80	2,373,361.80	2,373,361.80	2,373,361.80	2,373,361.80	2,373,361.80	Administración directa	158341	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250302548991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Sauicillo	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE MINA, ENTRE CALLE A. DE LA HUERTA Y PLAZA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE SAUICILLO, CHIHUAHUA. - 74170	74170	Gobierno de la Entidad	Sauicillo	Las Varas	Calle MINA Colonia CENTRO 33620 LAS VARAS, SAUICILLO ENTRE Calle RUTA DE LA LIBERTAD Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle DIVISION DEL NORTE EN CONTRA ESQUINA DE LA PLAZA PRINCIPAL	Metros Cuadrados	1,745.8	1,745.8	1,745.8	100.0	1,828,980.20	1,825,809.32	1,825,809.32	1,825,809.32	1,825,809.32	1,825,809.32	1,825,809.32	Administración directa	158585	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			METAS										AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDENADAS	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFIRMSADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH250202536841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA AGUJERADA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA. 37941	37941	Gobierno de la Entidad	Balleza	Piedra Agujerada	Camino BALLEZA - PIEDRA AGUJERADA 36 9 33560 PIEDRA AGUJERADA, BALLEZA Carretera Hidalgo del Parral - Guadalupe y Calvo, se toma la carretera del entronque Puerto Justo - entronque Guachochi	Metros Cuadrados	5,784.0	5,784.0	5,784.0	100.0	16,301,808.85	16,291,615.33	16,291,615.33	16,291,615.33	16,291,615.33	16,291,615.33	16,291,615.33	Administración directa	155813	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250302549000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE INDÍGENA GABRIEL TEMORACA EN LA LOCALIDAD DE TEMORIS, MUNICIPIO DE GUAPAPARES, CHIH. 69429	69429	Gobierno de la Entidad	Guapapares	Temoris	Calle LUIS DONALDO COLOSIO S/N Colonia DOMICILIO CONOCIDO 33380 TÉMORIS, GUAPAPARES ENTRE Calle ADOLFO PEREZ Y Calle SIN NOMBRE Calle DIVA VALENZUELA A SEIS CUADRAS DEL HOTEL SOL DE TEMORIS Y DEL HOTEL HACIENDA SAN PABLO	Metros Cuadrados	379.0	379.0	379.0	100.0	3,999,996.16	3,989,151.27	3,989,151.27	3,989,151.27	3,989,151.27	3,989,151.27	3,989,151.27	Administración directa	158745	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250302548976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Vivienda	Municipio de Maguarichi	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO Y BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI, CHIH. 76565	76565	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	Carretera libre pavimentada estatal SAN JUANITO - LAS ESTRELLAS 29 1 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI TOMAR AUTOPISTA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, LUEGO DE CUAUHTEMOS A SAN PEDRO, ENSEGUIDA LLEGAR A SAN JUANITO, DE AHI SEGUIR HACIA LAS ESR	Piezas	17.0	17.0	17.0	100.0	2,152,397.63	2,150,557.14	2,150,557.14	2,150,557.14	2,150,557.14	2,150,557.14	2,150,557.14	Administración directa	158294	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250302548952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Educación	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DEL ALBERGUE MANUEL REYNALDO GAYTÁN ORTIZAROBAC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI, CHIH. - 55427	55427	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	Calle CALLE ARGENTINA Colonia LOS LLANTOS MAGUARICHI, MAGUARICHI ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SANTA BARBARA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL	Metros Cuadrados	451.0	451.0	300.0	66.5	548,871.42	548,869.71	548,869.71	548,869.71	548,869.71	548,869.71	548,869.71	Administración directa	158202	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250302549015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATIAS PORTILLO CASTILLO Y CONJUNTO VAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GRAN-MORELOS, CHIH. - 62533	62533	Gobierno de la Entidad	Gran Morelos	San Nicolás de Carretas	Calle MATIAS PORTILLO CASTILLO Colonia CENTRO 33260 SAN NICOLÁS DE CARRETAS, GRAN-MORELOS ENTRE Calle BONIFACIA MIRAMONTES Y Calle SIN NOMBRE A UNA CUADRA DE ABARROTRES HERMANOS GRANILLO Y DOS CUADRAS PARA LA CARRETERA NONDAVA ELM	Metros cúbicos	650.0	650.0	650.0	100.0	4,000,000.00	3,995,437.61	3,995,437.61	3,995,437.61	3,995,437.61	3,995,437.61	3,995,437.61	Administración directa	159106	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250202536856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHICZYACHI, MUNICIPIO DE CARICHI, CHIH. - 37266	37266	Gobierno de la Entidad	Carichi	Chiczyachi	Camino / Brecha SAN JOSÉ BAQUIRACHI - GUANAJUCHERARE 3 600 33280 CHICZYACHI, CARICHI TOMAR EL CAMINO DE SAN JOSÉ BAQUIRACHI A GUANAJUCHERARE, EN EL KILOMETRO 3 6 SALIR A LA IZQUIERDA 2 KILOMETROS.	Metros lineales	3,463.0	3,463.0	3,463.0	100.0	2,695,172.63	2,693,739.59	2,693,739.59	2,693,739.59	2,693,739.59	2,693,739.59	2,693,739.59	Administración directa	155797	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO					CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO SUBORDINADO	MUNICIPIO	GEOREFERENCIAS		DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	CONTRATOS			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2							PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	META ORIGINAL			META MODIFICADA	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ESTATUS						FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA								
CHH250202536854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAJIRACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIH. - 36836	36836	Gobierno de la Entidad	Carichi	Tajirachi	Camino CARICHÍ - TAJIRACHI 54 0 TAJIRACHI, CARICHÍ Carretera Cuauhtémoc - Carichí, Km. 54 a mano derecha ly 11 Km. De terracería más a Tajirachi DENTRO DE LA LOCALIDAD ESTA A 5 CUADRAS DE LA IGLESIA CATOLICA	Metros lineales	768.7	768.7	768.7	100.0	2,034,016.96	2,014,223.66	2,014,223.66	2,014,223.66	2,014,223.66	2,014,223.66	2,014,223.66	Administración directa	155802	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH250202536850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV. CARLOS BLAKE EN EL FRACC. IMPERIAL DE CD. DELICIAS, CHIH. (INCLUYE SERVICIOS BASICOS) - 35393	35393	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	Avenida CARLOS BLAKE Fraccionamiento IMPERIAL 33000 DELICIAS, DELICIAS ENTRE Calle RIO SACRAMENTO y Calle RIO SAN PEDRO Calle 24 NORTE A TRES CUADRAS DEL NEGOCIO DE PISOS Y BAÑOS MATHASA DE LUCIAS Y LA YMCA	Metros lineales	21,551.2	21,551.2	15,000.0	69.6	22,260,417.28	19,682,057.68	19,682,057.68	19,682,057.68	19,682,057.68	19,682,057.68	19,682,057.68	Administración directa	155803	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH250302548981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Cusihuiriachi	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANOS DE REFORMA, MUNICIPIO DE CUSHUIRACHI, CHIH. - 78230	78230	Gobierno de la Entidad	Cusihuiriachi	Llanos de Reforma	Autopista de cuota estatal CUSHUIRACHI - LLANOS DE REFORMA 28 3 33240 LLANOS DE REFORMA, CUSHUIRACHI CARRETERA CUAUHTEMOC - CARICHÍ KILOMETRO 28 AL MARGEN IZQUIERDO A 3.5 KILOMETROS MAS CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC	Metros lineales	214.0	214.0	214.0	100.0	1,895,096.91	1,893,303.26	1,893,303.26	1,893,303.26	1,893,303.26	1,893,303.26	1,893,303.26	Administración directa	158337	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH250302548995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Urique	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ROMBO, ETAPA 1, EN LA LOCALIDAD DE BAHUICHIVO, MUNICIPIO DE URIQUE, CHIH - 76088	76088	Gobierno de la Entidad	Urique	Bahuichivo	Autopista de cuota estatal URIQUE - BAHUICHIVO 85 1 33431 BAHUICHIVO, URIQUE Carretera Creel - Bahuichivo, kilómetro 85, mano izquierda, 0 kilómetros.	Metros cúbicos	200.0	200.0	100.0	50.0	6,324,187.17	3,912,560.37	3,912,560.37	3,912,560.37	3,912,560.37	3,912,560.37	3,912,560.37	Administración directa	158698	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH250302548980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Carichi	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE ROMIGRACHI, MUNICIPIO DE CARICHÍ, CHIHUAHUA - 78050	78050	Gobierno de la Entidad	Carichi	Romigrachi (Romarachi)	Autopista de cuota estatal CARICHÍ - ROMIGRACHI (ROMIGRACHI- ROMARACHI) 66 1 33280 ROMIGRACHI (ROMARACHI), CARICHÍ Carretera Cuauhtémoc - Carichí, Km. 66 a mano derecha	Piezas	22.0	22.0	1.0	4.5	944,750.40	944,685.92	944,685.92	944,685.92	944,685.92	944,685.92	944,685.92	Administración directa	158332	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH250402603511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Satevó	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SATEVO, CHIHUAHUA (ETAPA 2) - 124315	124315	Gobierno de la Entidad	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	Autopista de cuota estatal CHIHUAHUA - SATEVO 36 1 33150 SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO, SATEVO TOMAR LA AUTOPISTA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, EN EL PORLADO DE NUEVO PALOMAS TOMAR LA CARRETERA CORTA A PARRAL Y EN EL KILOMETRO 53 DAR V	Metros Cuadrados	1,808.5	1,808.5	1,808.5	100.0	3,786,781.61	3,786,781.61	3,786,781.61	3,786,781.61	3,786,781.61	3,786,781.61	3,786,781.61	Administración directa	162330	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	DETALLE DE PROYECTO			PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	COORDINADORAS		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				OBSERVACIONES CAPTURISTA			
						RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3										META ORIGINAL	META MODIFICADA		AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFIRMSADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS		FLUIDO		
CHH250302549018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAMON RAYON ENTRE CARRETERA A CIUDAD JUAREZ KM 0+119 Y CALLE DURANGO EN CABECERA MUNICIPAL DE ASCENSION, CHIH. - 63485	63485	Gobierno de la Entidad	Ascension	Ascension	Calle RAMON RAYON Colonia CENTRO 31620 ASCENSION, ASCENSION ENTRE Avenida CARRETERA A CD. JUAREZ Y Calle ACASIA Calle PASO DE LA MESILLA A UNA CUADRA DEL COPY CENTRO	Metros Cuadrados	6,558.0	6,558.0	6,558.0	100.0	6,405,818.98	6,405,818.98	6,405,818.98	6,405,818.98	6,405,818.98	6,405,818.98	6,405,818.98	Administración directa	159141	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302549017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN FELIPE, ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE PERA, EN CIUDAD ALDAMA, CHIHUAHUA. - 63242	63242	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	Calle SAN FELIPE Colonia BOSQUES DE SAN GERONIMO 32900 JUAN ALDAMA, ALDAMA ENTRE Calle MORA Y Calle CHABACANO Calle SIN NOMBRE A UNA CUADRA DE MI BODEGA AURRERA	Metros Cuadrados	5,386.9	5,386.9	5,386.9	100.0	5,781,929.83	5,781,929.83	5,781,929.83	5,781,929.83	5,781,929.83	5,781,929.83	5,781,929.83	Administración directa	159124	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302548978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Municipio de Moris	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE QUE INICIA EN CASA DE JULIES PEREZ Y TERMINA EN CASA DE HORTENCIA CON PUENTE PARA ARROYO, EN LA LOCALIDAD DE MORIS, CHIHUAHUA. - 76860	76860	Gobierno de la Entidad	Moris	Moris	Calle SIN NOMBRE Colonia AEROPUERTO 33340 MORIS, MORIS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle AEROPUERTO ENSEGUIDA DE LA ESTETICA UNISEK	Metros Cuadrados	780.0	780.0	780.0	100.0	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Administración directa	158302	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302549001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO BATOPILAS - SAN IGNACIO DEL KM 0+000 AL KM 0+750 EN EL MUNICIPIO DE BATOPILAS, CHIHUAHUA. - 70284	70284	Gobierno de la Entidad	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Batopilas de Manuel Gómez Morín	Camino BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN - CABECERA MUNICIPAL 65 133400 BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN, BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORIN Carretera Creel - Guachichil kilómetro 65 mano derecha, más 65 kilómetros carretera	Metros Cuadrados	2,250.0	2,250.0	2,250.0	100.0	6,966,854.22	6,966,854.22	6,966,854.22	6,966,854.22	6,966,854.22	6,966,854.22	6,966,854.22	Administración directa	158748	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302548979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Agua y saneamiento	Municipio de Manuel Benavides	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE PARA ALMACENAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES, CHIH. - 77956	77956	Gobierno de la Entidad	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Calle SIN NOMBRE Colonia PETRONILA ESTRADA 32980 MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle PRIMERA A UNA CUADRA DEL TALLER Y DESPONCHADO GARCIA	Metros cúbicos	200.0	200.0	200.0	100.0	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	Administración directa	158316	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302548993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades		Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALA ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA AYUNTAMIENTO EN LA COLONIA 31 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ROSALES, CHIHUAHUA - 74679	74679	Gobierno de la Entidad	Rosales	Santa Cruz de Rosales	Calle TLAXCALA Colonia PRIMERO DE MAYO 31320 SANTA CRUZ DE ROSALES, ROSALES ENTRE Calle MORELOS Y Calle MECHOACAN Calle CHIHUAHUA A TRES CUADRAS DE LA CANCHA DE FUTBOL COMUNITARIA	Metros Cuadrados	2,700.0	2,700.0	2,700.0	100.0	5,156,477.52	5,156,477.52	5,156,477.52	5,156,477.52	5,156,477.52	5,156,477.52	5,156,477.52	Administración directa	158597	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			GEOREFERENCIAS										METAS		AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFIRMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA									
CHH250302548956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR ALDAMA PRIMARIA JUAN GUTIERREZ DE LA CUEVA 586P0007H LOCALIDAD ALDAMA - 56996	56996	Gobierno de la Entidad	Aldama	Juan Aldama	Calle CALLE DONATO GUERRA Colonia EL PROGRESO 32512 JUAN ALDAMA, ALDAMA ENTRE Calle 15a Y Calle 17a Calle GUTIERREZ FRENTE A PARQUE DEPORTIVO LA AMISTAD	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Aduliciones	DF2025B/DF2025 A	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH250202523508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA VALDAD BELISARIO JUAN GUTIERREZ DE LA CUEVA 08P0007H AL KM 1+050 EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA. - 41363	41363	Gobierno de la Entidad	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Calle BELISARIO CHAVEZ Colonia QUINTAS LUPITA 31517 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC ENTRE Boulevard GOMEZ MORIN Y Calle VENEZUELA A una cuadra de Secundaria Educare Santini (Ex-Agrícola San Antonio)	Metros lineales	1,800.0	1,800.0	1,000.0	55.6	6,337,871.90	6,005,070.66	6,005,070.66	6,005,070.66	6,005,070.66	6,005,070.66	6,005,070.66	6,005,070.66	Administración directa	155818	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH250402604075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BACHINIVA, CHIH. - 34294	34294	Gobierno de la Entidad	Bachiniva	Bachiniva	Carretera libre pavimentada estatal BACHINIVA - CABECERA MUNICIPAL 80 0 31660 BACHINIVA, BACHINIVA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC - NANCUPA KM80 AL MARGEN IZQUIERDO A 1 KILOMETRO MAS	Metros lineales	2,550.0	2,550.0	1,500.0	58.8	3,857,920.84	3,857,920.84	3,857,920.84	3,857,920.84	3,857,920.84	3,857,920.84	3,857,920.84	Administración directa	162778	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH250402603510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Bachiniva	REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BACHINIVA, CHIH. - 129056	129056	Gobierno de la Entidad	Bachiniva	Bachiniva	Calle JUAN VALENZUELA Colonia CENTRO 31660 BACHINIVA, BACHINIVA ENTRE Calle 39 Y Calle 43 PARA LLEGAR A LA CABECERA MUNICIPAL DE BACHINIVA SE TOMA LA CARRETERA CHIHUAHUA- CUAUHTEMOC	Metros Cuadrados	1,282.9	1,282.9	100.0	7.8	684,555.44	684,555.44	684,555.44	684,555.44	684,555.44	684,555.44	684,555.44	Administración directa	162794	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones									
CHH250302548987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE C. 2 DE ABRIL Y C. 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, PRAEDIS G. GUERRERO, CHIH. - 72648	72648	Gobierno de la Entidad	Praedxis G. Guerrero	El Porvenir	Calle MIGUEL HIDALGO Colonia CENTRO 32790 EL PORVENIR, PRAEDIS G. GUERRERO ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle FRANCISCO I. MADRERO Y Calle IGANCIO ALLENDE Calle CALLE SIN NOMBRE A SEIS CUADRAS DE LA FARMACIA SAGRADO CORAZON	Metros lineales	130.0	130.0	130.0	100.0	441,290.83	437,173.66	437,173.66	437,173.66	437,173.66	437,173.66	437,173.66	437,173.66	Administración directa	158376	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								
CHH250302548986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2A ENTRE C. IGANCIO ALLENDE Y C. JOSÉ MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, PRAEDIS G. GUERRERO, CHIH. - 72278	72278	Gobierno de la Entidad	Praedxis G. Guerrero	El Porvenir	Calle CALLE 2A Colonia MAGISTERIAL 32790 EL PORVENIR, PRAEDIS G. GUERRERO ENTRE Calle JOSÉ MARIA MORELOS Y Calle IGANCIO ALLENDE Calle CALLE SIN NOMBRE A SEIS CUADRAS DE LOS ABARRIOTES ADRIANA	Metros lineales	130.0	130.0	130.0	100.0	402,262.81	388,181.57	388,181.57	388,181.57	388,181.57	388,181.57	388,181.57	388,181.57	Administración directa	158374	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones								

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO												GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS											
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFIRMSADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH250302548988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Construcción de cuartos dormitorios en la localidad de Felipe Ángeles, Municipio de Meoqui, Chihuahua. - 73097	73097	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Colonia Felipe Ángeles	Autopista de cuota federal Chihuahua - Meoqui 52 1 33130 COLONIA FELIPE ÁNGELES, MEOQUI Tomar la carretera Chihuahua - Meoqui, en el km 52 (Lázaro Cárdenas)dar vuelta a la izquierda y la localidad se encuentra a 12 kms.	Piezas	5.0	5.0	3.0	60.0	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	Administración directa	158574	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302548990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE MEOQUI, CHIHUAHUA. 74109	74109	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Guadalupe Victoria	Autopista de cuota federal CHIHUAHUA - MEOQUI 72 1 33130 GUADALUPE VICTORIA, MEOQUI TOMAR LA CARRETERA CHIHUAHUA - MEOQUI, EN EL KILÓMETRO 72 DAR VUELTA A LA IZQUIERDA DURANTE 8 KILÓMETROS.	Piezas	5.0	5.0	3.0	60.0	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	583,133.50	Administración directa	158581	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302548999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SEGUNDA DEL RAYO, DE LA CALLE DEL RAYO HASTA EL KM 0+165.60 HACIA LA AV. INDEPENDENCIA COL. CENTRO, HIDALGO DEL PARRAL, CHIH. (INCLUYE AGUA POTABLE) - 68608	68608	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Calle SEGUNDA DEL RAYO Colonia CENTRO 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL ENTRE Calle MELCHOR OCAÑO Y Avenida INDEPENDENCIA Calle DEL OITO A 2 CUADRAS DE LA CRUZ ROJA	Metros Cuadrados	1,893.6	1,893.6	1,893.6	100.0	3,994,914.37	3,978,370.72	3,978,370.72	3,978,370.72	3,978,370.72	3,978,370.72	3,978,370.72	Administración directa	158739	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302548969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Bocoyna	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN CALLE SALVADOR MARTÍNEZ, ENTRE CALLE P. JOSÉ A. LLAGUNO F. Y CALLE PABLO DE ANDA, EN LA LOCALIDAD DE SISOGUICHÍ, MUNICIPIO DE BOCOYNA - 91878	91878	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Sisoguichi	Autopista de cuota estatal BOCOYNA - SISOGUICHÍ 74 19 33220 SISOGUICHÍ, BOCOYNA Carretera San Pedro - Creel, Kilómetro 74, mano izquierda, más 19 kilómetros de brecha	Metros Cuadrados	1,741.4	1,741.4	1,000.0	57.4	7,504,620.55	7,501,914.33	7,501,914.33	7,501,914.33	7,501,914.33	7,501,914.33	7,501,914.33	Obra	20901388	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302548998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALL IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. CENTRO, HIDALGO DEL PARRAL, CHIH. (INCLUYE AGUA POTABLE) - 68462	68462	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia CENTRO HISTORICO 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL ENTRE Avenida ORTIZ MENA Y Calle FRANCISCO SARABIA Calle 20 DE NOVIEMBRE A UNA CUADRA DEL RESTAURANTE CARACAL BISTRO	Metros Cuadrados	1,236.5	1,236.5	1,236.5	100.0	2,717,815.17	2,613,037.07	2,613,037.07	2,613,037.07	2,613,037.07	2,613,037.07	2,613,037.07	Administración directa	158731	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302548984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PADRE FEDERICO RODARTE, ENTRE CALLE MONS. CARLOS AMEZCUA Y PADRE AGUSTÍN PELAYO, EN FRACC. SAN JOSÉ, HIDALGO DEL PARRAL - 72135	72135	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Calle PADRE FEDERICO RODARTE Colonia SAN JOSÉ 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle PADRE AGUSTÍN PELAYO Calle MONSEÑOR CARLOS AMEZCUA, SOBRE LA CALLE MONSEÑOR CARLOS AMEZCUA SE ENCUENTRAN LOS	Metros Cuadrados	1,617.5	1,617.5	1,000.0	61.8	2,631,911.77	2,629,761.12	2,629,761.12	2,629,761.12	2,629,761.12	2,629,761.12	2,629,761.12	Administración directa	158870	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO												GEOREFERENCIAS			METAS			AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS								
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH250302548996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Municipio de Riva Palacio	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS ROBLES, MUNICIPIO DE RIVA PALACIO, CHIHUAHUA. - 76170	76170	Gobierno de la Entidad	Riva Palacio	Los Robles	Autopista de cuota estatal RIVA PALACIO - LOS ROBLES 79 6 31640 LOS ROBLES, RIVA PALACIO CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC KILOMETRO 79.6 AL MARGEN DERECHO	Metros lineales	244.4	244.4	244.4	100.0	1,329,589.87	1,329,543.72	1,329,543.72	1,329,543.72	1,329,543.72	1,329,543.72	1,329,543.72	Administración directa	158710	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202536846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Salud	Servicios de Salud de Chihuahua	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA - 32921	32921	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ejido el Vergel	Calle El PEDREGAL Ejido EJIDO EL VERGEL, 33570 EJIDO EL VERGEL, BALLEZA CARRETERA FEDERAL 24 CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO	Piezas	1.0	1.0	0.5	50.0	12,836,165.87	12,836,165.87	12,836,165.87	12,836,165.87	12,836,165.87	12,836,165.87	12,836,165.87	Administración directa	158199	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302548957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR ASCENSIÓN MARIA LOPEZ VILLANUEVA OBE/NO024H LOCALIDAD ASCENSION REGION MAGUIQUE - 57053	57053	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	Calle ACACIA 1113 Colonia ASCENSION 31820 ASCENSION, ASCENSIÓN ENTRE Calle DURANGO Y Calle CHIHUAHUA Calle P DE LA MESILLA ENSEGUIDA DE LA PRIMARIA ALFONSO MARTINEZ FACIO	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adquisiciones	DF 2025B/DF 2025 A	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302548958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR ASCENSIÓN ESC. PRIM. ALFONSO MARTINEZ FACIO OBDPR0177C LOCALIDAD ASCENSION - 57076	57076	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	Calle ACACIA 797 Colonia ASCENSION 31820 ASCENSION, ASCENSIÓN ENTRE Calle DURANGO Y Calle CHIHUAHUA Calle P DE LA MESILLA ENSEGUIDA DEL KINER MARIA LOPEZ VILLANUEVA	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adquisiciones	DF 2025B/DF 2025 A	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202536852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR ASCENSIÓN ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE OBDPR0202B LOCALIDAD ASCENSION - 36397	36397	Gobierno de la Entidad	Ascensión	Ascensión	Calle 2 NACIONES 120 Colonia ASCENSION CENTRO 31820 ASCENSION, ASCENSIÓN ENTRE Calle GUANAJUATO Y Calle SAN LUIS Calle ALLENDE CONTRA ESQUINA DE LA PLAZA MUNICIPAL DE ASCENSION FRENTE A LA IGLESIA DEL SEÑOR	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	Adquisiciones/Adquisiciones	DF 2025B/DF 2025 A	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302549006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR BALLEZA PRIMARIA LOPOLEONAS PROANO OBDPR0412P LOCALIDAD COL. TECORICHI, BALLEZA - 57750	57750	Gobierno de la Entidad	Balleza	Tecorichi	Carretera libre pavimentada estatal BALLEZA - TECORICHI 60 300 3575 TECORICHI, BALLEZA Carretera Balleza - Guachochi, kilómetro 60 mano izquierda, más 23 kilómetros de brecha. CARRETERA 25 ESTATAL Carretera Puerto Justo - Balleza	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	120,348.84	120,348.84	120,348.84	120,348.84	Adquisiciones/Adquisiciones	DF 2025B/DF 2025 A	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO												GEOREFERENCIAS			METAS										AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFIRMSADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH250202536853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CARICHI SECUNDARIA TECNICA 22 080370022M LOCALIDAD CARICHI - 36704	36704	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	Calle OINAGA 43 Pueblo CARICHI 83280 CARICHI, CARICHI ENTRE Calle JUAREZ Y Calle 3A Calle ABRAHAM GONZALEZ A DOS CUADRAS DE LA PLAZA MUNICIPAL DE CARICHI	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	Adquisiciones/Adquisiciones	DF/2025A/DF/2025 B	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302549010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO DELICIAS MI CASA ES TU REFUGIO ACERCATE AC MCE090306N17 LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO - 57903	57903	Gobierno de la Entidad	Delicias	Miguel Hidalgo	Avenida 2A Pueblo MIGUEL HIDALGO 33104 MIGUEL HIDALGO, DELICIAS ENTRE Avenida 2A Y Calle 3A Avenida 2A A MEDIA CUADRA DE PALETTERIA EL MANANTIAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adquisiciones	DF/2025B/DF/2025 A	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302549011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR MEOQUI PRIMARIA HERODE NACCOZARI 08P070715K LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 57928	57928	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Pedro Meoqui	Calle 12A Colonia PEDRO MEOQUI 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle LEONA VICARIO Calle 14 A UNA CUADRA DE LA IGLESIA EL SAGRADO CORAZON DE JESUS	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adquisiciones	DF/2025B/DF/2025 A	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302549012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR ROSARIO CREI EMILIO CAMRANGA 08P03386H LOCALIDAD ROSARIO - 57943	57943	Gobierno de la Entidad	Rosario	Valle del Rosario	Calle CUAUHTÉMOC Pueblo VALLE DEL ROSARIO 33530 VALLE DEL ROSARIO, ROSARIO FRENTE AL TEMPLO VALLE DEL ROSARIO A UN COSTADO DEL REGISTRO CIVIL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adquisiciones	DF/2025B/DF/2025 A	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202536843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO URLACHI CECYTECH RIMSAD 35 08P05003SF LOCALIDAD URLACHI - 38669	38669	Gobierno de la Entidad	Uruachi	Uruachi	Calle ZARAGOZA Pueblo URLACHI 83300 URLACHI, URLACHI ENTRE Calle VICTOR HUGO RASCON Y Calle ZARAGOZA Calle HONORABLE DE LA TABLETA FRENTE A LA PLAZA MUNICIPAL	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	85,000.00	85,000.00	85,000.00	80,007.52	80,007.52	80,007.52	80,007.52	Adquisiciones/Adquisiciones	DF/2025A/DF/2025 B	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202523509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL EN LA VIALIDAD BELISARIO CHAVEZ DEL ROMERO AL ROMERO 14050 EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA. - 41480	41480	Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Calle BELISARIO CHAVEZ Colonia QUINTAS LUPITA 33500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC ENTRE Calle INGENIERIA Y Calle SIN NOMBRE Calle QUINTA LUPITA A DOS CUADRAS DEL HIPICO SAN ANTONIO	Metros lineales	1,050.0	1,050.0	1,050.0	100.0	7,662,128.64	7,662,128.63	7,662,128.63	7,662,128.63	7,662,128.63	7,662,128.63	7,662,128.63	Administración directa	155817	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO												GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS							
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFIRMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH250202523504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN AV. TRASVIÑA Y RETES ENTRE BOULEVARD TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y CALLE 11A, EN CD. QUINAGA, CHH - 38374	38374	Gobierno de la Entidad	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Calle TRASVIÑA Y RETES Colonia CONSTITUCION 32880 MANUEL QUINAGA, CHIHUAHUA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle JUAREZ, Calle 11 A CUATRO CUADRAS DEL ALSUPER DE CD. QUINAGA	Metros Cuadrados	8,810.5	8,810.5	8,810.5	100.0	7,772,988.42	7,182,873.39	7,182,873.39	7,182,873.39	7,182,873.39	7,182,873.39	7,182,873.39	7,182,873.39	Administración directa	155795	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302548972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	Equipamiento de Albergue: Centro Regional de Nutrición y Albergue Materno CERENAM, en la localidad de San Juanito, municipio de Bocoyna, Chihuahua - 81995	81995	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	San Juanito	Calle TEPORACA Colonia SAN JUANITO 33210 SAN JUANITO, BOCOYNA ENTRE Calle FALIFE ANGELES Y Calle VICENTE GUERRERO ENSEGUIDA DEL ESTADIO DE BASEBALL TINO MONTEZ	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	208,800.00	171,912.00	171,912.00	171,912.00	171,912.00	171,912.00	171,912.00	171,912.00	Adquisiciones/Adquisiciones/Adquisiciones	CERENAM2025 C/CERENAM2025 B/CERENAM2025 A	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302548974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	Equipamiento de Albergue: Centro Regional de Nutrición y Albergue Materno CERENAM, en la localidad de Creel, municipio de Bocoyna, Chihuahua - 84031	84031	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Creel	Calle OSCAR FLORES Pueblo CREEL 33200 CREEL, BOCOYNA ENTRE Calle EUSTO BASTISTA CARO Y Calle PABLOQUIAL Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS FRENTE AL HOTEL REAL DE CHAPULTEPEC	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	208,800.00	184,672.00	184,672.00	184,672.00	184,672.00	184,672.00	184,672.00	184,672.00	Adquisiciones/Adquisiciones/Adquisiciones	CERENAM2025 A/CERENAM2025 B/CERENAM2025 B	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302548971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	Equipamiento de Albergue: Centro Regional de Nutrición y Albergue Materno CERENAM, en la localidad de Guadalupe y Calvo, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua - 81959	81959	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Calle GAUDENCIO TARIN Colonia GUADALUPE Y CALVO 33470 GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO ENTRE Calle PRESA LAS VIRGENES Y Calle SALIDA A PARRAL, A UN COSTADO DE HOSPITAL GENERAL DE GUADALUPE Y CALVO	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	191,400.00	134,792.00	134,792.00	134,792.00	134,792.00	134,792.00	134,792.00	134,792.00	Adquisiciones/Adquisiciones/Adquisiciones	CERENAM2025 A/CERENAM2025 B/CERENAM2025 B	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202523510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE DE LA IGLESIA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE MORELEÑO, MUNICIPIO DE LA CRUZ, CHIHUAHUA - 33141	33141	Gobierno de la Entidad	La Cruz	Moreleño	Camino LA CRUZ - MORELEÑO 40 8 33670 MORELEÑO, LA CRUZ CARRETERA DELICIAS - CAMARGO, CALLE MORELOS, CAMINO SAN ESTEBAN - LA CRUZ, CARRETERA SAN RAFAEL - MORELEÑO, AL MARGEN IZQUIERDO	Metros Cuadrados	1,633.4	1,633.4	1,633.4	100.0	1,088,767.25	1,085,628.32	1,085,628.32	1,085,628.32	1,085,628.32	1,085,628.32	1,085,628.32	1,085,628.32	Administración directa	155815	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250202523511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLES NIÑOS HERÓES, CORONADO Y CAMINO REAL, EN LA LOCALIDAD DE CORRALERO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LA CRUZ, CHIHUAHUA - 33816	33816	Gobierno de la Entidad	La Cruz	Corralero de Juárez	Calle NIÑOS HERÓES Pueblo CORRALERO DE JUAREZ 33670 CORRALERO DE JUÁREZ, LA CRUZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CORONADO Calle TRIAS A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA LA PURISIMA CONCEPCION	Metros Cuadrados	1,989.6	1,989.6	1,989.6	100.0	1,912,830.05	1,905,454.56	1,905,454.56	1,905,454.56	1,905,454.56	1,905,454.56	1,905,454.56	1,905,454.56	Administración directa	155814	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS										
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFIRMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH250302549003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MAGISTERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO, CHIH. - 71469	71469	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Calle PROFESORA LIBRADA S. DE NÚÑEZ Colonia MAGISTERIAL 35000 SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO ENTRE Calle METALURGICOS Y Calle CARRITERA Calle PROFESORA M. CURBE PARA LLEGAR AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO Calle	Metros lineales	1,000.0	1,000.0	1,000.0	100.0	2,358,579.41	2,351,968.64	2,351,968.64	2,351,968.64	2,351,968.64	2,351,968.64	2,351,968.64	2,351,968.64	Administración directa	158763	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302549014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL,CHIH- 62493	62493	Gobierno de la Entidad	Santa Isabel	Santa Isabel	Avenida CENTENARIO Colonia CENTRO 33270 SANTA ISABEL, SANTA ISABEL ENTRE Avenida CENTENARIO Y Avenida INDEPENDENCIA Calle ZARAGOZA A UN COSTADO DE LA PIZZERIA LA SIERRA Y LA PALETERIA GEMANA	Metros Cuadrados	309.7	309.7	150.0	48.4	2,488,162.22	2,488,162.22	2,488,162.22	2,488,162.22	2,488,162.22	2,488,162.22	2,488,162.22	2,488,162.22	Administración directa	159103	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302549007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CARICH (IN HECTOR BARREÑADA OBIONDAQ LOCALIDAD CARICHÍ - 57835	57835	Gobierno de la Entidad	Carichi	Carichi	Calle 2a Pueblo CARICH 33280 CARICHÍ, CARICHÍ ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle QUINAGA Calle 6A FRENTE A PLAZA MUNICIPAL DE CARICHÍ	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Adquisiciones	DH 2025A/DH 2025 B	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250202536848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CUAUHTEMOC CBI MARTIRES DE CHAPULTEPEC (BIEPRID05) LOCALIDAD COLONIA OBREGON (RUBIO) - 35382	35382	Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	Avenida CUAUHTEMOC 600 Colonia OBREGON (RUBIO) 31610 COLONIA OBREGON (RUBIO), CUAUHTEMOC ENTRE Calle 8A Y Calle 6A Calle ALLENDE FRENTE A FLOREIRA AVE DEL PARASO Y BIANCO SANTANDER	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	Adquisiciones/Adquisiciones	DH 2025B/DH 2025 A	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250202536849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CUAUHTEMOC PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON OBEPRI029V LOCALIDAD CUAUHTEMOC - 35389	35389	Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Calle PERAS 2582 Colonia BARRIO DELICIAS 31520 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC ENTRE Calle TIERRA Y LIBERTAS Y Calle SIMON ROJAS Calle FRANCISCO MENDOZA FRENTE A INDUSTRIAS AGRICOLAS KEER	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	Adquisiciones/Adquisiciones	DH 2025B/DH 2025 A	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250202536851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CUAUHTEMOC PRIMARIA ABRAHAM GONZALEZ 2298 OBEPRI078B LOCALIDAD CUAUHTEMOC - 35414	35414	Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Calle 24A Colonia REPUBLICA 31590 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC ENTRE Calle CHIHUAHUA Y Calle SONORA Calle 26A CONTRA ESCUINA DE EL CUADRO CUAUHTEMOC (CAMPO DE FUTBOL)	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	134,706.16	134,706.16	134,706.16	134,706.16	Adquisiciones/Adquisiciones	DH 2025B/DH 2025 A	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO												GEOREFERENCIAS				METAS				AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS								
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFIRMSADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH250302549008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CUAUHTEMOC PRIMARIA ANGELA PERALTA OBDEP1123F LOCALIDAD CUAUHTEMOC - 57862	57862	Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Calle 22a Colonia REFORMA 31612 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC ENTRE Calle MICHOCACAN Y Calle GUERRERO Calle 20a ENFRETE DE LA SECUNDARIA TECNICA 71	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Ad uisiones	DF/2025A/DF/2025 B	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250302549009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR CUAUHTEMOC PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON OBDEP1179H LOCALIDAD CUAUHTEMOC - 57884	57884	Gobierno de la Entidad	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Calle VALENTIN GOMEZ FARIAS 550 Colonia BENITO JUAREZ 31540 CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC ENTRE Calle IGNACIO RAMIREZ Y Avenida JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Calle HEROES DE LA REFORMA INSEGUIDA DE LA ESCUELA DE BEISBOL INFANTIL APACHES	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Ad uisiones	DF/2025A/DF/2025 B	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302549013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Educación	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	EQUIPAMIENTO COCINA ESCOLAR URIACHI J.N MARGARITA MAZA DE JUAREZ OBEND03U LOCALIDAD URIACHI - 57962	57962	Gobierno de la Entidad	Uriachi	Uriachi	Calle URIACHI Pueblo URIACHI 33300 URIACHI, URIACHI ENTRE Calle HONORABLE DE LA TABLITA Y FRENTE A ABAROTES SANDRA CONTRA ESQUINA A SEDE CONAFE URIACHI	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	130,272.64	Adquisiciones/Ad uisiones	DF/2025A/DF/2025 B	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH250302548965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Guerrero	PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO EN CAMINO RURAL DE CARRETERA ESTATAL 25 A ESTACION TERRERO DEL KM 1+540 AL KM 4+540, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, CHIH. - 86416	86416	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Estación Terrero	Autopista de cuota federal GUERRERO - ESTACION GUERRERO 46 10 31680 ESTACION TERRERO, GUERRERO Carretera Cuauhtémoc - Hermosillo, kilómetro 46, mano derecha, aís 10 kilómetros	Metros Cuadrados	18,000.0	18,000.0	15,000.0	83.3	3,641,382.68	3,639,249.50	3,639,249.50	3,639,249.50	3,639,249.50	3,639,249.50	3,639,249.50	Administración directa	158282	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250302548962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Guerrero	PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO EN CAMINO RURAL DE CARRETERA ESTATAL 25 A TACUBA DEL KM 0+000 AL KM 1+570, EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO, CHIH. - 86204	86204	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Tacuba	Autopista de cuota federal GUERRERO - TACUBA S 3 31690 TACUBA, GUERRERO Carretera San Pedro - Creel, kilómetro 5 a la derecha, más 1 km. De brecha.	Metros Cuadrados	9,420.0	9,420.0	5,000.0	53.1	1,906,061.39	1,906,061.39	1,906,061.39	1,906,061.39	1,906,061.39	1,906,061.39	1,906,061.39	Administración directa	158270	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250302548970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua	Equipamiento de Albergue: Centro Regional de Nutrición y Albergue Materno CERENAM, en la localidad de Rocorovyo municipio de Uriachi, Chihuahua - 81915	81915	Gobierno de la Entidad	Uriachi	Rocorovyo	Camino / Brecha URIACHI - ROCOROYO 41 8 33305 ROCOROYO, URIACHI BRECHA- AGUA ZARCA-GUASICH-KM 41- DER 8KM CREEL-BAHUICHVO CARRETERA SAN PEDRO CREEL CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	567,360.64	567,360.64	567,360.64	567,360.64	567,360.64	567,360.64	567,360.64	Adquisiciones/Ad uisiones/Adquisi ones	CERENAM2025 B/CERENAM2025 A/CERENAM2025 C	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO														GEOREFERENCIAS		METAS		AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS								
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFIRMSADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
CHH250402603509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Temósachic	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL TANQUE, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE LOMAS, MUNICIPIO DE TEMÓSACHIC, CHIH. - 129018	129018	Gobierno de la Entidad	Temósachic	San Isidro de Lomas	Autopista de cuota estatal TEMÓSACHIC - SAN ISIDRO DE LAS LOMAS 73 a 131983 SAN ISIDRO DE LOMAS, TEMÓSACHIC Carretera Chihuahua - Cuahjátemoc - Carretera Cuahjátemoc - Hermosillo - Carretera la Junta - Madera, kilómetro 73 a la Iquij	Metros Cuadrados	1,085.0	1,085.0	1,085.0	100.0	1,498,402.57	1,498,402.57	1,498,402.57	1,498,402.57	1,498,402.57	1,498,402.57	1,498,402.57	Administración directa	163007	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302548960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Praxedis G. Guerrero	INSTALACIÓN DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COL. EL PORVENIR, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, PRAXEDIS G. GUERRERO, CHIH. - 84842	84842	Gobierno de la Entidad	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	Calle EL PORVENIR Colonia EL PORVENIR 32790 EL PORVENIR, PRAXEDIS G. GUERRERO ENTRE Calle ESCUADRÓN 201 Y Calle JAVIER DUEÑAS Calle SIN NOMBRE No. 8 A DOS CUADRAS DE LA SECUNDARIA FEDERAL No.75	Piezas	24.0	24.0	24.0	100.0	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Administración directa	158263	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302548997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEGUNDA DEL RAYO, DE CALLE DEL OITO HASTA EL KM 0+165.60 HACIA AV. INDEPENDENCIA, COL. CENTRO, HIDALGO DEL PARRAL - 67947	67947	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Calle SEGUNDA DEL RAYO Colonia CENTRO 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL ENTRE Calle MELCHOR OCAÑO Y Avenida INDEPENDENCIA Calle DEL OITO A DOS CUADRAS DE LA CRUZ ROJA DE HIDALGO DEL PARRAL	Metros lineales	325.4	325.4	325.4	100.0	783,308.72	783,308.72	783,308.72	783,308.72	783,308.72	783,308.72	783,308.72	Administración directa	158720	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302549004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE AV. FRANCISCO VILLA Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. CENTRO, HIDALGO DEL PARRAL, CHIH. - 71645	71645	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia CENTRO 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL ENTRE Calle ORTIZ MENA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle 20 DE NOVIEMBRE A UNA CUADRA DEL RESTAURANTE CARACAL BISTRO	Metros lineales	122.0	122.0	122.0	100.0	377,138.62	377,138.62	377,138.62	377,138.62	377,138.62	377,138.62	377,138.62	Administración directa	158769	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302549005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PADRE FEDERICO RODARTE, ENTRE CALLE MONS. CARLOS AMEZCUA Y CALLE PADRE AGUSTIN PELAYO, EN FRACC. SAN JOSE, HIDALGO DEL PARRAL, CHIH. - 63739	63739	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Calle PADRE FEDERICO RODARTE Colonia SAN JOSE 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL ENTRE Calle PADRE JOSE DE LA LUZ GARCIA Y Calle SIN NOMBRE Calle PADRE AGUSTIN PELAYO EN LA ESQUINA DE LA CALLE MONSEÑOR CARLOS AMEZCUA SE	Metros lineales	203.7	203.7	203.7	100.0	643,259.87	643,259.87	643,259.87	643,259.87	643,259.87	643,259.87	643,259.87	Administración directa	159077	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302548983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Bocoyna	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES ASOLADOS EN LA LOCALIDAD DE GORACHI, MUNICIPIO DE BOCOYNA, CHIHUAHUA - 78570	78570	Gobierno de la Entidad	Bocoyna	Gorachi	Carretera libre pavimentada estatal BOCOYNA - SILOGUICH # 133200 GORACHI, BOCOYNA TOMAR CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, EN SAN PEDRO TOMAR CARRETERA A BOCOYNA, ENSEGUIDA IR HACIA SILOGUICH Y EN EL KM 8 DAR VUELTA A LA IZQUIER	Piezas	11.0	11.0	11.0	100.0	494,382.12	494,382.12	494,382.12	494,382.12	494,382.12	494,382.12	494,382.12	Administración directa	158352	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			METAS										AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
CHH250202523507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	REHABILITACIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE PARA ALMACENAMIENTO EN BARRIO CALIFORNIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, CHIH. - 39389	39389	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Calle CALLE FRANCISCO I. MADERO Barrio CALIFORNIA 33580 SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle ADOYO DE LA HUERTA Calle SIN NOMBRE A DOS CALLES DEL ESTADIO DE LEON	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	1,802,681.57	1,802,681.57	1,802,681.57	1,802,681.57	1,802,681.57	1,802,681.57	1,802,681.57	Administración directa	155819	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250302549002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. PONCIANO ARRAGA ENTRE C. FRANCISCO I. MADERO Y C. JESUS URUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA, CHIH. - 72262	71262	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Calle PONCIANO ARRAGA Colonia CENTRO 33180 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA ENTRE Calle URUTIA Y Calle ARROYO SANTA BARBARA Calle FRANCISCO I MADERO A TRES CUADRAS ESTA EL ESTADIO LEON	Metros Cuadrado	989.4	989.4	989.4	100.0	1,860,451.06	1,860,451.06	1,860,451.06	1,860,451.06	1,860,451.06	1,860,451.06	1,860,451.06	Administración directa	158753	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250202523505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIENEGA PRIETA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.- 38398	38398	Gobierno de la Entidad	Balleza	Ciénega Prieta	Carretera libre pavimentada estatal BALLEZA- GUACHOCHI 45 O 33560 CIENEGA PRIETA, BALLEZA TOMAR CARRETERA PARIAL- PUERTO JUSTO, DE PUERTO JUSTO A BALLEZA Y DE BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KM 45 A LA IZQUIERDA. A 18 KMS SE ENCUENTRA CIENEGA PRIETA.	Metros lineales	1,495.2	1,495.2	1,495.2	100.0	1,422,721.93	1,422,721.93	1,422,721.93	1,422,721.93	1,422,721.93	1,422,721.93	1,422,721.93	Administración directa	155784	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250302548985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO EN CALLE DEL PILAR ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-DOINAGA Y CALLE COLON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL, CHIH. - 72168	72168	Gobierno de la Entidad	Coyame del Sotol	Santiago de Coyame	Calle DEL PILAR Colonia CENTRO 32850 SANTIAGO DE COYAME, COYAME DEL SOTOL ENTRE Calle GOMEZ FARIAS Y Calle ANDRES DEL RIO Calle COLON SOBRE LA CALLE QUE ESTA EL RESTAURANTE OLD TOWN	Metros Cuadrados	10,257.8	10,257.8	10,257.8	100.0	2,768,172.37	2,768,172.37	2,768,172.37	2,768,172.37	2,768,172.37	2,768,172.37	2,768,172.37	Administración directa	158373	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250202523503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FERROCARRIL, ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MEJIA, CALLE AMARILLO, EN CD MEOQUI CHIH. - 35163	35163	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Pedro Meoqui	Calle FERROCARRIL Colonia EL PEDREGAL SAN PEDRO 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI ENTRE Calle MEJIA Y Calle JUAREZ Calle AMARILLO A UN COSTADO DE LAS VAS DEL FERROCARRIL, CERCA ESTA LA PIZZERIA LA SIERRA	Metros cúbicos	535.8	535.8	535.8	100.0	4,955,730.78	4,955,730.78	4,955,730.78	4,955,730.78	4,955,730.78	4,955,730.78	4,955,730.78	Administración directa	155786	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH250202523506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEOQUI, CHIHUAHUA.- 39356	39356	Gobierno de la Entidad	Meoqui	Pedro Meoqui	Calle JUAN ESCUTIA 301 33130 PEDRO MEOQUI, MEOQUI ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Avenida CARRETERA 45 Calle PEDRO MEOQUI MEOQUI SE ENCUENTRA CONURBADO CON CIUDAD DELICIAS SOBRE LA CARRETERA 45.	Piezas	12.0	12.0	12.0	100.0	1,399,520.40	1,399,520.44	1,399,520.44	1,399,520.44	1,399,520.44	1,399,520.44	1,399,520.44	Administración directa	155783	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO												GEOREFERENCIAS		METAS										AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS								
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFIRMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH250302549016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE C. GUILLERMO PRIETO Y C. SIN NOMBRE EN EJIDO CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, CHH. 62728	62728	Gobierno de la Entidad	Buenaventura	Constitución	Calle EMILIANO ZAPATA Colonia CONSTITUCIÓN 31880 CONSTITUCIÓN, BUENAVENTURA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle FRANCISCO VILLA Calle SIN NOMBRE EN LA MISMA CUADRA POR LA CALLE GUILLERMO ESTE LA COMANDANCIA EJIDAL	Metros cúbicos	795.9	795.9	795.9	100.0	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	Administración directa	159115	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302549019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Agua y saneamiento	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADOPARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GALEANA, LOCALIDAD GALEANA- 53558	53558	Gobierno de la Entidad	Galeana	Hermenegildo Galeana	Calle INDEPENDENCIA Pueblo GALEANA 31870 HERMENEGILDO GALEANA, GALEANA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y FRENTE A LA ARENA DE RODEO	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	3,498,843.05	3,470,123.54	3,470,123.54	3,470,123.54	3,470,123.54	3,470,123.54	3,470,123.54	3,470,123.54	Administración directa	159280	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302548961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Janos	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y BANO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JANOS, CHH. - 85040	85040	Gobierno de la Entidad	Janos	Janos	Carretera libre pavimentada federal NUEVO CASAS GRANDES - ASCENSION 62 1 31840 JANOS, JANOS TOMAR LA CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ, TOMAR DESVIACIÓN A NUEVO CASAS GRANDE Y DE ESTE LUGAR JANOS ESTA A 62 KILOMETROS.	Piezas	18.0	18.0	18.0	100.0	3,552,591.69	3,552,591.69	3,552,591.69	3,552,591.69	3,552,591.69	3,552,591.69	3,552,591.69	3,552,591.69	Administración directa	158264	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302548994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE MIOQUÍ, CHIHUAHUA - 74752	74752	Gobierno de la Entidad	Mioqui	Lázaro Cárdenas	Autopista de cuota estatal MIOQUÍ - LAZARO CARDENAS 57 1 33130 LAZARO CÁRDENAS, MIOQUÍ Carretera Chihuahua - Delicias, kilómetro 57, mano izquierda	Metros Cuadrados	141.2	141.2	141.2	100.0	933,013.60	933,013.60	933,013.60	933,013.60	933,013.60	933,013.60	933,013.60	933,013.60	Administración directa	158689	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302548964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Guerrero	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DE LA SIERRA, MUNICIPIO DE GUERRERO, CHH. - 86346	86346	Gobierno de la Entidad	Guerrero	San Pablo de la Sierra (Cochinitos)	Autopista de cuota estatal GUERRERO - SAN PABLO DE LA SIERRA 31 11 31680 SAN PABLO DE LA SIERRA (COCHINITOS), GUERRERO Carretera San Juanito- Las Estrellas, kilómetro 31, mano derecha, más 11 kilómetros de brecha.	Piezas	5.0	5.0	5.0	100.0	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Administración directa	158281	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302548975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Coronado	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CORONADO,CHIHUAHUA - 84331	84331	Gobierno de la Entidad	Coronado	Emiliano Zapata	Carretera libre pavimentada estatal JIMENEZ - CORONADO 42 1 33990 EMILIANO ZAPATA, CORONADO TOMAR LA AUTOPISTA CHIHUAHUA - JIMENEZ, LUEGO LA CARRETERA DE JIMENEZ A CORONADO Y EN EL KILOMETRO 42 DAR VUELTA IZQUIERDA 2 KILOMETROS H	Piezas	6.0	6.0	6.0	100.0	912,172.38	912,172.38	912,172.38	912,172.38	912,172.38	912,172.38	912,172.38	912,172.38	Administración directa	158292	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO																			GEOREFERENCIAS										METAS										AVANCE FINANCIERO										CONTRATOS				
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFIRMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA																	
CHH250302548953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TERCERA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE SEXTA EN LA COLONIA AEROPUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAMOROS, CHIHUAHUA. - 55465	55465	Gobierno de la Entidad	Matamoros	Mariano Matamoros	Calle TERCERA Colonia AEROPUERTO 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS ENTRE Calle SEGUNDA Y Calle CUARTA Calle SEXTA A DOS CUADRAS DEL TEMPLO DE GUADALUPE Y UNA CUADRA DE LA CARRETERA A VALLE OCAMPO	Metros Cuadrados	1,093.3	1,093.3	1,093.3	100.0	1,779,424.68	1,779,424.68	1,779,424.68	1,779,424.68	1,779,424.68	1,779,424.68	1,779,424.68	1,779,424.68	Administración directa	158203	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																
CHH250202536847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUINTA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE SEXTA EN LA COLONIA AEROPUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAMOROS. - 34743	34743	Gobierno de la Entidad	Matamoros	Mariano Matamoros	Calle QUINTA Colonia AEROPUERTO 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS ENTRE Calle SEGUNDA Y Calle CUARTA Calle OCAMPO A CUATRO CUADRAS DEL TEMPLO DE GUADALUPE	Metros Cuadrados	1,021.2	1,021.2	1,021.2	100.0	1,531,788.70	1,531,788.70	1,531,788.70	1,531,788.70	1,531,788.70	1,531,788.70	1,531,788.70	1,531,788.70	Administración directa	155804	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																
CHH250302548955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTOS VALDEZ, ENTRE CALLE EULOGIO ORTIZ Y CALLE FRANCISCO R. ALMADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAMOROS, CHIHUAHUA. - 56290	56290	Gobierno de la Entidad	Matamoros	Mariano Matamoros	Calle SANTOS VALDEZ Colonia MAESTRAL 33960 MARIANO MATAMOROS, MATAMOROS ENTRE Calle FRANCISCO R. ALMADA Y Calle EULOGIO ORTIZ Calle LUIS URIAS A DOS CUADRAS DE ABARROTES MARY	Metros Cuadrados	1,230.0	1,230.0	1,230.0	100.0	1,888,786.31	1,888,786.31	1,888,786.31	1,888,786.31	1,888,786.31	1,888,786.31	1,888,786.31	1,888,786.31	Administración directa	158253	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																
CHH250302548954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ROSARIO, CHIH. - 56285	56285	Gobierno de la Entidad	Rosario	Ranchería Guadalupe	Camino ROSARIO - RANCHERIA GUADALUPE 12 6 33530 RANCHERIA GUADALUPE, ROSARIO CARRETERA SAN MATEO - VALLE DEL ROSARIO - KILOMETRO 12.6 AL MARGEN DERECHO 7 KILOMETROS MAS, CARRETERA LA CASITA - BALLEZA, CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL	Metros Cuadrados	1,260.0	1,260.0	1,260.0	100.0	1,492,897.00	1,492,897.00	1,492,897.00	1,492,897.00	1,492,897.00	1,492,897.00	1,492,897.00	1,492,897.00	Administración directa	158251	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																
CHH250302548973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Coronado	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CORONADO,CHIHUAHUA - 83889	83889	Gobierno de la Entidad	Coronado	José Esteban Coronado	Autopista de cuota federal CORONADO - CABECERA MUNICIPAL 51 1 33990 JOSÉ ESTEBAN CORONADO, CORONADO TOMAR AUTOPISTA CHIHUAHUA - JIMENEZ, LUEGO IR DE JIMENEZ A PARRAL Y EN EL KM 51 DAR VUELTA A LA IZQUIERDA PASANDO POR VALLE DE ALL	Piezas	7.0	7.0	7.0	100.0	1,064,201.11	1,064,201.11	1,064,201.11	1,064,201.11	1,064,201.11	1,064,201.11	1,064,201.11	1,064,201.11	Administración directa	158291	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																
CHH250302548963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Guerrero	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, CHI. - 86221	86221	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Cerro Blanco (Cerro Grande)	Autopista de cuota federal GUERRERO - CERRO BLANCO 46 10 31680 CERRO BLANCO (CERRO GRANDE), GUERRERO Carretera Cuauhtémoc - Hermosillo, kilómetro 46, mano derecha, as 10 kilómetros	Piezas	1.0	1.0	1.0	100.0	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	Administración directa	158275	Terminado	Validado avances	Sin observaciones																

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

1. DESTINO DEL GASTO

DETALLE DE PROYECTO												GEOREFERENCIAS			METAS					AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS												
FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	TIPO DE RECURSO FUENTE 3	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMOS FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	RAMOS FUENTE 3	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 3	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL AFIRMSADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
CHH250302548966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Vivienda	Municipio de Guerrero	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TEHUERICH, MUNICIPIO DE GUERRERO, CHIH. - 86452	86452	Gobierno de la Entidad	Guerrero	Tehuierichi	Carretera libre pavimentada estatal SAN PEDRO - CREEL 16 700 31680 TEHUERICH, GUERRERO TOMAR LA CARRETERA CUAUHTEMOC - HERMOSILLO, EN EL POBLADO DE SAN PEDRO IR HACIA CREEL Y EN EL KILOMETRO 16.7 SAN VUELTA A LA IZQUIERDA HACIA T	Piezas	3.0	3.0	3.0	100.0	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	Administración directa	158285	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH250302548967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)			Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1003-FAIS Entidades			Urbanización	Municipio de Dr Belisario Domínguez	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+077 (FRENTE A JARDIN DE NIÑOS 1RO DE MAYO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DR. BELISARIO DOMINGUEZ, CHIH. - 87477	87477	Gobierno de la Entidad	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	Calle SIN NOMBRE Colonia CENTRO 33140 SAN LORENZO, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE Avenida NONOAVIA - EL MIRADOR Y Calle SIN NOMBRE FRENTE A JARDIN DE NIÑOS 1RO DE MAYO	Metros Cuadrados	1,095.0	1,095.0	1,095.0	100.0	930,548.06	930,548.06	930,548.06	930,548.06	930,548.06	930,548.06	930,548.06	930,548.06	Administración directa	158286	Terminado	Validado avances	Sin observaciones