



Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos a través del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 2005 (FIES) ^{1/}
CIERRE DE EJERCICIO 2005

Entidad Federativa: 08 Chihuahua

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el FIES		Rendimientos financieros de la cuenta 3./ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el periodo 2./		Programado A	Ejercido B		
1	PERFORACION E INCORPORACION DE POZO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (REPROGRAMADO)	GUADALUPE D.B. GUADALUPE D. B.	JCAS	1	100	POZO	1,010,483	1,010,482.78		1,010,482.78
2	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA APOTABLE Y RED DE INTERCONEXION PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE (REPROGRAMADO)	GUADALUPE D. B. RINCONADA DEL MIMBRE	JCAS	1	100	SISTEMA	369,772	369,771.77		369,771.77
3	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL "ACEQUIA DEL PUEBLO" (CANAL ABIERTO REVESTIDO) (REPROGRAMADO)	JUAREZ CIUDAD JUAREZ	JCAS	1	100	OBRA	22,485,598	22,485,597.39		22,485,597.39
4	REGENERACION CAUCE DEL ARROYO EL SAUCITO (DUCTOS Y CANALES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, GUARNICIONES, ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION DE AGUA POTABLE, ACONDICIONAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO) (REPROGRAMADO)	CHIHUAHUA FRACC. FRANCISCO I MADERO	PM CHIHUAHUA	1	100	OBRA	5,249,998	5,249,997.86		5,249,997.86
5	CONSTRUCCION DE PARQUE DE DEPORTES EXTREMOS (PLAZAS Y ANDADORES EXTERIORES, RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL, AREA DE RAMPAS CURVAS, AREA DE RAMPAS (AREA EXTREMA), BANQUETAS, AREA DE GRADAS CUBIERTA, BARANDAL METALICO PERIMETRAL, GUARNICIONES) (REPROGRAMADO)	DELICIAS CD DELICIAS	PM DELICIAS	1	100	OBRA	2,378,795	2,378,795.35		2,378,795.35
6	AMPLIACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN UN AREA DE 7,776 M2 CON UNA CAPACIDAD APROXIMADA PARA 310 CAJONES. 4 NIVELES FORMADOS POR: SOTANO, PLANTA BAJA, PRIMER PISO, SEGUNDO PISO Y AZOTEA. 2 ELEVADORES CON CAPACIDAD DE 8 PERSONAS CADA UNO. INCLUYE INSTALACION ELECTRICA (REPROGRAMADO)	CHIHUAHUA CD CHIHUAHUA	SCOP	1	100	OBRA	21,328,645	21,328,644.99		21,328,644.99
7	CABLEADO ELECTRICO SUBTERRANEO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD (OBRA ELECTROMECANICA): CONSISTE EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TELEFONICA EN RED DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA. PERFORACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD. DEMOLICIONES. CORTES CON DISCO. EXCAVACION. RELLENO Y COMPACTACION. REPOSICION DE BANQUETAS. INSTALACION DE 23 TRANSFORMADORES REDUCTORES DE VOLTAJE. EL AREA CONSIDERADA: INTERIOR DEL PERIMETRO DELIMITADO POR LAS CALLES PASEO BOLIVAR HASTA LA AVE. JUAREZ Y DESDE LA CALLE 21a HASTA LA AV.OCAMPO. (REPROGRAMADO)	CHIHUAHUA CD CHIHUAHUA	SCOP	1	100	OBRA	5,564,557	5,564,556.04		5,564,556.04
8	URBANIZACION DE LOTES PARA USO HABITACIONAL (TERRACERIAS, GUARNICIONES PAVIMENTOS, COLECTOR) (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	AQUILES SERDAN LADERAS DE SAN GUILLERMO	IVI	916	100	LOTES	19,528,030	19,528,029.38		19,528,029.38
9	URBANIZACION DE LOTES PARA USO HABITACIONAL (TERRACERIAS, GUARNICIONES PAVIMENTOS, SEÑALIZACION, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO) (REPROGRAMADO)	CHIHUAHUA FRACC. LOS NOGALES IV ETAPA	IVI	517	100	LOTES	6,655,156	6,655,155.27		6,655,155.27
10	REGENERACION URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE PLAZA, ALUMBRADO PUBLICO, CONSTRUCCION DE ESPEJOS DE AGUA Y EQUIPAMIENTO DE FUENTES) (REPROGRAMADO)	CHIHUAHUA CD CHIHUAHUA	SCOP	1	100	OBRA	11,919,788	11,919,787.44		11,919,787.44
11	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E ILUMINACION EN UNIDAD DEPORTIVA SUR (REPROGRAMADO)	CHIHUAHUA AVALOS	SCOP	1	100	OBRA	35,526,073	35,526,073.08	1,038,633.00	36,564,706.08
12	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN UNIDAD DEPORTIVA EN UACJ (REPROGRAMACION)	JUAREZ CD JUAREZ	SCOP	1	100	OBRA	9,171,570	9,171,569.78		9,171,569.78
13	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE CENTRO CIVICO "PASO DEL NORTE" (REPROGRAMADO)	JUAREZ CD JUAREZ	SCOP	1	100	OBRA	68,928,049	68,928,048.61		68,928,048.61



Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos a través del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 2005 (FIES) ^{1/}
CIERRE DE EJERCICIO 2005

Entidad Federativa: 08 Chihuahua

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el FIES		Rendimientos financieros de la cuenta 3./ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el periodo 2./		Programado A	Ejercido B		
14	CONSTRUCCION DE VIALIDAD GONZALEZ ORTEGA (PAVIMENTO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	CAMARGO CAMARGO	SCOP	1.4	100	KM-EQ	12,380,310	12,380,310.21		12,380,310.21
15	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSERVACION DE CARRETERAS (MATERIALES ASFALTICOS, PINTURA DE TRAFICO, SEÑALES (VERTICAL Y HORIZONTAL)) (REPROGRAMADO)	VARIOS VARIAS	SCOP	3140.42	100	KM	39,781,759	39,781,772.09	17,028,498.00	56,810,270.09
18	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE CENTRO DE ATENCION AVANZADA PRIMARIA A LA SALUD (CAAPS) (REPROGRAMADO)	JUAREZ AGUILAS DE ZARAGOZA	SCOP	1	100	OBRA	802,469	802,468.25		802,468.25
20	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DEL BOULEVARD INDEPENDENCIA (VIALIDAD Y 3 PUENTES) (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	JUAREZ CD JUAREZ	SCOP	2.5 3	100	KM-EQ PUENTE	65,686,131	65,686,130.53		65,686,130.53
21	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE HOSPITAL (CANCELADO)									
22	CONSTRUCCION DE CAMINO: BUENAVENTURA-CRUCES, TRAMO: KM: 21+000-KM. 28+000 EN TRAMOS PARCIALES (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	NUEVO CASAS GRANDES LAS CRUCES	SCOP	1.8	100	KM-EQ	8,036,184	8,036,183.64		8,036,183.64
23	CONSTRUCCION DE CAMINO: E.C. (SUECO-JANOS)-SAN LORENZO-SANTA CLARA E.C. (KM. 62-EL TERRERO), TRAMO: KM. 12+300 AL KM. 32+300 (INCLUYE RAMAL A SANTA CLARA DE 300 M) (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	NAMIQUIPA VARIAS	SCOP	10.4	100	KM-EQ	22,378,627	22,378,626.64		22,378,626.64
24	CONSTRUCCION DE CAMINO: E.C. KM. 214 (CARRETERA: CAMARGO-OJINAGA)-MANUEL BENAVIDES KM. 0+000 AL Km. 30+000 EN TRAMOS PARCIALES (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	MANUEL BENAVIDES VARIAS	SCOP	5.40	100	KM-EQ	9,876,740	9,876,740.15		9,876,740.15
25	CONSTRUCCION DE CAMINO: SAN FRANCISCO DE BORJA-NONOAVA, TRAMO: KM. 54+300-KM. 64+300 (NONOAVA), EN TRAMOS PARCIALES (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	VARIOS VARIAS	SCOP	4.8	100	KM-EQ	33,316,907	33,316,906.72		33,316,906.72
26	CONSTRUCCION DE ACCESO SUR A NUEVO CASAS GRANDES (INCLUYE ILUMINACION) (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	NUEVO CASAS GRANDES VARIAS	SCOP	1.0	100	KM-EQ	2,030,951	2,030,950.52		2,030,950.52
28	CONSTRUCCION DE VIALIDAD "RIO PARRAL" (REPROGRAMADO)	HIDALGO DEL PARRAL VARIAS	SCOP	0.48	100	KM-EQ	2,998,155.00	2,998,154.51		2,998,154.51
30	CONSTRUCCION DE CARRETERA: SATEVO-DELICIAS Y CONSTRUCCION DE PUENTES SOBRE EL RIO SAN PEDRO Y SOBRE RIO SANTA ISABEL (REPROGRAMADO MODIFICADO)	VARIOS VARIAS	SCOP	9 2	100	KM-EQ OBRA	33,501,382.00	33,501,381.61		33,501,381.61
31	CONSTRUCCION DE BOULEVARD CUATRO SIGLOS (INCLUYE PASO SUPERIOR SOBRE LA AV. DE LAS INDUSTRIAS) (REPROGRAMADO)	JUAREZ CD JUAREZ	SCOP	1	100	OBRA	9,843,506	9,843,506.44		9,843,506.44
32	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR SOBRE AV. DE LAS TORRES Y EL LIBRAMIENTO AEROPUERTO (REPROGRAMADO)	JUAREZ CD JUAREZ	SCOP	1	100	OBRA	5,976,295	5,976,294.56		5,976,294.56
33	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR JUAREZ -PORVENIR-BOULEVARD INDEPENDENCIA (REPROGRAMADO)	JUAREZ CD JUAREZ	SCOP	1	100	OBRA	5,067,991	5,067,990.96		5,067,990.96
34	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN EJE VIAL JUAN GABRIEL Y AV. LOPEZ MATEOS (REPROGRAMADO)	JUAREZ CD JUAREZ	SCOP	1	100	OBRA	7,246,804	7,246,803.52		7,246,803.52
35	TERMINACION DE PUENTES SOBRE EL RIO CONCHOS: EL MEZQUITE, LAS VEGAS, LA CRUZ-SAN RAFAEL (REPROGRAMADO)	VARIOS VARIAS	SCOP	3	100	OBRA	4,471,384	4,471,383.77		4,471,383.77



Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos a través del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 2005 (FIES) ^{1/}
CIERRE DE EJERCICIO 2005

Entidad Federativa: 08 Chihuahua

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el FIES		Rendimientos financieros de la cuenta 3./ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el periodo 2./		Programado A	Ejercido B		
36	CONSTRUCCION DE AEROPISTA (REPROGRAMADO)	GUACHOCHI	SCOP	1	0 <u>1/</u>	OBRA	4,556,796	4,556,795.68		4,556,795.68
40	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA "ANAPRA" (REPROGRAMADO)	JUAREZ ANAPRA	SCOP	1	100	OBRA	1,442,708	1,442,707.69		1,442,707.69
41	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA "SAN ISIDRO" (REPROGRAMADO)	JUAREZ SAN ISIDRO	SCOP	1	100	OBRA	47,150	47,150.00		47,150.00
44	ADQUISICION DE EQUIPO PARA TRANSMISION EN CANAL 11 (REPROGRAMADO)	CHIHUAHUA CD CHIHUAHUA	SEC	1	100	LOTE	9,476,000	9,476,000.00		9,476,000.00
45	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLES (MODIFICADO)	NUEVO CASAS GRANDES	SCOP	145,057	100	M2	2,087,432	2,087,432.00		2,087,432.00
48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA CONDUCCION DE AGUA POTABLE (REPROGRAMADO)	CHIHUAHUA COL VISTA CERRO GRANDE	JCAS	1	100	SISTEMA	3,084,732	3,084,731.49		3,084,731.49
49	PROLONGACION DE LA AV. SAN MIGUEL EL GRANDE, TRAMOS: AV. HOMERO-CALLE VALLADOLID Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD-AV. HOMERO (REPROGRAMADO MODIFICADO)	CHIHUAHUA CD CHIHUAHUA	PM CHIHUAHUA	31,667	100	M2	3,005,000	3,004,999.92		3,004,999.92
51	TERMINACION DE: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE AULAS, ANEXOS, LABORATORIOS Y TALLERES EN ESCUELAS DE NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR (MODIFICADO)	AQUILES SERDAN, NUEVO CASAS GRANDES, DELICIAS CHIHUAHUA, JUAREZ Y BUENVENTURA VARIAS	IPCE	31	100	ESCUELA	5,351,948	5,351,948.00	1,768,934.07	7,120,882.07
52	PROLONGACION PERIFERICO DE LA JUVENTUD, TRAMO: CIRCUITO UNIVERSITARIO-AV SAN MIGUEL EL GRANDE (REPROGRAMADO)	CHIHUAHUA CD CHIHUAHUA	PM CHIHUAHUA	9000	100	M2	719,000	718,999.84		718,999.84
53	CONSTRUCCION DE ANEXOS Y TALLERES EN LA SECUNDARIA FEDERAL No. 16 (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	JUAREZ PARAJES DEL SUR	IPCE	1	100	ESCUELA	1,105,970	1,105,969.56		1,105,969.56
54	CONSTRUCCION DE TALLERES Y AULAS EN LA SECUNDARIA TECNICA No. 84 (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	JUAREZ FRACC GOMEZ MORIN	IPCE	1	100	ESCUELA	1,436,076	1,436,075.69		1,436,075.69
55	CONSTRUCCION DE ANEXOS Y TALLERES EN LA SECUNDARIA TECNICA No. 88 (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	JUAREZ HORIZONTES DEL SUR	IPCE	1	100	ESCUELA	471,296	471,296.23		471,296.23
56	CONSTRUCCION DE ANEXOS, AULA, LABORATORIOS Y TALLERES EN LA SECUNDARIA FEDERAL No. 91 (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	JUAREZ FRACC ROMA	IPCE	1	100	ESCUELA	1,814,306	1,814,305.54		1,814,305.54
57	CONSTRUCCION DE ANEXOS, AULA Y TALLERES EN LA SECUNDARIA FEDERAL No. 17 (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	JUAREZ COL CASTILLO PERAZA	IPCE	1	100	ESCUELA	515,255	515,254.66		515,254.66
58	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN ARROYO TESEACHI (REPROGRAMADO)	NAMIQUIPA TESEACHI	SCOP	1	100	PUENTE	385,767	385,766.56		385,766.56
59	CONSTRUCCION DE PREPARATORIA POR COOPERACION No. 8418 (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	CHIHUAHUA LOS ARROYOS II	IPCE	1	100	ESCUELA	2,102,182	2,102,181.80		2,102,181.80
60	CONSTRUCCION SUBESTACIÓN Y LINEA DE SUBTRANSMISIÓN ELÉCTRICA (REPROGRAMADO)	JUAREZ CD. JUAREZ ORIENTE XXI	IVI	1	100	OBRA	16,306,040	16,306,039.53		16,306,039.53



Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos a través del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 2005 (FIES) ^{1/}
CIERRE DE EJERCICIO 2005

Entidad Federativa: 08 Chihuahua

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el FIES		Rendimientos financieros de la cuenta 3_/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B		
61	CONSTRUCCION DE VIALIDAD CAMINO REAL TRAMO: CALLE NORZAGARAY A CALLE FELDESPATO	JUAREZ CD. JUAREZ	P.M. JUAREZ	1	0 <u>1/</u>	OBRA	64,485,238	64,485,237.63		64,485,237.63
64	CONSTRUCCION DE CARRETERA SAN JUANITO- BASASEACHI TRAMO: KM 0+000 AL 30+000 (REPROGRAMADO)	BOCOYNA VARIAS	SCOP	1	0 <u>1/</u>	OBRA	29,425,969	29,425,969.10		29,425,969.10
65	CONSTRUCCION DE CARRETERA LA CASITA-HUEJOTITAN-BALLEZA Y RAMAL AL TULE TRAMO: KM 43+300-KM 72+600 (BALLEZA) CON ORIGEN EN LA CASITA INCLUYE PUENTE LA AGUJA Y PUENTE RIO BALLEZA	HUEJOTITAN VARIAS	SCOP	1	0 <u>1/</u>	OBRA	31,020,749	31,020,748.92		31,020,748.92
				S U B T O T A L			652,351,723	652,351,724	19,836,065	672,187,788.77
				Rendimientos financieros pendientes de					0.00	0.00
				T O T A L			652,351,723	652,351,723.70	19,836,065.07	672,187,788.77