

Total: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Disminuido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CRM00180101057697	Rehabilitación De Sanitarios En La Primera Venustiano Carranza - 687	687	Aldama	Chorreras	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	571,046							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CRM00180101057719	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Maclovio Herrera - 3900	3900	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	5438,703							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CRM00180101057720	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Miguel Trillo - 5942	5942	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	5753,160							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CRM00180101057721	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Maclovio Herrera - 562	562	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	8668,270							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CRM00180101057722	Terminación De Cuarto De Baño Ottilio Amezcua - 851	851	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	660,148							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CRM00180101057723	Habilitación De Cuarto De Baño Heriberto Martínez - 827	827	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL ALDAMA	En Ejecución	2018	849,641							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CRM00180101057724	Construcción De Cuarto De Baño Alfredo Ray - 825	825	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	983,144							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CRM00180101057725	Terminación De Cuarto De Baño Petra Gardea - 815	815	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	573,429							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CRM00180101057726	Terminación De Cuarto De Baño Nancy Rodríguez - 812	812	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	692,333							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CRM00180101057727	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Jesús Acosta - 518	518	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	5782,077							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CRM00180101057728	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Mercurio - 506	506	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	5183,960							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CRM00180101057729	Construcción De Barda Perimetral Preparatoria Martirios De Aldama - 679	679	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	51,106,852							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CM8001801059730	Adquisición De Equipo De Computo - 661	661	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	551,469							0.00		Equipam o	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CM8001801059731	Construcción De Techumbre Metálica En El Jardín De Niños Tierra Y Libertad - 648	648	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	5288,301							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CM8001801059732	Construcción De Banquetas Perimetrales Primaria Francisco Gonzales Bocanegra - 694	694	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	575,014							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CM8001801059733	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Francisco Portillo - 534	534	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	5330,658							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CM8001801059734	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Miguel Bavocsa - 529	529	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	5664,978							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CM8001801059735	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Martín López - 471	471	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	5783,530							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CM8001801059736	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Arturo Gamiz - 461	461	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	5797,320							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CM8001801059737	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Vigésima - 449	449	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	5624,830							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CM8001801059738	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Vigésimocuarta - 443	443	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	5381,926							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CM8001801059739	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Francisco Portillo - 433	433	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	5333,132							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CM8001801059740	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mercurio - 415	415	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	5623,418							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CM8001801059741	Ampliación De La Red Eléctrica La Otra Banda - 884	884	Aldama	La Otra Banda	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	5658,851							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Disminuido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CRM00180101057717	Construcción De Techumbre Metálica En Jardín De Niños Comunitario - 665	665	Aldama	Los Leones	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPALIDAD DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$101,600							0.00		Otros	100.00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: FINANCIERA: INFORMACIÓN reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: No se ha procedido con la información.
CRM00170400978277	Mejoramiento De La Avenida Juárez - 246616	246616	Aguilera Serrán	Santa Eulalia	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MI MARIO RUBEN VALDIVIAO ARIETA	En Ejecución	2018	\$184,401							0.00		Otros	100.00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: FINANCIERA: INFORMACIÓN reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: No se ha procedido con la información.
CRM18180101057805	Construcción De Centro De Salud En El Bajío - 4157	4157	Balleza	El Bajío	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$487,273	\$487,273	\$487,273	\$487,273	\$487,273	\$487,273	\$487,273	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CRM18180101057741	Construcción De Barda Perimetral En El Colegio De Bachilleres Planteo Veinte Y Siete - 4150	4150	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$399,857	\$399,857	\$399,857	\$399,857	\$399,857	\$399,857	\$399,857	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CRM18180101057742	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Manuel Díaz Huigón En Mariano Balleza - 548	548	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$349,276	\$349,276	\$349,276	\$349,276	\$349,276	\$349,276	\$349,276	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: ninguna / Registro:
CRM18180101057791	Canalización De Arroyo El Barro De París Francisco Almada A Calle Ponce De Leon Col Valle De La Madrid - 4837	4837	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$1,590,856	\$1,590,856	\$1,590,856	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CRM18180101057792	Canalización De Arroyo Entre Calles Discipulos De Septiembre Y Luis I. León En Colonia Rigoberto Quiroz - 753	753	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$793,176	\$793,176	\$793,176	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CRM18180101057793	Canalización De Arroyo Galea Sur Entre Calle Fresno Y Pimentel Col García - 751	751	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$2,311,788	\$2,311,788	\$2,014,914	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CRM18180101057794	Construcción De Muro De Contención En Varios Tramos Del Arroyo El Picacho Entre Calles Pascual Quiroz Y Calle Quintas Carolinas - 853	853	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$3,170,574	\$3,170,574	\$3,170,574	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CRM18180101057795	Rehabilitación De Talud Y Piso En Arroyo El Mimbres Y Arroyo Colegio Militar Col Nombre De Dios - 843	843	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$401,656	\$401,656	\$401,656	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CRM18180101057796	Construcción De Red De Agua Potable Y Red De Atarjeas En Zona Sur De La Ciudad - 836	836	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$24,995,832	\$24,995,832	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CRM18180101057797	Canalización De Arroyo La Cana Tramo Calle Cincuenta Y Cuatro A Calle Cincuenta Y Do Entre Priv De Veinte De Nov De La Colonia Rosario - 829	829	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$1,109,122	\$1,109,122	\$1,109,122	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CRM18180101057798	Canalización De Arroyo Los Arcos De Calle Doroteo Arango A Cieneguilla Col Nvo Triunfo - 820	820	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$3,950,835	\$3,950,835	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Muestreado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CRM18180101057999	Canalización De Arroyo Magallanes De C Carmen Secdan A C Casillo Torres De La Col Francisco Villa - 813	813	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecucion	2018	\$1,242,681	\$1,242,681	\$1,242,681	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CRM18180101057990	Suministro E Instalacion De Lamparas Para Alumbrado Publico En Varias Localidades - 643	643	Chinipas	Chinipas de Almada	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecucion	2018	\$1,891,626	\$1,891,626	\$1,891,626	\$1,891,626	\$1,891,626	\$1,891,626	\$1,891,626	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: META 270 LAMPARAS / Registro: LA OBRA YA CONCLUYO FALTA SUBIR IMAGENES
CRM00170400979488	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Choquepe Municipio De Cusihuiriachi - 206543	206543	Cusihuiriachi	Choquepe	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecucion	2018	\$295,184							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CRM00170400979467	Agua Potable Terminacion De Trabajos Para La Incorporación De Un Pozo En La Comunidad De La Soledad Municipio De Cusihuiriachi - 244058	244058	Cusihuiriachi	La Soledad	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecucion	2018	\$469,832							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CRM00170400979465	R D Ampliación Benavente Pizala En La Comunidad De San Bernabe Municipio De Cusihuiriachi - 244737	244737	Cusihuiriachi	San Bernabe	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecucion	2018	\$51,891							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CRM00170400979511	Ampliación De Red Electrica En Buena Vista - 139707	139707	Gran Morelos	Buena Vista (La Majada)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecucion	2018	\$47,939							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CRM00170400979512	Ampliación De Red Electrica En La Comunidad De Buena Vista - 139705	139705	Gran Morelos	Buena Vista (La Majada)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecucion	2018	\$59,479							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CRM00170400979510	Ampliación De Red Electrica En El Aguaje - 139717	139717	Gran Morelos	El Aguaje	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecucion	2018	\$134,423							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CRM17170300913328	Ampliación De Red Electrica En La Boquilla - 139712	139712	Gran Morelos	La Boquilla (La Galera)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecucion	2018	\$189,533							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.

Total: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CRM00170400979513	Ampliación De Electrificación En La Concepción - 106215	106215	Gran Morelos	La Concepción	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$111,467							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. /
CRM00170400979514	Ampliación De Electrificación En La Concepción - 106157	106157	Gran Morelos	La Concepción	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$113,459							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. /
CRM00170400979517	Ampliación De Red Eléctrica En Rancho Los Blancos - 139715	139715	Gran Morelos	Los Blancos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$49,858							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. /
CRM00170400979516	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Rancho Portillo - 139710	139710	Gran Morelos	Rancho Portillo (Valentín Gómez Farías)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$116,223							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. /
CRM00170400979509	Ampliación De Red Eléctrica En Gran Morelos - 139729	139729	Gran Morelos	San Nicolás de Carretas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$49,917							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. /
CRM00170400979515	Ampliación De Electrificación En Santa Cruz De Mayo - 106274	106274	Gran Morelos	Santa Cruz de Mayo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2018	\$154,333							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. /
CRM17170400978967	Construcción De Recámara Cocina Y Baño En Casa Habitación De La Sra González Ruiz - 229654	229654	Guadalupe	Guadalupe	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2018	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida con éxito / Física: Obra concluida con éxito / Registro: Obra concluida con éxito
CRM17170400978968	Construcción De Recámara Cocina Y Baño En Casa Habitación De La Sra Heriberta Cenzeros - 229939	229939	Guadalupe	Guadalupe	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2018	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida con éxito / Física: Obra concluida con éxito / Registro: Obra concluida con éxito / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CRM17170400978969	Construcción De Recámara Cocina Y Baño En Casa Habitación Del Sr Jesus Aranda - 229865	229865	Guadalupe	Guadalupe	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2018	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida con éxito / Física: Obra concluida con éxito / Registro: Obra concluida con éxito / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CRM17170400978977	Construcción De Recámara Cocina Y Baño En Casa Habitación Del Sr Adán - 263960	263960	Guadalupe	Vado de Cedillos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2018	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	\$175,298	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida con éxito / Física: Obra concluida con éxito / Registro: Obra concluida con éxito / SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CRM18180101057776	Ampliación Red Eléctrica En Aguacaliente - 1330	1330	Guerrero	Agua Caliente	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$419,030	\$419,030	\$419,030	\$419,030	\$419,030	\$419,009	\$419,009	99.99	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CRM18180101057804	Ampliación Red Eléctrica En Sector Arroyo En El Jagüey - 1335	1335	Guerrero	El Jagüey	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$327,427	\$327,426	\$327,426	\$327,426	\$327,426	\$327,400	\$327,400	99.99	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CRM18180101057775	Ampliación Red Eléctrica En Comunidad Del Consuelo - 1338	1338	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$77,379	\$77,379	\$77,379	\$77,379	\$77,379	\$77,309	\$77,309	99.91	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CRM18180101057778	Construcción De Vado En El Camino La OTRA Banda A Atascadero - 9160	9160	Huejutlán	Atascadero	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$196,379	\$196,379	\$196,379	\$196,379	\$196,379	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	10.00	Financiera: / Física: avance del 3% que son 3 metros lineales / Registro:
CRM18180101057779	Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De La Cieneguilla - 9280	9280	Huejutlán	Cieneguilla	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$70,000	\$61,379	\$61,379	\$61,379	\$61,379	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	5.00	Financiera: / Física: se lleva un avance del 15% de la obra / Registro:
CRM18180101057780	Construcción De Tres Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De La Cieneguilla - 9256	9256	Huejutlán	Cieneguilla	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	5.00	Financiera: / Física: se lleva un avance del 15% de la obra / Registro:
CRM00180101057782	Construcción De Cuarto Para Dormitorio En La Localidad Del Puertecito - 9324	9324	Huejutlán	El Puertecito	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$45,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CRM00180101057777	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 9140	9140	Huejutlán	Huejutlán	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$392,758							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CRM00180101057781	Ampliación De Red De Electrificación En Las Adjuntas - 9190	9190	Huejutlán	Las Juntas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$120,055							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CRM171704009979202	Cerca De Malla Ciclonica En Desasecadero En Ejido San Felipe De Os Jiménez - 127426	127426	Jiménez	San Felipe	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	En Ejecución	2018	\$37,333	\$37,336	\$37,336	\$36,336	\$36,336	\$36,336	\$36,336	97.32	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CRM171704009979324	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Martha Bon Blumer - 304213	1714138	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: unidad Escuela / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CRM18180101057787	Suministro E Instalación De Celdas Solares En El Municipio De La Cruz - 12193	12193	La Cruz	La Cruz	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA CRUZ	En Ejecución	2018	\$235,889	\$235,889	\$235,889	\$235,889	\$205,383	\$205,383	\$205,383	87.07	\$0	Celdas solares	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
CRM18180101057788	Descargas Domiciliarias En Calle Marcelino Alcantar - 12177	12177	La Cruz	La Cruz	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA CRUZ	En Ejecución	2018	\$30,174	\$30,174	\$30,174	\$30,174	\$22,000	\$22,000	\$22,000	72.91	\$0	Otros	100.00	70.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CRM18180101057789	Rehabilitación De Red De A P Y Tomas Domiciliarias Col Panamericana - 12162	12162	La Cruz	La Cruz	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA CRUZ	En Ejecución	2018	\$81,873	\$81,873	\$81,873	\$81,873	\$80,000	\$80,000	\$80,000	97.71	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Disminuido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
CRM00180101057771	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En El Ejido Madero - 7511	7511	López	Francisco L. Madero	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$18,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CRM00180101057766	Construcción De Drenaje Sanitario En El Fraccionamiento Santa Elena - 16706	16706	López	Octaviano López	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$50,789							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CRM00180101057767	Construcción De Red De Agua Potable En El Fraccionamiento Santa Elena - 16731	16731	López	Octaviano López	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$45,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CRM00180101057768	Construcción De Línea De Electrificación En El Fraccionamiento Santa Elena - 16399	16399	López	Octaviano López	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$60,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CRM00180101057769	Construcción De Línea Secundaria En Carretera A Villa Coronado - 7644	7644	López	Octaviano López	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$60,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CRM00180101057770	Reubicación De Poste En Fraccionamiento Amigos - 7562	7562	López	Octaviano López	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$20,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CRM18180101057772	Extensión De Red Eléctrica En Saltales - 7351	7351	López	Saltales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	10.00	Financiera: / Física: SE LEVA UN AVANCE DEL 10% DE LA OBRA / Registro:
CRM18180101057773	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Saltales - 7496	7496	López	Saltales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$125,000	\$121,190	\$121,190	\$121,190	\$121,190	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CRM18180101057774	Pavimentación En El Ejido Santa María - 7540	7540	López	Santa María	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$232,189	\$232,189	\$232,189	\$232,189	\$232,189	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CRM18180101057803	Rehabilitación Camino La Curva Colorado A El Barranquito - 10825	10825	Morelos	El Barranquito	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$105,880	\$105,880	\$105,880	\$105,880	\$100,000	\$100,000	\$100,000	94.45	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CRM18180101057802	Rastreo Del Camino La Fábrica A Mesa De Leales - 10661	10661	Morelos	La Fábrica	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$105,880	\$105,880	\$105,880	\$105,880	\$100,000	\$100,000	\$100,000	94.45	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CRM18180101057783	Construcción De Ampliación De Red Eléctrica En La Gaita - 6612	6612	Morelos	La Gaita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$1,709,088	\$1,709,088	\$341,817	\$341,817	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra inicio sistema / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CRM18180101057784	Rastreo Camino La Pandura Ciénega Prieta Los Parajes - 10810	10810	Morelos	La Pandura	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$132,505	\$132,505	\$132,505	\$132,505	\$102,504	\$102,504	\$102,504	77.36	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CRM180101057785	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Morelos - 14038	14038	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$3,096,189	\$3,096,189	\$619,018	\$619,018	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra inicia siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CRM180101057786	Rehabilitación De L Sistema De Alcantarillado Sanitario En Morelos - 14047	14067	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$1,422,693	\$1,422,692	\$284,525	\$284,525	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra inicia siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CRM180101057800	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En San Pablo Barrio Mesa Verde - 658	658	Morelos	San Pablo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$2,895,492	\$2,895,492	\$579,098	\$579,098	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra inicia siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CRM180101057801	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En San Pablo Barrio Las Cantareas - 662	662	Morelos	San Pablo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$1,947,636	\$1,947,636	\$389,527	\$389,527	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra inicia siguiente trimestre / Registro:
CRM180101057749	Vialidad Totoy En Basaseachi - 12942	12942	Ocampo	Basaseachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCMMP	En Ejecución	2018	\$90,168	\$90,168	\$45,034	\$45,034	\$45,034	\$45,034	\$45,034	49.94	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CRM180101057750	Encementado En Vialidad Ramy En Basaseachi - 12879	12879	Ocampo	Basaseachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCMMP	En Ejecución	2018	\$29,640	\$29,640	\$12,879	\$12,879	\$12,879	\$12,879	\$12,879	43.45	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CRM180101057751	Encementado Barrio Fernando Ochoa En Cahuisori - 11931	11931	Ocampo	Cahuisori	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCMMP	En Ejecución	2018	\$251,000	\$251,000	\$125,500	\$125,500	\$125,500	\$125,500	\$125,500	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CRM180101057752	Cancha Basket Bol En Cajurichi - 12805	12805	Ocampo	Cajurichi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCMMP	En Ejecución	2018	\$97,920	\$97,920	\$48,960	\$48,960	\$48,960	\$48,960	\$48,960	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CRM180101057765	Línea Agua Potable Para El Cajón De Los Remedios - 11361	11361	Ocampo	El Cajón de los Remedios	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$38,541	\$38,541	\$19,270	\$19,270	\$19,270	\$19,270	\$19,270	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CRM180101057764	Cancha Usos Múltiples En El Periquito - 11382	11382	Ocampo	El Periquito (Eliso Santa Eduviges)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCMMP	En Ejecución	2018	\$294,220	\$294,220	\$147,110	\$147,110	\$147,110	\$147,110	\$147,110	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CRM180101057759	Encementado Subida Barrio Gerardo Lucero En El Rincon - 12791	12791	Ocampo	El Rincon	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCMMP	En Ejecución	2018	\$94,000	\$94,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CRM180101057760	Construcción De Muro Y Pozo Agua Potable En El Rincon - 11368	11368	Ocampo	El Rincon	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCMMP	En Ejecución	2018	\$43,045	\$43,045	\$21,522	\$21,522	\$21,522	\$21,522	\$21,522	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CRM180101057758	Ampliación Unidad Básica De Rehabilitación En Huajumar - 11341	11341	Ocampo	Huajumar (San Isidro Huajumar)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCMMP	En Ejecución	2018	\$20,000	\$20,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	75.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CRM180101057755	Línea Agua Potable Y Tanque Almacenamiento En Huevachi - 11360	11360	Ocampo	Huevachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCMMP	En Ejecución	2018	\$279,973	\$279,973	\$279,973	\$279,973	\$139,986	\$139,986	\$139,986	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro:



Total: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CRM18180101057753	Línea de Agua Potable En La Casita - 11367	11367	Ocampo	La Casita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$391,067	\$391,067	\$195,533	\$195,533	\$195,533	\$195,533	\$195,533	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Físico: obra / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CRM18180101057754	Encomendado Barrio Los Sierra En La Casita - 11964	11964	Ocampo	La Casita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$270,700	\$270,700	\$270,700	\$270,700	\$135,350	\$135,350	\$135,350	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CRM18180101057761	Encomendado Barrio Sandra Chavez En Las Estrellas - 12993	12993	Ocampo	Las Estrellas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$44,350	\$44,350	\$22,175	\$22,175	\$22,175	\$22,175	\$22,175	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Físico: OBRA / Registro:
CRM18180101057762	Encomendado Barrio Chuy Castillo En Las Estrellas - 13911	13911	Ocampo	Las Estrellas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$50,884	\$50,884	\$25,441	\$25,441	\$25,441	\$25,441	\$25,441	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Físico: OBRA / Registro:
CRM18180101057763	Encomendado Barrio Amanda Chavez En Las Estrellas - 13399	13399	Ocampo	Las Estrellas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$42,250	\$42,250	\$21,125	\$21,125	\$21,125	\$21,125	\$21,125	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Físico: OBRA / Registro:
CRM18180101057748	Línea De Agua Potable Barrio Basun - 11355	11355	Ocampo	Melchor Ocampo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$98,163	\$98,163	\$49,081	\$49,081	\$49,081	\$49,081	\$49,081	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CRM18180101057756	Encomendado Barrio Leon En Memelichi - 13010	13010	Ocampo	Memelichi de Arriba (El Fresno)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$94,962	\$94,962	\$47,481	\$47,481	\$47,481	\$47,481	\$47,481	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Físico: OBRA / Registro:
CRM18180101057757	Línea De Agua Potable Tierras De Luna - 11351	11351	Ocampo	Tierras de Luna	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$32,968	\$32,968	\$16,484	\$16,484	\$16,484	\$16,484	\$16,484	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Físico: obra / Registro:
CRM00180101058130	Construccion De Línea De Electrificación En El Coruco II Etapa - 3979	3979	San Francisco del Oro	El Coruco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	En Ejecución	2018	\$711,165							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CRM18180101058131	Construccion De Línea De Electrificación En El Coruco I Etapa - 4006	4006	San Francisco del Oro	El Coruco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0.00	10.00	Financiera: / Físico: la obra está al 10% y se llevan 100% / Registro:
CRM00180101058129	Construccion De Pozo En La Casita - 4011	4011	San Francisco del Oro	La Casita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	En Ejecución	2018	\$130,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CRM00180101058126	Pavimentacion De Callejones En La Cabecera Municipal - 3996	3996	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	En Ejecución	2018	\$355,382							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CRM18180101058127	Construccion De Siete Baños En La Cabecera Municipal - 4056	4056	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	En Ejecución	2018	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	7.00	Financiera: / Físico: se lleva un avance del 7% / Registro:
CRM18180101058128	Construccion De Cuatro Cuartos En La Cabecera Municipal - 4053	4053	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	En Ejecución	2018	\$216,000	\$112,424	\$112,424	\$112,424	\$112,424	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	2.00	Financiera: / Físico: se lleva un avance de 2% de la construcción de los 4 baños / Registro:

Total: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
CRM0180101057972	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 7692	7692	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$739,506							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CRM180101057971	Cambio De Luminarias A Led - 7692	7692	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$366,753	\$366,753	\$366,753	\$366,753	\$366,753	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CRM180101057973	Pavimentación De Calle Duros - 8935	8935	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$366,753	\$366,753	\$366,753	\$366,753	\$366,753	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CRM180101067005	Ampliación Centro Comunitario Vida Digna	2018AT000014	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$569,113	\$569,113	\$569,113	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRM180101067006	Construcción De Centro Comunitario El Torreon	2018AT000015	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$498,306	\$498,306	\$498,306	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRM180101067008	Ampliación De Centro Comunitario Club Del Abuelo Genaro Vazquez	2018AT000016	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$510,163	\$510,163	\$510,163	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRM180101067013	Remodelación De Parque Ignacio Allende	2017OP0000243	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$1,421,698	\$1,421,698	\$1,421,698	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: meta es 1 obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRM180101067016	Construcción De Puentes En Fraccionamiento Santa Clara	2018OP000026	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$4,799,222	\$4,799,222	\$4,799,222	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRM180101067019	Const. Estaciones De Reciclaje De Residuos No Peligrosos Y De Módulos De Papeleras De Anclio De Sustrato Generado Por Los Peatones En Diversos Puntos De La Ciudad	2018SP000006	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$6,694,787	\$6,694,787	\$6,694,787	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRM180101067024	Implementar El Programa De Taplado Y/O Demolicion De Fincas Abandonadas En Colonias De La Ciudad De Chihuahua	2018DU000006	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRM180101067026	Adquisición De Equipo Para Programa De Sanalización Domiciliaria	2018DU000004	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$621,000	\$621,000	\$621,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRM180101067028	Suministro E Instalación De Mobiliario Para Parques Y Areas Verdes	2018AT000002	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRM180101067031	Arrendamiento De 400hrs. De Operación En El Balleño De Sanitario	2018SP000001	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: metas es 400hrs.maquina / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRM180101067033	Servicio De Laboratorio De Calidad De Las Obras A Ejecutar En El Ejercicio 2018 II	2018OP000001	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad de preinversión	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Muestreado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
CRM1818010107495	Adquisición De Inmueble Ubicado En Lote Num.613-2, la Sección 1a Unidad, Distrito De Riesgo 05, Ubicado En Cd. Delicias, Chihuahua	-	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CRM1818010107421	Remodelación De La Plaza San Nicolas	18-592-024-1273	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL, CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$743,231	\$743,321	\$743,321	\$743,321	\$743,321	\$743,321	\$743,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CRM1818010107428	Pavimentación De La Avenida Niños Héroes	18-592-024-1299	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2018	\$1,897,195	\$1,897,195	\$1,897,195	\$1,897,195	\$1,897,195	\$1,897,195	\$1,897,195	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CRM1818010107433	Pavimentación De La Calle San Luis	18-592-024-1300	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL PARRAL	En Ejecución	2018	\$652,148	\$652,148	\$652,148	\$652,148	\$652,148	\$652,148	\$652,148	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CRM1717030965189	Pago De Nómina De Seguridad Publica	1	Huejotitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$138,191							0.00		Otros	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.
CRM18180101069108	Combustible Para Seguridad Publica	1	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$45,800	\$45,800	\$45,800	\$45,800	\$45,800	\$45,800	\$45,800	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA / Registro:
CRM16170200886599	Reconstrucción de Primaria Alfonso Martínez Facio	0500238	Ascensión	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$750,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación de información
CRM1717030965608	J.N. Francisco I. Madero	C-CIEN-060200717-313-2017	Madera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIPE	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$810,394	\$810,394	90.04	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.98	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
CRM18170401044927	Prim. Nicolas Bravo	4000387	Madera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIPE	En Ejecución	2018	\$631,876	\$631,876	\$631,876	\$631,876	\$631,876	\$514,013	\$514,013	81.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.70	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
CRM18180101066443	Sec. Federal Es-38	4000389	Madera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIPE	En Ejecución	2018	\$510,816	\$510,816	\$510,816	\$510,816	\$510,816	\$463,944	\$463,944	90.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
CRM00170401044894	Prim. Geronimo	6600380	Uruachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIPE	En Ejecución	2018	\$453,828							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se solicita validación de información
CRM00170401044895	Prim. Juan Escutia	6600386	Uruachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIPE	En Ejecución	2018	\$505,622							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.

Total: 2548

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Muestreado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CRM18180101077064	Comandancia De Policía En Medera	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$43,502,980	\$43,502,980	\$641,163	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRM18180101077083	Bodega De Carpetas De Investigacion 2018	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$12,000,000	\$12,000,000	\$320,362	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRM18180101077088	Bodega De Evidencias 2018	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$14,500,000	\$14,500,000	\$320,362	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CRM18180101077097	Cereso 1 2018	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.