

ENTIDAD: Chihuahua

Total: 3070

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	

ENTIDAD: Chihuahua

Total: 3070

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHN00170200857692	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica San Rafael - 38404	38404	Batopilas	San Rafael	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017								0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHN17170200857631	Construcción De Red De Distribución Eléctrica La Vinatita - 40271	40271	Chinipas	La Vinatita	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$433,520	\$433,520	\$433,520	\$433,520	\$433,520	\$433,520	\$433,520	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PostesCantidad: 17 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHN17170200857642	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Los Gachupines - 40244	40244	Chinipas	Los Gachupines	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$171,456	\$171,456	\$171,456	\$171,456	\$171,456	\$171,456	\$171,456	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PostesCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHN17170200857672	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Buenavista - 40459	40459	Guadalupe y Calvo	Buenavista	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$904,985	\$904,985	\$904,985	\$361,249	\$361,249	\$361,249	\$361,249	39.92	\$0	Otros	100.00	40.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PostesCantidad: 3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHN17170200857548	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Durazno De Abajo - 40411	40411	Guadalupe y Calvo	El Durazno de Abajo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$2,025,600	\$2,025,600	\$2,025,600	\$809,664	\$809,664	\$809,664	\$809,664	39.97	\$0	Otros	100.00	40.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PostesCantidad: 67 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHN17170200857551	Construcción De Red De Distribución Eléctrica El Rosal - 40420	40420	Guadalupe y Calvo	El Rosal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$932,985	\$932,985	\$932,985	\$372,922	\$372,922	\$372,922	\$372,922	39.97	\$0	Otros	100.00	40.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PostesCantidad: 39 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHN17170200857648	Construcción De Red De Distribución Eléctrica El Tigre - 40440	40440	Guadalupe y Calvo	El Tigre	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,614,543	\$1,614,543	\$1,614,543	\$644,402	\$644,402	\$644,402	\$644,402	39.91	\$0	Otros	100.00	40.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PostesCantidad: 53 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHN17170200857571	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Taunas - 47429	47429	Guadalupe y Calvo	Taunas	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$808,944	\$808,944	\$808,944	\$322,577	\$322,577	\$322,577	\$322,577	39.98	\$0	Otros	100.00	36.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PostesCantidad: 36 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHN17170200857671	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Masaguachi Barrio El Durazno - 40565	40565	Morelos	Masaguachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$1,007,609	\$1,007,609	\$1,007,609	\$402,870	\$402,870	\$402,870	\$402,870	39.98	\$0	Otros	100.00	40.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PostesCantidad: 30 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHN17170200857668	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Mesa Del Frijol - 40719	40719	Morelos	Mesa del Frijol	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$2,008,161	\$2,008,161	\$2,008,161	\$802,804	\$802,804	\$802,804	\$802,804	39.98	\$0	Otros	100.00	40.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PostesCantidad: 67 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHN17170200857615	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Rumbo A La Presa - 40570	40570	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$808,172	\$808,172	\$808,172	\$323,140	\$323,140	\$323,140	\$323,140	39.98	\$0	Otros	100.00	40.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PostesCantidad: 24 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHN17170200857610	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Fie De La Cuesta - 40736	40736	Morelos	Fie de la Cuesta	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$967,251	\$967,251	\$967,251	\$386,718	\$386,718	\$386,718	\$386,718	39.98	\$0	Otros	100.00	40.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PostesCantidad: 27 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

ENTIDAD: Chihuahua

Total: 3070

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto						Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Presupuesto				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200857667	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica San Pablo Rancho El Alto - 40532	40532	Morelos	San Pablo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución	2017		\$1,055,459	\$1,055,459	\$1,055,459	\$422,090	\$422,090	\$422,090	39.99	\$0	Otros	100.00	40.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PostesCantidad: 38 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857618	Construcción De La Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Nogalejo - 40752	40752	Nonoava	Agua Caliente	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2017		\$1,263,333	\$1,263,333	\$1,263,333	\$509,462	\$509,462	\$509,462	40.33	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200857620	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Bahua - 40840	40840	Nonoava	Humariza	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2017	\$997,557	\$498,779	\$498,779	\$498,779	\$498,779	\$498,779	\$498,779	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PostesCantidad: 14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170200857623	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Junta De Los Rios Barrio El Bajío - 40810	40810	Nonoava	La Junta de los Rios	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2017								0.00	\$0	Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH17170200857624	Construcción De La Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Edgar Romero - 40764	40764	Nonoava	La Junta de los Rios	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2017		\$109,286	\$109,286	\$109,286	\$109,286	\$109,286	\$109,286	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PostesCantidad: 3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858484	Red de Distribución Eléctrica Agua Caliente De Tutuaca - 40867	40867	Temósachic	Agua Caliente	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	En Ejecución	2017		\$1,428,450	\$1,428,450	\$1,428,450	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858478	Red de Distribución Eléctrica Agua De Los Leones - 40887	40887	Temósachic	Agua de los Leones	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	En Ejecución	2017		\$200,204	\$200,204	\$200,204	\$60,061	\$60,061	\$60,061	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PostesCantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858479	Suministro E Instalación De Módulos Solares Babicora De Coacoachi - 42747	42747	Temósachic	Babicora de Coacoachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	En Ejecución	2017		\$187,130	\$187,130	\$187,130	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858480	Suministro E Instalación De Módulos Solares San Antonio - 42762	42762	Temósachic	San Antonio	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	En Ejecución	2017		\$187,130	\$187,130	\$187,130	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858481	Red de Distribución Eléctrica San Isidro De Lomas Barrio Paul Bencomo - 40951	40951	Temósachic	San Isidro de Lomas	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	En Ejecución	2017		\$46,774	\$46,774	\$46,774	\$14,032	\$14,032	\$14,032	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PostesCantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858477	Red de Distribución Eléctrica Temósachic Barrios La Bodega Mirra Molinar Omar Rascón Ramírez Montes Y Micsy Sandoval - 40967	40967	Temósachic	Temósachic	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC	En Ejecución	2017		\$287,551	\$287,551	\$287,551	\$86,265	\$86,265	\$86,265	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PostesCantidad: 13 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

ENTIDAD: Chihuahua

Total: 3070

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHH1710200858482	Suministro E Instalación De Módulos Solares Tosanachi - 42735	42735	Temósachic	Tosanachi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017		\$187,130	\$187,130	\$187,130	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858483	Suministro E Instalación De Módulos Solares Vallecillo - 42756	42756	Temósachic	Vallecillo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017		\$187,130	\$187,130	\$187,130	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858192	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Arepnápuchi Sector Cabañas - 41468	41468	Urique	Arepnápuchi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$42,773	\$42,773	\$42,773	\$42,773	\$42,773	\$42,773	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Udad de Medida: PosteCantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858193	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Arepnápuchi Sector Vías - 41456	41456	Urique	Arepnápuchi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$822,320	\$822,320	\$822,320	\$822,320	\$822,320	\$822,320	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Udad de Medida: PosteCantidad: 32 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858196	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Bahuchivo - 41451	41451	Urique	Bahuchivo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$203,517	\$203,517	\$203,517	\$203,517	\$203,517	\$203,517	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Udad de Medida: PosteCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858197	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Aserradero - 41674	41674	Urique	Basigochi	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$523,785	\$523,785	\$523,785	\$209,514	\$209,514	\$209,514	40.00	\$0	Otros	100.00	40.00	Financiera: / Física: Udad de Medida: PosteCantidad: 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858148	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Cuiteco Sector Alberque - 41544	41544	Urique	Cuiteco	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$207,696	\$207,696	\$207,696	\$83,078	\$83,078	\$83,078	40.00	\$0	Otros	100.00	40.00	Financiera: / Física: Udad de Medida: PosteCantidad: 9 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858200	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Mesa De Los Arroyos - 41557	41557	Urique	El Platano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$169,675	\$169,675	\$169,675	\$169,675	\$169,675	\$169,675	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Udad de Medida: PosteCantidad: 8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858173	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Sector San Alonso - 41990	41990	Urique	Guasachique	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$494,220	\$494,220	\$494,220	\$197,668	\$197,668	\$197,668	40.00	\$0	Otros	100.00	40.00	Financiera: / Física: Udad de Medida: PosteCantidad: 14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858154	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica San Alonso - 41498	41498	Urique	San Alonso	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$435,167	\$435,167	\$435,167	\$435,167	\$435,167	\$435,167	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Udad de Medida: PosteCantidad: 15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858162	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica San Rafael Sector Antena - 47474	47474	Urique	San Rafael	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$322,879	\$322,879	\$322,879	\$322,879	\$322,879	\$322,879	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Udad de Medida: PosteCantidad: 11 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858164	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica San Rafael Sector Chinacas - 41131	41131	Urique	San Rafael	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$37,788	\$37,788	\$37,788	\$37,788	\$37,788	\$37,788	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Udad de Medida: PosteCantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

ENTIDAD: Chihuahua

Total: 3070

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
											Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH1710200858165	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica San Rafael Sector Aserradero - 41102	41102	Urique	San Rafael	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$303,666	\$303,666	\$303,666	\$303,666	\$303,666	\$303,666	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Udad de Medida: PosteCantidad: 13 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858166	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica San Rafael Sector Ponderosa - 41094	41094	Urique	San Rafael	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$119,542	\$119,542	\$119,542	\$119,542	\$119,542	\$119,542	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Udad de Medida: PosteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858167	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica Barrio Los Tascates - 41084	41084	Urique	San Rafael	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$217,466	\$217,466	\$217,466	\$217,466	\$217,466	\$217,466	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Udad de Medida: PosteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858208	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Santísimo De Abajo - 42058	42058	Uruachi	Hacienda Sáenz (Santísimo de Abajo)	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017		\$461,743	\$461,743	\$461,743	\$461,743	\$461,743	\$461,743	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 9 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857792	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Cumbre - 42038	42038	Uruachi	La Cumbre	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017		\$460,141	\$460,141	\$460,141	\$460,141	\$460,141	\$460,141	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Udad de Medida: PosteCantidad: 19 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857350	Rehabilitación Total Alamos De Peña - 32986	32986	Ahumada	Alamos de Peña	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017		\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$256,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857351	Rehabilitación Total Dispensario Medico Ejido Las Playas - 33568	33568	Ahumada	Las Playas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017		\$250,216	\$250,216	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857345	Construcción De Baños Alta Marginación - 35189	35189	Ahumada	Miguel Ahumada	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017		\$780,000	\$469,460	\$469,460	\$469,460	\$469,460	\$469,460	60.19	\$0	Vivienda	100.00	60.00	Financiera: de los 22 baños de alta marginación programados en el año se llevan 12 terminados / Física: de los 22 baños programados en el año se han concluido 12 baños / Registro: esta obra se ejecuta via administracion directa con un total programado en el año de construcción de 22 cuartos y al momento se cuenta con 12 terminados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857346	Electricificación Periferica Barrio Fatima - 34891	34891	Ahumada	Miguel Ahumada	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017		\$760,000	\$760,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857347	Construcción De Drenaje Pluvial Barrio Fatima - 33630	33630	Ahumada	Miguel Ahumada	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017		\$350,000	\$350,000	\$124,926	\$124,926	\$124,926	\$124,926	35.69	\$0	Metros lineales	100.00	60.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857348	Alumbrado Publico Zona Kokopely - 35085	35085	Ahumada	Miguel Ahumada	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017		\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: termino de obra / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

ENTIDAD: Chihuahua

Total: 3070

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto						Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Presupuesto				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH1710200857349	Construcción De Cuartos Alta Maginación - 35577	35577	Ahumada	Miguel Ahumada	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017		\$250,913	\$250,913	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170200857354	Construcción De Comedor Comunitario En Dif Municipal - 74910	74910	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH17170200857356	Rehabilitación De Alumbrado Público En El Municipio De Ascensión - 83066	83066	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto no se realizó mediante el recurso FISM, ya que revisando los lineamientos y Polígonos ZAF, el proyecto no resulta viable por lo que será cancelado en la plataforma FAIS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857545	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En El Potrero - 70139	70139	Batopilas	El Potrero	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017		\$304,607	\$304,607	\$304,607	\$304,607	\$304,607	\$304,607	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYE OBRA / Física: 8 POSTES (ELECTRIFICACION) SE CONCLUYERON TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857693	Construcción De Red De Distribución Ampliación Rebombeo De La Localidad Los Tepehuajes - 25280	25280	Batopilas	Los Tepehuajes	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017		\$728,498	\$728,498	\$728,498	\$728,498	\$728,498	\$728,498	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYE / Física: META 12 (POSTES) LA OBRA SE CONCLUYE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170200857544	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Mesa De Buenavista - 70060	70060	Batopilas	Mesa de Buenavista	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH17170200857542	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Rancho De Baez - 70002	70002	Batopilas	Rancho de Baez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017		\$1,685,686	\$1,685,686	\$558,007	\$558,007	\$558,007	\$558,007	33.10	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: / Física: 30 POSTES (OBRA) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857691	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En San Rafael - 70092	70092	Batopilas	San Rafael	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017		\$2,453,322	\$2,453,322	\$348,374	\$348,374	\$348,374	\$348,374	14.20	\$0	Otros	100.00	20.00	Financiera: / Física: META SON 20 (POSTES) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17160200713304	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa En Casas Grandes - 114943	114943	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	En Ejecución	2017		\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: Esta obra no se realizó ya que el recurso no es suficiente para terminarla. / Física: no se realizó / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857695	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 82299	82299	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017		\$47,930	\$47,930	\$47,930	\$47,930	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	100.00	0.00	Financiera: El recurso aun no se ha utilizado / Física: Aun no se ha utilizado el recurso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857696	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 82266	82266	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017		\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	100.00	0.00	Financiera: El recurso aun no se ha utilizado / Física: El recurso aun no se ha utilizado en la adquisición de equipamiento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

ENTIDAD: Chihuahua

Total: 3070

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto						Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Presupuesto				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH17170200857697	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 82224	82224	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	100.00	0.00	Financiera: Aun no se ha utilizado el recurso / Física: el recurso no se ha ejercido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170200857638	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Barrio La Loma - 70353	70353	Chinipas	Chinipas de Almada	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH17170200857633	Construccion De Red De Distribucion Electrica En La Vinatita - 70181	70181	Chinipas	La Vinatita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017		\$396,024	\$396,024	\$396,024	\$396,024	\$396,024	\$396,024	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: COMPROBACION DE ANTICIPO DE 404 Y PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO. / Física: META 17 (POSTES) OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857641	Construccion De Red De Distribucion Electrica En Los Gachupines - 70215	70215	Chinipas	Los Gachupines	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017		\$156,627	\$156,627	\$156,627	\$156,627	\$156,627	\$156,627	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA REALIZADA SE PAGO ANTICIPO Y PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO. / Física: META 5 (POSTES) SE CONCLUYE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857646	Ampliacion De Red General De Agua Potable Suministro E Instalacion De Tanque Metalico Superficial - 36692	36692	Cuauhtémoc	Miguel Chiquito	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017		\$1,030,593	\$670,181	\$670,181	\$670,181	\$670,181	\$670,181	65.03	\$0	Metros lineales	100.00	65.00	Financiera: META: 838 ML TUBERIA PAD DE 4 PULGADAS Y 1260 ML TUBERIA DE MEDIA PULGADA TOTAL= 2098 ML / Física: META: 838 ML TUBERIA PAD DE 4 PULGADAS Y 1260 ML TUBERIA DE MEDIA PULGADA TOTAL= 2098 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857655	Ampliacion De Electricacion En La Paz - 76563	76563	Gran Morelos	La Paz	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2017		\$223,282	\$223,282	\$223,282	\$223,282	\$223,282	\$223,282	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857609	Reposicion De Techumbre - 73899	73899	Guerrero	Arroyo Seco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M DE GUERRERO	En Ejecución	2017		\$30,220	\$30,220	\$30,220	\$30,220	\$30,220	\$30,220	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200857599	Apoyo En La Construccion De Banquetas En Primaria Benito Juarez - 73889	73889	Guerrero	Basúchil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M DE GUERRERO	En Ejecución	2017		\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857600	Ampliacion De Red Electrica En Barrio La Loma - 73697	73697	Guerrero	Basúchil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M DE GUERRERO	En Ejecución	2017		\$996,838	\$996,838	\$996,838	\$996,838	\$996,838	\$996,838	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH17170200857601	Suministro De Material Para Construccion De Baños En Escuela - 73912	73912	Guerrero	Boquilla y Anexas (Baje de Agua)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M DE GUERRERO	En Ejecución	2017		\$36,032	\$36,032	\$36,032	\$36,032	\$36,032	\$36,032	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857603	Construccion De Dos Aulas En Telebachillerato De La Comunidad De Cueva Del Toro - 69173	69173	Guerrero	Cueva del Toro (Natabuach i)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M DE GUERRERO	En Ejecución	2017		\$997,194	\$997,194	\$997,194	\$997,194	\$997,194	\$997,194	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

ENTIDAD: Chihuahua

Total: 3070

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH1710200857604	Salon En Telesecundaria Miguel Hidalgo - 73656	73656	Guerrero	Cueva del Toro (Natahuachi)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M DE GUERRERO	En Ejecución	2017		\$43,721	\$43,721	\$43,721	\$43,721	\$43,721	\$43,721	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857602	Ampliacion De Red Electrica En Barrio De Guadalupe De Arriba - 69172	69172	Guerrero	Guadalupe de Arriba	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M DE GUERRERO	En Ejecución	2017		\$733,122	\$733,122	\$733,122	\$733,122	\$733,122	\$733,122	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857596	Mantenimiento De Baños En Esc Sec Ochenta Y Cuatro De La Junta - 73829	73829	Guerrero	La Junta	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M DE GUERRERO	En Ejecución	2017		\$11,575	\$11,575	\$11,575	\$11,575	\$11,575	\$11,575	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857597	Construccion De Andadores Y Rampas En Centro De Atencion Multiple De La Junta - 70939	70939	Guerrero	La Junta	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M OCAMPO	En Ejecución	2017		\$62,562	\$62,562	\$62,562	\$62,562	\$62,562	\$62,562	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH1710200857598	Ampliacion De Red Electrica En Col Ejidal - 69164	69164	Guerrero	La Junta	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M DE GUERRERO	En Ejecución	2017		\$617,911	\$617,911	\$617,911	\$617,911	\$617,911	\$617,911	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857605	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De San Isidro - 73637	73637	Guerrero	Orozco (San Isidro Pascual Orozco)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M DE GUERRERO	En Ejecución	2017		\$138,471	\$138,471	\$138,471	\$138,471	\$138,471	\$138,471	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH1710200857606	Ampliacion De Red Electrica En Barrio Las Claveas En Pascual Orozco - 69171	69171	Guerrero	Orozco (San Isidro Pascual Orozco)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M DE GUERRERO	En Ejecución	2017		\$452,407	\$452,407	\$452,407	\$452,407	\$452,407	\$452,407	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857607	Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad De Fachera - 73701	73701	Guerrero	Fachera	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M DE GUERRERO	En Ejecución	2017		\$501,784	\$501,784	\$501,784	\$501,784	\$501,784	\$501,784	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857608	Rehabilitacion Aulas Crei En Paramo De Morelos - 73865	73865	Guerrero	Paramo de Morelos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M DE GUERRERO	En Ejecución	2017		\$14,880	\$14,880	\$14,880	\$14,880	\$14,880	\$14,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH1710200857598	Ampliacion De Red Electrica En Col Universidad - 73856	73856	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M DE GUERRERO	En Ejecución	2017		\$478,230	\$478,230	\$478,230	\$478,230	\$478,230	\$478,230	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857589	Bacheo Calles De Guerrero - 73871	73871	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M DE GUERRERO	En Ejecución	2017		\$190,233	\$190,233	\$190,233	\$190,233	\$190,233	\$190,233	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857590	Construccion De Barandal En Conafe - 73918	73918	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M OCAMPO	En Ejecución	2017		\$14,130	\$14,130	\$14,130	\$14,130	\$14,130	\$14,130	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

ENTIDAD: Chihuahua

Total: 3070

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH1710200857591	Ampliación De Aula En Kinder Luis Urias Balderain - 73914	73914	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M DE GUERRERO	En Ejecución	2017		\$29,470	\$29,470	\$29,470	\$29,470	\$29,470	\$29,470	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857592	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Boca Calle Joaquin Lopez Y Trece - 70940	70940	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M DE GUERRERO	En Ejecución	2017		\$145,832	\$145,832	\$145,832	\$145,832	\$145,832	\$145,832	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857593	Construcción De Baquetones En Esc Secundaria Técnica Siete - 70935	70935	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M DE GUERRERO	En Ejecución	2017		\$159,710	\$159,710	\$159,710	\$159,710	\$159,710	\$159,710	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH1710200857594	Mantenimiento De Aulas Y Escalera En Escuela Mariano Irigoyen - 70928	70928	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M DE GUERRERO	En Ejecución	2017		\$25,903	\$25,903	\$25,903	\$25,903	\$25,903	\$25,903	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH1710200857595	Pavimentación De Calle Diezinueve B Entre Calle Vicente Guerrero 69158 Y Melchor Ocampo - 69158	69158	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M DE GUERRERO	En Ejecución	2017		\$1,385,375	\$1,385,375	\$1,385,375	\$1,385,375	\$1,300,000	\$1,300,000	93.84	\$0	Metros Cuadrados	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857643	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Tercera - 32983	32983	La Cruz	Morieleño	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA CRUZ	En Ejecución	2017		\$25,057	\$25,057	\$25,057	\$25,057	\$25,057	\$25,057	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857644	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Del Parque De Beisbol - 32968	32968	La Cruz	San Rafael	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA CRUZ	En Ejecución	2017		\$128,384	\$128,384	\$128,384	\$128,384	\$128,384	\$128,384	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH00170200857617	Construcción Línea Y Red de Distribución Eléctrica - 69513	69513	Nonoava	Agua Caliente	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2017								0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170200857619	Construcción Línea Y Red de Distribución Eléctrica Barrio Bahuara Localidad Humariza - 69603	69603	Nonoava	Humariza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2017		\$997,557						0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH00170200857621	Construcción Línea Y Red de Distribución Eléctrica - 69542	69542	Nonoava	La Junta de los Rios	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2017								0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

ENTIDAD: Chihuahua

Total: 3070

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora				Estatus	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual
CHN00170200857622	Ampliación De Red De Distribucion Eléctrica Barrio Romero 11 Localidad Junta De Los Rios - 69493	69493	Nonoava	La Junta de los Rios	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2017							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHN17170200857513	Encementado De Calle Barrio Los Montoya - 73951	73951	Ocampo	Aguiriachil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M OCAMPO	En Ejecución	2017	\$42,274	\$42,274	\$42,274	\$42,274	\$42,274	\$42,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHN17170200857514	Construcción De Línea Para Uso Doméstico En Aguiriachil - 69903	69903	Ocampo	Aguiriachil	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M OCAMPO	En Ejecución	2017	\$157,006	\$157,006	\$157,006	\$157,006	\$157,006	\$157,006	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHN17170200857515	Rehabilitación Calle Principal - 74251	74251	Ocampo	Basaseachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M OCAMPO	En Ejecución	2017	\$100,019	\$100,019	\$100,019	\$100,019	\$100,019	\$100,019	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHN17170200857516	Encementado Acceso A Barrio Angelita - 75037	75037	Ocampo	Basaseachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M OCAMPO	En Ejecución	2017	\$26,960	\$26,960	\$26,960	\$26,960	\$26,960	\$26,960	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHN17170200857517	Red En Barrio Aeradero - 73923	73923	Ocampo	Basaseachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M OCAMPO	En Ejecución	2017	\$100,112	\$100,112	\$100,112	\$100,112	\$100,112	\$100,112	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHN17170200857518	Acceso Barrio Los Avitia - 74972	74972	Ocampo	Basaseachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M OCAMPO	En Ejecución	2017	\$47,735	\$47,735	\$47,735	\$47,735	\$47,735	\$47,735	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHN17170200857519	Encementado Acceso Barrio Los Lozano - 75072	75072	Ocampo	Basaseachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M OCAMPO	En Ejecución	2017	\$15,844	\$15,844	\$15,844	\$15,844	\$15,844	\$15,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHN17170200857520	Línea Nueva De Agua Basaseachi - 73930	73930	Ocampo	Basaseachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M OCAMPO	En Ejecución	2017	\$526,737	\$526,737	\$526,737	\$526,737	\$510,000	\$510,000	96.82	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHN17170200857521	Encementado Acceso Barrio Los Avitia - 75120	75120	Ocampo	Basaseachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M OCAMPO	En Ejecución	2017	\$74,282	\$74,282	\$74,282	\$74,282	\$74,282	\$74,282	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHN17170200857522	Pozo De Descargas De Drenaje - 69806	69806	Ocampo	Basaseachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M OCAMPO	En Ejecución	2017	\$9,409	\$9,409	\$9,409	\$9,409	\$9,409	\$9,409	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHN17170200857523	Rehabilitación Fuente Cahuisori - 74257	74257	Ocampo	Cahuisori	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M OCAMPO	En Ejecución	2017	\$61,007	\$61,007	\$61,007	\$61,007	\$61,007	\$61,007	100.00	\$0	Otros	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:

ENTIDAD: Chihuahua

Total: 3070

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH1710200857524	Línea De Agua Cahuisori - 69987	69987	Ocampo	Cahuisori	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M Ocampo	En Ejecución	2017		\$321,014	\$321,014	\$321,014	\$321,014	\$315,000	\$315,000	98.13	\$0	Metros lineales	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857525	Red De Electrificación En En Cajuriachi - 73922	73922	Ocampo	Cajuriachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M Ocampo	En Ejecución	2017		\$157,006	\$157,006	\$157,006	\$157,006	\$157,006	\$157,006	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857527	Rehabilitación Línea Agua Potable - 70742	70742	Ocampo	Huajumar (San Isidro Huajumar)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M Ocampo	En Ejecución	2017		\$57,984	\$57,984	\$57,984	\$57,984	\$55,000	\$55,000	94.85	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH1710200857526	Construcción De Aula En Telesecundaria - 73934	73934	Ocampo	La Casita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M Ocampo	En Ejecución	2017		\$345,936	\$345,936	\$345,936	\$345,936	\$340,000	\$340,000	98.28	\$0	Otros	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857528	Construcción De Aula En Telesecundaria De La Casita - 70700	70700	Ocampo	La Casita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F M DE GUERRERO	En Ejecución	2017		\$345,936	\$345,936	\$345,936	\$345,936	\$345,936	\$345,936	100.00	\$0	Otros	100.00	99.00	Financiera: / Física: faltan antes de entrega recepción obra / Registro:
CHH1710200858189	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Sector Vías - 73584	73584	Urique	Areponapuchi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$2,055,800	\$2,055,800	\$2,055,800	\$2,055,800	\$2,055,800	\$2,055,800	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGADA AL 100% / Física: 32 POSTES (META) SE CONCLUYE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858190	Suministro E Instalación De Veinte Lámparas De Alumbrado Público En La Localidad Areponapuchi - 72680	72680	Urique	Areponapuchi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$125,926	\$125,926	\$125,926	\$125,926	\$125,926	\$125,926	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYE LA OBRA / Física: 20 POSTES (META) SE CONCLUYE LOS TRABAJOS DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858194	Suministro E Instalación De Cincuenta Lámparas De Alumbrado Público En La Localidad Bahuchivo - 72144	72144	Urique	Bahuchivo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$314,815	\$314,815	\$314,815	\$314,815	\$314,815	\$314,815	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYE LA OBRA / Física: 6 POSTES (META) SE CONCLUYE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858195	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Bahuchivo - 77716	77716	Urique	Bahuchivo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$305,275	\$305,275	\$305,275	\$305,275	\$305,275	\$305,275	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGADA AL 100% / Física: 13 POSTES (META) OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858203	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En El Barrio El Aserradero Localidad Aserradero - 73430	73430	Urique	Basigochi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$1,047,571	\$1,047,571	\$1,047,571	\$1,047,571	\$1,047,571	\$1,047,571	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: 13 POSTES (META) SE CONCLUYE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858136	Suministro E Instalación De Cincuenta Lámparas De Alumbrado Público En La Localidad Cercochui - 72657	72657	Urique	Cercochui	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$314,815	\$314,815	\$314,815	\$314,815	\$314,815	\$314,815	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYE LA OBRA / Física: 50 LAMPARAS (META) SE CONCLUYE TRABAJOS DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858145	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Sector Albergue - 73467	73467	Urique	Cuiteco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$311,544	\$311,544	\$311,544	\$311,544	\$311,544	\$311,544	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

ENTIDAD: Chihuahua

Total: 3070

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH1710200858146	Ampliación De Red De Distribucion Electrica Salida A San Rafael En La Localidad De Cuiteco - 72933	72933	Urique	Cuiteco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$79,004	\$79,004	\$53,308	\$53,308	\$53,308	\$53,308	67.48	\$0	Otros	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858147	Suministro E Instalacion De Diez Lamparas De Alumbrado Publico En La Localidad De Cuiteco - 72740	72740	Urique	Cuiteco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$62,963	\$62,963	\$62,963	\$62,963	\$62,963	\$62,963	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYE LA OBRA / Física: SE CONCLUYE TRABAJOS DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858177	Construccion De Línea Y Red De Distribucion Electrica En La Localidad De El Horniguero - 73511	73511	Urique	El Horniguero	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$2,009,556	\$2,009,556	\$815,352	\$815,352	\$815,352	\$815,352	40.57	\$0	Otros	100.00	40.00	Financiera: / Física: 46 POSTES (META) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858174	Construccion De Línea De Conduccion Para Agua Potable En La Localidad De El Naranjo - 71921	71921	Urique	El Naranjo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$269,011	\$269,011	\$191,841	\$191,841	\$191,841	\$191,841	71.31	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: 1 OBRA (META) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858172	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Guasachique - 73389	73389	Urique	Guasachique	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$988,441	\$494,220	\$494,220	\$494,220	\$494,220	\$494,220	50.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE CONCLUYE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858153	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad San Alonso - 73363	73363	Urique	San Alonso	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$1,087,918	\$1,087,918	\$1,087,918	\$1,087,918	\$1,087,918	\$1,087,918	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858160	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Sector Aserradero En La Localidad De San Rafael - 77649	77649	Urique	San Rafael	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$759,165	\$759,165	\$759,165	\$759,165	\$759,165	\$759,165	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGADA AL 100% / Física: 13 POSTES (META) OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200858161	Suministro E Instalacion De Noveuta Lamparas De Alumbrado Publico En La Localidad De San Rafael - 72700	72700	Urique	San Rafael	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017		\$566,667	\$566,667	\$566,667	\$566,667	\$566,667	\$566,667	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYE LA OBRA / Física: SE CONCLUYE TRABAJOS DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710100842220	Construccion De Fila Y Línea Para El Almacenamiento De Agua Potable - 26985	26985	Uruachi	Chuyayvo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017		\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710100842218	Dotacion De Equipos Solares - 27069	27069	Uruachi	Cusarecota	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017		\$454,820	\$454,820	\$454,820	\$454,820	\$454,820	\$454,820	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710200857794	Construccion De Fila Para Almacenar Agua Potable Y Colocacion De Línea De Conduccion En Cusarecota - 82951	82951	Uruachi	Cusarecota	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017		\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$10,000	\$10,000	14.29	\$0	Otros	100.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1710100842217	Construccion De Dispensario Medico - 26657	26657	Uruachi	El Cuzal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017		\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

ENTIDAD: Chihuahua

Total: 3070

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170200857788	Rehabilitación De Dispensario Medico - 77027	77027	Uruachi	Guenoyachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017		\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$39,000	\$39,000	48.75	\$0	Metros Cuadrados	100.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170100842259	Dotación De Tubería Para Instalación Sanitaria - 27130	27130	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.