

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087274	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Estatal Dos Mil Treinta Y Siete Miguel Ahumada En Ahumada - 49150	49150	Chihuahua	Ahumada	Miguel Ahumada	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087297	Equipamiento Escuela Primaria Federal Fernando Ahuatzin Reyes En Ascensión - 49187	49187	Chihuahua	Ascensión	Ascensión	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087135	Equipamiento Comedor Escolar Centro Regional de Educación Integral Estatal Josefa Ortiz De Domínguez Dos Mil Cuarenta Y Ocho En Bachiniva - 49284	49284	Chihuahua	Bachiniva	Bachiniva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087136	Equipamiento Jardín De Niños Estatal Mil Docientos Cincuenta Y Siete Hermanas Agazzi En Bachiniva - 49210	49210	Chihuahua	Bachiniva	Bachiniva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087137	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Narciso Mendoza Mil Sesenta Y Seis En Bachiniva - 49240	49240	Chihuahua	Bachiniva	Bachiniva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087138	Equipamiento Comedor Escolar Centro Regional de Educación Integral Pedro García Conde En Bachiniva - 49268	49268	Chihuahua	Bachiniva	Bachiniva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087324	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Arroyo Del Rancho En El Municipio De Balleza - 48083	48083	Chihuahua	Balleza	Arroyo del Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$12,511,361	\$1,988,425	\$1,988,425	\$1,988,425	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088481	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Láminas Galvanizadas En Capulín - 44683	44683	Chihuahua	Balleza	Capulín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087371	Incorporación De Pozo Profundo Al Sistema De Agua Potable - 48575	48575	Chihuahua	Balleza	Ejido el Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$4,759,527	\$2,379,763	\$2,379,763	\$2,379,763	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro LinealCantidad: 4,081.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
CHH18180201087334	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Niños Héroes En Ejido Guajolotes - 56841	56841	Chihuahua	Balleza	Ejido Guajolotes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$70,257	\$70,257	\$70,257	\$70,257	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087336	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Ejido Guazarachi - 44270	44270	Chihuahua	Balleza	Ejido Guazarachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087349	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federal En Ejido La Pinta - 56883	56883	Chihuahua	Balleza	Ejido la Pinta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$50,702	\$50,702	\$50,702	\$50,702	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087350	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Ejido La Pinta En El Municipio De Balleza - 48093	48093	Chihuahua	Balleza	Ejido la Pinta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$10,319,836	\$2,658,185	\$2,658,185	\$2,658,185	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087375	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En El Durazno - 44689	44689	Chihuahua	Balleza	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro:
CHH18180201088478	Construcción De Comedor Escolar Primaria Indígena Comunitaria En El Llano Grande - 57785	57785	Chihuahua	Balleza	El Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 82 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201087376	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Ignacio Ramirez En El 56903 Porvenir - 56903	56903	Chihuahua	Balleza	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$49,773	\$49,773	\$49,773	\$49,773	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088508	Suministro De Paneles Solares En La Lagartija - 35770	35770	Chihuahua	Balleza	La Lagartija	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 8 / Registro:
CHH18180201087342	Construcción De Ampliación De Atarjeas En La Magdalena - 48635	48635	Chihuahua	Balleza	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$7,387,995	\$3,693,997	\$3,693,997	\$3,693,997	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro LinealCantidad: 2,824.00 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087338	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Láminas Galvanizadas En Laguna Juanota - 44712	44712	Chihuahua	Balleza	Laguna Juanota	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089480	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Láminas Galvanizadas En Los Bajios De Félix - 44723	44723	Chihuahua	Balleza	Los Bajios de Felix	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro:
CHH18180201087339	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Francisco Villa En Los Lirios - 56917	56917	Chihuahua	Balleza	Los Lirios	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$50,186	\$50,186	\$50,186	\$50,186	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087321	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Estatal Dos Mil Noventa Y Seis Mariano Balleza En Balleza - 49333	49333	Chihuahua	Balleza	Mariano Balleza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088501	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Láminas Galvanizadas En Mesa Blanca - 44736	44736	Chihuahua	Balleza	Mesa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088502	Suministro De Paneles Solares En Mesa Blanca - 35815	35815	Chihuahua	Balleza	Mesa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$89,000	\$89,000	\$89,000	\$89,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: Modulo SolarCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087345	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Rancheria Pinalaje - 48777	48777	Chihuahua	Balleza	Rancheria Pinalaje	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$6,509,582	\$1,288,170	\$1,288,170	\$1,288,170	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087346	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Láminas Galvanizadas En Rancheria Pinalaje - 44743	44743	Chihuahua	Balleza	Rancheria Pinalaje	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro:
CHH18180201087353	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Federal Vicente Guerrero En Ranchito De San Juan - 49305	49305	Chihuahua	Balleza	Rancho de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Fisico			Observaciones	
						Ámbito	Programa Fondo Convenio	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado							Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado			
CHH18180201088490	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En San Antonio De Abajo - 45420	45420	Chihuahua	Balleza	San Antonio de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro:
CHH18180201088503	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Indígena Cinco De Mayo En Tónachi - 49321	49321	Chihuahua	Balleza	Tónachi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088507	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Saquiereachi - 44754	44754	Chihuahua	Batopilas	Saquiereachi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro:
CHH18180201087771	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Buenavista - 44816	44816	Chihuahua	Batopilas	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$45,658	\$45,658	\$45,658	\$45,658	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 8 / Registro:
CHH18180201087779	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Chinivo - 44909	44909	Chihuahua	Batopilas	Chinivo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro:
CHH18180201087772	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En El Cuervito - 44928	44928	Chihuahua	Batopilas	El Cuervito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088509	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En El Pajarito - 45015	45015	Chihuahua	Batopilas	El Pajarito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087778	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En El Pandito - 45030	45030	Chihuahua	Batopilas	El Pandito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087656	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada El Plátano - 45055	45055	Chihuahua	Batopilas	El Plátano	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087784	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Guacheachi - 45076	45076	Chihuahua	Batopilas	Guacheachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087647	Construcción De Comedor Escolar En Primaria Clemente Cruz Huahuichi En Guayacancito - 58222	58222	Chihuahua	Batopilas	Guayacancito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 82 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087648	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Clemente Cruz Huahuichi En Guayacancito - 57237	57237	Chihuahua	Batopilas	Guayacancito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$51,632	\$51,632	\$51,632	\$51,632	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:	
CHH18180201087655	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Huimayyo - 45084	45084	Chihuahua	Batopilas	Huimayyo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro:	
CHH18180201087776	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En La Caña - 45090	45090	Chihuahua	Batopilas	La Caña	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201087775	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En La Higuera - 45099	45099	Chihuahua	Batopilas	La Higuera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro:	
CHH18180201087649	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Rancharia Saguarare - 45114	45114	Chihuahua	Batopilas	Rancharia Saguarare	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201087777	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Recubirachi - 45125	45125	Chihuahua	Batopilas	Recubirachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro:	
CHH18180201087783	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Indígena Gabriela Mistral En Rocahuachi - 57147	57147	Chihuahua	Batopilas	Rocahuachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$51,322	\$51,322	\$51,322	\$51,322	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:	

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087773	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Indígena Gabriela Mistral En Rocaguachi - 58233	58233	Chihuahua	Batopilas	Rocaguachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 82 / Registro:
CHH18180201087657	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Nieves Salmeron Frias En Sahue - 57016	57016	Chihuahua	Batopilas	Sahue	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$51,632	\$51,632	\$51,632	\$51,632	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087781	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Jacinto Canek En Tasajisa - 57117	57117	Chihuahua	Batopilas	Tasajisa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$60,325	\$60,325	\$60,325	\$60,325	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087782	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Tasajisa - 45136	45136	Chihuahua	Batopilas	Tasajisa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088512	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Indígena Netzahuilcoyotl En Yoquivo - 58230	58230	Chihuahua	Batopilas	Yoquivo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 82 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201088513	Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Seis Mil Ciento Veintiséis En Yoquivo - 57910	57910	Chihuahua	Batopilas	Yoquivo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	100.00	0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 82 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201088514	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Indígena Netzahuilcoyotl En Yoquivo - 57129	57129	Chihuahua	Batopilas	Yoquivo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$60,015	\$60,015	\$60,015	\$60,015	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088515	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Yoquivo - 45143	45143	Chihuahua	Batopilas	Yoquivo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087663	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bahuinocachi - 43998	43998	Chihuahua	Bocoyna	Bahuinocachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2018	\$427,910	\$213,955	\$213,955	\$213,955	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: CuartoCantidad: 7 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087658	Equipamiento Jardín De Niños Estatal Mil Doscientos Veinticuatro Jaime Torres Bodet En Bocoyna - 49537	49537	Chihuahua	Bocoyna	Bocoyna	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087659	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Estatal Ocho Mil Trescientos Sesenta Y Uno En Bocoyna - 49530	49530	Chihuahua	Bocoyna	Bocoyna	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087660	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Juan De Zumárraga En Bocoyna - 49556	49556	Chihuahua	Bocoyna	Bocoyna	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087661	Construcción De Cocina Cuarto Domicilio En La Localidad De Bocoyna - 44252	44252	Chihuahua	Bocoyna	Bocoyna	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2018	\$305,650	\$152,825	\$152,825	\$152,825	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087664	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Indígena Estanzilado Palma Cantera En Cahuirare - 57169	57169	Chihuahua	Bocoyna	Cahuirare	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,240	\$28,240	\$28,240	\$28,240	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087665	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Cahuirare - 45158	45158	Chihuahua	Bocoyna	Cahuirare	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087666	Suministro De Paneles Solares En Cahuirare - 35903	35903	Chihuahua	Bocoyna	Cahuirare	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087677	Equipamiento Comedor Comunitario Dif Municipal En Choguita - 48939	48939	Chihuahua	Bocoyna	Choguita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087678	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Francisco Zarco En Choguita - 49403	49403	Chihuahua	Bocoyna	Choguita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Comprometido								Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087679	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Choguita - 44224	44224	Chihuahua	Bocoyna	Choguita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2018	\$305,650	\$152,825	\$152,825	\$152,825	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087667	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Clénega De Guacayvo - 43917	43917	Chihuahua	Bocoyna	Clénega de Guacayvo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2018	\$225,968	\$112,575	\$112,575	\$112,575	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: CuartoCantidad: 5 / Registro:
CHH18180201087668	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Láminas Galvanizadas En Clénega De Guacayvo - 45172	45172	Chihuahua	Bocoyna	Clénega de Guacayvo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087669	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Clénega De Guacayvo - 44215	44215	Chihuahua	Bocoyna	Clénega de Guacayvo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2018	\$305,650	\$152,825	\$152,825	\$152,825	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087670	Suministro De Paneles Solares En Clénega De Guacayvo - 35893	35893	Chihuahua	Bocoyna	Clénega de Guacayvo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 8 / Registro:
CHH18180201087671	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Justo Sierra En Creel - 57184	57184	Chihuahua	Bocoyna	Creel	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$83,289	\$83,289	\$83,289	\$83,289	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087672	Equipamiento Comedor Comunitario Casa Hogar Sierra De Creel - 48977	48977	Chihuahua	Bocoyna	Creel	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087673	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Federal Tarahumara En Creel - 49547	49547	Chihuahua	Bocoyna	Creel	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087674	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Educación Y Patria En Creel - 49565	49565	Chihuahua	Bocoyna	Creel	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087675	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Creel - 43981	43981	Chihuahua	Bocoyna	Creel	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2018	\$406,742	\$202,635	\$202,635	\$202,635	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: CuartoCantidad: 9 / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
CHH18180201087676	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Creel - 44261	44261	Chihuahua	Bocoyna	Creel	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2018	\$1,467,120	\$733,560	\$733,560	\$733,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
CHH18180201087707	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria David Alfaro Siqueiros En El Guajolote - 49426	49426	Chihuahua	Bocoyna	El Guajolote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
CHH18180201087652	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Sumistro De Lámina Galvanizada En El Rancho - 45192	45192	Chihuahua	Bocoyna	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
CHH18180201087688	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Veinte De Noviembre En El Rancho - 49438	49438	Chihuahua	Bocoyna	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
CHH18180201087690	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Federal Dos Mil Seiscientos Diez Miguel Hidalgo En El Salto - 49359	49359	Chihuahua	Bocoyna	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
CHH18180201087702	Equipamiento Comedor Comunitario Dif Municipal En El Yepeso - 49016	49016	Chihuahua	Bocoyna	El Yepeso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
CHH18180201087680	Equipamiento Comedor Escolar Albergue Escolar Indígena Luis Guillermo Verplanken En Gonogochi - 49373	49373	Chihuahua	Bocoyna	Gonogochi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
CHH18180201087708	Construcción De Comedor Escolar Primaria Indígena Chihuahua En Guajurana - 57930	57930	Chihuahua	Bocoyna	Guajurana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 82 / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087709	Suministro De Paneles Solares En Guajurana - 36012	36012	Chihuahua	Bocoyna	Guajurana	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: Modulo SolarCantidad: 8 / Registro:
CHH18180201087710	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Guillochi - 45210	45210	Chihuahua	Bocoyna	Guillochi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro:
CHH18180201087711	Suministro De Paneles Solares En Guillochi - 36061	36061	Chihuahua	Bocoyna	Guillochi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: Modulo SolarCantidad: 8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087681	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Guteschi - 43299	43299	Chihuahua	Bocoyna	Guteschi (Guteschi)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2018	\$225,968	\$112,575	\$112,575	\$112,575	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: CuartoCantidad: 5 / Registro:
CHH18180201087682	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Guteschi - 44150	44150	Chihuahua	Bocoyna	Guteschi (Guteschi)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2018	\$122,260	\$61,130	\$61,130	\$61,130	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087721	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Huetosacachi - 43899	43899	Chihuahua	Bocoyna	Huetosacachi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2018	\$451,936	\$225,150	\$225,150	\$225,150	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: CuartoCantidad: 10 / Registro:
CHH18180201087722	Suministro De Paneles Solares En Huicorachi - 36040	36040	Chihuahua	Bocoyna	Huicorachi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: Modulo SolarCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087712	Equipamiento Comedor Escolar Primario Benito Juárez En Huiechi - 57223	57223	Chihuahua	Bocoyna	Huiechi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$81,221	\$81,221	\$81,221	\$81,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087662	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Las Agujas - 43135	43135	Chihuahua	Bocoyna	Las Agujas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2018	\$361,549	\$180,120	\$180,120	\$180,120	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: CuartoCantidad: 8 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH18180201087706	Equipamiento Comedor Escolares Jardín De Niños Rubén Darío En 49474 Los Ojitos - 49474		Chihuahua	Bocoyna	Los Ojitos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087723	Suministro De Paneles Solares En Maguechis - 35919	35919	Chihuahua	Bocoyna	Maguechis	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087705	Equipamiento Comedor Escolares Jardín De Niños Repabe Rarámuri En Ojachichi - 49483	49483	Chihuahua	Bocoyna	Ojachichi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087685	Suministro De Paneles Solares En Osachi - 35945	35945	Chihuahua	Bocoyna	Osachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087686	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Panalachi - 44195	44195	Chihuahua	Bocoyna	Panalachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2018	\$305,650	\$152,825	\$152,825	\$152,825	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087687	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Panalachi - 43877	43877	Chihuahua	Bocoyna	Panalachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2018	\$225,968	\$112,575	\$112,575	\$112,575	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: CuartoCantidad: 5 / Registro:
CHH18180201087689	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Rituchi - 45224	45224	Chihuahua	Bocoyna	Rituchi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro:
CHH18180201087653	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Roguerachi - 45235	45235	Chihuahua	Bocoyna	Roguerachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087654	Suministro De Paneles Solares En Roguerachi - 35926	35926	Chihuahua	Bocoyna	Roguerachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087691	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Estatal Dos Mil Quinientos Sesentay Cinco Mariano Escobedo En San Antonio - 49384	49384	Chihuahua	Bocoyna	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087692	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Ignacio De Arareco - 44093	44093	Chihuahua	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2018	\$611,300	\$305,650	\$305,650	\$305,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087693	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Láminas Galvanizadas En San Ignacio De Arareco - 45253	45253	Chihuahua	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087683	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San José De Guacayvo - 43178	43178	Chihuahua	Bocoyna	San José de Guacayvo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2018	\$271,162	\$135,090	\$135,090	\$135,090	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: CuartoCantidad: 6 / Registro:
CHH18180201087684	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De San José De Guacayvo - 44062	44062	Chihuahua	Bocoyna	San José de Guacayvo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2018	\$427,910	\$213,955	\$213,955	\$213,955	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: CuartoCantidad: 7 / Registro:
CHH18180201087694	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Juanito - 43949	43949	Chihuahua	Bocoyna	San Juanito	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2018	\$1,401,002	\$697,965	\$697,965	\$697,965	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: CuartoCantidad: 31 / Registro:
CHH18180201087695	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Juanito - 44254	44254	Chihuahua	Bocoyna	San Juanito	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2018	\$2,750,850	\$1,375,425	\$1,375,425	\$1,375,425	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087696	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Ocho mil Trecientos Sesenta Y Cinco Plan De Ayala En San Juanito - 49572	49572	Chihuahua	Bocoyna	San Juanito	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087703	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sehuerachi - 44034	44034	Chihuahua	Bocoyna	Sehuerachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2018	\$244,520	\$122,260	\$122,260	\$122,260	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: CuartoCantidad: 4 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087704	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sehuériachi - 43060	43060	Chihuahua	Bocoyna	Sehuériachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2018	\$135,581	\$67,545	\$67,545	\$67,545	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: CuartoCantidad: 3 / Registro:
CHH18180201087697	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Adolfo López Mateos En Sisoguichi - 49513	49513	Chihuahua	Bocoyna	Sisoguichi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087698	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sisoguichi - 44115	44115	Chihuahua	Bocoyna	Sisoguichi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2018	\$366,780	\$183,390	\$183,390	\$183,390	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087699	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sisoguichi - 43264	43264	Chihuahua	Bocoyna	Sisoguichi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2018	\$271,162	\$135,090	\$135,090	\$135,090	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: CuartoCantidad: 6 / Registro:
CHH18180201087700	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sojahuachi - 43838	43838	Chihuahua	Bocoyna	Sojahuachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2018	\$90,387	\$45,030	\$45,030	\$45,030	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: CuartoCantidad: 2 / Registro:
CHH18180201087701	Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sojahuachi - 44183	44183	Chihuahua	Bocoyna	Sojahuachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2018	\$305,650	\$152,825	\$152,825	\$152,825	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087650	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Jose Maria Morelos En Tallarachi - 57203	57203	Chihuahua	Bocoyna	Tallarachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$50,496	\$50,496	\$50,496	\$50,496	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087651	Suministro De Paneles Solares En Tallarachi - 35960	35960	Chihuahua	Bocoyna	Tallarachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088516	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Arroyo Del Agua - 45267	45267	Chihuahua	Carichi	Arroyo del Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088529	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón En Hachabureachi - 49624	49624	Chihuahua	Carichi	Hachabureachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088542	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Banderachi O Bandera - 45279	45279	Chihuahua	Carichi	Banderachi (Bandera)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088527	Equipamiento Comedor Escolars Jardín De Niños Héctor Barrenada En Carichi - 49628	49628	Chihuahua	Carichi	Carichi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088544	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Chicoyachi - 35685	35685	Chihuahua	Carichi	Chicoyachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2018	\$768,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 19 / Registro:
CHH18180201088545	Suministro De Paneles Solares En Chineachi - 36071	36071	Chihuahua	Carichi	Chineachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 8 / Registro:
CHH18180201088530	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Francisco Moura En Clénega De Ojos Azules - 49576	49576	Chihuahua	Carichi	Clénega de Ojos Azules	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088550	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En El Manzano - 45292	45292	Chihuahua	Carichi	El Manzano	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088531	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Fray Pedro De Gante En Guacareachi - 49625	49625	Chihuahua	Carichi	Guacareachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088543	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Mesa De Nararachi - 45310	45310	Chihuahua	Carichi	Mesa de Wararachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH18180201088534	Equipamiento Comedor Comunitario En Molinares - 49132	49132	Chihuahua	Carichi	Molinares	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088535	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Napuchi - 48592	48592	Chihuahua	Carichi	Napuchi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2018	\$2,882,252	\$1,411,116	\$1,411,116	\$1,411,116	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088536	Suministro De Paneles Solares En Napuchi - 36089	36089	Chihuahua	Carichi	Napuchi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$62,300	\$62,300	\$62,300	\$62,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088548	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Francisco I Madero En Napuchi - 49614	49614	Chihuahua	Carichi	Napuchi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088537	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Centro De Castellantización En Naráachi - 49583	49583	Chihuahua	Carichi	Naráachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088538	Suministro De Paneles Solares En Naráachi - 36095	36095	Chihuahua	Carichi	Naráachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$62,300	\$62,300	\$62,300	\$62,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 7 / Registro:
CHH18180201088539	Equipamiento Comedor Comunitario Espacio De Alimentación Encuentro Y Desarrollo En Pasigochi - 49097	49097	Chihuahua	Carichi	Pasigochi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088532	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Francisco M Plancarte En Rancheria Guahuachérare - 49592	49592	Chihuahua	Carichi	Rancheria Guahuachérare	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088533	Suministro De Paneles Solares En Rancheria Guahuachérare - 36124	36124	Chihuahua	Carichi	Rancheria Guahuachérare	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$115,700	\$115,700	\$115,700	\$115,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 13 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088541	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Ignacio León Ruiz En Rancharía Tecubichi - 49598	49598	Chihuahua	Carichi	Rancharía Tecubichi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088540	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Carlos A Carrillo En San José Baqueachi - 49622	49622	Chihuahua	Carichi	San José Baqueachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088546	Suministro De Paneles Solares En Tonachi - 36109	36109	Chihuahua	Carichi	Tonachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$62,300	\$62,300	\$62,300	\$62,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088247	Mejoramiento De Vivienda En Colonia Vista Cerro Grande - 69183	69183	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$5,981,226	\$5,981,226	\$5,981,226	\$5,981,226	\$5,981,226	\$5,981,226	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 76 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201088248	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Estatal Tres Mil Sesenta Y Seis Plutarco Elias Calles En Chihuahua - 49783	49783	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088249	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Federal Simbolos Patrios En Chihuahua - 49821	49821	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088250	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Federal Nueve Gabino Estrada Vele En Chihuahua - 49812	49812	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088271	Mejoramiento De Vivienda En La Colonia La Soledad - 69098	69098	Chihuahua	Chihuahua	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$2,716,326	\$2,716,326	\$2,716,326	\$2,716,326	\$2,716,326	\$2,716,326	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 32 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201088224	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Ofelia Cáceres Barrón En Benjamín Chaparro - 49830	49830	Chihuahua	Chinipas	Benjamín M. Chaparro (Santa Ana)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088225	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Casa Colorada - 34700	34700	Chihuahua	Chinipas	Casa Colorada (Mesa Colorada)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2018	\$979,862	\$489,931	\$489,931	\$489,931	\$489,931	\$489,931	\$489,931	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PosteCantidad: 12 / Registro:
CHH18180201088475	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Ignacio Valenzuela Lagarda O Loreto - 48737	48737	Chihuahua	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANAMIENTO	En Ejecución	2018	\$5,051,917	\$1,303,781	\$1,303,781	\$1,303,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088476	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Ignacio Valenzuela Lagarda O Loreto - 45323	45323	Chihuahua	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$114,144	\$114,144	\$114,144	\$114,144	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 20 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088210	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Las Guásimas - 34709	34709	Chihuahua	Chinipas	Las Guásimas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2018	\$745,121	\$372,561	\$372,561	\$372,561	\$372,560	\$372,560	\$372,560	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PosteCantidad: 10 / Registro:
CHH18180201088205	Construcción De Red De Agua Potable Y Fuente De Abastecimiento En Mesa De Zamorano - 48595	48595	Chihuahua	Chinipas	Mesa de Zamorano	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2018	\$5,000,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088208	Construcción De Sisema De Red De Agua Potable En Salitrillo - 48606	48606	Chihuahua	Chinipas	Salitrillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2018	\$2,504,758	\$1,252,374	\$1,252,374	\$1,252,374	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088353	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Centro Regional De Educación Integral José María Mari Dos Mil Ochenta Y Tres En San Lorenzo - 49872	49872	Chihuahua	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088431	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Aborichi En El Municipio De Guachochi - 48147	48147	Chihuahua	Guachochi	Aborichi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	En Ejecución	2018	\$7,508,796	\$1,938,566	\$1,938,566	\$1,938,566	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088432	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Aborichi - 45323	45323	Chihuahua	Guachochi	Aborichi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088405	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Joyita De Agua Azul - 35668	35668	Chihuahua	Gusochochi	Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2018	\$614,019	\$153,505	\$153,505	\$153,505	\$153,505	\$153,505	\$153,505	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PosteCantidad: 17 / Registro:
CHH18180201088320	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Blanca - 35566	35566	Chihuahua	Gusochochi	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2018	\$460,513	\$115,128	\$115,128	\$115,128	\$115,128	\$115,128	\$115,128	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PosteCantidad: 9 / Registro:
CHH18180201088323	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telessecundaria Seis Mil Ochenta Y Nueve En Agua Zarca - 49885	49885	Chihuahua	Gusochochi	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088324	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Zarca - 35543	35543	Chihuahua	Gusochochi	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2018	\$1,381,541	\$345,385	\$345,385	\$345,385	\$345,385	\$345,385	\$345,385	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 9 / Registro:
CHH18180201088268	Construcción De Comedor Escolar Preescolar Y Primaria Comunitaria En Arroyo De Gualayna - 57937	57937	Chihuahua	Gusochochi	Arroyo de Gualayna	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 82 / Registro:
CHH18180201088269	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Arroyo De Gualayna - 45848	45848	Chihuahua	Gusochochi	Arroyo de Gualayna	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2018	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087870	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Bacuseachi - 45872	45872	Chihuahua	Gusochochi	Bacuseachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088341	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Basigochito En El Municipio De Gusochochi - 48202	48202	Chihuahua	Gusochochi	Basigochito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	En Ejecución	2018	\$5,951,557	\$1,523,584	\$1,523,584	\$1,523,584	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088326	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Basihuare - 45893	45893	Chihuahua	Gusochochi	Basihuare	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088327	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Basihuare - 35709	35709	Chihuahua	Gusochi	Basihuare	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2018	\$1,296,000	\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$324,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PosteCantidad: 27 / Registro:
CHH18180201087749	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Mesa De Bocoyna Ampliación El Aguaje - 35635	35635	Chihuahua	Gusochi	Bocoyna	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2018	\$2,025,985	\$347,335	\$347,335	\$347,335	\$347,335	\$347,335	\$347,335	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PosteCantidad: 41 / Registro:
CHH18180201088396	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Charerachi - 45908	45908	Chihuahua	Gusochi	Charerachi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088377	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Librado López Cruz En Choguita - 49966	49966	Chihuahua	Gusochi	Choguita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088378	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federalizada En Choguita - 49897	49897	Chihuahua	Gusochi	Choguita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088332	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Cieneguita - 45918	45918	Chihuahua	Gusochi	Cieneguita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088333	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Cieneguita - 35607	35607	Chihuahua	Gusochi	Cieneguita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2018	\$3,632,941	\$908,235	\$908,235	\$908,235	\$908,235	\$908,235	\$908,235	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PosteCantidad: 71 / Registro:
CHH18180201088393	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Cumbre Del Ojito - 45921	45921	Chihuahua	Gusochi	Cumbre del Ojito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$34,243	\$34,243	\$34,243	\$34,243	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088335	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Cusárare - 45931	45931	Chihuahua	Gusochi	Cusárare	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088388	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federalizada En El Aguaje - 49903	49903	Chihuahua	Guachochi	El Aguaje	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088387	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Norwa En El Álamo - 50804	50804	Chihuahua	Guachochi	El Álamo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087872	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Láminas Galvanizadas En Gallabozarachi - 46692	46692	Chihuahua	Guachochi	Gallabozarachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088381	Suministro De Paneles Solares En Gomarachi - 36268	36268	Chihuahua	Guachochi	Gomarachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088302	Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Progreso En Cabecera Municipal De Guachochi - 48649	48649	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	En Ejecución	2018	\$5,719,273	\$2,859,637	\$2,859,637	\$2,859,637	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088304	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Ana María Berlanga De Martínez En Guachochi - 50858	50858	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088306	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Rosario Gutiérrez En Guachochi - 50845	50845	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088309	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Venancia Vidal Gen En Guachochi - 50825	50825	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088318	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Láminas Galvanizadas En Guachochi - 45938	45938	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201088336	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Indígena Dieciséis De Septiembre En Guahuchique - 59072	59072	Chihuahua	Guachochi	Guahuchique	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado; Cantidad: 84 / Registro:
CHH18180201088337	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Indígena Dieciséis De Septiembre En Guahuchique - 57230	57230	Chihuahua	Guachochi	Guahuchique	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$61,254	\$61,254	\$61,254	\$61,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado; Cantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088384	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federal En Huichagoachi - 49919	49919	Chihuahua	Guachochi	Huichagoachi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo; Cantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088394	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Huillorare - 45950	45950	Chihuahua	Guachochi	Huillorare	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Paquete; Cantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088389	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Hurichique - 45957	45957	Chihuahua	Guachochi	Hurichique	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Paquete; Cantidad: 10 / Registro:
CHH18180201088390	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Centro De Castellación En La Guitarra - 50864	50864	Chihuahua	Guachochi	La Guitarra (La Guitarrilla)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Paquete; Cantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088340	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En La Laja - 46484	46484	Chihuahua	Guachochi	La Laja	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Paquete; Cantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088395	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En La Soledad - 46505	46505	Chihuahua	Guachochi	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Paquete; Cantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088385	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Los Chiqueros - 46637	46637	Chihuahua	Gusochi	Los Chiqueros Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088386	Suministro De Paneles Solares En Los Chiqueros - 36259	36259	Chihuahua	Gusochi	Los Chiqueros Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: Modulo SolarCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088783	Suministro De Paneles Solares En Mesa De La Soledad - 42767	42767	Chihuahua	Gusochi	Mesa de la Soledad Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$53,400	\$53,400	\$53,400	\$53,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: Modulo SolarCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088412	Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Nacachi - 58034	58034	Chihuahua	Gusochi	Nacachi Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 82 / Registro:	
CHH18180201088413	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Nacachi - 46670	46670	Chihuahua	Gusochi	Nacachi Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro:
CHH18180201088414	Suministro De Paneles Solares En Nacachi - 36272	36272	Chihuahua	Gusochi	Nacachi Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$80,100	\$80,100	\$80,100	\$80,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: Modulo SolarCantidad: 9 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088380	Equipamiento Comedor Escolar Jardin De Ninos Vicente Guerrero En Norogachi - 50876	50876	Chihuahua	Gusochi	Norogachi Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087891	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Pahuichique - 46682	46682	Chihuahua	Gusochi	Pahuichique Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088372	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Chihuahua En Pesachi - 49954	49954	Chihuahua	Gusochi	Pesachi Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201088397	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Dieciocho De Marzo En Rahuhuarachi - 50891	50891	Chihuahua	Guschochi	Rahuhuarachi Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087895	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Rancharía De Ochochachi - 35591	35591	Chihuahua	Guschochi	Rancharía Ochochachi Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2018	\$614,018	\$153,505	\$153,505	\$153,505	\$153,505	\$153,505	\$153,505	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 12 / Registro:
CHH18180201088402	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Rancharía Oguivo - 46714	46714	Chihuahua	Guschochi	Rancharía Oguivo Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2018	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088403	Suministro De Paneles Solares En Rancharía Oguivo - 36283	36283	Chihuahua	Guschochi	Rancharía Oguivo Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2018	\$62,300	\$62,300	\$62,300	\$62,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088399	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Rojachique - 65588	65588	Chihuahua	Guschochi	Rojachique Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2018	\$31,131	\$31,131	\$31,131	\$31,131	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088349	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Veinte De Noviembre En Santa Anita - 50905	50905	Chihuahua	Guschochi	Santa Anita Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088383	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Sehuerachi - 46735	46735	Chihuahua	Guschochi	Sehuerachi Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087894	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Sibarachi - 46744	46744	Chihuahua	Guschochi	Sibarachi Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado					
CHH00180201088391	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Bilingüe Niños Héroes En Sicachique - 49930	49930	Chihuahua	Guschochi	Sicachique	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000																Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH18180201088267	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Matilde Palma Palma En Somarachi - 51019	51019	Chihuahua	Guschochi	Somarachi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00		Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201087889	Construcción De Comedor Escolar Primaria José Jaris Rosalío En Tajirachi - 58111	58111	Chihuahua	Guschochi	Tajirachi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00		Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 82 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHH18180201087890	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Niños Héroes En Tajirachi - 51065	51065	Chihuahua	Guschochi	Tajirachi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00		Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:		
CHH18180201088374	Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Tatahuichi - 58040	58040	Chihuahua	Guschochi	Tatahuichi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00		Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 82 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHH18180201087896	Construcción De Drenaje Sanitario En Turuceachi - 48921	48921	Chihuahua	Guschochi	Turuceachi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUSCHACHI	En Ejecución	2018	\$3,119,910	\$1,559,955	\$1,559,955	\$1,559,955	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00		Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHH18180201087897	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Clemente Cruz Huahuichi En Turuceachi - 51073	51073	Chihuahua	Guschochi	Turuceachi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00		Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:		
CHH18180201087796	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Gabriel Toporaca En Agua Amarilla - 54363	54363	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	Agua Amarilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00		Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:		

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087797	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Agua Amarilla - 45340	45340	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	Agua Amarilla Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201087803	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Particular El Progreso En Atascaderos - 54517	54517	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	Atascaderos Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:	
CHH18180201087804	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Enrique Creel En Atascaderos - 54435	54435	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	Atascaderos Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:	
CHH18180201087805	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Cuttishuac En Atascaderos - 54543	54543	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	Atascaderos Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:	
CHH18180201087806	Equipamiento Comedor Escolar En Jardín De Niños Arcoiris En Atascaderos - 54906	54906	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	Atascaderos Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:	
CHH18180201087807	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Niño Tepehuano En Baborigame - 54383	54383	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	Baborigame Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201087808	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Venustiano Carranza En Baborigame - 54925	54925	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	Baborigame Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:	
CHH18180201087790	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Bajío Redondo - 45360	45360	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	Bajío Redondo Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088281	Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Federal En Barbechitos - 58125	58125	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Barbechitos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado; Cantidad: 82 / Registro:
CHH18180201087834	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Batayechi - 45407	45407	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Batayechi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Paquete; Cantidad: 5 / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088450	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños John Dewey En Buenavista - 54456	54456	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo; Cantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087809	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Cacalote De Abajo - 45430	45430	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Cacalote de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Paquete; Cantidad: 5 / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088429	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Comunitario En Ciénega De Silva - 55047	55047	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Ciénega de Silva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo; Cantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087810	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Coloradas De La Virgen - 45443	45443	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Coloradas de La Virgen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Paquete; Cantidad: 10 / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088445	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Coyachi - 45962	45962	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Coyachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Paquete; Cantidad: 5 / Registro:
CHH18180201087812	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Gabriela Mistral En Dolores - 54496	54496	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo; Cantidad: 1 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088283	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Chapultepec En El Bajío Largo De Los Atascaderos - 54572	54572	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	El Bajío Largo de Atascaderos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088289	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Cuidame En El Municipio De Guadalupe Y Calvo - 48132	48132	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	El Cuidame	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$5,116,247	\$1,324,595	\$1,324,595	\$1,324,595	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087859	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En El Durazno - 45989	45989	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$74,194	\$74,194	\$74,194	\$74,194	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087860	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En El Inglés - 46316	46316	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	El Inglés	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087792	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Julio Verne En El Muertecito - 55036	55036	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	El Muertecito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087785	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En El Ocote - 45992	45992	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	El Ocote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087828	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Guadalupe Victoria En El Pinito - 54646	54646	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	El Pinito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088280	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En El Porvenir O La Loma - 46443	46443	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	El Porvenir (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088265	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Nicolás Bravo En El Potrero De Los González - 55004	55004	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	El Potrero de Los González	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088752	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Ignacio Ramírez En El Rincón Del Comanche - 54675	54675	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	El Rincón del Comanche	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087849	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En El Venadito - 46000	46000	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	El Venadito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$74,194	\$74,194	\$74,194	\$74,194	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 13 / Registro:
CHH18180201087813	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Ignacio Allende En Galeana Guadalupe y Calvo - 54727	54727	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087799	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable En Guadalupe y Calvo - 48625	48625	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANAMIENTO	En Ejecución	2018	\$2,405,114	\$2,405,114	\$2,405,114	\$2,405,114	\$1,935,429	\$1,935,429	\$1,935,429	80.47	\$0	Otros	100.00	80.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Toma Domiciliaria Cantidad: 4,166.70 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087802	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Guadalupe y Calvo - 46011	46011	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088266	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Sumari En Juntas De Arriba - 54788	54788	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Juntas de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087793	Suministro De Paneles Solares En La Ciénega De Los Ayala - 36288	36288	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	La Ciénega de los Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087791	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En La Cruz - 46325	46325	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088264	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En La Matanza - 46352	46352	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	La Matanza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088263	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federalizada En La Quebrada - 54740	54740	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	La Quebrada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087848	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Soledad - 34729	34729	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$7,013,312	\$3,506,656	\$3,506,656	\$3,506,656	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PosteCantidad: 104 / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087865	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Lázaro Cárdenas En La Tableta - 54414	54414	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	La Tableta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088276	Suministro De Paneles Solares En La Yerbabuena O La Loma - 36292	36292	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	La Yerbabuena (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: Modulo SolarCantidad: 8 / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088448	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Las Presas - 46362	46362	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	Las Presas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087861	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Las Juntas - 34735	34735	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	Las Juntas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$3,293,228	\$1,646,614	\$1,646,614	\$1,646,614	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 44 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087787	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Cutitlahuac En 55024 Las Trojas - 55024		Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Las Trojas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088284	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Las Trojas En El Municipio De Guadalupe Y Calvo - 48101	48101	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Las Trojas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$12,761,851	\$3,283,556	\$3,283,556	\$3,283,556	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087850	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez En Las Verbitas - 54802	54802	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Las Verbitas (Aserradero)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087814	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Llano Grande - 46371	46371	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201087867	Construcción De Comedor Escolar En Primaria Comunitaria Indígena En Los Laureles - 59321	59321	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$270,000						0.00		Otros	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH18180201087868	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Comunitaria Indígena En Los Laureles - 57246	57246	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$51,012	\$51,012	\$51,012	\$51,012	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087833	Suministro De Paneles Solares En Los Pinos - 36297	36297	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$89,000	\$89,000	\$89,000	\$89,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad:10 / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087866	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Salatiel Castañeda Araujo En Los Tarros - 54826	54826	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Los Tarros	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201087863	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Mesa De Los Martínez - 46376	46376	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Mesa de los Martínez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro:
CHH18180201087816	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Miguel Hidalgo En Mesa De San José - 54955	54955	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Mesa de San José	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087815	Suministro De Paneles Solares En Mesa De Satevó O Mesa De La Palma - 36298	36298	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Mesa de Satevó (Mesa de la Palma)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$106,800	\$106,800	\$106,800	\$106,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: Modulo SolarCantidad: 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087794	Construcción De Comedor Escolar Primaria Y Preescolar Indígena Comunitario En Mesa Lisa - 58142	58142	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Mesa Lisa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 82 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201087789	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Milpillás De Arriba - 46387	46387	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Milpillás de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087817	Equipamiento Comedor Escolar En Escuela Primaria Octavio Paz Lozano En Momora - 54840	54840	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Momora	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087818	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Benito Juárez En Nabogame - 54849	54849	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Nabogame	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087819	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Nabogame - 46400	46400	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Nabogame	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088274	Suministro De Paneles Solares En Norogachi - 36302	36302	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Norogachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$62,300	\$62,300	\$62,300	\$62,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088720	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Melchor Coango En Nuestra Señora - 55068	55068	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Nuestra Señora	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Cantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087821	Equipamiento Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria Federalizada En Ojo Frio De Arriba - 54895	54895	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Ojo Frio de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087822	Equipamiento Comedor Escolar En Escuela Primaria Veinte De Noviembre En Ojo Frio De Arriba - 54877	54877	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Ojo Frio de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087823	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Ojuelos - 54988	54988	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Ojuelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087825	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Celestino Carrillo En Palos Muertos - 51080	51080	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Palos Muertos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087826	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Palos Muertos - 46410	46410	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Palos Muertos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$68,486	\$68,486	\$68,486	\$68,486	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087827	Construcción De Comedor Escolar En Telesecundaria José Vasconcelos En Pie De La Cuesta - 59353	59353	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Pie de la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 84 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087829	Acciones De Desarrollo Comunitario En Choreachi O Pino Gordo - 42623	42623	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	Pino Gordo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PanelCantidad: 200 / Registro:
CHH18180201087830	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Pino Gordo - 46425	46425	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	Pino Gordo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$68,486	\$68,486	\$68,486	\$68,486	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087831	Suministro De Paneles Solares En Pino Goro - 36310	36310	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	Pino Gordo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$89,000	\$89,000	\$89,000	\$89,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: Modulo SolarCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087832	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Pinos Altos - 54970	54970	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	Pinos Altos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087835	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federal 54321 En Redondeados - 54321	54321	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	Redondeados	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088453	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Rincón Del Pedregal En El Municipio De Guadalupe Y Calvo - 48125	48125	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	Rincón del Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$8,948,784	\$2,307,199	\$2,307,199	\$2,307,199	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087838	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En San Francisco De Chinatú - 45457	45457	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	San Francisco de Chinatú	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087839	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En San Ignacio De Los Cano - 34722	34722	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	San Ignacio de Los Cano	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$10,190,629	\$5,095,314	\$5,095,314	\$5,095,314	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PosteCantidad: 160 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087840	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Venustiano Carranza En San Jerónimo - 55060	55060	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087841	Construcción De Comedor Escolar Secundaria José Vasconcelos En San Juan Nepomuceno - 58151	58151	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	San Juan Nepomuceno	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 82 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087842	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federalizada José Vasconcelos En San Juan Nepomuceno - 54397	54397	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	San Juan Nepomuceno	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087843	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Raygo En San Julián - 54944	54944	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	San Julián	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087844	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Seis Mil Ciento Trece En San Pedro De Chinatú - 54342	54342	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	San Pedro de Chinatú (Ranchería San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087845	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En San Pedro De Chinatú O Ranchería San Pedro - 45481	45481	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	San Pedro de Chinatú (Ranchería San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087846	Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Francisco Sarabia Tinoco En Santa Rosalía De Nabogame - 58160	58160	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Santa Rosalía de Nabogame	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 82 / Registro:
CHH18180201087864	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Sitanachi - 45863	45863	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Sitanachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201088446	Suministro De Paneles Solares En Sitanachi - 36317	36317	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	Sitanachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$62,300	\$62,300	\$62,300	\$62,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: Modulo SolarCantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088447	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Tierra Blanca - 45782	45782	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087795	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Tierras Amarillas - 45797	45797	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	Tierras Amarillas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087847	Suministro De Paneles Solares En Zape Chico - 42443	42443	Chihuahua	Guadalupe Y Calvo	Zape Chico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$62,300	\$62,300	\$62,300	\$62,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: Modulo SolarCantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088461	Suministro De Paneles Solares En Aporavo - 42451	42451	Chihuahua	Guazapares	Aporavo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: Modulo SolarCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088470	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Bajios Del Pitorreal - 46753	46753	Chihuahua	Guazapares	Bajios del Pitorreal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088462	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Basonayvo - 46767	46767	Chihuahua	Guazapares	Basonayvo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 15 / Registro:
CHH18180201088449	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Estación Temoris - 46785	46785	Chihuahua	Guazapares	Estación Temoris	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201087970	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Indígena En Mesa De Ocovoachi - 59372	59372	Chihuahua	Guazapares	Mesa de Ocovoachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 84 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087971	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Indígena En Mesa De Ocovoachi - 57251	57251	Chihuahua	Guazapares	Mesa de Ocovoachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$69,740	\$69,740	\$69,740	\$69,740	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088465	Equipamiento Comedor Escolar Para Alimentarillado Sanitario Monterde - 57253	57253	Chihuahua	Guazapares	Monterde (Monterde Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$70,979	\$70,979	\$70,979	\$70,979	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088466	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Monterde O Monterde Viejo - 46821	46821	Chihuahua	Guazapares	Monterde (Monterde Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088458	Rehabilitación De Colector Para Alimentarillado Sanitario En Arroyo En El Chaste De Témoris - 48659	48659	Chihuahua	Guazapares	Témoris	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2018	\$4,806,766	\$2,880,095	\$2,880,095	\$2,880,095	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro LinealCantidad: 1,769.26 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088459	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Ampliación Barrio Beta Ochoa En Témoris - 34754	34754	Chihuahua	Guazapares	Témoris	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2018	\$898,701	\$449,351	\$449,351	\$449,351	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087853	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Tierra Blanca - 46846	46846	Chihuahua	Guazapares	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088051	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Estatal Dos Mil Setenta Y Tres Mariano Trigueros En Guerrero - 55080	55080	Chihuahua	Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088052	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Estatal Dos Mil Quinientos Cincuenta Francisco Villa En Guerrero - 55075	55075	Chihuahua	Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088041	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Magisterio En Hidalgo Del Parral - 55111	55111	Chihuahua	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088471	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Estatal Dos Mil Cuatrocientos Ochenta Y Cinco José Tomás Cuellar En Julimes - 55121	55121	Chihuahua	Julimes	Julimes	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088472	Equipamiento Comedor Escolar Palesecundaria Seis Mil Veintinueve En Julimes - 55117	55117	Chihuahua	Julimes	Julimes	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087904	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Estatal Dos Mil Cuatrocientos Veintitrés Belisario Domínguez En Madera - 55159	55159	Chihuahua	Madera	Madera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087909	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Madera Barrio Los Ojitos - 46864	46864	Chihuahua	Madera	Madera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro:
CHH18180201087929	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Erechuchique - 46901	46901	Chihuahua	Maguarichi	Erechuchique	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087983	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Francisco González Bocanegra En Maguarichi - 55162	55162	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201087636	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Federal Sector Obrero En Meoqui - 55167	55167	Chihuahua	Meoqui	Pedro Meoqui	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087637	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Eloisa Flores Romero Dos Mil Cuatrocientos Veinticinco En Meoqui - 55165	55165	Chihuahua	Meoqui	Pedro Meoqui	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088174	Suministro De Paneles Solares En Bacamoba - 42481	42481	Chihuahua	Morelos	Bacamoba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088426	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Láminas Galvanizadas En Charcas - 46919	46919	Chihuahua	Morelos	Charcas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$74,194	\$74,194	\$74,194	\$74,194	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 13 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088435	Construcción De Comedor Escolar Preescolar Makawi En Ciénega Prieta - 58169	58169	Chihuahua	Morelos	Ciénega Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 82 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201088425	Suministro De Paneles Solares En Cordon Colorado - 42457	42457	Chihuahua	Morelos	Cordon Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$53,400	\$53,400	\$53,400	\$53,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088147	Equipamiento Comedor Comunitario Telebachillerato Comunitario Ochenta Mil Ciento Treinta Y Uno En El Tablón - 49060	49060	Chihuahua	Morelos	El Tablón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088127	Construcción De Ampliación De Red Eléctrica En La Gaita - 35200	35200	Chihuahua	Morelos	La Gaita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución	2018	\$1,709,088	\$854,544	\$854,544	\$854,544	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 19 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Recaudado (Ministrado)							Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201088441	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Lajitas De Palmira - 46942	46942	Chihuahua	Morelos	Lajitas de Palmira	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 15 / Registro:
CHH18180201088176	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Y Preescolar Comunitaria En Las Cuevas - 57441	57441	Chihuahua	Morelos	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$50,702	\$50,702	\$50,702	\$50,702	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088177	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Las Cuevas - 46965	46965	Chihuahua	Morelos	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro:
CHH00180201088442	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Mesaguachi En El Municipio De Morelos - 48533	48533	Chihuahua	Morelos	Mesaguachi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución	2018	\$7,398,770						0.00		Otros	100.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHH18180201088423	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Mesa Del Frijol - 47144	47144	Chihuahua	Morelos	Mesa del Frijol	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088131	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Mineral La Dura - 47271	47271	Chihuahua	Morelos	Mineral la Dura	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro:
CHH18180201088171	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Seis Mil Ciento Veintiocho En Morelos - 55436	55436	Chihuahua	Morelos	Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088172	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños José Martí En Morelos - 55172	55172	Chihuahua	Morelos	Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH18180201088173	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Morelos - 47288	47288	Chihuahua	Morelos	Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088130	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Potrero De Los Bojórquez O Mineral - 47419	47419	Chihuahua	Morelos	Potrero de los Bojórquez Rural [Mineral]	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088149	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Rancharía Tenoriba - 47436	47436	Chihuahua	Morelos	Rancharía Tenoriba	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088133	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Rural Gustavo Díaz Ordaz En San Andrés - 55517	55517	Chihuahua	Morelos	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088485	Suministro De Paneles Solares En San Antonio Chapote - 42464	42464	Chihuahua	Morelos	San Antonio (Chapote)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$62,300	\$62,300	\$62,300	\$62,300	\$62,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 7 / Registro:
CHH18180201088136	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Rafael Ramírez En San Miguel - 55525	55525	Chihuahua	Morelos	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088137	Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En San Miguel - 58181	58181	Chihuahua	Morelos	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 82 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201088417	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Barrio Ranchito De San Pablo - 35209	35209	Chihuahua	Morelos	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución	2018	\$2,110,168	\$1,055,084	\$1,055,084	\$1,055,084	\$1,055,084	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad Medida: PosteCantidad: 23 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088418	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En San Pablo Barrio Las Canteras - 35172	35172	Chihuahua	Morelos	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución	2018	\$1,947,636	\$973,818	\$973,818	\$973,818	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 21 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088419	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En San Pablo Barrio Mesa Verde - 35137	35137	Chihuahua	Morelos	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución	2018	\$2,895,492	\$1,447,746	\$1,447,746	\$1,447,746	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 36 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088138	Construcción De Comedor Escolar Preescolar Comunitario En Santa Ana - 58205	58205	Chihuahua	Morelos	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 84 / Registro:
CHH18180201088139	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Pascual Orozco En Santa Cruz - 55532	55532	Chihuahua	Morelos	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088493	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Mesa Del Campanero A Bermúdez - 35222	35222	Chihuahua	Moris	Bermúdez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	En Ejecución	2018	\$17,399,788	\$13,049,841	\$13,049,841	\$13,049,841	\$6,485,263	\$6,485,263	\$6,482,263	49.70	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 243 / Registro:
CHH18180201088151	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Miguel De Cervantes Saavedra En El Naranjito - 55542	55542	Chihuahua	Moris	El Naranjito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088497	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Ignacio López Rayón En El Socorro - 55551	55551	Chihuahua	Moris	El Socorro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088150	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Rosaura Zapata En La Cienegueta De Rodríguez - 55555	55555	Chihuahua	Moris	La Cienegueta de Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088498	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Gabriela Mistral En Trompa - 55575	55575	Chihuahua	Moris	Trompa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087726	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Federal Francisco J Madero En Charco Pinto - 55628	55628	Chihuahua	Nonoava	Charco Pinto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088188	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Meriano Abasolo Mil Docientos Setenta Y Cuatro En El Terrero - 55614	55614	Chihuahua	Nonoava	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088185	Construcción De Unidad Médica Rural En Humariza - 59497	59497	Chihuahua	Nonoava	Humariza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2018	\$3,217,065	\$1,930,239	\$1,930,239	\$1,930,239	\$578,654	\$578,654	\$578,654	29.98	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Unidad Medica Cantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088186	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Redención Del Tarahumara En Humariza - 55582	55582	Chihuahua	Nonoava	Humariza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088187	Suministro De Paneles Solares En Humariza - 42580	42580	Chihuahua	Nonoava	Humariza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2018	\$1,279,240	\$749,405	\$749,405	\$749,405	\$382,841	\$382,841	\$382,841	51.09	\$0	Otros	100.00	51.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PanelCantidad: 20 / Registro:
CHH18180201088178	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz En Nonoava - 55601	55601	Chihuahua	Nonoava	Nonoava	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088179	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Luis Uribe En Nonoava - 55588	55588	Chihuahua	Nonoava	Nonoava	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088180	Equipamiento Comedor Comunitario Dif Municipal En Nonoava - 49030	49030	Chihuahua	Nonoava	Nonoava	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201087729	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Quetzalcóatl En Nuevo Casas Grandes - 55635	55635	Chihuahua	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201091069	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Federal Cuarenta Y Tres En Praxedis G Guerrero - 55654	55654	Chihuahua	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201091083	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Federal Frisco En San Francisco Del Oro - 55679	55679	Chihuahua	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201091084	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Benito Juárez En San Francisco Del Oro - 55671	55671	Chihuahua	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201090986	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Cinco De Mayo En Agua Caliente & Tutuaca - 55881	55881	Chihuahua	Temásachic	Agua Caliente de Tutuaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201090987	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Carlos Montemayor En Agua De Los Leones - 55906	55906	Chihuahua	Temásachic	Agua de los Leones	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201090988	Equipamiento Comedor Comunitario Telebachillerato Comunitario Ocho Mil Cuarenta Y Uno En Babicora De Conoachic - 65625	65625	Chihuahua	Temásachic	Babicora de Conoachic	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Recaudado (Ministrado)							Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201090989	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Vicente Guerrero En Babicora De Conoachic - 55700	55700	Chihuahua	Temósachic	Babicora de Conoachic	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA/ Pase al siguiente nivel.
CHH18180201091017	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Felipe Ángeles En La Ciénega Blanca Los Chiqueros - 55915	55915	Chihuahua	Temósachic	La Ciénega Blanca (Los Chiqueros)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201091018	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En La Ciénega Blanca O Los Chiqueros - 47486	47486	Chihuahua	Temósachic	La Ciénega Blanca (Los Chiqueros)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$34,243	\$34,243	\$34,243	\$34,243	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 6 / Registro:
CHH18180201090994	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Concha - 48716	48716	Chihuahua	Temósachic	La Concha	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$748,346	\$598,677	\$598,677	\$598,677	\$299,339	\$299,339	\$299,339	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201090978	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En Cabecera Municipal - 48699	48699	Chihuahua	Temósachic	Temósachic	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$928,657	\$1,119,721	\$1,119,721	\$1,119,721	\$1,119,721	\$1,119,721	\$1,119,721	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Metros Lineales / Registro:
CHH18180201090996	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Seis MSJ Ochoenta En Tosanachi - 55921	55921	Chihuahua	Temósachic	Tosanachi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201091002	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Leona Vicario En Vallecillo - 55814	55814	Chihuahua	Temósachic	Vallecillo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201091003	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Indígena Juan Escutia En Yepachic - 55943	55943	Chihuahua	Temósachic	Yepachic	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201091004	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Yepachic - 47553	47553	Chihuahua	Temósachic	Yepachic	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$79,901	\$79,901	\$79,901	\$79,901	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 14 / Registro:
CHH18180201091005	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilización En Yepachic - 48819	48819	Chihuahua	Temósachic	Yepachic	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2018	\$440,522	\$440,522	\$440,522	\$440,522	\$440,521	\$440,521	\$440,521	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Planta Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201091008	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Rubén Darío En Yepómera - 55871	55871	Chihuahua	Temósachic	Yepómera	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201091011	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En Yepómera - 48684	48684	Chihuahua	Temósachic	Yepómera	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$1,542,060	\$771,030	\$771,030	\$771,030	\$385,515	\$385,515	\$385,515	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201089383	Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Areponapuchi - 58211	58211	Chihuahua	Urique	Areponapuchi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 84 / Registro:
CHH18180201088683	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Rebelión Del Tarahumara En Bajichic - 55963	55963	Chihuahua	Urique	Bajichic	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089386	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Miguel Hidalgo En Baragomachi Viejo - 55966	55966	Chihuahua	Urique	Baragomachi Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201089384	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Álvaro Obregón En Basagota - 57530	57530	Chihuahua	Urique	Basagota	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$51,425	\$51,425	\$51,425	\$51,425	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201089308	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Estefanía Castañeda En Cerocahui - 59380	59380	Chihuahua	Urique	Cerocahui	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado;Cantidad: 84 / Registro:
CHH18180201089309	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Estefanía Castañeda En Cerocahui - 55973	55973	Chihuahua	Urique	Cerocahui	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Paquete;Cantidad: 1 / Registro:
CHH18180201089310	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Cerocahui - 47585	47585	Chihuahua	Urique	Cerocahui	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Paquete;Cantidad: 10 / Registro:
CHH18180201089312	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Churo - 57558	57558	Chihuahua	Urique	Churo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$51,322	\$51,322	\$51,322	\$51,322	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo;Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089411	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Corareachi - 47615	47615	Chihuahua	Urique	Corareachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Paquete;Cantidad: 15 / Registro:
CHH18180201089397	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Juan Aldama En Coruyvo O Mesa Del Pino - 59404	59404	Chihuahua	Urique	Coruyvo (Mesa del Pino)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro Cuadrado;Cantidad: 84 / Registro:
CHH18180201089398	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Juan Aldama En Coruyvo O Mesa Del Pino - 57595	57595	Chihuahua	Urique	Coruyvo (Mesa del Pino)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$51,115	\$51,115	\$51,115	\$51,115	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Equipo;Cantidad: 1 / Registro:
CHH18180201089399	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Estación Coruyvo O Mesa Del Pino - 47107	47107	Chihuahua	Urique	Coruyvo (Mesa del Pino)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Paquete;Cantidad: 15 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201089333	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Divisadero Gallego - 47652	47652	Chihuahua	Urique	Divisadero Gallego	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$34,243	\$34,243	\$34,243	\$34,243	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 6 / Registro:
CHH18180201089334	Suministro De Paneles Solares En El Durazno - 42502	42502	Chihuahua	Urique	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 8 / Registro:
CHH18180201089339	Construcción De Red De Distribución Eléctrica El Gallo - 35477	35477	Chihuahua	Urique	El Gallo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2018	\$1,603,306	\$641,322	\$641,322	\$641,322	\$639,305	\$639,305	\$639,305	99.69	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 16 / Registro:
CHH18180201089347	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Redención Del Tarahumara En El Horniguero - 55981	55981	Chihuahua	Urique	El Horniguero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201089341	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En El Naranjo - 47672	47672	Chihuahua	Urique	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$34,243	\$34,243	\$34,243	\$34,243	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 6 / Registro:
CHH18180201089345	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Francisco I Madero En El Pinal - 55989	55989	Chihuahua	Urique	El Pinal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201089346	Suministro De Paneles Solares En El Pinal - 42494	42494	Chihuahua	Urique	El Pinal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$53,400	\$53,400	\$53,400	\$53,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 6 / Registro:
CHH18180201089332	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Francisco Villa En El Saucillo - 57642	57642	Chihuahua	Urique	El Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$50,083	\$50,083	\$50,083	\$50,083	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201089348	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Revolución En Guadalupe Coronado - 55946	55946	Chihuahua	Urique	Guadalupe Coronado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201089349	Construcción De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Guadalupe Coronado - 48054	48054	Chihuahua	Urique	Guadalupe Coronado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2018	\$9,541,375	\$2,450,960	\$2,450,960	\$2,450,960	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201089684	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Francisco J Mujica En Guagueyvo - 55952	55952	Chihuahua	Urique	Guagueyvo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201089315	Construcción De Comedor Escolar En Primaria Dieciocho De Marzo En Guapalayna - 59442	59442	Chihuahua	Urique	Guapalayna	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 84 / Registro:
CHH18180201089316	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Amado Nervo En Guapalayna - 56019	56019	Chihuahua	Urique	Guapalayna	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089317	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Dieciocho De Marzo En Guapalayna - 56009	56009	Chihuahua	Urique	Guapalayna	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201089394	Construcción De Comedor Escolar En Primaria Bilingüe En Huateachi - 59362	59362	Chihuahua	Urique	Huateachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 84 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089395	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Bilingüe En Huateachi - 57461	57461	Chihuahua	Urique	Huateachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$27,930	\$27,930	\$27,930	\$27,930	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
						Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201089396	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Huateachi - 47699	47699	Chihuahua	Urique	Huataachi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$39,950	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad:7 / Registro:
CHH00180201089320	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Huicorachi - 35257	35257	Chihuahua	Urique	Huicorachi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2018	\$11,192,795							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201089319	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Huicorachi - 47730	47730	Chihuahua	Urique	Huicorachi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201089343	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Huitósachi - 47757	47757	Chihuahua	Urique	Huitósachi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro:	
CHH18180201089389	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Jochi - 47941	47941	Chihuahua	Urique	Jochi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$34,243	\$34,243	\$34,243	\$34,243	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 6 / Registro:	
CHH18180201089326	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Wekare En La Reforma - 56023	56023	Chihuahua	Urique	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:	
CHH18180201089327	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Antonio Rodríguez En La Reforma - 56032	56032	Chihuahua	Urique	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:	
CHH18180201089325	Construcción De Comedor Escolar Telessecundaria Mariano Escobedo En Las Moras - 58217	58217	Chihuahua	Urique	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 84 / Registro:	

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201089388	Suministro De Paneles Solares En Los Gavilanes - 42510	42510	Chihuahua	Urique	Los Gavilanes Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089323	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Mesa De Arturo - 47809	47809	Chihuahua	Urique	Mesa de Arturo Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$68,486	\$68,486	\$68,486	\$68,486	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 12 / Registro:
CHH18180201089324	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Mesa De Arturo - 35448	35448	Chihuahua	Urique	Mesa de Arturo Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2018	\$1,731,144	\$692,457	\$692,457	\$692,457	\$414,980	\$414,980	\$414,980	59.91	\$0	Otros	100.00	60.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 19 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089400	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Cinco De Mayo Dos Mil Setecientos Ochenta Y Ocho Extensión En Mesa Del Conejo - 57666	57666	Chihuahua	Urique	Mesa del Conejo Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$60,738	\$60,738	\$60,738	\$60,738	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201089344	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Mogotavo - 47834	47834	Chihuahua	Urique	Mogotavo Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro:
CHH18180201088681	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar La Casa Del Pueblo En Pamachi - 59452	59452	Chihuahua	Urique	Pamachi Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 84 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088682	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar La Casa Del Pueblo En Pamachi - 57695	57695	Chihuahua	Urique	Pamachi Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$51,425	\$51,425	\$51,425	\$51,425	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201089336	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Piedra Blanca - 47904	47904	Chihuahua	Urique	Piedra Blanca Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$34,243	\$34,243	\$34,243	\$34,243	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 6 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088680	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Miguel Hidalgo En Piedras Verdes El Triguito - 56037	56037	Chihuahua	Urique	Piedras Verdes (Triguito)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088564	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Guadalupe Victoria En Porochi - 56039	56039	Chihuahua	Urique	Porochi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089342	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Niños Heroes En Porochi - 56043	56043	Chihuahua	Urique	Porochi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089340	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños En Rancho Estrella - 57709	57709	Chihuahua	Urique	Rancho Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$50,806	\$50,806	\$50,806	\$50,806	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201089328	Equipamiento Comedor Escolar Centro De Integración Social Escuela Primaria Federal Veintinueve Justo Sierra En San Rafael - 56546	56546	Chihuahua	Urique	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201089329	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Es Setenta Y Dos Héroes Chihuahuenses De La Revolución En San Rafael - 56310	56310	Chihuahua	Urique	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201089330	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Indígena Justo Sierra En San Rafael - 57724	57724	Chihuahua	Urique	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$60,118	\$60,118	\$60,118	\$60,118	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201089331	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En San Rafael - 47920	47920	Chihuahua	Urique	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$85,608	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 15 / Registro:

Total: 3840

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201089390	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Taborachi - 47959	47959	Chihuahua	Urique	Taborachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro:
CHH18180201089391	Suministro De Paneles Solares En Taborachi - 42525	42525	Chihuahua	Urique	Taborachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 5 / Registro:
CHH18180201089378	Equipamiento Comedor Escolar Jardin De Niños Miguel De Cervantes Saavedra En Urique - 55954	55954	Chihuahua	Urique	Urique	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201089379	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Ignacio Zaragoza En Urique - 55960	55960	Chihuahua	Urique	Urique	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088619	Suministro De Paneles Solares En Agua Fria - 42534	42534	Chihuahua	Uruchi	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 8 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHH18180201089421	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Carmen Serdán En Arechuyvo - 56588	56588	Chihuahua	Uruchi	Arechuyvo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201089498	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Fernando Montes De Oca En Calaveras - 57729	57729	Chihuahua	Uruchi	Calaveras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$50,186	\$50,186	\$50,186	\$50,186	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201088617	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Chuque - 47969	47969	Chihuahua	Uruchi	Chuque	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$34,243	\$34,243	\$34,243	\$34,243	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 6 / Registro:

Total: 3840

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH18180201088618	Suministro De Paneles Solares En Chuque - 42555	42555	Chihuahua	Uruchi	Chuque	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00170200857790	Construccion De Tanque Para Almacenar Agua Potable - 82922	82922	Chihuahua	Uruchi	Cuesta Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$140,000							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088616	Construcción De Comedor Escolar En Telesecundaria Federalizada En El Manzano - 59456	59456	Chihuahua	Uruchi	El Manzano	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2018	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 84 / Registro:
CHH18180201088693	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En El Pinito - 47972	47972	Chihuahua	Uruchi	El Pinito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad:10 / Registro:
CHH18180201088689	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Jicamorachi - 47986	47986	Chihuahua	Uruchi	Jicamorachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$45,658	\$45,658	\$45,658	\$45,658	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 8 / Registro:
CHH18180201088492	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En La Mesa De Cereachi - 48011	48011	Chihuahua	Uruchi	La Mesa de Cereachi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$57,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 10 / Registro:
CHH18180201089496	Construcción De Línea De Red Eléctrica Rio De Ánimas - 35526	35526	Chihuahua	Uruchi	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUCHI	En Ejecución	2018	\$945,796	\$472,898	\$472,898	\$472,898	\$342,352	\$342,352	\$342,352	72.39	\$0	Otros	100.00	73.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 19 / Registro:
CHH18180201088612	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En Las Lagunitas - 48019	48019	Chihuahua	Uruchi	Las Lagunitas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$28,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 5 / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH18180201089489	Construcción De Línea De Red Eléctrica Las Trojas - 35488	35488	Chihuahua	Uruchi	Las Trojas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUCHI	En Ejecución	2018	\$10,536,764	\$5,268,382	\$5,268,382	\$5,268,382	\$3,088,356	\$3,088,356	\$3,088,356	58.62	\$0	Otros	100.00	59.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 126 / Registro:
CHH18180201089694	Suministro De Paneles Solares En Rancho Colorado - 42565	42565	Chihuahua	Uruchi	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo SolarCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089401	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada En San Juan - 48039	48039	Chihuahua	Uruchi	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2018	\$45,658	\$45,658	\$45,658	\$45,658	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 8 / Registro:
CHH18180201089414	Terminación Centro De Salud Uruchi - 59492	59492	Chihuahua	Uruchi	Uruchi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	En Ejecución	2018	\$5,871,136	\$5,871,136	\$5,871,136	\$5,871,136	\$581,801	\$581,801	\$581,801	9.91	\$0	Otros	100.00	10.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: Centro SaludCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089415	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Frida Kahlo En Uruchi - 56633	56633	Chihuahua	Uruchi	Uruchi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH18180201089416	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Indígena María Montessori En Uruchi - 56753	56753	Chihuahua	Uruchi	Uruchi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089417	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez Mil Ciento Siete En Uruchi - 56617	56617	Chihuahua	Uruchi	Uruchi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2018	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$17,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201087266	Construcción De Maños Alta Margación - 84001	84001	Chihuahua	Ahumada	Miguel Ahumada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	En Ejecución	2018	\$430,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Fisico		Observaciones						
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado					
CHH00180201087267	Construccion De Cuartos Alta Margination - 83992	83992	Chihuahua	Ahumada	Miguel Ahumada	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	En Ejecución	2018	\$980,000																	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087268	Construccion De Red De Agua Potable Primera Etapa En Segundo Barrio - 83976	83976	Chihuahua	Ahumada	Miguel Ahumada	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	En Ejecución	2018	\$800,000																	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087269	Construccion De Red De Agua Y Alcantarillado Barrio Pacima - 84012	84012	Chihuahua	Ahumada	Miguel Ahumada	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	En Ejecución	2018	\$80,000																	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087270	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 84034	84034	Chihuahua	Ahumada	Miguel Ahumada	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	En Ejecución	2018	\$378																	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087271	Electrificacion Periferica Barrio El Alto Los Carriles - 83962	83962	Chihuahua	Ahumada	Miguel Ahumada	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	En Ejecución	2018	\$200,000																	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087272	Pavimentacion En Fraccionamiento Kokopelu - 84026	84026	Chihuahua	Ahumada	Miguel Ahumada	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	En Ejecución	2018	\$749,000																	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087273	Electrificacion Periferica Barrio Chihuahuita - 60094	60094	Chihuahua	Ahumada	Miguel Ahumada	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	En Ejecución	2018	\$620,000																	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087275	Rehabilitacion De Cuartos De Alta Margination Ejido Ojo Caliente - 84006	84006	Chihuahua	Ahumada	Ojo Caliente (Colonia Seca)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	En Ejecución	2018	\$295,000																	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado			
CHH00180201087276	Rehabilitación De Agua Potable Ejido Ojo Caliente - 84023	84023	Chihuahua	Ahumada	Ojo Caliente (Colonia Seca)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	En Ejecución	2018	\$638,000										0.00	Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180101057697	Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Venustiano Carranza - 687	687	Chihuahua	Aldama	Chorreras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$71,046	\$35,523	\$35,523	\$35,523	\$35,523	\$35,523	\$35,523	\$35,523	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro:	
CHH18180101057719	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Maclovio Herrera - 5900	5900	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$438,703	\$219,352	\$0	\$219,352	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: la obra iniciara el proximo mes / Registro:	
CHH18180101057720	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Miguel Tillo - 5942	5942	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$753,160	\$376,580	\$0	\$376,580	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: esta obra se iniciara en el mes de julio / Registro:	
CHH18180101057721	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Maclovio Herrera - 562	562	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$868,270	\$434,135	\$434,135	\$434,135	\$434,135	\$434,135	\$434,135	\$434,135	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro:	
CHH18180101057722	Terminación De Cuarto De Baño Otilio Amezcua - 851	851	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$60,148	\$30,074	\$0	\$30,074	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro:	
CHH18180101057724	Construcción De Cuarto De Baño Alfredo Rey - 825	825	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$83,144	\$41,572	\$41,572	\$41,572	\$41,572	\$41,572	\$41,572	\$41,572	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro:	
CHH18180101057725	Terminación De Cuarto De Baño Petra Gardea - 815	815	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$73,429	\$36,714	\$36,714	\$36,714	\$36,714	\$36,714	\$36,714	\$36,714	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro:	

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH1818010105726	Terminación De Cuarto De Baño Nancy Rodríguez - 812	812	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$92,333	\$46,167	\$46,167	\$46,167	\$46,167	\$46,167	\$46,167	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA
CHH1818010105727	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Jesus Acosta - 518	518	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$782,077	\$391,038	\$155,036	\$391,038	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: esta obra se iniciara el próximo mes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1818010105728	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Mercurio 506 - 506		Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$183,960	\$91,980	\$91,980	\$91,980	\$91,980	\$91,980	\$91,980	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1818010105730	Adquisición De Equipo De Computo - 661	661	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$51,469	\$51,469	\$51,469	\$51,469	\$51,469	\$51,469	\$51,469	100.00	\$0	Equipamiento	100.00	100.00	Financiera: / Física: equipo adquirido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1818010105731	Construcción De Techumbre Metálica En El Jardín De Niños Tierra Y Libertad - 648	648	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$288,301	\$144,150	\$144,150	\$144,150	\$144,150	\$144,150	\$144,150	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA
CHH1818010105732	Construcción De Banquetas Perimetrales Primaria Francisco González Bocanegra - 694	694	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$75,014	\$37,507	\$37,507	\$37,507	\$37,507	\$37,507	\$37,507	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA
CHH1818010105733	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Francisco Portillo - 534	534	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$330,658	\$165,329	\$165,329	\$165,329	\$165,329	\$165,329	\$165,329	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA
CHH1818010105734	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Miguel Saavedra - 529	529	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$606,978	\$303,489	\$151,745	\$303,489	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: esta obra se terminara en el mes de agosto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
CHH18180101057735	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Martin Lopez - 471	471	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$783,530	\$391,765	\$391,765	\$391,765	\$391,765	\$391,765	\$391,765	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro:	
CHH18180101057736	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Arturo Gamiz - 461	461	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$797,320	\$398,660	\$199,330	\$398,660	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: esta obra iniciara el próximo mes / Registro:
CHH18180101057737	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Vigésima - 449	449	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$624,830	\$312,415	\$190,963	\$312,415	\$190,963	\$190,963	\$190,963	61.12	\$0	Otros	100.00	60.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro:	
CHH18180101057738	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Vigésimocuarta - 443	443	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$381,926	\$190,963	\$190,963	\$190,963	\$190,963	\$190,963	\$190,963	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro:	
CHH18180101057739	Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Francisco Tortillo - 433	433	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$333,132	\$166,566	\$166,566	\$166,566	\$166,566	\$166,566	\$166,566	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro:	
CHH18180101057740	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mercurio - 415	415	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$625,418	\$312,709	\$156,355	\$312,709	\$156,355	\$156,355	\$156,355	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	50.00	Financiera: / Física: esta obra se terminara para el mes de agosto / Registro:	
CHH18180201087277	Construcción De Piso Firme Para Yuri Anayeli Campa Prieto - 40793	40793	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$6,250	\$3,125	\$3,125	\$3,125	\$3,125	\$3,125	\$3,125	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro:	
CHH18180201087278	Construcción De Barda Perimetral Preparatoria Martires De Aldama - 27687	27687	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$1,022,977	\$511,489	\$255,744	\$511,489	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: la obra sera iniciada para el siguiente mes / Registro:

Total: 3840

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201087279	Habilitación De Cuarto De Baño Heriberto Martínez - 27676	27676	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$55,138	\$27,569	\$13,785	\$27,569	\$13,785	\$13,785	\$13,785	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro:
CHH18180201087280	Terminación De Cuarto De Baño María Della Vargas - 27711	27711	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$72,128	\$36,064	\$18,032	\$36,064	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: la obra se iniciara en el mes de agosto / Registro:
CHH18180201087281	Construcción De Cuarto De Baño Macedonio Solís - 850	850	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$83,144	\$41,572	\$41,572	\$41,572	\$41,572	\$41,572	\$41,572	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH18180201087282	Construcción De Cuarto De Baño Martín García - 832	832	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$83,144	\$41,572	\$41,572	\$41,572	\$41,572	\$41,572	\$41,572	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087283	Construcción De Cuarto De Baño María Reyes - 819	819	Chihuahua	Aldama	Juan Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$99,834	\$49,917	\$49,917	\$49,917	\$49,917	\$49,917	\$49,917	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH18180101057718	Ampliación De La Red Eléctrica La Otra Banda - 884	884	Chihuahua	Aldama	La Otra Banda Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$658,851	\$329,426	\$0	\$329,426	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: esta obra iniciara el próximo mes / Registro:
CHH18180101057717	Construcción De Techumbre Metálica En Jardín De Niños Comunitario - 665	665	Chihuahua	Aldama	Los Leones Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2018	\$101,600	\$50,800	\$50,800	\$50,800	\$50,800	\$50,800	\$50,800	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH18180201087292	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Garduñas Comunidad De Bufalo - 51235	51235	Chihuahua	Allende	Colonia Bufalo Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$176,000	\$176,000	\$0	\$176,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH18180201087293	Ampliación De Red De Alcantarillado En La Calle Bugambilia Comunidad De Bufalo - 51231	51231	Chihuahua	Allende	Colonia Bufalo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$304,000	\$304,000	\$0	\$304,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087294	Ampliación De Red De Alcantarillado En La Calle Garduñas Comunidad De Bufalo - 51172	51172	Chihuahua	Allende	Colonia Bufalo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$281,600	\$281,600	\$0	\$281,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087284	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De De La Calle Priv Constitución Entre La Calle Revolución Y Calle Hidalgo Puelblito De Allende - 52449	52449	Chihuahua	Allende	Pueblo de Allende	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$142,110	\$142,110	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087285	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños María Montessori - 57537	57537	Chihuahua	Allende	Pueblo de Allende	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$125,000	\$125,000	\$99,692	\$125,000	\$99,692	\$99,692	\$99,692	79.75	\$0	Metros Cuadrados	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201087286	Ampliación De Red De Alcantarillado En El Seccional 48497 De Pueblo De Allende - 48497	48497	Chihuahua	Allende	Pueblo de Allende	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$388,000	\$532,359	\$532,359	\$532,359	\$532,359	\$532,359	\$532,359	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201087295	Construcción De Comedor Comunitario En Rancho Blanco - 51366	51366	Chihuahua	Allende	Rancho Blanco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$477,542	\$477,542	\$0	\$477,542	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087291	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Colonia El Moral - 56529	56529	Chihuahua	Allende	Valle de Ignacio Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$1,201,817	\$1,201,817	\$1,087,208	\$1,201,817	\$1,087,208	\$1,087,208	\$1,087,208	90.46	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH00180201087287	Adquisición De Equipo De Computo - 95290	95290	Chihuahua	Aguiles Serdán	Santa Eulalia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AGUILES SERDAN	En Ejecución	2018	\$41,000							0.00		Equipamiento	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado				
CHH00180201087288	Banqueta De Kinder - 86575	86575	Chihuahua	Aquiles Serdán	Santa Eulalia Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$308,109										0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087289	Adquisición De Laminas - 75528	75528	Chihuahua	Aquiles Serdán	Santa Eulalia Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUILES SERDAN	En Ejecución	2018	\$1,704,871										0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087323	Construcción Del Sistema De Agua Potable Arroyo Del Rancho - 102580	102580	Chihuahua	Balleza	Arroyo del Rancho Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$2,753,549										0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201087325	Adquisición De Setenta Acumuladores Solares En Baquiriachi - 132325	132325	Chihuahua	Balleza	Baquiriachi Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$201,579	\$201,579	\$201,579	\$201,579	\$201,579	\$201,579	\$201,579	\$201,579	\$201,579	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHH18180201087326	Adquisición De Sesenta Estufas Ecológicas En Baquiriachi - 130786	130786	Chihuahua	Balleza	Baquiriachi Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$243,983	\$243,983	\$243,983	\$243,983	\$243,983	\$243,983	\$243,983	\$243,983	\$243,983	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHH18180201087327	Suministro E Instalación De Treinta Y Cuatro Celdas Solares En Baquiriachi - 86295	86295	Chihuahua	Balleza	Baquiriachi Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$473,280	\$473,280	\$473,280	\$473,280	\$473,280	\$473,280	\$473,280	\$473,280	\$473,280	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201087328	Suministro E Instalación De Treinta Y Un Boiler Solar En Baquiriachi - 86729	86729	Chihuahua	Balleza	Baquiriachi Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$364,311	\$364,311	\$364,311	\$364,311	\$364,311	\$364,311	\$364,311	\$364,311	\$364,311	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro:	
CHH18180201087329	Adquisición De Cincuenta Tinacos De Setecientos Cincuenta Litros En Baquiriachi - 84650	84650	Chihuahua	Balleza	Baquiriachi Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$86,942	\$86,942	\$86,942	\$86,942	\$86,942	\$86,942	\$86,942	\$86,942	\$86,942	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087330	Construccion De Techo Firme Ochocientos M Cuadrados En Baquiriachi - 53665	53665	Chihuahua	Balleza	Baquiriachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$644,408	\$644,408	\$644,408	\$644,408	\$644,408	\$644,408	\$644,408	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ninguna / Física: ninguno / Registro:
CHH18180201087331	Suministro E Instalacion De Veinte Baños Con Biodigestor En Baquiriachi - 51700	51700	Chihuahua	Balleza	Baquiriachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$761,192	\$761,192	\$761,192	\$761,192	\$761,192	\$761,192	\$761,192	100.00	50	Piezas	100.00	20.00	Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087332	Construccion De Piso Firme Mil Setecientos Cincuenta Cuadrados Para Baquiriachi - 54463	54463	Chihuahua	Balleza	Baquiriachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$772,520	\$772,520	\$772,520	\$772,520	\$772,520	\$772,520	\$772,520	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087362	Adquisicion De Setenta Acumuladores Solares En Ejido El Vergel - 133321	133321	Chihuahua	Balleza	Ejido el Vergel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$201,579	\$201,579	\$201,579	\$201,579	\$201,579	\$201,579	\$201,579	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087363	Suministro De Cien Estufas Ecologicas En Ejido El Vergel - 130982	130982	Chihuahua	Balleza	Ejido el Vergel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$406,638	\$406,638	\$406,638	\$406,638	\$406,638	\$406,638	\$406,638	100.00	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087364	Incorporacion De Pozo Profundo Al Sistema De Agua Potable En Ejido El Vergel - 103278	103278	Chihuahua	Balleza	Ejido el Vergel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$2,378,593	\$2,378,593	\$2,378,593	\$2,378,593	\$2,378,593	\$713,578	\$713,578	30.00	50	Otros	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087365	Suministro E Instalacion De Treinta Y Nueve Boiler Solar En Ejido El Vergel - 86775	86775	Chihuahua	Balleza	Ejido el Vergel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$458,326	\$458,326	\$458,326	\$458,326	\$458,326	\$458,326	\$458,326	100.00	50	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087366	Suministro E Instalacion De Treinta Y Un Celdas Solares En Ejido El Vergel - 86353	86353	Chihuahua	Balleza	Ejido el Vergel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$431,520	\$431,520	\$431,520	\$431,520	\$431,520	\$431,520	\$431,520	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087367	Adquisición De Ciento Ochenta Tinacos De Setecientos Cincuenta Litros En Ejido El Vergel - 85031	85031	Chihuahua	Balleza	Ejido el Vergel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$312,991	\$312,991	\$312,991	\$312,991	\$312,991	\$312,991	\$312,991	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087368	Construcción De Piso Firme Mil Docientos Cincuenta Cuadrados En Ejido El Vergel - 54512	54512	Chihuahua	Balleza	Ejido el Vergel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$551,800	\$551,800	\$551,800	\$551,800	\$551,800	\$551,800	\$551,800	100.00	00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro:
CHH18180201087369	Suministro E Instalación De Veinte Baños Con Biodigestor En Ejido El Vergel - 51776	51776	Chihuahua	Balleza	Ejido el Vergel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$761,192	\$761,192	\$761,192	\$761,192	\$761,192	\$761,192	\$761,192	100.00	00	Piezas	100.00	20.00	Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087370	Construcción De Techo Firme Ochocientos N Cuadrados En Ejido El Vergel - 53698	53698	Chihuahua	Balleza	Ejido el Vergel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$644,416	\$644,416	\$644,416	\$644,416	\$644,416	\$644,416	\$644,416	100.00	00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087372	Construcción De Banda Perimetral En Primaria Nicolas Bravo En Ejido El Vergel - 37353	37353	Chihuahua	Balleza	Ejido el Vergel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$370,654	\$370,654	\$370,654	\$370,654	\$370,654	\$370,654	\$370,654	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087373	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo A La Fila En Ejido El Vergel - 17262	17262	Chihuahua	Balleza	Ejido el Vergel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$1,188,629	\$1,188,629	\$1,188,629	\$1,188,629	\$1,188,629	\$1,188,629	\$1,188,629	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087374	Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Técnica No Veinte Y Tres En Ejido El Vergel - 5816	5816	Chihuahua	Balleza	Ejido el Vergel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$867,838	\$867,838	\$867,838	\$867,838	\$867,838	\$867,838	\$867,838	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087337	Construcción De Techumbre Para Cancha Multiusos En Preescolar Comunitario En Ejido Guazarachi - 27537	27537	Chihuahua	Balleza	Ejido Guazarachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$867,838	\$867,838	\$867,838	\$867,838	\$867,838	\$867,838	\$867,838	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: NINGUNO / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201087348	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Ejido La Pinta - 100297	100297	Chihuahua	Balleza	Ejido la Pinta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$3,659,205							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087351	Construccion De Centro De Salud En Ejido La Pinta - 6014	6014	Chihuahua	Balleza	Ejido la Pinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$487,273	\$487,273	\$487,273	\$487,273	\$487,273	\$487,273	\$487,273	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201088477	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Varias Localidades En El Tigre - 33546	33546	Chihuahua	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$14,767							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088506	Construccion De Techo Firme Cien M Cuadrados En El Trige - 53807	53807	Chihuahua	Balleza	El Trigueño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$80,551							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201088504	Adquisicion De Diez Acumuladores Solares En El Trigueño - 140241	140241	Chihuahua	Balleza	El Trigueño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$28,797	\$28,797	\$28,797	\$28,797	\$28,797	\$28,797	\$28,797	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201088505	Construccion De Piso Firme Ciento Cincuenta Cuadrados En El Trigueño - 54590	54590	Chihuahua	Balleza	El Trigueño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$66,209	\$66,209	\$66,209	\$66,209	\$66,209	\$66,209	\$66,209	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguna / Registro:
CHH18180201087333	Suministro E Instalacion De Ciento Veinte Y Un Lamparas Led En Gral Carlos Pacheco - 62013	62013	Chihuahua	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$689,869	\$689,869	\$689,869	\$689,869	\$689,869	\$689,869	\$689,869	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087312	Suministro E Instalacion De Treinta Y Ocho Lamparas Led En La Cruz - 62292	62292	Chihuahua	Balleza	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$188,146	\$188,146	\$188,146	\$188,146	\$188,146	\$188,146	\$188,146	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087340	Ampliacion De Red De Atarjes En La Magdalena - 102791	102791	Chihuahua	Balleza	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$3,692,497	\$3,692,497	\$3,692,497	\$3,692,497	\$3,692,497	\$1,107,749	\$1,107,749	30.00	50	Otros	100.00	15.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087341	Suministro E Instalacion De Treinta Y Ocho Lamparas Led En La Magdalena - 62557	62557	Chihuahua	Balleza	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$216,653	\$216,653	\$216,653	\$216,653	\$216,653	\$216,653	\$216,653	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087343	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Varias Localidades La Magdalena - 33193	33193	Chihuahua	Balleza	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$115,278	\$115,278	\$115,278	\$115,278	\$115,278	\$115,278	\$115,278	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087315	Adquisición De Ciento Cincuenta Estufas Ecológicas En Mariano Balleza - 129796	129796	Chihuahua	Balleza	Mariano Balleza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$609,957	\$609,957	\$609,957	\$609,957	\$609,957	\$609,957	\$609,957	100.00	00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087316	Suministro E Instalacion De Sesenta Boiler Solar En Mariano Balleza - 86491	86491	Chihuahua	Balleza	Mariano Balleza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$705,118	\$705,118	\$705,118	\$705,118	\$705,118	\$705,118	\$705,118	100.00	00	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro:
CHH18180201087317	Adquisición De Ciento Cincuenta Finares De Setecientos Cincuenta Litros En Balleza - 83662	83662	Chihuahua	Balleza	Mariano Balleza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$260,826	\$260,826	\$260,826	\$260,826	\$260,826	\$260,826	\$260,826	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087318	Construcción De Piso Firme Veinticinco Mts Cuadrados En Mariano Balleza - 54564	54564	Chihuahua	Balleza	Mariano Balleza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$110,360	\$110,360	\$110,360	\$110,360	\$110,360	\$110,360	\$110,360	100.00	00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro:
CHH18180201087319	Suministro E Instalacion De Ocho Baños Con Biodigestor En Mariano Balleza - 54372	54372	Chihuahua	Balleza	Mariano Balleza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$304,477	\$304,477	\$304,477	\$304,477	\$304,477	\$304,477	\$304,477	100.00	00	Piezas	100.00	8.00	Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087320	Construcción De Techo Firme Descientos M Cuadrados En Mariano Balleza - 53713	53713	Chihuahua	Balleza	Mariano Balleza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$161,104	\$161,104	\$161,104	\$161,104	\$161,104	\$161,104	\$161,104	100.00	00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087322	Rehabilitación Del Puente Coligante Peatonal En Mariano Balleza - 1220	1220	Chihuahua	Balleza	Mariano Balleza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$685,223	\$685,223	\$685,223	\$685,223	\$685,223	\$685,223	\$685,223	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro:
CHH00180201087344	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Segunda Etapa En Finalejo - 100779	100779	Chihuahua	Balleza	Sanheria Finalejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$2,308,487							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201087347	Construccion De Techumbre En Cancha Multiusos En Rancharia Finalejo - 27697	27697	Chihuahua	Balleza	Rancharia Finalejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$867,838	\$867,838	\$867,838	\$867,838	\$867,838	\$867,838	\$867,838	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: NINGUNO / Física: NINGUNA / Registro:
CHH18180201087352	Suministro E Instalacion De Cuentas Y Cuatro Lamparas Led En El Rancho De San Juan - 62346	62346	Chihuahua	Balleza	Rancho de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$250,862	\$250,862	\$250,862	\$250,862	\$250,862	\$250,862	\$250,862	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: NINGUNO / Física: NINGUNO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087354	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Vicente Guerrero En Rancho De San Juan - 27417	27417	Chihuahua	Balleza	Rancho de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$867,838	\$867,838	\$867,838	\$867,838	\$867,838	\$867,838	\$867,838	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087355	Adquisicion De Setenta Tinacos De Setecientos cincuenta Lts En El Ejido San Carlos - 85072	85072	Chihuahua	Balleza	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$121,719	\$121,719	\$121,719	\$121,719	\$121,719	\$121,719	\$121,719	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087356	Suministro E Instalacion De Veinte Y Seis Lamparas Led En San Juan De Atotonilco - 62398	62398	Chihuahua	Balleza	San Juan de Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$148,236	\$148,236	\$148,236	\$148,236	\$148,236	\$148,236	\$148,236	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: NINGUNO / Física: NINGUNO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087357	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Varias Localidades San Juan De Atotonilco - 33435	33435	Chihuahua	Balleza	San Juan de Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$28,953	\$28,953	\$28,953	\$28,953	\$28,953	\$28,953	\$28,953	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra concluida / Registro:
CHH00180201088500	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Varias Localidades En San Juan De Los Iturralde - 33591	33591	Chihuahua	Balleza	San Juan de los Iturralde	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$78,494							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201087358	Adquisicion De Cincuenta Acumuladores Solares En Teorichi - 140360	140360	Chihuahua	Balleza	Teorichi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$143,985	\$143,985	\$143,985	\$143,985	\$143,985	\$143,985	\$143,985	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087359	Adquisición De Cincuenta Y Ocho Estufas Ecologicas En Tecorichi - 131846	131846	Chihuahua	Balleza	Tecorichi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$235,850	\$235,850	\$235,850	\$235,850	\$235,850	\$235,850	\$235,850	100.00	00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087360	Suministro E Instalacion De Treinta Y Cinco Celdas Solares 86381 En Tecorichi - 86381	86381	Chihuahua	Balleza	Tecorichi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	\$487,200	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087361	Adquisición De Cincuenta Tinasos De Setesientos Cincuenta Lts En Tecorichi - 84975	84975	Chihuahua	Balleza	Tecorichi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$86,942	\$86,942	\$86,942	\$86,942	\$86,942	\$86,942	\$86,942	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201088479	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Varias Localidades En Tierra Blanca - 33615	33615	Chihuahua	Balleza	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$14,767							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088499	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Varias Localidades Ultima Agua - 33496	33496	Chihuahua	Balleza	Ultima Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2018	\$17,741							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201087730	Rehabilitación En Red Eléctrica Subterránea En La Localidad De Batopilas - 60613	60613	Chihuahua	Batopilas	Batopilas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2018	\$196,968	\$196,968	\$196,968	\$196,968	\$196,968	\$196,968	\$196,968	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087780	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De La Tableta - 60536	60536	Chihuahua	Batopilas	La Tableta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2018	\$1,009,429	\$1,009,429	\$1,009,429	\$1,009,429	\$1,009,429	\$1,009,429	\$1,009,429	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro:
CHH18180201087774	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica La Vinateria - 60731	60731	Chihuahua	Batopilas	La Vinata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2018	\$3,463,730	\$3,463,730	\$3,463,730	\$3,463,730	\$3,463,730	\$3,463,730	\$3,463,730	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Información General del Proyecto												Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00180201088510	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Polanco - 95867	95867	Chihuahua	Batopilas	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2018	\$7,994,176							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088511	Construcción De Sistema De Agua Potable En Casas Coloradas II Etapa - 64497	64497	Chihuahua	Batopilas	Polanco (Ranchería Mineral Polanco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN	En Ejecución	2018	\$1,647,754							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18170400979846	Construcción De Sistema De Agua Potable De San Jose Valenzuela - 252582	252582	Chihuahua	Batopilas	San José de Valenzuela	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2018	\$1,126,360	\$1,126,360	\$1,126,360	\$1,126,360	\$1,126,360	\$1,126,360	\$1,126,360	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087875	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Manuel J Cloudbier - 27342	27342	Chihuahua	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$3,900,089	\$3,900,089	\$1,625,037	\$3,900,089	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de licitación. / Física: Obra en proceso de licitación. / Registro: Obra en proceso de licitación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087876	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 27491	27491	Chihuahua	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$354,227	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: 1 obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087877	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Gonzalo L Carrasco - 27302	27302	Chihuahua	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$2,000,252	\$2,000,252	\$833,488	\$2,000,252	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de licitación. / Física: Obra en proceso de licitación. / Registro: Obra en proceso de licitación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087878	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Jaime Nuno - 27462	27462	Chihuahua	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$1,673,915	\$1,673,915	\$697,465	\$1,673,915	\$427,346	\$427,346	\$427,346	25.53	\$0	Metros lineales	100.00	25.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087879	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Francisco Sarabia - 27148	27148	Chihuahua	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$2,267,434	\$2,267,434	\$944,764	\$2,267,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de licitación. / Física: Obra en proceso de licitación. / Registro: Obra en proceso de licitación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087880	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Incluye Revestimiento En Calle Maria De Jesus Bejarano - 27419	27419	Chihuahua	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$1,611,635	\$1,611,635	\$671,514	\$1,611,635	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de licitación. / Física: Obra en proceso de licitación. / Registro: Obra en proceso de licitación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones		
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00180201088517	Rde En Huahuachere Y Rancherías - 90146	90146	Chihuahua	Carichi	Ahuachere	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2018	\$2,900,000									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088547	Mejoramiento Y Abatimiento De Resago De Vivienda - 57314	57314	Chihuahua	Carichi	Bacasorare	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2018	\$1,836,000									Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088549	Abatimiento De Necesidades De Agua - 57315	57315	Chihuahua	Carichi	Bacuseachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2018	\$450,000									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088519	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 90498	90498	Chihuahua	Carichi	Carichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2018	\$102,340									Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088520	Lamparas Led En La Cabeceza Municipal - 90239	90239	Chihuahua	Carichi	Carichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2018	\$656,900									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088521	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 90530	90530	Chihuahua	Carichi	Carichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2018	\$16,060									Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088522	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 90481	90481	Chihuahua	Carichi	Carichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2018	\$20,350									Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088523	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 90473	90473	Chihuahua	Carichi	Carichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2018	\$140,723									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088524	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 90440	90440	Chihuahua	Carichi	Carichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2018	\$82,789									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones		
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00180201088525	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 90667	90667	Chihuahua	Carichi	Carichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2018	\$6,542							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088526	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 90572	90572	Chihuahua	Carichi	Carichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2018	\$48,319							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088551	Rde En Choreachi Y Rancherías - 90410	90410	Chihuahua	Carichi	Choreachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2018	\$994,313							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088528	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 90955	90955	Chihuahua	Carichi	El Álamo de Ojos Azules	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2018	\$634,155							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088552	Rde En Huihocchi Y Rancherías Cercanas - 90297	90297	Chihuahua	Carichi	Huihocchi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2018	\$611,760							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201088518	Construcción De Tanque Elevado - 58674	58674	Chihuahua	Casas Grandes	Casas Grandes	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: La obra no se realizara se cambiara por la elaboración de un pozo profundo / Física: Se cancela la obra por un pozo profundo / Registro:
CHH18180101057791	Canalización De Arroyo El Barro De París Francisco Almada A Calle Ponce De Leon Col Valle De La Madrid - 4837	4837	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$1,590,856	\$1,590,856	\$1,590,856	\$1,527,221	\$261,466	\$261,466	\$261,466	16.44	\$0	Metros lineales	100.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057792	Canalización De Arroyo Entre Calles Dieciséis De Septiembre Y Luis L León En Colonia Rigoberto Quiroz - 753	753	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$793,176	\$793,176	\$793,176	\$786,307	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057793	Canalización De Arroyo Galeza Sur Entre Calle Fresno Y Fimentel Col Granjas - 751	751	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$2,311,788	\$2,311,788	\$2,311,788	\$2,105,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180101057794	Construcción De Muro De Contención En Varios Tramos Del Arroyo El Piracho Entre Calles Pascual Orozco Y Calle Quintas Carolinas - 853	853	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$3,170,574	\$3,170,574	\$3,170,574	\$2,227,675	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057795	Rehabilitación De Talud Y Piso En Arroyo El Himira Y Av Heroico Colegio Militar Col Nombre De Dios - 843	843	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$401,656	\$401,634	\$401,634	\$401,634	\$401,634	\$401,634	\$401,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057796	Construcción De Red De Agua Potable Y Red De Atraveses En Zona Sur De La Ciudad - 836	836	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$24,995,832	\$24,995,832	\$19,938,107	\$19,938,107	\$1,247,904	\$1,247,904	\$1,247,904	4.99	\$0	Metros lineales	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057797	Canalización De Arroyo La Canoa Tramo Calle Cincuenta Y Cuatro A Calle Cincuenta Y Dos Entre Priv De Veinte De Nov De La Colonia Rosario - 829	829	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$1,109,122	\$1,109,122	\$1,109,122	\$1,052,675	\$307,739	\$307,739	\$307,739	27.75	\$0	Metros lineales	100.00	27.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057798	Canalización De Arroyo Los Arcos De Calle Doroteo Arango A Calleguilla Col Nvo Triunfo - 820	820	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$3,950,835	\$3,950,835	\$3,950,835	\$3,250,222	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057799	Canalización De Arroyo Magallanes De C Carmen Serdan A C Camilo Torres De La Col Francisco Villa - 813	813	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$1,242,681	\$1,242,681	\$1,242,681	\$1,180,547	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088244	Construcción De Berda Perimetral En La Escuela Primaria Ramón López Pérez - 129456	129456	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$1,179,815	\$1,179,815	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088245	Construcción De Techumbre Metálica Tipo Domo En La Escuela Primaria Federal Benemérito De Las Américas - 129322	129322	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$1,090,363	\$1,090,363	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088246	Trabajos De Perforación Direccional - 77879	77879	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$815,805	\$815,805	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088251	Rehabilitación De Telesecundaria Numero Sesenta Y Dos Veintisiete - 33555	33555	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$2,269,243	\$2,269,243	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088252	Rehabilitación De Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz - 33506	33506	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$2,414,122	\$2,414,122	\$2,414,122	\$2,398,871	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088253	Reconstrucción De Colector De Aguas Residuales Ubicado En La Colonia Cdp - 33441	33441	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$1,799,989	\$1,799,989	\$1,799,989	\$1,799,989	\$1,404,333	\$1,404,333	\$1,404,333	78.02	\$0	Otros	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088254	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Ford Ciento Noventa Y Uno - 33594	33594	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$1,395,777	\$1,395,777	\$1,395,777	\$1,395,777	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088255	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Paula Alegria - 33653	33653	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$729,911	\$729,911	\$729,911	\$697,201	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088256	Canalización De Arroyo Los Arcos II Y Vado En Calle Doroteo Arango De C Ignacio Rodriguez A C Hacienda De Chinameca Col Ampl Nvo Triunfo - 26096	26096	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$810,405	\$810,405	\$810,405	\$810,405	\$756,267	\$756,267	\$756,267	93.32	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088257	Encasuzamiento De Arroyos De Zona Sur - 4701	4701	Chihuahua	Chihuahua	El Charco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088258	Pavimentación Del Camino El Saúz Nuevo Delicias Del Km Uno Mas Cinceto Diez Al Km Dos Mas Treiscientos Sesenta Mil Doscientos Cincuenta M - 33695	33695	Chihuahua	Chihuahua	El Saúz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$6,615,832	\$6,615,832	\$6,615,832	\$6,228,297	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088261	Encasuzamiento De Arroyos En La Zona Rural Norte Municipio De Chihuahua - 4656	4656	Chihuahua	Chihuahua	El Saúz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones		
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00180201088212	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Casas Coloradas - 86572	86572	Chihuahua	Chinipas	Casa Colorada Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2018	979,863										Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088227	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guazaco - 42598	42598	Chihuahua	Chinipas	Guazaco Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2018	\$2,993,615										Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088211	Ampliación Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De La Cueva Del Burro - 20290	20290	Chihuahua	Chinipas	La Cueva del Burro Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2018	\$217,211										Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088213	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Las Guasimas - 86443	86443	Chihuahua	Chinipas	Las Guasimas Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2018	\$745,121										Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088209	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable II Etapa En La Localidad De Las Tunas - 20221	20221	Chihuahua	Chinipas	Las Tunas Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2018	\$1,497,903										Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088226	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Los Gachupines 20315 - 20315	20315	Chihuahua	Chinipas	Los Gachupines Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2018	\$217,211										Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088204	Construcción De Integración De Una Fuente De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Mesa De Zamorano - 81407	81407	Chihuahua	Chinipas	Mesa de Zamorano Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2018	\$4,310,345										Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088206	Construcción De Sistema De Agua Potable II Etapa En La Localidad De Palmarejo - 20276	20276	Chihuahua	Chinipas	Palmarejo Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2018	\$1,000,000										Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088207	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Salitrillo - 81713	81713	Chihuahua	Chinipas	Salitrillo Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2018	\$2,159,090										Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado					
CHH00180201088242	Red De Agua Potable En El Barrio Francisco Villa En La Colonia Álvaro Obregón - 60095	60095	Chihuahua	Cuahtémoc	Colonia Obregón (Rubio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMOC	En Ejecución	2018	\$226,000												0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088232	Construccion De Veinticinco Baños Segunda Etapa - 62979	62979	Chihuahua	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMOC	En Ejecución	2018	\$1,127,500												0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088233	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Climas Entre La Calle Cincuenta Y Seis Y La Sesenta Y Dos - 51617	51617	Chihuahua	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMOC	En Ejecución	2018	\$2,764,706												0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088234	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Revolución Mexicana Entre La Ave Tco I Hedero Y A Flores Magón - 50833	50833	Chihuahua	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMOC	En Ejecución	2018	\$5,404,484												0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201088235	Construcción De Veinticinco Baños Primera Etapa - 29025	29025	Chihuahua	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMOC	En Ejecución	2018	\$1,025,000	\$1,025,000	\$1,025,000	\$1,025,000	\$630,309	\$630,309	\$630,309	61.49	\$0						Vivienda	100.00	61.49	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088236	Remodelacion De Baños En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 27054	27054	Chihuahua	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMOC	En Ejecución	2018	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$93,088	\$93,088	\$93,088	27.38	\$0						Piezas	100.00	27.38	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088237	Construcción De Veinticinco Cuartos Primera Etapa - 28615	28615	Chihuahua	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMOC	En Ejecución	2018	\$1,525,000	\$1,525,000	\$1,525,000	\$1,525,000	\$1,217,309	\$1,217,309	\$1,217,309	79.82	\$0						Vivienda	100.00	19.82	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088239	Construcción De Puente En Ejido Loma Pelona - 58551	58551	Chihuahua	Cuahtémoc	Loma Pelona	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMOC	En Ejecución	2018	\$477,098	\$477,098	\$477,098	\$477,098	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0						Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201088240	Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Napavechi - 98017	98017	Chihuahua	Cuahtémoc	Napavechi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMOC	En Ejecución	2018	\$415,000												0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088241	Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Napavechi - 58826	58826	Chihuahua	Cusuhtémoc	Napavechi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088259	Instalación De Medidores De Agua Potable En La Comunidad De Cerro Prieto - 84666	84666	Chihuahua	Cusihuirachi	Cerro Prieto de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$383,257	\$105,822	\$105,822	\$105,822	\$105,822	\$105,822	\$105,822	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: ya se terminó la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088260	Red De Ampliación Eléctrica En Cerro Prieto - 79252	79252	Chihuahua	Cusihuirachi	Cerro Prieto de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$332,520	\$149,744	\$149,744	\$149,744	\$149,744	\$149,744	\$149,744	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: ya esta terminada la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088243	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ojo De Agua - 48444	48444	Chihuahua	Cusihuirachi	El Ojito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$246,637	\$246,637	\$246,637	\$246,637	\$246,637	\$246,637	\$246,637	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: ya concluyo la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088216	Carpeta Asfáltica En Avenida Francisco Villa Entre Calle Hilario Villa Y Calle Emiliano Zapata Colonia Abraham González La Quemada - 55769	55769	Chihuahua	Delicias	Colonia Abraham González (La Quemada)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2018	\$1,184,442	\$880,713	\$880,713	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISIÓN	
CHH18180201088217	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle Cuarta Entre Avenida Armendariz Y Carretera Delicias Saucillo Col Armendariz Incluye Revest - 54824	54824	Chihuahua	Delicias	Colonia Armendariz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2018	\$235,735	\$235,735	\$117,867	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISIÓN	
CHH18180201088230	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Segunda Entre Avenida De Los Olmos Y Carretera Delicias Naica Colonia Campesina Incluye Revesti - 67403	67403	Chihuahua	Delicias	Colonia Campesina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2018	\$1,694,986	\$1,694,986	\$1,694,986	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISIÓN	
CHH18180201088291	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Quinta Entre Avenida De Los Olmos Y Carretera Delicias Naica Colonia Campesina Incluye Revestim - 67373	67373	Chihuahua	Delicias	Colonia Campesina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2018	\$1,550,362	\$1,550,362	\$775,181	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISIÓN	
CHH18180201088292	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle Saucos Entre Avenida Segunda Y Avenida De Las Torres Colonia Campesina Incluye Revestimie - 55134	55134	Chihuahua	Delicias	Colonia Campesina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2018	\$799,844	\$799,844	\$799,844	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISIÓN	

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088219	Construcción De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Calle De Los Apaches Entre Avenida De Los Álamos Y Avenida De Los Conchos Col Cuauhtémoc - 54785	54785	Chihuahua	Delicias	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2018	\$530,117	\$530,117	\$265,059	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH18180201088218	Construcción De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Calle Veinte De Noviembre Entre Treinta M Antes De La Avenida Septima Y Avenida Octa - 67688	67688	Chihuahua	Delicias	Colonia el Alamito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2018	\$853,783	\$853,783	\$853,783	\$251,992	\$251,992	\$251,992	\$251,992	29.51	\$0	Otros	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH18180201088238	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calles Aldehías A Plaza Principal Colonia Francisco I Madero La Gomeña Incluye Revestimiento - 67770	67770	Chihuahua	Delicias	Colonia Francisco I. Madero (La Gomeña)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2018	\$917,922	\$917,922	\$458,961	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH18180201088289	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Colonia Las Virginitas Segundo Tramo Incluye Revestimiento Asfáltico - 67553	67553	Chihuahua	Delicias	Colonia las Virginitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2018	\$1,504,524	\$1,504,524	\$1,504,524	\$442,759	\$442,759	\$442,759	\$442,759	29.43	\$0	Otros	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH18180201088286	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Construcción De Red De Agua Potable En Calle Independencia Entre Avenida Guadalupe Victoria Y Term - 55028	55028	Chihuahua	Delicias	Colonia Morelos (Cuatro Vientos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2018	\$1,368,263	\$1,368,263	\$1,368,263	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH18180201088293	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle Primera Entre Avenida Primera Y Avenida Cuarta Colonia Santa Fe Incluye Revestimiento Asfal - 67511	67511	Chihuahua	Delicias	Colonia Santa Fe (El Hachazo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2018	\$410,583	\$410,583	\$205,292	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH18180201088288	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Calle Octava Entre Cuarenta Y De La Avenida Tercera Y Avenida Quinta Col Terrazas - 55114	55114	Chihuahua	Delicias	Colonia Terrazas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2018	\$1,849,338	\$1,849,338	\$924,669	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH18180201088287	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle Artemio Iglesias Entre Avenida Mactezuma Y Avenida Alvaro Obregón Colonia Vicente Guerrero - 55130	55130	Chihuahua	Delicias	Colonia Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2018	\$1,923,888	\$1,923,888	\$961,944	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH18180201088214	Alumbrado Y Banquetas En Calle Trece Y Media Oriente Entre Avenida Dieciocho Oriente Y Avenida Veinte Oriente Colonia Laderas Del Norte - 55696	55696	Chihuahua	Delicias	Delicias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2018	\$1,290,799	\$1,290,799	\$462,891	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088215	Banquetas Y Alumbrado En Calle Catorce Oriente Entre Avenida Dieciocho Oriente Y Avenida Veinte Oriente Colonia Laderas Del Norte - 55735	55735	Chihuahua	Delicias	Delicias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2018	\$1,284,873	\$1,284,873	\$462,891	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revision
CHH18180201088285	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Calle Prens El Granero Entre Avenida Prens Boquilla Y Avenida Prens Rosetilla Colonia La Merced - 54947	54947	Chihuahua	Delicias	La Merced	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2018	\$566,599	\$566,599	\$566,599	\$166,341	\$166,341	\$166,341	\$166,341	29.36	\$0	Otros	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH18180201088272	Construccion De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Avenida Primera Entre Calle Segunda Y Calle Tercera Colonia Hidalgo Incluye Revert - 55145	55145	Chihuahua	Delicias	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2018	\$790,661	\$790,662	\$395,331	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH18180201088273	Construccion De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Avenida Segunda Entre Calle Segunda Y Calle Tercera Colonia Hidalgo Incluye Reverti - 54286	54286	Chihuahua	Delicias	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2018	\$799,881	\$799,881	\$399,941	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU REVISION
CHH18180201088354	Rehabilitacion Sistema Para Agua Potable Red De Distribucion - 104257	104257	Chihuahua	Dr. Belisario Domínguez	Ruiz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ	En Ejecución	2018	\$294,466	\$226,457	\$226,457	\$226,457	\$170,527	\$170,527	\$170,527	75.30	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada.... Falta el pago de una Factura / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088350	Sustitucion De Luminaria En San Lorenzo - 109957	109957	Chihuahua	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ	En Ejecución	2018	\$233,856	\$233,856	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no Iniciada / Registro: Para Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088351	Ampliación Comedor En Crei Jose Maria Mari - 99485	99485	Chihuahua	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ	En Ejecución	2018	\$120,000	\$155,538	\$155,538	\$155,538	\$155,538	\$155,538	\$155,538	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088352	Rehabilitacion Vaso En San Lorenzo - 96305	96305	Chihuahua	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ	En Ejecución	2018	\$205,456	\$205,456	\$205,456	\$205,456	\$205,456	\$205,456	\$205,456	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088355	Rehabilitacion Comedor Comunitario En Santa Maria De Cuevas - 112681	112681	Chihuahua	Dr. Belisario Domínguez	Santa Maria de Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ	En Ejecución	2018	\$73,772	\$73,772	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: Obra sin Iniciar / Física: Obra no Iniciada / Registro: Para Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088356	Ampliación Red Eléctrica En Santa María De Cuevas - 99536	99536	Chihuahua	Dr. Belisario Domínguez	Santa María de Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ	En Ejecución	2018	\$357,500	\$357,500	\$177,250	\$177,250	\$177,250	\$177,250	\$177,250	49.58	\$0	Otros	100.00	90.00	Financiera: / Física: Falta la Conexión / Registro: Para Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088357	Rehabilitación Centro de Salud En Santa Rosalía De Cuevas - 111279	111279	Chihuahua	Dr. Belisario Domínguez	Santa Rosalía de Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ	En Ejecución	2018	\$57,370	\$57,370	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: Obra sin Iniciar / Física: Obra no Iniciada / Registro: Para Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088358	Construcción Laboratorio Ventanas Y Puertas En Telebachillerato Juan Rulfo - 110923	110923	Chihuahua	Dr. Belisario Domínguez	Tutuca (Santa Bárbara de Tutuca)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ	En Ejecución	2018	\$22,130	\$31,935	\$31,935	\$31,935	\$31,935	\$31,935	\$31,935	100.00	\$0	Otros	100.00	80.00	Financiera: / Física: Falta instalar puertas de tambos / Registro: Para Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088359	Ampliación Comedor En Crei Ignacio Zaragoza - 101241	101241	Chihuahua	Dr. Belisario Domínguez	Tutuca (Santa Bárbara de Tutuca)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ	En Ejecución	2018	\$120,000	\$142,667	\$72,659	\$72,659	\$51,132	\$51,132	\$51,132	35.84	\$0	Metros Cuadrados	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Para Validar
CHH18180201088360	Ampliación Red Eléctrica En Barrio La Clínica De Santa Bárbara De Tutuca - 95519	95519	Chihuahua	Dr. Belisario Domínguez	Tutuca (Santa Bárbara de Tutuca)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMÍNGUEZ	En Ejecución	2018	\$53,590	\$53,590	\$53,590	\$53,590	\$53,590	\$53,590	\$53,590	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201089355	Agua Para Todos Con Dotación De Tinacos Cisterna - 75176	75176	Chihuahua	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$19,533						0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH00180201089356	Mejoramiento A La Vivienda Con Techos Firmes - 76720	76720	Chihuahua	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$130,500						0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH00180201089357	Mejoramiento A La Vivienda Con Pisos Firmes - 76769	76769	Chihuahua	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$117,600						0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH00180201089358	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotación De Calentadores Solares - 49567	49567	Chihuahua	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$4,500						0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones	
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual
CHH0180201089354	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotacion De Calentadores Solares - 76705	76705	Chihuahua	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Alamo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$45,507	\$45,507	\$45,507	\$45,507	\$45,507	\$45,507	100.00	00	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: AVANCE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201089353	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75220	75220	Chihuahua	El Tule	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$1,776						0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201089376	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75197	75197	Chihuahua	El Tule	El Terásis	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$5,327						0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201089363	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75211	75211	Chihuahua	El Tule	La Boca del Potrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$1,776						0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201089373	Mejoramiento A La Vivienda Con Pisos Firmes - 76787	76787	Chihuahua	El Tule	La Guitarrilla de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$24,850						0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201089374	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75216	75216	Chihuahua	El Tule	La Guitarrilla de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$1,776						0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201089375	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotacion De Calentadores Solares - 51147	51147	Chihuahua	El Tule	La Guitarrilla de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$4,500						0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201089372	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75207	75207	Chihuahua	El Tule	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$1,776						0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201089365	Mejoramiento A La Vivienda Con Techos Firmes - 76766	76766	Chihuahua	El Tule	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$26,100						0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones		
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00180201089366	Mejoramiento A La Vivienda Con Fisos Firmes - 76791	76791	Chihuahua	El Tule	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$18,638									Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201089364	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75203	75203	Chihuahua	El Tule	Rancho Calabazas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$1,776									Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201089367	Mejoramiento A La Vivienda Con Techos Firmes - 76748	76748	Chihuahua	El Tule	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$174,000									Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201089368	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75178	75178	Chihuahua	El Tule	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$24,860									Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201089370	Mejoramiento A La Vivienda Con Fisos Firmes - 76771	76771	Chihuahua	El Tule	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$235,080									Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201089371	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotacion De Calentadores Solares - 51145	51145	Chihuahua	El Tule	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$22,500									Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201089369	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotacion De Calentadores Solares - 76708	76708	Chihuahua	El Tule	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$91,014	\$91,014	\$91,014	\$91,014	\$91,014	\$91,014	\$91,014	100.00	00	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201089359	Agua Para Todos Con Dotacion De Tinacos Cisterna - 75186	75186	Chihuahua	El Tule	Vaqueteros (San José de Vaqueteros)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$28,411									Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201089360	Mejoramiento A La Vivienda Con Techos Firmes - 76761	76761	Chihuahua	El Tule	Vaqueteros (San José de Vaqueteros)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$130,500									Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
CHH00180201089361	Mejoramiento A La Vivienda Con Fisos Firms - 76779	76779	Chihuahua	El Tule	Vaqueteros (San José de Vaqueteros)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$186,377										Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201089362	Mejoramiento A La Calidad De Vida Con Dotación De Calentadores Solares - 49463	49463	Chihuahua	El Tule	Vaqueteros (San José de Vaqueteros)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$22,500										Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088368	Luminarias Led Legunitas - 113538	113538	Chihuahua	Galeana	Abdenago C. García (Lagunitas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	En Ejecución	2018	\$485,500										Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088365	Red Electrica San Jeronimo - 115080	115080	Chihuahua	Galeana	Colonia Le Barón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	En Ejecución	2018	\$138,000										Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201088366	Transformador Miguel Hidalgo Lebaron - 76470	76470	Chihuahua	Galeana	Colonia Le Barón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	En Ejecución	2018	\$14,152	\$14,152	\$14,152	\$14,152	\$14,152	\$14,152	\$14,152	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00		Financiera: se concluyo al 100% / Física: se termino correctamente cumpliendo con su objetivo suministro de luz electrica a hogares. / Registro: esta obra se concluyo al 100% cumpliendo con su objetivo que es el suministro de luz eléctrica. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088367	Motor Eléctrico Para Bomba Sumergible Lebaron - 24075	24075	Chihuahua	Galeana	Colonia Le Barón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	En Ejecución	2018	\$217,564	\$217,564	\$217,564	\$217,564	\$217,564	\$217,564	\$217,564	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00		Financiera: la obra se ejecució al 100% / Física: se aplico el equipo al pozo de red de agua potable de colonia lebaron cumpliendo con su objetivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088361	Iluminación Led Galeana - 58213	58213	Chihuahua	Galeana	Hermanegildo Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	En Ejecución	2018	\$253,650	\$253,650	\$253,650	\$253,650	\$253,650	\$253,650	\$253,650	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00		Financiera: esta obra se pago en su totalidad / Física: esta obra se termino al 100% contando con calidad de obra / Registro: esta obra se concluyo al 100% contando con la volumetria correspondiente y con calidad de obra.
CHH18180201088404	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Agua Azul - 49430	49430	Chihuahua	Guschochi	Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y CRUZ GONZALEZ GARCIA	En Ejecución	2018	\$726,316	\$726,316	\$565,743	\$565,743	\$565,743	\$565,743	\$565,743	77.89	\$0	Metros Cuadrados	100.00	77.90		Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088321	Rehabilitación De Camino Sascosechas De Agua Zarca A Entroque Guschochi Voquipo - 47965	47965	Chihuahua	Guschochi	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	2018	\$167,666	\$167,666	\$167,666	\$167,666	\$167,666	\$167,666	\$167,666	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00		Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201088322	Rehabilitación De Camino Sacarosechas De La Localidad De Agua Zarca A La Laguna De Los Patos - 47846	47846	Chihuahua	Guaschochi	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STANL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	2018	\$401,592	\$401,592	\$401,592	\$401,592	\$401,592	\$401,592	\$401,592	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088325	Construcción De Baños En La Localidad De Bajío De Las Palmas - 48970	48970	Chihuahua	Guaschochi	Bajío de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y RODOLFO GASTELUM TORRE	En Ejecución	2018	\$42,999	\$42,999	\$42,999	\$42,999	\$42,999	\$42,999	\$42,999	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088415	Suministro E Instalación De Placas Solares Etapa II - 47115	47115	Chihuahua	Guaschochi	Bajío de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	En Ejecución	2018	\$1,112,225	\$1,112,225	\$1,112,225	\$1,112,225	\$1,112,225	\$1,112,225	\$1,112,225	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201087892	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mesa De Basihuare - 47643	47643	Chihuahua	Guaschochi	Basihuare	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	En Ejecución	2018	\$81,623	\$81,623	\$81,623	\$81,623	\$81,623	\$81,623	\$81,623	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088369	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Caborachi - 47602	47602	Chihuahua	Guaschochi	Caborachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	En Ejecución	2018	\$169,382	\$169,382	\$169,382	\$169,382	\$169,382	\$169,382	\$169,382	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088433	Construcción De Sanitarios En La Primaria De La Localidad De Caborachi - 49282	49282	Chihuahua	Guaschochi	Caborachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JESUS JOSE LOERA CIBARRERO	En Ejecución	2018	\$297,677	\$297,677	\$297,677	\$297,677	\$297,677	\$297,677	\$297,677	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088376	Mejoramiento De Aulas Del Preescolar Cinco De Febrero De La Localidad De Choguita - 50728	50728	Chihuahua	Guaschochi	Choguita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y HIPOLITO ESPINO ESPINO	En Ejecución	2018	\$116,313	\$116,313	\$116,313	\$116,313	\$116,313	\$116,313	\$116,313	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088379	Rehabilitación De Techo Firme Etapa I - 47785	47785	Chihuahua	Guaschochi	Choguita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ROBERTO CORRAL CISNEROSSAYDA DENNISE HINOJOS MEDRANO	En Ejecución	2018	\$604,800	\$604,800	\$604,800	\$604,800	\$604,800	\$604,800	\$604,800	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088328	Suministro De Estufas Ecológicas Etapa I - 46765	46765	Chihuahua	Guaschochi	Glénega de Nogochi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	En Ejecución	2018	\$571,199	\$571,199	\$571,199	\$571,199	\$571,199	\$571,199	\$571,199	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201088331	Mejoramiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Cienequititas - 47908		Chihuahua	Guachochi	Cienequitita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	En Ejecución	2018	\$143,693	\$143,693	\$143,693	\$143,693	\$143,693	\$143,693	\$143,693	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088370	Suministro E Instalacion De Placas Solares Etapa I - 46742	46742	Chihuahua	Guachochi	Corralitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	En Ejecución	2018	\$1,112,225	\$1,112,225	\$1,112,225	\$1,112,225	\$1,112,225	\$1,112,225	\$1,112,225	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088334	Construccion De Sanitarios En El Telebachillerato De Cusarare - 49064	49064	Chihuahua	Guachochi	Cusarare	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y LAURENCIO VALDEZ AGUIRRE	En Ejecución	2018	\$323,114	\$323,114	\$242,342	\$242,342	\$242,342	\$242,342	\$242,342	75.00	00	Piezas	100.00	75.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201087874	Construccion De Sanitarios En La Primaria Aguiles Serdan De La Localidad Del Aguaje - 49214	49214	Chihuahua	Guachochi	El Aguaje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ALDO ELISEO HERRERA VILLALOBOS	En Ejecución	2018	\$431,757	\$431,757	\$431,757	\$431,757	\$431,757	\$431,757	\$431,757	100.00	00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088411	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable De La Localidad De Guacarichi - 47626	47626	Chihuahua	Guachochi	Guacarichi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	En Ejecución	2018	\$167,837	\$167,837	\$167,837	\$167,837	\$167,837	\$167,837	\$167,837	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH00180201088294	Rehabilitacion De Calles En La Azeb Quince Noventa Y Ocho - 47508	47508	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	En Ejecución	2018	\$429,200							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088295	Aplicacion De Red Electrica En La Calle Grulla De La Colonia Las Garzas - 47743	47743	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA	En Ejecución	2018	\$346,101							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088297	Aplicacion De Red De Agua Potable En La Colonia La Hacienda - 47191	47191	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ROBERTO CORRAL CISNEROS	En Ejecución	2018	\$233,873							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH17170300913330	Rehabilitacion De Baños De Escuela De Educacion Especial Guachochi - 136628	136628	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NANCY MARLEY CARO BUSTILLOS	En Ejecución	2018	\$194,740	\$106,204	\$106,204	\$106,204	\$106,204	\$106,204	\$106,204	100.00	00	Lote	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088296	Aplicación De Red Electrica En Calle Marabu De La Colonia Las Garzas - 47729		Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA	En Ejecución	2018	\$323,759	\$323,759	\$97,128	\$97,128	\$97,128	\$97,128	30.00	0	Otros	100.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:	
CHH18180201088298	Construccion De Techumbre En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Timoteo Martinez De La Localidad De Guachochi - 48952	48952	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y DAVID GENARO ESPINO SOLIS	En Ejecución	2018	\$827,417	\$827,417	\$827,417	\$827,417	\$827,417	\$827,417	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:	
CHH18180201088299	Mejoramiento De Red Electrica En Calle Sinfonora Y Diez Y Seis De Septiembre De La Colonia Tarahumara - 47155	47155	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y DAVID GENARO ESPINO SOLIS	En Ejecución	2018	\$154,999	\$154,999	\$154,999	\$154,999	\$154,999	\$154,999	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:	
CHH18180201088300	Rehabilitacion De Calles En Agab Trece Cuarenta Y Ocho - 47829	47829	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARZA	En Ejecución	2018	\$386,280	\$386,280	\$386,280	\$386,280	\$386,280	\$386,280	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:	
CHH18180201088301	Mejoramiento De Drenaje Fluvial En La Colonia Barrio Azul - 48651	48651	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ	En Ejecución	2018	\$156,355	\$156,355	\$156,355	\$156,355	\$156,355	\$156,355	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:	
CHH18180201088303	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Guilla De La Colonia Las Garzas - 47674	47674	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	2018	\$325,342	\$325,342	\$325,342	\$325,342	\$325,342	\$325,342	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:	
CHH18180201088305	Construccion De Sanitarios En Chta No Ciento Setenta De La Colonia Campesina En Guachochi Chihuahua - 49223	49223	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y FILIBERTO GUTIERREZ MORENO	En Ejecución	2018	\$481,453	\$481,453	\$481,453	\$481,453	\$481,453	\$481,453	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:	
CHH18180201088307	Construccion De Techumbre En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Francisco M Plancarte En Guachochi - 48720	48720	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y DAVID ANSELMO RAMIREZ GARCIA	En Ejecución	2018	\$782,745	\$782,745	\$782,745	\$782,745	\$782,745	\$782,745	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:	
CHH18180201088308	Rehabilitacion De Calles En Cabecera Municipal Etapa I - 47940	47940	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y NAVAMEX COMPANY SA DE CV	En Ejecución	2018	\$348,928	\$348,928	\$348,928	\$348,928	\$348,928	\$348,928	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:	

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201088310	Construccion De Cinco Cuartos Dormitorios Con Cocina En La Cabecera Municipal - 49178	49178	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ELEAZAR GARCIA PAVAN	En Ejecución	2018	\$718,089	\$718,089	\$718,089	\$718,089	\$718,089	\$718,089	\$718,089	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088311	Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Agwb M1 Seiscientos En Guachochi Chihuahua - 46610	46610	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ROBERTO CORRAL CISNEROS	En Ejecución	2018	\$7,156,974	\$7,188,247	\$5,588,501	\$5,588,501	\$5,588,501	\$5,588,501	\$5,588,501	77.74	0	Otros	100.00	77.74	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088312	Construccion De Pavimentacion En Calle Gustavo Talamantes De La Colonia La Cortina En Guachochi Chihuahua - 46591	46591	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	En Ejecución	2018	\$2,988,669	\$2,987,985	\$2,987,985	\$2,987,985	\$2,987,985	\$2,987,985	\$2,987,985	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088313	Construccion De Pavimentacion En La Calle Sierra Tarahumara De La Colonia Campesina En Guachochi Chihuahua - 46551	46551	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STARH CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	2018	\$9,597,856	\$9,602,583	\$5,723,927	\$5,723,927	\$5,723,927	\$5,723,927	\$5,723,927	59.61	0	Metros Cuadrados	100.00	59.60	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088314	Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia La Hacienda - 46778	46778	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y GERARDO CORRAL CISNEROS	En Ejecución	2018	\$669,485	\$669,485	\$669,485	\$669,485	\$669,485	\$669,485	\$669,485	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088315	Construccion De Tomas Domiciliarias Descargas Sanitarias E Iluminacion En La Calle Sierra Tarahumara De La Colonia Campesina - 46645	46645	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV/HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES	En Ejecución	2018	\$1,086,154	\$1,086,154	\$325,846	\$325,846	\$325,846	\$325,846	\$325,846	30.00	0	Otros	100.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088316	Suministro E Instalacion De Lamparas Led En La Ageb Trece Sesenta Y Siete - 46754	46754	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	En Ejecución	2018	\$650,177	\$650,177	\$650,177	\$650,177	\$650,177	\$650,177	\$650,177	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088317	Construccion De Red De Agua Potable Alcantarillado Sanitario Y Pluvial En Calle Emiliano Zapata De La Colonia Campesina - 46729	46729	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV/HDOS SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV	En Ejecución	2018	\$510,266	\$567,075	\$567,075	\$567,075	\$567,075	\$567,075	\$567,075	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088319	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Sierra Tarahumara De La Colonia Campesina - 46675	46675	Chihuahua	Guachochi	Guachochi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES	En Ejecución	2018	\$1,936,114	\$1,943,313	\$1,751,115	\$1,751,115	\$1,751,115	\$1,751,115	\$1,751,115	90.11	0	Otros	100.00	90.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201088338	Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guaguachique - 46823	46823	Chihuahua	Guachochi	Guaguachique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ROBERTO CORRAL CISNEROS	En Ejecución	2018	\$180,877	\$180,877	\$180,877	\$180,877	\$180,877	\$180,877	\$180,877	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088339	Construcción De Aula En Escuela Primaria Primero De Septiembre De La Localidad De Guaguachique - 47081	47081	Chihuahua	Guachochi	Guaguachique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA E IVAN ARMENDARIS PAVAN	En Ejecución	2018	\$325,532	\$325,532	\$325,532	\$325,532	\$325,532	\$325,532	\$325,532	100.00	00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088371	Rehabilitación De Camino Sacarosechas De Entronque Guachochi Hoguivo A Guirichique - 47874	47874	Chihuahua	Guachochi	Guirichique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	En Ejecución	2018	\$572,112	\$572,112	\$572,112	\$572,112	\$572,112	\$572,112	\$572,112	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201087713	Rehabilitación De Techo Firme Etapa II - 47918	47918	Chihuahua	Guachochi	Hueleyo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y GRUPO INDUSTRIAL TRES VIAS SA DE CV	En Ejecución	2018	\$578,880	\$578,880	\$578,880	\$578,880	\$578,880	\$578,880	\$578,880	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201087750	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Las Águilas De La Localidad De Huizarocho - 47810	47810	Chihuahua	Guachochi	Huizarocho	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	2018	\$436,851	\$436,851	\$436,851	\$436,851	\$436,851	\$436,851	\$436,851	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088392	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De La Mesita - 47704	47704	Chihuahua	Guachochi	La Mesita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA	En Ejecución	2018	\$417,330	\$417,330	\$125,199	\$125,199	\$125,199	\$125,199	\$125,199	30.00	00	Otros	100.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088408	Construcción De Infraestructura Para El Acceso De Las Personas Con Discapacidad En La Telesecundaria De La Localidad De Laguna De Aboreachi - 46997	46997	Chihuahua	Guachochi	Laguna de Aboreachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ANA DELIA AGUILAR RUELAS	En Ejecución	2018	\$44,766	\$44,766	\$44,766	\$44,766	\$44,766	\$44,766	\$44,766	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088409	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Laguna De Aboreachi - 47018	47018	Chihuahua	Guachochi	Laguna de Aboreachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA	En Ejecución	2018	\$4,996,957	\$4,996,957	\$2,523,113	\$2,523,113	\$2,523,113	\$2,523,113	\$2,523,113	50.49	00	Metros lineales	100.00	50.50	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088406	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Los Charcos - 47177	47177	Chihuahua	Guachochi	Los Charcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y UBICACION Y FORMALIZACION DE PROYECTOS	En Ejecución	2018	\$1,241,419	\$1,241,419	\$1,241,419	\$1,241,419	\$1,241,419	\$1,241,419	\$1,241,419	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201088410	Construcción De Cerca Perimetral En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla De La Localidad De Nasachi - 48909	48909	Chihuahua	Guschochi	Nasachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y EDY BELMER SOTELO LOERA	En Ejecución	2018	\$147,078	\$147,078	\$44,123	\$44,123	\$44,123	\$44,123	30.00	00	Otros	100.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:	
CHH18180201088400	Rehabilitación De Calles En La Localidad De Norogachi - 47474	47474	Chihuahua	Guschochi	Norogachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARZA	En Ejecución	2018	\$528,960	\$528,960	\$528,960	\$528,960	\$528,960	\$528,960	100.00	00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:	
CHH18180201088401	Construcción De Comedor Escolar En El Telebachillerato De La Localidad De Norogachi - 49494	49494	Chihuahua	Guschochi	Norogachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ANDRES SALAS NAVA	En Ejecución	2018	\$462,907	\$462,907	\$396,970	\$396,970	\$396,970	\$396,970	85.76	00	Metros Cuadrados	100.00	85.75	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:	
CHH18180201088427	Construcción De Sanitarios En El Telebachillerato De Ciénega De Norogachi - 48995	48995	Chihuahua	Guschochi	Norogachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JORGE ELEUTERIO DIAZ ESPINO	En Ejecución	2018	\$310,014	\$310,014	\$310,014	\$310,014	\$310,014	\$310,014	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:	
CHH00180201088428	Mantenimiento De Deposito O Tanque De Agua Potable Uno En La Localidad De Ochoacachi Turuseachi Y La Mesita - 45479	45479	Chihuahua	Guschochi	Ochoacachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$1,753,774						0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH17170400979673	Mantenimiento De Deposito O Tanque Agua Potable Tres En La Comunidad Rural De Ochoacachi Turuseachi Y La Mesita - 234811	234811	Chihuahua	Guschochi	Ochoacachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2018	\$1,304,408	\$1,753,040	\$1,753,040	\$1,753,040	\$1,753,040	\$1,753,040	\$1,753,040	100.00	00	Otros	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088398	Construcción De Aula En Escuela Secundaria De La Localidad De Bahuhuarachi - 47033	47033	Chihuahua	Guschochi	Bahuhuarachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E HIPOLITO ESPINO ESPINO	En Ejecución	2018	\$176,650	\$176,650	\$176,650	\$176,650	\$176,650	\$176,650	100.00	00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:	
CHH18180201088329	Construcción De Alcantarillado Pluvial En La Localidad De Ciénega Prieta - 47535	47535	Chihuahua	Guschochi	Rancharia Ciénega Prieta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARZA	En Ejecución	2018	\$776,419	\$776,419	\$776,419	\$776,419	\$776,419	\$776,419	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:	
CHH18180201088330	Construcción De Cerca Perimetral En Telesecundaria De La Localidad De Ciénega Prieta - 49878	49878	Chihuahua	Guschochi	Rancharia Ciénega Prieta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y NANCY MARELY CARO BUSTILLOS	En Ejecución	2018	\$289,871	\$289,871	\$289,871	\$289,871	\$289,871	\$289,871	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:	

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201088342	Rehabilitación De Camino Rural De Guachochi A Rancho Seco - 47858	47858	Chihuahua	Guachochi	Rancho Seco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	2018	\$262,392	\$262,392	\$262,392	\$262,392	\$262,392	\$262,392	\$262,392	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088343	Suministro De Estufas Ecologicas Etapa Ii - 47947	47947	Chihuahua	Guachochi	Rancho Seco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JORGE ARMANDO MORALES CAMO	En Ejecución	2018	\$190,400	\$190,400	\$190,400	\$190,400	\$190,400	\$190,400	\$190,400	100.00	00	Piezas	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088344	Ampliacion De Sistema De Agua Potable En El Barrio Del Aserradero De La Localidad De Rocheachi - 47211	47211	Chihuahua	Guachochi	Rocheachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y GERARDO CORRAL CISNEROS	En Ejecución	2018	\$611,123	\$611,123	\$611,123	\$611,123	\$611,123	\$611,123	\$611,123	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088345	Construccion De Aula En La Secundaria Mi Patria De La Localidad De Rocheachi - 49957	49957	Chihuahua	Guachochi	Rocheachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ELKAZAR GARCIA PAVAN	En Ejecución	2018	\$327,941	\$327,941	\$327,941	\$327,941	\$327,941	\$327,941	\$327,941	100.00	00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088346	Construccion De Biblioteca En La Zona Escolar Veintitres De La Localidad De Rocheachi - 49948	49948	Chihuahua	Guachochi	Rocheachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y RODOLFO GASTELUM TOPEPE	En Ejecución	2018	\$489,199	\$489,199	\$489,199	\$489,199	\$489,199	\$489,199	\$489,199	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088347	Mejoramiento En Aulas De La Primaria Gabino Barrera De La Localidad De Rocheachi - 49937	49937	Chihuahua	Guachochi	Rocheachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y RODOLFO GASTELUM TOPEPE	En Ejecución	2018	\$142,067	\$142,067	\$142,067	\$142,067	\$142,067	\$142,067	\$142,067	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088348	Construccion De Cerca Perimetral En La Primaria Gabino Barrera De La Localidad De Rocheachi - 49927	49927	Chihuahua	Guachochi	Rocheachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y RODOLFO GASTELUM TOPEPE	En Ejecución	2018	\$76,818	\$76,818	\$76,818	\$76,818	\$76,818	\$76,818	\$76,818	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH00180201087881	Rehabilitacion De Camino Sacacobeche De La Localidad De Sahuarichi A Guachochi - 47950	47950	Chihuahua	Guachochi	Sahuarichi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	2018	\$345,216							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088375	Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Localidad De Samachique - 47575	47575	Chihuahua	Guachochi	Samachique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y SERGIO ADAN RAMOS HERRERA	En Ejecución	2018	\$623,856							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201087871	Rehabilitación De Camino De Entronque A La Localidad De Santa Cruz - 47490	47490	Chihuahua	Guachochi	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEA	En Ejecución	2018	\$46,217	\$46,217	\$46,217	\$46,217	\$46,217	\$46,217	\$46,217	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088373	Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial. Escape 1 - 47977	47977	Chihuahua	Guachochi	Segorachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y AERO JOMACHA SA DE CV	En Ejecución	2018	\$414,700	\$414,700	\$414,700	\$414,700	\$414,700	\$414,700	\$414,700	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201087893	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mesa De Sehuerachi - 47660	47660	Chihuahua	Guachochi	Sehuerachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	En Ejecución	2018	\$65,972	\$65,972	\$65,972	\$65,972	\$65,972	\$65,972	\$65,972	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088382	Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial. Escape 11 - 48711	48711	Chihuahua	Guachochi	Sehuerachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEABATREZ CONSTRUCTIONS INC SA DE CV	En Ejecución	2018	\$407,160	\$407,160	\$407,160	\$407,160	\$407,160	\$407,160	\$407,160	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201088407	Ampliación De Red Eléctrica En Calles De La Localidad De Turuseachi - 47134	47134	Chihuahua	Guachochi	Turuseachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y DAVID GENARO ESPINO SOLIS	En Ejecución	2018	\$253,623	\$253,623	\$253,623	\$253,623	\$253,623	\$253,623	\$253,623	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201087888	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Yepo - 46922	46922	Chihuahua	Guachochi	Yepo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ROBERTO CORRAL CINEROS	En Ejecución	2018	\$199,029	\$199,029	\$199,029	\$199,029	\$199,029	\$199,029	\$199,029	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro:
CHH18180201087714	Construcción De Domo Metálico En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Federal Niños Héroes - 56278	56278	Chihuahua	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2018	\$1,087,292	\$1,087,292	\$1,087,292	\$1,087,292	\$380,552	\$380,552	\$380,552	35.00	0	Metros Cuadrados	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087715	Construcción De Baño Y Recámara Para Persona En Situación Vulnerable Sra Alexa Karina Román García - 44916	44916	Chihuahua	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2018	\$177,051	\$177,051	\$177,051	\$177,051	\$177,051	\$177,051	\$177,051	100.00	0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087716	Construcción De Baño Hombre Mujer Para La Escuela Primaria Lic Gabino Barrera - 46488	46488	Chihuahua	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2018	\$136,624	\$136,624	\$136,624	\$136,624	\$136,624	\$136,624	\$136,624	100.00	0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087717	Construcción De Baño Para Persona En Situación Vulnerable En La Localidad De Juárez Y Reforma - 44657	44657	Chihuahua	Guadalupe	Juárez Y Reforma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	En Ejecución	2018	\$94,899	\$94,899	\$94,899	\$94,899	\$94,899	\$94,899	\$94,899	100.00	00	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida con éxito / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087718	Construcción De Un Techo De Madera En Casa Habitación Ubicado En La Localidad De Rinconada Del Mimbre - 37660	37660	Chihuahua	Guadalupe	Rinconada del Mimbre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$103,603	\$103,603	\$103,603	\$103,603	\$103,603	\$103,603	\$103,603	100.00	00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada con éxito / Física: Obra terminada con éxito / Registro: Obra terminada con éxito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087719	Construcción De Recámara En Casa Habitación Sra Ma De La Luz Alvarado Canales - 37766	37766	Chihuahua	Guadalupe	Rinconada del Mimbre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$152,452	\$152,452	\$152,452	\$152,452	\$152,452	\$152,452	\$152,452	100.00	00	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH00180201087786	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Arroyo De Almodóvar - 49338	49338	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Arroyo de Almodóvar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$5,565,796							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088282	Rehabilitación De Camino Rural Entronque Barbechitos A Arroyo De Palmillas - 48758	48758	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Arroyo de Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$1,275,830							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088262	Rehabilitación De Camino Rural Dolores Carricitos De Los Medina - 49378	49378	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Carricitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$1,303,248							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088430	Construcción Sistema De Agua Potable En Ciénega De Silva - 49595	49595	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Ciénega de Silva	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$21,520,967							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087811	Rehabilitación De Camino Rural Entronque Toro Bello A Coscomates - 49452	49452	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Coscomates	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$1,280,180							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088452	Rehabilitación De Caminos Rural La Reforma Orilla De La Mesa - 49358	49358	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	El Bajío	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$1,055,284							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones		
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00180201087862	Rehabilitación De Camino Rural El Llano Puerto Del Aire - 49208	49208	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$595,745									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087800	Rehabilitación De Calles Urbanas Periférico J5 Calvo - 48773	48773	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$1,992,454									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087801	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 49481	49481	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$3,166,368									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088444	Rehabilitación De Camino Rural El Zapote Al Bordo - 49340	49340	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Las Juntas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$1,058,500									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087798	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Los Llanitos - 49376	49376	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Los Llanitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$885,631									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088279	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Los Parajes - 49170	49170	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Los Parajes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$13,767,915									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088277	Rehabilitación De Camino Rural Los Tarros Capilla - 49320	49320	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Los Tarros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$1,159,019									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088278	Rehabilitación De Camino Rural Arroyo Del Agua Mesa De La Cruz - 49088	49088	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Mesa de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$1,292,651									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087788	Rehabilitación De Camino Rural Las Presas A Milpillas De Arriba - 49400	49400	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Milpillas de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$1,297,480									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones		
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00180201087824	Rehabilitación De Camino Rural Palmillas Fino Gordo - 49285	49285	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$1,164,078									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087836	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Los Saenz - 48938	48938	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Rancho de Rocha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$1,289,707									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087837	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Rancho De Rocha - 48847	48847	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Rancho de Rocha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$1,143,058									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088270	Rehabilitación De Camino Rural El Muestrecho San Francisco De Los Salgueiro - 50763	50763	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	San Francisco de Los Salgueiro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$530,023									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088275	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica San José Del Rincón - 49292	49292	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	San José del Rincón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$7,021,330									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087851	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Sapiori 11 Etapa - 49037	49037	Chihuahua	Guadalupe y Calvo	Sapiori	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2018	\$1,689,750									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088460	Suministro E Instalación De Sistemas Solares De Iluminación En La Localidad De Aporavo - 59235	59235	Chihuahua	Guazapares	Aporavo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAZAPARES	En Ejecución	2018	\$1,055,088									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088469	Suministro De Instalación De Sistemas Solares De Iluminación En La Localidad De Corarayo - 59281	59281	Chihuahua	Guazapares	Corarayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$293,080									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087856	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad Del Durazno - 58394	58394	Chihuahua	Guazapares	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAZAPARES	En Ejecución	2018	\$5,632,667									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones		
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00180201088463	Rehabilitación De Camino Entre Tenius Guajipa Saaregachi Y Temoris - 59295	59295	Chihuahua	Guzapares	Guajipa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUZAPARES	En Ejecución	2018	\$115,000									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088042	Rehabilitación Camino Vecinal Entre La Caseta Y Monterde - 59218	59218	Chihuahua	Guzapares	La Caseta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUZAPARES	En Ejecución	2018	\$307,624									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH001802010887857	Rehabilitación De Camino Vecinal Pandura Basozachi - 59155	59155	Chihuahua	Guzapares	La Pandura	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUZAPARES	En Ejecución	2018	\$106,040									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH001802010887854	Rehabilitación De Camino Vecinal Entre La Tinaja Veronica Horiqueros Y Los Alisos - 59204	59204	Chihuahua	Guzapares	La Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUZAPARES	En Ejecución	2018	\$281,750									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH001802010887855	Rehabilitación De Camino Vecinal Entre La Tinaja Y Santa Matilde - 59172	59172	Chihuahua	Guzapares	La Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUZAPARES	En Ejecución	2018	\$318,723									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088464	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad Monterde - 58854	58854	Chihuahua	Guzapares	Monterde (Monterde Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$2,880,094									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088451	Suministro E Instalación De Sistema Solar De Iluminación En Piedra Bola - 59308	59308	Chihuahua	Guzapares	Piedra Bola	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUZAPARES	En Ejecución	2018	\$29,308									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088467	Suministro E Instalación De Sistemas Solares De Iluminación En Tahonitas - 59304	59304	Chihuahua	Guzapares	Tahonitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUZAPARES	En Ejecución	2018	\$29,308									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088454	Construcción Comedor Escolares Primaria Ignacio Del Valenzuela - 58587	58587	Chihuahua	Guzapares	Temoris	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$500,000									Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado			
CHH00180201088455	Construccion De Red De Distribucion Electrica En Barrio Beto Ochoa - 58788	58788	Chihuahua	Guazapares	Témoris	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$883,920										0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088456	Construccion De Sanitarios En Escuela Secundaria Praxedis Giner Duran - 58516	58516	Chihuahua	Guazapares	Témoris	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAZAPARES	En Ejecución	2018	\$550,000										0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088457	Mejoramiento De Cableado Para Alumbrado Publico - 59285	59285	Chihuahua	Guazapares	Témoris	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUAZAPARES	En Ejecución	2018	\$1,642,814										0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088468	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad Tepochique - 58986	58986	Chihuahua	Guazapares	Tepochique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$2,091,888										0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180101057776	Ampliacion Red Electrica En Aguascaliente - 1330	1330	Chihuahua	Guerrero	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$419,030	\$419,030	\$419,030	\$419,030	\$419,030	\$419,030	\$419,030	\$419,030	\$419,030	100.00	0	Otros	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201088059	Construccion Cerco Perimetral Esc Inicial De Calera - 51141	51141	Chihuahua	Guerrero	Calera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$14,602	\$14,602	\$14,602	\$14,602	\$14,602	\$14,602	\$14,602	\$14,602	\$14,602	100.00	0	Otros	100.00	98.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201088063	Aula En Telebachillerato Comunitario En Cieneguita - 51143	51143	Chihuahua	Guerrero	Cieneguita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$90,079	\$90,079	\$90,079	\$90,079	\$85,600	\$85,600	\$85,600	\$85,600	\$85,600	95.03	0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: obra / Registro:	
CHH18180101057804	Ampliacion Red Electrica En Sector Arroyo En El Jaguay - 1335	1335	Chihuahua	Guerrero	El Jaguay	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$327,427	\$327,426	\$327,426	\$327,426	\$327,426	\$327,426	\$327,426	\$327,426	\$327,426	100.00	0	Otros	100.00	99.90	Financiera: / Física: obra / Registro:	
CHH18180201088062	Suministro Material Para Mto Cerco Perimetral De Preescolares De La Sección Del Terrero - 51139	51139	Chihuahua	Guerrero	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	0	Otros	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088064	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Guadalupe - 55224	55224	Chihuahua	Guerrero	Guadalupe (Guadalupe de Rural Abajo)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$4,925,256	\$4,925,256	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: obra inicia siguiente trimestre / Física: obra inicia siguiente trimestre / Registro:	
CHH18180201088065	Red De Distribucion Electrica En Guadalupe - 55189	55189	Chihuahua	Guerrero	Guadalupe (Guadalupe de Rural Abajo)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$384,789	\$384,789	\$266,578	\$266,578	\$266,578	\$266,578	\$266,578	69.28	\$0	Otros	100.00	70.00	Financiera: / Física: obra / Registro:	
CHH18180201088055	Repavimentacion Paquete Tres - 55226	55226	Chihuahua	Guerrero	La Junta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$1,013,430	\$1,013,430	\$830,222	\$830,222	\$830,222	\$830,222	81.92	\$0	Otros	100.00	80.00	Financiera: / Física: obra / Registro:	
CHH18180201088056	Techumbre Tipo Domo En Jardin De Niños Abraham Gonzalez En La Junta - 52751	52751	Chihuahua	Guerrero	La Junta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$807,863	\$807,863	\$403,932	\$403,932	\$403,932	\$403,932	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201088057	Rehabilitación De Alcantarillado Y A P En La Junta - 52777	52777	Chihuahua	Guerrero	La Junta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$1,600,483	\$1,600,483	\$1,200,689	\$1,200,689	\$1,200,689	\$1,200,689	75.02	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201088058	Rehabilitación Alcantarillado Y A P En La Junta - 52782	52782	Chihuahua	Guerrero	La Junta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$1,671,235	\$1,671,235	\$1,235,654	\$1,235,654	\$1,235,654	\$1,235,654	73.94	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: obra / Registro:	
CHH18180201088060	Aplicación De Alcantarillado Sanitario En San Antonio De Saenz - 52746	52746	Chihuahua	Guerrero	Saenz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$1,718,623	\$1,718,623	\$1,218,574	\$1,218,574	\$1,218,574	\$1,218,574	70.90	\$0	Otros	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHH18180201088061	Suministro Pintura Para Corral De Manejo - 29282	29282	Chihuahua	Guerrero	San José de Baquiachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$7,800	\$7,800	\$7,800	\$7,800	\$7,800	\$7,800	100.00	\$0	Otros	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201088040	Rehabilitación De Drenaje Y Agua Potable En Tomochi - 52761	52761	Chihuahua	Guerrero	Tomochi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$2,041,441	\$2,041,441	\$1,020,725	\$1,020,725	\$1,020,725	\$1,020,725	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180101057775	Ampliación Red Eléctrica En Comunidad Del Consuelo - 1338	1338	Chihuahua	Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$77,379	\$77,379	\$77,379	\$77,379	\$77,379	\$77,379	\$77,379	100.00	50	Otros	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088043	Rehabilitación De Alcantarillado Y Agua Potable En El Consuelo - 61336	61336	Chihuahua	Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$7,387,884	\$7,387,884	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Otros	100.00	0.00	Financiera: esta obra inicia siguiente trimestre / Física: esta obra inicia siguiente trimestre / Registro:
CHH18180201088044	Rehabilitación En Calle Novena Uy Ocampo - 61318	61318	Chihuahua	Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	96.00	50	Otros	100.00	90.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088045	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 55233	55233	Chihuahua	Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$716,685	\$716,685	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	69.77	50	Maquinaria y equipo	100.00	60.00	Financiera: / Física: lote / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088046	Museo Ciudad Guerrero - 61309	61309	Chihuahua	Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	100.00	50	Otros	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201088047	Rehabilitación Línea En Calle Novena Y Victoria - 61299	61299	Chihuahua	Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	50	Otros	100.00	99.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201088048	Zanjas De Drenaje Y A P En Guerrero - 52748	52748	Chihuahua	Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$57,792	\$57,792	\$57,792	\$57,792	\$57,792	\$57,792	\$57,792	100.00	50	Otros	100.00	99.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201088049	Rehabilitación Caminos Vecinales - 52801	52801	Chihuahua	Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$1,544,380	\$1,544,380	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	48.56	50	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088050	Ampliación Eléctrica en El Consuelo - 52800	52800	Chihuahua	Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$384,789	\$384,789	\$192,394	\$192,394	\$192,394	\$192,394	\$192,394	50.00	50	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088053	Repavimentacioncon Carpetas De Concreto Asfaltico Paquete Dos 52794 - 52794		Chihuahua	Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$1,459,382	\$1,459,382	\$1,458,382	\$1,458,382	\$1,458,382	\$1,360,556	\$1,360,556	93.23	0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201088054	Repavimentacioncon Carpetas De Concreto Asfaltico Paquete Uno 52792 - 52792		Chihuahua	Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	En Ejecución	2018	\$1,744,816	\$1,744,816	\$1,744,816	\$1,744,816	\$1,485,366	\$1,485,366	\$1,485,366	85.13	0	Otros	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101057779	Construccion De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De La Cienequilla - 9280	9280	Chihuahua	Huejotitán	Cienequilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057782	Construccion De Cuarto Para Dormitorio En La Localidad Del Puertecito - 9324	9324	Chihuahua	Huejotitán	El Puertecito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$13,500	\$13,500	30.00	0	Vivienda	100.00	30.00	Financiera: / Física: se lleve un 30% del cuarto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057781	Aplicacion De Red De Electricificacion En Las Adjuntas - 9190	9190	Chihuahua	Huejotitán	Las Juntas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$120,055	\$120,055	\$120,055	\$120,055	\$120,055	\$12,006	\$12,006	10.00	0	Otros	100.00	30.00	Financiera: / Física: avance fisico de 30% / Registro:
CHH18180201088121	Ampliación De Drenaje Callejón Ruta Colonia Arteca - 109842	109842	Chihuahua	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	55.56	0	Metros lineales	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201088122	Ampliación De Drenaje Calle Independencia Colonia Pacifico 87871 - 87871	87871	Chihuahua	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	68.97	0	Metros lineales	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201088123	Ampliación De Drenaje Calle Prolongacion De allende Colonia Magisterial - 87652	87652	Chihuahua	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	62.50	0	Metros lineales	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201088124	Ampliación De Drenaje Calles Emiliano Zapata Colonia Chihuahuita - 88595	88595	Chihuahua	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	75.00	0	Metros lineales	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH18180201088125	Aplicación De Drenaje Calle Sin Nombre Colonia Magisterial - 85154	85154	Chihuahua	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	84.75	50	Metros lineales	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087899	Construcción De Cerca De Malla Ciclónica En Kinder Ejido El Triunfo - 27089	27089	Chihuahua	Jiménez	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2018	\$22,633	\$22,633	\$22,633	\$22,226	\$22,226	\$22,226	\$22,226	\$22,226	98.20	50	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH00180201087883	Impermeabilización En Cbrts Ciento Treinta Y Ocho - 27128	27128	Chihuahua	Jiménez	José Mariano Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2018	\$116,981								0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201087882	Construcción De Comedor En Jardín De Niños Mariano Jimenez - 26575	26575	Chihuahua	Jiménez	José Mariano Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2018	\$128,115	\$128,115	\$128,115	\$126,603	\$126,602	\$126,590	\$126,590	\$126,590	98.81	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pase al siguiente nivel.
CHH18180201087884	Impermeabilización En Escuela Francisco Sarabia - 27051	27051	Chihuahua	Jiménez	José Mariano Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2018	\$141,998	\$141,998	\$141,998	\$141,018	\$141,018	\$141,018	\$141,018	\$141,018	99.31	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087885	Rehabilitación De Sanitarios En Primaria De Luis Estavillo Muñoz - 27072	27072	Chihuahua	Jiménez	José Mariano Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2018	\$152,051	\$97,309	\$97,309	\$96,262	\$96,262	\$96,262	\$96,262	\$96,262	98.92	50	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087886	Suministro E Instalación De Hidroneumático Y Tinacos Instalación De Aires En Escuela Primaria Mariano Jimenez - 26503	26503	Chihuahua	Jiménez	José Mariano Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2018	\$97,309	\$97,309	\$97,309	\$96,262	\$96,262	\$96,262	\$96,262	\$96,262	98.92	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087887	Perforación De Pozo En Ejido Las Luisas Etapa 11 - 26262	26262	Chihuahua	Jiménez	José Mariano Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	50	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201088066	Pavimentación De Calle Francisco Gonzalez Bocanegra - 133573	133573	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$5,320,751	\$5,320,751	\$2,128,300	\$3,938,067	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201088067	Pavimentación De Calle Villa Ocampo - 133128	133128	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$4,604,036	\$4,604,036	\$1,841,614	\$2,430,767	\$972,307	\$972,307	\$972,307	21.12	50	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH18180201088068	Pavimentación De Calle Pablo Alvarez - 133789	133789	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$3,184,153	\$3,184,153	\$1,273,661	\$2,423,757	\$969,503	\$969,503	\$969,503	30.45	50	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH18180201088069	Pavimentación De Calle Marcela Caraveo - 133459	133459	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$5,203,365	\$5,203,365	\$2,081,346	\$4,124,212	\$1,649,685	\$1,649,685	\$1,649,685	31.70	50	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH18180201088070	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Charal - 132996	132996	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$1,832,332	\$1,832,332	\$732,933	\$1,660,620	\$664,248	\$664,248	\$664,248	36.25	50	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH18180201088071	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Camilo Cien Fuegos - 131865	131865	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$1,225,317	\$1,225,317	\$480,483	\$1,201,207	\$480,483	\$480,483	\$480,483	39.21	50	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088072	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Ostion - 132621	132621	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$5,311,275	\$5,311,275	\$2,124,510	\$4,058,402	\$1,623,361	\$1,623,361	\$1,623,361	30.56	50	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH18180201088073	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Hawai - 124841	124841	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$3,246,774	\$3,246,774	\$1,298,710	\$2,587,199	\$1,034,880	\$1,034,880	\$1,034,880	31.87	50	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH18180201088074	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Java - 124648	124648	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$2,788,427	\$2,788,427	\$1,115,371	\$2,181,254	\$872,501	\$872,501	\$872,501	31.29	50	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201088075	Construccion De Muro De Mamposteria En Esc Primaria Ismael Avalos Muñoz - 123767	123767	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$399,170	\$399,170	\$159,668	\$398,985	\$159,594	\$159,594	\$159,594	39.98	00	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: unidad escuela / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH18180201088076	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Santa Lucia - 124513	124513	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$3,931,603	\$3,931,603	\$1,572,641	\$3,130,205	\$1,252,082	\$1,252,082	\$1,252,082	31.85	00	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088077	Construccion De Barda En Esc Prim Arnaldo Cabada De La O - 123615	123615	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$1,216,918	\$1,216,918	\$486,767	\$955,750	\$382,300	\$382,300	\$382,300	31.42	00	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: unidad escuela / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088078	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Gangrejo - 127470	127470	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$9,055,805	\$9,055,805	\$3,622,322	\$7,009,266	\$2,803,706	\$2,803,706	\$2,803,706	30.96	00	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH18180201088079	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Vicente Suarez - 124424	124424	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$5,312,928	\$5,312,928	\$2,125,171	\$3,840,095	\$1,536,038	\$1,536,038	\$1,536,038	28.91	00	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH18180201088080	Construccion De Techumbre En Esc Preparatoria Cecy - 123499	123499	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$1,233,477	\$1,233,477	\$493,391	\$1,174,105	\$469,642	\$469,642	\$469,642	38.07	00	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: unidad escuela / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088081	Construccion De Techumbre Para Prescolar Teresa Calcuta - 123378	123378	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$1,233,477	\$1,233,477	\$493,391	\$1,158,638	\$463,455	\$463,455	\$463,455	37.57	00	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: unidad escuela / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088082	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Carolina - 124281	124281	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$3,682,373	\$3,682,373	\$1,472,949	\$3,046,560	\$1,218,624	\$1,218,624	\$1,218,624	33.09	00	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088083	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Guasave - 125013	125013	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$1,767,760	\$1,767,760	\$707,104	\$1,320,429	\$528,171	\$528,171	\$528,171	29.88	00	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088084	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Tugsteno - 125087	125087	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$3,635,985	\$3,635,985	\$1,454,394	\$2,694,814	\$1,077,926	\$1,077,926	\$1,077,926	29.65	0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH18180201088085	Construccion De Banquetas En Calle Diego Lucero - 113560	113560	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$895,447	\$895,447	\$358,179	\$683,952	\$273,581	\$273,581	\$273,581	30.55	0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - solicitar validacion
CHH18180201088086	Construccion De Banquetas En Calle Murzorro - 113647	113647	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$341,297	\$341,297	\$136,519	\$259,814	\$103,926	\$103,926	\$103,926	30.45	0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion
CHH18180201088087	Construccion De Banquetas En Calle Arturo Alvarez - 113441	113441	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$584,682	\$584,682	\$233,873	\$448,522	\$179,409	\$179,409	\$179,409	30.68	0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088088	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 112441	112441	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$736,000	\$736,000	\$294,400	\$728,323	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Lote	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088089	Construccion De Banquetas En Calle Santa Clara - 112473	112473	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$137,268	\$137,268	\$54,907	\$103,805	\$41,522	\$41,522	\$41,522	30.25	0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion
CHH18180201088090	32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Publicos - 112467	112467	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$5,659,539	\$5,659,539	\$2,263,816	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vehiculos	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion
CHH18180201088091	Construccion De Banquetas En Calle Atras Quedo La Rueda - 113521	113521	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$1,613,850	\$1,613,850	\$645,539	\$1,230,330	\$492,132	\$492,132	\$492,132	30.49	0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion
CHH18180201088092	Construccion De Banquetas En Calle Fidel Castro - 113273	113273	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$272,693	\$272,693	\$109,077	\$205,483	\$82,193	\$82,193	\$82,193	30.14	0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088093	Construccion De Banquetas En Calle Che Guevara - 117877	117877	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$862,683	\$862,683	\$345,073	\$653,325	\$261,330	\$261,330	\$261,330	30.29	0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion
CHH18180201088094	Construccion De Banquetas En Calle Defin - 109129	109129	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$471,699	\$471,699	\$471,699	\$188,680	\$143,113	\$143,113	\$143,113	30.34	0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH18180201088095	Construccion De Banquetas En Calle Ramon Rayon - 111005	111005	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$317,656	\$317,656	\$127,062	\$241,444	\$96,578	\$96,578	\$96,578	30.40	0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - solicitar validacion
CHH18180201088096	Construccion De Banquetas En Calle Guachinango - 109613	109613	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$481,045	\$481,045	\$192,418	\$353,443	\$141,377	\$141,377	\$141,377	29.39	0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH18180201088097	Construccion De Banquetas En Calle Martinica - 110654	110654	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$457,760	\$457,760	\$183,104	\$351,357	\$140,543	\$140,543	\$140,543	30.70	0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHH18180201088098	Construccion De Banquetas En Calle Hipocampo - 109457	109457	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$690,721	\$690,721	\$276,288	\$516,753	\$206,701	\$206,701	\$206,701	29.93	0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH18180201088099	Construccion De Banquetas En Calle Mirovalles - 111196	111196	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$1,429,756	\$1,429,756	\$571,902	\$1,103,958	\$441,583	\$441,583	\$441,583	30.89	0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion
CHH18180201088100	Construccion De Banquetas En Calle Zimapán - 111041	111041	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$498,974	\$498,974	\$199,590	\$383,305	\$153,322	\$153,322	\$153,322	30.73	0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion
CHH18180201088101	Construccion De Banquetas En Calle Esturion - 109377	109377	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$433,834	\$433,834	\$173,534	\$329,474	\$131,790	\$131,790	\$131,790	30.38	0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201088102	Construccion De Banquetas En Calle Cangrejo - 109540	109540	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$1,460,122	\$1,460,122	\$584,049	\$1,092,470	\$436,988	\$436,988	\$436,988	29.93	00	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH18180201088103	Construccion De Banquetas En Calle Isla Malvinas - 110758	110758	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$267,610	\$267,610	\$107,044	\$206,161	\$82,465	\$82,465	\$82,465	30.82	00	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088104	Construccion De Banquetas En Calle Isla Guadalupe - 111131	111131	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$357,850	\$357,850	\$143,140	\$275,670	\$110,268	\$110,268	\$110,268	30.81	00	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion
CHH18180201088105	Construccion De Banquetas En Calle Sombrerete - 110884	110884	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$562,594	\$562,594	\$225,038	\$437,979	\$175,192	\$175,192	\$175,192	31.14	00	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion
CHH18180201088106	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 98022	98022	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$11,232,808	\$11,232,808	\$4,493,123	\$11,211,806	\$4,484,722	\$4,484,722	\$4,484,722	39.93	00	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH18180201088107	Construccion De Banquetas En Calle Erizo De Mar - 100686	100686	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$272,957	\$272,957	\$109,183	\$205,656	\$82,262	\$82,262	\$82,262	30.14	00	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH18180201088108	Convenio Con Cfe Para Electrificacion - 99129	99129	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$10,162,976	\$10,162,976	\$4,065,190	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: unidad postes / Registro: solicitar validacion
CHH18180201088109	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 97830	97830	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$11,012,557	\$11,012,557	\$4,405,023	\$10,988,846	\$4,395,539	\$4,395,539	\$4,395,539	39.91	00	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH18180201088110	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 98156	98156	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$11,232,808	\$11,232,808	\$4,493,123	\$11,212,982	\$4,485,193	\$4,485,193	\$4,485,193	39.93	00	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088111	Construccion De Banquetas Calle Congrio - 100523	100523	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$403,132	\$403,132	\$161,253	\$305,101	\$122,040	\$122,040	\$122,040	30.27	00	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088112	Construccion De Banquetas En Calle Cotoalado - 100639	100639	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$345,175	\$345,175	\$138,070	\$260,720	\$104,288	\$104,288	\$104,288	30.21	00	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: SOLICITAR VALIDACION
CHH18180201088113	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 95521	95521	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$11,012,557	\$11,012,557	\$4,405,023	\$10,984,245	\$4,393,698	\$4,393,698	\$4,393,698	39.90	00	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: SOLICITAR VALIDACION
CHH18180201088114	Construccion De Cuarto Dormitorio Con Baño - 94800	94800	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$11,012,557	\$11,012,557	\$4,405,023	\$10,985,386	00	00	00	0.00	00	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088115	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 95192	95192	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$11,012,557	\$11,012,557	\$4,405,023	\$10,983,450	\$4,393,380	\$4,393,380	\$4,393,380	39.89	00	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088116	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 97557	97557	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$11,012,557	\$11,012,557	\$4,405,023	\$10,989,863	\$4,395,945	\$4,395,945	\$4,395,945	39.92	00	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH18180201088117	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 97623	97623	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$11,012,557	\$11,012,557	\$4,405,023	\$10,991,011	\$4,396,404	\$4,396,404	\$4,396,404	39.92	00	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088118	Construccion De Cuarto Dormitorio Con Baño - 96948	96948	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$11,012,557	\$11,012,557	\$4,405,023	\$10,998,753	\$4,399,501	\$4,399,501	\$4,399,501	39.95	00	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION
CHH18180201088119	Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 95998	95998	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$11,012,557	\$11,012,557	\$4,405,023	\$10,993,874	\$4,397,550	\$4,397,550	\$4,397,550	39.93	00	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201088120	Construcción De Cuartos Dormitorio Con Baño - 93259	93259	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$8,810,046	\$8,810,046	\$3,524,018	\$8,768,327	\$3,507,331	\$3,507,331	\$3,507,331	39.81	00	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION = SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201088473	Construcción De Una Red De Alcantarillado En La Calle Jiménez - 41370	41370	Chihuahua	Julimes	Julimes	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$390,024							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201088229	Rehabilitación De Descargas Domiciliarias En Calle Sin Nombre Estacion La Cruz - 78308	78308	Chihuahua	La Cruz	Estación la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA CRUZ	En Ejecución	2018	\$67,231	\$67,231	\$58,993	\$58,993	\$58,993	\$58,993	\$58,993	87.75	00	Otros	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201088230	Rehabilitación Red De A P Y Tomas Domiciliarias En Estacion La Cruz - 77957	77957	Chihuahua	La Cruz	Estación la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA CRUZ	En Ejecución	2018	\$114,831	\$114,831	\$102,738	\$102,738	\$102,738	\$102,738	\$102,738	89.47	00	Otros	100.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101057787	Suministro E Instalacion De Calentador Solar En El Municipio De La Cruz - 12193	12193	Chihuahua	La Cruz	La Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA CRUZ	En Ejecución	2018	\$235,889	\$235,889	\$235,889	\$235,889	\$235,889	\$235,889	\$235,889	100.00	00	Celdas solares	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101057788	Descargas Domiciliarias En Calle Marcelino Alcantar - 12177	12177	Chihuahua	La Cruz	La Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA CRUZ	En Ejecución	2018	\$30,174	\$30,174	\$30,174	\$30,174	\$30,174	\$30,174	\$30,174	100.00	00	Otros	100.00	99.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180101057789	Rehabilitación De Red De A P Y Tomas Domiciliarias Col Panamericana - 12162	12162	Chihuahua	La Cruz	La Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA CRUZ	En Ejecución	2018	\$102,787	\$102,787	\$102,787	\$102,787	\$102,787	\$102,787	\$102,787	100.00	00	Otros	0.00	95.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201088220	Rehabilitación De Red De A P Y Tomas Domiciliarias En Calle Sin Nombre Col Panamericana - 77912	77912	Chihuahua	La Cruz	La Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA CRUZ	En Ejecución	2018	\$155,669	\$155,668	\$128,918	\$104,599	\$104,599	\$104,599	\$104,599	67.19	00	Otros	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201088221	Rehabilitación De Descargas Domiciliarias En Calle Sin Nombre Col Panamericana - 78255	78255	Chihuahua	La Cruz	La Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA CRUZ	En Ejecución	2018	\$96,044	\$96,044	\$86,342	\$86,342	\$86,342	\$86,342	\$86,342	89.90	00	Otros	100.00	86.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201088222	Ampliacion Red De A P Y Tomas Domiciliarias Camino Real En La Angel Romero - 78325	78325	Chihuahua	La Cruz	La Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA CRUZ	En Ejecución	2018	\$124,390	\$124,390	\$12,439	\$12,439	\$12,439	\$0	10.00	\$0	Otros	100.00	10.00	Financiera: / Física: esta obra inicia siguiente trimestre / Registro:	
CHH18180201088223	Rehabilitacion Red De Alcant Sanitario Y Desc Domiciliarias En La M Alcantas - 78204	78204	Chihuahua	La Cruz	La Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA CRUZ	En Ejecución	2018	\$82,771	\$82,771	\$74,461	\$74,461	\$74,461	\$74,461	89.96	\$0	Otros	100.00	86.00	Financiera: / Física: obra / Registro:	
CHH18180201088228	Ampliacion De Red A P Y Descargas Domiciliarias Los Alicantes - 78366	78366	Chihuahua	La Cruz	Los Alicantes Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA CRUZ	En Ejecución	2018	\$70,958	\$70,958	\$7,096	\$7,096	\$7,096	\$7,096	\$0	10.00	\$0	Otros	100.00	10.00	Financiera: esta obra inicia siguiente trimestre / Física: esta obra inicia siguiente trimestre / Registro:
CHH18180201088231	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Sin Nombre Morieleño - 78339	78339	Chihuahua	La Cruz	Morieleño Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA CRUZ	En Ejecución	2018	\$59,301	\$59,301	\$5,930	\$5,930	\$5,930	\$5,930	\$0	10.00	\$0	Otros	100.00	10.00	Financiera: esta obra inicia siguiente trimestre / Física: esta obra inicia siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087858	Construccion De Tanque Elevado - 1611	1611	Chihuahua	López	Molina Enriquez Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$858,620	\$858,620	\$858,620	\$478,379	\$478,379	\$478,379	\$478,379	55.71	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra con avance físico del 100% y financiero del 55% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201087910	Red Electrica En Varias Colonias En Ejido El Largo - 49479	49479	Chihuahua	Madera	El Largo Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$1,022,659						0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH00180201087972	Línea De Conduccion Campo El Seis - 48840	48840	Chihuahua	Madera	El Seis Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$192,522						0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH00180201087900	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 91331	91331	Chihuahua	Madera	Madera Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$34,500						0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH00180201087901	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 91141	91141	Chihuahua	Madera	Madera Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$35,998						0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones			
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00180201087902	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 91189	91189	Chihuahua	Madera	Madera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$26,600									Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH00180201087903	Construcción De Barda En Kinder Federico Gamboa - 55787	55787	Chihuahua	Madera	Madera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$370,356									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH00180201087905	Red De Drenaje En Venustiano Carranza - 48903	48903	Chihuahua	Madera	Madera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$865,858									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH00180201087906	Varios Drenajes En Cd Madera - 48003	48003	Chihuahua	Madera	Madera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$1,020,945									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH00180201087907	Pavimentación Calle Venustiano Carranza - 51013	51013	Chihuahua	Madera	Madera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$2,926,786									Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH00180201087908	Red Eléctrica En Varias Colonias En Cd Madera - 49589	49589	Chihuahua	Madera	Madera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$791,973									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH18180201087912	Construcción De Dispensario Médico En Agüere - 49692	49692	Chihuahua	Magarichi	Agüere (Las Minitas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$137,629	\$137,629	\$68,819	\$68,819	\$68,819	\$68,819	\$68,819	\$68,819	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087913	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 51024	51024	Chihuahua	Magarichi	Agüere (Las Minitas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500	\$7,500	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	50.00	\$0	Celdas solares	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087914	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 51036	51036	Chihuahua	Magarichi	Agüere (Las Minitas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500	\$7,500	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	50.00	\$0	Celdas solares	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087915	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 50980	50980	Chihuahua	Maguarichi	Aguerare (Las Minitas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500	\$7,500	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	50.00	0	Celdas solares	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087916	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 51184	51184	Chihuahua	Maguarichi	Aguerare (Las Minitas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500	\$7,500	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	50.00	0	Celdas solares	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087917	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 51169	51169	Chihuahua	Maguarichi	Aguerare (Las Minitas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500	\$7,500	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	50.00	0	Celdas solares	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087927	Rehabilitación De Dispensario Medico Bacuseachi - 51198	51198	Chihuahua	Maguarichi	Bacuseachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$27,922	\$27,922	\$13,961	\$13,961	\$13,961	\$13,961	\$13,961	50.00	0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087898	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Chimoto - 49429	49429	Chihuahua	Maguarichi	Chimoto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000	\$15,000	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	50.00	0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201088008	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En El Serrucho - 49475	49475	Chihuahua	Maguarichi	El Serrucho	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201087928	Construccion De Dispensario Medico En Erechuchique - 49685	49685	Chihuahua	Maguarichi	Erechuchique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$137,629	\$137,629	\$68,814	\$68,814	\$68,814	\$68,814	\$68,814	50.00	0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH00180201088009	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Erecomachi - 49539	49539	Chihuahua	Maguarichi	Erojaviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088010	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Erecomachi - 49597	49597	Chihuahua	Maguarichi	Erojaviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado		
CHH00180201088011	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Erecomechi - 49587	49587	Chihuahua	Maguarichi	Erojevachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000											Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088012	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Erecomechi - 49586	49586	Chihuahua	Maguarichi	Erojevachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000											Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088013	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Guasachique - 49393	49393	Chihuahua	Maguarichi	Guasachique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000											Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088014	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 50937	50937	Chihuahua	Maguarichi	Guasachique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500											Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088015	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Guasachique - 49280	49280	Chihuahua	Maguarichi	Guasachique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000											Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088016	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Guasachique - 49367	49367	Chihuahua	Maguarichi	Guasachique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000											Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088017	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Guasachique - 49365	49365	Chihuahua	Maguarichi	Guasachique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000											Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088018	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 51001	51001	Chihuahua	Maguarichi	Guasachique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500											Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201088019	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 50989	50989	Chihuahua	Maguarichi	Guasachique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500	\$7,500	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	50.00	\$0	Celdas solares	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones		
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00180201088020	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 50949	50949	Chihuahua	Maguarichi	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500									Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201087918	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Joyita - 49511	49511	Chihuahua	Maguarichi	La Joyita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000	\$15,000	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	50.00	0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH00180201088021	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 51171	51171	Chihuahua	Maguarichi	Los Llanitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500									Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087973	Construccion De Muro De Contencion Del Señor Claudio Girón - 52652	52652	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$67,642									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087974	Construccion De Muro De Contencion Señor Rene Doza - 52648	52648	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$89,179									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087975	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Simona Legarda Ramirez - 52624	52624	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$116,455									Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087976	Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Simona Legarda Ramirez - 52619	52619	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$87,873									Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087977	Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos El Sr Uriel Guadalupe Banda Racon - 52549	52549	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$57,148									Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087979	Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos La Sra Simona Legarda Ramirez - 52611	52611	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$57,148									Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones		
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00180201087980	Construcción De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Rosa Gonzalez Banda - 52664	52664	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	032,576									Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087981	Construcción De Muro De Contención Del Señor Jaime Castillo - 52658	52658	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	049,766									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087982	Construcción De Muro De Contención Señor Rogelio Nagera - 52653	52653	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	059,629									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087984	Construcción De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Sra Felicitas Dominguez - 48330	48330	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	087,873									Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087985	Construcción De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Felicitas Dominguez - 48316	48316	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	0116,455									Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087986	Construcción De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos La Señora Nubia Berenice Campos Torres - 49698	49698	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	056,054									Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087987	Construcción De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sr Jesus Alfonso Tapia Millan - 49691	49691	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	056,054									Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087988	Suministro De Boyler Solar Cabeceira Municipal - 50855	50855	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	07,500									Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087997	Construcción De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señora Epimenia Banda Tapia - 43028	43028	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	092,996									Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones			
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00180201088001	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 50867	50867	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500									Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH00180201088002	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 49854	49854	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500									Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH00180201088003	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 49749	49749	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500									Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH00180201088004	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 49846	49846	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500									Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH00180201088005	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 49845	49845	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500									Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH00180201088006	Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos La Señora Epimenia Banda - 46190	46190	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$57,148										Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201089798	Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señor Uriel Guadalupe Banda Rascon - 52548	52548	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$107,000	\$107,000	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHH18180201089799	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 49907	49907	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500	\$7,500	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	50.00	\$0	Celdas solares	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHH18180201089799	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 49906	49906	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500	\$7,500	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	50.00	\$0	Celdas solares	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio									Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual
CHH18180201087991	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 50835	50835	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500	\$7,500	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	50.00	0	Celdas solares	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087992	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 49959	49959	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500	\$7,500	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	50.00	0	Celdas solares	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087993	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 49886	49886	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500	\$7,500	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	50.00	0	Celdas solares	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087994	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 49914	49914	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500	\$7,500	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	50.00	0	Celdas solares	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087995	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 49762	49762	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500	\$7,500	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	50.00	0	Celdas solares	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087996	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 50938	50938	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500	\$7,500	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	50.00	0	Celdas solares	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087998	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 49868	49868	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500	\$7,500	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	50.00	0	Celdas solares	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087999	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 49755	49755	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500	\$7,500	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	50.00	0	Celdas solares	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201088000	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 49940	49940	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500	\$7,500	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	50.00	0	Celdas solares	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH0180201088007	Construcción De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señora Eduvina Barrera Castillo - 45652	45652	Chihuahua	Maguarichi	Maguarichi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$107,000	\$107,000	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	50.00	00	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH00180201087930	Construcción De Piso Firme En La Vivienda De La Sra Patricia Rivas Frías - 48288	48288	Chihuahua	Maguarichi	Ocoviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$29,747							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087931	Construcción De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Imelda Valenzuela - 48200	48200	Chihuahua	Maguarichi	Ocoviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$17,045							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087932	Construcción De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Belen Frías Cano - 48276	48276	Chihuahua	Maguarichi	Ocoviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$14,251							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087933	Construcción De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Jose Erick Sinaloa - 48275	48275	Chihuahua	Maguarichi	Ocoviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$17,001							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087934	Construcción De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Jorge Ramirez Vega - 48273	48273	Chihuahua	Maguarichi	Ocoviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$14,848							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087935	Construcción De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Angela Ortiz Rivas - 47854	47854	Chihuahua	Maguarichi	Ocoviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,522							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087936	Construcción De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Saul Valenzuela - 48227	48227	Chihuahua	Maguarichi	Ocoviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$12,443							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087937	Construcción De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Rosa Amanda Manriquez - 47787	47787	Chihuahua	Maguarichi	Ocoviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$6,338							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado		
CHH00180201087939	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Noelia Rivas - 46601	46601	Chihuahua	Maguarichi	Ocoviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$27,289											Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087945	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Ramon Chavira - 46634	46634	Chihuahua	Maguarichi	Ocoviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$10,863											Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087949	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Bertha Alicia Sinaloa - 46519	46519	Chihuahua	Maguarichi	Ocoviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,701											Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087950	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Juan Tapia - 46677	46677	Chihuahua	Maguarichi	Ocoviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$9,098											Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087951	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Osbaldo Banda Cisneros - 46658	46658	Chihuahua	Maguarichi	Ocoviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$27,889											Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201087938	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Señor Felipe Bejarano - 46134	46134	Chihuahua	Maguarichi	Ocoviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$107,000	\$107,000	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHH18180201087940	Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señora Azucena Cruz Frías - 46118	46118	Chihuahua	Maguarichi	Ocoviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$107,000											Vivienda	100.00		Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087941	Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señora Manriquez - 46109	46109	Chihuahua	Maguarichi	Ocoviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$107,000	\$107,000	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHH18180201087942	Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señora Guadalupe Caraveo - 46101	46101	Chihuahua	Maguarichi	Ocoviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$107,000	\$107,000	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201087943	Construcción De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos El Señor Cosme Jimenez - 46185	46185	Chihuahua	Maguarichi	Ocoviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$107,000	\$107,000	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	50.00	00	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087944	Construcción De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Sel Señor Laureano Quintero - 46153	46153	Chihuahua	Maguarichi	Ocoviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$107,000	\$107,000	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	50.00	00	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087946	Construcción De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos La Señora Maricela Quintero - 46179	46179	Chihuahua	Maguarichi	Ocoviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$107,000	\$107,000	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	50.00	00	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087947	Construcción De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos La Señora Rosa Murillo Rivas - 46176	46176	Chihuahua	Maguarichi	Ocoviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$107,000	\$107,000	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	50.00	00	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087948	Construcción De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Señora Alami Rivas Frias - 46169	46169	Chihuahua	Maguarichi	Ocoviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$107,000	\$107,000	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	50.00	00	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087952	Construcción De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos La Señora Cruzita Frias Moreno - 46161	46161	Chihuahua	Maguarichi	Ocoviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$107,000	\$107,000	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	50.00	00	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087953	Construcción De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señor Manuel Trias - 46166	46166	Chihuahua	Maguarichi	Ocoviachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$107,000	\$107,000	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	\$53,500	50.00	00	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH00180201088022	Construcción De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Paula Rascon Nuñez - 48303	48303	Chihuahua	Maguarichi	Piedras de Lumbre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$116,455							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088023	Construcción De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Paula Rascon Nuñez - 48299	48299	Chihuahua	Maguarichi	Piedras de Lumbre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$87,873							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones			
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00180201088024	Construcción De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Paula Rascon Nuez - 48324	48324	Chihuahua	Maguarichi	Piedras de Lumbre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$57,148										Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088025	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 51015	51015	Chihuahua	Maguarichi	Piedras de Lumbre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500										Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201087911	Suministro De Boyler Solar Cabecera Municipal - 51176	51176	Chihuahua	Maguarichi	Rio de las Casas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500	\$7,500	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	50.00	\$0	Celdas solares	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH00180201087954	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Pila Girichivo - 51744	51744	Chihuahua	Maguarichi	Rio Guirichivo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000										Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087955	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Pila Girichivo - 51729	51729	Chihuahua	Maguarichi	Rio Guirichivo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000										Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087956	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Pila Girichivo - 51722	51722	Chihuahua	Maguarichi	Rio Guirichivo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000										Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087957	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Pila Girichivo - 51833	51833	Chihuahua	Maguarichi	Rio Guirichivo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000										Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087958	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Pila Girichivo - 51704	51704	Chihuahua	Maguarichi	Rio Guirichivo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000										Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087959	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Pila Girichivo - 51674	51674	Chihuahua	Maguarichi	Rio Guirichivo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000										Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones		
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00180201087960	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Pila Girichivo - 51772	51772	Chihuahua	Magarichi	Rio Guirichivo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087961	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Pila Girichivo - 51771	51771	Chihuahua	Magarichi	Rio Guirichivo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087962	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Cayetana Parra Cruz - 47273	47273	Chihuahua	Magarichi	Rio Guirichivo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$8,267									Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087963	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Leticia Ayala Rascon - 47192	47192	Chihuahua	Magarichi	Rio Guirichivo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,027									Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087964	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr David Santana Lesal - 47146	47146	Chihuahua	Magarichi	Rio Guirichivo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$14,323									Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087965	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Adelaida Hernandez Parra - 47227	47227	Chihuahua	Magarichi	Rio Guirichivo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$10,175									Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087966	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Karina Barrera - 47371	47371	Chihuahua	Magarichi	Rio Guirichivo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$9,718									Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087967	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr David Santana Tapia - 47319	47319	Chihuahua	Magarichi	Rio Guirichivo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,574									Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087968	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Francisca Barrera Caporal - 46990	46990	Chihuahua	Magarichi	Rio Guirichivo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$8,073									Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones			
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00180201087969	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Serafina Barrera Rascon - 47116	47116	Chihuahua	Maguarichi	Rio Guirichivo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$5,830										Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088035	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En San Jeronimo - 49101	49101	Chihuahua	Maguarichi	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000										Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088036	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En San Jeronimo - 49093	49093	Chihuahua	Maguarichi	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000										Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088037	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En San Jeronimo - 49271	49271	Chihuahua	Maguarichi	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000										Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088038	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Yudith Banda Tapia - 46221	46221	Chihuahua	Maguarichi	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$4,372										Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088039	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Jose Juan Tapia - 46225	46225	Chihuahua	Maguarichi	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$8,282										Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201087919	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En San Jose De Las Lajas - 49234	49234	Chihuahua	Maguarichi	San José de Las Lajas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000	\$15,000	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087920	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En San Jose De Las Lajas - 49606	49606	Chihuahua	Maguarichi	San José de Las Lajas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000	\$15,000	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087921	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En San Jose De Las Lajas - 49314	49314	Chihuahua	Maguarichi	San José de Las Lajas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000	\$15,000	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087922	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En San Jose De Las Lajas - 49301		Chihuahua	Maguarichi	San José de las Lajas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000	\$15,000	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	50.00	0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087923	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Rosa Esther Castillo - 46483	46483	Chihuahua	Maguarichi	San José de las Lajas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$10,442	\$10,442	\$5,228	\$5,228	\$5,228	\$5,228	\$5,228	50.06	0	Metros Cuadrados	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087924	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Celia Banda - 46463	46463	Chihuahua	Maguarichi	San José de las Lajas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$13,050	\$13,050	\$6,525	\$6,525	\$6,525	\$6,525	\$6,525	50.00	0	Metros Cuadrados	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087925	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Antonio Tapia Rascon - 46495	46495	Chihuahua	Maguarichi	San José de las Lajas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$1,415	\$13,050	\$6,525	\$6,525	\$6,525	\$6,525	\$6,525	50.00	0	Metros Cuadrados	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087926	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Bertha Alicia Manriquez - 46408	46408	Chihuahua	Maguarichi	San José de las Lajas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$6,975	\$6,975	\$3,487	\$3,487	\$3,487	\$3,487	\$3,487	49.99	0	Metros Cuadrados	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH00180201088026	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En San Juan - 51998	51998	Chihuahua	Maguarichi	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088027	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En San Juan - 48910	48910	Chihuahua	Maguarichi	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088028	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En San Juan - 49092	49092	Chihuahua	Maguarichi	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088029	Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Reyna Isabel Cruz Rascon - 46215	46215	Chihuahua	Maguarichi	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,803							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones		
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00180201088030	Construcción De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Victor Banda Rodriguez - 46205	46205	Chihuahua	Maguarichi	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,205									Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088031	Construcción De Piso Firme En La Vivienda De La Sr Estanislado Banda Cruz - 46199	46199	Chihuahua	Maguarichi	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$5,382									Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088032	Construcción De Piso Firme En La Vivienda De La Sr Eleazar Banda Banda - 46192	46192	Chihuahua	Maguarichi	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$12,970									Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088033	Suministro De Boyler Solar Cabeecera Municipal - 50969	50969	Chihuahua	Maguarichi	Tejogorachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$7,500									Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088034	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Tejogorachi - 49489	49489	Chihuahua	Maguarichi	Tejogorachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$15,000									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087625	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Ciénega De Ceniceros - 60136	60136	Chihuahua	Matamoros	Clénega de Ceniceros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS	En Ejecución	2018	\$633,965									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087622	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Uvas De Cabeecera Municipal - 60236	60236	Chihuahua	Matamoros	Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS	En Ejecución	2018	\$123,987									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087623	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Uvas De Cabeecera Municipal - 60218	60218	Chihuahua	Matamoros	Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS	En Ejecución	2018	\$62,090									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201087624	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Chihuahua De Cabeecera Municipal - 60204	60204	Chihuahua	Matamoros	Mariano Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS	En Ejecución	2018	\$57,114									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado						
CHH00180201087626	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Santa Rosalía - 60197	60197	Chihuahua	Matamoros	Santa Rosalía (La Maroma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS	En Ejecución	2018	\$305,292											0.00			Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201087640	Pavimentación De Calle Los Jaquez - 136575	136575	Chihuahua	Mecoqui	Colonia Francisco Portillo (Los Jáquez)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEOQUI	En Ejecución	2018	\$289,486	\$289,486	\$144,743	\$144,743	\$144,743	\$144,743	\$144,743	\$144,743	50.00	0				Metros Cuadrados	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHH18180201087645	Rehabilitación De Redes De Agua Y Alcantarillado Y Construcción De Dren Pluvial De La Calle Principal Del Torreón - 129351	129351	Chihuahua	Mecoqui	El Torreón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEOQUI	En Ejecución	2018	\$1,946,527	\$1,946,527	\$973,264	\$973,264	\$973,264	\$973,264	\$973,264	\$973,264	50.00	0				Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHH18180201087646	Ampliación De La Red Eléctrica De La Localidad El Torreón - 100610	100610	Chihuahua	Mecoqui	El Torreón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEOQUI	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	50.00	0				Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHH18180201087638	Pavimentación Con Riego De Liga De La Calle Fresno Col Santo Niño - 117536	117536	Chihuahua	Mecoqui	Estación Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEOQUI	En Ejecución	2018	\$1,265,825	\$1,265,826	\$632,912	\$632,912	\$632,912	\$632,912	\$632,912	\$632,912	50.00	0				Metros Cuadrados	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHH18180201087639	Ampliación De La Red Eléctrica En La Estación Consuelo - 105700	105700	Chihuahua	Mecoqui	Estación Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEOQUI	En Ejecución	2018	\$49,939	\$49,939	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	50.06	0				Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHH18180201087641	Rehabilitación De Redes De Agua Y Alcantarillado Sanitario - 130005	130005	Chihuahua	Mecoqui	Gran Morelos (Los Cisneros)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEOQUI	En Ejecución	2018	\$1,322,245	\$1,322,245	\$661,122	\$661,122	\$661,122	\$661,122	\$661,122	\$661,122	50.00	0				Metros lineales	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHH18180201087642	Parque De Integración Infantil De Lázaro Cárdenas - 135830	135830	Chihuahua	Mecoqui	Lázaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEOQUI	En Ejecución	2018	\$1,555,322	\$1,555,322	\$777,661	\$777,661	\$777,661	\$777,661	\$777,661	\$777,661	50.00	0				Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHH18180201087643	Rehabilitación De Tomas Domiciliarias En Calle Alvaro Obregón - 117102	117102	Chihuahua	Mecoqui	Lázaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEOQUI	En Ejecución	2018	\$22,688	\$22,688	\$11,344	\$11,344	\$11,344	\$11,344	\$11,344	\$11,344	50.00	0				Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201087644	Rehabilitación De Descargas Domiciliarias De La Calle Alvaro Obregon - 117448	117448	Chihuahua	Mecoqui	Lázaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEOQUI	En Ejecución	2018	\$56,578	\$56,578	\$28,289	\$28,289	\$28,289	\$28,289	\$28,289	50.00	0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087627	Equipamiento Informatico - 137192	137192	Chihuahua	Mecoqui	Pedro Mecoqui	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEOQUI	En Ejecución	2018	\$207,376	\$207,376	\$103,678	\$103,678	\$103,678	\$103,678	\$103,678	50.00	0	Lote	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087628	Dren Pluvial De La Colonia Genaro Vasquez - 135319	135319	Chihuahua	Mecoqui	Pedro Mecoqui	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEOQUI	En Ejecución	2018	\$319,773	\$319,773	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	62.54	0	Otros	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087629	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Vigésima Sexta - 116253	116253	Chihuahua	Mecoqui	Pedro Mecoqui	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEOQUI	En Ejecución	2018	\$95,952	\$95,952	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	78.16	0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087630	Rehabilitación De Red De Agua Y Tomas Domiciliarias En Calle Décima Sexta - 115876	115876	Chihuahua	Mecoqui	Pedro Mecoqui	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEOQUI	En Ejecución	2018	\$79,126	\$79,126	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	82.15	0	Otros	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087631	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Décimo Sexta - 116024	116024	Chihuahua	Mecoqui	Pedro Mecoqui	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEOQUI	En Ejecución	2018	\$249,348	\$249,348	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	50.13	0	Metros lineales	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087632	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Zaragoza 117298 - 117298	117298	Chihuahua	Mecoqui	Pedro Mecoqui	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEOQUI	En Ejecución	2018	\$118,485	\$118,485	\$59,242	\$59,242	\$59,242	\$59,242	\$59,242	50.00	0	Metros lineales	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087633	Rehabilitación De Descargas Domiciliarias De Calle Zaragoza - 116760	116760	Chihuahua	Mecoqui	Pedro Mecoqui	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEOQUI	En Ejecución	2018	\$94,208	\$94,208	\$47,104	\$47,104	\$47,104	\$47,104	\$47,104	50.00	0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087634	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Vigésima Sexta - 115654	115654	Chihuahua	Mecoqui	Pedro Mecoqui	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEOQUI	En Ejecución	2018	\$40,094	\$40,094	\$20,047	\$20,047	\$20,047	\$20,047	\$20,047	50.00	0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
															Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201087635	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 100452	100452	Chihuahua	Meoqui	Pedro Meoqui	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MEOQUI	En Ejecución	2018	\$204,000	\$204,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	73.53	0	Lote	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201088175	Rehabilitación De Líneas San Andres Batarapa - 112076	112076	Chihuahua	Morelos	Batarapa de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$419,340	\$419,340	\$305,420	\$305,420	\$305,420	\$305,420	\$305,420	72.83	0	Otros	100.00	70.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201088483	Camino Mesa De Los Caballos Gueguyapa - 102122	102122	Chihuahua	Morelos	Ciénega de Gueguyapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$207,735	\$207,735	\$147,350	\$147,350	\$147,350	\$147,350	\$147,350	70.93	0	Otros	100.00	70.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201088434	Terraplén Para El Mejoramiento De La Vivienda En Ciénega Prieta - 102147	102147	Chihuahua	Morelos	Ciénega Prieta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$220,000	\$220,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	90.91	0	Otros	100.00	90.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057803	Rehabilitación Camino La Curva Colorada A El Barranquito - 10825	10825	Chihuahua	Morelos	El Barranquito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$105,880	\$105,880	\$105,880	\$105,880	\$102,000	\$102,000	\$102,000	96.34	0	Otros	100.00	96.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088437	Camino Puerto De Palomas El Barranquito - 104533	104533	Chihuahua	Morelos	El Barranquito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$447,180	\$447,180	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	78.27	0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201088141	Construcción De Pila Y Línea De Agua En Puerto De Palomas - 112080	112080	Chihuahua	Morelos	El Tablón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$119,970	\$119,970	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	83.35	0	Otros	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201088142	Ampliación En Calle Principal Del Tablón - 112044	112044	Chihuahua	Morelos	El Tablón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$1,818,006	\$1,818,006	\$909,003	\$909,003	\$909,003	\$909,003	\$909,003	50.00	0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201088143	Sistema De Agua Potable El Tablón - 102116	102116	Chihuahua	Morelos	El Tablón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$768,546	\$768,546	\$768,546	\$768,546	\$768,546	64.05	0	Otros	100.00	60.00	Financiera: / Física: obra / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio									Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual
CHH18180201088144	Suministro Materiales Construcción Comedor Tesecondaria El Tablon - 102113	102113	Chihuahua	Morelos	El Tablón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$65,705	\$65,705	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	98.93	00	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHH18180201088145	Construcción De Cerco Perimetral Escuela Conafe El Tablon - 103765	103765	Chihuahua	Morelos	El Tablón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	66.67	00	Otros	100.00	70.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201088146	Rehabilitación De Caminos Saca Cosechas Tablon Santa Rosa - 102014	102014	Chihuahua	Morelos	El Tablón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$542,880	\$542,880	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	73.68	00	Otros	100.00	70.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201088424	Red De Distribucion Electrica En El Cruce De La Chirimoya - 104060	104060	Chihuahua	Morelos	La Chirimoya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$157,464	\$157,464	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	95.26	00	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHH18180101057802	Rastreo Del Camino La Fabrica A Mesa De Leales - 10661	10661	Chihuahua	Morelos	La Fábrica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$105,880	\$105,880	\$105,880	\$105,880	\$100,000	\$100,000	\$100,000	94.45	00	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088126	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Gaita - 102070	102070	Chihuahua	Morelos	La Gaita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$854,544	\$854,544	\$427,272	\$427,272	\$427,272	\$427,272	\$427,272	50.00	00	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088474	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Mesa De Los Placeres - 103996	103996	Chihuahua	Morelos	La Mesa de los Placeres	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$465,840	\$465,840	\$301,400	\$301,400	\$301,400	\$301,400	\$301,400	64.70	00	Otros	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201088486	Linea Y Red De Distribucion Electrica En Mesita Verde - 102149	102149	Chihuahua	Morelos	La Mesita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$1,447,747	\$1,447,747	\$894,758	\$894,758	\$894,758	\$894,758	\$894,758	61.80	00	Otros	100.00	60.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057784	Rastreo Camino La Pandura Cienega Prieta Los Parajes - 10810	10810	Chihuahua	Morelos	La Pandura	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$132,505	\$132,505	\$132,505	\$132,505	\$120,000	\$120,000	\$120,000	90.56	00	Otros	100.00	90.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201088148	Rehabilitación De Camino La Tuna La Lajita - 102125	102125	Chihuahua	Morelos	La Tuna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$243,600	\$243,600	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	61.58	00	Otros	100.00	60.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201088438	Rehabilitación Varios Tramos For La Lajita - 115424	115424	Chihuahua	Morelos	Lajitas de Palmira	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$443,700	\$443,700	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	78.88	00	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201088439	Ampliación En La Lajita - 112064	112064	Chihuahua	Morelos	Lajitas de Palmira	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$395,806	\$395,806	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	88.43	00	Otros	100.00	85.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201088440	Suministro Materiales Construcción Comedor Tesecondaria Lajitas De Palmira - 102114	102114	Chihuahua	Morelos	Lajitas de Palmira	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$39,340	\$39,340	\$39,340	\$39,340	\$39,340	\$39,340	\$39,340	100.00	00	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201088436	Rehabilitación De Camino Las Juntas Tonoriva Puerto De La Virgen - 112068	112068	Chihuahua	Morelos	Las Juntas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$189,873	\$189,873	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	79.00	00	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201088129	Construcción De Baños Primaria En Palomas - 102150	102150	Chihuahua	Morelos	Las Palomas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$179,968	\$179,968	\$89,984	\$89,984	\$89,984	\$89,984	\$89,984	50.00	00	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201088482	Rehabilitación Del Camino Santa Cruz Los Angeles - 102130	102130	Chihuahua	Morelos	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$177,718	\$177,718	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	84.40	00	Otros	100.00	80.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201088422	Cerco Perimetral En El Prescolar De Mesa Del Frijol - 103061	103061	Chihuahua	Morelos	Mesa del Frijol	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$80,593	\$80,593	\$80,593	\$80,593	\$80,593	\$80,593	\$80,593	100.00	00	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088443	Aplicación De Red De Distribución Eléctrica Mesa Verde - 102146	102146	Chihuahua	Morelos	Mesa Verde	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$245,582	\$245,582	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	91.62	00	Otros	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio									Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual
CHH18180201088164	Ampliación De Red Eléctrica En Puerto De Palmas - 112016	112016	Chihuahua	Morelos	Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$202,438	\$202,438	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	74.10	0	Otros	100.00	70.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201088165	Terraplenes Para El Mejoramiento De La Vivienda En Comunidades De Morelos - 102029	102029	Chihuahua	Morelos	Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$313,200	\$313,200	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	63.86	0	Otros	100.00	60.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201088166	Construcción De Presones Primera Etapa - 102145	102145	Chihuahua	Morelos	Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$320,160	\$320,160	\$320,160	\$320,160	\$320,160	\$320,160	\$320,160	100.00	0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201088167	Piso Firme Viviendas Varias - 103883	103883	Chihuahua	Morelos	Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$564,495	\$564,495	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	62.00	0	Otros	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088168	Rehabilitación De Comedor En La Escuela Primaria Benito Juárez - 102109	102109	Chihuahua	Morelos	Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$111,721	\$111,721	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	89.51	0	Otros	100.00	85.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201088169	Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda Varias Comunidades - 102019	102019	Chihuahua	Morelos	Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$666,510	\$666,510	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	67.52	0	Otros	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201088170	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 102010	102010	Chihuahua	Morelos	Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088487	Construcción De Presones En Diferentes Comunidades - 112052	112052	Chihuahua	Morelos	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$430,000	\$430,000	\$366,000	\$366,000	\$366,000	\$366,000	\$366,000	85.12	0	Otros	100.00	85.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201088488	Trabajos De Rastreo De Morelos - 112029	112029	Chihuahua	Morelos	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$869,540	\$869,540	\$634,560	\$634,560	\$634,560	\$634,560	\$634,560	72.98	0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: obra / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088489	Línea Y Red De Distribucion Eléctrica En Las Canteras - 112024	112024	Chihuahua	Morelos	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$973,819	\$973,819	\$784,500	\$784,500	\$784,500	\$784,500	\$784,500	80.56	00	Otros	100.00	80.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201088421	Línea De Distribucion Eléctrica En El Pitorreal - 102119	102119	Chihuahua	Morelos	Pitorreal (La Joya del Solitario)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$1,580,791	\$1,580,791	\$790,395	\$790,395	\$790,395	\$790,395	\$790,395	50.00	00	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088416	Rehabilitación Línea Matachique Puerto De Los Laureles - 115417	115417	Chihuahua	Morelos	Ranchería Matachique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$146,268	\$146,268	\$122,460	\$122,460	\$122,460	\$122,460	\$122,460	83.72	00	Otros	100.00	80.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201088484	Línea Y Red De Distribucion Eléctrica En Ranchito - 102148	102148	Chihuahua	Morelos	Rancho de Chaparro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$1,055,084	\$1,055,084	\$758,489	\$758,489	\$758,489	\$758,489	\$758,489	71.89	00	Otros	100.00	70.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201088128	Camino Mesa De Leales Juan De Haro Segunda Etapa - 104585	104585	Chihuahua	Morelos	Rancho Mesa Los Leales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$1,624,831	\$1,624,831	\$812,415	\$812,415	\$812,415	\$812,415	\$812,415	50.00	00	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro:
CHH18180201088132	Rehabilitación De Línea La Lajita San Andrés De Burgos - 112079	112079	Chihuahua	Morelos	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$367,140	\$367,140	\$183,570	\$183,570	\$183,570	\$183,570	\$183,570	50.00	00	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201088134	Camino San Miguel La Pandura - 103529	103529	Chihuahua	Morelos	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$284,805	\$284,805	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	70.22	00	Otros	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201088135	Pavimento En La Calle Principal De La Localidad De San Miguel - 104776	104776	Chihuahua	Morelos	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$2,987,001	\$2,987,001	\$1,493,500	\$1,493,500	\$1,493,500	\$1,493,500	\$1,493,500	50.00	00	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201088420	Rehabilitación Del Camino San Andrés Santa Cruz Los Laureles - 102128	102128	Chihuahua	Morelos	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$239,420	\$239,420	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	83.54	00	Otros	100.00	80.00	Financiera: / Física: obra / Registro:

Total: 3840

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH0180201088140	Rehabilitación Línea Santa Rosa La Lajita Del Frijol - 112073	112073	Chihuahua	Morelos	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$412,380	\$412,380	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	72.75	00	Otros	100.00	70.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH00180201088492	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Mesa Del Campanero A Bermúdez - 44529	44529	Chihuahua	Moris	Bermúdez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	En Ejecución	2018	\$17,999,788								0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088494	Rehabilitación De Camino Mesa Atravesada Primera Etapa - 44540	44540	Chihuahua	Moris	Mesa Atravesada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$282,597								0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088495	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica - 46230	46230	Chihuahua	Moris	Mesa de las Tunas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$1,436,927								0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088491	Rehabilitación De Techo De Viviendas Con Polin Y Lamina - 46236	46236	Chihuahua	Moris	Moris	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$1,151,844								0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088496	Rehabilitación De Camino De Mesa Del Campanero A Sierra Oscura - 44539	44539	Chihuahua	Moris	Sierra Oscura (El Serruchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2018	\$526,626								0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088195	Pavimentación Calle Francisco Javier Mina En Benito Juárez - 473 473	473	Chihuahua	Namiquipa	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$550,000								0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088160	Construcción De Baños Ptele Bachillerato Comunitario El Molino Namiquipa - 456	456	Chihuahua	Namiquipa	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$85,000								0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088161	Ampliación De Red Eléctrica En Barrio Paso Blanco En El Molino - 519	519	Chihuahua	Namiquipa	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$350,000								0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones		
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00180201088162	Ampliación De Red De Drenaje Calle Cuarta El Molino Namiquipa - 516	516	Chihuahua	Namiquipa	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$285,000									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088163	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Barrio Paso Blanco El Molino Namiquipa - 512	512	Chihuahua	Namiquipa	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$245,000									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088190	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Vigésima Cuarta En El Terrero - 495		Chihuahua	Namiquipa	El Terrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$56,400									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088191	Ampliación De Red General De Agua Potable Calle Dieciocho Y 490 Ave Juárez - 490		Chihuahua	Namiquipa	El Terrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$71,000									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088192	Quinientos Metros De Ampliación De Red General De Drenaje Sanitario En El Terrero - 486	486	Chihuahua	Namiquipa	El Terrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$225,000									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088193	Segunda Etapa De Electrificación Barrio El Mirador - 482	482	Chihuahua	Namiquipa	El Terrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$187,120									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088194	Ampliación De Red Eléctrica En Barrio San Antonio En El Terrero - 497	497	Chihuahua	Namiquipa	El Terrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$88,200									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088159	Construcción De Puente Felipe Ángeles Namiquipa - 451	451	Chihuahua	Namiquipa	Felipe Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$1,038,648									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088152	Ampliación De Red General Municipal Electricidad - 466	466	Chihuahua	Namiquipa	Namiquipa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$423,000									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones		
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00180201088153	Acciones De Mejoramiento A La Vivienda Cuartos Dormitorios Y Banos Techumbres Piso Firme Boyler Solar Tomas Y Descargas Domiciliarias - 460	460	Chihuahua	Namiquipa	Namiquipa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$1,699,450									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088154	Ampliación Construcción Y Mantenimiento De La Red Municipal De Agua Potable Y Drenaje Sanitario - 452	452	Chihuahua	Namiquipa	Namiquipa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$570,000									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088155	Rastreo De Caminos En Las Comunidades Del Municipio - 522	522	Chihuahua	Namiquipa	Namiquipa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$382,650									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088156	Ampliación De Red General De Drenaje Sanitario En Namiquipa 514 - 514	514	Chihuahua	Namiquipa	Namiquipa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$140,000									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088157	Ampliación De Red De Drenaje En Barrio El Panteon En Namiquipa - 509	509	Chihuahua	Namiquipa	Namiquipa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$185,000									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088158	Ampliación De Red Eléctrica En Namiquipa - 501	501	Chihuahua	Namiquipa	Namiquipa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$85,000									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088196	Ampliación De Red Eléctrica Calle Octava Sur Col Oscar Soto Maynez Namiquipa - 463	463	Chihuahua	Namiquipa	Santa Ana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$102,000									Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088197	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Veinte De Noviembre Col Oscar Soto Maynez Namiquipa - 493	493	Chihuahua	Namiquipa	Santa Ana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$92,000									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088198	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Octava Sur Col Oscar Soto Maynez Namiquipa - 479	479	Chihuahua	Namiquipa	Santa Ana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$92,000									Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado				
CHH00180201088199	Ampliación De Red Eléctrica Calle Dieciséis De Septiembre Col Oscar Soto Maynez Namiquipa - 474	474	Chihuahua	Namiquipa	Santa Ana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$102,000											0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088200	Ampliación De Red Eléctrica Calle Veinte De Noviembre Col Oscar Soto Maynez Namiquipa - 467	467	Chihuahua	Namiquipa	Santa Ana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$102,200											0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088201	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Flores Muñoz Col Oscar Soto Maynez Namiquipa - 508	508	Chihuahua	Namiquipa	Santa Ana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$56,000											0.00	Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH00180201088202	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Primera Sur Col Oscar Soto Maynez Namiquipa - 502	502	Chihuahua	Namiquipa	Santa Ana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$56,000											0.00	Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH00180201088203	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Dieciséis De Septiembre Col Oscar Soto Maynez Namiquipa - 498	498	Chihuahua	Namiquipa	Santa Ana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$92,000											0.00	Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH18180201087727	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Charco Pinto - 41728	41728	Chihuahua	Nonoava	Charco Pinto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2018	\$55,366	\$55,327	\$55,327	\$55,327	\$55,327	\$55,327	\$55,327	\$55,327	\$55,327	100.00	00	Otros	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201088189	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De El Terrero - 20480	20480	Chihuahua	Nonoava	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2018	\$543,972	\$543,972	\$543,972	\$543,972	\$543,972	\$543,972	\$543,972	\$543,972	\$543,972	100.00	00	Otros	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro:	
CHH18180201088184	Construcción De Una Unidad Médica Rural En La Localidad Humariza - 79235	79235	Chihuahua	Nonoava	Humariza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2018	\$3,217,064	\$3,217,064	\$3,217,064	\$3,217,064	\$965,120	\$965,120	\$965,120	\$965,120	\$965,120	30.00	00	Otros	100.00	30.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH00180201088182	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Barrio Nixtamlero En La Localidad De Nonoava - 41740	41740	Chihuahua	Nonoava	Nonoava	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2018	\$142,986											0.00	Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201088181	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Barrio Maximalero En La Localidad De Nonoava - 41658	41658	Chihuahua	Nonoava	Nonoava	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2018	\$426,172	\$426,172	\$426,172	\$426,172	\$426,172	\$426,172	\$426,172	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201088183	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Nonoava - 20448	20448	Chihuahua	Nonoava	Nonoava	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2018	\$116,978	\$116,978	\$116,978	\$116,978	\$116,978	\$116,978	\$116,978	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH00180201087728	Construcción De Baños En Jardín De Niños Itzocotatl - 107792	107792	Chihuahua	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	En Ejecución	2018	\$600,000							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201087736	Ampliación Red Drenaje En Baquiriachi - 114738	114738	Chihuahua	Ocampo	Baquiriachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$395,000	\$395,000	\$197,500	\$197,500	\$197,500	\$197,500	\$197,500	50.00	00	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180101057749	Vialidad Totoy En Basaseachi - 12942	12942	Chihuahua	Ocampo	Basaseachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$90,168	\$90,168	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	83.18	00	Otros	100.00	80.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180101057750	Encementado En Vialidad Sammy En Basaseachi - 12879	12879	Chihuahua	Ocampo	Basaseachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$29,640	\$29,640	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	67.48	00	Otros	100.00	65.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201087737	Ampliación Red Eléctrica En Basaseachi - 115038	115038	Chihuahua	Ocampo	Basaseachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	50.00	00	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201087738	Ampliación Drenaje Frente Seccional De Basaseachi - 114725	114725	Chihuahua	Ocampo	Basaseachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$95,000	\$95,000	\$47,500	\$47,500	\$47,500	\$47,500	\$47,500	50.00	00	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201087739	Ampliación Red Barrio Nuevo En Basaseachi - 115280	115280	Chihuahua	Ocampo	Basaseachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$380,000	\$380,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	50.00	00	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: obra / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH18180201087740	Ampliación Red Eléctrica Basaseachi Parque Beis - 115270	115270	Chihuahua	Ocampo	Basaseachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$196,572	\$196,572	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	50.87	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201087741	Ampliación Red Eléctrica Basaseachi - 114844	114844	Chihuahua	Ocampo	Basaseachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$430,000	\$430,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	46.51	\$0	Otros	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087742	Ampliación Red En Basaseachi Lavandería - 115295	115295	Chihuahua	Ocampo	Basaseachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$295,500	\$295,500	\$197,750	\$197,750	\$197,750	\$197,750	\$197,750	\$197,750	66.92	\$0	Otros	100.00	65.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180101057751	Encementado Barrio Fernando Ochoa En Cahuisori - 11931	11931	Chihuahua	Ocampo	Cahuisori	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$251,000	\$251,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	79.68	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180101057752	Cancha Basket Bol En Cajurichi - 12805	12805	Chihuahua	Ocampo	Cajurichi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$97,920	\$97,920	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	76.59	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180101057765	Línea Agua Potable Para El Cajón De Los Remedios - 11361	11361	Chihuahua	Ocampo	El Cajón de los Remedios	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M MORELOS	En Ejecución	2018	\$38,541	\$38,541	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	77.84	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201087720	Red Eléctrica En El Perico - 114600	114600	Chihuahua	Ocampo	El Perico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	97.14	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101057764	Cancha Usos Múltiples En El Periquito - 11382	11382	Chihuahua	Ocampo	El Periquito (Bdo Santa Eduvigés)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$294,220	\$294,220	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	67.98	\$0	Otros	100.00	65.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180101057759	Encementado Subida Barrio Gerardo Lucero En El Rincón - 12791	12791	Chihuahua	Ocampo	El Rincón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$94,000	\$94,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	69.15	\$0	Otros	100.00	65.00	Financiera: / Física: obra / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180101057760	Construcción De Muro Y Pozo Agua Potable En El Rincon - 11368	11368	Chihuahua	Ocampo	El Rincón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$43,045	\$43,045	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	81.31	\$0	Otros	100.00	80.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180101057758	Ampliación Unidad Basica De Rehabilitación En Huajumar - 11341	11341	Chihuahua	Ocampo	Huajumar (San Isidro Huajumar)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$20,000	\$20,000	\$19,000	\$19,000	\$19,000	\$19,000	\$19,000	95.00	\$0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201087746	Puente Peatonal Esc Primaria En Huajumar - 114795	114795	Chihuahua	Ocampo	Huajumar (San Isidro Huajumar)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$70,000	\$70,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087747	Puente Peatonal Barrio Los Rodriguez - 114807	114807	Chihuahua	Ocampo	Huajumar (San Isidro Huajumar)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$70,000	\$70,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180101057755	Línea Agua Potable Y Tanque Almacenamiento En Huevachi - 11360	11360	Chihuahua	Ocampo	Huevachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$279,973	\$279,973	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	71.44	\$0	Otros	100.00	70.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201087744	Camino De Jesus Del Monte - 115120	115120	Chihuahua	Ocampo	Jesús del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$256,500	\$256,500	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	50.68	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180101057753	Línea De Agua Potable En La Casita - 11367	11367	Chihuahua	Ocampo	La Casita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$391,067	\$391,067	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	76.71	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180101057754	Encementado Barrio Los Sierra En La Casita - 11964	11964	Chihuahua	Ocampo	La Casita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$270,700	\$270,700	\$270,700	\$270,700	\$200,000	\$200,000	\$200,000	73.88	\$0	Otros	100.00	70.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201087743	Ampliación Red Eléctrica En La Casita - 114640	114640	Chihuahua	Ocampo	La Casita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	
CHH18180101057761	Encementado Barrio Sandra Chavez En Las Estrellas - 12993	12993	Chihuahua	Ocampo	Las Estrellas Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$44,350	\$44,350	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	78.92	0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180101057762	Encementado Barrio Chuy Castillo En Las Estrellas - 11911	11911	Chihuahua	Ocampo	Las Estrellas Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$50,884	\$50,884	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	68.78	0	Otros	100.00	65.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101057763	Encementado Barrio Amanda Chavez En Las Estrellas - 11399	11399	Chihuahua	Ocampo	Las Estrellas Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$42,250	\$42,250	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	71.01	0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087748	Zmpliacion Red Electrica En Los Terreros - 114819	114819	Chihuahua	Ocampo	Los Terreros Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$675,350	\$675,350	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	44.42	0	Otros	100.00	40.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180101057748	Línea De Agua Potable Barrio Belém - 11355	11355	Chihuahua	Ocampo	Melchor Ocampo Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$98,163	\$98,163	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	76.40	0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201087731	Placas Solares - 115020	115020	Chihuahua	Ocampo	Melchor Ocampo Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$295,500	\$295,500	\$295,500	\$295,500	\$295,500	\$290,000	\$290,000	98.14	0	Otros	100.00	95.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201087732	Vivienda Adulto Mayor - 114769 114769	114769	Chihuahua	Ocampo	Melchor Ocampo Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	50.00	0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201087733	Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda Varias Comunidades - 115311	115311	Chihuahua	Ocampo	Melchor Ocampo Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	62.50	0	Otros	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087734	Tinacos Agua Potable - 115302 115302	115302	Chihuahua	Ocampo	Melchor Ocampo Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	60.00	0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087735	Lamina Galvanizada - 115055	115055	Chihuahua	Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$236,500	\$236,500	\$118,250	\$118,250	\$118,250	\$118,250	\$118,250	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101057756	Encementado Barrio Leon En Memelechi - 13010	13010	Chihuahua	Ocampo	Memelechi de Arriba (El Fresno)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$94,962	\$94,962	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	78.98	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180101057757	Línea De Agua Potable Tierras De Luna - 11351	11351	Chihuahua	Ocampo	Tierras de Luna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$32,968	\$32,968	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	75.83	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: / Física: obra / Registro:
CHH18180201087745	Encementado Barrio Los Lucero 115093	115093	Chihuahua	Ocampo	Tierras de Luna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2018	\$565,000	\$565,000	\$282,500	\$282,500	\$282,500	\$282,500	\$282,500	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087765	Equipamiento De Pozo Barranco Azul Mpio De Ojinaga Chih - 29533	29533	Chihuahua	Ojinaga	Barranco Azul	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$208,532	\$208,532	\$208,532	\$208,532	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
CHH18180201087768	Aplicacion De Red De Distribucion Electrica Cruces Y Anexas Tres Pinos Mpio De Ojinaga Chih - 40348	40348	Chihuahua	Ojinaga	Cruces Y Anexas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$848,646	\$848,646	\$848,646	\$848,646	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
CHH18180201087769	Red De Distribucion Electrica Cruces Y Anexas El Lovis Municipio De Ojinaga - 29389	29389	Chihuahua	Ojinaga	Cruces Y Anexas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$217,905	\$217,905	\$217,905	\$217,905	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201091066	Aplicacion De Red De Distribucion Electrica Estacion Ch P Mpio De Ojinaga 29032	29032	Chihuahua	Ojinaga	Ejido Quiviría	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$82,212	\$82,212	\$0	\$82,212	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: / Registro:
CHH18180201091067	Aplicacion De Red De Distribucion Electrica Estacion Ch P Ejido Quiviría Segunda Etapa Mpio De Ojinaga Chih - 29419	29419	Chihuahua	Ojinaga	Ejido Quiviría	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$392,887	\$392,887	\$392,887	\$392,887	\$392,887	\$392,887	\$392,887	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201091068	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Estacion Ch P Ejido Quivira Primer Ksapa Mpio De Ojinaga Chih - 29402	29402	Chihuahua	Ojinaga	Ejido Quivira	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$173,571	\$173,571	\$173,571	\$173,571	\$173,571	\$173,571	\$173,571	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro:
CHH18180201087766	Línea De Distribucion Electrica Ejido La Colmena Mpio De Ojinaga Chih - 29022	29022	Chihuahua	Ojinaga	La Colmena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$297,815	\$297,815	\$297,815	\$297,815	\$297,815	\$297,815	\$297,815	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro:
CHH18180201087767	Construccion Vado San Juan La Colmena Mpio De Ojinaga Chih - 29558 29558	29558	Chihuahua	Ojinaga	La Colmena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$446,886	\$446,886	\$446,886	\$446,886	\$446,886	\$446,886	\$446,886	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro:
CHH18180201087725	Rehabilitacion De Caminos Rurales Region Ranchos Del Norte Mpio De Ojinaga Chih - 29546	29546	Chihuahua	Ojinaga	La Cruz de la Montaña	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$404,079	\$404,079	\$404,079	\$404,079	\$404,079	\$404,079	\$404,079	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro:
CHH18180201087770	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Ejido La Esmeralda Mpio De Ojinaga Chih - 29371	29371	Chihuahua	Ojinaga	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$89,458	\$89,458	\$89,458	\$89,458	\$89,458	\$89,458	\$89,458	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro:
CHH18180201087751	Red De Distribucion Electrica Ejido Casada Ancha Municipio De Ojinaga - 28756	28756	Chihuahua	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$262,842	\$262,842	00	\$262,842	00	00	00	0.00	00	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: / Registro:
CHH18180201087752	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Ejido Caña Ancha Mpio De Ojinaga - 29088	29088	Chihuahua	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$69,524	\$69,524	\$69,524	\$69,524	\$69,524	\$69,524	\$69,524	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO / Física: / Registro:
CHH18180201087753	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Priv De Calle Veinte De Ave Corregidora A Ave Degollado - 29362	29362	Chihuahua	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$39,274	\$39,274	\$39,274	\$39,274	\$39,274	\$39,274	\$39,274	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: / Registro:
CHH18180201087754	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Cuarenta De Ave Matamoros A Ave Samaniego - 28921	28921	Chihuahua	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$49,431	\$49,431	\$49,431	\$49,431	\$49,431	\$49,431	\$49,431	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201087755	Red De Distribucion Electrica Calle Veinte Priv De Calle Veinte Y Calle Veintidos De Ave Del Comercio A Ave Fronteriza - 29494	29494	Chihuahua	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$421,423	\$421,423	\$421,423	\$421,423	\$421,423	\$421,423	\$421,423	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro:
CHH18180201087756	Red De Distribucion Electrica Calle Cuarenta Y Dos Entre Ave Libertad Y Ave Ignacio Rojas Dominguez - 28743	28743	Chihuahua	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$221,811	\$221,811	\$0	\$221,811	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: / Registro:
CHH18180201087757	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Priv De Calle Treinta Y Dos De Ave Veinte De Noviembre A Ave Manuel Ojinaga - 29325	29325	Chihuahua	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$59,130	\$59,130	\$59,130	\$59,130	\$59,130	\$59,130	\$59,130	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087758	Red De Distribucion Electrica Ave H Ilustres De Cade Doceava A Calle Dieciseis - 29341	29341	Chihuahua	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$306,663	\$306,663	\$306,663	\$306,663	\$306,663	\$306,663	\$306,663	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201087759	Red De Distribucion Electrica Priv De Calle Veintidos Calle Veinticuatro Priv De Calle Veinticuatro Y Calle Veintiseis De Ave H Ilustres A C - 29470	29470	Chihuahua	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$941,202	\$941,202	\$168,973	\$941,202	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
CHH18180201087760	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Privada De Calle Treinta Y Ocho De Ave Veinte De Noviembre A Ave Manuel Ojinaga - 28911	28911	Chihuahua	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$214,757	\$214,757	\$0	\$214,757	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: / Registro:
CHH18180201087761	Red De Distribucion Electrica El Divisadero - 28761	28761	Chihuahua	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$389,099	\$389,099	\$0	\$389,099	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: / Registro:
CHH18180201087762	Red De Distribucion Electrica Ave Altamirano De Calle Dieciocho A Calle Dieciseis - 28942	28942	Chihuahua	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$197,128	\$197,128	\$197,128	\$197,128	\$197,128	\$197,128	\$197,128	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro:
CHH18180201087763	Ampliación De Red De Distribución Electrica Priv De Calle Treinta Y Cuatro Y Ave Reforma - 28701	28701	Chihuahua	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$39,274	\$39,274	\$39,274	\$39,274	\$39,274	\$39,274	\$39,274	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO / Física: / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201087764	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Privada De Calle Cuarenta Y seis Ejido Toribio Ortega - 28730	28730	Chihuahua	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$297,770	\$297,770	\$0	\$297,770	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: / Registro:
CHH18180201091065	Equipamiento De Pozo N C P Quibira Mpio De Ojinaga Chih - 29542	29542	Chihuahua	Ojinaga	Nuevo Centro de Población Quibira	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$197,167	\$197,167	\$197,167	\$197,167	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
CHH18180201087724	Red De Distribución Eléctrica Ejido Tierras Nuevas Mpio De Ojinaga - 29510	29510	Chihuahua	Ojinaga	Tierras Nuevas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$844,459	\$844,459	\$0	\$844,459	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: / Registro:
CHH00170400984819	Construcción De Recámara Principal En Casa Habitación En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 278161	278161	Chihuahua	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$522,617							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201091035	Rehabilitación De Techo Firme En El Porvenir En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 46254	46254	Chihuahua	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS O GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$360,339							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201091036	Construcción De Una Recámara Cocina Y Baño En La Casa Habitación Ubicada En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 34329	34329	Chihuahua	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS O GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$650,633							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201091037	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Miguel Hidalgo En La Colonia Centro De La Localidad El Porvenir En Praxedis G Guerrero - 33169	33169	Chihuahua	Praxedis G. Guerrero	El Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS O GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$433,273							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201091070	Construcción De Una Recámara Cocina Y Baño En La Casa Habitación Ubicada En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 34166	34166	Chihuahua	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS O GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$650,633							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201091071	Rehabilitación De Techo Firme En La Colonia Emiliano Zapata En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 37180	37180	Chihuahua	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS O GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$360,339							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones			
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado		
CHH00180201091072	Alumbrado Led Para Colonia Emiliano Zapata En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 33295	33295	Chihuahua	Praxedis G. Guerrero	Praxedis G. Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$433,273									0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201091079	Construccion De Sistema Y Equipo Fotovoltaico Con Interconexion A Cfe Del Pozo De Agua Potable - 58118	58118	Chihuahua	San Francisco de Borja	Guadalupe de la Sauceria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	En Ejecución	2018	\$273,272	\$273,272	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA NO INICIADA
CHH18180201091077	Construccion De Sistema Y Equipo Fotovoltaico Con Interconexion A Cfe Del Pozo De Agua Potable - 58073	58073	Chihuahua	San Francisco de Borja	Saguarichi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	En Ejecución	2018	\$556,862	\$556,862	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: POR INICIAR / Registro: OBRA NO INICIADA
CHH18180201091075	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 58216	58216	Chihuahua	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	En Ejecución	2018	\$57,677	\$57,677	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: POR INICIAR
CHH18180201091076	Cambio De Tubería En Línea De Descarga De Drenaje - 58179	58179	Chihuahua	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	En Ejecución	2018	\$655,726	\$674,673	\$674,673	\$674,673	\$674,673	\$674,673	\$674,673	\$674,673	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201091078	Construccion De Sistema Y Equipo Fotovoltaico Con Interconexion A Cfe Del Pozo De Agua Potable - 57958	57958	Chihuahua	San Francisco de Borja	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	En Ejecución	2018	\$610,460	\$610,460	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA
CHH00180201091081	Red De Drenaje Sanitario En La Boquilla San Francisco De Conchos - 71296	71296	Chihuahua	San Francisco de Conchos	Boquilla de Babizas (La Boquilla de Conchos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	En Ejecución	2018	\$328,800									0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201091082	De De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En El Veintiocho En La Boquilla San Francisco De Conchos - 71123	71123	Chihuahua	San Francisco de Conchos	Boquilla de Babizas (La Boquilla de Conchos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	En Ejecución	2018	\$764,779									0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201091080	Construcción De Galería Filtrante En La Localidad De Amparaneño Cen El Municipio De San Francisco De Conchos - 71375	71375	Chihuahua	San Francisco de Conchos	El Amparaneño (El Amparaleño)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	En Ejecución	2018	\$590,784									0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180101058130	Construcción De Línea De Electrificación En El Coruco Ii Etapa - 3979	3979	Chihuahua	San Francisco del Oro	El Coruco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	En Ejecución	2018	\$711,165	\$247,266	\$247,266	\$247,266	\$247,266	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101058126	Pavimentación De Callejones En La Cabecera Municipal - 3996	3996	Chihuahua	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	En Ejecución	2018	\$355,582	\$355,582	\$355,582	\$355,582	\$355,582	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101058128	Construcción De Cuatro Cuartos En La Cabecera Municipal - 4053	4053	Chihuahua	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	En Ejecución	2018	\$216,000	\$103,576	\$103,576	\$103,576	\$103,576	\$31,073	\$31,073	30.00	\$0	Vivienda	0.00	30.00	Financiera: / Física: se lleva un 30% de la construcción de los 4 baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201091074	Rehabilitación De Carcamo De Rebombó En El Granillo - 27974	27974	Chihuahua	Santa Bárbara	El Granillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$1,201,231	\$1,201,231	\$750,754	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201091073	Rehabilitación De Red De Atarjeas Y Emisor Segunda Etapa Localidad De San Pedro - 27969	27969	Chihuahua	Santa Bárbara	San Pedro (Ejido San Rafael)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2018	\$1,600,000	\$1,212,138	\$1,000,071	\$1,000,071	\$1,000,071	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201091032	Baño Para Manuel Vazquez - 129593	129593	Chihuahua	Satevó	Boca del Río	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$90,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201091031	Baño Para Manuel Alvidrez - 132183	132183	Chihuahua	Satevó	Camona	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$90,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089258	Baño Para Sulema Barrera - 122083	122083	Chihuahua	Satevó	El Chamizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$90,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
CHH18180201089262	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Francisco - 98175	98175	Chihuahua	Satevó	El Porvenir (Colonia Agrícola)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$110,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201089264	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Esperanza - 100739	100739	Chihuahua	Satevó	El Tule	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$110,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089259	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Cristina - 100706	100706	Chihuahua	Satevó	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$110,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089260	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Felipe - 100623	100623	Chihuahua	Satevó	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$110,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089261	Cuarto Con Elisa - 87061	87061	Chihuahua	Satevó	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$110,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089265	Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 86418	86418	Chihuahua	Satevó	La Sanja (Rio San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$110,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201091030	Baño Para Rosa Isela - 115935	115935	Chihuahua	Satevó	Los Pinos (Los Ruiz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$90,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201091029	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Hilda Estela - 98258	98258	Chihuahua	Satevó	Los Veranos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$110,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089252	Cuarto Dormitorio Con Jose Caro Mendoza - 98089	98089	Chihuahua	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$110,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089253	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Rosenda - 98699	98699	Chihuahua	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$110,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	50	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201089254	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Francisco Javier - 100785	100785	Chihuahua	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$110,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	00	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089255	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Dolores - 100808	100808	Chihuahua	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$110,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	00	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
CHH18180201089256	Construcción De Un Cuarto Dormitorio De Maria Chavez - 87717	87717	Chihuahua	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$110,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	00	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro:
CHH18180201089257	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Joel Lozano - 87663	87663	Chihuahua	Satevó	San Francisco Javier de Satevó	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$110,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	00	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro:
CHH18180201089263	Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Laura Cecilia - 105453	105453	Chihuahua	Satevó	San José del Sitio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$110,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	00	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro:
CHH00180201091034	Construcción De La Red De Tubería Hidráulica En Calle Pipila En Colonia San Antonio - 39035	39035	Chihuahua	Saucillo	Conchos (Corrales)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2018	\$420,838							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201088959	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En Contrayerbas - 38456	38456	Chihuahua	Saucillo	Contrayerbas (Rancho de los Custos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2018	\$434,866							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201091033	Construcción De La Red De Tubería Hidráulica En El Mezquital - 39070	39070	Chihuahua	Saucillo	El Mezquite	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2018	\$139,558							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088956	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Cuadra - 38780	38780	Chihuahua	Saucillo	La Cuadra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2018	\$410,827							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones						
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado				
CHH00180201088954	Construcción De La Red De Tubería Hidráulica En Ampliación Alvareñas - 38881	38881	Chihuahua	Saucillo	Las Alvareñas Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2018		\$214,470										0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088955	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En Ampliación Las Alvareñas - 38818	38818	Chihuahua	Saucillo	Las Alvareñas Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2018		\$397,059										0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088957	Construcción De La Red De Tubería Hidráulica En Calle Pino En Oranteño - 38974	38974	Chihuahua	Saucillo	Oranteño Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2018		\$105,519										0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201088958	Construcción De La Red De Tubería Hidráulica En Calle Santo Niño En Oranteño - 39004	39004	Chihuahua	Saucillo	Oranteño Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2018		\$304,115										0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201090990	Dotación De Veinte Módulos Solares En Babicora De Conoachi - 50853	50853	Chihuahua	Temósachic	Babicora de Conoachi Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018		\$287,500										0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18170300915506	Suministro E Instalación De Módulos Solares En Babicora De Conoachi - 99339	99339	Chihuahua	Temósachic	Babicora de Conoachi Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOSÉ LUIS ACOSTA PLACENCIA	En Ejecución	2018	\$187,094	\$187,094	\$187,094	\$187,094	\$187,094	\$187,094	\$100,000	\$100,000	53.45	\$0				Otros	100.00	53.00	Financiera: / Física: 0 Módulos Solares / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHH18180201090991	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En El Progreso Segunda Etapa - 50975	50975	Chihuahua	Temósachic	El Progreso Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$22,000	\$27,420	\$27,419	\$27,419	\$27,419	\$27,419	\$27,419	\$27,419	100.00	\$0				Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Metros lineales / Registro:
CHH18180201090992	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En El Pajarito - 41660	41660	Chihuahua	Temósachic	El Progreso Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$11,594	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	100.00	\$0				Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Sistema de agua potable / Registro:
CHH00180201091016	Alumbrado Público No Convencional En Ciénega Blanca - 62105	62105	Chihuahua	Temósachic	La Ciénega Blanca (Los Chiqueros) Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018		\$214,878										0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico		Observaciones		
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH18180201090993	Ampliación De Red De Drenaje En La Concha - 50750	50750	Chihuahua	Temósachic	La Concha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$374,173	\$374,173	\$374,173	\$374,173	\$374,173	\$374,173	\$374,173	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH00180201089352	Construcción De Un Puente Metálico En Las Huertas De Cocomarachi - 62233	62233	Chihuahua	Temósachic	Las Huertas de Cocomarachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$280,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201089351	Rehabilitación De Camino Tusanachi Las Varas - 57899	57899	Chihuahua	Temósachic	Las Varas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$95,000	\$91,135	\$91,135	\$91,135	\$91,135	\$91,135	\$91,135	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201090995	Construcción De Un Puente Metálico En San Antonio - 62267	62267	Chihuahua	Temósachic	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$280,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201090977	Adquisición De Equipo De Computo - 58166	58166	Chihuahua	Temósachic	Temósachic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$150,506							0.00		Equipamiento	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201090979	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica El Divisadero En Temósachic - 50931	50931	Chihuahua	Temósachic	Temósachic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$860,176							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201090980	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 51023	51023	Chihuahua	Temósachic	Temósachic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$62,880							0.00		Maquinaria y equipo	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201090982	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 51016	51016	Chihuahua	Temósachic	Temósachic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$62,880							0.00		Vehículos	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201090983	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Cabeceza Municipal - 50960	50960	Chihuahua	Temósachic	Temósachic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$139,824							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
CHH18180201090981	Ampliación De Red De Drenaje En Cabecera Municipal - 50834	50834	Chihuahua	Temósachic	Temósachic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$464,328	\$464,328	\$464,328	\$464,328	\$464,328	\$464,328	100.00	00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CHH18180201090984	Construcción De Cuartos Para Baño En La Cabecera Municipal - 44680	44680	Chihuahua	Temósachic	Temósachic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$128,000	\$128,000	50.00	00	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: / Física: 4 baños / Registro:	
CHH18180201090985	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal - 44659	44659	Chihuahua	Temósachic	Temósachic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$126,000	\$126,000	60.00	00	Vivienda	100.00	60.00	Financiera: / Física: 3 cuartos dormitorio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH00180201090997	Dotación De Veinte Módulos Solares En Tosanachi - 50874	50874	Chihuahua	Temósachic	Tosanachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$287,500							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH18180201090998	Rehabilitación De Camino Tosanachi Vallecillo - 41800	41800	Chihuahua	Temósachic	Tosanachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$170,000	\$89,652	\$89,652	\$89,652	\$89,652	\$89,652	\$89,652	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH00180201090999	Dotación De Cuarenta Módulos Solares En Tutuaca - 50888	50888	Chihuahua	Temósachic	Tutuaca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$575,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH18180201091000	Construcción De Puente Tutuaca Piedras Azules En Tutuaca - 50991	50991	Chihuahua	Temósachic	Tutuaca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$32,408	\$31,608	\$31,608	\$31,608	\$31,608	\$31,608	\$31,608	100.00	00	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH00180201091001	Alumbrado Público No Convencional En Vallecillo - 62167	62167	Chihuahua	Temósachic	Vallecillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$214,878							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHH18170300915520	Suministro E Instalación De Módulos Solares En Vallecillo - 99193	99193	Chihuahua	Temósachic	Vallecillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOSE LUIS ACOSTA OLVERA	En Ejecución	2018	\$187,123	\$187,123	\$187,123	\$187,123	\$187,123	\$187,123	\$62,500	\$62,500	33.40	00	Otros	100.00	33.33	Financiera: / Física: 5 Módulos solares / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado			
CHH00180201091006	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Barrio El Patio En Yepachi - 21061	21061	Chihuahua	Temósachic	Yepachic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$90,249										0.00	Metros lineales	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
CHH00180201091007	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Barrio La Mesa En Yepachi - 21047	21047	Chihuahua	Temósachic	Yepachic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$31,144										0.00	Metros lineales	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
CHH00180201091009	Rehabilitación De Canales De Riego En Yepomera - 53767	53767	Chihuahua	Temósachic	Yepómera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$41,488										0.00	Metros lineales	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
CHH00180201091014	Construcción De Cuartos Dormitorios En Distintas Localidades - 44669	44669	Chihuahua	Temósachic	Yepómera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$630,000										0.00	Vivienda	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
CHH00180201091015	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Barrio La Esperanza Segunda Etapa En Yepómera - 17249	17249	Chihuahua	Temósachic	Yepómera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$20,034										0.00	Metros lineales	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
CHH18180201091012	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Barrio Casitas Blancas Segunda Etapa En Yepomera - 43286	43286	Chihuahua	Temósachic	Yepómera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$29,649	\$29,649	\$29,649	\$29,649	\$29,649	\$29,649	\$29,649	\$29,649	\$29,649	\$29,649	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201091013	Ampliación De Red De Drenaje En Yepomera - 50777	50777	Chihuahua	Temósachic	Yepómera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2018	\$771,030	\$771,030	\$771,030	\$771,030	\$771,030	\$771,030	\$771,030	\$771,030	\$771,030	\$771,030	100.00	0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201089409	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Basigochi - 21464	21464	Chihuahua	Urique	Basigochi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2018	\$1,688,207	\$1,688,207	\$1,688,207	\$1,688,207	\$1,688,207	\$1,688,207	\$1,688,207	\$1,688,207	\$1,688,207	\$1,688,207	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: avance 100% / Física: avance 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089337	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Chiguirago - 21354	21354	Chihuahua	Urique	Chiguirago	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2018	\$886,420	\$886,420	\$886,420	\$886,420	\$886,420	\$886,420	\$886,420	\$886,420	\$886,420	\$886,420	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: avance 100% / Física: avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
CHH00180201089410	Construcción De Aula En Telebachillerato Comunitario Localidad De Corareschi - 90375	90375	Chihuahua	Urique	Corareschi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2018	\$328,323										Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201089311	Construcción De Deposito De Agua Potable En La Localidad De Cuiteco - 48972	48972	Chihuahua	Urique	Cuiteco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2018	\$734,346	\$734,346	\$734,346	\$734,346	\$734,346	\$734,346	\$734,346	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: avance financiero / Física: avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH18180201089338	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De El Gallo - 78841	78841	Chihuahua	Urique	El Gallo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2018	\$1,598,264	\$1,598,264	\$1,598,264	\$1,598,264	\$1,598,264	\$1,598,264	\$1,598,264	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: avance 100% / Física: avance 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH00180201089392	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Guayabos - 48702	48702	Chihuahua	Urique	El Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2018	\$3,144,782										Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201089350	Aplicación De Red Distribución Eléctrica En La Localidad El Refugio - 78999	78999	Chihuahua	Urique	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2018	\$591,727	\$591,727	\$591,727	\$591,727	\$591,727	\$591,727	\$591,727	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: avance financiero 100% / Física: avance financiero 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH00180201089313	Construcción De Aula En Bachillerato Intercultural Plantel En La Localidad De Guapalayna - 90709	90709	Chihuahua	Urique	Guapalayna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2018	\$300,154										Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201089314	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal De La Localidad De Guapalayna - 79129	79129	Chihuahua	Urique	Guapalayna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2018	\$2,547,693										Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201089318	Construcción De Red De Alcantarillado De Atarjeas En La Localidad De Guapalayna - 48817	48817	Chihuahua	Urique	Guapalayna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2018	\$2,997,762	\$2,997,762	\$2,997,762	\$2,997,762	\$2,997,762	\$2,997,762	\$2,997,762	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: avance físico 100% / Física: avance físico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH00180201089385	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Huicorachi - 78768	78768	Chihuahua	Urique	Huicorachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2018	\$11,191,356										Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201089393	Construcción De Red De Sistema De Agua Potable Localidad La Misión - 48933	48933	Chihuahua	Urique	La Misión	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2018	\$2,289,221	\$2,289,221	\$2,289,221	\$2,289,221	\$2,289,221	\$2,289,221	\$2,289,221	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: avance financiero / Física: AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089335	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Las Campanas - 21450	21450	Chihuahua	Urique	Las Campanas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2018	\$1,704,800	\$1,704,800	\$1,704,800	\$1,704,800	\$1,704,800	\$1,704,800	\$1,704,800	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: avance 100% / Física: avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201089321	Revestimiento De Camino De Localidad De Mesa De Arturo - 90915	90915	Chihuahua	Urique	Mesa de Arturo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2018	\$1,404,012							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201089322	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Mesa De Arturo - 78872	78872	Chihuahua	Urique	Mesa de Arturo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2018	\$1,730,523	\$1,730,523	\$1,730,523	\$519,154	\$519,154	\$519,154	\$519,154	30.00	0	Otros	100.00	45.00	Financiera: anticipo (30%) / Física: obra estimada 45% / Registro: SE AGREGAN LOS DATOS PERO NO APARECE QUE SE GUARDA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089387	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Tecmichi - 21426	21426	Chihuahua	Urique	Tecmichi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2018	\$351,022	\$351,022	\$351,022	\$351,022	\$351,022	\$351,022	\$351,022	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: avance financiero 100% / Física: avance físico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201089380	Adquisición De Equipo Para Oficinas De Tesorería Obras Públicas Y Recepción - 38761	38761	Chihuahua	Urique	Urique	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2018	\$203,333							0.00		Equipamiento	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201089381	Adecuación De Oficinas De Tesorería - 38921	38921	Chihuahua	Urique	Urique	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2018	\$158,698							0.00		Mobiliario y equipo	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH00180201089382	Creación De Módulos De Participación Ciudadana - 38686	38686	Chihuahua	Urique	Urique	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2018	\$12,356							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201089377	Rehabilitación De Alumbrado Público En Varias Localidades - 90851	90851	Chihuahua	Urique	Urique	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2018	\$337,254	\$337,254	\$337,254	\$337,254	\$337,254	\$337,254	\$337,254	100.00	0	Otros	100.00	100.00	Financiera: avance financiero / Física: avance físico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201089418	Construcción De Aula A Tele Bachilleres De Arechuyvo - 63935	63935	Chihuahua	Uruchi	Arechuyvo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089419	Rehabilitación De Clínica De Salud En Arechuyvo - 62020	62020	Chihuahua	Uruchi	Arechuyvo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089420	Rehabilitación De Bombeo De Arechuyvo - 63892	63892	Chihuahua	Uruchi	Arechuyvo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$212,232	\$212,232	\$212,232	\$212,232	\$212,232	\$212,232	\$212,232	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088695	Dotación De Tinacos En Chuyayvo - 140690	140690	Chihuahua	Uruchi	Chuyayvo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$22,400	\$22,400	\$22,400	\$22,400	\$22,400	\$22,400	\$22,400	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088685	Construcción De Red Y Línea De Distribución Eléctrica De Cuesta Blanca - 62387	62387	Chihuahua	Uruchi	Cuesta Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$141,891	\$141,891	\$141,891	\$141,891	\$141,891	\$141,891	\$141,891	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088614	Rehabilitación De Camino Uruchi La Finca El Ranchito Recoyo Manzano - 62417	62417	Chihuahua	Uruchi	El Manzano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$890,685	\$890,685	\$890,685	\$890,685	\$890,685	\$890,685	\$890,685	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201088615	Ampliación De Clínica De Salud - 61965	61965	Chihuahua	Uruchi	El Manzano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$366,000	\$366,000	\$366,000	\$366,000	\$366,000	\$366,000	\$366,000	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201089406	Rehabilitación De Dispensario Medico De El Muleto - 62129	62129	Chihuahua	Uruchi	El Muleto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$90,149	\$90,149	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	22.19	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089402	Construcción De Dispensario Medico En El Ranchito - 29095	29095	Chihuahua	Uruchi	El Ranchito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201089404	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Río De Animas - 62353	62353	Chihuahua	Uruchi	El Río	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$472,898	\$472,898	\$472,898	\$472,898	\$472,898	\$472,898	\$472,898	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089487	Rehabilitación De Líneas De Conducción En El Trigo - 140542	140542	Chihuahua	Uruchi	El Trigo de Uruchi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18170400983301	Rehabilitación De Muro Firme En Casas Habitación De Gosogachi - 277813	277813	Chihuahua	Uruchi	Gosogachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$76,098	\$38,049	\$38,049	\$38,049	\$38,049	\$38,049	\$38,049	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089494	Rehabilitación De Escuela Primaria De Gosogachi - 63964	63964	Chihuahua	Uruchi	Gosogachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$77,894	\$77,894	\$77,894	\$77,894	\$77,894	\$77,894	\$77,894	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089495	Rehabilitación De Escuela Tele Bachilleres Gosogachi - 61999	61999	Chihuahua	Uruchi	Gosogachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089403	Rastreo De Caminos Rurales De Cerro Blanco Guasago - 63576	63576	Chihuahua	Uruchi	Guasago	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$204,476	\$204,476	\$204,476	\$204,476	\$204,476	\$204,476	\$204,476	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089500	Rastreo De Camino De Terracería De Entronque San Isidro A Guasarico - 63598	63598	Chihuahua	Uruchi	Guasarico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$171,564	\$171,564	\$171,564	\$171,564	\$171,564	\$171,564	\$171,564	100.00	50	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089486	Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua En La Tableta - 63767	63767	Chihuahua	Uruchi	Héroes de la Tableta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$611,360	\$611,360	\$611,360	\$611,360	\$611,360	\$611,360	\$611,360	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201088687	Rehabilitación De Dispensario Médico De La Huerta De Ríos - 62087	62087	Chihuahua	Uruchi	Huerta de Ríos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$151,233	\$151,233	\$151,233	\$151,233	\$151,233	\$151,233	\$151,233	100.00	50	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201088688	Construcción De Pila Para Almacenamiento De Agua En Huerta De Rios - 63859	63859	Chihuahua	Uruchi	Huerta de Rios	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$81,047	\$81,047	\$81,047	\$81,047	\$81,047	\$81,047	\$81,047	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201088686	Dotación De Tinacos En La Cumbre - 140770	140770	Chihuahua	Uruchi	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089493	Rastreo De Camino De Terracería De Microrrichi A La Cumbre - 63666	63666	Chihuahua	Uruchi	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$453,789	\$453,789	\$453,789	\$453,789	\$453,789	\$453,789	\$453,789	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089407	Rehabilitación De Clínica De Salud De Mesa Del Vallecillo - 62039	62039	Chihuahua	Uruchi	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914742	Construcción De Red Y Línea De Distribución Eléctrica En Mesa De Seriachí - 108138	108138	Chihuahua	Uruchi	La Mesa de Cereachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$3,710,739							0.00		Otros	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180201089491	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Mesa De Seriachí - 62378	62378	Chihuahua	Uruchi	La Mesa de Cereachi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$1,112,321	\$1,112,321	\$1,112,321	\$1,112,321	\$1,112,321	\$1,112,321	\$1,112,321	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088692	Colocación De Línea De Conducción De Agua Potable En Nopalera - 140444	140444	Chihuahua	Uruchi	La Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$53,000	\$53,000	\$53,000	\$53,000	\$53,000	\$53,000	\$53,000	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088613	Construcción De Dispensario Médico De Lagunitas - 29064	29064	Chihuahua	Uruchi	Las Lagunitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089497	Rastreo De Camino De Terracería De Cuatro Amigos A Las Tablas - 63648	63648	Chihuahua	Uruchi	Las Tablas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$281,462	\$281,462	\$281,462	\$281,462	\$281,462	\$281,462	\$281,462	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
CHH18180201089488	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Las Trojas - 62317	62317	Chihuahua	Uruchi	Las Trojas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$5,268,382	\$5,268,382	\$722,194	\$722,194	\$722,194	\$722,194	\$722,194	\$722,194	13.71	0	Otros	0.00	13.70	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201089405	Construcción De Pila Para Almacenamiento De Agua Potable En Los Jacales - 140243	140243	Chihuahua	Uruchi	Los Jacales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$120,000	\$120,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	25.00	0	Otros	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088690	Construcción De Dispensario Médico En Los Laureles - 61949	61949	Chihuahua	Uruchi	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201088691	Colocación De Línea De Conducción De Agua Potable En Mesa De Pinos - 140288	140288	Chihuahua	Uruchi	Mesa de Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089422	Dotación De Tinacos En Orisivo - 140601	140601	Chihuahua	Uruchi	Orisivo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$17,600	\$17,600	\$17,600	\$17,600	\$17,600	\$17,600	\$17,600	\$17,600	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089423	Rehabilitación De Dispensario Médico De Orisivo - 62068	62068	Chihuahua	Uruchi	Orisivo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089424	Dotación De Tinacos En Pacayvo - 140643	140643	Chihuahua	Uruchi	Pacayvo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201089425	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua En Pinos Altos - 63817	63817	Chihuahua	Uruchi	Pinos Altos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$23,999	\$23,999	\$23,999	\$23,999	\$23,999	\$23,999	\$23,999	\$23,999	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089484	Rehabilitación De Dispensario Médico De Santa Rosa - 62106	62106	Chihuahua	Uruchi	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$182,971	\$188,729	\$188,729	\$188,729	\$188,729	\$188,729	\$188,729	\$188,729	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180201089485	Rehabilitación De Camino De Terracería De Sauzillo De Gonzalez - 62469	62469	Chihuahua	Uruachi	Sauzillo de Gonzalez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$34,390	\$34,390	\$34,390	\$34,390	\$34,390	\$34,390	\$34,390	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089490	Construcción De Dispensario Médico De Sauzillo De Rico - 29140	29140	Chihuahua	Uruachi	Sauzillo de Rico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201089499	Rastreo De Camino De Terracería De Arechuyvo A Tacochique - 63693	63693	Chihuahua	Uruachi	Tacochique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$396,387	\$396,387	\$396,387	\$396,387	\$396,387	\$396,387	\$396,387	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201089412	Dotación De Tinacos En Uruachi - 140737	140737	Chihuahua	Uruachi	Uruachi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201089413	Construcción De Fosa Séptica Y Colocación De Tubo De Pvc En Barrio El Arco En Uruachi - 63725	63725	Chihuahua	Uruachi	Uruachi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH00180201089408	Ampliación Rehabilitación De Red De Electrificación En La Colonia La Pila De La Cabecera Municipal - 22492	22492	Chihuahua	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$703,008							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHH18180101057972	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 7682	7682	Chihuahua	Valle de Zaragoza	Valle de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2018	\$733,506	\$733,506	\$733,506	\$733,506	\$733,506	\$733,506	\$733,506	0	0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101067005	Ampliación Centro Comunitario Vida Digna	2018AT000014	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$569,113	\$569,113	\$569,113	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101067006	Construcción De Centro Comunitario El Torreón	2018AT000015	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$498,306	\$498,306	\$205,308	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180101067008	Ampliación De Centro Comunitario Club Del Abuelo Genaro Vazquez	2018AT000016	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$510,163	\$510,163	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101067013	Remodelación De Parque Ignacio Allende	20170P000243	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$1,421,698	\$1,417,205	\$1,417,205	\$1,417,205	\$1,417,205	\$1,417,205	\$1,417,205	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: META ES OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101067016	Construcción De Puentes En Fraccionamiento Santa Clara	20180P000026	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$4,799,222	\$4,399,803	\$4,399,803	\$4,399,803	\$772,628	\$772,628	\$772,628	17.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101067019	Const. Estaciones De Reciclaje De Residuos No Peligrosos Y De Módulos De Papeleras De Acopio De Basura Generada Por Los Peatones En Diversos Puntos De La Ciudad	2018SP000006	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$6,694,787	\$6,372,731	\$4,192,499	\$6,372,731	\$4,192,499	\$4,192,499	\$4,192,499	65.79	\$0	Piezas	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101067024	Implementar El Programa De Tapiado Y/O Demolicion De Fincas Abandonadas En Colonias De La Ciudad De Chihuahua	2018DU000006	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101067026	Adquisición De Equipo Para Programa De Señalización Domiciliaria	2018DU000004	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$621,000	\$621,000	\$621,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101067028	Suministro E Instalación De Mobiliario Para Parques Y Areas Verdes	2018AT000002	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101067031	Arrendamiento De 400hrs. De Operación En El Relleno Sanitario	2018SP000001	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: META 400HRSMQUINA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101067033	Servicio De Laboratorio De Calidad De Las Obras A Ejecutar En El Ejercicio 2018 Ii	20180P000001	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180101079089	Suministro Y Aplicación De Mezcla Asfáltica Caliente	20180P000029	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$1,798,284	\$1,798,284	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101079091	Suministro Y Aplicación De Microcarpetas En Av. Tecnológico Sur-Norte(16300m2)	20180P000031	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$1,460,643	\$1,460,643	\$1,455,565	\$1,455,565	\$1,455,565	\$1,455,565	\$1,455,565	99.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101079092	Suministro Y Aplicación De Mezcla Asfáltica Caliente Para Utilizarse En El Bacheo De Calles Y Avenidas Del Municipio De Chihuahua	20180P000032	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$3,052,656	\$3,052,656	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101079095	Adquisición De Mobiliario Para Nuevo Edificio De Tesorería	2018TE000001	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$928,417	\$928,417	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101079097	Adquisición De Equipo De Transporte	2018DR000061	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$380,000	\$380,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101079099	Adquisición De Equipo De Computo Tesorería Municipal	2018TE000002	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$1,048,319	\$1,048,319	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101079100	Adquisición De Radios Portátiles Para La Coordinación De Protección Civil	2018SA000013	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101079101	Adquisición De Cámaras Fingerprinticas Para Tesorería Municipal	2018TE000004	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$24,500	\$24,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101079102	Adquisición De Equipos De Telecomunicación Para La Coordinación De Protección Civil	2018SA000015	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$93,476	\$113,476	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201131545	Suministro Y Aplicación De Pintura En Avenidas Que Han Sido Rehabilitadas En La Ciudad	20180P000061	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$398,512	\$398,512	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201131547	Adquisición De Desbrazadoras Para Mantenimiento De Parques Y Jardines	2018MU000018	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$390,900	\$390,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201131553	Suministro E Instalacion De Ring De Box, Pintura Y Puertas Para Gimnasio De Box	2018AT000028-2018AT000030	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$240,477	\$240,477	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201131558	Adquisición De Equipo De Computo Presidencia Municipal Y Control Interno	2018DS000001-2018DS000002	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$123,638	\$123,638	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201132758	Segunda Asignacion Construcción De Carril Lateral En Carr Panamericana De Norte A Sur, A Partir De La Av. Guillermo Prieto Lujan 0 000-0 712	2017OP000198 II	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$4,362,155	\$4,362,155	\$3,922,855	\$4,362,155	\$3,922,855	\$3,922,855	\$3,922,855	89.93	\$0	Metros lineales	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201132762	Adquisición Demotobombas Para Tractocamiones De Cisterna	2018MU000025	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$66,744	\$66,744	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201132765	Adquisición De Radios De Comunicación Portátiles Para El Personal Operativo De La Dirección De Mantenimiento Urbano	2018MU000024	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$564,804	\$564,804	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201138120	Rem. 16 De Sept Del Blvd Jorge Castillo	1717098	Chihuahua	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuauhtemoc	En Ejecución	2018	\$3,326,420	\$3,326,420	\$3,326,420	\$3,326,420	\$678,612	\$678,612	\$678,612	20.40	\$0	Metros	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201138171	Const. Puente Vehicular 16 Sept	1717100	Chihuahua	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cd. Cuauhtemoc	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,255,501	\$1,255,501	\$1,255,501	31.39	\$0	Metros	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
												Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201138290	Const. De Domo Metálico El Esc. Primaria Abraham Gonzalez	1817004	Chihuahua	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio Cuahtemoc	En Ejecución	2018	\$1,537,312	\$1,537,312	\$1,537,312	\$1,537,312	\$717,434	\$717,434	\$717,434	46.67	00	Metros	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201138392	Pista Pum Trak Y Drenes Pluviales	1817016	Chihuahua	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuahtemoc	En Ejecución	2018	\$1,044,562	\$1,044,562	\$1,044,562	\$1,044,562	\$643,259	\$643,259	\$643,259	61.58	00	Metros	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201138418	Gimnasio Al Aire Libre Perimetral Y Muro Rapel En Polideportivo	1817017	Chihuahua	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuahtemoc Chih	En Ejecución	2018	\$1,420,411	\$1,420,411	\$1,420,411	\$1,420,411	\$400,845	\$400,845	\$400,845	28.22	00	Metros Cuadrados	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201138451	Pintura Espacios Existentes Polideportivo	1817026	Chihuahua	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuahtemoc Chih	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$700,743	\$700,743	\$700,743	93.43	00	Metros Cuadrados	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201138466	Canalización De Fibra Optica Blvd. F Baeza	1717095	Chihuahua	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuahtemoc Chih	En Ejecución	2018	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,383,338	\$1,383,338	\$1,383,338	86.46	00	Metros	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201138480	Concreto Hidráulico C. Chihuahua Entre Sa.7 7a. Anahuac Chih	1817008	Chihuahua	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuahtemoc Chih	En Ejecución	2018	\$5,110,061	\$5,110,061	\$5,110,061	\$5,110,061	\$1,270,437	\$1,270,437	\$1,270,437	24.86	00	Metros	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101076421	Remodelación De La Plaza San Nicolas	18-592-024-1273	Chihuahua	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL, CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$1,776,816	\$1,776,816	\$1,776,816	\$1,776,816	\$743,321	\$743,321	\$743,321	41.83	00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101076428	Pavimentación De La Avenida Niños Héroes	18-592-024-1299	Chihuahua	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2018	\$2,398,527	\$2,398,527	\$2,398,527	\$2,398,527	\$2,398,527	\$2,398,527	\$2,398,527	100.00	00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180101076433	Pavimentación De La Calle San Luis	18-592-024-1300	Chihuahua	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL PARRAL	En Ejecución	2018	\$652,148	\$652,148	\$652,148	\$652,148	\$652,148	\$652,148	\$652,148	100.00	00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH18180201138873	Coparticipación Fortaseg - Apoyo Para El Estado De Fuerza Operativo Para Vivienda	1833003	Chihuahua	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$14,003,949	\$14,003,949	\$14,003,949	\$14,003,949	\$14,003,949	\$14,003,949	\$14,003,949	\$14,003,949	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201139718	Alimentos Para Cadetes Y Personal Operativo	1812004	Chihuahua	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$1,900,260	\$1,900,260	\$1,900,260	\$1,900,260	\$897,253	\$897,253	\$897,253	\$897,253	47.22	\$0	Otros	0.00	50.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO / Registro:
CHH18180201139720	Gastos De Operación Fortaseg	1833002	Chihuahua	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201139726	Proyecto De La Unidad Especializada En Violencia Domestica (Unavid)-Muebles De Oficina Y Estanteria	1812022-511	Chihuahua	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$78,719	\$78,719	\$78,719	\$78,719	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	0.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: LOTE / Registro:
CHH18180201139729	Proyecto De La Unidad Especializada En Violencia Domestica (Unavid)-Equipo De Computo Y De Impresion	1812022-515	Chihuahua	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$324,506	\$324,506	\$324,506	\$324,506	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201139732	Proyecto De La Unidad Especializada En Violencia Domestica (Unavid)-Vehiculos	1812022-541	Chihuahua	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$3,753,902	\$3,753,902	\$3,753,902	\$3,753,902	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH18180201139737	Equipo De Transporte-Vehiculos Blindados	1812023	Chihuahua	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$4,493,400	\$4,493,400	\$4,493,400	\$4,493,400	\$2,246,700	\$2,246,700	\$2,246,700	\$2,246,700	50.00	\$0	Vehiculos	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201139742	Pago Financiamiento Plan De Movilidad Urbana	1814008	Chihuahua	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$270,000,000	\$270,000,000	\$112,500,000	\$112,500,000	\$112,500,000	\$112,500,000	\$112,500,000	\$112,500,000	41.67	\$0	Otros	0.00	41.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PAGO DEL FINANCIAMIENTO / Registro:
CHH18180201139745	Pago Credito Alumbrado Publico	1809005	Chihuahua	Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$56,100,000	\$56,100,000	\$24,128,385	\$24,128,385	\$24,128,385	\$24,128,385	\$24,128,385	\$24,128,385	43.01	\$0	Otros	0.00	43.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: AVANCE DE PAGO ANUAL / Registro:

Total: 3840

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Fisico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Comprometido								Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH18180201135340	Pago De Nomina De Seguridad Publica	-	Chihuahua	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria municipal	En Ejecución	2018	\$820,539	\$820,539	\$820,539	\$820,539	\$820,539	\$820,539	100.00	00	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: pago de nomina de seguridad publica / Registro:	
CHH00180201139049	Aires Acondicionados	AIPRES ACCONDICIONADO S	Chihuahua	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	En Ejecución	2018	\$1,720,860						0.00		Mobiliario y equipo	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENCUESTA EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH17170300965608	J.N. Francisco I. Madero	C-CIEN-08DJN00717-319-2017	Chihuahua	Madera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2018	\$900,000						0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
CHH18170401044927	Prim. Nicolas Bravo	4000387	Chihuahua	Madera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2018	\$631,876						0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
CHH181801066443	Sec. Federal Es-38	4000389	Chihuahua	Madera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2018	\$510,816						0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
CHH00170401044894	Prim. Geronimo	6600380	Chihuahua	Uruchi	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2018	\$453,828						0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	

Total: 3840

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH00170100838697	Universidad Politécnica De Chihuahua Construcción De Centro De Información Y Documentación	1	Chihuahua	Chihuahua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2018	\$20,000,000							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se concluye la construcción y la instalación de las celdas solares, no se ha formalizado la liberación pues no se ha podido concretar la conexión de las celdas con CPE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHH00180201142758	Equipamiento De Computo Para 8 Planteles Conalep		Chihuahua	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONALEP	En Ejecución	2018	\$595,016							0.00		Computadoras	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se esta en espera del Oficio de aprobación del recurso por parte de la Secretaría de Hacienda.
CHH18180201140181	Ccms-01-2018-P Construcción Del Edificio De Aulas Campus Ll. Chihuahua	CCMS-01-2018-P	Chihuahua	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2018	\$32,036,447	\$32,036,447	\$13,348,520	\$32,036,447	\$12,781,437	\$12,781,437	\$12,781,437	39.90	50	Metros Cuadrados	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201135672	Ampliación Y Remodelación Del Edificio C Del Icsa	23707760	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ	En Ejecución	2018	\$8,031,647	\$8,031,647	\$4,015,837	\$8,031,647	\$8,031,647	\$3,346,520	\$3,346,520	41.67	50	Metros Cuadrados	0.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180201136593	Ampliación Y Remodelación Del Edificio B Del Icb	23707761	Chihuahua	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	En Ejecución	2018	\$9,000,000	\$9,000,000	\$4,500,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$3,750,000	\$3,750,000	41.67	50	Metros Cuadrados	0.00	97.10	Financiera: / Física: / Registro:
CHH18180101077064	Comandancia De Policia En Madera	-	Chihuahua	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$43,502,980	\$43,502,980	\$641,163	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHH18180101077083	Bodega De Carpetas De Investigación 2018	-	Chihuahua	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$12,000,000	\$12,000,000	\$320,582	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHH18180101077088	Bodega De Evidencias 2018	-	Chihuahua	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$14,500,000	\$14,500,000	\$320,582	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 3840

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHH18180101077097	Cereso 1 2018	-	Chihuahua	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	En Ejecución	2018	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.