

Total: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado

Total: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913567	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Bagueachi - 97544	97544	Balleza	Bagueachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	1.00
CHH17170300913568	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 99943	99943	Balleza	Bagueachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$81,292	\$81,291	\$81,291	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857372	Construcción De Sistema De Agua Potable El Vergel - 39480	39480	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$2,208,858	\$1,104,429	\$1,104,429	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300912671	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada Ejido Guajolotes - 100252	100252	Balleza	Ejido Guajolotes	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$29,857	\$29,857	\$29,857	\$29,857	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857370	Equipamiento Comedor Comunitario La Pinta - 43322	43322	Balleza	Ejido la Pinta	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170300912700	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Ejido La Pinta - 97549	97549	Balleza	Ejido la Pinta	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857685	Construcción Comedor Escolar Primaria Indígena Comunitaria - 47635	47635	Balleza	El Llano Grande	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00
CHH17170300913540	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Indígena Comunitaria El Llano Grande - 100265	100265	Balleza	El Llano Grande	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$51,953	\$51,953	\$51,953	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913541	Suministro De Paneles Solares - 95438	95438	Balleza	El Llano Grande	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857689	Construcción De Sistema De Agua Potable El Trigueño - 39491	39491	Balleza	El Trigueño	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$2,821,445	\$1,410,722	\$1,410,722	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857365	Equipamiento De Comedor Comunitario Carlos Pacheco - 43311	43311	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170300912681	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Benito Juárez En La Joya - 100295	100295	Balleza	La Joya	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$80,133	\$80,133	\$80,133	\$80,133	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170200857367	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario La Magdalena - 39504	39504	Balleza	La Magdalena	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$732,477	\$366,239	\$366,239	\$366,239	\$109,872	\$109,872	\$109,872	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00
CHH16160300756710	Perforacion De Pozo Primera Etapa En Laguna Juanota Balleza - 221390	221390	Balleza	Laguna Juanota	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANAMIENTO	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$13,714	\$13,714	\$13,714	\$13,714	\$13,714	\$13,714	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913561	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Las Delicias - 97581	97581	Balleza	Las Delicias	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913545	Suministro De Paneles Solares - 96592	96592	Balleza	Los Angeles	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857366	Equipamiento De Comedor Comunitario Los Lirios - 43301	43301	Balleza	Los Lirios	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170300913524	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Mesa De Tuheachi - 97598	97598	Balleza	Mesa de Tuheachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$165,000	\$165,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913525	Suministro De Paneles Solares Mesa De Tuheachi - 96640	96640	Balleza	Mesa de Tuheachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857369	Equipamiento De Comedor Comunitario Pichique - 43294	43294	Balleza	Pichique	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170300912702	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Recubichi - 98147	98147	Balleza	Recubichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$77,000	\$77,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857371	Equipamiento De Comedor Comunitario Tecorichi - 43325	43325	Balleza	Tecorichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170300912712	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Tecorichi - 98202	98202	Balleza	Tecorichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$165,000	\$165,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913542	Suministro De Paneles Solares Tierra Blanca - 96706	96706	Balleza	Tierra Blanca	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170200857546	Construcción De Red De Distribución Eléctrica El Potrero - 39515	39515	Batopilas	El Potrero	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$609,214	\$304,607	\$304,607	\$304,607	\$304,607	\$304,607	\$304,607	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857492	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad Mesa De Guacayvo - 49142	49142	Batopilas	Mesa de Guacayvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$2,807,144	\$312,577	\$312,577	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857692	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica San Rafael - 38404	38404	Batopilas	San Rafael	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$2,450,322	\$1,226,661	\$1,226,661	\$1,226,661	\$1,226,661	\$1,226,661	\$1,226,661	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857694	Construcción Comedor Escolar Telebachillerato Abraham González - 47653	47653	Batopilas	Yoquivo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CRIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00
CHH17170300913573	Equipamiento Comedor Escolar Telebachillerato Abraham González En Yoquivo - 100306	100306	Batopilas	Yoquivo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$70,664	\$70,664	\$70,664	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300912896	Construcción De Diez Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105272	105272	Bocoyna	Bahuinocachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$451,936	\$225,968	\$225,968	\$225,968	\$112,984	\$112,984	\$112,984	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00
CHH17170300912897	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Josefa Ortiz De Domínguez En Bahuinocachi - 100429	100429	Bocoyna	Bahuinocachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$71,473	\$71,473	\$71,473	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857494	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Baquereachi - 39714	39714	Bocoyna	Baquereachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$420,766	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857493	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio San José - 47483	47483	Bocoyna	Bocoyna	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$486,439	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300912894	Construcción De Diez Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105370	105370	Bocoyna	Bocoyna	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$451,936	\$225,968	\$225,968	\$225,968	\$112,984	\$112,984	\$112,984	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00
CHH17170300912899	Construcción De Diez Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105297	105297	Bocoyna	Choguita	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$451,936	\$225,968	\$225,968	\$225,968	\$112,984	\$112,984	\$112,984	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00
CHH17170200857495	Equipamiento Comedor Escolar Secundaria Por Cooperación Adolfo López Mateos - 43378	43378	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170200857496	Equipamiento De Comedor Comunitario Creel - 42260	42260	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170300912898	Construcción De Veinticinco Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105205	105205	Bocoyna	Creel	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$1,129,840	\$564,920	\$564,920	\$564,920	\$282,460	\$282,460	\$282,460	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00
CHH17170200857506	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Benito Juárez - 43629	43629	Bocoyna	El Aguajito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170200857504	Construcción Comedor Escolar Primaria Indígena Chihuahua - 47741	47741	Bocoyna	Guaajurana	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00
CHH17170200857508	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Mesa Del Ranchito - 39736	39736	Bocoyna	La Mesa del Ranchito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$858,612	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300912895	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Patricio Jariz Las Agujas - 100387	100387	Bocoyna	Las Agujas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$51,837	\$51,837	\$51,837	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857503	Equipamiento Comedor Escolar Primaria José María Pino Suárez - 43665	43665	Bocoyna	Los Ojitos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170300912906	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Ojachichi - 98569	98569	Bocoyna	Ojachichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300912900	Construcción De Diez Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105306	105306	Bocoyna	Panalachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$451,936	\$225,968	\$225,968	\$225,968	\$112,984	\$112,984	\$112,984	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00
CHH17170200857507	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Rochivo De Creel Barrio Los Portillo - 39767	39767	Bocoyna	Rochivo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$301,683	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300912901	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Mariano Sacobedo En San Antonio - 100460	100460	Bocoyna	San Antonio	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$17,349	\$17,349	\$17,349	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857497	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Gabriela Mistral - 43431	43431	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300912902	Construcción De Doce Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105325	105325	Bocoyna	San Ignacio de Arareco	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$542,323	\$261,433	\$261,433	\$261,433	\$130,717	\$130,717	\$130,717	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00
CHH17170200857498	Equipamiento Comedor Comunitario San Juanito - 42180	42180	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170200857499	Equipamiento Comedor Escolar Preparatoria Alta Dixon - 46683	46683	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170200857500	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica San Juanito Barrio El Llanito - 39684	39684	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$1,096,100	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857501	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica San Juanito Barrio Kilómetro Ochenta - 39702	39702	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$1,667,528	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857502	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica San Juanito Barrio Los Ojitos - 39678	39678	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$1,340,938	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300912903	Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Dignos De Cuatro Por Cuatro Metros - 104972	104972	Bocoyna	San Juanito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$1,581,776	\$790,888	\$790,888	\$790,888	\$395,444	\$395,444	\$395,444	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00
CHH17170300912904	Construcción De Diez Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105339	105339	Bocoyna	Sisoguichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$451,936	\$225,968	\$225,968	\$225,968	\$112,984	\$112,984	\$112,984	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00
CHH17170300912905	Construcción De Quince Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105347	105347	Bocoyna	Sojahuachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	En Ejecución	2017	\$677,904	\$338,952	\$338,952	\$338,952	\$169,476	\$169,476	\$169,476	50.00	\$0	Otros	100.00	75.00
CHH17170200857509	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria General Es Setenta Y Ocho - 43369	43369	Buena Ventura	Constitución	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$21,337	\$21,337	\$21,337	28.32	\$0	Otros	100.00	29.00
CHH17170200857510	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Constitución - 43357	43357	Buena Ventura	Constitución	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$39,613	\$39,613	\$31,723	\$31,723	\$21,337	\$21,337	\$21,337	53.86	\$0	Otros	100.00	54.00
CHH17170200857505	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Ford Ciento Treinta Y Cuatro - 43344	43344	Buena Ventura	Ejido Benito Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$39,613	\$39,613	\$31,723	\$31,723	\$21,337	\$21,337	\$21,337	53.86	\$0	Otros	100.00	54.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913598	Suministro De Paneles Solares Bacuseachi - 96724	96724	Carichi	Bacuseachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857698	Equipamiento Comedor Escolar Casa Del Estudiante Indígena José María Morelos Y Ravón - 46957	46957	Carichi	Carichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170300913597	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Chineachi - 98580	98580	Carichi	Chineachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857699	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Ciénega I Ciénega De Ojos Azules - 39779	39779	Carichi	Ciénega de Ojos Azules	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	En Ejecución	2017	\$234,036	\$167,018	\$167,018	\$167,018	\$167,018	\$167,018	\$167,018	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857700	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Ciénega II - 39772	39772	Carichi	Ciénega de Ojos Azules	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	En Ejecución	2017	\$479,354	\$239,677	\$239,677	\$239,677	\$239,677	\$239,677	\$239,677	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857701	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Nararáchi - 39407	39407	Carichi	Naráráchi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	En Ejecución	2017	\$2,828,105	\$1,414,053	\$1,414,053	\$1,414,053	\$706,410	\$706,410	\$706,410	49.96	\$0	Otros	100.00	50.00
CHH17170300913593	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Nararáchi - 98634	98634	Carichi	Naráráchi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913594	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada San José Baqueachi - 98645	98645	Carichi	San José Baqueachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857702	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Tajirachi - 39793	39793	Carichi	Tajirachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	En Ejecución	2017	\$568,126	\$284,063	\$284,063	\$284,063	\$284,063	\$284,063	\$284,063	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913596	Suministro De Paneles Solares Tehuerichi - 96754	96754	Carichi	Tehuerichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857647	Construcción Red De Distribución Eléctrica Granjas Del Valle Industrias Y Prieto Luján - 79562	79562	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$531,573	\$177,191	\$175,420	\$175,420	\$175,420	\$175,420	\$175,420	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913276	Construcción Red De Distribución Eléctrica Secretaría De La Marina II - 93490	93490	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$907,123	\$302,375	\$299,352	\$299,352	\$299,352	\$299,352	\$299,352	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00



Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913277	Construcción Red De Distribución Eléctrica Las Cruces - 93541	93541	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$39,155	\$13,052	\$12,921	\$12,921	\$12,921	\$12,921	\$12,921	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913278	Construcción Red De Distribución Eléctrica Ampliación La Noria - 93434	93434	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,280,874	\$426,958	\$422,688	\$422,688	\$422,688	\$422,688	\$422,688	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913279	Construcción Red De Distribución Eléctrica Ladrilleros - 93290	93290	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$893,637	\$297,879	\$294,900	\$294,900	\$294,900	\$294,900	\$294,900	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913280	Construcción Red De Distribución Eléctrica El Divisadero - 93149	93149	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$554,606	\$184,869	\$183,019	\$183,019	\$183,019	\$183,019	\$183,019	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913281	Construcción Red De Distribución Eléctrica Granjas Del Valle Valle De Guadalupe Y Candela - 93022	93022	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,371,239	\$457,080	\$452,509	\$452,509	\$452,509	\$452,509	\$452,509	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913282	Construcción Red De Distribución Eléctrica Granjas Cerro Grande - 93603	93603	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,734,122	\$578,041	\$572,260	\$572,260	\$572,260	\$572,260	\$572,260	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913283	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Granjas Del Valle Tricentenario Y Mina Ocho - 92974	92974	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,923,125	\$641,048	\$634,631	\$634,631	\$634,631	\$634,631	\$634,631	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913284	Construcción Red De Distribución Eléctrica Los Huizaches - 95385	95385	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$633,683	\$211,228	\$209,115	\$209,115	\$209,115	\$209,115	\$209,115	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913285	Construcción Red De Distribución Eléctrica Pequeñas Ampliaciones - 95418	95418	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$242,000	\$80,667	\$79,860	\$79,860	\$79,860	\$79,860	\$79,860	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913286	Construcción Red De Distribución Eléctrica La Noria - 93239	93239	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$543,666	\$181,222	\$179,410	\$179,410	\$179,410	\$179,410	\$179,410	99.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857639	Equipamiento De Comedor Comunitario Canelas - 43314	43314	Chinipas	Canelas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170200857626	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Trigo De Russo - 40229	40229	Chinipas	El Trigo De Russo (El Trigo)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$11,529,923	\$6,025,538	\$6,025,538	\$6,025,538	\$5,426,076	\$5,426,076	\$5,426,076	90.05	\$0	Otros	100.00	90.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913247	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Guasachi - 98650	98650	Chinipas	Guasachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857684	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Ignacio Valenzuela O Loreto - 49281	49281	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANAMIENTO	En Ejecución	2017	\$11,225,364	\$3,225,364	\$3,225,364	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913532	Suministro De Paneles Solares Ignacio Valenzuela O Loreto - 96782	96782	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913533	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Ignacio Valenzuela O Loreto - 98656	98656	Chinipas	Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857630	Construcción De Línea Y Red De Distribución La Ciénega - 40291	40291	Chinipas	La Ciénega	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$2,354,747	\$941,899	\$941,899	\$941,899	\$940,796	\$940,796	\$940,796	99.88	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857632	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio La Loma - 40333	40333	Chinipas	La Loma	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$1,182,707	\$473,083	\$473,083	\$473,083	\$473,083	\$473,083	\$473,083	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857636	Equipamiento De Comedor Comunitario San Antonio - 43319	43319	Chinipas	San Antonio	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170200857628	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Yecaroma - 40279	40279	Chinipas	Yecaroma	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$5,786,875	\$2,314,750	\$2,314,750	\$2,314,750	\$1,634,851	\$1,634,851	\$1,634,851	70.63	\$0	Otros	100.00	71.00
CHH17170200857645	Equipamiento Comedor Escolar Primaria José Vasconcelos - 46700	46700	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$39,613	\$39,613	\$31,723	\$31,723	\$15,281	\$15,281	\$15,281	38.58	\$0	Otros	100.00	39.00
CHH17170200857658	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Seismil Ciento Siete - 46738	46738	Galeana	Hermenegildo Galeana	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170200857649	Construcción Comedor Escolar Preescolar Y Primaria Comunitaria - 47755	47755	Guachochi	Arroyo de Gualayna	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00
CHH17170300913297	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Y Primaria Comunitaria Arroyo De Gualayna - 100478	100478	Guachochi	Arroyo de Gualayna	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$52,531	\$52,531	\$52,531	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300912996	Suministro De Paneles Solares Bajo De Cuechi - 97411	97411	Guachochi	Bajo de Cuechi (Cuhechi)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913430	Suministro De Paneles Solares Cocuichi - 97422	97422	Guachochi	Cocuichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857659	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Corralitos - 78327	78327	Guachochi	Corralitos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,368,083	\$638,208	\$638,208	\$638,208	\$638,208	\$638,208	\$638,208	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857656	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Venustiano Carranza - 46785	46785	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170200857657	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Rosaura Zapata Cano - 46762	46762	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170300913381	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Obrera - 100186	100186	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$7,999,982	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$558,001	\$558,001	\$558,001	13.95	\$0	Otros	100.00	14.00
CHH17170200857665	Construcción De Red De Distribución Eléctrica La Laguna - 76772	76772	Guachochi	La Laguna	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$2,774,720	\$1,341,527	\$1,341,527	\$1,341,527	\$1,341,527	\$1,341,527	\$1,341,527	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857666	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 47790	47790	Guachochi	Nacachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00
CHH17170300913471	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Nacachi - 103477	103477	Guachochi	Nacachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$71,357	\$71,357	\$71,357	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857660	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Nacasorachi - 49260	49260	Guachochi	Nacasorachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$4,252,286	\$1,990,506	\$1,990,506	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857662	Construcción Comedor Escolar Telebachillerato Miguel Hidalgo - 47854	47854	Guachochi	Norogachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00
CHH17170300913450	Equipamiento Comedor Escolar Telebachillerato En Norogachi - 100648	100648	Guachochi	Norogachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$97,582	\$97,582	\$97,582	\$97,582	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913451	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Norogachi - 99085	99085	Guachochi	Norogachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857669	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Rancharía Baboreachi - 77010	77010	Guachochi	Rancharía Baboreachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$938,065	\$423,199	\$423,199	\$423,199	\$423,199	\$423,199	\$423,199	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857664	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Rancharía Yehuachique - 77746	77746	Guachochi	Rancharía Yehuachique	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$687,914	\$298,124	\$298,124	\$298,124	\$298,124	\$298,124	\$298,124	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913007	Suministro De Paneles Solares Rancho Tecoricchi - 97432	97432	Guachochi	Rancho Tecoricchi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913444	Suministro De Paneles Solares Rarámuchi - 97456	97456	Guachochi	Rarámuchi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913453	Suministro De Paneles Solares Rumigrachi - 97507	97507	Guachochi	Rumigrachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857663	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 46814	46814	Guachochi	Sehuerachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170300913409	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Siquirichi - 99141	99141	Guachochi	Siquirichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857661	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 47830	47830	Guachochi	Tatahuichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00
CHH17170200857574	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Tegómachi - 77598	77598	Guachochi	Tegómachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,688,516	\$798,425	\$798,425	\$798,425	\$798,425	\$798,425	\$798,425	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857573	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Yepo - 77869	77869	Guachochi	Yepo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$741,762	\$325,048	\$325,048	\$325,048	\$325,048	\$325,048	\$325,048	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300912934	Equipamiento Comedor Escolar Telebachillerato Comunitario En Agua Amarilla - 103389	103389	Guadalupe Calvo	Agua Amarilla	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$70,664	\$70,664	\$70,664	\$70,664	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170200857675	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Arroyo Azul - 78985	78985	Guadalupe Calvo	Arroyo Azul	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$2,862,000	\$1,385,163	\$1,385,163	\$1,385,163	\$1,385,163	\$1,385,163	\$1,385,163	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857557	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Cuauhtémoc - 46836	46836	Guadalupe Calvo	Atascadero	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$39,613	\$39,613	\$31,723	\$31,723	\$26,181	\$26,181	\$26,181	66.09	\$0	Otros	100.00	66.00
CHH17170200857558	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Joaquín Baranda - 46907	46907	Guadalupe Calvo	Baborigame	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$26,181	\$26,181	\$26,181	34.75	\$0	Otros	100.00	35.00
CHH17170300912942	Equipamiento Comedor Escolar Secundaria General Es Ochoenta En Baborigame - 103398	103398	Guadalupe Calvo	Baborigame	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$100,241	\$100,241	\$100,241	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300912943	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Baborigame O Rinón Del Tanque - 99158	99158	Guadalupe Calvo	Baborigame	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857652	Construcción Comedor Telebachillerato Comunitario Ocho Mil Once - 47867	47867	Guadalupe Calvo	Barbechito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CRIHUHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00
CHH17170300913316	Equipamiento Comedor Escolar Telebachillerato Comunitario En Barbechitos - 100834	100834	Guadalupe Calvo	Barbechito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$81,291	\$81,291	\$81,291	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857672	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Buenavista - 40459	40459	Guadalupe Calvo	Buenavista	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,809,970	\$904,985	\$904,985	\$904,985	\$903,121	\$903,121	\$903,121	99.79	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857560	Equipamiento Comedor Escolar Secundaria Miguel De Cervantes Saavedra - 47134	47134	Guadalupe Calvo	Dolores	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$26,181	\$26,181	\$26,181	34.75	\$0	Otros	100.00	35.00
CHH17170200857651	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Pablo Neruda - 47152	47152	Guadalupe Calvo	El Coyote	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$26,181	\$26,181	\$26,181	34.75	\$0	Otros	100.00	35.00
CHH17170300912983	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Cumbre Del Durazno - 99312	99312	Guadalupe Calvo	El Durazno	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857548	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Durazno De Abajo - 40411	40411	Guadalupe Calvo	El Durazno de Abajo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$4,051,201	\$2,025,600	\$2,025,600	\$2,025,600	\$2,024,160	\$2,024,160	\$2,024,160	99.93	\$0	Otros	100.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913299	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Pinabete - 99481	99481	Guadalupe y El Calvo	El Pinabete	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857551	Construcción De Red De Distribución Eléctrica El Rosal - 40420	40420	Guadalupe y El Calvo	El Rosal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,865,970	\$932,985	\$932,985	\$932,985	\$932,305	\$932,305	\$932,305	99.93	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857648	Construcción De Red De Distribución Eléctrica El Tigre - 40440	40440	Guadalupe y El Calvo	El Tigre	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$3,229,086	\$1,614,543	\$1,614,543	\$1,614,543	\$1,611,004	\$1,611,004	\$1,611,004	99.78	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913288	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada El Tigre - 99360	99360	Guadalupe y El Calvo	El Tigre	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$143,000	\$143,000	\$143,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300912926	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada El Tule Ó Rio Tuaripa - 99373	99373	Guadalupe y El Calvo	El Tule (Rio Tuaripa)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$88,000	\$88,000	\$88,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300912970	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada El Tupure - 99401	99401	Guadalupe y El Calvo	El Tupure (El Tupuri)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857556	Mejoramiento De La Red De Distribución De Agua En Guadalupe Y Calvo - 47608	47608	Guadalupe y El Calvo	Guadalupe y Calvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$5,190,268	\$5,190,268	\$5,190,268	\$5,190,268	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00
CHH17170200857567	Construcción De Red De Distribución Eléctrica La Ciénega - 78478	78478	Guadalupe y El Calvo	La Ciénega	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,063,140	\$485,737	\$485,737	\$485,737	\$485,737	\$485,737	\$485,737	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300912930	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada La Ciénega De Los Ayala - 99209	99209	Guadalupe y El Calvo	La Ciénega de los Ayala	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300912991	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada La Cipriana - 99410	99410	Guadalupe y El Calvo	La Cipriana	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857550	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Cruz - 78819	78819	Guadalupe y El Calvo	La Cruz	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$583,000	\$245,667	\$245,667	\$245,667	\$245,667	\$245,667	\$245,667	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300912982	Suministro De Paneles Solares La Cueva - 96973	96973	Guadalupe y El Calvo	La Cueva	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$42,500	\$42,500	\$42,500	\$42,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913313	Suministro De Paneles Solares Portezuelos O La Fortezuela - 97025	97025	Guadalupe y La Calvo	Portezuela	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857549	Construcción De Red De Distribución Eléctrica La Quebrada - 78506	78506	Guadalupe y La Calvo	Quebrada	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$375,226	\$141,780	\$141,780	\$141,780	\$141,780	\$141,780	\$141,780	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913311	Suministro De Paneles Solares Soledad Nueva - 97388	97388	Guadalupe y La Calvo	Soledad Nueva	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$42,500	\$42,500	\$42,500	\$42,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857650	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De La Soledad Vieja - 49479	49479	Guadalupe y La Calvo	Soledad Vieja	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$9,699,553	\$1,864,567	\$1,864,567	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857654	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Las Trojas - 78387	78387	Guadalupe y La Calvo	Las Trojas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$3,136,640	\$1,522,487	\$1,522,487	\$1,522,487	\$1,522,487	\$1,522,487	\$1,522,487	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300912990	Suministro De Paneles Solares Los Laureles - 96981	96981	Guadalupe y La Calvo	Los Laureles	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$59,500	\$59,500	\$59,500	\$59,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913310	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Mala Noche - 99428	99428	Guadalupe y La Calvo	Mala Noche	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857554	Construcción Comedor Escolar Primaria Y Preescolar Indígena Comunitario - 47875	47875	Guadalupe y La Calvo	Mesa Lisa	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTRUMENTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00
CHH17170300912931	Equipamiento Comedor Escolar Pre Escolar Y Primaria Comunitaria En Mesa Lisa - 100947	100947	Guadalupe y La Calvo	Mesa Lisa	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$62,233	\$62,233	\$62,233	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300912932	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Mesa Lisa - 99438	99438	Guadalupe y La Calvo	Mesa Lisa	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300912929	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Pie De La Cuesta - 99453	99453	Guadalupe y La Calvo	Pie de la Cuesta	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300912927	Suministro De Paneles Solares Rancho Blanco - 97316	97316	Guadalupe y La Calvo	Rancho Blanco	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300912928	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Rancho Blanco - 99559	99559	Guadalupe y Calvo	Rancho Blanco	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300912975	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federal Jesús Osé Pérez De Rancho De Enmedio - 100882	100882	Guadalupe y Calvo	Rancho de Enmedio	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$92,380	\$92,380	\$92,380	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300912959	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Redondeados - 100921	100921	Guadalupe y Calvo	Redondeados	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$61,539	\$61,540	\$61,540	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857562	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica San Francisco De Chinatú - 78633	78633	Guadalupe y Calvo	San Francisco de Chinatú	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$432,334	\$170,334	\$170,334	\$170,334	\$170,334	\$170,334	\$170,334	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913497	Suministro De Paneles Solares San Isidro - 97364	97364	Guadalupe y Calvo	San Isidro	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913498	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada San Isidro - 99574	99574	Guadalupe y Calvo	San Isidro	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857564	Construcción Comedor Escolar Telebachillerato Ramón López Velarde - 47878	47878	Guadalupe y Calvo	San Juan Nepomuceno	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00
CHH17170200857565	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Cuauhtémoc - 47122	47122	Guadalupe y Calvo	San Pedro de Chinatú (Ranchería San Pedro)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$39,613	\$36,913	\$31,723	\$31,723	\$26,181	\$26,181	\$26,181	70.93	\$0	Otros	100.00	71.00
CHH17170300912963	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Comunitaria San Pedro Chinatú - 100962	100962	Guadalupe y Calvo	San Pedro (Ranchería San Pedro)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$51,490	\$51,490	\$51,490	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857566	Construcción Comedor Escolar Telebachillerato Ocho Mil Veintitrés - 47873	47873	Guadalupe y Calvo	Santa Rosalía de Nabogame	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00
CHH17170300912966	Equipamiento Comedor Escolar Telebachillerato En Santa Rosalía Nabogame - 100984	100984	Guadalupe y Calvo	Santa Rosalía de Nabogame	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$71,820	\$71,820	\$71,820	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913495	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada - 99587	99587	Guadalupe y Calvo	Sitanachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00



Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170200857571	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Taunas - 47429	47429	Guadalupe y Calvo	Taunas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,617,889	\$808,944	\$808,944	\$808,944	\$806,443	\$806,443	\$806,443	99.69	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300912989	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Taunas - 99610	99610	Guadalupe y Calvo	Taunas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300912968	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Zapechico - 99631	99631	Guadalupe y Calvo	Zape Chico	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857682	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Bajío Del Pitorreal - 49636	49636	Guazapares	Bajíos del Pitorreal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$2,571,053	\$286,322	\$286,322	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857677	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Gabriela Mistral - 47172	47172	Guazapares	Basonayvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170200857678	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Francisco Villa - 47182	47182	Guazapares	Basoriachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170300913520	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Corarayvo - 103423	103423	Guazapares	Corarayvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$81,060	\$81,060	\$81,060	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913501	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada El Cusal - 99691	99691	Guazapares	El Cusal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857680	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De El Puerto Chiquito - 49654	49654	Guazapares	El Puerto Chiquito	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$2,847,430	\$317,100	\$317,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857568	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Témoris Barrio El Rincón - 40519	40519	Guazapares	El Rincón	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$1,281,908	\$640,954	\$640,954	\$640,954	\$640,954	\$640,954	\$640,954	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913511	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Ciénega De Los Bustillos - 99666	99666	Guazapares	La Ciéneguita de Los Bustillos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913512	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Comunidad De La Ciéneguita De Los Bustillos - 98621	98621	Guazapares	La Ciéneguita de los Bustillos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$530,747	\$114,593	\$114,593	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913516	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Francisco Villa En La Misión Ó Basoriachi - 103435	103435	Guazapares	La Misión (Basoriachi)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$14,922	\$14,922	\$14,922	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857681	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Nacárare - 49648	49648	Guazapares	Nacárare	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$476,659	\$102,915	\$102,915	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857674	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Piedra Bola - 40506	40506	Guazapares	Piedra Bola	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$2,216,315	\$1,108,157	\$1,108,157	\$1,108,157	\$1,106,657	\$1,106,657	\$1,106,657	99.86	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913517	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Niño Artillero En San José - 103452	103452	Guazapares	San José	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$62,117	\$62,117	\$62,117	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300912976	Suministro De Paneles Solares Tegorachi - 97293	97293	Guazapares	Tegorachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300912977	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Tegorachi - 99707	99707	Guazapares	Tegorachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$143,000	\$143,000	\$143,000	\$143,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913510	Construcción De La Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Témoris Barrio La Otra Banda - 98540	98540	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$1,630,591	\$815,296	\$815,296	\$815,296	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300912978	Suministro De Paneles Solares Upaguachi - 98100	98100	Guazapares	Upaguachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857683	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Praxedis G Guerrero Dosmil Setecientos Cuarenta Y Uno - 47191	47191	Janos	Janos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170300913082	Mejoramiento De La Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Siglo Veintiuno - 148959	148959	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$199,495	\$199,945	\$199,495	\$199,495	\$99,748	\$99,748	\$99,748	49.89	\$0	Vivienda	100.00	50.00
CHH17170300913083	Mejoramiento De La Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Loma De Morelos - 148950	148950	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$441,031	\$441,031	\$441,031	\$441,031	\$220,515	\$220,515	\$220,515	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00
CHH17170300913084	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Puerto Anapra - 149395	149395	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$8,649,317	\$8,649,317	\$8,649,317	\$8,649,317	\$4,324,659	\$4,324,659	\$4,324,659	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913085	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos Colonia Chihuahua - 149562	149562	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$84,018	\$84,018	\$84,018	\$84,018	\$42,009	\$42,009	\$42,009	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00
CHH17170300913086	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Los Ojitos - 149215	149215	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$314,973	\$314,973	\$314,973	\$314,973	\$157,487	\$157,487	\$157,487	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00
CHH17170300913087	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Granjas Santa Elena - 149381	149381	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$317,444	\$317,444	\$317,444	\$317,444	\$158,722	\$158,722	\$158,722	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00
CHH17170300913088	Mejoramiento De La Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Lomas De Poleo - 148943	148943	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$401,236	\$401,236	\$401,236	\$401,236	\$200,618	\$200,618	\$200,618	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00
CHH17170300913089	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Campeñina - 149274	149274	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$2,137,120	\$2,137,120	\$2,137,120	\$2,137,120	\$1,068,560	\$1,068,560	\$1,068,560	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00
CHH17170300913090	Mejoramiento De La Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Juanita Luna - 148936	148936	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$74,536	\$74,536	\$74,536	\$74,536	\$37,268	\$37,268	\$37,268	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00
CHH17170300913091	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Tarahumara - 148875	148875	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$3,989,263	\$3,989,263	\$3,989,263	\$3,989,263	\$1,994,632	\$1,994,632	\$1,994,632	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00
CHH17170300913092	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Gustavo Diaz Ordaz - 149318	149318	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$199,495	\$199,495	\$199,495	\$199,495	\$99,748	\$99,748	\$99,748	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00
CHH17170300913093	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Carlos Chavira - 149362	149362	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$84,018	\$84,018	\$84,018	\$84,018	\$42,009	\$42,009	\$42,009	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00
CHH17170300913094	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Palos Chinos - 149298	149298	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$74,536	\$74,536	\$74,536	\$74,536	\$37,268	\$37,268	\$37,268	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00
CHH17170300913095	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Ampliación Fronteriza - 149247	149247	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,391,672	\$1,391,672	\$1,391,672	\$1,391,672	\$695,836	\$695,836	\$695,836	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00
CHH17170300913096	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Felipe Angeles - 149238	149238	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$2,753,536	\$2,753,536	\$2,753,536	\$2,753,536	\$1,373,768	\$1,373,768	\$1,373,768	49.89	\$0	Vivienda	100.00	50.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913097	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Gustavo Diaz Ordaz - 149338	149338	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$199,495	\$199,495	\$199,495	\$199,495	\$99,748	\$99,748	\$99,748	50.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00
CHH17170200857575	Suministro E Instalación De Módulos Solares Agüerare - 42501	42501	Maguarichi	Agüerare (Las Minitas)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$286,862	\$143,431	\$143,431	\$143,431	\$143,172	\$143,172	\$143,172	99.82	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913020	Suministro De Paneles Solares Agüerare O Las Minitas - 96924	96924	Maguarichi	Agüerare (Las Minitas)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857576	Suministro E Instalación De Módulos Solares Erechuchique - 42509	42509	Maguarichi	Erechuchique	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$362,352	\$181,176	\$181,176	\$181,176	\$180,849	\$180,849	\$180,849	99.82	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913021	Suministro De Paneles Solares Erechuchique - 96810	96810	Maguarichi	Erechuchique	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857586	Suministro E Instalación De Módulos Solares La Joya - 42470	42470	Maguarichi	La Joya	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$60,392	\$30,196	\$30,196	\$30,196	\$30,142	\$30,142	\$30,142	99.82	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857577	Construcción Cuarto Para Baño Tres Por Dos Metros Barrio El Jalero - 42563	42563	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$227,144	\$113,572	\$113,572	\$113,572	\$56,786	\$56,786	\$56,786	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00
CHH17170200857578	Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio Perú - 42555	42555	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$283,930	\$141,965	\$141,965	\$141,965	\$70,983	\$70,983	\$70,983	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00
CHH17170200857579	Construcción De Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio El Chivero - 42520	42520	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$283,930	\$141,965	\$141,965	\$141,965	\$70,983	\$70,983	\$70,983	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00
CHH17170200857580	Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio Las Vinoramas - 42542	42542	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$170,358	\$85,179	\$85,179	\$85,179	\$42,590	\$42,590	\$42,590	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00
CHH17170200857581	Construcción Camino San Vicente Maguarichi Erechuchique Tramo Km Treinta Y Dos Al Km Treinta Y Cinco Más Doscientos Sesenta - 47526	47526	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$21,111,745	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857582	Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio El Napoleón - 42580	42580	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$56,786	\$28,393	\$28,393	\$28,393	\$14,197	\$14,197	\$14,197	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170200857583	Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio El Aguajito - 42577	42577	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$56,786	\$28,393	\$28,393	\$28,393	\$14,197	\$14,197	\$14,197	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00
CHH17170200857584	Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio Las Canoas - 42574	42574	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$56,786	\$28,393	\$28,393	\$28,393	\$14,197	\$14,197	\$14,197	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00
CHH17170200857585	Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio El Llanito - 42571	42571	Maguarichi	Maguarichi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$397,502	\$198,751	\$198,751	\$198,751	\$99,376	\$99,376	\$99,376	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00
CHH17170200857587	Suministro E Instalación De Módulos Solares Villeschi - 42493	42493	Maguarichi	Villeschi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$256,666	\$128,333	\$128,333	\$128,333	\$128,102	\$128,102	\$128,102	99.82	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857670	Construcción Comedor Escolar Teleshillerato Josefa Ortiz De Domínguez - 48128	48128	Morelos	Clénega Prieta	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00
CHH17170300913488	Equipamiento Comedor Escolar Teleshillerato En Clénega Prieta - 101023	101023	Morelos	Clénega Prieta	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$61,886	\$61,886	\$61,886	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857671	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Masaguachi Barrio El Durazno - 40565	40565	Morelos	Masaguachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$2,015,217	\$1,007,609	\$1,007,609	\$1,007,609	\$1,007,174	\$1,007,174	\$1,007,174	99.96	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857668	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Mesa Del Frijol - 40719	40719	Morelos	Mesa del Frijol	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$4,016,321	\$2,008,161	\$2,008,161	\$2,008,161	\$2,007,011	\$2,007,011	\$2,007,011	99.94	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857615	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Rumbo A La Presa - 40570	40570	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$1,616,344	\$808,172	\$808,172	\$808,172	\$807,851	\$807,851	\$807,851	99.96	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857610	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Pie De La Cuesta - 40736	40736	Morelos	Pie de la Cuesta	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$1,934,502	\$967,251	\$967,251	\$967,251	\$966,796	\$966,796	\$966,796	99.95	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857611	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 48147	48147	Morelos	San Miguel	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00
CHH17170200857667	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica San Pablo Rancho El Alto - 40532	40532	Morelos	San Pablo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$2,110,917	\$1,055,459	\$1,055,459	\$1,055,459	\$1,055,225	\$1,055,225	\$1,055,225	99.98	\$0	Otros	100.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Fisico		
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170200857612	Construcción Comedor Escolar Telebachillerato Comunitario Ochenta Mil Ciento Treinta - 48160	48160	Morelos	Santa Ana	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00
CHH17170300913125	Equipamiento Comedor Escolar Telebachillerato Comunitario En Santa Ana - 101054	101054	Morelos	Santa Ana	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$52,299	\$52,229	\$52,229	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857618	Construcción De La Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Nogalejo - 40792	40792	Nonoava	Agua Caliente	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2017	\$2,526,665	\$1,263,333	\$1,263,333	\$1,263,333	\$1,201,438	\$1,201,438	\$1,201,438	95.10	\$0	Otros	100.00	95.00
CHH17170200857623	Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Junta De Los Rios Barrio El Rejón - 40810	40810	Nonoava	La Junta de los Rios	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2017	\$2,066,195	\$1,033,097	\$1,033,097	\$1,033,097	\$722,486	\$722,486	\$722,486	69.93	\$0	Otros	100.00	70.00
CHH17170300913200	Rehabilitación E Incorporación De Fuentes De Abastecimiento Del Sistema De Agua Potable En Nonoava - 100675	100675	Nonoava	Nonoava	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$825,724	\$825,724	\$825,724	29.49	\$0	Otros	100.00	30.00
CHH17170200857529	Ampliación De Red Eléctrica Privada De Calle Treinta Y Seis Entre V Carranza Y V Guerrero - 81729	81729	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$223,024	\$219,473	\$219,473	\$219,473	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00
CHH17170200857530	Red De Distribución Eléctrica En Calle Cerrada De Conchos - 79863	79863	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$340,481	\$335,889	\$335,889	\$335,889	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00
CHH17170200857531	Red De Distribución Eléctrica En Calle Treinta Y Seis Entre Avenida Vicente Guerrero Y Venustiano Carranza - 81685	81685	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$214,199	\$210,740	\$210,740	\$210,740	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00
CHH17170200857532	Red De Distribución Eléctrica En La Prolongación De Calle Segunda Colonia Cañada Ancha - 81643	81643	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$201,153	\$195,511	\$195,511	\$195,511	\$195,511	\$195,511	\$195,511	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170200857533	Red De Distribución Eléctrica En Priv De Matamoros Entre Calle Treinta Y Ocho Y Calle Cuarenta - 79911	79911	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$157,478	\$150,302	\$150,302	\$150,302	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00
CHH17170200857534	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Avenida Degollado Entre Calle Octava Y Calle Sexta - 81597	81597	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$59,274	\$57,205	\$57,205	\$57,205	\$57,205	\$57,205	\$57,205	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170200857535	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cuarenta De Ave Reforma A Ave Reforma - 81893	81893	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$59,274	\$56,684	\$56,684	\$56,684	\$56,684	\$56,684	\$56,684	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170200857536	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Treinta Y Cuatro Y Ave V Guerrero - 81870	81870	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$39,128	\$37,239	\$37,239	\$37,239	\$37,239	\$37,239	\$37,239	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170200857537	Red De Distribución Eléctrica De Calle Treinta Y Ocho Entre Avenida Vicente Guerrero Y Avenida Venustiano Carranza - 82030	82030	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$260,997	\$257,117	\$257,117	\$257,117	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00
CHH17170200857538	Red De Distribución Eléctrica En Ave Colon Entre Calle Veintidós Y Calle Veinticuatro - 81994	81994	Ojinaga	Manuel Ojinaga	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$173,053	\$169,963	\$169,963	\$169,963	\$169,963	\$169,963	\$169,963	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170200858484	Red De Distribución Eléctrica Agua Caliente De Tutuaca - 40867	40867	Temósachic	Agua Caliente	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$2,856,899	\$1,428,450	\$1,428,450	\$1,428,450	\$717,867	\$717,867	\$717,867	50.26	\$0	Otros	100.00	50.00
CHH17170300915527	Suministro De Paneles Solares Agua Caliente - 98373	98373	Temósachic	Agua Caliente	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300915528	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Agua Caliente - 99726	99726	Temósachic	Agua Caliente	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200858478	Red De Distribución Eléctrica Agua De Los Leones - 40887	40887	Temósachic	Agua de los Leones	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$400,408	\$200,204	\$200,204	\$200,204	\$200,204	\$200,204	\$200,204	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200858479	Suministro E Instalación De Módulos Solares Babicora De Conoachi - 42747	42747	Temósachic	Babicora de Conoachic	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$374,260	\$187,130	\$187,130	\$187,130	\$187,094	\$187,094	\$187,094	99.98	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300914668	Suministro De Paneles Solares Janos - 98384	98384	Temósachic	Janos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300914669	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Janos - 99751	99751	Temósachic	Janos	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300915508	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Nabogame - 99762	99762	Temósachic	Nabogame	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300915509	Suministro De Paneles Solares Nabogame - 98423	98423	Temósachic	Nabogame	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300915525	Suministro De Paneles Solares Piedras Azules - 98451	98451	Temósachic	Piedras Azules	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300915526	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Piedras Azules - 99783	99783	Temósachic	Piedras Azules	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200858480	Suministro E Instalación De Módulos Solares San Antonio - 42762	42762	Temósachic	San Antonio	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$374,260	\$187,130	\$187,130	\$187,130	\$187,123	\$187,123	\$187,123	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300915513	Suministro De Paneles Solares San Antonio - 98398	98398	Temósachic	San Antonio	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300915514	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada San Antonio - 99825	99825	Temósachic	San Antonio	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200858481	Red De Distribución Eléctrica San Isidro De Lomas Barrio Raul Bencomo - 40951	40951	Temósachic	San Isidro de Lomas	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$93,548	\$46,774	\$46,774	\$46,774	\$46,774	\$46,774	\$46,774	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200858477	Red De Distribución Eléctrica Temósachic Barrios La Bodega Mirna Molinar Omar Rascón Ramiro Montes Y Mickey Sandoval - 40967	40967	Temósachic	Temósachic	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$575,101	\$287,551	\$287,551	\$287,551	\$287,551	\$287,551	\$287,551	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200858482	Suministro E Instalación De Módulos Solares Tosanachi - 42735	42735	Temósachic	Tosanachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$374,260	\$187,130	\$187,130	\$187,130	\$187,094	\$187,094	\$187,094	99.98	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200858483	Suministro E Instalación De Módulos Solares Vallecillo - 42756	42756	Temósachic	Vallecillo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$374,260	\$187,130	\$187,130	\$187,130	\$187,123	\$187,123	\$187,123	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300915523	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilización Capacidad Treinta Lps En Yepac - 103363	103363	Temósachic	Yepachic	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$764,878	\$764,878	\$764,878	29.42	\$0	Otros	100.00	30.00
CHH17170200858191	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 48171	48171	Urique	Areponapuchi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00
CHH17170300914678	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Areponapuchi - 101064	101064	Urique	Areponapuchi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$80,250	\$80,250	\$80,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00



Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170200858197	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Aserradero - 41674	41674	Urique	Basigochi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$1,047,571	\$523,785	\$523,785	\$523,785	\$523,785	\$523,785	\$523,785	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200858139	Equipamiento Comedor Escolar Tebachillerato Emsad - 46896	46896	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170200858140	Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Fray Bartolomé De Las Casas - 46876	46876	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170200858141	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio La Tortuga - 41487	41487	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$380,553	\$152,221	\$152,221	\$152,221	\$152,221	\$152,221	\$152,221	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200858142	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Sector Colegio - 41612	41612	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$3,083,991	\$1,541,995	\$1,541,995	\$1,541,995	\$1,541,995	\$1,541,995	\$1,541,995	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300914647	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria En Cerocahui - 101104	101104	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$28,446	\$28,446	\$28,446	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300914648	Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Estefanía Castañeda En Cerocahui - 101085	101085	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$61,886	\$61,886	\$61,886	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200858148	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Cuiteco Sector Albergue - 41544	41544	Urique	Cuiteco	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$519,239	\$207,696	\$207,696	\$207,696	\$207,696	\$207,696	\$207,696	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200858149	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Resiochi - 41516	41516	Urique	Cuiteco	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$4,388,242	\$1,755,297	\$1,755,297	\$1,755,297	\$735,821	\$735,821	\$735,821	41.92	\$0	Otros	100.00	42.00
CHH17170300914650	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Cuiteco - 120341	120341	Urique	Cuiteco	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300914651	Equipamiento Comedor Escolar Bachillerato Intercultural De Cuiteco - 101117	101117	Urique	Cuiteco	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$52,531	\$52,531	\$52,531	\$52,531	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00
CHH17170200858178	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica El Hormiguero - 41151	41151	Urique	El Hormiguero	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$3,349,261	\$1,339,704	\$1,339,704	\$1,339,704	\$1,339,704	\$1,339,704	\$1,339,704	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170200858176	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica El Yerbánis - 41041	41041	Urique	El Yerbánis	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$1,949,567	\$779,827	\$779,827	\$779,827	\$480,998	\$480,998	\$480,998	61.68	\$0	Otros	100.00	62.00
CHH17170200858181	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Guacayvo - 47462	47462	Urique	Guacayvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$2,241,813	\$896,725	\$896,725	\$896,725	\$441,325	\$441,325	\$441,325	49.22	\$0	Otros	100.00	50.00
CHH17170300914665	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Guadalupe Coronado - 99849	99849	Urique	Guadalupe Coronado	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200858173	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Sector San Alonso - 41990	41990	Urique	Guasachique	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$988,441	\$494,220	\$494,220	\$494,220	\$494,220	\$494,220	\$494,220	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300914659	Suministro De Paneles Solares Huacajipara - 98241	98241	Urique	Huacajipara	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300914661	Suministro De Paneles Solares Huitósachi - 98308	98308	Urique	Huitósachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300914684	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Indígena En Jochi - 101135	101135	Urique	Jochi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$51,490	\$51,490	\$51,490	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300914683	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Higuera - 99874	99874	Urique	La Higuera	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200858151	Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Mariano Escobedo - 48184	48184	Urique	Las Moras	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$187,500	\$187,500	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00
CHH17170300914655	Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Mariano Escobedo En Las Moras - 101151	101151	Urique	Las Moras	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$80,713	\$80,713	\$80,713	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200858170	Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Román Corral Sandoval - 47251	47251	Urique	Puerto de Acarabo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170200858163	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Estatal Melchor Ocampo - 47247	47247	Urique	San Rafael	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero						Avance Fisico		
														Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300914685	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Cinco De Mayo En Taborachi - 100795	100795	Urique	Taborachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$53,224	\$53,224	\$53,224	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200858171	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Tempisque O Arroyo De Cañitas - 49681	49681	Urique	Tempisque (Arroyo Cañitas)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$1,807,175	\$173,974	\$173,974	\$173,974	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200858168	Equipamiento Comedor Escolar Primaria Niños Héroes - 47206	47206	Urique	Tubares	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170200857787	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad E Agua Fria - 49675	49675	Uruachi	Agua Fria	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$2,845,291	\$316,862	\$316,862	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300914698	Suministro De Paneles Solares Arechuyvo - 96836	96836	Uruachi	Arechuyvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300914699	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Arechuyvo - 99886	99886	Uruachi	Arechuyvo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857791	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Cuesta Blanca - 42103	42103	Uruachi	Cuesta Blanca	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$1,037,809	\$518,904	\$518,904	\$518,904	\$518,904	\$518,904	\$518,904	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857793	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercer Etapa Para Beneficiar A Las Localidades De El Cuzal Y San Juan - 49664	49664	Uruachi	El Cuzal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$10,727,895	\$3,983,262	\$3,983,262	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300914707	Equipamiento Comedor Escolar Secundaria Antonio Silva En Hacienda De Sáenz - 103461	103461	Uruachi	Hacienda Sáenz (Santísimo de Abajo)	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$51,490	\$51,490	\$51,490	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857795	Equipamiento Comedor Escolar Prescolar Cusuhtémoc - 47219	47219	Uruachi	Jicamorachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170200858251	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Mesa De Cereachi - 42084	42084	Uruachi	La Mesa de Cereachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$3,710,739	\$1,855,370	\$1,855,370	\$1,855,370	\$741,547	\$741,547	\$741,547	39.97	\$0	Otros	100.00	40.00
CHH17170200857796	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Los Laureles - 42075	42075	Uruachi	Los Laureles	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$885,862	\$442,931	\$442,931	\$442,931	\$442,931	\$442,931	\$442,931	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Fisico		
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170200857797	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A Localidad De Mocarichi De Arriba - 49125	49125	Uruachi	Mocarichi de Arriba	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$2,967,098	\$330,424	\$330,424	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913711	Suministro De Paneles Solares Mocarichi - 96855	96855	Uruachi	Mocarichi de Arriba	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200858202	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica El Gallo - 42004	42004	Uruachi	Paraje del Gallo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$1,052,648	\$526,324	\$526,324	\$526,324	\$525,117	\$525,117	\$525,117	99.77	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200858201	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica San Ignacio - 42050	42050	Uruachi	San Ignacio	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$3,636,274	\$1,818,137	\$1,818,137	\$1,818,137	\$1,722,424	\$1,722,424	\$1,722,424	94.74	\$0	Otros	100.00	95.00
CHH17170300914688	Suministro De Paneles Solares San Juan - 96876	96876	Uruachi	San Juan	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300914689	Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada San Juan - 99893	99893	Uruachi	San Juan	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200858249	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Tojiachi De Abajo - 42067	42067	Uruachi	Tojiachi de Abajo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$1,498,538	\$749,269	\$749,269	\$749,269	\$748,193	\$748,193	\$748,193	99.86	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200858204	Centro De Salud Uruachi Ii Etapa - 74754	74754	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$8,671,226	\$8,671,226	\$8,671,226	\$8,671,226	\$2,516,201	\$2,516,201	\$2,516,201	29.02	\$0	Otros	100.00	30.00
CHH17170200858205	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio La Pista - 41999	41999	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$591,785	\$295,893	\$295,893	\$295,893	\$295,893	\$295,893	\$295,893	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200858206	Equipamiento Comedor Escolar Casa Del Estudiante Indígena Rigoberta Menchú - 47242	47242	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,337	\$68,056	\$68,056	\$33,448	\$33,448	\$33,448	44.40	\$0	Otros	100.00	45.00
CHH17170200858207	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Uruachi Barrio La Matanza - 42111	42111	Uruachi	Uruachi	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$236,283	\$118,141	\$118,141	\$118,141	\$118,141	\$118,141	\$118,141	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH00170300912493	Electrificación Y Alumbrado En Ejido Santo Domingo - 33569	33569	Ahumada	Santo Domingo (Los Amoles)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$120,000							0.00		Otros	100.00	

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00170300912585	Construcción De Techumbre En Primaria Miguel Hidalgo - 145576	145576	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017	\$271,840							0.00		Metros Cuadrados	100.00	
CHH00170300912588	Construccionde Techumbre En Cancha De La Primaria Salvador Orozco - 76696	76696	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017	\$257,520							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300912589	Construccionde Techumbre En La Escuela Primaria Heroes Mexicanos - 76610	76610	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017	\$292,784							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300912590	Pavimentacion Calle De La Cruz - 76573	76573	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017	\$450,837							0.00		Metros Cuadrados	100.00	
CHH00170300912591	Rehabilitacion De Sistema Hidráulico De La Calle Mártires De Aldama Entre Séptima E Insurgentes - 95529	95529	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017	\$346,503							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300912592	Rehabilitacion Hidraulica De La Calle Maclovio Herrera Tramo Mártires De Aldama A Rodolfo Fierro - 95467	95467	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017	\$685,015							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300912593	Rehabilitación De Banquetas En La Constitución - 78977	78977	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017	\$550,920							0.00		Metros Cuadrados	100.00	
CHH00170300912594	Ampliación De Red Eléctrica De La Ciudad Juan Aldama Calle Durazno Y Calle Sin Nombre - 100745	100745	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017	\$470,568							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300912595	Rehabilitacion Del Sistema Hidraulico De La Calle Clemente Orozco Entre G Vargas Y D Alvarez - 93217	93217	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017	\$443,975							0.00		Otros	100.00	
CHH17170300912584	Adquisición De Equipo De Computo Con Software - 151631	151631	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$76,114	\$76,114	\$76,114	\$76,114	\$76,114	\$75,114	\$75,114	98.69	\$0	Computadoras	100.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300912586	Rehabilitación De Red Hidráulica De La Calle Genaro Martínez Entre Juan Rodríguez Y San Felipe - 93314	93314	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017	\$1,129,409	\$1,129,409	\$1,129,409	\$1,129,409	\$1,129,409	\$1,000,409	\$1,000,409	88.58	\$0	Otros	100.00	85.00
CHH17170300912587	Construcción De Sistema Hidráulico De La Calle Sexta Tramo Entre Ojinaga Y Francisco Portillo - 93136	93136	Aldama	Juan Aldama	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017	\$795,518	\$795,518	\$795,518	\$795,518	\$795,518	\$790,518	\$790,518	99.37	\$0	Otros	100.00	95.00
CHH17170200857352	Rehabilitación De Sanitarios Telesecundaria Maclovio Herrera - 74781	74781	Aldama	Maclovio Herrera (Estación Falomir)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALDAMA	En Ejecución	2017	\$174,302	\$87,151	\$87,151	\$87,151	\$87,151	\$85,151	\$85,151	97.71	\$0	Piezas	100.00	95.00
CHH17170300912601	Construcción De Comedor Comunitario - 198895	198895	Allende	Agua Fria (Barricada)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$477,542	\$477,542	\$477,542	\$477,542	\$455,808	\$455,808	\$455,808	95.45	\$0	Metros Cuadrados	100.00	96.00
CHH00170300912596	Rehabilitación De La Avenida Juárez - 194546	194546	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MI MARIO RUBEN VALDEON ARRIETA	En Ejecución	2017	\$186,398							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300912597	Suministro De Boiler Solar - 194452	194452	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CYTRE COMERCIALIZADORA Y TRABAJOS ESPECIALES	En Ejecución	2017	\$501,700							0.00		Celdas solares	100.00	
CHH00170300912598	Calenton Estufa De Leña - 194312	194312	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CYTRE COMERCIALIZADORA Y TRABAJOS ESPECIALES	En Ejecución	2017	\$307,159							0.00		Piezas	100.00	
CHH00170300912599	Suministro De Tinacos - 116363	116363	Aquiles Serdán	Santa Eulalia	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDAN	En Ejecución	2017	\$247,080							0.00		Otros	100.00	
CHH17170200857356	Rehabilitación De Alumbrado Público En El Municipio De Ascensión - 83066	83066	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300912603	Mejoramiento De Alumbrado Público Mediante Luminaria Led En Ascension Chihuahua - 145524	145524	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	\$826,500	\$826,500	\$826,500	62.50	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300912604	Construcción De Baños Para Apoyo A Viviendas En Ascension Chihuahua - 146881	146881	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,705,404	\$1,705,404	\$1,705,404	\$638,773	\$638,773	\$638,773	\$638,773	37.46	\$0	Vivienda	100.00	40.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Físico		
													Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300912605	Ampliación De Red De Distribucion Electrica Sector Galache Etapa Cinco - 146873	146873	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$446,564	\$446,564	\$446,564	\$446,564	\$442,010	\$442,010	\$442,010	98.98	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300912606	Ampliación De Red De Distribucion Electrica Sector Chacon Etapa Dos - 146863	146863	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$612,292	\$612,292	\$612,292	\$612,292	\$183,688	\$183,688	\$183,688	30.00	\$0	Otros	100.00	16.00
CHH17170300912607	Ampliación De Red De Distribucion Electrica Sector Chavez Etapa Tres - 146858	146858	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$612,623	\$612,623	\$612,623	\$612,623	\$612,623	\$606,323	\$606,323	98.97	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300912608	Rehabilitacion De Tomas Y Descargas Incluyendo Tuberia De Agua Potable Y Drenaje En Calle Allende Y Veracruz - 145827	145827	Ascensión	Ascensión	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADQUISICIÓN DE MATERIAL REALIZADO POR PRESIDENCIA MUNICIPAL EJECUCIÓN REALIZADO POR JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2017	\$409,618	\$409,618	\$409,618	\$409,618	\$409,618	\$409,618	\$409,618	100.00	\$0	Otros	100.00	60.00
CHH00170300913565	Suministro E Instalacion De Tres Baños Con Biodigestores En Alto De Navarro - 105468	105468	Balleza	Alto de Navarro (Mesa del Madroño)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$98,835							0.00		Piezas	100.00	
CHH00170300913566	Construcción De Alberque Escolar En La Escuela Telesecundaria Federal En Bagueachi - 197851	197851	Balleza	Bagueachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$1,381,205							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300912653	Construccion De Techo Firme Trescientos Metros Cuadrados En Baquiriachi - 197354	197354	Balleza	Baquiriachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$241,656							0.00		Metros Cuadrados	100.00	
CHH00170300912654	Adquisición De Setenta Y Nueve Acumuladores Y Accesorios Para Reparación De Sistemas Fotovoltaica En Baquiriachi - 188730	188730	Balleza	Baquiriachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$274,428							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300912655	Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Telesecundaria Diego Rivera En Baquiriachi - 155547	155547	Balleza	Baquiriachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$337,937							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300912656	Ampliacion De Red Electrica En Baquiriachi - 143775	143775	Balleza	Baquiriachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$350,000							0.00		Otros	100.00	

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico			
													Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300912657	Construcción De Techumbre Para Cancha Escolar En La Primaria Ignacio Zaragoza En Baquiriachí - 143910	143910	Balleza	Baquiriachí	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$892,131											Otros	100.00
CHH00170300912658	Adquisición De Cincuenta Estufas Ecológicas En Baquiriachí - 112543	112543	Balleza	Baquiriachí	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$203,319											Piezas	100.00
CHH00170300912659	Suministro E Instalación De Diez Baños Con Biodigestores En Baquiriachí - 104991	104991	Balleza	Baquiriachí	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$329,452											Piezas	100.00
CHH00170300912660	Suministro E Instalación De Veinte Boilers Solares En Baquiriachí - 100989	100989	Balleza	Baquiriachí	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$235,039											Celdas solares	100.00
CHH00170300912661	Adquisición De Noventa Tinacos Rotoplas En Baquiriachí - 96902	96902	Balleza	Baquiriachí	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$143,831											Otros	100.00
CHH00170300912662	Suministro E Instalación De Veinte Celdas Solares En Baquiriachí - 98641	98641	Balleza	Baquiriachí	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$278,400											Otros	100.00
CHH00170300912663	Construcción De Sistema Integral De Agua Potable En Ciénega Prieta Rojarare - 143016	143016	Balleza	Ciénega Prieta	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$1,450,000											Otros	100.00
CHH00170300912703	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Comunidad Río Verde - 142862	142862	Balleza	Comunidad Río Verde	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$500,000											Otros	100.00
CHH00170300912704	Construcción De Centro De Salud En Localidad Comunidad Río Verde - 118919	118919	Balleza	Comunidad Río Verde	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$492,880											Otros	100.00
CHH00170300913560	Suministro E Instalación De Dos Boilers Solares En Coqueñas - 100900	100900	Balleza	Coqueñas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$23,504											Celdas solares	100.00



Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico						
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado				
CHH00170300912715	Construcción De Techo Firme Seiscientos Veinte Y Cinco Metros Cuadrados En Ejido El Vergel - 197259	197259	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$503,438												0.00		Metros Cuadrados	100.00
CHH00170300912716	Adquisición De Setenta Y Ocho Acumuladores Y Accesorios Para Reparación De Sistema Fotovoltaica En Ejido El Vergel - 188618	188618	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$270,954												0.00		Otros	100.00
CHH00170300912717	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En Ejido El Vergel - 154999	154999	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$1,337,963												0.00		Otros	100.00
CHH00170300912718	Construcción De Línea De Conducción Del Pozo A La Pila En Ejido El Vergel - 142769	142769	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$1,104,429												0.00		Otros	100.00
CHH00170300912719	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En Ejido El Vergel - 142975	142975	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$115,000												0.00		Otros	100.00
CHH00170300912720	Suministro E Instalación De Doscientas Sesenta Y Cinco Lámparas Led En Ejido El Vergel - 122600	122600	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$1,510,871												0.00		Otros	100.00
CHH00170300912721	Adquisición De Sesenta Estufas Ecológicas En Ejido El Vergel - 112762	112762	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$243,983												0.00		Piezas	100.00
CHH00170300912722	Suministro E Instalación De Veinte Y Cinco Baños Con Biodigestores En Ejido El Vergel - 104596	104596	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$823,629												0.00		Piezas	100.00
CHH00170300912723	Adquisición De Cien Tinacos Rotoplas En Ejido El Vergel - 96847	96847	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$159,813												0.00		Otros	100.00
CHH00170300912724	Suministro E Instalación De Veinte Y Cinco Celdas Solares En Ejido El Vergel - 98566	98566	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$348,000												0.00		Otros	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico				
													Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170300912725	Suministro E Instalación De Treinta Y Dos Boilers Solares En Ejido El Vergel - 100698	100698	Balleza	Ejido el Vergel	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$376,063											Celdas solares	100.00	
CHH00170300912668	Construcción De Centro De Salud En Ejido Guajolotes - 159509	159509	Balleza	Ejido Guajolotes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$473,109											Otros	100.00	
CHH00170300912669	Construcción De Comedor Comunitario En Ejido Guajolotes - 155941	155941	Balleza	Ejido Guajolotes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$873,739											Otros	100.00	
CHH00170300912670	Suministro E Instalación De Siete Boilers Solares En Ejido Guajolotes - 100836	100836	Balleza	Ejido Guajolotes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$82,264											Celdas solares	100.00	
CHH00170300912672	Construcción De Techo Firme Ciento Veinte Y Cinco Metros En Ejido Guazarachi - 197436	197436	Balleza	Ejido Guazarachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$100,690											Metros Cuadrados	100.00	
CHH00170300912673	Adquisición Quince Acumuladores Y Accesorios Para Reparación De Sistema Fotovoltaico En Ejido Guazarachi - 188919	188919	Balleza	Ejido Guazarachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$52,107											Otros	100.00	
CHH00170300912674	Construcción De Aula Escolar En El Telebachillerato Comunitario En Ejido Guazarachi - 138666	138666	Balleza	Ejido Guazarachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$385,688											Otros	100.00	
CHH00170300912675	Adquisición De Quince Estufas Ecológicas En Ejido Guazarachi - 112641	112641	Balleza	Ejido Guazarachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$60,996											Piezas	100.00	
CHH00170300912676	Suministro E Instalación De Cinco Boilers Solares En Ejido Guazarachi - 101130	101130	Balleza	Ejido Guazarachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$58,760											Celdas solares	100.00	
CHH00170300912677	Adquisición De Veinte Tinacos Rotoplas En Ejido Guazarachi - 97038	97038	Balleza	Ejido Guazarachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$31,962											Otros	100.00	

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00170300912678	Suministro E Instalación De Siete Celdas Solares En Ejido Guazarachi - 99134	99134	Balleza	Ejido Guazarachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$97,440							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300912726	Suministro E Instalación De Tres Baños Con Biodigestores En El Molino - 104526	104526	Balleza	El Molino	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$98,835							0.00		Piezas	100.00	
CHH00170300913559	Suministro E Instalación De Tres Boilers Solares En El Palomo - 100736	100736	Balleza	El Palomo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$35,256							0.00		Celdas solares	100.00	
CHH00170300913557	Suministro E Instalación De Un Boiler Solar En El Poleo - 104045	104045	Balleza	El Poleo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$11,752							0.00		Celdas solares	100.00	
CHH00170300913534	Construcción De Techo Firme Doscientos Veinte Y Cinco Metros Cuadrados En El Tigre - 197381	197381	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$181,242							0.00		Metros Cuadrados	100.00	
CHH00170300913535	Adquisición De Diez Acumuladores Y Accesorios Para Reparación De Sistema Fotovoltaica En El Tigre - 189367	189367	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$34,738							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300913536	Construcción De Tanque Elevado En El Tigre - 143094	143094	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$867,128							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300913537	Adquisición De Cuarenta Estufas Ecológicas En El Tigre - 112886	112886	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$162,655							0.00		Piezas	100.00	
CHH00170300913538	Adquisición De Cincuenta Tinacos Rotoplas En El Tigre - 96878	96878	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$79,906							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300913539	Suministro E Instalación De Quince Celdas Solares En El Tigre - 98629	98629	Balleza	El Tigre (Casita del Alto)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$208,800							0.00		Otros	100.00	

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico					
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado			
CHH00170300913562	Construcción De Techo Firme Ciento Veinte Y Cinco Metros Cuadrados En El Triguero - 197402	197402	Balleza	El Triguero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$100,690											0.00		Metros Cuadrados	100.00
CHH00170300913563	Adquisición De Cinco Acumuladores Y Accesorios Para Reparación De Sistema Fotovoltaica En El Triguero - 189230	189230	Balleza	El Triguero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$17,369											0.00		Otros	100.00
CHH00170300913564	Construcción Sistema De Agua Potable El Triguero - 142492	142492	Balleza	El Triguero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$1,410,722											0.00		Otros	100.00
CHH00170300912665	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa En General Carlos Pacheco - 143248	143248	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$180,000											0.00		Otros	100.00
CHH00170300912666	Suministro E Instalación De Cinco Bolleris Solares En General Carlos Pacheco El Terrero - 104076	104076	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$58,760											0.00		Celdas solares	100.00
CHH00170300912667	Suministro De Gabinete De Ultrafiltración Con Bebedero Para La Escuela Primaria Trinidad Pereyra En Gral Carlos Pacheco El Terrero - 104336	104336	Balleza	General Carlos Pacheco (El Terrero)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$69,361											0.00		Otros	100.00
CHH00170300912664	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Cieneguita - 134109	134109	Balleza	La Cieneguita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$1,823,796											0.00		Otros	100.00
CHH00170300912626	Suministro E Instalación De Dos Baños Con Biodigestores En La Cruz - 104546	104546	Balleza	La Cruz	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$65,890											0.00		Piezas	100.00
CHH00170300912679	Equipamiento Con Bombeo En La Hacienda - 142918	142918	Balleza	La Hacienda	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$280,000											0.00		Otros	100.00
CHH00170300912680	Construcción De Centro De Salud En La Joya - 178130	178130	Balleza	La Joya	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$488,662											0.00		Otros	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00170300912685	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Magdalena - 143298	143298	Balleza	La Magdalena	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$366,239							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300912686	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Sin Nombre En La Magdalena - 140982	140982	Balleza	La Magdalena	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$83,968							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300912687	Construcción De Drenaje Pluvial En C Sin Nombre Desde C Sin Nombre Hasta Km Cero Mas Ciento Sesenta Y Nueve Rumbo Al Sureste En La Magdalena - 138892	138892	Balleza	La Magdalena	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$95,882							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300912688	Suministro E Instalación De Cinco Boilers Solares En La Magdalena - 103282	103282	Balleza	La Magdalena	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$58,760							0.00		Celdas solares	100.00	
CHH00170300912689	Suministro E Instalación De Tres Baños Con Bioldigestores En La Magdalena - 104938	104938	Balleza	La Magdalena	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$98,835							0.00		Piezas	100.00	
CHH00170300912690	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Magdalena - 104163	104163	Balleza	La Magdalena	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$306,955							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300912692	Construcción De Centro De Salud En La Nopalera - 174688	174688	Balleza	La Nopalera (La Cueva Nopalera)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$474,433							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300913544	Construcción De Centro De Salud En Los Angeles - 177610	177610	Balleza	Los Angeles	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$484,876							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300912682	Construcción De Aula Escolar En Telesecundaria Federal En Los Lirios - 165313	165313	Balleza	Los Lirios	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$385,688							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300912683	Construcción De Cerco Perimetral En La Escuela Telesecundaria En Los Llanitos - 156927	156927	Balleza	Los Llanitos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$161,016							0.00		Otros	100.00	

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico							
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado				
CHH00170300912684	Construcción De Cerco Perimetral En Preescolar Indígena Matilde Palma Palma En Los Llanitos - 121308	121308	Balleza	Los Llanitos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$49,965												0.00		Otros	100.00
CHH00170300912641	Ampliación De Alcantarillado Pluvial Y Colector Sanitario En Calle Nicanor Sandoval En Mariano Balleza - 140144	140144	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$654,722												0.00		Otros	100.00
CHH00170300912642	Ampliación De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En La C Sin Nombre La Colonia Gomez Morin En Mariano Balleza - 145296	145296	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$492,159												0.00		Otros	100.00
CHH00170300912643	Construcción De Fresones Varias Localidades - 144429	144429	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$500,000												0.00		Otros	100.00
CHH00170300912644	Ampliación De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La C Sin Nombre De La Col Gomez Morin En Mariano Balleza - 145464	145464	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$342,360												0.00		Otros	100.00
CHH00170300912645	Construcción De Aula Escolar En La Secundaria Es Treinta Y Cuatro En Mariano Balleza - 138610	138610	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$402,711												0.00		Otros	100.00
CHH00170300912646	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Lucio Medina Entre Las Calles Lazaro Cardenas Y Adolfo Ruiz Cortines - 134836	134836	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$205,244												0.00		Otros	100.00
CHH00170300912647	Mejoramiento De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas De Tomas Domiciliarias En La Calle Lucio Medina Entre Las Calles Lazaro Cardenas - 123901	123901	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$218,209												0.00		Otros	100.00
CHH00170300912648	Adquisición De Setenta Estufas Ecológicas En Mariano Balleza - 112735	112735	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$284,647												0.00		Piezas	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico				
													Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170300912649	Suministro E Instalación De Treinta Y Cinco Boilers Solares En Mariano Balleza - 100942	100942	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$411,319											Celdas solares	100.00	
CHH00170300912650	Adquisición De Ciento Treinta Rotoplas En Mariano Balleza - 98269	98269	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$207,756											Otros	100.00	
CHH00170300912651	Suministro E Instalación De Cinco Celdas Solares En Mariano Balleza - 99213	99213	Balleza	Mariano Balleza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$69,600											Otros	100.00	
CHH00170300912691	Suministro E Instalación De Cuatro Boilers Solares En Navarro - 103995	103995	Balleza	Navarro (Puente de Navarro)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$47,008											Celdas solares	100.00	
CHH00170300913569	Construcción De Centro De Salud En Piedra Bola - 118670	118670	Balleza	Piedra Bola	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$492,880											Otros	100.00	
CHH00170300913558	Construcción De Centro De Salud En Puerto Tres Hermanos - 174778	174778	Balleza	Puerto Tres Hermanos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$474,555											Otros	100.00	
CHH00170300912627	Construcción Del Sistema De Agua Potable Ranchería El Cuervo - 146046	146046	Balleza	Ranchería el Cuervo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$3,525,813											Otros	100.00	
CHH00170300912693	Construcción De Techo Firme Ciento Veinte Y Cinco Metros Cuadrados En Ranchería Pinalejo - 197420	197420	Balleza	Ranchería Pinalejo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$100,690											Metros Cuadrados	100.00	
CHH00170300912694	Adquisición De Quince Acumuladores Y Accesorios Para Reparación De Sistema Fotovoltaica En Ranchería Pinalejo - 188791	188791	Balleza	Ranchería Pinalejo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$52,107											Otros	100.00	
CHH00170300912695	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En Ranchería Pinalejo - 143131	143131	Balleza	Ranchería Pinalejo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$1,452,483											Otros	100.00	

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico		
													Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00170300912696	Adquisicion De Quince Estufas Ecologicas En Rancheria Pinalejo - 112590	112590	Balleza	Rancheria Pinalejo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$60,996										Piezas	100.00
CHH00170300912697	Suministro E Instalacion De Cinco Bolleris Solares En Rancheria Pinalejo - 101155	101155	Balleza	Rancheria Pinalejo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$58,760										Celdas solares	100.00
CHH00170300912698	Adquisicion De Veinte Tinacos Rotopias En Rancheria Pinalejo - 96970	96970	Balleza	Rancheria Pinalejo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$31,962										Otros	100.00
CHH00170300912699	Suministro E Instalacion De Ocho Celdas Solares En Rancheria Pinalejo - 99094	99094	Balleza	Rancheria Pinalejo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$111,360										Otros	100.00
CHH00170300912652	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Ranchito De Aguas El Reventon - 199451	199451	Balleza	Ranchito de Aguas (El Reventón)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$620,532										Otros	100.00
CHH00170300912701	Suministro E Instalacion De Tres Baños Con Biodigestores En El Ranchito De San Juan - 105028	105028	Balleza	Ranchito de San Juan	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$98,835										Piezas	100.00
CHH00170300913503	Construccion De Tanque De Mamposteria En Rancho Chico - 142592	142592	Balleza	Rancho Chico	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$400,000										Otros	100.00
CHH00170300913504	Suministro E Instalacion De Un Calentador Solar En Rancho Chico - 100769	100769	Balleza	Rancho Chico	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$11,752										Celdas solares	100.00
CHH00170300913549	Construccion De Centro De Salud En San Antonio De Abajo - 177815	177815	Balleza	San Antonio de Abajo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$489,100										Otros	100.00
CHH00170300912705	Suministro E Instalacion De Un Baño Con Biodigestor En San Cristobal - 104485	104485	Balleza	San Cristóbal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$32,945										Piezas	100.00



Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico				
													Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170300912706	Suministro E Instalacion De Cuatro Boilers Solares En San Cristobal - 104133	104133	Balleza	San Cristóbal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$47,008											Celdas solares	100.00	
CHH00170300912707	Suministro E Instalacion De Un Boiler Solar En San Esteban - 104119	104119	Balleza	San Esteban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$11,752											Celdas solares	100.00	
CHH00170300912708	Rehabilitacion De Sistema Integral De Agua Potable En San Juan De Atotonilco - 118373	118373	Balleza	San Juan de Atotonilco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$1,494,951											Otros	100.00	
CHH00170300913543	Construccion De Centro De Salud En Santana Jose Javaría - 174922	174922	Balleza	Santana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$475,073											Otros	100.00	
CHH00170300912709	Construccion De Techo Firme Trescientos Setenta Y Con Metros Cuadrados En Tecorichi - 197333	197333	Balleza	Tecorichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$302,073											Metros Cuadrados	100.00	
CHH00170300912710	Adquisicion De Sesenta Y Ocho Acumuladores Y Accesorios Para Reparacion De Sistema Fotovoltaica En Tecorichi - 189068	189068	Balleza	Tecorichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$236,216											Otros	100.00	
CHH00170300912711	Adquisicion De Cincuenta Estufas Ecologicas En Tecorichi - 112717	112717	Balleza	Tecorichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$203,319											Piezas	100.00	
CHH00170300912713	Adquisicion De Noventa Tinacos Rotopias En Tecorichi - 97075	97075	Balleza	Tecorichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$143,831											Otros	100.00	
CHH00170300912714	Suministro E Instalacion De Veinte Celdas Solares En Tecorichi - 99167	99167	Balleza	Tecorichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	En Ejecución	2017	\$278,400											Otros	100.00	
CHH00170300912917	Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa Localidad Casas Coloradas - 137214	137214	Batopilas	Casas Coloradas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$1,672,535											Otros	100.00	

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00170300912918	Construccion De Dispensario Medico En La Localidad El Rodeo - 137777	137777	Batopilas	El Rodeo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$215,827						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912919	Construccion De Sistema De Agua Potable El Rodeo Casas Viejas - 137551	137551	Batopilas	El Rodeo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$18,419,931						0.00		Otros	100.00		
CHH17170200857544	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Mesa De Buenavista - 70060	70060	Batopilas	Mesa de Buenavista	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$1,947,239	\$1,947,239	\$1,947,239	\$1,947,239	\$1,947,239	\$1,947,239	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	
CHH00170300913570	Construccion De Dispensario Medico En La Localidad De Mesa De Equiz - 137757	137757	Batopilas	Mesa de Equiz	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$215,827						0.00		Otros	100.00		
CHH17170200857542	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Rancho De Baez - 70002	70002	Batopilas	Rancho de Baez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$1,685,691	\$1,685,686	\$1,685,686	\$1,685,686	\$1,685,686	\$1,685,686	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	
CHH00170300913571	Rehabilitacion De Puente Vehicular En La Localidad De San Juan De Dios Aguacaliente - 117886	117886	Batopilas	San Juan de Dios (Agua Caliente)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$3,000,000						0.00		Otros	100.00		
CHH17170200857691	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En San Rafael - 70092	70092	Batopilas	San Rafael	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$2,450,322	\$2,447,354	\$2,447,354	\$2,447,354	\$2,447,354	\$2,447,354	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	
CHH17170300913572	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica San Rafael - 95877	95877	Batopilas	San Rafael	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	En Ejecución	2017	\$1,223,661	\$2,447,354	\$2,447,354	\$2,447,354	\$2,447,354	\$2,447,354	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	
CHH17170300913005	33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 123902	123902	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	En Ejecución	2017	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	
CHH00170300913580	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales - 138844	138844	Carichi	Carichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$72,820						0.00		Piezas	100.00		
CHH00170300913581	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales - 138840	138840	Carichi	Carichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$39,000						0.00		Piezas	100.00		

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00170300913582	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 138833	138833	Carichi	Carichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$25,101								0.00		Otros	100.00
CHH00170300913583	Rehabilitación De Alumbrado Publico Sector Dos - 138796	138796	Carichi	Carichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$246,111								0.00		Otros	100.00
CHH00170300913584	Suministro De Tinacos Para Poblacion En Rezago Social - 138907	138907	Carichi	Carichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$217,500								0.00		Otros	100.00
CHH00170300913585	Construcción De Aula Del Crei Carichi - 138848	138848	Carichi	Carichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$200,910								0.00		Otros	100.00
CHH00170300913586	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 138846	138846	Carichi	Carichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$36,080								0.00		Piezas	100.00
CHH00170300913588	Red De Distribucion Electrica Ciénega De Ojos Azules Primera Parte - 138893	138893	Carichi	Clénega de Ojos Azules	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$479,352								0.00		Otros	100.00
CHH00170300913589	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Obra Complementaria Sector Tercero - 138674	138674	Carichi	Clénega de Ojos Azules	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$1,357,444								0.00		Metros lineales	100.00
CHH00170300913590	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Obra Complementaria - 138644	138644	Carichi	Clénega de Ojos Azules	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$933,220								0.00		Metros lineales	100.00
CHH00170300913591	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Obra Complementaria Sector Segundo - 138659	138659	Carichi	Clénega de Ojos Azules	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$1,268,271								0.00		Metros lineales	100.00
CHH00170300913587	Líneas De Conducción De Agua Potable En El Alamo - 138740	138740	Carichi	El Álamo de Ojos Azules	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$3,215,300								0.00		Metros lineales	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00170300913592	Red De Distribución Eléctrica En Najarachi - 138784	138784	Carichi	Najarachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$706,410							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300913595	Red De Distribución Eléctrica Tajirachi - 138880	138880	Carichi	Tajirachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI	En Ejecución	2017	\$568,126							0.00		Otros	100.00	
CHH17160200713304	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa En Casas Grandes 114943	114943	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170200857695	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 82299	82299	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$47,930	\$47,930	\$47,930	\$47,930	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	100.00	0.00
CHH17170200857696	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 82266	82266	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	100.00	0.00
CHH17170200857697	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topográfico - 82224	82224	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	100.00	0.00
CHH17170300913574	Adquisición De Equipo De Computo Con Software - 195231	195231	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$68,840	\$68,840	\$68,840	\$68,840	\$68,840	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	100.00	0.00
CHH17170300913575	Drenaje Y Alcantarillado Zap - 194864	194864	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$375,799	\$375,799	\$375,799	\$375,799	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913576	Agua Potable Zap - 194836	194836	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$375,799	\$375,799	\$375,799	\$375,799	\$9,907	\$9,907	\$9,907	2.64	\$0	Otros	100.00	5.00
CHH17170300913577	Impresora Multifuncional - 195249	195249	Casas Grandes	Casas Grandes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$20,620	\$20,620	\$20,620	\$20,620	\$20,620	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	100.00	0.00
CHH17170300913579	Agua Y Saneamiento En Ej Pacheco - 195251	195251	Casas Grandes	Colonia Pacheco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$30,944	\$30,944	\$30,944	20.63	\$0	Otros	100.00	10.00
CHH17170300913578	Rehabilitación De Camino Rural De Ejido Heroína A Ejido Juan Mata Ortiz - 94451	94451	Casas Grandes	Ejido Heroína	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913268	Construcción De Colector En Varias Colonias Al Sur De La Ciudad Primera Etapa - 106193	106193	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$44,668,069	\$44,668,069	\$44,668,069	\$44,668,069	\$44,668,066	\$44,668,066	\$44,668,066	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913269	Construcción De Colector En Varias Colonias Al Sur De La Ciudad Segunda Etapa - 106116	106116	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$25,642,595	\$25,642,595	\$24,126,869	\$25,642,595	\$14,697,537	\$14,697,537	\$14,697,537	57.32	\$0	Metros lineales	100.00	60.00
CHH17170300913270	Calle Octava Entre Av Nueva España Y Sauces Col Vistas Cerro Grande - 104900	104900	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$4,067,204	\$2,033,602	\$2,033,602	\$2,033,602	\$2,032,776	\$2,032,776	\$2,032,776	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913271	Calle Priv De Secretaria De La Marian Entre Diana Laura Riojas Y Lat Av Nueva España Col Vistas Cerro Grande - 104888	104888	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,944,281	\$972,141	\$0	\$972,141	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00
CHH17170300913272	Calle Puerto Benito Juárez Entre Diana Laura Riojas Y Lat Av Nueva España Col Vistas Cerro Grande - 104878	104878	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,830,831	\$915,416	\$0	\$915,416	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00
CHH17170300913273	Calle Prov De Diana Laura Entre Calle Cincuenta Y Ocho Y Puerto Benito Juárez Col Vistas Cerro Grande - 104864	104864	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$982,193	\$491,097	\$491,097	\$491,097	\$270,320	\$270,320	\$270,320	55.04	\$0	Metros Cuadrados	100.00	60.00
CHH17170300913274	Calle Guadalupe Ramos Entre Calle Cincuenta Y Seis Y Cincuenta Y Ocho Col Vistas Cerro Grande - 104837	104837	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$615,718	\$307,859	\$0	\$307,859	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00
CHH17170300913275	Calle Setenta Y Cuatro Entre Diana Laura Riojas Y Lat Av Nueva España Col Vistas Cerro Grande - 104801	104801	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$3,334,034	\$1,667,017	\$1,667,017	\$1,667,017	\$1,665,795	\$1,665,795	\$1,665,795	99.93	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170200857638	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Barrio La Loma - 70353	70353	Chinipas	Chinipas de Almada	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$1,182,707	\$1,182,707	\$1,182,707	\$1,182,707	\$1,182,707	\$1,182,707	\$1,182,707	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH00170300913246	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria En La Localidad De El Limón - 77455	77455	Chinipas	El Limón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$205,414							0.00		Otros	100.00	
CHH17170200857629	Construcción Línea Y Red De Distribución Electrica La Ciénega - 70309	70309	Chinipas	La Ciénega	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$2,354,747	\$2,354,747	\$2,354,747	\$2,354,747	\$2,354,747	\$2,354,747	\$2,354,747	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH00170300913252	Rehabilitación De Agua Potable En La Comunidad De Las Chinacas - 144900	144900	Chinipas	Las Chinacas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$325,638							0.00		Otros	100.00	

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300913244	Rehabilitación De Agua Potable En La Localidad Las Tunas - 144947	144947	Chinipas	Las Tunas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$1,112,187								0.00		Otros	100.00	
CHH00170300913245	Construccion De Aulas En Telebachillerato En La Localidad De Los Llanitos - 77403	77403	Chinipas	Los Llanitos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$620,000								0.00		Otros	100.00	
CHH17170200857627	Construccion Línea Y Red De Distribucion Eléctrica En La Localidad De Yecaroma - 76477	76477	Chinipas	Yecaroma	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS	En Ejecución	2017	\$5,786,875	\$5,783,643	\$5,783,643	\$5,783,643	\$5,783,643	\$4,087,129	\$4,087,129	\$4,087,129	70.67	\$0	Otros	100.00	80.00
CHH17170300913529	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Colonia Benito Juárez - 159980	159980	Coronado	Colonia Benito Juárez (La Loma de la Cruz)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$98,395	\$98,395	\$98,395	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00
CHH17170300913530	Construcción De Red De Alcantarillado En Iturralde El Oriente - 159978	159978	Coronado	Iturralde (El Oriente)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$163,365	\$163,365	\$163,365	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00
CHH17170300913531	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En El Ejido Iturralde El Oriente - 159975	159975	Coronado	Iturralde (El Oriente)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$123,624	\$123,624	\$123,624	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00
CHH17170300913528	Construcción De Red De Alcantarillado En Coronado Chihuahua - 159985	159985	Coronado	José Esteban Coronado	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	En Ejecución	2017	\$249,331	\$249,331	\$249,331	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00
CHH17170300913266	Muro De Contencion En Ejido Ciénega De Castillo - 37372	37372	Cuauhtémoc	Ciénega de Castillo (Ciénega Tres Castillos)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$806,678	\$806,678	\$234,245	\$234,245	\$234,245	\$234,245	\$234,245	\$234,245	29.04	\$0	Metros lineales	100.00	42.00
CHH00170300913257	Construcción De Dos Comedores Escolares Jardín De Niños Ma De Jesús Solano E Indígena - 180142	180142	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,600,000								0.00		Metros Cuadrados	100.00	
CHH00170300913260	Mejoramiento De Red En Edificio De Obras Publicas - 181565	181565	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$605,910								0.00		Equipamiento	100.00	
CHH00170300913261	Construccion De Dos Comedores Escolares - 178868	178868	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,600,000								0.00		Metros Cuadrados	100.00	

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00170300913262	Ademado Equipamiento Electrificación E Incorporación De Pozo No Cuarenta Y Siete - 176098	176098	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$4,589,041								0.00		Otros	100.00	
CHH00170300913263	Interconexión Tanque Tres A Al Tanque Diecisiete - 178135	178135	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,603,372								0.00		Metros lineales	100.00	
CHH17170300913258	Construcción De Veintidos Baños En El Municipio De Cuahtémoc - 181730	181730	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$770,292	\$770,292	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00
CHH17170300913259	Paquete De Cincuenta Cuartos En Cd Cuahtémoc Chihuahua - 178563	178563	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$3,058,609	\$3,058,609	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00
CHH17170300913264	Paquete De Diez Cuartos Adicionales - 174975	174975	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$609,245	\$609,245	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00
CHH17170300913265	Paquete Cincuenta Baños En Cd Cuahtémoc Chihuahua - 178686	178686	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,925,730	\$1,925,730	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00
CHH17170300913267	Rastreo De Calles En Ejido Progreso - 174559	174559	Cuahtémoc	Ejido Progreso (San Ignacio)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857646	Ampliación De Red General De Agua Potable Suministro E Instalación De Tanque Metálico Superficial - 36692	36692	Cuahtémoc	Miguel Chiquito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,100,817	\$1,100,817	\$715,941	\$715,941	\$715,941	\$715,941	\$715,941	\$715,941	65.04	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913318	Red De Alcantarillado En Calle Morelos Entre Calle Galeana Y Calle Matamoros Colonia Morelos Incluye Revestimiento Asfáltico - 109026	109026	Delicias	Colonia Morelos (Cuatro Vientos)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2017	\$1,183,474	\$1,183,474	\$1,183,474	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913248	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 157729	157729	Delicias	Delicias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DELICIAS	En Ejecución	2017	\$9,346	\$9,346	\$9,346	\$9,346	\$9,346	\$9,346	\$9,346	\$9,346	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913412	Suministro E Instalación Equipo De Bombeo Solar Para Sistema De Agua Potable En El Rosario - 175391	175391	Dr. Belisario Domínguez	El Rosario	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ	En Ejecución	2017	\$147,375	\$147,375	\$147,375	\$147,375	\$147,375	\$147,375	\$147,375	\$147,375	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913413	Suministro De Paquete De Lamina Para Vivienda En El Rosario - 177916	177916	Dr. Belisario Domínguez	El Rosario	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ	En Ejecución	2017	\$10,860	\$10,860	\$10,860	\$10,860	\$10,860	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913410	Suministro De Tíñaco Para Vivienda En San Lorenzo - 174780	174780	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ	En Ejecución	2017	\$36,735	\$19,335	\$19,335	\$19,335	\$19,335	\$19,335	\$19,335	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913411	Suministro De Calentador Solar Para Vivienda En San Lorenzo - 166274	166274	Dr. Belisario Domínguez	San Lorenzo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ	En Ejecución	2017	\$48,600	\$23,400	\$23,400	\$23,400	\$23,400	\$23,400	\$23,400	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00
CHH00170300914674	Mejoramiento De La Calidad De Vida Con La Dotación De Calentadores Solares - 117927	117927	El Tule	Carlos A. Madrazo (Ejido el Álamo)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,313,829							0.00		Celdas solares	100.00	
CHH00170300914673	Mejoramiento De La Calidad De Vida Con La Dotación De Calentadores Solares - 117985	117985	El Tule	El Tule	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,306,298							0.00		Celdas solares	100.00	
CHH00170300914676	Mejoramiento De La Calidad De Vida Con Dotación De Calentadores Solares - 117911	117911	El Tule	San Mateo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,324,588							0.00		Celdas solares	100.00	
CHH00170300914675	Mejoramiento De La Calidad De Vida Con La Dotación De Calentadores Solares - 117942	117942	El Tule	Vaqueteros (San José de Vaqueteros )	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,273,590							0.00		Celdas solares	100.00	
CHH00170300913421	Red De Agua Potable Lagunitas Calle Sinaloa - 202314	202314	Galeana	Abdenago C. Garcia (Lagunitas )	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$19,000							0.00		Metros lineales	100.00	
CHH00170300913422	Red De Agua Potable Calle Aldama Lagunitas - 202526	202526	Galeana	Abdenago C. Garcia (Lagunitas )	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL GALEANA	En Ejecución	2017	\$14,000							0.00		Metros lineales	100.00	
CHH00170300913423	Red De Agua Potable Callejon Numero Ocho Lagunitas - 201941	201941	Galeana	Abdenago C. Garcia (Lagunitas )	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	En Ejecución	2017	\$50,500							0.00		Metros lineales	100.00	
CHH00170300913424	Electrificación Calle Zacatecas Y Durango Lagunitas - 197285	197285	Galeana	Abdenago C. Garcia (Lagunitas )	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL GALEANA	En Ejecución	2017	\$18,000							0.00		Otros	100.00	



Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico			
													Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300913425	Electrificación Calle Zacatecas - 193260	193260	Galeana	Abdenago C. García (Lagunitas)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL GALEANA	En Ejecución	2017	\$30,000											Otros	100.00
CHH00170300913426	Instalacion Electrica - 120394	120394	Galeana	Abdenago C. García (Lagunitas)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	En Ejecución	2017	\$39,000											Otros	100.00
CHH00170300913415	Red De Agua Potable Calle Hidalgo Lebaron - 202560	202560	Galeana	Colonia Le Barón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	En Ejecución	2017	\$24,000											Metros lineales	100.00
CHH00170300913416	Baños Para Le Telesecundaria De Lebaron - 176043	176043	Galeana	Colonia Le Barón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	En Ejecución	2017	\$350,000											Piezas	100.00
CHH00170300913417	Red De Agua Potable En San Jeronimo - 162448	162448	Galeana	Colonia Le Barón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$35,000											Otros	100.00
CHH00170300913418	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 112166	112166	Galeana	Colonia Le Barón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$164,930											Otros	100.00
CHH00170300913414	Material Para Derenaje Y Tuberia De Agua Potable - 115299	115299	Galeana	Hermenegildo Galeana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL GALEANA	En Ejecución	2017	\$48,000											Metros lineales	100.00
CHH00170300913419	Electrificacion Malpais - 147580	147580	Galeana	Malpáis	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$56,820											Otros	100.00
CHH00170300913420	Electrificacion Malpais - 119567	119567	Galeana	Malpáis	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	En Ejecución	2017	\$15,900											Otros	100.00
CHH00170300913323	Ampliación Eléctrica La Pinta Uno - 193867	193867	Gómez Farías	La Pinta	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$124,721											Otros	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Fisico						
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado				
CHH00170300913324	Ampliación Eléctrica La Pinta Dos - 193915	193915	Gómez Farías	La Pinta	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$138,159												0.00		Otros	100.00
CHH00170300913325	Ampliación De Drenaje Sanitario La Pinta - 189168	189168	Gómez Farías	La Pinta	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$395,680												0.00		Metros lineales	100.00
CHH00170300913319	Ampliación Eléctrica Calle Lázaro Cárdenas Peña Blanca - 194588	194588	Gómez Farías	Peña Blanca	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$104,502												0.00		Otros	100.00
CHH00170300913320	Ampliación Eléctrica Peña Blanca Tres - 194004	194004	Gómez Farías	Peña Blanca	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$126,273												0.00		Otros	100.00
CHH00170300913321	Ampliación Eléctrica Peña Blanca Dos - 193664	193664	Gómez Farías	Peña Blanca	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$85,686												0.00		Otros	100.00
CHH00170300913322	Ampliación De Drenaje Sanitario San Peña Blanca - 189069	189069	Gómez Farías	Peña Blanca	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$163,589												0.00		Metros lineales	100.00
CHH00170300913326	Rehabilitación De Red De Agua Potable San Jose Babicora - 194101	194101	Gómez Farías	San José Babicora	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$49,719												0.00		Metros lineales	100.00
CHH00170300913327	Ampliación De Drenaje Sanitario San Jose Babicora - 188994	188994	Gómez Farías	San José Babicora	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$270,229												0.00		Metros lineales	100.00
CHH00170300913300	Rehabilitación De Alumbrado Publico Gomez Farías - 194053	194053	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$91,434												0.00		Otros	100.00
CHH00170300913301	Rehabilitación De Caminos Rurales - 194702	194702	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$160,126												0.00		Metros lineales	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300913302	Ampliación Eléctrica Barrio El Ratón - 193975	193975	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$135,982								0.00		Otros	100.00	
CHH00170300913303	Ampliación Electrica Col Oscar Ornelas - 193944	193944	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$153,757								0.00		Otros	100.00	
CHH00170300913304	Construcción De Drenaje Sanitario Gobierno Del Estado - 188952	188952	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$176,393								0.00		Metros lineales	100.00	
CHH00170300913305	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Lázaro Cárdenas - 189229	189229	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$150,959								0.00		Metros lineales	100.00	
CHH00170300913306	Drenaje Sanitario Calle Sexta - 188839	188839	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$176,974								0.00		Metros lineales	100.00	
CHH00170300913307	Mejoramiento De Pozo De Agua Potable En La Comunidad De Gomez Farias - 189832	189832	Gómez Farias	Valentín Gómez Farias	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$98,870								0.00		Otros	100.00	
CHH17170300913328	Ampliación De Red Electrica En La Boquilla - 139712	139712	Gran Morelos	La Boquilla (La Galera)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	En Ejecución	2017	\$189,533	\$189,533	\$189,533	\$189,533	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH00170300913470	Aportación Municipal Para El Sistema De Agua En Aboreachi - 137556	137556	Guachochi	Aboreachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JUNTA CENTRAL DE AGUS Y SANAMIENTO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,309,938								0.00		Otros	100.00	
CHH17170300913469	Rehabilitación De Camino Rural De Laguna De Aboreachi A Aboreachi - 132531	132531	Guachochi	Aboreachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	2017	\$398,782	\$398,782	\$398,782	\$398,782	\$398,782	\$398,782	\$398,782	\$398,782	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913382	Rehabilitación De Tres Aulas En Telebachillerato De Agua Escondida - 137365	137365	Guachochi	Agua Escondida	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS JOSE LOERA CHAPARRO	En Ejecución	2017	\$239,706	\$239,706	\$239,706	\$239,706	\$239,706	\$239,706	\$239,706	\$239,706	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913383	Ampliación De Rd Electrica En La Localidad De Agua Escondida - 122590	122590	Guachochi	Agua Escondida	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	En Ejecución	2017	\$1,776,860	\$1,776,853	\$1,776,853	\$1,776,853	\$1,776,853	\$1,776,853	\$1,776,853	\$1,776,853	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913384	Construccion De Aula En Telesecundaria Federal De La Localidad De Agua Escondida - 121786	121786	Guachochi	Agua Escondida	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	En Ejecución	2017	\$266,014	\$266,014	\$266,014	\$266,014	\$266,014	\$266,014	\$266,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913456	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Puerca - 121827	121827	Guachochi	Agua Puerca	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$68,376	\$68,376	\$68,376	\$68,376	\$68,376	\$68,376	\$68,376	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913385	Suministro De Materiales Para La Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Agua Zarca - 137117	137117	Guachochi	Agua Zarca	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$140,251	\$140,251	\$133,913	\$133,913	\$133,913	\$133,913	\$133,913	95.48	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913386	Mejoramiento En Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Zarca - 133706	133706	Guachochi	Agua Zarca	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS	En Ejecución	2017	\$346,055	\$346,055	\$346,055	\$346,055	\$346,055	\$346,055	\$346,055	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00
CHH17170300913387	Rehabilitacion De Calles En La Localidad De Bajío De Los Palma - 137451	137451	Guachochi	Bajío de las Palmas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EUNICER AYDET PEREZ PORTILLO	En Ejecución	2017	\$134,950	\$134,950	\$134,950	\$134,950	\$134,950	\$134,950	\$134,950	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913388	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Barrio De Las Palmas - 105502	105502	Guachochi	Bajío de las Palmas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	2017	\$12,155,731	\$12,155,731	\$11,030,797	\$12,155,731	\$11,030,797	\$11,030,797	\$11,030,797	90.75	\$0	Metros lineales	100.00	90.75
CHH17170300913472	Suministro De Diez Lámparas En La Localidad De Bajío De Las Palmas - 122950	122950	Guachochi	Bajío de los Palma	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$49,880	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH17170300913475	Construccion De Vado Y Alcantarillado Pluvial En La Localidad De Bajío Largo - 107699	107699	Guachochi	Bajío Largo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHIVIRA	En Ejecución	2017	\$512,188	\$512,188	\$512,188	\$512,188	\$512,188	\$512,188	\$512,188	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH00170300913008	Construccion De Tres Fosas Septicas En La Localidad De Barrio Escondido - 137503	137503	Guachochi	Barrio Escondido	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$105,827							0.00		Otros	100.00	
CHH17170300913012	Mejoramiento En Aulas De La Escuela Secundaria Ochenta Y Siete De La Localidad De Basihuare - 121905	121905	Guachochi	Basihuare	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS ARON LOPEZ AGUIRRE	En Ejecución	2017	\$230,655	\$230,655	\$230,655	\$230,655	\$230,655	\$230,655	\$230,655	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913013	Mejoramientos De Baños De Telebachillerato En La Localidad De Basihuare - 122676	122676	Guachochi	Basihuare	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUIS EDUARDO HERRADA OSUNA	En Ejecución	2017	\$37,393	\$37,393	\$37,393	\$37,393	\$37,393	\$37,393	\$37,393	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170300912912	Mejoramiento De Sistema De Agua En La Localidad De Basigochi - 129909	129909	Guachochi	Basigochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA	En Ejecución	2017	\$54,479	\$54,479	\$54,479	\$54,479	\$54,479	\$54,479	\$54,479	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913452	Mejoramiento De Cerca Perimetral En Jardín De Niños De La Localidad De Basigochi De Aboreachi - 136525	136525	Guachochi	Basigochi de Aboreachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI	En Ejecución	2017	\$133,699	\$133,699	\$133,699	\$133,699	\$133,699	\$133,699	\$133,699	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH17170300913389	Rehabilitación De Camino Rural De Carretera Guachochi Ciel Basihuare - 137090	137090	Guachochi	Basihuare	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA	En Ejecución	2017	\$87,325	\$87,325	\$87,325	\$87,325	\$87,325	\$87,325	\$87,325	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913462	Rehabilitación De Camino Sacacosachas De Localidad De Boquimoba A Rocheachi - 114388	114388	Guachochi	Boquimoba	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA	En Ejecución	2017	\$203,757	\$203,757	\$203,757	\$203,757	\$203,757	\$203,757	\$203,757	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913487	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Caborachi - 135796	135796	Guachochi	Caborachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	En Ejecución	2017	\$240,176	\$240,176	\$240,176	\$240,176	\$240,176	\$240,176	\$240,176	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913014	Rehabilitación De Camino Rural De Entronque Carretera Guachochi Criel A Cerro Grande - 122717	122717	Guachochi	Cerro Grande	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR JOSE MIGUEL YAÑEZ RONQUILLO	En Ejecución	2017	\$265,589	\$265,589	\$265,589	\$265,589	\$265,589	\$265,589	\$265,589	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913442	Rehabilitación De Comedor En Preescolar Cíncro De Febrero En La Localidad De Choguita - 135675	135675	Guachochi	Choguita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y HIPOLITO ESPINO ESPINO	En Ejecución	2017	\$97,178	\$97,178	\$97,178	\$97,178	\$97,178	\$97,178	\$97,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913443	Construcción De Ciento Veintidos Techos Para Baños En Las Localidades De Choguita Huichachi Boquimoba Y Capochi - 122682	122682	Guachochi	Choguita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$49,489	\$49,489	\$49,489	\$49,489	\$49,489	\$49,489	\$49,489	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH17170300913390	Rehabilitación De Comedor Comunitario De La Localidad De Cienga De Norogachi - 129849	129849	Guachochi	Ciénega de Norogachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$48,141	\$48,141	\$48,141	\$48,141	\$48,141	\$48,141	\$48,141	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913391	Rehabilitación De Camino De Norogachi A Cienga De Norogachi - 122669	122669	Guachochi	Ciénega de Norogachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA	En Ejecución	2017	\$212,031	\$212,031	\$212,031	\$212,031	\$212,031	\$212,031	\$212,031	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913392	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cienga De Norogachi - 123066	123066	Guachochi	Ciénega de Norogachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$41,215	\$41,215	\$41,215	\$41,215	\$41,215	\$41,215	\$41,215	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913393	Construcción De Tres Aulas En El Telebachillerato De La Localidad De Cienga De Norogachi - 122702	122702	Guachochi	Ciénega de Norogachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	En Ejecución	2017	\$526,679	\$526,679	\$526,679	\$526,679	\$526,679	\$526,679	\$526,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913394	Construcción De Aula En Escuela Primaria Rural Federal Jose Trinidad Pereyra En La Localidad De Cieneguitas De Sinforosa - 135735	135735	Guachochi	Cieneguita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CATALINO HOLGUIN ESPINOSA	En Ejecución	2017	\$231,517	\$231,517	\$231,517	\$231,517	\$231,517	\$231,517	\$231,517	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero											Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913395	Construcción De Cerca Perimetral En Escuela Jose Maria Pino Suarez En La Localidad De Cienequitas De Sinforosa - 136479	136479	Guachochi	Cienequita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CATALINO HOLGUIN ESPINOSA	En Ejecución	2017	\$243,433	\$243,433	\$243,433	\$243,433	\$243,433	\$243,433	\$243,433	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH17170300913431	Aportación Municipal Para La Construcción De Rd Electrica En Corralitos - 137794	137794	Guachochi	Corralitos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$638,208	\$638,208	\$638,208	\$638,208	\$638,208	\$638,208	\$638,208	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170300913432	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Jesus Ramirez De La Localidad De Corralitos - 122980	122980	Guachochi	Corralitos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$10,998	\$14,122	\$14,122	\$14,122	\$14,122	\$14,122	\$14,122	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300912913	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Chuhirabo - 137262	137262	Guachochi	Chuhiro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA FAYAN	En Ejecución	2017	\$205,133	\$205,133	\$205,133	\$205,133	\$205,133	\$205,133	\$205,133	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913396	Rehabilitación De Camino Rural De Entronque Carretera Guachochi Creal A Cusarare - 137066	137066	Guachochi	Cusarare	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA	En Ejecución	2017	\$101,879	\$101,879	\$101,879	\$101,879	\$101,879	\$101,879	\$101,879	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913397	Construcción De Tres Aulas En Telebachillerato De La Localidad De Cusarare - 122705	122705	Guachochi	Cusarare	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LAURENCIO VALDEZ AGUIRRE	En Ejecución	2017	\$558,119	\$558,119	\$558,119	\$558,119	\$558,119	\$558,119	\$558,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913002	Rehabilitación De Camino Rural De El Aguaje A Barranquita - 132354	132354	Guachochi	El Aguaje	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	2017	\$116,433	\$116,433	\$116,433	\$116,433	\$116,433	\$116,433	\$116,433	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913003	Construcción De Aula En Escuela Primaria De La Localidad Del Aguaje - 132435	132435	Guachochi	El Aguaje	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	En Ejecución	2017	\$284,520	\$284,520	\$284,520	\$284,520	\$284,520	\$284,520	\$284,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913296	Mejoramiento De Comedor En Telesecundaria De La Localidad De El Aguaje - 122342	122342	Guachochi	El Aguaje	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	En Ejecución	2017	\$14,234	\$14,234	\$14,234	\$14,234	\$14,234	\$14,234	\$14,234	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913398	Rehabilitación De Camino Rural De El Fraile A Huillorare - 133373	133373	Guachochi	El Fraile	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA	En Ejecución	2017	\$301,329	\$301,329	\$301,329	\$301,329	\$301,329	\$301,329	\$301,329	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913438	Construcción De Sistema De Agua Potable En Las Localidades El Saltito Laja Blanca Y Las Adjuntas - 107478	107478	Guachochi	El Saltito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERO ROBERTO CORRAL CISNEROS	En Ejecución	2017	\$1,222,721	\$1,164,031	\$1,164,031	\$1,164,031	\$1,164,031	\$1,164,031	\$1,164,031	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913292	Construcción De Línea De Conducción Y Red De Agua Potable En La Localidad De El Tejabán - 122533	122533	Guachochi	El Tejabán	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS	En Ejecución	2017	\$1,174,610	\$1,174,610	\$1,174,610	\$1,174,610	\$1,174,610	\$1,174,610	\$1,174,610	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00170300913329	33302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 145796	145796	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$3,900,000							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300913334	Aportación Municipal Para La Construcción De Red De Alcantarillado En Col Obrera En Guachochi Chihuahua - 137539	137539	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS	En Ejecución	2017	\$3,999,982							0.00		Otros	100.00	
CHH17170300913330	Rehabilitación De Baños De Escuela De Educación Especial Guachochi - 136628	136628	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NANCY MARLEY CARO BUSTILLOS	En Ejecución	2017	\$194,740	\$134,740	\$134,740	\$134,740	\$134,740	\$134,740	\$134,740	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH17170300913331	Ampliación De Rd Eléctrica En Colonia La Loma - 132580	132580	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS	En Ejecución	2017	\$804,966	\$804,966	\$804,966	\$804,966	\$804,966	\$804,966	\$804,966	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH17170300913332	Construcción De Baños En Telebachillerato Comunitario Ochenta Cien - 137475	137475	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS JOSE LOERA CHAPARRO	En Ejecución	2017	\$283,533	\$283,533	\$283,533	\$283,533	\$283,533	\$283,533	\$283,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH17170300913333	Construcción De Muro De Contención En La Calle Aeropuerto De La Colonia Igusa - 132563	132563	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NANCY MARLEY CARO BUSTILLOS	En Ejecución	2017	\$133,062	\$133,062	\$133,062	\$133,062	\$133,062	\$133,062	\$133,062	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913335	Ampliación De Rd Eléctrica En Colonia Cumbres - 136350	136350	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS	En Ejecución	2017	\$434,858	\$434,858	\$434,858	\$434,858	\$434,858	\$434,858	\$434,858	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH17170300913336	Construcción De Cerca Perimetral En Escuela Secundaria Técnica Bilingüe No Cincuenta Y Nueve - 135693	135693	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ROGELIO YAÑEZ AGUIRRE	En Ejecución	2017	\$371,928	\$371,928	\$371,928	\$371,928	\$371,928	\$371,928	\$371,928	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH17170300913337	Ampliación De Rd Eléctrica En Calle Morelo De La Colonia Barrio Azul - 135784	135784	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	En Ejecución	2017	\$112,180	\$112,180	\$112,180	\$112,180	\$112,180	\$112,180	\$112,180	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH17170300913338	Ampliación De Rd Eléctrica En Calle Hector Lizarraga Colonia La Loma - 135769	135769	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID GENARO SOLIS ESPINO	En Ejecución	2017	\$128,956	\$128,956	\$128,956	\$128,956	\$128,956	\$128,956	\$128,956	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913339	Ampliación De Rd Eléctrica Entre Calle Bajío De Las Palmas Y Periferico Sierra Tarahumara De Las Colonias Las Garzas Y La Lajita - 132587	132587	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	En Ejecución	2017	\$369,678	\$369,678	\$369,678	\$369,678	\$369,678	\$369,678	\$369,678	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH17170300913340	Construcción De Comedor Comunitario En La Ageb Trece Cincuenta Y Dos - 133720	133720	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ANA DELIA AGUILAR RUELAS	En Ejecución	2017	\$458,545	\$458,545	\$458,545	\$458,545	\$458,545	\$458,545	\$458,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913341	Mejoramiento En Unidad Medica Del Imas Guachochi - 133357	133357	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM TOPETE	En Ejecución	2017	\$319,134	\$319,134	\$319,134	\$319,134	\$319,134	\$319,134	\$319,134	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913342	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Aeropuerto De La Colonia Aeropuerto - 132406	132406	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$10,292	\$10,292	\$10,292	\$10,292	\$10,292	\$10,292	\$10,292	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913343	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Lilas Colonia Arboledas - 132416	132416	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$65,287	\$48,370	\$48,370	\$48,370	\$48,370	\$48,370	\$48,370	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913344	Suministro E Instalacion De Veinticinco Lamparas En Las Ageb Trece Cincuenta Y Dos - 132645	132645	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	En Ejecución	2017	\$141,356	\$141,356	\$141,356	\$141,356	\$141,356	\$141,356	\$141,356	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH17170300913345	Suministro E Instalacion De Treinta Y Cinco Lamparas En Las Ageb Trece Cuarenta Y Ocho - 132661	132661	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	En Ejecución	2017	\$197,899	\$198,899	\$198,899	\$198,899	\$198,899	\$198,899	\$198,899	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH17170300913346	Suministro E Instalacion De Veinticinco Lamparas En Las Ageb Trece Secenta Y Siete - 132639	132639	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	En Ejecución	2017	\$141,356	\$141,356	\$141,356	\$141,356	\$141,356	\$141,356	\$141,356	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH17170300913347	Ampliacion De Rd Electrica En Entronque En Calle Tarahumara Y Congreso De La Colonia Las Garzas - 132603	132603	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS	En Ejecución	2017	\$141,726	\$141,726	\$141,726	\$141,726	\$141,726	\$141,726	\$141,726	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913348	Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Gabriel Teporame - 132341	132341	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARBEA	En Ejecución	2017	\$651,040	\$651,040	\$651,040	\$651,040	\$651,040	\$651,040	\$651,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913349	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Gustavo Talamantes De La Colonia Industrial - 132309	132309	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	En Ejecución	2017	\$609,684	\$610,728	\$610,728	\$610,728	\$610,728	\$610,728	\$610,728	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913350	Suministro E Instalacion De Cuarenta Y Cinco Lamparas En Las Agebs Trece Setenta Y Uno Quince Noventa Y Ocho Quince Ochenta Y Tr - 132625	132625	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO	En Ejecución	2017	\$254,441	\$254,441	\$254,441	\$254,441	\$254,441	\$254,441	\$254,441	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH17170300913351	Ampliacion De Rd Electrica En Calle Niños Heroes De La Colonia Barrio Azul - 122993	122993	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS	En Ejecución	2017	\$701,086	\$701,086	\$701,086	\$701,086	\$701,086	\$701,086	\$701,086	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH17170300913352	Ampliacion De Rd Electrica En Calle Gabino Barrera De La Colonia Campesina - 122986	122986	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS	En Ejecución	2017	\$451,507	\$451,507	\$451,507	\$451,507	\$451,507	\$451,507	\$451,507	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00



Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero											Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913353	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Raramuchi De La Colonia Tarahumara - 130022	130022	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR JOSE MIGUEL YAÑEZ RONQUILLO	En Ejecución	2017	\$137,645	\$297,791	\$297,791	\$297,791	\$297,791	\$297,791	\$297,791	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH17170300913354	Mejoramiento En Aulas De Escuela Secundaria Tecnica Cincuenta Y Nueve - 122964	122964	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$37,319	\$37,319	\$37,319	\$37,319	\$37,319	\$37,319	\$37,319	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913355	Onstrucción De Baños En Educación Inicial De Guachochi - 130117	130117	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ANA DELIA AGUILAR RUELAS	En Ejecución	2017	\$186,231	\$186,231	\$186,231	\$186,231	\$186,231	\$186,231	\$186,231	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH17170300913356	Mejoramiento En Cerca Perimetral En Educacion Inicial De Guachochi - 130074	130074	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ANA DELIA AGUILAR RUELAS	En Ejecución	2017	\$56,445	\$56,445	\$56,445	\$56,445	\$56,445	\$56,445	\$56,445	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913357	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Tercera De La Colonia Buena Vista - 122693	122693	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS	En Ejecución	2017	\$120,690	\$118,316	\$118,316	\$118,316	\$118,316	\$118,316	\$118,316	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913358	Construcción De Drenaje En La Calle Olivos De La Colonia Arboledas - 122689	122689	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA	En Ejecución	2017	\$103,367	\$103,367	\$103,367	\$103,367	\$103,367	\$103,367	\$103,367	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913359	Mejoramiento De Aulas En Jardín De Niños Guachochi Diez Sesenta Y Nueve - 122360	122360	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	En Ejecución	2017	\$57,112	\$57,112	\$57,112	\$57,112	\$57,112	\$57,112	\$57,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913360	Construcción De Consultorio En Centro Avanzado De Atención Primaria A La Salud En Guachochi - 122326	122326	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM TOPEPE	En Ejecución	2017	\$143,960	\$143,960	\$143,960	\$143,960	\$143,960	\$143,960	\$143,960	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913361	Rehabilitación De Calles En Las Agebs Trece Sesenta Y Siete Y Trece Cincuenta Y Dos - 122661	122661	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA	En Ejecución	2017	\$225,330	\$225,330	\$225,330	\$225,330	\$225,330	\$225,330	\$225,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913362	Construcción De Baños En Primaria Francisco I Madero En La Colonia Igusa - 121768	121768	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS	En Ejecución	2017	\$396,849	\$396,849	\$396,849	\$396,849	\$396,849	\$396,849	\$396,849	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH17170300913363	Suministro E Instalación De Setenta Lamparas Led En El Entronque Guachochi Parral - 121839	121839	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LORENA GUERRERO AVIÑA	En Ejecución	2017	\$643,104	\$643,104	\$643,104	\$643,104	\$643,104	\$643,104	\$643,104	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH17170300913364	Ampliación De Señalización En Calle Piñon Y Prolongación Abraham Gonzalez De La Colonia Los Pinos - 114375	114375	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA	En Ejecución	2017	\$57,248	\$57,248	\$57,248	\$57,248	\$57,248	\$57,248	\$57,248	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913365	Mejoramiento De Drenaje Pluvial En Ageb Trece Cuarenta Y Ocho Y Trece Cincuenta Y Dos - 114393	114393	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	2017	\$302,807	\$302,807	\$302,807	\$302,807	\$302,807	\$302,807	\$302,807	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913366	Ampliacion De Señalización En Calle Veinte De Noviembre Y Diez Y Seis De Septiembre De La Colonia Obrera - 114366	114366	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA	En Ejecución	2017	\$39,372	\$39,372	\$39,372	\$39,372	\$39,372	\$39,372	\$39,372	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH17170300913367	Ampliacion De Rd Electrica En La Colonia La Hacienda - 107584	107584	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS	En Ejecución	2017	\$293,453	\$293,453	\$293,453	\$293,453	\$293,453	\$293,453	\$293,453	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH17170300913368	Ampliacion De Rd Electrica En Colonia Las Tunas - 107557	107557	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCCIONES KIKITA	En Ejecución	2017	\$489,765	\$489,759	\$489,759	\$489,759	\$489,759	\$489,759	\$489,759	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH17170300913369	Rehabilitacion De Calle Zacatepec Y Cascada De La Colonia Altavista - 111932	111932	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA	En Ejecución	2017	\$48,257	\$48,257	\$48,257	\$48,257	\$48,257	\$48,257	\$48,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913370	Suministro De Arboles Para Huertos Comunitarios Etapa I - 107452	107452	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y VICTOR IXTLAHUACA ACHAOTLA	En Ejecución	2017	\$343,500	\$343,500	\$343,500	\$343,500	\$343,500	\$343,500	\$343,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913371	Ampliacion De R D Electrica En El Fraccionamiento Isidro Espino - 107511	107511	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ING DAVID ESPINO SOLIS	En Ejecución	2017	\$1,553,314	\$1,534,715	\$1,534,715	\$1,534,715	\$1,534,715	\$1,534,715	\$1,534,715	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH17170300913372	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Congreso De La Colonia El Salto - 107421	107421	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SERGIO OMAR BUSTILLOS MORENO	En Ejecución	2017	\$89,069	\$89,069	\$89,069	\$89,069	\$89,069	\$89,069	\$89,069	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913373	Rehabilitacion De Calles En Las Agebs Mil Trescientos Setenta Y Un Mil Quinientos Noventa Y Ocho Y Mil Seiscientos Cincuenta Y Tres - 107793	107793	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA	En Ejecución	2017	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913374	Rehabilitacion De Calles En Las Agebs Mil Quinientos Ochoenta Y Tres Mil Seiscientos Setenta Y Dos Y Mil Seiscientos Noventa Y Un - 107861	107861	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA	En Ejecución	2017	\$229,680	\$229,680	\$229,680	\$229,680	\$229,680	\$229,680	\$229,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913375	Ampliacion De Drenaje Pluvial En La Calle Nogal De La Colonia Linda Vista - 107604	107604	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E ING ROBERTO CORRAL CISNEROS	En Ejecución	2017	\$539,407	\$539,407	\$539,407	\$539,407	\$539,407	\$539,407	\$539,407	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913376	Pavimentacion En La Calle Zacatepec De La Colonia Deportiva - 105500	105500	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR JOSE MIGUEL YANEZ RONQUILLO	En Ejecución	2017	\$2,996,296	\$2,995,664	\$2,995,664	\$2,995,664	\$2,995,664	\$2,995,664	\$2,995,664	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Físico		
													Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913377	Construcción Alcantarillado Sanitario En Calle Zacatepec Colonia Altavista - 105498	105498	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA LUCIA OCHOA MEDINA	En Ejecución	2017	\$486,156	\$486,156	\$486,156	\$486,156	\$486,156	\$486,156	\$486,156	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913378	Construcción De Red Hidráulica En Calle Zacatepec Colonia Altavista - 105490	105490	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA	En Ejecución	2017	\$293,676	\$293,676	\$293,676	\$293,676	\$293,676	\$293,676	\$293,676	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913379	Pavimentación De La Calle Sierra Tarahumara En La Colonia Tarahumara - 105458	105458	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR JOSE MIGUEL YAÑEZ RONQUILLO	En Ejecución	2017	\$11,899,411	\$11,899,411	\$5,540,619	\$11,899,411	\$5,540,619	\$5,540,619	\$5,540,619	46.56	\$0	Metros Cuadrados	100.00	46.56
CHH17170300913380	Construcción De Red De Agua Potable Alcantarillado Sanitario Y Pluvial De La Calle Sierra Tarahumara En La Colonia Tarahumara - 105424	105424	Guachochi	Guachochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	2017	\$4,342,194	\$4,342,194	\$4,342,194	\$4,342,194	\$4,342,194	\$4,342,194	\$4,342,194	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913399	Mejoramiento De Comedor En Escuela Primaria Primero De Septiembre De La Localidad De Guaguachique - 129832	129832	Guachochi	Guahuaquique	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$18,930	\$18,930	\$18,930	\$18,930	\$18,930	\$18,930	\$18,930	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913400	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guaguachique - 122655	122655	Guachochi	Guahuaquique	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS	En Ejecución	2017	\$1,732,073	\$1,728,796	\$1,728,796	\$1,728,796	\$1,728,796	\$1,728,796	\$1,728,796	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913433	Rehabilitación De Camino Sacacosochas De Guirichique A Entronque Yoquivo - 121860	121860	Guachochi	Guirichique	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA	En Ejecución	2017	\$335,073	\$335,073	\$335,073	\$335,073	\$335,073	\$335,073	\$335,073	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913001	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Gumisachi - 137286	137286	Guachochi	Gumisachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAYAN	En Ejecución	2017	\$204,085	\$204,085	\$204,085	\$204,085	\$204,085	\$204,085	\$204,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300912907	Mejoramiento De Unidad Medica En La Localidad De Hueleyvo - 122307	122307	Guachochi	Hueleyvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E IVAN ARMENDARIZ PAYAN	En Ejecución	2017	\$426,873	\$426,873	\$426,873	\$426,873	\$426,873	\$426,873	\$426,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913000	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huichachi - 121818	121818	Guachochi	Huichachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$90,686	\$90,686	\$90,686	\$90,686	\$90,686	\$90,686	\$90,686	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913009	Mejoramiento De Comedor En Telesecundaria De La Localidad De Huillorare - 137348	137348	Guachochi	Huillorare	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EDY BELMER SOTELO LOERA	En Ejecución	2017	\$197,904	\$197,904	\$197,904	\$197,904	\$197,904	\$197,904	\$197,904	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH00170300912914	Aportación Municipal Para El Sistema De Agua En Huizarochi - 137570	137570	Guachochi	Huizarochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$800,661							0.00		Otros	100.00	

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Fisico		
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300912915	Ampliación De Rd Eléctrica En La Localidad De Huizarochi - 132358	132358	Guachochi	Huizarochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI E ING DAVID GENARO SOLIS ESPINO	En Ejecución	2017	\$1,351,568	\$1,351,568	\$1,351,568	\$1,351,568	\$1,351,568	\$1,351,568	\$1,351,568	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300912916	Rehabilitación De Calles En La Localidad De Huizarochi - 122666	122666	Guachochi	Huizarochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA	En Ejecución	2017	\$203,870	\$203,870	\$203,870	\$203,870	\$203,870	\$203,870	\$203,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH00170300913463	Aportación Municipal Para El Sistema De Agua En La Cumbrecita - 137646	137646	Guachochi	La Cumbrecita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JUNTA CENTRAL DE AGUS Y SANHEAMIENTO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$108,000							0.00		Otros	100.00	
CHH17170300913468	Construcción De Baños En Escuela De Educación Inicial En La Localidad De La Gloria - 137328	137328	Guachochi	La Gloria	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CATALINO HOLGUIN ESPINOSA	En Ejecución	2017	\$129,055	\$129,055	\$129,055	\$129,055	\$129,055	\$129,055	\$129,055	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00
CHH17170300913466	Aportación Municipal Para La Construcción De Rd Eléctrica En La Laguna - 137724	137724	Guachochi	La Laguna	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$1,341,527	\$1,341,527	\$1,341,527	\$1,341,527	\$1,341,527	\$1,341,527	\$1,341,527	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170300913401	Construcción De Aula En Telebachillerato De La Localidad De Loma Del Manzano - 132323	132323	Guachochi	Loma del Manzano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAYAN	En Ejecución	2017	\$283,714	\$283,714	\$283,714	\$283,714	\$283,714	\$283,714	\$283,714	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913402	Construcción De Aula En Telesecundaria De La Localidad De Loma Del Manzano - 122319	122319	Guachochi	Loma del Manzano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LUCIA OCHOA MEDINA	En Ejecución	2017	\$139,097	\$139,097	\$139,097	\$139,097	\$139,097	\$139,097	\$139,097	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300912997	Rehabilitación De Unidad Médica En La Comunidad De Los Arbolitos - 137520	137520	Guachochi	Los Arbolitos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM	En Ejecución	2017	\$464,974	\$464,974	\$464,974	\$464,974	\$464,974	\$464,974	\$464,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913435	Mejoramiento De Unidad Médica En La Localidad De Pilares - 136458	136458	Guachochi	Los Pilares	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y HIPOLITO ESPINO ESPINO	En Ejecución	2017	\$215,374	\$215,374	\$215,374	\$215,374	\$215,374	\$215,374	\$215,374	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913010	Mejoramiento En Aulas De La Telesecundaria De La Localidad De Murcharachi - 122713	122713	Guachochi	Murcharachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EDY BELMER SOTELO LOERA	En Ejecución	2017	\$197,702	\$197,702	\$197,702	\$197,702	\$197,702	\$197,702	\$197,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913403	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Benito Juárez De La Localidad De Nachacachi - 122970	122970	Guachochi	Nachacachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$12,542	\$12,542	\$12,542	\$12,542	\$12,542	\$12,542	\$12,542	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913447	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Norogachi - 136605	136605	Guachochi	Norogachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913448	Construcción De Drenaje Sanitario En La Biblioteca De La Localidad De Norogachi - 137378	137378	Guachochi	Norogachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y HIPOLITO ESPINO ESPINO	En Ejecución	2017	\$51,449	\$51,449	\$51,449	\$51,449	\$51,449	\$51,449	\$51,449	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913449	Mejoramiento En Fosa Septica De La Localidad De Norogachi - 122657	122657	Guachochi	Norogachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y SERVI SANT	En Ejecución	2017	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00
CHH17170300913478	Construcción De Cerca Perimetral En Primaria Rafael Ramirez En La Localidad De Norogachi - 132396	132396	Guachochi	Norogachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y MANUEL FERNANDO CHAVEZ MARTINEZ	En Ejecución	2017	\$178,630	\$178,630	\$178,630	\$178,630	\$178,630	\$178,630	\$178,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH17170300913479	Rehabilitacion De Camino Rural De Cienega De Norogachi A Humarisa - 121875	121875	Guachochi	Norogachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EUNICER AYDET PEREZ FORTILLO	En Ejecución	2017	\$329,208	\$329,208	\$329,208	\$329,208	\$329,208	\$329,208	\$329,208	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913480	Rehabilitacion De Camino Rural De Norogachi A Siquirichi - 107636	107636	Guachochi	Norogachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA	En Ejecución	2017	\$389,472	\$389,472	\$389,472	\$389,472	\$389,472	\$389,472	\$389,472	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH00170300913457	Aportacion Municipal Para El Sistema De Agua En Laguna De Ochoacachi - 137628	137628	Guachochi	Ochoacachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JUNTA CENTRAL DE AGUS Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$108,000							0.00		Otros	100.00	
CHH17170300913458	Construccion De Casa De Salud De La Localidad De Laguna De Ochoacachi - 137305	137305	Guachochi	Ochoacachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ	En Ejecución	2017	\$191,247	\$191,247	\$191,247	\$191,247	\$191,247	\$191,247	\$191,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913459	Construccion De Vado Y Alcantarillado Pluvial En La Localidad De Ochoacachi - 107738	107738	Guachochi	Ochoacachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA	En Ejecución	2017	\$260,966	\$260,966	\$260,966	\$260,966	\$260,966	\$260,966	\$260,966	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913460	Mantenimiento De Deposito O Tanque Agua Potable En La Comunidad Rural De Ochoacachi Turuseachi Y La Mesita - 105346	105346	Guachochi	Ochoacachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$1,524,080	\$1,524,081	\$1,524,081	\$1,524,081	\$1,524,081	\$1,524,081	\$1,524,081	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913481	Mantenimiento De Deposito O Tanque Agua Potable Dos En La Comunidad Rural De Ochoacachi Turuseachi Y La Mesita - 132466	132466	Guachochi	Ochoacachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$1,148,930	\$1,148,930	\$685,063	\$685,063	\$685,063	\$685,063	\$685,063	59.63	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913473	Mejoramiento De Techo En Aulas De La Primaria De La Localidad De Otovachi - 136515	136515	Guachochi	Otovachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$19,333	\$19,333	\$17,995	\$17,995	\$17,995	\$17,995	\$17,995	93.08	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913474	Mejoramiento En Sanitarios En El Prescolar Felix Maria Zuluaga En La Localidad De Otovachi - 122541	122541	Guachochi	Otovachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NANCY MARLY CARO BUSTILLOS	En Ejecución	2017	\$13,907	\$13,907	\$13,907	\$13,907	\$13,907	\$13,907	\$13,907	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913434	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Pahuiranachi - 137222	137222	Guachochi	Pahuiranachi (Recobichis)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CATALINO HOLGUIN ESPINOSA	En Ejecución	2017	\$198,321	\$198,321	\$198,321	\$198,321	\$198,321	\$198,321	\$198,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913015	Rehabilitacion De Camino Rural De Mesa De Papajichi A Papajichi - 122914	122914	Guachochi	Papajichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR JOSE MIGUEL YAREZ RONQUILLO	En Ejecución	2017	\$116,433	\$116,433	\$116,433	\$116,433	\$116,433	\$116,433	\$116,433	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913016	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Papajichi - 122687	122687	Guachochi	Papajichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$98,335	\$98,335	\$98,335	\$98,335	\$98,335	\$98,335	\$98,335	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913436	Construccion De Casa De Salud De La Localidad De Rancheria - 137318	137318	Guachochi	Rancheria	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ	En Ejecución	2017	\$194,653	\$194,653	\$194,653	\$194,653	\$194,653	\$194,653	\$194,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913482	Aportacion Municipal Para La Construccion De Rd Electrica En Rancheria Baboreachi - 137741	137741	Guachochi	Rancheria Baboreachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$423,199	\$423,199	\$423,199	\$423,199	\$423,199	\$423,199	\$423,199	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH00170300913465	Aportacion Municipal Para El Sistema De Agua En Rancheria Nanayahuachi - 137584	137584	Guachochi	Rancheria Nanayahuachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$560,000							0.00		Otros	100.00	
CHH17170300913455	Aportacion Municipal Para La Construccion De Rd Electrica En Rancheria Yeguachique - 137774	137774	Guachochi	Rancheria Yeguachique	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$298,124	\$298,124	\$298,124	\$298,124	\$298,124	\$298,124	\$298,124	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170300913404	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas De Cumbre De Sinfroza A Ranchoseco - 121732	121732	Guachochi	Rancho Seco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIEL GARDEA CHAVIRA	En Ejecución	2017	\$551,248	\$551,248	\$551,248	\$551,248	\$551,248	\$551,248	\$551,248	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH17170300913467	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Raramuchi - 122369	122369	Guachochi	Raramuchi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTOR ROBERTO CORRAL CISNEROS	En Ejecución	2017	\$1,432,636	\$1,432,636	\$1,432,636	\$1,432,636	\$1,432,636	\$1,432,636	\$1,432,636	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913461	Rehabilitacion De Camino Rural De Entronque Carretera Guachochi Creel A Rejogochi - 132541	132541	Guachochi	Rejogochi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	2017	\$87,325	\$87,325	\$87,325	\$87,325	\$87,325	\$87,325	\$87,325	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913437	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cumbre De Rio Verde - 137160	137160	Guachochi	Rio Verde	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	En Ejecución	2017	\$172,936	\$172,936	\$172,936	\$172,936	\$172,936	\$172,936	\$172,936	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913405	Construccion De Cerca Perimetral En Cecytech Emsad Cerro Tres En La Localidad De Rocheachi - 121796	121796	Guachochi	Rocheachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$30,064	\$30,060	\$30,060	\$30,060	\$30,060	\$30,060	\$30,060	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero											Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913004	Rehabilitación De Comedor En Primaria De La Localidad De Rosanachi - 137445	137445	Guachochi	Rosanachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ALDO ELISEO HERRERA VILLALOBOS	En Ejecución	2017	\$89,724	\$89,724	\$89,724	\$89,724	\$89,724	\$89,724	\$89,724	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170300913483	Mejoramiento En Casa De Salud De La Localidad De Rosanachi - 137435	137435	Guachochi	Rosanachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ALDO ELISEO HERRERA VILLALOBOS	En Ejecución	2017	\$71,017	\$71,017	\$71,017	\$71,017	\$71,017	\$71,017	\$71,017	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913484	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Mariano Matamoros En La Localidad De Rosanachi - 122355	122355	Guachochi	Rosanachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	En Ejecución	2017	\$112,520	\$112,520	\$112,520	\$112,520	\$112,520	\$112,520	\$112,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913441	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Samachique - 137190	137190	Guachochi	Samachique	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	En Ejecución	2017	\$396,521	\$396,521	\$396,521	\$396,521	\$396,521	\$396,521	\$396,521	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913429	Construcción De Alcantarillado Pluvial En La Localidad De San Caralampio - 129985	129985	Guachochi	San Caralampio	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GRUPO SIMOSOL SA DE CV	En Ejecución	2017	\$735,546	\$732,546	\$732,546	\$732,546	\$732,546	\$732,546	\$732,546	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH00170300913454	Aportación Municipal Para El Sistema De Agua En San Silvestre - 137655	137655	Guachochi	San Silvestre	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$108,000							0.00		Otros	100.00	
CHH17170300913406	Construcción De Aula En Escuela Primaria Veinte De Noviembre En La Localidad De Santa Anita - 137126	137126	Guachochi	Santa Anita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIELA EDITH GONZALEZ RAMOS	En Ejecución	2017	\$268,596	\$268,596	\$268,596	\$268,596	\$268,596	\$268,596	\$268,596	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913407	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Veinte De Noviembre De La Localidad De Santa Anita - 137181	137181	Guachochi	Santa Anita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DANIELA EDITH GONZALEZ RAMOS	En Ejecución	2017	\$52,385	\$52,385	\$52,385	\$52,385	\$52,385	\$52,385	\$52,385	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913439	Infraestructura Y Equipamiento Publico Para El Acceso Y Apoyo De Las Personas Con Discapacidad En La Localidad De Saterachi - 133667	133667	Guachochi	Saterachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GRUPO SIMOSOL SA DE CV	En Ejecución	2017	\$1,513,356	\$1,513,356	\$1,136,478	\$1,136,478	\$1,136,478	\$1,136,478	\$1,136,478	75.10	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300912998	Rehabilitación De Camino De Laguna De Aboreachi A Sehuerachi - 137107	137107	Guachochi	Sehuerachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	En Ejecución	2017	\$285,260	\$285,260	\$285,260	\$285,260	\$285,260	\$285,260	\$285,260	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH17170300912999	Contrucción De Aula En Telesecundaria En La Localidad De Sehuerachi - 122575	122575	Guachochi	Sehuerachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y BENIGNO CHAVEZ URTUSUATEGUI	En Ejecución	2017	\$174,142	\$174,142	\$174,142	\$174,142	\$174,142	\$174,142	\$174,142	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913440	Ampliación De Rd Electrica En Curva De La Localidad De Secorachachi - 132364	132364	Guachochi	Sicorachachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	En Ejecución	2017	\$509,825	\$509,825	\$509,825	\$509,825	\$509,825	\$509,825	\$509,825	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913408	Construcción De Dos Aulas En Telebachillerato De La Localidad De Siquirichi - 136502	136502	Guachochi	Siquirichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA	En Ejecución	2017	\$353,721	\$353,721	\$353,721	\$353,721	\$353,721	\$353,721	\$353,721	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913485	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Tatahuichi - 137026	137026	Guachochi	Tatahuichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y BENIGNO CHAVEZ URTUSUATEGUI	En Ejecución	2017	\$204,085	\$204,085	\$204,085	\$204,085	\$204,085	\$204,085	\$204,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913011	Aportación Municipal Para La Construcción De Rd Eléctrica En Tegomachi - 137765	137765	Guachochi	Tegomachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$798,425	\$798,425	\$798,425	\$798,425	\$798,425	\$798,425	\$798,425	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH00170300913293	Aportación Municipal Para El Sistema De Agua En Tonachi - 137607	137607	Guachochi	Tónachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JUNTA CENTRAL DE AGUS Y SARGAMENTO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$842,492							0.00		Otros	100.00	
CHH17170300913294	Mejoramiento En Baños De La Primaria Cuitlahuac De La Localidad De Tonachi - 133347	133347	Guachochi	Tónachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y MANUEL FERNANDO CHAVEZ MARTINEZ	En Ejecución	2017	\$801,006	\$801,006	\$240,302	\$240,302	\$240,302	\$240,302	\$240,302	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00
CHH17170300913295	Mejoramientos De Rd Eléctrica En La Primaria Martín Luis Guzmán En La Localidad De Tonachi - 122585	122585	Guachochi	Tónachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS	En Ejecución	2017	\$53,464	\$53,464	\$53,464	\$53,464	\$53,464	\$53,464	\$53,464	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH00170300913445	Aportación Municipal Para La Construcción De Rd Eléctrica En Tuheachi - 137753	137753	Guachochi	Tuheachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$919,334							0.00		Otros	100.00	
CHH17170300913446	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tuheachi - 130003	130003	Guachochi	Tuheachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI	En Ejecución	2017	\$41,215	\$41,215	\$41,215	\$41,215	\$41,215	\$41,215	\$41,215	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH00170300913464	Aportación Municipal Para La Construcción De Rd Eléctrica En Yahuisachi - 137800	137800	Guachochi	Yahuisachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$919,334							0.00		Otros	100.00	
CHH17170300913006	Aportación Municipal Para La Construcción De Rd Eléctrica En Yepo - 137783	137783	Guachochi	Yepo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$325,048	\$325,048	\$325,048	\$325,048	\$325,048	\$325,048	\$325,048	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH00170300912908	Construcción De Baño Y Vivienda Para Persona En Situación Vulnerable Sra Coronado - 140363	140363	Guadalupe	Guadalupe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2017	\$117,171							0.00		Vivienda	100.00	



Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00170300912933	Const De Aula En Prim Indígena En La Localidad De Agua Amazilla - 134158	134158	Guadalupe Calvo	Agua Amarilla	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$305,666						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912936	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Rincón De Alisos - 166721	166721	Guadalupe Calvo	Alisos de Arriba (El Rincón de Alisos)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$9,270,605						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912938	Rehabilitación De Camino Rural Entronque A San Miguel Arroyo Chiquito - 137589	137589	Guadalupe Calvo	Arroyo Chiquito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,240,512						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912923	Suministro E Instalación De Cisternas Para Almacenamiento De Agua - 167068	167068	Guadalupe Calvo	Arroyo de Almodovar	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,484,454						0.00		Piezas	100.00		
CHH00170300912939	Rehabilitación De Alumbrado Público En Atascaderos - 143636	143636	Guadalupe Calvo	Atascaderos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$265,120						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912940	Construcción De Ampliación De Rd El Ranchito - 134025	134025	Guadalupe Calvo	Atascaderos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$679,130						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912941	Rehabilitación De Calles De Terracería En La Localidad De Atascaderos - 133387	133387	Guadalupe Calvo	Atascaderos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,239,777						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913315	Mejoramiento Para Vivienda Con Calentador Solar - 144498	144498	Guadalupe Calvo	Barbechito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$2,025,244						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912944	Const Serv Sanitarios En Primaria En La Localidad De Bazonopita De Arriba - 134346	134346	Guadalupe Calvo	Bazonopita de Arriba	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$135,120						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912945	Const De Aula En Secundaria En La Localidad De Batallapa - 133690	133690	Guadalupe Calvo	Batallapa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$322,666						0.00		Otros	100.00		

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00170300913490	Construcción De Rd Buenavista - 134417	134417	Guadalupe y Calvo	Buenavista	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,809,970						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913491	Ampliacion De Cuarto Para Vivienda Rural Con Adobe Tradicional - 135469	135469	Guadalupe y Calvo	Calabacilla	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$3,988,845						0.00		Vivienda	100.00		
CHH00170300912947	Const Aula En Teleb En La Localidad De Chinatu - 133219	133219	Guadalupe y Calvo	Chinatú	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$302,666						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912948	Const Serv Sanitarios En Teleb En La Localidad De Chinatu - 134378	134378	Guadalupe y Calvo	Chinatú	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$126,120						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913486	Construccion De Aula Escolar En Telebchillerato En Ciénega De Silva - 99941	99941	Guadalupe y Calvo	Ciénega de Silva	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$325,666						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913290	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Las Cuevitas - 166854	166854	Guadalupe y Calvo	Cuevitas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$843,223						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912949	Rehabilitacion De Camino Rural Carboneras Dolores - 188217	188217	Guadalupe y Calvo	Dolores	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,199,874						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913506	Const De Aula En Primaria En La Localidad De El Chapote - 133825	133825	Guadalupe y Calvo	El Chapote	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$349,429						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913291	Construccion De Ampliacion De Rd Salida Al Desmonte - 134165	134165	Guadalupe y Calvo	El Desmonte	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,087,321						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912922	Construccion De Rd Durazno De Abajo - 134384	134384	Guadalupe y Calvo	El Durazno de Abajo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$4,051,201						0.00		Otros	100.00		

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00170300912985	Rehabilitación De Camino Rural El Muestecito Arroyo El Llano - 133660	133660	Guadalupe y Calvo	El Llano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,274,756						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912921	Construcción De Ampliación De Rd El Ocote - 134321	134321	Guadalupe y Calvo	El Ocote	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$806,480						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912953	Const De Aula Escolar En Primaria Gregorio Torres En La Localidad De El Palmito - 134122	134122	Guadalupe y Calvo	El Palmito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$307,429						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912954	Rehabilitación Camino Rural Pinito Baborigame - 134512	134512	Guadalupe y Calvo	El Pinito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$3,621,162						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912955	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Pinito 135003	135003	Guadalupe y Calvo	El Pinito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$8,579,188						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912956	Mantenimiento Línea Troncal El Pinito Dolores - 42285	42285	Guadalupe y Calvo	El Pinito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,107,800						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912925	Construcción De Rd El Rosal - 134355	134355	Guadalupe y Calvo	El Rosal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,865,970						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913287	Const De Aula En Preescolar En La Comunidad De Tigre De Los Peinado - 134185	134185	Guadalupe y Calvo	El Tigre	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$322,741						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913496	Const De Aula En Primaria En La Localidad De El Zapote - 133946	133946	Guadalupe y Calvo	El Zapote	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$349,429						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912937	33903 Servicios Integrales - 136703	136703	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$3,809,542						0.00		Otros	100.00		

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00170300912920	Rehabilitación Eléctrica En Planta Tratadora - 143588	143588	Guadalupe y Calvo	La Hacienda	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$127,821						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912984	Const Serv Sanitarios En Primaria En La Localidad De Laguna De Los Cano - 134356	134356	Guadalupe y Calvo	La Laguna	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$129,701						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913312	Aportación Construcción De Sistema De Agua Potable En La Soledad Vieja Segunda Etapa - 135284	135284	Guadalupe y Calvo	La Soledad Vieja	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$9,699,553						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912924	Construcción De Ampliación De Rd Las Canoas - 38703	38703	Guadalupe y Calvo	Las Canoas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$651,155						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913289	Construcción De Ampliación De Rd Crucecitas - 38680	38680	Guadalupe y Calvo	Las Crucecitas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$645,862						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912946	Construcción De Ld Las Cuevitas - 133941	133941	Guadalupe y Calvo	Las Cuevitas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,499,001						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912973	Const De Aula En Teleb En La Localidad De Yerbitas - 133455	133455	Guadalupe y Calvo	Las Yerbitas (Aserradero)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$285,102						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912950	Const De Serv Sanitarios En Prim En La Localidad De Llano Grande - 134386	134386	Guadalupe y Calvo	Llano Grande	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$129,120						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913314	Const De Aula En Teleb En La Localidad De Meza De La Cuz - 133246	133246	Guadalupe y Calvo	Mesa de la Cruz	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$300,666						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913499	Const Serv Sanitarios En Prim Indígena En La Localidad De Mesa De Los Chaparro - 134370	134370	Guadalupe y Calvo	Mesa de Los Chaparro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$129,120						0.00		Otros	100.00		

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00170300913317	Const De Aula Escolar En Emsad En Mesa De San Rafael - 133499	133499	Guadalupe y Calvo	Mesa de San Rafael	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$305,429						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913502	Rehabilitacion De Camino Rural Los Laureles A Entronque Mesa De Vaca - 188403	188403	Guadalupe y Calvo	Mesa de Vaca	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,155,707						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912993	Construcción De Sistema De Agua Potable En Mesa Del Durazno - 135412	135412	Guadalupe y Calvo	Mesa del Durazno	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$8,068,982						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912994	Const De Aula En Telesec En La Localidad De Mesa De El Durazno - 133622	133622	Guadalupe y Calvo	Mesa del Durazno	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$327,429						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913492	Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Al Mohinora Entronque Al Gato - 188659	188659	Guadalupe y Calvo	Mesa del Riito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,214,596						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913493	Const De Aula En Preescolar En La Localidad De Mesa De El Rillito - 134227	134227	Guadalupe y Calvo	Mesa del Riito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$291,978						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912986	Const De Aula Escolar En Secundaria En Mesa De Los Perdidos - 134503	134503	Guadalupe y Calvo	Mesa Los Perdidos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$322,429						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912951	Const De Aula En Teleb En La Localidad De Nabogame - 133389	133389	Guadalupe y Calvo	Nabogame	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$290,102						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913494	Rehabilitacion De Camino Rural El Pinito Ojo Del Buey - 133719	133719	Guadalupe y Calvo	Ojo del Buey	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,215,866						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912952	Const De Serv Sanitarios En Teleb En La Localidad De Ojuelos - 134409	134409	Guadalupe y Calvo	Ojuelos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$125,701						0.00		Otros	100.00		

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00170300912957	Const De Serv Sanitarios En Teleb En La Localidad De Pinos Altos - 134402	134402	Guadalupe y Calvo	Pinos Altos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$129,120						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912992	Construcción De Ampliación De Rd Sierra Banda - 38581	38581	Guadalupe y Calvo	Puerto Yerbitas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$713,064						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913500	Const De Aula En Preesc Comunitario En La Localidad De Rancho De Pedro - 134316	134316	Guadalupe y Calvo	Rancho de Pedro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$289,978						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912958	Const De Aula En Preescolar En La Localidad De Rancho Viejo - 134208	134208	Guadalupe y Calvo	Rancho Viejo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$309,741						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913298	Construcción De Sistema De Agua Potable En San Francisco De Los Salgueiro - 137840	137840	Guadalupe y Calvo	San Francisco de los Salgueiro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$7,200,258						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912960	Rehabilitación De Camino Rural Entronque Los Hongos San Juan Nepomuceno - 143676	143676	Guadalupe y Calvo	San Juan Nepomuceno	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,126,476						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912961	Const Serv Sanitarios En Telesac En La Localidad De San Pedro De Chinatu - 134395	134395	Guadalupe y Calvo	San Pedro de Chinatu (Ranchería San Pedro)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$126,120						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912962	Rehabilitación De Camino Rural El Rebelde San Pedro De Chinatu - 133476	133476	Guadalupe y Calvo	San Pedro de Chinatu (Ranchería San Pedro)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$160,089						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912935	Const Serv Sanitarios En Secun Comunitaria En La La Loc De San Simon - 134353	134353	Guadalupe y Calvo	San Simón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$133,701						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912964	Rehabilitación De Camino Rural Entronque Panteon Santa Rita - 133359	133359	Guadalupe y Calvo	santa Rita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$162,342						0.00		Otros	100.00		

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00170300912965	Const De Aula Escolar En Primaria En La Localidad De Santa Rosalia De El Carrizal - 134008	134008	Guadalupe Calvo	Santa Rosalia de Carrizal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$322,429						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912967	Construcción De Ampliación De Rd Santa Teresa - 136544	136544	Guadalupe Calvo	Santa Teresa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,733,968						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912974	Construcción De Línea Y Red En Sapiori - 167122	167122	Guadalupe Calvo	Sapiori	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$5,494,751						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912987	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Tahonas De Abajo - 167174	167174	Guadalupe Calvo	Taunas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$766,891						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912988	Construcción De Rd Taunas - 134408	134408	Guadalupe Calvo	Taunas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$1,617,889						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913308	Const De Aula En Telesec En El Tigre De San Rafael - 133567	133567	Guadalupe Calvo	Tigre de San Rafael (Rincón del Tigre)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$327,429						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913309	Construcción De Rd El Tigre - 134396	134396	Guadalupe Calvo	Tigre de San Rafael (Rincón del Tigre)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$3,229,086						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912969	Adquisición Y Suministro De Paneles Solares Para Uso Domestico - 144418	144418	Guadalupe Calvo	Tohayana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$2,026,810						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912971	Construcción De Biodigestor En Turuachi - 136427	136427	Guadalupe Calvo	Turuachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$925,000						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912972	Construcción De Sanitarios En Escuela Secundaria Federal Jose Revueltas - 99788	99788	Guadalupe Calvo	Turuachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	En Ejecución	2017	\$121,287						0.00		Piezas	100.00		

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00170300913521	Sap En La Comunidad De Bajios Del Pitorreal Segunda Etapa - 183589	183589	Guazapares	Bajios del Pitorreal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$403,188						0.00		Metros lineales	100.00		
CHH00170300912981	Rehabilitacion Varios Caminos Vecinales - 134264	134264	Guazapares	El Ojito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$475,398						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912979	Rehabilitacion Varias Calles De Terraceria En La Localidad De Témoris - 134348	134348	Guazapares	El Rincón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$110,000						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912980	Construccion Ampliacion De Red De Distribucion Electrica El Rincon - 134360	134360	Guazapares	El Rincón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,281,908						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913513	Techumbre En Escuela Cinco De Febrero - 183841	183841	Guazapares	Guajipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$820,000						0.00		Metros Cuadrados	100.00		
CHH00170300913514	Ampliacion De Red De Drenaje Angel Loya - 137843	137843	Guazapares	Guazapares	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,499,546						0.00		Metros lineales	100.00		
CHH00170300913515	Construccion De Aula En Telesecundaria Melchor Ocampo - 137931	137931	Guazapares	Guazapares	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$357,908						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913027	Adecuacion De Equipamiento Electromecanico Para Sistema De Agua Potable - 137705	137705	Guazapares	Monterdito (Risiochi)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,099,599						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913505	Construccion De Red De Distribucion Electrica En La Piedra Bola - 134379	134379	Guazapares	Piedra Bola	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$2,216,315						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300912995	Sap En Puerto Chiquito Segunda Etapa - 183778	183778	Guazapares	Puerto Amarillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$446,529						0.00		Metros lineales	100.00		



Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00170300913519	Construcción De Sistema Integral De Agua Potable Santa Clara Etapa Ii - 137810	137810	Guazapares	Santa Clara	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$900,279						0.00		Metros lineales	100.00		
CHH00170300913507	Rde En Barrio El Chaste - 184332	184332	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$700,000						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913508	Rde Barrio Temoris - 183817	183817	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$843,900						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300913509	Red De Drenaje En Barrio La Inspección - 184399	184399	Guazapares	Témoris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	En Ejecución	2017	\$642,164						0.00		Metros lineales	100.00		
CHH00170300913518	Rehabilitacion De Camino El Ojito Tepochique - 134299	134299	Guazapares	Tepochique	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$374,331						0.00		Otros	100.00		
CHH17170300913029	Construccion De Aula En Secundaria Comunitaria - 154374	154374	Guerrero	Las Ranas de Temeychi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE GUERRERO	En Ejecución	2017	\$496,871	\$496,871	\$490,618	\$490,618	\$490,618	\$450,870	\$450,870	90.74	\$0	Otros	100.00	90.00
CHH17170200857595	Pavimentación De Calle Diezinueve B Entre Calle Vicente Guerrero Y Melchor Ocampo - 69158	69158	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE GUERRERO	En Ejecución	2017	\$1,385,375	\$1,272,962	\$1,272,962	\$1,272,962	\$1,272,962	\$1,200,000	\$1,200,000	94.27	\$0	Metros Cuadrados	100.00	95.00
CHH17170300913028	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Boca Calle Allende Y Sexta - 75522	75522	Guerrero	Vicente Guerrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE GUERRERO	En Ejecución	2017	\$44,347	\$44,347	\$44,347	\$44,347	\$40,346	\$40,346	\$40,346	90.98	\$0	Otros	100.00	90.00
CHH00170300913026	Construcción De Vialidad Del Rio Hasta Puente - 199371	199371	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$2,447,001						0.00		Metros Cuadrados	100.00		
CHH00170300913099	Construccion De Dos Cuatros - 186570	186570	Huejutitán	Cieneguilla	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$54,523						0.00		Vivienda	100.00		

Total: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Fisico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00170300913098	Construccion De Cuarto Para Baño - 186626	186626	Huejotitán	El Arco	Apertaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$20,000							0.00		Vivienda	100.00	
CHH00170300913105	Pavimentacion De Subida A El Sauz - 186715	186715	Huejotitán	El Sauz	Apertaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$90,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00	
CHH00170300913102	Construccion De Cuarto Para Baño - 186639	186639	Huejotitán	Jacales	Apertaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$20,000							0.00		Vivienda	100.00	
CHH00170300913103	Construccion De Cuarto Para Baño - 186592	186592	Huejotitán	La Sauceda	Apertaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$20,000							0.00		Vivienda	100.00	
CHH00170300913104	Construccion De Cuarto - 186509	186509	Huejotitán	La Sauceda	Apertaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$27,261							0.00		Vivienda	100.00	
CHH00170300913106	Construccion De Cuarto - 186477	186477	Huejotitán	Las Eras	Apertaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$27,261							0.00		Vivienda	100.00	
CHH00170300913100	Construccion De Cuarto Para Baño - 186660	186660	Huejotitán	Los Chihuites	Apertaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$20,000							0.00		Vivienda	100.00	
CHH00170300913101	Construccion De Cuarto - 186581	186581	Huejotitán	Los Chihuites	Apertaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$27,261							0.00		Vivienda	100.00	
CHH17170300913112	Ampliación De Red Electrica Barrio Abraham Glez Carlos Ramos - 182283	182283	Ignacio Zaragoza	Abraham González	Apertaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de obras publicas	En Ejecución	2017	\$95,441	\$95,440	\$95,440	\$95,440	\$95,440	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00
CHH17170300913120	Ampliación Y Rehabilitación Alcantarillado Sanitario - 193485	193485	Ignacio Zaragoza	El Saucito (El Sauz)	Apertaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$921,726	\$921,726	\$921,726	\$921,726	\$921,726	\$721,016	\$721,016	78.22	\$0	Otros	0.00	76.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913121	Ampliación De Red Eléctrica Barrio El Saucito Silvia Escobar - 182927	182927	Ignacio Zaragoza	El Saucito (El Sauz)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$43,084	\$43,084	\$43,084	\$43,084	\$43,084	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00
CHH17170300913122	Ampliación De Red Eléctrica Barrio El Saucito Jesus Muñoz - 182925	182925	Ignacio Zaragoza	El Saucito (El Sauz)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de obras publicas	En Ejecución	2017	\$76,857	\$76,857	\$76,857	\$76,857	\$76,857	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00
CHH17170300913113	Ampliación De Red Eléctrica Fco I Madero Octavio Lucero - 182175	182175	Ignacio Zaragoza	Francisco I. Madero (San Miguel)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$24,947	\$24,947	\$24,947	\$24,947	\$24,947	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00
CHH17170300913114	Ampliación De Red Eléctrica Fco I Madero Ramona Zamarron Hilda Medrano - 182275	182275	Ignacio Zaragoza	Francisco I. Madero (San Miguel)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$23,998	\$23,998	\$23,998	\$23,998	\$23,998	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00
CHH17170300913115	Ampliación De Red Eléctrica Fco I Madero Ramona Zamarron - 182205	182205	Ignacio Zaragoza	Francisco I. Madero (San Miguel)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de obras publicas	En Ejecución	2017	\$26,972	\$26,972	\$26,972	\$26,972	\$26,972	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00
CHH17170300913116	Ampliación De Red Eléctrica En Ignacio Allende Inocencia Tena - 182380	182380	Ignacio Zaragoza	Ignacio Allende	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$43,212	\$43,212	\$43,212	\$43,212	\$43,212	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00
CHH17170300913117	Ampliación De Red Eléctrica En Ignacio Allende Maritza Ruiz - 182371	182371	Ignacio Zaragoza	Ignacio Allende	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$89,099	\$89,099	\$89,099	\$89,099	\$89,099	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00
CHH17170300913118	Ampliación De Red Eléctrica En Ignacio Allende Adan Ruiz - 182306	182306	Ignacio Zaragoza	Ignacio Allende	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de obras publicas	En Ejecución	2017	\$76,513	\$76,513	\$76,513	\$76,513	\$76,513	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00
CHH00170300913107	Ampliación Y Rehabilitación Alcantarillado Sanitario - 182999	182999	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA CENTRAL DE AGUA	En Ejecución	2017	\$767,798							0.00		Metros lineales	100.00	
CHH17170300913108	Ampliación De Red Eléctrica Barrio Azteca María Atocha García - 182114	182114	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$22,126	\$22,126	\$22,126	\$22,126	\$22,126	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00
CHH17170300913109	Ampliación De Red Eléctrica Barrio Pacifico Benjamin García - 177875	177875	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$174,269	\$174,269	\$174,269	\$174,269	\$174,269	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00
CHH17170300913110	Ampliación De Red Eléctrica Barrio Chihuahuita Miguel Reyes Villa - 177624	177624	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$75,011	\$75,011	\$75,011	\$75,011	\$75,011	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913111	Ampliación De Red Electrica Barrio Pacifico Rosendo De La Cruz - 177970	177970	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de obras publicas	En Ejecución	2017	\$215,573	\$215,753	\$215,753	\$215,753	\$215,753	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00
CHH17170300913119	Ampliación De Red Electrica Barrio Ojo De La Piedra Luis Duran - 182966	182966	Ignacio Zaragoza	Ojo de la Piedra	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS publicas	En Ejecución	2017	\$55,975	\$55,975	\$55,975	\$55,975	\$55,975	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00
CHH00170300913522	Ampliación Red Electrica Tercer Etapa Altamirano - 193264	193264	Janos	Altamirano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$754,161							0.00		Otros	0.00	
CHH00170300913523	Ampliación Red Electrica Segunda Etapa Altamirano - 193209	193209	Janos	Altamirano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$430,882							0.00		Otros	100.00	
CHH17170300913123	Tanque De Agua Potable San Pedro - 192906	192906	Janos	San Pedro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$205,000	\$205,000	\$160,000	\$205,000	\$205,000	\$160,000	\$160,000	78.05	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170300913030	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria Agustín Melgar En Ejido San Luis - 127594	127594	Jiménez	San Luis	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$33,225	\$33,225	\$33,225	\$32,334	\$32,334	\$32,334	\$32,334	97.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH17170300913031	Pavimentación De Privada Montes De Oca - 190414	1714068	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,353,659	\$1,353,659	\$1,353,659	\$1,349,241	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170300913032	Pavimentación De Calle San Juanito - 190348	1714065	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,414,122	\$1,414,122	\$1,414,122	\$1,382,949	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170300913033	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Sombrerete - 190791	190791	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,290,055	\$2,290,055	\$2,290,055	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00
CHH17170300913034	Construcción De Cuarto Dormitorio - 187894	1714084	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,626,946	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	0.00
CHH17170300913035	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Huamantla - 190705	190705	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$5,049,592	\$5,049,592	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00
CHH17170300913036	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Atras Quedo La Huella - 190501	190501	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$6,906,400	\$6,906,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00

Total: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913037	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Doctor Jose Guillermo Ortiz Collazo - 189489	1714044	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$384,770	\$384,770	\$384,770	\$326,150	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00
CHH17170300913038	Pavimentacion De Calle Privada Francisco Fortillo - 189019	1714063	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,123,781	\$1,123,781	\$1,123,781	\$1,119,286	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170300913039	Construccion De Techumbre Para Jardin De Niños Pedro Guillen - 188513	188513	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,324,537	\$1,324,537	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913040	Construccion De Techumbre Para Escuela Primaria Educando La Niñez - 188661	188661	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,324,537	\$1,324,537	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913041	Construccion De Cuarto Dormitorio - 188211	1714085	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$13,440,000	\$13,440,000	\$13,440,000	\$13,300,807	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	0.00
CHH17170300913042	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Arturo Álvarez - 189640	189640	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,738,027	\$2,738,027	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00
CHH17170300913043	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Prolongacion Calle Tabaco - 189249	1714048	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,836,740	\$2,836,740	\$2,836,740	\$2,761,510	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00
CHH17170300913044	Construccion De Techumbre Para Tele Secundaria Independencia - 188822	188822	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,324,537	\$1,324,537	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913045	Construccion De Techumbre En Esc Primaria Primaria Ismael Avalos - 188726	188726	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,324,537	\$1,324,537	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913046	Construccion De Techumbre En Esc Primaria Federal Mariano Escobedo - 188765	188765	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,324,537	\$1,324,537	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913047	Construccion De Techumbre Para Jardin De Niños Maria Edme Alvarez - 188348	188348	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,324,537	\$1,324,537	\$1,324,537	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913048	Pavimentacion Calle Juan Escutia - 180141	1714071	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,596,374	\$2,596,374	\$2,596,374	\$2,458,018	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913049	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Islas Malvinas - 181220	181220	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,246,695	\$1,246,695	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00
CHH17170300913050	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Santa Clara - 181092	181092	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$708,733	\$708,733	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00
CHH17170300913051	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Ramon Rayon - 185725	185725	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,791,000	\$2,791,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00
CHH17170300913052	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Martinica - 181194	181194	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,641,969	\$1,641,969	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00
CHH17170300913053	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Sierra Maestra Y Fidel Castro - 181139	181139	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,274,823	\$1,274,823	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00
CHH17170300913054	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Salvador Herrera Corral - 185672	1714043	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,624,170	\$1,624,169	\$1,624,169	\$1,363,292	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00
CHH17170300913055	Construccion Comedor Comunitario En Calle Ing David Herrera Jordan - 180693	180693	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$7,322,245	\$7,322,245	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913056	Construccion Comedor Comunitario En Calle Villa Union - 180632	180632	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$7,282,068	\$7,282,068	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913057	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Atun - 185484	1714046	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,433,824	\$1,433,824	\$1,433,824	\$1,278,220	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00
CHH17170300913058	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Charal - 175921	1714045	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$241,547	\$241,547	\$241,547	\$219,483	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00
CHH17170300913059	Construccion De Cuarto Dormitorio - 182534	1714079	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,885,219	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	0.00
CHH17170300913060	Construccion De Cuarto Dormitorio - 182532	1714078	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,896,832	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	0.00

Total: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913061	Construccion De Cuarto Dormitorio - 182549	1714083	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,872,027	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	0.00
CHH17170300913062	Construccion De Cuarto Dormitorio - 182548	1714082	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,873,795	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	0.00
CHH17170300913063	Construccion De Cuarto Dormitorio - 182546	1714081	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,878,419	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	0.00
CHH17170300913064	Construccion De Cuarto Dormitorio - 182545	1714080	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,886,587	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	0.00
CHH17170300913065	Construccion De Cuarto Dormitorio - 182530	1714077	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,905,194	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	0.00
CHH17170300913066	Construccion De Techumbre Para El Refugio De Niños Desamparados Emirna - 180826	1714076	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,552,781	\$1,552,781	\$1,552,781	\$1,118,658	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00
CHH17170300913067	Pavimentacion Calle Tercera - 179906	1714069	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$4,080,754	\$4,080,754	\$4,080,754	\$3,319,577	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170300913068	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Che Guevara - 180992	180992	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$3,406,754	\$3,406,754	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00
CHH17170300913069	Construccion Comedor Comunitario En Calle General Marcelo Caraveo - 180528	180528	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$7,549,011	\$7,549,011	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913070	Pavimentacion Calle Luis Escobar - 180066	1714070	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$3,799,381	\$3,799,381	\$3,799,381	\$3,197,451	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170300913071	Pavimentacion De Calle Gilberto Cortez - 178152	1714061	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$3,510,462	\$3,510,462	\$3,510,462	\$2,777,384	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170300913072	Pavimentacion De Calle Jose Velarde Romero - 177697	1714058	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,826,637	\$1,826,637	\$1,826,637	\$1,811,841	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero											Avance Físico			
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913073	Pavimentación Calle Ocho De Octubre - 177813	1714057	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,323,563	\$1,323,563	\$1,323,563	\$1,271,002	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	
CHH17170300913074	Pavimentación De Calle Terrazo - 178108	1714060	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,037,698	\$2,037,698	\$2,037,698	\$2,002,918	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	
CHH17170300913075	Pavimentación De Calle Cardameo Yepachic - 178613	1714064	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,187,748	\$2,187,748	\$2,187,748	\$1,915,105	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	
CHH17170300913076	Pavimentación Calle Ruben Jaramillo - 177646	1714056	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$2,159,134	\$2,159,134	\$2,159,134	\$1,952,219	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	
CHH17170300913077	Pavimentación Calle Creel - 178659	1714066	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,301,494	\$1,301,494	\$1,301,494	\$1,227,428	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	
CHH17170300913078	Pavimentación De Calle Defensa Popular - 178322	1714062	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,863,198	\$1,863,198	\$1,863,198	\$1,856,021	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	
CHH17170300913079	Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Calle Islas Carolina - 176651	1714047	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$962,891	\$962,891	\$962,891	\$864,698	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	
CHH17170300913080	Pavimentación Calle Algodon - 178708	1714067	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$543,812	\$543,812	\$543,812	\$519,431	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	
CHH17170300913081	Pavimentación De Calle Piedras - 177986	1714059	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS	En Ejecución	2017	\$1,878,183	\$1,878,183	\$1,878,183	\$1,864,997	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	
CHH00170300913526	Construcción De Dos Cuartos Para Baño En El Ejido Charco De Peña - 196178	196178	Julimes	Charco de Peña	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JULIMES	En Ejecución	2017	\$50,000							0.00		Vivienda	100.00		
CHH00170300913527	Construcción De Un Cuarto Para Baño En El Ejido Felie Angeles - 196062	196062	Julimes	Felipe Angeles (El Uno)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JULIMES	En Ejecución	2017	\$25,000							0.00		Vivienda	100.00		
CHH17170300913255	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Las Flores - 192071	192071	La Cruz	Corraleño de Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M LA CRUZ	En Ejecución	2017	\$118,183	\$118,184	\$118,184	\$118,184	\$118,184	\$108,184	\$108,184	\$108,184	91.54	\$0	Otros	100.00	90.00



Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero											Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913256	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Avenida Primera - 192261	192261	La Cruz	Estación la Cruz	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M LA CRUZ	En Ejecución	2017	\$95,735	\$95,735	\$95,735	\$95,735	\$95,735	\$90,735	\$80,735	94.78	\$0	Otros	100.00	95.00
CHH17170300913249	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Novena - 192152	192152	La Cruz	La Cruz	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M LA CRUZ	En Ejecución	2017	\$30,707	\$30,707	\$30,707	\$30,707	\$30,707	\$25,706	\$25,706	83.71	\$0	Otros	100.00	85.00
CHH17170300913250	Ampliación De Electrificación En Colonia Panamericana - 192301	192301	La Cruz	La Cruz	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M LA CRUZ	En Ejecución	2017	\$92,409	\$92,409	\$92,409	\$92,409	\$92,409	\$90,409	\$90,409	97.84	\$0	Otros	100.00	97.00
CHH17170300913251	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre - 192191	192191	La Cruz	La Cruz	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M LA CRUZ	En Ejecución	2017	\$103,239	\$103,239	\$103,239	\$103,239	\$82,638	\$82,638	\$82,638	80.05	\$0	Otros	100.00	80.00
CHH17170300913253	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Alicantes - 192132	192132	La Cruz	Los Alicantes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M LA CRUZ	En Ejecución	2017	\$325,766	\$325,766	\$226,446	\$226,446	\$226,446	\$226,446	\$226,446	69.51	\$0	Otros	100.00	65.00
CHH17170300913254	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre - 192110	192110	La Cruz	Los Alicantes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M LA CRUZ	En Ejecución	2017	\$75,903	\$75,903	\$75,903	\$75,903	\$75,903	\$70,902	\$70,902	93.41	\$0	Otros	100.00	90.00
CHH00170300913017	Drenaje En Antigua Pista De Aterrizaje - 114585	114585	Madera	Madera	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MADERA	En Ejecución	2017	\$675,602							0.00		Metros lineales	100.00	
CHH00170300913018	Desazolve De Arroyos En La Cabecera Municipal - 114524	114524	Madera	Madera	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MADERA	En Ejecución	2017	\$631,617							0.00		Metros lineales	100.00	
CHH17170300913019	Suministro En Instalación De Módulos Solares En Aguerare Las Minitas - 95985	95985	Maguarichi	Aguerare (Las Minitas)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$286,862	\$143,431	\$143,431	\$143,431	\$143,431	\$140,430	\$140,430	97.91	\$0	Otros	100.00	95.00
CHH17170300913022	Suministro En Instalación De Módulos Solares En Erechuchique - 95975	95975	Maguarichi	Erechuchique	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$362,352	\$181,176	\$181,176	\$181,176	\$181,176	\$180,175	\$180,175	99.45	\$0	Otros	100.00	95.00
CHH17170300913024	Suministro En Instalación De Módulos Solares En La Joya - 95959	95959	Maguarichi	La Joya	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$60,392	\$30,196	\$30,196	\$30,196	\$30,196	\$29,195	\$29,195	96.69	\$0	Otros	100.00	95.00
CHH17170300913025	Suministro E Instalación De Módulos Solares En Villeachi - 96031	96031	Maguarichi	Villeachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI	En Ejecución	2017	\$256,666	\$128,333	\$128,333	\$128,333	\$128,333	\$127,332	\$127,332	99.22	\$0	Otros	100.00	95.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00170300913023	Instalacion De Lamparas Tipo Led - 143853	143853	Manuel Benavides	Manuel Benavides	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MANUEL BENAVIDES	En Ejecución	2017	\$211,209							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300912893	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Ocampo Entre Calles Bella Vista Y Altavista - 172472	172472	Matamoros	Mariano Matamoros	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS	En Ejecución	2017	\$29,862							0.00		Metros lineales	0.00	
CHH17170300913199	Rehabilitación De Caminos Zona Centro - 160890	160890	Morelos	Barranco de la Verba	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$938,970	\$938,970	\$938,970	\$938,970	\$938,970	\$938,500	\$938,500	99.95	\$0	Otros	100.00	95.00
CHH17170300913548	Rehabilitación Camino El Saucito A El Alto - 95108	95108	Morelos	El Saucito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$217,279	\$217,279	\$217,279	\$217,279	\$217,279	\$217,000	\$217,000	99.87	\$0	Otros	100.00	95.00
CHH17170300913128	Red De Alumbrado - 158144	158144	Morelos	El Tablón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$295,800	\$295,800	\$295,800	\$295,800	\$295,800	\$294,800	\$294,800	99.66	\$0	Otros	100.00	99.00
CHH17170300913546	Rehabilitación De Camino La Pandura A Cienega Prieta A Los Parajes - 95143	95143	Morelos	La Pandura	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$127,559	\$127,559	\$127,559	\$127,559	\$127,559	\$127,000	\$127,000	99.56	\$0	Otros	100.00	95.00
CHH17170300913489	Línea Y Red De Distribucion Electrica El Durazno De Masaguiachi - 158113	158113	Morelos	Masaguiachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$2,015,217	\$1,007,609	\$1,007,609	\$1,007,609	\$1,007,609	\$1,006,609	\$1,006,609	99.90	\$0	Otros	100.00	95.00
CHH17170300913477	Red De Distribucion Electrica Mesa El Frijol De Ceballos - 158126	158126	Morelos	Mesa del Frijol	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$4,016,321	\$2,008,161	\$2,007,011	\$2,007,011	\$2,007,011	\$2,007,011	\$2,007,011	99.94	\$0	Otros	100.00	95.00
CHH17170300913195	Red De Distribucion Electrica Barrio Rumbo A La Presa - 158135	158135	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$1,616,343	\$808,172	\$807,851	\$807,851	\$807,851	\$807,851	\$807,851	99.96	\$0	Otros	100.00	95.00
CHH17170300913196	Construcción De Red De Distribucion Electrica En El Barrio La Presa - 95099	95099	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$871,362	\$871,362	\$871,362	\$871,362	\$871,362	\$870,361	\$870,361	99.89	\$0	Otros	100.00	95.00
CHH17170300913197	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Mariano Arista - 95091	95091	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$104,500	\$104,500	\$104,500	\$104,500	\$104,500	\$104,000	\$104,000	99.52	\$0	Otros	100.00	95.00
CHH17170300913198	Alumbrado Publico En Morelos - 95070	95070	Morelos	Morelos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$403,150	\$403,150	\$403,150	\$403,150	\$403,150	\$400,149	\$400,149	99.26	\$0	Otros	100.00	95.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913547	Línea Y Red De Distribucion Electrica Pie De La Cuesta - 158129	158129	Morelos	Pie de la Cuesta	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$1,934,502	\$967,251	\$966,796	\$966,796	\$966,796	\$966,796	\$966,796	99.95	\$0	Otros	100.00	99.00
CHH17170300913124	Apertura De Camino Mesa De Los Leales A Juan De Haro - 95128	95128	Morelos	Rancho Mesa los Leales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$345,936	\$345,936	\$345,936	\$345,936	\$345,936	\$344,936	\$344,936	99.71	\$0	Otros	100.00	99.00
CHH17170300913476	Línea Y Red De Distribucion Electrica El Alto - 158124	158124	Morelos	San Pablo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$2,110,917	\$1,055,459	\$1,055,459	\$1,055,459	\$1,055,459	\$1,054,459	\$1,054,459	99.91	\$0	Otros	100.00	95.00
CHH17170300913126	Rasreo Con Revestimiento En Trams Criticos Del Camino Arroyo De Los Giles Santa Rosa La Lajita - 158145	158145	Morelos	Santa Rosa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$717,085	\$717,085	\$717,085	\$717,085	\$717,085	\$716,085	\$716,085	99.86	\$0	Otros	100.00	99.00
CHH17170300913127	Rehabilitación De Caminos Zona Sureste - 160856	160856	Morelos	Sorobuena	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M DE MORELOS	En Ejecución	2017	\$991,539	\$991,539	\$991,539	\$991,539	\$991,539	\$990,539	\$990,539	99.90	\$0	Otros	100.00	99.00
CHH00170300913552	Rehabilitacion De Agua Potable De El Frijolar - 118034	118034	Moris	El Frijolar	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,501,679							0.00		Metros lineales	100.00	
CHH17170300913130	Rehabilitación De Camino De El Pilar A El Naranjito - 120450	120450	Moris	El Naranjito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$303,680	\$303,680	\$303,680	\$303,680	\$303,680	\$303,680	\$303,680	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913131	Construcción De Dispensario Medico En El Naranjito - 118085	118085	Moris	El Naranjito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$180,000	\$180,000	\$83,202	\$83,202	\$83,202	\$83,202	\$83,202	46.22	\$0	Metros Cuadrados	100.00	40.00
CHH00170300913554	Rehabilitacion De Sistema De Bombeo De Agua Potable Energia Convencional Y Solar - 118212	118212	Moris	El Pilar	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,114,625							0.00		Otros	100.00	
CHH17170300913129	Rehabilitación De Camino De El Pilar A La Cantera - 120448	120448	Moris	La Cantera	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$398,181	\$398,181	\$398,181	\$398,181	\$398,181	\$398,181	\$398,181	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH00170300913551	Rehabilitación De Dispensario Medico En La Finca De Pesqueira - 121529	121529	Moris	La Finca de Pesqueira	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$80,000							0.00		Otros	100.00	

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300913553	Rehabilitación De Camino De Varias Localidades Hasta Mesa De Abajo - 120452	120452	Moris	Mesa de Abajo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$351,273								0.00		Metros lineales	100.00	
CHH17170300913550	Rehabilitación De Muros De Viviendas Con Enjarre Y Pintura - 120453	120453	Moris	Moris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$320,704	\$320,704	\$320,704	\$320,704	\$320,704	\$320,704	53.45	\$0	Otros	100.00	60.00
CHH17170300913555	Rehabilitación De Sistema Solar De Agua Potable En Serruchito - 120444	120444	Moris	Sierra Oscura (El Serruchito)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$282,688	\$282,688	\$282,688	\$282,688	\$282,688	\$282,688	\$282,688	\$282,688	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH00170300913556	Construcción De Comedor Escolar En Primaria De Talayotes - 118062	118062	Moris	Talayotes	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$120,000								0.00		Metros Cuadrados	100.00	
CHH00170300913161	Construcción Aula Tele Bachillerato Comunitario En Adolfo Ruiz Cortines - 136164	136164	Namiquipa	Adolfo Ruiz Cortines (Providencia)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$262,816								0.00		Otros	100.00	
CHH00170300913162	Equipamiento De Pozo Profundo Adolfo Ruiz Cortines Namiquipa - 143077	143077	Namiquipa	Adolfo Ruiz Cortines (Providencia)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$600,000								0.00		Otros	100.00	
CHH17170300913163	Construcción De Techumbre Karla Enriquez Avila - 136211	136211	Namiquipa	Armera	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$5,990	\$5,990	\$5,990	\$5,990	\$5,990	\$5,990	\$5,990	\$5,990	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913164	Construcción De Techumbre Christian Rico - 135624	135624	Namiquipa	Armera	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$10,798	\$10,798	\$10,798	\$10,798	\$10,798	\$10,798	\$10,798	\$10,798	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913165	Construcción De Cuarto Dormitorio Roberto Chavez En Arroyo De Encinos - 142051	142051	Namiquipa	Arroyo de Encinos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$31,869	\$31,869	\$31,869	\$31,869	\$31,869	\$31,869	\$31,869	\$31,869	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH17170300913225	Ampliación De Red Eléctrica Barrio Nuevo Ejido Benito Juárez Namiquipa - 138861	138861	Namiquipa	Benito Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913226	Ampliación De Red Eléctrica Frank Palomino Ejido Benito Juárez - 138962	138962	Namiquipa	Benito Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero											Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913227	Mantenimiento De La Red Eléctrica En Ejido Benito Juárez - 136410	136410	Namiquipa	Benito Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913228	Pavimentación Calle Francisco Javier Mina Benito Juárez - 135239	135239	Namiquipa	Benito Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$256,244	\$256,244	\$256,244	\$256,244	\$256,244	\$176,000	\$176,000	68.68	\$0	Metros Cuadrados	100.00	68.68
CHH17170300913229	Construcción De Red De Drenaje Conductor Principal En Benito Juárez - 135190	135190	Namiquipa	Benito Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$185,082	\$185,082	\$185,082	\$185,082	\$185,082	\$185,082	\$185,082	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913230	Ampliación De Red Eléctrica Luis Daniel Pérez - 126623	126623	Namiquipa	Benito Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$15,499	\$15,499	\$15,499	\$15,499	\$15,499	\$15,499	\$15,499	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913231	Ampliación De Red Eléctrica Emericia Anaya Ejido Benito Juárez - 126284	126284	Namiquipa	Benito Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$15,782	\$15,782	\$15,782	\$15,782	\$15,782	\$15,782	\$15,782	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913232	Ampliación De Red Eléctrica Luisa Madrid Palacios Ejido Benito Juárez - 126140	126140	Namiquipa	Benito Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$15,357	\$15,357	\$15,357	\$15,357	\$15,357	\$15,357	\$15,357	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913233	Ampliación De Red Eléctrica Hector Luis Castillo Ejido Benito Juárez - 125890	125890	Namiquipa	Benito Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$37,499	\$37,499	\$37,499	\$37,499	\$37,499	\$37,499	\$37,499	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913167	Mantenimiento De Deposito De Agua Potable Los Cerritos Namiquipa - 120634	120634	Namiquipa	Cerritos de Enmedio	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$5,980	\$5,980	\$5,980	\$5,980	\$5,980	\$5,980	\$5,980	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913168	Ampliación De Red Eléctrica Barrio Nuevo Cruces Namiquipa - 138930	138930	Namiquipa	Cruces	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913169	Mantenimiento De Caminos Las Cruces - 122364	122364	Namiquipa	Cruces	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913170	Ampliación De Red Eléctrica José Ortega Las Cruces - 125850	125850	Namiquipa	Cruces	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$22,499	\$22,499	\$22,499	\$22,499	\$22,499	\$22,499	\$22,499	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913171	Mantenimiento De Caminos División Del Norte - 139490	139490	Namiquipa	División del Norte	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$97,107	\$97,107	\$97,107	\$97,107	\$97,107	\$97,107	\$97,107	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Fisico		
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913201	Construcción De Techumbre Leslie Realizvarez - 135513	135513	Namiquipa	Ejido Rodrigo M. Quevedo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$16,203	\$16,203	\$16,203	\$16,203	\$16,203	\$16,203	\$16,203	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913223	Mantenimiento De Caminos Teseachi - 143339	143339	Namiquipa	Ejido Venustiano Carranza (Teseachi)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$158,962	\$158,962	\$158,962	\$158,962	\$158,962	\$158,962	\$158,962	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913224	Ampliación De Red Eléctrica Ángel Rodríguez Teseachi - 126689	126689	Namiquipa	Ejido Venustiano Carranza (Teseachi)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$19,641	\$19,641	\$19,641	\$19,641	\$19,641	\$19,641	\$19,641	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH00170300913176	Construcción De Aula Tele Bachillerato El Molino - 136185	136185	Namiquipa	El Molino	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$238,741							0.00		Otros	100.00	
CHH17170300913177	Construcción De Línea De Conducción E Impulsión En El Molino - 136177	136177	Namiquipa	El Molino	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$224,400	\$224,400	\$224,400	\$224,400	\$224,400	\$224,400	\$224,400	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913178	Construcción Muro Firme Leticia Barragán En El Molino - 142249	142249	Namiquipa	El Molino	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$20,696	\$20,696	\$20,696	\$20,696	\$20,696	\$20,696	\$20,696	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913179	Construcción De Cuarto Dormitorio Manuela Casares En El Molino - 142434	142434	Namiquipa	El Molino	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$97,848	\$97,848	\$97,848	\$97,848	\$97,848	\$97,848	\$97,848	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH17170300913180	Mantenimiento De Red De Drenaje En El Molino - 136906	136906	Namiquipa	El Molino	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913181	Construcción De Cuarto De Baño María Jesús Varela El Molino - 137038	137038	Namiquipa	El Molino	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$12,942	\$12,942	\$12,942	\$12,942	\$12,942	\$12,942	\$12,942	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH17170300913182	Tomas Domiciliarias El Molino - 135001	135001	Namiquipa	El Molino	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	\$5,600	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913183	Construcción De Cuarto Para Baño María Isabel Torres Pérez - 114842	114842	Namiquipa	El Molino	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$14,941	\$14,941	\$14,941	\$14,941	\$14,941	\$14,941	\$14,941	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH17170300913184	Mantenimientos De Caminos El Molino - 114121	114121	Namiquipa	El Molino	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$36,085	\$36,085	\$36,085	\$36,085	\$36,085	\$36,085	\$36,085	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913188	Mantenimiento De La Red De Agua Potable En El Oso - 142328	142328	Namiquipa	El Oso	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$6,779	\$6,779	\$6,779	\$6,779	\$6,779	\$6,779	\$6,779	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913189	Rehabilitación De Vivienda Ema Antillon En El Oso - 114849	114849	Namiquipa	El Oso	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$29,866	\$29,866	\$29,866	\$29,866	\$29,866	\$29,866	\$29,866	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH00170300913190	Construcción De Cuarto Dormitorio Eleazar Finaelas En El Pacifico - 142110	142110	Namiquipa	El Pacifico	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$5,263							0.00		Vivienda	100.00	
CHH00170300913192	Construcción De Cuarto Para Baño Maria Cadena El Pacifico - 142444	142444	Namiquipa	El Pacifico	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$5,032							0.00		Vivienda	100.00	
CHH17170300913191	Construcción De Cuarto De Baño Juan Finaelas El Pacifico - 137116	137116	Namiquipa	El Pacifico	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$12,553	\$12,553	\$12,553	\$12,553	\$12,553	\$12,553	\$12,553	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH17170300913193	Construcción De Cuarto Para Baño Lidio Cadena 137386	137386	Namiquipa	El Pacifico	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$8,193	\$8,193	\$8,193	\$8,193	\$8,193	\$8,193	\$8,193	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH00170300913206	Construcción De Cuarto Dormitorio Gabriela Delgado En El Terrero - 142061	142061	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$11,712							0.00		Vivienda	100.00	
CHH17170300913204	Ampliación De Red Eléctrica Calle Privada Hidalgo El Terrero - 146087	146087	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$14,289	\$14,289	\$14,289	\$14,289	\$5,000	\$5,000	\$5,000	34.99	\$0	Otros	100.00	34.99
CHH17170300913205	Ampliación De La Red De Drenaje Avenida Juarez El Terrero - 143979	143979	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$42,979	\$42,979	\$42,979	\$42,979	\$42,979	\$42,979	\$42,979	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913207	Construcción De Techumbre Elsa Yanira Castillo - 135477	135477	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$23,954	\$23,954	\$23,954	\$23,954	\$23,954	\$23,954	\$23,954	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913208	Tomas Domiciliarias De La Calle Venustiano Carranza El Terrero - 142791	142791	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$6,039	\$6,039	\$6,039	\$6,039	\$6,039	\$6,039	\$6,039	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913209	Construcción De Cuarto Dormitorio Ramón Hernández En El Terrero - 142480	142480	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$8,919	\$8,919	\$8,919	\$8,919	\$8,919	\$8,919	\$8,919	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00

Total: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913210	Rehabilitación De Cuarto De Baño Manuela Márquez - 136607	136607	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$8,181	\$8,181	\$8,181	\$8,181	\$8,181	\$8,181	\$8,181	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH17170300913211	Construcción De Cuarto Dormitorio Angelica Barraza En El Terrero - 142190	142190	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$67,086	\$67,086	\$67,086	\$67,086	\$67,086	\$67,086	\$67,086	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH17170300913212	Construcción De Techumbre José Raúl Ornelas El Terrero - 142418	142418	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$6,270	\$6,270	\$6,270	\$6,270	\$6,270	\$6,270	\$6,270	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913213	Construcción De Cuarto De Baño Norma Hernandez - 137324	137324	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$29,294	\$29,294	\$29,294	\$29,294	\$29,294	\$29,294	\$29,294	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH17170300913214	Ampliación De Red Eléctrica Barrio El Mirador El Terrero Namiquipa - 138882	138882	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00
CHH17170300913215	Mantenimiento De Red De Drenaje El Terrero - 136813	136813	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$9,434	\$9,434	\$9,434	\$9,434	\$9,434	\$9,434	\$9,434	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913216	Construcción De Cuarto Para Baño Adolfo Calzadillas - 136894	136894	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$5,405	\$5,405	\$5,405	\$5,405	\$5,405	\$5,405	\$5,405	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH17170300913217	Construcción De Techumbre Francisco Javier Cordova - 135600	135600	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$22,591	\$22,591	\$22,591	\$22,591	\$22,591	\$22,591	\$22,591	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913218	Ampliación De Red General De Drenaje En El Terrero - 138996	138996	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$160,622	\$160,622	\$160,622	\$160,622	\$160,622	\$100,000	\$100,000	62.26	\$0	Otros	100.00	62.26
CHH17170300913219	Ampliación De Red De Drenaje En Barrio La Campesina En El Terrero - 136538	136538	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$252,379	\$252,379	\$252,379	\$252,379	\$252,379	\$252,379	\$252,379	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913220	Tomas Domiciliarias El Terrero - 134915	134915	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$8,568	\$8,568	\$8,568	\$8,568	\$8,568	\$8,568	\$8,568	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913221	Mantenimiento De Caminos El Terrero - 114293	114293	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$5,250	\$5,250	\$5,250	\$5,250	\$5,250	\$5,250	\$5,250	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00



Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Fisico			
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300913222	Rehabilitación De Techumbre Luis Carlos Molinar El Terrero - 114898	114898	Namiquipa	El Terrero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$22,775	\$22,775	\$22,775	\$22,775	\$22,775	\$22,775	\$22,775	\$22,775	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913172	Construcción De Cuarto Dormitorio Apollinar Pifuelas En Felipe Angeles - 142159	142159	Namiquipa	Felipe Angeles	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$5,253	\$5,253	\$5,253	\$5,253	\$5,253	\$5,253	\$5,253	\$5,253	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH17170300913173	Mantenimiento De Caminos Felipe Angeles - 120034	120034	Namiquipa	Felipe Angeles	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$9,699	\$9,699	\$9,699	\$9,699	\$9,699	\$9,699	\$9,699	\$9,699	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH00170300913166	Construcción De Cuarto Para Baño Armando Garcia - 142538	142538	Namiquipa	Los Cerritos de Abejo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$11,437								0.00		Vivienda	100.00	
CHH17170300913132	Ampliación De Red De Drenaje Calle Décima Namiquipa - 144019	144019	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$82,600	\$82,600	\$82,600	\$20,000	\$10,900	\$10,900	\$10,900	\$10,900	13.20	\$0	Otros	100.00	13.20
CHH17170300913133	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 145066	145066	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$38,924	\$38,924	\$38,924	\$38,924	\$38,924	\$38,924	\$38,924	\$38,924	100.00	\$0	Vehiculos	100.00	100.00
CHH17170300913134	Programa Apoyo A La Vivienda - 146108	146108	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	66.67	\$0	Vivienda	100.00	66.67
CHH17170300913135	Equipamiento Deposito De Agua Potable - 142135	142135	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913136	Construcción De Techumbre Oscar Trillo - 135539	135539	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$18,132	\$18,132	\$18,132	\$18,132	\$18,132	\$18,132	\$18,132	\$18,132	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913137	Mantenimiento De La Red General De Drenaje Sanitario En Las Comunidades Del Municipio - 142775	142775	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$19,383	\$19,383	\$19,383	\$19,383	\$19,383	\$19,383	\$19,383	\$19,383	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913138	Ampliación De Red Eléctrica Alfredo Burciaga De Rancho De Gracia - 143202	143202	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913139	Construcción Comedor Comunitario Casas Coloradas Namiquipa - 142493	142493	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$48,790	\$48,790	\$48,790	\$48,790	\$48,790	\$48,790	\$48,790	\$48,790	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00

Total: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913140	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Tercera Namiquipa - 142366	142366	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$6,350	\$6,350	\$6,350	\$6,350	\$6,350	\$6,350	\$6,350	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913141	Caminos Saca Cosechas - 142053	142053	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$23,861	\$23,861	\$23,861	\$23,861	\$23,861	\$23,861	\$23,861	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913142	Equipamiento Boiler Solar - 142189	142189	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913143	Construcción De Cuarto Para Baño Señora Villareal - 137650	137650	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,000	\$22,000	97.78	\$0	Vivienda	100.00	97.78
CHH17170300913144	Mantenimiento De Red De Drenaje En Namiquipa - 136727	136727	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$14,572	\$14,572	\$14,572	\$14,572	\$14,572	\$14,572	\$14,572	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913145	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Séptima Namiquipa - 136431	136431	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$29,216	\$29,216	\$29,216	\$29,216	\$29,216	\$29,216	\$29,216	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913146	Mantenimiento De Alumbrado Público - 136306	136306	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$49,157	\$49,157	\$49,157	\$49,157	\$49,157	\$49,157	\$49,157	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913147	Ampliación De Red General De Agua Potable En Casas Coloradas - 135439	135439	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$36,500	\$36,500	\$36,500	\$36,500	\$8,500	\$8,500	\$8,500	23.29	\$0	Otros	100.00	23.29
CHH17170300913148	Ampliación De Red De Drenaje En Barrio Arivechi - 138944	138944	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$57,952	\$57,952	\$57,952	\$57,952	\$57,952	\$57,952	\$57,952	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913149	Tomas Domiciliarias - 134975	134975	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$13,897	\$13,897	\$13,897	\$13,897	\$13,897	\$13,897	\$13,897	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913150	Pavimentación En Casas Coloradas Namiquipa - 136202	136202	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$208,300	\$208,300	\$208,300	\$208,300	\$20,000	\$20,000	\$20,000	9.60	\$0	Otros	100.00	9.60
CHH17170300913151	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio El Llano - 135213	135213	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$279,329	\$279,329	\$279,329	\$279,329	\$279,329	\$279,329	\$279,329	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00

Total: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913152	Equipamiento Del Cas - 135125	135125	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$79,726	\$79,726	\$79,726	\$79,726	\$79,726	\$79,726	\$79,726	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913153	Mantenimiento De Red De Agua Potable En Namiquipa - 135098	135098	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$7,308	\$7,308	\$7,308	\$7,308	\$7,308	\$7,308	\$7,308	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913154	Tomas Domiciliarias En Namiquipa - 134864	134864	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$15,153	\$15,153	\$15,153	\$15,153	\$15,153	\$15,153	\$15,153	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913155	Construcción De Techumbre Ramona Sinaloa - 136519	136519	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913156	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Casavantes En Namiquipa - 112777	112777	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$23,574	\$23,574	\$23,574	\$23,574	\$23,574	\$23,574	\$23,574	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913157	Caminos Sacca Cosechas Namiquipa A Armeria - 120015	120015	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$90,919	\$90,919	\$90,919	\$90,919	\$90,919	\$90,919	\$90,919	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913158	Mantenimiento De Caminos Namiquipa Pueblo Viejo - 120189	120189	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$26,464	\$26,464	\$26,464	\$26,464	\$26,464	\$26,464	\$26,464	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913159	Mantenimiento De Caminos - 114338	114338	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$120,759	\$120,759	\$120,759	\$120,759	\$120,759	\$120,759	\$120,759	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913160	Ampliación De Red Eléctrica En Namiquipa Y La Hacienda - 68279	68279	Namiquipa	Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913185	Construcción De Cuarto Para Baño Maria Cleofas Hernandez Nuevo Namiquipa - 137492	137492	Namiquipa	Nuevo Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$12,191	\$12,191	\$12,191	\$12,191	\$12,191	\$12,191	\$12,191	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH17170300913186	Construcción De Cuarto De Baño Margarita Miranda Nuevo Namiquipa - 137452	137452	Namiquipa	Nuevo Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$11,669	\$11,669	\$11,669	\$11,669	\$11,669	\$11,669	\$11,669	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH17170300913187	Equipamiento De Bomba De Agua En Nuevo Namiquipa - 122398	122398	Namiquipa	Nuevo Namiquipa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$51,544	\$51,544	\$51,544	\$51,544	\$51,544	\$51,544	\$51,544	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero											Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913194	Mantenimiento De Red De Agua Potable En El Progreso - 112873	112873	Namiquipa	Progreso	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$20,200	\$20,200	\$20,200	\$20,200	\$20,200	\$20,200	\$20,200	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913202	Construccion De Línea De Conduccion En Gomez Y Gomez - 135363	135363	Namiquipa	Salvador Gómez y Gómez (El Nogal)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$47,250	\$47,250	\$47,250	\$47,250	\$47,250	\$47,250	\$47,250	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913234	Construcción De Cuarto Para Baño Ana María Márquez De Col Oscar Soto Maynez - 142517	142517	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$20,851	\$20,851	\$20,851	\$20,851	\$20,851	\$20,851	\$20,851	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH17170300913235	Ampliación De Red De Drenaje Calle Cuarta Norte En Soto Maynez - 142925	142925	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$7,032	\$7,032	\$7,032	\$7,032	\$7,032	\$7,032	\$7,032	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913236	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Séptima Sur En Colonia Oscar Soto Maynez - 137404	137404	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$25,304	\$25,304	\$25,304	\$25,304	\$25,304	\$25,304	\$25,304	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913237	Ampliación De Red De Drenaje En Barrio Ariel Meixueiro - 138894	138894	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$45,286	\$45,286	\$45,286	\$45,286	\$45,286	\$45,286	\$45,286	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913238	Ampliación De La Red Eléctrica Barrio Nuevo Soto Maynez Namiquipa - 138845	138845	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913239	Ampliación De Red De Agua Potable En Soto Maynez Namiquipa - 135252	135252	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$13,456	\$13,456	\$13,456	\$13,456	\$13,456	\$13,456	\$13,456	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913240	Ampliación De Red Eléctrica Calle Quinta Sur Y Garcia Laso - 138983	138983	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	4.76	\$0	Otros	100.00	4.76
CHH17170300913241	Ampliación De Red Drenaje En Calle Oscar Flores En Soto Maynez - 137167	137167	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$16,762	\$16,762	\$16,762	\$16,762	\$16,762	\$16,762	\$16,762	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913242	Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Gómez Y Gómez Soto Maynez Namiquipa - 136483	136483	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$80,552	\$80,552	\$80,552	\$80,552	\$80,552	\$80,552	\$80,552	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913243	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Dieciséis De Septiembre En Col Oscar Soto Maynez - 112800	112800	Namiquipa	Santa Ana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	\$9,152	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00

Total: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913203	Ampliación De Red Eléctrica Santa Catalina De Villela - 112114	112114	Namiquipa	Santa Catalina de Villela (Santa Catarina)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$42,591	\$42,591	\$42,591	\$42,591	\$42,591	\$42,591	\$42,591	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913174	Caminos Saca Cosechas Santa Clara Ojos Azules Campo Santo Ortega El Oso El Progreso - 140597	140597	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$102,560	\$102,560	\$102,560	\$102,560	\$102,560	\$102,560	\$102,560	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913175	Equipamiento De Pozo De Agua Potable Ejido Santa Clara Namiquipa - 122401	122401	Namiquipa	Santa Clara (Lázaro Cárdenas)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$13,186	\$13,186	\$13,186	\$13,186	\$13,186	\$13,186	\$13,186	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH00170200857617	Construccion Línea Y Red De Distribucion Eléctrica - 69513	69513	Nonoava	Agua Caliente	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2017	\$2,526,665							0.00		Otros	100.00	
CHH00170200857619	Construccion Línea Y Red De Distribucion Eléctrica Barrio Bahuera Localidad Humariza - 69603	69603	Nonoava	Humariza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2017	\$997,557							0.00		Otros	0.00	
CHH00170200857621	Construccion Línea Y Red De Distribucion Eléctrica - 69542	69542	Nonoava	La Junta de los Rios	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2017	\$2,066,195							0.00		Otros	100.00	
CHH00170200857622	Ampliación De Red De Distribucion Eléctrica Barrio Romero Ti Localidad Junta De Los Rios - 69493	69493	Nonoava	La Junta de Los Rios	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2017	\$218,572							0.00		Otros	100.00	
CHH17170200857616	Construccion De Perforacion De Pozo - 67539	67539	Nonoava	Nonoava	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	En Ejecución	2017	\$236,640	\$236,640	\$236,640	\$236,640	\$236,640	\$236,640	\$236,640	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857520	Línea Nueva De Agua Basaseachi - 73930	73930	Ocampo	Basaseachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2017	\$526,737	\$526,737	\$526,737	\$526,737	\$526,737	\$526,737	\$526,737	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857523	Rehabilitacion Puente Cahuisori - 74257	74257	Ocampo	Cahuisori	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2017	\$61,008	\$61,007	\$61,007	\$61,007	\$61,007	\$61,007	\$61,007	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170200857524	Línea De Agua Cahuisori - 69987	69987	Ocampo	Cahuisori	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2017	\$321,014	\$321,014	\$321,014	\$321,014	\$321,014	\$321,014	\$321,014	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170200857527	Rehabilitación Línea Agua Potable - 70742	70742	Ocampo	Huajumar (San Isidro Huajumar)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2017	\$57,984	\$57,984	\$57,984	\$57,984	\$57,984	\$57,984	\$57,984	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200857526	Construcción De Aula En Telesecundaria - 73934	73934	Ocampo	La Casita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P M OCAMPO	En Ejecución	2017	\$345,936	\$345,936	\$345,936	\$345,936	\$345,936	\$345,936	\$345,936	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300915631	Red De Distribucion Electrica En Estacion Chp Municipio De Ojinaga Chihuahua - 117049	117049	Ojinaga	Ejido Quiviria	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$109,927	\$109,927	\$109,927	\$109,927	\$109,927	\$109,927	\$107,403	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH00170300912911	Línea De Distribucion Electrica El Consuelo Municipio De Ojinaga - 118014	118014	Ojinaga	El Consuelo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$1,111,973							0.00		Otros	100.00	
CHH17170300915632	Línea De Distribucion Electrica Nuevo Cruces Y Anexas Municipio De Ojinaga - 118012	118012	Ojinaga	Nuevas Cruces	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$936,669	\$936,669	\$936,669	\$936,669	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300912909	Línea De Distribución Eléctrica Ejido Polvorillas Primer Etapa Municipio De Ojinaga - 118033	118033	Ojinaga	Polvorillas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$1,417,564	\$1,417,564	\$1,417,564	\$1,417,564	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300912910	Ampliación De Red De Distribucion Electrica En Potrrero Del Llano - 117992	117992	Ojinaga	Potrreso del Llano (La Mula)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	En Ejecución	2017	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$56,749	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300915635	Rehabilitacion De Sistema De Agua Pozo En La Localidad El Saucito - 129753	129753	Rosario	El Saucito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	En Ejecución	2017	\$10,367	\$10,367	\$10,367	\$10,367	\$10,367	\$10,367	\$10,367	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH00170200858537	Adquisicion De Bomba De Agua Potable - 51904	51904	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO	En Ejecución	2017	\$1,369,384							0.00		Otros	0.00	
CHH00170300915641	Acondicionamiento De Espacio Fisico - 95917	95917	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$25,000							0.00		Equipamiento	100.00	

Total: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300915636	Construcción De Dos Cuartos - 95869	95869	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$22,658	\$22,658	20.05	\$0	Vivienda	0.00	50.00
CHH17170300915637	Construcción De Baños En San Fco Del Oro - 95852	95852	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00
CHH17170300915638	Construcción De Muro De Contención - 95887	95887	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00
CHH17170300915639	Rehabilitación De Callejones - 95901	95901	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$193,307	\$193,307	\$193,307	\$193,307	\$193,307	\$100,000	\$100,000	51.73	\$0	Metros Cuadrados	100.00	50.00
CHH17170300915640	Rehabilitación De Drenaje - 95816	95816	San Francisco del Oro	San Francisco del Oro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00
CHH17170300915634	Ampliación Línea Eléctrica Rancho San Vicente - 51990	51990	San Francisco del Oro	San Vicente	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2017	\$18,639	\$18,639	\$18,639	\$18,639	\$18,639	\$18,639	\$18,639	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300915633	Construcción De Pozo En La Localidad De Santo Domingo - 95948	95948	San Francisco del Oro	Santo Domingo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00
CHH17170300913427	Programa Cuarto Para Baño Lajas - 194384	194384	Santa Isabel	Lajas de Arriba	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL	En Ejecución	2017	\$14,746	\$14,746	\$14,746	\$14,746	\$14,746	\$14,746	\$14,746	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00
CHH17170300913428	Programa Piso Firme Una Tonelada Palomas - 197347	197347	Santa Isabel	Temporales de Peña (Palomas de Arriba)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL	En Ejecución	2017	\$55,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	\$13,020	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300915601	Baño Con Socorro Boca Del Río - 147162	147162	Satevó	Boca del Río	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SATEVO	En Ejecución	2017	\$72,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00
CHH17170300914635	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Ejido El Torreón - 154698	154698	Satevó	El Torreón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$156,252	\$58,126	\$58,126	\$58,126	\$58,126	\$58,126	\$58,126	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	98.00
CHH17170300914634	Equipamiento De Pozo - 155119	155119	Satevó	La Esperanza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$76,712	\$38,356	\$38,356	\$38,356	\$38,356	\$38,356	\$38,356	100.00	\$0	Otros	100.00	98.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300915600	Electrificación Los Tanques - 163802	163802	Satevó	Los Tanques	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$934,160	\$447,080	\$447,080	\$447,080	\$447,080	\$447,080	\$447,080	100.00	\$0	Otros	100.00	98.00
CHH17170300915595	Baño De Feliciana - 159302	159302	Satevó	Los Veranos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SATEVO	En Ejecución	2017	\$72,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00
CHH17170300915596	Baño De Magdalena - 159334	159334	Satevó	Los Veranos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SATEVO	En Ejecución	2017	\$72,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00
CHH17170300915597	Baño Francisca Morales - 159001	159001	Satevó	Los Veranos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$72,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00
CHH17170300915598	Baño Manuel Rodriguez - 133638	133638	Satevó	Los Veranos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$72,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00
CHH17170300915599	Baño Abraham - 133078	133078	Satevó	Los Veranos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$72,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00
CHH00170300913625	Construcción De La Red De Tubería Sanitaria En Bellavista - 94780	94780	Saucillo	Colonia Bellavista	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$450,925							0.00		Metros lineales	100.00	
CHH00170300914130	Construcción De La Red De Tubería Hidráulica En Ampliación El Indio En Saucillo - 200146	200146	Saucillo	El Indio	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2017	\$212,148							0.00		Metros lineales	0.00	
CHH00170300914131	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En Ampliación El Indio En Saucillo - 200143	200143	Saucillo	El Indio	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2017	\$208,216							0.00		Metros lineales	100.00	
CHH00170300914126	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En Colonia San Antonio En Saucillo - 200156	200156	Saucillo	Estación Conchos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2017	\$464,892							0.00		Metros lineales	100.00	
CHH00170300914127	Construcción De La Red De Tubería Sanitaria En Colonia San Antonio - 106343	106343	Saucillo	Estación Conchos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$301,588							0.00		Metros lineales	100.00	



Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Físico					
													Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado			
CHH00170300914137	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En Colonia Los Nogales En Saucillo - 200142	200142	Saucillo	Estación Saucillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2017	\$664,581										0.00		Metros lineales	100.00	
CHH00170300914138	Construcción De La Red De Tubería Hidráulica En Colonia Los Nogales En Saucillo - 200141	200141	Saucillo	Estación Saucillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2017	\$389,632											0.00		Metros lineales	100.00
CHH00170300914129	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Gonzaleñas - 104406	104406	Saucillo	Gonzaleñas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$257,429											0.00		Metros lineales	100.00
CHH00170300914128	Construcción De La Red De Tubería Hidrosanitaria En La Cuadra - 106194	106194	Saucillo	La Cuadra	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$366,471											0.00		Metros lineales	100.00
CHH00170300914125	Construcción De Techumbre Escolar En La Escuela Primaria Federal Emiliano Zapata En Alvareñas - 201572	201572	Saucillo	Las Alvareñas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2017	\$374,670											0.00		Otros	100.00
CHH00170300914140	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En Las Varas Municipio De Saucillo - 200158	200158	Saucillo	Las Varas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2017	\$164,053											0.00		Metros lineales	100.00
CHH00170300914132	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Nogal En Orranteño En Saucillo - 200147	200147	Saucillo	Orranteño	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2017	\$96,805											0.00		Metros lineales	100.00
CHH00170300914133	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En Callejón Sin Nombre En Orranteño En Saucillo - 200152	200152	Saucillo	Orranteño	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2017	\$131,097											0.00		Metros lineales	100.00
CHH00170300914134	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Principal En Orranteño En Saucillo - 200151	200151	Saucillo	Orranteño	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2017	\$267,435											0.00		Metros lineales	100.00
CHH00170300914135	Construcción De La Red De Tubería Hidráulica En Orranteño En Saucillo - 200149	200149	Saucillo	Orranteño	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	En Ejecución	2017	\$75,272											0.00		Metros lineales	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00170300914136	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En Parritas Municipio Desauccillo - 200157	200157	Sauccillo	Parritas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCCILLO	En Ejecución	2017	\$224,863						0.00		Metros lineales	100.00		
CHH00170300914139	Construcción De Techumbre Escolar Tipo Domo En La Escuela Telesecundaria Del Puerto Del Toro - 200160	200160	Sauccillo	Puerto del Toro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCCILLO	En Ejecución	2017	\$396,486						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300915503	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Aguacaliente De Tutuaca - 145717	145717	Temósachic	Agua Caliente de Tutuaca	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ELECTRICA FRIMAN SA DE CV	En Ejecución	2017	\$1,427,502						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300915504	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua De Los Leones - 61284	61284	Temósachic	Agua de los Leones	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA FRIMAN	En Ejecución	2017	\$200,204						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300915506	Suministro E Instalación De Módulos Solares En Babicora De Conoachi - 99339	99339	Temósachic	Babicora de Conoachic	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	En Ejecución	2017	\$187,094						0.00		Otros	100.00		
CHH17170300915505	Alumbrado Público No Convencional En Babicora De Conoachic - 146206	146206	Temósachic	Babicora de Conoachic	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA	En Ejecución	2017	\$378,000	\$376,037	\$376,037	\$376,037	\$376,037	\$376,037	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	
CHH00170300915507	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Cocomorachi - 146660	146660	Temósachic	Cocomorachic	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$50,000						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300915510	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En El Progreso - 146685	146685	Temósachic	El Progreso	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$10,000						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300915529	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Ciénega Blanca - 146653	146653	Temósachic	La Ciénega Blanca (Los Chiqueros)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$25,000						0.00		Otros	100.00		
CHH17170300915511	Encementado De Calle La Concha - 104044	104044	Temósachic	La Concha	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00170300914672	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Mesa - 146670	146670	Temósachic	La Mesa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$15,000						0.00		Metros lineales	100.00		
CHH00170300914670	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Las Huertas - 146641	146641	Temósachic	Las Huertas de Cocomorachic	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$30,000						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300914671	Construcción De Cuarto Dormitorio En Las Huertas - 146480	146480	Temósachic	Las Huertas de Cocomorachic	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$40,000						0.00		Vivienda	100.00		
CHH00170300914667	Suministro E Instalación De Módulos Solares En San Antonio 99403	99403	Temósachic	San Antonio	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOSE LUIS ACOSTA OLVERA	En Ejecución	2017	\$187,123						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300915512	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En San Antonio - 146609	146609	Temósachic	San Antonio	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$38,965						0.00		Metros lineales	100.00		
CHH00170300915515	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En San Isidro De Lomas 61319	61319	Temósachic	San Isidro de Lomas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA FRIMAN	En Ejecución	2017	\$46,774						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300915497	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Temosachic - 146420	146420	Temósachic	Temósachic	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$70,000						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300915498	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En Temosachic - 146393	146393	Temósachic	Temósachic	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$400,000						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300915499	Ampliación De Sistema De Agua Potable En Temosachic - 146283	146283	Temósachic	Temósachic	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$230,000						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300915500	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Temosachic - 146257	146257	Temósachic	Temósachic	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$300,000						0.00		Otros	100.00		

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00170300915501	Construcción De Cuarto Dormitorio En Temosachic - 146302	146302	Temósachic	Temósachic	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$600,000						0.00		Vivienda	100.00		
CHH17170300915502	Adquisición De Hardware - 103017	103017	Temósachic	Temósachic	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$78,674	\$78,674	\$78,674	\$78,674	\$78,674	\$78,674	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00	
CHH00170300915516	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Tosanachi - 146634	146634	Temósachic	Tosanachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$28,842						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300915517	Alumbrado Publico No Convencional En Tosanachi - 146239	146239	Temósachic	Tosanachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOSE LUIS ACOSTA PLASENCIA	En Ejecución	2017	\$324,000						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300915518	Suministro E Instalación De Módulos Solares En Tosánachi - 99288	99288	Temósachic	Tosanachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOSE LUIS ACOSTA PLASENCIA	En Ejecución	2017	\$187,094						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300915519	Construcción De Cuarto Para Baño En Vallecillo - 146460	146460	Temósachic	Vallecillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$50,000						0.00		Vivienda	100.00		
CHH00170300915520	Suministro E Instalación De Módulos Solares En Vallecillo - 99193	99193	Temósachic	Vallecillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOSE LUIS ACOSTA OLVERA	En Ejecución	2017	\$187,123						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300915521	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Yahuirachi - 146645	146645	Temósachic	Yahuirachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$50,000						0.00		Otros	100.00		
CHH00170300915522	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Barrio La Cruz En Yepachi - 146625	146625	Temósachic	Yepachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$18,720						0.00		Metros lineales	100.00		
CHH00170300915524	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Yepomera - 197240	197240	Temósachic	Yepómpera	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMOSACHIC	En Ejecución	2017	\$113,659						0.00		Otros	100.00		

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300914677	Construcción De Colector Sanitario En La Localidad De Areponapuchi - 134791	134791	Urique	Areponapuchi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$4,275,277								0.00		Otros	100.00	
CHH17170200858188	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Sector Cabañas Areponapuchi - 73277	73277	Urique	Areponapuchi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$106,932	\$106,932	\$106,932	\$106,932	\$106,932	\$106,932	\$106,932	\$106,932	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH00170300914679	Suministro E Instalacion De Deposito De Agua Para Uso Domestico En Varias Localidades - 140076	140076	Urique	Bahuichivo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$375,098								0.00		Otros	100.00	
CHH00170300914680	Construccion De Baño Para Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Bahuichivo - 140580	140580	Urique	Bahuichivo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$175,928								0.00		Vivienda	100.00	
CHH00170300914658	Construcción De Aula En La Primaria Indígena Murak To La Localidad De Balojaque - 140294	140294	Urique	Balojaque	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$347,952								0.00		Otros	100.00	
CHH00170300914682	Construccion De Casa De Salud En La Localidad Boca Del Arroyo - 140930	140930	Urique	Boca de Arroyo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$305,210								0.00		Otros	100.00	
CHH00170300914645	Construccion De Domo En La Escuela Telesecundaria - 140359	140359	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$798,479								0.00		Otros	100.00	
CHH00170300914649	Rastreo Y Rehabilitación De Camino Cerocahui A Baragomachi - 94245	94245	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$237,017								0.00		Otros	100.00	
CHH17170200858135	Construcción De Domo En Escuela Telesecundaria Localidad De Cerocahui - 79254	79254	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200858137	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En El Sector Colegio Localidad De Cerocahui - 77607	77607	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$3,083,991	\$3,083,991	\$3,083,991	\$3,083,991	\$3,083,991	\$3,083,991	\$3,083,991	\$3,083,991	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200858138	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Barrio La Tortuga En La Localidad De Cerocahui - 77740	77740	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$380,553	\$380,553	\$380,553	\$380,553	\$380,553	\$380,553	\$380,553	\$380,553	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Fisico			
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170300914646	Rehabilitación De Camino Cerocahui A Mesa De Arturo - 141076	141076	Urique	Cerocahui	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$1,353,347	\$1,353,347	\$1,353,347	\$1,353,347	\$1,353,347	\$1,353,347	\$1,353,347	\$1,353,347	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300914652	Construcción De Aula En Prescolar Indígena Cuauhtemoc En La Localidad Churo - 140207	140207	Urique	Churo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$331,925	\$331,925	\$331,925	\$331,925	\$331,925	\$331,925	\$331,925	\$331,925	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH00170300913700	Rehabilitación Y Rastro De Camino Del Entronque En La Localidad De Cieneguita - 139401	139401	Urique	Cieneguita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$158,676								0.00		Otros	100.00	
CHH17170200858143	Construcción De Red General De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cieneguita Lluvia De Oro - 74954	74954	Urique	Cieneguita Lluvia de Oro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$1,231,682	\$1,231,682	\$1,231,682	\$1,231,682	\$1,231,682	\$1,231,682	\$1,231,682	\$1,231,682	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH00170300914694	Construcción De Techumbre En Bachillerato En La Localidad De Corareachi - 140521	140521	Urique	Corareachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$318,655								0.00		Otros	100.00	
CHH00170300914695	Construcción De Casa De Salud En La Localidad Corareachi - 141044	141044	Urique	Corareachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$343,566								0.00		Otros	100.00	
CHH17170200858144	Ampliación De Red De Distribución Electrica En Barrio Resiochi - 73553	73553	Urique	Cuiteco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$4,388,242	\$4,388,242	\$4,388,242	\$1,839,554	\$1,839,554	\$1,839,554	\$1,839,554	\$1,839,554	41.92	\$0	Otros	100.00	50.00
CHH17170200858146	Ampliación De Red De Distribución Electrica Salida A San Rafael En La Localidad De Cuiteco - 72933	72933	Urique	Cuiteco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$135,519	\$135,519	\$135,519	\$135,519	\$135,519	\$135,519	\$135,519	\$135,519	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH00170300914681	Rehabilitación Y Rastro Del Camino Urique A El Carrizal - 93959	93959	Urique	El Carrizal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$322,397								0.00		Otros	100.00	
CHH17170200858177	Construcción De Línea Y Red De Distribución Electrica En La Localidad De El Hormiguero - 73511	73511	Urique	El Hormiguero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$3,349,261	\$3,349,261	\$3,349,261	\$3,349,261	\$3,349,261	\$3,349,261	\$3,349,261	\$3,349,261	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH00170300914660	Construcción De Línea De Conducción Para Agua Potable En La Localidad De El Naranjo - 140030	140030	Urique	El Naranjo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$258,751								0.00		Otros	100.00	

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170200858199	Ampliación De Red De Distribucion Electrica Barrio Mesa De Los Arroyos El Plantano - 73166	73166	Urique	El Plátano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$424,187	\$424,187	\$424,187	\$424,187	\$424,187	\$424,187	\$424,187	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200858175	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En El Yerbanis - 73599	73599	Urique	El Yerbanis	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$1,949,567	\$1,946,767	\$1,946,767	\$1,946,767	\$1,719,531	\$1,719,531	\$1,719,531	88.33	\$0	Otros	100.00	90.00
CHH17170200858180	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Guacayvo - 73319	73319	Urique	Guacayvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$2,241,813	\$2,238,904	\$2,238,904	\$2,238,904	\$1,830,789	\$1,830,789	\$1,830,789	81.77	\$0	Otros	100.00	80.00
CHH17170200858179	Construcción De Domo En Escuela Primaria Indígena Revolución En La Localidad Guadalupe Coronado - 79520	79520	Urique	Guadalupe Coronado	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH00170300914653	Apertura De Camino El Plantano Y Rastreo Y Rehabilitacion Guapalayna A Hormigueros - 94176	94176	Urique	Guapalayna	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$151,804							0.00		Otros	100.00	
CHH17170200858150	Construcción De Domo En La Escuela Primaria Dieciocho De Marzo Localidad De Guapalayna - 79066	79066	Urique	Guapalayna	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170200858172	Ampliación De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Guasachique - 73389	73389	Urique	Guasachique	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$988,441	\$988,441	\$988,441	\$988,441	\$988,441	\$988,441	\$988,441	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH00170300914656	Rastreo Y Rehabilitación De Caminos De La Reforma - 93793	93793	Urique	La Reforma	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$222,898							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300914666	Rehabilitacion Y Rastreo De Caminos En La Localidad De La Reforma - 141103	141103	Urique	La Reforma	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$239,748							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300914654	Revestimiento De Camino Mesa De Arturo A Urique Primera Etapa Convenio Modificadorio - 94072	94072	Urique	Mesa de Arturo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$569,532							0.00		Otros	100.00	
CHH00170300914664	Rehabilitacion De Apertura De Camino En Localidad Moribo - 140858	140858	Urique	Moribo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$1,371,850							0.00		Metros lineales	100.00	

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Fisico				
													Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHH00170300914663	Construccion De Baño En Primaria Indígena Niños Heroes - 140153	140153	Urique	Perachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$219,553											Piezas	100.00	
CHH00170300913699	Construccion Casa De Salud En La Localidad De Piedras Verdes - 140996	140996	Urique	Piedras Verdes (Triguito)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$690,983											Otros	100.00	
CHH17170200857789	Construccion De Red General De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Piedras Verdes - 75274	75274	Urique	Piedras Verdes (Triguito)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$1,618,762	\$1,618,762	\$1,618,762	\$1,618,762	\$1,618,762	\$1,618,762	\$1,618,762	\$1,618,762	100.00	\$0		Otros	100.00	100.00
CHH17170200858155	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Sector Ponderosa San Rafael - 78358	78358	Urique	San Rafael	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$298,855	\$298,855	\$298,855	\$298,855	\$298,855	\$298,855	\$298,855	\$298,855	100.00	\$0		Otros	100.00	100.00
CHH17170200858156	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Sector Chinacas En Localidad De San Rafael - 78446	78446	Urique	San Rafael	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$94,469	\$94,469	\$94,469	\$94,469	\$94,469	\$94,469	\$94,469	\$94,469	100.00	\$0		Otros	100.00	100.00
CHH17170200858157	Construccion De Techumbre En Cancha De Basquet Bol En Secundaria En La Localidad De San Rafael - 79413	79413	Urique	San Rafael	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	\$798,488	100.00	\$0		Otros	100.00	100.00
CHH17170200858158	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Los Tascates En La Localidad De San Rafael - 77777	77777	Urique	San Rafael	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$652,398	\$543,665	\$543,665	\$543,665	\$543,665	\$543,665	\$543,665	\$543,665	100.00	\$0		Otros	100.00	100.00
CHH17170200858159	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Sector Antena Localidad De San Rafael - 77762	77762	Urique	San Rafael	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$807,197	\$807,197	\$807,197	\$807,197	\$807,197	\$807,197	\$807,197	\$807,197	100.00	\$0		Otros	100.00	100.00
CHH00170300914662	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Socolén - 141057	141057	Urique	Socolén (Zocolén)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$346,088											Otros	100.00	
CHH00170300914657	Rehabilitacion De Camino De Varias Localidades En El Seccional De Tubares - 139480	139480	Urique	Tubares	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$287,654											Otros	100.00	
CHH17170200858187	Suministro E Instalacion De Cincuenta Lamparas De Alumbrado Publico En La Localidad De Urique - 72062	72062	Urique	Urique	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	En Ejecución	2017	\$314,815	\$314,815	\$314,815	\$314,815	\$314,815	\$314,815	\$314,815	\$314,815	100.00	\$0		Otros	100.00	100.00



Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH00170300914746	Construcción De Sistema De Agua Potable En Agua Fria Segunda Etapa - 113903	113903	Uruachi	Agua Fria	Apoyos Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$3,291,485								0.00		Otros	100.00	
CHH17170300913698	Rehabilitación De Comedor De La Escuela Primaria De Agua Fria - 138726	138726	Uruachi	Agua Fria	Apoyos Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170300914696	Construcción De Dispensario Medico - 26461	26461	Uruachi	Aguatiachi	Apoyos Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300914697	Dotación De Paquetes De Lamina En Aracoyvo - 110401	110401	Uruachi	Aracoyvo	Apoyos Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170300914700	Dotación De Poliducto Y Tinacos En Arechuyvo - 82885	82885	Uruachi	Arechuyvo	Apoyos Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$54,760	\$54,760	\$54,760	\$54,760	\$54,760	\$54,760	\$54,760	\$54,760	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH00170300914701	Rehabilitación De Camino Que Comunica Piedra Bola Santísimo La Tinajas La Cumbre - 171338	171338	Uruachi	Batopilillas	Apoyos Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$200,000								0.00		Metros lineales	0.00	
CHH17170300914747	Dotación De Poliducto Y Tinacos En Calaveras - 82683	82683	Uruachi	Calaveras	Apoyos Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$68,440	\$68,440	\$68,440	\$68,440	\$68,440	\$68,440	\$68,440	\$68,440	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170300914748	Rehabilitación De Dispensario Medico Calaveras - 77075	77075	Uruachi	Calaveras	Apoyos Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH17170300913712	Rehabilitación De Camino De Cerro Prieto A Lagunitas - 26774	26774	Uruachi	Cerro Prieto	Apoyos Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$129,999	\$129,999	\$129,999	\$129,999	\$129,999	\$129,999	\$129,999	\$129,999	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH00170300914741	Dotación De Paquetes De Lamina Chagayvo - 110404	110404	Uruachi	Chagayvo	Apoyos Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$100,109								0.00		Otros	0.00	
CHH17170300913701	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Cuesta Blanca - 110412	110412	Uruachi	Cuesta Blanca	Apoyos Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$1,556,713	\$518,904	\$518,904	\$518,904	\$518,904	\$518,904	\$518,904	\$518,904	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170100842219	Rehabilitación De Escuela Primaria - 27214	27214	Uruachi	Cusarecota	Apoyos Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$35,566	\$35,566	\$35,566	\$35,566	\$35,566	\$35,566	\$35,566	\$35,566	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913704	Dotación De Tinacos En Cuzal - 110406	110406	Uruachi	El Cuzal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$49,600	\$49,600	\$49,600	\$49,600	\$49,600	\$49,600	\$49,600	100.00	\$0	Otros	0.00	95.00
CHH17170300913696	Construcción De Tres Aulas Para Tele Bachilleres De Manzano - 138760	138760	Uruachi	El Manzano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$265,050	\$265,050	\$265,050	\$265,050	\$265,050	\$265,050	\$265,050	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170300914692	Rehabilitación De Camino Calaveras El Muleto - 82647	82647	Uruachi	El Muleto	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH17170300914691	Construcción De Pila Almacenamiento De Agua Potable Asi Como Línea De Conducción En Río De Aninas - 82903	82909	Uruachi	El Río	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Otros	0.00	95.00
CHH17170300914739	Construcción De Dispensario Medico - 26610	26610	Uruachi	El Trigo de Uruachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00
CHH17170300913705	Construcción De Sistema De Agua Potable En Gocogachi Segunda Etapa - 114015	114015	Uruachi	Gocogachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$460,772	\$460,772	\$460,772	\$460,772	\$460,772	\$460,772	\$460,772	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170300914743	Dotación De Paquetes De Lamina Gocogachi - 110402	110402	Uruachi	Gocogachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170300914690	Rehabilitación De Camino De Terracería De Cerro Blanco A Guasago - 171269	171269	Uruachi	Guasago	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH17170300914705	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De Hacienda Saenz Santísimo De Abajo - 110408	110408	Uruachi	Hacienda Saenz (Santísimo de Abajo)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$923,486	\$461,743	\$461,743	\$461,743	\$461,743	\$461,743	\$461,743	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170300914706	Construcción De Dispensario Medico En Santísimo De Abajo - 109316	109316	Uruachi	Hacienda Saenz (Santísimo de Abajo)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH00170300913707	Mejoramiento De Clínica De Salud En Jicamorachi - 109317	109317	Uruachi	Jicamorachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$300,000							0.00		Otros	100.00	
CHH17170300913706	Dotación Y Tinacos De Poliducto A Jicamorachi - 113993	113993	Uruachi	Jicamorachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$76,440	\$76,440	\$76,440	\$76,440	\$76,440	\$76,440	\$76,440	100.00	\$0	Otros	0.00	95.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300913702	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Cumbre - 100251	100251	Uruachi	La Cumbre	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,380,424	\$460,141	\$460,141	\$460,141	\$460,141	\$460,141	\$460,141	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300913703	Rehabilitación De Red Y Pilas Para El Agua Potable - 77115	77115	Uruachi	La Cumbre	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	90.00
CHH17170300914742	Construcción De Red Y Línea De Distribución Eléctrica En Mesa De Seriachí - 108138	108138	Uruachi	La Mesa de Cereachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$3,710,739	\$1,855,370	\$1,855,370	\$1,855,370	\$1,855,370	\$1,855,370	\$1,855,370	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170300914740	Rehabilitación De Tanque Para Almacenamiento De Agua Potable - 77199	77199	Uruachi	Las Trojas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170300913708	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Los Laureles - 110410	110410	Uruachi	Los Laureles	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$885,862	\$442,931	\$442,931	\$442,931	\$442,931	\$442,931	\$442,931	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH00170300913710	Construcción De Sistema De Agua Potable En Mocorichi Segunda Etapa - 113870	113870	Uruachi	Mocorichi de Arriba	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$3,432,393							0.00		Otros	100.00	
CHH17170300913709	Rehabilitación De Camino Que Comunica La Manga A Mocorichi - 171298	171298	Uruachi	Mocorichi de Arriba	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH17170300914702	Construcción De Pila Para Almacenar Agua Potable - 26901	26901	Uruachi	Orisivo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$112,652	\$112,652	\$112,652	\$112,652	\$112,652	\$112,652	\$112,652	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300914703	Rehabilitación De Camino De Palo Amarillo A Pacayvo - 171129	171129	Uruachi	Pacayvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH17170300914704	Rehabilitación De Camino De La Tableta A Palmarito - 26708	26708	Uruachi	Palmarito (Agua Caliente)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$931,707	\$931,707	\$931,707	\$931,707	\$931,707	\$931,707	\$931,707	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170100842216	Rehabilitación De Camino Correidora De Abajo A Rocoroyvo - 26826	26826	Uruachi	Rocoroyvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00
CHH17170300913697	Rehabilitación De Clínica De Salud De Rocoroyvo - 138676	138676	Uruachi	Rocoroyvo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$90,794	\$90,794	75.66	\$0	Otros	0.00	96.00

Total: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH00170300914744	Rehabilitación De Caminos - 76710	76710	Uruachi	San Ignacio	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,019,394							0.00		Metros lineales	100.00	
CHH17170300914686	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En San Ignacio - 108139	108139	Uruachi	San Ignacio	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$3,636,274	\$1,818,137	\$1,818,137	\$1,818,137	\$1,818,137	\$1,818,137	\$1,818,137	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH00170300914687	Construcción De Sistema De Agua Potable En San Juan Y Cuzal Tercera Etapa Etapa - 110414	110414	Uruachi	San Juan	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$13,317,984							0.00		Otros	100.00	
CHH17170300914736	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En El Gallo - 114082	114082	Uruachi	San Pablo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$1,578,972	\$526,324	\$526,324	\$526,324	\$526,324	\$526,324	\$526,324	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00
CHH17170300914745	Construcción De Pila Almacenamiento De Agua Potable Así Como Línea De Conducción En Santísimo De Arriba - 82896	82896	Uruachi	Santísimo de Arriba	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170300914737	Rehabilitación De Camino De Terracería De Entronque Arechuyvo A Tacochique - 171197	171197	Uruachi	Tacochique	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH17170300914738	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Tojiachi De Abajo - 110409	110409	Uruachi	Tojiachi de Abajo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE URUACHI	En Ejecución	2017	\$1,498,538	\$749,269	\$749,269	\$749,269	\$749,269	\$749,269	\$749,269	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170300914693	Construcción De Red Eléctrica En La Localidad Del Alamillo - 70232	70232	Valle de Zaragoza	El Alamillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$462,648	\$462,648	\$462,648	\$462,648	\$462,648	\$138,795	\$138,795	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00
CHH17170100851887	Construcción De Rampas En El Instituto Camaraguense De La Juventud	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$7,000	\$16,070	\$16,070	\$16,070	\$16,070	\$16,070	\$16,070	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00
CHH17170100851894	Trabajos De Mantenimiento En Edificio La Salle	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$82,137	\$82,137	\$82,137	58.67	\$0	Lote	0.00	100.00
CHH17170100851949	Construcción De Caja De Bateo En Deportiva Luis Jaramillo	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$104,447	\$104,447	\$104,447	\$104,447	\$54,295	\$54,295	\$54,295	51.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH1710200880288	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle 3 De Mayo Y Calle División Del Norte.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$824,406	\$824,406	\$824,406	\$824,406	\$824,406	\$688,069	\$688,069	83.46	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH1710200880311	Sobrecarpeta Asfáltica De 4.0 Cm De Espesor De La Calle María De Jesús Bejarano	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$1,937,131	\$1,937,131	\$1,937,131	\$1,937,131	\$1,937,131	\$1,868,307	\$1,868,307	96.45	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH1710200880828	Microcarpeta De 1.3 Cm De Espesor Promedio En La Av. Benito Juárez, Calle Tecmilenio Y Callejón Patrocinio.	-	Camargo	Santa Rosalía de Camargo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	En Ejecución	2017	\$546,362	\$546,362	\$546,362	\$546,362	\$546,362	\$524,471	\$524,471	95.99	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH1710100832796	Sustitucion Y Nivelacion A Raz De Pavimeto De Rejillas Pluviales En La Zona Norte De La Ciudad	2017OP000025	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,833,705	\$1,747,918	\$1,747,918	\$1,747,918	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00
CHH1710100832797	Sustitucion Y Nivelacion A Raz De Pavimeto De Rejillas Pluviales En La Zona Sur De La Ciudad	2017OP000026	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,037,504	\$1,037,504	\$0	\$1,037,504	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	10.00
CHH1710100832798	Adquisición De Retroescavadora Cabina Cerrada Para Limpieza De Arroyos	2017SP000023	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$2,075,000	\$1,735,186	\$1,735,186	\$1,735,186	\$1,735,186	\$1,735,186	\$1,735,186	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH1710100832799	Adquisición De Un Mini Cargador Para Trabajo De Limpieza	2017SP000024	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,125,000	\$793,237	\$793,237	\$793,237	\$793,237	\$793,237	\$793,237	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH1710100834044	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Circuito Universitario Cruce Con Av Tecnológico De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000030	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$173,701	\$173,701	\$173,701	\$173,701	\$173,701	\$173,701	\$173,701	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH1710100834049	Construcción De Sistema De Alumbrado Publico En Circuito Universitario, Cruce Con Av Tecnológico De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000033	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,841,817	\$1,841,817	\$1,841,817	\$1,841,817	\$126,509	\$126,509	\$126,509	6.87	\$0	Luminaria	0.00	0.00
CHH1710100834051	Construcción De Paradero De Camion En Varios Puntos Dentro De La Zona Noroeste De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000034	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,547,023	\$1,547,023	\$1,547,023	\$1,547,023	\$1,278,429	\$1,278,429	\$1,278,429	82.64	\$0	Piezas	0.00	90.00
CHH1710100834052	Construcción De Paradero De Camion En Varios Puntos Dentro De La Zona Centro De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000038	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,547,023	\$1,547,023	\$1,547,023	\$1,547,023	\$838,548	\$838,548	\$838,548	54.20	\$0	Piezas	0.00	60.00
CHH1710100834053	Construcción De Paradero De Camion En Varios Puntos Dentro De La Zona Noroeste De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000037	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,547,023	\$1,547,023	\$1,547,023	\$1,547,023	\$1,235,344	\$1,235,344	\$1,235,344	79.85	\$0	Piezas	0.00	80.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHH17170100834054	Construcción De Paradero De Camion En Varios Puntos Dentro De La Zona Sureste De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000036	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,547,023	\$1,513,519	\$1,513,519	\$1,513,519	\$1,513,519	\$1,513,519	\$1,513,519	\$1,513,519	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH17170100834055	Construcción De Paradero De Camion En Varios Puntos Dentro De La Zona Sureste De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000035	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,547,023	\$1,547,023	\$1,547,023	\$1,547,023	\$1,540,239	\$1,540,239	\$1,540,239	\$1,540,239	99.56	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH17170100839896	Suministro Y Aplicación De Mezcla Asfáltica Caliente Para Utilizarse En El Bacheo De Calles Y Avenidas De La Ciudad	2017OP000020	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,847,880	\$1,745,220	\$1,745,220	\$1,745,220	\$1,745,220	\$1,745,220	\$1,745,220	\$1,745,220	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00
CHH17170100852691	Corredor Vistas Cerro Grande 2da. Asignacion	2016OP000068	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$37,335,530	\$37,335,530	\$37,335,530	\$37,335,530	\$29,637,351	\$29,637,351	\$29,637,351	\$29,637,351	79.38	\$0	Metros lineales	0.00	80.00
CHH17170100852692	Rehabilitacion Con Mortero Asfáltico En C. 46 De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000040	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,420,536	\$1,396,770	\$1,396,770	\$1,396,770	\$1,396,770	\$1,396,770	\$1,396,770	\$1,396,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH17170100852696	Rehabilitacion Con Mortero Asfáltico En Calle J. Eligio Muñoz De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000048	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$96,173	\$94,198	\$94,198	\$94,198	\$94,198	\$94,198	\$94,198	\$94,198	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH17170100852699	Rehabilitacion Con Mortero Asfáltico Av Silvestre Terrazas De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000052	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,846,024	\$1,752,861	\$1,752,861	\$1,752,861	\$1,752,861	\$1,752,861	\$1,752,861	\$1,752,861	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH17170100852700	Rehabilitacion Con Mortero Asfáltico Av Palestina De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000053	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,846,778	\$1,825,477	\$1,825,477	\$1,825,477	\$1,825,477	\$1,825,477	\$1,825,477	\$1,825,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH17170100852701	Construcción De Corredor Escultorico Sobre Calle Victoria Entre Av. Independencia Y Calle Vicente Guerrero En El Centro Historico De La Ciudad De Chihuahua (Ampliacion)	2017OP000001	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$405,668	\$358,021	\$358,021	\$358,021	\$358,021	\$358,021	\$358,021	\$358,021	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH17170100852702	Construcción De Corredor Escultorico Sobre Paseo Bolívar Entre Av. Ocampo Y Calle Cuarta En El Centro Historico De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000002	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$297,740	\$187,340	\$187,340	\$187,340	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00
CHH17170100852703	Suministro Y Aplicación De Mezcla Asfáltica Caliente, Base Hidráulica Y Mezcla En Frio Para Utilizarse En Bacheo De Calles Y Vialidades De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000054	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$6,297,857	\$6,297,857	\$6,297,857	\$6,297,857	\$4,817,581	\$4,817,581	\$4,817,581	\$4,817,581	76.50	\$0	Metros cúbicos	0.00	80.00
CHH17170200880841	Señalización En Pavimentos De Las Vialidades Y Calles De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000079	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$942,338	\$942,338	\$942,338	\$942,338	\$942,338	\$942,338	\$942,338	\$942,338	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170200980864	Adquisición De 2 Chasis Convencional Para Camión Recolector De Basura	2017SP000036	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$2,130,000	\$2,130,000	\$2,130,000	\$2,130,000	\$2,060,000	\$2,060,000	\$2,060,000	96.71	\$0	Piezas	0.00	100.00
CHH17170200904793	Construcción De Carril Lateral En Carr Panamericana De Norte A Sur A Partir De Av. Guillermo Prieto Lujan 0 000--0 712	2017OP000198	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$3,896,719	\$3,896,719	\$3,896,719	\$3,896,719	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH17170200904794	Adquisición De Contenedores De Basura Para Hacer Mas Eficiente La Recolección De Basura En La Ciudad	2017SP000042	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$810,000	\$810,000	\$0	\$810,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00
CHH17170200904795	Adquisición De 3 Chasis Convencional Para Camión Recolector De Basura	2017SP000043	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$3,195,000	\$3,195,000	\$0	\$3,195,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00
CHH17170200904796	Suministro Y Aplicación De Pintura En Calles Y Avenidas En Zonas Sur Poniente De La Ciudad	2017OP000234	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,396,542	\$1,396,542	\$633,739	\$1,396,542	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH17170200904797	Vehículo Táctico Policial 4x4 Blindado Para Transporte Personal	2017SE000025	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$7,470,000	\$7,418,000	\$0	\$7,418,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00
CHH17170200904798	Suministro Y Aplicación De Mezcla Asfáltica Caliente Para Utilizarse En El Bacheo De Calles De Colonias En La Zona Norte De La Ciudad	2017OP000235	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,447,506	\$1,447,506	\$0	\$1,447,506	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	0.00
CHH17170200904799	Suministro Y Aplicación De Mezcla Asfáltica Caliente Para Utilizarse En El Bacheo De Calles De Colonias En La Zona Sur De La Ciudad	2017OP000236	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,450,928	\$1,450,928	\$0	\$1,450,928	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	0.00
CHH17170300954353	Pago De Afectaciones.- Lotes Ubicados En El Ejido Labor De Terrazas Propiedad De La Arquidiócesis De Chihuahua A.R. Representada Por El Mons. Constancio Miranda Weckmann	2017OP000237	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$6,819,751	\$6,819,751	\$6,819,751	\$6,819,751	\$6,819,751	\$6,819,751	\$6,819,751	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170300954354	Suministro Y Aplicación De Pintura En Calles Y Avenidas En Zona Nor Oriente De La Ciudad	2017OP000250	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,410,371	\$1,410,371	\$0	\$1,410,371	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00
CHH17170300954359	Canalización De Arroyo La Canso De La Calle 54 A 52 Entre Priv De 20 De Noviembre De La Col. Rosario	2017OP000261	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,016,042	\$1,016,042	\$0	\$1,016,042	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170300954368	Suministro Y Aplicación De Pintura En Calles Y Avenidas En Zona Sur Oriente De La Ciudad	2017OP000262	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,114,271	\$1,114,271	\$0	\$1,114,271	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300954372	Suministro Y Aplicación De Pintura En Pavimento Del Píco Juventud De Esta Ciudad	2017OP000258	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,281,133	\$1,281,133	\$0	\$1,281,133	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00
CHH17170300954376	Adquisicion De Barredora Mecanizada	2017SP000045	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,900,000	\$0	\$1,900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00
CHH17170300954907	Pago De Afectacion Por Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Oviedo Baca	2017OP000232	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$16,035	\$16,035	\$16,035	\$16,035	\$16,035	\$16,035	\$16,035	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH17170300954913	Riego De Sello En Calle Labor De Dolores Y Calle 152	2017OP000270	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$89,075	\$296,277	\$296,277	\$296,277	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170300954917	Rehabilitacion Con Mortero Asfaltico En Av. Pedro Zuloaga (6400m2) De La Ciudad De Chihuahua	2017OP000257	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,113,878	\$1,113,878	\$1,113,878	\$1,113,878	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170300954920	Suministro Y Aplicación De Pintura En Calles Y Avenidas En Zona Nozonante De La Ciudad	2017OP000251	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$1,444,914	\$1,444,914	\$0	\$1,444,914	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0.00	0.00
CHH17170300954934	Construccion De Cren Pluvial En C. Mineral Josefina De La Colonia Minerales	2017OP000255	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$100,885	\$100,885	\$100,885	\$100,885	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170300954952	Adquisicion De Herramientas Para Taller De Desponchado Para Maquinaria Pesada En Patio Sur	2017SP000048	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$491,355	\$491,355	\$0	\$491,355	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00
CHH17170200904800	Ampliacion De Espacio Para Almacenamiento De Maquinaria E Implementos Pecuarios En El Charco (Ampliacion)	2016OP000322	Chihuahua	El Charco	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$874,930	\$874,930	\$874,930	\$874,930	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00
CHH17170100852224	Pav. Con Concreto Hidraulico En C. Francisco Madero Entre Mina Y C. Celulosas En Secc. Anahuac	1717010	Cuauhtémoc	Colonia Anahuac	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria Municipal	En Ejecución	2017	\$2,908,208	\$2,908,208	\$2,908,208	\$2,908,208	\$1,699,519	\$1,699,519	\$1,699,519	58.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	58.44
CHH17170200892472	Pav. Con Concreto Hidraulico Nicolas Bravo Entre 7a. 12a	1717014	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$9,099,188	\$9,099,188	\$9,099,188	\$9,099,188	\$332,222	\$332,222	\$332,222	3.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	3.65
CHH17170200892554	Constr. De Canchas Y Banquetas Paquete A	1717019	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria Municipal	En Ejecución	2017	\$654,878	\$654,878	\$654,878	\$654,878	\$331,720	\$331,720	\$331,720	50.65	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.65



Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170200892609	Constr. De Canchas Y Banquetas Paquete B	1717020	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria Municipal	En Ejecución	2017	\$770,799	\$770,799	\$770,799	\$770,799	\$770,799	\$115,749	\$115,749	15.02	\$0	Metros Cuadrados	0.00	15.02
CHH17170200892655	Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En Lateral Bvlr. Fernando Baeza	1717030	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria Municipal	En Ejecución	2017	\$2,195,881	\$2,195,881	\$2,195,881	\$2,195,881	\$2,195,881	\$372,752	\$372,752	16.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	16.98
CHH17170200892719	Pav. Con Concreto Hidraulico En La Calle 88a Entre Priv Moctezuma Y Av. Aguillas	1717038	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$1,281,380	\$1,281,380	\$1,281,380	\$1,281,380	\$217,126	\$217,126	\$217,126	16.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	16.94
CHH17170300968894	Muro De Contención En C. Tierra Y Saturno	1717059	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuahatemoc	En Ejecución	2017	\$280,147	\$280,147	\$280,147	\$280,147	\$280,147	\$56,027	\$56,027	20.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00
CHH17170300968925	Baños Escolares De Varias Escuelas Paquete A	1717051	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuahatemoc	En Ejecución	2017	\$1,026,338	\$1,026,338	\$1,026,338	\$1,026,338	\$241,139	\$241,139	\$241,139	23.50	\$0	Equipamiento	0.00	23.50
CHH17170300968949	Pav. Con Concreto Hidraulico En Ave. Industrias Entre 17a. Y 25a.	1717055	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuahatemoc	En Ejecución	2017	\$1,186,061	\$1,186,061	\$1,186,061	\$1,186,061	\$1,186,061	\$242,119	\$242,119	20.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.41
CHH17170300968982	Alumbrado Publico Es La Escuela Instituto Tecnologico De Cd. Cuahatemoc	1717016	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuahatemoc	En Ejecución	2017	\$692,111	\$692,111	\$692,111	\$692,111	\$373,465	\$373,465	\$373,465	53.96	\$0	Luminaria	0.00	53.96
CHH17170300969024	Estacionamiento Publico Del Polideportivo	1717049	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuahatemoc	En Ejecución	2017	\$2,933,160	\$2,933,160	\$2,933,160	\$2,933,160	\$600,590	\$600,590	\$600,590	20.48	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.48
CHH17170300969075	Domo Metalico Y Cancha De Usos Múltiples Cd. Cuahatemoc	1717056	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuahatemoc	En Ejecución	2017	\$568,193	\$568,193	\$568,193	\$568,193	\$434,315	\$434,315	\$434,315	76.44	\$0	Metros Cuadrados	0.00	76.44
CHH17170300969105	Continuación De Salon De Los Alcaldes	1717026	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuahatemoc	En Ejecución	2017	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$80,506	\$80,506	\$80,506	29.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00
CHH17170300969142	Elaboración De Murales Artísticos En La Calle Allende 18 Y 20	1717068	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuahatemoc	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	58.00	\$0	Metros	0.00	58.00
CHH17170100849724	Bacheo 2017	17-592-024-0133	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,542,077	\$2,542,077	\$2,542,077	\$2,542,077	63.55	\$0	Metros	0.00	63.00

Total: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170100849744	Construcción De Distribuidor Villa Escobedo	17-592-024-1221	Hidalgo del Parral	del Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,359,112	\$1,359,112	\$1,359,112	\$1,359,112	\$1,359,112	84.94	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH17170200895125	Pav. Ave. Ortiz Mena Ira. Etapa	17-592-024-1210	Hidalgo del Parral	del Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$4,227,560	\$4,227,560	\$4,227,560	\$1,683,967	\$1,683,967	\$1,683,967	\$1,683,967	39.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH17170200895131	Juan Rangel De Biesma (Carril De Integración)	17-592-024-1215	Hidalgo del Parral	del Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,063,732	\$1,063,732	\$1,063,732	\$1,063,732	88.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH17170200895135	Construcción De Ave. Villa Escobedo	17-592-024-1211	Hidalgo del Parral	del Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$1,516,323	\$1,516,323	\$1,516,323	\$1,516,323	\$1,516,323	\$1,516,323	\$1,516,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH17170300969004	Pavimentación De La Calle Circunvalación	17-592-024-1244	Hidalgo del Parral	del Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$950,350	\$950,350	\$950,350	\$950,350	\$950,350	\$950,350	\$950,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH17170300969014	Pavimentación De La Calle Héroes De La Revolución	17-592-024-1247	Hidalgo del Parral	del Hidalgo del Parral	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	En Ejecución	2017	\$869,942	\$869,943	\$869,943	\$869,943	\$869,943	\$869,943	\$869,943	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH17170300965189	Pago De Nomina De Seguridad Publica	-	Huejotitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$138,191	\$138,191	\$138,191	\$138,191	\$138,191	\$138,191	\$138,191	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170200888813	Construcción De Baños Y Vestidores En El Estadio De Fútbol De La Colonia Pri	11	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	En Ejecución	2017	\$1,072,038	\$1,072,038	\$1,072,038	\$1,067,100	\$1,067,100	\$1,039,694	\$1,039,694	96.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00
CHH17170100841460	Pago De Nomina De Seguridad Publica	000000010	López	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tesorería municipal	En Ejecución	2017	\$581,650	\$581,650	\$581,650	\$581,650	\$581,650	\$581,650	\$581,650	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170300964635	Pago De Nomina De Seguridad Publica	-	San Francisco del Oro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$738,276	\$738,276	\$738,276	\$738,276	\$738,276	\$738,276	\$738,276	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170300965615	Pago De Nomina De Seguridad Publica	-	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$449,678	\$449,678	\$449,678	\$449,678	\$449,678	\$449,678	\$449,678	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00
CHH17170300965616	Adquisición De 2 Vehiculos	-	Valle de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	En Ejecución	2017	\$305,000	\$305,000	\$305,000	\$305,000	\$305,000	\$305,000	\$305,000	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		
			Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH16160200681856	J.N. Ovidio Decroly	C-CIEN-08DJNO220K-Cuahtémoc 112-2016	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ICHIFE	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$900,383	\$900,383	75.03	\$0	Metros Cuadrados	0.00	98.00
CHH1717020096444	Cobach- Plantel No.17 Ahumada Rehabilitación Eléctrica	-	Ahumada	Villa Ahumada y Anexas	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$113,503	\$113,503	\$85,127	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00
CHH17170200883710	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 86132	0200591	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH17170200884748	Equipamiento Para Internet Satelital Del Telebachillerato Comunitario 8060	0300271	Allende	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$9,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH17170200884769	Equipamiento De Internet Satelital Para El Telebachillerato Comunitario 8062	0500239	Ascensión	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH17170200884772	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 8636	0800598	Batopilas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH17170200884779	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8073	0800599	Batopilas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH171702008891118	Cobach- Plantel No.2 Impermeabilización De 3 Edificios	-	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$203,232	\$203,232	\$152,424	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170200964081	Paneles Solares (Universidad Tecnológica De Chihuahua)	1909111	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnológica de Chihuahua	En Ejecución	2017	\$4,142,075	\$4,142,075	\$3,106,557	\$2,761,383	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH17170200964917	Cobach- Plantel No.21 Rehabilitación De Aulas (Climas)	-	Chihuahua	Chihuahua	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$292,469	\$292,469	\$219,352	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170200884784	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato 8083	2000332	Chinipas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH00170300966799	Fondo De Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Superior (Fam 2017)	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	En Ejecución	2017	\$17,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00	

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170200884791	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 86130	2701190	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH17170200884799	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 8067	2701191	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH17170200884806	Equipar Con Internet Satelital Al Bachillerato Intercultural Plantel 2	2701192	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH17170200884812	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 8007	2701193	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH17170200884816	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 8655	2701194	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH17170200884819	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 8098	2701195	Guachochi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH17170200884828	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 80103	2901041	Guadalupe Calvo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH17170200884839	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8014	2901042	Guadalupe Calvo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH17170200884851	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Comunitario 8025	3000460	Guazapares	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH17170200884861	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8661	3100796	Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH17170200884868	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8026	3100797	Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH17170200884890	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 86131	3600936	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00

Total: 3907

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico		
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual
CHH17170200884920	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 86139	3600937	Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH17170200884911	Construcción De Edificio De Laboratorio En Icb	3707254	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	En Ejecución	2017	\$26,734,194	\$26,734,194	\$26,734,194	\$20,050,641	\$17,822,796	\$17,822,796	\$17,822,796	66.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	87.00
CHH17170200904140	Cobach- Sea Juárez Rehabilitación	-	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$183,336	\$183,336	\$137,502	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170300969454	Cobach- Plantele No.5 Juárez Impermeabilización Y Rehabilitación	-	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$214,092	\$214,092	\$160,569	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170300969491	Cobach- Plantele No.7 Juárez Cisterna Y Climas	-	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$202,710	\$202,710	\$152,033	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00
CHH17170300969500	Cobach- Plantele No. 9 Juárez Impermeabilización	-	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$336,459	\$336,459	\$252,344	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170300969509	Cobach- Plantele No. 16 Juárez Rehabilitación Hidraulica	-	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$308,535	\$308,535	\$231,401	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00
CHH17170300969518	Cobach- Plantele No.19 Juárez Rehabilitación De Sanitarios	-	Juárez	Juárez	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$477,887	\$477,887	\$358,415	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170200884933	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8691	4600544	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH17170200884938	Equipar Con Internet Satelital Al Telebachillerato Estatal 8660	5100392	Ocampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH17170200884945	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8605	5100393	Ocampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH17170200884954	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Estatal 8606	5100394	Ocampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00

Total: 3907

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHH17170300969373	Cobach- Plantal No.25 Reparaciones Generales Trabajo En Laboratorios Y Subestación	6200562	Saucillo	Saucillo	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$389,977	\$389,977	\$292,483	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170200884974	Equipar Con Internet Satelital El Telebachillerato Comunitario 8043	6500768	Urique	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH17170200885007	Equipar Con Internet Satelital El Bachillerato Intercultural Plantal 1	6500769	Urique	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$27,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0.00	0.00
CHH17170100838364	Escuela Estatal De Policia	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2017	\$9,252,953	\$9,252,953	\$9,252,953	\$7,330,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170100838373	Construcción Del Sitio De Telecomunicaciones Bocoyna	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2017	\$5,285,519	\$5,285,519	\$5,285,519	\$4,909,012	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170100838387	Comandancia De Policia En San Juanito	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2017	\$4,885,726	\$4,885,726	\$4,885,726	\$4,885,726	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170100838401	Mejoramiento Del Inmuebles Que Albergará A La Comandancia De Policia De Creel	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria Ejecutiva	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,950,708	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170100838416	Bodega De Carpetas De Investigación	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2017	\$12,942,761	\$12,942,761	\$12,942,761	\$12,942,761	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170100838420	Bodega De Evidencias	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria Ejecutiva	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,999,504	\$4,999,504	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170100838432	Cereso 1	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2017	\$20,892,455	\$20,892,455	\$19,686,631	\$19,686,631	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170100838438	Cereso 3	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00
CHH17170100838444	Ceresai 1	-	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo	En Ejecución	2017	\$1,529,919	\$1,529,919	\$1,149,301	\$1,149,301	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00