

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   | DETALLE_PROYECTO                             |  |                        |               |  |                          |   |                    |  |                |           | AVANCE_FINANCIERO |           |          |           |           |   |            |            |            |            |            |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------------------|---------------|--|--------------------------|---|--------------------|--|----------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   | NOMBRE                                       | ESTADO_MUNICIPAL_O_RESPONSABLE                 | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA  | NUMERO_PROYECTO          | POBLACION_BENEFICIADA                           | METAS              | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                                     | GEOREFERENCIAS | RECALCADO | COMPROMETIDO      | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO   |            |            |            |            |            |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401406494   | Proyecto de Inversión | 79893.84              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 79893.84               | 79894         | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL MIGUEL AHUMADA EN AHUMADA - 384259   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación          | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 384259         | 0         | Otros             | 1         | 1        | Ahumada   | Ahumada   | CARRERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO CHIHUAHUA - JUAREZ KILOMETRO 240 + 0 CIUDAD AHUMADA                           | 79893.84   | 79893.84   | 79893.84   | 79893.84   | 79893.84   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401406491   | Proyecto de Inversión | 79893.84              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 79893.84               | 79894         | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO FRANCISCO MARRERO EN OCHOQUITA EN ASCENSION - 384222  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social  | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 384222         | 0         | Otros             | 1         | 1        | Ascensión | Ascensión | CARRERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO JUAREZ - NUEVO CUARANTEA KILOMETRO 168 + 0 PUEBLO ASCENSION                   | 79893.84   | 79893.84   | 79893.84   | 79893.84   | 79893.84   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402450   | Proyecto de Inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52               | 70235         | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA EN BACHINIVA - 312331   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación          | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 312331         | 0         | Otros             | 1         | 1        | Bachiniva | Bachiniva | CARRERA ESTATAL CUARANTEA - GÓMEZ FARÍAS KILOMETRO 79 + 0 PUEBLO BACHINIVA CENTRO                           | 70234.52   | 70234.52   | 70234.52   | 70234.52   | 70234.52   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402454   | Proyecto de Inversión | 79893.84              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 79893.84               | 79894         | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL PEDRO GARCIA CONDE EN BACHINIVA - 312355                                    | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social  | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 312355         | 0         | Otros             | 1         | 1        | Bachiniva | Bachiniva | CARRERA ESTATAL LIBRE 5 TRAMO CUARANTEA - GÓMEZ FARÍAS KILOMETRO 79 + 0 PUEBLO BACHINIVA CENTRO             | 79893.84   | 79893.84   | 79893.84   | 79893.84   | 79893.84   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402458   | Proyecto de Inversión | 79893.84              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 79893.84               | 79894         | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL ESTATAL JOSEFA ORTIZ DE COMBUENZ EN BACHINIVA - 312371                      | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación          | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 312371         | 0         | Otros             | 1         | 1        | Bachiniva | Bachiniva | CARRERA ESTATAL LIBRE 5 TRAMO CUARANTEA - GÓMEZ FARÍAS KILOMETRO 79 + 0 PUEBLO BACHINIVA CENTRO             | 79893.84   | 79893.84   | 79893.84   | 79893.84   | 79893.84   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402447   | Proyecto de Inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52               | 70235         | EQUIPAMIENTO JARDÍN DE NIÑOS ESTATAL HERMANA AGAZZI EN BACHINIVA - 312314  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación          | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 312314         | 0         | Otros             | 1         | 1        | Bachiniva | Bachiniva | CARRERA ESTATAL LIBRE 5 TRAMO CUARANTEA - GÓMEZ FARÍAS KILOMETRO 79 + 0 PUEBLO BACHINIVA CENTRO             | 70234.52   | 70234.52   | 70234.52   | 70234.52   | 70234.52   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH180401402981   | Proyecto de Inversión | 5528536.22            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 405016                 | 405016        | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RANCHERIA PINALEJO - 318263 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA                           | 318263         | 0         | Otros             | 1         | 1        | Balleza   | Balleza   | BRECHA TRAMO NONOVA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 18 + 0 RANCHERIA PINALEJO                                    | 1287681.18 | 1287681.18 | 1287681.18 | 1287681.18 | 1287681.18 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401404691   | Proyecto de Inversión | 40031.37              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 40031.37               | 40031         | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN EL POYENIR - 345419   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación          | COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 345419         | 0         | Otros             | 1         | 1        | Balleza   | Balleza   | CARRERA ESTATAL LIBRE 22 TRAMO BALLEZA - GUANAJUCHI KILOMETRO 11 + 0 RANCHERIA                              | 40031.36   | 40031.36   | 40031.36   | 40031.36   | 40031.36   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH180401402967   | Proyecto de Inversión | 6855301.57            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 874327                 | 874327        | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL RANCHO EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA - 318189               | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA                           | 318189         | 0         | Otros             | 1         | 1        | Balleza   | Balleza   | BRECHA TRAMO LA MAGDALENA - VALLE DEL MANGANO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 26 + 0 RANCHERIA ARROYO DEL RANCHO | 1986961.02 | 1986961.02 | 1986961.02 | 1986961.02 | 1986961.02 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH180401402968   | Proyecto de Inversión | 9102600.04            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 835623.05              | 835623        | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EJIDO LA PINTA MUNICIPIO DE BALLEZA - 318201                        | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA                           | 318201         | 0         | Otros             | 1         | 1        | Balleza   | Balleza   | BRECHA TRAMO EL VERGEL - SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 0 EJIDO EJIDO LA PINTA                    | 3235704.3  | 3235704.3  | 3235704.3  | 3235704.3  | 3235704.3  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088478 | Proyecto de Inversión | 62500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 62500                  | 62500         | Construcción De Comedor Escolar Primaria Indígena Comunitaria En El Libro Grande - 57785   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación          | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 57785          | 18        | Otros             | 1         | 1        | Balleza   | Balleza   | BRECHA TRAMO AGOSTADERO - GUANAJUCHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 7 + 0 RANCHERIA EL LUAND GRANDE             | 62500      | 62500      | 62500      | 62500      | 62500      | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402460   | Proyecto de Inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52               | 70235         | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FEDERAL VICENTE GUERRERO EN RANCHO DE SAN JUAN - 312390  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación          | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 312390         | 0         | Otros             | 1         | 1        | Balleza   | Balleza   | CARRERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO PUERTO JUSTO - BALLEZA KILOMETRO 47 + 0 RANCHERIA                            | 70234.52   | 70234.52   | 70234.52   | 70234.52   | 70234.52   | Terminado    | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO  |                    |  |          | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO   | NOMBRE                   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE                    | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS |    |                                 | GEOREFERENCIAS                  |          | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO       | ESTATUS          | FLUJO |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|--------------------|--|----------|-----------------------|---|--------------------------|---|------------------------|--|-----------------------|-----------------|------------------------|-------|----|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|----------|--------------|------------------|-------|
|       |                        |                   |                       | FUENTES FINANCIAMIENTO  |                    |  |          |                       |   |                          |   |                        |  |                       |                 |                        |       |    |                                 |                                 |          |           |              |           |          |              |                  |       |
| 2018  | ff1                    | CHH180401404667   | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 40649.42 | 40649.42              | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERAL EN EJIDO LA PINTA - 345409                  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 345409                | 0               | Otros                  | 1     | 1  | Balleza                         | Balleza                         | 40649.42 | 40649.42  | 40649.42     | 40649.42  | 40649.42 | Terminado    | Validado avances |       |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402461   | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52 | 70234.52              | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDIGENA CINCO DE MAYO EN TONACHI - 312396        | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 312396                | 0               | Otros                  | 1     | 1  | Balleza                         | Balleza                         | 70234.52 | 70234.52  | 70234.52     | 70234.52  | 70234.52 | Terminado    | Validado avances |       |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402470   | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 79893.84 | 79893.84              | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL MARIANO BALLEZA EN BALLEZA - 312451       | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 312451                | 0               | Otros                  | 1     | 1  | Balleza                         | Balleza                         | 79893.84 | 79893.84  | 79893.84     | 79893.84  | 79893.84 | Terminado    | Validado avances |       |
| 2018  | ff1                    | CHH180401404692   | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 40306.06 | 40306.06              | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LOS LIRIOS - 345434                    | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 345434                | 0               | Otros                  | 1     | 1  | Balleza                         | Balleza                         | 40306.06 | 40306.06  | 40306.06     | 40306.06  | 40306.06 | En Ejecución | Validado avances |       |
| 2018  | ff1                    | CHH180401404683   | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 55605.99 | 55605.99              | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA WINDS HERÉDES EN EJIDO GUADALUPE - 345379                 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 345379                | 0               | Otros                  | 1     | 1  | Balleza                         | Balleza                         | 55605.99 | 55605.99  | 55605.99     | 55605.99  | 55605.99 | En Ejecución | Validado avances |       |
| 2018  | ff1                    | CHH180401403290   | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48 | 28400.48              | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUBMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA HIGUERITA - 324668 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 324668                | 0               | Otros                  | 5     | 5  | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | 28400.28 | 28400.28  | 28400.28     | 28400.28  | 28400.28 | Terminado    | Validado avances |       |
| 2018  | ff1                    | CHH180401404700   | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 41061.45 | 41061.45              | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDIGENA GABRIELA MISTRAL EN ROCAMBUCHI - 345536        | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 345536                | 0               | Otros                  | 1     | 1  | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | 41061.44 | 41061.44  | 41061.44     | 41061.44  | 41061.44 | Terminado    | Validado avances |       |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087647 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 270000   | 270000                | Construcción De Comedor Escolar En Primaria Clemente Cruz Guayucancto - 58222                   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 58222                 | 23              | Otros                  | 1     | 1  | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | 270000   | 270000    | 270000       | 270000    | 270000   | Terminado    | Validado avances |       |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087773 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 270000   | 270000                | Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Indígena Gabriela Mistral En Rocaguachi - 58233   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 58233                 | 21              | Otros                  | 1     | 1  | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | 270000   | 270000    | 270000       | 270000    | 270000   | Terminado    | Validado avances |       |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088513 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 62500    | 62500                 | Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Ses VIII Ciento Veintidós En Yoquiva - 57910     | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 57910                 | 46              | Otros                  | 1     | 1  | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | 62500    | 62500     | 62500        | 62500     | 62500    | Terminado    | Validado avances |       |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402103   | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97 | 56800.97              | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUBMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN YOQUIVO - 305700      | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 305700                | 0               | Otros                  | 10    | 10 | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | 56800.97 | 56800.97  | 56800.97     | 56800.97  | 56800.97 | Terminado    | Validado avances |       |
| 2018  | ff1                    | CHH180401404699   | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 47818.68 | 47818.68              | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDIGENA NETZAHUALCÓYOTL EN YOQUIVO - 345494            | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 345494                | 0               | Otros                  | 1     | 1  | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | 47818.68 | 47818.68  | 47818.68     | 47818.68  | 47818.68 | Terminado    | Validado avances |       |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO           | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |   |                    |  | MONTO    | MONTO  | NOMBRE  | ESTADO_MUNICIPAL_O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION     | INSTITUCION_EJECUTORA                                      | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS    |    |    | GEOREFERENCIAS                  |                                 | AVANCE FINANCIERO  |              |           |          |          |          |              |                  |
|-------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------|--|----------|--------|---|--------------------------------|---|-------------------|--|-----------------|------------------------|----------|----|----|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------|-----------|----------|----------|----------|--------------|------------------|
|       |                        |                 |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO  |                    |  |          |        |   |                                |   |                   |  |                 |                        |          |    |    |                                 |                                 | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO        |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401088512 | Proyecto de inversión | 270000                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 270000   | 270000 | Construcción De Comedor Escolar En Prenscolar Indígena Netzahualcoyotl En Yoquiu - 58230      | 0:Gobierno de la Entidad       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación         | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 58230           | 25                     | Otros    | 1  | 1  | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 101 + 0 RANCHERIA YOQUIVU             | 270000       | 270000    | 270000   | 270000   | 270000   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401046694 | Proyecto de inversión | 41267.46              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 41267.46 | 41267  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA CLEMENTE CRUZ HUACHOCHI EN GUAYACANCITO - 345443        | 0:Gobierno de la Entidad       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación         | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 345443          | 0                      | Otros    | 1  | 1  | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA CAÑA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 24 + 0 RANCHERIA                       | 41267.46     | 41267.46  | 41267.46 | 41267.46 | 41267.46 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401046697 | Proyecto de inversión | 48024.7               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 48024.7  | 48025  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA JACINTO CANEL EN TASALISA - 345470                      | 0:Gobierno de la Entidad       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación         | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 345470          | 0                      | Otros    | 1  | 1  | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | BRECHA TRAMO ABEREACHI - MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 59 + 0 RANCHERIA                       | 48024.7      | 48024.7   | 48024.7  | 48024.7  | 48024.7  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401046695 | Proyecto de inversión | 41267.46              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 41267.46 | 41267  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA NIEVES SALMERON FRIAS EN SAHUE - 345452                 | 0:Gobierno de la Entidad       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación         | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 345452          | 0                      | Otros    | 1  | 1  | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | BRECHA TRAMO SAMACHIQUE - CIENEGUITA DE BARBARICA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 23 + 0 RANCHERIA      | 41267.46     | 41267.46  | 41267.46 | 41267.46 | 41267.46 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH180401087679 | Proyecto de inversión | 305650                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 152825   | 152825 | Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Choguita - 44224                  | 0:Gobierno de la Entidad       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA                           | 44224           | 25                     | Vivienda | 1  | 1  | Bocoyna                         | Bocoyna                         | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 80 + 0 PUEBLO CHOGUITA                | 152825       | 152825    | 152825   | 152825   | 152825   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH180401087692 | Proyecto de inversión | 611300                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 305650   | 305650 | Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Ignacio De Arareco - 44093    | 0:Gobierno de la Entidad       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA                           | 44093           | 50                     | Vivienda | 1  | 1  | Bocoyna                         | Bocoyna                         | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 3 + 500 RANCHERIA SAN IGNACIO ARARECO | 305650       | 305650    | 305650   | 305650   | 305650   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH180401087682 | Proyecto de inversión | 122260                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 61130    | 61130  | Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Gutachi - 44150                   | 0:Gobierno de la Entidad       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA                           | 44150           | 10                     | Vivienda | 1  | 1  | Bocoyna                         | Bocoyna                         | BRECHA TRAMO SIOGUCHI - CARACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA                        | 61130        | 61130     | 61130    | 61130    | 61130    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401044723 | Proyecto de inversión | 63874.01              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 63874.01 | 63874  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN HUVOCHI - 345904                       | 0:Gobierno de la Entidad       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación         | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 345904          | 0                      | Otros    | 1  | 1  | Bocoyna                         | Bocoyna                         | BRECHA TRAMO CREEL - MAGUARIACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA                       | 63874        | 63874     | 63874    | 63874    | 63874    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH180401087663 | Proyecto de inversión | 427910                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 213955   | 213955 | Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bahunocachi - 43998               | 0:Gobierno de la Entidad       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA                           | 43998           | 35                     | Vivienda | 1  | 1  | Bocoyna                         | Bocoyna                         | BRECHA TRAMO SAN JUANITO - BAHUNOCACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 33 + 0 RANCHERIA BAHUNOCACHI     | 213955       | 213955    | 213955   | 213955   | 213955   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH180401087686 | Proyecto de inversión | 305650                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 152825   | 152825 | Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Panalachi - 44195                 | 0:Gobierno de la Entidad       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA                           | 44195           | 25                     | Vivienda | 1  | 1  | Bocoyna                         | Bocoyna                         | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - SIOGUCHI KILOMETRO 18 + 0 PUEBLO PANALACHI              | 152825       | 152825    | 152825   | 152825   | 152825   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401042143 | Proyecto de inversión | 56800.97              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97 | 56801  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA EN EL RANCHITO - 307617 | 0:Gobierno de la Entidad       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda          | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 307617          | 0                      | Otros    | 10 | 10 | Bocoyna                         | Bocoyna                         | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 3 + 0 RANCHERIA                       | 56800.97     | 56800.97  | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401042142 | Proyecto de inversión | 70234.52              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52 | 70235  | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO DIF MUNICIPAL EN CHOGUITA - 311718                           | 0:Gobierno de la Entidad       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 311718          | 0                      | Otros    | 1  | 1  | Bocoyna                         | Bocoyna                         | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 80 + 0 PUEBLO CHOGUITA                | 70234.52     | 70234.52  | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Terminado    | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                          |   |                        |   |        |   |                | AVANCE FINANCIERO |           |              |   |  |          |          |          |          |          |           |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|---|--------------------------|---|------------------------|---|--------|---|----------------|-------------------|-----------|--------------|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS                                       |        |   | GEOREFERENCIAS |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO   | EJERCIDO   | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO    |          |          |           |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401402471 | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52                     | 70235                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN EL SALTO - 312467                               | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312467 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Bocoyna      | Bocoyna   | CARRERA ESTATAL LIBRE 238 TRAMO BOCOYNA - SIOGUICHÍ KILOMETRO 15 + 0 RANCHERIA     | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402474 | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52                     | 70235                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ALBERGUE ESCOLAR INDIENITA LUIS GUILLERMO VERPLANEN EN GONGOGUCHI - 312474         | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312474 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Bocoyna      | Bocoyna   | CARRERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUICHICHÍ KILOMETRO 3 + 0 RANCHERIA         | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402475 | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52                     | 70235                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL MARIANO ESCOBEDO EN SAN ANTONIO - 312484                  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312484 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Bocoyna      | Bocoyna   | CARRERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - SIOGUICHÍ KILOMETRO 17 + 0 RANCHERIA      | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402477 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO EN CHOGUTA - 312494                                | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312494 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Bocoyna      | Bocoyna   | CARRERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 80 + 0 PUEBLO CHOGUTA   | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402482 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS RUBEN DARIC EN DIACHICHÍ - 312550                                  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312550 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Bocoyna      | TERRACERIA TRAMO SIOGUICHÍ - CARICHÍ MARGEN BERRICHO KILOMETRO 17 + 0 RANCHERIA | CARRERA CLAUHTEMOC - HERMOSILLO TERRACERIA   | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402484 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN SIOGUICHÍ - 312567                          | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312567 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Bocoyna      | Bocoyna   | CARRERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 74 + 0 PUEBLO SIOGUICHÍ | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402485 | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52                     | 70235                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL SOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO EN BOCOYNA - 312571 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312571 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Bocoyna      | Bocoyna   | CARRERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 74 + 0 PUEBLO BOCOYNA   | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402489 | Proyecto de inversión | 79893.84              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 79893.84                     | 79894                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL TARAHUMARA EN CREEL - 312587                              | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312587 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Bocoyna      | Bocoyna   | CARRERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEL     | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402493 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA EDUCACIÓN Y PATRIA EN CREEL - 312608                              | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312608 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Bocoyna      | Bocoyna   | CARRERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEL     | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401406470 | Proyecto de inversión | 33589.66              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33589.66                     | 33590                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA REYNALDO BALCAZAR PÉREZ EN SAN JOSÉ DE OSACHI - 383783         | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 383783 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Bocoyna      | Bocoyna   | BRECHA TRAMO CREEL - EL YEROSO MARGEN OQUERUDO KILOMETRO 15 + 0 RANCHERIA          | 33589.66 | 33589.66 | 33589.66 | 33589.66 | 33589.66 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402144 | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97                     | 56801                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUBMINISTRE DE LÁMINA GALVANIZADA EN GULLOCHI - 307633                     | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 307633 | 0 | Otros          | 10                | 10        | Bocoyna      | Bocoyna   | BRECHA TRAMO SIOGUICHÍ - CARICHÍ MARGEN OQUERUDO KILOMETRO 34 + 0 RANCHERIA        | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402414 | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades Federativas y Municipios | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52                     | 70235                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMUNITARIO CASA HOGAR SIERRA DE CREEL - 311746                                    | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social      | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 311746 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Bocoyna      | Bocoyna   | CARRERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUICHICHÍ KILOMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEL     | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO            | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                              | MONTO_GLOBAL_APROBADO                          | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE   | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO   | CLASIFICACION                                   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO  | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS | GEOREFERENCIAS | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO    |                        |               |                       |                 |                        |
|-------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|------------------------------|--|------------------------|--------|--|--------------------------|---|-----------------------|--|------------------------|-------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|--|----------|----------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
|       |                        |                  |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE  | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE |  |                        |        |  |                          |   |                       |  |                        |       |                |           |              |           |          |  |          |          | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA |
| 2018  | ff1                    | OH180401402495   | Proyecto de inversión | 79893.84              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades          | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 79893.84               | 79894  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA EN SAN JUANITO - 312623                 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 312623                 | 0     | Otros          | 1         | 1            | Bocoyna   | Bocoyna  | CARRTERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO CREEL - KILOMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO   | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84               | 79893.84      | 79893.84              | Terminado       | Validado avances       |
| 2018  | ff1                    | OH180401404705   | Proyecto de inversión | 40512.07              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades          | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 40512.07               | 40512  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS EN TALLARACHI - 345581                      | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS                | 345581                 | 0     | Otros          | 1         | 1            | Bocoyna   | Bocoyna  | BRECHA TRAMO CREEL - EL YEPHOZO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA                    | 40512.07 | 40512.07 | 40512.07               | 40512.07      | 40512.07              | Terminado       | Validado avances       |
| 2018  | ff1                    | OH180401404722   | Proyecto de inversión | 63876.1               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades          | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 63876.1                | 63876  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA JUSTO SIERRA EN CREEL - 345893                                   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS                | 345893                 | 0     | Otros          | 1         | 1            | Bocoyna   | Bocoyna  | CARRTERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEL                | 63876.1  | 63876.1  | 63876.1                | 63876.1       | 63876.1               | Terminado       | Validado avances       |
| 2018  | ff1                    | OH180401402147   | Proyecto de inversión | 45440.77              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades          | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45440.77               | 45441  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN HUCORACHI - 307653            | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS                | 307653                 | 0     | Otros          | 8         | 8            | Bocoyna   | Bocoyna  | CARRTERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 3 + 0 RANCHERIA                    | 45440.77 | 45440.77 | 45440.77               | 45440.77      | 45440.77              | Terminado       | Validado avances       |
| 2018  | ff1                    | OH180401402425   | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades          | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52               | 70235  | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EN BAHUINCACHI - 311856   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social     | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 311856                 | 0     | Otros          | 1         | 1            | Bocoyna   | Bocoyna  | BRECHA TRAMO SAN JUANITO - BAHUINCACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 33 + 0 RANCHERIA BAHUINCACHI | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52               | 70234.52      | 70234.52              | Terminado       | Validado avances       |
| 2018  | ff1                    | OH180401402478   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades          | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68               | 17282  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA DAVID ALFARO SQUIERRES EN EL GUADOLOTE - 312503          | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 312503                 | 0     | Otros          | 1         | 1            | Bocoyna   | Bocoyna  | CARRTERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO CREEL - KILOMETRO 58 + 0 RANCHERIA                   | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68               | 17281.68      | 17281.68              | Terminado       | Validado avances       |
| 2018  | ff1                    | CH18180201087708 | Proyecto de inversión | 62500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades          | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 62500                  | 62500  | Construcción De Comedor Escolar Primaria Indígena Chihuahua En Guajurana - 57930                       | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 57930                  | 52    | Otros          | 1         | 1            | Bocoyna   | Bocoyna  | CARRTERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BAHUINCACHI KILOMETRO 14 + 0 RANCHERIA                 | 62500    | 62500    | 62500                  | 62500         | 62500                 | Terminado       | Validado avances       |
| 2018  | ff1                    | OH180401402142   | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades          | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97               | 56801  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CIBREGA DE GUACAVVO - 307609  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS                | 307609                 | 0     | Otros          | 10        | 10           | Bocoyna   | Bocoyna  | BRECHA TRAMO CREEL - MAGUARICHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 0 RANCHERIA                      | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97               | 56800.97      | 56800.97              | Terminado       | Validado avances       |
| 2018  | ff1                    | OH180401402149   | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades          | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97               | 56801  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SAN JOSÉ DE GUACAVVO - 307699 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS                | 307699                 | 0     | Otros          | 10        | 10           | Bocoyna   | Bocoyna  | BRECHA TRAMO CREEL - MAGUARICHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA SAN JOSÉ GUACAVVO  | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97               | 56800.97      | 56800.97              | Terminado       | Validado avances       |
| 2018  | ff1                    | OH180401402413   | Proyecto de inversión | 79893.84              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades          | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 79893.84               | 79894  | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO RANCHO HOGAR BILINGUE EN BOCOYNA - 311736                             | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social     | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 311736                 | 0     | Otros          | 1         | 1            | Bocoyna   | Bocoyna  | CARRTERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO CREEL - KILOMETRO 74 + 0 PUEBLO BOCOYNA              | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84               | 79893.84      | 79893.84              | Terminado       | Validado avances       |
| 2018  | ff1                    | OH180401402487   | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades          | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52               | 70235  | EQUIPAMIENTO JARDÍN DE NIÑOS ESTATAL JAIMÉ TORRES RODRÍGUEZ EN BOCOYNA - 312380                        | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 312380                 | 0     | Otros          | 1         | 1            | Bocoyna   | Bocoyna  | CARRTERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO CREEL - KILOMETRO 74 + 0 PUEBLO BOCOYNA              | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52               | 70234.52      | 70234.52              | Terminado       | Validado avances       |
| 2018  | ff1                    | OH180401404702   | Proyecto de inversión | 22223.74              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades          | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 22223.74               | 22224  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA ESTANISLAO PALMA CANTERA EN CAHURARE - 345555   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS                | 345555                 | 0     | Otros          | 1         | 1            | Bocoyna   | Bocoyna  | CARRTERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - BAHUINCACHI KILOMETRO 22 + 0 RANCHERIA                 | 22223.74 | 22223.74 | 22223.74               | 22223.74      | 22223.74              | Terminado       | Validado avances       |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                       |   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO                          | FUENTES FINANCIAMIENTO   | NOMBRE                   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE                    | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION                               | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO        |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|--|--------------------------|---|------------------------|---|-----------------------|-----------------|------------------------|-------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_APROBADO   | MONTO_GLOBAL_APROBADO |  |  |                          |   |                        |   |                       |                 |                        |       |           |              |           |            |            |            |              |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401406464    | Proyecto de inversión | 48848.76              | 2018                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades   | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR ISABEL LA CATOLICA EN PANALACHI - 383722                       | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 383722                | 0               | Otros                  | 1     | 1         | 48848.76     | 48848.76  | 48848.76   | 48848.76   | 48848.76   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402145    | Proyecto de inversión | 39760.68              | 2018                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades   | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL QUELITE - 307641           | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 307641                | 0               | Otros                  | 7     | 7         | 39760.68     | 39760.68  | 39760.68   | 39760.68   | 39760.68   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402148    | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades   | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN RITUCHI - 307684              | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 307684                | 0               | Otros                  | 10    | 10        | 56800.97     | 56800.97  | 56800.97   | 56800.97   | 56800.97   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402481    | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades   | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LOS RITOS - 312536                                | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312536                | 0               | Otros                  | 1     | 1         | 17281.68     | 17281.68  | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402490    | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades   | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS JUAN DE ZUMARRAGA EN BOCOYNA - 312596                     | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312596                | 0               | Otros                  | 1     | 1         | 17281.68     | 17281.68  | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401406451    | Proyecto de inversión | 64071.9               | 2018                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades   | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO EDUCATIVO INTERCULTURAL BENIGNA ANAGUIPI EST BAHUINOCACHI - 383571 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 383571                | 0               | Otros                  | 1     | 1         | 64071.9      | 64071.9   | 64071.9    | 64071.9    | 64071.9    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401406471    | Proyecto de inversión | 21796.4               | 2018                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades   | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA EN SAN JUANITO - 383798                 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 383798                | 0               | Otros                  | 1     | 1         | 21796.4      | 21796.4   | 21796.4    | 21796.4    | 21796.4    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402479    | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades   | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA VERTE DE NOVEMBRE EN EL RANCHO - 312511                  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312511                | 0               | Otros                  | 1     | 1         | 17281.68     | 17281.68  | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401406467    | Proyecto de inversión | 40512.07              | 2018                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades   | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA MAKAWI EN RIQUINAPUCHI - 383746                          | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 383746                | 0               | Otros                  | 1     | 1         | 40512.07     | 40512.07  | 40512.07   | 40512.07   | 40512.07   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402416    | Proyecto de inversión | 79893.84              | 2018                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades   | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR COMUNIDAD DIF MUNICIPAL EN EL YEPOSO - 311767                             | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social      | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 311767                | 0               | Otros                  | 1     | 1         | 79893.84     | 79893.84  | 79893.84   | 79893.84   | 79893.84   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401406449    | Proyecto de inversión | 33641.86              | 2018                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades   | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELECOMUNICACIONES QUITZALCACHI EN BAHUINOCACHI - 383535          | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 383535                | 0               | Otros                  | 1     | 1         | 33641.86     | 33641.86  | 33641.86   | 33641.86   | 33641.86   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088335 | Proyecto de inversión | 2882232               | 2018                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades   | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Napuchi - 48592  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHI            | 48592                 | 77              | Otros                  | 1     | 1         | 1441116      | 1441116   | 1439407.66 | 1439407.66 | 1439407.66 | Terminado    | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                     | MONTO_GLOBAL_APROBADO                          |          | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO   | CLASIFICACION                                   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                             | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS |       |   | GEOREFERENCIAS |         | AVANCE_FINANCIERO |  |           |          |          |          |          |           |                  |
|-------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------------|--|----------|--------|---|--------------------------|---|-----------------------|---|------------------------|-------|-------|---|----------------|---------|-------------------|--|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------------|
|       |                           |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                     |  |          |        |   |                          |   |                       |   |                        |       |       |   |                |         | RECAUDADO         | COMPROMETIDO   | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO    |           |                  |
| 2018  | ff1                       | OH180401402156 | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48 | 28400  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL MANZANO - 307859        | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 307859                 | 0     | Otros | 5 | 5              | Carichí | Carichí           | BRECHA TRAMO SAN JOSÉ BAJUICHÍ - GUAJUACHÉRARE MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 0 RANCHERIA             | 28400.48  | 28400.48 | 28400.48 | 28400.28 | 28400.28 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | OH180401402512 | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52 | 70235  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LEN RUÍZ EN RANCHERIA TEBEBICHÍ - 312763      | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312763                 | 0     | Otros | 1 | 1              | Carichí | Carichí           | CARRITERA ESTATAL LIBRE 81 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILOMETRO 44 + 0 RANCHERIA BETEACH | 70234.52  | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | OH180401402533 | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52 | 70235  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA PRAY PEDRO DE GANTE EN GUACAREACHÍ - 312892           | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312892                 | 0     | Otros | 1 | 1              | Carichí | Carichí           | CARRITERA FEDERAL LIBRE 81 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KILOMETRO 44 + 0 RANCHERIA         | 70234.52  | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | OH180401402539 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68 | 17282  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS HÉCTOR BARRERADA EN CARICHÍ - 312934                   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312934                 | 0     | Otros | 1 | 1              | Carichí | Carichí           | CARRITERA ESTATAL LIBRE 29 TRAMO CUAHATEMOC - CARICHÍ KILOMETRO 66 + 0 PUEBLO CARICHÍ                | 17281.68  | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | OH180401402151 | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48 | 28400  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN ARRIOLO DEL AGUA - 307723  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 307723                 | 0     | Otros | 5 | 5              | Carichí | Carichí           | BRECHA TRAMO 350GUCHI - CARICHÍ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 27 + 0 RANCHERIA                          | 28400.48  | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | OH180401402441 | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52 | 70235  | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EN MOLINARES - 312275  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social     | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312275                 | 0     | Otros | 1 | 1              | Carichí | Carichí           | BRECHA TRAMO 350GUCHI - CARICHÍ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 27 + 0 RANCHERIA MOLINARES                | 70234.52  | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | OH180401402510 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68 | 17282  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA FRANCISCO M PLANCARTE EN RANCHERIA GUAJUACHÉRARE - 312792      | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312792                 | 0     | Otros | 1 | 1              | Carichí | Carichí           | BRECHA TRAMO CARICHÍ - GUAJUACHÉRARE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 52 + 0 RANCHERIA GUAJUACHÉRARE       | 17281.68  | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | OH180401402524 | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52 | 70235  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADRERO EN NAPUCHI - 312845                 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312845                 | 0     | Otros | 1 | 1              | Carichí | Carichí           | BRECHA TRAMO CARICHÍ - SAN JOSÉ BAJUICHÍ MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 0 PUERTO                      | 70234.52  | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | OH180401402531 | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52 | 70235  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN BACABUREACHÍ - 312878   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312878                 | 0     | Otros | 1 | 1              | Carichí | Carichí           | BRECHA TRAMO CARICHÍ - 350GUCHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 8 + 0 RANCHERIA                           | 70234.52  | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | OH180401402497 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68 | 17282  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MOLIRE EN CERRERA DE LOS AZULES - 312642     | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312642                 | 0     | Otros | 1 | 1              | Carichí | Carichí           | CARRITERA ESTATAL LIBRE 29 TRAMO CUAHATEMOC - CARICHÍ KILOMETRO 53 + 0 PUERTO CERRERA DE LOS AZULES  | 17281.68  | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | OH180401402527 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68 | 17282  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA CARLOS A CARRILLO EN SAN JOSÉ BAQUEACHÍ - 312857               | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312857                 | 0     | Otros | 1 | 1              | Carichí | Carichí           | BRECHA TRAMO CARICHÍ - GUAJUACHÉ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 16 + 0 RANCHERIA                         | 17281.68  | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | OH180401402422 | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52 | 70235  | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO ESPACIO DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y DESARROLLO EN PASOCHO - 311810 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social     | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 311810                 | 0     | Otros | 1 | 1              | Carichí | Carichí           | BRECHA TRAMO CARICHÍ - 350GUCHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 18 + 0 RANCHERIA                          | 70234.52  | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                     | MONTO_GLOBAL_APROBADO                          |            | NOMBRE  | ESTADO_MUNICIPAL_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO   | CLASIFICACION                                   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                             | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS |       |    | GEOREFERENCIAS |                         | AVANCE_FINANCIERO       |   |            |            |            | ESTATUS    | FLUJO      |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------------|--|------------|---------|---|--------------------------|---|-----------------------|---|------------------------|-------|-------|----|----------------|-------------------------|-------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                     |  |            |         |   |                          |   |                       |   |                        |       |       |    |                |                         | RECAUDADO               | COMPROMETIDO  | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     |            |            |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402500   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68   | 17282   | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR CENTRO DE CASTELLANIZACION EN NARARACHI - 312682                                    | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312682                 | 0     | Otros | 1  | 1              | Canchil                 | Canchil                 | BRECHA TRAMO CARRETERA GUACHUCHERE MARGEN DERECHO KILOMETRO 46 + 0 EISO NARARACHI                                       | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402152   | Proyecto de inversión | 85201.45              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 85201.45   | 85201   | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BANDERACHI - 307732                                | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 307732                 | 0     | Otros | 15 | 15             | Canchil                 | Canchil                 | BRECHA TRAMO RASÚTARE NARARACHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 0 RANCHERIA  | 8501.45    | 85201.45   | 85201.45   | 85201.45   | 85201.45   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402157   | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97   | 56801   | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN NARARACHI - 307887                                 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 307887                 | 0     | Otros | 10 | 10             | Canchil                 | Canchil                 | BRECHA TRAMO SAN JOSÉ BAHUICHICI GUACHUCHERE MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA                                  | 56800.97   | 56800.97   | 56800.97   | 56800.97   | 56800.97   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH18180201088205 | Proyecto de inversión | 5000000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2500000    | 2500000 | Construcción De Red De Agua Potable Y Fuente De Abastecimiento En Mira De Zamorano - 48595                                  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS           | 48595                  | 154   | Otros | 1  | 1              | Chinipas                | Chinipas                | BRECHA TRAMO CHINIPAS - LAS CHINACAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 0 RANCHERIA MESA DE ZAMORANO                       | 2500000    | 2500000    | 2499932.72 | 2499932.72 | 2499932.72 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH18180201088208 | Proyecto de inversión | 2504758               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1252384    | 1252374 | Construcción De Sistema De Red De Agua Potable En Saltrillo - 48606   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS           | 48606                  | 154   | Otros | 1  | 1              | Chinipas                | Chinipas                | BRECHA TRAMO CHINIPAS - LAS CHINACAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 0 RANCHERIA SALTRILLO                              | 1252374    | 1252374    | 1054803.48 | 1054803.48 | 1054803.48 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402159   | Proyecto de inversión | 113601.83             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 113601.83  | 113602  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN IGNACIO VALENZUELA LAGARDA O LORETO - 307904       | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 307904                 | 0     | Otros | 20 | 20             | Chinipas                | Chinipas                | BRECHA TRAMO LA TABLETA - ARCHIVO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 46 + 0 PUEBLO IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO)          | 113601.81  | 113601.81  | 113601.81  | 113601.81  | 113601.81  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088225 | Proyecto de inversión | 979862                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 489931     | 489931  | Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Casa Colorado - 34700   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS           | 34700                  | 24    | Otros | 1  | 1              | Chinipas                | Chinipas                | BRECHA TRAMO CHINIPAS - LORETO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 19 + 0 RANCHERIA CASA COLORADA (MESA COLORADA)                | 489931     | 489931     | 489931     | 489931     | 489931     | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402542   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68   | 17282   | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS OFELIA CÁZARES BARRÓNEN BENJAMÍN M CHAPARRO - 312950                           | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312950                 | 0     | Otros | 1  | 1              | Chinipas                | Chinipas                | BRECHA TRAMO CHINIPAS - LORETO MARGEN DERECHO KILOMETRO 31 + 0 RANCHERIA BENJAMÍN M CHAPARRO (SANTA ANA)                | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402544   | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52   | 70235   | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN INTEGRAL JOSÉ MARIA MARI EN SAN LORENZO - 312974 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312974                 | 0     | Otros | 1  | 1              | Dr. Belisario Domínguez | Dr. Belisario Domínguez | CARRETERA ESTATAL LIBRE ES TRAMO GRAN MORELOS - DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ KILOMETRO 14 + 0 PUEBLO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 70234.52   | 70234.52   | 70234.52   | 70234.52   | 70234.52   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088302 | Proyecto de inversión | 5719273.43            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2859636.73 | 2859637 | Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Progreso En Cabecera Municipal De Guachochi - 48649                            | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI          | 48649                  | 600   | Otros | 1  | 1              | Guachochi               | Guachochi               | CARRETERA ESTATAL LIBRE ES TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 0 PUEBLO GUACHOCHI CENTRO                            | 2859636.73 | 2859636.73 | 2856550.67 | 2856550.67 | 2856550.67 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH18180201087896 | Proyecto de inversión | 3119910.17            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1559955.09 | 1559955 | Construcción De Drenaje Sanitario En Turicachi - 48921  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI          | 48921                  | 240   | Otros | 1  | 1              | Guachochi               | Guachochi               | CARRETERA ESTATAL LIBRE ES TRAMO BALLEZA - GUACHOCHI KILOMETRO 95 + 0 RANCHERIA TURICACHI                               | 1559955.08 | 1559955.08 | 1557047.36 | 1557047.36 | 1557047.36 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH18180201088405 | Proyecto de inversión | 281365.54             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 127860.78  | 133005  | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Joyita De Agua Azul - 35688   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD            | 35688                  | 229   | Otros | 1  | 1              | Guachochi               | Guachochi               | CARRETERA ESTATAL LIBRE ES TRAMO BALLEZA - GUACHOCHI KILOMETRO 19 + 0 RANCHERIA   | 133504.76  | 133504.76  | 133504.76  | 133504.76  | 133504.76  | En Ejecución | Validado avances |



Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                    | MONTO_GLOBAL_APROBADO                          | FUENTES FINANCIAMIENTO | MONTO  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                       | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS |    |    | GEOREFERENCIAS |           | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO            |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--------------------|--|------------------------|--------|--|------------------------------|---|---------------|---|-----------------|------------------------|-------|----|----|----------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | MONTO   | NOMBRE             |  |                        |        |  |                              |   |               |   |                 |                        |       |    |    |                |           |           |              |           |           |           |           |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401402215 | Proyecto de inversión | 124962.12             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 124962.12              | 124962 | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BASHUARE - 309052               | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 309052          | 0                      | Otros | 22 | 22 | Guachochi      | Guachochi | 124962.11 | 124962.11    | 124962.11 | 124962.11 | 124962.11 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401404709 | Proyecto de inversión | 24146.56              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 24146.56               | 24147  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN ROACHIQUE - 345613                           | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 345613          | 0                      | Otros | 1  | 1  | Guachochi      | Guachochi | 21146.56  | 21146.56     | 21146.56  | 21146.56  | 12073.28  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402121 | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97               | 56801  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CHARENACHI - 309132             | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 309132          | 0                      | Otros | 10 | 10 | Guachochi      | Guachochi | 56800.97  | 56800.97     | 56800.97  | 56800.97  | 56800.97  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402546 | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52               | 70235  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE EN AGUA ZARCA - 312987      | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312987          | 0                      | Otros | 1  | 1  | Guachochi      | Guachochi | 70234.52  | 70234.52     | 70234.52  | 70234.52  | 70234.52  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402547 | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52               | 70235  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN CHOGUITA - 312995                    | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 312995          | 0                      | Otros | 1  | 1  | Guachochi      | Guachochi | 70234.52  | 70234.52     | 70234.52  | 70234.52  | 70234.52  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402551 | Proyecto de inversión | 11250.84              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 11250.84               | 11251  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CHIHUAHUA EN PESACHI - 313047   | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 313047          | 0                      | Otros | 1  | 1  | Guachochi      | Guachochi | 11250.84  | 11250.84     | 11250.84  | 11250.84  | 11250.84  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402572 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68               | 17282  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA BERLANGA DE MARTINEZ EN GUACHOCHI - 313757        | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 313757          | 0                      | Otros | 1  | 1  | Guachochi      | Guachochi | 17281.68  | 17281.68     | 17281.68  | 17281.68  | 17281.68  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402229 | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48               | 28400  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN GUACHOCHI COLONA IGUSA - 309164 | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 309164          | 0                      | Otros | 5  | 5  | Guachochi      | Guachochi | 28400.48  | 28400.48     | 28400.48  | 28400.48  | 28400.48  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402230 | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48               | 28400  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN HULLORARE - 309174              | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 309174          | 0                      | Otros | 5  | 5  | Guachochi      | Guachochi | 28400.48  | 28400.48     | 28400.48  | 28400.48  | 28400.48  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402233 | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97               | 56801  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN HURICHIQUE - 309201             | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 309201          | 0                      | Otros | 10 | 10 | Guachochi      | Guachochi | 56800.97  | 56800.97     | 56800.97  | 56800.97  | 56800.97  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402549 | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52               | 70235  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL EN HUICHAGGACHI - 313024                     | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 313024          | 0                      | Otros | 1  | 1  | Guachochi      | Guachochi | 70234.52  | 70234.52     | 70234.52  | 70234.52  | 70234.52  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402575 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68               | 17282  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR DIEGOCHO DE MARZO EN BASHUARE - 313770                   | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 313770          | 0                      | Otros | 1  | 1  | Guachochi      | Guachochi | 17281.68  | 17281.68     | 17281.68  | 17281.68  | 17281.68  | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |       |   |                              | MONTO_GLOBAL_APROBADO                          | FUENTES FINANCIAMIENTO | MONTO | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                                      | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS |    |    | GEOREFERENCIAS |           | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO   | ESTATUS   | FLUJO            |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------|---|------------------------------|--|------------------------|-------|--|------------------------------|---|---------------|--|-----------------|------------------------|-------|----|----|----------------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO | NOMBRE  | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE |  |                        |       |  |                              |   |               |  |                 |                        |       |    |    |                |           |           |              |           |          |          |           |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088336 | Proyecto de inversión | 27000                 | 2018  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades          | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 27000                  | 27000 | Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Indígena Dieciséis De Septiembre En Guachochique - 59072 | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 59072           | 33                     | Otros | 1  | 1  | Guachochi      | Guachochi | 27000     | 27000        | 27000     | 27000    | 27000    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088374 | Proyecto de inversión | 6250                  | 2018  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades          | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 6250                   | 6250  | Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Federatizada En Tahauchi - 58040                        | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 58040           | 33                     | Otros | 1  | 1  | Guachochi      | Guachochi | 6250      | 6250         | 6250      | 6250     | 6250     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402111   | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades          | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97               | 56801 | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BACUSEACHI - 309019           | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS                | 309019          | 0                      | Otros | 10 | 10 | Guachochi      | Guachochi | 56800.97  | 56800.97     | 56800.97  | 56800.97 | 56800.97 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402124   | Proyecto de inversión | 34080.58              | 2018  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades          | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 34080.58               | 34081 | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CUMBRE DEL CORTO - 309146     | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS                | 309146          | 0                      | Otros | 6  | 6  | Guachochi      | Guachochi | 34080.58  | 34080.58     | 34080.58  | 34080.58 | 34080.58 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402167   | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades          | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97               | 56801 | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SIBARACHI - 309357            | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS                | 309357          | 0                      | Otros | 10 | 10 | Guachochi      | Guachochi | 56800.97  | 56800.97     | 56800.97  | 56800.97 | 56800.97 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402550   | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades          | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52               | 70235 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN SICACHIQUE - 313035                      | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 313035          | 0                      | Otros | 1  | 1  | Guachochi      | Guachochi | 70234.52  | 70234.52     | 70234.52  | 70234.52 | 70234.52 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402570   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades          | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68               | 17282 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ROSARIO GUTIÉRREZ EN GUACHOCHI - 313752                  | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 313752          | 0                      | Otros | 1  | 1  | Guachochi      | Guachochi | 17281.68  | 17281.68     | 17281.68  | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402140   | Proyecto de inversión | 91956.75              | 2018  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades          | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 91956.75               | 91957 | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN BASHUARE - 306201   | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS                | 306201          | 0                      | Otros | 12 | 12 | Guachochi      | Guachochi | 91956.75  | 91956.75     | 91956.75  | 91956.75 | 91956.75 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402207   | Proyecto de inversión | 39760.68              | 2018  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades          | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 39760.68               | 39761 | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN ARROYO DE GUAYNA - 309004     | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS                | 309004          | 0                      | Otros | 7  | 7  | Guachochi      | Guachochi | 39760.68  | 39760.68     | 39760.68  | 39760.68 | 39760.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402248   | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades          | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97               | 56801 | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN NACACHI - 309289              | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS                | 309289          | 0                      | Otros | 10 | 10 | Guachochi      | Guachochi | 56800.97  | 56800.97     | 56800.97  | 56800.97 | 56800.97 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402256   | Proyecto de inversión | 57265.41              | 2018  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades          | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 57265.41               | 57265 | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDÍGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN RANCHERIA OQUILVO - 309323    | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS                | 309323          | 0                      | Otros | 10 | 10 | Guachochi      | Guachochi | 57265.41  | 57265.41     | 57265.41  | 57265.41 | 57265.41 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402577   | Proyecto de inversión | 11250.84              | 2018  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades          | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 11250.84               | 11251 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR MATILDE PALMA PALMA EN SOMARACHI - 313786              | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 313786          | 0                      | Otros | 1  | 1  | Guachochi      | Guachochi | 11250.84  | 11250.84     | 11250.84  | 11250.84 | 11250.84 | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                     | MONTO_GLOBAL_APROBADO                          | MONTO_COMPLETADO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE   | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO   | CLASIFICACION                                   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO  | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS |       |    | GEOREFERENCIAS |           |           | AVANCE FINANCIERO   |              |           |           |           | ESTATUS   | FLUJO     |           |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------------|--|------------------|--------|--|--------------------------|---|-----------------------|--|------------------------|-------|-------|----|----------------|-----------|-----------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                     |  |                  |        |  |                          |   |                       |  |                        |       |       |    |                |           |           | RECAUDADO   | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO  | PAGADO    |           |           |           |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402899   | Proyecto de inversión | 908235.2              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 908235.2         | 908235 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CIENEGUITA - 317418                               | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD                           | 317418                 | 0     | Otros | 71 | 71             | Guachochi | Guachochi | BRECHA TRAMO GUACHOCHI-SINFOROSA MARGEN ISQUIERDO KILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA CIENEGUITA         | 908235.2     | 908235.2  | 908235.2  | 908235.2  | 908235.2  | 908235.2  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087889 | Proyecto de inversión | 62500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 62500            | 62500  | Construcción De Comedor Escolar Primaria José Javis Rosalío En Tajirachi - 58111                 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 58111                  | 52    | Otros | 1  | 1              | Guachochi | Guachochi | CARRTERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 81 + 0 RANCHERIA TAIRACHI           | 62500        | 62500     | 62500     | 62500     | 62500     | 62500     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402123   | Proyecto de inversión | 85201.45              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 85201.45         | 85201  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CIENEGUITA - 309141     | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 309141                 | 0     | Otros | 15 | 15             | Guachochi | Guachochi | BRECHA TRAMO GUACHOCHI-SINFOROSA MARGEN ISQUIERDO KILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA CIENEGUITA         | 85201.45     | 85201.45  | 85201.45  | 85201.45  | 85201.45  | 85201.45  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402124   | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97         | 56801  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN PAHUICHIQUE - 309299    | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 309299                 | 0     | Otros | 10 | 10             | Guachochi | Guachochi | CARRTERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO NONDAVA - NORDOGACHI KILOMETRO 51 + 0 RANCHERIA PAHUICHIQUE     | 56800.97     | 56800.97  | 56800.97  | 56800.97  | 56800.97  | 56800.97  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402151   | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97         | 56801  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN GALABONRACHI - 309310   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 309310                 | 0     | Otros | 10 | 10             | Guachochi | Guachochi | CARRTERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO NONDAVA - NORDOGACHI KILOMETRO 51 + 0 RANCHERIA GALABONRACHI    | 56800.97     | 56800.97  | 56800.97  | 56800.97  | 56800.97  | 56800.97  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402552   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68         | 17282  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR LIBRADO LÓPEZ CRUZ EN CHOGUITA - 313049          | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 313049                 | 0     | Otros | 1  | 1              | Guachochi | Guachochi | BRECHA TRAMO NORDOGACHI-CUSARARE MARGEN ISQUIERDO KILOMETRO 27 + 0 RANCHERIA CHOGUITA           | 17281.68     | 17281.68  | 17281.68  | 17281.68  | 17281.68  | 17281.68  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087749 | Proyecto de inversión | 347334.86             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 347334.86        | 0      | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Mesa De Rocoyana Ampliación El Aguaje - 35635   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD                           | 35635                  | 222   | Otros | 1  | 1              | Guachochi | Guachochi | CARRTERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 119 + 0 RANCHERIA BOCOVNA           | 347334.86    | 347334.86 | 347334.86 | 347334.86 | 347334.86 | 347334.86 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402227   | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97         | 56801  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CUSARARE - 309160       | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 309160                 | 0     | Otros | 10 | 10             | Guachochi | Guachochi | CARRTERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 19 + 0 PUEBLO CUSARARE              | 56800.97     | 56800.97  | 56800.97  | 56800.97  | 56800.97  | 56800.97  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402243   | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48         | 28400  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA SOLIDAD - 309260     | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 309260                 | 0     | Otros | 5  | 5              | Guachochi | Guachochi | CARRTERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI-BALEZA KILOMETRO 9 + 0 RANCHERIA                      | 28400.48     | 28400.48  | 28400.48  | 28400.48  | 28400.48  | 28400.48  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402262   | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97         | 56801  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SEHUERACHI - 309344     | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 309344                 | 0     | Otros | 10 | 10             | Guachochi | Guachochi | BRECHA TRAMO NORDOGACHI - BAHUICHIQUE MARGEN ISQUIERDO KILOMETRO 6 + 0 RANCHERIA SEHUERACHI     | 56800.97     | 56800.97  | 56800.97  | 56800.97  | 56800.97  | 56800.97  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402573   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68         | 17282  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA JARDÓN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO EN NORDOGACHI - 313758     | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 313758                 | 0     | Otros | 1  | 1              | Guachochi | Guachochi | CARRTERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 110 + 0 RANCHERIA                   | 17281.68     | 17281.68  | 17281.68  | 17281.68  | 17281.68  | 17281.68  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401404706   | Proyecto de inversión | 48642.74              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 48642.74         | 48643  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDIGENA DIECISIS DE SEPTIEMBRE EN GUANUACHIQUE - 345586 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 345586                 | 0     | Otros | 1  | 1              | Guachochi | Guachochi | BRECHA TRAMO SAMACHIQUE - GUANUACHIQUE MARGEN ISQUIERDO KILOMETRO 26 + 0 RANCHERIA GUANUACHIQUE | 48642.74     | 48642.74  | 48642.74  | 48642.74  | 48642.74  | 48642.74  | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                              | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO                         | NOMBRE  | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                                      | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS |    |    | GEOREFERENCIAS |           |   | AVANCE FINANCIERO      |               |                       |                 |                        |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------|---|---------------|--|-----------------|------------------------|-------|----|----|----------------|-----------|---|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE  | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE |                       |  |   |                              |   |               |  |                 |                        |       |    |    |                |           |   | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS        |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH1818020108795  | Proyecto de inversión | 281365.14             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 153504.54                    | 0                     | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Ampliación De Red de Distribución Eléctrica En Ranchería De Ochoachi - 35591                    | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización  | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD                           | 35591           | 59                     | Otros | 1  | 1  | Guachochi      | Guachochi | BRECHA TRAMO GUACHOCHI - OCHOACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 0 RANCHERIA OCHOACHI                 | 153504.54              | 153504.54     | 153504.54             | 153504.54       | 153504.54              | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088412 | Proyecto de inversión | 62500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 62500                        | 62500                 | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Federada En Nacachi - 58034                      | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 58034           | 39                     | Otros | 1  | 1  | Guachochi      | Guachochi | CARRITERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - YOCUÍVO KILOMETRO 35 + 0 RANCHERIA NACACHI            | 62500                  | 62500         | 62500                 | 62500           | 62500                  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402569   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 17281.68                     | 17282                 | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR VENANCIA VIDAL GEN EN GUACHOCHI - 313747        | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 313747          | 0                      | Otros | 1  | 1  | Guachochi      | Guachochi | CARRITERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 157 + 0 CIUDAD GUACHOCHI CENTRO        | 17281.68               | 17281.68      | 17281.68              | 17281.68        | 17281.68               | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402576   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 17281.68                     | 17282                 | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR VINTE DE NOVIEMBRE EN SANTA ANITA - 313780      | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 313780          | 0                      | Otros | 1  | 1  | Guachochi      | Guachochi | CARRITERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO AGUA BLANCA - YOCUÍVO KILOMETRO 17 + 0 RANCHERIA                  | 17281.68               | 17281.68      | 17281.68              | 17281.68        | 17281.68               | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402578   | Proyecto de inversión | 11250.84              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11250.84                     | 11251                 | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES EN TAJIRACHI - 313790              | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 313790          | 0                      | Otros | 1  | 1  | Guachochi      | Guachochi | CARRITERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 81 + 0 RANCHERIA TAJIRACHI             | 11250.84               | 11250.84      | 11250.84              | 11250.84        | 11250.84               | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088268 | Proyecto de inversión | 62500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 62500                        | 62500                 | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción De Comedor Escolar Preescolar y Primaria Comunitaria En Arroyo De Guayalva - 57937 | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 57937           | 21                     | Otros | 1  | 1  | Guachochi      | Guachochi | CARRITERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUACHOCHI - YOCUÍVO KILOMETRO 26 + 0 RANCHERIA ARROYO DE GUAYALVA | 62500                  | 62500         | 62500                 | 62500           | 62500                  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402205   | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 56800.97                     | 56801                 | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN ABORCHI - 308995       | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 308995          | 0                      | Otros | 10 | 10 | Guachochi      | Guachochi | BRECHA TRAMO SAMACHIQUE - GUAGUACHIQUE KILOMETRO 12 + 0 RANCHERIA ABORCHI                           | 56800.97               | 56800.97      | 56800.97              | 56800.97        | 56800.97               | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402240   | Proyecto de inversión | 39760.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 39760.68                     | 39761                 | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA LAA - 309252        | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 309252          | 0                      | Otros | 7  | 7  | Guachochi      | Guachochi | CARRITERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 81 + 0 RANCHERIA LA LAA                | 39760.68               | 39760.68      | 39760.68              | 39760.68        | 39760.68               | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402245   | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 56800.97                     | 56801                 | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LOS CHIQUELOS - 309278 | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 309278          | 0                      | Otros | 10 | 10 | Guachochi      | Guachochi | CARRITERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI - AGUA BLANCA KILOMETRO 14 + 0 RANCHERIA                | 56800.97               | 56800.97      | 56800.97              | 56800.97        | 56800.97               | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402548   | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 70234.52                     | 70235                 | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN EL AGUAJE - 313016          | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 313016          | 0                      | Otros | 1  | 1  | Guachochi      | Guachochi | CARRITERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - CREEL KILOMETRO 9 + 0 RANCHERIA EL AGUAJE              | 70234.52               | 70234.52      | 70234.52              | 70234.52        | 70234.52               | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402567   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 17281.68                     | 17282                 | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN EN EL ALAMO - 313739  | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 313739          | 0                      | Otros | 1  | 1  | Guachochi      | Guachochi | CARRITERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI - AGUA BLANCA KILOMETRO 16 + 0 RANCHERIA                | 17281.68               | 17281.68      | 17281.68              | 17281.68        | 17281.68               | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402580   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 17281.68                     | 17282                 | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CLEMENTE CRUZ HUARACHI EN TURULCACHI - 313802     | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 313802          | 0                      | Otros | 1  | 1  | Guachochi      | Guachochi | CARRITERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI - CREEL KILOMETRO 23 + 0 RANCHERIA TURULCACHI            | 17281.68               | 17281.68      | 17281.68              | 17281.68        | 17281.68               | En Ejecución | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                     | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                          |   |                        |  |        |    |                |    | AVANCE FINANCIERO |                   |                   |  |            |            |            |            |            |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------|---|--------------------------|---|------------------------|--|--------|----|----------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                     | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS  |        |    | GEOREFERENCIAS |    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |            |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402695   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE CASTELLANIDAD EN LA GUJARREA - 315465   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 315465 | 0  | Otros          | 1  | 1                 | Guachochi         | Guachochi         | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREE - GUACHOCHI KILOMETRO 210 + 0 RANCHERIA LA GUITARRA (LA GUITARRELA)          | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402167   | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48                     | 28400                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CACALOTE DE ABAD - 308032  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 308032 | 0  | Otros          | 5  | 5                 | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO BARRIOGAMÉ MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 0 PUEBLO CACALOTE DE ABAD                  | 20400.48   | 20400.48   | 20400.48   | 20400.48   | 20400.48   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402651   | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52                     | 70235                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN NUESTRA SEÑORA - 314314   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 314314 | 0  | Otros          | 1  | 1                 | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO BARRIOGAMÉ MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 0 RANCHERIA NUESTRA SEÑORA                 | 70234.52   | 70234.52   | 70234.52   | 70234.52   | 70234.52   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087794 | Proyecto de inversión | 62500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 62500                        | 62500                  | Construcción De Comedor Escolar Primaria Y Preescolar Indígena Comunitario En Mesa Lisa - 58142   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 58142  | 32 | Otros          | 1  | 1                 | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO BARRIOGAMÉ - MESA LISA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 0 RANCHERIA MESA LISA                           | 62500      | 62500      | 62500      | 62500      | 62500      | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH18180201087829 | Proyecto de inversión | 4000000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2000000                      | 2000000                | Acciones De Desarrollo Comunitario En Choreachi O Pino Gordo - 42623  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO                 | 42623  | 90 | Otros          | 1  | 1                 | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 253 + 0 RANCHERIA PINO GORDO       | 2000000    | 2000000    | 1998787.44 | 1998787.44 | 1679653.37 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402141   | Proyecto de inversión | 114945.94             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 114945.94                    | 114946                 | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN SITANACHI - 306216   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 306216 | 0  | Otros          | 15 | 15                | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO YERBITAS BARRIOGAMÉ MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 0 PUEBLO SITANACHI                                  | 114945.92  | 114945.92  | 114945.92  | 114945.92  | 114945.92  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH180401402871   | Proyecto de inversión | 5535713.8             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 981900.46                    | 981900                 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL BIRZON DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318216 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO                 | 318216 | 0  | Otros          | 1  | 1                 | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO BARRIOGAMÉ MARGEN DERECHO KILOMETRO 70 + 0 RANCHERIA                                | 1323953.63 | 1323953.63 | 1323953.63 | 1323953.63 | 1323953.63 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH180401402872   | Proyecto de inversión | 4106753.98            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 402769.85                    | 402770                 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CIUDANÉ EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318222           | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO                 | 318222 | 0  | Otros          | 1  | 1                 | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO BARRIOGAMÉ - GUACHOCHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 0 RANCHERIA EL CIUDANÉ                           | 1323631.48 | 1323631.48 | 1323631.48 | 1323631.48 | 1323631.48 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH180401402870   | Proyecto de inversión | 10264317.17           | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 998344.91                    | 998345                 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS TRUJAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318207                           | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO                 | 318207 | 0  | Otros          | 1  | 1                 | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO EL OCOTE - ATACADEROS KILOMETRO 20 + 0 RANCHERIA                                  | 3283038.67 | 3283038.67 | 3283038.67 | 3283038.67 | 3283038.67 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087827 | Proyecto de inversión | 270000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 270000                       | 270000                 | Construcción De Comedor Escolar En Telesecundaria José Vasconcelos En Pie De La Cuesta - 59353  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 59353  | 13 | Otros          | 1  | 1                 | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 210 + 0 RANCHERIA PIE DE LA CUESTA | 270000     | 270000     | 270000     | 270000     | 270000     | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402185   | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97                     | 56801                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA MATANZA - 308869  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 308869 | 0  | Otros          | 10 | 10                | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN JONAS DE LOS ALMAZAN KILOMETRO 26 + 0 RANCHERIA LA MATANZA                    | 56800.97   | 56800.97   | 56800.97   | 56800.97   | 56800.97   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402193   | Proyecto de inversión | 68161.16              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 68161.16                     | 68161                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN PINO GORDO - 308936  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 308936 | 0  | Otros          | 12 | 12                | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 253 + 0 RANCHERIA PINO GORDO       | 68161.16   | 68161.16   | 68161.16   | 68161.16   | 68161.16   | Terminado    | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO            | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO |              |   |          | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO   | NOMBRE                   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE                    | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS | GEOREFERENCIAS | AVANCE FINANCIERO |                   |          |          |          |          |          |           |                  |
|-------|------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------|---|----------|-----------------------|--|--------------------------|---|------------------------|--|-----------------------|-----------------|------------------------|-------|----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------------|
|       |                        |                  |                       | RECAUDADO        | COMPROMETIDO | DEVENGADO   | EJERCIDO |                       |  |                          |   |                        |  |                       |                 |                        |       |                | PAGADO            | ESTATUS           | FLUJO    |          |          |          |          |           |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401402603   | Proyecto de inversión | 17281.68         | 2018         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 17281.68 | 17282                 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN BUENAVISTA - 313935                               | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 313935                | 0               | Otros                  | 1     | 1              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402612   | Proyecto de inversión | 17281.68         | 2018         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 17281.68 | 17282                 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA PARTICULAR EL PROGRESO EN ATASCADEROS - 314015               | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 314015                | 0               | Otros                  | 1     | 1              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402634   | Proyecto de inversión | 17281.68         | 2018         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 17281.68 | 17282                 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA OCTAVO PAZ LOZANO EN MCOMORA - 314153                          | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 314153                | 0               | Otros                  | 1     | 1              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402638   | Proyecto de inversión | 17281.68         | 2018         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 17281.68 | 17282                 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN CIO FRIO DE ARRIBA - 314207           | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 314207                | 0               | Otros                  | 1     | 1              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402645   | Proyecto de inversión | 17281.68         | 2018         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 17281.68 | 17282                 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN OJUELOS - 314294                         | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 314294                | 0               | Otros                  | 1     | 1              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CH18180201087846 | Proyecto de inversión | 62500            | 2018         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 62500    | 62500                 | Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Francisco Sarabia Tinoco En Santa Rosalia De Nabogame - 58160 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 58160                 | 47              | Otros                  | 1     | 1              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 62500    | 62500    | 62500    | 62500    | 62500    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402166   | Proyecto de inversión | 28400.48         | 2018         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 28400.48 | 28400                 | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA EN BATAYECHI - 308014                  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 308014                | 0               | Otros                  | 5     | 5              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402177   | Proyecto de inversión | 56800.97         | 2018         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 56800.97 | 56801                 | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA EN LA CRUZ - 308231                    | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 308231                | 0               | Otros                  | 10    | 10             | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402196   | Proyecto de inversión | 56800.97         | 2018         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 56800.97 | 56801                 | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA EN SAN FRANCISCO DE CHINITU - 308955   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 308955                | 0               | Otros                  | 10    | 10             | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402626   | Proyecto de inversión | 17281.68         | 2018         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 17281.68 | 17282                 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS SUMARI EN JUNTAS DE ARRIBA - 314075                             | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 314075                | 0               | Otros                  | 1     | 1              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402637   | Proyecto de inversión | 17281.68         | 2018         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 17281.68 | 17282                 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA VEINTI DE NOVIEMBRE EN CIO FRIO DE ARRIBA - 314193             | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 314193                | 0               | Otros                  | 1     | 1              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402639   | Proyecto de inversión | 17281.68         | 2018         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 17281.68 | 17282                 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS VESTUARIOS CARABANZA EN BARBORGAME - 314219                     | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 314219                | 0               | Otros                  | 1     | 1              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                    | DETALLE_PROYECTO                               |                                |                        |  |                          |   |                        |   |        |   |                | AVANCE FINANCIERO |              |                   |                   |   |            |            |            |            |            |           |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--------------------|--|--------------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|------------------------|---|--------|---|----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                    | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPAL_O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS                                       |        |   | GEOREFERENCIAS | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO  | ESTATUS    | FLUJO      |            |            |            |           |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401402643 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                       | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN MESA DE SAN JOSE - 314274                        | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 314274 | 0 | Otros          | 1                 | 1            | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRITERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 275 + 0 RANCHERIA MESA DE SAN JOSE                                | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402647 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                       | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CUTLILAHUAC EN LAS TROJAS - 314300                                 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 314300 | 0 | Otros          | 1                 | 1            | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRITERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO EL OCOTE - ATACACEROS KILOMETRO 20 + 0 RANCHERIA LAS TROJAS  | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402169 | Proyecto de inversión | 73841.26              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 73841.26                       | 73841                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA EN EL VENAGITO - 308046                    | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 308046 | 0 | Otros          | 13                | 13           | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 0 RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN (A. SAN IGNACIO) | 73841.26   | 73841.26   | 73841.26   | 73841.26   | 73841.26   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402175 | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48                       | 28400                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA EN EL INGLÉS - 308192                      | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 308192 | 0 | Otros          | 5                 | 5            | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 24 + 0 RANCHERIA EL INGLÉS                                   | 28400.48   | 28400.48   | 28400.48   | 28400.48   | 28400.48   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402186 | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97                       | 56801                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA EN LAS FRESAS - 308874                     | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 308874 | 0 | Otros          | 10                | 10           | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN DERECHO KILOMETRO 52 + 0 RANCHERIA LAS FRESAS  | 56800.97   | 56800.97   | 56800.97   | 56800.97   | 56800.97   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402187 | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97                       | 56801                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA EN LLANO GRANDE - 308881                   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 308881 | 0 | Otros          | 10                | 10           | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN DERECHO KILOMETRO 51 + 0 RANCHERIA   | 56800.97   | 56800.97   | 56800.97   | 56800.97   | 56800.97   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402351 | Proyecto de inversión | 73841.26              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 73841.26                       | 73841                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA EN EL DURAZNO - 310298                     | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 310298 | 0 | Otros          | 5                 | 5            | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO EL OCOTE - BARRECHITOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 54 + 0 RANCHERIA EL DURAZNO  | 73841.26   | 73841.26   | 73841.26   | 73841.26   | 73841.26   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402592 | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52                       | 70235                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FERRALLADADA JOSE VASCONEZOS EN SAN JUAN NEFOMUCENO - 313882 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 313882 | 0 | Otros          | 1                 | 1            | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO BABORIGAME - SAN JUAN NEFOMUCENO MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 0 RANCHERIA   | 70234.52   | 70234.52   | 70234.52   | 70234.52   | 70234.52   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402624 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                       | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN GALEANA GUADALUPE Y CALVO - 314065              | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 314065 | 0 | Otros          | 1                 | 1            | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - DOLORES MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 0 RANCHERIA  | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401404092 | Proyecto de inversión | 2405052.39            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2405052.39                     | 2405052                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO - 335415   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO         | 335415 | 0 | Otros          | 1                 | 1            | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRITERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 235 + 0 PUEBLO GUADALUPE Y CALVO CENTRO                         | 2405052.39 | 2405052.39 | 2405052.39 | 2405052.39 | 2405052.39 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402188 | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48                       | 28400                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA EN MESA DE LOS MARTINEZ - 308887           | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 308887 | 0 | Otros          | 5                 | 5            | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRITERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 260 + 0 RANCHERIA   | 28400.48   | 28400.48   | 28400.48   | 28400.48   | 28400.48   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402189 | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97                       | 56801                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA EN EN MULTAS DE ARRIBA - 308890            | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 308890 | 0 | Otros          | 10                | 10           | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - BABORIGAME MARGEN DERECHO KILOMETRO 56 + 0 RANCHERIA MULTAS DE ARRIBA  | 56800.97   | 56800.97   | 56800.97   | 56800.97   | 56800.97   | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO            | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                     | MONTO_GLOBAL_APROBADO                          | MONTO    | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO   | CLASIFICACION                                   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO  | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS |       |   | GEOREFERENCIAS |                   | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO     |                  |
|-------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------------|--|----------|--------|---|--------------------------|---|-----------------------|--|------------------------|-------|-------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|------------------|
|       |                        |                  |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                     |  |          |        |   |                          |   |                       |  |                        |       |       |   |                |                   |                   |              |           |          |          |          |           |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401402191   | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48 | 28400  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN NABOGAME - 308924        | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 308924                 | 0     | Otros | 5 | 5              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 28400.48     | 28400.48  | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402352   | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48 | 28400  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CDYACHI - 310308         | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 310308                 | 0     | Otros | 5 | 5              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 28400.48     | 28400.48  | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402589   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68 | 17282  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR GABRIEL TERPOKACA EN AGUA AMARILLA - 313858       | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 313858                 | 0     | Otros | 1 | 1              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 17281.68     | 17281.68  | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402596   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68 | 17282  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE CREELE EN ATASCADEROS - 313903               | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 313903                 | 0     | Otros | 1 | 1              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 17281.68     | 17281.68  | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402608   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68 | 17282  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN DOLORIS - 313971                 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 313971                 | 0     | Otros | 1 | 1              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 17281.68     | 17281.68  | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402619   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68 | 17282  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS CHAPULTEPEC EN EL BAJO LARGO DE ATASCADEROS - 314042 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 314042                 | 0     | Otros | 1 | 1              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 17281.68     | 17281.68  | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402649   | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52 | 70235  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO EN CIENEGA DE SILVA - 314304             | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 314304                 | 0     | Otros | 1 | 1              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 70234.52     | 70234.52  | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402650   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68 | 17282  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN SAN JERONIMO - 314310        | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 314310                 | 0     | Otros | 1 | 1              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 17281.68     | 17281.68  | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401404710   | Proyecto de inversión | 40855.43              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 40855.43 | 40855  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA COMUNITARIA INDIGENA EN LOS LAURELES - 345628               | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 345628                 | 0     | Otros | 1 | 1              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 40855.43     | 40855.43  | 40855.43 | 40855.43 | 40855.43 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CH18180201088281 | Proyecto de inversión | 62500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 62500    | 62500  | Construcción De Comedor Escolar Telesecundaria Federal En Barbecitos - 58125                      | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 58125                  | 61    | Otros | 1 | 1              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 62500        | 62500     | 62500    | 62500    | 62500    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402165   | Proyecto de inversión | 39760.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 39760.68 | 39761  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BAJO REDONDO - 307999    | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 307999                 | 0     | Otros | 7 | 7              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 39760.68     | 39760.68  | 39760.68 | 39760.68 | 39760.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402200   | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48 | 28400  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SITANACHI - 308975       | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 308975                 | 0     | Otros | 5 | 5              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 28400.48     | 28400.48  | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Terminado | Validado avances |



Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                    | DETALLE_PROYECTO                               |                                |                        |  |                          |   |                        |  |        |    |       | AVANCE FINANCIERO |    |                   |                   |  |          |          |          |          |          |           |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--------------------|--|--------------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|------------------------|--|--------|----|-------|-------------------|----|-------------------|-------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                    | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPAL_O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS  |        |    |       | GEOREFERENCIAS    |    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO  | EJERCIDO | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO    |          |           |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401402285    | Proyecto de inversión | 53641.45              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 53641.45                       | 53641                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN ZAPE CHICO - 309794   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 309794 | 0  | Otros | 7                 | 7  | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 222 + 0 RANCHERIA ZAPE CHICO                                 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402582    | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                       | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CELESTINO CARRILLO EN PALOS MUERTOS - 313808                               | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 313808 | 0  | Otros | 1                 | 1  | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO BARRIOBARRI MARGEN DERECHO KILOMETRO 70 + 0 RANCHERIA PALOS MUERTOS   | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402594    | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                       | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS EN LA TABLETA - 313892                                     | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 313892 | 0  | Otros | 1                 | 1  | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 217 + 0 RANCHERIA LA TABLETA                                 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402625    | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                       | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN LA QUEBRADA - 314068                                 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 314068 | 0  | Otros | 1                 | 1  | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO DOLORIS - EL FRIDULAR MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 0 RANCHERIA LA QUEBRADA   | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CH000303201087867 | Proyecto de inversión | 270000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 270000                         | 270000                 | Construcción De Comedor Escolar En Fincas Comunitaria Indígena En Los Laureles - 59321                                   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 59321  | 19 | Otros | 1                 | 1  | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO BARRIOSANJE - AGUA BLANCA MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 0 RANCHERIA   | 270000   | 270000   | 270000   | 270000   | 270000   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402174    | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48                       | 28400                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN GUADALUPE Y CALVO BARRIO TIERRA BLANCA - 308185 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 308185 | 0  | Otros | 5                 | 5  | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 215 + 0 PUEBLO GUADALUPE Y CALVO CENTRO                      | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402195    | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48                       | 28400                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL PORVENIR - 308949                            | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 308949 | 0  | Otros | 5                 | 5  | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 253 + 0 RANCHERIA EL PORVENIR                                | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402197    | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97                       | 56801                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SAN PEDRO DE CHINATU - 308964                   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 308964 | 0  | Otros | 10                | 10 | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 221 + 0 RANCHERIA SAN PEDRO DE CHINATU (RANCHERIA SAN PEDRO) | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402590    | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                       | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR NIÑO TEPICIANO EN BARRIOSANJE - 313871                                   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 313871 | 0  | Otros | 1                 | 1  | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO BARRIOSANJE MARGEN DERECHO KILOMETRO 75 + 0 PUEBLO BARRIOSANJE  | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402617    | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                       | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS CUITLÁHUAC EN ATASCADEROS - 314037  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 314037 | 0  | Otros | 1                 | 1  | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO VERBITAS - LOS FRAILES KILOMETRO 50 + 0 HACIENDA ATASCADEROS  | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402621    | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                       | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA EN EL PINTO - 314050                                     | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 314050 | 0  | Otros | 1                 | 1  | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO BARRIOSANJE MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 0 RANCHERIA EL PINTO   | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402630    | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                       | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LAS YERBITAS - 314121                           | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 314121 | 0  | Otros | 1                 | 1  | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 253 + 0 RANCHERIA LAS YERBITAS (DESERRERIO YERBITAS)         | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO            | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                     | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                          |   |                        |  |        |    | AVANCE FINANCIERO |    |           |                   |                   |   |          |          |          |          |          |           |                  |
|-------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|------------------------|--|--------|----|-------------------|----|-----------|-------------------|-------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------------|
|       |                        |                  |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                     | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS  |        |    | GEOREFERENCIAS    |    | RECAUDADO | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO  | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO    |          |          |           |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401402636   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR BENTO JUAREZ EN NABOGAME - 314176                        | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 314176 | 0  | Otros             | 1  | 1         | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 274 + 0 RANCHERIA NABOGAME                | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402640   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS BAYGA EN SAN JULIAN - 314227                                | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 314227 | 0  | Otros             | 1  | 1         | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 210 + 0 RANCHERIA SAN JULIAN                  | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402642   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN SI NIÑOS ARCOSIS EN ATASCADEROS - 314271                             | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 314271 | 0  | Otros             | 1  | 1         | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO VERBITAS - LOS FRAILES KILOMETRO 50 + 0 HACIENDA ATASCADEROS                                 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402648   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ELIADO VERNE EN EL MUERTECTO - 314303                      | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 314303 | 0  | Otros             | 1  | 1         | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO BABORIGAME MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 0 RANCHERIA EL MUERTECTO                              | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402164   | Proyecto de inversión | 85201.45              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 85201.45                     | 85201                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN AGUA AMARILLA - 307991          | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 307991 | 0  | Otros             | 15 | 15        | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 233 + 0 PUEBLO AGUA AMARILLA                  | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402168   | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97                     | 56801                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN COLORADAS DE LA VIRGEN - 308040 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 308040 | 0  | Otros             | 10 | 10        | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 0 RANCHERIA COLORADAS DE LA VIRGEN                 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402203   | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48                     | 28400                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN TIERRAS AMARILLAS - 308987      | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 308987 | 0  | Otros             | 5  | 5         | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO BABORIGAME MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 0 RANCHERIA TIERRAS AMARILLAS                         | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402631   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA SALATEL CASTAÑEDA ARAULIC EN LOS VARRIOS - 314132          | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 314132 | 0  | Otros             | 1  | 1         | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO BABORIGAME - PALOS MUERTOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 0 RANCHERIA LOS VARRIOS                                  | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402644   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNARIA FEDERALIZADA EN PINOS ALTOS - 314287                          | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 314287 | 0  | Otros             | 1  | 1         | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO CEBOLLAS - JULIAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 17 + 0 RANCHERIA PINOS ALTOS  | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402646   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR NICOLAS BRAVO EN EL POTRERO DE LOS GONZALEZ - 314297     | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 314297 | 0  | Otros             | 1  | 1         | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - POTRERO DE LOS GONZALEZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 49 + 0 RANCHERIA EL POTRERO DE LOS GONZALEZ | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH18180201087841 | Proyecto de inversión | 62500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 62500                        | 62500                  | Construcción De Comedor Escolar Secundaria José Vasconcelos En San Juan Nepomuceno - 58151               | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 58151  | 44 | Otros             | 1  | 1         | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO BABORIGAME - SAN JUAN NEPOMUCENO MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 0 RANCHERIA                                       | 62500    | 62500    | 62500    | 62500    | 62500    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402192   | Proyecto de inversión | 68161.16              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 68161.16                     | 68161                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN PALOS MUERTOS - 308929          | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 308929 | 0  | Otros             | 12 | 12        | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO BABORIGAME MARGEN DERECHO KILOMETRO 70 + 0 RANCHERIA PALOS MUERTOS                             | 68161.16 | 68161.16 | 68161.16 | 68161.16 | 68161.16 | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                     | MONTO_GLOBAL_APROBADO                          |          | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO   | CLASIFICACION                                   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO  | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS |       |    | GEOREFERENCIAS |                   | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO     |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------------|--|----------|--------|---|--------------------------|---|-----------------------|--|------------------------|-------|-------|----|----------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                     |  |          |        |   |                          |   |                       |  |                        |       |       |    |                |                   |                   |              |           |          |          |          |           |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402201   | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48 | 28400  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN TIERRA BLANCA - 308980             | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 308980                 | 0     | Otros | 5  | 5              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 28400.48     | 28400.48  | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402349   | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48 | 28400  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL OCOITE - 310285                 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 310285                 | 0     | Otros | 5  | 5              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 28400.48     | 28400.48  | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402583   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68 | 17282  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL EN REDONDEADOS - 313811                         | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 313811                 | 0     | Otros | 1  | 1              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 17281.68     | 17281.68  | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402585   | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52 | 70235  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA 2615 MIL CINCO CATORCE EN SAN PEDRO DE CHINATU - 313823 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 313823                 | 0     | Otros | 1  | 1              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 70234.52     | 70234.52  | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402622   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68 | 17282  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN EL RINCÓN DEL COMANCHE - 314057            | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 314057                 | 0     | Otros | 1  | 1              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 17281.68     | 17281.68  | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401406474   | Proyecto de inversión | 20624.57              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 20624.57 | 20625  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA BARAMURI EN LA MATANZA - 383848                               | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 383848                 | 0     | Otros | 1  | 1              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 20624.57     | 20624.57  | 20624.57 | 20624.57 | 20624.57 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401406477   | Proyecto de inversión | 17952.62              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17952.62 | 17953  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA CONAFE FEDERAL EN EL LUCAS - 383894                           | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 383894                 | 0     | Otros | 1  | 1              | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | 17952.62     | 17952.62  | 17952.62 | 17952.62 | 17952.62 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402272   | Proyecto de inversión | 85201.45              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 85201.45 | 85201  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BASONAYVO - 309412                 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 309412                 | 0     | Otros | 15 | 15             | Guazapares        | Guazapares        | 85201.45     | 85201.45  | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402286   | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97 | 56801  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN TIERRA BLANCA - 309814             | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 309814                 | 0     | Otros | 10 | 10             | Guazapares        | Guazapares        | 56800.97     | 56800.97  | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401404713   | Proyecto de inversión | 55262.63              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 55262.63 | 55263  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDIGENA EN MESA DE OCOVACHI - 345652                               | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 345652                 | 0     | Otros | 1  | 1              | Guazapares        | Guazapares        | 55262.63     | 55262.63  | 55262.63 | 55262.63 | 55262.63 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401404717   | Proyecto de inversión | 56086.7               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56086.7  | 56087  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR VASCO DE QUIROGA EN MONTERDE - 345796                               | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 345796                 | 0     | Otros | 1  | 1              | Guazapares        | Guazapares        | 56086.7      | 56086.7   | 56086.7  | 56086.7  | 56086.7  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087970 | Proyecto de inversión | 270000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 270000   | 270000 | Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Indígena En Mesa De Ocovachi - 59372                          | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 59372                  | 36    | Otros | 1  | 1              | Guazapares        | Guazapares        | 270000       | 270000    | 270000   | 270000   | 270000   | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                    | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS                                       |        |   | GEOREFERENCIAS |    |    | AVANCE FINANCIERO  |  |   |          |          |          |          |           |                  |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--------------------|--|------------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|-----------------------|---|--------|---|----------------|----|----|--------------------|--|---|----------|----------|----------|----------|-----------|------------------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                    |  |                              |                        |  |                          |   |                       |   |        |   |                |    |    | RECAUDADO          | COMPROMETIDO   | DEVENGADO   | EJERCIDO | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO    |           |                  |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401402269 | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97                     | 56801                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BAJÍOS DEL PITORREAL - 309377                             | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 309377 | 0 | Otros          | 10 | 10 | Guazapares         | Guazapares   | BRECHA TRAMO AGUA ZAACA - ROCOROVDO IZQUIERDO KILOMETRO 13 + 0 RANCHERIA  | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402278 | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97                     | 56801                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN MONTERDE - 309740   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 309740 | 0 | Otros          | 10 | 10 | Guazapares         | Guazapares   | BRECHA TRAMO AGUA ZAACA - ROCOROVDO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 17 + 0 RANCHERIA MONTERDE                          | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402274 | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48                     | 28400                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN ESTACION TEMORIS - 309417                                 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 309417 | 0 | Otros          | 5  | 5  | Guazapares         | TERRACERIA TRAMO SANJUANITO TEMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 0 PUEBLO TEMORIS | 28400.48  | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401402696 | Proyecto de inversión | 79893.84              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 79893.84                     | 79894                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL MARIANO IRIGORRY EN GUERRERO - 315480  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 315480 | 0 | Otros          | 1  | 1  | Guerrero           | Guerrero   | CARRTERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAHUATEMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 46 + 0 CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO          | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402652 | Proyecto de inversión | 79893.84              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 79893.84                     | 79894                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL DOSMIL CINCUENTOS CINCUENTA FRANCISCO VILLA EN GUERRERO - 314339             | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 314339 | 0 | Otros          | 1  | 1  | Guerrero           | Guerrero   | CARRTERA FEDERAL LIBRE 16 TRAMO CUAHUATEMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 46 + 0 CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO          | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402678 | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52                     | 70235                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS MAGISTERIO EN HIDALGO DEL PARRAL - 315281   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 315281 | 0 | Otros          | 1  | 1  | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral   | CARRTERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL KILOMETRO 220 + 0 CIUDAD HIDALGO DEL PARRAL CENTRO | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402679 | Proyecto de inversión | 79893.84              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 79893.84                     | 79894                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL DOS MIL CINCO Y OCHO DR LUIS ESTAVILLO MUÑOZ EN JIMÉNEZ - 315289             | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 315289 | 0 | Otros          | 1  | 1  | Jiménez            | Jiménez  | CARRTERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO CHIHUAHUA - JIMÉNEZ KILOMETRO 207 + 0 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO          | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402680 | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52                     | 70235                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA SES MIL VEINTUNDO EN JULIMES - 315296  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 315296 | 0 | Otros          | 1  | 1  | Julimes            | Julimes  | CARRTERA FEDERAL CUOTA 45 TRAMO CHIHUAHUA - DEJICIAS KILOMETRO 72 + 0 CIUDAD JULIMES                              | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401406500 | Proyecto de inversión | 79893.84              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 79893.84                     | 79894                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO JOSÉ TOMÁS CUELLAR EN JULIMES - 384347 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 384347 | 0 | Otros          | 1  | 1  | Julimes            | Julimes  | CARRTERA ESTATAL LIBRE 11 TRAMO CHIHUAHUA - DEJICIAS KILOMETRO 28 + 0 CIUDAD JULIMES                              | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402681 | Proyecto de inversión | 79893.84              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 79893.84                     | 79894                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ESTATAL DOS MIL CUATROCIENTOS VENTITRES BELSARDO DOMINGUEZ EN MADERA - 315305        | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 315305 | 0 | Otros          | 1  | 1  | Madera             | Madera   | CARRTERA ESTATAL LIBRE 11 TRAMO LA JUNTA - MADERA KILOMETRO 28 + 0 CIUDAD MADERA CENTRO                           | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402289 | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97                     | 56801                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN MADRE MARCO LOS OJITOS - 309826                           | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 309826 | 0 | Otros          | 10 | 10 | Madera             | Madera   | CARRTERA ESTATAL LIBRE 11 TRAMO LA JUNTA - MADERA KILOMETRO 28 + 0 CIUDAD LOS OJITOS                              | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402290 | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97                     | 56801                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN ERCHUCHIQUE - 309843                                      | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 309843 | 0 | Otros          | 10 | 10 | Maguarichi         | Maguarichi   | BRECHA TRAMO AGUA ZAACA - ROCOROVDO MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 0 RANCHERIA                                     | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97  | Terminado        | Validado avances |



Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                     | MONTO_GLOBAL_APROBADO                          |          |       | NOMBRE  | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION     | INSTITUCION_EJECUTORA                                      | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS |    |    | GEOREFERENCIAS |         |   | AVANCE FINANCIERO |              |           |          |          | ESTATUS   | FLUJO            |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------------|--|----------|-------|---|------------------------------|---|-------------------|--|-----------------|------------------------|-------|----|----|----------------|---------|---|-------------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                     |  |          |       |   |                              |   |                   |  |                 |                        |       |    |    |                |         |   | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO   |           |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402665   | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52 | 70235 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI EN MORELOS - 315334                                 | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación         | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 315334          | 0                      | Otros | 1  | 1  | Morelos        | Morelos | BRECHA TRAMO AGUA BLANCA - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 101 + 0 PUEBLO MORELOS MINERAL      | 70234.52          | 70234.52     | 70234.52  | 70234.52 | 70234.52 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402667   | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52 | 70235 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA RURAL GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN SAN ANDRES - 315343               | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación         | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 315343          | 0                      | Otros | 1  | 1  | Morelos        | Morelos | BRECHA TRAMO YDQUIVO - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 70 + 0 RANCHERIA                        | 70234.52          | 70234.52     | 70234.52  | 70234.52 | 70234.52 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088138 | Proyecto de inversión | 62500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 62500    | 62500 | Construcción De Comedor Escolar Preescolar Comunitario En Santa Ana - 38205                                 | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación         | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 58205           | 23                     | Otros | 1  | 1  | Morelos        | Morelos | BRECHA TRAMO ABORECHI - MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 95 + 0 RANCHERIA                     | 62500             | 62500        | 62500     | 62500    | 62500    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402295   | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97 | 56801 | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUBMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LAS CUEVAS - 309881               | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda          | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 309881          | 0                      | Otros | 10 | 10 | Morelos        | Morelos | BRECHA TRAMO YDQUIVO - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 65 + 0 RANCHERIA                        | 56800.97          | 56800.97     | 56800.97  | 56800.97 | 56800.97 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402296   | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97 | 56801 | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUBMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN MESA DEL FRUOL - 309886           | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda          | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 309886          | 0                      | Otros | 10 | 10 | Morelos        | Morelos | BRECHA TRAMO MORELOS - EL TABLON MARGEN DERECHO KILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA                      | 56800.97          | 56800.97     | 56800.97  | 56800.97 | 56800.97 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402689   | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52 | 70235 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA PASCUAL OROZCO EN SANTA CRUZ - 315373                         | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación         | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 315373          | 0                      | Otros | 1  | 1  | Morelos        | Morelos | BRECHA TRAMO MORELOS - LA LAITA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 0 RANCHERIA                      | 70234.52          | 70234.52     | 70234.52  | 70234.52 | 70234.52 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088435 | Proyecto de inversión | 62500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 62500    | 62500 | Construcción De Comedor Escolar Preescolar Makaw En Ciénega Prieta - 58169                                  | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación         | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 58169           | 40                     | Otros | 1  | 1  | Morelos        | Morelos | BRECHA TRAMO MORELOS - LA LAITA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 23 + 0 RANCHERIA                     | 62500             | 62500        | 62500     | 62500    | 62500    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402302   | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97 | 56801 | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUBMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN POTRERO DE LOS BOJORQUEZ - 309922 | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda          | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 309922          | 0                      | Otros | 10 | 10 | Morelos        | Morelos | BRECHA TRAMO MORELOS - LA LAITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 0 PUEBLO POTRERO DE LOS BOJORQUEZ | 56800.97          | 56800.97     | 56800.97  | 56800.97 | 56800.97 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402421   | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52 | 70235 | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EN EL TABLON - 311793  | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 311793          | 0                      | Otros | 1  | 1  | Morelos        | Morelos | BRECHA TRAMO MORELOS - LAS LAITAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 26 + 0 RANCHERIA                   | 70234.52          | 70234.52     | 70234.52  | 70234.52 | 70234.52 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402686   | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52 | 70235 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA SES MIL CIENTO VEINTIUNO EN MORELOS - 315337                    | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación         | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 315337          | 0                      | Otros | 1  | 1  | Morelos        | Morelos | BRECHA TRAMO AGUA BLANCA - MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 101 + 0 PUEBLO MORELOS MINERAL      | 70234.52          | 70234.52     | 70234.52  | 70234.52 | 70234.52 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402697   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68 | 17282 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA SES GABRIELA MISTRAL EN TROMPA - 315487                         | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación         | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 315487          | 0                      | Otros | 1  | 1  | Moris          | Moris   | BRECHA TRAMO EL PLAR - FINCA DE PESQUERIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 0 RANCHERIA              | 17281.68          | 17281.68     | 17281.68  | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402690   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68 | 17282 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA MIGUEL DE CERVANTES SAHAGUNA EN EL NARANITO - 315380          | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación         | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 315380          | 0                      | Otros | 1  | 1  | Moris          | Moris   | BRECHA TRAMO EL PLAR - TALAVIDES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 9 + 0 RANCHERIA                     | 17281.68          | 17281.68     | 17281.68  | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                     | MONTO_GLOBAL_APROBADO                          |          |       | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION     | INSTITUCION_EJECUTORA             | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS |   |   | GEOREFERENCIAS        |   | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO     |                  |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------------|--|----------|-------|--|------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-------|---|---|-----------------------|---|--|--------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|------------------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                     |  |          |       |  |                              |   |                   |                                   |                 |                        |       |   |   |                       |   |  |              |           |          |          |          |           |                  |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401402415 | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52 | 70235 | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE EL PILAR - 311756  | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 311756          | 0                      | Otros | 1 | 1 | Moris                 | TERRACERÍA TRAMO CAHUSORI - MORIS MARGEN DERECHO KILOMETRO 57 + 0 PUEBLO EL PILAR | TERRACERÍA CAHUSORI - MORIS KILOMETRO 57 + 0 MARGEN DERECHA MÁS 17 KILOMETRO   | 70234.52     | 70234.52  | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401402691 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68 | 17282 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN EL SOCORRO - 315386                           | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación         | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315386          | 0                      | Otros | 1 | 1 | Moris                 | Moris   | BRECHA TRAMO MORIS - EL PILAR MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 17 + 0 RANCHERIA  |              | 17281.68  | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402692 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68 | 17282 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA EN LA CERRIGUITA DE RODRIGUEZ - 315399                 | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación         | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315399          | 0                      | Otros | 1 | 1 | Moris                 | Moris   | BRECHA TRAMO EL PILAR - FINCA DE PESQUERA MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA LA CIENEGUITA DE RODRIGUEZ               |              | 17281.68  | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402701 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68 | 17282 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS MARIANO MARCELO MIL DOSCENTOS SETENTA Y CUATRO EN EL TERRERO - 315509 | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación         | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315509          | 0                      | Otros | 1 | 1 | Nonava                | Nonava  | CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOVA KILOMETRO 69 + 0 RANCHERIA EL TERRERO                       |              | 17281.68  | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402698 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68 | 17282 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA REDECCION DEL TABAHUMAR EN HUMARIZA - 315486                         | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación         | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315486          | 0                      | Otros | 1 | 1 | Nonava                | Nonava  | BRECHA TRAMO NONOVA HUMARIZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 0 PUEBLO HUMARIZA   |              | 17281.68  | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402700 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68 | 17282 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS JUAN INÉS DE LA CRUZ EN NONOVA - 315507                               | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación         | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315507          | 0                      | Otros | 1 | 1 | Nonava                | Nonava  | CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOVA KILOMETRO 64 + 0 PUEBLO NONOVA                              |              | 17281.68  | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402419 | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52 | 70235 | EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO DIF MUNICIPAL EN NONOVA - 311781  | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 311781          | 0                      | Otros | 1 | 1 | Nonava                | Nonava  | CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOVA KILOMETRO 64 + 0 RANCHERIA NONOVA                           |              | 70234.52  | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402699 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68 | 17282 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS LUIS URIAS EN NONOVA - 315503   | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación         | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315503          | 0                      | Otros | 1 | 1 | Nonava                | Nonava  | CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOVA KILOMETRO 64 + 0 RANCHERIA NONOVA                           |              | 17281.68  | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402703 | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52 | 70235 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO I MADRIO EN CHIRICO PINTO - 315514                 | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación         | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315514          | 0                      | Otros | 1 | 1 | Nonava                | Nonava  | CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOVA KILOMETRO 69 + 0 RANCHERIA                                  |              | 70234.52  | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402705 | Proyecto de inversión | 70234.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70234.52 | 70235 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS QUEZALCÓTLI Y TRES EN PRAXEDIS G. NUEVO CASAS GRANDES - 315525        | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación         | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315525          | 0                      | Otros | 1 | 1 | Nuevo Casas Grandes   | Nuevo Casas Grandes   | CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO SURCO - JARDIN DE NIÑOS QUEZALCÓTLI Y TRES EN PRAXEDIS G. CIUDAD NUEVO CASAS GRANDES CENTRO |              | 70234.52  | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52 | 70234.52  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402706 | Proyecto de inversión | 79893.84              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 79893.84 | 79894 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CUARENTA Y TRES EN PRAXEDIS G. GUERRERO - 315527           | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación         | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315527          | 0                      | Otros | 1 | 1 | Praxedis G. Guerrero  | Praxedis G. Guerrero  | CARRETERA ESTATAL LIBRE 143 TRAMO JUAREZ - EL POZUECO KILOMETRO 44 + 0 PUEBLO PRAXEDIS G. GUERRERO                           |              | 79893.84  | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402710 | Proyecto de inversión | 79893.84              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 79893.84 | 79894 | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PRISCO EN SAN FRANCISCO DEL ORO - 315543                     | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación         | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 315543          | 0                      | Otros | 1 | 1 | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro   | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARQUE GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 6 + 0 PUEBLO SAN FRANCISCO DEL ORO CENTRO    |              | 79893.84  | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84  | En Ejecución     | Validado avances |





Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                    | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS  |        |    | GEOREFERENCIAS |   | AVANCE FINANCIERO |              |           |   |            |            |            |            |            |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--------------------|--|------------------------------|------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|--|--------|----|----------------|---|-------------------|--------------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                    |  |                              |                        |   |                          |   |                       |  |        |    |                |   | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO  | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |            |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402711   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN BARRIO DE CONDACHIC - 315546                                | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 315546 | 0  | Otros          | 1 | 1                 | Temasachi    | Temasachi | BRECHA TRAMO COCOMOHACHI - BARRIO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 48 + 0 RANCHERIA BARRIO DE CONDACHIC | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402718   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA TELESECUNDARIA SEIS MILES OCHO EN TOSANACHI - 315574                                     | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 315574 | 0  | Otros          | 1 | 1                 | Temasachi    | Temasachi | BRECHA TRAMO COCOMOHACHI - AGUA CALIENTE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 28 + 0 PUEBLO TOSANACHI       | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402321   | Proyecto de inversión | 34080.58              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 34080.58                     | 34081                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN PIEDRA BLANCA - 310053                               | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 310053 | 0  | Otros          | 6 | 6                 | Urique       | Urique    | BRECHA TRAMO MESA DE ARTURO - TURBARES MARGEN DERECHO KILOMETRO 22 + 0 RANCHERIA                  | 34080.58   | 34080.58   | 34080.54   | 34080.54   | 34080.54   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402966   | Proyecto de inversión | 8018804.36            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2804370.18                   | 2804370                | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CORONADO EN EL MUNICIPIO DE URIQUE - 318182 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE                            | 318182 | 0  | Otros          | 1 | 1                 | Urique       | Urique    | BRECHA TRAMO URIQUE - GUADALUPE CORONADO MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 0 RANCHERIA                 | 2804370.18 | 2804370.18 | 2804370.18 | 2804370.18 | 2804370.18 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401404724   | Proyecto de inversión | 41061.45              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 41061.45                     | 41061                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN EL CHURO - 345945   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 345945 | 0  | Otros          | 1 | 1                 | Urique       | Urique    | CARRTERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN RAFAEL - BARIJUCHIVO KILOMETRO 4 + 0 RANCHERIA                | 41061.44   | 41061.44   | 41061.44   | 41061.44   | 41061.44   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401404729   | Proyecto de inversión | 41130.12              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 41130.12                     | 41130                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR LA CASA DEL PUEBLO EN PAMACHI - 346800  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 346800 | 0  | Otros          | 1 | 1                 | Urique       | Urique    | CARRTERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUICHUCHI KILOMETRO 65 + 0 RANCHERIA                      | 41130.12   | 41130.12   | 41130.12   | 41130.12   | 20656.06   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401404720   | Proyecto de inversión | 22017.73              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 22017.73                     | 22018                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA BILINGUE EN HUATZACHI - 345854  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 345854 | 0  | Otros          | 1 | 1                 | Urique       | Urique    | CARRTERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN RAFAEL - BARIJUCHIVO KILOMETRO 19 + 0 RANCHERIA               | 22017.72   | 22017.72   | 22017.72   | 22017.72   | 22017.72   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401404728   | Proyecto de inversión | 48299.38              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 48299.38                     | 48299                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA CINCO DE MAYO EXTENSIÓN EN MESA DEL CONEJO - 345979                                     | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 345979 | 0  | Otros          | 1 | 1                 | Urique       | Urique    | CARRTERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - BARIJUCHIVO KILOMETRO 96 + 0 RANCHERIA                    | 40299.38   | 40299.38   | 40299.38   | 40299.38   | 40299.38   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401404730   | Proyecto de inversión | 40718.09              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 40718.09                     | 40718                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS EN RANCHO ESTRELLA - 346045  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 346045 | 0  | Otros          | 1 | 1                 | Urique       | Urique    | BRECHA TRAMO PIEDRAS VERDES - TURBARES MARGEN DERECHO KILOMETRO 16 + 0 RANCHERIA                  | 40718.08   | 40718.08   | 40718.08   | 40718.08   | 40718.08   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201089315 | Proyecto de inversión | 270000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 270000                       | 270000                 | Construcción De Comedor Escolar En Primaria Decio De Marzo En Guapalaya - 59442   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 59442  | 34 | Otros          | 1 | 1                 | Urique       | Urique    | BRECHA TRAMO URIQUE - HORMIGUEROS MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 0 RANCHERIA                        | 270000     | 270000     | 270000     | 270000     | 270000     | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201089383 | Proyecto de inversión | 62500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 62500                        | 62500                  | Construcción De Comedor Escolar Jardín de Niños Federalizada En Arepónapuchi - 58211  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 58211  | 45 | Otros          | 1 | 1                 | Urique       | Urique    | CARRTERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - SAN RAFAEL KILOMETRO 47 + 0 RANCHERIA AREPONAPUCHI        | 62500      | 62500      | 62500      | 62500      | 62500      | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402315   | Proyecto de inversión | 39760.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 39760.68                     | 39761                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN HUATZACHI - 310016                                   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 310016 | 0  | Otros          | 7 | 7                 | Urique       | Urique    | CARRTERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN RAFAEL - BARIJUCHIVO KILOMETRO 19 + 0 RANCHERIA               | 39760.68   | 39760.68   | 39760.68   | 39760.68   | 39760.68   | Terminado    | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                     | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                          |   |                       |   |        |   |                | AVANCE FINANCIERO |           |              |           |   |          |          |          |          |          |           |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|---|--------|---|----------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                     | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS                                       |        |   | GEOREFERENCIAS |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO  | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO    |          |          |           |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401402719 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR REVOLUCION EN GUADALUPE CONDONADO 315577  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 315577 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Uniq         | Uniq      | BRECHA TRAMO URIQUE - GUADALUPE CONDONADO MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 0 RANCHERIA                          | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402316 | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97                     | 56801                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN HUCORACHI - 310024                                       | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 310024 | 0 | Otros          | 10                | 10        | Uniq         | Uniq      | CARRERA ESTATAL CUOTA 77 TRAMO CREL - BARRIUCHO KILOMETRO 61 + 0 RANCHERIA                                  | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402322 | Proyecto de inversión | 85201.45              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 85201.45                     | 85201                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SAN RAFAEL - 310064                                      | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 310064 | 0 | Otros          | 15                | 15        | Uniq         | Uniq      | CARRERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREL - BARRIUCHO KILOMETRO 55 + 0 PUEBLO SAN RAFAEL                          | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402727 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR REEDUCACION DEL TABANIMARIA EN EL HORMIGUERO - 315617                             | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 315617 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Uniq         | Uniq      | BRECHA TRAMO URIQUE - GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 6 + 0 RANCHERIA                                  | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402735 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO EN PIEDRAS VERDES O EL TRIGUITO - 315649                           | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 315649 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Uniq         | Uniq      | BRECHA TRAMO MESA DE ARTURO - TUBARES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 22 + 0 RANCHERIA PIEDRAS VERDES (TRIGUITO) | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402739 | Proyecto de inversión | 79893.84              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 79893.84                     | 79894                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VENTURUELO JUSTO SIERRA EN SAN RAFAEL - 315661 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 315661 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Uniq         | Uniq      | CARRERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREL - BARRIUCHO KILOMETRO 55 + 0 PUEBLO SAN RAFAEL                          | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401404721 | Proyecto de inversión | 41130.12              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 41130.12                     | 41130                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA ALVARO OBREGON EN BASAGOTA - 345866   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 345866 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Uniq         | Uniq      | BRECHA TRAMO CIELEGUITA DE TRILLO - LA GUÁCHARA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 0 RANCHERIA                    | 41130.12 | 41130.12 | 41130.12 | 41130.12 | 41130.12 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402313 | Proyecto de inversión | 34080.58              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 34080.58                     | 34081                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL NARANJO - 310009                                      | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 310009 | 0 | Otros          | 6                 | 6         | Uniq         | Uniq      | BRECHA TRAMO URIQUE - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 0 RANCHERIA                                   | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402318 | Proyecto de inversión | 68161.16              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 68161.16                     | 68161                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN MESA DE ARTURO - 310041                                  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 310041 | 0 | Otros          | 12                | 12        | Uniq         | Uniq      | BRECHA TRAMO CROCARI - MESA DE ABAD MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 0 RANCHERIA MESA DE ARTURO                | 68161.16 | 68161.16 | 68161.16 | 68161.16 | 68161.16 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402732 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JERÓNIMO WERKRE EN LA REFORMA - 315641   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 315641 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Uniq         | Uniq      | BRECHA TRAMO CIELEGUITA DE TRILLO - LA GUÁCHARA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 25 + 0 RANCHERIA                 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402736 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA EN POROCHI - 315651  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 315651 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Uniq         | Uniq      | BRECHA TRAMO CROCARI - MESA DE ARTURO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 6 + 0 RANCHERIA                            | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402737 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN POROCHI - 315658  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 315658 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Uniq         | Uniq      | BRECHA TRAMO CROCARI - URIQUE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 0 RANCHERIA                                    | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |               |   |                     | MONTO_GLOBAL_APROBADO                          | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                                      | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS | GEOREFERENCIAS | AVANCE FINANCIERO |          |  |          |          |          |          |          |           |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---|---------------------|--|------------------------|--------|------------------------------|---|---------------|--|-----------------|------------------------|-------|----------------|-------------------|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GASTADO | RECAUDADO   | COMPROMETIDO        |  |                        |        |                              |   |               |  |                 |                        |       |                | DEVENGADO         | EJERCIDO | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO    |          |          |          |           |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402738   | Proyecto de inversión | 79893.84              | 2018          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 79893.84               | 79894  | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 315659          | 0                      | Otros | 1              | 1                 | Urrique  | CARRERA ESTATAL LIBRE 24 TRAMO CRESL - BAHUCHIVO KILOMETRO 55 + 0 PUEBLO SAN RAFAEL      | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | 79893.84 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201089394 | Proyecto de inversión | 270000                | 2018          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 270000                 | 270000 | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 59362           | 31                     | Otros | 1              | 1                 | Urrique  | CARRERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN RAFAEL - BAHUCHIVO KILOMETRO 39 + 0 RANCHERIA         | 270000   | 270000   | 270000   | 270000   | 270000   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402173   | Proyecto de inversión | 85201.45              | 2018          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 85201.45               | 85201  | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 309413          | 0                      | Otros | 15             | 15                | Urrique  | CARRERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CRESL - BAHUCHIVO KILOMETRO 89 + 0 RANCHERIA              | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402311   | Proyecto de inversión | 34080.58              | 2018          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 34080.58               | 34081  | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 309983          | 0                      | Otros | 6              | 6                 | Urrique  | BRECHA TRAMO CIRIOCAHU - URRIQUE MARGEN DERECHO KILOMETRO 24 + 0 RANCHERIA               | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402720   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68               | 17282  | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 315581          | 0                      | Otros | 1              | 1                 | Urrique  | BRECHA TRAMO SAMACHIQUE - GUAGUAYVO MARGEN DERECHO KILOMETRO 41 + 0 PUEBLO GUAGUAYVO     | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402721   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68               | 17282  | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 315587          | 0                      | Otros | 1              | 1                 | Urrique  | CARRERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CRESL - BAHUCHIVO KILOMETRO 96 + 0 PUEBLO URRIQUE         | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402724   | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68               | 17282  | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 315600          | 0                      | Otros | 1              | 1                 | Urrique  | BRECHA TRAMO CIRIOCAHU - BARAGÓNACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 31 + 0 RANCHERIA           | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401406481   | Proyecto de inversión | 42143.73              | 2018          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 42143.73               | 42144  | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 383996          | 0                      | Otros | 1              | 1                 | Urrique  | BRECHA TRAMO SAMACHIQUE - GUAGUAYVO MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 0 RANCHERIA            | 42143.73 | 42143.73 | 42143.73 | 42143.73 | 42143.73 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201089308 | Proyecto de inversión | 270000                | 2018          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 270000                 | 270000 | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 59380           | 25                     | Otros | 1              | 1                 | Urrique  | CARRERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CRESL - BAHUCHIVO KILOMETRO 85 + 0 PUEBLO CIRIOCAHU       | 270000   | 270000   | 270000   | 270000   | 270000   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201089325 | Proyecto de inversión | 62500                 | 2018          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 62500                  | 62500  | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 58217           | 48                     | Otros | 1              | 1                 | Urrique  | BRECHA TRAMO CIENEGUITA DE TREJO - LA GUÁCHARA MARGEN DERECHO KILOMETRO 23 + 0 RANCHERIA | 62500    | 62500    | 62500    | 62500    | 62500    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402320   | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97               | 56801  | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 310048          | 0                      | Otros | 10             | 10                | Urrique  | CARRERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CRESL - BAHUCHIVO KILOMETRO 58 + 0 RANCHERIA              | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401402323   | Proyecto de inversión | 34080.58              | 2018          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 34080.58               | 34081  | 0:Gobierno de la Entidad     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 310076          | 0                      | Otros | 6              | 6                 | Urrique  | CARRERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO SAN RAFAEL - BAHUCHIVO KILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA         | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                     | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                          |   |                       |  |        |    |                | AVANCE FINANCIERO |           |              |           |  |          |          |          |          |          |           |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|-----------------------|--|--------|----|----------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                     | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS  |        |    | GEOREFERENCIAS |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO   | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO    |          |          |           |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401402324    | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48                     | 28400                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN TABORACHI - 310082  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 310082 | 0  | Otros          | 5                 | 5         | Únique       | Únique    | BRECHA TRAMO AGUA ZANCA ROCOROVDO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 0 RANCHERIA           | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402326    | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48                     | 28400                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BASAGOTA - 310093   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 310093 | 0  | Otros          | 5                 | 5         | Únique       | Únique    | BRECHA TRAMO CIENEGUITA DE TREJO LA GUÁCHARA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 0 RANCHERIA  | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402726    | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA EN CEROCACHI - 315611       | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 315611 | 0  | Otros          | 1                 | 1         | Únique       | Únique    | CARRERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CRESL. BARRIUCHO KILOMETRO 85 + 0 PUEBLO CEROCACHI      | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402730    | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR DIEGOCHO DE MARZO EN GUAPALAYNA - 315634     | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 315634 | 0  | Otros          | 1                 | 1         | Únique       | Únique    | BRECHA TRAMO LIBRE HORRIGUEROS MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 0 RANCHERIA                | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402733    | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ANTONIO RODRIGUEZ EN LA REFORMA - 315642       | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 315642 | 0  | Otros          | 1                 | 1         | Únique       | Únique    | BRECHA TRAMO CIENEGUITA DE TREJO LA GUÁCHARA MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 0 RANCHERIA | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401404726    | Proyecto de inversión | 40924.1               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 40924.1                      | 40924                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR LUJAN ALDAMA EN CORUJVO O MES DEL PINO - 345966      | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 345966 | 0  | Otros          | 1                 | 1         | Únique       | Únique    | CARRERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CRESL. BARRIUCHO KILOMETRO 89 + 0 RANCHERIA             | 40924.1  | 40924.1  | 40924.1  | 40924.1  | 40924.1  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401404731    | Proyecto de inversión | 47887.35              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 47887.35                     | 47887                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PREESCOLAR INDIGENA JUSTO SIERRA EN SAN RAFAEL - 346049         | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 346049 | 0  | Otros          | 1                 | 1         | Únique       | Únique    | CARRERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CRESL. BARRIUCHO KILOMETRO 15 + 0 PUEBLO SAN RAFAEL     | 47887.35 | 47887.35 | 47887.35 | 47887.35 | 47887.35 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201086681 | Proyecto de inversión | 270000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 270000                       | 270000                 | Construcción De Comedor Escolar En Presccolar La Casa Del Pueblo En Pamachi - 59452          | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 59452  | 22 | Otros          | 1                 | 1         | Únique       | Únique    | CARRERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CRESL. GUACHOCHI KILOMETRO 65 + 0 RANCHERIA             | 270000   | 270000   | 270000   | 270000   | 270000   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201089397 | Proyecto de inversión | 270000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 270000                       | 270000                 | Construcción De Comedor Escolar En Presccolar Juan Aldama En Coruyvo O Mesa Del Pino - 59404 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 59404  | 20 | Otros          | 1                 | 1         | Únique       | Únique    | CARRERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CRESL. BARRIUCHO KILOMETRO 89 + 0 RANCHERIA             | 270000   | 270000   | 270000   | 270000   | 270000   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402731    | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO EN GUAPALAYNA - 315638              | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 315638 | 0  | Otros          | 1                 | 1         | Únique       | Únique    | BRECHA TRAMO LIBRE HORRIGUEROS MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 0 RANCHERIA                | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401404727    | Proyecto de inversión | 40237.38              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 40237.38                     | 40237                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN EL SAUCILLO - 345973                | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 345973 | 0  | Otros          | 1                 | 1         | Únique       | Únique    | BRECHA TRAMO CIENEGUITA DE TREJO LA GUÁCHARA MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 0 RANCHERIA | 40237.38 | 40237.38 | 40237.38 | 40237.38 | 40237.38 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402307    | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97                     | 56801                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CEROCACHI - 309955  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 309955 | 0  | Otros          | 10                | 10        | Únique       | Únique    | CARRERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CRESL. BARRIUCHO KILOMETRO 15 + 0 PUEBLO CEROCACHI      | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO              | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                    | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                          |   |                        |  |        |       |                | AVANCE FINANCIERO |           |              |           |  |            |            |           |           |           |              |                      |
|-------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--------------------|--|------------------------------|------------------------|---|--------------------------|---|------------------------|--|--------|-------|----------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------------|
|       |                        |                    |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                    | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS  |        |       | GEOREFERENCIAS |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO     |           |           |              |                      |
| 2018  | ff1                    | OH1180401402309    | Proyecto de inversión | 85201.45              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 85201.45                     | 85201                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CORAREACHI - 309973          | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 309973 | 0     | Otros          | 15                | 15        | Urique       | Urique    | BRECHA TRAMO SAMACHIQUE - GUAGUERO IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 0 RANCHERIA                      | 85201.45   | 85201.45   | 85201.45  | 85201.45  | 85201.45  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH1180401402722    | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN URUQUE - 315592                     | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 315592 | 0     | Otros          | 1                 | 1         | Urique       | Urique    | CARRERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CEBEL BANAHUICO KILOMETRO 96 + 0 PUEBLO URUQUE                | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68  | 17281.68  | 17281.68  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH1180401402723    | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR REBELION DEL TABAHUAMANA EN BAICHI - 315599           | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 315599 | 0     | Otros          | 1                 | 1         | Urique       | Urique    | BRECHA TRAMO SAMACHIQUE - PAMACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 40 + 0 RANCHERIA                  | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68  | 17281.68  | 17281.68  | Cancelado    | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | OH1180401402729    | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADRERA EN EL PINAL - 315627                  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 315627 | 0     | Otros          | 1                 | 1         | Urique       | Urique    | BRECHA TRAMO URUQUE EL NARANJO MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 0 RANCHERIA                     | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68  | 17281.68  | 17281.68  | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH1181803201089414 | Proyecto de inversión | 5871136.46            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 5871136.46                   | 5871136                | Terminación Centro De Salud Uruachi - 59492   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                  | SECRETARIA DE SALUD  | 59492  | 16400 | Otros          | 1                 | 1         | Uruachi      | Uruachi   | CARRERA ESTATAL LIBRE LOS TRAMO LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO KILOMETRO 14 + 0 PUEBLO URUACHI  | 4988099.46 | 4988099.46 | 4948374.2 | 4948374.2 | 4948374.2 | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH1180401406659    | Proyecto de inversión | 4988099.46            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4988099.46                   | 4988099                | TERMINACION CENTRO DE SALUD URUACHI - 398862  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                  | SECRETARIA DE SALUD  | 398862 | 0     | Otros          | 1                 | 1         | Uruachi      | Uruachi   | CARRERA ESTATAL LIBRE LOS TRAMO LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO KILOMETRO 14 + 0 PUEBLO URUACHI  | 4988099.46 | 4988099.46 | 4948374.2 | 4948374.2 | 4948374.2 | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH1180401402340    | Proyecto de inversión | 45440.63              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45440.63                     | 45441                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN SAN JUAN - 310191            | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 310191 | 0     | Otros          | 8                 | 8         | Uruachi      | Uruachi   | BRECHA TRAMO ARECHIVO - CHILTEPÍN MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA                | 45440.62   | 45440.62   | 45440.62  | 45440.62  | 45440.62  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH1180401404732    | Proyecto de inversión | 40306.06              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 40306.06                     | 40306                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA EN GALVANIZADO - 346052            | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 346052 | 0     | Otros          | 1                 | 1         | Uruachi      | Uruachi   | CARRERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO LAS ESTRELLAS - URUACHI KILOMETRO 27 + 0 RANCHERIA CALAVERAS | 40306.03   | 40306.06   | 40306.06  | 40306.06  | 40306.06  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH1181803201088616 | Proyecto de inversión | 27000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 27000                        | 27000                  | Construcción De Comedor Escolar En Telesecundaria Federalizada En El Manzano - 59456                  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 59456  | 31    | Otros          | 1                 | 1         | Uruachi      | Uruachi   | BRECHA TRAMO AGUA ZARCA - RIODORADO MARGEN DERECHO KILOMETRO 35 + 0 RANCHERIA                | 27000      | 27000      | 27000     | 27000     | 27000     | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH1180401402338    | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97                     | 56801                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA UESA DE CERASCHI - 310171 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS                | 310171 | 0     | Otros          | 10                | 10        | Uruachi      | Uruachi   | BRECHA TRAMO ARECHIVO - CHILTEPÍN MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 0 RANCHERIA                  | 56800.97   | 56800.97   | 56800.97  | 56800.97  | 56800.97  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH1180401402742    | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KAHLO EN URUACHI - 315669                       | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                          | 315669 | 0     | Otros          | 1                 | 1         | Uruachi      | Uruachi   | CARRERA ESTATAL LIBRE LOS TRAMO LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO KILOMETRO 14 + 0 PUEBLO URUACHI  | 17281.68   | 17281.68   | 17281.68  | 17281.68  | 17281.68  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH1180401404089    | Proyecto de inversión | 851922.56             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 851922.56                    | 851923                 | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URUACHI PRIMERA ETAPA - 335337                                       | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                  | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA                            | 335337 | 0     | Otros          | 1                 | 1         | Uruachi      | Uruachi   | CARRERA ESTATAL LIBRE LOS TRAMO LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO KILOMETRO 14 + 0 PUEBLO URUACHI  | 851922.56  | 851922.56  | 851922.56 | 851922.56 | 851922.56 | Terminado    | Validado avances     |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                    | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS                                       |        |    | GEOREFERENCIAS |    |    | AVANCE_FINANCIERO |              |   |          |          |          |          |          |              |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--------------------|--|------------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|-----------------------|---|--------|----|----------------|----|----|-------------------|--------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                    |  |                              |                        |  |                          |   |                       |   |        |    |                |    |    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO   | EJERCIDO | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO    |          |              |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401402332 | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97                     | 56801                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL FINITO - 310124                | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 310124 | 0  | Otros          | 10 | 10 | Uruachi           | Uruachi      | BRECHA TRAMO LA TABLETA - ARECHUYO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 09 + 0 RANCHERIA                | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402339 | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48                     | 28400                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LAS LAGUNITAS - 310181            | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 310181 | 0  | Otros          | 5  | 5  | Uruachi           | Uruachi      | BRECHA TRAMO AGUA ZANCA HOCOROVDO MARGEN DE DERECHO KILOMETRO 41 + 0 RANCHERIA                | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402743 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA INDIGENA MARIA MONTESORIN EN URUACHI - 315672              | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 315672 | 0  | Otros          | 1  | 1  | Uruachi           | Uruachi      | CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO KILOMETRO 14 + 0 PUEBLO URUACHI | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402328 | Proyecto de inversión | 34080.58              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 34080.58                     | 34081                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CHUQUE - 310103                   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 310103 | 0  | Otros          | 6  | 6  | Uruachi           | Uruachi      | BRECHA TRAMO AGUA ZANCA - HOCOROVDO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 40 + 0 RANCHERIA               | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | 34080.58 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402335 | Proyecto de inversión | 45440.77              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45440.77                     | 45441                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN JICAMORACHI - 310157              | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 310157 | 0  | Otros          | 8  | 8  | Uruachi           | Uruachi      | BRECHA TRAMO LA TABLETA - ARECHUYO MARGEN DE DERECHO KILOMETRO 16 + 0 PUEBLO JICAMORACHI      | 45440.77 | 45440.77 | 45440.77 | 45440.77 | 45440.77 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402740 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PREESCOLAR CARMEN SERDAN EN ARECHUYO - 315663                         | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 315663 | 0  | Otros          | 1  | 1  | Uruachi           | Uruachi      | BRECHA TRAMO LA TABLETA - ARECHUYO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 64 + 0 RANCHERIA ARECHUYO       | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401402741 | Proyecto de inversión | 17281.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17281.68                     | 17282                  | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ MIL CINCO SETETE EN URUACHI - 315665 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA           | 315665 | 0  | Otros          | 1  | 1  | Uruachi           | Uruachi      | CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO LAS ESTRELLAS - SAN JUANITO KILOMETRO 14 + 0 PUEBLO URUACHI | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | 17281.68 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301289946 | Proyecto de inversión | 99619.84              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 99619.84                     | 99620                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN RANCHERIA GUAJACHÉRARE - 284736   | 12:Carichí               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 284736 | 39 | Otros          | 13 | 13 | Carichí           | Carichí      | BRECHA TRAMO CARICHÍ- GUAJACHÉRARE MARGEN DE DERECHO KILOMETRO 52 + 0 RANCHERIA GUAJACHÉRARE  | 99619.84 | 99619.84 | 99619.84 | 99619.84 | 99619.84 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301289908 | Proyecto de inversión | 53641.45              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 53641.45                     | 53641                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN FONCHI - 283518   | 12:Carichí               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 283518 | 21 | Otros          | 7  | 7  | Carichí           | Carichí      | BRECHA TRAMO CARICHÍ- SAN JOSÉ BACUVICH MARGEN DE DERECHO KILOMETRO 26 + 0 RANCHERIA          | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301289922 | Proyecto de inversión | 53641.45              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 53641.45                     | 53641                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN FONCHI - 283847   | 12:Carichí               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 283847 | 21 | Otros          | 7  | 7  | Carichí           | Carichí      | BRECHA TRAMO CARICHÍ- TEBUERCHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 0 35 + 0 RANCHERIA                 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301289884 | Proyecto de inversión | 61304.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 61304.52                     | 61305                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN CHIHUAHUA - 283142  | 12:Carichí               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 283142 | 24 | Otros          | 8  | 8  | Carichí           | Carichí      | BRECHA TRAMO CARICHÍ- GUAJACHÉRARE MARGEN DE DERECHO KILOMETRO 20 + 0 RANCHERIA               | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301289905 | Proyecto de inversión | 53641.45              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 53641.45                     | 53641                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN NAKRACHÉ - 283470   | 12:Carichí               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 283470 | 21 | Otros          | 7  | 7  | Carichí           | Carichí      | BRECHA TRAMO CARICHÍ- GUAJACHÉRARE MARGEN DE DERECHO KILOMETRO 46 + 0 DEDO GUAJACHÉRARE       | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | Terminado    | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                    | MONTO      | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA   | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | METAS |    |    | GEOREFERENCIAS |           |   | AVANCE_FINANCIERO |              |            |            |            |           |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--------------------|------------|--|------------------------------|---|---------------|---|-----------------|-----------------------|-------|----|----|----------------|-----------|---|-------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                    |            |  |                              |   |               |   |                 |                       |       |    |    |                |           |   | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS   | FLUJO            |
| 2018  | ff1                    | OH180301285786 | Proyecto de inversión | 122945.29             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | 122945.29  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA MARGARITAS SUR - 201832          | 19-Chihuahua                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201832          | 4                     | Otros | 1  | 1  | Chihuahua      | Chihuahua | CARRERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO RO 360 + O COLONIA | 122945.29         | 122945.29    | 122945.29  | 122945.29  | 122945.29  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301285789 | Proyecto de inversión | 504032.8              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | 504032.8   | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA PALMAR - 201866                  | 19-Chihuahua                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201866          | 28                    | Otros | 7  | 7  | Chihuahua      | Chihuahua | CARRERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO RO 360 + O COLONIA | 504032.8          | 504032.8     | 504032.8   | 504032.8   | 504032.8   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301285713 | Proyecto de inversión | 1009757.27            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | 1009757.27 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA LOS LLANOS - 201187              | 19-Chihuahua                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201187          | 56                    | Otros | 14 | 14 | Chihuahua      | Chihuahua | CARRERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO 360.                                     | 1009757.27        | 1009757.27   | 1009757.27 | 1009757.27 | 1009757.27 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301285773 | Proyecto de inversión | 679332.74             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | 679332.74  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA LAS CRUCES - 201669              | 19-Chihuahua                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201669          | 36                    | Otros | 9  | 9  | Chihuahua      | Chihuahua | CARRERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO 360.                                     | 679332.74         | 679332.74    | 679332.74  | 679332.74  | 679332.74  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301285776 | Proyecto de inversión | 261506.32             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | 261506.32  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA HUIZACHES - 201708               | 19-Chihuahua                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201708          | 12                    | Otros | 3  | 3  | Chihuahua      | Chihuahua | CARRERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO 360.                                     | 261506.32         | 261506.32    | 261506.32  | 261506.32  | 261506.32  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301285710 | Proyecto de inversión | 1681620.27            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | 1681620.27 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA SECRETARÍA DE LA MARINA - 201165 | 19-Chihuahua                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201165          | 88                    | Otros | 22 | 22 | Chihuahua      | Chihuahua | CARRERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO 360                                      | 1681620.27        | 1681620.27   | 1681620.27 | 1681620.27 | 1681620.27 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301285778 | Proyecto de inversión | 80851.44              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | 80851.44   | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA CUAUHTÉMOC - 201728              | 19-Chihuahua                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201728          | 4                     | Otros | 1  | 1  | Chihuahua      | Chihuahua | CARRERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO 360.                                     | 80851.44          | 80851.44     | 80851.44   | 80851.44   | 80851.44   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301285784 | Proyecto de inversión | 689001.2              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | 689001.2   | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA LADRILLEROS SUR - 201808         | 19-Chihuahua                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201808          | 28                    | Otros | 7  | 7  | Chihuahua      | Chihuahua | CARRERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO 360.                                     | 689001.2          | 689001.2     | 689001.2   | 689001.2   | 689001.2   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301285766 | Proyecto de inversión | 1046255.35            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | 1046255.35 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA AMPLIACIÓN CRUCERO - 201618      | 19-Chihuahua                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201618          | 48                    | Otros | 12 | 12 | Chihuahua      | Chihuahua | CARRERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO 360.                                     | 1046255.35        | 1046255.35   | 1046255.35 | 1046255.35 | 1046255.35 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301285782 | Proyecto de inversión | 365510.51             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | 365510.51  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA DIVISADERO CERRO GRANDE - 201781 | 19-Chihuahua                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201781          | 16                    | Otros | 4  | 4  | Chihuahua      | Chihuahua | CARRERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO 360.                                     | 365510.51         | 365510.51    | 365510.51  | 365510.51  | 365510.51  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301286451 | Proyecto de inversión | 763435.27             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | 763435.27  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA AMPLIACIÓN CUAUHTÉMOC - 210334   | 19-Chihuahua                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 210334          | 36                    | Otros | 10 | 10 | Chihuahua      | Chihuahua | CARRERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO 360.                                     | 763435.27         | 763435.27    | 763435.27  | 763435.27  | 763435.27  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301286849 | Proyecto de inversión | 6069917.39            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | 6069917.39 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA VISTAS CERRO GRANDE - 241258     | 19-Chihuahua                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 241258          | 128                   | Otros | 76 | 76 | Chihuahua      | Chihuahua | CARRERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO 360.                                     | 6069917.39        | 6069917.39   | 6069917.39 | 6069917.39 | 6069917.39 | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                    | MONTO_GLOBAL_APROBADO                          | MONTO      | VALOR   | NOMBRE  | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION            | INSTITUCION_EJECUTORA   | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS            |    |    | GEOREFERENCIAS |             |   | AVANCE_FINANCIERO |              |            |            |            | ESTATUS      | FLUJO            |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--------------------|--|------------|---------|---|------------------------------|---|--------------------------|---|-----------------|------------------------|------------------|----|----|----------------|-------------|---|-------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                    |  |            |         |   |                              |   |                          |   |                 |                        |                  |    |    |                |             |   | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18030128566    | Proyecto de inversión | 2716326.22            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2716326.22 | 2716326 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA LA SOLEDAD - 200105              | 19-Chihuahua                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 200105          | 128                    | Otros            | 32 | 32 | Chihuahua      | Chihuahua   | CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO 360 + O COLONIA                      | 2716326.22        | 2716326.22   | 2716326.22 | 2716326.22 | 2716326.22 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18030128578    | Proyecto de inversión | 75470.88              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 75470.88   | 75471   | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA TARAHUMARA SUR - 201857             | 19-Chihuahua                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201857          | 4                      | Otros            | 1  | 1  | Chihuahua      | Chihuahua   | CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO 360 + O COLONIA                      | 75470.88          | 75470.88     | 75470.88   | 75470.88   | 75470.88   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301287205   | Proyecto de inversión | 6157454.48            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 6157454.48 | 6157454 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA LA NORIA - 247027                | 19-Chihuahua                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 247027          | 220                    | Otros            | 62 | 62 | Chihuahua      | Chihuahua   | CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO 360 + O COLONIA                      | 6157454.48        | 6157454.48   | 6157454.48 | 6157454.48 | 6157454.48 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301285721   | Proyecto de inversión | 1454585.6             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1454585.6  | 1454586 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE - 201224       | 19-Chihuahua                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201224          | 68                     | Otros            | 17 | 17 | Chihuahua      | Chihuahua   | CARRETERA FEDERAL CUOTA 2 TRAMO JUÁREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO 360 + O COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE | 1454585.6         | 1454585.6    | 1454585.6  | 1454585.6  | 1454585.6  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301285719   | Proyecto de inversión | 91964.8               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 91964.8    | 91965   | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA VALLE DEL SUR - 201212              | 19-Chihuahua                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201212          | 4                      | Otros            | 1  | 1  | Chihuahua      | Chihuahua   | CARRETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO 360.   | 91964.8           | 91964.8      | 91964.8    | 91964.8    | 91964.8    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301285726   | Proyecto de inversión | 1164336.53            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1164336.53 | 1164337 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA JORGE BARBUSSE - 201248             | 19-Chihuahua                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201248          | 56                     | Otros            | 14 | 14 | Chihuahua      | Chihuahua   | CARRETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO 360.   | 1164336.53        | 1164336.53   | 1164336.53 | 1164336.53 | 1164336.53 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301285792   | Proyecto de inversión | 390737.65             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 390737.65  | 390738  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA LOS MEZQUITES - 201880              | 19-Chihuahua                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 201880          | 20                     | Otros            | 5  | 5  | Chihuahua      | Chihuahua   | CARRETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO 360.   | 390737.65         | 390737.65    | 390737.65  | 390737.65  | 390737.65  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301287210   | Proyecto de inversión | 2696070.25            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2696070.25 | 2696070 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA EL PORVENIR - 247058             | 19-Chihuahua                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | 247058          | 112                    | Otros            | 28 | 28 | Chihuahua      | Chihuahua   | CARRETERA JUÁREZ - CHIHUAHUA KILOMETRO 360.   | 2696070.25        | 2696070.25   | 2696070.25 | 2696070.25 | 2696070.25 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057734 | Proyecto de inversión | 606978.44             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 606978.44  | 606978  | Rehabilitación Hidráulica y Sanitaria De La Calle Miguel Saavedra - 529 | 2-Aldama                     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE ALDAMA   | 529             | 2302                   | Otros            | 1  | 1  | Aldama         | JUAN ALDAMA | CALLE MIGUEL SAAVEDRA COLONIA FRANCISCO VILLA   | 606978.44         | 606978.44    | 606978.44  | 606978.44  | 606978.44  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057722 | Proyecto de inversión | 60147.86              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 60147.86   | 60147   | Terminación De Cuarto De Baño Olla Anecoqueta - 851                     | 2-Aldama                     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | MUNICIPIO DE ALDAMA   | 851             | 4                      | Vivienda         | 1  | 1  | Aldama         | Aldama      | CALLE PROLETARIOS 52 CINCUENTA Y DOS INTERIOR F CERRO COLONIA FRANCISCO VILA                      | 60147.86          | 60147.86     | 60147.86   | 60147.86   | 60147.86   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057740 | Proyecto de inversión | 625418.18             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 625418.18  | 625418  | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mercurio - 415        | 2-Aldama                     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y utilidades | MUNICIPIO DE ALDAMA   | 415             | 48                     | Metros Cuadrados | 1  | 1  | Aldama         | Aldama      | CALLE MIBELURD COLONIA ABEL AGUIRRE   | 625418.18         | 625418.18    | 625418.18  | 625418.18  | 625418.18  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH18180101057697 | Proyecto de inversión | 35522.93              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 35522.93   | 35523   | Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Venustiano Carranza - 687   | 2-Aldama                     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | MUNICIPIO DE ALDAMA   | 687             | 130                    | Piezas           | 1  | 1  | Aldama         | Aldama      | CALLE PRINCIPAL COLONIA CHORRERAS   | 35522.93          | 35522.93     | 35522.93   | 35522.93   | 35522.93   | En Ejecución | Validado avances |



Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |                     | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                       |   |        |       |                | AVANCE FINANCIERO |              |                   |                         |   |           |           |           |           |           |           |              |                      |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|--------|-------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                     | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS                                       |        |       | GEOREFERENCIAS | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO         | EJERCIDO                | PAGADO  | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |           |           |              |                      |
| 2018  | ff2                    | CHH1818010105717  | Proyecto de inversión | 101600                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 50800                        | 50800                  | Construccion De Techumbre Metálica En Jardin De Niños Comunitario - 665 | 2-Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | MUNICIPIO DE ALDAMA                         | 665    | 85    | Otros          | 1                 | 1            | Aldama            | RANCHERIA LOS LEONES    | CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE EN LA CALLE PRINCIP   | 50800     | 50800     | 50800     | 50800     | 50800     | 50800     | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff2                    | CHH1818010105720  | Proyecto de inversión | 753160                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 376580                       | 376580                 | Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Miguel Trillo - 5942  | 2-Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE ALDAMA                         | 5942   | 22302 | Otros          | 1                 | 1            | Aldama            | Aldama                  | CALLE MIGUEL TRILLO COLONIA EL ABOLITO  | 376579.99 | 376579.99 | 376579.99 | 376579.99 | 376579.99 | 376579.99 | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff2                    | CHH1818010105727  | Proyecto de inversión | 782076.54              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 391038.27                    | 391038                 | Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Jesus Acosta - 518    | 2-Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE ALDAMA                         | 518    | 22302 | Otros          | 1                 | 1            | Aldama            | Aldama                  | CALLE JESUS ACOSTA COLONIA POPULAR  | 391038.27 | 391038.27 | 391038.27 | 391038.27 | 391038.27 | 391038.27 | Cancelado    | Cancelación validada |
| 2018  | ff2                    | CHH18180201087281 | Proyecto de inversión | 8314.64                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 41571.82                     | 41572                  | Construccion De Cuarto De Baño Maestranía solis - 850                   | 2-Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | MUNICIPIO DE ALDAMA                         | 850    | 4     | Vivienda       | 1                 | 1            | Aldama            | Aldama                  | CALLE RUBEN JARAMILLO 2304 DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO INTERIOR O CERVO COLONIA MIGUEL SAavedra       | 41571.82  | 41571.82  | 41571.82  | 41571.82  | 41571.82  | 41571.82  | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff2                    | CHH1818010105718  | Proyecto de inversión | 658851.28              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 329425.64                    | 329426                 | Ampliación De La Red Eléctrica La Otra Banda - 884                      | 2-Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | MUNICIPIO DE ALDAMA                         | 884    | 25    | Otros          | 1                 | 1            | Aldama            | RANCHERIA LA OTRA BANDA | EN EL CAMINO A SAN IGNACIO LA PRIMER DESVIACION   | 329425.65 | 329425.65 | 329425.65 | 329425.65 | 329425.65 | 329425.65 | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff2                    | CHH1818010105726  | Proyecto de inversión | 92333.12               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 46166.56                     | 46167                  | Terminación De Cuarto De Baño Nancy Rodríguez - 812                     | 2-Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | MUNICIPIO DE ALDAMA                         | 812    | 4     | Vivienda       | 1                 | 1            | Aldama            | Aldama                  | CALLE ANGEL TRIAS 1489 MIL CUATROCIENTOS SEIS INTERIOR (A/ COLONIA ALDAMA CENTRO                    | 46166.56  | 46166.56  | 46166.56  | 46166.56  | 46166.56  | 46166.56  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301289915   | Proyecto de inversión | 45978.39               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45978.39                     | 45978                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN MESA DE LA SOLIEDAD - 283725           | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 283725 | 18    | Otros          | 6                 | 6            | Guachochi         | Guachochi               | CARRERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI-BALLEZAKILOMETRO 17 + 0 RANCHERIA                          | 45978.39  | 45978.39  | 45978.39  | 45978.39  | 45978.39  | 45978.39  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301289928   | Proyecto de inversión | 68967.58               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 68967.58                     | 68968                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN RANCHERIA NACACHI - 284015             | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 284015 | 27    | Otros          | 9                 | 9            | Guachochi         | Guachochi               | CARRERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO GUACHOCHI-YOQUIVOKILOMETRO 35 + 0 RANCHERIA NACACHI                  | 68967.58  | 68967.58  | 68967.58  | 68967.58  | 68967.58  | 68967.58  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301289933   | Proyecto de inversión | 107282.87              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 107282.87                    | 107283                 | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN RANCHERIA OGUJUVO - 277452             | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 277452 | 42    | Otros          | 14                | 14           | Guachochi         | Guachochi               | BRECHA TRAMO AGUA BLANCA YOQUIVO MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 0 44 + 0 RANCHERIA OGUJUVO               | 107282.87 | 107282.87 | 107282.87 | 107282.87 | 107282.87 | 107282.87 | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301289914   | Proyecto de inversión | 61304.52               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 61304.52                     | 61305                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN RANCHERIA GOMARACHI - 283624           | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 283624 | 24    | Otros          | 8                 | 8            | Guachochi         | Guachochi               | CARRERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO NONGAVA/ROCHECHACHIKILOMETRO 70 + 0 RANCHERIA GOMARACHI              | 61304.52  | 61304.52  | 61304.52  | 61304.52  | 61304.52  | 61304.52  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301289913   | Proyecto de inversión | 38115.32               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 38115.32                     | 38115                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN LOS CHIQUEROS - 281565                 | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 281565 | 15    | Otros          | 5                 | 5            | Guachochi         | Guachochi               | CARRERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO GUACHOCHI-AGUA BLANGKILOMETRO 14 + 0 RANCHERIA                      | 38115.32  | 38115.32  | 38115.32  | 38115.32  | 38115.32  | 38115.32  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301289933   | Proyecto de inversión | 61304.52               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 61304.52                     | 61305                  | SUMINISTRO DE PANELES EN LA YERBA BUENA - 284227                        | 29-Guadalupe y Calvo  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 284227 | 24    | Otros          | 8                 | 8            | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo       | BRECHA TRAMO BABORICAME GUACHOCHI MARGEN DERECHOKILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA LA YERBA BUENA (LA LDMA) | 61304.52  | 61304.52  | 61304.52  | 61304.52  | 61304.52  | 61304.52  | Terminado    | Validado avances     |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO            | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                    | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                        |   |        |    |                | AVANCE FINANCIERO |           |                   |                   |  |           |           |           |           |           |              |                      |
|-------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--------------------|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|------------------------|---|--------|----|----------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------------|
|       |                        |                  |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                    | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS                                       |        |    | GEOREFERENCIAS |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO   | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |              |                      |
| 2018  | ff1                    | OH18030128936    | Proyecto de inversión | 76630.64              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 76630.64                     | 76631                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN LOS PINOS - 29                   | Guadalupe y Calvo     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 284303 | 30 | Otros          | 10                | 10        | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO BABORIGAME- SAN JUAN NEPOUCUENO MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 0 RANCHERIA                              | 76630.64  | 76630.64  | 76630.64  | 76630.64  | 76630.64  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH18030128940    | Proyecto de inversión | 153261.24             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 153261.24                    | 153261                 | SUMINISTRO DE PANELES EN MESA DE SATEVO - 29                      | Guadalupe y Calvo     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 277627 | 60 | Otros          | 20                | 20        | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRITERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 217 + 0 RANCHERIA MESA DE LA PALMA | 153261.24 | 153261.24 | 153261.24 | 153261.24 | 153261.24 | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH18030128936    | Proyecto de inversión | 76630.62              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 76630.62                     | 76631                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN LA CENEGUA DE LOS AYALA - 275752 | Guadalupe y Calvo     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 275752 | 30 | Otros          | 10                | 10        | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO BABORIGAME- GUERACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 0 RANCHERIA LA CENEGUA DE LOS AYALA                | 76630.62  | 76630.62  | 76630.62  | 76630.62  | 76630.62  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH18030128944    | Proyecto de inversión | 114945.94             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 114945.94                    | 114946                 | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN HOROGACHI - 29                   | Guadalupe y Calvo     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 277717 | 42 | Otros          | 15                | 15        | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRITERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 217 + 0 RANCHERIA                  | 114945.94 | 114945.94 | 114945.94 | 114945.94 | 114945.94 | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH18030128948    | Proyecto de inversión | 153261.24             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 153261.24                    | 153261                 | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN PINO GODO - 277787               | Guadalupe y Calvo     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 277787 | 60 | Otros          | 20                | 20        | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRITERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 253 + 0 RANCHERIA PINO GODO        | 153261.24 | 153261.24 | 153261.24 | 153261.24 | 153261.24 | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH18030128940    | Proyecto de inversión | 38315.32              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 38315.32                     | 38315                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN ADOBAVO - 284416                 | 30-Guazapares         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 284416 | 15 | Otros          | 5                 | 5         | Guazapares        | Guazapares        | BRECHA TRAMO AGUA ZARCA- ROCOROVDO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 0 17 + 0 RANCHERIA                                   | 38315.32  | 38315.32  | 38315.32  | 38315.32  | 38315.32  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH18030128945    | Proyecto de inversión | 45978.39              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45978.39                     | 45978                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN CERRION COLOADO - 284670         | 46-Morelos            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 284670 | 18 | Otros          | 6                 | 6         | Morelos           | Morelos           | BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABORECHI- MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 0 107 + 0 RANCHERIA                            | 45978.39  | 45978.39  | 45978.39  | 45978.39  | 45978.39  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH18030128949    | Proyecto de inversión | 53641.45              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 53641.45                     | 53641                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN SAN ANTONIO - 284795             | 46-Morelos            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 284795 | 21 | Otros          | 7                 | 7         | Morelos           | Morelos           | BRECHA TRAMO YOQUIVO- MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 0 70 + 0 RANCHERIA  | 53641.45  | 53641.45  | 53641.45  | 53641.45  | 53641.45  | Cancelado    | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | OH18030128950    | Proyecto de inversión | 61304.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 61304.52                     | 61305                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN ENCARNACION - 284845             | 46-Morelos            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 284845 | 24 | Otros          | 8                 | 8         | Morelos           | Morelos           | BRECHA TRAMO MORELOS LAS LUJITAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 0 13 + 0 RANCHERIA                                     | 61304.52  | 61304.52  | 61304.52  | 61304.52  | 61304.52  | Cancelado    | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | CH18180201089256 | Proyecto de inversión | 110000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 55000                        | 55000                  | Construcción De Un Cuarto Dormitorio De María Chavez - 87717      | 61-Satevo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL                       | 87717  | 4  | Vivienda       | 1                 | 1         | Satevo            | SATEVO            |  | 42558.87  | 42558.87  | 42558.87  | 42558.87  | 42558.87  | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH18180201089261 | Proyecto de inversión | 110000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 55000                        | 55000                  | Cuarto Con Erika - 87061  | 61-Satevo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL                       | 87061  | 2  | Vivienda       | 1                 | 1         | Satevo            | Satevo            |  | 48076.4   | 48076.4   | 48076.4   | 48076.4   | 48076.4   | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH180301289876   | Proyecto de inversión | 90000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45000                        | 45000                  | BAÑO PARA DANIEL SAENZ BARBERA - 129759                           | 61-Satevo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL                       | 129759 | 1  | Vivienda       | 1                 | 1         | Satevo            | EIDO SAN RAFAEL   |  | 45000     | 45000     | 45000     | 45000     | 45000     | En Ejecución | Validado avances     |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO            | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                    | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                        |                       |        |    |                | AVANCE_FINANCIERO |   |           |                    |           |           |           |           |           |              |                      |
|-------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--------------------|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|--------|----|----------------|-------------------|---|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------------|
|       |                        |                  |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                    | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS                 |        |    | GEOREFERENCIAS |                   |   | RECAUDADO | COMPROMETIDO       | DEVENGADO | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |              |                      |
| 2018  | ff1                    | OH180301308550   | Proyecto de inversión | 90000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45000                        | 45000                  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON MARISELA CHALACA - 179389 | 61-Satevo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 179389 | 1  | Vivienda       | 1                 | 1 | Satevo    | EJIDO EL TORREÓN   | 45000     | 45000     | 45000     | 45000     | 45000     | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH180301309969   | Proyecto de inversión | 30000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 15000                        | 15000                  | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON LORENA - 186893               | 61-Satevo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 186893 | 1  | Otros          | 1                 | 1 | Satevo    | EJIDO LA JOYA      | 15000     | 15000     | 15000     | 15000     | 15000     | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH180301310012   | Proyecto de inversión | 30000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 15000                        | 15000                  | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON BLANCA ESTELA - 187070        | 61-Satevo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187070 | 1  | Otros          | 1                 | 1 | Satevo    | EJIDO SANTAGO      | 15000     | 15000     | 15000     | 15000     | 15000     | Cancelado    | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | OH180401458727   | Proyecto de inversión | 100000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 50000                        | 50000                  | CONSTRUCCION DE BAÑO A VIOLETA - 403199                        | 61-Satevo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 403199 | 0  | Vivienda       | 1                 | 1 | Satevo    | SATEVO             | 50000     | 50000     | 50000     | 50000     | 50000     | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH18180301089252 | Proyecto de inversión | 110000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 55000                        | 55000                  | Cuarto Dormitorio Con Jose Caro Mendoza - 98089                | 61-Satevo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 98089  | 4  | Vivienda       | 1                 | 1 | Satevo    | PUEBLO SATEVO      | 43988.64  | 43988.64  | 43988.64  | 43988.64  | 43988.64  | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff2                    | OH180301309985   | Proyecto de inversión | 30000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 15000                        | 15000                  | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON RAMÓN - 186934                | 61-Satevo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 186934 | 3  | Otros          | 1                 | 1 | Satevo    | EJIDO SANTAGO      | 15000     | 15000     | 15000     | 15000     | 15000     | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff2                    | OH180301309996   | Proyecto de inversión | 30000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 15000                        | 15000                  | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON LINA - 187000                 | 61-Satevo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187000 | 2  | Otros          | 1                 | 1 | Satevo    | EJIDO OJO DE AGUA  | 15000     | 15000     | 15000     | 15000     | 15000     | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff2                    | OH180301310005   | Proyecto de inversión | 30000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 15000                        | 15000                  | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON GUADALUPE - 187042            | 61-Satevo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187042 | 2  | Otros          | 1                 | 1 | Satevo    | EJIDO OJO DE AGUA  | 15000     | 15000     | 15000     | 15000     | 15000     | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff2                    | OH180301310013   | Proyecto de inversión | 30000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 15000                        | 15000                  | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA CON PABLO - 187074                | 61-Satevo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187074 | 3  | Otros          | 1                 | 1 | Satevo    | EJIDO BOCA DEL RIO | 15000     | 15000     | 15000     | 15000     | 15000     | Cancelado    | Cancelación validada |
| 2018  | ff2                    | OH180301311831   | Proyecto de inversión | 711584.48             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 355792.24                    | 355792                 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 192998                           | 61-Satevo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 192998 | 45 | Otros          | 1                 | 1 | Satevo    | EJIDO BABONOVABA   | 355892.24 | 355892.24 | 355892.24 | 355892.24 | 355892.24 | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff2                    | OH180301299371   | Proyecto de inversión | 110000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 55000                        | 55000                  | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO CON RAMÓN - 98310         | 61-Satevo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 98310  | 6  | Vivienda       | 1                 | 1 | Satevo    | EJIDO BABONOVABA   | 39064.92  | 39064.92  | 39064.92  | 39064.92  | 39064.92  | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff2                    | OH180301299904   | Proyecto de inversión | 90000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45000                        | 45000                  | BAÑO PARA PAULINO CHALACA - 131470                             | 61-Satevo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 131470 | 3  | Vivienda       | 1                 | 1 | Satevo    | EJIDO EL TORREÓN   | 45000     | 45000     | 45000     | 45000     | 45000     | En Ejecución | Validado avances     |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                    | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                       |                       |        |   |                 | AVANCE_FINANCIERO |   |           |                    |           |          |          |          |          |              |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--------------------|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|---|-----------------|-------------------|---|-----------|--------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                    | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS                 |        |   | GEOREFERENCIAS  |                   |   | RECAUDADO | COMPROMETIDO       | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO    |              |                  |
| 2018  | HF2                    | OH180301308523 | Proyecto de inversión | 90000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45000                        | 45000                  | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON EMILIANO - 179209    | 61.Satevo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 179209 | 1 | Vivienda        | 1                 | 1 | Satevo    | EJIDO LOS VERANOS  | 45000     | 45000    | 45000    | 45000    | 45000    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | OH180301310001 | Proyecto de inversión | 30000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 15000                        | 15000                  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CON MARIAS ASUACION - 187022 | 61.Satevo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187022 | 3 | Otros           | 1                 | 1 | Satevo    | EJIDO OJO DE AGUA  | 15000     | 15000    | 15000    | 15000    | 15000    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | OH180301310010 | Proyecto de inversión | 30000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 15000                        | 15000                  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CON HERMINIA - 187066        | 61.Satevo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187066 | 2 | Otros           | 1                 | 1 | Satevo    | EJIDO OJO DE AGUA  | 15000     | 15000    | 15000    | 15000    | 15000    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | OH180401433858 | Proyecto de inversión | 36247.78              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 18123.89                     | 18124                  | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA PORTABLE - 336138          | 61.Satevo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 336138 | 0 | Metros lineales | 1                 | 1 | Satevo    | EJIDO CIENEGULLA   | 18123.89  | 18123.89 | 18123.89 | 18123.89 | 18123.89 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | OH180401458811 | Proyecto de inversión | 100000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 50000                        | 50000                  | CONSTRUCCION DE DORMITORIO A LUCY - 403290                | 61.Satevo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 403290 | 0 | Vivienda        | 1                 | 1 | Satevo    | EJIDO LA JOYA      | 50000     | 50000    | 50000    | 50000    | 50000    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | OH180401458854 | Proyecto de inversión | 67419.2               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33709.6                      | 33710                  | EQUIPAMIENTO DE POZO - 403338                             | 61.Satevo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 403338 | 0 | Otros           | 1                 | 1 | Satevo    | EJIDO LA ESPERANZA | 33709.6   | 33709.6  | 33709.6  | 33709.6  | 33709.6  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | OH180301299779 | Proyecto de inversión | 90000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45000                        | 45000                  | BAÑO PARA ROSA CHAVEZ - 123249                            | 61.Satevo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 123249 | 2 | Vivienda        | 1                 | 1 | Satevo    | EJIDO SATEVO       | 45000     | 45000    | 45000    | 45000    | 45000    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | OH180301308600 | Proyecto de inversión | 110000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 55000                        | 55000                  | CUARTO CON PRISILA - 179699                               | 61.Satevo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 179699 | 2 | Vivienda        | 1                 | 1 | Satevo    | EJIDO LA JOYA      | 50000     | 50000    | 50000    | 50000    | 50000    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | OH180301309980 | Proyecto de inversión | 30000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 15000                        | 15000                  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CON MARTIN - 186928          | 61.Satevo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 186928 | 3 | Otros           | 1                 | 1 | Satevo    | EJIDO SANTAGO      | 15000     | 15000    | 15000    | 15000    | 15000    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | OH180401458674 | Proyecto de inversión | 100000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 50000                        | 50000                  | CONSTRUCCION DE BAÑO A REGION QUINTANA - 403129           | 61.Satevo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 403129 | 0 | Vivienda        | 1                 | 1 | Satevo    | EJIDO EL TORREÓN   | 50000     | 50000    | 50000    | 50000    | 50000    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | OH180301299777 | Proyecto de inversión | 90000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45000                        | 45000                  | BAÑO PARA MANUEL BALDERAMA - 123173                       | 61.Satevo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 123173 | 1 | Vivienda        | 1                 | 1 | Satevo    | EJIDO OJO DE AGUA  | 45000     | 45000    | 45000    | 45000    | 45000    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | OH180301299780 | Proyecto de inversión | 90000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45000                        | 45000                  | BAÑO PARA RAMIRO RUIZ - 123344                            | 61.Satevo             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 123344 | 1 | Vivienda        | 1                 | 1 | Satevo    | EJIDO RUCES        | 45000     | 45000    | 45000    | 45000    | 45000    | En Ejecución | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO            | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                     | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                       |                       |        |   | AVANCE_FINANCIERO |   |           |              |                              |                          |          |          |          |          |              |                      |                  |
|-------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|---|-----------|--------------|------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------------------|------------------|
|       |                        |                  |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                     | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS                 |        |   | GEOREFERENCIAS    |   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO                    | EJERCIDO                 | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO    |          |              |                      |                  |
| 2018  | ff2                    | CH1180301309973  | Proyecto de inversión | 30000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 15000                        | 15000                  | CONSTRUCCIÓN DE POZA SÉPTICA CON DANIEL - 186906            | 61-Satevó             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 186906 | 2 | Otros             | 1 | 1         | Satevó       | EJIDO SANTIAGO               | 15000                    | 15000    | 15000    | 15000    | 15000    | En Ejecución | Validado avances     |                  |
| 2018  | ff2                    | CH1180401458788  | Proyecto de inversión | 100000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 50000                        | 50000                  | CONSTRUCCION DE DORMITORIO A JOSE MORALES - 403265          | 61-Satevó             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 403265 | 0 | Vivienda          | 1 | 1         | Satevó       | Satevó                       | EJIDO SAN JOSÉ DEL SITIO | 50000    | 50000    | 50000    | 50000    | 50000        | En Ejecución         | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CH1180301299919  | Proyecto de inversión | 90000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45000                        | 45000                  | BAÑO PARA LUCAS VILLALVA - 132191                           | 61-Satevó             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 132191 | 1 | Vivienda          | 1 | 1         | Satevó       | RANCHO LOS MENDOZA           | 45000                    | 45000    | 45000    | 45000    | 45000    | Cancelado    | Cancelación validada |                  |
| 2018  | ff2                    | CH1180401458763  | Proyecto de inversión | 100000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 50000                        | 50000                  | CONSTRUCCION DE DORMITORIO A RAFAEL BALDERAMA - 403240      | 61-Satevó             | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 403240 | 0 | Vivienda          | 1 | 1         | Satevó       | EJIDO                        | 50000                    | 50000    | 50000    | 50000    | 50000    | En Ejecución | Validado avances     |                  |
| 2018  | ff2                    | CH11803021089262 | Proyecto de inversión | 110000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 55000                        | 55000                  | Construcción De Un Cuarta Dormitorio Con Francisco - 98175  | 61-Satevó             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 98175  | 4 | Vivienda          | 1 | 1         | Satevó       | EJIDO SAN JOSÉ DEL SITIO     | 40858.15                 | 40858.15 | 40858.15 | 40858.15 | 40858.15 | En Ejecución | Validado avances     |                  |
| 2018  | ff2                    | CH1180301309888  | Proyecto de inversión | 30000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 15000                        | 15000                  | CONSTRUCCIÓN DE POZA SÉPTICA CON ABILVA - 186950            | 61-Satevó             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 186950 | 3 | Otros             | 1 | 1         | Satevó       | EJIDO SANTIAGO               | 15000                    | 15000    | 15000    | 15000    | 15000    | En Ejecución | Validado avances     |                  |
| 2018  | ff2                    | CH1180301310015  | Proyecto de inversión | 30000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 15000                        | 15000                  | CONSTRUCCIÓN DE POZA SÉPTICA CON BALVINO - 187081           | 61-Satevó             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187081 | 2 | Otros             | 1 | 1         | Satevó       | EJIDO SAN ONOFRE             | 15000                    | 15000    | 15000    | 15000    | 15000    | En Ejecución | Validado avances     |                  |
| 2018  | ff2                    | CH1180401433872  | Proyecto de inversión | 81028.8               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 40514.4                      | 40514                  | EQUIPAMIENTO DE POZO - 336234                               | 61-Satevó             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 336234 | 0 | Otros             | 1 | 1         | Satevó       | EJIDO EL CHAMZAL             | 40514.4                  | 40514.4  | 40514.4  | 40514.4  | 40514.4  | Cancelado    | Cancelación validada |                  |
| 2018  | ff2                    | CH1180401458714  | Proyecto de inversión | 100000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 50000                        | 50000                  | CONSTRUCCION DE BAÑO A FAVON MENDOZA - 403182               | 61-Satevó             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 403182 | 0 | Vivienda          | 1 | 1         | Satevó       | EJIDO SAN NICOLÁS DE LA JOYA | 50000                    | 50000    | 50000    | 50000    | 50000    | En Ejecución | Validado avances     |                  |
| 2018  | ff2                    | CH1180301299377  | Proyecto de inversión | 110000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 55000                        | 55000                  | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO CON CONCEPCION - 98765 | 61-Satevó             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 98765  | 4 | Vivienda          | 1 | 1         | Satevó       | EJIDO SAN JUAN BAUTISTA      | 35697.19                 | 35697.19 | 35697.19 | 35697.19 | 35697.19 | En Ejecución | Validado avances     |                  |
| 2018  | ff2                    | CH1180301299649  | Proyecto de inversión | 90000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45000                        | 45000                  | BAÑO PARA MANUEL SIGALA - 115860                            | 61-Satevó             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 115860 | 3 | Vivienda          | 1 | 1         | Satevó       | EJIDO LA JOYA                | 45000                    | 45000    | 45000    | 45000    | 45000    | En Ejecución | Validado avances     |                  |
| 2018  | ff2                    | CH1180301308540  | Proyecto de inversión | 90000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45000                        | 45000                  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON JUAN GONZALEZ - 37821  | 61-Satevó             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 37821  | 2 | Vivienda          | 1 | 1         | Satevó       | EJIDO LA BOQUILLA            | 45000                    | 45000    | 45000    | 45000    | 45000    | En Ejecución | Validado avances     |                  |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                    | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                       |   |        |    | AVANCE_FINANCIERO |    |           |              |                              |   |          |          |          |          |              |                  |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--------------------|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|--------|----|-------------------|----|-----------|--------------|------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|--------------|------------------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                    | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS                                       |        |    | GEOREFERENCIAS    |    | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO                    | EJERCIDO  | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO    |          |              |                  |                  |
| 2018  | ff2                    | OH180301309991 | Proyecto de inversión | 30000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 15000                        | 15000                  | CONSTRUCCIÓN DE POZA SÉPICA CON NATALIA - 186963        | 61.Satevó             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                       | 186963 | 1  | Otros             | 1  | 1         | Satevó       | EJIDO OJO DE AGUA            | 15000   | 15000    | 15000    | 15000    | 15000    | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff2                    | OH180301309998 | Proyecto de inversión | 30000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 15000                        | 15000                  | CONSTRUCCIÓN DE POZA SÉPICA CON NICOLAS - 187011        | 61.Satevó             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                       | 187011 | 3  | Otros             | 1  | 1         | Satevó       | CUARTEL OJO DE AGUA          | 15000   | 15000    | 15000    | 15000    | 15000    | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff2                    | OH180301310017 | Proyecto de inversión | 30000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 15000                        | 15000                  | CONSTRUCCIÓN DE POZA SÉPICA CON ESTHER BERTHA - 187088  | 61.Satevó             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                       | 187088 | 2  | Otros             | 1  | 1         | Satevó       | EJIDO SAN PEDRO              | 15000   | 15000    | 15000    | 15000    | 15000    | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff2                    | OH180301311849 | Proyecto de inversión | 290112.8              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 145056.4                     | 145056                 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 193079                    | 61.Satevó             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                       | 193079 | 12 | Otros             | 1  | 1         | Satevó       | EJIDO LOS MENDOZA            | 145056.4  | 145056.4 | 145056.4 | 145056.4 | 145056.4 | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff2                    | OH180401433900 | Proyecto de inversión | 90000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45000                        | 45000                  | BAÑO CON ALICIA TORRES - 336429                         | 61.Satevó             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                       | 336429 | 0  | Vivienda          | 1  | 1         | Satevó       | EJIDO EL CHAMZAL             | 45000   | 45000    | 45000    | 45000    | 45000    | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180301289956 | Proyecto de inversión | 38315.32              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 38315.32                     | 38315                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN LOS GAVILANES - 285082 | 65.Urique             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 285082 | 15 | Otros             | 5  | 5         | Urique       | Urique                       | CARRITERA ESTATAL LIBRE 15 TRAMO BAHUICHIVO CERCAHUILÓMETRO RD 15 + 0 RANCHERIA | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32     | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301289951 | Proyecto de inversión | 45978.39              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45978.39                     | 45978                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN EL FINAL - 284895      | 65.Urique             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 284895 | 18 | Otros             | 6  | 6         | Urique       | Urique                       | BRECHA TRAMO URUQUE. EL NARANJO MARGEN DERECHOKILOMETRO 11 + 0 RANCHERIA        | 45978.39 | 45978.39 | 45978.39 | 45978.39 | 45978.39     | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301289954 | Proyecto de inversión | 61304.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 61304.52                     | 61305                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN EL DURAZNO - 284961    | 65.Urique             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 284961 | 24 | Otros             | 8  | 8         | Urique       | Urique                       | BRECHA TRAMO URUQUE. EL NARANJO MARGEN DERECHOKILOMETRO 6 + 0 RANCHERIA         | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52     | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301289961 | Proyecto de inversión | 38315.32              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 38315.32                     | 38315                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN TAMRACHI - 285287      | 65.Urique             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 285287 | 15 | Otros             | 5  | 5         | Urique       | Urique                       | BRECHA TRAMO AGUA ZARCA RODRIGUO MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 0.5 + 0 RANCHERIA    | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32     | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301300130 | Proyecto de inversión | 47999.98              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 23999.99                     | 24000                  | DOTACION DE TNAOS EN CUSARECOTA - 140833                | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE URUACHI                        | 140833 | 50 | Otros             | 15 | 15        | Uruachi      | RANCHERIA JICAMORACHI        | 23999.99  | 23999.99 | 23999.99 | 23999.99 | 23999.99 | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180301300276 | Proyecto de inversión | 28800                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 14400                        | 14400                  | DOTACION DE TNAOS DE CUSARECOTA - 141251                | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE URUACHI                        | 141251 | 27 | Otros             | 9  | 9         | Uruachi      | RANCHERIA CUSARECOTA         | A 2000 METROS DE EL INTRODUJE DE LAS TNAITAS                                    | 14400    | 14400    | 14400    | 14400    | 14400        | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301300319 | Proyecto de inversión | 28800                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 14400                        | 14400                  | DOTACION DE TNAOS EN MESA DE SERACHI - 141399           | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE URUACHI                        | 141399 | 27 | Otros             | 9  | 9         | Uruachi      | RANCHERIA LA MESA DE SERACHI |   | 14400    | 14400    | 14400    | 14400    | 14400        | En Ejecución     | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                    | MONTO  | MONTO     | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE   | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION                                   | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                             | POBLACION_BENEFICIADA | METAS |                 |       | GEOREFERENCIAS |         |  | AVANCE_FINANCIERO |              |           |           |           | ESTATUS      | FLUJO            |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--------------------|--|-----------|--------|--|------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|-------|-----------------|-------|----------------|---------|--|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO |   |                    |  |           |        |  |                        |   |                          |   |                       |       |                 |       |                |         |  | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO  | PAGADO    |              |                  |
| 2018  | ff2                    | OH180301112746 | Proyecto de inversión | 48000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 24000     | 24000  | DOTACION DE TNAOS EN CALAVERAS - 199094                                | 66.Uruachi             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE URLACHI                        | 199094                | 93    | Otros           | 15    | 15             | Uruachi | RANCHERIA CALAVERAS  | 24000             | 24000        | 24000     | 24000     | 24000     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | OH180301112750 | Proyecto de inversión | 63999.98              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 31999.99  | 32000  | DOTACION DE TNAOS ARECHUYVO - 199107                                   | 66.Uruachi             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE URLACHI                        | 199107                | 93    | Otros           | 20    | 20             | Uruachi | RANCHERIA ARECHUYVO  | 31999.99          | 31999.99     | 31999.99  | 31999.99  | 31999.99  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | OH180301300365 | Proyecto de inversión | 170600                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 85300     | 85300  | REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA DE SANTISIMO DE ABAJO - 141543    | 66.Uruachi             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | MUNICIPIO DE URLACHI                        | 141543                | 45    | Otros           | 1     | 1              | Uruachi | RANCHERIA SANTISIMO DE ABAJO   | 85300             | 85300        | 85300     | 85300     | 85300     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | OH180301112825 | Proyecto de inversión | 915218.26             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 457609.13 | 457609 | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA MANGA A MOCOROHÍ - 199453 | 66.Uruachi             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE URLACHI                        | 199453                | 122   | Metros lineales | 24890 | 24890          | Uruachi | TERRACERIA TRAMO LA MANGA-MOCOROHÍ MARGEN DERECHO KLÓMETRO 24 + 890 RANCHERIA            | 457609.13         | 457609.13    | 457609.13 | 457609.13 | 457609.13 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | OH180301112737 | Proyecto de inversión | 47999.98              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 23999.99  | 24000  | DOTACION DE TNAOS EN LA CUMBRE - 199068                                | 66.Uruachi             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE URLACHI                        | 199068                | 101   | Otros           | 15    | 15             | Uruachi | RANCHERIA LA CUMBRE  | 23999.99          | 23999.99     | 23999.99  | 23999.99  | 23999.99  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | OH180301112820 | Proyecto de inversión | 487337.96             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 243668.98 | 243669 | AMPLIACION DE CAMINO DE URLACHI MESA DEL VALLECILLO - 199423           | 66.Uruachi             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE URLACHI                        | 199423                | 531   | Metros lineales | 14234 | 14234          | Uruachi | TERRACERIA TRAMO URLACHI- MESA DEL VALLECILLO MARGEN DERECHO KLÓMETRO 14 + 234 RANCHERIA | 243668.98         | 243668.98    | 243668.98 | 243668.98 | 243668.98 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | OH180301300201 | Proyecto de inversión | 32000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 16000     | 16000  | DOTACION DE TNAOS EN GOSDAGACHÍ - 141056                               | 66.Uruachi             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE URLACHI                        | 141056                | 27    | Otros           | 10    | 10             | Uruachi | RANCHERIA GOSDAGACHÍ   | 16000             | 16000        | 16000     | 16000     | 16000     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | OH180301300215 | Proyecto de inversión | 47999.98              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 23999.99  | 24000  | DOTACION DE TNAOS EN SAN ANTONIO - 141095                              | 66.Uruachi             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE URLACHI                        | 141095                | 39    | Otros           | 15    | 15             | Uruachi | RANCHERIA SAN ANTONIO  | 23999.99          | 23999.99     | 23999.99  | 23999.99  | 23999.99  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | OH180301112854 | Proyecto de inversión | 20000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 10000     | 10000  | REHABILITACION DE ESCUELA TELEBACHILLERES GOSDAGACHÍ - 199564          | 66.Uruachi             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | MUNICIPIO DE URLACHI                        | 199564                | 39    | Otros           | 1     | 1              | Uruachi | RANCHERIA GOSDAGACHÍ   | 10000             | 10000        | 10000     | 10000     | 10000     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | OH180301300256 | Proyecto de inversión | 32000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 16000     | 16000  | DOTACION DE TNAOS CERRO PRIETO - 141203                                | 66.Uruachi             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE URLACHI                        | 141203                | 34    | Otros           | 10    | 10             | Uruachi | RANCHERIA CERRO PRIETO   | 16000             | 16000        | 16000     | 16000     | 16000     | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | OH180301112782 | Proyecto de inversión | 63999.98              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 31999.99  | 32000  | DOTACION DE TNAOS EN BARRIO EL ARCO - 199246                           | 66.Uruachi             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE URLACHI                        | 199246                | 93    | Otros           | 20    | 20             | Uruachi | BARRIO URLACHI   | 31999.99          | 31999.99     | 31999.99  | 31999.99  | 31999.99  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301289970 | Proyecto de inversión | 38315.32              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 38315.32  | 38315  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN RANCHO COLORADO - 285555              | 66.Uruachi             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 285555                | 15    | Otros           | 5     | 5              | Uruachi | Uruachi  | 38315.32          | 38315.32     | 38315.32  | 38315.32  | 38315.32  | Terminado    | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                     | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                        |   |        |    |                | AVANCE FINANCIERO |           |              |           |  |          |          |          |          |          |              |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|------------------------|---|--------|----|----------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                     | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS                                       |        |    | GEOREFERENCIAS |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO   | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO    |          |          |              |                  |
| 2018  | ff1                    | OH18030128968  | Proyecto de inversión | 38315.32              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 38315.32                     | 38315                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN CHIQUE - 285494  | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 285494 | 15 | Otros          | 5                 | 5         | Uruachi      | Uruachi   | BRECHA TRAMO AGUA ZARCA ROCOROVDO MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 0 40 + 0 RANCHERIA                     | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH18030128964  | Proyecto de inversión | 61304.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 61304.52                     | 61305                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN AGUA PIRA - 285467   | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 285467 | 24 | Otros          | 8                 | 8         | Uruachi      | Uruachi   | BRECHA TRAMO AGUA ZARCA ROCOROVDO MARGEN DERECHOKILOMETRO 41 + 0 RANCHERIA                         | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301289709 | Proyecto de inversión | 76630.64              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 76630.64                     | 76631                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN MESA BLANCA - 279312   | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 279312 | 30 | Otros          | 10                | 10        | Balleza      | Balleza   | BRECHA TRAMO EL VERGEL SAN CARLOS MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 0 7 + 0 RANCHERIA MESA BLANCA          | 76630.64 | 76630.64 | 76630.64 | 76630.64 | 76630.64 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301289708 | Proyecto de inversión | 61304.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 61304.52                     | 61305                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN LA LAGARTIA - 279292   | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 279292 | 24 | Otros          | 8                 | 8         | Balleza      | Balleza   | BRECHA TRAMO EL VERGEL LAGUNA JUANITA MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 0 7 + 0 RANCHERIA LA LAGARTIA      | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301290390 | Proyecto de inversión | 85201.45              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 85201.45                     | 85201                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA EN MESA BLANCA - 296408         | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 296408 | 45 | Otros          | 15                | 15        | Balleza      | Balleza   | BRECHA TRAMO EL VERGEL SAN CARLOS MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 0 22 + 0 RANCHERIA MESA BLANCA         | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301290326 | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48                     | 28400                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA EN EL DURAZNO - 295524          | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 295524 | 15 | Otros          | 5                 | 5         | Balleza      | Balleza   | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA-GUACHOCHIKILOMETRO 0 47 + 0 RANCHERIA EL DURAZNO          | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301290405 | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97                     | 56801                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA EN SAN ANTONIO DE ABAD - 296793 | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 296793 | 30 | Otros          | 10                | 10        | Balleza      | Balleza   | BRECHA TRAMO EL VERGEL SAN CARLOS MARGEN DERECHOKILOMETRO 11 + 0 RANCHERIA SAN ANTONIO DE ABAD     | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301290382 | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48                     | 28400                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA EN LOS BAJOS DE FELIX - 296288  | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 296288 | 15 | Otros          | 5                 | 5         | Balleza      | Balleza   | BRECHA TRAMO EL VERGEL EIDO GUADOLITES MARGEN DERECHOKILOMETRO 17 + 0 RANCHERIA LOS BAJOS DE FELIX | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301290395 | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97                     | 56801                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA EN RANCHERIA PINALEJO - 296504  | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 296504 | 30 | Otros          | 10                | 10        | Balleza      | Balleza   | BRECHA TRAMO BACURACHI NONDIVA MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 0 18 + 0 RANCHERIA PINALEJO               | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301290146 | Proyecto de inversión | 85201.45              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 85201.45                     | 85201                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA EN EIDO GUAZARACHI - 291654     | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 291654 | 45 | Otros          | 15                | 15        | Balleza      | Balleza   | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BALLEZA-GUACHOCHIKILOMETRO 0 47 + 0 EIDO EIDO GUAZARACHI          | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | 85201.45 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301290346 | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97                     | 56801                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA EN LAGUNA JUANITA - 295750      | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 295750 | 30 | Otros          | 10                | 10        | Balleza      | Balleza   | CARRETERA ESTATAL HIDALGO DEL PARRAL-GUADALUPE CALVOKILOMETRO 128 + 0 RANCHERIA LAGUNA JUANITA     | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301290336 | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48                     | 28400                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA EN CAPULÍN - 295663             | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 295663 | 15 | Otros          | 5                 | 5         | Balleza      | Balleza   | BRECHA TRAMO EL VERGEL EIDO GUADOLITES MARGEN DERECHOKILOMETRO 17 + 0 RANCHERIA CAPULÍN            | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Terminado    | Validado avances |



Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                     | MONTO_GLOBAL_APROBADO                          |          |       | NOMBRE  | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE      | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                       | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS |    |    | GEOREFERENCIAS                  |                                 | AVANCE FINANCIERO   |              |           |          |          |          |           |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------------|--|----------|-------|---|-----------------------------------|---|---------------|---|-----------------|------------------------|-------|----|----|---------------------------------|---------------------------------|---|--------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                     |  |          |       |   |                                   |   |               |   |                 |                        |       |    |    |                                 |                                 | RECAUDADO   | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO     |                  |
| 2018  | ff1                    | OH18030129049  | Proyecto de inversión | 45440.77              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45440.77 | 45441 | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BUENAVISTA - 297577          | 8-Batopilas de Manuel Gómez Morin | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 297577          | 24                     | Otros | 8  | 8  | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | BRECHA TRAMO SATEVO_YOQUIVO MARGEN DERECHOKILOMETRO 23 = 0 RANCHERIA                  | 45440.77     | 45440.77  | 45440.77 | 45440.77 | 45440.77 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH18030128327  | Proyecto de inversión | 38315.32              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 38315.32 | 38315 | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN EL PANDITO 35832   | 8-Batopilas de Manuel Gómez Morin | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 35832           | 15                     | Otros | 5  | 5  | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO SHAMACHIQUE BATOPILASKILOMETRO 0 40 = 0 RANCHERIA   | 38315.32     | 38315.32  | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301290720 | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48 | 28400 | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL PANDITO - 304681          | 8-Batopilas de Manuel Gómez Morin | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 304681          | 15                     | Otros | 5  | 5  | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO SHAMACHIQUE BATOPILASKILOMETRO 0 40 = 0 RANCHERIA   | 28400.48     | 28400.48  | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301283530 | Proyecto de inversión | 61304.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 61304.52 | 61305 | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN RECURBIRACHI - 35868   | 8-Batopilas de Manuel Gómez Morin | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 35868           | 24                     | Otros | 8  | 8  | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI-MORELOS MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 0 16 = 0 RANCHERIA | 61304.52     | 61304.52  | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301290718 | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48 | 28400 | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL PAJARITO - 304640         | 8-Batopilas de Manuel Gómez Morin | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 304640          | 15                     | Otros | 5  | 5  | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | BRECHA TRAMO SATEVO_YOQUIVO MARGEN DERECHOKILOMETRO 16 = 0 RANCHERIA                  | 28400.48     | 28400.48  | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301290746 | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48 | 28400 | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN RANCHERIA SAGUARARE - 304967 | 8-Batopilas de Manuel Gómez Morin | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 304967          | 15                     | Otros | 5  | 5  | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO GUICHICHICHIOQUIVOKILOMETRO 59 = 0 RANCHERIA        | 28400.48     | 28400.48  | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301283529 | Proyecto de inversión | 53641.45              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 53641.45 | 53641 | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN OCOBARE - 35855  | 8-Batopilas de Manuel Gómez Morin | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 35855           | 21                     | Otros | 7  | 7  | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | BRECHA TRAMO EL AERENAL MURICHIQUE MARGEN DERECHOKILOMETRO 13 = 0 RANCHERIA           | 53641.45     | 53641.45  | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301290752 | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97 | 56801 | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN TASAJUA - 305005             | 8-Batopilas de Manuel Gómez Morin | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 305005          | 30                     | Otros | 10 | 10 | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI-MORELOS MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 0 59 = 0 RANCHERIA | 56800.97     | 56800.97  | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301283531 | Proyecto de inversión | 61304.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 61304.52 | 61305 | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN TASAJUA - 35882  | 8-Batopilas de Manuel Gómez Morin | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 35882           | 24                     | Otros | 8  | 8  | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI-MORELOS MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 0 59 = 0 RANCHERIA | 61304.52     | 61304.52  | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301290423 | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48 | 28400 | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN BAZUIREACHI - 297333         | 8-Batopilas de Manuel Gómez Morin | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 297333          | 15                     | Otros | 5  | 5  | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI-MORELOS MARGEN DERECHOKILOMETRO 74 = 0 RANCHERIA     | 28400.48     | 28400.48  | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301290714 | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97 | 56801 | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL CUPIRUTO - 304622         | 8-Batopilas de Manuel Gómez Morin | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 304622          | 30                     | Otros | 10 | 10 | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | BRECHA TRAMO SATEVO_YOQUIVO MARGEN DERECHOKILOMETRO 23 = 0 RANCHERIA                  | 56800.97     | 56800.97  | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301290750 | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97 | 56801 | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN RECURBIRACHI - 304992        | 8-Batopilas de Manuel Gómez Morin | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda      | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 304992          | 30                     | Otros | 10 | 10 | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACHI-MORELOS MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 0 16 = 0 RANCHERIA | 56800.97     | 56800.97  | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                    | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                                   |   |                        |   |        |    |                | AVANCE FINANCIERO |           |                                 |                                 |  |          |          |          |          |          |              |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--------------------|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|---|------------------------|---|--------|----|----------------|-------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                    | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA             | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS                                       |        |    | GEOREFERENCIAS |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO                    | DEVENGADO                       | EJERCIDO   | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO    |          |          |              |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180301290710 | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48                     | 28400                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN CHINYO - 304575     | 8-Batopilas de Manuel Gómez Morin | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 304575 | 15 | Otros          | 5                 | 5         | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | BRECHA TRAMO EL ARRENAL- MURICHIQUE MARGEN DERECHODKILOMETRO 13 + 0 RANCHERIA          | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301290733 | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97                     | 56801                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN HUMAYVO - 304822    | 8-Batopilas de Manuel Gómez Morin | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 304822 | 30 | Otros          | 10                | 10        | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO SAMACHIQUE BATOPILASKILOMETRO 0 40 + 0 RANCHERIA     | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301283528 | Proyecto de inversión | 53641.45              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 53641.45                     | 53641                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN LA HIGUERITA - 35843  | 8-Batopilas de Manuel Gómez Morin | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 35843  | 21 | Otros          | 5                 | 5         | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | BRECHA TRAMO BATOPILAS- LA CAÑA MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 0 34 + 0 RANCHERIA           | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | 53641.45 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301290729 | Proyecto de inversión | 28400.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28400.48                     | 28400                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN GUACHEACHI - 304739 | 8-Batopilas de Manuel Gómez Morin | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 304739 | 15 | Otros          | 5                 | 5         | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOHEACHI- MORELOS MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 0 46 + 0 RANCHERIA | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | 28400.48 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301290735 | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97                     | 56801                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA CAÑA - 304867    | 8-Batopilas de Manuel Gómez Morin | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 304867 | 30 | Otros          | 10                | 10        | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | BRECHA TRAMO BATOPILAS- LA CAÑA MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 0 39 + 0 RANCHERIA           | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301290725 | Proyecto de inversión | 56800.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56800.97                     | 56801                  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDIGENA SUMINISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL PLÁTANO - 304722 | 8-Batopilas de Manuel Gómez Morin | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 304722 | 30 | Otros          | 10                | 10        | Batopilas de Manuel Gómez Morin | Batopilas de Manuel Gómez Morin | BRECHA TRAMO EL ARRENAL- MURICHIQUE MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 0 8 + 0 RANCHERIA        | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | 56800.97 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301301415 | Proyecto de inversión | 271161.6              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 135580.8                     | 135581                 | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOSE DE GUACAYBO - 344943                     | 9-Bocoyna                         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | P M DE BOCOYNA                              | 144943 | 26 | Vivienda       | 6                 | 6         | Bocoyna                         | PUEBLO SAN JOSE DE GUACAYBO     |  | 135580.8 | 135580.8 | 135580.8 | 135580.8 | 135580.8 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301301445 | Proyecto de inversión | 366780                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 183390                       | 183390                 | CONSTRUCCION DE SEIS COCINA CUARTO DORMITORIO EN SIOGUILICH - 345022                         | 9-Bocoyna                         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | P M DE BOCOYNA                              | 145022 | 25 | Vivienda       | 6                 | 6         | Bocoyna                         | PUEBLO SIOGUILICH               |  | 183390   | 183390   | 183390   | 183390   | 183390   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301301449 | Proyecto de inversión | 305650                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 152825                       | 152825                 | CONSTRUCCION DE CINCO COCINA CUARTO DORMITORIO EN BOCOYNA - 345028                           | 9-Bocoyna                         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | P M DE BOCOYNA                              | 145028 | 22 | Vivienda       | 5                 | 5         | Bocoyna                         | PUEBLO BOCOYNA                  |  | 152825   | 152825   | 152825   | 152825   | 152825   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301301392 | Proyecto de inversión | 225968                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 112984                       | 112984                 | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN PANALACHI - 344859                               | 9-Bocoyna                         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | P M DE BOCOYNA                              | 144859 | 22 | Vivienda       | 5                 | 5         | Bocoyna                         | PUEBLO PANALACHI                |  | 112984   | 112984   | 112984   | 112984   | 112984   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301301450 | Proyecto de inversión | 305650                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 152825                       | 152825                 | CONSTRUCCION DE CINCO COCINA CUARTO DORMITORIO EN CHOGUITA - 345030                          | 9-Bocoyna                         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | P M DE BOCOYNA                              | 145030 | 22 | Vivienda       | 5                 | 5         | Bocoyna                         | PUEBLO CHOGUITA                 |  | 152825   | 152825   | 152825   | 152825   | 152825   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301301472 | Proyecto de inversión | 1711640               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 855820                       | 855820                 | CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO COCINA CUARTO DORMITORIO EN CREEL - 345070                        | 9-Bocoyna                         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | P M DE BOCOYNA                              | 145070 | 96 | Vivienda       | 28                | 28        | Bocoyna                         | Bocoyna                         | COLONIA CREEL  | 855820   | 855820   | 855820   | 855820   | 855820   | En Ejecución | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                    | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS                            |        |    | GEOREFERENCIAS |    |    | AVANCE_FINANCIERO |                               |  |          |          |          |          |              |                  |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--------------------|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------------------|--------|----|----------------|----|----|-------------------|-------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|--------------|------------------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO |   |                    |  |                              |                        |   |                       |   |                       |                                  |        |    |                |    |    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO                  | DEVENGADO  | EJERCIDO | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO    |              |                  |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180301301476 | Proyecto de inversión | 427910                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 213955                       | 213955                 | CONSTRUCCION DE SIETE COCINA CUARTO DORMITORIO EN SAN JOSE DE GUACAYVO - 145074 | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | P M DE BOCOYNA                   | 145074 | 28 | Vivienda       | 7  | 7  | Bocoyna           | PUEBLO SAN JOSE DE GUACAYVO   | 213955   | 213955   | 213955   | 213955   | 213955   | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff2                    | OH180301301366 | Proyecto de inversión | 362548.8              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 181774.4                     | 180774                 | CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGUJAS - 144781                  | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | P P DE BOCOYNA                   | 144781 | 32 | Vivienda       | 8  | 8  | Bocoyna           | PUEBLO LAS AGUJAS             | 180774.4   | 180774.4 | 180774.4 | 180774.4 | 180774.4 | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff2                    | OH180301301403 | Proyecto de inversión | 271161.6              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 135580.8                     | 135581                 | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIO SIOGUICHIC - 144895                     | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | P M DE BOCOYNA                   | 144895 | 23 | Vivienda       | 6  | 6  | Bocoyna           | PUEBLO SIOGUICHIC             | 135580.8   | 135580.8 | 135580.8 | 135580.8 | 135580.8 | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff2                    | OH180301301443 | Proyecto de inversión | 122260                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 61130                        | 61130                  | CONSTRUCCION DE DOS COCINA CUARTO DORMITORIO EN GUTSACHI - 145017               | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | P M DE BOCOYNA                   | 145017 | 9  | Vivienda       | 2  | 2  | Bocoyna           | PUEBLO GUTSACHI               | 61130  | 61130    | 61130    | 61130    | 61130    | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff2                    | OH180301301383 | Proyecto de inversión | 451936                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 225968                       | 225968                 | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO HUETOSACACHI - 144830                   | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | P M DE BOCOYNA                   | 144830 | 43 | Vivienda       | 10 | 10 | Bocoyna           | PUEBLO HUETOSACACHI           | 225968   | 225968   | 225968   | 225968   | 225968   | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff2                    | OH180301301407 | Proyecto de inversión | 90387.2               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45193.6                      | 45194                  | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN SOJAGUACHI - 144919                   | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | P M DE BOCOYNA                   | 144919 | 9  | Vivienda       | 2  | 2  | Bocoyna           | PUEBLO SOJAHUACHI             | CAMINO ENTORNQUE ESTA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD DE SOJAHUACHI EN BOCOYNA   | 45193.6  | 45193.6  | 45193.6  | 45193.6  | 45193.6      | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | OH180301301423 | Proyecto de inversión | 427950                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 213955                       | 213955                 | CONSTRUCCION DE SIETE COCINA CUARTO DORMITORIO EN BAHUINGACACHI - 144977        | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | P M DE BOCOYNA                   | 144977 | 35 | Vivienda       | 7  | 7  | Bocoyna           | PUEBLO BAHUINGACACHI          | 213955   | 213955   | 213955   | 213955   | 213955   | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff2                    | OH180301301478 | Proyecto de inversión | 244520                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 122260                       | 122260                 | CONSTRUCCION DE CUATRO COCINA CUARTO DORMITORIO EN SEHURACACHI - 145076         | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | P M DE BOCOYNA                   | 145076 | 17 | Vivienda       | 4  | 4  | Bocoyna           | PUEBLO SEHURACACHI            | 122260   | 122260   | 122260   | 122260   | 122260   | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff2                    | OH180301301444 | Proyecto de inversión | 305650                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 152825                       | 152825                 | CONSTRUCCION DE CINCO COCINA CUARTO DORMITORIO EN PANALACHI - 145020            | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | P M DE BOCOYNA                   | 145020 | 20 | Vivienda       | 5  | 5  | Bocoyna           | PUEBLO PANALACHI              | 152825   | 152825   | 152825   | 152825   | 152825   | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff2                    | OH180301286579 | Proyecto de inversión | 542323.2              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 271161.6                     | 271162                 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CREEL - 235683             | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 235683 | 45 | Vivienda       | 9  | 9  | Bocoyna           | Bocoyna                       | CARRERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN FERRO CREELKILOMETRO 88 +0 PUEBLO CREEL | 271161.6 | 271161.6 | 271161.6 | 271161.6 | 271161.6     | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | OH180301301372 | Proyecto de inversión | 542323.2              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 271161.6                     | 271162                 | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN CREEL - 144801                       | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | P M DE BOCOYNA                   | 144801 | 37 | Vivienda       | 12 | 12 | Bocoyna           | CIUDAD CREEL                  | 271161.6   | 271161.6 | 271161.6 | 271161.6 | 271161.6 | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff2                    | OH180301301474 | Proyecto de inversión | 611300                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 305650                       | 305650                 | CONSTRUCCION DE DIEZ COCINA CUARTO DORMITORIO EN SAN IGNACIO - 145072           | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | P M DE BOCOYNA                   | 145072 | 43 | Vivienda       | 10 | 10 | Bocoyna           | PUEBLO SAN IGNACIO DE ARARECO | 305650   | 305650   | 305650   | 305650   | 305650   | En Ejecución | Validado avances |                  |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                     | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                        |   |        |     | AVANCE FINANCIERO |    |           |              |           |   |          |          |          |          |          |              |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------------|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|------------------------|---|--------|-----|-------------------|----|-----------|--------------|-----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                     | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS                                       |        |     | GEOREFERENCIAS    |    | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO  | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO    |          |          |              |                  |
| 2018  | ff2                    | OH180301301462 | Proyecto de inversión | 2811980               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1405990                      | 1405990                | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SEIS COCINA CUARTO DORMITORIO EN SAN JUANITO - 145081 | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | P M DE BOCOYNA                              | 145081 | 180 | Vivienda          | 46 | 46        | Bocoyna      | Bocoyna   | COLONIA SAN JUANITO CENTRO  | 1405990  | 1405990  | 1405990  | 1405990  | 1405990  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | OH180301301379 | Proyecto de inversión | 225968                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 112984                       | 112984                 | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN GUTTEACHI - 144820                   | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | P M DE BOCOYNA                              | 144820 | 20  | Vivienda          | 5  | 5         | Bocoyna      | Bocoyna   | PUEBLO GUTTEACHI  | 112984   | 112984   | 112984   | 112984   | 112984   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | OH180301301396 | Proyecto de inversión | 1506112.8             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 753056.4                     | 753056.4               | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN SAN JUANITO - 144866         | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | P M DE BOCOYNA                              | 144866 | 100 | Vivienda          | 32 | 32        | Bocoyna      | Bocoyna   | CIUDAD SAN JUANITO CENTRO   | 753056.4 | 753056.4 | 753056.4 | 753056.4 | 753056.4 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | OH180301301447 | Proyecto de inversión | 305650                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 152825                       | 152825                 | CONSTRUCCION DE CINCO COCINA CUARTO DORMITORIO EN SOJAGUACHI - 145024            | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | P M DE BOCOYNA                              | 145024 | 22  | Vivienda          | 5  | 5         | Bocoyna      | Bocoyna   | PUEBLO SOJAGUACHI   | 152825   | 152825   | 152825   | 152825   | 152825   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | OH180301301398 | Proyecto de inversión | 135580.8              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 67790.4                      | 67790.4                | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN SEHUEACHE - 144879                    | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | P M DE BOCOYNA                              | 144879 | 13  | Vivienda          | 3  | 3         | Bocoyna      | Bocoyna   | PUEBLO SEHUEACHE  | 67790.4  | 67790.4  | 67790.4  | 67790.4  | 67790.4  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301289871 | Proyecto de inversión | 61304.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 61304.52                     | 61305                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN TALLARACHI - 282985                             | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 282985 | 24  | Otros             | 8  | 8         | Bocoyna      | Bocoyna   | BRECHA TRAMO CREEL - EL YEROSO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 0 30 + 0 RANCHERIA      | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301289848 | Proyecto de inversión | 61304.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 61304.52                     | 61305                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN COACHE - 282659                                 | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 282659 | 24  | Otros             | 8  | 8         | Bocoyna      | Bocoyna   | BRECHA TRAMO CREEL - EL YEROSO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 0 15 + 0 RANCHERIA      | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301289876 | Proyecto de inversión | 38315.32              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 38315.32                     | 38315                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN HUICORACHI - 283035                             | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 283035 | 15  | Otros             | 5  | 5         | Bocoyna      | Bocoyna   | CARRTERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - GUACHO KILOMETRO 0 3 + 0 RANCHERIA        | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | 38315.32 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301286549 | Proyecto de inversión | 61304.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 61304.52                     | 61305                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN CUICHOCHI - 234861                              | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 234861 | 24  | Otros             | 8  | 8         | Bocoyna      | Bocoyna   | BRECHA TRAMO SILOGUICHI - TEBUUECHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 0 24 + 0 RANCHERIA | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301289713 | Proyecto de inversión | 61304.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 61304.52                     | 61305                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN GUACAYO - 279397                                | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 279397 | 24  | Otros             | 8  | 8         | Bocoyna      | Bocoyna   | BRECHA TRAMO CREEL - MAGUARIACHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 26 + 0 RANCHERIA        | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301289841 | Proyecto de inversión | 61304.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 61304.52                     | 61305                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN MAGECHO - 282582                                | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 282582 | 24  | Otros             | 8  | 8         | Bocoyna      | Bocoyna   | CARRTERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CREEL - SAN RAFAEL KILOMETRO 5 + 0 RANCHERIA      | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301286501 | Proyecto de inversión | 61304.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003-FAIS Entidades | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 61304.52                     | 61305                  | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN GUTTEACHE - 234008                              | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 234008 | 24  | Otros             | 8  | 8         | Bocoyna      | Bocoyna   | BRECHA TRAMO SILOGUICHI - CARICHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA       | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | 61304.52 | En Ejecución | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | MONTO  | MONTO      | NOMBRE  | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO   | CLASIFICACION                                   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                             | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS |          |    | GEOREFERENCIAS |                                 | AVANCE FINANCIERO               |   |            |            |            |            |            |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------|---------|---|--------------------------|---|-----------------------|---|------------------------|-------|----------|----|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  |  |            |         |   |                          |   |                       |   |                        |       |          |    |                |                                 | RECAUDADO                       | COMPROMETIDO  | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18030129881    | Proyecto de inversión | 61304.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 003-FAIS Entidades   | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 61304.52   | 61305   | SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN GUILLOCHI - 283122   | 9-Bocoyna                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 283122                 | 24    | Otros    | 8  | 8              | Bocoyna                         | Bocoyna                         | BRECHA TRAMO SILOGUICH- CARICHÍ MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 34 + 0 RANCHERIA                                | 61304.52   | 61304.52   | 61304.52   | 61304.52   | 61304.52   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH18180201087342 | Proyecto de inversión | 7387994.96            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3693997.48 | 3693997 | Construcción De Ampliación De Atarjes En La Magdalena - 48635   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA            | 48635                  | 500   | Otros    | 1  | 1              | Balleza                         | Balleza                         | CARRITERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO PUERTO JUSTO - BALLEZA KILOMETRO 49 + 0 PUEBLO LA MAGDALENA                | 3692497.02 | 3692497.02 | 3692497.02 | 3692497.02 | 3692497.02 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH180401087371   | Proyecto de inversión | 4759536.6             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2379763.3  | 2379763 | Incorporación de Pozo Profundo al Sistema De Agua Potable - 48575   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA            | 48575                  | 422   | Otros    | 1  | 1              | Balleza                         | Balleza                         | CARRITERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 128 + 0 EJIDO EIDO EL VERDE | 2378593.36 | 2378593.36 | 2378593.36 | 2378593.36 | 2378593.36 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH180401404260   | Proyecto de inversión | 5261244.22            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2630622.1  | 2630622 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGÜERA, CERRO PRIETO - 337800  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS          | 337800                 | 0     | Otros    | 81 | 81             | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Batopilas de Manuel Gómez Morín | BRECHA TRAMO BATOPILAS - LA CAÑA MARGEN DERECHO KILOMETRO 36 + 0 RANCHERIA                                  | 2630622.1  | 2630622.1  | 2630622.1  | 2630622.1  | 2630622.1  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH180401404252   | Proyecto de inversión | 2398025.78            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1199012.9  | 1199013 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE POLANCO YAGURACHI - 337767         | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS          | 337767                 | 0     | Otros    | 43 | 43             | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Batopilas de Manuel Gómez Morín | BRECHA TRAMO JERICACHÍ MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA                                    | 1099012.88 | 1099012.88 | 1099012.88 | 1099012.88 | 1099012.88 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH180401404287   | Proyecto de inversión | 1601316.01            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 800658     | 800658  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ DE VALENZUELA ARENAL DE SAN JOSÉ - 338137 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS          | 338137                 | 0     | Otros    | 43 | 43             | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Batopilas de Manuel Gómez Morín | BRECHA TRAMO BATOPILAS - SAN JOSÉ DE VALENZUELA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 13 + 0 RANCHERIA                 | 800658     | 800658     | 800658     | 800658     | 800658     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH180401404263   | Proyecto de inversión | 2823531.62            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1408506.11 | 1408506 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN RANCHO DE BAEZ, SANTA INÉS - 337817                | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS          | 337817                 | 0     | Otros    | 43 | 43             | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Batopilas de Manuel Gómez Morín | BRECHA TRAMO SATEVO - LA CAÑA MARGEN DERECHO KILOMETRO 36 + 0 RANCHERIA                                     | 1408506.11 | 1408506.11 | 1408506.11 | 1408506.11 | 1408506.11 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH18180201087698 | Proyecto de inversión | 366780                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 183390     | 183390  | Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sioguichv - 44115                               | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA            | 44115                  | 30    | Vivienda | 1  | 1              | Bocoyna                         | Bocoyna                         | CARRITERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CRESA KILOMETRO 74 + 0 PUEBLO SILOGUICHIC                      | 183390     | 183390     | 183390     | 183390     | 183390     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH18180201087684 | Proyecto de inversión | 427910                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 213955     | 213955  | Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De San José De Guayavo - 44092                     | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA            | 44062                  | 35    | Vivienda | 1  | 1              | Bocoyna                         | Bocoyna                         | BRECHA TRAMO CRESA - MAGUIRECHÍ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA SAN JOSÉ GUACAYVO               | 213955     | 213955     | 213955     | 213955     | 213955     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH18180201087661 | Proyecto de inversión | 305650                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 152825     | 152825  | Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bocoyna - 44252                                 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA            | 44252                  | 25    | Vivienda | 1  | 1              | Bocoyna                         | Bocoyna                         | CARRITERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CRESA KILOMETRO 74 0 PUEBLO BOCOYNA                            | 152825     | 152825     | 152825     | 152825     | 152825     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH18180201087701 | Proyecto de inversión | 305650                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 152825     | 152825  | Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sohuachi - 44183                                | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA            | 44183                  | 25    | Vivienda | 1  | 1              | Bocoyna                         | Bocoyna                         | CARRITERA ESTATAL LIBRE 228 TRAMO BOCOYNA - SILOGUICHÍ KILOMETRO 19 + 0 RANCHERIA SOHUACHI                  | 152825     | 152825     | 152825     | 152825     | 152825     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH18180201087703 | Proyecto de inversión | 244520                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 122260     | 122260  | Construcción De Cocina Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sohuachi - 44034                                | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA            | 44034                  | 20    | Vivienda | 1  | 1              | Bocoyna                         | Bocoyna                         | CARRITERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO BOCOYNA - SILOGUICHÍ KILOMETRO 8 + 0 RANCHERIA                             | 122260     | 122260     | 122260     | 122260     | 122260     | En Ejecución | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO           | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                                |                        |   |                          |   |                        |   |        |     |       |                | AVANCE FINANCIERO |                   |                   |   |            |            |            |            |            |              |                  |
|-------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------------|---|--------------------------|---|------------------------|---|--------|-----|-------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
|       |                        |                 |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPAL_O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS   |        |     |       | GEOREFERENCIAS |                   | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO   | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |              |                  |
| 2018  | HF2                    | CHH18040108854  | Proyecto de inversión | 351925.13             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 192000                         | 192000                 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Chiclaychi - 35885  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                    | 35885  | 87  | Otros | 1              | 1                 | Canchi            | Canchi            | BRECHA TRAMO SAN JOSE BAHUCHI - GUAGUACHERERE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 15 + 0 RANCHERIA                                 | 192000     | 192000     | 192000     | 192000     | 192000     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | CHH180401404299 | Proyecto de inversión | 979862                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 489931                         | 489931                 | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CASA COLORADA - 338196   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS                                   | 338196 | 0   | Otros | 10             | 10                | Chinipas          | Chinipas          | BRECHA TRAMO CHINIPAS - LORETO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 19 + 0 RANCHERIA CASA COLORADA (MESA COLORADA)                  | 489931     | 489931     | 489931     | 489931     | 489931     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | CHH180401404301 | Proyecto de inversión | 745120                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 372560                         | 372560                 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS GUASIMAS - 338212   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINIPAS                                   | 338212 | 0   | Otros | 12             | 12                | Chinipas          | Chinipas          | BRECHA TRAMO CHINIPAS - MUPULAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 21 + 0 RANCHERIA LAS GUASIMAS                                  | 372560     | 372560     | 372560     | 372560     | 372560     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | CHH180401402980 | Proyecto de inversión | 2818364.08            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1197092.39                     | 1197092                | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENZUELA LAGARDA O LORETO - 318259 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO                                 | 318259 | 0   | Otros | 1              | 1                 | Chinipas          | Chinipas          | BRECHA TRAMO LA TABLETA - ARECHUYO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 46 + 0 FUEBEO IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO)           | 1197092.39 | 1197092.39 | 1196759.51 | 1196759.51 | 1196759.51 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | CHH180401088320 | Proyecto de inversión | 211023.71             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 95895.38                       | 95895                  | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Blanca - 35566  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                    | 35566  | 53  | Otros | 1              | 1                 | Guachochi         | Guachochi         | CARRETERA GUACHOCHI - YQUIHU KILOMETRO 27 MANO IZ   | 115128.33  | 115128.33  | 115128.33  | 115128.33  | 115128.33  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | CHH180401088327 | Proyecto de inversión | 593873.65             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 269873.65                      | 269874                 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Basihuere - 35709  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                    | 35709  | 118 | Otros | 1              | 1                 | Guachochi         | Guachochi         | CARRETERA CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 27 MANO IZQUIER   | 324000     | 324000     | 324000     | 324000     | 324000     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | CHH180401402974 | Proyecto de inversión | 5887464.3             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1937750.47                     | 1937750                | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ABRORCHI EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 318244                         | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI                                  | 318244 | 0   | Otros | 1              | 1                 | Guachochi         | Guachochi         | BRECHA TRAMO SANACHIQUE - GUAGUACHIQUE KILOMETRO 12 + 0 RANCHERIA ABRORCHI  | 1937750.47 | 1937750.47 | 1937750.47 | 1937750.47 | 1937750.47 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | CHH180401088324 | Proyecto de inversión | 633071.56             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 345385.22                      | 345385                 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Agua Zarca - 35543   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                    | 35543  | 223 | Otros | 1              | 1                 | Guachochi         | Guachochi         | CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO GUACHOCHI - ROSCHACHI KILOMETRO 9 + 0 RANCHERIA AGUA ZARCA                               | 345385.22  | 345385.22  | 345385.22  | 345385.22  | 345385.22  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | CHH180401402975 | Proyecto de inversión | 3630566.4             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1521733.8                      | 1521734                | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASGOCHITO EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 318251                       | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI                                  | 318251 | 0   | Otros | 1              | 1                 | Guachochi         | Guachochi         | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO CREEL - GUACHOCHI KILOMETRO 68 + 0 RANCHERIA BASGOCHITO                                  | 1521733.8  | 1521733.8  | 1521733.8  | 1521733.8  | 1521733.8  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | CHH180401404318 | Proyecto de inversión | 7011061.29            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3506655.86                     | 3506656                | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN SOLEDAD - 338412   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA SOLEDAD | 338412 | 0   | Otros | 104            | 104               | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 210 + 0 RANCHERIA                         | 3504405.43 | 3504405.43 | 3504405.43 | 3504405.43 | 3504405.43 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | CHH180401404309 | Proyecto de inversión | 10186000.17           | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 5093000.09                     | 5093000                | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN IGNACIO DE LOS CANO - 338350   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO                          | 338350 | 0   | Otros | 160            | 160               | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 24 TRAMO HIDALGO DEL PARRAL GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 260 + 0 RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOS CANO | 5093000.09 | 5093000.09 | 5093000.09 | 5093000.09 | 5093000.09 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | CHH180401404321 | Proyecto de inversión | 3287991.65            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1643995.81                     | 1643996                | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS JUNTAS - 338413   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO                          | 338413 | 0   | Otros | 44             | 44                | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | BRECHA TRAMO GUADALUPE Y CALVO - DOLORES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 35 + 0 RANCHERIA LAS JUNTAS                           | 1643995.81 | 1643995.81 | 1643995.81 | 1643995.81 | 1643995.81 | En Ejecución | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                          |   |                        |                                     |        |     |       | AVANCE FINANCIERO |     |            |   |   |            |            |            |            |              |                  |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|---|--------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|--------|-----|-------|-------------------|-----|------------|---|---|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS                               |        |     |       | GEOREFERENCIAS    |     | RECAUDADO  | COMPROMETIDO  | DEVENGADO   | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |              |                  |                  |
| 2018  | HF2                    | CHH180401088458   | Proyecto de inversión | 4806765.98            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1926671                      | 1926671                | Rehabilitación De Colector Para Alcantarillado Santuario En Arroyo En El Casate De Témoris - 48659              | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | 48659  | 450 | Otros | 1                 | 1   | Guazapares | Guazapares  | CARRETERA C TERRACERÍA BANUCHIVO TÉMORIS KILOMETRO 43   | 2880094.98 | 2880094.98 | 2877211.77 | 2877211.77 | 2877211.77   | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | CHH180401404325   | Proyecto de inversión | 898569.18             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 449218.56                    | 449219                 | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN AMPLIACION BARRIO SETO OCHOA EN TÉMORIS - 338461 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | 338461 | 0   | Otros | 12                | 12  | Guazapares | TERRACERÍA TRAMO BANUCHIVO TÉMORIS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 43 + 0 PUEBLO TÉMORIS | 449218.56   | 449218.56  | 449218.56  | 449218.56  | 449218.56  | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | HF2                    | CHH180401404367   | Proyecto de inversión | 1947436.31            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 973818.15                    | 973818                 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN PABLO BARRIO LAS CANTERAS - 339636                 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOHELOS    | 339636 | 0   | Otros | 21                | 21  | Morelos    | Morelos   | BRECHA TRAMO MOHELOS - EL TABLÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 38 + 0 RANCHO                         | 973818.15  | 973818.15  | 973818.15  | 973818.15  | 973818.15    | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | CHH180401404332   | Proyecto de inversión | 2895491.75            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1447745.86                   | 1447746                | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN PABLO BARRIO MESA VERDE - 338652                   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOHELOS    | 338652 | 0   | Otros | 36                | 36  | Morelos    | Morelos   | BRECHA TRAMO MOHELOS - EL TABLÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 38 + 0 RANCHO                         | 1447745.86 | 1447745.86 | 1447745.86 | 1447745.86 | 1447745.86   | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | CHH180401404370   | Proyecto de inversión | 1709087.64            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 854543.82                    | 854544                 | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA GATTA - 339690  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOHELOS    | 339690 | 0   | Otros | 19                | 19  | Morelos    | Morelos   | BRECHA TRAMO LAGUNA DE ABOREACH MOHELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 127 + 0 RANCHERIA              | 854543.82  | 854543.82  | 854543.82  | 854543.82  | 854543.82    | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | CHH180401404373   | Proyecto de inversión | 2110167.65            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1055083.83                   | 1055084                | AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN BARRIO RANCHITO DE SAN PABLO - 339739                    | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOHELOS    | 339739 | 0   | Otros | 23                | 23  | Morelos    | Morelos   | BRECHA TRAMO MOHELOS - EL TABLÓN MARGEN DERECHO KILOMETRO 38 + 0 RANCHO                         | 1055083.83 | 1055083.83 | 1055083.83 | 1055083.83 | 1055083.83   | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | CHH180401404375   | Proyecto de inversión | 16961635.33           | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 13043943.7                   | 13043944               | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MESA DEL CAMPANERO A BERMUDEZ - 339839                    | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS      | 339839 | 0   | Otros | 243               | 243 | Moris      | Moris   | CARRERA FEDERAL LIBRE DE TRAMO CUAHITMOC - HERMOSILLO KILOMETRO 125 + 0 RANCHERIA               | 13043943.7 | 13043943.7 | 13043943.7 | 13043943.7 | 13043943.7   | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | CHH18180201088187 | Proyecto de inversión | 1279240               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 749405                       | 749405                 | Suministro De Paneles Solares En Humariza - 42580   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA    | 42580  | 20  | Otros | 1                 | 1   | Nonoava    | Nonoava   | HUMARIZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 0 PUEBLO HUMARIZA  | 749405     | 749405     | 747586.98  | 747586.98  | 747586.98    | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | CHH18180201088185 | Proyecto de inversión | 3217065               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1930239                      | 1930239                | Construcción De Unidad Médica Rural En Humariza - 59487   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                  | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA    | 59487  | 323 | Otros | 1                 | 1   | Nonoava    | Nonoava   | BRECHA TRAMO NONOAVA HUMARIZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 0 PUEBLO HUMARIZA                   | 1930239    | 1930239    | 1928847.53 | 1928847.53 | 1928847.53   | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | CHH180401404379   | Proyecto de inversión | 11191355.81           | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4476542.03                   | 4476542                | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA HUICORACHI - 339930   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE     | 339930 | 0   | Otros | 168               | 168 | Urique     | Urique  | CARRERA ESTATAL LIBRE 77 TRAMO CRES. BANUCHIVO KILOMETRO 61 + 0 RANCHERIA                       | 4476542.03 | 4476542.03 | 4476542.03 | 4476542.03 | 4476542.03   | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | CHH180401404380   | Proyecto de inversión | 1730896.09            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1038687                      | 1038687                | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MESA DE ARTURO - 339994   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE     | 339994 | 0   | Otros | 19                | 19  | Urique     | Urique  | BRECHA TRAMO CROCAHUA - MESA DE ARTURO MARGEN DERECHO KILOMETRO 12 + 0 RANCHERIA MESA DE ARTURO | 692209.09  | 692209.09  | 692209.09  | 692209.09  | 692209.09    | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | HF2                    | CHH180401404382   | Proyecto de inversión | 1601289.43            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 961984                       | 961984                 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EL GALLO - 340032   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE     | 340032 | 0   | Otros | 16                | 16  | Urique     | Urique  | BRECHA TRAMO MESA DE ARTURO - TURABES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA               | 609305.43  | 609305.43  | 609305.43  | 609305.43  | 609305.43    | En Ejecución     | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                          |   |                          |                                  |        |   |                | AVANCE_FINANCIERO |     |               |                      |  |            |            |            |            |            |           |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------|---|----------------|-------------------|-----|---------------|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA    | METAS                            |        |   | GEOREFERENCIAS |                   |     | RECAUDADO     | COMPROMETIDO         | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |           |                  |
| 2018  | ff2                    | OH180401404384 | Proyecto de inversión | 9817696.7             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 5267746.92                   | 5267747                | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA LAS TROJAS - 340069    | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | 340069 | 0 | Otros          | 126               | 126 | Urachi        | Urachi               | BRECHA TRAMO LA TABLERA- ARECHUYO KILOMETRO 38 + 0 RANCHERIA                 | 5267746.92 | 5267746.92 | 5267746.92 | 5267746.92 | 5267746.92 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | OH180401404387 | Proyecto de inversión | 945795.98             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 472897.98                    | 472898                 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA RÍO DE ANIMAS - 340171 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | 340171 | 0 | Otros          | 15                | 15  | Urachi        | Urachi               | BRECHA TRAMO URUACHI- MAQUAJUCHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 30 + 0 RANCHERIA | 472897.98  | 472897.98  | 472897.98  | 472897.98  | 472897.98  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401445040 | Proyecto de inversión | 487200                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 487200                       | 487200                 | REHABILITACION LINEAS EN BUENAVENTURA - 373411                | 10:Buena Ventura         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M DE BUENAVENTURA              | 373411 | 0 | Otros          | 1                 | 1   | Buena Ventura | Buena Ventura        | COLONIA BUENAVENTURA   | 487200     | 487200     | 487200     | 487200     | 487200     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401438505 | Proyecto de inversión | 57406                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 57406                        | 57406                  | INSTALACION TUBERIA A P EN SAN LORENZO - 364353               | 10:Buena Ventura         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M DE BUENAVENTURA              | 364353 | 0 | Otros          | 1                 | 1   | Buena Ventura | Buena Ventura        | CALLE CONSTITUCION EJIDO SAN LORENZO   | 57406      | 57406      | 57406      | 57406      | 57406      | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401443836 | Proyecto de inversión | 990337.89             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 990337.89                    | 990338                 | RED ELECTRIFICACION CALLE JUAREZ - 371589                     | 10:Buena Ventura         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M DE BUENAVENTURA              | 371589 | 0 | Otros          | 1                 | 1   | Buena Ventura | Buena Ventura        | CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD BUENAVENTURA                                      | 990337.89  | 990337.89  | 990337.89  | 990337.89  | 990337.89  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401438128 | Proyecto de inversión | 1124138               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1124138                      | 1124138                | PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO VILLA - 362150                  | 10:Buena Ventura         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | P M DE BUENAVENTURA              | 362150 | 0 | Otros          | 1                 | 1   | Buena Ventura | Buena Ventura        | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA RICARDO FLORES MAGON                           | 1124138    | 1124138    | 1124138    | 1124138    | 1124138    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401438127 | Proyecto de inversión | 1300000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1300000                      | 1300000                | POZO A P EN EJIDO BENITO JUAREZ - 362148                      | 10:Buena Ventura         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M DE BUENAVENTURA              | 362148 | 0 | Otros          | 1                 | 1   | Buena Ventura | EJIDO BENITO JUÁREZ  | CAMINO ENTRONQUE ESTA EN CAMINO CERRO Y CAMINO PANTON EN EJIDO BENITO JUAREZ | 1300000    | 1300000    | 1300000    | 1300000    | 1300000    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401438526 | Proyecto de inversión | 610442.52             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 610442.52                    | 610443                 | CAMINOS EJIDO BENITO JUAREZ - 364433                          | 10:Buena Ventura         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos          | P M DE BUENAVENTURA              | 364433 | 0 | Otros          | 1                 | 1   | Buena Ventura | EJIDO BENITO JUÁREZ  |  | 610442.52  | 610442.52  | 610442.52  | 610442.52  | 610442.52  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401451774 | Proyecto de inversión | 125000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 125000                       | 125000                 | RED PUENTE QUEVEDO - 384579                                   | 10:Buena Ventura         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M DE BUENAVENTURA              | 384579 | 0 | Otros          | 1                 | 1   | Buena Ventura | Buena Ventura        | CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ROSARIO M QUEVEDO                                  | 125000     | 125000     | 125000     | 125000     | 125000     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401437719 | Proyecto de inversión | 81749                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 81749                        | 81749                  | MEJORAMIENTO RED ELÉCTRICA EN EJIDO BENITO JUAREZ - 359960    | 10:Buena Ventura         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M DE BUENAVENTURA              | 359960 | 0 | Otros          | 1                 | 1   | Buena Ventura | EJIDO BENITO JUÁREZ  |  | 81749      | 81749      | 81749      | 81749      | 81749      | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401438123 | Proyecto de inversión | 32000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 32000                        | 32000                  | PANTERA ESC. VENTURO DE MAREZ EJIDO BENITO JUAREZ - 362126    | 10:Buena Ventura         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | P M DE BUENAVENTURA              | 362126 | 0 | Otros          | 1                 | 1   | Buena Ventura | CIUDAD BENITO JUAREZ |  | 32000      | 32000      | 32000      | 32000      | 32000      | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401438129 | Proyecto de inversión | 190114.05             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 190114.05                    | 190114                 | TANQUE Y LINEA A P EN PESTAÑAS - 362154                       | 10:Buena Ventura         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M DE BUENAVENTURA              | 362154 | 0 | Otros          | 1                 | 1   | Buena Ventura | EJIDO PESTAÑAS       |  | 190114.05  | 190114.05  | 190114.05  | 190114.05  | 190114.05  | Terminado | Validado avances |



Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                          |                       |        |   | AVANCE_FINANCIERO |      |           |               |   |            |            |            |            |            |              |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|------|-----------|---------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA    | METAS                 |        |   | GEOREFERENCIAS    |      | RECAUDADO | COMPROMETIDO  | DEVENGADO   | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |              |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401438517 | Proyecto de inversión | 120000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 120000                       | 120000                 | POZO A P EN SAN SIDRO - 364387   | 10:Buena Ventura      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M DE BUENAVENTURA   | 364387 | 0 | Otros             | 1    | 1         | Buena Ventura | EJIDO SAN SIDRO   | 120000     | 120000     | 120000     | 120000     | 120000     | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401451099 | Proyecto de inversión | 1702458.72            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1702458.72                   | 1702459                | REHAB RED DE ALCANT Y A P CON REVESTIMIENTO CALLE CRISANTEMOS - 383754                                 | 10:Buena Ventura      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M DE BUENAVENTURA   | 383754 | 0 | Otros             | 1    | 1         | Buena Ventura | Buena Ventura CALLE CRISANTEMOS CIUDAD BUENAVENTURA   | 1702458.72 | 1702458.72 | 1702458.72 | 1702458.72 | 1702458.72 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401451642 | Proyecto de inversión | 641316                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 641316                       | 641316                 | RASTREO DE CAMINOS - 384386  | 10:Buena Ventura      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos          | P M DE BUENAVENTURA   | 384386 | 0 | Otros             | 1    | 1         | Buena Ventura | COLONIA CERRO BLANCO  | 641316     | 641316     | 641316     | 641316     | 641316     | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401443838 | Proyecto de inversión | 180000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 180000                       | 180000                 | REHABILITACION CAMINO LABORES DE PROGRESO - 371590   | 10:Buena Ventura      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | P M DE BUENAVENTURA   | 371590 | 0 | Otros             | 1    | 1         | Buena Ventura | EJIDO EL PROGRESO   | 180000     | 180000     | 180000     | 180000     | 180000     | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401451277 | Proyecto de inversión | 1477541.28            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1477541.28                   | 1477541                | REHABILITACION DE ALCANT Y A P EN CON REVESTIMIENTO EN CALLE EUCALIPTO - 383971                        | 10:Buena Ventura      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M DE BUENAVENTURA   | 383971 | 0 | Otros             | 1    | 1         | Buena Ventura | Buena Ventura CALLE EUCALIPTO CIUDAD BUENAVENTURA   | 1477541.28 | 1477541.28 | 1477541.28 | 1477541.28 | 1477541.28 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301305154 | Proyecto de inversión | 773895                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 773895                       | 773895                 | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ACADEMIA - 163880                                     | 13:Casas Grandes      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 163880 | 0 | Metros Cuadrados  | 1746 | 1746      | Casas Grandes | Casas Grandes CARRETERA MUNICIPAL LIBRE D TRAMO ACADEMIA-ACADEMIANILÓMETR O D+ 999 COLONIA JUÁREZ | 773895     | 773895     | 773895     | 773895     | 773895     | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301298625 | Proyecto de inversión | 263664.27             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 263664.27                    | 263664                 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METÁLICA EN BIBLIOTECA EN JUAN NATA CRIZ SEGUNDA ETAPA - 58807 | 13:Casas Grandes      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | OBRAS PÚBLICAS        | 58807  | 0 | Otros             | 1    | 1         | Casas Grandes | Casas Grandes INTERIOR SN COLONIA   | 263664.27  | 263664.27  | 263664.27  | 263664.27  | 263664.27  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301305140 | Proyecto de inversión | 750000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 750000                       | 750000                 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN CASAS GRANDES - 163831  | 13:Casas Grandes      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 163831 | 0 | Otros             | 1    | 100       | Casas Grandes | Casas Grandes CALLE PASCUAL ORDOZ COLONIA LA ESPERANZA  | 750000     | 750000     | 750000     | 750000     | 750000     | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301305152 | Proyecto de inversión | 165000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 165000                       | 165000                 | DOMO ESCOLAR EN PRIMARIA DE COLONIA JUÁREZ - 163856  | 13:Casas Grandes      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | OBRAS PÚBLICAS        | 163856 | 0 | Metros Cuadrados  | 540  | 540       | Casas Grandes | Casas Grandes CALLE CASAS GRANDES COLONIA JUÁREZ  | 165000     | 165000     | 165000     | 165000     | 165000     | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301305145 | Proyecto de inversión | 120000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 120000                       | 120000                 | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA MARIA MARTINEZ DE ESCULTA - 163839                                     | 13:Casas Grandes      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | OBRAS PÚBLICAS        | 163839 | 0 | Metros Cuadrados  | 80   | 80        | Casas Grandes | Casas Grandes CALESON RICARDO FLORES MAGON COLONIA CENTRO   | 120000     | 120000     | 120000     | 120000     | 120000     | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301305150 | Proyecto de inversión | 165000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 165000                       | 165000                 | DOMO ESCOLAR EN PRIMARIA DE GUADALUPE VICTORIA - 163848  | 13:Casas Grandes      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | OBRAS PÚBLICAS        | 163848 | 0 | Metros Cuadrados  | 540  | 540       | Casas Grandes | EJIDO GUADALUPE VICTORIA  | 165000     | 165000     | 165000     | 165000     | 165000     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401460283 | Proyecto de inversión | 750000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 750000                       | 750000                 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 404951   | 13:Casas Grandes      | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | OBRAS PÚBLICAS        | 404951 | 0 | Otros             | 250  | 250       | Casas Grandes | Casas Grandes CALLE CASAS GRANDES INTERIOR O COLONIA GRANIAS                                      | 750000     | 750000     | 750000     | 750000     | 750000     | En Ejecución | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | MONTO  | MONTO     | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE   | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION                                   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO      | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS |               |   | GEOREFERENCIAS |         | RECAUDADO            | COMPROMETIDO                                  | DEVENGADO | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO        |                  |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|-----------|--------|--|------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|-------|---------------|---|----------------|---------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO |   |  |  |           |        |  |                        |   |                       |                      |                        |       |               |   |                |         |                      |   |           |           |           |           |              |                  |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088228 | Proyecto de inversión | 70958                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70958     | 70958  | Ampliación De Red A P Y Descargas Domiciliares Los Alicantes - 78366                                       | 16-La Cruz             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 78366                  | 46    | Otros         | 1 | 1              | La Cruz | PUEBLO LOS ALICANTES | 70958   | 70958     | 70958     | 70958     | 70958     | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088222 | Proyecto de inversión | 124390                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 124390    | 124390 | Ampliación Red De A P Y Tomas Domiciliares Camino Real En La Angel Romero - 78325                          | 16-La Cruz             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 78325                  | 22    | Otros         | 1 | 1              | La Cruz | La Cruz              | COLONIA ANGEL ROMERO                          | 124390    | 124390    | 124390    | 124390    | 124390       | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088229 | Proyecto de inversión | 67231                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 67231     | 67231  | Rehabilitación De Descargas Domiciliares En Calle Sin Nombre Estacion La Cruz - 78308                      | 16-La Cruz             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 78308                  | 130   | Otros         | 1 | 1              | La Cruz | La Cruz              | COLONIA ESTACION LA CRUZ                      | 67231     | 67231     | 67231     | 67231     | 67231        | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088221 | Proyecto de inversión | 96044                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 96044     | 96044  | Rehabilitación De Descargas Domiciliares En Calle Sin Nombre Col Panamericana - 78255                      | 16-La Cruz             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 78255                  | 150   | Otros         | 1 | 1              | La Cruz | La Cruz              | COLONIA PANAMERICANA                          | 96044.17  | 96044.17  | 96044.17  | 96044.17  | 96044.17     | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088230 | Proyecto de inversión | 114831                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 114831    | 114831 | Rehabilitación Red De A P Y Tomas Domiciliares En Estacion La Cruz - 77957                                 | 16-La Cruz             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 77957                  | 130   | Otros         | 1 | 1              | La Cruz | La Cruz              | COLONIA ESTACION LA CRUZ                      | 114831    | 114831    | 114831    | 114831    | 114831       | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057788 | Proyecto de inversión | 30174.04              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 30174.04  | 30174  | Descargas Domiciliares En Calle Marcelino Alcantar - 12177   | 16-La Cruz             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 12177                  | 32    | Otros         | 1 | 1              | La Cruz | La Cruz              | CALLE MARCELINO ALCANTAR COLONIA PANAMERICANA | 30174     | 30174     | 30174     | 30174     | 30174        | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088223 | Proyecto de inversión | 82771.07              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 82771.07  | 82771  | Rehabilitación Red De Alcant Sanitario Y Desc Domiciliares En La M Alcantar - 78204                        | 16-La Cruz             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 78204                  | 64    | Otros         | 1 | 1              | La Cruz | La Cruz              | CALLE MARCELINO ALCANTAR COLONIA PANAMERICANA | 82771.09  | 82771.09  | 82771.09  | 82771.09  | 82771.09     | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088231 | Proyecto de inversión | 59301                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 59301     | 59301  | Rehabilitación De Red De Alcantar Sanitario Y Descargas Domiciliares En Calle Sin Nombre Morieleño - 78339 | 16-La Cruz             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 78339                  | 48    | Otros         | 1 | 1              | La Cruz | PUEBLO MORIELEÑO     | 59301   | 59301     | 59301     | 59301     | 59301     | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057787 | Proyecto de inversión | 235889.02             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 235889.02 | 235889 | Suministro E Instalacion De Calentador Solar En El Municipio De La Cruz - 12193                            | 16-La Cruz             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 12193                  | 60    | Ceñas solares | 1 | 1              | La Cruz | PUEBLO LA CRUZ       | 235889.02                                     | 235889.02 | 235889.02 | 235889.02 | 235889.02 | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057789 | Proyecto de inversión | 102786.66             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 102786.66 | 102787 | Rehabilitación De Red De A P Y Tomas Domiciliares Col Panamericana - 12162                                 | 16-La Cruz             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 12162                  | 104   | Otros         | 1 | 1              | La Cruz | La Cruz              | CALLE MARCELINO ALCANTAR PUEBLO PANAMERICANA  | 81873.45  | 81873.45  | 81873.45  | 81873.45  | 81873.45     | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088220 | Proyecto de inversión | 155669.43             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 155669.43 | 155669 | Rehabilitación De Red De A P Y Tomas Domiciliares En Calle Sin Nombre Col Panamericana - 77912             | 16-La Cruz             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 77912                  | 150   | Otros         | 1 | 1              | La Cruz | La Cruz              | COLONIA PANAMERICANA                          | 155669.43 | 155669.43 | 155669.43 | 155669.43 | 155669.43    | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301317513   | Proyecto de inversión | 108095.4              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 108095.4  | 108095 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARES EN CALLE SIN NOMBRE - 220722                        | 16-La Cruz             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE LA CRUZ | 220722                 | 145   | Otros         | 1 | 1              | La Cruz | La Cruz              | COLONIA PANAMERICANA                          | 108095.4  | 108095.4  | 108095.4  | 108095.4  | 108095.4     | Terminado        | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | FOLIO            | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | MONTO_GLOBAL_APROBADO                          | FUENTES FINANCIAMIENTO   | NOMBRE        | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE                    | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO   | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS |      |            | GEOREFERENCIAS        |   | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO       | ESTATUS              | FLUJO                |
|-------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|--|---------------|---|--------------------------|---|-----------------------|-----------------|------------------------|-------|------|------------|-----------------------|---|------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------------|----------------------|
|       |                           |                  |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE  | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE  |  |  |               |   |                          |   |                       |                 |                        |       |      |            |                       |   |            |              |            |            |              |                      |                      |
| 2018  | ff1                       | OH180301317525   | Proyecto de inversión | 134333.42             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLAR EN EL MUNICIPIO SEGUNDA ETAPA - 220777  | 16-La Cruz    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | MUNICIPIO DE LA CRUZ                                    | 220777                | 34              | Ceñas solares          | 17    | 17   | La Cruz    | La Cruz               | CALLE GREGORIO SOTO COLONIA PANAMERICANA                                  | 134333.42  | 134333.42    | 134333.42  | 134333.42  | 134333.42    | En Ejecución         | Validado avances     |
| 2018  | ff1                       | OH180301315999   | Proyecto de inversión | 53050.61              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE SIN NOMBRE - 215833   | 16-La Cruz    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE LA CRUZ                                    | 215833                | 140             | Otros                  | 1     | 1    | La Cruz    | COLONIA PANAMERICANA  | 53050.61  | 53050.61   | 53050.61     | 53050.61   | 53050.61   | Cancelado    | CANCELACION VALIDADA |                      |
| 2018  | ff1                       | OH180401471845   | Proyecto de inversión | 811000.56             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y ESC PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON - 417731   | 17-Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC   | 417731                | 0               | Metros Cuadrados       | 48    | 48   | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc            | CALLE RICARDO FLORES MAGON INTERIOR SN CIUDAD EBRLINDO ZAPATA             | 798504.56  | 798504.56    | 798504.56  | 798504.56  | 798504.56    | En Ejecución         | Validado avances     |
| 2018  | ff1                       | OH00180201088233 | Proyecto de inversión | 1382353               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Cranes Entre La Calle Cincuenta Y Seis Y La Sesenta Y Dos - 51617                                  | 17-Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | 51617                 | 160             | Metros Cuadrados       | 1     | 1    | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc            | CALLE CRANES COLONIA TIERRA Y LIBERTAD SECT. C                            | 0          | 0            | 0          | 0          | 0            | En Ejecución         | Validado avances     |
| 2018  | ff1                       | OH180401435172   | Proyecto de inversión | 1411183.86            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO NICOLAS BRAVO EL MUERTO EN SECCIONAL DE ALVARO ORRIGON - 345369  | 17-Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC   | 345369                | 0               | Metros lineales        | 1594  | 1594 | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc            | SECCION NICOLAS BRAVO   | 1411183.85 | 1411183.85   | 1411183.85 | 1411183.85 | 1411183.85   | Cancelado            | CANCELACION VALIDADA |
| 2018  | ff1                       | OH180401473631   | Proyecto de inversión | 810905.7              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM QUINCE DE SEPTIEMBRE Y ESC PRIM IGNACIO ZARAGOZA CD CUAUHTEMOC CHIHUAHUA - 419952                                   | 17-Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC   | 419952                | 0               | Metros Cuadrados       | 48    | 48   | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc            | CALLE XOHIMILCO INTERIOR SN CIUDAD TIERRA NUEVA ZA ETAPA                  | 787951.24  | 787951.24    | 787951.24  | 787951.24  | 787951.24    | En Ejecución         | Validado avances     |
| 2018  | ff1                       | OH180301306187   | Proyecto de inversión | 550000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | TANQUE ELEVADO LOMA PELONA - 168781  | 17-Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | 168781                | 59              | Otros                  | 1     | 1    | Cuauhtémoc | EJIDO LOMA PELONA     | 550000  | 550000     | 550000       | 550000     | 550000     | En Ejecución | Validado avances     |                      |
| 2018  | ff1                       | OH180401470943   | Proyecto de inversión | 950000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIM IGNACIO EN EJIDO LAZARO CARDENAS Y EN ESC PRIM VICENTE GUERRERO EN EJIDO UNION CAMPESINA CD CUAUHTEMOC - 416790 | 17-Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC   | 416790                | 0               | Metros Cuadrados       | 48    | 48   | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc            | CALLE CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR DOMICILIO CONDICO EJIDO LAZARO CÁRDENAS | 949999.1   | 949999.1     | 949999.1   | 949999.1   | 949999.1     | En Ejecución         | Validado avances     |
| 2018  | ff1                       | OH180401471602   | Proyecto de inversión | 950000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC TELEFONILLENATO CUAUHTEMOC EN EJIDO LAZARO CARDENAS Y EN ESC TELESCORDARIA EN EJIDO LAZARO CARDENAS - 417457             | 17-Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC   | 417457                | 0               | Metros Cuadrados       | 48    | 48   | Cuauhtémoc | EJIDO LAZARO CARDENAS | CALLE TERCERA AL SUR DE EJIDO LAZARO CARDENAS EN MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC  | 949999.1   | 949999.1     | 949999.1   | 949999.1   | 949999.1     | En Ejecución         | Validado avances     |
| 2018  | ff1                       | OH180401433269   | Proyecto de inversión | 2652670.69            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE VENTICINCO CUARTOS PISO DOS CD CUAUHTEMOC CHIHUAHUA - 331307   | 17-Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC   | 331307                | 0               | Vivienda               | 25    | 25   | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc            | CALLE ALCALDES INTERIOR SN COLONIA LOS ALCALDES                           | 2652506.43 | 2652506.43   | 2652506.43 | 2652506.43 | 2652506.43   | En Ejecución         | Validado avances     |
| 2018  | ff1                       | OH180401435176   | Proyecto de inversión | 52351.92              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | DESVO DE LINEA DE AGUA POTABLE EN UNION CAMPESINA DE LAZARO CARDENAS - 344948  | 17-Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC   | 344948                | 0               | Metros lineales        | 280   | 280  | Cuauhtémoc | EJIDO LAZARO CARDENAS | 51113.33  | 51113.33   | 51113.33     | 51113.33   | 51113.33   | Terminado    | CANCELACION VALIDADA |                      |
| 2018  | ff1                       | OH180401476123   | Proyecto de inversión | 534710.96             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCION DE PUENTE EN EJIDO LOMA PELONA - 422272   | 17-Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC   | 422272                | 0               | Otros                  | 1     | 1    | Cuauhtémoc | EJIDO LOMA PELONA     | 534710.96   | 534710.96  | 534710.96    | 534710.96  | 534710.96  | Terminado    | Validado avances     |                      |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                          |   |        |    |                  | AVANCE FINANCIERO |           |              |   |   |            |            |            |            |            |              |                  |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|---|--------|----|------------------|-------------------|-----------|--------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA    | METAS   |        |    | GEOREFERENCIAS   |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO   | EJERCIDO  | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |            |              |                  |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180301298518 | Proyecto de inversión | 807044.36             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 807044.36                    | 807044                 | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS ADICIONALES EN COLONIA ANAHUAC - 53110                                       | 17-Cuauhtémoc         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | 53110  | 72 | Vivienda         | 9                 | 9         | Cuauhtémoc   | Cuauhtémoc  | CALLE S/N INTERIOR SN EJIDO LA SELVA                                      | 807044.36  | 807044.36  | 807044.36  | 807044.36  | 807044.36  | 807044.36    | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401476278 | Proyecto de inversión | 396133.62             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 396133.62                    | 396134                 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO NAPAVECHI - 422433  | 17-Cuauhtémoc         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC   | 422433 | 0  | Otros            | 20                | 20        | Cuauhtémoc   | EJIDO NAPAVECHI                                   | 396133.62   | 396133.62  | 396133.62  | 396133.62  | 396133.62  | 396133.62  | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401476495 | Proyecto de inversión | 2247450.25            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2247450.25                   | 2247450                | CONSTRUCCION DE VEINTICINCO CUARTOS PRIMERA ETAPA - 422604   | 17-Cuauhtémoc         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC   | 422604 | 0  | Vivienda         | 35                | 35        | Cuauhtémoc   | Cuauhtémoc  | CALLE ALCALDES INTERIOR EN CIUDAD LOS ALCALDES                            | 2247450.25 | 2247450.25 | 2247450.25 | 2247450.25 | 2247450.25 | 2247450.25   | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401434188 | Proyecto de inversión | 1025000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1025000                      | 1025000                | CONSTRUCCION DE VEINTICINCO BAÑOS PAQUIDOS CD CUAUHTEMOC CHIHUAHUA - 338695                                | 17-Cuauhtémoc         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC   | 338695 | 0  | Vivienda         | 25                | 25        | Cuauhtémoc   | Cuauhtémoc  | CALLE ALCALDES COLONIA LOS ALCALDES                                       | 1025000    | 1025000    | 1025000    | 1025000    | 1025000    | 1025000      | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401476606 | Proyecto de inversión | 1238787.01            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1238787.01                   | 1238787                | CONSTRUCCION DE VEINTICINCO BAÑOS PRIMERA ETAPA - 422684   | 17-Cuauhtémoc         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC   | 422684 | 0  | Vivienda         | 26                | 26        | Cuauhtémoc   | PRIVADA DE MOCTEZUMA CIUDAD TIERRA NUEVA 2A ETAPA | 1238787.01  | 1238787.01 | 1238787.01 | 1238787.01 | 1238787.01 | 1238787.01 | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401451089 | Proyecto de inversión | 336722.58             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 336722.58                    | 336723                 | REMEDIACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN - 383744                                     | 17-Cuauhtémoc         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | 383744 | 0  | Piezas           | 1                 | 1         | Cuauhtémoc   | Cuauhtémoc  | CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS SSD INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ         | 336722.58  | 336722.58  | 336722.58  | 336722.58  | 336722.58  | 336722.58    | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401451715 | Proyecto de inversión | 458014.15             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 458014.15                    | 458014                 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EJIDO LA CRUZ SECCIONAL ANAHUAC - 384508                               | 17-Cuauhtémoc         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC   | 384508 | 0  | Otros            | 13                | 13        | Cuauhtémoc   | Cuauhtémoc  | A 1987 MTS DE ALTITUD AL NORTE DE LA LAGUNA DE BUSTILLOS CERCA DE ANAHUAC | 458014.15  | 458014.15  | 458014.15  | 458014.15  | 458014.15  | 458014.15    | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401471405 | Proyecto de inversión | 811000.56             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 811000.56                    | 811001                 | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM EN EJIDO NAPAVECHI Y EN JARDIN DE NIÑOS CENENARIIO DE LA REV MEX - 417250 | 17-Cuauhtémoc         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC   | 417250 | 0  | Metros Cuadrados | 48                | 48        | Cuauhtémoc   | EJIDO NAPAVECHI                                   | 811000.56   | 811000.56  | 811000.56  | 811000.56  | 811000.56  | 811000.56  | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401476202 | Proyecto de inversión | 115951.28             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 115951.28                    | 115951                 | RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO FRANCISCO VELA EN LA COLONIA ALVARO OBREGÓN - 422352                      | 17-Cuauhtémoc         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CUAUHTEMOC   | 422352 | 0  | Metros lineales  | 550               | 550       | Cuauhtémoc   | COLONIA OBREGÓN (RUBIO)                           | 115951.28   | 115951.28  | 115951.28  | 115951.28  | 115951.28  | 115951.28  | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180301308273 | Proyecto de inversión | 64428.2               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 64428.2                      | 64428                  | REPOSICION DE SISTEMA SOLAR EN LA COMUNIDAD DE HUZOCHI - 178076  | 18-Cuahuilnachi       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | GOBIERNO MUNICIPAL                                      | 178076 | 26 | Otros            | 64428             | 64428.44  | Cuahuilnachi | Cuahuilnachi                                      | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA   | 64428.44   | 64428.44   | 64428.44   | 64428.44   | 64428.44   | 64428.44     | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401417031 | Proyecto de inversión | 340078.93             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 340078.93                    | 340079                 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CERRO PRIETO - 79295  | 18-Cuahuilnachi       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | GOBIERNO MUNICIPAL                                      | 79295  | 0  | Otros            | 340078            | 340078    | Cuahuilnachi | Cuahuilnachi                                      | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO PRIETO                              | 340078.93  | 340078.93  | 340078.93  | 340078.93  | 340078.93  | 340078.93    | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401417027 | Proyecto de inversión | 299488.06             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 299488.06                    | 299488                 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO DE ABAD - 78897              | 18-Cuahuilnachi       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | GOBIERNO MUNICIPAL                                      | 78897  | 0  | Otros            | 299488            | 299488    | Cuahuilnachi | Cuahuilnachi                                      | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO PRIETO                              | 299488.06  | 299488.06  | 299488.06  | 299488.06  | 299488.06  | 299488.06    | En Ejecución     | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS                                   |        |    | GEOREFERENCIAS  |        |           | AVANCE FINANCIERO |                       |  |           |           |           |           |           |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|--------|----|-----------------|--------|-----------|-------------------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  |  |                              |                        |   |                       |   |                       |   |        |    |                 |        |           | RECAUDADO         | COMPROMETIDO          | DEVENGADO  | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401416723   | Proyecto de inversión | 47978.64              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 47978.64                     | 47979                  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LANOS DE REFORMA - 48835   | 18-Cuahuiriachi       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | GOBIERNO MUNICIPAL                      | 48835  | 0  | Otros           | 47978  | 47978     | Cuahuiriachi      | Cuahuiriachi          | CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LANOS DE REFORMA                      | 47978.64  | 47978.64  | 47978.64  | 47978.64  | 47978.64  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401417037   | Proyecto de inversión | 395879.92             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 395879.92                    | 395880                 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 79333   | 18-Cuahuiriachi       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | GOBIERNO MUNICIPAL                      | 79333  | 0  | Otros           | 395879 | 395879    | Cuahuiriachi      | Cuahuiriachi          | CALLE GALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA RITA                       | 395879.92 | 395879.92 | 395879.92 | 395879.92 | 395879.92 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH180401450251   | Proyecto de inversión | 74927.62              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 50398.49                     | 50398                  | AGUA POTABLE INSTALACION DE DIECISES TOMAS DOMICILIARIAS CON MEDIDOR EN CHOPEQUE MUNICIPIO DE CUSHUIRIACHI - 382553                               | 18-Cuahuiriachi       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | CONSTRUCCIONES INTEGRALES CUAUHTEMOC    | 382553 | 0  | Metros lineales | 16     | 74927.62  | Cuahuiriachi      | RANCHERIA EL CHOPEQUE | AGUA POTABLE PASA POR TODA LA COMUNIDAD Y 16 TOMAS DOMICILIARIAS | 74927.62  | 74927.62  | 74927.62  | 74927.62  | 74927.62  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401416717   | Proyecto de inversión | 182936.47             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 182936.47                    | 182936                 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS ALAMOS DE CERRO PRIETO - 48547   | 18-Cuahuiriachi       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | GOBIERNO MUNICIPAL                      | 48547  | 0  | Otros           | 182936 | 182936.47 | Cuahuiriachi      | Cuahuiriachi          | CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS ALAMOS DE CERRO PRIETO            | 182936.47 | 182936.47 | 182936.47 | 182936.47 | 182936.47 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401416721   | Proyecto de inversión | 117214.22             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 117214.22                    | 117214                 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ - 48704  | 18-Cuahuiriachi       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | GOBIERNO MUNICIPAL                      | 48704  | 0  | Otros           | 117214 | 117214    | Cuahuiriachi      | Cuahuiriachi          | CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN BERNABÉ                           | 117214.22 | 117214.22 | 117214.22 | 117214.22 | 117214.22 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401418901   | Proyecto de inversión | 304813.35             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 304813.35                    | 304813                 | AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE MEDIDORES DOMICILIARIOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO PRIETO - 174970  | 18-Cuahuiriachi       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | GOBIERNO MUNICIPAL                      | 174970 | 0  | Otros           | 304813 | 304813    | Cuahuiriachi      | Cuahuiriachi          | CALLE GALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO PRIETO                     | 304813.35 | 304813.35 | 304813.35 | 304813.35 | 304813.35 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401417039   | Proyecto de inversión | 388508.43             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 388508.43                    | 388508                 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA - 63037  | 18-Cuahuiriachi       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | GOBIERNO MUNICIPAL                      | 81017  | 0  | Otros           | 388508 | 388508.43 | Cuahuiriachi      | Cuahuiriachi          | CALLE GALLE PRINCIPAL RANCHERIA OJO DE AGUA                      | 388508.43 | 388508.43 | 388508.43 | 388508.43 | 388508.43 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088243 | Proyecto de inversión | 246637.39             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 246637.39                    | 246637                 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ojo De Agua - 4844   | 18-Cuahuiriachi       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | GOBIERNO MUNICIPAL                      | 48444  | 40 | Otros           | 1      | 100       | Cuahuiriachi      | Cuahuiriachi          | CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA OJO DE AGUA                           | 246637.39 | 246637.39 | 246637.39 | 246637.39 | 246637.39 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088260 | Proyecto de inversión | 332519.72             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 332519.72                    | 149744                 | Red De Ampliación Eléctrica En Cerro Prieto - 79252   | 18-Cuahuiriachi       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | GOBIERNO MUNICIPAL                      | 79252  | 48 | Otros           | 1      | 100       | Cuahuiriachi      | Cuahuiriachi          | CALLE GALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO PRIETO                     | 149744.03 | 149744.03 | 149744.03 | 149744.03 | 149744.03 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401435882   | Proyecto de inversión | 507732.7              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 507732.7                     | 507733                 | ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE - 34836   | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 348186 | 0  | Otros           | 1      | 1         | Chihuahua         | Chihuahua             | CALLE PRIV. DE QUINTA COLONIA VISTA CERRO GRANDE                 | 507732.7  | 507732.69 | 507732.69 | 507732.69 | 507732.69 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401457330   | Proyecto de inversión | 555379.89             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 555379.89                    | 555380                 | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERMITRAL EN LA ESCUELA TELEBARRILADO OCHENTA Y SEIS TRICE EN LA COLONIA NUEVO DELICIAS - 405113                            | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 401511 | 0  | Otros           | 1      | 1         | Chihuahua         | NUEVO DELICIAS        |  | 555379.89 | 555379.87 | 555379.87 | 555379.87 | 555379.87 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401446827   | Proyecto de inversión | 491082.74             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 491082.74                    | 491083                 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMOS DEL ARRIBO PICACHO EN CALLE TEPORANZA ENTRE CALLE PRIMERA SE MAYO Y OCHO DE OCTUBRE COL CDP - 376299 | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 376299 | 0  | Otros           | 1      | 1         | Chihuahua         | Chihuahua             |  | 491082.74 | 487657.43 | 487657.43 | 487657.43 | 487657.43 | En Ejecución | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS                                   |        |       | GEOREFERENCIAS   |     | RECAUDADO | COMPROMETIDO | AVANCE_FINANCIERO |  |            |            | ESTATUS    | FLUJO      |            |              |                      |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|---|--------|-------|------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   |  |                              |                        |  |                       |   |                       |   |        |       |                  |     |           |              | DEVENGADO         | EJERCIDO   | PAGADO     |            |            |            |            |              |                      |
| 2018  | ff1                    | CHH180401435922   | Proyecto de inversión | 1098663.7             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1098663.7                    | 1098664                | CONSTRUCCION DE RED DE ATARIAS EN ZONA SUR DE LA CIUDAD COLONIA JORGE BARROUSE LA C. PRIV DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO - 348535        | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 348535 | 0     | Otros            | 1   | 1         | Chihuahua    | Chihuahua         | CALLE DIANA LAURA ROJAS COLOSIO COLONIA JORGE BARROUSE | 1098663.7  | 1098663.69 | 1098663.69 | 1098663.69 | 1098663.69 | Cancelado    | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | CHH180401446807   | Proyecto de inversión | 3066583.31            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3066583.31                   | 3066583                | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN VARIOS TRAMOS DEL ARROYO PICACHO ENTRE CALLES PASQUAL ONIZCO Y CALLE QUINTAS CAROLINAS - 376209 | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 376209 | 0     | Metros lineales  | 390 | 390       | Chihuahua    | Chihuahua         | CALLE PASQUAL ONIZCO COLONIA REVOLUCION                | 3066583.31 | 3066583.3  | 3066583.3  | 3066583.3  | 3066583.3  | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180301057793 | Proyecto de inversión | 2311787.64            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2311787.64                   | 0                      | Canalización De Arroyo Galera Sur Entre Calle Fresno Y Pimentel Col Granje - 751   | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 751    | 200   | Metros Cuadrados | 1   | 289       | Chihuahua    | Chihuahua         | CALLE FRESCO COLONIA GRANAS UNIVERSITARIAS             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180401435898   | Proyecto de inversión | 2361031.53            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2361031.53                   | 2361032                | REHABILITACIÓN DE TELESEÑALERIA NO SESENTA Y DOS VEINTISETE UBICADA EN C SETENTA Y CUATRO DE LA COL VISTAS CERRO GRANDE - 348386       | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 348386 | 0     | Otros            | 1   | 1         | Chihuahua    | Chihuahua         | CALLE 74 COLONIA VISTA CERRO GRANDE                    | 2361031.53 | 2361031.52 | 2361031.52 | 2361031.52 | 2361031.52 | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180301088245 | Proyecto de inversión | 1090363.29            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1090363.29                   | 1090363                | Construcción De Techumbre Metálica Tipo Domo En La Escuela Primaria Federal Benemérito De Las Américas - 129322                        | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 129322 | 541   | Otros            | 1   | 1         | Chihuahua    | Chihuahua         | CALLE NEANDERTHAL COLONIA VALLE DORADO                 | 1090363.29 | 1079657.55 | 1079657.55 | 1079657.55 | 1079657.55 | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180401446771   | Proyecto de inversión | 1909996.68            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1909996.68                   | 1909997                | CANALIZACIÓN DE ARROYO GALERA SUR ENTRE CALLES FRESCO Y PIMENTEL COL. GRANAS - 376182  | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 376182 | 0     | Metros lineales  | 289 | 289       | Chihuahua    | Chihuahua         | CALLE FRESCO COLONIA GRANAS UNIVERSITARIAS             | 1909996.68 | 1909996.67 | 1909996.67 | 1909996.67 | 1909996.67 | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180401455840   | Proyecto de inversión | 888161.31             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 888161.31                    | 888161                 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 399730                                 | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 399730 | 0     | Otros            | 1   | 1         | Chihuahua    | Chihuahua         | CALLE JOAQUIN TERRAZAS COLONIA MEXICO                  | 888161.31  | 888161.29  | 888161.29  | 888161.29  | 888161.29  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180401455855   | Proyecto de inversión | 1789687.81            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1789687.81                   | 1789688                | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE EN COLONIA AEROPUERTO I Y II - 348162   | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 348162 | 0     | Otros            | 1   | 1         | Chihuahua    | Chihuahua         | COLONIA AEROPUERTO                                     | 1789687.81 | 1789687.77 | 1789687.77 | 1789687.77 | 1789687.77 | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180301088246 | Proyecto de inversión | 815805.47             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 815805.47                    | 815805                 | Trabajos De Perforación Direccional - 77879  | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 77879  | 20000 | Otros            | 1   | 1         | Chihuahua    | Chihuahua         | PRDLONGACION CARRETERA ALDAMA COLONIA POPULAR          | 815805.47  | 815805.47  | 815805.47  | 815805.47  | 815805.47  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180301088253 | Proyecto de inversión | 1799989.08            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1799989.08                   | 1799706                | Reconstrucción De Colector De Aguas Residuales Ubicado En La Colonia Cdp - 3544  | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 33441  | 2122  | Otros            | 1   | 1         | Chihuahua    | Chihuahua         | COLONIA CDP  | 1799705.71 | 1799705.71 | 1799705.71 | 1799705.71 | 1799705.71 | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301299011   | Proyecto de inversión | 4992548.89            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4992548.89                   | 3623237                | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATARIAS EN COLONIAS AEROPUERTO I Y II - 78056   | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 78056  | 10000 | Otros            | 1   | 1         | Chihuahua    | Chihuahua         | CALLE 65A COLONIA AEROPUERTO                           | 3623237.31 | 3623237.31 | 3623237.31 | 3623237.31 | 3623237.31 | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180401423391   | Proyecto de inversión | 730457.7              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 730457.7                     | 730458                 | CANALIZACIÓN DE ARROYO ENTRE CALLES DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y LUIS L. LEÓN EN COL RICOBERTO QUIROZ - 294839                            | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 294839 | 0     | Metros lineales  | 130 | 130       | Chihuahua    | Chihuahua         | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA RICOBERTO QUIROZ        | 730457.7   | 730457.7   | 730457.7   | 730457.7   | 730457.7   | Terminado    | Validado avances     |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO            | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE   | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION                                   | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                         | POBLACION_BENEFICIADA | METAS |                 |     | GEOREFERENCIAS |           |           | AVANCE FINANCIERO   |              |            |            |            |            |           |                  |
|-------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|--|------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|-------|-----------------|-----|----------------|-----------|-----------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------------|
|       |                        |                  |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   |  |  |                        |   |                          |   |                       |       |                 |     |                |           |           | RECAUDADO   | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO     |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401426596   | Proyecto de inversión | 2397029.45            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA SOR JUAN INEZ DE LA CRUZ - 310601   | 19-Chihuahua           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 310601                | 0     | Otros           | 1   | 1              | Chihuahua | Chihuahua | CALLE 744 COLONIA VISTA CERRO GRANDE  | 2397029.45   | 2397029.45 | 2397029.45 | 2397029.45 | 2397029.45 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401426608   | Proyecto de inversión | 1799705.71            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN LA COLONIA GDP - 310639  | 19-Chihuahua           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 310639                | 0     | Otros           | 1   | 1              | Chihuahua | Chihuahua | COLONIA GDP   | 1799705.71   | 1799705.71 | 1799705.71 | 1799705.71 | 1799705.71 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401426975   | Proyecto de inversión | 6223041.87            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL SAUZ NUEVO SEISUOS DE KM UNO MAS CIENTO DIEZ A KM DOS MAS TRESCIENTOS SESENTA Y DOS DOSCIENTOS CINCUENTA M - 311110      | 19-Chihuahua           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 311110                | 0     | Otros           | 1   | 1              | Chihuahua | Chihuahua | CAMINO TRAMO EL SAUZ - NUEVO DELICIAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 110 EJIDO EL SAUZ                | 6223041.87   | 6223041.87 | 6223041.87 | 6223041.87 | 6223041.87 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401438283   | Proyecto de inversión | 3679971.22            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CANALIZACIÓN DE ARROYO LOS ARCOS DE CALLE DOROTEO ARAÑO A CENEGUILLA COL. AMPLIACION IVDO TRUFINO - 363086   | 19-Chihuahua           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 363086                | 0     | Metros lineales | 151 | 151            | Chihuahua | Chihuahua | CALLE DOROTEO ARAÑO COLONIA NUEVO TRUFINO   | 3679971.22   | 3679971.22 | 3679971.22 | 3679971.22 | 3679971.22 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401423306   | Proyecto de inversión | 22418153.9            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | REPOSICIÓN DEL COLECTOR SACRAMENTO Y UBICACIÓN DE LINEAS DE ACANTILLADO SANITARIO EN EL CAUCE DEL ARROYO EL MIMBRE - 292845                          | 19-Chihuahua           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 292845                | 0     | Otros           | 1   | 1              | Chihuahua | Chihuahua | CALLE MARIA DE LOS ANGELES COLONIA SAN CARLOS   | 22418153.9   | 22418153.9 | 22418153.9 | 22418153.9 | 22418153.9 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401435797   | Proyecto de inversión | 2016481.38            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE CONEDOR CANCHA DEPORTIVA Y REHABILITACIÓN DE CUABERTA N. DE BARRIDA PERIMETRAL EN PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 347931        | 19-Chihuahua           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 347931                | 0     | Otros           | 1   | 1              | Chihuahua | Chihuahua | CALLE DE LA POESIA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ   | 2016481.38   | 2016481.38 | 2016481.38 | 2016481.38 | 2016481.38 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401435804   | Proyecto de inversión | 3623237.31            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATARIQUES EN COLONIA AEROPUERTO I Y II - 347953   | 19-Chihuahua           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 347953                | 0     | Otros           | 1   | 1              | Chihuahua | Chihuahua | CALLE 65A COLONIA AEROPUERTO  | 3623237.31   | 3623237.31 | 3623237.31 | 3623237.31 | 3623237.31 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401435823   | Proyecto de inversión | 1002757.97            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CANALIZACIÓN DE ARROYO EL BARRIO DE PERIF FRANCISCO ALDAMA A CALLE PONCE DE LEÓN COL. VALLE DE LA MADRID - 348025                                    | 19-Chihuahua           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 348025                | 0     | Metros lineales | 487 | 487            | Chihuahua | Chihuahua | CALLE PONCE DE LEÓN COLONIA VALLE DE LA MADRID  | 1002757.97   | 1002757.97 | 1002757.97 | 1002757.97 | 1002757.97 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401435830   | Proyecto de inversión | 329700                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | ENCAUZAMIENTO DE ARROYOS EN LA ZONA RURAL NORTE - 348057   | 19-Chihuahua           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL           | 348057                | 0     | Otros           | 300 | 300            | Chihuahua | Chihuahua | ENCAUZAMIENTO DE ARROYO PARA PREVENIR DESHIDRATACIONES Y CON ELLO EVITAR AFECTACIONES DE LOS CAUCES | 329700       | 329700     | 329700     | 329700     | 329700     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401435891   | Proyecto de inversión | 756711.49             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CANALIZACIÓN DE ARROYO LA CANCHA TRAMO C CINCUENTA Y CUATRO A C CINCUENTA Y DOS ENTRE PRIMARIA DE VENITE DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA ROSARIO - 348320 | 19-Chihuahua           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 348320                | 0     | Metros lineales | 100 | 100            | Chihuahua | Chihuahua | CALLE 54 COLONIA ROSARIO  | 756711.49    | 756711.49  | 756711.49  | 756711.49  | 756711.49  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH18180201088258 | Proyecto de inversión | 6615832.11            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Pavimentación Del Camino El Saúz Nuevo Delicias De Km Uno Mas Cienos Diez Al Km Dos Mas Trescientos Sesenta Mil Doscientos Cincuenta M - 33695       | 19-Chihuahua           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 33695                 | 200   | Otros           | 1   | 1              | Chihuahua | Chihuahua | CAMINO TRAMO EL SAUZ - NUEVO DELICIAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 110 + 360 EJIDO EL SAUZ              | 6615832.11   | 6223041.88 | 6223041.88 | 6223041.88 | 6223041.88 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401426600   | Proyecto de inversión | 1381254.8             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD CIENTO NOVENTA Y UNO - 310616   | 19-Chihuahua           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 310616                | 0     | Otros           | 1   | 1              | Chihuahua | Chihuahua | CALLE DESERTO DEL SAHARA COLONIA EL PORVENIR  | 1381254.8    | 1381254.8  | 1381254.8  | 1381254.8  | 1381254.8  | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                          |   |        |       | AVANCE FINANCIERO |     |           |              |                 |   |            |            |            |            |            |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|---|--------|-------|-------------------|-----|-----------|--------------|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPAL RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA    | METAS                                   |        |       | GEOREFERENCIAS    |     | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO       | EJERCIDO  | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |            |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18040143582    | Proyecto de inversión | 1178237.45             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1178237.45                   | 1178237                | CANALIZACION DE ARROYO MAGALANES DE C. CARMEN SERDAN A C. CAMILO TORRES DE LA COL. FRANCISCO VILLA - 348272                                    | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 348272 | 0     | Metros lineales   | 112 | 112       | Chihuahua    | Chihuahua       | CALLE PARACADISTAS COLONIA FRANCISCO VILLA  | 1178237.45 | 1178237.45 | 1178237.45 | 1178237.45 | 1178237.45 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18040143590    | Proyecto de inversión | 1716204.12             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1716204.12                   | 1716204                | CONTRUCCION DE RED DE ATARQUES EN ZONA SUR DE LA CIUDAD COL. LA SOLEDAD DE LA C SAUCES C. PRIV. DE FRESNOS - 348660                            | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 348660 | 0     | Otros             | 1   | 1         | Chihuahua    | Chihuahua       | CALLE SAUCES COLONIA VISTAS CERRO GRANDE  | 1716204.12 | 1716204.12 | 1716204.12 | 1716204.12 | 1716204.12 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH1803021088252  | Proyecto de inversión | 2414121.55             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2414121.55                   | 2397029                | Rehabilitación De Escuela Primaria San Juan Ines De La Cruz - 33506  | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 33506  | 700   | Otros             | 1   | 1         | Chihuahua    | Chihuahua       | CALLE 7AA COLONIA VISTA CERRO GRANDE  | 2397029.45 | 2397029.45 | 2397029.45 | 2397029.45 | 2397029.45 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401435811   | Proyecto de inversión | 726996.4               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 726996.4                     | 726996                 | CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS PALLA ALEGRIA UBICADO EN CALLE SETENTA Y CUARTO DE LA COLONIA VISTAS CERRO GRANDE - 347981 | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 347981 | 0     | Otros             | 1   | 1         | Chihuahua    | Chihuahua       | CALLE 7AA COLONIA VISTA CERRO GRANDE  | 726996.4   | 726996.4   | 726996.4   | 726996.4   | 726996.4   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401435837   | Proyecto de inversión | 329700                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 329700                       | 329700                 | ENCAUZAMIENTO DE ARROYOS EN LA ZONA RURAL SUR - 348082   | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL           | 348082 | 0     | Otros             | 300 | 300       | Chihuahua    | ELIDO EL CHARCO | REMOVER EL MATERIAL ACUMULADO CON LA PALA FRONTAL DEL BULL DOZER HACIA CHILLAS DE LOS ARROYOS | 329700     | 329700     | 329700     | 329700     | 329700     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301299405   | Proyecto de inversión | 137004.8               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 137004.8                     | 137005                 | CONSTRUCCION DE DREN FLUVIAL UBICADO EN CALLE CONQUIENTA Y NUEVE Y CALLE SURIBAN DE LA COLONIA SECTOR TRES DE ROBINSON - 100225                | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 100225 | 70    | Otros             | 1   | 1         | Chihuahua    | Chihuahua       | CALLE 59 COLONIA SECTOR 3 DE ROBINSON   | 137004.8   | 137004.8   | 137004.8   | 137004.8   | 137004.8   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057732 | Proyecto de inversión | 37506.75               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 37506.75                     | 37507                  | Construccion De Banquetas Perimetrales Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra - 694   | 2-Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE ALDAMA                     | 694    | 23302 | Otros             | 1   | 1         | Aldama       | JUAN ALDAMA     | CALLE LEONARDO AGUIRRE COLONIA INFONAVIT PRESIDENTES  | 37506.75   | 37506.75   | 37506.75   | 37506.75   | 37506.75   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057739 | Proyecto de inversión | 166565.85              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 166565.85                    | 166566                 | Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Francisco Portillo - 433   | 2-Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE ALDAMA                     | 433    | 23302 | Otros             | 1   | 1         | Aldama       | JUAN ALDAMA     | CALLE FRANCISCO PORTILLO COLONIA HUERTOS GAMEROS  | 166565.85  | 166565.85  | 166565.85  | 166565.85  | 166565.85  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087277 | Proyecto de inversión | 3124.95                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3124.95                      | 3125                   | Construccion De Piso Firme Para Tur. Aoyachi Campa Prieto - 40793  | 2-Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | MUNICIPIO DE ALDAMA                     | 40793  | 2     | Otros             | 1   | 1         | Aldama       | Aldama          | CALLE SAN DIEGO COLONIA LA ESPERANZA  | 3124.95    | 3124.95    | 3124.95    | 3124.95    | 3124.95    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087276 | Proyecto de inversión | 511488.64              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 511488.64                    | 511489                 | Construccion De Banda Perimetral Preparatoria Martires De Aldama - 27687   | 2-Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | MUNICIPIO DE ALDAMA                     | 27687  | 23302 | Otros             | 1   | 1         | Aldama       | Aldama          | CALLE JESUS OREDA COLONIA BOSQUES DE SAN JERÓNIMO   | 511488.64  | 511488.64  | 511488.64  | 511488.64  | 511488.64  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057721 | Proyecto de inversión | 434134.81              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 434134.81                    | 434135                 | Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle Maclovio Herrera - 562   | 2-Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE ALDAMA                     | 562    | 23302 | Otros             | 1   | 1         | Aldama       | Aldama          | CALLE MACLOVIO HERRERA COLONIA FRANCISCO VILLA  | 434134.81  | 434134.81  | 434134.81  | 434134.81  | 434134.81  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH18180101057725 | Proyecto de inversión | 36714.38               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 36714.38                     | 36714                  | Terminacion De Cuarto De Baño Para Tur. Aoyachi - 815  | 2-Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | MUNICIPIO DE ALDAMA                     | 815    | 4     | Vivienda          | 1   | 1         | Aldama       | Aldama          | CALLE PASCUAL ORZCO Y SETE BTERIORES CERRO COLONIA EMILIANO ZAPATA                            | 36714.38   | 36714.38   | 36714.38   | 36714.38   | 36714.38   | En Ejecución | Validado avances |



Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                       |                     |       |       | AVANCE FINANCIERO |   |           |              |           |  |           |           |           |           |           |              |                      |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|-------|-------|-------------------|---|-----------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS               |       |       | GEOREFERENCIAS    |   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO   | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |              |                      |
| 2018  | H2                     | CHH18180101057733 | Proyecto de inversión | 330657.96              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 165328.98                    | 165329                 | Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Francisco Portillo - 534 | 2-Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE ALDAMA | 534   | 22302 | Otros             | 1 | 1         | Aldama       | Aldama    | CALLE FRANCISCO PORTILLO COLONIA MARTIRES DE ALDAMA  | 166565.85 | 166565.85 | 166565.85 | 166565.85 | 166565.85 | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | H2                     | CHH18180101057735 | Proyecto de inversión | 783530.44              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 391765.22                    | 391765                 | Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Martín Lopez - 471       | 2-Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE ALDAMA | 471   | 22302 | Otros             | 1 | 1         | Aldama       | Aldama    | CALLE MARTÍN LOPEZ COLONIA FRANCISCO VILLA   | 391765.22 | 391765.22 | 391765.22 | 391765.22 | 391765.22 | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | H2                     | CHH18180201087279 | Proyecto de inversión | 55138.1                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 27569.05                     | 27569                  | Habilitación De Cuarto De Baño Verónica Martínez - 27676                   | 2-Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | MUNICIPIO DE ALDAMA | 27676 | 2     | Vivienda          | 1 | 1         | Aldama       | Aldama    | CALLE MARTIRES DE ALDAMA 502 NOVECIENTOS DIEZ INTERIOR EN COLONIA HUERTOS GAMEROS          | 27569.05  | 27569.05  | 27569.05  | 27569.05  | 27569.05  | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | H2                     | CHH18180201087280 | Proyecto de inversión | 72127.68               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 36063.84                     | 36064                  | Terminación De Cuarto De Baño María Delia Vargas - 27711                   | 2-Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | MUNICIPIO DE ALDAMA | 27711 | 2     | Vivienda          | 1 | 1         | Aldama       | Aldama    | CALLE VIRGINIA RODRIGUEZ 4710 SES MIL SETECIENTOS DIEZ INTERIOR EN COLONIA FRANCISCO VILLA | 36063.84  | 36063.84  | 36063.84  | 36063.84  | 36063.84  | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | H2                     | CHH18180201087282 | Proyecto de inversión | 8314.64                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 41571.82                     | 41572                  | Construcción De Cuarto De Baño Martín García - 832                         | 2-Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | MUNICIPIO DE ALDAMA | 832   | 4     | Vivienda          | 1 | 1         | Aldama       | Aldama    | CALLE DONATO GUERRA 911 NOVECIENTOS ONCE INTERIOR EN COLONIA ALDAMA CENTRO                 | 41571.82  | 41571.82  | 41571.82  | 41571.82  | 41571.82  | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | H2                     | CHH18180201087283 | Proyecto de inversión | 99833.92               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 49916.96                     | 49917                  | Construcción De Cuarto De Baño María Reyes - 819                           | 2-Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | MUNICIPIO DE ALDAMA | 819   | 4     | Vivienda          | 1 | 1         | Aldama       | Aldama    | CALLE JESUS ACOSTA 6040 SES MIL QUINIENTOS CUARENTA INTERIOR EN CERRO COLONIA POPULAR      | 49916.96  | 49916.96  | 49916.96  | 49916.96  | 49916.96  | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | H2                     | CHH18180101057719 | Proyecto de inversión | 438703.36              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 219351.68                    | 219352                 | Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Maclovio Herrera - 5900  | 2-Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE ALDAMA | 5900  | 22302 | Otros             | 1 | 1         | Aldama       | Aldama    | CALLE MAGLOVIO HERRERA COLONIA FRANCISCO VILLA   | 219351.68 | 219351.68 | 219351.68 | 219351.68 | 219351.68 | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | H2                     | CHH18180101057724 | Proyecto de inversión | 8314.64                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 41571.82                     | 41572                  | Construcción De Cuarto De Baño Alfredo Rey - 825                           | 2-Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | MUNICIPIO DE ALDAMA | 825   | 4     | Vivienda          | 1 | 1         | Aldama       | Aldama    | CALLE CORONADO 1408 SES CUATROCIENTOS OCHO INTERIOR EN CERRO COLONIA ALDAMA CENTRO         | 41571.82  | 41571.82  | 41571.82  | 41571.82  | 41571.82  | Cancelado    | Cancelación validada |
| 2018  | H2                     | CHH18180101057736 | Proyecto de inversión | 797139.66              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 398659.83                    | 398660                 | Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Arturo Gamiz - 461       | 2-Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE ALDAMA | 461   | 22302 | Otros             | 1 | 1         | Aldama       | Aldama    | CALLE ARTURO GAMIZ COLONIA FRANCISCO VILLA   | 398659.83 | 398659.83 | 398659.83 | 398659.83 | 398659.83 | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | H2                     | CHH18180101057738 | Proyecto de inversión | 381926.22              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 190963.11                    | 190963                 | Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Vegesimocarta - 443      | 2-Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE ALDAMA | 443   | 22302 | Otros             | 1 | 1         | Aldama       | Aldama    | CALLE 24ª COLONIA ALDAMA CENTRO  | 190963.11 | 190963.11 | 190963.11 | 190963.11 | 190963.11 | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | H2                     | CHH18180101057728 | Proyecto de inversión | 183959.7               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 91979.85                     | 91980                  | Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Mercurio - 506           | 2-Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE ALDAMA | 506   | 22302 | Otros             | 1 | 1         | Aldama       | Aldama    | CALLE MERCURIO COLONIA HUERTOS GAMEROS   | 91979.85  | 91979.85  | 91979.85  | 91979.85  | 91979.85  | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | H1                     | CHH18180101057730 | Proyecto de inversión | 51469.2                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 51469.2                      | 51469                  | Adquisición De Equipo De Computo - 661                                     | 2-Aldama              | Otros proyectos de inversión                    | Otros Proyectos       | MUNICIPIO DE ALDAMA | 661   | 0     | Equipamiento      | 1 | 1         | Aldama       | Aldama    |  | 51469.2   | 51469.2   | 51469.2   | 51469.2   | 51469.2   | Cancelado    | Cancelación validada |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA   | METAS                 |        |       | GEOREFERENCIAS   |        | RECAUDADO | COMPROMETIDO | AVANCE_FINANCIERO |  |            |            | ESTATUS    | FLUJO      |            |              |                      |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------|-------|------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO |   |   |  |                              |                        |   |                       |   |                          |                       |        |       |                  |        |           |              | DEVENGADO         | EJERCIDO   | PAGADO     |            |            |            |            |              |                      |
| 2018  | HF2                    | CHH18180101057731 | Proyecto de inversión | 288300.6              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 144150.3                     | 144150                 | Construcción De Techumbre Metálica En El Jardín De Niños Tierra Y Libertad - 648  | 2.Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | MUNICIPIO DE ALDAMA   | 648    | 23202 | Otros            | 1      | 1         | Aldama       | Aldama            | CALLE RODOLFO PERINO COLONIA FRANCISCO VILLA   | 144150.3   | 144150.3   | 144150.3   | 144150.3   | 144150.3   | Cancelado    | CANCELACION VALIDADA |
| 2018  | HF2                    | CHH18180101057737 | Proyecto de inversión | 624829.68             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 312414.84                    | 312415                 | Rehabilitación Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Vigésima - 449  | 2.Aldama              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE ALDAMA   | 449    | 23202 | Otros            | 1      | 1         | Aldama       | Aldama            | CALLE VIGESIMA COLONIA ALDAMA CENTRO   | 312414.84  | 312414.84  | 312414.84  | 312414.84  | 312414.84  | Cancelado    | CANCELACION VALIDADA |
| 2018  | HF1                    | CHH18180201088272 | Proyecto de inversión | 790661.07             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 790661.07                    | 703590                 | Construcción De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Avenida Primera Entre Calle Segunda Y Calle Tercera Colonia Hidalgo Incluye Revesin - 53145       | 21.Delicias           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE DELICIAS | 55145  | 2462  | Otros            | 1      | 1287      | Delicias     | Delicias          | AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA COLONIA HIDALGO              | 703590.38  | 703590.38  | 703590.38  | 703590.38  | 703590.38  | Cancelado    | CANCELACION VALIDADA |
| 2018  | HF1                    | CHH18180201088291 | Proyecto de inversión | 1550361.62            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1550361.62                   | 1621625                | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Quinta Entre Avenida De Los Olmos Y Carretera Delicias Naica Colonia Campesina Incluye Revesin - 67373       | 21.Delicias           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE DELICIAS | 67373  | 2365  | Otros            | 1      | 3200      | Delicias     | Delicias          | CALLE CUARTA CALLE QUINTA ENTRE AVENIDA DE LOS OLMO Y CARRETERA DELICIAS NAICA COLONIA CAMPESINA | 1621624.74 | 1621624.74 | 1621624.74 | 1621624.74 | 1621624.74 | Cancelado    | CANCELACION VALIDADA |
| 2018  | HF1                    | CHH180301303373   | Proyecto de inversión | 312469.8              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 312469.8                     | 301368                 | ELECTRIFICACION EN COLONIA LADERAS DEL NORTE - 151709   | 21.Delicias           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | MUNICIPIO DE DELICIAS | 151709 | 492   | Otros            | 400    | 400       | Delicias     | Delicias          | INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE  | 301368.3   | 301368.3   | 301368.3   | 301368.3   | 301368.3   | Cancelado    | CANCELACION VALIDADA |
| 2018  | HF1                    | CHH18180201088218 | Proyecto de inversión | 853782.74             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 853782.74                    | 628064                 | Construcción De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Calle Veinte De Noviembre Entre Treinta M Antes De La Avenida Séptima Y Avenida Octa - 67688      | 21.Delicias           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE DELICIAS | 67688  | 1053  | Otros            | 1      | 1120      | Delicias     | Delicias          | CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE TERCERA COLONIA EL ALAMITO                                 | 628064.42  | 628064.42  | 628064.42  | 628064.42  | 628064.42  | Cancelado    | CANCELACION VALIDADA |
| 2018  | HF1                    | CHH18180201088288 | Proyecto de inversión | 1849337.98            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1849337.98                   | 1555036                | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Calle Octava Entre Cuarenta Y De La Avenida Tercera Y Avenida Quinta Col Terrazas - 55114       | 21.Delicias           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE DELICIAS | 55114  | 1561  | Otros            | 1      | 2860      | Delicias     | Delicias          | CALLE OCTAVA INTERIOR SN COLONIA TERRAZAS  | 1555035.81 | 1555035.81 | 1555035.81 | 1555035.81 | 1555035.81 | Cancelado    | CANCELACION VALIDADA |
| 2018  | HF1                    | CHH180301303363   | Proyecto de inversión | 996634.55             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 996634.55                    | 812273                 | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA ARMENGAZ ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEPTIMA COL ARMENGAZ INCLUYE REVESTIMIENTO ASFAL - 151674          | 21.Delicias           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE DELICIAS | 151674 | 222   | Otros            | 1311.2 | 1311.2    | Delicias     | Delicias          | AVENIDA ARMENGAZ INTERIOR SN COLONIA ARMENGAZ  | 812272.92  | 812272.92  | 812272.92  | 812272.92  | 812272.92  | Cancelado    | CANCELACION VALIDADA |
| 2018  | HF1                    | CHH180301303381   | Proyecto de inversión | 615895.45             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 615895.45                    | 605545                 | ALUMBRADO EN CAMPOS DEPORTIVOS Y CALLE TERCERA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA NICOLAS BARRON COLONIA MIGUEL HIDALGO - 151742                      | 21.Delicias           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | MUNICIPIO DE DELICIAS | 151742 | 2953  | Metros lineales  | 416    | 416       | Delicias     | Delicias          | CALLE TERCERA INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO   | 605545.47  | 605545.47  | 605545.47  | 605545.47  | 605545.47  | Cancelado    | CANCELACION VALIDADA |
| 2018  | HF2                    | CHH180301392810   | Proyecto de inversión | 800219.31             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 65798.31                     | 0                      | CONSTRUCCION DE CALLE TRECE Y MEDIA ORIENTE ENTRE AVENIDA DIECICOCHO ORIENTE Y AVENIDA VEINTE ORIENTE COLONIA LADERAS DEL NORTE - 294952                  | 21.Delicias           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE DELICIAS | 294952 | 2576  | Metros Cuadrados | 1921.5 | 1921.5    | Delicias     | Delicias          | CALLE TRECE Y MEDIA INTERIOR SN COLONIA LADERAS DEL NORTE  | 589365.94  | 589365.94  | 589365.94  | 589365.94  | 589365.94  | Cancelado    | CANCELACION VALIDADA |
| 2018  | HF2                    | CHH18180201088216 | Proyecto de inversión | 1184442.16            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 303729.16                    | 0                      | Carpetas Asfálticas En Avenida Francisco Villa Entre Calle Hilario Villa Y Calle Emilio Zapata Colonia Abraham González La Quemada - 53769                | 21.Delicias           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE DELICIAS | 55769  | 1294  | Otros            | 1      | 2947      | Delicias     | Delicias          | AVENIDA FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ (LA QUEMADA)                        | 1975349.82 | 1975349.82 | 1975349.82 | 1975349.82 | 1975349.82 | En Ejecución | VALIDADO AVANCES     |
| 2018  | HF1                    | CHH18180201088219 | Proyecto de inversión | 530117.29             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 530117.29                    | 454680                 | Construcción De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Calle De Los Cochinos Entre Avenida De Los Pinos Y Avenida De Los Cochinos Col Cuauhtémoc - 54785 | 21.Delicias           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE DELICIAS | 54785  | 260   | Otros            | 1      | 639       | Delicias     | Delicias          | CALLE DE LOS APACHES INTERIOR SN COLONIA CUAUHTEMOC  | 454680.02  | 454680.02  | 454680.02  | 454680.02  | 454680.02  | Cancelado    | CANCELACION VALIDADA |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | MONTO  | CANTIDAD   | NOMBRE  | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION                                   | INSTITUCION_EJECUTORA                   | NUMERO_PROYECTO       | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS | RECAUDADO        | COMPROMETIDO | AVANCE_FINANCIERO |              |  |   |            | ESTATUS    | FLUJO      |            |              |                  |                      |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------|---------|---|------------------------|---|---|-----------------------|------------------------|-------|------------------|--------------|-------------------|--------------|--|---|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|----------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FECHA   | FECHA  |  |            |         |   |                        |   |   |                       |                        |       |                  |              | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO  | PAGADO     |            |            |            |              |                  |                      |
| 2018  | ff2                    | CHH180401485714   | Proyecto de inversión | 802245.08             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 193542.66  | 0       | RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA TABAHUMBARA ENTRE CALLE VIRGINAS Y CALLE TAPACALMES COLONIA CUAUHTEMOC INCLUYE REVESTIMIENTO - 434621                | 21-Delicias            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento                      | MUNICIPIO DE DELICIAS | 434621                 | 0     | Otros            | 1100         | 1100              | Delicias     | Delicias   | AVENIDA DE LOS TERFUMES AVENIDA TABAHUMBARAS ENTRE CALLE VIRGINAS Y CALLE TAPACALMES COLONIA CU | 608702.42  | 608702.42  | 0          | 0          | 0            | Cancelado        | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088285 | Proyecto de inversión | 566598.9              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 566598.9   | 527566  | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle Presa El Granero Entre Avenida Presa Acquila Y Avenida Presa Rosetilla Colonia La Merced - 54947     | 21-Delicias            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento                      | MUNICIPIO DE DELICIAS | 54947                  | 124   | Otros            | 1            | 883.4             | Delicias     | Delicias   | CALLE PRESA EL GRANERO INTERIOR SN COLONIA LA MERCED  | 527566.12  | 527566.12  | 527566.12  | 527566.12  | 527566.12    | Cancelado        | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088289 | Proyecto de inversión | 1504523.74            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1504523.74 | 1695366 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Colonia Las Virginitas Segundo Tramo Incluye Revestimiento Asfáltico - 67553                | 21-Delicias            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento                      | MUNICIPIO DE DELICIAS | 67553                  | 455   | Otros            | 1            | 2085.75           | Delicias     | Delicias   | INTERIOR SN COLONIA LAS VIRGINAS  | 1695365.79 | 1695365.79 | 1695365.79 | 1695365.79 | 1695365.79   | Cancelado        | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | CHH180301303367   | Proyecto de inversión | 849498.14             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 849498.14  | 780836  | ELECTRIFICACION EN COLONIA CAMPESINA- 151686  | 21-Delicias            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización                            | MUNICIPIO DE DELICIAS | 151686                 | 2365  | Otros            | 1153         | 1153              | Delicias     | Delicias   | COLONIA CAMPESINA   | 780835.86  | 780835.86  | 780835.86  | 780835.86  | 780835.86    | Cancelado        | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088217 | Proyecto de inversión | 235734.55             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 235734.55  | 203631  | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle Cuarta Entre Avenida Amrendara Y Carretera Delicias Saucillo Col Arrendara Incluye Revest - 54824    | 21-Delicias            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento                      | MUNICIPIO DE DELICIAS | 54824                  | 222   | Otros            | 1            | 318               | Delicias     | Delicias   | CALLE CUARTA INTERIOR SN COLONIA AMRENDARIZ   | 203630.83  | 203630.83  | 203630.83  | 203630.83  | 203630.83    | Cancelado        | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088273 | Proyecto de inversión | 799881.3              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 799881.3   | 681816  | Construcción De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Avenida Amrendara Entre Calle Segunda Y Calle Tercera Colonia Hidalgo Incluye Revest - 54286  | 21-Delicias            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento                      | MUNICIPIO DE DELICIAS | 54286                  | 2462  | Otros            | 1            | 1315.5            | Delicias     | Delicias   | AVENIDA SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA HIDALGO HIDALGO   | 681816.17  | 681816.17  | 681816.17  | 681816.17  | 681816.17    | Cancelado        | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088286 | Proyecto de inversión | 1368263.14            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1368263.14 | 1129479 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Construcción De Red De Agua Potable En Calle Independencia Entre Avenida Guadalupe Victoria Y Terri - 55028 | 21-Delicias            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento                      | MUNICIPIO DE DELICIAS | 55028                  | 687   | Otros            | 1            | 2170              | Delicias     | Delicias   | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA MORILLAS (CUATRO VIENTOS)                               | 1129478.91 | 1129478.91 | 1129478.91 | 1129478.91 | 1129478.91   | Cancelado        | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088287 | Proyecto de inversión | 1923888               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1923888    | 1843404 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle Artemio Iglesias Entre Avenida Macteamua Y Avenida Alvaro Obregon Colonia Vicente Guerrero - 55130   | 21-Delicias            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento                      | MUNICIPIO DE DELICIAS | 55130                  | 604   | Otros            | 1            | 4072.38           | Delicias     | Delicias   | CALLE ARTEMIO IGLESIAS INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO                                     | 1843403.77 | 1843403.77 | 1843403.77 | 1843403.77 | 1843403.77   | Cancelado        | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088238 | Proyecto de inversión | 917922.33             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 917922.33  | 903536  | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calles Aldeida A Plaza Principal Colonia Francisco I Madero La Garmela Incluye Revestimiento - 67770       | 21-Delicias            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento                      | MUNICIPIO DE DELICIAS | 67770                  | 185   | Otros            | 1            | 1870.5            | Delicias     | Delicias   | CALLE ALDEIDA A PLAZA PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO (LA GOMERA)              | 903535.57  | 903535.57  | 903535.57  | 903535.57  | 903535.57    | En Ejecución     | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088293 | Proyecto de inversión | 410583.08             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 410583.08  | 360982  | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle Primera Entre Avenida Primera Y Avenida Cuarta Colonia Santa Fe Incluye Revestimiento Adfa - 67511   | 21-Delicias            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento                      | MUNICIPIO DE DELICIAS | 67511                  | 328   | Otros            | 1            | 702               | Delicias     | Delicias   | CALLE PRIMERA INTERIOR SN COLONIA SANTA FE (EL HACHAZO)   | 360981.77  | 360981.77  | 360981.77  | 360981.77  | 360981.77    | En Ejecución     | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180401485651   | Proyecto de inversión | 663157.84             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 663157.84  | 663158  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SALICES ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y AVENIDA DE LAS TORRES COLONIA CAMPESINA - 434510                         | 21-Delicias            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades                | MUNICIPIO DE DELICIAS | 434510                 | 0     | Metros Cuadrados | 1430.5       | 1430.5            | Delicias     | Delicias   | CALLE SALICES INTERIOR SN COLONIA CAMPESINA   | 663157.84  | 663157.84  | 0          | 0          | 0            | Cancelado        | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | CHH180301336329   | Acción                | 436333.01             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 436333.01  | 436333  | AMPLIACION Y REMODELACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS - 285296  | 21-Delicias            | PRODDM  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 285296                | 0                      | Otros | 1                | 1            | Delicias          | Delicias     | DADO QUE ES PRODDM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 436333.01   | 436333.01  | 0          | 0          | 0          | En Ejecución | Validado avances |                      |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | MONTO_GLOBAL_APROBADO                          |           | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE   | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO     | CLASIFICACION                                   | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                              | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS |                  |      | GEOREFERENCIAS |                         | AVANCE FINANCIERO       |   |            |            |           |           |           |              |                      |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|-----------|--------|--|----------------------------|---|--------------------------|--|------------------------|-------|------------------|------|----------------|-------------------------|-------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   |  |           |        |  |                            |   |                          |  |                        |       |                  |      |                |                         | RECAUDADO               | COMPROMETIDO  | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |              |                      |
| 2018  | ff2                    | CHH180301392813   | Proyecto de inversión | 721024.14             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 78588.14  | 0      | CONSTRUCCION DE CALLE CATORCE ORIENTE ENTRE AVENIDA DIECICOCHO ORIENTE Y AVENIDA VEINTE ORIENTE COLONIA LADERAS DEL NORTE - 295638                   | 21.Delicias                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE DELICIAS                        | 295638                 | 2576  | Metros Cuadrados | 2295 | 2295           | Delicias                | Delicias                | CALLE CATORCE INTERIORS SN COLONIA LADERAS DEL NORTE  | 662227.31  | 662227.31  | 662227.31 | 662227.31 | 662227.31 | Terminado    | CANCELACIÓN VALIDADA |
| 2018  | ff2                    | CHH180401485782   | Proyecto de inversión | 1644943.27            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 517175.01 | 0      | CALLE SEGUNDA ENTRE AVENIDA DE LOS MARIANOS Y CARRETERA DELICIAS NAJCA COLONIA CAMPESINA - 434746  | 21.Delicias                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE DELICIAS                        | 434746                 | 0     | Otros            | 2360 | 2360           | Delicias                | Delicias                | CALLE SEGUNDA INTERIOR SA COLONIA CAMPESINA   | 1644943.27 | 1644943.27 | 0         | 0         | 0         | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301303158   | Proyecto de inversión | 702808.94             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 702808.94 | 959529 | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA CUARTA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CUARTA COLONIA SANTA FE WELLYE REVESTIMIENTO ASFALTIC - 151349 | 21.Delicias                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE DELICIAS                        | 151349                 | 328   | Otros            | 1168 | 1168           | Delicias                | Delicias                | AVENIDA QUINTA AVENIDA CUARTA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CUARTA COLONIA SANTA FE EL HADADO                               | 959528.8   | 959528.8   | 959528.8  | 959528.8  | 959528.8  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180401437853   | Proyecto de inversión | 78622.86              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 78622.86  | 78623  | ADECUACION EDIFICIO PARA COMEDOR COMUNITARIO SAN LORENZO - 360901  | 22.Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social        | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | 360901                 | 0     | Otros            | 1    | 1              | Dr. Belisario Domínguez | Dr. Belisario Domínguez | CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO DR. BELISARIO DOMINGUEZ   | 78622.45   | 78622.45   | 78622.45  | 78622.45  | 78622.45  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088356 | Proyecto de inversión | 357500                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 357500    | 357500 | Ampliación Red Eléctrica En Santa María De Cuevas - 99536  | 22.Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | 99536                  | 40    | Otros            | 1    | 1              | Dr. Belisario Domínguez | Dr. Belisario Domínguez | CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SANTA MARIA DE CUEVAS   | 357499.99  | 357499.99  | 357499.99 | 357499.99 | 357499.99 | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088352 | Proyecto de inversión | 205455.6              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 205455.6  | 205456 | Rehabilitación Vado En San Lorenzo - 96305   | 22.Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | 96305                  | 34    | Otros            | 1    | 1              | Dr. Belisario Domínguez | Dr. Belisario Domínguez | CAMINO TRAMO SAN LORENZO "TERMAS DE CULTIVO MARGEN DERECHO ILIMITADO UNDEFINID + UNDEFINID PUEBLO DR. BELISARIO DOMINGUEZ | 205455.6   | 205455.6   | 205455.6  | 205455.6  | 205455.6  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088358 | Proyecto de inversión | 22130.31              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 22130.31  | 31935  | Construcción Laboratorio Ventanas y Puertas En Telebachillerato Juan Ruflo - 110923  | 22.Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | 110923                 | 29    | Otros            | 1    | 1              | Dr. Belisario Domínguez | Dr. Belisario Domínguez | CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SANTA BARBARA DE TUTUACA  | 31935      | 31935      | 31935     | 31935     | 31935     | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180401433725   | Proyecto de inversión | 133638.95             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 133638.95 | 133639 | AMPLIACIÓN COMEDOR EN CERO EDIFICIO ZARAGOZA - 335131  | 22.Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | 335131                 | 0     | Metros Cuadrados | 36   | 36             | Dr. Belisario Domínguez | Dr. Belisario Domínguez | CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SANTA BARBARA DE TUTUACA  | 133638.95  | 133638.95  | 133638.95 | 133638.95 | 133638.95 | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180401433755   | Proyecto de inversión | 226456.72             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 226456.72 | 226457 | REHABILITACION SISTEMA PARA AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION - 335283  | 22.Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | 335283                 | 0     | Metros lineales  | 405  | 405            | Dr. Belisario Domínguez | Dr. Belisario Domínguez | CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO RUIZ  | 226456.72  | 226456.72  | 226456.72 | 226456.72 | 226456.72 | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180401433849   | Proyecto de inversión | 234060.16             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 234060.16 | 234060 | AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA EN BARRIO NUEVO DE RANCHO MORALES - 336024  | 22.Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | 336092                 | 0     | Otros            | 318  | 318            | Dr. Belisario Domínguez | Dr. Belisario Domínguez | CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SAN CAYETANO O MORALES  | 234060.16  | 234060.16  | 234060.16 | 234060.16 | 234060.16 | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180401433895   | Proyecto de inversión | 60144.84              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 60144.84  | 60145  | AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA EN BARRIO LA CLINICA DE SANTA BARBARA DE TUTUACA - 336177   | 22.Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | 336177                 | 0     | Otros            | 92   | 92             | Dr. Belisario Domínguez | Dr. Belisario Domínguez | CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SAN BARBARA DE TUTUACA  | 60144.84   | 60144.84   | 60144.84  | 60144.84  | 60144.84  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088351 | Proyecto de inversión | 120000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 120000    | 155538 | Ampliación Comedor En Cero Jose María Martí - 99485  | 22.Dr. Belisario Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | 99485                  | 128   | Metros Cuadrados | 1    | 1              | Dr. Belisario Domínguez | Dr. Belisario Domínguez | CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO DR. BELISARIO DOMINGUEZ   | 155537.73  | 155537.73  | 155537.73 | 155537.73 | 155537.73 | Terminado    | Validado avances     |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO  |   |  |           | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | MONTO  | NOMBRE  | DETALLE_PROYECTO             |   |                    |  | Poblacion_Beneficiaria | METAS | GEOREFERENCIAS   | RECAUDADO | AVANCE FINANCIERO |                         |   |  |            | ESTATUS    | FLUJO      |            |            |                  |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|---|--|-----------|-----------------------|------------------------|--------|---|------------------------------|---|--------------------|--|------------------------|-------|------------------|-----------|-------------------|-------------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO   | FUENTES FINANCIAMIENTO  | MONTO  | NOMBRE    |                       |                        |        |   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION      | INSTITUCION_EJECUTORA                        |                        |       |                  |           | NUMERO_PROYECTO   | RECAUDADO               | COMPROMETIDO                                  | DEVENGADO  | EJERCIDO   |            |            | PAGADO     |            |                  |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401088360   | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 53590.23  | 2018                  | 53590.23               | 53590  | Ampliación Red Eléctrica En Barrio La Clínica De Santa Bárbara De Tutuaca - 95519   | 22-Dr. Belisario Domínguez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | 95519                  | 40    | Otros            | 1         | 1                 | Dr. Belisario Domínguez | Dr. Belisario Domínguez                       | CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SANTA BARBARA DE TUTUACA | 53590.23   | 53590.23   | 53590.23   | 53590.23   | 53590.23   | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401433738   | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 31935     | 2018                  | 31935                  | 31935  | CONSTRUCCIÓN LABORATORIO VENTANAS Y PUERTAS EN TELEBACHILLERATO JUAN RULFO - 335181 | 22-Dr. Belisario Domínguez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | 335181                 | 0     | Otros            | 1         | 1                 | Dr. Belisario Domínguez | Dr. Belisario Domínguez                       | CALLE SIN NOMENCLATURA PROLONGACION SANTA BARBARA DE TUTUACA | 31935      | 31935      | 31935      | 31935      | 31935      | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401433714   | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 156735.33 | 2018                  | 156735.33              | 156735 | AMPLIACION COMEDOR EN CRIJOS MARIA MARI - 335063                                    | 22-Dr. Belisario Domínguez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | 335063                 | 0     | Metros Cuadrados | 36        | 36                | Dr. Belisario Domínguez | Dr. Belisario Domínguez                       | CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SAN LORENDO                    | 156735.33  | 156735.33  | 156735.33  | 156735.33  | 156735.33  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401088354   | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 294466    | 2018                  | 294466                 | 226457 | Rehabilitacion Sistema Para Agua Potable Red De Distribucion - 104257               | 22-Dr. Belisario Domínguez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | 104257                 | 48    | Metros Cuadrados | 1         | 1                 | Dr. Belisario Domínguez | Dr. Belisario Domínguez                       | CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO RANCHO DE RUE                  | 226456.72  | 226456.72  | 226456.72  | 226456.72  | 226456.72  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401088359   | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 120000    | 2018                  | 120000                 | 133639 | Ampliación Comedor En Cre Ignacio Zaragoza - 101241                                 | 22-Dr. Belisario Domínguez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DR BELISARIO DOMINGUEZ | 101241                 | 67    | Metros Cuadrados | 1         | 1                 | Dr. Belisario Domínguez | Dr. Belisario Domínguez                       | CALLE CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SANTA BARBARA DE TUTUACA | 133638.95  | 133638.95  | 133638.95  | 133638.95  | 133638.95  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088365 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 138000    | 2018                  | 138000                 | 138000 | Red Eléctrica San Jeronimo - 115080   | 23-Galeana                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA             | 115080                 | 3584  | Otros            | 1         | 1                 | Galeana                 | Galeana                                       | CALLE OCHO PUEBLO LE BARÓN                                   | 138000     | 138000     | 138000     | 138000     | 138000     | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401088361   | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 253650.24 | 2018                  | 253650.24              | 253650 | Iluminación Led Galeana - 58213   | 23-Galeana                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA             | 58213                  | 1432  | Otros            | 1         | 1                 | Galeana                 | Galeana                                       | AVENIDA PROGRESO PUEBLO GALEANA                              | 253650.24  | 253650.24  | 253650.24  | 253650.24  | 253650.24  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088368 | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 485500    | 2018                  | 485500                 | 485500 | Luminarias Led Lagunitas - 113538   | 23-Galeana                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA             | 113538                 | 4090  | Otros            | 1         | 1                 | Galeana                 | BULEVARD BENITO JUAREZ PUEBLO GARCIA ABBANEGO | 485500   | 485500     | 485500     | 485500     | 485500     | Terminado  | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401088366   | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 14152     | 2018                  | 14152                  | 14152  | Transformador Miguel Hidalgo Lebaron - 76470  | 23-Galeana                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA             | 76470                  | 3584  | Otros            | 1         | 1                 | Galeana                 | Galeana                                       | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LE BARÓN                         | 14152      | 14152      | 14152      | 14152      | 14152      | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401088367   | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 217563.51 | 2018                  | 217563.51              | 217564 | Motor Eléctrico Para Bombas Sumergibles Lebaron - 24075                             | 23-Galeana                   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA             | 24075                  | 3584  | Otros            | 1         | 1                 | Galeana                 | Galeana                                       | CALLE ALMA DAYER COLONIA LE BARÓN                            | 217563.51  | 217563.51  | 217563.51  | 217563.51  | 217563.51  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH180301299878   | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 380000    | 2018                  | 380000                 | 380000 | SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO LOMAS DEL SANTUARIO - 129830                           | 24-Santa Isabel              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO          | 129830                 | 60    | Metros lineales  | 896       | 896               | Santa Isabel            | Santa Isabel                                  | CALLE VICTORIA COLONIA LA ESTACION                           | 1416295.96 | 1416295.96 | 1416295.96 | 1416295.96 | 1416295.96 | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401451323   | Proyecto de inversión | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 69637.35  | 2018                  | 69637.35               | 69637  | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA SANTA ANA DE ABAJO - 384020                             | 24-Santa Isabel              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización       | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL                    | 384020                 | 0     | Otros            | 1         | 1                 | Santa Isabel            | Santa Isabel                                  | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERA SANTA ANA                     | 69637.35   | 69637.35   | 69637.35   | 69637.35   | 69637.35   | Terminado        | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                                       |        |      |                 |                | AVANCE FINANCIERO |              |                              |   |           |           |           |           |           |                      |                      |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|---------------------------------------|--------|------|-----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA                 | METAS  |      |                 | GEOREFERENCIAS |                   | RECAUDADO    | COMPROMETIDO                 | DEVENGADO   | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |                      |                      |
| 2018  | ff1                    | CH180401436456    | Acción                | 12797.59              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 12797.59                     | 12798                  | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 350900 | 24-Santa Isabel       | Otros Proyectos                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL    | 350900 | 0    | Otros           | 1              | 1                 | Santa Isabel |                              | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL                                       | 12797.59  | 12797.59  | 12797.59  | 12797.59  | 12797.59  | Terminado            | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH180401436458    | Proyecto de inversión | 106539.18             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 106539.18                    | 106539                 | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA SANTA ANA - 350903   | 24-Santa Isabel       | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL    | 350903 | 0    | Otros           | 200            | 200               | Santa Isabel | Santa Isabel                 | CAMINO TRAMO CARRETERA CHIHUAHUA CUAUHTEMOC - SANTA ANA MARIBEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 410 RANCHERIA SANTA ANA | 106539.18 | 106539.18 | 106539.18 | 106539.18 | 106539.18 | En Ejecución         | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH180401436444    | Proyecto de inversión | 278075.37             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 278075.37                    | 278075                 | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO CALZADA PADRE MALDONADO - 350863  | 24-Santa Isabel       | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL    | 350863 | 0    | Metros lineales | 290            | 290               | Santa Isabel | Santa Isabel                 | CALZADA CALZADA PADRE MALDONADO COLONIA SANTA ISABEL CENTRO   | 278075.37 | 278075.37 | 278075.37 | 278075.37 | 278075.37 | Terminado            | Validado avances     |
| 2018  | ff2                    | CH180301307414    | Proyecto de inversión | 1400000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45000                        | 45000                  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS - 173977                                 | 25-Gómez Farias       | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES            | 173977 | 1308 | Otros           | 200            | 200               | Gómez Farias | Gómez Farias                 | CALLE SIN NOMBRE PUEBLO GÓMEZ FARIAS  | 788018.92 | 788018.92 | 788018.92 | 788018.92 | 788018.92 | Terminado            | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH180301307586    | Proyecto de inversión | 243007.92             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 243007.92                    | 243008                 | AMPLIACION DE DRENAJE SOCORRO RIVERA - 174951  | 25-Gómez Farias       | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES            | 174951 | 24   | Metros lineales | 270            | 270               | Gómez Farias | Gómez Farias                 | CALLE DECIMO CUARTA PUEBLO GÓMEZ FARIAS   | 243007.92 | 243007.92 | 243007.92 | 243007.92 | 243007.92 | Terminado            | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH180301306632    | Proyecto de inversión | 123252.38             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 123252.38                    | 123252                 | AMPLIACION DE DRENAJE COL SOCORRO RIVERA POR LOS COBRALES - 171009   | 25-Gómez Farias       | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES            | 171009 | 26   | Metros lineales | 145            | 145               | Gómez Farias | Gómez Farias                 | CALLE DECIMO CUARTA PUEBLO GÓMEZ FARIAS   | 123252.38 | 123252.38 | 123252.38 | 123252.38 | 123252.38 | Terminado            | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH180301306741    | Proyecto de inversión | 119383.65             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 119383.65                    | 119384                 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL OSCAR ORNELAS LA CUCHILLA - 175435                                     | 25-Gómez Farias       | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES            | 175435 | 53   | Metros lineales | 1170           | 1170              | Gómez Farias | Gómez Farias                 | CALLEJON SIN NOMBRE PUEBLO GÓMEZ FARIAS   | 119383.65 | 119383.65 | 119383.65 | 119383.65 | 119383.65 | Terminado            | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH180301306327    | Proyecto de inversión | 82368.22              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 82368.22                     | 82368                  | AMPLIACION DE DRENAJE CALLE TERCERA - 169441   | 25-Gómez Farias       | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES            | 169441 | 20   | Metros lineales | 115            | 115               | Gómez Farias | Gómez Farias                 | CALLE TERCERA BARRIO  | 82368.22  | 82368.22  | 82368.22  | 82368.22  | 82368.22  | Cancelado            | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | CH180301306577    | Proyecto de inversión | 538965.58             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 538965.58                    | 538966                 | AMPLIACION DE DRENAJE COMUNIDAD DE PENA BLANCA - 170767  | 25-Gómez Farias       | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES            | 170767 | 47   | Metros lineales | 590            | 590               | Gómez Farias | Gómez Farias                 | CALLE 14 DE ABRIL PUEBLO PENA BLANCA  | 538965.58 | 538965.58 | 538965.58 | 538965.58 | 538965.58 | Cancelado            | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | CH100170400979512 | Proyecto de inversión | 59478.65              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 59478.65                     | 59479                  | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad De Buena Vista - 139705  | 26-Gran Morelos       | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | 139705 | 5    | Otros           | 1              | 1                 | Gran Morelos | EJIDO BUENAVISTA (LA MAJADA) | 0   | 0         | 0         | 0         | 0         | Cancelado | Cancelación validada |                      |
| 2018  | ff1                    | CH100170400979513 | Proyecto de inversión | 111466.78             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 111466.78                    | 111467                 | Ampliacion De Electrificación En La Concepcion - 106215  | 26-Gran Morelos       | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | 106215 | 6    | Otros           | 1              | 1                 | Gran Morelos | Gran Morelos                 | EJIDO   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | Terminado            | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH100170400979514 | Proyecto de inversión | 113458.79             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 113458.79                    | 113459                 | Ampliacion De Electrificación En La Concepcion - 106157  | 26-Gran Morelos       | Proyecto de inversión de Infraestructura Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS | 106157 | 7    | Otros           | 1              | 1                 | Gran Morelos | EJIDO                        | 0   | 0         | 0         | 0         | 0         | Terminado | Validado avances     |                      |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                          |  |        |     | AVANCE FINANCIERO |     |     |              |                     |   |           |           |           |           |           |              |                      |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|--|--------|-----|-------------------|-----|-----|--------------|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA   | METAS  |        |     | GEOREFERENCIAS    |     |     | RECAUDADO    | COMPROMETIDO        | DEVENGADO   | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |              |                      |
| 2018  | ff1                    | OH180301305233 | Proyecto de inversión | 15585.19              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 15585.19                     | 15585                  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 164356  | 26-Gran Morelos       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | MUNICIPIO DE GRAN MORELOS                      | 164356 | 4   | Otros             | 1   | 1   | Gran Morelos | EJIDO CIENEQUILLA   |   | 15585.19  | 15585.19  | 15585.19  | 15585.19  | 15585.19  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH180301301258 | Proyecto de inversión | 93014.74              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 93014.74                     | 93015                  | CONSTRUCCION DE GUARDIA GANADOS PARA CAMINO RURAL - 144391                              | 26-Gran Morelos       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE GRAN MORELOS                      | 144391 | 800 | Otros             | 1   | 1   | Gran Morelos | EJIDO LA BOQUILLA   |   | 93014.74  | 93014.74  | 93014.74  | 93014.74  | 93014.74  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH180301301308 | Proyecto de inversión | 56797.96              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56797.96                     | 56798                  | ALUMBRADO PUBLICO PARA PLAZA PUBLICA - 144556   | 26-Gran Morelos       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | MUNICIPIO DE GRAN MORELOS                      | 144556 | 24  | Otros             | 1   | 1   | Gran Morelos | Gran Morelos        | CALLE ALFONSO AGUILAR EJIDO GRAN MORELOS  | 56797.96  | 56797.96  | 56797.96  | 56797.96  | 56797.96  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH180301302724 | Proyecto de inversión | 342986.17             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 342986.17                    | 342986                 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 149050  | 26-Gran Morelos       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | MUNICIPIO DE GRAN MORELOS                      | 149050 | 6   | Otros             | 1   | 1   | Gran Morelos | EJIDO LA CUADRILLA  |   | 342986.17 | 342986.17 | 342986.17 | 342986.17 | 342986.17 | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH180301302967 | Proyecto de inversión | 340874.26             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 340874.26                    | 340874                 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 150388  | 26-Gran Morelos       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | MUNICIPIO DE GRAN MORELOS                      | 150388 | 10  | Otros             | 1   | 1   | Gran Morelos | EJIDO GRAN MORELOS  | EN FRENTE DE RELLENO SANITARIO  | 340874.26 | 340874.26 | 340874.26 | 340874.26 | 340874.26 | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH180301301194 | Proyecto de inversión | 69412                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 69412                        | 69412                  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA CENTRO DE REHABILITACION FISICA - 144141               | 26-Gran Morelos       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | MUNICIPIO DE GRAN MORELOS                      | 144141 | 15  | Otros             | 1   | 1   | Gran Morelos | EJIDO GRAN MORELOS  |   | 69412     | 69412     | 69412     | 69412     | 69412     | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH180301301235 | Proyecto de inversión | 201056.8              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 201056.8                     | 201057                 | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 144298  | 26-Gran Morelos       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | MUNICIPIO DE GRAN MORELOS                      | 144298 | 10  | Otros             | 1   | 1   | Gran Morelos | EJIDO GRAN MORELOS  |   | 201056.8  | 201056.8  | 201056.8  | 201056.8  | 201056.8  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH180301303704 | Proyecto de inversión | 228657.57             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 228657.57                    | 228658                 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 156935  | 26-Gran Morelos       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | MUNICIPIO DE GRAN MORELOS                      | 156935 | 4   | Otros             | 1   | 1   | Gran Morelos | EJIDO GRAN MORELOS  |   | 228657.57 | 228657.57 | 228657.57 | 228657.57 | 228657.57 | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH180301301325 | Proyecto de inversión | 62524                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 62524                        | 62524                  | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 144639  | 26-Gran Morelos       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | MUNICIPIO DE GRAN MORELOS                      | 144639 | 16  | Otros             | 1   | 1   | Gran Morelos | EJIDO GRAN MORELOS  | EN EL ACCESO AL LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE CABRETES   | 62524     | 62524     | 62524     | 62524     | 62524     | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH180301302959 | Proyecto de inversión | 229813.17             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 229813.17                    | 229813                 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 150360  | 26-Gran Morelos       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | MUNICIPIO DE GRAN MORELOS                      | 150360 | 6   | Otros             | 1   | 1   | Gran Morelos | Gran Morelos        | CARRETERA ESTATAL LIBRE 83 TRAMO EL MIRADOR, SAN FRANCISCO DE BORJANLOMETRO 13KILOMETRO 15 + 500 EJIDO LA PAZ | 229813.17 | 229813.17 | 229813.17 | 229813.17 | 229813.17 | Cancelado    | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | OH180301305243 | Proyecto de inversión | 111720                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 111720                       | 111720                 | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 164416  | 26-Gran Morelos       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS          | 164416 | 20  | Otros             | 1   | 1   | Gran Morelos | Gran Morelos        | CALLE SAN NICOLAS DE CABRETES EJIDO GRAN MORELOS  | 111720    | 111720    | 111720    | 111720    | 111720    | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | OH180301304300 | Proyecto de inversión | 895375.96             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 895375.96                    | 895376                 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE GUAGUACHIQUE - 159634 | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y IVAN ARMENDARIZ PAYAN | 159634 | 50  | Metros Cuadrados  | 120 | 120 | Guachochi    | PUEBLO GUAGUACHIQUE | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL  | 895375.95 | 895375.95 | 895375.95 | 895375.95 | 895375.95 | En Ejecución | Validado avances     |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO        |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |   |   |   |  |   |       |                  | AVANCE FINANCIERO |       |           |                  |   |   |            |            |            |            |            |              |                  |                      |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|--|---|---|---|--|---|-------|------------------|-------------------|-------|-----------|------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|----------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBIADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA   | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA                           | METAS  |   |       |                  | GEOREFERENCIAS    |       |           | RECAUDADO        | COMPROMETIDO                                  | DEVENGADO                                     | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |              |                  |                      |
| 2018  | ff1                    | CHH180301088401   | Proyecto de inversión | 462906.68               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                              | 462906.68              | 462907   | Construcción De Comedor Escolar En El Telebachillerato De La Localidad De Norogachi - 49494 | 27-Guachochi                                    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación  | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ANDRES SIENZ NAVA | 49494 | 50               | Metros Cuadrados  | 1     | 1         | Guachochi        | PUEBLO NOROGACHI                              | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NOROGACHI | 462906.67  | 462906.67  | 462906.67  | 462906.67  | 462906.67  | 462906.67    | Cancelado        | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | CHH180301304296   | Proyecto de inversión | 30754.36                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 30754.36                     | 139647                 | MEJORAMIENTO EN DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE LAS GARZAS - 139629  | 27-Guachochi  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento                              | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JESUS RAMIREZ                                      | 159629  | 100   | Otros            | 1                 | 1     | Guachochi | Guachochi        | CALLE LAS GARZAS CIUDAD GUACHOCHI             | 30754.36                                      | 30754.36   | 30754.36   | 30754.36   | 30754.36   | 30754.36   | En Ejecución | Validado avances |                      |
| 2018  | ff1                    | CHH180301087874   | Proyecto de inversión | 431756.95               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 431756.95                    | 431757                 | Construcción De Sanitarios En La Primaria Aquiles Serdan De La Localidad Del Aguaje - 49214                        | 27-Guachochi  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                                       | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ALDO HERRERA VILLALOBOS                            | 49214   | 49    | Pesas            | 1                 | 1     | Guachochi | PUEBLO EL AGUAJE | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE EL AGUAJE | 431756.95                                     | 431756.95  | 431756.95  | 431756.95  | 431756.95  | 431756.95  | En Ejecución | Validado avances |                      |
| 2018  | ff1                    | CHH180301088400   | Proyecto de inversión | 528960                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 528960                       | 528960                 | Rehabilitación De Calles En La Localidad De Norogachi - 47474  | 27-Guachochi  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades                        | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARCIA              | 47474   | 500   | Metros Cuadrados | 1                 | 5200  | Guachochi | PUEBLO NOROGACHI | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NOROGACHI | 528960  | 528960     | 528960     | 528960     | 528960     | 528960     | Cancelado    | Validado avances |                      |
| 2018  | ff1                    | CHH00180301088295 | Proyecto de inversión | 346100.65               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 346100.65                    | 346101                 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Grulla De La Colonia Las Garzas - 47743                                    | 27-Guachochi  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización                                    | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA                       | 47743   | 30    | Otros            | 1                 | 1     | Guachochi | Guachochi        | CALLE GRULLA CIUDAD GUACHOCHI                 | 346100.64                                     | 346100.64  | 346100.64  | 346100.64  | 346100.64  | 346100.64  | En Ejecución | Validado avances |                      |
| 2018  | ff1                    | CHH180301088319   | Proyecto de inversión | 1936113.99              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1936113.99                   | 2025822                | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Sierra Tzucumara De La Colonia Campesina - 46675                          | 27-Guachochi  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento                              | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y VICTOR MANUEL ESTRADA ARAGON                       | 46675   | 1000  | Otros            | 1                 | 1     | Guachochi | Guachochi        | CALLE SIERRA Tzucumara CIUDAD GUACHOCHI       | 2025821.87                                    | 2025821.87 | 2025821.87 | 2025821.87 | 2025821.87 | 2025821.87 | En Ejecución | Validado avances |                      |
| 2018  | ff1                    | CHH180301088404   | Proyecto de inversión | 726316.49               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 726316.49                    | 726316                 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Agua Azul - 49430   | 27-Guachochi  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social                               | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y CRUZ GONZALEZ GARCIA                               | 49430   | 229   | Metros Cuadrados | 1                 | 1     | Guachochi | PUEBLO AGUA AZUL | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE AGUA AZUL | 726316.48                                     | 726316.48  | 726316.48  | 726316.48  | 726316.48  | 726316.48  | En Ejecución | Validado avances |                      |
| 2018  | ff1                    | CHH180301088313   | Proyecto de inversión | 9597855.93              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 9597855.93                   | 9602583                | Construcción De Pavimentación En La Calle Sierra Tzucumara De La Colonia Campesina En Guachochi Chihuahua - 46551  | 27-Guachochi  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades                        | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAH CONSTRUCCIONES SA DE CV                                    | 46551   | 1000  | Metros Cuadrados | 1                 | 10297 | Guachochi | Guachochi        | AVENIDA SIERRA Tzucumara CIUDAD GUACHOCHI     | 9597855.93                                    | 9597855.93 | 9597855.93 | 9597855.93 | 9597855.93 | 9597855.93 | En Ejecución | Validado avances |                      |
| 2018  | ff1                    | CHH180301304282   | Proyecto de inversión | 366813.15               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 366813.15                    | 366813                 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LA LAUITA DE LA AGUA DREZ Y SER CERO CERO - 159591               | 27-Guachochi  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social                               | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JORGE ARMANDO MORALES CANDANA DELIA AGUILAR RUELAS | 159591  | 100   | Metros Cuadrados | 44.5              | 44.5  | Guachochi | CIUDAD GUACHOCHI | LOCALIZADO EN LA COLONIA LA LAUITA            | 366813.14                                     | 366813.14  | 366813.14  | 366813.14  | 366813.14  | 366813.14  | En Ejecución | Validado avances |                      |
| 2018  | ff1                    | CHH180401437249   | Proyecto de inversión | 3707793.51              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3707793.51                   | 3707109                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE GUSTAVO TALAMANTES DE LA COLONIA LA CORINTA EN GUACHOCHI CHIHUAHUA - 337786 | 27-Guachochi  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades                        | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK                                | 357780  | 0     | Metros Cuadrados | 2785              | 2785  | Guachochi | Guachochi        | CALLE GUSTAVO TALAMANTES CIUDAD GUACHOCHI     | 3707109.47                                    | 3707109.47 | 3707109.47 | 3707109.47 | 3707109.47 | 3707109.47 | En Ejecución | Validado avances |                      |
| 2018  | ff1                    | CHH180401454614   | Proyecto de inversión | 506469.55               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 506469.55                    | 506470                 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE NOROGACHI - 398490                             | 27-Guachochi  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                                       | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y REVISEL BUJTILOS GONZALEZ                                       | 398490  | 0     | Metros Cuadrados | 60                | 60    | Guachochi | PUEBLO NOROGACHI | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE NOROGACHI       | 506469.55                                     | 506469.55  | 506469.55  | 506469.55  | 506469.55  | 506469.55  | Terminado    | Validado avances |                      |
| 2018  | ff1                    | CHH180401460823   | Proyecto de inversión | 431756.95               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 431756.95                    | 431757                 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA AQUILES SERDAN DE LA LOCALIDAD DEL AGUAJE - 405527                       | 27-Guachochi  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento                              | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ALDO HERRERA VILLALOBOS   | 405527  | 0     | Otros            | 1                 | 1     | Guachochi | PUEBLO EL AGUAJE | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DEL AGUAJE         | 431756.09                                     | 431756.09  | 431756.09  | 431756.09  | 431756.09  | 431756.09  | Terminado    | Validado avances |                      |



Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO        |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                                |                        |  |                       |   |                          |   |        |      |                  | AVANCE FINANCIERO |           |              |                           |  |            |            |            |            |            |           |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|---|--------|------|------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBIADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPAL O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA    | METAS   |        |      | GEOREFERENCIAS   |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO                 | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |            |           |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088332 | Proyecto de inversión | 401592                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 401592                         | 401592                 | Rehabilitación De Camino Sacacochas De La Localidad De Agua Zarca A La Laguna De Los Patos 47846 | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHU CONSTRUCCIONES SA DE CV                        | 47846  | 223  | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Guachochi    | Guachochi                 | CAMINO TRAMO AGUA ZARCA - LAGUNA DE LOS PATOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 0 PUEBLO AGUA ZARCA Y LAGUNA DE LOS PATOS | 401592     | 401592     | 401592     | 401592     | 401592     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088345 | Proyecto de inversión | 327941.25               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 327941.25                      | 327941                 | Construcción De Aula En La Secundaria MI Patria De La Localidad De Rochoachi - 49957             | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ELAZAR GARCIA PAYAN                     | 49957  | 79   | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Guachochi    | PUEBLO ROCHOACHI          | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE ROCHOACHI  | 327941.25  | 327941.25  | 327941.25  | 327941.25  | 327941.25  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088370 | Proyecto de inversión | 1112224.76              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1112224.76                     | 1112225                | Suministro E Instalacion De Placas Solares Etapa I - 46742                                       | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO              | 46742  | 425  | Otros            | 1                 | 85        | Guachochi    | PUEBLO CORRALITOS         |  | 1112224.76 | 1112224.76 | 1112224.76 | 1112224.76 | 1112224.76 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088392 | Proyecto de inversión | 417330.19               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 417330.19                      | 417330                 | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De La Mesita - 47704                                 | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA            | 47704  | 10   | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | PUEBLO LA MESITA          | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LA MESITA  | 417330.19  | 417330.19  | 417330.19  | 417330.19  | 417330.19  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088398 | Proyecto de inversión | 176650.2                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 176650.2                       | 176650                 | Construcción De Aula En Escuela Secundaria De La Localidad De Rahuhuarachi - 47033               | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E HIPOLITO ESPINO ESPINO                               | 47033  | 40   | Metros Cuadrados | 1                 | 24        | Guachochi    | PUEBLO RAHUHUARACHI       | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RAHUHUARACHI   | 176650     | 176650     | 176650     | 176650     | 176650     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088406 | Proyecto de inversión | 1241418.85              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1241418.85                     | 1241419                | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Los Charcos - 47177                               | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y UBICACION Y FORMALIZACION DE PROYECTOS  | 47177  | 100  | Otros            | 1                 | 1200      | Guachochi    | PUEBLO LOS CHARCOS        | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LOS CHARCOS  | 1241418.85 | 1241418.85 | 1241418.85 | 1241418.85 | 1241418.85 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088411 | Proyecto de inversión | 167837.23               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 167837.23                      | 167837                 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable De La Localidad De Guachochi - 47626                   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV | 47626  | 33   | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | PUEBLO GUACHOCHI          | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE GUACHOCHI  | 167837.23  | 167837.23  | 167837.23  | 167837.23  | 167837.23  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088415 | Proyecto de inversión | 1112224.76              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1112224.76                     | 1112225                | Suministro E Instalacion De Placas Solares Etapa II - 47115                                      | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO              | 47115  | 425  | Otros            | 1                 | 85        | Guachochi    | PUEBLO BAHO DE LAS PALMAS |  | 1112224.76 | 1112224.76 | 1112224.76 | 1112224.76 | 1112224.76 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088427 | Proyecto de inversión | 310013.73               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 310013.73                      | 310014                 | Construcción De Sanitarios En El Telebachillerato De Omega De Norogachi - 48995                  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JORGE ELUTERIO DIAZ ESPINO              | 48995  | 58   | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | PUEBLO NOROGACHI          | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NOROGACHI  | 310013.73  | 310013.73  | 310013.73  | 310013.73  | 310013.73  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301304374   | Proyecto de inversión | 109475.2                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 109475.2                       | 109475                 | REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL ETAPA III - 159882                                | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EUNGER AVIET PEREZ PORTILLO                          | 159882 | 1000 | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | CIUDAD GUACHOCHI          | LOCALIZADO EN CABECERA MUNICIPAL   | 109475.2   | 109475.2   | 109475.2   | 109475.2   | 109475.2   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401436725   | Proyecto de inversión | 170329.67               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 170329.67                      | 170330                 | MIGRACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ENTRONQUE GUACHOCHI CHIHUAHUA - 352193                         | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELAZAR GARCIA PAYAN                                  | 352193 | 0    | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | CIUDAD GUACHOCHI          | LOCALIZADO EN EL ENTRONQUE GUACHOCHI CHIHUAHUA   | 170329.67  | 170329.67  | 170329.67  | 170329.67  | 170329.67  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401437241   | Proyecto de inversión | 484068                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 484068                         | 484068                 | CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA XIII - 357734                           | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y MARTIN SANCHEZ SANCHEZ                               | 357734 | 0    | Otros            | 4                 | 4         | Guachochi    | PUEBLO OCHOACACHI         | OLLAS EN OCHOACACHI  | 484068     | 484068     | 484068     | 484068     | 484068     | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                        |   |        |     |       |                |    | AVANCE FINANCIERO |  |   |            |            |            |            |            |            |           |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|------------------------|---|--------|-----|-------|----------------|----|-------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS   |        |     |       | GEOREFERENCIAS |    |                   | RECAUDADO                                  | COMPROMETIDO  | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |           |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401437613   | Proyecto de inversión | 1046798.38             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1046798.38                   | 1046798                | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS SOLARES ETAPA V - 359436   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO MORALES CANO                         | 359436 | 0   | Otros | 80             | 80 | Guachochi         | RANCHO AGUA AZUL                           | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAMACHIQUE                        | 1046798.38 | 1046798.38 | 1046798.38 | 1046798.38 | 1046798.38 | 1046798.38 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401437627   | Proyecto de inversión | 86215.14               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 86215.14                     | 86215                  | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAMACHIQUE - 359495  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV            | 359495 | 0   | Otros | 1              | 1  | Guachochi         | PUEBLO SAMACHIQUE                          | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAMACHIQUE                        | 86215.14   | 86215.14   | 86215.14   | 86215.14   | 86215.14   | 86215.14   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401437628   | Proyecto de inversión | 1542015                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1542015                      | 1542015                | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA DE LAGUNA DE ABOREACHI - 359496                                  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ING ROBERTO CORRAL C                               | 359496 | 0   | Otros | 18             | 18 | Guachochi         | RANCHERIA RANCHERIA DE LAGUNA DE ABOREACHI | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD CRURAL DE RANCHERIA DE LAGUNA DE ABOREACHI | 1542015    | 1542015    | 1542015    | 1542015    | 1542015    | 1542015    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401437635   | Proyecto de inversión | 65244.52               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 65244.52                     | 65245                  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TUCEROS - 359517   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV            | 359517 | 0   | Otros | 1              | 1  | Guachochi         | PUEBLO TUCEROS                             | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TUCEROS                           | 65244.52   | 65244.52   | 65244.52   | 65244.52   | 65244.52   | 65244.52   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401454565   | Proyecto de inversión | 1101529.67             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1101529.67                   | 1101530                | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DESCARGAS SANITARIAS E ILUMINACION EN LA CALLE SIERRA TARAHUMARA DE LA COLONIA CAMPESINA - 398423 | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y HECTOR ESTRADA ARAGONES                            | 398423 | 0   | Otros | 3              | 3  | Guachochi         | Guachochi                                  | CALLE SIERRA TARAHUMARA CIUDAD GUACHOCHI                              | 1101529.67 | 1101529.67 | 1101529.67 | 1101529.67 | 1101529.67 | 1101529.67 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401460782   | Proyecto de inversión | 323113.73              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 323113.73                    | 323114                 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO DE CUSARARE - 405468  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LAURENCIO VALDEZ AGUIRRE                           | 405468 | 0   | Otros | 1              | 1  | Guachochi         | PUEBLO CUSARARE                            | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CUSARARE                                | 323113.73  | 323113.73  | 323113.73  | 323113.73  | 323113.73  | 323113.73  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401461038   | Proyecto de inversión | 262392                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 262392                       | 262392                 | REHABILITACION DE OLLAS Y CAMINO RURAL DE GUACHOCHI A RANCHO SECO - 405862  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHN CONSTRUCCIONES SA DE CV                      | 405862 | 0   | Otros | 1              | 1  | Guachochi         | PUEBLO RANCHO SECO                         | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RANCHO SECO                       | 262392     | 262392     | 262392     | 262392     | 262392     | 262392     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401474226   | Proyecto de inversión | 19040.24               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 19040.24                     | 19040                  | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAGUNTAS EL CAPULIN Y TASCATTITOS - 420496   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM                                   | 420496 | 0   | Otros | 3              | 3  | Guachochi         | PUEBLO LAGUNTAS EL CAPULIN Y TASCATTITOS   | BENEFICIARIOS DE LAS LOCALIDADES DE LAGUNTAS EL CAPULIN Y TASCATTITOS | 19040.24   | 19040.24   | 19040.24   | 19040.24   | 19040.24   | 19040.24   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087750 | Proyecto de inversión | 436851.06              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 436851.06                    | 436851                 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Las Aguilas De La Localidad De Huizarochi - 47810   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y STAHN CONSTRUCCIONES SA DE CV         | 47810  | 80  | Otros | 1              | 1  | Guachochi         | PUEBLO HUIZAROCHI                          | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE HUIZAROCHI                        | 436851.06  | 436851.06  | 436851.06  | 436851.06  | 436851.06  | 436851.06  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088299 | Proyecto de inversión | 154999.46              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 154999.46                    | 154999                 | Mejoramiento De Red Electrica En Calle Sinforosa Y Ezeq Sols De Septiembre De La Colonia Tarahumara - 47155                           | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y DAVY GERRANO ESPINO SOLIS             | 47155  | 60  | Otros | 1              | 1  | Guachochi         | Guachochi                                  | CALLE SINFOROSA CIUDAD GUACHOCHI                                      | 154999.46  | 154999.46  | 154999.46  | 154999.46  | 154999.46  | 154999.46  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088325 | Proyecto de inversión | 42998.57               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 42998.57                     | 42999                  | Construccion De Baños En La Localidad De Bajo De Las Palmas - 48970   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y RODOLFO GASTELUM TOPETE               | 48970  | 10  | Otros | 1              | 1  | Guachochi         | RANCHO BAJO DE LAS PALMAS                  | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE BAJO DE LAS PALMAS                | 42998.57   | 42998.57   | 42998.57   | 42998.57   | 42998.57   | 42998.57   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088329 | Proyecto de inversión | 776418.59              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 776418.59                    | 776419                 | Construccion De Alcantarillado Pluvial En La Localidad De Cienga Prieta - 47535   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE SADESA | 47535  | 269 | Otros | 1              | 90 | Guachochi         | PUEBLO CIENGA PRIETA                       | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENGA PRIETA                     | 776418.59  | 776418.59  | 776418.59  | 776418.59  | 776418.59  | 776418.59  | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                        |  |        |     |                  | AVANCE FINANCIERO |           |              |                               |   |           |           |           |           |           |           |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|------------------------|--|--------|-----|------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS  |        |     | GEOREFERENCIAS   |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO                     | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |           |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088344 | Proyecto de inversión | 611122.94             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 611122.94                    | 611123                 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable En El Barrio Del Aserradero De La Localidad De Rocheachi - 47211      | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y GERARDO CORRAL CISNEROS    | 47211  | 150 | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Guachochi    | PUEBLO ROCHEACHI              | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE ROCHEACHI               | 611122.94 | 611122.94 | 611122.94 | 611122.94 | 611122.94 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088347 | Proyecto de inversión | 142066.68             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 142066.68                    | 142067                 | Mejoramiento En Aulas De La Primaria Gabrino Barrera De La Localidad De Rocheachi - 49937                   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ROSOLFO GASTELUM TOPETE    | 49937  | 89  | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | PUEBLO ROCHEACHI              | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE ROCHEACHI                     | 142066.68 | 142066.68 | 142066.68 | 142066.68 | 142066.68 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401088373   | Proyecto de inversión | 414700                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 414700                       | 414700                 | Contraccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial Etapa I - 47977   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ASRO JMWACHA SA DE CV      | 47977  | 46  | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | PUEBLO SECORACHACHI           | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SECORACHACHI            | 414700    | 414700    | 414700    | 414700    | 414700    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401436720   | Proyecto de inversión | 66120                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 66120                        | 66120                  | MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE YEPO DE GUARARARE - 352180         | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ING JAVIER LUGO HERMOSILLO              | 352180 | 0   | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | PUEBLO YEPO DE GUARARE        | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE YEPO DE GUARARARE             | 66120     | 66120     | 66120     | 66120     | 66120     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401437120   | Proyecto de inversión | 82940                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 82940                        | 82940                  | CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ETAPA XII - 357656                                       | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CESAR DIAZ LOYA                         | 357656 | 0   | Otros            | 2                 | 2         | Guachochi    | PUEBLO CERRO GRANDE           | OLLAS DE CAPACION EN LA COMUNIDAD DE CERRO GRANDE           | 82940     | 82940     | 82940     | 82940     | 82940     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401437235   | Proyecto de inversión | 52634.41              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 52634.41                     | 52634                  | MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN CALLE CRUZ AZUL DE LA COLONIA DEPORTIVA - 357690                           | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS                      | 357690 | 0   | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | Guachochi                     | CALLE CRUZ AZUL CIUDAD GUACHOCHI                            | 52634.41  | 52634.41  | 52634.41  | 52634.41  | 52634.41  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401437631   | Proyecto de inversión | 13642.02              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 13642.02                     | 13642                  | MEJORAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL CIS TRENDRERA DE LA LOCALIDAD DE GUACHOCHI CHIHUAHUA - 359504          | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS RAMIREZ                           | 359504 | 0   | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | CIUDAD GUACHOCHI              | LOCALIZADO EN EL CIS TRENDRERA DE LA LOCALIDAD DE GUACHOCHI | 13642.02  | 13642.02  | 13642.02  | 13642.02  | 13642.02  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401455219   | Proyecto de inversión | 353940.29             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 353940.29                    | 353940                 | MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CENEGUITAS DE SINFOROSA - 399139                         | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GERARDO CORRAL CISNEROS                 | 399139 | 0   | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | RANCHERIA CENEGA DE SINFOROSA | LOCALIZADO EN LA LOCALIDAD RURAL DE CENEGA DE SINFOROSA     | 353940.29 | 353940.29 | 353940.29 | 353940.29 | 353940.29 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401460409   | Proyecto de inversión | 310013.73             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 310013.73                    | 310014                 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL TELEBACHELERATO DE CENEGA DE NOROGACHI - 405078                            | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE DIAZ ESPINO                       | 405078 | 0   | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | PUEBLO CENEGA DE NOROGACHI    | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CENEGA DE NOROGACHI     | 310013.73 | 310013.73 | 310013.73 | 310013.73 | 310013.73 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401460712   | Proyecto de inversión | 558211.83             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 558211.83                    | 558212                 | CONSTRUCCION DE COMEDOR AULA EN SECUNDARIA TECNICA NUMERO CINCUENTA Y NUEVE EN GUACHOCHI CHIHUAHUA - 405404 | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ROQUELU YANEZ                           | 405404 | 0   | Metros Cuadrados | 80                | 80        | Guachochi    | Guachochi                     | CALLE TATAHUCHI CIUDAD GUACHOCHI                            | 558211.83 | 558211.83 | 558211.83 | 558211.83 | 558211.83 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401474600   | Proyecto de inversión | 438133.86             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 438133.86                    | 438134                 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA LA CORTINA - 420800                                  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STHAL CONSTRUCCIONES SA DE CV           | 420800 | 0   | Otros            | 251               | 251       | Guachochi    | CIUDAD GUACHOCHI              | LOCALIZADO EN LA COLONIA LA CORTINA EN CABEIRA MUNICIPAL    | 438133.86 | 438133.86 | 438133.86 | 438133.86 | 438133.86 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088328 | Proyecto de inversión | 571198.5              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 571198.5                     | 571199                 | Suministro De Estufas Escolares Etapa I - 46765   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO | 46765  | 750 | Piezas           | 1                 | 150       | Guachochi    | PUEBLO CENEGA DE NOROGACHI    | VARIAS LOCALIDADES COMO CENEGA DE NOROGACHI                 | 571198.5  | 571198.5  | 571198.5  | 571198.5  | 571198.5  | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA    | METAS  |        |      | GEOREFERENCIAS   |       |       | AVANCE_FINANCIERO |                             |   |           |           |           |           |           |           |                  |
|-------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|--|--------|------|------------------|-------|-------|-------------------|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|       |                           |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO |   |  |  |                              |                        |  |                       |   |                          |  |        |      |                  |       |       | RECAUDADO         | COMPROMETIDO                | DEVENGADO   | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |                  |
| 2018  | ff1                       | CHH18180201088407 | Proyecto de inversión | 253623.3              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 253623.3                     | 253623                 | Ampliación De Red Eléctrica En Calles De La Localidad De Turuseachi - 47134                                  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y FIDELIO GENARDO ESPINO SOLIS   | 47134  | 20   | Otros            | 1     | 4     | Guachochi         | PUEBLO TURUSEACHI           | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TURUSEACHI        | 253623.3  | 253623.3  | 253623.3  | 253623.3  | 253623.3  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH180401436846   | Proyecto de inversión | 48946.37              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 48946.37                     | 48946                  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CALLE SIMONBOSA DE LA COLONIA OBRERA - 352995                                       | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAYAN  | 352995 | 0    | Vivienda         | 4     | 4     | Guachochi         | CIUDAD GUACHOCHI            | LOCALIZADO EN LA COLONIA OBRERA                       | 48946.37  | 48946.37  | 48946.37  | 48946.37  | 48946.37  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH180401437436   | Proyecto de inversión | 938301.65             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 938301.65                    | 938302                 | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA DE LA LOCALIDAD DE YEP0 DE HUARABARE - 358832           | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAYAN  | 358832 | 0    | Metros Cuadrados | 155.3 | 155.3 | Guachochi         | RANCHERIA YEP0 DE HUARABARE | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE YEP0 DE HUARABARE | 938301.65 | 938301.65 | 938301.65 | 938301.65 | 938301.65 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH180401454917   | Proyecto de inversión | 191393.04             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 191393.04                    | 191393                 | MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE HUDARACHI - 398830  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GERARDO CORRAL CISNEROS   | 398830 | 0    | Otros            | 1     | 1     | Guachochi         | PUEBLO HUIZARACHI           | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE HUIZARACHI              | 191393.04 | 191393.04 | 191393.04 | 191393.04 | 191393.04 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH180401460920   | Proyecto de inversión | 481452.5              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 481452.5                     | 481453                 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CITA NO CIENTO SETENTA DE LA COLONIA CAMPESINA EN GUACHOCHI CHIHUAHUA - 405662 | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y FILIBERTO GUTIERREZ M   | 405662 | 0    | Otros            | 1     | 1     | Guachochi         | CIUDAD GUACHOCHI            | LOCALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE CITA              | 481452.5  | 481452.5  | 481452.5  | 481452.5  | 481452.5  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH18180201087871 | Proyecto de inversión | 46216.8               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 46216.8                      | 46217                  | Rehabilitación De Camino De Entroque A La Localidad De Santa Cruz - 47490                                    | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARZA                                   | 47490  | 44   | Metros Cuadrados | 1     | 1000  | Guachochi         | PUEBLO SANTA CRUZ           | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ              | 46216.8   | 46216.8   | 46216.8   | 46216.8   | 46216.8   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH18180201088301 | Proyecto de inversión | 156355.06             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 156355.06                    | 156355                 | Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Colonia Barrio Azul - 48651  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y FELIX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ   | 48651  | 100  | Otros            | 1     | 1     | Guachochi         | CIUDAD GUACHOCHI            | LOCALIZADO EN LA COLONIA BARRIO AZUL                  | 156355.06 | 156355.06 | 156355.06 | 156355.06 | 156355.06 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH18180201088305 | Proyecto de inversión | 481452.5              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 481452.5                     | 481453                 | Construcción De Sanitarios En Cita No Ciento Setenta De La Colonia Campesina En Guachochi Chihuahua - 49223  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y FILIBERTO GUTIERREZ MORENO   | 49223  | 300  | Otros            | 1     | 1     | Guachochi         | Guachochi                   | CALLE REVOLUCION CIUDAD GUACHOCHI                     | 481452.5  | 481452.5  | 481452.5  | 481452.5  | 481452.5  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH18180201088316 | Proyecto de inversión | 650176.99             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 650176.99                    | 650177                 | Suministro E Instalacion De Lamparas Led En La Aldea Trece Setenta Y Siete - 40754                           | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO   | 40754  | 1000 | Otros            | 1     | 100   | Guachochi         | CIUDAD GUACHOCHI            | LOCALIZADO EN CABICERA MUNICIPAL                      | 650176.99 | 650176.99 | 650176.99 | 650176.99 | 650176.99 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH18180201088346 | Proyecto de inversión | 489199.25             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 489199.25                    | 489199                 | Construcción De Biblioteca En La Zona Escolar Ventres De La Localidad De Rocheachi - 49948                   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ROSOLFO GASTELUM TOPETE  | 49948  | 50   | Otros            | 1     | 1     | Guachochi         | PUEBLO ROCHEACHI            | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE ROCHEACHI               | 489199.25 | 489199.25 | 489199.25 | 489199.25 | 489199.25 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH18180201088348 | Proyecto de inversión | 76817.78              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 76817.78                     | 76818                  | Construcción De Cerca Perimetral En La Primaria Gabino Barrera De La Localidad De Rocheachi - 49927          | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ROSOLFO GASTELUM TOPETE  | 49927  | 89   | Metros Cuadrados | 1     | 1     | Guachochi         | PUEBLO ROCHEACHI            | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE ROCHEACHI         | 76817.78  | 76817.78  | 76817.78  | 76817.78  | 76817.78  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH18180201088382 | Proyecto de inversión | 407160                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 407160                       | 407160                 | Construcción De Ollas De Captación De Rega Pluvial Etapa II - 48711  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GARDEABATREZ CONSTRUCCIONES INCSA DE CV | 48711  | 100  | Otros            | 1     | 1     | Guachochi         | PUEBLO SEHUERACHI           | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SEHUERACHI        | 407160    | 407160    | 407160    | 407160    | 407160    | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA    | METAS  |        |      | GEOREFERENCIAS   |      |       | AVANCE_FINANCIERO |                              |            |            |            |            |            |           |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|--|--------|------|------------------|------|-------|-------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   |  |                              |                        |   |                       |   |                          |  |        |      |                  |      |       | RECAUDADO         | COMPROMETIDO                 | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |           |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180301304265   | Proyecto de inversión | 686952                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 686952                       | 686952                 | SUMINISTRO DE CUATROCIENTOS CINCUENTA DECISIVOS DE AGUA POTABLE ETAPA I - 159481  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ARMANDO MALDONADO RAMOS                            | 159481 | 2250 | Otros            | 450  | 450   | Guachochi         | CIUDAD                       | 686952     | 686952     | 686952     | 686952     | 686952     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301304266   | Proyecto de inversión | 654279.28             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 654279.28                    | 654279                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS SOLARES ETAPA III - 159493   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO                         | 159493 | 250  | Otros            | 50   | 50    | Guachochi         | CIUDAD GUACHOCHI             | 654279.28  | 654279.28  | 654279.28  | 654279.28  | 654279.28  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401436698   | Proyecto de inversión | 319782.9              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 319782.9                     | 319783                 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PAHUICHIQUE - 352098   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social        | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ALDO HERRERA VILLALOBOS   | 352098 | 0    | Metros Cuadrados | 34   | 34    | Guachochi         | PUEBLO PAHUICHIQUE           | 319782.9   | 319782.9   | 319782.9   | 319782.9   | 319782.9   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401437120   | Proyecto de inversión | 509870.32             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 509870.32                    | 509870                 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BASIGOCHI DE ABORACHI - 357583   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV                         | 357583 | 0    | Otros            | 1    | 1     | Guachochi         | PUEBLO BASIGOCHI DE ABORACHI | 509870.32  | 509870.32  | 509870.32  | 509870.32  | 509870.32  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401437622   | Proyecto de inversión | 1711458.67            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1711458.67                   | 1711459                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA GUACHOCHI CHH - 359479   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LINDOS SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV                           | 359479 | 0    | Metros Cuadrados | 1616 | 1616  | Guachochi         | Guachochi                    | 1711458.67 | 1711458.67 | 1711458.67 | 1711458.67 | 1711458.67 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401454835   | Proyecto de inversión | 102292.91             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 102292.91                    | 102293                 | REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE BASHUARE - 398742  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM  | 398742 | 0    | Otros            | 1    | 1     | Guachochi         | PUEBLO BASHUARE              | 102292.91  | 102292.91  | 102292.91  | 102292.91  | 102292.91  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087888 | Proyecto de inversión | 199029.32             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 199029.32                    | 199029                 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Yepo - 46922   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ROBERTO CORRAL CISNEROS                            | 46922  | 175  | Otros            | 1    | 1     | Guachochi         | PUEBLO YEPO                  | 199029.32  | 199029.32  | 199029.32  | 199029.32  | 199029.32  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087893 | Proyecto de inversión | 65972.45              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 65972.45                     | 65972                  | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Misa De Sahuarachi - 47660   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ROBERTO EQUIPO DE CONTROL SA DE CV                 | 47660  | 100  | Otros            | 1    | 1     | Guachochi         | PUEBLO SEHUERACHI            | 65972.45   | 65972.45   | 65972.45   | 65972.45   | 65972.45   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088294 | Proyecto de inversión | 429200                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 429200                       | 429200                 | Rehabilitacion De Calles En La Agua Quince Noventa Y Ocho - 47508   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y PALOMA DEL CARMEN DE MIRAVALLE GUADIA              | 47508  | 1000 | Otros            | 1    | 200   | Guachochi         | CIUDAD GUACHOCHI             | 429200     | 429200     | 429200     | 429200     | 429200     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088376 | Proyecto de inversión | 116313.22             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 116313.22                    | 116313                 | Mejoramiento De Aulas Del Preescolar Cinco De Febrero De La Localidad De Choguita - 50728   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y HIPOLITO ESPINO ESPINO                             | 50728  | 35   | Metros Cuadrados | 1    | 1     | Guachochi         | RANCHERIA COGUITA            | 116313.22  | 116313.22  | 116313.22  | 116313.22  | 116313.22  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088379 | Proyecto de inversión | 604799.52             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 604799.52                    | 604800                 | Rehabilitacion De Techo Firme Etapa I - 47785   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ROBERTO CORRAL CONRROSSAVIA DENISE HINCHOS MEDRANO | 47785  | 350  | Otros            | 1    | 1     | Guachochi         | PUEBLO CHOGUITA              | 604799.52  | 604799.52  | 604799.52  | 604799.52  | 604799.52  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088408 | Proyecto de inversión | 44765.9               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 44765.9                      | 44766                  | Construccion De Infraestructura Para El Acceso De Las Personas Con Discapacidad En La Telesecundaria De La Localidad De Laguna De Aboreachi - 46997 | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social        | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ANA DELIA AGUILAR RUELAS                           | 46997  | 41   | Otros            | 1    | 38.94 | Guachochi         | PUEBLO LAGUNA DE ABOREACHI   | 44765.9    | 44765.9    | 44765.9    | 44765.9    | 44765.9    | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA   | METAS  |        |      | GEOREFERENCIAS   |        |        | AVANCE_FINANCIERO |                                |  |            |            |            |            |            |           |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|--|--------|------|------------------|--------|--------|-------------------|--------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  |  |                              |                        |  |                       |   |                          |  |        |      |                  |        |        | RECAUDADO         | COMPROMETIDO                   | DEVENGADO                                      | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |           |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088410 | Proyecto de inversión | 147078.19             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 147078.19                    | 195600                 | Construcción De Cerca Perimetral En La Primaria Miguel Hidalgo Y Castilla De La Localidad De Nacachi - 48909   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y CIVIL BELMER SOTELO LOERA    | 48909  | 32   | Otros            | 1      | 1      | Guachochi         | PUEBLO NACACHI                 | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NACACHI    | 195599.97  | 195599.97  | 195599.97  | 195599.97  | 195599.97  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401427086   | Proyecto de inversión | 201865.83             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 201865.83                    | 201866                 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAPAICHI - 311387                                 | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV   | 311387 | 0    | Otros            | 1      | 1      | Guachochi         | PUEBLO PAPAICHI                |  | 201865.83  | 201865.83  | 201865.83  | 201865.83  | 201865.83  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401437215   | Proyecto de inversión | 195599.97             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 195599.97                    | 195600                 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA LOCALIDAD DE NACACHI - 357556  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y EDY SOTELO                                | 357556 | 0    | Otros            | 52     | 52     | Guachochi         | PUEBLO NACACHI                 | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NACACHI    | 195599.97  | 195599.97  | 195599.97  | 195599.97  | 195599.97  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401454581   | Proyecto de inversión | 2025821.87            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025821.87                   | 2025822                | CONSTRUCCION DE SIRENA FLUVIAL EN CALLE SIERRA TABAHUAMARA DE LA COLONIA CAMPESINA - 398448                    | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y HECTOR ESTRADA ARAGONES                   | 398448 | 0    | Otros            | 1016.4 | 1016.4 | Guachochi         | Guachochi                      | CALLE SIERRA TABAHUAMARA CIUDAD GUACHOCHI      | 2025821.87 | 2025821.87 | 2025821.87 | 2025821.87 | 2025821.87 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401455055   | Proyecto de inversión | 624901.44             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 624901.44                    | 624901                 | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO CON COCINAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE OCHOACACHI - 398981         | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM                          | 398981 | 0    | Vivienda         | 4      | 4      | Guachochi         | RANCHERIA LAGUNA DE OCHOACACHI | LOCALIZADO EN LAGUNA DE OCHOACACHI             | 624901.44  | 624901.44  | 624901.44  | 624901.44  | 624901.44  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401460955   | Proyecto de inversión | 489199.25             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 489199.25                    | 489199                 | CONSTRUCCION DE COMISION BIBLIOTECAL EN LA ZONA ESCOLAR VEINTITRES DE LA LOCALIDAD DE ROCHEACHI - 405750       | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM                          | 405750 | 0    | Otros            | 1      | 1      | Guachochi         | PUEBLO ROCHEACHI               | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE ROCHEACHI  | 489199.25  | 489199.25  | 489199.25  | 489199.25  | 489199.25  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088312 | Proyecto de inversión | 2988669.12            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2988669.12                   | 2987985                | Construcción De Pavimentación En Calle Gustavo Tamames De La Colonia La Cortina En Guachochi Chihuahua - 46591 | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAX SA DE CV | 46591  | 1000 | Metros Cuadrados | 1      | 1      | Guachochi         | Guachochi                      | CALLE GUSTAVO TALAMANTES CIUDAD GUACHOCHI      | 2987985.08 | 2987985.08 | 2987985.08 | 2987985.08 | 2987985.08 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088343 | Proyecto de inversión | 190399.5              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 190399.5                     | 190400                 | Suministro De Estufas Ecologicas Etapa II - 47847  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JORGE ARMANDO MORALES CANO   | 47847  | 250  | Piezas           | 1      | 1      | Guachochi         | RANCHO RANCHO SECO             |  | 190399.5   | 190399.5   | 190399.5   | 190399.5   | 190399.5   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401427185   | Proyecto de inversión | 915948.99             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 915948.99                    | 915949                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS SOLARES ETAPA IV - 311519   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JORGE ARMANDO                             | 311519 | 0    | Otros            | 70     | 70     | Guachochi         | CIUDAD GUACHOCHI               |  | 915948.99  | 915948.99  | 915948.99  | 915948.99  | 915948.99  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401436685   | Proyecto de inversión | 908661.2              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 908661.2                     | 908661                 | CONSTRUCCION DE CLINICA EN LA LOCALIDAD DE GUACAVO SEGUNDA ETAPA - 352028                                      | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELEAZAR GARCIA PAVAN                      | 352028 | 0    | Otros            | 1      | 1      | Guachochi         | PUEBLO GUACAVO                 | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE GUACAVO    | 908661.2   | 908661.2   | 908661.2   | 908661.2   | 908661.2   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401436730   | Proyecto de inversión | 1557047.37            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1557047.37                   | 1557047                | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DISEÑO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TURUSEACHI - 352211           | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCTORA VALLEKAS                     | 352211 | 0    | Metros lineales  | 1942   | 1942   | Guachochi         | RANCHERIA TURUSEACHI           | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE TURUSEACHI | 1557047.37 | 1557047.37 | 1557047.37 | 1557047.37 | 1557047.37 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401436739   | Proyecto de inversión | 410569.29             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 410569.29                    | 410569                 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SIERRA TABAHUAMARA DE LA COLONIA CAMPESINA - 352249                    | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y DAVID ESPINO SOLIS                        | 352249 | 0    | Otros            | 1      | 1      | Guachochi         | Guachochi                      | CALLE SIERRA TABAHUAMARA CIUDAD GUACHOCHI      | 410569.29  | 410569.29  | 410569.29  | 410569.29  | 410569.29  | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                       |   |        |      |                  | AVANCE FINANCIERO |           |              |                  |   |           |           |           |           |           |           |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|--------|------|------------------|-------------------|-----------|--------------|------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS   |        |      | GEOREFERENCIAS   |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO        | EJERCIDO                                      | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |           |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401454660   | Proyecto de inversión | 567075.44              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 567075.44                    | 567075                 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUMBAJ EN CALLE EMIILIANO ZAPATA DE LA COLONIA CAMPESINA - 398542                 | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y LIVIOS SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV                | 398542 | 0    | Metros lineales  | 15                | 15        | Guachochi    | Guachochi        | CALLE EMIILIANO ZAPATA CIUDAD GUACHOCHI       | 567075.44 | 567075.44 | 567075.44 | 567075.44 | 567075.44 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401454706   | Proyecto de inversión | 95198.54               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 95198.54                     | 95199                  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA GLORIA - 398590   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y NESTOR BUSTILLOS GARDEA                              | 398590 | 0    | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | PUEBLO LA GLORIA | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE LA GLORIA | 95198.54  | 95198.54  | 95198.54  | 95198.54  | 95198.54  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401455002   | Proyecto de inversión | 112782.62              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 112782.62                    | 112783                 | MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOS PINOS - 398926  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GERARDO CORRAL CISNEROS                              | 398926 | 0    | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | CIUDAD GUACHOCHI | LOCALIZADO EN LA COLONIA LOS PINOS            | 112782.62 | 112782.62 | 112782.62 | 112782.62 | 112782.62 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401460575   | Proyecto de inversión | 641247.19              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 641247.19                    | 641247                 | CONSTRUCCION DE DOS COMEDORES AULAS EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE ABOREACH - 405257   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS MANUEL LUNA R                                  | 405257 | 0    | Metros Cuadrados | 90                | 90        | Guachochi    | PUEBLO ABOREACH  | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE ABOREACH  | 641247.19 | 641247.19 | 641247.19 | 641247.19 | 641247.19 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401474411   | Proyecto de inversión | 49765.97               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 49765.97                     | 49766                  | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE ROCHACHI - 420649   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y YAKIN ARTEAGA PAYAN                                  | 420649 | 0    | Otros            | 2                 | 2         | Guachochi    | PUEBLO ROCHACHI  | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE ROCHACHI  | 49765.97  | 49765.97  | 49765.97  | 49765.97  | 49765.97  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401477374   | Proyecto de inversión | 305577.08              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 305577.08                    | 305595                 | MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE GUACHOCHI - 423342  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STANL CONSTRUCCIONES SA DE CV                        | 423342 | 0    | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | CIUDAD GUACHOCHI | LOCALIZADO EN CARRETERA MUNICIPAL             | 305594.54 | 305594.54 | 305594.54 | 305594.54 | 305594.54 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087713 | Proyecto de inversión | 578879.54              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 578879.54                    | 578880                 | Rehabilitación De Techo Firme Etapa II - 47918  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA E GRUPO INDUSTRIAL TRES VIAS SA DE CV     | 47918  | 270  | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | PUEBLO HUELLEVO  | LOCALIZADO EN VARIAS COMUNIDADES              | 578879.54 | 578879.54 | 578879.54 | 578879.54 | 578879.54 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087892 | Proyecto de inversión | 81623.21               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 81623.21                     | 81623                  | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mesa De Bashiure - 47643   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV | 47643  | 118  | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | PUEBLO BASHIUARE | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE BASHIUARE | 81623.21  | 81623.21  | 81623.21  | 81623.21  | 81623.21  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088296 | Proyecto de inversión | 323758.93              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 323758.93                    | 323759                 | Ampliación De Red Elctrica En Calle Marabu De La Colonia Las Garzas - 47729   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA            | 47729  | 15   | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | Guachochi        | CALLE MARABU CIUDAD GUACHOCHI                 | 323758.93 | 323758.93 | 323758.93 | 323758.93 | 323758.93 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088298 | Proyecto de inversión | 827417.22              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 827417.22                    | 827417                 | Construcción De Techumbre En Area De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Timoteo Martínez De La Localidad De Guachochi - 48852 | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y DAVY GERRARDO ESPINO SOLIS              | 48852  | 480  | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Guachochi    | Guachochi        | CALLE PINO OCOTE CIUDAD GUACHOCHI             | 827417.22 | 827417.22 | 827417.22 | 827417.22 | 827417.22 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088311 | Proyecto de inversión | 7156974.18             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 7156974.18                   | 6673277                | Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Agri Mte Suscietores En Guachochi Chihuahua - 46610   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y GERARDO CORRAL CISNEROS                 | 46610  | 1000 | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | CIUDAD GUACHOCHI | LOCALIZADO EN CARRETERA MUNICIPAL             | 6673277.1 | 6673277.1 | 6673277.1 | 6673277.1 | 6673277.1 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088314 | Proyecto de inversión | 669484.69              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 669484.69                    | 669485                 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia La Hacienda - 46778   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y GERARDO CORRAL CISNEROS                 | 46778  | 115  | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | CIUDAD GUACHOCHI | LOCALIZADO EN LA COLONIA LA HACIENDA          | 669484.69 | 669484.69 | 669484.69 | 669484.69 | 669484.69 | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                        |   |        |      |                  |                | AVANCE FINANCIERO |           |                        |  |           |           |           |           |           |           |           |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|------------------------|---|--------|------|------------------|----------------|-------------------|-----------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS   |        |      |                  | GEOREFERENCIAS |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO           | DEVENGADO  | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |           |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180201088339   | Proyecto de inversión | 325531.67             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 325531.67                    | 325532                 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Primero De Septiembre De La Localidad De Guaguachique - 47081                  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA E IVAN ARMENDARIS PAYAN                   | 47081  | 200  | Metros Cuadrados | 1              | 48                | Guachochi | PUEBLO GUAGUACHIQUE    | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE GUAGUACHIQUE                   | 325531.67 | 325531.67 | 325531.67 | 325531.67 | 325531.67 | 325531.67 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180201088369   | Proyecto de inversión | 169381.51             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 169381.51                    | 169382                 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cabochachi - 47602   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV | 47602  | 281  | Otros            | 1              | 1                 | Guachochi | PUEBLO CABOCHACHI      | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CABOCHACHI                     | 169381.51 | 169381.51 | 169381.51 | 169381.51 | 169381.51 | 169381.51 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088375 | Proyecto de inversión | 623855.73             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 623855.73                    | 623856                 | Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Localidad De Samachique - 47575   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y SERVIDOR ADAN RAMOS HERRERA             | 47575  | 1241 | Otros            | 1              | 1                 | Guachochi | PUEBLO SAMACHIQUE      | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAMACHIQUE                     | 623855.73 | 623855.73 | 623855.73 | 623855.73 | 623855.73 | 623855.73 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401436706   | Proyecto de inversión | 241625.65             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 241625.65                    | 241626                 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PERIASCO BLANCO - 352142   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV              | 352142 | 0    | Otros            | 1              | 1                 | Guachochi | PUEBLO PERIASCO BLANCO | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL PERIASCO BLANCO                   | 241625.65 | 241625.65 | 241625.65 | 241625.65 | 241625.65 | 241625.65 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401437617   | Proyecto de inversión | 29234.92              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 29234.92                     | 29235                  | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA IGUSA - 359449  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y RODOLFO GASTELUM                                     | 359449 | 0    | Vivienda         | 1              | 1                 | Guachochi | CIUDAD GUACHOCHI       | LOCALIZADO EN LA COLONIA IGUSA EN CABECERA MUNICIPAL               | 29234.92  | 29234.92  | 29234.92  | 29234.92  | 29234.92  | 29234.92  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401437619   | Proyecto de inversión | 78490                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 78490                        | 78490                  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA SAN FRANCISCO GUACHOCHI - 359462  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GERARDO CORRAL CISNEROS                              | 359462 | 0    | Otros            | 1              | 1                 | Guachochi | CIUDAD GUACHOCHI       | LOCALIZADO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CABECERA MUNICIPAL    | 78490     | 78490     | 78490     | 78490     | 78490     | 78490     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401454684   | Proyecto de inversión | 322200                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 322200                       | 322200                 | MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO GUACHOCHI ETAPA TRES - 398568   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CAMIN DE MIRAVALLE GARDIA                 | 398568 | 0    | Otros            | 1              | 1                 | Guachochi | CIUDAD GUACHOCHI       | LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL                                | 322200    | 322200    | 322200    | 322200    | 322200    | 322200    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401455169   | Proyecto de inversión | 300636                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 300636                       | 300636                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FRIGIFERAS E IMPERMEABILIZANTE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL - 399082 | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y YAQUIN M ARTEAGA PAYAN                               | 399082 | 0    | Metros Cuadrados | 900            | 900               | Guachochi | CIUDAD GUACHOCHI       | LOCALIZADOS EN CABECERA MUNICIPAL                                  | 300636    | 300636    | 300636    | 300636    | 300636    | 300636    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401460228   | Proyecto de inversión | 435247.5              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 435247.5                     | 435248                 | REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION Y CAMINO RURAL DE ENTROUNQUE CABECERA NOROAGACHI NONDAVA A MURACHARACHI - 404891    | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CAMIN DE MIRAVALLE GARDIA                 | 404891 | 0    | Otros            | 1              | 1                 | Guachochi | PUEBLO NOROAGACHI      | LOCALIZADO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE NOROAGACHI Y MURACHARACHI | 435247.5  | 435247.5  | 435247.5  | 435247.5  | 435247.5  | 435247.5  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401460330   | Proyecto de inversión | 895375.96             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 895375.96                    | 895376                 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS CONVEDRES EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE GUAGUACHIQUE - 404999                       | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E IVAN ARMENDARIZ PAYAN                                | 404999 | 0    | Metros Cuadrados | 45             | 45                | Guachochi | PUEBLO GUAGUACHIQUE    | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE GUAGUACHIQUE                   | 895375.96 | 895375.96 | 895375.96 | 895375.96 | 895375.96 | 895375.96 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401460499   | Proyecto de inversión | 572112                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 572112                       | 572112                 | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL Y CAMINO SACACOSCHAS DE ENTROUNQUE GUACHOCHI YODUJO A GUIRICHIQUE - 405180            | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y PALOMA DEL CAMIN DE MIRAVALLE GARDIA                 | 405180 | 0    | Otros            | 1              | 1                 | Guachochi | PUEBLO YODUJO          | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE YODUJO Y GUIRICHIQUE           | 572112    | 572112    | 572112    | 572112    | 572112    | 572112    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401474351   | Proyecto de inversión | 9322.92               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 9322.92                      | 9323                   | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 420600  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y JESUS RAMIREZ  | 420600 | 0    | Otros            | 1              | 1                 | Guachochi | Guachochi              | CALLE 20 DE NOVIEMBRE CIUDAD GUACHOCHI                             | 9322.92   | 9322.92   | 9322.92   | 9322.92   | 9322.92   | 9322.92   | Terminado | Validado avances |



Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |  |   |   |   |   |  |        |                  |       |     |                | AVANCE FINANCIERO        |   |  |              |           |           |           |           |                  |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|--|---|---|---|---|--|--------|------------------|-------|-----|----------------|--------------------------|---|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE   | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO  | CLASIFICACION                                   | INSTITUCION_EJECUTORA                           | NUMERO_PROYECTO   | POBLACION_BENEFICIARIA                         | METAS  |                  |       |     | GEOREFERENCIAS |                          |   | RECAUDADO                              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO            |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401474519   | Proyecto de inversión | 133373.35             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |  | MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA CAMPESINA - 420733 | 27-Guachochi                                    | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento  | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ALFREDO CARAVEO PALMA | 420733 | 0                | Otros | 1   | 1              | Guachochi                | Guachochi   | CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD GUACHOCHI | 133373.35    | 133373.35 | 133373.35 | 133373.35 | 133373.35 | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087881 | Proyecto de inversión | 345216                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitación De Camino Sacacosecha De La Localidad De Sahuarichi A Guachochi - 47950   | 27-Guachochi  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos                                 | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ESTAN CONSTRUCCIONES SA DE CV                     | 47950  | 100    | Metros Cuadrados | 1     | 1   | Guachochi      | Guachochi                | CAMINO TRAMO SAHUARICHI GUACHOCHI MARGEN DRECHO KILOMETRO 3 + 0 PUEBLO SAHUARICHI                     | 345216                                 | 345216       | 345216    | 345216    | 345216    | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088297 | Proyecto de inversión | 233872.69             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia La Hacienda - 47191  | 27-Guachochi  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento                              | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ROBERTO CORRAL CISNEROS                           | 47191  | 105    | Metros Cuadrados | 1     | 203 | Guachochi      | CIUDAD GUACHOCHI         | EN LA COLONIA LA HACIENDA   | 233872.69                              | 233872.69    | 233872.69 | 233872.69 | 233872.69 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088307 | Proyecto de inversión | 782745.35             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción De Techumbre En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Francisco M Plancarte En Guachochi - 48720 | 27-Guachochi  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                                       | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y SAVID ANTELMO RAMIREZ GARCIA                      | 48720  | 124    | Metros Cuadrados | 1     | 1   | Guachochi      | CIUDAD GUACHOCHI         | LOCALIZADO EN LA COLONIA EL SALTO   | 782745.35                              | 782745.35    | 782745.35 | 782745.35 | 782745.35 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088310 | Proyecto de inversión | 718088.76             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios Con Cocina En La Cabecera Municipal - 49178  | 27-Guachochi  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda  | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ELIZABETH GARCIA PAVAN                            | 49178  | 30     | Vivienda         | 1     | 1   | Guachochi      | CIUDAD GUACHOCHI         | LOCALIZADOS EN CABECERA MUNICIPAL   | 718088.76                              | 718088.76    | 718088.76 | 718088.76 | 718088.76 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088317 | Proyecto de inversión | 510265.71             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción De Red De Agua Potable Alcantarillado Sanitario Y Pluvial En Calle Emiliano Zapata De La Colonia Campesina - 46729        | 27-Guachochi  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento                              | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CLHDS SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV | 46729  | 150    | Metros Cuadrados | 1     | 1   | Guachochi      | Guachochi                | CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD GUACHOCHI  | 567075.44                              | 567075.44    | 567075.44 | 567075.44 | 567075.44 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088321 | Proyecto de inversión | 167666.4              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitación De Camino Sacacosecha De Agua Zarco A Entronque Guachochi Yoquivo - 47965   | 27-Guachochi  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos                                 | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ESTAN CONSTRUCCIONES SA DE CV                     | 47965  | 228    | Metros Cuadrados | 1     | 1   | Guachochi      | Guachochi                | CAMINO TRAMO AGUA ZARCA - ENTRONQUE GUACHOCHI YOQUIVO MARGEN DRECHO KILOMETRO 3 + 0 PUEBLO AGUA ZARCA | 167666.4                               | 167666.4     | 167666.4  | 167666.4  | 167666.4  | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088330 | Proyecto de inversión | 289871.28             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción De Cerca Perimetral En Telesecundaria De La Localidad De Cienega Prieta - 49878   | 27-Guachochi  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                                       | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y NANCY MARELY CARO BUSTILLOS                       | 49878  | 63     | Metros Cuadrados | 1     | 1   | Guachochi      | RANCHERIA CIENEGA PRIETA | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGA PRIETA  | 289871.28                              | 289871.28    | 289871.28 | 289871.28 | 289871.28 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088331 | Proyecto de inversión | 143693.03             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Mejoramiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Cieneguitas - 47908   | 27-Guachochi  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social                               | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y NESTOR BUSTILLOS GARCIA                           | 47908  | 113    | Otros            | 1     | 1   | Guachochi      | PUEBLO CIENEGUITAS       | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CIENEGUITAS   | 143693.03                              | 143693.03    | 143693.03 | 143693.03 | 143693.03 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088334 | Proyecto de inversión | 323113.73             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción De Sanitarios En El Telebachillerato De Cusarare - 49064  | 27-Guachochi  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                                       | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JUANITO VALDEZ AGUIRRE                            | 49064  | 106    | Piezas           | 1     | 1   | Guachochi      | PUEBLO CUSARARE          | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CUSARARE  | 323113.73                              | 323113.73    | 323113.73 | 323113.73 | 323113.73 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088338 | Proyecto de inversión | 180877.06             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guaguachique - 46823  | 27-Guachochi  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento                              | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ROBERTO CORRAL CISNEROS                           | 46823  | 268    | Metros Cuadrados | 1     | 990 | Guachochi      | PUEBLO GUAGUACHIQUE      | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE GUAGUACHIQUE  | 180877.06                              | 180877.06    | 180877.06 | 180877.06 | 180877.06 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088342 | Proyecto de inversión | 262392                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitación De Camino Rural De Guachochi A Rancho Seco - 47858  | 27-Guachochi  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades                        | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ESTAN CONSTRUCCIONES SA DE CV                     | 47858  | 340    | Metros Cuadrados | 1     | 1   | Guachochi      | Guachochi                | CAMINO TRAMO RANCHO SECO - GUACHOCHI MARGEN DRECHO KILOMETRO 3 + 800 RANCHO RANCHO SECO GUACHOCHI     | 262392                                 | 262392       | 262392    | 262392    | 262392    | Terminado | Validado avances |                  |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                       |   |        |     |                  | AVANCE FINANCIERO |           |              |                     |  |           |           |           |           |           |           |                      |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|--------|-----|------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS   |        |     | GEOREFERENCIAS   |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO           | EJERCIDO   | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |           |                      |
| 2018  | ff1                    | CH118180201088371 | Proyecto de inversión | 572112                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 572112                       | 572112                 | Rehabilitación De Camino Sacacosochas De Entinque Guachochi Yoquico A Guirichique - 47874   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyecto        | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y PALOMA DEL CARMEN DE MRAVALLE GARDA | 47874  | 181 | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Guachochi    | Guachochi           | CAMINO TRAMO ENTINQUE GUACHOCHI YOQUICO - GUICHICHQUE MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 300 RANCHERIA GUICHICHQUE | 572112    | 572112    | 572112    | 572112    | 572112    | Terminado | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH118180201088433 | Proyecto de inversión | 297677                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 297677                       | 297677                 | Construccion De Sanitarios En La Primaria De La Localidad De Caberachi - 49382  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y JESUS JOSE LOERA CHAFARRO           | 49282  | 180 | Piezas           | 1                 | 1         | Guachochi    | PUEBLO CABORACHI    | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE CABORACHI  | 297677    | 297677    | 297677    | 297677    | 297677    | Terminado | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH1180301304376   | Proyecto de inversión | 166989.73              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 166989.73                    | 166990                 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA PROGRESO - 159984                          | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y GERARDO CORRAL CISNEROS                          | 159984 | 100 | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | Guachochi           | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CIUDAD INDUSTRIAL GUACHOCHI   | 166989.73 | 166989.73 | 166989.73 | 166989.73 | 166989.73 | Terminado | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH1180301304432   | Proyecto de inversión | 336681.34              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 336681.34                    | 336681                 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE SUAREZ DE LA COLONIA LAS TUNAS - 160184  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ROGELIO YANEZ                                    | 160184 | 100 | Otros            | 18                | 18        | Guachochi    | Guachochi           | CALLE VICENTE SUAREZ CIUDAD GUACHOCHI  | 336681.34 | 336681.34 | 336681.34 | 336681.34 | 336681.34 | Terminado | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH1180401436692   | Proyecto de inversión | 86267.74               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 86267.74                     | 86268                  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLE ABRAHAM GONZALEZ - 352069                                  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social     | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y INGENIERIA Y ANA DELIA AGUILAR RUELAS            | 352069 | 0   | Otros            | 38                | 38        | Guachochi    | Guachochi           | CALLE ABRAHAM GONZALEZ CIUDAD GUACHOCHI  | 86267.74  | 86267.74  | 86267.74  | 86267.74  | 86267.74  | Terminado | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH1180401437606   | Proyecto de inversión | 334078.57              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 334078.57                    | 334079                 | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADRERO DE LA LOCALIDAD DE GUACHOCHI - 359426                                | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y FELIX DANIEL GONZALEZ                            | 359426 | 0   | Metros Cuadrados | 72                | 72        | Guachochi    | CIUDAD GUACHOCHI    | COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADRERO   | 334078.57 | 334078.57 | 334078.57 | 334078.57 | 334078.57 | Terminado | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH1180401437621   | Proyecto de inversión | 41760                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 41760                        | 41760                  | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE RANWUARACHI - 359471   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV          | 359471 | 0   | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | PUEBLO RAHUHUARACHI | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE RAHUHUARACHI   | 41760     | 41760     | 41760     | 41760     | 41760     | Terminado | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH1180401437625   | Proyecto de inversión | 154787.15              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 154787.15                    | 154787                 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NACHACACHI - 359493  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE GUACHOCHI E INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV          | 359493 | 0   | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | PUEBLO NACHACACHI   | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE NACHACACHI   | 154787.15 | 154787.15 | 154787.15 | 154787.15 | 154787.15 | Terminado | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH1180401437629   | Proyecto de inversión | 499895.99              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 499895.99                    | 499896                 | SUMINISTRO DE LAMINA PARA LA REHABILITACION DE TECHO FIRMA ETAPA IV - 359502  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ARMANDO MALDONADO R                              | 359502 | 0   | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | CIUDAD GUACHOCHI    |  | 499895.99 | 499895.99 | 499895.99 | 499895.99 | 499895.99 | Terminado | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH1180401455150   | Proyecto de inversión | 141456.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 141456.68                    | 141457                 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL TOMAS DONCELEBRAS Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE SIERRA TRAHUHUARA DE LA COLONIA CAMPESINA - 399065 | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHN CONSTRUCCIONES SA DE CV                    | 399065 | 0   | Otros            | 2                 | 2         | Guachochi    | Guachochi           | CALLE SIERRA TRAHUHUARA CIUDAD GUACHOCHI   | 141456.68 | 141456.68 | 141456.68 | 141456.68 | 141456.68 | Terminado | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH1180401460261   | Proyecto de inversión | 401592                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 401592                       | 401592                 | REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION Y CAMINO SACACOSCHAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA A LA LAGUNA DE LOS PATOS - 404921                | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y STAHN CONSTRUCCIONES SA DE CV                    | 404921 | 0   | Otros            | 1                 | 1         | Guachochi    | PUEBLO AGUA ZARCA   | LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD RURAL DE AGUA ZARCA Y LAGUNA DE LOS PATOS   | 401592    | 401592    | 401592    | 401592    | 401592    | Terminado | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CH1180401474044   | Proyecto de inversión | 245999.46              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 245999.46                    | 245999                 | SUMINISTRO DE CIENTO TREINTA Y TRES DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE ETAPA II - 420323   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y ELECTRO FERRETERIA DE CUARTEMOC                  | 420323 | 0   | Otros            | 133               | 133       | Guachochi    | CIUDAD GUACHOCHI    |  | 245999.46 | 245999.46 | 245999.46 | 245999.46 | 245999.46 | Cancelado | Cancelación validada |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                          |  |        |      |                  |     |           | AVANCE FINANCIERO |                             |   |            |            |            |            |            |           |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|--|--------|------|------------------|-----|-----------|-------------------|-----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA   | METAS  |        |      | GEOREFERENCIAS   |     | RECAUDADO | COMPROMETIDO      | DEVENGADO                   | EJERCIDO  | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |            |           |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401474272   | Proyecto de inversión | 73125                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 73125                        | 73125                  | SUMINISTRO DE QUINCE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI - 420535  | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | MUNICIPIO DE GUACHOCHI Y FERRETERIA REGIONAL | 420535 | 0    | Ceños solares    | 15  | 15        | Guachochi         | PUEBLO CABORACHI            | VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI   | 73125      | 73125      | 73125      | 73125      | 73125      | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087284 | Proyecto de inversión | 142109.67             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 142109.67                    | 450876                 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Priv Constalucion Entre La Calle Revolución Y Calle Hidalgo Puebloito De Allende - 52449 | 3-Allende             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL                        | 52449  | 1381 | Metros Cuadrados | 1   | 1         | Allende           | SECCION PUEBLITO DE ALLENDE | CONOCIDO PRIVADA CONSTITUCION ENTRE C. REVOLUCION Y C. HIDALGO PUEBLITO DE ALLENDE ALLENDE OHHUAHUA, C.P. 33923 | 450876.21  | 450876.21  | 450876.21  | 450876.21  | 450876.21  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401087293   | Proyecto de inversión | 304000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 304000                       | 350983                 | Ampliación De Red De Alcantarillado En La Calle Bugambila Comunidad De Bufalo - 51231  | 3-Allende             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                        | 51231  | 298  | Metros Cuadrados | 1   | 1         | Allende           | Allende                     | COLONIA BÚFALO  | 350983.48  | 350983.48  | 350983.48  | 350983.48  | 350983.48  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401486036   | Proyecto de inversión | 179093.69             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 179093.69                    | 180414                 | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA BÚFALO - 435208  | 3-Allende             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE             | 435208 | 0    | Metros lineales  | 250 | 250       | Allende           | Allende                     | COLONIA BÚFALO  | 180414.2   | 180414.2   | 180414.2   | 180414.2   | 180414.2   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087286 | Proyecto de inversión | 388000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 388000                       | 538239                 | Ampliación De Red De Alcantarillado En El Seccional De Puebloito De Allende - 48497  | 3-Allende             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                        | 48497  | 275  | Metros Cuadrados | 1   | 1         | Allende           | Allende                     | INTERIOR D/S/N PUEBLO PUEBLITO DE ALLENDE   | 538239.4   | 538239.4   | 538239.4   | 538239.4   | 538239.4   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088467 | Proyecto de inversión | 29308                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 29308                        | 29308                  | Suministro E Instalacion De Sistemas Solares De Iluminacion En Tahontas - 59304  | 30-Guazapares         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | MUNICIPIO DE GUAZAPARES                      | 59304  | 5    | Otros            | 1   | 1         | Guazapares        | BARRIO                      | LOCALIDAD DE TAHONTAS   | 29308      | 29308      | 29308      | 29308      | 29308      | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088469 | Proyecto de inversión | 293080                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 293080                       | 293080                 | Suministro De Instalacion De Sistemas Solares De Iluminacion En La Localidad De Corarayo - 59281   | 30-Guazapares         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                        | 59281  | 20   | Otros            | 1   | 1         | Guazapares        | BARRIO                      | LOCALIDAD DE CORARAYO   | 293080     | 293080     | 293080     | 293080     | 293080     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401460760   | Proyecto de inversión | 697540.89             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 697540.89                    | 697541                 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO ESTEBAN VALENZUELA EN TEMORIS - 405445   | 30-Guazapares         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                        | 405445 | 0    | Otros            | 1   | 1         | Guazapares        | PUEBLO TEMORIS              | BARRIO ESTEBAN VALENZUELA EN LA LOCALIDAD DE TEMORIS  | 697540.89  | 697540.89  | 697540.89  | 697540.89  | 697540.89  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088451 | Proyecto de inversión | 29308                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 29308                        | 29308                  | Suministro E Instalacion De Sistema Solar De Iluminacion En Piedra Bota - 59088  | 30-Guazapares         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | MUNICIPIO DE GUAZAPARES                      | 59308  | 3    | Otros            | 1   | 1         | Guazapares        | LIGIO                       | DOMICLIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD PIEDRA BOTA   | 29308      | 29308      | 29308      | 29308      | 29308      | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088468 | Proyecto de inversión | 2091888               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2091888                      | 2411231                | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad Tepochique - 58986   | 30-Guazapares         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                        | 58986  | 750  | Metros Cuadrados | 1   | 1         | Guazapares        | BARRIO                      | LOCALIDAD DE TEPOCHIQUE   | 2411230.81 | 2411230.81 | 2411230.81 | 2411230.81 | 2411230.81 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088457 | Proyecto de inversión | 1642814               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1642814                      | 1642814                | Mejoramiento De Cableado Para Alumbrado Publico - 59285  | 30-Guazapares         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | MUNICIPIO DE GUAZAPARES                      | 59285  | 100  | Otros            | 1   | 1         | Guazapares        | BARRIO TEMORIS              | EN CALLES DEL PUEBLO  | 1642814    | 1642814    | 1642814    | 1642814    | 1642814    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088456 | Proyecto de inversión | 550000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 550000                       | 532320                 | Construccion De Sanitarios En Escuela Secundaria Praxedis Goveo Duran - 58516  | 30-Guazapares         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | MUNICIPIO DE GUAZAPARES                      | 58516  | 180  | Piezas           | 1   | 1         | Guazapares        | BARRIO                      |   | 532320.23  | 532320.23  | 532320.23  | 532320.23  | 532320.23  | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                                |                        |  |                       |   |                          |                                   |        |     |                  | AVANCE FINANCIERO |           |              |                             |   |            |            |            |            |            |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|--------|-----|------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPAL_O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA    | METAS                             |        |     | GEOREFERENCIAS   |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO                   | EJERCIDO  | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |            |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401452218   | Proyecto de inversión | 1500000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1500000                        | 1500000                | REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUAIIPA - 385097     | 30-Guazapares         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 385097 | 0   | Otros            | 1                 | 1         | Guazapares   | RANCHERIA GUAIPA            | LOCALIDAD DE GUAIPA                                       | 1500000    | 1500000    | 1500000    | 1500000    | 1500000    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088460 | Proyecto de inversión | 1055088                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1055088                        | 1055088                | Suministro E Instalacion De Sistemas Solares De Iluminacion En La Localidad De Aporavo - 59235 | 30-Guazapares         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | MUNICIPIO DE GUAZAPARES           | 59235  | 60  | Otros            | 1                 | 1         | Guazapares   | EJIDO                       | EN 36 DISTINTOS DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD                | 1055088    | 1055088    | 1055088    | 1055088    | 1055088    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401452207   | Proyecto de inversión | 1001023.8              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1001023.8                      | 1001024                | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA FEDERACION VALENTIN GOMEZ FARIAS EN TEMORIS - 385086     | 30-Guazapares         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 385086 | 0   | Otros            | 3                 | 3         | Guazapares   | Guazapares                  | CALLE JOSE MARIA AMARAO PUEBLO TEMORIS                    | 1001023.8  | 1001023.8  | 1001023.8  | 1001023.8  | 1001023.8  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088042 | Proyecto de inversión | 307624                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 307624                         | 296251                 | Rehabilitacion Camino Vecinal Entre La Caseta Y Monterde - 59218                               | 30-Guazapares         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE GUAZAPARES           | 59218  | 200 | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Guazapares   | EJIDO                       | CAMINO VECINAL ENTRE LA CASETA Y MONTERDE                 | 296250.78  | 296250.78  | 296250.78  | 296250.78  | 296250.78  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088464 | Proyecto de inversión | 2880094                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2880094                        | 2880095                | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad Monterde - 58854                       | 30-Guazapares         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 58854  | 800 | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Guazapares   | BARRIO                      | LOCALIDAD DE MONTERDE                                     | 2880094.93 | 2880094.93 | 2880094.93 | 2880094.93 | 2880094.93 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088047 | Proyecto de inversión | 125000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 125000                         | 125000                 | Rehabilitacion Linea En Calle Nueva Y Victoria - 61299   | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 61299  | 20  | Otros            | 1                 | 1         | Guerrero     | GUERRERO CENTRO             | CALLE JUAREZ ESTA OBRA ESTA ENTRE CALLE GUERRERO Y JUAREZ | 125000     | 125000     | 125000     | 125000     | 125000     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088056 | Proyecto de inversión | 807863.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 807863.48                      | 807863                 | Techambre Tipo Domo En Jardin De Niños Abraham Gonzalez En La Junta - 52751                    | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 52751  | 100 | Otros            | 1                 | 1         | Guerrero     | PUEBLO LA JUNTA CENTRO      |   | 807863.48  | 807863.48  | 807863.48  | 807863.48  | 807863.48  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088060 | Proyecto de inversión | 1718623.39             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1718623.39                     | 1718623                | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En San Antonio De Saenz - 52746                         | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 52746  | 100 | Otros            | 1                 | 1         | Guerrero     | PUEBLO SAN ANTONIO DE SAENZ |   | 1718623.39 | 1718623.39 | 1718623.39 | 1718623.39 | 1718623.39 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088049 | Proyecto de inversión | 1544380                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1544380                        | 1544380                | Rehabilitacion Caminos Vecinales - 52801   | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 52801  | 60  | Otros            | 1                 | 1         | Guerrero     | REGION GUERRERO             | CAMINOS VECINALES   | 1544380    | 1544380    | 1544380    | 1544380    | 1544380    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088040 | Proyecto de inversión | 2041440.65             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2041440.65                     | 2041441                | Rehabilitacion De Drenaje Y Agua Potable En Tomochi - 52761                                    | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 52761  | 205 | Otros            | 1                 | 1         | Guerrero     | PUEBLO TOMOCHI              |   | 2041440.65 | 2041440.65 | 2041440.65 | 2041440.65 | 2041440.65 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088053 | Proyecto de inversión | 1459381.6              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1459381.6                      | 1459382                | Repavimentacioncon Carpeta De Concreto Asfaltico Paquete Dos - 52794                           | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 52794  | 200 | Otros            | 1                 | 1         | Guerrero     | Guerrero                    |   | 1459381.6  | 1459381.6  | 1459381.6  | 1459381.6  | 1459381.6  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088054 | Proyecto de inversión | 1744816.35             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1744816.35                     | 1744816                | Repavimentacioncon Carpeta De Concreto Asfaltico Paquete Uno - 52792                           | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 52792  | 100 | Otros            | 1                 | 1         | Guerrero     | Guerrero                    |   | 1744816.35 | 1744816.35 | 1744816.35 | 1744816.35 | 1744816.35 | En Ejecución | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                                |                        |  |                       |   |                          |                                   |        |     | AVANCE FINANCIERO   |   |           |              |           |   |   |            |            |            |            |              |                  |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|--------|-----|---------------------|---|-----------|--------------|-----------|---|---|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPAL O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA    | METAS                             |        |     | GEOREFERENCIAS      |   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO  | PAGADO  | ESTATUS    | FLUJO      |            |            |              |                  |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088057 | Proyecto de inversión | 1600482.97             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1600482.97                     | 1600483                | Rehabilitación De Alcantarillado Y A.P. En La Junta - 52777  | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 52777  | 250 | Otros               | 1 | 1         | Guerrero     | Guerrero  | CALLE CUAUHTÉMOC PUEBLO LA JUNTA CENTRO                                   | 1600482.97  | 1600482.97 | 1600482.97 | 1600482.97 | 1600482.97 | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088048 | Proyecto de inversión | 57792                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 57792                          | 57792                  | Zanjás De Drenaje Y A.P. En Guerrero - 52748   | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 52748  | 100 | Otros               | 1 | 1         | Guerrero     | Guerrero  | COLONIA CIUDAD GUERRERO CENTRO  | 57792   | 57792      | 57792      | 57792      | 57792      | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088055 | Proyecto de inversión | 1013430.3              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1013430.3                      | 1013430                | Repavimentación Paquete Tres - 55226   | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 55226  | 300 | Otros               | 1 | 1         | Guerrero     | Guerrero  | PUEBLO LA JUNTA CENTRO  | 1013430.3   | 1013430.3  | 1013430.3  | 1013430.3  | 1013430.3  | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088044 | Proyecto de inversión | 125000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 125000                         | 125000                 | Rehabilitación En Calle Novena Y Ocampo - 61118  | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 61118  | 20  | Otros               | 1 | 1         | Guerrero     | Guerrero  | CALLE NOVENA CIUDAD GUERRERO CENTRO                                       | 125000  | 125000     | 125000     | 125000     | 125000     | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088045 | Acción                | 716684.72              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 716684.72                      | 716685                 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 55233 | 31-Guerrero           | Otros proyectos de Inversión                    | Otros Proyectos          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 55233  | 0   | Maquinaria y equipo | 1 | 1         | Guerrero     | Guerrero  | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 716684  | 716684     | 716684     | 716684     | 716684     | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088058 | Proyecto de inversión | 1671235.05             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1671235.05                     | 1671235                | Rehabilitación Alcantarillado Y A.P. En La Junta - 52782   | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 52782  | 250 | Otros               | 1 | 1         | Guerrero     | Guerrero  | CALLE CUAUHTÉMOC PUEBLO LA JUNTA CENTRO                                   | 1671235.05  | 1671235.05 | 1671235.05 | 1671235.05 | 1671235.05 | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088062 | Proyecto de inversión | 5000                   | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 5000                           | 5000                   | Suministro Material Para Mito Cerco Perimetral De Preescolar De La Sección Del Terreno - 51139               | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 51139  | 50  | Otros               | 1 | 1         | Guerrero     | Guerrero  | PUEBLO EL TERRERO   | 5000  | 5000       | 5000       | 5000       | 5000       | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180301323658   | Proyecto de inversión | 395549                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 395549                         | 395549                 | RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ENPAHURACHIC - 244998  | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 244998 | 100 | Otros               | 1 | 1         | Guerrero     | Guerrero  | RANCHERIA PAHURACHIC  | 395549  | 395549     | 395549     | 395549     | 395549     | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401446525   | Proyecto de inversión | 340166                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 340166                         | 340166                 | RASTREO CAMINOS II - 375722  | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 375722 | 0   | Otros               | 1 | 1         | Guerrero     | Guerrero  | COLONIA SAN RAFAEL  | 340166  | 340166     | 340166     | 340166     | 340166     | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401449054   | Proyecto de inversión | 253179                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 253179                         | 253179                 | REMODELACION DOPENSARIO MEXICO - 380840  | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 380840 | 0   | Otros               | 1 | 1         | Guerrero     | Guerrero  | PUEBLO PACHERA  | 253179  | 253179     | 253179     | 253179     | 253179     | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180301323659   | Proyecto de inversión | 298526                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 298526                         | 298526                 | RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN RANCHO CARPIO - 244999  | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 244999 | 80  | Otros               | 1 | 1         | Guerrero     | Guerrero  | RANCHO RANCHO CARPIO  | 298526  | 298526     | 298526     | 298526     | 298526     | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401445188   | Proyecto de inversión | 94435                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 94435                          | 94435                  | BASE Y LINEA PARA TANQUE DE A.P. EN AGUALCALENTE DE TOMOCHI - 375337   | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 375337 | 0   | Otros               | 1 | 1         | Guerrero     | Guerrero  | RANCHERIA AGUALCALENTE DE TOMOCHI   | CAMINO PRINCIPAL ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO AL DEPÓSITO DE A.P. | 94435      | 94435      | 94435      | 94435      | 94435        | Terminado        | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                          |                                   |        |     |                | AVANCE FINANCIERO |           |              |                      |  |           |           |           |           |           |                  |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|--------|-----|----------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA   | METAS                             |        |     | GEOREFERENCIAS |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO            | EJERCIDO   | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |                  |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401445276   | Proyecto de inversión | 24310                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 24310                        | 24310                  | CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN CLINICA AGUACALIENTE - 373635   | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 373635 | 0   | Otros          | 1                 | 1         | Guerrero     | EJIDO AGUA CALIENTE  | 24310  | 24310     | 24310     | 24310     | 24310     | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088059 | Proyecto de inversión | 14602                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 14602                        | 14602                  | CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL Loc. Inicial De Calera - 51141     | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 51141  | 100 | Otros          | 1                 | 1         | Guerrero     | PUEBLO CALERA        | 14602  | 14602     | 14602     | 14602     | 14602     | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401445152   | Proyecto de inversión | 498720                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 498720                       | 498720                 | RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN TOMOCHI - 373502                | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 373502 | 0   | Otros          | 1                 | 1         | Guerrero     | PUEBLO TOMOCHI       | 498720   | 498720    | 498720    | 498720    | 498720    | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401445176   | Proyecto de inversión | 46784                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 46784                        | 46784                  | BACHEO CAMINO PACHERA TIMEYCHI - 373528                          | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 373528 | 0   | Otros          | 1                 | 1         | Guerrero     | PUEBLO PACHERA       | 46784  | 46784     | 46784     | 46784     | 46784     | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401445267   | Proyecto de inversión | 85015                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 85015                        | 85015                  | CONSTRUCCION BAÑO RINDEZ LUE CORONADO EN TOMOCHI - 373625        | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 373625 | 0   | Otros          | 1                 | 1         | Guerrero     | PUEBLO TOMOCHI       | CAMINO ESTADIO BES ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO DEL ESTADIO Y ACAMINDO DEL ARROYO EN LAS COMUNIDAD DE TOMOCHI | 85015     | 85015     | 85015     | 85015     | 85015     | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401446533   | Proyecto de inversión | 1256921               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1256921                      | 1256921                | CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN GUERRERO - 375729                      | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 375729 | 0   | Otros          | 1                 | 1         | Guerrero     | Guerrero             | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO   | 1256921   | 1256921   | 1256921   | 1256921   | 1256921   | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401449077   | Proyecto de inversión | 724466                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 724466                       | 724466                 | REHAB DE A P Y ALCANT Y CON REVESTIMIENTO CALLE TERCERA - 380861 | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 380861 | 0   | Otros          | 1                 | 1         | Guerrero     | Guerrero             | CALLE TERCERA CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO   | 724466    | 724466    | 724466    | 724466    | 724466    | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401449171   | Proyecto de inversión | 11842                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 11842                        | 11842                  | SUMINISTRO MALLA CILONEXA FIZOS EN LAS ANIMAS - 380964           | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 380964 | 0   | Otros          | 1                 | 1         | Guerrero     | RANCHERIA LAS ANIMAS | 11842  | 11842     | 11842     | 11842     | 11842     | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057804 | Proyecto de inversión | 327427                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 327427                       | 327426                 | Ampliación Red Eléctrica En Sector Arroyo En El Jagüey - 1335    | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 1335   | 193 | Otros          | 1                 | 1         | Guerrero     | Guerrero             | COLONIA EL JAGÜEY  | 327426.38 | 327426.38 | 327426.38 | 327426.38 | 327426.38 | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401449041   | Proyecto de inversión | 13436                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 13436                        | 13436                  | RED A P EN COL UNIVERSIDAD - 380828                              | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 380828 | 0   | Otros          | 1                 | 1         | Guerrero     | Guerrero             | COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO  | 13436     | 13436     | 13436     | 13436     | 13436     | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401449066   | Proyecto de inversión | 25000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 25000                        | 25000                  | PUNTE PEATONAL EN AGUACALIENTE - 380854                          | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 380854 | 0   | Otros          | 1                 | 1         | Guerrero     | EJIDO AGUA CALIENTE  | 25000  | 25000     | 25000     | 25000     | 25000     | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088046 | Proyecto de inversión | 19500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 19500                        | 19500                  | Museo Ciudad Guerrero - 61309                                    | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 61309  | 2   | Otros          | 1                 | 1         | Guerrero     | Guerrero             | CALLE VICTORIA CIUDAD CIUDAD GUERRERO CENTRO   | 19500     | 19500     | 19500     | 19500     | 19500     | Terminado        | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO        |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                                |                        |  |                       |   |                          |                                   |        |     |                | AVANCE FINANCIERO |           |              |                                  |   |           |           |           |           |           |           |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|--------|-----|----------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBIADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPAL O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA    | METAS                             |        |     | GEOREFERENCIAS |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO                        | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |           |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180301323657   | Proyecto de inversión | 1548738                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1548738                        | 1548738                | REHABILITACION RED DE A P Y ALCANTARILADO CALLE MORELOS - 244997                   | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 244997 | 100 | Otros          | 1                 | 1         | Guerrero     | Guerrero                         | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA LA JUNTA CENTRO  | 1548738   | 1548738   | 1548738   | 1548738   | 1548738   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401449167   | Proyecto de inversión | 112180                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 112180                         | 112180                 | REUBICACION POZO EN MIÑACA - 380961  | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 380961 | 0   | Otros          | 1                 | 1         | Guerrero     | PUEBLO MIÑACA                    | CAMINO ENTRONQUE GARIBAYENA ESTA OBRA ESTA ENTRE VIAS DEL FERROCARRIL CAMINO A LA PRESA EN MIÑACA | 112180    | 112180    | 112180    | 112180    | 112180    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301057776   | Proyecto de inversión | 419030                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 419030                         | 419030                 | Ampliacion Red Electrica En Aguascaliente - 1330                                   | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 1330   | 94  | Otros          | 1                 | 1         | Guerrero     | COLONIA AGUA CALIENTE            |   | 419030    | 419030    | 419030    | 419030    | 419030    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088065 | Proyecto de inversión | 384788.57               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 384788.57                      | 384789                 | Red De Distribucion Electrica En Guadalupe - 55189                                 | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 55189  | 100 | Otros          | 1                 | 1         | Guerrero     | PUEBLO GUADALUPE                 |   | 384788.57 | 384788.57 | 384788.57 | 384788.57 | 384788.57 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401445123   | Proyecto de inversión | 231208                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 231208                         | 231208                 | TANQUE Y LINEA A P EN EL CONSUELO - 373573   | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 373573 | 0   | Otros          | 1                 | 1         | Guerrero     | COLONIA EL CONSUELO              |   | 231208    | 231208    | 231208    | 231208    | 231208    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401445248   | Proyecto de inversión | 18000                   | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 18000                          | 18000                  | PINTURA CENTRO COMUNITARIO EN BASUCHIL - 373591                                    | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social        | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 373591 | 0   | Otros          | 1                 | 1         | Guerrero     | PUEBLO BASUCHIL                  | CAMINO SAN ISIDRO ESTA OBRA ESTA ENTRE CARRETERA MADERA Y ARROYO LERMA EN WL BASUCHIL             | 18000     | 18000     | 18000     | 18000     | 18000     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401445287   | Proyecto de inversión | 8674                    | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 8674                           | 8674                   | MATERIAL PARA CILDAS SOLARES EN SAN PABLO DE LA SIERRA - 373643                    | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 373643 | 0   | Otros          | 1                 | 1         | Guerrero     | RANCHERIA SAN PABLO DE LA SIERRA |   | 8674      | 8674      | 8674      | 8674      | 8674      | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401446510   | Proyecto de inversión | 4170166.2               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4170166.2                      | 4170166                | REHABILITACION DE ALCANTARILADO EN SAN PABLO DE LA SIERRA - 373708                 | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 373708 | 0   | Otros          | 1                 | 1         | Guerrero     | Guerrero                         | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA JUNTA CENTRO  | 4170166.2 | 4170166.2 | 4170166.2 | 4170166.2 | 4170166.2 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401446518   | Proyecto de inversión | 652048                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 652048                         | 652048                 | A P Y ALCANTARILADO CON REVESTIMIENTO HIDRAULICO GIRASOLES II EN BASUCHIL - 373716 | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 373716 | 0   | Otros          | 1                 | 1         | Guerrero     | PUEBLO BASUCHIL                  | CAMINO VIAS FERROCARRIL ESTA OBRA ESTA ENTRE LILAS Y MARGARITAS EN EL BASUCHIL                    | 652048    | 652048    | 652048    | 652048    | 652048    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088050 | Proyecto de inversión | 384788.57               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 384788.57                      | 384789                 | Ampliacion Electrica en El Consuelo - 52800  | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 52800  | 100 | Otros          | 1                 | 1         | Guerrero     | COLONIA EL CONSUELO              |   | 384788.57 | 384788.57 | 384788.57 | 384788.57 | 384788.57 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301379538   | Proyecto de inversión | 200842                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 200842                         | 200842                 | CONSTRUCCION DE VADO CAMINO RANCHO LOYA SAN ISIDRO - 245004                        | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 245004 | 8   | Otros          | 1                 | 1         | Guerrero     | RANCHO RANCHO DE LOYA            |   | 200842    | 200842    | 200842    | 200842    | 200842    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401445237   | Proyecto de inversión | 13800                   | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 13800                          | 13800                  | REHABILITACION EN PUENTE SANTO TOMAS - 373583                                      | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO | 373583 | 0   | Otros          | 1                 | 1         | Guerrero     | PUEBLO SANTO TOMAS               | CALLE LATERALASEQUIA ESTA OBRA ESTA ENTRE TORRES TELMEX Y CARRA MADERA EN SANTO TOMAS             | 13800     | 13800     | 13800     | 13800     | 13800     | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                          |   |        |     |                  | AVANCE FINANCIERO |           |                    |                                |  |            |            |            |            |            |              |                  |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|---|--------|-----|------------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA   | METAS                                       |        |     | GEOREFERENCIAS   |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO       | DEVENGADO                      | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |            |              |                  |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401445274   | Proyecto de inversión | 13340                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 13340                        | 13340                  | REHABILITACION SALON COMEDOR ESC AGUSTIN ESTRADA EN GUERRERO - 373633                            | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO           | 373633 | 0   | Otros            | 1                 | 1         | Guerrero           | Guerrero                       | CALLE ABRAHAM GONZALEZ CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO                          | 13340      | 13340      | 13340      | 13340      | 13340      | 13340        | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401445282   | Proyecto de inversión | 54220                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 54220                        | 54220                  | REHABILITACION DE CABLEADO POZO EN LA TINAJA - 373640  | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO           | 373640 | 0   | Otros            | 1                 | 1         | Guerrero           | RANCHERIA LA TINAJA            | 54220  | 54220      | 54220      | 54220      | 54220      | 54220      | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401449048   | Proyecto de inversión | 1951200               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1951200                      | 1951200                | CONSTRUCCION OLLAS COLECTOR DE AGUA FLUVIAL - 380836   | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO           | 380836 | 0   | Otros            | 1                 | 1         | Guerrero           | CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO | 1951200  | 1951200    | 1951200    | 1951200    | 1951200    | 1951200    | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180301057775   | Proyecto de inversión | 77379                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 77379                        | 77379                  | Ampliacion Red Electrica en Comunitaria Del Consuelo - 1338                                      | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO           | 1338   | 63  | Otros            | 1                 | 1         | Guerrero           | COLONIA EL CONSUELO            | 77378.79   | 77378.79   | 77378.79   | 77378.79   | 77378.79   | 77378.79   | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18030201088063 | Proyecto de inversión | 90078.8               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 90078.8                      | 90079                  | Aula En Telebacherilato Camunitaria En Cienueta - 51143  | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO           | 51143  | 50  | Otros            | 1                 | 1         | Guerrero           | PUEBLO CIENEGUITA              | 90078.8  | 90078.8    | 90078.8    | 90078.8    | 90078.8    | 90078.8    | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180301323661   | Proyecto de inversión | 500000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500000                       | 500000                 | POZO PROFUNDO EN TACUBA - 245003   | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO           | 245003 | 220 | Otros            | 1                 | 1         | Guerrero           | EIDO TACUBA                    | 500000   | 500000     | 500000     | 500000     | 500000     | 500000     | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401445220   | Proyecto de inversión | 17980                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17980                        | 17980                  | REHAB DE UNIDAD MEDICA RUIBA LA JUNTA - 373570   | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO           | 373570 | 0   | Otros            | 1                 | 1         | Guerrero           | CIUDAD LA JUNTA CENTRO         | CARRETERA MADERA ESTA OBRA ESTA ENTRE VIAS DEL FERROCARRIL Y CARRETERA A MADRA | 17980      | 17980      | 17980      | 17980      | 17980      | 17980        | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401449037   | Proyecto de inversión | 355266                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 355266                       | 355266                 | RED DE ALUMBRADO - 380824  | 31-Guerrero           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO           | 380824 | 0   | Otros            | 1                 | 1         | Guerrero           | CIUDAD VICENTE GUERRERO CENTRO | 355266   | 355266     | 355266     | 355266     | 355266     | 355266     | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180301310117   | Proyecto de inversión | 340000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 340000                       | 340000                 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA RANCHO EL ARANQUEZ - 187459                        | 32-Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 187459 | 40  | Otros            | 6                 | 6         | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral             | 338917.2   | 338917.2   | 338917.2   | 338917.2   | 338917.2   | 338917.2   | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180301313529   | Proyecto de inversión | 2800000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2800000                      | 2800000                | PAVIMENTACION CALLE OCTAVIO PAZ - 204250   | 32-Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 204250 | 30  | Metros Cuadrados | 2000              | 2000      | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral             | PAVIMENTACION CALLE OCTAVIO PAZ  | 2800000    | 2793884.22 | 2793884.22 | 2793884.22 | 2793884.22 | 2793884.22   | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401418778   | Proyecto de inversión | 1996641.45            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1996641.45                   | 1996641                | CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO EN LA COLONIA SANTA ELENA EN HIDALGO DEL PARRAL - 170289 | 32-Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 170289 | 0   | Otros            | 1                 | 1         | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral             | 1996641.45   | 1996641.45 | 1996641.45 | 1996641.45 | 1996641.45 | 1996641.45 | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401453555   | Proyecto de inversión | 774018.48             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 774018.48                    | 774018                 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO LA FORTUNA - 397022           | 32-Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 397022 | 0   | Metros lineales  | 100               | 100       | Hidalgo del Parral | FRACCIONAMIENTO                | 774018.48  | 774018.48  | 774018.48  | 774018.48  | 774018.48  | 774018.48  | Terminado    | Validado avances |                  |



Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                          |   |        |     |                  | AVANCE FINANCIERO |      |                    |                    |            |            |            |            |            |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|---|--------|-----|------------------|-------------------|------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA   | METAS                                       |        |     | GEOREFERENCIAS   |                   |      | RECAUDADO          | COMPROMETIDO       | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401419141   | Proyecto de inversión | 934463.39             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 934463.39                    | 934463                 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA FRACCIONAMIENTO CABADEÑA - 187414                    | 32:Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 187414 | 0   | Otros            | 9                 | 9    | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | 934463.39  | 934463.39  | 934463.39  | 934463.39  | 934463.39  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401419634   | Proyecto de inversión | 2763600               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2763600                      | 2763600                | ALUMBRADO PUBLICO PERIFERICO NORTE - 204311  | 32:Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 204311 | 0   | Metros lineales  | 4700              | 4700 | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | 2763600    | 2763600    | 2763600    | 2763600    | 2763600    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401419972   | Proyecto de inversión | 3716890.86            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3716890.86                   | 3716891                | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANTARZO RED DE DRENAJE POSADEÑA - 214734                           | 32:Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 214734 | 0   | Metros lineales  | 2950              | 2950 | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | 3716890.86 | 3716890.86 | 3716890.86 | 3716890.86 | 3716890.86 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401418776   | Proyecto de inversión | 1969777.52            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1969777.52                   | 1969778                | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANTARZO RED DE DRENAJE FRACCIONAMIENTO CABADEÑA - 170273           | 32:Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 170273 | 0   | Metros lineales  | 2026              | 2026 | Hidalgo del Parral | FRACCIONAMIENTO    | 1969777.52 | 1969777.52 | 1969777.52 | 1969777.52 | 1969777.52 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401418774   | Proyecto de inversión | 1815721.8             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1815721.8                    | 1815722                | CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRAULICA FRACCIONAMIENTO CABADEÑA EN HIDALGO DEL PARRAL - 170141             | 32:Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 170141 | 0   | Metros lineales  | 978               | 978  | Hidalgo del Parral | FRACCIONAMIENTO    | 1815721.8  | 1815721.8  | 1815721.8  | 1815721.8  | 1815721.8  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401418786   | Proyecto de inversión | 1996641.45            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1996641.45                   | 1996641                | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METALICO ELEVADO EN FRACCIONAMIENTO CABADEÑA EN HIDALGO DEL PARRAL - 170423 | 32:Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL | 170423 | 0   | Otros            | 1                 | 1    | Hidalgo del Parral | FRACCIONAMIENTO    | 1996641.45 | 1996641.45 | 1996641.45 | 1996641.45 | 1996641.45 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057779 | Proyecto de inversión | 70000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70000                        | 70000                  | Construccion De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De La Cuernaguilla - 9288                    | 33:Huejotitán         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                       | 9288   | 8   | Vivienda         | 1                 | 1    | Huejotitán         | EJIDO CIENEGUILLA  | 70000      | 70000      | 0          | 0          | 0          | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057778 | Proyecto de inversión | 196378.77             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 196378.77                    | 196379                 | Construccion De Vado En El Camino La Otra Banda A Azacadero - 9160                                 | 33:Huejotitán         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL                       | 9160   | 50  | Metros Cuadrados | 1                 | 1    | Huejotitán         | Huejotitán         | 196378.77  | 196378.77  | 196378.77  | 196378.77  | 196378.77  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057782 | Proyecto de inversión | 45000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45000                        | 45000                  | Construccion De Cuarto Para Dormitorio En La Localidad Del Pueblito - 9324                         | 33:Huejotitán         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                       | 9324   | 4   | Vivienda         | 1                 | 1    | Huejotitán         | Huejotitán         | 45000      | 45000      | 45000      | 31500      | 31500      | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057781 | Proyecto de inversión | 120055.49             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 120055.49                    | 120055                 | Ampliacion De Red De Electrificación En Las Adjuntas - 9190  | 33:Huejotitán         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                       | 9190   | 158 | Otros            | 1                 | 1    | Huejotitán         | EJIDO              | 120055.49  | 120055.49  | 120055.49  | 108049.94  | 108049.94  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301309312   | Proyecto de inversión | 27000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 27000                        | 27000                  | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN EL PICHAGUE - 184018   | 33:Huejotitán         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                       | 184018 | 1   | Vivienda         | 1                 | 1    | Huejotitán         | EJIDO PICHAGUE     | 27000      | 27000      | 0          | 0          | 0          | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301309317   | Proyecto de inversión | 27000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 27000                        | 27000                  | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN LAS AJUNTAS - 184040   | 33:Huejotitán         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                       | 184040 | 1   | Vivienda         | 1                 | 1    | Huejotitán         | EJIDO              | 27000      | 27000      | 27000      | 0          | 0          | Terminado    | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                       |                       |        |    |                | AVANCE_FINANCIERO |           |              |                    |  |          |          |          |          |          |              |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|----|----------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS                 |        |    | GEOREFERENCIAS |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO          | EJERCIDO   | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO    |          |          |              |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401432797 | Proyecto de inversión | 29790                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 29790                        | 29790                  | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA - 328994                      | 33:Huejotitán         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 328994 | 0  | Vivienda       | 1                 | 1         | Huejotitán   | EJIDO              |  | 29790    | 29790    | 29790    | 29790    | 29790    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301110046 | Proyecto de inversión | 297000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 297000                       | 297000                 | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIOS EN HUEJOTITAN - 187225                             | 33:Huejotitán         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187225 | 11 | Vivienda       | 11                | 11        | Huejotitán   | Huejotitán         | COLONIA HUEJOTITÁN   | 297000   | 297000   | 297000   | 297000   | 297000   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401432790 | Proyecto de inversión | 47800                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 47800                        | 47800                  | CONSTRUCCION DE DOS CUATROS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DEL PICHAGUE - 328956                 | 33:Huejotitán         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 328956 | 0  | Vivienda       | 2                 | 2         | Huejotitán   | EJIDO PICHAGUE     |  | 47800    | 47800    | 47800    | 47800    | 47800    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401432792 | Proyecto de inversión | 59580                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 59580                        | 59580                  | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA - 328967          | 33:Huejotitán         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 328967 | 0  | Vivienda       | 2                 | 2         | Huejotitán   | EJIDO              | LOS DOS CUARTOS PARA DORMITORIO SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA | 59580    | 59580    | 59580    | 59580    | 59580    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401432786 | Proyecto de inversión | 196000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 196000                       | 196000                 | CAMBIO DE LUMINARIAS DE LED EN LA CABECERA MUNICIPAL - 328945                               | 33:Huejotitán         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 328945 | 0  | Otros          | 39                | 39        | Huejotitán   | Huejotitán         |  | 196000   | 196000   | 196000   | 196000   | 196000   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401434546 | Proyecto de inversión | 25629                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 25629                        | 25629                  | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PICHAGUE - 341149                   | 33:Huejotitán         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 341149 | 0  | Vivienda       | 1                 | 1         | Huejotitán   | EJIDO PICHAGUE     | EL CUARTO SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE EL PICHAGUE                      | 25629    | 25629    | 25629    | 25629    | 25629    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301110050 | Proyecto de inversión | 108000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 108000                       | 108000                 | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN ATASCADERO - 187237                           | 33:Huejotitán         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187237 | 4  | Vivienda       | 4                 | 4         | Huejotitán   | EJIDO              |  | 108000   | 108000   | 108000   | 108000   | 108000   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401432794 | Proyecto de inversión | 59580                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 59580                        | 59580                  | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTITAN - 328971 | 33:Huejotitán         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 328971 | 0  | Vivienda       | 2                 | 2         | Huejotitán   | COLONIA HUEJOTITÁN |  | 59580    | 59580    | 59580    | 59580    | 59580    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401427723 | Proyecto de inversión | 31257.27              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 31257.27                     | 31257                  | REHABILITACION MURO FIRME LAURA OLIVERA - 312579  | 35:Janos              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 312579 | 0  | Otros          | 100               | 100       | Janos        | Janos              | COLONIA FERNÁNDEZ LEAL   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401436332 | Proyecto de inversión | 64015.1               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 64015.1                      | 64015                  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN PANCHICO PILLA - 350488   | 35:Janos              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 350488 | 0  | Vivienda       | 1                 | 1         | Janos        | Janos              | CALLE FRANCISCO VILLA ESCO PANCHICO VILLA                                    | 64015.1  | 64015.1  | 64015.1  | 64015.1  | 64015.1  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401436355 | Proyecto de inversión | 57456                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 57456                        | 57456                  | CONSTRUCCION DE BAÑO COL FERNANDEZ LEAL - 350494  | 35:Janos              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 350494 | 0  | Vivienda       | 1                 | 1         | Janos        | Janos              | CALLE FERNANDEZ LEAL COLONIA FERNANDEZ LEAL                                  | 57456    | 57456    | 57456    | 57456    | 57456    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401428780 | Proyecto de inversión | 50693.09              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 50693.09                     | 50693                  | CUARTO DE COCINA ROSA CABRAL - 314901   | 35:Janos              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 314901 | 0  | Vivienda       | 1                 | 1         | Janos        | Janos              | COLONIA FERNÁNDEZ LEAL   | 50693.09 | 50693.09 | 50693.09 | 50693.09 | 50693.09 | Terminado    | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                                |                        |   |                       |   |                          |  |        |     | AVANCE FINANCIERO |     |           |              |           |  |             |             |             |             |             |             |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|--|--------|-----|-------------------|-----|-----------|--------------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPAL_O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA    | METAS  |        |     | GEOREFERENCIAS    |     | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO   | PAGADO      | ESTATUS     | FLUJO       |             |             |             |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401436373   | Proyecto de inversión | 61189                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 61189                          | 61189                  | CONSTRUCCION DE BAÑO DONA LUPTA - 350544                                | 35:Janos              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | 350544 | 0   | Vivienda          | 1   | 1         | Janos        | Janos     | CALLE FERNANDEZ LEAL COLONIA FERNANDEZ LEAL                | 61189       | 61189       | 61189       | 61189       | 61189       | 61189       | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301110550   | Proyecto de inversión | 300673.16              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 300673.16                      | 300673                 | AMPLIACION RED ELECTRICA EIDDO PANCHO VILLA - 189063                    | 35:Janos              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | 189063 | 60  | Otros             | 380 | 380       | Janos        | Janos     | AMPLIACION EIDDO PANCHO VILLA EIDDO PANCHO VILLA           | 300673.16   | 300673.16   | 300673.16   | 300673.16   | 300673.16   | 300673.16   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401428776   | Proyecto de inversión | 29310.28               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 29310.28                       | 29310                  | REHABILITACION MURO FIRME ROSA BARBAL - 314897                          | 35:Janos              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | 314897 | 0   | Otros             | 98  | 98        | Janos        | Janos     | COLONIA FERNANDEZ LEAL                                     | 29310.28    | 29310.28    | 29310.28    | 29310.28    | 29310.28    | 29310.28    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401436363   | Proyecto de inversión | 39892.05               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 39892.05                       | 39892                  | REHABILITACION MURO FIRME SOCORRO SAN PEDRO - 350519                    | 35:Janos              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | 350519 | 0   | Metros lineales   | 189 | 189       | Janos        | Janos     | CALLE SAN PEDRO EIDDO SAN PEDRO                            | 39892.05    | 39892.05    | 39892.05    | 39892.05    | 39892.05    | 39892.05    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401427725   | Proyecto de inversión | 60048.07               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 60048.07                       | 60048                  | DORMITORIO ATLANO CHAVIRA - 312602                                      | 35:Janos              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | 312602 | 0   | Otros             | 16  | 16        | Janos        | Janos     | COLONIA FERNANDEZ LEAL                                     | 60048.07    | 60048.07    | 60048.07    | 60048.07    | 60048.07    | 60048.07    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401436270   | Proyecto de inversión | 38922                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 38922                          | 38922                  | REHABILITACION MURO FIRME DOÑA JOSE - 350214                            | 35:Janos              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | 350214 | 0   | Metros lineales   | 175 | 175       | Janos        | Janos     | CALLE SAN PEDRO EIDDO SAN PEDRO                            | 38922       | 38922       | 38922       | 38922       | 38922       | 38922       | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088083 | Proyecto de inversión | 1767760                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1767760                        | 1767760                | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Guasave - 125013 | 37:Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 125013 | 100 | Metros Cuadrados  | 1   | 176.09    | Juárez       | Juárez    | CALLE GUASAVE COLONIA SARA LUGO                            | 1767760     | 1767760     | 1149922.12  | 1149922.12  | 1149922.12  | 1149922.12  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088091 | Proyecto de inversión | 1613849.94             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1613849.94                     | 1927430                | Construccion De Banquetas En Calle Fidel Castro - 113521                | 37:Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 113521 | 712 | Metros Cuadrados  | 1   | 3667.33   | Juárez       | Juárez    | CALLE ATLAS QUEDO LA HUELLE COLONIA CARLOS CHAVIRA BECERRA | 1927430.27  | 1927430.27  | 1927430.14  | 1927430.14  | 1927430.14  | 1927430.14  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088092 | Proyecto de inversión | 272693.02              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 272693.02                      | 241501                 | Construccion De Banquetas En Calle Fidel Castro - 113273                | 37:Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 113273 | 384 | Metros Cuadrados  | 1   | 395.19    | Juárez       | Juárez    | CALLE SIERRA MAESTRA -FIDEL CASTRO COLONIA MEXICO 68       | 241501.42   | 241501.42   | 241501.42   | 241501.42   | 241501.42   | 241501.42   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088100 | Proyecto de inversión | 498973.82              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 498973.82                      | 498974                 | Construccion De Banquetas En Calle Zimapan - 111041                     | 37:Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111041 | 25  | Metros Cuadrados  | 1   | 1032.19   | Juárez       | Juárez    | CALLE ZIMAPAN COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES                | 498973.82   | 498973.82   | 309882.24   | 309882.24   | 309882.24   | 309882.24   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088103 | Proyecto de inversión | 267609.54              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 267609.54                      | 267610                 | Construccion De Banquetas En Calle Isla Malvinas - 110758               | 37:Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110758 | 373 | Metros Cuadrados  | 1   | 591.87    | Juárez       | Juárez    | CALLE ISLA MALWINA COLONIA SI DE SEPTIEMBRE                | 267609.54   | 267609.53   | 192092.65   | 192092.65   | 192092.65   | 192092.65   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088106 | Proyecto de inversión | 11232808               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 11232808                       | 11211806               | Construccion De Cuartos Dormitorios Con Baño - 98022                    | 37:Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98022  | 400 | Vivienda          | 1   | 102       | Juárez       | Juárez    | CALLE DE PALO CHINDO COLONIA PALO CHINDO                   | 11211805.61 | 11211805.61 | 10063531.18 | 10063531.18 | 10063531.18 | 10063531.18 | En Ejecución | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                                |                        |  |                       |   |                          |  |        |      |                  | AVANCE FINANCIERO |           |              |           |   |             |             |             |             |             |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|--|--------|------|------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPAL O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA    | METAS  |        |      | GEOREFERENCIAS   |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO  | PAGADO      | ESTATUS     | FLUJO       |             |             |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088074 | Proyecto de inversión | 2788427                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2788427                        | 2786670                | Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Java - 124648                        | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 124648 | 45   | Metros Cuadrados | 1                 | 211.66    | Juárez       | Juárez    | CALLE ISLA JAVA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE          | 2786670.06  | 2786670.06  | 2786670.06  | 2786670.06  | 2786670.06  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088109 | Proyecto de inversión | 11012557               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 11012557                       | 10998846               | Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 97830  | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97830  | 400  | Vivienda         | 1                 | 100       | Juárez       | Juárez    | CALLE CHAUZINGO COLONIA BURKOKRATA MUNICIPAL      | 10988846.45 | 10988846.45 | 10881690.02 | 10881690.02 | 10881690.02 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088111 | Proyecto de inversión | 403131.84              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 403131.84                      | 401174                 | Construccion De Banquetas Calle Congrio - 100523   | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100523 | 8069 | Metros Cuadrados | 1                 | 952.68    | Juárez       | Juárez    | CALLE CONGRIO COLONIA PUERTO DE ANAPRA            | 401174.06   | 401174.06   | 401174.06   | 401174.06   | 401174.06   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088069 | Proyecto de inversión | 5203365                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 5203365                        | 5201125                | Pavimentacion De Calle Marcelo Caraveo - 133459  | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 133459 | 160  | Metros Cuadrados | 1                 | 2608.77   | Juárez       | Juárez    | CALLE MANCERLO CARAVEO COLONIA SAN FELIPE EL REAL | 5201124.82  | 5201124.82  | 3957039.2   | 3957039.2   | 3957039.2   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088072 | Proyecto de inversión | 5311275                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 5311275                        | 5320995                | Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Ostion - 132621                 | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 132621 | 65   | Metros Cuadrados | 1                 | 323.34    | Juárez       | Juárez    | CALLE OSTION COLONIA PUERTO DE ANAPRA             | 532094.71   | 532094.71   | 4911085.21  | 4911085.21  | 4911085.21  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088075 | Proyecto de inversión | 399170                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 399170                         | 398985                 | Construccion De Muro De Mamposteria En Esc Primaria Ismael Avalos Muñoz - 123767                 | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 123767 | 174  | Otros            | 1                 | 1         | Juárez       | Juárez    | CALLE CEREZO COLONIA GRANAS SANTA ELENA           | 398779.63   | 398984.54   | 398779.63   | 398779.63   | 398779.63   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088082 | Proyecto de inversión | 3682373                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3682373                        | 3686420                | Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Carolina - 124281                    | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 124281 | 160  | Metros Cuadrados | 1                 | 275       | Juárez       | Juárez    | CALLE ISLA CAROLINA COLONIA PUERTO DE ANAPRA      | 3686420.49  | 3686420.49  | 3500721.87  | 3500721.87  | 3500721.87  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088086 | Proyecto de inversión | 341296.62              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 341296.62                      | 341297                 | Construccion De Banquetas En Calle Mortero - 113647  | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 113647 | 4100 | Metros Cuadrados | 1                 | 583.57    | Juárez       | Juárez    | CALLE MORTERO COLONIA LA CEMENTERA                | 259813.8    | 259813.8    | 103925.52   | 103925.52   | 103925.52   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088088 | Acción                | 736000.03              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 736000.03                      | 728323                 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 112441 | 37.Juárez             | Otros proyectos de inversión                    | Otros Proyectos          | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112441 | 0    | Line             | 1                 | 1         | Juárez       | Juárez    |   | 728322.88   | 728322.88   | 728322.88   | 728322.88   | 728322.88   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088096 | Proyecto de inversión | 481045.35              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 481045.35                      | 481045                 | Construccion De Banquetas En Calle Guachinango - 109613  | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109613 | 8069 | Metros Cuadrados | 1                 | 987.49    | Juárez       | Juárez    | CALLE GUACHINANGO COLONIA PUERTO DE ANAPRA        | 469610.32   | 470011.47   | 469610.32   | 469610.32   | 469610.32   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088098 | Proyecto de inversión | 690721.16              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 690721.16                      | 690180                 | Construccion De Banquetas En Calle Hippocampo - 109457   | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109457 | 8069 | Metros Cuadrados | 1                 | 1730.67   | Juárez       | Juárez    | CALLE HIPPOCAMPO COLONIA PUERTO DE ANAPRA         | 685582.38   | 690179.89   | 685582.38   | 685582.38   | 685582.38   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088101 | Proyecto de inversión | 433834.25              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 433834.25                      | 433834                 | Construccion De Banquetas En Calle Esturion - 109377   | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109377 | 8069 | Metros Cuadrados | 1                 | 1056.07   | Juárez       | Juárez    | CALLE ESTURION COLONIA PUERTO DE ANAPRA           | 432662.17   | 432662.17   | 416676.09   | 416676.09   | 416676.09   | En Ejecución | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                                |                        |  |                       |   |                          |  |        |      |                  | AVANCE_FINANCIERO |           |              |           |   |             |             |            |            |            |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|--|--------|------|------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPAL O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA    | METAS  |        |      | GEOREFERENCIAS   |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO  | PAGADO      | ESTATUS     | FLUJO      |            |            |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088119 | Proyecto de inversión | 11012557               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 11012557                       | 10993874               | Construccion De Cuartos Dormitorios Con Baño - 95998                             | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95998  | 400  | Vivienda         | 1                 | 100       | Juárez       | Juárez    | CALLE FRANCISCO VILA COLONIA DIVISION DEL NORTE     | 10993874.48 | 10993874.48 | 8375837.13 | 8375837.13 | 8375837.13 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088112 | Proyecto de inversión | 345174.96              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 345174.96                      | 345175                 | Construccion De Banquetas En Calle Cotalbado - 100639                            | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100639 | 8069 | Metros Cuadrados | 1                 | 763.51    | Juárez       | Juárez    | CALLE COTALBADO COLONIA PUERTO DE ANAPRA            | 345174.96   | 344829.23   | 331171.68  | 331171.68  | 331171.68  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088115 | Proyecto de inversión | 11012557               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 11012557                       | 10883450               | Construccion De Cuartos Dormitorios Con Baño - 95192                             | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95192  | 400  | Vivienda         | 1                 | 100       | Juárez       | Juárez    | CALLE ISLA HAWAII COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES     | 10883449.56 | 10883449.56 | 9925992.11 | 9925992.11 | 9925992.11 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18030132021    | Proyecto de inversión | 3037093                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3037093                        | 2971201                | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE BAJA CALIFORNIA - 237382  | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 237382 | 221  | Metros lineales  | 131.63            | 131.63    | Juárez       | Juárez    | CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA PUERTO LA PAZ         | 2971200.94  | 2971200.94  | 1188480.38 | 1188480.38 | 1188480.38 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088068 | Proyecto de inversión | 3184153                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3184153                        | 3181370                | Pavimentacion De Calle Pablo Alvarez - 133789                                    | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 133789 | 160  | Metros Cuadrados | 1                 | 1526      | Juárez       | Juárez    | CALLE PABLO ALVAREZ COLONIA SAN FELIPE EL REAL      | 3181729.51  | 3181729.51  | 2887846.17 | 2887846.17 | 2887846.17 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088076 | Proyecto de inversión | 3931603                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3931603                        | 3901000                | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Santa Lucia - 124513 | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 124513 | 55   | Metros Cuadrados | 1                 | 261.97    | Juárez       | Juárez    | CALLE ISLA SANTALUCIA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES | 3900999.67  | 3900999.67  | 2142435    | 2142435    | 2142435    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088079 | Proyecto de inversión | 5312928                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 5312928                        | 5262928                | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Vicente Suarez - 124424   | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 124424 | 215  | Metros Cuadrados | 1                 | 455       | Juárez       | Juárez    | CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA EL PAPALETE            | 5262928     | 5262928     | 3568291.29 | 3568291.29 | 3568291.29 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088084 | Proyecto de inversión | 3635985                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3635985                        | 3635985                | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Tugsteno - 125087         | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 125087 | 140  | Metros Cuadrados | 1                 | 285.94    | Juárez       | Juárez    | CALLE TUGSTENO COLONIA MEXICO 68                    | 3635985     | 3635984.33  | 3635982.81 | 3635982.81 | 3635982.81 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088085 | Proyecto de inversión | 895447.05              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 895447.05                      | 607833                 | Construccion De Banquetas En Calle Diego Lucero - 113560                         | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 113560 | 8143 | Metros Cuadrados | 1                 | 1946.15   | Juárez       | Juárez    | CALLE DIEGO LUCERO COLONIA MEXICO 68                | 607832.97   | 607832.97   | 607832.97  | 607832.97  | 607832.97  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088105 | Proyecto de inversión | 562593.91              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 562593.91                      | 562594                 | Construccion De Banquetas En Calle Calle Sombrerete - 110884                     | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110884 | 467  | Metros Cuadrados | 1                 | 1325.49   | Juárez       | Juárez    | CALLE SOMBRERETE COLONIA ELIPE ANGELES              | 436788.65   | 562593.91   | 436788.65  | 436788.65  | 436788.65  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088114 | Proyecto de inversión | 11012557               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 11012557                       | 10885386               | Construccion De Cuarto Dormitorio Con Baño - 94800                               | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 94800  | 400  | Vivienda         | 1                 | 100       | Juárez       | Juárez    | CALLE ISLA ESMERALDA COLONIA LUIS ECHEVERRIA        | 10885385.6  | 10885385.6  | 5907998.93 | 5907998.93 | 5907998.93 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088116 | Proyecto de inversión | 11012557               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 11012557                       | 10888863               | Construccion De Cuartos Dormitorios Con Baño - 97557                             | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97557  | 400  | Vivienda         | 1                 | 100       | Juárez       | Juárez    | CALLE DE LAS ALTURAS COLONIA VILLA ESPERANZA        | 10888863.2  | 10888863.2  | 6948118.54 | 6498118.54 | 6498118.54 | En Ejecución | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                                |                        |   |                       |   |                          |  |        |      |                  | AVANCE FINANCIERO |           |              |           |  |             |             |             |             |             |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|--|--------|------|------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPAL O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA    | METAS  |        |      | GEOREFERENCIAS   |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO   | PAGADO      | ESTATUS     | FLUJO       |             |             |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088117 | Proyecto de inversión | 11012557               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 11012557                       | 10991011               | Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 97623                         | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97623  | 400  | Vivienda         | 1                 | 100       | Juárez       | Juárez    | CALLE HUAIUAPAN COLONIA BELLA PROVINCIA                | 10991010.73 | 10991010.73 | 10894025.32 | 10894025.32 | 10894025.32 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088118 | Proyecto de inversión | 11012557               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 11012557                       | 10998753               | Construccion De Cuarto Dormitorio Con Baño - 96948                          | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96948  | 400  | Vivienda         | 1                 | 100       | Juárez       | Juárez    | CALLE CANUTILLO COLONIA JABRILLERA JUÁREZ              | 10998753.44 | 10998753.44 | 7239217.64  | 7239217.64  | 7239217.64  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088120 | Proyecto de inversión | 8810046                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 8810046                        | 8768327                | Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 93259                         | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93259  | 320  | Vivienda         | 1                 | 80        | Juárez       | Juárez    | CALLE ROSANANTE MUÑOZ COLONIA FELIPE ANGELES           | 8768326.7   | 8768326.7   | 8015239.02  | 6321988.31  | 6321988.31  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088066 | Proyecto de inversión | 5320751                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 5320751                        | 5379251                | Pavimentacion De Calle Francisco Gonzalez Bocanegra - 133573                | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 133573 | 210  | Metros Cuadrados | 1                 | 4600      | Juárez       | Juárez    | CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA EL PAPALETE | 5379251     | 5275251     | 3938067.33  | 3938067.33  | 3938067.33  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088067 | Proyecto de inversión | 4604036                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4604036                        | 4565459                | Pavimentacion De Calle Villa Ocampo - 133128                                | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 133128 | 55   | Metros Cuadrados | 1                 | 1965.61   | Juárez       | Juárez    | CALLE VILLA OCAMPO COLONIA JABRILLERA JUÁREZ           | 4565459.42  | 4565459.42  | 4565458.51  | 4565458.51  | 4565458.51  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088073 | Proyecto de inversión | 3246774                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3246774                        | 3241070                | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Isla Hawaii - 124841 | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 124841 | 135  | Metros Cuadrados | 1                 | 290.33    | Juárez       | Juárez    | CALLE ISLA HAWAII COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE             | 3241069.85  | 3241069.85  | 2082678.34  | 2082678.34  | 2082678.34  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088078 | Proyecto de inversión | 9055805                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 9055805                        | 9055805                | Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Cangrejo - 127470    | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 127470 | 220  | Metros Cuadrados | 1                 | 560.56    | Juárez       | Juárez    | CALLE CANGREJO COLONIA RANCHO ANAPRA                   | 9055805     | 9055805     | 9055803.81  | 9055803.81  | 9055803.81  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088089 | Proyecto de inversión | 137267.55              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 137267.55                      | 112206                 | Construccion De Banquetas En Calle Santa Clara - 112473                     | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112473 | 610  | Metros Cuadrados | 1                 | 162.27    | Juárez       | Juárez    | CALLE SANTA CLARA CIUDAD MEXICO 68                     | 112205.7    | 112205.7    | 112205.7    | 112205.7    | 112205.7    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088094 | Proyecto de inversión | 471699.02              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 471699.02                      | 446051                 | Construccion De Banquetas En Calle Delin - 109129                           | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109129 | 869  | Metros Cuadrados | 1                 | 1188.69   | Juárez       | Juárez    | CALLE DELFIN COLONIA PUERTO DE ANAPRA                  | 446051.01   | 446051.01   | 446051.01   | 446051.01   | 446051.01   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088097 | Proyecto de inversión | 457760.49              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 457760.49                      | 457760                 | Construccion De Banquetas En Calle Martiñica - 110654                       | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110654 | 205  | Metros Cuadrados | 1                 | 1025.34   | Juárez       | Juárez    | CALLE ISLA MARTINICA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE          | 457760.49   | 457760.49   | 287945.5    | 287945.5    | 287945.5    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088099 | Proyecto de inversión | 1429755.7              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1429755.7                      | 1429756                | Construccion De Banquetas En Calle Miravalles - 111196                      | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111196 | 733  | Metros Cuadrados | 1                 | 3289.67   | Juárez       | Juárez    | CALLE MIRAVALLS COLONIA PUERTO DIAZ ORDAZ              | 1429755.7   | 1429755.7   | 1085371.77  | 1085371.77  | 1085371.77  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088102 | Proyecto de inversión | 1460121.67             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1460121.67                     | 1460122                | Construccion De Banquetas En Calle Cangrejo - 109540                        | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109540 | 8069 | Metros Cuadrados | 1                 | 3642.7    | Juárez       | Juárez    | CALLE CANGREJO COLONIA PUERTO DE ANAPRA                | 1343325.58  | 1397596.59  | 1343325.58  | 1343325.58  | 1343325.58  | En Ejecución | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                         |  |                       |   |                          |  |        |      |                  |                |         | AVANCE FINANCIERO |              |   |             |             |            |            |            |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|--|--------|------|------------------|----------------|---------|-------------------|--------------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIP O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEF ICADA    | METAS  |        |      |                  | GEOREFERENCIAS |         | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO   | EJERCIDO    | PAGADO      | ESTATUS    | FLUJO      |            |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088107 | Proyecto de inversión | 272957.28              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 272957.28                    | 272957                  | Construccion De Banquetas En Calle Erizo De Mar - 100686                                     | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100686 | 8069 | Metros Cuadrados | 1              | 515.85  | Juárez            | Juárez       | CALLE ERIZO DE MAR COLONIA PUERTO DE ANAPRA               | 272141.97   | 272359.74   | 272141.97  | 272141.97  | 272141.97  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088110 | Proyecto de inversión | 11232808               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 11232808                     | 11212982                | Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 98156  | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98156  | 400  | Vivienda         | 1              | 102     | Juárez            | Juárez       | CALLE GRAN BRITANIA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES         | 11212981.71 | 11212981.71 | 8261374.85 | 8261374.85 | 8261374.85 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301232010   | Proyecto de inversión | 2622446                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2622446                      | 2579934                 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE TJUANA - 237316                       | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 237316 | 170  | Metros lineales  | 145.35         | 145.35  | Juárez            | Juárez       | CALLE TJUANA COLONIA PUERTO LA PAZ                        | 2579934.03  | 2579934.03  | 1561295.96 | 1561295.96 | 1561295.96 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088070 | Proyecto de inversión | 1832332                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1832332                      | 1829182                 | Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Charal - 132996             | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 132996 | 100  | Metros Cuadrados | 1              | 134     | Juárez            | Juárez       | CALLE CHARAL COLONIA PUERTO DE ANAPRA                     | 1829181.62  | 1829171.62  | 1829171.62 | 1829171.62 | 1829171.62 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088071 | Proyecto de inversión | 1225317                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1225317                      | 998220                  | Introducción De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Calle Camilo Cien Fuegos - 133865 | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 133865 | 130  | Metros Cuadrados | 1              | 124     | Juárez            | Juárez       | CALLE CAMILO CIE N FUEGOS COLONIA MEXICO 68               | 998219.64   | 998219.64   | 998219.64  | 998219.64  | 998219.64  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088080 | Proyecto de inversión | 1233477                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1233477                      | 1233473                 | Construccion De Techumbre En Esc Preparatoria Cacyt - 123499                                 | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 123499 | 349  | Otros            | 1              | 1       | Juárez            | Juárez       | CALLE MARGARITA FLORES COLONIA CARLOS CHAVIIRA BECERRA    | 1233472.52  | 1233472.52  | 1233214.5  | 1233214.5  | 1233214.5  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088087 | Proyecto de inversión | 584681.87              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 584681.87                    | 651776                  | Construccion De Banquetas En Calle Arturo Alvarez - 113441                                   | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 113441 | 268  | Metros Cuadrados | 1              | 1437.07 | Juárez            | Juárez       | CALLE ARTURO ALVAREZ COLONIA CARLOS CHAVIIRA BECERRA      | 651776.49   | 651776.49   | 651776.48  | 651776.48  | 651776.48  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088093 | Proyecto de inversión | 862682.77              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 862682.77                    | 770091                  | Construccion De Banquetas En Calle Che Guevara - 117877                                      | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 117877 | 541  | Metros Cuadrados | 1              | 1858.51 | Juárez            | Juárez       | CALLE CHE GUEVARA COLONIA MEXICO 68                       | 770090.62   | 770090.62   | 770090.62  | 770090.62  | 770090.62  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088113 | Proyecto de inversión | 11012557               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 11012557                     | 10984245                | Construccion De Cuartos Dormitorio Con Baño - 95521  | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 95521  | 400  | Vivienda         | 1              | 100     | Juárez            | Juárez       | CALLE PERLA COLONIA MORELOS                               | 10984245.32 | 10984245.32 | 9224041.91 | 9224041.91 | 9224041.91 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088077 | Proyecto de inversión | 1216918                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1216918                      | 1207728                 | Construccion De Bards En Esc Prim Avenida Cabada De La O - 123615                            | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 123615 | 549  | Otros            | 1              | 1       | Juárez            | Juárez       | CALLE TERRA VICTORIOSA COLONIA KILOMETRO 29               | 1207727.92  | 1207727.92  | 1205320.41 | 1205320.41 | 1205320.41 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088081 | Proyecto de inversión | 1233477                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1233477                      | 1233448                 | Construccion De Techumbre Para Prescolar Teresa Calcuta - 123378                             | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 123378 | 91   | Otros            | 1              | 1       | Juárez            | Juárez       | CALLE BATALLA DEL CIERRO DEL GRILLO COLONIA TABAJUNIMARAS | 1233448.29  | 1233448.29  | 1046700.94 | 1046700.94 | 1046700.94 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088095 | Proyecto de inversión | 317655.77              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 317655.77                    | 317656                  | Construccion De Banquetas En Calle Ramon Rayon - 111005                                      | 37.Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111005 | 430  | Metros Cuadrados | 1              | 650.27  | Juárez            | Juárez       | CALLE RAMON RAYON COLONIA PUERTO LA PAZ                   | 317655.77   | 317655.77   | 237746.68  | 237746.68  | 237746.68  | Terminado    | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                                |                        |  |                       |   |                          |  |        |      |                  | AVANCE FINANCIERO |        |           |                             |  |             |             |             |             |              |                  |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|--|--------|------|------------------|-------------------|--------|-----------|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPAL_O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA   | METAS  |        |      | GEOREFERENCIAS   |                   |        | RECAUDADO | COMPROMETIDO                | DEVENGADO  | EJERCIDO    | PAGADO      | ESTATUS     | FLUJO       |              |                  |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088104 | Proyecto de inversión | 357850.33             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 357850.33                      | 357850                 | Construccion De B banquetas En Calle Isla Guadalupe - 11131                          | 37.Juarez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111131 | 65   | Metros Cuadrados | 1                 | 792.17 | Juarez    | Juarez                      | CALLE ISLA GUADALUPE COLONIA LUIS ECHEVERRIA   | 357850.33   | 357850.33   | 271565.62   | 271565.62   | 271565.62    | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088108 | Proyecto de inversión | 10162975.94           | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 10162975.94                    | 10162976               | Convenio Con Ce Para Electricacion - 99129   | 37.Juarez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99129  | 4030 | Otros            | 1                 | 273    | Juarez    | Juarez                      | CALLE GENERAL TRIVERO COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES                                  | 10162975.94 | 10162975.94 | 10162975.94 | 10162975.94 | 10162975.94  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301298382   | Proyecto de inversión | 535658.89             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 535658.89                      | 535659                 | CONSTRUCCION DE UNA RED DE ALCANTARILLADO EN LA REGINA - 43379                       | 38.Julimes            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | GOBIERNO MUNICIPAL                             | 43379  | 41   | Metros lineales  | 446               | 446    | Julimes   | Julimes                     | CARRETERA ESTATAL LIBRE SOBOS TRAMO MOQUJ- JULIMESKILOMETRO 17 +500 PUEBLO LA REGINA | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301315452   | Proyecto de inversión | 346265.96             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 346265.96                      | 346266                 | CONSTRUCCION DE UNA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JIMÉNEZ - 213916               | 38.Julimes            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | GOBIERNO MUNICIPAL                             | 213916 | 51   | Metros lineales  | 362               | 362    | Julimes   | Julimes                     | CALLE JIMÉNEZ COLONIA PRESIDENTES  | 346265.96   | 346265.96   | 346265.96   | 346265.96   | 346265.96    | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180101057766 | Proyecto de inversión | 50788.59              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 50788.59                       | 50789                  | Construccion De Drenaje Sanitario En El Fraccionamiento Santa Elena - 16706          | 39.López              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | 16706  | 40   | Otros            | 1                 | 1      | López     | CIUDAD OCTAVIO LÓPEZ CENTRO | 50788.59   | 50788.59    | 50788.59    | 0           | 0           | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180301302122   | Proyecto de inversión | 38264.4               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 38264.4                        | 38264                  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA - 147055  | 39.López              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | 147055 | 40   | Metros Cuadrados | 80                | 80     | López     | López                       | CALLE S/NOMBRE FRACCIONAMIENTO OCTAVIO LÓPEZ CENTRO                                  | 38264.4     | 38264.4     | 38264.4     | 0           | 0            | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180101057769 | Proyecto de inversión | 6000                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 6000                           | 6000                   | Construccion De Linea Secundaria En Carretera A Villa Coronado - 7646                | 39.López              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | 7646   | 12   | Otros            | 1                 | 1      | López     | López                       | AMPLIACION OCTAVIO LÓPEZ CENTRO  | 6000        | 6000        | 6000        | 0           | 0            | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401434816   | Proyecto de inversión | 117999.3              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 117999.3                       | 117999                 | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SALAICES - 342632                          | 39.López              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | 342632 | 0    | Metros lineales  | 125               | 125    | López     | EJIDO SALÁICES              | 117999.3   | 117999.3    | 117999.3    | 117999.3    | 117999.3    | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH00180101057768 | Proyecto de inversión | 6000                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 6000                           | 6000                   | Construccion De Linea De Electricificacion En El Fraccionamiento Santa Elena - 16399 | 39.López              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | 16399  | 40   | Otros            | 1                 | 1      | López     | CIUDAD OCTAVIO LÓPEZ CENTRO | 6000   | 6000        | 6000        | 0           | 0           | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH00180101057770 | Proyecto de inversión | 2000                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2000                           | 2000                   | Rehabilitacion De Poste En Fraccionamiento Amigon - 7562                             | 39.López              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | 7562   | 100  | Otros            | 1                 | 1      | López     | López                       | CALLE SAUL LLUJAN Y RAMON RAMIREZ FRACCIONAMIENTO OCTAVIO LÓPEZ CENTRO               | 2000        | 2000        | 2000        | 0           | 0            | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180101057771 | Proyecto de inversión | 18000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 18000                          | 18000                  | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En El Ejido Madero - 7511                 | 39.López              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | 7511   | 30   | Otros            | 1                 | 1      | López     | EJIDO FRANCISCO I. MADRIDO  | 18000  | 18000       | 18000       | 0           | 0           | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087856 | Proyecto de inversión | 858620.4              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 858620.4                       | 858620                 | Construccion De Tanque Elevado - 1611  | 39.López              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | 1611   | 68   | Otros            | 1                 | 1      | López     | EJIDO MOLINA ENRIQUEZ       | 858620.4   | 858620.4    | 858620.4    | 380241.02   | 380241.02   | Terminado    | Validado avances |                  |



Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                          |   |        |      |                  | AVANCE FINANCIERO |           |              |                             |           |           |           |           |           |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|---|--------|------|------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA   | METAS   |        |      | GEOREFERENCIAS   |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO                   | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201057767 | Proyecto de inversión | 45000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45000                        | 45000                  | Construcción De Red De Agua Potable En El Fraccionamiento Santa Elena - 16731 | 39.López              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                         | 16731  | 40   | Otros            | 1                 | 1         | López        | CIUDAD OCTAVIO LÓPEZ CENTRO | 45000     | 45000     | 45000     | 0         | 0         | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401434057   | Proyecto de inversión | 200925.3              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 200925.3                     | 200925                 | PAVIMENTACION EN EL EJIDO SANTA MARIA - 337719                                | 39.López              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL                         | 337719 | 0    | Metros Cuadrados | 500               | 500       | López        | EJIDO SANTA MARIA           | 200925.3  | 200925.3  | 200925.3  | 200925.3  | 200925.3  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401433950   | Proyecto de inversión | 125000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 125000                       | 125000                 | EXTENSION DE RED ELECTRICA EN SALACES - 336774                                | 29.López              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                         | 336774 | 0    | Otros            | 5                 | 5         | López        | EJIDO SALACES               | 125000    | 125000    | 125000    | 125000    | 125000    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087912 | Proyecto de inversión | 137628.8              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 137628.8                     | 137629                 | Construcción De Dispensario Medico En Aguerere - 49692                        | 41.Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                         | 49692  | 80   | Otros            | 1                 | 1         | Maguarichi   | RANCHO MAGUARICHI           | 137628.8  | 137628.8  | 137628.8  | 137628.8  | 137628.8  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087927 | Proyecto de inversión | 27922.04              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 27922.04                     | 27922                  | Rehabilitación De Dispensario Medico Bacsueachi - 51198                       | 41.Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                         | 51198  | 20   | Otros            | 1                 | 1         | Maguarichi   | RANCHO MAGUARICHI           | 27922.04  | 27922.04  | 27922.04  | 27922.04  | 27922.04  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088039 | Proyecto de inversión | 8281.5                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 8281.5                       | 8282                   | Construcción De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Jose Juan Tapia - 46225      | 41.Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                         | 46225  | 1    | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Maguarichi   | RANCHO MAGUARICHI           | 8281.5    | 8281.5    | 8281.5    | 8281.5    | 8281.5    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401433225   | Proyecto de inversión | 125869.5              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 125869.5                     | 125870                 | REHABILITACION CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN ARROYO LA CANANEA - 331863         | 41.Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI           | 331863 | 0    | Otros            | 49                | 49        | Maguarichi   | Maguarichi                  | 125869.5  | 125869.5  | 125869.5  | 125869.5  | 125869.5  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401434485   | Proyecto de inversión | 161589.86             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 161589.86                    | 161590                 | RASTREO DE CAMINOS YESCALES DEL MUNICIPIO - 340705                            | 41.Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI           | 340705 | 0    | Otros            | 124               | 8         | Maguarichi   | Maguarichi                  | 161589.86 | 161589.86 | 161589.86 | 161589.86 | 161589.86 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087928 | Proyecto de inversión | 137628.8              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 137628.8                     | 137629                 | Construcción De Dispensario Medico En Etehuichique - 49685                    | 41.Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                         | 49685  | 60   | Otros            | 1                 | 1         | Maguarichi   | RANCHO MAGUARICHI           | 137628.8  | 137628.8  | 137628.8  | 137628.8  | 137628.8  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087939 | Proyecto de inversión | 27289                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 27289                        | 27289                  | Construcción De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Noelia Rivas - 46601         | 41.Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                         | 46601  | 1    | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Maguarichi   | RANCHO MAGUARICHI           | 27289     | 27289     | 27289     | 27289     | 27289     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087950 | Proyecto de inversión | 9098                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 9098                         | 9098                   | Construcción De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Juan Tapia - 46677           | 41.Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                         | 46677  | 1    | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Maguarichi   | RANCHO MAGUARICHI           | 8281.5    | 8281.5    | 8281.5    | 8281.5    | 8281.5    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301298483   | Proyecto de inversión | 446463.97             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 446463.97                    | 446464                 | REHABILITACION DE CAMINOS YESCALES EN EL MUNICIPIO - 51848                    | 41.Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 51848  | 1033 | Otros            | 124               | 124       | Maguarichi   | RANCHO MAGUARICHI           | 446463.97 | 446463.97 | 446463.97 | 446463.97 | 446463.97 | En Ejecución | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                          |                                     |        |   |                  | AVANCE FINANCIERO |   |            |                   |              |           |           |           |           |              |                      |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------|---|------------------|-------------------|---|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA   | METAS                               |        |   |                  | GEOREFERENCIAS    |   |            | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO        |                      |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087969 | Proyecto de inversión | 5829.68               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 5829.68                      | 5830                   | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Serafina Barrera Rascon - 47116                            | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 47116  | 1 | Metros Cuadrados | 1                 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | 5829.68      | 5829.68   | 5829.68   | 5829.68   | 5829.68   | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180401433234   | Proyecto de inversión | 397071.7              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 397071.7                     | 397072                 | REHABILITACION DEL CAMINO MAGUARICHI A PIEDRAS DE LUMBRE Y MAGUARICHI A OCOVACHI - 331089                    | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | 331089 | 0 | Otros            | 46.8              | 1 | Maguarichi | Maguarichi        | 397071.7     | 397071.7  | 397071.7  | 397071.7  | 397071.7  | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18030201087926 | Proyecto de inversión | 6975.01               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 6975.01                      | 6975                   | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Bertha Alicia Manriquez - 46408                            | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 46408  | 1 | Metros Cuadrados | 1                 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | 6975.01      | 6975.01   | 6975.01   | 6975.01   | 6975.01   | Cancelado    | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087935 | Proyecto de inversión | 7522                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 7522                         | 7522                   | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Angela Ortiz Rivas - 47854                                 | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 47854  | 1 | Metros Cuadrados | 1                 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | 7522         | 7522      | 7522      | 7522      | 7522      | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087973 | Proyecto de inversión | 67641.75              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 67641.75                     | 67642                  | Construccion De Muro De Contencion Del Señor Claudio Giron - 52652   | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 52652  | 1 | Metros Cuadrados | 1                 | 1 | Maguarichi | Maguarichi        | 61641.75     | 61641.75  | 61641.75  | 61641.75  | 61641.75  | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087925 | Proyecto de inversión | 1415                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1415                         | 13050                  | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Antonio Tapia Rascon - 46495                                | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 46495  | 1 | Metros Cuadrados | 1                 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | 1415         | 1415      | 1415      | 1415      | 1415      | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087982 | Proyecto de inversión | 59628.54              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 59628.54                     | 59629                  | Construccion De Muro De Contencion Señor Regilio Nagera - 52653  | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 52653  | 1 | Metros Cuadrados | 1                 | 1 | Maguarichi | Maguarichi        | 59628.54     | 59628.54  | 59628.54  | 59628.54  | 59628.54  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087937 | Proyecto de inversión | 6338                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 6338                         | 6338                   | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Rosa Amanda Manriquez - 47787                              | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 47787  | 1 | Metros Cuadrados | 1                 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | 6338         | 6338      | 6338      | 6338      | 6338      | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087946 | Proyecto de inversión | 107000.08             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 107000.08                    | 107000                 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos La Señora Marietta Quintero - 46179 | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 46179  | 1 | Vivienda         | 1                 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | 107000.08    | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087951 | Proyecto de inversión | 27889                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 27889                        | 27889                  | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Osobaldo Banda Cueroz - 46658                               | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 46658  | 1 | Metros Cuadrados | 1                 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | 27889        | 27889     | 27889     | 27889     | 27889     | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088006 | Proyecto de inversión | 57148.29              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 57148.29                     | 57148                  | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos La Señora Epimenia Banda - 46190          | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 46190  | 3 | Vivienda         | 1                 | 1 | Maguarichi | Maguarichi        | 57148.29     | 57148.29  | 57148.29  | 57148.29  | 57148.29  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088031 | Proyecto de inversión | 5382                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 5382                         | 5382                   | Construccion De Piso Firme En La Vivienda De La Sr Estanislado Banda Cruz - 46189                            | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 46189  | 1 | Metros Cuadrados | 1                 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | 5382         | 5382      | 5382      | 5382      | 5382      | Terminado    | Validado avances     |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                        |                       |       |   |                  | AVANCE FINANCIERO |   |            |                   |                                       |           |           |           |           |           |                  |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|-------|---|------------------|-------------------|---|------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS                 |       |   | GEOREFERENCIAS   |                   |   | RECAUDADO  | COMPROMETIDO      | DEVENGADO                             | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |                  |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087923 | Proyecto de inversión | 10441.5               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 10441.5                      | 10442                  | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Rosa Esther Castillo - 46483                                  | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46483 | 1 | Metros Cuadrados | 1                 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | 10441.5                               | 10441.5   | 10441.5   | 10441.5   | 10441.5   | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087947 | Proyecto de inversión | 107000.08             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 107000.08                    | 107000                 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos La Señora Rosa Muñillo Rivas - 46176   | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46176 | 1 | Vivienda         | 1                 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | 107000.08                             | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087949 | Proyecto de inversión | 7701                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 7701                         | 7701                   | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Bertha Alicia Sinaloa - 46519                                 | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46519 | 1 | Metros Cuadrados | 1                 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | 7701                                  | 7701      | 7701      | 7701      | 7701      | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087962 | Proyecto de inversión | 8266.8                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 8266.8                       | 8267                   | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Cayetana Parra Cruz - 47273                                   | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47273 | 1 | Metros Cuadrados | 1                 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | 8266.8                                | 8266.8    | 8266.8    | 8266.8    | 8266.8    | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087976 | Proyecto de inversión | 87873.47              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 87873.47                     | 87873                  | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Simona Legarda Ramirez - 52619             | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52619 | 1 | Vivienda         | 1                 | 1 | Maguarichi | Maguarichi        | CALLE SANTA BARBARA BARRIO MAGUARICHI | 87873.47  | 87873.47  | 87873.47  | 87873.47  | 87873.47  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087977 | Proyecto de inversión | 57148.29              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 57148.29                     | 57148                  | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos El Sr Uriel Guadalupe Banda Rascon - 52549   | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52549 | 1 | Vivienda         | 1                 | 1 | Maguarichi | Maguarichi        | CALLE MERCURIO BARRIO MAGUARICHI      | 57148.29  | 57148.29  | 57148.29  | 57148.29  | 57148.29  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087979 | Proyecto de inversión | 57148.29              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 57148.29                     | 57148                  | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos La Sra Simona Legarda Ramirez - 52611        | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52611 | 1 | Vivienda         | 1                 | 1 | Maguarichi | Maguarichi        | CALLE SANTA BARBARA BARRIO MAGUARICHI | 57148.29  | 57148.29  | 57148.29  | 57148.29  | 57148.29  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088029 | Proyecto de inversión | 7803                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 7803                         | 7803                   | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Reyna Isabel Cruz Rascon - 46215                              | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46215 | 1 | Metros Cuadrados | 1                 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | 7803                                  | 7803      | 7803      | 7803      | 7803      | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088030 | Proyecto de inversión | 7205                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 7205                         | 7205                   | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Victor Banda Rodriguez - 46205                                 | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46205 | 1 | Metros Cuadrados | 1                 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | 7205                                  | 7205      | 7205      | 7205      | 7205      | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087938 | Proyecto de inversión | 107000.08             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 107000.08                    | 107000                 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Señor Felipe Bejarano - 46134          | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46134 | 2 | Vivienda         | 1                 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | 107000.08                             | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087945 | Proyecto de inversión | 10882.5               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 10882.5                      | 10883                  | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Ramon Chavira - 46634  | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46634 | 1 | Metros Cuadrados | 1                 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | 10882.5                               | 10882.5   | 10882.5   | 10882.5   | 10882.5   | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087952 | Proyecto de inversión | 107000.08             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 107000.08                    | 107000                 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos La Señora Cruzeta Frías Moreno - 46161 | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46161 | 1 | Vivienda         | 1                 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | 107000.08                             | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Terminado | Validado avances |                  |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPAL_O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS                               |        |   | GEOREFERENCIAS   |   |   | AVANCE_FINANCIERO |                   |   |           |           |           |           |           |           |                  |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|------------------------|-------------------------------------|--------|---|------------------|---|---|-------------------|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO |   |   |  |                                |                        |  |                       |   |                        |                                     |        |   |                  |   |   | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO   | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |                  |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087953 | Proyecto de inversión | 107000.08             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 107000.08                      | 107000                 | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señor Manuel Trias - 46166            | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 46166  | 1 | Vivienda         | 1 | 1 | Maguarichi        | RANCHO MAGUARICHI | 107000.08   | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087987 | Proyecto de inversión | 56053.81              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56053.81                       | 56054                  | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Sr Jesus Alfonso Tapia Millan - 49691   | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 49691  | 1 | Vivienda         | 1 | 1 | Maguarichi        | Maguarichi        | CALLE SANTA BARBARA BARRIO MAGUARICHI   | 56053.81  | 56053.81  | 56053.81  | 56053.81  | 56053.81  | 56053.81  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087997 | Proyecto de inversión | 92996.16              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 92996.16                       | 92996                  | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señora Epimeneo Banda Tapia - 43028   | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 43028  | 3 | Vivienda         | 1 | 1 | Maguarichi        | Maguarichi        | CALLE MERCURIO BARRIO MAGUARICHI  | 92996.16  | 92996.16  | 92996.16  | 92996.16  | 92996.16  | 92996.16  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087940 | Proyecto de inversión | 107000.08             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 107000.08                      | 107000                 | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señora Arcuena Cruz Frías - 46118     | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 46118  | 1 | Vivienda         | 1 | 1 | Maguarichi        | RANCHO MAGUARICHI | 107000.08   | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087943 | Proyecto de inversión | 107000.08             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 107000.08                      | 107000                 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos El Señor Cosme Jimenez - 46185    | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 46185  | 1 | Vivienda         | 1 | 1 | Maguarichi        | RANCHO MAGUARICHI | 107000.08   | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087948 | Proyecto de inversión | 107000.08             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 107000.08                      | 107000                 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Señora Alania Rivas Frías - 46169 | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 46169  | 1 | Vivienda         | 1 | 1 | Maguarichi        | RANCHO MAGUARICHI | 107000.08   | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087964 | Proyecto de inversión | 14322.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 14322.52                       | 14323                  | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr David Sartano Leal - 47346                                | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 47346  | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | Maguarichi        | RANCHO MAGUARICHI | 14322.52  | 14322.52  | 14322.52  | 14322.52  | 14322.52  | 14322.52  | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088024 | Proyecto de inversión | 57148.29              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 57148.29                       | 57148                  | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos Paula Rascon Nuliez - 48324             | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 48324  | 1 | Vivienda         | 1 | 1 | Maguarichi        | RANCHO MAGUARICHI | 57148.29  | 57148.29  | 57148.29  | 57148.29  | 57148.29  | 57148.29  | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087932 | Proyecto de inversión | 14251                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 14251                          | 14251                  | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Belen Frías Cano - 48276                                  | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 48276  | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | Maguarichi        | RANCHO MAGUARICHI | DE LA CARRETERA QUE VA PARA LA SALIDA A ERICUICHUHE COMO 800 METROS PARTIENDO DE LA ESQUINA | 14251     | 14251     | 14251     | 14251     | 14251     | 14251     | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087975 | Proyecto de inversión | 116454.54             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 116454.54                      | 116455                 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Simona Legarda Ramirez - 52624    | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 52624  | 1 | Vivienda         | 1 | 1 | Maguarichi        | Maguarichi        | CALLE SANTA BARBARA BARRIO MAGUARICHI   | 116454.54 | 116454.54 | 116454.54 | 116454.54 | 116454.54 | 116454.54 | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401434484   | Proyecto de inversión | 53759.6               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 53759.6                        | 53760                  | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS - 340704                                 | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | 340704 | 0 | Vivienda         | 1 | 1 | Maguarichi        | Maguarichi        | CALLE CALCOPIRITA PUEBLO MAGUARICHI   | 53759.6   | 53759.6   | 53759.6   | 53759.6   | 53759.6   | 53759.6   | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087924 | Proyecto de inversión | 13049.8               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 13049.8                        | 13050                  | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Celia Banda - 46463                                      | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 46463  | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | Maguarichi        | RANCHO MAGUARICHI | 13049.8   | 13049.8   | 13049.8   | 13049.8   | 13049.8   | 13049.8   | Terminado | Validado avances |                  |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                                |                        |   |                       |   |                        |                                     |        |   |                  | AVANCE_FINANCIERO |   |            |                   |   |           |           |           |           |           |                  |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|------------------------|-------------------------------------|--------|---|------------------|-------------------|---|------------|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPAL_O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS                               |        |   |                  | GEOREFERENCIAS    |   |            | RECAUDADO         | COMPROMETIDO  | DEVENGADO | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |                  |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087936 | Proyecto de inversión | 12443                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 12443                          | 12443                  | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Saul Valenzuela - 48227  | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 48227  | 1 | Metros Cuadrados | 1                 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | 12443   | 12443     | 12443     | 12443     | 12443     | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087941 | Proyecto de inversión | 107000.08             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 107000.08                      | 107000                 | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Justino Manriquez - 46109                    | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 46109  | 1 | Vivienda         | 1                 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | 107000.08   | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087967 | Proyecto de inversión | 7574.24               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 7574.24                        | 7574                   | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr David Santana Tapia - 47319                                      | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 47319  | 1 | Metros Cuadrados | 1                 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | 7574.24   | 7574.24   | 7574.24   | 7574.24   | 7574.24   | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087978 | Proyecto de inversión | 107000.08             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 107000.08                      | 107000                 | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señer Uriel Guadalupe Banda Raccon - 52548   | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 52548  | 1 | Vivienda         | 1                 | 1 | Maguarichi | Maguarichi        | CALLE MERCURIO BARRIO MAGUARICHI  | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087980 | Proyecto de inversión | 32575.66              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 32575.66                       | 32576                  | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Rosa Gonzalez Banda - 52664                                      | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 52664  | 1 | Metros Cuadrados | 1                 | 1 | Maguarichi | Maguarichi        | CALLE GALEANA BARRIO MAGUARICHI   | 32575.66  | 32575.66  | 32575.66  | 32575.66  | 32575.66  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087984 | Proyecto de inversión | 87873.47              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 87873.47                       | 87873                  | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Sra Felicitas Dominguez - 48330              | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 48330  | 1 | Vivienda         | 1                 | 1 | Maguarichi | BARRIO MAGUARICHI | BAJANDO PARA EL JALEIRO ESTA PARA EL LADO DE ARRIBA COMO A 15 METROS DE LA CARRETERA. | 87873.47  | 87873.47  | 87873.47  | 87873.47  | 87873.47  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087986 | Proyecto de inversión | 56053.81              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56053.81                       | 56054                  | Construccion De Cuarto Para Baño Para Personas De Escasos Recursos La Señora Nidia Berenice Campos Torres - 49698 | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 49698  | 1 | Vivienda         | 1                 | 1 | Maguarichi | Maguarichi        | CALLE SANTA BARBARA BARRIO MAGUARICHI   | 56053.81  | 56053.81  | 56053.81  | 56053.81  | 56053.81  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088022 | Proyecto de inversión | 116454.54             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 116454.54                      | 116455                 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Paula Raccon Nuñez - 48303               | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 48303  | 1 | Vivienda         | 1                 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | 116454.54   | 116454.54 | 116454.54 | 116454.54 | 116454.54 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180301303033   | Proyecto de inversión | 107000.08             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 107000.08                      | 107000                 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SR EDUARDO RACCON - 150576                   | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 150576 | 1 | Vivienda         | 1                 | 1 | Maguarichi | Maguarichi        | CALLE MERCURIO BARRIO MAGUARICHI  | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401434487   | Proyecto de inversión | 129297.1              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 129297.1                       | 129297                 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS - 340711                                     | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | 340711 | 0 | Vivienda         | 1                 | 1 | Maguarichi | Maguarichi        | CALLE CALCOPIRTA PUEBLO MAGUARICHI  | 129297.1  | 129297.1  | 129297.1  | 129297.1  | 129297.1  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087934 | Proyecto de inversión | 14848                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 14848                          | 14848                  | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Jorge Ramirez Vega - 48273                                       | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 48273  | 1 | Metros Cuadrados | 1                 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | 14848   | 14848     | 14848     | 14848     | 14848     | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087944 | Proyecto de inversión | 107000.08             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 107000.08                      | 107000                 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Sel Señor Laureano Quintero - 46153      | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 46153  | 2 | Vivienda         | 1                 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | 107000.08   | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Terminado | Validado avances |                  |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                        |                       |       |   | AVANCE FINANCIERO |   |   |            |                   |  |           |           |           |           |           |           |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|-------|---|-------------------|---|---|------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS                 |       |   | GEOREFERENCIAS    |   |   | RECAUDADO  | COMPROMETIDO      | DEVENGADO  | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087965 | Proyecto de inversión | 10175.32              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 10175.32                     | 10175                  | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Adelyda Hernandez Parra - 47227                            | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47227 | 1 | Metros Cuadrados  | 1 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | DEL PUNTE COLGANTE AL SUR UNOS 150 METROS  | 10175.32  | 10175.32  | 10175.32  | 10175.32  | 10175.32  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087966 | Proyecto de inversión | 9717.8                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 9717.8                       | 9718                   | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Karina Barrera - 47371                                     | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47371 | 1 | Metros Cuadrados  | 1 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI |  | 9717.8    | 9717.8    | 9717.8    | 9717.8    | 9717.8    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301088007   | Proyecto de inversión | 107000.08             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 107000.08                    | 107000                 | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señora Edovina Barrera Castillo - 45652 | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 45652 | 1 | Vivienda          | 1 | 1 | Maguarichi | BARRIO MAGUANICHI |  | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088023 | Proyecto de inversión | 87873.47              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 87873.47                     | 87873                  | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Paula Rascon Nuñez - 48299              | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 48299 | 1 | Vivienda          | 1 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI |  | 87873.47  | 87873.47  | 87873.47  | 87873.47  | 87873.47  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301298398   | Proyecto de inversión | 57148.29              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 57148.29                     | 57148                  | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEÑOR EDUARDO RASCÓN BANDA - 45497        | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 45497 | 1 | Vivienda          | 1 | 1 | Maguarichi | BARRIO MAGUANICHI | CALLE MERCURIO EL CUARTO PARA BAÑO SE ENCONTRABA POR LA PARTE DE ABAJO DE LA CALLE MERCURIO AL LADO DERECHO DE LA CASA DEL SEÑOR EDUARDO NUÑEZ RIVAS ENTRA UNA BRECHA A LA CALLE DEL | 57148.29  | 57148.29  | 57148.29  | 57148.29  | 57148.29  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087930 | Proyecto de inversión | 29747                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 29747                        | 29747                  | Construccion De Piso Firme En La Vivienda De La Sra Patricia Rivas Frias - 48288                             | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 48288 | 1 | Metros Cuadrados  | 1 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI |  | 29747     | 29747     | 29747     | 29747     | 29747     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087931 | Proyecto de inversión | 17045                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17045                        | 17045                  | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Imelda Valenzuela - 48200                                  | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 48200 | 1 | Metros Cuadrados  | 1 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | DE LA CONOSUPO 2 A 50 METROS AL LADO IZQUIERDO   | 17045     | 17045     | 17045     | 17045     | 17045     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087933 | Proyecto de inversión | 17001                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17001                        | 17001                  | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sr Jose Erick Sinaloa - 48275                                  | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 48275 | 1 | Metros Cuadrados  | 1 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | DE LA IGLESIA AL SUR ESTA UNA CABANA SURNORTE Y UNA CASA DE BLOCK MUY GRANDE   | 17001     | 17001     | 17001     | 17001     | 17001     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301087942   | Proyecto de inversión | 107000.08             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 107000.08                    | 107000                 | Construccion De Cuarto Para Cocina Para Personas De Escasos Recursos Señora Guadalupe Caraveo - 46101        | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46101 | 1 | Vivienda          | 1 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI |  | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | 107000.08 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087966 | Proyecto de inversión | 8073.24               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 8073.24                      | 8073                   | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Francisca Barrera Caporal - 46990                          | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46990 | 1 | Metros Cuadrados  | 1 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI | DEL ESTANQUE ESTA A 150 METROS AL SUR  | 8073.24   | 8073.24   | 8073.24   | 8073.24   | 8073.24   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087985 | Proyecto de inversión | 116454.54             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 116454.54                    | 116455                 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Felicitas Dominguez - 48316         | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 48316 | 1 | Vivienda          | 1 | 1 | Maguarichi | BARRIO MAGUANICHI | BAJANDO PARA EL JALERO POR EL LADO DERECHO DE LA CALLE ESTA COMO A 15 METROS DE LA CARRTERA  | 116454.54 | 116454.54 | 116454.54 | 116454.54 | 116454.54 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088032 | Proyecto de inversión | 12970.15              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 12970.15                     | 12970                  | Contruccion De Piso Firme En La Vivienda De La Sr Eleazar Banda Banda - 46192                                | 41-Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 46192 | 1 | Metros Cuadrados  | 1 | 1 | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI |  | 12970.15  | 12970.15  | 12970.15  | 12970.15  | 12970.15  | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                        |                                     |        |     |                  | AVANCE FINANCIERO |      |            |                             |   |           |           |           |           |           |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|------------------------|-------------------------------------|--------|-----|------------------|-------------------|------|------------|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS                               |        |     | GEOREFERENCIAS   |                   |      | RECAUDADO  | COMPROMETIDO                | DEVENGADO   | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088038 | Proyecto de inversión | 4372.03               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4372.03                      | 4372                   | Construccion De Piso Firme En La Vivienda Del Sra Yudith Banda Tapia - 46221                   | 41.Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 46221  | 1   | Metros Cuadrados | 1                 | 1    | Maguarichi | RANCHO MAGUARICHI           |   | 4372.03   | 4372.03   | 4372.03   | 4372.03   | 4372.03   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH1180401434486   | Proyecto de inversión | 88999.63              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 88999.63                     | 89000                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN PIEDRAS DE LUMBRE - 340707                        | 41.Maguarichi         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | 340707 | 0   | Otros            | 1                 | 1    | Maguarichi | RANCHERIA PIEDRAS DE LUMBRE | DOMICILIO CONOCIDO PIEDRAS DE LUMBRE                  | 88999.63  | 88999.63  | 88999.63  | 88999.63  | 88999.63  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH1180401436028   | Proyecto de inversión | 172425.19             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 172425.19                    | 172425                 | AMPLIACION RED ELECTRICA ZONA DE ALDAMA Y ALLENDE - 348888                                     | 43.Matachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | P M MATACHI                         | 348888 | 0   | Otros            | 1                 | 1    | Matachi    | Matachi                     |   | 172425.19 | 172425.19 | 172425.19 | 172425.19 | 172425.19 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH1180401436029   | Proyecto de inversión | 140985.3              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 140985.3                     | 140985                 | AMPLIACION RED ELECTRICA EN ZONA SECUNDARIA Y PARQUE DE BESIGOL - 348889                       | 43.Matachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | P M MATACHI                         | 348889 | 0   | Otros            | 1                 | 1    | Matachi    | Matachi                     |   | 140985.3  | 140985.3  | 140985.3  | 140985.3  | 140985.3  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH1180401436038   | Proyecto de inversión | 82006.2               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 82006.2                      | 82006                  | SUMINISTRO E INST DE ALUMB PUBLICO EN ZONA DE ESCUELA Y ESTADIO BESIGOL - 348907               | 43.Matachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | P M MATACHI                         | 348907 | 0   | Otros            | 1                 | 1    | Matachi    | Matachi                     | CALLE UNDECIMA CIUDAD MATACHI                         | 82006.2   | 82006.2   | 82006.2   | 82006.2   | 82006.2   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087622 | Proyecto de inversión | 123986.74             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 123986.74                    | 123987                 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Lvas De Cabecera Municipal - 60236      | 44.Matamoras          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS  | 60236  | 45  | Metros Cuadrados | 1                 | 180  | Matamoras  | Matamoras                   | CALLE LVAS COLONIA RASTRO CP. 31960 MARIANO MATAMOROS | 123986.74 | 123986.74 | 123986.74 | 123986.74 | 123986.74 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087623 | Proyecto de inversión | 62089.74              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 62089.74                     | 62090                  | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Lvas De Cabecera Municipal - 60218                  | 44.Matamoras          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS  | 60218  | 45  | Metros Cuadrados | 1                 | 180  | Matamoras  | Matamoras                   | CALLE LVAS COLONIA RASTRO                             | 62089.74  | 62089.74  | 62089.74  | 62089.74  | 62089.74  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087625 | Proyecto de inversión | 633965.4              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 633965.4                     | 633965                 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Ciemega De Ceniceros - 60136                  | 44.Matamoras          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS  | 60136  | 200 | Metros Cuadrados | 1                 | 1110 | Matamoras  | EJIDO CIEMEGA DE CENCEROS   | EN LA COMUNIDAD DE CEMEGA DE CENCEROS                 | 633965.4  | 633965.4  | 633965.4  | 633965.4  | 633965.4  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087626 | Proyecto de inversión | 305291.79             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 305291.79                    | 305292                 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Santa Rosalia - 60197     | 44.Matamoras          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS  | 60197  | 200 | Metros Cuadrados | 1                 | 400  | Matamoras  | Matamoras                   | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SANTA ROSALIA               | 305291.79 | 305291.79 | 305291.79 | 305291.79 | 305291.79 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH1180401438300   | Proyecto de inversión | 37964.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 37964.48                     | 37964                  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE MARIA PONCE DE LEON - 363155                     | 44.Matamoras          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS  | 363155 | 0   | Otros            | 1                 | 1    | Matamoras  | Matamoras                   | CALLE PONCE DE LEON COLONIA MAGISTERIAL               | 37964.48  | 37964.48  | 37964.48  | 37964.48  | 37964.48  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH1180401438290   | Proyecto de inversión | 37964.48              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 37964.48                     | 37964                  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE EULOGIO ORTIZ - 363113                           | 44.Matamoras          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS  | 363113 | 0   | Otros            | 1                 | 1    | Matamoras  | Matamoras                   | CALLE EULOGIO ORTIZ COLONIA MAGISTERIAL               | 37964.48  | 37964.48  | 37964.48  | 37964.48  | 37964.48  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201087624 | Proyecto de inversión | 57114                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 57114                        | 57114                  | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Chihuahua De Cabecera Municipal - 60204 | 44.Matamoras          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS  | 60204  | 40  | Metros Cuadrados | 1                 | 100  | Matamoras  | Matamoras                   | CALLE CALLE CHIHUAHUA COLONIA BELLAVISTA              | 57114     | 57114     | 57114     | 57114     | 57114     | Terminado    | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO               | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                          |                                    |        |     |                  | AVANCE FINANCIERO |           |              |                             |   |            |            |            |            |           |                  |                      |
|-------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|------------------------------------|--------|-----|------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------------------|----------------------|
|       |                        |                     |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA    | METAS                              |        |     | GEOREFERENCIAS   |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO                   | EJERCIDO  | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |           |                  |                      |
| 2018  | ff1                    | CHH180401438779     | Proyecto de inversión | 201943.24              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 201943.24                    | 201943                 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CIRCUITO CALLE NARDOS 366106                                | 44-Matamoros          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | 366106 | 0   | Otros            | 5                 | 5         | Matamoros    | Matamoros                   | CALLE CALLE NARDOS COLONIA OBRERA   | 201943.24  | 201943.24  | 201943.24  | 201943.24  | 201943.24 | Cancelado        | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | CHH180401421365     | Proyecto de inversión | 171620.84              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 171620.84                    | 171621                 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LIMA - 249628  | 44-Matamoros          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS | 249628 | 0   | Otros            | 5                 | 5         | Matamoros    | Matamoros                   | CALLE CALLE LIMA COLONIA RASTRO   | 171620.84  | 171620.84  | 171620.84  | 171620.84  | 171620.84 | Cancelado        | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | CHH18030201087639   | Proyecto de inversión | 49939.35               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 49939.35                     | 49939                  | Ampliación De La Red Eléctrica En La Estación Consuelo - 105700                                     | 45-Meoqui             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | MUNICIPIO DE MEOQUI                | 105700 | 196 | Otros            | 1                 | 1         | Meoqui       | Meoqui                      | CALLE FRESCO COLONIA CONSUELO ESTACION  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | En Ejecución     | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18030201087640   | Proyecto de inversión | 289486.43              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 289486.43                    | 289486                 | Pavimentación De Calle Los Jaquez - 136575  | 45-Meoqui             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE MEOQUI                | 136575 | 83  | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Meoqui       | Meoqui                      | CALLE LOS JAQUEZ RANCHERIA FRANCISCO PORTILLO (LOS JAQUETS)   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | Terminado        | Validado avances     |
| 2018  | ff2                    | CHH0018030201088492 | Proyecto de inversión | 17399787.87            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 13049840.9                   | 13049841               | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Mesa Del Campanero A Bermúdez - 44529         | 47-Moris              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS     | 44529  | 122 | Otros            | 1                 | 1         | Moris        | Moris                       | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BERNALDEZ   | 4349946.5  | 4349946.5  | 4349946.5  | 4349946.5  | 4349946.5 | Terminado        | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180401436421     | Proyecto de inversión | 6000                   | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 6000                         | 6000                   | REHABILITACION DE POZOS EN LA COMUNIDAD DE MESA DE ABAJO - 358690                                   | 47-Moris              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES         | 358692 | 0   | Otros            | 2                 | 2         | Moris        | PUEBLO MORIS                | DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL PILAR DE TERRACERIA PARA LLEGAR AL PUEBLO DE MAYCORA TOMANDO UN TRAMO DE 60 KILOMET | 6000       | 6000       | 6000       | 6000       | 6000      | Terminado        | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180401436670     | Proyecto de inversión | 231000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 231000                       | 231000                 | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD LA TROMPA - 351917        | 47-Moris              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES         | 351917 | 0   | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Moris        | Moris                       | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA   | 231000     | 231000     | 231000     | 231000     | 231000    | Terminado        | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180401443250     | Proyecto de inversión | 115500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 115500                       | 115500                 | INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE CINCUENTA VOLTS TREINTA Y TRES KV PROLEC EN EL PILAR MORIS - 370526 | 47-Moris              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | SERVICIOS MUNICIPALES              | 370526 | 0   | Otros            | 1                 | 1         | Moris        | Moris                       | CALLE CLINICA PUEBLO EL PILAR   | 115500     | 115500     | 115500     | 115500     | 115500    | Terminado        | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH0018030201088493 | Proyecto de inversión | 1151844                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1151844                      | 1151844                | Rehabilitación De Techo De Viviendas Con Patis Y Laminas - 46236                                    | 47-Moris              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES         | 46236  | 328 | Otros            | 1                 | 1         | Moris        | Moris                       | CALLE CALLE LAS CACHIBAS BARRIO MORIS   | 1151844    | 1151844    | 1151844    | 1151844    | 1151844   | Terminado        | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180401436414     | Proyecto de inversión | 231000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 231000                       | 231000                 | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EL PUEBLO DE MORIS - 350685   | 47-Moris              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES         | 350685 | 0   | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Moris        | Moris                       | AVENIDA AEROPUERTO COLONIA MORIS  | 231000     | 231000     | 231000     | 231000     | 231000    | Terminado        | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH0018030201088495 | Proyecto de inversión | 1436926.51             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1436926.51                   | 1436927                | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica - 46230                                       | 47-Moris              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES         | 46230  | 39  | Otros            | 1                 | 1         | Moris        | RANCHERIA MESA DE LAS TUNAS | 1436926.51  | 1436926.51 | 1436926.51 | 1436926.51 | 1436926.51 | Terminado | Validado avances |                      |
| 2018  | ff1                    | CHH180401436419     | Proyecto de inversión | 231000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 231000                       | 231000                 | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA - 356890                              | 47-Moris              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES         | 356890 | 0   | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Moris        | Moris                       | AVENIDA AEROPUERTO PUEBLO MORIS   | 231000     | 231000     | 231000     | 231000     | 231000    | Terminado        | Validado avances     |



Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                          |                            |        |     |                  | AVANCE FINANCIERO |           |              |                                      |  |           |           |           |           |           |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------|-----|------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA   | METAS                      |        |     | GEOREFERENCIAS   |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO                            | EJERCIDO   | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |              |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401436616    | Proyecto de inversión | 105533.73             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 105533.73                    | 105534                 | CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA DE MORIS - 351694                      | 47-Moris              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 351694 | 0   | Metros lineales  | 1                 | 1         | Moris        | Moris                                | AVENIDA AEROPUERTO PUEBLO MORIS  | 105533.73 | 105533.73 | 105533.73 | 105533.73 | 105533.73 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401443265    | Proyecto de inversión | 115500                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 115500                       | 115500                 | INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE QUINCE KVA TREINTA Y TRES KV PROLEC - 370565                               | 47-Moris              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | SERVICIOS MUNICIPALES      | 370565 | 0   | Otros            | 1                 | 1         | Moris        | RANCHERIA LA CERRIGUETA DE RODRIGUEZ | 115500   | 115500    | 115500    | 115500    | 115500    | 115500    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401436367    | Proyecto de inversión | 231000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 231000                       | 231000                 | INSTALACION DE LUMINARIA LED ALTA EFICIENCIA EN LA LOCALIDAD DE EL PILAR DE MORIS - 350536                 | 47-Moris              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 350536 | 0   | Otros            | 100               | 100       | Moris        | Moris                                | CALLE CENTRO PUEBLO EL PILAR   | 231000    | 231000    | 231000    | 231000    | 231000    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401436626    | Proyecto de inversión | 105533.73             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 105533.73                    | 105534                 | CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 351729                | 47-Moris              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 351729 | 0   | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Moris        | Moris                                | AVENIDA AEROPUERTO BARRIO CENTRO   | 105533.73 | 105533.73 | 105533.73 | 105533.73 | 105533.73 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CH000180201088494 | Proyecto de inversión | 282597.04             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 282597.04                    | 282597                 | Rehabilitacion De Camino Mesa Atravesada Primera Etapa - 44540   | 47-Moris              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 44540  | 49  | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Moris        | Moris                                | BRECHA TRAMO LIMITE DE ESTADO DE CHIHUAHUA - MESA ATRAVESADA MARGEN DERECHO KILOMETRO 28 + 500 RANCHERIA MESA ATRAVESADA | 282597.04 | 282597.04 | 282597.04 | 282597.04 | 282597.04 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CH000180201088496 | Proyecto de inversión | 526626.47             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 526626.47                    | 526626                 | Rehabilitacion De Camino De Mesa Del Campaivero A Sierra Oscura - 44539                                    | 47-Moris              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 44539  | 695 | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Moris        | Moris                                | CAMINO TRAMO MESA DEL CAMPANERO - SIERRA OSCURA MARGEN DERECHO KILOMETRO 120 + 300 RANCHERIA SIERRA OSCURA Y VARIOS      | 526626.47 | 526626.47 | 526626.47 | 526626.47 | 526626.47 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401436174    | Proyecto de inversión | 231000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 231000                       | 231000                 | DOTACION DE CALENTADORES SOLARES A LA CABECERA MUNICIPAL DE MORIS - 349571                                 | 47-Moris              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL      | 349571 | 0   | Ceñas solares    | 31                | 31        | Moris        | Moris                                |  | 231000    | 231000    | 231000    | 231000    | 231000    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401436196    | Proyecto de inversión | 231000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 231000                       | 231000                 | INSTALACION DE LUMINARIA LED ALTA EFICIENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 349813                             | 47-Moris              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 349813 | 0   | Otros            | 100               | 100       | Moris        | Moris                                | AVENIDA AEROPUERTO PUEBLO MORIS  | 231000    | 231000    | 231000    | 231000    | 231000    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401449639    | Proyecto de inversión | 30873.82              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 30873.82                     | 30874                  | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE JANETH RASCÓN - 381639  | 48-Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL      | 381639 | 0   | Vivienda         | 1                 | 1         | Namiquipa    | Namiquipa                            | PUEBLO NAMIQUIPA   | 30873.82  | 30873.82  | 30873.82  | 30873.82  | 30873.82  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401433652    | Proyecto de inversión | 30601.7               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 30601.7                      | 30602                  | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO VELA NEVAREZ SANTA CATALINA - 334623                                     | 48-Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL      | 334623 | 0   | Vivienda         | 42                | 42        | Namiquipa    | EIDO SANTA CATALINA DE VILLELA       | EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA DE VILLELAS  | 30601.7   | 30601.7   | 30601.7   | 30601.7   | 30601.7   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401433688    | Proyecto de inversión | 20916.03              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 20916.03                     | 20916                  | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE NOEL VILLA - 334921  | 48-Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL      | 334921 | 0   | Vivienda         | 1                 | 1         | Namiquipa    | EIDO EMILIANO ZAPATA                 |  | 20916.03  | 20916.03  | 20916.03  | 20916.03  | 20916.03  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401434871    | Proyecto de inversión | 510300.15             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 510300.15                    | 510300                 | PROYECTO INTEGRAL CON PERSECUCION DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN BARRIO JUAREZ - 342962 | 48-Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL      | 342962 | 0   | Metros lineales  | 1                 | 1         | Namiquipa    | Namiquipa                            | CALLE FRANCISCO MANA ESQDO BENTO JUAREZ  | 510300.15 | 510300.15 | 510300.15 | 510300.15 | 510300.15 | Terminado    | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                                |                        |  |                       |   |                       |                       |        |   |                  | AVANCE FINANCIERO |      |           |                            |  |          |          |          |          |           |                  |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|---|------------------|-------------------|------|-----------|----------------------------|--|----------|----------|----------|----------|-----------|------------------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPAL O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS                 |        |   | GEOREFERENCIAS   |                   |      | RECAUDADO | COMPROMETIDO               | DEVENGADO                                | EJERCIDO | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO    |           |                  |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401435019 | Proyecto de inversión | 18948.22               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 18948.22                       | 18948                  | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE LAZARA VEGA - 344151                                     | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 344151 | 0 | Vivienda         | 1                 | 1    | Namiquipa | PUEBLO CRUCES              | 18948.22                                 | 18948.22 | 18948.22 | 18948.22 | 18948.22 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401437077 | Proyecto de inversión | 37500                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 37500                          | 37500                  | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EDITH ROBLEDO EN LA GUADALUPE - 355775                           | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 355775 | 0 | Otros            | 3                 | 3    | Namiquipa | RANCHERIA LA GUADALUPE     | 37500                                    | 37500    | 37500    | 37500    | 37500    | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401442245 | Proyecto de inversión | 20759.58               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 20759.58                       | 20760                  | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE ISROD BURCIAGA MENDEZ - 380806                          | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380806 | 0 | Vivienda         | 1                 | 1    | Namiquipa | RANCHERIA GRANIA LOS PINOS | 20759.58                                 | 20759.58 | 20759.58 | 20759.58 | 20759.58 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401450936 | Proyecto de inversión | 25338                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 25338                          | 25338                  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE VENTOSOS DE JULIO SOTO MAÑEZ SEGUNDA ETAPA - 383552 | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 383552 | 0 | Metros lineales  | 120               | 120  | Namiquipa | Namiquipa                  | CALLE 26 DE JULIO PUEBLO SANTA ANA       | 25338    | 25338    | 25338    | 25338    | 25338     | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401451026 | Proyecto de inversión | 17265.42               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17265.42                       | 17265                  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JOSE RAMON CARBENAS EN EL TERRERO - 383674                         | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 383674 | 0 | Metros Cuadrados | 31.5              | 31.5 | Namiquipa | PUEBLO EL TERRERO          | 17265.42                                 | 17265.42 | 17265.42 | 17265.42 | 17265.42 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401451402 | Proyecto de inversión | 67092.92               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 67092.92                       | 67093                  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE FRANCISCO VILLA EN NAMIQUPA - 384114                      | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384114 | 0 | Metros lineales  | 140               | 140  | Namiquipa | Namiquipa                  | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO NAMIQUPA    | 67092.92 | 67092.92 | 67092.92 | 67092.92 | 67092.92  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401433464 | Proyecto de inversión | 36471.42               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 36471.42                       | 36471                  | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MARIA E GARCIA - 332694                                    | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 332694 | 0 | Vivienda         | 1                 | 1    | Namiquipa | BARRIO EL TERRERO          | 36471.42                                 | 36471.42 | 36471.42 | 36471.42 | 36471.42 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401433643 | Proyecto de inversión | 29952.83               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 29952.83                       | 29953                  | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RENE APODACA EL TERRERO - 334521                           | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334521 | 0 | Vivienda         | 1                 | 1    | Namiquipa | PUEBLO EL TERRERO          | COLONA EL MIRADOR EN EL TERRERO NAMIQUPA | 29952.83 | 29952.83 | 29952.83 | 29952.83 | 29952.83  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401433653 | Proyecto de inversión | 17712.88               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17712.88                       | 17713                  | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE RAMON MARQUEZ - 334600                                   | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334600 | 0 | Vivienda         | 1                 | 1    | Namiquipa | PUEBLO SANTA ANA           | 17712.88                                 | 17712.88 | 17712.88 | 17712.88 | 17712.88 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401433665 | Proyecto de inversión | 18448.96               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 18448.96                       | 18449                  | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO BIONICIO LEVA EN INDEFENSA - 334793                         | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334793 | 0 | Vivienda         | 1                 | 1    | Namiquipa | RANCHERIA INDEPENDENCIA    | EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA         | 18448.96 | 18448.96 | 18448.96 | 18448.96 | 18448.96  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401436790 | Proyecto de inversión | 13500                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 13500                          | 13500                  | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA ADRIANA MONTAÑO NAMIQUPA - 352710                                | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 352710 | 0 | Otros            | 1                 | 1    | Namiquipa | PUEBLO NAMIQUPA            | 13500                                    | 13500    | 13500    | 13500    | 13500    | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401442713 | Proyecto de inversión | 33277.35               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33277.35                       | 33277                  | AMPLIACION DE RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE - 382037   | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 382037 | 0 | Metros lineales  | 1                 | 1    | Namiquipa | PUEBLO NAMIQUPA            | 33277.35                                 | 33277.35 | 33277.35 | 33277.35 | 33277.35 | Terminado | Validado avances |                  |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                                |                        |   |                       |   |                       |                       |        |   |                  | AVANCE_FINANCIERO |           |              |                             |  |           |           |           |           |           |                  |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|---|------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPAL_O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS                 |        |   | GEOREFERENCIAS   |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO                   | EJERCIDO                                       | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |                  |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401449052 | Proyecto de inversión | 16159.44               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 16159.44                       | 16159                  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO ROSARIO VARELA EL MOLINO - 380838      | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380838 | 0 | Vivienda         | 1                 | 1         | Namiquipa    | PUEBLO EL MOLINO            | 16159.44                                       | 16159.44  | 16159.44  | 16159.44  | 16159.44  | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401449743 | Proyecto de inversión | 581248.99              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 581248.99                      | 581249                 | AMPLIACION DE LA RED ELÉCTRICA GENERAL MUNICIPAL - 381741               | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 381741 | 0 | Otros            | 1                 | 1         | Namiquipa    | PUEBLO NAMIQUIPA            | 581248.99                                      | 581248.99 | 581248.99 | 581248.99 | 581248.99 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401449859 | Proyecto de inversión | 150845.01              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 150845.01                      | 150845                 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN EL TERRERO NAMIQUIPA - 381889           | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 381889 | 0 | Metros lineales  | 1                 | 1         | Namiquipa    | PUEBLO EL TERRERO           | 150845.01                                      | 150845.01 | 150845.01 | 150845.01 | 150845.01 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401450821 | Proyecto de inversión | 28348.16               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28348.16                       | 28348                  | TOMAS DOMICILIARIAS - 383387  | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 383387 | 0 | Metros lineales  | 15                | 15        | Namiquipa    | PUEBLO NAMIQUIPA            | CONEXIONES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | 28348.16  | 28348.16  | 28348.16  | 28348.16  | 28348.16  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401450878 | Proyecto de inversión | 61212                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 61212                          | 61212                  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN BARRIO LINDA VISTA SOTO MANUEZ - 383473 | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 383473 | 0 | Metros lineales  | 150               | 150       | Namiquipa    | PUEBLO SANTA ANA            |  | 61212     | 61212     | 61212     | 61212     | 61212     | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401451234 | Proyecto de inversión | 24309.23               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 24309.23                       | 24309                  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE BERTHA VILLAREAL - 383929                     | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 383929 | 0 | Metros Cuadrados | 54                | 54        | Namiquipa    | RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS |  | 24309.23  | 24309.23  | 24309.23  | 24309.23  | 24309.23  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401451627 | Proyecto de inversión | 37500                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 37500                          | 37500                  | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA JOSE OLIVAS LA GUADALUPE - 384366           | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384366 | 0 | Otros            | 3                 | 3         | Namiquipa    | RANCHERIA LA GUADALUPE      |  | 37500     | 37500     | 37500     | 37500     | 37500     | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401451764 | Proyecto de inversión | 67884.88               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 67884.88                       | 67885                  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE BARRIO SAN ANTONIO - 384568                | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384568 | 0 | Metros lineales  | 150               | 150       | Namiquipa    | PUEBLO EL TERRERO           |  | 67884.88  | 67884.88  | 67884.88  | 67884.88  | 67884.88  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401421888 | Proyecto de inversión | 107501.21              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 107501.21                      | 107501                 | SEGUNDA ETAPA DE ELECTRIFICACION BARRIO EL MIRADOR - 261177             | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 261177 | 0 | Otros            | 1                 | 1         | Namiquipa    | BARRIO EL TERRERO           |  | 107501.21 | 107501.21 | 107501.21 | 107501.21 | 107501.21 | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401433677 | Proyecto de inversión | 20740.69               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 20740.69                       | 20741                  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO ANA MARIA BELTRAN - 334882             | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334882 | 0 | Vivienda         | 1                 | 1         | Namiquipa    | RANCHERIA INDEPENDENCIA     |  | 20740.69  | 20740.69  | 20740.69  | 20740.69  | 20740.69  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401437183 | Proyecto de inversión | 25500                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 25500                          | 25500                  | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SEXTA EN NAMIQUIPA - 357321        | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 357321 | 0 | Otros            | 2                 | 2         | Namiquipa    | Namiquipa                   | CALLE SEXTA PUEBLO NAMIQUIPA                   | 25500     | 25500     | 25500     | 25500     | 25500     | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401437376 | Proyecto de inversión | 147767.75              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 147767.75                      | 147768                 | EQUIPAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES CREI - 358418                       | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 358418 | 0 | Otros            | 1                 | 1         | Namiquipa    | PUEBLO NAMIQUIPA            | VIARIOS COMEDORES ESCOLARES DE LOS CREI        | 147767.75 | 147767.75 | 147767.75 | 147767.75 | 147767.75 | Terminado        | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                          |                       |        |   | AVANCE_FINANCIERO |     |           |              |  |  |           |           |           |           |           |                  |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|-----|-----------|--------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA   | METAS                 |        |   | GEOREFERENCIAS    |     | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO                                      | EJERCIDO   | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |                  |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401441915 | Proyecto de inversión | 984483.41             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 984483.41                    | 984483                 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE FELIPE ANGELES NAMIQUIPA - 379983                         | 48:Namiqupa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 379983 | 0 | Otros             | 1   | 1         | Namiqupa     | RANCHERIA FELIPE ANGELES                       | 984483.41  | 984483.41 | 984483.41 | 984483.41 | 984483.41 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401450143 | Proyecto de inversión | 15922.6               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 15922.6                      | 15923                  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE MARIA MAGDALENA MORALES - 382360             | 48:Namiqupa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 382360 | 0 | Vivienda          | 1   | 1         | Namiqupa     | RANCHERIA SANTA GERTRUDIS DE ABAJO             | 15922.6  | 15922.6   | 15922.6   | 15922.6   | 15922.6   | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401451050 | Proyecto de inversión | 34630.89              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 34630.89                     | 34631                  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE APOLINAR RANGOS EN ARROYO DE ENCINOS - 383695       | 48:Namiqupa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 383695 | 0 | Metros Cuadrados  | 1   | 1         | Namiqupa     | RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS                    | 34630.89   | 34630.89  | 34630.89  | 34630.89  | 34630.89  | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401451349 | Proyecto de inversión | 47757.37              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 47757.37                     | 47757                  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO Y TECHUMBRE ADON AGUIRRE STA GERTRUDIS - 384061 | 48:Namiqupa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384061 | 0 | Vivienda          | 1   | 1         | Namiqupa     | RANCHERIA SANTA GERTRUDIS DE ABAJO             | 47757.37   | 47757.37  | 47757.37  | 47757.37  | 47757.37  | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401451438 | Proyecto de inversión | 65048                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 65048                        | 65048                  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS NAMIQUIPA - 384152                 | 48:Namiqupa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384152 | 0 | Metros lineales   | 140 | 140       | Namiqupa     | NAMIQUIPA                                      | CALLE MORELOS PUEBLO NAMIQUIPA                         | 65048     | 65048     | 65048     | 65048     | 65048     | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401451739 | Proyecto de inversión | 51129.02              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 51129.02                     | 51129                  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO OSBALDO BURCAGA EN LA GUADUPE - 384543         | 48:Namiqupa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384543 | 0 | Vivienda          | 1   | 1         | Namiqupa     | RANCHERIA LA GUADUPE                           | 51129.02   | 51129.02  | 51129.02  | 51129.02  | 51129.02  | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401451899 | Proyecto de inversión | 57183.31              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 57183.31                     | 57183                  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE DEIMA OCTAVIA Y AVENIDA JUAREZ - 384724    | 48:Namiqupa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384724 | 0 | Otros             | 1   | 1         | Namiqupa     | NAMIQUIPA                                      | CALLE CALLE 18 A Y AVENIDA JUAREZ PUEBLO EL TERRERO    | 57183.31  | 57183.31  | 57183.31  | 57183.31  | 57183.31  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401452021 | Proyecto de inversión | 14389.5               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 14389.5                      | 14390                  | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EL TERRERO - 384862                        | 48:Namiqupa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384862 | 0 | Metros lineales   | 1   | 1         | Namiqupa     | PUEBLO EL TERRERO                              | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL TERRERO NAMIQUIPA | 14389.5   | 14389.5   | 14389.5   | 14389.5   | 14389.5   | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401422372 | Proyecto de inversión | 137444.35             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 137444.35                    | 137444                 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE NAMIQUIPA - 270302                               | 48:Namiqupa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 270302 | 0 | Metros lineales   | 1   | 1         | Namiqupa     | PUEBLO NAMIQUIPA                               | 137444.35  | 137444.35 | 137444.35 | 137444.35 | 137444.35 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401433374 | Proyecto de inversión | 35042.58              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 35042.58                     | 35043                  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO GUILLELMO CASTILLO - 331342                    | 48:Namiqupa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 331342 | 0 | Vivienda          | 1   | 1         | Namiqupa     | RANCHERIA SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOSCOTTO) | 35042.58   | 35042.58  | 35042.58  | 35042.58  | 35042.58  | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401433610 | Proyecto de inversión | 13142.32              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 13142.32                     | 13142                  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SONIA MIRANDA RASCÓN - 334282                   | 48:Namiqupa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334282 | 0 | Vivienda          | 1   | 1         | Namiqupa     | NAMIQUIPA                                      | CALLE CACAHUATES INTERIO EN PUEBLO NAMIQUIPA           | 13142.32  | 13142.32  | 13142.32  | 13142.32  | 13142.32  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401433636 | Proyecto de inversión | 13681.14              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 13681.14                     | 13681                  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE LUIS CARLOS BURCAGA - 334432                 | 48:Namiqupa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334432 | 0 | Vivienda          | 1   | 1         | Namiqupa     | PUEBLO NAMIQUIPA                               | 13681.14   | 13681.14  | 13681.14  | 13681.14  | 13681.14  | Terminado | Validado avances |                  |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                          |                       |        |   |                 | AVANCE FINANCIERO |           |              |  |           |           |           |           |           |           |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------|---|-----------------|-------------------|-----------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA    | METAS                 |        |   | GEOREFERENCIAS  |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401433647 | Proyecto de inversión | 17913.45              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17913.45                     | 17913                  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE OSCAR EZEQUIEL CARAVEO - 334570            | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334570 | 0 | Vivienda        | 1                 | 1         | Namiquipa    | RANCHERIA INDEPENDENCIA  | 17913.45  | 17913.45  | 17913.45  | 17913.45  | 17913.45  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401435914 | Proyecto de inversión | 26343.92              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 26343.92                     | 26344                  | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN ARMERA - 348477                        | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 348477 | 0 | Otros           | 1                 | 1         | Namiquipa    | RANCHERIA ARMERA EN LA LOCALIDAD DE ARMERA   | 26343.92  | 26343.92  | 26343.92  | 26343.92  | 26343.92  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401442226 | Proyecto de inversión | 120518.59             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 120518.59                    | 120519                 | RASTREO DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO - 380737                   | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380737 | 0 | Metros lineales | 1                 | 1         | Namiquipa    | PUEBLO NAMIQUIPA RASTREO DE CAMINOS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA          | 120518.59 | 120518.59 | 120518.59 | 120518.59 | 120518.59 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401449569 | Proyecto de inversión | 85000.01              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 85000.01                     | 85000                  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA BARRIO SAN ANTONIO - 381498                        | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 381498 | 0 | Otros           | 1                 | 1         | Namiquipa    | PUEBLO EL TERRERO  | 85000.01  | 85000.01  | 85000.01  | 85000.01  | 85000.01  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401450859 | Proyecto de inversión | 49664                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 49664                        | 49664                  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN BARRIO EL ALBERGUE - 383447                    | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 383447 | 0 | Metros lineales | 130               | 130       | Namiquipa    | PUEBLO SANTA ANA   | 49664     | 49664     | 49664     | 49664     | 49664     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401450903 | Proyecto de inversión | 46738                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 46738                        | 46738                  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE VEINTISÉ DE JULIO SOTO MANCEZ - 383508      | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 383508 | 0 | Metros lineales | 100               | 100       | Namiquipa    | Namiquipa CALLE 26 DE JULIO PUEBLO SANTA ANA   | 46738     | 46738     | 46738     | 46738     | 46738     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401451109 | Proyecto de inversión | 35686.73              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 35686.73                     | 35687                  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA MARTA CANO EN LAS CRUCES - 383765        | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 383765 | 0 | Vivienda        | 1                 | 1         | Namiquipa    | PUEBLO CRUCES  | 35686.73  | 35686.73  | 35686.73  | 35686.73  | 35686.73  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401451163 | Proyecto de inversión | 33864.58              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33864.58                     | 33865                  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO JOSE LUIS MORALES - 383829                    | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 383829 | 0 | Vivienda        | 1                 | 1         | Namiquipa    | PUEBLO LA HACIENDA   | 33864.58  | 33864.58  | 33864.58  | 33864.58  | 33864.58  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401451984 | Proyecto de inversión | 30222.71              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 30222.71                     | 30223                  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ISABEL ORTIGA - 384826                       | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384826 | 0 | Vivienda        | 1                 | 1         | Namiquipa    | RANCHERIA SALVADOR GÓMEZ Y GÓMEZ (EL NOGALITO) CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL | 30222.71  | 30222.71  | 30222.71  | 30222.71  | 30222.71  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401422379 | Proyecto de inversión | 98357.14              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 98357.14                     | 98357                  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE C DIECISEIS DE SEPTIEMBRE SOTO MANCEZ - 270426 | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 270426 | 0 | Metros lineales | 1                 | 1         | Namiquipa    | Namiquipa CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA ANA  | 98357.14  | 98357.14  | 98357.14  | 98357.14  | 98357.14  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401433638 | Proyecto de inversión | 8729.16               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 8729.16                      | 8729                   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE BERLINA GUTIERREZ - 334445                 | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334445 | 0 | Vivienda        | 1                 | 1         | Namiquipa    | RANCHERIA SANTA GERTRUDIS DE ARRIBA  | 8729.16   | 8729.16   | 8729.16   | 8729.16   | 8729.16   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401442015 | Proyecto de inversión | 54496.25              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 54496.25                     | 54496                  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE VIGESIMA CUARTA DE EL TERRERO - 380224      | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380224 | 0 | Otros           | 1                 | 1         | Namiquipa    | Namiquipa CALLE VIGESIMA CUARTA PUEBLO EL TERRERO  | 54496.25  | 54496.25  | 54496.25  | 54496.25  | 54496.25  | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                        |                       |        |   |                 | AVANCE FINANCIERO |           |              |  |   |           |           |           |           |           |           |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|--------|---|-----------------|-------------------|-----------|--------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS                 |        |   | GEOREFERENCIAS  |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO                                | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |           |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401442192 | Proyecto de inversión | 81235.53              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 81235.53                     | 81236                  | CONSTRUCCIÓN BAÑOS TELE BACHILLERATO COMUNITARIO EN EL MOLINO NAMIQUIPA - 380654 | 48:NamiQUIPA          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380654 | 0 | Piezas          | 1                 | 1         | NamiQUIPA    | PUEBLO EL MOLINO   |   | 81235.53  | 81235.53  | 81235.53  | 81235.53  | 81235.53  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401442787 | Proyecto de inversión | 204730.42             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 204730.42                    | 204730                 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE CUARTA EL MOLINO NAMIQUIPA - 382290           | 48:NamiQUIPA          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 382290 | 0 | Metros lineales | 1                 | 1         | NamiQUIPA    | NamiQUIPA  | CALLE 4A PUEBLO EL MOLINO               | 204730.42 | 204730.42 | 204730.42 | 204730.42 | 204730.42 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401448519 | Proyecto de inversión | 362497.58             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 362497.58                    | 362498                 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA PASO BLANCO MOLINO NAMIQUIPA - 380151                | 48:NamiQUIPA          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380151 | 0 | Otros           | 1                 | 1         | NamiQUIPA    | PUEBLO EL MOLINO   |   | 362497.58 | 362497.58 | 362497.58 | 362497.58 | 362497.58 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401450968 | Proyecto de inversión | 32988.75              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 32988.75                     | 32989                  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO MARIA VILLEGAS STA CATALINA - 383608            | 48:NamiQUIPA          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 383608 | 0 | Vivienda        | 1                 | 1         | NamiQUIPA    | EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA                                  |   | 32988.75  | 32988.75  | 32988.75  | 32988.75  | 32988.75  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401451497 | Proyecto de inversión | 25500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 25500                        | 25500                  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA ROKANA GARCIA LOS CERITOS - 384213                   | 48:NamiQUIPA          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384213 | 0 | Otros           | 1                 | 1         | NamiQUIPA    | RANCHERIA LOS CERRITOS   |   | 25500     | 25500     | 25500     | 25500     | 25500     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401452005 | Proyecto de inversión | 28366.98              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28366.98                     | 28367                  | CONSTRUCCIÓN DE TICHAMBE CATALINA VILLEGAS - 384848                              | 48:NamiQUIPA          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384848 | 0 | Otros           | 1                 | 1         | NamiQUIPA    | RANCHERIA SALVADOR GÓMEZ Y JUNTO A LA IGLESIA GÓMEZ (EL NOGAUTO) |   | 28366.98  | 28366.98  | 28366.98  | 28366.98  | 28366.98  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401452025 | Proyecto de inversión | 200000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 200000                       | 200000                 | EQUIPAMIENTO DE BOLIN A PERSONAS DEL MUNICIPIO - 384865                          | 48:NamiQUIPA          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384865 | 0 | Cebsas solares  | 50                | 50        | NamiQUIPA    | PUEBLO NAMIQUIPA   | VIAS PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES | 200000    | 200000    | 200000    | 200000    | 200000    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401453271 | Proyecto de inversión | 16079.08              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 16079.08                     | 16079                  | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO DE YOLANDA CASTILLO - 331324                      | 48:NamiQUIPA          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 331324 | 0 | Vivienda        | 1                 | 1         | NamiQUIPA    | RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS                                      |   | 16079.08  | 16079.08  | 16079.08  | 16079.08  | 16079.08  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401457091 | Proyecto de inversión | 13500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 13500                        | 13500                  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA JESUS MARIA CASTILLO EL TERRERO - 356187             | 48:NamiQUIPA          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 356187 | 0 | Otros           | 1                 | 1         | NamiQUIPA    | PUEBLO EL TERRERO  |   | 13500     | 13500     | 13500     | 13500     | 13500     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401442232 | Proyecto de inversión | 18615.12              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 18615.12                     | 18615                  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MIGUEL MARQUEZ EL ORIENTE - 380757             | 48:NamiQUIPA          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380757 | 0 | Vivienda        | 1                 | 1         | NamiQUIPA    | RANCHERIA ORIENTE  |   | 18615.12  | 18615.12  | 18615.12  | 18615.12  | 18615.12  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401442270 | Proyecto de inversión | 160840.16             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 160840.16                    | 160840                 | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN INDEPENDENCIA NAMIQUIPA - 380860         | 48:NamiQUIPA          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380860 | 0 | Otros           | 1                 | 1         | NamiQUIPA    | PUEBLO INDEPENDENCIA   |   | 160840.16 | 160840.16 | 160840.16 | 160840.16 | 160840.16 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401443946 | Proyecto de inversión | 37500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 37500                        | 37500                  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE FRANK PALOMINO EN BENTO JUÁREZ - 384333           | 48:NamiQUIPA          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384333 | 0 | Otros           | 3                 | 3         | NamiQUIPA    | EJIDO BENTO JUÁREZ   |   | 37500     | 37500     | 37500     | 37500     | 37500     | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | MONTO  | CANTIDAD  | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION                                   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO       | POBLACION_BENEFICIADA | METAS | RECAUDADO       | COMPROMETIDO | AVANCE_FINANCIERO |           |                                 |  | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |           |                  |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|-----------|--------|---|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------|--------------|-------------------|-----------|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | FECHA   | CONVENIO   |  |           |        |   |                        |   |                       |                       |                       |       |                 |              | DEVENGADO         | EJERCIDO  | PAGADO                          |  |           |           |           |           |           |                  |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401448942 | Proyecto de inversión | 39799.69              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 39799.69  | 39800  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE FRANCISCO ALMARAZ SOTO MAYNEZ - 380675 | 48:Namiquipa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380675                | 0     | Vivienda        | 1            | 1                 | Namiquipa | PUEBLO SANTA ANA                | 39799.69                               | 39799.69  | 39799.69  | 39799.69  | 39799.69  | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401449004 | Proyecto de inversión | 35795.66              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 35795.66  | 35796  | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO DE VICTOR A GONZALES - 380770                | 48:Namiquipa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380770                | 0     | Vivienda        | 1            | 1                 | Namiquipa | EJIDO SANTA CATALINA DE VILLELA | 35795.66                               | 35795.66  | 35795.66  | 35795.66  | 35795.66  | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401449594 | Proyecto de inversión | 258680.01             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 258680.01 | 258680 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA BARRIO CUARENTA CASAS SANTA ANA - 381354        | 48:Namiquipa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 381354                | 0     | Otros           | 1            | 1                 | Namiquipa | PUEBLO SANTA ANA                | 258680.01                              | 258680.01 | 258680.01 | 258680.01 | 258680.01 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401449820 | Proyecto de inversión | 48855.39              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 48855.39  | 48855  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE FLORES MUÑOZ SANTA ANA - 381843    | 48:Namiquipa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 381843                | 0     | Metros lineales | 1            | 1                 | Namiquipa | Namiquipa                       | CALLE FLORES MUÑOZ PUEBLO SANTA ANA    | 48855.39  | 48855.39  | 48855.39  | 48855.39  | 48855.39  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401451529 | Proyecto de inversión | 60100                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 60100     | 60100  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EMIJANO ZAPATA ORTEGA - 384256               | 48:Namiquipa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384256                | 0     | Otros           | 1            | 1                 | Namiquipa | RANCHERIA EMIJANO ZAPATA        | 60100                                  | 60100     | 60100     | 60100     | 60100     | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401426211 | Proyecto de inversión | 13500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 13500     | 13500  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA LAURA ANCHONDO DE CRUCES - 354816               | 48:Namiquipa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 354816                | 0     | Otros           | 1            | 1                 | Namiquipa | PUEBLO CRUCES                   | 13500                                  | 13500     | 13500     | 13500     | 13500     | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401434893 | Proyecto de inversión | 14331.4               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 14331.4   | 14331  | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN RODRIGO M QUEVEDO - 343869          | 48:Namiquipa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 343869                | 0     | Otros           | 1            | 1                 | Namiquipa | EJIDO RODRIGO M QUEVEDO         | 14331.4                                | 14331.4   | 14331.4   | 14331.4   | 14331.4   | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401437043 | Proyecto de inversión | 13500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 13500     | 13500  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA OLGA BOICORQUEZ DE EL MOLINO - 355226           | 48:Namiquipa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 355226                | 0     | Otros           | 1            | 1                 | Namiquipa | PUEBLO EL MOLINO                | 13500                                  | 13500     | 13500     | 13500     | 13500     | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401437073 | Proyecto de inversión | 13500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 13500     | 13500  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA OSCAR MIRANDA EL TERNERO - 355716               | 48:Namiquipa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 355716                | 0     | Otros           | 1            | 1                 | Namiquipa | PUEBLO EL TERNERO               | 13500                                  | 13500     | 13500     | 13500     | 13500     | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401442281 | Proyecto de inversión | 14594.2               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 14594.2   | 14594  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE NOLBERTO CASTILLO - 380880              | 48:Namiquipa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380880                | 0     | Vivienda        | 1            | 1                 | Namiquipa | RANCHERIA ARROYO DE ENCINOS     | 14594.2                                | 14594.2   | 14594.2   | 14594.2   | 14594.2   | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401448642 | Proyecto de inversión | 75732.45              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 75732.45  | 75732  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE SANTA ANA - 380297   | 48:Namiquipa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380297                | 0     | Metros lineales | 1            | 1                 | Namiquipa | Namiquipa                       | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA ANA | 75732.45  | 75732.45  | 75732.45  | 75732.45  | 75732.45  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401448876 | Proyecto de inversión | 104099.84             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 104099.84 | 104100 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE BARRIO EL PANTEÓN EN NAMIQUIPA - 380598     | 48:Namiquipa           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380598                | 0     | Metros lineales | 1            | 1                 | Namiquipa | PUEBLO NAMIQUIPA                | 104099.84                              | 104099.84 | 104099.84 | 104099.84 | 104099.84 | Terminado | Validado avances |                  |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                                |                        |  |                       |   |                       |                       |        |   |                 | AVANCE FINANCIERO |           |              |                                |  |          |          |          |          |           |                  |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|---|-----------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|-----------|------------------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPAL_O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS                 |        |   | GEOREFERENCIAS  |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO                      | EJERCIDO   | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO    |          |           |                  |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401449613 | Proyecto de inversión | 39042.91               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 39042.91                       | 39043                  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN NAMIQUIPA - 381580                                     | 48:NamiQUIPA          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 381580 | 0 | Otros           | 1                 | 1         | NamiQUIPA    | PUEBLO NAMIQUIPA               | 39042.91   | 39042.91 | 39042.91 | 39042.91 | 39042.91 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401449669 | Proyecto de inversión | 20000                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 20000                          | 20000                  | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL ALAMO - 381654                                | 48:NamiQUIPA          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 381654 | 0 | Otros           | 1                 | 1         | NamiQUIPA    | RANCHERIA EL ALAMO             | 20000  | 20000    | 20000    | 20000    | 20000    | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401452009 | Proyecto de inversión | 137680                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 137680                         | 137680                 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE PEDRO BARRERA NAMIQUIPA - 384850                      | 48:NamiQUIPA          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384850 | 0 | Metros lineales | 125               | 125       | NamiQUIPA    | NamiQUIPA                      | 137680   | 137680   | 137680   | 137680   | 137680   | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401422386 | Proyecto de inversión | 69050.58               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 69050.58                       | 69051                  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE OCTAVA SUR DE SOTO MAYNEZ NAMIQUIPA - 270512 | 48:NamiQUIPA          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 270512 | 0 | Metros lineales | 1                 | 1         | NamiQUIPA    | NamiQUIPA                      | 69050.58   | 69050.58 | 69050.58 | 69050.58 | 69050.58 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401423885 | Proyecto de inversión | 67430.23               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 67430.23                       | 67430                  | AMPLIACION DE DRENAJE CALLE PRIMERA SUR SOTO MAYNEZ - 305231                             | 48:NamiQUIPA          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 305231 | 0 | Metros lineales | 1                 | 1         | NamiQUIPA    | NamiQUIPA                      | 67430.23   | 67430.23 | 67430.23 | 67430.23 | 67430.23 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401433627 | Proyecto de inversión | 31211.3                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 31211.3                        | 31211                  | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE JUAN MENDOZA - 334376                               | 48:NamiQUIPA          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334376 | 0 | Vivienda        | 1                 | 1         | NamiQUIPA    | PUEBLO EL MOLINO               | 31211.3  | 31211.3  | 31211.3  | 31211.3  | 31211.3  | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401433658 | Proyecto de inversión | 30060.21               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 30060.21                       | 30060                  | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO FELIZ VERONICA SANTA CATALINA - 334684                 | 48:NamiQUIPA          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334684 | 0 | Vivienda        | 1                 | 1         | NamiQUIPA    | ERDO SANTA CATALINA DE VILLELA | EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA DE VILLELAS                  | 30060.21 | 30060.21 | 30060.21 | 30060.21 | 30060.21  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401433682 | Proyecto de inversión | 15966.52               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 15966.52                       | 15967                  | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CLOTILDE HERNANDEZ - 334902                             | 48:NamiQUIPA          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334902 | 0 | Vivienda        | 1                 | 1         | NamiQUIPA    | RANCHERIA INDEPENDENCIA        | EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA                               | 15966.52 | 15966.52 | 15966.52 | 15966.52 | 15966.52  | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401433694 | Proyecto de inversión | 50676.91               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 50676.91                       | 50677                  | APOYO A PERSONAS VULNERABLES - 334945  | 48:NamiQUIPA          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 334945 | 0 | Vivienda        | 1                 | 1         | NamiQUIPA    | PUEBLO NAMIQUIPA               | 50676.91   | 50676.91 | 50676.91 | 50676.91 | 50676.91 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401449016 | Proyecto de inversión | 32564.34               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 32564.34                       | 32564                  | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE CONCEPCION CADENA - 380792                          | 48:NamiQUIPA          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380792 | 0 | Vivienda        | 1                 | 1         | NamiQUIPA    | PUEBLO EL TERRERO              | 32564.34   | 32564.34 | 32564.34 | 32564.34 | 32564.34 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401449064 | Proyecto de inversión | 25240                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 25240                          | 25240                  | MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE EL MOLINO NAMIQUIPA - 380851                  | 48:NamiQUIPA          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 380851 | 0 | Metros lineales | 1                 | 1         | NamiQUIPA    | PUEBLO EL MOLINO               | MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MOLINO NAMIQUIPA | 25240    | 25240    | 25240    | 25240    | 25240     | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401449309 | Proyecto de inversión | 28495.6                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28495.6                        | 28496                  | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE CARMEN G POMPA - 381170                             | 48:NamiQUIPA          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 381170 | 0 | Vivienda        | 1                 | 1         | NamiQUIPA    | PUEBLO SANTA ANA               | 28495.6  | 28495.6  | 28495.6  | 28495.6  | 28495.6  | Terminado | Validado avances |                  |



Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                                |                        |   |                       |   |                       |                                  |        |     | AVANCE_FINANCIERO |    |           |              |  |   |            |            |            |            |            |              |                  |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------------------|--------|-----|-------------------|----|-----------|--------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPAL O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS                            |        |     | GEOREFERENCIAS    |    | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO                                      | EJERCIDO  | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |            |              |                  |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401449545    | Proyecto de inversión | 26287.81               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 26287.81                       | 26288                  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO IDOLINA DELGADO - 381466  | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL            | 381466 | 0   | Vivienda          | 1  | 1         | Namiquipa    | PUEBLO NAMIQUIPA                               |   | 26287.81   | 26287.81   | 26287.81   | 26287.81   | 26287.81   | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401450045    | Proyecto de inversión | 27785.14               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 27785.14                       | 27785                  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO MARGARITA RACION - 382204   | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL            | 382204 | 0   | Vivienda          | 1  | 1         | Namiquipa    | PUEBLO EL MOLINO                               |   | 27785.14   | 27785.14   | 27785.14   | 27785.14   | 27785.14   | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401450998    | Proyecto de inversión | 31328.8                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 31328.8                        | 31329                  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SANTA ANGELENA MENDOZA SANTA CLARA - 383644                          | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL            | 383644 | 0   | Vivienda          | 1  | 1         | Namiquipa    | RANCHERIA SANTA CLARA                          |   | 31328.8    | 31328.8    | 31328.8    | 31328.8    | 31328.8    | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401451138    | Proyecto de inversión | 32743.24               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 32743.24                       | 32743                  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO MANUEL RAMOS EN EL TERREÑO - 383794                                  | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL            | 383794 | 0   | Vivienda          | 1  | 1         | Namiquipa    | PUEBLO EL TERRERO                              |   | 32743.24   | 32743.24   | 32743.24   | 32743.24   | 32743.24   | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401452054    | Proyecto de inversión | 551408.49              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 551408.49                      | 551408                 | AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA - 384895                 | 48:Namiquipa          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL            | 384895 | 0   | Metros lineales   | 1  | 1         | Namiquipa    | PUEBLO NAMIQUIPA                               |   | 551408.49  | 551408.49  | 551408.49  | 551408.49  | 551408.49  | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087727 | Proyecto de inversión | 55365.84               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 55365.84                       | 55366                  | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Charco Pinto - 41728                   | 49:Nonoava            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | 41728  | 25  | Otros             | 1  | 1         | Nonoava      | PUEBLO CHARCO PINTO NONOAVA                    |   | 55365.84   | 55365.84   | 55365.84   | 55365.84   | 55365.84   | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff2                    | OH180301303349    | Proyecto de inversión | 3214745.89             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1928847.53                     | 1928848                | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUMARIZA - 151630                              | 49:Nonoava            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | 151630 | 229 | Otros             | 1  | 1         | Nonoava      | PUEBLO LOCALIDAD HUMARIZA MUNICIPIO DE NONOAVA |   | 3214745.89 | 3214745.89 | 3214745.89 | 3214745.89 | 3214745.89 | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088182 | Proyecto de inversión | 142986.36              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 142986.36                      | 142986                 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Barrio Benicamaleón En La Localidad De Nonoava - 41740      | 49:Nonoava            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | 41740  | 30  | Otros             | 1  | 1         | Nonoava      | Nonoava  |   | 142986.36  | 142986.36  | 142986.36  | 142986.36  | 142986.36  | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088181 | Proyecto de inversión | 426172.45              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 426172.45                      | 426172                 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Barrio Benicamaleón En La Localidad De Nonoava - 41658 | 49:Nonoava            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | 41658  | 51  | Otros             | 1  | 1         | Nonoava      | Nonoava  |   | 426172.45  | 426172.45  | 426172.45  | 426172.45  | 426172.45  | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088189 | Proyecto de inversión | 543971.6               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 543971.6                       | 543972                 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De El Terreno - 20680                     | 49:Nonoava            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | 20680  | 30  | Otros             | 1  | 1         | Nonoava      | Nonoava  | LOCALIDAD EL TERREÑO MUNICIPIO DE NONOAVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |            | 543971.6   | 543971.6   | 543971.6   | 543971.6   | 543971.6     | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401452172    | Proyecto de inversión | 874972.87              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 874972.87                      | 874973                 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 385056                                | 49:Nonoava            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | 385056 | 0   | Otros             | 85 | 85        | Nonoava      | PUEBLO NONOAVA                                 | DOMICILIO CONDUCIDO VARIAS LOCALIDADES                            |            | 874972.87  | 874972.87  | 874972.87  | 874972.87  | 874972.87    | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301303353    | Proyecto de inversión | 510455.08              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 510455.08                      | 510455                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES PARA USO DOMESTICO - 151641                              | 49:Nonoava            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | 151641 | 88  | Otros             | 1  | 1         | Nonoava      | PUEBLO VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE NONOAVA |   | 510455.08  | 510455.08  | 510455.08  | 510455.08  | 510455.08  | Terminado    | Validado avances |                  |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | FOLIO           | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                          |                                       |        |     |                  | AVANCE_FINANCIERO |           |              |  |   |            |            |            |            |            |            |              |                  |
|-------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|--------|-----|------------------|-------------------|-----------|--------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
|       |                           |                 |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA   | METAS                                 |        |     | GEOREFERENCIAS   |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO  | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |            |            |              |                  |
| 2018  | ff1                       | CHH180401452157 | Proyecto de inversión | 154411.8              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 154411.8                     | 154412                 | REHABILITACION DE CALLES Y CARRERAS VECINALES DE VARIAS LOCALIDADES - 385045                 | 49-Nonoava            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA      | 385045 | 0   | Otros            | 85                | 85        | Nonoava      | TERRACERIA TRAMO NONOAVA - VARIAS LOCALIDADES MARGEN DERECHO TERRERA NONOAVA-CAÑONCITO NONOAVA-CAÑONCITO LA COSTANCA NONOAVA | DOMICILIO CONOCIDO NONOAVA-EL TERRERA NONOAVA-CAÑONCITO NONOAVA-CAÑONCITO LA COSTANCA NONOAVA                         | 154411.8   | 154411.8   | 154411.8   | 154411.8   | 154411.8   | 154411.8   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH180401435913 | Proyecto de inversión | 304545                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 304545                       | 304545                 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 348475            | 49-Nonoava            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                 | 348475 | 0   | Otros            | 1                 | 1         | Nonoava      | BARRIO RIO GRANDE  | JUNTO DE CANCHA DE BASQUETEBOL DOMICILIO CONOCIDO RIO GRANDE MPIO. DE NONOAVA   | 304545     | 304545     | 304545     | 304545     | 304545     | 304545     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH180301303325 | Proyecto de inversión | 617646.79             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 617646.79                    | 617647                 | REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN VARIAS LOCALIDADES - 151560                           | 49-Nonoava            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA      | 151560 | 182 | Otros            | 1                 | 1         | Nonoava      | Nonoava  | CAMINO TRAMO VARIAS LOCALIDADES VARIAS LOCALIDADES MARGEN DERECHO 75 + 00 PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento | 617646.79  | 617646.79  | 617646.79  | 617646.79  | 617646.79  | 617646.79  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH180401419034 | Proyecto de inversión | 600000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600000                       | 606978                 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS FEDERAL FRANCISCO VILLA - 181835          | S-Ascensión           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                 | 181835 | 0   | Metros Cuadrados | 126.99            | 127       | Ascensión    | PUEBLO PALOMAS   | CALLE PROGRESO ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PALOMAS MUNICIPIO DE ASCENSION       | 606977.53  | 606977.53  | 606977.53  | 606977.53  | 606977.53  | 606977.53  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH180301314520 | Proyecto de inversión | 1342209.45            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1342209.45                   | 1342209                | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES PARA APOYO A VIVIENDAS EN ASCENSION - 210201             | S-Ascensión           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                 | 210201 | 120 | Vivienda         | 30                | 18        | Ascensión    | PUEBLO ASCENSION   |   | 1342209.45 | 1158633.88 | 1158633.88 | 1158633.88 | 1158633.88 | 1158633.88 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH180301324225 | Proyecto de inversión | 250000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 250000                       | 250000                 | CONSTRUCCION DE BANDA Y CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FEDERAL ARNALDO ALVAREZ - 247179 | S-Ascensión           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                 | 247179 | 100 | Metros lineales  | 200               | 159.8     | Ascensión    | PUEBLO PALOMAS   |   | 250000     | 250000     | 232306.78  | 232306.78  | 232306.78  | 232306.78  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH180401418487 | Proyecto de inversión | 450000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 450000                       | 429332                 | CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA APOYO A VIVIENDAS EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA - 155637          | S-Ascensión           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ASCENSION | 155637 | 0   | Vivienda         | 11                | 11        | Ascensión    | Ascensión  | COLONIA GUADALUPE VICTORIA  | 429332.1   | 429332.1   | 429332.1   | 429332.1   | 429332.1   | 429332.1   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH180301324200 | Proyecto de inversión | 500000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500000                       | 369250                 | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN ASCENSION CHIHUAHUA - 247081                           | S-Ascensión           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                 | 247081 | 400 | Otros            | 5                 | 5         | Ascensión    | PUEBLO ASCENSION   |   | 369250     | 369250     | 369250     | 369250     | 369250     | 369250     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH180301324235 | Proyecto de inversión | 696848.43             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 696848.43                    | 696848                 | SECTORIZACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO LEY SEIS DE ENERO - 247231                     | S-Ascensión           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                 | 247231 | 400 | Metros lineales  | 1000              | 1000      | Ascensión    | EJIDO LEY SEIS DE ENERO (OJOS ALTOS)   |   | 692535     | 692535     | 692535     | 692535     | 692535     | 692535     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH180301324184 | Proyecto de inversión | 150000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 150000                       | 150000                 | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA APOYO A VIVIENDAS EN ASCENSION - 347024                    | S-Ascensión           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                 | 247024 | 200 | Metros Cuadrados | 740               | 690       | Ascensión    | Ascensión  |   | 150000     | 150000     | 147155.93  | 147155.93  | 147155.93  | 147155.93  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH180301324245 | Proyecto de inversión | 400000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 400000                       | 400000                 | AMPLIACION DE MIL METROS DE RIO DE AGUA POTABLE EN COLONIA MODELO - 247284                   | S-Ascensión           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                 | 247284 | 400 | Metros lineales  | 1000              | 1000      | Ascensión    | Ascensión  |   | 400000     | 400000     | 229737.96  | 229737.96  | 229737.96  | 229737.96  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH180301303599 | Proyecto de inversión | 300000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 300000                       | 300000                 | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ESTATAL EMILIANO ZAPATA FORD - 155643               | S-Ascensión           | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ASCENSION | 155643 | 100 | Metros Cuadrados | 48                | 48        | Ascensión    | Ascensión  | CALLE PASO DE LA MISERIA SECTOR ASCENSION   | 300000     | 300000     | 207105.12  | 207105.12  | 207105.12  | 207105.12  | En Ejecución | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | FOLIO           | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | MONTO  | MONTO     | NOMBRE  | ESTADO_MUNICIPAL_O_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION                                   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                              | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS |                  |        | GEOREFERENCIAS |                     | AVANCE FINANCIERO   |                        |            |            |            |            |              |                  |                  |
|-------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|-----------|---------|---|------------------------|---|-----------------------|--|------------------------|-------|------------------|--------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|------------------|
|       |                           |                 |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   |  |           |         |   |                        |   |                       |  |                        |       |                  |        |                |                     | RECAUDADO           | COMPROMETIDO           | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO        |                  |                  |
| 2018  | ff1                       | CHH180301324209 | Proyecto de inversión | 320000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 320000    | 320000  | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RAMÓN ESPINOSA VILLANUEVA - 247118 | S:Ascensión            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                        | 247118                 | 100   | Otros            | 1      | 1              | Ascensión           | PUEBLO PALOMAS      | 320000                 | 320000     | 320000     | 312119.72  | 312119.72  | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                       | CHH180301303597 | Proyecto de inversión | 1273644               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1273644   | 1273644 | CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA APOYO A VIVIENDAS EN CASA ASCENSION - 155635                   | S:Ascensión            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ASCENSION        | 155635                 | 128   | Vivienda         | 32     | 32             | Ascensión           | SECTOR ASCENSION    | 1273644                | 1273644    | 1182619.16 | 1182619.16 | 1182619.16 | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                       | CHH180301321310 | Proyecto de inversión | 800000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 800000    | 800000  | REMBUTACION DE TOMAS Y DESCARGAS PARA AGUA POTABLE Y DRENAJE EN ASCENSION - 234763        | S:Ascensión            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                        | 234763                 | 400   | Metros lineales  | 1352   | 1352           | Ascensión           | PUEBLO ASCENSION    | 800000                 | 800000     | 306990.68  | 306990.68  | 306990.68  | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                       | CHH180301324175 | Proyecto de inversión | 348424.21             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 348424.21 | 348424  | CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA APOYO A VIVIENDAS EN CASA VERDE - 247000                       | S:Ascensión            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                        | 247000                 | 32    | Vivienda         | 8      | 8              | Ascensión           | Ascensión           | COLONIA CASA VERDE     | 348424.21  | 348424.21  | 341502.1   | 341502.1   | 341502.1     | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH180301304652 | Proyecto de inversión | 450000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 450000    | 467508  | CONSTRUCCION DE BAÑO ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ESTATAL LEONOR HERNANDEZ - 161600        | S:Ascensión            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                        | 161600                 | 200   | Piezas           | 1      | 1              | Ascensión           | Ascensión           | COLONIA ASCENSION      | 467508.43  | 467508.43  | 467508.43  | 467508.43  | 467508.43    | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH180301304655 | Proyecto de inversión | 450000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 450000    | 450000  | CONSTRUCCION DE BAÑO ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL BENITO JUAREZ - 161607         | S:Ascensión            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                        | 161607                 | 200   | Piezas           | 1      | 1              | Ascensión           | Ascensión           | COLONIA ASCENSION      | 450000     | 450000     | 450000     | 450000     | 450000       | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH180301311835 | Proyecto de inversión | 1300000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1300000   | 1331339 | CONSTRUCCION DE COMIDOR COMUNITARIO EN PUERTO PALOMAS - 193008                            | S:Ascensión            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social     | PRESIDENCIA MUNICIPAL                        | 193008                 | 5000  | Metros Cuadrados | 237.22 | 237.22         | Ascensión           | PUEBLO PALOMAS      | 1331339.42             | 1331339.42 | 1331339.42 | 1331339.42 | 1331339.42 | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                       | CHH180301321183 | Proyecto de inversión | 514242.23             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 514242.23 | 583135  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRNICA EN ETAPA CUARTO - 234086                     | S:Ascensión            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                        | 234086                 | 0     | Otros            | 625    | 625            | Ascensión           | SECTOR ORRANTIA     | 583135.46              | 583135.46  | 583135.46  | 583135.46  | 583135.46  | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                       | CHH180301309046 | Proyecto de inversión | 500000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500000    | 512173  | CONSTRUCCION DE BAÑO ESCOLAR EN PREPARATORIA PUERTO PALOMAS - 181306                      | S:Ascensión            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                        | 181306                 | 150   | Piezas           | 1      | 1              | Ascensión           | PUEBLO PALOMAS      | 512173.03              | 512173.03  | 512173.03  | 512173.03  | 512173.03  | Terminado    | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                       | CHH180301321203 | Proyecto de inversión | 457562                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 457562    | 457562  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRNICA EN COLONIA MODELO ETAPA DOS - 234131         | S:Ascensión            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                        | 234131                 | 120   | Otros            | 580    | 580            | Ascensión           | Ascensión           | COLONIA COLONIA MODELO | 457562     | 457562     | 457562     | 457562     | 457562       | En Ejecución     | Validado avances |
| 2018  | ff1                       | CHH180301304646 | Proyecto de inversión | 500000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500000    | 527039  | CONSTRUCCION DE BAÑO ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FORD CIVTO SETENTA - 161576      | S:Ascensión            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                        | 161576                 | 200   | Piezas           | 1      | 1              | Ascensión           | PUEBLO PALOMAS      | 527038.63              | 527038.63  | 527038.63  | 527038.63  | 527038.63  | En Ejecución | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                       | CHH180401419917 | Proyecto de inversión | 974316.69             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 974316.69 | 974317  | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 213553  | S:Nuevas Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 213553                 | 0     | Vivienda         | 13     | 13             | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | 974316.69              | 974316.69  | 974316.69  | 974316.69  | 974316.69  | En Ejecución | Validado avances |                  |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                                |                        |  |                        |   |  |  |        |              | AVANCE FINANCIERO |     |                     |                     |   |            |            |            |            |            |              |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------------|--|------------------------|---|--|--|--------|--------------|-------------------|-----|---------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPAL_O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA  | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA                        | METAS  |        |              | GEOREFERENCIAS    |     | RECAUDADO           | COMPROMETIDO        | DEVENGADO   | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |              |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401452529 | Proyecto de inversión | 1699891.21             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1699891.21                     | 1699891                | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 385396   | 50:Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                                     | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 385396 | 0            | Vivienda          | 34  | 34                  | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes   | 1699891.15 | 1699861.15 | 1699861.15 | 1699861.15 | 1699861.15 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401416742 | Proyecto de inversión | 450000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 450000                         | 431161                 | CONSTRUCCION DE ALULA EN TELIBACHILLERATO COMUNITARIO SECCION HIDALGO - 51723                    | 50:Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 51723  | 0            | Metros Cuadrados  | 48  | 48                  | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes   | 431150     | 431160.64  | 431160.64  | 431160.64  | 431160.64  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401433242 | Proyecto de inversión | 129975.45              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 125869.5                       | 125870                 | CONSTRUCCION DISPENSARIO MEDICO EN SECCION HIDALGO - 331135                                      | 50:Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud  | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 331135 | 0            | Metros Cuadrados  | 24  | 24                  | Nuevo Casas Grandes | SECCION SECCION HIDALGO   | 124236.51  | 124236.51  | 124236.51  | 124236.51  | 124236.51  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401447541 | Proyecto de inversión | 1330407.57             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1330407.57                     | 1330408                | CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO SECCION HIDALGO - 377432  | 50:Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social                            | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 377432 | 0            | Metros Cuadrados  | 377 | 377                 | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes   | 1330407.57 | 1330407.57 | 1330407.57 | 1330407.57 | 1330407.57 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401452411 | Proyecto de inversión | 155457.5               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 155457.5                       | 155390                 | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA ZAP - 385285   | 50:Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                                     | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 385285 | 0            | Vivienda          | 3   | 3                   | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes   | 155390.3   | 155390.3   | 155390.3   | 155390.3   | 155390.3   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401419811 | Proyecto de inversión | 300000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 300000                         | 299741                 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO BUENA FE - 213493               | 50:Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 213493 | 0            | Metros lineales   | 120 | 120                 | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes   | 299740.57  | 299740.57  | 299740.57  | 299740.57  | 299740.57  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401447504 | Proyecto de inversión | 193760.19              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 193760.19                      | 193701                 | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS EDUARDO CLAPAREDES - 377373                  | 50:Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 377373 | 0            | Piezas            | 1   | 1                   | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes   | 193700.5   | 193700.5   | 193700.5   | 193700.5   | 193700.5   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401419820 | Proyecto de inversión | 710000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 710000                         | 709499                 | CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL TELEBACHILLERADO COMUNITARIO FRANCISCO MADERO - 213582          | 50:Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 213582 | 0            | Metros lineales   | 200 | 200                 | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes   | 709498.6   | 709498.6   | 709498.6   | 709498.6   | 709498.6   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401447516 | Proyecto de inversión | 1311880.8              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1311880.8                      | 1311881                | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA BUENA FE - 377389                                 | 50:Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social                            | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 377389 | 0            | Metros Cuadrados  | 257 | 257                 | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes   | 1311880.8  | 1311880.8  | 1311880.8  | 1311880.8  | 1311880.8  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401484644 | Acción                | 160187.86              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 160187.86                      | 160188                 | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 432597 | 50:Nuevo Casas Grandes | Otros Proyectos                                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 432597                                       | 0      | Equipamiento | 1                 | 1   | Nuevo Casas Grandes |                     | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 160187.86  | 160187.86  | 160187.86  | 160187.86  | 160187.86  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401416741 | Proyecto de inversión | 748585.61              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 748585.61                      | 748586                 | CONSTRUCCION DE VADO EN CARRETERA A COLONIA EL CAPULIN - 51636                                   | 50:Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y utilidades                     | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 51636  | 0            | Otros             | 1   | 1                   | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes   | 748585.61  | 748585.61  | 748585.61  | 748585.61  | 748585.61  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401419867 | Proyecto de inversión | 1616392.42             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1616392.42                     | 1616392                | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIOS - 213068  | 50:Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                                     | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 213068 | 0            | Vivienda          | 28  | 28                  | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes   | 1616392.42 | 1616392.42 | 1616392.42 | 1616392.42 | 1616392.42 | Terminado    | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                        |   |                          |  |        |     |                  | AVANCE FINANCIERO |           |                     |   |   |          |          |          |          |          |          |              |                      |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|--|------------------------|---|--------------------------|--|--------|-----|------------------|-------------------|-----------|---------------------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA  | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA    | METAS  |        |     | GEOREFERENCIAS   |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO        | DEVENGADO                               | EJERCIDO  | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO    |          |          |          |              |                      |
| 2018  | ff1                    | CHH180401417878   | Proyecto de inversión | 618907.7              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 618907.7                     | 618909                 | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN PRIMARIA REVOLUCION - 130724          | 50:Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 130724 | 0   | Metros Cuadrados | 48                | 48        | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes                     | CALLE MADRESELVA 5100 INTERIOR SN COLONIA PRI                         | 618908.7 | 618908.7 | 618908.7 | 618908.7 | 618908.7 | 618908.7 | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180401419885   | Proyecto de inversión | 618908.7              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 618908.7                     | 618909                 | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN PRIMARIA RAMON LOPEZ VILARDE - 213288 | 50:Nuevo Casas Grandes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 213288 | 0   | Metros Cuadrados | 48                | 48        | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes                     | CALLE H INTERIOR SN FRACCIONARIETA AEROPUERTO                         | 618908.7 | 618908.7 | 618908.7 | 618908.7 | 618908.7 | 618908.7 | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057558 | Proyecto de inversión | 20000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 20000                        | 20000                  | Ampliacion Unidad Basica De Rehabilitacion En Hualjumar - 11341  | 51.Ocampo              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | P M OCAMPO                                   | 11341  | 550 | Otros            | 1                 | 1         | Ocampo              | PUEBLO HUALJUMAR (SAN ISIDRO HUALJUMAR) | OCAMPO OMINAHUA ENTRE CAMINO TELEBACHILLERATO Y CAMINO ESTADIO DE BES | 20000    | 20000    | 20000    | 20000    | 20000    | 20000    | Cancelado    | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057560 | Proyecto de inversión | 43045                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 43045                        | 43045                  | Construccion De Muro Y Pozo Agua Potable En El Rincon - 11368    | 51.Ocampo              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M OCAMPO                                   | 11368  | 100 | Otros            | 1                 | 1         | Ocampo              | PUEBLO EL RINCÓN                        | OCAMPO OMINAHUA ENTRE CARRETERA HUALJUMAR Y CAMINO ASERRADERO         | 43045    | 43045    | 43045    | 43045    | 43045    | 43045    | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087738 | Proyecto de inversión | 95000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 95000                        | 0                      | Ampliacion Drenaje Frente Seccional De Basaseachi - 114725       | 51.Ocampo              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M OCAMPO                                   | 114725 | 20  | Otros            | 1                 | 1         | Ocampo              | PUEBLO BASASEACHI                       |   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057575 | Proyecto de inversión | 32968                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 32968                        | 32968                  | Linea De Agua Potable Tierras De Luna - 11351                    | 51.Ocampo              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M OCAMPO                                   | 11351  | 47  | Otros            | 1                 | 1         | Ocampo              | PUEBLO TIERRAS DE LUNA                  |   | 32968    | 32968    | 32968    | 32968    | 32968    | 32968    | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087743 | Proyecto de inversión | 250000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 250000                       | 250000                 | Ampliacion Red Electrica En La Casta - 114640                    | 51.Ocampo              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M OCAMPO                                   | 114640 | 20  | Otros            | 1                 | 1         | Ocampo              | PUEBLO LA CASTA                         |   | 250000   | 250000   | 250000   | 250000   | 250000   | 250000   | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057573 | Proyecto de inversión | 391066.5              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 391066.5                     | 391067                 | Linea De Agua Potable En La Casta - 11367                        | 51.Ocampo              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M OCAMPO                                   | 11367  | 390 | Otros            | 1                 | 1         | Ocampo              | PUEBLO LA CASTA                         |   | 391066.5 | 391066.5 | 391066.5 | 391066.5 | 391066.5 | 391066.5 | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057563 | Proyecto de inversión | 44350                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 44350                        | 44350                  | Encementado Barrio Santa Chaves En Las Estrellas - 12993         | 51.Ocampo              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | P M OCAMPO                                   | 12993  | 48  | Otros            | 1                 | 1         | Ocampo              | PUEBLO LAS ESTRELLAS                    |   | 44350    | 44350    | 44350    | 44350    | 44350    | 44350    | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057563 | Proyecto de inversión | 42250                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 42250                        | 42250                  | Encementado Barrio Amanda Chaves En Las Estrellas - 11399        | 51.Ocampo              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | P M OCAMPO                                   | 11399  | 75  | Otros            | 1                 | 1         | Ocampo              | PUEBLO LAS ESTRELLAS                    | CAMINO KINDER ESTA OBRA ESTA EN BARRIO AMANDA CH                      | 42250    | 42250    | 42250    | 42250    | 42250    | 42250    | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087720 | Proyecto de inversión | 175000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 175000                       | 175000                 | Red Electrica En El Perico - 114600                              | 51.Ocampo              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M OCAMPO                                   | 114600 | 32  | Otros            | 1                 | 1         | Ocampo              | RANCHERIA EL PERICO                     |   | 175000   | 175000   | 175000   | 175000   | 175000   | 175000   | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087744 | Proyecto de inversión | 256500                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 256500                       | 256500                 | Camino De Jesus Del Monte - 115120                               | 51.Ocampo              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos          | P M OCAMPO                                   | 115120 | 50  | Otros            | 1                 | 1         | Ocampo              | PUEBLO JESÚS DEL MONTE                  |   | 256500   | 256500   | 256500   | 256500   | 256500   | 256500   | En Ejecución | Validado avances     |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                          |            |        |     |                | AVANCE FINANCIERO |           |              |   |   |        |         |        |        |        |        |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|------------|--------|-----|----------------|-------------------|-----------|--------------|---|---|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA    | METAS      |        |     | GEOREFERENCIAS |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO                               | EJERCIDO  | PAGADO | ESTATUS | FLUJO  |        |        |        |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087746 | Proyecto de inversión | 70000                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70000                        | 70000                  | Puente Peatonal Esc Priamari En Hualuamar - 114795             | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | P M OCAMPO | 114795 | 50  | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO HUALUAMAR (SAN SIGRDO HUALUAMAR) | CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA FRENTE ESCUELA DEL EL HUALUAMAR                 | 70000  | 70000   | 70000  | 70000  | 70000  | 70000  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087747 | Proyecto de inversión | 70000                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70000                        | 70000                  | Puente Peatonal Barrio Los Rodriguez - 114807                  | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | P M OCAMPO | 114807 | 100 | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO HUALUAMAR (SAN SIGRDO HUALUAMAR) | CAMINO ENTRONQUE CARRETERA SE ENCUENTRA EN ESTA OBRA EN BARRIO LOS RODRIGUEZ EN HUALUAMAR | 70000  | 70000   | 70000  | 70000  | 70000  | 70000  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057748 | Proyecto de inversión | 98163                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 98163                        | 98163                  | Linea De Agua Potable Barrio Belem - 11355                     | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M OCAMPO | 11355  | 150 | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | CIUDAD OCAMPO                           |   | 98163  | 98163   | 98163  | 98163  | 98163  | 98163  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057749 | Proyecto de inversión | 90168                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 90168                        | 90168                  | Vialidad Totoy En Baseasechi - 12942                           | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | P M OCAMPO | 12942  | 40  | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO BASASEACHI                       |   | 90168  | 90168   | 90168  | 90168  | 90168  | 90168  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057752 | Proyecto de inversión | 97920                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 97920                        | 97920                  | Cancha Basket Bol En Cajurichi - 12805                         | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | P M OCAMPO | 12805  | 50  | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO CAURICHI                         | CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA S  | 97920  | 97920   | 97920  | 97920  | 97920  | 97920  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057755 | Proyecto de inversión | 279973                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 279973                       | 279973                 | Linea Agua Potable Y Tanque Almacenamiento En Huevachi - 11360 | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M OCAMPO | 11360  | 435 | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO HUEVACHI                         |   | 279973 | 279973  | 279973 | 279973 | 279973 | 279973 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057756 | Proyecto de inversión | 94962                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 94962                        | 94962                  | Encementado Barrio Leon En Memelichi - 13010                   | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | P M OCAMPO | 13010  | 115 | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO MEMELICHI DE ARRIBA (EL FRESCO)  | CAMI  | 94962  | 94962   | 94962  | 94962  | 94962  | 94962  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057759 | Proyecto de inversión | 94000                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 94000                        | 94000                  | Encementado Subido Barrio Gerardo Lucero En El Rincon - 12791  | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | P M OCAMPO | 12791  | 83  | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO EL RINCÓN                        | CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ENCIMENTADO EN L   | 94000  | 94000   | 94000  | 94000  | 94000  | 94000  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087737 | Proyecto de inversión | 250000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 250000                       | 250000                 | Ampliacion Red Electrica En Baseasechi - 115038                | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M OCAMPO | 115038 | 50  | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO BASASEACHI                       |   | 250000 | 250000  | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087740 | Proyecto de inversión | 196572                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 196572                       | 196572                 | Ampliacion Red Electrica Baseasechi Parque Bas - 115270        | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M OCAMPO | 115270 | 50  | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO BASASEACHI                       | CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA ENTRE ARROYO Y PARQUE DE BEB EN BASEASEACHI     | 196572 | 196572  | 196572 | 196572 | 196572 | 196572 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087748 | Proyecto de inversión | 675350                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 675350                       | 675350                 | Zmpliacion Red Electrica En Los Terreros - 114819              | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M OCAMPO | 114819 | 12  | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | RANCHERIA LOS TERREROS                  |   | 675350 | 675350  | 675350 | 675350 | 675350 | 675350 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057751 | Proyecto de inversión | 251000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 251000                       | 251000                 | Encementado Barrio Fernando Ochoa En Cahusori - 11931          | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | P M OCAMPO | 11931  | 333 | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO CAHUSORI                         | CARRETERA GRAN VISION ESTA OBRA ESTA E  | 251000 | 251000  | 251000 | 251000 | 251000 | 251000 | En Ejecución | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO        |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                          |             |        |     |                | AVANCE_FINANCIERO |           |              |                                 |   |         |         |         |         |         |              |                      |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|-------------|--------|-----|----------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|----------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBIADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA    | METAS       |        |     | GEOREFERENCIAS |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO                       | EJERCIDO  | PAGADO  | ESTATUS | FLUJO   |         |         |              |                      |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201057765 | Proyecto de inversión | 38541                   | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 38541                        | 38541                  | Linea Agua Potable Para El Cijon De Los Remedios - 11361                | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M MORELOS | 11361  | 120 | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO EL CAJON DE LOS REMEDIOS | CAMINO ENT  | 38541   | 38541   | 38541   | 38541   | 38541   | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087732 | Proyecto de inversión | 1600000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1600000                      | 1600000                | Vivienda Adulto Mayor - 114769  | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | P M OCAMPO  | 114769 | 20  | Vivienda       | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO OCAMPO                   |   | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | Cancelado    | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087733 | Proyecto de inversión | 80000                   | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 80000                        | 80000                  | Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda Varias Comunidades - 115311 | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | P M OCAMPO  | 115311 | 50  | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO OCAMPO                   |   | 80000   | 80000   | 80000   | 80000   | 80000   | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087736 | Proyecto de inversión | 395000                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 395000                       | 0                      | Ampliacion Red Drenaje En Baquirachi - 114738                           | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M OCAMPO  | 114738 | 20  | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | Ocampo                          | CALLE GUARDERIA PUEBLO BAQUIRACHI                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087739 | Proyecto de inversión | 380000                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 380000                       | 380000                 | Ampliacion Red Barrio Nuevo En Basasachi - 115280                       | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M OCAMPO  | 115280 | 50  | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO BASASACHI                |   | 380000  | 380000  | 380000  | 380000  | 380000  | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057762 | Proyecto de inversión | 50883.5                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 50883.5                      | 50884                  | Encementado Barrio Chuy Castillo En Las Estrellas - 11911               | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | P M OCAMPO  | 11911  | 87  | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO LAS ESTRELLAS            |   | 50883.5 | 50883.5 | 50883.5 | 50883.5 | 50883.5 | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087731 | Proyecto de inversión | 295500                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 295500                       | 295500                 | Placas Solares - 115020   | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | P M OCAMPO  | 115020 | 50  | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO OCAMPO                   |   | 295500  | 295500  | 295500  | 295500  | 295500  | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087734 | Proyecto de inversión | 250000                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 250000                       | 250000                 | Tinaos Agua Potable - 115302  | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M OCAMPO  | 115302 | 50  | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO OCAMPO                   |   | 250000  | 250000  | 250000  | 250000  | 250000  | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087735 | Proyecto de inversión | 236500                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 236500                       | 236500                 | Lamina Galvanizada - 115055   | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | P M OCAMPO  | 115055 | 100 | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO OCAMPO                   |   | 236500  | 236500  | 236500  | 236500  | 236500  | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087742 | Proyecto de inversión | 295500                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 295500                       | 295500                 | Ampliacion Red En Basasachi Lavandera - 115295                          | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M OCAMPO  | 115295 | 50  | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO BASASACHI                |   | 295500  | 295500  | 295500  | 295500  | 295500  | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057750 | Proyecto de inversión | 29640                   | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 29640                        | 29640                  | Encementado En Vialidad Sammy En Basasachi - 12879                      | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | P M OCAMPO  | 12879  | 40  | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO BASASACHI                | CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA ENTRE   | 29640   | 29640   | 29640   | 29640   | 29640   | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057754 | Proyecto de inversión | 270700                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 270700                       | 270700                 | Encementado Barrio Los Sierra En La Cagita - 11964                      | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | P M OCAMPO  | 11964  | 158 | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO LA CAGITA                | CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN BARR | 270700  | 270700  | 270700  | 270700  | 270700  | En Ejecución | Validado avances     |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO           | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                          |            |        |    | AVANCE FINANCIERO |   |           |              |   |   |        |         |        |        |        |              |                  |
|-------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|------------|--------|----|-------------------|---|-----------|--------------|---|---|--------|---------|--------|--------|--------|--------------|------------------|
|       |                        |                 |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION                                 | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA   | METAS      |        |    | GEOREFERENCIAS    |   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO                                 | EJERCIDO  | PAGADO | ESTATUS | FLUJO  |        |        |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401057764 | Proyecto de inversión | 294220                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 294220                       | 294220                 | Cancha Usos Múltiples En El Periquito - 11382 | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | P M OCAMPO | 11382  | 50 | Otros             | 1 | 1         | Ocampo       | EJIDO EL PERIQUITO (EJIDO SANTA EDUWEGES) | CAMI  | 294220 | 294220  | 294220 | 294220 | 294220 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401087741 | Proyecto de inversión | 430000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 430000                       | 430000                 | Ampliación Red Eléctrica Baseasechi - 114844  | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M OCAMPO | 114844 | 50 | Otros             | 1 | 1         | Ocampo       | PUEBLO BASASEACHI                         | CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN CALLE DE LA IGLESIA EN BASEASEACHI                               | 430000 | 430000  | 430000 | 430000 | 430000 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401087745 | Proyecto de inversión | 565000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 565000                       | 565000                 | Encomendado Barrio Los Lucero - 115093        | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | P M OCAMPO | 115093 | 50 | Otros             | 1 | 1         | Ocampo       | PUEBLO TIERRAS DE LUNA                    |   | 565000 | 565000  | 565000 | 565000 | 565000 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401450508 | Proyecto de inversión | 111000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 111000                       | 111000                 | REHAB CLINICA EN BASOGACHI - 382901           | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | P M OCAMPO | 382901 | 0  | Otros             | 1 | 1         | Ocampo       | RANCHERIA GUANAPUCHI (BASOGACHI)          |   | 111000 | 111000  | 111000 | 111000 | 111000 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401450509 | Proyecto de inversión | 238500                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 238500                       | 238500                 | REHAB CLINICA EN HUALUMAR - 382905            | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | P M OCAMPO | 382905 | 0  | Otros             | 1 | 1         | Ocampo       | PUEBLO HUALUMAR (SAN BIRSO HUALUMAR)      |   | 238500 | 238500  | 238500 | 238500 | 238500 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401450575 | Proyecto de inversión | 23500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 23500                        | 23500                  | CALLE CAHUSORI EN BARRIO ZAPATA - 382952      | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | P M OCAMPO | 382952 | 0  | Otros             | 1 | 1         | Ocampo       | Ocampo                                    | CALLE CAHUSORI PUEBLO CAHUSORI  | 23500  | 23500   | 23500  | 23500  | 23500  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401450579 | Proyecto de inversión | 308713                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 308713                       | 308713                 | DOMO KINDER EN BASEASEACHI - 382956           | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | P M OCAMPO | 382956 | 0  | Otros             | 1 | 1         | Ocampo       | PUEBLO BASASEACHI                         |   | 308713 | 308713  | 308713 | 308713 | 308713 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401450595 | Proyecto de inversión | 31200                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 31200                        | 31200                  | REPRESO EN LA CASTA - 382976                  | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M OCAMPO | 382976 | 0  | Otros             | 1 | 1         | Ocampo       | PUEBLO LA CASTA                           |   | 31200  | 31200   | 31200  | 31200  | 31200  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401450598 | Proyecto de inversión | 350000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 350000                       | 350000                 | RED DRENAJE EN BASEASEACHI - 382981           | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M OCAMPO | 382981 | 0  | Otros             | 1 | 1         | Ocampo       | PUEBLO BASASEACHI                         |   | 350000 | 350000  | 350000 | 350000 | 350000 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401450711 | Proyecto de inversión | 21000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 21000                        | 21000                  | PUNTE SOPOGUANA - 383232                      | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | P M OCAMPO | 383232 | 0  | Otros             | 1 | 1         | Ocampo       | Ocampo                                    | COLONIA SOPOGUANA   | 21000  | 21000   | 21000  | 21000  | 21000  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401450739 | Proyecto de inversión | 16250                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 16250                        | 16250                  | HELLENDO SANTARIO BAQUIRACHI - 383277         | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M OCAMPO | 383277 | 0  | Otros             | 1 | 1         | Ocampo       | PUEBLO BAQUIRACHI                         |   | 16250  | 16250   | 16250  | 16250  | 16250  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401450560 | Proyecto de inversión | 387300                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 387300                       | 387300                 | CAMINO AGUA CALIENTE A PUERTO LEON - 382937   | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos          | P M OCAMPO | 382937 | 0  | Otros             | 1 | 1         | Ocampo       | PUEBLO AGUA CALIENTE                      | CAMINO LOS TERRENO ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO AL SAUCILLO Y CAMINO LOS TERRENO EN COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE | 387300 | 387300  | 387300 | 387300 | 387300 | Terminado    | Validado avances |



Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                          |            |        |   |                | AVANCE FINANCIERO |           |              |                                     |  |        |         |        |        |        |        |           |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|------------|--------|---|----------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|--|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA   | METAS      |        |   | GEOREFERENCIAS |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO                           | EJERCIDO   | PAGADO | ESTATUS | FLUJO  |        |        |        |           |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401450591 | Proyecto de inversión | 78200                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 78200                        | 78200                  | RED DE ALUMBRADO BASASEACHI FON CANCHA - 382974                      | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M OCAMPO | 382974 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | Ocampo                              | CALLE PRESIDENCIA SECCIONAL PUEBLO BASASEACHI  | 78200  | 78200   | 78200  | 78200  | 78200  | 78200  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401450408 | Proyecto de inversión | 54500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 54500                        | 54500                  | ENCIMENTADO BARRIO CHELA RASCON EN BASASEACHI - 382774               | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | P M OCAMPO | 382774 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO BASASEACHI                   | CALLE PRESIDENCIA ESTA OBRA ESTA EN BARRIO DE CHELA RASCON ENTRE CARRETERA Y CALLE PRINCIPAL | 54500  | 54500   | 54500  | 54500  | 54500  | 54500  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401452135 | Proyecto de inversión | 585000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 585000                       | 585000                 | TERRAPLENES VIVIENDA ADULTO MAYOR - 385005                           | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | P M OCAMPO | 385005 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | CIUDAD OCAMPO                       |  | 585000 | 585000  | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401450404 | Proyecto de inversión | 190496                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 190496                       | 190496                 | RED DE DISTRIBUCION ELCTRICA BARRIO FAM CHAVEZ EN LA CASITA - 382769 | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M OCAMPO | 382769 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO LA CASITA                    | CAMINO BARRIO CHAVEZ ESTA OBRA ESTA EN BARRIO FAM CHAVEZ ENTRE CARRIL CARRETERA E IGLESIA    | 190496 | 190496  | 190496 | 190496 | 190496 | 190496 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401450415 | Proyecto de inversión | 20000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 20000                        | 20000                  | AULA COMEDOR ALBERGUE EN CAJURACHI - 382782                          | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | P M OCAMPO | 382782 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | RANCHERIA CAJURACHI                 |  | 20000  | 20000   | 20000  | 20000  | 20000  | 20000  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401450819 | Proyecto de inversión | 84017                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 84017                        | 84017                  | ENCIMENTADO BARRIO EL CHAPO - 383384                                 | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | P M OCAMPO | 383384 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | Ocampo                              | CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUALUMAR (SAN ISIDRO HUALUMAR)  | 84017  | 84017   | 84017  | 84017  | 84017  | 84017  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401450419 | Proyecto de inversión | 168001                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 168001                       | 168001                 | TINACOS AGUA POTABLE - 382794  | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M OCAMPO | 382794 | 0 | Otros          | 100               | 100       | Ocampo       | CIUDAD OCAMPO                       |  | 168001 | 168001  | 168001 | 168001 | 168001 | 168001 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401450422 | Proyecto de inversión | 170957                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 170957                       | 170957                 | AULA COMEDOR TELESEC EN GASACHI - 382796                             | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | P M OCAMPO | 382796 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO CUEVAS BLANCAS (GASACHI)     |  | 170957 | 170957  | 170957 | 170957 | 170957 | 170957 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401450513 | Proyecto de inversión | 30000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 30000                        | 30000                  | REPRIO EN GASACHI - 382907   | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M OCAMPO | 382907 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | RANCHERIA CUEVAS BLANCAS (GASACHI)  |  | 30000  | 30000   | 30000  | 30000  | 30000  | 30000  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401450583 | Proyecto de inversión | 147800                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 147800                       | 147800                 | AULA COMEDOR EN CREI DE BASASEACHI - 382959                          | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | P M OCAMPO | 382959 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | PUEBLO BASASEACHI                   |  | 147800 | 147800  | 147800 | 147800 | 147800 | 147800 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401450424 | Proyecto de inversión | 85125                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 85125                        | 85125                  | PODUCTO RED AGUA POTABLE EN BASOGACHI - 382805                       | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M OCAMPO | 382805 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | RANCHERIA BASOGACHI                 |  | 85125  | 85125   | 85125  | 85125  | 85125  | 85125  | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401450529 | Proyecto de inversión | 83000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 83000                        | 83000                  | TRANSFORMADOR EN CAJURACHI - 382920                                  | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M OCAMPO | 382920 | 0 | Otros          | 1                 | 1         | Ocampo       | CORRISON MEMELECHI PUEBLO CAJURACHI |  | 83000  | 83000   | 83000  | 83000  | 83000  | 83000  | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                          |                       |        |     |                | AVANCE_FINANCIERO |   |           |                                      |           |           |           |           |           |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------|-----|----------------|-------------------|---|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA    | METAS                 |        |     | GEOREFERENCIAS |                   |   | RECAUDADO | COMPROMETIDO                         | DEVENGADO | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401450517   | Proyecto de inversión | 65000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 65000                        | 65000                  | PUNTE PEATONAN EN HUALUMAR - 382912   | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | P M OCAMPO            | 382912 | 0   | Otros          | 1                 | 1 | Ocampo    | PUEBLO HUALUMAR (SAN GIBRO HUALUMAR) | 65000     | 65000     | 65000     | 65000     | 65000     | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401450521   | Proyecto de inversión | 268270                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 268270                       | 268270                 | RED ELCTRICA EN BARRIO ATRAS IGLESIA EN BASASEACHI - 382916   | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M OCAMPO            | 382916 | 0   | Otros          | 1                 | 1 | Ocampo    | PUEBLO BASASEACHI                    | 268270    | 268270    | 268270    | 268270    | 268270    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401450527   | Proyecto de inversión | 290500                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 290500                       | 290500                 | AMPLIACION DE RED EN LA CASITA - 382919   | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M OCAMPO            | 382919 | 0   | Otros          | 1                 | 1 | Ocampo    | PUEBLO LA CASITA                     | 290500    | 290500    | 290500    | 290500    | 290500    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401450589   | Proyecto de inversión | 38600                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 38600                        | 38600                  | PLACAS SOLARES - 382970   | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | P M OCAMPO            | 382970 | 0   | Otros          | 1                 | 1 | Ocampo    | CIUDAD OCAMPO                        | 38600     | 38600     | 38600     | 38600     | 38600     | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401450593   | Proyecto de inversión | 728000.05             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 728000.05                    | 728000                 | RED DE DRENAJE EN BAQUIRACHI - 382975   | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M OCAMPO            | 382975 | 0   | Otros          | 1                 | 1 | Ocampo    | PUEBLO BAQUIRACHI                    | 728000.05 | 728000.05 | 728000.05 | 728000.05 | 728000.05 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401450691   | Proyecto de inversión | 34800                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 34800                        | 34800                  | CANALIZACION ARROYO EN BASASEACHI - 383192  | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M OCAMPO            | 383192 | 0   | Otros          | 1                 | 1 | Ocampo    | PUEBLO BASASEACHI                    | 34800     | 34800     | 34800     | 34800     | 34800     | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401450704   | Proyecto de inversión | 276300                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 276300                       | 276300                 | REPARACION RED ELECTRICA - 383213   | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M OCAMPO            | 383213 | 0   | Otros          | 1                 | 1 | Ocampo    | CIUDAD OCAMPO                        | 276300    | 276300    | 276300    | 276300    | 276300    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401450771   | Proyecto de inversión | 147850                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 147850                       | 147850                 | SISTEMA AGUA POTABLE - 383318   | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M OCAMPO            | 383318 | 0   | Otros          | 4                 | 4 | Ocampo    | CIUDAD OCAMPO                        | 147850    | 147850    | 147850    | 147850    | 147850    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401452130   | Proyecto de inversión | 100090                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 100090                       | 100090                 | CAMINOS BASEASEACHI - 384998  | 51.Ocampo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | P M OCAMPO            | 384998 | 0   | Otros          | 1                 | 1 | Ocampo    | PUEBLO BASASEACHI                    | 100090.03 | 100090.03 | 100090.03 | 100090.03 | 100090.03 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087724 | Proyecto de inversión | 844459.11             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 844459.11                    | 844459                 | Red De Distribucion Electrica Ejido Tierras Nuevas Mpio De Ojinaga - 29510  | 52.Ojinaga            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29510  | 46  | Otros          | 1                 | 1 | Ojinaga   | EJIDO TIERRAS NUEVAS                 | 844459.11 | 844459.11 | 836932.01 | 836932.01 | 836932.01 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201091066 | Proyecto de inversión | 82211.96              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 82211.96                     | 82212                  | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Estacion CH P Mpio De Ojinaga - 29632   | 52.Ojinaga            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29632  | 20  | Otros          | 1                 | 1 | Ojinaga   | EJIDO ESTACION CH P                  | 82211.96  | 82211.96  | 79226.52  | 79226.52  | 79226.52  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087759 | Proyecto de inversión | 941201.94             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 941201.94                    | 941202                 | Red De Distribucion Electrica Priv De Calle Ventidos Calle Venticastro Priv De Calle Venticastro Y Calle Ventidos De Ave H Buena A.C. - 29470 | 52.Ojinaga            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29470  | 352 | Otros          | 1                 | 1 | Ojinaga   | CIUDAD                               | 941201.94 | 941201.94 | 937609.65 | 937609.65 | 937609.65 | En Ejecución | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                        |                       |       |     |                | AVANCE FINANCIERO |           |              |                       |   |           |           |           |           |           |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|-------|-----|----------------|-------------------|-----------|--------------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS                 |       |     | GEOREFERENCIAS |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO             | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201091065 | Proyecto de inversión | 197167                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 197167                       | 197167                 | Equipamiento De Pozo N C P Quilero Mejia De Ojinaga Chih - 29542  | S2.Ojinaga            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos        | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29542 | 430 | Otros          | 1                 | 1         | Ojinaga      | EJIDO                 |   | 197167    | 197167    | 196596.45 | 196596.45 | 196596.45 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087760 | Proyecto de inversión | 214756.53             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 214756.53                    | 214757                 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Privada De Calle Treinta Y Ocho De Ave Venite De Noviembre A Ave Manuel Ojinaga - 28911 | S2.Ojinaga            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28911 | 82  | Otros          | 1                 | 1         | Ojinaga      | Ojinaga               | CUIDAD PRIVADA DICALLE 38 DE AVE 20 DE NOVIEMBRE A AVE MANUEL OJINAGA   | 214756.53 | 214756.53 | 212901.33 | 212901.33 | 212901.33 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087761 | Proyecto de inversión | 389098.52             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 389098.52                    | 389099                 | Red De Distribucion Electrica El Divisadero - 28761   | S2.Ojinaga            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28761 | 38  | Otros          | 1                 | 1         | Ojinaga      | Ojinaga               | COLONIA EL DIVISADERO   | 389098.52 | 389098.52 | 385583.3  | 385583.3  | 385583.3  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087765 | Proyecto de inversión | 208532                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 208532                       | 208532                 | Equipamiento De Pozo Barranco Aul Mayo De Ojinaga Chih - 29533  | S2.Ojinaga            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos        | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29533 | 116 | Otros          | 1                 | 1         | Ojinaga      | Ojinaga               |   | 208532    | 208532    | 207066.17 | 207066.17 | 207066.17 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087756 | Proyecto de inversión | 221811.35             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 221811.35                    | 221811                 | Red De Distribucion Electrica Calle Cuarenta Y Dos Entre Ave Libertad Y Ave Ignacio Rojas Dominguez - 28743                         | S2.Ojinaga            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28743 | 104 | Otros          | 1                 | 1         | Ojinaga      | Ojinaga               | CALLE CALLE 42 CIUDAD COLONIA   | 221811.35 | 221811.35 | 219893.28 | 219893.28 | 219893.28 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087769 | Proyecto de inversión | 217904.96             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 217904.96                    | 217905                 | Red De Distribucion Electrica Cruces Y Anexas El Luis Municipio De Ojinaga - 29389  | S2.Ojinaga            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29389 | 21  | Otros          | 1                 | 1         | Ojinaga      | EJIDO CRUCES Y ANEXAS |   | 217904.96 | 217904.96 | 216097.79 | 216097.79 | 216097.79 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087751 | Proyecto de inversión | 262842.05             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 262842.05                    | 262842                 | Red De Distribucion Electrica Ejido Cañada Ancha Municipio De Ojinaga - 28756   | S2.Ojinaga            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28756 | 62  | Otros          | 1                 | 1         | Ojinaga      | EJIDO CAÑADA ANCHA    | LOCALIZADO EN CALLE 18 Y DE GOLLADO EJIDO CAÑADA ANCHA                  | 262842.05 | 262842.05 | 260545.6  | 260545.6  | 260545.6  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087764 | Proyecto de inversión | 297769.75             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 297769.75                    | 297770                 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Privada De Calle Cuarenta Ysais Ejido Toribio Ortega - 28730                            | S2.Ojinaga            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28730 | 74  | Otros          | 1                 | 1         | Ojinaga      | Ojinaga               | PRIVADA PRIVADA DE CALLE 40 CIUDAD TORIBIO ORTEGA                       | 297769.75 | 297769.75 | 295148.5  | 295148.5  | 295148.5  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087766 | Proyecto de inversión | 297815.31             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 297815.31                    | 297815                 | Lineas De Distribucion Electrica Ejido La Colmena Mpio De Ojinaga Chih - 29022  | S2.Ojinaga            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29022 | 18  | Otros          | 1                 | 1         | Ojinaga      | EJIDO LA COLMENA      | LOCALIDAD UBICADA AL OESTE A 12 KILOMETROS DE LA MANCHA URBANA          | 297815.31 | 297815.31 | 297815.29 | 297815.29 | 297815.29 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087768 | Proyecto de inversión | 848645.89             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 848645.89                    | 848646                 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Cuarenta Y Tres Pinos Mpio De Ojinaga Chih - 40348                                | S2.Ojinaga            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 40348 | 23  | Otros          | 1                 | 1         | Ojinaga      | EJIDO CRUCES Y ANEXAS | UBICADO A 14 KILOMETROS DE LA CARRETERA A CAMARGO DESDE RANCHO EL TRECE | 848645.89 | 848645.89 | 845754.43 | 845754.43 | 845754.43 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087754 | Proyecto de inversión | 49430.62              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 49430.62                     | 49431                  | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Cuarenta Y Tres Matamoros A Ave Samaniego - 28921                                 | S2.Ojinaga            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28921 | 28  | Otros          | 1                 | 1         | Ojinaga      | Ojinaga               | CIUDAD CALLE 40   | 49430.62  | 49430.62  | 49430.62  | 49430.62  | 49430.62  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087762 | Proyecto de inversión | 197128                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 197128                       | 197128                 | Red De Distribucion Electrica Ave Altamirano De Calle Dieciocho A Calle Diecinueve - 28942  | S2.Ojinaga            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28942 | 32  | Otros          | 1                 | 1         | Ojinaga      | Ojinaga               | CIUDAD AVE ALTAMIRANO   | 197128    | 197128    | 197128    | 197128    | 197128    | Terminado    | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                                |                        |   |                         |   |                          |  |       |     |                | AVANCE FINANCIERO |           |              |                      |                                   |   |           |           |           |           |           |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------------|---|-------------------------|---|--------------------------|--|-------|-----|----------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPAL_O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA   | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA    | METAS  |       |     | GEOREFERENCIAS |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO            | EJERCIDO                          | PAGADO  | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |           |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087758 | Proyecto de inversión | 306662.97              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                                |                        | Red De Distribucion Electrica Ave H Hlites De Cade Doceava A Calle Dieciseis - 29341  | S2.Ojinaga              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 29341 | 48  | Otros          |                   | 1         | 1            | Ojinaga              | Ojinaga                           | AVENIDA HOMBRES ILUSTRES CIUDAD AVE HOMBRES ILUSTRES                                | 306662.97 | 306662.97 | 306662.97 | 306662.97 | 306662.97 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087753 | Proyecto de inversión | 39274.12               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                                |                        | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Priv De Calle Veinte Dos Ave Corregidora A Ave Degollado - 29362                    | S2.Ojinaga              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 29362 | 18  | Otros          |                   | 1         | 1            | Ojinaga              | Ojinaga                           | PRIVADA DE CALLE 20 CIUDAD PRIVADA DE CALLE VEINTE                                  | 39274.12  | 39274.12  | 39274.12  | 39274.12  | 39274.12  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087757 | Proyecto de inversión | 59130.26               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                                |                        | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Priv De Calle Treinta Y Dos De Ave Veinte De Noviembre A Ave Manuel Ojinaga - 29325 | S2.Ojinaga              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 29325 | 36  | Otros          |                   | 1         | 1            | Ojinaga              | Ojinaga                           | PRIVADA 32 CIUDAD PRIV DE CALLE 32  | 59130.26  | 59130.26  | 59130.26  | 59130.26  | 59130.26  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087763 | Proyecto de inversión | 39274.12               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                                |                        | Ampliación De Red De Distribución Electrica Priv De Calle Treinta Y Cuatro Y Ave Reforma - 28701                                | S2.Ojinaga              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 28701 | 30  | Otros          |                   | 1         | 1            | Ojinaga              | Ojinaga                           | PRIVADA PRIVADA DE 34 Y AVE ESCORMA COLONIA   | 39274.12  | 39274.12  | 39274.12  | 39274.12  | 39274.12  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087770 | Proyecto de inversión | 89457.7                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                                |                        | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Ejido La Esmeralda Mpio De Ojinaga Chih - 29371                                     | S2.Ojinaga              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 29371 | 383 | Otros          |                   | 1         | 1            | Ojinaga              | EJIDO LA ESMERALDA                | UBICADA AL NOROESTE DE LA CIUDAD A 5 KILOMETROS                                     | 89457.7   | 89457.7   | 89457.7   | 89457.7   | 89457.7   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087752 | Proyecto de inversión | 69524.45               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                                |                        | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Ejido Caña Ancha Mpio De Ojinaga - 29088  | S2.Ojinaga              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 29088 | 12  | Otros          |                   | 1         | 1            | Ojinaga              | EJIDO CAÑADA ANCHA                |   | 69524.45  | 69524.45  | 69524.45  | 69524.45  | 69524.45  | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087767 | Proyecto de inversión | 446886                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                                |                        | Construccion Vado San Juan-La Colmena Mpio De Ojinaga Chih - 29558  | S2.Ojinaga              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 29558 | 163 | Otros          |                   | 1         | 1            | Ojinaga              | EJIDO                             | UBICADO ENTRE EL EJIDO DE SAN JUAN Y EL EJIDO LA COLMENA                            | 446886    | 446886    | 446886    | 446886    | 446886    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201091067 | Proyecto de inversión | 392887.12              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                                |                        | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Estacion Ch P Ejido Quivira Segunda Etapa Mpio De Ojinaga Chih - 29419              | S2.Ojinaga              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 29419 | 32  | Otros          |                   | 1         | 1            | Ojinaga              | EJIDO ESTACION CH P EJIDO QUIVIRA | AL SUR DE LA CIUDAD EN ESTACION CH P  | 392887.12 | 392887.12 | 392887.12 | 392887.12 | 392887.12 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087725 | Proyecto de inversión | 404079.23              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                                |                        | Rehabilitacion De Caminos Rurales Region Ranchos Del Norte Mpio De Ojinaga Chih - 29546   | S2.Ojinaga              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 29546 | 507 | Otros          |                   | 1         | 1            | Ojinaga              | REGION                            | REGION DE LOS RANCHOS DEL NORTE   | 404079.23 | 404079.23 | 404079.23 | 404079.23 | 404079.23 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087755 | Proyecto de inversión | 421422.87              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                                |                        | Red De Distribucion Electrica Calle Veinte Priv De Calle Veinte Y Calle Veintidos De Ave Del Comercio A Ave Fronteriza - 29494  | S2.Ojinaga              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 29494 | 156 | Otros          |                   | 1         | 1            | Ojinaga              | CIUDAD                            | UBICADO EN LA PARTE SUR DE LA CIUDAD  | 421422.87 | 421422.87 | 421422.87 | 421422.87 | 421422.87 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201091068 | Proyecto de inversión | 173571.18              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                                |                        | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Estacion Ch P Ejido Quivira Primer Etapa Mpio De Ojinaga Chih - 29402               | S2.Ojinaga              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 29402 | 28  | Otros          |                   | 1         | 1            | Ojinaga              | EJIDO QUIVIRA ESTACION CH P       | UBICADO EN ESTACION CH P AL SUR DE LA CIUDAD  | 173571.18 | 173571.18 | 173571.18 | 173571.18 | 173571.18 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201091072 | Proyecto de inversión | 433273.42              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                                |                        | Alumbrado Led Para Colonia Emiliano Zapata En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 33295                                       | S3.Praxedis G. Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAEDIS G GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA | 33295 | 700 | Otros          |                   | 1         | 1            | Praxedis G. Guerrero | Praxedis G. Guerrero              | CALLE COLONIA EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICLIO CONDOMIO COLONIA PRAEDIS G GUERRERO | 433273.42 | 0         | 0         | 0         | 0         | Terminado    | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |               |   |                         |   |                          |   |        |      |                  |    | AVANCE FINANCIERO |                      |                      |   |                                   |           |           |           |           |           |              |                  |                      |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|---------------|---|-------------------------|---|--------------------------|---|--------|------|------------------|----|-------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------|----------------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA   | NUMERO_PROYECTO         | POBLACION_BENEFICIARIA                          | METAS                    |   |        |      | GEOREFERENCIAS   |    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO         | DEVENGADO            | EJERCIDO  | PAGADO                            | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |           |              |                  |                      |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201091071 | Proyecto de inversión | 360338.69             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                              | 360338.69              | 360339        | Rehabilitación De Techo Firme En La Colonia Emiliano Zapata En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 37180  | 53-Praxedis G. Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA | 37180  | 24   | Metros Cuadrados | 1  | 9                 | Praxedis G. Guerrero | Praxedis G. Guerrero | COLONIA PRAXEDIS G. GUERRERO                          | 360338.69                         | 360338.69 | 360338.69 | 360338.69 | 360338.69 | 360338.69 | Terminado    | Validado avances |                      |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201091035 | Proyecto de inversión | 360338.69             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                              | 360338.69              | 360339        | Rehabilitación De Techo Firme En El Porvenir En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 46254   | 53-Praxedis G. Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA | 46254  | 40   | Metros Cuadrados | 1  | 12                | Praxedis G. Guerrero | Praxedis G. Guerrero |   | 360338.69                         | 360338.69 | 360338.69 | 360338.69 | 360338.69 | 360338.69 | Terminado    | Validado avances |                      |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201091037 | Proyecto de inversión | 433273.42             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                              | 433273.42              | 433273        | Construcción De Guarniciones Y Estanques En La Calle Miguel Hidalgo En La Colonia Centro De La Localidad El Porvenir En Praxedis G Guerrero - 33169 | 53-Praxedis G. Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA | 33169  | 1000 | Metros Cuadrados | 1  | 654.89            | Praxedis G. Guerrero | Praxedis G. Guerrero | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA                          | 433273.42                         | 433273.42 | 433273.42 | 433273.42 | 433273.42 | 433273.42 | Terminado    | Validado avances |                      |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201091036 | Proyecto de inversión | 650632.62             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                              | 650632.62              | 650633        | Construcción De Una Recamara Cocina Y Baño En La Casa Habitación Ubicada En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 34329                             | 53-Praxedis G. Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA | 34329  | 40   | Vivienda         | 1  | 3                 | Praxedis G. Guerrero | Praxedis G. Guerrero | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA EL PORVENIR         | 650632.62                         | 650632.62 | 650632.62 | 650632.62 | 650632.62 | 650632.62 | En Ejecución | Validado avances |                      |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201091070 | Proyecto de inversión | 650632.62             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                              | 650632.62              | 650633        | Construcción De Una Recamara Cocina Y Baño En La Casa Habitación Ubicada En El Municipio De Praxedis G Guerrero - 34166                             | 53-Praxedis G. Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G GUERRERO DISTRITO BRAVO CHIHUAHUA | 34166  | 40   | Vivienda         | 1  | 3                 | Praxedis G. Guerrero | Praxedis G. Guerrero | COLONIA PRAXEDIS G. GUERRERO                          | 650632.62                         | 650632.62 | 650632.62 | 650632.62 | 650632.62 | 650632.62 | En Ejecución | Validado avances |                      |                  |
| 2018  | ff1                    | CH1180401434672   | Proyecto de inversión | 270000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                              | 270000                 | 269810        | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS SANTA RITA - 342094   | 55-Rosales              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES                                      | 342094 | 0    | Vivienda         | 4  | 4                 | Rosales              |                      | EJIDO SANTA RITA DE CASIA (AMPLIACION CUARENTA Y DOS) | ZONA NECESITADA DE LA COMUNIDAD   | 269809.98 | 269809.98 | 269809.98 | 269808.08 | 269808.08 | 269808.08    | Terminado        | Validado avances     |                  |
| 2018  | ff1                    | CH1180401434692   | Proyecto de inversión | 270000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                              | 270000                 | 268808        | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS SAN PEDRO - 342149  | 55-Rosales              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES                                      | 342149 | 0    | Vivienda         | 4  | 4                 | Rosales              |                      | EJIDO SAN PEDRO DE CDONCHOS                           | ZONAS NECESITADAS DE LA COMUNIDAD | 268808.31 | 268808.31 | 268808.31 | 268808.31 | 268808.31 | 268808.31    | Terminado        | Validado avances     |                  |
| 2018  | ff1                    | CH1180401434685   | Proyecto de inversión | 270000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                              | 270000                 | 302401        | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS SAN PEDRO - 342132  | 55-Rosales              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES                                      | 342132 | 0    | Vivienda         | 4  | 4                 | Rosales              |                      | EJIDO SAN PEDRO DE CDONCHOS                           | ZONAS NECESITADAS DE LA COMUNIDAD | 302401.45 | 302401.45 | 302401.45 | 302401.45 | 302401.45 | 302401.45    | Cancelado        | Cancelación validada |                  |
| 2018  | ff1                    | CH1180401434699   | Proyecto de inversión | 246349.37             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                              | 246349.37              | 246349        | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS SANTA RITA - 342162   | 55-Rosales              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES                                      | 342162 | 0    | Vivienda         | 4  | 4                 | Rosales              |                      | EJIDO SANTA RITA DE CASIA (AMPLIACION CUARENTA Y DOS) | ZONAS NECESITADAS DE LA COMUNIDAD | 246349.37 | 246349.37 | 246349.37 | 246349.37 | 246349.37 | 246349.37    | Terminado        | Validado avances     |                  |
| 2018  | ff1                    | CH1180401488363   | Acción                | 54228.31              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                              | 54228.31               | 54228         | 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACTIOTES Y FLUVIALES - 277157  | 56-Rosario              | Otros Proyectos                                 | Otros Proyectos          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO                                      | 277157 | 0    | Otros            | 1  | 1                 | Rosario              | Rosario              |   | 0                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | Terminado        | Validado avances     |                  |
| 2018  | ff1                    | CH1180401427268   | Proyecto de inversión | 8794                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                              | 8794                   | 8794          | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA - 311617   | 56-Rosario              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO                                      | 311617 | 0    | Otros            | 1  | 1                 | Rosario              |                      | PUEBLO  | 8794                              | 8794      | 8794      | 8794      | 8794      | 8794      | 8794         | Terminado        | Validado avances     |                  |
| 2018  | ff1                    | CH1180401416487   | Proyecto de inversión | 936821                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) |                              | 936821                 | 936821        | CONSTRUCCION DE DIECDOCHO CUARTOS PARA MEDIDAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES - 27633   | 56-Rosario              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO                                      | 27633  | 0    | Vivienda         | 18 | 18                | Rosario              |                      | PUEBLO  | 936821                            | 936821    | 936821    | 936821    | 936821    | 936821    | 936821       | 936821           | Terminado            | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                           |   |                          |                                     |        |      |                 | AVANCE FINANCIERO |           |                        |                              |   |          |          |          |          |          |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|--|---------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------|------|-----------------|-------------------|-----------|------------------------|------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA     | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA   | METAS                               |        |      | GEOREFERENCIAS  |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO           | DEVENGADO                    | EJERCIDO  | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO    |          |          |              |                  |
| 2018  | ffi                    | CHH180401480617   | Proyecto de inversión | 34578.46              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 34578.46                     | 34578                  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO EN VARIAS LOCALIDADES - 426502               | 56.Rosario                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO    | 426502 | 0    | Otros           | 1                 | 1         | Rosario                | PUEBLO                       | VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE ROSARIO CHIHUAHUA   | 34578.46 | 34578.46 | 34578.46 | 34578.46 | 34578.46 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ffi                    | CHH180401416483   | Proyecto de inversión | 665455.5              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 665455.5                     | 665456                 | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO BAÑOS PARA MEDORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES - 27354    | 56.Rosario                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO    | 27354  | 0    | Otros           | 18                | 18        | Rosario                | Rosario                      | INTERIOR DOMICLIO CONOCIDO PUEBLO   | 665455.5 | 665455.5 | 665455.5 | 665455.5 | 665455.5 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ffi                    | CHH180401427136   | Proyecto de inversión | 12992                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 12992                        | 12992                  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER - 311463               | 56.Rosario                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO    | 311463 | 0    | Otros           | 1                 | 100       | Rosario                | PUEBLO                       |   | 12992    | 12992    | 12992    | 12992    | 12992    | En ejecución | Validado avances |
| 2018  | ffi                    | CHH180401427280   | Proyecto de inversión | 16540                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 16540                        | 16540                  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL SAUCITO - 311636                  | 56.Rosario                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO    | 311636 | 0    | Otros           | 1                 | 1         | Rosario                | PUEBLO                       |   | 16540    | 16540    | 16540    | 16540    | 16540    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ffi                    | CHH180401461722   | Proyecto de inversión | 51110.91              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 51110.91                     | 51111                  | REHABILITACION VADO LOS JACALES - 406678   | 57.San Francisco de Borja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA | 406678 | 0    | Otros           | 1                 | 1         | San Francisco de Borja | San Francisco de Borja       | CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA CABRETTA NONDVA EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined BARRIO SAN FRANCISCO DE BORJA | 51110    | 51110    | 51110    | 51110    | 51110    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ffi                    | CHH180301333828   | Proyecto de inversión | 556862                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 556862                       | 556862                 | CONSTRUCCION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO CON INTERCONEXION A CFE DEL POZO DE AGUA POTABLE - 275494 | 57.San Francisco de Borja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA | 275494 | 150  | Otros           | 1                 | 1         | San Francisco de Borja | PUEBLO SAGUARICH             |   | 556862   | 556862   | 556862   | 556862   | 556862   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ffi                    | CHH180301333648   | Proyecto de inversión | 610460                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 610460                       | 610460                 | CONSTRUCCION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO CON INTERCONEXION A CFE DEL POZO DE AGUA POTABLE - 279120 | 57.San Francisco de Borja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA | 279120 | 216  | Otros           | 1                 | 1         | San Francisco de Borja | EIIDO SAN FRANCISCO DE BORJA |   | 610460   | 610460   | 610460   | 610460   | 610460   | En ejecución | Validado avances |
| 2018  | ffi                    | CHH180301333898   | Proyecto de inversión | 674674                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 674674                       | 674674                 | CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE - 279600  | 57.San Francisco de Borja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA | 279600 | 1157 | Metros lineales | 500               | 500       | San Francisco de Borja | San Francisco de Borja       | CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA- LAGUNA DE OXIDACION MARGEN DERECHO KILOMETRO 0+520 EIIDO SAN FRANCISCO DE BORJA            | 674674   | 674674   | 674674   | 674674   | 674674   | En ejecución | Validado avances |
| 2018  | ffi                    | CHH18180101058127 | Proyecto de inversión | 294000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 294000                       | 294000                 | Construcción De Siete Baños En La Cabeera Municipal - 4056                                     | 59.San Francisco del Oro  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO  | 4056   | 28   | Vivienda        | 1                 | 11        | San Francisco del Oro  | San Francisco del Oro        | CALLE 12 DE OCTUBRE BARRIO SAN FRANCISCO DEL ORO CENTRO   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | En ejecución | Validado avances |
| 2018  | ffi                    | CHH00180101058129 | Proyecto de inversión | 130000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 130000                       | 130000                 | Construccion De Pozo En La Casita - 4011   | 59.San Francisco del Oro  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO  | 4011   | 200  | Otros           | 1                 | 1         | San Francisco del Oro  | EIIDO LA CASTA               |   | 130000   | 130000   | 130000   | 130000   | 130000   | En ejecución | Validado avances |
| 2018  | ffi                    | CHH180301310211   | Proyecto de inversión | 54000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 54000                        | 54000                  | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DOMINOTRIO EN LA BOQUILLA - 187800                              | 59.San Francisco del Oro  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 187800 | 2    | Vivienda        | 1                 | 1         | San Francisco del Oro  | EIIDO BOQUILLA DE SAN JOSE   |   | 54000    | 54000    | 54000    | 0        | 0        | En ejecución | Validado avances |
| 2018  | ffi                    | CHH18180101058131 | Proyecto de inversión | 300000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 300000                       | 300000                 | Construccion De Linea De Electrificación En El Corcuo I Espaa - 4006                           | 59.San Francisco del Oro  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO  | 4006   | 60   | Kilómetro       | 1                 | 1         | San Francisco del Oro  | EIIDO BOQUILLA DE SAN JOSE   |   | 300000   | 300000   | 300000   | 300000   | 300000   | En ejecución | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                         |   |                          |   |                          |                                    |        |      |                  | AVANCE_FINANCIERO |     |                       |                               |  |           |           |           |           |           |              |                      |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|--------|------|------------------|-------------------|-----|-----------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIP O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEF ICIADA   | METAS                              |        |      | GEOREFERENCIAS   |                   |     | RECAUDADO             | COMPROMETIDO                  | DEVENGADO  | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |              |                      |
| 2018  | ff1                    | CHH180301058126   | Proyecto de inversión | 355582.44              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 355582.44                    | 355582                  | Pavimentacion De Callejones En La Cabecera Municipal - 3996                       | 59.San Francisco del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO | 3996   | 1000 | Metros Cuadrados | 1                 | 1   | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro         | PIATONAL VIA CABLE BARRIO SAN FRANCISCO DEL ORO CENTRO | 355582.44 | 355582.44 | 355582.44 | 355582.44 | 355582.44 | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301310214   | Proyecto de inversión | 270000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 270000                       | 270000                  | CONSTRUCCION DE UN CINCO CUARTO PARA DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL ORO - 187808 | 59.San Francisco del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 187808 | 10   | Vivienda         | 5                 | 5   | San Francisco del Oro | INDE                          |  | 270000    | 270000    | 270000    | 0         | 0         | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301301354   | Proyecto de inversión | 40000                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 40000                        | 40000                   | CONSTR DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS BAYLON - 144742     | 59.San Francisco del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO | 144742 | 2    | Vivienda         | 1                 | 1   | San Francisco del Oro | EIIDO BOQUILLA DE SAN JOSE    |  | 40000     | 40000     | 40000     | 0         | 0         | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301310220   | Proyecto de inversión | 120000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 120000                       | 120000                  | CONSTRUCCION DE TRES CUARTO PARA BAÑO EN SAN JOSE DE LOS BAYLON - 187829          | 59.San Francisco del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 187829 | 6    | Vivienda         | 3                 | 3   | San Francisco del Oro | EIIDO                         |  | 120000    | 120000    | 120000    | 52835.13  | 52835.13  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301307205   | Proyecto de inversión | 40000                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 40000                        | 40000                   | CONSTR BAÑO EN LA LOCALIDAD DEL RANCHITO DE LOS RAMIREZ - 173223                  | 59.San Francisco del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 173223 | 3    | Vivienda         | 1                 | 1   | San Francisco del Oro | EIIDO RANCHITO DE LOS RAMIREZ | CARRITERA EL GRANILLO A LA CASITA KM 10                | 40000     | 40000     | 40000     | 0         | 0         | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301301344   | Proyecto de inversión | 40000                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 40000                        | 40000                   | CONSTR DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PASO DE MOLINA - 144708                         | 59.San Francisco del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 144708 | 2    | Vivienda         | 1                 | 1   | San Francisco del Oro | EIIDO BOQUILLA DE SAN JOSE    |  | 40000     | 40000     | 40000     | 40000     | 40000     | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180401412627   | Proyecto de inversión | 300000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 300000                       | 300000                  | CAMBIO DE LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL - 328106                        | 59.San Francisco del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 328106 | 0    | Otros            | 50                | 50  | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro         | COLONIA SAN FRANCISCO DEL ORO CENTRO                   | 300000    | 300000    | 300000    | 300000    | 300000    | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180401412632   | Proyecto de inversión | 326967.13              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 326967.13                    | 326967                  | AMPLIACION Y REPLAZO DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 328133                 | 59.San Francisco del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 328133 | 0    | Metros lineales  | 300               | 300 | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro         | COLDNA MAGISTERIAL                                     | 326967.13 | 326967.13 | 326967.13 | 326967.13 | 326967.13 | Cancelado    | CANCELACION VALIDADA |
| 2018  | ff1                    | CHH180301314065   | Proyecto de inversión | 100000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 100000                       | 100000                  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TAMQUE - 207880                             | 59.San Francisco del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 207880 | 60   | Metros lineales  | 300               | 300 | San Francisco del Oro | EIIDO                         |  | 100000    | 100000    | 100000    | 100000    | 100000    | Cancelado    | CANCELACION VALIDADA |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201089257 | Proyecto de inversión | 110000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 55000                        | 55000                   | Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Joel Lozano - 87663                      | 61.Satevó                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 87663  | 4    | Vivienda         | 1                 | 1   | Satevó                | SATEVO                        |  | 44142.1   | 44142.1   | 44142.1   | 44142.1   | 44142.1   | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201089260 | Proyecto de inversión | 110000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 55000                        | 55000                   | Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Felipe - 100623                          | 61.Satevó                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 100623 | 6    | Vivienda         | 1                 | 1   | Satevó                | EIIDO LA JOYA                 |  | 42143.23  | 42143.23  | 42143.23  | 42143.23  | 42143.23  | Cancelado    | CANCELACION VALIDADA |
| 2018  | ff2                    | CHH180401458699   | Proyecto de inversión | 100000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 50000                        | 50000                   | CONSTRUCCION DE BAÑO A JULIA GUTAN - 403165                                       | 61.Satevó                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 403165 | 0    | Vivienda         | 1                 | 1   | Satevó                | EIIDO SAN JOSE DEL SITIO      |  | 50000     | 50000     | 50000     | 50000     | 50000     | En Ejecución | Validado avances     |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO        |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                         |   |                       |   |                       |                       |        |   | AVANCE_FINANCIERO |   |           |              |                               |           |           |           |           |           |              |                      |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|---|-----------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBIADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIP O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEF ICADA | METAS                 |        |   | GEOREFERENCIAS    |   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO                     | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |              |                      |
| 2018  | HF2                    | CHH18180201089255 | Proyecto de inversión | 110000                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 55000                        | 55000                   | Construcción De Un Cuarta Dormitorio Dolores - 100808           | 61-Satevo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 100808 | 3 | Vivienda          | 1 | 1         | Satevo       | EJIDO SATEVO                  | 40917.26  | 40917.26  | 40917.26  | 40917.26  | 40917.26  | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | HF2                    | CHH18180201089258 | Proyecto de inversión | 90000                   | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45000                        | 45000                   | Baño Para Zulema Barrera - 122083                               | 61-Satevo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 122083 | 2 | Vivienda          | 1 | 1         | Satevo       | EJIDO EL CHAMAZAL             | 45000     | 45000     | 45000     | 45000     | 45000     | Cancelado    | Cancelación validada |
| 2018  | HF2                    | CHH180401470969   | Proyecto de inversión | 641841.12               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 250000                       | 250000                  | ELECTRIFICACION DEL POZO DE AGUA POTABLE - 416814               | 61-Satevo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 416814 | 0 | Otros             | 1 | 1         | Satevo       | EJIDO SAN JOSÉ DEL SITIO      | 195920.56 | 195920.56 | 195920.56 | 195920.56 | 195920.56 | Cancelado    | Cancelación validada |
| 2018  | HF2                    | CHH18180201089263 | Proyecto de inversión | 110000                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 55000                        | 55000                   | Construcción De Un Cuarta Dormitorio Con Laura Cecilia - 105453 | 61-Satevo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 105453 | 2 | Vivienda          | 1 | 1         | Satevo       | EJIDO SAN JOSÉ DEL SITIO      | 34682.85  | 34682.85  | 34682.85  | 34682.85  | 34682.85  | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | HF2                    | CHH18180201089265 | Proyecto de inversión | 110000                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 55000                        | 55000                   | Construcción De Un Cuarta Dormitorio - 86418                    | 61-Satevo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 86418  | 2 | Vivienda          | 1 | 1         | Satevo       | LA ZANJA (RÍO SAN PEDRO)      | 44142.1   | 44142.1   | 44142.1   | 44142.1   | 44142.1   | Cancelado    | Cancelación validada |
| 2018  | HF2                    | CHH180401433883   | Proyecto de inversión | 85173                   | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28391                        | 28391                   | ELECTRIFICACION DE POZO - 336276                                | 61-Satevo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 336276 | 0 | Otros             | 1 | 1         | Satevo       | EJIDO SAN ANTONIO DE CHACONES | 28391     | 28391     | 28391     | 28391     | 28391     | Cancelado    | Cancelación validada |
| 2018  | HF2                    | CHH18180201089259 | Proyecto de inversión | 110000                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 55000                        | 55000                   | Construcción De Un Cuarta Dormitorio Con Cristina - 100706      | 61-Satevo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 100706 | 4 | Vivienda          | 1 | 1         | Satevo       | EJIDO LA ESPERANZA            | 42143.23  | 42143.23  | 42143.23  | 42143.23  | 42143.23  | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | HF2                    | CHH18180201089264 | Proyecto de inversión | 110000                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 55000                        | 55000                   | Construcción De Un Cuarta Dormitorio Con Esperanza - 100739     | 61-Satevo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 100739 | 5 | Vivienda          | 1 | 1         | Satevo       | EJIDO LA ESPERANZA            | 35592.05  | 35592.05  | 35592.05  | 35592.05  | 35592.05  | Cancelado    | Cancelación validada |
| 2018  | HF2                    | CHH18180201091031 | Proyecto de inversión | 90000                   | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45000                        | 45000                   | Baño Para Manuel Alíndrez - 132103                              | 61-Satevo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 132103 | 1 | Vivienda          | 1 | 1         | Satevo       | RANCHO CARMONA                | 45000     | 45000     | 45000     | 45000     | 45000     | Cancelado    | Cancelación validada |
| 2018  | HF2                    | CHH18180201089253 | Proyecto de inversión | 110000                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 55000                        | 55000                   | Construcción De Un Cuarta Dormitorio Con Roaenda - 98699        | 61-Satevo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 98699  | 2 | Vivienda          | 1 | 1         | Satevo       | SATEVO                        | 41427.98  | 41427.98  | 41427.98  | 41427.98  | 41427.98  | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | HF2                    | CHH18180201091029 | Proyecto de inversión | 110000                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 55000                        | 55000                   | Construcción De Un Cuarta Dormitorio Con Hilda Estela - 98258   | 61-Satevo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 98258  | 3 | Vivienda          | 1 | 1         | Satevo       | EJIDO SAN JOSÉ DEL SITIO      | 35411.86  | 35411.86  | 35411.86  | 35411.86  | 35411.86  | Cancelado    | Cancelación validada |
| 2018  | HF2                    | CHH18180201091032 | Proyecto de inversión | 90000                   | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45000                        | 45000                   | Baño Para Manuel Vazquez - 129593                               | 61-Satevo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 129593 | 4 | Vivienda          | 1 | 1         | Satevo       | EJIDO BOCA DEL RIO            | 45000     | 45000     | 45000     | 45000     | 45000     | En Ejecución | Validado avances     |



Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                          |                       |        |     | AVANCE FINANCIERO |    |           |              |                                 |          |          |          |          |          |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------|-----|-------------------|----|-----------|--------------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA    | METAS                 |        |     | GEOREFERENCIAS    |    | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO                       | EJERCIDO | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO    |          |              |                  |
| 2018  | ff2                    | CHH18180201089254 | Proyecto de inversión | 110000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 55000                        | 55000                  | Construcción De Un Cuarto Dormitorio Con Francisco Javier - 100785          | 61.Satevo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 100785 | 3   | Vivienda          | 1  | 1         | Satevo       | EJIDO SATEVO                    | 45611.87 | 45611.87 | 45611.87 | 45611.87 | 45611.87 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | CHH18180201091030 | Proyecto de inversión | 90000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45000                        | 45000                  | Baño Para Rosa Ieta - 115935  | 61.Satevo             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 115935 | 3   | Vivienda          | 1  | 1         | Satevo       | EJIDO SAN JOSÉ DE HERNANDEZ     | 45000    | 45000    | 45000    | 45000    | 45000    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088695 | Proyecto de inversión | 22399.99              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 22399.99                     | 22400                  | Dotacion De Tinacos En Chuyayo - 140690                                     | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE URLACHI  | 140690 | 28  | Otros             | 1  | 1         | Uruachi      | RANCHERIA CHUYAYVO              | 22399.99 | 22399.99 | 22399.99 | 22399.99 | 22399.99 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201089407 | Proyecto de inversión | 10000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 10000                        | 10000                  | Rehabilitación De Clínica De Salud De Mesa Del Valleclilo - 62039           | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | MUNICIPIO DE URLACHI  | 62039  | 94  | Otros             | 1  | 1         | Uruachi      | RANCHERIA MESA DEL VALLECILLO   | 10000    | 10000    | 10000    | 10000    | 10000    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201089494 | Proyecto de inversión | 77000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 77000                        | 77894                  | Rehabilitación De Escuela Primaria De Gosdachi - 63964                      | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | MUNICIPIO DE URLACHI  | 63964  | 93  | Otros             | 1  | 1         | Uruachi      | RANCHERIA GOSDACHI              | 77000    | 77000    | 77000    | 77000    | 77000    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301300302   | Proyecto de inversión | 28800                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 14400                        | 14400                  | DOTACIÓN DE TINACOS EN MOCORICH - 141345                                    | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE URLACHI  | 141345 | 39  | Otros             | 14 | 14        | Uruachi      | RANCHERIA MOCORICH              | 14400    | 14400    | 14400    | 14400    | 14400    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088615 | Proyecto de inversión | 366000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 366000                       | 366000                 | Ampliación De Clínica De Salud - 61965                                      | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | MUNICIPIO DE URLACHI  | 61965  | 345 | Otros             | 1  | 1         | Uruachi      | RANCHERIA EL MANZANO            | 366000   | 366000   | 366000   | 366000   | 366000   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088688 | Proyecto de inversión | 81047.2               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 81047.2                      | 81047                  | Construcción De Pila Para Almacenamiento De Agua En Huerta De Rios - 63859  | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE URLACHI  | 63859  | 48  | Otros             | 1  | 1         | Uruachi      | RANCHERIA HUERTA DE RIOS        | 81047.2  | 81047.2  | 81047.2  | 81047.2  | 81047.2  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201089485 | Proyecto de inversión | 34390                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 34390                        | 34390                  | Rehabilitación De Camino De Terracería De Saullillo De González - 62469     | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE URLACHI  | 62469  | 19  | Otros             | 1  | 1         | Uruachi      | RANCHERIA SAULLILLO DE GONZALEZ | 34390    | 34390    | 34390    | 34390    | 34390    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201089490 | Proyecto de inversión | 280000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 280000                       | 280000                 | Construcción De Dispensario Médico De Saullillo De Rico - 29140             | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | MUNICIPIO DE URLACHI  | 29140  | 57  | Otros             | 1  | 1         | Uruachi      | RANCHERIA SAULLILLO DE RICO     | 280000   | 280000   | 280000   | 280000   | 280000   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201089500 | Proyecto de inversión | 171564                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 171564                       | 171564                 | Rastreo De Camino De Terracería De Entronque San Isidro A Guasancio - 63098 | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE URLACHI  | 63098  | 29  | Metros Cuadrados  | 1  | 1         | Uruachi      | Uruachi                         | 171564   | 171564   | 171564   | 171564   | 171564   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088691 | Proyecto de inversión | 70000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70000                        | 70000                  | Colocación De Línea De Conducción De Agua Potable En Mesa De Pinos - 140288 | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE URLACHI  | 140288 | 11  | Metros Cuadrados  | 1  | 1         | Uruachi      | RANCHERIA MESA DE PINOS         | 70000    | 70000    | 70000    | 70000    | 70000    | En Ejecución | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                          |                      |        |     |                  |   |   | AVANCE_FINANCIERO |                       |   |           |           |           |           |           |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|----------------------|--------|-----|------------------|---|---|-------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA   | METAS                |        |     | GEOREFERENCIAS   |   |   | RECAUDADO         | COMPROMETIDO          | DEVENGADO   | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088692 | Proyecto de inversión | 53000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 53000                        | 53000                  | Colocacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Nopalera - 140444     | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE URLACHI | 140444 | 93  | Metros Cuadrados | 1 | 1 | Uruachi           | RANCHERIA LA NOPALERA | DEL ENTRONQUE DE NOPALERA A MESA DE PINOS   | 53000     | 53000     | 53000     | 53000     | 53000     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201089425 | Proyecto de inversión | 23999.32              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 23999.32                     | 23999                  | Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua En Pinos Altos - 63817      | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE URLACHI | 63817  | 34  | Otros            | 1 | 1 | Uruachi           | RANCHERIA PINOS ALTOS | A 500 ML DE LAS CAMARAS DE OTACHIQUE  | 23999.32  | 23999.32  | 23999.32  | 23999.32  | 23999.32  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201089486 | Proyecto de inversión | 611360                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 611360                       | 611360                 | Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua En La Tableta - 63767   | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE URLACHI | 63767  | 71  | Otros            | 1 | 1 | Uruachi           | RANCHERIA LA TABLETA  |   | 611360    | 611360    | 611360    | 611360    | 611360    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088613 | Proyecto de inversión | 280000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 280000                       | 280000                 | Construcción De Dispensario Medico De Lagunitas - 29064                    | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | MUNICIPIO DE URLACHI | 29064  | 81  | Otros            | 1 | 1 | Uruachi           | RANCHERIA LAGUNITAS   | A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA   | 280000    | 280000    | 280000    | 280000    | 280000    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088614 | Proyecto de inversión | 890685.33             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 890685.33                    | 890685                 | Rehabilitación De Camino Uruachi La Finca El Racho Rocoayo Manzana - 62417 | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE URLACHI | 62417  | 798 | Otros            | 1 | 1 | Uruachi           | Uruachi               | TERRACERÍA TRAMO URUACHI - EL MANZANO MARGEN DERECHO KILOMETRO 55 ID RANCHERIA EL MANZANO | 890685.33 | 890685.33 | 890685.33 | 890685.33 | 890685.33 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088687 | Proyecto de inversión | 151233.48             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 151233.48                    | 151233                 | Rehabilitación De Dispensario Medico De La Huerta De Rios - 62087          | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | MUNICIPIO DE URLACHI | 62087  | 51  | Otros            | 1 | 1 | Uruachi           | Uruachi               | RANCHERIA HUERTA DE RIOS  | 151233.48 | 151233.48 | 151233.48 | 151233.48 | 151233.48 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201089402 | Proyecto de inversión | 280000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 280000                       | 280000                 | Construcción De Dispensario Medico En El Rancho - 29095                    | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | MUNICIPIO DE URLACHI | 29095  | 95  | Otros            | 1 | 1 | Uruachi           | RANCHERIA EL RANCHO   | A 500 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA   | 280000    | 280000    | 280000    | 280000    | 280000    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201089412 | Proyecto de inversión | 63999.98              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 63999.98                     | 64000                  | Dotacion De Tinacos En Uruachi - 140737                                    | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE URLACHI | 140737 | 114 | Otros            | 1 | 1 | Uruachi           | PUEBLO URLACHI        | EN LA ENTRADA DEL PUEBLO  | 63999.98  | 63999.98  | 63999.98  | 63999.98  | 63999.98  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201089418 | Proyecto de inversión | 250000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 250000                       | 250000                 | Construcción De Aula A Tole Bachilleres De Archuyo - 63935                 | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | MUNICIPIO DE URLACHI | 63935  | 21  | Otros            | 1 | 1 | Uruachi           | RANCHERIA ARECHUYO    | A 300 M DE LA CLINICA DE SALUD  | 250000    | 250000    | 250000    | 250000    | 250000    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201089422 | Proyecto de inversión | 17600                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17600                        | 17600                  | Dotacion De Tinacos En Oriso - 140601                                      | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE URLACHI | 140601 | 26  | Otros            | 1 | 1 | Uruachi           | RANCHERIA ORISO       |   | 17600     | 17600     | 17600     | 17600     | 17600     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201089487 | Proyecto de inversión | 72000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 72000                        | 72000                  | Rehabilitación De Líneas De Conducción En El Trigo - 140542                | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE URLACHI | 140542 | 114 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | Uruachi           | RANCHERIA EL TRIGO    |   | 72000     | 72000     | 72000     | 72000     | 72000     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201089423 | Proyecto de inversión | 45000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45000                        | 45000                  | Rehabilitación De Dispensario Medico De Oriso - 62068                      | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | MUNICIPIO DE URLACHI | 62068  | 115 | Otros            | 1 | 1 | Uruachi           | RANCHERIA ORISO       |   | 45000     | 45000     | 45000     | 45000     | 45000     | En Ejecución | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO              | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                          |                       |        |     |                  | AVANCE FINANCIERO |   |                   |                        |   |           |           |           |           |           |              |                  |
|-------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------|-----|------------------|-------------------|---|-------------------|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------|
|       |                        |                    |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA   | METAS                 |        |     | GEOREFERENCIAS   |                   |   | RECAUDADO         | COMPROMETIDO           | DEVENGADO   | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088690  | Proyecto de inversión | 280000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 280000                       | 280000                 | Construcción De Digestorio Medico En Los Laureles - 61949                 | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | MUNICIPIO DE URLACHI  | 61949  | 80  | Otros            | 1                 | 1 | Uruachi           | RANCHERIA LOS LAURELES | A 400 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA   | 280000    | 280000    | 280000    | 280000    | 280000    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201089424  | Proyecto de inversión | 19200                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 280000                       | 280000                 | Dotación De Tinacos En Pacayvo - 140643                                   | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | MUNICIPIO DE URLACHI  | 140643 | 24  | Otros            | 1                 | 1 | Uruachi           | RANCHERIA PACAYVO      | A 5000 METROS DE LA PRESA DE TOJACH   | 19200     | 19200     | 19200     | 19200     | 19200     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH181803021089419 | Proyecto de inversión | 80000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 80000                        | 80000                  | Rehabilitación De Clínica De Salud En Arechivo - 62020                    | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | MUNICIPIO DE URLACHI  | 62020  | 100 | Otros            | 1                 | 1 | Uruachi           | RANCHERIA ARECHUVIVO   | A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA   | 80000     | 80000     | 80000     | 80000     | 80000     | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH181803021089484 | Proyecto de inversión | 182971.05             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 182971.05                    | 188729                 | Rehabilitación De Digestorio Medico De Santa Rosa - 62106                 | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | MUNICIPIO DE URLACHI  | 62106  | 99  | Otros            | 1                 | 1 | Uruachi           | RANCHERIA SANTA ROSA   |   | 182971.05 | 182971.05 | 182971.05 | 182971.05 | 182971.05 | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401483196    | Proyecto de inversión | 1134403               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1134403                      | 1134403                | CAMINO URLACHI LA CUESTA - 429554   | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos          | P M URLACHI           | 429554 | 0   | Otros            | 1                 | 1 | Uruachi           | CIUDAD URLACHI         |   | 1134403   | 1134403   | 1134403   | 1134403   | 1134403   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401483354    | Proyecto de inversión | 1256675               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1256675                      | 1256675                | REHABILITACION RED A P Y REVESTIMIENTO EN CALLE DEL PANTEON - 429894      | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M URLACHI           | 429894 | 0   | Otros            | 1                 | 1 | Uruachi           | Uruachi                | CALLE PANTEON CIUDAD URLACHI  | 1256675   | 1256675   | 1256675   | 1256675   | 1256675   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401483386    | Proyecto de inversión | 1200000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1200000                      | 1200000                | CAMINO GOSOGACHI A PALO AMARILLO - 429954                                 | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos          | P M URLACHI           | 429954 | 0   | Otros            | 1                 | 1 | Uruachi           | PUEBLO GOSOGACHI       |   | 1200000   | 1200000   | 1200000   | 1200000   | 1200000   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401483501    | Proyecto de inversión | 1120000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1120000                      | 1120000                | REHABILITACION LINEA ARECHIVO PALMARITO - 430188                          | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M URLACHI           | 430188 | 0   | Otros            | 1                 | 1 | Uruachi           | PUEBLO ARECHUVIVO      |   | 1120000   | 1120000   | 1120000   | 1120000   | 1120000   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401482975    | Proyecto de inversión | 1271376.6             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1271376.6                    | 1271377                | RED ELECTRIFICACION ZONA CENTRO - 429100                                  | 66.Uruachi            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M URLACHI           | 429100 | 0   | Otros            | 1                 | 1 | Uruachi           | CIUDAD URLACHI         | CAMINO TRES CRITOS ESTA OBRA ESTA ENTRE LA CALLE CALIFORNIA Y CAMINO MINEROS EN LA LOCALIDAD DE URLACHI | 1271376.6 | 1271376.6 | 1271376.6 | 1271376.6 | 1271376.6 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057971  | Proyecto de inversión | 366752.88             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 366752.88                    | 366753                 | Cambio De Luminarias A Led - 7692   | 67.Valle de Zaragoza  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7692   | 400 | Luminaria        | 1                 | 1 | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza      | COLONIA CAMPESINA   | 366752.88 | 366752.88 | 366752.88 | 366752.88 | 366752.88 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101057973  | Proyecto de inversión | 366752.88             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 366752.88                    | 366753                 | Pavimentación De Calle Juárez - 8935                                      | 67.Valle de Zaragoza  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8935   | 80  | Metros Cuadrados | 1                 | 1 | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza      | CALLE JUAREZ COLONIA VALLE DE ZARAGOZA CENTRO   | 366752.88 | 366752.88 | 366752.88 | 0         | 0         | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301298052    | Proyecto de inversión | 135000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 135000                       | 135000                 | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABEZERA MUNICIPAL - 22511 | 67.Valle de Zaragoza  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 22511  | 12  | Vivienda         | 3                 | 3 | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza      | COLONIA CAMPESINA   | 135000    | 135000    | 135000    | 112749.04 | 112749.04 | En Ejecución | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                        |                       |        |     |                | AVANCE_FINANCIERO |   |                   |                           |                   |           |           |           |           |           |           |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|--------|-----|----------------|-------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS                 |        |     | GEOREFERENCIAS |                   |   | RECAUDADO         | COMPROMETIDO              | DEVENGADO         | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201089408 | Proyecto de inversión | 703007.69             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 703007.69                    | 703008                 | Ampliacion Rehabilitacion De Red De Electrificacion En La Colonia La Pila De La Cabecera Municipal - 23492 | 67-Valle de Zaragoza  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 22492  | 162 | Otros          | 1                 | 1 | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza         | COLONIA LA PILA   | 703007.69 | 703007.69 | 703007.69 | 703007.69 | 703007.69 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301308303    | Proyecto de inversión | 244501.92             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 244501.92                    | 224502                 | CONSTRUCCION DE ADOME DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EL TORO - 178185  | 67-Valle de Zaragoza  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 178185 | 60  | Otros          | 1                 | 1 | Valle de Zaragoza | EJIDO EL TORO (LA GALINA) |                   | 224501.92 | 224501.92 | 224501.92 | 0         | 0         | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301297857    | Proyecto de inversión | 70000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70000                        | 70000                  | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DE BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 9091  | 67-Valle de Zaragoza  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9091   | 8   | Vivienda       | 2                 | 2 | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza         | COLONIA CAMPESINA | 70000     | 70000     | 70000     | 70000     | 70000     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301297856    | Proyecto de inversión | 35000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 35000                        | 35000                  | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 9037  | 67-Valle de Zaragoza  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9037   | 4   | Vivienda       | 1                 | 1 | Valle de Zaragoza | EJIDO                     |                   | 35000     | 35000     | 35000     | 35000     | 35000     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401436359    | Proyecto de inversión | 27000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 27000                        | 27000                  | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GALVAN - 350501                               | 67-Valle de Zaragoza  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 350501 | 0   | Vivienda       | 1                 | 1 | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza         | COLONIA GALVÁN    | 27000     | 27000     | 27000     | 27000     | 27000     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401435870    | Proyecto de inversión | 27000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 27000                        | 27000                  | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ANGEL POSADA - 348229                                    | 67-Valle de Zaragoza  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 348229 | 0   | Vivienda       | 1                 | 1 | Valle de Zaragoza | EJIDO ANGEL POSADA        |                   | 27000     | 27000     | 27000     | 27000     | 27000     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401436356    | Proyecto de inversión | 73500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 73500                        | 73500                  | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUILLA - 350495                          | 67-Valle de Zaragoza  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 350495 | 0   | Vivienda       | 3                 | 3 | Valle de Zaragoza | EJIDO LA CIENEGUILLA      |                   | 73500     | 73500     | 73500     | 73500     | 73500     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401435880    | Proyecto de inversión | 27000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 27000                        | 27000                  | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL - 348263                        | 67-Valle de Zaragoza  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 348263 | 0   | Vivienda       | 1                 | 1 | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza         | COLONIA CAMPESINA | 27000     | 27000     | 27000     | 27000     | 27000     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401435888    | Proyecto de inversión | 24500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 24500                        | 24500                  | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA FRANCO - 348295                                | 67-Valle de Zaragoza  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 348295 | 0   | Vivienda       | 1                 | 1 | Valle de Zaragoza | Valle de Zaragoza         |                   | 24500     | 24500     | 24500     | 24500     | 24500     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401435876    | Proyecto de inversión | 27000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 27000                        | 27000                  | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA - 348250                            | 67-Valle de Zaragoza  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 348250 | 0   | Vivienda       | 1                 | 1 | Valle de Zaragoza | EJIDO SAN JUAN BAUTISTA   |                   | 27000     | 27000     | 27000     | 27000     | 27000     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401435885    | Proyecto de inversión | 24500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 24500                        | 24500                  | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ANGEL POSADA - 348281                                  | 67-Valle de Zaragoza  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 348281 | 0   | Vivienda       | 1                 | 1 | Valle de Zaragoza | EJIDO ANGEL POSADA        |                   | 24500     | 24500     | 24500     | 24500     | 24500     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401435896    | Proyecto de inversión | 24500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 24500                        | 24500                  | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SEPULVEDENO - 348363                                   | 67-Valle de Zaragoza  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 348363 | 0   | Vivienda       | 1                 | 1 | Valle de Zaragoza | EJIDO EL SEPULVEDENO      |                   | 24500     | 24500     | 24500     | 24500     | 24500     | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                        |                                  |        |      |                  | AVANCE FINANCIERO |           |                   |                               |            |            |            |            |            |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|------------------------|----------------------------------|--------|------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS                            |        |      | GEOREFERENCIAS   |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO      | DEVENGADO                     | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401436357   | Proyecto de inversión | 27000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 27000                        | 27000                  | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA FRANCO - 350498             | 67-Valle de Zaragoza  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL            | 350498 | 0    | Vivienda         | 1                 | 1         | Valle de Zaragoza | COLONIA FRANCO                | 27000      | 27000      | 27000      | 27000      | 27000      | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401434386   | Proyecto de inversión | 150000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 150000                       | 150000                 | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA CIENEGUILLA - 339891                        | 67-Valle de Zaragoza  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | PRESIDENCIA MUNICIPAL            | 339891 | 0    | Otros            | 1                 | 1         | Valle de Zaragoza | EJIDO LA CIENEGUILLA          | 150000     | 150000     | 150000     | 150000     | 150000     | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401436360   | Proyecto de inversión | 5503.84               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 5503.84                      | 5504                   | CONSTRUCCION DE PISO FRME - 350503   | 67-Valle de Zaragoza  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL            | 350503 | 0    | Metros Cuadrados | 16                | 16        | Valle de Zaragoza | EJIDO LA CIENEGUILLA          | 5503.84    | 5503.84    | 5503.84    | 5503.84    | 5503.84    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301297854   | Proyecto de inversión | 35000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 35000                        | 35000                  | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 8980  | 67-Valle de Zaragoza  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL            | 8980   | 4    | Vivienda         | 1                 | 1         | Valle de Zaragoza | EJIDO SALTIRITO               | 35000      | 35000      | 35000      | 35000      | 35000      | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401435864   | Proyecto de inversión | 27000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 27000                        | 27000                  | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUILLA - 348200             | 67-Valle de Zaragoza  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL            | 348200 | 0    | Vivienda         | 1                 | 1         | Valle de Zaragoza | EJIDO LA CIENEGUILLA          | 27000      | 27000      | 27000      | 27000      | 27000      | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401436358   | Proyecto de inversión | 24500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 24500                        | 24500                  | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GALVAN - 350499              | 67-Valle de Zaragoza  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL            | 350499 | 0    | Vivienda         | 1                 | 1         | Valle de Zaragoza | COLONIA GALVÁN                | 24500      | 24500      | 24500      | 24500      | 24500      | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087356 | Proyecto de inversión | 148236.4              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 148236.4                     | 148236                 | Suministro E Instalacion De Ventas Y Seis Lamparas Led En San Juan De Atotonilco - 62398 | 7-Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 62398  | 182  | Otros            | 1                 | 1         | Balleza           | RANCHO SAN JUAN DE ATOTONILCO | 148236.4   | 148236.4   | 148236.4   | 148236.4   | 148236.4   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087359 | Proyecto de inversión | 235850.04             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 235850.04                    | 235850                 | Adquisición De Cincuenta Y Ocho Estufas Ecologicas En Tecnociv - 131946                  | 7-Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 131946 | 152  | Piezas           | 1                 | 100       | Balleza           | RANCHO TECOCHICHI             | 235850.04  | 235850.04  | 235850.04  | 235850.04  | 235850.04  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087362 | Proyecto de inversión | 201579                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 201579                       | 201579                 | Adquisición De Setenta Acumuladores Solares En Ejido El Vergel - 133321                  | 7-Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 133321 | 2008 | Otros            | 1                 | 100       | Balleza           | EJIDO EJIDO EL VERGEL         | 201579     | 201579     | 201579     | 201579     | 201579     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087364 | Proyecto de inversión | 2378593.35            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2378593.35                   | 2378593                | Incorporación De Pozo Profundo Al Sistema De Agua Potable En Ejido El Vergel - 102276    | 7-Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 102276 | 2008 | Otros            | 1                 | 1         | Balleza           | EJIDO EJIDO EL VERGEL         | 2378593.35 | 2378593.35 | 2378593.35 | 2378593.35 | 2378593.35 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087366 | Proyecto de inversión | 431520                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 431520                       | 431520                 | Suministro E Instalacion De Treinta Y Un Celdas Solares En Ejido El Vergel - 86353       | 7-Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 86353  | 2008 | Otros            | 1                 | 1         | Balleza           | EJIDO EJIDO EL VERGEL         | 431520     | 431520     | 431520     | 431520     | 431520     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401432821   | Proyecto de inversión | 1514718.77            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1514718.77                   | 1514719                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA BLANCA - 329113         | 7-Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 329113 | 0    | Otros            | 1                 | 1         | Balleza           | RANCHO MESA BLANCA            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | En Ejecución | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                          |                                  |        |      |                  | AVANCE FINANCIERO |           |              |                       |   |           |           |           |           |           |           |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--------|------|------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA   | METAS                            |        |      | GEOREFERENCIAS   |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO             | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |           |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087315 | Proyecto de inversión | 60957                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 60957                        | 60957                  | Adquisición De Ciento Cincuenta Estafas Ecológicas En Mariano Balleza - 129796           | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 129796 | 2087 | Piezas           | 1                 | 1         | Balleza      | Balleza               | CALLE INDEPENDENCIA 1 00 INTERIOR 0 00 CIUDAD MARIANO BALLEZA CENTRO      | 60957     | 60957     | 60957     | 60957     | 60957     | 60957     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087329 | Proyecto de inversión | 86942                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 86942                        | 86942                  | Adquisición De Cincuenta Tiraos De Seleccionados Cincuenta Litros En Baquirachi - 84650  | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 84650  | 430  | Otros            | 1                 | 1         | Balleza      | RANCHO BAQUIRACHI     | CARRERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 38 APROXIMADAMENTE            | 86942     | 86942     | 86942     | 86942     | 86942     | 86942     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087330 | Proyecto de inversión | 644408                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 644408                       | 644408                 | Construcción De Techo Firme Ochocientos M Cuadrados En Baquirachi - 53665                | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 53665  | 251  | Metros Cuadrados | 1                 | 100       | Balleza      | RANCHO BAQUIRACHI     | CARRERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 38 APROXIMADAMENTE            | 644408    | 644408    | 644408    | 644408    | 644408    | 644408    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087343 | Proyecto de inversión | 115277.99             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 115277.99                    | 115278                 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Varias Localidades La Magdalena - 33193        | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 33193  | 500  | Otros            | 1                 | 1         | Balleza      | RANCHO LA MAGDALENA   | CARRERA BALLEZA LA MAGDALENA KILOMETRO 8 APROXIMADAMENTE                  | 115277.99 | 115277.99 | 115277.99 | 115277.99 | 115277.99 | 115277.99 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301309778   | Proyecto de inversión | 1800000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1800000                      | 1800000                | AMPLIACION DE RED DE ATARIAS EN LA MAGDALENA - 186015                                    | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 186015 | 500  | Otros            | 1                 | 1         | Balleza      | RANCHO LA MAGDALENA   | CARRERA BALLEZA LA MAGDALENA KILOMETRO 8 APROXIMADAMENTE                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401432747   | Proyecto de inversión | 324869.59             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 324869.59                    | 324870                 | ELECTRIFICACION DOMICILIARIA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BAQUIRACHI - 328811        | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 328811 | 0    | Otros            | 1                 | 1         | Balleza      | Balleza               | RANCHO BAQUIRACHI   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087322 | Proyecto de inversión | 685222.79             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 685222.79                    | 685223                 | Rehabilitación Del Puente Colgante Prental En Mariano Balleza - 1220                     | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 1220   | 2087 | Otros            | 1                 | 100       | Balleza      | Balleza               | CIUDAD MARIANO BALLEZA CENTRO   | 685222.79 | 685222.79 | 685222.79 | 685222.79 | 685222.79 | 685222.79 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087331 | Proyecto de inversión | 761192                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 761192                       | 761192                 | Suministro E Instalación De Veinte Baños Con Bidgestor En Baquirachi - 51700             | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 51700  | 250  | Piezas           | 1                 | 1         | Balleza      | RANCHO BAQUIRACHI     | CARRERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 38 APROXIMADAMENTE            | 761192    | 761192    | 761192    | 761192    | 761192    | 761192    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087355 | Proyecto de inversión | 121718.8              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 121718.8                     | 121719                 | Adquisición De Setenta Tiraos De Seleccionados Cincuenta Lts En Ejido San Carlos - 85072 | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 85072  | 149  | Otros            | 1                 | 1         | Balleza      | EJIDO SAN CARLOS      | CARRERA EJIDO EL VERGEL A SAN CARLOS A UNDS 60 KILOMETROS APROXIMADAMENTE | 121718.8  | 121718.8  | 121718.8  | 121718.8  | 121718.8  | 121718.8  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087358 | Proyecto de inversión | 143985                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 143985                       | 143985                 | Adquisición De Cincuenta Acumuladores Solares En Teoricich - 140360                      | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 140360 | 152  | Otros            | 1                 | 100       | Balleza      | RANCHO TECORICHI      | CARRERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EK KILOMETRO 45 APROXIMADAMENTE            | 143985    | 143985    | 143985    | 143985    | 143985    | 143985    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087360 | Proyecto de inversión | 487200                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 487200                       | 487200                 | Suministro E Instalación De Treinta Y Cinco Celdas Solares En Teoricich - 86381          | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 86381  | 152  | Otros            | 1                 | 1         | Balleza      | RANCHO TECORICHI      | CARRERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 45 APROXIMADAMENTE            | 487200    | 487200    | 487200    | 487200    | 487200    | 487200    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087369 | Proyecto de inversión | 761192                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 761192                       | 761192                 | Suministro E Instalación De Veinte Baños Con Bidgestor En Ejido El Vergel - 51776        | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 51776  | 2008 | Piezas           | 1                 | 1         | Balleza      | EJIDO EJIDO EL VERGEL | CARRERA PARRAL A GUADALUPE Y CAJVO EN EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE   | 761192    | 761192    | 761192    | 761192    | 761192    | 761192    | En Ejecución | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS                            |        |      | GEOREFERENCIAS   |   |     | AVANCE FINANCIERO |                               |   |            |            |            |            |            |            |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------------------|--------|------|------------------|---|-----|-------------------|-------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   |  |                              |                        |  |                       |   |                       |                                  |        |      |                  |   |     | RECAUDADO         | COMPROMETIDO                  | DEVENGADO   | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |            |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087372 | Proyecto de inversión | 370654.36             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 370654.36                    | 370654                 | Construcción De Banda Perimetral En Pinaría Nicolas Bravo En Ejido El Vergel - 37353             | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 37353  | 2008 | Otros            | 1 | 100 | Balleza           | EJIDO EJIDO EL VERGEL         | CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE                                     | 370654.36  | 370654.36  | 370654.36  | 370654.36  | 370654.36  | 370654.36  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087373 | Proyecto de inversión | 1188628.74            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1188628.74                   | 1188629                | Construcción De Línea De Conducción De Agua Frías Del Pozo A La Pila En Ejidos El Vergel - 17262 | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 17262  | 2008 | Otros            | 1 | 1   | Balleza           | EJIDO EL VERGEL               | CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE                                     | 1188628.74 | 1188628.74 | 1188628.74 | 1188628.74 | 1188628.74 | 1188628.74 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201088504 | Proyecto de inversión | 28797                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28797                        | 28797                  | Adquisición De Diet Acumuladores Solares En El Triqueño - 140241                                 | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 140241 | 20   | Otros            | 1 | 1   | Balleza           | RANCHO EL TRIQUEÑO            | CAMINO CARRETERA VALLE DEL MANZANO A LOS 35 KILOMETROS SE DESVIA 15 KILOMETROS A LA IZQUIERDA APROXIMADAMENTE | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401432709   | Proyecto de inversión | 528386.42             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 528386.42                    | 528386                 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS - 328587                           | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 328587 | 0    | Otros            | 1 | 1   | Balleza           | RANCHO SAN CARLOS             | CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO EN EL POBLADO EL VERGEL VUELTA A LA DERECHA EN LA CARRETERA DE T     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401446091   | Proyecto de inversión | 595000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 595000                       | 595000                 | ADQUISICIÓN DE TRACTORES PARA EL EJIDO EL VERGEL Y SAN PABLO BALLEZA - 375103                    | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos       | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 375103 | 0    | Otros            | 1 | 1   | Balleza           | EJIDO EJIDO EL VERGEL         | CARRETERA PUERTO JUSTO-GUADALUPE Y CALVO  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087316 | Proyecto de inversión | 705118.05             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 705118.05                    | 705118                 | Suministro E Instalacion De Sesenta Boiler Solar En Mariano Balleza - 86493                      | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 86491  | 2087 | Célsas solares   | 1 | 100 | Balleza           | CIUDAD MARIANO BALLEZA CENTRO | CALLE AIDAMA CALLE INDEPENDENCIA NO. 1 COL. CENTRO  | 705118.05  | 705118.05  | 705118.05  | 705118.05  | 705118.05  | 705118.05  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087325 | Proyecto de inversión | 201579                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 201579                       | 201579                 | Adquisición De Setenta Acumuladores Solares En Baquiriach - 132325                               | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 132325 | 430  | Otros            | 1 | 100 | Balleza           | RANCHO BAQUIRIACHI            | CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 38 APROXIMADAMENTE  | 201579     | 201579     | 201579     | 201579     | 201579     | 201579     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087327 | Proyecto de inversión | 473280                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 473280                       | 473280                 | Suministro E Instalacion De Treinta Y Cuatro Célsas Solares En Baquiriach - 86296                | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 86295  | 430  | Otros            | 1 | 1   | Balleza           | RANCHO BAQUIRIACHI            | CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 38 APROXIMADAMENTE  | 473280     | 473280     | 473280     | 473280     | 473280     | 473280     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087328 | Proyecto de inversión | 364310.76             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 364310.76                    | 364311                 | Suministro E Instalacion De Treinta Y Un Boiler Solar En Baquiriach - 86729                      | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 86729  | 430  | Célsas solares   | 1 | 100 | Balleza           | RANCHO BAQUIRIACHI            | CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 38 APROXIMADAMENTE  | 364310.76  | 364310.76  | 364310.76  | 364310.76  | 364310.76  | 364310.76  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087332 | Proyecto de inversión | 772520                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 772520                       | 772520                 | Construcción De Piso Firme Mil Seleccionos Concuenta Mcdadros Para Baquiriach - 54463            | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 54463  | 430  | Metros Cuadrados | 1 | 100 | Balleza           | RANCHO BAQUIRIACHI            | CARRETERA BALLEZA A GUACHOCHI EN EL KILOMETRO 38 APROXIMADAMENTE  | 772520     | 772520     | 772520     | 772520     | 772520     | 772520     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087341 | Proyecto de inversión | 216653.2              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 216653.2                     | 216653                 | Suministro E Instalacion De Treinta Y Ocho Lámparas Led En La Magdalena - 62557                  | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 62557  | 500  | Otros            | 1 | 1   | Balleza           | RANCHO LA MAGDALENA           | CARRETERA BALLEZA LA MAGDALENA KILOMETRO 8 APROXIMADAMENTE  | 216653.2   | 216653.2   | 216653.2   | 216653.2   | 216653.2   | 216653.2   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401432718   | Proyecto de inversión | 55560                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 55560                        | 55560                  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL REVENTON - 328644               | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 328644 | 0    | Otros            | 1 | 1   | Balleza           | Balleza                       | RANCHO RANCHO DE AGUAS (EL REVENTON)  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | En Ejecución | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                       |                                  |        |      | AVANCE FINANCIERO |   |           |              |  |  |           |           |           |           |           |              |                  |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------------------|--------|------|-------------------|---|-----------|--------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS                            |        |      | GEOREFERENCIAS    |   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO                                  | EJERCIDO   | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |              |                  |
| 2018  | ff1                    | CHH180401432971   | Proyecto de inversión | 3835839.04             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3835839.04                   | 3835839                | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SECUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PINALEJO - 329869 | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 329869 | 0    | Otros             | 1 | 1         | Balleza      | RANCHERIA PINALEJO                         | CARRETERA BALLEZA A SAQUIRICHIC A LA BIERCHA 12 KM APROXIMADAMENTE POR CAMINO DE TERRACERIA          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087351 | Proyecto de inversión | 487273.06              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 487273.06                    | 487273                 | Construccion De Centro De Salud En Ejido La Pinta 6614  | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 6014   | 146  | Otros             | 1 | 100       | Balleza      | RANCHERIA EJIDO LA PINTA                   | CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 108 APROXIMADAMENTE                                   | 487273.06 | 487273.06 | 487273.06 | 487273.06 | 487273.06 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087357 | Proyecto de inversión | 28953.07               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28953.07                     | 28953                  | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Varias Localidades San Juan De Atotonilco - 33435                 | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 33435  | 182  | Otros             | 1 | 1         | Balleza      | RANCHO SAN JUAN DE ATOTONILCO              | CARRETERA BALLEZA A PUERTO JUSTO KILOMETRO 37 DESVIACION A LA BIERCHA A UN KILOMETRO APROXIMADAMENTE | 28953.07  | 28953.07  | 28953.07  | 28953.07  | 28953.07  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087363 | Proyecto de inversión | 406638                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 406638                       | 406638                 | Suministro De Cien Estufas Ecologicas En Ejido El Vergel - 130982   | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 130982 | 2008 | Piezas            | 1 | 100       | Balleza      | EJIDO EJIDO EL VERGEL                      | CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE                               | 406638    | 406638    | 406638    | 406638    | 406638    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401432784   | Proyecto de inversión | 505084.99              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 505084.99                    | 505085                 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS ITURRALDE - 328939                       | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 328939 | 0    | Otros             | 1 | 1         | Balleza      | Balleza                                    | RANCHO SAN JUAN DE LOS ITURRALDE   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087352 | Proyecto de inversión | 250861.6               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 250861.6                     | 250862                 | Suministro E Instalacion De Cuarenta Y Cuatro LAMPARAS Led En El Rancho De San Juan - 62346                 | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 62346  | 209  | Otros             | 1 | 1         | Balleza      | RANCHO RANCHITO DE SAN JUAN                | CARRETERA BALLEZA A LA CRUZ A UN KILOMETRO APROXIMADAMENTE   | 250861.6  | 250861.6  | 250861.6  | 250861.6  | 250861.6  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180201088499 | Proyecto de inversión | 17741.04               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 17741.04                     | 17741                  | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Varias Localidades Ultima Agua - 33486                            | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 33486  | 59   | Otros             | 1 | 1         | Balleza      | RANCHO ULTIMA AGUA                         | CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO KILOMETRO 113 APROXIMADAMENTE                                   | 17741.04  | 17741.04  | 17741.04  | 17741.04  | 17741.04  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087317 | Proyecto de inversión | 260826                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 260826                       | 260826                 | Adquisicion De Ciento Cincuenta Tinacos De Sencientes Cincuenta Litros En Balleza - 83662                   | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 83662  | 2087 | Otros             | 1 | 1         | Balleza      | Balleza                                    | CALLE INDEPENDENCIA 1 00 INTERIOR 0 00 CIUDAD MARIANO BALLEZA CENTRO                                 | 260826    | 260826    | 260826    | 260826    | 260826    | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087319 | Proyecto de inversión | 304476.8               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 304476.8                     | 304477                 | Suministro E Instalacion De Ocho Baños Con Bidigester En Mariano Balleza - 54372                            | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 54372  | 2107 | Piezas            | 1 | 8         | Balleza      | Balleza                                    | CALLE INDEPENDENCIA 1 00 INTERIOR 0 00 CIUDAD MARIANO BALLEZA CENTRO                                 | 304476.8  | 304476.8  | 304476.8  | 304476.8  | 304476.8  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087333 | Proyecto de inversión | 689869.4               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 689869.4                     | 689869                 | Suministro E Instalacion De Ciento Veinte Y Un LAMPARAS Led En Gral Carlos Pacheco - 62013                  | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 62013  | 490  | Otros             | 1 | 1         | Balleza      | RANCHO GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO) | CARRETERA BALLEZA A LA CASTA EN EL KILOMETRO 10 APROXIMADAMENTE                                      | 689869.4  | 689869.4  | 689869.4  | 689869.4  | 689869.4  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087367 | Proyecto de inversión | 312991.2               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 312991.2                     | 312991                 | Adquisicion De Ciento Diehenta Tinacos De Sencientes Cincuenta Lt En Ejido El Vergel - 85031                | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 85031  | 2008 | Otros             | 1 | 1         | Balleza      | EJIDO EJIDO EL VERGEL                      | CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE                            | 86942     | 86942     | 86942     | 86942     | 86942     | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201087366 | Proyecto de inversión | 551800                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 551800                       | 551800                 | Construccion De Piso Firme Mil Docientos Cincuenta Mcdardados En Ejido El Vergel - 54512                    | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 54512  | 2008 | Metros Cuadrados  | 1 | 100       | Balleza      | EJIDO EJIDO EL VERGEL                      | CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE                            | 551800    | 551800    | 551800    | 551800    | 551800    | En Ejecución | Validado avances |



Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO               | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                         |  |                       |   |                       |                                  |        |      |                  | AVANCE FINANCIERO |     |           |                             |  |            |            |            |            |            |              |                      |
|-------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------------------|--------|------|------------------|-------------------|-----|-----------|-----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------------|
|       |                        |                     |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIP O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEF ICADA | METAS                            |        |      |                  | GEOREFERENCIAS    |     | RECAUDADO | COMPROMETIDO                | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |              |                      |
| 2018  | ff1                    | CHH180401432846     | Proyecto de inversión | 3994013.55             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3994013.55                   | 3994014                 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ARROYO DEL RANCHO - 329789                                   | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 329789 | 0    | Otros            | 1                 | 1   | Balleza   | RANCHO ARROYO DEL RANCHO    | CARRETERA LA MAGDALENA A VALLE DEL RANZANO EN EL KM 32 APROXIMADAMENTE                                       | 1188628.74 | 1188628.74 | 1188628.74 | 1188628.74 | 1188628.74 | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180401432960     | Proyecto de inversión | 4810796.33             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4810796.33                   | 4810796                 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO LA PINTA - 329828                                      | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento    | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 329828 | 0    | Otros            | 1                 | 1   | Balleza   | RANCHO EJIDO LA PINTA       | CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO KM 108 APROXIMADAMENTE  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18030201087312   | Proyecto de inversión | 188146.2               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 188146.2                     | 188346                  | Suministro e Instalacion De Treinta Y Tres Lamparas Led En La Cruz - 62392                               | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 62392  | 130  | Otros            | 1                 | 1   | Balleza   | RANCHO LA CRUZ              | CARRETERA A LA MAGDALENA A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL   | 188146.2   | 188146.2   | 188146.2   | 188146.2   | 188146.2   | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH1818030201087318 | Proyecto de inversión | 110360                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 110360                       | 110360                  | Construccion De Piso Firme Veinticinco Mcdraados En Mariano Balleza - 54564                              | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 54564  | 2087 | Metros Cuadrados | 1                 | 100 | Balleza   | Balleza                     | CALLE INDEPENDENCIA 1 00 INTERIOR 0 00 CIUDAD MARIANO BALLEZA CENTRO   | 110360     | 110360     | 110360     | 110360     | 110360     | En Ejecución | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18030201087326   | Proyecto de inversión | 243982.8               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 243982.8                     | 243983                  | Adquisicion De Sesenta Ectivas Ecologicas En Baquiarachi - 130786  | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 130786 | 430  | Pexas            | 1                 | 1   | Balleza   | RANCHO BAQUIARACHI          | CARRETERA BALLEZA A GUADALUPE EN EL KILOMETRO 38 APROXIMADAMENTE   | 243982.8   | 243982.8   | 243982.8   | 243982.8   | 243982.8   | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180401432931     | Proyecto de inversión | 71992.5                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 71992.5                      | 71993                   | ADQUISICION DE VEINTICINCO ACUMULADORES SOLARES PARA EL MEDIDAMIENTO A LA VIVIENDA - 329882              | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda              | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 329882 | 0    | Otros            | 25                | 25  | Balleza   | RANCHO SAN CARLOS           | CARRETERA PUERTO JUSTO GUADALUPE Y CALVO EN EL PDLADO DE EL VERGEL VUELTA A LA DERECHA EN LA C               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301309507     | Proyecto de inversión | 867838.44              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 867838.44                    | 867838                  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO VINTE Y TRES EN EJIDO EL VERGEL - 184745      | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 184745 | 2008 | Otros            | 1                 | 100 | Balleza   | EJIDO EJIDO EL VERGEL       | CARRETERA PARRAL A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 15.7 APROXIMADAMENTE                                    | 867838.44  | 867838.44  | 867838.44  | 867838.44  | 867838.44  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301309567     | Proyecto de inversión | 867838.44              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 867838.44                    | 867838                  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN RANCHO DE SAN JUAN - 184985            | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 184985 | 209  | Otros            | 1                 | 100 | Balleza   | RANCHO RANCHO DE SAN JUAN   | CARRETERA BALLEZA A LA CRUZ A UN KILOMETRO APROXIMADAMENTE   | 867838.44  | 867838.44  | 867838.44  | 867838.44  | 867838.44  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301309587     | Proyecto de inversión | 418811.99              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 418811.99                    | 418812                  | CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL VEINTE Y SIETE - 185076            | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 185076 | 234  | Otros            | 1                 | 1   | Balleza   | CIUDAD PAULA AUN DE AGUIRRE | CALLE DEL PUEBLO SIN NUMERO  | 418811.99  | 418811.99  | 418811.99  | 418811.99  | 418811.99  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301309606     | Proyecto de inversión | 900060.55              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 900060.55                    | 900061                  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA MULTUSOS EN PREESCOLAR EN COMUNITARIO EN EJIDO GUAZARACHI - 185118 | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 185118 | 175  | Otros            | 1                 | 1   | Balleza   | EJIDO EJIDO GUAZARACHI      | CARRETERA BALLEZA A GUADALUPE Y CALVO EN EL KILOMETRO 12 KILOMETROS APROXIMADAMENTE                          | 900060.55  | 900060.55  | 900060.55  | 900060.55  | 900060.55  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301309620     | Proyecto de inversión | 867838.44              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 867838.44                    | 867838                  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA MULTUSOS EN TELESECUNDARIA EN RANCHERIA PINALEJO - 185179            | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 185179 | 156  | Otros            | 1                 | 100 | Balleza   | RANCHERIA PINALEJO          | CARRITERA BALLEZA A BAZQUIRACHI A LA DERECHA UNOS 12 KILOMETROS APROXIMADAMENTE                              | 867838.44  | 867838.44  | 867838.44  | 867838.44  | 867838.44  | Terminado    | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301309536     | Proyecto de inversión | 362050.1               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 362050.1                     | 362050                  | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN PREPARATORIA BACHILLERATO COMUNITARIO EN EJIDO GUADALUPE - 184888        | 7.Balleza             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | 184888 | 200  | Otros            | 1                 | 100 | Balleza   | EJIDO EJIDO GUADALUPE       | CARRETERA EJIDO EL VERGEL A GUADALUPE Y CALVO 20 KILOMETROS CORTA A LA DERECHA 10 KILOMETROS APROXIMADAMENTE | 362050.1   | 362050.1   | 362050.1   | 362050.1   | 362050.1   | Terminado    | Cancelación validada |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                                   |   |                        |  |        |     |                | AVANCE FINANCIERO |           |                                 |   |  |            |            |            |            |            |                  |                      |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------|--|--------|-----|----------------|-------------------|-----------|---------------------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA             | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS  |        |     | GEOREFERENCIAS |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO                    | DEVENGADO   | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |            |                  |                      |
| 2018  | ff1                    | CHH180301309659   | Proyecto de inversión | 486918.8              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 486918.8                     | 486919                 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN EL BAJO - 183389   | 7-Balleza                         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                  | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA                         | 183389 | 25  | Otros          | 1                 | 1         | Balleza                         | RANCHERIA EL BAJO   | CAMINO DE TERRACERIA BAQUIRACHI A RANCHERIA FINADO A UNOS 10 KILOMETROS APROXIMADAMENTE        | 486918.8   | 486918.8   | 486918.8   | 486918.8   | 486918.8   | Terminado        | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180401488152   | Acción                | 372576.38             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 372576.38                    | 372576                 | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARTIMOS, LACTIQUES Y FLUVIALES - 232099 | 8-Batopilas de Manuel Gómez Morín | Otros Proyectos                                 | Otros                  | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN | 232099 | 0   | Otros          | 1                 | 1         | Batopilas de Manuel Gómez Morín | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 372576.38  | 372576.38  | 372576.38  | 372576.38  | 372576.38  | Terminado  | Validado avances |                      |
| 2018  | ff1                    | CHH180401420762   | Proyecto de inversión | 99951.26              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 99951.26                     | 99951                  | SUMINISTRO DE PLACAS SOLARES PARA MEDIDAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES - 231941                   | 8-Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN | 231941 | 0   | Otros          | 1                 | 100       | Batopilas de Manuel Gómez Morín | PUEBLO  |  | 99951.26   | 99951.26   | 99951.26   | 99951.26   | 99951.26   | Terminado        | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180301087730 | Proyecto de inversión | 196968                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 196968                       | 196968                 | Rehabilitación En Red Eléctrica Subterránea En La Localidad De Batopilas - 60613                            | 8-Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS                       | 60613  | 24  | Otros          | 1                 | 100       | Batopilas de Manuel Gómez Morín | PUEBLO  | BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN                                | 196968     | 196968     | 196968     | 196968     | 196968     | Terminado        | CANCELACION VALIDADA |
| 2018  | ff1                    | CHH18180301087774 | Proyecto de inversión | 3463729.83            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3463729.83                   | 3463730                | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica La Vinatería - 60731                                  | 8-Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS                       | 60731  | 203 | Otros          | 1                 | 100       | Batopilas de Manuel Gómez Morín | PUEBLO  | LA VINATERIA BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN   | 3463729.83 | 3463729.83 | 3463729.83 | 3463729.83 | 3463729.83 | En Ejecución     | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301309897   | Proyecto de inversión | 6569426               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 6569426                      | 6569426                | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ARRAYAN - 186494                                 | 8-Batopilas de Manuel Gómez Morín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN | 186494 | 193 | Otros          | 1                 | 100       | Batopilas de Manuel Gómez Morín | PUEBLO  | LOCALIDAD DE EL ARRAYAN BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN CHIHUAHUA                              | 6569426    | 6569426    | 6569426    | 6569426    | 6569426    | En Ejecución     | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301286581   | Proyecto de inversión | 1711640               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 855820                       | 855820                 | CONSTRUCCION DE COCINA CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CREEL - 235703                                  | 9-Bocoyna                         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA                         | 235703 | 120 | Vivienda       | 24                | 24        | Bocoyna                         | Bocoyna   | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 88 + 0 PUEBLO CREEL               | 855820     | 855820     | 855820     | 855820     | 855820     | En Ejecución     | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301286566   | Proyecto de inversión | 271161.6              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 135580.8                     | 135581                 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE GUACAYVO - 235424                          | 9-Bocoyna                         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA                         | 235424 | 30  | Vivienda       | 6                 | 6         | Bocoyna                         | Bocoyna   | BRECHA TRAMO CREEL - MAGUIRCHI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 0 30 + 0 RANCHERIA SAN JOSE GUACAYVO | 135580.8   | 135580.8   | 135580.8   | 135580.8   | 135580.8   | En Ejecución     | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301286567   | Proyecto de inversión | 271161.6              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 135580.8                     | 135581                 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SISOQUICH - 235437                                    | 9-Bocoyna                         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA                         | 235437 | 30  | Vivienda       | 6                 | 6         | Bocoyna                         | Bocoyna   | CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO - CREEL KILOMETRO 74 + 0 PUEBLO SISOQUICHIC         | 135580.8   | 135580.8   | 135580.8   | 135580.8   | 135580.8   | En Ejecución     | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301286575   | Proyecto de inversión | 451936                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 225968                       | 225968                 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUETOSACACHI - 235622                                  | 9-Bocoyna                         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA                         | 235622 | 50  | Vivienda       | 10                | 10        | Bocoyna                         | Bocoyna   | BRECHA TRAMO CREEL - MAGUIRCHI MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 0 RANCHERIA HUETOSACACHI          | 225968     | 225968     | 225968     | 225968     | 225968     | En Ejecución     | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180401452486   | Acción                | 149049.9              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 149049.9                     | 149050                 | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA OPCIONALES MUNICIPAL DE BOCOYNA - 385339                            | 9-Bocoyna                         | PRODDM  | PRODDM                 | TESORERIA MUNICIPAL DE BOCOYNA                           | 385339 | 0   | Equipamiento   | 15                | 15        | Bocoyna                         | Bocoyna   |  | 149049.49  | 149049.49  | 149049.49  | 149049.49  | 149049.49  | En Ejecución     | Validado avances     |
| 2018  | ff2                    | CHH180301286572   | Proyecto de inversión | 90387.2               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 45193.6                      | 45194                  | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SQUAJACHI - 235556                                     | 9-Bocoyna                         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA                         | 235556 | 10  | Vivienda       | 2                 | 2         | Bocoyna                         | Bocoyna   | CARRETERA BOCOYNA - SISOQUICH KILOMETRO 19 MANO IZQUIERDA                                      | 45193.6    | 45193.6    | 45193.6    | 45193.6    | 45193.6    | En Ejecución     | Validado avances     |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                        |                                  |        |     | AVANCE FINANCIERO |    |           |              |                            |   |          |          |          |          |          |          |              |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|------------------------|----------------------------------|--------|-----|-------------------|----|-----------|--------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS                            |        |     | GEOREFERENCIAS    |    | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO                  | EJERCIDO  | PAGADO   | ESTATUS  | FLUJO    |          |          |          |              |                  |
| 2018  | ff2                    | OH18030128563  | Proyecto de inversión | 135580.8              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 67790.4                      | 67790                  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SEHUERACHI - 235384              | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 235384 | 15  | Vivienda          | 3  | 3         | Bocoyna      | Bocoyna                    | BRECHA TRAMO NONOGACHI BAHUJONGACHI MARGEN IZQUIERDAKILÓMETRO D 6 + 0 RANCHERIA                                 | 67790.4  | 67790.4  | 67790.4  | 67790.4  | 67790.4  | 67790.4  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH18040143084  | Proyecto de inversión | 10481282.29           | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 10481282.29                  | 10481282               | ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SIOGUCHI - 368731                         | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | P M BOCOYNA                      | 368731 | 0   | Otros             | 1  | 1         | Bocoyna      | PUEBLO SIOGUCHI            |   | 10481282 | 10481282 | 10481282 | 10481282 | 10481282 | 10481282 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | OH18030128565  | Proyecto de inversión | 361548.8              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 180774.4                     | 180774                 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUAS - 235398               | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 235398 | 40  | Vivienda          | 8  | 8         | Bocoyna      | Bocoyna                    | BRECHA TRAMO SAN JUANITO BAHUJONGACHI MARGEN DERECHOKILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA                                  | 180774.4 | 180774.4 | 180774.4 | 180774.4 | 180774.4 | 180774.4 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | OH18030128652  | Proyecto de inversión | 2811980               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1405990                      | 1405990                | CONSTRUCCIÓN DE COCINA CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO - 235716      | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 235716 | 225 | Vivienda          | 45 | 45        | Bocoyna      | Bocoyna                    | CARRITERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILÓMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO                     | 1405990  | 1405990  | 1405990  | 1405990  | 1405990  | 1405990  | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | OH18030128674  | Proyecto de inversión | 225968                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 112984                       | 112984                 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANALACHI - 235586               | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 235586 | 25  | Vivienda          | 5  | 5         | Bocoyna      | Bocoyna                    | CARRITERA ESTATAL LIBRE 230 TRAMO BOCOYNA-SIOGUCHIKILÓMETRO 25 + 0 PUEBLO PANALACHI                             | 112984   | 112984   | 112984   | 112984   | 112984   | 112984   | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | OH180301286577 | Proyecto de inversión | 1491388.8             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 738332.4                     | 738332                 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO - 235637             | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 235637 | 130 | Vivienda          | 33 | 33        | Bocoyna      | Bocoyna                    | CARRITERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO SAN PEDRO- CREELKILÓMETRO 58 + 0 PUEBLO SAN JUANITO CENTRO                     | 738332.4 | 738332.4 | 738332.4 | 738332.4 | 738332.4 | 738332.4 | En Ejecución | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301301466 | Proyecto de inversión | 650000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 650000                       | 650000                 | CENTRO ARTESANAL DE CERIEGA DE GUACAYVO - 145056                                      | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | P M DE BOCOYNA                   | 145056 | 40  | Otros             | 1  | 1         | Bocoyna      | PUEBLO CERIEGA DE GUACAYVO |   | 650000   | 650000   | 585000   | 585000   | 585000   | 585000   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff2                    | OH180301286568 | Proyecto de inversión | 225968                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 112984                       | 112984                 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUTACHE - 235462                | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | 235462 | 25  | Vivienda          | 5  | 5         | Bocoyna      | Bocoyna                    | BRECHA TRAMO SIOGUCHI- CARICHI MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA   | 112984   | 112984   | 112984   | 112984   | 112984   | 112984   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301301439 | Proyecto de inversión | 88000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 88000                        | 88000                  | FABRICACION DE ANGLAS PARA POSTES - 145010  | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | P M DE BOCOYNA                   | 145010 | 20  | Otros             | 1  | 1         | Bocoyna      | PUEBLO BOCOYNA             |   | 88000    | 88000    | 88000    | 88000    | 88000    | 88000    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401444758 | Proyecto de inversión | 61130                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 61130                        | 61130                  | UNA VIVIENDA DIGNA EN SOJAGUACHI - 373040   | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | P M DE BOCOYNA                   | 373040 | 0   | Vivienda          | 1  | 1         | Bocoyna      | RANCHERIA SOJAGUACHI       | CAMINO ENTRONQUE ESTADORA ESTA OBRA ESTA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO SIOGUCHI EN LA LOCALIDAD DE SOJAGUACHI | 61130    | 61130    | 61130    | 61130    | 61130    | 61130    | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401444839 | Proyecto de inversión | 180000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 180000                       | 180000                 | CASA DE SALUD EN TUCHIACHI - 373115   | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                  | P M DE BOCOYNA                   | 373115 | 0   | Otros             | 1  | 1         | Bocoyna      | RANCHERIA TUCHIACHI        |   | 180000   | 180000   | 180000   | 180000   | 180000   | 180000   | Terminado    | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401444896 | Proyecto de inversión | 355000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 355000                       | 355000                 | REHAB A P Y ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO CALLE PRIV DE SOJAGUACHI EN CREEL - 373305 | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | P M DE BOCOYNA                   | 373305 | 0   | Otros             | 1  | 1         | Bocoyna      | Bocoyna                    | CALLE PRIVADA DE SAJAGUACHI CIUDAD CREEL  | 355000   | 355000   | 355000   | 355000   | 355000   | 355000   | Terminado    | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                          |                |        |     | AVANCE FINANCIERO |   |           |              |                           |  |         |           |           |           |           |           |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|----------------|--------|-----|-------------------|---|-----------|--------------|---------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA   | METAS          |        |     | GEOREFERENCIAS    |   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO                 | EJERCIDO   | PAGADO  | ESTATUS   | FLUJO     |           |           |           |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180301301429 | Proyecto de inversión | 750000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 750000                       | 750000                 | TECHUMBRE EN ESCUELA NIÑOS HEROES SAN JUANITO - 144991  | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | P M DE BOCOYNA | 144991 | 71  | Otros             | 1 | 1         | Bocoyna      | PUEBLO SAN JUANITO CENTRO | CAMINO AUDITORIO ESTA OBRA ESTA ENTRE ENTRONQUE Y AUDITORIO LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO EN BOCOYNA | 750000  | 750000    | 750000    | 750000    | 750000    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301301470 | Proyecto de inversión | 120000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 120000                       | 120000                 | ALCANTARILLADO CALLE RAPACHE EN CREEL - 145064  | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M DE BOCOYNA | 145064 | 20  | Otros             | 1 | 1         | Bocoyna      | Bocoyna                   | CALLE RAPACHE COLONIA CREEL  | 120000  | 120000    | 120000    | 120000    | 120000    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401444859 | Proyecto de inversión | 680000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 680000                       | 680000                 | MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO - 373145   | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M DE BOCOYNA | 373145 | 0   | Otros             | 1 | 1         | Bocoyna      | CIUDAD BOCOYNA            |  | 680000  | 680000    | 680000    | 680000    | 680000    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401445008 | Proyecto de inversión | 389077.95             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 389077.95                    | 389078                 | AMPLIACION CENTRO DE SALUD CREEL II ETAPA - 373319  | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | P M DE BOCOYNA | 373319 | 0   | Otros             | 1 | 1         | Bocoyna      | CIUDAD CREEL              | AVENIDA GRAN VISION SE ENCUENTRA ENTRE VIAS FERROCARRIL Y CARRETERA GRAN VISION                    | 0       | 389077.95 | 389077.95 | 389077.95 | 389077.95 | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301301433 | Proyecto de inversión | 1355000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1355000                      | 1355000                | UNIDAD MEDICA EN CREEL - 145002   | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | P M DE BOCOYNA | 145002 | 360 | Otros             | 1 | 1         | Bocoyna      | PUEBLO CREEL              |  | 1355000 | 1355000   | 1355000   | 1355000   | 1355000   | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301301468 | Proyecto de inversión | 98860                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 98860                        | 98860                  | INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN OCOBOCHI - 145060   | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M DE BOCOYNA | 145060 | 20  | Otros             | 1 | 1         | Bocoyna      | PUEBLO OCCOBOCHI          |  | 98860   | 98860     | 98860     | 98860     | 98860     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301301512 | Proyecto de inversión | 75500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 75500                        | 75500                  | REHABILITACION VIVIENDA ISELA - 145163  | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | P M DE BOCOYNA | 145163 | 4   | Otros             | 1 | 1         | Bocoyna      | PUEBLO SAN JUANITO CENTRO |  | 75500   | 75500     | 75500     | 75500     | 75500     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301301513 | Proyecto de inversión | 80500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 80500                        | 80500                  | REHABILITACION CONSULTORIO DOCTOR EN OJEACHI - 145164   | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | P M DE BOCOYNA | 145164 | 4   | Otros             | 1 | 1         | Bocoyna      | PUEBLO OJEACHI            |  | 80500   | 80500     | 80500     | 80500     | 80500     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401444747 | Proyecto de inversión | 400000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 400000                       | 400000                 | REHABILITACION CALLE AGUILO LOPEZ MATOS EN CREEL - 373021                                       | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | P M DE BOCOYNA | 373021 | 0   | Otros             | 1 | 1         | Bocoyna      | Bocoyna                   | CALLE AGUILO LOPEZ MATOS CIUDAD CREEL  | 400000  | 400000    | 400000    | 400000    | 400000    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401444756 | Proyecto de inversión | 61130                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 61130                        | 61130                  | UNA VIVIENDA DIGNA EN EL RANCHITO - 373039  | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | P M DE BOCOYNA | 373039 | 0   | Vivienda          | 1 | 1         | Bocoyna      | RANCHERIA EL RANCHITO     |  | 61130   | 61130     | 61130     | 61130     | 61130     | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401444831 | Proyecto de inversión | 325000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 325000                       | 325000                 | AULA Y ANEXO CECTY UNIDAD SAN ILANITO - 373111  | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | P M DE BOCOYNA | 373111 | 0   | Otros             | 1 | 1         | Bocoyna      | Bocoyna                   | CALLE FELIFE ANELES CIUDAD SAN JUANITO CENTRO  | 325000  | 325000    | 325000    | 325000    | 325000    | Terminado | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401444992 | Proyecto de inversión | 545000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 545000                       | 545000                 | REHAB A P Y ALCANTARILLADO Y REVESTIMIENTO CALLE PRIV DE CUMBRES DE SOJACHICH EN CREEL - 373308 | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M DE BOCOYNA | 373308 | 0   | Otros             | 1 | 1         | Bocoyna      | Bocoyna                   | CALLE PRIV CUMBRES DE SOJACHICH CIUDAD CREEL   | 545000  | 545000    | 545000    | 545000    | 545000    | Terminado | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                        |                            |        |     | AVANCE FINANCIERO   |    |           |              |                             |   |         |         |         |         |           |                  |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|------------------------|----------------------------|--------|-----|---------------------|----|-----------|--------------|-----------------------------|---|---------|---------|---------|---------|-----------|------------------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS                      |        |     | GEOREFERENCIAS      |    | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO                   | EJERCIDO  | PAGADO  | ESTATUS | FLUJO   |         |           |                  |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401445004 | Proyecto de inversión | 391650                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 391650                       | 391650                 | COMEDOR COMUNITARIO EN FITOREAL - 373317   | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social      | P M DE BOCOYNA             | 373317 | 0   | Otros               | 1  | 1         | Bocoyna      | PUEBLO ESTACION FITOREAL    | 391650  | 391650  | 391650  | 391650  | 391650  | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180301301435 | Proyecto de inversión | 1355000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1355000                      | 1355000                | UNIDAD MEDICA EN SAN JOSE DE GUACAYRO - 145004   | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                  | P M DE BOCOYNA             | 145004 | 178 | Otros               | 1  | 1         | Bocoyna      | PUEBLO SAN JOSE DE GUACAYRO | CAMINO ENTRONQUE ESTA OBRA ESTA EN SAN JUAN DE GUACAYRO BOCOYNA                   | 1355000 | 1355000 | 1355000 | 1355000 | 1355000   | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301301442 | Proyecto de inversión | 451936                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 451936                       | 451936                 | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTO DORMITORIO EN SAN ELIAS - 145015   | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | P M DE BOCOYNA             | 145015 | 40  | Vivienda            | 10 | 10        | Bocoyna      | PUEBLO SAN ELIAS            |   | 451936  | 451936  | 451936  | 451936  | 451936    | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301301463 | Proyecto de inversión | 1120000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1120000                      | 1120000                | MURO CONTENCIÓN CAMPO DE BIELDOL - 145053  | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | P M DE BOCOYNA             | 145053 | 60  | Otros               | 1  | 1         | Bocoyna      | Bocoyna                     | CALLE ESTADIO BISS PUEBLO SAN JUANITO CENTRO                                      | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000   | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401438608 | Acción                | 1180010               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1180010                      | 1180010                | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, NAUTICOS, LACTIERES Y FLUJABLES - 364963  | 9.Bocoyna             | Otros Proyectos                                 |                        | P M DE BOCOYNA             | 364963 | 0   | Maquinaria y equipo | 1  | 1         | Bocoyna      |                             | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL         | 1180010 | 1180010 | 1180010 | 1180010 | 1180010   | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401444743 | Proyecto de inversión | 1220000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1220000                      | 1220000                | ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA GRAN VISION DE BOCOYNA - 373019   | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | P M DE BOCOYNA             | 373019 | 0   | Otros               | 1  | 1         | Bocoyna      | Bocoyna                     | AVENIDA GRAN VISION CIUDAD BOCOYNA  | 1220000 | 1220000 | 1220000 | 1220000 | 1220000   | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401444772 | Proyecto de inversión | 40000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 40000                        | 40000                  | REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JUAREZ EN SAN JUANITO - 373050   | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | P M DE BOCOYNA             | 373050 | 0   | Otros               | 1  | 1         | Bocoyna      | Bocoyna                     | CALLE JUAREZ CIUDAD SAN JUANITO CENTRO  | 40000   | 40000   | 40000   | 40000   | 40000     | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401444853 | Proyecto de inversión | 230000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 230000                       | 230000                 | CASA DE SALUD EN KM SETENTA Y NUEVE DE SAN JUANITO - 373128  | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                  | P M DE BOCOYNA             | 373128 | 0   | Otros               | 1  | 1         | Bocoyna      | CIUDAD SAN JUANITO CENTRO   | CAMINO VIAS FERROCARRIL SE ENCUENTRA ENTRE CALLE TERCERA Y OCTAVA EN SAN JUANITO  | 230000  | 230000  | 230000  | 230000  | 230000    | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401452496 | Acción                | 759722                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 759722                       | 759722                 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE OBRAS REMODELACION ACCESO POSTERIOR Y ACCESO PRINCIPAL EN PALACIO MUNICIPAL - 385362 | 9.Bocoyna             |   | PRODIM                 | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 385362 | 0   | Otros               | 1  | 1         | Bocoyna      |                             | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL                  | 759722  | 759722  | 759722  | 759722  | 759722    | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301301461 | Proyecto de inversión | 27500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 27500                        | 27500                  | REHABILITACION AULA ESC PRIMARIA ESTANBLAO PALMA EN CAULURARE - 145049   | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación              | P M DE BOCOYNA             | 145049 | 26  | Otros               | 1  | 1         | Bocoyna      | Bocoyna                     | CALLE PRIMARIA PUEBLO CAULURARE   | 27500   | 27500   | 27500   | 27500   | 27500     | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401444752 | Proyecto de inversión | 427910                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 427910                       | 427910                 | CONSTRUCCION DE SITE VIVIENDA DIGNAS EN SISOQUICH - 373034   | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | P M DE BOCOYNA             | 373034 | 0   | Vivienda            | 7  | 7         | Bocoyna      | PUEBLO SISOQUICHE           | CAMINO CARRETERA ESTA OBRA ESTA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE SISOQUICH | 427910  | 427910  | 427910  | 427910  | 427910    | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401444766 | Proyecto de inversión | 28000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28000                        | 28000                  | REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO CLELLE TERCERA EN SAN JUANITO - 373047  | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | P M DE BOCOYNA             | 373047 | 0   | Otros               | 1  | 1         | Bocoyna      | Bocoyna                     | CALLE TERCERA CIUDAD SAN JUANITO CENTRO   | 28000   | 28000   | 28000   | 28000   | 28000     | Terminado        | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                          |                |        |     | AVANCE_FINANCIERO |    |           |              |   |  |         |         |         |         |           |                  |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|----------------|--------|-----|-------------------|----|-----------|--------------|---|--|---------|---------|---------|---------|-----------|------------------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA   | METAS          |        |     | GEOREFERENCIAS    |    | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO   | EJERCIDO   | PAGADO  | ESTATUS | FLUJO   |         |           |                  |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401444843 | Proyecto de inversión | 180000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 180000                       | 180000                 | CASA DE SALUD EN GUMISACHI - 373119                                 | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | P M DE BOCOYNA | 373119 | 0   | Otros             | 1  | 1         | Bocoyna      | PUEBLO GUMISACHI  | 180000   | 180000  | 180000  | 180000  | 180000  | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401444860 | Proyecto de inversión | 916950                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 916950                       | 916950                 | QUINCE VIVIENDAS DIGNAS EN SAN JUANITO 373146                       | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | P M DE BOCOYNA | 373146 | 0   | Vivienda          | 15 | 15        | Bocoyna      | CIUDAD SAN JUANITO CENTRO   | CALLE JIAREZ SE ENCUENTRA ENTRE LA TRICERIA LA OCTAVA Y CALLE JIAREZ                       | 916950  | 916950  | 916950  | 916950  | 916950    | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401445010 | Proyecto de inversión | 402819                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 402819                       | 402819                 | REHABILITACION AVE FERROCARRIL EN CREEL - 373320                    | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | P M DE BOCOYNA | 373320 | 0   | Otros             | 1  | 1         | Bocoyna      | Bocoyna   | AVENIDA FERROCARRIL CIUDAD CREEL   | 402819  | 402819  | 402819  | 402819  | 402819    | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301301430 | Proyecto de inversión | 1355000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1355000                      | 1355000                | UNIDAD MEDICA SOJUHACHI - 144996                                    | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                    | P M DE BOCOYNA | 144996 | 362 | Otros             | 1  | 1         | Bocoyna      | PUEBLO SOJAHUACHI   | 1355000  | 1355000 | 1355000 | 1355000 | 1355000 | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180301301480 | Proyecto de inversión | 550000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 550000                       | 550000                 | REHABILITACION DE RED ELECTRIFICACION VARIOS 145078                 | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M DE BOCOYNA | 145078 | 50  | Otros             | 1  | 1         | Bocoyna      | PUEBLO BOCOYNA  | 550000   | 550000  | 550000  | 550000  | 550000  | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401438611 | Acción                | 183150                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 183150                       | 183150                 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 364968            | 9.Bocoyna             | Otros Proyectos                                 | Otros Proyectos          | P M DE BOCOYNA | 364968 | 0   | Otros             | 1  | 1         | Bocoyna      | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 183150   | 183150  | 183150  | 183150  | 183150  | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401444751 | Proyecto de inversión | 65000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 65000                        | 65000                  | INSTALACION TRANSFORMADOR EN KATACHI - 373029                       | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | P M DE BOCOYNA | 373029 | 0   | Otros             | 1  | 1         | Bocoyna      | PUEBLO KATACHI  | 65000  | 65000   | 65000   | 65000   | 65000   | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401444847 | Proyecto de inversión | 650000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 650000                       | 650000                 | VADO SOBRE ARROYO EN BARRIO LOS LLANITOS EN SAN JUANITO - 373122    | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | P M DE BOCOYNA | 373122 | 0   | Otros             | 1  | 1         | Bocoyna      | CIUDAD SAN JUANITO CENTRO   | CARRTERA CREEL ESTA OBRA ESTA EN BARRIO EL LLANITO ENTRE FELIPE ANGELES Y CARRTERA A CREEL | 650000  | 650000  | 650000  | 650000  | 650000    | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301301440 | Proyecto de inversión | 451936                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 451936                       | 451936                 | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTO DORMITORIO EN RIO OTEROS - 145012       | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | P M DE BOCOYNA | 145012 | 40  | Vivienda          | 10 | 10        | Bocoyna      | PUEBLO RIO OTEROS   | 451936   | 451936  | 451936  | 451936  | 451936  | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180301301457 | Proyecto de inversión | 1300000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1300000                      | 1300000                | APLACION RED AGUA POTABLE EN COL KM OCHENTA EN SAN JUANITO - 145037 | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento       | P M DE BOCOYNA | 145037 | 60  | Otros             | 1  | 1         | Bocoyna      | COLONIA SAN JUANITO CENTRO  | CAMINO KM 80 ESTA OBRA ESTA EN COLONIA KM 80 EN SAN JUANITO                                | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000   | Terminado        | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301301471 | Proyecto de inversión | 650000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 650000                       | 650000                 | CENTRO ARTESANAL EN TABACHI - 145067                                | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda                 | P M DE BOCOYNA | 145067 | 19  | Otros             | 1  | 1         | Bocoyna      | PUEBLO TABACHI  | 650000   | 650000  | 650000  | 650000  | 650000  | Terminado | Validado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401444827 | Proyecto de inversión | 980000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID04-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 980000                       | 980000                 | DOMO Y CANCHA EN HETOSACACHI - 373108                               | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | P M DE BOCOYNA | 373108 | 0   | Otros             | 1  | 1         | Bocoyna      | PUEBLO HUETOSACACHI   | 980000   | 980000  | 980000  | 980000  | 980000  | Terminado | Validado avances |                  |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                       |   |                        |                |        |     |                     | AVANCE FINANCIERO |           |              |   |  |         |         |         |         |         |           |                  |                               |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|------------------------|----------------|--------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------------|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------------|-------------------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS          |        |     | GEOREFERENCIAS      |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO   | EJERCIDO   | PAGADO  | ESTATUS | FLUJO   |         |         |           |                  |                               |
| 2018  | ff1                    | OH180401444894 | Proyecto de inversión | 730000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 730000                       | 730000                 | REHAB A P Y ALCANT SANITARIO Y REVESTIMIENTO CALLE TASCATE EN CREEL - 373309                                | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | P M DE BOCOYNA | 373309 | 0   | Otros               | 1                 | 1         | Bocoyna      | Bocoyna   | CALLE TASCATE CIUDAD CREEL   | 730000  | 730000  | 730000  | 730000  | 730000  | 730000    | Terminado        | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180401445002 | Proyecto de inversión | 391650                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 391650                       | 391650                 | COMEDOR COMUNITARIO EN SAN ELIAS - 373316   | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social      | P M DE BOCOYNA | 373316 | 0   | Otros               | 1                 | 1         | Bocoyna      | RANCHERIA SAN ELIAS   | CAMINO CARRETERA CREEL ESTA OBRA ESTA EN SAN ELIAS CAMINO AL AEROPUERTO Y CARRETERA A CREEL                      | 391650  | 391650  | 391650  | 391650  | 391650  | 391650    | Terminado        | CANCELACION VALIDADA          |
| 2018  | ff1                    | OH180401445014 | Proyecto de inversión | 180000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 180000                       | 180000                 | CASA DE SALUD EN AGUACHIQUE - 373323  | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                  | P M DE BOCOYNA | 373323 | 0   | Otros               | 1                 | 1         | Bocoyna      | RANCHERIA AGUACHIQUE  | CAMINO SAN JUANITO ESTA OBRA ESTA AGUACHIQUE CAMINO PRINCIPAL ENTRE CAMINO A SN PABLO Y CAMINO A SAN JUANITO     | 180000  | 180000  | 180000  | 180000  | 180000  | 180000    | Terminado        | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180401487530 | Acción                | 1180.01               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1180.01                      | 1180                   | 35001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, NAUTICOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 145011 | 9.Bocoyna             | Otros Proyectos                                 | Otros Proyectos        | P M DE BOCOYNA | 145011 | 0   | Maquinaria y equipo | 1                 | 1         | Bocoyna      | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1180.01  | 1180.01 | 1180.01 | 1180.01 | 1180.01 | 1180.01 | Terminado | Validado avances |                               |
| 2018  | ff1                    | OH180301301515 | Proyecto de inversión | 1159352               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1159352                      | 1159352                | REHABILITACION CAMINO PITOREAL - 145166   | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos        | P M DE BOCOYNA | 145166 | 105 | Otros               | 1                 | 1         | Bocoyna      | PUEBLO PITOREAL   |  | 1159352 | 1159352 | 1159352 | 1159352 | 1159352 | 1159352   | Terminado        | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180401439088 | Proyecto de inversión | 672430                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 672430                       | 672430                 | CONSTRUCCION ONCE VIVIENDAS SIGMAS EN CREEL - 368750  | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | P M DE BOCOYNA | 368750 | 0   | Vivienda            | 11                | 11        | Bocoyna      | CIUDAD CREEL  |  | 672430  | 672430  | 672430  | 672430  | 672430  | 672430    | Terminado        | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180401444762 | Proyecto de inversión | 916950                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 916950                       | 916950                 | QUINCE VIVIENDAS SIGMAS EN SAN JUANITO - 373044   | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda               | P M DE BOCOYNA | 373044 | 0   | Vivienda            | 15                | 15        | Bocoyna      | CIUDAD SAN JUANITO CENTRO   | CALLE GUERRERO ESTA OBRA ESTA ENTRE FELPE ANGELEW Y JUAREZ PASANDO LA GUERRERO EN SAN JUANITO                    | 916950  | 916950  | 916950  | 916950  | 916950  | 916950    | Terminado        | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180401444841 | Proyecto de inversión | 180000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 180000                       | 180000                 | CASA DE SALUD EN LA TINAJA - 373117   | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud                  | P M DE BOCOYNA | 373117 | 0   | Otros               | 1                 | 1         | Bocoyna      | RANCHERIA LA TINAJA   |  | 180000  | 180000  | 180000  | 180000  | 180000  | 180000    | Terminado        | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180401444856 | Proyecto de inversión | 1275000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1275000                      | 1275000                | RED DE AGUA POTABLE EN SAN JUANITO - 373139   | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | P M DE BOCOYNA | 373139 | 0   | Otros               | 1                 | 1         | Bocoyna      | CIUDAD KILOMETRO 80   |  | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000   | Terminado        | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180401444929 | Proyecto de inversión | 755000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 755000                       | 755000                 | ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUANITO DE VACDCH - 373263   | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización           | P M DE BOCOYNA | 373263 | 0   | Otros               | 1                 | 1         | Bocoyna      | Bocoyna   | CALLE PASOS DE VACDCH CIUDAD CREEL   | 755000  | 755000  | 755000  | 755000  | 755000  | 755000    | Terminado        | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180401444998 | Proyecto de inversión | 610000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 610000                       | 610000                 | REHAB A P Y ALCANT SANITARIO Y REVESTIMIENTO CALLE ENCHO EN CREEL - 373313                                  | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento     | P M DE BOCOYNA | 373313 | 0   | Otros               | 1                 | 1         | Bocoyna      | Bocoyna   | CALLE ENCHO CIUDAD CREEL   | 610000  | 610000  | 610000  | 610000  | 610000  | 610000    | En Ejecución     | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401445006 | Proyecto de inversión | 391650                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RD4-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 391650                       | 391650                 | COMEDOR COMUNITARIO CHOGUITA - 373318   | 9.Bocoyna             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social      | P M DE BOCOYNA | 373318 | 0   | Otros               | 1                 | 1         | Bocoyna      | RANCHERIA CHOGUITA  | CAMINO ENTRENQUE CARRETERA ESTA EL LOCALIDAD DE CHOGUITA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y ENTRENQUE CARRETERA GRAN VISION | 391650  | 391650  | 391650  | 391650  | 391650  | 391650    | En Ejecución     | Validado / Registrado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |               | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |                              |                       |                         |         |      | AVANCE FINANCIERO |    |    |           |                    |           |           |           |           |            |            |              |                               |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|------|-------------------|----|----|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |               | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION                                      | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO              | POBLACION_BENEFICIADA | METAS                   |         |      | GEOREFERENCIAS    |    |    | RECAUDADO | COMPROMETIDO       | DEVENGADO | EJERCIDO  | PAGADO    | ESTATUS   | FLUJO      |            |              |                               |
| 2018  | ff1                    | OH180401495386    | Proyecto de inversión | 252556                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 252556                       | 252556                 | Remodelación Parque el Abuelo                      | 17-Cauhtémoc          | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos       | Municipio de Cuauhtémoc | 1817052 | 500  | Metros            | 45 | 45 | Cauhtémoc | Cd Cuauhtémoc      |           | 252556    | 252556    | 252556    | 252556     | 0          | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401495747    | Proyecto de inversión | 1000000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1000000                      | 1000000                | Construcción Barra y Salón de maestros en Conalep  | 17-Cauhtémoc          | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos       | Municipio de Cuauhtémoc | 1817034 | 500  | Metros Cuadrados  | 50 | 50 | Cauhtémoc | Cd Cuauhtémoc      |           | 1000000   | 1000000   | 295339.89 | 295339.89  | 295339.89  | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180401494750    | Proyecto de inversión | 127033                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 127033                       | 127033                 | Remodelación de Parque CTM                         | 17-Cauhtémoc          | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos       | Municipio de Cuauhtémoc | 1817037 | 998  | Metros            | 60 | 60 | Cauhtémoc | Cauhtémoc          | CTM       | 127003    | 127003    | 96937.33  | 96937.33   | 0          | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | CH118180201138392 | Proyecto de inversión | 1044562.27            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1044562.27                   | 1057562                | Pista Pum Trak Y Drenes Pluviales                  | 17-Cauhtémoc          | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos       | Municipio de Cuauhtémoc | 1817016 | 250  | Metros            | 1  | 1  | Cauhtémoc | Cd Cuauhtémoc Chih |           | 1057562   | 1057562   | 1057562   | 1057562    | 1057562    | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401489940    | Proyecto de inversión | 120000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 120000                       | 120000                 | Construcción Edificio CAVIM                        | 17-Cauhtémoc          | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos       | Municipio de Cuauhtémoc | 1701680 | 200  | Metros            | 50 | 50 | Cauhtémoc | Cd Cuauhtémoc      |           | 120000    | 120000    | 119745.61 | 119745.61  | 119745.61  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401495712    | Proyecto de inversión | 4000000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4000000                      | 4000000                | Construcción Puente Vehicular 16 Sept              | 17-Cauhtémoc          | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos       | Municipio de Cuauhtémoc | 1717100 | 500  | Metros            | 45 | 45 | Cauhtémoc | Cd Cuauhtémoc      |           | 4000000   | 4000000   | 4000000   | 3858134.04 | 3858134.04 | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401495691    | Proyecto de inversión | 1300000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1300000                      | 1300000                | Proyectos e instalación Eléctrica Lateral 16 sept  | 17-Cauhtémoc          | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos       | Municipio de Cuauhtémoc | 1817058 | 1199 | Metros            | 45 | 45 | Cauhtémoc | Cd Cuauhtémoc      |           | 1300000   | 1300000   | 1300000   | 1300000    | 0          | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401495813    | Proyecto de inversión | 300000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 300000                       | 300000                 | Línea de Dist. y Cableado Eléctrico Parque Beisbol | 17-Cauhtémoc          | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos       | Municipio de Cuauhtémoc | 1817061 | 500  | Metros            | 1  | 1  | Cauhtémoc | Cd Cuauhtémoc      |           | 300000    | 300000    | 300000    | 291762.78  | 291762.78  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401495832    | Proyecto de inversión | 825863.43             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 825863.43                    | 825863                 | Ampliación Red Drenaje Seccional Anahuac           | 17-Cauhtémoc          | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos       | Municipio de Cuauhtémoc | 1817040 | 250  | Metros            | 50 | 50 | Cauhtémoc | Cd Anahuac         |           | 825863.43 | 825863.43 | 825863.43 | 51135.43   | 51135.43   | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401495844    | Proyecto de inversión | 250000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 250000                       | 250000                 | Puente Vehicular Acceso a Labores Anahuac          | 17-Cauhtémoc          | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos       | Municipio Cuauhtémoc    | 1817065 | 200  | Metros            | 50 | 50 | Cauhtémoc | Cd Anahuac         |           | 250000    | 250000    | 250000    | 250000     | 0          | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401495402    | Proyecto de inversión | 37007                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 37007                        | 37007                  | Remodelación Parque 1° de Mayo                     | 17-Cauhtémoc          | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos       | Municipio de Cuauhtémoc | 1817063 | 500  | Metros            | 45 | 45 | Cauhtémoc | Cd Cuauhtémoc      |           | 37007     | 37007     | 37007     | 37007      | 0          | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401495418    | Proyecto de inversión | 252556                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 252556                       | 252556                 | Remodelación Parque La Amistad                     | 17-Cauhtémoc          | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos       | Municipio de Cuauhtémoc | 1817064 | 500  | Metros            | 45 | 45 | Cauhtémoc | Cd Cuauhtémoc      |           | 252556    | 252556    | 252556    | 252556     | 0          | En Ejecución | Validado avances              |



Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |               | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                       |  |              |         |                  | AVANCE_FINANCIERO |           |              |                     |                    |            |            |            |            |              |                               |                               |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|--------------|---------|------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |               | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS  |              |         | GEOREFERENCIAS   |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO           | EJERCIDO           | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |              |                               |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH180401495556   | Proyecto de inversión | 114420                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 114420                       | 114420                 | Remodelación Parque Col Periodista                                     | 17-Cuauhtémoc         | Otros proyectos de Inversión                    | Otros Proyectos       | Municipio de Cuauhtémoc                                  | 1817066      | 500     | Metros           | 40                | 40        | Cuauhtémoc   | Cd Cuauhtémoc       | 114420             | 114420     | 114420     | 114420     | 0          | En Ejecución | Validado avances              |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201138418 | Proyecto de inversión | 1420410.78            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1420410.78                   | 1420411                | Gimnasio Al Aire Libre Perimetral y Muro Raseta En Polideportivo       | 17-Cuauhtémoc         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte               | Municipio de Cuauhtémoc Chih                             | 1817017      | 250     | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Cuauhtémoc   | Cd. Cuauhtemec Chih | 1420410.78         | 1420410.78 | 1420410.78 | 1377019.42 | 1377019.42 | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH180401138480   | Proyecto de inversión | 5110061               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 5110061                      | 9110061                | Concreto Hidráulico C. Chihuahua Entre 5a. Y 7a. Anahuac Chih          | 17-Cuauhtémoc         | Otros Programas de Inversión                    | Urbanización          | Municipio de Cuauhtémoc Chih                             | 1817008      | 250     | Metros           | 1                 | 1         | Cuauhtémoc   | Cuauhtémoc          | Secc. Anahuac Chih | 9110061.13 | 9110061.13 | 3955551.13 | 3955551.13 | 3955551.13   | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401495299   | Proyecto de inversión | 215432                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 215432                       | 215432                 | Remodelación de Parque Chano Flores                                    | 17-Cuauhtémoc         | Otros proyectos de Inversión                    | Otros Proyectos       | Municipio de Cuauhtémoc                                  | 1817038      | 500     | Metros Cuadrados | 45                | 45        | Cuauhtémoc   | Cd Cuauhtémoc       | 215432             | 215432     | 117723.77  | 117723.77  | 117723.77  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH180401495725   | Proyecto de inversión | 83000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 83000                        | 83000                  | Prefectura en Secundaria Club Sertoma                                  | 17-Cuauhtémoc         | Otros proyectos de Inversión                    | Otros Proyectos       | Municipio de Cuauhtémoc                                  | 1817027      | 500     | Metros           | 35                | 35        | Cuauhtémoc   | Cd Cuauhtémoc       | 83000              | 83000      | 83000      | 21379.62   | 21379.62   | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH180401495823   | Proyecto de inversión | 1271056.1             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1271056.1                    | 1271056                | Albergue y Bachillerato Tierra Nueva                                   | 17-Cuauhtémoc         | Otros proyectos de Inversión                    | Otros Proyectos       | Municipio de Cuauhtémoc                                  | 1817047      | 199     | Metros Cuadrados | 50                | 50        | Cuauhtémoc   | Cd Cuauhtémoc       | 1271056.1          | 1271056.1  | 1271056.1  | 1271056.1  | 0          | En Ejecución | Validado avances              |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH180401495605   | Proyecto de inversión | 7608645.52            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 7608645.52                   | 7608646                | Remodelación 16 Sept del Blvd Jorge Castillo                           | 17-Cuauhtémoc         | Otros proyectos de Inversión                    | Otros Proyectos       | Municipio de Cuauhtémoc                                  | 1717098      | 1200    | Metros           | 45                | 45        | Cuauhtémoc   | Cd Cuauhtémoc       | 7608645.52         | 7608645.52 | 3892796.18 | 3892796.18 | 3892796.18 | En Ejecución | Validado avances              |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101079101 | Adquisición           | 24500                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 24500                        | 14567                  | Adquisición De Camaras Fotograficas Para Tesoreria Municipal           | 19-Chihuahua          | Programa de Inversión de Adquisiciones          | Otros Proyectos       | TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA               | 2018TF000004 | 7       | Piezas           | 1                 | 7         | Chihuahua    | CHIHUAHUA           | 14567.28           | 14567.28   | 14567.28   | 14567.28   | 14567.28   | En Ejecución | Validado avances              |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201132762 | Adquisición           | 66744                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 66744                        | 44266                  | Adquisición Demotobombas Para Tractocamiones De Cisterna               | 19-Chihuahua          | Programa de Inversión de Adquisiciones          | Urbanización          | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018MU000025 | 819943  | Piezas           | 1                 | 12        | Chihuahua    | CHIHUAHUA           | 44265.6            | 44265.6    | 44265.6    | 44265.6    | 44265.6    | Cancelado    | Cancelación validada          |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101079099 | Adquisición           | 1048319.37            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1048319.37                   | 763476                 | Adquisición De Equipo De Computo Tesoreria Municipal                   | 19-Chihuahua          | Programa de Inversión de Adquisiciones          | Otros Proyectos       | TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA               | 2018TF000002 | 210     | Piezas           | 1                 | 98        | Chihuahua    | Chihuahua           | 763475.93          | 763475.93  | 763475.93  | 763475.93  | 763475.93  | En Ejecución | Validado avances              |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201131547 | Adquisición           | 390900                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 390900                       | 0                      | Adquisición De Desbarazadoras Para Mantenimiento De Parques Y Jardines | 19-Chihuahua          | Programa de Inversión de Adquisiciones          | Otros Proyectos       | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018MU000018 | 1000000 | Piezas           | 1                 | 40        | Chihuahua    | CHIHUAHUA           | 0                  | 0          | 0          | 0          | 0          | En Ejecución | Validado avances              |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101067005 | Proyecto de inversión | 569112.59             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 569112.59                    | 565831                 | Ampliación Centro Comunitario Vida Digna                               | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social     | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA    | 2018AT000014 | 580     | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Chihuahua    | CHIHUAHUA           | 565831.44          | 565831.44  | 565831.44  | 565831.44  | 565831.44  | En Ejecución | Validado avances              |                               |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |               | MONTO_GLOBAL_APROBADO                          |            |         | NOMBRE  | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                             | CLASIFICACION      | INSTITUCION_EJECUTORA                                  | NUMERO_PROYECTO           | POBLACION_BENEFICIADA | METAS            |        |        | GEOREFERENCIAS |                                 | RECAUDADO                  | COMPROMETIDO | AVANCE_FINANCIERO |            |            |              | ESTATUS              | FLUJO                         |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------|--|------------|---------|---|------------------------------|--|--------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------|----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|----------------------|-------------------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |               |  |            |         |   |                              |  |                    |  |                           |                       |                  |        |        |                |                                 |                            |              | DEVENGADO         | EJERCIDO   | PAGADO     |              |                      |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH1818010106706  | Proyecto de inversión | 498306.49             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 498306.49  | 412179  | Construcción De Centro Comunitario El Torreón   | 19-Chihuahua                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Asistencia Social  | DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA     | 2018AT000015              | 620                   | Metros Cuadrados | 1      | 1      | Chihuahua      | CHIHUAHUA                       | 412179.06                  | 412179.06    | 412179.06         | 412179.06  | 412179.06  | En Ejecución | Validado avances     |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH1818010106704  | Proyecto de inversión | 1350000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1350000    | 1311631 | Implementar El Programa De Tajuado Y/O Demolicion De Fincas Abandonadas En Colonias De La Ciudad De Chihuahua   | 19-Chihuahua                 | Otros Programas de Inversión                       | Otros Proyectos    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  | 2018DU000006              | 16800                 | Lote             | 1      | 1      | Chihuahua      | CIUDAD DE CHIHUAHUA             | 1311631.01                 | 1311631.01   | 1311631.01        | 1311631.01 | 1311631.01 | En Ejecución | Validado avances     |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201131558 | Adquisición           | 123638                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 123638     | 110521  | Adquisición De Equipo De Computo Presidencia Municipal Y Control Interno  | 19-Chihuahua                 | Programa de Inversión de Adquisiciones             | Otros Proyectos    | DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA     | 2018DS000001-2018DS000002 | 8                     | Piezas           | 1      | 7      | Chihuahua      | CHIHUAHUA                       | 110520.62                  | 110520.62    | 110520.62         | 110520.62  | 110520.62  | En Ejecución | Validado avances     |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101067016 | Proyecto de inversión | 4799212.46            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4799212.46 | 4058807 | Construcción De Puentes En Fraccionamiento Santa Clara  | 19-Chihuahua                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización       | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA     | 2018OP000026              | 10000                 | Metros Cuadrados | 1      | 1      | Chihuahua      | Chihuahua                       | FRACCONAMIENTO SANTA CLARA | 4058806.92   | 4058806.92        | 4058806.92 | 4058806.92 | 4058806.92   | En Ejecución         | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101067019 | Proyecto de inversión | 6694786.89            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 6694786.89 | 6368411 | Const. Estaciones De Reciclaje De Residuos No Peligrosos Y De Módulos De Paquetes De Acopio De Basura Generada Por Los Peatones En Diferentes Puntos De La Ciudad | 19-Chihuahua                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018SP000006              | 4500000               | Piezas           | 1      | 1      | Chihuahua      | CIUDAD CHIHUAHUA                | 6368410.81                 | 6368410.81   | 6368410.81        | 6368410.81 | 6368410.81 | Cancelado    | Cancelación validada |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101079091 | Proyecto de inversión | 1460643               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1460643    | 1455565 | Suministro Y Aplicación De Microcarpetas En Av. Tecnológico Sur-Norte(16300m2)  | 19-Chihuahua                 | Programa de Inversión de Mantenimiento             | Urbanización       | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA     | 2018OP000031              | 20000                 | Metros Cuadrados | 1      | 244.5  | Chihuahua      | Chihuahua                       | AV. TECNOLÓGICO SUR-NORTE  | 1455565.1    | 1455565.1         | 1455565.1  | 1455565.1  | 1455565.1    | En Ejecución         | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201131553 | Adquisición           | 240477.32             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 240477.32  | 175251  | Suministro E Instalación De Ring De Box, Pintura Y Puertas Para Gimnasio De Box   | 19-Chihuahua                 | Programa de Inversión de Adquisiciones             | Deporte            | DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA     | 2018AT000028-2018AT000030 | 800                   | Piezas           | 1      | 1      | Chihuahua      | CHIHUAHUA                       | 0                          | 0            | 0                 | 0          | 0          | En Ejecución | Validado avances     |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH180401494130   | Proyecto de inversión | 510162.57             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 510162.57  | 465897  | SEGUNDA ETAPA 2018 RESTAURACION DE CUBIERTA DE NAVE CENTRAL DEL TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA  | 19-Chihuahua                 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Asistencia Social  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA     | 2018OP000089              | 2800                  | Metros Cuadrados | 329.52 | 329.52 | Chihuahua      | Juan de Dios Martín Barbo Artes | 465896.5                   | 465896.5     | 465896.5          | 465896.5   | 465896.5   | En Ejecución | Validado avances     |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101079095 | Adquisición           | 928416.57             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 928416.57  | 173884  | Adquisición De Mobiliario Para Nueva Edificio De Tesorería  | 19-Chihuahua                 | Programa de Inversión de Adquisiciones             | Otros Proyectos    | TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA             | 2018TT000001              | 210                   | Piezas           | 1      | 1      | Chihuahua      | CHIHUAHUA                       | 173884                     | 173884       | 173884            | 173884     | 173884     | En Ejecución | Validado avances     |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101067028 | Proyecto de inversión | 3500000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3500000    | 3383135 | Suministro E Instalación De Mobiliario Para Parques Y Areas Verdes  | 19-Chihuahua                 | Programa de Inversión de Mantenimiento             | Urbanización       | DIRECCION DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA     | 2018AT000002              | 8000                  | Piezas           | 1      | 1      | Chihuahua      | CIUDAD CHIHUAHUA                | 3383135                    | 3383135      | 3383135           | 3383135    | 3383135    | En Ejecución | Validado avances     |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101079089 | Proyecto de inversión | 1798281.69            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1798281.69 | 1788124 | Suministro Y Aplicación De Malla Adélica Caliente   | 19-Chihuahua                 | Programa de Inversión de Mantenimiento             | Urbanización       | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA     | 2018OP000029              | 85000                 | Metros Cuadrados | 1      | 1      | Chihuahua      | CHIHUAHUA                       | 1788123.76                 | 1788123.76   | 1788123.76        | 1788123.76 | 1788123.76 | En Ejecución | Validado avances     |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101079102 | Adquisición           | 93476                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 93476      | 81302   | Adquisición De Equipos De Telecomunicación Para La Coordinación De Protección Civil   | 19-Chihuahua                 | Programa de Inversión de Adquisiciones             | Seguridad          | SECRETARIA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA                      | 2018SA000015              | 200                   | Piezas           | 1      | 51     | Chihuahua      | CHIHUAHUA                       | 81302.08                   | 81302.08     | 81302.08          | 81302.08   | 81302.08   | Terminado    | Validado avances     |                               |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |               | MONTO_GLOBAL_APROBADO |         |   | NOMBRE       | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE                       | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA  | METAS |     |           | GEOREFERENCIAS                                     |                       |            | AVANCE_FINANCIERO |              |            |            |                               | ESTATUS          | FLUJO |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------|-----------------------|---------|---|--------------|--|------------------------|--|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------|-----|-----------|--|-----------------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|-------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |               |                       |         |   |              |  |                        |  |                       |                 |                         |       |     |           |  |                       |            | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO                        |                  |       |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201132765 | Adquisición           | 564804                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | 564804                | 563157  | Adquisición De Radios De Comunicacion Portatiles Para El Personal Operativo De La Direccion De Mantenimiento Urbano                                 | 19-Chihuahua | Programa de Inversión de Adquisiciones             | Urbanización           | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018MU000024          | 819543          | Piezas                  | 1     | 10  | Chihuahua | CHIHUAHUA  | 563156.74             | 563156.74  | 563156.74         | 563156.74    | 563156.74  | Terminado  | Validado avances              |                  |       |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101067013 | Proyecto de inversión | 1421697.64            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | 1421697.64            | 1417205 | Remodelación De Parque Ignacio Allende  | 19-Chihuahua | Programa de Inversión de Mantenimiento             | Urbanización           | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA       | 2017OP000243          | 500             | Otros                   | 1     | 1   | Chihuahua | COL IGNACIO ALLENDE                                | 1417204.89            | 1417204.89 | 1417204.89        | 1417204.89   | 1417204.89 | Terminado  | Validado / Registrado avances |                  |       |
| 2018  | ff1                    | CHH180401132758   | Proyecto de inversión | 4362154.57            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | 4362154.57            | 4109533 | Segunda Asignación Construcción De Carril Lateral En Carr Panamericano De Norte A Sur, A Partir De La Av. Guillermo Prieto Lujan 0 000-0 712        | 19-Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización           | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA       | 2017OP000198 8        | 120000          | Metros Cuadrados        | 1     | 1   | Chihuahua | CARRIL LATERAL EN CARR PANAMERICANA DE NORTE A SUR | 4109532.59            | 4109532.59 | 4109532.59        | 4109532.59   | 4109532.59 | Terminado  | Validado / Registrado avances |                  |       |
| 2018  | ff1                    | CHH180401494146   | Proyecto de inversión | 318477.97             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | 318477.97             | 312674  | REHABILITACION DE BANCAS EN DIVERSAS PLAZAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD PLACAS METALICAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS AFUERAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 19-Chihuahua | Programa de Inversión de Mantenimiento             | Urbanización           | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA       | 2018OP000073          | 50000           | Piezas                  | 80    | 80  | Chihuahua | Chihuahua  | Av. Independencia 209 | 312673.82  | 312673.82         | 312673.82    | 312673.82  | 312673.82  | Terminado                     | Validado avances |       |
| 2018  | ff1                    | CHH180401494201   | Proyecto de inversión | 1798185.95            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | 1798185.95            | 1798186 | SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" PARA UTILIZARSE EN EL BACHED DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA                    | 19-Chihuahua | Programa de Inversión de Mantenimiento             | Urbanización           | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA       | 2018OP000073          | 800000          | Metros cúbicos          | 515   | 515 | Chihuahua | Chihuahua  | Calle Ojinaga 501     | 1798185.95 | 1798185.95        | 1798185.95   | 1798185.95 | 1798185.95 | Terminado                     | Validado avances |       |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101067026 | Proyecto de inversión | 620999.76             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | 620999.76             | 598310  | Adquisición De Equipo Para Programa De Señalización Domiciliaria  | 19-Chihuahua | Otros proyectos de Inversión                       | Urbanización           | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA    | 2018DU000004          | 819543          | Piezas                  | 1     | 1   | Chihuahua | CIUDAD DE CHIHUAHUA                                | 598310                | 598310     | 598310            | 598310       | 598310     | Terminado  | Validado avances              |                  |       |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101067033 | Proyecto de inversión | 580000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | 580000                | 580000  | Arrendamiento De 400hrs. De Operación En El Reflejo Sanitario   | 19-Chihuahua | Programa de Inversión de Mantenimiento             | Agua y saneamiento     | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA   | 2018SP000001          | 819543          | Otros                   | 1     | 1   | Chihuahua | CHIHUAHUA  | 580000                | 580000     | 580000            | 580000       | 580000     | Terminado  | Validado avances              |                  |       |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101067033 | Proyecto de inversión | 200000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | 200000                | 200000  | Servicio De Laboratorio De Calidad De Las Obras A Ejecutar En El Ejercicio 2018 8   | 19-Chihuahua | Otros Programas de Inversión                       | Urbanización           | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA       | 2018OP000001          | 200000          | Estudio de preinversión | 1     | 1   | Chihuahua | CHIHUAHUA  | 200000                | 200000     | 200000            | 200000       | 200000     | Terminado  | Validado / Registrado avances |                  |       |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101079097 | Adquisición           | 380000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | 380000                | 319000  | Adquisición De Equipo De Transporte   | 19-Chihuahua | Programa de Inversión de Adquisiciones             | Otros Proyectos        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA    | 2018DR000061          | 800             | Piezas                  | 1     | 1   | Chihuahua | CHIHUAHUA  | 319000                | 319000     | 319000            | 319000       | 319000     | Terminado  | Validado avances              |                  |       |
| 2018  | ff1                    | CHH180401494185   | Proyecto de inversión | 863176.46             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | 863176.46             | 863135  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIOS PUNTOS DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD   | 19-Chihuahua | Programa de Inversión de Mantenimiento             | Urbanización           | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA       | 2018OP000083          | 200000          | Metros lineales         | 216   | 216 | Chihuahua | Perif. de la Juventud                              | 863135.29             | 863135.29  | 863135.29         | 863135.29    | 863135.29  | Terminado  | Validado avances              |                  |       |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101067008 | Proyecto de inversión | 510162.57             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | 510162.57             | 508315  | Ampliación De Centro Comunitario Del Abuelo Genaro Vazquez  | 19-Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Asistencia Social      | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA    | 2018AT000016          | 625             | Metros Cuadrados        | 1     | 1   | Chihuahua | COL GENARO VAZQUEZ                                 | 508314.54             | 508314.54  | 508314.54         | 508314.54    | 508314.54  | Terminado  | Validado avances              |                  |       |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101079100 | Adquisición           | 140000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | 140000                | 58993   | Adquisición De Radios Portatiles Para La Coordinación De Protección Civil   | 19-Chihuahua | Programa de Inversión de Adquisiciones             | Seguridad              | SECRETARIA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA                        | 2018SA000013          | 900             | Piezas                  | 1     | 98  | Chihuahua | CHIHUAHUA  | 58992.96              | 58992.96   | 58992.96          | 58992.96     | 58992.96   | Terminado  | Validado / Registrado avances |                  |       |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO           | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |               | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |  |                          |  |                 |         |                  | AVANCE_FINANCIERO |         |                    |                    |  |            |            |            |            |            |              |                               |
|-------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|--|-----------------|---------|------------------|-------------------|---------|--------------------|--------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|
|       |                        |                 |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |               | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                    | POBLACION_BENEFICIADA    | METAS  |                 |         | GEOREFERENCIAS   |                   |         | RECAUDADO          | COMPROMETIDO       | DEVENGADO                                    | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |              |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH180201131545 | Proyecto de inversión | 398512.2              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 398512.2                     | 397125                 | Suministro Y Aplicación De Pintura En Avenidas Que Van Sido Rehabilitadas En La Ciudad   | 19-Chihuahua          | Programa de Inversión de Mantenimiento             | Urbanización             | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018OP000061    | 100000  | Metros Cuadrados | 1                 | 41075   | Chihuahua          | CHIHUAHUA          |  | 397125.2   | 397125.2   | 397125.2   | 397125.2   | 397125.2   | Terminado    | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401494161 | Proyecto de inversión | 1840000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1840000                      | 1840000                | CONSTRUCCION DE LA AV HOMER(OAMPLIACION)   | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización             | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |                 | 150000  | Metros lineales  | 386               | 386     | Chihuahua          | Chihuahua          | Av. Homero                                   | 1840000    | 1840000    | 1840000    | 1840000    | 1840000    | Terminado    | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | CHH180401494227 | Proyecto de inversión | 3299468.99            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3299468.99                   | 3297080                | SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA           | 19-Chihuahua          | Programa de Inversión de Mantenimiento             | Urbanización             | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018OP000088    | 70000   | Metros cúbicos   | 2254.58           | 2254.58 | Chihuahua          | Chihuahua          |  | 3297079.86 | 3297079.86 | 3297079.86 | 3297079.86 | 3297079.86 | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | CHH180301079092 | Proyecto de inversión | 3052656               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3052656                      | 2899874                | Suministro Y Aplicación De Mezza Asfáltica Caliente Para Utilizarse En El Bacheo De Calles Y Avenidas Del Municipio De Chihuahua | 19-Chihuahua          | Programa de Inversión de Mantenimiento             | Urbanización             | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2018OP000032    | 87000   | Metros Cuadrados | 1                 | 1       | Chihuahua          | Chihuahua          | CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2899873.56 | 2899873.56 | 2899873.56 | 2899873.56 | 2899873.56 | Terminado    | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | CHH180301076421 | Proyecto de inversión | 1776816               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1776816                      | 1776816                | Remodelación De La Plaza San Nicolas   | 32-Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL, CHIHUAHUA         | 18-592-024-1173 | 1000    | Metros Cuadrados | 1                 | 1       | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL |  | 744162.65  | 744162.65  | 744162.65  | 744162.65  | 744162.65  | Terminado    | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | CHH180301076433 | Proyecto de inversión | 652148                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 652148                       | 652148                 | Pavimentación De La Calle San Luis   | 32-Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL PARRAL                   | 18-592-024-1300 | 200     | Metros Cuadrados | 1                 | 1       | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL |  | 652148     | 652148     | 652148     | 652148     | 652148     | Terminado    | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180301076428 | Proyecto de inversión | 2398527               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2398527                      | 2398527                | Pavimentación De La Avenida Niños Héroes   | 32-Hidalgo del Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización             | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL                    | 18-592-024-1299 | 0       | Metros Cuadrados | 1                 | 1       | Hidalgo del Parral | HIDALGO DEL PARRAL |  | 2398527    | 2398527    | 2398527    | 2398527    | 2398527    | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401494572 | Proyecto de inversión | 150250.56             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 150250.56                    | 150251                 | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA  | 33-Huejotitán         | Otros proyectos de inversión                       | Seguridad                | TESORERIA MUNICIPAL                                | 001             | 100     | Otros            | 1                 | 1       | Huejotitán         | Huejotitán         |  | 150250.56  | 150250.56  | 150250.56  | 150250.56  | 150250.56  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401496586 | Proyecto de inversión | 362227                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 362227                       | 362227                 | EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA (CASSETAS DE VIGILANCIA)   | 37-Juárez             | Programa de Inversión de Mantenimiento             | Seguridad                | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA                     | 18812036        | 7       | Lote             | 7                 | 7       | Juárez             | Juárez             | Av Francisco Villa 950                       | 362227     | 357037.7   | 357037.7   | 357037.7   | 357037.7   | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | CHH180401496576 | Adquisición           | 4840000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4840000                      | 4840000                | EQUIPO DE TRANSPORTE   | 37-Juárez             | Programa de Inversión de Adquisiciones             | Seguridad                | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA                     | 1812035         | 0       | Vehículos        | 2                 | 2       | Juárez             | Juárez             | Av Francisco Villa 950                       | 4840000    | 4828960    | 4828960    | 4828960    | 4828960    | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | CHH180201139726 | Proyecto de inversión | 78719                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 78719                        | 78719                  | Proyecto De La Unidad Especializada En Violencia Domestica (Unidad) Muebles De Oficina y Estanteria                              | 37-Juárez             | Otros Programas de inversión                       | Otros Proyectos          | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA                     | 1812022-511     | 1500000 | Equipamiento     | 1                 | 1       | Juárez             | Juárez             | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL    | 72890.01   | 72890.01   | 72890.01   | 72890.01   | 72890.01   | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | CHH180301387903 | Adquisición           | 1220000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1220000                      | 1218000                | PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA-FORFOROS PARA CHALECOS ANTIBALAS  | 37-Juárez             | Programa de Inversión de Adquisiciones             | Seguridad                | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA                     | 1812023         | 60      | Piezas           | 60                | 60      | Juárez             | Juárez             | Av Francisco Villa 950                       | 1218000    | 1218000    | 1218000    | 1218000    | 1218000    | En Ejecución | Validado avances              |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |               | MONTO_GLOBAL_APROBADO                          | MONTO_COMPLETADO | NOMBRE    | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE   | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION                | INSTITUCION_EJECUTORA          | NUMERO_PROYECTO                | POBLACION_BENEFICIARIA | METAS     |              |            | GEOREFERENCIAS |               | RECAUDADO              | COMPROMETIDO                                 | AVANCE_FINANCIERO |            |            |            | ESTATUS      | FLUJO                         |                               |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------|--|------------------|-----------|--|------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|----------------|---------------|------------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |               |  |                  |           |  |                        |                              |                                |                                |                        |           |              |            |                |               |                        |  | DEVENGADO         | EJERCIDO   | PAGADO     |            |              |                               |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201139718 | Proyecto de inversión | 1900260               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1900260          | 1532252   | Alimentos Para Cadetes Y Personal Operativo  | 37.Juárez              | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos                | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA | 1812004                | 800       | Otros        | 1          | 1              | Juárez        | Juárez                 | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL    | 1532252.41        | 1532252.41 | 1532252.41 | 1532252.41 | 1532252.41   | En Ejecución                  | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201139742 | Proyecto de inversión | 270000000             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 270000000        | 270000000 | Pago Financiamiento Plan De Movilidad Urbana   | 37.Juárez              | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos                | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA | 1814008                | 0         | Otros        | 1          | 1              | Juárez        |                        | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION | 270000000         | 270000000  | 270000000  | 270000000  | 270000000    | Terminado                     | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201139745 | Proyecto de inversión | 56100000              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 56100000         | 56100000  | Pago Credito Alumbraado Publico  | 37.Juárez              | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos                | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA | 1809005                | 0         | Otros        | 1          | 1              | Juárez        |                        | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION | 56100000          | 56100000   | 53703798   | 53703798   | 53703798     | Terminado                     | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201139732 | Proyecto de inversión | 3753902               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3753902          | 3770000   | Proyecto De La Unidad Especializada En Violencia Domestica (Unesvd)-Vehiculos                        | 37.Juárez              | Otros Programas de Inversión | Seguridad                      | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA | 1812022-541            | 1500000   | Vehiculos    | 1          | 7              | Juárez        |                        | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL    | 3770000           | 3770000    | 3770000    | 3770000    | 3770000      | Terminado                     | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201139720 | Proyecto de inversión | 60000                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 60000            | 60000     | Gastos De Operacion Fortaseg   | 37.Juárez              | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos                | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA | 1833002                | 0         | Otros        | 1          | 1              | Juárez        |                        | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION | 60000             | 60000      | 60000      | 60000      | 60000        | Terminado                     | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201139737 | Proyecto de inversión | 4493400               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4493400          | 4493400   | Equipo De Transporte-Vehiculos Blindados   | 37.Juárez              | Otros Programas de Inversión | Seguridad                      | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA | 1812023                | 0         | Vehiculos    | 1          | 2              | Juárez        |                        | DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL              | 4493400           | 4493400    | 4493400    | 4493400    | 4493400      | Terminado                     | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | CHH180401496595   | Acción                | 43539000              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 43539000         | 43539000  | ANTICIPO DEL CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE 300 A 500 PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA                | 37.Juárez              | Seguridad                    | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA | 1812037                        | 0                      | Vehiculos | 300          | 300        | Juárez         | Juárez        | Av Francisco Villa 950 | 43539000                                     | 43539000          | 43539000   | 43539000   | 43539000   | Terminado    | Validado avances              |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201138873 | Proyecto de inversión | 14003949.2            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 14003949.2       | 14003949  | Cooperacion Fortaseg Apoyo Para El Estado De Fuerza Operativo Para Vivienda                          | 37.Juárez              | Otros proyectos de Inversión | Vivienda                       | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA | 1833003                | 2290      | Lote         | 1          | 1              | Juárez        |                        | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL    | 14003949.2        | 14003949.2 | 14003949.2 | 14003949.2 | 14003949.2   | Terminado                     | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201139729 | Proyecto de inversión | 324506                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 324506           | 345610    | Proyecto De La Unidad Especializada En Violencia Domestica (Unesvd)-Equipo De Computo Y De Impresion | 37.Juárez              | Otros Programas de Inversión | Seguridad                      | MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA | 1812022-515            | 1500000   | Computadoras | 1          | 18             | Juárez        |                        | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL    | 345610.4          | 345610.4   | 345610.4   | 345610.4   | 345610.4     | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401494547   | Proyecto de inversión | 169338.5              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 169338.5         | 169339    | EQUIPO DE RADIO COMUNICACION   | 39.López               | Otros proyectos de Inversión | Seguridad                      | TESORERIA MUNICIPAL            | 001                    | 100       | Equipamiento | 5          | 5              | López         | Villa López            |  | 169338.5          | 169338.5   | 169338.5   | 169338.5   | 169338.5     | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH180401499577   | Acción                | 1583611.24            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1583611.24       | 1583611   | Combustibles, lubricantes y activos  | S.Ascensión            | Seguridad                    | tesoreria / seguridad publica  | fm3                            | 24000                  | Otros     | 1583611.24   | 1583611.24 | Ascensión      | Ascensión     | Cajal Camello          | 1583611.24                                   | 395907.81         | 395907.81  | 395907.81  | 395907.81  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH180401499638   | Acción                | 525000.08             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 525000.08        | 525000    | reparación, refacciones y mantenimiento equipo de transporte   | S.Ascensión            | Seguridad                    | tesoreria/seguridad publica    | fm5                            | 24000                  | Otros     | 132          | 132        | Ascensión      | Puerto Palmas |                        | 525000.08                                    | 131250.02         | 131250.02  | 131250.02  | 131250.02  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                               |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO            | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                          |   |                               |                     |         |       | AVANCE_FINANCIERO |            |           |                       |                       |                                   |             |             |             |              |                               |                               |                  |
|-------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------|-------|-------------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
|       |                        |                  |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIARIA        | METAS               |         |       | GEOREFERENCIAS    |            | RECAUDADO | COMPROMETIDO          | DEVENGADO             | EJERCIDO                          | PAGADO      | ESTATUS     | FLUJO       |              |                               |                               |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401499549   | Acción                | 183605.6              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN                             | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 183605.6                     | 183606                 | Material impreso e información digital y limpieza                                    | S:Ascensión              | Seguridad                                       | tesoreria/seguridad publica   | fm2                 | 24000   | Otros | 183605.6          | 183605.6   | Ascensión | Puerto Palomas        | 183605.6              | 45901.5                           | 45901.5     | 45901.5     | 45901.5     | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                               |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401499692   | Acción                | 99933.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN                             | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 99933.68                     | 99934                  | Vialicos en el país  | S:Ascensión              | Seguridad                                       | tesoreria/seguridad publica   | fm9                 | 24000   | Otros | 12                | 12         | Ascensión | Ascensión             | Col el Camello        | 99933.68                          | 24983.42    | 24983.42    | 24983.42    | 24983.42     | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401499593   | Acción                | 177117.89             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN                             | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 177117.89                    | 177118                 | Vestuario y uniformes  | S:Ascensión              | Seguridad                                       | tesoreria / seguridad publica | fm4                 | 24000   | Otros | 40                | 40         | Ascensión | Col el Camello        | 177117.89             | 44279.46                          | 44279.46    | 44279.46    | 44279.46    | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                               |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401499651   | Acción                | 38188.24              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN                             | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 38188.24                     | 38188                  | Servicios basicos  | S:Ascensión              | Seguridad                                       | tesoreria/seguridad publica   | fm6                 | 24000   | Otros | 12                | 12         | Ascensión | Puerto Palomas        | 38188.24              | 9547.06                           | 9547.06     | 9547.06     | 9547.06     | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                               |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401499074   | Acción                | 12951987.92           | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN                             | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 12951987.92                  | 12951988               | SERVICIOS PERSONALES/SUELDOS, GRATIFICACIÓN ANUAL, PRIMA VACACIONAL, PENSIONES, ETC) | S:Ascensión              | Asistencia Social                               | TESORERIA/ SEGURIDAD PUBLICA  | FM1                 | 24000   | Otros | 12951987.9        | 12951987.9 | Ascensión | Puerto Palomas        | 12951987.92           | 10197643.76                       | 10197643.76 | 10197643.76 | 10197643.76 | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                               |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401499665   | Acción                | 41180.88              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN                             | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 41180.88                     | 41181                  | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                      | S:Ascensión              | Seguridad                                       | tesoreria/seguridad publica   | fm7                 | 24000   | Otros | 3                 | 3          | Ascensión | Col el Camello        | 41180.88              | 10295.22                          | 10295.22    | 10295.22    | 10295.22    | Terminado    | Validado / Registrado avances |                               |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401499676   | Acción                | 160511.52             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN                             | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 160511.52                    | 160512                 | Materiales y útiles de oficina y equipo de computo                                   | S:Ascensión              | Seguridad                                       | tesoreria/seguridad publica   | fm8                 | 24000   | Otros | 30                | 30         | Ascensión | Puerto Palomas        | 160511.52             | 40127.88                          | 40127.88    | 40127.88    | 40127.88    | Terminado    | Validado / Registrado avances |                               |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401496818   | Proyecto de inversión | 51343.95              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN                             | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 51343.95                     | 51344                  | COMPRA DE GAS LACRIMOGENO  | 59.San Francisco del Oro | Otros proyectos de Inversión                    | Seguridad                     | TESORERIA MUNICIPAL | 001     | 100   | Equipamiento      | 1          | 1         | San Francisco del Oro | San Francisco del Oro | 51343.95                          | 51343.95    | 51343.95    | 51343.95    | 51343.95     | Terminado                     | Validado avances              |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180401494537   | Proyecto de inversión | 78996                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN                             | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 78996                        | 78996                  | UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA   | 67.Valle de Zaragoza     | Otros proyectos de Inversión                    | Seguridad                     | TESORERIA MUNICIPAL | 001     | 100   | Equipamiento      | 10         | 10        | Valle de Zaragoza     | Valle de Zaragoza     | 78996                             | 78996       | 78996       | 78996       | 78996        | En Ejecución                  | Validado avances              |                  |
| 2018  | ff1                    | CH18180201135340 | Proyecto de inversión | 820538.52             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005-FORTAMUN                             | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 820538.52                    | 820539                 | Pago De Nomina De Seguridad Publica  | 67.Valle de Zaragoza     | Otros proyectos de Inversión                    | Seguridad                     | Tesoreria municipal | -       | 0     | Otros             | 1          | 1         | Valle de Zaragoza     | Valle de Zaragoza     | 820538.52                         | 820538.52   | 820538.52   | 820538.52   | 820538.52    | En Ejecución                  | Validado avances              |                  |
| 2018  | ff1                    | OH180301390285   | Proyecto de inversión | 566758.67             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 566758.67                    | 566759                 | PRIM. AGUSTIN MELGAR   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                     | ICHFE               | 0100231 | 231   | Metros Cuadrados  | 48         | 48        | Ahumada               | Ahumada               | REVOLUCIONARIOS AHUMADENSES #1.12 | 566758.67   | 558429.25   | 558429.25   | 293891.89    | 293891.89                     | En Ejecución                  | Validado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301393223   | Proyecto de inversión | 3769442.02            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3769442.02                   | 3769442                | SEC. FRANCISCO VILLA 3017  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                     | ICHFE               | 0200608 | 532   | Otros             | 1          | 1         | Aldama                | Cuauhméoc             |                                   | 3769442.02  | 3681309.53  | 3681309.53  | 1976962.85   | 1976962.85                    | En Ejecución                  | Validado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                          |   |                       |       |         |     |                  | AVANCE_FINANCIERO |           |                |                   |                                 |           |            |            |            |            |              |                               |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|-------|---------|-----|------------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------|---------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION                             | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS |         |     | GEOREFERENCIAS   |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO   | DEVENGADO         | EJERCIDO                        | PAGADO    | ESTATUS    | FLUJO      |            |            |              |                               |
| 2018  | ff1                    | OH180301390187 | Proyecto de inversión | 414931.26             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 414931.26                    | 414931                 | SECUNDARIA FEDERAL 54                     | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 0200614 | 230 | Metros Cuadrados | 48                | 48        | Aldama         | Aldama            | KM 6 CARRETERA A ALDAMA         | 414931.26 | 392676.85  | 392676.85  | 157070.74  | 157070.74  | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301389088 | Proyecto de inversión | 300000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 300000                       | 300000                 | PRIM. IGNACIO ALDAMA                      | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 0200610 | 240 | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Aldama         | Carmen Serdán 2   |                                 | 300000    | 2864394.54 | 2864394.54 | 1418570.67 | 1418570.67 | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301390623 | Proyecto de inversión | 455006.78             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 455006.78                    | 455007                 | PRIM. MANUEL QUIRAGA                      | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 0400329 | 310 | Metros Cuadrados | 48                | 48        | Aquiles Serdán | Aquiles Serdán    | CALLE DEL COBRE                 | 455006.78 | 428633.61  | 428633.61  | 240883.25  | 240883.25  | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301391495 | Proyecto de inversión | 516675.5              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 516675.5                     | 516676                 | PRIM. BENITO JUAREZ                       | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1809447 | 79  | Metros Cuadrados | 48                | 48        | Chihuahua      | Chihuahua         |                                 | 516675.5  | 512128.89  | 512128.89  | 204851.56  | 204851.56  | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301392929 | Proyecto de inversión | 22299.4               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 22299.4                      | 22299                  | PRIM. ALFONSO GARCIA ROBLES               | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1809278 | 289 | Otros            | 1                 | 1         | Chihuahua      | Chihuahua         | CALLE MINERLA TORUACHITO D 5110 | 21299.4   | 21269.86   | 21269.86   | 21260.2    | 21260.2    | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301393335 | Proyecto de inversión | 224717.71             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 224717.71                    | 224718                 | PRIM. ESTATAL No 2753 JESUS REYES HEROLES | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1809435 | 179 | Otros            | 1                 | 1         | Chihuahua      | Chihuahua         | Miguel Angel S.                 | 224717.71 | 214782.57  | 214782.57  | 85913.03   | 85913.03   | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301393372 | Proyecto de inversión | 982032.02             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 982032.02                    | 1349276                | SEC. ESTATAL 3049                         | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1809288 | 586 | Otros            | 1                 | 1         | Chihuahua      | Ejido Bellavista  |                                 | 1349276.6 | 1195259.86 | 1195259.86 | 478103.94  | 478103.94  | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301390308 | Proyecto de inversión | 567176.39             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 567176.39                    | 567176                 | J.N. TOWI NOKAWA                          | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1809433 | 157 | Metros Cuadrados | 50.58             | 50.58     | Chihuahua      | Chihuahua         | CALLE PASEOS DEL ANDALUZ S/N    | 567176.39 | 488463.03  | 488463.03  | 301266.01  | 301266.01  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301390644 | Proyecto de inversión | 599569.56             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 599569.56                    | 599570                 | J.N. RUFINO TAMAYO                        | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1809445 | 73  | Metros Cuadrados | 50.58             | 50.58     | Chihuahua      | Chihuahua         | CALLE MONTE PICO Y MONTE LLANO  | 599569.56 | 593522.77  | 593522.77  | 237409.1   | 237409.1   | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401498587 | Proyecto de inversión | 936676.27             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 936676.27                    | 936676                 | J.N. RUBEN JARAMILLO                      | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1809507 | 76  | Otros            | 1                 | 1         | Chihuahua      | Lázaro Cárdenas   |                                 | 936676.27 | 936676.27  | 936676.27  | 269440.5   | 269440.5   | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401500593 | Proyecto de inversión | 321780.9              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 321780.9                     | 321781                 | PRIM. GENERAL MARTIN LOPEZ                | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1809504 | 220 | Otros            | 1                 | 1         | Chihuahua      | Parada de Autobús |                                 | 321780.9  | 321780.9   | 321780.9   | 121707.63  | 121707.63  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401500853 | Proyecto de inversión | 474860.21             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 474860.21                    | 474860                 | TELESECUNDARIA 6131                       | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1809520 | 157 | Otros            | 1                 | 1         | Chihuahua      | Chihuahua         | Calle Reparto Agrario 1918      | 474860.21 | 474860.21  | 474860.21  | 169902.24  | 169902.24  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                          |   |                       |       |         |       | AVANCE_FINANCIERO |       |           |              |            |                           |             |             |            |            |              |                               |                               |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|-------|---------|-------|-------------------|-------|-----------|--------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION                                       | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS |         |       | GEOREFERENCIAS    |       | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO                  | PAGADO      | ESTATUS     | FLUJO      |            |              |                               |                               |
| 2018  | ff1                    | OH180401498645 | Proyecto de inversión | 57423.36               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 57423.36                     | 57423                  | PRIM. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA 2006                 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1909515 | 255   | Otros             | 1     | 1         | Chihuahua    | J. Almeida | 57423.36                  | 57423.36    | 57423.36    | 0          | 0          | En Ejecución | Validado / Registrado avances |                               |
| 2018  | ff1                    | OH180401501321 | Proyecto de inversión | 8797495.68             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 8797495.68                   | 8797496                | ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE LAVADO                | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 6801810 | 3500  | Piezas            | 900   | 900       | Chihuahua    | Chihuahua  | 8797495.68                | 8797495.68  | 8797495.68  | 7623688.2  | 7623688.2  | En Ejecución | Validado avances              |                               |
| 2018  | ff1                    | OH180401501570 | Proyecto de inversión | 10525413.12            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 10525413.12                  | 10525413               | ADQUISICION DE EQUIPO PARA ESCUELAS DE NIVEL BASICO | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 6801825 | 60000 | Piezas            | 2700  | 2700      | Chihuahua    | Chihuahua  | 10525413.12               | 10525413.12 | 10525413.12 | 7343122.48 | 7343122.48 | En Ejecución | Validado avances              |                               |
| 2018  | ff1                    | OH180301391468 | Proyecto de inversión | 566640.52              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 566640.52                    | 566641                 | J.N. MOZART   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1909446 | 191   | Metros Cuadrados  | 50.58 | 50.58     | Chihuahua    | Chihuahua  | Calle Taranto             | 555640.52   | 563606.68   | 563606.68  | 411010.04  | 411010.04    | En Ejecución                  | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301391549 | Proyecto de inversión | 1035392.38             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1035392.38                   | 1035392                | PRIM. CARLOS A. MONTEMAYOR                          | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1909448 | 226   | Metros Cuadrados  | 96    | 96        | Chihuahua    | Chihuahua  | Espada Real 18517         | 1035392.38  | 1035392.38  | 1035392.38 | 614100.69  | 614100.69    | En Ejecución                  | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301391577 | Proyecto de inversión | 553647.15              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 553647.15                    | 553647                 | PRIM. PEDRO LEAL RODRIGUEZ                          | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1909450 | 175   | Metros Cuadrados  | 48    | 48        | Chihuahua    | Chihuahua  | Mina la Negra 6931        | 553647.15   | 549928.52   | 549928.52  | 468535.01  | 468535.01    | En Ejecución                  | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301392901 | Proyecto de inversión | 24207.44               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 24207.44                     | 24207                  | PRIM. ALICIA GOMEZ ARELLANO                         | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1909277 | 356   | Otros             | 1     | 1         | Chihuahua    | Chihuahua  | Calle Río Uruguay         | 24207.44    | 23415.16    | 23415.16   | 23415.16   | 23415.16     | En Ejecución                  | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301393471 | Proyecto de inversión | 1525314.11             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1525314.11                   | 1525314                | PRIM. MARIANO VALENZUELA CEBALLOS                   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1909487 | 123   | Otros             | 1     | 1         | Chihuahua    | Chihuahua  | MARIA DE JESUS BEJARANO   | 1525314     | 1250789.71  | 1250789.71 | 500315.88  | 500315.88    | En Ejecución                  | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301391631 | Proyecto de inversión | 1093503.14             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1093503.14                   | 1093503                | PRIM. VICTOR HUGO RASCON BANDA                      | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1909451 | 408   | Metros Cuadrados  | 96    | 96        | Chihuahua    | Chihuahua  | Av. Central s/n           | 1093503.14  | 1073556.15  | 1073556.15 | 607547.65  | 607547.65    | En Ejecución                  | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301392942 | Proyecto de inversión | 380273.01              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 380273.01                    | 380273                 | SEC. ESTATAL 3013                                   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1909280 | 725   | Otros             | 1     | 1         | Chihuahua    | Chihuahua  | CALLE MIGUEL TRELO Y 10   | 380273.01   | 377956.27   | 377956.27  | 377897.43  | 377897.43    | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301393324 | Proyecto de inversión | 245183.59              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 245183.59                    | 245184                 | PRIM. ROTARIA 2 NAYO REVILLA                        | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1909459 | 364   | Metros Cuadrados  | 410   | 410       | Chihuahua    | Chihuahua  | Ricardo Flores Magón 4810 | 245183.59   | 221207.2    | 221207.2   | 221168.02  | 221168.02    | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401500273 | Proyecto de inversión | 150271.16              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 150271.16                    | 150271                 | J.N. ELISA GRIENSEN                                 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1909517 | 200   | Otros             | 1     | 1         | Chihuahua    | Chihuahua  | Calle Sol de Mizar 8915   | 150271.16   | 150271.16   | 150271.16  | 0          | 0            | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |



Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                          |   |                       |       |         |      | AVANCE_FINANCIERO |        |        |           |                            |   |            |            |            |            |            |              |                               |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|-----------------------|-------|---------|------|-------------------|--------|--------|-----------|----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION                                | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS |         |      | GEOREFERENCIAS    |        |        | RECAUDADO | COMPROMETIDO               | DEVENGADO                                 | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |              |                               |
| 2018  | ff1                    | OH180401500902    | Proyecto de inversión | 353613.09             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 353613.09                    | 353613                 | TELESECUNDARIA 6155                          | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1909521 | 118  | Otros             | 1      | 1      | Chihuahua | Chihuahua                  | Calle 116                                 | 353613.09  | 353613.09  | 353613.09  | 116750.31  | 116750.31  | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180401501244    | Proyecto de inversión | 3207400               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3207400                      | 3207400                | ADQUISICION DE MOBILIARIO (SILLAS DE PALETA) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 6801809 | 3500 | Pezas             | 3500   | 3500   | Chihuahua | Chihuahua                  |   | 3207400    | 3207400    | 3207400    | 2314200    | 2314200    | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301393303    | Proyecto de inversión | 54717.68              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 54717.68                     | 54718                  | J.N. MOZART                                  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1909423 | 190  | Otros             | 1      | 1      | Chihuahua | Chihuahua                  | Av. Romanza                               | 54717.68   | 51526.34   | 51526.34   | 47163.48   | 47163.48   | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301393535    | Proyecto de inversión | 40320.59              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 40320.59                     | 40321                  | J.N. UNIDAD 1300                             | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1909485 | 97   | Otros             | 1      | 1      | Chihuahua | FAMILIARIDAD Y UNIDAD 4000 |   | 40320.59   | 34863.71   | 34863.71   | 0          | 0          | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180401500648    | Proyecto de inversión | 1462816.86            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1462816.86                   | 1462817                | J.N. JOSE DOLORES PALOMINO                   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1909502 | 76   | Otros             | 1      | 1      | Chihuahua | Chihuahua                  | Calle 31 913                              | 1462816.86 | 1462816.86 | 1462816.86 | 874335.09  | 874335.09  | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301390323    | Proyecto de inversión | 1023415.99            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1023415.99                   | 1023416                | PRIM. IGNACIO RODRIGUEZ TERRAZAS             | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1909458 | 134  | Metros Cuadrados  | 48     | 48     | Chihuahua | Chihuahua                  | IGNACIO RODRIGUEZ 60 COLONIA DIEGO LUCERO | 1023415.99 | 918838.58  | 918838.58  | 657220.17  | 657220.17  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301393286    | Proyecto de inversión | 614270.32             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 614270.32                    | 614270                 | SEC. FEDERAL No 12                           | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1909422 | 306  | Otros             | 1      | 1      | Chihuahua | Paseos del Frison 9801     | México                                    | 614270.32  | 569215.25  | 569215.25  | 568248.17  | 568248.17  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401500311    | Proyecto de inversión | 613115.59             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 613115.59                    | 613116                 | J.N. VICTOR HUGO RASCON BANDA                | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1909518 | 217  | Otros             | 1      | 1      | Chihuahua | Chihuahua                  | Calle Parque de Pilatos 9827              | 613115.59  | 613115.59  | 613115.59  | 155751.02  | 155751.02  | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180401500371    | Proyecto de inversión | 2860987.23            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2860987.23                   | 2860987                | PRIM. ALFREDO CHAVEZ AMPARAN                 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1909522 | 260  | Metros Cuadrados  | 233.28 | 233.28 | Chihuahua | Chihuahua                  | Calle 24 de Feb. 1700                     | 2860987.23 | 2860987.23 | 2860987.23 | 809478.54  | 809478.54  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301393351    | Proyecto de inversión | 982032.02             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 982032.02                    | 982032                 | PRIM. EMILIANO ZAPATA                        | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1909434 | 267  | Otros             | 1      | 1      | Chihuahua | Chihuahua                  | Calle 45 1/2                              | 982032.02  | 919846.89  | 919846.89  | 621627.19  | 621627.19  | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180401500505    | Proyecto de inversión | 2941720.43            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2941720.43                   | 2941720                | PRIM. AJDSE MARIA MERCADO 2141               | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 1909503 | 256  | Otros             | 1      | 1      | Chihuahua | Sagrado Corazón            | 31050 Chihuahua                           | 2941720.43 | 2941720.43 | 2941720.43 | 1175138.89 | 1175138.89 | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | CHH00180101066453 | Proyecto de inversión | 720413.44             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 720413.44                    | 666368                 | J.N. Hilida Orelia Arizpe Rodriguez          | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 2101467 | 0    | Otros             | 1      | 1      | Delicias  | Delicias                   | COL. OBRERA                               | 666368.36  | 666368.36  | 666368.36  | 666366.9   | 666366.9   | En Ejecución | Validado avances              |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                          |   |                       |       |         |     | AVANCE_FINANCIERO  |     |           |                    |                    |                              |            |            |            |            |            |              |                               |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|-----------------------|-------|---------|-----|--------------------|-----|-----------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION                          | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS |         |     | GEOREFERENCIAS     |     | RECAUDADO | COMPROMETIDO       | DEVENGADO          | EJERCIDO                     | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |            |              |                               |
| 2018  | ff1                    | CHH0018010106514  | Proyecto de inversión | 211903.84             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 211903.84                    | 208815                 | Prim. Agustín Méndez Rosas             | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 2101469 | 0   | Otros              | 1   | 1         | Delicias           | Delicias           | COL. INFONAVIT               | 208815.05  | 208815.05  | 208815.05  | 208815.05  | 208815.05  | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH1180301390143   | Proyecto de inversión | 2089326.73            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2089326.73                   | 2089327                | PRIM. AZULES SERDAN                    | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 2101535 | 351 | Metros Cuadrados   | 48  | 48        | Delicias           | Delicias           | calle 3ra y privada carbajal | 2089326.73 | 1929513.84 | 1929513.84 | 1013866.22 | 1013866.22 | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH1180301390246   | Proyecto de inversión | 424414.99             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 424414.99                    | 424415                 | PRIM. JACINTO CANEK                    | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 2701380 | 32  | Metros Cuadrados   | 48  | 48        | Guachochi          | SITANACHI          |                              | 424414.99  | 413834.14  | 413834.14  | 165533.65  | 165533.65  | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH1180301390255   | Proyecto de inversión | 992599.38             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 992599.38                    | 992599                 | PRIM. TIMOTEO MARTINEZ                 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 2701379 | 478 | Metros Cuadrados   | 48  | 48        | Guachochi          | Guachochi          | Calle Pascual Orozco s/n     | 992599.38  | 903173.95  | 903173.95  | 361269.58  | 361269.58  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH1180301393505   | Proyecto de inversión | 539321.28             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 539321.28                    | 539321                 | PRIM. JESUS RAMIREZ                    | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 2701378 | 65  | Metros Cuadrados   | 512 | 512       | Guachochi          | CORRALITOS         |                              | 539321.28  | 452756.33  | 452756.33  | 181102.53  | 181102.53  | Cancelado    | Cancelación validada          |
| 2018  | ff1                    | OH1180401498380   | Proyecto de inversión | 1456752.43            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1456752.43                   | 1456752                | PRIM. JOSEITO AGLIBRE                  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 2701383 | 246 | Kilómetro cuadrado | 96  | 96        | Guachochi          | Sinfonía           | México                       | 1456752.43 | 1456752.43 | 1456752.43 | 567962.1   | 567962.1   | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | CHH00180101066522 | Proyecto de inversión | 505622.45             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 505622.45                    | 497522                 | J.N. Matilde Palma Palma               | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 2901126 | 0   | Otros              | 1   | 1         | Guadalupe y Calvo  | H. DE CARRILLO     |                              | 497522     | 497522.87  | 497521.87  | 357702.9   | 357702.9   | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH1180401500235   | Proyecto de inversión | 330896.46             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 330896.46                    | 330896                 | SEC. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA      | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 2901274 | 69  | Otros              | 1   | 1         | Guadalupe y Calvo  | Guadalupe y Calvo  |                              | 330896.46  | 330896.46  | 330896.46  | 97142.95   | 97142.95   | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | CHH00180101066455 | Proyecto de inversión | 1087897.2             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1087897.2                    | 1085479                | Prim. 5 De Febrero                     | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 3000501 | 0   | Otros              | 1   | 1         | Guazapares         | GLAIPA             |                              | 1085479.12 | 1085479.12 | 1085479.12 | 1085479.12 | 1085479.12 | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH1180301390273   | Proyecto de inversión | 921423.69             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 921423.69                    | 921424                 | PRIM. AMADO NERVO                      | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 3201718 | 306 | Metros Cuadrados   | 48  | 48        | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | CALLE CAUDILLO DEL SUR       | 921423.69  | 867811.88  | 867811.88  | 347124.75  | 347124.75  | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH1180301390650   | Proyecto de inversión | 555740.61             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 555740.61                    | 555741                 | PRIM. CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 3201733 | 182 | Metros Cuadrados   | 48  | 48        | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | CALLE DE MALLORCA            | 555740.61  | 526265.68  | 526265.68  | 210506.27  | 210506.27  | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH1180301392993   | Proyecto de inversión | 368537.65             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 368537.65                    | 368538                 | PRIM. AMADO NERVO                      | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 3201729 | 306 | Otros              | 1   | 1         | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | CALLE CAUDILLO DEL SUR       | 368537.65  | 356343.83  | 356343.83  | 354762.01  | 354762.01  | En Ejecución | Validado avances              |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO           | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                                |                        |                                    |                          |   |                      |       |         |     |                  | AVANCE_FINANCIERO |           |                    |                    |   |            |            |            |           |           |              |                               |
|-------|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------|---------|-----|------------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------|
|       |                        |                 |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPAL O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION                      | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICADA | METAS |         |     | GEOREFERENCIAS   |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO       | DEVENGADO          | EJERCIDO  | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |           |           |              |                               |
| 2018  | ff1                    | OH1180301390138 | Proyecto de inversión | 820772.47              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 820772.47                      | 820772                 | PRIM. FORD 190                     | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación            | ICHFE | 3201735 | 240 | Metros Cuadrados | 96                | 96        | Hidalgo del Parral | Hidalgo del Parral | CALLE ANTONIO CASTRO LEAL S/N Y ALBERTO VAZQUEZ | 820772.47  | 771525.54  | 771525.54  | 308610.22 | 308610.22 | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH1180301390302 | Proyecto de inversión | 1031049.1              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1031049.1                      | 1031049                | PRIM. IGNACIO ALLENDE              | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación            | ICHFE | 3400228 | 129 | Metros Cuadrados | 48                | 48        | Ignacio Zaragoza   | Ignacio Zaragoza   |   | 1031049.1  | 978585.93  | 978585.93  | 391434.37 | 391434.37 | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH1180301390234 | Proyecto de inversión | 455401.76              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 455401.76                      | 455402                 | TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSO | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación            | ICHFE | 3500318 | 89  | Metros Cuadrados | 48                | 48        | Janos              | Janos              | AV. LOPEZ MATEOS                                | 455401.76  | 438054.78  | 438054.78  | 232788.96 | 232788.96 | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH1180301390196 | Proyecto de inversión | 563349.44              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 563349.44                      | 563349                 | PRIM. GUADALUPE VICTORIA           | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación            | ICHFE | 3600978 | 258 | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Jiménez            | Jiménez            | CALLE 16 DE SEPT. #505                          | 563349.44  | 534744.43  | 534744.43  | 352677.13 | 352677.13 | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH1180301390221 | Proyecto de inversión | 1062378.87             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1062378.87                     | 1062379                | J.N. GENERACION BICENTENARIO 2010  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación            | ICHFE | 3707793 | 305 | Metros Cuadrados | 101.16            | 101.16    | Juárez             | Juárez             | AV. EL BARRENAL                                 | 1062378.87 | 1059498.09 | 1059498.09 | 423799.24 | 423799.24 | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH1180301390624 | Proyecto de inversión | 1485720.01             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1485720.01                     | 1485720                | SEC. FEDERAL 21                    | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación            | ICHFE | 3707789 | 806 | Metros Cuadrados | 129.6             | 129.6     | Juárez             | Juárez             | CALLE PUERTO ALCANTE                            | 1485720.01 | 1244448.08 | 1244448.08 | 594985.08 | 594985.08 | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH1180301391918 | Proyecto de inversión | 520156.9               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 520156.9                       | 520157                 | PRIM. LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación            | ICHFE | 3707773 | 391 | Metros Cuadrados | 48                | 48        | Juárez             | Juárez             | CALLE VISTA MANANTIAL DE LAS FLORES             | 520156.9   | 519921.79  | 519921.79  | 380507.79 | 380507.79 | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH1180301392868 | Proyecto de inversión | 808478.23              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 808478.23                      | 808478                 | PRIM. ISAAC NEWTON                 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación            | ICHFE | 3707776 | 332 | Metros Cuadrados | 96                | 96        | Juárez             | Juárez             | CALLE UZBERKISTAN COLONIA VALLE DE ORENTE       | 808478.23  | 805780.83  | 805780.83  | 395945.89 | 395945.89 | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH1180301393554 | Proyecto de inversión | 58898                  | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 58898                          | 58898                  | PRIM. JESUS URUETA 2029            | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación            | ICHFE | 3707795 | 269 | Otros            | 1                 | 1         | Juárez             | Juárez             | 20 DE NOVIEMBRE Y CONSTITUCION                  | 58898      | 57527.02   | 57527.02   | 0         | 0         | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH1180401500828 | Proyecto de inversión | 218255.79              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 218255.79                      | 218256                 | PRIM. FORD 180                     | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación            | ICHFE | 3707810 | 450 | Otros            | 1                 | 1         | Juárez             | Juárez             | Paseo de San Francisco 1937                     | 218255.79  | 218255.79  | 218255.79  | 59971.97  | 59971.97  | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH1180301391948 | Proyecto de inversión | 464602.21              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 464602.21                      | 464602                 | PRIM. HILARIO CARDONA RODRIGUEZ    | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación            | ICHFE | 3707774 | 746 | Metros Cuadrados | 48                | 48        | Juárez             | Juárez             | CALLE SONETO COLONIA PARAJE DE SAN SIDRO        | 464602.21  | 463686.23  | 463686.23  | 185474.49 | 185474.49 | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH1180301392879 | Proyecto de inversión | 585276.36              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 585276.36                      | 585276                 | PRIM. FRIDA KAHLO                  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación            | ICHFE | 3707646 | 621 | Metros Cuadrados | 48                | 48        | Juárez             | Juárez             | CALLE JUANA BARRAGAN 2802 SIMONA BARBA          | 585276.36  | 577041.76  | 577041.76  | 551838.26 | 551838.26 | En Ejecución | Validado avances              |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                          |   |                       |       |         |      |                  | AVANCE_FINANCIERO |       |           |                     |                             |            |            |            |            |            |              |                               |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|-----------------------|-------|---------|------|------------------|-------------------|-------|-----------|---------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION                          | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS |         |      | GEOREFERENCIAS   |                   |       | RECAUDADO | COMPROMETIDO        | DEVENGADO                   | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |              |                               |
| 2018  | ff1                    | OH180301392979 | Proyecto de inversión | 370765                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 370765                       | 1447611                | PRIM. FRANCISCO MARQUEZ                | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 3707765 | 414  | Metros Cuadrados | 432               | 432   | Juárez    | Juárez              | CALLE FASAN 2946            | 1447611.19 | 1314079.25 | 1314079.25 | 1280625.07 | 1280625.07 | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301391685 | Proyecto de inversión | 919046.24             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 919046.24                    | 919046                 | PRIM. NUEVA GENERACION                 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 3707770 | 304  | Metros Cuadrados | 96                | 96    | Juárez    | Paseo del Arroyo    |                             | 919046.24  | 861732.02  | 861732.02  | 344692.81  | 344692.81  | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301393488 | Proyecto de inversión | 1071425.91            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1071425.91                   | 1071426                | SEC. TECNICA 55                        | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 3707791 | 1356 | Otros            | 1                 | 1     | Juárez    | Juárez              | CALLE NUEVA ZELANDA         | 1071425.91 | 974631.16  | 974631.16  | 732086.96  | 732086.96  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301393073 | Proyecto de inversión | 1351237.4             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1351237.4                    | 1351237                | PRIM. JESUS GARCIA HERODE DE NACCOZARI | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 3707647 | 612  | Otros            | 1                 | 1     | Juárez    | Juárez              | CALLE CATANIA               | 1351237.4  | 1090041.93 | 1090041.93 | 769267.14  | 769267.14  | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180401500476 | Proyecto de inversión | 1644640.73            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1644640.73                   | 1644641                | PRIM. ESCRITORES DE CHIHUAHUA          | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 3707805 | 1026 | Otros            | 1                 | 1     | Juárez    | Bulvar Fundadores   |                             | 1644640.73 | 1644640.73 | 1644640.73 | 658559.8   | 658559.8   | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301391736 | Proyecto de inversión | 979710.62             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 979710.62                    | 979711                 | PRIM. AGUSTIN MELGAR                   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 3707771 | 496  | Metros Cuadrados | 96                | 96    | Juárez    | Juárez              | Calle Hacienda el Saúz 9501 | 979710.62  | 922858.68  | 922858.68  | 453533.96  | 453533.96  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301391972 | Proyecto de inversión | 509164.48             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 509164.48                    | 509164                 | J.N. JOAQUIN RAMIREZ GUZMAN            | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 3707775 | 148  | Metros Cuadrados | 48                | 48    | Juárez    | Juárez              | CALLE HACIENDA LOS FRESNOS  | 509164.48  | 484399.17  | 484399.17  | 348687.17  | 348687.17  | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180401500435 | Proyecto de inversión | 473482.93             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 473482.93                    | 473483                 | SEC. TECNICA 73                        | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 3707804 | 1026 | Metros Cuadrados | 576               | 576   | Juárez    | Juárez              | Calle Aromazo 159           | 473482.93  | 473482.93  | 473482.93  | 188790.57  | 188790.57  | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301393595 | Proyecto de inversión | 1913800.42            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1053659.64                   | 1053660                | SEC. TECNICA 13                        | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 4000429 | 83   | Otros            | 1                 | 1     | Madera    | MANUEL JIMENEZ Y 13 | MANUEL JIMENEZ Y 13         | 1913800.42 | 1779931.79 | 1779931.79 | 711572.72  | 711572.72  | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301393582 | Proyecto de inversión | 1208045.55            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1208045.55                   | 1208046                | SEC. TECNICA 13                        | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 4000428 | 83   | Otros            | 1                 | 1     | Madera    | MANUEL JIMENEZ Y 13 |                             | 1208045.55 | 1128361.36 | 1128361.36 | 451344.54  | 451344.54  | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301393260 | Proyecto de inversión | 1274575.1             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1274575.1                    | 1274575                | PRIM. SECTOR OBRERO                    | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 4500647 | 341  | Otros            | 1                 | 1     | Mcoqui    | Tamajilipas 1921    |                             | 1274575.1  | 1213281.82 | 1213281.82 | 485312.72  | 485312.72  | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301390391 | Proyecto de inversión | 498158.76             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 498158.76                    | 498159                 | J.N. MADAME CURIE                      | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE | 4500650 | 51   | Metros Cuadrados | 50.58             | 50.58 | Mcoqui    | CDROS #115          |                             | 498158.76  | 492488.03  | 492488.03  | 196995.21  | 196995.21  | En Ejecución | Validado avances              |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                          |   |                       |  |          |     |                  | AVANCE_FINANCIERO |           |                     |                        |   |             |            |            |            |            |              |                               |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|-----------------------|--|----------|-----|------------------|-------------------|-----------|---------------------|------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS  |          |     | GEOREFERENCIAS   |                   | RECAUDADO | COMPROMETIDO        | DEVENGADO              | EJERCIDO  | PAGADO      | ESTATUS    | FLUJO      |            |            |              |                               |
| 2018  | ff1                    | OH180301393445 | Proyecto de inversión | 1053659.64            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1053659.64                   | 1053660                | PRIM. PLAN CHIHUAHUA 2537  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE  | 5000988  | 260 | Metros Cuadrados | 448               | 448       | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes    | CALLE JUAN MATA ORTIZ   | 1053659.64  | 918214.84  | 918214.84  | 367285.94  | 367285.94  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301390374 | Proyecto de inversión | 542655.09             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 542655.09                    | 542655                 | PRIM. FORD NO. 125   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE  | 5001003  | 224 | Metros Cuadrados | 48                | 48        | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes    | CALLE MELCOR OCAMPO   | 542655.09   | 538210.78  | 538210.78  | 215284.31  | 215284.31  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401500408 | Proyecto de inversión | 605993.43             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 605993.43                    | 605993                 | SEC. PABLO GOMEZ RAMIREZ   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE  | 6200592  | 233 | Otros            | 1                 | 1         | Sauclillo           | Morelos                |   | 605993.43   | 605993.43  | 605993.43  | 211174.66  | 211174.66  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401500994 | Proyecto de inversión | 2406435.28            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2406435.28                   | 2406435                | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE  | 6200593  | 43  | Metros Cuadrados | 240               | 240       | Sauclillo           | Sauclillo              | Ave. Chihuahua  | 2406435.28  | 2406435.28 | 2406435.28 | 696652.24  | 696652.24  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401500252 | Proyecto de inversión | 11401172.53           | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 11401172.53                  | 11401173               | SEC. PAQUIME   | 13:Casas Grandes         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE  | 1300344  | 269 | Otros            | 1                 | 1         | Casas Grandes       | Juan de la Barrera 806 |   | 11401172.53 | 9764729.26 | 9764729.26 | 3905891.7  | 3905891.7  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401500425 | Proyecto de inversión | 580331.52             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 580331.52                    | 580332                 | J.N. CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA  | 17:Cauhtémoc             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE  | 1701758  | 81  | Metros Cuadrados | 50.58             | 50.58     | Cauhtémoc           | Cauhtémoc              | Calle 4a.   | 580331.52   | 523764.48  | 523764.48  | 208505.79  | 208505.79  | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180401500842 | Proyecto de inversión | 585256.83             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 585256.83                    | 585257                 | J.N. HELLEN KELLER   | 17:Cauhtémoc             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE  | 1701761  | 200 | Metros Cuadrados | 50.58             | 50.58     | Cauhtémoc           | Ignacio Zaragoza       |   | 585256.83   | 500553.08  | 500553.08  | 150165.92  | 150165.92  | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301393452 | Proyecto de inversión | 973254.67             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 973254.67                    | 973255                 | ESC. PRIMARIA FEDERAL EDE JARRA TORRES IBARRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 17.45 X 28 MTS | 19:Chihuahua             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 21909433 | 695 | Metros Cuadrados | 488.6             | 488.6     | Chihuahua           | Chihuahua              | CALLE CABALLERO REAL Y ARCOS DEL CESAR NO. 902 FRACCIONAMIENTO REAL CAROLINAS | 973254.67   | 929030.6   | 929030.6   | 929030.6   | 929030.6   | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301393378 | Proyecto de inversión | 289438.44             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 289438.44                    | 289438                 | SECUNDARIA TECNICA NO. 77 CONSTRUCCION DE 2 MODULOS DE GRADAS DE 2.35X16.00 MTS                              | 19:Chihuahua             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 21909429 | 335 | Metros Cuadrados | 75.2              | 75.2      | Chihuahua           | GRANIAS UNIVERSIDAD    | GRANIAS UNIVERSIDAD   | 289438.44   | 0          | 0          | 0          | 0          | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301393414 | Proyecto de inversión | 1111038.8             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1111038.8                    | 1111039                | PRIMARIA FEDERAL VICTOR HUGO RASCON BANDA TECHUMBRE METALICA DE 38.4 X27 MTS                                 | 19:Chihuahua             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 21909430 | 425 | Metros Cuadrados | 496.8             | 496.8     | Chihuahua           | Chihuahua              | AVENIDA TECNOLÓGICO Y REVOLUCION CURSAMA                                      | 1111038.8   | 1088376.45 | 1031978.71 | 1031978.71 | 1031978.71 | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401500553 | Proyecto de inversión | 123226.01             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 123226.01                    | 123226                 | PRIM. GUSTAVO PETRICCIOLI  | 19:Chihuahua             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE  | 1909486  | 338 | Otros            | 1                 | 1         | Chihuahua           | Chihuahua              | Calle 7 Leguas  | 123226.01   | 117194.75  | 117194.75  | 0          | 0          | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180401500574 | Proyecto de inversión | 393226.88             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 393226.88                    | 393227                 | PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO  | 19:Chihuahua             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE  | 1909488  | 123 | Otros            | 1                 | 1         | Chihuahua           | Chihuahua              | Calle Oceano Pacifico   | 393226.88   | 393224.79  | 393224.79  | 157289.91  | 157289.91  | En Ejecución | Validado avances              |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |   | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |  |                       |   |                       |  |          |      |                  | AVANCE_FINANCIERO |        |           |                              |   |            |            |            |            |            |              |                               |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|----------|------|------------------|-------------------|--------|-----------|------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |   | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS  |          |      | GEOREFERENCIAS   |                   |        | RECAUDADO | COMPROMETIDO                 | DEVENGADO   | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |            |              |                               |
| 2018  | ff1                    | OH180301393435 | Proyecto de inversión | 1322275.4              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1322275.4                    | 1322275                | ESC. PRIMARIA FEDERAL VICENTE SUAREZ CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 22.42 Y 28.00MTS | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 21909431 | 1000 | Metros Cuadrados | 627.76            | 627.76 | Chihuahua | Chihuahua                    | CALLE 61 Y PRIV DE MELCHOR COL. SECTOR 3                                  | 1322275.4  | 1322275.4  | 1294339.81 | 1294339.81 | 1294339.81 | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301393462 | Proyecto de inversión | 964612.11              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 964612.11                    | 964612                 | PRIMARIA IGNACIO SARAGOLLA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 17.00 X 26.15 MTS       | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 21909437 | 250  | Metros Cuadrados | 444.55            | 444.55 | Chihuahua | Chihuahua                    | Sicomoro  | 964612.11  | 909295.3   | 855271.8   | 855271.8   | 855271.8   | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301393485 | Proyecto de inversión | 865774.09              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 865774.09                    | 865774                 | PRIMARIA MONTES DE OCA ALA USOS MULTIPLES 12.00X 8.00 MTS ESTRUCTUA 75.1                           | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 21909456 | 1000 | Aula             | 1                 | 1      | Chihuahua | Chihuahua                    | CALLE MIGUEL Y LOMBARDO TOLEDANO COLONIA CONCORDIA                        | 865774.09  | 778869.74  | 775066.6   | 775066.6   | 775066.6   | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180301393446 | Proyecto de inversión | 1080269.2              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1080269.2                    | 1080269                | ESC. PRIMARIA 24 DE FEBRERO NO. 2645 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO 18.25 X 27 MTS            | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 21909432 | 350  | Metros Cuadrados | 492.75            | 492.75 | Chihuahua | Chihuahua                    | CALLE ELISA GARCIA OLIVARES Y CELIA HERRERA NO. 2001 COL. CUMBRES DEL SUR | 1080269.2  | 1080269.2  | 1017394.95 | 1017394.95 | 1017394.95 | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301393473 | Proyecto de inversión | 1171900.86             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1171900.86                   | 1171901                | SECUNDARIA TECNICA NO. 96 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 15.4 X 30 MTS            | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 21909438 | 918  | Metros Cuadrados | 462               | 462    | Chihuahua | Chihuahua                    | HIDROELECTRICA CHICOMAN Y DESARROLLO FRACCIONAMIENTO LOMAS MONTICARLO     | 1171900.86 | 1150568.03 | 1061666.37 | 1061666.37 | 1061666.37 | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401498090 | Proyecto de inversión | 24207.44               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 24207.44                     | 24207                  | PRIM. ALICIA GOMEZ ARELLANO  | 19-Chihuahua          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE  | 1909277  | 356  | Otros            | 1                 | 1      | Chihuahua | Unnamed Road                 | México  | 24207.44   | 23415.16   | 23415.16   | 23415.16   | 23415.16   | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401500888 | Proyecto de inversión | 767444.32              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 767444.32                    | 767444                 | PRIM. INDIGENA CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL ERENDIRA   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE  | 2701385  | 319  | Metros Cuadrados | 96                | 96     | Guachochi | Guachochi                    |   | 767444.32  | 741006.93  | 741006.93  | 222302.08  | 222302.08  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401500866 | Proyecto de inversión | 433343.49              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 433343.49                    | 433343                 | PRIM. FRANCISCO L MADERO   | 27-Guachochi          | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE  | 2701384  | 248  | Metros Cuadrados | 48                | 48     | Guachochi | Abraham González             |   | 433343.49  | 409846.62  | 409846.62  | 122953.99  | 122953.99  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401500314 | Proyecto de inversión | 3926330.03             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3926330.03                   | 3926330                | SEC. TIC. 98   | 37-Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE  | 3707792  | 288  | Metros Cuadrados | 313.62            | 313.62 | Juárez    | Juárez                       | Bvd. Cuatro Siglos  | 3926330.03 | 3822845.95 | 3822845.95 | 1529138.38 | 1529138.38 | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | ff1                    | OH180401500403 | Proyecto de inversión | 4183045.12             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4183045.12                   | 4183045                | J.N. NUEVA CREACION CHIHUAHUA  | 37-Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE  | 3707794  | 114  | Metros Cuadrados | 354.06            | 354.06 | Juárez    | Juárez                       | Calle Tlahuacas 2991  | 4183045.12 | 3975442.87 | 3975442.87 | 1590177.15 | 1590177.15 | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180301391801 | Proyecto de inversión | 943991.66              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 943991.66                    | 943992                 | PRIM. TIOFILO BORJUNDA   | 37-Juárez             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE  | 3707772  | 522  | Metros Cuadrados | 96                | 96     | Juárez    | Gral. Antonio Norsagray 1419 | México  | 943991.66  | 886793.01  | 886793.01  | 579092.29  | 579092.29  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | OH180401500627 | Proyecto de inversión | 1208045.55             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID07-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1208045.55                   | 1208046                | SEC. TECNICA 13  | 40-Madera             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHFE  | 4000428  | 83   | Otros            | 1                 | 1      | Madera    | Madera                       | Calle 13a.  | 1208045.55 | 1128361.36 | 1128361.36 | 451344.54  | 451344.54  | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO       |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                                |                        |  |                          |   |                       |  |         |              |                  | AVANCE_FINANCIERO |           |                          |   |  |            |            |            |            |              |                      |                               |                               |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|-----------------------|--|---------|--------------|------------------|-------------------|-----------|--------------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APR OBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPAL O_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO                                 | POBLACION_BENEFICIADA | METAS  |         |              | GEOREFERENCIAS   |                   |           | RECAUDADO                | COMPROMETIDO                            | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | ESTATUS    | FLUJO      |              |                      |                               |                               |
| 2018  | ff1                    | CH180401500645    | Proyecto de inversión | 1913800.42             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica                    | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1913800.42                     | 1913800                | SEC. TECNICA 13  | 40-Madera                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHIFE   | 4000429 | 83           | Otros            | 1                 | 1         | Madera                   | Mina                                    |  |            | 1913800.42 | 1779931.79 | 1779931.79 | 711572.72    | 711572.72            | En Ejecución                  | Validado / Registrado avances |
| 2018  | ff1                    | CH180401500275    | Proyecto de inversión | 1274575.1              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica                    | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1274575.1                      | 1274575                | PRIM. SECTOR OBRERO  | 45-Meoqui                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHIFE   |         | 341          | Metros Cuadrados | 540               | 540       | Meoqui                   | Meoqui                                  | Privada de Fresnos                                 | 1274575.1  | 1213281.82 | 1213281.82 | 485312.72  | 485312.72    | En Ejecución         | Validado / Registrado avances |                               |
| 2018  | ff1                    | CH180401498530    | Proyecto de inversión | 603750.74              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica                    | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 603750.74                      | 603751                 | PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE 2618   | 50-Nuevo Casas Grandes   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHIFE   | 5000987 | 312          | Metros Cuadrados | 252               | 252       | Nuevo Casas Grandes      | Nuevo Casas Grandes                     | Libramiento Manuel Gómez Morin 1400                | 603750.74  | 599985.66  | 599985.66  | 239994.26  | 239994.26    | En Ejecución         | Validado / Registrado avances |                               |
| 2018  | ff1                    | CH180401498560    | Proyecto de inversión | 884348.2               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica                    | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 884348.2                       | 884348                 | PRIM. RAUL ARMENDARIZ  | 50-Nuevo Casas Grandes   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHIFE   | 5000986 | 84           | Metros Cuadrados | 96                | 96        | Nuevo Casas Grandes      | Paquimé                                 | México   | 884348.2   | 840589.89  | 840589.89  | 636537.79  | 636537.79    | En Ejecución         | Validado / Registrado avances |                               |
| 2018  | ff1                    | CH180401500663    | Proyecto de inversión | 1011270.26             | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica                    | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1011270.26                     | 1011270                | PRIM. ALVARO OBREGON   | 60-Santa Bárbara         | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHIFE   | 6000179 | 146          | Metros Cuadrados | 48                | 48        | Santa Bárbara            | Santa Bárbara                           | Sin nombre No. 280 J                               | 1011270.26 | 852621.15  | 852621.15  | 255786.34  | 255786.34    | En Ejecución         | Validado avances              |                               |
| 2018  | ff1                    | CH180401500604    | Proyecto de inversión | 34512.61               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007-FAM Infraestructura Educativa Básica                    | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 34512.61                       | 34513                  | SEC. ESTATAL ADOLFO LOPEZ MATEOS   | 9-Bocoyna                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación             | ICHIFE   | 0901160 | 343          | Otros            | 1                 | 1         | Bocoyna                  | Bocoyna                                 |  | 34512.61   | 34088.34   | 34088.34   | 0          | 0            | En Ejecución         | Validado avances              |                               |
| 2018  | ff1                    | CH1180301388487   | Proyecto de inversión | 425311                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 425311                         | 425311                 | CECYTECH 20 ORIENTE (FAM 2018)   | 19-Chihuahua             | Otros Programas de Inversión                    | Educación             |  | 266     | Equipamiento | 1                | 1                 | Chihuahua | Praderas de la Patagonia | México                                  | 425311   | 425311     | 425311     | 425311     | 425311     | En Ejecución | Validado avances     |                               |                               |
| 2018  | ff1                    | CH1180301388496   | Proyecto de inversión | 425311                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 425311                         | 425311                 | CECYTECH 21 RIBERAS CHH (FAM 2018)   | 19-Chihuahua             | Otros Programas de Inversión                    | Educación             |  | 455     | Equipamiento | 1                | 1                 | Chihuahua | Chihuahua                | Calle Granjas del Valle                 | 425311   | 424924.78  | 424924.78  | 424924.78  | 424924.78  | En Ejecución | Validado avances     |                               |                               |
| 2018  | ff1                    | CH1180301388475   | Proyecto de inversión | 425311                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 425311                         | 425311                 | CECYTECH 19 INDUSTRIAS (FAM 2018)  | 19-Chihuahua             | Otros Programas de Inversión                    | Educación             |  | 372     | Equipamiento | 1                | 1                 | Chihuahua | Unnamed Road             |   | 425311   | 424924.78  | 424924.78  | 424924.78  | 424924.78  | En Ejecución | Validado avances     |                               |                               |
| 2018  | ff1                    | CH1180301388505   | Proyecto de inversión | 425311                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 425311                         | 425311                 | CECYTECH 23 RIBERAS JRZ (FAM 2018)   | 37-Juárez                | Otros Programas de Inversión                    | Educación             |  | 712     | Equipamiento | 1                | 1                 | Juárez    | Juárez                   | Calle Margarita Flores y Arturo Alvarez | 425311   | 425311     | 425311     | 425311     | 425311     | Cancelado    | Cancelación validada |                               |                               |
| 2018  | ff1                    | CH100180201142758 | Proyecto de inversión | 595016                 | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 595016                         | 595016                 | Equipamiento De Computo Para 8 Plantas Conalep   | 0:Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión                    | Educación             | CDNALP   | -       | 0            | Computadoras     | 1                 | 11        | Gobierno de la Entidad   | Gobierno de la Entidad                  | C Washington y Carrera No.1202                     | 595016     | 595016     | 595016     | 595016     | 595016       | En Ejecución         | Validado / Registrado avances |                               |
| 2018  | ff1                    | CH100170100838697 | Proyecto de inversión | 2000000                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2000000                        | 2000000                | Universidad Politécnica De Chihuahua Construcción De Centro De Información Y Documentación | 0:Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión                    | Educación             | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa | 1       | 0            | Otros            | 1                 | 1         | Chihuahua                | Chihuahua                               | Av. Tociño Sorunda No. 1200 Col. Labor de Terrazas | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | En Ejecución         | Validado avances              |                               |

Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos Federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO             | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |  | DETALLE_PROYECTO                               |                              |                        |   |                          |  |                       |   |                |                  |                  | AVANCE FINANCIERO |           |                        |                             |  |             |             |             |             |             |                      |                      |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------|---|--------------------------|--|-----------------------|---|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
|       |                        |                   |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |  | NOMBRE   | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION   | INSTITUCION_EJECUTORA    | NUMERO_PROYECTO  | POBLACION_BENEFICIADA | METAS   |                |                  | GEOREFERENCIAS   |                   |           | RECAUDADO              | COMPROMETIDO                | DEVENGADO  | EJERCIDO    | PAGADO      | ESTATUS     | FLUJO       |             |                      |                      |
| 2018  | ff1                    | CHH180401495183   | Proyecto de inversión | 519592                | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 519592                       | 519592                 | FAM 2018  | 0:Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión                           | Educación             | SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 2681836        | 0                | Equipamiento     | 1                 | 1         | Chihuahua              | Bogetá                      |  | 519592      | 519592      | 519497.24   | 519497.24   | 519497.24   | En Ejecución         | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201140181 | Proyecto de inversión | 32036447.15           | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 32036447.15                  | 66561416               | Com-01-2018-P Construcción Del Edificio De Aulas Campus LI. Chihuahua | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social        | Educación             | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA   | CCMS-01-2018-P | 2523             | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad      |  | 32036447.15 | 66561415.87 | 44635341.67 | 29127296.99 | 29127296.99 | En Ejecución         | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201136593 | Proyecto de inversión | 9000000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 9000000                      | 9000000                | Ampliación Y Remodelación Del Edificio B. Del Icb                     | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social        | Educación             | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ   | 23707761       | 0                | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Juarez                 | Juarez                      | AVE ESTOCOLMO 5-N ANILLO ENVOLVENTE PRONAF         | 9000000     | 9000000     | 9000000     | 9000000     | 9000000     | En Ejecución         | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180201135672 | Proyecto de inversión | 8031647               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 8031647                      | 8031647                | Ampliación Y Remodelación Del Edificio C Del Ica                      | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Social        | Educación             | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ   | 23707760       | 0                | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Juarez                 | Juarez                      | AVE HEROICO COLEGIO MILITAR Y AVE. UNIVERSIDAD S-N | 8031647     | 8031647     | 8031647     | 8031647     | 8031647     | Cancelado            | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | CHH180301385188   | Proyecto de inversión | 12000000              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID11 FASP  | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 12000000                     | 12000000               | Bodega de Carpetas de Investigación 26a Etapa                         | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad             | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública               | 1195394        | Metros Cuadrados | 1360             | 1360              | Chihuahua | Ojinaga - Chihuahua    |                             | 12000000   | 12000000    | 4779635.42  | 4779635.42  | 4779635.42  | Cancelado   | Cancelación validada |                      |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101077064 | Proyecto de inversión | 43502979.8            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID11 FASP  | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 43502979.8                   | 43502980               | Comandancia De Policía En Madera                                      | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad             | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA               | -              | 0                | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad      |  | 43502979.8  | 43474404.31 | 23828231.92 | 23828231.92 | 23811391.56 | Cancelado            | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101077088 | Proyecto de inversión | 14500000              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID11 FASP  | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 14500000                     | 14500000               | Bodega De Evidencias 2018   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad             | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA               | -              | 0                | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad      |  | 14500000    | 14500000    | 5737451.22  | 5737451.22  | 5737451.22  | En Ejecución         | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101077083 | Proyecto de inversión | 12000000              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID11 FASP  | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 12000000                     | 12000000               | Bodega De Carpetas De Investigación 2018                              | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad             | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA               | -              | 0                | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad      |  | 12000000    | 11949088.57 | 4779635.42  | 4779635.42  | 4779635.42  | En Ejecución         | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301389264   | Proyecto de inversión | 14500000              | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID11 FASP  | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 14500000                     | 14500000               | Bodega de evidencias 2da etapa  | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad             | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública               | 2              | 1195394          | Metros Cuadrados | 1480              | 1480      | Chihuahua              | Ojinaga - Chihuahua         |  | 14500000    | 14500000    | 5737451.22  | 5737451.22  | 5737451.22  | Cancelado            | Cancelación validada |
| 2018  | ff1                    | CHH180301389336   | Proyecto de inversión | 43502979.8            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID11 FASP  | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 43502979.8                   | 43502980               | Comandancia de Policía en Madera 2da etapa                            | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad             | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública               | 4              | 379624           | Metros Cuadrados | 4866.6            | 4866.6    | Madera                 | Madera                      | Ave. Chihuahua Y Calle C                           | 43502979.8  | 43474404.31 | 23828231.92 | 23828231.92 | 23811391.56 | En Ejecución         | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH18180101077097 | Proyecto de inversión | 5000000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID11 FASP  | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 5000000                      | 5000000                | Cereso 1 2018   | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad             | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA               | -              | 0                | Metros Cuadrados | 1                 | 1         | Gobierno de la Entidad | Gobierno de la Entidad      |  | 5000000     | 4988675.55  | 1496602.66  | 1496602.66  | 1496602.66  | Terminado            | Validado avances     |
| 2018  | ff1                    | CHH180301389285   | Proyecto de inversión | 5000000               | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID11 FASP  | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 5000000                      | 5000000                | Centro de Re Inserción Social No. 4 (Hidalgo del Parral)              | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad             | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública               | 3              | 340              | Metros Cuadrados | 15324.65          | 15324.65  | Hidalgo del Parral     | Hidalgo Del Parral- Jiménez | México   | 5000000     | 4988675.55  | 1496602.66  | 1496602.66  | 1496602.66  | En Ejecución         | Validado avances     |



Informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales

ENTIDAD: Chihuahua

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

1. DESTINO DEL GASTO

| CICLO | FUENTES FINANCIAMIENTO | FOLIO          | CATEGORIA             | DETALLE_PROYECTO      |                        |   |                                    |  |           |        | DETALLE_PROYECTO                                    |                              |   |                          |  | POBLACION_BENEFICADA | METAS |                  |      | GEOREFERENCIAS |                     | RECAUDADO           | COMPROMETIDO  | AVANCE_FINANCIERO |            |            | ESTATUS    | FLUJO      |              |                  |
|-------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|------------------------------------|--|-----------|--------|---|------------------------------|---|--------------------------|--|----------------------|-------|------------------|------|----------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
|       |                        |                |                       | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO |   |                                    |  |           |        | NOMBRE  | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION            | INSTITUCION_EJECUTORA                        |                      |       |                  |      |                |                     |                     |   | NUMERO_PROYECTO   | DEVENGADO  | EJERCIDO   |            |            | PAGADO       |                  |
| 2018  | ff1                    | CH180401448289 | Proyecto de inversión | 1168081.51            | 2018                   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ID14-FONE Otros de Gasto Corriente | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 106556.03 | 106556 | PROLONGACION DE PAVIMENTO AVS FCD 1 MADERO - 379890 | 50-Nuevo Casas Grandes       | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 379890               | 0     | Metros Cuadrados | 1750 | 1750           | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | AVENIDA FRANCISCO I. MADERO COLONIA FRANCISCO I. MADERO | 1168081.51        | 1168081.51 | 1168081.51 | 1168081.51 | 1168081.51 | En Ejecución | Validado avances |