

CONVENIO CELEBRADO EL 12 DE JUNIO DE 2023
 QUINTO REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023"
 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
MUNICIPIO: AHUMADA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.1	20100301	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LIBERTAD	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	929,070.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	MARIO ALTAMIRANO CORRAL	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	1,909.12	100%	100%	
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	2.1	21702031	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. 23A. Y C. QUINCEAVA DEL KM 0+009.50 AL KM 0+389.50	CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC	1,689,456.49	CONTRATO	1,352,517.07	MC-21702031-IO-2023	ING. FABIÁN GAMBOA CHAVEZ	M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	5,168.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	2.2	21702032	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE C. SEXTA Y C. 12A.	CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC	2,411,438.51	CONTRATO	2,373,204.39	MC-21702032-AD-2023	C. JOSÉ MIGUEL CORRAL ESCÁRCEGA	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	1,710.55	100%	100%	
MUNICIPIO: ASCENSIÓN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	3.1	20500324	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJIDO ENTRE CALLE COUMA Y CALLE DURANGO	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	1,750,747.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1,750,747.50	N/A	ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA (CEMENTO), CONSTRUCTORA AZMAJA S. A. DE C.V. (AGREGADOS, PREPARACION DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE), COFIASA VARILLA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V.	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	1,946.60	100%	100%	
MUNICIPIO: JIMÉNEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	4.1	23601212	RENIVELACIÓN DE C. CENTENARIO ENTRE CALLE BERNARDO ANTONIO BUSTAMANTE Y TAGLE Y CALLE INDEPENDENCIA.	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	119,880.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	138,309.27	OP/21/RECURSOS FISCALES 2022/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL	LUIS GUILLERMO ALARCÓN LAZCANO	M2 DE RENIVELACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO	911.17	100%	100%	
MUNICIPIO: JUÁREZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	5.1	23708712	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN C. COSTA RICA / CALLE CARLOS PELLICER, TRAMO: DE AV. HEROICO COLEGIO MILITAR A AV. DE LAS AMÉRICAS / AV. ABRAHAM LINCOLN.	JUÁREZ, JUÁREZ	19,602,877.50	LICITACIÓN PÚBLICA	18,982,752.70	OP-028-2023	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	38,048.09	100%	100%	
MUNICIPIO: ROSALES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	6.1	25500324	NIVELACIÓN DE VIALIDAD PRINCIPAL DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+038 SENTIDO NOROCCIDENTAL	ROSALES, BARRANCO BLANCO	119,880.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	N/A	M2 DE NIVELACIÓN A BASE DE MORTERO ASFÁLTICO	241.00	100%	100%	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	7.1	21910694	RECARPETEO DE LA CALLE ELENA PONIAWOWSKA TRAMO ENTRE PROF. JESÚS ROMERO Y CALLE VICTORIANO SALADO ÁLVAREZ	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	122,463.48	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	122,235.23	CUM-OP-034-2023	CONSTRUCTORA D.O.S.A DE C.V	M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO	560.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	7.2	21910695	RECARPETEO DE LA CALLE EMILIO RABAZA TRAMO DE CALLE ELENA PONIAWOWSKA A CALLE IZALCO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	229,618.96	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	229,191.06	CUM-OP-035-2023	CONSTRUCTORA D.O.S.A DE C.V	M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO	1,050.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	7.3	21910696	RECARPETEO DE LA CALLE FEDERICO GAMBOA TRAMO DE CALLE ELENA PONIAWOWSKA A CALLE ANTONIO GARCÍA CUBAS	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	139,302.19	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	138,931.74	CUM-OP-036-2023	GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA S.A DE C.V	M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO	637.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	7.4	21910697	RECARPETEO DE LA CALLE HERIBERTO FRIAS TRAMO DE CALLE ANTONIO GARCÍA CUBAS A CALLE IZALCO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	108,686.33	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	104,327.06	CUM-OP-037-2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO	497.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	7.5	21910698	RECARPETEO DE LA CALLE EMILIO PACHECO TRAMO DE CALLE ANTONIO GARCÍA CUBAS A CALLE IZALCO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	108,686.33	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	104,327.06	CUM-OP-042-2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO	497.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	7.6	21910699	RECARPETEO DE LA CALLE CARLOS MONSIVAÍS TRAMO DE PROF. JESÚS ROMERO A CALLE IZALCO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	194,410.73	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	193,893.74	CUM-OP-038-2023	GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA S.A DE C.V	M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO	889.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	7.7	21910700	RECARPETEO DE LA CALLE ANTONIO GARCÍA CUBAS TRAMO DE CALLE CARLOS MONSIVAÍS A CALLE FEDERICO GAMBOA	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	168,387.02	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	167,939.46	CUM-OP-039-2023	GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA S.A DE C.V	M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO	770.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	7.8	21910701	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. 46A (TRAMOS AISLADOS) TRAMO DE C. CAYETANO JUSTINIANI A C. ZUBIRAN	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	257,987.69	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	255,771.01	CUM-OP-040-2023	APSA INGENIERIA S.A DE C.V	M2 DE REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	925.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	7.9	21910702	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, C. 46A (TRAMOS AISLADOS) TRAMO DE PRIV. JUSTINIANI A C. ZUBIRAN	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	292,850.89	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	290,371.20	CUM-OP-041-2023	APSA INGENIERIA S.A DE C.V	M2 DE REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	1,050.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	7.10	21910703	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. ZUBIRAN (TRAMOS AISLADOS) ENTRE C. 46A A C. 40	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	690,291.38	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	688,982.58	CUM-OP-044-2023	CYP CRUZ SAENZ S.A DE C.V	M2 DE REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	2,475.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	7.11	21910704	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. DE LA JUVENTUD (TRAMOS AISLADOS, AMBOS SENTIDOS) ENTRE AV. HACIENDA DEL VALLE LA LA AV SILVESTRE TERRAZAS, Y EN AV VALLARTA (TRAMOS AISLADOS, AMBOS SENTIDOS) ENTRE AV. DE LAS AMÉRICAS/ AV AGUSTÍN MELGAR A AV. TECNOLÓGICO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	4,153,342.50	LICITACIÓN PÚBLICA	4,151,828.40	CUM-OP-043-2023	CYP CRUZ SAENZ S.A DE C.V	M2 DE REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	18,792.22	100%	100%	