

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										CANTIDAD	UNIDAD			
MUNICIPIO: DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	1.1	22200218	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO KM 30 EL MIRADOR - SAN FRANCISCO DE BORJA - SANTA ROSALÍA DE CUEVAS - LLANO GRANDE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+045 AL KM 0+058 (A 103 MTS DE LA IGLESIA HACIENDA DE LOS REMEDIOS)	DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, EDO LOS REMEDIOS (LA HACIENDA)	84,915.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	COMERCIALIZADOR ERAM S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA AINORAGA S.A. DE C.V.	87.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: GALEANA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA/A	2.1		REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON RIEGO DE SELLO EN FEDERAL HWY 10 (CUERPO DESTRE) ENTRE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+000	GALEAN/A, ABDEN/AGO C. GARCÍA	54,945.00					1,220.00	M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON RIEGO DE SELLO	0%	0%	EN PROCESO DE CONTRATAR
MUNICIPIO: HUEJOTITÁN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEJOTITÁN	3.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0 + 020 AL 0 + 030 (A 20 METROS DE BODEGA MUNICIPAL)	HUEJOTITÁN, HUEJOTITÁN	14,985.00					18.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: N/AMQUIPA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE N/AMQUIPA	4.1	24800522	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE C. TERCERA Y C. TERCERA	N/AMQUIPA, EL TERRERO	609,390.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	INCOISA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, ROY FLORES GONZALEZ	1,144.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: CHÍNIPAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS	5.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE PROF. ESTHER REY Y FIN DE CALLEJÓN DEL KM 0+042 AL KM 0+048	CHÍNIPAS, CHÍNIPAS DE ALMADA	32,467.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	OBRAS PUBLICAS	26.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: GÓMEZ FARÍAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS	6.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TRUCEAVA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO DEL KM 0+091 AL KM 0+095	GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS	39,960.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	COMERCIAL DE GÓMEZ FARÍAS	27.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	7.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+251 AL KM 0+259	IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE	82,417.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	FERRETERIA AZTECA/ GABRIELA ALMAMZA VAZQUEZ	55.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: ROSARIO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	8.1		PAVIMENTACIÓN EN CARRETERA OHH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO SALIDA HACIA SAN NICOLAS DEL CAÑON ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+007 HASTA EL KM 0+010 (A 93 MTS DE PUENTE SAN JAVIER)	ROSARIO, SAN JAVIER	14,985.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ZAMUA COMERCIA, HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE	18.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: RIVA PALACIO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	9.1		REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO DEL CAMINO SIN NOMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y GARRIT. DE SAN ANDRÉS DEL KM 0+000 AL KM 0+450 (A 10 METROS DE LETRAS DE SAN ANDRÉS)	RIVA PALACIO, SAN ANDRÉS	412,087.50					3,770.00	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO			
MUNICIPIO: CHIHUAHUA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	10.1		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. TECNOLÓGICO / C. 18 DE MARZO / AV. COLÓN, TRAMO DE AV. PROL. TEÓFILO BORUNDA / REVOLUCIÓN N A AV DIVISIÓN DEL NTE (AMBOS CUERPOS)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	5,087,407.50					18,244.85	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	10.2		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO, TRAMO ENTRE VIALIDAD LOS NOGALES / CIRCUITO UNIVERSITARIO Y AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN (CUERPO SUR-NORTE)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	3,985,284.33					14,292.33	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	10.3		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MISIÓN DE SATEVÓ / MISIÓN DE SAN FCO. DE CONCHOS, TRAMO ENTRE AV. MIRADOR Y AV. ENRIQUE ELÍAS MULLER / AV. RIO DE JANEIRO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	2,228,495.67					7,992.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: JULIMES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	11.1	23800282	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE DINIAGA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ESPERANZA	JULIMES, JULIMES	64,935.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES	400.00	M2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	30%	0%	
MUNICIPIO: AHUMADA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	12.1	20100315	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA / IGNACIO ALDAMA Y CALLE MIN/A	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	269,730.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	CONSTRUCCIONES KYMAR S.A. DE C.V.	520.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL ORO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO	13.1	25900228	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. BENTO JUÁREZ ENTRE CALLE 20 DE NOV. Y CALLE JESÚS GARCÍA DEL KM 0+117 AL KM 0+157	SAN FRANCISCO DEL ORO, SAN FRANCISCO DEL ORO	32,467.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12,092.40	DOPAD 002-2024-RVPE	CONCRETO Y CONSTRUCCIONES COPREN/AVI S.A. DE C.V.	24.00	M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 %
MUNICIPIO: SATEVÓ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVÓ	14.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DÉCIMA TERCERA ENTRE CALLE GENERAL FIDEL ÁVILA Y CALLE OJNAGA DEL KM 0+029 AL KM 0+035	SATEVÓ, SAN FRANCISCO JAVIER	57,442.50					54.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: GUAZAPARES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	15.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TÉRMINO DE LA CALLE, DESDE EL KM 0+025.00 AL KM 0+026.60 (A 79 MTS DE GASOLINERA PEMEX)	GUAZAPARES, TEMORIS	14,985.00					6.46	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: JIMÉNEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	16.1		RENVIELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE DEL INDIO TRISTE ENTRE CALLE PROF. JESÚS MARTÍNEZ Y CALLE SUR	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	144,904.42					905.20	M2 RENVIACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	16.2		RENVIELACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN ABRAHAM GONZÁLEZ ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE HUEJOTITLÁN	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	232,218.08					1,544.50	M2 DE RENVIACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	16.3		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. SIN NOMBRE ENTRE CALLE SUR HASTA TÉRMINO DE CALLE	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	239,760.00					441.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO			
MUNICIPIO: LÓPEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ	17.1	23900274	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MIN/A Y CALLE MARIANO ABAKSO DEL KM 0 + 019 AL KM 0 + 025	LÓPEZ, LÓPEZ	22,477.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$13,873.70 \$8,603.30	C-IPERVE-02-2024	DHSA / JORGE ADRIAN BRIBESGAS CERVANTES	23.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	SE FINALIZÓ LA OBRA
MUNICIPIO: CUAUHTEMOC														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	18.1	21702079	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA FELPE CARRILLO PUERTO ENTRE CALLE MARTÍN CORDOVA Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	5,149,845.00	CONTRATO	4,090,819.97	MC-21702079-10-2024	ING. VILLADO CHAVIRA MENDOZA	4,255.70	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	19.1	25001125	RENVIELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. 5 DE MAYO Y CALLE 2 DE ABRIL	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	1,118,880.00	CONTRATO				3,882.81	M2 DE RENVIACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	0%	0%	PROCESO DE LICITACIÓN
MUNICIPIO: MEOQUI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	20.1		PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE ROBERTO BOYLE ENTRE CALLE LUIS PASTEUR Y CALLE FRANCISCO RAMÍREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+111	MEOQUI, MEOQUI	404,595.00					722.15	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: BUEN/AVENTURA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUEN/AVENTURA	21.1	21000474	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ ENTRE CARRETERA FEDERAL HWY 10 Y CALLE GUILLERMO PRIETO	BUEN/AVENTURA, EIDO CONSTITUCIÓN	199,800.00	CONTRATO	199,800.00	21000474	JAIME MENA/PARRA	289.54	M2 DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	50%	0%	
MUNICIPIO: JANOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS	22.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CRUCERO, TRES ALAMOS - EIDO SAN PEDRO/CALLE SIN NOMBRE Y KM. 5.0 (JANOS - AGUA PRIETA) - CASA DE JANOS	JANOS, TRES ALAMOS	109,890.00					100.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	23.1	23202093	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OLMECA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA, INCLUYE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO.	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	969,030.00	CONTRATO	966,030.50	AO-808032983-E2-2024	ING. LUIS CARLOS BUENO GARDEA	662.68 105.48	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: AQUILES SERDÁN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN	24.1		PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE MIN/A CABADERA ENTRE CALLE SAN GUILLERMO-CERESO Y CALLE MIN/A VIEJA	AQUILES SERDAN, SAN GUILLERMO	109,890.00					258.00	M2 DE PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: GUERRERO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	25.1	23100966	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+031 (A 90 METROS DE LOS ABARROTÉS GONZÁLEZ)	GUERRERO, VICENTE GUERRERO	222,277.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	222,277.50	23100966	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN	156.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: GRAN MORELOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	26.1	24600671	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE P. PEDRO MALDONADO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+040 (A 130 MTS DEL SANTUARIO DE GUADALUPE)	GRAN MORELOS, SAN NICOLÁS DE CARRETAS	94,905.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	CONSTRURED GUACHOCHI	120.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: ROSALES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	27.1	25500330	REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO LAZARO CARRERAS - COLONIA SANTA RITA (BARRANCO BLANCO - SALÓN DE ACTOS) ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+295 AL KM 0+306, EN SENTIDO ESTE A OESTE (A 400 METROS DE PANADERIA CAROL)	ROSALES, SALÓN DE ACTOS	154,845.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ING. FABIAN GAMBOA CHAVEZ / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS	656.00	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO	100%	100%	
MUNICIPIO: SAUCILLO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	28.1		SOBRE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MIN/A ENTRE AV. SÉPTIMA Y AV. 8A	SAUCILLO, SAUCILLO	234,765.00					783.00	M2 DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: NONOAVA														

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	29.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE TERCERA DEL KM 0+000 AL KM 0+009	NONOAVA, NONOAVA	22,477.50					28.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: VALLE DE ZARAGOZA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE ZARAGOZA	30.1	26700295	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTENARIO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUÁREZ DEL KM 0+085 AL KM 0+118 (CUERPO SUR)	VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA	89,910.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A		195.18	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: CORON/ADO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORON/ADO	31.1	21400247	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE RÍO FLORIDO Y CALLE CHAPULTEPEC	CORON/ADO, CORON/ADO	24,975.00	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	N/AVARRO FERREMATERIALES S.A. DE C.V.	90.00	M2 BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: PRÁXEDIS G. GUERRERO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO	32.1		PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO DE C. COAHUILA HASTA CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA	PRÁXEDIS G. GUERRERO, PRÁXEDIS G. GUERRERO	202,297.50					270.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: SANTA BÁRBARA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	33.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CUARTA DE LERDO, ENTRE CALLE LERDO Y CALLE LERDO / SEGUNDA DE RAYON, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+043.	SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	57,442.50					92.41	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE BORIA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BORIA	34.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+016 (A 189 METROS DEL PUENTE)	SAN FRANCISCO DE BORIA, SAN FRANCISCO DE BORIA	57,442.50					64.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: ALDAMA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA	35.1		PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE JESÚS ACOSTA, ENTRE CALLE DOLORES ÁLVAREZ BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+053 AL KM 0+120	ALDAMA, ALDAMA	259,740.00					677.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: ASCENSIÓN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	36.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE	ASCENSIÓN, COLONIA GUADALUPE VICTORIA	2,197,800.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2,197,800.00	N/A	FLORENCIO NEVAREZ FRANCO(CEMENTO), FLORENCIO NEVAREZ FRANCO(AGREGADOS), CONSTRUCTORA AZMAIA,(PREPARACION DE CONCRETO, FIBRA DE	2,625.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	50%	60%	OBRA EN PROCESO
MUNICIPIO: BOCOYN/A														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYN/A	37.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE GRAN VISIÓN Y CALLE PRESIDENTES, DEL KM 0.000 AL KM 0.095, EN TRAMOS AISLADOS.	BOCOYN/A, BOCOYN/A	47,452.50					198.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	PENDIENTE, SE SOLICITO CAMBIO DE META.
MUNICIPIO: BACHÍNIVA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHÍNIVA	38.1	20600318	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CARR. DE BACHÍNIVA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA CUAUHTEMOC DEL KM 0+071 AL KM 0+088	BACHÍNIVA, BACHÍNIVA	112,387.50	CONTRATO	112,387.50	PMB-2024-2K159D1-A-14538-001	CONSTRUCTORA KORNELSEN S.A. DE C.V.	163.51	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	39.1	21300487	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y ARROYO DEL KM 0+000 AL KM 0+252	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	1,798,200.00					2,016.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	39.2	21300488	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA LATERAL DE LA CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES - JANDOS / FEDERAL HWY 10 DEL KM 2+200 AL KM 2+500	CASAS GRANDES, EJ. GRACIANO SÁNCHEZ	354,645.00					2,400.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	39.3	21300498	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE C. REVOLUCIÓN Y AV. BENTO JUÁREZ.	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	1,798,200.00					2,112.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
MUNICIPIO: GUADALUPE Y CALVO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	40.1	22901550	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE TUCÁN Y CALLE GORRIÓN DEL KM 0+013 AL KM 0+028	GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO	122,377.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	53.44	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	90%	0%	
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CONCHOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	41.1	25800249	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DEL ARROYO DEL KM 0+000 AL KM 0+014	SAN FRANCISCO DE CONCHOS, BOQUILLA DE BABISAS	57,442.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ING. JAVIER RAMIREZ LIMAS	88.83	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: CAMARGO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	42.1		PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MIN/A	CAMARGO, CAMARGO	829,170.00					1,849.25	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: MORELOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	43.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+098 AL 0+099 (A 150 METROS DE CANCHA DE BASQUET)	MORELOS, SAN ANTONIO DE LA HUERTA	7,492.50					4.80	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: OJIN/AGA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJIN/AGA	44.1	25200810	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. SEGUNDA DE AV. PRESIDIO A AV. HIDALGO	OJIN/AGA, MANUEL OJIN/AGA	1,351,147.50	CONTRATO				1,326.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	AUN NO SE INICIA EL PROCESO LICITATORIO DE LA OBRA, POR ENDE AUN NO SE CUENTA CON EL CONTRATO DE LA OBRA
MUNICIPIO: OCAMPO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	45.1	25100428	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+455 AL KM 0+459 (A 42 MTS DE LA TELESECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA)	OCAMPO, HUEVACHI	24,975.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	24,975.00	25100428	PALERMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	25.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	SIN OBSERVACIONES
MUNICIPIO: GUACHOCHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	46.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE CATARATAS VICTORIA Y CALLE CATARATAS DEL NIAGARA DEL KM 0+000 AL KM 0+015	GUACHOCHI, GUACHOCHI	282,217.50					15.43	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: CUSHUIRIACHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUSHUIRIACHI	47.1	21800254	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CARRETERA CUAUHTEMOC - CUSHUIRIACHI - EL MIMBRE - SANTA RITA. ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+650 (A 630 METROS DEL SALÓN EJIDAL DE SANTA RITA)	CUSHUIRIACHI, SANTA RITA	94,905.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	JACOB FEHR PETERS	3,600.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: MATAMOROS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS	48.1	24400280	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA MATAMOROS DE CARRIL OESTE A ESTE ENTRE CALLE PÍLULA Y CALLE OCAMPO DEL KM 0+021 AL KM 0+025	MATAMOROS, MATAMOROS	39,960.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	39,960.00	N/A	CONSTRUCCIONES MARMODELI	29.60	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: URUACHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	49.1	26600521	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+051 AL 0+058 A 188 M DE ABARROTES EL ARCO	URUACHI, URUACHI	15,980.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	FERRETERIA DEL VALLE	29.00	M2 BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: BALLEZA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	50.1	20700805	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE A 213 MTS DEL CRE EMILIANO ZAPATA, INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO.	BALLEZA, SAN JUAN	89,910.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	362,137.50	PMB-VUPE-BA01-2024	RAFAEL VILLESAS SALINAS	77.48 23.84	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	SE JUNTARON LOS DOS RECURSOS COMO LO INDICA EL CONTRATO
MUNICIPIO: LA CRUZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CRUZ	51.1	21600244	NIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE CALLE LIBERTAD, ENTRE CALLE TRIAS Y C. BENTO JUÁREZ 2DA. DEL KM 0+000 AL KM 0+069.	LA CRUZ, CORRALÉÑO DE JUÁREZ	124,875.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A		527.09	M2 DE NIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	0%	0%	LA OBRA AUN NO SE INICIA, YA QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA REHABILITACION DEL ALCANTRILLADO SANITARIO DE DICHO TRAMO
MUNICIPIO: DELICIAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	52.1		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PRIVADA AV. DEL CHARRO OTE. ENTRE AV. RÍO CONCHOS PTE./CALZ. DEL CHARRO Y PROLONGACIÓN CALLE. 4A. OTE.	DELICIAS, DELICIAS	1,313,685.00					3,782.37	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: MANUEL BEN/AVIDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BEN/AVIDES	53.1	24200236	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE ENTRE LOCALIDAD SAN ANTONIO Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 1+814 AL 1+836 (A 2 KM DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO)	MANUEL BEN/AVIDES, SAN ANTONIO	17,482.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	PROVEEDORA MACORR FERRETERIA EN GENERAL	70.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	100%	
MUNICIPIO: JUÁREZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	54.1	23708796	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN GLORIETA CALLE M. SOTO ENTRE C. MAYAS Y C. TABAHUMARAS, Y CALLE M.SOTO/ C.TABAHUMARAS ENTRE CALLE PRIV. DE TABAHUMARAS A C. PABLO GÓMEZ	JUÁREZ, JUÁREZ	2,480,478.24	LICITACIÓN PÚBLICA	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	4,980.88	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	PROCESO DE LICITACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	54.2	23708797	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE NIÑOS HÉROES TRAMO: DE CALLE COLOMBIA A CALLE MONTEMAYOR	JUÁREZ, JUÁREZ	8,854,350.35	LICITACIÓN PÚBLICA	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	17,779.82	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	PROCESO DE LICITACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	54.3	23708798	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN C. LIBERTAD TRAMO: DE C. M. MANUEL N/AVARRETE A C. BOCOYN/A	JUÁREZ, JUÁREZ	1,266,414.00	LICITACIÓN PÚBLICA	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	2,543.00	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	PROCESO DE LICITACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	54.4	23708799	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV VICENTE GUERRERO TRAMO: DE CALLE VALLE DE ALLENDE A C. PROFRA. FCA. GÓMEZ VELETA	JUÁREZ, JUÁREZ	10,711,150.23	LICITACIÓN PÚBLICA	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	21,508.33	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	PROCESO DE LICITACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	54.5	23708800	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C.CAM.SAN CARLOS TRAMO: DE AV DE LAS TORRES A CAM. PROL. ORTIZ RUBIO	JUÁREZ, JUÁREZ	8,336,987.08	LICITACIÓN PÚBLICA	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	6,184.07	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	PROCESO DE LICITACIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	54.6	23708001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. CAM. SAN CARLOS TRAMO: DE AV DE LAS TORRES A CALLE CIENEGA	JUÁREZ, JUÁREZ	136,302.60	LICITACIÓN PÚBLICA	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	273.70	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	PROCESO DE LICITACIÓN
MUNICIPIO: MADERA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	55.1		PROGRAMA DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN C. MIN/A CHIVOR ENTRE FIN DE CALLE Y CARRETERA MADERA-N/AHUERACHI-TRES QUITOS	MADERA, MADERA	30,469.50					50.00	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	55.2		PROGRAMA DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE MIN/A MUZO ENTRE INICIO DE CALLE Y FIN DE CALLE	MADERA, MADERA	45,704.25					50.00	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	55.3		PROGRAMA DE BACHEO MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA MADERA-N/AHUERACHI-TRES QUITOS Y FIN DE CALLE	MADERA, MADERA	76,173.75					100.00	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: GUADALUPE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	56.1	22800285	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO ENTRE AV. M. HIDALGO/CARR. JUÁREZ-PORVENIR Y CALLE VICENTE COBOS	GUADALUPE, GUADALUPE	33,422.54	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.	87.56	M2 DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	56.2	22800286	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN ARANDA ENTRE C. GUERRERO Y C. ZARAGOZA	GUADALUPE, GUADALUPE	35,560.80	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.	111.80	M2 DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	56.3	22800287	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO ENTRE AV. B. JUÁREZ Y C. AGAPITO TERRAZAS	GUADALUPE, GUADALUPE	30,916.66	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.	81.00	M2 DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: MORIS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	57.1	24700429	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO CARMONA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EL KM 0+003 AL KM 0+005 (A 5 METROS DE PANTEÓN MUNICIPAL)	MORIS, MORIS	24,975.00					14.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: EL TULE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL TULE	58.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE JUÁREZ Y FIN DE CALLE, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+005.	EL TULE, EL TULE	79,920.00					60.45	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: CARCHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARCHI	59.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLE ENT. (CUAUHTÉMOC - TOMOCHI) - CARCHI Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+006 AL KM 0+017	CARCHI, CIENEGA DE DIOS AZULES	74,925.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	RABRE CONSTRUCCIONES	100.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	100%	LA OBRA NO SE REALIZARÁ, POR LO QUE SE ESTA HACIENDO LO CORRESPONDIENTE PARA REINTEGRAR EL RECURSO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPIO: ALLENDE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	60.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NETZAHUALCÓYOTL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE FRANCISCO VILLA DEL KM 0+000 Y KM 0+010	ALLENDE, VALLE DE ALLENDE	59,940.00					78.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			