

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (Operativo)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										CANTIDAD	UNIDAD			
MUNICIPIO: AHUMADA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.1	20100327	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN ALDAMA / C. IGNACIO ALDAMA, ENTRE AV. HIDALGO Y C. 15 DE SEPTIEMBRE	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	139,860.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	DERYMI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	216.60	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: ALDAMA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA	2.1	20200721	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUTIÉRREZ ENTRE C. ONCEAVA Y C.130	ALDAMA, ALDAMA	419,580.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	N/A	482.13	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: ALLENDE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	3.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA TALAMANTES ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y CALLE 30 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+010	ALLENDE, VALLE DE ALLENDE	32,467.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	32,467.50	N/A	JESSICA VANESSA ZAVALA DUARTE, RUBI ESMERALDA MOLINA QUIRÓNEZ, EDGAR OMAR CHAVEZ URQUIZA, LUISA BARRAZA GARCÍA	31.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: AQUILES SERDÁN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN	4.1	20400389	RENVULACIÓN A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16 DEL KM 0+000 AL 0+020 A 27 METROS DE KILÉSA SAN GUILHERMO	AQUILES SERDÁN, SAN GUILHERMO	84,915.00	CONTRATO	84,945.00	47	GREMA PAVIMENTACIONES	194.50	M2 DE RENVULACIÓN A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: ASCENSIÓN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	5.1	20500362	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN RAYÓN ENTRE CARR. FEDERAL N.º 2 / CD JUÁREZ - ASCENSIÓN Y CALLE DURAZNO DEL KM 0+019 AL KM 0+119	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	979,020.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	N/A	1,000.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	10.00%	100%	
MUNICIPIO: BACHINIVA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHINIVA	6.1	20600328	PROGRAMA DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE DECIMOCTAVA DEL KM 0+021 AL KM 0+024	BACHINIVA, BACHINIVA	14,985.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	N/A	33.35	M2 DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: BOCAYNA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCAYNA	7.1	20901384	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARR. A CHIEI / C. TERCEIRA, ENTRE CARRETERA SAN JUANITO -INT. BASASACHÍ Y CALLE TEPORACA DEL KM. 0+077 AL KM. 0+156, EN TRAMOS ASLADOS	BOCAYNA, SAN JUANITO	34,965.00	CONTRATO	34,965.00	20901384	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EN S.A. DE C.V.	25.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	EN EL MES DE OCTUBRE SOLO SE REALIZÓ EL PAGO AL CONTRATISTA, EN SU LA OBRA SE TERMINÓ EN SEPTIEMBRE.
MUNICIPIO: BUENAVENTURA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	8.1	21000482	PROGRAMA DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CARRETERA EL SUECO - JANDOS / FEDERAL HWY 10 ENTRE CARRETERA OJO LASUNA - RICARDO FLORES MAGÓN / CARRETERA VILLA AHUMADA - RICARDO	BUENAVENTURA, RICARDO FLORES MAGÓN	117,382.50	CONTRATO	117,382.50	21000482	GABRIELA DURÁN NETO	240.00	M2 DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: CAMARGO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	9.1	21101144	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE JIMÉNEZ ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE PEDRO MORENO	CAMARGO, CAMARGO	1,593,190.71	CONTRATO	2,114,750.22	OP-13-PCA-008-2025	FABIAN GAMBOA CHÁVEZ	3,482.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	9.2	21101145	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE DR. KAZUDA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AV. LIC. BENITO JUÁREZ	CAMARGO, CAMARGO	557,156.79	CONTRATO	2,114,750.22	OP-13-PCA-008-2025	FABIAN GAMBOA CHÁVEZ	1,185.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	100%	100%	
MUNICIPIO: CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.1	21300506	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PEARSON / FERROCARRIL N. Y ENTRE CALLE DÉCIMA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL 0+796 A 13 MTS DE LA GALERÍA 186	CASAS GRANDES, JUAN MATA ORTIZ	2,491,143.53	CONTRATO	2,491,143.53	GGOP-PAV/2025-001	JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO	5,572.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.2	21300507	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE PEARSON / FERROCARRIL N. Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+280 A 5 MTS DE LA GALERÍA TATI ORTIZ	CASAS GRANDES, JUAN MATA ORTIZ	1,162,043.27	CONTRATO	1,162,043.27	GGOP-PAV/2025-003	JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO	2,128.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.3	21300508	PAVIMENTACIÓN A BASE DE REGO DE SELLO CARRETERA COLONIA JUÁREZ - COLONIA CUAUHTÉMOC DE LA CALLE C. SNOW Y CALLE GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 0+000	CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ	536,278.76	CONTRATO	536,278.76	GGOP-PAV/2025-005	JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO	4,680.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE REGO DE SELLO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.4	21300509	PAVIMENTACIÓN BASE DE REGO DE SELLO DE LA C. SNOW ENTRE C. ANÁHUAC Y C. CHIQUAHUA	CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ	477,084.17	CONTRATO	477,084.17	GGOP-PAV/2025-007	JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO	3,900.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE REGO DE SELLO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.5	21300510	PAVIMENTACIÓN BASE DE REGO DE SELLO DE LA CALLE CHIQUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y C. DÍAZ, DEL KM 0+000 AL KM 0+100 A 5 MTS DE LA ACADEMIA JUÁREZ	CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ	343,564.34	CONTRATO	343,564.34	GGOP-PAV/2025-002	JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO	3,500.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE REGO DE SELLO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.6	21300511	PAVIMENTACIÓN BASE DE REGO DE SELLO DE LA CALLE DÍAZ ENTRE CARRETERA COLONIA JUÁREZ - COLONIA CUAUHTÉMOC Y C. CHIQUAHUA DEL KM 0+000 AL KM 0+250	CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ	219,891.84	CONTRATO	219,891.84	GGOP-PAV/2025-008	JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO	1,750.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE REGO DE SELLO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.7	21300512	PAVIMENTACIÓN A BASE DE REGO DE SELLO DE LA CALLE SONORA ENTRE C. SNOW Y C. PACHECO Y CALLE PACHECO ENTRE C. SONORA Y CARRETERA COLONIA JUÁREZ - COLONIA CUAUHTÉMOC	CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ	271,986.59	CONTRATO	271,986.59	GGOP-PAV/2025-006	JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO	2,240.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE REGO DE SELLO	100%	100%	
MUNICIPIO: CHIQUAHUA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIQUAHUA	11.1		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CORTÉZ DE MONROY TRAMO ENTRE AV. DIVISIÓN DEL NTE Y C. RAMÍREZ CALDERÓN	CHIQUAHUA, CHIQUAHUA	684,554.98	LICITACIÓN PÚBLICA	672,954.05	CUM-OP-012-2025	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,160.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIQUAHUA	11.2		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CORTÉZ DE MONROY TRAMO ENTRE AV. ANTONIO DE DEZA Y ULLDÁ Y CALLE BLAS CABANO DE LOS RÍOS	CHIQUAHUA, CHIQUAHUA	684,554.98	LICITACIÓN PÚBLICA	672,954.05	CUM-OP-012-2025	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,160.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIQUAHUA	11.3		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LUIS DE ANGOSTURAS TRAMO ENTRE CALLE TRASVÍA Y RETES Y AV. ANTONIO DE MONTES	CHIQUAHUA, CHIQUAHUA	681,385.74	LICITACIÓN PÚBLICA	679,166.08	CUM-OP-013-2025	APSA INGENIERIA S.A. DE C.V.	2,150.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIQUAHUA	11.4		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FCO. BRIONES TRAMO ENTRE CALLE TRASVÍA Y RETES Y CALLE PEDRO DE AROZAGA	CHIQUAHUA, CHIQUAHUA	679,271.80	LICITACIÓN PÚBLICA	677,059.09	CUM-OP-013-2025	APSA INGENIERIA S.A. DE C.V.	2,143.33	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIQUAHUA	11.5		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARR. CUAUHTÉMOC - CHIQUAHUA / CARR. A CUAUHTÉMOC / FEDERAL HWY 16 ENTRE CALLE STA. ELISABETH Y CALLE S. JUAN DEL RÍO, CUERPO SUR - NORTE (CARRIL DERECHO)	CHIQUAHUA, CHIQUAHUA	749,600.38	LICITACIÓN PÚBLICA	747,789.55	CUM-OP-014-2025	OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA S.A. DE C.V.	2,365.24	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIQUAHUA	11.6		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARR. A CUAUHTÉMOC / FEDERAL HWY 16 / CUAUHTÉMOC - CHIQUAHUA / AV SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE S. JUAN DEL RÍO Y C. 112A, CUERPO SUR - NORTE	CHIQUAHUA, CHIQUAHUA	3,486,159.62	LICITACIÓN PÚBLICA	3,477,738.00	CUM-OP-014-2025	OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA S.A. DE C.V.	11,000.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIQUAHUA	11.7		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN BVD. JOSE FUENTES MARES / CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO DE CALLE JOSE VELAZQUEZ A CALLE FRANCISCO PORTILLO (CARRILES LATERALES, CUERPO OESTE A ESTE)	CHIQUAHUA, CHIQUAHUA	1,569,665.54	LICITACIÓN PÚBLICA	1,569,091.01	CUM-OP-015-2025	CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V.	4,952.82	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIQUAHUA	11.8		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. MIGUEL BARRAGÁN TRAMO ENTRE CALLE GABRIELA MISTRAL Y C. ESPAÑA / CALLE PABLO GÓMEZ DEL KM 0+030 AL KM 0+000	CHIQUAHUA, CHIQUAHUA	1,901,859.46	LICITACIÓN PÚBLICA	1,901,162.41	CUM-OP-015-2025	CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V.	6,001.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: CHINPAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHINPAS	12.1	21000520	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENJAMÍN M. CHAPARRO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MANUEL F. LOYA DEL KM 0+025 AL KM 0+026, A 10 MTS DE FRENTE A ESC. PRIMARIA FRANCISCO R. ALMADA	CHINPAS, CHINPAS	14,985.00	LICITACIÓN	14,985.00		FERRERIA MARTINEZ S.A. DE C.V.	6.30	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: CORONADO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	13.1	21400255	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. ZARAGOZA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y C. CORONADO, EN TRAMOS ASLADOS	CORONADO, CORONADO	7,492.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA				36.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
MUNICIPIO: COYAME DEL SOTOL														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	14.1		PROGRAMA DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE DEL PILAR Y CALLE GÓMEZ FARIAS	COYAME DEL SOTOL, SANTIAGO DE COYAME	9,990.00					100.00	M2 DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	15.1	21702134	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO GUALIYA ENTRE BVD. JORGE CASTILLO CABRERA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+066 A 0+576 A 117 MTS DEL YONÉS STA MARÍA	CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC	4,987,507.50	CONTRATO	4,987,507.50	MC21702134 LP-2025	JOSE RAMÓN RAMOS BREACH	3,825.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: CUSHUHUACHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUSHUHUACHI	16.1	21800258	REHABILITACIÓN A BASE DE REGO DE SELLO EN ENT. (CUAUHTÉMOC - CARDO) - CHOPEQUE - CASA BLANCA ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+075, A 1.25 KM DE LA LOCALIDAD DE CARBUAL DE ABAJO	CUSHUHUACHI, CARBUAL DE ABAJO	29,970.00	CONTRATO	29,828.62	21800258PR	RENE DAVID RAMOS BREACH	227.50	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE REGO DE SELLO	100%	100%	
MUNICIPIO: DELICIAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	17.1	22101864	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 19 NTE. ENTRE AV. RÍO SACRAMENTO Y CALLE CARLOS BLANKE	DELICIAS, DELICIAS	949,050.00	CONTRATO	935,595.49	10-67-223-808021998-N-4-2025	ING. LUIS GUILLERMO ALARCÓN LAZCANO	1,970.51	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	100%	OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO INICIO EL 05 DE OCTUBRE DE 2025
MUNICIPIO: DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	18.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARR. SAN FRANCISCO DE BORJA Y FIN DE CALLE DEL KM 0+035 AL KM 0+040 (A 40 MTS DE JARDÍN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO)	DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, SAN LORENZO	42,457.50					50.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: EL TULE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL TULE	19.1	26400230	COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE JUÁREZ Y FIN DE CALLE EN EL KM 0+015 A 10 MTS DE ABARROTÉS CHÁVEZ	EL TULE, EL TULE	9,990.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	9,990.00		RAMON GUTIERREZ CHAVEZ	37.00	PZA DE BOYAS METÁLICAS	100%	100%	
MUNICIPIO: GALEANA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	20.1	22300289	PROGRAMA DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CARRETERA GALEANA-BUENAVENTURA/FEDERAL HWY 10 ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 1+220 AL 2+420, A 350 METROS DE D'GERA'S LUBRI EXPRESS	GALEANA, ABDENAGO C. GARCÍA	39,960.00	CONTRATO	39,960.00	22300289/PN-2025	GRUPO CONSTRUCTOR STORHET	55.00	M2 DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: GÓMEZ FARIAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARIAS	21.1	22500310	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTA ENTRE CALLE SOCORRO RIVERA Y CALLE 4 DE OCTUBRE DEL KM 0+006 AL KM 0+012	GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS	112,387.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	COMERCIAL DE GÓMEZ FARIAS	54.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: GUACHOCHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	22.1	22701731	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARRA-MORELOS Y PAVIÓN ENTRE CALLE CATARATAS DEL NAGARA Y CATARATAS VICTORIA DEL KM 0+000 AL KM 0+015	GUACHOCHI, GUACHOCHI	252,247.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	NA	NA	126.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: GUADALUPE														

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	23.1	2280290	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE RAMÓN ABANDA Y CALLE INDEPENDENCIA	GUADALUPE, GUADALUPE	82,417.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	HRC	60.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: GUADALUPE Y CALVO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	24.1	22901573	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAHUTE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJÓN SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+011 A 300 MTS DEL HOSPITAL GENERAL DE GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO	74,925.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	74,925.00	N/A	SERVICIOS CORPORACIÓN DE PRODUCTOS CHIQUAHUA, ROSA CLAURIAN MENDIVIL CHAFARRO, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	40.81	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: GUAZAPARES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	25.1	23000545	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE JOHN FITZGERALD KENNEDY/SALVADOR CARSON DEL KM 0+018 AL KM 0+023 A 50 METROS DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL TRAMOS AISLADOS	GUAZAPARES, TEMORIS	12,487.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12,487.50	N/A	CONSTRUCTORA YEPARAVO	9.00	M2 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: GUERRERO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	26.1		RECAPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE VICTORIA ENTRE C. NOVENA Y C. MANUEL SÁENZ TABANGO DEL KM 0+072.76 AL KM 0+089.56	GUERRERO, VICENTE GUERRERO	127,372.50					176.50	M2 DE RECAPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	27.1	23202128	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROF. COELLO AVENDAÑO ENTRE CALLE JUAN MEDINA Y CALLE INSTALACIÓN DE CELAYA, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	1,348,735.57	CONTRATO	1,348,735.37	024-UP-N-3-RVUPE-2025	INDUSTRIAL DORVI S.A. DE C.V.	1,037.38 125.06 125.06	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	27.2	23202129	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TEOCOTES ENTRE CALLE CAJA DE AGUA/FUENTES DE ACUTZINGO Y FIN DE CALLE. INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	1,016,396.93	CONTRATO	1,016,396.93	025-UP-N-4-RVUPE-2025	INDUSTRIAL DORVI S.A. DE C.V.	719.00 24.83	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	28.1	23400280	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA SOTO MAYNEZ GÓMEZ FARIAS-BUENAVENTURA Y CALLE 14	IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ZARAGOZA	22,477.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	FERRETERIA AZTECA GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ	15.00	M2 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: JANOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS	29.1	23500369	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+020, A 378.00 MTS. DE NEVERA EXA HOLANDA, EN TRAMOS AISLADOS	JANOS, FERNANDEZ LEAL	47,452.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ALBERTO RENTERIA WONG	60.00	M2 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: JIMÉNEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	30.1	23601267	RECAPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE LUJAHTEMOC, ENTRE CALLE DEL INDO TRISTE Y CALLE MATAMOROS	JIMÉNEZ, JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	556,169.48	ADJUDICACIÓN DIRECTA	556,098.07	OP/026-24-272025	STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,056.34	M2 DE RECAPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	30.2	23601268	RECAPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES Y AV. HIDALGO	JIMÉNEZ, JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	637,635.52	ADJUDICACIÓN DIRECTA	635,362.22	OP/027-24-272025	STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,238.40	M2 DE RECAPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: JUÁREZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.1	23708965	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CALZADENAS/CALECÓN/CING DAVID HERRERA JORDAN. TRAMO: DE C. MANUEL DOBLADO A C. MOCTEZUMA	JUÁREZ, JUÁREZ	6,866,137.68	LICITACIÓN PÚBLICA	5,243,325.27	OP-043-2025	GRUPO KORAACH, S.A. DE C.V.	11,718.06	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.2	23708966	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CARR. PANAMERICANA (CURSO PONIENTE) TRAMO: DE BLVD. ZARAGOZA A C. CAMARGO	JUÁREZ, JUÁREZ	5,047,563.37	LICITACIÓN PÚBLICA	4,131,305.35	OP-044-2025	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERAS, S.A. DE C.V.	8,447.76	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.3	23708967	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CARR. PANAMERICANA (CURSO ORIENTE) TRAMO: ENTRE BLVD. MANUEL TALAMÁS CAMANORARI A C. ZACATE BLANCO DEL KM 0+182 AL KM 0+160	JUÁREZ, JUÁREZ	7,063,260.96	LICITACIÓN PÚBLICA	5,787,768.65	OP-044-2025-1	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERAS, S.A. DE C.V.	11,864.55	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.4	23708968	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA-JUÁREZ (CURSO ORIENTE) TRAMO: ENTRE C. SIERRA PENA BLANCA Y C. DON PEDRO MEÑES HOYOS, DEL KM 0+000 AL KM 0+750.	JUÁREZ, JUÁREZ	4,464,704.64	LICITACIÓN PÚBLICA	3,293,854.82	OP-045-2025	SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.	7,571.16	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	98%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.5	23708969	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA-JUÁREZ (CURSO ORIENTE) TRAMO: ENTRE C. DON PEDRO MEÑES HOYOS Y BLVD. TEOFILO BOLAÑUA, DEL KM 0+100 AL KM 0+550	JUÁREZ, JUÁREZ	2,988,763.45	LICITACIÓN PÚBLICA	2,131,608.43	OP-045-2025-1	SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.	4,977.47	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.6	23708970	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CRUCERO CARR. MIGUEL AHUMADA-JUÁREZ/AV. TECNOLÓGICO TRAMO: ENTRE C. DEL VERGEL Y C. PLAN DE AYALA, DEL KM 0+063 AL KM 0+142	JUÁREZ, JUÁREZ	1,973,387.11	LICITACIÓN PÚBLICA	1,496,663.56	OP-045-2025-2	SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.	3,397.94	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.7	23708971	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CRUCERO AV. TECNOLÓGICO TRAMO: ENTRE C. QUETZALCOATL Y C. CACAMATZIN, DEL KM 0+059 AL KM 0+124	JUÁREZ, JUÁREZ	1,606,160.28	LICITACIÓN PÚBLICA	1,219,472.39	OP-045-2025-3	SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C.V.	2,754.38	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.8	23708972	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/AV. VALLE DE JUÁREZ (CURSO ORIENTE) TRAMO: ENTRE C. BEFER Y C. LAGUNA DE TAMAHUA, DEL KM 0+000 AL KM 0+053	JUÁREZ, JUÁREZ	4,082,325.33	LICITACIÓN PÚBLICA	3,134,103.24	OP-043-2025-1	GRUPO KORAACH, S.A. DE C.V.	6,822.56	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.9	23708973	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN PASO SUPERIOR EN AV. RAFAEL PÉREZ SERVA. TRAMO: DE C. EPSILON A BLVD. CUATRO SIGLOS	JUÁREZ, JUÁREZ	1,837,145.85	LICITACIÓN PÚBLICA	1,395,173.68	OP-043-2025-2	GRUPO KORAACH, S.A. DE C.V.	3,194.73	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: JULIMES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	32.1	23800296	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE CORNEL L. MONTOYA ENTRE C. PROF. JORGE MENOCDA Y C. ZARAGOZA, CALLE CUAUHTEMOC ENTRE C. PROF. JORGE MENOCDA Y C. JUÁREZ, CALLE PROF. JORGE MENOCDA ENTRE C. FRANCISCO VELA Y C. CUAUHTEMOC	JULIMES, JULIMES	82,417.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	SOTOY CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV	400.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: LÓPEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ	33.1	23900281	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE POTE, MIGUEL DE LA MADRID ENTRE CALLE POTE, LÓPEZ MATEOS Y CALLE POTE, MIGUEL ALDAMA DEL KM 0+025.5 AL KM 0+038	LÓPEZ, LÓPEZ	47,452.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	25,056.00	DOMARVPE030003/2025	C. ALFONZO ENRIQUE IV OLIVAS RUBIO	51.00	M2 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: MADERA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	34.1	24000546	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN C.PRIMERA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ	MADERA, MADERA	69,930.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	MATERIALES GÓMEZ FARIAS	400.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: MATACHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI	35.1		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y F.G. QUINTANA, DEL KM 0+000 AL KM 0+350, EN TRAMOS AISLADOS	MATACHI, MATACHI	9,990.00					8.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: MEOQUI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	36.1	24500939	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE CDP ENTRE CALLE RAÚL ISSA Y CALLE CARLOS STEGE	MEOQUI, PEDRO MEOQUI	135,297.64	ADJUDICACIÓN DIRECTA	214,114.77	MMOP-AD-PIPE 05-2025	SOTOY CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE CV	400.00	M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	36.2	24500940	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE CARLOS STEGE ENTRE CALLE CDP Y CALLE M. ROMERO MAGALLANES DEL KM 0+000 AL KM 0+025 EN TRAMOS AISLADOS	MEOQUI, PEDRO MEOQUI	79,487.36	ADJUDICACIÓN DIRECTA	214,114.77	MMOP-AD-PIPE 05-2025	SOTOY CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE CV	235.00	M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: MORELOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	37.1	24600605	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+050, A 330 METROS DE LA PRIMARIA MARIANO ARISTA (EN TRAMOS AISLADOS)	MORELOS, MORELOS	9,990.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	N/A	5.72	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: MORIS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	38.1		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE AEROPUERTO Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+012 AL KM 0+015, EN TRAMOS AISLADOS A 133.00 MTS. DE JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS	MORIS, MORIS	4,995.00					5.90	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: NAMIQUIPA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	39.1	24800538	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA C. ONCEAVA, ENTRE C. HIDALGO Y C. MORELOS	NAMIQUIPA, EL MOLINO	636,862.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	N/A	1,440.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	50%	50%	
MUNICIPIO: NONOAVA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	40.1	24900341	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE JIMÉNEZ ENTRE CALLE SEXTA Y CARRETERA NONOAVA-EL TERREÑO	NONOAVA, NONOAVA	14,985.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ADRIAN ROMERO MORENO	18.75	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	41.1	25001148	RENOVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN AMBOS SENTIDOS, ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE FRANCISCO I. MADRO	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	697,335.97	CONTRATO	676,890.16	OP2025-INV3REPUVE-112	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN ANTONIO S.A. DE C.V.	2,308.00	M2 DE RENOVACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	41.2	25001149	RENOVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE DE RAMÍREZ Y CALLE 2 DE ABRIL, DEL KM 0+000 AL KM 0+140	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	668,596.53	CONTRATO	861,970.48	OP2025-INV3REPUVE-113	OSCAR JAVIER SOLÍS VARGAS	2,840.00	M2 DE RENOVACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	100%	100%	
MUNICIPIO: OCAMPO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	42.1		PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN LA CARRETERA CUAUHTEMOC-YECORAFEDERAL HWY 16, ENTRE CARRETERA SAN JUANITO-ENT. BASASACHUENTRONQUE LAS ESTRELLAS Y E.C. CAMINO LA CASITA, DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN TRAMOS AISLADOS.	OCAMPO, LAS ESTRELLAS	12,487.50	N/A	N/A	N/A	N/A	12.50	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	N/A	N/A	EL RECURSO SE INTEGRARÁ A LA FEDERACIÓN
MUNICIPIO: QUINAGA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE QUINAGA	43.1	25200840	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV 5 DE MAYO ENTRE CALLE DEL PACÍFICO Y C. 17A, DEL KM 0+000 AL KM 0+053	QUINAGA, MANUEL QUINAGA	823,677.50	CONTRATO	698,291.28	IG-67-218-608052990-N-5-2025	DICOVIT, S.A. DE C.V.	609.50	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: PRÁXEDIS G. GUERRERO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO	44.1	25300290	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA C. RAMÍREZ NTE. ENTRE LA C. ABSOLO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+030 AL KM 0+046, A 134 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL	PRÁXEDIS G. GUERRERO, PRÁXEDIS G. GUERRERO	89,910.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	89,910.00	N/A	GCC	128.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: RIVA PALACIO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	45.1	25400273	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CALDERÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+025 A 520 METROS DEL PARQUE LA ALAMEDA	RIVA PALACIO, SAN ANDRÉS	182,317.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	MARIO SOLÍS RODRÍGUEZ CONSTRUCTORA ARNORRAGA EL ALAMO	182.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	45.2	25400274	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+026 A 300 METROS DE IGLESIA DEL TRIPLETU SOCORRO	RIVA PALACIO, SANDOVAL	179,820.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	MARIO SOLÍS RODRÍGUEZ CONSTRUCTORA ARNORRAGA EL ALAMO	180.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	

MUNICIPIO: ROSALES															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	46.1		PROGRAMA DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE SEXTA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AV. CARRANZA Y EN AV. CARRANZA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE 4A. A 325 MTS DE LA IGLESIA DEL AJA.	ROSALES, EL MOLINO	72,427.50						325.00	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: ROSARIO															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	47.1	25600306	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CUARHUTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+010 AL KM 0+011, A 140 MTS DEL REGISTRO CIVIL.	ROSARIO, ROSARIO	4,995.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ALDO ELISSO HERRERA VILLALOBOS	5.80		M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CONCHOS															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	48.1		PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN CAMINO CAMARDO COLINA, ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, DEL KM 0+051 AL KM 0+334, A 340 MTS DE LAGO COLINA (SECTOR LAGO COLINA)	SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS	19,980.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	19,980.00	MS/C-REPLUVI-002/2025	N/A	1,160.00		M2 BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025 SE EJECUTO EL PROYECTO CON ÉXITO
MUNICIPIO: SANTA BÁRBARA															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	49.1	26000253	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+100 AL KM 0+106, A 10 METROS DEL ESTADIO DE BÉISBOL.	SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	32,867.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A. DE C.V. CONCRETOS NAVARRO	33.00		M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: SANTA ISABEL															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	50.1	23400297	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y FIN DE CALLE A 76 MTS DE LA SALA DE VELACIÓN	SANTA ISABEL, SANTA ISABEL	34,965.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	34,965.00			40.00		M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
MUNICIPIO: SATEVO															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVO	51.1	26100458	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO SIN NOMBRE, ENTRE RAMAL A SATEVO Y CENTRO SOCIAL DEL KM 0+056.6 AL KM 0+020.2 A 50 METROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	SATEVO, SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO	32,467.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	JOSE CARLOS PIRÓN RAMÍREZ	29.52		M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: SAUCILLO															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	52.1	26200691	REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE AV. SÉPTIMA Y AV. 8A	SAUCILLO, SAUCILLO	157,342.50	CONTRATO	156,567.75	PMS-OPM-REPLUVI-D-020/2025	STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	413.69		M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: URIQUE															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	53.1	26501120	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CALLEJÓN DE LA IGLESIA, ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE PRINCIPAL, EN TRAMOS AISLADOS	URIQUE, URIQUE	22,477.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	22,477.50	N/A	DONDYAN QUINTANA GILL	30.00		M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: URIJACHI															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIJACHI	54.1	26600513	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAFAEL ORTIZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+021 AL KM 0+028, EN TRAMOS AISLADOS, A 20 MTS DE PLANTÓN MUNICIPAL.	URIJACHI, URIJACHI	14,985.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	LUIS CARLOS RÍOS BACA	24.00		M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	