

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
MUNICIPIO: AHUMADA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.1	20100297	PAVIMENTACIÓN DE AV. HIDALGO ENTRE CALLES LIBERTAD Y MORELOS	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	951,547.50	AD	N/A	N/A	CONSTRUCCIONES KYMAR S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	1,590.17	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.2	20100296	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATAMOROS EN TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN AHUAMADENSES Y CALLE PRÁXEDIS GIBER	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	1,151,347.50	AD	N/A	N/A	CONSTRUCCIONES KYMAR S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	1,216.00	100%	100%	
MUNICIPIO: ALDAMA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA	2.1	20200703	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JESÚS ACOSTA, ENTRE CALLES DEL NOPAL Y SALVADOR NAVA DEL KM 0+000 AL KM 0+500, INCLUYE GUARNICIONES	ALDAMA, ALDAMA	1,518,480.00	AD	N/A	N/A	PAVIMENTACIONES SOTO	M2 A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE 3 CM ML GUARNICIONES	5,434.1,000	0%	0%	
MUNICIPIO: AQUILES SERDÁN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN	3.1	20400374	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CALLE 32 ENTRE CARRETERA SAN GUILLERMO-CERESO Y CALLE FRANCISCO VILLA	AQUILES SERDÁN, SAN GUILLERMO	37,462.50	C	37,462.50	33	DISEÑO Y CONSTRUCCION	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	85.00	20%	0%	
MUNICIPIO: ASCENSIÓN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	4.1	20500311	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GUERRERO ENTRE C/ 2 NACIONES Y CALLE ALLENDE	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	1,078,920.00	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	1,155.00	100%	100%	OBRA TERMINADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	4.2	20500309	PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUERRERO ENTRE CALLES MÉXICO Y BUENAVENTURA	ASCENSIÓN, PUERTO PALOMAS DE VILLA	2,025,472.50	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M3 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	2,000.00	15%	40%	OBRA EN PROCESO
MUNICIPIO: BACHÍNIVA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHÍNIVA	5.1	20600304	PAVIMENTACIÓN DE LA C. 33 ENTRE SAN GERÓNIMO Y CALLE BLÁS VENEGAS KM 0+110 AL KM 0+129	BACHÍNIVA, BACHÍNIVA	82,417.50	AD	N/A	N/A	ARMANDO LUIS RODRIGUEZ OLIVAS	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTREO DE 1"	342.85	100%	100%	
MUNICIPIO: BALLEZA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	6.1	20700797	PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE KM 0+018 AL KM 0+032	BALLEZA, LA MAGDALENA	139,860.00	C	139,860.00	LD-808007968-E1-2022	RAFAEL VILLEGAS SALINAS	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL BANQUETAS	98.80 26 26	100%	100%	NINGUNA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	6.2	20700795	PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE KM 0+000 AL KM 0+018	BALLEZA, LA MAGDALENA	109,890.00	C	109,890.00	LD-808007968-E1-2022	RAFAEL VILLEGAS SALINAS	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL M2 BANQUETAS	79.20 24 24	100%	100%	NINGUNA
MUNICIPIO: BOCOYNA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	7.1	20901340	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ, DE CALLE SIN NOMBRE A CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+036.	BOCOYNA, SAN JUANITO	157,342.50	C	157,342.50	MB-LP01-PIPE/2023	ING. RAFAEL ADRIAN CARO FIERRO	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	96.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	7.2	20901338	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+104 AL KM 0+176	BOCOYNA, SAN JUANITO	771,727.50	C	771,727.50	MB-LP01-PIPE/2023	ING. RAFAEL ADRIAN CARO FIERRO	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	432.09	100%	100%	
MUNICIPIO: BUENAVENTURA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	8.1	21000464	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE C. PRIMERA Y C. 17A.	BUENAVENTURA, BUENAVENTURA	377,122.50	C	377,122.50	21000464	JURISPU CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	682.13	100%	100%	OBRA POR INICIAR
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	8.2	21000462	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN FEDERAL HWY 10 ENTRE CARRETERA VILLA AHUMADA - RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 3+040	BUENAVENTURA, BUENAVENTURA	564,435.00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 SOBRE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR	5,079.00	0%	0%	REINTEGRO
MUNICIPIO: CAMARGO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	9.1	21101106	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ, ENTRE CALLE C. AGUSTÍN MELGAR Y C. JUAN DE LA BARRERA	CAMARGO, SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	716,782.50	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM DE ESPESOR	1,958.74	0%	0%	AUN NO SE REALIZA EL PROCESO LICITATORIO
MUNICIPIO: CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.1		REHABILITACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AV. BENITO JUÁREZ Y CALLE HIDALGO	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	73,503.42	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTREO DE 1"	1,237.52	0%	0%	OBRA SIN EJECUTAR
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.2		REHABILITACIÓN DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE INDEPENDENCIA	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	65,430.50	C	63,430.50	CGOP-REPUVE/2022-007	MARTIN ANDRES OCHOA OLMO	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTREO DE 1"	1,101.60	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.3		REHABILITACIÓN DE CALLE FERROCARRIL NTE. / CASAS GRANDES - JUAN MATA ORTIZ ENTRE CARRETERA CASAS GRANDES - JUAN MATA ORTIZ Y CALLE DÉCIMA, EN AMBOS CUERPOS	CASAS GRANDES, JUAN MATA ORTIZ	233,193.58	C	233,193.58	CGOP-REPUVE/2022-008	MARTIN ANDRES OCHOA OLMO	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTREO DE 1"	480.00	100%	100%	
MUNICIPIO: CHÍNIPAS														
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	11.1	22000496	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE DE LA CALLE PROF. ESTHER REY KM 0+033 AL KM 0+033	CHÍNIPAS, CHÍNIPAS DE ALMADA	17,482.50	AD	N/A	N/A	DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	12.00	25%	25%	NINGUNA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	11.2	22000498	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE DE LA CALLE PROF. ESTHER REY 0+025 HASTA 0+033	CHÍNIPAS, CHÍNIPAS DE ALMADA	52,447.50	AD	N/A	N/A	DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	36.00	25%	25%	NINGUNA
MUNICIPIO: COYAME DEL SOTOL														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	12.1	21500226	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE DEL PILAR, ENTRE CALLEJÓN DEL INDIJO Y CALLE GALEANA	COYAME DEL SOTOL, SANTIAGO DE COYAME	79,920.00	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100.00	0%	0%	POR INICIAR
MUNICIPIO: DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	13.1	22200213	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE ACCESO A TUTUACA DESDE CAMINO NONGAVA. EL MIRADOR A CALLE SIN NOMBRE	DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ / SANTA BARBARA DE TUTUACA	62,437.50	AD	N/A	N/A	FASE EMULSIONES Y ASFALTOS S.A. DE C.V. Y GRUPO SAEZ MARTINEZ S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	277.50	100%	100%	
MUNICIPIO: EL TULE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL TULE	14.1	26400218	PAVIMENTACIÓN EN CALLE S/NOMBRE ENTRE CALLE S/NOMBRE Y CALLE JOSÉ SEPULVEDA, EN BARRIO JUÁREZ DEL KM 0+000 HASTA EL KM 0+006.	EL TULE, EL TULE	44,955.00	C	44,955.00	PMT-26400210PR-ADIDR15-2022	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTES	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	33.78	100%	100%	
MUNICIPIO: GALEANA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	15.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+250 AL KM 0+280	GALEANA, ABDENAGO C. GARCÍA	197,302.50	C	197,302.50	PR-22300274	STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	240.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	15.2		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+230 AL KM 0+250	GALEANA, ABDENAGO C. GARCÍA	239,760.00	C	239,760.00	PR-22300273	STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	320.00	100%	100%	
MUNICIPIO: GÓMEZ FARIAS														
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	16.1	22500300	PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRICEAVA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+045	GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS	67,432.50	AD	N/A	N/A	COMERCIAL DE GÓMEZ FARIAS	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	50.00	100%	100%	NINGUNA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	16.2	22500299	PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRICEAVA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+045	GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS	354,645.00	AD	N/A	N/A	COMERCIAL DE GÓMEZ FARIAS	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	270.00	100%	100%	NINGUNA
MUNICIPIO: CUSHIURACHÍ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUSHIURACHÍ	17.1	21800249	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAMINO SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+093 AL 1+093.	CUSHIURACHÍ, LOS ALAMOS	74,925.00	AD	N/A	N/A	JACOB FEHR PETERS.	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA.	6,000.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUSHIURACHÍ	17.2	21800248	RIEGO DE SELLO EN ENT. (CUAJUHTÉMOC-CARICHÍ) - CHOPÉZQUE - CASA BLANCA DESDE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+368 HASTA KM 0+468	CUSHIURACHÍ, LOS TERRERITOS	149,850.00	C	149,850.00	PMCU-REGULARIZACION22-002-2022	ING. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GÓMEZ	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PÉTREO DE 1"	600.00	100%	100%	
MUNICIPIO: CARICHÍ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ	18.1	21200573	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+068 AL KM 0+078.59	CARICHÍ, CIÉNIGA DE OJOS AZULES	74,925.00	AD	N/A	N/A	ING. JOSÉ RAMÓN RAMOS BREACH	M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	89.02	100%	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
MUNICIPIO: GRAN MORELOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS	19.1	22600219	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE MARÍA GUTIÉRREZ Y CALLE ALFONSO AGUILAR PADRE, EN CALLE ALFONSO AGUILAR PADRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE Y EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ALFONSO AGUILAR PADRE Y CALLE MARÍA GUTIÉRREZ	GRAN MORELOS, SAN NICOLÁS DE LAS CARRERAS	152,347.50	AD	N/A	N/A	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	M2 DE CARPETA ASFÁLTICA DE 8 CM DE ESPESOR	2,100.00	100%	100%	
MUNICIPIO: GUACHOCHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	20.1	22701640	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CALLE 6 DE ENÉ Y CALLE LEÓN RUIZ, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+056.	GUACHOCHI, GUACHOCHI	1,675,822.50	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR ML DE RED DE DRENALJE ML DE RED HIDRÁULICA ML DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA M2 DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR	555.27 129.27 88.13 121.08 133.85	100%	100%	LA OBRA DIO INICIO EL DIA 27 DE MARZO DEL 2023
MUNICIPIO: GUADALUPE Y CALVO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	21.1	22901518	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA AV. MANUEL BERNARDO AGUIRRE ENTRE CALLEJÓN DEL PANTEÓN Y CALLE ALLENDE DEL KM 0+061 AL KM 0+078	GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO	202,297.50	AD	N/A	N/A	MULTIMATERIALES DE PARRAL, S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	106.00	100%	100%	
MUNICIPIO: GUAZAPARES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	22.1	23000623	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+016	GUAZAPARES, TÉMORIS	162,337.50	C	162,337.50	23000623	HECTOR MANUEL ESTRADA ABRAGONES	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	90.68	100%	100%	
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL														

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	23.1	23202057	PAVIMENTACIÓN EN CALLE ESTACIÓN CREEL ENTRE C. 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ESTACIÓN BABICORA DEL KM 0+000 HASTA EL KM 0+023.	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	344,655.00	C	344,082.43	AO-808032983-E1-2023	ING. LUIS CARLOS BUENO GARDEA	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR M1 GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA	201.93 46	100%	100%	
MUNICIPIO: DELICIAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	24.1	22101805	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. FERNANDO BAEZA MELÉNDEZ ENTRE AV. SEGUNDA OTE Y AV. DEL PARQUE. DEL KM 0+000 AL+200 (CUERPO ORIENTE-SUR)	DELICIAS, DELICIAS	1,138,860.00	CONTRATO	1,133,076.75	01-OP-4F-PROG.RES.VEH/2023	ING. FABIAN GAMBOA CHÁVEZ	M2 SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR	2,225.98	100%	100%	OBRA TERMINADA
MUNICIPIO: HUEJOTITÁN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEJOTITÁN	25.1	23300191	REHABILITACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CUARENTA Y DOS DEL KM 0+000 AL KM 0+108	HUEJOTITÁN, HUEJOTITÁN	22,477.50	AD	N/A	N/A	CONCRETOS COPENABI	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR	28.00	100%	100%	
MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA														
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	26.1	23400262	PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A IGNACIO ALLENDE DESDE E.C. CARRETERA IGNACIO ZARAGOZA - GÓMEZ FARIAS KM 0+320 AL KM 0+338	IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE	179,820.00	AD	N/A	N/A	(FERRETERIA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	110.00	100%	100%	NINGUNA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	26.2	23400263	PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A IGNACIO ALLENDE DESDE E.C. CARRETERA IGNACIO ZARAGOZA - GÓMEZ FARIAS KM 0+290 AL KM 0+320	IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE	287,212.50	AD	N/A	N/A	(FERRETERIA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	180.00	100%	100%	NINGUNA
MUNICIPIO: JANOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS	27.1	23500349	RENOVELACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CARRETERA AGUIA PRIETA - ASCENSIÓN EN EL KM 202+085 AL 202+135.	JANOS, JANOS	174,825.00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR	445.00	0%	0%	OBRA POR INICIAR
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS	27.2	23500348	RENOVELACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CARRETERA AGUIA PRIETA - ASCENSIÓN EN EL KM 202+015 AL 202+085.	JANOS, JANOS	342,157.50	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR	870.00	0%	0%	OBRA POR INICIAR
MUNICIPIO: JIMÉNEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	28.1	23601388	NIVELACIÓN DE CALLE CRISTÓBAL COLÓN ENTRE CALLE 1 DE FEBR. Y CALLE BERNARDO ANTONIO BUSTAMANTE Y TAGLE.	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	292,207.50	AD	345,500.69	OP/02/FOHR/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTADAL	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR	2,225.16	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	28.2	23601389	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SRIA. EDUCACIÓN Y CULTURA Y SRIA. DE COMUNICACIÓN	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	362,137.50	AD	337,670.70	OP/01/FOHR/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTADAL	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	M2 DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM DE ESPESOR	648.00	100%	100%	
MUNICIPIO: JULIMES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	29.1	23800275	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AV. PROGRESO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRO Y CALLE AGRICULTURA	JULIMES, JULIMES	104,895.00	AD	N/A	N/A	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	420.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	29.2	23800273	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. MADERA, DESDE CALLE MEOQUI HASTA CARRETERA JULIMES	JULIMES, LA REGINA	59,940.00	AD	N/A	N/A	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	400.00	100%	100%	
MUNICIPIO: LA CRUZ														
MUNICIPIO DE LA CRUZ	30.1	21600236	NIVELACIÓN DE CALLE ALLENDE, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRO Y CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE CORRALÉNO DE JUÁREZ.	LA CRUZ, CORRALÉNO DE JUÁREZ	77,422.50	AD	N/A	N/A	SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR	264.69	100%	100%	
MUNICIPIO DE LA CRUZ	30.2	21600235	NIVELACIÓN DE CALLE LIBERTAD, ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE TRAS.	LA CRUZ, CORRALÉNO DE JUÁREZ	119,880.00	AD	N/A	N/A	SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR	637.97	100%	100%	
MUNICIPIO: LÓPEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ	31.1	23900260	REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO I. MADRO ENTRE CALLE NUEVO MÉXICO Y CALLE 5 DE MAYO	LÓPEZ, LÓPEZ	57,442.50	AD	NA	NA	DISNA AGRICOLA Y/O MARIA NAULEHIBRE AVES DURAN	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	60.00	100%	100%	
MUNICIPIO: MAGUARICH														
MUNICIPIO DE MAGUARICH	32.1	24100334	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE STA. BARBARA, EN TRAMO KM 0+735 AL KM 0+745	MAGUARICH, MAGUARICH	114,885.00	C	114,703.69	2023-2K15501-A-11543	CONSTRUCCIONES NATECH, S.A. DE C.V.	M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	57.24	100%	100%	
MUNICIPIO: MANUEL BENAVIDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES	33.1	24200231	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CUARTA DEL KM 0+181 AL 0+221	MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES	102,397.50	AD	N/A	N/A	PROVEEDORA MACORR Y PROVEEDOR LEONARDO VALENZUELA ZAPATA	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	320.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES	33.2	24200230	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE CUARTA DEL KM 0+131 AL KM 0+181	MANUEL BENAVIDES, MANUEL BENAVIDES	129,870.00	AD	N/A	N/A	PROVEEDORA MACORR Y PROVEEDOR LEONARDO VALENZUELA ZAPATA	M2 CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	400.00	100%	100%	
MUNICIPIO: MATACHÉ														
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	34.1	24300231	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+118 AL KM 0+125	MATACHÉ, EIJIDO BUENAVISTA	64,935.00	AD	N/A	N/A	FERRETERIA ROMERO	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	42.00	100%	100%	
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	34.2	24300230	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+112 AL KM 0+118	MATACHÉ, EIJIDO BUENAVISTA	54,945.00	AD	N/A	N/A	FERRETERIA ROMERO	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	36.00	100%	100%	
MUNICIPIO: MEOQUI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	35.1	24500897	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA C. 20 ENTRE CALLE M. ARBENDY Y CALLE MIGUEL ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 0+025	MEOQUI, PEDRO MEOQUI	234,785.00	C	252,247.50	MMOP-PIPE-01-2023	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR	373.32	100%	40%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	35.2	24500898	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA C. CORREGIDORA DE LA C. JOSÉ MARÍA MORELOS A PASEO IGNACIO ZARAGOZA	MEOQUI, PEDRO MEOQUI	252,247.50	C	214,785.00	MMOP-PIPE-02-2023	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 CARPETA ASFÁLTICA 4 CM DE ESPESOR	492.80	200%	40%	
MUNICIPIO: MORELOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	36.1	24600665	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+022.	MORELOS, MORELOS	124,875.00	AD	N/A	N/A	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LAS GARZAS S. DE R.L. DE C.V.	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	88.00	100%	100%	
MUNICIPIO: NAMIQUIPA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	37.1	24800508	REHABILITACIÓN DE ENT (SOTO MÁYNEZ - NAMIQUIPA - BUENAVENTURA) - LA GUAJOLOTA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA SOTO MÁYNEZ - NAMIQUIPA - BUENAVENTURA Y DE CARRETERA SOTO MÁYNEZ - NAMIQUIPA - BUENAVENTURA ENTRE ENT (SOTO MÁYNEZ - NAMIQUIPA - BUENAVENTURA) - LA GUAJOLOTA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+538	NAMIQUIPA, LA GUAJOLOTA	1,593,405.00	AD	N/A	N/A	GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV, MARTHA PETKAL ELIAS	M2 DE RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PETREO DE 1"	12,760.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	37.2	24800507	REHABILITACIÓN DE CALLE ADONIS LÓPEZ MATEOS, CALLE SAN PEDRO/ESTATAL 15 Y CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA	NAMIQUIPA, NAMIQUIPA	1,298,700.00	AD	N/A	N/A	GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV, CONSTRUCTORA KORNEISEN	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PETREO DE 1"	12,660.00	100%	100%	
MUNICIPIO: NONOAVA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	38.1	24900331	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+020 AL KM 0+031	NONOAVA, NONOAVA	84,915.00	AD	N/A	N/A	ADRIAN ROMERO MORENO	M2 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	110.00	100%	100%	
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	39.1	25001109	RENOVELACIÓN DE CALLE FRANCISCO I. MADRO ENTRE CALLES CHIHUAHUA Y QUINAGA KM 0+000 AL KM 0+298	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	1,545,952.50	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR, COMPACTOS	5,721.00	0%	0%	LA OBRA SE REALIZARÁ MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	39.2	25001110	RENOVELACIÓN DE AV. FRANCISCO I. MADRO ENTRE LIB. LUIS R. BLANCO Y C. CHIHUAHUA	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	2,667,330.00	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM COMPACTOS	7,880.00	0%	0%	LA OBRA SE REALIZARÁ MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA
MUNICIPIO: QUINAGA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE QUINAGA	40.1	25200788	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. NIÑOS HÉROES DE C. FEBRERA A CALLE LIZ MA. AGUILAR	QUINAGA, MANUEL QUINAGA	867,997.53	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	1,391.00	0%	0%	ESTÁ POR INICIAR
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE QUINAGA	40.2	25200789	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. SEGUNDA DE AV. CORONADO A AV. VICENTE GUERRERO	QUINAGA, MANUEL QUINAGA	887,744.97	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	1,404.00	0%	0%	ESTÁ POR INICIAR
MUNICIPIO: RIVA PALACIO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	41.1	25400254	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAMINO SANANAHUICH - CIENEGA GRANDE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 5+000	RIVA PALACIO, SANAPUCHI	844,155.00	AD	N/A	N/A	JACOBO FEHR PETERS, SERGIO ALEJANDRO BURCIAGA GARCIA	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	35,000.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	41.2	25400255	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CAMINO FRANCISCO I. MADRO/CAMINO RIVA PALACIO-SANDEVAL-PIÑONES ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+088 AL KM 8+738	RIVA PALACIO, SAN ANDRÉS/SAN AGUSTÍN DE PIÑONES	573,927.50	AD	N/A	N/A	JACOBO FEHR PETERS, SERGIO ALEJANDRO BURCIAGA GARCIA	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	1,550.00	100%	100%	
MUNICIPIO: ROSALES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	42.1	25500319	NIVELACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+130.	ROSALES - BARRANCO BLANCO	192,753.00	AD	N/A	N/A	ING. FABIAN GAMBOA CHAVEZ	M2 DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR	2,080.00	100%	100%	SIN OBSERVACIONES
MUNICIPIO: ROSARIO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	43.1	25600283	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER, ROSARIO CHH., DEL 0+070 HASTA EL 0+074.	ROSARIO, SAN JAVIER	24,975.00	AD	N/A	N/A	OLGA UJDA DUARTE MOLINA	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO CON 15 CM DE ESPESOR	24.00	100%	100%	
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CONCHOS														
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	44.1	25800245	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO KM. 20.4 (CAMARGO-COLINA) SAN FRANCISCO DE CONCHOS - AMPAREÑO - LA COQUETA EN TRAMO KM 0+530.45 - 0+716.45	SAN FRANCISCO DE CONCHOS, LA COQUETA	72,427.50	AD	N/A	N/A	MISALE EDUARDO MARTINEZ TOVAR // ASFALTOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y MATERIAL PETREO DE 1"	1,425.65	100%	100%	
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE BORIA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BORIA	45.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE HASTA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 HASTA KM 0+020	SAN FRANCISCO DE BORIA, TIPIRAGAH	84,915.00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO CON 15CM DE ESPESOR	80.00	0%	0%	EL MUNICIPIO NO ENVIO INFORMACIÓN
MUNICIPIO: SATEVÓ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVÓ	46.1	26100438	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAN DE OÑATE ENTRE CALLE GRAL. FIDEL AVILA Y LA CALLE VICTORIA DESDE EL KM 0+000 HASTA EL KM 0+025	SATEVÓ, SAN FRANCISCO JAVIER	159,840.00	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM ESPESOR	170.00	100%	100%	
MUNICIPIO: SAUCILLO														

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	47.1	26200657	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CALERA ENTRE C. TERCERA Y CALLE GOLFO	SAUCILLO, SAUCILLO	199,800.00	AD	N/A	N/A	GRUPO GCC, S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	227.61	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	47.2	26200658	SOBRE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR EN AVENIDA EIDO GREGORIO GARCÍA ENTRE CALLE MARTÍN LÓPEZ Y CALLE BELUSARIO DOMÍNGUEZ	SAUCILLO, SAUCILLO	294,705.00	AD	N/A	N/A	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO	M2 DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA 4 CM DE ESPESOR	807.00	100%	100%	
MUNICIPIO: URIQUE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	48.1	26501076	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CAMUCHÍN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+133	URIQUE, URIQUE	82,417.50	C	82,417.50	26501076	ARQ. ENMA ARZOLA CHÁVEZ	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	81.00	100%	100%	
MUNICIPIO: URLACHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URLACHI	49.1	26600501	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+209 AL KM 0+050	URLACHI, URLACHI	62,437.50	AD	N/A	N/A	FERRETERIA DEL VALLE - DISTRIBUIDORA DE ACEROS LAMINADOS S.A DE C.V. - ELECTRO FERRETERIA DE CUAUHTEMOC - OSCAR CAMPOS MENDOZA	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	115.00	100%	100%	
MUNICIPIO: MADERA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	50.1	24000514	SOBRE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ ENTRE C. QUINTA Y C. PRIMERA.	MADERA, MADERA	711,787.50	AD	N/A	N/A	MATERIALES GÓMEZ FARIAS, GRUPO CONSTRUCTOR LEVARI, S.A. DE C.V.	M2 SOBRE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR	2,063.09	0%	0%	PROCESO DE LICITACIÓN
MUNICIPIO: MORIS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	51.1	24700425	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+008.	MORIS, MORIS	122,377.50	AD	N/A	N/A		M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	53.35	100%	100%	
MUNICIPIO: MATAMOROS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS	52.1		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AVENIDA PARRAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE S DE MAYO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+004.	MATAMOROS, MATAMOROS	9,990.00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	25.00	0%	0%	EL MUNICIPIO NO ENVIO INFORMACIÓN
MUNICIPIO: VALLE DE ZARAGOZA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE ZARAGOZA	53.1	26700291	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO, ENTRE CALLE GÓMEZ FARIAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+088.55 AL KM 0+098.55		52,447.50	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	84.75	0%	0%	OBRA NO INICIADA
MUNICIPIO: GUADALUPE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	54.1	22800271	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE GUERRERO Y EL CIÓN. ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 0+050	GUADALUPE, GUADALUPE	92,407.50	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	200.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	54.2	22800272	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE ZARAGOZA DESDE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA HASTA LA CALLE INDEPENDENCIA.	GUADALUPE, GUADALUPE	102,397.50	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	280.00	100%	100%	
MUNICIPIO: PRÁXEDIS G. GUERRERO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO	55.1	25300272	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE VILLA GUERRERO PTE. TRAMO DE C. ANGELA PERALTA A LA C. CONJUNTA	PRÁXEDIS G. GUERRERO, PRÁXEDIS G. GUERRERO	150,770.13	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	155.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO	55.2	25300273	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA C. CENTENARIO, TRAMO DE C. VICTORIA A LA CALLE VIGESIMA PRIMERA	PRÁXEDIS G. GUERRERO, PRÁXEDIS G. GUERRERO	126,452.37	AD	N/A	N/A	PENDIENTE	M2 BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	130.00	100%	100%	
MUNICIPIO: CORONADO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	56.1	21400238	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 HASTA EL KM 0+030	CORONADO, ITURRADE	239,760.00	AD	N/A	N/A	NAVARRO FERRENTALES PARA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR	240.00	100%	100%	
MUNICIPIO: ALLENDE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	57.1	20300338	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA TALLAMAMANTES, ENTRE LA CALLE PROF. ABDÓN GONZÁLEZ Y CALLE CARLOS MONTOYA CUERPO ESTE A OESTE DEL KM 0+000 AL KM 0+008	ALLENDE, VALLE DE ALLENDE	47,452.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	47,452.50	N/A	EMERIO HONRADO SOTO PEREDA, CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAV S DE RL DE CV	M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO CON 15 CM DE ESPESOR	40.00	100%	100%	SIN OBSERVACIONES
MUNICIPIO: CUAUHTEMOC														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	58.1	21702007	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE REFORMA ENTRE C. 23a. Y CALLE CUAUHTEMOC.	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	4,561,537.90	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR	14,000.00	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	58.2	21702008	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DE LOS VIENTOS/CALLE M ÁVILA CAMACHO ENTRE FEDERAL HWY 16/CALLE 16 DE SEPT. Y CALLE LEONA VICARIO.	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	2,787,460.75	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR	8,580.00	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	58.3	21702009	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN FEDERAL HWY/CALLE 16 DE SEPT. ENTRE BLVD. JORGE CASTILLO CABRERA/CALLE DE LOS VIENTOS Y CALLE SIN NOMBRE, DEL 0+000 AL 0+600, EN AMBOS SENTIDOS DE LA VIALIDAD.	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	3,175,466.35	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR	9,600.00	0%	0%	NO SE HA INICIADO EL PROCESO LICITATORIO
MUNICIPIO: GUERRERO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	59.1	23100550	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PASCUAL OROZCO ENTRE LA C.19-B. HASTA CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+133 AL KM 0+355	GUERRERO, VICENTE GUERRERO	581,917.50	C	\$ 581,917.50	23100550	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V	M2 DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR	1,127.10	100%	100%	
MUNICIPIO: JUÁREZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	60.1	23708646	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN BLVD. ZARAGOZA TRAMO: BLVD. OSCAR FLORES A AV. TECNOLÓGICO	JUÁREZ, JUÁREZ	9,557,166.71	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$ 8,131,614.85	OP-010-2023-1	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	20,617.96	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	60.2	23708647	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN CALLE SONGO TRAMO: AV DE LAS TORRES A C. VALLE DEL CEDRO	JUÁREZ, JUÁREZ	1,752,930.91	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$ 1,421,999.52	OP-008-2023	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	3,781.65	90%	90%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	60.3	23708648	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN C. M. GUTIERREZ N./CALLE NORUEGA	JUÁREZ, JUÁREZ	3,352,724.88	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$ 2,110,983.65	OP-009-2023-1	STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE RECONSTRUCCIÓN Y FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	4,133.10	0%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	60.4	23708649	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN CALLE JESÚS ESCOBAR TRAMO: DE CALLE MANUEL ACUÑA A CALLE FRANCISCO SARABIA	JUÁREZ, JUÁREZ	1,594,132.27	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$ 1,245,311.43	OP-008-2023-1	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	3,435.63	87%	87%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	60.5	23708650	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO: DE CALLE MAURICIO CORREDOR A CALLE FRANCISCO SARABIA	JUÁREZ, JUÁREZ	293,813.69	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$ 229,523.00	OP-008-2023-2	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	633.22	90%	90%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	60.6	23708651	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN CALLE MAURICIO CORREDOR TRAMO: DE CALLE PIPLA A CALLE JESÚS ESCOBAR	JUÁREZ, JUÁREZ	2,545,296.16	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$ 1,988,345.11	OP-008-2023-3	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	5,485.55	90%	90%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	60.7	23708652	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN CALLE RAMÓN ARANDA PTE. TRAMO: DE CALLE PIPLA A CALLE JESÚS ESCOBAR	JUÁREZ, JUÁREZ	2,465,881.65	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$ 1,926,308.44	OP-008-2023-4	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	5,314.40	90%	90%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	60.8	23708655	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN BLVD. OSCAR FLORES TRAMO: DE AV. LÓPEZ MATEOS A AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES	JUÁREZ, JUÁREZ	8,226,816.95	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$ 6,952,166.09	OP-009-2023	STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	16,883.30	0%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	60.9	23708653	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN AV. PASEO DE LA VICTORIA TRAMO: DE AV. EJÉRCITO NACIONAL A BLVD. TEÓFILO BORJUNDA	JUÁREZ, JUÁREZ	5,881,361.75	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$ 4,829,921.84	OP-010-2023	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	12,675.35	0%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	60.1	23708654	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN CALLE PEDRO ROSALES DE LEÓN TRAMO: DE AV. TECNOLÓGICO A AV. VALENTÍN FUENTES VARELA	JUÁREZ, JUÁREZ	3,949,850.20	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$ 3,085,562.34	OP-008-2023-5	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	8,512.61	90%	90%	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	61.1	21910622	RECARPETEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA AV EQUUS DE AV. QUINTA REAL A PERIF. FRANCISCO R. ALMADA (EN AMBOS SENTIDOS).	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	5,004,990.00	C	4,948,896.12	035/2023	STAHL CONSTRUCCIONES, SA DE CV	M2 SOBRE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR	23,257.14	26%	0%	EN PROCESO DE GENERAR ESTIMACIONES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	61.2	21910623	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN AV. TECNOLÓGICO DESDE AV. LOS ARCOS A AV. RÍO COLORADO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,798,416.19	C	3,351,345.00	036/2023	APSA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	2,500.00	18%	0%	EN PROCESO DE GENERAR ESTIMACIONES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	61.3	21910624	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN AV. BENITO JUÁREZ / QUINGA - CHIHUAHUA / FEDERAL HWY 16 DESDE AV. CARLOS PACHECO VILLA A VIALIDAD SACRAMENTO / PERIF. V. L. TOLEDANO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	539,523.87	C	6,755,363.36	037/2023	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	750.00	18%	0%	EN PROCESO DE GENERAR ESTIMACIONES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	61.4	21910625	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN C. SIERRA MAGISTERIAL DESDE PERIF. V. L. TOLEDANO / DELICIAS CHIHUAHUA A CALLE SIERRA EL CAPULÍN	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	946,272.44	C	3,580,064.05	038/2023	APSA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	1,315.43	18%	0%	EN PROCESO DE GENERAR ESTIMACIONES
MUNICIPIO: OCAMPO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	62.1	25100422	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN ENTRONQUE CHIHUAHUA-HERMOSILLO - BASASACHI ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC-TECORA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM0+630, CALLE SIN NOMBRE ENTRE ENTRONQUE (CHIHUAHUA-HERMOSILLO) - BASASACHI Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+630 AL KM 0+913, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y PUENTE DEL KM 0+913 AL KM 1+257, PUENTE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 1+257 AL KM 1+287 Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE PUENTE Y CARRETERA CUAUHTEMOC-TECORA DEL KM 1+287 AL KM 1+650.	OCAMPO, BASASACHI	284,715.00	C	284,714.99	CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS N° 25100422	PALERMO CONTRUCCIONES S.A DE C.V.	M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO	255.00	100%	100%	
MUNICIPIO: SANTA BÁRBARA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	63.1	26000221	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BACHEO EN AV. CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+000 AL KM 0+350.	SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	32,467.50	AD	N/A	N/A	LUISA BARRAZA GARCÍA - JAVIER ADAN GRABO ORTEGA	M2 BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO	56.00	100%	100%	