

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
MUNICIPIO: AHUMADA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.1	20100303	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MINA	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	1,578,420.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	CONSTRUCCIONES KYMAR S.A. DE C.V.	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	1,909.12	100%	100%	
MUNICIPIO: ASCENSIÓN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	2.1	20500332	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TABASCO ENTRE C. 2 NACIONES Y C. DIAZ	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	559,440.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	559,440.00	N/A	ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA(CEMENTO), CONSTRUCTORA AZMAJA S. A. DE C.V.(AGREGADOS, PREPARACION DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE), COFIASA VARILLA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V.	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	820.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	2.2	20500333	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BUENAVENTURA ENTRE C. GUERRERO Y C. HIDALGO	ASCENSIÓN, PUERTO PALOMAS DE VILLA	2,015,482.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	2,015,482.50	N/A	FLORENCIO NEVAREZ FRANCO(CEMENTO), FLORENCIO NEVAREZ FRANCO(AGREGADOS), CONSTRUCTORA AZMAJA,(PREPARACION DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE), COFIASA VARILLA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V.	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	2,240.00	100%	100%	
MUNICIPIO: CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	3.1	21300467	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CAMINO A LEONA VICARIO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+262 AL KM 0+738	CASAS GRANDES, LEONA VICARIO	551,938.57	CONTRATO	551,938.57	CGOP-REPUVE/2023-011	ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA	3,332.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	3.2	21300468	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO A EJIDO GUADALUPE VICTORIA ENTRE FEDERAL HWY 10/CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES- JANDOS Y CALLE SIN NOMBRE EN EL TRAMO COMPENDIDO EN EL KM 1+065 AL KM 2+969	CASAS GRANDES, EJIDO GUADALUPE VICTORIA	1,102,331.12	CONTRATO	1,102,331.12	CGOP-REPUVE/2023-09	ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA	13,328.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	3.3	21300469	REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO DE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+874 ENTRE CALLE CASAS GRANDES- EJIDO SAN JOSÉ Y CALLE SIN NOMBRE	CASAS GRANDES, SAN JOSÉ	1,442,630.31	CONTRATO	1,442,630.31	CGOP-REPUVE/2023-010	ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO	6,111.00	100%	100%	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.1	21910724 2023OP000152	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. DE LA JUVENTUD (TRAMOS AISLADOS, AMBOS SENTIDOS) ENTRE AV. VALLE ESCONDIDO / AV. VÍA SICUA A LA AV. HACIENDA DEL VALLE	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	2,997,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA	2,919,280.71	132/2023	OBRAS Y SERVICIOS VIALES SERVIMEX, S.A. DE C.V.	M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	13,555.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.2	21910725 2023OP000151	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CANTERA / AV. ANTONIO DE DEZA Y ULLOA (TRAMOS AISLADOS, AMBOS SENTIDOS) ENTRE PERIF. DE LA JUVENTUD A C. RAMÍREZ CALDERÓN	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,428,570.00	LICITACIÓN PÚBLICA	3,246,828.40	133/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	6,455.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.3	21910726 2023OP000153	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. INDEPENDENCIA (TRAMOS AISLADOS) ENTRE AV. NIÑOS HÉROES A LA AV. ANTONIO DE DEZA Y ULLOA.	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,998,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA	3,246,828.40	133/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	9,045.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.4	21910727 2023OP000157	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C.85A. TRAMO ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y C. SÉPTIMA / C. 7MA.	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.33	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.5	21910729 2023OP000158	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. DE LA QUINTA TRAMO ENTRE AV. FUERZA AÉREA MEXICANA Y C. DEL AGUAJE.	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.33	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.6	21910730 2023OP000159	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. DEL TORIL / C. CAMINO REAL TRAMO ENTRE C. DE LA QUINTA A C. DE LA HACIENDA.	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.33	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.7	21910731 2023OP000160	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. PUNTA LA CIÉNEGA TRAMO ENTRE AV. CENTRAL Y C. PUNTA BARRANCO AZUL.	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.33	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.8	21910732 2023OP000161	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN PERIF. FRANCISCO R. ALMADA TRAMO ENTRE AV. EQUUS Y AV. P. DEL SOL.	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.33	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.9	21910733 2023OP000162	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. PRADERAS DE ALTO VELD TRAMO ENTRE C. PRADERAS DE MADAGASCAR Y C. SOL DE CEN	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.33	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.10	21910734 2023OP000163	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. PRADERAS DE NEBRASKA TRAMO ENTRE C. PRADERAS DE AUSTRALIA Y C. PRADERAS DE MADAGASCAR.	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.33	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.11	21910735 2023OP000164	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CTO. PRADERAS PATAGÓNICAS TRAMO ENTRE AV. TABALAOPA Y AV. CENTRAL.	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.33	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.12	21910736 2030P000165	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. PARQUE ESPAÑA TRAMO ENTRE C. PARQUE CENTRAL Y AV. QUINTA REAL (AMBOS CUERPOS)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	197,134.67	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	274.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.13	21910737 2023OP000166	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. ISLA TIBURÓN TRAMO ENTRE AV. EQUUS Y C. ISLAS SALOMÓN.	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.33	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.14	21910738 2023OP000167	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. ISLAS CANARIAS TRAMO ENTRE C. ISLA DE SAN ANDRÉS A C. ISLAS SALOMÓN.	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.33	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.15	21910739 2030P000168	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. 46A. TRAMO ENTRE C. RICARDO FLORES MAGÓN Y C. MELCHOR GUASPE.	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.33	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.16	21910740 2023OP000169	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. BALTÁZAR MITRE / C. PRI DE HERMOSILLO TRAMO ENTRE C. PATRIA NUEVA A C. MADERO / C. PRI DE HERMOSILLO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.33	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.17	21910741 2023OP000170	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. MELCHOR GUASPE TRAMO ENTRE C. 46A. C. BENITO JUÁREZ.	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.18	21910742 2023OP000171	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. 120 TRAMO ENTRE AV SILVESTRE TERRAZAS A C. CANANEA.	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.19	21910743 2023OP000172	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. IGNACIO DE LA LLAVE TRAMO ENTRE C. 70A. A CALLE 80	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.20	21910744 2023OP000173	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. MONTE EVEREST TRAMO ENTRE CALLE MONTE ALBÁN A VIALIDAD LOS NOGALES.	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.21	21910745 2030P000174	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. MONTE PICO TRAMO ENTRE CALLE MONTE ALBÁN A C. POTRERO DEL LLANO.	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.22	21910746 2023OP000175	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AV VENCEREMOS TRAMO ENTRE VIALIDAD LOS NOGALES / AV. LOS NOGALES A C. HDA. CIQS AZULES.	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.23	21910747 2023OP000176	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AV DESARROLLO / TRAMO ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA A C. ÁRBOL DE HIERRO (AMBOS SENTIDOS).	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.24	21910748 2023OP000177	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AV FEDOR DOSTOYEVSKI TRAMO ENTRE AV VENCEREMOS A VIALIDAD SACRAMENTO (AMBOS CUERPOS CENTRALES Y LATERALES)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.25	21910749 2023OP000178	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. RODOLFO CAO ZAMUDIO TRAMO ENTRE VIALIDAD LOS NOGALES A C. EDUARDO SOLÍS.	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.26	21910750 2023OP000179	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AV. JARDINES DEL SOL TRAMO ENTRE C. DE LA REALIZA A AV PASEO DEL REAL.	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.27	21910751 2023OP000180	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AV PASEO DEL REAL TRAMO ENTRE AV. JARDINES DEL SOL A C. PROGRESO NACIONAL.	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.28	21910752 2030P000181	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. ESCUDERO TRAMO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD A AV. DE LA JUNTA / AV PROFESSOR JESUS LUJAN	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ

SEXTO REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023" CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2024

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.29	21910753 2023OP000182	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. TABASCO TRAMO ENTRE AV. DE LAS INDUSTRIAS A PERIF. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.30	21910754 2023OP000183	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. RÍO MAYO TRAMO ENTRE C. RÍO COATZACALCOS A C. RÍO JORDAN.	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	112,239.65	LICITACIÓN PÚBLICA	2,737,496.44	150/2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	156.00	100%	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO CONTRATADO, SE CANCELÓ
MUNICIPIO: CUAUHTEMOC														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	5.1	21702036	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE C. 52 1/2 / C. 50A Y C. 70A.	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	2,634.84	CONTRATO	2,562,015.42	MC-21702036-IO-2023	RABRE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	2,634.84	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	5.2	21702037	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE AV. NICOLÁS BRAVO / AV. COAHUILA Y CALLE SIN NOMBRE	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	1,486.56	CONTRATO	1,160,564.86	MC-21702037-21702038-IO-2023	LERAU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V.	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	1,486.56	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	5.3	21702038	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VIGÉSIMA CUARTA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CHIHUAHUA	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	1,750.00	CONTRATO	978,947.03	MC-21702037-21702038-IO-2023	LERAU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V.	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	1,750.00	100%	100%	
MUNICIPIO: DELICIAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	6.1	22101819	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN TRES TRAMOS DE LA CIUDAD; TRAMO 1: CALLE 1A. OTE. ENTRE AV. RÍO CHUVISCAR Y AV. RÍO CONCHOS OTE.; TRAMO 2: AV. 3A OTE. ENTRE CALLE 1A. OTE. Y CALLE SEGUNDA OTE.; TRAMO 3: AVENIDA FERNANDO BAEZA MELÉNDEZ ENTRE AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES Y AV. SEGUNDA OTE. DEL KM 0+022 AL KM 0+064	DELICIAS, DELICIAS.	1,338,660.00	CONTRATO	1,338,242.47	04-OP-LF-PROG.REG.VEH/2023	ING. FABIAN GAMBOA CHÁVEZ	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	3,597.00	100%	100%	OBRA TERMINADA
MUNICIPIO: JIMÉNEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	7.1	23601217	RENIVELACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN GLORIETA DE CALLES: AV. JUÁREZ, CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CALLE JUAN ALDAMA/CALLE CONSTITUCIÓN.	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	215,004.88	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	206,501.34	OP/23/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2023	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	M2 DE RENIVELACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	1,304.10	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	7.2	23601218	RENIVELACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. HIDALGO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE 20 DE NOV. DEL KM 0+253 AL KM 0+298	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	99,680.12	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	97,368.79	OP/24/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2023	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	M2 DE RENIVELACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	622.69	100%	100%	
MUNICIPIO: JUÁREZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	8.1	23708735	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FUENTE DE CIBELES TRAMO: DE BLVD. TEÓFILO BORUNDA A C. DON PEDRO MENESES HOYOS	JUÁREZ, JUÁREZ	7,914,587.43	LICITACIÓN PÚBLICA	6,049,917.71	OP-077-2023	ING. SERGIO ORTÍZ SEGURA	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA	7,864.08	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	8.2	23708736	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE COLEGIO MÉXICO TRAMO: DE C. PEDRO ROSALES DE LEÓN A CALLE JUAN KEPLER/MISION DE STA CLARA	JUÁREZ, JUÁREZ	3,064,538.39	LICITACIÓN PÚBLICA	2,406,638.08	OP-078-2023	ING. ARTURO DÁVILA DOZAL	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA	6,160.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	8.3	23708737	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MONTEBELLO TRAMO: DE C. PEDRO ROSALES DE LEÓN A C. JACARANDAS	JUÁREZ, JUÁREZ	3,603,282.38	LICITACIÓN PÚBLICA	2,921,807.95	OP-079-2023	DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL, S. DE R.L. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA	9,187.50	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	8.4	23708738	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE TEMOSACHI TRAMO: DE C. CUSHIURIACHI A C. SAN FRANCISCO	JUÁREZ, JUÁREZ	1,776,528.12	LICITACIÓN PÚBLICA	1,504,194.30	OP-080-2023	ING. ARTURO DÁVILA DOZAL	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA	2,166.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	8.5	23708739	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE AGUIRRE LAREDO TRAMO: DE AV. TECNOLÓGICO A AV VALENTÍN FUENTES VARELA	JUÁREZ, JUÁREZ	2,936,748.68	LICITACIÓN PÚBLICA	2,215,724.20	OP-081-2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA	7,488.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	8.6	23708740	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HÉLICE TRAMO: CALLE SATELITE A C. AEROMOZA	JUÁREZ, JUÁREZ	1,207,227.61	LICITACIÓN PÚBLICA	916,726.39	OP-082-2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR, S.A. DE C.V.	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	1,413.90	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	8.7	23708741	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y MEZCLA ASFÁLTICA EN C. CÁRTAMO TRAMO: DE CALLE JOSÉ MATEOS TORRES A CALLE JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ MEZA	JUÁREZ, JUÁREZ	4,222,337.39	LICITACIÓN PÚBLICA	3,439,560.97	OP-083-2023	AI GRUPO DESARROLLADOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y MEZCLA ASFÁLTICA	4,916.17	100%	100%	
MUNICIPIO: NAMIQUIPA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	9.1	24800514	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN GLORIETA CRUCE DE CALLE SEGUNDA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	NAMIQUIPA, EL TERRERO	1,595,902.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	COMBUSTIBLES RIMA SA DE CV, DANNY PETKAU ELIAS, DISTRIBUIDORA DE ACEROS LAMINADOS SA DE CV, JOSE LUIS GARCIA REYES, RAMIRO CLEMENTE LUCERO, RODNEY FRIESEN KROEKER	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	2,474.00	100%	100%	
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	10.1	25001115	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MAGNOLIA ENTRE CARRETERA FEDERAL HWY 10/NUEVO CASAS GRANDES-GALEANA Y CALLE MONTERREY	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	2,260,237.50	LICITACIÓN PÚBLICA	2,260,237.50	6-2023-00084814	JAIME MENA PARRA	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO	2,840.00	100%	100%	SE HIZO UN SOLO CONTRATO PARA TRES TRAMOS 6-2023-00084814
MUNICIPIO: ROSARIO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	11.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA CHIH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+040 HASTA EL KM 0+045	ROSARIO, SAN JAVIER	29,970.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	29,970.00	N/A	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE, INGENIERIA Y CONSTRUCTORA VILMAR XXI	M2 DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	30	100%	100%	OBRA CONCLUIDA
MUNICIPIO: SATEVÓ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVÓ	12.1	26100442	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN DE OÑATE, ENTRE CALLE GRAL. FIDEL ÁVILA Y LA CALLE VICTORIA DESDE EL KM 0+048 HASTA EL KM 0+097	SATEVÓ, SAN FRANCISCO JAVIER	139,860.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	CONCRETOS SAN MIGUEL S.A DE C.V	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	150.7	100%	100%	