

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										CANTIDAD	UNIDAD			
MUNICIPIO: AHUMADA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.1	20100316	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN BLVD. GÓMEZ MORÍN ENTRE CTRA. MIGUEL AHUMADA-JUÁREZ / CTRA. CHIHUAHUA - MIGUEL AHUMADA Y CTRA. MIGUEL AHUMADA-JUÁREZ / CTRA. CHIHUAHUA - MIGUEL AHUMADA	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	222,277.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	CONSTRUCCIONES DEREY SA DE CV	400.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: ALDAMA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA	2.1	20200717	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE JESÚS ACOSTA, ENTRE CALLE SOLORES ALVAREZ BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+120 AL KM 0+167	ALDAMA, ALDAMA	362,496.95	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	362,496.95	N/A	GCC	450.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA	2.2	20200718	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SENDOYA DE LA O ENTRE CALLE PASAJAL ORZCOY Y CALLE GALLEGOS DEL KM 0+000 AL KM 0+021	ALDAMA, ALDAMA	144,495.55	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	144,495.55	N/A	SOTO PAVIMENTOS	158.67	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: ASCENSIÓN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	3.1	20500355	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SONORA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MORELOS	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	509,490.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	509,490.00	N/A	N/A	598.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	3.2	20500356	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MORELOS	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	414,585.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	414,585.00	N/A	N/A	566.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.1	20240P000153	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. CARLOS PACHECO VILLA / CARRETERA CUAUHTÉMOC - CHIHUAHUA / CHIHUAHUA / FEDERAL HWY 16 / AV. CARLOS PACHECO TRAMO ENTRE C. CUARTA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+050 (DOS CARBILES CENTRALES DE CADA CUERPO)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	3,554,530.00	LICITACIÓN PÚBLICA	3,540,587.96	138/2024	CYP CRUZ SARRZ, S.A. DE C.V.	11,900.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.2	20240P000152	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LAS INDUSTRIAS TRAMO ENTRE AV. HOMERO Y CALLE DANIELA ORTIZ DEL KM 0+000 AL KM 0+700 (CUERPO NORTE - SUR)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	2,005,985.53	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3	2,004,509.53	134/2024	CONSTRUCTORA D.O.S., S.A. DE C.V.	7,150.70	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.3	20240P000154	REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. PRIV. DE AGUILES SERBAN DESDE INICIO DE CALLE HASTA FIN DE CALLE (A 10 MTS DE LA CAPILLA DIOS PADRE)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	685,731.97	ADJUDICACIÓN DIRECTA	684,231.39	CANCELADA	GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHNDRA S.A DE CV	2,695.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	CANCELADO. GOBIERNO DEL ESTADO YA HABIA INTERVENIDO ESTE TRAMO EN EL INTER DE QUE SE SOLICITO EL RECURSO Y SE CONTRATO
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	5.1	21702109	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTANA RDO ENTRE C. VIGESIMA CUARTA Y C. 28A.	CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC	2,670,424.11	CONTRATO	2,670,424.11	MC-21702109-21702110-IP-2024	JOSÉ RAMÓN RAMOS BREACH	2,268.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	95%	54%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	5.2	21702110	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SONORA ENTRE C. 22A. Y C. VIGESIMA CUARTA	CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC	1,144,785.53	CONTRATO	1,144,785.53	MC-21702109-21702110-IP-2024	JOSÉ RAMÓN RAMOS BREACH	1,164.72	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	90%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	5.3	21702111	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LOS DURAZNOS ENTRE CALLE DE LOS TEPOZANES Y CALLE ALVARO ORRIGÓN	CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC	689,280.37	CONTRATO	689,280.37	MC-21702111-21702112-IO-2024	CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.	1,727.64	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	94%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	5.4	21702112	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SÉPTIMA Y C. 13A. DEL KM 0+000 AL 0+238	CUAUHTÉMOC, ANAHUAC	999,999.99	CONTRATO	999,999.99	MC-21702111-21702112-IO-2024	CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.	2,725.10	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: GUERRERO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	6.1		PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO ENTRE LA C. GRAL. ROBERTO FIERRO Y C. JOSÉ ESPINO	GUERRERO, GUERRERO	74,925.00					117.00	M2 BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	7.1	23202111	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE TERRAGONA, ENTRE CALLE ZAMORA Y FIN DE CALLE. INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	926,572.50	ADJUDICACIÓN DIRECTA	922,919.59	AD-15842-EI-2024-R	MAISON BIENS RAICES S DE RL DE CV	549.25 19.51 60	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: JIMÉNEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	8.1		RENOVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLÓN Y AV. REVOLUCIÓN	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	434,565.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	430,739.44	OP/01-24-27/2024	STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,170.50	M2 DE RENOVACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: JUÁREZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	9.1	23708860	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA EN CARRILES DE MEDIA Y ALTA VELOCIDAD EN AMBOS CUERPOS. TRAMO: CRUCE PUENTE ROTARIO ENTRE C. DEL SÁBANA Y C. PLAN DE AYALA DEL 000+010 KM AL 000+443 KM	JUÁREZ, JUÁREZ	3,280,718.46	LICITACIÓN PÚBLICA	2,632,511.81	OP-191-2024	GRUPO KOBANCHI, S.A. DE C.V.	6,075.52	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	9.2	23708861	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA CARRIL DE BAJA VELOCIDAD EN CUERPO PONIENTE. TRAMO: ENTRE C. CHINAMECA/DE LA LABRANZA Y C. DEL LABRADOR DEL KM 0+010 AL KM 0+040	JUÁREZ, JUÁREZ	1,610,826.39	LICITACIÓN PÚBLICA	1,330,922.95	OP-192-2024	SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V.	2,983.07	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	9.3	23708862	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA EN CUERPO ORIENTE. TRAMO: ENTRE C. SIMONA BARBA Y C. CHINAMECA/DE LA LABRANZA DEL KM 0+019 AL KM 0+760	JUÁREZ, JUÁREZ	5,539,853.03	LICITACIÓN PÚBLICA	4,418,870.61	OP-193-2024	TITULADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	10,259.18	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	9.4	23708863	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA EN AMBOS CUERPOS. TRAMO: PUENTE CRUCE CON AV. EJÉRCITO NACIONAL ENTRE C. JUAN KEPLER Y C. GOLONDRINA DEL KM 0+155 AL KM 0+278 Y DEL KM 0+350 AL KM 0+450	JUÁREZ, JUÁREZ	2,640,517.12	LICITACIÓN PÚBLICA	2,123,817.19	OP-194-2024	SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V.	4,889.94	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: LÓPEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ	10.1	23900278	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE S DE MAYO NTE. Y CALLE NUEVO MÉXICO DEL KM 0+000 AL KM 0+009	LÓPEZ, LÓPEZ	67,432.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	45,386.40	N/A	LUJAN FERRETERIA Y REFACCIONES	66.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: NAMIQUIPA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	11.1	24800530	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. QUINTA ENTRE C. HIDALGO Y FONDO DE CALLE DEL KM 0+000 AL KM 0+058	NAMIQUIPA/ EL TERRERO	302,197.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	131,896.55	ADQ/NM30/2024	RAMA CONSTRUCCIÓN	430.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	12.1	25001132	RENOVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 2 ABRIL Y CALLE GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 0+150	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	891,607.50	CONTRATO	891,139.26	OP2024-INV3REPUVE-152	OSCAR JAVIER SOLIS VARGAS	3,010.00	M2 DE RENOVACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	100%	100%	
MUNICIPIO: OJINAGA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	13.1	25200831	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV S DE MAYO ENTRE C. 13/ C. 14 DE SEPT. / C. DE LA JUVENTUD Y C. DEL PACÍFICO DEL KM 0+000 AL KM 0+225.30	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	2,684,812.50	CONTRATO	2,668,141.88	IO-67-218-808052990-N-11-2024	CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.	2,556.30	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: ROSARIO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	14.1	25600300	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA CHIH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO SALIDA HACIA SAN NICOLAS DEL CAÑÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+010 HASTA EL KM 0+014 (A 95 MTS DE PUENTE SAN JAVIER)	ROSARIO, SAN JAVIER	27,472.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE, CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES ALFA	27.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	