

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (comens)	N° DE OBRA	DENOMIN/ACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	CANTIDAD	UNIDAD	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
MUNICIPIO: ALLENDE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	1.1	20300354	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE CUAUHTEMOC DEL KM 0+000 AL KM 0+085	ALLENDE, VALLE DE ALLENDE	117,382.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	117,382.50	N/A	JESSICA VANESSA ZAVALA DUARTE, EDGAR OMAR CHAVEZ URQUIJUA, GENARO LUJAN BAILON, GUIMA CONSTRUYENDO SOLUCIONES, CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPERNIVI, LUISA OLGA TORRES SOLTIERO, EMERIO HORACIO SOTO	85.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: ASCENSIÓN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	2.1	20500357	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENTO JUÁREZ ENTRE CALLE PROGRESO Y C. HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+150	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	1,478,520.00	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA Y CONSTRUCTURA ASMAJA	1,480.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	2.2	20500358	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BUENAVENTURA ENTRE C. HIDALGO Y CALLE FRANCISCO MIRANDA	ASCENSIÓN, PUERTO PALOMAS DE VILLA	1,118,880.00	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA Y CONSTRUCTURA ASMAJA	1,000.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: BACHÍNIVA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHÍNIVA	3.1	20600320	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE ESCUDERO / ORQUÍDEA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE ARROYO CANOAS	BACHÍNIVA, BACHÍNIVA	134,865.00	CONTRATO	134,865.00	PMB-2024-2K15901-A-16226/16227-001	ARMANDO UILSES RODRIGUEZ OLIVAS	300.00	M2 DE PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHÍNIVA	3.2	20600321	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE MAYO	BACHÍNIVA,BACHÍNIVA	49,950.00	CONTRATO	49,950.00	PMB-2024-2K15901-A-16226/16227-001	ARMANDO UILSES RODRIGUEZ OLIVAS	111.00	M2 DE PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: BUENAVENTURA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	4.1	21000480	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUILLERMO PRIETO, ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ DEL KM 0+146 AL KM 0+200	BUENAVENTURA, EJIDO CONSTITUCIÓN	699,300.00	CONTRATO	695,303.15	21000480	GABRIEL DURAN NIETO	708.96	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	5.1	21911033	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. V. L. TOLEDANO TRAMO DE AV. BENTO JUÁREZ / FEDERAL HWY 16 / CARRETERA CHIHUAHUA - GUINAGA Y AVE PALESTINA / CARRETERA CHIH. - ALDAMA EN AMBOS CUERPOS (TRAMOS AISLADOS)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	7,235,257.50	LICITACIÓN PÚBLICA	7,673,564.15	157/2024/	CONSTRUCCIONES Y MINAS, S.A. DE C.V.	24,222.50	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	5.2	21911034	REHABILITACIÓN DE LOSAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. JOSÉ FUENTES MAREZ/ CHIHUAHUA DE LA AV. NUEVA ESPAÑA A C. DIAMANTE, AMBOS CUERPOS (TRAMOS AISLADOS)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	8,009,482.50	LICITACIÓN PÚBLICA	7,225,426.42	155/2024	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.//	oc	M2 REHABILITACIÓN DE LOSAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	5.3	21911035	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. FRANCISCO. R. ALMADA ENTRE AV. NUEVA ESPAÑA Y C. 16 DE SEPTIEMBRE / C. JESÚS RENTERÍA (TRAMOS AISLADOS EN AMBOS CUERPOS)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	7,694,797.50	LICITACIÓN PÚBLICA	7,965,303.28	156/2024	APSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.//	25,760.90	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: GÓMEZ FARÍAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS	6.1	22500307	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TRECEAÑA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO DEL KM 0 + 097 AL KM 0 + 100	GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS	34,965.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	COMERCIAL DE GÓMEZ FARÍAS	22.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS	6.2	22500308	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TRECEAÑA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO DEL KM 0 + 095 AL KM 0 + 097	GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS	47,452.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	COMERCIAL DE GÓMEZ FARÍAS	31.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: GUERRERO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	7.1		RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE VICTORIA ENTRE C. NOVENA Y C. MANUEL SÁENZ TARANGO DEL KM 0+000 A KM 0+036.44	GUERRERO, VICENTE GUERRERO	292,207.50					408.00	M2 DE RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	8.1	23202114	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MUNICIPIO DE GUICHICHIL, ENTRE LA CALLE MUNICIPIO DE BANTOLAS Y CALLE MUNICIPIO DE URUQUE, DEL KM 0+000 AL KM 0+090. INCLUYE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	HIDALGO DEL PARRAL,HIDALGO DEL PARRAL	1,348,650.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1,344,747.17	AD-23202114-2024-R	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	800 103.55	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	9.1	23400275	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+174 AL KM 0+181 (A 197 MTS DEL CAMPO DE BEISBOL)	IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE	74,925.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	FERRETERIA AZTECA/ GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ	49.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	9.2	23400276	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+032 AL KM 0+040 (A 190 MTS DEL CAMPO DE BEISBOL)	IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE	82,417.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	FERRETERIA AZTECA/ GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ	55.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: JUÁREZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.1	23708887	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA EN CUERPO ORIENTE TRAMO: DE AVENIDA DE LOS MONTES URALES A C. SIERRA PEÑA BLANCA	JUÁREZ, JUÁREZ	4,656,154.15	LICITACIÓN PÚBLICA	3,707,452.48	OP-287-2024	GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V.	8,631.65	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.2	23708888	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA EN CUERPO ORIENTE. TRAMO: ENTRE C. DON PEDRO MENES HYOYS Y BLVD. TEOFILO BORJUNDA DEL 0+000 AL KM 0+170 KM	JUÁREZ, JUÁREZ	967,262.92	LICITACIÓN PÚBLICA	772,843.74	OP-288-2024	GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V.	1,787.38	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.3	23708889	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO CUERPO PONIENTE. TRAMO: DE AV. DE LOS MONTES URALES/ A.C. PALMA DE GUINEA SUR	JUÁREZ, JUÁREZ	2,044,481.43	LICITACIÓN PÚBLICA	1,628,215.14	OP-287-2024	GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V.	3,782.96	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.4	23708890	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CARR. PANAMERICANA CUERPO PONIENTE. TRAMO: DE AV. SANTOS DUMONT A CALLE PROF. EDUARDO VIBAL LOYA	JUÁREZ, JUÁREZ	7,318,263.24	LICITACIÓN PÚBLICA	5,826,718.36	OP-289-2024	SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V.	12,094.13	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.5	23708891	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA-JUÁREZ CUERPO ORIENTE. TRAMO: DE C. DE VALLE DEL RÓDANO A C. RANCHO AGUA CALIENTE	JUÁREZ, JUÁREZ	726,272.46	LICITACIÓN PÚBLICA	580,612.94	OP-288-2024	GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V.	1,333.42	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.6	23708892	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA CARRIL DE BAJA VELOCIDAD EN CUERPO PONIENTE. TRAMO: DE C. RINCÓN DEL VALLE A C. VALLE DEL RÓDANO	JUÁREZ, JUÁREZ	686,150.80	LICITACION PÚBLICA	548,695.61	OP-288-2024	GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V.	1,257.45	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.7	23708893	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MAGNESIO TRAMO: C. 16 DE SEPTIEMBRE A C. JAZMINES	JUÁREZ, JUÁREZ	6,091,630.68	LICITACION PÚBLICA	5,220,714.56	OP-290-2024	MANIOBRAS CONSTRUCTIVA DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	112,997.70	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.8	23708894	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE AZUCENAS TRAMO: C. MAGNESIO A C. COBRE	JUÁREZ, JUÁREZ	7,501,902.37	LICITACION PÚBLICA	6,400,732.22	OP-291-2024	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S. A. DE C. V.	13,923.56	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.9	23708895	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. HIGUERA TRAMO: C. 16 DE SEPTIEMBRE A C.BEGONIAS	JUÁREZ, JUAREZ	4,026,329.45	LICITACION PÚBLICA	3,214,052.68	OP-292-2024	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	5,994.72	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.1	23708896	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CACTUS TRAMO: DE C. DALIAS A C. JAZMINES	JUÁREZ, JUÁREZ	2,076,587.67	LICITACIÓN PÚBLICA	1,695,377.71	OP-293-2024	SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V.	3,343.81	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.11	23708897	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PUOMO TRAMO: DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A VÍAD. DIAZ ORDÁZ	JUÁREZ, JUÁREZ	2,722,176.02	LICITACIÓN PÚBLICA	2,212,640.50	OP-294-2024	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	3,516.54	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.12	23708898	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MARGARITAS TRAMO: DE C. MAGNESIO A C. ARGÓN	JUÁREZ, JUÁREZ	2,562,507.53	LICITACION PÚBLICA	2,225,703.57	OP-295-2024	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAA, S.A. DE C.V.	2,804.45	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.13	23708899	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MANUEL QUE TRAMO: DE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A C. FIDEL ÁVILA	JUÁREZ, JUÁREZ	4,141,988.89	LICITACIÓN PÚBLICA	3,581,088.29	OP-296-2024	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAA, S.A. DE C.V.	5,429.91	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	30%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.14	23708900	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE STA. FE TRAMO: DE C. J. VASCONCELOS A C. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	JUÁREZ, JUÁREZ	2,414,785.41	LICITACION PÚBLICA	1,975,854.72	OP-297-2024	GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V.	4,529.09	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.15	23708901	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. BEGONIAS TRAMO: C. ANTONIO A C. BEREILLO	JUÁREZ, JUÁREZ	1,748,771.98	LICITACIÓN PÚBLICA	1,431,392.88	OP-298-2024	GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V.	1,915.89	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.16	23708902	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO CUERPO CENTRAL AMBOS SENTIDOS TRAMO: C. TOMATINA A C. NETZAHUALPILLI	JUÁREZ, JUÁREZ	2,869,627.50	LICITACIÓN PÚBLICA	2,293,666.80	OP-288-2024	GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V.	5,321.51	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: NAMIQUIPA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	11.1	24800531	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA C. ONCEAÑA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. HIDALGO	NAMIQUIPA, EL MOLINO	1,543,455.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	N/A	1188.46 M2	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	48%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	11.2	24800532	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. QUINTA ENTRE C. HIDALGO Y FONDO DE CALLE DEL KM 0+058 AL KM 0+116	NAMIQUIPA, EL TERRERO	292,414.29	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	N/A	417.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	75%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	11.3	24800533	REHABILITACIÓN CON REGO DE SELLO DE C. SIN NOMBRE ENTRE C. SIN NOMBRE Y C. SIN NOMBRE, Y C. SIN NOMBRE ENTRE C. SIN NOMBRE Y C. SIN NOMBRE, A 130 METROS DEL CAMPO DE BEISBOL EL PACÍFICO	NAMIQUIPA, EL PACIFICO	213,572.21	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	N/A	2,673.00	M2 DE REHABILITACIÓN CON REGO DE SELLO	100%	75%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	11.4	24800534	REHABILITACIÓN CON REGO DE SELLO DE LA C. MORELOS ENTRE C. SEGUNDA Y C. REFORMA, DE C. REFORMA ENTRE C. MORELOS Y JUÁREZ, DE C. JUÁREZ ENTRE C. REFORMA Y C. SEGUNDA	NAMIQUIPA, EL TERRERO	388,118.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	N/A	4,853.91	M2 DE REHABILITACIÓN CON REGO DE SELLO	100%	96%	
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES														

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	12.1	25001134	RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE JESÚS URUETA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AV. ABRAHAM GONZÁLEZ	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	709,339.95	CONTRATO	708,646.32	OP2024-INV3REPUVE-169	JAVIER ANTONIO SOTELO IBARRA	2,438.00	M2 DE RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	12.2	25001135	RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE GALEANA	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	649,300.05	CONTRATO	708,646.32	OP2024-INV3REPUVE-169	JAVIER ANTONIO SOTELO IBARRA	2,220.00	M2 DE RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	12.3	25001136	RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE EMILIO CARRANZA DEL KM 0+034 AL KM 0+194	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	794,205.00	CONTRATO	792,916.26	OP2024-INV3REPUVE-170	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN ANTONIO, S.A. DE C.V.	2,735.00	M2 DE RENIVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	100%	100%	
MUNICIPIO: CUAUHTEMOC														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	13.1	21702116	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO GRUALUA ENTRE CALLE RÍO STA MARÍA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+029 AL KM 0+592	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	5,884,110.00	CONTRATO	5,884,110.00	MC-21702116-2417110-1P-2024	JOSÉ RAMÓN RAMOS BREACH	5,067.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	13.2	21702117	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAMAUJILPAS / AV. COAHUILA ENTRE C. 6A Y C. 4A.	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	1,264,844.09	CONTRATO	1,264,844.09	MC-21702117-21702118-21702120-1P2024	CAPER SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.	1,131.20	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	72%	36%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	13.3	21702118	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 4A. ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE TAMAUJILPAS / AV. COAHUILA	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	1,323,509.10	CONTRATO	1,323,509.10	MC-21702117-21702118-21702120-1P2024	CAPER SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.	1,167.60	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	59%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	13.4	21702119	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. DÉCIMA ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE MANUEL OJINAGA	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	708,346.81	CONTRATO	708,346.81	MC-21702111-21702112-1O-2024	CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.	2,173.69	M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	13.5	21702120	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE C. 6A ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE TABASCO	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	1,808,190.00	CONTRATO	1,808,190.00	MC-21702117-21702118-21702120-1P2024	CAPER SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.	1,386.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	60%	39%	
MUNICIPIO: OJINAGA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	14.1	25200832	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. 20 DE NOV. ENTRE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHHUAHUA-HERMOSILLO Y C. CUARTA	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	3,677,367.42	CONTRATO	3,671,526.83	LO-67-218-808052990-N-12-2024	INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	2,881.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	14.2	25200833	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MANUEL OJINAGA ENTRE C. DECIMOCTAVA Y C. 22A. DEL KM 0+000 AL KM 0+102 Y DEL KM 0+118 AL KM 0+244	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	3,655,292.58	CONTRATO	3,648,437.65	LO-67-218-808052990-N-13-2024	CONSTRUCTORA FEWIS, S.A. DE C.V.	2,821.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	82%	
MUNICIPIO: CAMARGO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	15.1	21101137	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE COMONFORT ENTRE CALLE COLÓN Y CALLE OJINAGA DEL KM 0+000 AL KM 0+205 Y DEL KM 0+237 AL KM 0+290	CAMARGO, CAMARGO	1,186,330.41	INVITACIÓN A TRES	1,180,245.07	OP-13-PCA-027-2024	STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	2,316.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	15.2	21101138	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLES SEGUNDA DOBLADO Y GONZÁLEZ ORTEGA DEL KM 0+050 AL KM 0+064 Y DEL KM 0+073 AL KM 0+082 Y DE CALLE COMONFORT ENTRE CALLES COLÓN Y OJINAGA DEL KM 0+210 AL KM 0+242	CAMARGO, CAMARGO	826,654.59	INVITACIÓN A TRES	830,748.33	OP-13-PCA-027-2024	STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	539.00	M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: AQUILES SERDÁN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN	16.1	20400385	RENIVELACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CARRETERA SANTA ELIAJUA- SANTO DOMINGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+000, A 190 METROS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE SANTO DOMINGO	AQUILES SERDÁN, SANTO DOMINGO	449,550.00	CONTRATO	449,550.00	17	GREMCA, PAVIMENTOS	1,950.00	M2 DE RENIVELACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	17.1	21300495	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICTORIA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+064 AL KM 0+414	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	1,957,840.20	ADMINISTRACION DIRECTA	1,957,840.20	N/A	N/A	1,434.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	17.2	21300496	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE A 153 MTS DE PRIMARIA ESTATAL NIÑOS HERÓES 2296	CASAS GRANDES, COLONIA JUAREZ	1,318,879.80	ADMINISTRACION DIRECTA	1,318,879.80	N/A	N/A	966.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: GALEANA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	18.1	22300285	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON RIEGO DE SELLO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ/GALEANA-BUENAVENTURA/FEDERAL HWY 10 (CUERPO OESTE) ENTRE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+200 AL KM 0+500	GALEANA, AIDENAGO C. GARCÍA	122,377.50	CONTRATO	122,377.50	22300285/PR/2024	PEDRO ANTONIO ARRAS MARMOLEJO	2,310.00	M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON RIEGO DE SELLO	100%	100%	
MUNICIPIO: OCAMPO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	19.1	25100430	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 0+012, A 5 MTS DE LA "ESCUELA PRIMARIA MELOHOR OCAMPO 2211"	OCAMPO, OCAMPO	54,945.00	CONTRATO	54,945.00	1	ABEL LEONEL CABBALLERO SALAS	61.97	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: RIVA PALACIO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	20.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO LA DESPEDIDA-RANCHO DE ARRIBA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+070 AL KM 0+163 (A 1 METRO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE LA DESPEDIDA)	RIVA PALACIO, LA DESPEDIDA	494,505.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	494,505.00	N/A	N/A	450.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	