

CONVENIO CELEBRADO EL 12 DE JUNIO DE 2023
TERCER REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023"
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPT. 2023

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
MUNICIPIO: AHUMADA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.1	20100301	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LIBERTAD.	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	929,070.00	AD	N/A	N/A	MARIO ALTAMIRANO GORRAL	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	1,909.12	100%	100%	
MUNICIPIO: CUAUHTEMOC														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	2.1	21702031	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE C. 23A. Y C. QUINCEAVA DEL KM 0+009.50 AL KM 0+389.50	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	1,689,456.49	C	1,352,517.07	MC-21702031-IO-2023	ING. FABIÁN GAMBOA CHAVEZ	M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	5,168.00	80%	74%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	2.2	21702032	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE C. SEXTA Y C. 12A.	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	2,411,438.51	C	2,373,204.39	MC-21702032-AD-2023	C. JOSÉ MIGUEL CORRAL ESCÁRCEGA	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	1,710.55	4%	21%	
MUNICIPIO: ASCENSIÓN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	3.1	20500324	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJIDO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE DURANGO	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	1,750,747.50	AD	1,750,747.50	N/A	ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA(CEMENTO), CONSTRUCTORA AZMAJA S. A. DE C.V.(AGREGADOS, PREPARACIÓN DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE), COPASA VARILLA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V.	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	1,946.60	70%	80%	OBRA EN RECESO
MUNICIPIO: JIMÉNEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	4.1	23601212	RENOVELACIÓN DE C. CENTENARIO ENTRE CALLE BERNARDO ANTONIO BUSTAMANTE Y TAGLE Y CALLE INDEPENDENCIA.	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	119,880.00	AD	138,309.27	OP/21/RECURSOS FISCALES 2022/PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	M2 DE RENOVACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO	911.17	100%	100%	
MUNICIPIO: JUÁREZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	5.1	23708712	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO EN C. COSTA RICA / CALLE CARLOS PELICER, TRAMO: DE AV. HEROICO COLEGIO MILITAR A AV. DE LAS AMÉRICAS / AV. ABRAHAM LINCOLN.	JUÁREZ, JUÁREZ	19,602,877.50	LICITACIÓN PÚBLICA	16147196.2	OP-028-2023	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRE CARPETA ASFÁLTICA.	38,048.09	0%	0%	
MUNICIPIO: ROSALES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	6.1	25500324	NIVELACIÓN DE VIALIDAD PRINCIPAL DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+038 SENTIDO NOROCCIDENTAL	ROSALES, BARRANCO BLANCO	119,880.00	AD	N/A	N/A	N/A	M2 DE NIVELACIÓN A BASE DE MORTERO ASFÁLTICO	241.00	0%	0%	OBRA POR COMENZAR
MUNICIPIO: CHIHUAHUA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	7.1	21910694	RECARPETEO DE LA CALLE ELENA PONIAWOWSKA TRAMO ENTRE PROF. JESÚS ROMERO Y CALLE VICTORIANO SALASO ALVAREZ	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	122,463.48	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO	560.00	0%	0%	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	7.2	21910695	RECARPETEO DE LA CALLE EMILIO RABAZA TRAMO DE CALLE ELENA PONIAWOWSKA A CALLE IZALCO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	229,618.96	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO	1,050.00	0%	0%	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	7.3	21910696	RECARPETEO DE LA CALLE FEDERICO GAMBOA TRAMO DE CALLE ELENA PONIAWOWSKA A CALLE ANTONIO GARCÍA CUBAS	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	139,302.19	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO	637.00	0%	0%	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	7.4	21910697	RECARPETEO DE LA CALLE HERIBERTO FRIAS TRAMO DE CALLE ANTONIO GARCÍA CUBAS A CALLE IZALCO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	108,686.33	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO	497.00	0%	0%	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	7.5	21910698	RECARPETEO DE LA CALLE EMILIO PACHECO TRAMO DE CALLE ANTONIO GARCÍA CUBAS A CALLE IZALCO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	108,686.33	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO	497.00	0%	0%	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	7.6	21910699	RECARPETEO DE LA CALLE CARLOS MONSIVÁS TRAMO DE PROF. JESÚS ROMERO A CALLE IZALCO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	194,410.73	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO	889.00	0%	0%	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	7.7	21910700	RECARPETEO DE LA CALLE CARLOS MONSIVÁS A CALLE FEDERICO GAMBOA	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	168,387.02	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE RECARPETEO CON ASFALTO	770.00	0%	0%	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	7.8	21910701	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. 46A (TRAMOS AISLADOS) TRAMO DE C. GAYETANO JUSTINIANI A C. ZUBIRAN	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	257,987.69	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	925.00	0%	0%	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	7.9	21910702	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. 46A (TRAMOS AISLADOS) TRAMO DE PRIV. JUSTINIANI A C. ZUBIRAN	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	292,850.89	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	1,050.00	0%	0%	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	7.10	21910703	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. ZUBIRAN (TRAMOS AISLADOS) ENTRE C. 46A A C. 40	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	690,291.38	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	2,475.00	0%	0%	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	7.11	21910704	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. DE LA JUVENTUD (TRAMOS AISLADOS, AMBOS SENTIDOS) ENTRE AV. HACIENDA DEL VALLE A LA AV. SILVESTRE TERRAZAS Y EN AV. VALLARTA (TRAMOS AISLADOS, AMBOS SENTIDOS) ENTRE AV. DE LAS AMÉRICAS/ AV. AGUSTÍN MELGAR A AV. TECNOLÓGICO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	4,153,342.50	C	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	M2 DE REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	18,792.22	0%	0%	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN