

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
<b>MUNICIPIO: AHUMADA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MINA	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	1,578,420.00					M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	1,909.12			SIN DATOS
<b>MUNICIPIO: ASCENSIÓN</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	2.1		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TABASCO ENTRE C. 2 NACIONES Y C. DIAZ	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	559,440.00	AD	559,440.00	N/A	ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA(CEMENTO); CONSTRUCTORA AZMAJA S. A. DE C.V.(AGREGADOS, PREPARACION DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE), COFIASA VARILLA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	820.00	0%	0%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	2.2		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BUENAVENTURA ENTRE C. GUERRERO Y C. HIDALGO	ASCENSIÓN, PUERTO PALOMAS DE VILLA	2,015,482.50	AD	2,015,482.50	N/A	FLORENCIO NEVAREZ FRANCO(CEMENTO); FLORENCIO NEVAREZ FRANCO(AGREGADOS); CONSTRUCTORA AZMAJA(PREPARACION DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE, COFIASA VARILLA)	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	2,240.00	20%	20%	OBRA EN PROCESO
<b>MUNICIPIO: CASAS GRANDES</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	3.1	21300467	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CAMINO A LEONA VICARIO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0-262 AL KM 0-738	CASAS GRANDES, LEONA VICARIO	551,938.57		551,938.57	CGOP-REPUVE/2023-011	ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA	3,332.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	3.2	21300468	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO A EJIDO GUADALUPE VICTORIA ENTRE FEDERAL HWY 30/CARRITERA NUEVO CASAS GRANDES - JAMES Y CALLE SIN NOMBRE EN EL TRAMO COMPRENDIDO EN EL KM 1-065 AL KM 2-969	CASAS GRANDES, EJIDO GUADALUPE VICTORIA	1,102,331.12		1,102,331.12	CGOP-REPUVE/2023-09	ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA	13,328.00	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	3.3	21300469	REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO DE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0-000 AL KM 0-474 ENTRE CALLE CASAS GRANDES - EJIDO SAN JOSÉ Y CALLE SIN NOMBRE	CASAS GRANDES, SAN JOSÉ	1,442,630.31		1,442,630.31	CGOP-REPUVE/2023-010	ARQ. MARTIN ANDRES OCHOA OLMOS	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO	6,111.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: CHIHUAHUA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.1		REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. DE LA JUVENTUD (TRAMOS AISLADOS, AMBOS SENTIDOS) ENTRE AV. VALLE ESCONDIDO / AV. VÍA SICILIA A LA AV. HACIENDA DEL MUELE	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	2,997,000.00					M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	13,555.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.2		REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CANTERA / AV. ANTONIO DE DEZA Y ULLOA (TRAMOS AISLADOS, AMBOS SENTIDOS) ENTRE PERIF. DE LA JUVENTUD A C. RAMÍREZ CALDERÓN	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,428,570.00					M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	6,455.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.3		REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. INDEPENDENCIA (TRAMOS AISLADOS) ENTRE AV. NIÑOS HEROES A LA AV. ANTONIO DE DEZA Y ULLOA	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,998,000.00					M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	9,045.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.4		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C.BSA. TRAMO ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y C. SÉPTIMA / C. 7MA	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.33					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.5		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. DE LA QUINTA TRAMO ENTRE AV. FUERZA AEREA MEXICANA Y C. DEL AGUAJE	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.33					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.6		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. DEL TORIL / C. CAMINO REAL TRAMO ENTRE C. DE LA QUINTA A C. DE LA HACIENDA	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.33					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.7		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. PUNTA LA CIENEGA TRAMO ENTRE AV. CENTRAL Y C. PUNTA BARRANCO AZUL	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.33					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.8		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN PERIF. FRANCISCO R. ALMADA TRAMO ENTRE AV. EQUUS Y AV. P.° DEL SOL	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.33					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.9		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. PRADERAS DE ALTO VELO TRAMO ENTRE C. PRADERAS DE MADAGASCAR Y C. SOL DE CEN	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.33					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.10		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. PRADERAS DE NEBRASKA TRAMO ENTRE C. PRADERAS DE AUSTRALIA Y C. PRADERAS DE MADAGASCAR	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.33					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.11		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CTO. PRADERAS PATAGÓNICAS TRAMO ENTRE AV. TABALORA Y AV. CENTRAL	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.33					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.12		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. PARQUE ESPARA TRAMO ENTRE C. PARQUE CENTRAL Y AV. QUINTA REAL (AMBOS CUERPOS)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	197,134.67					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	274.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.13		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. ISLA TIBURÓN TRAMO ENTRE AV. EQUUS Y C. ISLAS SALOMÓN	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.33					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.14		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. ISLAS CANARIAS TRAMO ENTRE C. ISLA DE SAN ANDRÉS A C. ISLAS SALOMÓN	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.33					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.15		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. 46A TRAMO ENTRE C. RICARDO FLORES MAGÓN Y C. MELCHOR GUASPE	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.33					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.16		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. BALTAZAR MITRE / C. PRI DE HERMOSILLO TRAMO ENTRE C. PATRIA NUEVA A C. MAJERO / C. PRI DE HERMOSILLO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.33					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.17		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. MELCHOR GUASPE TRAMO ENTRE C. 46A. C. BENITO JUÁREZ	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.18		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. 120 TRAMO ENTRE AV. SILVESTRE TERRAZAS A C. CANANEA	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.19		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. IGNACIO DE LA LLAVE TRAMO ENTRE C. 70A. A CALLE 80	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.20		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. MONTE EVEREST TRAMO ENTRE CALLE MONTE ALBÁN A VIALIDAD LOS NOGALES	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.21		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. MONTE PICO TRAMO ENTRE CALLE MONTE ALBÁN A C. POYREO DEL LLANO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.22		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AV. VENCEREMOS TRAMO ENTRE VIALIDAD LOS NOGALES / AV. LOS NOGALES A CALLE HDA. OJOS AZULES	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.23		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AV. DESARROLLO / TRAMO ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA A C. ÁRBOL DE HIERRO (AMBOS SENTIDOS)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.24		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AV. FEDOR DOSTOYEVSKI TRAMO ENTRE AV. VENCEREMOS A VIALIDAD SACRAMENTO (AMBOS CUERPOS CENTRALES Y LATERALES)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.25		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. RODOLFO CAO ZAMUDIO TRAMO ENTRE VIALIDAD LOS NOGALES A C. EVARDO SOLÍS	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.26		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AV. JARDINES DEL SOL TRAMO ENTRE C. DE LA REALEZA A AV. PASO DEL REAL	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.27		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AV. PASO DEL REAL TRAMO ENTRE AV. JARDINES DEL SOL A C. PROGRESO NACIONAL	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.28		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. ESCUDERO TRAMO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD A AV. DE LA JUNTA / AV. PROFESSOR JESUS LUJAN	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.29		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. TABASCO TRAMO ENTRE AV. DE LAS INDUSTRIAS A PERIF. VICENTE LOMBARDO TOLEZANO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	98,567.34					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	137.00			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.30		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. RÍO MAYO TRAMO ENTRE C. RÍO COATZACOALCOS A C. RÍO JORDAN	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	112,239.05					M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA	156.00			SIN DATOS
<b>MUNICIPIO: CUAUHTEMOC</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	5.1	21702036	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE C. 62 1.5 / C. 60A. Y C. 70A.	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	2,634.84		2,634.84	MC-21702036-10-2023	RABRE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	2,634.84	5%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	5.2	21702037	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE AV. NICOLÁS BRAVO / AV. COAHUILA Y CALLE SIN NOMBRE	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	1,486.56		1,486.56	MC-21702037-21702038-10-2023	LERAU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V.	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	1,486.56	0%	14%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	5.3	21702038	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VIGESIMA CUARTA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CHIHUAHUA	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	1,750.00		978,947.03	MC-21702037-21702038-10-2023	LERAU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V.	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	1,750.00	22%	15%	
<b>MUNICIPIO: DELICIAS</b>														



SECRETARÍA DE HACIENDA

## TERCER REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023" CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2023

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										UNIDAD	CANTIDAD			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	6.1	22101819	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN TRES TRAMOS DE LA CIUDAD; TRAMO 1: CALLE 1A. OTE. ENTRE AV. RÍO CHUVISCAR Y AV. RÍO CONCHOS OTE.; TRAMO 2: AV. 3A OTE. ENTRE CALLE 1A. OTE. Y CALLE SEGUNDA OTE.; TRAMO 3: AVENIDA FERNANDO BAZZA MELÉNDEZ ENTRE AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES Y AV. SEGUNDA OTE. DEL KM 0+022 AL KM 0+064	DELICIAS, DELICIAS.	1,338,660.00	C	1,338,242.47	04-OP-1F-PROG.REG.VEH/2023	ING. FABIAN GAMBOA CHÁVEZ	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	3,597.00	95%	0%	OBRA EN PROCESO
<b>MUNICIPIO: JIMÉNEZ</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	7.1	23601217	RENOVELACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN GLORIETA DE CALLES: AV. JUÁREZ, CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CALLE JUAN ALDAMA/CALLE CONSTITUCIÓN.	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	215,004.88	AD	206,501.34	OP/23/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2023	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	M2 DE RENOVACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	1,304.10	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	7.2	23601218	RENOVELACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. HIDALGO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE 20 DE NOV. DEL KM 0+253 AL KM 0+298	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	99,680.12	AD	97,368.79	OP/24/PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL 2023	LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	M2 DE RENOVACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	622.69	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: JUÁREZ</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	8.1	23708735	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FUENTE DE CIBILES TRAMO: DE BLVD. TEOFILO BORUNDA A C. DON PEDRO MENESES HOYOS	JUÁREZ, JUÁREZ	7,914,587.43	LP	6,049,917.71	OP-077-2023	ING. SERGIO ORTÍZ SEGURA	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA	7,864.08	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	8.2	23708736	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE COLEGIO MÉXICO TRAMO: DE C. PEDRO ROSALES DE LEÓN A CALLE JUAN KEPLER/MISIÓN DE STA. CLARA	JUÁREZ, JUÁREZ	3,064,538.39	LP	2,406,638.08	OP-078-2023	ING. ARTURO DÁVILA DOZAL	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA	6,160.00	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	8.3	23708737	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MONTEBELLO TRAMO: DE C. PEDRO ROSALES DE LEÓN A C. JACARANDAS	JUÁREZ, JUÁREZ	3,603,282.38	LP	2,921,807.95	OP-079-2023	DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL, S. DE R. L. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA	9,187.50	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	8.4	23708738	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE TEMOSICHÍ TRAMO: DE C. CUSHIURIACHI A C. SAN FRANCISCO	JUÁREZ, JUÁREZ	1,776,528.12	LP	1,504,194.30	OP-080-2023	ING. ARTURO DÁVILA DOZAL	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA	2,166.00	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	8.5	23708739	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE AGUIRRE LAREDO VARELA TRAMO: DE AV. TECNOLÓGICO A AV. VALENTÍN FUENTES	JUÁREZ, JUÁREZ	2,936,748.68	LP	2,215,724.20	OP-081-2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA	7,488.00	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	8.6	23708740	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HÉLICE TRAMO: CALLE SATEÚTE A C. AEROMODZA	JUÁREZ, JUÁREZ	1,207,227.61	LP	916,726.39	OP-082-2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALAR, S.A. DE C.V.	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	1,413.90	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	8.7	23708741	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y MEZCLA ASFÁLTICA EN C. CÁRTAMO TRAMO: DE CALLE JOSÉ MATEOS TORRES A CALLE JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ MEZA	JUÁREZ, JUÁREZ	4,222,337.39	LP	3,439,560.97	OP-083-2023	AI GRUPO DESARROLLADOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y MEZCLA ASFÁLTICA	4,916.17	0%	0%	
<b>MUNICIPIO: NAMIQUIPA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	9.1	24800514	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN GLORIETA CRUCE DE CALLE SEGUNDA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	NAMIQUIPA, EL TERRERO	1,595,902.50	AD	N/A	N/A	COMBUSTIBLES NIMA SA DE CV, DANNY PETKAU ELIAS, DISTRIBUIDORA DE ACEROS LAMINADOS SA DE CV, JOSE LUIS GARCIA REYES, RAMIRO CLEMENTE LUCERO, RODNEY FRIESEN KRICKER	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	2,474.00	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	10.1	25001115	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MAGNOLIA ENTRE CARRETERA FEDERAL HWY 10/NUEVO CASAS GRANDES-GALEANA Y CALLE MONTERREY	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	2,260,237.50					M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO	2,840.00	0	0	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA
<b>MUNICIPIO: ROSARIO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	11.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA CHIH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+040 HASTA EL KM 0+045	ROSARIO, SAN JAVIER	29,970.00	AD	29,970.00	N/A	HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE, INGENIERIA Y CONSTRUCTORA VILMAR XXI	M2 DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	30	100%	100%	OBRA CONCLUIDA
<b>MUNICIPIO: SATEVÓ</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVÓ	12.1	26100442	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN DE ORTE, ENTRE CALLE GUAL PIRELÁVILA Y LA CALLE VICTORIA DESDE EL KM 0+048 HASTA EL KM 0+097	SATEVÓ, SAN FRANCISCO JAVIER	139,860.00	AD	N/A	N/A	CONCRETOS SAN MIGUEL S.A DE C.V	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	150.7	90%	80%	