

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FIN/ANCERO %	OBSERVACIONES	
										CANTIDAD	UNIDAD				
<b>MUNICIPIO: AHUMADA</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.1		PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN BLVD. GÓMEZ MORÍN ENTRE CTRA. MIGUEL AHUMADA-JUÁREZ / CTRA. CHIHUAHUA - MIGUEL AHUMADA Y CTRA. MIGUEL AHUMADA-JUÁREZ / CTRA. CHIHUAHUA - MIGUEL AHUMADA	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	222,277.50						400.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA			
<b>MUNICIPIO: ALDAMA</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA	2.1		PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE JESÚS ACOSTA, ENTRE CALLE DOLORES ÁLVAREZ BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+120 AL KM 0+167	ALDAMA, ALDAMA	362,496.95						450.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA	2.2		PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GENOVEVA DE LA O ENTRE CALLE PASQUAL ORZCOY Y CALLE GALLEGOS DEL KM 0+000 AL KM 0+021	ALDAMA, ALDAMA	144,495.55						158.67	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO			
<b>MUNICIPIO: ASCENSIÓN</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	3.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SONORA ENTRE CALLE ABAZOLO Y CALLE MORELOS	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	509,490.00						598.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	3.2		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE ABAZOLO Y CALLE MORELOS	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	414,585.00						566.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
<b>MUNICIPIO: CHIHUAHUA</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.1		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. CARLOS PACHECO VILLA / CARRETERA CUAUHTEMOC - CHIHUAHUA / CHIHUAHUA / FEDERAL HWY 16 / AV. CARLOS PACHECO TRAMO ENTRE C. CUARTA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+050 (DOS CARBILES CENTRALES DE CADA CUERPO)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	3,554,530.00	LICITACIÓN PÚBLICA					11,900.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA			EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, APERTURA 28 DE OCTUBRE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.2		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LAS INDUSTRIAS TRAMO ENTRE AV. HOMERO Y CALLE DANIELA ORTIZ DEL KM 0+000 AL KM 0+700 (CUERPO NORTE - SUR)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	2,005,985.53	INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3					7,150.70	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA			EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, APERTURA 28 DE OCTUBRE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.3		REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. PRIV. DE ADULES SERDÁN DESDE INICIO DE CALLE HASTA FIN DE CALLE (A 10 MTS DE LA CAPILLA DIOS PADRE)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	685,731.97	ADJUDICACIÓN DIRECTA	684,231.39	125/2024	GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA S.A DE C.V.//		2,695.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	PRÓXIMOS A INICIAR TRABAJOS
<b>MUNICIPIO: CUAUHTEMOC</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	5.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE C. VIGESIMA CUARTA Y C. 28A.	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	2,670,424.11	CONTRATO					2,268.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	5.2		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SONORA ENTRE C. 22A. Y C. VIGESIMA CUARTA	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	1,144,785.53	CONTRATO					1,164.72	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	5.3		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LOS DURAZNOS ENTRE CALLE DE LOS TEPOZANES Y CALLE ALVARO OBREGÓN	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	689,280.37	CONTRATO					1,727.64	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	5.4		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE C. SEPTIMA Y C. 13A. DEL KM 0+000 AL 0+238	CUAUHTEMOC, ANAHUAC	999,999.99	CONTRATO					2,725.10	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	
<b>MUNICIPIO: GUERRERO</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	6.1		PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO ENTRE LA C. GRAL. ROBERTO FIERRO Y C. JOSÉ ESPINO	GUERRERO, GUERRERO	74,925.00						117.00	M2 BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA			
<b>MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	7.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE TERRAZONA, ENTRE CALLE ZAMORA Y FIN DE CALLE. INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	926,572.50						549.25 19.51 60	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	PROCESO DE CONTRATACIÓN
<b>MUNICIPIO: JIMÉNEZ</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	8.1		RENOVELACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLÓN Y AV. REVOLUCIÓN	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	434,565.00						2,170.50	M2 DE RENOVACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	PROCESO DE CONTRATACIÓN
<b>MUNICIPIO: JUÁREZ</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	9.1	23708860	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA EN CARBILES DE MEDIA Y ALTA VELOCIDAD EN AMBOS CUERPOS. TRAMO: CRUCE PUENTE ROTARIO ENTRE C. DEL SABINAL Y C. PLAN DE AYALA DEL 000+030 KM AL 000+443 KM	JUÁREZ, JUÁREZ	3,280,718.46	LICITACIÓN PÚBLICA					6,075.52	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	PROCESO DE LICITACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	9.2	23708861	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA CARRIL DE BAJA VELOCIDAD EN CUERPO PONIENTE. TRAMO: ENTRE C. CHINAMECA/DE LA LABRANZA Y C. DEL LABRADOR DEL KM 0+012 AL KM 0+060	JUÁREZ, JUÁREZ	1,610,826.39	LICITACIÓN PÚBLICA					2,983.07	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	PROCESO DE LICITACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	9.3	23708862	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA EN CUERPO ORIENTE. TRAMO: ENTRE C. SIMONA BARBA Y C. CHINAMECA/DE LA LABRANZA DEL KM 0+019 AL KM 0+760	JUÁREZ, JUÁREZ	5,539,853.03	LICITACIÓN PÚBLICA					10,259.18	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	PROCESO DE LICITACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	9.4	23708863	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA EN AMBOS CUERPOS. TRAMO: PUENTE CRUCE CON AV. EJÉRCITO NACIONAL ENTRE C. JUAN KEPLER Y C. GOLONDRINA DEL KM 0+155 AL KM 0+278 Y DEL KM 0+350 AL KM 0+450	JUÁREZ, JUÁREZ	2,640,517.12	LICITACIÓN PÚBLICA					4,889.94	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	PROCESO DE LICITACIÓN
<b>MUNICIPIO: LÓPEZ</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ	10.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES DE MAYO NTE. Y CALLE NUEVO MÉXICO DEL KM 0+000 AL KM 0+009	LÓPEZ, LÓPEZ	67,432.50						66.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
<b>MUNICIPIO: NAMIQUIPA</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	11.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. QUINTA ENTRE C. HIDALGO Y FONDO DE CALLE DEL KM 0+000 AL KM 0+058	NAMIQUIPA/ EL TERRERO	302,197.50						430.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
<b>MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	12.1		RENOVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 2 ABRIL Y CALLE GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 0+150	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	891,607.50						3,010.00	M2 DE RENOVACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO			
<b>MUNICIPIO: OJINAGA</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	13.1	25200831	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. S DE MAYO ENTRE C. 133 C. 16 DE SEPT. Y C. DE LA JUVENTUD Y C. DEL PACÍFICO DEL KM 0+000 AL KM 0+225.30	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	2,684,812.50	CONTRATO	N/A	N/A	N/A		2,556.30	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO
<b>MUNICIPIO: ROSARIO</b>															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	14.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA OHH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO SALIDA HACIA SAN NICOLÁS DEL CARÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+010 HASTA EL KM 0+014 (A 95 MTS DE PUENTE SAN JAVIER)	ROSARIO, SAN JAVIER	27,472.50						27.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			