

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (CONVENIO)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO E LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										CANTIDAD	UNIDAD			
MUNICIPIO: AHUMADA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.1	20100327	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN ALDAMA / C. IGNACIO ALDAMA, ENTRE AV. HIDALGO Y C. 16 DE SEPTIEMBRE	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	139,860.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	DERYMI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	216.60	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: ALDAMA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA	2.1		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUTIÉRREZ ENTRE C. ONCEAVA Y C.13a	ALDAMA, ALDAMA	419,580.00					482.13	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: ALLENDE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	3.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA TALAMANTES ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+010	ALLENDE, VALLE DE ALLENDE	32,667.50					31.00	M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: AQUILES SERDÁN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN	4.1		RENOVELACIÓN A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16 DEL KM 0+000 AL KM+000 A 27 METROS DE IGLESIA SAN GUILLERMO	AQUILES SERDAN, SAN GUILLERMO	84,915.00					194.50	M2 DE RENOVELACIÓN A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: ASCENSIÓN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	5.1	20500362	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN RAYON ENTRE CARR. FEDERAL NÚM. 2 / CD JUÁREZ - ASCENSIÓN Y CALLE DURAZNO DEL KM 0+019 AL KM 0+119	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	979,020.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	N/A	1,000.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	10.00%	0%	OBRA EN EJECUCIÓN
MUNICIPIO: BACHÍNIVA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHÍNIVA	6.1	20600328	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE CUAUHTEMÓC Y CALLE DECANOCTAVIA DEL KM 0+021 AL KM 0+024	BACHÍNIVA, BACHÍNIVA	14,985.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	N/A	33.35	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: BOCOMA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOMA	7.1	20901384	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARR. A CREEL / C. TERCERA, ENTRE CARRETERA SAN JUANITO- ENIT, BASASACHÍ Y CALLE TEPORACA DEL KM 0+077 AL KM. 0+156, EN TRAMOS AISLADOS	BOCOMA, SAN JUANITO	34,965.00	CONTRATO	34,965.00	20901384	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN S.A. DE C.V.	25.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	EN EL MES DE OCTUBRE SOLO SE REALIZA EL PAGO AL CONTRATISTA, EN SI LA OBRA SE TERMINA EN SEPTIEMBRE.
MUNICIPIO: BUENAVENTURA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	8.1	21000482	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CARRETERA EL SUECO - JANKS / FEDERAL HWY 10 ENTRE CARRETERA DIO LAGUNA - RICARDO FLORES MAGÓN / CARRETERA VILLA AHUAMDA - RICARDO	BUENAVENTURA, RICARDO FLORES MAGÓN	117,382.50	CONTRATO	117,382.50	21000482	GABRIELA DURÁN NIETO	240.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: CAMARGO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	9.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE IRVÍNEZ ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE PEDRO MORENO	CAMARGO, CAMARGO	1,593,190.71					3,482.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	9.2		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE DR. KAZUZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AV. LIC. BENITO JUÁREZ	CAMARGO, CAMARGO	557,156.79					1,185.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO			
MUNICIPIO: CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.1	21300506	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PEARSON / FERROCARRIL N. ENTRE CALLE DÉCIMA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL 0+079 A 13 MTS DE LA GALERÍA 196	CASAS GRANDES, JUAN MATA ORTIZ	2,493,143.53	CONTRATO	2,491,143.53	CGOP-PAV/2025-001	JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO	5,572.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.2	21300507	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE PEARSON / FERROCARRIL N. Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+280 A 5 MTS DE LA GALERÍA TATÍ ORTIZ	CASAS GRANDES, JUAN MATA ORTIZ	1,162,043.27	CONTRATO	1,162,043.27	CGOP-PAV/2025-003	JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO	2,128.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.3	21300508	PAVIMENTACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO CARRETERA COLONIA JUÁREZ - COLONIA CUAUHTEMÓC DE LA CALLE C. SNOW Y CALLE GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 0+020	CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ	536,278.76	CONTRATO	536,278.76	CGOP-PAV/2025-005	JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO	4,680.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.4	21300509	PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO DE LA C. SNOW ENTRE C. ANAHUAC Y C. CHIHUAHUA	CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ	477,084.17	CONTRATO	477,084.17	CGOP-PAV/2025-007	JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO	3,900.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.5	21300510	PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y C. DÍAZ, DEL KM 0+000 AL KM 0+500 A 5 MTS DE LA ACADÉMIA JUÁREZ	CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ	343,564.34	CONTRATO	343,564.34	CGOP-PAV/2025-002	JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO	3,500.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.6	21300511	PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE DÍAZ ENTRE CARRETERA COLONIA JUÁREZ - COLONIA CUAUHTEMÓC Y C. CHIHUAHUA DEL KM 0+000 AL KM 0+250	CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ	219,891.84	CONTRATO	219,891.84	CGOP-PAV/2025-008	JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO	1,750.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.7	21300512	PAVIMENTACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE SONORA ENTRE C. SNOW Y C. PACHECO Y CALLE PACHECO ENTRE C. SONORA Y CARRETERA COLONIA JUÁREZ - COLONIA CUAUHTEMÓC	CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ	271,886.59	CONTRATO	271,886.59	CGOP-PAV/2025-006	JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO	2,240.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO	100%	100%	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	11.1		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CORTÉZ DE MONROY TRAMO ENTRE AV. DIVISIÓN DEL RÍO Y C. RAMÍREZ CALDERÓN	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	684,554.98	LICITACIÓN PÚBLICA	672,954.05	CUM-OP-012-2025	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,160.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	11.2		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CORTÉZ DE MONROY TRAMO ENTRE AV. ANTONIO DE OZEA Y ULLUA Y CALLE BLAS CANO DE LOS RÍOS	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	684,554.98	LICITACIÓN PÚBLICA	672,954.05	CUM-OP-012-2025	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,160.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	11.3		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LUIS DE ANOSTURAS TRAMO ENTRE CALLE TRASVÍA Y RETES Y AV. ANTONIO DE MONTES	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	681,385.74	LICITACIÓN PÚBLICA	679,166.08	CUM-OP-013-2025	APSA INGENIERIA S.A. DE C.V.	2,150.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	11.4		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FCO. BRIONES TRAMO ENTRE CALLE TRASVÍA Y RETES Y CALLE PEDRO DE ARBASA	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	679,271.80	LICITACIÓN PÚBLICA	677,059.09	CUM-OP-013-2025	APSA INGENIERIA S.A. DE C.V.	2,143.33	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	11.5		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARR. CUAUHTEMÓC - CHIHUAHUA / CARR. A CUAUHTEMÓC / FEDERAL HWY 16 ENTRE CALLE STA. EULALIA Y CALLE S. JUAN DEL RÍO, CUERPO SUR - NORTE (CARRIL DEBECRO)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	749,600.38	LICITACIÓN PÚBLICA				2,365.34	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA			FALLO DE LICITACIÓN LD-67-044-808019999-N-4-2025 EL PRÓXIMO 10/10/2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	11.6		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARR. A CUAUHTEMÓC / FEDERAL HWY 16 / CUAUHTEMÓC - CHIHUAHUA / AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE S. JUAN DEL RÍO Y C. 112A, CUERPO SUR - NORTE	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	3,486,159.62	LICITACIÓN PÚBLICA				11,000.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA			FALLO DE LICITACIÓN LD-67-044-808019999-N-4-2025 EL PRÓXIMO 10/10/2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	11.7		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. JOSÉ FUENTES MAÍRES / CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO DE CALLE JOSÉ VELÁZQUEZ A CALLE FRANCISCO PORTELO (CARBILES LATERALES, CUERPO OESTE A ESTE)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,569,665.54	LICITACIÓN PÚBLICA				4,952.82	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA			FALLO DE LICITACIÓN LD-67-044-808019999-N-5-2025 EL PRÓXIMO 10/10/2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	11.8		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. MIGUEL BARRAGÁN TRAMO ENTRE CALLE GABRIELA MISTRAL Y C. ESPAÑA / CALLE PABLO GÓMEZ DEL KM 0+030 AL KM 0+000	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,901,859.46	LICITACIÓN PÚBLICA				6,001.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA			FALLO DE LICITACIÓN LD-67-044-808019999-N-6-2025 EL PRÓXIMO 10/10/2025
MUNICIPIO: CHÍNIPAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS	12.1	22000520	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENJAMÍN M. CHAPARRO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MANUEL F. LOTIA DEL KM 0+025 AL KM 0+026, A 10 MTS DE FRENTE A ESC. PRIMARIA FRANCISCO R. ALMADA	CHÍNIPAS, CHÍNIPAS	14,985.00	LICITACIÓN				6.30	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: CORONADO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	13.1	21400255	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. ZARAGOZA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y C. CORONADO, EN TRAMOS AISLADOS	CORONADO, CORONADO	7,492.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA				36.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
MUNICIPIO: COYAME DEL SOTOL														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	14.1		PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE DEL PILAR Y CALLE GÓMEZ FARIAS	COYAME DEL SOTOL, SANTIAGO DE COYAME	9,990.00					100.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: CUAUHTEMÓC														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMÓC	15.1	21702134	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO GRUAYVA ENTRE BLVD. JORGE CASTELLO CABRERA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+064 A 0+576 A 117 MTS DEL YONE STA. MARIA	CUAUHTEMÓC, CUAUHTEMÓC	4,987,507.50	CONTRATO	4,987,507.50	MC-21702134-EP-2025	JOSÉ RAMÓN RAMOS BREACH	3,825.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	2%	0%	
MUNICIPIO: CUSHIHUACHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUSHIHUACHI	16.1	21800258	REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN ENT (CUAHTEMÓC - CARICH) - CHOPEQUE - CASA BLANCA ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+043 AL KM 0+075, A 1.25 KM DE LA LOCALIDAD DE CARBAJAL DE ABAJO	CUSHIHUACHI, CARBAJAL DE ABAJO	29,970.00	CONTRATO	29,829.62	21800258PR	RENE DAVID RAMOS BREACH	227.50	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO	100%	100%	
MUNICIPIO: DELICIAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	17.1	22101864	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 19 NTE. ENTRE AV. RIO SACRAMENTO Y CALLE CARLOS BLAKE	DELICIAS, DELICIAS	949,050.00	CONTRATO	935,595.49	LD-67-223-808021998-N-4-2025	ING. LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	1,970.51	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	100%	OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO INICIO EL 06 DE OCTUBRE DE 2025
MUNICIPIO: DR. BELSARÍO DOMÍNGUEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. BELSARÍO DOMÍNGUEZ	18.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARR. SAN FRANCISCO DE BORJA Y FIN DE CALLE DEL KM 0+035 AL KM 0+040 (A 40 MTS DE JARDÍN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO)	DR. BELSARÍO DOMÍNGUEZ, SAN LORENZO	42,457.50					50.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: EL TULE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL TULE	19.1		COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS EN CALLEÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE JUÁREZ Y FIN DE CALLEÓN EN EL KM 0+015, A 10 MTS DE AMARÍOTES CHÁVEZ	EL TULE, EL TULE	9,990.00					37.00	PZA DE BOYAS METÁLICAS			
MUNICIPIO: GALEANA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	20.1	22300289	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CARRETERA GALEANA-BUENAVENTURA/FEDERAL HWY 10 ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 3+220 AL 2+620, A 350 METROS DE D'UDENA S LUBRI EXPRESS	GALEANA, ARRIENAGO C. GARCÍA	39,960.00	CONTRATO	39,960.00	22300289/PR/2025	GRUPO CONSTRUCTOR STORHEIT	55.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: GÓMEZ FARIAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARIAS	21.1	22500310	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTA ENTRE CALLE SOCORRO RIVERA Y CALLE 4 DE OCTUBRE DEL KM 0+006 AL KM 0+012	GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS	112,387.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	COMERCIAL DE GÓMEZ FARIAS	54.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: GUACHOCHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	22.1		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE CATARATAS DEL NIAGARA Y CATARATAS VICTORIA DEL KM 0+000 AL KM 0+015	GUACHOCHI, GUACHOCHI	152,247.50					126.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: GUADALUPE														

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	23.1		PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE RAMÓN ABANDA Y CALLE INDEPENDENCIA	GUADALUPE, GUADALUPE	82,417.50						60.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: GUADALUPE Y CALVO															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	24.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAHUTE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEÓN SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+013 A 500 MTS DEL HOSPITAL GENERAL DE GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO	74,925.00						40.83	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: GUAZAPARES															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	25.1	23000545	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE JOHN FITZGERALD KENNEDY/SALVADOR CARSON DEL KM 0+018 AL KM 0+023 (A 50 METROS DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL) TRAMOS AISLADOS	GUAZAPARES, TEMORIS	12,487.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12,487.50	N/A		CONSTRUCTORA YEPARAVO	9.00	M2 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: GUERRERO															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	26.1		RECAPETETO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE VICTORIA ENTRE C. NOVENA Y C. MANUEL SÁENZ TABANGO DEL KM 0+072.76 AL KM 0+085.58	GUERRERO, VICENTE GUERRERO	127,372.50						176.50	M2 DE RECAPETETO CON MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	27.1	23202128	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROF. COELLO AVENDAÑO ENTRE CALLE JUAN MEDINA Y CALLE INSTALTA DE CELAYA, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	1,348,735.57	CONTRATO					1,037.38 125.06 125.06	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	PENDIENTE DE CONTRATACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	27.2	23202129	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TECOLOTES ENTRE CALLE CAJA DE AGUA/FUENTES DE ACUTZINGO Y FIN DE CALLE. INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	1,016,396.93	CONTRATO					719.00 24.83	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	PENDIENTE DE CONTRATACIÓN
MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	28.1	23400280	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA SOTO MAYÁNEZ GÓMEZ FARIAS-BUENAVENTURA Y CALLE 14	IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ZARAGOZA	22,477.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	(FERRETERIA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ		15.00	M2 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: JANOS															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS	29.1	23600369	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+450, A 378.00 MTS. DE NEVRA ENA HOLLANDA, EN TRAMOS AISLADOS	JANOS, FERNANDEZ LEAL	47,452.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ALBERTO RENTERIA WONG		60.00	M2 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: JIMÉNEZ															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	30.1		RECAPETETO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE CLAUHTEMOC, ENTRE CALLE DEL INDO TRISTE Y CALLE MATAMOROS	JIMÉNEZ, JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	556,169.48						1,056.34	M2 DE RECAPETETO CON MEZCLA ASFÁLTICA			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	30.2		RECAPETETO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE LIBRO DE TEJADA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES Y AV. HIDALGO	JIMÉNEZ, JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	637,635.52						1,238.40	M2 DE RECAPETETO CON MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: JUÁREZ															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.1	23708965	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CAZUCENAS/CALLECÓN/C/ING DAVID HERRERA JORDAN. TRAMO: DE C. MANUEL DOBLADO A C. MOCTEZUMA	JUÁREZ, JUÁREZ	6,866,137.68	LICITACIÓN PÚBLICA					11,718.06	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.2	23708966	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CARR. PANAMERICANA (CUERPO ORIENTE) TRAMO: DE BLVD. ZARAGOZA A C. CAMARGO	JUÁREZ, JUÁREZ	5,047,563.37	LICITACIÓN PÚBLICA					8,447.76	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.3	23708967	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CARR. PANAMERICANA (CUERPO ORIENTE). TRAMO: ENTRE BLVD. MANUEL TAJAMAS CAMANDARI A C. ZACATE BLANCO DEL KM 0+182 AL KM 1+160	JUÁREZ, JUÁREZ	7,063,260.96	LICITACIÓN PÚBLICA					11,864.55	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.4	23708968	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA-JUÁREZ (CUERPO ORIENTE). ENTRE C. SIERRA PENA BLANCA Y C. DON PEDRO MENESES HOYOS. DEL KM 0+000 AL KM 0+750.	JUÁREZ, JUÁREZ	4,464,704.64	LICITACIÓN PÚBLICA					7,571.16	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.5	23708969	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA-JUÁREZ (CUERPO ORIENTE). ENTRE C. DON PEDRO MENESES HOYOS Y BLVD. TEÓFILO BORJANDA. DEL KM 0+100 AL KM 0+550	JUÁREZ, JUÁREZ	2,988,763.45	LICITACIÓN PÚBLICA					4,977.47	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.6	23708970	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CRUCERO CARR. MIGUEL AHUMADA-JUÁREZ/AV. TECNOLÓGICO TRAMO: ENTRE C. DEL VERGEL Y C. PLAN DE AYALA, DEL KM 0+063 AL KM 0+142	JUÁREZ, JUÁREZ	1,973,387.31	LICITACIÓN PÚBLICA					3,397.94	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.7	23708971	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CRUCERO AV. TECNOLÓGICO TRAMO: ENTRE C. QUETZALCOATL Y C. CACAMATZIN. DEL KM 0+059 AL KM 0+324	JUÁREZ, JUÁREZ	1,606,160.28	LICITACIÓN PÚBLICA					2,754.38	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.8	23708972	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/AV. VALLE DE JUÁREZ (CUERPO ORIENTE)TRAMO: ENTRE C. REFER Y C. LAGUNA DE TAPAHUA. DEL KM 0+090 AL KM 0+053	JUÁREZ, JUÁREZ	4,082,525.33	LICITACIÓN PÚBLICA					6,822.56	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.9	23708973	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN PASO SUPERIOR EN AV. RAFAEL PÉREZ SERNA. TRAMO: DE C. EPSILON A BLVD. CUATRO SIGLOS	JUÁREZ, JUÁREZ	1,837,145.85	LICITACIÓN PÚBLICA					3,194.73	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	
MUNICIPIO: JULIMES															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	32.1		PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE CORNEL L. MONTOYA ENTRE C. PROF. JORGE MENDOZA Y C. ZARAGOZA, CALLE CLAUHTEMOC ENTRE C. PROF. JORGE MENDOZA Y C. JUÁREZ, CALLE PROF. JORGE MENDOZA ENTRE C. FRANCISCO VILLA Y C. CLAUHTEMOC	JULIMES, JULIMES	82,417.50						400.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: LÓPEZ															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ	33.1		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE POTE. MIGUEL DE LA MADRID ENTRE CALLE POTE, LÓPEZ MATEOS Y CALLE POTE. MIGUEL ALEMÁN DEL KM 0+025.5 AL KM 0+038	LÓPEZ, LÓPEZ	47,452.50						51.00	M2 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: MADERA															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	34.1		PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN C.PRIMERA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ	MADERA, MADERA	69,930.00						400.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: MATACHI															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI	35.1		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y F.G. QUINTANA, DEL KM 0+000 AL KM 0+350, EN TRAMOS AISLADOS	MATACHI, MATACHI	9,990.00						8.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: MECQUÍ															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MECQUÍ	36.1		REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE CDP ENTRE CALLE RAÚL ISSA Y CALLE CARLOS STEGE	MECQUÍ, PEDRO MECQUÍ	135,297.64						400.00	M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MECQUÍ	36.2		REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE CARLOS STEGE ENTRE CALLE CDP Y CALLE M. ROMERO MAGALLANES DEL KM 0+000 AL KM 0+025 EN TRAMOS AISLADOS	MECQUÍ, PEDRO MECQUÍ	79,487.36						235.00	M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: MORELOS															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	37.1	24600605	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+050, A 330 METROS DE LA PRIMARIA MARIANO ARISTA (EN TRAMOS AISLADOS)	MORELOS, MORELOS	9,990.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	N/A		5.72	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: MORIS															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	38.1		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE AEROPUERTO Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+012 AL KM 0+015, EN TRAMOS AISLADOS (A 133.00 MTS DE JARÓN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS)	MORIS, MORIS	4,995.00						5.90	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: NAMIQUIPA															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	39.1		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA C. ONCEAVA, ENTRE C. HIDALGO Y C. MORELOS	NAMIQUIPA, EL MOLINO	636,862.50						1,440.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: NONOAVA															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	40.1		PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE JIMÉNEZ ENTRE CALLE SEXTA Y CARRETERA NONOAVA - EL TERRERO	NONOAVA, NONOAVA	14,985.00						18.75	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	41.1	25001148	REINVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN JAMBOS SENTIDOS, ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE FRANCISCO I. MADRID	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	697,335.97	CONTRATO	676,890.16	OP2025-NV38PUEVI-112	INGENIERA Y CONSTRUCCION SAN ANTONIO S.A. DE C.V.		2,308.00	M2 DE REINVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	41.2	25001149	REINVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE DE RAMÍREZ Y CALLE 2 DE ABRIL, DEL KM 0+000 AL KM 0+140	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	868,596.53	CONTRATO	861,970.48	OP2025-NV38PUEVI-113	OSCAR JAVIER SOLÍS VARGAS		2,940.00	M2 DE REINVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	100%	100%	
MUNICIPIO: OCAMPO															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	42.1		PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN LA CARRETERA CLAUHTEMOC-YECORJA/FEDERAL HWY 16, ENTRE CARRETERA SAN JUANITO ENT. BASASEACHU/ENTRONQUE LAS ESTRELLAS Y E.C. CAMINO LA CASITA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600, EN TRAMOS AISLADOS.	OCAMPO, LAS ESTRELLAS	12,487.50						12.50	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: OJINAGA															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	43.1	25200840	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV 5 DE MAYO ENTRE CALLE DEL PACÍFICO Y C. 17A, DEL KM 0+000 AL KM 0+053	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	821,677.50	CONTRATO					609.50	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO
MUNICIPIO: PRÁXEDIS G. GUERRERO															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO	44.1	25300290	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA C. RAMÍREZ NTE. ENTRE LA C. ABSOLO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+030 AL KM 0+046, A 134 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL	PRÁXEDIS G. GUERRERO, PRÁXEDIS G. GUERRERO	89,910.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	89,910.00	N/A	GCC		128.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: RIVA PALACIO															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	45.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CALDERÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+025 A 520 METROS DEL PARQUE LA ALAMEDA	RIVA PALACIO, SAN ANDRÉS	182,317.50						182.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	45.2		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+045 A 350 METROS DE IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO	RIVA PALACIO, SANDOVAL	179,820.00						180.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			

MUNICIPIO: ROSALES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	46.1		PROGRAMA DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE SEXTA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AV. CARRANZA Y EN AV. CARRANZA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE 46. A 325 MTS DE LA IGLESIA DEL ALFA.	ROSALES, EL MOLINO	72,427.50					325.00	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: ROSARIO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	47.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CUANHUTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+010 AL KM 0+011, A 140 MTS DEL REGISTRO CIVIL	ROSARIO, ROSARIO	4,995.00					5.80	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CONCHOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	48.1		PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN CAMINO CAMARGO COLINA, ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, DEL KM 0+051 AL KM 0+334, A 340 MTS DE LAGO COLINA (SECTOR LAGO COLINA)	SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS	19,980.00					1,160.00	M2 BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: SANTA BÁRBARA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	49.1	26000253	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+100 AL KM 0+106, A 10 METROS DEL ESTADIO DE BÉISBOL.	SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	32,467.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A DE C.V CONCRETOS NAVARRO	33.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: SANTA ISABEL														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	50.1	22400297	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y FIN DE CALLE A 76 MTS DE LA SALA DE VELACIÓN	SANTA ISABEL, SANTA ISABEL	34,965.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	34,965.00			40.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
MUNICIPIO: SATEVÓ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVÓ	51.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO SIN NOMBRE, ENTRE RAMAL A SATEVÓ Y CENTRO SOCIAL DEL KM 0+016.6 AL KM 0+020.2 A 50 METROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	SATEVÓ, SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ	32,467.50					29.52	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: SAUCLILLO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCLILLO	52.1		REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE CALLE FELPE ÁNGELES ENTRE AV. SÉPTIMA Y AV. 8A	SAUCLILLO, SAUCLILLO	157,342.50					413.69	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: URUQUE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUQUE	53.1	26001120	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CALLEJÓN DE LA IGLESIA, ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE PRINCIPAL, EN TRAMOS AISLADOS	URUQUE, URUQUE	22,477.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	22,477.50	N/A	DONOVAN QUINTANA GIL	30.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: URUACHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI	54.1		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAFAEL ORTIZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+021 AL KM 0+028, EN TRAMOS AISLADOS, A 20 MTS DE PANTÓN MUNICIPAL	URUACHI, URUACHI	14,985.00					24.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO.			