

CONVENIO CELEBRADO EL 15 DE NOVIEMBRE 2023
CUARTO REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023"
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE OCT-DIC 2023

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										CANTIDAD	UNIDAD			
MUNICIPIO: ASCENSIÓN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	1.1		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MATAMOROS ENTRE C. DURAZNO Y C. MANZANO	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	1,118,880.00					1,176.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	1.2		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE C. MANZANO ENTRE CALLE EIDO Y CALLE MATAMOROS	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	1,518,480.00					1,595.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.1	21910822 2023OP000213	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. LIBERTADORES / C. PROLONGACIÓN UNIDAD TRAMO LAT. PERIF. DE LA JUVENTUD Y AVE. DE LA UNIDAD	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,405,720.43	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	1,391,241.71	CUM-OP-063-2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	5,730.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	OBRA CONTRATADA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.2	21910823 2023OP000214	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN LA AV. LOS ARCOS TRAMO C. SANTOS VALDÉZ Y C. ACEROS DE CHIHUAHUA / UNIDAD POPULAR	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	690,895.07	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	683,845.07	CUM-OP-064-2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	2,816.50	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	OBRA CONTRATADA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.3	21910824 2023OP000217	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. LOS ARCOS TRAMO PRTA LABRADA A C. INDIO IJU	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	88,308.97	AD	88,238.91	CUM-OP-054-2023	CONSTRUCTORA D.O.S S.A DE C.V	360.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.4	21910825 2023OP000212	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. LOS ARCOS TRAMO PRTA DE LA LIBERTAD A PRTA DE HIERRO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	489,378.90	AD	488,990.49	CUM-OP-055-2023	CONSTRUCTORA D.O.S S.A DE C.V	1,995.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.5	21910826 2023OP000211	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA DEL CIRCUITO UNIVERSITARIO DE AV. CAMPO DEL NTE A CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+219	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	220,793.79	AD	220,701.60	CUM-OP-056-2023	GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA S.A DE C.V	900.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.6	21910827 2023OP000215	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. CAMPO DEL NTE TRAMO CIRCUITO UNIVERSITARIO A C. SAN MIGUEL EL GRANDE (LADO PONIENTE)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	183,504.16	AD	183,427.55	CUM-OP-057-2023	GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA S.A DE C.V	748.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.7	21910828 2023OP000210	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN LA AV. CAMPO DEL NTE TRAMO C. SAN MIGUEL EL GRANDE Y CIRCUITO UNIVERSITARIO (LADO ORIENTE)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	86,354.90	AD	86,318.85	CUM-OP-058-2023	GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA S.A DE C.V	352.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.8	20910829 2023OP000209	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE RÍO SACRAMENTO ENTRE AV. H. COLEGIO MILITAR Y CALLE RÍO PÁNUCO (AMBOS CUERPOS)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	643,245.88	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	640,909.09	CUM-OP-066-2023	APSA INGENIERIA S.A DE C.V	2,622.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	OBRA CONTRATADA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.9	21910830 2023OP000216	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE POPOCATEPETL / PRIV. DE JOSÉ MARÍA IGLESIAS ENTRE CALLE MOMBACHO Y CALLE ENCINO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,048,918.45	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	1,048,149.67	CUM-OP-067-2023	CYP CRUZ SAENZ S.A DE C.V	4,142.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	OBRA CONTRATADA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.10	21910831 2023OP000208	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. CARLOS FUENTES ENTRE CALLE VICTORIANO SALADO ÁLVAREZ Y VICENTE LEÑERO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	510,531.05	AD	510,484.26	CUM-OP-060-2023	CONSTRUCCIONES Y MINAS S.A DE C.V	2,016.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.11	21910832 2023OP000218	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. BETECHI ENTRE C. JOSÉ MARTÍ Y C. RETAIMA	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	540,915.86	AD	539,383.57	CUM-OP-059-2023	CYP CRUZ SAENZ S.A DE C.V	2,135.98	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.12	21910833 2023OP000219	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE TÁSCATE ENTRE C. JOSÉ MARÍA MATA Y CALLE LERDO DE TEJADA	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	289,706.10	AD	289,679.56	CUM-OP-062-2023	CONSTRUCCIONES Y MINAS S.A DE C.V	1,144.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.13	21910834 2023OP000221	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE MORA Y C. PINABETE	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	516,608.79	AD	516,561.46	CUM-OP-061-2023	CONSTRUCCIONES Y MINAS S.A DE C.V	2,040.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.14	21910835 2023OP000207	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE AMÉRICA LATINA ENTRE CALLE VIENTOS ALISIOS Y CALLE FILOMENO MATA	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,011,945.47	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	1,011,203.78	CUM-OP-068-2023	CYP CRUZ SAENZ S.A DE C.V	3,996.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	OBRA CONTRATADA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.15	21910836 2023OP000220	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ARCOS DEL CESAR ENTRE C. ARCO DE ACUEDUCTO Y C. PORTAL DE ÉBANO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,264,172.18	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	1,263,187.66	CUM-OP-065-2023	CONSTRUCTORA D.O.S S.A DE C.V	4,992.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	OBRA CONTRATADA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.16	21910837 2023OP000222	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. NUEVA ESPAÑA ENTRE BLVD. JOSÉ FUENTES MARES / CHIHUAHUA Y PERIF. FRANCISCO. R. ALMADA	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	5,352,603.04	LP	5,348,019.43	169/2023	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	21,818.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	FECHA DE INICIO PROGRAMADA AL 16/01/24
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.17	21910838 2023OP000223	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDAD LOS NOGALES / C. MANUEL BUENDÍA ENTRE C. MONTE EVEREST Y C. GUADALUPE REZA (CUERPO NORTE)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,410,626.96	LP	1,409,037.50	170/2023	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,750.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	FECHA DE INICIO PROGRAMADA AL 16/01/24
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.18	21910839 2023OP000224	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CIRCUITO UNIVERSITARIO / C. MANUEL BUENDÍA ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y P. DEL ARTE DEL KM 0+045 AL AL KM 1+095 (CUERPO NORTE)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	3,066,930.00	LP	2,940,636.49	171/2023	CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.	10,671.57	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	FECHA DE INICIO PROGRAMADA AL 16/01/24
MUNICIPIO: NAMIQUIPA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	3.1	24800519	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUARTA ENTRE C. DIVISIÓN DEL NORTE/ CASAVANTES Y CARRETERA EST. 15/ C. INDEPENDENCIA.	NAMIQUIPA, NAMIQUIPA	764,235.00	AD	N/A	N/A	COMBUSTIBLES RIMA SA DE CV, FRANCISCO JAVIER MATA RIOS, MILTON DUECK THIESSEN, ROY FLORES GONZALEZ	695.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	99%	
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	4.1		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MAGNOLIA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE PARIS DEL KM 0+020 AL KM 0+140	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	769,230.00					950.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	0%	0%	
MUNICIPIO: JIMÉNEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	5.1	23601222	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE C. PRIMERO DE MAYO Y C. CARRANZA	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	290,153.44	AD	258,422.03	OP/33/PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	ING. LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	432.40	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	5.2	23601223	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. CENTENARIO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE H.CANANEA DEL KM 0+000 AL KM 0+029	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	124,431.56	AD	110,696.12	OP/34/PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	ING. LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	204.45	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	100%	100%	
MUNICIPIO: OJINAGA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	6.1	25200804	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 18A. DE CALLE MADERO A TÉRMINO DE CALLE Y EN CALLE ART. 123 DEL KM 0+000 AL KM 0+121	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	2,297,963.22	C	2,294,284.80	IO-67-218-808052990-N-4-2023	CONSTRUCTORA PEHEM S.A. DE C.V.	1,685.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	20%	30%	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	6.2	25200805	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. LIBERTAD ENTRE CALLE DEL PACÍFICO Y C. 15A. DEL KM 0+000 AL KM 0+060	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	294,031.28	AD	N/A	N/A	PERSONA FÍSICA: VALENTIN SANCHEZ SOTELO JR.	420.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	15%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	6.3	25200806	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. DÉCIMA ENTRE AV 5 DE MAYO Y AV. MANUEL OJINAGA, EN AV. 20 DE NOV. ENTRE C. 8A Y C. DÉCIMA Y EN AV. MANUEL OJINAGA ENTRE C. 8A Y C. DÉCIMA	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	170,240.50	AD	N/A	N/A	PERSONA FÍSICA: MARIO ALBERTO RODRIGUEZ LARA	365.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	20%	100%	
MUNICIPIO: CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	7.1		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OJINAGA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+025 (A 50.00 MTS DE PARQUE SIN NOMBRE)	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	199,999.80					175.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	7.2		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DÍAZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+050 (A 20.00 MTS DE TEMPLO MORMÓN)	CASAS GRANDES, COL. JUÁREZ	199,999.80					300.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	7.3		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SEXTA ENTRE CALLE FERROCARRIL NTE. Y CALLE BENITO JUÁREZ NTE.	CASAS GRANDES, JUAN MATA ORTÍZ	249,999.75					350.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO			SIN DATOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	7.4		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y AV. VICTORIA	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	2,187,160.65					3,202.40	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO			SIN DATOS
MUNICIPIO: CUAUHTEMOC														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	8.1	21702063	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO PACHECO ENTRE CALLE MARTIN CORDOVA Y CALLE PARQUE ALAMEDA	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	1,709,566.76	C	1,477,230.98	MC-21702063-LO-2023	DISEÑOS INTEGRALES, PLANEACIÓN E INGENIERÍA APLICADA, S. A. DE C. V.	1,856.80	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	14%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	8.2	21702064	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE M. RIVA PALACIO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE MANUEL DOBLADO	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	2,860,858.24	C	2,634,031.33	MC-21702064-LO-2023	CAPER SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V.	2,975.03	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	17%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	8.3	21702065	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COLIMA ENTRE C. OCTAVA Y C. 12A.	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	1,818,180.00	C	1,682,399.50	MC-21702065-LO-2023	ING. FABIÁN GAMBOA CHÁVEZ	2,055.29	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	13%	
MUNICIPIO: GÓMEZ FARIAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARIAS	9.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TRECEAVA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO DEL KM 0 + 067 AL KM 0 + 084	GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS	144,855.00					100.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO			SIN DATOS
MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	10.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+220 AL KM 0+238	IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE	174,825.00					108.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO			SIN DATOS
MUNICIPIO: ROSALES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	11.1		REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO LÁZARO CÁRDENAS-COLONIA SANTA RITA (BARRANCO BLANCO-SALÓN DE ACTOS) ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+124 AL KM 0+314	ROSALES, SALÓN DE ACTOS	359,640.00					1,548.69	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO			SIN DATOS
MUNICIPIO: ROSARIO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	12.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA CHIH / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+048 HASTA EL KM 0+052	ROSARIO, SAN JAVIER	22,477.50					24.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			SIN DATOS
MUNICIPIO: RIVA PALACIO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	13.1	25400259	REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CARRETERA CAMPO 31 / ENT. (ÁLVARO OBREGÓN - OJO DE LA YEGUA) - SAINAPUCHI ENTRE CARRETERA 33 / ÁLVARO OBREGÓN - OJO DE LA YEGUA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 3+000	RIVA PALACIO, CAMPO 33	2,295,202.50	C	2,295,202.50	25400259PR	RENE DAVID RAMOS BREACH	22,050.00	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO	100%	100%	EL PAGO AL CONTRATISTA FUE EL DÍA 05 DE ENERO DEL 2024
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	14.1	23202089	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ANILLO PERIMETRAL LUIS DONALDO COLOSIO AMBOS SENTIDOS, ENTRE AV. LEONOR SÁNCHEZ Y AV. LEONOR SÁNCHEZ DE 0+000.00 AL 0+018.66.	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	439,560.00	AD	439,560.00	AO-808032983-ES-2023	LUIS CARLOS BUENO GARDEA	270.38	M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: JUÁREZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	15.1	23708778	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. LUCERO ENTRE AV. MIGUEL DE LA MADRID Y C. RUFINO TAMAYO EN LOS TRAMOS: DEL KM 0+000 AL 0+113 AMBOS CUERPOS, DEL KM 0+225 AL 0+370 EN EL CUERPO NORTE, Y DEL KM 0+325 AL 0+370 EN EL CUERPO SUR.	JUÁREZ, JUÁREZ	1,538,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	1,449,722.10	OP-242-2023	ING. ANTONIO AKEL QUINTANA	3,265.64	M2 DE BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	PROCESO DE LICITACIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	15.2	23708779	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUCERO ENTRE AV. MIGUEL DE LA MADRID Y C. RUFINO TAMAYO DEL KM 0+113 AL 0 + 223 (CUERPO NORTE) Y DEL KM 0 + 113 AL 0 + 323 (CUERPO SUR)	JUÁREZ, JUÁREZ	7,814,925.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	7,539,139.62	OP-243-2023	ING. ANTONIO AKEL QUINTANA	2,599.13	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	PROCESO DE LICITACIÓN