

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										CANTIDAD	UNIDAD			
<b>MUNICIPIO: ALLENDE</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	1.1	20300354	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE CUATROTEMPOC DEL KM 0+000 AL KM 0+085	ALLENDE, VALLE DE ALLENDE	117,382.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	117,382.50	N/A	JESSICA VANESSA ZAVALA CUARTE, EDGAR OMAR CHAVEZ URQUIZA, GENARO LUJAN BALON, GUAMA CONSTRUYENDO SOLUCIONES, CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAVAL, LILIA OLGA TORRES SOLTERO, EMERIO HORACIO SOTO	85.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: ASCENSIÓN</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	2.1	20500357	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE PROGRESO Y C. HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+150	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	1,478,520.00					1,480.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	20%	60%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	2.2	20500358	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BUENAVENTURA ENTRE C. HIDALGO Y CALLE FRANCISCO MIRANDA	ASCENSIÓN, PUERTO PALOMAS DE VILLA	1,118,880.00					1,000.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	30%	30%	
<b>MUNICIPIO: BACHÍNIVA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHÍNIVA	3.1	20600320	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE ESCUDERO / CIRQUÍDEA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE ABRILDO CANOAS	BACHÍNIVA, BACHÍNIVA	134,865.00					300.00	M2 DE PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	80%	80%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHÍNIVA	3.2	20600321	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE MAYO	BACHÍNIVA, BACHÍNIVA	49,950.00					111.00	M2 DE PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	80%	80%	
<b>MUNICIPIO: BUENAVENTURA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	4.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUILLERMO PRIETO, ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ DEL KM 0+346 AL KM 0+200	BUENAVENTURA, EJIDO CONSTITUCIÓN	699,300.00					708.96	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
<b>MUNICIPIO: CHIHUAHUA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	5.1		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. V. L. TOLEDANO TRAMO DE AV. BENITO JUÁREZ / FEDERAL HWY 16 / CARRETERA CHIHUAHUA - OJINAGA Y AVE PALESTINA / CARRETERA CHIH. - AJDAMA EN AMBOS CUERPOS (TRAMOS AISLADOS)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	7,235,257.50					24,222.50	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	5.2		REHABILITACIÓN DE LOSAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. JOSE FUERTES MARES/ CHIHUAHUA DE LA AV. NUEVA ESPAÑA A C. DIAMANTE, AMBOS CUERPOS (TRAMOS AISLADOS)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	8,009,482.50					00	M2 REHABILITACIÓN DE LOSAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	5.3		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. FRANCISCO R. ALMADA ENTRE AV. NUEVA ESPAÑA Y C. 16 DE SEPTIEMBRE / C. JESÚS RENTERÍA (TRAMOS AISLADOS EN AMBOS CUERPOS)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	7,694,797.50					25,760.90	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA			
<b>MUNICIPIO: GÓMEZ FARÍAS</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS	6.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TRECEAVA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO DEL KM 0 + 097 AL KM 0 + 100	GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS	34,965.00					22.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS	6.2		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TRECEAVA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO DEL KM 0 + 095 AL KM 0 + 097	GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS	47,452.50					31.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
<b>MUNICIPIO: GUERRERO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	7.1		RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE VICTORIA ENTRE C. NOVENA Y C. MANUEL SÁENZ TARANGO DEL KM 0+000 AL KM 0+036.44	GUERRERO, VICENTE GUERRERO	292,207.50					408.00	M2 DE RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA			
<b>MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	8.1	23202114	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MUNICIPIO DE GUACHOCHI, ENTRE LA CALLE MUNICIPIO DE BATÓPIJAS Y CALLE MUNICIPIO DE URGÜEHI, DEL KM 0+000 AL KM 0+010, INCLUYE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	1,348,650.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1,344,747.17	AO-23202114-2024-R	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	800 109.55	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	OBRA TERMINADA
<b>MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	9.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+174 AL KM 0+181 (A 197 MTS DEL CAMPO DE BEISBOL)	IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE	74,925.00					49.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	9.2		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+032 AL KM 0+040 (A 190 MTS DEL CAMPO DE BEISBOL)	IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE	82,417.50					55.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
<b>MUNICIPIO: JUÁREZ</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.1	23708887	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CHIHUAHUA-MIGUEL AHUMADA EN CUERPO ORIENTE TRAMO: DE AVENIDA DE LOS MONTES URALES A C. SIERRA PEÑA BLANCA	JUÁREZ, JUÁREZ	4,656,154.15	LICITACIÓN PÚBLICA	3,707,452.48	OP-287-2024	GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V.	8,631.65	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.2	23708888	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA EN CUERPO ORIENTE. TRAMO: ENTRE C. DON PEDRO MENESES HOYOS Y BLVD. TEOFILO BORUNDA DEL 0+000 KM AL 0+170 KM	JUÁREZ, JUÁREZ	967,262.92	LICITACIÓN PÚBLICA	772,843.74	OP-288-2024	GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V.	1,787.38	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.3	23708889	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO CUERPO PONIENTE. TRAMO: DE AV. DE LOS MONTES URALES/ A.C. PALMA DE GUINEA SUR	JUÁREZ, JUÁREZ	2,044,481.43	LICITACIÓN PÚBLICA	1,628,215.14	OP-287-2024	GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V.	3,782.96	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.4	23708890	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CARR. PANAMERICANA CUERPO PONIENTE. TRAMO: DE AV. SANTOS DUMONT A CALLE PROF. EDUARDO VIDAL LOYA	JUÁREZ, JUÁREZ	7,318,263.24	LICITACIÓN PÚBLICA	5,826,718.36	OP-289-2024	SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V.	12,094.13	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.5	23708891	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA-JUÁREZ CUERPO ORIENTE. TRAMO: DE C. DE VALLE DEL RÓDANO A C. RANCHO AGUA CALIENTE	JUÁREZ, JUÁREZ	726,272.46	LICITACIÓN PÚBLICA	580,612.94	OP-288-2024	GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V.	1,313.42	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.6	23708892	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA CARRIL DE BAJA VELOCIDAD EN CUERPO PONIENTE. TRAMO: DE C. RINCÓN DEL VALLE A C. VALLE DEL RÓDANO	JUÁREZ, JUÁREZ	686,150.80	LICITACIÓN PÚBLICA	548,695.61	OP-288-2024	GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V.	1,257.45	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.7	23708893	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MAGNESIO TRAMO: C. 16 DE SEPTIEMBRE A C. JAZMINES	JUÁREZ, JUÁREZ	6,091,630.68	LICITACIÓN PÚBLICA	5,270,714.56	OP-290-2024	MANOBRAS CONSTRUCTIVA DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	112,997.70	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.8	23708894	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE AZUCENAS TRAMO: C. MAGNESIO A C. COBRE	JUÁREZ, JUÁREZ	7,501,902.37	LICITACIÓN PÚBLICA	6,400,732.22	OP-291-2024	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	13,923.56	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.9	23708895	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. HIGUERA TRAMO: C. 16 DE SEPTIEMBRE A C. BEGONIAS	JUÁREZ, JUÁREZ	4,026,329.45	LICITACIÓN PÚBLICA	3,214,052.68	OP-292-2024	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	5,994.72	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.10	23708896	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CACTUS TRAMO: DE C. DALIAS A C. JAZMINES	JUÁREZ, JUÁREZ	2,076,587.67	LICITACIÓN PÚBLICA	1,695,377.71	OP-293-2024	SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V.	3,343.81	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.11	23708897	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PLOMO TRAMO: DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A VIAD. DIAZ ORDÁZ	JUÁREZ, JUÁREZ	2,722,176.02	LICITACIÓN PÚBLICA	2,212,640.50	OP-294-2024	TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.	3,516.54	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.12	23708898	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MARGARITAS TRAMO: DE C. MAGNESIO A C. ARGÓN	JUÁREZ, JUÁREZ	2,562,507.53	LICITACIÓN PÚBLICA	2,225,703.57	OP-295-2024	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.	2,804.45	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.13	23708899	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MAMULIQUE TRAMO: DE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A C. FIDEL ÁVILA	JUÁREZ, JUÁREZ	4,341,988.89	LICITACIÓN PÚBLICA	3,581,088.29	OP-296-2024	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.	5,429.91	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.14	23708900	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE STA. FE TRAMO: DE C. J. VASCONCELOS A C. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	JUÁREZ, JUÁREZ	2,414,785.41	LICITACIÓN PÚBLICA	1,975,854.72	OP-297-2024	GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V.	4,529.09	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.15	23708901	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. BEGONIAS TRAMO: C. ANTONIO A C. BERRELIO	JUÁREZ, JUÁREZ	1,748,771.98	LICITACIÓN PÚBLICA	1,431,392.68	OP-298-2024	GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V.	1,915.89	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	OBRA EN PROCESO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	10.16	23708902	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO CUERPO CENTRAL AMBOS SENTIDOS TRAMO: C. TONATZIN A C. NETZAHUALPILI	JUÁREZ, JUÁREZ	2,869,627.50	LICITACIÓN PÚBLICA	2,293,666.80	OP-288-2024	GRUPO KORAACHI, S.A. DE C.V.	5,321.51	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	OBRA EN PROCESO
<b>MUNICIPIO: NAMIQUIPA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	11.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA C. ONCEAVA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. HIDALGO	NAMIQUIPA, EL MOLINO	1,543,455.00					1188.46 M2	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	11.2		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. QUINTA ENTRE C. HIDALGO Y FONDO DE CALLE DEL KM 0+058 AL KM 0+116	NAMIQUIPA, EL TERRERO	292,414.29					417.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	11.3		REHABILITACIÓN CON RIEGO DE SELLO DE C. SIN NOMBRE ENTRE C. SIN NOMBRE Y C. SIN NOMBRE, Y C. SIN NOMBRE ENTRE C. SIN NOMBRE Y C. SIN NOMBRE, A 130 METROS DEL CAMPO DE BEISBOL EL PACIFICO	NAMIQUIPA, EL PACIFICO	213,572.21					2,673.00	M2 DE REHABILITACIÓN CON RIEGO DE SELLO			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	11.4		REHABILITACIÓN CON RIEGO DE SELLO DE LA C. MORELOS ENTRE C. SEGUNDA Y C. REFORMA, DE C. REFORMA ENTRE C. MORELOS Y C. JUÁREZ, DE C. JUÁREZ ENTRE C. REFORMA Y C. SEGUNDA	NAMIQUIPA, EL TERRERO	388,118.50					4,853.91	M2 DE REHABILITACIÓN CON RIEGO DE SELLO			
<b>MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES</b>														

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	12.1		RENVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE JESUS URIETA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AV. ABRAHAM GONZÁLEZ	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	709,339.95					2,438.00	M2 DE RENVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	12.2		RENVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE GALEANA	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	649,300.05					2,220.00	M2 DE RENVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	12.3		RENVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE FRANCISCO J. MADERO ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE EMILIO CARRANZA DEL KM 0+034 AL KM 0+194	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	794,205.00					2,735.00	M2 DE RENVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	0%	0%	
<b>MUNICIPIO: CUAUHTEMOC</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	13.1	21702116	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO GRUJALVA ENTRE CALLE RÍO STA MARÍA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+029 AL KM 0+592	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	5,884,110.00	CONTRATO	5,884,110.00	MC-21702116-2417110-LP-2024	JOSÉ RAMÓN RAMOS BREACH	5,067.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	13.2	21702117	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAMAUJUPAS / AV. COAHUILA ENTRE C. 6A Y C. 4A.	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	1,264,844.09	CONTRATO	1,264,844.09	MC-21702117-21702118-21702120-LP2024	CAPER SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.	1,131.20	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	13.3	21702118	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 4A. ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE TAMAUJUPAS / AV. COAHUILA	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	1,323,509.10	CONTRATO	1,323,509.10	MC-21702117-21702118-21702120-LP2024	CAPER SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.	1,167.60	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	13.4	21702119	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN C. DÉCIMA ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE MANUEL OJINAGA	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	708,346.81	CONTRATO	708,346.81	MC-21702113-21702112-IO-2024	CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.	2,173.69	M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	13.5	21702120	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE C. 6A ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE TABASCO	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	1,808,190.00	CONTRATO	1,808,190.00	MC-21702117-21702118-21702120-LP2024	CAPER SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.	1,386.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
<b>MUNICIPIO: OJINAGA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	14.1	25200832	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. 20 DE NOV. ENTRE BLVD. LIBRE COMERCIO / CHIHUAHUA-HERMOSILLO Y C. CUARTA	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	3,677,367.42	CONTRATO	3,671,526.83	IO-67-218-808052990-N-12-2024	INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	2,881.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	8%	40%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	14.2	25200833	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MANUEL OJINAGA ENTRE C. DECIMOCTAVA Y C. 22A. DEL KM 0+000 AL KM 0+102 Y DEL KM 0+118 AL KM 0+244	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	3,655,292.58	CONTRATO	3,648,437.65	IO-67-218-808052990-N-13-2024	CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.	2,821.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	5%	40%	
<b>MUNICIPIO: CAMARGO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	15.1	21101137	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE COMONFORT ENTRE CALLE COLÓN Y CALLE OJINAGA DEL KM 0+000 AL KM 0+025 Y DEL KM 0+237 AL KM 0+290	CAMARGO, CAMARGO	1,186,330.41	INVITACION A TRES	1,180,245.07	OP-13-PCA-027-2024	STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	2,316.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	5%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	15.2	21101138	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLES SEGUNDA DOBLADO Y GONZÁLEZ ORTEGA DEL KM 0+050 AL KM 0+064 Y DEL KM 0+073 AL KM 0+087 Y DE CALLE COMONFORT ENTRE CALLES COLÓN Y OJINAGA DEL KM 0+210 AL KM 0+242	CAMARGO, CAMARGO	826,654.59	INVITACION A TRES	830,748.33	OP-13-PCA-027-2024	STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	539.00	M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	5%	0%	
<b>MUNICIPIO: AQUILES SERDÁN</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN	16.1	20400385	RENVELACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CARRETERA SANTA ELIJALVA-SANTO DOMINGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+000, A 190 METROS DEL ESTADIO DE BÉISBOL DE SANTO DOMINGO	AQUILES SERDÁN, SANTO DOMINGO	449,550.00	CONTRATO	449,550.00	17	GREMCA, PAVIMENTOS	1,950.00	M2 DE RENVELACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: CASAS GRANDES</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	17.1		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICTORIA ENTRE CALLE FRANCISCO J. MADERO Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+064 AL KM 0+414	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	1,957,840.20					1,434.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	17.2		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE A 153 MTS DE PRIMARIA ESTATAL NIÑOS HEREDES 2296	CASAS GRANDES, COLONIA JUAREZ	1,318,879.80					966.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
<b>MUNICIPIO: GALEANA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	18.1		REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON RIEGO DE SELLO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ/GALEANA-BUENAVENTURA/FEDERAL HWY 10 (CUERPO OESTE) ENTRE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+200 AL KM 0+500	GALEANA, ARDENAGO C. GARCÍA	122,377.50					2,310.00	M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON RIEGO DE SELLO	0%	0%	
<b>MUNICIPIO: OCAMPO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE. DEL KM 0+000 AL KM 0+012, A 5 MTS DE LA "ESCUELA PRIMARIA MEJOR O CAMPO 2211"	OCAMPO, OCAMPO	54,945.00					61.97	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
<b>MUNICIPIO: RIVA PALACIO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	20.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO LA DESPEDIDA-RANCHO DE ARRIBA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+070 AL KM 0+163 (A 1 METRO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE LA DESPEDIDA)	RIVA PALACIO, LA DESPEDIDA	494,505.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	494,505.00	N/A	N/A	450.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	