



CONVENIO CELEBRADO EL 15 DE NOVIEMBRE 2023  
 OCTAVO REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023"  
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										CANTIDAD	UNIDAD			
<b>MUNICIPIO: ASCENSIÓN</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	1.1	20500341	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MATAMOROS ENTRE C. DURAZNO Y C. MANZANO	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	1,118,880.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1,118,880.00	N/A	ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA(CEMENTO), CONSTRUCTORA AZMAJA S. A. DE C.V.(AGREGADOS, PREPARACION DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE), COFASA VARIILIA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V.	1,376.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	1.2	20500342	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE C. MANZANO ENTRE CALLE ERDO Y CALLE MATAMOROS	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	1,518,480.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1,518,480.00	N/A	ALBERTO ARMENDARIZ VILLANUEVA(CEMENTO), CONSTRUCTORA AZMAJA S. A. DE C.V.(AGREGADOS, PREPARACION DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO, CURACRETO, TRABAJOS DE CORTE), COFASA VARIILIA, LABORATORIO DE ESTUDIOS INTEGRALES LEISA S.A. DE C.V.	1,595.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: CHIHUAHUA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.1	21910822 2023OP000213	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. LIBERTADORES / C. PROLONGACIÓN UNIDAD TRAMO LAT. PERIF. DE LA JUVENTUD Y AVI. DE LA UNIDAD	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,405,720.41	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	1,391,241.71	CUM-OP-063-2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	5,730.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.2	21910823 2023OP000214	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN LA AV. LOS ARCOS TRAMO C. SANTOS VALDÉZ C. ACROSS DE CHIHUAHUA UNIDAD POPULAR	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	690,895.07	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	683,845.07	CUM-OP-064-2023	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	2,816.50	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.3	21910824 2023OP000217	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. LOS ARCOS TRAMO PTA. LABRADA A C. INDIO JU	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	88,308.97	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	88,338.91	CUM-OP-054-2023	CONSTRUCTORA D.O.S.S.A DE C.V	360.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.4	21910825 2023OP000212	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. LOS ARCOS TRAMO PTA. DE LA LIBERTAD A PTA. DE HIERRO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	489,378.90	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	488,990.49	CUM-OP-055-2023	CONSTRUCTORA D.O.S.S.A DE C.V	1,995.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.5	21910826 2023OP000211	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA DEL CIRCUITO UNIVERSITARIO DE AV. CAMPO DEL NTE A CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+219	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	220,793.79	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	220,701.60	CUM-OP-056-2023	GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHNORA S.A DE C.V	900.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.6	21910827 2023OP000215	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. CAMPO DEL NTE. TRAMO CIRCUITO UNIVERSITARIO A C. SAN MIGUEL EL GRANDE (LADO PONIENTE)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	183,504.16	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	183,427.55	CUM-OP-057-2023	GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHNORA S.A DE C.V	748.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.7	21910828 2023OP000210	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN LA AV. CAMPO DEL NTE. TRAMO C. SAN MIGUEL EL GRANDE Y CIRCUITO UNIVERSITARIO (LADO ORIENTE)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	86,354.90	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	86,318.85	CUM-OP-058-2023	GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHNORA S.A DE C.V	352.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.8	20910829 2023OP000209	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE RÍO SACRAMENTO ENTRE AV. H. CONDEGO, MILITAN Y CALLE RÍO PÁJICO (AMBOS CUERPOS)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	643,245.88	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	640,909.09	CUM-OP-066-2023	APSA INGENIERIA S.A DE C.V	2,622.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.9	21910830 2023OP000216	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE POPUCATEPETI / PRIV. DE JOSÉ MARÍA IGLESIAS ENTRE CALLE MOMBACHO Y CALLE ENCINO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,048,918.45	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	1,048,149.67	CUM-OP-067-2023	CYP CRUZ SAENZ S.A DE C.V	4,142.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.10	21910831 2023OP000208	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. CARLOS FUENTES ENTRE CALLE VICTORIANO SALADO ALVAREZ Y VICENTE LEÑERO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	510,531.05	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	510,484.26	CUM-OP-060-2023	CONSTRUCCIONES Y MINAS S.A DE C.V	2,016.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.11	21910832 2023OP000218	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. BETCHI ENTRE C. JOSÉ MARTÍ Y C. RETAMA	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	540,915.86	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	539,383.57	CUM-OP-059-2023	CYP CRUZ SAENZ S.A DE C.V	2,135.98	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.12	21910833 2023OP000219	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE TASCATE ENTRE C. JOSÉ MARÍA MATA Y CALLE ERDO DE TEJADA	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	289,706.10	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	289,679.56	CUM-OP-062-2023	CONSTRUCCIONES Y MINAS S.A DE C.V	1,144.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.13	21910834 2023OP000221	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ERDO DE TEJADA ENTRE CALLE MOVA Y C. PINABETE	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	516,608.79	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	516,561.46	CUM-OP-061-2023	CONSTRUCCIONES Y MINAS S.A DE C.V	2,040.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.14	21910835 2023OP000207	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE AMÉRICA LATINA ENTRE CALLE VIENTOS AISIOS Y CALLE FLORENO MATA	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,011,945.41	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	1,011,203.78	CUM-OP-068-2023	CYP CRUZ SAENZ S.A DE C.V	3,996.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.15	21910836 2023OP000210	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ARCOS DEL CESAR ENTRE C. ARCO DE ACUEDUCTO Y C. PORTAL DE EBANO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,264,172.18	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	1,263,187.66	CUM-OP-065-2023	CONSTRUCTORA D.O.S.S.A DE C.V	4,992.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.16	21910837 2023OP000222	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. NUEVA ESPAÑA ENTRE BLVD. JOSÉ FUENTES MARES / CHIHUAHUA Y PERIF. FRANCISCO R. ALMADA	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	5,352,603.04	LICITACIÓN PÚBLICA	5,348,019.43	189/2023	MEP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	21,818.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.17	21910838 2023OP000223	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDAD LOS NOGALES / C. MANUEL BUENDÍA ENTRE C. MONTE EVEREST Y C. GUADALUPE REZA (CUERPO NORTE)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,410,626.96	LICITACIÓN PÚBLICA	1,409,037.50	170/2023	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,750.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2.18	21910839 2023OP000224	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CIRCUITO UNIVERSITARIO / C. MANUEL BUENDÍA ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y P.º DEL ARTE DEL KM 0+045 AL KM 1+095 (CUERPO NORTE)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	3,066,930.00	LICITACIÓN PÚBLICA	2,940,636.49	171/2023	CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.	10,671.57	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO CON SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: NAMIQUIPA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	3.1	24800519	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUARTA ENTRE C. DIVISIÓN DEL NORTE / CASAVANTES Y CARRETERA EST. 137 C. INDEPENDENCIA	NAMIQUIPA, NAMIQUIPA	764,235.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	COMBUSTIBLES RIMA S DE CV, FRANCISCO JAVIER MATA RIOS, MILTON DUECK THEISEN, ROY FLORES GONZALEZ	695.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	4.1	25001120	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MAGNOLIA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE PARIS DEL KM 0+020 AL KM 0+140	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	769,230.00	CONTRATO	758,055.03	E-2023-0008484	JAIME MENA PEREA	950.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: JIMÉNEZ</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	5.1	23601222	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE C. PRIMERO DE MAYO Y C. CARRANZA	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	290,153.44	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	258,422.03	OP/33/PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATA	ING. LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	432.40	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	5.2	23601223	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. CENTENARIO ENTRE CALLE ERDO DE TEJADA Y CALLE H. CANANA DEL KM 0+000 AL KM 0+029	JIMÉNEZ, JIMÉNEZ	124,431.56	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	110,696.12	OP/34/PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	ING. LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	204.45	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: OJINAGA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	6.1	25200804	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 18A DE CALLE MADERO A TERMINO DE CALLE Y EN CALLE ART. 123 DEL KM 0+000 AL KM 0+122	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	2,297,963.27	CONTRATO	2,294,284.80	10-67-218-80052990-N-4-2023	CONSTRUCTORA PEHEM S.A. DE C.V.	1,685.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	6.2	25200805	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. LIBERTAD ENTRE CALLE DEL PACÍFICO Y C. 15A. DEL KM 0+000 AL KM 0+050	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	294,031.28	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	PERSONA FISICA: VALENTIN SANCHEZ SOTELLO JR.	420.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	6.3	25200806	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN C. DÉCIMA ENTRE AV. 5 DE MAYO Y AV. MANUEL OJINAGA, EN AV. 20 DE NOV. ENTRE C. BA. Y C. DÉCIMA Y EN AV. MANUEL OJINAGA ENTRE C. BA. Y C. DÉCIMA	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	170,240.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	PERSONA FISICA: MARIO ALBERTO RODRIGUEZ LARA	365.00	M2 DE BACHO A BASE DE MEZCLA	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: CASAS GRANDES</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	7.1	21300476	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OJINAGA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+025 (A 50.00 MTS DE PARQUE SIN NOMBRE)	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	199,999.80	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ALBERTO RENTERIA WONG	175.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	7.2	21300477	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DÍAZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+050 (A 20.00 MTS DE TEMPLO MEXICANO)	CASAS GRANDES, COL. JUÁREZ	199,999.80	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ALBERTO RENTERIA WONG	300.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	7.3	21300478	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SEXTA ENTRE CALLE FERROCARRIL NTE. Y CALLE BENITO JUÁREZ NTE.	CASAS GRANDES, JUAN MATA ORTIZ	249,999.75	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ALBERTO RENTERIA WONG	350.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	7.4	21300479	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y AV. VICTORIA	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	2,187,160.65	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ALBERTO RENTERIA WONG	3,202.40	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: CUAUHTEMOC</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	8.1	21702063	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO PACHECO ENTRE CALLE MARTÍN CORDERO Y CALLE PARQUE ALAMEDA	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	1,709,566.76	CONTRATO	1,709,566.76	MC-21702063-10-2023	DISEÑOS INTEGRALES, PLANEACIÓN E INGENIERIA APILICADA, S. A. DE C.V.	1,856.80	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	8.2	21702064	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE M. RIVA PALACIO ENTRE CALLE IGNACIO COMODORF Y CALLE MANUEL DOBLADO	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	2,860,858.24	CONTRATO	2,860,858.24	MC-21702064-10-2023	CAPER SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V.	2,975.03	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC	8.3	21702065	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COLIMA ENTRE C. OCTAVIA Y C. 12A.	CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC	1,818,180.00	CONTRATO	1,818,180.00	MC-21702065-10-2023	ING. FABIAN GAMBOA CHAVEZ	2,055.29	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: GÓMEZ FARIAS</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARIAS	9.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TREVISA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO DEL KM 0 +067 AL KM 0 +084	GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS	144,855.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	COMERCIAL DE GÓMEZ FARIAS	100.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	10.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+220 AL KM 0+238	IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE	174,825.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	(FERRETERIA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ	108.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: ROSALES</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	11.1	25500326	REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO LAZARO CARDENAS COLONA SANTA RITA (BARRANCO BLANCO-SALÓN DE ACTOS) ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+124 AL KM 0+134	ROSALES, SALÓN DE ACTOS	359,640.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ING. FABIAN GAMBOA CHAVEZ / COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS	1,548.69	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: ROSARIO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	12.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA CHI / VALLE DEL ROSARIO - SAN MATEO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+048 HASTA EL KM 0+052	ROSARIO, SAN JAVIER	22,477.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ZAMUA COMERCIA, HERMENEGILDO BUSTILLOS ESCALANTE	24.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: RIVA PALACIO</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	13.1	25400259	REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CARRETERA CAMPO 33 / ENT. (ÁLVARO ORBEGÓN - OJO DE LA YEGUA) - SANMATEO ENTRE CARRETERA 13 / ÁLVARO ORBEGÓN - OJO DE LA YEGUA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 3+000	RIVA PALACIO, CAMPO 33	2,295,202.50	CONTRATO	2,295,202.50	25400259PR	RENE DAVID RAMOS BREACH	22,050.00	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	14.1	23202089	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ANILLO PERIMETRAL LUIS DONALDO COLDSO AMBOS SENTIDOS, ENTRE AV. LEONOR SÁNCHEZ Y AV. LEONOR SÁNCHEZ DE 0+000.00 AL 0+018.46.	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	439,560.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	439,560.00	AD-80032989-ES-2023	LUIS CARLOS BUENO GARCIA	270.38	M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
<b>MUNICIPIO: JUÁREZ</b>														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	15.1	23708778	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. LUCERO ENTRE AV. MIGUEL DE LA MADRID Y C. RUFINO TRAMON EN LOS TRAMOS DEL KM 0+000 AL 0+113 AMBOS CUERPOS, DEL KM 0+225 AL 0+370 EN EL CUERPO NORTE, Y DEL KM 0+325 AL 0+370 EN EL CUERPO SUR	JUÁREZ, JUÁREZ	1,538,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA	1,449,722.10	OP-242-2023	ING. ANTONIO AKEL QUINTANA	3,265.64	M2 DE BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	15.2	23708779	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUCERO ENTRE AV. MIGUEL DE LA MADRID Y C. RUFINO TAMAYO DEL KM 0+113 AL 0 + 223 (CUERPO NORTE) Y DEL KM 0 + 333 AL 0 + 323 (CUERPO SUR)	JUÁREZ, JUÁREZ	7,814,925.00	LICITACIÓN PÚBLICA	7,539,139.62	OP-243-2023	ING. ANTONIO AKEL QUINTANA	2,599.13	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	OBRA TERMINADA