

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (CONVENIO)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO E LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
										CANTIDAD	UNIDAD			
MUNICIPIO: AHUMADA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.1	20100327	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN ALDAMA / C. IONACIO ALDAMA, ENTRE AV. HIDALGO Y C. 16 DE SEPTIEMBRE	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	139,860.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	DERYMI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	216.60	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: ALDAMA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA	2.1	20200721	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUTIÉRREZ ENTRE C. ONCEAÑA Y C.13a	ALDAMA, ALDAMA	419,580.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	N/A	482.13	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: ALLENDE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE	3.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA TALAMANTES ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+010	ALLENDE, VALLE DE ALLENDE	32,667.50					31.00	M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: AQUILES SERDÁN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AQUILES SERDÁN	4.1	20400389	RENOVELACIÓN A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16 DEL KM 0+000 AL KM+000 A 27 METROS DE IGLESIA SAN GUILLERMO	AQUILES SERDAN, SAN GUILLERMO	84,915.00	CONTRATO	84,945.00	47	GREMCA PAVIMENTACIONES	194.50	M2 DE RENOVELACIÓN A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: ASCENSIÓN														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN	5.1	20500362	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN RAYON ENTRE CARR. FEDERAL NÚM. 2 / CD JUÁREZ - ASCENSIÓN Y CALLE DURAZNO DEL KM 0+019 AL KM 0+119	ASCENSIÓN, ASCENSIÓN	979,020.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	N/A	1,000.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	10.00%	100%	
MUNICIPIO: BACHÍNIVA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BACHÍNIVA	6.1	20600328	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE CUAUHTEMÓC Y CALLE DECANOCTIANA DEL KM 0+021 AL KM 0+024	BACHÍNIVA, BACHÍNIVA	14,985.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	N/A	33.35	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: BOCOMA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOMA	7.1	20901384	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARR. A CREEL / C. TERCERA, ENTRE CARRETERA SAN JUANITO- ENIT, BASASACHÍ Y CALLE TEPORACA DEL KM. 0+077 AL KM. 0+156, EN TRAMOS AISLADOS	BOCOMA, SAN JUANITO	34,965.00	CONTRATO	34,965.00	20901384	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN, S.A. DE C.V.	25.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	EN EL MES DE OCTUBRE SOLO SE REALIZA EL PAGO AL CONTRATISTA, EN SI LA OBRA SE TERMINA EN SEPTIEMBRE.
MUNICIPIO: BUENAVENTURA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	8.1	21000482	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CARRETERA EL SUECO - JANKS / FEDERAL HWY 10 ENTRE CARRETERA OJO LAGUNA - RICARDO FLORES MAGÓN / CARRETERA VILLA AHUAMGA - RICARDO	BUENAVENTURA, RICARDO FLORES MAGÓN	117,382.50	CONTRATO	117,382.50	21000482	GABRIELA DURÁN NIETO	240.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: CAMARGO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	9.1	21101144	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE JIMÉNEZ ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE PEDRO MORENO	CAMARGO, CAMARGO	1,593,190.71	CONTRATO	2,114,750.22	OP-13-PCA-008-2025	FABIAN GAMBOA CHÁVEZ	3,482.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	100%	90%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	9.2	21101145	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE DR. KAZUZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AV. LIC. BENITO JUÁREZ	CAMARGO, CAMARGO	557,156.79	CONTRATO	2,114,750.22	OP-13-PCA-008-2025	FABIAN GAMBOA CHÁVEZ	1,185.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	100%	90%	
MUNICIPIO: CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.1	21300506	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PEARSON / FERROCARRIL N. ENTRE CALLE DÉCIMA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL 0+079 A 13 MTS DE LA GALERÍA 196	CASAS GRANDES, JUAN MATA ORTIZ	2,491,143.53	CONTRATO	2,491,143.53	CGOP-PAV/2025-001	JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO	5,572.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.2	21300507	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE PEARSON / FERROCARRIL N. Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+280 A 5 MTS DE LA GALERÍA TATÍ ORTIZ	CASAS GRANDES, JUAN MATA ORTIZ	1,162,043.27	CONTRATO	1,162,043.27	CGOP-PAV/2025-001	JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO	2,128.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.3	21300508	PAVIMENTACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO CARRETERA COLONIA JUÁREZ - COLONIA CUAUHTEMÓC DE LA CALLE C. SNOW Y CALLE GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 0+020	CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ	536,278.76	CONTRATO	536,278.76	CGOP-PAV/2025-005	JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO	4,680.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.4	21300509	PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO DE LA C. SNOW ENTRE C. ANAHUAC Y C. CHIHUAHUA	CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ	477,084.17	CONTRATO	477,084.17	CGOP-PAV/2025-007	JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO	3,900.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.5	21300510	PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y C. DÍAZ, DEL KM 0+000 AL KM 0+500 A 5 MTS DE LA ACADÉMIA JUÁREZ	CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ	343,564.34	CONTRATO	343,564.34	CGOP-PAV/2025-002	JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO	3,500.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.6	21300511	PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE DÍAZ ENTRE CARRETERA COLONIA JUÁREZ - COLONIA CUAUHTEMÓC Y C. CHIHUAHUA DEL KM 0+000 AL KM 0+250	CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ	219,891.84	CONTRATO	219,891.84	CGOP-PAV/2025-008	JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO	1,750.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	10.7	21300512	PAVIMENTACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE SONORA ENTRE C. SNOW Y C. PACHECO Y CALLE PACHECO ENTRE C. SONORA Y CARRETERA COLONIA JUÁREZ - COLONIA CUAUHTEMÓC	CASAS GRANDES, COLONIA JUÁREZ	271,886.59	CONTRATO	271,886.59	CGOP-PAV/2025-006	JESUS ERNESTO ALTAMIRANO ACEVEDO	2,240.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN BASE DE RIEGO DE SELLO	100%	100%	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	11.1		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CORTÉZ DE MONROY TRAMO ENTRE AV. DIVISIÓN DEL NTE Y C. RAMÍREZ CALDERÓN	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	684,554.98	LICITACIÓN PÚBLICA	672,954.05	CUM-OP-012-2025	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,160.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	11.2		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CORTÉZ DE MONROY TRAMO ENTRE AV. ANTONIO DE OZEA Y ULLDA Y CALLE BLAS CANO DE LOS RÍOS	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	684,554.98	LICITACIÓN PÚBLICA	672,954.05	CUM-OP-012-2025	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,160.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	11.3		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LUIS DE ANOSTURAS TRAMO ENTRE CALLE TRASVÍA Y RETES Y AV. ANTONIO DE MONTES	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	681,385.74	LICITACIÓN PÚBLICA	679,166.08	CUM-OP-013-2025	APSA INGENIERIA S.A. DE C.V.	2,150.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	11.4		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FCO. BRIONES TRAMO ENTRE CALLE TRASVÍA Y RETES Y CALLE PEDRO DE ARBAGA	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	679,271.80	LICITACIÓN PÚBLICA	677,059.09	CUM-OP-013-2025	APSA INGENIERIA S.A. DE C.V.	2,143.33	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	0%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	11.5		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARR. CUAUHTEMÓC - CHIHUAHUA / CARR. A CUAUHTEMÓC / FEDERAL HWY 16 ENTRE CALLE STA. EUGALIA Y CALLE S. JUAN DEL RÍO, CUERPO SUR - NORTE (CARRIL DEBECRO)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	749,600.38	LICITACIÓN PÚBLICA				2,365.34	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA			FALLO DE LICITACIÓN LD-67-044-808019999-N-4-2025 EL PRÓXIMO 10/10/2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	11.6		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CARR. A CUAUHTEMÓC / FEDERAL HWY 16 / CUAUHTEMÓC - CHIHUAHUA / AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE S. JUAN DEL RÍO Y C. 112A, CUERPO SUR - NORTE	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	3,486,159.62	LICITACIÓN PÚBLICA				11,000.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA			FALLO DE LICITACIÓN LD-67-044-808019999-N-4-2025 EL PRÓXIMO 10/10/2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	11.7		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. JOSÉ FUENTES MAÍRES / CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO DE CALLE JOSÉ VELÁZQUEZ A CALLE FRANCISCO PORTELO (CARBILES LATERALES, CUERPO OESTE A ESTE)	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,569,665.54	LICITACIÓN PÚBLICA				4,952.82	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA			FALLO DE LICITACIÓN LD-67-044-808019999-N-5-2025 EL PRÓXIMO 10/10/2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	11.8		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. MIGUEL BARRAGÁN TRAMO ENTRE CALLE GABRIELA MISTRAL Y C. ESPAÑA / CALLE PABLO GÓMEZ DEL KM 0+030 AL KM 0+000	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1,901,859.46	LICITACIÓN PÚBLICA				6,001.00	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA			FALLO DE LICITACIÓN LD-67-044-808019999-N-6-2025 EL PRÓXIMO 10/10/2025
MUNICIPIO: CHÍNIPAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS	12.1	22000520	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENJAMÍN M. CHAPARRO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MANUEL F. LOTA DEL KM 0+025 AL KM 0+026, A 10 MTS DE FRENTE A ESC. PRIMARIA FRANCISCO R. ALMADA	CHÍNIPAS, CHÍNIPAS	14,985.00	LICITACIÓN	14,985.00		FERRETERA MARTÍNEZ S.A. DE C.V.	6.30	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: CORONADO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONADO	13.1	21400255	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. ZARAGOZA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y C. CORONADO, EN TRAMOS AISLADOS	CORONADO, CORONADO	7,492.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA				36.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
MUNICIPIO: COYAME DEL SOTOL														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL	14.1		PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE DEL PILAR Y CALLE GÓMEZ FARIAS	COYAME DEL SOTOL, SANTIAGO DE COYAME	9,990.00					100.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: CUAUHTEMÓC														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMÓC	15.1	21702134	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO GRUAYVA ENTRE BLVD. JORGE CASTELLO CARRERA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+064 AL 0+576 A 117 MTS DEL YNITE STA. MARIA	CUAUHTEMÓC, CUAUHTEMÓC	4,987,507.50	CONTRATO	4,987,507.50	MC-21702134-EP-2025	JOSÉ RAMÓN RAMOS BREACH	3,825.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	95%	
MUNICIPIO: CUSHIHUACHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUSHIHUACHI	16.1	21800258	REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO EN ENT (CUAHTEMÓC - CARICH) - CHOPEQUE - CASA BLANCA ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+043 AL KM 0+075, A 1.25 KM DE LA LOCALIDAD DE CARBAJAL DE ABAJO	CUSHIHUACHI, CARBAJAL DE ABAJO	29,970.00	CONTRATO	29,829.62	21800258PR	RENE DAVID RAMOS BREACH	227.50	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO	100%	100%	
MUNICIPIO: DELICIAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	17.1	22101864	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 19 NTE. ENTRE AV. RÍO SACRAMENTO Y CALLE CARLOS BLAKE	DELICIAS, DELICIAS	949,050.00	CONTRATO	935,595.49	LD-67-223-808021998-N-4-2025	ING. LUIS GUILLERMO ALARCON LAZCANO	1,970.51	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA	0%	100%	OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO INICIO EL 06 DE OCTUBRE DE 2025
MUNICIPIO: DR. BELSARÍO DOMÍNGUEZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. BELSARÍO DOMÍNGUEZ	18.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARR. SAN FRANCISCO DE BORJA Y FIN DE CALLE DEL KM 0+035 AL KM 0+040 (A 40 MTS DE JARDÍN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO)	DR. BELSARÍO DOMÍNGUEZ, SAN LORENZO	42,457.50					50.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: EL TULE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL TULE	19.1	26400230	COLOCACIÓN DE BOYAS MÉTICAS EN CALLEÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE JUÁREZ Y FIN DE CALLEÓN EN EL KM 0+015, A 10 MTS DE ABARROTÉS CHÁVEZ	EL TULE, EL TULE	9,990.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	9,990.00		RAMON GUTIERREZ CHAVEZ	37.00	PZA DE BOYAS METALICAS	100%	100%	
MUNICIPIO: GALEANA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	20.1	22300289	PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CARRETERA GALEANA-BUENAVENTURA/FEDERAL HWY 10 ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 3+220 AL 2+620, A 350 METROS DE O'VEENA S LUBRI EXPRESS	GALEANA, ARIBENAGO C. GARCÍA	39,960.00	CONTRATO	39,960.00	22300289/PR/2025	GRUPO CONSTRUCTOR STORHET	55.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: GÓMEZ FARIAS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARIAS	21.1	22500310	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTA ENTRE CALLE SOCORRO RIVERA Y CALLE 4 DE OCTUBRE DEL KM 0+006 AL KM 0+012	GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS	112,387.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	COMERCIAL DE GÓMEZ FARIAS	54.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: GUACHOCHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	22.1		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE CATARATAS DEL NIAGARA Y CATARATAS VICTORIA DEL KM 0+000 AL KM 0+015	GUACHOCHI, GUACHOCHI	252,247.50					126.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: GUADALUPE														

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE	23.1		PROGRAMA DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE RAMÓN ABANDA Y CALLE INDEPENDENCIA	GUADALUPE, GUADALUPE	82,417.50						60.00	M2 DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: GUADALUPE Y CALVO															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO	24.1	22901573	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAHUTE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEÓN SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+013 A 500 MTS DEL HOSPITAL GENERAL DE GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO, GUADALUPE Y CALVO	74,925.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		74,925.00	N/A	SERVICIOS CORPORACION DE PRODUCTOS CHIHUAHUA, ROSA CLAURIAN MENDIVIL CHAPARRO, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO	40.83	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: GUAYAPARES															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAYAPARES	25.1	23000545	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE JOHN FITZGERALD KENNEDY/SALVADOR CARSON DEL KM 0+018 AL KM 0+023 ( A 50 METROS DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL) TRAMOS AISLADOS	GUAYAPARES, TEMORIS	12,487.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		12,487.50	N/A	CONSTRUCTORA YEPARAVO	9.00	M2 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: GUERRERO															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	26.1		RECARPETO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE VICTORIA ENTRE C. NOVENA Y C. MANUEL SÁENZ TARANGO DEL KM 0+072.76 AL KM 0+089.58	GUERRERO, VICENTE GUERRERO	127,372.50						176.50	M2 DE RECARPETO CON MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	27.1	23202128	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROF. COELLO AVENDAÑO ENTRE CALLE JUAN MEDINA Y CALLE INSTALTA DE CELAYA, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	1,348,735.57	CONTRATO		1,348,735.37	024-LP-N-3-RVUPE-2025	INDUSTRIAL DORVI S.A. DE C.V.	1,037.38 125.06 125.06	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	27.2	23202129	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TECOLOTES ENTRE CALLE CAJA DE AGUA/FUENTES DE ACUTZINGO Y FIN DE CALLE. INCLUYE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	1,016,396.93	CONTRATO		1,016,396.93	025-LP-N-4-RVUPE-2025	INDUSTRIAL DORVI S.A. DE C.V.	719.00 24.83	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: IGNACIO ZARAGOZA															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA	28.1	23400280	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA SOTO MAYÁNEZ GÓMEZ FARIAS-BUENAVENTURA Y CALLE 14	IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ZARAGOZA	22,477.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		N/A	N/A	(FERRETERIA AZTECA) GABRIELA ALMANZA VAZQUEZ	15.00	M2 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: JANOS															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JANOS	29.1	23600369	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+050, A 378.00 MTS. DE NEVERA EXA HOLLANDA, EN TRAMOS AISLADOS	JANOS, FERNANDEZ LEAL	47,452.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		N/A	N/A	ALBERTO RENTERIA WONG	60.00	M2 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: JIMÉNEZ															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	30.1	23601267	RECARPETO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE CLAUHTEMOC, ENTRE CALLE DEL INDO TRISTE Y CALLE MATAMOROS	JIMÉNEZ, JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	556,169.48	ADJUDICACIÓN DIRECTA		556,098.07	OP-026-24-272025	STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,056.34	M2 DE RECARPETO CON MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	30.2	23601268	RECARPETO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE LIBRO DE TEJADA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES Y AV. HIDALGO	JIMÉNEZ, JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	637,635.52	ADJUDICACIÓN DIRECTA		635,362.22	OP-027-24-272025	STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,238.40	M2 DE RECARPETO CON MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: JUÁREZ															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.1	23708965	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CAJUCENAS/CALLECÓN/C/ING DAVID HERRERA JORDAN, TRAMO: DE C. MANUEL DOBLADO A C. MOCTEZUMA	JUÁREZ, JUÁREZ	6,866,137.68	LICITACIÓN PÚBLICA		5,243,525.27	OP-043-2025	GRUPO KORAACH, S.A. DE C.V.	11,718.06	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.2	23708966	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CARR. PANAMERICANA (CUERPO ORIENTE) TRAMO: DE BLVD. ZARAGOZA A C. CAMARGO	JUÁREZ, JUÁREZ	5,047,563.37	LICITACIÓN PÚBLICA		4,131,305.35	OP-044-2025	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	8,447.76	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	93%	93%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.3	23708967	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/CARR PANAMERICANA (CUERPO ORIENTE) TRAMO: ENTRE BLVD. MANUEL TALAMAS CAMANDARI A C. ZACATE BLANCO DEL KM 0+182 AL KM 1+160	JUÁREZ, JUÁREZ	7,063,260.96	LICITACIÓN PÚBLICA		5,787,768.65	OP-044-2025-1	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	11,864.55	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.4	23708968	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA-JUAREZ (CUERPO ORIENTE) TRAMO: ENTRE C. SIERRA PENA BLANCA Y C. DON PEDRO MENESES HOYOS, DEL KM 0+000 AL KM 0+750.	JUÁREZ, JUÁREZ	4,464,704.64	LICITACIÓN PÚBLICA		3,293,854.82	OP-045-2025	SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V.	7,571.16	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	91%	91%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.5	23708969	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/MIGUEL AHUMADA-JUAREZ (CUERPO ORIENTE) TRAMO: ENTRE C. DON PEDRO MENESES HOYOS Y BLVD. TEÓFILO BOLAÑUA, DEL KM 0+100 AL KM 0+550	JUÁREZ, JUÁREZ	2,988,763.45	LICITACIÓN PÚBLICA		2,131,608.43	OP-045-2025-1	SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V.	4,977.47	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	87%	87%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.6	23708970	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CRUCERO CARR.MIGUEL AHUMADA-JUÁREZ/AV. TECNOLÓGICO TRAMO: ENTRE C. DEL VERGEL Y C. PLAN DE AYALA, DEL KM 0+063 AL KM 0+142	JUÁREZ, JUÁREZ	1,973,387.31	LICITACIÓN PÚBLICA		1,496,663.56	OP-045-2025-2	SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V.	3,397.94	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.7	23708971	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN CRUCERO AV. TECNOLÓGICO TRAMO: ENTRE C. QUETZALCOATL Y C. CACAMATZIN, DEL KM 0+059 AL KM 0+324	JUÁREZ, JUÁREZ	1,606,160.28	LICITACIÓN PÚBLICA		1,219,472.39	OP-045-2025-3	SELLOS E INGENIERIA S. DE R. L. DE C. V.	2,754.38	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	0%	30%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.8	23708972	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TECNOLÓGICO/AV. VALLE DE JUÁREZ (CUERPO ORIENTE)TRAMO: ENTRE C. REFER Y C. LAGUNA DE TAMAHHUA, DEL KM 0+090 AL KM 0+053	JUÁREZ, JUÁREZ	4,082,525.33	LICITACIÓN PÚBLICA		3,134,103.24	OP-043-2025-1	GRUPO KORAACH, S.A. DE C.V.	6,822.56	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	91%	91%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	31.9	23708973	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN PASO SUPERIOR EN AV. RAFAEL PÉREZ SERNA. TRAMO: DE C. EPSILON A BLVD. CUATRO SIGLOS	JUÁREZ, JUÁREZ	1,837,145.85	LICITACIÓN PÚBLICA		1,395,173.68	OP-043-2025-2	GRUPO KORAACH, S.A. DE C.V.	3,194.73	M2 REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA	95%	95%	
MUNICIPIO: JULIMES															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	32.1		PROGRAMA DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE CORNEL L. MONTOYA ENTRE C. PROF. JORGE MENDOZA Y C. J. ZARAGOZA, CALLE CLAUHTEMOC ENTRE C. PROF. JORGE MENDOZA Y C. JUÁREZ, CALLE PROF. JORGE MENDOZA ENTRE C. FRANCISCO VILLA Y C. CLAUHTEMOC	JULIMES, JULIMES	82,417.50						400.00	M2 DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: LÓPEZ															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LÓPEZ	33.1		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE POTE, MIGUEL DE LA MADRID ENTRE CALLE POTE, LÓPEZ MATEOS Y CALLE POTE, MIGUEL ALEMÁN DEL KM 0+029.5 AL KM 0+038	LÓPEZ, LÓPEZ	47,452.50						51.00	M2 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: MADERA															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MADERA	34.1	24000546	PROGRAMA DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN C.PRIMERA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ	MADERA, MADERA	69,930.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		N/A	N/A	MATERIALES GÓMEZ FARIAS	400.00	M2 DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: MATACHI															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATACHI	35.1		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y F.G. QUINTANA, DEL KM 0+000 AL KM 0+350, EN TRAMOS AISLADOS	MATACHI, MATACHI	9,990.00						8.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: MEOQUI															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	36.1	24500939	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE CDP ENTRE CALLE RAÚL ISSA Y CALLE CARLOS STEGE	MEOQUI, PEDRO MEOQUI	135,297.64	ADJUDICACIÓN DIRECTA		214,114.77	MMOP-AD-PIPE 05-2025	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	400.00	M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	36.2	24500940	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE CARLOS STEGE ENTRE CALLE CDP Y CALLE M. ROMERO MAGALLANES DEL KM 0+000 AL KM 0+025 EN TRAMOS AISLADOS	MEOQUI, PEDRO MEOQUI	79,487.36	ADJUDICACIÓN DIRECTA		214,114.77	MMOP-AD-PIPE 05-2025	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	235.00	M2 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: MORELOS															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	37.1	24600605	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+050, A 330 METROS DE LA PRIMARIA MARIANO ARISTA (EN TRAMOS AISLADOS)	MORELOS, MORELOS	9,990.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		N/A	N/A	N/A	5.72	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: MORIS															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	38.1		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE AEROPUERTO Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+012 AL KM 0+015, EN TRAMOS AISLADOS (A 133.00 MTS DE JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS)	MORIS, MORIS	4,995.00						5.90	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: NAMIQUIPA															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	39.1	24800538	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA C. ONCEAVA, ENTRE C. HIDALGO Y C. MORELOS	NAMIQUIPA, EL MOLINO	636,862.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		N/A	N/A	N/A	1,440.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	50%	50%	
MUNICIPIO: NONOAVA															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA	40.1	24900341	PROGRAMA DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE JIMÉNEZ ENTRE CALLE SEXTA Y CARRETERA NONOAVA - EL TERRERO	NONOAVA, NONOAVA	14,985.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		N/A	N/A	ADRIAN ROMERO MORENO	18.75	M2 DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	41.1	25001148	REINVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN JAMBOS SENTIDOS, ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE FRANCISCO I. MADRID	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	697,335.97	CONTRATO		676,890.16	OP2025-NV38PUVE-112	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN ANTONIO S.A. DE C.V.	2,308.00	M2 DE REINVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	100%	100%	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	41.2	25001149	REINVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE DE RAMÍREZ Y CALLE 2 DE ABRIL, DEL KM 0+000 AL KM 0+140	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	868,596.53	CONTRATO		861,970.48	OP2025-NV38PUVE-113	OSCAR JAVIER SOLÍS VARGAS	2,940.00	M2 DE REINVELACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO	100%	100%	
MUNICIPIO: OCAMPO															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	42.1		PROGRAMA DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN LA CARRETERA CLAUHTEMOC-YECORJA/FEDERAL HWY 16, ENTRE CARRETERA SAN JUANITO ENT. BASASEACHU/ENTRONQUE LAS ESTRELLAS Y E.C. CAMINO LA CASITA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600, EN TRAMOS AISLADOS.	OCAMPO, LAS ESTRELLAS	12,487.50						12.50	M2 DE BACHO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA			EL RECURSO SE REINTEGRARA A LA FEDERACIÓN
MUNICIPIO: OJINAGA															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	43.1	25200840	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV 5 DE MAYO ENTRE CALLE DEL PACÍFICO Y C. 17A, DEL KM 0+000 AL KM 0+053	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	821,677.50	CONTRATO		698,291.28	IO-67-218-808052990-N-5-2025	ICOVIT, S.A. DE C.V.	609.50	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: PRÁXEDIS G. GUERRERO															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRÁXEDIS G. GUERRERO	44.1	25300290	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA C. RAMÍREZ NTE. ENTRE LA C. ABSOLUTO/ CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+030 AL KM 0+046, A 134 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL	PRÁXEDIS G. GUERRERO, PRÁXEDIS G. GUERRERO	89,910.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		89,910.00	N/A	GCC	128.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: RIVA PALACIO															
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	45.1	25400273	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CALDERÓN Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+025 A 520 METROS DEL PARQUE LA ALAMEDA	RIVA PALACIO, SAN ANDRÉS	182,317.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		N/A	N/A	MARIO SOLÍS RODRIGUEZ CONSTRUCTORA, ARINORAGA EL ALAMO	182.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	45.2	25400274	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+045, A 350 METROS DE IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO	RIVA PALACIO, SANDOVAL	179,820.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		N/A	N/A	MARIO SOLÍS RODRIGUEZ CONSTRUCTORA, ARINORAGA EL ALAMO	180.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			

MUNICIPIO: ROSALES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	46.1		PROGRAMA DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE SEXTA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AV. CARRANZA Y EN AV. CARRANZA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE 46. A 325 MTS DE LA IGLESIA DEL ALFA	ROSALES, EL MOLINO	72,427.50					325.00	M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: ROSARIO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO	47.1	25600306	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CUARTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+010 AL KM 0+011, A 140 MTS DEL REGISTRO CIVIL	ROSARIO, ROSARIO	4,995.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	ALDO ELISO HERRERA VILLALOBOS	5.80	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CONCHOS														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS	48.1		PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN CAMINO CAMARGO COLINA, ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, DEL KM 0+051 AL KM 0+334, A 340 MTS DE LAGO COLINA (SECTOR LAGO COLINA)	SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS	19,980.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	19,980.00	MSFC-REPLUVE-002/2025	N/A	1,160.00	M2 BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025 SE EJECUTO EL PROYECTO CON ÉXITO
MUNICIPIO: SANTA BÁRBARA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	49.1	26000253	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+100 AL KM 0+106, A 10 METROS DEL ESTADIO DE BÉISBOL.	SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	32,467.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A DE C.V CONCRETOS NAVARRO	33.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: SANTA ISABEL														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	50.1	22400297	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y FIN DE CALLE A 76 MTS DE LA SALA DE VELACIÓN	SANTA ISABEL, SANTA ISABEL	34,965.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	34,965.00			40.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
MUNICIPIO: SATEVÓ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SATEVÓ	51.1	26100458	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO SIN NOMBRE, ENTRE RAMAL A SATEVÓ Y CENTRO SOCIAL DEL KM 0+016.6 AL KM 0+020.2 A 50 METROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	SATEVÓ, SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ	32,467.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	JOSÉ CARLOS PIÑÓN RAMÍREZ	29.52	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: SAUCILLO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	52.1	26200691	REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE CALLE FELPE ÁNGELES ENTRE AV. SÉPTIMA Y AV. 8A	SAUCILLO, SAUCILLO	157,342.50	CONTRATO	156,567.75	PMS-OPM-REPLUVE-0-020/2025	STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	413.69	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA	100%	100%	
MUNICIPIO: URIQUE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE	53.1	26001120	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CALLEJÓN DE LA IGLESIA, ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE PRINCIPAL, EN TRAMOS AISLADOS	URIQUE, URIQUE	22,477.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	22,477.50	N/A	DONOVAN QUINTANA GIL	30.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: URIJACHI														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIJACHI	54.1		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAFAEL ORTIZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+021 AL KM 0+028, EN TRAMOS AISLADOS. A 20 MTS DE PANTÓN MUNICIPAL	URIJACHI, URIJACHI	14,985.00					24.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO.			