

CONVENIO CELEBRADO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025 2.5 MDP

PRIMER REPORTE DE AVANCES FONDO "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2025"

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2025

INSTANCIA EJECUTORA	N° DEL PROYECTO (convenio)	N° DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	RECURSO TRANSFERIDO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	N° DE CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	META		AVANCE FÍSICO %	AVANCE FIN/ANCIERO %	OBSERVACIONES
										CANTIDAD	UNIDAD			
MUNICIPIO: AHUMADA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUMADA	1.1	20100335	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. DIVISIÓN DEL NTE. ENTRE CALLE ZACATECAS Y AV. DURANGO, EN TRAMOS AISLADOS	AHUMADA, MIGUEL AHUMADA	14,985.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	DERYMI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	30.73	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	20%	20%	
MUNICIPIO: ALDAMA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA	2.1		REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TERCERA ENTRE C. CUAUHTÉMOC Y C. ÁNGEL TRIÁS DEL KM 0+012 AL KM 0+013.2	ALDAMA, ALDAMA	9,990.00					9.60	M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASAS GRANDES	3.1		PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE OJINAGA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+209 AL KM 0+880, A 35 METROS DEL RÍO CASAS GRANDES	CASAS GRANDES, CASAS GRANDES	127,372.50	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 127,372.50	N/A	DEREMY CONSTRUCCIONES SA DE CV.	1,638.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	0.00%	0%	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	4.1		REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN C. FRESNO TRAMO ENTRE C. MIGUEL BARRAGÁN Y C. RAMÓN GUZMÁN DEL KM 0+022 AL KM 0+166	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	449,550.00					1,418.48	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC	5.1	21702151	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. JUÁREZ ENTRE VIALIDAD VENEZUELA/ CUAUHTÉMOC Y CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+040 AL KM 0+079, A 89 MTS DEL OXO SAN ANTONIO	CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC	427,072.50	CONTRATO	427,072.50			336.60	M2 DE REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
MUNICIPIO: EL TULE														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL TULE	6.1	26400231	BOYAS METÁLICAS EN ENTRADA PRINCIPAL CALLE SIN NOMBRE ENTRE AV. JUÁREZ/AV. LIBERTAD Y CARR. LA CASTA - HUEJOTITÁN - BALLEZA DEL KM 0+000 AL KM 0+100. A 300 MTS DE TIENDA LA PASADITA.	EL TULE, EL TULE	7,492.50	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	RAMON GUTIERREZ CHAVEZ	28.00	PZA DE BOYAS METÁLICAS	100%	100%	
MUNICIPIO: GUERRERO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO	7.1		RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE VICTORIA ENTRE C. NOVENA Y C. MANUEL SÁENZ TARANGO DEL KM 0+090.00 A KM 0+090.96	GUERRERO, VICENTE GUERRERO	7,492.50					10.00	M2 DE RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: HIDALGO DEL PARRAL														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL	8.1	23202152	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE, ENTRE CALLE DR. DE LILIE Y FIN DE CALLE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+022, A 10 MTS. DE MADERAS AMPARAN	HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL	69,930.00	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	MANUEL ANTONIO CARO CORRAL	100.86	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0%	0%	
MUNICIPIO: JUÁREZ														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ	9.1	23709030	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. MANUEL GÓMEZ MORÍN (CARRIL CENTRAL). TRAMO: DE BLVD FRANCISCO VILLARREAL TORRES A C. CAMINO A ESCUDERO	JUÁREZ, JUÁREZ	1,266,232.50	N/A	N/A	N/A	N/A	1,712.61	M2 DE REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA			OBRA CANCELADA
MUNICIPIO: JULIMES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JULIMES	10.1		PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE PROF. JORGE MENDOZA ENTRE TORIBIO ORTEGA Y EMILIANO ZAPATA.	JULIMES, JULIMES	4,995.00					20.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA			
MUNICIPIO: NAMIQUIPA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	11.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3a. ENTRE C. ABRAHAM GONZÁLEZ Y C. GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 0+025	NAMIQUIPA, LAS CRUCES	32,467.50					175.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			
MUNICIPIO: NUEVO CASAS GRANDES														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	12.1		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN PTE Y CALLE VICTORIA DEL KM 0+057 AL KM 0+062	NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES	32,467.50	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	GILBERTO SALCIDO PONCE	70.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: OJINAGA														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA	13.1	25200845	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE C. TRIGÉSIMO CUARTA Y CALLE PRIV. 34A DEL KM 0+000 AL KM 0+015, A 10 MTS DEL CENTRO COMUNITARIO CDP	OJINAGA, MANUEL OJINAGA	47,452.50	ADMINISTRACION DIRECTA	47,452.50	S/N	FERRETERIA Y MADERERIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	54.50	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	100%	100%	
MUNICIPIO: RIVA PALACIO														
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIVA PALACIO	14.1	25400280	PROGRAMA DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CAMINO CAMPO 31 ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+100 A 300 METROS DE COMERCIAL JOE	RIVA PALACIO, CAMPO 31	9,990.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	JACOB FHER PETERS	750.00	M2 DE BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	100%	100%	