

FIDEICOMISO No. 2177
“FONDO METROPOLITANO DE CHIHUAHUA”
SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2017

En la Ciudad de Chihuahua, siendo las 10:00 horas del miércoles 22 de febrero de 2017, se reúnen en la Sala del Despacho del Secretario de Hacienda, ubicada en el Cuarto Piso del Edificio “Héroes de Reforma” de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, sita en Avenida Venustiano Carranza número 601, Colonia Obrera, C.P. 31350, para celebrar la **Décima Sesión Ordinaria de 2017** del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso No. 2177, “Fondo Metropolitano de Chihuahua”, en adelante el “Subcomité Técnico”, los miembros permanentes con las representaciones que también se especifican, dándose inicio a la sesión con la siguiente:

1. BIENVENIDA.

En uso de su atribución como suplente del Presidente del Subcomité Técnico, la Ing. Guillermina Hernández Vázquez, Directora de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, da la bienvenida a todos los integrantes del Subcomité agradeciendo su compromiso de trabajar para el Estado y en especial por esta Zona Metropolitana.

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, inciso d) de los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano para el ejercicio presupuestal 2017, estando reunidos los representantes de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal para dar seguimiento al avance físico y financiero de los proyectos aprobados en el ejercicio fiscal 2016.

2. LISTA DE ASISTENCIA.

Una vez signada la lista de asistencia (Anexo 1), se hace constar la presencia de las siguientes personas:

En representación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua:

Ing. Guillermina Hernández Vázquez, Representante y Suplente del Presidente del Sub-Comité Técnico, con voz y voto.

En representación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología:

Ing. María Facio Muñoz, Representante Suplente, con voz y voto.

En representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas:

Ing. Pedro Enrique Cossio Rodríguez, Representante Suplente, con voz y voto.

En representación de la Secretaría de Desarrollo Social:

Lic. Francisco Javier Turati Muñoz, Representante Suplente, con voz y voto.

En representación de la Secretaría General de Gobierno:

Lic. Mariano Olivares Avelar, Representante Suplente, con voz y voto.

En representación de la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU):

Ing. Carlos Gutiérrez Holguín, Representante Suplente, con voz y voto.

En representación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE):

Lic Rafael Mata Márquez, Representante Suplente, con voz y sin voto.

En representación de la Secretaría de la Función Pública:

Ing. Alberto Arvizu Ponce, Representante Suplente, con voz y sin voto.

En representación de BANOBRAS:

Ing. César Bolado Rubio, Representante, con voz y sin voto.

En representación de la Presidencia Municipal de Aquiles Serdán:

Lic. Héctor Ariel Fernández Martínez, Presidente Municipal, con voz y sin voto.

Ing. Mariela Reyes Rascón, Subdirectora de Obras Públicas, invitada.

En representación de la Presidencia Municipal de Aldama:

Ing. Jorge Esteban López Méndez, Director de Obras Públicas, con voz y sin voto.

C.P. Horacio Granados Gómez, Asesor, invitado.

Arq. Pablo Rojas Ruiz, responsable del área de proyectos, invitado.

Arq. Eduardo Baeza Ojeda, Director de Desarrollo Urbano y Ecología, invitado.

En representación de la Presidencia Municipal de Chihuahua:

Lic. José de Jesús Granillo Vázquez, Director de Planeación y Evaluación, con voz y sin voto.

Ing. Edna Lizette Del Río Sigala, Jefa del Departamento de Control de Obra, invitada.

Ing. Víctor Mireles Villegas, Residente de obra, invitado.

3. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

La Ing. Guillermina Hernández Vázquez, constata la existencia de quórum legal para sesionar, declarando instalada la sesión y válidos los acuerdos que adopten los integrantes del Subcomité Técnico, en base a la Cláusula Novena, inciso c) del Contrato de Fideicomiso 2177 "Fondo Metropolitano de Chihuahua"

Por lo que procede a continuar con el siguiente punto del Orden del Día.

4. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

A continuación la Ing. Guillermina Hernández Vázquez procede a efectuar la lectura del Orden del Día, y se somete a consideración de los integrantes del Subcomité Técnico los siguientes puntos de la misma:

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia.
3. Declaración del quórum legal.
4. Aprobación del orden del día.
5. Lectura del Acta de la Sesión anterior.
6. Informe del Avance físico y financiero de las obras autorizadas con recursos del Fondo Metropolitano 2016 a cargo de las Instancias Ejecutoras siguientes:

Presidencia Municipal de Aldama.

- Terminación de cambio de luminarias en la red de alumbrado público, en el municipio de Aldama, Chihuahua.

Presidencia Municipal de Aquiles Serdán.

- Rehabilitación de alumbrado público, municipio de Aquiles Serdán II etapa.

Presidencia Municipal de Chihuahua.

- Construcción y equipamiento de senda perimetral en la Presa Chihuahua (3era Etapa)

7. Presentación de calendario de Sesiones Ordinarias.
8. Asuntos Generales.

Al no manifestarse ningún comentario sobre los puntos de la Orden del Día propuesta, por unanimidad de votos, los integrantes del Subcomité Técnico emiten su aprobación.

5. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

La suplente del Secretario Técnico procede a la dispensa de la lectura del Acta de la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico efectuada el día 16 de noviembre de 2016, derivado a que se circuló oportunamente adjunta al oficio invitación correspondiente a ésta Décima Sesión Ordinaria.

Al no existir comentarios sobre el contenido de la misma, los integrantes del Subcomité Técnico, por unanimidad de votos, aprueban la dispensa de la lectura del Acta de la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité.

6. INFORME DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS AUTORIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO 2016 DE LAS SIGUIENTES INSTANCIAS EJECUTORAS:

En desahogo de este punto del Orden del Día, la Ing. Guillermina Hernández Vázquez, otorga el uso de la palabra por parte de la **Presidencia Municipal de Aldama** al Arq. Pablo Rojas Ruiz, responsable del Área de



Proyectos del Municipio quien con fundamento en lo establecido en el numeral 63 inciso d) de los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano 2017” presenta para conocimiento de los miembros del Subcomité el informe de avance físico y financiero, en su carácter de instancia ejecutora, respecto del proyecto; **Terminación de cambio de luminarias en la red de alumbrado público, en el municipio de Aldama, Chihuahua**, con una inversión de \$8’941,824.11 el cual tuvo como resultado un ahorro derivado del proceso de contratación de \$15,693.71, monto autorizado por el Comité Técnico , en sesión anterior, para ser aplicado en la adquisición de tres luminarias adicionales a la meta original de 1,382 luminarias, aumentando a 1,385 luminarias instaladas, reportando un 100% en el avance físico y 100% en el financiero.

Como comentario adicional el C.P Horacio Granados Gómez, presenta el Informe de los resultados de ahorro en consumo y tarifa eléctrica de la primera etapa 2015 y segunda etapa 2016 del proyecto en mención, donde en la primera etapa se adquirieron 1,759 luminarias LED con las cuales se logró tener una cobertura del 58% de un total de 3,018 luminarias, meta que se logró alcanzar y superar con la instalación de 1,385 luminarias en 2016, lo anterior ha generado un ahorro en el consumo del 54% en términos económicos y una eliminación de hasta 567.3 ton anuales de CO2, por ello se emite una opinión favorable de acuerdo a la valoración del proyecto tanto en el aspecto económico como en la percepción de la ciudadanía y así mismo en beneficio del medio ambiente.

No habiendo comentarios adicionales la Suplente del Presidente del Subcomité Técnico, Ing. Guillermina Hernández Vázquez solicita a los miembros del Subcomité con derecho a voto se pronuncien respecto y recibido su voto en sentido aprobatorio, se adopta por unanimidad de votos el siguiente:

Acuerdo:

FOMETROCHIH/2017/SCT/ORD/10/01

Con fundamento en lo establecido en la cláusula NOVENA inciso c) del Contrato del Fideicomiso 2177 “Fondo Metropolitano de Chihuahua” y lo dispuesto en el numeral 63 inciso d) de los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano 2017” el Subcomité Técnico toma conocimiento del informe que presenta la Presidencia Municipal de Aldama, en su carácter de instancia ejecutora respecto del proyecto que a continuación se relaciona, en el cual se observa el avance físico y financiero del mismo.

Proyecto	Instancia Ejecutora	Avance Físico	Avance Financiero
Terminación de cambio de luminarias en la red de alumbrado público, en el municipio de Aldama, Chihuahua.	Presidencia Municipal de Aldama	100%	100%

Continuando con el desahogo de este punto del Orden del Día, la Ing. Guillermina Hernandez Vázquez, otorga el uso de la palabra a la Ing. Mariela Reyes Rascón, Subdirectora de Obras Públicas del **Municipio de Aquiles Serdán** quien con fundamento en lo establecido en el numeral 63, inciso d) de los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano 2017” presenta para conocimiento de los miembros del Subcomité el Informe de avance físico y financiero, en su carácter de instancia

ejecutora, respecto del proyecto: **Rehabilitación de alumbrado público, Municipio de Aquiles Serdán II etapa**, con un monto autorizado de \$3,881,050.18, del cual se contrataron \$3,848,682.80 resultando un ahorro derivado del proceso de contratación, mismo que en sesión anterior de Comité Técnico se autorizaron para su aplicación en ampliación de metas (6 luminarias adicionales a la meta original) por lo que se formalizo en tiempo y forma un convenio modificatorio por \$32,306.00, reportando la aplicación del recurso en un 100% y un avance físico del 100%.

Acuerdo:

FOMETROCHIH/2017/SCT/ORD/10/02

Con fundamento en lo establecido en la cláusula NOVENA inciso c) del Contrato del Fideicomiso 2177 "Fondo Metropolitano de Chihuahua" y lo dispuesto en el numeral 63 inciso d) de los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano 2017" el Subcomité Técnico toma conocimiento del informe que presenta la Presidencia Municipal de Aquiles Serdán, en su carácter de instancia ejecutora respecto del proyecto que a continuación se relaciona, en el cual se observa el avance físico y financiero del mismo.

Proyecto	Instancia Ejecutora	Avance Físico	Avance Financiero
Rehabilitación de alumbrado público, Municipio de Aquiles Serdán II etapa.	Presidencia Municipal de Aquiles Serdán	100%	100%

Por último la Ing. Guillermina Hernandez Vázquez, otorga el uso de la palabra a el Ing. Víctor Mireles Villegas, Residente responsable de obra por **parte de la Presidencia Municipal de Chihuahua**, quien con fundamento en lo establecido en el numeral 63, inciso d) de los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano 2017" presenta para conocimiento de los miembros del Subcomité el informe de avance físico y financiero, en su carácter de instancia ejecutora, respecto del proyecto, **Construcción y equipamiento de senda perimetral en la Presa Chihuahua (3era Etapa)** con un monto autorizado de \$34,965,000.00, del cual se contrataron \$32,333,191.06 resultando un ahorro derivado del proceso de contratación, mismo que en la sesión anterior de Comité Técnico se autorizaron para su aplicación en ampliación de metas (300 ml adicionales a los 3,300 ml originales) por lo que se formalizo en tiempo y forma un convenio modificatorio por \$2,601,808.94. De lo anterior se informa que al día de hoy se tiene un avance físico del 25.8 % y un avance financiero de 39.4%, en el cual incluye el pago del anticipo más lo que corresponde a las estimaciones hasta fecha actual.

El Residente de obra, reporta que el avance físico es lento debido a la propia naturaleza del proyecto, actualmente se realizan trabajos de excavaciones en corte, colocación de pedraplen, formación de terraplen, colocación de obras de drenaje, colocación de acero y colado de concreto hidráulico en zapatas y muros de estribos y colocación de cimbra para guarnición.

Se informa que se tiene contemplado la terminación del proyecto del acuerdo al calendario establecido en nota técnica.



Acuerdo:

FOMETROCHIH/2017/SCT/ORD/10/03

Con fundamento en lo establecido en la cláusula NOVENA inciso c) del Contrato del Fideicomiso 2177 "Fondo Metropolitano de Chihuahua" y lo dispuesto en el numeral 63 inciso d) de los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano 2017" el Subcomité Técnico toma conocimiento del informe que presenta la Presidencia Municipal de Chihuahua, en su carácter de instancia ejecutora respecto del proyecto que a continuación se relaciona, en el cual se observa el avance físico y financiero del mismo.

Proyecto	Instancia Ejecutora	Avance Físico	Avance Financiero
Construcción y equipamiento de senda perimetral en la Presa Chihuahua (3era Etapa).	Presidencia Municipal de Chihuahua	25.8%	39.4%

7. CALENDARIO PARA SESIONES DE SUBCOMITÉ TÉCNICO.

La Suplente del Presidente del Subcomité Técnico propone con fundamento en lo dispuesto en la cláusula NOVENA inciso b) del Contrato del Fideicomiso 2177 "Fondo Metropolitano de Chihuahua" el Calendario de Sesiones Ordinarias sin perjuicio de que en cualquier tiempo se lleven a cabo las sesiones Extraordinarias que se requieran a solicitud escrita de cualquiera de los miembros del presente Subcomité.

Sesión Ordinaria Subcomité Técnico	Fecha
Décima Primera	12 de abril
Décima Segunda	22 de junio
Décima Tercera	23 de agosto
Décima Cuarta	26 de octubre
Décima Quinta	14 de diciembre

Acuerdo:

FOMETROCHIH/2017/SCT/ORD/10/04

Con fundamento en lo establecido en la cláusula NOVENA inciso b) del Contrato del Fideicomiso 2177 "Fondo Metropolitano de Chihuahua" el Subcomité Técnico toma conocimiento y aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias sin perjuicio de que en cualquier tiempo se lleven a cabo las sesiones Extraordinarias que se requieran a solicitud escrita de cualquiera de los miembros del presente Subcomité Técnico.

8. ASUNTOS GENERALES.

La Ing. Guillermina Hernández Vázquez abre el espacio para tratar asuntos generales los cuales no se hayan abordado en los puntos anteriores.

Por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología la Ing. María Facio Muñoz presentó ante el Subcomité, una cartera de obras ya validadas por el Consejo para su análisis y evaluación y en su caso, para su recomendación ante el Comité para que sean financiados con recursos del fondo para el ejercicio fiscal 2017.

Acuerdo
FOMETROCHIH/2017/SCT/ORD/10/05

Con fundamento en lo establecido en los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano en el Capítulo VI numeral 16, el Subcomité revisa y valida la Cartera de Proyectos 2017 presentada por el Consejo.

Proyecto propuesto	Monto solicitado
Rehabilitación del Relleno Sanitario Metropolitano de Chihuahua	\$12'528,241.42
Rehabilitación de ciclorutas en la Cd. de Chihuahua	\$2'374,799.58
Total	\$14'903,041.00

9. CLAUSURA.

Una vez agotados los puntos del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar de conformidad con el mismo, la Ing. Guillermina Hernández Vázquez, suplente del Presidente del Subcomité Técnico agradece a los participantes su asistencia y da por concluida la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico, siendo las 11:00 horas del día 22 de febrero de 2017.



ING. GUILLERMINA HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ
TÉCNICO




ING. MARÍA FACIO MUÑOZ
PRO-SECRETARIO DE ACTAS DEL SUBCOMITÉ
TÉCNICO






ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO No. 2177 "FONDO METROPOLITANO DE CHIHUAHUA"

SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
FONDO METROPOLITANO CHIHUAHUA
DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA
LISTA DE ASISTENCIA
Febrero 22, 2017

REPRESENTACIÓN FEDERAL:

NOMBRE COMPLETO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU)				
Lic. Lucía Chavira Acosta	Delegado Estatal		4 414 3394	
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) / Suplente				
Ing. Carlos Gutiérrez Olguín	Enlace de Ordenamiento	carlos.holguin@sedatu.gob.mx	6141399103	

REPRESENTACIÓN ESTATAL:

NOMBRE COMPLETO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Secretaría de Hacienda (SH) / Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso				
Dr. Arturo Fuentes Vélez	Secretario	arturo.fuentes@chihuahua.gob.mx	614 429 33 00 Ext. 13574 y 13573	
Secretaría de Hacienda (SH) / Suplente				
Ing. Guillermina Hernández Vázquez	Directora de Programa de Inversión	guhernan@chihuahua.gob.mx	614 4293412	
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) / Secretaria Técnica del Consejo				
Dra. Cecilia Olague Caballero	Secretaria	cecilia.olague@chihuahua.gob.mx	614 1849635	
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) / Suplente				
Ing. María Facio Muñoz	Asesora	ing_mariafacio@yahoo.com	429 33 00 ext 14906	
Secretaría de Comunicación y Obras Publica (SCOP)				
Dra. Norma Ramírez Baca	Secretaria	norma.ramirez@chihuahua.gob.mx	614 429 33 00 Ext. 21406	
Secretaría de Comunicación y Obras Publica (SCOP) / Suplente				
Ing. Pedro Enrique Cossío Rodríguez	Director de Caminos	pcossio@chihuahua.gob.mx	61444320400	
Secretaría General de Gobierno (SGG)				
Mtro. César Jáuregui Robles	Secretario			
Secretaría General de Gobierno (SGG) / Suplente				
Lic. Mariano Olivares Avelar	Suplente	marianolivaresa@yahoo.com.mx	429-93-40	
Secretaría de Desarrollo Social (SDS)				
Dr. Víctor M. Quintana Silveyra	Secretario	vmq48@gmail.com	614 1421278	
Secretaría de Desarrollo Social (SDS) / Suplente				
Lic. Miguel Guerra Tarango	Jefe Depto. Recursos Humanos	jorge.rodriguez@chihuahua.gob.mx	42933 00 ext 12683	

Lic. Jorge Rodas Rivera

jorge.rodriguez@chihuahua.gob.mx

Secretaría de Desarrollo Social (SDS) / Suplente				
Lic. Francisco Javier Turati Muñoz	Jefe del Depto. de Servicios Jurídicos	f.turati@hotmail.com	6141897880	

INVITADOS ESPECIALES:				
NOMBRE COMPLETO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Secretaría de la Función Pública				
Mtra. Rocío Stefany Olmos Loya	Secretaria	olmos@chihuahua.gob.mx	614 429 33 00 Ext. 20301 y 20302	
Secretaría de la Función Pública / Suplente				
Ing. Alberto Arvizu Ponce	Asesor Técnico	arvizu@chihuahua.gob.mx	429 33 00 ext 20305	
Coordinador del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado				
Lic. Gustavo Enrique Madero Muñoz	Coordinador	gustavomadero@mac.com	614 429 33 00 Ext. 11278	
Coordinador del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado / Suplente				
Lic. Rafael Mata Márquez	Suplente COPLADE	rafaelmata16@gmail.com	6144293300 11278	
Delegación Estatal Chihuahua, Banobras, S.N.C.				
Ing. Cesár Bolado Rubio	Delegado	cesar.bolado@banobras.gob.mx	614 415 8409	
Presidencia Municipal de Aldama				
Prof. Alberto Vázquez Solís	Presidente Municipal	arte.vazquez@gmail.com		
Presidencia Municipal de Aldama / Suplente				
Lic. Ever EdelContreras Armendariz	Oficial Mayor		6141103786	
Dirección de Obras Públicas del Municipio de Aldama				
Arq. Pablo Rojas Ruiz	Proyectos Obras Públicas	projas_17@hotmail.com	6145124000	
Dirección de Obras Públicas del Municipio de Aldama				
Ing. Jorge Esteban López Méndez	Director de Obra	obrasaldama@hotmail.com	6144065384	
Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Aldama				
Arq. Eduardo Baeza Ojeda	Director	forte.arqd@gmail.com	6142454004	
Presidencia Municipal de Aquiles Serdán				
Lic. Héctor Ariel Fernández Martínez	Presidente Municipal	afm_1204@hotmail.com	6141882951	
Dirección de Obras Públicas del Municipio de Aquiles Serdán				
Ing. Mariela Reyes Rascon	Directora	mariela_1581@hotmail.com	614-125-53-54	



SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

FONDO METROPOLITANO CHIHUAHUA

DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA

LISTA DE ASISTENCIA

Febrero 22, 2017



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

Presidencia Municipal de Chihuahua				
Lic. María Eugenia Campos Galván		Presidente Municipal		
Dirección de Planeación y Evaluación				
Lic. José de Jesús Granillo Vázquez		Director	jesus.granillo@mpiochih.gob.mx	6142904800
Departamento de Control de Obra del Municipio de Chihuahua				
Ing. Edna Lizette Del Río Sigala		Jefa de Departamento	edna.delrio@mpiochih.gob.mx	6141367872
Departamento de Control de Obra del Municipio de Chihuahua				
Ing. Victor Mireles Villegas		Residente de Obra	vuvmir@hotmail.com	6142403305

C.P. ADOLFO GREGORIO GÓMEZ

ASESOR

horaciogrgo@hotmail.com 639 117 5079

[Handwritten signatures and initials]
PA