

**INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS FEDERALES DEL RAMO 23
FONDO DE CULTURA 2015**

N° PROY.	PROYECTO	SUB PROYECTO	EJECUTOR	DESCRIPCIÓN	MONTO RADICADO (PESOS)	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%) (RECURSO TRANSFERIDO)	METAS	PROVEEDOR
1	Universidad Autónoma de Chihuahua	Universidad Autónoma de Chihuahua	Gobierno del estado	2da etapa Poliforo cultural ubicado en la FMçB. Consiste en: construcción de 1,300m2 de firmes de concreto fc=200 kg/cm2 con acabado pulido, colocación de 1,027.18m2 de paneles de polioisourato rígido de 2 con chapa de aluminio, 369.76 m2 de muros int. de fibrocemento de ¼, 11 pzas de cancelería de alum. con cristal de 9.53 y 6.35 mm de esp. para fachadas, 9,900ml de cableado eléctrico, 300 luminarias, y 68 contactos, red tubería hidráulica de cobre de 237.10ml y red sanitaria pvc de 390.40ml. Áreas ppales: foro de 510m2 (20x25.5m), vestíbulo ppal de 140m2 (20x7 m), 2 pasillos de 94 m2 (33.5x2.8m), 2 sanitarios de 36 m2 (7.5x4.8 m), 12 cuartos de usos múltiples, 2 de 24m2 (6x4m), 6 de 8m2 (3x2.65m), 2 de 20m2 (4x5 m) y 2 de 2.9m2 (1.7 x1.7 m), 2 cuartos de limpieza de 3.4m2 (2x1.7m), 2 cuartos de bombas de 7.5m2 (2.5x3 m) y 2 cuartos tableros eléctricos de 4.5m2 (3x1.5 m), sup. total de 1,704.45m2.	\$ 6,993,000.00	93	87	1,300 m2 de Construcción de Poliforo Cultural	Empresa Especialista en Construcciones S.A. de C.V.
2	Construcción Centro Cultural Parral V Etapa	Construcción Centro Cultural Parral V Etapa	Gobierno del estado	Esta V etapa de la construcción del TEATRO STALLFORTH comprende los siguientes espacios complementarios: Cuarto de bombas y cisternas 163.79 m2, Área de calentamiento 82.04 m2, Sala de prensa 47.23 m2, Seguridad 33.43 m2, Cocina 96.37 m2, Recepción 10.86 m2, Servicios y circulaciones 263.98 m2, Cuarto de máquinas 142.84 m2, Bodega y servicios 203.77 m2, Salida de emergencia 52.54 m2, Patio de maniobras 207.67 m2, Baños y regaderas 178.44 m2, Cuarto anexos 287.56m2, Circulaciones 209.96 m2, Lavandería 47.2 m2, Anexo lavandería 47.4 m2, Fosa 181.64 m2 La estructura se compone de elementos de concreto y acero según estudio realizado para cada caso, cabe destacar que en su diseño se busca que no se aproximen a lo ya construido, con fin de no afectar a las edificaciones existentes. Los espacios correspondientes a la V etapa son en su mayoría espacios complementarios a los espacios principales del proyecto como son el escenario móvil del teatro es de 10m por 14.85m más áreas requeridas para maniobrabilidad, dos escaleras independientes, un elevador, cuarto verde y monta cargas, así como el área donde estarán las 847 butacas, incluidas butacas para personas con capacidades diferentes, y demás espacios.	\$ 19,980,000.00	33	66.21	770 m2 de Construcción centro cultural Parral V etapa	AXIS ARQUITECTURA
3	CONSTRUCCIÓN SALA DE ARTE, GERMÁN VALDÉZ 'TIN TÁN'	CONSTRUCCIÓN SALA DE ARTE, GERMÁN VALDÉZ 'TIN TÁN'	Gobierno del estado	El proyecto consistirá en la construcción de la primera etapa de la sala de artes, la cual tendrá un área total de construcción c 391.07 m2 incluyendo la planta baja y un mezzanine. Dicha área estará dividida en los siguientes espacios funcionales con sus respectivas medidas: Planta baja: Galería: 14.29x7.24=103.45m2, Sala Arte Objeto: 11.33x9.50=107.63m2, Cabina de Radio (Exposición): 7.36x2.79=20.60m2, Sanitarios: 6.66x4.10=27.73m, Vestibulo: 16.95x7.03=119.15m2, Sala de Colección: 3.73x3.47=12.94m2 Área total planta baja: 391.07m2. Toda la construcción será hecha mediante el procedimiento constructivo convencional a base de cimentaciones corridas y aisladas de concreto reforzado con resistencia de f'c=200kg/cm2, muros de tabique rojo y recocido con castillos de concreto de resistencia de f'c=150kg/cm2, y estructura metálica con diferentes perfiles.	\$ 4,995,000.00	90	99.95	391.07 m2 de Construcción de sala de arte Germán Valdéz "Tin Tán", 1 Transformador, 1 Equipo de clima frío.	ABE OBRAS Y SERVICIOS S.A.de C.V.
4	Rehabilitación y equipamiento de la Ex Hacienda San José "El Torreón"	Rehabilitación y equipamiento de la Ex Hacienda San José "El Torreón"	Municipio de Chihuahua	*La rehabilitación de la ex Hacienda El Torreón consistirá en diferentes etapas, comenzando del interior al exterior. Lo primero se llevará a cabo los trabajos de albañilería, mismos que consistirán en suministrar, instalar y/o construir 788 m2 de lo siguiente: tubo galvanizado, arcilla de adobe, aplastados, ducto aireador, rampa para acceso al patio, muro de block de 15x20x40 cms de 1.7 m de altura. Acto seguido, se procederá con la etapa de cantería 150.00 m2 (la cual se requiere para protección a la membrana o capa que se encuentre impermeabilizada), carpintería 348.00 m2y herrería 193.00 ml, para esto será necesario lo siguiente: gárgola de cantera, cornisa de cantera, reintegración de pza. de baldosas, para affianzamiento de pilares de acceso en capilla, baldosa de cantera, reestructuración de batiernes, para reposición de tableros, cerrajería, puerta paneles divisorios, de triglay en dormitorios, duela de madera de pino, rehabilitación de escaleras, reposición de rejas faltantes y escalera metálica. Enseguida se llevarán a cabo los trabajos necesarios para la colocación de 1,420.00 m2 de acabados, as5 como la instalación del alumbrado. Estas actividades incluirán lo siguiente: pintura, zoclo de madera, luminarias, roses y foco, spots, apagadores, así como todo el cable necesario para el correcto funcionamiento de los mismos. Finalmente, se desarrollarán los trabajos en el exterior, estos incluyen 5,718.29 m2, guarnición de concreto, carpeta de concreto asfáltico, cantera rosa, guarnición de cantera, pavimento de baldosa de cantera blanca, piedra bola, firme de concreto, bancas, reloj solar en área de llegada vehicular de 2.5m de alto y un diámetro de 3.5 m, cubiertas para salidas de tuberías, techos para salidas de tuberías, 102.50 m2 de rehabilitación de azotea, 6,780.00 pza. de alumbrado, 3,475.00 ml de instalaciones eléctricas, 8 piezas de laminas de estacionamiento y equipamiento de 16 equipos de clima . El Equipamiento consiste en instalación de alumbrado y 16 equipos de climas fijos	\$ 5,942,052.00	100	100	5,718.29 m2 de Rehabilitación completa de la Ex-hacienda el Torreón, 16 Equipos de clima.	Constructora Kikita, S.A. De C.V.
5	Restauración y equipamiento de "Quinta Touché"	Restauración y equipamiento de "Quinta Touché"	Municipio de Chihuahua	La rehabilitación de la casa Quinta Touché consistirá principalmente en: Trabajos preliminares en 311 m2, 95.74 m2 de muro de tablaroca a dos caras de diferentes grosores, tratamiento de 632.76 m2 de ladrillo industrial existente, 110.04 m2 de duela de madera de encino en interiores, 183.94 m2 de plafón cerrado de tablero de yeso, 2 sanitarios, un mingitorio y 3 lavabos, reposición de 16 puertas y 36 ventanas, 48 m2 de pisos de madera de pino en pórticos, suministro e instalación de 5 unidades evaporadoras para climas, 72 ml de tubería de polipropileno de distintos diámetros para agua potable, 36 ml de tubería de PVC en diferentes diámetros para drenaje sanitario, 42 y 48 ml de tubería cédula 40 para drenaje pluvial y drenaje de condensados respectivamente, y trabajos de instalación eléctrica compuestos por suministro e instalación de un transformador tipo pedestal de 75 kva, 2144 ml de cableado de diferentes calibres, 91 luminarias de diferentes tipos y 38 contactos polarizados. Resultando en las siguientes áreas: 5 Salas de exposiciones, de 19.5, 18, 14.5, 30.5 y 23.8 m2, 2 baños de 6.7 y 8.7 m2, un área de servicio de 16 m2 y 2 pórticos de 31 y 36.5 m2 dando un total de 311 m2.	\$ 4,145,850.00	100	100	741.20 m2 de Restauración de la Quinta Touche, 72 ml de Sistema de agua potable, 36 Sistema de drenaje sanitario, 42 ml de Sistema de drenaje pluvial, 48 ml de Drenaje de condensados, 1 Transformador tipo pedestal de 75 KVA, 5 Equipos de clima fijos	Garmel Construcciones, S.A. De C.V.

***NOTA: EL AVANCE FINANCIERO SE REPORTA AL 100% EN LOS PROYECTOS CUYA INSTANCIA EJECUTORA NO ES GOBIERNO DEL ESTADO, AL HABER TRANSFERIDO, LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, LA TOTALIDAD DEL RECURSO A DICHA INSTANCIA.**

***NOTA: LA INFORMACIÓN DE CADA PROYECTO FUE PROPORCIONADA POR SU INSTANCIA EJECUTORA.**

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"