

**PRIMER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL FONDO FORTAFIN CONVENIO 5
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2017**

PROYECTO	SUB PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	MONTO RADICADO	METAS		AVANCE FÍSICO	PROVEEDOR/ES CONTRATISTAS
					UNI	CANT	ACUM. %	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK Y ENREJADO EN ALBERGUE CULTURAL	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE BLOCK Y ENREJADO EN ALBERGUE CULTURAL	LA BARRA PERIMETRAL A CONSTRUIR CONSTARA DE LO SIGUIENTE: 461.41 ML DE ZAPATA CORRIDA DE 60 X20 CMS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, RODAPIÉ DE BLOCK RELLENO Y ARMADO, DALA DE DESPLANTE DE 20X20 CMS ARMADA CON 4 VS #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CMS, MURO DE BLOCK DE 20X20X40 CMS, ARMADO VERTICALMENTE CON CASTILLOS INTEGRALES Y 1 VS #5, ASÍ COMO HORIZONTALMENTE CON VS #3 CADA 2 HILADAS DE BLOCK ENREJADO EN SECCIONES A BASE DE TUBO DE 2" CAL. 14 AHOGADOS, INCLUIRÁ PUERTAS DE ACCESO A BASE DE HERRERÍA.	CHIHUAHUA	\$ 1,366,281.71	M2	778.18	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
CONSTRUCCION DE GRADAS DE CONCRETO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ALBERGUE CULTURAL	CONSTRUCCION DE GRADAS DE CONCRETO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ALBERGUE CULTURAL	GRADAS DE CONCRETO DE 3 NIVELES CON ASIENTO Y CIRCULACIÓN LIBRE DE 90 CM MÍNIMO, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ACABADO PULIDO, HECHAS A BASE DE MURETES DE BLOCK DE CONCRETO DE 20 X 20 X 40 CM, ARMADO EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL, ACABADO APARENTE. COLUMNAS DE CONCRETO DE 35 X 35 CM. ARMADAS, VIGAS Y LOSAS DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADAS SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS AISLADAS EN COLUMNAS Y ZAPATA CORRIDA EN MUROS, CON RODAPIE DE 2 HILADAS EN ZAPATAS CORRIDAS.	CHIHUAHUA	\$ 327,382.46	M2	101.48	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
CONSTRUCCION DE 2 TECHUMBRES METALICAS TIPO DOMO DE 22.00 X 30.00 MTS. C/U EN CANCHAS DE ALBERGUE CULTURAL	CONSTRUCCION DE 2 TECHUMBRES METALICAS TIPO DOMO DE 22.00 X 30.00 MTS. C/U EN CANCHAS DE ALBERGUE CULTURAL	LA CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHUMBRES METÁLICAS TIPO DOMO DE: COLUMNAS DE TUBO DE ACERO DE 6" X 3/16", VIGAS IR DE 10" X 5 3/4", PLACAS DE ACERO EN CONEXIONES DE 1/2" Y 3/4", LÁMINA ROLADA AUTOSOPORTANTE CAL. 20 Y EN CIMENTACIÓN ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO DE 1.20 X 2.40 M. CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADAS SEGÚN DETALLE.	CHIHUAHUA	\$ 2,416,959.25	M2	1320.00	0	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
CONSTRUCCION DEL CENTRO UNIVERSITARIO SAN JUANITO, UBICADO EN SAN JUANITO, EN EL MPIO DE BOCOYNA, CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DEL CENTRO UNIVERSITARIO SAN JUANITO, UBICADO EN SAN JUANITO, EN EL MPIO DE BOCOYNA, CHIHUAHUA	CONSTRUCCION DE 440.85 M2, EN 3 AREAS DE MODULOS DE AULAS DUPLEX, 1 DUPLEX AULA-DIRECCION Y 1 MODULO DE SANITARIOS (H/M).	SAN JUANITO BOCOYNA	\$ 3,500,000.00	AULA	7.00	0	CONSTRUCPOSA S.A DE C.V.