

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																
APORTACIONES FEDERALES (110 REGISTROS)																
FAFEF																
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
489	CONSTRUCCION VIALIDAD NORTE-SUR EN CAMARGO	11-CAMARGO	CAMARGO	1100007	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8,443,648	8,443,648	8,443,648	8,443,648	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
446	CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO CONCHOS CAMINO LA CRUZ-SAN RAFAEL	16-LA CRUZ	LA CRUZ	1600001	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,386,131	1,386,131	1,386,131	1,386,131	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
516	CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO CONCHOS CAMINO LA CRUZ-SAN RAFAEL	16-LA CRUZ	LA CRUZ	1600001	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,859,186	1,859,186	1,859,186	1,859,186	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
618	CONSTRUCCION ESTADIO OLIMPICO CUAHUTEMOC	17-CUAHUTEMOC	CUAHUTEMOC	1700045	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAHUTEMOC	5,859,863	5,859,863	5,859,863	5,859,863	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
477	CONSTRUCCION GIMNASIO	18-CUSHUIRIACHI	CUSHUIRIACHI	1800003	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	799,000	799,000	799,000	799,000	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
295	CONSTRUCCION OFICINAS DE LA SUB- PROCURADURIA GENERAL DEL EDO. Y DE LA SUB. DE DERECHOS HUMANOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900003	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,756,709	5,756,709	5,756,709	5,756,709	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
517	CONSTRUCCION OFICINAS DE LA SUB- PROCURADURIA GENERAL DEL EDO. Y DE LA SUB. DE DERECHOS HUMANOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900003	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	6,959,394	6,959,394	6,959,394	6,959,394	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
646	CONSTRUCCIÓN PLAZA AVENIDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900084	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	878,670	878,670	878,670	878,670	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
1057	CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE COLEGIO DE BACHILLERES NO. 10	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900028	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,504,560	1,504,560	1,504,560	1,504,560	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
483	CONSTRUCCION ACCESO NORTE I ETAPA EN CD. DELICIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	2100022	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	7,919,501	7,919,501	7,919,501	7,919,501	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
654	CONSTRUCCIÓN GIMNASIO PREPARATORIA 20-30	21-DELICIAS	DELICIAS	2100003	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,525,712	1,525,712	1,525,712	1,525,712	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
486	CONSTRUCCION MUSEO DEL DESIERTO CHIHUAHUENSE	21-DELICIAS	DELICIAS	2100003	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	16,858,222	16,858,222	16,858,222	16,858,222	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
665	CONSTRUCCIÓN DE AEROPISTA Y CAMINO DE ACCESO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700002	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,266,993	1,266,993	1,266,993	1,266,993	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
1049	CONSTRUCCIÓN AULAS CBTIS 228	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200039	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	178,583	178,583	178,583	178,583	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
458	CONSTRUCCION CARRETERA LA CASITA-HUEJOTITAN	33-HUEJOTITÁN	HUEJOTITÁN	3300001	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	26,018,202	26,018,202	26,018,202	26,018,202	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
461	CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO BALLEZA LA CASITA-HUEJOTITAN	33-HUEJOTITÁN	HUEJOTITÁN	3300005	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICA	5,366,207	5,366,207	5,366,207	5,366,207	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
1070	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VIALIDAD MARIANO JIMENEZ	36-JIMÉNEZ	JIMENEZ	3600022	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	65,547	65,547	65,547	65,547	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
1302	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VIALIDAD	36-JIMÉNEZ	JIMÉNEZ	3600023	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	45,004	45,004	45,004	45,004	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

349	COLECTOR FUNDADORES 42" DIAMETRO DESARROLLO ORIENTE XXI	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700052	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESDAO DE CHIHUAHUA	2,272,921	2,272,921	2,272,921	2,272,921	100%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
518	COLECTOR FUNDADORES 42" DIAMETRO DESARROLLO ORIENTE XXI	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700052	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESDAO DE CHIHUAHUA	2,668,468	2,668,468	2,668,468	2,668,468	100%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
333	CONSTRUCCION BULEVARD INDEPENDENCIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700022	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,678,986	23,556,379	23,556,379	23,556,379	100%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
329	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO PASO DEL NORTE II ETAPA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700023	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	15,828,154	15,828,154	15,828,154	15,828,154	100%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
411	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO PASO DEL NORTE ILUMINACION DE VITRAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700072	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	357,990	357,990	357,990	357,990	100%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
338	CONSTRUCCION CIRCUITO INTERIOR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700071	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,534,582	3,534,582	3,534,582	3,534,582	100%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
658	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL MINISTERIO PUBLICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700012	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	5,733	5,733	5,733	5,733	100%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
355	CONSTRUCCION PASO SUPERIOR AV. ZARAGOZA-BLVD. INDEPENDENCIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700155	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	9,024,966	9,024,966	9,024,966	9,024,966	100%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
353	CONSTRUCCION PASO SUPERIOR AVENIDA PUERTO PALOS, BLVD. INDEPENDENCIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700156	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	9,206,078	9,206,078	9,206,078	9,206,078	100%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
321	CONSTRUCCION PASO SUPERIOR AV. LAS TORRES-BLVD. INDEPENDENCIA	37-JUÁREZ	JUAREZ	3700155	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	13,496,108	13,496,108	13,496,108	13,496,108	100%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
325	CONSTRUCCION PASO SUPERIOR AV. MIGUEL DE LA MADRID Y BLVD. INDEPENDENCIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700042	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	9,811,271	9,811,271	9,811,271	9,811,271	100%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
691	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN SUBPROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ZONA NORTE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700004	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,493,665	1,493,665	1,493,665	1,493,665	100%	0	0	0	OFICINA	1.00	1.00	100%
625	INSTALACION DE PLAFON ACUSTICO EN EL CENTRO CIVICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700017	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	247,870	247,870	247,870	247,870	100%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
622	LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DEL SEMEFO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700013	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	84,024	84,024	84,024	84,024	100%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
357	PAVIMENTACION AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID TRAMO I	37-JUÁREZ	DESARROLLO ORIENTE XXI	3700048	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,460,121	2,460,121	2,460,121	2,460,121	100%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
394	PAVIMENTACION AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID TRAMO II	37-JUÁREZ	DESARROLLO ORIENTE XXI	3700049	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,731,730	2,731,730	2,731,730	2,731,730	100%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
398	PAVIMENTACION AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID TRAMO IV	37-JUÁREZ	DESARROLLO ORIENTE XXI	3700050	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,465,911	3,465,911	3,465,911	3,465,911	100%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
330	PAVIMENTACION DE CIRCUITO ACCESO A UNIDAD MÉDICA ANAPRA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700021	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	492,399	492,399	492,399	492,399	100%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
1287	PERFORACIÓN POZO # 13	37-JUÁREZ	DESARROLLO ORIENTE XXI	3700057	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	599,978	599,978	599,978	599,978	100%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%
1296	PERFORACION POZO # 12	37-JUÁREZ	DESARROLLO ORIENTE XXI	3700056	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	599,978	599,978	599,978	599,978	100%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

637	CONSTRUCCIÓN CARRETERA MANUEL BENAVIDES E.C. CAMARGO-OJINAGA	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	4200001	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,467,654	2,467,654	2,467,654	2,467,654	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
497	CONSTRUCCION ACCESO SUR CAMARGO-OJINAGA	52-OJINAGA	OJINAGA	5200013	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,129,572	3,129,572	3,129,572	3,129,572	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	