

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2007</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES (130 REGISTROS)</b>																	
	FAFEF					738,438,088	730,438,088	731,238,088	731,238,088	100%	0	0		130	129	99%	
	<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>																
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
11221	CARRETERA: LA CASITA-HUEJOTITAN-BALLEZA, EN TRAMOS PARCIALES	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	3300001	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	11,287,762	11,287,762	11,287,762	11,287,762	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11325	GIMNASIO MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	DR BELISARIO DOMINGUEZ	2200019	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. BELISARIO DOMINGUEZ	1,125,873	1,125,873	1,125,873	1,125,873	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11306	CONSTRUCCION DE ESTATUA DE LUCHA VILLA (BASAMENTO)	11-CAMARGO	CAMARGO	1100036	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	32,252	32,252	32,252	32,252	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
20874	CONALEP	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTEMOC	1700088	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	214,898	214,898	214,898	214,898	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11370	JARDIN DE NIÑOS ALFONSO ESCARCEGA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTEMOC	1700095	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	3,243	3,243	3,243	3,243	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11372	JARDIN DE NIÑOS ANAHUAC	17-CUAUHTÉMOC	CHUAUHEMOC	1700097	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	1,330	1,330	1,330	1,330	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11371	JARDIN DE NIÑOS 10 DE MAYO # 1037	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTEMOC	1700096	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	2,950	2,950	2,950	2,950	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11234	CONSTRUCCION GIMNASIO	18-CUSIHUIRIACHI	CUSIHUIRIACHI	1800003	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,243,692	1,243,692	1,243,692	1,243,692	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11299	CONSTRUCCION PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, MANEJO INTEGRAL DEL AGOSTADERO	18-CUSIHUIRIACHI	CUSIHUIRIACHI	1800001	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	19,181	19,181	19,181	19,181	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
13110	AMPLIACIÓN VIALIDAD PALESTINA TRAMO PERIF. LOMBARDO TOLEDANO A CARRETERA ALDAMA	19-CHIHUAHUA	PALESTINA	1900108	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	2,011,297	2,011,297	2,011,297	2,011,297	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
19514	COBACH NO 10, CONSTRUCCION DE ESPACIOS, OBRAS Y REDES EXTERIORES	19-CHIHUAHUA	PROLONG AV ABOLICION DE LA ESCLAVITUD	1900024	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	1,018,771	1,018,771	1,018,771	1,018,771	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
13112	CONSTR. DE ANDADORES EN PARQUE (PROG. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA)	19-CHIHUAHUA	FRACC LOMA DORADO	19000832	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	190,616	190,616	190,616	190,616	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11252	CONSTRUCCIÓN PLAZA AVENIDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900084	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,638,413	1,638,413	1,638,413	1,638,413	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11324	ESTADIO OLIMPICO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900068	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,775,602	2,775,602	2,775,602	2,775,602	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
20948	OBRAS DE DRENAJE CAMINO KM 30+00(CHIHUAHUA-CUAUHT) EL VALLECILLO	19-CHIHUAHUA	EJIDO EL VALLECILLO	1900913	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	368,938	368,938	368,938	368,938	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
20857	PROLONG. Y AMPL AV DOSTOVESKY (SUM DE CONCRETO)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900106	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	115,632	115,632	115,632	115,632	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
20926	PUENTE GAZA NORTE AV. TEOFILO BORUNDA ENTRONQUE PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900107	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	6,497,411	6,497,411	6,497,411	6,497,411	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
11273	REUBICACION DE REBOMBEO	19-CHIHUAHUA	CERRO GRANDE	1900028	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,933,438	2,933,438	2,933,438	2,933,438	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11315	UNIDAD DEPORTIVA SUR SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900125	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,708,257	1,708,257	1,708,257	1,708,257	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
20904	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	LA CANTERA	1900866	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	727,564	727,564	727,564	727,564	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
13105	CONSTRUCCIÓN ACCESO ALDAMA	2-ALDAMA	FRACC EL VERGEL	0200008	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	900,364	900,364	900,364	900,364	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11254	CONSTRUCCIÓN GIMNASIO PREPARATORIA 20-30	21-DELICIAS	DELICIAS	2100002	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	11,919,106	11,919,106	11,919,106	11,919,106	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11256	CONSTRUCCIÓN DE AEROPISTA Y CAMINO DE ACCESO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700002	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,266,993	1,266,993	1,266,993	1,266,993	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11319	EDIFICACION VIVA TU CASA	31-GUERRERO	GUERRERO	3100026	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	484,887	484,887	484,887	484,887	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11272	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EN CBTIS 228	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200039	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y EL INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	702,134	702,134	702,134	702,134	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
19479	PERFORACIÓN DE POZO ACUEDUCTO SAN JOSE DE LOS BAYLON-PARRAL 1A. ETAPA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200010	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	25,331	25,331	25,331	25,331	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11274	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VIALIDAD MARIANO JIMENEZ	36-JIMÉNEZ	JIMENEZ	3600022	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	193,474	193,474	193,474	193,474	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
19431	CASETA PARA PROTECCIÓN POZO 222 DE FRACCIONAMIENTO	37-JUÁREZ	FRACC R BRAVO	3700059	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	255,335	255,335	255,335	255,335	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
20821	CONALEP I	37-JUÁREZ	COL LA CHAVEÑA	3700700	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSATRUCCIÓN DE ESCUELAS	155,269	155,269	155,269	155,269	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
13101	EDIFICACIÓN TU CASA 2006 PAQUETE IV	37-JUÁREZ	FRACC REAL DEL DESIERTO	3700061	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	700,177	700,177	700,177	700,177	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11245	LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DEL SEMEFO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700013	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	84,024	84,024	84,024	84,024	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11219	PAVIMENTACION DE CIRCUITO ACCESO A UNIDAD MÉDICA ANAPRA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700021	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	553,375	553,375	553,375	553,375	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11365	PERFORACION POZO Y PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL	37-JUÁREZ	LOMAS DEL VALLE	3700211	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,058,709	1,058,709	1,058,709	1,058,709	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11227	URBANIZACION DEL FRACCIONAMIENTO DESARROLLO ORIENTE XXI	37-JUÁREZ	DESARROLLO ORIENTE XXI	3700050	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	35,250,869	35,250,869	35,250,869	35,250,869	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11366	BANQUETAS EN CAMINO A FRANCISCO PORTILLO	4-AQUILES SERDAN	AQUILES SERDAN	0400003	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	280,312	280,312	280,312	280,312	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
							Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
11364	PERFORACION POZO NO. 2	4-AQUILES SERDAN	FRACC LADERAS DE SAN GUILLERMO	0400005	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,575,033	1,575,033	1,575,033	1,575,033	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
11343	TELEBACHILLERATO NO. 8648	4-AQUILES SERDAN	FRACC LADERAS DE SAN GUILLERMO	0400018	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	2,164,516	2,164,516	2,164,516	2,164,516	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
20955	EDIFICACIÓN VIVIENDA TU CASA LA ESMERALDA II ETAPA	40-MADERA	MADERA	4000022	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	577,646	577,646	577,646	577,646	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
11341	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD	5-ASCENSIÓN	PUERTO PALOMAS	0500020	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	783,529	783,529	783,529	783,529	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
11349	CONSTRUCCION DE PREPARATORIA	5-ASCENSIÓN	ASCENSION	0500008	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	132,479	132,479	132,479	132,479	100%	0	0	OBRA		1	0	0%	
11340	CONSTRUCCION BANQUETAS CALLE BUENAVENTURA Y CALLE 6A.	50-NUEVO CASAS GRANDES	FRACC AEROPUERTO	5000009	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,011,712	1,011,712	1,011,712	1,011,712	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
31735	INSTITUTO PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	716,345	716,345	716,345	716,345	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
11345	RED DE AGUA POTABLE ACCESO A OJINAGA	52-OJINAGA	OJINAGA	5200004	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,160,923	1,160,923	1,160,923	1,160,923	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
11333	GIMNASIO MUNICIPAL II ETAPA (SUBESTACION ELECTRICA)	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G GUERRERO	5300014	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G. GUERRERO	24,299	24,299	24,299	24,299	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
11335	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNIONES	55-ROSALES	ROSALES	5500018	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	853,430	853,430	853,430	853,430	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
11249	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO SAN PEDRO	55-ROSALES	ROSALES	5500004	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	5,410,355	5,410,355	5,410,355	5,410,355	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
20744	CECYTECH	7-BALLEZA	EL VERJEL	0700074	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA	377,388	377,388	377,388	377,388	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
11532	CECYTE # 5	9-BOCOYNA	BARRIO SATELITE	0900080	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	24,556	24,556	24,556	24,556	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
11350	SALON DE ACTOS	9-BOCOYNA	RETIRO Y GUMEACHI	0900061	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA	580,364	580,364	580,364	580,364	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
17888	RECONSTRUCCIÓN RESTAURACIÓN SANTUARIO DE GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900997	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	219,686	219,686	219,686	219,686	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
11210	AMPLIACION PERIFERICO R. ALMADA II ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	CHIHUAHUA	1900001	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	25,783,771	25,783,771	25,783,771	25,783,771	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
11213	AMPLIACION Y REMODELACION FARMACIA DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900132	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,517,809	1,517,809	1,517,809	1,517,809	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
11201	MODERNIZACIÓN ENERGIA ELECTRICA -CONVENIO APORTACION DEL ESTADO APOYO A PRODUCTORES	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	1900000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,322,675	16,322,675	16,322,675	16,322,675	100%	0	0	ACCIÓN		1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
19408	1 ANTENA CANAL 11	17-CUAUHTÉMOC	CERRO BOLA	1700006	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURAL Y SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,994,373	3,994,373	3,994,373	3,994,373	100%	0	0	OBRA		1	1	100%
11264	REMODELACOPM DE LAS OFICINAS DE LA SUBPROCURADURIA ZONA CENTRO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	19-CHIHUAHUA	CALLE 25 Y AV TEOFILO BORUNDA	1900001	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	4,833,599	4,833,599	4,833,599	4,833,599	100%	0	0	OBRA		1	1	100%
	MEJORAMIENTO																
11378	ADQ. DE SEMILLA PARA SIEMBRA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	6800049	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	14,583,500	14,583,500	14,583,500	14,583,500	100%	0	0	OBRA		1	1	100%
11257	REGENERACION ARROYO EL SAUCITO	0-COBERTURA ESTATAL	CHIHUAHUA	1900151	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	5,725,486	5,725,486	5,725,486	5,725,486	100%	0	0	OBRA		1	1	100%
10291	RIEGO DE SELLO CAMINO NUEVO MAJALCA	0-COBERTURA ESTATAL	NUEVO MAJALCA	1900104	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	738,719	738,719	738,719	738,719	100%	0	0	OBRA		1	1	100%
11260	ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO ABRAHAM GONZALEZ III-V	11-CAMARGO	FRACC ABRAHAM GONZALEZ	1100001	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	87,905	87,905	87,905	87,905	100%	0	0	OBRA		1	1	100%
11291	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL	11-CAMARGO	CAMARGO	1100023	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	4,249,408	4,249,408	4,249,408	4,249,408	100%	0	0	OBRA		1	1	100%
11268	PAVIMENTACIÓN A PARQUE INDUSTRIAL EL SOLDADO	11-CAMARGO	CAMARGO	1100019	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	1,707,649	1,707,649	1,707,649	1,707,649	100%	0	0	OBRA		1	1	100%
11270	RASTREO DE CAMINO A EJIDO HERNANDEZ	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	1300003	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES	140,353	140,353	140,353	140,353	100%	0	0	OBRA		1	1	100%
11297	RIEGO DE SELLO SECC. ENRIQUEZ-ENTRONQUE CARRETERA LA CUEVA	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	1300014	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	932,985	932,985	932,985	932,985	100%	0	0	OBRA		1	1	100%
20737	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CUAUHTÉMOC (TALLER DE COMPUTO)	17-CUAUHTÉMOC	CUAHUTEMOC	1700060	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	916,777	916,777	916,777	916,777	100%	0	0	OBRA		1	1	100%
11367	RIEGO DE SELLO CAMPO 110,111 Y 112	17-CUAUHTÉMOC	CUAHUTEMOC	1700040	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,579,788	1,579,788	1,579,788	1,579,788	100%	0	0	OBRA		1	1	100%
11284	ADECUACIÓN AREA DE TRANSPLANTE DE MÉDULA EN EL HOSPITAL CENTRAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900309	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	961,554	961,554	961,554	961,554	100%	0	0	OBRA		1	1	100%
11262	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ESTADIO DE BEISBOL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900177	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	1,779,523	1,779,523	1,779,523	1,779,523	100%	0	0	OBRA		1	1	100%
20425	ADQ CAMION USADO MARCA FREIGHTLINER, BUSINESS CLAS M2 35K MODELO 2008 CON TANQUE ESTRUCTURADO RECONSTRUIDO, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PAR LA EXPLTOACION DE AGUA SUBTERRANEA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	680000037	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	483,000	483,000	483,000	483,000	100%	0	0	OBRA		1	1	100%
11293	AMPLIACIÓN VILIDAD LOS NOGALES ENTRE AV. TECNOLOGICO Y AV. VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900270	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	6,775,353	6,775,353	6,775,353	6,775,353	100%	0	0	OBRA		1	1	100%
11288	EQUIPAMIENTO DE TEATRO DE CAMARA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900018	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,056,841	1,056,841	1,056,841	1,056,841	100%	0	0	OBRA		1	1	100%
11277	PASO INFERIOR TECNOLOGICO VIALIDAD LOS NOGALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900155	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	9,842,087	9,842,087	9,842,087	9,842,087	100%	0	0	OBRA		1	1	100%
10294	PAVIMENTACION ACCESO PRINCIPAL FRACC. RINCONADA LOS NOGALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900071	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	583,731	583,731	583,731	583,731	100%	0	0	OBRA		1	1	100%

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							3	4	5								
11322	PAVIMENTACION AREAS RECREATIVAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900911	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	466,302	466,302	466,302	466,302	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11275	PAVIMENTACION CALLE MONTE ALBAN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900153	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	579,915	579,915	579,915	579,915	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11363	REMODELACION PLANETARIO ESCUELA NORMAL DEL ESTADO	19-CHIHUAHUA	COL JUNTA DE LOS RIOS	1900837	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	317,645	317,645	317,645	317,645	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11263	OBRAS EXTERIORES Y OBRA COMPLEMENTARIA EN DEL CENTRO DE EXPOSICIONES	21-DELICIAS	DELICIAS	2100048	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE DELICIAS	2,398,309	2,398,309	2,398,309	2,398,309	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
20519	PROTECCIÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS EN PUENTES CUATES II ETAPA	21-DELICIAS	SECTOR ORIENTE	2100075	PRESEIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	373,143	373,143	373,143	373,143	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
20547	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS AVENIDA 18 A CALLE 33 SUR Y CALLE 43 SUR	21-DELICIAS	SECTOR SUR	2100078	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	585,198	585,198	585,198	585,198	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11368	RIEGO DE SELLO CAMINO ACCESO A TUTUACA	22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	TUTUACA	2200006	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRS PUBLICAS	825,649	825,649	825,649	825,649	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11233	RIEGO DE SELLO CAMINO MIRADOR-SAN FRANCISCO DE BORJA NONOAVA	22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	SANTA ROSALIA	2200007	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,119,285	1,119,285	1,119,285	1,119,285	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11326	PAVIMENTACION CALLE SANTA MARIA	23-GALEANA	ABDENANGO GARCIA	2300010	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	199,499	199,499	199,499	199,499	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11311	MEJORAMIENTO VIVIENDA RURAL	25-GÓMEZ FARIAS	GOMES FARIAS	2500012	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GOMEZ FARIAS	39,599	39,599	39,599	39,599	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11271	PREPARATORIA CAUDILLO DEL SUR EMILIANO ZAPATA	25-GÓMEZ FARIAS	GÓMEZ FARIAS	2500008	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GOMEZ FARIAS	25,356	25,356	25,356	25,356	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11323	RESTAURACION MISION SAN JAVIER DE LOS INDIOS	27-GUACHOCHI	PAPAJICHI	2700082	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI	215	215	215	215	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11203	CECATI # 189	32-HIDALGO DEL PARRAL	COL PRI	3200034	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESSCUELAS	388,199	388,199	388,199	388,199	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11328	VILIDAD RIO PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	H DEL PARRAL	3200070	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	2,924,184	2,924,184	2,924,184	2,924,184	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11354	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO INSTITUTO TECNOLOGICO DE JIMENEZ	36-JIMÉNEZ	JIMENEZ	3600018	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	335,485	335,485	335,485	335,485	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
20391	CAAPS ANAPRA	37-JUÁREZ	COL ANAPRA	3700708	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	725,469	725,469	725,469	725,469	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11317	INSTITUTO TECNOLOGICO DE JUAREZ	37-JUÁREZ	JUAREZ	3700934	INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS	473,134	473,134	473,134	473,134	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11215	REMODELACION OFICINAS DE LA SUB-PROCURADURIA ZONA NORTE PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	37-JUÁREZ	COL SAN ANTONIO	3700004	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	4,920,155	4,920,155	4,920,155	4,920,155	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
20386	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CAAPS	37-JUÁREZ	AGUILAS DE ZARAGOZA	3700705	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	782,615	782,615	782,615	782,615	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11287	TELBACHILLERATO # 8646 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE DIBUJO	44-MATAMOROS	MATAMOROS	4400006	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	55,907	55,907	55,907	55,907	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11312	AMPLIACION CENTRO PASTORAL	45-MEOQUI	LAZARO CARDENAS	4500034	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	105,190	105,190	105,190	105,190	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
						Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
							Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
11369	RIEGO DE SELLO CAMINO CORDENADA 99	45-MEOQUI	CORD 99	4500016	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRS PUBLICAS	766,547	766,547	766,547	766,547	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
20418	CENTRO AVANZADO SALUD (ADQ. MOBILIARIO NO MÉDICO)	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	4800019	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	1,223,223	1,223,223	1,223,223	1,223,223	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11242	RIEGO DE SELLO CAMINO SANTA ISABEL-ANAHUAC	54-RIVA PALACIO	LA NORIA	5400006	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	584,701	584,701	584,701	584,701	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11298	RIEGO DE SELLO KM 40+60 ALVARO OBREGON-OJO LA YEGUA	54-RIVA PALACIO	RIVA PALACIO	5400008	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	214,471	214,471	214,471	214,471	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11267	RIEGO DE SELLO CAMINO SANTA RITA SALON DE ACTOS II ETAPA	55-ROSALES	ROSALES	5500019	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	716,468	716,468	716,468	716,468	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11336	PAVIMENTACION DE CALLES	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200047	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	342,884	342,884	342,884	342,884	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	MANTENIMIENTO																
11301	CANALIZACION DE ARROYO CALLE 5A Y 7A	19-CHIHUAHUA	COL RANCHERIA JUAREZ	1900817	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	332,108	332,108	332,108	332,108	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11302	CANALIZACION DE ARROYO CALLE 7A. Y 9A.	19-CHIHUAHUA	COL RANCHERIA JUAREZ	1900819	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRA PUBLICAS	206,072	206,072	206,072	206,072	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11358	CENTRO CULTURAL CASA CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900032	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRS PUBLICAS	3,003,936	3,003,936	3,003,936	3,003,936	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
13109	SOBRE CARPETAS AV JUAN ESCUTIAI. RODRIGUEZ Y J . NEGRETE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900894	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	1,919,461	1,919,461	1,919,461	1,919,461	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
20502	PINTURA EN CASAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200075	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	132,020	132,020	132,020	132,020	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	REHABILITACIÓN																
13106	PERFORACIÓN POZO AGRICOLA	11-CAMARGO	EJIDO SAN MIGUEL	1100024	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	320,196	320,196	320,196	320,196	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11290	TECNOLÓGICO MILENIO NUEVO CAMPUS	11-CAMARGO	CAMARGO	1100026	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	999,965	999,965	999,965	999,965	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11519	CECATI # 54	19-CHIHUAHUA	COL PANORAMICO	1900815	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	69,179	69,179	69,179	69,179	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
20894	COBACH # 3	19-CHIHUAHUA	COL SAN FELIPE	1900833	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	112,170	112,170	112,170	112,170	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
20855	CONALEP	19-CHIHUAHUA	COL RECURSOS HIDRAHULICOS	1900869	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	293,028	293,028	293,028	293,028	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11266	HANGARES DE GOBIERNO DEL ESTADO AEROPUERTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900539	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,397,142	1,397,142	1,397,142	1,397,142	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11243	REHABILITACION CASA DEL PERIODISTA	19-CHIHUAHUA	FRACC CUMBRES	1900210	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	297,069	297,069	297,069	297,069	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11248	REHABILITACIÓN AREA DE QUEMADOS HOSPITAL GENERAL DR. SALVADOR ZUBIRAN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900158	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	687,456	687,456	687,456	687,456	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)  1	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
						Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
							Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
11346	REHABILITACION CAPILLA SAN JOSE	19-CHIHUAHUA	COL MILITAR	1900415	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	181,013	181,013	181,013	181,013	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11314	REHABILITACION CENTRO COMUNITARIO	19-CHIHUAHUA	COL DIAZ ORDAZ	1900828	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	116,444	116,444	116,444	116,444	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11318	REHABILITACION PARQUE CALLE GRAHAM Y CALLE WALTER SCOTT	19-CHIHUAHUA	COL ALAMEDAS	1900852	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	174,570	174,570	174,570	174,570	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11348	REHABILITACION SALA DE VELACION	2-ALDAMA	ALDAMA	0200015	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA	124,623	124,623	124,623	124,623	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
17934	REHABILITACIÓN DE IGLESIA METODISTA MARANATHA	21-DELICIAS	SECTOR NORTE	2100061	PRESIDENCIAL MUNICIPAL	133,630	133,630	133,630	133,630	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11305	RESTAURACION MISION SANTA ISABEL II ETAPA	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	2400019	MUNICIPIO DE GENERAL TRIAS	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11533	CBTIS # 114	37-JUÁREZ	COL INFONAVIT	3701006	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	182,219	182,219	182,219	182,219	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
20833	COBACH # 9	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700673	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	390,637	390,637	390,637	390,637	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11523	CONALEP II	37-JUÁREZ	AMPL AEROPUERTO	3700921	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	59,228	59,228	59,228	59,228	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
18108	PREPARATORIA ALFA Y OMEGA	37-JUÁREZ	COL ALAMOS DE SAN LORENZO	3700157	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	32,110	32,110	32,110	32,110	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11285	REHABILITACIÓN ESTADIO OLIMPICO ESTADIO BENITO JUÁREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700398	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	3,742,701	3,742,701	3,742,701	3,742,701	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11320	REHABILITACION DE IGLESIA	46-MORELOS	SANTA ANA	4600086	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS	10,625	10,625	10,625	10,625	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11331	TELEBACHILLERATO	47-MORIS	MORIS	4700024	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORIS	36,317	36,317	36,317	36,317	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
18140	REHABILITACIÓN CAPILLA SAN JOSE (TECHUMBRE Y FIRME DE CONCRETO)	62-SAUCILLO	COL VICENTE GUERRERO	6200053	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,637	2,637	2,637	2,637	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11289	REHABILITACIÓN ESCUELA NORMAL DE SAUCILLO	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200034	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	120,340	120,340	120,340	120,340	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11310	RESTAURACION MISION SAN ANGEL CUSTODIO	8-BATOPILAS	BATOPILAS	0800083	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS	38,471	38,471	38,471	38,471	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
<b>SANEAMIENTO FINANCIERO</b>																	
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																	
11244	-	0-COBERTURA ESTATAL	-	5210000000001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	189,161,913	181,161,913	181,961,913	181,961,913	100%	0	0	ACCIDENTE	1	1	100%	
<b>SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES</b>																	
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO																	
10293	-	0-COBERTURA ESTATAL	-	5182057317E19990001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	304,655,435	304,655,435	304,655,435	304,655,435	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	