

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007																	
APORTACIONES FEDERALES (127 REGISTROS)																	
	FAIS					75,467,065	68,147,942	68,147,942	50,808,413	75%	0	0		862,362	862,311	100%	
	FISE																
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
19396	ADQ. ACCESORIOS CENTRO AVANZADO EN SALUD	1-AHUMADA	AHUMADA	0100028	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	34,535	34,535	34,535	0	0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0%	
19261	ADQ. MOBILIARIO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	1-AHUMADA	AHUMADA	0100017	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	185,923	185,923	185,923	0	0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0%	
19349	ADQ.MOBILIARIO PARA PASANTES CENTRO AVANZADO EN SALUD	1-AHUMADA	AHUMADA	0100020	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	37,555	37,555	37,555	0	0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0%	
19313	ADQUISICIONES CENTRO AVANZADO EN SALUD	1-AHUMADA	AHUMADA	0100019	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,227	69,227	69,227	0	0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0%	
17487	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD	1-AHUMADA	AHUMADA	0100011	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	52,789	52,789	52,789	45,492	86%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85%	
24315	ADQ. MOBILIARIO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	12-CARICHI	CARICHI	1200025	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	151,745	151,745	151,745	66,101	44%	0	0	EQUIPO	1.00	0.50	50%	
24266	ADQ.MOBILIARIO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	12-CARICHI	CARICHI	1200024	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	138,130	138,130	138,130	26,149	19%	0	0	EQUIPO	1.00	0.30	30%	
9699	CENTRO AVANZADO EN SALUD	12-CARICHI	CARICHI	1200015	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	698,156	698,156	698,156	652,496	93%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90%	
24070	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	12-CARICHI	CARICHI	1200003	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0%	
24128	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	12-CARICHI	CARICHI	1200004	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0%	
8357	CONST.PUENTE COLGANTE PEATONAL	12-CARICHI	CARICHI	1200016	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	289,564	289,564	289,564	182,213	63%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60%	
9706	CENTRO AVANZADO EN SALUD	15-COYAME DEL SOTOL	COYAME	1500004	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	889,341	889,341	889,341	758,918	85%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80%	
8068	AMPLIACION Y REMODELACION CASA CUNA	19-CHIHUAHUA	COLONIA SANTA ROSA	1900083	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	505,628	505,628	505,628	502,304	99%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
9693	CONST.DE CAJA CAPTORA PARA EMISOR PLOMEROS Y PRADERAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,500,000	2,950,000	2,950,000	2,939,498	100%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65%	
8258	CONSTRUCCION JARDIN DEL ABUELO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900007	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	127,078	127,078	127,078	127,077	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
9684	PERF.POZO PARA AGUA POTABLE(EXTRACCION)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900128	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	101,470	101,470	101,470	0	0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0%	NO SE REPORTA EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE
17442	REMODO. HOSPITAL GENERAL SALVADOR ZUBIRAN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900812	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	822,982	822,982	822,982	243,098	30%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20%	
35984	SUBESTACION Y TRANSF. HOSPITAL SALVADOR ZUBIRAM	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900813	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	617,240	617,240	617,240	0	0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0%	
9688	SUM. DE TUBERIA PARA COLECTOR PRADERAS DEL SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1900008	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	6,834,533	6,834,533	6,834,533	6,834,533	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
24360	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	20-CHINIPAS	CHINIPAS	2000007	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0%	
8146	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	21-DELICIAS	DELICIAS	2100004	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS	99,716	99,716	99,716	99,510	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	AVANCE FISICO 100 POR CIENTO
55628	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	21-DELICIAS	DELICIAS	1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	99,510	99,510	99,510	99,510	100%	0	0	OBRA	99,509.86	99,509.86	100%	
8160	EQUIPAMIENTO POZO PECUARIO	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	2400018	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	53,200	53,200	53,200	53,200	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
11807	REAH. CAMINO ENTRONQUE AUTOPISTA	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	2400025	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,202	20,202	20,202	20,202	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
11959	REAH. CAMINO SANTA ISABEL- LAS LAJAS DE ARRIBA	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	2400029	PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,538	70,538	70,538	70,538	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
11882	REAH. ENTRONQUE CARRETERA VIA LAR	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	2400026	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,169	14,169	14,169	14,169	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
11683	REAH. CAMINO ENTRONQUE CARR. VIA CORTA	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	2400024	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,343	15,343	15,343	15,343	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
17339	ELECTRIFICACION BARRIO DE LA MARTHA	25-GÓMEZ FARIAS	GOMEZ FARIAS	2500017	PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,470	37,470	37,470	37,470	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
17222	ELECTRIFICACION BARRIO LA CABECERA	25-GÓMEZ FARIAS	GOMEZ FARIAS	2500015	PRESIDENCIA MUNICIPAL	289,109	289,109	289,109	289,109	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
17261	ELECTRIFICACION BARRIO LA PINTA	25-GÓMEZ FARIAS	GOMEZ FARIAS	2500016	PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,916	38,916	38,916	38,916	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
17371	ELECTRIFICACION BARRIO PEÑA BLANCA	25-GÓMEZ FARIAS	GOMEZ FARIAS	2500018	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,506	23,506	23,506	23,506	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
33790	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700024	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	3,807	5%	0	0	EQUIPO	1.00	0.15	15%	
24441	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700022	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	30,884	44%	0	0	EQUIPO	1.00	0.70	70%	
33764	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700024	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	3,807	5%	0	0	EQUIPO	1.00	0.15	15%	
33841	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700026	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.50	50%	
24507	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700023	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	16,183	23%	0	0	EQUIPO	1.00	0.30	30%	
33814	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700025	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.50	50%	
8363	CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700102	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	234,762	234,762	234,762	140,200	60%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60%	
8077	UNIDAD INTEGRAL DE ATENCION MEDICA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700001	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,053,825	2,053,825	2,053,825	2,053,825	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
9783	UNIDAD INTEGRAL DE ATENCION MEDICA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700001	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	10,269,123	4,500,000	4,500,000	4,456,087	99%	0	0	OBRA	1.00	0.45	45%	
33910	ADQ. MOB. MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	28-GUADALUPE	GUADALUPE	2800027	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	89,065	89,065	89,065	1,746	2%	0	0	EQUIPO	1.00	0.20	20%	
33873	ADQ. MOBILIARIO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	28-GUADALUPE	GUADALUPE	2800026	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	33,160	33,160	33,160	4,065	12%	0	0	EQUIPO	1.00	0.25	25%	
8179	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD	28-GUADALUPE	GUADALUPE	2800024	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE D.B	1,500,048	1,500,048	1,500,048	1,500,048	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
8168	PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO DE SALUD	28-GUADALUPE	GUADALUPE D B	2800023	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE D.B	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100%	
34285	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	2900018	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.25	25%	
33966	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	2900014	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.20	20%	
34193	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	2900016	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.30	30%	
34245	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	2900017	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.30	30%	
34328	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	2900019	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.25	25%	
34398	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	2900020	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.20	20%	
33937	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	2900013	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.20	20%	
34014	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	2900015	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.25	25%	
8371	CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	2900083	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	234,762	234,762	234,762	140,200	60%	0	0	OBRA	1.00	0.59	59%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8072	CONSTRUCCION LOCAL PARA COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	H DE CARRILLO	2900005	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	20,319	20,319	20,319	20,319	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
9760	CONSTRUCCION LOCAL PARA COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	H DE CARRILLO	2900005	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	20,319	20,319	20,319	20,319	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
34455	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	30-GUAZAPARES	GUAZAPAREZ	3000005	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.20	20%	
34505	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	30-GUAZAPARES	GUAZAPAREZ	3000006	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.35	35%	
8382	CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL	30-GUAZAPARES	GAZAPARES	300018	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	319,051	319,051	319,051	196,141	61%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60%	
8386	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	30-GUAZAPARES	GUZAPERES	3000019	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	231,497	231,497	231,497	138,355	60%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60%	
9712	CENTRO AVANZADO DE SALUD	31-GUERRERO	GUERRERO	3100038	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	1,276,524	1,276,524	1,276,524	601,262	47%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30%	
34746	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	31-GUERRERO	GUERRERO	3100008	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.30	30%	
8389	CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL	31-GUERRERO	GUERRERO	3100055	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	418,076	418,076	418,076	254,082	61%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60%	
34800	ADQ. MOB. NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400015	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	154,172	154,172	154,172	11,755	8%	0	0	EQUIPO	1.00	0.20	20%	
13944	AMPL. LINEA Y RED DE DIST. ELECTRICA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400037	PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,737	52,737	52,737	52,737	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
14060	AMPL. RED DE DIST. ELECTRICA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400038	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,482	7,482	7,482	7,482	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
13524	AMPL. RED DE DIST. ELECTRICA SECTOR.	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400034	PRESIDENCIA MUNICIPAL	83,510	83,510	83,510	0	0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0%	
14136	AMPLIACION LINEA Y RED ELECTRICA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400039	PRESIDENCIA MUNICIPAL	86,863	86,863	86,863	83,930	97%	0	0	OBRA	1.00	0.93	93%	
13810	AMPL. RED DISTRIBUCION ELECTRICA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400035	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,358	24,358	24,358	24,358	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
9717	CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO "B"	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400014	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	1,874,532	1,874,532	1,874,532	1,448,417	77%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70%	
13410	PAVIMENTACION ENTRONQUE CLINICA C.A.S.	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400040	PRESIDENCIA MUNICIPAL	186,758	186,758	186,758	93,379	50%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
11994	REEMPLAZAR TANQUE DE AGUA POTABLE	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400041	PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
8239	CENTRO AVANZADO EN SALUD	35-JANOS	JANOS	3500011	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,634,971	3,634,971	3,634,971	2,150,206	59%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70%	
16968	RAEH. SALON EJIDAL	35-JANOS	JANOS	3500014	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,846	40,846	40,846	40,846	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
16916	REAH.GIMNASIO MUNICIPAL	35-JANOS	JANOS	3500015	PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
9743	CENTRO DE ATENCION AVANZADA PRIMARIA A LA SALUD	37-JUÁREZ	COL AGUILAS DE ZARAGOZA	3700024	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	6,749,224	6,749,224	6,749,224	6,749,221	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
9753	CENTRO DE ATENCION AVANZADA PRIMARIA A LA SALUD	37-JUÁREZ	COL ANAPRA	3700010	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8,339,335	8,339,335	8,339,335	6,882,099	83%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75%	
9862	CENTRO DE AVANZADO DE SALUD	37-JUÁREZ	JUAREZ	3500011	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	3,634,971	3,634,971	3,634,971	2,150,206	59%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60%	
35773	EDIFICIO PRINCIPAL PARQUE CENTRAL	37-JUÁREZ	JUAREZ	3700528	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	107,021	107,021	107,021	15,516	14%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15%	
9721	CENTRO AVANZADO EN SALUD	39-LÓPEZ	LOPEZ	3900005	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	1,476,862	1,476,862	1,476,862	1,476,862	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
34985	ADQ. MOB. NO MEDICO CENTRO DE SALUD	40-MADERA	MADERA	4000027	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	118,442	118,442	118,442	2,568	2%	0	0	EQUIPO	1.00	0.40	40%	
34930	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	40-MADERA	MADERA	4000007	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.20	20%	
8076	REMODELACION ASILO DE ANCIANOS	45-MEOQUI	MEOQUI	4500003	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	211,398	211,398	211,398	211,398	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
17008	TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA DIVISION DEL NORTE	45-MEOQUI	MEOQUI	4500040	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
35067	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	46-MORELOS	MORELOS	4600003	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.35	35%	
35163	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	47-MORIS	MORIS	4700017	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.20	20%	
8192	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	4800017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	2,300,000	2,300,000	2,300,000	1,150,000	50%	0	0	OBRA	1.00	0.45	45%	
8198	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	4800026	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	214,216	214,216	214,216	214,216	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
35314	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	51-OCAMPO	OCAMPO	5100008	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.20	20%	
8074	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE	51-OCAMPO	HUAJUMAR	5100004	CORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	140,555	140,555	140,555	70,278	50%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
9768	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE	51-OCAMPO	HUAJUMAR	5100004	CORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	140,555	140,555	140,555	91,728	65%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65%	
8410	CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700022	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	324,403	324,403	324,403	274,068	84%	0	0	OBRA	1.00	0.84	84%	
9899	REAH. POZO PARA AGUA POTABLE	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700024	PRECIDENCIA MUNICIPAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
9732	CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO ECO-CAS	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BARBARA	6000008	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	2,445,760	2,445,760	2,445,760	1,204,576	49%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60%	
9880	6200018 REHAB. AGUA POTABLE FCO. I. MADERO	62-SAUCILLO	CENTRO	6200018 AGUA	MUNICIPIO DE SAUCILLO	29,082	29,082	29,082	29,082	100%	0	0	OBRA	29,082.18	29,082.18	100%	
9884	6200019 REHAB. AGUA POTABLE AV. 10A.	62-SAUCILLO	CENTRO	6200019 AGUA	MUNICIPIO DE SAUCILLO	9,364	9,364	9,364	9,364	100%	0	0	OBRA	9,364.58	9,364.58	100%	
9890	6200020 REHAB. AGUA POTABLE C4A.	62-SAUCILLO	CENTRO	6200020 AGUA POTABLE	MUNICIPIO DE SAUCILLO	19,561	19,561	19,561	19,561	100%	0	0	OBRA	19,561.85	19,561.85	100%	
9903	6200021 REHAB. AGUA POTABLE 5 MAYO	62-SAUCILLO	CENTRO	6200021 AGUA POTABLE	MUNICIPIO DE SAUCILLO	12,578	12,578	12,578	12,578	100%	0	0	OBRA	12,578.58	12,578.58	100%	
35384	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	65-URIQUE	URIQUE	6500013	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	6,776	10%	0	0	EQUIPO	1.00	0.40	40%	
35485	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	65-URIQUE	URIQUE	6500014	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	10,788	16%	0	0	EQUIPO	1.00	0.40	40%	
35579	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	65-URIQUE	URIQUE	6500015	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	30,885	44%	0	0	EQUIPO	1.00	0.60	60%	
35660	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALBERG. MATERNO	66-URUACHI	URUACHI	6600002	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.30	30%	
9657	CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL	66-URUACHI	URUACHI	6600024	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	204,152	204,152	204,152	122,221	60%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60%	
8247	CENTRO AVANZADO EN SALUD	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700004	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	4,517,329	4,517,329	4,517,329	1,533,088	34%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30%	
19556	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICINAL Y ALBER. MATERNO	7-BALLEZA	BALLEZA	0700006	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0%	
19497	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL Y ALB. MATERNO	7-BALLEZA	BALLEZA	0700005	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8325	CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL	7-BALLEZA	BALLEZA	0700045	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	418,076	418,076	418,076	254,080	61%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50%	AVANCE FISICO 50%
19825	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICINAL Y ALBERG. MATERNO	8-BATOPILAS	BATOPILAS	0800007	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0%	
19594	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICINAL Y ALBER. MATERNO	8-BATOPILAS	BATOPILAS	0800004	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0%	
19723	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICINAL Y ALBER.MATERNO	8-BATOPILAS	BATOPILAS	0800006	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0%	
8071	CONSTRUCCION LOCAL PARA COMEDOR	8-BATOPILAS	MESA DE EGUIS	0800003	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	13,173	13,173	13,173	13,173	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
8073	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	8-BATOPILAS	HUIMAYVO	0800009	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	151,865	151,865	151,865	75,933	50%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
9763	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	8-BATOPILAS	HUIMAYVO	0800009	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	151,865	151,865	151,865	151,865	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
23756	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICINAL Y ALBERG. MATERNO	9-BOCOYNA	BOCOYNA	0900011	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0%	
24003	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICINAL Y ALBERG. MATERNO	9-BOCOYNA	BOCOYNA	0900013	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0%	
24033	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICINAL Y ALBERG. MATERNO	9-BOCOYNA	BOCOYNA	0900014	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0%	
23940	CENTRO DE RECUPERACION NUTRICINAL Y ALBERG. MATERNO	9-BOCOYNA	BOCOYNA	0900012	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,460	69,460	69,460	838	1%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0%	
9673	CONST. LOCAL PARA COMEDOR	9-BOCOYNA	BOCOYNA	0900055	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	20,319	20,319	20,319	20,319	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
8347	CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL	9-BOCOYNA	BOCOYNA	0900067	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	244,005	244,005	244,005	144,593	59%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60%	AVANCE FISICO 60%
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
11573	EQUIPAMIENTO GIMNASIO MPAL	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	2400028	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,728	26,728	26,728	26,728	100%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100%	
11624	REAH. SALON USOS MULTIPLES	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	2400027	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,047	14,047	14,047	14,047	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
17060	PREAH. PAVIMENTO CALLE COAHUILA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G GUERRERO	5300026	PRESIDENCIA MUNICIPAL	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
17126	RECARPETEO CALLE CENTENARIO	60-SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	6000013	PRESIDENCIA MUNICIPAL	117,678	117,678	117,678	101,518	86%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100%	
9923	6200025 ALCANTARILLADO FCO. I. MADERO	62-SAUCILLO	CENTRO	6200025 ALCANT.	MUNICIPIO SAUCILLO	41,415	41,415	41,415	41,415	100%	0	0	OBRA	41,415.87	41,415.87	100%	
9993	6200027 ALCANTARILLADO C. 4A.	62-SAUCILLO	CENTRO	6200027	MUNICIPIO DE SAUCILLO	23,398	23,398	23,398	23,398	100%	0	0	OBRA	23,398.85	23,398.85	100%	
9999	6200028 ALCANTARILLADO C. DE 5A. MAYO	62-SAUCILLO	CENTRO	6200028 ALCANT.	MUNICIPIO DE SAUCILLO	10,083	10,083	10,083	10,083	100%	0	0	OBRA	10,083.33	10,083.33	100%	
10006	6200029 ALCANTARILLADO C. TERREROS	62-SAUCILLO	CENTRO	6200029 ALCANT.	MUNICIPIO SAUCILLO	10,904	10,904	10,904	10,904	100%	0	0	OBRA	10,904.16	10,904.16	100%	
14143	6200035 ALCANTARILLADO PUERTO DEL TORO	62-SAUCILLO	PUERTO DEL TORO	6200035 ALCANTARI	MUNICIPIO DE SAUCILLO	606,346	606,346	606,346	606,346	100%	0	0	OBRA	606,346.00	606,346.00	100%	