

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 8 - CHIHUAHUA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9							
8-CHIHUAHUA RECURSO 2009																
APORTACIONES FEDERALES (6 REGISTROS)																
	FAIS				18,858,615	18,858,615	19,398,615	500,000	3%	0	0					
	FISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
32062	CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	10-BUENAVENTURA	1000083	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	1,986,000	1,986,000	1,986,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
31717	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO ARX 5	2-ALDAMA	0200133	PRESIDENCIA MUNICIPAL ALDAMA	3,518,091	3,518,091	3,518,091	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
32156	CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	23-GALEANA	2300032	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	1,795,710	1,795,710	1,795,710	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
32211	CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	24-SANTA ISABEL	2400049	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	2,451,405	2,451,405	2,451,405	500,000	20%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
31889	CONST. CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADO CESSA	5-ASCENSIÓN	0500069	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	3,286,000	3,286,000	3,826,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
32637	CONST. CARRETERA SAN JUANITO -BASASEACHI TRAMO KM50+000 AL 98+000	9-BOCOYNA	0900153	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	5,821,409	5,821,409	5,821,409	0	0%	0	0	KILÓMETROS	2	0	0%	