

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>9-CHIHUAHUA RECURSO 2010</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES 1179 REGISTROS</b>																	
	<b>FAEB</b>					7,413,681,922	3,744,839,474	3,744,839,474	3,272,231,031	87.4%	0	0					
	<b>FAEB</b>																
	INVERSIÓN																
	EQUIPAMIENTO																
130955	EQUIPAMIENTO PLANTES EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	3	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	8,183,443	4,091,722	4,091,722	4,091,722	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
130939	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	7,158,938,699	3,617,467,860	3,617,467,860	3,182,650,671	88.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.88	88.0%	
130949	GASTO DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	246,559,780	123,279,892	123,279,892	85,488,638	69.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.69	69.0%	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE COMPRA DIFERENTES ADQUISICIONES
	<b>FASSA</b>					1,393,225,842	650,378,147	650,378,147	594,862,686	91.5%	0	0					
	INVERSIÓN																
	EQUIPAMIENTO																
119863	VECTORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	28	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	136,425	75,204	75,204	75,204	100.0%	0	0	EQUIPO	30.00	30.00	100.0%	EL EJERCIDO REAL ES DE 843,755.88 SE PAGARON 75,204.00 Y EL RESTO SE QUEDA REGISTRADO COMO PASIVO \$ 768,551.88
129721	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1,265,414,023	580,122,009	580,122,009	524,606,548	90.4%	0	0	PERSONA	4,860.00	4,860.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES REFERIDA COMO PERSONA LABORANDO EN SERVICIOS DE SALUD PROGRAMADO ANUAL ES DE 4860 EMPLEADOS, QUE SON LOS QUE SE CURREN CON ESTE. LO MINISTRADO EXISTE UNA DIFERENCIA POR \$416,836.46 DE CUENTAS POR LIQUIDAR A FAVOR DE FONAC QUE SE PAGARÁN EL DÍA 09 DE JULIO DE 2010
119838	GASTO DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	29	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	127,675,394	70,180,934	70,180,934	70,180,934	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	1.00	100.0%	EL EJERCIDO REAL ES DE \$ 133,207,893.96 DEL CUAL SE PAGARON \$ 70,180,934.00 SE QUEDA REGISTRADO COMO PASIVO LA DIFERENCIA QUE SON \$ 63,026,959.96
	<b>FAIS</b>					246,550,176	209,901,887	210,466,508	151,469,111	72.2%	0	0					
	<b>FISE</b>																
	<b>OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL</b>																
109049	CONSTRUCCION DE COMEDOR	7-BALLEZA	CHURICHIQUE	0700233	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	121,258	121,258	121,258	6,264	5.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
109050	CONSTRUCCION DE COMEDOR	7-BALLEZA	EL ÁLMAGRE	0700234	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	121,258	121,258	121,258	6,264	5.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
109051	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	7-BALLEZA	CHURICHIQUE	0700231	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	6,340	6,340	6,340	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
109052	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	7-BALLEZA	EL ÁLMAGRE	0700232	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	5,869	5,869	5,869	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
109053	CONST.CAMINO SAMACHIQUE-BATOPILAS TRAMO 0+000 AL 65+000 TRAMO CONST KM 10+000	8-BATOPILAS	BATOPILAS	6800200	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	18,087,654	18,087,654	18,087,654	4,079,019	22.6%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%	
109054	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	YOQUIVO	0800272	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	127,258	127,258	127,258	6,264	4.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
109055	COSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	TASAJISA	0800271	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	127,258	127,258	127,258	6,264	4.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
109056	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	CERRO COLORADO	0800269	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	18,801	18,801	18,801	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
109057	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	KIRARE	0800264	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	18,881	18,881	18,881	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
109058	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	POLANCO (RANCHERÍA MINERAL POLANCO)	0800266	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	34,721	34,721	34,721	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
109059	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	SAN IGNACIO	0800267	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	22,601	22,601	22,601	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
109060	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	SAN JOSÉ	0800265	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	18,881	18,881	18,881	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
109061	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	YOQUIVO	0800268	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	30,841	30,841	30,841	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
109062	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	8-BATOPILAS	COYACHIQUE	0800270	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	127,650	127,650	127,650	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	
109063	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	9-BOCOYNA	TALLARACHI	0900419	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	8,391	8,391	8,391	6,264	74.7%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
109064	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	9-BOCOYNA	EL SALTO	0900420	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	39,424	39,424	39,424	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	
108840	ADQ.MOBILIARIO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	10-BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	1000161	SERVICIOS DE SALUD ESTATALES	238,089	238,089	238,089	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	0.00	0.0%	
98132	CONST.PUENTE COLGANTE PEATONAL	12-CARICHÍ	NARARACHI	1200224	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	397,797	397,797	397,797	11,136	2.8%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	
98782	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	20-CHINIPAS	SAN RAFAEL DE ORIVO	2000139	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	270,164	270,164	270,164	11,136	4.1%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	
98870	CONSTRUCCION DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	AGUA PUERCA	2700558	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	125,458	125,458	125,458	6,264	5.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
99971	CONSTRUCCION DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	ROJASARARE	2700559	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	123,458	123,458	123,458	6,264	5.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
100165	CONSTRUCCION DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	2900537	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	121,617	121,617	121,617	6,264	5.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
100225	CONSTRUCCION DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	LA MESA DE LOS HONGOS (LOS HONGOS)	2900538	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	124,758	124,758	124,758	6,264	5.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
100051	CONSTRUCCION DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	EL BOSQUE	2900535	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	121,618	121,618	121,618	6,264	5.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
100084	CONSTRUCCION DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	EL MANZANO	2900536	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	124,758	124,758	124,758	6,264	5.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
100013	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	2900533	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	62,824	62,824	62,824	11,136	17.7%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	
100269	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	30-GUAZAPARES	ESTACION JULIO ORNELAS	3000205	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	353,159	353,159	353,159	11,136	3.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
100317	CONSTRUCCION DE COMEDOR	30-GUAZAPARES	LA CIENEGUITA	3000207	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	126,516	126,516	126,516	6,264	5.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
100349	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	31-GUERRERO	SANTA ROSA DE ARISACHÍ	3100476	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	261,164	261,164	261,164	11,136	4.3%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	
100661	CONSTRUCCION CAMINO MAGUARICHI-ERECHUCHIQUE-TAMO KM 0+000 A 40+000	41-MAGUARICHI	ERECHUCHIQUE	4100067	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6,799,921	6,799,921	6,799,921	2,039,976	30.0%	0	0	KILÓMETROS	40.00	0.00	0.0%	
100708	CONSTRUCCION CENTR AVANZADO EN SALUD	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	5500072	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,690,954	2,690,954	2,690,954	2,651,270	98.5%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
109048	CONST.CAMINO SAN FCO DE BORJA-NOVANA-NOROGACHI TAMO KM 0+000 AL 38+000	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	6800201	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	30,232,882	30,232,882	30,232,882	9,920,697	32.8%	0	0	KILÓMETRO	38.00	9.60	25.3%	
100628	CONSTRUCCION DE COMEDOR	65-URIQUE	LA SIERRITA	6500308	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	119,697	119,697	119,697	6,264	5.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
FISM																	
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCION																
58310	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	RÍO VERDE	00-0003	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	95,352	95,352	95,352	95,352	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,702.00	1,702.00	100.0%	
26539	RED DE AGUA POTABLE	63-TEMÓSACHI	YEPÓMERA	6300193	OBRAS PUBLICAS	179,441	69,936	69,936	69,936	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	160.00	40.0%	
4178	SISTEMA, CAPTACION Y CONDUCCION AGUA POTABLE	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	6600185	OBRAS PUBLICAS	615,066	410,044	410,044	410,044	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.75	75.0%	
4179	SISTEMA DE AGUA POTABLE	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	6600184	OBRAS PUBLICAS	864,403	576,737	576,737	576,737	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION																
35764	RED DE AGUA Y DRENAJE EN EJIDO LA QUEMADA	17-CUAUHTEMOC	COLONIA OBREGON (RUBIO)	1700013	SECCIONAL ALVARO OBREGON	90,642	90,642	90,642	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	3,100.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA APENAS ESTA AUTORIZADA ES POR ELLO QUE NO TIENE NI AVANCE FINANCIERO, NI FISICO.

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
25066	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	35-JANOS	SAN FRANCISCO	3500122	PRESIDENCIA MUNICIPAL	96,271	96,271	96,271	96,271	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,152.00	1,152.00	100.0%	
120008	AGUA POTABLE C HIDALGO	40-MADERA	MADERA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	90,000	50,083	50,083	50,083	100.0%	0	0	METRO LINEAL	650.00	650.00	100.0%	
115643	AMPLIACION RED AGUA POTABLE CALLE JOSE MA MARY	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 025	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28,849	28,849	28,849	20,233	70.1%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	
115644	AMPLIACION RED AGUA POTABLE CALLE JUAREZ	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 024	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,524	15,524	15,524	15,524	100.0%	0	0	METRO LINEAL	54.00	54.00	100.0%	
115645	AMPLIACION RED AGUA POTABLE CALLE 5 DE MAYO	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 023	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63,555	63,555	63,555	46,385	73.0%	0	0	METRO LINEAL	138.00	138.00	100.0%	
121079	LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LAS VARAS	40-MADERA	LAS VARAS (ESTACION BABICORA)	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	229,656	229,656	226,656	98.7%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCION	5,114.00	4,000.00	78.2%	
	REHABILITACION																
24830	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ABASOLO	35-JANOS	JANOS	3500121	PRESIDENCIA MUNICIPAL	83,824	83,824	83,824	83,824	100.0%	0	0	METRO LINEAL	606.00	606.00	100.0%	
	DOTACION DE AGUA																
	AMPLIACION																
117476	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE	51-OCAMPO	AGUA CALIENTE	5000216	PRESIDENCIA MUNICIPAL	132,791	132,791	132,791	132,791	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1.00	1.00	100.0%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCION																
25022	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	35-JANOS	FERNÁNDEZ LEAL	3500126	PRESIDENCIA MUNICIPAL	305,001	305,001	305,001	305,001	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																
25014	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	35-JANOS	FERNÁNDEZ LEAL	3500131	PRESIDENCIA MUNICIPAL	112,292	112,292	112,292	112,292	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
57546	APORTACION MPAL. EN EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE ESC. SEC. TÉCNICA NO.16 COL. TORREONCITOS	36-JIMÉNEZ	TORREONCITOS	591_00_01/17	PRESIDENCIA MUNICIPAL	500,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL A BENEFICIARIOS A TRAVES DEL FIDEICOMISO FOFAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN ESC. SEC. TECNICA NO. 16 EN COLONIA TORREONCITOS, MUNICIPIO DE JIMENEZ, SIENDO POR UN IMPORTE DE \$ 200,000.00. ESTRUCTURA DE PROYECTO: GOB. FEDERAL GOB. ESTATAL BENEFICIARIOS TOTAL DE PROYECTO \$ 306,690.50 \$ 61,338.10 \$ 245,352.40 \$ 613,381.00 REFERENCIA: OF. NO. FOFAS-SH-MOTUR-411/2010 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2010 ACTAS H. AYUNTAMIENTO NO. 131, 132 Y 140
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCION																
63620	CONST DE PILA PARA AGUA EN LA PAZ DE MEXICO	15-COYAME DEL SOTOL	LA PAZ DE MEXICO	1500088	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,393	17,393	17,393	17,393	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PILA A INICIARSE EN EL MES DE ABRIL EN LA PAZ DE MEXICO.
	TOMA DOMICILIARIA																
	AMPLIACION																
33655	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AV. CAMPECHE ENTRE 28A Y 28A	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA ANAHUAC	170002	SECCIONAL ANAHUAC	96,862	96,862	96,862	96,862	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	166.00	166.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA LA TENEMOS EN METROS LINEALES POR LO QUE SON 166 ML
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																
	OTROS																
63721	BOMBA DE AGUA POTABLE CAÑN DE BARRERA	15-COYAME DEL SOTOL	EL ALAMO (EJIDO CAJONACUTE N DE BARRERA)	1500095	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5,728	5,728	5,728	5,728	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD EL ALAMO ( CAÑN DE BARRERA)
63621	CONST. DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUESTA DE MUJUZ	15-COYAME DEL SOTOL	LA CUESTA DE MUJUZ	1500087	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,428	10,428	10,428	10,428	100.0%	0	0	METRO LINEAL	255.00	255.00	100.0%	CONT. DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUESTA DE MUJUZ INICIARSE EN ABRIL DEL 2010
59479	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE PILA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	BASÚCHIL	00-0005	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	21,240	21,240	21,240	21,240	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	
59409	REPARACION DE POZO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	LAS RANAS DE TEMEYCHI	00-0004	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	449	449	449	449	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
59231	REVISION Y PROGRAMACION DEL AUTOMATICO DEL POZO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	RANCHO COLORADO	00-0001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	754	754	754	754	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
59557	SUMINISTRO DE TUBERIA Y TINACOS PARA AGUA POTABLE	31-GUERRERO	SAN PABLO DE LA SIERRA (COCHINITOS)	00-0006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	206,927	206,927	206,927	206,927	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
59187	SUMINISTRO E INTALACION DE MOTOR PARA POZO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	CALERA	00-0002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	66,526	66,526	66,526	66,526	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76668	ADQ. Y SUM. TANQUES CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100124	OBRAS PUBLICAS	47,529	23,764	23,764	23,764	100.0%	0	0	TANQUE	5.00	2.00	40.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																
	CONSTRUCCION																
71300	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE NICANOR SANDOVAL EN LA LOC. DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,020,512	2,020,512	2,020,512	2,020,512	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NICANOR SANDOVAL EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, CHIH.
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
75933	CONST. ALCANTARRILLADO SANITARIO AMPLIACIÓN	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	2500073	OBRAS PUBLICAS	250,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,500.00	1,250.00	50.0%	
63689	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CAMINO A SAN PEDRO	15-COYAME DEL SOTOL	SAN PEDRO	1500097	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	106,007	106,007	74,205	74,205	70.0%	0	0	METRO LINEAL	115.00	58.00	50.4%	
33766	TOMAS Y DESCARGAS 2010	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	170004	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	476,688	476,688	476,688	475,800	99.8%	0	0	OBRA	90.00	90.00	100.0%	SE REALIZARON 90 TOMAS Y DESCARGAS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN PIEZAS
59591	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO	31-GUERRERO	SAN JOSÉ DE BAQUIACHI	01-0001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	38,976	38,976	38,976	38,976	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120094	ALCANTARRILLADO DE BARIO LOS OJITOS	40-MADERA	MADERA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,000	153,427	153,427	153,427	100.0%	0	0	METRO LINEAL	672.00	672.00	100.0%	
120129	ALCANTARRILLADO ABRAHAM GONZALEZ	40-MADERA	MADERA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,000	11,530	11,530	11,530	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	80.00	88.9%	
119977	ALCANTARRILLADO CALLE HIDALGO	40-MADERA	MADERA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	300,000	240,908	240,908	240,908	100.0%	0	0	METRO LINEAL	708.00	600.00	84.7%	
115646	AMP DE RED DE ALC SANITARIO C AHUMADA	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 007	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23,923	23,923	23,923	23,923	100.0%	0	0	METRO LINEAL	78.00	78.00	100.0%	
115647	AMP RD ALCANTARRILLADO SANITARIO C FELIX U GOMEZ	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 009	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63,974	63,974	63,974	55,790	87.2%	0	0	METRO LINEAL	78.00	78.00	100.0%	
115648	AMP RED ALCANTARRILLADO SANITARIO C. INTERNACIONAL	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	253,000	253,000	253,000	234,604	92.7%	0	0	METRO LINEAL	270.00	270.00	100.0%	
115649	AMP RED ALCANTARRILLADO SANITARIO C JESUS URUETA	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,079	20,079	20,079	20,079	100.0%	0	0	SUBCOLECTOR	5.00	5.00	100.0%	5 DESCARGAS DOMICILIARIAS
115650	AMP RED ALCANTARRILLADO CALLE INDEPENDENCIA	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	43,460	43,460	43,460	40,331	92.8%	0	0	METRO LINEAL	54.00	54.00	100.0%	
115651	AMPLIACION RED ALC SANITARIO C JUAREZ	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,393	60,393	60,393	34,482	57.1%	0	0	METRO LINEAL	54.00	54.00	100.0%	
115652	AMPLIACION DE RE ALC SANITARIO C MORELOS	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	61,052	61,052	61,052	36,573	59.9%	0	0	METRO LINEAL	72.00	72.00	100.0%	
115653	AMPLIACION DE RED ALCANTARRILLADO C ALDAMA	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 012	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	76,925	76,925	76,925	64,397	83.7%	0	0	METRO LINEAL	78.00	78.00	100.0%	
119950	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARRILLADO CALLE INTERNACIONAL	40-MADERA	MADERA	-	DIRECCION D E OBRAS PUBLICAS	100,000	15,292	15,292	15,292	100.0%	0	0	METRO LINEAL	270.00	120.00	44.4%	
115654	AMPLIACION RED DE ALCANTARRILLADO C 5 DE MAYO	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 013	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	137,751	137,751	137,751	108,924	79.1%	0	0	METRO LINEAL	138.00	138.00	100.0%	
76583	AMPL. DE ALCANTARRILLADO SANITARIO EN C. SANTA BARBARA	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	4100127	OBRAS PUBLICAS	39,715	39,715	39,715	39,715	100.0%	0	0	METRO LINEAL	77.00	77.00	100.0%	
26396	RED DE ATARJEAS	63-TEMÓSACHI	LA CONCHA	6300186	OBRAS PUBLICAS	675,167	549,120	549,120	549,120	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	800.00	80.0%	
4184	RED DE ATARJEAS REHABILITACIÓN	63-TEMÓSACHI	SAN ISIDRO (PIEDRAS AZULES)	6300185	OBRAS PUBLICAS	696,537	696,537	696,537	696,537	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
76132	TOMAS Y DESCARGAS DE CALLE PALERMO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020202	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	116,411	116,411	116,411	116,411	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76549	TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020207	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	39,947	39,947	39,947	39,947	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76328	TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020204	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	12,498	12,498	12,498	12,498	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76293	TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE JUAN PABLO SEGUNDO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020203	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	110,928	110,928	110,928	110,928	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76379	TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE MÉXICO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020205	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	20,205	20,205	20,205	20,205	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76413	TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE REVOLUCIÓN	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020206	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	86,302	86,302	86,302	86,302	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76113	TOMAS Y DESCARGAS DE PRIVADA DE LOMBARDO TOLEDANO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONSTRUCCIÓN	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020201	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	113,032	113,032	113,032	113,032	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
59670	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN RELLENO SANITARIO	31-GUERRERO	TEMECHI (TEMEYCHI)	01-0002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	41,412	41,412	41,412	41,412	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	
46595	CONSTRUCCION DE CERCO PARA RELLENO SANITARIO REHABILITACIÓN	56-ROSARIO	AGUA CALIENTE	5600098	OBRAS PUBLICAS	24,022	24,022	24,022	24,022	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	0.50	50.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
47667	CONSTRUCCION DE CERCO PARA RELLENO SANITARIO	56-ROSARIO	VALLE DE OLIVOS (LA CIENEGA DE OLIVOS)	5600099	OBRAS PUBLICAS	19,985	19,985	19,985	19,985	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	0.50	50.0%	LA PRESENTE OBRA AUN NO INICIA FISICAMENTE. SOLO SE HA LLEVADO A CABO LA COMPRA DE MATERIALES.
47730	REHABILITACION DEL CERCO PARA EL RELLENO SANITARIO OTRAS OBRAS DE ALCANTARRILLADO, DRENAJE Y LETRINAS OTROS	56-ROSARIO	SAN JAVIER	5600100	OBRAS PUBLICAS	19,985	19,985	19,985	19,985	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	0.50	50.0%	LA PRESENTE OBRA AUN NO DA INICIO FISICAMENTE. SOLO LA ADQUISICION DE MATERIALES.

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	
3365	APORT A JMAS PARA INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C EDUCACION ENTRE ACEREROS DE CHIH. Y LOTE COL LUIS FUENTES MARES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000015	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	23,086	23,086	23,086	23,086	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
3359	APORTACION A JMAS PARA INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. 73 ENTRE C. 15 Y JUAN PABLO II COL AEROPUERTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000014	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	42,392	42,392	42,392	42,392	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
115655	AMP DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO C JESUS URUETA	40-MADERA	MADERA	40 FISM A 011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,079	20,079	20,079	20,079	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
59540	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARGENTINA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	84	OBRAS PUBLICAS	562,046	562,046	562,046	562,046	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,362.00	3,362.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
59662	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BOLIVIA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	85	OBRAS PUBLICAS	553,234	219,948	219,948	219,948	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,357.00	1,600.00	47.7%	OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, ESPERANDO TERMINARLA EN UN PERIODO DE 21 DIAS.
58288	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	82	OBRAS PUBLICAS	158,781	158,781	158,781	158,781	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,099.00	1,099.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
59715	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	-	OBRAS PUBLICAS	557,350	557,350	557,350	557,350	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,362.00	3,362.00	100.0%	OBRA QUE SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
58337	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	83	OBRAS PUBLICAS	186,164	186,164	186,164	186,164	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,182.00	1,182.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
4170	CALLE DIVISION DEL NORTE	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200179	OBRAS PUBLICAS	221,256	221,256	221,256	221,256	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	660.00	660.00	100.0%	
4172	PAV C. RUBEN JARAMILLO	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200187	OBRAS PUBLICAS	763,995	381,997	381,997	381,997	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,770.00	1,385.00	50.0%	
4174	PAVC. RODOLFO FIERRO	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200188	OBRAS PUBLICAS	184,333	184,333	184,333	184,333	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	705.00	705.00	100.0%	
4171	PAVIMENTACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200178	OBRAS PUBLICAS	399,136	399,136	399,136	399,136	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,253.00	1,253.00	100.0%	
20103	PAVIMENTACION EN PROLONGACION AV. TALAMANTES	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	0300123	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,403.00	7,403.00	100.0%	
123082	PAV. CALLE FRESNO	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	0500105	OBRAS PUBLICAS	533,633	266,816	266,816	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,577.00	0.00	0.0%	
71301	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE EL VERGEL BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	159,622	159,622	159,622	159,622	100.0%	0	0	M2 ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, BALLEZA, CHIH.
71709	ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	498,203	498,203	498,203	498,203	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	865.18	865.18	100.0%	ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE 865.18 METROS CUADRADOS EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
71493	PAVIMENTACION DE LA CALLE CARLOS PACHECO EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	727,984	727,984	727,984	727,984	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,389.97	2,389.97	100.0%	ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE 2389.97 METROS CUADRADOS DE LA CALLE CARLOS PACHECO EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
71835	PAVIMENTACION DE LA CALLE ISAURO MEDINA EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	912,190	912,190	912,190	368,048	40.3%	0	0	METROS CUADRADOS	2,130.26	2,130.26	100.0%	ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE 2130.26 METROS CUADRADOS EN LA CALLE ISAURO MEDINA EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
71607	PAVIMENTACION DE LA CALLE PATRICIO MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	714,069	714,069	714,069	714,069	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,680.27	1,680.27	100.0%	ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE 1680.27 METROS CUADRADOS EN LA CALLE PATRICIO MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
9182	PAVIMENTACION C. MIGUEL HIDALGO EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	09006	MUNICIPIO DE BOCOYNA	970,733	770,470	970,733	770,470	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,410.00	1,346.00	95.5%	HUBO AHORRO PRESUPUESTAL.
9665	PAVIMENTACION C. SALIDA A GUPITARE EN BOCOYNA.	9-BOCOYNA	BOCOYNA	09007	MUNICIPIO DE BOCOYNA	1,318,467	1,202,813	1,318,467	1,202,813	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,951.00	1,951.00	100.0%	
9781	PAVIMENTACION CALLE MANUEL MARTINEZ EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	09023	MUNICIPIO DE BOCOYNA	475,456	388,043	475,456	388,043	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.15	529.55	75.6%	SE REALIZA LA OBRA AL 100%.
9858	PAVIMENTACION CALLE RARAJIPA EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	09035	MUNICIPIO DE BOCOYNA	145,452	120,366	145,452	120,366	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	207.47	176.72	85.2%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%.

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
9756	PAVIMENTACION CALLE YERMO Y PARRES EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	09022	MUNICIPIO DE BOCOYNA	654,352	500,804	654,352	500,804	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	803.39	802.03	99.8%	
9178	PAVIMENTACION CALLE 16A. EN B. PROFORTARAH EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	09005	MUNICIPIO DE BOCOYNA	1,277,627	1,304,099	1,277,627	1,304,099	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,764.00	1,867.00	105.8%	SE AMPLIO UN POCO EN M2 ESTA OBRA
45872	PAVIMENTACION DE CALLE AGUILES SERDAN	10-BUENAVENTURA	FLORES MAGÓN	1000150	PRESIDENCIA MUNICIPAL	202,227	67,227	202,227	67,227	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,351.00	1,351.00	100.0%	
45305	PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO VILLA	10-BUENAVENTURA	CONSTITUCIÓN	1000148	OBRAS PUBLICAS	1,398,886	984,816	984,816	984,816	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,734.00	11,734.00	100.0%	SE MODIFICO TECHO PRESUPUESTAL Y METAS
45531	PAVIMENTACION DE CALLE 15 SECCION 1	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	1000143	OBRAS PUBLICAS	215,900	215,900	215,900	201,395	93.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,845.00	1,845.00	100.0%	
45626	PAVIMENTACION DE CALLE 15 SECCION 2	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	1000141	OBRAS PUBLICAS	52,675	52,675	52,675	48,267	91.6%	0	0	METROS CUADRADOS	372.00	372.00	100.0%	SE MODIFICARON METAS
45727	PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE MAYO	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	1000146	PRESIDENCIA MUNICIPAL	144,759	72,379	144,759	72,379	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,018.00	1,018.00	100.0%	
44973	PAVIMENTACION DE CALLES EN GLORIETA EN EJ. BENITO JUAREZ	10-BUENAVENTURA	EJIDO BENITO JUAREZ	1000137	OBRAS PUBLICAS	1,322,793	1,322,793	1,322,793	1,322,793	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,121.00	11,121.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
2300	PAVIMENTACION CALLE ALFONZO LIGUORI	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200221	OBRAS PUBLICAS	867,374	528,373	528,373	528,373	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,468.00	881.00	60.0%	
2293	PAVIMENTACION CALLE MINA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200219	OBRAS PUBLICAS	493,618	493,618	493,618	493,618	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%	
2294	PAVIMENTACION CALLE TERCERA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200217	OBRAS PUBLICAS	726,534	726,534	726,534	726,534	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	
36534	PAVIMENTACION AV. GUANAJUATO ENTRE SINALOA Y LIMITE DE LA COL.	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-64	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	296,580	296,580	296,580	296,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,058.50	2,058.50	100.0%	
37140	PAVIMENTACION AVE JOSE SUCRE ENTRE CALLE JUANA DE ARCO Y CALLE A. LINCOLN COL. SOLIDARIDAD	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-97-492	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	61,928	61,928	61,928	61,928	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	317.00	317.00	100.0%	
37415	PAVIMENTACION AVENIDA PALOMA ENTRE FLAMINGO Y CALLE FAISAN. FRACC. FLAMINGO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-99-498	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	24,962	24,962	24,962	24,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.00	135.00	100.0%	
36535	PAVIMENTACION AVENIDA 12 1/2 SUR ENTRE AV. EMILIANO J. LAING Y AV. 14 SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-69	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	143,163	143,163	143,163	143,163	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,006.74	1,006.74	100.0%	
36994	PAVIMENTACION AVENIDA 17 SUR ENTRE CALLE 26 Y 29 SUR COL. SANTO NIA	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-90-494	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	35,710	35,710	35,710	35,710	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	185.00	185.00	100.0%	
37435	PAVIMENTACION AVENIDA 18 SUR ENTRE CALLE 1 Y 3A SUR COL. GRANJAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-100-500	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	76,846	76,846	76,846	76,846	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	450.00	100.0%	
36999	PAVIMENTACION AVENIDA 28 PONIENTE ENTRE CALLE 4 Y 5 PONIENTE	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-85-487	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	27,757	27,757	27,757	27,757	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	140.00	100.0%	
37019	PAVIMENTACION AVENIDA 28 SUR ENTRE CALLES 16 Y 17 SUR COL. SANTO NIA	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-91-493	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	37,004	37,004	37,004	37,004	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	182.00	182.00	100.0%	
38083	PAVIMENTACION AVENIDA 4A ENRE LIMITE DE LA COL. Y CALLE 8A COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-501-501	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	29,749	29,749	29,749	29,749	100.0%	0	0	METROS	33.50	33.50	100.0%	METROS CUBICOS DE MAQUILA DE CEMENTO
37531	PAVIMENTACION AVENIDA 5A ORIENTE ENTRE CALLE 1A Y 3A ORIENTE COL. CARMEN SERDAN	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-113-489	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	57,127	57,127	57,127	57,127	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	312.50	312.50	100.0%	
36735	PAVIMENTACION AV. 5A NTE. ENTRE CALLE 4 Y 5A NORTE COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-81	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	32,942	32,942	32,942	32,942	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	191.25	191.25	100.0%	
37657	PAVIMENTACION CALLE JUANA DE ARCO ENTRE 13 1/2 Y 14 1/2 FRACC. STA. GERTRUDIS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-119-527	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	45,155	45,155	45,155	45,155	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	364.00	364.00	100.0%	
36978	PAVIMENTACION CALLE JUANA DE ARCO ENTRE 13 1/2 Y 14 1/2 SUM CONCRETO FRACC. SANTA GERTRUDIS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-86-528	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	104,584	104,584	104,584	104,584	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	361.00	361.00	100.0%	
37457	PAVIMENTACION CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE AVENIDA 4 Y 6A SUR COL. 1 DE MAYO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-101-504	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	40,363	40,363	40,363	40,363	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	171.75	171.75	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
36834	PAVIMENTACION CALLE 11 NORTE ENTRE AVENIDA 7 Y 8 NORTE COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-82	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	25,264	25,264	25,264	25,264	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	139.50	139.50	100.0%	
36536	PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE ENTRE AV.5 DE FEBRERO LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-68	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	78,384	78,384	78,384	78,384	100.0%	0	0	METROS	78.50	78.50	100.0%	LA MEDIDA SON METROS CUBICOS
37084	PAVIMENTACION CALLE 17 1/2 NORTE ENTRE SACRAMENTO Y 50 ANIVERSARIO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-95-480	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	72,921	72,921	72,921	72,921	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	424.00	424.00	100.0%	
37061	PAVIMENTACION CALLE 19 NORTE ENTRE BLVD. OSCAR FLORES Y AV. CARLOS BLAKE FRACC.IMPERIAL	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-93-502	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	51,999	51,999	51,999	51,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	573.00	573.00	100.0%	
37485	PAVIMENTACION CALLE 2A NORTE ENTRE AVE. 4 Y 6 NTE. COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-102-495	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	68,238	68,238	68,238	68,238	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	405.00	405.00	100.0%	
36943	PAVIMENTACION CALLE 2A ORIENTE ENTRE AVE. 5A ORIENTE Y 9 OTE. COL. CARMEN SERDAN	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-84-505	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	24,549	24,549	24,549	24,549	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	134.00	134.00	100.0%	
37236	PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ENTRE AV. FELIPE ANGELES Y AV. FCO. VILLA COL. LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-98-497	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	50,315	50,315	50,315	50,315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	270.00	270.00	100.0%	
37115	PAVIMENTACION CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE AVE. DEL PUEBLO SUM CONCRETO COL. LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-96-535	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	52,740	52,740	52,740	52,740	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	37.00	37.00	100.0%	37,200 KILOGRAMOS DE CEMENTO A GRANEL
37931	PAVIMENTACION CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE AVENIDA DEL PUEBLO Y AV. CARRILLO PUERTO COL. LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-120-534	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	55,681	55,681	55,681	55,681	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	411.50	411.50	100.0%	
38007	PAVIMENTACION CALLE 3A ENTRE AV. 1A Y 6A SUM, CONCRETO COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-123-530	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	88,625	88,625	88,625	88,625	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	91.50	91.50	100.0%	91,500 KILOGRAMOS DE CEMENTO A GRANEL
36858	PAVIMENTACION CALLE 4A NORTE ENTRE AVENIDA 8 Y FRACCIONAMIENTO DEL REAL COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-83	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	38,666	38,666	38,666	38,666	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	207.50	207.50	100.0%	
37075	PAVIMENTACION CALLE 5A ENTRE AVENIDA 3 A Y 4A COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-94-486	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	31,715	31,715	31,715	31,715	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	191.00	191.00	100.0%	
37036	PAVIMENTACION CALLE 6 SUR (TOMOCHI) ENTRE AV. PLUTARCO E CALLES Y AV. 2A SUR COL. TIERRA Y LIBERTAD	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-92-485	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	31,931	31,931	31,931	31,931	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	158.00	158.00	100.0%	
37504	PAVIMENTACION CALLE 6A NORTE ENTRE AVENIDA 4 Y 6A NORTE COL., LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-103-503	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	65,544	65,544	65,544	65,544	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	382.50	382.50	100.0%	
36537	PAVIMENTACION DE CALLE HEROES NACOZARI	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-76	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	34,659	34,659	34,659	34,659	100.0%	0	0	METROS	29.00	29.00	100.0%	LA MEDIDA SON METROS CUBICOS
75730	CALLE 4 DE OCTUBRE	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	2500069	OBRAS PUBLICAS	1,043,657	1,043,657	1,043,657	1,043,657	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,860.00	3,860.00	100.0%	OBRA PROGRAMADA PARA EL MES DE ABRIL
58139	PAVIMENTACION AV. BONIFACIA MIRAMONTES Y C. ALFONSO AGUILAR	26-GRAN MORELOS	SAN NICOLÁS DE CARRETAS	2600072	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	384,224	192,112	192,112	192,112	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,423.00	711.50	50.0%	
112791	PAVIMENTACION CALLE AVELINA GALLEGOS	28-GUADALUPE	GUADALUPE	2800105	MUNICIPIO DE GUADALUPE	206,119	206,119	206,119	206,119	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	986.88	986.88	100.0%	
112672	PAVIMENTACION CALLE NINIS HEROES	28-GUADALUPE	GUADALUPE	2800104	MUNICIPIO DE GUADALUPE	64,746	64,746	64,746	64,746	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	310.00	310.00	100.0%	
112835	PAVIMENTACION CALLE RODOLFO FIERRO	28-GUADALUPE	GUADALUPE	2800101	MUNICIPIO DE GUADALUPE	171,250	171,250	171,250	171,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	819.93	819.93	100.0%	
112817	PAVIMENTACION CALLE RUBEN JARAMILLO	28-GUADALUPE	GUADALUPE	2800103	MUNICIPIO DE GUADALUPE	183,650	183,650	183,650	183,650	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	879.30	879.30	100.0%	
112912	PAVIMENTACION CON ASFALTO EN VADO DE CEDILLOS	28-GUADALUPE	VADO DE CEDILLOS	2800108	MUNICIPIO DE GUADALUPE	341,339	341,339	341,339	341,339	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,850.00	3,850.00	100.0%	
58616	PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTES DE OCA	31-GUERRERO	LA JUNTA	03-0009	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	148,038	148,038	148,038	148,038	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,638.00	2,638.00	100.0%	
58722	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROGRESO	31-GUERRERO	TOMOCHI	03-0006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	139,070	139,070	139,070	139,070	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,534.00	1,267.00	50.0%	
190410	PAV. ACCESO AL MERCADO DE ABASTOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240544	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	407,484	402,350	402,350	400,822	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,099.46	1,081.48	98.4%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
100152	PAV. C. AGUSTIN PELAYO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240529	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	536,833	485,172	485,172	480,971	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,529.00	1,370.00	89.6%	
100343	PAV. C. ARTES PLASTICAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240540	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	189,981	2,000	2,000	1,166	58.3%	0	0	METROS CUADRADOS	560.76	3.44	0.6%	
100241	PAV. C. ASISTENCIA SOCIAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240534	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	787,224	612,342	612,342	607,040	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,187.62	1,686.90	77.1%	
100324	PAV. C. BERNARDO OHIGGINS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5310240539	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	667,274	456,342	456,342	452,391	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	4,204.94	2,850.82	67.8%	
100153	PAV. C. CIRCUNVALACION	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240523	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	361,301	275,000	275,000	269,675	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,137.57	849.00	74.6%	
100154	PAV. C. FRANCISCO L. MADERO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240517	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	204,151	200,714	200,714	198,976	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	576.62	562.00	97.5%	
100155	PAV. C. FRANCISCO MIRANDA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240518	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	161,852	161,852	161,852	161,852	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	485.40	485.40	100.0%	
100156	PAV. C. FRANCISCO ROMERO APODACA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240524	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	615,715	548,175	548,175	543,428	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,938.60	1,711.00	88.3%	
100387	PAV. C. FRONTERA PRESIDIO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240543	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	138,718	12,647	12,647	12,537	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	386.70	34.94	9.0%	
100308	PAV. C. GUAYANA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240538	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	253,474	80,000	80,000	77,998	97.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,597.31	491.51	30.8%	
100255	PAV. C. HECTOR ARRAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240535	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	398,645	1,000	1,000	386	38.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,210.46	1.17	0.1%	
100202	PAV. C. INFONAVIT ESTACION	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240531	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	368,716	368,378	368,378	365,189	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,393.53	2,370.63	99.0%	
100157	PAV. C. JOSE DE LA PAZ GARCIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240525	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	231,848	204,765	204,765	202,992	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	646.05	565.64	87.6%	
100296	PAV. C. JOSE DE SUCRE	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240537	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	397,559	120,000	120,000	116,998	97.5%	0	0	METROS CUADRADOS	2,505.29	737.28	29.4%	
100158	PAV. C. LUCRECIA TORIS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240522	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	106,922	106,922	106,922	106,922	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	325.52	325.52	100.0%	
100356	PAV. C. MEXICO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240542	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	426,733	361,927	361,927	358,793	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,689.13	2,260.99	84.1%	
100159	PAV. C. MOLINO DEL REY	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240526	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	290,397	231,041	231,041	229,040	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	914.33	721.14	78.9%	
100270	PAV. C. NOGAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240536	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	215,670	215,670	215,670	215,670	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	630.11	630.11	100.0%	
100187	PAV. C. PINO ALTO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240530	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	159,757	159,757	159,757	159,327	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	448.73	447.52	99.7%	
100214	PAV. C. PRIMAVERA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240532	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	315,388	312,673	312,673	309,966	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,987.47	1,963.30	98.3%	
100160	PAV. C. PROGRESO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240521	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	233,223	233,223	233,223	231,831	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS	810.50	805.66	99.4%	
100161	PAV. C. PROL. CHURUBUSCO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240527	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	346,399	158,553	158,553	157,180	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,090.65	494.88	45.4%	
100226	PAV. C. PROL. SONORA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240533	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	358,508	328,881	328,881	326,033	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,259.20	2,054.55	90.9%	
100162	PAV. C. VIRGINIA DUARTE	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240528	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	673,891	657,678	657,678	651,983	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,121.77	2,052.79	96.7%	
30721	PAVIMENTACION C. IGNACIO ALLENDE SUR	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ALLENDE	3400102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	307,492	307,492	307,492	307,492	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,864.00	572.00	20.0%	PAVIMENTACION DE C. IGNACIO ALLENDE SUR
30546	PAVIMENTACION C. IGNACIO ALLENDE NORTE	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ALLENDE	3400101	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	300,176	300,176	300,176	300,176	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,696.00	539.00	20.0%	PAVIMENTACION C. IGNACIO ALLENDE NORTE



**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
29911	PAVIMENTACION CALLE OJINAGA	34-IGNACIO ZARAGOZA	BARRIO OJINAGA	3400106	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	501,053	501,053	501,053	255,190	50.9%	0	0	METROS CUADRADOS	4,955.00	0.00	0.0%	PAVIMENTACION CALLE OJINAGA CON UNA APORTACION MUNICIPAL DEL 50%. EN PROXIMOS DIAS HABRA AVANCE FISICO
25034	PAV. DE CALLE ABASOLO	35-JANOS	JANOS	3500127	PRESIDENCIA MUNICIPAL	529,423	529,423	529,423	529,423	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,161.00	3,161.00	100.0%	
38234	PAV. DE CALLE SOTO Y GAMA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-131	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	49,441	49,441	49,441	49,441	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	234.83	234.83	100.0%	
25692	PAVIMENTACION CALLE GALENITA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-135	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,083,476	2,083,476	2,083,476	2,083,476	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,128.02	8,128.02	100.0%	
14040	PAV. CALLE ESPERANZA	38-JULIMES	JULIMES	3800070	OBRAS PUBLICAS	254,596	88,781	88,781	88,781	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	390.00	26.0%	
120156	PAVIMENTACION EN EJIDO EL LARGO	40-MADERA	EL LARGO	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	954,972	954,972	954,972	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,600.00	2,600.00	100.0%	
17641	PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS	43-MATACHÍ	MATACHÍ	1300106	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,097,537	546,012	546,012	546,012	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,350.00	3,175.00	50.0%	
12611	APORTACION ENCEMENTADO CALLE HIDALGO	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-16	OBRAS PUBLICAS	186,113	186,113	186,113	186,113	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	855.00	855.00	100.0%	
12612	APORTACION ENCEMENTADO CALLE VICTORIA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-15	OBRAS PUBLICAS	47,986	47,986	47,986	47,986	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	185.00	185.00	100.0%	
12613	APORTACION MPAL. C SEGUNDA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-19	OBRAS PUBLICAS	68,907	68,907	68,907	68,907	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	290.00	290.00	100.0%	
12614	APORTACION MPAL. CALLE PRIMERA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-18	OBRAS PUBLICAS	644,837	644,837	644,837	644,837	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,080.00	3,080.00	100.0%	
12615	APORTACION MPAL. CALLE QUINTA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-20	OBRAS PUBLICAS	138,982	138,982	138,982	138,982	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	622.00	622.00	100.0%	
12616	APORTACION MPAL. CALLE CERVANTES	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-17	OBRAS PUBLICAS	244,549	244,549	244,549	244,549	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	428.00	428.00	100.0%	
12617	APORTACION MPL. C. SEPTIMA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-21	OBRAS PUBLICAS	476,610	476,610	476,610	476,610	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	2,250.00	2,250.00	100.0%	
51201	ENCEMENTADO CALLE BELLAS ARTES	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-025	OBRAS PUBLICAS	20,129	20,129	20,129	20,129	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	
51311	ENCEMENTADO CALLE SEGUNDA EN NAMIQUIPA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-24	OBRAS PUBLICAS	149,559	149,559	149,559	149,559	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	
12618	PAV. C. CRUCES	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	591-03-14	OBRAS PUBLICAS	23,933	23,933	23,933	23,933	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	175.00	83.50	47.7%	
12633	PAVIMENTACION CALLE CRUCES	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	4800141	OBRAS PUBLICAS	47,497	47,497	47,497	47,497	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	144.00	144.00	100.0%	
139408	CRUCERO AVE. ABRAHAM GONZALEZ	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000231	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5,929	5,929	5,929	5,929	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	74.00	74.00	100.0%	
139348	PAVIMENTACION CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	10001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	175,157	175,157	175,157	175,157	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,172.00	2,172.00	100.0%	
129805	PAVIMENTACION DE AV HOMBRES ILUSTRES ENTRE BLV OSCAR FLORES Y NOVENA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200269	OBRAS PUBLICAS	287,534	287,534	287,534	287,534	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,004.00	1,004.00	100.0%	OBRA TERMINADA
129986	PAVIMENTACION DE CALLE SEXTA ENTRE LIBERTAD Y CAMARGO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200265	OBRAS PUBLICAS	278,440	278,440	278,440	278,440	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	913.00	913.00	100.0%	OBRA TERMINADA
129912	PAVIMENTACION DE CALLE 5 ENTRE H ILUSTRES Y MORELOS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200275	OBRAS PUBLICAS	220,778	220,778	220,778	220,778	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	730.00	730.00	100.0%	OBRA TERMINADA
128892	PAVIMENTACION HOMBRES ILUSTRES 11 Y AVE PROGRESO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200263	OBRAS PUBLICAS	224,838	224,838	224,838	224,838	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	738.00	738.00	100.0%	OBRA TERMINADA
77941	PAV. CALLE CARRANZA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	5300095	OBRAS PUBLICAS	183,741	183,741	183,741	183,741	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	910.00	910.00	100.0%	
77927	PAV. CALLE HIDALGO ENTRE CARRANZA Y ZAPATA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	5300094	OBRAS PUBLICAS	143,667	143,667	143,667	143,667	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
81969	CALLE SINALOA	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	591-18-90	OBRAS PUBLICAS	28,607	28,607	28,607	28,607	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	
82065	PAVIMENTACION AVE. AYUNTAMIENTO	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	591-18-91	OBRAS PUBLICAS	16,550	16,550	16,550	16,550	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
46132	PAVIMENTACION CALLE LA GLORIETA	56-ROSARIO	VALLE DE OLIVOS (LA CIENEGA DE OLIVOS)	5600095	OBRAS PUBLICAS	40,000	40,000	25,000	15,000	37.5%	0	0	METROS CUADRADOS	148.50	0.00	0.0%	LA PRESENTE OBRA SE COMENZO CON LA COMPRA DE MATERIALES PERO AUN NO INICIA FISICAMENTE.
45825	PAVIMENTACION CALLE OJINAGA	56-ROSARIO	SAN JAVIER	5600090	OBRAS PUBLICAS	77,058	38,529	38,529	38,529	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	274.00	150.00	54.7%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
45703	PAVIMENTACION CALLE SEGUNDA	56-ROSARIO	VALLE DEL ROSARIO	5600089	OBRAS PUBLICAS	48,947	24,473	24,473	24,473	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	179.54	179.54	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
54249	PAVIMENTACION CALLE MORELOS	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	BOQUILLA DE BABISAS (LA BOQUILLA DE CONCHOS)	5800078	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	70,000	70,000	70,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	273.00	0.00	0.0%	OBRA A INICIARSE A PARTIR DE JULIO
69175	ENC. CALLE ORO PRIMERA ETAPA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	01	OBRAS PUBLICAS	327,600	321,249	321,249	321,249	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,165.00	1,165.00	100.0%	
69786	ENCEMENTADO CALLE COLON	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	04	OBRAS PUBLICAS	205,296	25,126	25,126	25,126	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	612.00	0.00	0.0%	
69887	ENCEMENTADO CALLE COLONIA GUILLERMO PRIETO	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	05	OBRAS PUBLICAS	568,386	142,692	142,692	142,692	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,968.00	748.00	38.0%	
69373	ENCEMENTADO CALLE 5 DE FEBRERO	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	03	OBRAS PUBLICAS	238,875	53,066	53,066	53,066	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	911.00	46.00	5.0%	
26276	PAVIMENTACION CALLE DEL ARBOL	61-SATEVÓ	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ	6100162	OBRAS PUBLICAS	687,070	343,535	343,535	343,535	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,325.00	1,160.00	49.9%	
26503	PAV ACCESO A YEPOMERA	63-TEMÓSACHI	YEPOMERA	6300189	OBRAS PUBLICAS	462,728	183,414	183,414	183,414	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,090.00	1,045.00	50.0%	
36324	PAVIMENTACION CALLE IGLESIAS EN SAN MATEO	64-EL TULE	SAN MATEO	6400078.0	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	78,620	78,620	78,620	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,686.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE PROYECTO NO SE ASIGNO YA QUE LAS OBRAS ESTAN EN PROCESO DE APROBACION
36338	PAVIMENTACION CALLE MORELOS	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	6400071.0	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	46,221	46,221	46,221	46,221	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	689.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE PROYECTO NO SE ASIGNO YA QUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE APROBACION
36339	PAVIMENTACION CALLE OSCAR FLORES	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	6400073.0	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	124,514	124,514	124,514	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,782.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE PROYECTO NO SE ASIGNO YA QUE LAS OBRAS ESTAN EN PROCESO DE APROBACION
34428	PAVIMENTACION CALLE PRIMERA BUGARO	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	6400076	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	37,698	37,698	37,698	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	550.00	0.00	0.0%	
29529	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL EN LAS MORAS	64-EL TULE	LAS MORAS	6400074	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	108,540	108,540	108,540	108,540	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,686.00	1,686.00	100.0%	
34554	PAVIMENTACION CALLE SEPTIMA	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	6400077	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	64,843	64,843	64,843	64,843	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	975.00	975.00	100.0%	
36343	PAVIMENTACION CALLE SINALOA	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	6400072.0	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	26,979	26,979	26,979	26,979	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	408.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACIÓN																
123100	PAV. CALLE TRIGO	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	0500106	OBRAS PUBLICAS	1,514,606	757,303	757,303	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,422.00	0.00	0.0%	
123061	PAV. CALLE ZARAGOZA	5-ASCENSIÓN	PUERTO PALOMAS DE VILLA	0500104	OBRAS PUBLICAS	967,790	483,895	483,895	483,895	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,470.00	2,735.00	50.0%	
140518	CAMINO SAN JOSE	13-CASAS GRANDES	SAN JOSÉ	591-05-0004	TESORERIA MUNICIPAL	294,869	294,869	294,869	294,869	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	65,000.00	22,750.00	35.0%	SE VA A PREPARAR SOLAMENTE LA TERRACERIA PARA POSTERIOR RIEGO DE SELLO.
120432	PAV C 31 A INTERNACIONAL	40-MADERA	MADERA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	829,431	829,431	823,431	99.3%	0	0	M2 CONCRETO HIDRÁULICO	3,872.00	3,872.00	100.0%	
45966	PAVIMENTACION CALLE PRIMERA	56-ROSARIO	SANTO TOMÁS DE OCHOA (LOS MELÉNDEZ)	5600092	OBRAS PUBLICAS	62,782	25,000	25,000	15,000	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	226.80	50.00	22.0%	LA PRESENTE OBRA ACABA DE INICIAR.....
	MANTENIMIENTO																
60149	BACHEO ZONA 10	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703725	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	228,045	228,045	228,045	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	893.18	38.0%	
60161	BACHEO ZONA 11	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703726	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	295,586	295,586	295,586	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	1,157.72	49.3%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	
60169	BACHEO ZONA 12	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703727	BACHEO ZONA 12	600,000	385,638	385,638	385,638	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,510.42	1,510.42	100.0%	
60178	BACHEO ZONA 13	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703728	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	437,940	437,940	437,940	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	1,715.27	73.0%	
60191	BACHEO ZONA 14	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703729	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	55,938	55,938	55,938	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	219.09	9.3%	
60201	BACHEO ZONA 15	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703730	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	374,126	374,126	374,126	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	1,465.33	62.4%	
60209	BACHEO ZONA 16	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703731	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	545,892	545,892	545,892	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,138.07	91.0%	
60214	BACHEO ZONA 19	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703734	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	599,258	599,258	599,258	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,350.00	100.0%	
60065	BACHEO ZONA 2	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703706	DIRECCION GENRAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	599,994	599,994	599,994	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,350.00	100.0%	
60219	BACHEO ZONA 20	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703735	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	468,588	468,588	468,588	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	1,835.30	78.1%	
60078	BACHEO ZONA 3	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703707	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	599,958	599,958	599,958	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,350.00	100.0%	
60091	BACHEO ZONA 4	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703708	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	599,870	599,870	599,870	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,350.00	100.0%	
60101	BACHEO ZONA 6	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703710	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	599,670	599,670	599,670	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,350.00	100.0%	
60111	BACHEO ZONA 7	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703711	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	599,973	599,973	599,973	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,350.00	100.0%	
60127	BACHEO ZONA 8	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703712	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	599,644	599,644	599,644	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,350.00	100.0%	
60142	BACHEO ZONA 9	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703713	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	480,418	480,418	480,418	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,882.00	1,882.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
36538	PAVIMENTACION AVE. JOSE MARTI ENTRE CALLE JUANA DE ARCO Y ABRAHAM LINCON COL.SOLIDARIDAD	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-79	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	90,289	90,289	90,289	90,289	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	317.00	317.00	100.0%	
36539	PAVIMENTACION CALLE SERTOMA ENTRE AVENIDA 14 Y 16 SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-77	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	47,992	47,992	47,992	47,992	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	194.50	194.50	100.0%	
36540	PAVIMENTACION CALLE 25 SUR ENTRE AVENIDA 18 Y SANTO NIN	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-78	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	23,923	23,923	23,923	23,923	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	121.50	121.50	100.0%	REPARACION DE TOMA DE AGUA
25677	TRABAJOS DE PAV. C. HEROES DE NACOZARI	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-093	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	90,868	90,866	90,866	90,866	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	353.38	353.38	100.0%	
25686	TRABAJOS DE PAV. CIRCUITO CARAVEO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-100	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	131,660	131,659	131,659	131,659	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	568.19	568.19	100.0%	
122160	REHAB. CALLES TERRACERIA ZONA URBANA	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	52000262	OBRAS PUBLICAS	343,999	172,000	172,000	172,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	199,000.00	99,500.00	50.0%	
129669	REHAB. CALLES TERRACERIA ZONA URBANA	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	52000262	OBRAS PUBLICAS	343,999	172,000	343,999	172,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,194,000.00	597,000.00	50.0%	
26500	REHAB. CALLE DESIDERIO VARELA	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	6300188	OBRAS PUBLICAS	344,781	137,833	137,833	137,833	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,310.00	960.00	41.6%	
	PASOS VEHICULARES																
	CONSTRUCCIÓN																
3602	PUENTE VEHICULAR CALLE PRIV DE PINABETE Y GARAMBULLOS COL GRANJAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000082	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	536,151	131,230	131,230	131,230	100.0%	0	0	METROS LINEALES	160.00	33.00	20.6%	NOTA LA ETA ES DE METRO CUADRADO
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																
71987	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN LA LOCALIDAD DE RIO VERDE, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	COMUNIDAD RIO VERDE	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	126,157	126,157	126,157	126,157	100.0%	0	0	METROS LINEALES	35.00	35.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE COLGANTE DE 35 METROS LINEALES DE LONGITUD EN LA LOCALIDAD DE RIO VERDE EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
33907	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 46A Y ARROYO SAN ANTONIO	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	170005	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	6,849,196	6,849,196	6,849,196	1,594,635	23.3%	0	0	METROS LINEALES	24.00	0.00	0.0%	LOS METROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE ES 0 YA QUE SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y LOS AVANCES SON EN ALEROS. LA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 55%.
72919	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	18-CUSHUIRIACHI	BAJÍO DE ARRIBA	1800088	OBRAS PUBLICAS	280,059	100,116	100,116	100,116	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	0.35	35.0%	
72820	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR	18-CUSHUIRIACHI	BAJÍO DE ABAJO	1800089	OBRAS PUBLICAS	281,397	193,904	193,904	193,904	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	
35701	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN RANCHO LA CRUZ	33-HUEJOTITÁN	LA CRUZ	3300004	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	37,993	37,993	37,993	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	36.00	0.00	0.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTROS																
76780	VARIAS OBRAS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	NO DETERMINADOS	TESORERÍA MUNICIPAL	6,511,108	3,370,219	3,370,219	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
2295	SUMINISTRO CEMENTO CALLE LIGUORI ALFONSO	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200222	OBRAS PUBLICAS	86,831	86,831	86,831	86,831	100.0%	0	0	TONELADA	60.00	60.00	100.0%	
2296	SUMINISTRO CEMENTO CALLE MINA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200220	OBRAS PUBLICAS	50,393	50,393	50,393	50,393	100.0%	0	0	TONELADA	34.00	34.00	100.0%	
2297	SUMINISTRO CEMENTO CALLE TERCERA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200218	OBRAS PUBLICAS	72,707	72,707	72,707	72,707	100.0%	0	0	TONELADA	51.00	51.00	100.0%	
140528	GLORIETA	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	591-05-0006	TESORERIA MUNICIPAL	65,608	65,608	65,608	65,608	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,226.00	6,226.00	100.0%	
140523	RASTREO DE CALLES	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	591-05-0005	TESORERIA MUNICIPAL	57,098	57,098	57,098	57,098	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	1.50	50.0%	
73054	CONSTRUCCION BAs PUBLICOS	18-CUSHUIRIACHI	CUSHUIRIACHI	1800085	OBRAS PUBLICAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
73116	REHABILITACION PARQUE BEISBOL	18-CUSHUIRIACHI	COLONIA CUSI (OJO DE AGUA)	1800081	OBRAS PUBLICAS	65,045	65,045	65,045	65,045	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
36541	CONSTRUCCION CASA HOGAR	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-44	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,177,173	3,177,173	3,177,173	3,177,173	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISION DE LA OBRA
36542	PUENTE A DESNIVEL SOBRE LAS VIAS DEL FFCC	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-80	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,140,263	2,140,263	2,140,263	2,140,263	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.79	79.0%	
36543	REHABILITACION CENTRO COMUNITARIO DE COL. INDUSTRIAL	21-DELICIAS	COLONIA INDUSTRIAL SUR	5601-75	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	247,191	247,191	247,191	247,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
100990	AMPLIACION SALON DE USOS MULTIPLES	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	2200060	OBRAS PUBLICAS	143,895	71,948	71,948	71,948	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
129837	CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OVIEL OCHOA	30-GUAZAPARES	TÉMORIS	591-00-016	OBRAS PUBLICAS	114,748	114,748	114,748	114,748	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129913	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIO OCHOA	30-GUAZAPARES	TÉMORIS	591-00-019	OBRAS PUBLICAS	111,332	111,332	111,332	111,332	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129859	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PABLO SOTELO	30-GUAZAPARES	TÉMORIS	591-00-017	OBRAS PUBLICAS	209,875	209,875	209,875	209,875	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
59758	INSTALACION DE LUMINARIAS EN CENTRO HISTORICO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-0007	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	583,932	583,932	583,932	583,932	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.33	33.0%	
62768	REHABILITACION DE CAPILLA DE VELACION	31-GUERRERO	SAN JOSÉ DE BAQUIACHI	13-0003	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	26,278	26,278	26,278	26,278	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120755	BALASTREO VARIAS CALLES	40-MADERA	MADERA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,100,000	764,566	764,566	764,566	100.0%	0	0	KILOMETRO	35.00	28.00	80.0%	
120388	CONTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN ARROYO EL UNO	40-MADERA	MADERA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600,000	224,629	224,629	224,629	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	774.00	774.00	100.0%	
76486	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	4100123	OBRAS PUBLICAS	331,810	331,810	331,810	331,810	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76548	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100125	OBRAS PUBLICAS	121,279	60,639	60,639	60,639	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
12650	APORTACION MUNICIPAL CONSTRUCCION PLAZA LAS CRUCES	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	4800150	OBRAS PUBLICAS	886,664	886,664	886,664	886,664	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129673	PAVIMENTACION AVE HOMBRES ILUSTRES TRAMOII (SUMINISTRO DE CEMENTO)	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	52000270	OBRAS PUBLICAS	58,963	58,963	58,963	29,482	50.0%	0	0	TONELADA	30.00	15.00	50.0%	
129672	PAVIMENTACION DE AVE. HOMBRE ILUSTRES TRAMO I (SUMINISTRO DE CEMENTO)	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	52000264	OBRAS PUBLICAS	44,339	44,339	44,339	44,339	100.0%	0	0	TONELADA	23.00	23.00	100.0%	
129670	PAVIMENTACION DE CALLE 11 (SUMINISTRO DE CEMENTO)	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	52000274	OBRAS PUBLICAS	65,104	65,104	65,104	65,104	100.0%	0	0	TONELADA	33.00	33.00	100.0%	
129671	PAVIMENTACION DE CALLE 5A (SUMINISTRO DE CEMENTO)	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	52000276	OBRAS PUBLICAS	43,797	43,797	43,797	43,797	100.0%	0	0	TONELADA	22.00	22.00	100.0%	
129674	PAVIMENTACION DE CALLE 6A (SUMINISTRO DE CEMENTO)	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	52000286	OBRAS PUBLICAS	54,987	54,987	54,987	54,987	100.0%	0	0	TONELADA	28.00	28.00	100.0%	
122194	SUM. CONCRETO CALLE 11	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	52000274	OBRAS PUBLICAS	65,104	32,552	32,552	32,552	100.0%	0	0	TONELADA	55.00	27.00	49.1%	
122203	SUMINISTRO CEMENTO CALLE 5	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	52000276	OBRAS PUBLICAS	43,797	21,899	21,899	21,899	100.0%	0	0	TONELADA	37.00	18.50	50.0%	
122173	SUMINISTRO CONCRETO AV. HOMBRES ILUSTRES	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	52000264	OBRAS PUBLICAS	44,339	22,167	22,167	22,167	100.0%	0	0	TONELADA	37.50	18.75	50.0%	
122187	SUMINISTRO CONCRETO AV. HOMBRES ILUSTRES TRAMO III	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	52000270	OBRAS PUBLICAS	58,963	58,963	58,963	58,963	100.0%	0	0	TONELADA	50.00	50.00	100.0%	
122180	SUMINISTRO CONCRETO CALLE 6	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	52000286	OBRAS PUBLICAS	54,987	27,494	27,494	27,494	100.0%	0	0	TONELADA	46.00	23.00	50.0%	
77094	BANQUETAS CALLE ALLENDE ENTRE PERALTA Y JUAREZ	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	5300098	OBRAS PUBLICAS	265,853	165,307	165,307	165,307	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77043	BANQUETAS Y GUARNICIONES ACCESO PREPA 8404	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	5300102	OBRAS PUBLICAS	124,365	124,365	124,365	124,365	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77076	BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE HIDALGO ENTRE CARRANZA Y ZAPATA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	5300097	OBRAS PUBLICAS	56,049	56,049	56,049	56,049	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77112	BANQUETAS Y GUARNICIONES VARIAS CALLES	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	5300101	OBRAS PUBLICAS	370,616	370,616	370,616	370,616	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77912	SUM. Y COLOC. MATERIAL GRAVOSO VARIAS CALLES.	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	5300105	OBRAS PUBLICAS	42,000	42,000	42,000	42,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77145	SUM. Y COLOC. MATERIAL GRAVOSO VARIAS CALLES	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	5300104	OBRAS PUBLICAS	84,004	84,004	84,004	84,004	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77044	SUM Y COLOCACION MAT. GRAVOSO VARIAS CALLES	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	5300106	OBRAS PUBLICAS	336,013	336,013	336,013	336,013	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77045	SUM Y COLOCACION MATERIAL GRAVOSO EN VARIAS CALLES	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	5300107	OBRAS PUBLICAS	182,007	182,007	182,007	182,007	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77129	SUM Y COLOCACION MATERIAL GRAVOSO VARIAS CALLES	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	5300103	ONRAS PUBLICAS	56,000	56,000	56,000	56,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77046	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	5300091	OBRAS PUBLICAS	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%	
77047	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANAS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	5300090	OBRAS PUBLICAS	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%	
14001	OBELISO PUEBLO CUNA DE LA REVOLUCION	54-RIVA PALACIO	SAN ANDRÉS	5400068	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	44,986	22,493	22,493	22,493	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
34656	PAVIMENTACION ACCESO AL PANTEON	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	6400080	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	37,623	37,623	37,623	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	0.00	0.0%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	ALUMBRADO PÚBLICO																
	CONSTRUCCIÓN																

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
19878	RED DE ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEA	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	0300121	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	195,648	195,648	195,648	195,648	100.0%	0	0	LUMINARIA	75.00	50.00	66.7%	
85693	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	699,480	699,480	699,480	699,480	100.0%	0	0	LUMINARIA	500.00	500.00	100.0%	ME REFIERO A LA ADQUISICION DE 500 LUMINARIAS PARA VARIAS COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
	AMPLIACION																
10042	AMPL. ALUMBRADO PÚBLICO EN B. EL LLANITO, SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	09012	MUNICIPIO DE BOCOYNA	119,301	119,301	119,301	119,301	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	100% TERMINADA.
30443	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN C. IGNACIO ALLENDE	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ALLENDE	3400100	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	307,988	307,988	307,988	307,988	100.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	36.00	90.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN IGNACIO ALLENDE
30347	SUMINISTRO Y COLOCACION DELUMINARIAS EN C. FCO. I. MADERO Y C. 1A.	34-IGNACIO ZARAGOZA	FRANCISCO I. MADERO (SAN MIGUEL)	3400099	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	190,405	190,405	190,405	190,405	100.0%	0	0	LUMINARIA	16.00	14.00	87.5%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN BARRIO FCO. I. MADERO
	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																
	OBRA COMPLEMENTARIA																
71302	ADQUISICION DE 69 MODULOS SOLARES PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	070001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,369,113	1,369,113	1,369,113	1,369,113	100.0%	0	0	PLANTA	69.00	69.00	100.0%	ME REFIERO A LA ADQUISICION DE 69 PLANTAS SOLARES (MODULOS SOLARES) PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
85600	REHABILITACION DE MODULOS SOLARES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	722,169	722,169	722,169	722,169	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	166.00	166.00	100.0%	ME REFIERO A LA REHABILITACION DE 166 ESQUIPOS SOLARES PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
59837	SUMINISTRO DE PILAS PARA FOTOCELDAS	31-GUERRERO	PICHACHI	04-0001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	25.00	25.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO EN EL CONCEPTO DE UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURA COMO CELDA SOLAR YA QUE LA OPCION DE PILA O ACUMULADOR NO VIENE CONSIDERADA
	ELECTRIFICACION DE POZOS																
	LINEAS DE TRANSMISION																
133386	ELECTRIFICACION DE POZO	6-BACHINIVA	SAN AGUSTIN (CAMACHITO)	0600089	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	147,500	147,500	147,500	147,500	100.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
	RED DE ELECTRICIDAD																
	CONSTRUCCION																
80760	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MESA DE AGUA BLANCA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	612,620	612,620	612,620	612,620	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	ME REFIERO A LA INTALACION DE 16 POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
10125	RED ELÉCTRICA EN EL SALTO, BOCOYNA	9-BOCOYNA	EL SALTO	09021	MUNICIPIO DE BOCOYNA	1,021,236	1,021,236	1,021,236	1,021,236	100.0%	0	0	POSTE	28.00	28.00	100.0%	OBRA 100% TERMINADA
76018	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA JARDINES DEL DESIERTO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020101	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	1,753	1,753	1,753	1,753	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
76076	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA JARDINES DEL DESIERTO 2DA. ETAPA	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020102	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	141,791	141,791	141,791	141,791	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
3556	RED ELECTRICA EJIDO EL VALLECILLO	19-CHIHUAHUA	EL VALLECILLO	2010DR000027	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	172,935	43,234	43,234	43,234	100.0%	0	0	POSTE	6.00	3.00	50.0%	
3572	RED ELECTRICA EN EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	2010DR000031	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	181,866	45,467	45,467	45,467	100.0%	0	0	POSTE	5.00	3.00	60.0%	
3560	RED ELECTRICA EN LA HACIENDITA I ETAPA EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000028	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	197,245	51,811	51,811	51,811	100.0%	0	0	POSTE	8.00	4.00	50.0%	
3566	RED ELECTRICA EN LA HACIENDITA II EN EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000029	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	196,847	49,212	49,212	49,212	100.0%	0	0	POSTE	6.00	3.00	50.0%	
76463	RED DE DISTRIBUCION	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100120	OBRAS PUBLICAS	128,640	90,083	90,083	90,083	100.0%	0	0	POSTE	5.00	2.00	40.0%	
76464	RED DE DISTRIBUCION BARRIO EL AGUAJITO	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100121	OBRAS PUBLICAS	39,238	11,361	11,361	11,361	100.0%	0	0	POSTE	3.00	1.00	33.3%	
76465	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100122	OBRAS PUBLICAS	111,384	32,538	32,538	32,538	100.0%	0	0	POSTE	6.00	2.00	33.3%	
116473	LINEA Y RES DE DISTRIBUCION ELECTRICA	46-MORELOS	LA LAJA	4000287	OBRAS PUBLICAS	3,974,143	3,029,406	3,029,406	3,029,406	100.0%	0	0	POSTE	99.00	66.00	66.7%	
4180	LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	6600186	OBRAS PUBLICAS	717,406	217,217	217,217	217,217	100.0%	0	0	POSTE	24.00	7.00	29.2%	
4181	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	6600187	OBRAS PUBLICAS	741,447	223,916	223,916	223,916	100.0%	0	0	POSTE	27.00	9.00	33.3%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	AMPLIACION																
9948	AMPL. RED ELÉCTRICA EN B. SANTO NIN EN SISOGUICHI	9-BOCOYNA	SISOGUICHI	09010	MUNICIPIO DE BOCOYNA	715,302	715,302	715,302	715,302	100.0%	0	0	POSTE	22.00	22.00	100.0%	OBRA 100% TERMINADA
9985	AMPL. RED ELÉCTRICA EN EL YEPOSO	9-BOCOYNA	EL YEPOSO	09011	MUNICIPIO DE BOCOYNA	96,285	96,285	96,285	96,285	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	OBRA 100% TERMINADA.
10275	AMPL. RED ELÉCTRICA EN B. EL RANCHITO, CREEL.	9-BOCOYNA	CREEL	09028	MUNICIPIO DE BOCOYNA	468,917	468,917	468,917	468,917	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	100% TERMINADA.
100977	AMPLIACION RED DISTRIBUCION ELECTRICA	22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	2200059	OBRAS PUBLICAS	49,021	49,021	49,021	49,021	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
100971	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	2200058	OBRAS PUBLICAS	74,830	74,830	74,830	74,830	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
59902	AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	GUADALUPE (GUADALUPE DE ABAJO)	04-0009	OBRAS PUBLICAS	25,767	25,767	25,767	25,767	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	63.00	63.00	100.0%	
59968	AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	LA JUNTA	04-0008	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	37,001	37,001	37,001	37,001	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
59960	AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	PAHURACHI	04-0007	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	224,039	224,039	224,039	224,039	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
59991	AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	SAN JUAN DE SANTO TOMÁS	04-0010	OBRAS PUBLICAS	282,377	282,377	282,377	282,377	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
59935	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	SAN JOSÉ DE BAQUIACHI	04-0006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	103,816	103,816	103,816	103,816	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
59882	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	CALERA	04-0004	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	37,944	37,944	37,944	37,944	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
59871	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	CALERA	04-0003	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	148,177	148,177	148,177	148,177	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
59912	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	LA TENA DE ARRIBA	04-0005	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	176,462	176,462	176,462	176,462	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
59849	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	TOMOCHI	04-0002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	215,873	215,873	215,873	215,873	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
39130	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO CHIHUAHUITA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	NO. PMZRD.002/2010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,774	40,774	40,774	40,774	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	REALIZACION DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO CHIHUAHUITA CON LA APORTACION DEL BENEFICIARIO DEL 20% \$10,193.62
104090	R.D. BARRIO AZTECA FAMILIA CHAVEZ TREVIZO	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	PMZ-R.D. 001/2010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	26,810	26,810	26,810	26,810	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON EL 80% DE RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y EL 20% DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA TOTAL FUE \$33,512.05
24812	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR POZO # 3	35-JANOS	JANOS	3500129	PRESIDENCIA MUNICIPAL	139,366	139,366	139,366	139,366	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
24484	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	35-JANOS	COLONIA OAXACA (EL MARQUEZOTE)	3500130	PRESIDENCIA MUNICIPAL	220,433	220,433	220,433	220,433	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
24796	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR LOS BILLARES	35-JANOS	JANOS	3500128	PRESIDENCIA MUNICIPAL	140,754	140,754	140,754	140,754	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
121181	AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS EN LA CIUDAD DE MADERA	40-MADERA	MADERA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600,000	492,405	492,405	492,405	100.0%	0	0	POSTE	34.00	24.00	70.6%	13 POSTES EN AMPLIACION LOS OJITOS 2 POSTES EN AMPLIACION LA CAMPESINA 9 POSTES EN AMPLIACION LAS 500 5 POSTES EN AMPLIACION CAMPESINA 3 POSTES EN AMPLIACION LOS OJITOS 1 2 AMPLIACION B ACERRADERO
43946	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	LA JABONERA	6700131	PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,392	53,392	53,392	0	0.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
43993	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	MONTE REDONDO	6700130	PRESIDENCIA MUNICIPAL	81,259	81,259	81,259	0	0.0%	0	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%	
	OBRA COMPLEMENTARIA																
133410	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	6-BACHINIVA	SAN JOSÉ Y ANEXAS	0600090	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	64,900	64,900	64,900	64,900	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
133420	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	6-BACHINIVA	BACHINIVA	0600091	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	118,000	118,000	118,000	118,000	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
35884	ALIMENTACION ELECTRICA HIBRIDA EN COLONIA LOS ALCALDES	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1700021	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	3,212,541	3,212,541	3,212,541	0	0.0%	0	0	COLONIA	1,500.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIA ES 1,500 HOGARES BENEFICIADOS, YA QUE LA OBRA ES ELECTRIFICACION DE LA COLONIA ALCALDES.
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	OTROS																
115482	AMPLIACION RED ELECTRICIA EN B. SANTO NIÑ	9-BOCOYNA	SISOGUICHI	09010	OBRAS PUBLICAS	715,302	715,302	715,302	715,302	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115630	RED ELECTRICIA EN EL SALTO	9-BOCOYNA	EL SALTO	09021	OBRAS PUBLICAS	1,021,236	1,021,236	1,021,236	1,021,236	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115682	REVESTIMIENTO CAMINO SISOGUICHI-SOJOUHACHI	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	09013	OBRAS PUBLICAS	755,742	755,742	755,742	755,742	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
34424	ELECTRIFICACION EN COLONIA BELLA VISTA SEGUNDA ETAPA	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA ANAHUAC	170006	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	275,821	275,821	275,821	275,821	100.0%	0	0	METRO LINEAL	336.00	336.00	100.0%	
35622	ELECTRIFICACION EN COLONIA BELLA VISTA TERCERA ETAPA	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA ANAHUAC	1700015	SECCIONAL ANAHUAC	82,377	82,377	82,377	82,376	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
35586	ELECTRIFICACION EN EJIDO VISTA HERMOSA	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA ANAHUAC	1700014	SECCIONAL ANAHUAC	53,898	53,898	53,898	53,898	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
34675	ELECTRIFICACION EN ESCUELA EL PIRE	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA ANAHUAC	170003	SECCIONAL ANAHUAC	114,966	114,966	114,966	114,865	99.9%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
129815	INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	591-00-014	OBRAS PUBLICAS	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
51584	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	591-04-08	OBRAS PUBLICAS	657,301	657,310	657,310	657,310	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
26530	ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL ELECTRIFICACION P. AZULES=TUTUACA=A. CALIENTE	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	6300192	OBRAS PUBLICAS	410,052	410,052	410,052	410,052	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
	CENTROS DE SALUD																
	CONSTRUCCIÓN																
124774	CENTRO AVANZADO DE SALUD ( CAS)	4-AQUILES SERDÁN	SAN QUILLERMO (SANTA ELENA)	0400080	TESORERIA MUNICIPAL	600,000	275,000	275,000	275,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.46	46.0%	
123121	CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS BASICOS AVANZADOS	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	0500069	OBRAS PUBLICAS	1,000,189	1,000,189	126,589	873,600	87.3%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
85129	CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO C-3	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	1	OBRAS PUBLICAS	588,441	588,441	588,441	588,441	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
56618	APORT. MPAL. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS/CESSA 2A. ETAPA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	591_05_01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y FOMENTO SOCIAL GOBIERNO DEL ESTADO	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.15	15.0%	ACCIÓN: APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTADO MUNICIPIO/PIEM 2010 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS CESSA EN SU 2A. ETAPA, SEGUN OFICIO DE APROBACIÓN 2010-PIEM-A-0027 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2010, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA: MUNICIPIO ESTADOFISE FASIFISIM FORTAMUN(SIN EJERCER A LA FECHA) \$ 2,700,000.00 \$ 2,000,000.00 \$ 700,000.00 BENEFICIARIOS: 40MIL UBICACIÓN: COLONIA AGUSTIN MELGAR
117807	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	51-OCAMPO	LA CASITA	5100223	PRESIDENCIA MUNICIPAL	128,850	64,325	128,850	64,325	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	24.00	50.0%	
13964	CENTRO AVANZADO DE SALUD	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	591-18-73	OBRAS PUBLICAS	914,000	914,000	914,000	914,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
59025	CENTRO AVANZADO DE SALUD	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,373,312	823,986	823,986	823,986	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	UN CENTRO DE SALUD
	REHABILITACIÓN																
24659	REHABILITACION CENTRO DE SALUD	35-JANOS	MONTE VERDE (ALTAMIRA)	3500123	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,871	40,871	40,871	40,871	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
	OTROS																
2305	EQUIPO SISTEMA TERMO SOLAR/AGUA CALIENTE SANITARIA ALBERGUE INDIGENA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200227	OBRAS PUBLICAS	288,715	288,715	288,715	288,715	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
2308	EQUIPO SISTEMA TERMOSOLAR/EQUIPO ALBERGUE INDIGENA	12-CARICHÍ	TEHUECHÍ	1200229	OBRAS PUBLICAS	279,166	279,166	279,166	279,166	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
2307	EQUIPO TERMOSOLAR /AGUA CALIENTE ALBERGUE INDIGENA	12-CARICHÍ	CHINEACHI	1200228	OBRAS PUBLICAS	153,370	153,370	153,370	153,370	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
	CONSTRUCCIÓN																



**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
71303	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA INSPECCION 148 DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	070005	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	292,513	292,513	292,513	292,513	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA LA INSPECCION 148 DE BALLEZA, CHIH.
117462	CONSTRUCCION DE BARANDAL	51-OCAMPO	CAJURICHI	5100215	PRESIDENCIA MUNICIPAL	115,880	57,840	115,880	57,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	204.00	102.00	50.0%	
	REHABILITACION																
63622	REHAB. TELEBACHILLERATO 8669	15-COYAME DEL SOTOL	SANTIAGO DE COYAME	1500090.0	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,315	8,315	8,315	8,315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE TELEBACHILLERATO 8669 EN COYAME INICIRSE AL MES DE ABRIL 2010 (1 AULA)
117741	REHABILITACION DE CANCHA EN TELEBACHILLERATO 8605	51-OCAMPO	CAJURICHI	5100221	PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,513	35,257	70,513	35,257	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	512.00	250.00	48.8%	
26283	TELEBACHILLERATO 86124	61-SATEVÓ	SAN JOSE DEL SITIO	610060	OBRAS PUBLICAS	19,208	19,208	19,208	19,208	100.0%	0	0	M2, PATIO	100.00	100.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																
139213	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	591-05-0002	TESORERIA MUNICIPAL	195,850	149,850	149,850	149,850	100.0%	0	0	SALÓN	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO SE DESTINO A VARIAS ESCUELAS Y PARA OBRAS VARIADAS, AUNQUE EN EL ESPACIO DE UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONE SALON UNICAMENTE PARA PODER FINALIZAR LA CAPTURA.
116054	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUTADORAS EN PREPARATARIA	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	2000144	OBRAS PUBLICAS	67,382	67,382	67,382	67,382	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	
	PREESCOLAR																
	CONSTRUCCION																
129741	AULA EN JARDIN DE NiñS DE NICOLAS BRAVO	30-GUAZAPARES	GUAZAPARES	591-00-010	OBRAS PUBLICAS	220,533	220,533	220,533	220,533	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	UN AULA DE 6X8
60153	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NiñS JUAN DE DIOS PEZA	31-GUERRERO	TOMOCHI	06-0009	OBRAS PUBLICAS	8,045	8,045	8,045	8,045	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.40	40.0%	
60024	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	06-0002	OBRAS PUBLICAS	3,650	3,650	3,650	3,650	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
24781	CONSTRUCCION DE DIRECCION DE KINDER ZDA ETAPA	35-JANOS	SAN PEDRO	3500124	PRESIDENCIA MUNICIPAL	104,560	104,560	104,560	104,560	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
37431	CONSTRUCCION DE AULAS J.N. CONCEPCION ARACELI AVILA PANDO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-097	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	227,273	180,777	180,777	180,777	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	64.00	50.91	79.5%	
37462	CONSTRUCCION DE AULAS J.N. VICTOR HUGO RASCON BANDA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-098	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	227,273	161,081	161,081	161,081	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	64.00	45.36	70.9%	
25963	J.N. CARMEN SAENZ HERRERA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3702489	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	108,265	79,376	79,376	79,376	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	0.50	0.36	72.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 5 DE ANEXO
27579	J.N. CATALINA MORENO TERRAZAS	37-JUÁREZ	JUAREZ	3702647	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	235,221	140,427	140,427	140,427	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.50	0.89	59.3%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1.5 DE AULA CON 72 M2 Y 1.5 DE ANEXO CON 3.6 M2
27416	J.N. JESUS MACIAS DELGADO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3702490	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	120,476	58,779	58,779	58,779	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	0.50	0.24	48.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 5 DE ANEXO
25742	J.N. NUEVA CREACION II ETAPA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703724	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	518,904	199,866	199,866	199,866	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.50	0.58	38.7%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1.5 DE AULA CON 72 M2 Y 1.5 DE ANEXO CON 3.55 M2
	AMPLIACION																
35663	REMODELACION DE JARDIN DE NiñS SOPOLI COLONIA TARAHUMARA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	170009	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	185,221	185,221	185,221	172,529	93.1%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES EN PIEZAS, LA OBRA ES UN AULA.
	REHABILITACION																
60104	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN J.NiñS LUIS URIAS	31-GUERRERO	COLONIA SAN RAFAEL	06-0007	OBRAS PUBLICAS	5,568	5,568	5,568	5,568	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.75	43.87	90.0%	
39088	J.N. NiñZ FELIZ REHAB. DE BañS	37-JUÁREZ	JUAREZ	3703741	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	46,310	46,064	46,064	46,064	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	7.95	99.4%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 8M2 DE SANITARIO EN UNA ESCUELA
37489	REHAB. DE BañS J.N. CLUB SERTOMA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-150	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	46,487	37,194	37,194	37,194	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.93	19.94	80.0%	
37661	REHAB. DE BañS J.N. EL PIPILA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-159	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	60,876	45,905	45,905	45,905	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	32.12	24.22	75.4%	
38515	REHAB. DE BañS J.N. ERNESTINA HEVIA DEL PUERTO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-168	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	207,705	171,078	171,078	171,078	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	75.29	62.01	82.4%	
38135	REHAB. DE BañS J.N. JOSE MERAZ GARCIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-164	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	77,970	72,595	72,595	72,595	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	65.28	60.71	93.0%	
38389	REHAB. DE BañS J.N. LUCINDA SAENZ HERRERA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-167	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	56,127	43,625	43,625	43,625	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	56.00	43.53	77.7%	
38210	REHAB. DE BañS J.N. NUEVA CREACION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-165	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	573,833	476,818	476,818	476,818	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	274.05	227.72	83.1%	
38327	REHAB. DE BañS J.N. NUEVA CREACION	37-JUÁREZ	JUAREZ	2010-P14-166	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	580,420	194,757	194,757	194,757	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	208.68	70.02	33.6%	
33165	REHABILITACION DE BañS J.N. HORTENSIA RAMOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-026	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	605,759	578,885	578,885	578,885	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	72.96	69.72	95.6%	
121187	REHABILITACION DE HARDIN DE NiñS	40-MADERA	LAS VARAS (ESTACION BABICORA)	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98,950	65,253	65,253	65,253	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.00	20.00	100.0%	
	PRIMARIA																
	CONSTRUCCION																

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	
71304	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA EN LA ESC. PRIM. 20 DE NOV. DE LA LOC. DE LA MAGDALENA, BALLEZA, CHH	7-BALLEZA	LA MAGDALENA	070004	DIRECCION E OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	466,011	466,011	466,011	466,011	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UN TECHUMBRE DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM. 20 DE NOV. DE LA LOC. DE LA MAGDALENA, BALLEZA, CHH.
115609	AULA ESCOLAR	9-BOCOYNA	EL RANCHITO	09015	OBRAS PUBLICAS	303,458	303,458	303,458	303,458	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
115585	AULA ESCOLAR EN NAQUECHI	9-BOCOYNA	NAQUEACHI	09014	OBRAS PUBLICAS	284,937	284,937	284,937	284,937	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
10623	CONST. AULA ESC. PRIM. NINOS HEROES EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	09031	MUNICIPIO DE BOCOYNA	206,315	206,315	206,315	206,315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE CONSTRUYO AULA DE 6.00X8.00 M2.
10578	CONSTRUCCION AULA ESCOLAR EN TUCHEACHI	9-BOCOYNA	TUCHEACHI	09029	MUNICIPIO DE BOCOYNA	287,494	287,494	287,494	287,494	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE ENCUENTRA AL 100% LA OBRA.
10463	CONSTRUCCION AULA ESCOLAR EN EL RANCHITO EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	09015	MUNICIPIO DE BOCOYNA	303,458	303,458	303,458	303,458	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE CONSTRUYO AULA DE 6.00X8.00 M2.
10425	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN NAQUEACHI	9-BOCOYNA	NAQUEACHI	09014	MUNICIPIO DE BOCOYNA	284,937	284,937	284,937	284,937	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE CONSTRUYO AULA DE 6.00X8.00 M2 EN LOCALIDAD DE NAQUEACHI.
10485	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESCOLARES EN SAN LUIS DE MAJIMACHI	9-BOCOYNA	SAN LUIS DE MAJIMACHI	09016	MUNICIPIO DE BOCOYNA	511,716	511,716	511,716	511,716	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	SE CONSTRUYERON DOS AULAS ESCOLARES.
129729	AULA E PRIMARIA J. M. MORELOS Y PAVON	30-GUAZAPARES	EL AGUAJE	591-00-008	OBRAS PUBLICAS	218,553	218,553	218,553	218,553	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	UN AULA 6X8
129663	CONSTRUCCION AULA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	30-GUAZAPARES	TEPOCHIQUE	591-00-005	OBRAS PUBLICAS	223,533	2,235	2,235	2,235	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	UN AULA 6X8
129680	ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	30-GUAZAPARES	MONTERDE (MONTERDE VIEJO)	591-00-006	OBRAS PUBLICAS	227,533	227,533	227,533	227,533	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	UN AULA 6X8
129711	PRIMARIA INDIGENA NAPAHCIA RARAMURI	30-GUAZAPARES	CORARAYVO	591-00-007	OBRAS PUBLICAS	222,533	222,533	222,533	222,533	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	UN AULA 6X8
38847	CONSTRUCCION DE AULAS PRIM. PLAN DE AYALA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-297	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	260,970	260,970	260,970	260,970	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	238.00	238.00	100.0%	
25903	PRIM. ELISA GRIENSEN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3702668	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	679,057	576,260	576,260	576,260	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.50	2.97	84.9%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES: 3.5 DE AULAS CON 168 M2 Y 5 DE ANEXO CON 24 M2
27825	PRIM. JAIME TORRES BODET	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3702670	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	628,767	231,314	231,314	231,314	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4.50	1.65	36.7%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES: 4.5 DE AULA CON 216 M2
27488	PRIM. NINOS HEROES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3702658	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	155,893	68,447	68,447	68,447	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	24.00	10.53	43.9%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES: 5 DE ANEXO DE 24 M2
25974	PRIM. NUEVA CREACION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3702475	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	641,208	246,637	246,637	246,637	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4.50	1.73	38.4%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES: 4.5 DE AULAS CON 216 M2 Y 5 DE ANEXO CON 24 M2
27789	PRIM. NUEVA CREACION TERRANOVA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3702669	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	759,714	249,968	249,968	249,968	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	0.50	0.16	32.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES: 5 DE ANEXO CON 24 M2 Y 216 M2 DE AULA
117358	CONSTRUCCION DE BARANDAL	51-OCAMPO	MELCHOR OCAMPO	5100213	PRESIDENCIA MUNICIPAL	115,680	57,840	115,680	57,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCO	204.00	102.00	50.0%	
54472	COMEDOR PRIMARIA ODILLE BRONIMAN DE FLORES	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	7800077	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36,600	36,600	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	15.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE 1 UNIDAD PARA DESAYUNADOR A INICIARSE EN EL MES DE JULIO
28250	ESCUELA LAZARO CARDENAS	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	6100161	OBRAS PUBLICAS	83,850	83,850	83,850	83,850	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	309.00	309.00	100.0%	CANCHA
34693	CONSTRUCCION AULA EN ESCUELA I. ALLENDE	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	6400081	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	59,500	59,500	59,500	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	SE CREARA UNA AULA PARA LA ESCUELA IGNACIO ALLENDE
120047	AULA EN PRIMARIA MOCORICHI	66-URUACHI	MOCORICHI DE ARRIBA	M660026/10	OBRAS PUBLICAS	175,994	175,994	175,994	175,994	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
120124	AULA EN PRIMARIA PALMARITO	66-URUACHI	PALMARITO (AGUA CALIENTE)	M660019/10	OBRAS PUBLICAS	175,994	175,994	175,994	175,994	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
119631	AULA EN PRIMARIA URUACHI	66-URUACHI	URUACHI	M660012/10	OBRAS PUBLICAS	175,994	175,994	175,994	175,994	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
	REHABILITACION																
2304	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA 10 DE MAYO CREI	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200234	OBRAS PUBLICAS	41,590	41,590	41,590	41,590	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNA ESCUELA
60083	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN AULAS, PRIM. CRUZ CHAVEZ	31-GUERRERO	TOMOCHI	06-0006	OBRAS PUBLICAS	22,749	22,749	22,749	22,749	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	232.00	116.00	50.0%	
85078	REHABILITACION DE PRIM. E.J. LAZARO CARDENAS	35-JANOS	LÁZARO CÁRDENAS (OJO FRÍO)	3500136	PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,575	45,575	45,575	45,575	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	316.00	316.00	100.0%	
39143	PRIM. BUCARELI REHAB. DE BAs	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703742	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	42,637	42,233	42,233	42,233	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11.50	11.39	99.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 11.5 M2 DE SANITARIO EN UNA ESCUELA
39057	PRIM. RICARDO FLORES MAGON CONST. DE BARDA PERIMENTRAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703740	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	584,678	233,014	233,014	233,014	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	688.00	274.19	39.9%	EN UNIDAD DE MEDIA ES: 688 M2 DE BARDA EN UNA ESCUELA
39150	PRIM. TRES JACALES REHAB. DE BAs	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703743	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	13,134	12,089	12,089	12,089	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	22.09	92.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 24 M2 DE SANITARIO EN UNA ESCUELA

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
37863	REHAB. DE BAÑS PRIM. NORBERTO HERNANDEZ T.M.	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-162	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	79,860	68,936	68,936	68,936	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	42.75	36.90	86.3%	
38825	REHAB. DE BAÑS PRIM. ALICIA ALAMILLO MERAZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-171	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	348,771	335,380	335,380	335,380	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	238.08	228.93	96.2%	
37053	REHAB. DE BAÑS PRIM. ANTONIO CASO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-077	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	171,060	134,037	134,037	134,037	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	153.15	120.00	78.4%	
37738	REHAB. DE BAÑS PRIM. BENITO JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-160	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	87,222	87,222	87,222	87,222	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	147.50	147.50	100.0%	
38780	REHAB. DE BAÑS PRIM. FERNANDO JORDAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-170	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	444,814	332,930	332,930	332,930	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.48	135.08	74.8%	
37508	REHAB. DE BAÑS PRIM. FORD 91	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-151	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	84,972	82,826	82,826	82,826	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.80	39.77	97.5%	
38993	REHAB. DE BAÑS PRIM. FRANCISCO ZARCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-298	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	91,330	76,553	76,553	76,553	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	238.00	199.50	83.8%	
36889	REHAB. DE BAÑS PRIM. GREGORIO M. SOLIS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-045	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	300,607	283,551	283,551	283,551	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	57.98	54.69	94.3%	
37026	REHAB. DE BAÑS PRIM. LUZ CID DE OROZCO NO. 2478	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-076	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	145,167	129,467	129,467	129,467	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	165.15	147.29	89.2%	
38857	REHAB. DE BAÑS PRIM. NIROMANTE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-173	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	129,174	129,174	129,174	129,174	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	68.64	68.64	100.0%	
38895	REHAB. DE BAÑS PRIM. NIX DE JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-175	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	590,558	52,592	52,592	52,592	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	238.08	21.20	8.9%	
38877	REHAB. DE BAÑS PRIM. PABLO NERUDA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-174	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	369,255	136,504	136,504	136,504	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	72.96	26.97	37.0%	
38842	REHAB. DE BAÑS PRIM. PAQUIME	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-172	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	499,739	258,270	258,270	258,270	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	199.70	103.20	51.7%	
37524	REHAB. DE BAÑS PRIM. RAMONA SOTO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-152	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	92,683	91,291	91,291	91,291	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	151.63	149.35	98.5%	
37090	REHAB. DE BAÑS PRIM. SIMON BOLIVAR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-078	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	127,969	110,841	110,841	110,841	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	165.15	143.05	86.6%	
38659	REHAB. DE BAÑS PRIM. 18 DE MARZO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-169	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165,715	145,325	145,325	145,325	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	72.96	63.98	87.7%	
117606	REHABILITACION CANCHA NARCISO MENDOZA	51-OCAMPO	YOQUIVO (SAN FRANCISCO DE YOQUIVO)	5100219	PRESIDENCIA MUNICIPAL	61,949	30,974	61,949	30,974	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	450.00	225.00	50.0%	
117539	REHABILITACION DE CANCHA EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	51-OCAMPO	EL CUERVIO (EJIDO SANTA EDUWIGES)	5100218	PRESIDENCIA MUNICIPAL	44,808	22,404	44,808	22,404	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	307.00	307.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																
116007	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUTADORAS SECUNDARIA CONSTRUCCION	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	2000142	OBRAS PUBLICAS	69,895	69,895	69,895	69,895	100.0%	0	0	MOBILIARIO	10.00	10.00	100.0%	
63623	REHAB. TELESECUNDARIA 6014 (GRADAS)	15-COYAME DEL SOTOL	SANTIAGO DE COYAME	1500089.0	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,179	19,179	19,179	19,179	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE GRADAS (UNA OBRAYEN LA TELESECUNDARIA 6014 DE COYAME INICIARSE EN ABRIL 2010
75980	SEC TIERRA Y LIBERTAD	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	2500070	OBRAS PUBLICAS	75,000	37,500	37,500	37,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	12.00	50.0%	
62924	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESC. SECUNDARIA	31-GUERRERO	ESTACION TERRERO	06-0002	OBRAS PUBLICAS	30,116	30,116	30,116	30,116	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	212.00	212.00	100.0%	
60015	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESC. SECUNDARIA CENTAURO DEL NORTE	31-GUERRERO	ESTACION TERRERO	06-0001	OBRAS PUBLICAS	30,116	30,116	30,116	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	212.00	212.00	100.0%	
117397	CONSTRUCCION DE BARANDALES REHABILITACION	51-OCAMPO	MELCHOR OCAMPO	5100214	PRESIDENCIA MUNICIPAL	149,703	74,852	149,703	74,852	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	264.00	132.00	50.0%	
60064	INSTALACION DE CERAMICA EN AULAS ESC. SECUNDARIA TEC 28	31-GUERRERO	TOMOCHI	06-0005	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	26,254	26,254	26,254	26,254	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	276.00	138.00	50.0%	
60115	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	SAN JOSÉ DE BAQUIACHI	06-0008	OBRAS PUBLICAS	18,560	18,560	18,560	18,560	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	364.00	145.00	39.8%	
85139	REHABILITACION DE TELESECUNDARIA T.V DE EJIDO LAZARO CARDENAS	35-JANOS	LÁZARO CÁRDENAS (OJO FRÍO)	3500137	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,302	14,302	14,302	14,302	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	298.00	298.00	100.0%	
37997	REHAB. DE BAÑS TELESECUNDARIA DE VILLA ESPERANZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-163	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	210,307	130,510	130,510	130,510	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	154.35	95.78	62.1%	
117664	REHABILITACION DE CANCHA EN TELESECUNDARIA 6176 EQUIPAMIENTO	51-OCAMPO	EL SAUCILLO	5100220	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,852	12,426	24,852	12,426	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	180.00	90.00	50.0%	
116034	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUTADORAS	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	2000143	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	209,685	209,685	209,685	209,685	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	OTROS																
10656	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. EN MAG-CHIS	9-BOCOYNA	MAGUECHIS	09033	MUNICIPIO DE BOCOYNA	165,450	165,450	165,450	165,450	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%.
76188	COCINA COPUSI DE ESCUELA IGNACIO CAMARGO NO. 2639	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020302	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	17,290	17,290	17,290	17,290	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76203	COCINA COPUSI ESCUELA PRIMARIA FERNANDO AHUATZIN	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020303	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	31,151	31,151	31,151	31,151	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76152	EQUIPAMIENTO COCINA DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMON. DE UNIV. AUTONOMA DE CHIH.	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020301	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	210,006	210,006	210,006	210,006	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
72921	CANCHA DE USOS MULTIPLES	18-CUSHIURIACHI	SAN BERNABÉ	1800090	OBRAS PUBLICAS	170,520	85,260	85,260	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
3429	MANTENIMIENTO A CREI IGNACIO ZARAGOZA EJIDO NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	2010DR000014	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	50,707	46,295	46,295	46,295	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.87	87.0%	
3377	MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ RANCHO DE ENMEDIO	19-CHIHUAHUA	RANCHO DE ENMEDIO	2010DR000016	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	65,200	65,200	65,200	65,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
3605	MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA 8 DE JULIO EJIDO LA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	LA ESPERANZA	2010DR000038	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	18,126	785	785	785	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	
3396	MANTENIMIENTO A JARDIN DE Nrs ROBERTO FIERRO EN RANCHO DE ENMEDIO	19-CHIHUAHUA	RANCHO DE ENMEDIO	2010DR000012	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	18,052	18,052	18,052	18,052	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
3611	MANTENIMIENTO A JARDIN DE Nrs HELLEN KELLER UBICADO EN COL NUEVAS DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	2010DR000043	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	22,940	9,400	9,400	9,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.23	23.0%	
3404	MANTENIMIENTO A PREECOLAR COMUNITARIO RURAL DE EJIDO EL VALLECILLO	19-CHIHUAHUA	EL VALLECILLO	2010DR000013	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21,690	17,123	17,123	17,123	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	
3385	MANTENIMIENTO A PREECOLAR COMUNITARIO RURAL DE RANCHO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	2010DR000011	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	20,300	13,875	13,875	13,875	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
3608	MANTENIMIENTO A PREECOLAR COMUNITARIO RURAL EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	2010DR000046	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	29,959	3,776	3,776	3,776	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	
3580	MANTENIMIENTO A SECUNDARIA 6197 EJIDO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	2010DR000033	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	195,199	195,199	195,199	195,199	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
3609	MANTENIMIENTO A TELESECUNDARIA NO. 6646 COL. SOTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2010DR000042	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	10,421	9,931	9,931	9,931	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	
3448	MANTENIMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA ES-53 COL NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	2010DR000018	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	81,544	68,129	68,129	68,129	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	
3436	MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN EJIDO EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	EL SAUZ	2010DR000015	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	107,500	43,601	43,601	43,601	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
75998	CANCHA DE FUT RAPIDO	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTIN GÓMEZ FARIAS	2500071	OBRAS PUBLICAS	500,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
129772	ADQUISICION DE COMPUTADORAS	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	591-00-011	OBRAS PUBLICAS	24,000	24,000	24,000	24,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
60046	CONSTRUCCION DE PARQUE DE ESTIMULACION TEMPRANA	31-GUERRERO	LA JUNTA	06-0003	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	127,788	127,788	127,788	127,788	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	2.00	50.0%	
72886	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	591_06_01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	1,818,431	932,714	932,714	932,714	100.0%	0	0	OBRA	18.00	12.00	66.7%	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA QUE SE HA EJERCIDO, SIENDO: CONSTRUCCIÓN CANCHA ESC. PRIM. LEYES DE REFORMA. CONSTRUCCIÓN CANCHA TELEBACHILLERATO EJIDO HÉROES. CONSTRUCCIÓN CANCHA ESC. PRIM. NRS HÉROES 2191 SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA J.N. GUADALUPE VICTORIA REHAB. SANITARIOS ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA REHAB. ESC. PRIM. JESUS URQUETA CONSTRUCCIÓN GRADAS ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE SUM. Y FABRICACIÓN DE BARRANDAL EN J.N. JUSTO SIERRA. REHAB. J.N. FUNDADORES REHAB. J.N. HÉROES DE CHAPULTEPEC. CONSTRUCCIÓN DE AULA J.N. EJIDO MIGUEL HIDALGO REHAB. J.N. AMÉRICAS
14016	TECHUMBRE PRIM LEONA VICARIO	38-JULIMES	JULIMES	3800073	OBRAS PUBLICAS	258,654	179,276	179,276	179,276	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
14020	TECHUMBRE TELESECUNDARIA 6074	38-JULIMES	JULIMES	3800074	OBRAS PUBLICAS	258,654	179,276	179,276	179,276	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.69	69.0%	
26402	CANCHA DE USOS MULTIPLES	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	6300187	OBRAS PUBLICAS	394,307	147,508	147,508	147,508	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
26512	CONSTRUCCION TALLER DIDACTICO	63-TEMÓSACHI	BABIÓRA DE GONZÁLEZ	6300190	OBRAS PUBLICAS	320,962	238,036	238,036	238,036	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.66	66.0%	
26521	CONSTRUCCION TALLER DIDACTICO	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	6300191	OBRAS PUBLICAS	323,462	236,272	236,272	236,272	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.71	71.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	VIVIENDA																
	REHABILITACIÓN																

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
71305	ADQUISICION DE 4158 LAMINAS GALVANIZADAS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,383,521	1,383,521	1,383,521	1,383,521	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,158.00	4,158.00	100.0%	ME REFIERO A LA ADQUISICION DE 4158 LAMINAS GALVANIZADAS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTROS																
140614	PIE DE CASA RURAL	13-CASAS GRANDES	JUAN MATA ORTIZ (PEARSON)	591-05-0009	TESORERIA MUNICIPAL	43,767	43,767	43,767	43,767	100.0%	0	0	PROGRAMA	14.00	8.40	60.0%	NO TODAS LAS 14 CASAS SON PARA LA COMUNIDAD DE JUAN MATA ORTIZ, ES SOLO QUE SELECCIONE ESA COMUNIDAD PARA DAR A ENTENDER QUE SON 14 CASAS EN REGION RURAL.
140610	PIE DE CASA URBANO	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	591-05-0008	TESORERIA MUNICIPAL	675,466	675,466	675,466	675,466	100.0%	0	0	PROGRAMA	34.00	20.00	58.8%	
60165	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA.FRANCISCA VALENZUELA	31-GUERRERO	COLONIA SAN RAFAEL	07-0001	OBRAS PUBLICAS	54,064	54,064	54,064	54,064	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60176	INST. CEREMICA PROG. SEDESOL	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	07-0002	OBRAS PUBLICAS	76,464	76,464	76,464	76,464	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	
117927	REHABILITACION DE TECHOS	51-OCAMPO	MELCHOR OCAMPO	510024	PRESIDENCIA MUNICIPAL	725,835	495,000	725,835	495,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	330.00	165.00	50.0%	
13965	COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	591-18-84	OBRAS PUBLICAS	345,808	345,808	345,808	345,808	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	CONSTRUCCION																
76689	RIEGO DE SELLO A 3 ACCESOS A EL PORVENIR	11-CAMARGO	EL PORVENIR	591020401	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	184,705	184,705	184,705	184,705	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.60	1.60	100.0%	
72922	CONSTRUCCION DE TERRACERIA RANCHO DOMINGUEZ ALAMOS	18-CUSHIURIACHI	RANCHO DE DOMINGUEZ	1800087	OBRAS PUBLICAS	518,018	518,018	518,018	518,018	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.30	1.30	100.0%	
72923	CONSTRUCCION TERRACERIA CASA BLANCA CHOPEQUE	18-CUSHIURIACHI	CASA BLANCA	1800086	OBRAS PUBLICAS	502,921	251,460	251,460	251,460	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.50	50.0%	
3590	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL SOTO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	20100P000005	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,384,656	1,577,666	1,577,666	1,577,666	100.0%	0	0	KILÓMETROS	12.50	10.00	80.0%	OBRA EN PROCESO SE ENCUENTRA CON RECURSO DE DIVERSOS FONDOS OBRA POR CONLUIR SOLO FALTAN EXTRAS Y DETALLES
100950	CAMINO SANTA MARI DE CUVAS A SANTA ROSALIA DE CUEVAS	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	2200057	OBRAS PUBLICAS	361,948	180,974	180,974	180,974	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	1.00	50.0%	
58361	CONSTRUCCION CAMINO (ENTRONQUE CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHTEMOC)	26-GRAN MORELOS	LABORCITA DE SAN JAVIER	2600070	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	457,176	228,588	228,588	228,588	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.66	0.33	50.0%	
69298	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES 2010	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	591_08_01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	3,000,000	1,482,571	1,482,571	1,482,571	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.00	2.00	50.0%	RIEGO DE SELLO EN CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, SIENDO EN: EJIDO SAN LUIS UNA INVERSIÓN DE \$ 891,276.00; BENEFICIARIOS: 5000; 10,616.00M EJIDO EL TRIUNFO UNA INVERSIÓN DE \$ 591,295.04; BENEFICIARIOS: 5000; 3,898.40M EN PROCESO DOS PROYECTOS MAS, EJIDO JACOBO Y EJIDO LAS PLAYAS.
14010	LA ESPERANZA-POTRERO DEL LLANO	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	3800075	OBRAS PUBLICAS	389,149	194,575	194,575	194,575	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.90	0.90	47.4%	OBRA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE
71047	ENCEMENTADO CUESTA DEL TECOLOTE.	42-MANUEL BENAVIDES	EL TUBO	591 03 08	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	242,000	171,754	171,754	171,754	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.48	0.36	75.0%	
71048	PAVIMENTACION DE LA CUESTA LOS ANGELES.	42-MANUEL BENAVIDES	LOS ANGELES	591 03 09	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	242,000	172,371	172,371	172,371	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.50	0.36	72.0%	PAVIMENTACION DE CUESTA LOS ANGELES. A PAVIMENTAR 500 METROS AL TRIMESTRE 250 METROS.
13977	CAMINO LA DESPEDIDA	54-RIVA PALACIO	LA DESPEDIDA	5400067	OBRAS PUBLICAS	515,155	515,155	515,155	304,097	59.0%	0	0	KILÓMETROS	2.70	1.50	55.6%	
43779	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS CAMINO VALLE DE ZARAGOZA-SAN JUAN BAUTISTA	67-VALLE DE ZARAGOZA	SAN JUAN BAUTISTA	6700129	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	371,190	371,190	371,190	371,190	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.43	2.43	100.0%	
	RECONSTRUCCION																
2298	REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA LOCALIDAD	12-CARICHÍ	CIÉNEGA DE OJOS AZULES	1200226	OBRAS PUBLICAS	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	6.00	100.0%	
	AMPLIACION																
25151	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS JANOS - MONTEVERDE	35-JANOS	MONTE VERDE (ALTAMIRA)	-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	271,249	271,249	271,249	271,249	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	
120450	AMPLIACION DE CAMINO DEL CABLE A LA SIMONA	40-MADERA	EL CABLE	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	250,000	181,920	181,920	181,920	100.0%	0	0	KILÓMETROS	8.00	6.00	75.0%	
120416	AMPLIACION DE CAMINO MADERA A HUAPOCA	40-MADERA	MADERA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	81,996	81,996	81,996	100.0%	0	0	KILÓMETROS	38.00	38.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
120310	CAMINO MADERA A DOLORES	40-MADERA	DOLORES (MINERAL DE DOLORES)	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	473,274	473,274	473,274	100.0%	0	0	KILÓMETROS	36.00	26.00	72.2%	
	MANTENIMIENTO																
2299	REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA LOCALIDAD	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	1200225	OBRAS PUBLICAS	126,000	126,000	126,000	126,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	
139286	ARREGLO DE CAMINOS DE LA ZONA SERRANA	13-CASAS GRANDES	EJIDO IGNACIO ZARAGOZA (EL WILLY)	591-05-0003	TESORERIA MUNICIPAL	299,715	299,715	299,715	299,715	100.0%	0	0	KILÓMETROS	330.00	280.00	84.8%	
	REHABILITACIÓN																
62700	RASTREO Y RECARGUE DE CAMINOS EN VARIAS LOC. DEL MUNICIPIO III ETAPA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	08-0005	OBRAS PUBLICAS	39,970	39,970	39,970	39,970	100.0%	0	0	KILÓMETROS	430.00	129.00	30.0%	EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO SE CAPTURA EN LA LOCALIDAD A VTE.GUERRERO YA QUE SON VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
60194	RASTREOS Y RECARGUES DE CAMINOS I ETAPA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	08-0001	OBRAS PUBLICAS	92,091	92,091	92,091	92,091	100.0%	0	0	KILÓMETROS	250.00	250.00	100.0%	EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO EN LA LOCALIDAD SE CAPTURA COMO VICENTE GUERRERO YA QUE SON VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
60202	RASTREOS Y RECARGUES DE MATERIAL II ETAPA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	08-0002	OBRAS PUBLICAS	215,363	215,363	215,363	215,363	100.0%	0	0	KILÓMETROS	367.00	367.00	100.0%	
62681	REHABILITACION CAMINO CIENEGUITA-RONEACHI II ETAPA	31-GUERRERO	CIENEGUITA	08-0004	OBRAS PUBLICAS	111,360	111,360	111,360	111,360	100.0%	0	0	KILÓMETROS	210,000.00	210,000.00	100.0%	EN LA OPCION DE AVANCE FISICO SE CAPTURA KILOMETROS YA QUE LA OPCION DE METROS CUADRADOS NO VIENE CONSIDERADA. SE CAPTURAN METROS CUADRADOS
62672	REHABILITACION DE CAMINO CIENEGUITA-RONEACHI I ETAPA	31-GUERRERO	CIENEGUITA	08-0003	OBRAS PUBLICAS	186,157	186,157	186,157	186,157	100.0%	0	0	KILÓMETROS	210,000.00	210,000.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO KILOMETROS YA QUE LA OPCION DE METROS CUADRADOS NO VIENE CONSIDERADA Y EN LO QUE SE CAPTURA
35656	REVESTIMIENTO DE RASTREO DE CAMINO EL SAUZ-AGUA CALIENTE	33-HUEJOTITÁN	EL SAUZ	3300003	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	110,805	110,805	110,805	55,402	50.0%	0	0	KILÓMETROS	5.30	2.65	50.0%	
35611	REVESTIMIENTO Y RASTREO DE CAMINO EL ALAMO LA MAROMA	33-HUEJOTITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	3300001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	131,586	131,586	131,586	65,793	50.0%	0	0	KILÓMETROS	5.60	0.00	0.0%	
35616	REVESTIMIENTO Y RASTREO DE CAMINO EL PICHAGUE LA BOQUILLA	33-HUEJOTITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	3300002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	93,118	93,118	93,118	46,559	50.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	0.00	0.0%	
24282	RECONSTRUCCION CAMINO EJIDO ALTAMIRANO- EJIDO LAZARO CARDENAS	35-JANOS	ALTAMIRANO	3500125	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,535	26,535	26,535	26,535	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.00	5.00	100.0%	
76608	REHAB. CAMINO SAN GERONIMO-SAN JUAN	41-MAGUARICHI	SAN JUAN	4100126	OBRAS PUBLICAS	242,523	121,262	121,262	121,262	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.50	50.0%	
122216	CAMINOS RANCHOS DEL NORTE	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	52000259	OBRAS PUBLICAS	126,336	63,168	63,168	63,168	100.0%	0	0	KILÓMETROS	200.00	100.00	50.0%	
129675	CAMINOS RANCHOS DEL NORTE	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	52000259	OBRAS PUBLICAS	126,336	126,336	126,336	63,168	50.0%	0	0	KILÓMETROS	198.00	99.00	50.0%	
122209	REHAB. CAMINOS CORDILLERA DEL BRAVO	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	5200258	OBRAS PUBLICAS	79,104	39,552	39,552	39,552	100.0%	0	0	KILÓMETROS	103.00	51.50	50.0%	
129676	REHAB. CAMINOS CORDILLERA DEL BRAVO	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	5200258	OBRAS PUBLICAS	79,104	79,104	79,104	39,552	50.0%	0	0	KILÓMETROS	124.00	62.00	50.0%	
122220	REHABILITACION CAMINOS RURALES EL MULATO	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	5200261	OBRAS PUBLICAS	43,245	21,623	21,623	21,623	100.0%	0	0	KILÓMETROS	50.00	25.00	50.0%	
129677	REHABILITACION CAMINOS RURALES EL MULATO	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	5200260.0	OBRAS PUBLICAS	43,245	43,245	43,245	21,623	50.0%	0	0	KILÓMETROS	56.00	28.00	50.0%	
44390	RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN JAVIER-VALLE DEL ROSARIO	56-ROSARIO	SAN JAVIER	5600083	OBRAS PUBLICAS	266,977	266,977	266,977	266,977	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	6.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA YA SE ENCUENTRA CULMINADA.
28296	REVESTIMIENTO CAMINO SAN JOSE DEL SITIO-VALERIO	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	6100164	OBRAS PUBLICAS	402,372	402,372	402,372	402,372	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.50	4.50	100.0%	
120283	CAMINO NOPAL.CIENEGITA-CEPAYVO	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	M660017/10	OBRAS PUBLICAS	56,760	56,760	56,760	56,760	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
41550	REHABILITACION Y RASTREO DE CAMINO (VARIAS LOCALIDADES)	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	6700128.0	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	105,806	105,806	105,806	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	335.00	0.00	0.0%	
41824	REVESTIMIENTO CAMINO ANGEL POSADA E. ZAPATA	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	6700117.0	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	63,689	63,689	63,689	63,689	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	
41553	REVESTIMIENTO CAMINO LA Y EL ALAMO	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	6700118.0	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	93,535	93,535	93,535	93,535	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.40	4.40	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	
41832	REVESTIMIENTO CAMINO NOGALEJO LA CUESTA	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	6700119.0	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	118,755	118,755	118,755	118,755	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	
41840	REVESTIMIENTO CAMINO SEPULVEDA EL POLVO	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	6700120.0	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	42,704	42,704	42,704	42,704	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																
	CONSTRUCCIÓN																
28251	PUENTE VADO	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	6100116	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	216,186	216,186	216,186	216,186	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	
43884	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL	67-VALLE DE ZARAGOZA	SAN FELIPE	6700136	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	39,371	39,371	39,371	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	155.00	0.00	0.0%	
	VADO																
3511	CONSTRUCCION DE VADO EJIDO CORRAL DE PIEDRA	19-CHIHUAHUA	CORRAL DE PIEDRA (HACIENDA)	2010DR000019	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	80,987	32,500	32,500	32,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	125.00	65.00	52.0%	
3612	CONSTRUCCION DE VADO EN EJIDO EL JARDIN	19-CHIHUAHUA	EJIDO EL JARDIN	2010DR000047	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	88,525	7,350	7,350	7,350	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	16.00	10.7%	
3461	CONSTRUCCION DE VADO EN RANCHO AGUILARES	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	2010DR000016	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	50,643	21,748	21,748	21,748	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	82.00	39.00	47.8%	
58269	CONSTRUCCION DE VADO	26-GRAN MORELOS	BUENAVISTA (LA MAJADA)	2600071	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	88,600	44,300	44,300	44,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	124.60	62.30	50.0%	
45312	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN PIEDRAS NEGRAS	56-ROSARIO	PIEDRAS NEGRAS	5600094	OBRAS PUBLICAS	12,504	12,504	12,504	12,504	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18.25	18.25	100.0%	LA PRESENTE OBRA YA SE ENCUENTRA CULMINADA
36345	CONSTRUCCION VADO EN EL AGUILA	64-EL TULE	EL ÁGUILA	6400069.0	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25,110	25,110	25,110	25,110	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	133.00	0.00	0.0%	
36346	CONSTRUCCION VADO EN EL TARAY	64-EL TULE	EL TARAYS	6400070.0	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	31,224	31,224	31,224	31,224	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	204.00	0.00	0.0%	
44085	CONSTRUCCION DE VADO CAMINO VALLE DE ZARAGOZA-EL TORO	67-VALLE DE ZARAGOZA	EL TORO (LA GALLINA)	6700124	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	51,673	51,673	51,673	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	0.00	0.0%	
42247	CONSTRUCCION VADO CAMINO A SAN FELIPE DE JESUS	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	6700125.0	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	62,472	62,472	62,472	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	0.00	0.0%	
42248	CONSTRUCCION VADO CAMINO RURAL VALLE DE ZARAGOZA A SAN JUAN	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	6700123.0	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	122,145	122,145	122,145	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	840.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN																
104295	RECONSTRUCCION VADO SOBRE RIO TEPORACHI	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	GUADALUPE	5700089	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	118,317	118,317	118,317	118,317	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	480.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE
	PUENTES VEHICULARES																
	CONSTRUCCIÓN																
3588	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EJIDO EL PERL	19-CHIHUAHUA	EL PERL (COLONIA SANTA CRUZ DEL PERL)	2010DR000036	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	353,175	140,755	140,755	140,755	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	55.20	23.25	42.1%	
3351	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE COLONIA OCAMPO EJIDO FO I MADERO	19-CHIHUAHUA	FRANCISCO I. MADERO (SAN ISIDRO CALABACILLAS)	2010DR000004	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE COLONIA OCAMPO EJIDO FO I MADERO	153,120	153,120	153,120	153,120	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	NOTA META UN ESTUDIO
3337	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	2010DR000003	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	164,720	164,720	164,720	164,720	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	NOTA UNIDAD DE MEDIDA UN ESTUDIO
3324	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUNTE EN EJIDO Y COL CHUAHTEMOC	19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUAHTEMOC (PUNTA DE AGUA)	2010DR000002	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	151,380	151,380	151,380	151,380	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	NOTA ES UN PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA
	AMPLIACIÓN																
3517	AMPLIACION DE PUENTE EN EJIDO CIENEGA DE LOS PADRES	19-CHIHUAHUA	CIÉNEGA DE LOS PADRES	2010DR000028	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	305,630	186,034	186,034	186,034	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	28.00	19.00	67.9%	
100961	APLIACION PUENTE VEHICULAR	22-DR BELISARIO DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	2200068	OBRAS PUBLICAS	239,280	119,640	119,640	119,640	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.50	50.0%	UN PUENTE
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																
	OTROS																
76227	CAMINO A LA PERLA	11-CAMARGO	LA PERLA	591020402	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	67,280	67,280	67,280	67,280	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
3532	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EJIDO FCO I MADERO	19-CHIHUAHUA	FRANCISCO I MADERO (SAN ISIDRO CALABACILLAS)	2010DR000022	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EJIDO FCO I MADERO	76,233	46,081	46,081	46,081	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.60	8.00	63.5%	
3524	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	2010DR000021	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	72,819	72,819	72,819	72,819	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12.60	12.60	100.0%	
3547	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO RANCHO DE MEZA	19-CHIHUAHUA	RANCHO MEZA	2010DR000025	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	62,164	24,150	24,150	24,150	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9.00	4.00	44.4%	
129633	APERTURA CAMINO BATOSEGACHI-SAN PEDRO	30-GUAZAPARES	BATOSEGACHI	591-00-004	OBRAS PUBLICAS	780,648	780,648	780,648	780,648	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129618	APERTURA CAMINO CORADERO-- TOJABO	30-GUAZAPARES	TOJABO	591-00-003	OBRAS PUBLICAS	610,058	610,058	610,058	610,058	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129789	APERTURA CAMINO STA. MATILDE -LIMITE SINALOA II ETAPA	30-GUAZAPARES	SANTA MATILDE	591-00-012	OBRAS PUBLICAS	720,237	720,237	720,237	720,237	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129605	APERTURA CAMINO STA. MATILDE-LIMITE CON SINALOA	30-GUAZAPARES	SANTA MATILDE	591-00-002	OBRAS PUBLICAS	986,810	986,810	986,810	986,810	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129587	CONSTRUCCION DE VADO EN JULIO ORNELAS	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-001	OBRAS PUBLICAS	874,083	874,083	874,083	874,083	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
62709	PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA DE CAMINO DE CONEXION A LA AUTOPISTA	31-GUERRERO	LA JUNTA	08-0006	OBRAS PUBLICAS	270,770	270,770	270,770	270,770	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,782.00	5,086.00	75.0%	
122275	REVESTIMIENTO CAMINO OJINAGO=EL MULATO	52-OJINAGA	EL MULATO	52000261	OBRAS PUBLICAS	164,642	82,321	82,321	82,321	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.00	50.0%	
129678	REVESTIMIENTO CAMINO OJINAGO=EL MULATO	52-OJINAGA	EL MULATO	52000261	OBRAS PUBLICAS	164,642	164,642	164,642	82,321	50.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.00	50.0%	
45507	CANALIZACION DEL RIO BALLEZA EN EL TRAMO DE MORALES	56-ROSARIO	RANCHERIA LOS MORALES	5600085	OBRAS PUBLICAS	120,964	120,964	120,964	120,964	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0.25	0.25	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA
120099	APERTURA CAMINO PALMARITO-SAN LUIS DE BABAROCOS	66-URUACHI	BABAROCOS	M66002010	OBRAS PUBLICAS	1,121,735	1,121,735	1,121,735	1,121,735	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
119600	APERTURA CAMINO SAHUEYO-AREMEYVO	66-URUACHI	AREMEYVO	M66001110	OBRAS PUBLICAS	317,343	317,343	317,343	317,343	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120060	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION CAMINO ENTR. MESA COLORADA-ARROYO EL OSO	66-URUACHI	ARROYO DEL OSO	M66002410	OBRAS PUBLICAS	490,938	490,938	490,938	490,938	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120070	REHAB. CAMINO CERRO PRIETO- CERRO COLORADO	66-URUACHI	CERRO COLORADO	M660023	OBRAS PUBLICAS	66,061	66,061	66,061	66,061	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120216	REHAB. CAMINO MESA SECA-EL RANCHITO-ROCOROYVO	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	M66001810	OBRAS PUBLICAS	99,810	99,810	99,810	99,810	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120081	REHAB. CAMINO ROCOROYVO-LAGUNITAS	66-URUACHI	ROCOROYBO	M660022	OBRAS PUBLICAS	68,810	68,810	68,810	68,810	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
119659	REHABILITACION CAMINO ENTRONQUE JICAMO.-EL NOPALAR.-R. EL TORO	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	M6600014	OBRAS PUBLICAS	88,460	88,460	88,460	88,460	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120313	REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS(JOHN DEERE 2010)	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	M66001610	OBRAS PUBLICAS	694,150	694,150	694,150	694,150	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
119579	RENIVELACION CON MATERIAL EN TRAMOS CRITICOS VARIOS CAMINOS	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	M66001010	OBRAS PUBLICAS	1,191,518	1,191,518	1,191,518	1,191,518	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
	INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA																
	MANTENIMIENTO																
62729	REVESTIMIENTO DE CORTINA EN ESTANQUE ACUICOLA	31-GUERRERO	EL JAG Y	09-0002	OBRAS PUBLICAS	239,520	239,520	239,520	239,520	100.0%	0	0	ESTANQUE	1.00	0.40	40.0%	
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
	OTROS																
62719	ACONDICIONAMIENTO DE TALLER PARA FABRICA DE JABONES	31-GUERRERO	EL BARRO	09-0001	OBRAS PUBLICAS	6,868	6,868	6,868	6,868	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																



**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
70174	PRUEBAS DE LABORATORIO	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	07	OBRAS PUBLICAS	66,293	27,264	27,264	27,264	100.0%	0	0	OTROS	100.00	35.00	35.0%	SE REALIZARAN PRUEBAS A TODAS LAS OBRAS DE ENCEMENTADO REALIZADAS EN EL MUNICIPIO.
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																
140538	GASTOS INDIRECTOS	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	591-05-0007	TESORERIA MUNICIPAL	5,900	5,900	5,900	5,900	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
	INTEGRACIÓN DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS																
128801	GASTOS INDIRECTOS OBRAS	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	591-00-013	OBRAS PUBLICAS	198,668	198,668	198,668	198,668	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
39187	GASTOS INDIRECTOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P33-007	COORDINACION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	800,000	283,999	283,999	283,999	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.35	35.0%	
39179	INDIRECTOS DE OBRA PUBLICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-096	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	300,991	20,857	20,857	20,857	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.07	7.0%	
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
34794	GASTOS INDIRECTOS PRIMERA ETAPA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	170001	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	300,672	300,672	300,672	233,850	77.8%	0	0	ASESORÍA	9.00	6.00	66.7%	LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA PUESTA EN MESES POR LO QUE LO PROGRAMADO SON 9 MESES Y EL ACUMULADO AL TRIMESTRE SON 6 MESES.
35736	GASTOS INDIRECTOS SEGUNDA Y TERCERA ETAPA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	170007 Y 1700022	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	151,897	151,897	151,897	81,964	54.0%	0	0	EQUIPO	12.00	10.00	83.3%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO DEBIDO A QUE CON ESTE RECURSO SE COMPRARON 3 ESCANER, 4 COMPUTADORAS, 3 MEMORIAS EXTERNAS Y ESTA PENDIENTE EL RESTO.
100163	DIVERSOS GASTOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240012	TESORERIA MUNICIPAL	100,000	87,573	87,573	86,815	99.1%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE IMPORTE ES POR CONCEPTO DE CARGOS BANCARIOS.
51334	COMISIONES	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	591-12-109	TESORERIA MUNICIPAL	325	325	325	325	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
69266	COMISIONES BANCARIAS	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	02	TESORERIA MUNICIPAL	4,000	919	919	919	100.0%	0	0	OTROS	12.00	6.00	50.0%	
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																
59812	GASTOS INDIRECTOS	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	87	DIRECCION DE PLANEACION	88,789	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.35	35.0%	GASTOS INDIRECTOS UTILIZADO PARA VIATICOS Y COMBUSTIBLES DE VEHICULO UTILIZADO PARA SUPERVISION DE OBRAS.
76239	GASTOS INDIRECTOS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	591020501	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	97,500	97,500	97,500	97,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
3594	GASTOS INDIRECTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010PL000001	DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	904,100	414,200	414,200	414,200	100.0%	0	0	APOYO	1.00	0.60	60.0%	
62739	PAGO A PERSONAL PARA ELABORACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	12-0001	OBRAS PUBLICAS	284,448	284,448	284,448	284,448	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.52	52.0%	
56704	CONTRATACIÓN DE ASESORIA EN LA SUPERVISIÓN DE OBRAS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	591_12_01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	222,208	180,669	180,669	180,669	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.80	80.0%	CONTRATACIÓN DE DOS INGENIEROS CIVILES PARA LA ASESORIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN EXPEDIENTE ÚNICO DE GASTOS INDIRECTOS 2010 U9 DEF. Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DES. REG. IMPORTE PERIODO ENE-OCT. 2010 ACTUAL ADMÓN. \$ 222,208.00
121240	GASTOS INDIRECTOS	40-MADERA	MADERA	-	TESORERIA MUNICIPAL	350,000	267,954	267,954	267,954	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	OPERATIVA																
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL																
76751	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO Y OFICINA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020502	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	90,315	90,315	90,315	90,315	100.0%	0	0	EQUIPO	12.00	12.00	100.0%	
	FORTAMUN					876,142,303	558,452,041	558,357,919	551,106,257	98.7%	168,832	168,832					
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
60195	CONSTRUCCION DE DESCANSO EN EL PANTEON DEL EJIDO VILLA AHUMADA Y ANEXAS	1-AHUMADA	VILLA AHUMADA Y ANEXAS	9	OBRAS PUBLICAS	80,000	35,605	35,605	35,605	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	64.00	64.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UNA SOMBRA CON TECHO DE LAMINA Y PLANCHA DE DESCANSO EN EL PANTEON DEL EJIDO VILLA AHUMADA Y ANEXAS
60123	CONSTRUCCION DE UN DOMO EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	592-00-003	OBRAS PUBLICAS	293,963	293,963	293,963	293,963	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%	CONSTRUCCION DE UN DOMO CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA, PARA REALIZAR EL DEPORTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR Y QUE SE TERMINA EN QUINCE DIAS.
60147	CONSTRUCCION DE UN DOMO INFANTIL EN JARDIN DE NIÑOS OSCAR MARES	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	8	OBRAS PUBLICAS	80,000	72,702	72,702	72,702	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	120.00	120.00	100.0%	DOMO PARA SOMBREAR CANCHA DE JARDIN DE NIÑOS.
71837	PROYECTO DEPORTIVO	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592+10+08+00 1	TESORERIA	193,338	193,338	193,338	193,338	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
113839	AULAS EN ESCUELAS VICENTE GUERRERO Y CAM	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-228	OBRAS PUBLICAS	212,714	212,714	212,714	212,714	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113734	CANCHA DE FUT BOL RAPIDO	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-227	OBRAS PUBLICAS	422,432	422,432	422,432	422,432	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
115927	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS CAMINO A AGUA BLANCA	6-BACHINIVA	AGUA BLANCA	0600079	PRESIDENCIA MUNICIPAL	699,549	699,549	699,549	407,000	58.2%	0	0	KILOMETRO	1.50	1.50	100.0%	
138049	APERTURA DE CAMINOS NUEVOS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-17	OBRAS PUBLICAS	194,880	194,880	194,880	194,880	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	APERTURA DE CAMINOS NUEVOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
140488	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA C. VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MPAL	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	592-03-42	OBRAS PUBLICAS	1,780,000	1,780,000	1,780,000	450,000	25.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE 2.820 MTS2 DE CEMENTO Y 149 MTL DE ALCANTARILLADO.
138050	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN EL VERGEL	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	592-03-21	OBRAS PUBLICAS	56,840	56,840	56,840	56,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UN RELLENO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL VERGEL, BZA
138051	CONSTRUCCION DE VARIOS PRESONES	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-15-14	OBRAS PUBLICAS	93,380	93,380	93,380	93,380	100.0%	0	0	OBRA	5.00	5.00	100.0%	CONSTRUCCION DE VARIOS PRESONES EN LA COMUNIDADES DE EL PUERTO, EL MADRÓNITO, COQUENAS, EL VERGEL Y EL PINOLE
138877	CONSTRUCCION DE 4 GUARDAGANDOS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-11-01	OBRAS PUBLICAS	46,400	46,400	46,400	46,400	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE 4 GUARDAGANDOS PARA DONARLOS A DIF. PERSONAS DEL MUNICIPIO.
138752	ENCEMENTADO DE LA C. LUCIO MEDINA EN BALLEZA	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	592-03-39	OBRAS PUBLICAS	291,650	291,650	291,650	291,650	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO AL ENC. DE 689.48 METROS CUADRADOS DE CALLE
138773	ENCEMENTADO DE LA C. MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MPAL.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	592-03-40	OBRAS PUBLICAS	313,828	313,828	313,828	313,828	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO AL ENCEMENTADO DE 732 METROS CUADRADOS DE CALLE
138805	ENCEMENTADO DE LA C. OSCAR FLORES EN LA CABECERA MPAL.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	592-03-41	OBRAS PUBLICAS	607,213	607,213	607,213	607,213	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO AL ENCEMENTADO DE 1438.08 METROS CUADRADOS EN LA CABECERA MPAL.
138052	INSTALACION DE TRANSMISOR EN LA COMUNIDAD DE COQUENAS	7-BALLEZA	PASTORES	592-03-10	OBRAS PUBLICAS	62,311	62,311	62,311	62,311	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA INSTALACION DE UN TRANSMISOR DE TV.
75009	ALBERGUE EL PEREGRINO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592020304	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	744,208	744,208	744,208	744,208	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
75947	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592021002	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO DE LA LA CALLE REVOLUCION ENTRE 5TA. Y 8A.
75844	APORTACION A PROGRAMA INE	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592021001	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	348,366	348,366	348,366	348,366	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO AVANZADO DE SALUD I ETAPA
75619	Baños DEL SALÓN EJIDAL DE LA LAGUNA	11-CAMARGO	LA LAGUNA	592020307	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	83,474	83,474	83,474	83,474	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
75025	BARANDAL DE PROTECCION DEL PUENTE DE ALTAVISTA	11-CAMARGO	ALTA VISTA	592020305	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	36,584	36,584	36,584	36,584	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74988	CONSTRUCCION DE LA PLAZA DEL TECUÁN, 2DA. ETAPA	11-CAMARGO	EL TECUÁN	592020303	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	116,677	116,677	116,677	116,677	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
75124	PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE DEL PANTEÓN	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592020601	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	115,561	115,561	115,561	115,561	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
75685	PAVIMENTO DE CONCRETO DE LA CALLE QUELITES	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592020602	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	96,460	96,460	96,460	96,460	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74952	PLAZA FARO DE LAS ESTRELLAS.	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592020302	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	885,310	885,310	885,310	885,310	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74917	TECHUMBRE DE LA EXPLANADA MÁRTIRES DE LA DEMOCRACIA	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592020301	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	116,360	116,360	116,360	116,360	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
75066	TECHUMBRE DEL CBTS NO. 143	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592020501	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	91,793	91,793	91,793	91,793	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
75760	TECHUMBRE DEL ESTADIO JULIO ZAMARRIPA	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592020901	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	81,233	81,233	81,233	81,233	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
75436	VARIAS OBRAS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	NO DETERMINADO	TESORERIA MUNICIPAL	13,134,701	3,400,119	3,400,119	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
7948	CENTRO COMUNITARIO CALLE 73 ENTRE CALLES 11 Y 13 COL AEROPUERTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000098	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	692,112	225,893	225,893	225,893	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
2271	CENTRO DEPORTIVO TRICENTENARIO SRA. ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000080	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,538,933	1,460,647	1,460,647	1,460,647	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
2331	CONST DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN J.N MIGUEL DE CERVANTES QUINTAS CAROLINAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000078	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	57,729	57,729	57,729	57,729	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
2159	CONSTRUCCION DE CASITA DE TAXIS EN CIRCUITO TRICENTENARIO	19-CHIHIUAHUA	CHIHIUAHUA	2010OP000068	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHIUAHUA	146,899	76,962	76,962	76,962	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.32	32.0%	
7711	CONSTRUCCION DE PARQUE BAHIAS CALLE DE BANDERAS FRACC BAHIAS	19-CHIHIUAHUA	CHIHIUAHUA	2010AT000050	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHIUAHUA	1,600,000	476,665	476,665	476,665	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
2424	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR EN AVE. HOMERO Y AV VENCEREMOS KM A 1620/130	19-CHIHIUAHUA	CHIHIUAHUA	2010OP000035	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHIUAHUA	15,750,000	9,861,428	9,861,428	9,861,428	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.72	72.0%	
2337	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DOS AGUAS EN ESCUELA SEC ESTATAL 3009	19-CHIHIUAHUA	CHIHIUAHUA	2010AT000089	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHIUAHUA	94,242	94,242	94,242	94,242	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
2335	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ICHIFE EN SECNDARIA TECNICA NO. 46 FRCC ARBOLRIDAS COL. QUINTAS CAROLINAS	19-CHIHIUAHUA	CHIHIUAHUA	2010AT000079	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHIUAHUA	160,783	50,612	50,612	50,612	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
2161	II ETAPA AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO QUINTAS CAROLINAS CALLES MONTE EVEREST Y MONTE KENIA	19-CHIHIUAHUA	CHIHIUAHUA	2010OP000072	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHIUAHUA	233,223	233,223	233,223	233,223	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
2269	OBRA EN PROCESO SISTEMA LAGUNAR PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EJIDO Y COLONIA EL CHARCO	19-CHIHIUAHUA	EL CHARCO	2010OP000078	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHIUAHUA	167,830	167,830	167,830	167,830	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
2166	SUMINISTRO E INST DE KIOSKO, BANCAS MODULOS DE JGOS INFANTILES MALLA SOMBRA. APARATOS DE EJERCICIO LAMPARAS EN FRACC LADERASTRICENTENARIO	19-CHIHIUAHUA	CHIHIUAHUA	2010AT000021	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHIUAHUA	476,475	476,475	476,475	476,475	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116170	CONSTRUCCION DE PUENTE ATASCADEROS	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	239-00-02	PRESIDENCIA MUNICIPAL	251,492	251,492	251,492	251,492	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
20655	AFECCIONES A PARTICULARES POR CONST. DE PUENTE A DESNIVEL SVIAS FFCC	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-71	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	796,834	796,834	796,834	796,834	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
20656	COMEDOR ESCIGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-85	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	435,362	435,362	435,362	435,362	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
20657	CONSTRUCCION COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-18	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	7,378,983	7,378,983	7,378,983	7,378,983	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA EMPEZO EN EL 2009 Y CONTINUA EN SU CONSTRUCCION ESTE Aa.
20658	CONSTRUCCION TEMPLO EN COL. MORELOS	21-DELICIAS	COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS)	5602-81	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	842,768	842,768	842,768	842,768	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
20912	CONTROL DE CALIDAD POR LA CONST. DEL PUENTE A DESNIVEL S LAS VIAS DEL FERROCARRIL	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-20	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	229,385	229,385	229,385	229,385	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
20659	GASTOS MENORES EN DIVERSAS OBRAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-72-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	101,599	101,599	101,599	101,599	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
20660	PLAZA BENITO JUAREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-33	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	197,604	197,604	197,604	197,604	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	
20661	PLAZA HIDALGO	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-27	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5,107	5,107	5,107	5,107	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE A CONTROL CALIDAD OBRA
20662	PLAZA INDEPENDENCIA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-24	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5,107	5,107	5,107	5,107	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	ES EL PAGO DE CONTROL DE CALIDAD.
20663	PLAZA INDUSTRIAL	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-25	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5,107	5,107	5,107	5,107	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	SE PAGA EL CONTROL DE CALIDAD
20664	PLAZA LAS MORAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-32	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5,107	5,107	5,107	5,107	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	CONTROL CALIDAD DE LA OBRA
20665	PLAZA LOS GIRASOLES	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-28	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5,107	5,107	5,107	5,107	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA
20666	PLAZA REVOLUCION	21-DELICIAS	COLONIA REVOLUCION	5602-37	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	365,471	365,471	365,471	365,471	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	
20667	RED RIEGO PLAZA COL. CUAUHTEMOC	21-DELICIAS	COLONIA CUAUHTEMOC	5602-94	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	314,367	314,367	314,367	314,367	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
20668	TRABAJOS EN CRUCE DE FERROCARRIL CON AVENIDA 2A NORTE	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-77	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	210,682	210,682	210,682	210,682	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	153.67	153.67	100.0%	
20669	TRABAJOS EN CRUCE FERROCARRIL Y AVENIDA RIO CONCHOS ORIENTE	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-78	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	126,958	126,958	126,958	126,958	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	128.05	128.05	100.0%	
121327	VADO EL CALICANTRE	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-00 2	OBRAS PUBLICAS	14,000	14,000	14,000	14,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
85057	GUARDAGANADO RANCHO DE ROSAS	24-SANTA ISABEL	RANCHO DE ROSAS	11	OBRAS PUBLICAS	700	700	700	700	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
95916	PUENTE COLGANTE NO. 2	26-GRAN MORELOS	LA CUADRILLA	026/592/00/17	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	11,452	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	EL PUENTE INICIO Y FUE TERMINADO DENTRO DEL TRIMESTRE. EL COSTO TOTAL DEL MISMO FUE DE \$82,966.00. DE LOS CUALES SE CUBRIO LA CANTIDAD DE \$71,514.00 CON RECURSOS FORTAMUN 2009 Y \$11,452 CON RECURSOS FORTAMUN 2010. ASI MISMO, SE HACE LA ACLARACION QUE DENTRO DE LOS \$11,452 EXISTE UN PAGO EN LOS PRIMEROS DE JULIO POR \$6,452. POR LO CUAL SOLO SE REPORTAN \$5,000 QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL A.
113292	DOMO EN COLONIA FRANCISCO VILLA	29-GUADALUPE	GUADALUPE	MG-DOMO-02-17-05-10	MUNICIPIO DE GUADALUPE	716,594	716,594	716,594	716,594	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	
113139	PAVIMENTACION ACCESO EJIDO EMILIO CARRANZA	28-GUADALUPE	LOMAS DE ARENA	2800107	MUNICIPIO DE GUADALUPE	157,843	157,843	157,843	157,843	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,430.00	2,430.00	100.0%	
113048	PAVIMENTACION CALLE VICENTE GUERRERO	28-GUADALUPE	GUADALUPE	2800102	MUNICIPIO DE GUADALUPE	656,912	656,912	656,912	656,912	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,145.23	3,145.23	100.0%	
113321	PLAZA COLONIA CAMPESINA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	MG-PLAZA-01-18-05-10	MUNICIPIO DE GUADALUPE	310,567	310,567	310,567	310,567	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,914.00	2,914.00	100.0%	
63094	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CORREDOR DE BASUCHIL	31-GUERRERO	BASUCHIL	03-0009	OBRAS PUBLICAS	39,999	39,999	39,999	39,999	100.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	837.00	837.00	100.0%	
63384	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL	31-GUERRERO	PACHERA	03-0023	OBRAS PUBLICAS	44,188	44,188	44,188	44,188	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
63045	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL RIELEROS	31-GUERRERO	LA JUNTA	03-0001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	49,416	49,416	49,416	49,416	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63066	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y ACONDICIONAMIENTO DE BARRAS EN CORRALES ASOC. GANADERA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-0004	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	18,160	18,160	18,160	18,160	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63467	ELABORACION DEL PROYECTO CARRETERO PEDERNALES-RANCHOS DE SANTIAGO	31-GUERRERO	PEDERNALES	04-0006	OBRAS PUBLICAS	320,530	320,530	320,530	320,530	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
63541	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN ESTANQUE ACUICOLA EL JAGUEY	31-GUERRERO	EL JAG Y	04-0008	OBRAS PUBLICAS	55,680	55,680	55,680	55,680	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
63191	TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL EN PARQUE INFANTIL	31-GUERRERO	TOMOCHI	03-0013	OBRAS PUBLICAS	4,942	4,942	4,942	4,942	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63345	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR AL CECYTECH	31-GUERRERO	LA JUNTA	03-0020	OBRAS PUBLICAS	256,548	256,548	256,548	256,548	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86565	CANCHA COL. AGUSTIN MENDEZ ROSAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240653	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20,000	12,725	12,725	12,426	97.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86634	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240686	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	143,869	143,869	140,480	97.6%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%	
86714	CONSTRUCCION FORO VILLISTA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240709	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86566	DEMOLICION Y REC. DE VIVIENDAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240675	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	50,000	8,754	8,754	8,547	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87537	MURO C. VASCO DE QUIROGA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240721	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	50,000	26,508	26,508	25,894	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86567	MURO DE CONT. FOVISSSTE LAS FUENTES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240701	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	120,000	119,153	119,153	116,347	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86568	OBRA EXTRAORDINARIA DIF	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240695	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	126,035	126,035	123,066	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
86796	OBRAS HABITAT 2010	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240714	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87566	PARQUE FUENTES I	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240723	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	50,000	7,009	7,009	6,844	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86569	PAV. C. RINCONADAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240666	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,100,000	1,031,423	1,031,423	1,007,130	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86815	PLAZA C. JUAN DE DIOS PEZA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240710	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25,000	23,463	23,463	22,910	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86570	PLAZA PRADERAS NO. 1	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240668	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	76,825	76,825	75,042	97.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86571	PLAZA TECNOLOGICO NO. 2	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240667	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	122,131	122,131	119,254	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
104057	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN IG. ALLENDE	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ALLENDE	592-00-02-001	TESORERIA MUNICIPAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES EN IG. ALLENDE \$250,000.00
18191	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DE FCO. I. MADERO - ABRAHAM GONZALEZ	34-IGNACIO ZARAGOZA	FRANCISCO I. MADERO (SAN MIGUEL)	3400103	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	325,059	325,059	325,059	325,059	100.0%	0	0	KILOMETRO	2,280.00	1,824.00	80.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN CAMINO FCO. I. MADERO - ABRAHAM GONZALEZ EN ESTE TRIMESTRE SE COMPLETO EL 100% DE LA APORTACION MPAL.
77338	APORTACION MPAL. PAVIMENTACION C. ARTEAGA ENTRE GASPAR OCHOA Y FELIPE ANGELES	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_02_06-3600361	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	398,535	398,535	398,535	398,535	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PIEM (INVERSION ESTADO MUNICIPIO) PARA LA PAVIMENTACION DE C. ARTEAGA, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO POR UN COSTO TOTAL APROX. DE \$ 681,354.00. EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$ 398,535.32. EL RESTO ES APORTACION ESTATAL. REFERENCIA: OF. REGISTRO DE INVERSIONES 2010-PIEM-A-0051 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2010. BENEFICIARIOS: 90 OBRA CONCLUIDA.
77314	APORTACION MPAL PAVIMENTACION C. PRIV. SIN NOMBRE ENTRE INDO TRISTE Y LERDO DE TEJADA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_02_06-3600359	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	113,576	113,576	113,576	113,576	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PIEM (INVERSION ESTADO MUNICIPIO) PARA LA PAVIMENTACION DE C. PRIV. SIN NOMBRE, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO POR UN COSTO TOTAL APROX. DE \$ 190,115.00. EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$ 113,576.80. EL RESTO ES APORTACION ESTATAL. REFERENCIA: OF. REGISTRO DE INVERSIONES 2010-PIEM-A-0051 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2010. BENEFICIARIOS: 60 OBRA CONCLUIDA.
80676	APORTACION MUNICIPAL CONSTRUCCION UNIDADES DEPORTIVAS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_02_02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2,000,000	793,409	793,409	793,409	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	APORTACIONES MUNICIPALES AL PROGRAMA DE INVERSION ESTADO MUNICIPIO-PIEM 2010, PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES DEPORTIVAS, SEGUN OF. REGISTRO DE INVERSIONES PIEM-2010-A-004 DE FECHA 23 FEBRERO 2010 Y OF. 2010-PIEM-AM-012 DE FECHA 02 DE JUNIO 2010, SIENDO LA SIQUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: 3600335 REHAB. PISTA ATLETISMO Y SECC. GRADAS INST. TECNOLOGICO ESTADO: \$ 226,693.00 MUNICIPIO: \$ 395,577.00 TOTAL: 622,270.00 3600336 ALUMBRADO Y SECC. GRADAS CAMPO FUTBOL, SOCCER ALAMEDA, ESTADO: \$ 228,083.00 MUNICIPIO: \$ 397,832.00 TOTAL: 625,915.00 MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO BENEFICIARIOS: 40,000.00
77204	APORTACION MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DEL CUARTEL	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_02_05/18	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	1,120,639	1,120,639	1,120,639	1,120,639	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PIEM 2010(INVERSION ESTADO MUNICIPIO, PARA LLEVAR A CABO LA OBRA REHABILITACION DE CUARTEL-OBRA EMBLEMATICA CON UNA INVERSION DE \$ 2,120,639.00, CORRESPONDIENDO AL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE \$ 1,120,639.00, SEGUN OF. DE REGISTRO DE INVERSIONES 2010-PIEM-A-0198 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2010. BENEFICIARIOS: 70,000.00 OBRA EN PROCESO, 60% FISICAMENTE.
77396	APORTACION MUNICIPAL PAV. C. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE JUAN ALVAREZ Y BUSTAMANTE I. TAGLE	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_02_06-3600356	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	513,943	513,943	513,943	513,943	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PIEM (INVERSION ESTADO MUNICIPIO) PARA LA PAVIMENTACION DE C. ADOLFO LOPEZ MATEOS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO POR UN COSTO TOTAL APROX. DE \$ 869,023.00. EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$ 513,943.16. EL RESTO ES APORTACION ESTATAL. REFERENCIA: OF. REGISTRO DE INVERSIONES 2010-PIEM-A-0051 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2010. BENEFICIARIOS: 250 OBRA CONCLUIDA.
77371	APORTACION MUNICIPAL PAV. C. LATERAL MARIANO JIMENEZ ENTRE NVA. VICAYA Y TERMINO DE CALLE	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_02_06-3600364	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	56,524	56,524	56,524	56,524	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PIEM (INVERSION ESTADO MUNICIPIO) PARA LA PAVIMENTACION DE C. LATERAL MARIANO JIMENEZ, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO POR UN COSTO TOTAL APROX. DE \$ 114,084.00. EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$ 56,523.76. EL RESTO ES APORTACION ESTATAL. REFERENCIA: OF. REGISTRO DE INVERSIONES 2010-PIEM-A-0051 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2010. BENEFICIARIOS: 35 OBRA CONCLUIDA.
77502	APORTACION MUNICIPAL PAV. C. MACLOVIO HERRERA ENTRE ALLENDE Y AMADO NERVO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_02_06-3600355	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	170,595	170,595	170,595	170,595	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PIEM (INVERSION ESTADO MUNICIPIO) PARA LA PAVIMENTACION DE C. MACLOVIO HERRERA, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO POR UN COSTO TOTAL APROX. DE \$ 285,590.00. EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$ 170,594.83. EL RESTO ES APORTACION ESTATAL. REFERENCIA: OF. REGISTRO DE INVERSIONES 2010-PIEM-A-0051 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2010. BENEFICIARIOS: 300 OBRA CONCLUIDA.
77485	APORTACION MUNICIPAL PAV. C. MIGUEL DE LA MADRID ENTRE INDEPENDENCIA Y BAUDELO URIBE	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_02_06-3600360	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	294,278	294,278	294,278	294,278	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PIEM (INVERSION ESTADO MUNICIPIO) PARA LA PAVIMENTACION DE C. MIGUEL DE LA MADRID, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO POR UN COSTO TOTAL APROX. DE \$ 509,201.00. EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$ 294,277.30. EL RESTO ES APORTACION ESTATAL. REFERENCIA: OF. REGISTRO DE INVERSIONES 2010-PIEM-A-0051 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2010. BENEFICIARIOS: 330 OBRA CONCLUIDA.
77484	APORTACION MUNICIPAL PAV. C. NICOLAS FERNANDEZ ENTRE MIGUEL DE LA MADRID Y VICTOR AGUIRRE CASTORENA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_02_06-3600358	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	131,498	131,498	131,498	131,498	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PIEM (INVERSION ESTADO MUNICIPIO) PARA LA PAVIMENTACION DE C. NICOLAS FERNANDEZ, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO POR UN COSTO TOTAL APROX. DE \$ 225,642.00. EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$ 131,497.55. EL RESTO ES APORTACION ESTATAL. REFERENCIA: OF. REGISTRO DE INVERSIONES 2010-PIEM-A-0051 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2010. BENEFICIARIOS: 65 OBRA CONCLUIDA.

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
79963	APORTACIÓN MUNICIPAL PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALZADA ZONA CENTRO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_02_05/960_0382	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	567,820	567,820	567,820	567,820	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA INVERSIÓN ESTADO MUNICIPIO-PIEM 2010, PARA LA REALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALZADA ZONA CENTRO, SEGÚN OF. DE REGISTRO DE INVERSIONES 2010-PIEM-A-00298 DE FECHA 07 MAYO 2010, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA: ESTADO \$ 567,820.00 MUNICIPIO: 567,820.00 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA BENEFICIARIOS: 35,000.00
87461	AUDITORIO MUNICIPAL	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-51	OBRAS PUBLICAS	14,380	14,380	14,380	14,380	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87890	MANO DE OBRA CONDUCCION AGUA DE CARPINTERIA A SANTA ROSA	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-010	OBRAS PUBLICAS	8,800	8,800	8,800	8,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87559	PLACAS SOLARES EQUIPO DE BOMBEO	41-MAGUARICHI	OCOVACHI	592-00-07-003	OBRAS PUBLICAS	64,960	64,960	64,960	64,960	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
50623	APORTACION MPL. PLAZA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	592-00-19	TESORERIA MUNICIPAL	1,868,546	1,868,546	1,868,546	1,868,546	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
50799	CAMELLONES AV. SAN PEDRO	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	592-00-20	OBRAS PUBLICAS	206,086	206,086	206,086	206,086	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
50624	DRENAJE CRUCES	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-18	OBRAS PUBLICAS	198,284	198,284	198,284	198,284	100.0%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%	
50716	PUNTE VEHICULAR SANTA CLARA	48-NAMIQUIPA	SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS)	592-00-16	OBRAS PUBLICAS	7,125	7,125	7,125	7,125	100.0%	0	0	OBRA	10.00	1.00	10.0%	
139324	TERMINACION DE OBRAS DEL EJERCICIO ANTERIOR	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	507-9-1-75	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	629,298	629,298	629,298	629,298	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
118572	BARDA PERIMETRAL OBRAS Y SERVICIOS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592-00-07+184	OBRAS PUBLICAS	192,761	192,761	192,761	192,761	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118680	CERCO PERIMETRAL RELLENO SANITARIO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592-00-07+186	OBRAS PUBLICAS	18,563	18,563	18,563	18,563	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118431	UNIDAD DEPORTIVA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592-00-07+175	OBRAS PUBLICAS	42,801	42,801	42,801	42,801	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
98479	OBRA PUBLICA	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-10-03-01	OBRAS PUBLICAS	312,943	312,943	312,943	312,943	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
12727	BODEGA P/EMPLEO	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592-18-52	OBRAS PUBLICAS	167,754	167,754	167,754	167,754	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
12877	PAVIMENTACION CALLE AGUASCALIENTES	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592-18-89	OBRAS PUBLICAS	37,500	37,500	37,500	37,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
12728	PAVIMENTACION CALLE MORELOS	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592-18-87	CALLE MORELOS	232,612	232,612	232,612	232,612	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
12729	TECHUMBRE EN SANTA RITA	55-ROSALES	SANTA RITA	592-18-83	OBRAS PUBLICAS	87,297	87,297	87,297	87,297	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
12730	TERRAPLEN DE AGUA NUEVA-A ENTRONQUE DEL-ROSALES	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	592-18-88	OBRAS PUBLICAS	945,485	945,485	945,485	945,485	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
12890	TOMAS Y DESCARGAS CALLE QUERETARO	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592-18-91	OBRAS PUBLICAS	27,604	27,604	27,604	27,604	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
12758	UNIDAD DEPORTIVA 2A ETAPA	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592-18-56	OBRAS PUBLICAS	287,533	287,533	287,533	287,533	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
12882	UNIDAD DEPORTIVA 3ERA ETAPA	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592-18-90	OBRAS PUBLICAS	94,552	94,552	94,552	94,552	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118618	ALCANTARILLAS LA TABLETA-URUACHI	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-02-001	OBRAS PUBLICAS	71,705	71,705	71,705	71,705	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
119173	CASA DEL MAESTRO	66-URUACHI	JICAMORACHI	591-03-0001	OBRAS PUBLICAS	7,150	7,150	7,150	7,150	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	RECONSTRUCCIÓN																
2371	PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACION Y PROLONGACION DE LA AV CANTERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP0001/23	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,209,000	1,209,000	1,209,000	1,209,000	100.0%	0	0	PAGO	6.00	6.00	100.0%	
63144	RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO EL REFUGIO II ETAPA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-0010	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	43,920	43,920	43,920	43,920	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%	
	AMPLIACIÓN																

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
113632	PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-194	DESARROLLO RURAL	115,455	115,455	115,455	115,455	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ACCIÓN CORRESPONDE AL TOTAL INVERTIDO EN EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VARIOS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL TIPO DE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
96580	AMPLIACION DE VADO	26-GRAN MORELOS	LA CONCEPCIÓN	026/592/00/18	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	29,357	11,040	11,040	11,040	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	75.00	62.00	82.7%	LA AMPLIACION DEL VADO INICIO DENTRO DEL TRIMESTRE Y SE TERMINO EN LOS PRIMEROS DIAS DE JULIO. EL COSTO TOTAL DEL MISMO SE PRESUPUESTO EN \$67,896.00, DE LOS CUALES SE CUBRIRÁ LA CANTIDAD DE \$38,638.00 CON RECURSOS FORTAMUN 2009 Y \$29,258.00 CON RECURSOS FORTAMUN 2010.
72731	AMPLIACION DEL CENTRO SALUD	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	2120101	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	230,000	115,274	115,274	115,274	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	PRESTAMO SOLICITADO A BANOBRAS PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EN MANUEL BENAVIDES Y ES DESCONTADO POR PARTICIPACIONES
115708	RED ELECTRICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-012	OBRAS PUBLICAS	475,516	475,516	475,516	475,516	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MODERNIZACION																
92737	PAVIMENTACION C. XOCHIMILCO ENTRE 46A Y 46A. (PAQUETE B)	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	17	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	24,195	24,195	24,195	24,195	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,497.00	1,497.00	100.0%	EL PAQUETE B CONTIENE LAS SIGUIENTES CALLES A PAVIMENTAR: C. XOCHIMILCO ENTRE 46 Y 48 CAMPEÑINA 1497MTS. C. AZTLAN ENTRE 44 Y 46 LAZARA PEREZ 1944MTS. C.44 ENTRE PAVORREALES Y HALCONES TIERRA Y LIBERTAD 325MTS. C.36 ENTRE TEXCOCO Y TENOCHTITLAN BARRIO LERDO 699 MTS. C.PRESA ALAMEDA ENTRE P.CHOAPAS Y PRESA LAS VIRGENES BARRIO LA PRESA 921 MTS. C. PRIV. DE RIO GRUJALVA ENTRE RIO TULA Y RIO SUCHIATE B.SANTA MARIA 817MTS.
	MEJORAMIENTO																
71838	MEJORAMIENTO VIVIENDA	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592+10+09+00 1	OBRAS PUBLICAS	251,753	251,753	251,753	251,753	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
113800	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 2010	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-226	OBRAS PUBLICAS	254,178	254,178	254,178	254,178	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EL LOTE CORRESPONDE AL TOTAL INVERTIDO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL TIPO DE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
75148	ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMARGO VIEJO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592020701	SERVICIOS MUNICIPALES	479,157	479,157	479,157	479,157	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
108119	PAVIMENTACION C. A.LÓPEZ MATEOS ENTRE NIÑAS HEROES Y REVOLUCION (PAQUETE A)	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	23	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	48,990	48,990	48,990	48,990	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,157.00	1,157.00	100.0%	
108855	PAVIMENTACION C. ARTICULO 123 ENTRE GENARO CALDERON Y PARQUE URUETA (PAQ. C)	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	29	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	14,540	14,540	14,540	14,540	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	239.00	239.00	100.0%	PAQUETE C
108341	PAVIMENTACION C. AZTLAN ENTRE 44A Y 46A (PAQUETE A)	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	24	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	24,195	24,195	24,195	24,195	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,344.00	1,344.00	100.0%	
108706	PAVIMENTACION C. HEROES DE REFORMA MORELOS Y MARGARITA MAZA (PAQUETE C)	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	27	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	14,540	14,540	14,540	14,540	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,256.00	1,256.00	100.0%	PAQUETE C
107992	PAVIMENTACION C. OJINAGA ENTRE 20A. Y 22A. (PAQUETE A)	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	21	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	48,990	48,990	48,990	48,990	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	717.00	717.00	100.0%	PAQUETE A
108505	PAVIMENTACION C. PRESA ALAMEDA ENTRE P. CHOAPAS Y PRESA LAS VIRGENES (PAQUETE B)	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	27	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	24,195	24,195	24,195	24,195	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	921.00	921.00	100.0%	PAQUETE B
108571	PAVIMENTACION C. PRIV. DE RIO GRUJALVA ENTRE RIO TULA Y RIO SUCHIATE (PAQUETE B)	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	27	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	24,195	24,195	24,195	24,195	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	817.00	817.00	100.0%	PAQUETE B
95021	PAVIMENTACION C. TAMAULIPAS ENTRE 8VA. Y 10A. (PAQUETE A)	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	16	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	48,990	48,990	48,990	48,990	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,077.00	1,077.00	100.0%	PAQUETE A
108816	PAVIMENTACION C. VIOLETAS ENTRE ORQUIDEAS Y ROSAS (PAQUETE C)	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	29	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	14,540	14,540	14,540	14,540	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	372.00	372.00	100.0%	PAQUETE C
92945	PAVIMENTACION C. 32A. ENTRE TABASCO Y CAMPECHE (PAQUETE A)	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	18	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	48,990	48,990	48,990	48,990	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	973.00	973.00	100.0%	EL PAQUETE A CONTIENE LAS SIGUIENTES CALLES A PAVIMENTAR: C. 32 ENTRE TABASCO Y CAMPECHE REFORMA 973MTS. C. CHIAPAS ENTRE 28A Y 30A REFORMA 1322 MTS. C. TAMAULIPAS ENTRE 8A Y 10A. REFORMA 1077MTS. C. OJINAGA ENTRE 20 Y 22 ZONA CENTRO 717MTS. C. 5 DE MAYO ENTRE RUIZ CORTINEZ Y AVILA CAMACHO GPE. VICTORIA 794MTS. C. A.LÓPEZ MATEOS ENTRE NIÑAS HEROES Y REV. GPE. VICTORIA 1157MTS
108469	PAVIMENTACION C. 36A ENTRE TEXCOCO Y TENOCHTITLAN	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	26	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	24,195	24,195	24,195	24,195	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	699.00	699.00	100.0%	
108410	PAVIMENTACION C. 44A. ENTRE PAVORREALES Y HALCONES	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	25	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	24,195	24,195	24,195	24,195	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	325.00	325.00	100.0%	PAQUETE B
108056	PAVIMENTACION C. 5 DE MAYO ENTRE RUIZ CORTINEZ Y AVILA CAMACHO (PAQUETE A)	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	22	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	48,990	48,990	48,990	48,990	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	794.00	794.00	100.0%	
93726	PAVIMENTACION CALLE CHIAPAS ENTRE 28 Y 30 REFORMA (PAQUETE A)	17- CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	18	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	48,990	48,990	48,990	48,990	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,322.00	1,322.00	100.0%	PAQUETE A

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
108785	PAVIMENTACION C.CHABACANOS ENTRE SABINOS Y PERALES (PAQUETE C)	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	28	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	14,540	14,540	14,540	14,540	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	439.00	439.00	100.0%	PAQUETE C
108748	PAVIMENTACION C.MIGUEL NEGRETE /BATALLA DE PUEBLA Y J.M.ARTEAGA (PAQUETE C)	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	27	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	14,540	14,540	14,540	14,540	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	543.00	543.00	100.0%	PAQUETE C
32640	PAVIMENTACION J.M LA FRAGUA /GOMEZ FARIAS Y PRIV. DE J.M LA FRAGUA (PAQUETE C)	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	16	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	14,540	14,540	14,540	14,540	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	245.00	245.00	100.0%	EL PAQUETE C CONTIENE LAS SIGUIENTES CALLES A PAVIMENTAR: C. J.M LA FRAGUA ENTRE GOMEZ FARIAS Y PRIV. DE J.M LA FRAGUA EN BENITO JUAREZ 245MTS. C. HEROES DE REFORMA ENTRE AV. MORELOS Y AVE. MARGARITA MAZA BARRIO JUAREZ 1256MTS. C. MIGUEL NEGRETE ENTRE BATALLA DE PUEBLA Y J.M.ARTEAGA BENITO JUAREZ 543MTS. C. CHABACANOS ENTRE SABINOS Y PERALES BUROCRATA 439MTS. C. VIOLETAS ENTRE ORQUIDEAS Y ROSAS BUROCRATA 372MTS. C. ARTICULO 123 ENTRE GENARO CALDERON Y PARQUE URUETA E ZAPATA 239 MTS.
2067	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE LA TIROLERA Y PUENTE EN PRESA EL REJON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000048	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,959	16,959	16,959	16,959	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1957	EVALUACION SOCIECONOMICA DE LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA GUILLERMO PRIETO LUJAN TRAMO AV TECNOLOGICO A AV INDUSTRIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000023	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	46,400	46,400	46,400	46,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
2013	EVALUACION SOCIECONOMICA DE LA MEJORA DE LA VIALIDAD DE LA AV LAS INDUSTRIAS ENTRE C GUILLERMO PRIETO Y LA VIALIDAD ARROYOS LOS NOGALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000029	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,240	16,240	16,240	16,240	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
2069	INGENIERIA ESTRUCTURAL DEL PUENTE PEATONAL Y DE LA ASESORIA ESTRUCTURAL PARA REVISION DE LA TIROLESA QUE SE LOCALIZARA EN EL REJON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000049	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNIPIO DE CHIHUAHUA	120,000	85,000	85,000	85,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.89	89.0%	
2272	PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACION EN LA CONSTRUCCION DE PARQUE EL CUEDUCTO CAMPESINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000081	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
1969	PAGO DE INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA AVENIDA HOMERO Y VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000028	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	430,000	47,854	47,854	47,854	100.0%	0	0	PAGO	3.00	1.00	33.3%	
1964	PROYECTO ARQUITECTONICO Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO CAMINO REAL UBICADO EN PARQUES DE LAS INDUSTRIAS INTERMEX AEROPUERTO LOTE 1 MANZANA 3	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000025	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	169,360	169,360	169,360	169,360	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
2425	PROYECTO CIVIL PARA LOS PARQUES HUNDIDO Y DEPORTES EXTREMOS KIOSKO Y DEL TORO ANTONY QUEEN Y PALOMAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000026	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	67,280	67,280	67,280	67,280	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1960	PROYECTO DE MODIFICACIONES A LA LINEA DE DISTRIBUCION DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD UBICADA EN LA AV JUAREZ Y LOMBARDO TOLEDANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000024	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	48,488	48,488	48,488	48,488	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
2273	REMODELACION DE PARQUE PUERTA DEL SOL CALLE ACRPOLIS Y RETORNO DEL SOL COL. MINITA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000048	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	420,960	420,960	420,960	420,960	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
7965	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA SELLAMIENTO HORIZONTAL Y SUM E INSTALACION DE SELLAMIENTO VERTICAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000111	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	999,999	299,999	299,999	299,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
21303	ALUMBRADO EXTERIOR DEL TEATRO DE LA CIUDAD	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-88	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	198,430	198,430	198,430	198,430	100.0%	0	0	PIEZA	12.00	12.00	100.0%	SON DOCE REFLECTORES
21196	CONTROL CALIDAD EN CONST. SOBRECARPETA DE LA AVENIDA OSCAR FLORES	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-87	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	111,360	111,360	111,360	111,360	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
20670	INSTALACION ELECTRICA EN EL C-4	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-75	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	181,567	181,567	181,567	181,567	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
20671	ORG. SOCIAL SEG.COMUNITARIA PREV.CONDUCTAS DE RIESGO Y PROMOTOR PLAZA LOMA PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-51	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	64,333	64,333	64,333	64,333	100.0%	0	0	TALLER	16.00	16.00	100.0%	
20672	ORG.SOCIAL.SEG.COM.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR DE PLAZA COL. BENITO JUAREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-42	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	30,996	30,996	30,996	30,996	100.0%	0	0	TALLER	8.00	8.00	100.0%	



**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
20673	ORG.SOCIAL.SEG.COM.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR DE PLAZA LOS GIRASOLES	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-44	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	30,249	30,249	30,249	30,249	100.0%	0	0	TALLER	7.00	7.00	100.0%	
20674	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA Y PREV.COND.RIESGO.PROMOTOR EN UNIDAD DEP.COL.EMPLEADO	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-43	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	55,053	55,053	55,053	55,053	100.0%	0	0	TALLER	14.00	14.00	100.0%	
20675	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS DE RIESGO Y PROMOTOR PLAZA REVOLUCION	21-DELICIAS	COLONIA REVOLUCION	5602-46	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	36,019	36,019	36,019	36,019	100.0%	0	0	TALLER	10.00	10.00	100.0%	
20676	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS DE RIESGO Y PROMOTOR UN DEPO.OSCAR FLORES	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-47	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	53,466	53,466	53,466	53,466	100.0%	0	0	TALLER	13.00	13.00	100.0%	
20677	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA SANTA GERTRUDIS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-58	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	72,223	72,223	72,223	72,223	100.0%	0	0	CURSO	13.00	13.00	100.0%	
20678	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PARQUE LINEAL LAS ACEQUIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-53	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	77,428	77,428	77,428	77,428	100.0%	0	0	CURSO	13.00	13.00	100.0%	
20679	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA INDEPENDENCIA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-50	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	30,745	30,745	30,745	30,745	100.0%	0	0	TALLER	6.00	6.00	100.0%	
20680	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA CIELO VISTA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-54	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	74,130	74,130	74,130	74,130	100.0%	0	0	CURSO	15.00	15.00	100.0%	
20681	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA HIDALGO	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-48	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	41,383	41,383	41,383	41,383	100.0%	0	0	CURSO	10.00	10.00	100.0%	
20682	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA INDUSTRIAL	21-DELICIAS	COLONIA INDUSTRIAL SUR	5602-49	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	26,474	26,474	26,474	26,474	100.0%	0	0	CURSO	6.00	6.00	100.0%	
20683	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA LADERAS DEL NORTE	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-57	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	76,752	76,752	76,752	76,752	100.0%	0	0	CURSO	13.00	13.00	100.0%	
20684	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA LAS HUERTAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-55	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	72,724	72,724	72,724	72,724	100.0%	0	0	CURSO	8.00	8.00	100.0%	
20685	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA LAS MORAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-45	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	31,106	31,106	31,106	31,106	100.0%	0	0	TALLER	8.00	8.00	100.0%	
20686	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-52	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	69,972	69,972	69,972	69,972	100.0%	0	0	TALLER	15.00	15.00	100.0%	
20687	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5602-56	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,436	61,436	61,436	61,436	100.0%	0	0	TALLER	13.00	13.00	100.0%	
21082	PLAFON TEMPLO SAN JOSE OBRERO COL. OBRERA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-83	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	69,999	69,999	69,999	69,999	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	286.13	286.13	100.0%	
20972	REMODELACION SALON EMPRESARIAL CANACO	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-79	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
20688	TRABAJOS EN CRUCE DE FERROCARRIL EN AV. FERNANDO BAEZA Y CARR.PANAMERICANA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-60	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	182,529	182,529	182,529	182,529	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63579	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN EL ESTANQUE ACUICOLA DE EL JAGUEY	31-QUERRERO	EL JAG Y	04-0010	OBRAS PUBLICAS	86,250	86,250	86,250	86,250	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
63254	REMODELACION DEL TEMPLO NTRA.SRA. DEL REFUGIO (OBRA COMPLEMENTARIA)	31-QUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-0015	OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
86572	BACHEO CON ASFALTO HIDRAULICO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240133	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,200,000	558,346	558,346	545,195	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
86573	REMEDIACION DEL MERCADO HIDALGO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240698	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	10,000	9,839	9,839	9,607	97.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76804	ESTÍMULOS ECONÓMICOS A LA EDUCACIÓN 2010	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_03_01	PRESIDENCIA Y DESARROLLO SOCIAL MUNICIPALES	550,000	315,700	315,700	315,700	100.0%	0	0	BECA	2,543.00	1,480.00	58.2%	ESTIMULOS ECONOMICOS A LA EDUCACIÓN 2010: CANTIDAD DE BECAS MUNICIPALES PAGADAS EN LA 1A. ENTREGA[MARZO] 1,480. Y SE INTEGRA: NIVEL PRIMARIA 600 BECAS CORRESPONDIENTES A 10 MESES; \$ 150.00 C/U NIVEL SECUNDARIA 420 BECAS CORRESPONDIENTES A 10 MESES; \$ 200.00 C/U NIVEL MEDIO SUPERIOR 250 BECAS CORRESPONDIENTES A 9 MESES; \$ 250.00 C/U NIVEL SUPERIOR 90 BECAS CORRESPONDIENTES A 9 MESES; \$ 300.00 C/U EDUCACIÓN ESPECIAL 78 BECAS CORRESPONDIENTES A 12 MESES; \$ 400.00 C/U PASANTES DE MEDICINA Y ÚLTIMOS SEMESTRES DE CONTADURÍA 42 BECAS CORRESPONDIENTES A 6 MESES; \$ 500.00C/U DURANTE EL MES DE ABRIL SE INCREMENTO UN BENEFICIARIO MAS EN NIVEL SUPERIOR. QUEDANDO DE 85 BECAS(1ER. TRIMESTRE) A 90 BECAS EN NIVEL SUPERIOR(2O. TRIMESTRE PASH)
77124	PROGRAMA DE SALUD MEDICOS ESPECIALISTAS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_03_04	PRESIDENCIA Y DIF MUNICIPAL	135,000	71,253	71,253	71,253	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.50	50.0%	PROGRAMA DE SALUD MEDICOS ESPECIALISTAS FERIA DE LA SALUD. A LA FECHA LLEVADOS A CABO: 30 DE ENERO 2010: 1A. JORNADA 27 DE MARZO 2010: 2A. JORNADA 01 DE MAYO 2010: 3A. JORNADA 29 DE MAYO 2010: 4A. JORNADA 26 DE JUNIO 2010: 5A. JORNADA REFERENCIA: LA PARTIDA ANUAL SE ADECUO CON FECHA 16 DE JUNIO DE 2010 EN SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, SEGÚN ACTA NO. 140. QUEDANDO: INVERSIÓN INICIAL: \$ 150,000.00 REDUCCIÓN/ADECUACIÓN: 15,000.00 INVERSIÓN FINAL: \$ 135,000.00
87766	MEJORAMIENTO VIVIENDA	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-006	TESORERIA MUNICIPAL	2,360	2,360	2,360	2,360	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
139317	CAMINOS RURALES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	507-9-1-216	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	180,000	13,992	13,992	13,992	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136388	ELECTRIFICACION COLONIAS POPULARES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	507-9-1-213	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	327,757	327,757	327,757	327,757	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																
71839	CASA DE LA CULTURA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	592-10-09-00 2	TESORERIA	275,694	275,694	275,694	275,694	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
113813	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-70	OBRAS PUBLICAS	72,421	72,421	72,421	72,421	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
138053	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN VARIAS COMUNIDADES	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-10-01	OBRAS PUBLICAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO AL MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO.
138054	REBAJES PARA VARIAS OBRAS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-18	OBRAS PUBLICAS	60,900	60,900	60,900	60,900	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A EL REBAJE DE TERRENO EN VARIAS OBRAS, DEBIDO A QUE CON EL TIEMPO LA TIERRA SE VA HACIENDO MONTICULOS Y ESO IMPIDE EL PASO DE VEHICULOS.
75048	RIEGO DE SELLO DE LA CALLE HIDALGO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592020401	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	72,418	72,418	72,418	72,418	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107666	LUBICANTES PARA MAQUINARIA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-03-0071	TESORERIA	22,288	22,288	22,288	22,288	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
92147	REPARACION DE TECHO EN OFICINAS DEL DIF	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	13	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	158,996	158,996	158,996	158,996	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116315	INSTALACION DE LUMINARIAS EN VARIAS LOCALIDADES	20-CHINIPAS	COBERTURA MUNICIPAL	239-00-04	OBRAS PUBLICAS	159,613	159,613	159,613	159,613	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
20689	GASTOS MENORES Y VIGILANCIA EN EDIFICIO PARA JORNALEROS AGRICOLAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-74	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	56,746	56,746	56,746	56,746	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
22647	REVESTIMIENTO DREN PLUVIAL EN AV. DE LAS TORRES	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-134	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	115,703	115,703	115,703	115,703	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	171.44	171.44	100.0%	
21512	SOBRECARPETA EN AV. RIO SAN PEDRO ENTRE MERCADO JUAREZ Y PLAZA CARRANZA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-91	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	337,539	337,539	337,539	337,539	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,674.00	5,674.00	100.0%	
22591	SOBRECARPETA EN AVENIDA DEL PARQUE	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-100	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	16,457	16,457	16,457	16,457	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	30.50	30.50	100.0%	MAQUILA CONCRETO
21611	SOBRECARPETA EN AVENIDA FERNANDO BAEZA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-92	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	377,448	377,448	377,448	377,448	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,270.00	5,270.00	100.0%	
21388	SOBRECARPETA EN AVENIDA 10A SUR ENTRE RIO CHUVISCAR Y CALLE AGUILES SERDAN	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-89	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	71,718	71,718	71,718	71,718	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,206.00	1,206.00	100.0%	
21428	SOBRECARPETA EN AVENIDA 7A ENTRE CALLE 7A Y BLVD OSCAR FLORES	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-90	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	53,592	53,592	53,592	53,592	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	900.00	900.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
22079	SOBRECARPETA EN CALLE CENTRAL	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-95	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	231,482	231,482	231,482	231,482	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,744.00	3,744.00	100.0%	
22026	SOBRECARPETA EN CALLE 2A NORTE	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-94	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	73,474	73,474	73,474	73,474	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	474.00	474.00	100.0%	
21707	SOBRECARPETA EN CALLE 3A NORTE	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-93	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	51,295	51,295	51,295	51,295	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	832.50	832.50	100.0%	
22619	SOBRECARPETA EN CALLE 5A ORIENTE SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-101	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	158,964	158,964	158,964	158,964	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,553.75	2,553.75	100.0%	
22199	SOBRECARPETA EN MERCADO MORELOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-96	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	174,708	174,708	174,708	174,708	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,932.00	2,932.00	100.0%	
22260	SOBRECARPETA EN PLAZA CARRANZA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-97	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	161,511	161,511	161,511	161,511	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,715.00	2,715.00	100.0%	
22552	SOBRECARPETA EN PLAZA DE LA REPUBLICA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-99	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	161,820	161,820	161,820	161,820	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,580.00	2,580.00	100.0%	
22299	SOBRECARPETA EN PLAZA DEL SANTUARIO	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-98	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	178,469	178,469	178,469	178,469	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,000.00	3,000.00	100.0%	
20690	VIGILANCIA Y GASTOS MENORES DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL	21-DELICIAS	COLONIA CUAUHTÉMOC	5602-73	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	69,170	69,170	69,170	69,170	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	
84962	REP. Y MITO. DE PARQUES Y JARDINES	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	10	OBRAS PUBLICAS	600	600	600	600	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
63221	CONTROL DE CALIDAD EN TERRACERIAS DE VARIAS CALLES	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-0014	OBRAS PUBLICAS	21,825	21,825	21,825	21,825	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63512	REPARACION DE MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	04-0002	OBRAS PUBLICAS	516,157	516,157	516,157	516,157	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
86574	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240661	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	179,571	179,571	175,342	97.6%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%	
86575	MANTENIMIENTO A ESCUELAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240640	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	170,916	170,916	166,890	97.6%	0	0	ESCUELA	8.00	8.00	100.0%	
86576	MANTENIMIENTO A VIALIDADES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920040009	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,000,000	490,039	490,039	478,497	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86577	OBRAS DIVERSAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240179	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	400,000	320,148	320,148	312,608	97.6%	0	0	OBRA	15.00	15.00	100.0%	
87857	ESCUELA DE AGUERARE	41-MAGUARICHI	AGUERARE (LAS MINITAS)	592-00-07-09	OBRAS PUBLICAS	810	810	810	810	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87791	MANTENIMIENTO LOCAL DE CONASUPO	41-MAGUARICHI	OCOVIACHI	592-00-07-007	OBRAS PUBLICAS	2,360	2,360	2,360	2,360	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
139293	BACHEO DE CALLES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	507-9-1-10	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	38,280	38,280	38,280	38,280	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
136389	CENTRO COMUNITARIO DIF MUNICIPAL	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	507-9-1-222	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	176,771	176,771	176,771	176,771	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
136390	ESCUELAS DE CALIDAD	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	507-9-1-204	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	500,000	471,817	471,817	471,817	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
136391	MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE OBRA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	507-9-1-214	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	321,710	321,710	321,710	321,710	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
136392	PANTEONES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	507-9-1-2	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	120,000	36,161	36,161	36,161	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
136393	PARQUES Y JARDINES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	507-9-1-165	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	400,000	324,614	324,614	324,614	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
136394	RASTREO DE CALLES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	507-9-1-5	RASTREO DE CALLES	800,000	714,378	714,378	714,378	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
136395	REFORESTACION	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	507-9-1-50	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	122,893	122,893	122,893	122,893	100.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
118282	CONFORMACION DE CALLES EST. CH-P	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592-00-07+180	OBRAS PUBLICAS	9,950	9,950	9,950	9,950	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115709	IMPERMEABILIZACION BIBLIOTECA MUNICIPAL	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	592=00112	OBRAS PUBLICAS	51,665	51,665	51,665	51,665	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115710	PINTURA SALON SOCIALPRAXEDIS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	592=00=029	OBRAS PUBLICAS	124,856	124,856	124,856	124,856	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
68573	OBRAS DIVERSAS	63-TEMOSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-00-18	OBRAS PUBLICAS	403,646	403,646	403,646	403,646	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
60229	REMODELACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	592-00-004	OBRAS PUBLICAS	247,983	247,983	247,983	247,983	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSO UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
71840	REHABILITACION DE CAMINOS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592=10=04=00 1	OBRAS PUBLICAS	266,525	266,525	266,525	266,525	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
2016	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EN C. 90 Y LATERAL DE AV SILVESTRE TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000037	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EN C. 90 Y LATERAL DE AVE SILVESTRES TERRAZAS	77,520	77,520	77,520	77,520	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1972	ADQUISICION DE SEIS SISTEMA DE RIEGO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000001	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	192,020	192,020	192,020	192,020	100.0%	0	0	SISTEMA	6.00	6.00	100.0%	
2366	APLICACION DE MORTERO EN PUENTE CIRCUITO TRICENTENARIO PERIF JUVENTUD Y VIALIDAD NOGALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000110	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	749,997	187,475	187,475	187,475	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,451.62	456.00	5.4%	
2360	APORT PARA REHAB DE JARDINES DE Ni@s PARA PROGRAMA SK PIEM	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000123	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	533,637	327,494	327,494	327,494	100.0%	0	0	ESCUELA	56.00	56.00	100.0%	
2352	APORT PARA REHABILITACION DE ESCUELAS SECUNDARIAS AP PROGRAMA SK ESCUELA DIGNA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000101	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	454,894	227,446	227,446	227,446	100.0%	0	0	ESCUELA	19.00	19.00	100.0%	
2363	APORT PROGRAM SK ESC DIGNA AL PIEM REHAB DE ESCUELAS PRIMARIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000187	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,146,518	568,185	568,185	568,185	100.0%	0	0	ESCUELA	71.00	71.00	100.0%	
2071	NIVELACION DE POZOS DE VISITA Y/O CAJAS DE VALVULAS EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000055	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	497,278	366,583	366,583	366,583	100.0%	0	0	PIEZA	151.00	113.00	74.8%	
2341	PAGO DE DIFERENCIA DE IVA DE LA OBRA REHAB DE CELDA 2 DEL RELLENO SANITARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000091	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	53,220	53,220	53,220	53,220	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
2329	REHAB DE PARQUE DE LAS AMERICAS CALLE AMERICAS Y PLAZA DE LAS AMERICAS COL. UNIDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000057	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	882,433	219,494	219,494	219,494	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
2061	REHAB DE PAV ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 2 CM DE ESPESOR EN VIALIDADES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000052	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	778,867	778,867	778,867	778,867	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,414.45	9,414.45	100.0%	
2026	REHAB DE PAV ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 2CM DE ESPESOR EN VIALIDADES DE LA CIUDAD EN C Sicomoro ENTRE MIGUEL BARRAGAN Y M GONZALEZ COSSIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000040	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	844,743	844,743	844,743	844,743	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,113.89	12,113.89	100.0%	
2031	REHAB PAV ASFALTICO CON SOBRECARPETA 2CM DE ESPESOR EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000051	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	918,577	918,577	918,577	918,577	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,975.21	12,975.21	100.0%	
2338	REHAB Y REMODELACION DE PLAZA ABRAHAM GLZ OBRA EMBLEMATICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000088	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	346,020	85,157	85,157	85,157	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
7819	REHABILITACION DE PARQUE CALLES CONSTITUYENTES Y C V N MENDOZA COL CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000100	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	699,924	173,265	173,265	173,265	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
2019	REHABILITACION DE PAV ASFALTICO DE 2 CM DE ESP EN VIALIDADES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000038	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	865,507	865,507	865,507	865,507	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,057.63	11,057.63	100.0%	
2022	REHABILITACION DE PAV ASFALTICO DE 2 CM DE ESPESOR EN VIALIDADES DE LA CIUDAD ENTRE PASCUAL OROZCO ENTRE CENTENARIO Y HOMERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000039	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	460,106	460,106	460,106	460,106	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,554.00	6,554.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
2929	REHABILITACION DE PAV ASFALTICO DE 2CM DE ESP EN VIALIDADES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	993,882	993,882	993,882	993,882	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	13,333.52	13,333.52	100.0%	
2063	REHAN DE PAV ASFALTICO CON SOBRECAROETA 2CM DE ESPESOR AV SILVESTRE Y, ENTRE CALLE 80 Y CALLE 110 TRAMOS AISLADOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000053	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	404,663	404,663	404,663	404,663	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,983.98	4,983.98	100.0%	
2270	REMODELACION DE CANCHA CALLES 43 ENTRE OCHOA Y URQUIDE COL INDEPENDENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000032	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	173,451	43,299	43,299	43,299	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.30	30.0%	
2274	REMODELACION DE PARQUE CALLE OTOMI FRACC CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000047	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	624,602	624,602	624,602	624,602	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
2426	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000018 19	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,998,276	3,693,023	3,693,023	3,693,023	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,467.00	1,346.00	91.8%	
114788	PLAZA DE SAN LORENZO	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	SAN LORENZO	592-00-02-001	OBRAS PUBLICAS	147,873	147,873	147,873	147,873	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63363	BACHEO CALLES JET PATCHER	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-0021	OBRAS PUBLICAS	15,006	15,006	15,006	15,006	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63328	REHABILITACION DE CAPILLA	31-GUERRERO	TONACHI	03-0017	OBRAS PUBLICAS	13,831	13,831	13,831	13,831	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63166	REHABILITACION DE MUSEO	31-GUERRERO	OROZCO (SAN ISIDRO PASCUAL OROZCO)	03-0012	OBRAS PUBLICAS	5,197	5,197	5,197	5,197	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88832	REHABILITACION MUSEO FRANCISCO VILLA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240717	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	119,195	119,195	116,388	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86578	REHABILITACION PARQUE DEL PUEBLO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240685	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	144,921	144,921	141,508	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86579	REHABILITACION PARQUE DEPORTIVO LA HUERTA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240615	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	43,588	43,588	42,561	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86580	REHABILITACION PARQUE MINEROS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240681	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	50,000	25,453	25,453	24,854	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86982	REHABILITACION PUENTE CALICANTO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240719	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	475,000	475,000	475,000	472,306	99.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136396	REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	507-9-1-2	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	700,000	225,217	225,217	225,217	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
118264	CAMINO LA ESMERALDA Y SAN FRANCISCO	52-OJINAGA	LA ESMERALDA	592-00-07+179	OBRAS PUBLICAS	35,952	35,952	35,952	35,952	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118631	CAMINO OJINAGA =EL MEZQUITE	52-OJINAGA	EL MEZQUITE (BARRIO EL ESTABLO)	592-00-07+185	OBRAS PUBLICAS	9,214	9,214	9,214	9,214	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118969	REHAB. CAMPO DE FUT U. DEPORTIVA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592-00-07+191	OBRAS PUBLICAS	1,098	1,098	1,098	1,098	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118299	REHAB. DE CALLES VARIAS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592-00-07+181	OBRAS PUBLICAS	124,675	124,675	124,675	124,675	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118312	REHAB. TERRENOS PARA PANTEON NUEVEVO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592-00-07+182	OBRAS PUBLICAS	279,555	279,555	279,555	279,555	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118522	REHABILITACION CONFORMACION Y RIEGO CALLES	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592-00-07+183	OBRAS PUBLICAS	18,492	18,492	18,492	18,492	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118753	REHABILITACION RASTRO MUNICIPAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592-00-07+188	OBRAS PUBLICAS	46,263	46,263	46,263	46,263	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116514	REHABILITACION DE CALLES MUNICIPALES	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	592-00-010-001	OBRAS PUBLICAS	74,398	74,398	74,398	74,398	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
12771	CALLE AGUASCALIENTES	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592-18-70	OBRAS PUBLICAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
12776	CASA JUAREZ	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592-18-72	OBRAS PUBLICAS	5,081	5,081	5,081	5,081	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
12895	DISPENSARIO MEDICO	55-ROSALES	LA GARITA	592-18-92	OBRAS PUBLICAS	23,486	23,486	23,486	23,486	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
12901	REHAB. CRUCE EN TERRAPLEN DE ROSALES	55-ROSALES	LA GARITA	592-18-94	OBRAS PUBLICAS	29,853	29,853	29,853	29,853	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
12826	TUBERIAS CALLE GUANAJUATO	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592-18-72	OBRAS PUBLICAS	31,150	31,150	31,150	31,150	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
36370	IGLESIA EN EL TULE	61-SATEVÓ	EL TULE	592=112=04+004	OBRAS PUBLICAS	104,187	104,187	104,187	104,187	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																
	BIENES MUEBLES																
75584	EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE EL PEREGRINO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020306	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	169,114	169,114	169,114	169,114	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICIÓN DE BASES PARA CAMA, COLCHONES, 9 CALEFACTORES, 4 APARATOS DE AIRE, BUROS DE MADERA Y 1 LAVADORA
63430	EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	04-0009	OBRAS PUBLICAS	76,453	76,453	76,453	76,453	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
86931	EQUIPAMIENTO MUSEO FRANCISCO VILLA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240718	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	165,000	166,005	166,005	162,095	97.6%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
77014	EQUIPO DE TRABAJO Y COMPUTO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_03_03	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OFICIALIA MAYOR	35,859	35,859	35,859	35,859	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%	ADQUISICIÓN DE: 1 (UNA) REVOLVEDORA CABER CON MOTOR HONDA 13HP. PARA EL DEPTO. OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES \$ 20,559.99 [UN] SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE NÓMINA PARA EL ÁREA DE CONTABILIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, \$ 5,220.00, [1]CAMARA DIGITAL PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES \$ 3,500.00, [1] TALADRO INDUSTRIAL MAKITA M-6016.
76865	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_03_02	PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,151	49,151	49,151	49,151	100.0%	0	0	MOBILIARIO	4.00	4.00	100.0%	ADQUISICIÓN DE: 1[UN] MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA XEROX MODELO 3655MFP5 PARA EL ÁREA DE PLANEACIÓN MPAL. 1 LOTE DE ENTREPASAS 2A. ETAPA/SUMINISTRO PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL, 2 GRABADORAS PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA MUNICIPALES SESIONES DE H. AYUNTAMIENTO [ REFERENCIA: EL MONTO ANUAL SE ADECUO EN SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 16 DE JUNIO DE 2010, SEGUN ACTA NO. 140 QUEDANDO: INVERSIÓN INICIAL: \$ 100,000.00 REDUCCIÓN/ADECUACIÓN: 50,849.20 INVERSIÓN FINAL: \$ 49,150.80
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
138055	INST. DE TRANSMISOR DE TV EN LOS LIRIOS	7-BALLEZA	LOS LIRIOS	592-03-13	OBRAS PUBLICAS	62,311	62,311	62,311	62,311	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA INSTALACION DE UN TRANSMISOR EN LA COMUNIDAD DE LOS LIRIOS
138056	INSTALACION DE TRANSMISOR DE TV EN LA COMUNIDAD DE COQUENAS	7-BALLEZA	COQUENAS	592-03-11	OBRAS PUBLICAS	62,311	62,311	62,311	62,311	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA INSTALACION DE UN TRANSMISOR DE TV EN LA COMUNIDAD DE COQUENAS
138057	INSTALACION DE UN TRANSMISOR DE TV EN LA COMUNIDAD DE TENENUCO	7-BALLEZA	TENENUCO	592-03-15	OBRAS PUBLICAS	62,311	62,311	62,311	62,311	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	INSTALACION DE UN EQUIPO TRANSMISOR DE TV. EN LA COMUNIDAD DE TENENUCO
116294	INSTALACION DE SISTEMA SATELITAL DE COMUNICACION	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	239-00-03	PRESIDENCIA MUNICIPAL	109,176	109,176	109,176	109,176	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	MAQUINARIA																
113667	ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA	5-ASCENSIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	05-211-03-08	TESORERIA	510,652	510,652	510,652	510,652	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
113714	COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-204	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	136,452	136,452	136,452	136,452	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION CORRESPONDE AL TOTAL GASTADO EN COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL TIPO DE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
2912	ADQUISICION DE CAMIONES DE 34 DE TONELADA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000006	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	100.0%	0	0	UNIDAD	5.00	5.00	100.0%	
89799	MAQUINARIA Y EQUIPO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_02_11	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	315,000	315,000	315,000	315,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICIÓN DE 1 [UNO] CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA CON TRABAJO TRASERO, MARCA LEC 40. CAJÓN BASURERO MARCA THE LEACH PACKMASTER MOD. 1996, MOTOR DIESEL: EQUIPO DESTINADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO. REFERENCIA: LA PARTIDA PRESUPUESTAL ANUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO FUE ADECUADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 16 DE JUNIO DE 2010, SEGUN ACTA NO. 140, QUEDANDO: INVERSIÓN INICIAL: 600,000.00 REDUCCIÓN/ADECUACIÓN: 285,000.00 INVERSIÓN FINAL: 315,000.00 ACCIÓN CONCLUIDA.
128001	MANT. Y REF. DE MAQUINARIA PESADA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592-00-169	SERVICIOS PUBLICOS	297,258	297,258	297,258	297,258	100.0%	0	0	MECANISMO	1.00	1.00	100.0%	NO SE TIENE UN PRESUPUESTO ESPECIFICO PARA MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REACCIONES DE MAQUINARIA PESADA
	OTROS																
103154	ADQUISICION DE LUMINARIAS	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	592-00-0004	TESORERIA MUNICIPAL	27,028	27,028	27,028	27,028	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
91966	BANDA PARA TRANSMISION Y CONO VIAL PARA BACHEO	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	12	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	5,224	5,224	5,224	5,224	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES
2002	ADQUISICION DE DESVARADORA DE BRAZO LATERAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000002	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	183,620	183,620	183,620	183,620	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
2097	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE RELLENO SANITARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000009	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	38,113	38,113	38,113	38,113	100.0%	0	0	PIEZA	773.00	773.00	100.0%	
2098	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000010	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	494,539	111,398	111,398	111,398	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.50	50.0%	
2005	ADQUISICION DE KIT DE JUEGOS RECREATIVOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000003	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	467,307	467,307	467,307	467,307	100.0%	0	0	LOTE	24.00	24.00	100.0%	
2009	ADQUISICION DE 46 BANCAS DE LAMINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000005	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	127,880	127,880	127,880	127,880	100.0%	0	0	PIEZA	46.00	46.00	100.0%	
73794	APORTACION AL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_02_09	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DIRECCION DE TURISMO Y CULTURA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL. EL CUAL ES EN CONJUNTO CON EL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE CULTURA, MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA.
	GASTO CORRIENTE																
	SERVICIOS PERSONALES																
136397	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	50-NUevo CASAS GRANDES	NUevo CASAS GRANDES	507-7	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,463,000	3,789,451	3,789,451	3,789,451	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
128182	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592-00-170	PRESIDENCIA MUNICIPAL	366,672	366,672	366,672	366,672	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
113691	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-200	OBRA PUBLICAS	327,480	327,480	327,480	327,480	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION CORRESPONDE AL TOTAL GASTADO EN EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL TIPO DE GASTO QUE QUIERO REPORTAR
113654	RASTREO DE CALLES	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-62	OBRA PUBLICAS	63,234	63,234	63,234	63,234	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION CORRESPONDE AL TOTAL INVERTIDO EN RASTREO DE CALLES. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL TIPO DE GASTO QUE QUIERO REPORTAR
2427	GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000021	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,192,300	1,195,800	1,195,800	1,195,800	100.0%	0	0	PAGO	1.00	0.50	50.0%	
84775	APOYO CHOFERES PARA TRANSPORTE CBTIS Y BACHILLERES	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	4	TESORERIA MUNICIPAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
84776	ASISTENCIA SOCIAL	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	3	TESORERIA MUNICIPAL	16,350	16,350	16,350	16,350	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
84777	FOMENTO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	5	DEPORTE Y CULTURA	10,855	10,855	10,855	10,855	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
84888	MANTENIMIENTO CAMIONES DE LOS CREI FEDERAL Y ESTATAL	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	9	TESORERIA MUNICIPAL	5,650	5,650	5,650	5,650	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
84778	MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA A LAS ESCUELAS	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	2	TESORERIA MUNICIPAL	54,407	54,407	54,407	54,407	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
86581	APOYO A ESCUELAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240687	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	300,000	219,585	219,585	214,413	97.6%	0	0	ACCIÓN	15.00	15.00	100.0%	
86582	APOYO PARA VIVIENDAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240690	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	108,924	108,924	106,359	97.6%	0	0	APOYO	6.00	6.00	100.0%	
86583	CATEDRAL DE GUADALUPE	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240689	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
86584	DIVERSAS EROGACIONES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920030004	TESORERIA MUNICIPAL	20,000	12,968	12,968	12,663	97.6%	0	0	OPERACIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE IMPORTE ES DE CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA.
86585	REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240144	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	700,000	432,266	432,266	422,085	97.6%	0	0	MÁQUINA	15.00	15.00	100.0%	
86586	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920060000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	20,000,000	9,452,064	9,452,064	9,229,444	97.6%	0	0	SERVICIO	2.00	2.00	100.0%	EL AVANCE FISICO SE MIDE EN LOS SERVICIOS OTORGADOS: ALUMBRADO PUBLICO Y ASEO URBANO.
18085	BECAS PARA ALUMNOS DEL MUNICIPIO DE BAJOS RECURSOS	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	-	TESORERIA MUNICIPAL	32,550	32,550	32,550	32,550	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE BECAS DE ALUMNOS DEL MUNICIPIO DE BAJOS RECURSOS CORRESP. A LOS MESES FEB.MAR Y ABR \$12,750.00 MAYO \$12,850.00 JUNIO \$7,150.00
18241	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	ENERGIA MAYO	TESORERIA MUNICIPAL	111,549	111,549	111,549	111,549	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO \$111,549.00
105211	ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	518111	OFICIALIA MAYOR	3,025,228	2,490,409	2,490,409	2,490,409	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	ADQUISICION DE CAMISAS, BLUSAS Y PANTALONES APROBADOS EN LICITACION CA-CO-052-2009
136398	AUXILIARES DE PROGRAMAS	50-NUevo CASAS GRANDES	NUevo CASAS GRANDES	507-9-156	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	515,000	335,559	335,559	335,559	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136399	BECAS	50-NUevo CASAS GRANDES	NUevo CASAS GRANDES	507-1-5	PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000	240,004	240,004	240,004	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
139309	CURSOS DE CAPACITACION	50-NUevo CASAS GRANDES	NUevo CASAS GRANDES	507-9-155	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000	928	928	928	100.0%	0	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
139056	DESLINDES DE OBRA	50-NUUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	507-9-1-3	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1	85,000	54,822	54,822	64.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
138994	ESTACION METEREOLÓGICO	50-NUUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	507-1-1-3	PRESIDENCIA MUNICIPAL	84,618	84,618	84,618	84,618	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
136400	FOMENTO AL DEPORTE	50-NUUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	507-1-1-11	DEPARTAMENTO FOMENTO AL DEPORTE	618,000	542,811	542,811	542,811	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
136401	IMPULSO A EMPRESAS TURISTICAS	50-NUUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	507-1-4	DEPARTAMENTO FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	100,000	42,018	42,018	42,018	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
138798	INCUBADORA DE EMPRESAS	50-NUUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	507-1-2	FOMENTO ECONOMICO	13,981	13,981	13,981	13,981	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
136402	PROGRAMA DE AHORRO Y CREDITO	50-NUUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	507-1-14	DEPARTAMENTO FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	255,000	10,500	10,500	10,500	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
136403	PROTECCION ANCIANOS Y DESVALIDOS	50-NUUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	507-1-10	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,232,000	113,172	113,172	113,172	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
139301	SECLAMIENTOS DE TRANSITO	50-NUUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	507-9-1-48	TRANSITO MUNICIPAL	170,000	133,927	133,927	133,927	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136404	SUBSIDIO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS	50-NUUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	507-1-12	PRESIDENCIA MUNICIPAL	539,417	539,417	539,417	517,417	95.9%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
128281	FLETES	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592-00-35	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,760	12,760	12,760	12,760	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	NO SE CUENTA CON UN PRESUPUESTO
119096	REHAB. TERRENO PANTEON NUEVO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592-00-192	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,552	1,552	1,552	1,552	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	NO SE TIENE UN PRESUPUESTO
128241	RELLENO SANITARIO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592-00-141	RELLENO SANITARIO	5,982	5,982	5,982	5,982	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	NO SE CUENTA CON UN PRESUPUESTO
71961	COMISIONES BANCARIAS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-001-005	TESORERIA MUNICIPAL	3,986	3,986	3,986	3,986	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
20875	SANEAMIENTO DE FINANZAS	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	592002	TESORERIA MUNICIPAL	76,518	76,518	76,518	76,518	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
115772	PAGO PASIVOS MUNICIPALES	6-BACHINIVA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-001	TESORERIA MUNICIPAL	233,000	233,000	233,000	233,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
75731	PAGO DE INTERESES POR PRÉSTAMO DE BANOBRAS	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592020801	TESORERIA MUNICIPAL	130,239	130,239	130,239	130,239	100.0%	0	0	PESOS	1.00	1.00	100.0%	PARA EL PAGO DE INTERESES GENERADOS POR EL CRÉDITO SIMPLE HASTA POR UN MONTO DE \$9,504,380.31 PAGADERO A MÁS TARDAR EL 09 DE OCTUBRE DE 2010 CON LOS RECURSOS DEL FORTAMUNDF CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010.
103021	COMISIONES BANCARIAS	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	592-00-0003	TESORERIA MUNICIPAL	690	690	690	690	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
63926	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	15-COYAME DEL SOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	2110328 Y 30	TESORERIA MUNICIPAL	134,110	134,110	134,110	134,110	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE DEUDA
71744	COMISIONES BANCARIAS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	07	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	6,762	6,762	6,762	6,762	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
84933	PAGO DEUDA MAQUINARIA PESADA	18-CUSHIURIACHI	CUSHIURIACHI	5920007	TESORERIA	268,535	268,535	268,535	268,535	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
2428	AMORTIZACIONES PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO PARA EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2020TE000002	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	64,000,000	64,000,000	64,000,000	64,000,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
2429	INTERESES PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO PARA EL MUNICIPIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010TE000001	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,300,000	1,161,410	1,161,410	1,161,410	100.0%	0	0	PAGO	1.00	0.90	90.0%	
121329	COMISIONES BANCARIAS	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592+0+07-002	TESORERIA	237	237	237	237	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
84779	PAGO DEUDA INSTITUCIONES PARTICULARES	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	6	TESORERIA MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
88617	COMISIONES BANCARIAS	25-GOMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	11202+03+125	TESORERIA	1,167	1,167	1,167	1,167	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
88710	PAGO DEUDA IMS	25-GOMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-002	TESORERIA	18,574	18,574	18,574	18,574	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
88690	PAGO DEUDA 2009	25-GOMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-001	TESORERIA	75,993	75,993	75,993	75,993	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
98001	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	26-GRAN MORELOS	SAN NICOLÁS DE CARRETAS	026+525+00101	TESORERIA MUNICIPAL	14	14	14	14	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
98336	PAGO DE INTERESES NO BANCARIOS	26-GRAN MORELOS	SAN NICOLÁS DE CARRETAS	-	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	19,900	11,674	11,674	11,674	100.0%	0	0	PAGO	19,900.00	11,674.00	58.7%	LA CANTIDAD ANUAL DEL PAGO DE INTERESES NO BANCARIOS ES ESTIMADA YA QUE LOS INTERESES SON VARIABLES
98337	PAGO DE PRESTAMO A BANOBRAS	26-GRAN MORELOS	SAN NICOLÁS DE CARRETAS	-	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	550,000	306,129	306,129	306,129	100.0%	0	0	PAGO	550,000.00	306,129.00	55.7%	
98834	OBLIGACIONES BANCARIAS	30-GUAZAPARES	GUAZAPARES	592-04-001	TESORERIA	320	320	320	320	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	



**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
73008	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 2009	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_00_03	TESORERÍA MUNICIPAL	799,548	799,548	799,548	799,548	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 2009. CORRESPONDE EL PAGO DE DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA DE 12 PROVEEDORES LOCALES Y DE LA REGIÓN. IMPORTE ANUAL ADECUADO CON FECHA 16 DE JUNIO DE 2010, SEGUN ACTA DE H. AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ NO. 140 SESIÓN ORDINARIA. INVERSIÓN INICIAL 8800,000.00 REDUCCIÓN/ADECUACIÓN 452.15 INVERSIÓN FINAL 799,547.85
103955	PAGO DE CREDITO A CORTO PLAZO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	502609	TESORERÍA MUNICIPAL	250,000,000	115,096,368	115,096,368	115,096,368	100.0%	0	0	CRÉDITO	1.00	0.46	46.0%	ES EL PAGO DE LA DEUDA DEL CREDITO OTORGADO PARA OBRA PUBLICA
104087	PAGO DEL CREDITO A LARGO PLAZO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	502709	TESORERÍA MUNICIPAL	34,068,468	18,731,018	18,731,018	18,731,018	100.0%	0	0	CRÉDITO	1.00	0.55	55.0%	ES EL PAGO DE LA DEUDA DEL CREDITO OTORGADO PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE SEMIASIVO
87462	COMISIONES BANCARIAS	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-11	TESORERÍA MUNICIPAL	237	237	237	237	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
116436	PAGO DE PASIVOS MUNICIPALES	46-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-001	TESORERÍA MUNICIPAL	609,000	609,000	609,000	609,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
50889	COMISIONES BANCARIAS	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	592-002-408	TESORERÍA	209	209	209	209	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
98566	PAGO DEUDA PUBLICA	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-001	TESORERÍA	386,362	386,362	386,362	386,362	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
55150	PAGO DEUDA INSTITUCIONES FINANCIERAS	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	221-01-01	TESORERÍA MUNICIPAL	304,305	304,305	304,305	304,305	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE DEUDA CON BANORAS. RECURSO UTILIZADO PARA OBRAS: VELATORIO BOQUILLA, BIBLIOTECA RANCHO NUEVO, MATERIALES PARA VIVIENDA Y TRAMO CARRETERO LOTE 4 EL MOLINO.
80488	COMISIONES BANCARIAS	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	08	TESORERÍA MUNICIPAL	8,000	3,313	3,313	3,313	100.0%	0	0	OTROS	12.00	6.00	50.0%	
36371	COMISIONES BANCARIAS	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592-04-001	TESORERÍA	488	488	488	488	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
68627	COMISIONES BANCARIAS	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-04-0001	TESORERÍA MUNICIPAL	128	128	128	128	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
119325	ABONO ADQ. VEHICULO	66-URUACHI	URUACHI	592-05-010	TESORERÍA	73,019	73,019	73,019	73,019	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
44266	DEUDA A UN PARTICULAR	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	0000004	PRESIDENCIA MUNICIPAL	115,000	115,000	115,000	115,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																
59936	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	2	TESORERÍA	666,666	1,857	1,857	1,857	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.50	50.0%	RECURSO DESTINADO PARA LA ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE ELEMENTOS POLICIAOS DE GOBIERNO DEL ESTADO(CIPOP) QUE VIENEN A ESTE MUNICIPIO EN APOYO DE SEGURIDAD PUBLICA.
60031	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	4	TESORERÍA	460,000	78,669	78,669	78,669	100.0%	0	0	VEHÍCULO	3.00	3.00	100.0%	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN SEGURIDAD PUBLICA
59876	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	1	TESORERÍA	388,890	388,890	388,890	388,890	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.50	50.0%	RUBRO UTILIZADO PARA EL PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 10 ELEMENTOS QUE EJERCEN COMO VIGILANTES.
71842	SEGURIDAD PUBLICA	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592=10=01=00 1	TESORERÍA	859,575	859,575	859,575	859,575	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
20769	SEGURIDAD PUBLICA	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	5920001	TESORERÍA MUNICIPAL	1,281,943	1,281,943	1,281,943	1,281,943	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
113504	COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-198	TESORERÍA	255,940	255,940	255,940	255,940	100.0%	0	0	LOTE	8.00	8.00	100.0%	CADA LOTE REPRESENTA COMBUSTIBLE ADQUIRIDO PARA 8 VEHICULOS. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE A LA CLASE DE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
113593	DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-04	TESORERÍA	38,723	38,723	38,723	38,723	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION REPRESENTA EL TOTAL GASTADO EN DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL TIPO DE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
113432	EQUIPO DE COMUNICACION Y UNIFORMES DE SEG. PUBLICA	5-ASCENSIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	05-592-00-13	TESORERÍA	91,417	91,417	91,417	91,417	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	CADA ACCION CORRESPONDE AL TOTAL INVERTIDO EN EQUIPO DE COMUNICACION Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE A LA CLASE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
113523	ESTANCIA DE ELEMENTOS DE SEG. PUB. ESTATALES Y FEDERALES	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-223	TESORERÍA	197,869	197,869	197,869	197,869	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION CORRESPONDE AL TOTAL INVERTIDO EN LA ASISTENCIA DE ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA ESTATALES Y FEDERALES. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE A LA CLASE DE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
113489	LIQUIDACION DE PERSONAL	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-193	TESORERÍA	28,300	28,300	28,300	28,300	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	UNA ACCION EQUIVALE A UNA LIQUIDACION
113564	MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-201	TESORERÍA	20,132	20,132	20,132	20,132	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION CORRESPONDE AL TOTAL INVERTIDO EN EL MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL TIPO DE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
113404	MANTENIMIENTO Y LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-06	TESORERÍA	101,200	101,200	101,200	101,200	100.0%	0	0	LOTE	8.00	8.00	100.0%	CADA LOTE REPRESENTA MANTENIMIENTO PARA 8 VEHICULOS DE SEG. PUBLICA. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE A LA CLASE DE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
113367	PAGO DE NOMINA Y SERV. PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-03	TESORERÍA	1,745,233	1,745,233	1,745,233	1,745,233	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
94046	COMBUSTIBLES SEGURIDAD PUBLICA	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-166	TESORERÍA MUNICIPAL	1,667,211	1,667,211	1,667,211	1,667,211	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
99741	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-176	TESORERÍA MUNICIPAL	225,008	225,008	225,008	225,008	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
74823	CONSTRUCCION DEL CONSULTORIO PARA MERETRICES	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592020208	OBRA PÚBLICA MUNICIPALES	187,718	187,718	187,718	187,718	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74628	GASTOS, ARMAMENTO, UNIFORMES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y EDIFICIO DE SEG. PÚBLICA	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592020200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA TRANSITO Y BOMBEROS	2,029,793	2,029,793	2,029,793	2,029,793	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
107667	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-03-003	TESORERÍA	227,561	63,346	63,346	63,346	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
108242	HOSPEDAJE DIRECTOR SEG. PUBLICAS	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-003-003	TESORERÍA MUNICIPAL	24,760	24,760	24,760	24,760	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
107668	LLANTAS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-03-006	TESORERIA	50,827	13,260	13,260	13,260	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107669	MATERIAL SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-03-005	TESORERIA	6,113	4,818	4,818	4,818	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107670	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-03-001	TESORERIA	722,175	348,666	348,666	348,666	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
107671	REPARACION VEHICULOS POLICIA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-03-002	TESORERIA	67,573	16,998	16,998	16,998	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
102795	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	592-00-0002	TESORERIA MUNICIPAL	137,700	137,700	137,700	137,700	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
63891	SEGURIDAD PUBLICA	15-COYAME DEL SOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	1220001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	161,170	161,170	161,170	161,170	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
92220	ANTIPO DE 3 CRUCEROS Y DOS SINCRONIZADORES	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	14	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	585,670	585,670	585,670	585,670	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	TRES CRUCEROS Y DOS SINCRONIZADORES EN VARIAS CALLES
72463	COMPRA DE ACTIVOS FJOS	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	11	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	2,273,755	2,273,755	2,273,755	2,273,755	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	COMPRA DE CAMION PARA BOMBEROS, MOTOS PARA VIALIDAD, CASCOS Y ADITAMENTOS PARA LAS MOTOS, CAMARA DE VIGILANCIA
71977	CREDITO CATERPILLAR Y MOTONIVELADORA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	06	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	2,166,305	2,166,305	2,166,305	2,166,305	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE MOTONIVELADORA Y MOTOCONFORMADORA
71645	HONORARIOS MEDICOS POR REALIZACION DE CERT. EBRIEDAD E INT.FISICA AL PERSONAL	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	10	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	113,470	113,470	113,470	113,470	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE HONORARIOS A MEDICOS QUE REALIZAN CERTIFICADOS DE EBRIEDAD E INTEGRIDAD FISICA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
71823	MANTENIMIENTO A CAMARAS DE VIGILANCIA DE SEG. PUBLICA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	07	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	121,800	121,800	121,800	121,800	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	MENSUALIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARAS DE SEG. PUBLICA
94524	SEMAFORIZACION CALLE 16 DE SEPT Y DUBLIN	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	21	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	432,375	432,375	432,375	432,375	100.0%	0	0	SEMÁFORO	3.00	3.00	100.0%	TRES CRUCEROS EN LAS SIGUIENTES CALLES: CRUCERO EN CALZADA 16 DE SEPTIEMBRE Y DUBLIN CRUCERO EN CALLE 40 Y BLVD FERNANDO BAEZA CRUCERO EN CALZADA 16 DE SEPT Y CALLE 15
85236	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	18-CUSHIURIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	5920003	TESORERIA	507,620	507,620	507,620	507,620	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
84800	PAGO PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	18-CUSHIURIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	5920006	TESORERIA	220,832	220,832	220,832	220,832	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
2334	APORTACION MUNICIPAL PARA CONVENIO SUBSEMUN 2010	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000033	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	27,870,411	25,083,370	25,083,370	25,083,370	100.0%	0	0	PAGO	1.00	0.90	90.0%	
7697	PAGO SUELDOS-PRIMA ADICIONAL,DOMINICAL,QUINCENAL,TIEMPO EXTRAORDINARIO,CUOTAS SERV MEDICO, DESPENSA, COMPENSACIONES ADIC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000047.60	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	92,789,164	26,567,760	26,567,760	26,567,760	100.0%	0	0	PAGO	1.00	0.25	25.0%	
116147	PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	239-00-001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	618,908	618,908	618,908	618,908	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
20691	ADQUISICION CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	21-DELICIAS	DELICIAS	5407	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	692,504	692,504	692,504	692,504	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	3 CÁMARAS MAS ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO
22784	BOMBERA PIERCE	21-DELICIAS	DELICIAS	5403-6-2	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	381,384	381,384	381,384	381,384	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
20692	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	21-DELICIAS	DELICIAS	5206	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	377,023	377,023	377,023	377,023	100.0%	0	0	EQUIPO	6.00	6.00	100.0%	
20693	PROGRAMA SUBSEMUN 2010	21-DELICIAS	DELICIAS	1102-	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	PERSONA	200.00	200.00	100.0%	IER APORTACION MUNICIPAL PARA EL CONVENIO SUBSEMUN 2010
20694	SUELDO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	21-DELICIAS	DELICIAS	5101-6	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,875,186	2,875,186	2,875,186	2,875,186	100.0%	0	0	PERSONA	220.00	220.00	100.0%	
114789	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-01-002	TESORERIA	110,133	110,133	110,133	110,133	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
114790	NOMINA P/SEGURIDAD PUBLICA	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-01-001	TESORERIA	204,072	204,072	204,072	204,072	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
84780	ATENCION A NECESIDADES VINCULADAS CON SEGURIDAD PUBLICA	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	5	PRESIDENCIA MUNICIPAL	84,239	84,239	84,239	84,239	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
84781	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	1	TESORERIA MUNICIPAL	504,890	504,890	504,890	504,890	100.0%	0	0	PERSONA	13.00	13.00	100.0%	
88813	ADQ. LLANTAS	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-005	TESORERIA	4,100	4,100	4,100	4,100	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
88618	ALIMENTACION AGENTES SEGURIDAD	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	112+02+128	TESORERIA	10,462	10,462	10,462	10,462	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
88619	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	112-02-003	TESORERIA	139,860	139,860	139,860	139,860	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
88885	LAVADO COBUJASDE CELDAS	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-008	TESORERIA	319	319	319	319	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
88620	MANTENIMIENTO DE TRANSMISORES	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	112-02-03-07-6	TESORERIA	9,882	9,882	9,882	9,882	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
88871	MATERIAL BAñS SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-006	TESORERIA	3,629	3,629	3,629	3,629	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
88621	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	112-02-03-07-5	TESORERIA	432,875	432,875	432,875	432,875	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
88802	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-004	TESORERIA	17,175	17,175	17,175	17,175	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
88736	UNIFORMES AGENTES	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-003	TESORERIA	25,578	25,578	25,578	25,578	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
98835	CARTUCHOS Y MANT. ARMAS CDE POLICIA MPAL	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0005	TESORERIA	8,715	8,715	8,715	8,715	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
98836	COMBUSTIBLE	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-003	TESORERIA	187,551	187,551	187,551	187,551	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
98837	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-04	TESORERIA	1,294,299	1,294,299	1,294,299	1,294,299	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
98838	RADIOS PORTATILES PARA POLICIA MUNICIPAL	30-GUAZAPARES	GUAZAPARES	592-02-002	TESORERIA	17,633	17,633	17,633	17,633	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
98839	REFACCIONES PATRULLAS	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-002	TESORERIA	56,240	56,240	56,240	56,240	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
63029	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	1-0001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	3,868,933	3,868,933	3,868,933	3,868,933	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.50	50.0%	
86587	COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920040005	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,600,000	1,842,394	1,842,394	1,799,001	97.6%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
86588	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920040003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,000,000	1,638,593	1,638,593	1,600,000	97.6%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
17764	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 01-15 ABRIL, 16-30 ABRIL, 01-15 MAYO, 16-31 MAYO, 01-15 JUNIO Y 16 AL 30 JUNIO (2010)	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3 MESES	TESORERIA MUNICIPAL	168,832	168,832	168,832	168,832	100.0%	168,832	168,832	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	NOMINAS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. A LAS QUINCENAS DE: 01-15 DE ABRIL \$28,680.00 15-30 DE ABRIL \$25,432.00 01-15 DE MAYO \$28,680.00 15-31 DE MAYO \$28,680.00 01-15 DE JUNIO \$28,680.00 15-30 DE JUNIO \$28,680.00
104058	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	34-IGNACIO ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-01-001	TESORERIA MUNICIPAL	53,880	53,880	53,880	53,880	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	NOMINA PERSONAL DE SEG. PUBLICA QUINCENA CORRESP. A 15-28 DE FEB 2010 \$28,680.00 QUINCENA CORRESP. A 15-31 DE MZO 2010 \$25,200.00
17915	UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	1EROS UNIFORMES	TESORERIA MUNICIPAL	23,177	23,177	23,177	23,177	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	UNIFORMES TIPO OPERATIVO COMPLETO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA NO. DE FACT. 1844 \$23,177
85703	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA	35-JANOS	JANOS	35590-08	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,386,246	1,693,122	1,693,122	1,392,000	82.2%	0	0	OTROS	12.00	6.00	50.0%	
73756	ATENCIÓN A LAS NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA 2010	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592_01_01	PRESIDENCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPALES	2,231,067	2,231,067	2,231,067	824,379	36.9%	0	0	ACCIÓN	30.00	11.00	36.3%	ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA DE SUS HABITANTES: ADQ. 2 PICK UP FORD RANGER MOD. 2010 COLOR BLANCO ONYX \$ 396,421.00. ADQ. 1 DISPENSARIO PARA EQUIPAMIENTO BASE MILITARES DE LA SEDENA \$ 2,800.00. ADQ. 2 LOTE DE PINTURA PARA VIALIDAD MUNICIPAL DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD \$ 38,330.00. ADQ. 85 UNIFORMES (CAMISA, PANTALON Y BOTAS), SUMINISTRO DE BORDADOS ESPECIALES. \$ 115,500.00. 1 CERCO ELECTRIFICADO PARA LAS INSTALACIONES DE SEG. PÚBLICA MPAL. \$ 107,880.00. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA TALLERES IMPARTIDOS \$ 34,000.00. ADQ. 2 LOTES DE EQUIPO DE TORRETTAS TIPO LIBERTY \$ 83,506.08. ROTULACIÓN Y SUM. PARRILLAS VEHICULOS SEG. PÚBLICA 12,064.00. SUMINISTRO DE ENERGÍA INSTALACIONES C-4 \$ 13,518.44 REFERENCIA: IMPORTE ANUAL SE ADECUO EL DIA 16 DE JUNIO DE 2010 SEGUN ACTA NO. 140 DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ, EN SESIÓN ORDINARIA, SIENDO: INVERSIÓN INICIAL: \$ 2,300,000.00 REDUCCIÓN/ADECUACIÓN: 68,933.36 INVERSIÓN FINAL: \$ 2,231,066.64
104352	ACADEMIA DE POLICIA (ADEUDO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	517012	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,169,515	1,703,854	1,703,854	1,703,854	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	PARA PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTOS PARA ASPIRANTES A POLICIA DE LA ACADEMIA.
103956	ACADEMIA DE POLICIA (GENERACION ENERO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	504112	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,340,995	975,887	975,887	975,887	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.73	73.0%	GASTOS PARA LA GRADUACION DE ENERO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL, BECAS, ALIMENTOS, UNIFORMES.
104202	ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS PARA TRANSITO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	515631	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	6,076,946	3,352,619	3,352,619	3,352,619	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.55	55.0%	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 49 VEHICULOS PATRULLAS PARA TRANSITO.
105026	GASTO DE OPERACION DEL OPERATIVO COORDINADO CHIHUAHUA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	517712	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	15,062,991	4,160,745	4,160,745	4,160,745	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.28	28.0%	ES EL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS, GASTO DE OPERACION Y BONO DE ALTO RIESGO.
103957	LISTA DE RAYA OPERATIVO COORDINADO CHIHUAHUA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	504912	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	17,494,433	8,541,556	8,541,556	8,541,556	100.0%	0	0	PERSONA	32.00	32.00	100.0%	ES LA LISTA DE RAYA DONDE SE ESTA PAGANDO A PERSONAL MILITAR DEL OPERATIVO COORDINADO CHIHUAHUA, EL AVANCE ES EL PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE
103958	OPERATIVO COORDINADO CHIHUAHUA (ADEUDO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	504012	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,489,168	4,916,726	4,916,726	4,916,726	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.90	90.0%	SON LOS GASTOS GENERADOS EN CONTRATOS 2009, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y DE BANOS.

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
103959	PLAZAS OPERATIVAS	37-JUAREZ	JUAREZ	504812	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	122,175,450	110,843,514	110,843,514	110,843,514	100.0%	0	0	PERSONA	1,489.00	1,489.00	100.0%	ES EL SUELDO DE OPERATIVOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL GASTO ES EL PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE.
37261	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	5920101	TESORERIA MUNICIPAL	85,524	85,524	85,524	85,524	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
87500	COMISARIA EN ERECHUCHIQUE	41-MAGUARICHI	ERECHUCHIQUE	592-01-07-001	OBRAS PUBLICAS	6,090	6,090	6,090	6,090	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87463	COMPRA DE COMBUSTIBLE	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-65	TESORERIA MUNICIPAL	23,040	23,040	23,040	23,040	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
87593	ENREJADO DE CARCEL PUBLICA	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	592-00-07-004	TESORERIA MUNICIPAL	69,600	69,600	69,600	69,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87464	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-63	TESORERIA MUNICIPAL	139,191	139,191	139,191	139,191	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
87745	REFACCIONES Y LLANTAS	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-005	OBRAS PUBLICAS	13,540	13,540	13,540	13,540	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
72732	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	5920101	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	230,772	206,059	206,059	206,059	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.89	89.0%	SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA INTEGRADA OR 6 ELEMENTOS.
50908	SEGURIDAD PUBLICA	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-01	TESORERIA	258,964	258,964	258,964	258,964	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
136405	SEGURIDAD PUBLICA	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUOVO CASAS GRANDES	507-4	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,660,000	756,368	756,368	756,368	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
118400	PAGO A SEGURIDAD PUBLICA	51-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	239-00-01	TESORERIA MUNICIPAL	501,134	501,134	501,134	501,134	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
116090	COMBUSTIBLE ABRIL-JUNIO	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-003-032	TESORERIA	74,750	74,750	74,750	74,750	100.0%	0	0	ACCION	3.00	3.00	100.0%	
116326	LLANTAS VEHICULOS SEGURIDAD	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0003-0034	TESORERIA	13,813	13,813	13,813	13,813	100.0%	0	0	ACCION	2.00	2.00	100.0%	
116006	NOMINA ABRIL-JUNIO	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-003-032	TESORERIA	104,709	104,709	104,709	104,709	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
116466	PAGO GASTOS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-003-038	TESORERIA	2,687	2,687	2,687	2,687	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
115972	PAGO LIQUIDACION AGENTES SEGURIDAD	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-003-030	TESORERIA	13,149	13,149	13,149	13,149	100.0%	0	0	ACCION	4.00	4.00	100.0%	
116449	REPARACION DE VEHICULOS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-003-0037	TESORERIA	1,998	1,998	1,998	1,998	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
115711	REPARACION UNIDADES SEG. PUBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	592+00+003+006	TESORERIA	77,976	77,976	77,976	77,976	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
115712	SERVICIO DE RADIO COMUNICACION SEGURIDAD PUBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	592+00+003+003	TESORERIA	12,223	12,223	12,223	12,223	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
116429	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0003-36	TESORERIA	9,736	9,736	9,736	9,736	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
98480	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-10-01-001	TESORERIA MUNICIPAL	554,323	554,323	554,323	554,323	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
12731	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	592-18-01	TESORERIA	204,968	204,968	204,968	204,968	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
54827	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	VALLE DEL ROSARIO	592-01-0004	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	200,000	135,328	107,753	107,753	79.6%	0	0	ACCION	1.00	0.55	55.0%	EN ESTE RUBRO INCLUYE TODO EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, DESDE REFACCIONES MENORES, LLANTAS,REPARACIONES, ETC.
55191	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EXCLUSIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	VALLE DEL ROSARIO	592-01-0006	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	100,000	73,250	50,000	63,250	86.3%	0	0	ACCION	1.00	0.70	70.0%	EN ESTE RUBRO SE CONTEMPLA EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EXCLUSIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA
54594	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	VALLE DEL ROSARIO	592-01-0002	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	416,688	159,971	159,971	159,971	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	EN ESTE RUBRO SE CONTEMPLA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, QUE SON EL DIRECTOR, UN SUBCOMANDANTE Y 4 AGENTES; AQUI SE INCLUYE LAS VACACIONES, AGUINALDO PRIMA VACACIONAL Y OTRAS PRESTACIONES.
55071	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	VALLE DEL ROSARIO	592-01-0005	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	60,000	58,119	45,000	48,119	82.8%	0	0	ACCION	1.00	0.80	80.0%	SE HACE EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
55551	ADQUISICION DE 5 ARMAS CORTAS Y DOS LARGAS	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	COBERTURA MUNICIPAL	123-00-01	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCION	7.00	7.00	100.0%	
55865	PAGO DE NOMINA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-03	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	216,048	216,048	216,048	216,048	100.0%	0	0	PROGRAMA	7.00	7.00	100.0%	
59171	PAGO DE NOMINA	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-04	TESORERIA MUNICIPAL	1,995,209	985,320	985,320	887,731	90.1%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.80	80.0%	
70887	ALUMBRADO PUBLICO	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	02	OBRAS PUBLICAS	78,750	23,333	23,333	23,333	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
70841	SEGURIDAD PUBLICA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	01	SEGURIDAD PUBLICA	1,995,000	1,024,282	1,024,282	1,024,282	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE INDICA DE ESTA MANERA LA META, DEBIDO A QUE SE ATIENDE A LA CIUDADANIA EN GENERAL, EN CUALQUIER NECESIDAD TANTO EN AREA RURAL COMO URBANA.
71083	UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	03	TESORERIA MUNICIPAL	92,703	31,821	31,821	31,821	100.0%	0	0	OTROS	46.00	23.00	50.0%	
36372	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592+112+04+001=002	TESORERIA	104,907	104,907	104,907	104,907	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
36373	COMPRA CALZADO SEGURIDAD PUBLICA	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592+112+004+001=004	TESORERIA	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
36374	EXAMENES MEDICOS AGENTES	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	112+04+0084	TESORERIA	3,200	3,200	3,200	3,200	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
36375	MATERIAL SEGURIDAD	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592+112+04+001+003	TESORERIA	15,819	15,819	15,819	15,819	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
36376	NOMINA SEGURIDAD	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592+112+002	TESORERIA	407,550	407,550	407,550	407,550	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
68574	SEGURIDAD PUBLICA	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-00-01	TESORERIA MUNICIPAL	147,949	147,949	147,949	147,949	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
35017	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	000003	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	164,815	164,815	164,815	164,815	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
191905	INSTALACION DE RADIOS	66-URUACHI	LA SOLEDAD	592-05-0008	TESORERIA	47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
118619	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-01-002	TESORERIA	520,618	520,618	520,618	520,618	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
118620	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-01-0001	TESORERIA	302,718	302,718	302,718	302,718	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
44312	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	0000005	PRESIDENCIA MUNICIPAL	306,825	306,825	306,825	306,825	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
44198	REPARACION DE PATRULLAS	67-VALLE DE ZARAGOZA	VEREDAS LARGAS	0000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,736	25,736	25,736	25,736	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O																
60081	ALUMBRADO PUBLICO PARA SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	5	OBRAS PUBLICAS	350,794	350,794	350,794	350,794	100.0%	0	0	LUMINARIA	680.00	600.00	88.2%	MONTO EJERCIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y REPOSICION DE LAMPARAS EN DESHUSO.
71843	APOYOS DIVERSOS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0212001	TESORERIA	1,515	1,515	1,515	1,515	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
71844	CASA CUIDADO INFANTIL	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0210001	TESORERIA MUNICIPAL	126,966	126,966	126,966	126,966	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
71845	FOMENTO ECONOMICO	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0211001	TESORERIA	67,786	67,786	67,786	67,786	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
71846	FOMENTO JOVENES BECAS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-10-06-001	TESORERIA	516,510	516,510	516,510	516,510	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
71847	FOMENTO SOCIAL	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-10-03-001	TESORERIA	111,409	111,409	111,409	111,409	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
71848	INSTANCIA DE LA MUJER	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-10-07-001	TESORERIA	71,646	71,646	71,646	71,646	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
71849	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-10-02-001	TESORERIA	70,825	70,825	70,825	70,825	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
71850	PROGRAMA DESPENSAS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-10-03-001	TESORERIA	194,818	194,818	194,818	194,818	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
122463	CENTRO AVANZADO DE SALUD (CAS)	4-AQUILES SERDÁN	SAN GUILLERMO (SANTA ELENA)	0400081	TESORERIA MUNICIPAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
122464	PAVIMENTACION CALLE DEGOLLADO Y PRIV. DE ZARAGOZA	4-AQUILES SERDÁN	SANTA EULALIA	0400115	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105,636	105,636	105,636	105,636	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	257.00	257.00	100.0%	
122465	PAVIMENTACION CALLE GALEANA	4-AQUILES SERDÁN	SANTA EULALIA	0400117	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	162,510	162,510	162,510	162,510	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	562.00	562.00	100.0%	
122466	PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO	4-AQUILES SERDÁN	SANTA EULALIA	0400113	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	59,148	59,148	59,148	59,148	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	59.00	59.00	100.0%	
122467	SUMINISTRO CEMENTO CALLE DEGOLLADO Y PRIV. DE ZARAGOZA	4-AQUILES SERDÁN	SANTA EULALIA	0400116	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	18,018	18,018	18,018	18,018	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	643.00	643.00	100.0%	
122468	SUMINISTRO CEMENTO CALLE GALEANA	4-AQUILES SERDÁN	SANTA EULALIA	0400118	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	37,674	37,674	37,674	37,674	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,405.00	1,405.00	100.0%	
122469	SUMINISTRO CEMENTO CALLE 5 DE MAYO	4-AQUILES SERDÁN	SANTA EULALIA	0400114	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,974	7,974	7,974	7,974	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	290.00	290.00	100.0%	
133433	PAVIMENTACION CON ASFALTO EN COL. 1 DE MAYO	6-BACHINIVA	BACHINIVA	0600096	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	148,000	148,000	148,000	148,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115633	SUMINISTRO E INSTALACION DE	6-BACHINIVA	SAN BLAS	0600084	OBRAS PUBLICAS	28,515	28,515	28,515	28,515	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%	
99526	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-05	TESORERIA	800,857	800,857	800,857	800,857	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
99993	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-255	TESORERIA	3,467	3,467	3,467	3,467	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
100212	ATENCION MEDICA A EMPLEADOS	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-259	TESORERIA	63,957	63,957	63,957	63,957	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
100124	DIFUSION DE OBRA	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-256	TESORERIA	29,000	29,000	29,000	29,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
98479	DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO, TELEFONO, PAPELERIA ETC.	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-04	TESORERIA	46,612	46,612	46,612	46,612	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
99638	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-87	TESORERIA	98,752	98,752	98,752	98,752	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
107672	COMPRA DIESEL PARA MAQUINARIA CAMINOS	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-11	OBRAS PUBLICAS	143,000	37,000	37,000	37,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
108288	GASTOS OPERADORES MAQUINARIA PESADA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-11-11	TESORERIA MUNICIPAL	3,433	3,433	3,433	3,433	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107673	REFACCIONES MAQUINARIA PESADA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-019	OBRAS PUBLICAS	44,647	25,571	25,571	25,571	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107674	REPARACION MAQUINARIA PESADA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-024	OBRAS PUBLICAS	124,039	23,161	23,161	23,161	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
93255	CASA CUNA PRIMERA ETAPA	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	19	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	1,200,046	1,200,046	1,200,046	1,200,046	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
94142	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. ABRAHAM GONZALEZ	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	20	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	12,969	12,969	12,969	12,969	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
92310	DRENAJE EN GRANJAS EL VENADO Y 16 DE SEPT. Y TLAXCALA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	15	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	453,140	453,140	453,140	453,140	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
71298	INCAPACIDADES DE PERSONAL DE SEG. PUBLICA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	08	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	24,254	24,254	24,254	24,254	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	INCAPACIDADES POR RIESGOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE SEG. PUBLICA
71212	LISTAS DE RAYA Y/O NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	02	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	5,948,233	5,948,233	5,948,233	5,948,233	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE NOMINA GRAL. DE TODO EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 2DO. TRIMESTRE
71497	PENSIONES ALIMENTICIAS DE LOS TRABAJADORES DE SEG. PUBLICA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	09	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	52,845	52,845	52,845	52,845	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LOS TRABAJADORES DE SEG. PUBLICA
121326	ALUMBRADO PUBLICO	22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-001	TESORERIA	6,647	6,647	6,647	6,647	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
88895	ADQ. LLANTAS MAQUINARIA PESADA	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-09	TESORERIA	27,637	27,637	27,637	27,637	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
98927	REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	59200-07-001	TESORERIA	2,918	2,918	2,918	2,918	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
63616	ASESORIA ADMINISTRATIVA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	04-0001	TESORERIA MUNICIPAL	222,163	222,163	222,163	222,163	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
35738	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y RIEGO DE SELLO EN RANCHO NUEVO	33-HUEJOTITÁN	RANCHO NUEVO	0002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	106,812	106,812	106,812	106,812	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
87531	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E INTERNET	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-002	TESORERIA MUNICIPAL	62,200	62,200	62,200	62,200	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
87815	POLIUCTO APOYO A CAMPESINOS	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-008	TESORERIA	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
50652	ADQUISICION DE LUMINARIAS	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	592-00-05	TESORERIA MUNICIPAL	324,916	324,916	324,916	324,916	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
50625	COMPRA DE CAMION ESCALAR PARA CREIS	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	123-00-13	TESORERIA	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
50626	COMPRA DE CAMIONES ESCOLARES PARA CREIS	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	123-00-12	TESORERIA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
50675	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-14	TESORERIA MUNICIPAL	319,399	319,399	319,399	319,399	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
50696	PROGRAMA DE BECAS	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-12	TESORERIA MUNICIPAL	690,400	690,400	690,400	690,400	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
118898	APERTURA DE CALLES	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592-00-07-190	OBRAS PUBLICAS	13,685	13,685	13,685	13,685	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
118792	CENTRO DE ACOPIO DE BASURA MULATO Y MAHJOMA	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-189	OBRAS PUBLICAS	29,092	29,092	29,092	29,092	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
116533	DIFUCION SOCIAL	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0049-001	TESORERIA	2,560	2,560	2,560	2,560	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
98481	ALUMBRADO PUBLICO	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-10-01-02	TESORERIA	43,010	43,010	43,010	43,010	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
80171	CINE MODELO 2A ETAPA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	07	OBRAS PUBLICAS	1,300,000	462,889	462,889	462,889	100.0%	0	0	OBRA	100.00	45.00	45.0%	
80240	PUNTE VEHICULAR CALIFORNIA - NOGAL	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	06	OBRAS PUBLICAS	350,000	243,988	243,988	243,988	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	104.00	68.00	65.4%	
70953	REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	04	OBRAS PUBLICAS	150,000	145,282	145,282	145,282	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	METAS: SE PROPORCIONA EL MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA PESADA, UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OBRAS, PARA LEVANTAR Y RETIRAR ESCOMBRO.
68575	ALUMBRADO PUBLICO	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-00-03	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	24,823	24,823	24,823	24,823	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
34789	ALUMBRADO PUBLICO	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	000001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	6,043	6,043	6,043	6,043	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
34946	ARREGLO DE VARIOS CAMINOS	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	000002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	16,579	16,579	16,579	16,579	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
118621	APOYO AL DIF	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-04-001	TESORERIA	33,213	33,213	33,213	33,213	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
118761	APOYO UNIFORMES DIF ESCUELAS MUNICIPIO	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	59205-0005	TESORERIA	26,680	26,680	26,680	26,680	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
119393	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-05-011	TESORERIA	12,000	12,000	12,000	12,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
118622	COMICION PAGO LUZ URUACHI	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-03-001	TESORERIA	120,331	120,331	120,331	120,331	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
118732	DESAYUNOS	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-05-0007	TESORERIA	10,724	10,724	10,724	10,724	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
118623	DIFUCION DE OBRA	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-05-001	TESORERIA	8,120	8,120	8,120	8,120	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
119286	REPARACION DE MINICARGADOR	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-05-0009	TESORERIA	11,000	11,000	11,000	11,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
118707	TRASLADO VACUNAS VARIAS COMUNIDADES	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-05-0006	OBRAS PUBLICAS	45,957	45,957	45,957	45,957	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
	<b>FAM</b>					<b>143,455,232</b>	<b>71,727,618</b>	<b>71,727,618</b>	<b>67,200,000</b>	<b>93.7%</b>	<b>26,759</b>	<b>0</b>					
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>																	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																	
88053	PROGRAMA ALIMENTARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	01	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	143,455,232	71,727,618	71,727,618	67,200,000	93.7%	26,759	0	APOYO	32,275,697.00	14,030,336.00	43.5%	EL RECURSO LO RECIBE EL DIF ESTATAL Y SE DISTRIBUYE EN LOS 67 MUNICIPIOS EN PAQUETES DE VIVERES, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES, DE ACUERDO A UNA PROGRAMACION.
	<b>FASP</b>					<b>238,648,485</b>	<b>143,189,091</b>	<b>143,189,091</b>	<b>80,244,259</b>	<b>56.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>																	
136759	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	111,204,300	66,722,580	66,722,580	50,664,434	75.9%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.46	46.0%	
136762	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		2	FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	12,858,189	7,714,913	7,714,913	1,120,495	14.5%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.08	8.0%	
136774	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		3	FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	7,447,268	4,468,361	4,468,361	4,107,544	91.9%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
136780	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		4	FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	951,000	570,600	570,600	289,452	50.7%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.30	30.0%	
136783	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		5	FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	101,722,838	61,033,703	61,033,703	23,977,185	39.3%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.23	23.0%	
136794	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		6	FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	4,464,890	2,678,934	2,678,934	85,149	3.2%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
	<b>FAETA</b>					<b>145,934,062</b>	<b>75,161,957</b>	<b>75,161,957</b>	<b>64,617,704</b>	<b>86.0%</b>	<b>36,374</b>	<b>0</b>					
<b>EDUCACIÓN TECNOLÓGICA</b>																	
SERVICIOS PERSONALES																	
100384	SERVICIOS DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	88,297,861	46,284,856	46,284,856	38,741,857	83.7%	29,088	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION CUBRE EL COSTO DE SERVICIOS PERSONALES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
100236	SERVICIOS DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,266,730	1,633,365	1,633,365	1,633,365	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION SE REFIERE AL EJERCICIO DE GASTOS DE OPERACION
<b>EDUCACIÓN DE ADULTOS</b>																	
SERVICIOS PERSONALES																	
72265	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	01	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	35,236,787	17,294,738	17,294,738	16,405,628	94.9%	3,643	0	ADULTO	29,500.00	12,524.00	42.5%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOS JÓVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS O MÁS QUE NO HAN CONCLUIDO SU EDUCACIÓN BÁSICA, ASÍ MISMO LOS AVANCES REFLEJADOS SE REFIEREN A LAS PERSONAS DE 15 AÑOS O MÁS QUE CONCLUYERON ALGUNO DE LOS NIVELES (ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y/O SECUNDARIA), DENTRO DE LA META PROGRAMADA INCLUYE LO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA REGULAR, REFORZAMIENTO Y PROYECTO POR UN MÉXICO SIN REZAGO EDUCATIVO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
72379	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	02	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	19,132,884	9,948,998	9,948,998	7,836,854	78.8%	3,643	0	ADULTO	29,500.00	12,524.00	42.5%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOS JÓVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS O MÁS QUE NO HAN CONCLUIDO SU EDUCACIÓN BÁSICA. ASÍ MISMO LOS AVANCES REFLEJADOS SE REFIEREN A LAS PERSONAS DE 15 AÑOS O MÁS QUE CONCLUYERON ALGUNO DE LOS NIVELES (ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y/O SECUNDARIA). DENTRO DE LA META PROGRAMADA INCLUYE LO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA REGULAR, REFORZAMIENTO Y PROYECTO POR UN MÉXICO SIN REZAGO EDUCATIVO.
	FAFEF					881,310,650	440,655,324	440,655,324	440,655,324	100.0%	0	0					
	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA																
96527	SANEAMIENTO FINANCIERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	361,864,001	183,657,000	183,657,000	183,657,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	15710305 15910305
	SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES																
	MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES																
96528	SANEAMIENTO DE PENSIONES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	519,446,649	256,998,324	256,998,324	256,998,324	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.50	50.0%	1.585206E7