

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2010																	
APORTACIONES FEDERALES 2732 REGISTROS																	
	FAEB					7,709,527,956	7,709,527,956	7,709,527,956	7,709,527,956	100.0%	0	0					
	FAEB																
	INVERSIÓN																
	EQUIPAMIENTO																
169335	EQUIPAMIENTO PLANTAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	3	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	8,183,443	8,183,443	8,183,443	8,183,443	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EL EJERCIDO REAL FUE POR LA CANTIDAD DE 26'957.315.
169231	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	7,454,784,733	7,454,784,733	7,454,784,733	7,454,784,733	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EL EJERCIDO REAL FUE DE 7,609'509.732.
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
169367	GASTO DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	246,559,780	246,559,780	246,559,780	246,559,780	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	DENTRO DEL EJERCIDO INCLUYE EL GASTO DE CARGA ELEVADA
	FASSA																
	SERVICIOS PERSONALES																
108464	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	30	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	1,265,414,023	1,265,414,023	1,265,414,023	1,265,414,023	100.0%	0	0	PERSONA	4,860.00	4,860.00	100.0%	A DIC_ DEL 2010 SE QUEDA REGISTRADO UN PASIVO CORRESPONDIENTE A NÓMINA DE APORTACIÓN ESTATAL Y GASTO DE OPERACIÓN POR LA CANTIDAD DE \$139,567,207.10
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
108331	29	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	29	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	127,811,819	127,811,819	127,811,819	127,811,819	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	FAIS																
	FAIS					564,918,066	547,272,737	547,293,006	526,159,667	96.1%	704,152	1,931					
	FISE																
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
161659	VARIAS OBRAS Y ACCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	VARIOS	VARIAS	5,843,540	5,843,540	5,843,540	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
136939	ADQ. DE MOBILIARIO NO MEDICO	4-AQUILES SERDÁN	COBERTURA MUNICIPAL	0400131	SECRETARIA DE SALUD	348,124	348,124	348,124	348,124	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
136836	ADQ. EQUIPO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	4-AQUILES SERDÁN	COBERTURA MUNICIPAL	0400129	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	309,045	309,045	309,045	309,045	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
136866	ADQ. EQUIPO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	4-AQUILES SERDÁN	COBERTURA MUNICIPAL	0400130	SECRETARIA DE SALUD	61,558	61,558	61,558	61,558	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
136955	ADQ. MOBILIARIO NO MEDICO	4-AQUILES SERDÁN	COBERTURA MUNICIPAL	0400132	SECRETARIA DE SALUD	185,518	185,518	185,518	156,916	84.6%	0	0	MOBILIARIO	1.00	0.90	90.0%	
136977	INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	4-AQUILES SERDÁN	COBERTURA MUNICIPAL	0400133	SECRETARIA DE SALUD	6,467	6,467	6,467	6,467	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
141048	ADQ. EQUIPO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	6-BACHÍNIVA	BACHÍNIVA	0600098	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	309,045	309,045	309,045	309,045	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
143235	ADQ. EQUIPO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	6-BACHÍNIVA	BACHÍNIVA	0600099	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	73,797	73,797	73,797	61,558	83.4%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
140313	CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD	6-BACHÍNIVA	BACHÍNIVA	0400133	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	165,745	165,745	165,745	165,745	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
143706	INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	6-BACHÍNIVA	BACHÍNIVA	0600102	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	6,467	6,467	6,467	6,467	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
143368	MOBILIARIO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	6-BACHÍNIVA	BACHÍNIVA	0600100	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	348,124	348,124	348,124	348,124	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
143569	MOBILIARIO NO MEDICO CENTR AVANZADO EN SALUD	6-BACHÍNIVA	BACHÍNIVA	0600101	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	185,518	185,518	185,518	156,916	84.6%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
136531	CONSTRUCCION DE COMEDOR	7-BALLEZA	CHURICHIQUE	0700233	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	122,929	122,929	122,929	122,929	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.30	130.0%	
136532	CONSTRUCCION DE COMEDOR	7-BALLEZA	EL ÁLMAGRE	0700234	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	122,929	122,929	122,929	122,929	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136533	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	7-BALLEZA	CHURICHIQUE	0700231	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	5,878	5,878	5,878	5,878	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
136534	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	7-BALLEZA	EL ÁLMAGRE	0700232	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	5,415	5,415	5,415	5,414	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
136535	CONST.CAMINO SAMACHIQUE-BATOPILAS TRAMO 0+000 AL 65+000 TRAMO CONST KM 10+000	8-BATOPILAS	BATOPILAS	0800200	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	18,087,654	18,087,654	18,087,654	18,087,641	100.0%	0	0	KILÓMETRO	10.00	10.00	100.0%	
136536	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	YOQUIVO	0800272	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	128,929	128,929	128,929	128,928	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136537	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	TASAJSA	0800271	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	128,929	128,929	128,929	128,928	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136538	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	CERRO COLORADO	0800269	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	17,261	17,261	17,261	17,261	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
136539	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	KIRARE	0800264	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	17,338	17,338	17,338	17,338	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
136540	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	POLANCO (RANCHERÍA MINERAL POLANCO)	0800266	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	31,542	31,542	31,542	31,542	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
136541	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	SAN IGNACIO	0800267	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	20,657	20,657	20,657	20,657	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
136542	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	SAN JOSÉ	0800265	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	17,338	17,338	17,338	17,338	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
136543	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	YOQUIVO	0800268	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	28,068	28,068	28,068	28,068	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
136544	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	8-BATOPILAS	COYACHIQUE	0800270	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	123,404	123,404	123,404	123,302	99.9%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
136545	CONSTRUCCION DE COMEDOR	9-BOCOYNA	TALLARACHI	0900422	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	125,959	125,959	125,959	125,958	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136546	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	9-BOCOYNA	TALLARACHI	0900419	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	7,626	7,626	7,626	7,626	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
136547	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	9-BOCOYNA	EL SALTO	0900420	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	37,462	37,462	37,462	37,462	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
136548	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	9-BOCOYNA	RECAYNA	0900421	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	70,404	70,404	70,404	70,403	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
126931	ADQ MOBILIARIO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	10-BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	1000161	SERVICIOS DE SALUD ESTATALES	184,014	184,014	184,014	155,412	84.5%	0	0	MOBILIARIO	1.00	0.65	65.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido									
							13	14	15									
144232	EQUIPO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	1000158	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	1,470,666	1,470,666	1,470,666	1,470,666	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
144332	EQUIPO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	1000159	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	73,797	73,797	73,797	61,558	83.4%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
144734	INSTRUMENTAL MEDICO Y ONTOLOGICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	1000162	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	36,295	36,295	36,295	36,295	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
144428	MOBILIARIO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	1000160	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	434,934	434,934	352,335	81.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%			
144974	EQUIPO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	1100364	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	229,034	229,034	229,034	229,034	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
145096	EQUIPO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	1100365	EQUIPO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	166,846	166,846	166,846	166,846	100.0%	0	0	EQUIPO	100.00	100.00	100.0%		
147333	INSTRUMENTAL MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	1100368	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	19,927	19,927	19,927	19,793	99.3%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
145190	MOBILIARIO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	1100366	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	225,205	225,205	225,205	225,205	100.0%	0	0	MOBILIARIO	100.00	100.00	100.0%		
145246	MOBILIARIO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	1100367	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	195,455	195,455	195,455	164,875	84.4%	0	0	MOBILIARIO	100.00	100.00	100.0%		
126932	CONST.PUENTE COLGANTE PEATONAL	12-CARICHI	NARARACHI	1200224	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	393,798	393,798	393,798	393,797	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%		
126933	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	12-CARICHI	NAPUCHI	1200252	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	23,668	23,668	23,668	23,667	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
126934	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1700931	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,976	36,976	36,976	36,875	99.7%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
126935	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	20-CHINIPAS	SAN RAFAEL DE ORIVO	2000139	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	265,487	265,487	265,487	265,485	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%		
147370	EQUIPO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	23-GALEANA	HERMENEGILDO GALEANA	2300078	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	358,809	358,809	358,809	358,807	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
147387	EQUIPO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	23-GALEANA	HERMENEGILDO GALEANA	2300079	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	73,797	73,797	73,797	61,558	83.4%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
147535	INSTRUMENTAL MEDICO Y ODONTOLOGICO	23-GALEANA	HERMENEGILDO GALEANA	2300082	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	6,467	6,467	6,467	6,467	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
147439	MOBILIARIO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	23-GALEANA	HERMENEGILDO GALEANA	2300080	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	348,124	348,124	348,124	348,124	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%		
147496	MOBILIARIO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	23-GALEANA	HERMENEGILDO GALEANA	2300081	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	185,518	185,518	185,518	156,916	84.6%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%		
147564	EQUIPO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	2400071	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	358,809	358,809	358,809	358,809	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
147584	EQUIPO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	2400072	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	73,797	73,797	73,797	61,558	83.4%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
147650	INSTRUMENTAL MEDICO Y ODONTOLOGICO	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	2400075	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	6,467	6,467	6,467	6,467	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
147607	MOBILIARIO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	2400073	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	348,124	348,124	348,124	348,124	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%		
147627	MOBILIARIO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	2400074	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	185,518	185,518	185,518	156,916	84.6%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%		
126936	CONST. UNIVERSIDAD TECN DE LA SIERRA TARAHUMARA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2702016	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
126937	CONSTRUCCION DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	AGUA PUERCA	2700558	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	127,129	127,129	127,129	127,128	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
126938	CONSTRUCCION DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	ROJASARARE	2700559	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	125,129	125,129	125,129	125,128	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
126939	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	AGUA PUERCA	2700551	CORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	30,035	30,035	30,035	30,034	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
126940	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	CIENEGA DE NOROGACHI (LA CIENEGA)	2700552	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	23,899	23,899	23,899	23,898	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
126941	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	CUMBRES DE SINQUROSA	2700553	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	23,628	23,628	23,628	23,628	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
126942	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	GUACHOCHIQUE	2700554	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	17,106	17,106	17,106	17,106	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
126943	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	MATALIRABO	2700555	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	17,377	17,377	17,377	17,377	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
126944	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	ROJASARARE	2700556	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	20,387	20,387	20,387	20,386	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
126945	CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL	29-GUADALUPE Y CALVO	LA CIPRIANA	2900532	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	353,336	353,336	353,336	353,336	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%		
126946	CONSTRUCCION DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	2900537	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	123,288	123,288	123,288	123,288	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
126947	CONSTRUCCION DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	LA MESA DE LOS HONGOS (LOS HONGOS)	2900538	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	126,429	126,429	126,429	126,428	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
126948	CONSTRUCCION DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	EL BOSQUE	2900535	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	123,289	123,289	123,289	123,288	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
126949	CONSTRUCCION DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	EL MANZANO	2900536	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	126,429	126,429	126,429	126,429	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
126950	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	LAS TROJAS	2900527	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	5,376	5,376	5,376	5,375	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
126951	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	EL MANZANO	2900525	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	20,425	20,425	20,425	20,425	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
126952	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	2900527	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	30,074	30,074	30,074	30,073	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
126953	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	LA MESA DE LOS HONGOS (LOS HONGOS)	2900528	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	20,387	20,387	20,387	20,386	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
126954	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN FRANCISCO DE CHINATU	2900529	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	7,076	7,076	7,076	7,076	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
126955	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	SANTA TULITA	2900530	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	26,986	26,986	26,986	26,986	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
126956	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	29-GUADALUPE Y CALVO	EL MANZANO	2900534	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	45,818	45,818	45,818	45,818	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%		
126957	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	2900533	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	62,824	62,824	62,824	62,824	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%		
127364	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	30-GUAZAPARES	ESTACION JULIO ORNELAS	3000205	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	348,336	348,336	348,336	348,336	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
127365	CONSTRUCCION DE COMEDOR	30-GUAZAPARES	LA CIENEGUITA	3000207	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	128,187	128,187	128,187	128,187	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
127366	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	30-GUAZAPARES	GUAZAPARES	3000203	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	17,338	17,338	17,338	17,337	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
127367	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	30-GUAZAPARES	LA CIENEGUITA	3000202	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	11,781	11,781	11,781	11,781	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
127368	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	30-GUAZAPARES	LOS LLANOS DE SOTO	3000204	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	17,338	17,338	17,338	17,337	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
147673	EQUIPO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	30-GUAZAPARES	TEPOCHIQUE	3000211	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	66,800	66,800	66,800	66,800	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
147692	EQUIPO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	30-GUAZAPARES	TEPOCHIQUE	3000212	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	6,021	6,021	6,021	6,021	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
147796	INSTRUMENTAL MEDICO Y ODONTOLOGICO	30-GUAZAPARES	TEPOCHIQUE	3000215	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	3,602	3,602	3,602	3,602	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
147716	MOBILIARIO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	30-GUAZAPARES	TEPOCHIQUE	3000213	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	39,225	39,225	39,225	39,225	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
147735	MOBILIARIO NO MEDICO CENTRO AVANZADO DE SALUD	30-GUAZAPARES	TEPOCHIQUE	3000214	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	41,990	41,990	41,990	33,261	79.2%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
127369	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	30-GUAZAPARES	APORABO	3000206	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	93,255	93,255	93,255	93,255	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
127370	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	31-GUERRERO	SANTA ROSA DE ARISIACHI	3100476	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	256,487	256,487	256,487	256,487	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
148279	EQUIPO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	36-JIMÉNEZ	JOSE MARIANO JIMÉNEZ	3600393	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	227,758	227,758	227,758	227,758	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
148711	EQUIPO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	36-JIMÉNEZ	LAS GLORIAS	3600387	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	68,508	68,508	68,508	68,508	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
148296	EQUIPO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	36-JIMÉNEZ	JOSE MARIANO JIMÉNEZ	3600393	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	117,894	117,894	117,894	117,894	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
147829	EQUIPO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	36-JIMÉNEZ	LAS GLORIAS	3600388	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	30,497	30,497	30,497	18,258	59.9%	0	0	EQUIPO	1.00	0.60	60.0%	
150200	INSTRUMENTAL MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	36-JIMÉNEZ	JOSE MARIANO JIMÉNEZ	3600396	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	49,821	49,821	49,821	49,821	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
148249	INSTRUMENTAL MEDICO Y ODONTOLOGICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	36-JIMÉNEZ	LAS GLORIAS	3600391	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	3,602	3,602	3,602	3,602	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
148316	MOBILIARIO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	36-JIMÉNEZ	JOSE MARIANO JIMÉNEZ	3600394	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	225,205	225,205	225,205	225,205	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
147888	MOBILIARIO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	36-JIMÉNEZ	LAS GLORIAS	3600389	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	114,440	114,440	114,440	114,440	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
151931	MOBILIARIO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	36-JIMÉNEZ	JOSE MARIANO JIMÉNEZ	3600395	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	209,604	209,604	209,604	179,023	85.4%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
147915	MOBILIARIO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	36-JIMÉNEZ	LAS GLORIAS	3600390	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	166,019	166,019	166,019	155,568	93.7%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
152174	CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	38-JULIMES	JULIMES	3800039	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	455,997	455,997	316,077	316,077	69.3%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
152278	EQUIPO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	38-JULIMES	JULIMES	3800080	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	358,809	358,809	358,809	358,809	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
152378	EQUIPO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	38-JULIMES	JULIMES	3800081	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	73,797	73,797	73,797	61,558	83.4%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
152463	MOBILIARIO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	38-JULIMES	JULIMES	3800082	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	348,124	348,124	348,124	348,124	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
152566	MOBILIARIO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	38-JULIMES	JULIMES	3800083	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	185,518	185,518	156,916	156,916	84.6%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
155586	MOBILIARIO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	38-JULIMES	JULIMES	3800084	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	6,467	6,467	6,467	6,467	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
136711	CONST. PUENTE VEHICULAR KM. 16+900 CAMINO MAGUARICHI-ERECHUCHIQUE	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	4100117	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	524,148	524,148	524,148	524,148	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
127371	CONSTRUCCION CAMINO MAGUARICHI-ERECHUCHIQUE-TAMO KM 0+000 A 40+000	41-MAGUARICHI	ERECHUCHIQUE	4100067	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6,799,921	6,799,921	6,799,921	6,799,569	100.0%	0	0	KILÓMETROS	40.00	40.00	100.0%	
127372	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	41-MAGUARICHI	ERECHUCHIQUE	4100119	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	45,820	45,820	45,820	45,819	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
156019	EQUIPO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	43-MATACHI	MATACHI	4300111	SECRETARIA DESALUD ESTATAL	358,809	358,809	358,809	358,809	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
156428	EQUIPO NO MEDICO CENTR AVANZADO EN SALUD	43-MATACHI	MATACHI	4300112	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	73,797	73,797	73,797	61,558	83.4%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
156746	INTRUMENTAL MEDICO Y ODONTOLOGICO	43-MATACHI	MATACHI	4300115	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	6,467	6,467	6,467	6,467	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
156494	MOBILIARIO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	43-MATACHI	MATACHI	4300113	MOBILIARIO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	348,124	348,124	348,124	348,124	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
156580	MOBILIARIO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	43-MATACHI	MATACHI	4300114	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	185,518	185,518	156,916	156,916	84.6%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
157060	EQUIPO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	4400111	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	455,743	455,743	455,743	455,743	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
157192	EQUIPO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	4400112	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	73,797	73,797	61,554	61,554	83.4%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
157663	INSTRUMENTAL MEDICO Y ODONTOLOGICO	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	4400115	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	3,324	3,324	3,324	3,324	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
157278	MOBILIARIO MEDICO CENTO AVANZADO EN SALUD	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	4400113	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	352,335	352,335	352,335	352,335	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
157443	MOBILIARIO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	4400114	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	185,518	185,518	185,518	156,916	84.6%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
157880	EQUIPO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	4500228	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	1,580,334	1,580,334	1,580,334	1,580,332	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
157946	EQUIPO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	4500229	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	141,805	141,805	141,805	141,805	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
158113	INSTRUMENTAL MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	4500232	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	47,304	47,304	47,304	47,072	99.5%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
157991	MOBILIARIO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	4500230	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	636,260	636,260	636,260	636,260	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
158068	MOBILIARIO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	4500231	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	244,102	244,102	244,102	184,022	75.4%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
127373	CONSTRUCCION COMEDOR	46-MORELOS	EL BORDO	4600285	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	134,229	134,229	134,229	134,228	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
127374	CONSTRUCCION DE COMEDOR	46-MORELOS	MORELOS	4600286	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	125,529	125,529	125,529	125,528	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
127375	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	EL ALISO	4600278	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	23,551	23,551	23,551	23,551	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
127376	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	LOS TAJOS	4600279	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	17,452	17,452	17,452	17,452	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
127377	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	MORELOS	4600280	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	31,542	31,542	31,542	31,541	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
127378	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	SAN ANTONIO DE LA HUERTA	4600281	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	20,657	20,657	20,657	20,657	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
127379	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	SAN MIGUEL	4600282	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	23,667	23,667	23,667	23,667	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
127380	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	SANTA CRUZ	4600283	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	17,338	17,338	17,338	17,337	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
127381	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	46-MORELOS	TORIMOVA	4600284	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	56,182	56,182	56,182	56,182	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
127382	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	47-MORIS	BERMÚDEZ	4700205	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	43,311	43,311	43,311	43,310	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
127383	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	49-NONOVA	HUMARIZA	4900091	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	91,271	91,271	91,271	91,270	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
127384	CONSTRUCCION CENTR AVANZADO EN SALUD	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	5500072	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,690,954	2,690,954	2,690,954	2,690,954	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
158343	EQUIPO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	5500109	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	358,809	358,809	358,809	358,809	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
160486	EQUIPO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	5500100	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	61,559	61,559	61,559	61,559	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
160672	INSTRUMENTAL MEDICO Y ODONTOLOGICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	5500113	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	6,467	6,467	6,467	6,467	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
160617	MOBILIARIO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	5500110	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	348,124	348,124	348,124	348,124	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
160647	MOBILIARIO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	5500112	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	185,518	185,518	185,518	156,916	84.6%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
136789	CONST. CAMINO E. C. KM. 09+05 AL26+020 SAN FCO DE BORJA-NONAVA-ROCHEACHI	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	6800532	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	4,747,389	4,747,389	4,747,389	4,747,387	100.0%	0	0	KILOMETRO	26.00	26.00	100.0%	
127385	CONST. CAMINO SAN FCO DE BORJA-NONAVA-NOROGACHI TAMO KM 0+000 AL 39+000	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	6800201	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	25,485,493	25,485,493	25,485,493	25,485,489	100.0%	0	0	KILOMETRO	38.00	30.00	78.9%	
160780	EQUIPO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700097	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	358,809	358,809	358,809	358,809	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
160829	EQUIPO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700098	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	61,559	61,559	61,559	61,559	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
161182	INSTRUMENTAL MEDICO Y ODONTOLOGICO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700101	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	6,467	6,467	6,467	6,467	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
127386	INSTRUMENTAL MEDICO Y ODONTOLOGICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5500113	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	1,210,380	1,210,380	1,210,380	1,205,072	99.6%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
160968	MOBILIARIO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700099	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	348,124	348,124	348,124	348,124	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
161035	MOBILIARIO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700100	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	185,518	185,518	185,518	156,916	84.6%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
161235	EQUIPO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	5900064	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	358,809	358,809	358,809	358,809	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
161292	EQUIPO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	5900065	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	61,559	61,559	61,559	61,559	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
161404	INSTRUMENTAL MEDICO Y ODONTOLOGICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	5900068	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	6,467	6,467	6,467	6,467	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
161316	MOBILIARIO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	5900066	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	348,124	348,124	348,124	348,124	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
161365	MOBILIARIO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	5900067	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	185,518	185,518	185,518	156,916	84.6%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
161428	EQUIPO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200210	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	1,419,914	1,419,914	1,419,914	1,419,914	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
161456	EQUIPO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200211	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	147,580	147,580	147,580	147,580	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
161552	INSTRUMENTAL MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200214	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	33,272	33,272	33,272	33,039	99.3%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
161507	MOBILIARIO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200212	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	546,156	546,156	546,156	546,156	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
161534	MOBILIARIO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200213	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	177,080	177,080	177,080	109,075	61.6%	0	0	MOBILIARIO	1.00	0.60	60.0%	
127387	CONSTRUCCION DE COMEDOR	65-URIQUE	LA SIERRITA	6500308	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	121,568	121,568	121,568	121,568	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
127388	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	65-URIQUE	CIENEGUITA DE BARRANCA	6500297	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	26,793	26,793	26,793	26,793	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
127389	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	65-URIQUE	LA SIERRITA	6500299	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	17,338	17,338	17,338	17,338	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
161624	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	65-URIQUE	LOCALIDAD SIN NOMBRE	6500296	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	17,338	17,338	17,338	17,338	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
127390	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	65-URIQUE	RINCÓN DE SEGORACHI	6500298	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	17,338	17,338	17,338	17,338	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
136597	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	66-URUACHI	G NOYACHI	6600182	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	48,818	48,818	48,818	48,818	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
FISM																	
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCION																
113787	LINEA DE AGUA POTABLE EN AV. JORGE CASTILLO CABRERA ENTRE 36 Y CARRETERA A CUSHIURIACHI	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700042	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	342,488	342,488	342,488	342,488	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,084.00	1,084.00	100.0%	
104566	CONTRUCCION DE RED. DE AGUA POTABLE EN AV. LAS GARZAS	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27330	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	18,094	18,094	18,094	18,094	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
43780	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	CIENEGUITA	00-0010	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	444,759	444,759	444,759	444,759	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,350.00	1,350.00	100.0%	
42947	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	RÍO VERDE	00-0003	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	383,134	383,134	383,134	383,134	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,702.00	1,702.00	100.0%	
77330	LINEA DE AGUA POTABLE	63-TEMÓSACHI	CIENEGUITA	6300203	OBRAS PUBLICAS	224,586	224,586	224,586	224,586	100.0%	0	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	
77331	RED DE AGUA POTABLE	63-TEMÓSACHI	YEPOMERA	6300193	OBRAS PUBLICAS	174,840	174,840	174,840	174,840	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	
52713	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	6400082	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	49,006	49,006	49,006	49,006	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
137979	SISTEMA, CAPTACION Y CONDUCCION AGUA POTABLE	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	M660037/10	OBRAS PUBLICAS	615,066	615,066	615,066	615,066	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
137980	SISTEMA DE AGUA POTABLE	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	M660036/10	OBRAS PUBLICAS	864,403	864,403	864,403	864,403	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
166743	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	67000132	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	142,053	142,053	142,053	142,053	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	AMPLIACIÓN																
157621	RED DE DISTR. AGUA POTABLE CALLE MONTES DE OCA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200246	OBRAS PUBLICAS	38,712	38,712	38,712	38,712	100.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	80.00	100.0%	
157622	RED DE DISTR. DE AGUA POTABLE CALLE TERCERA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200245	OBRAS PUBLICAS	95,177	95,177	95,177	95,177	100.0%	0	0	METRO LINEAL	260.00	260.00	100.0%	
157623	RED DE DISTRIBUCION CALLE MINA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200244	OBRAS PUBLICAS	78,026	78,026	78,026	78,026	100.0%	0	0	METRO LINEAL	260.00	260.00	100.0%	
144983	RED DE AGUA Y DRENAJE EN EJIDO LA QUEMADA	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA OBREGÓN (RUBIO)	1700013	SECCIONAL ALVARO OBREGON	165,958	165,958	165,958	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	3,100.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA APENAS ESTA AUTORIZADA ES POR ELLO QUE NO TIENE NI AVANCE FINANCIERO, NI FÍSICO.
43809	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	EL NOGAL	00-0011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	93,384	93,384	93,384	93,384	100.0%	0	0	METRO LINEAL	534.00	534.00	100.0%	
	PLANTA POTABILIZADORA EQUIPAMIENTO																
43497	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA MICROTRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	31-GUERRERO	BOQUILLA Y ANEXAS (BAJE DE AGUA)	00-0007	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	306,025	306,025	306,025	306,025	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN																
170668	PERFORACION POZO	54-RIVA PALACIO	CAMPO TREINTA Y DOS	5400077	OBRAS PUBLICAS	140,391	140,391	140,391	140,391	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA																
157624	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA USOS MÚLTIPLES	12-CARICHÍ	OJOS AZULES (LA MAQUINA)	1200241	OBRAS PUBLICAS	191,127	191,127	191,127	191,127	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
172562	CONST DE PILA PARA AGUA EN LA PAZ DE MEXICO	15-COYAME DEL SOTOL	LA PAZ DE MÉXICO	1500088	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,393	17,393	17,393	17,393	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PILA A INICIARSE EN EL MES DE ABRIL EN LA PAZ DE MEXICO.
157967	CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN MORELOS	48-MORELOS	MORELOS	0003	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	350,444	350,444	350,444	350,444	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																
168647	ADQUISICION DE CISTERNAS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	M29063	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	412,509	412,509	412,509	412,509	100.0%	0	0	TANQUE	700.00	700.00	100.0%	
	TOMA COMUNITARIA AMPLIACION																
54960	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA USOS MÚLTIPLES	56-ROSARIO	EL SAUCITO	5600097	OBRAS PUBLICAS	17,010	17,010	17,010	17,010	100.0%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1.00	1.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA YA SE CULMINO.
	TOMA DOMICILIARIA																
144984	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AV. CAMPECHE ENTRE 28A Y 26A	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA ANÁHUAC	170002	SECCIONAL ANAHUAC	96,862	96,862	96,862	96,824	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	166.00	166.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA LA TENEMOS EN METROS LINEALES POR LO QUE SON 166 ML
	INSTALACIÓN																
157625	CALLE MINA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200259	OBRAS PUBLICAS	26,815	26,815	26,815	26,815	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	14.00	14.00	100.0%	
157626	TOMAS CALLE TERCERA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200260	OBRAS PUBLICAS	32,965	32,965	32,965	32,965	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	18.00	18.00	100.0%	
157627	TOMAS EN PIE DE CASA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200261	OBRAS PUBLICAS	19,247	19,247	19,247	19,247	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	9.00	9.00	100.0%	
144986	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COLONIA LOS ALCALDES	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700012	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	7,253,711	7,253,711	7,253,711	7,253,711	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	15,878.00	15,878.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN ESTA OBRA ES EN METROS LINEALES SON 15,877.82 ML
8969	CONST DE LINEAS PRICIPALES DE 8 PULG Y SEC DE 3 PUL DE AGUA POTABLE INCLUI TOMAS DOMICILIARIAS COL SECRETARIA DE LA MARINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P000107	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,073,089	3,073,089	3,073,089	3,073,089	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	292.00	292.00	100.0%	
8970	CONST DE LINEAS SEC DE AGUA POTABLE INC. LINEA CONDUCCION DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN C EUCALIPTO COL CUAUHTÉMOC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P000108	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,711,830	4,711,830	4,711,830	4,711,830	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	617.00	617.00	100.0%	
8971	CONST DE LINEAS SEC PARA AGUA POTABLE INCLUYE TOMAS DOMICILIARIAS EN COL GRANJAS CERRO GRANDE SECTOR V	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P000109	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,185,399	1,185,399	1,185,399	1,185,399	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	72.00	72.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE OTROS																
8912	INST. TUBERIA DE AGUA POTABLE EN C. FRANCISCO VILLA BOCOYNA	9-BOCOYNA	BOCOYNA	09049	MUNICIPIO DE BOCOYNA	89,589	89,589	89,589	89,589	100.0%	0	0	METRO LINEAL	108.00	108.00	100.0%	100% TERMINADA. ADMON. 2007 - 2010
8922	INSTALACIÓN DE TUBERIA AGUA POTABLE EN C. CONSTITUCIÓN EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	BOCOYNA	09050	MUNICIPIO DE BOCOYNA	27,157	27,157	27,157	27,157	100.0%	0	0	METRO LINEAL	42.00	42.00	100.0%	100% TERMINADA. ADMON. 2007 - 2010.
8900	INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN C. H. AYUNTAMIENTO EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	BOCOYNA	09048	MUNICIPIO DE BOCOYNA	48,118	48,118	48,118	48,118	100.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	80.00	100.0%	OBRA 100% TERMINADA ADMON. 2007 - 2010
8878	REPOSICION DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN SAHUARABO, BOC.	9-BOCOYNA	SAHUARABO	09047	MUNICIPIO DE BOCOYNA	233,160	233,160	233,160	233,160	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	REPOSICION DE BOMBA PARA PILA DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE PLACA SOLAR, POR MOTIVOS DE ROBO.
92128	CONTRATOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020701	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	83,343	83,343	83,343	83,343	100.0%	0	0	SERVICIO	42.00	42.00	100.0%	CONTRATOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A 42 FAMILIAS BENEFICIARIAS DENTRO DEL PROGRAMA SERVICIOS PARA TODOS
157628	APORTACION AMPLIACION SISTEMA A.P.	12-CARICHÍ	PROVIDENCIA	1200254	TESORERIA MUNICIPAL	202,321	202,321	202,321	202,321	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
157629	LINEA DE ALIMENTACION Y DESCARGA DE TANQUE	12-CARICHÍ	CIÉNEGA DE OJOS AZULES	1200262	OBRAS PUBLICAS	162,905	162,905	162,905	162,905	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
157630	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL I ETAPA	12-CARICHÍ	BACABUREACHI	1200258	OBRAS PUBLICAS	362,956	362,956	362,956	362,956	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
172563	BOMBA DE AGUA POTABLE CAÑN DE BARRERA	15-COYAME DEL SOTOL	EL ALAMO (EJIDO CAJACUREN DE BARRERA)	1500095	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5,728	5,728	5,728	5,728	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD EL ALAMO (CAÑN DE BARRERA)

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido									
							14	15	16									
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24							
172564	CONST. DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUESTA DE MUJUZ	15-COYAME DEL SOTOL	LA CUESTA DE MUJUZ	1500087	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,428	10,428	10,428	10,428	100.0%	0	0	METRO LINEAL	255.00	255.00	100.0%	CONT. DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUESTA DE MUJUZ INICIARSE EN ABRIL DEL 2010	
113629	RED DE ATARJEAS EN CALLE 40 ENTRE MICHOACAN Y AVE. JORGE CASTILLO, Y EN AVE. JORGE CASTILLO ENTRE 36 Y 40	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700041	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTÉMOC	508,213	508,213	508,213	508,213	100.0%	0	0	METROS	1,084.00	1,084.00	100.0%		
8972	APORT MPAL PARA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COL SECTOR INDUSTRIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000279	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	242,657	242,657	242,657	242,657	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%		
8973	CNST DE LINEAS SECUNDARIAS DE 3 DE AGUA POTABLE INCLUYE TOMA DOMICILIARIAS COL LAS CRUCES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000144	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,934,086	1,934,086	1,934,086	1,934,086	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
8974	REHABILITACION DE OJO DE AGUA EN EJIDO EL JARDIN	19-CHIHUAHUA	EJIDO EL JARDÍN	2010DR000060	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	48,563	48,563	48,563	48,563	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
8975	REHABILITACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE EN EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	2010DR000049	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	27,596	27,596	27,596	27,596	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%		
168951	ADQ. Y SUM DE POLIDUCTO DE 1/2 PARA CONDUCCION DE AGUA	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	M29037	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES	1,066,034	1,066,034	1,066,034	1,066,034	100.0%	0	0	UNIDAD	815.00	815.00	100.0%		
147742	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR	29-GUADALUPE Y CALVO	LA MESA DE LOS HONGOS (LOS HONGOS)	M2937/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES	33,222	32,874	32,874	32,874	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
43347	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE PILA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	BASÚCHIL	00-0005	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	21,240	21,240	21,240	21,240	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%		
43880	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	COJAHUACHI	00-0012	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	8,700	8,700	8,700	8,700	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
43321	REPARACION DE POZO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	LAS RAMAS DE TEMEYCHI	00-0004	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	449	449	449	449	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
43746	REPARACION EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	CALERA	00-0009	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	22,156	22,156	22,156	22,156	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
43700	REPARACION EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	PAHURACHI	00-0008	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	34,220	34,220	34,220	34,220	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
42898	REVISION Y PROGRAMACION DEL AUTOMATICO DEL POZO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	RANCHO COLORADO	00-0001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	754	754	754	754	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
43464	SUMINISTRO DE TUBERIA Y TINACOS PARA AGUA POTABLE	31-GUERRERO	SAN PABLO DE LA SIERRA (COCHINITOS)	00-0006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	206,927	206,927	206,927	206,927	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
42932	SUMINISTRO E INTALACION DE MOTOR PARA POZO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	CALERA	00-0002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	66,526	66,526	66,526	66,526	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
119789	RED DE AGUA POTABLE	36-JIMÉNEZ	TORREONCITOS	5910001	MUNICIPIO DE JIMENEZ	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
22073	ADQ. Y SUM. TANQUES CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100124	OBRAS PUBLICAS	47,529	47,529	47,529	47,529	100.0%	0	0	TANQUE	5.00	5.00	100.0%		
22074	APORTACION MUNICIPAL PARA REHAB. SISTEMA INTEGRAL DE A.P.	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	4100132	TESORERIA	289,736	289,736	289,736	289,736	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
137872	RED DE AGUA POTABLE CALLE 5 DE FEBRERO	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200222	OBRAS PUBLICAS	48,969	48,969	48,969	48,969	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																	
	CONSTRUCCION																	
114465	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE NICANOR SANDOVAL EN LA LOC. DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	591-16-001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,020,512	2,020,512	2,020,512	2,020,512	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NICANOR SANDOVAL EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, CHIH.	
16527	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA NO. 6	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-402	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	196,750	196,721	196,721	196,721	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%		
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																	
99337	TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y 25	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	0001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,065	30,065	30,065	24,765	82.4%	0	0	OBRA	1.00	0.82	82.0%	NOTA: LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$5,300.00, EL CUAL SE ENCUENTRA COMPROMETIDO PARA EL PAGO DE PROVEDORES DE COMBUSTIBLE (DIESEL PARA MAQUINARIA).	
22273	CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	2500073	OBRAS PUBLICAS	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,500.00	2,500.00	100.0%		
104687	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. LAS GARZAS	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27331	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	27,519	22,751	22,751	22,751	100.0%	0	0	POZOS	6.00	6.00	100.0%		
103885	PUNTES Y ALCANTARILLAS BARRIO LOS QJITOS	40-MADERA	MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	1,665,762	1,665,762	1,665,762	1,665,762	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
77332	ALCANTARILLADO SANITARIO	63-TEMÓSACHI	SAN ISIDRO DE LOMAS	6300198	OBRAS PUBLICAS	338,093	338,093	338,093	338,093	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%		
136962	CONTRUCCION DE DRENAJE GUAPALAYNA	65-URIQUE	GUAPALAYNA	591-12-03	OBRAS PUBLICAS	997,213	997,213	997,213	997,213	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE A LO OTORGADO POR EL FISM A LA OBRA CONSTRUCCION DRENAJE GUAPALAYNA CORRESPONDIENTE A LO LIBERADO DEL 10 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	
	AMPLIACION																	
172565	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CAMINO A SAN PEDRO	15-COYAME DEL SOTOL	SAN PEDRO	1500097	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	106,007	106,007	106,007	106,007	100.0%	0	0	METRO LINEAL	115.00	115.00	100.0%		
144987	TOMAS Y DESCARGAS 2010	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	170004	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	476,688	476,688	476,688	475,900	99.8%	0	0	OBRA	90.00	90.00	100.0%	SE REALIZARON 90 TOMAS Y DESCARGAS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN PIEZAS.	
148752	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	29-GUADALUPE Y CALVO	BABORIGAME	M2901/02	DPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	104,393	104,393	104,393	104,393	100.0%	0	0	METRO LINEAL	315.00	315.00	100.0%		
88888	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CALLE RAMIREZ ENTRE 15 Y 17	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	01-0008	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	36,036	36,036	36,036	36,036	100.0%	0	0	METRO LINEAL	42.00	42.00	100.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
22075	AMPL. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. SANTA BARBARA	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	4100127	OBRAS PUBLICAS	39,715	39,715	39,715	39,715	100.0%	0	0	METRO LINEAL	77.00	77.00	100.0%	
89270	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE 32 Y PRIV DE C. 32, AVENIDA MATAMOROS Y MINA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200277	OBRAS PUBLICAS	93,272	93,272	93,272	93,272	100.0%	0	0	METRO LINEAL	165.00	0.00	0.0%	OBRA TERMINADA
89272	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN PRIV DE 34 ENTRE LIBERTAD Y JUSTO SIERRA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200278	OBRAS PUBLICAS	57,236	57,236	57,236	57,236	100.0%	0	0	METRO LINEAL	118.00	118.00	100.0%	OBRA TERMINADA
49411	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700104	MUNICIPIO DE SAN FCO DE BORJA	213,188	213,188	213,188	213,188	100.0%	0	0	METRO LINEAL	767.00	767.00	100.0%	APORTACION ESTATAL \$247,262 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$460,450
77333	RED DE ATARJEAS	63-TEMÓSACHI	LA CONCHA	6300186	OBRAS PUBLICAS	671,709	671,709	671,709	671,709	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	
77334	RED DE ATARJEAS	63-TEMÓSACHI	SAN ISIDRO (PIEDRAS AZULES)	6300185	OBRAS PUBLICAS	696,537	696,537	696,537	696,537	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
92129	TOMAS Y DESCARGAS DE CALLE PALERMO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020202	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	116,608	116,608	116,608	116,608	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
92130	TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020207	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	39,947	39,947	39,947	39,947	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
92131	TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020204	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	12,498	12,498	12,498	12,498	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
92132	TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE JUAN PABLO SEGUNDO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020203	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	110,928	110,928	110,928	110,928	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
92133	TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE MÉXICO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020205	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	20,205	20,205	20,205	20,205	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
92134	TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE REVOLUCIÓN	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020206	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	87,662	87,662	87,662	87,662	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
92135	TOMAS Y DESCARGAS DE PRIVADA DE LOMBARDO TOLEDANO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020201	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	115,851	115,851	115,851	115,851	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
139870	ALCANTARILLADO SANITARIO RASTRO MUNICIPAL	30-GUAZAPARES	TEMORIS	2011_4_006	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	44,928	44,928	44,928	44,928	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA PARTIDA INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION.
	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS																
	CONSTRUCCIÓN																
76534	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN RELLENO SANITARIO	31-GUERRERO	RANCHO DE SANTIAGO	01-0005	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	38,303	38,303	38,303	38,303	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	
76672	SUMINISTRO DE MALLA CICLÓNICA PARA CERCO PERIMETRAL EN RELLENO SANITARIO	31-GUERRERO	LO DE GIL (OREGIL)	01-0006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	15,950	15,950	15,950	15,950	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	
54961	CONSTRUCCION DE CERCO PARA RELLENO SANITARIO	56-ROSARIO	AGUA CALIENTE	5600098	OBRAS PUBLICAS	24,022	24,022	24,022	24,022	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE TERMINO
	REHABILITACIÓN																
54962	CONSTRUCCION DE CERCO PARA RELLENO SANITARIO	56-ROSARIO	VALLE DE OLIVOS (LA CIÉNEGA DE OLIVOS)	5600099	OBRAS PUBLICAS	19,985	19,985	19,985	19,985	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.
54963	REHABILITACION DEL CERCO PARA EL RELLENO SANITARIO	56-ROSARIO	SAN JAVIER	5600100	OBRAS PUBLICAS	19,985	19,985	19,985	19,985	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																
	CONSTRUCCIÓN																
87089	CONSTRUCCION SISTEMA LAGUNAR PARA AGUAS RESIDUALES	31-GUERRERO	BORJAS	01-0004	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	454,267	454,267	454,267	454,267	100.0%	0	0	LAGUNA DE OXIDACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y OTROS																
92480	TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE 4A. Y 8A	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020208	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	250,619	250,619	250,619	250,619	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
157631	APORTACION MUNICIPAL AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	12-CARICHÍ	CIÉNEGA DE OJOS AZULES	1200238	TESORERIA MUNICIPAL	126,227	126,227	126,227	126,227	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
157632	APORTACION MUNICIPAL RED DE ALCANTARILLADO	12-CARICHÍ	BABUREACHI	1200239	TESORERIA	76,118	76,118	76,118	76,118	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
157633	APORTACION MUNICIPAL RED DE ALCANTARILLADO EN EL SAUZ	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200238	TESORERIA MUNICIPAL	106,779	106,779	106,779	106,779	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
157634	CONST. DESCARGAS DOMICILIARIAS PIE DE CASA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200232	OBRAS PUBLICAS	26,824	26,824	26,824	26,824	100.0%	0	0	OBRA	9.00	9.00	100.0%	
157635	DESCARGAS DOMICILIARIAS C. MINA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200233	OBRAS PUBLICAS	38,628	38,628	38,628	38,628	100.0%	0	0	OBRA	14.00	14.00	100.0%	
157636	DESCARGAS DOMICILIARIAS C. TERCERA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200247	OBRAS PUBLICAS	45,638	45,638	45,638	45,638	100.0%	0	0	OBRA	18.00	18.00	100.0%	
8976	APORT A JMAS PARA INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C EDUCACION ENTRE ACEREROS DE CHIH. Y LOTE COL LUIS FUENTES MARES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000015	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	23,086	23,086	23,086	23,086	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
8977	APORTACION A JMAS PARA INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. 73 ENTRE C. 15 Y JUAN PABLO II COL AEROPUERTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000014	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	42,392	42,392	42,392	42,392	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
173290	REHABILITACION DE BANQUETAS Y ALCANTARILLADOS	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29056	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2,485,578	2,485,589	2,485,589	2,485,589	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,644.90	1,644.90	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
							Ministrado	Programado	Ejercido									
							13	14	15									16
160228	DRENAJE BARRIO NUEVO	43-MATACHI	MATACHI	591-02=002	OBRAS PUBLICAS	271,029	271,029	271,029	271,029	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
137890	RED DE DRENAJE CALLE 5 DE FEBRERO	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6500221	OBRS PUBLICAS	71,896	71,896	71,896	71,896	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
	CALLES																	
	CONSTRUCCIÓN																	
158929	PAV. CONCRETO EN CALLE ARGENTINA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	84	OBRAS PUBLICAS	561,792	561,792	561,792	561,792	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	3,362.00	3,362.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
158930	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BOLIVIA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	85	OBRAS PUBLICAS	553,233	553,233	553,233	553,233	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	3,357.00	3,357.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
158931	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	82	OBRAS PUBLICAS	158,810	158,810	158,810	158,810	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,099.00	1,099.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
158932	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	86	OBRAS PUBLICAS	558,405	558,405	558,405	558,405	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	3,362.00	3,362.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
158933	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	83	OBRAS PUBLICAS	186,719	186,719	186,719	186,719	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,182.00	1,182.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
14858	CALLE DIVISION DEL NORTE	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200179	OBRAS PUBLICAS	221,256	221,256	221,256	221,256	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	660.00	660.00	100.0%		
14859	PAV C. RUBEN JARAMILLO	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200187	OBRAS PUBLICAS	763,995	763,995	763,995	763,995	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	2,770.00	2,770.00	100.0%		
14860	PAVC. RODOLFO FIERRO	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200188	OBRAS PUBLICAS	368,665	368,665	368,665	368,665	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	705.00	705.00	100.0%		
21840	PAVIMENTACION CALLE CHE GUEVARA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200245	OBRAS PUBLICAS	300,624	300,624	300,624	300,624	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,240.00	2,240.00	100.0%		
14861	PAVIMENTACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200178	OBRAS PUBLICAS	399,136	399,136	399,136	399,136	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,253.00	1,253.00	100.0%		
40064	PAVIMENTACION EN PROLONGACION AV. TALLAMANTES	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	0300123	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,403.00	7,403.00	100.0%		
174112	CONSTR. DE POZOS DE ABSORCIÓN	5-ASCENSION	COLONIA MODELO	5	TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	53,313	53,313	53,313	53,313	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTR. DE POZOS DE ABSORCION EN COL. MODELO.	
174138	CONSTR. DE POZOS DE ABSORCION EN EJIDO 6 DE ENERO	5-ASCENSION	LEY SEIS DE ENERO	6	TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	58,330	58,330	58,330	58,330	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTR. DE POZOS DE ABSORCION DE EJIDO LEY 6 DE ENERO.	
172549	PAV. CALLE FRESNO	5-ASCENSION	ASCENSION	0500105	OBRAS PUBLICAS	533,633	266,816	266,816	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,577.00	0.00	0.0%		
64628	PAVIMENTACION EN AVILA CAMACHO	6-BACHIVIVA	COBERTURA MUNICIPAL	591-00-0137	OBRAS PUBLICAS	213,000	213,000	213,000	213,000	100.0%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%		
114466	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE EL VERGEL BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	159,622	159,622	159,622	159,622	100.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, BALLEZA, CHIH.	
114467	ENCEMENTADO D ELA CALLE FERNANDO BAEZA ENTRE LOPEZ MATEOS Y CRISTOBAL COLON EN BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	494,830	494,830	494,830	494,830	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,091.29	1,091.29	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE 1091.29 METROS CUADRADOS DE ENCEMENTADO EN LA CALLE FERNANDO BAEZA ENTRE LAS CALLES LOPEZ MATEOS Y CRISTOBAL EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	
114468	ENCEMENTADO DE CALLE JUAN DE FONT ENTRE LAS CALLES NICANOR SANDOVAL Y V. CARRANZA EN BALLEZA, CHIH	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	411,543	411,543	411,543	411,543	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	944.98	944.98	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE 944.98 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JUAN DE FONT ENTRE LAS CALLES NICANOR SANDOVAL Y VENUSTIANO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	
114469	ENCEMENTADO DE LA CALLE CESAR DUARTE ENTRE LAS CALLES NICANOR SANDOVAL Y V. CARRANZA EN BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	417,922	417,922	417,922	417,922	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	966.55	966.55	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE 966.55 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CESAR DUARTE ENTRE LAS CALLES NICANOR SANDOVAL Y VENUSTIANO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	
114470	ENCEMENTADO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES LUCIO MEDINA Y CARRETERA A GUACHOCHI EN EL MPIO. DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	489,940	489,940	489,940	489,940	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,385.29	1,385.29	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE 1385.29 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y CARRETERA A GUACHOCHI EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	
114471	ENCEMENTADO DE LA CALLE MANUEL BERNARDO AGUIRRE ENRE FCO. VILLA Y V. CARRANZA EN BALLEZA, CHIH	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	529,095	529,095	529,095	529,095	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,496.00	1,496.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE 1496 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MANUEL BERNARDO AGUIRRE ENTRE LAS CALLES FCO. VILLA Y VENUSTIANO CARRANZA EN BALLEZA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	
114472	ENCEMENTADO DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE LOPEZ MATEOS Y CRISTOBAL COLON EN BALLEZA, CHIH	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,135,797	1,135,797	1,135,797	1,135,797	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,379.74	2,379.74	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE 2379.74 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN JUAN ENTRE LAS CALLES LOPEZ MATEOS Y CRISTOBAL COLON EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	
114473	ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	498,203	498,203	498,203	498,203	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	865.18	865.18	100.0%	ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE 865.18 METROS CUADRADOS EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	
114474	PAVIMENTACION DE LA CALLE CARLOS PACHECO EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,027,984	1,027,984	1,027,984	1,027,984	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,389.97	2,389.97	100.0%	ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE 2389.97 METROS CUADRADOS EN CALLE CARLOS PACHECO EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
114475	PAVIMENTACION DE LA CALLE ISAURO MEDINA EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	912,452	912,452	912,452	912,452	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,130.26	2,130.26	100.0%	ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE 2130.26 METROS CUADRADOS EN LA CALLE ISAURO MEDINA EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
114476	PAVIMENTACION DE LA CALLE PATRICIO MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	753,483	753,483	753,483	753,483	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,680.27	1,680.27	100.0%	ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE 1680.27 METROS CUADRADOS EN LA CALLE PATRICIO MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
9150	PAVIMENTACION C. MAURICIO CORREDOR EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	09038	MUNICIPIO DE BOCOYNA	755,685	755,685	755,685	755,685	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,190.40	1,190.40	100.0%	100% TERMINADA. ADMON. 2007 - 2010.
9011	PAVIMENTACION C. PRIV. DE FERROCARRIL Y C. EMILIANO ZAPATA EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	BOCOYNA	09027	MUNICIPIO DE BOCOYNA	1,302,133	1,302,133	1,302,133	1,302,133	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,734.50	1,734.50	100.0%	100% TERMINADA. ADMON. 2007 - 2010.
9193	PAVIMENTACION C. PRIV. CUMBRE DE NECHUPIACHI EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	09065	MUNICIPIO DE BOCOYNA	271,279	271,279	271,279	271,279	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	448.49	448.49	100.0%	100% TERMINADA. 50% ADMON 2007 - 2010 Y 50% ADMON 2010 - 2013.
9079	PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	09036	MUNICIPIO DE BOCOYNA	166,121	166,121	166,121	166,121	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	237.70	237.70	100.0%	100% TERMINADA. ADMON. 2007 - 2010.
9121	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I. MADERO SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	09037	MUNICIPIO DE BOCOYNA	1,316,796	1,316,796	1,316,796	1,316,796	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,154.00	2,154.00	100.0%	100% TERMINADA. ADMON. 2007 - 2010.
118965	PAVIMENTACION CALLE PARROQUIAL Y CALLE REVOLUCION EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	BOCOYNA	09080	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,426,462	1,426,462	1,426,462	1,426,462	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,855.00	1,855.00	100.0%	OBRA TERMINADA. ADMON. 2010 - 2013.
128307	ENCEMENTADO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y 25	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	0003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	830,222	830,222	830,222	830,222	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,310.00	3,310.00	100.0%	EL TOTAL DEL PROYECTO ES DE \$1,142,775.00 EN EL CUAL LA DIFERENCIA QUE ES DE \$312,553.00 SE VA A PAGAR CON EL GASTO CORRIENTE.
169903	PAVIMENTACION DE CALLE AGUILAS SERDAN	10-BUENAVENTURA	FLORES MAGÓN	1000150	PRESIDENCIA MUNICIPAL	202,236	202,236	202,236	202,236	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,631.00	1,631.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
169904	PAVIMENTACION DE CALLE DEL RASTRO	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	1000144	PRESIDENCIA MUNICIPAL	254,767	254,767	254,767	254,767	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,998.00	1,998.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
169905	PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	1000140	PRESIDENCIA MUNICIPAL	582,159	582,159	582,159	582,159	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,545.00	5,545.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
169906	PAVIMENTACION DE CALLE SOLIDARIDAD	10-BUENAVENTURA	RODRIGO M. QUEVEDO	S/N	PRESIDENCIA MUNICIPAL	75,438	75,438	75,438	75,438	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	473.00	473.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
169907	PAVIMENTACION DE CALLE 17 SECCION 1	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	1000147	PRESIDENCIA MUNICIPAL	216,114	216,114	216,114	216,114	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,698.00	1,698.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
169908	PAVIMENTACION DE CALLE 17 SECCION 2	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	1000145	PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,122	72,122	72,122	72,122	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	760.00	760.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
169909	PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE MAYO	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	1000146	PRESIDENCIA MUNICIPAL	130,723	130,723	130,723	130,723	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,092.00	1,092.00	100.0%	ES OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
93486	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE CONVENCION DE AGUAS CALIENTES	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290201	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	141,700	141,700	141,700	141,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,166.71	2,166.71	100.0%	
93522	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290202	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	237,731	237,731	237,731	237,731	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,322.42	2,322.42	100.0%	
93365	PAVIMENTACION CON CONCRETO DE CALLE MAIZALES	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591021002	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	259,091	259,091	259,091	259,091	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	999.92	999.92	100.0%	
93283	RIEGO DE SELLO DE LA CALLE CAMINO REAL DE CHAVIRA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020902	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	69,212	69,212	69,212	69,212	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	720.00	100.0%	
157637	PAVIMENTACION CALLE ALFONZO LIGUORI	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200221	OBRAS PUBLICAS	867,374	867,374	867,374	867,374	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,468.00	881.00	60.0%	
157638	PAVIMENTACION CALLE MINA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200219	OBRAS PUBLICAS	493,618	493,618	493,618	493,618	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%	
157639	PAVIMENTACION CALLE TERCERA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200217	OBRAS PUBLICAS	726,534	726,534	726,534	726,534	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	
132865	PAVIMENTACION DE LA CALLE OAXACA	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	591-05-0010	TESORERIA MUNICIPAL	332,152	332,152	332,152	332,152	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,100.00	2,100.00	100.0%	
180108	CALLE COSTADO IGLESIA	16-LA CRUZ	MORIELEA	1600078	OBRAS PUBLICAS	29,001	29,001	29,001	29,001	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	280.00	100.0%	
180093	CALLE LA HERRADURA	16-LA CRUZ	SAN RAFAEL	1600080	OBRAS PUBLICAS	320,507	320,507	320,507	320,507	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,950.00	3,950.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
145899	PAV. CALLE LIBERTAD	16-LA CRUZ	CORRALES DE JUÁREZ	1600076	OBRAS PUBLICAS	340,689	340,689	340,689	340,689	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,152.00	3,152.00	100.0%	
180079	PAV. CALLE TANQUE J C A S	16-LA CRUZ	MORIELER	1600077	OBRAS PUBLICAS	24,450	24,450	24,450	24,450	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	240.00	100.0%	
8978	PAVIMENTACION CALLE PROLONGACION ZIRATE TRAMO DE C D SARROLLO URBANO A C. TEOTEPEC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP00009798	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,944,148	1,944,148	1,944,148	1,944,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,273.33	2,273.33	100.0%	INCLUYE SUM DE CONCRETO 930.32 M3
13859	PAVIMENTACION AV. GUANAJUATO ENTRE SINALOA Y LIMITE DE LA COL.	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-64	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	296,580	296,580	296,580	296,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,058.50	2,058.50	100.0%	
13860	PAVIMENTACION AVE. JOSE SUCRE ENTRE CALLE JUANA DE ARCO Y CALLE A. LINCOLN COL. SOLIDARIDAD	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-97-492	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	64,186	64,186	64,186	64,186	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	634.50	634.50	100.0%	
13861	PAVIMENTACION AVENIDA PALOMA ENTRE FLAMINGO Y CALLE FAISAN. FRACC. FLAMINGO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-99-498	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	65,722	65,722	65,722	65,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	395.00	395.00	100.0%	
13862	PAVIMENTACION AVENIDA 12 1/2 SUR ENTRE AV. EMILIANO J. LAING Y AV. 14 SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-69	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	143,163	143,163	143,163	143,163	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,006.74	1,006.74	100.0%	
13863	PAVIMENTACION AVENIDA 17 SUR ENTRE CALLE 26 Y 29 SUR COL. SANTO NIA	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-90-494	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	37,193	37,193	37,193	37,193	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	366.66	366.66	100.0%	
13864	PAVIMENTACION AVENIDA 18 SUR ENTRE CALLE 1 Y 5A SUR COL. GRANJAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-100-500	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	87,051	87,051	87,051	87,051	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	896.00	896.00	100.0%	
13865	PAVIMENTACION AVENIDA 28 PONIENTE ENTRE CALLE 4 Y 5 PONIENTE	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-85-487	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	28,803	28,803	28,803	28,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	190.50	190.50	100.0%	
13866	PAVIMENTACION AVENIDA 28 SUR ENTRE CALLES 16 Y 17 SUR COL. SANTO NIA	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-91-493	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	38,490	38,490	38,490	38,490	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	365.55	365.55	100.0%	
13867	PAVIMENTACION AVENIDA 4A ENRE LIMITE DE LA COL. Y CALLE 8A COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-501-501	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	30,006	30,006	30,006	30,006	100.0%	0	0	METROS	86.50	86.50	100.0%	METROS CUBICOS DE MAQUILA DE CEMENTO
13868	PAVIMENTACION AVENIDA 5A ORIENTE ENTRE CALLE 1A Y 3A ORIENTE COL. CARMEN SERDAN	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-113-489	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	59,527	59,527	59,527	59,527	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	625.49	625.49	100.0%	
13869	PAVIMENTACION AV. 6A NTE. ENTRE CALLE 4 Y 5A NORTE COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-81	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	34,462	34,462	34,462	34,462	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	376.79	376.79	100.0%	
13870	PAVIMENTACION CALLE JUANA DE ARCO ENTRE 13 1/2 Y 14 1/2 FRACC. STA. GERTRUDIS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-119-527	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	45,155	45,155	45,155	45,155	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	409.50	409.50	100.0%	
13871	PAVIMENTACION CALLE JUANA DE ARCO ENTRE 13 1/2 Y 14 1/2 SUM CONCRETO FRACC. SANTA GERTRUDIS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-86-528	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	108,051	108,051	108,051	108,051	100.0%	0	0	METROS	132.00	132.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS CUBICOS
13872	PAVIMENTACION CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE AVENIDA 4 Y 6A SUR COL. 1 DE MAYO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-101-504	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	44,667	44,667	44,667	44,667	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	351.00	351.00	100.0%	
13873	PAVIMENTACION CALLE 11 NORTE ENTRE AVENIDA 7 Y 8 NORTE COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-82	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	25,965	25,965	25,965	25,965	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	274.50	274.50	100.0%	
13874	PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE ENTRE AV. 5 DE FEBRERO LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-68	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	78,384	78,384	78,384	78,384	100.0%	0	0	METROS	78.50	78.50	100.0%	LA MEDIDA SON METROS CUBICOS
13875	PAVIMENTACION CALLE 17 1/2 NORTE ENTRE SACRAMENTO Y 50 ANIVERSARIO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-95-480	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	82,925	82,925	82,925	82,925	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	650.70	650.70	100.0%	
13876	PAVIMENTACION CALLE 19 NORTE ENTRE BLVD. OSCAR FLORES Y AV. CARLOS BLAKE FRACC. IMPERIAL	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-93-502	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	54,081	54,081	54,081	54,081	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	573.00	573.00	100.0%	
13877	PAVIMENTACION CALLE 2A NORTE ENTRE AVE. 4 Y 6 NTE. COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-102-495	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	76,829	76,829	76,829	76,829	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	755.31	755.31	100.0%	
13878	PAVIMENTACION CALLE 2A ORIENTE ENTRE AVE. 8A ORIENTE Y 9 OTE. COL. CARMEN SERDAN	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-84-505	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	26,664	26,664	26,664	26,664	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	262.65	262.65	100.0%	
13879	PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ENTRE AV. FELIPE ANGELES Y AV. FCO. VILLA COL. LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-98-497	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	136,816	136,816	136,816	136,816	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	790.90	790.90	100.0%	
13880	PAVIMENTACION CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE AVE. DEL PUEBLO SUM CONCRETO COL. LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-96-535	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	61,277	61,277	61,277	61,277	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	37.00	37.00	100.0%	37 200 KILOGRAMOS DE CEMENTO A GRANEL
13881	PAVIMENTACION CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE AVENIDA DEL PUEBLO Y AV. CARRILLO PUERTO COL. LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-120-534	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	165,478	165,478	165,478	165,478	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,276.75	1,276.75	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
13882	PAVIMENTACION CALLE 3A ENTRE AV. 1A Y 6A SUM. CONCRETO COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-123-530	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	286,591	286,591	286,591	286,591	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	91.50	91.50	100.0%	91,500 KILOGRAMOS DE CEMENTO A GRANEL
13883	PAVIMENTACION CALLE 36 SUR (TOMOCHIS) ENTRE AV. PLUTARCO E CALLES Y AV. 2A SUR COL. TIERRA Y LIBERTAD	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-92-485	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	33,193	33,193	33,193	33,193	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	315.00	315.00	100.0%	
13884	PAVIMENTACION CALLE 4A NORTE ENTRE AVENIDA 8 Y FRACCIONAMIENTO DEL REAL COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-83	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	40,225	40,225	40,225	40,225	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	393.39	393.39	100.0%	
13885	PAVIMENTACION CALLE 5A ENTRE AVENIDA 3 A Y 4A COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-94-486	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	32,929	32,929	32,929	32,929	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	304.49	304.49	100.0%	
13886	PAVIMENTACION CALLE 6A NORTE ENTRE AVENIDA 4 Y 6A NORTE COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-103-503	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	73,304	73,304	73,304	73,304	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	784.44	784.44	100.0%	
13887	PAVIMENTACION DE CALLE HEROES NACOZARI	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-76	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	180,334	180,334	180,334	180,334	100.0%	0	0	METROS	1,476.60	1,476.60	100.0%	LA MEDIDA SON METROS CUBICOS
92607	PAVIMENTACION DE CALLE ZARAGOZA	22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	SAN LORENZO	591-18-12	OBRAS PUBLICAS	93,577	93,577	93,577	93,577	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
22274	CALLE 4 DE OCTUBRE	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	2500069	OBRAS PUBLICAS	1,043,657	1,043,657	1,043,657	1,043,657	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,860.00	3,860.00	100.0%	OBRA PROGRAMADA PARA EL MES DE ABRIL
90281	PAVIMENTACION AV. BONIFACIA MIRAMONTES Y C. ALFONSO AGUILAR	26-GRAN MORELOS	SAN NICOLÁS DE CARRETAS	2600072	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	384,224	384,224	384,224	384,224	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,423.00	1,423.00	100.0%	
103742	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE AV. LAS GARZAS	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27326	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	872,777	872,777	872,777	872,777	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,883.00	1,883.00	100.0%	
104411	CONTRUCCION DE RED ALUMBRADO PUBLICO EN AV. LAS GRZAS	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27329	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	9,996	9,996	9,996	9,996	100.0%	0	0	METROS	146.00	146.00	100.0%	
172781	APERTURA DE CALLE	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29053	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	614,227	614,227	614,227	614,227	100.0%	0	0	METROS	236.00	236.00	100.0%	
169898	APERTURA DE CALLE	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29023	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	363,660	363,660	363,660	363,660	100.0%	0	0	METROS	2,700.00	2,700.00	100.0%	
148671	APERTURA DE CAMINO PERIFERICO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29036	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	730,000	730,000	730,000	730,000	100.0%	0	0	METROS	2,000.00	2,000.00	100.0%	
173839	PAVIMENTACION DE CALLE	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29014	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	767,636	767,636	767,636	767,636	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	331.00	331.00	100.0%	
173713	PAVIMENTACION DE CALLE	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29011	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	270,287	264,949	270,287	264,949	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	122.11	122.11	100.0%	
173800	PAVIMENTACION DE CALLE	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29013	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	899,758	899,758	899,758	899,758	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.27	400.27	100.0%	
173346	PAVIMENTACION DE CALLE	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29008	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,072,781	1,072,781	1,072,781	1,072,781	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	616.00	616.00	100.0%	
173750	PAVIMENTACION DE CALLE	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29012	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	320,672	311,503	320,672	311,503	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	145.50	145.50	100.0%	
173522	PAVIMENTACION DE CALLE	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29009	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,011,735	999,308	1,011,735	999,308	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	553.27	553.27	100.0%	
173657	PAVIMENTACION DE CALLE	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29010	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	377,573	377,573	377,573	377,573	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	166.57	166.57	100.0%	
174094	PAVIMENTACION DE CALLE	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29058	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,111,791	1,111,791	1,111,791	1,111,791	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	644.00	644.00	100.0%	
174144	PAVIMENTACION DE CALLE	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29059	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,153,322	1,153,322	1,153,322	1,153,322	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	552.42	552.42	100.0%	
174002	PAVIMENTACION DE CALLE	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29049	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,380,617	1,380,617	1,380,617	1,380,617	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	927.67	927.67	100.0%	
174185	PAVIMENTACION DE CALLE	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	-	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	521,708	515,560	521,708	515,560	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	322.00	322.00	100.0%	
173865	PAVIMENTACION DE CALLE	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29030	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	702,749	702,749	702,749	702,749	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	528.00	528.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
89072	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 11A. (OBRA CIVIL)	31-GUERRERO	LA JUNTA	03-0005	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	386,812	386,812	386,812	386,812	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,114.79	3,114.79	100.0%	
89695	PAVIMENTACION DE CALLE 11A (SUMINISTROS)	31-GUERRERO	LA JUNTA	03-0011	OBRAS PUBLICAS	257,435	257,435	257,435	257,435	100.0%	0	0	METROS	491.50	491.50	100.0%	
89481	PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	31-GUERRERO	LA JUNTA	03-0010	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	300,951	300,951	300,951	300,951	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,257.00	3,257.00	100.0%	
76895	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROGRESO	31-GUERRERO	TOMOCHI	03-0006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	899,146	899,146	899,146	899,146	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,534.00	2,534.00	100.0%	
128358	PAV. ACCESO AL MERCADO DE ABASTOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240544	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	399,709	399,709	399,709	399,709	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,099.46	1,099.46	100.0%	
129484	PAV. C. ADOLFO LOPEZ MATEOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240555	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	560,964	560,964	560,964	560,964	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,596.76	3,596.76	100.0%	
128359	PAV. C. AGUSTIN PELAYO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240529	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	532,062	532,062	532,062	532,062	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,529.32	1,529.32	100.0%	
128360	PAV. C. ANDADOR DE LA VETA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240549	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	50,387	50,387	50,387	50,387	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	323.94	323.94	100.0%	
129195	PAV. C. ANGELA PERALTA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240553	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	275,958	275,958	275,958	275,958	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,769.64	1,769.64	100.0%	
128361	PAV. C. ARTES PLASTICAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240540	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	188,364	188,364	188,364	188,364	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	560.76	560.76	100.0%	
128362	PAV. C. ASISTENCIA SOCIAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240534	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	775,833	775,833	775,833	775,833	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,187.62	2,187.62	100.0%	
128363	PAV. C. BERNARDO OHIGGINS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5310240539	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	655,811	655,811	655,811	655,811	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,204.94	4,204.94	100.0%	
128364	PAV. C. CIRCUNVALACION	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240523	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	268,760	268,760	268,760	268,760	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,137.57	1,137.57	100.0%	
128903	PAV. C. FOVISSSTE RETORNO 2	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240552	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	305,442	305,442	305,442	305,442	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,958.11	1,958.11	100.0%	
128365	PAV. C. FRANCISCO I. MADERO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240517	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,754	200,754	200,754	200,754	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	576.62	576.62	100.0%	
129595	PAV. C. FRANCISCO L. ARROYO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240557	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	357,044	357,044	357,044	357,044	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,135.78	1,135.78	100.0%	
128366	PAV. C. FRANCISCO ROMERO APODACA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240524	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	609,129	609,129	609,129	609,129	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,938.60	1,938.60	100.0%	
128367	PAV. C. FRONTERA PRESIDIO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240543	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	149,779	149,779	149,779	149,779	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	386.70	386.70	100.0%	
128368	PAV. C. GARITA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240547	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	580,015	580,015	580,015	580,015	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,836.10	1,836.10	100.0%	
128369	PAV. C. GUAYANA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240538	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	179,941	179,941	179,941	179,941	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,597.31	1,597.31	100.0%	
128370	PAV. C. HECTOR ARRAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240535	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	393,851	393,851	393,851	393,851	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,210.46	1,210.46	100.0%	
128371	PAV. C. IGLESIAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240548	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	163,953	163,953	163,953	163,953	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,051.74	1,051.74	100.0%	
128372	PAV. C. INFONAVIT ESTACION	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240531	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	362,463	362,463	362,463	362,463	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,393.53	2,393.53	100.0%	
128373	PAV. C. JOSE DE LA PAZ GARCIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240525	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	229,041	229,041	229,041	229,041	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	646.05	646.05	100.0%	
128374	PAV. C. JOSE DE SUCRE	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240537	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	390,772	390,772	390,772	390,772	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,505.29	2,505.29	100.0%	
128678	PAV. C. LUCIO BLANCO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240551	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	242,992	242,992	242,992	242,992	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	706.53	706.53	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
128375	PAV. C. LUCRECIA TORIS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240522	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	120,116	120,116	120,116	120,116	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	325.52	325.52	100.0%	
129648	PAV. C. MARIA HERRERA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240558	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	846,239	846,239	846,239	846,239	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,484.34	2,484.34	100.0%	
128376	PAV. C. MEXICO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240542	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	419,475	419,475	419,475	419,475	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,689.13	2,689.13	100.0%	
128377	PAV. C. MOLINO DEL REY	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240526	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	290,027	290,027	290,027	290,027	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	914.33	914.33	100.0%	
128378	PAV. C. NOGAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240536	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	212,005	212,005	212,005	212,005	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	630.11	630.11	100.0%	
128379	PAV. C. NORBERTO DOMINGUEZ	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240550	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	256,459	256,459	256,459	256,459	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,644.60	1,644.60	100.0%	
128380	PAV. C. PINO ALTO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240530	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	158,301	158,301	158,301	158,301	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	448.73	448.73	100.0%	
128381	PAV. C. PLUTARCO ELIAS CALLES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240541	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	364,873	364,873	364,873	364,873	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,160.00	1,160.00	100.0%	
128382	PAV. C. PRIMAVERA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240532	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	309,966	309,966	309,966	309,966	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,987.47	1,987.47	100.0%	
128383	PAV. C. PROGRESO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240521	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	226,269	226,269	226,269	226,269	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	810.50	810.50	100.0%	
128384	PAV. C. PROL. CHURUBUSCO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240527	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	91,490	91,490	91,490	91,490	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,090.65	1,090.65	100.0%	
128385	PAV. C. PROL. JUAREZ	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240545	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	450,948	450,948	450,948	450,948	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,331.70	1,331.70	100.0%	
128386	PAV. C. PROL. SONORA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240533	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	366,468	366,468	366,468	366,468	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,259.20	2,259.20	100.0%	
129516	PAV. C. REPUBLICA DE HAITI	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240556	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	76,594	76,594	76,594	76,594	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	491.79	491.79	100.0%	
128387	PAV. C. VIRGINIA DUARTE	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240528	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	666,758	666,758	666,758	666,758	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,121.77	2,121.77	100.0%	
128388	PAV. C. 5 DE FEBRERO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240546	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	326,752	326,752	326,752	326,752	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,105.73	2,105.73	100.0%	
22821	PAVIMENTACION CALLE SIN	33-HUEJOTITÁN	PICHAGUE	3300005	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,702	100,702	100,702	100,702	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,870.00	1,870.00	100.0%	
21820	PAV. C. ABRAHAM CHAVEZ SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703602	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	111,095	95,635	95,635	95,635	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	104.25	89.74	86.1%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
18266	PAV. C. ALCEA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703524	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	96,435	86,082	86,082	86,082	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	91.00	81.23	89.3%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3
21792	PAV. C. ARCELIA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703600	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	140,991	124,216	124,216	124,216	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	132.50	116.74	88.1%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
21302	PAV. C. ASFODELO SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703574	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	307,290	272,587	272,587	272,587	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3
21490	PAV. C. CARMEN RIOS IRIGOYEN SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703584	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	238,667	210,768	210,768	210,768	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	223.50	197.37	88.3%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
22058	PAV. C. ESTRELLA ANTARES SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703605	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	144,465	129,607	129,607	129,607	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.50	121.56	89.7%	
22136	PAV. C. FELIX LUGO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703609	PAV C FELIX LUGO	139,376	118,037	118,037	118,037	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	525.24	444.82	84.7%	
22153	PAV. C. FELIX LUGO SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703610	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	96,435	82,790	82,790	82,790	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	90.75	77.91	85.9%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
23466	PAV. C. ISLA GALAPAGOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703612	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	159,455	152,819	152,819	152,819	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	644.21	617.40	95.8%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
23471	PAV. C. ISLA GALAPAGOS SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703614	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	119,600	107,131	107,131	107,131	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	112.75	100.99	89.6%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3
21728	PAV. C. MELCHOR OCAMPO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703591	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	164,199	137,642	137,642	137,642	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	516.44	432.91	83.8%	
21734	PAV. C. MELCHOR OCAMPO SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703592	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	94,860	81,657	81,657	81,657	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	89.25	76.83	86.1%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
18431	PAV. C. PANTITLAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703531	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	169,710	93,963	93,963	93,963	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	496.00	274.62	55.4%	SE MODIFICA EL IMPORTE EN MINISTRADO POR RECLASIFICACION DE FONDO, Y ESTO A SU VEZ MODIFICA ACUMULADO AL TRIMESTRE
20358	PAV. C. PANTITLAN SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703556	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	91,131	81,013	81,013	81,013	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.75	76.24	88.9%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3
21582	PAV. C. PEDRO ALBA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703588	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	289,416	254,880	254,880	254,880	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	271.00	238.66	88.1%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
21757	PAV. C. PRIV. DE FCO. SARABIA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703595	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	66,403	61,447	61,447	61,447	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	62.75	58.06	92.5%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3
21670	PAV. C. PRIV. LIDIA GOMEZ Y PRIV. DEL MAESTRO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703589	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	105,681	28,529	28,529	28,529	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	64.78	27.0%	SE MODIFICA EL IMPORTE DE MINISTRADO POR RECLASIFICACION DE FONDO, Y ESTO A SU VEZ MODIFICA ACUMULADO AL TRIMESTRE
21722	PAV. C. PRIV. LIDIA GOMEZ Y PRIV. DEL MAESTRO SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703590	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	46,642	40,682	40,682	40,682	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	42.75	37.28	87.2%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
21099	PAV. C. PRIV. PINGUINO SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703568	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	40,316	37,165	37,165	37,165	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	38.00	35.00	92.1%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3
21763	PAV. C. PUERTO COLON	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703596	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	145,223	70,839	70,839	70,839	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	538.34	263.00	48.9%	SE MODIFICA EL IMPORTE DE MINISTRADO POR RECLASIFICACION DE FONDO, Y ESTO A SU VEZ MODIFICA EL ACUMULADO AL TRIMESTRE
21442	PAV. C. SABELA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703582	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	302,780	268,200	268,200	268,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	284.50	252.00	88.6%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
17882	PAV. C. SIERRA MALINCHÉ SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703508	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	81,427	74,499	74,499	74,499	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	76.25	69.76	91.5%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3
20395	PAV. C. TECAMACHALCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703559	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	207,737	5,733	5,733	5,733	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	917.14	25.31	2.8%	SE MODIFICA EL IMPORTE DE MINISTRADO POR RECLASIFICACION DE FONDO, Y ESTO A SU VEZ MODIFICA EN ACUMULADO AL TRIMESTRE
20600	PAV. C. TECAMACHALCO SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703560	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	166,823	146,388	146,388	146,388	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	156.75	137.55	87.8%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
20834	PAV. C. TOPINAMBO SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703565	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	293,598	261,559	261,559	261,559	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	266.50	245.78	92.2%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3
18302	PAV. C. TRES JACALES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703527	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	126,320	70,706	70,706	70,706	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	502.45	281.24	56.0%	SE MODIFICA EL IMPORTE EN MINISTRADO POR RECLASIFICACION DE FONDO, Y ESTO A SU VEZ MODIFICA ACUMULADO AL TRIMESTRE
18369	PAV. C. TRES JACALES SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703528	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	104,135	93,067	93,067	96,067	103.2%	0	0	METROS CUADRADOS	97.75	87.36	89.4%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3
17488	PAV. C. TRIGO SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703492	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	115,067	105,121	105,121	105,121	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	108.00	98.66	91.4%	
21566	PAV. C. ULMARIA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703586	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	231,827	200,189	200,189	200,189	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	217.75	188.03	86.4%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3
22084	PAV. C. 8A. SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703608	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	194,864	173,494	173,494	173,494	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	182.75	162.71	89.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
24116	PAV. CALLE JOAQUIN AMARO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703643	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	246,598	219,410	219,410	219,410	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	675.00	600.58	89.0%	
68619	PAV. CALLE AJUSCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703938	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	136,562	109,562	109,562	109,562	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	170.48	136.77	80.2%	
18030	PAV. CALLE AVELINA GALLEGOS SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703516	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	90,081	76,841	76,841	76,841	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	72.50	85.3%	
23929	PAV. CALLE BATIZ SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703638	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	174,443	149,621	149,621	149,621	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	163.75	140.45	85.8%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
23561	PAV. CALLE BISMUTO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703635	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	61,633	17,566	17,566	17,566	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	188.78	53.80	28.5%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
23588	PAV. CALLE BISMUTO SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703636	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	36,385	29,537	29,537	29,537	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	34.50	28.00	81.2%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
23475	PAV. CALLE COSMOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703615	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	158,275	134,591	134,591	134,591	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	577.22	490.85	85.0%	
23484	PAV. CALLE COSMOS SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703617	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	105,091	92,861	92,861	92,861	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	98.75	87.26	88.4%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
21774	PAV. CALLE FELIX BASSET SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703597	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	176,744	159,760	159,760	159,760	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	166.00	150.00	90.4%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
19200	PAV. CALLE GENARO VAZQUEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703544	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	200,289	98,774	98,774	98,744	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.78	444.27	49.3%	SE MODIFICA EL IMPORTE DE LO MINISTRADO POR RECLASIFICACION DE FONDO, Y ESTO A SU VEZ MODIFICA ACUMULADO AL TRIMESTRE
19357	PAV. CALLE GENARO VAZQUEZ SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703545	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	161,386	148,391	148,391	148,391	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	152.75	140.45	91.9%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3
24155	PAV. CALLE JOAQUIN AMARO SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703644	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	127,044	60,235	60,235	60,235	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	56.89	47.4%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
19428	PAV. CALLE JOSE BUGARINI SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703547	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	144,532	124,889	124,889	124,889	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.75	117.30	86.4%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3
18545	PAV. CALLE JUAN BANCALARI SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703533	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	208,418	176,677	176,677	176,677	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	195.75	165.94	84.8%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3
20322	PAV. CALLE KATAR SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703553	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	201,149	177,195	177,195	177,195	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	189.00	166.49	88.1%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3
68536	PAV. CALLE LAZARO CARDENAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703934	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	750,142	747,853	747,853	747,853	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,239.02	2,232.18	99.7%	
68576	PAV. CALLE MANUEL ACUC	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703936	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	137,309	136,536	136,536	136,536	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	370.23	368.15	99.4%	
23516	PAV. CALLE MANUEL GOYTIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703633	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	252,588	127,420	127,420	127,420	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	999.64	504.27	50.4%	SE MODIFICA IMPORTE DE LO MINISTRADO POR RECLASIFICACION DE FONDO, Y ESTO A SU VEZ MODIFICA ACUMULADO AL TRIMESTRE
23540	PAV. CALLE MANUEL GOYTIA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703634	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	178,078	156,265	156,265	156,265	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	166.75	146.32	87.7%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
68143	PAV. CALLE MARIA TERESA ROJAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703927	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,647,820	1,496,704	1,496,704	1,496,704	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,308.83	3,005.38	90.8%	
17549	PAV. CALLE MARMOLINA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703493	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	330,896	10,684	10,684	10,684	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,622.28	52.38	3.2%	SE MODIFICA EN MONTO MINISTRADO POR RECLASIFICACION DE FONDO
17604	PAV. CALLE MARMOLINA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703495	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	290,290	278,480	278,480	278,480	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	272.00	261.00	96.0%	
18845	PAV. CALLE MATEO BARRAZA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703535	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	197,272	10,954	10,954	10,954	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	185.25	10.28	5.5%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3
23991	PAV. CALLE MELCHOR OCAMPO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703639	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	201,447	100,235	100,235	100,235	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	738.10	367.26	49.8%	SE MODIFICA EL IMPORTE DE MINISTRADO POR RECLASIFICACION DE FONDO, Y ESTO A SU VEZ MODIFICA ACUMULADO AL TRIMESTRE
24017	PAV. CALLE MELCHOR OCAMPO SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703640	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	133,010	124,060	124,060	124,060	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	124.75	116.35	93.3%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
67937	PAV. CALLE MIGUEL QUIÑEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703918	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	384,432	380,688	380,688	380,688	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	584.75	579.06	99.0%	
68311	PAV. CALLE NAVOJOA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703928	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,064,419	974,725	974,725	974,725	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,843.20	1,687.88	91.6%	
24238	PAV. CALLE PALO BLANCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703645	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	161,176	36,579	36,579	36,579	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	633.50	143.77	22.7%	SE MODIFICA EL IMPORTE DE LO MINISTRADO POR RECLASIFICACION DE FONDO, Y ESTO A SU VEZ MODIFICA EL ACUMULADO AL TRIMESTRE
24303	PAV. CALLE PALO BLANCO SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703646	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	115,469	99,610	99,610	99,610	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	108.50	93.59	86.3%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
17828	PAV. CALLE PEDRO BUELNA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703504	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	155,718	139,697	139,697	139,697	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	146.25	131.20	89.7%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3
21160	PAV. CALLE PEDRO IGNACIO CHACON	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703569	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	148,988	77,397	77,397	77,397	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	613.13	318.51	51.9%	SE MODIFICA EL IMPORTE DE MINISTRADO POR RECLASIFICACION DE FONDO, Y ESTO A SU VEZ MODIFICA ACUMULADO AL TRIMESTRE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							14	15	16								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
17269	PAV. CALLE PINOTEPA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703489	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	97,315	49,584	49,584	49,584	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	439.61	224.00	51.0%	SE MODIFICA EN MONTO MINISTRADO POR RECLASIFICACION DE FONDO
17391	PAV. CALLE PINOTEPA SUM. CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703490	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	79,152	69,253	69,253	69,253	100.0%	0	0	METROS	74.25	64.96	87.5%	
17192	PAV. CALLE PUERTO COLON	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703479	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	154,526	79,186	79,186	79,186	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	596.50	306.70	51.2%	SE MODIFICA POR RECLASIFICACION DE FONDO
19472	PAV. CALLE PUERTO FAROS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703548	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	220,401	99,396	99,396	99,396	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	786.88	354.87	45.1%	SE MODIFICA EL IMPORTE DE MINISTRADO POR RECLASIFICACION DE FONDO, Y ESTO A SU VEZ MODIFICA ACUMULADO AL TRIMESTRE
19509	PAV. CALLE PUERTO FAROS SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703549	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	142,688	127,761	127,761	127,761	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	134.00	119.98	89.5%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3
68994	PAV. CALLE PUERTO LA CEIBA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703924	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	327,968	303,989	303,989	303,989	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	744.50	690.06	92.7%	
21344	PAV. CALLE PUERTO SANTANDER	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703575	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	181,080	92,679	92,679	92,679	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	371.00	189.88	51.2%	SE MODIFICA EL IMPORTE DE MINISTRADO POR RECLASIFICACION DE FONDO, Y ESTO A SU VEZ MODIFICA ACUMULADO AL TRIMESTRE
21380	PAV. CALLE PUERTO SANTANDER SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703577	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	68,261	61,918	61,918	61,918	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	64.25	58.28	90.7%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3
68393	PAV. CALLE RAFAEL MARTINEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703929	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	365,369	312,231	312,231	312,231	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	857.16	732.49	85.5%	
25014	PAV. CALLE REVOLUCION PROLETARIA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703658	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	61,571	52,530	52,530	52,530	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	58.00	49.50	85.3%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
24680	PAV. CALLE SANTOS DEGOLLADO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703647	PAV CALLE SANTOS DEGOLLADO	152,573	93,356	93,356	93,356	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	416.39	254.78	61.2%	
23502	PAV. CALLE SIERRA LEONA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703632	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	128,635	112,056	112,056	112,056	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.50	104.97	87.1%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
25358	PAV. CALLE TOLTECAS SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703662	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	281,003	260,497	260,497	260,497	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	263.00	243.80	92.7%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
17686	PAV. CALLE TONACAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703497	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	135,900	68,586	68,586	68,586	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	652.26	329.18	50.5%	SE MODIFICA EL IMPORTE EN MONTO MINISTRADO POR RECLASIFICACION DE FONDO Y ESTO A SU VEZ MODIFICA EL ACUMULADO AL TRIMESTRE
17710	PAV. CALLE TONACAS SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703499	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	116,830	99,846	99,846	99,846	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	109.50	93.58	85.5%	
16140	PAV. CALLE TUNA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703521	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	435,685	386,978	386,978	386,978	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	408.25	362.61	88.8%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3
25219	PAV. CALLE VIRGILIO CARILLO SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703660	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	128,890	110,961	110,961	110,961	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	121.00	104.17	86.1%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
68650	PAV. CALLE ZIMAPAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703940	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	251,128	187,881	187,881	187,881	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	377.51	282.43	74.8%	
67979	PAV. CALLE 22 DE ENERO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703920	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	287,071	269,751	269,751	269,751	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	407.43	382.85	94.0%	
68755	PAV. CIRCUITO AZCAPOZALCO-ISLA HONG. KONG.	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703941	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,015,234	894,950	894,950	894,950	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,251.73	1,103.42	88.2%	
68837	PAV. CIRCUITO ISLA GPE-ISLA ARUBA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703947	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	541,814	464,783	464,783	464,783	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	810.32	695.11	85.8%	
68510	PAV. CIRCUITO ISLA SOLEDAD-CANANEA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703931	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	311,082	348,630	348,630	348,630	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	702.74	627.05	89.2%	
68874	PAV. CIRCUITO NOVAJOA-CALLE ART. 123	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703948	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	533,385	529,571	529,571	529,571	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	773.55	768.01	99.3%	
68910	PAV. CIRCUITO PRIV. LORETO-C. SANTIAGO-C. TENANGO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703949	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,830,009	1,719,481	1,719,481	1,719,481	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,236.52	3,980.45	94.0%	
68932	PAV. CIRCUITO RAMON RAYON- PITIQUITO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703950	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	422,275	404,387	404,387	404,387	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,057.63	1,012.83	95.8%	
68807	PAV. CIRCUITO ROSARIO -EMILIO CARRANZA- RUMOROSA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703945	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,212,010	1,148,625	1,148,625	1,148,625	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,146.89	2,034.61	94.8%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
68779	PAV. CIRCUITO ZIHUATANEJO-ISLA SAN ESTEBAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703942	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,597,455	1,416,809	1,416,809	1,416,809	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,199.80	1,951.03	88.7%	
16572	PAVIMENTACION CALLE GALENITA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-135	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,083,476	2,083,476	2,083,476	2,083,476	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,128.02	8,128.02	100.0%	
16548	TRABAJOS DE PAV. C. ISLA JAVA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-099	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	52,624	52,623	52,623	52,623	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	167.15	167.15	100.0%	
126511	CALLE CUARZO	38-JULIMES	JULIMES	3800072	OBRAS PUBLICAS	279,849	279,849	279,849	279,849	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,700.00	2,700.00	100.0%	
126512	PAV. CALLE ESPERANZA	38-JULIMES	JULIMES	3800070	OBRAS PUBLICAS	258,342	258,342	258,342	258,342	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	
105098	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INTRODUCCION DE SER BASICOS CALLE HIDALGO	40-MADERA	MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	292,627	292,627	292,627	292,627	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
105152	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INTRODUCCION DE SERVICIOS BASICOS CALLE NOVENA	40-MADERA	MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	366,833	366,833	366,833	366,833	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
105229	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INTRODUCCION DE SERVICIOS BASICOS CALLE SEPTIMA	40-MADERA	MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	89,379	89,379	89,379	89,379	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
22076	PAVIMENTACION CALLE STA. BARBARA	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	4100134	OBRAS PUBLICAS	198,588	198,588	198,588	198,588	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,567.00	1,567.00	100.0%	
160294	ENCEMENTADO CALLE JUAREZ	43-MATACHÍ	MATACHÍ	591+03+004	OBRAS PUBLICAS	278,296	278,296	278,296	278,296	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	780.00	780.00	100.0%	
156988	PAVIMENTACION DE CALLE DEL CONSUELO	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	003	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	54,052	54,052	54,052	54,052	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	575.00	575.00	100.0%	
157184	PAVIMENTACION DE CALLE OCAMPO	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	005	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	132,070	132,070	132,070	132,070	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,350.00	1,350.00	100.0%	
156845	PAVIMENTACION DE CALLE 1ERO DE MAYO	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	100,399	100,399	100,399	100,399	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,150.00	1,150.00	100.0%	
157052	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTENARIO	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	004	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	177,094	177,094	177,094	177,094	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,800.00	1,800.00	100.0%	
106160	CEMENTO PARA GUARNICIONES CALLE MINA LAS PUENTES	45-MEOQUI	LAS PUENTES	M30	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	37,849	37,849	37,849	37,849	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	71.00	71.00	100.0%	
106026	COMPRA DE CONCRETO GUARNICIONES CALLE COPERNICO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M29	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	53,174	53,174	53,174	53,174	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	460.00	460.00	100.0%	
107452	CONCRETO PARA CALLE GALILEO GALILEI	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M48	OBRAS PUBLICAS	87,842	87,842	87,842	87,842	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	476.00	476.00	100.0%	
107311	CONCRETO PARA GUARNICIONES CALLE ALBERT EINSTEIN	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M46	OBRAS PUBLICAS	28,590	28,590	28,590	28,590	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	183.00	183.00	100.0%	
106797	CONCRETO PARA GUARNICIONES CALLE BOLIVIA	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M40	OBRAS PUBLICAS	32,434	32,434	32,434	32,434	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	325.00	325.00	100.0%	
106989	CONCRETO PARA GUARNICIONES CALLE CESAR SANDINO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M43	OBRAS PUBLICAS	6,760	6,760	6,760	6,760	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	49.00	49.00	100.0%	
106290	CONCRETO PARA GUARNICIONES CALLE DIEGO LUCERO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M34	OBRAS PUBLICAS	12,089	12,089	12,089	12,089	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	111.00	111.00	100.0%	
106420	CONCRETO PARA GUARNICIONES CALLE DIVISION DEL NORTE	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M36	OBRAS PUBLICAS	17,514	17,514	17,514	17,514	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	
106346	CONCRETO PARA GUARNICIONES CALLE DORADOS DE VILLA	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M35	OBRAS PUBLICAS	22,411	22,411	22,411	22,411	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	155.00	155.00	100.0%	
106853	CONCRETO PARA GUARNICIONES CALLE FRANCISCO RAMIREZ	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M41	OBRAS PUBLICAS	19,090	19,090	19,090	19,090	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	65.00	65.00	100.0%	
106569	CONCRETO PARA GUARNICIONES CALLE FRANCISCO VILLA	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M37	OBRAS PUBLICAS	58,060	58,060	58,060	58,060	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	150.00	150.00	100.0%	
106655	CONCRETO PARA GUARNICIONES CALLE GRACIANO SANCHES	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M38	OBRAS PUBLICAS	22,735	22,735	22,735	22,735	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
106908	CONCRETO PARA GUARNICIONES CALLE MARIA CURIE	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M42	OBRAS PUBLICAS	16,533	16,533	16,533	16,533	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	117.00	117.00	100.0%	
107079	CONCRETO PARA GUARNICIONES CALLE MORELOS	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M44	OBRAS PUBLICAS	43,430	43,430	43,430	43,430	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	254.00	254.00	100.0%	
106220	CONCRETO PARA GUARNICIONES CALLE PABLO GOMEZ	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M33	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25,056	25,056	25,056	25,056	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	172.00	172.00	100.0%	
106708	CONCRETO PARA GUARNICIONES CALLE 26A	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M39	OBRAS PUBLICAS	14,762	14,762	14,762	14,762	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	102.00	102.00	100.0%	
107189	CONCRETO PARA GUARNICIONES CALLEJON Nhs HEROES	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M45	OBRAS PUBLICAS	13,670	13,670	13,570	13,670	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	150.00	150.00	100.0%	
91179	ENCEMENTADO DE CALLE GALILEO GALILEI	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M26	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	365,951	365,951	365,951	365,951	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	476.00	476.00	100.0%	
90311	PAVIMENTACION CALLE MORELOS	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M18	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	196,009	196,009	196,009	196,009	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	255.00	255.00	100.0%	
90983	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL GRAN MORELOS	45-MEOQUI	GRAN MORELOS (LOS CISNEROS)	M24	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	261,056	261,056	261,056	261,056	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	487.00	487.00	100.0%	
90645	PAVIMENTACION DE CALLE ALBERT EINSTEIN	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M20	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	144,454	144,454	144,454	144,454	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	283.00	283.00	100.0%	
89960	PAVIMENTACION DE CALLE BOLIVIA	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M13	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	176,825	176,825	176,825	176,825	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	325.00	325.00	100.0%	
90242	PAVIMENTACION DE CALLE CESAR SANDINO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M17	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	36,923	36,923	36,926	36,923	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	49.00	49.00	100.0%	
90798	PAVIMENTACION DE CALLE CHAO	45-MEOQUI	LÁZARO CÁRDENAS	M22	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	287,726	287,726	287,726	287,726	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	577.00	577.00	100.0%	
90886	PAVIMENTACION DE CALLE CHAVEZ	45-MEOQUI	HERMANOS CHÁVEZ	M23	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	96,744	96,744	96,744	96,744	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	187.00	187.00	100.0%	
91406	PAVIMENTACION DE CALLE COPERNICO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M02	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	282,679	282,679	282,679	282,679	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	461.00	461.00	100.0%	
89023	PAVIMENTACION DE CALLE COPERNICO EN CABACERA MUNICIPAL	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M02	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	53,545	53,545	53,545	53,545	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	461.00	461.00	100.0%	
89640	PAVIMENTACION DE CALLE DORADOS DE VILLA	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M08	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	124,211	124,211	124,211	124,211	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	155.00	155.00	100.0%	
89373	PAVIMENTACION DE CALLE DR. PABLO GOMEZ	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M06	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	130,406	130,406	130,406	130,406	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	173.00	173.00	100.0%	
90011	PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO RAMIREZ	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M14	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	49,472	49,472	49,472	49,472	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	65.00	65.00	100.0%	
89774	PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO VILLA	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M10	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	307,829	307,829	307,829	307,829	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	398.00	398.00	100.0%	
89218	PAVIMENTACION DE CALLE GAMIZ	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M04	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	128,507	128,507	128,507	128,507	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	164.00	164.00	100.0%	
89856	PAVIMENTACION DE CALLE GRACIANO SANCHEZ	45-MEOQUI	ESTACIÓN CONSUELO	M11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	176,688	176,688	176,688	176,688	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	284.00	284.00	100.0%	
90116	PAVIMENTACION DE CALLE IGLESIAS	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M16	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	184,888	184,888	184,888	184,888	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	303.00	303.00	100.0%	
90064	PAVIMENTACION DE CALLE MARIA CURIE	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M15	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	87,777	87,777	87,777	87,777	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	117.00	117.00	100.0%	
89114	PAVIMENTACION DE CALLE MINA EN LAS PUENTES	45-MEOQUI	LAS PUENTES	M03	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	53,545	53,545	53,545	53,545	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	71.00	71.00	100.0%	
89322	PAVIMENTACION DE CALLE 2 DE ABRIL	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M05	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	272,580	272,580	272,580	272,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	251.00	251.00	100.0%	
89903	PAVIMENTACION DE CALLE 26A	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M12	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	79,644	79,644	79,644	79,644	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	102.00	102.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
89721	PAVIMENTACION DE CALLE DIVISION DEL NORTE	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M09	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	129,304	129,304	129,304	129,304	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	317.00	317.00	100.0%	
90491	PAVIMENTACION DE CALLE JON DE NÑS HEROES	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M19	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	95,539	95,539	95,539	95,539	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	181.00	181.00	100.0%	
89535	PAVIMENTACION DE LA CALLE DIEGO LUCERO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M07	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	89,141	89,141	89,141	89,141	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	112.00	112.00	100.0%	
91073	PAVIMENTACION DE RIEGO DE SELLO VIALIDAD E NAJERA	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M25	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	254,746	254,746	254,746	254,746	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,119.00	1,119.00	100.0%	
90710	PAVIMENTO DE CALLE PROLONGACION C. MEOQUI	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M21	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	163,542	163,542	163,542	163,542	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	286.00	286.00	100.0%	
107394	RIEGO DE SELLO CALLE MEOQUI	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M47	OBRAS PUBLICAS	47,580	47,580	47,580	47,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	186.00	186.00	100.0%	
158534	ENCEMENTADO EN CALLES PRINCIPALES DE MESA DE LOS LEALES	46-MORELOS	RANCHO MESA LOS LEALES	0008	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,047,596	1,047,596	1,047,596	1,047,596	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,920.00	1,920.00	100.0%	
160097	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES	46-MORELOS	LA FÁBRICA	012	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	768,958	768,958	768,958	768,958	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,500.00	1,500.00	100.0%	
115680	APORTACION ENCEMENTADO CALLE HIDALGO	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-16	OBRAS PUBLICAS	278,326	278,326	278,326	278,326	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	855.00	855.00	100.0%	
115681	APORTACION ENCEMENTADO CALLE VICTORIA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-15	OBRAS PUBLICAS	64,809	64,809	64,809	64,809	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	185.00	185.00	100.0%	
115682	APORTACION MPAL. C SEGUNDA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-19	OBRAS PUBLICAS	98,490	98,490	98,490	98,490	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	290.00	290.00	100.0%	
115683	APORTACION MPAL. CALLE PRIMERA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-18	OBRAS PUBLICAS	800,637	800,637	800,637	800,637	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	3,080.00	3,080.00	100.0%	
115684	APORTACION MPAL. CALLE QUINTA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-20	OBRAS PUBLICAS	206,491	206,491	206,491	206,491	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	622.00	622.00	100.0%	
115685	APORTACION MPAL. CALLE CERVANTES	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-17	OBRAS PUBLICAS	354,011	354,011	354,011	354,011	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	428.00	428.00	100.0%	
115686	APORTACION MPL. C. SEPTIMA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-21	OBRAS PUBLICAS	732,554	732,554	732,554	732,554	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	2,250.00	2,250.00	100.0%	
115687	ENCEMENTADO CALLE BELLAS ARTES	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-025	OBRAS PUBLICAS	293,925	293,925	293,925	293,925	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	
115688	ENCEMENTADO CALLE SEGUNDA EN NAMIQUIPA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591-03-24	OBRAS PUBLICAS	326,880	326,880	326,880	326,880	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	
115689	PAV. C. CRUCES	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	591-03-14	OBRAS PUBLICAS	49,099	49,099	49,099	49,099	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	175.00	83.50	47.7%	
114354	PAVIMENTACION CALLE 4TA Y MORELOS 4900092.	49-NONOAVA	COBERTURA MUNICIPAL	591-12-0006	OBRAS PUBLICAS	434,007	434,007	434,007	434,007	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	100.00	100.0%	
89274	PAVIMENTACION DE AV HOMBRES ILUSTRES ENTRE BLV OSCAR FLORES Y NOVENA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200269	OBRAS PUBLICAS	287,534	287,534	287,534	287,534	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,004.00	1,004.00	100.0%	OBRA TERMINADA
89276	PAVIMENTACION DE AVE H ILUSTRES ENTRE C TERCERA Y OSCAR FLORES	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200267	OBRAS PUBLICAS	540,938	540,938	540,938	540,938	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,826.00	1,826.00	100.0%	OBRA TERMINADA
89278	PAVIMENTACION DE AVE NÑS HEROES DE BLVD OSCAR FLORES A CALLE 11A.	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200271	OBRAS PUBLICAS	539,723	539,723	539,723	539,723	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,841.00	1,841.00	100.0%	OBRA TERMINADA
89280	PAVIMENTACION DE AVE NÑS HEROES ENTRE BLVD OSCAR FLORES Y 11A (SUMINISTRO DE CEMENTO)	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200272	OBRAS PUBLICAS	108,769	108,769	108,769	108,769	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	55.00	55.00	100.0%	OBRA TERMINADA
89282	PAVIMENTACION DE C 11 ENTRE H ILUSTRES Y MORELOS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200273	OBRAS PUBLICAS	327,592	327,592	327,592	327,592	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,094.00	1,094.00	100.0%	OBRA TERMINADA
89284	PAVIMENTACION DE CALLE SEXTA ENTRE LIBERTAD Y CAMARGO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200265	OBRAS PUBLICAS	278,440	278,440	278,440	278,440	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	913.00	913.00	100.0%	OBRA TERMINADA
89286	PAVIMENTACION DE CALLE 5 ENTRE H ILUSTRES Y MORELOS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200275	OBRAS PUBLICAS	220,778	220,778	220,778	220,778	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	730.00	730.00	100.0%	OBRA TERMINADA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
89288	PAVIMENTACION DE HOMBRES ILUSTRES TERCERA Y OSCAR FLORES (SUMINISTRO DE CEMENTO)	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200268	OBRAS PUBLICAS	107,279	107,279	107,279	107,279	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	56.00	56.00	100.0%	OBRA TERMINADA
89290	PAVIMENTACION HOMBRES ILUSTRES 11 Y AVE PROGRESO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200263	OBRAS PUBLICAS	224,838	224,838	224,838	224,838	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	738.00	738.00	100.0%	OBRA TERMINADA
156790	PAV. CALLE CARRANZA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	5300095	OBRAS PUBLICAS	183,741	183,741	183,741	183,741	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	910.00	910.00	100.0%	
156791	PAV. CALLE HIDALGO ENTRE CARRANZA Y ZAPATA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	5300094	OBRAS PUBLICAS	143,667	143,667	143,667	143,667	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	
171697	CALLE MARCELA	54-RIVA PALACIO	BARRIO DE FÉLIX DE ARRIBA	5400075	OBRAS PUBLICAS	113,423	113,423	113,423	113,423	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	770.00	770.00	100.0%	
171613	PAV ACCESO CARRETERA SAN ANDRÉS LA DESPEDIDA	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	5400071	OBRAS PUBLICAS	50,278	50,278	50,278	50,278	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	220.00	220.00	100.0%	
171582	PAV. CALLE CHITO	54-RIVA PALACIO	SAN ANDRÉS	5400070	OBRAS PUBLICAS	106,328	106,328	106,328	106,328	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	640.00	640.00	100.0%	
31276	CALLE SINALOA	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	591-18-90	OBRAS PUBLICAS	523,451	523,451	523,451	523,451	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	
31277	PAVIMENTACION AVE. AYUNTAMIENTO	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	591-18-91	OBRAS PUBLICAS	584,667	584,667	584,667	584,667	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
54964	PAVIMENTACION CALLE LA GLORIETA	56-ROSARIO	VALLE DE OLIVOS (LA CIENEGA DE OLIVOS)	5600095	OBRAS PUBLICAS	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	148.50	148.50	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.
54965	PAVIMENTACION CALLE OJINAGA	56-ROSARIO	SAN JAVIER	5600090	OBRAS PUBLICAS	77,058	77,058	77,058	77,058	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	274.00	274.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA
54966	PAVIMENTACION CALLE SEGUNDA	56-ROSARIO	VALLE DEL ROSARIO	5600089	OBRAS PUBLICAS	48,947	48,947	48,947	48,947	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	179.54	179.54	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA
54967	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS	56-ROSARIO	JUAN MENDOZA	5600091	OBRAS PUBLICAS	34,373	34,373	34,373	34,373	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRÁULICO	122.31	122.31	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE CULMINADA.
49419	PAVIMENTACION CALLE IGNACIO ALLENDE	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700093	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	228,900	228,900	228,900	228,900	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRÁULICO	3,036.00	3,036.00	100.0%	APORTACION ESTATAL 238,243. COSTO TOTAL DE LA OBRA \$467,143
174233	ENCEMENTADO CALLE MINA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	59100117	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	83,442	83,442	83,442	83,442	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRÁULICO	499.00	499.00	100.0%	ENCEMENTADO CALLE MINA 499 M2 CON ESPESOR DE 13 CM GUARNICION DE 15*20*30 CM EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS.
174192	ENCEMENTADO CALLE REFORMA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	BOQUILLA DE BABISAS (LA BOQUILLA DE CONCHOS)	59100116	ENCEMENTADO CALLE REFORMA	66,709	66,709	66,709	66,709	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRÁULICO	426.00	426.00	100.0%	ENCEMENTADO CALLE REFORMA 426 M2 ESPESOR DE 13 CM ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD LA BOQUILLA.
173859	PAVIMENTACION CALLE MORELOS	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	BOQUILLA DE BABISAS (LA BOQUILLA DE CONCHOS)	5800078	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	273.00	273.00	100.0%	ENCEMENTADO CALLE MORELOS EN LA BOQUILLA
103648	ENC. CALLE ORO PRIMERA ETAPA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	01	OBRAS PUBLICAS	327,079	327,079	327,079	327,079	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,165.00	1,165.00	100.0%	
104645	ENC. CALLE SEGUNDA DE NACQZARI	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	09	OBRAS PUBLICAS	104,727	104,727	104,727	104,727	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	463.00	185.00	40.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
103741	ENCEMENTADO CALLE COLON	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	04	OBRAS PUBLICAS	163,605	163,605	163,605	163,605	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	612.00	612.00	100.0%	
103882	ENCEMENTADO CALLE COLONIA GUILLERMO PRIETO	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	05	OBRAS PUBLICAS	519,764	519,764	519,764	519,764	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,968.00	1,968.00	100.0%	
104047	ENCEMENTADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	06	OBRAS PUBLICAS	628,483	628,483	628,483	628,483	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,675.00	1,675.00	100.0%	
103608	ENCEMENTADO CALLE 5 DE FEBRERO	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	03	OBRAS PUBLICAS	211,802	211,802	211,802	211,802	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	911.00	911.00	100.0%	
104731	ENCEMENTADO CALLEJON ZARAGOZA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	10	OBRAS PUBLICAS	47,898	47,898	47,898	47,898	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	73.00	73.00	100.0%	INCLUYE BANQUETAS 19 M2 Y 54 M2 DE ENCEMENTADO
104456	ENCEMENTADO EN CALLE PIPILA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	08	OBRAS PUBLICAS	96,597	96,597	96,597	96,597	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	410.00	410.00	100.0%	
16834	PAVIMENTACION CALLE DEL ARBOL	61-SATEVO	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO	6100162	OBRAS PUBLICAS	687,070	687,070	687,070	687,070	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,325.00	2,325.00	100.0%	
146041	CALLE ROQUE GANDARA	62-SAUCILLO	ESTACIÓN CONCHOS	6200088	OBRAS PUBLICAS	63,219	63,219	63,219	63,219	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,080.00	2,086.00	100.3%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
146361	PAV. CALLE 5 DE FEBRERO	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200219	OBRAS PUBLICAS	242,250	242,250	242,250	242,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,306.00	1,306.00	100.0%	
146852	PAV PERIFERICO CALLE SEPTIMA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200152	OBRAS PUBLICAS	192,872	192,872	192,872	192,872	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,080.00	3,080.00	100.0%	
146537	PAV. PERIFERICO CUARTO TRAMO	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200224	OBRAS PUBLICAS	144,154	144,154	144,154	144,154	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	523.00	523.00	100.0%	
146910	PROLONGACION GOMEZ MORIN	62-SAUCILLO	ESTACIÓN CONCHOS	6200089	OBRAS PUBLICAS	20,463	20,463	20,463	20,463	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
146502	SUMINISTRO CONCRETO	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200220	OBRAS PUBLICAS	38,206	38,206	38,206	38,206	100.0%	0	0	METROS	20.65	20.65	100.0%	
77335	PAV ACCESO A YEPOMERA	63-TEMÓSACHI	YEPÓMERA	6300189	OBRAS PUBLICAS	458,535	458,535	458,535	458,535	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,090.00	2,090.00	100.0%	
52714	PAVIMENTACION CALLE ACCESO AL PANTEON	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	6400081	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	153,187	153,187	153,187	153,187	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,133.00	3,133.00	100.0%	
52715	PAVIMENTACION CALLE IGLESIA	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	6400078	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	73,262	73,262	73,262	73,262	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,134.00	1,134.00	100.0%	
52716	PAVIMENTACION CALLE MORELOS TRAMO CALLE JOSE SEPULVEDA A VADO	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	6400071	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	46,221	46,221	46,221	46,221	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	689.00	689.00	100.0%	
52717	PAVIMENTACION CALLE OSCAR FLORES TRAMO CALLE HIDALGO A CALLE FELIPE ANGELES	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	6400073	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	124,514	124,514	124,514	124,514	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,782.00	1,782.00	100.0%	
52718	PAVIMENTACION CALLE PRIMERA	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	6400076	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	37,098	37,098	37,098	37,098	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	550.00	550.00	100.0%	
52719	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL TRAMO VADO A PAPALETE	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	6400074	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	108,540	108,540	108,540	108,540	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,686.00	1,686.00	100.0%	
52720	PAVIMENTACION CALLE ROSALES	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	6400075	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	24,474	24,474	24,474	24,474	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	432.00	432.00	100.0%	
52721	PAVIMENTACION CALLE SEPTIMA	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	6400077	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	64,843	64,843	64,843	64,843	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	975.00	975.00	100.0%	
52722	PAVIMENTACION CALLE SEXTA	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	6400079	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	33,730	33,730	33,730	33,730	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	
52723	PAVIMENTACION CALLE SINALOA TRAMO CALLE JOSE SEPULVEDA A CALLE MORELOS	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	6400072	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	26,979	26,979	26,979	26,979	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	408.00	408.00	100.0%	
135521	APORT. MUNICIPAL PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO 15 CM DE ESPESOR	65-URIQUE	URIQUE	650003	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,975,946	1,975,946	1,975,946	1,975,946	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRÁULICO	4,370.00	4,370.00	100.0%	
135522	APORTACION MUNICIPAL PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 15 CM DE ESPESOR	65-URIQUE	BAHUICHIVO	650012	OBRAS PUBLICAS	788,622	788,622	788,622	788,622	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRÁULICO	4,368.00	4,368.00	100.0%	
135523	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 15 CM. DE ESPESOR	65-URIQUE	CIENEGUITA LLUVIA DE ORO	650002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5,857,027	5,857,027	5,857,027	5,857,027	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRÁULICO	8,100.00	8,100.00	100.0%	
135524	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 15 CM DE ESPESOR	65-URIQUE	CEROCAHUI	650010	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,856,018	2,856,018	2,856,018	2,856,018	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRÁULICO	5,989.00	5,989.00	100.0%	
135525	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 15 CM DE ESPESOR	65-URIQUE	CUITECO	650011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,344,770	2,344,770	2,344,770	2,344,770	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRÁULICO	4,480.00	4,480.00	100.0%	
166777	PAVIMENTACION CALLE CENTENARIO	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	67000127	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	35,651	35,651	35,651	35,651	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	630.00	630.00	100.0%	
	AMPLIACION																
172550	PAV. CALLE TRIGO	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	0500106	OBRAS PUBLICAS	1,514,606	757,303	757,303	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,422.00	0.00	0.0%	
172551	PAV. CALLE ZARAGOZA	5-ASCENSIÓN	PUERTO PALOMAS DE VILLA	0500104	OBRAS PUBLICAS	967,790	483,895	483,895	483,895	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,470.00	2,735.00	50.0%	
132976	PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	591-05-0011	TESORERIA MUNICIPAL	305,179	305,179	305,179	305,179	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,150.00	3,150.00	100.0%	
148810	PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO VILLA	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M2902/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	316,722	316,722	316,722	316,722	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRÁULICO	470.61	470.61	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
148899	PAVIMENTACION DE CALLE PERIFERICO ISALIDA ZORRILLO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M2904/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	676,783	676,783	676,783	676,783	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,095.00	1,095.00	100.0%	
148927	PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M2905/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	172,656	172,656	172,656	172,656	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	265.20	265.20	100.0%	
148836	PAVIMENTACION DE CALLE ZARAGOZA	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M2903/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	176,141	176,141	176,141	176,141	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	235.58	235.58	100.0%	
54968	PAVIMENTACION CALLE PRIMERA	56-ROSARIO	SANTO TOMÁS DE OCHOA (LOS MELÉNDEZ)	5600092	OBRAS PUBLICAS	62,782	62,782	62,782	62,782	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	226.80	226.80	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA
	MANTENIMIENTO																
174081	RASTREO, RELLENO Y NIVELACION DE CALLES	5-ASCENSIÓN	COLONIA MODELO	4	TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	208,141	208,141	208,141	208,141	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	RASTREO, NIVELACION Y RELLENO DE CALLES DE COL. MODELO.
100603	BACHEO DE CALLES	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27315	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	438,055	438,055	438,055	382,117	87.2%	0	0	METROS CUADRADOS	684.00	684.00	100.0%	
26612	BACHEO ZONA 10	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-079	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	743,532	743,532	743,532	743,532	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,912.00	2,912.00	100.0%	
26502	BACHEO ZONA 10	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703725	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	228,045	228,045	228,045	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	893.17	38.0%	
26843	BACHEO ZONA 11	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703726	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	596,972	596,972	596,972	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,350.00	100.0%	
26961	BACHEO ZONA 12	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703727	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,350.00	100.0%	
27007	BACHEO ZONA 13	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703728	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	599,906	599,906	599,906	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,350.00	100.0%	
27076	BACHEO ZONA 14	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703729	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	490,633	490,633	490,633	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	1,921.65	81.8%	
27143	BACHEO ZONA 14	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-083	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	217,486	217,486	217,486	217,486	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	851.82	851.82	100.0%	
27880	BACHEO ZONA 15	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703730	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	597,272	597,272	597,272	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,350.00	100.0%	
27942	BACHEO ZONA 16	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703731	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	599,811	599,811	599,811	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,350.00	100.0%	
29638	BACHEO ZONA 17	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703732	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,350.00	100.0%	
29665	BACHEO ZONA 17	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-387	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	114,837	114,837	114,837	114,837	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	449.78	449.78	100.0%	
29543	BACHEO ZONA 19	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-086	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	782,781	782,781	782,781	782,781	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,065.95	3,065.95	100.0%	
25740	BACHEO ZONA 2	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703706	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	599,994	599,994	599,994	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,350.00	100.0%	
29565	BACHEO ZONA 20	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703735	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	599,794	599,794	599,794	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,350.00	100.0%	
25886	BACHEO ZONA 3	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703707	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	599,958	599,958	599,958	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,350.00	100.0%	
25960	BACHEO ZONA 4	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703708	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	599,870	599,870	599,870	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,350.00	100.0%	
26110	BACHEO ZONA 5	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-011	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	225,778	225,778	225,778	225,778	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	884.30	884.30	100.0%	
26023	BACHEO ZONA 5	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703709	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	486,811	486,811	486,811	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	1,906.67	81.1%	
26163	BACHEO ZONA 6	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703710	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	599,670	599,670	599,670	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,350.00	100.0%	
26199	BACHEO ZONA 7	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703711	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	599,973	599,973	599,973	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,350.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
28237	BACHEO ZONA 8	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703712	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	599,644	599,644	599,644	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,350.00	100.0%	
28309	BACHEO ZONA 9	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703713	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	480,418	480,418	480,418	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	1,881.64	80.1%	
26451	BACHEO ZONA 9	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-015	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	239,059	239,059	239,059	239,059	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	936.31	936.31	100.0%	
29512	BACHEO ZONA 19	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703734	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	207,867	207,867	207,867	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	814.15	34.6%	
126473	BACHEO CON MEZCLA	38-JULIMES	EL GRAMAL	591-112-09-07-40	OBRAS PUBLICAS	155,543	155,543	155,543	155,543	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	980.00	980.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
93326	BACHEO EN CALLES DE LA COLONIA 4 MILPAS	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591021001	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	39,553	39,553	39,553	39,553	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	
13888	PAVIMENTACION AVE. JOSE MARTI ENTRE CALLE JUANA DE ARCO Y ABRAHAM LINCON COL. SOLIDARIDAD	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-79	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	200,088	200,088	200,088	200,088	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	996.36	996.36	100.0%	
13889	PAVIMENTACION CALLE SERTOMA ENTRE AVENIDA 14 Y 16 SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-77	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	49,398	49,398	49,398	49,398	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	194.50	194.50	100.0%	
13890	PAVIMENTACION CALLE 25 SUR ENTRE AVENIDA 18 Y SANTO NIÑ	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-78	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	24,803	24,803	24,803	24,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	224.78	224.78	100.0%	REPARACION DE TOMA DE AGUA
105067	REHABILITACION DE CALLES	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27333	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	169,518	169,518	169,518	169,518	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	46,060.00	46,060.00	100.0%	
105659	REHABILITACION DE CALLES EXTENDICO Y RASTRO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27338	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	467,284	467,284	467,284	467,284	100.0%	0	0	METROS	105,280.00	105,280.00	100.0%	
174047	REHABILITACION DE CALLE	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29050	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,221,070	1,221,070	1,221,070	1,221,070	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	655.00	655.00	100.0%	
173949	REHABILITACION DE CALLE	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29047	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3,063,972	3,063,972	3,063,972	3,063,972	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,802.00	1,802.00	100.0%	
148263	REHABILITACION DE CARRETERA COLONIA ARBOLEDAS DEL MOHINORA - COLONIA PRESIDENTES	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M2908/02	DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS	149,584	149,584	149,584	149,584	100.0%	0	0	METROS	2,220.00	2,220.00	100.0%	
140616	REHABILITACION DE VARIAS CALLES PAVIMENTO LOCAL TEMORIS	30-GUAZAPARES	TEMORIS	2011_4_007	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	388,924	388,924	388,924	388,924	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1.00	1.00	100.0%	ESTA PARTIDA INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS AUXILIARES.
98658	REHABILITACION DE CALLES EN CD. GUERRERO Y COLONIAS	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-0015	OBRAS PUBLICAS	45,925	45,925	45,925	45,925	100.0%	0	0	METROS	20,000.00	20,000.00	100.0%	
98446	REHABILITACION DE CALLES EN COLONIAS	31-GUERRERO	LA JUNTA	03-0017	OBRAS PUBLICAS	33,188	33,188	33,188	33,188	100.0%	0	0	METROS	16,000.00	16,000.00	100.0%	
16581	REHABILITACION DE ACCESO EN BLVD. INDEPENDENCIA Y CALLE AGAVE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-354	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	308,854	308,854	308,854	308,854	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.66	500.66	100.0%	
17033	TRABAJO DE BACHEO ZONA 1	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-386	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	358,292	358,292	358,292	358,292	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,700.00	1,403.31	29.9%	
17048	TRABAJO DE BACHEO ZONA 17	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-387	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	714,837	714,837	714,837	714,837	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,799.78	2,799.78	100.0%	
17069	TRABAJO DE BACHEO ZONA 21	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-389	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	578,706	578,706	578,706	578,706	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,266.60	2,266.60	100.0%	
17080	TRABAJO DE BACHEO ZONA 22	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-390	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	707,639	707,639	707,639	707,639	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,771.60	2,771.60	100.0%	
17096	TRABAJO DE BACHEO ZONA 23	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-391	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	359,908	359,908	359,908	359,908	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,409.64	1,409.64	100.0%	
16566	TRABAJO DE PAV. C. GUILLERMINA VALDEZ VILLALBA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-102	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	36,954	36,954	36,954	36,954	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	143.71	143.71	100.0%	
16559	TRABAJO DE PAV. CIRCUITO MARCELO CARAVED	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-100	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	131,660	131,660	131,660	131,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	568.19	568.19	100.0%	
114408	NIVELACION DE CALLE COMUNIDAD CHARCO PINTO	49-NONOVA	CHARCO PINTO	591-12-0002	OBRAS PUBLICAS	101,402	101,402	101,402	101,402	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							14	15	16								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
89292	REHAB. CALLES TERRACERIA ZONA URBANA	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	52000252	OBRAS PUBLICAS	343,999	343,999	343,999	343,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,194,000.00	1,194,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA
77336	REHAB. CALLE DESIDERIO VARELA	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	6300188	OBRAS PUBLICAS	344,237	344,237	344,237	344,237	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,310.00	2,310.00	100.0%	
	PASOS VEHICULARES CONSTRUCCION																
8979	PUENTE VEHICULAR CALLE PRIV DE PINABETE Y GARAMBULLOS COL GRANJAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P000082	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	463,837	463,837	463,837	463,837	100.0%	0	0	METROS LINEALES	160.00	160.00	100.0%	NOTA LA ETA ES DE METRO CUADRADO
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																
114477	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN LA LOCALIDAD DE RIO VERDE, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	COMUNIDAD RIO VERDE	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	190,394	190,394	190,394	190,394	100.0%	0	0	METROS LINEALES	35.00	35.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE COLGANTE DE 35 METROS LINEALES DE LONGITUD EN LA LOCALIDAD DE RIO VERDE EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
114478	RECONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	LA MAGDALENA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	400,827	400,827	400,827	400,827	100.0%	0	0	METROS LINEALES	75.00	75.00	100.0%	ME REFIERO A LA RECONSTRUCCION DE 75 METROS LINEALES DEL PUENTE COLGANTE DE LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
100177	CONSTRUCCION DEL PUENTE 1 CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CANAL DE CONAGUA	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	0002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	103,242	103,242	103,242	103,242	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	EL PUENTE SE COMPONE DE DOS TRAMOS, DE 5 MTS. LINEALES DE LARGO, POR 4 MTS. LINEALES DE ANCHO. DANDO UNA AREA TOTAL DE 40 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION.
129598	CONSTRUCCION DEL PUENTE 2 DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y 27	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	0004	PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,491	36,491	36,491	36,491	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5.00	5.00	100.0%	EL PUENTE MIDE 10 MTS. LINEALES DE LARGO POR 4 MTS. LINEALES DE ANCHO, DANDO UNA AREA TOTAL DE 40 MTS. CUADRADOS. EL TOTAL DEL PROYECTO ES DE \$73,447.00. LA DIFERENCIA ENTRE LA APORTACION FEDERAL Y EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE \$36,956.00, EL CUAL SE VA A CUBRIR CON LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE.
144990	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 48A Y ARROYO SAN ANTONIO	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	170005	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	4,024,427	4,024,427	4,024,427	4,024,427	100.0%	0	0	METROS LINEALES	24.00	24.00	100.0%	
91115	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	18-CUSHUIRIACHI	BAJIO DE ARRIBA	1800088	OBRAS PUBLICAS	280,059	280,059	280,059	280,059	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	UN PUENTE
91116	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR	18-CUSHUIRIACHI	BAJIO DE ABAJO	1800089	OBRAS PUBLICAS	281,397	281,397	281,397	281,397	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	UN PUENTE
8980	MANIFESTACION IMPACTO AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	2010DR000007	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	69,600	69,600	69,600	69,600	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	ES EL PROYECTO LA META
114189	CONSTRUCCION PUENTE RINCONADA DEL MIMBRE	28-GUADALUPE	RINCONADA DEL MIMBRE	23	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	49,946	49,946	49,946	49,946	100.0%	0	0	METROS LINEALES	192.00	192.00	100.0%	
170035	CONSTRUCCION DE PUENTE	29-GUADALUPE Y CALVO	CALABAZAS	M29043	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	66,116	66,116	66,116	66,116	100.0%	0	0	METROS LINEALES	15.00	15.00	100.0%	
148516	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M2918/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	166,907	166,907	166,907	166,907	100.0%	0	0	METROS LINEALES	24.00	24.00	100.0%	
172506	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN MANUEL	M29046	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	100,259	100,259	100,259	100,259	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3.00	3.00	100.0%	
135526	APORTACION MUNICIPAL FINALIZACION PUENTE IRIGOYEN	65-URIQUE	BAHUICHIVO	650032	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	397,287	397,287	397,287	397,287	100.0%	0	0	METROS LINEALES	36.00	36.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL OTROS																
172534	PAVIMENTACION CALLE PEC RICA II ETAPA	4-AQUILES SERDAN	SANTA EULALIA	0400120	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	228,673	228,673	228,673	228,673	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	
172535	SUMINISTRO DE CEMENTO CALLE PEC RICA II ETAPA	4-AQUILES SERDAN	SANTA EULALIA	0400122	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	14,797	14,797	14,797	14,797	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	
115061	C. LUCIO MEDINA	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	591-03-038	OBRAS PUBLICAS	606,001	606,001	606,001	606,001	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115100	ENCEMENTADO CALLE EL VERGEL	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	591-03-037	OBRAS PUBLICAS	1,109,206	1,109,206	1,109,206	1,109,206	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
53998	CONSTRUCCION DE GIMNASIO POLIFORUM EN SISOGUICH	9-BOCOYNA	SISOGUICH	0900432	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	536,762	536,762	536,762	536,762	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	100% TERMINADA, ADMON. 2007 - 2010. OBRAS DEL P.I.E.M.
119397	REHABILITACION CERCO EN PRESIDENCIA SECCIONAL EN CIENEGA DE GUACAYVO	9-BOCOYNA	CIENEGA DE GUACAYVO	09093	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	120,338	120,338	120,338	120,338	100.0%	0	0	METROS LINEALES	160.00	160.00	100.0%	OBRA ADMON. 2010 - 2013.
119522	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS RECREATIVOS EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	BOCOYNA	09097	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	92,167	92,167	92,167	92,167	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADMON. 2010 - 2013.
119592	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS RECREATIVOS EN CIENEGA DE GUACAYVO	9-BOCOYNA	CIENEGA DE GUACAYVO	09099	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	92,167	92,167	92,167	92,167	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADMON. 2010 - 2013.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
119539	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS RECREATIVOS EN SISOGUICHI	9-BOCOYNA	SISOGUICHI	09098	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	92,167	92,167	92,167	92,167	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADMÓN. 2010 - 2013.
119503	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFOROS EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	09096	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	493,785	493,785	493,785	493,785	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ADMÓN. 2010 - 2013.
92136	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020801	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	875,500	875,500	875,500	875,500	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	APORTACIÓN AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA DE HABITAT PARA EL ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 2 CALLES Y PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REVOLUCIÓN (4A. Y 5A.)
92138	REGO DE SELLO DE LA CALLE CAMINO REAL DE CHAVIRA SEGUNDA ETAPA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290302	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	463,254	463,254	463,254	463,254	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
92139	VARIAS OBRAS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	NO DETERMINADOS	TESORERIA MUNICIPAL	366,105	366,105	366,105	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	DEL TOTAL MINISTRADO POR \$7,852,222.00, SE EJERCERON \$7,486,117.00 QUEDANDO POR EJERCER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 \$366,105.00
157640	ADQUISICION DE LUMINARIAS	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	1200242	OBRAS PUBLICAS	48,300	48,300	48,300	48,300	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	
157641	APORTACION MUNICIPAL RELLENO SANITARIO	12-CARICHÍ	CIÉNEGA DE OJOS AZULES	1200258	TESORERIA MUNICIPAL	102,700	102,700	102,700	102,700	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
157642	SUMINISTRO CEMENTO CALLE LIGUORI ALFONSO	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200222	OBRAS PUBLICAS	86,831	86,831	86,831	86,831	100.0%	0	0	TONELADA	60.00	60.00	100.0%	
157643	SUMINISTRO CEMENTO CALLE MINA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200220	OBRAS PUBLICAS	50,393	50,393	50,393	50,393	100.0%	0	0	TONELADA	34.00	34.00	100.0%	
157644	SUMINISTRO CEMENTO CALLE TERCERA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200218	OBRAS PUBLICAS	72,707	72,707	72,707	72,707	100.0%	0	0	TONELADA	51.00	51.00	100.0%	
134333	RELLENO SANITARIO JMO COL JUAREZ Y SECC ENRIQUEZ	13-CASAS GRANDES	JUAN MATA ORTIZ (PEARSON)	591-05-0013	OBRAS PUBLICAS	85,604	85,604	85,604	85,604	100.0%	0	0	CIUDADANO	5,200.00	5,200.00	100.0%	
91117	CONSTRUCCION Bañs PUBLICOS	18-CUSHUIRIACHI	CUSHUIRIACHI	1800085	OBRAS PUBLICAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
91118	REHABILITACION PARQUE BEISBOL	18-CUSHUIRIACHI	COLONIA CUSI (OJO DE AGUA)	1800081	OBRAS PUBLICAS	65,045	65,045	65,045	65,045	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74451	RASTREO DE CAMINOS VECINALES VARIOS	20-CHÍNPAS	COBERTURA MUNICIPAL	591-00-0281	TESORERIA MUNICIPAL	157,166	157,166	157,166	157,166	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
13891	CONSTRUCCION CASA HOGAR	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-44	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	3,815,209	3,815,209	3,815,209	3,815,209	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISION DE LA OBRA
13892	PUENTE A DESNIVEL SOBRE LAS VIAS DEL FCC	21-DELICIAS	DELICIAS	5601.80	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	4,149,425	4,149,425	4,149,425	4,149,425	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
13893	REHABILITACION CENTRO COMUNITARIO DE COL INDUSTRIAL	21-DELICIAS	COLONIA INDUSTRIAL SUR	5601-75	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	247,191	247,191	247,191	247,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
67280	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO COL. TERRAZAS, REVOLUCION, ABRAHAM GLEZ Y LA CAMPESINA	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-128	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	427,804	427,804	427,804	427,804	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRIO 723 BALASTRAS, ETC.
92388	AMPLIACION SALÓN DE USOS MULTIPLES	22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	2200060	OBRAS PUBLICAS	132,397	132,397	132,397	132,397	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
22275	ACCESO A CABECERA MUNICIPAL	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	2500082	OBRAS PUBLICAS	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106322	CORTE DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO EN TERRENO MPAL.	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27345	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	172,162	172,162	172,162	7,308	4.2%	0	0	HORA DE SERVICIO	200.00	200.00	100.0%	
104796	DESPALME TERRENO URBANO EN CALLE AEROPUERTO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27332	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	134,645	134,645	134,645	134,645	100.0%	0	0	HORA DE SERVICIO	161.00	161.00	100.0%	
103503	REGO TAPONAMIENTO	27-GUACHOCHI	AEROPUERTO	27325	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	130,430	130,430	130,430	130,430	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114303	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ANDADORES JUAREZ Y REFORMA	28-GUADALUPE	JUÁREZ Y REFORMA	24	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	77,910	77,910	77,910	77,910	100.0%	0	0	ANDADOR	200.00	200.00	100.0%	
114538	CONSTRUCCION DE GRADAS BARRIO ALTO	28-GUADALUPE	CERRO ALTO	26	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	76,720	76,720	76,720	76,720	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	79.00	79.00	100.0%	
115123	CONSTRUCCION DE GRADAS JUAREZ Y REFORMA	28-GUADALUPE	EJIDO JUÁREZ Y REFORMA	27	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109,633	109,633	109,633	109,633	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	100.00	100.0%	
169672	AMPLIACION DE PUENTE	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29019	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	212,959	212,959	212,959	212,959	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
172624	AMPLIACION DE PUENTE	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29048	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	404,425	394,333	404,425	394,333	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
170152	AMPLIACION DE PUENTE	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29045	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	199,290	199,290	199,290	199,290	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
172850	CANALIZACION DE ARROYO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29057	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,630,890	5,630,890	5,630,890	5,630,890	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,460.20	3,460.20	100.0%	
172978	CONSTRUCCION DE CERCO	29-GUADALUPE Y CALVO	CARRICITOS	M29069	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	83,094	83,094	83,094	83,094	100.0%	0	0	METRO LINEAL	197.00	197.00	100.0%	
148976	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE PERIFERICO II SALIDA A PARRAL	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M2949/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	63,674	63,674	63,674	63,674	100.0%	0	0	METROS LINEALES	85.00	85.00	100.0%	
169245	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN GIMNASIO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29007	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,375,126	1,375,126	1,375,126	1,375,126	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	513.49	513.49	100.0%	
172903	CONSTRUCCION DE MURO PARA< RETENIDA DE ARROYO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29068	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	153,710	153,710	153,710	153,710	100.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	80.00	100.0%	
89242	ALUMBRADO PUBLICO EN CENTRO HISTORICO (OBRA CIVIL)	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-0007	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	291,966	291,966	291,966	291,966	100.0%	0	0	LUMINARIA	232.00	232.00	100.0%	
98928	CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR	31-GUERRERO	SANTO TOMÁS	03-0023	OBRAS PUBLICAS	1,284,195	1,284,195	1,284,195	1,284,195	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
77119	CONSTRUCCION DE ALERO EN PUENTE VEHICULAR	31-GUERRERO	SAN MIGUEL DE ORTIZ	03-0014	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	11,930	11,930	11,930	11,930	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106728	CONSTRUCCION DE CELDA PARA RELLENO SANITARIO	31-GUERRERO	LA JUNTA	03-0031	OBRAS PUBLICAS	240,990	240,990	240,990	240,990	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106845	CONSTRUCCION DE PARQUE TATA CHE (SUMINISTROS)	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-0032	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,383,512	1,383,512	1,383,512	1,383,512	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78747	CONTRUCCION DE DREN EN ALBERGUE	31-GUERRERO	ARISIACHI (EL TERRERO)	01-0007	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	23,257	23,257	23,257	23,257	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78954	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE TATACHE	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	04-0013	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	917,396	917,396	917,396	917,396	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87350	REHABILITACION DE CAPILLA DE VELACION	31-GUERRERO	SAN JOSÉ DE BAQUIACHI	13-0003	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	26,278	26,278	26,278	26,278	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106452	REPAVIMENTACION DE LA CALLE VTE. GUERRERO	31-GUERRERO	LA JUNTA	03-0025	OBRAS PUBLICAS	312,547	312,547	312,547	312,547	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106372	REPAVIMENTACION DE LA CALLE ZDA.	31-GUERRERO	LA JUNTA	03-0024	OBRAS PUBLICAS	420,494	420,494	420,494	420,494	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87515	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 8	31-GUERRERO	LA JUNTA	03-0013	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	4,640	4,640	4,640	4,640	100.0%	0	0	PIEZA	8.00	8.00	100.0%	
16536	TRABAJOS DE PAV. C. HEROES DE NACOZARI	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-093	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	90,868	90,866	90,866	90,866	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	353.38	353.38	100.0%	
30909	PIE DE CASA EN FRACCIONAMIENTO AMIGOS	39-LÓPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	3900062	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%	
22077	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	4100123	OBRAS PUBLICAS	331,810	331,810	331,810	331,810	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
22078	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100125	OBRAS PUBLICAS	121,279	121,279	121,279	121,279	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
157835	CONSTRUCCION DE SALON DE EVENTOS EN EL VERANO	44-MATAMOROS	EL VERANITO (EJIDO DE BORJAS)	010	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	127,124	127,124	127,124	127,124	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	360.00	360.00	100.0%	
158156	CONSTRUCCION DE CANCHA PARA USOS MULTIPLES	46-MORELOS	LA MESA	0005	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	160,234	160,234	160,234	160,234	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
158475	CONSTRUCCION E INSTALACION DE DEPOSITOS PARA LA BASURA	46-MORELOS	MORELOS	0009	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	79,552	79,552	79,552	79,552	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115690	AVENIDA INSURGENTES	48-NAMIQUIPA	EL MOLINO	591=03=023	OBRAS PUBLICAS	214,585	214,585	214,585	214,585	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
115691	CALLE 44 CASAS COLORADAS	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	592=03=22	OBRAS PUBLICAS	154,742	154,742	154,742	154,742	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89294	PAVIMENTACION AVE HOMBRES ILUSTRES TRAMOII (SUMINISTRO DE CEMENTO)	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	52000270	OBRAS PUBLICAS	58,963	58,963	58,963	58,963	100.0%	0	0	TONELADA	30.00	30.00	100.0%	OBRA TERMINADA
89296	PAVIMENTACION DE AVE. HOMBRE ILUSTRES TRAMO I (SUMINISTRO DE CEMENTO)	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	52000264	OBRAS PUBLICAS	44,339	44,339	44,339	44,339	100.0%	0	0	TONELADA	23.00	23.00	100.0%	OBRA TERMINADA
89298	PAVIMENTACION DE CALLE 11 (SUMINISTRO DE CEMENTO)	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	52000274	OBRAS PUBLICAS	65,104	65,104	65,104	65,104	100.0%	0	0	TONELADA	33.00	33.00	100.0%	OBRA TERMINADA
89300	PAVIMENTACION DE CALLE 5A (SUMINISTRO DE CEMENTO)	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	52000276	OBRAS PUBLICAS	43,797	43,797	43,797	43,797	100.0%	0	0	TONELADA	22.00	22.00	100.0%	OBRA TERMINADA
89302	PAVIMENTACION DE CALLE 6A (SUMINISTRO DE CEMENTO)	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	52000266	OBRAS PUBLICAS	54,987	54,987	54,987	54,987	100.0%	0	0	TONELADA	28.00	28.00	100.0%	OBRA TERMINADA
89303	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200316	OBRAS PUBLICAS	279,215	279,215	279,215	279,215	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
156793	BANQUETAS Y GUARNICIONES ACCESO PREPA 8404	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	5300102	OBRAS PUBLICAS	124,365	124,365	124,365	124,365	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
156794	BANQUETAS Y GUARNICIONES C. JUAREZ PORVENIR	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	EL PORVENIR	5300100	OBRAS PUBLICAS	221,029	221,029	221,029	221,029	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	
156795	BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE HIDALGO ENTRE CARRANZA Y ZAPATA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	5300097	OBRAS PUBLICAS	56,049	56,049	56,049	56,049	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
156796	BANQUETAS Y GUARNICIONES VARIAS CALLES	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	5300101	OBRAS PUBLICAS	370,616	370,616	370,616	370,616	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
156797	CONSTR. DE BANQUETAS Y GUARNICIONES VARIAS CALLES	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	5300099	OBRAS PUBLICAS	219,714	219,714	219,714	219,714	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	615.00	615.00	100.0%	
156798	SUM. Y COLOC. MATERIAL GRAVOSO VARIAS CALLES.	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	5300105	OBRAS PUBLICAS	42,000	42,000	42,000	42,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
156799	SUM. Y COLOC. MATERIAL GRAVOSO VARIAS CALLES	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	5300104	OBRAS PUBLICAS	84,004	84,004	84,004	84,004	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
156800	SUM Y COLOCACION MAT. GRAVOSO VARIAS CALLES	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	5300106	OBRAS PUBLICAS	336,013	336,013	336,013	336,013	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
156801	SUM Y COLOCACION MATERIAL GRAVOSO EN VARIAS CALLES	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	5300107	OBRAS PUBLICAS	192,007	192,007	192,007	192,007	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
156802	SUM Y COLOCACION MATERIAL GRAVOSO VARIAS CALLES	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	5300103	ONRAS PUBLICAS	56,000	56,000	56,000	56,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
156803	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	5300091	OBRAS PUBLICAS	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%	
156804	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANAS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	5300090	OBRAS PUBLICAS	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%	
156805	UNIDAD DEPORTIVA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	5300092	OBRAS PUBLICAS	115,036	115,036	115,036	115,036	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
171742	CONSTRUCCION TERRACERIAS DE CALLES EN UNIDAD HABITACIONAL SAN ANDRES	54-RIVA PALACIO	SAN ANDRÉS	7400078	OBRAS PUBLICAS	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,420.00	1,420.00	100.0%	
170266	OBELISO PUEBLO CUNA DE LA REVOLUCION	54-RIVA PALACIO	SAN ANDRÉS	5400068	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	44,986	44,986	44,986	44,986	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
171712	PAVIMENTACION ACCESO A LA DESPEDIDA	54-RIVA PALACIO	LA DESPEDIDA	5700076	OBRAS PUBLICAS	92,035	92,035	92,035	92,035	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	450.00	450.00	100.0%	
31285	CALLE GRACIANO SANCHEZ	55-ROSALES	SALÓN DE ACTOS (AMPLIACIÓN CUARENTA Y SIETE)	591=18=77	OBRAS PUBLICAS	137,596	137,596	137,596	137,596	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
173860	CONSTRUCCION DE TERRACERIA CALLE FELIPE ANGELES	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	BOQUILLA DE BABISAS (LA BOQUILLA DE CONCHOS)	59100110-111	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	87,010	87,010	87,010	87,010	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	861.00	861.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS CALLE FELIPE ANGELES EN LA BOQUILLA
149488	PAVIMENTACION AVENIDA NOVENA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	591=03=003	OBRAS PUBLICAS	375,430	375,430	375,430	375,430	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
149498	PAVIMENTACION CALLE SEXTA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	591-03-006	OBRAS PUBLICAS	278.005	278.005	278.005	278.005	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
146582	PUENTE VEHICULAR AVE. GOMEZ MORIN	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200193	OBRAS PUBLICAS	225.220	225.220	225.220	225.220	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
146610	PUENTE VEHICULAR CALLE SEPTIMA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200205	OBRAS PUBLICAS	1,086,230	1,086,230	1,086,230	1,086,230	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
146671	SUMINISTRO CEMENTO PUENTE AVE SEPTIMA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200206	OBRAS PUBLICAS	28.152	28.152	28.152	28.152	100.0%	0	0	TONELADA	15.00	15.00	100.0%	
77337	RECARPETEO CALLE HIDALGO	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	6300200	OBRAS PUBLICAS	365.713	365.713	365.713	365.713	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,700.00	4,700.00	100.0%	
68802	REHAB. CALLE BAJADA LA OTRA BANDA	64-EL TULE	EL TULE	591-01-12	OBRAS PUBLICAS	112.653	112.653	112.653	112.653	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
135527	APORT. MPAL. EQUIPAMIENTO CON COMPUTADORAS J.N	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	650021	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	92.700	92.700	92.700	92.700	100.0%	0	0	EQUIPO	18.00	18.00	100.0%	
135528	APORT. MPAL. EQUIPAMIENTO CON COMPUTADORAS PRIMARIAS	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	650022	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	245.400	245.400	245.400	245.400	100.0%	0	0	EQUIPO	48.00	48.00	100.0%	
135529	APORTACION MUNICIPAL ADQUISICION DE AMBULANCIA	65-URIQUE	CHURO	6500345	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	319.623	319.623	319.623	319.623	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
135530	APORTACION MUNICIPAL EQUIPAMIENTO CON COMPUTADORAS SECUNDARIA	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	650023	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	141.800	141.800	141.800	141.800	100.0%	0	0	EQUIPO	28.00	28.00	100.0%	
135531	CANALIZACION DE ARROYOS	65-URIQUE	URIQUE	650030	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	30.450	30.450	30.450	30.450	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,340.00	1,340.00	100.0%	
135532	CELDAS SOLARES	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	650020	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	92.700	92.700	92.700	92.700	100.0%	0	0	SISTEMA	131.00	131.00	100.0%	
167227	REHABILITACION DE IGLESIA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700122	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	6.000	6.000	6.000	6.000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	ALUMBRADO PÚBLICO																
	CONSTRUCCIÓN																
40030	RED DE ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	0300121	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	708.252	708.252	708.252	708.252	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%	
114479	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	699.480	699.480	699.480	699.480	100.0%	0	0	LUMINARIA	500.00	500.00	100.0%	ME REFIERO A LA ADQUISICION DE 500 LUMINARIAS PARA VARIAS COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
114480	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA (LA CALERITA), MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH	7-BALLEZA	TIERRA BLANCA	591-05-0012	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150.716	150.716	150.716	150.716	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	ME REFIERO A LA INSTALACION DE DOS POSTES PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA (LA CALERITA) EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
145786	ELECTRIFICACION EST. LA CRUZ	16-LA CRUZ	ESTACIÓN LA CRUZ	1	CONTRATISTA PRESIDENCIA MUNICIPAL	55.888	55.888	55.888	55.888	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
8981	CONST DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO COL IMPULSO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P000136	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	379.824	379.824	379.824	379.824	100.0%	0	0	LUMINARIA	60.00	60.00	100.0%	
8982	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIAS LAS CRUCES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P000113	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	549.728	549.728	549.728	549.728	100.0%	0	0	LUMINARIA	73.00	73.00	100.0%	
8983	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES MEXICALI Y 56 MEDIA COLONIA VALLES DEL SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P000114	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	229.208	229.208	229.208	229.208	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	
8984	RED ALUMBRADO PUBLICO COLONIAS LOS HUERTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P000115	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	343.480	343.480	343.480	343.480	100.0%	0	0	LUMINARIA	41.00	41.00	100.0%	
8985	RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 2 Y PINABETW COL GRANJAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P000112	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	210.671	210.671	210.671	210.671	100.0%	0	0	LUMINARIA	29.00	29.00	100.0%	
8986	RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSO Y 84 COL HUIZACHES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P000118	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	141.498	141.498	141.498	141.498	100.0%	0	0	LUMINARIA	19.00	19.00	100.0%	
8987	RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES GUADIANA Y PARAGUA Y COL AGRICOLA FRANCISCO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P000116	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	229.534	229.534	229.534	229.534	100.0%	0	0	LUMINARIA	31.00	31.00	100.0%	
55339	RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES LLANO DEL GRANDE, LLANO COYOTE, LLANO CARRIZAL, LLANO DEL TORO, LLANO MEZQUITES Y 48 COL LOS LLANOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P000124	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	80.385	80.385	80.385	80.385	100.0%	0	0	LUMINARIA	22.00	22.00	100.0%	
8988	RED DE ALUMBRADO PUBLICO COL AGROINDUSTRIASLES III Y IV ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P000117	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	78.988	78.988	78.988	78.988	100.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	17.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
8989	RED DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA LOMAS DE ORIENTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P000119	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	260,725	260,725	260,725	260,725	100.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	35.00	100.0%	
56367	ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA AMPLIACION PLUTARCO ELIAS CALLES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME077	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	278,712	278,712	278,712	278,712	100.0%	0	0	LUMINARIA	38.50	38.50	100.0%	
56414	ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MANUEL J. CLOUTHIER	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME078	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	423,651	423,651	423,651	423,651	100.0%	0	0	LUMINARIA	64.25	64.25	100.0%	
56166	ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME061	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	573,373	573,373	573,373	573,373	100.0%	0	0	LUMINARIA	78.00	78.00	100.0%	
16515	CONSTRUCCION ALUMBRADO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P13-117	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,153,907	410,946	410,946	410,946	100.0%	0	0	POSTE	14.00	5.00	35.7%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES: 14 POSTE Y 34 LUMINARIAS. EN TOTAL 5 POSTE ACUMULADO AL TRIMESTRE Y 12 LUMINARIAS.
137912	ALUMBRADO PROLONGACION CALLE SEPTIMA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6500208	OBRAS PUBLICAS	273,533	273,533	273,533	273,533	100.0%	0	0	LUMINARIA	13.00	13.00	100.0%	
	AMPLIACION																
8870	AMPL. ALUMBRADO PÚBLICO EN B. EL LLANITO, SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	09012	MUNICIPIO DE BOCOYNA	447,109	447,109	447,109	447,109	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	100% TERMINADA. IGUAL A LA ANTERIOR, EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$ 447,109.24 Y TUVE ERROR AL CAPTURAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.
174001	AMPLIACION RED ELECTRICA RANCHO NUEVO	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	RANCHO NUEVO	59100105	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,406	25,406	25,406	25,406	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	EXTENSION DE LINEA SECUNDARIA 2 FASES, 3 HILOS 120/240 VOLTS
	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL																
	OBRA COMPLEMENTARIA																
114481	ADQUISICION DE 69 MODULOS SOLARES PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	070001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,369,113	1,369,113	1,369,113	1,369,113	100.0%	0	0	PLANTA	69.00	69.00	100.0%	ME REFIERO A LA ADQUISICION DE 69 PLANTAS SOLARES (MODULOS SOLARES) PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
114482	REHABILITACION DE MODULOS SOLARES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	722,169	722,169	722,169	722,169	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	166.00	166.00	100.0%	ME REFIERO A LA REHABILITACION DE 166 ESQUIPOS SOLARES PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
170094	ADQ DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	M29004	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,357,263	1,357,263	1,357,263	1,357,263	100.0%	0	0	PLANTA	89.00	89.00	100.0%	
152562	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE SISTEMAS SOLARES PARA USO DOMESTICO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M2936/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	562,896	562,896	562,896	562,896	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	43.00	43.00	100.0%	
170135	ELECTRIFICACION SOLAR EN ESC. EXT. PABLO OCHOA	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29032	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,276,000	1,276,000	1,276,000	1,276,000	100.0%	0	0	PLANTA	36.00	36.00	100.0%	
169913	SISTEMA TERMOSOLAR EN ALBERGUE DE BABORIGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	BABORIGAME	M29001	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	290,893	290,893	290,893	290,893	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
170057	SISTEMA TERMOSOLAR EN ALBERGUE DE TURUACHI	29-GUADALUPE Y CALVO	TURUACHI	M29003	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	381,415	381,415	381,415	381,415	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
170015	SISTEMA TERMOSOLAR EN ALBERGUE DEL VENADITO	29-GUADALUPE Y CALVO	EL VENADITO	M29002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	449,192	449,192	449,192	449,192	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
160629	SUMINISTRO DE SISTEMAS SOLARES	46-MORELOS	LOS TAJOS	016	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	397,476	397,476	397,476	397,476	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	12.00	12.00	100.0%	
	RED DE ELECTRICIDAD																
	CONSTRUCCION																
114483	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MESA DE AGUA BLANCA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	765,775	765,775	765,775	765,775	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	ME REFIERO A LA INTALACION DE 16 POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
54450	RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN SAN LUIS DE MAJIMACHI	9-BOCOYNA	SAN LUIS DE MAJIMACHI	0900448	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	196,517	196,517	196,517	196,517	100.0%	0	0	POSTE	34.00	34.00	100.0%	OBRA TERMINADA, ADMON. 2007 - 2010 50%, ADMON. 2010 - 2013 50%. OBRA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS.
169910	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN COLONIA PROGRESO	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	S/N	PRESIDENCIA MUNICIPAL	345,361	345,361	345,361	345,361	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	186.00	186.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
169911	ELECTRIFICACION EN CALLE 39	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	S/N	PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,800	39,800	39,800	39,800	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	90.00	90.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
169912	ELECTRIFICACION EN COLONIA FRANCISCO VILLA	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	S/N	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,578	30,578	30,578	30,578	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	55.00	55.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
92140	ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA JARDINES DEL DESIERTO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020101	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	1,753	1,753	1,753	1,753	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
92141	ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA JARDINES DEL DESIERTO 2DA. ETAPA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020102	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	141,791	141,791	141,791	141,791	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
92142	ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA LAS BOQUILLAS 3A. ETAPA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020103	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	8,124	8,124	8,124	8,124	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
55456	RED ELECTRICA EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	2010DR000030	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	177,282	177,282	177,282	177,282	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
8990	RED ELECTRICA EJIDO EL VALLECILLO	19-CHIHUAHUA	EL VALLECILLO	2010DR000027	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	172,934	172,934	172,934	172,934	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
128135	RED ELECTRICA EN CALLE 3CERA Y CALLE REFORMA EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000038	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	30,894	30,894	30,894	30,894	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
8991	RED ELECTRICA EN CALLE S Y CALLE HIDALGO EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000046	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	67,168	67,168	67,168	67,168	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
8992	RED ELECTRICA EN COLONIA EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000045	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	128,444	128,444	128,444	128,444	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
8993	RED ELECTRICA EN EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	2010DR000031	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	181,866	181,866	181,866	181,866	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
8994	RED ELECTRICA EN LA HACIENDITA I ETAPA EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000028	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	197,245	197,245	197,245	197,245	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
8995	RED ELECTRICA EN LA HACIENDITA II EN EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000029	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	196,847	196,847	196,847	196,847	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
55422	RED ELECTRICA ESTACION TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	EJIDO ESTACION TERRAZAS Y MINAS DEL COBRE	2010DR000032	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	142,490	142,490	142,490	142,490	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
106083	CONTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE FELIPE ANGELES	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27342	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	53,476	53,476	53,476	53,476	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
105984	CONTRUCCION DE RED ELECTRICA EN C.B.T.A	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27341	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	289,207	289,207	289,207	289,207	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
101957	RED DE ELECTRIFICACION COLONIA PRI	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27320	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	264,311	264,311	264,311	264,311	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
102329	RED DE ELECTRIFICACION EN COLONIA LA MESITA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27322	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	89,151	89,151	89,151	89,151	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
172802	CONST. DE LINEA ELECTRICA EN RANCHO VIEJO-STO DOMINGO	29-GUADALUPE Y CALVO	RANCHO VIEJO	M29042	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,366,775	1,366,775	1,366,775	1,366,775	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	
172779	CONST. DE RED ELECTRICA EL VIVERO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29041	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	231,498	231,498	231,498	231,498	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
172866	CONST DE RED ELECTRICA EN ALTO DE SAN PEDRO	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN PEDRO	M29051	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	143,895	143,895	143,895	143,895	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
172828	CONST. DE RED ELECTRICA EN YERBITAS	29-GUADALUPE Y CALVO	LAS YERBITAS (ASERRADERO YERBITAS)	M29044	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	869,967	869,967	869,967	869,967	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	
170291	CONST. DE RED ELECTRICA MANGA DE ABAJO	29-GUADALUPE Y CALVO	LA MANGA	M29039	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	769,635	769,635	769,635	769,635	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	
172634	CONST. DE RED ELECTRICA MANGA DE ARRIBA	29-GUADALUPE Y CALVO	LA MESA DE LA MANGA	M29040	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	731,577	731,577	731,577	731,577	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	
30995	ELECTRIFICACION DE PIE DE CASA FRACCIONAMIENTO AMIGOS	39-LÓPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	3900002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	199,781	199,781	199,781	0	0.0%	0	0	POSTE	9.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO SE EJERCERA LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO EN CURSO
104637	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO EL UNO	40-MADERA	MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	504,794	504,794	504,794	504,794	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
104879	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ASOC. GANADERA SECTOR RASTRO	40-MADERA	MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	367,385	367,385	367,385	367,385	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
22079	RED DE DISTRIBUCION	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100120	OBRAS PUBLICAS	128,640	128,640	128,640	128,640	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
22080	RED DE DISTRIBUCION BARRIO EL AGUAJITO	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100121	OBRAS PUBLICAS	39,238	39,238	39,238	39,238	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
22081	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100122	OBRAS PUBLICAS	111,384	111,384	111,384	111,384	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
161371	LINEA Y RES DE DISTRIBUCION ELECTRICA	46-MORELOS	LA LAJA	4000287	OBRAS PUBLICAS	3,974,143	3,974,143	3,974,143	3,974,143	100.0%	0	0	POSTE	99.00	99.00	100.0%	
161251	LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN POTRERO DE BOJORQUEZ	46-MORELOS	POTRERO DE LOS BOJORQUEZ (MINERAL)	-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,752,728	1,752,728	1,752,728	1,752,728	100.0%	0	0	POSTE	46.00	46.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
118023	LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	47-MORIS	AGUAJE VERDE	4700220	OBRAS PUBLICAS	218,734	218,734	218,734	218,734	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100.00	100.00	100.0%	100 METROS LINEALES
117793	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	47-MORIS	AGUAJE VERDE	4700219	OBRAS PUBLICAS	109,773	109,773	109,773	109,773	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	
117746	RED DISTRIBUCION ELECTRICA	47-MORIS	EL CARMEN	47000217	OBRAS PUBLICAS	48,245	48,245	48,245	48,245	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	
89305	CONSTRUCCION DE RED DE ELCTRIFICACION EN EJIDO CACDA ANCHA PRIMERA ETAPA	52-OJINAGA	CACDA ANCHA	5200282	OBRAS PUBLICAS	113,573	113,573	113,573	113,573	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	OBRA TERMINADA
89307	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN SAN FRANCISCO	52-OJINAGA	SAN FRANCISCO	5200283	OBRAS PUBLICAS	172,993	172,993	172,993	172,993	100.0%	0	0	POSTE	5.00	3.00	60.0%	OBRA TERMINADA
49423	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO BLANCO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700102	MUNICIPIO DE SAN FCO DE BORJA	13,893	13,893	13,893	13,893	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL 16,134 COSTO TOTAL DE LA OBRA 30,027
135533	APORT. MUNICIPAL ELECTRIFICACION MARIO GONZALEZ	65-URIQUE	BAHUICHIVO	650004	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	162,370	162,370	162,370	162,370	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
137981	LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICAEAL TRIGO	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	M660029/10	OBRAS PUBLICAS	717,406	717,406	717,406	717,406	100.0%	0	0	POSTE	24.00	24.00	100.0%	
137982	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA RANCHERIA	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	M660030/10	OBRAS PUBLICAS	741,447	741,447	741,447	741,447	100.0%	0	0	POSTE	27.00	27.00	100.0%	
	AMPLIACION																
114484	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNITAS EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH.	7-BALLEZA	LA LAGUNITA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	495,604	495,604	495,604	495,604	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	ME REFIERO A LA INTSLACION DE CINCO POSTES PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNITA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH.
8956	AMPL. RED ELÉCTRICA EN AWATOS	9-BOCOYNA	AWATOS	09064	MUNICIPIO DE BOCOYNA	156,149	156,149	156,149	156,149	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	100% TERMINADA, 50% ADMON. 2007 - 2010 Y 50% ADMON. 2010 - 2013.
118885	AMPL. RED ELÉCTRICA EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	BOCOYNA	09077	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	170,708	170,708	170,708	170,708	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	OBRA TERMINADA, ADMON. 2010 - 2013.
8944	AMPL. RED ELÉCTRICA EN CHOGUITA	9-BOCOYNA	CHOGUITA	09056	MUNICIPIO DE BOCOYNA	36,798	36,798	36,798	36,798	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	100% TERMINADA, ADMON. 2007 - 2010.
118913	AMPL. RED ELECT. EN BARRIO MAGISTERIAL EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	09078	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	44,522	44,522	44,522	44,522	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	100% TERMINADA, ADMON. 2010 - 2013.
118935	AMPL. RED ELECTRICA EN BARRIO KM. 80 EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	09079	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	174,821	174,821	174,821	174,821	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	OBRA TERMINADA, ADMON. 2010 - 2013.
91119	AMP. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	18-CUSHIURIACHI	COLONIA MEXICO (LA LAGUNITA)	18000093	OBRAS PUBLICAS	100,304	100,304	100,304	100,304	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
91120	AMP. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	18-CUSHIURIACHI	HUIZOCHI	1800084	OBRAS PUBLICAS	21,231	21,231	21,231	21,231	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
91121	AMP. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	18-CUSHIURIACHI	LOS ÁLAMOS DE CERRO PRIETO	18000083	OBRAS PUBLICAS	159,273	159,273	159,273	159,273	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
91122	AMP. RED ELECTRICA	18-CUSHIURIACHI	CHOPEQUE	1800082	OBRAS PUBLICAS	116,548	116,548	116,548	116,548	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
92389	AMPLIACION RED DISTRIBUCION ELECTRICA	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	2200059	OBRAS PUBLICAS	49,021	49,021	49,021	49,021	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
92390	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	2200058	OBRAS PUBLICAS	74,830	74,830	74,830	74,830	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
105883	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CIGUEC	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27340	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	73,053	73,053	73,053	73,053	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
103078	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA CUMBRES	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27324	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	255,733	255,733	255,733	255,733	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
102123	RED DE AMPLIACION ELECTRICA EN COLONIA CAMPESINA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27321	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	82,261	82,261	82,261	82,261	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
151717	AMPLEACION DE RED ELECTRICA	29-GUADALUPE Y CALVO	MILPILLAS	M2929/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	139,019	139,019	139,019	139,019	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
151514	AMPLEACION DE RED ELECTRICA	29-GUADALUPE Y CALVO	TURUACHI	M2928/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	202,405	202,405	202,405	202,405	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
170188	CONST AMPL. DE RED ELECTRICA MESA DE LA REFORMA	29-GUADALUPE Y CALVO	MESA DE LA REFORMA	M29038	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,213,677	1,213,677	1,213,677	1,213,677	100.0%	0	0	POSTE	32.00	32.00	100.0%	
114001	AMPLIACION RED ELECTRICA BARRIO LA BATEA	30-GUAZAPARES	TEMORIS	2011_4_002	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	213,108	213,108	213,108	213,108	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL INCLUYE, MANO DE OBRA, POSTES Y CABLES
114235	AMPLIACION DE RED ELECTRICA HUBARACHI	30-GUAZAPARES	HUBARACHI	2011_4_003	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	102,176	102,176	102,176	102,176	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL INCLUYE, POSTES, CABLES Y UN TRANSFORMADOR.
114676	AMPLIACION DE RED Y DISTRIBUCION ELECTRICA AGUA SALADA	30-GUAZAPARES	TEMORIS	2011_4_004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	56,204	56,204	56,204	56,204	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL INCLUYE, MANO DE OBRA, POSTES Y CABLES.
77931	AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	GUADALUPE (GUADALUPE DE ABAJO)	04-0009	OBRAS PUBLICAS	25,767	25,767	25,767	25,767	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	63.00	63.00	100.0%	
77904	AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	LA JUNTA	04-0008	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	37,001	37,001	37,001	37,001	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
77887	AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	PAHURACHI	04-0007	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	224,039	224,039	224,039	224,039	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
77956	AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	SAN JUAN DE SANTO TOMAS	04-0010	OBRAS PUBLICAS	282,377	282,377	282,377	282,377	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
77868	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	SAN JOSÉ DE BAQUIACHI	04-0006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	103,816	103,816	103,816	103,816	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
77828	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	CALERA	04-0004	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	37,944	37,944	37,944	37,944	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
77816	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	CALERA	04-0003	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	148,177	148,177	148,177	148,177	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
77846	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	LA TENA DE ARRIBA	04-0005	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	189,212	189,212	189,212	189,212	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
77791	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	TOMOCHI	04-0002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	215,873	215,873	215,873	215,873	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
77889	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO EL MIRADOR	31-GUERRERO	LA JUNTA	04-0012	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	36,763	36,763	36,763	36,763	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
104791	AMPLIACION D RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOS OJITOS 2	40-MADERA	MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	86,196	86,196	86,196	86,196	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
104266	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION BARRIO EL UNO	40-MADERA	MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	85,146	85,146	85,146	85,146	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
104724	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA FOVISSTE	40-MADERA	MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	86,222	86,222	86,222	86,222	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
103620	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOS OJITOS	40-MADERA	MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	97,730	97,730	97,730	97,730	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
104353	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PROLONGACION INDEPENDENCIA	40-MADERA	MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	189,008	189,008	189,008	189,008	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
104435	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SECTOR ENCINO	40-MADERA	MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	91,932	91,932	91,932	91,932	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
158587	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN POTRERO DE BOJORQUEZ II ETAPA	46-MORELOS	POTRERO DE LOS BOJORQUEZ (MINERAL)	010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	237,305	237,305	237,305	237,305	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
118038	RED DE DISRTIBUCION ELECTRICA	47-MORIS	EL GAVILÁN	4700221	OBRAS PUBLICAS	97,291	97,291	97,291	97,291	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
89309	AMPLIACION DE RED DE ELCTRIFICACION EN LA ESMERALDA	52-OJINAGA	LA ESMERALDA	5200280	OBRAS PUBLICAS	36,889	36,889	36,889	36,889	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	OBRA TERMINADA
89311	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE C 40 ENTRE MATAMOROS Y SAMANIEGO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200285	OBRAS PUBLICAS	52,208	52,208	52,208	52,208	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
88393	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN AVE. V. GUERRERO, CALLE 36 Y PRIV. DE 34 Y AVE. CORONADO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	SIN NUMERO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	365,227	365,227	365,227	365,227	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	OBRA TERMINADA
89313	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CAcDA ANCHA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200281	OBRAS PUBLICAS	108,424	108,424	108,424	108,424	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	OBRA TERMINADA
89315	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PRIV DE C 16 ENTRE CORREGIDORA Y DEGOLLADO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200288	OBRAS PUBLICAS	50,974	50,974	50,974	50,974	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
88173	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PRIV. DE OCTAVA ENTRE MENDEZ Y COLON	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	SIN NUMERO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	174,325	174,325	174,325	174,325	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	OBRA TERMINADA
89317	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PRIV DE 24 ENTRE JUSTO SIERRA Y CUAUHTEMOC	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200287	OBRAS PUBLICAS	108,021	108,021	108,021	108,021	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	OBRA TERMINADA
89319	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN SABURNIAGA	52-OJINAGA	SABURNIAGA	5200279	OBRAS PUBLICAS	22,531	22,531	22,531	22,531	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
49428	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	TEPORACHI	5700103	MUNICIPIO DE SAN FCO DE BORJA	76,012	76,012	76,012	76,012	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	APORTACION ESTATAL 88,268, COSTO TOTAL DE LA OBRA 164,280
137922	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200217	OBRAS PUBLICAS	75,320	75,320	75,320	75,320	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
135534	R.D AMPLIACION ALFREDO LOYA	65-URIQUE	CUITECO	650017	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	36,370	36,370	36,370	36,370	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
135535	R.D AMPLIACION CUITECO	65-URIQUE	CUITECO	650015	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	17,051	17,051	17,051	17,051	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
135536	R.D AMPLIACION L D Y R D EL NARANJO I	65-URIQUE	EL NARANJO	650016	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	71,917	71,917	71,917	71,917	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
135537	R.D AMPLIACION R.D AMPLIACION ANTONIO VALENZUELA	65-URIQUE	CEROCAHUI	650018	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	98,783	98,783	98,783	98,783	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
135538	R.D AMPLIACION R.D AMPLIACION AURORA VILLALOBOS	65-URIQUE	BAHUICHIVO	650019	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	142,882	142,882	142,882	142,882	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
166793	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	67000131	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	53,392	53,392	53,392	53,392	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
166786	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	67000130	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	81,259	81,259	81,259	81,259	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
	OBRA COMPLEMENTARIA																
102677	RED DE ELECTRIFICACION COLONIA TARAHUMARA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27323	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	228,929	228,929	228,929	228,929	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
152038	REHUBICACION DE POSTE	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M2930/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	89,338	89,338	89,338	89,338	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES OTROS																
40154	ELECTRIFICACION CALLE HACIENDA SAN MIGUEL	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	030011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	84,496	84,496	84,496	84,496	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%	
40202	ELECTRIFICACION DE CALLE AGUSTIN GALLARDO	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	0300112	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112,441	112,441	112,441	112,441	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%	
114999	AMPL. RED ELECTRICA R. SAN JUAN	7-BALLEZA	RANCHITO DE SAN JUAN (EL RANCHITO)	591-05-003	OBRAS PUBLICAS	518,075	518,075	518,075	518,075	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115500	ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA CRUZ	7-BALLEZA	LA CRUZ	519-05-014	OBRAS PUBLICAS	642,592	642,592	642,592	642,592	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8926	ELECTRIFICACION EN GIMNASIO DE SISOGUICHI, BOC.	9-BOCOYNA	SISOGUICHI	09055	MUNICIPIO DE BOCOYNA	91,022	91,022	91,022	91,022	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	100% TERMINADA, ADMON. 2007 - 2010.
54798	LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN LUIS DE MAJIMACHI	9-BOCOYNA	SAN LUIS DE MAJIMACHI	0900449	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	465,234	465,234	465,234	465,234	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	OBRA TERMINADA 50% ADMON. 2007 - 2010, 50% ADMON. 2010 - 2013. OBRA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS.
8861	REVESTIMIENTO CAMINO SISOGUICHI-SOJUHUACHI	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	09013	OBRAS PUBLICAS	896,125	896,125	896,125	896,125	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SOLO SE MODIFICA LA CANTIDAD TOTAL DE LA OBRA, TUVE UN ERROR AL CAPTURAR EL MONTO, YA QUE EL PRIMERO QUE SE CAPTURÓ FUE EL PREELIMINAR.
53671	SUMINISTRO E INSTALACION DE 78 PLACAS SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	09045	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	181,186	181,186	181,186	181,186	100.0%	0	0	PIEZA	78.00	78.00	100.0%	OBRAS 100% TERMINADA, ADMINISTRACION 2007 - 2010. ES UNA OBRA CONVENIDA CON SEDESOL.
93441	ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS	11-CAMARGO	MARAVILLAS	591021101	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	161,598	161,598	161,598	161,598	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
157645	ADQUISICION DE MODULOS SOLARES	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	591-00-004	OBRAS PUBLICAS	505,000	505,000	505,000	505,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
157646	AMPLIACION RED ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	591-00-003	OBRAS PUBLICAS	336,000	336,000	336,000	336,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
157647	APORTACION MUNICIPAL RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	12-CARICHI	SAPAREACHI	1200251	TESORERIA	40,837	40,837	40,837	40,837	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
157648	APORTACION MUNICIPAL RED Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	12-CARICHÍ	BACABUREACHI	1200250	TESORERIA	141,632	141,632	141,632	141,632	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
157649	MODULOS SOLARES PARA USO DOMESTICO	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	1200243	OBRAS PUBLICAS	755,113	755,113	755,113	755,113	100.0%	0	0	MÓDULO	75.00	75.00	100.0%	
134104	ELECTRIFICACION 2010	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	591-05-0012	OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	
144994	ELECTRIFICACION EN COLONIA BELLA VISTA SEGUNDA ETAPA	17-CUAUHTEMOC	COLONIA ANÁHUAC	170006	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	275,821	275,821	275,821	275,821	100.0%	0	0	METRO LINEAL	336.00	336.00	100.0%	
144995	ELECTRIFICACION EN COLONIA BELLA VISTA TERCERA ETAPA	17-CUAUHTEMOC	COLONIA ANÁHUAC	1700015	SECCIONAL ANAHUAC	82,377	82,377	82,377	82,376	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
144996	ELECTRIFICACION EN EJIDO VISTA HERMOSA	17-CUAUHTEMOC	COLONIA ANÁHUAC	1700014	SECCIONAL ANAHUAC	53,898	53,898	53,898	53,898	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
74158	CONST DE LINEA ELECTRICA LOS LLANITOS	20-CHÍNPAS	LOS LLANITOS	591-00-0277	TESORERIA MUNICIPAL	1,255,127	1,255,127	1,255,127	1,255,127	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
156332	REHABILITACION DE TRANSFORMADOR	29-GUADALUPE Y CALVO	BABORIGAME	M2940/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	29,000	29,000	29,000	29,000	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
156493	REHUBICACION DE POSTE	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M2941/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	22,620	22,620	22,620	22,620	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
160455	AMPLIACION RED BARRIO CONASUPO	43-MATACHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	591+04+006	OBRAS PUBLICAS	75,186	75,186	75,186	75,186	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
160472	AMPLIACION RED RANCHO BLANCO	43-MATACHÍ	RANCHO BLANCO	591+04+007	OBRAS PUBLICAS	50,675	50,675	50,675	50,675	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
160326	ELECTRIFICACION BARRIO NUEVO	43-MATACHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	591+04+002	OBRAS PUBLICAS	346,030	346,030	346,030	346,030	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
160407	RED ELECTRICA EN BUENA VISTA	43-MATACHÍ	EJIDO BUENAVISTA (BUENAVISTA)	591+00+005	OBRAS PUBLICAS	44,542	44,542	44,542	44,542	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
160553	REHABILITACION ALUMBRADO OCT=DIC	43-MATACHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	591+04+008	OBRAS PUBLICAS	128,508	128,508	128,508	128,508	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
161679	ELECTRIFICACION CIENEGA PRIETA	46-MORELOS	CIÉNEGA PRIETA	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,430,639	1,430,639	1,430,639	1,430,639	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
160884	PAGO DE COMPENSACION AMBIENTAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA PANDURA A CIENEGA PRIETA	46-MORELOS	CIÉNEGA PRIETA	018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	373,919	373,919	373,919	373,919	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
117771	CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	47-MORIS	EL CARMEN	4700218	OBRAS PUBLICAS	46,631	46,631	46,631	46,631	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1.80	1.80	100.0%	
115692	AMPLIACION RED ELECTRICA	48-NAMIQUIPA	BENITO JUÁREZ	591+04+010	OBRAS PUBLICAS	752,764	752,764	752,764	752,764	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115693	ELECTRIFICACION 40 CASA	48-NAMIQUIPA	SANTA ANA (OSCAR SOTO MAYNEZ)	591+04+009	OBRAS PUBLICAS	258,815	258,815	258,815	258,815	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115694	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	591-04-08	OBRAS PUBLICAS	985,956	985,956	985,956	985,956	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
161081	AMPLIACION BARRIO LA OTRA BANDA	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	591+04+003	OBRAS PUBLICAS	54,269	54,269	54,269	54,269	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
161006	AMPLIACION DE RED BARRIO EL REFUGIO	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	591+04+001	OBRAS PUBLICAS	198,804	198,804	198,804	198,804	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
161033	AMPLIACION RED BARRIO LA ESTACION	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	591+04+002	OBRAS PUBLICAS	149,397	149,397	149,397	149,397	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77338	ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL ELECTRIFICACION P. AZULES-TUTUACA-A. CALIENTE	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	6300192	OBRAS PUBLICAS	410,052	410,052	410,052	410,052	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
161192	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	591+04+005	OBRAS PUBLICAS	212,198	212,198	212,198	212,198	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
68833	ALUMBRADO PUBLICO	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	591-01-13	OBRAS PUBLICAS	109,127	109,127	109,127	109,127	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
135539	APORT. MPAL. SUBESTACION CERRO EL GALLEGO	65-URIOQUE	DIVISADERO GALLEGO	650005	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	121,946	121,946	121,946	121,946	100.0%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
135540	APORTACION MUNICIPAL ELECTRIFICACION EL CHURO	65-URIQUE	CHURO	650013	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	104,400	104,400	104,400	104,400	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
135541	R.D AMPLIACION II EL NARANJO	65-URIQUE	EL NARANJO	650014	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	154,460	154,460	154,460	154,460	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
137983	APORTACION MUNICIPAL RED ELECTRICA GOSOGACHI	66-URUACHI	GOSOGACHI	-	OBRAS PUBLICAS	747,585	747,585	747,585	747,585	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137984	RED DE DISTRIBUCION	66-URUACHI	PALO AMARILLO	M660038/10	OBRAS PUBLICAS	78,437	78,437	78,437	78,437	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
	CENTROS DE SALUD																
	CONSTRUCCIÓN																
14862	APORTACION MUNICIPAL CENTRO DE SALUD CAAS	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200133	OBRAS PUBLICAS	1,584,144	1,584,144	1,584,144	1,584,144	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
172552	CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS BASICOS AVANZADOS	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	0500069	OBRAS PUBLICAS	1,000,189	1,000,189	1,000,189	1,000,189	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	SE EJERCIO TODO LO PROGRAMADO.
9914	CONST. CASA DE SALUD EN BACHAMUCHI	9-BOCOYNA	BACHAMUCHI	09017	MUNICIPIO DE BOCOYNA	89,216	89,216	89,216	89,216	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	100% TERMINADA, ADMON. 2007 - 2010.
9984	CONST. CASA DE SALUD EN HUETOSACACHI	9-BOCOYNA	HUETOSACACHI	09028	MUNICIPIO DE BOCOYNA	92,039	92,039	92,039	92,039	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	100% TERMINADA, ADMON. 2007 - 2010.
9930	CONST. CASA DE SALUD EN HUICORACHI	9-BOCOYNA	HUICORACHI	09018	MUNICIPIO DE BOCOYNA	91,448	91,448	91,448	91,448	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	100% TERMINADA, ADMON. 2007 - 2010.
9959	CONST. CASA DE SALUD EN MEGUACHI	9-BOCOYNA	MEGUACHI	09025	MUNICIPIO DE BOCOYNA	89,455	89,455	89,455	89,455	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	100% TERMINADA, ADMON. 2007 - 2010.
9969	CONST. CASA DE SALUD EN SAN ELÍAS	9-BOCOYNA	SAN ELÍAS	09026	MUNICIPIO DE BOCOYNA	82,755	82,755	82,755	82,755	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	100% TERMINADA, ADMON. 2007 - 2010.
9947	CONST. CASA DE SALUD EN SONO RECOMACHI	9-BOCOYNA	SONORECOMACHI	09024	MUNICIPIO DE BOCOYNA	98,074	98,074	98,074	98,074	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	100% TERMINADA, ADMON. 2007 - 2010.
159454	CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO C-3	23-GALEANA	COLONIA LE BARÓN	1	SERVICIOS ETATALES DE SALUD DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD
104290	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	27-GUACHOCHI	LA GOBERNADORA	27328	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	251,058	251,058	251,058	159,078	63.4%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	125.00	125.00	100.0%	
119813	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS CESSA	36-JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5910501	MUNICIPIO DE JIMENEZ	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	UN CENTRO DE SALUD
88875	CONSTRUCCION DE CAS EN MEOQUI	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M01	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,112,500	1,112,500	1,112,500	1,112,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	834.00	834.00	100.0%	
105274	PAGO DE NOMINA DE CENTRO DE SALUD	45-MEOQUI	COBERTURA MUNICIPAL	M28	OBRAS PUBLICAS	1,396,618	1,396,618	1,396,618	1,396,618	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,000.00	1,000.00	100.0%	
31278	CENTRO AVANZADO DE SALUD	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	591-18-73	OBRAS PUBLICAS	1,007,249	1,007,249	1,007,249	1,007,249	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
103263	CENTRO AVANZADO DE SALUD	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	5900071	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,373,312	1,373,312	957,317	957,317	69.7%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.70	70.0%	
146801	CENTRO AVANZADO DE SALUD	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200161	OBRAS PUBLICAS	2,935,560	2,935,560	2,935,560	2,935,560	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	UN CENTRO DE SALUD
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS																
86085	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	31-GUERRERO	SAN MIGUEL DE TEMEYCHI	05-0003	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	199,388	199,388	199,388	199,388	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO DISPENSARIO
54969	CONSTRUCCION DEL DISPENSARIO MEDICO	56-ROSARIO	RANCHERÍA EL TORREÓN	5600102	OBRAS PUBLICAS	21,457	21,457	21,457	21,457	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	SE ENCUENTRA CULMINADA LA OBRA
137013	CONSTRUCCION CASA DE SALUD EN LAS MORAS	65-URIQUE	AGUA CALIENTE	591-05-20	OBRAS PUBLICAS	280,590	280,590	280,590	280,590	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	ESE RECURSO CORRESPONDE AL OTORGADO POR EL FISM A LA OBRA CONSTRUCCION CASA DE SALUD LAS MORAS. CORRESPONDIENTE A LO LIBERADO DEL 10 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
	REHABILITACIÓN																
85766	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	31-GUERRERO	SAN PABLO DE LA SIERRA (COCHINITOS)	05-0002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,935	1,935	1,935	1,935	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	16.00	16.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO METROS CUADRADOS
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD OTROS																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15		16	17=16/14	18	19	20	21	
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
167166	ALMACEN DIF MUNICIPAL DISPENSARIO MEDICO Y DE ALIMENTO	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	592-01-0004	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	152,804	152,804	152,804	152,804	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	105.00	105.00	100.0%	
167332	SALON COMEDOR ANEXO DIF UBR	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	-	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	316,962	316,962	316,962	316,962	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	264.00	264.00	100.0%	
114893	CASA DE SALUD DE SATEVO	7-BALLEZA	SATEVO	591-14-012	OBRAS PUBLICAS	95,160	95,160	95,160	95,160	100.0%	1,931	1,931	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114847	CASA DE SALUD EN PINALEJO	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	591-14-011	OBRAS PUBLICAS	97,091	97,091	97,091	97,091	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114770	CASA DE SALUD LAGUNITAS	7-BALLEZA	LA LAGUNITA	591-14-010	OBRAS PUBLICAS	97,091	97,091	97,091	97,091	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
119184	CASA DE SALUD EN EL RANCHITO	9-BOCOYNA	EL RANCHITO	09088	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	139,051	139,051	139,051	139,051	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35.69	35.69	100.0%	OBRA TERMINADA, ADMON. 2010 - 2013.
119214	CONSTRUCCION CASA DE SALUD EN LA LAGUNA	9-BOCOYNA	LA LAGUNA	09089	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	145,958	145,958	145,958	145,958	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35.69	35.69	100.0%	OBRA ADMON. 2010 - 2013.
119239	CONSTRUCCION CASA DE SALUD EN ROCHIVO DE SISOGUICH	9-BOCOYNA	ROCHIVO	09090	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	141,631	141,631	141,631	141,631	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35.69	35.69	100.0%	OBRA ADMON. 2010 - 2013.
157650	EQUIPO SISTEMA TERMO SOLAR/AGUA CALIENTE SANITARIA ALBERGUE INDIGENA	12-CARICHI	CARICHI	1200227	OBRAS PUBLICAS	288,715	288,715	288,715	288,715	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
157651	EQUIPO SISTEMA TERMOSOLAR/EQUIPO ALBERGUE INDIGENA	12-CARICHI	TEHUERCHI	1200229	OBRAS PUBLICAS	279,166	279,166	279,166	279,166	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
157652	EQUIPO TERMOSOLAR /AGUA CALIENTE ALBERGUE INDIGENA	12-CARICHI	CHINEACHI	1200228	OBRAS PUBLICAS	153,370	153,370	153,370	153,370	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
92391	CONSTRUCCION SALA DE VELACION	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	SANTA ROSALIA DE CUEVAS	2200965	OBRAS PUBLICAS	126,042	126,042	126,042	126,042	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97575	RELLENO SANITARIO	27-GUACHOCHI	ROCHEACHI	27313	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	260,043	260,043	260,043	260,043	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	10,000.00	100.0%	
43086	REMODELACION UNIDAD MPAL. DE ATENCION A LAS ADICCIONES UMMA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703714	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,365,255	2,330,307	2,330,307	2,330,307	100.0%	0	0	OBRA	0.40	0.39	97.5%	
91292	CONSTRUCCION DE SALA DE VELACION	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M27	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	199,602	199,602	199,602	199,602	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107541	CONSTRUCCION DE SALA DE VELACION	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	M49	OBRAS PUBLICAS	4,830	4,830	4,830	4,830	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
54970	ENCEMENTADO DEL PATIO DE LA CLINICA	56-ROSARIO	VALLE DEL ROSARIO	5600096	OBRAS PUBLICAS	8,422	8,422	8,422	8,422	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE LLEVO A CABO EL ENCEMENTADO DEL PATIO DE LA CLINICA DE VALLE DEL ROSARIO
135542	EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PARA AMBULANCIA	65-URIQUE	BAHUCHIVO	650007	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	85,023	85,023	85,023	85,023	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
135543	EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PARA AMBULANCIA	65-URIQUE	SAN RAFAEL	650008	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	107,061	107,061	107,061	107,061	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
	CONSTRUCCION																
174054	CONSTR. DE BANQUETAS, PASAMANOS, RAMPA, PORTON DEL CAM	5-ASCENSION	ASCENSION	3	TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	74,117	74,117	74,117	74,117	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1.00	1.00	100.0%	CONSTR. DE BANQUETAS, RAMPA, PASAMANOS Y PORTON DE LA ESC. CAM.
114485	CONSTRUCCION DE AULA PARA BIBLIOTECA EN EL CECYTECH DE LA LOC. DE EL VERGEL, BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	591-10-0005	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	291,657	291,657	291,657	291,657	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA BIBLIOTECA EN EL CECYTECH DE LA LOC. DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
114486	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA INSPECCION 148 DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	591-10-002	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	292,514	292,514	292,514	292,514	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA LA INSPECCION 148 DE BALLEZA, CHIH.
157315	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO	29-GUADALUPE Y CALVO	LLANO GRANDE	M2912/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	211,191	211,191	211,191	211,191	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
160457	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO	29-GUADALUPE Y CALVO	SAUGITOS DE ABAJO	M2943/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	231,792	231,792	231,792	231,792	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
158733	CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO	29-GUADALUPE Y CALVO	LLANO GRANDE	M2925/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	90,802	90,802	90,802	90,802	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	16.00	16.00	100.0%	
78437	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO	31-GUERRERO	ARISIACHI (EL TERRERO)	06-0010	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	160,857	160,857	160,857	160,857	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
135554	TALLER DE SOLDADURA CECYTECH	61-SATEVO	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO	6100172	OBRAS PUBLICAS	115,521	115,521	115,521	115,521	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	16.00	16.00	100.0%	16 METRO CUADRADOS
77338	TALLER DIDACTICO	63-TEMOSACHI	CIENEGUITA	6300191	OBRAS PUBLICAS	317,798	317,798	317,798	317,798	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1.00	1.00	100.0%	UN TALLER
	MANTENIMIENTO																
35406	MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECA B.P.M. EMILIANO ZAPATA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P16-323	DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE PUBLICAS	84,762	84,762	84,762	84,762	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES BIBLIOTECA
35472	MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P16-321	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	12,661	12,661	12,661	12,661	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES BIBLIOTECA
35537	MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECA B.P.M. ARTURO TOLENTINO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P16-325	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	56,972	56,972	56,972	56,972	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	0.30	0.30	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES BIBLIOTECA
36072	MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECA B.P.M. DEL BICENTENARIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2011-P16-340	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	12,282	12,282	12,282	12,282	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES BIBLIOTECA
35432	MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECA B.P.M. FELIPE ANGELES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P16-319	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	21,948	21,948	21,948	21,948	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES BIBLIOTECA
35489	MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECA B.P.M. FRANCISCO I. MADERO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P16-322	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	32,169	32,169	32,169	32,169	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES BIBLIOTECA
35836	MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECA B.P.M. IGNACIO ZARAGOZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P16-337	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	43,155	43,155	43,155	43,155	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES BIBLIOTECA
35595	MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECA B.P.M. INOCENTE OCHOA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P16-330	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	6,845	6,845	6,845	6,845	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	0.56	0.56	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES BIBLIOTECA
36219	MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECA B.P.M. JUAN UBIETA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P16-341	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	33,678	33,678	33,678	33,678	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES BIBLIOTECA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
35795	MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECA B.P.M. LOMA BLANCA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P16-333	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	33,622	33,622	33,622	33,622	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES BIBLIOTECA
35844	MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECA B.P.M. MANUEL TALAMAS CAMANDARI	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P16-338	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	43,665	43,665	43,665	43,665	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES BIBLIOTECA
35441	MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECA B.P.M. SAN JUAN BOSCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P16-320	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	95,629	95,629	95,629	95,629	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES BIBLIOTECA
35778	MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECA B.P.M. 25 DDE MARZO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P16-332	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	6,845	6,845	6,845	6,845	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	0.60	0.60	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES BIBLIOTECA
35757	MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. HOMBRES DE LA REFORMA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P16-331	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	7,771	7,771	7,771	7,771	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	0.28	0.28	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES BIBLIOTECA
35902	MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P16-316	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	61,858	61,858	61,858	61,858	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES BIBLIOTECA
35354	MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. MIGUEL LERDO DE TEJEDA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P16-318	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	29,047	29,047	29,047	29,047	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES BIBLIOTECA
35578	MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. PASO DEL NORTE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P16-328	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	9,237	9,237	9,237	9,237	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	0.51	0.51	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES BIBLIOTECA
35830	MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. PROF. MANUEL ROBLES FLORES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P16-336	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	29,005	29,005	29,005	29,005	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES BIBLIOTECA
35856	MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. SAMALAYUCA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P16-339	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	33,670	33,670	33,670	33,670	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES BIBLIOTECA
35810	MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. SAN ISIDORO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P16-334	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	46,920	46,920	46,920	46,920	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES BIBLIOTECA
35822	MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECAS MUSEO MUNICIPAL REGIONAL VALLE DE JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P16-335	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	225,169	225,169	225,169	225,169	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	0.87	0.87	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES BIBLIOTECA
174122	IMPERMEABILIZACION AULAS TELEBACHILLERATO	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	59100114	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,449	18,449	18,449	18,449	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	205.00	205.00	100.0%	ASLAMIENTO TERMICO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y DUCTOS
	REHABILITACION																
172566	REHAB. TELEBACHILLERATO 8669	15-COYAME DEL SOTOL	SANTIAGO DE COYAME	1500090.0	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,315	8,315	8,315	8,315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE TELEBACHILLERATO 8669 EN COYAME INCIRSE AL MES DE ABRIL 2010 (1 AULA)
36438	ADECUACION DE AULAS EN ZARAGOZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2011-P14-281	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	299,978	299,978	299,978	299,978	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	910.47	910.47	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M2
32226	REHABILITACION DE Bañ CBTS # 128	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-154	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	131,801	131,801	131,801	131,801	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	44.97	44.97	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M2
16835	TELEBACHILLERATO #6124 PREESCOLAR CONSTRUCCION	61-SATEVO	SAN JOSE DEL SITIO	610060	OBRAS PUBLICAS	19,208	19,208	19,208	19,208	100.0%	0	0	M2, PATIO	100.00	100.00	100.0%	
9385	CONST. AULA ESCOLAR EN ESC. PRIM. DE RITUCHI	9-BOCOYNA	RITUCHI	09039	MUNICIPIO DE BOCOYNA	284,937	284,937	284,937	284,937	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	100% TERMINADA AULA DE 6X8 MTS. ADMON 2007 - 2010.
119123	CONST. AULA ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑS EMILIANO ZAPATA EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	09086	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	179,881	179,881	179,881	179,881	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	TERMINADA ADMON. 2010 - 2013.
118804	CONST. AULA ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑS JAIME TORRES BODEY EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	09073	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	145,607	145,607	145,607	145,607	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA 100% TERMINADA. AULA DE 5.576x00MTS., ADMON. 2010 - 2013.
9514	CONST. COMEDOR EN JARDIN DE NIÑS TARAHUMARA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	09046	MUNICIPIO DE BOCOYNA	100,102	100,102	100,102	100,102	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%	100% TERMINADA, ADMON. 2007 - 2010.
118729	CONSTRUCCION AULA ESCOLAR EN KM. 79 EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	09072	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	180,909	180,909	180,909	180,909	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	OBRA TERMINADA, ADMON. 2010 - 2013.
119050	TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑS NIÑS HÉROES EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	09083	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	115,070	115,070	115,070	115,070	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	TERMINADA, ADMON. 2010 - 2013.
134448	JARDIN DE NIÑS FELIPE CARRILLO PUERTO	13-CASAS GRANDES	JUAN MATA ORTIZ (PEARSON)	591-05-0014	OBRAS PUBLICAS	152,095	152,095	152,095	152,095	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
158059	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN JARDIN DE NIÑS	29-GUADALUPE Y CALVO	ALGARROBAS	M2917/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	240,892	240,892	240,892	240,892	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
157958	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN JARDIN DE NIÑS	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M2916/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	199,278	199,278	199,278	199,278	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
160731	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN JARDIN DE NIÑS	29-GUADALUPE Y CALVO	RANCHO DE MARES	M2946/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	211,191	68,036	211,191	68,036	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
158422	CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑS	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M2921/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	80,339	80,339	80,339	80,339	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	16.00	16.00	100.0%	
158526	CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑS	29-GUADALUPE Y CALVO	SANTA ROSALIA DE NABOGAME	M2922/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	90,802	90,802	90,802	90,802	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	16.00	16.00	100.0%	
78414	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑS JUAN DE DIOS PEZA	31-GUERRERO	TOMOCHI	06-0009	OBRAS PUBLICAS	39,143	39,143	39,143	39,143	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
78092	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	06-0002	OBRAS PUBLICAS	6,150	6,150	6,150	6,150	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
78586	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN J. NIÑS LUIS URIAS B.	31-GUERRERO	COLONIA SAN RAFAEL	06-0015	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,431	2,431	2,431	2,431	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
31916	CONSTRUCCION DE AULAS J.N. CONCEPCION ARACELI AVILA PANDO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-097	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	180,777	180,777	180,777	180,777	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50.91	50.91	100.0%	
39505	CONSTRUCCION DE AULAS J.N. JOAQUIN RAMIREZ GUZMAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	201-P14-184	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	402,940	402,940	402,940	402,940	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	176.79	176.79	100.0%	
36469	CONSTRUCCION DE AULAS J.N. MIGUEL HUERTA MALDONADO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-149	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	182,242	182,242	182,242	182,242	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.87	40.87	100.0%	
31925	CONSTRUCCION DE AULAS J.N. VICTOR HUGO RASCON BANDA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-098	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	161,081	161,081	161,081	161,081	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	45.36	45.36	100.0%	
40760	J.N. CARMEN SAENZ HERRERA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3702489	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	108,265	79,376	79,376	79,376	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	0.36	0.36	100.0%	
41289	J.N. CATALINA MORENO TERRAZAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3702647	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	235,221	140,427	140,427	140,427	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	72.00	42.98	59.7%	TAMBIEN EN UNIDAD DE MEDIDA ES: 89 DE ANEXO, 89 DE AULA Y 2.09 M2 SANITARIO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
41167	J.N. JESUS MACIAS DELGADO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3702490	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	120,476	58,779	58,779	58,779	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	0.50	0.24	48.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES: 24 DE ANEXO
40926	J.N. NICOLAS BRAVO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3702548	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	74,763	71,296	71,296	71,296	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	1.50	1.43	95.3%	TAMBIEN EN UNIDAD DE MEDIDA ES: 95 DE ANEXO
40063	J.N. NUEVA CREACION II ETAPA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703724	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	518,904	199,866	199,866	199,866	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	72.00	27.73	38.5%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES: .58 DE AULA. .58 DE ANEXO Y 1.35 M2 DE SANITARIO
40255	J.N. TERRANOVA NUEVA CREACION CONST. AULAS ADOASADAS CON BARRAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3702355	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	302,072	119,513	119,513	119,513	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	77.00	30.46	39.6%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES: .59 DE ANEXO. .59 DE AULA. Y 1.38 M2 SANITARIO
158087	CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO INFANTIL COMUNITARIO CLAVE 08K00986J AMPLIACION	46-MORELOS	ANIMAS DE ARRIBA (EJIDO)	0004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	131,235	131,235	131,235	131,235	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14.40	14.40	100.0%	
144998	REMODELACION DE JARDIN DE NiNs SPOPOLI COLONIA TARAHUMARA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	170009	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	185,221	185,221	185,221	185,215	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES EN PIEZAS, LA OBRA ES UN AULA.
119425	REHABILITACION DEL PLAFOND EN JARDIN DE NiNs EN PANALACHI	9-BOCOYNA	PANALACHI	09094	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	17,667	17,667	17,667	17,667	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.13	30.13	100.0%	TERMINADA ADMON. 2010 - 2013.
78381	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN J.NiNs LUIS URIAS	31-GUERRERO	COLONIA SAN RAFAEL	06-0007	OBRA PUBLICAS	6,125	6,125	6,125	6,125	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.75	48.75	100.0%	
41930	J.N. HEROES REHAB. DE BARRAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3702459	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	39,099	21,948	21,948	21,948	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	24.00	13.47	56.1%	TAMBIEN EN UNIDAD DE MEDIDA ES: 28 DE ESCUELA
42860	J.N. NiX FELIZ REHAB. DE BARRAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703741	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	48,310	46,064	46,064	46,064	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	8.00	8.00	100.0%	TAMBIEN EN UNIDAD DE MEDIDA ES: 6 DE ESCUELA
34393	REHABILITACION DE BARRAS J.N. PLAN DE AYALA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-306	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	52,634	52,634	52,634	52,634	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.28	12.28	100.0%	
32287	REHABILITACION DE BARRAS J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-157	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	77,911	77,911	77,911	77,911	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17.96	17.96	100.0%	
32244	REHABILITACION DE BARRAS J.N. AGUSTIN MELGAR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-155	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	21,385	21,385	21,385	21,385	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	23.09	23.09	100.0%	
32063	REHABILITACION DE BARRAS J.N. CLUB SERTOMA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-150	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	37,195	37,194	37,194	37,194	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	19.95	19.95	100.0%	
32333	REHABILITACION DE BARRAS J.N. EL PIPILA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-159	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	58,350	58,350	58,350	58,350	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.78	30.78	100.0%	
32956	REHABILITACION DE BARRAS J.N. ERNESTINA HEVIA DEL PUERTO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-168	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	206,390	206,390	206,390	206,390	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	74.81	74.81	100.0%	
30223	REHABILITACION DE BARRAS J.N. HORTENSIA RAMOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-026	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	578,885	578,885	578,885	578,885	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	69.62	69.62	100.0%	
32733	REHABILITACION DE BARRAS J.N. JOSE MERAZ GARCIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-164	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	72,595	72,595	72,595	72,595	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.78	60.78	100.0%	
32270	REHABILITACION DE BARRAS J.N. JUAN AMOS COMENIUS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-156	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	39,084	39,076	39,076	39,076	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17.96	17.96	100.0%	
32311	REHABILITACION DE BARRAS J.N. JUAN RAMON JIMENEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-158	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	83,476	83,476	83,476	83,476	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	61.35	61.35	100.0%	
32934	REHABILITACION DE BARRAS J.N. LUCINDA SAENZ HERRERA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-167	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	43,625	43,625	43,625	43,625	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	43.53	43.53	100.0%	
32844	REHABILITACION DE BARRAS J.N. NUEVA CREACION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-166	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	560,789	560,789	560,789	560,789	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	201.61	201.61	100.0%	
32811	REHABILITACION DE BARRAS J.N. NUEVA CREACION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-165	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	476,818	476,818	476,818	476,818	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	227.72	227.72	100.0%	
34462	REHABILITACION DE BARRAS J.N. OCTAVIO PAZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-311	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	96,271	96,271	96,271	96,271	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.68	48.68	100.0%	
34336	REHABILITACION DE BARRAS J.N. ROSAURA ZAPATA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-305	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	34,637	34,637	34,637	34,637	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11.20	11.20	100.0%	
34440	REHABILITACION DE BARRAS J.N. YUNUEN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-310	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	139,568	139,568	139,568	139,568	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	29.04	29.04	100.0%	
36660	REHABILITACION DE BARRAS PARA JARDIN DE NiNs ALTAVISTA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	72,540	72,540	72,540	72,540	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.35	0.35	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
36645	REHABILITACION DE BARRAS PARA JARDIN DE NiNs RUBEN DARIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-022	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	88,689	88,689	88,689	88,689	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.35	0.35	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
36767	REHABILITACION DE BARRAS PARA JARDIN DE NiNs XITLALI	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-024	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	77,393	77,393	77,393	77,393	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.35	0.35	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
39872	REMODELACION DE BARRAS J.N. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2011-P14-257	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	16,980	16,980	16,980	16,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3.54	3.54	100.0%	
39901	REMODELACION DE BARRAS J.N. LEONA VICARIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-401	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	47,117	47,117	47,117	47,117	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	38.90	38.90	100.0%	
	PRIMARIA																
	CONSTRUCCION																
114487	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. DE LA LOC. DE EL VIGUER, BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	ASERRADERO EL VIGUER	591-10-004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	312,838	312,838	312,838	312,838	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. DE LA LOC. DE EL VIGUER, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
114488	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. DE LA LOC. DE LAGUNITAS BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	LA LAGUNITA	591-10-022	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	276,127	276,127	276,127	276,127	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. DE LA LOC. DE LAGUNITA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
114489	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. DE LA LOCALIDAD DE EL QUELITE, BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	RANCHERIA EL QUELITE	591-10-003	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	266,562	266,562	266,562	266,562	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. DE LA LOC. DE EL QUELITE MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
114490	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA EN LA ESC. PRIM 20 DE NOV. DE LA LOC. DE LA MAGDALENA, BALLEZA, CHIH	7-BALLEZA	LA MAGDALENA	591-10-001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	466,011	466,011	466,011	466,011	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UN TECHUMBRE DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM. 20 DE NOV. DE LA LOC. DE LA MAGDALENA, BALLEZA, CHIH.
114491	CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA ESC. PRIM. DE LA LOC. DE BACACHI, BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	BACACHI	591-10-006	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	281,467	281,467	281,467	281,467	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA LA ESC. PRIM. DE LA LOC. DE BACACHI, EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
119156	CONST. AULA ESC. EN PRIMARIA NiNs HEROES EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	09087	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	180,173	180,173	180,173	180,173	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ADMON. 2010 - 2013.
9401	CONST. AULA ESCOLAR EN ESC. PRIM. DE CHOQUITA	9-BOCOYNA	CHOQUITA	09040	MUNICIPIO DE BOCOYNA	210,353	210,353	210,353	210,353	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	100% TERMINADA, AULA DE 6X8 MTS. ADMON. 2007 - 2010.
9359	CONST. AULA ESCOLAR EN ESC PRIM. JUSTO SIERRA EN CREEL.	9-BOCOYNA	CREEL	09030	MUNICIPIO DE BOCOYNA	206,315	206,315	206,315	206,315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	100% TERMINADA AULA DE 6X8.00MTS. ADMON. 2007 - 2010.
9363	CONST. TECHUMBRE CANCHA ESC. FERNANDO MONTES DE OCA, SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	09032	MUNICIPIO DE BOCOYNA	364,380	364,380	364,380	364,380	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	100% TERMINADA TECHUMBRE DE CANCHA ESCOLAR. ADMON. 2007 - 2010.
119077	CONSTRUCCION BARANDAL EN ESC. PRIM. FEDERAL EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	09084	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	44,006	44,006	44,006	44,006	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1.00	1.00	100.0%	BARANDAL DE 50 ML X 1.20M. OBRA TERMINADA. ADMON. 2010 - 2013.
92143	CONSTRUCCION DE BANDA DE LA ESCUELA FERNANDO AHUATZIN	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020601	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	103.00	103.00	100.0%	

**ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
55390	CONSTRUCCION DE OMACO CREI LEOPOLDO ENRIQUES EJIDO CAMPO	19-CHIHAJUAHUA	CHIHAJUAHUA	2010DR000071	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHAJUAHUA	504,157	179,447	179,447	179,447	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	364.00	112.00	30.8%	
160390	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PRIMARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN IGNACIO DE CIENEGUILLA	M2942/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	232,357	213,183	232,357	213,183	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
157672	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PRIMARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	CORDON DE LOS SOTO	M2913/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	223,191	223,191	223,191	223,191	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
160956	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PRIMARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	EL PINITO	M2948/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	82,089	82,089	82,089	82,089	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	16.00	16.00	100.0%	
160301	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PRIMARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M2933/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	210,817	210,817	210,817	210,817	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
157783	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PRIMARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	M2914/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	238,167	238,167	238,167	238,167	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
160542	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PRIMARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	M2945/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	211,191	211,191	211,191	211,191	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
160343	CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS EN PRIMARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	EL COYOTE	M2935/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	90,802	90,802	90,802	90,802	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	16.00	16.00	100.0%	
158355	CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS EN PRIMARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN FRANCISCO DE CHINATU	M2920/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	88,839	88,839	88,839	88,839	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	16.00	16.00	100.0%	
78490	CONSTRUCCION DE AULA ADOSDADA EN ESC.PRIM. REBELION	31-GUERRERO	TOMOCHI	06-0012	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	269,071	269,071	269,071	269,071	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	60.00	60.00	100.0%	
78608	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC.PRIM.Ni@s HEROES	31-GUERRERO	PÁRAMO DE MORELOS	06-0016	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	18,327	18,327	18,327	18,327	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	12.00	12.00	100.0%	
78466	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC. PRIM. JESUS GARCIA	31-GUERRERO	LA JUNTA	06-0011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	13,120	13,120	13,120	13,120	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%	
39754	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SAMALAYUCA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-355	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	39,963	39,963	39,963	39,963	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18.48	18.48	100.0%	
36464	CONSTRUCCION DE AULAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-021	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	504,108	504,108	504,108	504,108	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 2 AULAS Y 1 ANEXO
39395	CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. AGUSTIN MELGAR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-183	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	287,960	287,960	287,960	287,960	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	134.83	134.83	100.0%	
33439	CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. PLAN DE AYALA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-297	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	280,970	280,970	280,970	280,970	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	238.00	238.00	100.0%	
39225	CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. VICTOR HUGO RASCON BANDA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-180	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	202,835	202,835	202,835	202,835	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	56.78	56.78	100.0%	
41028	PRIM. ALIANZA POR LA CALIDAD	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3702651	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	116,898	86,384	86,384	86,384	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	0.50	0.36	72.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO POR. 36
40102	PRIM. CUAUHTEMOC	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3702652	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	160,198	160,198	160,198	160,198	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144.00	35.36	24.6%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES : 24 ANEXO. 74 DE AULA. 5.89 M2 DE SANITARIO
40142	PRIM ELISA ORIENSEN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3702668	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	679,057	676,362	676,362	676,362	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	168.00	168.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES: 5 DE ANEXO, 3.5 DE AULA, Y 24 M2 SANITARIO
40677	PRIM. JAIME NUNO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3702488	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	156,609	45,769	45,769	45,769	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	0.29	0.29	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES: 29 DE ANEXO
40575	PRIM. JAIME TORRES BODET II ETAPA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3702487	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	131,745	34,404	34,404	34,404	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	12.53	26.1%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES: 26 DE AULA
41497	PRIM. LEONA VICARIO 2563	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3702655	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	317,047	315,667	315,667	315,667	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	72.00	72.00	100.0%	TAMBIEN EN UNIDAD DE MEDIDA ES: 15 DE AULA
41240	PRIM. Ni@s HEROES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3702658	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	155,893	68,447	68,447	68,447	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	24.00	10.54	43.9%	TAMBIEN EN UNIDAD DE MEDIDA ES: 22 DE ANEXO
40851	PRIM. NUEVA CREACION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3702475	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	641,208	369,818	369,818	369,818	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	216.00	124.58	57.7%	EN UNIDAD DE MEDIDA TAMBIEN ES: 28 DE ANEXO, 2.60 DE AULA Y 13.84 M2 SANITARIO
41370	PRIM. NUEVA CREACION TERRANOVA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3702669	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	759,714	487,439	487,439	487,439	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	216.00	138.59	64.2%	TAMBIEN EN UNIDAD DE MEDIDA ES: 32 DE AEXO, 2.89 DE AULA Y 15.40 M2 SANITARIO
41462	PRIM. NUEVA CREACION TERRANOVA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3702670	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	628,767	545,551	545,551	545,551	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	216.00	187.42	86.8%	TAMBIEN EN UNIDAD DE MEDIDA ES 3.9 DE AULA
130190	SANITARIOS EN ESC. GUADALUPE AHUMADA	40-MADERA	MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	125,095	125,095	125,095	125,095	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	
157257	AULA DE MEDIOS DE CREI FEDERAL	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	0006	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	114,515	114,515	114,515	114,515	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
160217	CONSTRUCCION DE CANCHA PARA USOS MULTIPLES EN PRIMARIA ABRAHAM GONZALES CLAVE	48-MORELOS	SANTA ROSA	013	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	180,234	180,234	180,234	180,234	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	450.00	100.0%	
173861	COMEDOR PRIMARIA ODILLE BRONIMAN DE FLORES	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	7800077	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36,600	36,600	36,600	36,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	15.00	15.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 1 UNIDAD PARA DESAYUNADOR A INICIARSE EN EL MES DE JULIO
16836	ESCUELA LAZARO CARDENAS	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	6100161	OBRAS PUBLICAS	77,335	77,335	77,335	77,335	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	309.00	309.00	100.0%	CANCHA
52724	AULA	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	6400080	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60,792	60,792	60,792	60,792	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
137985	AULA EN PRIMARIA MOCORICHI	66-URUACHI	MOCORICHI DE ARRIBA	M660026/10	OBRAS PUBLICAS	175,994	175,994	175,994	175,994	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
137986	AULA EN PRIMARIA PALMARITO	66-URUACHI	PALMARITO (AGUA CALIENTE)	M660019/10	OBRAS PUBLICAS	175,994	175,994	175,994	175,994	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
137987	AULA EN PRIMARIA URUACHI	66-URUACHI	URUACHI	M660012/10	OBRAS PUBLICAS	175,994	175,994	175,994	175,994	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
8996	MANTENIMIENTO A CREI MARTIN LOPEZ QUE SE LOCALIZA EN EL CHARCO	19-CHIHAJUAHUA	EL CHARCO	2010DR000044	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHAJUAHUA	50,185	50,185	50,185	50,185	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	METAS ES MANTENIMIENTO EN GENERAL

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15		16	17=16/14	18	19	20	21	
8997	MANTENIMIENTO DE CREI JORGE BAROUSSE EN BOCA DE CIENEGA DE ORTIZ	19-CHIHAJUAH	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	2010DR000041	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHAJUAH	49,913	49,913	49,913	49,913	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	UN MANTENIMIENTO EN GENERAL
160202	RECONSTRUCCION DE BARRA EN PRIMARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M2927/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	74,614	74,614	74,614	74,614	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	34.50	34.50	100.0%	
174068	IMPERMEABILIZACION AULAS PRIMARIA BENITO JUAREZ	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	BOQUILLA DE BABISAS (LA BOQUILLA DE CONCHOS)	59100115	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,598	30,598	30,598	30,598	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	340.00	340.00	100.0%	AISLAMIENTO TERMICO E IMPERMEABILIZACION A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO Y PINTURA ELASTOMERICA BLANCA COMO ACABADO.
9488	REHABILITACION CANCHA ESCOLAR EN PRIM. DEL YEPOSO	9-BOCOYNA	EL YEPOSO	09043	MUNICIPIO DE BOCOYNA	284,070	284,070	284,070	284,070	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	100% TERMINADA LA OBRA. ADMON. 2007 - 2010.
119099	REHABILITACION EN BAs ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	BOCOYNA	09085	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	33,266	33,266	33,266	33,266	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	1.00	100.00	10000.0%	OBRA ADMON. 2010 - 2013.
119026	REHABILITACION TECHUMBRE EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	09082	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	37,223	37,223	37,223	37,223	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	TERMINADA. ADMON. 2010 - 2013.
157653	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA 10 DE MAYO CREI	12-CARICHI	CARICHI	1200234	OBRAS PUBLICAS	41,590	41,590	41,590	41,590	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNA ESCUELA
104945	REHABILITACION DE BEBEDEROS EN ESC. PRIM. JESUS GARCIA	31-GUERRERO	LA JUNTA	06-0013	OBRAS PUBLICAS	1,496	1,496	1,496	1,496	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%	
78550	REHABILITACION DE COCINA EN ESC. PRIM. FELIX FERNANDEZ	31-GUERRERO	TOMOCHI	06-0018	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	16,702	16,702	16,702	16,702	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURA COMO METROS CUADRADOS AULA YA QUE LA OPCION DE COCINA NO VIENE CONSIDERADA
78356	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN AULAS, PRIM. CRUZ CHAVEZ	31-GUERRERO	TOMOCHI	06-0006	OBRAS PUBLICAS	38,049	38,049	38,049	38,049	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	232.00	232.00	100.0%	
39838	ESC. PRIM. SENDEROS DE SAN ISIDRO PRIMERA ETAPA	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-392	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	206,657	206,657	206,657	206,657	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	61.80	61.80	100.0%	
39862	ESC. PRIM. SENDEROS DE SAN ISIDRO TERCERA ETAPA	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-393	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	99,168	99,168	99,168	99,168	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	27.20	27.20	100.0%	
42903	PRIM. BUCARELI REHABILITACION DE BAs	37-JUAREZ	JUAREZ	3703742	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	42,637	42,233	42,233	42,233	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	11.50	11.50	100.0%	TAMBIEN EN UNIDAD DE MEDIDA ES. 5 DE ESCUELA
41884	PRIM. FCO. I. MADERO REHAB. DE BAs	37-JUAREZ	JUAREZ	3702725	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	36,524	26,564	26,564	26,564	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	24.00	17.46	72.8%	TAMBIEN EN UNIDAD DE MEDIDA ES. 36 DE ESCUELA
41830	PRIM. FELIPE ANGELES REHAB. DE BAs	37-JUAREZ	JUAREZ	3702467	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	37,844	34,357	34,357	34,357	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	24.00	21.78	90.8%	TAMBIEN EN UNIDAD DE MEDIDA ES. 45 DE ESCUELA
42167	PRIM. IGNACIO DE ALLENDE REHAB. DE BAs	37-JUAREZ	JUAREZ	3702462	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	54,464	54,464	54,464	54,464	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	24.00	24.00	100.0%	TAMBIEN EN UNIDAD DE MEDIDA ES. 5 DE ESCUELA
42314	PRIM. RICARDO FLORES MAGON CONST. DE BARRA PERIMENTRAL	37-JUAREZ	JUAREZ	3703740	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	584,678	233,014	233,014	233,014	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	344.00	137.09	39.9%	TAMBIEN EN UNIDAD DE MEDIDA ES. 20 DE ESCUELA
42960	PRIM. TRES JACALES REHABILITACION DE BAs	37-JUAREZ	JUAREZ	3703743	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	13,134	12,089	12,089	12,089	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	22.00	22.00	100.0%	TAMBIEN EN UNIDAD DE MEDIDA ES. 46 DE ESCUELA
33362	REHABILITACION DE BAs	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-174	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	266,364	266,364	266,364	266,364	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	52.63	52.63	100.0%	
33261	REHABILITACION DE BAs ESC. PRIM. ALICIA ALAMILLO MERAZ	37-JUAREZ	JUAREZ	2011-P14-171	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	335,380	335,380	335,380	335,380	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	228.94	228.94	100.0%	
32352	REHABILITACION DE BAs ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-160	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	87,222	87,222	87,222	87,222	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	147.50	147.50	100.0%	
32374	REHABILITACION DE BAs ESC. PRIM. DE SAN AGUSTIN D.B.	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-161	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	16,543	16,543	16,543	16,543	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	31.41	31.41	100.0%	
34241	REHABILITACION DE BAs ESC. PRIM. FELIPE ANGELES	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-300	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	46,145	46,145	46,145	46,145	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.23	40.23	100.0%	
33232	REHABILITACION DE BAs ESC. PRIM. FERNANDO JORDAN	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-170	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	427,960	427,960	427,960	427,960	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	173.64	173.64	100.0%	
33686	REHABILITACION DE BAs ESC. PRIM. FRANCISCO ZARCO	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-298	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	76,553	76,553	76,553	76,553	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.24	40.24	100.0%	
33338	REHABILITACION DE BAs ESC. PRIM. NIGROMANTE	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-173	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	129,174	129,174	129,174	129,174	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	68.64	68.64	100.0%	
33382	REHABILITACION DE BAs ESC. PRIM. NIXZ DE JUAREZ	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-175	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	513,796	513,796	513,796	513,796	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	207.00	207.00	100.0%	
33311	REHABILITACION DE BAs ESC. PRIM. PAQUIME	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-172	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	360,885	360,885	360,885	360,885	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	144.21	144.21	100.0%	
32200	REHABILITACION DE BAs ESC. PRIM. SAN ISIDRO	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-153	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	33,337	33,337	33,337	33,337	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	26.76	26.76	100.0%	
36455	REHABILITACION DE BAs ESC. PRIM. SERVANDO Y ESQUEVEL ALTA Y BAJA	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-289	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	20,641	20,641	20,641	20,641	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.83	12.83	100.0%	
33666	REHABILITACION DE BAs ESC. PRIM. 18 DE MARZO	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-169	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	145,325	145,325	145,325	145,325	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	63.98	63.98	100.0%	
34205	REHABILITACION DE BAs ESC. PRIM. 5 DE MAYO	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-299	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	54,657	54,657	54,657	54,657	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	47.41	47.41	100.0%	
32153	REHABILITACION DE BAs ESC. PRIMARIA RAMONA SOTO	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-152	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	91,291	91,291	91,291	91,291	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	149.36	149.36	100.0%	
32078	REHABILITACION DE BAs ESC. PRIMARIA FORD. 91	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-151	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	82,826	82,826	82,826	82,826	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	39.77	39.77	100.0%	
30713	REHABILITACION DE BAs PRIM. ANTONIO CASO	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-077	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	134,037	134,037	134,037	134,037	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	
30450	REHABILITACION DE BAs PRIM. GREGORIO M. SOLIS	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-045	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	283,551	283,551	283,551	283,551	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	54.69	54.69	100.0%	
30698	REHABILITACION DE BAs PRIM. LUZ CIO DE OROCCO NO. 2478	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-076	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	129,467	129,467	129,467	129,467	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	165.12	165.12	100.0%	
30345	REHABILITACION DE BAs PRIM. MAHATMA GANDJI	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-043	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	175,809	175,809	175,809	175,809	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.54	40.54	100.0%	
30368	REHABILITACION DE BAs PRIM. MANUEL VALDEZ S. 8203	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-044	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	90,856	90,856	90,856	90,856	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	32.30	32.30	100.0%	
30470	REHABILITACION DE BAs PRIM. MARIANO IRIGOYEN	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-046	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	88,840	88,840	88,840	88,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	19.63	19.63	100.0%	
30331	REHABILITACION DE BAs PRIM. MOISES SOTENO GONZALEZ T.V.	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-039	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	170,291	143,097	143,097	143,097	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	40.33	84.0%	
32620	REHABILITACION DE BAs PRIMARIA NORBERTO HERNANDEZ T.M	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-162	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68,936	68,936	68,936	68,936	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	36.90	36.90	100.0%	
32654	REHABILITACION DE BAs TELESECUNDARIA DE VILLA ESPERANZA	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-163	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	130,510	130,510	130,510	130,510	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	95.78	95.78	100.0%	
30724	REHABILITACION DE BAs PRIM. SIMON BOLIVAR	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-078	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	110,841	110,841	110,841	110,841	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	143.05	143.05	100.0%	
39157	REMODELACION DE BAs ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA T.M	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-146	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	47,280	47,280	47,280	47,280	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	42.05	42.05	100.0%	
39720	REMODELACION DE BAs ESC. PRIM. NORBERTO HERNANDEZ EQUIPAMIENTO	37-JUAREZ	JUAREZ	2010-P14-292	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	133,248	133,248	133,248	133,248	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	87.45	87.45	100.0%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
32029	ADQUISICION DE MODULOS PREFABRICADOS ESC. PRIM. PUB. FRANCISCO I. MADERO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-100	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	DESAYUNADOR	0.50	0.50	100.0%	
32031	ADQUISICION DE MODULOS PREFABRICADOS ESC. PRIM. PUB. LEONA VICARIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-101	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	DESAYUNADOR	0.50	0.50	100.0%	
32099	ADQUISICION DE MODULOS PREFABRICADOS ESC. PRIM. PUB. LIBERTAD	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-099	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	DESAYUNADOR	1.50	1.50	100.0%	
	SECUNDARIA CONSTRUCCION																
166810	AULA TELESECUNDARIA AHUMADA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	591-01-0002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	122,466	122,466	122,466	122,466	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
174004	CONSTRUCCION DE AULA ESC. SEC. GPE. VICTORIA	5-ASCENSION	GUADALUPE VICTORIA	1	TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	137,136	137,136	137,136	137,136	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE AULA DE ESC. SEC. GPE. VICTORIA.
174032	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN SEC. TEC. 25	5-ASCENSION	PUERTO PALOMAS DE VILLA	2	TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	174,345	174,345	174,345	174,345	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CONTR. DE CANCHA DE BASQUETBOL EN SEC. TEC. 25 PTO. PALOMAS DE VILLA
114954	AULA EN TELESECUNDARIA LA MAGDALENA	7-BALLEZA	LA MAGDALENA	591-10-023	OBRAS PUBLICAS	292,514	292,514	292,514	292,514	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
118999	CONST. AULA ESCOLAR EN TELESECUNDARIA EN RITUCHI	9-BOCOYNA	RITUCHI	09081	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	177,813	177,813	177,813	177,813	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	TERMINADA. ADMON. 2010 - 2013.
119261	CONST. BIBLIOTECA ESCOLAR EN ESC. SEC. POR COOPERACION EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	BOCOYNA	09091	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	176,327	176,327	176,327	176,327	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	48.00	48.00	100.0%	ADMON. 2010 - 2013.
119275	CONST. DIRECCION ESC. EN SEC. TEC. NO. 76 EN SISOGUICH	9-BOCOYNA	SISOGUICH	09092	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	188,391	188,391	188,391	188,391	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	TERMINADA. ADMON. 2010 - 2013.
119475	CONSTRUCCION DE BAÑS EN ESC. SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	0900454	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	94,875	94,875	94,875	94,875	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	ADMON. 2010 - 2013.
172567	REHAB. TELESECUNDARIA 6014 (GRADAS)	15-COYAME DEL SOTOL	SANTIAGO DE COYAME	1500089.0	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,179	19,179	19,179	19,179	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE GRADAS (UNA OBRAJEN LA TELESECUNDARIA 6014 DE COYAME INICIARSE EN ABRIL 2010)
13894	CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN SECUNDARIA FEDERAL LEYES DE REFORMA	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-125	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,368,123	2,368,123	2,368,123	2,368,123	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CANCHA TECHADA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES, POR LO QUE EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA CON ESTA DESCRIPCION
22276	SEC TIERRA Y LIBERTAD	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	2500970	OBRAS PUBLICAS	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	
160258	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELESECUNDARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	AGUA AMARILLA	M2931/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	210,878	144,917	210,878	144,917	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
158805	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELESECUNDARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	M2929/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	224,053	224,053	224,053	224,053	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
158688	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELESECUNDARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JUAN NEPOMUCENO	M2924/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	223,191	223,191	223,191	223,191	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
158583	CONSTRUCCION 1 AULA EN TELESECUNDARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	M2923/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	223,191	223,191	223,191	223,191	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
78519	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN	31-GUERRERO	AGUA CALIENTE	06-0014	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,834	3,834	3,834	3,834	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%	
22082	CONSTRUCCION TELESECUNDARIA 6132	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	4100133	OBRAS PUBLICAS	129,840	129,840	129,840	129,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	1 AULAS Y 2 ANEXO
170494	SECUNDARIA ES-41	54-RIVA PALACIO	SAN ANDRÉS	5400069	OBRAS PUBLICAS	425,720	425,720	425,720	425,720	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
	REHABILITACION																
78323	INSTALACION DE CERAMICA EN AULAS ESC. SECUNDARIA TEC 28	31-GUERRERO	TOMOCHI	06-0005	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	39,961	39,961	39,961	39,961	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	276.00	276.00	100.0%	
78400	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	SAN JOSE DE BAQUIACHI	06-0008	OBRAS PUBLICAS	19,005	19,005	19,005	19,005	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	364.00	364.00	100.0%	
30488	REHABILITACION DE BAÑS SEC. TEC. NO. 75	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-047	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	125,133	125,133	125,133	125,133	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	39.43	39.43	100.0%	
36426	REMEDIACION DE AULAS ESC. SECUNDARIA ESTATAL NO. 3002	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-381	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	165,567	165,567	165,567	165,567	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	75.43	75.43	100.0%	
41584	SEC. ESTATAL 6334 REHAB. DE BAÑS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703693	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	101,743	90,365	90,365	90,365	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	24.00	21.32	88.8%	TAMBIEN EN UNIDAD DE MEDIDA ES: 44 DE ESCUELA
41720	SEC. FEDERAL NO. 4 T.M. REHAB. DE BAÑS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703695	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	41,685	41,285	41,285	41,285	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	12.00	12.00	100.0%	TAMBIEN EN UNIDAD DE MEDIDA ES: 5 DE ESCUELA
41634	SEC. FEDERAL NO. 4 T.V. REHAB. DE BAÑS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703694	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	46,454	45,820	45,820	45,820	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	12.00	11.84	98.7%	TAMBIEN EN UNIDAD DE MEDIDA ES: 49 DE ESCUELA
158407	REHABILITACION DE CANCHA EN TELESECUNDARIA 6128 CLAVE 08ETV0128S	46-MORELOS	MORELOS	0007	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	118,650	118,650	118,650	118,650	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	450.00	450.00	100.0%	
16847	SECUNDARIA ES-55	61-SATEVÓ	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ	6100173	OBRAS PUBLICAS	115,534	115,534	115,534	115,534	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCO	195.00	195.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA OTROS																
115337	CONSTRUCCION BAÑS EN ESC. DE COMUNIDAD GUACHAMUACHI	7-BALLEZA	RANCHERIA GUACHAMUACHI	591-10-027	OBRAS PUBLICAS	217,436	217,436	217,436	217,436	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115432	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL TRIGUEA	7-BALLEZA	EL TRIGUEA	591-10-028	OBRAS PUBLICAS	230,999	230,999	230,999	230,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115199	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA COMUNIDAD DE BAGUEACHI	7-BALLEZA	BAGUEACHI	591-10-25	OBRAS PUBLICAS	440,000	440,000	440,000	440,000	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
115237	CONSTRUCCION SANITARIOS EN ESC. COMUNIDAD PINALEJO	7-BALLEZA	RANCHERIA PINALEJO	591-10-026	OBRAS PUBLICAS	179,918	179,918	179,918	179,918	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION SANITARIOS
115177	CONSTRUCCION 2 AULAS EN COMUNIDAD DE PINALEJO	7-BALLEZA	RANCHERIA PINALEJO	591-10-24	OBRAS PUBLICAS	440,000	440,000	440,000	440,000	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
115466	REHAB. TECHO EN ESC SEC. DE EL VERGEL	7-BALLEZA	EL VERGEL (EIDO EL VERGEL)	591-10-029	OBRAS PUBLICAS	130,500	130,500	130,500	130,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9507	CONST. CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. EN CHOGUITA	9-BOCOYNA	CHOGUITA	09044	MUNICIPIO DE BOCOYNA	380,492	380,492	380,492	380,492	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	100% TERMINADA. ADMON. 2007 - 2010.
9525	CONST. CERCO ESCOLAR EN PRIM. DE CHOGUITA	9-BOCOYNA	CHOGUITA	09051	MUNICIPIO DE BOCOYNA	147,464	147,464	147,464	147,464	100.0%	0	0	METRO LINEAL	214.50	214.50	100.0%	100% TERMINADA. ADMON. 2007 - 2010.
118689	CONST. COCINA ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	09071	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	189,855	189,855	189,855	189,855	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA DE 6X8 MTS. TERMINADA. ADMON. 2010 - 2013.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
54298	CONST. DE BaS EN ESC. SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	0900454	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	94,875	94,875	94,875	94,875	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA ADMON. 2010 - 2013.
9333	CONST. FOSA SEPTICA EN ESC. PRIM. DE CHOGUITA	9-BOCOYNA	CHOGUITA	09053	MUNICIPIO DE BOCOYNA	184,732	184,732	184,732	184,732	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	100% TERMINADA. ADMON. 2007 - 2010.
118633	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR EN ESC. PRIM. GONZALO A. REYES EN GUPITARE	9-BOCOYNA	GUPITARE (RANCHERIA GUPITARE)	09070	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	191,134	191,134	191,134	191,134	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	100% TERMINADA. ADMON. 2010 - 2013.
118824	INST. AGUA POTABLE EN CASA DEL ESTUDIANTE INDIGENA EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	09074	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	22,088	22,088	22,088	22,088	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA. ADMON. 2010 - 2013.
54116	P.E.C. VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	01PEC	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,041,942	1,041,942	1,041,942	1,041,942	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA 100% TERMINADA. ADMON. 2007 - 2010. APOYOS A VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO.
119453	REHABILITACION DEL ALBERGUE EN GONOGOCHI I ETAPA	9-BOCOYNA	GONOGOCHI	09095	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	362,836	362,836	362,836	362,836	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ADMON. 2010 - 2013.
9480	TECHUMBRE EN JARDIN DE NiAs JUVENTINO ROSAS EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	09042	MUNICIPIO DE BOCOYNA	83,422	83,422	83,422	83,422	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	100% TERMINADA LA TECHUMBRE EN CANCHA ESCOLAR. ADMON. 2007 - 2010.
92144	COCINA COPUSI DE ESCUELA IGNACIO CAMARGO NO. 209	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020302	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	17,290	17,290	17,290	17,290	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
92145	COCINA COPUSI ESCUELA PRIMARIA FERNANDO AHUATZIN	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020303	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	31,151	31,151	31,151	31,151	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
92560	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA JOSÉ PABLO MEOUCHI	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020602	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	129,007	129,007	129,007	129,007	100.0%	0	0	OFICINA	1.00	1.00	100.0%	
92146	CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ PABLO MEOUCHI	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290101	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	1,033,426	1,033,426	1,033,426	1,033,426	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
92147	EQUIPAMIENTO COCINA DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMON. DE UNIV. AUTONOMA DE CHIH.	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020301	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	210,006	210,006	210,006	210,006	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
92148	EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MPAL. JOSÉ PABLO MEOUCHI	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290103	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	250,237	250,237	250,237	250,237	100.0%	0	0	EQUIPO	9.00	9.00	100.0%	1 MINI SPLIT TON PISO/TECHO INSTALACIÓN INCLUIDA 1 MINI SPLIT TON PISO/TECHO INSTALACIÓN INCLUIDA 1 MINI SPLIT TON PISO/TECHO INSTALACIÓN INCLUIDA 1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO 1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO 1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO
91123	CANCHA DE USOS MULTIPLES	18-CUSHIURIACHI	SAN BERNABÉ	1800090	OBRAS PUBLICAS	170,520	170,520	170,520	170,520	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
8998	MANTENIMIENTO A CREI IGNACIO ZARAGOZA EJIDO NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	2010DR000014	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	47,231	47,231	47,231	47,231	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
8999	MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ RANCHO DE ENMEDIO	19-CHIHUAHUA	RANCHO DE ENMEDIO	2010DR000010	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	65,200	65,200	65,200	65,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9000	MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA 8 DE JULIO EJIDO LA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	LA ESPERANZA	2010DR000039	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,268	17,268	17,268	17,268	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9001	MANTENIMIENTO A JARDIN DE NiA ROBERTO FIERRO EN RANCHO DE ENMEDIO	19-CHIHUAHUA	RANCHO DE ENMEDIO	2010DR000012	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	18,052	18,052	18,052	18,052	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9002	MANTENIMIENTO A JARDIN DE NiAs HELLEN KELLER UBICADO EN COL. NUEVAS DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	2010DR000043	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	20,465	20,465	20,465	20,465	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9003	MANTENIMIENTO A PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL DE EJIDO EL VALLECILLO	19-CHIHUAHUA	EL VALLECILLO	2010DR000013	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,123	17,123	17,123	17,123	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9004	MANTENIMIENTO A PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL DE RANCHO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	2010DR000011	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	13,875	13,875	13,875	13,875	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9026	MANTENIMIENTO A PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	2010DR000040	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,031	28,031	28,031	28,031	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9027	MANTENIMIENTO A SECUNDARIA 6197 EJIDO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	2010DR000033	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	195,199	195,199	195,199	195,199	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9028	MANTENIMIENTO A TELESECUNDARIA NO. 6046 COL. SOTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2010DR000042	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,931	9,931	9,931	9,931	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9029	MANTENIMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA ES-53 COL. NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	2010DR000016	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	68,129	68,129	68,129	68,129	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9030	MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN EJIDO EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	EL SAUZ	2010DR000015	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	104,722	104,722	104,722	104,722	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
22277	CANCHA DE FUT RAPIDO	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTIN GOMEZ FARIAS	2500071	OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114377	CONCRETO HIDRAULICO EN ESTACIONAMIENTO DE BIBLIOTECA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	25	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	131,246	131,246	131,246	131,246	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	377.00	377.00	100.0%	
115216	IMPERMEABILIZACION DE BIBLIOTECA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	28	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	163,038	163,038	163,038	163,038	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	220.00	220.00	100.0%	
173596	CONST DE CERCO PERIMETRAL EN ESC JOSE VASCONCELOS	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29064	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	399,711	399,711	399,711	399,711	100.0%	0	0	METROS LINEALES	217.00	217.00	100.0%	
173497	CONST DE EXT EN ESCUELA PABLO OCHOA	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29034	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,052,692	6,052,692	6,052,692	6,052,692	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
173729	CONST DE SALON EN ESC EN TURUACHI	29-GUADALUPE Y CALVO	TURUACHI	M29065	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	752,876	752,876	752,876	752,876	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
173314	CONST. DE TERCERA ETAPA DE UACH	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29020	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,370,430	1,370,430	1,370,430	1,370,430	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
157006	CONSTRUCCION DE CERCO	29-GUADALUPE Y CALVO	MESA DE LA REFORMA	M2909102	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	127,127	127,127	127,127	127,127	100.0%	0	0	METRO LINEAL	227.00	227.00	100.0%	
78209	CONSTRUCCION DE PARQUE DE ESTIMULACION	31-GUERRERO	LA JUNTA	08-0003	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	202,475	202,475	202,475	202,475	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%	
119829	INFRAESTRUCTURA BASICA A LA EDUCACION	36-JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5910601	MUNICIPIO DE JIMENEZ	1,774,160	1,774,160	1,774,160	1,774,160	100.0%	0	0	OBRA	15.00	15.00	100.0%	
126513	TECHUMBRE PRIM LEONA VICARIO	38-JULIMES	JULIMES	3800073	OBRAS PUBLICAS	258,581	258,581	258,581	258,581	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
126514	TECHUMBRE TELESECUNDARIA 6074	38-JULIMES	JULIMES	3800074	OBRAS PUBLICAS	258,581	258,581	258,581	258,581	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
157774	EQUIPAMIENTO DE TELEBACHILLERATO CON COMPUTADORAS	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	009	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	43,778	43,778	43,778	43,778	100.0%	0	0	EQUIPO	12.00	12.00	100.0%	
157921	EQUIPO DE CÓMPUTO ESC. SEC. FEDERAL	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	011	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	37,057	37,057	37,057	37,057	100.0%	0	0	EQUIPO	24.00	24.00	100.0%	
16837	CONSTRUCCION CASA PARA MAESTROS	61-SATEVO	COBERTURA MUNICIPAL	6100174	OBRAS PUBLICAS	99,566	99,566	99,566	99,566	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
146728	TECHUMBRE ESC EMILIANO ZAPATA	62-SAUCILLO	NAICA	6200128	OBRAS PUBLICAS	21,166	21,166	21,166	21,166	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
146781	TECHUMBRE ESC. FERNANDO CALDERON	63-SAUCILLO	SAUCILLO	6200204	OBRAS PUBLICAS	265,146	265,146	265,146	265,146	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77340	CANCHA DE USOS MULTIPLES	63-TEMÓSACHI	LA POSTA	6300199	OBRAS PUBLICAS	218,168	218,168	218,168	218,168	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77341	CANCHA DE USOS MULTIPLES	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	6300187	OBRAS PUBLICAS	449,992	449,992	449,992	449,992	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77342	CONSTRUCCION TALLER DIDACTICO	63-TEMÓSACHI	BABIÓRA DE CONOACHI	6300190	OBRAS PUBLICAS	313,490	313,490	313,490	313,490	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	VIVIENDA																
	AMPLIACION																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido		Ejercidos						
												17=16/14					
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
104056	CASA RURAL	27-GUACHOCHI	AGUA BLANCA	27327	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	146,501	146,501	146,501	133,321	91.0%	0	0	METROS CUADRADOS	70.00	70.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
114492	ADQUISICION DE 4158 LAMINAS GALVANIZADAS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	591-06-001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,383,521	1,383,521	1,383,521	1,383,521	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,158.00	4,158.00	100.0%	ME REFIERO A LA ADQUISICION DE 4158 LAMINAS GALVANIZADAS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHH.
30019	ADQ. MATERIAL PARA CONST. CUARTO 4X4 M	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703703	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,497,850	449,227	449,227	449,227	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	93.50	28.04	30.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE
29903	ADQUISICION DE BLOCK 15X20X40 CM	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703701	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	499,500	149,849	149,849	149,849	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	187.50	56.25	30.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE
29939	ADQUISICION MATERIAL PARA CONST. BARDA Y/O MURO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703702	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	497,582	148,803	148,803	148,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	95.00	28.40	29.9%	
30042	ADQUISICION MATERIAL PARA CONST. PISO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703704	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	499,787	149,852	149,852	149,852	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	303.00	90.85	30.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE
30056	ADQUISICION MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703705	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	999,109	299,548	299,548	299,548	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	530.00	158.90	30.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE
161648	APORTACION PARA EL PROGRAMA TU CASA	46-MORELOS	MORELOS	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	267,073	267,073	267,073	267,073	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OTROS																
170649	REHABILITACION DE VIVIENDA	8-BATOPILAS	YOQUIVO	03	AUTORIDAD CIVIL PERSONAS BENEFICIADAS	83,136	83,136	83,136	83,136	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	APOYO OTORGADO EN MATERIAL DE LAMINA GALVANIZADA PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE LAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE YOQUIVO BATOPILAS
53759	SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINA PARA VARIAS LOCALIDADES	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	09054	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	288,005	288,005	288,005	288,005	100.0%	0	0	PIEZA	1,200.00	1,200.00	100.0%	100% TERMINADA, ADMON. 2007 - 2010. SE HICIERON PAQUETES DE 10 LÁMINAS.
92149	APORTACIÓN AL PROGRAMA TU CASA RURAL.	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020802	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	150,386	150,386	150,386	150,386	100.0%	0	0	VIVIENDA	122.00	122.00	100.0%	APORTACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 122 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TU CASA RURAL
157654	ADQUISICION DE BOILERS	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	519-00-007	OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
157655	ADQUISICION DE LAMINA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	591-00-006	OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
157656	APORT. SEDESOL PARA BOILER ALBERGE	12-CARICHÍ	BAQUEREACHI	591-00-005	TESORERIA MUNICIPAL	93,000	93,000	93,000	93,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
157657	INST. ELÉCTRICA VIVIENDA RURAL EN TECUBICHI Y HUACAREACHI	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	1200256	OBRAS PUBLICAS	201,117	201,117	201,117	201,117	100.0%	0	0	VIVIENDA	36.00	36.00	100.0%	
157658	INSTALACION ELECTRICA EN VIVIENDA RURAL	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	1200257	OBRAS PUBLICAS	126,302	126,302	126,302	126,302	100.0%	0	0	VIVIENDA	35.00	35.00	100.0%	
133143	PIE DE CASA RURAL	13-CASAS GRANDES	JUAN MATA ORTIZ (PEARSON)	591-05-0009	TESORERIA MUNICIPAL	43,767	43,767	43,767	43,767	100.0%	0	0	PROGRAMA	10.00	10.00	100.0%	
82843	PAQUETES DE CEMENTO EN COLONIA ALVARO OBREGÓN	17-CUALTÉMOC	COLONIA OBREGÓN (RUBIO)	1700027	OBRAS PUBLICAS	243,860	243,860	243,860	243,860	100.0%	0	0	UNIDAD	4,000.00	4,000.00	100.0%	
9031	COLOCACION DE LOSA RANCHO MEZA	19-CHIHUAHUA	RANCHO MEZA	2010DR000051	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	64,364	64,364	64,364	64,364	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9032	ESCALATORIAS DE CONST DE VIVIENDAS ZONA RURAL	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	2010OP000145	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	138,675	138,675	138,675	138,675	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
9033	PROGRAMA RURAL MEJORANDO MI CASA	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	2010DR000034	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,231,374	1,231,374	1,231,374	1,231,374	100.0%	0	0	OTROS	500.00	500.00	100.0%	
9034	PROGRAMA RURAL MEJORANDO MI CASA CON ENERGIA SOLAR	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	2010DR000035	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	240,811	240,811	240,811	240,811	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	
172911	REHABILITACION DE SANITARIOS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	M29052	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	575,748	575,748	575,748	575,748	100.0%	0	0	EQUIPO	470.00	470.00	100.0%	
173243	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL EN TECHOS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	M29015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,198,522	1,198,522	1,198,522	1,198,522	100.0%	0	0	UNIDAD	510.00	510.00	100.0%	
156818	REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M2944/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	576,102	576,102	576,102	576,102	100.0%	0	0	APOYO	256.00	256.00	100.0%	
174295	SISTEMA DE TV EN DOLORES	29-GUADALUPE Y CALVO	DOLORES	M29035	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	132,000	132,000	132,000	132,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	
78682	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA.FRANCISCA VALENZUELA	31-GUERRERO	COLONIA SAN RAFAEL	07-0001	OBRAS PUBLICAS	14,090	14,090	14,090	14,090	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78751	INST. CEREMICA PROG. SEDESOL	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	07-0002	OBRAS PUBLICAS	89,133	89,133	89,133	89,133	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.80	80.0%	
104293	SUMINISTRO DE FOTOCELDAS Y TINACOS	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	07-0003	DESARROLLO RURAL	995,689	995,689	995,689	995,689	100.0%	0	0	ACCIÓN	190.00	190.00	100.0%	
104565	SUMINISTRO DE MODULOS FOTOVOLTAICOS Y TINACOS	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	07-0005	DESARROLLO RURAL	383,288	383,288	383,288	383,288	100.0%	0	0	ACCIÓN	132.00	132.00	100.0%	EN EL RUBRO LOCALIDAD SE CAPTURA COMO VICENTE GUERRERO YA QUE LA OPCION DE VARIAS COMUNIDADES NO VIENE CONSIDERADA
104428	SUMINISTRO DE TINACOS	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	07-0004	DESARROLLO RURAL	37,600	37,600	37,600	37,600	100.0%	0	0	ACCIÓN	47.00	47.00	100.0%	EN EL RUBRO LOCALIDAD SE CAPTURA COMO VICENTE GUERRERO YA QUE LA OPCION DE VARIAS NO VIENE CONSIDERADA
108813	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	42-MANUEL BENAVIDES	POCITOS	591	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	131,679	131,679	131,679	131,679	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	544.00	544.00	100.0%	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SE INCLUYERON ENJARRES 544 M2, 63 PIEZAS DE LAMINA PARA TECHOS, PINTURA DE VIVIENDAS, 1 TINACO Y 2 BARRS
31279	COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	591-18-84	OBRAS PUBLICAS	170,760	170,760	170,760	170,760	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137988	APORTACION MUNICIPAL VIVIENDA RURAL TU CASA	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	M660039/10	OBRAS PUBLICAS	411,115	411,115	411,115	411,115	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
137989	BODEGA COMUNITARIA CALAVERAS	66-URUACHI	CALAVERAS	M660034/10	OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137990	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	M660026/10	OBRAS PUBLICAS	392,777	392,777	392,777	392,777	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS DE SACACOSECHA																
	CONSTRUCCION																
82484	RIEGO DE SELLO EN EJIDOS DE ALVARO OBREGÓN	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA OBREGÓN (RUBIO)	1700034	OBRAS PÚBLICAS	3,724,999	3,724,999	3,724,999	3,724,999	100.0%	0	0	KILÓMETROS	29.00	25.65	88.4%	
	CAMINOS RURALES																
40085	CONSTRUCCION TERRACERIAS CAMINO RAMAL A ESTACION ADELA	3-ALLENDE	ESTACIÓN ADELA (SAN GREGORIO)	0300124	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	351,290	351,290	351,290	351,290	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.43	1.43	100.0%	
41379	CONST. CAMINO AL PUENTE CAHUJIRARE	9-BOCOYNA	CAHUJIRARE	09058	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	126,005	126,005	126,005	126,005	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.75	0.75	100.0%	100% TERMINADA, ESTA OBRA CONSISTE EN 750.00M2 DE TRAZO Y NIVELACION. ADMON. 2007 - 2010.
41322	CONSTRUCCION DE CAMINO AL PUENTE CIÉNEGA DE GUACAYVO.	9-BOCOYNA	CIÉNEGA DE GUACAYVO	09057	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	81,925	81,925	81,925	81,925	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.02	0.02	100.0%	OBRA 100% TERMINADA. 250.00M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN. ADMON. 2007 - 2010.
92150	RIEGO DE SELLO A 3 ACCESOS A EL PORVENIR	11-CAMARGO	EL PORVENIR	591020401	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	184,705	184,705	184,705	184,705	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.60	1.60	100.0%	
92151	RIEGO DE SELLO AL CAMINO DE ACCESO A LA PERLA SEGUNDA ETAPA	11-CAMARGO	LA PERLA	591020901	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	906,104	906,104	906,104	906,104	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	
92152	RIEGO DE SELLO DEL CAMINO A LAS CUEVAS	11-CAMARGO	LAS CUEVAS	591290102	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	671,914	671,914	671,914	671,914	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	
92153	RIEGO DE SELLO DEL CAMINO DE ACCESO A LA PERLA PRIMERA ETAPA	11-CAMARGO	LA PERLA	591290303	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	159,149	159,149	159,149	159,149	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	OBRAS PÚBLICASSON 702 METROS CUADRADOS
93557	RIEGO DE SELLO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS CUEVAS	11-CAMARGO	LAS CUEVAS	591290301	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	72,344	72,344	72,344	72,344	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.16	2.16	100.0%	
82168	CARRETERA COSTERA ENTRE EJIDO CENTRO CALLES Y EJIDO CUITLAHUAC	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA ANÁHUAC	1700010	OBRAS PÚBLICAS	2,858,265	2,858,265	2,858,265	2,858,265	100.0%	0	0	KILÓMETROS	36.00	36.00	100.0%	
91124	CONSTRUCCION DE TERRACERIA RANCHO DOMINGUEZ ALAMOS	18-CUSHUIRIACHI	RANCHO DE DOMINGUEZ	1800087	OBRAS PUBLICAS	518,018	518,018	518,018	518,018	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.30	1.30	100.0%	
91125	CONSTRUCCION TERRACERIA CASA BLANCA CHOPEQUE	18-CUSHUIRIACHI	CASA BLANCA	1800086	OBRAS PUBLICAS	502,921	502,921	502,921	502,921	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
9035	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL SOTO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000005	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,241,142	2,241,142	2,241,142	2,241,142	100.0%	0	0	KILÓMETROS	12.50	12.50	100.0%	OBRA EN PROCESO SE ENCUENTRA CON RECURSO DE DIVERSOS FONDOS OBRA POR CONLUIR SOLO FALTAN EXTRAS Y DETALLES
9036	PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL BELLAVISTA TRAMO DE 0+000 AL 5+122	19-CHIHUAHUA	BELLAVISTA (LA ORQUETA)	2010OP000120	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,220,527	4,220,527	4,220,527	4,220,527	100.0%	0	0	KILÓMETROS	38,415.00	38,415.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN M2
92392	CAMINO SANTA MARI DE CUVAS A SANTA ROSALIA DE CUEVAS	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	2200057	OBRAS PUBLICAS	361,948	361,948	361,948	361,948	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	
90282	CONSTRUCCION CAMINO (ENTRONQUE CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHTÉMOC)	26-GRAN MORELOS	LABORCITA DE SAN JAVIER	2600070	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	457,176	457,176	457,176	457,176	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.66	0.66	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
126515	LA ESPERANZA-POTRERO DEL LLANO	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	3800075	OBRAS PUBLICAS	46,149	46,149	46,149	46,149	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.90	1.90	100.0%	OBRA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE
30936	CONSTRUCCION DE CAMINO KM 46-200 AUTOPISTA JIMENEZ-PARRAL	39-LÓPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	3900059	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	405,716	405,716	405,716	405,716	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.64	2.64	100.0%	
108336	PAVIMENTACION DE LA CUESTA LOS ANGELES.	42-MANUEL BENAVIDES	LOS ANGELES	591 08 01	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	241,885	241,885	241,885	241,885	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.50	0.50	100.0%	PAVIMENTACION DE CUESTA LOS ANGELES. SE PAVIMENTARON 500 METROS CUADRADOS.
108337	PAVIMENTACION DE LA CUESTA EL TECOLOTE	42-MANUEL BENAVIDES	LOS ANGELES	591 08 02	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	241,973	241,973	241,973	241,973	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.48	0.48	100.0%	PAVIMENTACION DE CUESTA LOS ANGELES. SE PAVIMENTARON 465 METROS CUADRADOS.
170267	CAMINO LA DESPEDIDA	54-RIVA PALACIO	LA DESPEDIDA	5400067	OBRAS PUBLICAS	515,155	515,155	515,155	515,155	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.70	2.70	100.0%	
171240	TERRACERIAS CAMINO SAN ANDRES-LA DESPEDIDA KM-7.000 AL 9+000	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	5400080	OBRAS PUBLICAS	187,625	187,625	187,625	187,625	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	
173862	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS CAMINO AL PANTEON	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	59100112	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	104,960	104,960	104,960	104,960	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.36	0.36	100.0%	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS CAMINO AL PANTEON
173863	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS CAMINO OJO DE AGUA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	59100113	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	101,391	101,391	101,391	101,391	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.30	0.30	100.0%	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS CAMINO OJO DE AGUA
135544	APERTURA DE CAMINO MESA DE ARTURO-EL TRIGUITO	65-URIQUE	MESA DE ARTURO	650024	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	112,240	112,240	112,240	112,240	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.50	2.50	100.0%	
136225	APERTURA DE CAMINO: PUERTO EL CARRIZO-BALQUAJUE	65-URIQUE	BALQUAJUE	591-08-26	OBRAS PUBLICAS	378,729	378,729	378,729	378,729	100.0%	0	0	KILÓMETROS	378,729.00	378,729.00	100.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL OTORGADO POR EL FISM A LA OBRA CAMINO BALQUAJUE, CORRESPONDIENTE AL LO LIBERADO DEL 10 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.
135545	APERTURA Y CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LLANITO-EL CARRIZAL	65-URIQUE	EL CARRIZAL	650009	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	901,891	901,891	901,891	901,891	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.20	3.20	100.0%	
167062	CONSTRUCCION DE TERRASERIAS CAMINO V. DE ZARAGOZA-SAN JUAN BAUTISTA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700129	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	371,190	371,190	371,190	371,190	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.40	2.40	100.0%	
	RECONSTRUCCION																
157659	REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA LOCALIDAD	12-CARICHÍ	CIÉNEGA DE OJOS AZULES	1200226	OBRAS PUBLICAS	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	6.00	100.0%	
157379	PAVIMENTACION DE CAMINO A SANTA ROSALIA	44-MATAMOROS	SANTA ROSALÍA (LA MAROMA)	0007	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	523,008	523,008	523,008	523,008	100.0%	0	0	KILÓMETROS	14.00	14.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																
41941	RASTREO DE CAMINO EL RANCHITO - LAS MARGARITAS	9-BOCOYNA	EL RANCHITO	09060	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	250,560	250,560	250,560	250,560	100.0%	0	0	KILÓMETROS	43.20	43.20	100.0%	100% TERMINADA, ADMON. 2007 - 2010.
42120	RASTREO DE CAMINO LAS RANAS - CARR. GRAN VISION CREEL	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	09061	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,220	150,220	150,220	150,220	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.90	25.90	100.0%	100% TERMINADA, ADMON. 2007 - 2010.
42309	RASTREO DE CAMINO SAHUARABO - HUETOSACACHI	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	09063	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	87,000	87,000	87,000	87,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	15.00	15.00	100.0%	100% TERMINADA, ADMON. 2007 - 2010.
42215	RASTREO DE CAMINO SISOGUICHÍ - PANALACHI	9-BOCOYNA	SISOGUICHÍ	09062	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	145,000	145,000	145,000	145,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.00	25.00	100.0%	100% TERMINADA, ADMON. 2007 - 2010.
157660	REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA LOCALIDAD	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	1200225	OBRAS PUBLICAS	126,000	126,000	126,000	126,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	
55351	RASTREO DE CAMINOS VECINALES	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	591-00-0039	OBRAS PUBLICAS	135,504	135,504	135,504	135,504	100.0%	0	0	KILÓMETROS	200.00	200.00	100.0%	SE RASTREARON 200 KMS. DE CAMINOS VECINALES DE TERRACERA
137156	RASTREO DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO SEGUNDA ETAPA	65-URIQUE	CEROCAHUI	591-08-30	OBRAS PUBLICAS	112,996	112,996	112,996	112,996	100.0%	0	0	KILÓMETROS	60.00	60.00	100.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL OTORGADO POR EL FISM A LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES SEGUNDA ETAPA, CORRESPONDIENTE A LO LIBERADO DEL 10 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.
137055	REVESTIMIENTO Y RASTREO DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO	65-URIQUE	CEROCAHUI	591-08-29	OBRAS PUBLICAS	333,836	333,836	333,836	333,836	100.0%	0	0	KILÓMETROS	70.00	70.00	100.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL OTORGADO POR EL FISM A LA OBRA RASTREO DE CAMINOS VECINALES, CORRESPONDIENTE A LO LIBERADO DEL 10 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.
	REHABILITACION																
158645	CAMINO PIEDRA REDONDA A LA ESTACION (ENTRONQUE CON CAMINO DEL MUNICIPIO DE JUBILAR)	8-BATOPILAS	PIEDRA REDONDA	02	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	555,831	555,831	555,831	555,831	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.00	7.00	100.0%	REHABILITACION Y APERTURA DE CAMINO
158444	CAMINO VECINAL (SATEYO - POLANCO)	8-BATOPILAS	SATEYÓ	01	OBRAS PUBLICAS	320,000	320,000	320,000	320,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	40.00	40.00	100.0%	
41495	REHABILITACION DE CAMINO SAN JUANITO - SITURIACHI	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	09059	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	164,384	164,384	164,384	164,384	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.29	0.29	100.0%	284.50 M2 DE TRAZO, 100% TERMINADA, ADMON. 2007 - 2010.
100744	REHABILITACION DE CAMINO	27-GUACHOCHI	CUMBRE DEL OJITO	27316	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	203,558	203,558	203,558	187,318	92.0%	0	0	KILÓMETROS	30.00	30.00	100.0%	
105530	REHABILITACION DE CAMINO DEL ENTRONQUE AL FRAYLE	27-GUACHOCHI	EL FRAYLE	27337	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5,108	5,108	5,108	5,108	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.00	5.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	
105423	REHABILITACION DE CAMINO HUELEYVO AL ENTRONQUE	27-GUACHOCHI	HUELEYVO	27336	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	7,513	7,513	7,513	7,513	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.00	5.00	100.0%	
101677	REHABILITACION DE CAMINO LA UNION-LA GLORIA	27-GUACHOCHI	LA UNIÓN	27319	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	17,723	17,723	17,723	6,283	35.5%	0	0	KILÓMETROS	5.00	5.00	100.0%	
105158	REHABILITACION DE CAMINO LAGUNA DE ABOREACHI-ABOREACHI	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27334	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	23,062	23,062	23,062	23,062	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%	
105276	REHABILITACION DE CAMINO ROCHEACHI-HUICHABOACHI	27-GUACHOCHI	ROCHEACHI	27335	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20,513	20,513	20,513	20,513	100.0%	0	0	KILÓMETROS	16.00	16.00	100.0%	
101380	REHABILITACION DE CAMINO SAMACHIQUE A GUAGUACHIQUE. EL CEBOLLIN A GUACAYBO	27-GUACHOCHI	SAMACHIQUE	27318	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	205,417	205,417	205,417	205,417	100.0%	0	0	KILÓMETROS	37.00	37.00	100.0%	
100886	REHABILITACION DE CAMINO CUMBRE DE SINFOROSA-CIENEGA PRIETA	27-GUACHOCHI	CUMBRES DE SINFOROSA	27317	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	189,048	189,048	189,048	186,888	98.9%	0	0	KILÓMETROS	39.00	39.00	100.0%	
100277	REVESTIMIENTO DE CAMINO	27-GUACHOCHI	LA PIEDRA AGUJERADA	27314	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	384,261	384,261	384,261	351,781	91.5%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	
174186	AMPLIACION Y REHABILITACION DE CAMINO MESA DE LA PALMA	29-GUADALUPE Y CALVO	LA PALMA	M29025	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	330,600	330,600	330,600	330,600	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%	
174130	REHAB. DE CAMINO RURAL CEBOLLAS-AGUA BLANCA	29-GUADALUPE Y CALVO	CEBOLLAS	M29018	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	329,440	329,440	329,440	329,440	100.0%	0	0	KILÓMETROS	71.00	71.00	100.0%	
174091	REHAB. DE CAMINO RURAL CEBOLLIN-SANTA ROSALIA	29-GUADALUPE Y CALVO	SANTA ROSALÍA DE NABOGAME	M29016	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	317,376	317,376	317,376	317,376	100.0%	0	0	KILÓMETROS	72.00	72.00	100.0%	
174275	REHAB. DE CAMINO RURAL LA JOYITA PTO. DE ABAJO	29-GUADALUPE Y CALVO	LA JOYITA	M29054	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	352,176	352,176	352,176	352,176	100.0%	0	0	KILÓMETROS	46.00	46.00	100.0%	
174217	REHAB DE CAMINO RURAL M.SAN RAFAEL LA CHINICA	29-GUADALUPE Y CALVO	MESA DE SAN RAFAEL	M29029	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	234,875	234,875	234,875	234,875	100.0%	0	0	KILÓMETROS	9.00	9.00	100.0%	
174347	REHAB. DE CAMINO RURAL PUERTO DE BAZONOPA - PTO PIEDRA BOLA	29-GUADALUPE Y CALVO	BASONOPA	M29066	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	208,800	208,800	208,800	208,800	100.0%	0	0	KILÓMETROS	36.00	36.00	100.0%	
174355	REHAB. DE CAMINO RURAL RANCHO VIEJO-SANTO DOMINGO	29-GUADALUPE Y CALVO	RANCHO VIEJO	M29067	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	40,600	40,600	40,600	40,600	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.00	7.00	100.0%	
174249	REHAB DE CAMINO RURAL SANTO DOMINGO EL TIGRITO	29-GUADALUPE Y CALVO	SANTO DOMINGO	M29033	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	428,736	428,736	428,736	428,736	100.0%	0	0	KILÓMETROS	56.00	56.00	100.0%	
161565	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	CINCO LLAGAS	M2950/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	30,624	30,624	30,624	30,624	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.00	4.00	100.0%	
161013	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	MESA DEL DURAZNO	M2906/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	487,040	487,040	487,040	487,040	100.0%	0	0	KILÓMETROS	8.00	8.00	100.0%	
161426	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	BABORIGAME	M2934/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,006,970	1,006,970	1,006,970	1,006,970	100.0%	0	0	KILÓMETROS	14.00	14.00	100.0%	
174345	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	EL MUERTECITO	M29062	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	191,400	191,400	191,400	191,400	100.0%	0	0	KILÓMETROS	30.00	30.00	100.0%	
161080	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	ENTRONQUE DE LAS GALLINAS	M2907/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	922,375	922,375	922,375	922,375	100.0%	0	0	KILÓMETROS	37.00	37.00	100.0%	
161312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	LAS YERBITAS (ASERRADERO YERBITAS)	M2932/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	713,078	713,078	713,078	713,078	100.0%	0	0	KILÓMETROS	40.00	40.00	100.0%	
161554	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	M2947/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	149,292	149,292	149,292	149,292	100.0%	0	0	KILÓMETROS	19.50	19.50	100.0%	
174326	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	RANCHO VIEJO	M29061	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	273,064	273,064	273,064	273,064	100.0%	0	0	KILÓMETROS	42.80	42.80	100.0%	
161484	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JOSÉ DEL RINCON	M2938/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	91,872	91,872	91,872	91,872	100.0%	0	0	KILÓMETROS	12.00	12.00	100.0%	
174306	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JULIÁN	M29055	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	171,100	171,100	171,100	171,100	100.0%	0	0	KILÓMETROS	29.50	29.50	100.0%	
161516	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	SANTA ANA	M2939/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	206,712	206,712	206,712	206,712	100.0%	0	0	KILÓMETROS	27.00	27.00	100.0%	
161230	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	SANTA RITA	M2910/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	160,776	160,776	160,776	160,776	100.0%	0	0	KILÓMETROS	21.00	21.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
84158	CARGA DE MATERIAL PETREO PARA REHAB. DE CAMINOS (LLUVIAS) 4TA. ETAPA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	08-0007	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	286,411	286,411	286,411	286,411	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10,000.00	10,000.00	100.0%	EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO EN EL CONCEPTO LOCALIDAD SE APLICA A LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO YA QUE LA OPCIÓN DE VARIAS NO VIENE CONSIDERADA EN EL RUBRO DE AVANCE FÍSICO EN EL CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURA COMO KILOMETROS YA QUE LA OPCIÓN DE METROS CUBICOS NO VIENE CONSIDERADA.
84007	RASTREO Y RECARQUE DE CAMINOS EN VARIAS LOC. DEL MUNICIPIO III ETAPA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	08-0005	OBRAS PUBLICAS	577,356	577,356	577,356	577,356	100.0%	0	0	KILÓMETROS	430.00	430.00	100.0%	EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO SE CAPTURA EN LA LOCALIDAD A VTE GUERRERO YA QUE SON VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
78782	RASTREOS Y RECARGUES DE CAMINOS I ETAPA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	08-0001	OBRAS PUBLICAS	11,460	11,460	11,460	11,460	100.0%	0	0	KILÓMETROS	250.00	250.00	100.0%	EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO EN LA LOCALIDAD SE CAPTURA COMO VICENTE GUERRERO YA QUE SON VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
78808	RASTREOS Y RECARGUES DE MATERIAL II ETAPA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	08-0002	OBRAS PUBLICAS	183,001	183,001	183,001	183,001	100.0%	0	0	KILÓMETROS	367.00	367.00	100.0%	
78908	REHABILITACION CAMINO CIENEGUITA-RONEACHI II ETAPA	31-GUERRERO	CIENEGUITA	08-0004	OBRAS PUBLICAS	111,360	111,360	111,360	111,360	100.0%	0	0	KILÓMETROS	210,000.00	210,000.00	100.0%	EN LA OPCIÓN DE AVANCE FÍSICO SE CAPTURA KILOMETROS YA QUE LA OPCIÓN DE METROS CUADRADOS NO VIENE CONSIDERADA. SE CAPTURAN METROS CUADRADOS
99095	REHABILITACION CAMINO LA JUNTA-AGUA CALIENTE	31-GUERRERO	LA JUNTA	08-0014	OBRAS PUBLICAS	46,400	46,400	46,400	46,400	100.0%	0	0	KILÓMETROS	50.00	50.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FÍSICO SE CAPTURA COMO KILOMETROS, PERO LA UNIDAD DE MEDIDA ES HORA (60 HORAS) POR TRABAJOS DE LA MAQUINARIA
103486	REHABILITACION CAMINOS EN SECCION	31-GUERRERO	RANCHO DE SANTIAGO	08-0020	OBRAS PUBLICAS	10,850	10,850	10,850	10,850	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.00	25.00	100.0%	
78841	REHABILITACION DE CAMINO CIENEGUITA-RONEACHI I ETAPA	31-GUERRERO	CIENEGUITA	08-0003	OBRAS PUBLICAS	186,157	186,157	186,157	186,157	100.0%	0	0	KILÓMETROS	210,000.00	210,000.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FÍSICO SE CAPTURA COMO KILOMETROS YA QUE LA OPCIÓN DE METROS CUADRADOS NO VIENE CONSIDERADA Y EN LO QUE SE CAPTURA
103989	REHABILITACION DE CAMINOS	31-GUERRERO	ARISIACHI (EL TERRERO)	08-0023	OBRAS PUBLICAS	18,778	18,778	18,778	18,778	100.0%	0	0	KILÓMETROS	20.40	20.40	100.0%	
84576	REHABILITACION DE CAMINOS 4TA. ETAPA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	08-0009	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	72,444	72,444	72,444	72,444	100.0%	0	0	KILÓMETROS	230.00	230.00	100.0%	EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO EN EL CONCEPTO DE COMUNIDAD SE CAPTURA EN VICENTE GUERRERO YA QUE LA OPCIÓN DE VARIAS NO VIENE CONSIDERADA
103625	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA SECCION	31-GUERRERO	CALERA	08-0021	OBRAS PUBLICAS	15,593	15,593	15,593	15,593	100.0%	0	0	KILÓMETROS	14.30	14.30	100.0%	
103691	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA SECCION	31-GUERRERO	LA JUNTA	08-0022	OBRAS PUBLICAS	24,912	24,912	24,912	24,912	100.0%	0	0	KILÓMETROS	43.00	43.00	100.0%	
99632	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA SECCION DE PEDERNALES	31-GUERRERO	PEDERNALES	08-0017	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19,182	19,182	19,182	19,182	100.0%	0	0	KILÓMETROS	21.50	21.50	100.0%	
99866	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN SECCION	31-GUERRERO	SAN ISIDRO	08-0019	OBRAS PUBLICAS	14,200	14,200	14,200	14,200	100.0%	0	0	KILÓMETROS	14.00	14.00	100.0%	
22725	REVESTIMIENTO Y RASTREO DE CAMINO EL ALAMO-LA MAROMA	33-HUEJOTITÁN	EL ÁLAMO	3300001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	131,589	131,589	131,589	131,589	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.60	5.60	100.0%	
22741	REVESTIMIENTO Y RASTREO DE CAMINO EL PICHAGUE-LA BOQUILLA	33-HUEJOTITÁN	PICHAGUE	3300002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	93,118	93,118	93,118	93,118	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.00	4.00	100.0%	
22781	REVESTIMIENTO Y RASTREO DE CAMINO EL SAUZ-AGUA CALIENTE	33-HUEJOTITÁN	AGUA CALIENTE	3300003	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	110,805	110,805	110,805	110,805	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.30	5.30	100.0%	
119845	REHABILITACION CAMINOS RURALES	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5910801	OBRAS PUBLICAS	3,950,186	3,950,186	3,950,186	3,950,186	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.90	10.90	100.0%	
22083	REHAB. CAMINO SAN GERONIMO-SAN JUAN	41-MAGUARICHI	SAN JUAN	4100126	OBRAS PUBLICAS	242,523	242,523	242,523	242,523	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
160289	REHABILITACION DE CAMINO LA GAITA=PIE DE LA CUESTA-AGUA ZARCA	46-MORELOS	AGUAZARCA	014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	250,086	250,086	250,086	250,086	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.90	7.90	100.0%	
160041	REHABILITACION DE CAMINOS	46-MORELOS	MORELOS	0011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	397,696	397,696	397,696	397,696	100.0%	0	0	KILÓMETROS	300.00	300.00	100.0%	
160369	REHABILITACION DE CAMINOS UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA Y UN TRACTOR D6	46-MORELOS	MORELOS	015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	838,800	838,800	838,800	838,800	100.0%	0	0	KILÓMETROS	240.00	240.00	100.0%	
156809	REHABILITACION DEL CAMINO SAN MIGUEL=MORELOS=LA LAJITA=LOS TASCATES	46-MORELOS	MORELOS	00020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,286,578	1,286,578	1,286,578	1,286,578	100.0%	0	0	KILÓMETROS	110.00	110.00	100.0%	
114800	RASTREO DE CAMINOS VECINALES	49-NONOAVA	COBERTURA MUNICIPAL	591-12-0016	OBRAS PUBLICAS	43,729	43,729	43,729	43,729	100.0%	0	0	KILÓMETROS	100.00	100.00	100.0%	
114511	REHABILITACION CAMINO NONOAVA-HUMARIZA	49-NONOAVA	HUMARIZA	591-12-0005	OBRAS PUBLICAS	588,448	588,448	588,448	588,448	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%	
54971	RASTREO DE CAMINOS VECINALES	56-ROSARIO	LLANO DE LOS PRIETO (SAN JOSÉ DE GRACIA)	5600103	OBRAS PUBLICAS	39,309	39,309	39,309	39,309	100.0%	0	0	KILÓMETROS	49.24	49.24	100.0%	SE LLEVO A CABO EL RASTREO DE LOS CAMINOS VECINALES.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
54972	RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN JAVIER-VALLE DEL ROSARIO	66-ROSARIO	SAN JAVIER	6600083	OBRAS PUBLICAS	266,977	266,977	266,977	266,977	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA YA SE ENCUENTRA CULMINADA.
54973	REVESTIMIENTO DEL CAMINO ANTES DEL TORREON-EL TORREON -LA CANOA LIM. MPIO DE HUEJOTITAN	66-ROSARIO	LA CANOA	5600084	OBRAS PUBLICAS	217,659	217,659	217,659	217,659	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.44	3.44	100.0%	YA SE REALIZO ESTA OBRA.
16838	REVESTIMIENTO CAMINO SAN JOSE DEL SITIO-VALERIO	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	6100164	OBRAS PUBLICAS	402,372	402,372	402,372	402,372	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.50	4.50	100.0%	
135546	APORTACION MUNICIPAL RASTREO DE CAMINOS RURALES	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	6500033	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	444,130	444,130	444,130	444,130	100.0%	0	0	KILOMETROS	346.00	346.00	100.0%	
135547	APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	6500031	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	184,650	184,650	184,650	184,650	100.0%	0	0	KILOMETROS	51.00	51.00	100.0%	
135548	RASTREO DE CAMINO SECCION BAHUERACHI	65-URIQUE	BAHUECHI	6500025	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	210,680	210,680	210,680	210,680	100.0%	0	0	KILOMETROS	45.00	45.00	100.0%	
136816	REABILITACION DE CAMINOS 43 KM.	65-URIQUE	URIQUE	591-08-28	OBRAS PUBLICAS	208,942	208,942	208,942	208,942	100.0%	0	0	KILOMETROS	43.00	43.00	100.0%	ESE RECURSO CORRESPONDE AL OTORGADO POR EL FISM A LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS. CORRESPONDIENTE A LO LIBERADO DEL 10 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
136558	REHABILITACION DE CAMINO CIENEGUITA-TUBARES	65-URIQUE	CIENEGUITA LLUVIA DE ORO	591-08-27	OBRAS PUBLICAS	169,454	169,454	169,454	169,454	100.0%	0	0	KILOMETROS	169,454.00	169,454.00	100.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL OTORGADO POR EL FISM A LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO CIENEGUITA- TUBARES, CORRESPONDIENTE A LO LIBERADO DEL 10 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.
135549	REHABILITACION DE CAMINO CRUZ QUEMADA-CIENEGA PRIETA	65-URIQUE	MESA DE ARTURO	6500026	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	83,000	83,000	83,000	83,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	11.30	11.30	100.0%	
135550	REHABILITACION DE CAMINO URIQUE-GPE. CORONADO	65-URIQUE	GUADALUPE CORONADO	6500029	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	83,100	83,100	83,100	83,100	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.00	7.00	100.0%	
135551	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CAMINO MESA DE ARTURO-ENCINO GORDO	65-URIQUE	MESA DE ARTURO	6500027	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	97,120	97,120	97,120	97,120	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.70	5.70	100.0%	
135552	650028	65-URIQUE	CORAREACHI	6500028	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	230,000	230,000	230,000	230,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.80	8.80	100.0%	
137991	CAMINO NOPAL.CIENEGITA-CEPAYVO	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	M660017/10	OBRAS PUBLICAS	56,760	56,760	56,760	56,760	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
167049	REHABILITACION Y RASTREO DE CAMINOS	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	6700128	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	105,861	105,861	105,861	105,861	100.0%	0	0	KILOMETROS	335.00	335.00	100.0%	
166836	REVESTIMIENTO CAMINO LA Y-EL ALAMO	67-VALLE DE ZARAGOZA	EL ALAMO	6700118	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	93,535	93,535	93,535	93,535	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.40	4.40	100.0%	
166811	REVESTIMIENTO CAMINO ANGEL POSADA-EMILIANO ZAPATA	67-VALLE DE ZARAGOZA	ÁNGEL POSADA	6700117	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	63,689	63,689	63,689	63,689	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	
166990	REVESTIMIENTO CAMINO NOGALEJO-LA CUESTA	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	6700119	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	118,755	118,755	118,755	118,755	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	
166995	REVESTIMIENTO CAMINO SEPULVEDA-EL POLVO	67-VALLE DE ZARAGOZA	EL POLVO	6700120	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	42,704	42,704	42,704	42,704	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
	MUROS DE CONTENCIÓN																
	CONSTRUCCIÓN																
9037	CONSTRUCCION DE DOS MUROS EN RANCHO MEZA	19-CHIHUAHUA	RANCHO MEZA	2010DR000053	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	54,840	54,840	54,840	54,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.00	2.00	100.0%	NOTA LA CONST ES DE DOS MUROS
9038	CONSTRUCCION DE UN MURO RANCHO DE MEZA	19-CHIHUAHUA	RANCHO MEZA	2010DR000052	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	36,660	36,660	36,660	36,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	28.00	28.00	100.0%	
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																
41252	CONST. PUENTE PEATONAL EN OJACHICHI	9-BOCOYNA	OJACHICHI	09052	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	84,000	84,000	84,000	84,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	27.00	27.00	100.0%	100% TERMINADA, ADMON. 2007 - 2010.
41008	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN NEROCHACHI	9-BOCOYNA	RANCHERÍA NEROCHACHI	09019	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	107,478	107,478	107,478	107,478	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	18.00	18.00	100.0%	100% TERMINADA, ADMON 2007 - 2010.
41129	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN ROSAVICHE	9-BOCOYNA	ROSAVICHE	09020	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	114,000	114,000	114,000	114,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	OBRA 100% TERMINADA, ADMON. 2007 - 2010.
41186	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN TALAYOTES DE LOS VOLCANES	9-BOCOYNA	TALAYOTES (TALAYOTES DE LOS VOLCANES)	09041	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	111,279	111,279	111,279	111,279	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	100% TERMINADA, ADMON. PASADA 2007 - 2010.
9039	CONSTRUCCION DE PUENTE ESTACION TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	EJIDO ESTACION TERRAZAS Y MINAS DEL COBRE	2010DR000057	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	202,045	202,045	202,045	202,045	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	META OBRA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
9040	PUENTE PEATONAL CALLES DEL TORO Y 44 SOBRE BORDO DE CARRIZALILLO COL. LOS LLANOS	19-CHIHUAHUA	CARRIZALILLO	2010P000135	PUENTE PEATONAL CALLES DEL TORO Y 44 SOBRE BORDO DE CARRIZALILLO COL. LOS LLANOS	144,924	144,924	144,924	144,924	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	CONST. UN PUENTE
22797	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN RANCHO LA CRUZ	33-HUEJOTITÁN	LA CRUZ	3300004	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	97,027	97,027	97,027	97,027	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	36.00	36.00	100.0%	
16839	PUENTE VADO	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	6100116	OBRAS PUBLICAS	178,390	178,390	178,390	178,390	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	
167201	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL VADO	67-VALLE DE ZARAGOZA	SAN FELIPE	6700136	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	274,820	274,820	274,820	274,820	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	155.00	155.00	100.0%	
9041	CONSTRUCCION DE VADO CAMINO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	2010DR000058	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	77,024	77,024	77,024	77,024	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	UNA OBRA LA META
9042	CONSTRUCCION DE VADO EJIDO CORRAL DE PIEDRA	19-CHIHUAHUA	CORRAL DE PIEDRA (HACIENDA)	2010DR000019	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	79,187	79,187	79,187	79,187	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	125.00	125.00	100.0%	
9043	CONSTRUCCION DE VADO EJIDO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	2010DR000055	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	96,589	96,589	96,589	96,589	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
9044	CONSTRUCCION DE VADO EN COLONIA DIVISION DEL NORTE	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	2010DR000017	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	60,574	60,574	60,574	60,574	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	140.00	100.0%	
9045	CONSTRUCCION DE VADO EN EJIDO EL JARDIN	19-CHIHUAHUA	EJIDO EL JARDIN	2010DR000047	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	80,213	80,213	80,213	80,213	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	
9046	CONSTRUCCION DE VADO EN RANCHO AGUILARES	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	2010DR000018	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,583	49,583	49,583	49,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	82.00	82.00	100.0%	
90283	CONSTRUCCION DE VADO	26-GRAN MORELOS	BUENAVISTA (LA MAJADA)	2600071	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	88,600	88,600	88,600	88,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	124.60	124.60	100.0%	
105258	CONSTRUCCION DE VADO EN CALLE PROGRESO	31-GUERRERO	TOMOCHI	08-0012	OBRAS PUBLICAS	17,187	17,187	17,187	17,187	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	82.77	82.77	100.0%	
22836	VADO EN CAMINO RURAL	33-HUEJOTITÁN	EL ÁLAMO	3300006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	89,263	89,263	89,263	89,263	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	425.00	425.00	100.0%	
157670	CONSTRUCCION DE VADO LA TRAMPA SOBRE RIO PRIMERO	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	008	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	97,044	97,044	97,044	97,044	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	308.00	308.00	100.0%	
54974	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN PIEDRAS NEGRAS	56-ROSARIO	PIEDRAS NEGRAS	5600094	OBRAS PUBLICAS	12,504	12,504	12,504	12,504	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18.25	18.25	100.0%	LA PRESENTE OBRA YA SE ENCUENTRA CULMINADA
49452	CONSTRUCCION DE VADO AGUA CALIENTE	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAGUARICHI	5700096	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	20,845	20,845	20,845	20,845	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
52725	CONSTRUCCION DE VADO	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	6400069	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25,110	25,110	25,110	25,110	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	133.00	133.00	100.0%	
52726	CONSTRUCCION DE VADO	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	6400070	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	31,224	31,224	31,224	31,224	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	204.00	204.00	100.0%	
167004	CONSTRUCCION DE VADOS CAMINO V. ZARAGOZA-SAN JUAN BAUTISTA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700123	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	122,145	122,145	122,145	122,145	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	
167041	CONSTRUCCION VADOS CAMINO V. DE ZARAGOZA-SAN FELIPE DE JESUS	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700125	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	62,472	62,472	62,472	62,472	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	480.00	100.0%	
167034	CONSTRUCCION VADOS CAMINO V. DE ZARAGOZA-EL TORO	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700124	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20,487	20,487	20,487	20,487	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	
49441	RECONSTRUCCION VADO ARROYO EL OJITO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700094	MUNICIPIO DE SAN FCO DE BORJA	26,381	26,381	26,381	26,381	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	210.00	100.0%	
49447	RECONSTRUCCION VADO EL MEZQUITE	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700095	MUNICIPIO DE SAN FCO DE BORJA	23,230	23,230	23,230	23,230	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	
9047	REHABILITACION DE VADO RANCHO DE MEZA	19-CHIHUAHUA	RANCHO MEZA	2010DR000054	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21,730	21,730	21,730	21,730	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	UNA OBRA LA META
9048	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EJIDO EL PEñL	19-CHIHUAHUA	EL PEñL (COLONIA SANTA CRUZ DEL PEñL)	2010DR000036	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	307,358	307,358	307,358	307,358	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	55.20	55.20	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
9049	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE COLONIA OCAMPO EJIDO FCO I MADERO	19-CHIHUAHUA	FRANCISCO I. MADERO (SAN ISIDRO CALABACILLAS)	2010DR000004	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE COLONIA OCAMPO EJIDO FCO I MADERO	153,120	153,120	153,120	153,120	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	NOTA META UN ESTUDIO
9050	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	2010DR000003	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	164,720	164,720	164,720	164,720	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	NOTA UNIDAD DE MEDIDA UN ESTUDIO
9051	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EJIDO Y COL CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	EJIDO CUAUHTEMOC (PUNTA DE AGUA)	2010DR000002	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	151,380	151,380	151,380	151,380	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	NOTA ES UN PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA
30970	CONSTRUCCION PUENTE PASE DE GANADO AUTOPISTA EL CAIRO	39-LÓPEZ	EL CAIRO	3900001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	115,965	115,965	115,965	115,965	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4.00	4.00	100.0%	FUERON 4MTS LINEALES DE CONSTRUCCION
49435	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ARROYO EL MANZANO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	LA ESPERANZA	5700110	MUNICIPIO DE SAN FCO DE BORJA	92,528	92,528	92,528	92,528	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.20	7.20	100.0%	APORTACION ESTATAL 107,316. COSTO TOTAL DE LA OBRA 199844
167169	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	6700134	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	16,504	16,504	16,504	16,504	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	
167077	CONSTRUCCION PUENTE VADO	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	6700133	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	16,102	16,102	16,102	16,102	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15.00	15.00	100.0%	
	AMPLIACION																
9052	AMPLIACION DE PUENTE EN EJIDO CIENEGA DE LOS PADRES	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE LOS PADRES	2010DR0000020	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	293,769	293,769	293,769	293,769	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	28.00	28.00	100.0%	
92393	AMPLIACION PUENTE VEHICULAR	22-OR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	2200068	OBRAS PUBLICAS	239,280	239,280	239,280	239,280	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	UN PUENTE
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																
	OTROS																
92154	CAMINO A LA PERLA	11-CAMARGO	LA PERLA	591020402	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	67,280	67,280	67,280	67,280	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSISTE EN CARRIL DE DESACELERACIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL CAMINO A LA PERLA
91188	PAV. RANCHO DOMINGUEZ ALAMOS OCT+DIC	18-CUSHUIRIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	591-00-	OBRAS PUBLICAS	214,039	214,039	214,039	214,039	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
55232	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010DR0000026	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,810	49,810	49,810	49,810	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9053	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	EJIDO CUAUHTEMOC (PUNTA DE AGUA)	2010DR0000059	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	42,409	42,409	42,409	42,409	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9054	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EJIDO FCO I MADERO	19-CHIHUAHUA	FRANCISCO I. MADERO (SAN ISIDRO CALABACILLAS)	2010DR0000022	CONSTRUCCION DE GUARDAGADO EN EJIDO FCO I MADERO	65,581	65,581	65,581	65,581	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.60	12.60	100.0%	
9055	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	2010DR0000021	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	62,022	62,022	62,022	62,022	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12.60	12.60	100.0%	
9056	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO RANCHO DE MEZA	19-CHIHUAHUA	RANCHO MEZA	2010DR0000025	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	48,854	48,854	48,854	48,854	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9.00	9.00	100.0%	
9057	PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL COLONIA OCAMPO A LA COMUNIDAD FCO I MADERO TRAMO 0+000 AL 8+800	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	2010P000122	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	11,500,000	6,829,453	6,829,453	6,829,453	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	66,000.00	38,780.00	58.8%	
9058	PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL FRESNO-CHUVISCAR TRAMO 0+000 AL 5+077	19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	2010P000121	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,145,584	4,145,584	4,145,584	4,145,584	100.0%	702,221	0	METROS CUADRADOS	38,067.50	38,067.50	100.0%	
174063	DEMOLICION DE MATERIAL CAMINO DOLORES CAJONCITO	29-GUADALUPE Y CALVO	EL CAJONCITO	M29006	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,210,895	1,210,895	1,210,895	1,210,895	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	2,100.00	2,100.00	100.0%	
84440	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	31-GUERRERO	TOMOCHI	08-0008	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	113,186	113,186	113,186	113,186	100.0%	0	0	METRO LINEAL	99.43	99.43	100.0%	
84659	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (OBRA CIVIL)	31-GUERRERO	TOMOCHI	08-0010	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	39,893	39,893	39,893	39,893	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
84763	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS COMPLEMENTARIAS CAMINO DE CONEXION	31-GUERRERO	LA JUNTA	08-0011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	726,953	726,953	726,953	726,953	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
85287	PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA DE CAMINO DE CONEXION A LA AUTOPISTA	31-GUERRERO	LA JUNTA	08-0006	OBRAS PUBLICAS	913,653	913,653	913,653	913,653	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,782.00	6,782.00	100.0%	
99519	PAVIMENTACION DEL TRAMO PACHERA-TEMEYCHI	31-GUERRERO	PACHERA	08-0016	OBRAS PUBLICAS	972,814	972,814	972,814	972,814	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.55	55.0%	
99742	RASTREO DE CAMINOS	31-GUERRERO	SANTO TOMAS	08-0018	OBRAS PUBLICAS	13,584	13,584	13,584	13,584	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
108338	PAVIMENTACION CUESTA LA CAPILLITA	42-MANUEL BENAVIDES	PALOMAS DOS	591 08 03	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	58,866	58,866	58,866	58,866	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	PAVIMENTACION LA CUESTA LA CAPILLITA
92202	CAMINO MORIS-LAS DIFUNTAS	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	591-01-001	OBRAS PUBLICAS	454,596	454,596	454,596	454,596	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
92234	REHABILITACION PUENTE VEHICULAR	47-MORIS	PUERTA DEL CAJON	591-01-002	OBRAS PUBLICAS	98,577	98,577	98,577	98,577	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
171462	PUENTE VADO	54-RIVA PALACIO	CAMPO CUARENTA Y TRES	5400079	OBRAS PUBLICAS	45,408	45,408	45,408	45,408	100.0%	0	0	METRO LINEAL	35.00	35.00	100.0%	
171038	RIEGO DE SELLO CAM. SAN ANDRES-LA DESPEDIDA KM-7+000 AL 9+000	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	5400081	OBRAS PUBLICAS	363,805	363,805	363,805	363,805	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
31280	CANSTR. CARRETERA SAN VALENTIN-ENTRONQUE CARR. DEL-ROSALES	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	591-18-93	OBRAS PUBLICAS	1,117,735	1,117,735	1,117,735	1,117,735	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
54975	CANALIZACION DEL RIO BALLEZA EN EL TRAMO DE MORALES	56-ROSARIO	RANCHERIA LOS MORALES	5600085	OBRAS PUBLICAS	120,964	120,964	120,964	120,964	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0.25	0.25	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA
77343	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE	63-TEMOSACHI	CIENEGUITA	6300201	OBRAS PUBLICAS	112,455	112,455	112,455	112,455	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137992	APERTURA CAMINO PALMARITO-SAN LUIS DE BABAROCOS	66-URUACHI	BABAROCOS	M660020/10	OBRAS PUBLICAS	1,121,735	1,121,735	1,121,735	1,121,735	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137993	APERTURA CAMINO SAHUEYVO-AREMEYVO	66-URUACHI	AREMEYVO	M660011/10	OBRAS PUBLICAS	161,769	161,769	161,769	161,769	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137994	APERTURA DEL CAMINO EL MANZANO-BABUCHIVO ZDA ETAPA	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	M660012/10	OBRAS PUBLICAS	1,523,988	1,523,988	1,523,988	1,523,988	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137995	CAMINO CALAVERAS-URUACHI-LA TABLETA-SAN JUAN	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	M660033/10	OBRAS PUBLICAS	285,580	285,580	285,580	285,580	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137996	CAMINO GUASIMAS-EL METATE	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	M660047	OBRAS PUBLICAS	128,426	128,426	128,426	128,426	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137997	CAMINO LAGUNITAS-SAHUARAVO	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	M660031/10	OBRAS PUBLICAS	225,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137998	CAMINO RANCHO COLORADO-BATUYVO	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	M660032/10	OBRAS PUBLICAS	94,000	94,000	94,000	94,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137999	CONSTR. ALCANTARILLAS HUERTA DE RIOS-URUACHI	66-URUACHI	HUERTA DE RIOS	M660046/10	OBRAS PUBLICAS	65,496	65,496	65,496	65,496	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138000	MURO DE CONTENCIÓN ARROYO LAS TAHONAS	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	M660027/10	OBRAS PUBLICAS	219,384	219,384	219,384	219,384	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138001	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION CAMINO ENTR. MESA COLORADA-ARROYO EL OSO	66-URUACHI	ARROYO DEL OSO	M660024/10	OBRAS PUBLICAS	411,554	411,554	411,554	411,554	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138002	REHAB. CAMINO CERRO PRIETO- CERRO COLORADO	66-URUACHI	CERRO COLORADO	M660023	OBRAS PUBLICAS	66,061	66,061	66,061	66,061	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138003	REHAB. CAMINO MESA SECA-EL RANCHITO-ROCOROYVO	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	M660018/10	OBRAS PUBLICAS	99,810	99,810	99,810	99,810	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138004	REHAB. CAMINO ROCOROYVO-LAGUNITAS	66-URUACHI	ROCOROYBO	M660022	OBRAS PUBLICAS	68,810	68,810	68,810	68,810	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138005	REHABILITACION CAMINO ENTRONQUE JICAMO-EL NOPALAR-R. EL TORO	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	M6600014	OBRAS PUBLICAS	88,460	88,460	88,460	88,460	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138006	REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS(JOHN DEERE 2010)	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	M660016/10	OBRAS PUBLICAS	694,150	694,150	694,150	694,150	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
138007	RENIVELACION CON MATERIAL EN TRAMOS CRITICOS VARIOS CAMINOS	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	M660010/10	OBRAS PUBLICAS	942,855	942,855	942,855	942,855	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
	INFRAESTRUCTURA PECUARIA																
	CONSTRUCCION																
16840	CORRALES DE MANEJO	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	6100163	OBRAS PUBLICAS	118,356	118,356	118,356	118,356	100.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PESQUERA/AQUICOLA																
	MANTENIMIENTO																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido		Ejercidos						
							13	14	15		16	17=16/14					
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
85356	REVESTIMIENTO DE CORTINA EN ESTANQUE AGUICOLA	31-GUERRERO	EL JAG Y	09-0002	OBRAS PUBLICAS	561,948	561,948	561,948	561,948	100.0%	0	0	ESTANQUE	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA OTROS																
10043	CONST. SALON DE USOS MÚLTIPLES EN BABUREACHI	9-BOCOYNA	BABUREACHI	09034	MUNICIPIO DE BOCOYNA	279,745	279,745	279,745	279,745	100.0%	0	0	SALÓN	1.00	1.00	100.0%	100% TERMINADA, ADMON. 2007 - 2010.
157661	APORTACION ACTIVOS PRODUCTIVOS S D R	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	591-00-002	OBRAS PUBLICAS	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
88373	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO DE GANADO	31-GUERRERO	AGUA CALIENTE	09-0003	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	165,537	165,537	165,537	165,537	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
135495	APOPRTACION MUNICIPAL ADQ. MAQUINARIA AGRICOLA USADA	61-SATEVO	COBERTURA MUNICIPAL	591-01-001	TESORERIA	72,860	72,860	72,860	72,860	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																
104138	PRUEBAS DE LABORATORIO	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	07	OBRAS PUBLICAS	59,627	59,627	59,627	59,627	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	SE REALIZARAN PRUEBAS A TODAS LAS OBRAS DE ENCENMENTADO REALIZADAS EN EL MUNICIPIO.
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																
92277	GASTOS INDIRECTOS	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	4700021	TESORERIA MUNICIPAL	73,743	73,743	73,743	73,743	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
	INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES																
43212	INDIRECTOS DE OBRA PUBLICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-096	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	220,161	218,938	218,938	218,938	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	
43471	INDIRECTOS DE OBRA PUBLICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	2010-P14-096	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	50,000	43,602	43,602	43,602	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.87	87.0%	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA																
53838	GASTOS INDIRECTOS	9-BOCOYNA	BOCOYNA	09008	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	639,019	639,019	639,019	639,019	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	100% TERMINADA, ADMON. 2007 - 2010.
118851	GASTOS INDIRECTOS	9-BOCOYNA	BOCOYNA	09075	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	159,755	159,755	159,755	159,755	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	100% TERMINADA, ADMON. 2010 - 2013.
115318	GASTOS INDIRECTOS GUAZAPARES	30-GUAZAPARES	TÉMORIS	2011_4_005	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	33,111	33,111	33,111	33,111	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA PATIDA DE GASTOS INDIRECTOS INCLUYE. REFACCIONES, REPARACIONES VEHICULARES Y COMBUSTIBLE.
49458	GASTOS INDIRECTOS	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	COBERTURA MUNICIPAL	INDIRECTO 01	MUNICIPIO DE SAN FCO DE BORJA	19,537	19,537	19,537	19,537	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
144999	GASTOS INDIRECTOS PRIMERA ETAPA	17-CUALUHTEMOC	CUALUHTEMOC	170001	MUNICIPIO DE CUALUHTEMOC	267,258	267,258	267,258	267,258	100.0%	0	0	ASESORÍA	9.00	6.00	66.7%	LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA PUESTA EN MESES POR LO QUE LO PROGRAMADO SON 9 MESES Y EL ACUMULADO AL TRIMESTRE SON 6 MESES.
145000	GASTOS INDIRECTOS SEGUNDA Y TERCERA ETAPA	17-CUALUHTEMOC	CUALUHTEMOC	170007 Y 1700022	MUNICIPIO DE CUALUHTEMOC	59,662	59,662	59,662	59,662	100.0%	0	0	EQUIPO	12.00	12.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO DEBIDO A QUE CON ESTE RECURSO SE COMPRARON 3 ESCANER, 4 COMPUTADORAS, 3 MEMORIAS EXTERNAS
106191	GASTOS INDIRECTOS	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27343	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	59,020	59,020	59,020	59,020	100.0%	0	0	ASESORÍA	1.00	1.00	100.0%	
174248	GASTOS INDIRECTOS INFORME	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	M29005	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,614,764	1,614,764	1,614,764	1,614,764	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
168531	INFORME DE GASTOS INDIRECTOS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	M29011/02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	378,668	212,811	378,668	212,811	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
128389	DIVERSOS GASTOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240012	TESORERIA MUNICIPAL	211,693	211,693	211,693	211,693	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE IMPORTE ES POR CONCEPTO DE CARGOS BANCARIOS.
65617	PAGO DE DIESEL PARA MAQUINAS DE OBRAS PUBLICA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	001	TESORERIA MUNICIPAL	145,253	145,253	145,253	145,253	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107646	GASTOS INDIRECTOS	45-MEOQUI	COBERTURA MUNICIPAL	M50	TESORERIA	75,234	75,234	75,234	75,234	100.0%	0	0	ASESORÍA	1.00	1.00	100.0%	
115695	COMISIONES	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	591-12-109	TESORERIA MUNICIPAL	1,341	1,341	1,341	1,341	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
89224	ELABORACION DE PROYECTOS, DIFUSION DE OBRAS, ARTICULOS Y PAPELERIA DE OFICINA, VIATICOS, COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y REFACCIONES	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	SIN NUMERO	OBRAS PUBLICAS	155,542	155,542	155,542	155,542	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	GASTOS INDIRECTOS APLICADOS EN: ELABORACION DE PROYECTOS, DIFUSION DE OBRAS, VIATICOS, ARTICULOS Y PAPELERIA DE OFICINA, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y REFACCIONES, UTILIZADOS PARA LA GESTION, DIRECCION Y SUPERVISION DE OBRAS.
55273	PAGO DE REFACCIONES Y COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SUPERVISION DE OBRAS Y VIATICOS	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	591-16-0004	OBRAS PUBLICAS	35,008	35,008	35,008	35,008	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE RUBRO SE UTILIZO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y REFACCIONES PARA EL VEHICULO DE SUPERVISION DE OBRAS Y EL PAGO DE VIATICOS DEL DIRECTOR DE OBRAS Y PERSONAL DE DICHA DIRECCION RELACIONADOS CON LA SUPERVISION DE OBRAS.
104086	COMISIONES BANCARIAS	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	02	TESORERIA MUNICIPAL	2,890	2,890	2,890	2,890	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	
52727	GASTOS INDIRECTOS	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	0000010	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	28,135	28,135	28,135	28,135	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
167277	GASTOS INDIRECTOS	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700140	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	17,164	17,164	17,164	17,164	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
167209	REHABILITACION DE IGLESIA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700121	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	11,813	11,813	11,813	11,813	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																
158934	GASTOS INDIRECTOS	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	87	DIR DE PLANEACION	66,490	66,490	66,490	66,490	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	25.00	25.00	100.0%	MONTO EJERCIDO PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE OBRA SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS, ASI COMO GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES PARA REALIZAR TRAMITES ANTE LAS DEPENDENCIAS PARA OBTENER LOS RECURSOS REQUERIDOS
92155	GASTOS INDIRECTOS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	591020501	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	148,700	148,700	148,700	148,700	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9059	GASTOS INDIRECTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010PL000001	DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	884,325	884,325	884,325	884,325	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
85495	PAGO A PERSONAL PARA ELABORACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	12-0001	OBRAS PUBLICAS	460,896	460,896	460,896	460,896	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
119874	SUPERVISION DE OBRAS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5911201	OBRAS PUBLICAS	234,129	234,129	234,129	234,129	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
161003	GASTOS INDIRECTOS	46-MORELOS	MORELOS	017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	424,695	424,695	424,695	424,695	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
161819	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SUPERVISION DE OBRA	46-MORELOS	MORELOS	022	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,578	6,578	6,578	6,578	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
77344	GASTOS INDIRECTOS OBRA	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	591-00-002	TESORERIA MUNICIPAL	186,702	186,702	186,702	186,702	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
135553	GASTOS INDIRECTOS	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	650001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	596,783	596,783	596,783	596,783	100.0%	0	0	ACCIÓN	10.00	10.00	100.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	GESTIÓN																
	CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA																
131343	BULEVARD BUENAVENTURA BARRIO LOS FLORES	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	0005	PRESIDENCIA MUNICIPAL	109,572	109,572	109,572	109,572	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	PAGO POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO BULEVARD BUENAVENTURA BARRIO LOS FLORES. NOTA IMPORTANTE: SE REALIZO UN PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FMS POR LA CANTIDAD DE: \$3,340.80 POR LO QUE SE ESPERA QUE ESTA CANTIDAD SEA BONIFICADA.
	OPERATIVA																
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL																
92156	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO Y OFICINA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020502	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	117,450	117,450	117,450	117,450	100.0%	0	0	EQUIPO	19.00	19.00	100.0%	
134701	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	591-05-0015	TESORERIA	81,586	81,586	81,586	81,586	100.0%	0	0	EQUIPO	25.00	25.00	100.0%	
104709	ADQUISICION DE VEHICULO Y CONSTRUCCION DE RED INFORMATICA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	12-0002	OBRAS PUBLICAS	363,100	363,100	363,100	363,100	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
125967	COMPRA MATERIAL Y EQUIPO COMPUTO PRESIDENCIA	38-JULIMES	JULIMES	591-09-007	TESORERIA	25,787	25,787	25,787	25,787	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	
161784	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRAS Y EQUIPO FOTOGRAFICO SISTEMAS DE INFORMACIÓN	46-MORELOS	MORELOS	021	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	279,797	279,797	279,797	279,797	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
53926	D.I.M.	9-BOCOYNA	BOCOYNA	09009	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	426,013	426,013	426,013	426,013	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	100% TERMINADA, ADMON. 2007 - 2010.
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																
	OTROS																
158935	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	88	TESORERIA	59,102	59,102	59,102	59,102	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	RECURSO QUE SE UTILIZO PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA QUE INCIDEN CON EL SECTOR SOCIAL.
157662	DESARROLLO INSTITUCIONAL	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	591-00-001	TESORERIA MUNICIPAL	234,000	234,000	234,000	234,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
42655	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	591-00-001	TESORERIA MUNICIPAL	51,353	51,353	51,353	51,353	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
105533	DIM	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27339	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	115,975	115,975	115,975	115,975	100.0%	0	0	PIEZA	11.00	11.00	100.0%	
106251	REHABILITACION DE SALON INDUSTRIAL	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27344	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	30,388	30,388	30,388	18,626	61.3%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
174269	DIM	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	M29028	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,076,510	1,076,510	1,076,510	1,076,510	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
108339	EQUIPAMIENTO	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	121-00-05	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,846	13,846	13,846	13,846	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO Y SILLA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
105131	ENCEMENTADO ACCESO A PUENTE CENTENARIO DE LA REVOLUCION	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	11	OBRAS PUBLICAS	44,138	44,138	44,138	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO SE UTILIZO COMPLEMENTARIO PARA ENC ACCESO A PUENTE CALIFORNIA. EL CUAL SE REALIZO CON RECURSOS DE FORTAMUN. LA META SE REPORTA EN FORTAMUN. SON 605 M2
77345	DESARROLLO INSTITUCIONAL	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	591-00-001	TESORERIA MUNICIPAL	124,470	124,470	124,470	124,470	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
161409	EQUIPAMIENTO DE COMPUTO	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	591-05-001	TESORERIA	122,054	122,054	122,054	122,054	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	FORTAMUN					1,126,819,888	1,123,242,079	1,123,242,079	1,120,665,405	99.8%	438,212	0		8,440,282.61	8,438,879.61	100.0%	
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
158960	CONSTRUCCION DE DE BIBLIOTECA, SALON Y PARQUE FAMILIAR EN BARRIO DE FATIMA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	11	OBRAS PUBLICAS	1,429,037	1,429,037	1,429,037	1,429,037	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	2,400.00	2,400.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UN CENTRO EDUCATIVO CULTURAL Y FAMILIAR QUE COMPRENDE BIBLIOTECA, SALON DE USOS MULTIPLES, JUEGOS INFANTILES MODULOS FAMILIARES Y AREAS VERDES, OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
158961	CONSTRUCCION DE DESCANSOS EN PANTEON DEL EJIDO VILLA AHUMADA Y ANEXAS	1-AHUMADA	VILLA AHUMADA Y ANEXAS	9	OBRAS PUBLICAS	35,605	35,605	35,605	35,605	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	64.00	64.00	100.0%	RECURSO EJERCIDO PARA LA CONSTRUCCION DE UN DESCANSO DE DIFUNTOS CON SOMBRA DE ESTRUCTURA METALICA PLANCHA Y PISO DE CEMENTO. OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
158962	CONSTRUCCION DE UN DOMO EN ESCUELA PRIM. AGUSTIN MELGAR	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	7	OBRAS PUBLICAS	438,522	438,522	438,522	438,522	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	680.00	680.00	100.0%	RUBRO EJERCIDO PARA LA CONSTRUCCION DE UN DOMO CON TECHUMBRE DE LAMINA EN ESCUELA PRIMARIA. OBRA TERMINADA Y OPERANDO
158963	CONSTRUCCION DE UN DOMO INFANTIL JARDIN DE NIAS OSCAR MARES	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	8	OBRAS PUBLICAS	72,702	72,702	72,702	72,702	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	DOMO TERMINADO Y OPERANDO
60109	PROYECTO DEPORTIVO	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592+10+08+001	TESORERIA	358,189	358,189	358,189	358,189	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
180213	PAVIMENTACION CALLE VICTORIA	4-AQUILES SERDÁN	SANTA EULALIA	0400119	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	231,907	231,907	231,907	231,907	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	623.00	623.00	100.0%	
180214	SUMINISTRO DE CEMENTO	4-AQUILES SERDÁN	SANTA EULALIA	0400120	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	17,607	17,607	17,607	17,607	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	623.00	623.00	100.0%	
64461	PAVIMENTACION CALLE AVILA CAMACHO	6-BACHÍNIVA	GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO	592-00-0216	OBRAS PUBLICAS	217,000	217,000	217,000	217,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
115884	APERTURA DE CAMINOS NUEVOS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-17	OBRAS PUBLICAS	194,880	194,880	194,880	194,880	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	APERTURA DE CAMINOS NUEVOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
115885	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA C. VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MPAL.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	592-03-42	OBRAS PUBLICAS	1,784,810	1,784,810	1,784,810	1,784,810	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE 2,820 MT52 DE CEMENTO Y 149 MTL DE ALCANTRILLADO.
115886	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN EL VERGEL	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	592-03-21	OBRAS PUBLICAS	101,539	101,539	101,539	101,539	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UN RELLENO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL VERGEL. BZA.
115887	CONSTRUCCION DE VARIOS PRESONES	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-15-14	OBRAS PUBLICAS	93,380	93,380	93,380	93,380	100.0%	0	0	OBRA	5.00	5.00	100.0%	CONSTRUCCION DE VARIOS PRESONES EN LA COMUNIDADES DE EL PUERTO, EL MADROUQO, COQUENAS, EL VERGEL Y EL PINOLE
115888	CONSTRUCCION DE 4 GUARDAGANDOS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-11-01	OBRAS PUBLICAS	46,400	46,400	46,400	46,400	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE 4 GUARDAGANDOS PARA DONARLOS A DIF. PERSONAS DEL MUNICIPIO.
115972	ELECTRIFICACION EL NOGALITOI	7-BALLEZA	EL NOGALITO	592-030009	OBRAS PUBLICAS	135,494	135,494	135,494	135,494	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115889	ENCEMENTADO DE LA C. LUCIO MEDINA EN BALLEZA	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	592-03-39	OBRAS PUBLICAS	291,650	291,650	291,650	291,650	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO AL ENC. DE 689.48 METROS CUADRADOS DE CALLE
115890	ENCEMENTADO DE LA C. MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MPAL.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	592-03-40	OBRAS PUBLICAS	313,828	313,828	313,828	313,828	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO AL ENCEMENTADO DE 732 METROS CUADRADOS DE CALLE
115891	ENCEMENTADO DE LA C. OSCAR FLORES EN LA CABECERA MPAL.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	592-03-41	OBRAS PUBLICAS	607,213	607,213	607,213	607,213	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO AL ENCEMENTADO DE 1438.08 METROS CUADRADOS EN LA CABECERA MPAL.
115892	INSTALACION DE TRANSMISOR EN LA COMUNIDAD DE COQUENAS	7-BALLEZA	PASTORES	592-03-10	OBRAS PUBLICAS	62,311	62,311	62,311	62,311	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA INSTALACION DE UN TRANSMISOR DE TV.
80749	ALBERGUE EL PEREGRINO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592020304	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	894,816	894,816	894,816	894,816	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80751	APORTACIÓN AL PROGRAMA HABITAT	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592021002	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	99,500	99,500	99,500	99,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE STA. Y 8A.
80750	APORTACION A PROGRAMA INE	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592021001	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	348,366	348,366	348,366	348,366	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AVANZADO DE SALUD I ETAPA
80752	BAÑ DEL SALÓN EJIDAL DE LA LAGUNA	11-CAMARGO	LA LAGUNA	592020307	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	196,471	196,471	196,471	196,471	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
80753	BARANDAL DE PROTECCIÓN DEL PUENTE DE ALTAVISTA	11-CAMARGO	ALTA VISTA	592020305	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	36,584	36,584	36,584	36,584	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80754	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL ESTUDIANTE	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592290203	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	1,000,927	1,000,927	1,000,927	1,000,927	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80755	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL TECUÁN, 2DA. ETAPA	11-CAMARGO	EL TECUÁN	592020303	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	116,677	116,677	116,677	116,677	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80756	CONSTRUCCIÓN DEL LAGO ARTIFICIAL DEL PARQUE INFANTIL	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592290205	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	749,997	749,997	749,997	749,997	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80757	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE ALLENDE	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592290301	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	824,925	824,925	824,925	824,925	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80758	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE CNOF	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592290107	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	211,471	211,471	211,471	211,471	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80759	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE CUARTA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592290104	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	85,264	85,264	85,264	85,264	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80760	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE GOBIERNO DEL ESTADO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592290101	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	374,783	374,783	374,783	374,783	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80761	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE JUAN PABLO II	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592290102	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	184,665	184,665	184,665	184,665	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80762	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE MEXICO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592290105	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	151,189	151,189	151,189	151,189	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80763	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE OCTAVA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592290108	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	81,893	81,893	81,893	81,893	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80764	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE PALERMO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592290103	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	244,842	244,842	244,842	244,842	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80765	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE PINO SUAREZ	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592290106	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	132,962	132,962	132,962	132,962	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80766	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE REVOLUCIÓN	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592290109	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	104,852	104,852	104,852	104,852	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80767	PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE DEL PANTEÓN	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020601	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	221,355	221,355	221,355	221,355	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80768	PAVIMENTO DE CONCRETO DE LA CALLE QUELITES	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020602	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	146,050	146,050	146,050	146,050	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80769	PLAZA FARO DE LAS ESTRELLAS.	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020302	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	1,943,244	1,943,244	1,943,244	1,943,244	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80770	TECHUMBRE DE LA EXPLANADA MÁRTIRES DE LA DEMOCRACIA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020301	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	116,360	116,360	116,360	116,360	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80771	TECHUMBRE DEL CBTS NO. 143	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020501	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	610,984	610,984	610,984	610,984	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80772	TECHUMBRE DEL ESTADIO JULIO ZAMARRIPA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020901	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	85,872	85,872	85,872	85,872	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
180163	ELECTRIFICACION IGLESIA PUERTO DE PINTAS	16-LA CRUZ	PUERTO DE PINTAS	4	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	93,793	93,793	93,793	93,793	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
180164	PAV. CALLE IGLESIA	16-LA CRUZ	MORIELES	4	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	64,446	64,446	64,446	64,446	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	569.00	569.00	100.0%	
180165	PAV. CALLE TANQUE JCAS	16-LA CRUZ	MORIELES	1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	54,567	54,567	54,567	54,567	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
180166	PAVIMENTACION CALLE LIBERTAD CORRALES	16-LA CRUZ	CORRALES DE JUÁREZ	1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	793,580	793,580	793,580	793,580	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
90866	PUENTE BAJO DE ARRIBA	18-CUSHIURIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0007	OBRAS PUBLICAS	12,616	12,616	12,616	12,616	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
54129	ADAPTACION DE VUELTA DERECHAS Y GAZAS EN CRUCEROS URBANOS DE LA ZONA NORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000210	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	301,172	301,172	301,172	60,234	20.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
1684	APORT A OBRAS DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000322A353	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,088,628	8,088,628	8,088,628	8,088,628	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
223	APORT PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PRIM PRAXEDIS G GUERRERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000286	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	62,235	62,235	62,235	62,235	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1685	APORT PARA LA CONST DE GRADAS DE 4 NIVELES ES ESC PRIM PASCAL OROZCO UBICADA EN AV ZARCO COL ZARCO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000276	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	43,124	43,124	43,124	43,124	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1686	APORT PARA LOS SALONES DE EJERCICIO Y CLINICAS DEPORTIVAS EN GIMNASIO DE LA SECUNDARIA TECNICA #1 COL FOVISSSTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000278	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	59,095	59,095	59,095	59,095	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1281	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2010 VARIAS OBRAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000367	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,875,986	6,875,986	6,875,986	6,875,986	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
6926	BIBLIOTECA EN SECUNDARIA 3064 GUADALUPE VICTORIA CALLE GONZALO DE SANDOVAL 3816 COL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000319	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	91,728	91,728	91,728	91,728	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1687	CENTRO DEPORTIVO TRICENTENARIO 3RA. ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000080	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,532,628	4,532,628	4,532,628	4,532,628	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1688	COMPL DEL DISTRIBUIDOR PERIF DE LA JUVENTUD E. CON AVE SILVESTRE TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000126	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	187,218	187,218	187,218	187,218	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1689	CONST DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA MELGAR COLONIA SAN JORGE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000259	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	195,015	195,015	195,015	195,015	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1690	CONST DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO ESC SECUNDARIA TECNICA NO. 88 C. NARCISA RUIZ 1620 COL L. CARDENAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000186	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	238,828	238,828	238,828	238,828	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1691	CONST DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN J.N MIGUEL DE CERVANTES QUINTAS CAROLINAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000078	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	75,674	75,674	75,674	75,674	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
6930	CONST PENTE PEATONAL SOBRE AV TEOFILO BORUNDA EN TRONQUE AV COLON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000036	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,801,142	2,801,142	2,801,142	2,801,142	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
229	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES DINAMARCA Y SUECIA COL 24 JUNIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000303	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	63,957	63,957	63,957	63,957	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	5.00	100.0%	
1692	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN CORREDORES DE PARQUE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV H. COLEGIO MILITAR POR AV RIO PANUCCO COL JUNTA DE LOS RIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000049	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	390,499	390,499	390,499	390,499	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
6924	CONSTRUCCION DE BAÑS EN PARQUE CALLE CIRCUITO 1810 COL IGNACIO ALLENDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000296	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	119,761	119,761	119,761	119,761	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1693	CONSTRUCCION DE BARDA Y PORTON DE ACCESO EN ASENTAMIENTO TARAHUMARA EL OASIS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000311	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	60,551	60,551	60,551	60,551	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1694	CONSTRUCCION DE CASETA DE TAXIS EN CIRCUITO TRICENTENARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000068	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	179,360	179,360	179,360	179,360	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1695	CONSTRUCCION DE DOS RETORNOS EN AVE EQLIS CON PARQUE DE ANDALUZ Y PARQUE DE COLONIA JARDINES DE ORIENTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000095	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	437,938	437,938	437,938	437,938	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1696	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE 21 ENTRE C. ROSALES Y C. ALLENDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000035	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE 21 ENTRE ROSALES Y ALLENDE	68,218	68,218	68,218	68,218	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1697	CONSTRUCCION DE ESCALONES EN CALLE 120 Y FIDEL VELAZQUEZ DE LA COLONIA LA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000310	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	205,660	205,660	205,660	205,660	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
34992	CONSTRUCCION DE PARQUE BAHIAS CALLE DE BANDERAS FRACC BAHIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000050	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,600,000	1,528,592	1,528,592	1,528,592	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1698	CONSTRUCCION DE PARQUE TRIANGULO LAS FUENTES EN COL. LAS FUENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000297	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	197,783	197,783	197,783	197,783	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1699	CONSTRUCCION DE PASAMANOS RAMPA Y BANQUETA, PARQUE HUNDIDO C. RADIOTECNIA Y METALURGIA COL UNIDAD TECNOLÓGICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000058	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,869	49,869	49,869	49,869	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1700	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR EN AVE. HOMERO Y AV VENECEREMOS KM A 1620/130	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000035	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,200,000	17,200,000	17,200,000	17,200,000	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
1701	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN AV HOMERO Y B. DOMINGUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000077	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	397,846	397,846	397,846	397,846	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
1702	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN SEC FEDERAL NO. 8	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000088	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	50,681	50,681	50,681	50,681	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1703	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DOMO ESCUELA J.N FRANCISCO WLLA CALLES PASEOS DEL PALOMINO Y PASEOS DE BRUMBY FRACC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000312	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	83,804	83,804	83,804	83,804	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1704	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DOS AGUAS EN ESCUELA SEC ESTATAL 3009	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000090	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	184,334	184,334	184,334	184,334	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1705	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DOS AGUAS EN ESCUELA SEC ESTATAL 3009	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000089	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	94,242	94,242	94,242	94,242	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1706	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA ELOY S VALLINA COL SANTO NIN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000258	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	145,468	145,468	145,468	145,468	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1707	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN SECUNDARIA 9 COL INFONAVIT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000260	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	161,904	161,904	161,904	161,904	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
2798	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO ESC LUIS GUZMAN COL ZOOTECNIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000316	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	225,258	225,258	225,258	225,258	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
2805	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO ESC PRIM MELCHOR GUASPE COL STA ROSA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000318	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	350,835	350,835	350,835	350,835	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
2802	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO ESC PRIM PEDRO LILLE AIZUPURU FRACC JARDINES DEL ORIENTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000317	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	53,445	53,445	53,445	53,445	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1708	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO ESC SEC TEO 72 PASEOS DE CAMARGO 13915 COL PASEOS DE CHI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000314	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	371,760	371,760	371,760	371,760	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
2796	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO JN EFREN VALDEZ 2000 Y 92 COL PINOS	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010AT000315	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	106,726	106,726	106,726	106,726	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
2790	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO DE 13X24 ESC PRIM ROTARIA 2 DE MAYO REVILLA CALLE FLORES MAGON Y 50 COL LOS CUARTELES	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010AT000313	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	201,099	201,099	201,099	201,099	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1709	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIO EN COLONIA QUINTAS CAROLINAS	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010AT000182	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	226,298	226,298	226,298	226,298	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1710	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ICHIFE EN SECNDARIA TECNICA NO. 46 FRCC ARBOLRDAS COL QUINTAS CAROLINAS	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010AT000079	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	160,777	160,777	160,777	160,777	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1711	CONSTRUCCION DE TOPES DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010AT000306	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	49,945	49,945	49,945	49,945	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1712	GIMNASIO DE BOX TRICENTENARIO C. RAMIREZ CALDERON Y C. 10 PARQUE PALOMAR	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010AT000181	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1713	II ETAPA AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO QUINTAS CAROLINAS CALLES MONTE EVEREST Y	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010OP000072	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	233,223	233,223	233,223	233,223	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1714	INST ELECTRICA EN PARQUE PUERTA DEL SOL CALLES ACROPOLIS Y RETORNO DEL SOL COL. LA MINITA	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010AT000264	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	6,286	6,286	6,286	6,286	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1715	J.N JORGE BAROUSSE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010AT000262	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	135,091	135,091	135,091	135,091	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
21261	NUEVA IMAGEN DE SALIDA A CD ALDAMA	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010SP000047	NUEVA IMAGEN DE SALIDA A CD ALDAMA	709,062	212,719	212,719	212,719	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
21303	NUEVA IMAGEN DE SALIDA A CD CUATEMOC	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010SP000048	DIRECCION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	463,092	138,928	138,928	138,928	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
21324	NUEVA IMAGEN DE SALIDA A CD DELICIAS	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010SP000049	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	470,307	141,092	141,092	141,092	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
21121	NUEVA IMAGEN DE SALIDA A CD JUAREZ	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010SP000050	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	468,875	140,662	140,662	140,662	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
1716	OBRA EN PROCESO SISTEMA LAGUNAR PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EUIDO Y COLONIA EL CHARCO	19-CHIQUAHUA	EL CHARCO	2010OP000078	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	167,830	167,830	167,830	167,830	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1273	PAGO POR INDEMNIZACION POR AFECTACION DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN FRACC CAMPO BELLO	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010AT000363	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	84,848	84,848	84,848	84,848	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
5979	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMARANTO ENTRE ALCACHOFA Y ESCAROLA COL VIDA DIGNA	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010OP000187	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	190,502	190,502	190,502	190,502	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	927.00	927.00	100.0%	
6020	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CD DELICIAS ENTRE 2 DE OCTUBRE Y TIERRA Y LIBERTAD COL REVOLUCION	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010OP000196	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	258,068	258,068	258,068	258,068	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,238.50	1,238.50	100.0%	
5977	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CDP ENTRE ALIANZA POPULAR Y SAN JORGE COL RODOLFO FIERRO	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010OP000186	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	179,039	179,039	179,039	179,039	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	851.81	851.81	100.0%	
5965	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EDUARDO GIBSON ENTRE PRIV DE OLIVIERA Y VON RONKE COL R ALMADA	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010OP000181	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	159,387	159,387	159,387	159,387	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	833.00	833.00	100.0%	
6023	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 21 Y 23 COL VILLA JUAREZ	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010OP000218	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	352,054	352,054	352,054	352,054	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,655.97	1,655.97	100.0%	
6018	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACION RODRIGUEZ ENTRE HACIENDA DE LA FLOR Y HACIENDA DE DOLORES COL NUEVO TRIUNFO	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010OP000195	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	278,973	278,973	278,973	278,973	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,304.35	1,304.35	100.0%	
5998	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA SAN ANTONIO ENTRE MINA LOS ANGELES Y GRUPO ILEGALES COL ANTORCHA POPULAR	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010OP000190	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	241,576	241,576	241,576	241,576	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,143.25	1,143.25	100.0%	
6008	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NINIS HEROES ENTRE 3A Y FRANCISCO I MADERO COL VILLA JUAREZ	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010OP000193	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	273,888	273,888	273,888	273,888	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,334.84	1,334.84	100.0%	
5995	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAMIREZ ENTRE 56 Y 56 1/2 COL CERRO DE LA CRUZ	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010OP000189	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	242,565	242,565	242,565	242,565	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,044.00	1,044.00	100.0%	
5994	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VALLE DE BRAVO ENTRE VALLE DE ALLENDE Y VALLE COL VALLE ESCONDIDO	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010OP000188	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	234,094	234,094	234,094	234,094	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,096.89	1,096.89	100.0%	
5973	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VALLE DEL ROSARIO ENTRE ALLENDE Y PRIV STA LUCIA COL VALLE ESCONDIDO	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010OP000184	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	185,772	185,772	185,772	185,772	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	872.20	872.20	100.0%	
6021	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 114 1/2 ENTRE AV PACIFICO Y PROGRESO COL HIDALGO	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010OP000198	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	422,589	422,589	422,589	422,589	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,871.30	1,871.30	100.0%	
5975	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 15 DE ENERO ENTRE REVOLUCION PROL Y LUCHA CAMPESINA COL CDP	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010OP000185	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	189,851	189,851	189,851	189,851	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	942.00	942.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
																	Generados
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
6001	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 ENTRE LOPEZ MATEOS Y GUADALUPE VICTORIA COL VILLA JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000191	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	253,310	253,310	253,310	253,310	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,288.54	1,288.54	100.0%	
5968	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 21 ENTRE PORFIRIO DIAZ Y PRIV DE PORFIRIO DIAZ COL VILLA JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000182	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	164,747	164,747	164,747	164,747	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	744.00	744.00	100.0%	
5972	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 29 1/2 ENTRE JJ CALVO Y SAMANIEGO COL BARRIO DE LONDRES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000183	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	176,783	176,783	176,783	176,783	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	755.00	755.00	100.0%	
6002	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 45 ENTRE TAMBOREL Y JUSTINIANI COL LEALTAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000192	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	260,548	260,548	260,548	260,548	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,199.39	1,199.39	100.0%	
5959	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN CALLE INTERNACIONALISMO PROLETARIO ENTRE LUCHA CAMPESINA Y CULTURA POPULAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000179	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	150,070	150,070	150,070	150,070	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	755.00	755.00	100.0%	
5962	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN CALLE TAMBORREL ENTRE 4 Y 45 1/2 COL LEALTAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000180	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	133,586	133,586	133,586	133,586	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	602.00	602.00	100.0%	
5955	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA CALLE OCHOA ENTRE 291/2 Y 31 COL BARRIO DE LONDRES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000177	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	149,547	149,547	149,547	149,547	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	637.00	637.00	100.0%	
5957	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA CALLE PRIV DE BRASIL ENTRE AMERICA LATINA Y RETORNO COL JARDINES DEL NORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000178	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	142,556	142,556	142,556	142,556	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	720.00	720.00	100.0%	
6012	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR GUASPE ENTRE PARC HERMANOS BARRAGAN Y PARC RAMON NUZ COL 2 DE OCTUBRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000194	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	252,417	252,417	252,417	252,417	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,114.52	1,114.52	100.0%	
1717	PUNTE PEATONAL SOBRE ARROYO LA CANTERA COL RECURSOS HIDRAULICOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000099	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	131,722	131,722	131,722	131,722	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1718	PUNTE VEHICULAR CALLE SANTA EULALIA ENTRE CARR CUAUHTEMOC Y VIAS DEL FFCC COL LAS ANIMAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000036	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	487,737	487,737	487,737	487,737	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1719	SEGUNDA ETAPA PARQUE LOS TRONQUITOS CONST DE GAZA E INST EQUIPOPARA AUTOMATIZAR EL SIST DE RIEGO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000060	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	385,663	385,663	385,663	385,663	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1720	SU E INST DE MALLA SOMBR FIRME DE CONCRETO Y MESAS PARA PIC-NIC EN PARQUE COL NUEVO PARAISO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000269	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	86,467	86,467	86,467	86,467	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1721	SUM DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTUSOS EN FRACC PASEOS DE LAS MORAS II	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000309	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	158,016	158,016	158,016	158,016	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1722	SUM E INST DE CERCO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN CENTRO COMUNITARIO DE LA COL NOMBRE DE DIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000273	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	22,496	22,496	22,496	22,496	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1723	SUM E INST DE CERCO PARA CRECER ALTURA DE MALLA CICLONICA DE COL REFORMA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000095	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,844	6,844	6,844	6,844	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
221	SUM E INST DE GUARDAPROTECTORA PARA CERRAMIENTO DE CALLE EN COL MARTIN LOPEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000267	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,980	19,980	19,980	19,980	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
222	SUM E INSTALACION DE BARANDAL DE TUBOS PARA CERRAR CALLE EN COL LOS PINOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000268	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	61,800	61,800	61,800	61,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1724	SUM E INSTALACION DE CERCO DE MALLA Y DOS CANASTAS PORTERIA EN CANCHA DE PARQUE DE FRACC RINCON DEL LAJO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000275	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	149,003	149,003	149,003	149,003	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
230	SUM E INSTALACION DE CERCO DE MALLA Y 2 CANASTAS, PORTERIA EN CANCHA DEL PARQUE EN COLONIA INFONAVIT INSURGENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000308	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	124,580	124,580	124,580	124,580	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
226	SUM E INSTALACION DE PARADA PARA BUS CON ILUMINACION Y DOS BANCAS CON CAPACIDAD DE 3 PERSONAS COL HACIENDA DE LA FLOR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000298	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	39,850	39,850	39,850	39,850	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1725	SUMINISTRO DE RIEGO EN VARIOS PARQUES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000270	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	94,945	94,945	94,945	94,945	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
1726	SUMINISTRO E INST DE KIOSKO, BANCAS MODULOS DE JOCOS INFANTILES MALLA SOMBR APARATOS DE EJERCICIO LAMPARAS EN FRACC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000021	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	476,475	476,475	476,475	476,475	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1260	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO RECREATIVO DE MADERA EN PARQUE UBICADO EN COL ALAMEDAS I	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000356	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,500	58,500	58,500	58,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1255	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO RECREATIVO DE MADERA EN PARQUE UBICADO EN COL SAHUAROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000355	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,500	58,500	58,500	58,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
13968	AFECTACIONES A PARTICULARES POR CONST.DE PUENTE A DESNIVEL SVIAS FFCC	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-71	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	463,622	463,622	463,622	463,622	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	MODIFICACION METAS SE REDUCE EL IMPORTE
13969	COMEDOR ESC.IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-85	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	512,995	512,995	512,995	512,995	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
13970	CONSTRUCCION COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-18	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	12,466,987	12,466,987	12,466,987	12,466,987	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA EMPEZO EN EL 2009 Y CONTINUA EN SU CONSTRUCCION ESTE Añ.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
							13	14	15		16	17=16/14					
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
13971	CONSTRUCCION TECHUMBRE EN MERCADO LIBERTAD 305	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-86	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	63,142	63,142	63,142	63,142	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	93.60	93.60	100.0%	
13972	CONSTRUCCION TEMPLO EN COL. MORELOS	21-DELICIAS	COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS)	5602-81	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	842,768	842,768	842,768	842,768	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
13973	CONTROL CALIDAD EN CONST. CASA HOGAR	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-80-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	24,673	24,673	24,673	24,673	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
13974	CONTROL DE CALIDAD POR LA CONST. DEL PUENTE A DESNIVEL SI LAS VIAS DEL FERROCARRIL	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-20	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	235,191	235,191	235,191	235,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
13975	DREN PLUVIAL CALLE SA PTE. ENTRE AVENIDA 28 Y CNI	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-145	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	38,937	38,937	38,937	38,937	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	46.80	46.80	100.0%	
13976	ESTUDIO PARA OPERACION DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-82-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	22,182	22,182	22,182	22,182	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
92454	GASTOS MENORES EN DIVERSAS OBRAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-72-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	138,537	138,537	138,537	138,537	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
13977	PLAZA BENITO JUAREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-33	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	197,604	197,604	197,604	197,604	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	
13978	PLAZA HIDALGO	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-27	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	5,107	5,107	5,107	5,107	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE A CONTROL CALIDAD OBRA
13979	PLAZA INDEPENDENCIA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-24	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	5,107	5,107	5,107	5,107	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	ES EL PAGO DE CONTROL DE CALIDAD.
13980	PLAZA INDUSTRIAL	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-25	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	5,107	5,107	5,107	5,107	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	SE PAGA EL CONTROL DE CALIDAD
13981	PLAZA LAS MORAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-32	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	5,107	5,107	5,107	5,107	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	CONTROL CALIDAD DE LA OBRA
13982	PLAZA LOS GIRASOLES	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-28	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	5,107	5,107	5,107	5,107	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA
13983	PLAZA REVOLUCION	21-DELICIAS	COLONIA REVOLUCION	5602-37	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	365,471	365,471	365,471	365,471	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	
13984	RED RIEGO PLAZA COL. CUAUHTEMOC	21-DELICIAS	COLONIA CUAUHTEMOC	5602-84	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	314,367	314,367	314,367	314,367	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
13985	SOBRECARPETA EN AVENIDA OSCAR FLORES	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-144	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2,745,567	2,745,567	2,745,567	2,745,567	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	16,398.12	16,398.12	100.0%	
13986	TRABAJOS EN CRUCE DE FERROCARRIL CON AVENIDA 2A NORTE	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-77	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	210,682	210,682	210,682	210,682	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	153.67	153.67	100.0%	
13987	TRABAJOS EN CRUCE FERROCARRIL Y AVENIDA RIO CONCHOS ORIENTE	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-78	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	126,958	126,958	126,958	126,958	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	128.05	128.05	100.0%	
92241	BANCAS PLAZA ZARAGOZA Y SAN CAYETANO	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0037	TESORERIA	9,800	9,800	9,800	9,800	100.0%	0	0	ACCION	2.00	2.00	100.0%	
92243	VADO EL CALICANTRE	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592=00=07=002	OBRAS PUBLICAS	14,000	14,000	14,000	14,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88493	BARDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO	26-GRAN MORELOS	SAN NICOLAS DE CARRETAS	026/592/00/21	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	156,828	156,828	156,828	156,828	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	79.00	79.00	100.0%	
88494	PARQUE RECREATIVO	26-GRAN MORELOS	EL AGUAJE	026/592/00/19	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	138,900	138,900	138,900	138,900	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	
88495	PLAZA CIVICA	26-GRAN MORELOS	LA PAZ	026/592/00/16	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	128,075	128,075	128,075	128,075	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE \$ 128,075.00, DE LOS CUALES \$ 125,378.00 SE PAGARON CON RECURSOS FORTAMUN 2009 Y \$ 2,697.00 CON RECURSOS FORTAMUN 2010
88781	PUENTE COLGANTE	26-GRAN MORELOS	SANTO TORIBIO	592-015	OBRAS PUBLICAS	60,809	60,809	60,809	60,809	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88496	PUENTE COLGANTE NO. 2	26-GRAN MORELOS	LA CUADRILLA	026/592/00/17	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	82,965	82,965	82,965	82,965	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	EL PUENTE INICIO Y FUE TERMINADO DENTRO DEL AÑO 2010. EL COSTO TOTAL DEL MISMO FUE DE \$92,965.00, DE LOS CUALES SE CUBRIO LA CANTIDAD DE \$71,513.00 CON RECURSOS FORTAMUN 2009 Y \$11,452 CON RECURSOS FORTAMUN 2010.
88497	SALA DE VELACION	26-GRAN MORELOS	LA ESPERANZA	026/592/00/20	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	238,347	238,347	238,347	238,347	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	110.00	110.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
88570	SALON USOS MULTIPLES	26-GRAN MORELOS	CIENEGUILLA	591-014-001	OBRAS PUBLICAS	114,855	114,855	114,855	114,855	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107373	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CORREDOR DE BASUCHIL	31-GUERRERO	BASÚCHIL	03-009	OBRAS PUBLICAS	39,999	39,999	39,999	39,999	100.0%	0	0	M2 ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	837.00	837.00	100.0%	
107532	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL	31-GUERRERO	PACHERA	03-0023	OBRAS PUBLICAS	144,177	144,177	144,177	144,177	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107299	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL RIELEROS	31-GUERRERO	LA JUNTA	03-0001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	49,416	49,416	49,416	49,416	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107339	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y ACONDICIONAMIENTO DE BAHOS EN CORRALES ASOC.GANADERA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-0004	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19,381	19,381	19,381	19,381	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
108010	CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION ELECTRICA EN PRESIDENCIA MPAL.	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-0029	OBRAS PUBLICAS	200,266	200,266	200,266	200,266	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107558	ELABORACION DEL PROYECTO CARRETERO PEDERNALES-RANCHOS DE SANTIAGO	31-GUERRERO	PEDERNALES	04-0006	OBRAS PUBLICAS	320,530	320,530	320,530	320,530	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
107597	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN ESTANQUE ACUICOLA EL JAGUEY	31-GUERRERO	EL JAG Y	04-0008	OBRAS PUBLICAS	55,680	55,680	55,680	55,680	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107421	TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL EN PARQUE INFANTIL	31-GUERRERO	TOMOCHI	03-0013	OBRAS PUBLICAS	4,942	4,942	4,942	4,942	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107494	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR AL CECYTECH	31-GUERRERO	LA JUNTA	03-0020	OBRAS PUBLICAS	258,124	258,124	258,124	258,124	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118762	CANCHA COL. AGUSTIN MENDEZ ROSAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240653	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	12,426	12,426	12,426	12,426	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118753	CENTRO COMUNITARIO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240727	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,156,741	1,156,741	1,156,741	1,156,741	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118754	CONST. ALCANTARILLA COL. LAS FUNETES II ETAPA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240731	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	56,212	56,212	56,212	56,212	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118755	CONST. BADO EJIDO SAN ANTONIO DEL POTRERO	32-HIDALGO DEL PARRAL	SAN ANTONIO DEL POTRERO	5920240732	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118756	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240686	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	32,131	32,131	32,131	32,131	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	
118757	CONSTRUCCION FORO VILLISTA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240709	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,161,945	2,161,945	2,161,945	2,161,945	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118758	DESCARGAS PLUVIALES PUENTE CHURUBUSCO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240722	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	189,790	189,790	189,790	189,790	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118759	DRENAJE PLUVIAL C. CARLOS ISAAC LARA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240704	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	124,119	124,119	124,119	124,119	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118813	JUEGOS INFANTILES COL. COLMENA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240742	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	162,728	162,728	162,728	162,728	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118760	MURO C. VASCO DE QUIROGA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240721	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60,372	60,372	60,372	60,372	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118761	MURO DE CONT. FOVISSSTE LAS FUENTES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240701	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	143,033	143,033	143,033	143,033	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118762	OBRA EXTRAORDINARIA DIF	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240695	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	123,066	123,066	123,066	123,066	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118763	OBRAS HABITAT 2010	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240714	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	16.00	16.00	100.0%	
118824	PARQUE	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240743	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	162,728	162,728	162,728	162,728	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118764	PARQUE FUENTES I	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240723	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	14,254	14,254	14,254	14,254	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118765	PAV. C. AUTONOMIA UNIVERSITARIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240740	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	271,182	271,182	271,182	271,182	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
118920	PAV. C. ISAURO MEDINA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240765	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	314,408	314,408	314,408	314,408	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	775.66	775.66	100.0%	
118925	PAV. C. JESUS VALLES PUGA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240766	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	168,453	168,453	168,453	168,453	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	413.76	413.76	100.0%	
118897	PAV. C. JESUS YAIZ	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240764	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	177,813	177,813	177,813	177,813	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	775.66	775.66	100.0%	
118838	PAV. C. JOHN REED	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240753	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	524,647	524,647	524,647	524,647	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118766	PAV. C. RINCONADAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240666	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,011,092	1,011,092	1,011,092	1,011,092	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118767	PLAZA C. JUAN DE DIOS PEZA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240710	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	22,910	22,910	22,910	22,910	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118768	PLAZA C. SECCION 20 Y VENEZUELA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240726	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	112,990	112,990	112,990	112,990	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118769	PLAZA PRADERAS NO. 1	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240668	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	75,042	75,042	75,042	75,042	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118770	PLAZA TECNOLÓGICO NO. 2	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240667	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	119,254	119,254	119,254	119,254	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118771	RED ALUMBRADO PÚBLICO RANCHO POSADERA	32-HIDALGO DEL PARRAL	EL POSADERA	5920240730	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	158,404	158,404	158,404	158,404	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118772	RED ELECTRIFICACION EJIDO MACLOVIO HERRERA	32-HIDALGO DEL PARRAL	MACLOVIO HERRERA (SANTA ROSA)	5920240734	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	176,923	176,923	176,923	176,923	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118773	SUBCOMANDANCIA (OBRA ADICIONAL)	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240739	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	240,784	240,784	240,784	240,784	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118298	APORTACION CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5920206064	MUNICIPIO DE JIMENEZ	513,943	513,943	513,943	513,943	100.0%	0	0	METROS	513,943.00	513,943.00	100.0%	APORTACION CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CORRESP AL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACION 2007 2010
119553	APORTACION CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5920206064	MUNICIPIO DE JIMENEZ	513,943	513,943	513,943	513,943	100.0%	0	0	METROS	513,943.00	513,943.00	100.0%	APORTACION CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CORRESP AL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACION 2007 2010
118962	APORTACION CALLE LERDO DE TEJADA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5920206102	MUNICIPIO DE JIMENEZ	422,941	422,941	422,941	422,941	100.0%	0	0	METROS	422,941.00	422,941.00	100.0%	
119556	APORTACION CALLE LERDO DE TEJADA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5920206102	MUNICIPIO DE JIMENEZ	422,941	422,941	422,941	422,941	100.0%	0	0	METROS	422,941.00	422,941.00	100.0%	
118420	APORTACION CALLE MACLOVIO HERRERA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5920206025	MUNICIPIO DE JIMENEZ	170,595	170,595	170,595	170,595	100.0%	0	0	METROS	170,595.00	170,595.00	100.0%	APORTACION CALLE MACLOVIO HERRERA CORRESP AL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACION 2007 2010
119557	APORTACION CALLE MACLOVIO HERRERA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5920206025	MUNICIPIO DE JIMENEZ	170,595	170,595	170,595	170,595	100.0%	0	0	METROS	170,595.00	170,595.00	100.0%	APORTACION CALLE MACLOVIO HERRERA CORRESP AL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACION 2007 2010
118394	APORTACION CALLE MIGUEL DE LA MADRID	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5920206060	APORTACION CALLE MIGUEL DE LA MADRID	294,278	294,278	294,278	294,278	100.0%	0	0	METROS	294,278.00	294,278.00	100.0%	APORTACION CALLE MIGUEL DE LA MADRID CORRESP AL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACION 2007 2010
119558	APORTACION CALLE MIGUEL DE LA MADRID	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5920206060	APORTACION CALLE MIGUEL DE LA MADRID	294,278	294,278	294,278	294,278	100.0%	0	0	METROS	294,278.00	294,278.00	100.0%	APORTACION CALLE MIGUEL DE LA MADRID CORRESP AL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACION 2007 2010
118331	APORTACION CALLE NICOLAS FERNANDEZ	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5920206063	MUNICIPIO DE JIMENEZ	131,498	131,498	131,498	131,498	100.0%	0	0	METROS	131,498.00	131,498.00	100.0%	APORTACION CALLE NICOLAS FERNANDEZ CORRESP AL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACION 2007 2010
119559	APORTACION CALLE NICOLAS FERNANDEZ	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5920206063	MUNICIPIO DE JIMENEZ	131,498	131,498	131,498	131,498	100.0%	0	0	METROS	131,498.00	131,498.00	100.0%	APORTACION CALLE NICOLAS FERNANDEZ CORRESP AL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACION 2007 2010
119562	APORTACION MUNICIPAL PAVIMENTACION CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5920206094	MUNICIPIO DE JIMENEZ	181,875	181,875	181,875	181,875	100.0%	0	0	METROS	181,875.00	181,875.00	100.0%	
119008	APORTACION MUNICIPAL PAVIMENTACION CALLE PRIV EMILIO CARRANZA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5920206062	MUNICIPIO DE JIMENEZ	32,057	32,057	32,057	32,057	100.0%	0	0	METROS	32,057.00	32,057.00	100.0%	
119563	APORTACION MUNICIPAL PAVIMENTACION CALLE PRIV EMILIO CARRANZA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5920206062	MUNICIPIO DE JIMENEZ	32,057	32,057	32,057	32,057	100.0%	0	0	METROS	32,057.00	32,057.00	100.0%	
119062	APORTACION PAVIMENTACION CALLE MIGUEL A LOPEZ	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5920206070	MUNICIPIO DE JIMENEZ	201,920	201,920	201,920	201,920	100.0%	0	0	METROS	201,920.00	201,920.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	
119564	APORTACION PAVIMENTACION CALLE MIGUEL A LOPEZ	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5920206070	MUNICIPIO DE JIMENEZ	201,920	201,920	201,920	201,920	100.0%	0	0	METROS	201,920.00	201,920.00	100.0%	
119025	APORTACION PAVIMENTACION CALLE CENTENARIO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5920206065	MUNICIPIO DE JIMENEZ	131,182	131,182	131,182	131,182	100.0%	0	0	METROS	131,182.00	131,182.00	100.0%	
119566	APORTACION PAVIMENTACION CALLE CENTENARIO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5920206065	MUNICIPIO DE JIMENEZ	131,182	131,182	131,182	131,182	100.0%	0	0	METROS	131,182.00	131,182.00	100.0%	
119039	APORTACION PAVIMENTACION CALLE 1 DE MAYO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5920206068	MUNICIPIO DE JIMENEZ	201,920	201,920	201,920	201,920	100.0%	0	0	METROS	201,920.00	201,920.00	100.0%	
119567	APORTACION PAVIMENTACION CALLE 1 DE MAYO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5920206068	MUNICIPIO DE JIMENEZ	201,920	201,920	201,920	201,920	100.0%	0	0	METROS	201,920.00	201,920.00	100.0%	
119085	APORTACION PAVIMENTACION PRIV BUSTAMANTE Y TAGLE	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5920206103	MUNICIPIO DE JIMENEZ	57,615	57,615	57,615	57,615	100.0%	0	0	METROS	57,615.00	57,615.00	100.0%	
119568	APORTACION PAVIMENTACION PRIV BUSTAMANTE Y TAGLE	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5920206103	MUNICIPIO DE JIMENEZ	57,615	57,615	57,615	57,615	100.0%	0	0	METROS	57,615.00	57,615.00	100.0%	
128284	PAV. UNIDAD DEPORTIVA COL. SAN JOSE	38-JULIMES	COLONIA SAN JOSE	592-02-04	OBRAS PUBLICAS	536,040	536,040	536,040	536,040	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128285	TECHADO ESC. LEONA VICARIO	38-JULIMES	LA REGINA	592-02-06	OBRAS PUBLICAS	141,390	141,390	141,390	141,390	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128286	TECHADO TELESECUNDARIA LA REGINA	38-JULIMES	LA REGINA	592-02-05	OBRAS PUBLICAS	199,944	199,944	199,944	199,944	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
102890	CONSTRUCCION GIM BICENTENARIO MA LUISA	40-MADERA	MADERA	4000170	OBRAS PUBLICAS	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
130134	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INTRODUCCION DE SERVICIOS BASICOS CALLE SEPTIMA	40-MADERA	MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	417,829	417,829	417,829	417,829	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	
162043	ENCEMENTADO CALLE JUAREZ	43-MATACHÍ	MATACHÍ	591+01+029	OBRAS PUBLICAS	202,107	202,107	202,107	202,107	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
162029	ENCEMENTADO CALLE MORELOS	43-MATACHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	591+01+028	OBRAS PUBLICAS	81,843	81,843	81,843	81,843	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
92564	CONSTRUCCION DE TAAHONAS	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-003	OBRAS PUBLICAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
92450	LINEA DISTR. ELEC. POZO LOS LAURELES-EL PILAR DE MORIS	47-MORIS	LOS LAURELES	592-01-002	OBRAS PUBLICAS	105,526	105,526	105,526	105,526	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116511	APORTACION MPL. PLAZA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	592-00-19	TESORERIA MUNICIPAL	2,179,899	2,179,899	2,179,899	2,179,899	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116512	APORTACION MUNICIPAL CENTRO AVANZADO DE SALUD	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	592+00+022	TESORERIA	43,321	43,321	43,321	43,321	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
116513	CAMELLONES AV. SAN PEDRO	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	592-00-20	OBRAS PUBLICAS	206,086	206,086	206,086	206,086	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116514	DRENAJE CRUCES	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-18	OBRAS PUBLICAS	198,284	198,284	198,284	198,284	100.0%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%	
116515	PUNTE VEHICULAR SANTA CLARA	48-NAMIQUIPA	SANTA CLARA (LAZARO CÁRDENAS)	592-00-16	OBRAS PUBLICAS	7,125	7,125	7,125	7,125	100.0%	0	0	OBRA	10.00	10.00	100.0%	
91513	APERTURA DE CALLES	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000190	OBRAS PUBLICAS	5,578	5,578	5,578	5,578	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
91970	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000201	OBRAS PUBLICAS	21,083	21,083	21,083	21,083	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
167688	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COLONIA ESPERANZA	0004	OBRAS PUBLICAS	277,666	277,666	277,666	277,666	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN COLONIA ESPERANZA.
173769	OBRA PUBLICA	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-10-03-01	OBRAS PUBLICAS	312,943	312,943	312,943	312,943	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
31308	BODEGA P/EMPLEO	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592-18-52	OBRAS PUBLICAS	170,308	170,308	170,308	170,308	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
31309	PAVIMENTACION CALLE AGUASCALIENTES	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592-18-89	OBRAS PUBLICAS	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
31310	PAVIMENTACION CALLE MORELOS	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592-18-87	CALLE MORELOS	557,816	557,816	557,816	557,816	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
31311	PLUVIAL	55-ROSALES	KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE	592-18-96	OBRAS PUBLICAS	127,119	127,119	127,119	127,119	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							14	15	16								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
31312	TECHUMBRE EN SANTA RITA	55-ROSALES	SANTA RITA	592-18-83	OBRAS PUBLICAS	87,297	87,297	87,297	87,297	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
31313	TOMAS Y DESCARGAS CALLE QUERETARO	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592-18-91	OBRAS PUBLICAS	27,604	27,604	27,604	27,604	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
31314	UNIDAD DEPORTIVA 2A ETAPA	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592-18-56	OBRAS PUBLICAS	311,773	311,773	311,773	311,773	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
31315	UNIDAD DEPORTIVA 3ERA ETAPA	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592-18-90	OBRAS PUBLICAS	251,248	251,248	251,248	251,248	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
149344	ALCANTARILLADO AVE. NOVENA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	592-03-001	OBRAS PUBLICAS	167,815	167,815	167,815	167,815	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
149366	ALCANTARILLADO EN AVE SEXTA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	592-03-004	OBRAS PUBLICAS	160,541	160,541	160,541	160,541	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
149359	PAVIMENTACION CALLE NOVENA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	592-03-003	OBRAS PUBLICAS	297,483	297,483	297,483	297,483	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
149478	PAVIMENTACION CALLE SEXTA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	592-03-006	OBRAS PUBLICAS	210,598	210,598	210,598	210,598	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	RECONSTRUCCION																
80774	MUSEO CASA CAMARGO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592290204	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	652,136	652,136	652,136	652,136	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1727	APORT MPAL DISTRIBUIDOR VIAL UACH II ETAPA AFECTACIONES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P000079	GOBIERNO DEL ESTADO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,818,627	4,818,627	4,818,627	4,818,627	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1728	PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACION EN LA CONST DEL PUENTE PEATONAL DE LA AV COLON Y TEOFILO BORUNDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P000166	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	324,691	324,691	324,691	324,691	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
1729	PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACION Y PROLONGACION DE LA AV CANTERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P000123	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,209,000	1,209,000	1,209,000	1,209,000	100.0%	0	0	PAGO	6.00	6.00	100.0%	
228	SUM E INST DE CERCO DE MALLA AMPL DEL YA EXISTENTE EN CANCHA FUTBOL RAPIDO LOS VnDOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010A000301	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,900	24,900	24,900	24,900	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107874	RECONSTRUCCION DEL TEMPLO EL REFUGIO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-0024	OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107385	RECONSTRUCCION DEL TEMPLO EL REFUGIO II ETAPA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-0010	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	111,098	111,098	111,098	111,098	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
108134	RECONSTRUCCION TEMPLO EL REFUGIO (OBRA COMPLEMENTARIA)	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-0018	OBRAS PUBLICAS	77,023	77,023	77,023	77,023	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION																
88498	AMPLIACION DE VADO	26-GRAN MORELOS	LA CONCEPCION	026/592/00/18	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	68,866	68,866	68,866	68,866	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	75.00	75.00	100.0%	LA AMPLIACION DEL VADO INICIO Y TERMINO EN EL AÑO 2010. EL COSTO TOTAL DEL MISMO FUE \$68,866.00. DE LOS CUALES SE CUBRIRIA LA CANTIDAD DE \$38,838.00 CON RECURSOS FORTAMUN 2009 Y \$30,228 CON RECURSOS FORTAMUN 2010.
108307	AMPLIACION DE ALEROS EN PUENTE	31-GUERRERO	RANCHO DE SANTIAGO	04-0003	OBRAS PUBLICAS	74,403	74,403	74,403	74,403	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
158906	RED ELECTRICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-012	OBRAS PUBLICAS	475,516	475,516	475,516	475,516	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MODERNIZACION																
115993	MODULOS SOLARES	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-016	OBRAS PUBLICAS	285,859	285,859	285,859	285,859	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
80775	MODERNIZACION DE LA PLAZA DE LA COLONIA REVOLUCION	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592290206	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	818,158	818,158	818,158	818,158	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
148857	PAVIMENTACION C. XOCHIMILCO ENTRE 46A. Y 48A. (PAQUETE B)	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	17	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	105,110	105,110	105,110	105,110	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,497.00	1,497.00	100.0%	EL PAQUETE B CONTIENE LAS SIGUIENTES CALLES A PAVIMENTAR: C. XOCHIMILCO ENTRE 46 Y 48 CAMPESINA 1497MTS C. AZTLAN ENTRE 44 Y 46 LAZARA PEREZ 1344MTS C 44 ENTRE PAVORREALES Y HALCONES TIERRA Y LIBERTAD 325MTS C 36 ENTRE TEXCOCO Y TENOCHTITLAN BARRIO LERDO 699 MTS. C PRESA ALAMEDA ENTRE P. CHOAPAS Y PRESA LAS VIRGENES BARRIO LA PRESA 921 MTS C. PRIV. DE RIO GRIJALVA ENTRE RIO TULA Y RIO SUCHIATE B.SANTA MARIA 917MTS.
167732	PAVIMENTACION 4% GUATEMALA Y PROLONGACION DE HAITI	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	22	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	523,223	523,223	523,223	523,223	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,693.00	2,693.00	100.0%	
1730	ANALISIS ARQUITECTONICO DEL ANTEPROYECTO DE LA PLAZA EL REJON TOTONDA SEDENA Y MODULO DE VIGILANCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P000083	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	211,120	211,120	211,120	211,120	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1731	SUM E INST DE BANCAS, DE LAMPARAS EN PARQUE CIRCUITO RAMON GUZMAN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010A000023	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	88,452	88,452	88,452	88,452	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																
60110	MEJORAMIENTO VIVIENDA	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-10-09-001	OBRAS PUBLICAS	291,557	291,557	291,557	291,557	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
							13	14	15		16	17=16/14					
40796	REMODELACION PLAZA PRINCIPAL DE ALLENDE	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	5920013	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108,000	108,000	108,000	108,000	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	
80776	ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMARGO VIEJO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020701	SERVICIOS MUNICIPALES	538,061	538,061	538,061	538,061	100.0%	0	0	LUMINARIA	95.00	95.00	100.0%	SE CORRIGE LA CIFRA A LA BAJA POR ERROR EN CAPTURA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
167544	DRENAJE PLUVIAL 16 DE SEPTIEMBRE Y TLAXCALA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	20	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	380,116	380,116	380,116	380,116	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
167637	PAVIMENTACIÓN TLAXCALA % CALZADA 16 DE SEPTIEMBRE Y LIMITE DE WALMART	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	21	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	2,770,313	2,770,313	2,770,313	2,770,313	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,828.00	8,671.00	98.2%	
148858	PAVIMENTACION C. A. LOPEZ MATEOS ENTRE NIÑOS HEROES Y REVOLUCION (PAQUETE A)	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	23	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	135,913	135,913	135,913	135,913	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,157.00	1,157.00	100.0%	
148859	PAVIMENTACION C. ARTICULO 123 ENTRE GENARO CALDERON Y PARQUE URUETA (PAQ. C)	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	29	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	69,557	69,557	69,557	69,557	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	239.00	239.00	100.0%	PAQUETE C
148860	PAVIMENTACION C. AZTLAN ENTRE 44A Y 46A (PAQUETE A)	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	24	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	105,110	105,110	105,110	105,110	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,344.00	1,344.00	100.0%	
148861	PAVIMENTACION C. HEROES DE REFORMA MORELOS Y MARGARITA MAZA (PAQUETE C)	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	27	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	69,557	69,557	69,557	69,557	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,256.00	1,256.00	100.0%	PAQUETE C
148862	PAVIMENTACION C. OJINAGA ENTRE 20A. Y 22A. (PAQUETE A)	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	21	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	135,913	135,913	135,913	135,913	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	717.00	717.00	100.0%	PAQUETE A
148863	PAVIMENTACION C. PRESA ALAMEDA ENTRE P. CHOAPAS Y PRESA LAS VIRGENES (PAQUETE B)	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	27	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	105,110	105,110	105,110	105,110	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	921.00	921.00	100.0%	PAQUETE B
148864	PAVIMENTACION C. PRIV. DE RIO GRUJALVA ENTRE RIO TULA Y RIO SUCHIATE (PAQUETE B)	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	27	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	105,110	105,110	105,110	105,110	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	817.00	817.00	100.0%	PAQUETE B
148865	PAVIMENTACION C. TAMAUJAPAS ENTRE 8VA. Y 10A. (PAQUETE A)	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	16	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	135,913	135,913	135,913	135,913	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,077.00	1,077.00	100.0%	PAQUETE A
148866	PAVIMENTACION C. VIOLETAS ENTRE ORQUIDEAS Y ROSAS (PAQUETE C)	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	29	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	69,557	69,557	69,557	69,557	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	372.00	372.00	100.0%	PAQUETE C
148867	PAVIMENTACION C. 32A. ENTRE TABASCO Y CAMPECHE (PAQUETE A)	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	18	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	135,913	135,913	135,913	135,913	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	973.00	973.00	100.0%	EL PAQUETE A CONTIENE LAS SIGUIENTES CALLES A PAVIMENTAR: C. 32 ENTRE TABASCO Y CAMPECHE REFORMA 973MTS. C. CHIAPAS ENTRE 20A Y 30A REFORMA 1322 MTS. C. TAMAUJAPAS ENTRE 8A Y 10A. REFORMA 1077MTS. C. OJINAGA ENTRE 20 Y 22 ZONA CENTRO 717MTS. C. 5 DE MAYO ENTRE RUIZ CORTINEZ Y AVILA CAMACHO 794MTS. C. VICTORIA 794MTS. C. ALOPEZ MATEOS ENTRE NIÑOS HEROES Y REV. GPE. VICTORIA 1157MTS
148868	PAVIMENTACION C. 36A ENTRE TEXCOCO Y TENOCHTITLAN	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	26	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	105,110	105,110	105,110	105,110	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	699.00	699.00	100.0%	
148869	PAVIMENTACION C. 44A. ENTRE PAVORREALES Y HALCONES	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	25	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	105,110	105,110	105,110	105,110	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	325.00	325.00	100.0%	PAQUETE B
148870	PAVIMENTACION C. 5 DE MAYO ENTRE RUIZ CORTINEZ Y AVILA CAMACHO (PAQUETE A)	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	22	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	135,913	135,913	135,913	135,913	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	794.00	794.00	100.0%	
148871	PAVIMENTACION CALLE CHIAPAS ENTRE 28 Y 30 REFORMA (PAQUETE A)	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	18	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	135,913	135,913	135,913	135,913	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,322.00	1,322.00	100.0%	PAQUETE A
148872	PAVIMENTACION C. CHABACANOS ENTRE SABINOS Y PERALES (PAQUETE C)	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	28	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	69,557	69,557	69,557	69,557	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	439.00	439.00	100.0%	PAQUETE C
148873	PAVIMENTACION C. MIGUEL NEGRETE /BATALLA DE PUEBLA Y J.M. ARTEAGA (PAQUETE C)	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	27	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	69,557	69,557	69,557	69,557	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	543.00	543.00	100.0%	PAQUETE C
148874	PAVIMENTACION J.M. LA FRAGUA /GOMEZ FARIAS Y PRIV. DE J.M. LA FRAGUA (PAQUETE C)	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	16	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	69,557	69,557	69,557	69,557	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	245.00	245.00	100.0%	EL PAQUETE C CONTIENE LAS SIGUIENTES CALLES A PAVIMENTAR: C. J.M. LA FRAGUA ENTRE GOMEZ FARIAS Y PRIV. DE J.M. LA FRAGUA EN BENITO JUAREZ 245MTS. C. HEROES DE REFORMA ENTRE AV. MORELOS Y AVE. MARGARITA MAZA BARRIO JUAREZ 1256MTS. C. MIGUEL NEGRETE ENTRE BATALLA DE PUEBLA Y J.M. ARTEAGA BENITO JUAREZ 543MTS. C. CHABACANOS ENTRE SABINOS Y PERALES BUROCRATA 439MTS. C. VIOLETAS ENTRE ORQUIDEAS Y ROSAS BUROCRATA 372MTS. C. ARTICULO 123 ENTRE GENARO CALDERON Y PARQUE URUETA E.ZAPATA 239 MTS.
90823	CASA BLANCA CHOPEQUE	18-CUSHUIRIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0006	OBRAS PUBLICAS	16,914	16,914	16,914	16,914	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1732	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OPERACION DE LA ESTACION D MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010DU000001	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	310,000	310,000	310,000	310,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
17759	EQUIPAMIENTO DE NUEVA IMAGEN DE SALIDA A CD ALDAMA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000052	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	436,312	436,312	436,312	436,312	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
17804	EQUIPAMIENTO DE NUEVA IMAGEN DE SALIDA A CD CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000053	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	504,256	504,256	504,256	504,256	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17832	EQUIPAMIENTO DE NUEVA IMAGEN DE SALIDA A CD DELICIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000054	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	524,057	524,057	524,057	524,057	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
17852	EQUIPAMIENTO DE NUEVA IMAGEN DE SALIDA A CD JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000055	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	465,015	465,015	465,015	465,015	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1733	ESTUDIO DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO A NIVEL DE JUSTIFICACION ECONOMICA Y COSTO-EFICIENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000155	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	386,860	386,860	386,860	386,860	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1759	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA DE LOS CENTENARIS EN EL PARQUE PRESA EL REJON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000147	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	41,760	41,760	41,760	41,760	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1760	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA BOTE EL PARQUE EL REJON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000148	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,820	45,820	45,820	45,820	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1761	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA DE AGUA EN EL PARQUE PRESA EL REJON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000149	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,820	45,820	45,820	45,820	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1762	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA PARQUE ECOLOGICO TRICENTENARIO PRESA EL REJON PLAZA LAS TIROLESAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000154	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	41,760	41,760	41,760	41,760	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1763	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA PARQUE ECOLOGICO TRICENTENARIO PRESA EL REJON-ACCESO PRINCIPAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000153	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	30,160	30,160	30,160	30,160	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1764	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA PARQUE ECOLOGICO TRICENTENARIO PRESA EL REJON-SENDA PEATONAL CICLORUTA PUENTE EN ANADADOR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000152	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	30,160	30,160	30,160	30,160	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1765	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE LA TIROLERA Y PUENTE EN PRESA EL REJON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000048	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,959	16,959	16,959	16,959	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1766	ESTUDIO SOCIECONOMICO PARA DETERMINAR EL INCE GLOBAL DE POBREZA DE LOS HOGARES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000146	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	172,840	172,840	172,840	172,840	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
219	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS RECOMENDABLES PARA EL MANEJO DE ESCURRIMIENTO EXTRAORDINARIOS DEL ARROYO PLAZA DE TOROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000105	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
1767	EVALUACION SOCIECONOMICA DE LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA GUILLERMO PRIETO LUJAN TRAMO AV TECNOLOGICO A AV INDUSTRIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000023	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	46,400	46,400	46,400	46,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
231	EVALUACION SOCIECONOMICA DE PROYECTO DENOMINADO DIST LOMBARDO TOLEDANO ENTROQUE AV LOMBARDO Y AV JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000150	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1250	EVALUACION SOCIECONOMICA DE PROYECTO DENOMINADO GAZA UNIVERSITARIA UBICADA EN EL ENTRONQUE DEL CIRCUITO UNIVERSITARIO Y VIALIDAD LOS NOGALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000151	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1768	EVALUACION SOCIECONOMICA DE LA MEJORA DE LA VIALIDAD DE LA AV LAS INDUSTRIAS ENTRE C GUILLERMO PRIETO Y LA VIALIDAD ARROYOS LOS NOGALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000029	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,240	16,240	16,240	16,240	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1769	II ETAPA DE REMODELACION DE PARQUE UBICADO EN CALLE VILLA OTOMI DEL FRACC CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000364	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	104,757	104,757	104,757	104,757	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1785	INGENIERIA ESTRUCTURAL DEL PUENTE PEATONAL Y DE LA ASESORIA ESTRUCTURAL PARA REVISION DE LA TIROLERA QUE SE LOCALIZARA EN EL REJON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000049	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
15382	LIMPIEZA Y DESHIERBE DE SALIDA A CD ALDAMA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000035	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	194,012	194,012	194,012	194,012	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
15394	LIMPIEZA Y DESHIERBE DE SALIDA A DELICIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000036	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	198,692	198,692	198,692	198,692	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
15368	NUEVA IMAGEN DE LIMPIEZA EN EL ACCESO CHIHUAHUA A JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000034	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	264,591	264,591	264,591	264,591	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1786	PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACION EN LA CONSTRUCCION DE PARQUE EL CUEDUCTO CAMPESINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000081	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
1787	PAGO DE INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA AVENIDA HOMERO Y VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000028	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	427,854	427,854	427,854	427,854	100.0%	0	0	PAGO	3.00	3.00	100.0%	
1788	PLANTACION Y CONSERVACION DE ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010DU000003	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	254,186	254,186	254,186	254,186	100.0%	0	0	PLANTA	4,186.00	4,186.00	100.0%	
1789	PROYECTO ARQUITECTONICO Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO CAMINO REAL UBICADO EN PARQUES DE LAS INDUSTRIAS INTERMEX AEROPUERTO LOTE 1 MANZANA 3	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000025	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	169,360	169,360	169,360	169,360	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1790	PROYECTO CIVIL PARA LOS PARQUES HUNDIDO Y DEPORTES EXTREMOS KIOSKO Y DEL TORO ANTONY QUEEN Y PALOMAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000026	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	67,280	67,280	67,280	67,280	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
2812	PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROL AV DE LAS INDUSTRIAS DE AV LOS NOGALES A GUILLERMO PRIETO LUJAN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000208	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,000	24,000	24,000	24,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1791	PROYECTO DE MODIFICACIONES A LA LINEA DE DISTRIBUCION DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD UBICADA EN LA AV JUAREZ Y LOMBARDO TOLEDANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000024	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	48,488	48,488	48,488	48,488	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
6928	PROYECTO EJECUTIVO PARA DIVERSOS PARQUES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000206	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	474,209	474,209	474,209	474,209	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1792	PROYECTO GAZA SUR PERIF LOMBARDO TOLEDANO Y CARR ALDAMA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000050	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	197,200	197,200	197,200	197,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1793	REMODELACION DE PARQUE PUERTA DEL SOL CALLE ACRPOLIS Y RETORNO DEL SOL COL. MINITA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000048	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	420,960	420,960	420,960	420,960	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
54041	REPOSICION DE PLACAS EN PLAZA DEL MAESTRO PARQUE EL PALOMAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000354	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	133,992	133,992	133,992	133,992	100.0%	0	0	PIEZA	23.00	23.00	100.0%	
1794	REVISION Y DISEÑO DE FACHADA DEL PROYECTO Nro ESPINO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000106	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	11,020	11,020	11,020	11,020	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1795	SUM DE ARCILLA PARA NIVELACION DE CAMPOS DE LA ESCUELA DE BASE-BALL VILLA DEL REAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000274	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,518	7,518	7,518	7,518	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1796	SUMINISTRO E INST DE MALLA SOMBRA CANASTA PORTRIA Y MESAS PIC NIC PARQUE INFANTIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000300	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,250	58,250	58,250	58,250	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
2788	SUMINISTRO E INST DE PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE FRACC JARDINES DEL SAUCITO SIST DE RIEGO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000271	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	22,000	22,000	22,000	22,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
1797	SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 SECLÉTICAS DE CONCRETO PARA VARIOS PARQUES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000094	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	389,500	389,500	389,500	389,500	100.0%	0	0	PIEZA	100.00	100.00	100.0%	
1798	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA SECLAMIENTO HORIZONTAL Y SUM E INSTALACION DE SECLIZAMIENTO VERTICAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000111	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	999,992	999,992	999,992	999,992	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1799	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA SECLAMIENTO VERTICAL EN CAMINO RURAL TRAMO LA NORIA-SOTO OBRA EN PROCESO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000093	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	568,436	568,436	568,436	568,436	100.0%	0	0	METRO LINEAL	40,798.41	40,798.41	100.0%	
220	TAPIADO DE FINCAS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010DU000005	DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	85,910	85,910	85,910	85,910	100.0%	0	0	VIVENDA	60.00	60.00	100.0%	
13988	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-147	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	336,980	336,980	336,980	336,980	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	225.00	225.00	100.0%	
13989	ALUMBRADO EXTERIOR DEL TEATRO DE LA CIUDAD	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-88	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	198,430	198,430	198,430	198,430	100.0%	0	0	PIEZA	12.00	12.00	100.0%	SON DOCE REFLECTORES
13990	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA COMPACTADORA DE PLACA	21-DELICIAS	DELICIAS	5401-7	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	17,075	17,075	17,075	17,075	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
13991	CONTROL CALIDAD EN CONST. SOBRECARPETA DE LA AVENIDA OSCAR FLORES	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-87	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	686,707	686,707	686,707	686,707	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIERE JARDINERIAS
92508	DS001 CURSO DE REPUJADO COL TIERRA Y LIBERTAD, LINDA VISTA Y PABLO GOMEZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-148	DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	39,682	39,682	39,682	39,682	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
92559	DS002 CURSO DE BISUTERIAS COL TIERRA Y LIBERTAD, LINDAVISTA Y PABLO GOMEZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-149	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	19,788	19,788	19,788	19,788	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
92663	DS003 TALLER DE BORDADO Y TEJIDO COL TIERRA Y LIBERTAD, LINDA VISTA Y PABLO GOMEZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-150	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	13,736	13,736	13,736	13,736	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
92733	DS004 CONTRALORIA SOCIAL COL PRI INDEPENDENCIA Y DESARROLLO URBANO	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-151	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	2,400	2,400	2,400	2,400	100.0%	0	0	COMITÉ	1.00	1.00	100.0%	
92764	DS005 PROMOTORES COMUNITARIOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-152	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	PERSONA	3.00	3.00	100.0%	
92806	DS006 CURSO DE INGLES COL TIERRA Y LIBERTAD, LINDAVISTA Y PABLO GOMEZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-153	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	19,474	19,474	19,474	19,474	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
92843	DS007 CONTRALORIA SOCIAL COL TIERRA Y LIBERTAD, LINDAVISTA Y PABLO GOMEZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-154	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	2,900	2,900	2,900	2,900	100.0%	0	0	COMITÉ	1.00	1.00	100.0%	
92905	ESC001 ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA PLAZA FELIPE ANGELES, COL. BENITO JUAREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-159	DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	51,847	51,847	51,847	51,847	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
92958	ESC002 PREVENCIÓN CONDUCTAS, PSICOLOGICA, PROM. EQUIDAD PLAZA FELIPE ANGELES COL. BENITO JUAREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-160	DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	21,408	21,408	21,408	21,408	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
93274	ESC003 PROMOCION COMUNITARIA, PRESTACION SERVICIOS SOCIAL PLAZA FELIPE ANGELES	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-161	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	7,998	7,998	7,998	7,998	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
93306	ESC004 ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA PLAZA INFONAVIT REVOLUCION SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-162	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	50,461	50,461	50,461	50,461	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
93332	ESC005 PREVENCIÓN CONDUCTAS DEL PSICOLOGICA, PROMOCION EQUIDAD EN PLAZA INFONAVIT REVOLUCION SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-163	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	20,469	20,469	20,469	20,469	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
93353	ESC006 PROMOCION COMUNITARIA. PRES SERVICIO SOCIAL PLAZA INFONAVIT REVOLUCION SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-164	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	7.998	7.998	7.998	7.998	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
93383	ESC007 ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PLAZA VICENTE GUERRERO	21-DELICIAS	COLONIA VICENTE GUERRERO	5602-165	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	52.273	52.273	52.273	52.273	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
93449	ESC008 PREVENCIÓN CONDUCTA, PSICOLOGICA, PROM. EQUIDAD EN PLAZA VICENTE GUERRERO	21-DELICIAS	COLONIA VICENTE GUERRERO	5602-166	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	20.147	20.147	20.147	20.147	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
93418	ESC009 PROMOCION COMUNITARIA. PRESTACION SERVICIOS SOCIAL PLAZA VICENTE GUERRERO	21-DELICIAS	COLONIA VICENTE GUERRERO	5602-167	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	7.998	7.998	7.998	7.998	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
93484	ESC010 ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PLAZA TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5602-168	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	99.077	99.077	99.077	99.077	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
93511	ESC011 PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION EQ.GENERO PLAZA TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5602-169	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	39.118	39.118	39.118	39.118	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
93533	ESC012 PROMOCION COMUNITARIA Y PRESTACION SERV.SOCIAL PLAZA TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5602-170	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	8.170	8.170	8.170	8.170	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
13992	INSTALACION ELECTRICIA EN EL C-4	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-75	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	181.567	181.567	181.567	181.567	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
13993	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA PREV.CONDUCTAS DE RIESGO Y PROMOTOR PLAZA LOMA PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-51	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	64.333	64.333	64.333	64.333	100.0%	0	0	TALLER	16.00	16.00	100.0%	
13994	ORG.SOCIAL.SEG.COM.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR DE PLAZA COL.BENITO JUAREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-42	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	30.996	30.996	30.996	30.996	100.0%	0	0	TALLER	8.00	8.00	100.0%	
13995	ORG.SOCIAL.SEG.COM.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR DE PLAZA LOS GIRASOLES	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-44	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	30.249	30.249	30.249	30.249	100.0%	0	0	TALLER	7.00	7.00	100.0%	
13996	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA Y PREV.COND.RIESGO.PROMOTOR EN UNIDAD DEP.COL.EMPLEADO	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-43	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	55.053	55.053	55.053	55.053	100.0%	0	0	TALLER	14.00	14.00	100.0%	
13997	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS DE RIESGO Y PROMOTOR PLAZA REVOLUCION	21-DELICIAS	COLONIA REVOLUCION	5602-46	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	36.019	36.019	36.019	36.019	100.0%	0	0	TALLER	10.00	10.00	100.0%	
13998	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS DE RIESGO Y PROMOTOR UN.DEPO.OSCAR FLORES	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-47	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	53.466	53.466	53.466	53.466	100.0%	0	0	TALLER	13.00	13.00	100.0%	
13999	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA SANTA GERTRUDIS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-58	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	72.223	72.223	72.223	72.223	100.0%	0	0	CURSO	13.00	13.00	100.0%	
14000	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PARQUE LINEAL LAS ACEQUIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-53	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	77.428	77.428	77.428	77.428	100.0%	0	0	CURSO	13.00	13.00	100.0%	
14035	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA INDEPENDENCIA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-50	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	30.745	30.745	30.745	30.745	100.0%	0	0	TALLER	6.00	6.00	100.0%	
14036	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA CIELO VISTA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-54	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	74.130	74.130	74.130	74.130	100.0%	0	0	CURSO	15.00	15.00	100.0%	
14037	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA HIDALGO	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-48	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	41.383	41.383	41.383	41.383	100.0%	0	0	CURSO	10.00	10.00	100.0%	
14038	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA INDUSTRIAL	21-DELICIAS	COLONIA INDUSTRIAL SUR	5602-49	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	26.474	26.474	26.474	26.474	100.0%	0	0	CURSO	6.00	6.00	100.0%	
14039	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA LADERAS DEL NORTE	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-57	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	76.752	76.752	76.752	76.752	100.0%	0	0	CURSO	13.00	13.00	100.0%	
14040	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA LAS HUERTAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-55	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	72.724	72.724	72.724	72.724	100.0%	0	0	CURSO	8.00	8.00	100.0%	
14041	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA LAS MORAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-45	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	31.106	31.106	31.106	31.106	100.0%	0	0	TALLER	8.00	8.00	100.0%	
14042	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-52	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	69.972	69.972	69.972	69.972	100.0%	0	0	TALLER	15.00	15.00	100.0%	
14043	ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5602-56	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61.436	61.436	61.436	61.436	100.0%	0	0	TALLER	13.00	13.00	100.0%	
14044	PLAFON TEMPLO SAN JOSE OBRERO COL. OBRERA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-83	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	69.999	69.999	69.999	69.999	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	286.13	286.13	100.0%	
73843	REMODELACION PLAZA COL. INFONAVIT REVOLUCION SUR.	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-156	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	434.771	434.771	434.771	434.771	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.750.00	2.750.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN UN 50% FORTAMUN Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
74012	REMODELACION PLAZA COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5602-158	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	219.508	219.508	219.508	219.508	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.591.00	2.591.00	100.0%	OBRA CON RECURSOS DE RESCATE DE ESPACIOS Y FORTAMUN
73766	REMODELACION PLAZA FELIPE ANGELES. COL. BENITO JUAREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-155	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	508.367	508.367	508.367	508.367	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON EL 50% DE RECURSO DE RESCATE ESPACIOS PUBLICOS
73953	REMODELACION PLAZA VICENTE GUERRERO	21-DELICIAS	COLONIA VICENTE GUERRERO	5602-157	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	483.045	483.045	483.045	483.045	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON RECURSOS 50% RESCATE Y FORTAMUN
14045	REMODELACION SALON EMPRESARIAL CANACO	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-79	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	70.000	70.000	70.000	70.000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14046	SOBRECARPETA AVENIDA 1A OTE ENTRE AVENIDA GOMEZ MORIN Y CALLE 9A OTE	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-146	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	73.959	73.959	73.959	73.959	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.195.80	1.195.80	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
14047	TRABAJOS EN CRUCE DE FERROCARRIL EN AV. FERNANDO BAEZA Y CARR. PANAMERICANA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-60	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	182,529	182,529	182,529	182,529	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107660	ELABORACION DE PROYECTOS DE VIALIDADES EN CD. GUERRERO Y LA JUNTA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	04-0007	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	69,600	69,600	69,600	69,600	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
107613	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN EL ESTANQUE ACUICOLA DE EL JAGUEY	31-GUERRERO	EL JAG Y	04-0010	OBRAS PUBLICAS	86,250	86,250	86,250	86,250	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107462	REMODELACION DEL TEMPLO NTRA. SRA. DEL REFUGIO (OBRA COMPLEMENTARIA)	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-0015	OBRAS PUBLICAS	28,080	28,080	28,080	28,080	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118774	BACHEO CON ASFALTO HIDRAULICO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240133	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,073,486	1,073,486	1,073,486	1,073,486	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118882	CAMINO A SANTA ROSA	32-HIDALGO DEL PARRAL	MACLOVIO HERRERA (SANTA ROSA)	5920240755	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	608,912	608,912	608,912	608,912	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118996	RECARPETEO C. HACIENDA FUENCALIENTE	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240771	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	517,270	517,270	517,270	517,270	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,870.05	2,870.05	100.0%	
118979	RECARPETEO C. RICARDO FLORES MAGON	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240770	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	742,891	742,891	742,891	742,891	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,262.29	3,262.29	100.0%	
118941	REMODO. BAÑS ESC. PRIM. JUAN DE LA BARRERA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240767	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	192,675	192,675	192,675	192,675	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118775	REMODO. SALON USOS MULTIPLES COL. SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240735	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	156,332	156,332	156,332	156,332	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118776	REMODELACION DEL MERCADO HIDALGO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240698	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25,495	25,495	25,495	25,495	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118777	REMODELACION PLAZA COL. FUENTES I ETAPA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240733	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	55,755	55,755	55,755	55,755	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																
60111	CASA DE LA CULTURA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	592=10=09=002	TESORERIA	568,821	568,821	568,821	568,821	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
115893	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN VARIAS COMUNIDADES	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-10-01	OBRAS PUBLICAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO AL MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO.
116030	PAGO VIDEO REVIZION TAPON POZA R. DE AGUJAS	7-BALLEZA	RANCHITO DE AGUJAS	592-03-054	OBRAS PUBLICAS	17,400	17,400	17,400	17,400	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
115894	REBAJES PARA VARIAS OBRAS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-18	OBRAS PUBLICAS	60,900	60,900	60,900	60,900	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A EL REBAJE DE TERRENO EN VARIAS OBRAS. DEBIDO A QUE CON EL TIEMPO LA TIERRA SE VA HACIENDO MONTICULOS Y ESO IMPIDE EL PASO DE VEHICULOS.
80777	RIEGO DE SELLO DE LA CALLE HIDALGO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020401	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	72,418	72,418	72,418	72,418	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
158046	LUBICANTES PARA MAQUINARIA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-03-007J	TESORERIA	22,288	22,288	22,288	22,288	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
149028	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	5	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	196,107	196,107	196,107	196,107	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
148875	REPARACION DE TECHO EN OFICINAS DEL DIF	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	13	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	158,996	158,996	158,996	158,996	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1800	ESTUDIO QUE JUSTIFICA OBRAS A REALIZARSE POR EL FONDO DE INFRAESTRUCTORA SOCIAL MUNICIPAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P000084	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	40,600	40,600	40,600	40,600	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
15610	LIMPIEZA DE 14 PUENTES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000042	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,235,869	1,235,869	1,235,869	1,235,869	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	26,635.10	26,635.10	100.0%	
15585	PINTADO DE 6 PUENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000021	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	923,331	923,331	923,331	923,331	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	19,899.39	19,899.39	100.0%	6 PUENTES
6932	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE FRACCIONAMIENTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010DU000002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	718,410	718,410	718,410	718,410	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
35007	SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE LA CALIDAD DELAS OBRAS EN EL EJERCICIO 2010	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P0000027	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	999,999	769,411	769,411	769,411	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%	
74152	EMULSION ASFALTICA DE RIEGO PARA LIGA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-177	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	132,100	132,100	132,100	132,100	100.0%	0	0	LITRO	19,171.60	19,171.60	100.0%	
93572	FRESADO Y SOBRECARPETA CIRCULO MERCADO JUAREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-179	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	494,075	494,075	494,075	494,075	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,494.72	6,494.72	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
55451	GASTOS MENORES Y VIGILANCIA EN EDIFICIO PARA JORNALEROS AGRICOLAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-74	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	131,639	131,639	131,639	131,639	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74077	MEZCLA ASFALTICA DICIEMBRE 2010	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-176	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	568,891	568,891	568,891	568,891	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	401.00	401.00	100.0%	
14048	REVESTIMIENTO DREN PLUVIAL EN AV. DE LAS TORRES	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-134	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	115,703	115,703	115,703	115,703	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	171.44	171.44	100.0%	
93552	RIEGO DE SELLO COL. LADERAS DEL NORTE	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-178	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	114,176	114,176	114,176	114,176	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,754.00	2,754.00	100.0%	
14049	SOBRECARPETA EN AV. RIO SAN PEDRO ENTRE MERCADO JUAREZ Y PLAZA CARRANZA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-91	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	350,702	350,702	350,702	350,702	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,348.00	11,348.00	100.0%	
14050	SOBRECARPETA EN AVENIDA DEL PARQUE	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-100	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	581,353	581,353	581,353	581,353	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,795.84	7,795.84	100.0%	MAQUILA CONCRETO
14051	SOBRECARPETA EN AVENIDA FERNANDO BAEZA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-92	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	392,217	392,217	392,217	392,217	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,365.70	6,365.70	100.0%	
14052	SOBRECARPETA EN AVENIDA 10A SUR ENTRE RIO CHUVISCAR Y CALLE AGUILLES SERDAN	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-89	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	247,208	247,208	247,208	247,208	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,000.00	4,000.00	100.0%	
14053	SOBRECARPETA EN AVENIDA 7A ENTRE CALLE 7A Y BLVD OSCAR FLORES	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-90	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	184,662	184,662	184,662	184,662	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,191.05	5,191.05	100.0%	
14054	SOBRECARPETA EN CALLE CENTRAL	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-95	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	240,539	240,539	240,539	240,539	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,744.00	3,744.00	100.0%	
14055	SOBRECARPETA EN CALLE 2A NORTE	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-94	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	73,474	73,474	73,474	73,474	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,192.50	1,192.50	100.0%	
14056	SOBRECARPETA EN CALLE 3A NORTE	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-93	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	51,295	51,295	51,295	51,295	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	832.50	832.50	100.0%	
14057	SOBRECARPETA EN CALLE 5A ORIENTE SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-101	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	96,093	96,093	96,093	96,093	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,488.27	1,488.27	100.0%	REDUCCION POR CAMBIO DE METAS
14058	SOBRECARPETA EN MERCADO MORELOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-96	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	181,511	181,511	181,511	181,511	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,904.00	3,904.00	100.0%	
14059	SOBRECARPETA EN PLAZA CARRANZA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-97	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	167,810	167,810	167,810	167,810	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,715.00	2,715.00	100.0%	
14060	SOBRECARPETA EN PLAZA DE LA REPUBLICA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-99	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	164,688	164,688	164,688	164,688	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,580.00	2,580.00	100.0%	
14061	SOBRECARPETA EN PLAZA DEL SANTUARIO	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-98	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	185,429	185,429	185,429	185,429	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,000.00	3,000.00	100.0%	
55744	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-174	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	279,152	279,152	279,152	279,152	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	MATERIAL A UTILIZARSE EN LA CIUDAD
55414	VIGILANCIA Y GASTOS MENORES DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL	21-DELICIAS	COLONIA CUAUHTEMOC	5602-73	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	161,266	161,266	161,266	161,266	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	
57502	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA	25-GÓMEZ FARIÁS	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-001	TESORERIA	51,805	51,805	51,805	51,805	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
107435	CONTROL DE CALIDAD EN TERRACERIAS DE VARIAS CALLES	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-0014	OBRAS PUBLICAS	21,825	21,825	21,825	21,825	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107574	REPARACION DE MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	04-0002	OBRAS PUBLICAS	544,749	544,749	544,749	544,749	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
118967	ACOND. GLORIETA DE FRANCISCO VILLA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240768	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20,761	20,761	20,761	20,761	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118778	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240661	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	236,939	236,939	236,939	236,939	100.0%	0	0	OBRA	5.00	5.00	100.0%	
118779	MANTENIMIENTO A ESCUELAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240640	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	168,693	168,693	168,693	168,693	100.0%	0	0	ESCUELA	8.00	8.00	100.0%	
118780	MANTENIMIENTO A VIALIDADES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920040009	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	559,941	559,941	559,941	559,941	100.0%	0	0	OBRA	12.00	12.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
118781	OBRAS DIVERSAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240179	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	843,179	843,179	843,179	843,179	100.0%	0	0	OBRA	17.00	17.00	100.0%	
118782	PARQUE COL. LOPEZ PORTILLO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240728	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	59,977	59,977	59,977	59,977	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
91595	EDIFICIO MUNICIPAL	52-QUINAGA	MANUEL QUINAGA	592000040	OBRAS PUBLICAS	75,763	75,763	75,763	75,763	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
158907	IMPERMEABILIZACION BIBLIOTECA MUNICIPAL	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	592=00112	OBRAS PUBLICAS	51,665	51,665	51,665	51,665	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
158908	JARDIN DE NRS NETZAHUALCOYOTL	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	EL PORVENIR	592-00-0126	OBRAS PUBLICAS	82,372	82,372	82,372	82,372	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
158909	PINTURA SALON SOCIALPRAXEDIS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	592=00=029	OBRAS PUBLICAS	124,856	124,856	124,856	124,856	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
158910	PRIMARIA LUCAS BALDERAS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0125	OBRAS PUBLICAS	51,116	51,116	51,116	51,116	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
158911	RELLENO EN CAMINO DE 7 ALAMOS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	SIETE ALAMOS	592-00-0124	OBRAS PUBLICAS	12,900	12,900	12,900	12,900	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
134370	PUERTA CRISTALDE PUERTA DERECHA	61-SATEVO	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO	592-04-04-REF274	TESORERIA	1,390	1,390	1,390	1,390	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77532	OBRAS DIVERSAS	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-00-18	OBRAS PUBLICAS	414,807	414,807	414,807	414,807	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
60112	REHABILITACION DE CAMINOS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592+10+04+001	OBRAS PUBLICAS	552,337	552,337	552,337	552,337	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
64172	PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CALLES DEL MPIO.	6-BACHÍNIVA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0215	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
80778	SOBRECARPETA DE LA CALLE CORONA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592290402	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	16,915	16,915	16,915	16,915	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80779	SOBRECARPETA DE LA CALLE FCO. GONZÁLEZ BOCANEGRA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592290408	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	139,836	139,836	139,836	139,836	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80780	SOBRECARPETA DE LA CALLE GONZÁLEZ ORTEGA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592290405	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	214,755	214,755	214,755	214,755	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80781	SOBRECARPETA DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592290407	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	62,451	62,451	62,451	62,451	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80782	SOBRECARPETA DE LA CALLE INDEPENDENCIA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592290401	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	42,598	42,598	42,598	42,598	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80783	SOBRECARPETA DE LA CALLE RÍO SAN MIGUEL	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592290403	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	34,291	34,291	34,291	34,291	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80784	SOBRECARPETAS DE LAS CALLES DE LA COLONIA FOVISTE	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592290406	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	62,666	62,666	62,666	62,666	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1801	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EN C. 90 Y LATERAL DE AV SILVESTRE TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P000037	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EN C 90 Y LATERAL DE AV SILVESTRES TERRAZAS	77,520	77,520	77,520	77,520	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1802	ADQUISICION DE SEIS SISTEMA DE RIEGO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000001	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	192,020	192,020	192,020	192,020	100.0%	0	0	SISTEMA	6.00	6.00	100.0%	
1803	APLICACION DE MORTERO EN PUENTE CIRCUITO TRICENTENARIO PERIF JUVENTUD Y MALDAD NOGALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P000110	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	640,905	640,905	640,905	640,905	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,451.62	8,451.62	100.0%	
1804	APORT PARA REHAB DE JARDINES DE NRS PARA PROGRAMA SK PIEM	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000123	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	654,987	654,987	654,987	654,987	100.0%	0	0	ESCUELA	56.00	56.00	100.0%	
1805	APORT PARA REHABILITACION DE ESCUELAS SECUNDARIAS AP PROGRAMA SK ESCUELA DIGNA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000011	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	454,894	454,894	454,894	454,894	100.0%	0	0	ESCUELA	19.00	19.00	100.0%	
1806	APORT PROGRAM SK ESC DIGNA AL PIEM REHAB DE ESCUELAS PRIMARIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000187	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,138,370	1,138,370	1,138,370	1,138,370	100.0%	0	0	ESCUELA	71.00	71.00	100.0%	
1807	DIAGNOSTICO Y PROPUESTA PARA REHABILITACION Y CONST DE PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010DU000004	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1808	LIMPIEZA DE ARROYOS DESAZOLVE DE CANALES Y PUENTES CON MANO DE OBRA EN DIFERENTES ARROYOS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000042	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	395,722	395,722	395,722	395,722	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	861.74	861.74	100.0%	
1809	NIVELACION DE POZOS DE VISITA Y/O CAJAS DE VALVULAS EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000055	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	484,527	484,527	484,527	484,527	100.0%	0	0	PIEZA	151.00	151.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1810	PAGO DE DIFERENCIA DE IVA DE LA OBRA REHAB DE CELDA 2 DEL RELLENO SANITARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P000091	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	53,220	53,220	53,220	53,220	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
15411	PROGRAMA DE REHABILITACION DE AREAS INFANTILES EN LOS PARQUES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000037	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	482,560	482,560	482,560	482,560	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	
1811	REHAB DE CENTRO COMUNITARIO INFONAVIT CALLE GONZALEZ COSSIO INFONAVIT NACIONAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000096	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	358,099	358,099	358,099	358,099	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1812	REHAB DE ESCALEREADO PRIV DE DEZA Y ULLOA Y AV OCAMPO COL VICENTE GUERRERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000035	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	84,420	84,420	84,420	84,420	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1813	REHAB DE PARQUE DE LAS AMERICAS CALLE AMERICAS Y PLAZA DE LAS AMERICAS COL. UNIDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000057	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,021,408	1,021,408	1,021,408	1,021,408	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1814	REHAB DE PARQUE MEXICO COL UNIDAD CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000059	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	217,498	217,498	217,498	217,498	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1815	REHAB DE PAV ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 2 CM DE ESPESOR EN VIALIDADES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P0000052	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	778,867	778,867	778,867	778,867	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,414.45	9,414.45	100.0%	
1816	REHAB DE PAV ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 2CM DE ESPESOR EN VIALIDADES DE LA CIUDAD EN C SICOOMRO ENTRE MIGUEL BARRAGAN Y M GONZALEZ COSSIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P0000040	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	844,743	844,743	844,743	844,743	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,113.89	12,113.89	100.0%	
1817	REHAB DE PAV ASFALTICO CON SOBRECARPETA EN PFCO DE LA JUVENTUD ENTRE ACCESO NORTE Y ACCSO SUR DE AV JUAN ESCUTIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P0000087	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	138,383	138,383	138,383	138,383	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,710.93	1,710.93	100.0%	
2907	REHAB DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 2CM DE ESPESOR EN VIALIDADES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P0000203	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,232,648	1,232,648	1,232,648	1,232,648	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,554.34	15,554.34	100.0%	
1818	REHAB DE PRIM AMADO NERVO T.M. COL JUNTA DE LOS RIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT0000287	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,800	28,800	28,800	28,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1819	REHAB DE PRIM MIGUEL HIDALGO T.M. COL. MIGUEL HIDALGO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT0000288	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,000	16,000	16,000	16,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1820	REHAB DE PUENTE Y RAMPAS EN ANDADORES DE CORREDOR PRIV DE JUAN ESCUTIA COL INFONAVIT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT0000304	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	118,958	118,958	118,958	118,958	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1821	REHAB PAV ASFALTICO CON SOBRECARPETA EN PERIF JUVENTUD ESINTRE ORTIZ MENA Y FCO VILLA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P0000096	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	903,315	903,315	903,315	903,315	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,866.63	10,866.63	100.0%	
1822	REHAB PAV ASFALTICO CON SOBRECARPETA 2CM DE ESPESOR EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P0000051	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	918,577	918,577	918,577	918,577	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,975.21	12,975.21	100.0%	
1823	REHAB TELESECUNDARIA 6131 T.M. COL PLAN DE AYALA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT0000289	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	46,099	46,099	46,099	46,099	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1824	REHAB Y REMODELACION DE PLAZA ABRAHAM GLZ OBRA EMBLEMATICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P0000088	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	124,484	124,484	124,484	124,484	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1850	REHABILITACION DE BANQUETAS Y LOSA SOBRE CANAL PLUVIAL PRIV DE DEZA Y ULLOA CASI RAMIREZ CALDERON COL EL PALOMAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000033	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,818	16,818	16,818	16,818	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1851	REHABILITACION DE ESCALEREADO Y OASAMANOS PRIV DE DEZA Y ULLOA A LADO NO. 1011 COL PALOMAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000034	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	56,624	56,624	56,624	56,624	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1852	REHABILITACION DE MEDIA CANCHA EN AV DOSTOYEVSKY Y C EMILIO PEREZ DE LA COL CHIHUAHUA 2000	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT0000302	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	137,516	137,516	137,516	137,516	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1853	REHABILITACION DE PARQUE CALLES CONSTITUYENTES Y C V N MENDOZA COL CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000100	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	692,907	692,907	692,907	692,907	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1854	REHABILITACION DE PAV ASFALTICO DE 2 CM DE ESP EN VIALIDADES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P0000038	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	865,507	865,507	865,507	865,507	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,057.63	11,057.63	100.0%	
1855	REHABILITACION DE PAV ASFALTICO DE 2 CM DE ESPESOR EN VIALIDADES DE LA CIUDAD ENTRE PASCUAL OROZCO ENTRE CENTENARIO Y HOMERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P0000039	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	460,106	460,106	460,106	460,106	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,554.00	6,554.00	100.0%	
1856	REHABILITACION DE PAV ASFALTICO DE 2CM DE ESP EN VIALIDADES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P0000041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	993,882	993,882	993,882	993,882	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	13,333.52	13,333.52	100.0%	
2809	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 2CM DE ESPESOR EN VIALIDADES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P0000204	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,187,492	1,187,492	1,187,492	1,187,492	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1857	REHAB DE PAV ASFALTICO CON SOBRECARPETA 2CM DE ESPESOR AV SILVESTRE T. ENTRE CALLE 80 Y CALLE 110 TRAMOS AISLADOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P0000053	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	404,663	404,663	404,663	404,663	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,983.98	4,983.98	100.0%	
1858	REMEDIACION DE CANCHA CALLES 43 ENTRE OCHOA Y URQUIDE COL INDEPENDENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000032	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	272,767	272,767	272,767	272,767	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
1859	REMEDIACION DE PARQUE CALLE OTOMI FRACC CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000047	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	624,602	624,602	624,602	624,602	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1860	SUM E INST DE TABLERO Y CANASTA DE BASQUET-BALL DEL PARQUE FUNDADORES(HUERTA-LEGARRETA)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000361	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	146,520	146,520	146,520	146,520	100.0%	0	0	PIEZA	10.00	10.00	100.0%	
227	SUM E INSTALACION PARA REPOSICION DE CERCO DE MALLA CICLONICA PARA CANCHA MULTUSOS PARQUE SAN JORGE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000299	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	36,050	36,050	36,050	36,050	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1267	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PARA CERRAR PARTE DE TERRENO Y DOMO EN CENTRO COMUNITARIO CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000362	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	15,372	15,372	15,372	15,372	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1861	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA GUARDA DE PROTECCION E INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN COLINAS DEL SOL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000031	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	109,996	109,996	109,996	109,996	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
35034	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA FRIA PARA MICROCARPETAS ASFALTICAS Y CALAFATEO EN VIALIDADES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,204,626	259,863	259,863	259,863	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	403.00	98.00	24.3%	
1862	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP00001819	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,423,451	4,423,451	4,423,451	4,423,451	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	1,467.00	1,467.00	100.0%	
6934	TAPIADO DE VIVIENDAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000165	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	827,995	827,995	827,995	827,995	100.0%	0	0	OTROS	49.00	49.00	100.0%	
1863	TRABAJOS DE AFECTACION EN ADUENA INTERIOR POR AFECTACION DEBIDO AL PROYECTO DE LA CONST DE LA OBRA PASO SUP DE LA AV HOMERO Y VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000090	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	599,731	599,731	599,731	599,731	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
92244	PLAZA DE SAN LORENZO	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	SAN LORENZO	592-00-02-001	OBRAS PUBLICAS	159,873	159,873	159,873	159,873	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107508	BACHEO CALLES JET PATCHER	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-0021	OBRAS PUBLICAS	15,006	15,006	15,006	15,006	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
108444	REHABILITACION DE AUDITORIO	31-GUERRERO	LA JUNTA	03-0028	OBRAS PUBLICAS	47,484	47,484	47,484	47,484	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107472	REHABILITACION DE CAPILLA	31-GUERRERO	TONACHI	03-0017	OBRAS PUBLICAS	13,831	13,831	13,831	13,831	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107408	REHABILITACION DE MUSEO	31-GUERRERO	OROZCO (SAN ISIDRO PASCUAL OROZCO)	03-0012	OBRAS PUBLICAS	5,197	5,197	5,197	5,197	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
108187	REHABILITACION DE TECHUMBRE PRES.SECCIONAL	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-0026	OBRAS PUBLICAS	28,861	28,861	28,861	28,861	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118783	REHABILITACION C. LIRIOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240729	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	65,445	65,445	65,445	65,445	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118784	REHABILITACION MUSEO FRANCISCO VILLA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240717	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	116,388	116,388	116,388	116,388	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118785	REHABILITACION PARQUE DEL PUEBLO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240685	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	142,935	142,935	142,935	142,935	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118786	REHABILITACION PARQUE DEPORTIVO LA HUERTA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240615	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	42,561	42,561	42,561	42,561	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118787	REHABILITACION PARQUE MINEROS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240681	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	24,854	24,854	24,854	24,854	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118788	REHABILITACION PUENTE CALICANTO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240719	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	472,306	472,306	472,306	472,306	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128287	CARRETERA LABOR NUEVA-BOQUILLA	38-JULIMES	LA BOQUILLA	592-02-02	OBRAS PUBLICAS	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
92413	REVESTIMIENTO CALLES DE MORIS	47-MORIS	MORIS	592-01-001	OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
158912	REHABILITACION DE CALLES MUNICIPALES	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	592-00-010-001	OBRAS PUBLICAS	95,227	95,227	95,227	95,227	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
31316	CALLE AGUASCALIENTES	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592-18-70	OBRAS PUBLICAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
31317	CASA JUAREZ	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592-18-72	OBRAS PUBLICAS	14,886	14,886	14,886	14,886	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
31318	DISPENSARIO MEDICO	55-ROSALES	LA GARITA	592-18-92	OBRAS PUBLICAS	23,486	23,486	23,486	23,486	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
31319	REHAB. CRUCE EN TERRAPLEN DE ROSALES	55-ROSALES	LA GARITA	592-18-94	OBRAS PUBLICAS	39,853	39,853	39,853	39,853	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
31320	REHAB. DE CRUCE DE RIO	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592-18-71	OBRAS PUBLICAS	28,211	28,211	28,211	28,211	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
134010	IGLESIA EN EL TULE	61-SATEVÓ	EL TULE	592*112*04*004	OBRAS PUBLICAS	105,028	105,028	105,028	105,028	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
149353	AGUA POTABLE AVENIDA NOVENA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	592*03*002	OBRAS PUBLICAS	122,847	122,847	122,847	122,847	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
149352	AGUA POTABLE EN AVE SEXTA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	592*03*005	OBRAS PUBLICAS	119,681	119,681	119,681	119,681	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																
	BIENES MUEBLES																
80785	EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE EL PEREGRINO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020306	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	248,929	248,929	248,929	248,929	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	24 SILLAS METÁLICAS INDIVIDUALES 1 BOILER DE 40 GALONES CINSA 1 BOILER DE 20 GALONES CINSA 24 JUEGOS DE COLCHONES CON BASE DE MADERA INDIVID. 1 ESTUFA GENERAL ELECTRIC 1 REFRIGERADOR WIRPOOL DE 18 PIES 7 CALENTONES DE 5 RADIANTES MARCA LENOX 7 CALENTONES DE 3 RADIANTES MARCA LENOX 3 APARATOS DE AIRE ARTIC DA-89 F TECHO 1 APARATOS DE AIRE ARTIC DA-38 F TECHO 18 BUROS DE MADERA CON CAJONERA 1 LAVADORA AUTOMÁTICA DE 12 KG
55973	KIT DE CAMARA DE VIDEO PANASONIC Y KIT CAMARA PROFESIONAL	21-DELICIAS	DELICIAS	5402	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	137,450	137,450	137,450	137,450	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL Y EQUIPO DE CÁMARA PROFESIONAL INCLUYE TRES CÁMARAS DIGITAL SONY
88499	ADQUISICION DE VEHICULO	26-GRAN MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	-	EL MUNICIPIO	41,952	41,952	41,952	41,952	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	LA CANTIDAD DE \$104,881 ES LA PROGRAMADA A PAGARSE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2010, DE LOS CUALES LA CANTIDAD DE \$ 62,929 SE PAGO CON RECURSOS FORTAMUN 2009 Y \$ 41,952 CON RECURSOS FORTAMUN 2010
107547	EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	04-0009	OBRAS PUBLICAS	76,453	76,453	76,453	76,453	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
118789	EQUIPAMIENTO MUSEO FRANCISCO VILLA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240718	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	182,095	182,095	182,095	182,095	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
84862	ADQUISICION DE VEHICULOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	524111	OFICIALIA MAYOR	4,633,979	4,633,979	4,633,979	4,633,979	100.0%	0	0	VEHÍCULO	2.00	2.00	100.0%	
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
115895	INST. DE TRANSMISOR DE TV EN LOS LIRIOS	7-BALLEZA	LOS LIRIOS	592-03-13	OBRAS PUBLICAS	62,311	62,311	62,311	62,311	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA INSTALACION DE UN TRANSMISOR EN LA COMUNIDAD DE LOS LIRIOS
115896	INSTALACION DE TRANSMISOR DE TV EN LA COMUNIDAD DE COQUENAS	7-BALLEZA	COQUENAS	592-03-11	OBRAS PUBLICAS	62,311	62,311	62,311	62,311	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ME REFIERO A LA INSTALACION DE UN TRANSMISOR DE TV EN LA COMUNIDAD DE COQUENAS
115897	INSTALACION DE UN TRANSMISOR DE TV EN LA COMUNIDAD DE TENENUCO	7-BALLEZA	TENENUCO	592-03-15	OBRAS PUBLICAS	62,311	62,311	62,311	62,311	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	INSTALACION DE UN EQUIPO TRANSMISOR DE TV. EN LA COMUNIDAD DE TENENUCO
6923	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DEL SITE DE LA COORD DE SISTEMAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SI000008	COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	496,250	496,250	496,250	496,250	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
1864	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL FLUIDO ELECTRICO EN SITE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SI000012	COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,300	49,300	49,300	49,300	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	
224	INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PROCEDIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES INFORMATICOS EQUIPO DE USO INFORMatico	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SI000007	COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	235,250	235,250	235,250	235,250	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1865	INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PROCEDIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES INFORMATICOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SI000009	COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	82,846	82,846	82,846	82,846	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
17902	MODULO DE EXPANSION PARA EL ARREGLO DE DISCOS SUN STORAGE TECK PARA INSTALACION DE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SI000015	COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	116,755	116,755	116,755	116,755	100.0%	0	0	MÓDULO	1.00	1.00	100.0%	
55858	ANTENAS PUNTO DE ACCESO COBERTURA COBRO PREDIAL	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-175	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	317,314	317,314	317,314	317,314	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ANTENAS COLOCADAS EN EL EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL
	MAQUINARIA																
1866	ADQUISICION DE CAMION CHASIS PARA ROLL OFF	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000007	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	894,500	894,500	894,500	894,500	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
1867	ADQUISICION DE CAMIONES DE 3/4 DE TONELADA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000006	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	100.0%	0	0	UNIDAD	5.00	5.00	100.0%	
93761	ASPIRADORA DE BASURA MARC	21-DELICIAS	DELICIAS	5406	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	313,200	313,200	313,200	313,200	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	PARA LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD
93779	CAMION DE USO PESADO.ALUMBRADO PUBLICO	21-DELICIAS	DELICIAS	5406-5	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	406,000	406,000	406,000	406,000	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
55647	EQUIPAMIENTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-172	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RASTRO	561,412	561,412	561,412	561,412	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRIO UNA DEPILADORA E INSENSIBILIZADORA PARA CERDO, SIERRAS KENTMASTER, BALANCIN ETC.
91927	MANTENIMIENTO Y REF. DE EQUIPO Y MAQUINARIA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000169	SERVICIOS PUBLICOS	14,921	14,921	14,921	14,921	100.0%	0	0	MECANISMO	1.00	1.00	100.0%	
117907	COMPRA DE MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICAS	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	MAQ. 01	MUNICIPIO DE SAN FCO DE BORJA	21,505	21,505	21,505	21,505	100.0%	0	0	MÁQUINA	1.00	1.00	100.0%	REVOLVEDORA Y FORMAS METALICAS
118041	COMPRA DE MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICAS	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	MAQ. 01	MUNICIPIO DE SAN FCO DE BORJA	75,947	75,947	75,947	75,947	100.0%	0	0	MÁQUINA	3.00	3.00	100.0%	REVOLVEDORAS Y FORMAS METALICAS
	OTROS																
80786	ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA REVOLUCION	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592290902	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	330,127	330,127	330,127	330,127	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
80787	BANCO ELÉCTRICO DEL MERCADO ABRAHAM GONZALEZ	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020702	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	87,387	87,387	87,387	87,387	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE CORRIGE CIFRA POR ERROR EN CAPTURA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
148309	ADQUISICION DE LUMINARIAS	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	592-00-0004	TESORERIA MUNICIPAL	58,583	58,583	58,583	58,583	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
148287	VARIAS OBRAS.	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	592-00-0001	TESORERIA MUNICIPAL	737,904	737,904	737,904	737,904	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
148876	BANDA PARA TRANSMISION Y CONO VIAL PARA BACHEO	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	12	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	5,224	5,224	5,224	5,224	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES
1868	ADQUISICION DE DESVARADORA DE BRAZO LATERAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000002	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	183,620	183,620	183,620	183,620	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
1869	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA CASOS DE INCENDIO EN RELLENO SANITARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000011	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	50,914	50,914	50,914	50,914	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
1870	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE RELLENO SANITARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000009	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	41,288	41,288	41,288	41,288	100.0%	0	0	PIEZA	773.00	773.00	100.0%	
1871	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000010	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	452,038	452,038	452,038	452,038	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
17942	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000015	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,150	37,150	37,150	37,150	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
1872	ADQUISICION DE KIT DE JUEGOS RECREATIVOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000003	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	467,307	467,307	467,307	467,307	100.0%	0	0	LOTE	24.00	24.00	100.0%	
1873	ADQUISICION DE SECLAMIENTO TIPO FLECHA CON LUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000008	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	46,307	46,307	46,307	46,307	100.0%	0	0	PIEZA	4.00	4.00	100.0%	
1874	ADQUISICION DE 46 BANCAS DE LAMINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000005	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	127,880	127,880	127,880	127,880	100.0%	0	0	PIEZA	46.00	46.00	100.0%	
218	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SERVICIOS PUBLICOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000004-15	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	936,187	936,187	936,187	936,187	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
15679	EQUIPAMIENTOS DE BRIGADAS OPERATIVAS DE PLAZA Y MONUMENTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000045	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	296,374	296,374	296,374	296,374	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
15667	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE AREAS INFANTILES EN PARQUES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000044	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	575,302	575,302	575,302	575,302	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	
15475	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE BANCAS EN PARQUES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000038	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	575,360	575,360	575,360	575,360	100.0%	0	0	PIEZA	96.00	96.00	100.0%	
15631	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE CELULAS DEPORTIVAS EN PARQUES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000043	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	558,020	558,020	558,020	558,020	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	
15538	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y BEBEDEROS Y DEPOSITOS DE BASURA EN PARQUES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000039	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	474,440	474,440	474,440	474,440	100.0%	0	0	PIEZA	123.00	123.00	100.0%	
15553	PROGRAMA DE REFORESTACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SP000040	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	OTROS	450.00	450.00	100.0%	
1875	SUMINISTRO DE REFLECTORES DE 400W ADITIVO METALICO 220 V CON FOCO PARA VARIOS PARQUES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000097	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	54,984	54,984	54,984	54,984	100.0%	0	0	PIEZA	30.00	30.00	100.0%	
93803	EQUIPO DE COMPUTO.	21-DELICIAS	DELICIAS	5405	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	92,830	92,830	92,830	92,830	100.0%	0	0	EQUIPO	7.00	7.00	100.0%	
56366	EQUIPO DE COMPUTO.-IMPRESORAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5405-	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	44,781	44,781	44,781	44,781	100.0%	0	0	PIEZA	10.00	10.00	100.0%	IMPRESORAS
56436	EQUIPO DE COMPUTO.-COMPUTADORAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5405-1	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	412,980	412,980	412,980	412,980	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	41 COMPUTADORAS CON EQUIPO PARA EL COBRO DE PREDIAL
118892	PROGRAMA DE CAPACITACION GENERANDO EMPLEOS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	5920305	MUNICIPIO DE JIMENEZ	22,012	22,012	22,012	22,012	100.0%	0	0	PERSONA	22,012.00	22,012.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																
	SERVICIOS PERSONALES																
107683	PRESTACION DE SERV PROFESIONALES EN ELABORACION DE PROYECTOS Y EXP. TECNICOS	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	04-0004	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	160,080	160,080	160,080	160,080	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
64087	PAGO DE UNIFORMES PARA SINDICO, Y SECRETARIOS	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600	11,600	11,600	11,600	100.0%	0	0	ARTÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
148945	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	2,618,365	2,618,365	2,618,365	2,618,365	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
1876	GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000021	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,381,600	2,381,600	2,381,600	2,381,600	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
14062	POSTES METALICOS Y CHAROLAS METALICAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5402-10	COORDINACION DE PLANEACION Y EVALUACION	8,345	8,345	8,345	8,345	100.0%	0	0	PIEZA	69.00	69.00	100.0%	
157833	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	011	TESORERIA MUNICIPAL	11,634	11,634	11,634	11,634	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
156992	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y COMPUTO.	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	006	TESORERIA MUNICIPAL	28,845	28,845	28,845	28,845	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
157293	COMPRA DE REFACCIONES	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	008	TESORERIA MUNICIPAL	49,732	49,732	49,732	49,732	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
156575	CONSUMO DE GAS	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	004	TESORERIA MUNICIPAL	27,954	27,954	27,954	27,954	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
156457	PAGO CONSUMODE ENERGIA ELECTRICA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	003	TESORERIA MUNICIPAL	12,346	12,346	12,346	12,346	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
156895	PAGO DE COMBUSTIBLE	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	005	TESORERIA MUNICIPAL	194,146	194,146	194,146	194,146	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
157612	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	009	TESORERIA MUNICIPAL	36,469	36,469	36,469	36,469	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
156358	PAGO SERVICIO TELEFONICO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	002	TESORERIA MUNICIPAL	11,055	11,055	11,055	11,055	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
118790	ALUMBRADO PUBLICO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240576	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	75,905	75,905	75,905	75,905	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
118791	APORTACION AL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240616	DESARROLLO RURAL	94,905	94,905	94,905	94,905	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
118792	APOYO A ESCUELAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240687	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	214,413	214,413	214,413	214,413	100.0%	0	0	ACCIÓN	15.00	15.00	100.0%	
118793	APOYO PARA VIVIENDAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240690	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	147,000	147,000	147,000	147,000	100.0%	0	0	APOYO	7.00	7.00	100.0%	
118794	CATEDRAL DE GUADALUPE	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240689	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
118795	DIVERSAS EROGACIONES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920030004	TESORERIA MUNICIPAL	24,699	24,699	24,699	24,699	100.0%	0	0	OPERACIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE IMPORTE ES DE CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA.
118796	PROYECTOS, PRODUCTOS VIABLES Y DESARROLLO REGIONAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240738	FOMENTO ECONOMICO	222,706	222,706	222,706	222,706	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
118797	REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240144	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	611,315	611,315	611,315	611,315	100.0%	0	0	MÁQUINA	15.00	15.00	100.0%	
118798	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920060000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	18,954,735	18,954,735	18,954,735	18,954,735	100.0%	0	0	SERVICIO	2.00	2.00	100.0%	EL AVANCE FISICO SE MIDE EN LOS SERVICIOS OTORGADOS: ALUMBRADO PUBLICO Y ASEO URBANO.
84378	ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	518111	OFICIALIA MAYOR	3,025,227	3,025,227	3,025,227	3,025,227	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE CAMISAS, BLUSAS Y PANTALONES APROBADOS EN LICITACION CA-CO-952-2009
161658	PAGO DEUDA ADMINISTRACION ANTERIOR	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	-	TESORERIA MUNICIPAL	239,531	239,531	239,531	239,531	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PAGO VARIOS PROVEEDORES
60113	COMISIONES BANCARIAS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-001-005	TESORERIA MUNICIPAL	6,942	6,942	6,942	6,942	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
60114	PAGO DE DEUDA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	592+10+05+001	TESORERIA	2,033,949	2,033,949	2,033,949	2,033,949	100.0%	0	0	ACCIÓN	9.00	3.00	33.3%	
40574	SANEAMIENTO DE FINANZAS	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	592002	TESORERIA MUNICIPAL	442,061	442,061	442,061	442,061	100.0%	0	0	PAGO	8.00	2.00	25.0%	LA NUEVA ADMINISTRACION OBTUVO UN PRESTAMO A 8 MENSUALIDADES Y SE HAN PAGADO 2 UNA DE \$148,934.90 Y OTRA DE \$145,624.49. EL IMPORTE RESTANTE ES DE OTRO PRESTAMO PERO DE LA ADMINISTRACION PASADA JUNTO CON LOS INTERESES COBRADOS
173914	COMISIONES BANCARIAS	5-ASCENSION	ASCENSION	3	TESORERIA	1,739	1,739	1,739	1,739	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS
116128	COMIOSIONES BANCARIAS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-18-001	TESORERIA	1,308	1,308	1,308	1,308	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
141556	PAGO DE DERACHOS DE AGUA	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	592021101	TESORERIA MUNICIPAL	206,637	206,637	206,637	206,637	100.0%	0	0	SERVICIO	4.00	4.00	100.0%	CORRESPONDE AL PAGO DE 4 MESES DE ADEUDO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
80788	PAGO DE INTERESES POR PRÉSTAMO DE BANOBRAS	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020801	TESORERÍA MUNICIPAL	203,703	203,703	203,703	203,703	100.0%	0	0	PESOS	196,569.00	196,569.00	100.0%	PARA EL PAGO DE INTERESES GENERADOS POR EL CRÉDITO SIMPLE HASTA POR UN MONTO DE \$9,504,380.31 PAGADERO A MÁS TARDAR EL 09 DE OCTUBRE DE 2010 CON LOS RECURSOS DEL FORTAMUNDF CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010.
148310	COMISIONES BANCARIAS	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	592-00-0003	TESORERIA MUNICIPAL	1,790	1,790	1,790	1,790	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
147273	PAGO DE DEUDA	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	02	TESORERIA MUNICIPAL	1,927,566	1,927,566	1,927,566	1,927,566	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
148877	COMISIONES BANCARIAS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	07	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	20,848	20,848	20,848	20,848	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
148880	CREDITO CATERPILLAR Y MOTONIVELADORA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	06	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	5,630,551	5,630,551	5,630,551	5,630,551	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	PAGO DE MOTONIVELADORA Y MOTOCOFORMADORA
90909	COMISIONES BANCARIAS	18-CUSHIURIACHI	CUSHIURIACHI	592-00-005	TESORERIA	996	996	996	996	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
1877	AMORTIZACIONES PAGO DECOMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO PARA	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010TE000002	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	64,000,000	64,000,000	64,000,000	64,000,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
1878	INTERESES PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO PARA EL	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2010TE000001	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	1,161,410	1,161,410	1,161,410	1,161,410	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
92425	COMISIONES BANCARIAS	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592+0+07+002	TESORERIA	1,946	1,946	1,946	1,946	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
90474	OBLIGACIONES FINANCIERAS CREDITO MIFEL	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	8	ENTIDAD MUNICIPAL	417,390	417,390	417,390	417,390	100.0%	0	0	PESOS	1.00	1.00	100.0%	NADA POR MANIFESTAR
68835	PAGO DEUDA INSTITUCION PARTICULARES	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	1	TESORERIA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	NADA QUE MANIFESTAR
54979	COMISIONES BANCARIAS	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	11202+03+125	TESORERIA	1,167	1,167	1,167	1,167	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
54989	PAGO DEUDA IMSS	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-002	TESORERIA	18,574	18,574	18,574	18,574	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
54981	PAGO DEUDA 2009	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-001	TESORERIA	75,993	75,993	75,993	75,993	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
88500	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	26-GRAN MORELOS	SAN NICOLÁS DE CARRETAS	026/S25/00/1	TESORERIA MUNICIPAL	348	348	348	348	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
88501	PAGO DE INTERESES NO BANCARIOS	26-GRAN MORELOS	SAN NICOLÁS DE CARRETAS	-	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	15,363	15,363	15,363	15,363	100.0%	0	0	PAGO	15,363.00	15,363.00	100.0%	
88502	PAGO DE PRESTAMO A BANOBRAS	26-GRAN MORELOS	SAN NICOLÁS DE CARRETAS	-	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	227,844	227,844	227,844	227,844	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
84379	PAGO DE CREDITO A CORTO PLAZO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	502609	TESORERIA MUNICIPAL	234,390,510	234,390,510	234,390,510	234,390,510	100.0%	0	0	CRÉDITO	1.00	1.00	100.0%	ES EL PAGO DE LA DEUDA DEL CREDITO OTORGADO PARA OBRA PUBLICA
84380	PAGO DEL CREDITO A LARGO PLAZO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	502709	TESORERIA MUNICIPAL	40,855,604	40,855,604	40,855,604	40,855,604	100.0%	0	0	CRÉDITO	1.00	1.00	100.0%	ES EL PAGO DE LA DEUDA DEL CREDITO OTORGADO PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE SEMIASIVO
31027	PAGO DE DUEDA OFICIAL	39-LÓPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	0000001	TESORERIA MUNICIPAL	1,345,123	1,345,123	1,345,123	1,345,123	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
162263	PAGO INDEMINIZACIONES	43-MATACHI	MATACHI	592-01-1-30	TESORERIA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
85219	PAGO DE DEUDA REQUERIDA CON BANOBRAS	45-MEQQUI	PEDRO MEOQUI	MF02	TESORERIA	5,127,925	5,127,925	5,127,925	5,127,925	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
166740	PAGO DE PASIVOS MUNICIPALES	46-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-001	TESORERIA MUNICIPAL	2,221,432	2,221,432	2,221,432	2,221,432	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
116516	COMISIONES BANCARIAS	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	592-002-408	TESORERIA	613	613	613	613	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
116517	SANEAMIENTO FINANCIERO	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-009	TESORERIA	23,461	23,461	23,461	23,461	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
173770	PAGO DEUDA PUBLICA	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-001	TESORERIA	386,362	386,362	386,362	386,362	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
31321	PAGO DE DEUDA PUBLICA	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592-18-100	TESORERIA MUNICIPAL	2,432,051	2,432,051	2,432,051	2,432,051	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
118043	PAGO A BANOBRAS	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	057-01	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	442,388	442,388	442,388	442,388	100.0%	0	0	PAGO	9.00	9.00	100.0%	PAGO TOTAL
174399	PAGO DEUDA INSTITUCIONES FINANCIERAS	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	221-01-01	TESORERIA MUNICIPAL	526,080	526,080	526,080	526,080	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE DEUDA CON BANOBRAS. RECURSO UTILIZADO PARA OBRAS: VELATORIO BOQUILLA, BIBLIOTECA RANCHO NUEVO, MATERIALES PARA VIVIENDA Y TRAMO CARRETERO LOTE 4 EL MOLINO.
102128	COMISIONES BANCARIAS	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	08	TESORERIA MUNICIPAL	6,690	6,690	6,690	6,690	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	
134011	COMISIONES BANCARIAS	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592-04-001	TESORERIA	974	974	974	974	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
134323	LIQUIDACION TRASCAGO	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592-04-04-REF259	TESORERIA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
134297	PAGO DE DEUDA ADMINISTRACION 2007-2010	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592-04-04-REF260	TESORERIA	32,119	32,119	32,119	32,119	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
77533	COMISIONES BANCARIAS	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-04-0001	TESORERIA MUNICIPAL	1,365	1,365	1,365	1,365	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
169037	DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700158	TESORERIA MUNICIPAL	30,394	30,394	30,394	30,394	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
168637	PAGO DE DEUDA A INSTITUCIONES PARTICULARES	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700150	TESORERIA MUNICIPAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
168662	PAGO DE DEUDA A PARTICULARES	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700151	TESORERIA MUNICIPAL	115,000	115,000	115,000	115,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																
161513	COMPLEMENTO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0001	TESORERIA MUNICIPAL	162,505	162,505	162,505	162,505	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
161583	COMPRA UNIFORMES POLICIAS	1-AHUMADA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0001	TESORERIA MUNICIPAL	110,338	110,338	110,338	110,338	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
158342	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0001	TESORERIA MUNICIPAL	309,201	309,201	309,201	309,201	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA
60115	SEGURIDAD PUBLICA	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-10-01-001	TESORERIA	2,103,692	2,103,692	2,103,692	2,103,692	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
40690	SEGURIDAD PUBLICA	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	5920001	TESORERIA MUNICIPAL	2,618,090	2,618,090	2,618,090	2,618,090	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
173597	PAGO DE NOMINA Y SERV. PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	05-592-00-04	TESORERIA	3,916,592	3,916,592	3,916,592	3,916,592	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	SE PAGO NOMINA, MITO, VEH., EPO. DE COM. SECLAMENTOS, LIQUIDACIONES, LLANTAS, ESTANCIA DE SEDENA.
116261	COMBUSTIBLE	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-003	TESORERIA	249,160	249,160	249,160	249,160	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
116160	COMPRA LLANTAS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-19-001	TESORERIA	45,047	45,047	45,047	45,047	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
115955	GASTOS MANTENIMIENTO PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	592-01-001	TESORERIA	16,748	16,748	16,748	16,748	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
116310	LLANTAS PATRULLAS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-004	TESORERIA	81,905	81,905	81,905	81,905	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
116353	MANTENIMIENTO RADIOS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-006	TESORERIA	7,562	7,562	7,562	7,562	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
116219	PAGO COMBUSTIBLE	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-19-004	TESORERIA	165,968	165,968	165,968	165,968	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
116247	UNIFORMES AGENTES SEGURIDAD	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-002	TESORERIA	35,975	35,975	35,975	35,975	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
119672	NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	9-BOCOYNA	BOCOYNA	090100	MUNICIPIO DE BOCOYNA	2,075,028	2,075,028	2,075,028	2,075,028	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA. OCT - DICIEMBRE. ADMON. 2010 - 2013.
85430	PAGO DE NOMINA	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	0001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,017,177	1,017,177	1,017,177	1,017,177	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE INGRESO FUE DESTINADO PARA EL PAGO DE LAS NECESIDADES VINCULADAS CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. INCLUYE TAMBIEN EL PAGO DE LA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
80789	CONSTRUCCIÓN DEL CONSULTORIO PARA MERETICES	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020208	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	191,327	191,327	191,327	191,327	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80790	GASTOS, ARMAMENTO, UNIFORMES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y EDIFICIO DE SEG.	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y BOMBEROS	3,897,105	3,897,105	3,897,105	3,897,105	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	
80773	SEGURIDAD PÚBLICA, ACCIÓN 1	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	592020209	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y BOMBEROS	2,062,244	2,062,244	2,062,244	0	0.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	
158047	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-03-003	TESORERIA	227,561	63,346	63,346	63,346	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
172064	EQUIPO DE RADIO	12-CARICHÍ	CARICHÍ	582-01-003	TESORERIA	28,739	28,739	28,739	28,739	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
172048	GASOLINA VEHICULOS SEGURIDAD	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-002	TESORERIA	162,319	162,319	162,319	162,319	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
158048	HOSPEDAJE DIRECTOR SEG. PUBLICAS	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-003-003	TESORERIA MUNICIPAL	24,760	24,760	24,760	24,760	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
158049	LLANTAS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-03-006	TESORERIA	50,827	13,260	13,260	13,260	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
158050	MATERIAL SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-03-005	TESORERIA	6,113	4,818	4,818	4,818	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
171958	NOMINA SEG. PUBLICA OCT-DIC	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-001	TESORERIA	254,266	254,266	254,266	254,266	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
158051	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-03-001	TESORERIA	722,125	348,666	348,666	348,666	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
172210	PAGO TELEFONO Y EQUIPO OFICINA	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-005	TESORERIA	9,690	9,690	9,690	9,690	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
172075	REPARACION PATRULLAS	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-004	TESORERIA	38,519	38,519	38,519	38,519	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
158052	REPARACION VEHICULOS POLICIA	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-03-002	TESORERIA	67,573	16,998	16,998	16,998	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
148311	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	592-00-0002	TESORERIA MUNICIPAL	227,692	227,692	227,692	227,692	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
148878	ANTICIPO DE 3 CRUCEROS Y DOS SINCRONIZADORES	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	14	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	585,670	585,670	585,670	585,670	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	TRES CRUCEROS Y DOS SINCRONIZADORES EN VARIAS CALLES
149018	COMBUSTIBLE DE SEG PUBLICA	17-CUAUHTEMOC	COBERTURA MUNICIPAL	4	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	3,274,568	3,274,568	3,274,568	3,274,568	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
148879	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	11	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	3,104,257	3,104,257	3,104,257	3,104,257	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	COMPRA DE CAMION PARA BOMBEROS, MOTOS PARA VIALIDAD, CASCOS Y ADITAMENTOS PARA LAS MOTOS, CAMARA DE VIGILANCIA
148881	HONORARIOS MEDICOS POR REALIZACION DE CERT. EMBRIEDAD E INT.FISICA AL PERSONAL	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	10	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	289,726	289,726	289,726	289,726	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE HONORARIOS A MEDICOS QUE REALIZAN CERTIFICADOS DE EMBRIEDAD E INTEGRAD FÍSICA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
148887	INCAPACIDADES DE PERSONAL DE SEG. PUBLICA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	08	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	24,254	24,254	24,254	24,254	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	INCAPACIDADES POR RIESGOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE SEG. PUBLICA
148888	LISTAS DE RAYA Y/O NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	02	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	21,404,490	21,404,490	21,404,490	21,404,490	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE NOMINA ORAL DE TODO EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 2DO. TRIMESTRE
148882	MANTENIMIENTO A CAMARAS DE VIGILANCIA DE SEG. PUBLICA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	07	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	612,412	612,412	612,412	612,412	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	MENSUALIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARAS DE SEG. PUBLICA
90766	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	18-CUSHUIRIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-06	TESORERIA	45,628	45,628	45,628	45,628	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
90767	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	18-CUSHUIRIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	5920003	TESORERIA	1,125,358	1,125,358	1,125,358	1,125,358	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
225	ADQUISICION DE BICICLETAS Y SUS ACCESORIOS PARA POLICIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000073	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	305,389	305,389	305,389	305,389	100.0%	0	0	UNIDAD	35.00	35.00	100.0%	
1879	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS (GASOLINA Y DIESEL)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE00007614105	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	27,594,001	27,594,001	27,594,001	27,594,001	100.0%	0	0	LITRO	3,321,427.00	3,321,427.00	100.0%	
1880	ADQUISICION DE LLANTAS PARA PATRULLAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000078	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,144,763	1,144,763	1,144,763	1,144,763	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
1881	CAPACITACIO, VIATICOS Y TRANSPORTE GRUPO DARE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE0000707172	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	372,360	372,360	372,360	372,360	100.0%	0	0	PERSONA	12.00	12.00	100.0%	
1292	CAPACITACION DARE MATERIAL DIDACTICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000087	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	23,361	23,361	23,361	23,361	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
1882	EQUIPAMIENTO PARA LUCES DE EMERGENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000007	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	961,840	961,840	961,840	961,840	100.0%	0	0	UNIDAD	192.00	192.00	100.0%	
1883	EQUIPO VARIO PARA EL H CUERPO DE BOMBEROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000008	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	902,418	902,418	902,418	902,418	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
1884	MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE SEGURIDAD PUBLICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000077	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,038,985	2,038,985	2,038,985	2,038,985	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
1885	PAGO SUELDOS-PRIMA ADICIONAL DOMINICAL,QUINCENAL,TIEMPO EXTRAORDINARIO,CUOTAS SERV MEDICO, DESPENSA, COMPENSACIONES ADIC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000047-60	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	85,186,782	85,186,782	85,186,782	85,186,782	100.0%	438,212	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
1886	UPS TRIFASICO EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGIA PARA CERI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	607,840	607,840	607,840	607,840	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
1887	UPS Y EQUIPO DE INFORMATICA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000006	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	425,880	425,880	425,880	425,880	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
68196	GASOLINA PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	20-CHINIPAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0003	TESORERIA MUNICIPAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
73945	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	20-CHINIPAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0004	TESORERIA MUNICIPAL	22,717	22,717	22,717	22,717	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
65244	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	20-CHINIPAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0003	TESORERIA MUNICIPAL	277,230	277,230	277,230	277,230	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
68156	REFACIONES PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	20-CHINIPAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0003	TESORERIA MUNICIPAL	55,032	55,032	55,032	55,032	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
14063	ADQUISICION CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	21-DELICIAS	DELICIAS	5407	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	692,504	692,504	692,504	692,504	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	3 CÁMARAS MAS ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO
14064	BOMBERA PIERCE	21-DELICIAS	DELICIAS	5403-6-2	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	381,384	381,384	381,384	381,384	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
14065	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	21-DELICIAS	DELICIAS	5206	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	377,023	377,023	377,023	377,023	100.0%	0	0	EQUIPO	6.00	6.00	100.0%	
14066	SUELDO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	21-DELICIAS	DELICIAS	5101-6	DIRECCION DE SEGURIDD PUBLICA MUNICIPAL	12,569,091	12,569,091	12,569,091	12,569,091	100.0%	0	0	PERSONA	369.00	369.00	100.0%	
14067	TRONCALES DIGITALES PARA DIEZ LINEAS TELEFONICAS DEL COMPLEJO SEGURIDAD PUBLICA	21-DELICIAS	DELICIAS	5407-6-4-	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	593,186	593,186	593,186	593,186	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCIÓN	10.00	10.00	100.0%	
92246	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-01-002	TESORERIA	242,914	242,914	242,914	242,914	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
92247	NOMINA P/SEGURIDAD PUBLICA	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-01-001	TESORERIA	445,293	445,293	445,293	445,293	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
166133	REHABILITACION DE COMANDANCI DE POLICIA DE ABDENAGO C GARCIA(LAGUNITAS)	23-GALEANA	ABDENAGO C. GARCIA (LAGUNITAS)	3	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	36,654	36,654	36,654	36,654	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89258	ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	6	ENTIDAD MUNICIPAL	765,212	765,212	765,212	765,212	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	NADA POR MANIFESTAR
57362	ADQ. DE UNIFORMES	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-003	TESORERIA	17,085	17,085	17,085	17,085	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

**ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
54982	ADQ. LLANTAS	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-005	TESORERIA	4,100	4,100	4,100	4,100	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
57533	ALIMENTACION AGENTES	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-005	TESORERIA	2,000	2,000	2,000	2,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
54983	ALIMENTACION AGENTES SEGURIDAD	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	112+02+128	TESORERIA	10,462	10,462	10,462	10,462	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
54984	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	112+02+003	TESORERIA	139,860	139,860	139,860	139,860	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
57237	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEG. OCT-DIC	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-001-002	TESORERIA	160,385	160,385	160,385	160,385	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
54985	LAVADO COBUJASDE CELDAS	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-008	TESORERIA	319	319	319	319	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
54986	MANTENIMIENTO DE TRANSMISORES	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	112+02+03+078	TESORERIA	9,882	9,882	9,882	9,882	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
57552	MANTENIMIENTO VEHICULOS SEG. PUBLICA	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-006	TESORERIA	10,412	10,412	10,412	10,412	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
54987	MATERIAL BARS SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-006	TESORERIA	3,629	3,629	3,629	3,629	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
56392	MATERIAL VARIOS SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	591-01-004	TESORERIA	8,101	8,101	8,101	8,101	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
54988	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	112+02+03+075	TESORERIA	432,875	432,875	432,875	432,875	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
57299	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-001	TESORERIA	351,898	351,898	351,898	351,898	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
54989	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-004	TESORERIA	17,175	17,175	17,175	17,175	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
54990	UNIFORMES AGENTES	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-003	TESORERIA	25,578	25,578	25,578	25,578	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
157704	COMPRA DE ARMAS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	009	TESORERIA MUNICIPAL	18,524	18,524	18,524	18,524	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
157773	COMPRA DE TORREJAS Y ACUMULADORES PARA PATRULLAS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	010	TESORERIA MUNICIPAL	10,400	10,400	10,400	10,400	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
157117	COMPRA DE VIVERES	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	007	TESORERIA MUNICIPAL	144,466	144,466	144,466	144,466	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
152561	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	001	TESORERIA MUNICIPAL	2,647,345	2,647,345	2,647,345	2,647,345	100.0%	0	0	CORPORACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
109442	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	2011_4_001	SEGURIDAD PUBLICA	806,794	806,794	806,794	806,794	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
107718	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	1-0001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	12,088,278	12,088,278	12,088,278	12,088,278	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
118799	COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920040005	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,478,597	3,478,597	3,478,597	3,478,597	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
118800	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920040003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
64831	ARRREGLO Y REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	004	PRESIDENCIA MUNICIPAL	322,132	322,132	322,132	322,132	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	1.00	1.00	100.0%	
64463	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	0003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	777,378	777,378	777,378	777,378	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	30.00	30.00	100.0%	
64271	PAGO DE NOMINA Y AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	0002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	191,083	191,083	191,083	191,083	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	5.00	5.00	100.0%	
65007	PAGO DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	005	PRESIDENCIA MUNICIPAL	192,038	192,038	192,038	192,038	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
84381	ACADEMIA DE POLICIA (ADEUDO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	517012	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,703,854	1,703,854	1,703,854	1,703,854	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	PARA PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTOS PARA ASPIRANTES A POLICIA DE LA ACADEMIA.
84382	ACADEMIA DE POLICIA (GENERACION ENERO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	504112	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	703,205	703,205	703,205	703,205	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	GASTOS PARA LA GRADUACION DE ENERO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL, BECAS, ALIMENTOS, UNIFORMES.
84739	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA TRANSITO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	524031	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	1,084,347	1,084,347	1,084,347	1,084,347	100.0%	0	0	VEHÍCULO	43.00	43.00	100.0%	
84383	APLICACION DE EXAMENES ANTIDOPING	37-JUÁREZ	JUÁREZ	518812	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	417,625	417,625	417,625	417,625	100.0%	0	0	EXAMEN	3,635.00	3,635.00	100.0%	
84384	ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS PARA TRANSITO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	515631	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	4,966,380	4,966,380	4,966,380	4,966,380	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 49 VEHICULOS PATRULLAS PARA TRANSITO.
84385	GASTO DE OPERACION DEL OPERATIVO COORDINADO CHIHUAHUA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	517712	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,334,531	5,334,531	5,334,531	5,334,531	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ES EL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS. ARRENDAMIENTO DE SANTARIOS. GASTO DE OPERACION Y BONO DE ALTO RIESGO.
84386	LISTA DE RAYA OPERATIVO COORDINADO CHIHUAHUA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	504912	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13,144,112	13,144,112	13,144,112	13,144,112	100.0%	0	0	PERSONA	32.00	32.00	100.0%	ES LA LISTA DE RAYA DONDE SE ESTA PAGANDO A PERSONAL MILITAR DEL OPERATIVO COORDINADO CHIHUAHUA. EL AVANCE ES EL PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE.
84387	MANTENIMIENTO Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	519513	SERVICIOS PUBLICOS	857,524	857,524	857,524	857,524	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	ES EL MANTENIMIENTO Y ARRENDAMIENTO DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2009.
85192	NOMINA DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1200	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	67,418,271	67,418,271	67,418,271	67,418,271	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SE EJERCIÓ EN LA NOMINA DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL GASTO CORRIENTE.
84388	OPERATIVO COORDINADO CHIHUAHUA (ADEUDO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	504012	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4,730,010	4,730,010	4,730,010	4,730,010	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SON LOS GASTOS GENERADOS EN CONTRATOS 2009. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y DE BANOS.
84389	PLAZAS OPERATIVAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	504812	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	158,360,210	158,360,210	158,360,210	158,360,210	100.0%	0	0	PERSONA	1,489.00	1,489.00	100.0%	ES EL SUELDO DE OPERATIVOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
129287	APOYO A COMISARIAS SEGURIDAD	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-003	TESORERIA	9,500	9,500	9,500	9,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
130572	COMBUSTIBLE SEG PUBLICA	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-009	TESORERIA	18,230	18,230	18,230	18,230	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
129675	COMPRA DE UNIFORMES Y CHAMARRAS SEGURIDAD PUBLICA	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-005	TESORERIA	46,661	46,661	46,661	46,661	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
130778	COMPRA MUNICIONES	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-006	TESORERIA	134,107	134,107	134,107	134,107	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
130739	COMPRA NEUMATICOS	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-010	TESORERIA	39,120	39,120	39,120	39,120	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
131193	EQUIPAMIENTO COMANDANCIA MUNICIPAL	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-011	TESORERIA	14,598	14,598	14,598	14,598	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
130812	EQUIPAMIENTO SEG. PUBLICA	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-011	TESORERIA	19,518	19,518	19,518	19,518	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
130323	MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-008	TESORERIA	21,780	21,780	21,780	21,780	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
128288	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	5920101	TESORERIA MUNICIPAL	47,972	47,972	47,972	47,972	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
129538	POLICIA ADULTO MAYOR	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-004	TESORERIA	9,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	9.00	9.00	100.0%	
130163	RADIOS COMUNICACION SATELITAL	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-007	TESORERIA	105,640	105,640	105,640	105,640	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
31040	PAGO DE SUELDO DE SEGURIDAD PUBLICA	39-LÓPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	0000002	TESORERIA MUNICIPAL	269,024	269,024	269,024	269,024	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
147596	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	5920101	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	447,476	447,476	447,476	447,476	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA INTEGRADA OR 6 ELEMENTOS.
160060	ADITIVOS Y LUBRICANTES OCT=DIC	43-MATACHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592=01=012	TESORERIA	1,225	1,225	1,225	1,225	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
162989	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD ENE=DIC	43-MATACHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	-	TESORERIA	248,440	248,440	248,440	248,440	100.0%	0	0	ACCIÓN	10.00	10.00	100.0%	
160031	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEG.	43-MATACHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592=1=011	TESORERIA	76,028	76,028	76,028	76,028	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159963	MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD OCT=DIC	43-MATACHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592=01=003	TESORERIA	22,857	22,857	22,857	22,857	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
162929	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	43-MATACHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592=01=006	OBRAS PUBLICAS	11,310	11,310	11,310	11,310	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
162981	NOMINA SEGURIDAD ENE=SEPT	43-MATACHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	-	TESORERIA	134,888	134,888	134,888	134,888	100.0%	0	0	ACCIÓN	10.00	10.00	100.0%	
159997	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OCT=DIC	43-MATACHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592=01=008	TESORERIA	180,192	180,192	180,192	180,192	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
160090	REFACCIONES Y ACCESORIOS VEHICULOS SEG. OCT=DIC	43-MATACHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592=01=013	TESORERIA	12,453	12,453	12,453	12,453	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
163009	UNIFORMES POLICIA ENE=DIC	43-MATACHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	-	TESORERIA	18,077	18,077	18,077	18,077	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
160122	UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA OCT=DIC	43-MATACHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592=01=031	TESORERIA	44,403	44,403	44,403	44,403	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
158134	OTROS GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	44-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	SP02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	393,098	393,098	393,098	393,098	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
158091	SUELDOS DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	44-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	SP01	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,054,909	1,054,909	1,054,909	1,054,909	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
85119	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	MF01	MUNICIPIO DE MEOQUI TESORERIA	11,941,050	11,941,050	11,941,050	11,941,050	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
92365	COMBUSTIBLE	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-01-002	TESORERIA	11,000	11,000	11,000	11,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
92486	COMPRA COMPUTADOR	47-MORIS	MORIS	592-02-001	TESORERIA	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
92535	COMPRA DE RADIOS	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-003	TESORERIA	44,632	44,632	44,632	44,632	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
92366	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-01-003	TESORERIA	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
92515	MANT. VEHICULOS(LLANTAS)	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-002	TESORERIA	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
92367	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-01-001	TESORERIA	88,500	88,500	88,500	88,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
116518	SEGURIDAD PUBLICA	48-NAMOIQUIA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-01	TESORERIA	1,674,837	1,674,837	1,674,837	1,674,837	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
116553	ALIMENTOS PRESOS	49-NONOAIVA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0023	TESORERIA MUNICIPAL	11,378	11,378	11,378	11,378	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
116518	COMBUSTIBLES SEGURIDAD PUBLICA	49-NONOAIVA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0007	TESORERIA MUNICIPAL	194,134	194,134	194,134	194,134	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
115074	COMPENSACION FJIA SEGURIDAD PUBLICA	49-NONOAIVA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0002	TESORERIA MUNICIPAL	128,897	128,897	128,897	128,897	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
115127	GRATIFICACION COMISARIOS Y AUXILIARES SEG. PUB	49-NONOAIVA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0003	TESORERIA MUNICIPAL	211,573	211,573	211,573	211,573	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
115348	REP Y MANT DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	49-NONOAIVA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0006	TESORERIA MUNICIPAL	36,164	36,164	36,164	36,164	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
115413	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEG PUBLICA	49-NONOAIVA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0006	TESORERIA MUNICIPAL	36,164	36,164	36,164	36,164	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
115035	SUELDO BASE SEGURIDAD PUBLICA	49-NONOAIVA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0001	TESORERIA MUNICIPAL	215,031	215,031	215,031	215,031	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
115225	VIATICOS SEGURIDAD PUBLICA	49-NONOAIVA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0004	TESORERIA MUNICIPAL	103,240	103,240	103,240	103,240	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
158913	AGUA P/SEG. PUBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-003-001	TESORERIA	18,076	18,076	18,076	18,076	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
158914	COMBUSTIBLE	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-003-032	TESORERIA	121,528	121,528	121,528	121,528	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
167599	COMPRA DE AUTOMOVIL PARA SEGURIDAD PUBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	0003	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	57,675	57,675	57,675	57,675	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	COMPRA DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA.
158915	ENGOMADOS ECOLOGICOS VEHICULOS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-003-002	TESORERIA	4,629	4,629	4,629	4,629	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
167797	FORTALECIMIENTO DE UNION FAMILIAR.	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	0005	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	4,640	4,640	4,640	4,640	100.0%	0	0	FAMILIA	1.00	1.00	100.0%	EVENTO FORTALECIMIENTO DE LA UNION FAMILIAR.
158916	LLANTAS VEHICULOS SEGURIDAD	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0003-0034	TESORERIA	13,613	13,613	13,613	13,613	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
158917	NOMINA ABRIL-SEPT	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-003-0032	TESORERIA	213,217	213,217	213,217	213,217	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
167368	NOMINA Y AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	0001	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	237,491	237,491	237,491	237,491	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE NOMINA Y AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2010.
158918	PAGO GASTOS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-003-038	TESORERIA	2,687	2,687	2,687	2,687	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
158919	PAGO LIQUIDACION AGENTES SEGURIDAD	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-003-030	TESORERIA	13,149	13,149	13,149	13,149	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
158920	REP Y MANTENIMIENTO REMOLQR MPJO.	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-087	TESORERIA	2,143	2,143	2,143	2,143	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
158921	REPARACION DE VEHICULOS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-003-0037	TESORERIA	1,998	1,998	1,998	1,998	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
158922	REPARACION UNIDADES SEG. PUBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	592=00=003=008	TESORERIA	213,263	213,263	213,263	213,263	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
158923	SERVICIO DE RADIO COMUNICACION SEGURIDAD PUBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	592=00=003=003	TESORERIA	24,504	24,504	24,504	24,504	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
158924	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0003-36	TESORERIA	9,736	9,736	9,736	9,736	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
173771	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-10-01-001	TESORERIA MUNICIPAL	554,323	554,323	554,323	554,323	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
31322	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	592-18-01	TESORERIA	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
89704	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	VALLE DEL ROSARIO	592-01-0004	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	141,931	141,931	141,931	141,931	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE RUBRO INCLUYE TODO EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, DESDE REFACCIONES MENORES, LLANTAS,REPARACIONES, ETC.
89705	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EXCLUSIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	VALLE DEL ROSARIO	592-01-0006	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	148,506	148,506	148,506	148,506	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE RUBRO SE CONTEMPLA EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EXCLUSIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
89921	PAGO DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0009	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,538	2,538	2,538	2,538	100.0%	0	0	EXAMEN	2.00	2.00	100.0%	SE CONTEMPLA EL PAGO DEL EXAMEN DE CONFIANZA DEL DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y DE UN ENLACE MUNICIPAL QUE NOS SOLICITA DE PARTE DE LA FISCALIA ESTATAL, LOS CUALES YA SE MANDARON EVALUAR Y SE ESTA A ESPERAS DE LOS RESULTADOS
89706	PAGO DE GRATIFICACIONES Y COMPENSACIONES AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA	56-ROSARIO	VALLE DEL ROSARIO	592-01-0007	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	66,687	66,687	66,687	66,687	100.0%	0	0	APOYO	6.00	6.00	100.0%	EN ESTE RUBRO SE CONTEMPLA EL PAGO DEL PROPORCIONAL DE AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA .
89707	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	VALLE DEL ROSARIO	592-01-0002	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	393,935	393,935	393,935	393,935	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE RUBRO SE CONTEMPLA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, QUE SON EL DIRECTOR, UN SUBCOMANDANTE Y 4 AGENTES.
89822	PAGO DE VIATICOS,ALIMENTACION Y GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0005	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	87,825	87,825	87,825	87,825	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE RUBRO SE PAGAN LOS VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE INCLUYE LA ALIMENTACION Y GASTOS DE TRANSPORTE POR RECORRIDOS, TRASLADOS, ETC.
71646	ALUMBRADO PUBLICO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	057-02	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	66,490	66,490	66,490	66,490	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%	
119044	ALUMBRADO PUBLICO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	057-02	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	52,389	52,389	52,389	52,389	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	
174400	ADQUISICION DE 5 ARMAS CORTAS Y DOS LARGAS	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	COBERTURA MUNICIPAL	123-00-01	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	7.00	7.00	100.0%	
174401	PAGO DE NOMINA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-03	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	544,625	544,625	544,625	544,625	100.0%	0	0	PROGRAMA	7.00	7.00	100.0%	
102793	PAGO DE NOMINA	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-04	TESORERIA MUNICIPAL	1,995,209	1,995,209	1,995,209	1,792,925	89.9%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.90	90.0%	
101750	ALUMBRADO PUBLICO	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	02	OBRAS PUBLICAS	37,941	37,941	37,941	37,941	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
101572	SEGURIDAD PUBLICA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	01	SEGURIDAD PUBLICA	1,904,683	1,904,683	1,904,683	1,904,683	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE INDICA DE ESTA MANERA LA META, DEBIDO A QUE SE ATIENDE A LA CIUDADANIA EN GENERAL, EN CUALQUIER NECESIDAD TANTO EN AREA RURAL COMO URBANA.
101868	UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	03	TESORERIA MUNICIPAL	87,403	87,403	87,403	87,403	100.0%	0	0	OTROS	46.00	46.00	100.0%	
134012	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592+112+04+001+002	TESORERIA	227,937	227,937	227,937	227,937	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
134013	COMPRA CALZADO SEGURIDAD PUBLICA	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592+112+004+001+004	TESORERIA	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
134014	COMPRA DE CAMISAS Y UNIFORMES	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-241, 242	TESORERIA	16,199	16,199	16,199	16,199	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
134015	EXAMENES MEDICOS AGENTES	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	112+04+0084	TESORERIA	3,200	3,200	3,200	3,200	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
134016	LIQUIDACION OFICIAL	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-237	TESORERIA	11,996	11,996	11,996	11,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
134017	MATERIAL SEGURIDAD	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592+112+04+001+003	TESORERIA	18,789	18,789	18,789	18,789	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
134018	NOMINA SEGURIDAD	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592+112+002	TESORERIA	894,634	894,634	894,634	894,634	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
134019	PAGO EXTINTOR SEG. PUBLICA	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-251	TESORERIA	5,023	5,023	5,023	5,023	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
149314	MANTENIMIENTO VEHICULOS	62-SAUCILLO	COBERTURA MUNICIPAL	592+01+003	TESORERIA MUNICIPAL	60,338	60,338	60,338	60,338	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
149331	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIOS	62-SAUCILLO	COBERTURA MUNICIPAL	592+01+004	TESORERIA MUNICIPAL	7,499	7,499	7,499	7,499	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
149294	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OCT=DIC	62-SAUCILLO	COBERTURA MUNICIPAL	592+01+001	TESORERIA MUNICIPAL	942,651	942,651	942,651	942,651	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
149303	PAGO AGUINALDO PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	COBERTURA MUNICIPAL	592+01+002	TESORERIA MUNICIPAL	120,986	120,986	120,986	120,986	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
160773	EROGACIONES SEG. PUBLICA OCT=DIC	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	592+01+001	TESORERIA	416,510	416,510	416,510	416,510	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
77534	SEGURIDAD PUBLICA	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-00-01	TESORERIA MUNICIPAL	398,004	398,004	398,004	398,004	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
68500	ADQUISICION DE LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	0000021	TESORERIA MUNICIPAL	16,000	16,000	16,000	16,000	100.0%	0	0	EQUIPO	20.00	20.00	100.0%	
68388	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	0000020	TESORERIA MUNICIPAL	503,312	503,312	503,312	503,312	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
68532	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OCT-DIC	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-001	TESORERIA	173,665	173,665	173,665	173,665	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
168738	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700152	TESORERIA MUNICIPAL	116,480	116,480	116,480	116,480	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
168903	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700155	TESORERIA MUNICIPAL	57,153	57,153	57,153	57,153	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
169011	NEUMATICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700157	TESORERIA MUNICIPAL	38,625	38,625	38,625	38,625	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
168889	NOMINA DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	0002	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	827,417	827,417	827,417	827,417	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
168781	OTROS DE SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700153	TESORERIA MUNICIPAL	1,200	1,200	1,200	1,200	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
168960	UNIFORME DE SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700156	TESORERIA MUNICIPAL	104,895	104,895	104,895	104,895	100.0%	0	0	EQUIPO	20.00	20.00	100.0%	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN																
161599	COMPRA DE COBIJAS Y JUGUETES PARA PERSONAS ESCASOS RECURSOS	1-AHUMADA	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-0001	TESORERIA MUNICIPAL	20,880	20,880	20,880	20,880	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
161551	COMPRA LEC PERSONA BAJOS RECURSOS	1-AHUMADA	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-0001	TESORERIA MUNICIPAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
161631	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	1-AHUMADA	COBERTURA MUNICIPAL	522-00-0003	TESORERIA MUNICIPAL	90,422	90,422	90,422	90,422	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
161692	PAGO NOMINA PRESIDENCIA	1-AHUMADA	COBERTURA MUNICIPAL	-	TESORERIA MUNICIPAL	235,000	235,000	235,000	235,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
60116	APOYOS DIVERSOS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0212001	TESORERIA	4,703	4,703	4,703	4,703	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
60117	CASA CUIDADO INFANTIL	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0210001	TESORERIA MUNICIPAL	266,019	266,019	266,019	266,019	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
60118	FOMENTO ECONOMICO	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0211001	TESORERIA	118,839	118,839	118,839	118,839	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
60119	FOMENTO JOVENES BECAS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592+10+06+001	TESORERIA	637,710	637,710	637,710	637,710	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
60120	FOMENTO SOCIAL	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592+10+03+001	TESORERIA	193,133	193,133	193,133	193,133	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
60121	INSTANCIA DE LA MUJER	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592+10+07+001	TESORERIA	120,455	120,455	120,455	120,455	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
60122	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592+10+02+001	TESORERIA	576,186	576,186	576,186	576,186	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
60123	PROGRAMA DESPENSAS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592+10+03+001	TESORERIA	365,640	365,640	365,640	365,640	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
180215	CENTRO AVANZADO DE SALUD (CAS)	4-AQUILES SERDÁN	SAN GUILLERMO (SANTA ELENA)	0400081	TESORERIA MUNICIPAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
180216	FIESTAS BICENTENARIO	4-AQUILES SERDÁN	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-001	TESORERIA MUNICIPAL	244,080	244,080	244,080	244,080	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
180217	PAVIMENTACION CALLE DEGOLLADO Y PRIV. DE ZARAGOZA	4-AQUILES SERDÁN	SANTA EULALIA	0400115	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	264,276	264,276	264,276	264,276	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	643.00	643.00	100.0%	
180218	PAVIMENTACION CALLE GALEANA	4-AQUILES SERDÁN	SANTA EULALIA	0400117	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	405,914	405,914	405,914	405,914	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,405.00	1,405.00	100.0%	
180219	PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO	4-AQUILES SERDÁN	SANTA EULALIA	0400113	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	147,972	147,972	147,972	147,972	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	290.00	290.00	100.0%	
180220	UTILES ESCOLARES P/ MUNICIPIO	4-AQUILES SERDÁN	COBERTURA MUNICIPAL	592-05-0001	TESORERIA MUNICIPAL	409,093	409,093	409,093	409,093	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
173757	MEJORAMIENTO DE ESCUELAS	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	1	TESORERIA	13,199	13,199	13,199	13,199	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	CONTR. AULA CAM, AULA ESC. SEC. VICENTE GERRERO, BECAS
173842	MEJORAMIENTO SOCIAL	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	2	TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	368,974	368,974	368,974	368,974	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	CONSTR. DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, MTT. DE MAQUINARIA, PAGO. DE ENERGIA ELECTRICA, RASTRO DE CALLES, COMBUSTIBLE PARA OBRAS.
116068	APOYO MATERIALES CONSTRUCCION DIFERENTES COMUNIDADES	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-13-002	OBRAS PUBLICAS	257,072	257,072	257,072	257,072	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
86644	COMBUSTIBLE CAMION CENTRO DE ATENCION MULTIPLE(APOYOS EDUCACIONALES)	10-BUENAVENTURA	FLORES MAGÓN	0003	TESORERA MUNICIPAL	1,007	1,007	1,007	1,007	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA UN CAMION DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE RICARDO FLORES MAGON.
87083	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES, PARQUES, PANTEONES, R. SANITARIOS, ETC.	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	0004	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	37,501	37,501	37,501	37,501	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	DADAS LAS NECESIDADES, SE UTILIZO RECURSO DE FORTAMUN PARA LA REHABILITACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES,PANTEONES Y R. SANITARIOS.
85778	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA RIO	10-BUENAVENTURA	EJIDO BENITO JUÁREZ	0002	TESORERIA MUNICIPAL	487,062	487,062	487,062	487,062	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
80791	OBRA CIVIL Y ACABADOS EN EL NUEVO RASTRO MUNICIPAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020308	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	623,371	623,371	623,371	623,371	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
158053	COMPRA DIESEL PARA MAQUINARIA CAMINOS	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-11	OBRAS PUBLICAS	143,000	37,000	37,000	37,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
158054	GASTOS OPERADORES MAQUINARIA PESADA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-11-11	TESORERIA MUNICIPAL	3,433	3,433	3,433	3,433	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
158055	REFACCIONES MAQUINARIA PESADA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-019	OBRAS PUBLICAS	44,647	25,571	25,571	25,571	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
172362	REPARACION MAQUINARIA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-001	TESORERIA	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
158056	REPARACION MAQUINARIA PESADA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-024	OBRAS PUBLICAS	124,039	23,161	23,161	23,161	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
148884	CASA CUNA PRIMERA ETAPA	17-CUAUHTEMÓC	CUAUHTEMÓC	19	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	1,582,891	1,582,891	1,582,891	1,582,891	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
148885	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. ABRAHAM GONZALEZ	17-CUAUHTEMÓC	CUAUHTEMÓC	20	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	25,088	25,088	25,088	25,088	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
148886	DRENAJE EN GRANJAS EL VENADO Y 16 DE SEPT. Y TLAXCALA	17-CUAUHTEMÓC	CUAUHTEMÓC	15	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	1,061,949	1,061,949	1,061,949	1,061,949	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
91000	DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO	18-CUSHIQUIRACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0004	TESORERIA	61,879	61,879	61,879	61,879	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
74003	REHABILITACION DE CALLES VARIAS	20-CHINIPAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0004	TESORERIA MUNICIPAL	43,150	43,150	43,150	43,150	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
92248	ALUMBRADO PUBLICO	22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592+00+07+001	TESORERIA	27,926	27,926	27,926	27,926	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
92249	PAGO DIESEL MUNICIPIO	22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0058	TESORERIA	6,503	6,503	6,503	6,503	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
92250	PAGO TRABAJADORES PLAZA EN STA. MARIA DE CUEVAS	22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	SANTA MARÍA DE CUEVAS	592-00-0038	TESORERIA	31,800	31,800	31,800	31,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
88727	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACION	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	3	ENTIDAD MUNICIPAL	128,355	128,355	128,355	128,355	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	NADA POR MANIFESTAR
90215	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACION	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	7	ENTIDAD MUNICIPAL	3,439	3,439	3,439	3,439	100.0%	0	0	INSTALACIÓN	1.00	1.00	100.0%	NADA POR MANIFESTAR
88991	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	4	ENTIDAD MUNICIPAL	160,138	160,138	160,138	160,138	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	NADA POR MANIFESTAR
54991	ADQ. LLANTAS MAQUINARIA PESADA	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-07-09	TESORERIA	27,637	27,637	27,637	27,637	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
57389	SERVICIOS FUNERARIOS	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-001	TESORERIA	19,800	19,800	19,800	19,800	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
107635	ASESORIA ADMINISTRATIVA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	04-0001	TESORERIA MUNICIPAL	222,163	222,163	222,163	222,163	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
22848	CONSTRUCCION DE TERRACERIA Y RIEGO DE SELLO EN RANCHO NUEVO	33-HUEJOTITÁN	RANCHO NUEVO	0002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	356,042	356,042	356,042	356,042	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	
22857	PAVIMENTACION DE CALLE	33-HUEJOTITÁN	HUEJOTITÁN	0007	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	71,208	71,208	71,208	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO SERA EJERCIDO LOS PRIMEROS MESES DEL Aa 2011
128289	APORTACION MUNICIPAL PROG. TU CASA RURAL	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-03	TESORERIA	310,000	310,000	310,000	310,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
131002	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-001	TESORERIA	30,331	30,331	30,331	30,331	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
130927	INSTRUCTOR ESC. BEIS BOL INFANTIL	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-001	TESORERIA	1,000	1,000	1,000	1,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
162406	MANTENIMIENTO Y REPARACION AMBULANCIA	43-MATACHÍ	MATACHÍ	592+01+027	TESORERIA	36,868	36,868	36,868	36,868	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
158350	SALON DE EVENTOS EN EL VERANO	44-MATAMOROS	EL VERANITO (EJIDO DE BORJAS)	FM01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	326,888	326,888	326,888	326,888	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	360.00	360.00	100.0%	
116519	ADQUISICION DE LUMINARIAS	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	592-00-05	TESORERIA MUNICIPAL	620,301	620,301	620,301	620,301	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
116520	APORTACION MUNICIPAL PARA ACTIVOS PRODUCTIVOS	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	592+00+013	TESORERIA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
116521	COMPRA DE CAMION ESCALAR PARA CREIS	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	123-00-13	TESORERIA	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
116522	COMPRA DE CAMIONES ESCOLARES PARA CREIS	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	123-00-12	TESORERIA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
116523	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	592+00+23	TESORERIA	86,954	86,954	86,954	86,954	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
116524	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-14	TESORERIA MUNICIPAL	1,235,629	1,235,629	1,235,629	1,235,629	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
116525	PAGO DEL IMSS	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	592+00+021	TESORERIA	414,065	414,065	414,065	414,065	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
116526	PROGRAMA DE BECAS	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-12	TESORERIA MUNICIPAL	690,400	690,400	690,400	690,400	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
114981	BECAS OTRO NIVEL	49-NONOAVA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0004	TESORERIA MUNICIPAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
158925	DIFUCION SOCIAL	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0049-001	TESORERIA	2,560	2,560	2,560	2,560	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
158926	PAGO FLETYE DESPENSAS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-00 0098	TESORERIA	8,120	8,120	8,120	8,120	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
173772	ALUMBRADO PUBLICO	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-10-01-02	TESORERIA	43,010	43,010	43,010	43,010	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
102071	CINE MODELO 2A ETAPA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	07	OBRAS PUBLICAS	1,251,740	1,251,740	1,251,740	1,251,740	100.0%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	
102236	ENCEMENTADO ACCESO A PUENTE VEHICULAR CALIFORNIA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	05	OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	605.00	605.00	100.0%	
102721	ENCEMENTADO CALLE SIN NOMBRE ACCESO A PARQUE EXTEMO	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	09	OBRAS PUBLICAS	264,294	264,294	264,294	264,294	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	678.00	203.00	29.9%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE PLANA TERMINAR EN EL MES DE ENERO DE 2011.
101938	PUENTE VEHICULAR CALIFORNIA - NOGAL	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	06	OBRAS PUBLICAS	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	104.00	104.00	100.0%	
101824	REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	04	OBRAS PUBLICAS	170,774	170,774	170,774	170,774	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	METAS: SE PROPORCIONA EL MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA PESADA, UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OBRAS, PARA LEVANTAR Y RETIRAR ESCOMBRO.
134020	PAGO NOMINA IGLESIA EL TULE	61-SATEVÓ	EL TULE	592-00-244	TESORERIA	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
149321	PAGO DERECHOS DE AGUA	62-SAUCILLO	COBERTURA MUNICIPAL	592-02=001	TESORERIA MUNICIPAL	48,698	48,698	48,698	48,698	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
77535	ALUMBRADO PUBLICO	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-00-03	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	54,510	54,510	54,510	54,510	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
160888	BECAS	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-02=001	TESORERIA	107,517	107,517	107,517	107,517	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%		
77536	PROGRAMA DE BECAS	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-00-01	TESORERIA MUNICIPAL	795,053	795,053	795,053	795,053	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%		
77537	PROTECCION CIVIL	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-00-006	TESORERIA	55,459	55,459	55,459	55,459	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%		
68389	REMODELACION DE BARDA DE PANTEON	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	0000022	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	43,000	43,000	43,000	43,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
	FAM					351,819,087	349,164,994	349,164,994	291,615,924	83.8%	97,812	0		32,276,275.99	32,099,510.85	99.5%		
	ASISTENCIA SOCIAL																	
	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																	
82648	PROGRAMA ALIMENTARIO	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	01	DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	143,455,232	143,455,232	143,455,232	134,400,000	93.7%	97,812	0	APOYO	32,275,697.00	32,099,044.00	99.5%	EL RECURSO LO RECIBE EL DIF ESTATAL Y SE DISTRIBUYE EN LOS 67 MUNICIPIOS. EN PAQUETES DE VIVERES, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES DE ACUERDO A PROGRAMACION.	
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																	
	CONSTRUCCIÓN																	
79358	TELESECUNDARIA NVA. CREACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6800495	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	990,000	925,332	925,332	925,332	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.93	93.0%		
62637	J.N. NUEVA CREACION	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200184	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	675,816	675,816	675,816	675,816	100.0%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%		
55783	J.N. NUEVA CREACION LOS ALAMOS	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200219	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	834,092	810,785	810,785	810,785	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%		
62896	PRIM. NUEVA CREACION	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200185	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,469,778	1,469,778	1,469,778	1,469,778	100.0%	0	0	AULA	7.00	7.00	100.0%		
55784	PRIM. NVA. CREACION LOS ALAMOS	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200220	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,153,168	1,122,478	1,122,478	1,122,478	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%		
55803	J.N. ANDREA RODRIGUEZ QUIROGA	4-AQUILES SERDÁN	FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN	0400153	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	440,971	440,812	440,812	440,812	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
63436	J.N. MARIO BENEDETTI	4-AQUILES SERDÁN	FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN	0400123	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	221,096	221,096	221,096	221,096	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%		
64196	J.N. MARIO BENEDETTI	4-AQUILES SERDÁN	FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN	0400155	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	351,605	349,067	349,067	349,067	100.0%	0	0	OBRA	0.99	0.99	100.0%		
63672	J.N. NUEVA CREACION	4-AQUILES SERDÁN	FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN	0400124	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	884,384	884,384	884,384	884,384	100.0%	0	0	AULA	8.00	8.00	100.0%		
55805	J.N. NVA. CREACION LADERAS DE SAN GUILLERMO	4-AQUILES SERDÁN	FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN	0400159	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	786,170	783,102	783,102	783,102	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
64239	PRIM. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO	4-AQUILES SERDÁN	FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN	0400156	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	823,136	823,089	823,089	823,089	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%		
55806	PRIM. ELISA GRIENSEN	4-AQUILES SERDÁN	FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN	0400156	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	575,474	565,386	565,386	565,386	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.45	45.0%		
64342	PRIM. ELISA GRIENSEN	4-AQUILES SERDÁN	FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN	0400158	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	823,136	823,089	823,089	823,089	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%		
55807	PRIM. FEDERAL SALVADOR ZUBIRAN	4-AQUILES SERDÁN	FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN	0400154	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	626,385	626,265	626,265	626,265	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%		
64053	PRIM. NUEVA CREACION	4-AQUILES SERDÁN	FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN	0400125	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,442,170	1,442,170	1,442,170	1,442,170	100.0%	0	0	AULA	7.00	7.00	100.0%		
55808	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	4-AQUILES SERDÁN	FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN	0400160	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,187,529	1,186,950	1,186,950	1,186,950	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
104855	J.N. MANUEL CERVANTES IMAZ	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700673	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	457,037	457,037	457,037	457,037	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
65099	J.N. NUEVA CREACION TIERRA NUEVA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700654	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	644,124	643,689	643,689	643,689	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%		
64836	J.N. 8 DE MARZO	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700645	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	684,516	684,481	684,481	684,481	100.0%	0	0	AULA	7.00	7.00	100.0%		
55767	J.N. 8 DE MARZO	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700651	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	82,244	822,444	822,444	822,444	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
108778	PRIM. CARLOS URQUIDI GAYTAN	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700674	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	392,250	392,250	392,250	392,250	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%		
64530	PRIM. NUEVA CREACION	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700576	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,491,702	1,491,702	1,491,702	1,491,702	100.0%	0	0	AULA	7.00	7.00	100.0%		
65211	PRIM. NUEVA CREACION TIERRA NUEVA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700655	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,039,032	1,038,788	1,038,788	1,038,788	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%		
55768	PRIM. NVA. CREACION EL MIRADOR	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700652	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	992,263	992,263	992,263	992,263	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
70344	BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	1903913	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	751,149	751,149	751,149	751,149	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
113187	GASTOS INDIRECTOS	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	1904198	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	536,872	536,872	536,872	536,872	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
65690	J.N. ANDREA RODRIGUEZ QUIROGA	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	1903453	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	884,384	884,384	884,384	884,384	100.0%	0	0	AULA	8.00	8.00	100.0%		
68066	J.N. ANTHONY QUINN	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	1903877	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	221,078	221,078	221,078	221,078	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%		
65723	J.N. ANTONY QUINN	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	1903454	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	221,096	221,096	221,096	221,096	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%		
55769	J.N. ANTONY QUINN	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	1903847	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	525,178	525,178	525,178	525,178	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
65808	J.N. DAVID ALFARO SIQUEIROS	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	1903455	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	884,384	884,384	884,384	884,384	100.0%	0	0	AULA	8.00	8.00	100.0%		
70374	J.N. DAVID ALFARO SIQUEIROS	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	1903924	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	595,766	595,766	595,766	595,766	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
67972	J.N. ELISA GRIENSEN	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	1903875	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	863,288	863,236	863,236	863,236	100.0%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10											24		
55770	J.N. ELISA GRIENSEN	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903905	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	420,673	420,673	420,673	420,673	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
55771	J.N. FCO. VILLA 8112	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903848	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	270,064	270,064	270,064	270,064	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
55772	J.N. GISELA SHILTON	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903826	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	224,248	157,506	157,506	157,506	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
55773	J.N. GRACIELA SANTINI	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903829	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	328,124	328,124	328,124	328,124	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
67350	J.N. GRACIELA SANTINI	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903874	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	221,096	221,078	221,078	221,078	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
108927	J.N. MARGARITA H. DE CAMPOS	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1904026	INSTITUTO CHIQUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	181,602	181,602	181,602	181,602	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
55774	J.N. MARIA LAVALLE URBINA	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903827	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	391,491	391,489	391,489	391,489	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
68046	J.N. MARIA LAVALLE URBINA	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903876	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	663,288	663,236	663,236	663,236	100.0%	0	0	AULA	6.00	5.50	91.7%	
65274	J.N. NUEVA CREACION	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903451	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	663,288	663,288	663,288	663,288	100.0%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%	
65613	J.N. NVA. CREACION	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903452	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	884,384	884,384	884,384	884,384	100.0%	0	0	AULA	8.00	8.00	100.0%	
55775	J.N. NVA. CREACION PUNTA ORIENTE IV	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903912	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	880,168	869,769	869,769	869,769	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
55776	J.N. NVA. CREACION RIBERAS DE SACRAMENTO	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903838	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	655,572	651,375	651,375	651,375	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
55777	J.N. SURACI	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903828	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	329,533	329,462	329,462	329,462	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
66857	J.N. SURACI	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903873	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	221,096	221,078	221,078	221,078	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
68133	J.N. TOWI NORAGUA	19-CHIQUAHUA	PASEOS CAMINO REAL	1903879	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	221,078	221,078	221,078	221,078	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
68104	J.N. VICTOR HUGO RASCON BANDA	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903878	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	221,078	221,078	221,078	221,078	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
108979	J.N. WOLFANG AMADEUS MOZART	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1904027	INSTITUTO CHIQUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	165,780	165,780	165,780	165,780	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
65953	PRIM. ALFONSO HERNANDEZ IRIGOYEN	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903457	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	205,784	205,784	205,784	205,784	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
70366	PRIM. ALFONSO HERNANDEZ IRIGOYEN	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903915	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	184,012	184,012	184,012	184,012	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
65986	PRIM. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903459	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	617,352	617,352	617,352	617,352	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
109143	PRIM. CAMINO REAL	19-CHIQUAHUA	PASEOS CAMINO REAL	1904029	INSTITUTO CHIQUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	474,182	474,182	474,182	474,182	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	
55778	PRIM. CARLA HERRERA	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903906	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	503,140	502,985	502,985	502,985	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70087	PRIM. CARLA HERRERA	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903884	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,234,635	1,234,635	1,234,635	1,234,635	100.0%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%	
66031	PRIM. CLARA HERRERA	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903460	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	205,784	205,784	205,784	205,784	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
68147	PRIM. CREI MARTIN LOPEZ	19-CHIQUAHUA	EL CHARCO	1903880	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	411,545	411,545	411,545	411,545	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
73231	PRIM. CREI MARTIN LOPEZ	19-CHIQUAHUA	EL CHARCO	1903928	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	130,290	121,915	121,915	121,915	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.93	93.0%	
68243	PRIM. EDELMIRA TORRES IBARRA	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903882	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	205,773	205,773	205,773	205,773	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
70366	PRIM. EDELMIRA TORRES IBARRA	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903927	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	81,452	81,452	81,452	81,452	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
109059	PRIM. ELISA BARBARA SIXTU	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1904028	INSTITUTO CHIQUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	244,375	244,375	244,375	244,375	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
68169	PRIM. JOSE VASCONCELOS	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903881	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	205,772	205,772	205,772	205,772	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
73747	PRIM. JOSE VASCONCELOS	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903930	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	121,958	113,924	113,924	113,924	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.93	93.0%	
55779	PRIM. JUAN ALANIS 2390	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903850	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	441,303	441,251	441,251	441,251	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70333	PRIM. JUAN ALANIS 2390	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903886	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	823,090	823,090	823,090	823,090	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
55780	PRIM. MARIA BRISIA R. DE AYALA	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903849	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	399,238	399,219	399,219	399,219	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70316	PRIM. MARIA BRISIA R. DE AYALA	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903885	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	411,545	411,545	411,545	411,545	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
65961	PRIM. NVA. CREACION	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903456	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,442,170	1,442,170	1,442,170	1,442,170	100.0%	0	0	AULA	7.00	7.00	100.0%	
55781	PRIM. NVA. CREACION PARAJE DE SAN ISIDRO I	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	3703880	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,195,934	1,195,780	1,195,780	1,195,780	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
55782	PRIM. NVA. CREACION RIBERAS DE SACRAMENTO	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903839	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	967,441	963,776	963,776	963,776	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
109753	PRIM. PROYECTO MONTANA	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1904036	INSTITUTO CHIQUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	142,456	142,456	142,456	142,456	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
73847	PRIM. RAFAEL RAMIREZ	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903931	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	238,144	238,144	238,144	238,144	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70361	PRIM. RAFAELA TOCOLI CHAVEZ	19-CHIQUAHUA	RIBERAS DE SACRAMENTO	1903914	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	241,916	241,916	241,916	241,916	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70950	PRIM. RAFAELA TOCOLI CHAVEZ	19-CHIQUAHUA	RIBERAS DE SACRAMENTO	1903983	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	617,317	617,317	617,317	617,317	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	
66189	PRIM. SALVADOR ZUBIRAN ANCHONDO	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903461	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	823,136	823,136	823,136	823,136	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	
109209	PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1904030	INSTITUTO CHIQUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	168,367	168,367	168,367	168,367	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
66231	SEC. ESTATAL 3024 (LABORATORIO)	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1903779	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	231,500	189,842	189,842	189,842	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
109673	SEC. ESTATAL 8366	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1904032	INSTITUTO CHIQUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	379,783	379,783	379,783	379,783	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.50	75.0%	
109709	SEC. FEDERAL 12	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1904033	INSTITUTO CHIQUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	911,160	911,160	911,160	911,160	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
109837	SEC. NVA. CREACION URBIVILLA DEL PRADO	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1904037	INSTITUTO CHIQUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	4,015,369	3,955,774	3,955,774	3,955,774	100.0%	0	0	AULA	18.00	6.30	35.0%	
109342	SEC. TECNICA 92	19-CHIQUAHUA	RIBERAS DE SACRAMENTO	1904031	INSTITUTO CHIQUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	1,174,562	1,174,562	1,174,562	1,174,562	100.0%	0	0	AULA	3.00	2.30	76.7%	
109890	TELESECUNDARIA 6227	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	1904038	INSTITUTO CHIQUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	456,111	231,894	231,894	231,894	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.50	50.0%	
74863	J.N. RAFAELA SUAREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	2100574	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	143,531	143,531	143,531	143,531	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74881	PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	21-DELICIAS	DELICIAS	2100575	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	211,880	211,880	211,880	211,880	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74284	PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON	21-DELICIAS	DELICIAS	2100571	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	847,218	847,218	847,218	847,218	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
75422	PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON	21-DELICIAS	DELICIAS	2100577	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	291,154	291,154	291,154	291,154	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
75101	PRIM. LERDO DE TEJADA	21-DELICIAS	DELICIAS	21000576	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,184,935	1,184,935	1,184,935	1,184,935	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
74744	PRIM. MIGUEL LERDO DE TEJADA	21-DELICIAS	DELICIAS	2100572	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,470,241	1,470,241	1,470,241	1,470,241	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%		
74180	PRIM. NUEVA CREACION	21-DELICIAS	DELICIAS	2100543	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	2,331,658	2,331,658	2,331,658	2,331,658	100.0%	0	0	AULA	11.00	11.00	100.0%		
55785	PRIM. NUEVA CREACION STA. GERTRUDIS	21-DELICIAS	DELICIAS	2100559	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,399,135	1,378,399	1,378,399	1,378,399	100.0%	0	0	AULA	17.00	16.00	94.1%		
110003	PRIM. SALATIEL CASTAYDA ARAUJO	21-DELICIAS	DELICIAS	2100592	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	722,919	456,220	456,220	456,220	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.00	50.0%		
73963	PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	21-DELICIAS	DELICIAS	2100542	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	423,632	423,632	423,632	423,632	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%		
74235	PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	21-DELICIAS	DELICIAS	2100570	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	211,805	211,805	211,805	211,805	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%		
109941	SEC. FEDERAL ES-100	21-DELICIAS	DELICIAS	2100591	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	1,317,028	991,149	991,149	991,149	100.0%	0	0	AULA	3.00	2.10	70.0%		
110578	PRIM. INSURGENTES 2128	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200653	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	2,383,769	1,190,983	1,190,983	1,190,983	100.0%	0	0	AULA	8.00	3.00	37.5%		
110904	PRIM. Nñs HEROES 2101	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200669	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	553,019	553,019	553,019	553,019	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
55768	J.N. BARRANCAS DEL COBRE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703908	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	382,578	346,871	346,871	346,871	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%		
55787	J.N. CATALINA MORENO TERRAZAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703901	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	361,079	353,195	353,195	353,195	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
78878	J.N. CATALINA MORENO TERRAZAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703962	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	663,170	663,170	663,170	663,170	100.0%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%		
55788	J.N. CHICHEN ITZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703905	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	307,205	298,887	298,887	298,887	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
78806	J.N. CHICHENITZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703960	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	221,057	221,057	221,057	221,057	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%		
75614	J.N. CONCEPCION ARACELI AVILA PANDO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703679	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	442,224	442,224	442,224	442,224	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%		
77169	J.N. CONCEPCION ARACELI AVILA PANDO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703904	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	339,278	236,879	236,879	236,879	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.69	69.0%		
55789	J.N. DR. CANSECO 1405	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703902	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	226,537	221,673	221,673	221,673	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
75668	J.N. DR. CARLOS CANSECO 1404	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703980	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	221,112	221,112	221,112	221,112	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%		
75728	J.N. GRANJAS DEL PROGRESO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703681	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	884,448	884,448	884,448	884,448	100.0%	0	0	AULA	8.00	8.00	100.0%		
75507	J.N. NUEVA CREACION PARAJES DE SAN ISIDRO II	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703676	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	884,448	884,448	884,448	884,448	100.0%	0	0	AULA	8.00	8.00	100.0%		
55790	J.N. NVA. CREACION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703903	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	732,537	729,967	729,967	729,967	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
55791	J.N. NVA. CREACION PARAJES DE SAN ISIDRO II	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703899	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	849,504	817,347	817,347	817,347	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
75571	J.N. NVA. CREACION URBÍ VILLA DEL CEDRO II	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703678	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	884,448	884,448	884,448	884,448	100.0%	0	0	AULA	8.00	8.00	100.0%		
55792	J.N. PASO DEL NORTE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703900	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	223,299	223,294	223,294	223,294	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
55793	J.N. RIO BRAVO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703907	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	866,228	866,227	866,227	866,227	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
55794	J.N. TEOTIHUACAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703906	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	288,385	197,713	197,713	197,713	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%		
78832	J.N. TEOTIHUACAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703961	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	221,057	221,057	221,057	221,057	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
55795	PRIM. ALFONSO MALDONADO MALDONADO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703882	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	180,853	179,115	179,115	179,115	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
78935	PRIM. ALFONSO MALDONADO MALDONADO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703964	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	206,338	206,338	206,338	206,338	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
110737	PRIM. BILINGUE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704012	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	218,825	218,825	218,825	218,825	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
55796	PRIM. CENTRO DE CASTELLANIZACION TARAHUMARA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703956	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	419,266	419,266	419,266	419,266	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
55797	PRIM. FERNANDO JORDAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703881	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	180,853	180,699	180,699	180,699	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
78906	PRIM. FERNANDO JORDAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703963	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	206,338	206,338	206,338	206,338	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
55798	PRIM. HECTOR MANUEL MUELA REYES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703883	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	817,685	817,058	817,058	817,058	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
79121	PRIM. HECTOR MANUEL MUELA REYES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703966	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	619,024	619,014	619,014	619,014	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%		
110753	PRIM. JAIME NUNO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704013	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	316,546	316,546	316,546	316,546	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
110773	PRIM. JESUS GARCIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704014	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	279,745	279,745	279,745	279,745	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
76451	PRIM. LEONA VICARIO 2563	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703866	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	208,236	208,236	208,236	208,236	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
77108	PRIM. LEONA VICARIO 2563	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703896	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	432,119	358,591	358,591	358,591	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.80	90.0%		
79153	PRIM. LEONA VICARIO 2563	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703967	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	206,338	206,338	206,338	206,338	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
110837	PRIM. MARIANO JIMENEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704030	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	955,037	661,729	661,729	661,729	100.0%	0	0	AULA	3.00	2.00	66.7%		
75778	PRIM. NUEVA CREACION PARAJES DE SAN ISIDRO II	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703884	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,446,330	1,446,330	1,446,330	1,446,330	100.0%	0	0	AULA	7.00	7.00	100.0%		
55799	PRIM. NVA. CREACION SIERRA VISTA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703884	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	817,685	817,583	817,583	817,583	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
76169	PRIM. NVA. CREACION SIERRA VISTA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703885	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	619,047	619,047	619,047	619,047	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%		
55800	PRIM. PAQUIME	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703898	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	190,491	188,488	188,488	188,488	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
76612	PRIM. PAQUIME	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703687	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	206,349	206,349	206,349	206,349	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
110808	PRIM. SOCORRO RIVERA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704015	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	248,175	248,175	248,175	248,175	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
55801	PRIM. SOCORRO RODRIGUEZ VAZQUEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703897	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	909,880	899,777	899,777	899,777	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
76646	PRIM. SOCORRO RODRIGUEZ VAZQUEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703868	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	827,283	827,283	827,283	827,283	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%		
79076	PRIM. SOCORRO RODRIGUEZ VAZQUEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703965	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	619,014	619,014	619,014	619,014	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%		
76731	PRIM. TARAHUMARA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703869	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	567,780	567,780	567,780	567,780	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
55802	TELESECUNDARIA NVA. CREACION GRANJAS DEL PROGRESO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703957	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	784,430	780,679	780,679	780,679	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	
110874	J.N. HERMANAS AGAZZI	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200320	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	264,768	264,768	264,768	264,768	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																
104671	TELESECUNDARIA FEDERAL 8 DE MAYO	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	0100096	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	212,573	212,573	212,573	212,573	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
83455	J.N. GABRIELA MISTRAL	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200221	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	207,431	207,431	207,431	207,431	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
83759	J.N. MARIO BENEDETTI	4-AQUILES SERDÁN	FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN	0400151	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	274,324	274,324	274,324	274,324	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
83931	PRIM. ELISA GRIENSEN	4-AQUILES SERDÁN	FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN	0400152	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	274,423	274,423	274,423	274,423	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
104753	PRIM. FCO. JAVIER MINA	4-AQUILES SERDÁN	FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN	0400161	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	673,327	673,327	673,327	673,327	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
83991	PRIM. MARIA DE JESUS BEJARANO 2940	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	1100400	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	164,370	164,370	164,370	164,370	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
84073	CREI 10 DE MAYO	12-CARICHI	CARICHI	1200263	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	285,398	285,398	285,398	285,398	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
84150	J.N. 28 DE MARZO	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1700653	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	19,933	19,933	19,933	19,933	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
113264	PRIM. INDIGENA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1700713	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA Y DEPORTE	56,233	56,233	56,233	56,233	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
84318	SEC. ESTATAL JUSTO SIERRA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1700672	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	113,882	113,882	113,882	113,882	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
86092	CREI LEOPOLDO ENRIQUEZ ORDOZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903868	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	207,195	207,195	207,195	207,195	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
93180	CREI LEOPOLDO ENRIQUEZ ORDOZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903964	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	53,954	53,954	53,954	53,954	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
88523	J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1119	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903957	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	200,276	200,276	200,276	200,276	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
84814	J.N. AGUSTIN MELGAR 1009	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903830	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	138,703	138,703	138,703	138,703	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
88603	J.N. ANTONIO DEZA Y ULLOA 1373	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903958	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	6,602	6,602	6,602	6,602	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
84493	J.N. DELIA LERNER	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903820	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	79,760	79,760	79,760	79,760	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
85854	J.N. ELENA GARRO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903867	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	139,825	139,825	139,825	139,825	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
93763	J.N. ESTEFANIA CASTAÑA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904035	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	10,472	10,472	10,472	10,472	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
84445	J.N. FEDERICO FROEBEL 1048	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903819	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	220,766	220,766	220,766	220,766	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
87012	J.N. JEAN PIAGET	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903904	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	199,448	199,448	199,448	199,448	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
98142	J.N. JEAN PIAGET 1143	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904074	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	84,340	84,340	84,340	84,340	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
84655	J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903821	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	68,159	68,159	68,159	68,159	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
87561	J.N. LIDIA GOMEZ MARIN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903932	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	169,834	169,834	169,834	169,834	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
86482	J.N. MANUEL BUENDIA 1403	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903871	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	287,922	287,922	287,922	287,922	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
93371	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ 1055	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904012	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	12,262	12,262	12,262	12,262	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
87181	J.N. TARIFE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903908	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	221,720	221,720	221,720	221,720	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
93565	J.N. UNIDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904020	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	53,128	53,128	53,128	53,128	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
87079	J.N. 20 DE NOVIEMBRE 1012	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903907	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	74,890	74,890	74,890	74,890	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
87700	PRIM. ANGEL TRIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903934	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	6,354	6,354	6,354	6,354	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
86909	PRIM. ANGEL TRIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904082	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	52,239	52,239	52,239	52,239	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
93607	PRIM. ARTICULO 123	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904021	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	233,375	166,095	166,095	166,095	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.71	71.0%	
93908	PRIM. BICENTENARIO DE LA IND. DE MEXICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904068	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	23,190	9,484	9,484	9,484	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.41	41.0%	
86849	PRIM. CAMPO BELLO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903872	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	293,091	293,091	293,091	293,091	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
85640	PRIM. CARMEN ROMANO 2942	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903853	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	154,693	154,693	154,693	154,693	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
93516	PRIM. FEDERAL FRANCISCO VILLA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904016	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	206,019	206,019	206,019	206,019	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
93403	PRIM. GABRIELA MISTRAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904013	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	72,755	72,755	72,755	72,755	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
93446	PRIM. JOSE MA. MERCADO 2141	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904014	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	285,864	285,864	285,864	285,864	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
93475	PRIM. JOSE MA. MERCADO 2535	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904015	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	481,064	481,064	481,064	481,064	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
84706	PRIM. JUAN GUERCA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903822	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	183,015	183,015	183,015	183,015	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
98999	PRIM. MIGUEL HIDALGO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904078	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	261,937	261,937	261,937	261,937	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
98482	PRIM. PASCUAL OROZCO 2525	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904076	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	69,340	69,340	69,340	69,340	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
87628	PRIM. RAFAEL RAMIREZ 2006	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903933	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	6,354	6,354	6,354	6,354	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
98318	PRIM. ROTARIA FEDERAL 1	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904075	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	96,097	96,097	96,097	96,097	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
93217	PRIM. SIMBOLOS PATRIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903996	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	306,058	306,058	306,058	306,058	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
87835	PRIM. SIMON BOLIVAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903935	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	246,548	246,548	246,548	246,548	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
93825	PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904069	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	23,452	23,452	23,452	23,452	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
93240	PRIM. TARAHUMARA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903997	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	29,152	29,152	29,152	29,152	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
98639	PRIM. TARAHUMARA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904077	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	41,752	41,752	41,752	41,752	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
93285	PRIM. VICTOR HUGO RASCON BANDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903998	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	16,336	16,336	16,336	16,336	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
							Ministrado	Programado	Ejercido									
	1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
88662	PRIM. 1ERO DE MAYO 2534	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903959	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	141,313	141,313	141,313	141,313	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
88319	REPARACION MODULOS DE AULAS MOVILES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903955	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	352,403	352,403	352,403	352,403	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
88930	SEC. ESTATAL POR COOPERACION 8304	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903961	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	173,572	173,572	173,572	173,572	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
84915	SEC. ESTATAL 3006	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903832	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	819,081	819,081	819,081	819,081	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
88773	SEC. ESTATAL 3024	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903960	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	51,560	51,560	51,560	51,560	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
93647	SEC. ESTATAL 3024	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904024	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	81,976	81,976	81,976	81,976	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
93632	SEC. ESTATAL 3024	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904022	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	89,144	89,144	89,144	89,144	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
84870	SEC. ESTATAL 3044	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903831	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	412,627	412,627	412,627	412,627	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
86307	SEC. FEDERAL 13 BATALLA DE SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903870	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	24,100	24,100	24,100	24,100	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
93840	SEC. FEDERAL 15	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904072	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	73,092	73,092	73,092	73,092	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
87888	SEC. TECNICA 92	19-CHIHUAHUA	RIBERAS DE SACRAMENTO	1903936	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	16,115	16,115	16,115	16,115	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
93297	SEC. 10 IVN RENE VIDAL FUENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903999	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	277,494	277,494	277,494	277,494	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
89012	TELESECUNDARIA 6166	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903962	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	179,386	179,386	179,386	179,386	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
88415	TELESECUNDARIA 6227	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903956	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	280,936	280,936	280,936	280,936	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
88073	USAER-CAS 7062	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904073	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	121,620	121,620	121,620	121,620	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
90053	PRIM. NVA. CREACION STA. GERTRUDIS	21-DELICIAS	DELICIAS	2100578	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	140,451	140,451	140,451	140,451	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
99260	SEC. ESTATAL 3034	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	2400077	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	236,158	236,158	236,158	236,158	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
99492	PRIM. GABINO BARREDA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200625	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	447,929	447,929	447,929	447,929	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
113706	PRIM. INSURGENTES 2128	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200673	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	60,211	60,211	60,211	60,211	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
99642	PRIM. JUAN DE LA BARRERA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200651	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	222,811	222,811	222,811	222,811	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
99952	J.N. BARRANCAS DEL COBRE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703996	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	42,118	42,118	42,118	42,118	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
99878	J.N. CARLOS OROZCO ROMERO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703989	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	291,104	291,104	291,104	291,104	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
55909	J.N. EMMA BEATRIZ SAHAGUN MENDEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703958	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	257,089	257,089	257,089	257,089	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
100276	J.N. JOAQUIN RAMIREZ GUZMAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704010	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	74,108	74,108	74,108	74,108	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
100126	J.N. RIO BRAVO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703997	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	144,323	144,323	144,323	144,323	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
100528	J.N. SAGRARIO GONZALEZ FLORES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704026	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	233,379	233,379	233,379	233,379	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
55810	J.N. TARAHUMARA 1264	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703959	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	280,238	280,238	280,238	280,238	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
100616	PRIM. ELISA ORIENSEN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704027	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	285,019	285,019	285,019	285,019	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
113747	PRIM. NVA. CREACION PARAJES DE SAN ISIDRO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704129	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	86,412	86,412	86,412	86,412	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
55812	PRIM. SOCORRO RODRIGUEZ VAZQUEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703998	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	249,443	249,442	249,442	249,442	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
55811	PRIM. SOCORRO RODRIGUEZ VAZQUEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703976	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	102,545	102,545	102,545	102,545	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
100700	REHABILITACION DE MODULOS DE AULAS MOVILES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704036	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	616,787	616,787	616,787	616,787	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
100385	SEC. TECNICA 48	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704011	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	153,997	153,997	153,997	153,997	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
100184	TELESECUNDARIA NVA. CREACION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703999	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	140,266	140,266	140,266	140,266	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
100446	TELESECUNDARIA 6228	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704021	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	183,954	183,954	183,954	183,954	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
100802	PRIM. FCO. I. MADERO	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	4800160	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	260,000	260,000	260,000	260,000	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
101619	PRIM. CUAUHTEMOC	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200319	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	64,253	64,253	64,253	64,253	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
101909	PRIM. NINOS HEROES 2094	63-TEMÓSACHI	YEPÓMERA	6300202	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	194,290	194,290	194,290	194,290	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%		
	EQUIPAMIENTO																	
66757	AIRES ACONDICIONADOS Y PIZARRONES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903825	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,200,000	1,180,155	1,180,155	1,180,155	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.98	98.0%		
66325	SEC. ESTATAL 3024 (TALLER COMPUTO)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903780	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	341,300	296,654	296,654	296,654	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.86	86.0%		
66417	SEC. ESTATAL 3024 (TALLER DIBUJO)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903781	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	62,600	40,176	40,176	40,176	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.65	65.0%		
55813	SEC. ESTATAL 3065 (EQUIPO TALLER DE CORTE Y CONFECION)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903766	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	91,000	64,124	64,124	64,124	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.70	70.0%		
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																	
	CONSTRUCCIÓN																	
120772	ESTACIONAMIENTO Y VIALIDAD C. DE LA SALUD, Y EDIFICIO FACULTAD DE EDUCACION FISICA CAMPUS II	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	44,746,000	44,745,996	44,745,996	27,044,713	60.4%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	EL DESTINO DE FAM 2010 ES LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA FACULTAD DE EDUCACION FISICA EN EL CAMPUS II Y LA CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y VIALIDAD DE LAS ÁREAS DE LA SALUD EN EL CAMPUS II. ES NECESARIO ACLARAR QUE DICHO RECURSO SE COMENZO A RECIBIR POR ESTA INSTITUCION A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, POR LO QUE UNICAMENTE SE HAN EJERCIDO LAS PRIMERAS ESTIMACIONES.	
110692	INSTITUTO TECNOLOGICO DE JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703980	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	20,000,000	20,000,000	20,000,000	9,523,121	47.6%	0	0	AULA	46.00	15.00	32.6%		
110660	UTJ (LABORATORIO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703911	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	14,500,000	14,500,000	14,500,000	6,114,025	42.2%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.38	38.0%		
110635	UTJ (UNIDAD DE DOENCIA)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703910	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA	22,500,000	22,500,000	22,500,000	10,570,299	47.0%	0	0	AULA	70.00	18.00	25.7%		
	REHABILITACIÓN																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
93729	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904025	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	77,558	77,558	77,558	77,558	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
113329	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904153	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURAL Y DEPORTE	572,290	572,290	572,290	572,290	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
88178	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903938	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1,825,711	1,825,711	1,825,711	1,825,711	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
93339	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904000	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	588,832	588,832	588,832	588,832	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
	FASP					238,648,485	238,648,485	238,648,485	175,787,911	73.7%	0	0		6.00	2.73	45.5%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																	
107572	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	111,204,300	111,204,300	111,204,300	79,540,835	71.5%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.72	72.0%	
107605	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		2	FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,858,189	12,858,189	12,858,189	3,142,085	24.4%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.25	25.0%	
107628	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		3	FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,447,268	7,447,268	7,447,268	7,219,633	96.9%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
107644	COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		4	FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	951,000	951,000	951,000	805,946	84.7%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.90	90.0%	
107661	PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		5	FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	101,722,838	101,722,838	101,722,838	84,454,657	83.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.80	80.0%	
107681	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		6	FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,464,890	4,464,890	4,464,890	624,755	14.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.06	6.0%	
	FAETA					149,920,926	149,920,926	149,920,926	148,295,540	98.9%	1,366,795	0		59,002.00	56,134.00	95.1%	
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA																	
	SERVICIOS PERSONALES																
109944	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	91,079,702	91,079,702	91,079,702	90,771,780	99.7%	1,160,813	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ACCIÓN CUBRE EL COSTO DE SERVICIOS PERSONALES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES.
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
108501	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3,266,730	3,266,730	3,266,730	3,266,730	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ACCIÓN SE REFIERE AL EJERCICIO DE GASTOS DE OPERACION
EDUCACIÓN DE ADULTOS																	
	SERVICIOS PERSONALES																
104743	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	01	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	36,441,810	36,441,810	36,441,810	36,441,810	100.0%	102,991	0	ADULTO	29,500.00	28,066.00	95.1%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOS JÓVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS O MÁS QUE NO HAN CONCLUIDO SU EDUCACIÓN BÁSICA. ASÍ MISMO LOS AVANCES REFLEJADOS SE REFIEREN A LAS PERSONAS DE 15 AÑOS O MÁS QUE CONCLUYERON ALGUNO DE LOS NIVELES (ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y/O SECUNDARIA). DENTRO DE ESTOS REGISTROS NO SE CONTEMPLA LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR CONCEPTO DE PRESTACIONES NO RECONOCIDAS. MISMA QUE SE PROGRAMA DENTRO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN PARA SU TRANSFERENCIA A ESTE CAPÍTULO.
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
105191	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	02	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	19,132,684	19,132,684	19,132,684	17,815,220	93.1%	102,991	0	ADULTO	29,500.00	28,066.00	95.1%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOS JÓVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS O MÁS QUE NO HAN CONCLUIDO SU EDUCACIÓN BÁSICA. ASÍ MISMO LOS AVANCES REFLEJADOS SE REFIEREN A LAS PERSONAS DE 15 AÑOS O MÁS QUE CONCLUYERON ALGUNO DE LOS NIVELES (ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y/O SECUNDARIA). DENTRO DE ESTOS GASTOS DE OPERACIÓN SE CONTEMPLA UNA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL RELATIVA A SERVICIOS PERSONALES POR CONCEPTO DE PRESTACIONES NO RECONOCIDAS, PARA SU TRANSFERENCIA AL CAPÍTULO 1000.
	FAFEF					881,310,650	881,310,650	881,310,650	881,310,650	100.0%	0	0		13.00	13.00	100.0%	
	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA																
94266	SANEAMIENTO FINANCIERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARÍA DE HACIENDA	377,970,000	377,970,000	377,970,000	377,970,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%	15710305 15910305
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES																	
	MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES																
94280	SANEAMIENTO DE PENSIONES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	503,340,650	503,340,650	503,340,650	503,340,650	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	1585 2060