

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2010																	
SUBSIDIOS 654 REGISTROS																	
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN						967,530,384	961,027,722	962,242,936	668,828,555	69.6%	6,890,635	75,038					
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)																	
INVERSIÓN																	
OBRA PÚBLICA																	
CONSTRUCCIÓN																	
127427	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CABORACHI	27-GUACHOCHI	CABORACHI	08/02/0012/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,235,093	3,235,093	3,235,093	2,922,936	90.4%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
127428	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA GUITARRA (LA GUITARRILLA)	27-GUACHOCHI	LA GUITARRA (LA GUITARRILLA)	08/02/0011/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	5,440,803	5,440,803	5,440,803	4,765,664	87.6%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
127429	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS NAPUCHIS (ORERARE)	27-GUACHOCHI	LOS NAPUCHIS (ORERARE)	08/02/0010/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,153,378	2,153,378	2,153,378	1,657,792	77.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
127430	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CAPOCHI	27-GUACHOCHI	CAPOCHI	08/02/0015/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,130,601	2,130,601	2,130,601	2,130,601	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
127431	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE NACHACACHI	27-GUACHOCHI	NACHACACHI	08/02/0013/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,504,775	1,504,775	1,504,775	1,306,051	86.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
127432	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE REJOGOCHI	27-GUACHOCHI	REJOGOCHI	08/02/0016/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,522,654	1,522,654	1,522,654	1,184,425	77.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
127433	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LAS LOCALIDADES DE AGUA ZARCA Y LAUNION	27-GUACHOCHI	AGUA ZARCA	08/02/0008/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,429,949	1,429,949	1,429,949	1,232,200	86.2%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
127434	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA PARTE), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE PEC	29-GUADALUPE Y CALVO	RANCHO DE PEC	08/02/0004/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,126,432	2,126,432	2,126,432	1,790,300	84.2%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
127435	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SEGORACHI	65-URIQUE	SEGORACHI	08/02/0006/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	795,461	795,461	795,461	680,881	85.6%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS																	
MEJORAMIENTO																	
74135	PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	260,433,775	253,931,113	260,433,775	135,130,684	53.2%	4,024,474	0	BENEFICIARIO	3,898.00	2,052.00	52.6%	
PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS																	
REHABILITACIÓN																	
19737	PACC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	300406	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	30,906,724	30,906,724	30,906,724	30,906,724	100.0%	0	0	HECTÁREA	289,551.47	289,551.47	100.0%	
PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA																	
MEJORAMIENTO																	
74381	DE USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	33,750,000	33,750,000	33,750,000	10,302,992	30.5%	534,040	0	BENEFICIARIO	1,964.00	607.00	30.9%	
PROGRAMA DE SOPORTE																	
74239	DE SOPORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	28,500,000	28,500,000	28,500,000	18,817,376	66.0%	295,600	0	BENEFICIARIO	11,906.00	7,880.00	66.2%	
74807	SANIDADES E INOCUIDAD Y CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	60,607,129	60,607,129	60,607,129	57,372,780	94.7%	1,182,281	0	ACCIÓN	7.00	7.00	100.0%	
75005	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3,084,995	3,084,995	3,084,995	1,870,025	60.6%	11,054	0	ACCIÓN	775.00	472.00	60.9%	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN RURAL																	
74472	FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACION RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	803,850	53.6%	33,457	0	BENEFICIARIO	93.00	52.00	55.9%	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA																	
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
107616	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	8,841,305	8,841,305	8,841,305	7,122,617	80.6%	0	0	ACCIÓN	81.00	81.00	100.0%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS																	
104553	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	10,700,315	10,700,315	10,700,315	10,539,156	98.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.98	98.0%	
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS																	
107699	PROGRAMA DE BECAS DE APOYO A LA EDUCACION DE MADRE JOVENES EMBARAZADAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,507,149	1,507,149	1,507,149	1,409,912	93.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.94	94.0%	
107826	PROGRAMA DE BECAS DE APOYO A LA EDUCACION DE MADRES JOVENES EMBARAZADAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,507,149	1,507,149	1,507,149	1,409,912	93.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.93	93.0%	
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NiNs Y NiCs DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
107524	PROGRAMA DE EDUCACION BASICA PARA Ninos Y NINAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,741,099	1,741,099	1,741,099	1,741,099	100.0%	1	1	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO																	
106906	PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	13,481,332	13,481,332	13,481,332	5,061,385	37.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.38	38.0%	
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA																	
107440	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,170,000	1,170,000	1,170,000	711,254	60.8%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.61	61.0%	
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA																	
107553	PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,138,689	2,138,689	2,138,689	2,077,352	97.1%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.97	97.0%	
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SÉPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS																	
105870	PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO DE ESTUDIANTES DE SEPTIMO Y OCTAVO SEMESTRE DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,797,750	2,797,750	2,797,750	2,797,750	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
DEPORTE																	
INVERSIÓN																	
OBRA PÚBLICA																	
CONSTRUCCIÓN																	
157865	CENTRO DEPORTIVO CAMINO REAL AEROPUERTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903947	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,733,260	6,733,260	6,733,260	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA																	
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
106677	PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	6,074,284	6,074,284	6,074,284	2,718,050	44.7%	873	873	ACCIÓN	1.00	0.45	45.0%	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																	
INVERSIÓN																	
EQUIPAMIENTO																	
OTROS																	
161457	APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	S043PAE	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO CHIHUAHUA	50,048,220	50,048,220	44,768,332	44,768,332	89.5%	1,706	0	OTROS	16,171.00	16,171.00	100.0%	EN LO QUE CORRESPONDE AL AMBITO SE SELECCIONO URBANO PERO SE ACLARA QUE SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS); EN MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN TOTAL ANUAL INCLUYE LA CANTIDAD DE \$28 698,336.00 QUE SE PUBLICARON EN EL DOF DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2010 COMO ASIGNACION ORIGINAL PERO SE OTORGARON ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS DURANTE EL EJERCICIO 2010 MISMAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE OFICIALIZACION. SE ACLARA QUE LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO CON RESPECTO A LO EJERCIDO, ES DECIR \$5 278,888.00 FUE REINTEGRADO A LA FEDERACION POR TERMINO DEL EJERCICIO 2010.
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACION																	
161579	APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	S043PROFSNE	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO CHIHUAHUA	5,917,664	5,917,664	5,910,104	5,910,104	99.9%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	EN EL CONCEPTO DE AVANCE FISICO NO SE REPORTA INFORMACION DEBIDO A QUE ESTE PROYECTO CONTEMPLA SOLO GASTOS DE OPERACION COMO SON VIATICOS Y PASAJES, DIFUSION, ETC. EN EL CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE, ESTOS FUERON REPORTADOS EN EL FORMATO UNICO DEL PROYECTO S043PAE CON FOLIO 161457 EN TOTAL ANUAL EL PRESUPUESTO ORIGINAL FUE DE \$5 788,486.32 EN OFICIO 3001/1026 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2010, PERO SE DIERON ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS QUE ESTAN EN PROCESO DE OFICIALIZACION. SE ACLARA QUE LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO CON RESPECTO A LO EJERCIDO, ES DECIR \$7,560.00 FUE REINTEGRADO A LA FEDERACION POR TERMINO DEL EJERCICIO 2010.
PROÁRBOL. - PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL (PRODEFOR)																	
INVERSIÓN																	
OBRA PÚBLICA																	
REHABILITACIÓN																	
105639	PRO-ARBOL 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	29,924,535	29,924,535	29,924,535	15,368,065	51.4%	18,557	0	PAGO	796.00	385.00	48.4%	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																	
MEJORAMIENTO																	
85701	ACCIONES QUE PERMITEN GENERAR AGUA DE CALIDAD APTA PARA EL CONSUMO HUMANO Y EVITAR ENFERMEDADES EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,618,056	1,618,056	1,618,056	1,599,872	98.9%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																	
CONSTRUCCIÓN																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
97343	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN VARIOS MUNICIPIOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6800491	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,134,130	2,134,130	2,134,130	2,041,812	95.7%	0	0	PROYECTO	5.00	5.00	100.0%	
97366	CONSTRUCCION DE LA 1ERA ETAPA SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN ALDAMA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	200209	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	566,238	566,238	566,238	566,216	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,564.00	3,564.00	100.0%	
97367	CONSTRUCCION DE 2 CASETAS Y EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA, ALDAMA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200216	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	422,359	422,359	422,359	412,640	97.7%	0	0	SISTEMA	2.00	2.00	100.0%	
97998	CONSTRUCCION DE LA 6A ETAPA CREEL-SAN RAFAEL, BOCOYNA	9-BOCOYNA	CREEL	0900455	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	8,800,000	8,800,000	8,800,000	3,620,216	41.1%	0	0	METRO LINEAL	18,640.00	4,846.40	26.0%	
97999	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN SAN JUANITO BOCOYNA	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	0900450	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,643,920	3,643,920	3,643,920	2,186,352	60.0%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%	
98000	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA E INTERCONEXIONES AL SISTEMA, EN SAN JUANITO BOCOYNA	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	0900375	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	439,868	439,868	439,868	393,235	89.4%	0	0	SISTEMA	1.00	0.99	99.0%	
98001	TERMINACION DE LA 5A. ETAPA DEL ACUEDUCTO PRESA-SITURUACHI-SAN RAFAEL, BOCOYNA, CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	0900311	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	946,300	946,300	946,300	812,785	85.9%	0	0	METRO LINEAL	22,677.00	21,997.00	97.0%	
98002	TERMINACION DEL EMISOR Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS, EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	0900322	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	765,640	765,640	765,640	746,921	97.6%	0	0	METRO LINEAL	8,208.00	8,208.00	100.0%	
98003	2DA ETAPA DE SECTORIZACION DE LINEAS DE ALIMENTACION A RED Y AMPLIACION DE RED, EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	0900457	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,153,316	89.7%	0	0	SISTEMA	1.00	0.93	93.0%	
97344	TERMINACION DE INSTALACION DE TUBERIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BUENAVENTURA	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	1000113	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	216,070	216,070	216,070	205,986	95.3%	0	0	METRO LINEAL	30,000.00	30,000.00	100.0%	
97345	CONSTRUCCION DE CASETA Y EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	1100375	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	210,312	210,312	210,312	192,064	91.3%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
97346	CONSTRUCCION DE LA 2DA ESTAPA DE COLECTOR SOR JUANA Y POZOS DE VISITA, EN CAMARGO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	1100357	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,449,640	1,449,640	1,449,640	1,349,641	93.1%	0	0	METRO LINEAL	3,317.00	3,317.00	100.0%	
97347	CONSTRUCCION DE CASETA Y EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA, CASAS GRANDES	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	1300118	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	211,213	211,213	211,213	210,981	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%	
97348	CONSTRUCCION DE LINEA DE DE CONDUCCION AL POZO 32, BUROCRATAS, JUAREZ, EN CUAUHTEMOC	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1700616	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	649,584	649,584	649,584	600,074	92.4%	0	0	METRO LINEAL	2,463.00	2,463.00	100.0%	
97349	TERMINACION DE LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION DE TUBERIA DE PVC, CUAUHTEMOC	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1700508	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	409,532	409,532	409,532	398,863	97.4%	0	0	METRO LINEAL	2,190.00	2,190.00	100.0%	
97350	CONSTRUCCION DE COLECTOR EL MIMBRE 1A ETAPA, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903836	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,800,000	3,800,000	3,800,000	2,038,366	53.6%	0	0	METRO LINEAL	2,296.00	688.80	30.0%	
97351	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904135	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	273,711	273,711	273,711	229,933	84.0%	0	0	METRO LINEAL	549.00	549.00	100.0%	
97352	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE TANQUE CERRO GRANDE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903736	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,554,862	1,554,862	1,554,862	1,308,461	84.2%	0	0	METRO LINEAL	924.00	877.80	95.0%	
97353	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903738	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,275,452	2,275,452	2,275,452	1,903,706	83.7%	0	0	METRO LINEAL	1,328.00	1,261.60	95.0%	
97354	CONSTRUCCION DE TANQUE CERRO GRANDE NO. 2, EN CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903737	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,304,645	3,304,645	3,304,645	1,938,589	58.7%	0	0	TANQUE	1.00	0.60	60.0%	
97355	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903840	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,366,320	1,366,320	1,366,320	1,045,364	76.5%	0	0	METRO LINEAL	133.00	130.34	98.0%	
97356	CRUCE DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PERIFERICO R, ALMADA, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903835	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	126,069	126,069	126,069	37,821	30.0%	0	0	METRO LINEAL	131.00	104.80	80.0%	
97357	EQUIPAMIENTO DEL REBOMBEO VALLE DE LA MADRID, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903775	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,032,852	2,032,852	2,032,852	1,387,449	68.3%	0	0	SISTEMA	1.00	0.80	80.0%	
97358	INSTALACION DE TUBERIA Y EXTENSION DE LINEA ELECTRICA EN LOS POZOS SACRAMENTO, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903837	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,116,532	84.1%	0	0	METRO LINEAL	5,755.00	5,755.00	100.0%	
131286	REPOSICION DE POZO ADELITA (FERROCARRIL)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904133	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,016,451	90.8%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
97359	REPOSICION DE POZO SACRAMENTO NORTE #4, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904134	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,052,492	94.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							17=16/14	18	19								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
97360	SECTORIZACION DE REDES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DENTRO DEL AREA DE INFUENCIA DEL TANQUE CHIHUAHUA 2000	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903972	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	14,728,152	14,728,152	14,728,152	7,400,948	50.3%	0	0	METRO LINEAL	8,446.00	2,366.00	28.0%	
97361	TERMINACION DE LA 1ER ETAPA DE INCORPORACION DE POZOS EN RIVERAS DE SACRAMENTO, CHIHUAHUA, CHIH.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903344	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	270,444	270,444	270,444	270,444	100.0%	0	0	METRO LINEAL	16,843.00	16,843.00	100.0%	
97362	TERMINACION DE LA 2DA ETAPA DE SECTORIZACION DE LA AREA DE INFLUENCIA DE LOS TANQUES CERRO GRANDE Y COLINA, EN CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1902857	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,126,382	2,126,382	2,126,382	1,588,632	74.7%	0	0	METRO LINEAL	33,292.00	33,292.00	100.0%	
97363	TERMINACION DE LINEA PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN COL. GRANJAS CERRO GRANDE, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903234	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	212,869	212,869	212,869	205,477	96.5%	0	0	METRO LINEAL	905.00	905.00	100.0%	
97364	1ERA ETAPA DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS NORIAS, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903739	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	702,194	702,194	702,194	681,126	97.0%	0	0	METRO LINEAL	1,819.00	1,819.00	100.0%	
97365	1ERA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN COL. EL DIVISADERO, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903735	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	506,343	506,343	506,343	483,497	95.5%	0	0	METRO LINEAL	1,542.00	1,542.00	100.0%	
97368	CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DEL COLECTOR LAGUNA SECA, DELICIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	2100558	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,376,335	2,376,335	2,376,335	1,969,179	82.9%	0	0	METRO LINEAL	1,861.00	1,861.00	100.0%	
97369	CONSTRUCCION DE 2 CASETAS Y EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA DELICIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	2100560	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	420,623	420,623	420,623	386,339	91.8%	0	0	SISTEMA	2.00	1.66	83.0%	
97370	TERMINACION DE LA INSTALACION DE TUBERIA COLECTOR LAGUNA SECA, EN DELICIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	2100351	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	358,525	358,525	358,525	312,630	87.2%	0	0	METRO LINEAL	1,614.00	1,614.00	100.0%	
97371	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN GUACHOCHI	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700613	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	7,841,694	7,841,694	7,841,694	3,523,727	44.9%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
97372	SECTORIZACION Y COSNTRUCCION DE RED Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN GUACHOCHI	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700601	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,432,476	89.5%	0	0	METRO LINEAL	9,366.00	8,429.40	90.0%	
97373	TERMINACION DE LA 1ERA ETAPA DEL SISTEMA LAGUNAR EN GUACHOCHI	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700527	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	834,547	834,547	834,547	811,526	97.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97374	PERFORACION DE POZO EQUIPAMIENTO E INCORPORACION A SISTEMA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	2800119	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	825,354	51.6%	0	0	POZO	1.00	0.40	40.0%	
97375	1 ETAPA DE LA SECTORIZACION DE CIRCUITOS PRINCIPALES AMPLIACION DE RED Y CONSTRUCCION DE TANQUE, GUADALUPE	28-GUADALUPE	GUADALUPE	2800118	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,617,669	89.9%	0	0	METRO LINEAL	1,544.00	1,312.40	85.0%	
97376	TERMINACION DE TANQUES SUPERFICIALES Y LINEAS DE ALIMENTACION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN GUADALUPE Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	2900498.0	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	808,704	808,704	808,704	791,380	97.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
97377	CONSTRUCCION DE LA 1ERA ETAPA DE COLECTORES Y POZOS DE VISITA EN PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200616	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,248,226	1,248,226	1,248,226	896,086	71.8%	0	0	METRO LINEAL	1,280.00	896.00	70.0%	
97378	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZOS DEL ACUEDUCTO EL VERANO, HIDALGO DEL PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200632	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,068,000	3,068,000	3,068,000	3,066,851	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%	
97379	TERMINACION DEL COLECTOR RIO PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200553	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	70,890	70,890	70,890	68,778	97.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	
97380	CONSTRUCCION DE 1ERA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS L. ZARAGOZA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400108	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	783,915	783,915	783,915	665,646	84.9%	0	0	METRO LINEAL	3,498.00	3,218.16	92.0%	
97381	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCRGAS DOMICILIARIAS EN COL. TIERRA DE ENCUENTRO, JIMENEZ	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	3600398	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	991,040	991,040	991,040	886,185	89.5%	0	0	METRO LINEAL	1,887.00	1,887.00	100.0%	
97382	TERMINACION DE CASETA DE OPERACION PARA EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA, JIMENEZ	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	3600317	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	138,144	138,144	138,144	123,300	89.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97383	CONSTRUCCION DE COLECTOR DREN 2A EN JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704124.0	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	217.60	108.80	50.0%	
97384	CONSTRUCCION DE LA 1ERA ETAPA DEL COLECTOR SUR-SUR JUAREZ, JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704003.0	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	21,748,226	21,748,226	21,748,226	18,857,888	86.7%	0	0	METRO LINEAL	3,701.00	3,219.87	87.0%	
97385	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERA DE 10 DEDIAM. EN AL CD. UNIVERSITARIA EN JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704093	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	995,091	995,091	995,091	713,604	71.7%	0	0	METRO LINEAL	3,811.00	2,667.70	70.0%	
97386	CONSTRUCCION EN AL INCORPORACION DEL POZO 16 UBICADO EN ORIENTE XXI, JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704001	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,401,329	1,401,329	1,401,329	360,399	25.7%	0	0	SISTEMA	1.00	0.20	20.0%	
97387	PROLONGACION DE COLECTOR ORIENTE XXI A CIUDAD UNIVERSITARIA, JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704005	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,195,101	2,195,101	2,195,101	1,149,690	52.4%	0	0	METRO LINEAL	1,640.00	1,476.00	90.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
97388	TERMINACION DE OBRA COMPLEMENTARI EN PLANTA DE TRATAMIENTO EN JUAREZ ANAPRA	37-JUAREZ	JUAREZ	3703205	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,399,071	93.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97389	TERMINACION DEL COLECTOR LAS TORRES, JUAREZ	37-JUAREZ	JUAREZ	3704004	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,150,000	4,150,000	4,150,000	3,587,576	86.4%	0	0	METRO LINEAL	1,771.00	1,753.29	99.0%	
97390	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS, MADERA	40-MADERA	MADERA	4000132	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,383,985	1,383,985	1,383,985	1,145	0.1%	0	0	METRO LINEAL	7,200.00	4,104.00	57.0%	
97391	TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO ZONA SUR, MEOQUI	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	4500126	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,264,285	1,264,285	1,264,285	672,023	53.2%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
97392	CONSTRUCCION DE CASETA Y EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA, NVO CASAS GRANDES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000352	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	422,425	422,425	422,425	422,295	100.0%	0	0	SISTEMA	2.00	0.80	40.0%	
97989	CONSTRUCCION DE COLECTOR Y SUBCOLECTOR Y RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, NVO CASAS GRANDES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000353	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,133,830	2,133,830	2,133,830	2,130,525	99.8%	0	0	METRO LINEAL	9,940.00	9,940.00	100.0%	
97990	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN NVO CASAS GRANDES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000379	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	600,000	600,000	600,000	518,883	86.5%	0	0	METRO LINEAL	1,700.00	1,360.00	80.0%	
97991	1 ETAPA DE LA SECTORIZACION DE CIRCUITOS PRINCIPALES, OJINAGA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200309	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,591,848	1,591,848	1,591,848	636,739	40.0%	0	0	METRO LINEAL	5,307.00	1,855.00	35.0%	
97992	CONSTRUCCION DE ARCOS DE MEDIDORES, CIRCUITOS PRINCIPALES, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	5300118	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	779,200	779,200	779,200	768,264	98.6%	0	0	METRO LINEAL	1,005.00	1,005.00	100.0%	
97993	PERFORACION DE POZO E INCORPORACION Y TANQUE METALICO ELEVADO	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	5300117	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,564,868	2,564,868	2,564,868	1,666,389	65.0%	0	0	POZO	1.00	0.90	90.0%	
97994	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VARIOS DIAMETROS Y TOMAS DOMICILIARIAS,	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	EL PORVENIR	5300119	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,836,206	91.8%	0	0	METRO LINEAL	6,926.00	6,234.00	90.0%	
97995	CONCLUSION DE SISTEMA LAGUNAR EN ROSALES	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	5500115	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,501,192	4,501,192	4,501,192	4,470,088	99.3%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	
97996	CONSTRUCCION DE LA 1 ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ROSALES	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	5500114	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	631,777	50.5%	0	0	METRO LINEAL	1,436.00	430.80	30.0%	
97997	CONSTRUCCION DE 1ERA ETAPA DEL EMISOR Y POZOS DE VISITA EN SAN FCO DEL ORO	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	5900069	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	493,021	493,021	493,021	492,978	100.0%	0	0	METRO LINEAL	978.00	978.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																
98004	GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6800498	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,842,164	3,842,164	3,842,164	2,881,525	75.0%	0	0	INFORME	1.00	0.78	78.0%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES																	
	CONSTRUCCION																
97011	ELABORACION DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6800493	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,142,339	89.2%	0	0	PROYECTO	8.00	8.00	100.0%	
97012	ELABORACION DE PROYECTOS SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6800494	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	600,000	600,000	600,000	572,901	95.5%	0	0	PROYECTO	4.00	4.00	100.0%	
97022	CONSTRUCCION DE 2 CASETAS E INSTALACION DE 2 EQS. DE OSMOSIS INVERSA EN EL MIMBRE DE ABAJO Y EL JAGUEY	2-ALDAMA	EL MIMBRE (EL MIMBRE DE ABAJO)	200214	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	404,192	404,192	404,192	398,212	98.5%	0	0	SISTEMA	2.00	2.00	100.0%	
97023	SISTEMA LAGUNAR EN MACLOVIO HERRERA, ALDAMA	2-ALDAMA	MACLOVIO HERRERA (ESTACION FALOMIR)	200199	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	935,629	935,629	935,629	561,378	60.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.45	45.0%	
97041	SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GPE. VICTORIA, ASCENSION.	5-ASCENSION	GUADALUPE VICTORIA	500115	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,744,534	1,744,534	1,744,534	1,570,081	90.0%	0	0	METRO LINEAL	11,018.00	9,366.00	85.0%	
97050	CONSTRUCCION DE CASETA E INST. DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN BALLEZA.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	700252	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	202,096	202,096	202,096	202,096	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
97051	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL VERGEL, BALLEZA.	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	700251	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,512,245	2,512,245	2,512,245	1,065,322	42.4%	0	0	METRO LINEAL	9,344.00	2,803.00	30.0%	
97052	GALERIA FILTRANTE, CONDUCCION, TANQUE SUP. DE MAMPOSTERIA, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOM.	8-BATOPILAS	YOQUIVO	800275	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,468,026	2,468,026	2,468,026	2,468,026	100.0%	0	0	METRO LINEAL	13,018.00	11,196.00	86.0%	
83120	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA BOCA DEL ARROYO	8-BATOPILAS	LA BOCA DEL ARROYO	800288	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,871,887	1,871,887	1,871,887	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	1,399.00	210.00	15.0%	
97013	CONSTRUCCION DE CASETA E INST. DE EQUIPO EN SAN LORENZO	10-BUENAVENTURA	SAN LORENZO	1000167	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	202,129	202,129	202,129	202,129	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.43	43.0%	
97014	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RODRIGO M. QUEVEDO, BUENAVENTURA.	10-BUENAVENTURA	RODRIGO M. QUEVEDO	1000166	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,876,613	3,876,613	3,876,613	3,166,071	81.7%	0	0	METRO LINEAL	36,238.00	23,555.00	65.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							17=16/14	18	19								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
97015	SISTEMA LAGUNAR EN CONSTITUCION, BUENAVENTURA.	10-BUENAVENTURA	CONSTITUCIÓN	1000156	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,268,578	3,268,578	3,268,578	2,290,157	70.1%	0	0	SISTEMA	1.00	0.68	68.0%	
97016	CONSTRUCCION DE CASETA E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN OJO CALIENTE DE ABAJO	11-CAMARGO	OJO CALIENTE DE ABAJO	1100374	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	201,228	201,228	201,228	194,736	96.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
97017	CAJA CAPTORA, CLORACION, LINEA DE COND., TANQUE DE MAMPOSTERIA, RED DE DISTRIBUCION, CAJA ROMPEODORA, TOMAS DOM., Y LETRERO ESPECTACULAR.	12-CARICHÍ	OCÓBARE DE BAQUEACHI	1200236	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,595,301	2,595,301	2,595,301	2,398,860	92.4%	0	0	METROS LINEALES	26,993.00	22,944.00	85.0%	
97018	CONSTRUCCION DE 3 CASETAS E INST. DE 3 EQS. DE OSMOSIS INVERSA EN CHUPADEROS, LA SELVA Y ZAMALOAPAN.	17-CUAUHTEMOC	CHUPADEROS	1700622	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	603,915	603,915	603,915	594,639	98.5%	0	0	SISTEMA	3.00	2.55	85.0%	
97019	SANEAMIENTO Y TERMINACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-CUAUHTEMOC	EJIDO PROGRESO (SAN IGNACIO)	1700618	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,728,847	1,728,847	1,728,847	879,145	50.9%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
97020	SISTEMA LAGUNAR EN BARRAGANES	17-CUAUHTEMOC	BARRAGANES	1700623	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	699,813	70.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.66	66.0%	
96652	TERMINACION DE SIST. DE ALCANTARILLADO EN EJ. PROGRESO	17-CUAUHTEMOC	EJIDO PROGRESO (SAN IGNACIO)	1700542	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	185,497	185,497	185,497	165,521	89.2%	0	0	METRO LINEAL	5,204.00	5,204.00	100.0%	
96784	TERMINACION DEL ALC. SANITARIO EN BARRAGANES	17-CUAUHTEMOC	BARRAGANES	1700450	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
97021	TERMINACION SISTEMA DE ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO	17-CUAUHTEMOC	CUITLAHUAC (LA CRUZ)	1700632	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,928,471	1,928,471	1,928,471	1,416,160	73.4%	0	0	METRO LINEAL	3,900.00	2,730.00	70.0%	
84914	CAPTACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQ. DE BOMBEO SOLAR, L. DE COND. Y TANQUE	20-CHINIPAS	BENJAMIN M. CHAPARRO (SANTA ANA)	2000164	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,999,398	1,999,398	1,999,398	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.05	5.0%	
75486	CRUCE AEREO DE CANAL Y DESCARGAS	21-DELICIAS	COLONIA INDUSTRIAL SUR	2100569	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	394,733	394,733	394,733	288,420	73.1%	0	0	METRO LINEAL	45.00	18.00	40.0%	
97024	CONSTRUCCION DE CASETA E INST. DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN STA. ROSALIA DE CUEVAS	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	SANTA ROSALIA DE CUEVAS	2200070	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	201,305	201,305	201,305	198,114	98.4%	0	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%	
97025	TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN COL. LEBARON, ANGOSTURAS Y ABDENANGO C. GARCIA (LAGUNITAS).	23-GALEANA	COLONIA LE BARÓN	2300084	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,011,945	4,011,945	4,011,945	3,049,556	76.0%	0	0	METRO LINEAL	19,674.00	13,772.00	70.0%	
97026	CONSTRUCCION DE SISTEMA LAGUNAR EN LA PINTA	25-GÓMEZ FARIAS	LA PINTA	2500081	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,743,666	1,743,666	1,743,666	1,345,749	77.2%	0	0	PLANTA	1.00	0.70	70.0%	
97027	CAPTACION DE MANANTIAL, EQUIPO DE BOMBEO, CONDUCCION, CLORADOR, TANQUE SUP. DE MAMP., RED DE DISTR. Y TOMAS DOM.	27-GUACHOCHI	LA GLORIA	2700567	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,379,423	1,379,423	1,379,423	1,379,245	100.0%	0	0	METRO LINEAL	6,283.00	6,283.00	100.0%	
83405	INSTALACION DE EXTENSION DE LINEA ELECTRICA EN 33 KV PARA ALIMENTACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO	27-GUACHOCHI	HUICHABOACHI	2700521	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	850,983	850,983	850,983	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,172.00	109.00	5.0%	
97028	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN ROCHEACHI, GUACHOCHI.	27-GUACHOCHI	ROCHEACHI	2700568	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	5,114,413	5,114,413	5,114,413	4,804,203	93.9%	0	0	METRO LINEAL	29,907.00	27,515.00	92.0%	
97029	TREN DE DESCARGA, CASETA DE CONTROL, SIST. DE BOMBEO, TANQUE DE MAMP., CLORADOR, LINEA DE ALIMENTACION Y TOMAS	27-GUACHOCHI	NACACHI	2700566	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,191,913	3,191,913	3,191,913	2,861,160	89.6%	0	0	METRO LINEAL	8,166.00	7,430.00	91.0%	
74851	CONSTRUCCION DE CASETA EN VADO CEDILLOS	28-GUADALUPE	VADO DE CEDILLOS	2800091	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	90,018	90,018	90,018	84,937	94.4%	0	0	SISTEMA	1.00	0.20	20.0%	
97030	CAJA CAPTORA, COLOCACION DE FILTROS, CLORACION, CONDUCCION, TANQUE DE MAMP., TOMAS DOM., Y LETRERO ESPECTACULAR.	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JOSÉ DE LOS REYES	2900541	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,147,609	2,147,609	2,147,609	2,066,993	96.2%	0	0	METRO LINEAL	2,979.00	2,979.00	100.0%	
97031	RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS.	29-GUADALUPE Y CALVO	EL GRANIZO	2900542	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,677,355	1,677,355	1,677,355	1,252,545	74.7%	0	0	METRO LINEAL	9,723.00	5,834.00	60.0%	
85284	SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ATASCADEROS	29-GUADALUPE Y CALVO	ATASCADEROS	2900475	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
97032	SISTEMA LAGUNAR EN TEMORIS, GUAZAPARES	30-GUAZAPARES	TEMORIS	3000209	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,516,220	2,516,220	2,516,220	2,151,345	85.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.85	85.0%	
97033	CAJA CAPTORA, COND. A GRAVEDAD, TANQUE DE MAMP., CLORACION, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOM.	31-GUERRERO	SANTA ROSA DE ARISACHI	3100489	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,757,302	2,757,302	2,757,302	2,234,827	81.1%	0	0	METRO LINEAL	10,394.00	9,459.00	91.0%	
76073	TERMINACION DE SISTEMA LAGUNAR EN BASUCHIL Y RANCHO DE BORJA	31-GUERRERO	BASÚCHIL	3100410	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	535,902	535,902	535,902	435,892	81.3%	0	0	SISTEMA	1.00	0.85	85.0%	
75917	TERMINACION DE SISTEMA LAGUNAR EN PACHERA	31-GUERRERO	PACHERA	3100411	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	543,741	543,741	543,741	289,717	53.3%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
97034	CONSTRUCCION DE CASETA E INST. DE EQ. DE OSMOSIS INVERSA EN LAS GLORIAS UNO	36-JIMÉNEZ	LAS GLORIAS UNO	3600399	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	202,096	202,096	202,096	201,559	99.7%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
75090	CONSTRUCCION DE 2 CASETAS DE OSMOSIS INVERSA EN LOMA BLANCA Y JESUS CARRANZA	37-JUÁREZ	LOMA BLANCA	3703204	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	180,036	180,036	180,036	173,898	96.6%	0	0	SISTEMA	1.00	0.20	20.0%	
97035	CONSTRUCCION RED DE ATARJEAS EN SAN AGUSTIN, JUAREZ.	37-JUÁREZ	SAN AGUSTIN	3703754	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	592,995	592,995	592,995	592,897	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	711.00	711.00	100.0%	
97036	RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS.	37-JUÁREZ	SAN AGUSTIN	3704000	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	903,409	45.2%	0	0	METROS LINEALES	1,944.00	1,069.00	55.0%	
97037	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN FCO. TRES JACALES, JESUS CARRANZA (LA COLORADA) Y EL MILLON.	37-JUÁREZ	SAN FRANCISCO TRES JACALES	3703909	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,108,743	4,108,743	4,108,743	3,698,721	90.0%	0	0	METRO LINEAL	10,438.00	8,351.00	80.0%	
97038	SISTEMA LAGUNAR EN NUEVA MADERA, MADERA.	40-MADERA	NUEVA MADERA	4000172	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,450,000	1,450,000	1,450,000	718,677	49.6%	0	0	SISTEMA	1.00	0.35	35.0%	
97039	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BENITO JUAREZ Y SANTA CATALINA, NAMIQUIPA.	48-NAMIQUIPA	BENITO JUÁREZ	4800154	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,505,097	2,505,097	2,505,097	1,928,925	77.0%	0	0	METRO LINEAL	14,128.00	8,477.00	60.0%	
97040	CONSTRUCCION DE LINEA DE COND. PARA ENCAMIZADO, TUBERIA PARA DESFOQUES, ASI COMO TUBERIA DE ACERO EN CRUCES SOBRE RIO.	49-NONOAVA	NONOAVA	4900105	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,301,208	1,301,208	1,301,208	1,300,022	99.9%	0	0	METRO LINEAL	1,744.00	1,744.00	100.0%	
97042	CONSTRUCCION DE CASETA E INST. DE EQ. DE OSMOSIS INVERSA EN CAEDA ANCHA.	52-OJINAGA	CAEDA ANCHA	5200294	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	202,096	202,096	202,096	197,790	97.9%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%	
97043	CONSTRUCCION DE CASETA E INST. DE EQ. DE OSMOSIS INVERSA EN FCO. SARABIA.	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	FRANCISCO SARABIA	5300116	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	201,286	201,286	201,286	201,286	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.75	75.0%	
97044	LINEA DE ALIMENTACION, RED DE DISTRIBUCION, PIEZAS ESPECIALES Y TOMAS DOM.	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COLONIA ESPERANZA	5300111	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,150,000	1,150,000	1,150,000	872,059	75.8%	0	0	METRO LINEAL	9,039.00	8,316.00	92.0%	
97045	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN COL. ESPERANZA, PRAXEDIS G. GUERRERO.	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COLONIA ESPERANZA	5300112	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,563,397	2,563,397	2,563,397	1,978,522	77.2%	0	0	METRO LINEAL	7,390.00	5,173.00	70.0%	
97046	CONSTRUCCION DE 2 CASETAS E INST. DE 2 EQS. DE OSMOSIS INVERSA EN SAN FCO. DE BORJA Y GUADALUPE.	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700107	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	404,268	404,268	404,268	395,501	97.8%	0	0	SISTEMA	2.00	1.76	88.0%	
97047	TERMINACION SISTEMA LAGUNAR EN RANCHO NUEVO Y EL MOLINO	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	RANCHO NUEVO	5800068	JUNTAC CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,796,240	1,796,240	1,796,240	1,389,677	77.4%	0	0	SISTEMA	1.00	0.95	95.0%	
75758	TERMINACION DE SISTEMA LAGUNAR EN GRANILLO Y SAN PEDRO	60-SANTA BARBARA	EL GRANILLO	6000077	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	679,186	679,186	679,186	419,545	61.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%	
97048	CONSTRUCCION DE 2 CASETAS E INST. DE 2 EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA EN LA JOYA Y EL TORREON.	61-SATEVÓ	LA JOYA	6100170	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	402,390	402,390	402,390	386,825	96.1%	0	0	SISTEMA	2.00	1.66	83.0%	
97049	SECTORIZACION	65-URIQUE	SAN RAFAEL	6500368	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,098,034	2,098,034	2,098,034	1,228,231	58.5%	0	0	METRO LINEAL	4,055.00	1,217.00	30.0%	
	MEJORAMIENTO																
76527	ATENCION SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6800518	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,366,229	1,366,229	1,366,229	1,116,229	81.7%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.70	70.0%	
76387	DESAROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6800519	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	388,409	388,409	388,409	388,409	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.70	70.0%	
97053	ELABORACION DE PROYECTOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE PARA VARIAS LOCALIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6800492	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	5,063,981	5,063,981	5,063,981	4,999,318	98.7%	0	0	PROYECTO	28.00	28.00	100.0%	
77120	SUPERVISION TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6800520	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,847,196	2,847,196	2,847,196	1,750,585	66.1%	0	0	ASESORIA	1.00	0.66	66.0%	
	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO																
75201	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO (RMDR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	21,330,477	21,330,477	21,330,477	14,925,679	70.0%	284,787	0	BENEFICIARIO	328.00	231.00	70.4%	
	PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO																
75541	DESARROLLO PARCELARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	582,500	58.3%	12,972	0	BENEFICIARIO	299.00	174.00	58.2%	
	PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELÉCTRICA																
75628	CONSEJO DE CUENCAS (COTAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,705,000	1,705,000	1,705,000	1,705,000	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	6.00	6.00	100.0%	
	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO																
75432	MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO (MOTUR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	27,158,299	27,158,299	27,158,299	8,280,549	30.5%	316,998	0	BENEFICIARIO	60.00	20.00	33.3%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PROGRAMA HABITAT																	
	CONSTRUCCIÓN																
41334	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN LA C. CONSTITUCION COL. ABRAHAM GONZALEZ	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	080111ME004	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	166,139	166,139	166,139	165,568	99.7%	0	0	METRO LINEAL	360.00	360.00	100.0%	
41459	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN LA C. REVOLUCION, COL. ABRAHAM GONZALEZ	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	080111ME006	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	139,449	139,449	139,449	137,957	98.9%	0	0	METRO LINEAL	480.00	480.00	100.0%	
97226	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR EN LA CALLE 5A EN CAMARGO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	080111ME005	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	220,265	220,265	220,265	220,164	100.0%	0	0	METROS LINEALES	607.00	576.65	95.0%	
99403	CONSTRUCCION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COL. REFORMA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	080171ME010	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	98,964	98,964	98,964	98,964	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	42.00	42.00	100.0%	
99085	CONSTRUCCION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COL. TIERRA Y LIB. Y ESPERANZA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	080171ME009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	29,184	29,184	29,184	28,480	97.6%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	19.00	19.00	100.0%	
98898	CONSTRUCCION DE TOMAS Y DESCARGAS EN COLONIA TIERRA NUEVA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	080171ME008	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	48,588	48,588	48,588	46,763	96.2%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	31.00	31.00	100.0%	
102557	PERFORACION E INCORPORACION DE POZO NUM .35	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	080171ME011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,882,499	1,882,499	1,882,499	1,882,402	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.90	90.0%	
6938	ALUMBRADO PUBLICO EN COL DIAZ ORDAZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME036	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	
6935	ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO 308704	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08191ME029	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	33,000	33,000	33,000	33,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	8.00	100.0%	
8078	ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO 308718	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	010191ME037	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	144,000	144,000	144,000	144,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	26.00	26.00	100.0%	
7586	ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO 308718	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME027	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	23.00	23.00	100.0%	
104324	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN COL.VALLE DE LA MADRID	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME010	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	162,193	162,193	162,193	136,458	84.1%	0	0	METRO LINEAL	228.00	205.20	90.0%	
100134	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LEALTAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME014	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	173,646	173,646	173,646	157,455	90.7%	0	0	METRO LINEAL	125.00	125.00	100.0%	
102464	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CO. FCO. R ALMADA Y VALLE DE LA MADRID	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME004	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	759,994	759,994	759,994	675,851	88.9%	0	0	METRO LINEAL	812.00	730.80	90.0%	
8079	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO COL VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME033	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	424,000	424,000	424,000	424,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	
6937	CONSTRUCCION DE PARQUE ATENAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME031	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
104107	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. DOMICILIARIAS EN COL. LOS PLOMEROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	144,317	144,317	144,317	113,156	78.4%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
103175	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. DOMICILIARIAS EN MARTIN LOPEZ Y ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME005	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	609,505	609,505	609,505	451,898	74.1%	0	0	METRO LINEAL	538.00	484.20	90.0%	
104505	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN COL. ZOOTECNIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	148,860	148,860	148,860	114,799	77.1%	0	0	METRO LINEAL	409.00	368.10	90.0%	
100360	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA COL. DIAZ ORDAZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME015	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	145,552	145,552	145,552	109,026	74.9%	0	0	METRO LINEAL	575.00	517.50	90.0%	
88879	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA COL. GENARO VAZQUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME012	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	431,344	431,344	431,344	398,614	92.4%	0	0	METROS LINEALES	1,213.00	1,152.30	95.0%	
99031	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA COLONIA LEALTAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME013	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	52,973	52,973	52,973	41,114	77.6%	0	0	METROS LINEALES	142.00	142.00	100.0%	
103473	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME006	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	79,805	79,805	79,805	79,804	100.0%	0	0	METRO LINEAL	108.00	108.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							17=16/14	18	19								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
102169	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COL. CERRO PRIETO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME003	JUNTA CENTRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	156,922	156,922	156,922	125,672	80.1%	0	0	METRO LINEAL	350.00	332.50	95.0%	
103629	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COL. NUEVO TRIUNFO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME007	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	480,715	480,715	480,715	440,901	91.7%	0	0	METRO LINEAL	914.00	868.30	95.0%	
100907	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COL. 3 DE MAYO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME002	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	229,667	229,667	229,667	229,627	100.0%	0	0	METROS LINEALES	614.00	552.60	90.0%	
103879	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS EN COL. AMP. 2 DE OCTUBRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME008	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	250,417	250,417	250,417	168,278	67.2%	0	0	METRO LINEAL	444.00	399.60	90.0%	
6049	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN POLIGONO 308719	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME026	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,264.10	2,264.10	100.0%	
7154	GUARNICIONES Y BANQUETAS COL BUENAVISTA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME016	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	388,627	388,627	388,627	388,627	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,350.00	1,350.00	100.0%	
7578	GUARNICIONES Y BANQUETAS COL MADERA 65	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	569,526	569,526	569,526	569,526	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,902.00	1,902.00	100.0%	
8090	GUARNICIONES Y BANQUETAS COL 3 DE MAYO Y LUIS DONALDO COLOSIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	379,000	379,000	379,000	379,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,300.00	1,300.00	100.0%	
6045	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN POLIGONO 308703	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME021	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	416.74	416.74	100.0%	
6936	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN POLIGONO 308708	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME035	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,278.32	1,278.32	100.0%	
6046	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN POLIGONO 308709	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME022	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	117,800	117,800	117,800	117,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	
6048	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN POLIGONO 308714	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME025	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,115.39	3,115.39	100.0%	
6047	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN POLIGONO 8048	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME024	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	641,700	641,700	641,700	641,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	690.00	690.00	100.0%	
6044	GUARNICIONES Y BANQUETAS HACIENDAS DE LA FLOR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME019	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	40.00	40.00	100.0%	
7584	GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 308711	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	090191ME023	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	211,056	211,056	211,056	211,056	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.00	800.00	100.0%	
7588	GUARNICIONES Y BANQUETAS VALLE DE LA MADRID POLIGONO 308940	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME028	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	384,917	384,917	384,917	384,917	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	
62127	ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA VICENTE GUERRERO / CALLE N. BRAVO Y LIBERTAD. COL. INDEPENDENCIA	21-DELICIAS	DELICIAS	5611-36	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	39,196	39,196	39,196	39,196	100.0%	0	0	LUMINARIA	3.00	3.00	100.0%	EL 50% DE ESTA INSTALACION SE REALIZO CON RECURSOS MUNICIPALES
86662	CONSTRUCCION DE COLECTOR INDEPENDENCIA EN DELICIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	080211ME003	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	220,126	220,126	220,126	220,111	100.0%	0	0	METROS LINEALES	554.00	498.60	90.0%	
41896	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COL. INDEPENDENCIA	21-DELICIAS	DELICIAS	080211ME002	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	160,522	160,522	160,522	159,662	99.5%	0	0	METRO LINEAL	618.00	618.00	100.0%	
61637	PAVIMENTACION ASFALTO EN AV. URUGUAY / C.HONDURAS Y ECUADOR. COL. DESARROLLO URBANO	21-DELICIAS	DELICIAS	5611-33	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	153,849	153,849	153,849	153,849	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	833.85	833.85	100.0%	EL 50% DEL RESTO DE LA OBRA SE EJERCIERON CON RECURSOS MUNICIPALES
61763	PAVIMENTACION ASFALTO EN AV. VICENTE GUERRERO/ CALLE NICOLAS BRAVO Y LIBERTAD COL. INDEPENDENCIA	21-DELICIAS	DELICIAS	5611-32	DIRECCION OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	279,051	279,051	279,051	279,051	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,189.50	1,189.50	100.0%	EL RESTO DEL 50% DE LA OBRA SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL
61910	PAVIMENTACION ASFALTO EN AV.EL SALVADOR /C.HONDURAS Y ECUADOR. COL. DESARROLLO URBANO	21-DELICIAS	DELICIAS	5611-34	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	155,379	155,379	155,379	155,379	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	855.82	855.82	100.0%	EL RESTO DEL 50% SE LA OBRA SE EJERCIO CON APORTACION MUNICIPAL
61459	PAVIMENTACION ASFALTO EN AVENIDAD GUADALUPE VICTORIA / LIBERTAD Y CORREGIDORA.COL.INDEPENDENCIA	21-DELICIAS	DELICIAS	5611-31	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	175,635	175,635	175,635	175,635	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	952.00	952.00	100.0%	EL TOTAL DE METROS CUADRADOS ES DE 1904.00 M2. EL RESTO DEL 50% SE EJERCIO CON APORTACION MUNICIPAL.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
62047	PAVIMENTACION ASFALTO EN CALLE ECUADOR / AVENIDAD SURINAM Y EL SALVADOR. COL. DESARROLLO URBANO	21-DELICIAS	DELICIAS	5611-35	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	72,652	72,652	72,652	72,652	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	411.16	411.16	100.0%	EL RESTO DEL 50% DE LA OBRA SE EJERCIO CON APORTACION MUNICIPAL.
41568	CONSTRUCCION DE MADRINA EN TIERRA Y LIBERTAD	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321ME003	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	78,823	78,823	78,823	78,704	99.8%	0	0	METRO LINEAL	287.00	287.00	100.0%	
41639	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COL. AMPLI. CHE GUEVARA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321ME004	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	289,892	289,892	289,892	289,635	99.9%	0	0	METRO LINEAL	1,375.00	1,375.00	100.0%	
41491	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR CABADECO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321ME001	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	126,246	126,246	126,246	126,080	99.9%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	
118514	PAV. ACCESO PERIFERICO COL. TIERRA Y LIBERTAD	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640005	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	541,575	541,575	541,575	541,575	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,812.56	2,812.56	100.0%	
118515	PAV. C. ALBERTO VAZQUEZ	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640003	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	772,492	772,492	772,492	772,492	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,388.65	4,388.65	100.0%	
118516	PAV. C. AUTONOMIA UNIVERSITARIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640004	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	204,016	204,016	204,016	204,016	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,251.94	1,251.94	100.0%	
118517	PAV. C. JESUS YAZZ CANO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	304,800	304,800	304,800	304,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,991.37	1,991.37	100.0%	
118518	PAV. C. MUSICOS ILUSTRES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640007	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	242,675	242,675	242,675	242,675	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,506.36	1,506.36	100.0%	
118519	PAV. C. NACIONES UNIDAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	312,940	312,940	312,940	312,940	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,022.79	2,022.79	100.0%	
118520	PAV. C. TEOFILO OLEA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640008	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	98,558	98,558	98,558	98,558	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	678.30	678.30	100.0%	
99740	PERFORACION DE POZO PROFUNDO LA ESMERALDA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321ME002	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	865,381	865,381	865,381	865,377	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.90	90.0%	
41795	REHUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION PRESA PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321ME006	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	220,137	220,137	220,137	220,063	100.0%	0	0	METRO LINEAL	372.00	372.00	100.0%	
100224	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. BENITO JUAREZ	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080361ME016	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	284,043	284,043	284,043	251,510	88.5%	0	0	METROS LINEALES	922.00	922.00	100.0%	
101985	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA INSTALAR TANQUE METALICO ELEVADO	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080341ME015	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	197,626	197,626	197,626	196,713	99.5%	0	0	METRO LINEAL	208.00	205.20	98.7%	
101747	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN COL. ESTACION	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080361ME013	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	250,985	250,985	250,985	232,351	92.6%	0	0	METRO LINEAL	198.00	198.00	100.0%	
102251	SUMINISTRO Y FABRICACION DE TANQUE METALICO ELEVADO EN LA COL. PRESIDENTES Y CAMPESINA	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	090361ME014	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	482,840	482,840	482,840	439,979	91.1%	0	0	TANQUE	1.00	0.90	90.0%	
65056	ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA AMPLIACION PLUTARCO ELIAS CALLES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME077	MUNICIPIO DE JUAREZ	836,136	836,136	836,136	836,136	100.0%	0	0	LUMINARIA	154.00	154.00	100.0%	
65161	ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MANUEL J. CLOUTIER	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME078	MUNICIPIO DE JUAREZ	1,270,952	1,270,952	1,270,952	1,270,952	100.0%	0	0	LUMINARIA	257.00	257.00	100.0%	
64980	ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME061	MUNICIPIO DE JUAREZ	1,720,116	1,720,116	1,720,116	1,720,116	100.0%	0	0	LUMINARIA	311.00	311.00	100.0%	
41933	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN COL. FRONTERIZA BAJA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME037	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	144,163	144,163	144,163	143,977	99.9%	0	0	METRO LINEAL	611.00	611.00	100.0%	
42170	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. PAPAOTE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME045	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,739,882	1,739,882	1,739,882	1,739,745	100.0%	0	0	METRO LINEAL	8,428.00	8,428.00	100.0%	
103988	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. MEXICO 88	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME048	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	26,760	26,760	26,760	26,718	99.8%	0	0	METRO LINEAL	55.00	55.00	100.0%	
104137	CONSTRUCCION DE CASETA PARA OSMOSIS INVERSA EN LA COL. PUERTO ANAPRA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME049	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	129,752	129,752	129,752	129,752	100.0%	0	0	CASETA	1.00	0.90	90.0%	
42011	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANTIAGO BLANCAS ETAPA III	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME040	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,844,108	1,844,108	1,844,108	1,844,106	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,479.00	1,479.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
103565	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE TANQUE ALTAMIRANO- NUEVA GALEANA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME038	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	766,185	766,185	766,185	755,252	98.6%	0	0	METRO LINEAL	218.00	196.20	90.0%	
42387	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. MEXICO 68	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME046	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24,356	24,356	24,356	24,224	99.5%	0	0	METRO LINEAL	68.00	68.00	100.0%	
103138	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. PANFILO NATERA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME035	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	155,667	155,667	155,667	155,653	100.0%	0	0	METRO LINEAL	434.00	390.60	90.0%	
104331	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. 1 ERO DE SEPTIEMBRE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME052	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	72,445	72,445	72,445	72,431	100.0%	0	0	METRO LINEAL	151.00	151.00	100.0%	
104596	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLS. FELIPE ANGELES E INSURGENTES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME054	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	298,710	298,710	298,710	298,629	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,026.00	923.40	90.0%	
104451	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME053	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	179,273	179,273	179,273	179,172	99.9%	0	0	METRO LINEAL	126.00	113.40	90.0%	
42209	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. FELIPE ANGELES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME050	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	404,859	404,859	404,859	404,840	100.0%	0	0	METRO LINEAL	771.00	771.00	100.0%	
103319	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. PANFILO NATERA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME036	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	143,604	143,604	143,604	143,554	100.0%	0	0	METRO LINEAL	329.00	296.10	90.0%	
103669	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. RENOVACION 92	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME039	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	58,546	58,546	58,546	48,295	82.5%	0	0	METRO LINEAL	163.00	163.00	100.0%	
100644	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COL. FCO. VILLAREAL, EL SAUZAL Y AGUILAS DE ZARAGOZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME042	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	479,998	479,998	479,998	477,225	99.4%	0	0	METRO LINEAL	908.00	817.20	90.0%	
61982	PAVIMENTACION DE LA CALLE AJUSCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME027	MUNICIPIO DE JUAREZ	109,561	109,561	109,561	109,561	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	340.96	340.96	100.0%	
61832	PAVIMENTACION DE LA CALLE ARCABUZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME004	MUNICIPIO DE JUAREZ	766,950	766,950	766,950	766,950	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,970.40	2,970.40	100.0%	
62112	PAVIMENTACION DE LA CALLE DELFIN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME008	MUNICIPIO DE JUAREZ	363,023	363,023	363,023	363,023	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,712.20	1,712.20	100.0%	
62319	PAVIMENTACION DE LA CALLE GRAL. GABRIEL GAVIRA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME011	MUNICIPIO DE JUAREZ	236,164	236,164	236,164	236,164	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,870.00	1,870.00	100.0%	
63559	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO NEGRO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME019	MUNICIPIO DE JUAREZ	876,521	876,521	876,521	876,521	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,777.50	4,777.50	100.0%	
62625	PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLA ESPAÑA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME016	MUNICIPIO DE JUAREZ	949,278	949,278	949,278	949,278	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,808.00	2,808.00	100.0%	
64267	PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLA MINDANAO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME056	MUNICIPIO DE JUAREZ	688,829	688,829	688,829	688,829	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,370.61	2,370.61	100.0%	
64042	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME020	MUNICIPIO DE JUAREZ	747,852	747,852	747,852	747,852	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,375.00	5,375.00	100.0%	
64260	PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL ACU	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME023	MUNICIPIO DE JUAREZ	136,536	136,536	136,536	136,536	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	950.00	950.00	100.0%	
62379	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIA TERESA ROJAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME012	MUNICIPIO DE JUAREZ	1,496,703	1,496,703	1,496,703	1,496,703	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,617.66	6,617.66	100.0%	
61662	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL QUINONEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME003	MUNICIPIO DE JUAREZ	380,688	380,688	380,688	380,688	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	955.20	955.20	100.0%	
62440	PAVIMENTACION DE LA CALLE NAVOJOA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME014	MUNICIPIO DE JUAREZ	974,724	974,724	974,724	974,724	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,000.00	4,000.00	100.0%	
64127	PAVIMENTACION DE LA CALLE PABLO GOMEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME021	MUNICIPIO DE JUAREZ	313,095	313,095	313,095	313,095	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,377.00	1,377.00	100.0%	
62226	PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO CADIZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME010	MUNICIPIO DE JUAREZ	624,240	624,240	624,240	624,240	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,570.00	2,570.00	100.0%	
61787	PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO DE WAZATLAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME025	MUNICIPIO DE JUAREZ	352,178	352,178	352,178	352,178	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,014.57	1,014.57	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							17=16/14	18	19								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
62168	PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO LA CEIBA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME009	MUNICIPIO DE JUAREZ	303,989	303,989	303,989	303,989	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,020.00	2,020.00	100.0%	
62504	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAEL MARTINEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME015	MUNICIPIO DE JUAREZ	312,230	312,230	312,230	312,230	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,674.00	1,674.00	100.0%	
62063	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZACATENCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME028	MUNICIPIO DE JUAREZ	238,888	238,888	238,888	238,888	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,136.92	1,136.92	100.0%	
63222	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZIHUATANEJO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME032	MUNICIPIO DE JUAREZ	177,259	177,259	177,259	177,259	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	769.26	769.26	100.0%	
62137	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZIMAPAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME029	MUNICIPIO DE JUAREZ	187,881	187,881	187,881	187,881	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	755.02	755.02	100.0%	
61968	PAVIMENTACION DE LA CALLE 22 DE ENERO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME005	MUNICIPIO DE JUAREZ	284,124	284,124	284,124	284,124	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	928.80	928.80	100.0%	
62029	PAVIMENTACION DE LA CALLE 8 DE DICIEMBRE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME006	MUNICIPIO DE JUAREZ	283,613	283,613	283,613	283,613	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,471.40	1,471.40	100.0%	
62267	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO AZCAPOZALCO - ISLA HONG KONG	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME030	MUNICIPIO DE JUAREZ	894,949	894,949	894,949	894,949	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,503.46	2,503.46	100.0%	
63984	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO EJIDO GALEANA - PRIV. SAN JUANITO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME033	MUNICIPIO DE JUAREZ	423,332	423,332	423,332	423,332	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,578.48	1,578.48	100.0%	
64429	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO ISLA GUADALUPE - ISLA ARUBA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME057	MUNICIPIO DE JUAREZ	464,782	464,782	464,782	464,782	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,620.65	1,620.65	100.0%	
62721	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO ISLA SOLEDAD-CANANA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME017	MUNICIPIO DE JUAREZ	311,081	311,081	311,081	311,081	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,548.00	1,548.00	100.0%	
64596	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO NAVOJOA - CALLE ART. 132	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME058	MUNICIPIO DE JUAREZ	529,570	529,570	529,570	529,570	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,547.10	1,547.10	100.0%	
63163	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO NOGALES-AJUSCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME018	MUNICIPIO DE JUAREZ	519,595	519,595	519,595	519,595	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,079.00	2,079.00	100.0%	
64779	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO PRIV. LORETO-C. SANTIAGO-C. TENAGO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME059	MUNICIPIO DE JUAREZ	1,719,480	1,719,480	1,719,480	1,719,480	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,473.05	8,473.05	100.0%	
64869	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO RAMON RAYON - PITIQUITO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME060	MUNICIPIO DE JUAREZ	404,386	404,386	404,386	404,386	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,115.27	2,115.27	100.0%	
64173	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO ROSARITO-EMILIO CARRANZA - RUMOROSA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME033	MUNICIPIO DE JUAREZ	1,148,625	1,148,625	1,148,625	1,148,625	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,293.79	4,293.79	100.0%	
62834	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO ZIHUATANEJO- ISLA SAN ESTEBAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME031	MUNICIPIO DE JUAREZ	1,416,809	1,416,809	1,416,809	1,416,809	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,399.61	4,399.61	100.0%	
104624	POZO EXPLORATORIO EN LOMAS DE POLEO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME151	JUNTA CENTRA DE AGUA Y SANEAMIENTO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
100794	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE METALICO SUPERFICIAL CON CUBIERTA TIPO CONO INVERTIDO DE 3,000 M3 DE CAP	37-JUÁREZ	JUÁREZ	090371ME043	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,503,457	1,503,457	1,503,457	1,501,328	99.9%	0	0	TANQUE	1.00	0.90	90.0%	
41181	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COL. PRI	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501ME007	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	45,119	45,119	45,119	45,119	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	40.00	40.00	100.0%	
100649	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR EN COL. COL. PRIMERO DE MAYO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501ME011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	105,307	105,307	105,307	104,213	99.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	225.00	90.0%	
101111	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA COLONIA PRI	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501ME012	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	753,422	753,422	753,422	753,126	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.90	90.0%	
41253	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS COL. PRIMERO DE MAYO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501ME013	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	49,523	49,523	49,523	49,522	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	65.00	65.00	100.0%	
41144	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN COL. PRI	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501ME009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	52,447	52,447	52,447	52,445	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	50.00	50.00	100.0%	
41035	CONSTRUCCION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS COL. REFORMA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501ME010	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	58,113	58,113	58,113	58,112	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	76.00	76.00	100.0%	
	AMPLIACION																
8061	AMPLIACION DE CENTRO COMUNITARIO COL VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME034	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	260,000	260,000	260,000	260,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	480.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
143182	CAMPAC DE ACTIVACION FISICA Y DEPORTIVA PARA LA OREVENCIÓN DE ADICIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	080111DS007	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	55,000	55,000	55,000	54,958	99.9%	0	0	CAMPAC	1.00	1.00	100.0%	
143340	CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	080111DS008	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	65,000	65,000	65,000	64,987	100.0%	0	0	PIEZA	28.00	28.00	100.0%	
143627	CAMPAC DE MIDETE PERO HAZLO YA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	080111DS011	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	24,500	24,500	24,500	24,213	98.8%	0	0	CAMPAC	1.00	1.00	100.0%	
143475	CONFORMACION DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	080111DS010	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	2,500	2,500	2,500	2,345	93.8%	0	0	COMITÉ	1.00	1.00	100.0%	
142151	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACION Y PARA LA CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	080111DS009	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	12,000	12,000	12,000	11,589	96.6%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
144546	ESTIMULO A PROMOTORA CAMUNITARIA PARA LA CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	080111DS018	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	10,250	10,250	10,250	7,011	68.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
144353	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS ACCIONES DE CAMPO DE LA CAMPAC MIDETE PERO HAZLO YA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	080111DS012	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	25,750	25,750	25,750	25,696	99.8%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	
147256	CAMPAC DE ACTIVACION FISICA Y DEPORTIVA PARA LA OREVENCIÓN DE ADICIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171DS024	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	95,000	95,000	95,000	94,233	99.2%	0	0	CAMPAC	7.00	7.00	100.0%	
147379	CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171DS028	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	90,000	90,000	90,000	89,974	100.0%	0	0	PIEZA	42.00	42.00	100.0%	
146929	CAMPAC DE MIDETE PERO HAZLO YA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171DS019	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	34,500	34,500	34,500	34,146	99.0%	0	0	CAMPAC	3.00	3.00	100.0%	
146750	CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACION EN ESCUELAS PRIMARIAS	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171DS015	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	54,500	54,500	54,500	53,680	98.5%	0	0	CAMPAC	1.00	1.00	100.0%	
147184	CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA DE LA COMUNIDAD DESARROLLANDO LOS VALORES EN LOS Niños	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171DS023	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	90,000	90,000	90,000	88,540	98.4%	0	0	CAMPAC	7.00	7.00	100.0%	
147000	CAMPAC DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS II ETAPA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171DS021	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	36,000	36,000	36,000	34,886	96.4%	0	0	CAMPAC	7.00	7.00	100.0%	
147289	CONFORMACION DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171DS025	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	5,000	5,000	5,000	4,110	82.2%	0	0	COMITÉ	7.00	7.00	100.0%	
146791	CURSOS DE COCINA Y REPOSTERIA PARA ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO COMUNITARIO JARDIN DEL ABUELO	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171DS017	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	30,300	30,300	30,300	26,913	88.8%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	
144912	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACION Y PARA LA CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171DS027	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	35,000	35,000	35,000	33,963	97.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
147334	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACION Y PARA LA CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171DS026	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	19,500	19,500	19,500	16,195	83.1%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
147026	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA CAMPAC DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS II ETAPA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171DS022	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	14,000	14,000	14,000	13,998	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
146965	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS ACCIONES DE CAMPO DE LA CAMPAC MIDETE PERO HAZLO YA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171DS020	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	26,500	26,500	26,500	26,362	99.5%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	
146870	TALLERES DE CAPACITACION DE BELLEZA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171DS018	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	31,700	31,700	31,700	31,140	98.2%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	
161835	CAMPAC DE ACTIVACION FISICA Y DEPORTIVA PARA LA OREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS061	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	82,500	82,500	82,500	81,791	99.1%	0	0	CAMPac	7.00	7.00	100.0%	
161896	CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS070	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	100,000	100,000	100,000	99,690	99.7%	0	0	PIEZA	48.00	48.00	100.0%	
161862	CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS063	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	171,441	171,441	171,441	171,182	99.8%	0	0	PIEZA	84.00	84.00	100.0%	
161772	CAMPAC DE MIDETE PERO HAZLO YA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS056	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	250,270	250,270	250,270	245,914	98.3%	0	0	CAMPac	7.00	7.00	100.0%	
161845	CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS062	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,000	69,000	69,000	68,836	99.8%	0	0	CAMPac	5.00	5.00	100.0%	
161815	CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DESARROLLANDO LOS VALORES EN LOS NIÑOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS060	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	82,500	82,500	82,500	81,642	99.0%	0	0	CAMPac	10.00	10.00	100.0%	
161791	CAMPAC DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS II ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS058	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	54,000	54,000	54,000	52,200	96.7%	0	0	CAMPac	6.00	6.00	100.0%	
161743	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS031	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	8,000	8,000	8,000	7,057	88.2%	0	0	COMITÉ	15.00	15.00	100.0%	
161879	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO COMUNITARIO DE ARTES Y OFICIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS064	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	238,500	238,500	238,500	219,749	92.1%	0	0	CURSO	22.00	22.00	100.0%	
161661	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y PARA LA CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS030	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	34,000	34,000	34,000	33,424	98.3%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
161693	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y PARA LA CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS029	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	38,000	38,000	38,000	31,663	83.3%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
132410	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA CAMPAC DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS II ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS059	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	39,000	39,000	39,000	38,999	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	
161642	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS ACCIONES DE CAMPO DE LA CAMPAC MIDETE PERO HAZLO YA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS057	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	77,000	77,000	77,000	76,724	99.6%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	
161959	HABILITACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO ESPACIO DE ENCUENTRO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME046	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
161931	REFORESTACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS RECREATIVAS EXTERIORES DEL JARDÍN DEL ABUELO CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME032	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	750,000	750,000	750,000	748,828	99.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
147734	CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	21-DELICIAS	DELICIAS	080211DS015	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	36,250	36,250	36,250	36,211	99.9%	0	0	PIEZA	17.00	17.00	100.0%	
147663	CAMPAC DE MIDETE PERO HAZLO YA	21-DELICIAS	DELICIAS	080211DS012	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	21,875	21,875	21,875	21,626	98.9%	0	0	CAMPac	2.00	2.00	100.0%	
147713	CAMPAC DE PREVENCIÓN A LAS ADICCIONES EN ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	080211DS014	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	47,250	47,250	47,250	46,700	98.8%	0	0	CAMPac	1.00	1.00	100.0%	
147608	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL	21-DELICIAS	DELICIAS	080211DS010	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	2,000	2,000	2,000	1,614	80.7%	0	0	COMITÉ	2.00	2.00	100.0%	
131647	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL	21-DELICIAS	DELICIAS	080211DS009	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	500	500	500	398	79.6%	0	0	COMITÉ	1.00	1.00	100.0%	
91411	DS001 CURSO DE REPUJADO COL. TIERRA Y LIBERTAD, LINDA VISTA Y PABLO GOMEZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5611-24	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	39,682	39,682	39,682	39,682	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
91467	DS002 CURSO DE BISUTERIAS COL. TIERRA Y LIBERTAD, LINDA VISTA Y PABLO GOMEZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5611-25	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	19,788	19,788	19,788	19,788	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							17=16/14	18	19								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
87504	DS003 TALLER DE BORDADO Y TEJIDO. COL. TIERRA Y LIBERTAD, LINDAVISTA Y PABLO GOMEZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5611-26	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	13,737	13,737	13,737	13,737	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	TALLER CON RECURSOS DE 50 % FAFM Y HABITAT
91560	DS004 CONTRALORIA SOCIAL COL. PRI INDEPENDENCIA Y DESARROLLO URBANO	21-DELICIAS	DELICIAS	5611-27	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	2,400	2,400	2,400	2,400	100.0%	0	0	COMITÉ	1.00	1.00	100.0%	
83443	DS005 PROMOTORES COMUNITARIOS COL. TIERRA Y LIBERTAD Y LINDA VISTA, PABLO GOMEZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5611-28	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	PERSONA	3.00	3.00	100.0%	OBRA CON 50% DE FAFM Y HABITAT
91658	DS006 CURSO INGLES COL. TIERRA Y LIBERTAD,LINDAVISTA Y PABLO GOMEZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5611-29	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	19,474	19,474	19,474	19,474	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
92087	DS007 CONTRALORIA SOCIAL COL TIERRA Y LLIBERTAD,LINDA VISTA Y PABLO GOMEZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5611-30	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	2,900	2,900	2,900	2,900	100.0%	3,757	3,757	COMITÉ	1.00	1.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS GENERADOS FUERON REINTEGRADOS A SEDESOL EN TIEMPO.
132334	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y PARA LA CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	21-DELICIAS	DELICIAS	08021DS008	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	15,500	15,500	15,500	15,222	98.2%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
147643	ESTIMULO A PROMOTORAS COMUNITARIAS PARA LA CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	21-DELICIAS	DELICIAS	08021DS011	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	19,000	19,000	19,000	15,817	83.2%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
147691	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS ACCIONES DE CAMPO DE LA CAMPAC MIDETE PERO HAZLO YA	21-DELICIAS	DELICIAS	08021DS013	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	25,625	25,625	25,625	25,604	99.9%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	
148239	CAMPAC DE ACTIVACION FISICA Y DEPORTIVA PARA LA OREVENCIÓN DE ADICIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321DS010	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	95,000	95,000	95,000	94,322	99.3%	0	0	TALLER	12.00	12.00	100.0%	
148602	CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321DS018	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	35,000	35,000	35,000	34,769	99.3%	0	0	PIEZA	15.00	15.00	100.0%	
148331	CAMPAC DE MIDETE PERO HAZLO YA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321DS014	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	32,500	32,500	32,500	30,810	94.8%	0	0	CAMPAC	2.00	2.00	100.0%	
148670	CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321DS020	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	46,000	46,000	46,000	45,741	99.4%	0	0	CAMPAC	2.00	2.00	100.0%	
148319	CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA DE LA COMUNIDAD DESARROLLANDO LOS VALORES EN LOS NiÑs	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321DS013	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	100,000	100,000	100,000	99,959	100.0%	0	0	TALLER	18.00	18.00	100.0%	
148273	CAMPAC DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS II ETAPA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321DS011	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	38,350	38,350	38,350	38,113	99.4%	0	0	CAMPAC	2.00	2.00	100.0%	
148611	CONFORMACION DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321DS019	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	4,000	4,000	4,000	3,174	79.4%	0	0	COMITÉ	2.00	2.00	100.0%	
129046	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y PARA LA CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321DS016	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	20,000	20,000	20,000	19,679	98.4%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	
148575	ESTIMULO A PROMOTORAS COMUNITARIAS PARA AC DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y PARA LA CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321DS017	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	20,000	20,000	20,000	16,633	83.2%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
148294	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA CAMPAC DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS II ETAPA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321DS012	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	13,000	13,000	13,000	12,000	92.3%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
148464	PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA CAMPAC MIDETE PERO HAZLO YA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321DS015	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	26,000	26,000	26,000	25,529	98.2%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	
157214	CAMPAC DE ACTIVACION FISICA Y DEPORTIVA PARA LA OREVENCIÓN DE ADICIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080361DS010	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	95,000	95,000	95,000	94,866	99.9%	0	0	CAMPAC	7.00	7.00	100.0%	
158142	CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080361DS014	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	82,000	82,000	82,000	81,921	99.9%	0	0	PIEZA	39.00	39.00	100.0%	
157305	CAMPAC DE MIDETE PERO HAZLO YA	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080361DS011	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	26,917	26,917	26,917	26,818	99.6%	0	0	CAMPAC	7.00	7.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
158093	CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080361DS013	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	49,333	49,333	49,333	48,750	98.8%	0	0	CAMPac	2.00	2.00	100.0%	
157086	CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DESARROLLANDO LOS VALORES EN LOS NIÑOS	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080361DS009	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	65,000	65,000	65,000	64,895	99.8%	0	0	CAMPac	7.00	7.00	100.0%	
156506	CAMPAC DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS II ETAPA	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080361DS007	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	35,500	35,500	35,500	35,091	98.8%	0	0	CAMPac	7.00	7.00	100.0%	
158412	CONFORMACION DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080361DS017	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	5,000	5,000	5,000	4,807	96.1%	0	0	COMITÉ	7.00	7.00	100.0%	
130070	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y PARA LA CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080361DS015	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	16,000	16,000	16,000	15,634	97.7%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
158381	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y PARA LA CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080361DS016	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	20,000	20,000	20,000	16,633	83.2%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
157844	ESTIMULOS A PROMOTORAS COMUNITARIAS PARA LA CAMPAC DE SALUD MIDE TE PERO HAZLO YA	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080361DS012	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	25,750	25,750	25,750	25,721	99.9%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	
156844	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA CAMPAC DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS II ETAPA	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080361DS008	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	13,000	13,000	13,000	12,000	92.3%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
169429	CAMPAC DE ACTIVACION FISICA Y DEPORTIVA PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371DS012	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	375,000	375,000	375,000	356,318	95.0%	0	0	CAMPac	9.00	9.00	100.0%	
168063	CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371DS006	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	187,300	187,300	187,300	186,863	99.8%	0	0	PIEZA	85.00	85.00	100.0%	
168272	CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371DS007	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	125,000	125,000	125,000	124,952	100.0%	0	0	PIEZA	56.00	56.00	100.0%	
168414	CAMPAC DE MIDE TE PERO HAZLO YA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371DS008	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	291,489	291,489	291,489	287,313	98.6%	0	0	CAMPac	7.00	7.00	100.0%	
167602	CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371DS003	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	69,500	69,500	69,500	69,296	99.7%	0	0	CAMPac	4.00	4.00	100.0%	
168622	CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DESARROLLANDO LOS VALORES EN LOS NIÑOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371DS011	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	150,000	150,000	150,000	138,374	92.2%	0	0	CAMPac	4.00	4.00	100.0%	
169876	CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA MEDIANTE LA EXPRESION URBANA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371DS013	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	500,000	500,000	500,000	495,357	99.1%	0	0	CAMPac	8.00	8.00	100.0%	
169677	CAMPAC DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS II ETAPA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371DS014	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	216,200	216,200	216,200	216,103	100.0%	0	0	CAMPac	10.00	10.00	100.0%	
170303	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO AGUILAS DE ZARAGOZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME149	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	154,986	154,986	154,986	154,891	99.9%	0	0	LOTE	3.00	3.00	100.0%	
127101	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y PARA LA CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371DS005	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	52,500	52,500	52,500	52,336	99.7%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	
167963	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y PARA LA CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371DS004	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	37,000	37,000	37,000	27,857	75.3%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	
128006	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA APOYAR LOS CURSOS DEL CENTRO COMUNITARIO JARDIN DEL ABUELO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371DS010	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	30,000	30,000	30,000	29,479	98.3%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
128416	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA CAMPAC DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS II ETAPA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371DS015	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	260,000	260,000	260,000	253,369	97.4%	0	0	OTROS	40.00	40.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
							Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
								Ministrado	Programado	Ejercido								
								17=16/14										
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
127540	PROMOTORAS COMUNITARIAS PARA LA CAMPAC DE SALUD MIDETE PERO HAZLO YA		37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371DS009	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	77,000	77,000	77,000	76,872	99.8%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	
161538	CAMPAC DE ACTIVACION FISICA Y DEPORTIVA PARA LA PREVENCIÓN DE ADICIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501DS020	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	55,000	55,000	55,000	54,787	99.6%	0	0	CAMPAC	1.00	1.00	100.0%	
161576	CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501DS022	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	47,133	47,133	47,133	47,059	99.8%	0	0	PIEZA	19.00	19.00	100.0%	
161483	CAMPAC DE MIDETE PERO HAZLO YA		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501DS017	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	32,285	32,285	32,285	31,953	99.0%	0	0	CAMPAC	1.00	1.00	100.0%	
161525	CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501DS019	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	31,498	31,498	31,498	31,230	99.1%	0	0	CAMPAC	1.00	1.00	100.0%	
161555	CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501DS021	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	21,168	21,168	21,168	20,930	98.9%	0	0	CAMPAC	1.00	1.00	100.0%	
161466	CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DESARROLLANDO LOS VALORES EN LOS Ni@s		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501DS016	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	16,500	16,500	16,500	15,969	96.8%	0	0	CAMPAC	1.00	1.00	100.0%	
131292	CONFORMACION DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501DS014	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	2,166	2,166	2,166	2,089	96.4%	0	0	COMITÉ	1.00	1.00	100.0%	
131373	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CAMPAC DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y PARA LA CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501DS023	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	15,500	15,500	15,500	15,179	97.9%	0	0	COMITÉ	1.00	1.00	100.0%	
161446	ESTIMULO A PROMOTORAS COMUNITARIAS LA CAMPAC DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501DS015	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	20,000	20,000	20,000	16,725	83.6%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
161502	PROMOTORAS COMUNITARIAS PARA LA CAMPAC DE SALUD MIDETE PERO HAZLO YA		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501DS018	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	25,750	25,750	25,750	25,589	99.4%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																	
167521	HABILITACION DE AREA PARA CENTRO COMUNITARIO PARQUE CENTRAL		37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME069	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	750,000	750,000	750,000	742,255	99.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																	
	BIENES MUEBLES																	
161946	EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO DE ENCuentRO		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME044	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	57,982	57,982	57,982	57,113	98.5%	0	0	LOTE	4.00	4.00	100.0%	
148736	EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO JARDIN DEL ABUELO		32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321ME014	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	78,714	78,714	78,714	77,468	98.4%	0	0	LOTE	5.00	5.00	100.0%	
170116	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO ALTA VISTA		37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME153	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	74,583	74,583	74,583	74,562	100.0%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	
165996	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO FIDEL AVILA		37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME072	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	78,085	78,085	78,085	77,321	99.0%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	
167274	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO INDEPENDENCIA II		37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME075	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	107,700	107,700	107,700	100,240	93.1%	0	0	LOTE	3.00	3.00	100.0%	
170375	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO JARDIN DEL ABUELO		37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME068	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	105,500	105,500	105,500	105,490	100.0%	0	0	LOTE	10.00	10.00	100.0%	
167063	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO MORELOS		37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME074	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	104,978	104,978	104,978	97,311	92.7%	0	0	LOTE	3.00	3.00	100.0%	
166064	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO REVOLUCION MEXICANA		37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME073	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	76,484	76,484	76,484	75,552	98.8%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	
170171	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO TIERRA NUEVA		37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME152	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	71,363	71,363	71,363	71,362	100.0%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	
165934	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO PARQUE CENTRAL		37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME070	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	170,000	170,000	170,000	167,150	98.3%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	
	OTROS																	
66134	CONTRALORIA SOCIAL		37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371DS001	MUNICIPIO DE JUAREZ	14,871	14,871	14,871	14,871	100.0%	0	0	COMITÉ	22.00	22.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	
66235	ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371DS002	MUNICIPIO DE JUÁREZ	87,092	87,092	87,092	87,092	100.0%	0	0	OTROS	18.00	18.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
7571	CAMPAC DE APARATOS ORTOPEDICOS MULTIPOLIGONO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS053	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	182,584	182,584	182,584	182,584	100.0%	0	0	PIEZA	560.00	560.00	100.0%	
6043	CAMPAC DE APARATOS ORTOPEDICOS SIN POLIGONO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS054	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,748	16,748	16,748	16,748	100.0%	0	0	PIEZA	38.00	38.00	100.0%	
7563	CAMPAC OPTICA MULTIPOLIGONO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS051	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	PIEZA	240.00	240.00	100.0%	
7567	CAMPAC OPTICA SIN POLIGONO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS052	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,500	7,500	7,500	7,500	100.0%	0	0	PIEZA	30.00	30.00	100.0%	
7433	CONTRALORIA SOCIAL MULTIPOLIGONO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS002	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,463	7,463	7,463	7,463	100.0%	0	0	COMITÉ	15.00	15.00	100.0%	
7445	ESTIMULO DE SERVICIO SOCIAL MULTIPOLIGONO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS003	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	137,800	137,800	137,800	137,800	100.0%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	
6027	TALLER DE SALUD COMUNITARIA EN POLIGONO 8048	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS035	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,838	9,838	9,838	9,838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
7102	TALLER ABUSO SAXUAL POLIGONO 308711	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS023	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
7110	TALLER ABUSO SAXUAL POLIGONO 308719	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS028	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
7132	TALLER ABUSO SEXUAL POLIGONO 308709	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS065	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,408	5,408	5,408	5,408	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
7103	TALLER ABUSO SEXUAL POLIGONO 308714	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS025	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
7105	TALLER ABUSO SEXUAL POLIGONO 308718	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS026	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
7099	TALLER DE ABUSO SEXUAL POLIGONO 308705	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS021	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
7100	TALLER DE ABUSO SEXUAL POLIGONO 308706	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS022	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
6940	TALLER DE CONCIENCIACION AMBIENTAL EN POLIGONO 308706	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME040	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
6941	TALLER DE CONCIENCIACION AMBIENTAL EN POLIGONO 308711	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME041	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
6943	TALLER DE CONCIENCIACION AMBIENTAL EN POLIGONO 308719	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME042	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	52,000	52,000	52,000	52,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
6939	TALLER DE CONCIENCIACION AMBIENTAL EN POLIGONO 8048	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME038	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
8085	TALLER DE CONCIENCIACION AMBIENTAL POLIGONO 308040	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME039	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
6944	TALLER DE CONCIENCIACION AMBIENTAL SIN POLIGONO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME043	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	48,000	48,000	48,000	48,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7554	TALLER DE SALUD COMUNITARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS047	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9.838	9.838	9.838	9.838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
6030	TALLER DE SALUD COMUNITARIA EN POLIGONO 208040	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS037	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9.838	9.838	9.838	9.838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
6025	TALLER DE SALUD COMUNITARIA EN POLIGONO 20908001	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019DS034	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9.838	9.838	9.838	9.838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
6032	TALLER DE SALUD COMUNITARIA EN POLIGONO 308043	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS038	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9.838	9.838	9.838	9.838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
6034	TALLER DE SALUD COMUNITARIA EN POLIGONO 308701	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DE039	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9.838	9.838	9.838	9.838	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
6037	TALLER DE SALUD COMUNITARIA EN POLIGONO 308709	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS045	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9.838	9.838	9.838	9.838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
6038	TALLER DE SALUD COMUNITARIA EN POLIGONO 308711	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS046	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9.838	9.838	9.838	9.838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
6040	TALLER DE SALUD COMUNITARIA EN POLIGONO 308719	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS049	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9.838	9.838	9.838	9.838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
6029	TALLER DE SALUD COMUNITARIA EN POLIGONO 8048	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS036	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9.838	9.838	9.838	9.838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
7547	TALLER DE SALUD COMUNITARIA POLIGONO 308703	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS040	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9.838	9.838	9.838	9.838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
7549	TALLER DE SALUD COMUNITARIA POLIGONO 308705	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS042	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9.838	9.838	9.838	9.838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
7417	TALLER DE SALUD COMUNITARIA POLIGONO 308706	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS043	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9.839	9.839	9.839	9.839	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
7551	TALLER DE SALUD COMUNITARIA POLIGONO 308708	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS044	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9.838	9.838	9.838	9.838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
7559	TALLER DE SALUD COMUNITARIA POLIGONO 308718	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS048	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9.838	9.838	9.838	9.838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
6042	TALLER DE SALUD COMUNITARIA SIN POLIGONO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS050	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9.832	9.832	9.832	9.832	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
7523	TALLER PARA ABUSO SEXUAL POLIGONO 308040	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS012	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5.400	5.400	5.400	5.400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
7529	TALLER PARA ABUSO SEXUAL POLIGONO 308043	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS013	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5.400	5.400	5.400	5.400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
7537	TALLER PARA ABUSO SEXUAL POLIGONO 308703	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08191DS014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5.400	5.400	5.400	5.400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
7544	TALLER PARA ABUSO SEXUAL POLIGONO 50908001	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS027	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5.400	5.400	5.400	5.400	100.0%	0	0	TALLER	105.00	105.00	100.0%	
7506	TALLER PARA ABUSO SEXUAL POLIGONO 8048	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS011	DIRECCION DE ATENCION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5.400	5.400	5.400	5.400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
7459	TALLER PARA ADOLESCENTES POLIGONO 308040	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS004	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5.400	5.400	5.400	5.400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
6946	TALLER PARA ADOLESCENTES POLIGONO 308701	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS005	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
7574	TALLER PARA ADOLESCENTES POLIGONO 308703	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS055	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
6947	TALLER PARA ADOLESCENTES POLIGONO 308709	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS006	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
7097	TALLER PARA ADOLESCENTES POLIGONO 308711	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS007	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
7098	TALLER PARA ADOLESCENTES POLIGONO 308714	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS008	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
6945	TALLER PARA ADOLESCENTES POLIGONO 308719	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS001	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
7471	TALLER PARA ADOLESCENTES POLIGONO 50909001	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS010	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
6036	TALLER SE SALUD COMUNITARIA EN POLIGONO 308704	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS041	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,838	9,838	9,838	9,838	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
118521	CONFORMACION DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640017	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,332	2,332	2,332	2,332	100.0%	0	0	PERSONA	5.00	5.00	100.0%	
118522	CURSO DE BISUTERIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640016	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	12,258	12,258	12,258	12,258	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
118523	CURSO DE BORDADO Y TEJIDO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640015	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	13,388	13,388	13,388	13,388	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
118524	CURSO DE PREVENCIÓN EMBARAZOS NO DESEADOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640010	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	13,024	13,024	13,024	13,024	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
118525	CURSOS DE PREVENCIÓN TRASTORNOS ALIMENTICIOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640009	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	10,250	10,250	10,250	10,250	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
118526	PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640014	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	27,828	27,828	27,828	27,828	100.0%	0	0	PERSONA	9.00	9.00	100.0%	
118527	TALLER COMO EDUCAR SIN LASTIMAR	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	8,623	8,623	8,623	8,623	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
118528	TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640013	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	9,296	9,296	9,296	9,296	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
118529	TALLER EQUIDAD DE GENERO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	2110640012	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	8,123	8,123	8,123	8,123	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA																	
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
157303	PROGRAMA PIE DE CASA URBANO 2010 1A	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	1A	OBRAS PUBLICAS	1,653,696	1,653,696	1,653,696	1,653,696	100.0%	0	0	VIVIENDA	34.00	34.00	100.0%	
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES																	
15606	PAV ACCESO AL PUEBLITO	2-ALDAMA	EL PUEBLITO	0200211	OBRAS PUBLICAS	456,823	456,823	456,823	456,823	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
15607	PAV CAMINO SAN DIEGO DE ALCALA III ETAPA	2-ALDAMA	SAN DIEGO DE ALCALA	0200212	OBRAS PUBLICAS	563,175	563,175	563,175	563,175	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
15595	PUNTE VEHICULAR DE CAJON CARRIETERA SAN DIEGO	2-ALDAMA	SAN DIEGO DE ALCALA	0200244	OBRAS PUBLICAS	100,704	100,704	100,704	100,704	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
158453	PAVIMENTACION AVENIDA 21 DE MARZO 3X1	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	0001	OBRAS PUBLICAS	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
157724	PROGRAMA PIE DE CASA RURAL 1B	13-CASAS GRANDES	JUAN MATA ORTIZ (PEARSON)	1B	OBRAS PUBLICAS	560,000	560,000	560,000	560,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	14.00	100.0%	
72028	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	17-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	57100108	MUNICIPIO DE SAN FCO DE BORJA	584,304	584,304	584,304	584,304	100.0%	0	0	SALÓN	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																
90157	COMPRA Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTES P/LA PRODUCCION DE CULTIVOS	26-GRAN MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	2600075	TESORERIA	251,000	251,000	251,000	251,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
16860	ADQ. DE MAQUINARIA AGRICOLA USADA	61-SATEVÓ	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ	6100182	TESORERIA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
16868	REMODELACION BAsIS TERMALES	2-ALDAMA	SAN DIEGO DE ALCALÁ	0200240	OBRA PUBLICAS	167,925	167,925	167,925	167,925	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																
	MAQUINARIA																
16861	ADQ. DE MAQUINARIA AGRICOLA USADA	61-SATEVÓ	SAN ANTONIO DE LOS CHACÓN	6100179	TESORERIA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
16862	ADQ. DE MAQUINARIA AGRICOLA USADA	61-SATEVÓ	SAN JUAN (COLONIA CALLES)	6100181	TESORERIA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
16863	ADQ. DE MAQUINARIA USADA	61-SATEVÓ	BABONUYABA	6100176	TESORERIA	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
16864	ADQ. DE MAQUINARIA USADA	61-SATEVÓ	EL CHAMZAL	6100177	OBRA PUBLICAS	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
16865	ADQ. DE MAQUINARIA USADA	61-SATEVÓ	LA JOYA	6100175	TESORERIA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
16866	ADQ. DE MAQUINARIA USADA	61-SATEVÓ	RANCHO DE MENDOZA	6100178	TESORERIA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
16867	ADQ MAQUINARIA AGICOLA USADA	61-SATEVÓ	SANTA GERTRUDIS DE LOS RUICES	6100183	TESORERIA	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
16868	ADQ MAQUINARIA AGRICOLA USADA	61-SATEVÓ	SAN JOSÉ DE HERNÁNDEZ	6100180	TESORERIA	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
49472	ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	COBERTURA MUNICIPAL	3X1-1	MUNICIPIO DE SAN FCO DE BORJA	169,056	169,056	169,056	169,056	100.0%	0	0	HECTÁREA	749.00	749.00	100.0%	
	PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRICOLAS																
	INVERSION																
	OBRA PUBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
108743	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA MEJORA DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE DELICIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5625-3	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	142,619	142,619	142,619	142,619	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
108666	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARES EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE DELICIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5625-2	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	184,900	184,900	184,900	184,900	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																
108813	EQUIPAMIENTO DEL AULA, ALBERGUE COMUNITARIO DELICIAS PARA ALMACENAR EL MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL AULA	21-DELICIAS	DELICIAS	5625-4	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	22,043	22,043	22,043	22,043	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)																
	CONSTRUCCIÓN																
89892	CALLE SOBRE ARROYO	26-GRAN MORELOS	LA PAZ	2600076	OBRA PUBLICAS	73,609	73,609	73,609	73,609	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89943	ENCEMENTADO PASO DE ARROYO	26-GRAN MORELOS	SAN NICOLÁS DE CARRETAS	2600077	OBRA PUBLICAS	27,683	27,683	27,683	27,683	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
22945	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	33-HUEJOTITÁN	HUEJOTITÁN	3300080	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	50,733	50,733	50,733	50,733	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%	
22960	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	33-HUEJOTITÁN	LA NORIA	3300082	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	25,367	25,367	25,367	25,367	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
22953	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	33-HUEJOTITÁN	PICHAQUE	3300081	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	25,366	25,366	25,366	25,366	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
31063	ENCEMENTADO DE CALLE CORREGIDORA EN VILLA LOPEZ	39-LOPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	0001	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	101,609	101,609	101,609	101,609	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,240.00	1,240.00	100.0%	
49404	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SANTA ANA	57100106	MUNICIPIO DE SAN FCO DE BORJA	27,785	27,785	27,785	27,785	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	APORTACION ESTATAL 29665, COSTO TOTAL DE LA OBRA 57450
49398	CONTRUCCION DE VADO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	TEPORACHI	57100105	MUNICIPIO DE SAN FCO DE BORJA	73,610	73,610	73,610	73,610	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	320.00	320.00	100.0%	APORTACION ESTATAL 78590, COSTO TOTAL DE LA OBRA 152200
16853	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	61-SATEVÓ	SAN ANTONIO DE LOS CHACÓN	6100169	OBRA PUBLICAS	27,847	27,847	27,847	27,847	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
16854	GALERIA FILTRANTE	61-SATEVÓ	BOCA DEL RIO	6100167	OBRA PUBLICAS	11,477	11,477	11,477	11,477	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
16855	RELLENO SANITARIO	61-SATEVÓ	SAN ANTONIO DE LOS CHACÓN	6100166	OBRAS PUBLICAS	27,065	27,065	27,065	27,065	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
55995	CANAL DE RIEGO II ETAPA	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	6400084	OBRAS PUBLICAS	27,857	27,857	27,857	27,857	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
53722	REPRESA EN EL TULE	64-EL TULE	EL TULE	6400083	OBRAS PUBLICAS	73,609	73,609	73,609	73,609	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																
43208	MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES EN ZONA URBANA MANO DE OBRA Y MATERIALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	0PET08035293	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,014,330	1,014,330	1,014,330	938,419	92.5%	99,671	0	JORNAL	15,048.00	15,048.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
55740	REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO	56-ROSARIO	VALLE DEL ROSARIO	5600101.0PET08036427	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	101,467	101,467	101,467	101,467	100.0%	0	0	CANAL	1.00	1.00	100.0%	SE APLICO EN LA REHABILITACION DE UN CANAL DE RIEGO.
16856	CANAL DE USOS MULTIPLES	61-SATEVÓ	RANCHO RIO SAN PEDRO	6100168	OBRAS PUBLICAS	35,068	35,068	35,068	35,068	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES																	
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
89637	META B1 DESARROLLAR UN PROGRAMA EDUCATIVO DE 30 TALLERES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	08-PAIMEF10-01B1	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	373,700	373,700	373,700	320,214	85.7%	4,355	4,355	TALLER	30.00	30.00	100.0%	SE IMPARTIERON 30 TALLERES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 20 MUNICIPIOS TANTO EN EL ÁMBITO URBANO COMO RURAL. TALES COMO CHIHUAHUA, JUÁREZ, NUEVO CASAS GRANDES, HIDALGO DEL PARRAL, BOCOYNA, DELICIAS, CUAUHTEMOC, JULIMES, JIMÉNEZ, GALEANA, NONOAVA, BELISARIO DOMÍNGUEZ, MATAMOROS, JANOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAUCILLO, ALLENDE, GUADALUPE Y CALVO, MAGUARICHI Y ASCENCIÓN.
89838	META B2 IMPARTIR 3 TALLERES CON EL TEMA DE MUJERES EN CRISIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	08-PAIMEF10-01B2	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	184,975	184,975	184,975	178,027	96.2%	2,156	2,156	TALLER	3.00	3.00	100.0%	SE IMPARTIERON 3 TALLERES CON EL TEMA MUJERES EN CRISIS EN 3 MUNICIPIOS TANTO ÁMBITO RURAL COMO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DE: NUEVO CASAS GRANDES, JUÁREZ Y CHIHUAHUA.
89839	META B5 PUBLICAR 3 EDICIONES DE LA REVISTA NOSOTRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	08-PAIMEF10-01B5	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	63,000	63,000	63,000	63,000	100.0%	734	734	UNIDAD	3,000.00	3,000.00	100.0%	LA PUBLICACION DE LA REVISTA FUE TANTO EN EL ÁMBITO RURAL COMO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DE: JUÁREZ, CHIHUAHUA, BOCOYNA, CREEL, NUEVO CASAS GRANDES E HIDALGO DEL PARRAL CON 3 EDICIONES DE UN TIRAJE DE 1,000 UNIDADES CADA UNA.
89840	META B6 DESARROLLAR UNA CAMPAC DE DIFUSION SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	08-PAIMEF10-01B6	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	987,925	987,925	987,925	982,471	99.4%	11,512	11,512	CAMPAC	1.00	1.00	100.0%	LA CAMPAC DE DIFUSION SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES FUE CON COBERTURA ESTATAL TANTO EN EL ÁMBITO RURAL COMO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DE: CHIHUAHUA, JUÁREZ, NUEVO CASAS GRANDES E HIDALGO DEL PARRAL. LA CAMPAC SE REALIZO CON PROYECCION Y CONTRATACION TIEMPO AIRE EN: RADIO Y TELEVISION, ASI COMO ROBAESQUINAS Y TRIPTICOS.
89841	META C1 ELABORAR EL CATALOGO D INDICADORES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER PARA EVALUAR EL ALCANCE, LA PREVALENCIA Y LA INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	08-PAIMEF10-01C1	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	307,570	307,570	307,570	298,850	97.2%	3,584	3,584	CATÁLOGO	1.00	1.00	100.0%	SE ELABORO E IMPRIMO 300 EJEMPLARES DEL CATÁLOGO DE INDICADORES DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER.
89842	META D8 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO ITNERANTE DE ATENCION A MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	08-PAIMEF10-01D8	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	393,724	393,724	393,724	380,508	96.6%	4,588	4,588	MUJER	900.00	900.00	100.0%	EL MODULO ITNERANTE RECORRIO LAS ZONAS PERIFERICAS DE CD. JUÁREZ Y CHIHUAHUA CUBRIENDO TANTO EL ÁMBITO URBANO COMO RURAL. SE FORTALECIO LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO CON LA CONTRATACION DE UNA TRABAJADORA (R) SOCIAL, UNA PSICOLOGA (O) Y UNA ABOGADA (O). SE SUPERO LAS MUJERES ATENDIDAS PROGRAMADAS QUE ERAN 900, ATENDIENDO A 1490.
89843	META D9 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO DE ATENCION A MUJERES DE VIOLENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	08-PAIMEF 10-01D9	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	4,000	4,000	4,000	0	0.0%	47	47	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
97885	GESTION Y SEGUIMIENTO PAIMEF	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08-PAIMEF10-01G1	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	287,600	287,600	287,600	252,304	87.7%	3,351	3,351	GESTIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO LOGÍSTICO PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAIMEF. ASI COMO TAMBIEN SE OBTUVO RECURSO MATERIAL DE OFICINA TALES COMO PAPELERIA
97886	META A1 CAPACITAR A 10 CENTROS MODULOS Y ALBERGUES INSTITUCIONALES EN LA APLICACION DEL PROTOCOLO HOMOLOGADO CON PERSPECTIVA DE GENERO PARA LA ATENCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08-PAIMEF10-01A1	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	175	175	CAPACITACIÓN	10.00	10.00	100.0%	SE CAPACITO A 10 CENTROS, MODULOS Y ALBERGUES INSTITUCIONALES EN LA APLICACION DEL PROTOCOLO HOMOLOGADO CON PERSPECTIVA DE GENERO PARA LA ATENCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA.
97887	META B3 PRODUCIR Y TRANSMITIR PROGRAMAS DE RADIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08-PAIMEF10-01B3	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	128,000	128,000	128,000	128,000	100.0%	1,492	1,492	PROGRAMA	32.00	32.00	100.0%	SE REALIZO UNA PRODUCCION Y TRASMISION DE 32 PROGRAMAS DE RADIO CON UNA DURACION DE MEDIA HORA CADA UNO.
97888	META B4 PRODUCIR Y TRANSMITIR PROGRAMAS DE TELEVISION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08-PAIMEF10-01B4	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	56,000	56,000	56,000	56,000	100.0%	652	652	PROGRAMA DE TV	32.00	32.00	100.0%	SE REALIZO UNA PRODUCCION Y SE TRASMITIO 32 PROGRAMAS DE TELEVISION CON UNA DURACION DE MEDIA HORA CADA UNO.
97889	META D2 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL REFUGIO DE TRANSITO DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08-PAIMEF10-01D2	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	1,053,185	1,053,185	1,053,185	999,735	94.9%	12,273	12,273	MUJER	50.00	50.00	100.0%	SE FORTALECIO LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL REFUGIO DE TRANSITO DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER CON LA CONTRATACION DE UNA TRABAJADORA SOCIAL, UNA ENFERMERA, GUARDIA DE SEGURIDAD, ASI COMO PAGO DE SUMINISTROS BASICOS. SE HAN ATENDIDO A 66 MUJERES.
97890	META D6 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MUSIVI EN CIUDAD CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08-PAIMEF10-01D6	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	88,582	88,582	88,582	88,582	100.0%	1,032	1,032	MUJER	250.00	250.00	100.0%	SE FORTALECIO LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MUSIVI EN CIUDAD CHIHUAHUA CON LA CONTRATACION DE UN ABOGADO(A). SE SUPERO LO PROGRAMADO SE ATENDIERON A MAS DE 250 MUJERES, FUERON 400 EN TOTAL LAS ATENDIDAS.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
97891	META D7 CREAR LA CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS PARA LA APERTURA DE UN CENTRO ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIONES DE DELITO DE GENERO Y VIOLENCIA FAMILIAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08-PAIMEF10-01/D7	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	1,097,960	1,097,960	1,097,960	754,515	68.7%	12,794	12,794	CAPACITACIÓN	30.00	30.00	100.0%	LA CREACION DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIONES DE DELITO DE GENERO Y VIOLENCIA FAMILIAR INCLUYE EL EQUIPAMIENTO DEL MISMO, ASI COMO LA CAPACITACION DE UNA PSICOLOGA (O) UNA ABOGADA (O) Y UNA TRABAJADORA SOCIAL. EL CUAL OPERARA EN CONJUNTO CON OTRAS DEPENDENCIAS. SE ATENDIERON A 500 MUJERES.
89159	META D4 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN HIDALGO DEL PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	08-PAIMEF10-01/D4	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	92,582	92,582	92,582	88,582	95.7%	1,079	1,079	MUJER	200.00	200.00	100.0%	SE FORTALECIO LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN HIDALGO DEL PARRAL A TRAVES DE LA CONTRATACION DE UNA TRABAJADORA SOCIAL. SE ATENDIERON A 396 MUJERES SUPERANDO LA META PROGRAMADA.
88681	META D1 FORTALECER LA ATENCION PSICOLOGICA EN EL REFUGIO SIN VIOLENCIA, AC	37-JUÁREZ	JUÁREZ	08-PAIMEF10-01/D1	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	348,943	348,943	348,943	214,955	61.6%	4,066	4,066	FAMILIA	38.00	31.00	81.6%	SE FORTALECIO LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL REFUGIO SIN VIOLENCIA, A.C. EN CIUDAD JUÁREZ PARA BENEFICIAR A FAMILIAS(MUJERES,SUS HIJOS), BASICAMENTE EN RECURSO MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES Y PAGO DE HONORARIOS DE UNA PSICÓLOGA.
88682	META D3 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN CIUDAD JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	08-PAIMEF10-01/D3	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	431,103	431,103	431,103	318,252	73.8%	5,024	5,024	MUJER	200.00	99.00	49.5%	SE FORTALECIO LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA EN CIUDAD JUAREZ CON LA CONTRATACION DE UNA PSICOLOGA Y GUARDIA DE SEGURIDAD ASI COMO EL EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS.
89036	META D5 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DLE MODULO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN NUEVO CASAS GRANDES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	08-PAIMEF10-01/D5	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	128,112	128,112	128,112	124,112	96.9%	1,493	1,493	MUJER	180.00	180.00	100.0%	FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN NUEVO CASAS GRANDES A TRAVES DE LA CONTRATACION DE UNA PSICOLOGA. SE SUPERO EL NUMERO DE MUJERES ATENDIDAS, YA QUE EN TOTAL SE ATENDIERON 185.
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS																	
INVERSION																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCIÓN																	
156766	CONSTRUCCION PARQUE LA ESPERANZA	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	569-01	DESARROLLO SOCIAL	1,139,845	1,139,845	1,139,845	1,139,845	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
4878	CENTRO RECREATIVO Nn ESPINO II ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019EMF004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	610,000	610,000	610,000	610,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
4874	CORREDOR DEPORTIVO HOMERO III ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019EMF003	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
4886	PARQUE CORREDOR INFONAVOT II ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019EMF005	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	610,000	610,000	610,000	610,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
4861	PARQUE REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	09019EMF001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
4868	PARQUE VILLA FANTASIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019EMF002	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
MODERNIZACIÓN																	
16802	CAMPO DE BEIBOL BARRIO CONEJOS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0200234	OBRAS PUBLICAS	4,495	4,495	4,495	4,495	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	3 CURSOS Y UN TALLER
16770	CAMPO DE BEISBOL BARRIO CONEJOS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0200231	OBRAS PUBLICAS	7,505	7,505	7,505	7,505	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	
16761	DEPORTIVA LA AMISTAD COLONIA PROGRESO	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0200229	OBRAS PUBLICAS	12,791	12,791	12,791	12,791	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
16777	DEPORTIVA LA AMISTAD EN COLONIA PROGRESO	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0200232	OBRAS PUBLICAS	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	5.00	5.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ESTIMULO
16805	PARQUE EN COL. TORIBIO ORTEGA	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0200235	OBRAS PUBLICAS	44,287	44,287	44,287	44,287	100.0%	0	0	ACCIÓN	8.00	8.00	100.0%	5 CURSOS 3 TALLERES
16814	PARQUE TORIBIO ORTEGA	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0200237	OBRAS PUBLICAS	24,000	24,000	24,000	24,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ESTIMULO
16809	PARQUE TORIBIO ORTEGA	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0200236	OBRAS PUBLICAS	22,762	22,762	22,762	22,762	100.0%	0	0	TALLER	5.00	5.00	100.0%	
16822	PLAZA INFONAVIT	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0200239	OBRAS PUBLICAS	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	5.00	5.00	100.0%	UNIDAD ESTIMULO
16818	PLAZA INFONAVIT	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	200238	OBRAS PUBLICAS	5,386	5,386	5,386	5,386	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
16783	PLAZA INFONAVIT	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0200233	OBRAS PUBLICAS	6,415	6,415	6,415	6,415	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	3 CURSOS Y UN TALLER
MEJORAMIENTO																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	
3336	CENTRO RECREATIVO N° ESPINO II ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC0015	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,500	37,500	37,500	37,500	100.0%	0	0	APOYO	6.00	6.00	100.0%	
3614	CENTRO RECREATIVO N° ESPINO II ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000326	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	83,621	83,621	83,621	83,621	100.0%	0	0	TALLER	15.00	15.00	100.0%	
3616	CENTRO RECREATIVO N° ESPINO II ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC016	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,879	28,879	28,879	28,879	100.0%	0	0	APOYO	6.00	6.00	100.0%	
3327	CORREDOR DEPORTIVO HOMERO III ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC012	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	83,621	83,621	83,621	83,621	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	15.00	15.00	100.0%	
3612	CORREDOR DEPORTIVO HOMERO III ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000344	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,879	28,879	28,879	28,879	100.0%	0	0	APOYO	6.00	6.00	100.0%	
3330	CORREDOR DEPORTIVO HOMERO III ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000333	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,500	37,500	37,500	37,500	100.0%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	
3334	MIRADOR CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC002	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	83,621	83,621	83,621	83,621	100.0%	0	0	TALLER	16.00	16.00	100.0%	
3625	MIRADOR CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC003	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,879	28,879	28,879	28,879	100.0%	0	0	APOYO	6.00	6.00	100.0%	
4849	MIRADOR CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC004	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,500	37,500	37,500	37,500	100.0%	0	0	TALLER	4.00	4.00	100.0%	
3620	PARQUE CEROCAHUI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC023	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	29,655	29,655	29,655	29,655	100.0%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	
3619	PARQUE CEROCAHUI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC022	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	60,088	60,088	60,088	60,088	100.0%	0	0	TALLER	14.00	14.00	100.0%	
4816	PARQUE CEROCAHUI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC025	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,879	28,879	28,879	28,879	100.0%	0	0	APOYO	6.00	6.00	100.0%	
3333	PARQUE CORREDOR INFONAVIT II ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000327	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	83,621	83,621	83,621	83,621	100.0%	0	0	TALLER	15.00	15.00	100.0%	
3617	PARQUE CORREDOR INFONAVIT II ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC020	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,500	37,500	37,500	37,500	100.0%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	
4851	PARQUE CORREDOR INFONAVIT II ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC006	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,500	37,500	37,500	37,500	100.0%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	
2567	PARQUE CORREDOR INFONAVIT II ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC001	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,879	28,879	28,879	28,879	100.0%	0	0	APOYO	6.00	6.00	100.0%	
3623	PARQUE HUERTA LEGARRETA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC024	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,879	28,879	28,879	28,879	100.0%	0	0	APOYO	6.00	6.00	100.0%	
4822	PARQUE HUERTA LEGARRETA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC021	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,500	37,500	37,500	37,500	100.0%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	
4854	PARQUE HUERTA LEGARRETA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC027	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	83,621	83,621	83,621	83,621	100.0%	0	0	TALLER	15.00	15.00	100.0%	
3341	PARQUE REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC009	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	196,121	196,121	196,121	196,121	100.0%	0	0	TALLER	19.00	19.00	100.0%	
3609	PARQUE REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000344	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	TALLER	6.00	6.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
3618	PARQUE REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC011	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,879	28,879	28,879	28,879	100.0%	0	0	APOYO	6.00	6.00	100.0%	
4723	PARQUE RIO SACRAMENTO ETAPA III	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC007	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,879	28,879	28,879	28,879	100.0%	0	0	APOYO	6.00	6.00	100.0%	
4841	PARQUE RIO SACRAMENTO ETAPA III	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC005	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	83,621	83,621	83,621	83,621	100.0%	0	0	TALLER	15.00	15.00	100.0%	
3615	PARQUE VILLA FANTASIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC017	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	APOYO	6.00	6.00	100.0%	
4834	PARQUE VILLA FANTASIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC026	DIRECCION DE ATENCION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	196,121	196,121	196,121	196,121	100.0%	0	0	TALLER	20.00	20.00	100.0%	
4844	PARQUE VILLA FANTASIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC018	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,879	28,879	28,879	28,879	100.0%	0	0	APOYO	6.00	6.00	100.0%	
100463	ESC001 ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PLAZA FELIPE ANGELES COL. BENITO JUAREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5621-73	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	51,847	51,847	51,847	51,847	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON APORTACION MUNICIPAL 50%
106273	ESC002 PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO PLAZA FELIPE ANGELES. COL. BENITO JUAREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5621-74	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	21,408	21,408	21,408	21,408	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	CON 50% DE APORTACION MUNICIPAL
106339	ESC003 PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL PLAZA FELIPE ANGELES.COL. BENITO JUAREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5621-75	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	7,998	7,998	7,998	7,998	100.0%	0	0	PERSONA	3.00	3.00	100.0%	
106405	ESC004 ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PLAZA INFONAVIT REVOLUCION SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	5621-76	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	50,461	50,461	50,461	50,461	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
106581	ESC005 PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO PLAZA INFONAVIT REVOLUCION SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	5621-77	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	20,469	20,469	20,469	20,469	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
106644	ESC006 PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO.PLAZA INFONAVIT REVOLUCION SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	5621-78	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	7,998	7,998	7,998	7,998	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
106712	ESC007 ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PLAZA VICENTE GUERRERO	21-DELICIAS	COLONIA VICENTE GUERRERO	5621-79	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	52,273	52,273	52,273	52,273	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
106820	ESC008 PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO. PLAZA VICENTE GUERRERO	21-DELICIAS	COLONIA VICENTE GUERRERO	5621-80	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	20,147	20,147	20,147	20,147	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	
106901	ESC009 PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PLAZA VICENTE GUERRERO	21-DELICIAS	COLONIA VICENTE GUERRERO	5621-81	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	7,998	7,998	7,998	7,998	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
106990	ESC010 ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PLAZA COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5621-82	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	99,137	99,137	99,137	99,137	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107049	ESC011 PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO EN PLAZA TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5621-83	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	39,118	39,118	39,118	39,118	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107100	ESC012 PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PLAZA COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5621-84	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	8,170	8,170	8,170	8,170	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
72191	PLAZA FELIPE ANGELES DE COLONIA BENITO JAUREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5621-69	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	508,367	508,367	508,367	508,367	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL 50% DE ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FORTAMUN
72686	REMODELACION PLAZA COLONIA TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5621-72	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	167,140	167,140	167,140	167,140	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,591.00	2,591.00	100.0%	OBRA EFECTUADO CON UN 50% DE RECURSO FORTAMUN Y DE RESCATE
72378	REMODELACION PLAZA INFONAVIT REVOLUCION SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	5621-70	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	434,771	434,771	434,771	434,771	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,750.00	2,750.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO EN COPARTICIPACION DEL 50% CON RECURSOS FORTAMUN
72551	REMODELACION PLAZA VICENTE GUERRERO	21-DELICIAS	COLONIA VICENTE GUERRERO	5621-71	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	481,531	481,531	481,531	481,531	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL OTRO 50% SE REALIZO CON RECURSO FORTAMUN
79516	GIMNASIO DE BOX	37-JUÁREZ	JUÁREZ	08037ESC035	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	43,814	43,814	43,814	43,814	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	
79527	GIMNASIO DE BOX	37-JUÁREZ	JUÁREZ	08037ESC036	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	73,912	73,912	73,912	72,611	98.2%	0	0	TALLER	6.00	6.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	
76964	GINNASIO DE BOX	37-JUÁREZ	JUÁREZ	08037ESC034	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	182,274	182,274	182,274	182,266	100.0%	0	0	CURSO	8.00	8.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
156875	REHABILITACION DE PARQUE SAN ANTONIO	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	569-02	DESARROLLO SOCIAL	348,931	348,931	348,931	348,931	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																
	OTROS																
16139	CAMPO DE BEIS BOL BARRIO DEL CONEJO	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0200227	OBRAS PUBLICAS	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	5.00	5.00	100.0%	
16765	DEPORTIVA LA AMISTAD COLONIA PROGRESO	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0200230	OBRAS PUBLICAS	11,514	11,514	11,514	11,514	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	
16013	DEPORTIVA 17 EN UNIDAD GOBERNADORES	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0200225	OBRAS PUBLICAS	10,508	10,508	10,508	10,508	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
16040	DEPORTIVA 17 UNIDAD GOBERNADORES	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0200226	OBRAS PUBLICAS	11,547	11,547	11,547	11,547	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
15828	DEPORTIVA 17 UNIDAD GOBERNADORES	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0200224	OBRAS PUBLICAS	32,093	32,093	32,093	32,093	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
16158	DEPORTIVA 17 UNIDAD GOBERNADORES	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0200228	OBRAS PUBLICAS	20,250	20,250	20,250	20,250	100.0%	0	0	ACCIÓN	5.00	5.00	100.0%	
15716	PARQUE TORIBIO ORTEGA	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	02000223	OBRAS PUBLICAS	910,547	910,547	910,547	910,547	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																	
	OBRA PUBLICA																
	CONSTRUCCION																
57987	SIST. INTEGRAL A. POTABLE EN LA HACIENDITA	7-BALLEZA	LA HACIENDITA	0700246	OBRAS PUBLICAS	816,152	816,152	816,152	816,152	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
58085	SIST. INTEGRAL DE A. POTABLE EN TIERRA BLANCA	7-BALLEZA	TIERRA BLANCA	0700247	OBRAS PUBLICAS	719,530	719,530	719,530	719,530	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
104110	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TECOROCHI	7-BALLEZA	TECORICHI	218991	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,143,871	1,143,871	1,143,871	1,143,570	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,090.00	3,886.00	95.0%	
57834	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	7-BALLEZA	RANCHITO DE AGUAS (EL REVENTÓN)	0700245	OBRAS PUBLICAS	521,703	521,703	521,703	521,703	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
58104	SUBESTACION ELECTRICA EN LA HACIENDITA	7-BALLEZA	LA HACIENDITA	0700269	OBRAS PUBLICAS	127,208	127,208	127,208	127,208	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
103586	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL NARANJO	27-GUACHOCHI	EL NARANJO	214727	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,543,063	1,543,063	1,543,063	1,336,360	86.6%	0	0	METRO LINEAL	8,015.00	7,214.00	90.0%	
103871	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PAPAJICHI	27-GUACHOCHI	PAPAJICHI	217812	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,385,617	1,385,617	1,385,617	1,384,712	99.9%	0	0	METRO LINEAL	3,239.00	3,239.00	100.0%	
102787	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CINCO LLAGAS	29-GUADALUPE Y CALVO	CINCO LLAGAS	214617	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,889,574	1,889,574	1,889,574	1,689,511	89.4%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	40.00	38.00	95.0%	
103198	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUERTO YERBITAS	29-GUADALUPE Y CALVO	PUERTO YERBITAS	215637	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,415,239	1,415,239	1,415,239	1,281,894	90.6%	0	0	METRO LINEAL	4,489.00	4,040.00	90.0%	
104449	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOMAS DE POLEO	37-JUÁREZ	ALFREDO B. BONFIL, LOMAS DEL POLEO)	3704150	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,633,334	4,633,334	4,633,334	3,001,212	64.8%	0	0	METRO LINEAL	7,551.00	6,419.00	85.0%	
104778	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA GASOLINERA DEL MUNICIPIO DE NONOAVA	49-NONOAVA	NONOAVA	0DZP08117549	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	497,845	497,845	497,845	406,552	81.7%	0	0	METRO LINEAL	1,742.00	1,567.80	90.0%	
104779	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LA CONSTANCIA DEL MPIO DE NONOAVA	49-NONOAVA	NONOAVA	0DZP08117352	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,333,334	1,333,334	1,333,334	1,129,606	84.7%	0	0	METRO LINEAL	5,148.00	4,633.20	90.0%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO						783,039,583	783,039,583	783,039,583	547,038,797	69.9%	1,019,284	985,688		34,975.38	32,696.08	93.5%	
FONDOS METROPOLITANOS																	
77088	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904136	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	41,953,683	41,953,683	41,953,683	41,953,683	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.74	0.55	31.6%	A LA FECHA SE TRAMITADO AL FIDEICOMISO EL ANTICIPO
174668	PROLONGACION DEL BOULEVARD TEOFILO BORJUNDA DE AV PASO DE LA VICTORIA A LA AV FCO VILLARREAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ	41,953,663	41,953,663	41,953,663	41,953,363	100.0%	0	0	METROS	2,240.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE LICITACION
PROGRAMAS REGIONALES																	
105051	DISTRIBUIDOR VIAL UACH II ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	35,000,000	35,000,000	35,000,000	8,809,846	25.2%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
125926	GAZA EN INTERSECCION CIRCUITO UNIVERSITARIO Y PERIF DELA JUVENTUD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	4	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	35,000,000	35,000,000	35,000,000	7,395,684	21.1%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
126283	PARQUE DE LAS TRES EDADES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	5	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
125459	PARQUE TRICENT PRESA EL REJON CONSTA PLAZA CENT CIESCULTURA PLAZA AGUA Y TIROLESA CAS-BOTE SENDA PERI PEAT Y CICLISTA C/PTE Y VIAL ACCESO PPAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	100,000,000	100,000,000	100,000,000	29,602,046	29.6%	0	0	OBRA	1.00	0.44	44.0%	
125874	ZOOLOGICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000,000	12,000,000	12,000,000	5,531,594	46.1%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
	REHABILITACION																
125640	REHAB. DE DOS CRUCEROS A BASE DE CONCRETO HIDRULICO: AV.JIREZ-CALLE 27A, Y LATERAL ORIENTE PERIF DE LA JUVENTUD-AV DE LA CANTERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	6	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,880,917	97.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,505.00	5,505.00	100.0%	
	OTROS																
	RESERVAS TERRITORIALES																
125151	ADQUISICION PREDIO ACEROS DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	3	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	3.00	3.00	100.0%	
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE																	
	INVERSION																
	EQUIPAMIENTO																
	MAQUINARIA																
98005	PROGRAMA DE ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA QUE PERMITRA APOYAR A 3,058 PRODUCTORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	96,600,000	96,600,000	96,600,000	96,600	0.1%	0	0	UNIDAD	34.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE CONTRATACION. SE LICITO EN DICIEMBRE 2010
FONDO DE APOYO A MIGRANTES																	
	OTROS																
73935	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	2,294,468	2,294,468	2,294,468	77,295	3.4%	33,596	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	SE CONVINO EL RECURSO CON ASOCIACIONES CIVILES QUE BRINDAN APOYO A MIGRANTES Y EL MUNICIPIO DE JUAREZ EL CUAL SE ENTREGARA EN EL MES DE ENERO
FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS																	
	OBRA PUBLICA																
	CONSTRUCCION																
91315	CARRETERA SAN JUANITO - BASASEACHI, EN TRAMOS PARCIALES (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	2	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	25,088,720	25,088,720	25,088,720	25,088,720	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.70	6.70	100.0%	ESTA INFORMACION ES DE CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD NO 7 ENVIADA ELECTRONICAMENTE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2010
91592	CARRETERA LA CASITA - HUEJOTTAN - BALLEZA, CON ORIGEN EN LA CASITA Y RAMALES AL TULE GRAL. CARLOS PACHECO Y VALLE DEL ROSARIO, EN TRAMOS PARCIALES(REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	33-HUEJOTTAN	COBERTURA MUNICIPAL	4	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	84,654,259	84,654,259	84,654,259	84,654,259	100.0%	0	0	KILÓMETROS	9.69	9.69	100.0%	
103181	BOULEVARD FUNDADORES DEL KM 1-300 AL KM 9+400 EN TRAMOS PARCIALES(REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	6	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	38,311,163	38,311,163	38,311,163	38,311,163	100.0%	0	0	KILÓMETRO	5.70	5.70	100.0%	ESTA INFORMACION ES DE CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD NO 7 ENVIADA ELECTRONICAMENTE EL 29 DE DICIEMBRE 2010
156890	DE LA 1A. ETAPA DEL COLECTOR SUR-SUR HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO SUR-SUR (REPROGRAMADO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	7	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	16,179,784	16,179,784	16,179,784	16,179,784	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
126024	MUSEO ESPACIO DE DESCUBRIMIENTO INTERACTIVO INFANTIL (EDI) (REPROGRAMADO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	8	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	70,868,108	70,868,108	70,868,108	70,868,108	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
64382	PROLONGACION DEL BOULEVARD JUAN PABLO II, TRAMO: DE AV. PEREZ SERNA A PUENTE INTERNACIONAL LERDO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	22,845,613	22,845,613	22,845,613	22,845,613	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1.45	1.45	100.0%	ESTA INFORMACION ES DE CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD NO. 7 ENVIADA ELECTRONICAMENTE EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2010
91802	CARRETERA ETRONQUE (SUECO - JANOS) - SANTA CLARA - SAN LORENZO - ENTRONQUE/ CARRETERA KM 62) EL TERRERO EN TRAMOS PARCIALES(REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	1	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	40,320,365	40,320,365	40,320,365	40,320,365	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.27	4.27	100.0%	ESTA INFORMACION ES DE CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD NO. 7 ENVIADA ELECTRONICAMENTE EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2010
	MANTENIMIENTO																
102596	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES NO FIDEICOMITIDAS(REPROGRAMADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	5	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	96,217,426	96,217,426	96,217,426	96,217,426	100.0%	985,688	985,688	KILÓMETROS	659.70	659.70	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)																	
CONSTRUCCIÓN																	
106748	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE REZA, ENTRE VIALIDAD LOS NOGALES Y PARCIAL CAAPS, COL. RUIZ MASSIEU	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CUM GT CH06-10	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	415,028	415,028	415,028	415,028	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,004.43	2,004.43	100.0%	
106432	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUCHA POPULAR ENTRE IGNACIO RODRIGUEZ Y CANANEA, COL. DIEGO LUCERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CUM GT CH09-10	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	813,558	813,558	813,558	813,558	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,715.73	3,715.73	100.0%	
106623	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUCHA POPULAR ENTRE RAMON BETANCE E IGNACIO RODRIGUEZ, COL. DIEGO LUCERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CUM GT CH 10-10	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	417,808	417,808	417,808	417,808	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,911.60	1,911.60	100.0%	
106155	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACEROS DE CHIHUAHUA, ENTRE REVOLUCION CUBANA Y ALUMINIO, COL. JUAN GUERECIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CUM GT CH01-10	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	1,133,293	1,133,293	1,133,293	1,133,293	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,234.00	5,234.00	100.0%	
106260	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ELIAS MILLER, ENTRE PRIV. LEONAR VICARIO Y PARCIAL PUENTE, COL. RENOVACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CUM GT CH02-10	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	366,837	366,837	366,837	366,837	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,687.00	1,687.00	100.0%	
106902	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE REZA, ENTRE GUADALUPE JUAREZ Y ALAMILLO, COL. RUIZ MASSIEU	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CUM GT CH07-10	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	167,646	167,646	167,646	167,646	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	747.09	747.09	100.0%	
106348	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE DE ESCANEDA, ENTRE FERNANDO CALDERON Y DIEZ CAXDO, COL. PONCE LEON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CUM GT CH03-10	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	240,624	240,624	240,624	240,624	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,173.00	1,173.00	100.0%	
106433	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN DE LA ENGINA, ENTRE LOPEZ DE JEREZ Y JOSE DE ESCANEDA, COL. PONCE DE LEON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CUM GT CH04-10	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	52,550	52,550	52,550	52,550	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	272.72	272.72	100.0%	
106604	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOPEZ DE JEREZ, ENTRE DIEZ CAXDO Y FERNANDO CALDERON, COL. PONCE DE LEON.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CUM GT CH05-10	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	223,294	223,294	223,294	223,294	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,126.81	1,126.81	100.0%	
106883	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LOPEZ RAYON Y PRIV. DE LEONA VICARIO, COL. RENOVACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CUM GT CH08-10	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	563,516	563,516	563,516	563,516	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,627.13	2,627.13	100.0%	
106713	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTE HIMALAYA ENTRE MONTE CELESTE Y PARCIAL, COL. QUINTAS CAROLINAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CUM GT CH11-10	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	433,882	433,882	433,882	433,882	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,862.62	1,862.62	100.0%	
156548	PAVIMENTACION DE AVENIDA EULOGIO ORTIZ	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	001	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	924,295	924,295	924,295	924,295	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	4,134.00	4,134.00	100.0%	
OTROS PROGRAMAS						232,950,590	202,965,610	202,965,610	202,964,118	100.0%	1,636,996	107,657					
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)																	
87409	ACCIONES A REALIZAR EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN MUNICIPIOS DEL EDO. DE CHIH.	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	118,347,760	88,362,780	88,362,780	88,362,780	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.80	80.0%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																	
133697	INFRAESTRUCTURA - SUBCOMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	-	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	993,524	993,524	993,524	993,524	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
MEJORAMIENTO																	
15244	BARDA PERIMETRAL EN C-4	21-DELICIAS	DELICIAS	5207-6	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	16,476	16,476	16,476	16,476	100.0%	0	0	METRO LINEAL	43.00	43.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO																	
BIENES MUEBLES																	
133696	EQUIPO DE TRANSPORTE	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	-	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,301,622	3,301,622	3,301,622	3,301,622	100.0%	0	0	UNIDAD	16.00	16.00	100.0%	SE ADQUIRIERON 8 UNIDADES SEDAN Y 8 MOTOCICLETAS.
SISTEMAS DE INFORMACION																	
133699	EQUIPAMIENTO DE RADIOCOMUNICACION	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	-	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,494,496	1,494,496	1,494,496	1,494,496	100.0%	0	0	EQUIPO	16.00	16.00	100.0%	SE ADQUIRIERON 14 TERMINALES MOVILES, 1 KIT DE VIDEOVIGILANCIA Y 1 RED LOCAL.
OTROS																	
32833	ADQUISICION DE MUNICIONES ARMAS LARGAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000036	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	341,000	341,000	341,000	341,000	100.0%	0	0	OTROS	50,000.00	50,000.00	100.0%	
32823	ADQUISICION DE MUNICIONES PARA ARMA CORTA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000035	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	OTROS	30,000.00	30,000.00	100.0%	
32842	CAMARAS DE RECONOCIMIENTO DE MATRICULA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000061	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,999,360	7,999,360	7,999,360	7,999,360	100.0%	1,529,439	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	
32367	EQUIPAMIENTO VEHICULAR PARA OPERATIVO BANCARIO ADQUISICION DE MOTOCICLETAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000034	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,395,471	3,395,471	3,395,471	3,395,471	100.0%	0	0	UNIDAD	25.00	25.00	100.0%	
15245	ARMAMENTO Y MUNICIONES	21-DELICIAS	DELICIAS	5407	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	995,238	995,238	995,238	995,238	100.0%	0	0	PIEZA	80.00	80.00	100.0%	
15246	DODGE PICK UP DAKOTA 2010	21-DELICIAS	DELICIAS	5403	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,215,018	4,215,018	4,215,018	4,215,018	100.0%	0	0	VEHICULO	13.00	13.00	100.0%	EL 30 DIC. SE DA EL FALLO POR 2 PICK UP DODGE 2011.SEGUN LICITACION PUBLICA 3307001-002-10

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	
15247	EQUIPO DE COMPUTO	21-DELICIAS	DELICIAS	5405-6-	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	145,928	145,928	145,928	145,928	100.0%	0	0	EQUIPO	17.00	17.00	100.0%	SE INTEGRA DE 8 PDA Y TRES LAPTOP, 5 CAMARAS DE DESPLIEGUE Y UN PROYECTOR
15349	KIT DE UNIFORMES(PANTALONES,CAMISOLAS,PAJAS DE CALZADO,INSIGNIAS Y DIVISAS)	21-DELICIAS	DELICIAS	5303-1-6-4-	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	998,988	998,988	998,988	998,988	100.0%	83,771	83,771	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS CORRESPONDEN AL A8 2010.
15248	MOTOCICLETA 649 CC SUZUKI CILINDRADAS 895CC	21-DELICIAS	DELICIAS	5403-6-	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	601,254	601,254	601,254	601,254	100.0%	0	0	VEHICULO	3.00	3.00	100.0%	
15249	MOTOCICLETAS LANDER CC 250	21-DELICIAS	DELICIAS	5403-6-4	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	603,551	603,551	603,551	603,551	100.0%	0	0	PIEZA	8.00	8.00	100.0%	
15250	RADIOS PORTATILES	21-DELICIAS	DELICIAS	5407-6-	DIRECCION DE SEGURIDAD DE PUBLICA MUNICIPAL	327,807	327,807	327,807	327,807	100.0%	0	0	PIEZA	31.00	31.00	100.0%	
15251	UNIFORMES GRUPO TRACTICO Y PLACAS BALISTICAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5303-6-	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	547,769	547,769	547,769	547,769	100.0%	0	0	EQUIPO	75.00	75.00	100.0%	EQUIPAMIENTO PARA GRUPO TACTICO (5) Y DOTACION DE 70 PLACAS BALISTICAS FRONTAL Y TRASERA
133700	EQUIPAMIENTO DE ARMAS Y MUNICIONES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	-	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	144,500	144,500	144,500	144,500	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
133701	EQUIPO PARA CAPACITACION	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	-	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,825,067	1,825,067	1,825,067	1,825,067	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																
	SERVICIOS PERSONALES																
15252	CAPACITACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	21-DELICIAS	DELICIAS	5109-6-	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,049,891	1,049,891	1,049,891	1,049,891	100.0%	0	0	PERSONA	272.00	272.00	100.0%	
15253	EVALUACION DEL PERSONAL	21-DELICIAS	DELICIAS	5109-6-	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	469,600	469,600	469,600	469,600	100.0%	0	0	PERSONA	161.00	161.00	100.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
32810	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACION POLICIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000046	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	460,000	460,000	460,000	460,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
32574	CAPACITACION PARA EL SISTEMA PENAL Y JUICIOS ORALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000040	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
32632	CAPACITACION PARA GRUPO TACTICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000042	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,000	28,000	28,000	28,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
32525	CAPACITACION PARA LA ALTA DIRECCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000038	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
32405	CAPACITACION PARA LA RENOVACION DEL DELITO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000037	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
32554	CAPACITACION PARA LOS DERECHOS HUMANOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000039	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
32608	CAPACITACION PARA MANDOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000041	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
32674	EVALUACION DE ESTANDARES DE COMPETENCIA Y DESEMPEÑO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000044	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	288,000	288,000	288,000	288,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	360 ELEMENTOS
32651	EVALUACION DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000043	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	PARA 500 POLICIAS
32794	MANUAL BASICO DE POLICIA PREVENTIVO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000045	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	UNIDAD	5.00	5.00	100.0%	
133702	ASEGURAMIENTO DE AUTOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	-	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	351,857	351,857	351,857	351,857	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
133703	PROFESIONALIZACION DE ELEMENTOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	-	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,014,200	1,014,200	1,014,200	1,014,200	100.0%	0	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%	
133704	VESTUARIOS Y ACCESORIOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	-	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	874,735	874,735	874,735	874,735	100.0%	23,786	23,786	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
INCENTIVOS PARA APOYAR LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO																	
	INVERSION																
	OBRA PUBLICA																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	MEJORAMIENTO																
86275	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN VARIOS MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	79,220,478	79,220,478	79,220,478	79,220,478	100.0%	0	0	PLANTA	26.00	26.00	100.0%	
	CULTURA DEL AGUA																
85779	ACCIONES DE APERTURA, FORTALECIMIENTO DE ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA, EVENTOS, DIFUSION, MATERIAL DIDACTICO Y CAPACITACION EN CHIHUAHUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	500,000	500,000	500,000	488,508	99.7%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	