

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
8-CHIHUAHUA RECURSO 2009																	
APORTACIONES FEDERALES 137 REGISTROS																	
	FORTAMUN					300,013,438	300,013,438	300,013,438	300,013,438	100.0%	2,274,080	0					
	FORTAMUN																
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
878	APORT CONST DE AULA PREFABRICADA CON BAÑO EN JARDIN NIÑOS SEWERARE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000404	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	407,213	407,213	407,213	407,213	100.0%	0	0	SALÓN	1.00	1.00	100.0%	EJECUTA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
879	APORT MPAL PARA CONSTRUCCION DE CABLEADO SUBTERRANEO EN AV UNIVERSIDAD ENTRE AV AGUSTIN MELGAR Y AV TEOFILO BORUNDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000133	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,158,750	7,158,750	7,158,750	7,158,750	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	APORTACION EJECUTA CFE
880	APORT MUNICIPAL PARA CONST DE PUENTES FRANCISCO VILLA ANTIGUA CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000115	SECRETARIA DE COMUNICACIONES OBRAS PUBLICAS GOB DEL ESTADO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,968,004	3,968,004	3,968,004	3,968,004	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONCLUSION DE OBRA EN PROCESO DEL 2008
881	CABLEADO SUBTERRANEO CENTRO HISTORICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DEL 2008
882	CANALIZACION ARROYO EL MIMBRE TRAMO PERIF DE LA JUVENTUD A LA AV TECNOLÓGICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000093	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,076,523	1,076,523	1,076,523	1,076,523	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	
883	CONCRETO PARA CAMELONES Y BANQUETAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SP000017	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,884	45,884	45,884	45,884	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONCLUSION DE OBRA DEL 2008
884	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIMARIA RAFAELA TOCOLI CHAVEZ	19-CHIHUAHUA	COLONIA SACRAMENTO	2009DR000017	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,910	28,910	28,910	28,910	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
885	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO CALLES FELIPE ANGELES Y LIBERACION COL MISAELE NUÑEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000097	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	84,368	84,368	84,368	84,368	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ES PAGO DE COMPLEMENTO PENDIENTE DE OBRA DEL 2008
886	CONSTRUCCION DE GRADAS METALICAS DE 18 M. DE LARGO X 1.60 M DE ALTO ESC TELESECUNDARIA 6169 EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	2009DR000016	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	79,350	79,350	79,350	79,350	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
887	CONSTRUCCION DE II ETAPA PANTALLA DE AGUA EL PALOMAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000077	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	599,999	599,999	599,999	599,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
888	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y DREN PLUVIAL EN CALLES 45 Y TERRAZAS DE LA COL INDEPENDENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000045	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	190,015	190,015	190,015	190,015	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DE OBRA DEL 2008
889	CONSTRUCCION DE PUENTES GEMELOS SOBRE LA AV LOS NOGALES Y AV VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000083	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	11,615,156	11,615,156	11,615,156	11,615,156	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
890	CONSTRUCCION DE RETORNO AVE MIRADOR E.C TEOFILO BORUNDA COMPL DEL 2008	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000217	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	105,278	105,278	105,278	105,278	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ES COMPLEMENTO DE OBRA DEL 2008
891	CONSTRUCCION DE RETORNO C 27 A E.C. AV TEOFILO BORUNDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000152	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	157,653	157,653	157,653	157,653	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DE OBRA INICIADA EN EL 2008
892	CONSTRUCCION RETORNO AV INDEPENDENCIA COMPLEMENTO 2008	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000151	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	917,693	917,693	917,693	917,693	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL 2008
893	CONSTRUCCION RETORNO EN AVE PACHECO ENTRONQUE CON AVE TEOFILO BORUNDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000114	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,737,073	1,737,073	1,737,073	1,737,073	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100% PENDIENTE DE PAGO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							13	14	15								
1	2	3	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
894	CONSTRUCCION DE RETORNO LISBOA E.C TEOFILO BORUNDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000218	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,163,230	1,163,230	1,163,230	1,163,230	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO OBRA DEL 2008
895	DISTRIBUIDOR VIAL PERIFERICO DE LA JUVENTUD ENTRONQUE CON AV SILVESTRE TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000094	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	36,916,695	36,916,695	36,916,695	36,916,695	100.0%	2,274,080	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
896	ESCULTURA DE BRONCE PRINCESA BASASEACHI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000236	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
897	PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION ANTE CONAGUA DE LA OBRA ENCAUZAMIENTO DE ARROYO EL SAUCITO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000109	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,760	17,760	17,760	17,760	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
898	SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2009	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000101	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,076,776	1,076,776	1,076,776	1,076,776	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
899	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PARA EL PARQUE EL PALOMAR UBICADO EN LA CALLE DEL PARQUE ENTRE RAMIREZ CALDERON Y CALLE 10 COL PALOMAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000373	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	288,623	288,623	288,623	288,623	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
900	SUMINISTRO E INSTALACION CON ENERGIA RENOVABLE PARA CALLE 32 ENTRE JUAN ESCUTIA Y PEDRO DE IZABA UNIDAD PROLETARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000407	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	40,135	40,135	40,135	40,135	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	RECONSTRUCCION																
901	PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACIONES SECUNDARIAS EN LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL TRICENTENARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000122	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	PAGO POR AFECTACION POR CONSTRUCCION DE OBRA
902	PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACIONES EN LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL TRICENTENARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000098	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,247,684	2,247,684	2,247,684	2,247,684	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	2.00	2.00	100.0%	PAGO DE DOS AFECTACIONES POR CONSTRUCCION DE OBRA
903	PAGO INDEMNIZACION POR AFECTACION EN LA CONSTRUCCION DE PARQUE EL ACUEDUCTO CAMPESINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000253	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
904	PAGO POR INDEMNIZACION POR AFECTACION EN LA CONSTRUCCION DE PARQUE EL ACUEDUCTO CAMPESINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000178	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
905	PAGO POR INDEMNIZACION POR AFECTACION EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA AV NOGALES Y VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000179	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	PAGO	2.00	2.00	100.0%	
906	REFORZAMIENTO DE BARRA EN EL CBTIS 158KM 1 Y MEDIO CARRETERA A LA PRES CHIHUAHUA FRACC CAMPESTRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000107	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	111,323	111,323	111,323	111,323	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
907	REMODELACION DEL TALLER DE ASEO URBANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SP000016	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,069,483	1,069,483	1,069,483	1,069,483	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
908	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA FRIA PARA MICROCARPETAS ASFALTICAS Y CALEFATEO EN VIALIDADES DE LA CD.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000063	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,140,266	1,140,266	1,140,266	1,140,266	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	427.60	427.60	100.0%	
	MODERNIZACION																
909	APORT MPAL PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LAS AVENIDAS RELATIVAS AL CORREDOR TRONCAL PARA TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000157	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO GOB DEL ESTADO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	402,500	402,500	402,500	402,500	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO
910	APORT MPAL PARA ESTUDIO DE SUBSUELO PARA CORREDOR TRONCAL DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000158	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO GOB DEL ESTADO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	105,340	105,340	105,340	105,340	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
911	APORTACION COMPLEMENTO PARA LA OBRA PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO RANCHERIA JUARES PROGRAMA HABITAT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000006	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PLAN	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL 2008
912	APORTACION MUNICIPAL COMPLEMENTO PARA OBRA REMODELACION DE PARQUE Y UNIDAD DEPORTIVA DIAMANTE HABITAT 2008	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000007	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	25,890	25,890	25,890	25,890	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL 2008
913	PANTALLA PARA ENFOCAR LA LUZ ELECTRICA HACIA VITRALES EN KIOSKO DE LA PLAZA DE ARMAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000111	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	51,520	51,520	51,520	51,520	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
914	PROYECTO DE PUENTE-VADO SOBRE LOS ARROYOS LOS NOGALES Y CACAHUATAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000049	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	96,600	96,600	96,600	96,600	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
915	PROYECTO EN PROCESO DE CENTRO RECREATIVO NIÑO ESPINO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000055	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																
916	ANTEPROYECTO CONCEPTUAL DE ESTRUCTURA PASO PEATONAL SOBRE AV TEOFILO BORUNDA ENTRE C ART 123 Y C. LAT MELCHOR OCAMPO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000221	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	316,250	316,250	316,250	316,250	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
969	APORTACION EST DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009DU000014	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	130,000	130,000	130,000	130,000	100.0%	0	0	DIAGNÓSTICO	1.00	1.00	100.0%	EJECUTA GOBIERNO DEL ESTADO
970	APORTACION DEL PROGRAMA DE AHORRO SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA TU CASA PARA LA ZONA URBANA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000009	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	605,000	605,000	605,000	605,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION AL PROGRAMA FONHAPO
971	APORTACION DEL PROGRAMA DE MATERIAL DE DONACION BRIGADA DE INVIERNO PARALA ZONA URBANA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000008	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	239,874	239,874	239,874	239,874	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION AL PROGRAMA
972	APOT MPAL ESTUDIO COSTO BENEFICIO IMPACTO AMBIENTAL RUTA TRONCAL DEL PSMUS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009TE000001	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,661,820	3,661,820	3,661,820	3,661,820	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	EJECUTA GOB DEL ESTADO
973	ASESORIA A LA SUPERVISION DEL CENTRO DEPORTIVO TRICENTENARIO AVE HOMERO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000205	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	161,000	161,000	161,000	161,000	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
974	DISEÑO ESTRUCTURAL PARA EL EDIFICIO DEL GIMNASIO EN EL PARQUE TUTO OLMOS CALLES YAMBORREL Y JUSTINIANI COL STA ROSA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000243	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	48,300	48,300	48,300	48,300	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
975	ELABORACION DEL DISEÑO ESTRUCTURAL PARA EL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA DUAL DE SEGURIDAD PUBLICA SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000177	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	20,700	20,700	20,700	20,700	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
976	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE CLINICA LUPITA CALLES 2 DE OCT Y MA. ELENA HERNANDEZ COL REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000203	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,750	28,750	28,750	28,750	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
977	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE ESTACION DE BOMBEROS NO. 1 CALLES VALLES DE SAN PEDRO Y VALLES DE SAN MIGUEL COLONIA VALLE DE SAN PEDRO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000202	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	23,000	23,000	23,000	23,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
978	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ALBERGUE PARA MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000232	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21,275	21,275	21,275	21,275	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
979	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CENTRO DEPORTIVO NORTE GIMNASIO Y ALBERCA OLIMPICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000127	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	39,100	39,100	39,100	39,100	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
980	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA VARIOS CAMINOS	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	2009OP000256	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	184,345	184,345	184,345	184,345	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							13	14	15								
981	ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTE SOBRE RIO SANTA ISABEL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000220	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	345,000	345,000	345,000	345,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
982	EVALUACION SOCIECONOMICA DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR HOMERO Y VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000167	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	80,500	80,500	80,500	80,500	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
983	EVALUACION SOCIECONOMICA DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR JUAN ESCUTIA Y VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000123	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	74,750	74,750	74,750	74,750	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
984	INSPECCION RUTINARIA DE CONTROL DE CALIDAD DE FRACCIONAMIENTO EN PROCESO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009DU000015	DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	684,200	684,200	684,200	684,200	100.0%	0	0	INSPECCION	1.00	1.00	100.0%	
985	LEVANTAMIENTO TRAZO Y CONFIGURACION DE LA PROLONGACION DE LA VIALIDAD LA CANTERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000096	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	69,000	69,000	69,000	69,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
986	MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR JUAN ESCUTIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000168	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	56,350	56,350	56,350	56,350	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
987	MATERIAL PARA ILUMINACION DE MONUMENTOS Y PARQUES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000082	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	487,895	487,895	487,895	487,895	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,025.00	1,025.00	100.0%	
988	PAGO PARA LA REVISION DE PROYECTO DEL PUENTE HOMERO Y VENCEREMOS Y PUENTE JUAN ESCUTIA Y VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000126	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,748	17,748	17,748	17,748	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
989	PLAN DE ATENCION A CONTINGENCIA DEL CENTRO DEPORTIVO NORTE Y ALBERCA OLIMPICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000128	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	31,050	31,050	31,050	31,050	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
990	PLAN RECTOR CIENEGA DE ORTIZ	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	2009DR000018	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
991	PLAN RECTOR ENCINILLAS II ETAPA	19-CHIHUAHUA	EL SAUZ	2009DR000019	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
992	PROYECTO ARQUITECTONICO DE PARQUES QUINTAS PERIFERICO ORTIZ MENA ENTRE CALLES ARIZONA Y MONTANA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000140	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	44,850	44,850	44,850	44,850	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
993	PROYECTO DE MODIFICACIONES A LA LINEA DE DISTRIBUCION DE CFE EN CALLE AV HOMERO Y AV VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000181	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,825	17,825	17,825	17,825	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
994	PROYECTO DE MODIFICACIONES A LA LINEA DE DISTRIBUCION DE CFE EN CALLE 10 Y AV TEOFILO BORUNDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000182	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,200	9,200	9,200	9,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
995	PROYECTO DEL PARQUE TRICENTENARIO DE LAS TRES EDADES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000054	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
996	PROYECTO DISTRIBUIDOR LOMBARDO TOLEDANO Y CARRETERA ALDAMA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000201	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	710,125	710,125	710,125	710,125	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
997	PROYECTO EJECUTIVO CLUB KAYAKS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000139	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	126,500	126,500	126,500	126,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
998	PROYECTO EJECUTIVO DE ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO EL MIMBRE EN EL TRAMO ENTRE CALLE AMERICA LATINA Y CONFLUENCIA CON EL RIO PSUMUS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP00102	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	345,000	345,000	345,000	345,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
999	PROYECTO EJECUTIVO DE LA MEDIATECA VERDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000141	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1000	PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTES GEMELOS EN INTERSECCION DE AV TEOFILO BORUNDA CON ERNESTO TALAVERA Y MA LUISA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000255	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNIPIO DE CHIHUAHUA	379,500	379,500	379,500	379,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1001	PROYECTO EJECUTIVO DEL PLAN CLIMATICO PARA EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009DU000010	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	690,000	690,000	690,000	690,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1002	PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LOS 2 RETORNOS EN LA AV NOGALES Y AV VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000176	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	184,000	184,000	184,000	184,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1003	PROYECTO GEOMETRICO Y ESTRUCTURAL DEL PASO ELEVADO EN AV HOMERO Y AV VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000050	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	575,000	575,000	575,000	575,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1004	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE TUTO OLMOS CALLE TAMBORREL COL SANTA ROSA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000110	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	34,500	34,500	34,500	34,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1005	PROYECTO PASO SUPERIOR VEHICULAR EN AV JUAN ESCUTIA Y VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000051	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	598,000	598,000	598,000	598,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1006	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PARA EL PARQUE LERDO UBICADO EN AV OCAMPO Y PASEO BOLIVAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000372	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	248,757	248,757	248,757	248,757	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																
1007	ADQUISICION DE 20 SISTEMAS DE RIEGO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SP000010	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	415,617	415,617	415,617	415,617	100.0%	0	0	SISTEMA	20.00	20.00	100.0%	SON 20 SISTEMAS DE RIEGO
1008	INSTALACION Y PINTADO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VIALIDADES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SP000018	DIRECCION DE AEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	947,630	947,630	947,630	947,630	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																
1009	OBRA EN PROCESO DE LA REHABILITACION DE CELDA 2 DEL RELLENO SANITARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SP000014	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,610,005	2,610,005	2,610,005	2,610,005	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1010	REHAB DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 3 CM DE ESPESOR EN PERIF LOMBARDO TOLEDANO N-S ENTRE JUAN PABLO II Y CALLE 21	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000075	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	324,478	324,478	324,478	324,478	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,125.00	4,125.00	100.0%	
1011	REHAB DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN AV NIÑOS HEROES ENTRE OCAMPO Y AV COLON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000060	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	990,139	990,139	990,139	990,139	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	19,809.00	19,809.00	100.0%	
1012	REHAB. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV FEDOR DOSTOYEVSKY ENTRE DE LA MANCHA Y ALBUQUER Y ENTRE GRAHAM GREEN Y GLORIETA NORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000071	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	664,236	664,236	664,236	664,236	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,237.00	9,237.00	100.0%	
1013	REHAB DE PAVIMENTO ASFALTICO TRAMO AV GUILLERMO PRIETO ENTRE C MARIANO IRIGOYEN Y C MATAMOROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000192	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	103,820	103,820	103,820	103,820	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,882.00	1,882.00	100.0%	
1014	REHABILITACION ASFALTICA EN AV ANTONIO DE MONTES ENTRE BLVD ORTIZ MENA Y AV DIVISION DEL NORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000074	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	676,214	676,214	676,214	676,214	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,070.00	9,070.00	100.0%	
1015	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON APLICACION DE RIEGO DE SELLO 3-4 TRAMO ENTRONQUE KM 28 CARRT CUATEMOC EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2009OP000254	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	926,565	926,565	926,565	926,565	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	28,110.00	28,110.00	100.0%	
1016	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN AV NUEVA ESPAÑA ENTRE FUENTES MARES Y PERIF FCO. R. ALMADA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000061	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	724,949	724,949	724,949	724,949	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14,962.00	14,962.00	100.0%	
1017	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN AV PACHECO ENTRE AV 20 NOV. Y PUENTE INTERCERAMIC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000058	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	753,424	753,424	753,424	753,424	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16,841.00	16,841.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1018	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN AV 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AV INDEPENDENCIA Y CALLE 24	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2009OP000059	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	692,445	692,445	692,445	692,445	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14,471.00	14,471.00	100.0%	
1019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN TRAMO AV VALLARTA ENTRE AV AMERICAS Y TECNOLOGICO TRAMOS AISLADOS	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2009OP000159	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	87,655	87,655	87,655	87,655	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN TRAMOS DE LA AV VALLARTA ENTRE AV AMERICAS Y AV TECNOLOGICO TRAMOS AISLADOS	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2009OP000062	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	928,255	928,255	928,255	928,255	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,783.00	18,783.00	100.0%	
1021	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN TRAMO AV TECNOLOGICO N-S ENTRE CIPRES Y MERCURIO	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2009OP000191	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	127,099	127,099	127,099	127,099	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,048.10	4,048.10	100.0%	
1022	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN A ZARCO Y OTRAS COLONIAS DE LA CIUDAD	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2009OP000076	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	731,685	731,685	731,685	731,685	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,369.00	13,369.00	100.0%	
1023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV CARBONEL NTR E BLVD ORTIZ MENA Y A LEONES Y ENTRE CALLE COSTA RICA Y AV AMERICAS	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2009OP000072	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	804,827	804,827	804,827	804,827	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,350.00	11,350.00	100.0%	
1024	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV FCO VILLA ENTRE PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y FCO VILLA NO. 6729	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2009OP000105	DIRECCION OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE MUNICIPIO	1,116,509	1,116,509	1,116,509	1,116,509	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17,613.00	17,613.00	100.0%	
1025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV H.C. MILITAR ENTRE RIO PANUO Y MONTE ALBAN TRAMOS AISLADOS	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2009OP000069	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	1,348,918	1,348,918	1,348,918	1,348,918	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,000.00	18,000.00	100.0%	
1026	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV INDUSTRIAS ENTRE CALLE 17 DE JUNIO T ERNESTO ESPINOZA S-N Y ENTRE ERNESTO Y JUAN ESCUTIA	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2009OP000068	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	894,928	894,928	894,928	894,928	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,416.00	12,416.00	100.0%	
1027	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV MIRADOR ENTRE PASEOS DEL BOSQUE Y AV CUAUHTEMOC ENTRE MISSISSIPI Y ELIAS MULLER	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2009OP000070	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	1,613,272	1,613,272	1,613,272	1,613,272	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	22,740.00	22,740.00	100.0%	
1028	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 27 ENTRE ESCUDERO Y AV DIVISION	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2009OP000066	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	786,324	786,324	786,324	786,324	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,071.30	11,071.30	100.0%	
1029	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PERF DE LA JUVENTUD ENTRE AV TERRAZAS Y CIRCUITO UNIVERSITARIO	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2009OP000065	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	1,968,576	1,968,576	1,968,576	1,968,576	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30,248.00	30,248.00	100.0%	
1030	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD ENTRE AV SILVESTRE TERRAZAS Y CIR UNIVERSITARIO	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2009OP000160	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	429,224	429,224	429,224	429,224	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,529.00	5,529.00	100.0%	
1031	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VIALIDAD LOS NOGALES ENTRE AV COLON Y AV VENCEREMOS	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2009OP000106	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	1,798,147	1,798,147	1,798,147	1,798,147	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17,932.00	17,932.00	100.0%	
1032	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2009OP000056	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	1,138,293	1,138,293	1,138,293	1,138,293	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	423.00	423.00	100.0%	
1033	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA PARA BACHEO DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CD.	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2009OP000057	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	5,999,415	5,999,415	5,999,415	5,999,415	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,174.00	2,174.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	EQUIPAMIENTO																
	BIENES MUEBLES																
1034	ADQUISICION DE 1 PICK UP DOBLE CABINA 4X2	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SP000032	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE HUIHUAHUA	170,542	170,542	170,542	170,542	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
1035	APORT MUNICIPAL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA Y ASESORIA JURIDICA QUE LLEVEN ACABO LAS ADECUACIONES AL MARCO LEGAL VIGENTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009TE000002	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE HUIHUAHUA	345,000	345,000	345,000	345,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1036	PROYECTO CHIHUAHUA CIUDAD DIGITAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SI000002	COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	10,997,974	10,997,974	10,997,974	10,997,974	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO DEL 2008
	MAQUINARIA																
1037	ADQUISICION DE CAJA DE VOLTEO 7MS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SP000022	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	119,684	119,684	119,684	119,684	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
1038	ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	2009DR000022	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	777,000	777,000	777,000	777,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
1039	ADQUISICION DE UN CAMION CHASIS TIPO CABINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SP000028	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	750,231	750,231	750,231	750,231	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
1040	ADQUISICION DE UN REMOLQUE PARA SERVICIOS PUBLICOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SP000002	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	112,700	112,700	112,700	112,700	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS																
1041	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SP000015	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,150	1,150	1,150	1,150	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ES SOLO COMPLEMETO DEL 2008
1042	ADQUISICION DE KIT DE JUEGOS RECREATIVOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SP000013	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	518,050	518,050	518,050	518,050	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
1043	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS COMPACTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SP000047	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	361,620	361,620	361,620	361,620	100.0%	0	0	UNIDAD	3.00	3.00	100.0%	
1044	ADQUISICION DE UN CAMION CHASIS CABINA DIRECCION DE ASEO URBANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SP000021	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	670,972	670,972	670,972	670,972	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
1045	ADQUISICION DE UN REMOLQUE DE 8 TONELADAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SP000025	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	143,800	143,800	143,800	143,800	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
1046	ADQUISICION DE UN TANQUE PIPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SP000026	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	105,817	105,817	105,817	105,817	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
1047	ADQUISICION DE 50 BANCAS DE SOLERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SP000011	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	113,850	113,850	113,850	113,850	100.0%	0	0	PIEZA	50.00	50.00	100.0%	
1048	ADQUISICION DE 53 BANCAS DE SOLERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SP000050	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	156,350	156,350	156,350	156,350	100.0%	0	0	PIEZA	53.00	53.00	100.0%	
1049	ADQUISICION DE 8 CARROCERIAS STANDAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SP000030	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	171,120	171,120	171,120	171,120	100.0%	0	0	UNIDAD	8.00	8.00	100.0%	
1050	ADQUISICION DE 8 PICK UP CARGA LIGERA 4X2	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SP000048	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,106,208	1,106,208	1,106,208	1,106,208	100.0%	0	0	UNIDAD	8.00	8.00	100.0%	
1051	ADQUISICION DE 960 PAPELERAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SP000020	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,391,040	1,391,040	1,391,040	1,391,040	100.0%	0	0	PIEZA	960.00	960.00	100.0%	
1052	ADQUISICION DE KIT HERRAMIENTA MENORES PARA VEHICULO MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SP000044	DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	95,949	95,949	95,949	95,949	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
1053	APORTACION PROGRAMA HABITAT EQUIPAMIENTO CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000427	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	83,550	83,550	83,550	83,550	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACION																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							13	14	15								
1	2	3	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
1054	APORT PROGRAMA HABITAT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000374	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	124,228	124,228	124,228	124,228	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION PROGRAMA HABITAT
1055	APORT PROGRAMA HABITAT AMPL CENTRO DES COMUNITARIO QUINTAS CAROLINAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000399	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	572,390	572,390	572,390	572,390	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1056	APORT PROGRAMA HABITAT CONTRALORIA SOCIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000388	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,438	2,438	2,438	2,438	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1057	APORT PROGRAMA HABITAT EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VARIAS COLONIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000395	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,861	7,861	7,861	7,861	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1058	APORTACION HABITAT UNIDAD VERGEL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000389	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	298,848	298,848	298,848	298,848	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1059	APORTACION PROGRAMA HABITAT CAMPAÑA OPTICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000411	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	102,000	102,000	102,000	102,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1060	APORTACION PROGRAMA HABITAT EQUIPAMIENTO DE VARIS CENTROS DE DES. COMUNITARI 2009AT000390 A 2009AT000394	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000390	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	284,975	284,975	284,975	284,975	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1061	APORTACION PROGRAMA HABITAT OBRA PD005	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000415	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1062	APORTACION PROGRAMA HABITAT INSTALACION DEL OBSERVATORIO URBANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000397	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,875	49,875	49,875	49,875	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																
1063	PAGO DE COMISIONES E INTERESES AUTORIZADAS PARA EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009TE000004	TESORERIA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,901,500	1,901,500	1,901,500	1,901,500	100.0%	0	0	CRÉDITO	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE COMISIONES E INTERESES DE PRESTAMO
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																
1064	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SE000099	DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,334,869	8,334,869	8,334,869	8,334,869	100.0%	0	0	LITRO	1,051,916.00	1,051,916.00	100.0%	
1065	LLANTAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SE000098	DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	414,042	414,042	414,042	414,042	100.0%	0	0	PIEZA	276.00	276.00	100.0%	
1066	NOMINA PARA POLICIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009SE000038	DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	135,295,298	135,295,298	135,295,298	135,295,298	100.0%	0	0	PERSONA	1,040.00	1,040.00	100.0%	