

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2009																	
APORTACIONES FEDERALES 111 REGISTROS																	
	FAIS					98,707,839	98,707,839	98,707,839	96,137,242	97.4%	1,752,709	1,752,709					
	FISE																
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
77898	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO ARX5	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200133	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA	1,861,094	1,861,094	1,861,094	1,861,094	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
77899	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO ARX 5	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200133	PRESIDENCIA MUNICIPAL ALDAMA	2,273,797	2,273,797	2,273,797	2,273,797	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
78278	CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	4-AQUILES SERDÁN	COBERTURA MUNICIPAL	0400080	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	1,673,848	1,673,848	1,673,848	1,601,316	95.7%	0	0	CENTRO	1.00	0.97	97.0%	CONTINUACION DE LA OBRA
78279	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	4-AQUILES SERDÁN	COBERTURA MUNICIPAL	0400080	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	3,159,322	3,159,322	3,159,322	3,159,322	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
78301	CONST. CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADO CESSA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	0500069	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	3,286,000	3,286,000	3,286,000	3,286,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
78309	CONST. CEN TO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	6-BACHINIVA	BACHINIVA	0600046	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	538,649	538,649	538,649	538,649	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.95	95.0%	
78310	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALU TIPO 3-C	6-BACHINIVA	BACHINIVA	0600046	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	2,982,019	2,982,019	2,982,019	2,982,019	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
78476	CONST. CAMINO SAMACHIQUE - BATOPILAS TRAMO 0+000 AL 65+000	8-BATOPILAS	BATOPILAS	6800200	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,054,762	1,054,762	1,054,762	202,520	19.2%	0	0	KILÓMETRO	10.00	0.00	0.0%	
78477	CONST. REMODELACION Y ADECUACION ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA	8-BATOPILAS	YOQUIVO	0800217	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	37,346	37,346	37,346	37,346	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78478	CONST. REMODELACION Y ADECUACION ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA	8-BATOPILAS	YOQUIVO	0800217	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,695,473	1,695,473	1,695,473	1,695,473	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78479	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	EL POTRERO DE CASTILLO	0800189	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	103,191	103,191	103,191	103,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78480	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	REPCHUARARE	0800190	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	103,191	103,191	103,191	103,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78481	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	SAN JOSÉ DE VALENZUELA	0800191	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	103,191	103,191	103,191	103,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78482	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	SANTA INÉS	0800192	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	103,191	103,191	103,191	103,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78483	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	LA CAÑA	0800187	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	103,191	103,191	103,191	103,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78484	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	LOS GUAYABOS	0800188	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	103,191	103,191	103,191	103,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78485	COSTRUCCION CAMINO SAMACHIQUE - BATOPILAS TRAMO KM 10+000 AL 20+000	8-BATOPILAS	BATOPILAS	6800200	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,903,072	2,903,072	2,903,072	2,903,072	100.0%	0	0	KILÓMETRO	65.00	50.00	76.9%	
78486	DESAMANTELIAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL	8-BATOPILAS	SAN IGNACIO	0800221	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	93,600	93,600	93,600	93,600	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
78487	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	EL ARENAL	0800202	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	21,510	21,510	21,510	21,510	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
78488	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	EL REFUGIO (RANCHERÍA)	0800203	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	21,708	21,708	21,708	21,708	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
78489	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	POLANCO (RANCHERÍA MINERAL POLANCO)	0800204	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	41,838	41,838	41,838	41,838	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
78490	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	TASAJISA	0800205	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	21,675	21,675	21,675	21,675	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
78491	REAH. DE PUENTE COLGANTE PEATONAL	8-BATOPILAS	SAN IGNACIO	0800220	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	73,133	73,133	73,133	73,133	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
78492	REAH. PUENTE COLGANTE PEATONAL	8-BATOPILAS	SAN JOSÉ DE VALENZUELA	0800219	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	14,466	14,466	14,466	14,466	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
78493	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	8-BATOPILAS	CERRO COLORADO	0800218	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	43,118	43,118	43,118	43,118	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
78494	TERMINACION ALBERGUE	8-BATOPILAS	MUNERACHI	0800183	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,719,813	2,719,813	2,719,813	2,719,813	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
78495	TERMINACION ALBERGUE	8-BATOPILAS	SORICHIQUE	0800184	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	372,717	372,717	372,717	372,717	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
78496	CONST. CARRETERA SAN JUANITO - BASASEACHI TRAMO KM50+000 AL 98+000	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	0900153	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,631,917	2,631,917	2,631,917	2,631,917	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	0.00	0.0%	
78497	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	9-BOCOYNA	GUPITARE (RANCHERIA GUPITARE)	0900319	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	424,996	424,996	424,996	424,996	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
78498	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	9-BOCOYNA	SAN ANTONIO	0900320	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	359,090	359,090	359,090	359,090	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
78499	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	9-BOCOYNA	HUIYOCHI	0900312	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	26,335	26,335	26,335	26,335	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
78500	OBRA EXTRAORDINARIA CENITO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA	9-BOCOYNA	CREEL	0900380	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	553,312	553,312	553,312	553,312	100.0%	0	0	CENITO	1.00	0.98	98.0%	
78501	REHAB ALBERGUE GABRIELA MISTRAL	9-BOCOYNA	SAN IGNACIO DE ARARECO	0900385	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	307,742	307,742	307,742	307,742	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77893	CENITO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	1000083	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	2,386,000	2,386,000	2,386,000	2,386,000	100.0%	0	0	CENITO	1.00	1.00	100.0%	
77894	CONST. CENITO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	1000083	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	614,271	614,271	614,271	614,271	100.0%	0	0	CENITO	1.00	1.00	100.0%	
77895	ADQ. EQUIPO MEDICO HOSPITAL REGIONAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	1100108	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	138,924	138,924	138,924	138,924	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
77896	ADQ. MOBILIARIO MEDICO HOSPITAL REGIONAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	1100109	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	276,000	276,000	276,000	276,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
77897	ADQ. MOBILIARIO NO MEDICO HOSPITAL REGIONAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	1100110	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	17,768	17,768	17,768	17,768	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
77900	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	20-CHINIPAS	IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO)	2000098	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	325,803	325,803	325,803	325,803	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
77901	REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	20-CHINIPAS	GUADALUPE VICTORIA	2000100	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	210,729	210,729	210,729	210,729	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
77902	CENITO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	23-GALEANA	HERMENEGILDO GALEANA	2300032	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	1,795,710	1,795,710	1,795,710	1,795,710	100.0%	0	0	CENITO	1.00	1.00	100.0%	
77903	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO C-3	23-GALEANA	COLONIA LE BARÓN	2300032	PRESIDENCIA MUNICIPAL	977,243	977,243	977,243	439,645	45.0%	0	0	CENITO	1.00	0.60	60.0%	
77904	CENITO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	2400049	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	1,665,703	1,665,703	1,665,703	1,665,703	100.0%	0	0	CENITO	1.00	1.00	100.0%	EL AVANCE FISICO GLOBAL DE LA OBRA ES DEL 80% ES LO QUE REPORTA EL DEPTO TECNICO EL FINANCIERO ES 100% DE LO ASIGNADO EN 2009
77905	CONSTRUCCION DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	MESA DE BASIAGUARE	2700468	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	103,191	103,191	103,191	103,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77906	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	27-GUACHOCHI	SITEACHI	2700496	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	232,490	232,490	232,490	232,490	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
80816	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	GUAG TARE (BAJITARE)	2700472	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	26,306	26,306	26,306	26,306	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
77907	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	MESA DE BASIAGUARE	2700469	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	42,096	42,096	42,096	42,096	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
77908	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	RANCHERIA NANAYAHUACHI	2700470	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,042	36,042	36,042	36,042	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
77909	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	ROJACHIQUE	2700471	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	40,914	40,914	40,914	40,914	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
77910	INST. DE RED DE VOZ Y DATOS CENTRO AVANZADO A LA SALUD	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700385	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	307,814	307,814	307,814	307,814	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
77911	INST. DE RED DE VOZ Y DATOS CENTRO AVANZADO EN ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700385	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	225,709	225,709	225,709	225,709	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
77912	REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	27-GUACHOCHI	SIQUIRICH	2700498	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
77913	UNIDAD INTEGRAL DE ATENCION MEDICA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700001	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,545,372	1,545,372	1,545,372	1,545,372	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
77914	OBRA COMPLEMENTARIA CENTRO AVANZADO SALUD LL ETAPA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	2800077	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE DB	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
77915	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	EL NOPAL	2900461	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	26,273	26,273	26,273	26,273	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
77916	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	EL POTRERO DE LOS GONZALEZ	2900500	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	31,169	31,169	31,169	31,169	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
77917	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL	30-GUAZAPARES	EL BATAMOTE	3000129	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	229,177	229,177	229,177	229,177	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
77918	EQUIPAMIENTO UNIDAD MEDICA TOPOCHIQUE	30-GUAZAPARES	TEPOCHIQUE	3000195	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	96,744	96,744	96,744	96,744	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
77919	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	30-GUAZAPARES	TEPOCHIQUE	3000133	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	220,155	220,155	220,155	220,155	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
77920	REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	30-GUAZAPARES	IRIGOYEN	3000132	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	57,855	57,855	57,855	57,855	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
77921	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	31-GUERRERO	ARROYO SECO	3100408	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	320,333	320,333	320,333	320,333	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
77922	EQUIPO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	31-GUERRERO	TOMOCHI	3100186	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	91,246	91,246	91,246	91,246	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
77923	TERMINACION DE ALDEA INFANTIL WARUPA	31-GUERRERO	SAN PABLO DE LA SIERRA (COCHINTOS)	3100467	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	169,410	169,410	169,410	169,410	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77924	ALIMENTACION ELECTRICA HOSPITAL GENERAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200550	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	1,095,172	1,095,172	1,095,172	1,095,172	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77925	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200430	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	26,414	26,414	26,414	26,414	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
78274	CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD CON SERVIC. AMPLIADOS I ETAPA	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	3600328	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	2,700,000	2,700,000	2,700,000	1,700,000	63.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	SE DA COMO COMUNIDAD DE MARIANO JIMENEZ EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE EN EL CATALOGO DEL PORTAL EL DE AGUSTIN MELGAR
78275	CONST. CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS I ETAPA	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	3600328	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
78276	CONST. CENTRO AMBULATORIO PREVENCIÓN SIDA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700060	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	666,717	666,717	666,717	666,717	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78277	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	38-JULIMES	JULIMES	3800039	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	3,265,028	3,265,028	3,265,028	3,211,861	98.4%	0	0	CENTRO	1.00	0.97	97.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
78280	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	40-MADERA	AGUA AMARILLA	4000133	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	31,248	31,248	31,248	31,248	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
78281	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	40-MADERA	EL CABLE	4000134	COORDINACION ESTATAL DE LATARAHUMARA	31,248	31,248	31,248	31,248	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
78282	CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	43-MATACHI	MATACHI	4300079	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	2,542,334	2,542,334	2,542,334	2,509,835	98.7%	0	0	CENTRO	1.00	0.50	50.0%	
78283	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	43-MATACHI	MATACHI	4300079	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	2,637,151	2,637,151	2,637,151	2,637,151	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
78284	CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	4400030	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	468,707	468,707	468,707	468,707	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.96	96.0%	
78285	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	4400030	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	3,039,347	3,039,347	3,039,347	3,039,347	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
78286	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	4500122	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	1,112,940	1,112,940	1,112,940	1,112,940	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.95	95.0%	
78287	CURSO-TALLER CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	4500112	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
78288	CONST. REMODELACION Y ADECUACION ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA BENITO JUAREZ	46-MORELOS	MORELOS	4600228	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,073,906	2,073,906	2,073,906	2,073,906	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78289	CONSTRUCCION DE COMEDOR	46-MORELOS	CIENEGA PRIETA	4600208	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	103,191	103,191	103,191	103,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	95.00	9500.0%	
78290	CONSTRUCCION DE COMEDOR	46-MORELOS	LAJITAS DE PALMIRA	4600209	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	103,191	103,191	103,191	103,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78291	CONSTRUCCION DE COMEDOR	46-MORELOS	LAS TIERRAS	4600211	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	103,191	103,191	103,191	103,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78292	CONSTRUCCION DE COMEDOR	46-MORELOS	ANIMAS DE ABAJO	4600210	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	103,191	103,191	103,191	103,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78293	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	EL BORDO	4600242	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	26,651	26,651	26,651	26,651	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
78294	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	EL TABLÓN	4600217	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	31,326	31,326	31,326	31,326	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
78295	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	LAJITAS DE PALMIRA	4600218	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	41,308	41,308	41,308	41,308	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
78296	CONSTRUCCION DE COMEDOR	47-MORIS	CIENEGA DEL PILAR	4700065	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	35,490	35,490	35,490	35,490	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78297	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	47-MORIS	MORIS	4700228	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	22,559	22,559	22,559	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
78298	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	4800017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.95	95.0%	
78299	REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	49-NONOAVA	LA JUNTA DE LOS RIOS	4900074	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	15,600	15,600	15,600	15,600	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
78300	REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	49-NONOAVA	RIO GRANDE	4900075	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	61,194	61,194	61,194	61,194	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
78302	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	5700072	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	1,371,600	1,371,600	1,371,600	1,371,600	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.75	75.0%	
78303	CONST. CAMINO E.C KM 26+020 (SAN FCO BORJA-NOROGACHI)	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	6800200	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8,129	8,129	8,129	8,129	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.20	0.20	100.0%	
78304	CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C3	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700065	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	2,352,977	2,352,977	2,352,977	2,352,977	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.90	90.0%	
78305	CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	GUADALUPE	5700077	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	242,093	242,093	242,093	242,093	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
78306	CONSTRUCCION CAMINO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KM 0+000 AL 38+000	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	6800201	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	19,904,502	19,904,502	19,904,502	19,904,502	100.0%	0	0	KILÓMETRO	38.00	30.00	78.9%	
78307	CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	5900057	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.60	60.0%	
78308	CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3 PRIMERA ETAPA	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	5900057	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO	1,018,035	1,018,035	1,018,035	1,018,035	100.0%	1,752,709	1,752,709	CENTRO	1.00	0.95	95.0%	
78311	CENTRO AVANZADO EN SALUD	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200161	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	1,380,309	1,380,309	1,380,309	1,380,309	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.96	96.0%	
78312	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD (I ETAPA)	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200161	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	749,109	749,109	749,109	749,109	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.40	40.0%	
78313	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	63-TEMÓSACHI	SAN ANTONIO	6300123	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	31,129	31,129	31,129	31,129	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
78465	CONST.REMOD. Y ADECUACION ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA LA CASA DEL PUEBLO	65-URIQUE	PAMACHI	6500239	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	363,410	363,410	363,410	363,410	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78466	CONST.REMODELACION Y ADECUACION ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA	65-URIQUE	PAMACHI	6500239	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	576,540	576,540	576,540	576,540	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78467	CONSTRUCCION DE COMEDOR	65-URIQUE	SIERRITA DE CLEOFAS	6500228	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	102,891	102,891	102,891	102,891	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78468	CONSTRUCCION DE COMEDOR	65-URIQUE	EL SAUCILLO	6500227	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	102,891	102,891	102,891	102,891	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78469	CONSTRUCCION DE COMEDOR	65-URIQUE	TUBARES	6500261	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	102,891	102,891	102,891	102,891	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78470	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	65-URIQUE	EL SAUCILLO	6500235	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	26,375	26,375	26,375	26,375	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
78471	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	65-URIQUE	GUAPALAYNA	6500236	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	41,308	41,308	41,308	41,308	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
78472	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	65-URIQUE	SIERRITA DE CLEOFAS	6500237	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	21,378	21,378	21,378	21,378	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
78473	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	66-URUACHI	AGUAROPACHI	6600156	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	21,738	21,738	21,738	21,738	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
78474	REAH. PUENTE COLGANTE PEATONAL	66-URUACHI	ORISIVO	6600160	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	14,800	14,800	14,800	14,800	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
78475	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	66-URUACHI	EL RÍO	6600161	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	121,685	121,685	121,685	121,685	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	