

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2010</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES 237 REGISTROS</b>																	
	FAIS					99,854,277	99,854,277	99,854,277	92,804,748	92.9%	1,083,094	0					
	FISM																
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCIÓN																
3223	APORTACION MUNICIPAL PARA CONST DE II ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL SOLEDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000072	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,382,461	1,382,461	1,382,461	290,440	21.0%	0	0	METRO LINEAL	1,894.00	0.00	0.0%	
	DOTACION DE AGUA																
	AMPLIACION																
19040	AGUA EN PIPAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1115004	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	2,539,924	2,539,924	2,539,924	2,539,924	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	56,740.21	56,740.21	100.0%	
	TOMA DOMICILIARIA																
	INSTALACION																
1401	CONST DE LINEAS PRICIPALES DE 8 PULG Y SEC DE 3 PULG DE AGUA POTABLE INCLU TOMAS DOMICILIARIAS COL SECRETARIA DE LA MARINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000107	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,073,089	3,073,089	3,073,089	3,073,089	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	292.00	292.00	100.0%	
1402	CONST DE LINEAS SEC DE AGUA POTABLE INC. LINEA CONDUCCION DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN C EUCALIPTO COL CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000108	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,445,591	4,445,591	4,445,591	4,445,591	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	617.00	617.00	100.0%	
1403	CONST DE LINEAS SEC PARA AGUA POTABLE INCLUYE TOMAS DOMICILIARIAS EN COL GRANJAS CERRO GRANDE SECTOR V	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000109	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,185,399	1,185,399	1,185,399	1,185,399	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	72.00	72.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																
	OTROS																
106265	CONTRATOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020701	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	83,343	83,343	83,343	83,343	100.0%	0	0	SERVICIO	42.00	42.00	100.0%	CONTRATOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A 42 FAMILIAS BENEFICIARIAS DENTRO DEL PROGRAMA SERVICIOS PARA TODOS
1404	APORT MIPAL PARA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COL SECTOR INDUSTRIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000279	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	242,657	242,657	242,657	242,657	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1405	CONST DE LINEAS SECUNDARIAS DE 3 DE AGUA POTABLE INCLUYE TOMA DOMICILIARIAS COL LAS CRUCES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000144	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,934,086	1,934,086	1,934,086	1,934,086	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1406	REHABILITACION DE OJO DE AGUA EN EJIDO EL JARDIN	19-CHIHUAHUA	EJIDO EL JARDIN	2010DR000060	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	48,563	48,563	48,563	48,563	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1407	REHABILITACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE EN EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	2010DR000049	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	27,596	27,596	27,596	27,596	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
	REHABILITACION																
106266	TOMAS Y DESCARGAS DE CALLE PALERMO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020202	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	116,608	116,608	116,608	116,608	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106267	TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020207	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	39,947	39,947	39,947	39,947	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106268	TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020204	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	12,498	12,498	12,498	12,498	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
106269	TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE JUAN PABLO SEGUNDO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020203	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	110,928	110,928	110,928	110,928	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106270	TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE MÉXICO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020205	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	20,205	20,205	20,205	20,205	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106271	TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE REVOLUCIÓN	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020206	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	87,662	87,662	87,662	87,662	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106272	TOMAS Y DESCARGAS DE PRIVADA DE LOMBARDO TOLEDANO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020201	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	113,029	113,029	113,029	113,029	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	OTROS																
106273	TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE 4A. Y 6A	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020208	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	71,834	71,834	71,834	71,834	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1408	APORT A JMÁS PARA INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C EDUCACION ENTRE ACEREROS DE CHIH. Y LOTE COL LUIS FUENTES MARES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000015	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	23,086	23,086	23,086	23,086	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1409	APORTACION A JMÁS PARA INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. 73 ENTRE C. 15 Y JUAN PABLO II COL AEROPUERTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000014	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	42,392	42,392	42,392	42,392	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
106274	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE CONVENCION DE AGUAS CALIENTES	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290201	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	141,700	141,700	141,700	141,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,166.71	2,166.71	100.0%	
106275	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290202	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	237,731	237,731	237,731	237,731	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,322.42	2,322.42	100.0%	
106276	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE CALLE MAIZALES	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591021002	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	268,931	268,931	268,931	268,931	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	999.92	999.92	100.0%	
106277	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE MALVA ENTRE AZAFRÁN Y 4 MILPAS	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591011001	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	229,956	229,956	229,956	229,956	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	964.75	964.75	100.0%	
106278	RIEGO DE SELLO DE LA CALLE CAMINO REAL DE CHAVIRA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020902	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	69,212	69,212	69,212	69,212	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	720.00	100.0%	
1410	PAVIMENTACION CALLE PROLONGACION ZIRATE TRAMO DE C DASARROLLO URBANO A C. TEOATEPEC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP00009798	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,944,148	1,944,148	1,944,148	1,944,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,273.33	2,273.33	100.0%	INCLUYE SUM DE CONCRETO 930.32 M3
30355	PAVIMENTACION AV. GUANAJUATO ENTRE SINALOA Y LIMITE DE LA COL.	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-64	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	296,580	296,580	296,580	296,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,058.50	2,058.50	100.0%	
30356	PAVIMENTACION AVE. JOSE SUCRE ENTRE CALLE JUANA DE ARGO Y CALLE A. LINCOLN COL. SOLIDARIDAD	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-97-492	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	64,186	64,186	64,186	64,186	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	634.50	634.50	100.0%	
30357	PAVIMENTACION AVENIDA PALOMA ENTRE FLAMINGO Y CALLE FAISAN. FRACC. FLAMINGO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-99-498	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	65,722	65,722	65,722	65,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	395.00	395.00	100.0%	
30416	PAVIMENTACION AVENIDA PIMAS ENTRE CANAL Y CALLE TAPACOLMES DE COL. CUAUHTEMOC	21-DELICIAS	COLONIA CUAUHTEMOC	5601-137	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	189,297	189,297	189,297	189,297	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	990.00	990.00	100.0%	
30358	PAVIMENTACION AVENIDA 12 1/2 SUR ENTRE AV. EMILIANO J. LAING Y AV. 14 SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-69	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	143,163	143,163	143,163	143,163	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,006.74	1,006.74	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
30359	PAVIMENTACION AVENIDA 17 SUR ENTRE CALLE 26 Y 29 SUR COL. SANTO NIÑO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-90-494	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	37,193	37,193	37,193	37,193	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	366.66	366.66	100.0%	
30360	PAVIMENTACION AVENIDA 18 SUR ENTRE CALLE 1 Y 3A SUR COL. GRANJAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-100-500	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	87,051	87,051	87,051	87,051	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	896.00	896.00	100.0%	
30361	PAVIMENTACION AVENIDA 28 PONIENTE ENTRE CALLE 4 Y 5 PONIENTE	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-85-487	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	28,803	28,803	28,803	28,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	190.50	190.50	100.0%	
30362	PAVIMENTACION AVENIDA 28 SUR ENTRE CALLES 16 Y 17 SUR COL. SANTO NIÑO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-91-493	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	38,490	38,490	38,490	38,490	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	365.55	365.55	100.0%	
30363	PAVIMENTACION AVENIDA 4A ENRE LIMITE DE LA COL. Y CALLE 8A COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-501-501	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	38,140	38,140	38,140	38,140	100.0%	0	0	METROS	86.50	86.50	100.0%	METROS CUBICOS DE MAQUILA DE CEMENTO
30364	PAVIMENTACION AVENIDA 5A ORIENTE ENTRE CALLE 1A Y 3A ORIENTE COL. CARMEN SERDAN	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-113-489	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	59,527	59,527	59,527	59,527	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	625.49	625.49	100.0%	
30365	PAVIMENTACION AV. 6A NTE. ENTRE CALLE 4 Y 5A NORTE COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-81	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	34,462	34,462	34,462	34,462	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	376.79	376.79	100.0%	
30366	PAVIMENTACION CALLE ECUADOR ENTRE AV. EL SALVADOR Y BELICE COL. DESARROLLO URBANO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-128	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	60,336	60,336	60,336	60,336	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	331.20	331.20	100.0%	
30367	PAVIMENTACION CALLE JUANA DE ARCO ENTRE 13 1/2 Y 14 1/2 FRACC. STA. GERTRUDIS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-119-527	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	45,155	45,155	45,155	45,155	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	409.50	409.50	100.0%	
30368	PAVIMENTACION CALLE JUANA DE ARCO ENTRE 13 1/2 Y 14 1/2 SUM CONCRETO FRACC. SANTA GERTRUDIS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-86-528	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	108,051	108,051	108,051	108,051	100.0%	0	0	METROS	132.00	132.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS CUBICOS
30369	PAVIMENTACION CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE AVENIDA 4 Y 6A SUR COL. 1 DE MAYO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-101-504	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	44,667	44,667	44,667	44,667	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	351.00	351.00	100.0%	
30483	PAVIMENTACION CALLE TAPACOLMES ENTRE AVENIDA PIMAS Y T. DE COL. CUAUHTÉMOC	21-DELICIAS	COLONIA CUAUHTÉMOC	5601-141	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	61,504	61,504	61,504	61,504	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	313.50	313.50	100.0%	
30370	PAVIMENTACION CALLE 11 NORTE ENTRE AVENIDA 7 Y 8 NORTE COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-82	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	25,965	25,965	25,965	25,965	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	274.50	274.50	100.0%	
30371	PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE ENTRE AV. 5 DE FEBRERO LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-68	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	78,384	78,384	78,384	78,384	100.0%	0	0	METROS	78.50	78.50	100.0%	LA MEDIDA SON METROS CUBICOS
30372	PAVIMENTACION CALLE 17 1/2 NORTE ENTRE SACRAMENTO Y 50 ANIVERSARIO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-95-480	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	82,925	82,925	82,925	82,925	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	650.70	650.70	100.0%	
30373	PAVIMENTACION CALLE 19 NORTE ENTRE BLVD. OSCAR FLORES Y AV. CARLOS BLAKE FRACC. IMPERIAL	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-93-502	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	54,081	54,081	54,081	54,081	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	573.00	573.00	100.0%	
30374	PAVIMENTACION CALLE 2A NORTE ENTRE AVE. 4 Y 6 NTE. COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-102-495	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	76,829	76,829	76,829	76,829	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	755.31	755.31	100.0%	
30375	PAVIMENTACION CALLE 2A ORIENTE ENTRE AVE. 8A ORIENTE Y 9 OTE. COL. CARMEN SERDAN	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-84-505	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	26,664	26,664	26,664	26,664	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	262.65	262.65	100.0%	
30376	PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ENTRE AV. FELIPE ANGELES Y AV. FCO. VILLA COL. LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-98-497	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	136,816	136,816	136,816	136,816	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	790.90	790.90	100.0%	
30377	PAVIMENTACION CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE AVE. DEL PUEBLO SUM CONCRETO COL. LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-96-535	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	61,277	61,277	61,277	61,277	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	37.00	37.00	100.0%	37,200 KILOGRAMOS DE CEMENTO A GRANEL

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
30378	PAVIMENTACION CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE AVENIDA DEL PUEBLO Y AV. CARRILLO PUERTO COL. LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-120-534	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	165,478	165,478	165,478	165,478	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,276.75	1,276.75	100.0%	
30379	PAVIMENTACION CALLE 3A ENTRE AV. 1A Y 6A SUM. CONCRETO COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-123-530	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	286,591	286,591	286,591	286,591	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	91.50	91.50	100.0%	91,500 KILOGRAMOS DE CEMENTO A GRANUL
30380	PAVIMENTACION CALLE 36 SUR (TOMOCHIS) ENTRE AV. PLUTARCO E CALLES Y AV. 2A SUR COL. TIERRA Y LIBERTAD	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-92-485	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	33,193	33,193	33,193	33,193	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	315.90	315.90	100.0%	
30381	PAVIMENTACION CALLE 4A NORTE ENTRE AVENIDA 8 Y FRACCIONAMIENTO DEL REAL COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-83	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	40,225	40,225	40,225	40,225	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	393.39	393.39	100.0%	
30382	PAVIMENTACION CALLE 5A ENTRE AVENIDA 3 A Y 4A COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-94-486	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	32,929	32,929	32,929	32,929	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	304.49	304.49	100.0%	
30383	PAVIMENTACION CALLE 6A NORTE ENTRE AVENIDA 4 Y 6A NORTE COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-103-503	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	73,304	73,304	73,304	73,304	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	784.44	784.44	100.0%	
30384	PAVIMENTACION DE CALLE HEROES NACCOZARI	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-76	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	180,334	180,334	180,334	180,334	100.0%	0	0	METROS	1,476.60	1,476.60	100.0%	LA MEDIDA SON METROS CUBICOS
89236	EN CEMENTADO DE LA CALLE REVOLUCION	35-JANOS	JANOS	591-01-001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	763,467	763,467	763,467	763,467	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,948.00	2,948.00	100.0%	
19236	PAVIMENTACION DE CIRCUITO ROSARITO EMILIO CARRANZA-RUMOROSA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114166	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	59,358	59,358	59,358	59,358	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	208.37	208.37	100.0%	
19493	PAVIMENTACION CALLE ANDRES DEL RIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704619	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	85,053	85,053	85,053	85,053	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.31	85.31	100.0%	
20594	PAVIMENTACION CALLE APAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704637	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	137,656	137,656	137,656	137,656	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	154.53	154.53	100.0%	
20505	PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704638	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	128,835	128,835	128,835	128,835	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	162.03	162.03	100.0%	
20496	PAVIMENTACION CALLE ISLA NAVARINO ORIENTE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704630	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	89,884	89,884	89,884	89,884	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	102.20	102.20	100.0%	
20488	PAVIMENTACION CALLE ISLA NAVARINO PTE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704628	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	132,131	132,131	132,131	132,131	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	155.58	155.58	100.0%	
19481	PAVIMENTACION CALLE JOSE CASA VANATES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704626	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	106,302	106,302	106,302	106,302	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	123.77	123.77	100.0%	
19573	PAVIMENTACION CALLE JOSE MARIA SANCHEZ PAREJA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704616	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	98,182	98,182	98,182	98,182	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	116.30	116.30	100.0%	
19593	PAVIMENTACION CALLE JOSE VASCONCELOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704648	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	196,703	196,703	196,703	196,703	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	258.19	258.19	100.0%	
20516	PAVIMENTACION CALLE SINALOA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704634	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	181,630	181,630	181,630	181,630	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	206.77	206.77	100.0%	
20581	PAVIMENTACION CALLE SINALOA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704635	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	146,147	146,147	146,147	146,147	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	171.16	171.16	100.0%	
20538	PAVIMENTACION CALLE TREBOL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704625	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	63,194	63,194	63,194	63,194	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	72.69	72.69	100.0%	
19200	PAVIMENTACION DE CALLE ARCAZUB	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114164	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	19,705	19,705	19,705	19,705	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.91	150.91	100.0%	
19246	PAVIMENTACION DE CALLE GUERRERO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114167	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	53,999	53,999	53,999	53,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	58.54	58.54	100.0%	
19225	PAVIMENTACION DE CALLE MARIA TERESA ROJAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114165	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	29,680	29,680	29,680	29,680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	121.70	121.70	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
19281	PAVIMENTACION DE CIRCUITO EJIDO GALEANA PRIV. SAN JUANITO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114169	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	15,599	15,599	15,599	15,599	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	38.93	38.93	100.0%	
19285	PAVIMENTACION DE CIRCUITO RAMON RAYON-PITQUITO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114168	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	5,417	5,417	5,417	5,417	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.27	20.27	100.0%	
19450	PAVIMENTACION DE LA CALLE LIC. SOTO Y GAMA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704627	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	185,375	185,375	185,375	185,375	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	42.68	42.68	100.0%	
19464	PAVIMENTACION DE LA CALLE LIC. SOTO Y GAMA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704647	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	111,252	111,252	111,252	111,252	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	124.10	124.10	100.0%	
20611	PAVIMENTACION DE LA CALLE MAPLE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704736	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	68,395	68,395	68,395	68,395	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	62.39	62.39	100.0%	
20550	PAVIMENTACION DE LA CALLE TABACO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704646	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	281,513	281,513	281,513	281,513	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	335.57	335.57	100.0%	
20567	PAVIMENTACION DE LA CALLE TABASCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704623	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	101,966	101,966	101,966	101,966	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	117.34	117.34	100.0%	
20525	PAVIMENTACION DE LA CALLE TABASCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704636	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	161,387	161,387	161,387	161,387	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	193.56	193.56	100.0%	
19558	PAVIMENTACION DE LA CALLE TIERRA BLANCA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704622	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	79,914	79,914	79,914	79,914	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.43	80.43	100.0%	
19078	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO MARIANO SAMANIEGO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114032	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	31,494	31,494	31,494	31,494	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	122.10	122.10	100.0%	
105177	PAVIMENTACION C. 3RA. LERDO DE TEJADA ENTRE CARRANZA Y ZAPATA	50-NUevo CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	500050	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	203,800	203,800	203,800	203,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,129.00	5,129.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
106279	BACHEO EN CALLES DE LA COLONIA 4 MILPAS	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591021001	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	39,553	39,553	39,553	39,553	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	
30385	PAVIMENTACION AVE. JOSE MARTI ENTRE CALLE JUANA DE ARCO Y ABRAHAM LINCOLN COL.SOLIDARIDAD	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-79	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	200,088	200,088	200,088	200,088	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	996.36	996.36	100.0%	
30386	PAVIMENTACION CALLE SERTOMA ENTRE AVENIDA 14 Y 16 SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-77	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	49,398	49,398	49,398	49,398	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	194.50	194.50	100.0%	
30387	PAVIMENTACION CALLE 25 SUR ENTRE AVENIDA 18 Y SANTO NIÑO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-76	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	24,803	24,803	24,803	24,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	224.78	224.78	100.0%	REPARACION DE TOMA DE AGUA
	PASOS VEHICULARES																
	CONSTRUCCIÓN																
1411	PUENTE VEHICULAR CALLE PRIV DE PINABETE Y GARAMBULLOS COL GRANJAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP00082	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	463,837	463,837	463,837	463,837	100.0%	0	0	METROS LINEALES	160.00	160.00	100.0%	NOTA LA ETA ES DE METRO CUADRADO
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																
1412	MANIFESTACION IMPACTO AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	2010DR00007	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	69,600	69,600	69,600	69,600	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	ES EL PROYECTO LA META
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTROS																
106280	APORTACIÓN AL PROGRAMA HABITAT	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020801	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	875,500	875,500	875,500	875,500	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	APORTACIÓN AL PROGRAMA "INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA DE HABITAT" PARA EL ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 2 CALLES Y PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REVOLUCION (4a. Y 5A.)
106281	RIEGO DE SELLO DE LA CALLE CAMINO REAL DE CHAVIRA SEGUNDA ETAPA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290302	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	463,254	463,254	463,254	463,254	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106282	VARIAS OBRAS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	NO DETERMINADOS	TESORERÍA MUNICIPAL	114,272	114,272	114,272	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	DEL TOTAL MINISTRADO POR \$7,862,222.00, SE EJERCIERON \$7,737,950.00 QUEDANDO POR EJERCER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 \$114,272.00 EN OBRAS DE URBANIZACIÓN.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
30388	CONSTRUCCION CASA HOGAR	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-44	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	3,811,574	3,811,574	3,811,574	3,811,574	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISION DE LA OBRA
30389	PUENTE A DESNIVEL SOBRE LAS VIAS DEL FFCC	21-DELICIAS	DELICIAS	5601.80	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	4,149,425	4,149,425	4,149,425	4,149,425	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
30390	REHABILITACION CENTRO COMUNITARIO DE COL. INDUSTRIAL	21-DELICIAS	COLONIA INDUSTRIAL SUR	5601-75	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	247,191	247,191	247,191	247,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
30391	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO COL. TERRAZAS, REVOLUCION, ABRAHAM GLEZ Y LA CAMPESINA	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-128	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	427,804	427,804	427,804	427,804	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRIO 723 BALASTRAS, ETC.
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS SOBRES ALUMBRADO PUBLICO																
	CONSTRUCCION																
1413	CONST DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO COL IMPULSO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000136	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	379,824	379,824	379,824	379,824	100.0%	0	0	LUMINARIA	60.00	60.00	100.0%	
1414	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIAS LAS CRUCES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000113	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	549,728	549,728	549,728	549,728	100.0%	0	0	LUMINARIA	73.00	73.00	100.0%	
1415	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES MEXICALI Y 56 MEDIA COLONIA VALLES DEL SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000114	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	229,208	229,208	229,208	229,208	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	
1416	RED ALUMBRADO PUBLICO COLONIAS LOS HUERTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000115	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	343,480	343,480	343,480	343,480	100.0%	0	0	LUMINARIA	41.00	41.00	100.0%	
1417	RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 2 Y PINABETW COL GRANJAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000112	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	210,671	210,671	210,671	210,671	100.0%	0	0	LUMINARIA	29.00	29.00	100.0%	
1418	RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y 84 COL HUIZACHES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000118	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	141,498	141,498	141,498	141,498	100.0%	0	0	LUMINARIA	19.00	19.00	100.0%	
1419	RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES GUADIANA Y PARAGUAY COL AGRICOLA FRANCISCO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000116	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	229,534	229,534	229,534	229,534	100.0%	0	0	LUMINARIA	31.00	31.00	100.0%	
1420	RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES LLANO DEL GRANDE, LLANO COYOTE, LLANO CARRIZAL, LLANO DEL TORO, LLANO MEZQUITES Y 48 COL LOS LLANOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000124	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	80,385	80,385	80,385	80,385	100.0%	0	0	LUMINARIA	22.00	22.00	100.0%	
1421	RED DE ALUMBRADO PUBLICO COL AGRINDUSTRIASLES III Y IV ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000117	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	78,988	78,988	78,988	78,988	100.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	17.00	100.0%	
1422	RED DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA LOMAS DE ORIENTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000119	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	260,725	260,725	260,725	260,725	100.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	35.00	100.0%	
20631	CONSTRUCCION ALUMBRADO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1113002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,360,491	1,360,491	1,360,491	1,360,491	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	TAMBIEN EN UNIDAD DE MEDIDA ES LUMINARIA: 28 PROGRAMADO ANUAL Y ACUMULADO AL TRIMESTRE.
20651	CONSTRUCCION ALUMBRADO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1113003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	513,588	513,588	513,588	513,588	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	TAMBIEN EN UNIDAD DE MEDIDA ES LUMINARIA: 24 PROGRAMADO ANUAL Y ACUMULADO AL TRIM.
20698	CONSTRUCCION ALUMBRADO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1113004	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,159,685	2,159,685	2,159,685	2,159,685	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	TAMBIEN EN UNIDAD DE MEDIDA ES LUMINARA: 99 PROGRAMADO ANUAL Y ACUMULADO AL TRIM.
	RED DE ELECTRICIDAD																
106283	ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA JARDINES DEL DESIERTO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020101	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	1,753	1,753	1,753	1,753	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
106284	ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA JARDINES DEL DESIERTO 2DA. ETAPA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020102	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	141,791	141,791	141,791	141,791	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
106285	ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA LAS BOQUILLAS 3A. ETAPA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020103	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	8,124	8,124	8,124	8,124	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
1423	RED ELECTRICA EJID OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	2010DR000030	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	177,282	177,282	177,282	177,282	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1424	RED ELECTRICA EJIDO EL VALLECILLO	19-CHIHUAHUA	EL VALLECILLO	2010DR000027	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	172,934	172,934	172,934	172,934	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
1425	RED ELECTRICA EN CALLE 3CERA Y CALLE REFORMA EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000038	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	30,894	30,894	30,894	30,894	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
1426	RED ELECTRICA EN CALLE 5 Y CALLE HIDALGO EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000046	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	67,168	67,168	67,168	67,168	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
1427	RED ELECTRICA EN COLONIA EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000045	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	128,444	128,444	128,444	128,444	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
1428	RED ELECTRICA EN EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	2010DR000031	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	181,866	181,866	181,866	181,866	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
1429	RED ELECTRICA EN LA HACIENDA I ETAPA EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000028	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	197,245	197,245	197,245	197,245	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
1430	RED ELECTRICA EN LA HACIENDA II EN EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000029	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	196,847	196,847	196,847	196,847	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
1431	RED ELECTRICA ESTACION TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	EJIDO ESTACION TERRAZAS Y MINAS DEL COBRE	2010DR000032	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	142,490	142,490	142,490	142,490	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	OTROS																
106286	ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	11-CAMARGO	LA LAGUNA	591011103	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	110,591	110,591	110,591	110,591	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106287	ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS	11-CAMARGO	MARAVILLAS	591021101	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	161,598	161,598	161,598	161,598	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106288	ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DEL TECUÁN	11-CAMARGO	EL TECUÁN	591011102	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	83,053	83,053	83,053	83,053	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
	CENTROS DE SALUD																
	CONSTRUCCION																
140715	CENTRO DE SALUD SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) 1RA ETAPA	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	3600328	OBRAS PÚBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.50	50.0%	UNIDAD DE MEDIDA, UN CENTRO DE SALUD.
	LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS																
22108	CONSTRUCCION LABORATORIO EN CENTRO COMUNITARIO FRANCISCO VILLARREAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1132004	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	880,704	880,704	880,704	880,704	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, LABORATORIO	106.49	106.49	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
	REHABILITACION																
22100	BIBLIOTECA COMUNITARIA EN RIBERAS DEL BRAVO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1130004	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	178,909	178,909	178,909	178,909	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	243.12	243.12	100.0%	
	PREESCOLAR																
21641	REHABILITACION DE BAÑOS JARDIN DE NIÑOS TERESA DE CALCUTA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114031	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	161,934	161,934	161,934	161,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	430.19	430.19	100.0%	
21593	REMODELACION DE BAÑOS JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114029	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	6,845	6,845	6,845	6,845	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.70	5.70	100.0%	
	PRIMARIA																
	CONSTRUCCION																
106289	CONSTRUCCION DE BARDA DE LA ESCUELA FERNANDO AHUATZIN	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020601	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	103.00	103.00	100.0%	
1432	CONSTRUCCION DE DOMO CREI LEOPOLDO ENRIQUES EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010DR000071	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	334,544	334,544	334,544	334,544	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	364.00	364.00	100.0%	
22034	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. NINEZ DE JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114171	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	255,555	255,555	255,555	255,555	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	198.00	198.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							17=16/14	18	19								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	11=10/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
22070	CONSTRUCCION DE ANDADORES, ESCALINATAS Y RAMPAS ES ESC. PRIM. NIÑEZ DE JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114173	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	14,396	14,396	14,396	14,396	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	27.00	27.00	100.0%	
20004	CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. JAIMIE TORRES BODET SEGUNDA ETAPA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114026	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	445,793	445,793	445,793	445,793	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	109.00	109.00	100.0%	
22016	CONSTRUCCION DE BANQUETA EXTERIOR EN ESC. PRIM. RUBEN VALENZUELA VILLA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114170	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	77,840	77,840	77,840	77,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	255.90	255.90	100.0%	
21904	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESC. PRIM. FED. GUILLERMO RONQUILLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114153	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	53,222	53,222	53,222	53,222	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.43	200.43	100.0%	
20843	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMENTRAL ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114028	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	136,475	136,475	136,475	136,475	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	205.79	205.79	100.0%	HUBO UN ERROR DE CAPTURA EN EL NOMBRE DEL PROYECTO, SE TENIA REGISTRADA; ESC. PRIM. FRIDA KAHLO
21998	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESC. PRIM. RUBEN VALENZUELA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114178	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	90,710	90,710	90,710	90,710	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.59	20.59	100.0%	
22058	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ESC. PRIM. NIÑEZ DE JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114172	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	206,108	206,108	206,108	206,108	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	217.51	217.51	100.0%	
21798	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. ELISA GRIENSEN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114148	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	230,801	230,801	230,801	230,801	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	101.94	101.94	100.0%	
21887	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. FED. GUILLERMO RONQUILLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114152	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	237,039	237,039	237,039	237,039	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.57	96.57	100.0%	
22088	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. FED. PABLO MERUDA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114174	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	289,806	289,806	289,806	289,806	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	149.61	149.61	100.0%	
21947	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. FEDERAL TEPORACA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114175	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	299,806	299,806	299,806	299,806	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	151.21	151.21	100.0%	
21815	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114149	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	308,730	308,730	308,730	308,730	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	125.56	125.56	100.0%	
21983	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. RUBEN VALENZUELA VILLA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114177	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	299,205	299,205	299,205	299,205	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	133.65	133.65	100.0%	
	MANTENIMIENTO																
1433	MANTENIMIENTO A CREI MARTIN LOPEZ QUE SE LOCALIZA EN EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000044	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	50,185	50,185	50,185	50,185	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	METAS ES MANTENIMIENTO EN GENERAL
1434	MANTENIMIENTO DE CREI JORGE BAROUSSE EN BOCA DE CIENEGA DE ORTIZ	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	2010DR000041	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,913	49,913	49,913	49,913	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	UN MANTENIMIENTO EN GENERAL
	REHABILITACION																
20734	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114013	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	895,768	895,768	895,768	895,768	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	438.94	438.94	100.0%	
21615	REHABILITACION DE BAÑOS ESC. PRIM. CHIHUAHUA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114030	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	130,803	130,803	130,803	130,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
21661	REHABILITACION DE ESC. PRIM. FED. RUBEN JARAMILLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114065	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	773,845	773,845	773,845	773,845	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	401.22	401.22	100.0%	
21691	REHABILITACION DE ESC. PRIM. FED. RUBEN JARAMILLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114113	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	446,674	446,674	446,674	446,674	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	605.63	605.63	100.0%	
21750	REHABILITACION DE ESC. PRIM. FED. RUBEN JARAMILLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114115	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	82,798	82,798	82,798	82,798	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	264.42	264.42	100.0%	
21767	REHABILITACION DE ESC. PRIM. FED. RUBEN JARAMILLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114116	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	216,058	216,058	216,058	216,058	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	203.73	203.73	100.0%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
21717	REHABILITACION DE ESC. PRIM. FED RUBEN JARAMILLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114114	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,559,751	1,559,751	1,559,751	1,559,751	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	238.08	238.08	100.0%	
20823	REMODELACION DE BAÑOS ESC. PRIM. FRIDA KAHLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114027	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	54,310	54,310	54,310	54,310	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	42.19	42.19	100.0%	
	SECUNDARIA CONSTRUCCION																
30392	CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN SECUNDARIA FEDERAL LEYES DE REFORMA	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-125	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,368,123	2,368,123	2,368,123	2,368,123	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CANCHA TECHADA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES; POR LO QUE EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA CON ESTA DESCRIPCION
21855	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. SEC. FED. NO. 17	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114151	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	279,248	279,248	279,248	279,248	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	144.99	144.99	100.0%	
21963	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. SEC. TEC. # 88	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114176	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	331,103	331,103	331,103	331,103	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.49	140.49	100.0%	
21834	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. SEC. TEC. NO. 84	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114150	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	246,616	246,616	246,616	246,616	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	103.22	103.22	100.0%	
	REHABILITACION																
20772	REHABILITACION DE ESC. SEC. FED. NO. 7	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114112	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	55,221	55,221	55,221	55,221	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	160.38	160.38	100.0%	
20758	REHABILITACION DE ESC. SEC. FED. NO. 7	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114064	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	862,828	862,828	862,828	862,828	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	441.51	441.51	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
	OTROS																
106290	COCINA COPUSI DE ESCUELA IGNACIO CAMARGO NO. 2039	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020302	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	17,290	17,290	17,290	17,290	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106291	COCINA COPUSI ESCUELA PRIMARIA FERNANDO AHUATZIN	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020303	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	31,151	31,151	31,151	31,151	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106292	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA JOSÉ PABLO MEUCHI	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020602	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	129,007	129,007	129,007	129,007	100.0%	0	0	OFICINA	1.00	1.00	100.0%	
106293	CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ PABLO MEUCHI	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591290101	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	1,033,426	1,033,426	1,033,426	1,033,426	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106294	EQUIPAMIENTO COCINA DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMON. DE UNIV. AUTONMA DE CHIH.	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020301	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	210,006	210,006	210,006	210,006	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106295	EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MPAL. JOSÉ PABLO MEUCHI	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591290103	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	250,237	250,237	250,237	250,237	100.0%	0	0	EQUIPO	9.00	9.00	100.0%	1 MINI SPLIT TON PISO/TECHO INSTALACIÓN INCLUIDA 1 MINI SPLIT TON PISO/TECHO INSTALACIÓN INCLUIDA 1 MINI SPLIT TON PISO/TECHO INSTALACIÓN INCLUIDA 1 MINI SPLIT TON PISO/TECHO INSTALACIÓN INCLUIDA 1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO 1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO 1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO 1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO
1435	MANTENIMIENTO A CREI IGNACIO ZARAGOZA EJIDO NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	2010DR000014	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	47,231	47,231	47,231	47,231	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1436	MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ RANCHO DE ENMEDIO	19-CHIHUAHUA	RANCHO DE ENMEDIO	2010DR000010	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	65,200	65,200	65,200	65,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1437	MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA 8 DE JULIO EJIDO LA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	LA ESPERANZA	2010DR000039	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,268	17,268	17,268	17,268	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1438	MANTENIMIENTO A JARDIN DE NIÑO ROBERTO FIERRO EN RANCHO DE ENMEDIO	19-CHIHUAHUA	RANCHO DE ENMEDIO	2010DR000012	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	18,052	18,052	18,052	18,052	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1439	MANTENIMIENTO A JARDIN DE NIÑOS HELLEN KELLER UBICADO EN COL. NUEVAS DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	2010DR000043	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	20,465	20,465	20,465	20,465	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1440	MANTENIMIENTO A PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL DE EJIDO EL VALLECILLO	19-CHIHUAHUA	EL VALLECILLO	2010DR000013	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,123	17,123	17,123	17,123	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1441	MANTENIMIENTO A PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL DE RANCHO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	2010DR000011	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	13,875	13,875	13,875	13,875	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1442	MANTENIMIENTO A PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	2010DR000040	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,031	28,031	28,031	28,031	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1444	MANTENIMIENTO A SECUNDARIA 6197 EJIDO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	2010DR000033	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	195,199	195,199	195,199	195,199	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1445	MANTENIMIENTO A TELESECUNDARIA NO. 6046 COL. SOTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2010DR000042	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,931	9,931	9,931	9,931	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1446	MANTENIMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA ES-53 COL. NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	2010DR000016	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	68,129	68,129	68,129	68,129	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1447	MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN EJIDO EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	EL SAUZ	2010DR000015	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	104,722	104,722	104,722	104,722	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	PISO FIRME																
	CONSTRUCCION																
26221	ADQUISICION MATERIAL PARA CONST. PISO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703704	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	332,607	332,607	332,607	332,607	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	279.00	279.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 279 PAQUETES
	VIVIENDA																
	REHABILITACION																
26194	ADQ. MATERIAL PARA COSNT. CUARTO DE 4X4 M	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703703	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	449,227	449,227	449,227	449,227	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	34.80	34.80	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 34.80 PAQUETES
26164	ADQ. MATERIAL PARA CONSTRUCCION BARRA Y/O MURO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703702	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	321,674	321,674	321,674	321,674	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	76.85	76.85	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 76.85 PAQUETES
26250	ADQ. MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703705	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	718,915	718,915	718,915	718,915	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	388.80	388.80	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 388.80 PAQUETES
26132	ADQUISICION DE BLOCK 15 X 20X40 CM	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703701	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	499,495	499,495	499,495	499,495	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250.05	250.05	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 250.05 PAQUETES
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTROS																
106296	APORTACION AL PROGRAMA TU CASA RURAL.	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020802	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	150,386	150,386	150,386	150,386	100.0%	0	0	VIVIENDA	122.00	122.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 122 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TU CASA RURAL
3198	APORTACION MUNICIPAL PARA CONST DE II ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. DIVISADERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000071	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SAN MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,991,530	1,991,530	1,991,530	401,553	20.2%	0	0	METROS LINEALES	22,221.00	7,500.00	33.8%	
1448	COLOCACION DE LOSA RANCHO MEZA	19-CHIHUAHUA	RANCHO MEZA	2010DR000051	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	64,364	64,364	64,364	64,364	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1449	ESCALATORIAS DE CONST DE VIVIENDAS ZONA RURAL	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	2010POP00145	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	138,675	138,675	138,675	138,675	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
3139	PAQUETE DE MATERIAL DE BARRA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000017	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,055,967	1,055,967	1,055,967	418,977	39.7%	0	0	OTROS	220.00	94.00	42.7%	METAS: PAQUETES
3168	PAQUETE DE MATERIAL DE ENJARRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000018	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	149,503	149,503	149,503	70,680	47.3%	0	0	OTROS	130.00	80.00	61.5%	METAS: PAQUETES
3137	PAQUETE DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000016	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	103,500	103,500	103,500	103,500	100.0%	0	0	OTROS	40.00	40.00	100.0%	METAS: PAQUETES
3180	PAQUETE DE MATERIAL DE PINTURA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000020	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	91,900	91,900	91,900	91,900	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	METAS: PAQUETES

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
3189	PAQUETE DE MATERIAL DE TINACO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000021	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	185,959	185,959	185,959	0	0.0%	0	0	OTROS	120.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES
3136	PAQUETE MATERIAL DE BAÑO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000015	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	145,779	145,779	145,779	84,758	58.1%	0	0	OTROS	40.00	26.00	65.0%	METAS: PAQUETES
3135	PAQUETE MATERIAL DE CUARTO ADOSADO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,806,832	4,806,832	4,806,832	2,193,376	45.6%	0	0	OTROS	560.00	295.00	52.7%	METAS: PAQUETES
3134	PAQUETE MATERIAL LOSA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000013	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	752,440	752,440	752,440	117,990	15.7%	0	0	OTROS	207.00	58.00	28.0%	METAS: PAQUETE
3171	PAQUETE MATERIAL YESO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000019	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	48,998	48,998	48,998	6,438	13.1%	0	0	OTROS	100.00	15.00	15.0%	METAS: PAQUETES
1450	PROGRAMA RURAL MEJORANDO MI CASA	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	2010DR000034	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,231,374	1,231,374	1,231,374	1,231,374	100.0%	0	0	OTROS	500.00	500.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL
1451	PROGRAMA RURAL MEJORANDO MI CASA CON ENERGIA SOLAR	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	2010DR000035	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	240,811	240,811	240,811	240,811	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	CONSTRUCCION																
106297	RIEGO DE SELLO A 3 ACCESOS A EL PORVENIR	11-CAMARGO	EL PORVENIR	591020401	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	184,705	184,705	184,705	184,705	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.60	1.60	100.0%	
106298	RIEGO DE SELLO AL CAMINO DE ACCESO A LA PERLA SEGUNDA ETAPA	11-CAMARGO	LA PERLA	591020901	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	906,104	906,104	906,104	906,104	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	
106299	RIEGO DE SELLO DEL CAMINO A LAS CUEVAS	11-CAMARGO	LAS CUEVAS	591290102	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	671,914	671,914	671,914	671,914	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	
106300	RIEGO DE SELLO DEL CAMINO DE ACCESO A LA PERLA PRIMERA ETAPA	11-CAMARGO	LA PERLA	591290303	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	159,149	159,149	159,149	159,149	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA PUBLICASSON 702 METROS CUADRADOS
106301	RIEGO DE SELLO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS CUEVAS	11-CAMARGO	LAS CUEVAS	591290301	OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES	72,344	72,344	72,344	72,344	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.16	2.16	100.0%	
1452	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL SOTO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000005	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,241,142	2,241,142	2,241,142	2,241,142	100.0%	0	0	KILÓMETROS	12.50	12.50	100.0%	OBRA EN PROCESO SE ENCUENTRA CON RECURSO DE DIVERSOS FONDOS OBRA POR CONLUIR SOLO FALTAN EXTRAS Y DETALLES
1453	PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL BELLAVISTA TRAMO DE 0+000 AL 5+122	19-CHIHUAHUA	BELLAVISTA (LA ORQUETA)	2010OP000120	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,220,527	4,220,527	4,220,527	4,220,527	100.0%	0	0	KILÓMETROS	38,415.00	38,415.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN M2
	MUROS DE CONTENCIÓN																
1454	CONSTRUCCION DE DOS MUROS EN RANCHO MEZA	19-CHIHUAHUA	RANCHO MEZA	2010DR000053	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	54,840	54,840	54,840	54,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.00	2.00	100.0%	NOTA LA CONST ES DE DOS MUROS
1455	CONSTRUCCION DE UN MURO RANCHO DE MEZA	19-CHIHUAHUA	RANCHO MEZA	2010DR000052	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	36,660	36,660	36,660	36,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	28.00	28.00	100.0%	
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																
1456	CONSTRUCCION DE PUENTE ESTACION TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	EJIDO ESTACION TERRAZAS Y MINAS DEL COBRE	2010DR000057	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	202,045	202,045	202,045	202,045	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	META OBRA
1457	PUENTE PEATONAL CALLES DEL TORO Y 44 SOBRE BORDO DE CARRIZALILLO COL LOS LLANOS	19-CHIHUAHUA	CARRIZALILLO	2010OP000135	PUENTE PEATONAL CALLES DEL TORO Y 44 SOBRE BORDO DE CARRIZALILLO COL LOS LLANOS	144,924	144,924	144,924	144,924	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	CONST. UN PUENTE
	VADO																
1458	CONSTRUCCION DE VADO CAMINO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	2010DR000058	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	77,024	77,024	77,024	77,024	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	UNA OBRA LA META
1459	CONSTRUCCION DE VADO EJIDO CORRAL DE PIEDRA	19-CHIHUAHUA	CORRAL DE PIEDRA (RACIENDA)	2010DR000019	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	79,187	79,187	79,187	79,187	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	125.00	125.00	100.0%	
1460	CONSTRUCCION DE VADO EJIDO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	2010DR000055	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	96,589	96,589	96,589	96,589	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1461	CONSTRUCCION DE VADO EN COLONIA DIVISION DEL NORTE	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	2010DR000017	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	60,574	60,574	60,574	60,574	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	140.00	100.0%	
1462	CONSTRUCCION DE VADO EN EJIDO EL JARDIN	19-CHIHUAHUA	EJIDO EL JARDIN	2010DR000047	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	80,213	80,213	80,213	80,213	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	
1463	CONSTRUCCION DE VADO EN RANCHO AGUILARES	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	2010DR000018	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,583	49,583	49,583	49,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	82.00	82.00	100.0%	
	REHABILITACION																
1464	REHABILITACION DE VADO RANCHO DE MEZA	19-CHIHUAHUA	RANCHO MEZA	2010DR000054	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21,730	21,730	21,730	21,730	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	UNA OBRA LA META
	PUNTES VEHICULARES CONSTRUCCION																
1465	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EJIDO EL PEÑOL	19-CHIHUAHUA	EL PEÑOL (COLONIA SANTA CRUZ DEL PEÑOL)	2010DR000036	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	307,358	307,358	307,358	307,358	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	55.20	55.20	100.0%	
1466	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE COLONIA OCAMPO EJIDO FCO I MADERO	19-CHIHUAHUA	FRANCISCO I. MADERO (SAN ISIDRO CALABACILLAS)	2010DR000004	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE COLONIA OCAMPO EJIDO FCO I MADERO	153,120	153,120	153,120	153,120	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	NOTA META UN ESTUDIO
1467	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	2010DR000003	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	164,720	164,720	164,720	164,720	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	NOTA UNIDAD DE MEDIDA UN ESTUDIO
1468	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EJIDO Y COL CUAUHEMOC	19-CHIHUAHUA	EJIDO CUAUHEMOC (PUNTA DE AGUA)	2010DR000002	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	151,380	151,380	151,380	151,380	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	NOTA ES UN PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA
	AMPLIACION																
1469	AMPLIACION DE PUENTE EN EJIDO CIENEGA DE LOS PADRES	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE LOS PADRES	2010DR000020	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	293,769	293,769	293,769	293,769	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	28.00	28.00	100.0%	
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES OTROS																
106302	CAMINO A LA PERLA	11-CAMARGO	LA PERLA	591020402	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	67,280	67,280	67,280	67,280	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSISTE EN CARRIL DE DESACELERACIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL CAMINO A LA PERLA
1470	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO CUAUHEMOC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010DR000026	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,810	49,810	49,810	49,810	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1471	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO CUAUHEMOC	19-CHIHUAHUA	EJIDO CUAUHEMOC (PUNTA DE AGUA)	2010DR000059	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	42,409	42,409	42,409	42,409	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1472	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EJIDO FCO I MADERO	19-CHIHUAHUA	FRANCISCO I. MADERO (SAN ISIDRO CALABACILLAS)	2010DR000022	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EJIDO FCO I MADERO	65,581	65,581	65,581	65,581	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.60	12.60	100.0%	
1473	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	2010DR000021	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	62,022	62,022	62,022	62,022	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12.60	12.60	100.0%	
1474	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO RANCHO DE MEZA	19-CHIHUAHUA	RANCHO MEZA	2010DR000025	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	48,854	48,854	48,854	48,854	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9.00	9.00	100.0%	
1475	PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL COLONIA OCAMPO A LA COMUNIDAD FCO I MADERO TRAMO 0+000 AL 8+800	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	2010OP000122	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,345,974	9,345,974	9,345,974	9,345,974	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	66,000.00	66,000.00	100.0%	
1476	PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL FRESCO-CHUVISCAR TRAMO 0+000 AL 5+077	19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	2010OP000121	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,733,966	4,733,966	4,733,966	4,733,966	100.0%	1,083,094	0	METROS CUADRADOS	38,067.50	38,067.50	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																
22131	CUESTIONARIO UNICO DE INFORMACION SOCIOECONOMICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1115015	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	17,600	17,600	17,600	17,600	100.0%	0	0	LOTE	0.88	0.88	100.0%	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
22120	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GASTOS INDIRECTOS FISM	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1133006	COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION	8,640	8,640	8,640	8,640	100.0%	0	0	LOTE	0.58	0.58	100.0%	
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																
106303	GASTOS INDIRECTOS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	591020501	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	148,700	148,700	148,700	148,700	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1477	GASTOS INDIRECTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010PL000001	DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	884,325	884,325	884,325	884,325	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	OPERATIVA																
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL																
106304	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO Y OFICINA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020502	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	117,450	117,450	117,450	117,450	100.0%	0	0	EQUIPO	19.00	19.00	100.0%	