

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 1099 REGISTROS																	
	FAIS					379,547,347	313,278,233	313,889,515	267,266,374	85.3%	402,937	0					
RSM																	
	AGUA POTABLE																
	CÁRCAMO																
	REHABILITACIÓN																
87376	REPARACION DE CARCAMO, TUBERIA Y CONDUCCION PARA POZO EN BASIGOCHI DE ABOREACHI Y SAMACHIQUE	27-GUACHOCHI	ABOREACHI	27059	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32,615	32,615	32,615	8,484	26.0%	0	0	CÁRCAMO	1.00	0.80	80.0%	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCIÓN																
143762	SISTEMA INTEGRAL PARA AGUA POTABLE EN BASEONACHI	12-CARICHÍ	BASEONACHI	1200296	OBRAS PUBLICAS	334,263	307,612	307,612	307,612	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.92	92.0%	
2396	APORTACION MUNICIPAL CONST II ETAPA SISTEMA AGUA POTABLE COL LOS LLANOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000073	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,822,241	3,822,241	3,822,241	610,232	16.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	
20352	SISTEMA PARA AGUA POTABLE	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	4700235	OBRAS PUBLICAS	1,234,989	1,234,989	1,234,989	1,234,989	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
172941	APORTACION MPAL. RED A.P. Y TOMOAS DOMICILIARIAS EN BAQUIRIACHI	51-OCAMPO	BAQUIRIACHI	5100272	TESORERIA MUNICIPAL	111,753	111,753	111,753	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
172924	APORTACION MUNICIPAL SISTEMA AGUA POTABLE EN BASEASEACHI	51-OCAMPO	BASEASEACHI	5100271	TESORERIA MUNICIPAL	975,000	975,000	975,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACIÓN																
32598	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	00-003	OBRAS PUBLICAS	17,377	17,377	17,377	17,377	100.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	558.00	93.0%	
114372	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA USOS MULTIPLES	56-ROSARIO	EL FRESNO	5600132	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,322	14,322	14,322	14,322	100.0%	0	0	METRO LINEAL	46.00	46.00	100.0%	
114373	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA USOS MULTIPLES	56-ROSARIO	VALLE DE OLIVOS (LA CIÉNEGA DE OLIVOS)	5600131	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,230	10,230	10,230	10,230	100.0%	0	0	METRO LINEAL	34.00	34.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
10215	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	19-CHIHUAHUA	G. A. AGUIRRE RACHI DE ARRIBA	2011DR000001	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21,908	21,908	21,908	21,908	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
87377	REHABILITAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AGUAJE	27-GUACHOCHI	EL AGUAJE	27056	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	301,923	301,923	301,923	276,135	91.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.85	85.0%	
22649	RED DE A P CALLE CAMARGO	62-SAUCILLO	ESTACION CONCHOS	6200232	OBRAS PUBLICAS	26,701	26,701	26,701	26,701	100.0%	0	0	METRO LINEAL	283.00	85.00	30.0%	
22650	RED DE A P CALLE PRIMERA	62-SAUCILLO	ESTACION CONCHOS	6200260	OBRAS PUBLICAS	23,679	23,679	23,679	23,679	100.0%	0	0	METRO LINEAL	55.00	16.00	29.1%	
22651	REHAB RED DE A P AVE. NOVENA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200230	OBRAS PUBLICAS	33,850	33,850	33,850	33,850	100.0%	0	0	METRO LINEAL	155.00	45.00	29.0%	
22652	REHAB RED DE A P CALLE MANUEL TERRAZAS	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200229	OBRAS PUBLICAS	29,911	29,911	29,911	29,911	100.0%	0	0	METRO LINEAL	65.00	60.00	92.3%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
22653	REHAB RED DE A P CALLE REVOLUCION	62-SAUCILLO	SAUCILLO	62000228	OBRAS PUBLICAS	28,815	28,815	28,815	28,815	100.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	70.00	29.2%	
22654	REHAB RED DE AGUA POTABLE CALLE EUCALIPTO	62-SAUCILLO	ORRANTEÑO	6200258	OBRAS PUBLICAS	27,216	27,216	27,216	27,216	100.0%	0	0	METRO LINEAL	216.00	63.00	29.2%	
22655	REHAB RED DE AGUA POTABLE CALLE LEANDRO VALLE	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200227	OBRAS PUBLICAS	81,192	81,192	81,192	81,192	100.0%	0	0	METRO LINEAL	283.00	80.00	28.3%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCIÓN																
143758	PERFORACION POZO PROFUNDO BETABACHI	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	1200295	OBRAS PUBLICAS	323,244	104,052	104,052	104,052	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.35	35.0%	
130088	INCORPORACION DE POZO EN ARROYO DEL AGUA	17-CUAUHTEMOC	ARROYO DEL AGUA	170028	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	220,000	220,000	220,000	183,528	83.4%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
12140	CONSTRUCCION DE POZO AGUA POTABLE EJIDO LA NORIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011DR000059	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	40,204	40,204	40,204	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
2448	CONSTRUCCION DE POZO AGUA POTABLE EJIDO LA NORIA	19-CHIHUAHUA	LA NORIA (SAN ISIDRO)	2011DR000059	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	500,866	500,866	500,866	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
2452	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EJIDO LA CONCEPCION	19-CHIHUAHUA	LA CONCHA	2011DR000065	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	289,410	289,410	289,410	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
2374	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EJIDO SOTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2011DR000015	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	130,232	130,232	130,232	130,232	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
32471	PERFORACION Y ADEME DE POZO EN PARQUE TATA CHE	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	00-001	SERVICIOS MUNICIPALES	29,159	29,159	29,159	29,159	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
164085	PERFORACION POZO PARA AGUA POTABLE	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	5400114	OBRAS PUBLICAS	94,288	94,288	94,288	94,288	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.50	50.0%	
	REHABILITACIÓN																
181559	POZO COM LA HACIENDITA	7-BALLEZA	LA HACIENDITA	591-09-00137	OBRAS PUBLICAS	31,359	31,359	31,359	31,359	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
32537	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	LAS RANAS DE TEMEYCHI	00-002	SERVICIOS MUNICIPALES	65,013	65,013	65,013	65,013	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
24670	ELECTRIFICACION POZO PARA AGUA POTABLE CAMPO 32	54-RIVA PALACIO	CAMPO TREINTA Y DOS	5400106	OBRAS PUBLICAS	193,291	193,291	193,291	193,291	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																
10210	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA EJIDO NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011DR000032	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,210	8,210	8,210	8,210	100.0%	402,937	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	METAS UNA BOMBA
142877	EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	52-OJINAGA	CRUCES Y ANEXAS	5200332	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	99,000	99,000	99,000	99,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCIÓN																
142659	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA DEPOSITO DE AGUA COL. DIVISION DEL NORTE	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	4800187-5910229	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	102,978	102,978	102,978	79,241	76.9%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
24656	REPOSICION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	54-RIVA PALACIO	SAINAPUCHI (LA GARTIA)	5400087	OBRAS PUBLICAS	61,150	61,150	61,150	61,150	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
	TOMA DOMICILIARIA																
	REHABILITACIÓN																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
78680	REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS INSTALACION	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33062	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	581,288	581,288	581,288	581,288	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	500.00	500.00	100.0%	
130269	CONSTRUCCION DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOS ALCALDES	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1700745	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	543,408	543,408	543,408	484,065	89.1%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	772.00	687.00	89.0%	
2391	APORT MUNICIPAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT00074	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,349,150	1,349,150	1,349,150	239,241	17.7%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	0.30	30.0%	LA META SE CONSIDERA COMO UNA APORTACION DE A LA JUNTA
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																
142194	BASE PARA DEPOSITO DE AGUA	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	591-00-0433-0926	OBRAS PUBLICAS	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120341	POR DETERMINARSE	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	POR DETERMINARSE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,128,539	918,108	918,108	0	0.0%	0	0	OBRA	11.00	0.00	0.0%	RECURSO MINISTRADO Y PROGRAMADO POR EJERCER EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONA URBANA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
121198	REHABILITACION TOMAS DOMICILIARIAS CALLE AQUILES SERDAN (CALLE 2A. Y CALLE 6A.)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290118	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	6,990	6,990	6,990	6,990	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120918	REHABILITACION TOMAS DOMICILIARIAS CALLE ARROYO (GLZ.ORTEGA Y CAMINO REAL DE CHAVIRA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290106	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	5,800	5,800	5,800	5,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121023	REHABILITACION TOMAS DOMICILIARIAS CALLE CONSTITUCION (CALLE 5A. Y 9A.)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290111	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	21,482	21,482	21,482	21,482	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120987	REHABILITACION TOMAS DOMICILIARIAS CALLE EXQUIO CARDIEL (GLZ. ORTEGA Y CAMINO REAL DE CH)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290108	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	9,098	9,098	9,098	9,098	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121049	REHABILITACION TOMAS DOMICILIARIAS CALLE F. U. GÓMEZ (SOR JUANA I DE LA CRUZ Y J.DE LA BARRERA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290113	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2,861	2,861	2,861	2,861	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120343	REHABILITACION TOMAS DOMICILIARIAS CALLE FOGONERO (GARROTERO E HIDALGO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290105	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	13,216	13,216	13,216	13,216	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121151	REHABILITACION TOMAS DOMICILIARIAS CALLE FRANCISCO SARABIA (FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y LOMBARDO TOLEDANO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290116	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	347	347	347	347	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120344	REHABILITACION TOMAS DOMICILIARIAS CALLE GARROTEROS (FOGONERO E HIDALGO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290101	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	25,740	25,740	25,740	25,740	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121171	REHABILITACION TOMAS DOMICILIARIAS CALLE JIMÉNEZ (FELPE ANGELES Y PEDRO MORENO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290117	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	15,724	15,724	15,724	15,724	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121082	REHABILITACION TOMAS DOMICILIARIAS CALLE JUAN ESCUTIA (FELIX U. GÓMEZ Y JUAN DE DIOS PEZA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290114	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	6,622	6,622	6,622	6,622	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120345	REHABILITACION TOMAS DOMICILIARIAS CALLE MAQUINISTAS (GARROTERO E HIDALGO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290104	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	3,371	3,371	3,371	3,371	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121009	REHABILITACION TOMAS DOMICILIARIAS CALLE MEZQUITAL (GLZ. ORTEGA Y CAMINO REAL DE CHAVIRA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290110	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	848	848	848	848	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120555	REHABILITACION TOMAS DOMICILIARIAS CALLE QUINTA (LUIS H. ÁLVAREZ Y AMÉRICAS)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020101	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	4,483	4,483	4,483	4,483	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120953	REHABILITACION TOMAS DOMICILIARIAS CALLE SIERRITA (GLZ. ORTEGA Y CAMINO REAL)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290107	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	18,014	18,014	18,014	18,014	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120346	REHABILITACION TOMAS DOMICILIARIAS CALLES S.N.T.E. (EXPROP.PETROLERA Y COAHUILA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290103	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	9,111	9,111	9,111	9,111	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120342	REHABILITACION TOMAS DOMICILIARIAS CALLE EJÉRCITO DEL SUR (EXPROP.PETROL Y NVO LEÓN)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290102	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	51,691	51,691	51,691	51,691	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
20331	AMPLIACION RED Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-CARICHI	CARICHI	1200270	OBRAS PUBLICAS	178,903	178,903	178,903	178,903	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	
143898	CLORADOR AGUA	12-CARICHI	CARICHI	591-09-013	OBRAS PUBLICAS	47,289	47,289	47,289	47,289	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
20332	POZO DE HUAHUACHERARE	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	591-05-005	OBRAS PUBLICAS	30,740	30,740	30,740	30,740	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
20333	POZO GUACAREACHI	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	591-06-006	OBRAS PUBLICAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
25016	AGUA POTABLE PIES DE CASA	16-LA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	1600104	OBRAS PUBLICAS	50,597	50,597	50,597	50,597	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129528	CONSTRUCCION DE CASETA TIPO III OSMOSIS INVERSA	17-CUAUHTÉMOC	EJIDO EL LLORÓN	170027	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	202,578	202,578	202,578	56,635	28.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
22509	AUTOMATIZACION TANQUE AGUA POTABLE EN ACAYUCAN	18-CUSHIURIACHI	ACAYUCAN	1800101	OBRAS PUBLICAS	55,038	55,038	55,038	55,038	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
2489	APORTACION PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE SOLEDAD DE MAJALCA	19-CHIHUAHUA	EL LA SOLEDAD Y ANEXAS (LA SOLEDAD MAJALCA)	2011DR000075	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,333	8,333	8,333	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
2486	APORTACION PARA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE COL SOTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2011DR000074	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,971	8,971	8,971	8,971	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
2450	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBA PARA POZO AGUA POTABLE COL NUEVAS DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	2011DR000060	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,867	7,867	7,867	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
91465	ELABORACION DE 2 PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE OCHOACACHI-GUACHOCHI Y RANCHO SECO	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27070	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	139,200	139,200	139,200	139,200	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
87378	REPARACION HIDRAULICA EN TURUSEACHI, HUIZARACHI, OTOVACHI Y GUAGUACHIQUE	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27022	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	296,804	296,804	296,804	294,712	99.3%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
107773	DOTACION DE TUBERIA PARA AGUA USOS MÚLTIPLES COMUNIDAD PASO DE SAN ANTONIO	42-MANUEL BENAVIDES	SAN ANTONIO	4200104. 5910702	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	86,529	86,529	86,529	86,529	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,800.00	4,800.00	100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																
	CONSTRUCCIÓN																
89225	ALCANTARILLADO DE PUEBLITO	3-ALLENDE	PUEBLITO DE ALLENDE	591 00 0039	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,040	11,040	11,040	11,040	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	428.00	428.00	100.0%	
142853	DRENAJE PLUVIAL EN PRIVADA DE CALLE 20A. Y AV. JUAREZ	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200331	OBRAS PUBLICAS	31,404	31,404	31,404	15,702	50.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
185088	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BENITO JUAREZ	6-BACHÍNIVA	BACHÍNIVA	591-00-0145	TESORERIA MUNICIPAL	123,445	123,445	123,445	123,445	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
185089	DRENAJE DEL CENTRO DE SALUD BACHINIVA	6-BACHÍNIVA	BACHÍNIVA	591-00-0138	TESORERIA MUNICIPAL	77,185	77,185	77,185	77,185	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14879	DRENAJE CALLE FELIPE ANGELES	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	REF00044	OBRAS PUBLICAS	85,196	85,196	85,196	85,196	100.0%	0	0	METRO LINEAL	130.00	130.00	100.0%	
14880	DRENAJE CALLE JUAN DE FONT	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	REF00033	OBRAS PUBLICAS	170,357	170,357	170,357	170,357	100.0%	0	0	METRO LINEAL	130.00	130.00	100.0%	
25015	ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PIES DE CASA	16-LA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	1600106	OBRAS PUBLICAS	130,823	130,823	130,823	130,823	100.0%	0	0	METRO LINEAL	370.00	370.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN																
185090	DRENAJE DEL CENTRO DE SALUD BACHINIVA	6-BACHÍNIVA	BACHÍNIVA	591-00-0138	TESORERIA MUNICIPAL	77,185	77,185	77,185	77,185	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
20334	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	12-CARICHI	CARICHI	1200269	OBRAS PUBLICAS	210,735	210,735	210,735	210,735	100.0%	0	0	METRO LINEAL	390.00	390.00	100.0%	
90718	AMPLIACION RED ALCANTARILLADO SANITARIO	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400116	OBRAS PUBLICAS	65,952	32,976	32,976	32,976	100.0%	0	0	METRO LINEAL	125.00	62.00	49.6%	
132847	AMPLIACION RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400116	OBRAS PUBLICAS	65,952	32,976	32,976	32,976	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	0.00	0.0%	
28008	AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA REGINA	38-JULIMES	LA REGINA	3800102	OBRAS PUBLICAS	65,366	65,366	65,366	65,366	100.0%	0	0	METRO LINEAL	310.00	310.00	100.0%	
142629	AMPL. DRENAJE SANITARIO BARRIO ESTADIO (CASAS COLORADAS) 167	48-NAMIQUIPA	RANCHO LA HACIENDA	591 01 22 (4800167)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	93,980	93,980	93,980	93,980	100.0%	0	0	METRO LINEAL	485.00	485.00	100.0%	OBRA UBICADA EN CASAS COLORADAS (NO ENCONTRAMOS LA LOCALIDAD EN LISTADO)
142630	AMPL. DRENAJE SANITARIO C. NOVENA NAMIQUIPA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591 02 18 (4800163)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	143,985	143,985	143,985	143,985	100.0%	0	0	METRO LINEAL	557.00	557.00	100.0%	
142631	AMPL. DRENAJE SANITARIO COL.GONZALEZ NEYRA	48-NAMIQUIPA	EL TERRERO	591 02 17. (4800164)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	156,525	156,525	156,525	156,525	100.0%	0	0	METRO LINEAL	646.00	646.00	100.0%	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO COL. GONZALEZ NEYRA
142632	AMPL. DRENAJE SANITARIO EL MOLINO	48-NAMIQUIPA	EL MOLINO	591 02 20 (4800166)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	221,880	221,880	221,880	221,880	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,638.00	1,638.00	100.0%	
142633	AMPL. DRENAJE SANITARIO SOTO MAYNEZ	48-NAMIQUIPA	SANTA ANA (OSCAR SOTO MAYNEZ)	591 02 21 (4800165)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	162,567	162,567	162,567	162,567	100.0%	0	0	METRO LINEAL	764.00	764.00	100.0%	
142651	AMPLIACION ALCANTARILLADO NAMIQUIPA 4A. Y CASAVANTES	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	4800169-5910226	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	18,840	18,840	18,840	18,840	100.0%	0	0	METRO LINEAL	64.00	64.00	100.0%	
142644	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LAS CRUCES	48-NAMIQUIPA	CRUCES	4800168-5910219	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	171,185	85,592	85,592	81,843	95.6%	0	0	METRO LINEAL	584.00	292.00	50.0%	
25440	ALCANTARILLADO EN SAN JOSE	61-SATEVÓ	SAN JOSE DE HERNANDEZ	6100191	OBRAS PUBLICAS	502,489	251,245	251,245	251,245	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,414.00	707.00	50.0%	OBRA PARA EL TERCER TRIMESTRE
	REHABILITACIÓN																
87379	REHABILITACION DE BAÑOS EN OS ERENDIRA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	114,154	114,154	114,154	36,792	32.2%	0	0	OBRA	1.00	0.45	45.0%	
22656	REHAB. ALCANT. CALLE REVOLUCION	62-SAUCILLO	ESTACIÓN CONCHOS	6200234	OBRAS PUBLICAS	46,777	46,777	46,777	46,777	100.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	70.00	29.2%	
22657	REHAB ALCANTARILLADO AV NOVENA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200236	OBRAS PUBLICAS	33,931	33,931	33,931	33,931	100.0%	0	0	METRO LINEAL	156.00	46.00	29.5%	
22658	REHAB ALCANTARILLADO C. LEANDRO VALLE	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200233	OBRAS PUBLICAS	153,823	153,823	153,823	153,823	100.0%	0	0	METRO LINEAL	284.00	83.00	29.2%	
22659	REHAB ALCANTARILLADO CALLE EUCALIPTO	62-SAUCILLO	ORRANTEÑO	6200240	OBRAS PUBLICAS	45,564	45,564	45,564	45,564	100.0%	0	0	METRO LINEAL	216.00	63.00	29.2%	
22660	REHAB ALCANTARILLADO CALLE M TERRAZAS	62-SAUCILLO	SAUCILLO	62 00235	OBRAS PUBLICAS	45,562	45,562	45,562	45,562	100.0%	0	0	METRO LINEAL	65.00	19.00	29.2%	
22661	REHAB ALCANTARILLADO CALLE PRIMERA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200242	OBRAS PUBLICAS	31,096	31,096	31,096	31,096	100.0%	0	0	METRO LINEAL	55.00	16.00	29.1%	
22662	REHAB CALLE CAMARGO	62-SAUCILLO	ESTACIÓN CONCHOS	6200238	OBRAS PUBLICAS	56,998	56,998	56,998	56,998	100.0%	0	0	METRO LINEAL	280.00	83.00	29.6%	
	LETRINAS																
2185	BAÑOS PLAZA PRAXEDIS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	591-007	OBRAS PÚBLICAS	2,624	2,624	2,624	2,624	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	4.00	4.00	100.0%	
2180	BAÑOS SALÓN PRAXEDIS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	591-006	OBRAS PÚBLICAS	2,681	2,681	2,681	2,681	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	4.00	4.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	OTROS																
155494	TUBERIA HIDRAULICA C. NUEVO LEON	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	591-00-004	OBRAS PUBLICAS	47,619	47,619	47,619	47,619	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
82518	ALCANT. SANITARIO B. DULCES NOMBRES	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	591000416 0909	OBRAS PÚBLICAS	10,657	10,657	10,657	10,657	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
82505	CONSTRUCCION DRENAJE B. SANTO NIÑO	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	591000415 0908	OBRAS PÚBLICAS	9,230	9,230	9,230	9,230	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120347	REHABILITACIÓN DE DESCARGAS CALLE EJÉRCITO DEL SUR (EXPROP.PETROLERA Y NVO. LEÓN)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290202	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	52,405	52,405	52,405	52,405	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120348	REHABILITACIÓN DE DESCARGAS CALLE FOGONERO (GARROTERO E HIDALGO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290205	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	5,190	5,190	5,190	5,190	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120349	REHABILITACIÓN DE DESCARGAS CALLE GARROTEROS (FOGONERO E HIDALGO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290201	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	34,938	34,938	34,938	34,938	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120350	REHABILITACIÓN DE DESCARGAS CALLE MAQUINISTAS (GARROTERO E HIDALGO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290204	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	5,600	5,600	5,600	5,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120639	REHABILITACIÓN DE DESCARGAS CALLE QUINTA (AV. LUIS H. ÁLVAREZ Y AMÉRICAS)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020201	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	3,364	3,364	3,364	3,364	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120351	REHABILITACIÓN DE DESCARGAS CALLE SIERRITA (GLZ. ORTEGA Y CAMINO REAL DE CHAVIRA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290207	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	9,162	9,162	9,162	9,162	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120352	REHABILITACIÓN DE DESCARGAS CALLE S.N.T.E. (EPROPIACIÓN PETROLERA Y COAHUILA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290203	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	22,614	22,614	22,614	22,614	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121354	REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE FÉLIX U. GÓMEZ (SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y JUAN DE LA BARRERA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290213	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	8,576	8,576	8,576	8,576	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121420	REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE JIMÉNEZ (FELIPE ÁNGELES Y PEDRO MORENO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290217	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19,858	19,858	19,858	19,858	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121380	REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE JUAN ESCUTIA (FÉLIX U. GÓMEZ Y JUAN DE DIOS PEZA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290214	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	15,867	15,867	15,867	15,867	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121269	REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE POMPEYO LOZOYA (GONZÁLEZ ORTEGA Y CAMINO REAL DE CHAVIRA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290209	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	13,318	13,318	13,318	13,318	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121223	REHABILITACIÓN DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE ARROYO (GONZÁLEZ ORTEGA Y CAMINO REAL DE CHAVIRA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290206	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	13,800	13,800	13,800	13,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121308	REHABILITACIÓN DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE CONSTITUCIÓN (CALLE SA. Y CALLE BA.)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290211	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	19,600	19,600	19,600	19,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121243	REHABILITACIÓN DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE EXIQUIO CARDEL (GONZÁLEZ ORTEGA Y CAMINO REAL DE CHAVIRA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290208	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	6,505	6,505	6,505	6,505	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121404	REHABILITACIÓN DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE FRANCISCO SÁRBABIA (F. GONZÁLEZ BOCANEGRA Y LONBARDO TOLEDANO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290216	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	28,393	28,393	28,393	28,393	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121327	REHABILITACIÓN DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE JUVENTINO ROSAS (SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y JUAN DE LA BARRERA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290212	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	3,826	3,826	3,826	3,826	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121436	REHABILITACIÓN DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE LAGO COLINA (MEZQUITAL Y CONVENCIÓN DE AGUAS CALIENTES)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290219	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	8,122	8,122	8,122	8,122	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
121294	REHABILITACIÓN DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE MEZQUITAL (GONZÁLEZ ORTEGA Y CAMINO REAL DE CHAVIRA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290210	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	10,820	10,820	10,820	10,820	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129293	ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	17-CUAUHTEMOC	COLONIA ANAHUAC	1700799	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	265,734	265,734	265,734	181,930	68.5%	0	0	SERVICIO	40.00	19.00	47.5%	
22510	REPOSICION DE TRANSFORMADOR Y ARREGLO DE BOMBA DE POZO DE A P EN ALAMOS DE CERRO PRIETO	18-CUSHUJRIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	1800113	OBRAS PUBLICAS	76,165	76,165	76,165	76,165	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
3003	CONTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CALLE IGNACIO RODRIGUEZ COL AMPL NUEVO TRIUNFO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000270	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	335,204	335,204	335,204	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
25004	ALCANTARILLADO SANITARIO EN BABICORA	25-GÓMEZ FARÍAS	SAN JOSÉ BABICORA	2500084	OBRAS PUBLICAS	256,011	256,011	256,011	256,011	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
25005	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PINTA	25-GÓMEZ FARÍAS	LA PINTA	2500086	OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
25006	ALCANTARILLADO SANITARIO PEÑA BLANCA	25-GÓMEZ FARÍAS	PEÑA BLANCA	2500085	OBRAS PUBLICAS	232,106	232,106	232,106	232,106	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
91146	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN RANCHO SECO	27-GUACHOCHI	RANCHO SECO	27070	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,358	39,358	39,358	39,358	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
90401	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA COL. LAS TRUCHAS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27068	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	456,546	456,546	456,546	114,085	25.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
87380	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27009	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	401,261	401,261	401,261	373,991	93.2%	0	0	METRO LINEAL	428.90	400.00	93.3%	
87381	CONSTRUCCION DE SANITARIO ROSANACHI	27-GUACHOCHI	ROSANACHI	27026-2	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	368,038	368,038	368,038	368,038	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
87382	REMODELACION DE BAÑOS EN DIF MUNICIPAL	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27026-4	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	53,476	53,476	53,476	53,476	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
65809	BAÑOS ECOLOGICOS	65-URIQUE	BASIGOCHI	OP-028	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	810,000	810,000	810,000	810,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	45.00	45.00	100.0%	SE HICIERON 45 BAÑOS ECOLOGICOS
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCION																
155534	CALLE REPUBLICA DE CHILE	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	0100104	OBRAS PUBLICAS	193,214	193,214	193,214	64,806	33.5%	0	0	METROS CUADRADOS	670.00	201.00	30.0%	
155495	PAV. CALLE REPUBLICA DE CUBA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	0100101	OBRAS PUBLICAS	337,200	158,826	158,826	158,826	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,380.00	690.00	50.0%	
155496	PAVIMENTACION CALLE COAHUILA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	0100100	OBRAS PUBLICAS	539,721	539,721	539,721	539,721	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,200.00	4,200.00	100.0%	
155497	PAVIMENTACION CALLE CORREGIDORA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	0100102	OBRAS PUBLICAS	385,000	385,000	385,000	385,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
176381	CALLE ALLENDE	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200258	OBRAS PUBLICAS	287,982	143,991	143,991	143,991	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	750.00	50.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
24969	CALLE DONATO GUERRA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200255	OBRAS PUBLICAS	224,521	224,521	224,521	224,521	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	790.00	395.00	50.0%	
24970	CALLE MORELOS	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200256	OBRAS PUBLICAS	152,681	152,681	152,681	152,681	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	550.00	275.00	50.0%	
176337	CALLE OCTAVA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200281	OBRAS PUBLICAS	32,280	16,140	16,140	16,140	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	75.00	50.0%	
24971	CALLE ORNAGA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200254	OBRAS PUBLICAS	166,306	166,306	166,306	166,306	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	720.00	100.0%	
24972	CALLE PEDRO PORRAS	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200261	OBRAS PUBLICAS	434,440	434,440	434,440	434,440	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,335.00	1,335.00	100.0%	
24973	PAV CALLE CHE GUEVARA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200247	OBRAS PUBLICAS	515,388	515,388	515,388	515,388	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,550.00	2,550.00	100.0%	
24974	PAV. CIRCUITO POPULAR	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200257	OBRAS PUBLICAS	149,724	149,724	149,724	149,724	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,190.00	1,595.00	50.0%	OBRA A INICIAR TERCER TRIMESTRE
176356	PROLONGACION CALLE DIVISION DEL NORTE	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200259	OBRAS PUBLICAS	321,306	321,306	321,306	321,306	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	
154796	CALLE BENITO JUAREZ	10-BUENAVENTURA	CONSTITUCIÓN	10000183	OBRAS PUBLICAS	879,567	879,567	879,567	879,567	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,460.00	3,460.00	100.0%	
154797	CALLE EMILIANO ZAPATA	10-BUENAVENTURA	EJIDO BENITO JUAREZ	1000184	OBRAS PUBLICAS	366,119	366,119	366,119	366,119	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,940.00	1,940.00	100.0%	
154798	CALLE FRCO I MADERO EN EL CHAMIZAL	10-BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	1000182	OBRAS PUBLICAS	2,391,632	2,391,632	2,391,632	2,391,632	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,500.00	7,500.00	100.0%	
154888	PAV CALLE ANAHUAC	10-BUENAVENTURA	RODRIGO M. QUEVEDO	1000189	OBRAS PUBLICAS	453,834	453,834	453,834	453,834	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,230.00	1,230.00	100.0%	
154870	PAV CALLE BENITO JUAREZ	10-BUENAVENTURA	EJIDO BENITO JUAREZ	1000187	OBRAS PUBLICAS	384,927	384,927	384,927	384,927	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	
154799	PAV. CALLE FRCO I MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	10-BUENAVENTURA	SAN LORENZO	1000085	OBRAS PUBLICAS	283,791	283,791	283,791	283,791	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,400.00	100.0%	
154910	PAVIMENTACION ACCESO A RICARDO FLORES MAGON	10-BUENAVENTURA	FLORES MAGÓN	1000190	OBRAS PUBLICAS	323,012	323,012	323,012	323,012	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,410.00	1,410.00	100.0%	
121474	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CALLE CONSTITUCIÓN (ENTRE CALLE SA. Y CALLE 8A.)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290306	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	275,232	275,232	275,232	275,232	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	4,790.00	4,790.00	100.0%	
120353	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CALLE EJÉRCITO DEL SUR (EXPROP.PETROL. Y NVD. LEÓN)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290302	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	443,498	443,498	443,498	443,498	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,096.71	1,096.71	100.0%	
120354	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CALLE FOGONERO (GARROTERO E HIDALGO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290305	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	40,745	40,745	40,745	40,745	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	86.22	86.22	100.0%	
120355	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CALLE GARROTEROS (FOGONERO E HIDALGO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290301	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	326,290	326,290	326,290	326,290	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,136.78	1,136.78	100.0%	
120356	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CALLE MAQUINISTAS (GARROTEROS E HIDALGO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290304	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	25,865	25,865	25,865	25,865	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	89.93	89.93	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
120357	PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE S.N.T.E. (EXPROPIACION PETROLERA Y COAHUILA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290303	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	132,096	132,096	132,096	132,096	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	45.94	45.94	100.0%	
25012	PAV. CALLE CENTENARIO	16-LA CRUZ	CORRALEÑO DE JUÁREZ	1600092	OBRAS PÚBLICAS	142,627	142,627	142,627	142,627	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	830.00	830.00	100.0%	
124458	PAVIMENTACION EN AVENIDA JUAREZ ENTRE RASTRO Y P. GOMEZ MORIN	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1700867	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,116,174	7,116,174	7,116,174	1,187,991	16.7%	0	0	METROS CUADRADOS	29,845.00	0.00	0.0%	
124872	PAVIMENTACION EN CALLE AGUILAS ENTRE C. 50 Y 52, 56 Y 52	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1700760	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	750,000	750,000	750,000	658,380	87.8%	0	0	METROS CUADRADOS	3,932.00	3,421.00	87.0%	
22511	PAV. CALLE PRINCIPAL 1ER ETAPA	18-CUSHURIACHI	COLONIA CUSI (OJO DE AGUA)	1800102	OBRAS PÚBLICAS	431,003	431,003	431,003	431,003	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,246.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA TERCER TRIMESTRE
185105	PAVIMENTACION AV JUAREZ I ETAPA	20-CHÍNIPAS	CHÍNIPAS DE ALMADA	591-00-0286	TESORERIA MUNICIPAL	604,566	604,566	604,566	604,566	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	100.00	100.0%	
31086	PAVIMENTACION A BORDO ORIENTE DEL CANAL Y CALLES ALREDEDOR DE LA PLAZA (CALLE 4A, AVE. 4 Y CALLE 5) DE CDL. SANTA FE	21-DELICIAS	COLONIA SANTA FE (EL HACHAZO)	5601-132	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	206,421	206,421	206,421	206,421	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,146.30	1,146.30	100.0%	
155060	CALLE MIGUEL HIDALGO EN LAGUNTAS	23-GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	2300090	OBRAS PÚBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260.00	630.00	50.0%	
154959	PAV CALLE ZACATECAS ENTRE B. JUAREZ Y M. HIDALGO	23-GALEANA	HERMENEGILDO GALEANA	2300091.0	OBRAS PÚBLICAS	146,217	146,217	146,217	146,217	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	
25007	ENCEMENTADO CALLE CUARTA (TRAMO 2)	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	2500095	OBRAS PÚBLICAS	134,836	134,836	134,836	134,836	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	870.00	870.00	100.0%	
25008	ENCEMENTADO CALLE CUARTA (TRAMO 1)	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	2500092	OBRAS PÚBLICAS	181,470	181,470	181,470	181,470	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	870.00	870.00	100.0%	
25009	PAV. CALLE CUATRO DE OCTUBRE (TRAMO 1)	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	2500088	OBRAS PÚBLICAS	158,813	158,813	158,813	158,813	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	740.00	740.00	100.0%	
25010	PAV. CALLE CUATRO OCTUBRE (TRAMO 2)	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	2500091	OBRAS PÚBLICAS	161,647	161,647	161,647	161,647	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	750.00	100.0%	
20347	PAV C CIRCUITO C JOSE GUERRERO SUBIA Y C MARIA GUTIERREZ	26-GRAN MORELOS	SAN NICOLÁS DE CARRETAS	2600086	OBRAS PÚBLICAS	220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300.00	750.00	57.7%	
20346	PAVIMENTACION CALLE ACCESO	26-GRAN MORELOS	LA PAZ	2600083	OBRAS PÚBLICAS	114,261	114,261	114,261	114,261	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	
87421	APERTURA DE CALLES EN COLONIA TURUSEACHI	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,266	12,266	12,266	9,763	79.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.85	85.0%	
87512	APERTURA DE CALLES EN COLONIA TURUSEACHI	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,266	12,266	12,266	9,763	79.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.85	85.0%	
87633	APERTURA DE CALLES EN COLONIA TURUSEACHI	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,266	12,266	12,266	9,763	79.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.79	79.0%	
87670	APERTURA DE CALLES EN COLONIA TURUSEACHI	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,266	12,266	12,266	9,763	79.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.79	79.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
87710	APERTURA DE CALLES EN COLONIA TURUSEACHI	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,266	12,266	12,266	9,763	79.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.79	79.0%	
142295	CALLE MORELOS CONCRETO HIDRAULICO(PORFIRIO PARRA)	28-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	2800121.0	OBRAS PUBLICAS	503,970	503,970	503,970	503,970	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,350.00	1,350.00	100.0%	
142296	PAV. CALLE CHAVEZ	28-GUADALUPE	DOCTOR PORFIRIO PARRA (LA CASETA)	2800122	OBRAS PUBLICAS	1,016,060	1,016,060	1,016,060	1,016,060	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,750.00	2,750.00	100.0%	
89294	CONSTRUCCION DE CALLE PALOMA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33104	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	66,600	66,600	66,600	66,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	157.25	157.25	100.0%	
32834	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, JARDINERAS Y SEÑALAMIENTOS. CALLE FCO. MADERA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-004	OBRAS PUBLICAS	3,278,633	3,278,633	3,278,633	3,278,633	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,337.00	3,358.61	53.0%	
33525	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO	31-GUERRERO	SANTO TOMÁS	03-002	OBRAS PUBLICAS	361,862	361,862	361,862	361,862	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	406.98	406.98	100.0%	
32696	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FCO. I. MADERO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-003	OBRAS PUBLICAS	2,628,384	2,628,384	2,628,384	2,628,384	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,893.00	5,773.29	53.0%	
129323	PAV. C. ALICIA PELICER	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240563	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	221,051	205,948	205,948	189,766	92.1%	0	0	METROS CUADRADOS	493.79	423.91	85.8%	
129324	PAV. C. BATALLA SAN LORENZO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240560	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	250,000	232,827	232,827	214,533	92.1%	0	0	METROS CUADRADOS	596.34	511.74	85.8%	
129588	PAV. C. CALANDRIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240573	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	350,000	341,046	341,046	314,249	92.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,107.95	994.78	89.8%	
129325	PAV. C. DE LA GLORIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240569	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,200,000	1,179,796	1,179,796	1,087,098	92.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,532.45	2,294.19	90.6%	
129326	PAV. C. FRANCISCO L URQUIZO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240566	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,004,970	975,712	975,712	899,049	92.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,474.57	2,213.76	89.5%	
129463	PAV. C. FUENTE DE TEXCOCO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240571	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	550,000	502,110	502,110	462,658	92.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,094.50	1,761.89	84.1%	
129399	PAV. C. FUENTE DE VERSALLES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240570	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	550,000	539,333	539,333	496,956	92.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,655.48	1,495.82	90.4%	
129327	PAV. C. LUIS MANUEL ROJAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240567	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	555,203	465,025	465,025	428,487	92.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,097.40	846.94	77.2%	
129328	PAV. C. PANFILO NATERA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240565	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	716,916	624,620	624,620	575,543	92.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,638.16	1,315.13	80.3%	
129329	PAV. C. PLUTARCO ELIAS CALLES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240568	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,200,000	1,185,287	1,185,287	1,092,157	92.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,136.58	1,944.57	91.0%	
129521	PAV. C. PRIMERA DE MAYO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240572	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	158,019	158,019	145,603	92.1%	0	0	METROS CUADRADOS	399.16	290.60	72.8%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
129961	PAV. C. SICOMORO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240576	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	300,000	293,023	293,023	270,000	92.1%	0	0	METROS CUADRADOS	622.18	559.97	90.0%	
69676	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL EN EL PICHAGUE TRAMO II	33-HUEJOTITÁN	PICHAGUE	3300099	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	43,806	43,806	43,806	43,806	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	550.00	550.00	100.0%	
90719	PAVIMENTACION CALLE 4TA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ALLENDE	3400113	OBRAS PUBLICAS	503,445	251,722	251,722	251,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,354.00	1,000.00	29.8%	
90720	PAVIMENTACION ENTRONQUE MORELOS	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400112	OBRAS PUBLICAS	750,000	725,000	725,000	725,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,050.00	5,050.00	100.0%	
117814	EN CEMENTADO DE LA CALLE FCO. I MADERO	35-JANOS	JANOS	3500149	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS2	1,461,174	1,461,174	1,461,174	1,461,174	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,852.00	3,137.00	28.9%	
76551	ENCEMENTADO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	35-JANOS	JANOS	3500147	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	450,476	450,476	450,476	450,476	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,220.00	3,220.00	100.0%	
76821	ENCEMENTADO DE LA CALLE FCO. I MADERO 2DA ETAPA	35-JANOS	JANOS	3500149	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,461,174	730,587	730,587	730,587	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,578.00	4,578.00	100.0%	
138999	C.16 DE SEPTIEMBRE/IGNACIO ALTAMIRANO Y AGUSTIN MELGAR PAV CONCRETO ASFALTICO Y SERV DE CONTROL DE CALIDAD	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	591-13-01/01	OBRAS PUBLICAS	176,842	176,842	176,842	176,842	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	880.00	880.00	100.0%	
139000	PAV CONCRETO ASFALTICO Y SERV CONTROL DE CALIDAD C.MANUEL A LOPEZ/CORRALES Y ARTURO LLAMAS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	591-13-01/02	OBRAS PUBLICAS	220,868	220,868	220,868	220,868	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,152.00	1,152.00	100.0%	
33248	ON DE LA CALLE CORONEL LEONARDO BERNAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114095	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	758,013	693,350	693,350	693,350	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,454.69	1,330.60	91.5%	
170494	PAV. C. FRANCISCO J. MUJICA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704279	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	100,896	85,650	85,650	85,650	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	94.50	80.22	84.9%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3
27591	PAV. C. ATIZAPAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704286	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	228,004	81,134	81,134	81,134	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	599.67	213.39	35.6%	
26554	PAV. C. CHIMALPA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704207	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	730,326	274,803	274,803	274,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,977.58	744.10	37.6%	
27451	PAV. C. ECATEPEC	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704274	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	136,779	47,577	47,577	47,577	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	512.32	178.20	34.8%	
27736	PAV. C. FIDEL AVILA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704324	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	506,725	184,262	184,262	184,262	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	957.55	348.20	36.4%	
27495	PAV. C. FRANCISCO J. MUJICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704278	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	106,161	86,069	86,069	86,069	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	355.62	288.31	81.1%	
27265	PAV. C. GUILLERMO PRIETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704246	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	623,242	227,743	227,743	227,743	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	777.08	283.96	36.5%	
27402	PAV. C. ISLA RUBA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704249	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	97,503	92,183	92,183	92,183	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	91.50	86.50	94.5%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
27573	PAV. C. ISLA TAZMANIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704284	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	548,925	198,516	198,516	198,516	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,831.15	662.23	36.2%	
27432	PAV. C. JESUS M. RIOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704268	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	201,766	69,280	69,280	69,280	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	752.64	258.43	34.3%	
26449	PAV. C. MARCELO CARAVEO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704205	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	137,540	110,936	110,936	110,936	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	367.00	367.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
26491	PAV. C. MARCELO CARAVEO SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704206	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	130,101	126,564	126,564	126,564	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	118.90	118.90	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
26802	PAV. C. OPRIV. FRANCISCO SARABIA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704231	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	238,169	219,809	219,809	219,809	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	223.50	206.66	92.5%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
27151	PAV. C. PEDRO DE ALBA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704242	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	205,268	124,368	124,368	124,368	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	478.00	280.00	58.6%	
27202	PAV. C. PEDRO DE ALBA SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704243	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	137,468	128,211	128,211	128,211	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	129.00	120.00	93.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
26730	PAV. C. PRIV. FRANCISCO SARABIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704230	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	237,725	125,276	125,276	125,276	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,295.12	443.63	34.3%	
27666	PAV. C. PUERTO ALTAMIRA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704316	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	107,570	37,329	37,329	37,329	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	351.00	121.80	34.7%	
26862	PAV. C. PUERTO BARCELONA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704232	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	233,526	80,943	80,943	80,943	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	764.61	259.86	34.0%	
26897	PAV. C. TENANCINGO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704234	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	80,692	5,185	5,185	5,185	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	512.30	21.07	4.1%	
26984	PAV. C. TENANCINGO SUM. CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704235	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	92,884	83,288	83,288	83,288	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	87.00	78.01	89.7%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3.
26607	PAV. C. ZENZONTLE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704227	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	308,322	239,044	239,044	239,044	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,225.50	950.00	77.5%	
26632	PAV. C. ZENZONTLE SUM. DE CONCRETO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704228	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	222,092	208,076	208,076	208,076	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	208.00	195.00	93.8%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3.
27088	PAV. C. ZIHUATANEJO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704240	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	111,122	38,349	38,349	38,349	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	449.00	155.00	34.5%	
27783	PAV. CALLE ARTEAGA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704369	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	96,296	33,163	33,163	33,163	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	144.60	34.4%	
32806	PAV. CALLE ISLA COZUMEL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704590	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	768,414	208,840	208,840	208,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	749.59	203.72	27.2%	
32773	PAV. CALLE PABLO LOPEZ SIDAR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704589	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,118,061	324,219	324,219	324,219	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,279.51	371.04	29.0%	
30264	PAV. CALLE RAFAEL VELARDE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704505	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	336,277	43,862	43,862	43,862	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.90	58.81	13.0%	
32828	PAV. CALLE RAYMUNDO LOPEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704591	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	211,539	59,797	59,797	59,797	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	284.96	80.55	28.3%	
27766	PAV. CALLE TLAHUAC	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704367	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	270,494	95,639	95,639	95,639	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	821.25	290.40	35.4%	
32887	PAV. CIRCUITO FELIPE ANGELES-RAYMUNDO LOPEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704594	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,537,002	1,200,088	1,200,088	1,200,088	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,240.77	1,532.99	47.3%	
32860	PAV. CIRCUITO PUERTO NAPOLES-PUERTO CADEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704592	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,456,877	869,929	869,929	869,929	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,359.17	1,408.70	59.7%	
26338	PAVIMENTACION C. NARCISO MENDOZA CUESTA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704187	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	154,664	53,917	53,917	53,917	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	154.50	154.50	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
30141	PAVIMENTACION CALLE AZCAPOTZALCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704502	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	936,466	226,271	226,271	226,271	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	938.00	226.64	24.2%	
30242	PAVIMENTACION CALLE AZOGUE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704483	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	168,400	49,226	49,226	49,226	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	238.00	69.57	29.2%	SE MODIFICA EN EL MONTO DE RECURSO PRESUPUESTARIO, ANTERIORMENTE FUE 5 49,266 Y LO CORRECTO ES 49,226.
27866	PAVIMENTACION CALLE CORONEL GUSTAVO BAZAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704484	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	608,655	248,350	248,350	248,350	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,096.35	447.34	40.8%	
27840	PAVIMENTACION CALLE CUARZO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704494	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	168,897	49,044	49,044	49,044	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	168.00	48.78	29.0%	
30254	PAVIMENTACION CALLE DR. ARROYO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704501	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	434,031	137,994	137,994	137,994	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	441.95	140.51	31.8%	
30299	PAVIMENTACION CALLE DR. ARROYO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704512	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	515,819	193,244	193,244	193,244	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	405.65	151.97	37.5%	
32738	PAVIMENTACION CALLE GENERAL JACINTO TREVIÑO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704493	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,047,204	365,233	365,233	365,233	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,394.75	486.45	34.9%	
30421	PAVIMENTACION CALLE ISLA BARBADOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704486	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,908,908	678,122	678,122	678,122	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,740.17	618.18	35.5%	
30470	PAVIMENTACION CALLE ISLA CURAZAO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704517	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	693,643	170,692	170,692	170,692	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	425.50	104.71	24.6%	
30343	PAVIMENTACION CALLE ISLA FILIPINAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704510	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269,080	71,295	71,295	71,295	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	447.17	118.48	26.5%	
32709	PAVIMENTACION CALLE ISLA JAMAICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704496	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,853,980	899,147	899,147	899,147	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,811.25	878.42	48.5%	
27815	PAVIMENTACION CALLE ISLA MINDANAO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704489	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	254,686	71,744	71,744	71,744	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	311.85	87.85	28.2%	
30175	PAVIMENTACION CALLE ISLA SAN ESTEBAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704507	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	371,596	94,757	94,757	94,757	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	441.00	112.46	25.5%	
30231	PAVIMENTACION CALLE ISLA SANTA ELENA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704506	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,564	150,738	150,738	150,738	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	577.50	144.95	25.1%	
27837	PAVIMENTACION CALLE ISLA TIBURON	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704481	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	416,723	139,047	139,047	139,047	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	374.50	124.96	33.4%	
30319	PAVIMENTACION CALLE JUAN ESCOBAR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704499	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	792,051	301,021	301,021	301,021	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,035.33	393.48	38.0%	
27832	PAVIMENTACION CALLE MICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704492	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	281,315	90,159	90,159	90,159	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	245.00	78.52	32.0%	
30110	PAVIMENTACION CALLE PABLO GOMEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704487	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	364,712	107,897	107,897	107,897	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	538.86	159.42	29.6%	
30120	PAVIMENTACION CALLE PABLO GOMEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704504	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	435,710	122,503	122,503	122,503	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	628.35	176.67	28.1%	
32630	PAVIMENTACION CALLE PALO COLORADO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704497	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	345,387	91,139	91,139	91,139	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	325.50	85.89	26.4%	
30220	PAVIMENTACION CALLE PALO DE LAS FLORES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704514	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	387,502	105,951	105,951	105,951	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	595.00	162.68	27.3%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
32659	PAVIMENTACION CALLE PALO SECO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704495	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	335,004	97,705	97,705	97,705	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	526.16	153.46	29.2%	
27908	PAVIMENTACION CALLE PATROCINIO ESPINO MARTINEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704490	PAVIMENTACION CALLE PATROCINIO ESPINO MARTINEZ	1,010,930	454,824	454,824	454,824	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,753.01	788.69	45.0%	
32534	PAVIMENTACION CALLE PUERTO MANZANILLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704498	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,228,419	408,849	408,849	408,849	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,184.56	394.25	33.3%	
27941	PAVIMENTACION CALLE SONETO 156	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704508	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	317,659	144,555	144,555	144,555	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	665.70	302.94	45.5%	
32565	PAVIMENTACION CALLE TENANGO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704488	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,812,426	749,876	749,876	749,876	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,177.15	1,314.52	41.4%	
30205	PAVIMENTACION CALLE ZACATENCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704509	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	231,869	80,084	80,084	80,084	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	209.99	72.53	34.5%	
30161	PAVIMENTACION CALLE ZACATENCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704482	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	572,122	150,637	150,637	150,637	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	483.00	127.17	26.3%	
30187	PAVIMENTACION CALLE ZIHUATANEJO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704511	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	121,530	32,964	32,964	32,964	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	126.00	34.18	27.1%	
32468	PAVIMENTACION CALLE ZIMAPAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704485	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	782,062	350,245	350,245	350,245	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	642.25	287.63	44.8%	
30395	PAVIMENTACION CALLE 23 PROVINCIAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704515	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,410,139	477,110	477,110	477,110	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,884.20	637.50	33.8%	
32506	PAVIMENTACION CIRCUITO ISLA COZUMEL-GRAL TREVIÑO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704500	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,920,407	543,833	543,833	543,833	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,874.25	530.76	28.3%	
33603	PAVIMENTACION DE CALLE AVELINA GALLEGOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114107	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,620,154	1,089,090	1,089,090	1,089,090	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,578.59	1,733.36	67.2%	
33227	PAVIMENTACION DE CALLE CORONEL GUSTAVO BAZAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114094	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	468,533	373,812	373,812	373,812	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	492.18	392.68	79.8%	
33018	PAVIMENTACION DE CALLE EMILIO CARRANZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114090	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	524,075	467,045	467,045	467,045	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	575.25	512.65	89.1%	
33753	PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO TZITZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114108	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,685,017	1,089,026	1,089,026	1,089,026	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,163.65	1,398.37	64.6%	
32968	PAVIMENTACION DE CALLE MARCELO CARAVEO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114088	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	991,249	796,669	796,669	796,669	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	824.50	662.65	80.4%	
32989	PAVIMENTACION DE CALLE PABLO L. SIDAR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114089	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	374,150	311,929	311,929	311,929	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	578.50	482.30	83.4%	
33387	PAVIMENTACION DE CALLE PUERTO SALINA CRUZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114100	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	980,010	684,758	684,758	684,758	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,132.08	791.01	69.9%	
33038	PAVIMENTACION DE CALLE TECATE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114091	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,599,683	2,084,952	2,084,952	2,084,952	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,940.00	2,357.89	80.2%	
33986	PAVIMENTACION DE CIRCUITO CAPITAN CRISTOBAL RUIZ-CASTILLO DE AZUL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114109	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,392,464	1,574,616	1,574,616	1,574,616	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,081.70	2,028.24	65.8%	
33362	PAVIMENTACION DE CIRCUITO EJIDO PARRITAS-EJIDO TULE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114099	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,444,594	2,037,846	2,037,846	2,037,846	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,671.51	3,060.62	83.4%	
33194	PAVIMENTACION DE CIRCUITO INDIO GERONIMO-INDIO VICTORIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114093	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	3,018,063	2,748,352	2,748,352	2,748,352	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,294.34	2,999.94	91.1%	
32927	PAVIMENTACION DE CIRCUITO ISLA KISKA-SANTA-LUCIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114087	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	603,344	435,546	435,546	435,546	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	626.40	452.19	72.2%	
33265	PAVIMENTACION DE CIRCUITO PALO CHINO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114096	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,954,078	1,534,387	1,534,387	1,534,387	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,551.37	2,003.39	78.5%	
33481	PAVIMENTACION DE CIRCUITO PUERTO CATALINA-PUERTO CADIZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114101	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,788,552	1,403,973	1,403,973	1,403,973	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,242.06	2,544.94	78.5%	
33306	PAVIMENTACION DE CIRCUITO RAYMUNDO LOPEZ-FELIPE-ANGELES-AVELINA-GALLEGOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114098	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	949,469	826,828	826,828	826,828	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,152.77	1,003.87	87.1%	
33292	PAVIMENTACION DE CIRCUITO RODOLFO OGARRIO-DR. ARROYO-TIXTLA-CARACOL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114097	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	5,008,565	3,205,568	3,205,568	3,205,568	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,164.34	2,665.25	64.0%	
33061	PAVIMENTACION DE CIRCUITO 12 DE OCT.-FLAMINGO-XOCHIPILLI-PUMICITA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114092	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,673,835	2,340,767	2,340,767	2,340,767	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,873.48	3,390.98	87.5%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
30282	PAVIMENTACION CALLE RODOLFO OGARRIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704513	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	207,142	72,791	72,791	72,791	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	441.95	155.30	35.1%	
27991	PAVIMENTACION CALLE ESPERANZA	38-JULIMES	JULIMES	3800090	OBRAS PUBLICAS	383,232	383,232	383,232	383,232	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,170.00	2,170.00	100.0%	
29396	PAVIMENTACION CALLE CUARZO	38-JULIMES	LA REGINA	380098	OBRAS PUBLICAS	374,179	374,179	374,179	374,179	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,380.00	2,380.00	100.0%	
69701	PAVIMENTACION CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO	39-LÓPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	3900072	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	152,763	152,763	152,763	75,000	49.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,256.00	677.00	30.0%	
69708	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LOPEZ	39-LÓPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	3900079	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	39,448	39,448	39,448	39,448	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	535.00	535.00	100.0%	
69703	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO VILLA EN LOPEZ	39-LÓPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	3900076	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	106,148	106,148	106,148	53,074	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,648.00	824.00	50.0%	
69698	PAVIMENTACION CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LOPEZ	39-LÓPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	3900074	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	297,582	297,582	297,582	297,582	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,031.00	5,031.00	100.0%	
69702	PAVIMENTACION CALLE 18 DE MARZO	39-LÓPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	3900073	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	126,577	126,577	126,577	126,577	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,055.00	2,055.00	100.0%	
127244	PAV CALLE HERMOSILLO	40-MADERA	MADERA	4000203	DEP DE OBRAS PUBLICAS	396,975	198,488	396,975	198,488	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,898.78	1,898.78	100.0%	
127856	PAV CALLE INDEPENDENCIA EN N BRAVO	40-MADERA	MADERA	4000216	DEP DE OBRAS PUBLICAS	1,636,451	818,226	818,226	818,226	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,979.00	6,534.00	59.5%	
127458	PAV CALLE MORELOS	40-MADERA	MADERA	4000204	DEP DE OBRAS PUBLICAS	1,271,638	635,819	635,819	635,819	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,047.00	936.00	18.5%	
126976	PAV CALLE OJINAGA	40-MADERA	MADERA	4000202	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,274,980	637,490	1,274,980	637,490	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,066.80	1,143.00	18.8%	
167854	PAV CALLE 39	40-MADERA	MADERA	4000201	DEP DE OBRAS PUBLICAS	1,593,456	1,593,456	1,593,456	1,593,456	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,640.00	7,640.00	100.0%	
127672	PAV CALLE 5 DE MAYO	40-MADERA	MADERA	4000205	DEP DE OBRAS PUBLICAS	1,314,493	657,246	657,246	657,246	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,251.20	1,024.00	16.4%	
127996	PAV EN ENIDO EL LARGO	40-MADERA	EL LARGO	4000215	DEP DE OBRAS PUBLICAS	1,250,017	1,250,017	1,250,017	1,069,216	85.5%	0	0	METROS CUADRADOS	7,900.00	2,900.00	36.7%	
46602	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	4100141	OBRAS PUBLICAS	667,819	667,819	667,819	667,819	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	
107607	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LA CALLE 3A.	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	5910308.0	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	121,976	121,976	121,976	121,976	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	207.00	207.00	100.0%	OBRA TERMINADA
107608	PAVIMENTACION CALLE 5A.	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	5910309.	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	104,949	104,949	104,949	104,949	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	154.00	154.00	100.0%	
24947	PAV CALLE ABASOLO	43-MATACHI	MATACHI	4300131	OBRAS PUBLICAS	280,000	280,000	280,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,170.00	0.00	0.0%	
20357	PAV CALLE JUAREZ	43-MATACHI	MATACHI	4800130	OBRAS PUBLICAS	202,500	202,500	202,500	202,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,170.00	1,170.00	100.0%	
20356	PAVIMENTACION CALLE OCTAVA	43-MATACHI	MATACHI	4300124	OBRAS PUBLICAS	280,359	280,359	280,359	280,359	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,640.00	2,640.00	100.0%	
10125	DRENAJE FLUVIAL DE CALLE GREGORIO MENDEL	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	41/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	165,991	165,991	165,991	165,991	100.0%	0	0	METROS	195.00	195.00	100.0%	
10104	PAVIMENTACION A BASE DE ASFALTO DE CALLE JOSE MARIA IGLESIAS	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	40/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	126,511	126,511	126,511	126,511	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	945.00	945.00	100.0%	
9983	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICENTE CAMARGO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	33/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	33,045	33,045	33,045	33,045	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	137.00	137.00	100.0%	
9843	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FIDEL CASTRO DE COL. GENARO VAZQUEZ	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	25/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	153,327	153,327	153,327	153,327	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	660.00	660.00	100.0%	
10081	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE COATZACOALCOS	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	38/2011	OBRAS PUBLICA MUNICIPALES	79,776	79,776	79,776	79,776	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	335.00	335.00	100.0%	
9954	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FEROCARRIL II ETAPA	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	31/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	335,406	335,406	335,406	335,406	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,429.00	1,429.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
9801	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MORELOS	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	23/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	127,070	127,070	127,070	127,070	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	547.00	547.00	100.0%	
9815	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE OCTAVIO LEGARRETA DE COL SAN FRANCISCO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	23/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	54,482	54,482	54,482	54,482	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	231.00	231.00	100.0%	
9892	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE ALLENDE COL SAN ANTONIO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	29/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	172,964	172,964	172,964	172,964	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	720.00	100.0%	
10038	PAVIMENTACION ABASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUVENTINO ROSAS	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	35/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	35,114	35,114	35,114	35,114	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	152.00	152.00	100.0%	
9786	PAVIMENTACION CALLE CHE GUEVARA EN COL GENARO VAZQUEZ	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	19/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	152,222	152,222	152,222	152,222	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	665.00	665.00	100.0%	
9775	PAVIMENTACION CALLE MOCTEZUMA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	17/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,703	100,703	100,703	100,703	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	415.00	415.00	100.0%	
9864	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALAMO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	27/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	77,244	77,244	77,244	77,244	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	333.00	333.00	100.0%	
121997	PAVIMENTACION ARTICULO 3RO. ENTRE PLAN ALEMAN Y LIBERTAD	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000418	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	267,101	59,525	59,525	59,525	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,687.00	960.00	11.1%	
121992	PAVIMENTACION ARTICULO 3RO. ENTRE PLAN ALEMAN Y 20 DE NOVIEMBRE	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000417	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	250,888	56,493	56,493	56,493	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	649.00	146.00	22.5%	
121984	PAVIMENTACION C. DEL ROBLE ENTRE FCO. I. MADERO Y CONSTITUCION	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000416	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	638,033	496,499	496,499	496,499	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,725.00	1,342.00	77.8%	
122062	PAVIMENTACION C. NIÑOS HEROES ENTRE FCO. I.MADERO Y PLAN ALEMAN	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000422	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,015,837	5,300	5,300	5,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,851.00	15.00	0.5%	
122055	PAVIMENTACION C. RIO FLORIDO ENTRE BENITO JUAREZ Y OCHOA	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000420	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	813,119	351,682	351,682	351,682	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,940.00	3,080.00	78.2%	
122060	PAVIMENTACION C. RIO FLORIDO ENTRE FCO. I. MADERO Y PLAN ALEMAN	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000421	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	218,842	65,769	65,769	65,769	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	590.00	177.00	30.0%	
122050	PAVIMENTACION C. 3 DE JUNIO ENTRE CARRANZA Y VICTORIA	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000419	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,447,623	1,131,988	1,131,988	1,131,988	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,940.00	3,080.00	78.2%	
122098	REHABILITACION CRUCERO C. JUAN MATA ORTIZ Y AVE. CONSTITUCION	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000445	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	88,010	18,999	18,999	18,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	245.00	53.00	21.6%	
142854	PAV. CALLE AGUSTIN MELGAR	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200342	OBRAS PUBLICAS	414,782	207,391	207,391	207,391	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,497.00	748.00	50.0%	
142855	PAVIMENTACION CALLE TERCERA COL LINDAVISTA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200341	OBRAS PUBLICAS	1,181,607	591,803	591,803	591,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,185.00	2,092.00	50.0%	
24987	CALLE COLIMA	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	5500122	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	73,583	73,583	73,583	73,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	260.00	260.00	100.0%	
24988	PAV CALLE CUARTA	55-ROSALES	EX-HACIENDA DELICIAS	5500120	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	164,660	164,660	164,660	164,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	460.00	460.00	100.0%	
24989	PAV CALLE DE LA ESCUELA	55-ROSALES	LOMA LINDA	5500119	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	428,755	428,755	428,755	428,755	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	
24990	PAV CALLE GUANAJUATO	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	5500125	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	204,347	204,347	204,347	204,347	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	930.00	930.00	100.0%	
24991	PAV CALLE MORELOS	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	5500138	OBRAS PUBLICAS	73,338	73,338	73,338	73,338	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	280.00	100.0%	
24992	PAV CALLE QUERETARO	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	55 123	OBRAS PUBLICAS	171,123	171,123	171,123	171,123	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	620.00	620.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
24993	PAV CALLE TERMINAL	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	5500121	OBRAS PUBLICAS	774,580	774,580	774,580	774,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,860.00	2,860.00	100.0%	
24994	PAV CALLE TLAXCALA	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	5500141	OBRAS PUBLICAS	54,970	54,970	54,970	54,970	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	220.00	220.00	100.0%	
25001	PAV CALLE VERACRUZ	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	5500139	OBRAS PUBLICAS	38,210	38,210	38,210	38,210	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	
24995	PAV CALLE 3A DE LA EXHACIENDA	55-ROSALES	EX-HACIENDA DELICIAS	5500132	OBRAS PUBLICAS	127,412	127,412	127,412	127,412	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	560.00	560.00	100.0%	
24996	PAV CALLEJON UNO	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	5500140	OBRAS PUBLICAS	43,485	43,485	43,485	43,485	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	141.00	141.00	100.0%	
114625	PAVIMENTACION CALLE DEL CERRO	56-ROSARIO	LA HUERTA	5600137	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	83,073	83,073	83,073	83,073	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	284.80	284.80	100.0%	LA PRESENTE OBRA YA SE ENCUENTRA CULMINADA.
114374	PAVIMENTACION CALLE JUVENTINO DOMINGUEZ	56-ROSARIO	VALLE DEL ROSARIO	5600143	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37,848	37,848	37,848	37,848	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	117.00	117.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA YA SE ENCUENTRA CULMINADA.
114375	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL	56-ROSARIO	RANCHERÍA EL TORREÓN	5600136	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64,362	64,362	64,362	64,362	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	212.50	212.50	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.
114376	PAVIMENTACION CALLE PRIVADA DE LA IGLESIA	56-ROSARIO	SAN JAVIER	5600139	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,207	39,207	39,207	39,207	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	122.80	122.80	100.0%	LA PRESENTE OBRA YA SE TERMINO.
114377	PAVIMENTACION CALLE PRIVADA DE MORELOS	56-ROSARIO	JUAN MENDOZA	5600130	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	76,273	76,273	76,273	76,273	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	264.00	264.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA
114378	PAVIMENTACION CALLE SEGUNDA	56-ROSARIO	SANTO TOMÁS DE OCHOA (LOS MELÉNDEZ)	5600138	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	58,982	58,982	58,982	58,982	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	193.40	193.40	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.
115190	PAVIMENTACION CALLE VENUSTIANO CARRANZA	56-ROSARIO	SAN NICOLÁS DEL CAJÓN	5600144	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94,330	94,330	94,330	94,330	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	332.90	332.90	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA
79252	PAV. CALLE INDEPENDENCIA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700114	OBRAS PUBLICAS	120,428	120,428	120,428	120,428	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,496.00	1,496.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
79715	PAVIMENTACION CALLE ACCESO BARRIO BLANCO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700118	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	151,951	75,976	151,951	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,768.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR
79619	PAVIMENTACION CALLE BUENAVENTURA PRIMERA ETAPA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	57100123	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	73,940	73,940	73,940	73,940	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	790.00	790.00	100.0%	
79663	PAVIMENTACION CALLE BUENAVENTURA SEGUNDA ETAPA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700124	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	40,367	40,367	40,367	40,367	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	501.00	501.00	100.0%	
154212	PAV. CALLE LA CUADRA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	BOQUILLA DE BABISAS (LA BOQUILLA DE CONCHOS)	59100121 (5800089)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	85,834	85,834	85,834	85,834	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	340.00	340.00	100.0%	
154213	PAVIMENTACION CALLE AMADO NERVO	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	BOQUILLA DE BABISAS (LA BOQUILLA DE CONCHOS)	5800088	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97,464	97,464	97,464	97,464	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	374.00	374.00	100.0%	
154214	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO LOZOYA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	5800086	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	52,594	52,594	52,594	52,594	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	204.00	204.00	100.0%	
154215	PAVIMENTACION CALLE MORELOS	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	5800087	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,772	60,772	60,772	60,772	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	229.00	229.00	100.0%	
116669	PAVIMENTACION CALLE EUSTOLIA SANCHEZ ROSALES	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	5900080	PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,850	36,850	36,850	18,425	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTÁ POR INICIARSE EN ESTE MES DE OCTUBRE
130351	ENC. CRUZADA 2 DE ABRIL	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	06	OBRAS PUBLICAS	432,354	252,495	252,495	252,495	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,096.00	1,096.00	100.0%	SE HAN REALIZADO A LA FECHA 120.55 ML DE GUARNICIONES.
130824	ENC. C 5/NOMBRE FELIPE ANGELES ETAPA 1	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	07	OBRAS PUBLICAS	385,223	1,613	1,613	1,613	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	765.00	0.00	0.0%	
130963	ENC. C 5/NOMBRE FELIPE ANGELES ETAPA 2	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	08	OBRAS PUBLICAS	210,198	140,990	140,990	140,990	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	220.00	220.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
130081	ENCEMENTADO CALLE CRUZADA CORREDORA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	05	OBRAS PUBLICAS	187,006	137,360	137,360	137,360	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	464.00	464.00	100.0%	SE REALIZARON ADEMAS 51 M2 DE BANQUETA Y 87 ML DE GUARNICIONES.
129983	ENCEMENTADO CALLE MINA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	03	OBRAS PUBLICAS	650,525	560,793	560,793	560,793	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,556.00	1,556.00	100.0%	SE REALIZARON APARTE DEL ENCEMENTADO 365.88 M2 BANQUETA Y 269.64 ML DE GUARNICIONES.
22699	CALLE CAMARGO	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200250	OBRAS PUBLICAS	500,327	500,327	500,327	500,327	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,830.00	1,830.00	100.0%	
22706	CALLE PRIMERA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200263	OBRAS PUBLICAS	155,692	155,692	155,692	155,692	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	640.00	640.00	100.0%	
22685	PAV C LEANDRO VALLE	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200247	OBRAS PUBLICAS	487,262	487,262	487,262	487,262	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,540.00	2,540.00	100.0%	
22696	PAV C MANUEL TERRAZAS	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200249	OBRAS PUBLICAS	118,631	118,631	118,631	118,631	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	620.00	620.00	100.0%	
22679	PAV. C NOVENA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200243	OBRAS PUBLICAS	517,121	517,121	517,121	517,121	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,767.00	1,767.00	100.0%	
22690	PAV C REVOLUCION	62-SAUCILLO	ESTACIÓN CONCHOS	6200248	OBRAS PUBLICAS	490,017	490,017	490,017	490,017	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,610.00	2,610.00	100.0%	
22684	PAV C SEXTA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200244	OBRAS PUBLICAS	686,061	255,251	255,251	255,251	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,350.00	405.00	30.0%	
24951	PAV. ACCESO A SAN ISIDRO	63-TEMÓSACHI	SAN ISIDRO (PIEDRAS AZULES)	6300214	OBRAS PUBLICAS	527,923	527,923	351,949	351,949	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,750.00	875.00	50.0%	
24957	PAV CALL 12 ENTRE GUERRERO Y PRIVADA DE3 LA ESTACION	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	6300220	OBRAS PUBLICAS	516,732	516,732	516,732	516,732	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,470.00	1,470.00	100.0%	
24952	PAV. CALLE SEXTA	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	6300207	OBRAS PUBLICAS	555,364	555,364	555,364	555,364	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,910.00	1,910.00	100.0%	
29580	CALLE FRENTE A CONSULTORIO RURAL	64-EL TULE	EL TULE	6400100	DIRECCION DE OBRAS	67,269	67,269	67,269	33,635	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	310.00	310.00	100.0%	
29581	CALLE S/N FRENTE A PLAZA Y CANCHAS	64-EL TULE	EL TULE	6400097	DIRECCION OBRAS	39,710	39,710	39,710	19,856	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	270.00	270.00	100.0%	
29582	PAC CALLE S/N TRAMO VADO-IGLESIA	64-EL TULE	LAS MORAS	6400105	OBRAS PUBLICAS	47,881	47,881	47,881	23,941	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	260.00	260.00	100.0%	
29583	PAV CALLE LATERAL ESC PRIMARIA	64-EL TULE	EL TULE	6400098	DIRECCION DE OBRAS	48,492	48,492	48,492	24,246	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	
29584	PAV CALLE PRINCIPAL TRAMO ESC. PRIMARIA-SALIDA OESTE	64-EL TULE	BAQUETEROS (SAN JOSÉ DE BAQUETEROS)	6400107	OBRAS PUBLICAS	145,320	145,320	145,320	72,660	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	830.00	830.00	100.0%	
29585	PAV CALLE S/N FRENTE A PROPIEDAD DE DOÑA ECO	64-EL TULE	EL TULE	6400102	OBRAS PUBLICAS	26,712	26,712	26,712	13,356	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	130.00	130.00	100.0%	
29586	PAV CALLE S/N TRAMO ESC. PRIMARIA-IGLESIA EN EL ALAMO	64-EL TULE	CARLOS A. MADRAZO (EJIDO EL ALAMO)	6400106	OBRAS PUBLICAS	47,872	47,872	47,872	23,936	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	260.00	260.00	100.0%	
29587	PAV CALLE S/N TRAMO FRENTE A PROPIEDAD DE SR. AGUIRRE	64-EL TULE	EL TULE	6400104	OBRAS PUBLICAS	25,523	25,523	25,523	12,762	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	
29588	PAV CALLE S/N TRAMO FRENTE A BARROTOS	64-EL TULE	EL TULE	6400103	OBRAS PUBLICAS	39,954	39,954	39,954	19,677	49.2%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	
29589	PAV. CALLES/N Y RAMALES FRENTE A JARDIN DE NIÑOS	64-EL TULE	SAN MATEO	6400099	OBRAS PUBLICAS	136,958	136,958	136,958	68,479	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	380.00	380.00	100.0%	
29590	PAVIMENTAOC CALLE S/N ALREDOR SALON EIDAL	64-EL TULE	SAN MATEO	6400101	OBRAS PUBLICAS	43,254	43,254	43,254	21,627	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	220.00	220.00	100.0%	
33486	EMPEDRADO	65-URIQUE	GUALLENACHI	OP-013	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	136,792	136,792	136,792	136,792	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	
111951	ENCEMENTADO	65-URIQUE	BAHUICHIVO	OP-024	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,500	200,446	200,446	200,446	100.0%	0	0	METROS	300.00	41.00	13.7%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
44043	ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL	65-URIQUE	CEROCAHUI	OP-016	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,606,514	2,606,514	2,606,514	2,606,514	100.0%	0	0	METROS	380.00	380.00	100.0%	
111823	ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL	65-URIQUE	GUAPALAYNA	OP-023	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,500,000	2,449,407	2,449,407	2,449,407	100.0%	0	0	METROS	500.00	438.00	87.6%	
25002	PAV. CALLE PRINCIPAL ACCESO DE LA PISTA-EL ARCO	66-URUACHI	URUACHI	6600204	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,767,356	883,678	883,678	883,678	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,380.00	1,190.00	50.0%	
	REHABILITACIÓN																
147544	PAVIMENTACION CALLE 32 ETAPA II	4-AQUILES SERDAN	SAN GUILLERMO (SANTA ELENA)	591-03-004	OBRAS PUBLICAS	43,995	43,995	43,995	43,995	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	3,600.00	100.0%	LA OBRA SE CONCLUYO FISICAMENTE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE. LO QUE SE PAGÓ EN EL TERCER TRIMESTRE ES EL PAGO A PROVEEDORES PENDIENTE DE CUBRIR.
93320	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BABORIGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	BABORIGAME	R33134	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	457,344	171,589	171,589	171,589	100.0%	0	0	METROS	10,000.00	3,751.00	37.5%	
34190	REHAB. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROGRESO	31-GUERRERO	TOMOCHI	03-006	OBRAS PUBLICAS	70,577	70,577	70,577	70,577	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	198.92	198.92	100.0%	
32778	REHAB.CALLE FCO. I. MADERO (INST.HIDROSANT.,ELECTRICAS,TELEFONICAS Y DE RIEGO)	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-001	OBRAS PUBLICAS	1,193,999	1,193,999	1,193,999	1,193,999	100.0%	0	0	METROS	1.00	0.53	53.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO METROS YA QUE LA OPCION DE OBRA NO VIENE CONSIDERADA
34309	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN GUERRERO Y SUS COLONIAS	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-007	OBRAS PUBLICAS	26,016	26,016	26,016	26,016	100.0%	0	0	METROS	19.00	19.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO METROS YA QUE LA OPCION DE KM. NO VIENE CONSIDERADA
27992	CRUCERO C. CUAHUTEMOC Y MORELOS	38-JULIMES	JULIMES	3800091	OBRAS PUBLICAS	56,062	56,062	56,062	56,062	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	280.00	100.0%	
121973	REHABILITACION C. JUAN MATA ORTIZ ENTRE CONSTITUCION Y AVE. B. JUAREZ	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000415	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	77,159	12,450	12,450	12,450	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	643.00	104.00	16.2%	
122082	REHABILITACION CRUCERO AVE. B. JUAREZ Y C. MINERVA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000443	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	272,553	63,059	63,059	63,059	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	785.00	181.00	23.1%	
122090	REHABILITACION CRUCERO AVE. TECNOLOGICO Y CARRANZA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000444	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	356,107	76,884	76,884	76,884	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	785.00	169.00	21.5%	
122076	REHABILITACION CRUCERO AVE.ALAMEDAS Y LIBRAMIENTO GOMEZ MORIN	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000442	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	116,363	26,318	26,318	26,318	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	320.00	72.00	22.5%	
121950	REHABILITACION CRUCERO FCO I. MADERO Y 6TA.	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000410	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	107,537	3,212	3,212	3,212	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	129.00	4.00	3.1%	
121956	REHABILITACION CRUCERO FCO I. MADERO Y 9NA.	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000411	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	80,914	3,212	3,212	3,212	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	196.00	8.00	4.1%	
121969	REHABILITACION PAVIMENTACION C. PLAN ALEMAN ENTRE 5 DE MAYO Y MINERVA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000414	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	87,179	42,080	42,080	42,080	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	726.00	350.00	48.2%	
24997	AV 5 DE MAYO	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	5500127	OBRAS PUBLICAS	34,006	34,006	34,006	34,006	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	338.00	338.00	100.0%	
24998	CALLE NAYARIT	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	5500128	OBRAS PUBLICAS	13,121	13,121	13,121	13,121	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	130.00	130.00	100.0%	
	PASOS VEHICULARES																
34422	CONSTRUCCION DE LOZA EN PUENTE VEHICULAR	31-GUERRERO	OROZCO (SAN ISIDRO PASCUAL OROZCO)	03-009	OBRAS PUBLICAS	33,530	33,530	33,530	33,530	100.0%	0	0	METROS LINEALES	7.00	7.00	100.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																
	CONSTRUCCION																
185091	PUENTE VEHICULAR EN PORVENIR DE BACHINIVA	6-BACHINIVA	EL PORVENIR	591-00-0140	TESORERIA MUNICIPAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,000.00	1,000.00	100.0%	
128944	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EJIDO 6 DE ENERO	17-CUAUHTEMOC	SEIS DE ENERO DE 1915 (LA JARITA)	170021	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	167,469	167,469	167,469	125,305	74.8%	0	0	METROS LINEALES	23.00	17.00	73.9%	
142324	PUENTE VEHICULAR A BASE DE CAJONES EN EL MIMBRE	28-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	2800133	OBRAS PUBLICAS	150,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	0.00	0.0%	
85181	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LAJA COLORADA	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	R33079	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	85,468	85,468	85,468	85,468	100.0%	0	0	METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	
85493	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE BARBECHITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	BARBECHITOS	R33094	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	68,006	68,006	68,006	68,006	100.0%	0	0	METROS LINEALES	15.00	15.00	100.0%	
34367	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	31-GUERRERO	EJIDO CONSTITUCION (LA TINAJA)	03-008	OBRAS PUBLICAS	67,604	67,604	67,604	67,604	100.0%	0	0	METROS LINEALES	40.00	28.00	70.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	
129330	PUENTE COL. TIERRA Y LIBERTAD PRI	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240562	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,850,000	1,816,563	1,816,563	1,673,833	92.1%	0	0	METROS LINEALES	43.60	39.45	90.5%	
129331	PUENTE PEATONAL EN PASEOS DE ALMANCEÑA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240561	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	350,000	342,028	342,028	315,154	92.1%	0	0	METROS LINEALES	25.00	22.51	90.0%	
129332	PUENTE VADO C. SICOMORO COL. SOLIDARIDAD	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240564	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,200,000	1,142,542	1,142,542	1,052,771	92.1%	0	0	METROS LINEALES	21.80	19.13	87.8%	
128335	PTE COLGANTE EN CASA COLORADA	40-MADERA	CASA COLORADA	4000209	DEP DE OBRAS PUBLICAS	180,807	90,403	180,807	90,403	100.0%	0	0	METROS LINEALES	88.00	88.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTROS																
167056	ADQUISICION DE CEMENTO CALLE CORREGIDORA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	0100102	OBRAS PUBLICAS	120,897	120,897	120,897	120,897	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
167061	APORTACION MUNICIPAL CANCHA VICTOR N LARA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	0100108	OBRAS PUBLICAS	134,287	134,287	134,287	134,287	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
90084	PAVIMENTACION CALLE CONSTITUCION	3-ALLENDE	PUEBUTO DE ALLENDE	591 00 0042	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	506,444	506,444	506,444	506,444	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,416.00	2,416.00	100.0%	
90455	PAVIMENTACION CALLE NUJZ	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	591 00 0043	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	306,628	306,628	306,628	306,628	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,416.00	2,416.00	100.0%	
89716	PAVIMENTACION PROLONGACION INDEPENDENCIA	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	591 00 0040	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,539	75,539	75,539	75,539	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,673.00	2,673.00	100.0%	
90291	ANDADORES EN COLONIA 6 DE ENERO	5-ASCENSION	LEY SEIS DE ENERO	17	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	120,000	120,000	120,000	116,317	96.9%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ANDADORES EN EJIDO LEY 6 DE ENERO DEL MPIO. DE ASCENSION CON UN AVANCE DEL 100%.
89567	PAVIMENTACION DE CALLE DEL CARMEN	5-ASCENSION	ASCENSION	14	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	946,476	946,476	946,476	935,868	98.9%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PAV. DE CALLE DEL CARMEN CON UN AVANCE FISICO DEL 100%.
89709	PAVIMENTACION DE CALLE TRIGO	5-ASCENSION	ASCENSION	15	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	913,939	913,939	913,939	393,932	43.1%	0	0	PROYECTO	1.00	0.20	20.0%	PAV. DE LA CALLE TRIGO CON UN AVANCE FISICO DE 20%.
88725	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA COL. GPE.VICTORIA	5-ASCENSION	GUADALUPE VICTORIA	4	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	639,297	639,297	639,297	638,614	99.9%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PAVIMENTACION DE LA CALLE GPE. VICTORIA DE LA COL. GPE. VICTORIA, CON UNA AVANCE FISICO DEL 100% CON UN COSTO TOTAL FEDERAL DE \$639,297.00
90893	PAVIMENTACION DE LA CALLE MEZQUITE	5-ASCENSION	ASCENSION	19	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	949,164	949,164	949,164	25,693	2.7%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	PAV. DE LA CALLE MEZQUITE CON UNA AVANCE FISICO DEL 0%, SOLO SE HA ADQUIRIDO MATERIAL.
90672	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN LUIS	5-ASCENSION	ASCENSION	18	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	247,328	247,328	247,328	159,943	64.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PAV. DE LA CALLE SAN LUIS CON AVANCE FISICO DEL 100%.
88726	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA EN SECCIONAL PUERTO PALOMAS	5-ASCENSION	PUERTO PALOMAS DE VILLA	3	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	1,507,780	1,507,780	1,507,780	1,507,780	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE ZARAGOZA EN PUERTO PALOMAS DE VILLA, MPIO. DE ASCENSION, LLEVANDO UN AVANCE FISICO DEL 100%.
181794	CALLE INDEPENDENCIA	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	591-09-00109	OBRAS PUBLICAS	680,000	680,000	680,000	680,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
181821	CALLE INDEPENDENCIA II ETAPA PLAZA CHAMIZAL-KM 2+230	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	591-09-000136	OBRAS PUBLICAS	879,674	879,674	879,674	879,674	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14881	PAV. CALLE EL VERGEL(EL CALDILLO)	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	591-01-P00024	OBRAS PUBLICAS	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14882	PAV CALLES DEL VERGEL	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	REF00051	OBRAS PUBLICAS	524,863	524,863	524,863	524,863	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
175024	PAV CONCRETO CALLE DE LA LOC DE LA MAGDALENA	7-BALLEZA	LA MAGDALENA	591-09-00092. 00117	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	898,827	898,827	898,827	898,827	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14883	PAVIMENTACION CALLE ALDAMA	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	REF00036 Y 0043	OBRAS PUBLICAS	401,642	401,642	401,642	401,642	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14884	PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ALDAMA	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	591-01-P0013 Y P0027	OBRAS PUBLICAS	577,150	577,150	577,150	577,150	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
15215	TERMINACION ENCAMENTADO CALLE V. CARRANZA Y CESAR DUARTE	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	P00027	OBRAS PUBLICAS	29,666	29,666	29,666	29,666	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
82537	CONCRETO HIDRAULICO C. TEPORACA	9-BOCOYNA	BOCOYNA	591000417 910	OBRAS PUBLICAS	576,466	576,466	576,466	576,466	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120358	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	POR DETERMINARSE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,795,758	1,460,917	1,460,917	0	0.0%	0	0	OBRA	4.00	0.00	0.0%	RECURSO MINISTRADO Y PROGRAMADO POR EJERCER EN PAVIMENTACION CON CONCRETO EN ZONA URBANA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
25013	CONST. GUARNICIONES C CENTENARIO	16-LA CRUZ	CORRALEÑO DE JUÁREZ	1600096	OBRAS PUBLICAS	23,236	23,236	23,236	23,236	100.0%	0	0	METRO LINEAL	210.00	210.00	100.0%	
25014	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL EN COL. PANAMERICANA	16-LA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	1600101	OBRAS PUBLICAS	91,030	91,030	91,030	91,030	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
							Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
								Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
124018	CONSTRUCCION DE CAPILLA DE VELACION EN EJIDO 6 DE ENERO		17-CUAUHTEMOC	SEIS DE ENERO DE 1915 (LA JARITA)	170019	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	401,541	401,541	401,541	99,142	24.7%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
124316	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EJIDO 6 DE ENERO		17-CUAUHTEMOC	SEIS DE ENERO DE 1915 (LA JARITA)	170020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	228,128	228,128	228,128	208,860	91.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
109129	CONSTRUCCION DE VADO		24-SANTA ISABEL	SAN MIGUEL DE LOS ANCHONDO	2400096	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	36,125	36,125	36,125	36,125	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NADA QUE MANIFESTAR
109475	PUENTE VEHICULAR		24-SANTA ISABEL	SANTA ANA	2400089	PRESIDENCIA MUNICIPAL	229,657	229,657	229,657	200,372	87.2%	0	0	OBRA	1.00	0.87	87.0%	OBRA EN PROCESO
88169	ADQUISICION DE EQUIPO DE UNA CANASTILLA PARA EL DEPTO DE SERVICIOS MUNICIPALES		27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27057	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	553,949	553,949	553,949	553,949	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
88355	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA EL MUNICIPIO		27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27058	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,000,000	7,000,000	7,000,000	6,999,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
87422	ADQUISICION DE TERRENO PARA CENTRO DE ATENCION A MENORES PREFERENTEMENTE INDIGENAS		27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27035	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
87513	ADQUISICION DE TERRENO PARA CENTRO DE ATENCION A MENORES PREFERENTEMENTE INDIGENAS		27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27035	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
87423	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION		27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27034	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	511,745	511,745	511,745	511,745	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87514	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION		27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27034	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	511,745	511,745	511,745	511,745	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87424	APERTURA DE CALLES Y AFECTACIONES		27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27050	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	158,428	52.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87515	APERTURA DE CALLES Y AFECTACIONES		27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27050	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	158,428	52.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87516	APLANADO EN FACHADA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27021	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112,770	112,770	112,770	85,205	75.6%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	
87425	BACHEO DE CALLES		27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27027-1	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	137,044	137,044	137,044	137,044	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87517	BACHEO DE CALLES		27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27027-1	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	137,044	137,044	137,044	137,044	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87426	CERCA EN CASA DE DISCAPACITADOS		27-GUACHOCHI	BAIJSOCHI	27053	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106,348	106,348	106,348	106,348	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87518	CERCA EN CASA DE DISCAPACITADOS		27-GUACHOCHI	BAIJSOCHI	27053	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106,348	106,348	106,348	106,348	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87427	CORREDOR DEL DIF MUNICIPAL		27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27026-1	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	83,567	83,567	83,567	83,567	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	55.04	55.04	100.0%	
87519	CORREDOR DEL DIF MUNICIPAL		27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27026-1	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	83,567	83,567	83,567	83,567	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	55.04	55.04	100.0%	
87547	ELECTRIFICACION EN RASTRO MUNICIPAL		27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27023	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,602	34,602	34,602	34,602	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
88910	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27060	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,650,000	2,650,000	2,650,000	1,705,222	64.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.70	70.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
92073	EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE BANCO (CALICHE) PARA REVESTIMIENTO DE CALLES GUACHOCHI, RELLENO REVESTIMIENTO EN UTT RELLENO EN TERRENO MUNICIPAL	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27073	27073	46,288	46,288	46,288	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
87548	INSTALACION PARA SECANTE DE MADERA EN CETA 170	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27031	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	341,434	341,434	341,434	341,434	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
87549	REMEDIACION DE OFICINAS DE PROCURADURIA AGRARIA SEMARNAT Y FOMENTO ECONOMICO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27027-2	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	180,990	180,990	180,990	180,990	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
91924	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27072	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	373,992	373,992	373,992	349,992	93.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
142297	BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE PRINCIPAL	28-GUADALUPE	JUÁREZ Y REFORMA	2800124	OBRAS PUBLICAS	225,503	225,503	225,503	225,503	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	411.00	411.00	100.0%	
142333	BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE 23 DE MARZO	28-GUADALUPE	GUADALUPE	2800123	OBRAS PUBLICAS	401,890	401,890	401,890	401,890	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
142298	BANQUETAS Y GUARNICIONES ENTRADA AL MIMBRE	28-GUADALUPE	RINCONADA DEL MIMBRE	2800125	OBRAS PUBLICAS	257,889	257,889	257,889	257,889	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	630.00	630.00	100.0%	OBRA APROBADA PARA EL TERCER TRIMESTRE
142299	BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL	28-GUADALUPE	GUADALUPE	2800128-0	OBRAS PUBLICAS	162,598	162,598	162,598	162,598	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
142336	GRADAS CAMPO DE BEISBOL	28-GUADALUPE	GUADALUPE	2800126	OBRAS PUBLICAS	154,141	154,141	154,141	154,141	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
142340	GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL	28-GUADALUPE	GUADALUPE	2800127	OBRAS PUBLICAS	68,789	68,789	68,789	68,789	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
142300	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL	28-GUADALUPE	JUÁREZ Y REFORMA	2800132	OBRAS PUBLICAS	385,348	385,348	385,348	385,348	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
34482	COLOCACION DE CONCRETO EN DREN PLUVIAL	31-GUERRERO	TOMOCHI	03-010	OBRAS PUBLICAS	25,540	25,540	25,540	25,540	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
34767	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 19A.	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-032	OBRAS PUBLICAS	107,720	107,720	107,720	107,720	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
49205	CONSTRUCCION DE FACHADA EN PANTEON	31-GUERRERO	EL MANZANO	13-003	OBRAS PUBLICAS	2,990	2,990	2,990	2,990	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
49177	CONSTRUCCION DE FACHADA EN PANTEON	31-GUERRERO	PICHACHI	13-001	OBRAS PUBLICAS	6,622	6,622	6,622	6,622	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
90721	REMEDIACION DE PLAZA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400115	OBRAS PUBLICAS	750,000	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%	EN ESTA OBRA SOLO SE HA ENTREGADO EL ANTICIPO, POR LO QUE AUN NO TIENE AVANCE FISICO ACUMULADO.
27993	ALUMBRADO VADO JULIMES	38-JULIMES	JULIMES	3800095	OBRAS PUBLICAS	88,863	88,863	88,863	88,863	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	
29353	SUM. E INST. DE ALUMBRADO PARQUE INFANTIL DEL DIF	38-JULIMES	JULIMES	3800106	OBRAS PUBLICAS	78,416	78,416	78,416	78,416	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9907	COMPRA DE CEMENTO PAA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE ALLENDE DE COL SAN ANTONIO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	30/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	65,422	65,422	65,422	65,422	100.0%	0	0	ACCIÓN	44.00	44.00	100.0%	COMPRA DE TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE ALLENDE COL SAN ANTONIO
9880	COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE ALAMO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	28/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	30,040	30,040	30,040	30,040	100.0%	0	0	ACCIÓN	20.00	20.00	100.0%	COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE ALAMO
10087	COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE COALZACALCOS	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	39/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	30,149	30,149	30,149	30,149	100.0%	0	0	ACCIÓN	20.00	20.00	100.0%	COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE COALZACALCOS
9974	COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE FERROCARRIL II ETAPA	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	32/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	127,203	127,203	127,203	127,203	100.0%	0	0	ACCIÓN	85.00	85.00	100.0%	COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE FERROCARRIL II ETAPA
9856	COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE FIDEL CASTRO DE COL. GENARO VAZQUEZ	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	26/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	59,290	59,290	59,290	59,290	100.0%	0	0	ACCIÓN	40.00	40.00	100.0%	COMPRA DE TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE FIDEL CASTRO
10053	COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE JUVENTINO ROSAS	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	36/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	13,672	13,672	13,672	13,672	100.0%	0	0	ACCIÓN	9.00	9.00	100.0%	
9783	COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE MOCTEZUMA	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	18/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	38,164	38,164	38,164	38,164	100.0%	0	0	ACCIÓN	23.00	23.00	100.0%	ACCION DE COMPRA DE TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
9806	COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	22/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	48,656	48,656	48,656	48,656	100.0%	0	0	ACCIÓN	33.00	33.00	100.0%	COMPRA DE TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS
9833	COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE OCTAVIO LEGARRERTA COL SAN FRANCISCO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	24/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	21,135	21,135	21,135	21,135	100.0%	0	0	ACCIÓN	14.00	14.00	100.0%	COMPRA DE TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE OCTAVIO LEGARRERTA EN COL. SAN FRANCISCO
10071	COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE PARACADISTAS	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	37/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	89,296	89,296	89,296	89,296	100.0%	0	0	ACCIÓN	58.00	58.00	100.0%	COMPRA DE TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE PARACADISTAS
10025	COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE CAMARGO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	34/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	12,781	12,781	12,781	12,781	100.0%	0	0	ACCIÓN	8.00	8.00	100.0%	COMPRA DE TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE CAMARGO
9794	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE CHE GUEVARA COL GENARO VAZQUEZ	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	20/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	59,249	59,249	59,249	59,249	100.0%	0	0	ACCIÓN	40.00	40.00	100.0%	ACCION DE COMPRA DE TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE CHE GUEVARA DE COL GENARO VAZQUEZ
144980	ENCEMENTADO CALLE NICARAGUA COLONIA SOTO MAYNEZ	48-NAMIQUIPA	SANTA ANA (OSCAR SOTO MAYNEZ)	4800170-5910227	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	257,187	26,217	26,217	26,217	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,044.00	104.00	10.0%	
145383	PAVIMENTACION CALLE NOVENA EL MOLINO	48-NAMIQUIPA	EL MOLINO	48000173-5910224	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	275,277	243,418	243,418	243,418	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,873.00	1,648.00	88.0%	
145142	PAVIMENTO DE CALLE CUAUHTEMOC EL TERRERO	48-NAMIQUIPA	EL TERRERO	4800172-5910223	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	270,578	270,578	270,578	174,404	64.5%	0	0	METRO CUADRADO	1,015.00	660.00	65.0%	
102101	RIEGO DE SELLO NONOAVA-EL TERRERO	49-NONOAVA	EL TERRERO	591-12-0021	TESORERIA MUNICIPAL	625,085	625,085	625,085	625,085	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
105227	AMPLEACION DEL CENTRO COMUNITARIO COLONIA MADERO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	500053	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,633	3,633	3,633	3,633	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
142856	REHIB. DE CALLES DE TERRACERIA EN ZONA URBANA	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	M202	OBRAS PUBLICAS	234,064	234,064	234,064	234,064	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
5476	REPINTADO DE CANCHAS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	591-012	DESARROLLO SOCIAL	4,757	4,757	4,757	4,757	100.0%	0	0	CANCHA	2.00	2.00	100.0%	
24953	ADQ. DE CEMENTO ACCESO SAN ISIDRO	63-TEMÓSACHI	SAN ISIDRO (PIEDRAS AZULES)	6300215	OBRAS PUBLICAS	76,427	76,427	76,427	0	0.0%	0	0	TONELADA	60.00	0.00	0.0%	OBRA A EJECUTARSE EN TERCER TRIMESTRE
24954	ADQ. DE CEMENTO CALLE SEXTA	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	6300213	OBRAS PUBLICAS	83,356	83,356	63,356	63,356	76.0%	0	0	TONELADA	60.00	60.00	100.0%	
24959	ADQ DE CEMENTO CALLE 12 ENTRE GUERRERO Y PRV DE LA ESTACION	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	6300221	OBRAS PUBLICAS	74,795	74,795	74,795	74,795	100.0%	0	0	TONELADA	57.00	57.00	100.0%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	ALUMBRADO PÚBLICO																
	CONSTRUCCIÓN																
114379	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA DE VALLE DE OLIVOS	56-ROSARIO	VALLE DE OLIVOS (LA CIÉNIGA DE OLIVOS)	5600140	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	42,625	42,625	42,625	42,625	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.40	5.40	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA.
33487	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	65-URIQUE	LA GUACHARA	OP-008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,100,000	2,060,213	2,060,213	2,060,213	100.0%	0	0	POSTE	40.00	36.00	90.0%	NOTA: SE CAPTURE DE NUEVO POR QUE SE NOS FUE EL INTERNET CUANDO SE ESTABA SOLICITANDO EL NUMERO DE FOLIO.
33488	CONSTRUCCION DE LD Y R.D DE LA GUACHARA, OROCHINO Y MASARIVO	65-URIQUE	LA GUACHARA	OP-001	OBRAS PUBLICAS	2,083,473	1,772,091	1,772,091	1,772,091	100.0%	0	0	POSTE	38.00	33.00	86.8%	
33489	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	65-URIQUE	EL SAUCILLO	OP-012	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,033,111	24,777	24,777	24,777	100.0%	0	0	POSTE	39.00	1.00	2.6%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
33490	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	65-URIQUE	LAS CHICURAS	OP-009	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,909,954	24,777	24,777	24,777	100.0%	0	0	POSTE	38.00	1.00	2.6%	
33491	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	65-URIQUE	LOS ALISOS	OP-011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,211,471	24,777	24,777	24,777	100.0%	0	0	POSTE	39.00	1.00	2.6%	
33492	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION NELECTRICA	65-URIQUE	GUALLENACHI	OP-010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,268,608	24,777	24,777	24,777	100.0%	0	0	POSTE	21.00	1.00	4.8%	
110672	CONTRUCCION DE L.D Y R.D DE AGUA BUENA A SAPOTILLO	65-URIQUE	AGUA BUENA	OP-020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	761,044	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	POSTE	12.00	1.00	8.3%	
111665	CONTRUCCION DE L.D. Y R.D. GUADALUPE CORONADO	65-URIQUE	GUADALUPE CORONADO	OP-029	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,153,361	1,153,361	1,153,361	1,153,361	100.0%	0	0	POSTE	25.00	25.00	100.0%	
111300	CONTRUCCION DE L.D Y R.D MISION - AGUA CALIENTE	65-URIQUE	AGUA CALIENTE	OP-022	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,482,018	1,024,777	1,024,777	1,024,777	100.0%	0	0	POSTE	63.00	26.00	41.3%	
	AMPLIACION																
92829	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ARROYO Y COL. HOSPITAL	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33106	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	48,198	48,198	48,198	48,198	100.0%	0	0	LUMINARIA	3.00	3.00	100.0%	
93008	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BABORIGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	BABORIGAME	R33107	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	47,189	47,189	47,189	47,189	100.0%	0	0	LUMINARIA	13.00	13.00	100.0%	
92688	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SALIDA DE PARRAL	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33105	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	59,369	59,369	59,369	59,369	100.0%	0	0	LUMINARIA	24.00	24.00	100.0%	
32986	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, SALIDA A SAN ISIDRO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	04-001	OBRAS PUBLICAS	54,399	54,399	54,399	54,399	100.0%	0	0	LUMINARIA	34.00	34.00	100.0%	
137262	ALUMBRADO PUBLICO EN MORELOS	46-MORELOS	MORELOS	FISM-2011-028	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	176,662	176,662	88,331	103,538	58.6%	0	0	LUMINARIA	71.00	71.00	100.0%	
142683	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUIZ CORTINEZ	48-NAMIQUIPA	ADOLFO RUIZ CORTINEZ (PROVIDENCIA)	4800188-5910408	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	92,500	46,250	46,250	2,402	5.2%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	540.00	0.00	0.0%	
	OBRA COMPLEMENTARIA																
2082	REEMPLAZO DE FOTOCELSDAS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	591-004	OBRAS PÚBLICAS	11,354	11,354	11,354	11,354	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%	
	RED DE ELECTRICIDAD																
	CONSTRUCCION																
176326	RED DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA MESA	2-ALDAMA	LA MESA	0200275	OBRAS PUBLICAS	288,833	86,650	86,650	86,650	100.0%	0	0	POSTE	12.00	6.00	50.0%	
20342	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO MAESTRA	12-CARICHÍ	TAJIRACHI	1200302	OBRAS PUBLICAS	42,930	12,732	12,732	12,732	100.0%	0	0	POSTE	3.00	1.00	33.3%	
20344	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, EL ALAMO	12-CARICHÍ	EL ALAMO DE OJOS AZULES	1200304	OBRAS PUBLICAS	154,957	46,320	46,320	46,320	100.0%	0	0	POSTE	6.00	0.00	0.0%	ANTICIPO, AVANCE FISICO SIG. TRIMESTRE
20343	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN NOROGACHI	12-CARICHÍ	NOROGACHI	1200303	OBRAS PUBLICAS	82,612	24,603	24,603	24,603	100.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	ANTICIPO DE OBRA, AVANCE FISICO SIG. TRIMESTRE
22589	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOS ALAMOS C PRIETO	18-CUSHUIRIACHI	LOS ÁLAMOS DE CERRO PRIETO	18800117	OBRAS PUBLICAS	122,216	122,216	122,216	122,216	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
22549	RED ELECTRICA EN LABOR DE SAN ANTONIO	18-CUSHUIRIACHI	LA LABOR DE SAN ANTONIO	1800116	OBRAS PUBLICAS	25,554	25,554	25,554	25,554	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
2454	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	2011DR000070	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	374,068	374,068	374,068	0	0.0%	0	0	POSTE	15.00	0.00	0.0%	
3006	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EJIDO CIENEGUITA	19-CHIHUAHUA	LA CIENEGUITA	2011DR000087	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,504	9,504	9,504	0	0.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	
2451	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EJIDO EL FRESNO	19-CHIHUAHUA	EL FRESNO	2011DR000064	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	228,498	228,498	228,498	0	0.0%	0	0	POSTE	19.00	0.00	0.0%	
2456	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EJIDO EL FRESNO	19-CHIHUAHUA	EL FRESNO	2011DR000067	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	562,353	562,353	562,353	0	0.0%	0	0	POSTE	20.00	0.00	0.0%	
89737	COSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA LAGUNA DE ABOREACHI	27-GUACHOCHI	ABOREACHI	27065	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	256,887	256,887	256,887	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%	
87550	ELECTRIFICACION DE RANCHO SECO DE ABAJO II	27-GUACHOCHI	RANCHO SECO	27017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	83,024	83,024	83,024	83,024	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
87551	ELECTRIFICACION EN ROCHECHI	27-GUACHOCHI	ROCHEACHI	27033	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	417,396	417,396	417,396	417,396	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
87552	RED DE ELECTRIFICACION EN COLONIA TARAHUMARA ETAPA 1	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27003	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	496,361	496,361	496,361	496,361	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
85884	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN SECTOR ARROYO DE ABAJO DE BABORIGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	ARROYO DE ABAJO	R33095	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	912,244	912,244	912,244	912,244	100.0%	0	0	POSTE	22.00	22.00	100.0%	
129820	RED ELECT. ALUMBRADO CHE GUEVARA III	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240575	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	600,000	573,505	573,505	528,444	92.1%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
129707	RED ELECT. ALUMBRADO FRACC. STA. ELENA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240574	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	300,000	295,845	295,845	272,600	92.1%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
69681	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL ARCO	33-HUEJOTITÁN	EL ARCO	3300110	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	104,630	104,630	104,630	41,852	40.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.40	40.0%	
69684	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN JALISO	33-HUEJOTITÁN	JALISCO	3300113	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	179,333	179,333	179,333	71,733	40.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.40	40.0%	
69707	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO AMIGO EN LOPEZ	39-LÓPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	3300077	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	124,599	124,599	124,599	124,599	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
173887	APORTACION MUNICIPAL A CONST. DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	66-URUACHI	EL LLANO	6600213	TESORERIA MUNICIPAL	72,794	72,794	72,794	72,794	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
173840	APORTACION MUNICIPAL CONST. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AGUA ESCONDIDA	66-URLIACHI	AGUA ESCONDIDA	6600211	TESORERIA MUNICIPAL	71,860	71,860	71,860	71,860	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN																
176265	AMPLIACION RED ELECTRIFICACION EN COL GRANIAS LA ABUNDANCIA	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0200283	OBRAS PUBLICAS	127,496	38,250	38,250	38,250	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
22338	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION	9-BOCOYNA	SISOGUICHI	0900539	OBRAS PUBLICAS	1,172,049	1,172,049	1,172,049	1,172,049	100.0%	0	0	POSTE	40.00	40.00	100.0%	
22117	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	9-BOCOYNA	BACARATOS	0900537	OBRAS PUBLICAS	218,275	218,275	218,275	218,275	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
22129	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION EN BACARATOS 2	9-BOCOYNA	BACARATOS	0900538	OBRAS PUBLICAS	137,591	137,591	137,591	137,591	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
22344	AMPLIACION LINEA Y RED DE DISTRIBUCION+	9-BOCOYNA	EL SALTO	0900540	OBRAS PUBLICAS	871,842	871,842	871,842	871,842	100.0%	0	0	POSTE	27.00	27.00	100.0%	
20335	AMPL. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	12-CARICHÍ	CIÉNEGA DE OJOS AZULES	1200271	OBRAS PUBLICAS	186,849	186,849	186,849	186,849	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
20336	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ENBARRIO DE GUADALUPE	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	1200273	OBRAS PUBLICAS	163,463	163,463	163,463	163,463	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
20337	AMPLIACION RED ELECTRICA EN BACABUREACHI	12-CARICHÍ	BACABUREACHI	12000272	OBRAS PUBLICAS	104,952	104,952	104,952	104,952	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
22512	RED ELECTRICA CAMPO 27	18-CUSHUIRIACHI	CAMPO NÚMERO VEINTISIETE	1800106	OBRAS PUBLICAS	211,025	211,025	211,025	211,025	100.0%	0	0	POSTE	14.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA SEGUNDO TRIMESTRE
2514	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	2011DR000084	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	60,399	60,399	60,399	0	0.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	
87553	ELECTRIFICACION EN HUILLORARE	27-GUACHOCHI	HUILLORARE	27018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103,422	103,422	103,422	103,422	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
33364	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	COLONIA SAN RAFAEL	04-006	OBRAS PUBLICAS	328,360	328,360	328,360	328,360	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
33046	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	EL ROSARIO	04-002	OBRAS PUBLICAS	15,078	15,078	15,078	15,078	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	50.00	50.00	100.0%	
33462	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	LO DE GIL (OREGIL)	04-007	OBRAS PUBLICAS	227,425	227,425	227,425	227,425	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
33189	AMPLIACION RED ELECTRICA BARRIO CUEVA DE LOS CHAPARRO	31-GUERRERO	TOMOCHI	04-004	OBRAS PUBLICAS	235,022	235,022	235,022	235,022	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
33069	AMPLIACION RED ELECTRICA EN BARRIO EL MIRADOR	31-GUERRERO	LA JUNTA	04-003	OBRAS PUBLICAS	70,478	70,478	70,478	70,478	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
33269	AMP.RED ELECTRICA EN BARRIO LA LAGUNA	31-GUERRERO	SANTO TOMÁS	04-005	OBRAS PUBLICAS	182,567	182,567	182,567	182,567	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
69687	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL PICHAGUE	33-HUEJOTITÁN	PICHAGUE	3300109	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	73,601	73,601	73,601	29,440	40.0%	0	0	POSTE	9.00	3.60	40.0%	
29412	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	38-JULIMES	EL GRAMAL	3800097	OBRAS PUBLICAS	34,804	34,804	34,804	34,804	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
29462	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CERRITO DE BALLESTOS	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	3800105	OBRAS PUBLICAS	90,535	63,374	63,374	63,374	100.0%	0	0	POSTE	6.50	4.00	61.5%	
24691	AMPLIACION RED ELECTRICA EN LA DESPEDIDA	54-RIVA PALACIO	LA DESPEDIDA	5400105	OBRAS PUBLICAS	33,007	33,007	33,007	33,007	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES:																
	OTROS																
89018	ELECTRIFICACION CALLE AGUSTIN GALLARDO	3-ALLEÑE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	591 00 0038	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	62,673	62,673	62,673	62,673	100.0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	156.00	156.00	100.0%	
90016	ELECTRIFICACION CALLE PERSIMONIO	3-ALLEÑE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	591 00 0041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	205,554	205,554	205,554	205,554	100.0%	0	0	METROS LINEALES	240.00	240.00	100.0%	
14792	AMPLIACION RED ELECTRICA COMUNIDAD DE PENIAMO	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	591-01-P00174	OBRAS PUBLICAS	66,607	66,607	66,607	66,607	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14793	AMPLIACION RED ELECTRICA EN GUACHAMOACHI	7-BALLEZA	RANCHERIA GUACHAMOACHI	591-01-P00175	OBRAS PUBLICAS	33,765	33,765	33,765	33,765	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
175033	APORTACION MUNICIPAL ADQ. 89 EQUIPOS SOLARES	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	591-09-00101	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	334,872	334,872	334,872	334,872	100.0%	0	0	EQUIPO	89.00	89.00	100.0%	
181471	ELECTRIFICACION DE SOBRENIALMA	7-BALLEZA	LA SOBRENIALMA	591-09-000100	OBRAS PUBLICAS	113,711	113,711	113,711	113,711	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
181460	ELECTRIFICACION EL AGUAJE	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	591-09-00099	OBRAS PUBLICAS	202,884	202,884	202,884	202,884	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
181451	ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL ASERRADERO LA PINTITA	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	591-09-00098	OBRAS PUBLICAS	310,805	310,805	310,805	310,805	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
181502	ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD LAS COQUENAS DE ABAJO	7-BALLEZA	COQUENAS DE ABAJO	591-09-00102	OBRAS PUBLICAS	279,798	279,798	279,798	279,798	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14794	ELECTRIFICACION EN LA COM DEL ASERRADERO LA PINTITA	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	REF00057 Y 61	OBRAS PUBLICAS	798,961	798,961	798,961	798,961	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14795	ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS COQUENAS	7-BALLEZA	COQUENAS DE ABAJO	REF 00058	OBRAS PUBLICAS	452,864	452,864	452,864	452,864	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14796	LINEA DE RED ELEC. EN COMUNIDAD DE LERDO	7-BALLEZA	LERDO	REF00055	OBRAS PUBLICAS	54,161	54,161	54,161	54,161	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14797	RED DE ELECTRIFICACION EN EL AGUAJE	7-BALLEZA	EL AGUAJE	REF00056	OBRAS PUBLICAS	473,396	473,396	473,396	473,396	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
14798	RED ELECTRICA	7-BALLEZA	LERDO	591-01-P00012	OBRAS PUBLICAS	108,321	108,321	108,321	108,321	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14799	RED ELECTRICA	7-BALLEZA	LOS LIRIOS	591-01-P00011	OBRAS PUBLICAS	139,681	139,681	139,681	139,681	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14800	RED ELECTRICA COM EL TASCATE	7-BALLEZA	EL TASCATE	REF00052	OBRAS PUBLICAS	37,016	37,016	37,016	37,016	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14801	RED ELECTRICA COMUNIDAD LOS LIRIOS	7-BALLEZA	LOS LIRIOS	591-01-P00002	OBRAS PUBLICAS	139,681	139,681	139,681	139,681	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14802	RED ELECTRICA EN EL TORIL, LAGUNITAS,	7-BALLEZA	LA LAGUNITA	REF00053	OBRAS PUBLICAS	47,749	47,749	47,749	47,749	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14803	RED ELECTRICA EN EL TORIL LAGUNITAS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	591-01-P00009	OBRAS PUBLICAS	93,499	93,499	93,499	93,499	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14804	RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA ALDEA	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	REF00054	OBRAS PUBLICAS	19,444	19,444	19,444	19,444	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14805	RED ELECTRICA EN LACOMUNIDAD DE LA ALDEA	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	591-01-P00003	OBRAS PUBLICAS	38,888	38,888	38,888	38,888	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14806	RED ELECTRICA II COMUNIDAD EL TORIL, LAGUNITAS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	591-01-P00014	OBRAS PUBLICAS	95,499	95,499	95,499	95,499	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14807	RED ELECTRICA II EL TASCATE	7-BALLEZA	EL TASCATE	591-01-P00015	OBRAS PUBLICAS	74,031	74,031	74,031	74,031	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14808	RED ELECTRICA II EN LA ALDEA	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	591-01-P00013	OBRAS PUBLICAS	38,889	38,889	38,889	38,889	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14809	RED EN LA COMUNIDAD DE EL TASCATE	7-BALLEZA	TASCATE DE ARRIBA	591-01-P00011	OBRAS PUBLICAS	74,031	74,031	74,031	74,031	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14810	RED EN LA COMUNIDAD DE LERDO	7-BALLEZA	LERDO	591-01-P00010	OBRAS PUBLICAS	108,321	108,321	108,321	108,321	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14811	REHAB. ALUMBRADO EN VARIAS LOCALIDADES(MAGDALENA, EL VERGEL, LA CRUZ, BAQUIRIACHI, EL RANCHITO, SAN JUAN, COM. LOS PACHECO)	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	REF00045	OBRAS PUBLICAS	499,328	499,328	499,328	499,328	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
175037	SUMINISTRO E INSTALACION 94 PLACAS SOLARES	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	591-09-000127	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	282,948	282,948	282,948	282,948	100.0%	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	94.00	94.00	100.0%	
14812	TERMINO DE CONSTRUCCION DE REDELECTRICA EN LA LOC. DE LOS LIRIOS	7-BALLEZA	LOS LIRIOS	REF00049	OBRAS PUBLICAS	69,840	69,840	69,840	69,840	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
68322	ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS COLONIAS	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	591000410	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,279,550	1,279,550	1,279,550	1,279,550	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120359	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	POR DETERMINAR	COPARTICIPACION ESTATALMUNICIPAL	217,367	176,837	176,837	0	0.0%	0	0	OBRA	4.00	0.00	0.0%	RECURSO MINISTRADO Y PROGRAMADO POR EJERCER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
130271	ELECTRIFICACION DE CALLER RIO OAXACA ENTRE GRIJALVA Y PRI. RIO GRIJALVA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	170015	CFE	15,447	15,447	15,447	15,447	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128119	ELECTRIFICACION COL. ALCALDES II ETAPA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700885	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	465,624	465,624	465,624	88,025	18.9%	0	0	POSTE	26.00	4.00	15.4%	
126733	ELECTRIFICACION COL. ALCALDES II ETAPA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700885	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	465,624	465,624	465,624	88,025	18.9%	0	0	POSTE	26.00	5.00	19.2%	
128305	ELECTRIFICACION COL. ALCALDES III ETAPA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700886	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	691,940	691,940	691,940	127,885	18.5%	0	0	POSTE	40.00	7.00	17.5%	
128399	ELECTRIFICACION COL. ALCALDES IV ETAPA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700887	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	426,450	426,450	426,450	131,420	30.8%	0	0	POSTE	48.00	9.00	18.8%	
130270	ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION EN CA. 25, C. 9A, C. 11A, AVE. MONTEBELLO, COL. ANÁHUAC	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA ANÁHUAC	170018	CFE	75,545	75,545	75,545	75,545	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128531	ELECTRIFICACION DE COLONIAS PUPULARES	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	170039	CFE	960,352	960,352	960,352	0	0.0%	0	0	POSTE	98.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
125011	ELECTRIFICACION EN C. 70Y NEZAHUALCOYOTL, COL. TIERRA NUEVA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	170026	CFE	27,819	27,819	27,819	27,625	99.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
2457	ILUMINACION DOMESTICA CON ENERGIA SOLAR EJIDO HORCASITAS CORRAL DE PIEDRA SOLEDAD DE MAJALCA EL CHARCO EL COYOTE SAN JUAN Y OCAMPO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2011DR000068	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	504,000	504,000	504,000	0	0.0%	0	0	MÓDULO	42.00	0.00	0.0%	
87554	ELECTRIFICACION EN BAJIO DE LA CUEVITA ETAPA I	27-GUACHOCHI	BAJIO DE LA CUEVA	27038	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	377,735	377,735	377,735	377,735	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
87401	ELECTRIFICACION EN BAJIO DE LAS PALMAS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	117,148	117,148	117,148	117,148	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA FUE EN LA COMUNIDAD ES BAJIO DE LAS PALMAS NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO
87402	ELECTRIFICACION EN COLONIA OBRERA	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	523,736	523,736	523,736	523,736	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87403	ELECTRIFICACION EN EL AGUAJE I	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27039	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	329,358	329,358	329,358	329,358	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA FUE EN EL AGUAJE COMUNIDAD NO INCLUIDA EN EL REGISTRO
87404	ELECTRIFICACION EN EL CEBOLLIN	27-GUACHOCHI	CEBOLLIN	27040	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	333,349	333,349	333,349	333,349	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
87405	ELECTRIFICACION EN ESC. SEC. BILINGUE	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27030	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110,120	110,120	110,120	110,120	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
87406	ELECTRIFICACION EN LA CALLE SONORA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27047	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	257,773	257,773	257,773	257,773	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
87407	ELECTRIFICACION EN RANCHO SECO DE BAJIO 1	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27037	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	377,735	377,735	377,735	377,735	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
90064	ELECTRIFICACION EN SECANTE DEL CBTA 170	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27067	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109,993	109,993	109,993	109,993	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87408	INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN MESA DE LA VIRGEN	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98,861	98,861	98,861	98,861	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	EN EL PROYECTO DE LA OBRA SE INCLUYE UN TRANSFORMADOR 15KVA, CABLE MULTIPLE AAC ACSR(2+1)/0 50, UN POSTE PC 9-400, DOS ESTRUCTURAS UNA SEC Y TS20-CCF Y ADEMAS DE LA ELABORACION DEL PROYECTO
78375	ADQ. DE LAMPARAS LUMINARIAS	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33039	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,326,997	1,326,997	1,326,997	1,326,997	100.0%	0	0	PIEZA	400.00	400.00	100.0%	
77944	CONSTRUCCIO DE RED ELECTRICA MESA DE LA REFORMA	29-GUADALUPE Y CALVO	MESA DE LA REFORMA	R33015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,094,735	1,094,735	1,094,735	1,094,735	100.0%	0	0	POSTE	28.00	28.00	100.0%	
77977	CONSTRUCCIO DE RED ELECTRICA SANTO DOMINGO	29-GUADALUPE Y CALVO	SANTO DOMINGO	R33017	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,263,583	1,255,829	1,255,829	1,255,829	100.0%	0	0	POSTE	37.00	36.00	97.3%	
77957	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA BARRIO CERRO BLANCO	29-GUADALUPE Y CALVO	CERRO BLANCO	R33016	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,048,553	1,048,553	1,048,553	1,048,553	100.0%	0	0	POSTE	23.00	23.00	100.0%	
78034	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CURVA DEL DIABLO	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	R33018	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	93,354	93,354	93,354	93,354	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
139065	ELECTRIFICACION EJIDO EL GATO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	591-04-01-09	OBRAS PUBLICASD	25,885	25,885	25,885	25,885	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
139152	ELECTRIFICACION EN EJIDO EL TRIUNFO	36-JIMÉNEZ	EL TRIUNFO	591-04-01-12	OBRAS PUBLICAS	15,270	15,270	15,270	15,270	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
139121	ELECTRIFICACION ESC TELEBACHILLERATO PORFIRIO PARRA NO.8556 COL TORREONCITOS	36-JIMÉNEZ	TORREONCITOS	591-04-01-13	OBRAS PUBLICAS	8,859	8,859	8,859	8,859	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
173901	APORTACION MUNICIPAL LINEA DE DISTRIBUCION LA MESA-AGUA ESCONDIDA	66-URUACHI	AGUA ESCONDIDA	6600214	TESORERIA MUNICIPAL	160,121	160,121	160,121	160,121	100.0%	0	0	KILÓMETRO	6.00	6.00	100.0%	
173924	APORTACION MUNICIPAL RED DE DISTR. ELEC-SAN ANTONIO-Y RIO ANIMAS	66-URUACHI	SAN ANTONIO	6600215	TESORERIA MUNICIPAL	453,447	453,447	453,447	453,447	100.0%	0	0	POSTE	47.00	47.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
173942	APORTACION MUNICIPAL RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CON 18 ACOMETIDAS NUEVAS	66-URUACHI	LA SOLEDAD	6600216	TESORERIA MUNICIPAL	281,793	281,793	281,793	281,793	100.0%	0	0	POSTE	34.00	34.00	100.0%	
173873	APORTACION MUNICIPAL LINEA DE DISTRIBUCION AGUA ESCONDIRA LA SOLEDAD	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	6600212	TESORERIA MUNICIPAL	292,826	292,826	292,826	292,826	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
	ANFITEATRO																
	CONSTRUCCIÓN																
185116	SALA DE VELACION	14-CORDADO	CONQUISTA AGRARIA (LA CONQUISTA)	1400122	OBRAS PUBLICAS	73,451	73,451	73,451	73,451	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ANFITEATRO	1.00	1.00	100.0%	UNA SALA VELACION
	CENTROS DE SALUD																
154960	CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO C3	23-GALEANA	HERMENEGILDO GALEANA	2300032	OBRAS PUBLICAS	404,453	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.50	50.0%	UN CENTRO DE SALUD, ESTA ETAPA EMPIEZA EL SEGUNDO TRIMESTRE
173036	CENTRO DE SALUD	51-OCAMPO	BASASEACHI	5100270	OBRAS PUBLICAS	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.50	50.0%	
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																
185092	DISPENSARIO MEDICO EN SAN BLAS, BACHINIVA	6-BACHINIVA	SAN BLAS	591-00-0141	TESORERIA MUNICIPAL	72,000	72,000	72,000	72,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	100.00	100.00	100.0%	
78650	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL ZAPOTE	29-GUADALUPE Y CALVO	EL ZAPOTE	R33059	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	252,064	186,311	186,311	186,311	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48.00	36.00	75.0%	
78675	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA QUEBRADA	29-GUADALUPE Y CALVO	LA QUEBRADA	R33061	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	233,369	233,369	233,369	233,369	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48.00	48.00	100.0%	
78667	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SAN JOSE DE TURUACHITO	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JOSE DE TURUACHITO	R33060	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	218,629	178,545	178,545	178,545	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48.00	39.00	81.3%	
78614	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN COLORADAS DE LOS CHAVES	29-GUADALUPE Y CALVO	COLORADAS DE LOS CHAVES	R33058	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	233,369	233,369	233,369	233,369	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48.00	48.00	100.0%	
78583	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LAJA NABOGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	LA LAJA	R33057	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	225,924	225,924	225,924	225,924	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48.00	48.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN																
2384	AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA RURAL EIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	2011DR00046	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	147,882	147,882	147,882	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
	OTROS																
14938	REHABILITACION ALBERGUE EN SAN JOSE DE LAS VARAS	7-BALLEZA	SAN JOSE DE LAS VARAS	REF00059	OBRAS PUBLICAS	542,303	542,303	542,303	542,303	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
22387	ADQ. Y EQUIPAMIENTO DE PICK UP PARA SERVICIO DE AMBULANCIA	9-BOCOYNA	PANALACHI	0900529	TESORERIA	138,402	138,402	138,402	138,402	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
142138	CASA DE SALUD	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	591-00-0428-0921	OBRAS PUBLICAS	38,068	38,068	38,068	38,068	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
82563	CASA DE SALUD DE RITUCHI	9-BOCOYNA	RITUCHI	591000418 0911	OBRAS PUBLICAS	43,068	43,068	43,068	43,068	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
82718	CASA DE SALUD EN YEPOSO	9-BOCOYNA	EL YEPOSO	591000430 0923	OBRAS PUBLICAS	38,068	38,068	38,068	38,068	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
82695	CASA DE SALUD LAS AGUJAS	9-BOCOYNA	LAS AGUJAS (LAS ABUJAS)	591000427 0920	OBRAS PUBLICAS	38,068	38,068	38,068	38,068	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
82706	CASA DE SALUD TABACHI	9-BOCOYNA	TABACHI	591000429 0922	OBRAS PUBLICAS	38,068	38,068	38,068	38,068	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
120360	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	POR DETERMINAR	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	503,542	409,650	409,650	0	0.0%	0	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%	RECURSO MINISTRADO Y PROGRAMADO POR EJERCER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
89175	REHABILITACION DE BAÑOS EN EL ALBERGUE INSS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27062	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32,477	32,477	32,477	32,477	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
29504	CONSTRUCCION SALA DE VELACION EN LAS ARENILLAS	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	3800107	OBRAS PUBLICAS	75,262	25,262	25,262	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
29521	REHABILITACION DE BAÑOS EN SALA DE VELACION EN COL ESPERANZA	38-JULIMES	COLONIA ESPERANZA	3800104	OBRAS PUBLICAS	13,010	5,000	5,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
173013	APORTACION MUNICIPAL CONSTRUCCION BAÑOS ECOLOGICOS	51-OCAMPO	MELCHOR OCAMPO	5100274	TESORERIA MUNICIPAL	405,000	405,000	405,000	0	0.0%	0	0	ACCION	90.00	0.00	0.0%	
142857	CENTRO COMUNITARIO DE CORAZON POR QUINAGA EN COL. LA PISTA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200343	OBRAS PUBLICAS	1,434,540	1,434,540	1,434,540	717,270	50.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.50	50.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
	CONSTRUCCION																
176190	CB T A 147	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200272	OBRAS PUBLICAS	160,190	160,190	160,190	160,190	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	24.00	50.0%	
176242	PREPARATORIA 8412	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200271	OBRAS PUBLICAS	160,190	160,190	160,190	160,190	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	24.00	50.0%	
15233	AULA EN TELEBACHILLERATO EN PICHIQUE	7-BALLEZA	PICHIQUE	POL00029	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	UN AULA
154818	CBTA 213	10-BUENAVENTURA	EJIDO BENITO JUAREZ	1000196	OBRAS PUBLICAS	107,935	107,935	107,935	107,935	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	24.00	50.0%	
154829	TEC DE NCG EXTENCION BUENAVENTURA	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	1000197	OBRAS PUBLICAS	142,955	142,955	142,955	142,955	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
154961	AULA CECYTECH	23-GALEANA	COLONIA LE BARON	2300087.0	OBRAS PUBLICAS	117,706	117,706	117,706	117,706	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
87595	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA LAGUNA DE ABOREACHI	27-GUACHOCHI	ABOREACHI	27055	27055	220,088	220,088	220,088	179,257	81.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	47.00	40.00	85.1%	
77081	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN PEDRO DE CHINATU (RANCHERIA SAN PEDRO)	R33031	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	215,068	32,768	32,768	32,768	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
77036	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN PEDRO DE CHINATU (RANCHERIA SAN PEDRO)	R33031	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	215,068	215,068	215,068	215,068	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
137263	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO DE EL TABLON	46-MORELOS	EL TABLON	FISM-2011-030	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	177,738	177,738	177,738	148,369	83.5%	0	0	M2, SANITARIOS	16.00	15.00	93.8%	
142879	PREPARATORIA 4003	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200344	OBRAS PUBLICAS	240,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	UN AULA, 24 METROS CUADRADOS
2623	DOMO PREPARATORIA 8404	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	591-008	OBRAS PÚBLICAS	356,140	356,140	356,140	356,140	100.0%	0	0	M2, PATIO	770.00	770.00	100.0%	
20708	CREI HEROE DE NACOZARI	67-VALLE DE ZARAGOZA	COLONIA GALVAN (RANCHO OCHO)	6700138	OBRAS PUBLICAS	70,576	70,576	70,576	70,576	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	UN AULA, 80 MTRES CUADRADOS
21889	TELEBACHILLERATO NUEVA ESPAÑA 8603	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700156	OBRAS PUBLICAS	106,724	106,724	106,724	106,724	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	40.00	40.00	100.0%	UN AULA, 80 MTRES CUADRADOS
	REHABILITACION																
2381	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE TELESECUNDARIA Y JARDIN DE NIÑOS EJIDO SOTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2011DR000045	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,634	9,634	9,634	0	0.0%	0	0	M2, PATIO	400.00	0.00	0.0%	SOLO SON METROS CUADRADOS

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	EQUIPAMIENTO																
34984	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO EN TELEBACHILLERATO	31-GUERRERO	PEDERNALES	06-005	OFICIALIA MAYOR	6,250	6,250	6,250	6,250	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS Y MESAS YA QUE LA OPCION DE EQUIPO DE COMPUTO NO VIENE CONSIDERADA
	PREESCOLAR																
	CONSTRUCCIÓN																
89981	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA LOPEZ VILLANUEVA	5-ASCENSION	ASCENSION	16	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	83,250	83,250	83,250	71,050	85.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
88727	DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS DE COL. GUADALUPE VICTORIA	5-ASCENSION	GUADALUPE VICTORIA	8	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	124,250	124,250	124,250	104,823	84.4%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS DE COL. GUADALUPE VICTORIA DE 128M2, LLEVANDO UN 100% DE AVANCE FISICO.
88728	DESAYUNADOR JARDIN DE NIÑOS HEROE DE NACCOZARI	5-ASCENSION	ASCENSION	5	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	124,250	124,250	124,250	103,863	83.6%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS HEROE DE NACCOZARI, TOTAL DE 128M2, LLEVANDO UN 100% EN AVANCE FISICO.
14939	AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COM. DE SAN CARLOS	7-BALLEZA	SAN CARLOS	REF00031	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
175016	CONSTRUCCION SANITARIOS J N MAQRIA MONTESORI	7-BALLEZA	GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO)	591-09-00086, 000124	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	180,190	180,190	180,190	180,190	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%	SANITARIOS NIÑOS Y NIÑAS
78508	CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS LUIS DON ALDO COLOSIO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33051	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	84,913	84,913	84,913	84,913	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
93083	CONSTRUCCION DE AULA EN I. DE N. DE SAN JUAN NEPOMUCENO	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JUAN NEPOMUCENO	R33117	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	214,090	214,090	214,090	214,090	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
76764	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EL J. N.	29-GUADALUPE Y CALVO	BAJÍO LARGO	R33020	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	218,320	218,320	218,320	218,320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
76687	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN J.N. JOSE REYES HEROLES	29-GUADALUPE Y CALVO	SANTA ROSALÍA DE NABOGAME	R33019	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	219,320	163,067	163,067	163,067	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	3,600.00	7500.0%	
76846	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR EN J.N	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33021	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	233,408	233,408	233,408	233,408	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
78229	CONSTRUCCION DE SERV SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33032	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	84,913	84,913	84,913	84,913	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
185110	AULA EN J N VASCO DE QUIROGA	30-GUAZAPARES	MONTERDE (MONTERDE VIEJO)	3000248	OBRAS PUBLICAS	90,368	90,368	90,368	90,368	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
139001	CONSTRUCCION DE AULA KINDER ROSAURA ZAPATA EN EJIDO LIBERTAD	36-JIMÉNEZ	LIBERTAD (DOLORES)	591-06-01/08	OBRAS PUBLICAS	182,116	182,116	182,116	182,116	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
145534	AULA EN JARDIN DE NIÑOS ANDRES HINOJOSA OSCAR SOTO MAYNEZ (SANTA ANA)	48-NAMIQUIPA	SANTA ANA (OSCAR SOTO MAYNEZ)	4800184-5910225	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	68,000	68,000	68,000	25,699	37.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UNA AULA
20709	CREI HEROE DE NACCOZARI	67-VALLE DE ZARAGOZA	COLONIA GALVAN (RANCHO OCHO)	6700139	OBRAS PUBLICAS	105,398	105,398	105,398	105,398	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA BIBLIOTECA
21912	J N JUSTO SIERRA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700161	OBRAS PUBLICAS	69,836	69,836	69,836	69,836	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNA BIBLIOTECA
	REHABILITACIÓN																
3015	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS J. DE NIÑOS EJIDO LA PIEDRA	19-CHIHUAHUA	LA PIEDRA	2011DR000091	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21,187	21,187	21,187	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	665.00	0.00	0.0%	
3034	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS JARDIN DE NIÑOS EJIDO ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	LA ESPERANZA	2011DR000098	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	13,137	13,137	13,137	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	475.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
3020	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS JARDIN DE NIÑOS EJIDO ESTACION HORCASITAS	19-CHIHUAHUA	HORCASITAS	2011DR000093	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	11,702	11,702	11,702	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	475.00	0.00	0.0%	
3028	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS JARDIN DE NIÑOS EJIDO LA JABONERA	19-CHIHUAHUA	LA JABONERA	2011DR000096	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	18,767	18,767	18,767	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	380.00	0.00	0.0%	
3018	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS JARDIN DE NIÑOS EJIDO LA MOLINA	19-CHIHUAHUA	LA MOLINA	2011DR000092	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	10,152	10,152	10,152	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	665.00	0.00	0.0%	
3010	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS JARDIN DE NIÑOS EJIDO LA NORIA	19-CHIHUAHUA	LA NORIA (SAN ISIDRO)	2011DR000089	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	98,853	98,853	98,853	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,045.00	0.00	0.0%	
3023	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS JARDIN DE NIÑOS EST OJO LAGUNA	19-CHIHUAHUA	ESTACIÓN OJO LAGUNA	2011DR000094	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	12,762	12,762	12,762	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	475.00	0.00	0.0%	
3025	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS JARDIN DE NIÑOS RANCHO DE TRILLO	19-CHIHUAHUA	RANCHO DE TRILLO	2011DR000095	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,552	5,552	5,552	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	760.00	0.00	0.0%	
3037	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EDUCATIVOS JARDIN DE NIÑOS RANCHO LOS AGUILARES	19-CHIHUAHUA	RANCHO LOS AGUILARES	2011DR000099	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,355	19,355	19,355	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	475.00	0.00	0.0%	
3031	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS JARDIN DE NIÑOS EJIDO SOLEDAD DE MAJALCA	19-CHIHUAHUA	EJ. LA SOLEDAD Y ANEXAS (LA SOLEDAD MAJALCA)	2011DR000097	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,537	5,537	5,537	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	760.00	0.00	0.0%	
34855	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS	31-GUERRERO	BASICHIL	06-004	OBRAS PUBLICAS	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
2081	REHABILITACION DE SANITARIOS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	SAN JOSÉ DE PAREDES	591-003	OBRAS PÚBLICAS	1,157	1,157	1,157	1,157	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																
34815	SUMINISTRO DE COPIADORA SHARP JARDIN DE NIÑOS F.FROEBEL	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	06-002	OFICIALIA MAYOR	11,600	11,600	11,600	11,600	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS, MESAS YA QUE LA OPCION DE COPIADORA NO VIENE CONSIDERADA
34836	SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES PARA JARDIN DE NIÑOS JOSECTO AGUIRRE	31-GUERRERO	ARISACHI (EL TERRERO)	06-003	OFICIALIA MAYOR	14,616	14,616	14,616	14,616	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	3.00	3.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS Y MESAS YA QUE LA OPCION DE JUEGOS INFANTILES METALICOS NO VIENE CONSIDERADA
35168	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTIVO PARA JARDIN DE NIÑOS REDENCION TARAHA.	31-GUERRERO	ARISACHI (EL TERRERO)	06-007	OFICIALIA MAYOR	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS, Y MESAS YA QUE LA OPCION DE MATERIAL DIDACTICO NO VIENE CONSIDERADA
2075	CONSTRUCCION DE MESA-BANCOS Y ESTANTES PARA LIBROS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	591-002	TESORERIA MUNICIPAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	10.00	10.00	100.0%	
	PRIMARIA																
	CONSTRUCCION																
155498	CANCHA ESC. VNUSTIANO CARRANZA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	0100107	OBRAS PUBLICAS	85,480	85,480	85,480	85,480	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	340.00	340.00	100.0%	
155499	CANCHA ESCUELA VICTOR N LARA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	0100108	OBRAS PUBLICAS	86,811	86,811	86,811	86,811	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	340.00	340.00	100.0%	UNA CANCHA
24975	PRIMARIA SALVADOR OROZCO	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200263	OBRAS PUBLICAS	186,550	186,550	186,550	186,550	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	50.00	50.00	100.0%	
88729	AULA EN PRIMARIA ALFONSO MARTINEZ FACIO	5-ASCENSION	ASCENSION	6	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	83,250	83,250	83,250	71,030	85.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. ALFONSO MARTINEZ FACIO, CON UN TOTAL DE 48M2, LLEVANDO UN 100% EN AVANCE FISICO.
88730	AULA PRIMARIA LEONOR HERNANDEZ DE ORNELAS	5-ASCENSION	ASCENSION	7	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	83,250	83,250	83,250	64,029	76.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. LEONOR HERNANDEZ DE ORNELAS DE 48M2, LLEVANDO UN 100% EN AVANCE FISICO.
185093	BAÑOS DE ESCUELA PRIMARIA EN SAN BLAS, BACHINIVA	6-BACHINIVA	SAN BLAS	591-00-0139	TESORERIA MUNICIPAL	5,500	5,500	5,500	5,500	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	200.00	200.00	100.0%	
14940	AULA DE MEDIOS ELECTRONICOS EN ESC PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	7-BALLEZA	LA MAGDALENA	REF000029	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
14941	AULA EN COMUNIDAD DE ALTOS DE LAS GARROCHAS	7-BALLEZA	ALTOS DE LA GARROCHA	591-01-P00177	OBRAS PUBLICAS	134,000	134,000	134,000	134,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	UN AULA
14942	AULA EN ESC. PRIMARIA BILINGUE COM. LOS ALTOS DE LAS GARROCHAS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	REF00039	OBRAS PUBLICAS	116,000	116,000	116,000	116,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
181748	AULA EN PRIMARIA LOC BAGUEACHI	7-BALLEZA	BAGUEACHI	591-09-00111.00119	OBRAS PUBLICAS	190,303	190,303	190,303	190,303	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	
14943	BAÑOS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL GAVILAN	7-BALLEZA	EL GAVILAN	591-01-P00179	OBRAS PUBLICAS	36,000	36,000	36,000	36,000	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%	DOS BAÑOS
14944	CONSTRUCCION DOS SANITARIOS EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL VERGEL	7-BALLEZA	EL VERGEL (EHDO EL VERGEL)	591-01-P00178	OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%	DOS SANITARIOS
14945	DOS AULAS EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA	7-BALLEZA	LA JOYA	591-01-P00176	OBRAS PUBLICAS	192,000	192,000	192,000	192,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	DOS AULAS
14946	FINIQUITO 2 BAÑOS ESCUELA	7-BALLEZA	EL GAVILAN	591-01-P00019	OBRAS PUBLICAS	54,000	54,000	54,000	54,000	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%	
155436	AULA EN PRIMARIA DE HUAJURANA	9-BOCOYNA	HUAJURANA	591-00-04320925	OBRAS PUBLICAS	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	24.00	50.0%	
143775	AULA ESCOLAR EN BACUSEACHI	12-CARICHÍ	BACUSEACHI	1200299	OBRAS PUBLICAS	144,275	144,275	144,275	144,275	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
143770	AULA ESCOLAR EN RUMIGRACHI	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	1200631	OBRAS PUBLICAS	144,275	144,275	144,275	144,275	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
143773	AULA ESCOLAR EN YEPO	12-CARICHÍ	YEPÓ	1200300	OBRAS PUBLICAS	144,275	144,275	144,275	144,275	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
87596	CONSTRUCCION DE AULAS EN PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	27-GUACHOCHI	NOROGACHI	27024	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	418,227	418,227	418,227	392,054	93.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144.00	144.00	100.0%	
87597	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27027-4	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	553,550	553,550	553,550	500,000	90.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144.00	144.00	100.0%	
78219	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA CARMEN SERDAN	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	R33030	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	220,980	220,980	220,980	220,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
78562	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA CRISTOBAL COLON	29-GUADALUPE Y CALVO	DOLDRÉS	R33054	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	222,980	222,980	222,980	222,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
78316	CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS EN PRIMARIA COMUNITARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	PUERTO BLANCO	R33033	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	90,376	90,376	90,376	90,376	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
78206	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA BENITO JUAREZ	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33029	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	214,980	214,980	214,980	214,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
78343	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33034	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	203,568	203,568	203,568	203,568	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
78574	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33055	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	203,568	203,568	203,568	203,568	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
93214	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GOGOFFO DE SAN REGIS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	R33120	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	191,228	83,751	83,751	83,751	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	21.00	43.8%	
77129	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	29-GUADALUPE Y CALVO	BARBECHITOS	R33038	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	220,980	220,980	220,980	220,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
76891	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	29-GUADALUPE Y CALVO	EL NOPAL	R33024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	212,980	212,980	212,980	212,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
76938	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN PRIMARIA INDIGENA	29-GUADALUPE Y CALVO	TALAYOTES	R33027	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	226,581	226,581	226,581	226,581	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
76989	CONSTRUCCION DE AULA EXOLAR EN PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIOS	29-GUADALUPE Y CALVO	TIGRE DE SAN RAFAEL (RINCÓN DEL TIGRE)	R33028	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	234,581	234,581	234,581	234,581	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
78354	CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS EN PRIMARIA BILINGUE EMILIANO CARRANZA	29-GUADALUPE Y CALVO	LOS TERREROS	R33035	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	89,413	89,413	89,413	89,413	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
77159	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO	29-GUADALUPE Y CALVO	MOMORA	R33040	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	94,376	94,376	94,376	94,376	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
49285	CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS EN SALON	31-GUERRERO	GUADALUPE (GUADALUPE DE ABAJO)	13-002	OBRAS PUBLICAS	47,000	47,000	47,000	47,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.42	12.42	100.0%	
46630	PRIMARIA EN GUIRICHIVO	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100171	OBRAS PUBLICAS	13,918	13,918	13,918	13,918	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNA ESCUELA
46624	PRIMARIA EN SAN JUAN	41-MAGUARICHI	SAN JUAN	4100170	OBRAS PUBLICAS	14,656	14,656	14,656	14,656	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNA ESCUELA
46618	PRIMARIA INDIGENA IGNACIO LEON RUIZ	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100169	OBRAS PUBLICAS	81,207	59,034	59,034	59,034	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.73	73.0%	UNA ESCUELA
122106	AULA DE MEDIOS PRIMARIA FONDO UNIDO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000446	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	306,749	196,809	196,809	196,809	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	31.00	64.6%	
122112	AULA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	5000447	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	175,907	84,216	84,216	84,216	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	12.00	50.0%	
2199	BARDA DANIEL DELGADILLO	53-PRANEDS G. GUERRERO	COLONIA ESPERANZA	591-007	OBRAS PÚBLICAS	7,011	7,011	7,011	7,011	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	900.00	900.00	100.0%	
24963	PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN YEPACHI	63-TEMÓSACHI	YEPACHI	6300216	OBRAS PUBLICAS	107,460	107,460	107,460	53,730	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30.00	15.00	50.0%	
24964	PRIMARIA NINO PIMA	63-TEMÓSACHI	SAN ANTONIO	6300217	OBRAS PUBLICAS	107,460	107,460	107,460	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACIÓN																
3014	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS MIXTA JARDIN NIÑOS Y PRIMARIA RANCHO OJO LAGUNA	19-CHIHUAHUA	EJIDO RANCHO OJO LAGUNA	2011DR00090	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	98,612	98,612	98,612	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	760.00	0.00	0.0%	
3040	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PRIMARIA EJIDO HUERACHI	19-CHIHUAHUA	G. de Escuelas RACHI DE ARRIBA	2011DR00100	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,537	5,537	5,537	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	760.00	0.00	0.0%	
87598	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO	27-GUACHOCHI	ABOREACHI	27054	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	54,923	54,923	54,923	48,230	87.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	50.00	50.00	100.0%	
93595	REHABILITACION DE COMEDOR EN ESCUELA BERNARDO AGUIRRE	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33142	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	88,624	13,353	13,353	13,353	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	7.20	15.0%	
142881	REHAB. DE BAÑOS EN PRIMARIA PROF. IGNACIO ROJAS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200355	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	60,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	23.00	11.50	50.0%	
	EQUIPAMIENTO																
181538	BIODIGESTOR 700 LITROS	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	591-09-000125	OBRAS PUBLICAS	46,400	46,400	46,400	46,400	100.0%	0	0	CISTERNA	1.00	1.00	100.0%	
34794	SUMINISTRO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL CREI ADOLFO LOPEZ MATEOS	31-GUERRERO	COLONIA SAN RAFAEL	06-001	OFICIALIA MAYOR	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
35389	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE VIDEO EN CREI HEROES DE NACOZARI	31-GUERRERO	LA JUNTA	06-009	OFICIALIA MAYOR	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	21.00	21.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS Y MESAS YA QUE LA OPCION DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE VIDEO NO VIENEN CONSIDERADAS
35589	SUMINISTRO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESC. PRIMARIA LAZARO GARDENAS	31-GUERRERO	ARISACHI (EL TERRERO)	6-012	OFICIALIA MAYOR	4,650	4,650	4,650	4,650	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS Y MESAS YA QUE LA OPCION DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL NO VIENE CONSIDERADA
	SECUNDARIA																
	CONSTRUCCIÓN																
24976	SEC. FEDERAL 40	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200251	OBRAS PUBLICAS	64,015	64,015	64,015	64,015	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	320.00	320.00	100.0%	
179711	AULA EN TELESECUNDARIA FEDERAL EN PICHIQUE	7-BALLEZA	PICHIQUE	591-09-00118, 00128	OBRAS PUBLICAS	212,230	212,230	212,230	212,230	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	
181713	AULA EN TELESECUNDARIA FEDERAL LOC GUAZARACHI	7-BALLEZA	EJIDO GUAZARACHI (RANCHERIA GUAZARACHI)	591-09-000136	OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
181688	AULA SECUNDARIA EN LAGUNA JUANOTA	7-BALLEZA	LAGUNA JUANOTA	591-09-00122	OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	
14947	AULA TELESECUNDARIA EN LA JOYA	7-BALLEZA	LA JOYA	591-01-P00021	OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
14948	AULAS EN TELESECUNDARIA EN LA LOC. DE LA JOYA	7-BALLEZA	LA JOYA	REF00040	OBRAS PUBLICAS	88,000	88,000	88,000	88,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	DOS AULAS
181734	DOS AULAS TELESECUNDARIA EN LA MAGDALENA	7-BALLEZA	LA MAGDALENA	591-09-00132	OBRAS PUBLICAS	192,450	192,450	192,450	192,450	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
14949	TELESECUNDARIA EN LA COM. DE PICHIQUE	7-BALLEZA	PICHIQUE	REF00042	OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
181701	2 AULAS TELESECUNDARIA FEDERAL LOC GUACHAMOACHI	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	591-09-00192450	OBRAS PUBLICAS	192,450	192,450	192,450	192,450	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
122204	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 3063	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290401	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	78,900	78,900	78,900	78,900	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	80.00	80.00	100.0%	
87599	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA EN MESA DE BASIAHUARE	27-GUACHOCHI	BASIAHUARE	27027-5	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	238,532	238,532	238,532	230,000	96.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
87600	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA DE CHOGUITA	27-GUACHOCHI	CHOGUITA	27026-3	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	297,979	297,979	297,979	285,000	95.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
87601	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27016	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	204,758	204,758	204,758	168,189	82.1%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	OBRA YA TERMINADA QUEDA PENDIENTE EL PAGO DE ALGUNOS PROVEEDORES.
87602	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE CUSARARE	27-GUACHOCHI	CUSARARE	27014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215,492	215,492	215,492	189,311	87.9%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
87603	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE ABORACHI	27-GUACHOCHI	ABORACHI	27026-5	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	267,345	264,345	264,345	210,000	79.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
87634	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE MURACHARACHI	27-GUACHOCHI	MURACHARACHI	27020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	222,594	222,594	222,594	201,307	90.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
87604	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE MURACHARACHI	27-GUACHOCHI	MURACHARACHI	27020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	222,594	222,594	222,594	202,308	90.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
87635	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA RAHUIHUARACHI	27-GUACHOCHI	RAHUIHUARACHI	27015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	245,354	245,354	245,354	238,489	97.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
78528	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN MANUEL	R33053	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	221,980	221,980	221,980	221,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
78368	CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS EN ESC. TELESECUNDARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	CHINATÚ	R33036	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	93,413	93,413	93,413	93,413	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
78186	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	29-GUADALUPE Y CALVO	DOLORES	R33026	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	222,980	222,980	222,980	222,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
78155	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE REDONDEADOS	29-GUADALUPE Y CALVO	REDONDEADOS	R33025	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	214,980	214,980	214,980	214,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
93272	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE COLORADAS DE LOS VILLANUEVA	29-GUADALUPE Y CALVO	COLORADAS DE LOS VILLANUEVA (CVAS. COLORADAS)	R33123	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	199,228	97,727	97,727	97,727	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	23.00	47.9%	
29479	TELESECUNDARIA 6074	38-JULIMES	LA REGINA	3800101	OBRAS PUBLICAS	48,446	48,446	48,446	48,446	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.00	50.0%	UNIDAD DE MEDIDA 2 ANEXOS
137264	CONSTRUCCION DE AULA EN LA TELESECUNDARIA DE SANTA ANA	46-MORELOS	SANTA ANA	FISM-2011-011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	184,873	184,873	184,873	181,741	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	31.80	31.70	99.7%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
137265	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA TELESECUNDARIA DE LOS ALSOS	46-MORELOS	EL ALSO	FISM-2011-012	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	366,028	366,028	366,028	362,896	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	63.60	63.50	99.8%	
137266	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA DE SOROBUENA	46-MORELOS	SOROBUENA	FISM-2011-010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	187,200	187,200	102,960	187,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	450.00	450.00	100.0%	
122120	AULA ESCUELA TELESECUNDARIA FCO. I. MADERO	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUOVO CASAS GRANDES	5000448	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	175,907	100,006	100,006	100,006	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	13.00	54.2%	
122125	AULA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	50-NUOVO CASAS GRANDES	NUOVO CASAS GRANDES	5000449	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	175,907	103,901	103,901	103,901	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24.00	14.00	58.3%	
24699	AULA TELESECUNDARIA EN SAINAPUCHI	54-RIVA PALACIO	SAINAPUCHI (LA GARITA)	5400102	OBRAS PUBLICAS	61,250	30,625	30,625	30,625	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	34.00	17.00	50.0%	
24657	CANCHA DEPORTIVA Y BANQUETAS SECUNDARIA	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	5400084	OBRAS PUBLICAS	223,117	223,117	223,117	223,117	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	308.00	154.00	50.0%	
112739	AULA 1 TELESECUNDARIA	65-URIQUE	CORAREACHI	OP-033	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104,226	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30.00	22.00	73.3%	
112902	AULA 2 TELESECUNDARIA	65-URIQUE	CORAREACHI	OP-034	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104,226	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30.00	22.00	73.3%	
33493	CERCA EN TELESECUNDARIA	65-URIQUE	SEGORACHI	OP-015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	221,329	221,329	221,329	221,329	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	278.00	278.00	100.0%	
	REHABILITACION																
3008	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EDUCATIVOS TELESECUNDARIA EIDO SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SACRAMENTO	2011DR000088	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	97,937	97,937	97,937	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	665.00	0.00	0.0%	
44596	REHABILITACION SALON EN ESC. SECUNDARIA ES-84	31-GUERRERO	LA JUNTA	06-013	OBRAS PUBLICAS	18,192	18,192	18,192	18,192	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	32.39	25.91	80.0%	
137267	REHABILITACION DE TELESECUNDARIA FEDERAL DE LAS ANIMAS	46-MORELOS	ANIMAS DE ARRIBA (EIDO)	FISM-2011-022	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	96,290	96,290	96,290	85,475	88.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	60.00	50.00	83.3%	
142858	REHAB. DE BAÑOS EC. TELESECUNDARIA EN LOMA DE JUAREZ	52-CHINAGA	LOMA DE JUÁREZ	MS201	OBRAS PUBLICAS	46,386	46,386	46,386	46,386	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	UNA OBRA
	EQUIPAMIENTO																
35239	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO EN ESC. TELESECUNDARIA	31-GUERRERO	RANCHO DE SANTIAGO	06-008	OFICIALIA MAYOR	9,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS, MESAS YA QUE LA OPCION DE EQUIPO DE COMPUTO NO VIENE CONSIDERADA
35403	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SEC. FEDERAL ES-84	31-GUERRERO	LA JUNTA	06-010	OFICIALIA MAYOR	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS, MESAS, YA QUE LA OPCION DE EQUIPO DE COMPUTO NO VIENE CONSIDERADA
35419	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y TONER PARA COPIADORA EN TELESECUNDARIA	31-GUERRERO	ARISACHI (EL TERRERO)	06-011	OFICIALIA MAYOR	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	2.00	2.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS Y MESAS YA QUE LA OPCION DE MATERIAL DIDACTICO Y TONER NO VIENEN CONSIDERADOS
34998	SUMINISTRO DE PROYECTOR Y MATERIAL DIDACTICO	31-GUERRERO	LA JUNTA	06-006	OFICIALIA MAYOR	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	2.00	2.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS Y MESAS YA QUE LA OPCION DE PROYECTOR Y MATERIAL DIDACTICO NO VIENE CONSIDERADA
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10											24		
14950	CANCHA EN ESC PRIMARIA DE EL TRIGUENO	7-BALLEZA	EL TRIGUENO	REF00030 Y 35	OBRAS PUBLICAS	126,000	126,000	126,000	126,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14951	CONST. ESCUELA BENITO JUAREZ EN EL TRIGUENO	7-BALLEZA	EL TRIGUENO	591-01-P00014	OBRAS PUBLICAS	84,000	84,000	84,000	84,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14952	CONSTRUCCION SANITARIOS ESC NICOLAS BRAVO	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	REF00050	OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14953	ESC. NICOLAS BRAVO	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	591-01-P00022	OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14954	ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE EN LA MAGDALENA	7-BALLEZA	LA MAGDALENA	591-01-P00022	OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14955	JARDIN DE NIÑOS EN SAN CARLOS	7-BALLEZA	SAN CARLOS	591-01-P00021	OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14956	MATERIAL ELECTRICO ESC NICOLAS BRAVO	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	REF00047	OBRAS PUBLICAS	16,953	16,953	16,953	16,953	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14957	MATERIAL ELECTRICO MARIANO BALLEZA	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	REF00046	OBRAS PUBLICAS	3,985	3,985	3,985	3,985	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14958	MATERIAL ELECTRICOPARA ESC NIÑOS HEROES EN GUAZARACHI	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	REF 00048	OBRAS PUBLICAS	24,455	24,455	24,455	24,455	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14959	MATERIAL P/TECHUMBRE ESC. NICOLAS BRAVO	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	REF00038	OBRAS PUBLICAS	36,589	36,589	36,589	36,589	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14960	MATERIALES PARA TECHUMBRE COMUNIDAD DE EL VERGEL	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	591-01-P00016	OBRAS PUBLICAS	17,015	17,015	17,015	17,015	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14961	PISO DE CERAMICA EN ESC PRIMARIA DEL TRIGUENO	7-BALLEZA	EL TRIGUENO	REF00037	OBRAS PUBLICAS	15,729	15,729	15,729	15,729	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
175001	REHAB SANITARIOS PRIMARIA ESC TRINIDAD PEREYRA	7-BALLEZA	GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERREÑO)	591-009-00087	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	108,654	108,654	108,654	108,654	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14962	TECHUMBRE ESC SEC TECNICA 23	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	REF0034	OBRAS PUBLICAS	4,800	4,800	4,800	4,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
185099	EQUIPO DE INTERNET PARA ESCUELAS PRIMARIAS	8-BATOPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	0800318	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	226,833	226,833	226,833	0	0.0%	0	0	EQUIPO	5.50	0.00	0.0%	LA OBRA INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE
142149	AULA DE MEDIOS	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	591-00-0431-0924	OBRAS PUBLICAS	12,810	12,810	12,810	12,810	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
82633	C. BAÑOS ESC. PRIMARIA PROGRESO	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	591000422 0914	OBRAS PUBLICAS	24,000	24,000	24,000	24,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
142122	COCINA EN ESC SEC. PLAN DE AYUTLA	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	591-00-04350928	OBRAS PUBLICAS	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
82672	CONST. COCINA J N TOWI	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	591000422 0915	OBRAS PUBLICAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
82585	CONSTRUCCION AULA J N GABRIELA MISTRAL	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	591000419 0912	OBRAS PUBLICAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
82606	J N REVOLUCION MEXICANA	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	591000420 0913	OBRAS PUBLICAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
142177	REHABILITACION CIELO COCINA	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	591-00-04400903	OBRAS PUBLICAS	19,083	19,083	19,083	19,083	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
154842	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	10-BUENAVENTURA	FLORES MAGÓN	1000195	OBRAS PUBLICAS	151,566	151,566	151,566	151,566	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
120361	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	POR DETERMINAR	ENTIDAD MUNICIPAL	416,796	409,650	409,650	0	0.0%	0	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%	RECURSO MINISTRADO Y PROGRAMADO POR EJERCER EN ZONA RURAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
129091	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESCUELA IGNACIO ALLENDE	17-CUAUHTÉMOC	LÁZARO CÁRDENAS	170034	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	661,406	661,406	661,406	252,997	38.3%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
2512	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	2011DR000083	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	467,547	467,547	467,547	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
2458	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS SECUNDARIA EN COL NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	2011DR000069	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	54,161	54,161	54,161	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
10211	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y EDUCATIVOS EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	2011DR000017	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,807	19,807	19,807	19,807	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,800.00	1,800.00	100.0%	
25011	TECHO Y PINTURA EN BIBLIOTECA	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	2500097	OBRAS PUBLICAS	143,802	143,802	143,802	143,802	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87636	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO A DIFERENTES ESCUELAS DE PEC	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27044	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	565,433	565,433	565,433	565,433	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
87637	CONSTRUCCION Y REHABILITAMIENTO EN DIFERENTES ESCUELAS DE PEC	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27045	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	565,799	565,799	565,799	565,799	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.30	30.0%	
89551	CONSTRUCCION DE BAÑOS DE SEECH	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27064	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105,224	105,224	105,224	103,262	98.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87638	EQUIPAMIENTO DE VARIAS AULAS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27025	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	280,942	280,942	280,942	141,001	50.2%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.55	55.0%	
87639	REHABILITACION DE POZO DE ABSORCION EN TELESECUNDARIA DE AGUA AZUL	27-GUACHOCHI	AGUA AZUL	27027-3	OBRAS PUBLICAS	27,803	27,803	27,803	25,000	89.9%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
89045	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA EDUARDO OMARINI DE TURUACHI	29-GUADALUPE Y CALVO	TURUACHI	R33103	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	144,969	33,359	33,359	33,359	100.0%	0	0	METRO LINEAL	68.00	15.00	22.1%	
85062	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JN DE MESA DE SAN JOSE	29-GUADALUPE Y CALVO	MESA DE SAN JOSÉ	R33074	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	49,267	49,267	49,267	49,267	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%	
84992	REHABILITACION DE ESCUELA CECYT NO. 4	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33072	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	101,366	101,366	101,366	101,366	100.0%	0	0	METRO LINEAL	51.00	51.00	100.0%	
139328	APORTACION MPAL PROGRAMA PIEM CONSTRUCCION AULA TIPO EN TELEBACHILLERATO EN HEROES DE LA REVOLUCION	36-JIMÉNEZ	EJ. HÉROES DE LA REVOLUCIÓN (EL VEINTICUATRO)	591-06-01-3600463	OBRAS PUBLICAS	153,487	153,487	153,487	153,487	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
139354	APORTACION MPAL AL PROGRAMA PIEM CONSTRUCCION DE AULA TIPO ESC PRIMARIA GPE VICTORIA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	591-06-01-3600467	OBRAS PUBLICAS	153,487	153,487	153,487	153,487	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
139420	APORTACION MPAL PROGRAMA PIEM CONSTRUCCION DE AULA TIPO ESC TELESECUNDARIA 6163 EJIDO HEROES DE LA REVOLUCION	36-JIMÉNEZ	EL HÉROES DE LA REVOLUCIÓN (EL VEINTICUATRO)	591-06-01-3600469	OBRAS PUBLICAS	153,487	153,487	153,487	153,487	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
139393	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA PIEM CONSTRUCCION 2 AULA TIPO BAÑOS ENMALLADO ESC PRIM ROMJUNDO ESCOBAR DE EJIDO MIGUEL HIDALGO	36-JIMÉNEZ	MIGUEL HIDALGO	591-06-06-3600468	OBRAS PUBLICAS	439,073	439,073	439,073	439,073	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
139460	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA PIEM CONTRUCCION DE AULA TIPO EN ESC TELESECUNDARIA EN EJIDO LAS GLORIAS	36-JIMÉNEZ	LAS GLORIAS UNO	591-06-01-3600470	OBRAS PUBLICAS	153,487	153,487	153,487	153,487	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
139298	APORTN MPAL. PROG PIEM CONSTRUCCION AULA TIPO EN TELEBACHILLERATO EST. CARRILLO	36-JIMÉNEZ	TORREONCITOS	591-06-01-3600464	OBRAS PUBLICAS	153,487	153,487	153,487	153,487	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
139206	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO SECCIONAL DE ESCALON	36-JIMÉNEZ	ESCALÓN	591-06-01-31	OBRAS PUBLICAS	123,879	123,879	123,879	123,879	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
139002	EXPLANADA Y PINTURA ESC PRIMARIA GUILLERMO BACA COL ESTACION	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	591-06-01/03	OBRAS PUBLICAS	33,388	33,388	33,388	33,388	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
139240	REHABILITACION DE COMEDOR Y BAÑOS EN SEC TECNICA NO.16 COL TORREONCITOS	36-JIMÉNEZ	TORREONCITOS	591-06-01-10	OBRAS PUBLICAS	26,927	26,927	26,927	26,927	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
139003	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA CICLONICA TELEBACHILLERATO COL TORREONCITOS	36-JIMÉNEZ	TORREONCITOS	591-06-01/07	OBRAS PUBLICAS	136,359	136,359	136,359	136,359	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
34386	AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO KM. 20	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704598	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	738,520	423,523	423,523	423,523	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	284.03	162.88	57.3%	SE MODIFICA EN CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO: NUMERO DE PROYECTO, ANTERIORMENTE FUE 3704599, Y LO CORRECTO ES 3704598
34130	AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO MANUEL VALDEZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704595	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	750,000	221,469	221,469	221,469	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.50	0.15	30.0%	
34174	AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO NUEVA GALEANA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704596	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	750,000	215,714	215,714	215,714	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.20	1.50	28.8%	
34291	AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO TERRENOS NACIONALES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704597	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	750,000	440,507	440,507	440,507	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	330.00	193.82	58.7%	
34455	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO LAZARO CARDENAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704599	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,250,000	367,767	367,767	367,767	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.22	28.31	29.4%	
69697	TECHUMBRE ESC. NIGROMANTE EN LOPEZ	39-LÓPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	3900089	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	240,000	240,000	240,000	96,000	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS	570.00	228.00	40.0%	
46634	REHABILITACION CASA DEL MAESTRO EN SAN JUAN	41-MAGUIARICHI	SAN JUAN	4100172	OBRAS PUBLICAS	5,256	5,256	5,256	5,256	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
142893	APOERACION MUNICIPAL AULA DE MEDIOS EN SEC. MAIOMA	52-OJINAGA	MAIOMA	5200356	OBRAS PUBLICAS	73,450	73,450	73,450	73,450	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
5467	PREPARATORIA 804	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	591-011	OBRAS PÚBLICAS	245,186	245,186	245,186	245,186	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	824.00	824.00	100.0%	
2149	REPOSICIÓN DE VIDRIOS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	EL PORVENIR	591-005	OBRAS PÚBLICAS	16,522	16,522	16,522	16,522	100.0%	0	0	PLANTEL	2.00	2.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
24715	TECHUMBRE CREI EN SAN ANDRES	54-RIVA PALACIO	SAN ANDRÉS	5400110	OBRAS PUBLICAS	249,590	124,794	124,794	124,794	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
25441	CANCHA DE USOS MULTIPLES	61-SATEVÓ	EL TULE	6100188	OBRAS PUBLICAS	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
25442	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN BOCA DE RIO	61-SATEVÓ	BOCA DEL RÍO	6100190	OBRAS PUBLICAS	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
25443	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MENDOCEÑO	61-SATEVÓ	EL MENDOCEÑO (LOS GAVILANES)	61001899	OBRAS PUBLICAS	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
25444	CECYTECH EMSAD NO 12 ADQ. TRANSPORTE ESCOLAR	61-SATEVÓ	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ	6100187	TESORERIA	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
25445	COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR PRIM. BENITO JUAREZ	61-SATEVÓ	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ	6100085	TESORERIA MUNICIPAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
25446	SEC 55 J GUERRERO RIOS(ADQ TRANSPORTE ESCOLAR)	61-SATEVÓ	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ	6100186	TESORERIA MUNICIPAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
22672	TECHUMBRE ESC SEC TECNICA 54	62-SAUCILLO	ESTACIÓN CONCHOS	6200288	OBRAS PUBLICAS	282,667	83,668	83,668	83,668	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%	
21817	ADQ. CAMION TRANSPORTE ESCOLAR	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700153	TESORERIA	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
20710	TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700147	OBRAS PUBLICAS	306,170	306,170	306,170	161,863	52.9%	0	0	OBRA	1.00	0.52	52.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	PISO FIRME																
	CONSTRUCCIÓN																
2510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE CONCRETO PULIDO PROGRAM POBREZA EXTREMA ZONA SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OF000007	OFICIALIA MAYOR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	899,928	899,928	899,928	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	0.00	0.0%	
2507	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE CONCRETO PULIDO VIVIENDAS PROGRAMA POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL ZONA NORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OF000006	OFICIALIA MAYOR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	699,944	699,944	699,944	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,800.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACIÓN																
2518	ADQUISICION DE 800 SACOS DE CEMENTO PARA 16129 M2 PISO FIRME PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2011	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000388	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	776,000	776,000	776,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16,129.00	0.00	0.0%	
	VIVIENDA																
2405	CONSTRUCCION CUARTO ADOSADO PROGRAMA VIVIENDA RURAL	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	2011DR000050	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	815,472	815,472	815,472	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	126.00	0.00	0.0%	LAS METAS SON 126 PAQUETES DE MATERIAL
	REHABILITACIÓN																
142557	REHABILITACION DE VIVIENDAS RURAL 2011	42-MANUEL BENAVIDES	EL ENCAMPANADO	4200105-5910705-9	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	2,864	2,864	2,864	1,432	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.50	50.0%	REHABILITACION DE UNA VIVIENDA AL 50 % SU AVANCE (EN LA UNIDAD DE MEDIDA SOLO ABRIÓ METROS CUADRADOS) DEBE SER VIVIENDA 1
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTROS																
181546	APORTACION MUNICIPAL CALENTADORES SOLARES	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	591-09-00126	OBRAS PUBLICAS	217,500	217,500	217,500	217,500	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	87.00	87.00	100.0%	
181531	APORTACION MUNICIPAL COMPRA DE BAÑOS ECOLOGICOS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	591-09-00115	OBRAS PUBLICAS	405,000	405,000	405,000	405,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
14885	LAMINA PARA VIVIENDAS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	REF00060	OBRAS PUBLICAS	899,729	899,729	899,729	899,729	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
181490	TINACOS, APOYO A LA SEQUIA	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	591-09-00081	OBRAS PUBLICAS	449,336	449,336	449,336	449,336	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
143791	LAMINA	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	591-09-11	OBRAS PUBLICAS	320,000	320,000	320,000	320,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
143751	TINACOS PARA VIVIENDA	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	591-09-0002	OBRAS PUBLICAS	806,400	806,400	806,400	806,400	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
2516	ADQUISICION DE 700 SACOS DE CEMENTO PARA 1892 M2 DE ENJARRE PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2011	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000387	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	67,900	67,900	67,900	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,892.00	0.00	0.0%	
2420	CONSTRUCCION DE TECHO PROGRAMA VIVIENDA RURAL	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	2011DR000051	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	803,920	803,920	803,920	0	0.0%	0	0	OTROS	130.00	0.00	0.0%	METAS: PAQUETES
2422	PROGRAMA VIVIENDA RURAL DOTACION DE TINACO	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	2011DR000052	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	30,440	30,440	30,440	0	0.0%	0	0	TINACO	20.00	0.00	0.0%	
12134	REHABILITACION DE ASENTAMIENTO TARAHUMARA EN EL OASIS EN C. RIO TAMESIS Y CHUVISCAR COL. ALFREDO CHAVEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000416	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	346,923	346,923	346,923	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
12119	REHABILITACION DE ASENTAMIENTO TARAHUMARA PINO ALTO UBICADO EN C. 40 Y 42 COL. DALE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000415	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	175,888	175,888	175,888	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
12107	REHABILITACION DE ASENTAMIENTO TARAHUMARA SIERRA AZUL UBICADO EN C. SIERRA DE MAJALCA Y C. SIERRA AZUL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000414	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	705,787	705,787	705,787	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
109435	MEJORAMIENTO DE FACHADA	24-SANTA ISABEL	COBERTURA MUNICIPAL	-	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	391,577	391,577	391,577	251,515	64.2%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.64	64.0%	OBRA EN PROCESO
87640	REUBICACION Y COSTRUCCION DE CASA EN COLONIA ALTAVISTA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27036	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	48,598	48,598	48,598	40,913	84.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77635	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CON ADOBE TRADICIONAL	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	R33008	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3,792,896	3,403,811	3,403,811	3,403,811	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	450.00	405.00	90.0%	
77709	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS RURALES	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	R33010	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	734,373	569,786	569,786	569,786	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	300.00	266.00	88.7%	
35671	SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	07-001	DESARROLLO SOCIAL	320,708	320,708	320,708	320,708	100.0%	0	0	ACCION	89.00	89.00	100.0%	
142505	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2011	42-MANUEL BENAVIDES	ESCOBILLAS DE ABAJO	4200105-5910705-6	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	1,650	1,650	1,650	825	50.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	1.00	50.0%	
142551	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2011	42-MANUEL BENAVIDES	LOS ANGELES	4200105-5910705-7	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	3,009	3,009	3,009	1,505	50.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.50	50.0%	
140330	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2011	42-MANUEL BENAVIDES	NUOVO LAJITAS	4200105-5910705-3	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	13,342	13,342	13,342	6,671	50.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	2.50	50.0%	
140387	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2011	42-MANUEL BENAVIDES	POCITOS	4200105-5910705-4	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	20,042	20,042	20,042	10,021	50.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	4.50	50.0%	
140280	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL 2011	42-MANUEL BENAVIDES	SAN ANTONIO	4200105-5910705-1	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	27,057	27,057	13,528	13,528	50.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	6.00	50.0%	
140405	REHABILITACION DE VIVIENDAS	42-MANUEL BENAVIDES	LA CUESTA	4200105-5910705-5	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	4,500	4,500	4,500	2,250	50.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	2.00	50.0%	
142553	REHABILITACION DE VIVIENDAS RURAL 2011	42-MANUEL BENAVIDES	EL NOGALITO	4200105-5910705-8	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	6,500	6,500	6,500	3,250	50.0%	0	0	VIVIENDA	3.00	1.50	50.0%	
140302	REHABILITACION DE VIVIENDAS RURAL 2011	42-MANUEL BENAVIDES	HECHICEROS QUEMADOS	4200105-5910705-2	DIRECCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	2,036	2,036	2,036	2,036	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
20349	REHABILITACION VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	47000229	OBRAS PUBLICAS	741,000	741,000	741,000	741,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	170.00	170.00	100.0%	
101791	PROGRAMA TU CASA ENJARRES	49-NONOAVA	NONOAVA	591-12-0020	TESORERIA MUNICIPAL	61,440	61,440	61,440	61,440	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
155451	SALON DE USOS MULTIPLES	51-OCAMPO	HUEVACHI	5100253	OBRAS PUBLICAS	686,580	686,580	686,580	686,580	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
155458	SALON DE USOS MULTIPLES EN EL PUEBUTO	51-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	5100254	OBRAS PUBLICAS	686,580	686,580	686,580	686,580	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							24										
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21		
173962	APORTACION MUNICIPAL P/BAÑOS ECOLOGICOS HUMEDOS EN 7 LOCALIDADES	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	6600222	TESORERIA MUNICIPAL	405,000	405,000	405,000	405,000	100.0%	0	0	ACCION	90.00	90.00	100.0%	BAÑO X CADA ACCION
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	CONSTRUCCION																
91309	TERRACERIAS CAMINO A CORRALEJO	3-ALLENDE	SAN ANTONIO DEL ALTO CORRALEJO	591 00 0044	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	810,000	810,000	810,000	810,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	6,000.00	6,000.00	100.0%	
185094	CONSTRUCCION DE TERRACERA LA CIENEGA	6-BACHIVIVA	LA CIENEGA	591-00-0143	TESORERIA MUNICIPAL	310,758	310,758	310,758	310,758	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
185095	CONSTRUCCION DE TERRACERIA AGUA BLANCA-LA CASTA	6-BACHIVIVA	AGUA BLANCA	591-00-0144	TESORERIA MUNICIPAL	68,591	68,591	68,591	68,591	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
185115	TERRACERIAS A NIVEL BASE CAMINO LEONA VICARIO - SAN JOSE	13-CASAS GRANDES	COBERTURA MUNICIPAL	1300138	OBRAS PUBLICAS	640,000	640,000	640,000	640,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
25017	TERRACERIASCAMINO LA MAQUINA AL MORELEÑO TRAMO 0.000 AL KM 5.100	16-LA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	1600108	OBRAS PUBLICAS	284,466	284,466	284,466	284,466	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	2.50	100.0%	
129450	PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO DE CAMINO BUSTILLOS A TRES LAGUNAS	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA ANÁHUAC	170030	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,161,912	1,161,912	1,161,912	326,169	28.1%	0	0	KILOMETROS	13.26	1.00	7.5%	
129960	PAVIMENTACION DE CAMINO CARRETERA CUAUHTÉMOC - GENERAL TRIAS-ZAMALAPAN	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA ANÁHUAC	170029	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,896,321	1,896,321	1,896,321	569,838	30.0%	0	0	KILOMETROS	11.25	0.50	4.4%	
22513	TERRACERIAS CAMINO CASA BLANCA-CHOPEQUE	18-CUSHUIRIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	1800108	OBRAS PUBLICAS	269,915	269,915	269,915	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.10	0.00	0.0%	OBRA INICIARA SEGUNDO TRIMESTRE
22514	TERRACERIAS CAMINO ENTRONQUE CARR CUAUHT-CARICHI- CAMPO 27	18-CUSHUIRIACHI	CAMPO NÚMERO VEINTISIETE	1800107	OBRAS PUBLICAS	298,896	298,896	298,896	298,896	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.00	0.0%	OBRA INICIA TERCER TRIMESTRE
22515	TERRACERIAS CAMINO RANCHO DOMINGUEZ-ALAMOS DE CERRO PRIETO	18-CUSHUIRIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	1800103	OBRAS PUBLICAS	535,690	535,690	535,690	535,690	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.10	0.00	0.0%	OBRA INICIA SEGUNDO TRIMESTRE
185106	APERTURA CAMINO TRAMO CHINIPAS - MILPILLAS-TRAMO ARROYO HONDO-	20-CHINIPAS	COBERTURA MUNICIPAL	2000172	OBRAS PUBLICAS	1,084,500	542,250	542,250	542,250	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	1.50	50.0%	
185107	APERTURA TRAMO CHINIPAS-MILPILLAS	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	591-00-0285	TESORERIA MUNICIPAL	542,351	542,351	542,351	542,351	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	
30991	PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINOS RURALES MODULOS 3, 4 Y 5, DE COL. LAS VIRGINIAS,4 VIENTOS, LA QUEMADA Y COL. VICENTE GUERRERO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-129	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	266,270	266,270	266,270	266,270	100.0%	0	0	KILOMETROS	11,196.00	11,196.00	100.0%	
185103	TERRACERIAS CAMINO TUTUACA - SAN FERNANDO	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	2200080	OBRAS PUBLICAS	368,055	368,055	368,055	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.00	0.0%	OBRA INICIA TERCER TRIMESTRE
20345	TERRACERIAS CAMINO CARRETAS -BOQUILLA TRAMO STA. CRUZ-BOQUILLA	26-GRAN MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	GMORELOS003	OBRAS PUBLICAS	813,296	813,296	813,296	813,296	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	2.50	100.0%	
130071	CAMINO PARRAL SAN ANTONIO DEL POTRERO	32-HIDALGO DEL PARRAL	SAN ANTONIO DEL POTRERO	5910240577	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,100,000	1,085,271	1,085,271	1,000,000	92.1%	0	0	KILOMETROS	12.00	10.91	90.9%	
46603	CAMINO PIEDRS DE LUMBRE-ROSA MORADA	41-MAGUARIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100138	OBRAS PUBLICAS	299,286	299,286	299,286	299,286	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
137268	APERTURA DE CAMINO ENTRONQUE A SAN JOAQUIN-SAN JOAQUIN	46-MORELOS	SAN JOAQUÍN	FISM-2011-018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	310,880	310,880	310,880	310,880	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	
24658	TERRACERIAS CAMINO CRUZ DE PIÑONES-LOS ROBLES KM 0-000-AL KM 1-500	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	5400088	OBRAS PUBLICAS	393,341	393,341	393,341	393,341	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.50	3.75	50.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
24659	TERRACERIAS CAMINO SAINAPUCHI-LA CENEGA KM 0+000- AL- KM 2+000	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	5400085	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	804,492	804,492	804,492	804,492	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.50	50.0%	
25000	TERRACERIAS CAMINO EL MOLINO A LOS TRES SIETES	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	5500151	OBRAS PUBLICAS	199,711	199,711	199,711	199,711	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	
24999	TERRACERIAS CAMINO SALON DE ACTOS-SAN DIEGO DE ALCALA KM0+000-AL-KM2+500	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	5500118	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	347,672	347,672	347,672	347,672	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.25	1.25	100.0%	
25447	TERRACERIAS CAMINO KM 85+900 VIA CORTA PARRAL- STA. GETRUDIS-LAS BOQUILLAS	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	6100195	OBRAS PUBLICAS	538,197	538,197	538,197	538,197	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.50	7.50	100.0%	OBRA PARA EL TERCER TRIMESTRE
44411	APERTURA DE CAMINO	65-URIQUE	ARROYO GRANDE	OP-019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	125,220	125,220	125,220	125,220	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.30	6.30	100.0%	
44555	APERTURA DE CAMINO	65-URIQUE	TONACHI	OP-021	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,363,612	41,924	41,924	41,924	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.50	1.00	11.8%	
33494	APERTURA DE CAMINOS BALOJAQUE - ARROYO GRANDE	65-URIQUE	BALOJAQUE	OP-006	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	372,520	372,520	372,520	372,520	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
25003	APERTURA CAMINO ORISIVO-CHUYAYVO	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	6600210	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,105,986	552,993	552,993	552,993	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.30	2.15	50.0%	
21772	TERRACERIAS CAMINO EL NOGALITO-EL SALITRITO KM 0+000 AL 6+000 1ER ETAPA	67-VALLE DE ZARAGOZA	EL SALITRE	6700155	OBRAS PUBLICAS	256,069	256,269	256,269	256,269	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	1.50	50.0%	
	AMPLIACIÓN																
185100	AMPLIACION CAMINO PUERTO BLANCO POZO DE LA ARDILLA	8-BATOPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	981,887	981,887	981,887	978,311	99.6%	0	0	KILOMETROS	6.35	6.30	99.2%	
91269	AMPLIACION DE CAMINO ENTRONQUE SAN MIGUEL-SANTA ANA	46-MORELOS	SANTA ANA	FISM-2011-007	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,680	200,680	200,680	200,680	100.0%	0	0	KILOMETROS	15.00	15.00	100.0%	
137534	AMPLIACION DE CAMINO LA FABRICA-MESA DE LOS LEALES	46-MORELOS	RANCHO MESA LOS LEALES	FISM-2011-016	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	408,900	408,900	408,900	408,900	100.0%	0	0	KILOMETROS	20.00	20.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																
69689	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA NORIA-LA JOYA	33-HUEJOTITÁN	LA NORIA	3300093	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	112,179	112,179	112,179	112,179	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	
69690	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA NORIA-SANTA ROSA	33-HUEJOTITÁN	LA NORIA	3300094	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	118,044	118,044	118,044	118,044	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.00	7.00	100.0%	
90722	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400111	OBRAS PUBLICAS	476,677	148,277	148,277	148,277	100.0%	0	0	KILOMETROS	234,600.00	234,600.00	100.0%	
114380	RASTREO DE CAMINOS VECINALES	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	5600133	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	26,953	26,953	26,953	26,953	100.0%	0	0	KILOMETROS	27.28	27.28	100.0%	EL PRESENTE RASTREO YA SE REALIZO.
114381	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN IGNACIO-JUAN MENDOZA-LIMITE EL MPIO DEL TULE RAMAL MORALES	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	5600129	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,022	150,022	150,022	150,022	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.88	2.88	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
33495	RASTREO DE CAMINOS VECINALES	65-URIQUE	TONACHI	OP-007	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	138,254	138,254	138,254	138,254	100.0%	0	0	KILOMETROS	45.00	45.00	100.0%	
21795	REVESTIMIENTO DE CAMINO A SAN FELIPE DE JESUS	67-VALLE DE ZARAGOZA	SAN FELIPE	6700159	OBRAS PUBLICAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
185101	REHABILITACION DE CAMINO SANTA ANITA-YOQUIVO-SAN MIGUEL	8-BATOPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	353,104	353,104	353,104	353,104	100.0%	0	0	KILOMETROS	107.00	107.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
2377	REHABILITACION DE CAMINO CON CONST. DE VADO EJIDO LAS VARAS	19-CHIHUAHUA	LAS VARAS	2011DR000035	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	29,888	29,888	29,888	29,888	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.07	0.07	100.0%	
2380	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON VADO EJIDO ENCINILLAS	19-CHIHUAHUA	ENCINILLAS	2011DR000037	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	14,191	14,191	14,191	12,500	88.1%	0	0	KILOMETROS	42.00	32.00	76.2%	LA META SON METROS CUADRADOS
2379	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO SOLEDAD DE MAJALCA	19-CHIHUAHUA	CUMBRES DE MAJALCA	2011DR000036	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	137,046	137,046	137,046	82,517	60.2%	0	0	KILOMETROS	0.11	0.07	63.6%	
87641	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EL FRAYLE - MESA DE LA SOLEDAD	27-GUACHOCHI	EL FRAYLE	27013	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	379,656	379,656	379,656	368,056	96.9%	0	0	KILOMETROS	20.00	20.00	100.0%	
87642	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EL FRAYLE - MESA DE LA SOLEDAD	27-GUACHOCHI	EL FRAYLE	27013	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	379,656	379,656	379,656	368,056	96.9%	0	0	KILOMETROS	20.00	20.00	100.0%	
87643	REHABILITACION DE CAMINO DE LA MESITA A LA PILA DE AGUA LA MESITA 6 KM	27-GUACHOCHI	LA MESITA	27048	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,341	11,341	11,341	11,341	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	
87644	REHABILITACION DE CAMINO EL GUAJOLOTE LIM BATOPILAS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27052	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	70,817	70,817	70,817	70,817	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	
87645	REHABILITACION DE CAMINO EL ROSADO A GUIRICHIQUE	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	214,576	214,576	214,576	197,014	91.8%	0	0	KILOMETROS	26.00	24.00	92.3%	
87671	REHABILITACION DE CAMINO GUACHOCHI-OCHOCACHI	27-GUACHOCHI	OCHOCACHI	27032	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	201,747	201,747	201,747	195,631	97.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
87673	REHABILITACION DE CAMINO NOROGACHI A LIMITE DEL MUNICIPIO DE NONOAVA	27-GUACHOCHI	NOROGACHI	27051	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	138,440	138,440	138,440	138,440	100.0%	0	0	KILOMETROS	51.00	51.00	100.0%	
87674	REHABILITACION DE CAMINOCENTRONQU CARRETERA ROCHEACHI - NOROGACHI A BOQUIMOMA	27-GUACHOCHI	NOROGACHI	27029	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	72,488	72,488	72,488	70,168	96.8%	0	0	KILOMETROS	8.00	8.00	100.0%	NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO EN ESTA OBRA
87675	REHABILITAMIENTO DE CAMINO EN PUERTO DEL BICHI AL NARANJO	27-GUACHOCHI	PUERTO DEL BICHI	27043	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94,553	94,553	94,553	94,553	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
87676	REHABILITAMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERA CREEL A RARAMUCHI Y HA BASIGUARE	27-GUACHOCHI	RARAMUCHI	27042	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	480,240	480,240	480,240	324,511	67.6%	0	0	KILOMETROS	37.00	37.00	100.0%	
87677	REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE TONACHI-TONACHI	27-GUACHOCHI	TÓNACHI	27002	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	128,154	128,154	128,154	128,154	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	
87678	REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE TONACHI-TONACHI 24 KMS.	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27012	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	454,662	454,662	454,662	454,502	100.0%	0	0	KILOMETROS	24.00	24.00	100.0%	
87679	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAGOACHI-ENTRONQUE ROCHEACHI	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	136,274	136,274	136,274	136,274	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.00	7.00	100.0%	
78448	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENT. CORRAL DE PIEDRA - FRIOLAR	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	R33049	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	76,560	76,560	76,560	76,560	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	
78441	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE SAN JUAN - ENT, EL ROSAL	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	R33047	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	233,508	233,508	233,508	233,508	100.0%	0	0	KILOMETROS	30.00	30.00	100.0%	
77186	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE OTATES - OTATES	29-GUADALUPE Y CALVO	LOS OTATES	R33042	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	34,452	34,452	34,452	34,452	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.50	4.50	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
77312	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ARROYO DE OTATITLOS - TIERRITAS	29-GUADALUPE Y CALVO	LOS OTATITLOS	R33043	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	27,562	27,562	27,562	27,562	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.60	3.60	100.0%	
92593	REHABILITACION DE CAMINO RURAL BASONOPA DE ORNELAS - CIENEGUILLAS	29-GUADALUPE Y CALVO	BASONOPA	R33098	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	140,360	140,360	140,360	140,360	100.0%	0	0	KILÓMETROS	22.00	22.00	100.0%	
86096	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CORRALITOS - RIO DE LOERA	29-GUADALUPE Y CALVO	RIO LOERA (RANCHO DE LOS LOERA)	R33096	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	176,088	176,088	176,088	176,088	100.0%	0	0	KILÓMETROS	23.00	23.00	100.0%	
77376	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUMBRE DE CHORRO - ZACATOZA	29-GUADALUPE Y CALVO	CERRO ZACATOSO	R33044	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	45,936	45,936	45,936	45,936	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	6.00	100.0%	
85112	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE CHINATU	29-GUADALUPE Y CALVO	CHINATU	R33078	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	315,246	214,889	214,889	214,889	100.0%	0	0	KILÓMETROS	54.00	37.00	68.5%	
93537	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA HONZA - PALANGANAS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	R33141	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	164,604	164,604	164,604	164,604	100.0%	0	0	KILÓMETROS	21.50	21.50	100.0%	
77747	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DOLORES-PUERTO DE SAN ANTONIO	29-GUADALUPE Y CALVO	DOLORES	R33013	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	357,382	357,382	357,382	357,382	100.0%	0	0	KILÓMETROS	46.00	46.00	100.0%	
77439	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DURAZNO DE ABAJO - HUERTA DE LOS PALMAS	29-GUADALUPE Y CALVO	EL DURAZNO DE ABAJO	R33046	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	53,592	53,592	53,592	53,592	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.00	7.00	100.0%	
77733	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL BORDO- MESA DEL CHAPOTE	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	R33012	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	172,260	172,260	172,260	172,260	100.0%	0	0	KILÓMETROS	22.00	22.00	100.0%	
84968	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENT. MUERTECITO SAN IGN. DE LOS SOTELO	29-GUADALUPE Y CALVO	EL MUERTECITO	R33071	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	502,580	502,580	502,580	502,580	100.0%	0	0	KILÓMETROS	21.40	21.40	100.0%	
88120	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE SAN JUAN - PIEDRA BOLA	29-GUADALUPE Y CALVO	PIEDRA BOLA	R33099	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	406,406	406,406	406,406	406,406	100.0%	0	0	KILÓMETROS	63.00	63.00	100.0%	
77391	REHABILITACION DE CAMINO RURAL HUERTAS DE LOS PALMA- ARROYO VERDE	29-GUADALUPE Y CALVO	ARROYO VERDE (PARAJE CHARCO VERDE)	R33045	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	53,592	53,592	53,592	53,592	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.00	7.00	100.0%	
78691	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA JOYA LA FRAGUA	29-GUADALUPE Y CALVO	LA JOYA	R33065	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	849,260	849,260	849,260	849,260	100.0%	0	0	KILÓMETROS	31.00	31.00	100.0%	
76319	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PINITO - BABORIGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	EL PINITO	R33002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3,264,172	3,264,172	3,264,172	3,264,172	100.0%	0	0	KILÓMETROS	53.00	53.00	100.0%	
88333	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PINITO - CERRO SOLO	29-GUADALUPE Y CALVO	CERRO SOLO	R33102	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,246,440	788,802	788,802	788,802	100.0%	0	0	KILÓMETROS	65.00	41.00	63.1%	
76386	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PINITO DOLORES	29-GUADALUPE Y CALVO	DOLORES	R33003	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,012,184	961,702	961,702	961,702	100.0%	0	0	KILÓMETROS	42.00	39.00	92.9%	
85014	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PINO GORDO - BATAYACHI	29-GUADALUPE Y CALVO	PINO GORDO	R33073	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	191,400	191,400	191,400	191,400	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.00	25.00	100.0%	
78388	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PTO. CALERA- SAUCITO DE PEREZ	29-GUADALUPE Y CALVO	SAUCITO DE LOS PEREZ	R33041	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	59,717	59,717	59,717	59,717	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.80	7.80	100.0%	
93398	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PUERTO DE LA CANOA- ARROYO DE ANDRES- PISTAS AL MOHINORA	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	R33138	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	92,510	92,510	92,510	92,510	100.0%	0	0	KILÓMETROS	14.50	145.00	1000.0%	
93500	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PUERTO DEL TAPALE - TOHAYANA	29-GUADALUPE Y CALVO	TOHAYANA	R33139	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	127,600	127,600	127,600	127,600	100.0%	0	0	KILÓMETROS	20.00	20.00	100.0%	
93356	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN PEDRO DE CHINATU - LA PALMA	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN PEDRO DE CHINATU (RANCHERÍA SAN PEDRO)	R33137	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	212,071	84,828	84,828	84,828	100.0%	0	0	KILÓMETROS	27.70	11.00	39.7%	
78462	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA MATILDE PUERTO SAN FELIX	29-GUADALUPE Y CALVO	SANTA MATILDE	R33050	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	168,432	168,432	168,432	168,432	100.0%	0	0	KILÓMETROS	22.00	22.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
77817	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTO DOMINGO- CINCO LLAGAS	29-GUADALUPE Y CALVO	SANTO DOMINGO	R33014	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	534,389	534,389	534,389	534,389	100.0%	0	0	KILÓMETROS	69.00	69.00	100.0%	
77723	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAUCITO-PALO VERDE	29-GUADALUPE Y CALVO	PALO VERDE	R33011	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	68,904	68,904	68,904	68,904	100.0%	0	0	KILÓMETROS	9.00	9.00	100.0%	
86362	REHABILITACION DE CAMINO RURAL YESQUEROS - BARBECHITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	BARBECHITOS	R33097	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	45,936	45,936	45,936	45,936	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	6.00	100.0%	
77839	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DE BARBECHITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	R33082	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	863,866	863,866	863,866	863,866	100.0%	0	0	KILÓMETROS	63.00	63.00	100.0%	
44848	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA SECCION DE SANTO TOMAS	31-GUERRERO	SANTO TOMÁS	08-008	OBRAS PUBLICAS	3,343	3,343	3,343	3,343	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%	
44965	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SECCION DE MIÑACA	31-GUERRERO	MIÑACA	08-009	OBRAS PUBLICAS	11,170	11,170	11,170	11,170	100.0%	0	0	KILÓMETROS	16.00	15.20	95.0%	
46604	RASTRO DE CAMINOS	41-MAGUIARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100139	OBRAS PUBLICAS	69,709	69,709	69,709	69,709	100.0%	0	0	KILÓMETROS	60.00	60.00	100.0%	
95810	REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE AL SAUCITO DE ESPINOZA-EL SEMENTAL	46-MORELOS	EL SAUCITO	FISM-2011-0001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	226,200	226,200	226,200	226,200	100.0%	0	0	KILÓMETROS	12.00	12.00	100.0%	
137269	REHABILITACION DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES	46-MORELOS	SAN MIGUEL	FISM-2011-009	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	597,417	597,417	597,417	597,417	100.0%	0	0	KILÓMETROS	42.00	42.00	100.0%	
137535	REHABILITACION DE CAMINO BATARAPA-LA CIENEGUITA	46-MORELOS	BATARAPA DE ABAJO	FISM-2011-006	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103,240	103,240	103,240	103,240	100.0%	0	0	KILÓMETROS	12.00	12.00	100.0%	
95811	REHABILITACION DE CAMINO LA LAJITA-LOS PLACERES	46-MORELOS	LOS PLACERES	FISM-2011-008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,980	75,980	75,980	75,980	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%	
95812	REHABILITACION DE CAMINO LA PANDURA-CIENEGA PRIETA-LOS PARAJES	46-MORELOS	CIENEGA PRIETA	FISM-2011-019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	252,414	252,414	252,414	252,414	100.0%	0	0	KILÓMETROS	24.00	24.00	100.0%	
95813	REHABILITACION DE CAMINO SAN ANDRES-LA GAITA	46-MORELOS	LA GAITA	FISM-2011-032	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	59,818	59,818	50,818	23,280	38.9%	0	0	KILÓMETROS	10.00	8.00	80.0%	
95814	REHABILITACION DE CAMINO SOROBUENA-CARBONERAS	46-MORELOS	SOROBUENA	FISM-2011-003	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	176,320	176,320	176,320	176,320	100.0%	0	0	KILÓMETROS	18.00	18.00	100.0%	
95815	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIOS TRAMOS	46-MORELOS	ÁNIMAS DE ARRIBA (EJIDO)	FISM-2011-014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	332,920	332,920	332,920	332,920	100.0%	0	0	KILÓMETROS	39.00	39.00	100.0%	
95816	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIOS TRAMOS	46-MORELOS	EL ALISO	FISM-2011-006	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	201,840	201,840	201,840	201,840	100.0%	0	0	KILÓMETROS	22.00	22.00	100.0%	
95817	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIOS TRAMOS	46-MORELOS	EL DURAZNITO	FISM-2011-015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	293,480	293,480	293,480	293,480	100.0%	0	0	KILÓMETROS	30.00	30.00	100.0%	
95818	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIOS TRAMOS	46-MORELOS	MESA DEL FRUOLAR	FISM-2011-013	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,100	200,100	200,100	200,100	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.11	25.11	100.0%	
95819	REHABILITACION DEL CAMINO EN VARIOS TRAMOS	46-MORELOS	ZARUPA	FISM-2011-005	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	436,160	436,160	436,160	436,160	100.0%	0	0	KILÓMETROS	62.00	62.00	100.0%	
95820	REHABILITACION DEL CAMINO LA LAJITA-EL FRUOL	46-MORELOS	LAJITAS DE PALMIRA	FISM-2011-002	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	229,100	229,100	229,100	229,100	100.0%	0	0	KILÓMETROS	32.00	32.00	100.0%	
95821	REVESTIMIENTO DE CALLES EN MESA DE LEALES	46-MORELOS	RANCHO MESA LOS LEALES	FISM-2011-017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	247,230	247,230	247,230	247,230	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.00	7.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
166995	CAMINO PUERTO LAS GUACAMAYAS-FINCA PESQUERA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	4700242	OBRAS PUBLICAS	170,000	170,000	170,000	170,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	6.00	100.0%	
20350	CAMINO TALAYOTES-SAN ISIDRO	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	47000227	OBRAS PUBLICAS	369,904	369,904	369,904	369,904	100.0%	0	0	KILÓMETROS	8.00	8.00	100.0%	
20351	REHABILITACION CAMINO LAS DIFUNTAS-MAYCOBA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	4700225	OBRAS PUBLICAS	493,416	493,416	493,416	493,416	100.0%	0	0	KILÓMETROS	16.00	16.00	100.0%	
142859	REHAB. CAMINOS RURALES EL MULATO	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	5200335	OBRAS PUBLICAS	46,513	46,513	46,513	46,513	100.0%	0	0	KILÓMETROS	45.00	45.00	100.0%	
142860	REHAB DE CAMINO EN CUESTA DE POLVORILLAS	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	5200340	OBRAS PUBLICAS	191,523	191,523	191,523	95,762	50.0%	0	0	KILÓMETROS	0.50	0.25	50.0%	
142861	REHAB. DE CAMINOS RURALES CORDILLERA DEL BRAVO	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	5200334	OBRAS PUBLICAS	85,264	85,264	85,264	85,264	100.0%	0	0	KILÓMETROS	100.00	100.00	100.0%	
142882	REHAB. DE CAMINOS RURALES RANCHOS DEL NORTE	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	5200336	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	129,194	129,194	129,194	129,194	100.0%	0	0	KILÓMETROS	165.00	165.00	100.0%	
142862	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CONCHOS	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	5200333	OBRAS PUBLICAS	26,691	26,691	26,691	26,691	100.0%	0	0	KILÓMETROS	30.00	30.00	100.0%	
115760	REVESTIMIENTO DEL CAMINO LAS PARRAS-AGUA CALIENTE- LA HUERTA- SAN JOSE DE GRACIA	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	5600134	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101,467	101,467	101,467	101,467	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
115932	REVESTIMIENTO DEL CAMINO VALLE DEL ROSARIO- VALLE DE OLIVOS LIMITE MPIO EL TULE	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	5600158	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	239,744	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.67	0.35	52.2%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
44638	RAHABILITACION DE CAMINO	65-URIQUE	LA LAJA	OP-025	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	90,820	90,820	90,820	90,820	100.0%	0	0	KILÓMETROS	15.00	15.00	100.0%	
112389	RAHABILITACION DE CAMINO	65-URIQUE	SAN RAFAEL	OP-032	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	376,076	44,917	44,917	44,917	100.0%	0	0	KILÓMETROS	30.00	3.60	12.0%	
44714	RAHABILITACION DE CAMINO	65-URIQUE	SEGORACHI	OP-026	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	217,137	217,137	217,137	217,137	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.00	25.00	100.0%	
33496	RASTRO CAMINO CEROCACHU,BAHUICHIVO, LA SOLEDAD	65-URIQUE	CEROCACHU	OP-002	OBRAS PUBLICAS	98,754	98,754	98,754	98,754	100.0%	0	0	KILÓMETROS	50.00	50.00	100.0%	
34829	RASTRO DE CAMINO	65-URIQUE	CEROCACHU	OP-018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96,680	96,680	96,680	96,680	100.0%	0	0	KILÓMETROS	54.00	54.00	100.0%	
34830	RASTRO DE CAMINO VECINALES EN EL MUNICIPIO	65-URIQUE	CEROCACHU	OP-003	OBRAS PUBLICAS	180,347	180,347	180,347	180,347	100.0%	0	0	KILÓMETROS	50.00	50.00	100.0%	
34831	RASTRO DE CAMINO VECINALES EN EL MUNICIPIO	65-URIQUE	CIENEGUITA LLUVIA DE ORO	OP-005	OBRAS PUBLICAS	220,524	220,524	220,524	220,524	100.0%	0	0	KILÓMETROS	160.00	160.00	100.0%	
34832	REV. DE CEROCACHU,BASIGOCHI, LA GUTARRA Y RAMALES	65-URIQUE	CEROCACHU	OP-004	OBRAS PUBLICAS	168,555	168,555	168,555	168,555	100.0%	0	0	KILÓMETROS	50.00	50.00	100.0%	
	MUROS DE CONTENCIÓN																
	CONSTRUCCÓN																
34833	MURO DE CONTENCIÓN	65-URIQUE	SEGORACHI	OP-014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	189,012	189,012	189,012	189,012	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	235.00	235.00	100.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																
34834	PUENTE COLGANTE	65-URIQUE	EL SAUZAL	OP-017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	318,831	318,831	318,831	318,831	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	59.00	59.00	100.0%	
	VADO																
109476	PUENTE VADO	24-SANTA ISABEL	SAN MIGUEL DE LOS ANCHONDO	2400094	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	140,398	140,398	140,398	140,398	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	226.00	226.00	100.0%	OBRA TERMINADA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
87680	CONSTRUCCION DE VADO EN NOROGACHI	27-GUACHOCHI	NOROGACHI	27046	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	435,912	435,912	435,912	130,773	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	160.00	100.00	62.5%	
48319	CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO CALERA-EL PINTO	31-GUERRERO	CALERA	08-010	OBRAS PUBLICAS	22,210	22,210	22,210	22,210	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100.0%	
115325	CONSTRUCCION DE VADO CAMINO VALLE DE OLIVOS LIMITES EL TULE	56-ROSARIO	VALLE DE OLIVOS (LA CIENEGA DE OLIVOS)	5600141	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	29,362	29,362	29,362	29,362	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	26.70	26.70	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CUMPLIDA.
79253	CONSTRUCCION VADO ARROYO SAN JOSE	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	COBERTURA MUNICIPAL	5700117	OBRAS PUBLICAS	59,450	59,450	59,450	59,450	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	PUENTES VEHICULARES																
20338	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN SAN JOSE BAQUEACHI	12-CARICHÍ	SAN JOSÉ BAQUEACHI	1200285	OBRAS PUBLICAS	898,603	898,603	898,603	898,603	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	26.80	26.80	100.0%	
44829	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	31-GUERRERO	PEDERNALES	08-007	OBRAS PUBLICAS	116,123	116,123	116,123	116,123	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.40	18.36	90.0%	
32892	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	31-GUERRERO	TACUBA	03-005	OBRAS PUBLICAS	1,281,877	1,281,877	1,281,877	1,281,877	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	132.00	132.00	100.0%	
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																
	OTROS																
176178	OBRAS DRENAJE CAMINO ENT. CARR ALDAMA-QUINAGA-P. DE GUADALUPE	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0200274	OBRAS PUBLICAS	288,618	288,618	288,618	288,618	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
181552	PUENTE COLGANTE EN LOC GRAL PACHECO	7-BALLEZA	GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO)	591-09-00140	OBRAS PUBLICAS	316,319	316,319	316,319	316,319	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
174996	RIEGO DE SELLO Y PAVIMENTACION CAMINO CIENEGA LARGA	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	591-009-0100	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	999,277	999,277	999,277	999,277	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
82489	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	592000413 906	OBRAS PUBLICAS	31,781	31,781	31,781	31,781	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
142101	PUENTE VEHICULAR EN BAHUINOCACHI	9-BOCOYNA	BAHUINOCACHI	591-00-0414-0907	OBRAS PUBLICAS	49,099	49,099	49,099	49,099	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
82470	REHABILITACION MURO DE MAMPOSTERIA PUENTE VEHICULAR	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	591000412 095	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	46,643	46,643	46,643	46,643	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120699	CONSTRUCCION DE TERRACERÍA Y BASES CAMINO A LA LAGUNA DE LAS VACAS	11-CAMARGO	LA LAGUNA DE LAS VACAS (SAN ISIDRO)	591020402	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	745,166	745,166	745,166	745,166	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120362	CONSTRUCCION TERRACERÍA Y BASE CAMINO SANTA ELENA-LEYES DE REFORMA	11-CAMARGO	SANTA ELENA	591020401	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	946,825	946,825	946,825	946,825	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120363	TERRACERÍAS Y RIEGOS DE SELLO	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	POR DETERMINAR	ENTIDAD MUNICIPAL	1,063,902	865,524	865,524	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%	RECURSO MINISTRADO Y PROGRAMADO POR EJERCER EN ZONA RURAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
20339	CAMINO CARICHÍ-BACABUREACHI	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	519-06-006	OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
20340	CAMINO CARICHÍ-NOROGACHI	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	591-07-007	OBRAS PUBLICAS	87,215	87,215	87,215	87,215	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
20341	CAMINO NOROGACHI-CIENEGA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	591-08-008	OBRAS PUBLICAS	49,630	49,630	49,630	49,630	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
143896	CAMINOS	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	591-0912	OBRAS PUBLICAS	125,944	125,944	125,944	125,944	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
143783	PUENTE CARICHÍ	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	1200297	OBRAS PUBLICAS	280,499	280,499	280,499	280,499	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
143786	PUENTE MAGULLACHI	12-CARICHÍ	MAGULLACHI	1200297	OBRAS PUBLICAS	397,950	397,950	397,950	397,950	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
143789	PUENTE TEHUERACHI	12-CARICHÍ	TEHUERACHI	591-09-10	OBRAS PUBLICAS	898,603	898,603	898,603	898,603	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
2497	CONSTRUCCION DE DOS GUARDAGANADOS EJIDO ALA MILLO DE BAYLON	19-CHIHUAHUA	ALAMILLO	2011DR000078	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	66,128	66,128	66,128	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.70	0.00	0.0%	
2499	CONSTRUCCION DE DOS GUARDAGANADOS EJIDO EL FARO	19-CHIHUAHUA	EL FARO	2011DR000079	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	66,128	66,128	66,128	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.70	0.00	0.0%	
2500	CONSTRUCCION DE DOS GUARDAGANADOS EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	2011DR000080	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	66,128	66,128	66,128	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.70	0.00	0.0%	
2494	CONSTRUCCION DE GUARDA GANADO EJIDO COYAMITO	19-CHIHUAHUA	COYAMITO NORTE	2011DR000077	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	33,304	33,304	33,304	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.70	0.00	0.0%	
2492	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO DE CIENEGA DE ORTIZ	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	2011DR000076	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	33,304	33,304	33,304	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.70	0.00	0.0%	
10224	REHABILITACION DE CAMINO CON CONSTRUCCION DE VADO Y GUARDAGANADO EJIDO LA CONCEPCION	19-CHIHUAHUA	LA CONCHA	2011DR000038	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	96,425	96,425	96,425	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	0.00	0.0%	
10238	REHABILITACION DE CAMINO CON CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VADOS EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	2011DR000039	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	107,526	107,526	107,526	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	67.00	0.00	0.0%	
2442	REHABILITACION DE GUARDAGANADO EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	2011DR000057	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,287	1,287	1,287	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.32	0.00	0.0%	
2436	REHABILITACION DE GUARDAGANADO EJIDO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	2011SR000055	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,756	3,756	3,756	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.40	0.00	0.0%	
2441	REHABILITACION DE GUARDAGANADO RANCHO DE TRILLO	19-CHIHUAHUA	RANCHO DE TRILLO	2011DR000056	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,547	2,547	2,547	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5.32	0.00	0.0%	
2431	REHABILITACION DE GURDAGANADO EJIDO ALAMILLO DE BAYLON	19-CHIHUAHUA	ALAMILLO	2011DR000054	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,443	4,443	4,443	3,817	85.9%	0	0	METRO CUADRADO	8.40	6.00	71.4%	
2427	REHABILITACION DE GURDAGANADO EJIDO EL NOGALITO	19-CHIHUAHUA	EL NOGALITO	2011DR000053	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,710	3,710	3,710	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.40	0.00	0.0%	
2445	REHABILITACION DE TRES GUARDAGANADOS EJIDO LA NORIA	19-CHIHUAHUA	LA NORIA (SAN SIDRO)	2011DR000058	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,905	4,905	4,905	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	25.20	0.00	0.0%	
89928	REUBICACION DE CERCO DE PIEDRA EN HUIZARACHI	27-GUACHOCHI	HUIZARACHI	27066	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,857	10,857	10,857	10,857	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
44772	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CON TUBO METALICO	31-GUERRERO	RANCHO COLORADO	08-003	OBRAS PUBLICAS	42,628	42,628	42,628	42,628	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
48383	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO PACHERA-TEMEYCHI	31-GUERRERO	PACHERA	08-019	OBRAS PUBLICAS	24,005	24,005	24,005	24,005	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.12	12.0%	
44806	CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO EN PUENTE VEHICULAR	31-GUERRERO	AGUA CALIENTE DE ARISIACHI	08-006	OBRAS PUBLICAS	82,113	82,113	82,113	82,113	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
44699	REHABILITACION DE CAMINOS Y VADOS TRAMO RANCHO LOYA-PASCUAL OROZCO	31-GUERRERO	RANCHO DE LOYA	08-004	OBRAS PUBLICAS	8,160	8,160	8,160	8,160	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
142913	APORTACION MUNICIPAL OBRA TERRACERIAS PARA RIEGO DE SELLO CAMINO EL MULATO-OJINAGA	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	5200352	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,382,860	1,382,860	1,382,860	1,382,860	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
24661	CONST DE PUENTE VEHICULAR EN CHAVARRIA	54-RIVA PALACIO	CHAVARRÍA	5400086	OBRAS PUBLICAS	286,982	286,982	286,982	286,982	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.50	50.0%	
25448	CONSTRUCCION VADO EN EL TORREON	61-SATEVÓ	EL TORREÓN	6100193	OBRAS PUBLICAS	163,490	163,490	163,490	163,490	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
	INFRAESTRUCTURA PECUARIA																
	CONSTRUCCION																
48570	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO	31-GUERRERO	TEMECHI (TEMEYCHI)	09-002	OBRAS PUBLICAS	5,052	5,052	5,052	0	0.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO SE CAPTURA COMO ESTABLO, YA QUE LA OPCION DE CORRAL DE MANEJO NO VIENE CONSIDERADA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
48761	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	31-GUERRERO	ATAROS	09-003	OBRAS PUBLICAS	15,007	15,007	15,007	15,007	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO GRANJA YA QUE LA OPCION DE GUARDAGANADO NO VIENE CONSIDERADO
48493	CONSTRUCCION DE PRESONES Y DESASOLVE DE ARROYOS	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	09-001	DESARROLLO RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	M2, PRESÓN	1.00	1.00	100.0%	
20711	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700141	POBRAS PUBLICAS	115,359	115,359	115,359	115,359	100.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	
20712	CORRAL DE MANEJO	67-VALLE DE ZARAGOZA	MÓNTE REDONDO	6700140	OBRAS PUBLICAS	115,359	115,359	115,359	115,359	100.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	CORRAL MANEJO
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
	OTROS																
155443	DOS GUARDAGANADOS EN CHOGITA	9-BOCOYNA	CHOGUITA	591-00-0443-0935	OBRAS PUBLICAS	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
2503	CONSTRUCCION DE BODEGA EJIDO EL VALLECILLO	19-CHIHUAHUA	EL VALLECILLO	2011DR000081	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,205,269	1,205,269	1,205,269	241,054	20.0%	0	0	METRO CUADRADO	322.42	80.00	24.8%	
2504	CONSTRUCCION DE BODEGA EJIDO LA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	LA ESPERANZA	2011DR000082	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,205,267	1,205,267	1,205,267	241,054	20.0%	0	0	METROS CUADRADOS	322.42	73.00	22.6%	
109477	POZO PARA ABREVEDERO	24-SANTA ISABEL	SAN MIGUEL DE LOS ANCHONDO	2400090	PRESIDENCIA MUNICIPAL	190,187	190,187	190,187	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PENDIENTE POR COMENZAR
87711	ADQUISICION DE SEMILLA DE AVENA	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27049	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	825,000	825,000	825,000	825,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
24662	GUARDAGANADO CAMINO A PINOS PRIETOS	54-RIVA PALACIO	EL PEÑOL	5400089	OBRAS PUBLICAS	14,365	14,365	14,365	14,365	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	UN GUARDAGANADO
24663	GUARDAGANADO CAMINO LA CIENEGUITA	54-RIVA PALACIO	EL PEÑOL	5400090	OBRAS PUBLICAS	14,366	14,366	14,366	14,366	100.0%	0	0	OBRA	0.50	0.50	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																
143748	GASTOS INDIRECTOS	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	591-09-0001	TESORERIA	396,048	396,048	396,048	396,048	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
185108	GASTOS INDIRECTOS	20-CHÍNIPAS	CHÍNIPAS DE ALMADA	592-00-0287	TESORERIA MUNICIPAL	143,000	143,000	143,000	143,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
22663	GASTOS INDIRECTOS OBRA	62-SAUCCILLO	COBERTURA MUNICIPAL	591 01 001	TESORERIA	221,852	221,852	221,852	221,852	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
	INTEGRACION DE PROPUUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS																
130272	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE PAVIMENTACION DE CAMINOS RURALES	17-CUALIHTEMOC	CUALIHTEMOC	170010	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	633,638	633,638	633,638	380,109	60.0%	0	0	PROYECTO	4.00	4.00	100.0%	
76145	INFORME UNO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33001	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2,265,905	131,173	131,173	131,173	100.0%	0	0	ACCIÓN	131,173.00	131,173.00	100.0%	
35902	PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	12-001	OBRAS PUBLICAS	667,812	667,812	667,812	667,812	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
139004	CAPACITACION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	591-12-02	OBRAS PUBLICAS	74,063	74,063	74,063	74,063	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
135801	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	4	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	25,530	2,553	2,553	2,553	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA																
88731	GASTOS INDIRECTOS 2011	5-ASCENSION	ASCENSION	10	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	114,027	114,027	114,027	79,588	69.8%	0	0	OTROS	1.00	0.70	70.0%	GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA, REPARACIONES, COMBUSTIBLE, ETC. CON RESPECTO A LAS OBRAS EJERCIDAS.
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
155500	GASTOS INDIRECTOS	1-AHUMADA	COBERTURA MUNICIPAL	59103-0007	TESORERIA MUNICIPAL	80,665	80,665	80,665	80,665	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
68323	COMISIONES BANCARIAS	9-BOCOYNA	BOCOYNA	591000411	TESORERIA MUNICIPAL	7,365	7,365	7,365	7,365	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
68320	GASTOS INDIRECTOS	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	591000408	TESORERIA MUNICIPAL	164,767	164,767	164,767	164,767	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
185662	GASTOS INDIRECTOS	20-CHÍNIPAS	CHÍNIPAS DE ALMADA	591-00-0287	TESORERIA MUNICIPAL	38,260	38,260	38,260	38,260	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
87712	GASTOS INDIRECTOS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27006	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,988,715	1,988,715	1,988,715	585,046	29.4%	0	0	ACCIÓN	10.00	7.00	70.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
90723	REMEDIACION TEMPLO EMANUEL	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400114	OBRAS PUBLICAS	65,934	65,934	65,934	65,934	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	1.00	1.00	100.0%	
95822	EQUIPAMIENTO DE OFICINAS, REPARACION DE MAQUINARIA Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	46-MORELOS	MORELOS	FISM-2011-021	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	538,043	538,043	538,043	538,043	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
101555	GASTOS INDIRECTOS	49-NONDAVA	NONDAVA	591-12-0019	TESORERIA MUNICIPAL	88,767	88,767	88,767	88,767	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
5489	COMISIÓN BANCARIA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	591-012	TESORERIA MUNICIPAL	202	202	202	202	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
115186	COMISIONES BANCARIAS	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	01	TESORERIA MUNICIPAL	5,000	3,206	3,206	3,206	100.0%	0	0	OTROS	12.00	9.00	75.0%	METAS: COMISIONES BANCARIAS
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS																
34497	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL HABITAT	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114141	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	32,952	32,952	32,952	32,952	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																
120823	GASTOS INDIRECTOS	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020601	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	120,126	120,126	120,126	120,126	100.0%	0	0	ORGANIZACIÓN	1.00	1.00	100.0%	SUÉLDOS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, RESIDENTES DE OBRA, ASISTENCIA TÉCNICA, CONSUMIBLES Y PROYECTOS
130273	CONTRATACION DE DOS SUPERVISORES DE OBRA	17-CUAUHTEMÓC	CUAUHTEMÓC	170010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	66,730	66,730	66,730	66,730	100.0%	0	0	ASESORÍA	2.00	2.00	100.0%	
10212	GASTOS INDIRECTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011PL000001	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	777,000	777,000	777,000	532,733	68.6%	0	0	PAGO	1.00	0.75	75.0%	
139005	EJEC ACCIONES Y PROYECTOS FROTALEZCAN SU CAPACIDAD TEC ADMVA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	591-12-04	OBRAS PUBLICAS	77,256	77,256	77,256	77,256	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
139006	SUPERVISION DE OBRAS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	591-12-03	OBRAS PUBLICAS	51,353	51,353	51,353	51,353	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
142863	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA	52-CHINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	MS203	TESORERIA	110,413	110,413	110,413	110,413	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
129573	ADQUISICION DE VEHICULO PARA OBRAS PUBLICAS	65-URIQUE	URIQUE	PMU-001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	305,900	305,900	305,900	305,900	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRIÓ UN VEHÍCULO NUEVO PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE URIQUE
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	OPERATIVA																
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL																
120743	ADQUISICIÓN DE UNA ESTACIÓN TOTAL DE EQUIPO TOPOGRÁFICO	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	591020501	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	114,169	114,169	114,169	114,169	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
95823	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA ACARREO DE MATERIALES	46-MORELOS	MORELOS	FISM-2011-028	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	354,653	354,653	354,653	354,653	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
79862	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIAL	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	AD-001	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	23,200	23,200	23,200	23,200	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS
	TÉCNICAS																
	ASISTENCIA / ASESORÍA TÉCNICA																
49016	ASESORIA TECNICA EXTERNA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	00-004	OBRAS PUBLICAS	445,208	445,208	445,208	445,208	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	OTROS																
155501	EQUIPAMIENTO	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	591-02-002	TESORERIA MUNICIPAL	39,671	39,671	39,671	39,671	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
68321	DIM	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	591000409	TESORERIA MUNICIPAL	285,000	285,000	285,000	285,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
2460	IMPACTO A LAS ACCIONES DE CAMBATE A LA POBREZA DIM	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OF000004	OFICIAIA MAYOR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	290,000	290,000	290,000	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	
87713	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27000	TESORERIA MUNICIPAL	1,325,810	135,810	135,810	590,135	434.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.70	70.0%	
92252	PROYECTO PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27074	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	3,480	1.2%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
22664	DESARROLLO INST. MUNICIPAL	62-SAUCILLO	SAUCILLO	591 01 002	TESORERIA	146,848	146,848	146,848	146,848	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	