

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
SUBSIDIOS 527 REGISTROS																	
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN					1,159,727,920	798,700,487	1,046,359,722	429,513,083	53.8%	1,690,703	191,687					
	PROGRAMA DE SUBSIDIO A LA PRIMA DEL SEGURO AGROPECUARIO																
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	REHABILITACIÓN																
115224	SAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SEGURO PECUARIO	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	2,124,595	2,124,595	2,124,595	2,124,595	100.0%	0	0	CABEZA	350,000.00	350,000.00	100.0%	
	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO																
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
78632	A1.3 IMPARTIR 19 TALLERES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORTALECER A 19 ADMINISTRACIONES MUNICIPALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	321,043	321,043	321,043	0	0.0%	3,436	0	TALLER	19.00	0.00	0.0%	
78586	A1.1 REALIZAR UN DIAGNÓSTICO QUE IDENTIFIQUE ACCIONES AFIRMAS EN FAVOR DE LAS MUJERES EN EL PODER EJECUTIVO ESTATAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	3,211	0	DIAGNÓSTICO	1.00	0.00	0.0%	
78587	A1.2 DISEÑAR UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A PROGRAMAS DE ATENCIÓN A MUJERES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	115,000	115,000	115,000	0	0.0%	1,231	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
78588	A1.4 IMPARTIR UN DIPLOMADO DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A 25 SERVIDORES(AS) PÚBLICOS(AS) DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	492,727	492,727	492,727	0	0.0%	5,273	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
78589	A1.5 IMPARTIR DOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA ENLACES DE GÉNERO DE 13 DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	48,606	48,606	48,606	48,602	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
78590	A1.6 PROFESIONALIZAR A 15 PERSONAS DEL ICHMUJER EN DISEÑO DE POLÍTICA PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	27,742	27,742	27,742	300	1.1%	294	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	SE HA EJERCIDO SOLO EL GASTO DE LA LONA
78591	A1.7 PROFESIONALIZAR A 15 PERSONAS DEL ICHMUJER EN TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	27,742	27,742	27,742	27,740	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
78592	A1.8 PROFESIONALIZAR A 10 PERSONAS DEL ICHMUJER EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	27,276	27,276	27,276	300	1.1%	289	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	SE HA EJERCIDO SOLO EL GASTO DE LA LONA
78593	A1.9 PROFESIONALIZAR A 20 PERSONAS DEL ICHMUJER EN EL NUEVO SISTEMA DE REFORMA PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	28,206	28,206	28,206	1,820	6.5%	282	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PENDIENTE PAGO SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA IMPARTIR CURSO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
78520	A2.1 ELABORAR EL PROTOCOLO TIPO EN EL FAMILICIDIO Y MANUAL DE PROCESOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
78594	A2.1 ELABORAR EL PROTOCOLO TIPO EN EL FAMILICIDIO Y MANUAL DE PROCESOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
78521	A3.1 ELABORAR 3 PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES, EN EL MARCO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ADVERSARIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
78595	A3.1 ELABORAR 3 PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES, EN EL MARCO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ADVERSARIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
78596	A3.2 CURSO FORMATIVO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES EN ATENCIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	109,955	109,955	109,955	40,300	36.7%	745	0	CURSO	1.00	0.50	50.0%	SE PAGO ANTICIPO DEL 40%
78597	A3.3 CAPACITAR AL PERSONAL DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	173,956	173,956	173,956	65,260	37.5%	1,163	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	SE PAGO ANTICIPO DEL 40%
78598	A3.4 IMPARTIR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN EN CASOS DE CRISIS DE VIOLENCIA FAMILIAR PARA AGENTES POLICIAOS DEL MUNICIPIO E CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	168,585	168,585	168,585	43,509	25.8%	1,339	0	CURSO	1.00	0.42	42.0%	
78599	A3.6 IMPARTIR UN CURSO DE PERITAJES FORENSES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	141,139	141,139	141,139	53,832	38.1%	934	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	SE PAGO ANTICIPO DEL 40%
78600	A3.7 PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DEL ICHMUJER PARA LA REEDUCACIÓN DE GENERADORES DE VIOLENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	28,577	28,577	28,577	28,388	99.3%	2	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
78601	A3.8 CAPACITAR Y CERTIFICAR A PERSONAL DEL ICHMUJER QUE BRINDA ATENCIÓN TELEFÓNICA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	8,000	8,000	8,000	5,104	63.8%	31	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
78602	A4.1 DISEÑAR DE UN PROGRAMA INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	190,927	190,927	190,927	41,405	21.7%	1,600	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
78603	B1.1 FORMAR Y CAPACITAR FUNCIONARIOS(A)S DE RECURSOS HUMANOS, JURIDICO Y ENLACES DE GÉNERO SOBRE LA CULTURA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	73,152	73,152	73,152	73,032	99.8%	1	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	
78604	B1.2 ELABORAR UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE MUJERES Y HOMBRES EN EL ÁMBITO LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	3,211	0	DIAGNÓSTICO	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
78605	B1.3 REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN, ESTUDIO Y ANÁLISIS JURÍDICO DEL MARCO QUE REGULA LA CULTURA INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	220,000	220,000	220,000	0	0.0%	2,354	0	INVESTIGACIÓN	1.00	0.00	0.0%	
78606	B1.4 ELBORAR EL PROGRAMA DE CULTURA INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	115,000	115,000	115,000	46,000	40.0%	738	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	SE PAGO ANTICIPO DEL 40%
78607	GASTOS INDIRECTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	330,107	330,107	330,107	109,673	33.2%	2,359	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
78622	A3.5 IMPARTIR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN EN CASOS DE CRISIS DE VIOLENCIA FAMILIAR PARA AGENTES POLICIAOS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	168,102	168,102	168,102	64,743	38.5%	1,106	0	CURSO	1.00	0.56	56.0%	
78623	A3.9 OPERAR 2 CENTROS ITINERANTES EN CIUDAD JUÁREZ PARA ATENDER A 1,200 MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	PFTPG/CHIH-09/2011	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	700,295	700,295	700,295	332,909	47.5%	3,932	0	MUJER	1,200.00	863.00	71.9%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)																	
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
117471	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BALLEZA, RANCHERIA GUACHAMOACHI	7-BALLEZA	RANCHERIA GUACHAMOACHI	08/02/0054/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	6,337,719	1,901,316	1,901,316	1,901,316	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.52	52.0%	
117472	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BALLEZA, RANCHERIA EL QUELITE	7-BALLEZA	RANCHERIA EL QUELITE	08/02/0051/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,392,327	717,698	717,698	717,698	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.55	55.0%	
117473	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BALLEZA, SAN CARLOS	7-BALLEZA	SAN CARLOS	08/02/0053/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,650,475	495,143	495,143	495,143	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%	
117474	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) EN BALLEZA, RANCHERIA PINALEJO	7-BALLEZA	RANCHERIA PINALEJO	08/02/003/2009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,988,645	1,496,594	1,496,594	1,496,594	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.37	37.0%	
117475	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BALLEZA, LOS ANGELES	7-BALLEZA	LOS ANGELES	08/02/005/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,079,475	1,125,676	1,125,676	1,125,676	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.39	39.0%	
117476	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BATOPILAS, REALITO DE LOS GUERRA	8-BATOPILAS	EL REALITO DE LOS GUERRA	08/02/0057/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,183,120	677,548	677,548	677,548	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.85	85.0%	
117477	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BATOPILAS, PITORREAL	8-BATOPILAS	PITORREAL	08/02/0055/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,200,775	1,417,825	1,417,825	1,417,825	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.85	85.0%	
117478	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BATOPILAS, SANTA RITA	8-BATOPILAS	SANTA RITA	08/02/0056/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,136,439	640,932	640,932	640,932	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.35	35.0%	
117479	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BOCOYNA, PICHIKI	9-BOCOYNA	PICHIKI	08/02/0058/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,836,938	643,087	643,087	643,087	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.80	80.0%	
117480	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BOCOYNA, OCOROCHI (GUAGUIRARE)	9-BOCOYNA	OCOROCHI (GUAGUIRARE)	08/02/0059/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,267,935	680,381	680,381	680,381	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.35	35.0%	
117455	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARICHI, HUISARORARE	12-CARICHI	HUISARORARE	08/02/0061/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,335,500	1,300,650	1,300,650	1,300,650	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
117456	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARICHI, RANCHERIA MURICHIQUE	12-CARICHI	MURICHIQUE	08/02/0062/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,369,119	1,770,992	1,770,992	1,770,992	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.48	48.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
117457	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARICHI, CHINEACHI	12-CARICHI	CHINEACHI	08/02/0060/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,848,235	1,154,471	1,154,471	1,154,471	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.52	52.0%	
117458	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI, AGUA AZUL	27-GUACHOCHI	AGUA AZUL	08/02/0066/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,086,028	834,424	834,424	834,424	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.74	74.0%	
117459	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI, CERRO GRANDE	27-GUACHOCHI	CERRO GRANDE	08/02/0063/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,749,950	1,124,654	1,124,654	1,124,654	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.86	86.0%	
117460	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI, LOS CHIQUEROS	27-GUACHOCHI	LOS CHIQUEROS	08/02/0069/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,643,685	1,303,071	1,303,071	1,303,071	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.88	88.0%	
117461	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI, NAHUEACHI	27-GUACHOCHI	NAHUEACHI	08/02/0067/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,914,616	777,181	777,181	777,181	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.65	65.0%	
117462	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI, NOROGACHI	27-GUACHOCHI	NOROGACHI	08/02/0070/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,869,904	560,972	560,972	560,972	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%	
117463	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI, PAHURANACHI (RECOBICHI)	27-GUACHOCHI	PAHURANACHI (RECOBICHI)	08/02/0068/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,801,745	1,527,543	1,527,543	1,527,543	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%	
117464	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI, RECUZACHI	27-GUACHOCHI	RECUZACHI	08/02/0065/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,582,034	774,611	774,611	774,611	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.44	44.0%	
117465	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUACHOCHI, SANTA ANITA	27-GUACHOCHI	SANTA ANITA	08/02/0064/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,984,641	917,757	917,757	917,757	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.80	80.0%	
117466	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO, EL TUPURE (EL TUPURI)	29-GUADALUPE Y CALVO	EL TUPURE (EL TUPURI)	08/02/0072/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,067,338	620,202	620,202	620,202	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.75	75.0%	
117467	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO, SATEVO	29-GUADALUPE Y CALVO	SATEVO	08/02/0071/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,862,581	1,935,665	1,935,665	1,935,665	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%	
117468	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO, CEBOLLAS	29-GUADALUPE Y CALVO	CEBOLLAS	08/02/0073/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,232,559	669,768	669,768	669,768	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.59	59.0%	
117469	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO, EL POTRERO DE LOS GONZALEZ	29-GUADALUPE Y CALVO	EL POTRERO DE LOS GONZALEZ	08/02/0074/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,902,492	809,902	809,902	809,902	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%	
117470	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE Y CALVO, SAN JERONIMO	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JERONIMO	08/02/0075/2011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,002,093	749,605	749,605	749,605	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.55	55.0%	
50267	CONSTRUCCION CAMINO SAN VICENTE MAGUARICHI DEL KM. 0+000 AL 39+000	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100174	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	15,028,582	15,028,582	15,028,582	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	39.00	0.00	0.0%	
51141	CONSTRUCCION CAMINO SAN FRANCISCO DE BORJA-NONAVA-NOROGACHI-ROCHEACHI TRAMO KM. 0+000 AL KM. 47+000	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	COBERTURA MUNICIPAL	6800201A	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	78,499,516	78,499,516	78,499,516	27,626,822	35.2%	0	0	KILOMETRO	47.00	19.00	40.4%	
PROGRAMA DE SOPORTE																	
MEJORAMIENTO																	
116297	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3,146,569	3,146,569	3,146,569	512,338	16.3%	42,150	0	ACCION	4,148.00	680.00	16.4%	
PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA																	
116009	APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	243,000,000	60,142,500	243,000,000	31,991,476	53.2%	595,412	0	BENEFICIARIO	5,148.00	680.00	13.2%	
116804	MODERNIZACION DE LA FLOTA PESQUERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,333,333	1,333,333	1,333,333	0	0.0%	6,211	0	BENEFICIARIO	70.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS																	
116227	PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	52,838,859	51,782,082	52,838,859	49,777,621	96.1%	674,526	142,616	ACCION	7.00	7.00	100.0%	
REHABILITACION																	
115329	COMPONENTE ATENCION A DESASTRES NATURALES (CADENA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	300580	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	29,121,975	29,121,975	28,328,797	28,328,797	97.3%	0	0	HECTAREA	223,911.53	223,911.53	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
115797	COMPONENTE DE ATENCION A DESASTRES NATURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	300559	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	99,805,825	99,805,825	99,223,002	99,223,002	99.4%	0	0	CABEZA	318,084.44	302,774.01	95.2%	EL IMPORTE NO EJERCIDO EN PROCESO DE REINTEGRO A LA TESOFE
115484	COMPONENTE DE ATENCION A DESASTRES NATURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	300636	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2,266,530	2,266,530	2,266,530	2,266,530	100.0%	0	0	HECTÁREA	10,152.00	8,122.00	80.0%	
115893	COMPONENTE DE ATENCION A DESASTRES NATURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	300559	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3,883,496	3,883,496	1,390,464	1,390,464	35.8%	0	0	ACCIÓN	3,883,496.00	1,390,464.00	35.8%	EL IMPORTE NO EJERCIDO EN PROCESO DE REINTEGRO A LA TESOFE
115562	COMPONENTE DE ATENCION A DESASTRES NATURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	300559	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3,320,800	3,320,800	2,792,740	2,792,740	84.1%	0	0	HECTÁREA	1,662.05	1,396.37	84.0%	EL IMPORTE FEDERAL NO EJERCIDO EN PROCESO DE REINTEGRO A LA TESOFE
115407	COMPONENTE DE ATENCION A DESASTRES NATURALES (CADENA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	300636	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	24,439,763	24,439,763	24,439,763	24,439,763	100.0%	0	0	CABEZA	772,140.00	548,219.00	71.0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL																	
MEJORAMIENTO																	
116114	DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACION TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	33,850,000	8,033,374	33,850,000	966,202	12.0%	85,850	48,905	BENEFICIARIO	9,458.00	270.00	2.9%	
PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES																	
116169	SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	56,250,000	13,921,875	56,250,000	1,232,061	8.8%	150,797	0	BENEFICIARIO	1,505.00	36.00	2.4%	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA																	
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
85085	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,229,192	61.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.61	61.0%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS																	
89379	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	10,750,267	10,750,267	10,750,267	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS																	
114892	PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,560,000	1,560,000	1,560,000	707,850	45.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.45	45.0%	
PROGRAMA DE EDUCACION BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES																	
INVERSIÓN																	
OBRA PÚBLICA																	
CONSTRUCCIÓN																	
110617	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. JORNALEROS AGRICOLAS	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	3 ESC. JORN.	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	556,738	556,738	556,738	90,235	16.2%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.20	20.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA DE JORNALEROS AGRICOLAS.
110485	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA DE JORNALEROS AGRICOLAS	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	2 ESC. JORN.	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	269,724	269,724	269,724	140,877	52.2%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESC. JORNALEROS AGRICOLAS.
EQUIPAMIENTO																	
BIENES MUEBLES																	
111025	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA COMEDOR DE ESC. JORNALEROS AGRICOLAS	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	6 ESC. JORN.	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	183,615	183,615	183,615	108,688	59.2%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
110697	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LUDOTECA DE ESC. JORNALEROS AGRICOLAS	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	4 ESC. JORN.	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	188,605	188,605	188,605	83,030	44.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
110828	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA MODULO DE SALUD DE ESC. JORNALEROS AGRICOLAS	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	5 ESC. JORN.	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	59,751	59,751	59,751	59,751	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA MODULO DE SALUD DE LA ESC. JORNALEROS AGRICOLAS MIGRANTES ESTA EN 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO.
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
87244	PROGRAMA DE EDUCACION BASICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,208,179	1,208,179	1,208,179	857,187	70.9%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.71	71.0%	
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
116644	PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	13,426,542	13,426,542	13,426,542	2,947,584	22.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.22	22.0%	
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA																	
89263	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,170,000	1,170,000	1,170,000	89,547	7.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.08	8.0%	
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA																	
116635	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	6,435,760	6,435,760	6,435,760	1,531,292	23.8%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.24	24.0%	
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SÉPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS																	
113560	PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y A L SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SEPTIMO Y OCTAVO SEMESTRE DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,728,650	1,728,650	1,728,650	1,728,650	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
DEPORTE																	
INVERSIÓN																	
OBRA PÚBLICA																	
REHABILITACIÓN																	
18001	REHABILITACION DE PARQUE DE BEISBOL EMLIANO ZAPATA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROCESO LICITACION
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA																	
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
84740	PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2,765,931	55.3%	166	166	ACCIÓN	1.00	0.55	55.0%	
POLIDEPORTIVOS																	
INVERSIÓN																	
OBRA PÚBLICA																	
CONSTRUCCIÓN																	
18109	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COL VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,820,000	7,820,000	7,820,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROCESO LICITACION
18191	CONTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COL PEDRO DOMINGUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	3	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,820,000	7,820,000	7,820,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROCESO LICITACION
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																	
EQUIPAMIENTO																	
OTROS																	
154770	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	S043 PAE	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO CHIHUAHUA	42,848,062	42,848,062	42,848,062	30,148,898	70.4%	0	0	OTROS	11,898.00	11,898.00	100.0%	EN LO QUE CORRESPONDE AL AMBITO SE SELECCIONO URBANO PERO SE ACLARA QUE SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS). EN MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN TOTAL ANUAL INCLUYE LA CANTIDAD DE \$32 219,113.00 QUE SE PUBLICARON EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2011,ASI COMO \$5 771,140.00 DE SUBSIDIOS (GASTOS DE OPERACION) EN OFICIO 300/1/22 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2011, SIN EMBARGO ESTAS CIFRAS SE SUPERARON YA QUE SE OTORGARON ASIGNACIONES ADICIONALES QUE ESTAN EN PROCESO DE OFICIALIZACION.
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																	
OBRA PÚBLICA																	
MEJORAMIENTO																	
131847	ACCIONES QUE PERMITEN GENERAR AGUA DE CALIDAD APTA PARA EL CONSUMO HUMANO Y EVITAR ENFERMEDADES EN VARIAS LOCS. DEL ESTADO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,130,151	1,446,254	1,446,254	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.30	30.0%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																	
CONSTRUCCIÓN																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
118847	RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	5-ASCENSION	ASCENSION	500138	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,800,000	2,800,000	2,800,000	615,697	22.0%	0	0	METRO LINEAL	9,591.00	670.00	7.0%	
122570	TERCERA ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO A BASE DE UN SISTEMA LAGUNAR	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	900494	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	6,672,542	6,672,542	6,672,542	1,890,000	28.3%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%	
122571	TERMINACION ACUEDUCTO PRESA SITURIACHI SAN RAFAEL	9-BOCOYNA	CREEL	900493	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	1,746,527	25.0%	0	0	METRO LINEAL	22,677.00	10,432.00	46.0%	
118133	CONSTRUCCION DE CASETA DE OSMOSIS INVERSA	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	1100450	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	248,653	248,653	248,653	72,000	29.0%	0	0	OBRA	1.00	0.31	31.0%	
118090	CONSTRUCCION DE CASETA DE OSMOSIS INVERSA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700792	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	248,653	248,653	248,653	72,000	29.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
122559	CONSTRUCCION 1A. ETAPA COLECTOR ORIENTE	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700793	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,219,300	2,219,300	2,219,300	1,290,396	58.1%	0	0	METROS LINEALES	1,262.00	366.00	29.0%	
122560	CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS CUAUHTÉMOC Y LA HONDONADA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904384	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	284,473	284,473	284,473	265,635	93.4%	0	0	METRO LINEAL	662.00	662.00	100.0%	
122561	CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS CRUCES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904383	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	848,539	848,539	848,539	254,562	30.0%	0	0	METROS LINEALES	2,675.00	2,140.00	80.0%	
122562	CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL DIVISADERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904380	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,095,145	1,095,145	1,095,145	328,544	30.0%	0	0	METROS LINEALES	2,221.00	1,221.00	55.0%	
122563	CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS LLANOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904382	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,664,269	1,664,269	1,664,269	499,281	30.0%	0	0	METRO LINEAL	3,841.00	2,996.00	78.0%	
122564	CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SOLEDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904381	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	528,878	528,878	528,878	237,633	44.9%	0	0	METROS LINEALES	1,894.00	1,553.00	82.0%	
122565	CONSTRUCCION 2DA ETAPA DES SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GRANJA CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904379	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,970,008	3,970,008	3,970,008	2,453,496	61.8%	0	0	METRO LINEAL	12,284.00	11,056.00	90.0%	
122566	RED DE DISTRIBUCION EN UNIDAD PROLETARIA, CERRO DE LA CRUZ, VISTA HERMOSA Y LEALTAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904357	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	392,363	392,363	392,363	217,805	55.5%	0	0	METRO LINEAL	1,569.00	1,491.00	95.0%	
122567	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904358	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,103,850	1,103,850	1,103,850	195,743	17.7%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	300.00	180.00	60.0%	
122568	TERMINACION 1ERA. ETAPA COLECTOR EL MIMBRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904386	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,026,014	3,026,014	3,026,014	609,819	20.2%	0	0	METRO LINEAL	1,298.00	649.00	50.0%	
118782	CONSTRUCCION DE EMISOR	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	2900653	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	949,960	27.1%	0	0	METRO LINEAL	2,150.00	110.00	5.1%	
117914	CONSTRUCCION DE 4 CASETAS DE OSMOSIS INVERSA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200731	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	972,681	972,681	972,681	288,000	29.6%	0	0	OBRA	4.00	0.56	14.0%	
118400	ELABORACION DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200814	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	800,000	800,000	800,000	73,354	9.2%	0	0	PROYECTO	1.00	0.05	5.0%	
117999	CONSTRUCCION DE 4 CASETAS DE OSMOSIS INVERSA	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	3600449	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	976,071	976,071	976,071	288,000	29.5%	0	0	OBRA	4.00	0.40	10.0%	
118947	2A. ETAPA COLECTOR SUR - SUR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704404	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24,000,000	17,154,207	17,154,207	5,103,592	29.8%	0	0	METRO LINEAL	1,706.00	85.00	5.0%	
118691	COLECTOR, AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	40-MADERA	MADERA	4000219	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,300,000	3,300,000	3,300,000	810,000	24.5%	0	0	METRO LINEAL	3,235.00	162.00	5.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
122569	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA	40-MADERA	MADERA	4000211	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	314,714	17.5%	0	0	METRO LINEAL	5,004.00	1,601.00	32.0%	
118283	ELABORACION DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PEDRO MEOQUI	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	4500326	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	400,000	400,000	400,000	110,603	27.7%	0	0	PROYECTO	1.00	0.35	35.0%	
118229	TERMINACION DE LA 1A. ETAPA DEL SECCIONAMIENTO (SUM E INST TUBERIA PVC 8 Y 3, SUM E INST DE VALVULAS, CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS	52-CJINAGA	MANUEL QUINAGA	5200351	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	600,000	600,000	600,000	113,547	18.9%	0	0	SISTEMA	1.00	0.19	19.0%	
118646	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	5500144	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	924,386	924,386	924,386	183,731	19.9%	0	0	METRO LINEAL	2,829.00	340.00	12.0%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES																	
123690	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALAMOS DE PEÑA, AHUMADA	1-AHUMADA	ÁLAMOS DE PEÑA	100111	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	134,145	134,145	134,145	87,040	64.9%	0	0	PROYECTO	1.00	0.90	90.0%	
123856	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS PLAYAS, AHUMADA	1-AHUMADA	LAS PLAYAS	100112	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	162,455	162,455	162,455	100,722	62.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.90	90.0%	
125056	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2-ALDAMA	LA MESA	200266	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,648,750	3,648,750	3,648,750	941,850	25.8%	0	0	METROS LINEALES	12,926.00	4,524.00	35.0%	
125057	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2-ALDAMA	SAN DIEGO DE ALCALÁ	200267	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	914,200	914,200	914,200	267,060	29.2%	0	0	METRO LINEAL	3,416.00	2,460.00	72.0%	
125296	PROYECTO DE SISTEMA LAGUNAR EN CORRALEJO, ALLENDE	3-ALLENDE	SAN ANTONIO DEL ALTO CORRALEJO	300152	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	305,361	305,361	305,361	91,608	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.15	15.0%	
124854	PROYECTO DE SISTEMA LAGUNAR EN EL PROGRESO, ALLENDE	3-ALLENDE	COLONIA PROGRESO (EL DORADO)	300155	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	284,984	284,984	284,984	85,496	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%	
125061	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-ASCENSIÓN	ENTRONQUE (LEY SEIS DE ENERO)	500140	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	5,600,000	5,600,000	5,600,000	1,077,401	19.2%	0	0	METRO LINEAL	13,264.00	5,306.00	40.0%	
124533	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EL CAMELLO, ASCENSION	5-ASCENSIÓN	COLONIA EL CAMELLO	500139	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	139,200	139,200	139,200	41,760	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.30	30.0%	
123244	SISTEMA LAGUNAR EN FCO I MADERO Y AGUA BLANCA, BACHINIVA	6-BACHINIVA	FRANCISCO I. MADERO	600129	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,960,000	1,960,000	1,960,000	284,748	14.5%	0	0	PLANTA	1.00	0.37	37.0%	
125731	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN ADJUNTAS DE ARRIBA, BALLEZA	7-BALLEZA	ADJUNTAS DE ARRIBA	700299	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	122,105	122,105	122,105	36,632	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.55	55.0%	
125527	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LAJA, BALLEZA	7-BALLEZA	LA LAJA	700298	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	124,558	124,558	124,558	37,368	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%	
125835	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN PIEDRA BOLA, BALLEZA	7-BALLEZA	PIEDRA BOLA	700300	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	115,401	115,401	115,401	34,621	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%	
122850	TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL VERGEL, BALLEZA	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	700251	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,117,280	1,122,893	1,122,893	1,122,893	100.0%	0	0	METRO LINEAL	9,344.00	470.00	5.0%	
126507	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LOS PARAJES, BATOPILAS	8-BATOPILAS	LOS PARAJES	800311	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	111,567	111,567	111,567	33,470	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.20	20.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
							Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
								Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24		
126298	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN POLANCO, BATOPILAS	8-BATOPILAS	POLANCO (RANCHERIA MINERAL POLANCO)	800310	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	194,761	194,761	194,761	58,429	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%		
126608	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN RANCHERIA GUITOCHI, BATOPILAS	8-BATOPILAS	RANCHERIA G TOCHI	800312	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	163,898	163,898	163,898	49,170	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.30	30.0%		
124593	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN POLANCO, BATOPILAS	8-BATOPILAS	POLANCO (RANCHERIA MINERAL POLANCO)	800313	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	178,711	178,711	178,711	53,614	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.25	25.0%		
126709	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN PANALACHI, BOCOYNA	9-BOCOYNA	PANALACHI	900492	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	94,655	94,655	94,655	28,397	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%		
125051	AMPLIACION PRA LA CONSTRUCCION DE 3.000 M DE TUBERIA DE 20 CMS DE DIAM. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO PERSICO	10-BUENAVENTURA	SAN LORENZO	1000194	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,330,000	1,330,000	1,330,000	356,401	26.8%	0	0	METRO LINEAL	4,584.00	1,375.00	30.0%		
123292	TERMINACION DE SISTEMA LAGUNAR EN CONSTITUCION, BUENAVENTURA	10-BUENAVENTURA	CONSTITUCION	1000156	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,870,000	2,870,000	2,870,000	857,471	29.9%	0	0	SISTEMA	1.00	0.05	5.0%		
125052	TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BUENAVENTURA, RODRIGO M. QUEVEDO	10-BUENAVENTURA	RODRIGO M. QUEVEDO	11	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,309,000	1,309,000	1,309,000	303,873	23.2%	0	0	SISTEMA	1.00	0.15	15.0%		
125053	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	11-CAMARGO	MARAVILLAS	1100462	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,150,000	3,150,000	3,150,000	869,880	27.6%	0	0	METRO LINEAL	7,704.00	1,387.00	18.0%		
123915	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECCION ENRIQUEZ, CASAS GRANDES	13-CASAS GRANDES	SECCION ENRIQUEZ	1300144	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	143,535	143,535	143,535	43,060	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.30	30.0%		
125054	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	15-COYAME DEL SOTOL	LA PAZ DE MEXICO	1500111	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,101,304	1,101,304	1,101,304	281,524	23.7%	0	0	METRO LINEAL	2,809.00	1,770.00	63.0%		
125055	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	15-COYAME DEL SOTOL	SAN PEDRO	1500112	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,540,000	1,540,000	1,540,000	416,484	27.0%	0	0	METRO LINEAL	4,859.00	2,721.00	56.0%		
122906	1A. ETAPA CONSTRUCCION EMISOR Y TERMINACION DE RED DE ATARJEAS	15-COYAME DEL SOTOL	CUCHILLO PARADO	1500113	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,050,000	1,050,000	1,050,000	221,699	21.1%	0	0	METRO LINEAL	1,718.00	1,375.00	80.0%		
126809	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN MESA DE ZAMORANO, CHINIPAS	20-CHINIPAS	MESA DE ZAMORANO	2000176	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	155,120	155,120	155,120	46,536	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%		
122700	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN SANTA MARIA DE CUEVAS, BELISARIO DOMINGUEZ	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	SANTA MARIA DE CUEVAS	2200078	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	320,715	320,715	320,715	84,000	26.2%	0	0	OBRA	1.00	0.53	53.0%		
127055	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN SIBARACHI, GUACHOCHI	27-GUACHOCHI	SIBARACHI	2700671	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	108,846	108,846	108,846	32,654	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.55	55.0%		
126880	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN YEGOCHI, GUACHOCHI	27-GUACHOCHI	YEGOCHI	2700670	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	118,243	118,243	118,243	35,473	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%		
127781	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN CORDON DE LOS SOTO, GUADALUPE Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	CORDON DE LOS SOTO	2900621	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	157,108	157,108	157,108	47,133	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.20	20.0%		
127558	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN EL TALAYOTITO, GUADALUPE Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	EL TALAYOTITO	2900619	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	173,885	173,885	173,885	52,166	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
127661	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA QUEBRADA, GUADALUPE Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	LA QUEBRADA	2900618	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	212,615	212,615	212,615	126,252	59.4%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%	
127457	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN RANCHO EL INDIJO, GUADALUPE Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	RANCHO EL INDIJO	2900622	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	163,898	163,898	163,898	49,170	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.97	97.0%	
123373	CAPTACION, CONDUCCION, CLORACION, EQUIPO SOLAR, TANQUE DE 20 M3, RED Y TOMAS EN TIERRA BLANCA, GUAZAPARES	30-GUAZAPARES	TIERRA BLANCA	3000264	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,720,000	2,057,564	2,057,564	729,497	35.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.45	45.0%	
127858	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN CORARAYVO, GUAZAPARES	30-GUAZAPARES	CORARAYVO	3000263	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	155,146	155,146	155,146	46,544	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%	
127921	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN HORMIGUEROS, GUAZAPARES	30-GUAZAPARES	HORMIGUEROS	3000262	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	155,146	155,146	155,146	90,393	58.3%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%	
125058	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	35-JANOS	MONTE VERDE (ALTAMIRA)	3500162	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,984,000	4,984,000	4,984,000	1,585,958	31.8%	0	0	METROS LINEALES	19,806.00	9,903.00	50.0%	
125059	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SOLO TRATAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE TRES ALAMOS Y FERNANDEZ LEAL	35-JANOS	TRES ALAMOS	3500163	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	2,484,683	35.5%	0	0	METROS LINEALES	25,900.00	10,360.00	40.0%	
124027	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASA DE JANOS, JANOS	35-JANOS	CASA DE JANOS	3500161	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	144,259	144,259	144,259	43,277	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.30	30.0%	
125060	SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL, SSECTORIZACION, RED Y TOMAS	37-JUÁREZ	SAN AGUSTÍN	3704398	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,676,930	2,676,930	2,676,930	1,217,114	45.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.55	55.0%	
123119	SISTEMA LAGUNAR EN JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704395	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	12,250,000	5,109,890	5,109,890	5,109,890	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.55	55.0%	
122778	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN	39-LÓPEZ	OCTAVIANO LÓPEZ	3900082	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	280,000	280,000	280,000	80,362	28.7%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	
123557	TERMINACION SISTEMA LAGUNAR EN NUEVO MADERA, MADERA	40-MADERA	NUEVA MADERA	4000172	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,095,203	2,095,203	2,095,203	388,500	18.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.10	10.0%	
128010	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN MANUEL BENAVIDES	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	4200101	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	121,505	121,505	121,505	121,103	99.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
124144	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EJIDO BUENAVISTA, MATACHI	43-MATACHI	EJIDO BUENAVISTA (BUENAVISTA)	4300128	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	143,819	143,819	143,819	43,145	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.35	35.0%	
128068	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN MORIS, MORIS	47-MORIS	MORIS	4700232	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	120,203	120,203	120,203	36,061	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.20	20.0%	
124411	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PILAR, MORIS	47-MORIS	EL PILAR	4700233	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	224,409	224,409	224,409	67,323	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.30	30.0%	
123600	CONCLUSION DEL SISTEMA LAGUNAR EN CAJURICHI, OCAMPO	51-OCAMPO	CAJURICHI	5100261	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,889,982	960,000	960,000	960,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.14	14.0%	
125062	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE RIVA PALACION EL LAS LOCALIDADES DE EL PEÑOS Y SAINAPUCHI	54-RIVA PALACIO	EL PEÑOL	5400097	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,535,002	3,535,002	3,535,002	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	10,010.00	2,202.00	22.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
122545	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN AGUA CALIENTE, ROSARIO	56-ROSARIO	AGUA CALIENTE	5600148	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	323,494	323,494	323,494	84,000	26.0%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%	
125063	SISTEMA INTEGRALDE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: CAPTACION, EQUIPAMIENTO CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION, REGULARIAZACION Y TOMAS DOMICILIARIAS	56-ROSARIO	JUAN MENDOZA	5600149	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,538,473	1,538,473	1,538,473	461,542	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%	
122633	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN CARLOS MADRAZO, EL TULE	64-EL TULE	CARLOS A. MADRAZO (EJIDO EL ALAMO)	6400116	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	321,706	321,706	321,706	84,000	26.1%	0	0	OBRA	1.00	0.37	37.0%	
122665	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN SAN MATEO, EL TULE	64-EL TULE	SAN MATEO	6400117	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	367,496	367,496	367,496	96,000	26.1%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
123445	AMPLIACION Y REHABILITACION (2A ETAPA) RED DE DISTRIBUCION, SECTORIZACION Y TOMAS EN SAN RAFAEL, URIQUE	65-URIQUE	SAN RAFAEL	6500368	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,508,313	1,222,674	1,222,674	1,222,674	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,055.00	203.00	5.0%	
128157	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN HACIENDA DE SAENZ, URUACHI	66-URUACHI	HACIENDA SAENZ (SANTISIMO DE ABAJO)	6600206	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	155,146	155,146	155,146	46,544	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%	
128232	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LAS TROJAS, URUACHI	66-URUACHI	LAS TROJAS	6600207	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	151,918	151,918	151,918	45,576	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.55	55.0%	
124474	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA GALVAN, VALLE DE ZARAGOZA	67-VALLE DE ZARAGOZA	COLONIA GALVAN (RANCHO OCHO)	6700144	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	137,692	137,692	137,692	41,307	30.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.05	5.0%	
125064	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700145	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	7,687,382	7,687,382	7,687,382	760,762	9.9%	0	0	METRO LINEAL	16,830.00	6,059.00	36.0%	
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																	
115829	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UNA CAPACIDAD DE 40 L.P.S. EN AGUILAS SERDAN (SANTA EULALIA, SANTO DOMINGO (FCO. PORTILLO) Y SAN GUILLERMO (SANTA ELENA).	4-AGUILAS SERDAN	SANTA EULALIA	400167	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	17,500,000	17,500,000	17,500,000	5,249,010	30.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.10	10.0%	
115828	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UNA CAP DE 270 LPS MODALIDAD LLAVE EN MANO EN H. DEL PARRA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200785	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	35,000,000	24,765,530	24,765,530	10,500,000	42.4%	0	0	PLANTA	1.00	0.10	10.0%	
115830	PROYECTO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UNA CAPACIDAD DE 45 LPS	40-MADERA	MADERA	4000213	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	770,000	770,000	770,000	211,359	27.4%	0	0	PROYECTO	1.00	0.45	45.0%	
AMPLIACION																	
115831	AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION CON UNA CAP DE 12.9 LPS	21-DELICIAS	COLONIA REVOLUCION	2100726	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	9,502,727	9,502,727	9,502,727	2,383,983	25.1%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	
MEJORAMIENTO																	
115698	SUPERVISION TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6800645	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,757,636	1,757,636	1,757,636	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO																	
115576	OPERACION Y MANTENIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	40,805,575	27,655,870	27,655,870	0	0.0%	0	0	SISTEMA	25.00	18.00	72.0%	
PROGRAMA HABITAT																	
CONSTRUCCION																	
3316	ALUMBRADO PUBLICO VISTA CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME022	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	376,652	376,652	376,652	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	128.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
3317	CONSTRUCCION DE CANCHA EN CENTRO COMUNITARIO NUEVO TRIUNFO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME027	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	260,000	260,000	260,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	489.99	0.00	0.0%	
4995	CONSTRUCCION DE PARADEROS EN AVE NUEVA ESPAÑA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME040	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	677,977	677,977	677,977	0	0.0%	0	0	PARADERO	10.00	0.00	0.0%	
3308	GUARNICIONES Y BANQUETAS COL EL PORVENIR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME011	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	311,208	311,208	311,208	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	1,767.00	0.00	0.0%	
3312	GUARNICIONES Y BANQUETAS COL ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME017	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	277,884	277,884	277,884	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	693.00	0.00	0.0%	
3314	GUARNICIONES Y BANQUETAS COL INTI PEREDO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME020	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	89,396	89,396	89,396	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	365.00	0.00	0.0%	
4687	JARDIN VECINAL COL CRUZ CHAVEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME018	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	346,574	346,574	346,574	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	505.00	0.00	0.0%	
4693	JARDIN VECINAL COL 3 DE MAYO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME025	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	348,432	348,432	348,432	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	850.00	0.00	0.0%	
4989	JARDIN VECINAL CON CANCHA DEPORTIVA COL DIAZ ORDAZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME026	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	267,189	267,189	267,189	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,224.00	0.00	0.0%	
4699	JARDIN VECINAL 3 SAHUAROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME016	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	258,620	258,620	258,620	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	604.64	0.00	0.0%	
27969	ME02 CRUCERO EN AVENIDA 8A SUR Y CALLE 2 DE ABRIL DE COL. PABLO GOMEZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5611-54	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	52,603	52,603	52,603	52,603	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	66.70	66.70	100.0%	LA OBRA FISICA SE REALIZA CON 50% DE APORTACION MUNICIPAL
27979	ME05 PAVIMENTACION EN AV. VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y DIAGONAL HACIA AV. ENRIQUE SAEZ DE COL., PRI	21-DELICIAS	DELICIAS	5611-57	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	87,279	87,279	87,279	87,279	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,294.40	1,294.40	100.0%	LA OBRA FISICA LLEVA UN 50% DE APORTACION MUNICIPAL
114589	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321ME006	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	84,129	38,173	38,173	38,173	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	5.00	5.0%	
114698	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321ME012	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	56,148	20,665	20,665	20,665	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	68.00	75.6%	
114357	CONSTRUCCION DE SECCIONAMIENTOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321ME009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	261,558	120,478	120,478	120,478	100.0%	0	0	LOTE	29.00	2.00	6.9%	
114964	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME006	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,294,285	776,571	776,571	776,571	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,373.40	80.00	5.8%	
115832	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME007	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	501,992	295,758	295,758	295,758	100.0%	0	0	METRO LINEAL	819.00	45.00	5.5%	
115914	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME009	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,047,453	628,472	628,472	628,472	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,118.00	230.00	5.6%	
115727	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME005	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,468,418	881,051	881,051	881,051	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,977.00	197.00	10.0%	
115997	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME156	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,134,582	680,750	680,750	680,750	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,949.00	100.00	5.1%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
							Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
								Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
115610	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASETA DE OSMOSIS INVERSA		37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME011	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	443,577	266,147	266,147	266,147	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.05	5.0%	
115526	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASETA DE OSMOSIS INVERSA		37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME010	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	443,577	266,147	266,147	266,147	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.10	10.0%	
115675	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASETA DE OSMOSIS INVERSA		37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME012	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	443,577	266,147	266,147	266,147	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.05	5.0%	
115459	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO DE 3,000 M3		37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME008	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,200,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.10	10.0%	
114820	LINEA DE INTERCONEXION DE TANQUES: ALTAMIRANO - NUEVA GALEANA		37-JUÁREZ	JUÁREZ	080371ME002	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,325,409	1,995,246	1,995,246	1,995,246	100.0%	0	0	METRO LINEAL	707.59	71.00	10.0%	
124491	PAVIMENTACION C. CHAPULUAPAN		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ME004	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	114,000	10,043	10,043	10,043	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	347.00	31.00	8.9%	
124362	PAVIMENTACION C. DEFENSA POPULAR		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ME001	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	106,000	16,392	16,392	16,392	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	554.00	86.00	15.5%	
130999	PAVIMENTACION 3RA. LERDO DE TEJADA		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ME005	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	712,616	580,824	580,824	580,824	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,515.00	2,049.00	81.5%	
	AMPLIACION																	
131148	AMPLIACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ME008	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	52,500	16,586	16,586	16,586	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	25.00	8.00	32.0%	
	MEJORAMIENTO																	
120764	CAMPAÑA DE ACTIVACION FISICA Y DEPORTIVA PARA LA PREVENCION DE ADICIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS		11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	080111DS008	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	48,740	24,370	24,370	24,370	100.0%	0	0	CAMPAÑA	2.00	0.50	25.0%	
121396	CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	080111DS015	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	62,533	31,266	31,266	31,266	100.0%	0	0	PIEZA	41.00	4.00	9.8%	
144956	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA ACCIÓN DE ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT		11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	080111DS018	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	10,662	5,331	5,331	1,647	30.9%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%	METAS: ESTIMULO
121427	ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO PARA LA ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT		11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	080111DS017	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	9,525	4,762	4,762	403	8.5%	0	0	OTROS	1.00	0.50	50.0%	METAS: ESTIMULOS
120902	ESTIMULO PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES		11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	080111DS011	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	10,500	5,250	5,250	5,250	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%	METAS: ESTIMULOS
145805	CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES COMO SILLAS DE RUEDAS Y APARATOS AUDITIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	080171DS021	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	74,150	37,075	37,075	0	0.0%	0	0	PIEZA	32.00	3.20	10.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
146687	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DESARROLLANDO LOS VALORES EN LOS NIÑOS	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171DS031	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	63,300	31,650	31,650	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	7.00	2.80	40.0%	
145950	CAMPAÑA PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171DS024	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	34,500	17,250	17,250	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	3.00	0.60	20.0%	
145462	COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171DS019	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	1,250	1,250	1,250	0	0.0%	0	0	COMITÉ	2.00	1.00	50.0%	
146778	ESTÍMULO A PROMOTOR COMUNITARIO PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DEL DESARROLLO DE LOS POLÍGONOS DE HABITAT	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	08171DS049	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	9,525	9,525	9,525	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.50	50.0%	METAS: ESTIMULO
146223	ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA CAMPAÑA PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171DS025	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	26,500	13,250	13,250	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.80	20.0%	METAS: ESTIMULO
146838	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO DE LOS POLÍGONOS HABITAT	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171DS050	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	16,761	8,380	8,380	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	1.50	50.0%	METAS: ESTIMULO
145166	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171DS017	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	19,000	9,500	9,500	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	2.00	50.0%	METAS: ESTIMULO
145270	ESTIMULO PROMOTORA COMUNITARIA PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171DS018	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	10,000	5,000	5,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.50	50.0%	METAS: ESTIMULO
146354	PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, DEPRESIÓN, SUICIDIO, GRAFFITI	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171DS026	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	25,000	12,500	12,500	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.80	20.0%	METAS: ESTIMULO
146587	TALLERES DE GRAFFITI PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y CONDUCTAS DELICTIVAS EN LOS JOVENES	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	08017DS029	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	45,735	22,867	22,867	0	0.0%	0	0	TALLER	6.00	1.20	20.0%	
146463	TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN JOVENES	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	080171DS028	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	12,510	6,255	6,255	0	0.0%	0	0	TALLER	6.00	1.20	20.0%	
149270	CAMPAÑA DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS048	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	67,500	33,750	33,750	33,750	100.0%	0	0	CAMPAÑA	7.00	2.10	30.0%	
149876	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DESARROLLANDO LOS VALORES EN LOS NIÑOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS049	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	74,900	37,450	37,450	37,450	100.0%	0	0	TALLER	13.00	5.20	40.0%	
147324	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS035	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	70,220	35,110	35,110	35,110	100.0%	0	0	CAMPAÑA	4.00	1.20	30.0%	
147528	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO COMUNITARIO ARTES Y OFICIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS038	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	281,820	117,875	117,875	0	0.0%	0	0	CURSO	18.00	9.00	50.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
147985	ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA CAMPAÑA PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS042	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	71,000	35,500	35,500	0	0.0%	0	0	OTROS	11.00	2.20	20.0%	METAS: ESTIMULO
153097	ESTIMULO A PRESTADORA DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080211DS01	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	5,693	5,693	5,693	2,250	39.5%	0	0	OTROS	1.00	0.50	50.0%	METAS: ESTIMULO
152769	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO DE LOS POLÍGONOS DE HABITAT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS052	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	81,174	40,587	40,587	13,672	33.7%	0	0	OTROS	15.00	7.50	50.0%	METAS: ESTIMULO
152966	ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DEL DESARROLLO DE LOS POLÍGONOS HABITAT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS053	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	48,875	24,937	24,937	4,840	19.4%	0	0	OTROS	5.00	2.50	50.0%	METAS: ESTIMULO
147245	ESTIMULO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS033	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	20,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	OTROS	4.00	2.00	50.0%	METAS: ESTIMULO
153126	ESTIMULO PROMOTORA COMUNITARIA PARA LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080211DS018	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	10,500	5,250	5,250	4,500	85.7%	0	0	OTROS	1.00	0.50	50.0%	METAS: ESTIMULO
149133	PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, DEPRESIÓN, SUICIDIO, GRAFFITI Y LITERATURA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS047	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	47,500	23,750	23,750	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	1.20	20.0%	METAS: ESTIMULO
148565	TALLERES DE GRAFFITI PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y CONDUCTAS DELICTIVAS EN LOS JÓVENES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS043	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	60,130	30,065	30,065	1,144	3.8%	0	0	TALLER	8.00	1.60	20.0%	
148954	TALLERES DE LITERATURA A JÓVENES DE SECUNDARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS046	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	24,983	12,491	12,491	1,437	11.5%	0	0	TALLER	12.00	2.40	20.0%	
148704	TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN JÓVENES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS044	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	15,380	7,690	7,690	1,138	14.8%	0	0	TALLER	8.00	1.60	20.0%	
148795	TALLERES DE PREVENCIÓN DE DEPRESIÓN Y SUICIDIO EN JÓVENES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS045	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	20,420	10,210	10,210	1,138	11.1%	0	0	TALLER	12.00	2.40	20.0%	
153362	CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	21-DELICIAS	DELICIAS	080211DS022	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	52,951	26,475	26,475	11,436	43.2%	0	0	PIEZA	21.00	2.10	10.0%	
153545	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A LAS ADICCIONES EN ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	080211DS026	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	40,870	20,435	20,435	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.10	10.0%	
153149	CAMPAÑA PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS	21-DELICIAS	DELICIAS	080211DS19	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	21,462	10,731	10,731	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	2.00	0.40	20.0%	
153243	COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL	21-DELICIAS	DELICIAS	080211DS021	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	250	250	250	0	0.0%	0	0	COMITÉ	3.00	1.50	50.0%	
153466	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO DE LOS POLÍGONOS HABITAT	21-DELICIAS	DELICIAS	080211DS025	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	10,584	5,292	5,292	1,574	29.7%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%	METAS: ESTIMULO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
153385	ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DEL DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT	21-DELICIAS	DELICIAS	08021DS024	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	9,525	4,762	4,762	403	8.5%	0	0	OTROS	1.00	0.50	50.0%	METAS: ESTIMULO
153199	PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA CAMPAÑA PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS	21-DELICIAS	DELICIAS	0802011DS020	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	19,625	9,812	9,812	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.60	20.0%	METAS: ESTIMULO
154116	CAMPAÑA DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321DS012	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	77,000	38,500	38,500	38,500	100.0%	0	0	CAMPAÑA	2.00	0.60	30.0%	
156489	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DESARROLLANDO LOS VALORES EN LOS NIÑOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321DS013	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	80,400	40,200	40,200	40,200	100.0%	0	0	CAMPAÑA	2.00	0.80	40.0%	
153866	CAMPAÑA PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321DS006	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	32,500	16,250	16,250	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	2.00	0.40	20.0%	
153691	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS.	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321DS005	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	39,215	19,607	19,607	19,607	100.0%	0	0	CAMPAÑA	2.00	0.60	30.0%	
153638	COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321DS003	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	2,500	2,500	2,500	0	0.0%	0	0	COMITÉ	3.00	1.50	50.0%	
156580	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321DS044	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	22,389	11,195	11,195	4,340	38.8%	0	0	OTROS	4.00	2.00	50.0%	METAS: ESTIMULO
153603	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321DS001	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	10,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%	METAS: ESTIMULO
156518	ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DEL DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321DS043	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	9,525	9,525	9,525	403	4.2%	0	0	OTROS	1.00	0.50	50.0%	METAS: ESTIMULO
153625	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y LA ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321DS002	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	20,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%	METAS: ESTIMULO
153905	PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA CAMPAÑA PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321DS007	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	26,000	13,000	13,000	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.80	20.0%	METAS: ESTIMULO
154093	TALLERES DE GRAFFITI PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y CONDUCTAS DELICTIVAS EN LOS JOVENES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	080321DS008	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	52,933	26,466	26,466	1,584	6.0%	0	0	TALLER	7.00	1.40	20.0%	
157334	CAMPAÑA DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080361DS025	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	75,240	37,620	37,620	37,620	100.0%	0	0	CAMPAÑA	7.00	2.10	30.0%	
156942	CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080361DS017	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	87,500	43,750	43,750	22,545	51.5%	0	0	PIEZA	35.00	3.50	10.0%	
157531	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DESARROLLANDO LOS VALORES EN LOS NIÑOS	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080361DS026	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	19,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	CAMPAÑA	7.00	2.80	40.0%	
157070	CAMPAÑA PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080361DS020	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	26,917	13,458	13,458	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	2.00	0.40	20.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
156980	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS.	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080361DS018	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	5,233	26,166	26,166	26,166	100.0%	0	0	CAMPAÑA	2.00	0.60	30.0%	
157043	COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080361DS019	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	3,000	3,000	3,000	0	0.0%	0	0	COMITÉ	7.00	3.50	50.0%	
157197	ESTIMULO A PROMOTORAS COMUNITARIAS PARA LA CAMPAÑA PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080361DS021	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	25,750	12,875	12,875	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.80	20.0%	METAS: ESTIMULO
156846	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y LA ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080361DS016	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	20,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%	METAS: ESTIMULO
156817	ESTIMULO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y LA ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	080361DS015	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	17,000	8,500	8,500	8,500	100.0%	0	0	OTROS	3.00	1.50	50.0%	METAS: ESTIMULO
157704	CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501DS025	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	46,133	23,066	23,066	8,880	38.5%	0	0	PIEZA	17.00	1.70	10.0%	
158021	COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501DS024	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	500	500	500	0	0.0%	0	0	COMITÉ	2.00	1.00	50.0%	
158083	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501DS034	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	10,851	5,425	5,425	1,793	33.1%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%	METAS: ESTIMULO
158057	ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO PARA LA ACCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES DEL DESARROLLO DE LOS POLIGONOS HABITAT	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501DS032	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	9,525	4,762	4,762	403	8.5%	0	0	OTROS	1.00	0.50	50.0%	METAS: ESTIMULO
157997	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y LA ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501DS022	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	19,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%	METAS: ESTIMULO
157672	PROMOTORAS COMUNITARIAS PARA COMBATIR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	080501DS027	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	19,645	9,822	9,822	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	METAS: ESTIMULO
	MANTENIMIENTO																
121344	COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	080111DS014	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	250	250	250	0	0.0%	0	0	COMITÉ	3.00	1.50	50.0%	
145724	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	08171DS020	SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL	38,913	19,456	19,456	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	4.00	2.00	50.0%	
	REHABILITACIÓN																
4981	HABILITACION DE JARDIN VECINAL COL EL PORVENIR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	090191ME023	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	224,492	224,492	224,492	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,857.00	0.00	0.0%	
4986	HABILITACION DE JARDIN VECINAL COL VALLE DE LA MADRID	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME023	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	284,371	284,371	284,371	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	0.00	0.0%	
4708	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA COMUNITARIA COL PLOMEROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	308,632	308,632	308,632	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	489.99	0.00	0.0%	
3319	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO DIEGO LUCERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME029	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	234,092	234,092	234,092	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	333.50	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
4715	REHABILITACION DE JARDIN VECINAL ATENAS 3	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME013	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	134,000	134,000	134,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO																
	OTROS																
4667	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO COL AURES DEL SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME033	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	41,480	41,480	41,480	0	0.0%	0	0	EQUIPO	2.00	0.00	0.0%	
4676	EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO HACIENDA DE LA FLOR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME038	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	96,234	96,234	96,234	0	0.0%	0	0	EQUIPO	5.00	0.00	0.0%	
4657	EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191ME031	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	76,882	76,882	76,882	0	0.0%	0	0	EQUIPO	3.00	0.00	0.0%	
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
4974	CAMPAÑA DE APARATOS ORTOPEDICOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS051	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	148,938	148,938	148,938	0	0.0%	0	0	PIEZA	79.00	0.00	0.0%	
3304	CAMPAÑA OPTICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS050	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	153,400	153,400	153,400	0	0.0%	0	0	PIEZA	381.00	0.00	0.0%	
4758	COMITES DE CONTROL SOCIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,000	16,000	16,000	0	0.0%	0	0	COMITÉ	10.00	0.00	0.0%	
3300	CURSO DE BELLEZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS024	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
3238	CURSO DE BELLEZA AMPL UNIVERSITARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS001	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	17,107	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
3286	CURSO DE BELLEZA COL CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS021	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
3290	CURSO DE BELLEZA COL ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS022	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
3242	CURSO DE BELLEZA COL LEALTAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS002	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
3267	CURSO DE BELLEZA COL SAHUAROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS013	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	36,880	36,880	36,880	0	0.0%	0	0	CURSO	16.00	0.00	0.0%	
3255	CURSO DE BELLEZA COL VALLE DE LA MADRID	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS011	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
3302	CURSO DE BELLEZA COL VISTA CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS025	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
3260	CURSO DE BELLEZA COL 3 DE MAYO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS012	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
3251	CURSO DEBELLEZA COL EL PORVENIR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS010	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
3275	PROMOTORES VARIAS COLONIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS015	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	416,000	416,000	416,000	252,000	60.6%	0	0	APOYO	42.00	22.00	52.4%	
3292	RECURSO DE BELLEZA COL NUEVO TRIUNFO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS023	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
3278	TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ADULTOS MAYORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS016	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	169,000	169,000	169,000	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
3280	TALLER DE LA VIOLENCIA FAMILIAR COL EL PORVENIR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS017	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	23,500	23,500	23,500	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	
3281	TALLER DE LA VIOLENCIA FAMILIAR COL VALLE DE LA MADRID	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS018	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	23,500	23,500	23,500	0	0.0%	0	0	TALLER	2.00	0.00	0.0%	
4731	TALLER DE REPOSTERIA COL LEALTAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS008	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
3249	TALLER DE REPOSTERIA COL NUEVO TRIUNFO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08191DS006	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
3247	TALLER DE REPOSTERIA COL PORVENIR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000273	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
4721	TALLER DE REPOSTERIA COL VALLE DE LA MADRID	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS005	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
4749	TALLER DE REPOSTERIA COL 2 DE OCTUBRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS008	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
4753	TALLER DE REPOSTERIA VISTA CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS009	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
3284	TALLER DE VIOLENCIA FAMILIAR COL PRI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS020	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	23,500	23,500	23,500	0	0.0%	0	0	TALLER	2.00	0.00	0.0%	
4977	TALLER DE VIOLENCIA FAMILIAR Y GENERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS019	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	23,500	23,500	23,500	0	0.0%	0	0	TALLER	2.00	0.00	0.0%	
4784	TALLER PARA JOVENES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS031	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,500	16,500	16,500	0	0.0%	0	0	TALLER	2.00	0.00	0.0%	
4769	TALLER PARA JOVENES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS027	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	14,000	14,000	14,000	0	0.0%	0	0	TALLER	2.00	0.00	0.0%	
4765	TALLER PARA JOVENES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS026	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	14,000	14,000	14,000	0	0.0%	0	0	TALLER	2.00	0.00	0.0%	
4779	TALLER PARA JOVENES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS030	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	14,000	14,000	14,000	0	0.0%	0	0	TALLER	2.00	0.00	0.0%	
4775	TALLER PARA JOVENES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS029	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,000	16,000	16,000	0	0.0%	0	0	TALLER	48.00	0.00	0.0%	
4788	TALLER PARA JOVENES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS032	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	14,000	14,000	14,000	0	0.0%	0	0	TALLER	2.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
							Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
								Ministrado	Programado	Ejercido								
								13	14	15								
4979	TALLER PARA JOVENES COL CERRO PRIETO		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	080191DS028	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	11,500	11,500	11,500	0	0.0%	0	0	TALLER	2.00	0.00	0.0%	
131819	ACOSO ESCOLAR		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DS011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	152,000	300	300	300	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
131082	ALUMBRADO PUBLICO		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ME002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	28,000	27,979	27,979	27,979	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
131375	CURSO DE CORTE Y CONFECCION		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DS007	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20,278	977	977	977	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
131261	CURSO DE INGLES		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DS006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	18,000	977	977	977	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
131688	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DS010	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	15,000	3,720	3,720	3,720	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
132846	CURSO DE PAPEL MACHE		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DS036	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	14,101	300	300	300	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
132751	CURSO DE SALUD REPRODUCTOR		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DS030	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	22,000	3,157	3,157	3,157	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
132468	PROMOTORES COMUNITARIOS		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DS016	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	6,000	3,283	3,283	3,283	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
131515	REFRIGERIO ESCOLAR		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DS008	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5,000	300	300	300	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
132797	REFRIGERIO ESCOLAR		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DS031	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	15,000	300	300	300	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
132964	TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DS040	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	8,019	488	488	488	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
132944	TALLER DE DE ZUMBA		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ES039	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	8,019	1,883	1,883	1,883	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
132880	TALLER DE FUTBOL		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DS037	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	8,793	488	488	488	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
132710	TALLER DE PINTURA REFORMA		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DS019	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	7,816	2,844	2,844	2,844	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
131616	VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DS009	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	22,500	5,450	5,450	5,450	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
132572	VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	DS018	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	7,816	2,844	2,844	2,844	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES																		
INVERSION																		
OBRA PUBLICA																		
CONSTRUCCION																		
105080	CENTRO COMUNITARIO MARIA MADRE		50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	3X1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	250,000	36,206	36,206	36,206	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
142894	AULA DE MEDIOS EN ESC SEC MAJOMA		52-QJINAGA	MAJOMA	5200356	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	73,450	73,450	73,450	73,450	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
142914	TERRACERIAS PARA RIEGO DE SELLO CARR OJINAGA EL MULATO		52-QJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	5200352	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,382,860	1,382,860	1,382,860	1,382,860	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
MEJORAMIENTO																		
22621	COMPRA Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE		18-CUSHIURIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	1800115	TESORERIA	1,000,034	1,000,034	1,000,034	1,000,034	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
20348	COMPRA Y DISTR. DE FERTILIZANTE CULTIVOS		26-GRAN MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	2600082	TESORERIA	500,200	500,200	500,200	500,200	100.0%	0	0	HECTÁREA	600.00	600.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
26646	COMPRA Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTES PARA PRODUCCION DE CULTIVOS	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	6100206	TESORERIA MUNICIPAL	90,016	90,016	90,016	90,016	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRICOLAS																	
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
129162	DEFINICION DE LA POBLACION DE JORNALEROS AGRICOLAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, SUS HABITOS DINAMICAS E HISTORIAS DE VIDA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1JAG08074863	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	500,000	250,000	250,000	198,535	79.4%	0	0	INFORME	1.00	0.10	10.0%	
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)																	
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
20048	INSTALACION DE TUBERIA PARA RIEGO	61-SATEVÓ	SAN JOSÉ DE HERNÁNDEZ	6100210	OBRAS PUBLICAS	14,488	14,488	14,488	14,488	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
20037	SISTEMA DE AGUA DE USOS MULTIPLES	61-SATEVÓ	SAN ONOFRE	6100209	OBRAS PUBLICAS	63,488	63,488	63,488	63,488	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
20057	SISTEMA DE AGUA USOS MULTIPLES	61-SATEVÓ	RANCHO DE MENDOZA	6100211	OBRAS PUBLICAS	24,500	24,500	24,500	24,500	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
19749	LINEA GENERAL AGUA POTABLE EN BABICORA DE CANDACHI	63-TEMÓSACHI	BABICORA DE CONOACHI	6300224	OBRAS PUBLICAS	24,500	24,500	24,500	24,500	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
20105	CONSTRUCCION VADO, EL NOPAL	64-EL TULE	EL NOPAL	6400121	OBRAS PUBLICAS	4,368	4,368	4,368	4,368	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	14.00	14.00	100.0%	
20073	EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL	64-EL TULE	EL TARAYCITO	6400119	OBRAS PUBLICAS	38,976	38,976	38,976	38,976	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	150.00	150.00	100.0%	
20094	EMPEDRADO CALLE SUBIDA DE ACCESO	64-EL TULE	EL ÁGUILA	6400120	OBRAS PUBLICAS	60,144	60,144	60,144	60,144	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	RECONSTRUCCIÓN																
14474	RECONSTRUCCION CAMINO RURAL GUAJOLOTES	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	0700316	OBRAS PUBLICAS	30,240	30,240	30,240	30,240	100.0%	0	0	KILÓMETRO	0.60	0.60	100.0%	
14404	RECONSTRUCCION DE 32 KM DE CAMINO RURAL DE LA JOYA A LA QUEBRADA	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	0700326	OBRAS PUBLICAS	22,848	22,848	22,848	22,848	100.0%	0	0	KILÓMETRO	32.00	32.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN																
19661	AMPLIACION CENTRO DE SALUD	12-CARICHÍ	LAS JUNTAS	1200309	OBRAS PUBLICAS	15,724	15,724	15,724	15,724	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
19725	DISPENSARIO MEDICO	66-URLUACHI	LA CUMBRE	6600223	OBRAS PUBLICAS	54,621	54,621	54,621	54,621	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																
128726	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1PET08071014	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	1,243,421	621,710	621,710	619,614	99.7%	0	0	HECTÁREA	103.00	10.30	10.0%	
130941	MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO INDEPENDENCIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1PET08069629	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	32,450	16,225	16,225	16,225	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	
130066	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO DIVISION DEL NORTE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1PET08069597	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	24,780	12,390	12,390	12,390	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	
130240	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO FIDEL AVILA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1PET08069605	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	42,126	21,063	21,063	21,063	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	
130336	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO GALEANA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1PET08069611	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	30,680	15,340	15,340	15,340	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
130827	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO GRANJERO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1PET08069617	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	25,016	12,508	12,508	12,508	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	
130994	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO INDEPENDENCIA II	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1PET08069647	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	35,400	17,700	17,700	17,700	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	
131093	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO MORELOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1PET08069651	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	33,630	16,815	16,815	16,815	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	
131180	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO PLUTARCO ELIA CALLES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1PET08069656	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	38,940	19,470	19,470	19,470	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	
131319	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO REVOLUCION MEXICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1PET08069662	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	34,810	17,405	17,405	17,405	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	
131384	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO SAMALAYUCA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1PET08069667	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	28,792	14,396	14,396	14,396	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	
131542	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO TIERRA NUEVA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1PET08069716	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	50,386	25,193	25,193	25,193	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	
131731	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO TORRES DEL PRIME	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1PET08069720	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	53,363	26,681	26,681	26,681	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	
129335	MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNITARIOS AGUILAS DE ZARAGOZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1PET08069576	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	30,680	15,340	15,340	15,340	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	
129786	MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNITARIOS ALTAVISTA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1PET08069583	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	24,544	12,272	12,272	12,272	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	
129917	MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNITARIOS LA CUESTA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1PET08070603	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	41,064	20,532	20,532	20,532	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	
	MAINTENIMIENTO																
19764	CONSERVACION CAMINO RURAL DE CIENEGA BLANCA	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	6300239	OBRAS PUBLICAS	78,400	78,400	78,400	78,400	100.0%	0	0	KILÓMETRO	10.00	10.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
14388	CENTRO COMUNITARIO INDIGENA	7-BALLEZA	TECORICHI	0700308	OBRAS PUBLICAS	50,400	50,400	50,400	50,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
20355	AUDITORIO MUNICIPAL	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	4700236	OBRAS PUBLICAS	38,166	38,166	38,166	38,166	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
20353	REHABILITACION SISTEMA PARA AGUA POTABLE	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	4700237	OBRS PUBLICAS	49,280	49,280	49,280	49,280	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
20354	REHAQB. SISTEMA AGUA POTABLE	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	4700238	OBRAS PUBLICAS	16,042	16,042	16,042	16,042	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
19704	REHABILITACION DE VIVIENDA	66-URUACHI	URUACHI	6600218	OBRAS PUBLICAS	45,573	45,573	45,573	45,573	100.0%	0	0	VIVIENDA	80.00	80.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
128958	HABILIDADES PARA LA VIDA POR UNA CULTURA PARA LA PAZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1PET08074083	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	771,012	385,506	385,506	385,506	100.0%	0	0	CURSO	350.00	35.00	10.0%	
PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
75436	B1 IMPARTIR 35 TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DERECHOS HUMANOS EN 21 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA BENEFICIAR A 700 PERSONAS, CADA TALLER TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 6 HORAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	594,000	594,000	594,000	321,305	54.1%	6,619	0	TALLER	35.00	22.00	62.9%	SE IMPARTIERON 22 TALLERES A LA FECHA DE LOS CUALES SE HAN PAGADO 18, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO 4 AL SIGUIENTE TRIMESTRE .SE BENEFICIARON A 571 MUJERES
75437	IMPARTIR 10 TALLERES DE GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA A 200 FUNCIONARIOS(AS) MUNICIPALES, EN 10 MUNICIPIOS CON UNA DURACIÓN DE 6 HORAS CADA TALLER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	179,600	179,600	179,600	89,452	49.8%	2,001	0	TALLER	10.00	9.00	90.0%	DE LOS 9 TALLERES IMPARTIDOS A LA FECHA SE HAN PAGADO 4, LOS OTROS 5 ESTAN PROGRAMADOS PAGARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE. SE BENEFICIARON A 120 MUJERES
75423	B3 PRODUCIR Y TRANSMITIR 43 PROGRAMAS DE RADIO CON UNA DURACIÓN DE MEDIA HORA CADA UNO EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	170,495	170,495	170,495	103,090	60.5%	1,900	0	PROGRAMA RADIOFÓNICO	43.00	26.00	60.5%	
75424	C1 REALIZAR DESDE UN ENFOQUE PARTICIPATIVO EL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ESTADO CHIHUAHUA EN EL PERIODO 2011-2016	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	166,470	166,470	166,470	166,470	100.0%	1,855	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
75425	D11 BRINDAR SERVICIOS DE CONTENCIÓN AL PERSONAL DE LOS CAJ, MAM Y MUSIVI EN CD. CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	120,000	120,000	120,000	24,400	20.3%	1,337	0	TALLER	10.00	6.00	60.0%	
75426	D5 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE MUSIVI, EN CD. CHIHUAHUA, PARA BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS LEGALES A MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	126,545	126,545	126,545	75,927	60.0%	1,410	0	MUJER	250.00	250.00	100.0%	
75427	D8 FORTALECER EL MÓDULO DE ATENCIÓN A MUJERES (MAM) EN CHIHUAHUA PARA BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS LEGALES A MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	126,545	126,545	126,545	75,927	60.0%	1,410	0	MUJER	200.00	200.00	100.0%	
75428	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PAIMEF	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	249,158	249,158	249,158	170,384	68.4%	2,776	0	GESTIÓN	1.00	0.47	47.0%	
75447	D7 FORTALECER EL MÓDULO DE ATENCIÓN A MUJERES (MAM) EN HIDALGO DEL PARRAL, PARA BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRABAJO SOCIAL A MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	98,424	98,424	98,424	59,054	60.0%	1,097	0	MUJER	250.00	250.00	100.0%	SE SUPERO LA META BENEFICIANDO A 625 MUJERES YA QUE SE TENIA COMPROMETIDO 250 MUJERES
75480	B2 IMPARTIR 15 TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DERECHOS HUMANOS EN CD. JUÁREZ PARA BENEFICIAR A 300 PERSONAS, CADA TALLE TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 6 HORAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	243,000	243,000	243,000	121,828	50.1%	2,708	0	TALLER	15.00	10.00	66.7%	DE LOS 10 TALLERES IMPARTIDOS A LA FECHA SE HAN PAGADO SOLO 4, LOS OTROS 6 SE PROGRAMO SU PAGO AL SIGUIENTE TRIMESTRE .SE BENEFICIARON 222 MUJERES
75481	B4 PRODUCIR Y TRANSMITIR 43 PROGRAMAS DE RADIO CON UNA DURACIÓN DE MEDIA HORA CADA UNO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	162,970	162,970	162,970	79,590	48.8%	1,816	0	PROGRAMA RADIOFÓNICO	43.00	21.00	48.8%	
75482	B5 REALIZAR UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL FEMINICIDIO EN CD. JUÁREZ CON UNA DURACIÓN DE SEIS MESES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	810,000	810,000	810,000	0	0.0%	9,025	0	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.0%	LA CAMPAÑA ESTA PROGRAMADA PARA EL PROXIMO TRIMESTRE
75483	D1 FORTALECER LA OPERACIÓN DEL MÓDULO DE ATENCIÓN A MUJERES (MAM) EN CD. JUÁREZ PARA BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRABAJO SOCIAL, LEGALES Y PSICOLÓGICOS A MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	1,023,328	1,023,328	1,023,328	589,779	57.6%	11,402	0	MUJER	250.00	250.00	100.0%	SE SUPERO LA META BENEFICIANDO A 1501 MUJERES YA QUE SE TENIA PROGRAMADO BENEFICIAR A 250 MUJERES.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
							Ministrado	Programado	Ejercido									
							13	14	15									16
75484	D10 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE CASA AMIGA ESTHER CHÁVEZ CANO, AC. EN CD. JUÁREZ PARA BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRABAJO SOCIAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	107,636	107,636	107,636	64,582	60.0%	1,199	0	MUJER	900.00	489.00	54.3%		
75485	D2 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MÓDULO ITINERANTE DE ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN CD. JUÁREZ.	37-JUÁREZ	JUÁREZ	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	403,636	403,636	403,636	242,182	60.0%	4,498	0	MUJER	600.00	600.00	100.0%	SE SUPERO LA META BENEFICIANDO A 1056 MUJERES YA QUE SE TENIA PROGRAMADO BENEFICIAR A 600 MUJERES .	
75486	D3 BRINDAR SERVICIOS DE CONTENCIÓN AL PERSONAL DE LOS CAJ, MAM Y MUSIVI EN CD. JUÁREZ, CHIH.	37-JUÁREZ	JUÁREZ	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	120,000	120,000	120,000	73,200	61.0%	1,337	0	TALLER	10.00	6.00	60.0%	SE BENEFICIO A 15 PROFESIONISTAS	
75487	D4 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL MUSIVI EN CD. JUÁREZ, QUE BRINDA SERVICIOS ESPECIALIZADOS A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA.	37-JUÁREZ	JUÁREZ	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	75,800	75,800	75,800	0	0.0%	845	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%		
75488	D9 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LO RELATIVO A LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA DEL REFUGIO SIN VIOLENCIA AC EN CD. JUÁREZ QUE ATIENDE EN PROMEDIO 10 FAMILIAS (MUJERES SUS HIJAS E HIJOS)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	107,636	107,636	107,636	64,582	60.0%	1,199	0	FAMILIA	38.00	38.00	100.0%	SE SUPERO LA META BENEFICIANDO A 56 FAMILIAS, SE TENIA PROGRAMADO BENEFICIAR A 38 FAMILIAS	
75499	D6 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE MÓDULOS DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN NUEVO CASAS GRANDES, PARA BRINDAR SERVICIOS PSICOLÓGICOS	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	08-PAIMEF11-28	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	98,424	98,424	98,424	49,212	50.0%	1,097	0	MUJER	200.00	167.00	83.5%		
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS																		
	INVERSIÓN																	
	OBRA PÚBLICA																	
	CONSTRUCCIÓN																	
451	PARQUE DEPORTIVA SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019EMF001	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	29,422	0	METRO CUADRADO	64,374.00	0.00	0.0%	PROCESO DE CONTRATACION	
103891	MACROPLAZA ETAPA 3/3	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	EMF001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,240,008	324,780	324,780	324,780	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	MEJORAMIENTO																	
27898	EMF 05 REMODELACION DE LA PLAZA FELIPE ANGELES EN COL. BENITO JUAREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5621-89	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	13,823	13,823	13,823	13,823	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
27868	EMF01 REMODELACION DE PLAZA EN COLONIA CARMEN SERDAN	21-DELICIAS	DELICIAS	5621-85	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	300,046	300,046	300,046	300,046	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%		
27884	EMF02 REMODELACION DE PLAZA EN COLONIA CAMPESINA	21-DELICIAS	COLONIA CAMPESINA	5621-86	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	140,383	140,383	140,383	140,383	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%		
27900	EMF04 REMODELACION DE PLAZA EN COLONIA LA LABOR	21-DELICIAS	DELICIAS	5621-88	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	140,622	140,622	140,622	140,622	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%		
27912	EMF06 REMODELACION DE PLAZA EN COL. VICENTE GUERRERO	21-DELICIAS	COLONIA VICENTE GUERRERO	5621-90	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	37,146	37,146	37,146	37,146	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%		
	REHABILITACIÓN																	
459	PARQUE CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019EMF009	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	232,721	232,721	232,721	85,831	36.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400.00	120.00	5.0%	SE ENTREGO ANTICIPO	
452	PARQUE CONCORDIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019EMF002	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	740,726	740,726	740,726	295,998	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,280.00	180.00	3.4%	SE ATORGO ANTICIPO	
454	PARQUE GENARO VAZQUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019EMF004	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,455,472	1,455,472	1,455,472	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,938.00	0.00	0.0%	PROCESO DE CONTRATACION	
456	PARQUE OSCAR FLORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019EMF006	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,098,710	1,098,710	1,098,710	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,818.00	0.00	0.0%	PROCESO CONTRATACION	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15								
458	PARQUE REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019EMF008	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	244,011	244,011	244,011	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	16,631.00	0.00	0.0%	PROCESO DE CONTRATACION
455	PARQUE TUTO OLMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	09019EMF005	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,301,610	1,301,610	1,301,610	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	13,107.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE CONTRATACION
457	PARQUE UNIDAD PROLETARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019EM007	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,114,452	1,114,452	1,114,452	420,813	37.8%	0	0	METRO CUADRADO	10,197.00	180.00	1.8%	SE OTORGO ANTICIPO
453	PARQUE VILLA JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019EMF003	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,317,907	1,317,907	1,317,907	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,022.00	0.00	0.0%	PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACION
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
600	CENTRO RECREATIVO NIÑO ESPINO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC046	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	88,435	88,435	88,435	0	0.0%	0	0	CAPACITACION	8.00	0.00	0.0%	
601	CENTRO RECREATIVO NIÑO ESPINO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC047	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,500	37,500	37,500	0	0.0%	0	0	TALLER	5.00	0.00	0.0%	
602	CENTRO RECREATIVO NIÑO ESPINO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC048	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,065	24,065	24,065	4,500	18.7%	0	0	APOYO	15.00	3.00	20.0%	
492	CORREDOR DEPORTIVO HOMERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC027	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,309	19,309	19,309	4,500	23.3%	0	0	APOYO	12.00	3.00	25.0%	
490	CORREDOR DEPORTIVO HOMERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC025	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	93,051	93,051	93,051	0	0.0%	0	0	CAPACITACION	10.00	0.00	0.0%	
491	CORREDOR DEPORTIVO HOMERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC026	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,640	37,640	37,640	0	0.0%	0	0	TALLER	4.00	0.00	0.0%	
464	DEPORTIVO GENARO VAZQUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC004	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	114,999	114,999	114,999	0	0.0%	0	0	CAPACITACION	13.00	0.00	0.0%	
465	DEPORTIVO GENARO VAZQUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC005	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	47,807	47,807	47,807	0	0.0%	0	0	TALLER	5.00	0.00	0.0%	
466	DEPORTIVO GENARO VAZQUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC006	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,065	24,065	24,065	4,500	18.7%	0	0	APOYO	15.00	3.00	20.0%	
479	MIRADOR CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC017	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,507	37,507	37,507	0	0.0%	0	0	TALLER	5.00	0.00	0.0%	
480	MIRADOR CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC018	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,066	24,066	24,066	4,500	18.7%	0	0	APOYO	15.00	3.00	20.0%	
477	MIRADOR CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC016	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	88,427	88,427	88,427	0	0.0%	0	0	CAPACITACION	9.00	0.00	0.0%	
486	PARQUE CAROLINAS SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC023	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,500	37,500	37,500	0	0.0%	0	0	TALLER	5.00	0.00	0.0%	
487	PARQUE CAROLINAS SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC024	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,125	24,125	24,125	1,500	6.2%	0	0	APOYO	5.00	1.00	20.0%	
485	PARQUE CAROLINAS SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC022	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	88,375	88,375	88,375	0	0.0%	0	0	CAPACITACION	11.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
							Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
								Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
493	PARQUE CERCOCAHUI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC028	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	88,421	88,421	88,421	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	8.00	0.00	0.0%		
495	PARQUE CERCOCAHUI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC030	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,066	24,066	24,066	4,500	18.7%	0	0	APOYO	15.00	3.00	20.0%		
494	PARQUE CERCOCAHUI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC029	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,513	37,513	37,513	0	0.0%	0	0	TALLER	5.00	0.00	0.0%		
462	PARQUE CONCORDIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC002	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,807	28,807	28,807	0	0.0%	0	0	TALLER	3.00	0.00	0.0%	EN PROCESO	
460	PARQUE CONCORDIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC001	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	62,355	62,355	62,355	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	12.00	0.00	0.0%	EN PROCESO	
463	PARQUE CONCORDIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC003	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,066	24,066	24,066	4,500	18.7%	0	0	APOYO	15.00	3.00	20.0%		
483	PARQUE CORREDOR INFONAVIT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC021	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,309	19,309	19,309	4,500	23.3%	0	0	APOYO	12.00	3.00	25.0%		
481	PARQUE CORREDOR INFONAVIT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC019	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	93,121	93,121	93,121	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	10.00	0.00	0.0%		
482	PARQUE CORREDOR INFONAVIT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC020	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,570	37,570	37,570	0	0.0%	0	0	TALLER	3.00	0.00	0.0%		
603	PARQUE DEPORTIVO SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC049	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	176,771	176,771	176,771	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	15.00	3.00	20.0%		
605	PARQUE DEPORTIVO SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC050	PARQUE DEPORTIVO SUR	75,000	75,000	75,000	0	0.0%	0	0	TALLER	9.00	0.00	0.0%		
606	PARQUE DEPORTIVO SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC051	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	48,229	48,229	48,229	12,000	24.9%	0	0	APOYO	30.00	5.00	16.7%		
498	PARQUE INFANTIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC033	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,559	19,559	19,559	3,000	15.3%	0	0	APOYO	12.00	3.00	25.0%		
497	PARQUE INFANTIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC032	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	36,939	36,939	36,939	0	0.0%	0	0	TALLER	4.00	0.00	0.0%		
496	PARQUE INFANTIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC031	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	93,453	93,453	93,453	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	12.00	0.00	0.0%		
501	PARQUE LERDO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC036	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,065	24,065	24,065	4,500	18.7%	0	0	APOYO	5.00	1.00	20.0%		
499	PARQUE LERDO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC034	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	89,435	89,435	89,435	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	10.00	0.00	0.0%		
500	PARQUE LERDO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC035	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,500	37,500	37,500	0	0.0%	0	0	TALLER	3.00	0.00	0.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
472	PARQUE OSCAR FLORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC011	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	32,453	32,453	32,453	0	0.0%	0	0	TALLER	4.00	0.00	0.0%	
470	PARQUE OSCAR FLORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC010	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	73,304	73,304	73,304	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	10.00	0.00	0.0%	
473	PARQUE OSCAR FLORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC012	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,065	24,065	24,065	4,500	18.7%	0	0	APOYO	15.00	3.00	20.0%	
475	PARQUE REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,500	37,500	37,500	0	0.0%	0	0	TALLER	5.00	0.00	0.0%	
474	PARQUE REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC013	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	92,935	92,935	92,935	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	9.00	0.00	0.0%	
476	PARQUE REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC015	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,565	19,565	19,565	4,500	23.0%	0	0	APOYO	15.00	3.00	20.0%	
503	PARQUE SANTO NIÑO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC038	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,616	37,616	37,616	0	0.0%	0	0	TALLER	4.00	0.00	0.0%	
504	PARQUE SANTO NIÑO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC039	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,289	19,289	19,289	4,500	23.3%	0	0	APOYO	12.00	3.00	25.0%	
502	PARQUE SANTO NIÑO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC037	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	93,096	93,096	93,096	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	11.00	0.00	0.0%	
467	PARQUE TUTO OLMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC007	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	96,375	96,375	96,375	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	11.00	0.00	0.0%	
468	PARQUE TUTO OLMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC008	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	40,151	40,151	40,151	0	0.0%	0	0	TALLER	5.00	0.00	0.0%	
469	PARQUE TUTO OLMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC009	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,066	24,066	24,066	4,500	18.7%	0	0	APOYO	15.00	3.00	20.0%	
599	PARQUE UNIDAD PROLETARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC045	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,288	19,288	19,288	4,500	23.3%	0	0	APOYO	12.00	3.00	25.0%	
598	PARQUE UNIDAD PROLETARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC044	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	27,057	27,057	27,057	0	0.0%	0	0	TALLER	4.00	0.00	0.0%	
597	PARQUE UNIDAD PROLETARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC043	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	61,881	61,881	61,881	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	8.00	0.00	0.0%	
506	PARQUE VILLA JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC041	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	34,814	34,814	34,814	0	0.0%	0	0	TALLER	5.00	0.00	0.0%	
505	PARQUE VILLA JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC040	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	85,154	85,154	85,154	0	0.0%	0	0	CAPACITACIÓN	10.00	0.00	0.0%	
507	PARQUE VILLA JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08019ESC042	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,288	19,288	19,288	4,500	23.3%	0	0	APOYO	12.00	3.00	25.0%	
102809	PARTIC. SOCIAL Y SEG. COMUNITARIA MACROPLAZA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ESC001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	139,950	46,895	46,895	46,895	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
103098	PARTIC. SOCIAL Y SEG. COMUNITARIA PARQUE FERROCARRIL	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ESC004	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	80,922	45,606	45,606	45,606	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
103345	PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE BUROCRATA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ESC010	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	58,042	36,954	36,954	36,954	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
103217	PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE DUBLAN	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ESC007	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	42,919	29,776	29,776	29,776	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
103723	PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE LOS ENCINOS	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ESC013	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	47,156	30,823	30,823	30,823	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
103499	PREVENION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES PARQUE BUROCRATA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ESC011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	26,195	7,052	7,052	7,052	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
102969	PREVENION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES MACROPLAZA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ESC002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	53,464	10,100	10,100	10,100	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
103243	PREVENION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES PARQUE DUBLAN	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ESC008	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	21,120	15,455	15,455	15,455	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
103127	PREVENION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES PARQUE EXTREMO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ESC005	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	34,039	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
103804	PREVENION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES PARQUE LOS ENCINOS	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ESC014	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	22,567	19,657	16,957	16,957	86.3%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
103027	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO MACROPLAZA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ESC003	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20,543	12,105	12,105	12,105	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
103585	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO PARQUE BUROCRATA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ESC012	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20,543	12,106	12,106	12,106	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
103279	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARQUE DUBLAN	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ESC009	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20,543	12,105	12,105	12,105	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
103175	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARQUE EXTREMO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ESC006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20,543	12,106	12,106	12,106	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
103831	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS PARQUE LOS ENCINOS	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ES015	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20,543	12,105	12,105	12,105	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																	
	INVERSION																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
112775	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, 48 Tomas Domiciliarias Nuevas	7-BALLEZA	LA CEBOLLA	1DZP08031120	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,296,847	1,148,423	1,148,423	1,148,423	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	48.00	5.00	10.4%	
112960	CONSTRUCCION DE SISTEMA LAGUNAS CON 56 DESCARGAS DOMICILIARIAS NUEVAS	63-TEMÓSACHI	LA CONCHA	1DZP08028447	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	750,000	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.05	5.0%	
113134	SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON 273 DESCARGAS DOMICILIARIAS NUEVAS	63-TEMÓSACHI	YEPACHI	1DZP08025520	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,782,609	1,891,304	1,891,304	1,891,304	100.0%	0	0	METRO LINEAL	10,218.00	1,021.00	10.0%	
124898	APERTURA DE CAMINO	65-URIQUE	EL NARANJO	OP-027	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,494,024	122,065	122,065	122,065	100.0%	0	0	KILÓMETRO	5.30	1.00	18.9%	
123942	CONTRUCCION DE L.D Y R.D EN EL REFUGIO	65-URIQUE	EL REFUGIO	OP-030	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149,528	74,764	74,764	74,764	100.0%	0	0	POSTE	3.00	1.00	33.3%	
123663	CONTRUCCION DE L.D Y R.D EN GUADALUPE CORONADO	65-URIQUE	GUADALUPE CORONADO	OP-029	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,153,361	670,936	670,936	670,936	100.0%	0	0	POSTE	25.00	15.00	60.0%	
124492	CONTRUCCION DE L.D Y R.D EN LOS MEZCALES	65-URIQUE	LOS MEZCALES	OP-031	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110,270	33,081	33,081	33,081	100.0%	0	0	POSTE	3.00	1.00	33.3%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
125439	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑOS HUMEDOS	65-URIQUE	BASIGOCHI	OP-028	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	810,000	810,000	810,000	810,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	45.00	45.00	100.0%	SE INATALARON 45 BANOS ECOLOGICOS
	MAINTENIMIENTO																
126514	DISTRIBUCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PIPAS)	65-URIQUE	MESA DE ARTURO	OP-038	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192,000	192,000	192,000	192,000	100.0%	0	0	PIPAS	64.00	64.00	100.0%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS						154,542,019	113,958,255	137,318,255	11,111,255	9.8%	659,716	0		62,496.21	4,215.95	6.7%	
FONDOS METROPOLITANOS																	
CONSTRUCCIÓN																	
32987	PAVIMENTACION AV GUILLERMO PRIETO LUJAN TRAMO AV TECNOLÓGICO A AV DE LAS INDUSTRIASCOL PORVENIR Y COL. PORTALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	32,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0.0%	4,670	0	METROS CUADRADOS	38,693.00	0.00	0.0%	YA SE LICITO EN PROCESO DE ADJUDICACION
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE																	
MEJORAMIENTO																	
127899	PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	100,000,000	76,640,000	100,000,000	9,098,232	11.9%	547,707	0	BENEFICIARIO	4,165.00	385.00	9.2%	
FONDO DE APOYO A MIGRANTES																	
EQUIPAMIENTO																	
OTROS																	
117573	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	MIGRANTES 1	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	2,294,468	2,294,468	2,294,468	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	SE LLEVO ACABO LA REUNION DE PLANEACION DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACION Y SE ESTA ANALIZANDO LOS MONTOS A PROGRAMAR PARA APOYO A ALBERGUES ASI COMO APOYO A TRANSPORTE A SU LUGAR DE ORIGEN DEL MIGRANTE
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCIÓN																	
22005	PAVIMENTACION DE CALLE AV. DEL RELIZ, ENTRE PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. DE LAS LOMAS, COL. AVICOLA.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	13	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	651,708	651,708	651,708	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,344.00	0.00	0.0%	
21920	PAVIMENTACION DE CALLE MINA CERRO COLORADO, ENTRE MINA MOCTEZUMA Y MINA REFORMA, COL. SANTA CECILIA.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	09	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	405,845	405,845	405,845	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,688.12	0.00	0.0%	
21938	PAVIMENTACION DE CALLE MINA LA MERCED, ENTRE MINA LOS REYES Y MINA RONCESVALLES, COL. SANTA CECILIA.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	10	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	605,555	605,555	605,555	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,565.82	0.00	0.0%	
22026	PAVIMENTACION DE CALLE 2ª, ENTRE PONCE DE LEON Y PARCIAL TAMBORREL, COL. SANTA ROSA.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	20	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	538,679	538,679	538,679	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,134.35	0.00	0.0%	
21988	PAVIMENTACION DE CALLE 5ª, ENTRE PARCIAL GENARO VAZQUEZ Y FRANCISCO VILLA, COL. DIVISION DEL NORTE.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	12	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	545,399	545,399	545,399	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,306.42	0.00	0.0%	
21955	PAVIMENTACION DE CALLE 5ª, ENTRE SALVADOR ALLENDE Y PARCIAL CHE GUEVARA, COL. DIVISION DEL NORTE.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	11	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	250,065	250,065	250,065	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,011.50	0.00	0.0%	
142911	PAVIMENTACION CALLE NIÑOS HEROES	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200354	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	840,890	674,060	674,060	588,118	87.3%	0	0	METRO CUADRADO	3,290.00	1,645.00	50.0%	
27821	PAVIMENTACION C. EN CALLE OJINAGA CALLE MARTIN LOPEZ Y CALLE SEPTIMA	61-SATEVÓ	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ	6100200, 201	OBRA PUBLICAS	980,000	501,002	501,002	501,002	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,260.00	2,184.00	67.0%	
22714	CONSTRUCCION CANCHA DE JUEGOS EXTREMOS	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200304	OBRA PUBLICAS	1,000,000	800,000	800,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
22051	ARENA DE RODEO	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700150	OBRA PUBLICAS	1,274,526	896,590	896,590	896,590	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
22084	GASTOS INDIRECTOS ARENA DE RODEO	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700151	TESORERIA	28,615	28,615	28,615	27,313	95.4%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.95	95.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																	
MEJORAMIENTO																	
162276	ADQUISICION DE VEHICULOS NUEVOS EQUIPADOS CON CAPACIDAD DE 5 A 6 SILLAS DE RUEDAS Y 5 ACOMPAÑANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6800626	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	13,126,269	13,126,269	13,126,269	0	0.0%	107,339	0	VEHICULO	34.00	0.00	0.0%	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE LAS BASES PARA LA LICITACION PUBLICA
OTROS PROGRAMAS																	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																	
CONSTRUCCION																	
9081	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DUAL CALLE DOBLADO NO. 1310 COL CENTRO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000028	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,546,046	5,546,046	5,546,046	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO																	
BIENES MUEBLES																	
27774	EQUIPO DE TRANSPORTE DODGE AVENGER 2011	21-DELICIAS	DELICIAS	6101-4	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,207,205	3,207,205	3,207,205	3,207,205	100.0%	0	0	VEHICULO	11.00	11.00	100.0%	
132235	EQUIPO DE TRANSPORTE	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	-	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,766,664	1,766,664	1,766,664	1,766,664	100.0%	0	0	UNIDAD	4.00	4.00	100.0%	
SISTEMAS DE INFORMACION																	
132236	OPERACION POLICIAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	-	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	400,000	400,000	400,000	206,992	51.7%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%	
OTROS																	
7201	ADQUISICION DE MUNICIONES PARA ARMA CORTA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000023	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	226,000	226,000	226,000	226,000	100.0%	0	0	PIEZA	50,000.00	50,000.00	100.0%	
7202	ADQUISICION DE ARMAS CORTAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000021	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,755,994	1,755,994	1,755,994	1,755,994	100.0%	0	0	UNIDAD	200.00	200.00	100.0%	
7203	ADQUISICION DE ARMAS LARGAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000022	DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	10,114,159	10,114,159	10,114,159	10,114,159	100.0%	0	0	UNIDAD	500.00	500.00	100.0%	
7901	ADQUISICION DE CHALECOS BALISTICOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000026	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,989,320	2,989,320	2,989,320	0	0.0%	0	0	PIEZA	150.00	0.00	0.0%	PROCESO DE COMPRA
9077	ADQUISICION DE EQUIPO PARA GRUPO TACTICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000027	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,075,000	1,075,000	1,075,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	11.00	0.00	0.0%	
7204	ADQUISICION DE MUNICIONES PARA ARMA LARGA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	591,200	591,200	591,200	591,200	100.0%	159,494	0	PIEZA	80,000.00	80,000.00	100.0%	
7916	ADQUISICION DE PATRULLAS PICK UP	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000029	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,663,600	8,663,600	8,663,600	0	0.0%	0	0	UNIDAD	20.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE PAGO
9158	ADQUISICION DE RADIOCOMUNICACIONES MOVILES PARA OPERACION POLICIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000050	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	PIEZA	20.00	0.00	0.0%	
7945	ADQUISICION DE SPOTLIGHTS PARA PATRULLAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000046	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,696,949	1,696,949	1,696,949	0	0.0%	0	0	PIEZA	292.00	0.00	0.0%	
27741	KIT DE ARMAMENTO Y MUNICIONES	21-DELICIAS	DELICIAS	6101-1-3	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	964,379	964,379	964,379	964,379	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
27425	MUNICIONES PARA ARMA LARGA Y CORTA	21-DELICIAS	DELICIAS	6101-1-3-4	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	64,980	64,980	64,980	64,980	100.0%	0	0	PIEZA	10,200.00	10,200.00	100.0%	
132237	EQUIPAMIENTO DE ARMAS Y MUNICIONES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	-	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	936,000	936,000	936,000	799,464	85.4%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACION																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
9092	CREACION DE REDES DE MUJERES EN BARRIOS Y COLONIAS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y CONST DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000031	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	600,000	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
9069	CURSO DE MARCO LEGAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000017	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	237,000	237,000	237,000	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
9066	DERECHOS HUMANOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000016	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	158,000	158,000	158,000	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
9064	EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS GENERALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	202,400	202,400	202,400	0	0.0%	0	0	EVALUACIÓN	368.00	0.00	0.0%	
9096	PREVENCIÓN DE DELITO FORTALECER LA OPERACION INICIATIVAS Y ACCIONES PART CIUDADANA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000032	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	162,400	162,400	162,400	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
9173	PREVENCIÓN DE DELITO X PROMOVER DISEÑO E IMPLEMENTACION DE MODELOS Y PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA ESCOLAR, INTAFAMILIAR Y CONTRA LA MUJER	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000052	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
9170	PREVENCIÓN DEL DELITO XIII JOVENES PARA LA CONST. DE LA PAZ Y SEGURIDAD EL ARTE, LA TECNOLOGIA Y EL DEPORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000052	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
9164	PREVENCIÓN DEL DELITO XV PROGRAMAS PARA JOVENES EN RIESGO DE PARTICIPACION EN PANDILLAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000051	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	464,460	464,460	464,460	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
9100	PROFESIONALIZACION EVALACION DEL DESEMPEÑO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000048	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	55,200	55,200	55,200	0	0.0%	0	0	EVALUACIÓN	368.00	0.00	0.0%	
7951	PROFESIONALIZACION EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000049	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	EVALUACIÓN	5,000.00	5,000.00	100.0%	
7938	PROGRAMA DE JOVENES PARA PREVENCIÓN DEL DELITO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000047	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,440,000	1,440,000	1,440,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	20.00	0.00	0.0%	
9086	PROGRAMA DE PREVENCIÓN, MODELOS DE MEDIACION COMUNITARIA Y ESCOLAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000030	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
9074	SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA PERSONAL OPERATIVO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000018	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	197,500	197,500	197,500	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	
132274	PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	-	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	168,000	16.8%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
132238	PROFESIONALIZACION DE ELEMENTOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	-	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,468,500	1,347,336	1,347,336	667,286	49.5%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
132239	PROTECCION PERSONAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	-	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,171,322	75.6%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	