

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>9-CHIHUAHUA RECURSO 2011</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES 8 REGISTROS</b>																	
<b>FAIS</b>																	
<b>FISM AHUMADA</b>																	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS					1,775,242	1,486,151	1,486,151	1,486,151	100.0%							
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	OTROS																
75955	TUBERIA HIDRAULICA C. NUEVO LEON	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	591-00-004	OBRAS PUBLICAS	47,619	47,619	47,619	47,619	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
73535	PAV. CALLE REPUBLICA DE CUBA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	0100101	OBRAS PUBLICAS	337,200	158,826	158,826	158,826	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,380.00	690.00	50.0%	
73277	PAVIMENTACION CALLE COAHUILA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	0100100	OBRAS PUBLICAS	600,892	600,892	600,892	600,892	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,200.00	4,200.00	100.0%	
73356	PAVIMENTACION CALLE CORREGIDORA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	0100102	OBRAS PUBLICAS	385,000	274,283	274,283	274,283	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	1,850.00	74.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	PRIMARIA																
73748	CANCHA ESC. VNUSTIANO CARRANZA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	0100107	OBRAS PUBLICAS	182,197	182,197	182,197	182,197	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	340.00	340.00	100.0%	
73605	CANCHA ESCUELA VICTOR N LARA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	0100108	OBRAS PUBLICAS	130,253	130,253	130,253	130,253	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	340.00	340.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
74006	GASTOS INDIRECTOS	1-AHUMADA	COBERTURA MUNICIPAL	59103-0007	TESORERIA MUNICIPAL	52,410	52,410	52,410	52,410	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	OTROS																
73850	EQUIPAMIENTO	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	591-02-002	TESORERIA MUNICIPAL	39,671	39,671	39,671	39,671	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
	<b>FISM ALDAMA</b>					<b>2,462,242</b>	<b>1,647,403</b>	<b>1,647,403</b>	<b>1,338,080</b>	<b>81.2%</b>							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
32070	CALLE DONATO GUERRA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200255	OBRAS PUBLICAS	224,215	112,260	112,260	112,260	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	790.00	395.00	50.0%	
32077	CALLE MORELOS	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200256	OBRAS PUBLICAS	152,681	76,341	76,341	76,341	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	550.00	275.00	50.0%	
32053	CALLE OJINAGA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200254	OBRAS PUBLICAS	166,306	166,306	166,306	166,306	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	720.00	100.0%	
32083	CALLE PEDRO PORRAS	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200261	OBRAS PUBLICAS	434,440	217,220	217,220	217,220	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,335.00	668.00	50.0%	
32042	PAV CALLE CHE GUEVARA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200247	OBRAS PUBLICAS	515,388	515,388	515,388	515,388	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,550.00	2,550.00	100.0%	
32148	PAV. CIRCUITO POPULAR	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200257	OBRAS PUBLICAS	718,647	309,323	309,323	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,190.00	0.00	0.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	PRIMARIA																
32101	PRIMARIA SALVADOR OROZCO	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200263	OBRAS PUBLICAS	186,550	186,550	186,550	186,550	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	50.00	25.00	50.0%	
	SECUNDARIA																
32123	SEC. FEDERAL 40	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200251	OBRAS PUBLICAS	64,015	64,015	64,015	64,015	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	320.00	320.00	100.0%	
	<b>FISM ALLENDE</b>					<b>209,252</b>	<b>209,252</b>	<b>209,252</b>	<b>209,252</b>	<b>100.0%</b>							

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
	CONSTRUCCIÓN																
61225	ALCANTARILLADO DE PUEBLITO	3-ALLENDE	PUEBLITO DE ALLENDE	591 00 0039	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,040	11,040	11,040	11,040	100.0%	0	0	METRO LINEAL	428.00	428.00	100.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTROS																
61346	PAVIMENTACION PROLONGACION INDEPENDENCIA	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	591 00 0040	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,539	75,539	75,539	75,539	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,673.00	2,673.00	100.0%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
59757	ELECTRIFICACION CALLE AGUSTIN GALLARDO	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	59100038	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	62,673	62,673	62,673	62,673	100.0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	156.00	156.00	100.0%	
61488	ELECTRIFICACION CALLE PERSIMONIO	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	591 00 0041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	240.00	100.0%	
	<b>FISM AQUILES SERDAN</b>					<b>553,025</b>	<b>485,742</b>	<b>485,742</b>	<b>485,742</b>	<b>100.0%</b>							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
110907	PAVIMENTACIÓN CALLE 32	4-AQUILES SERDÁN	SAN GUILLERMO (SANTA ELENA)	591-03-0002	OBRAS PUBLICAS	185,600	185,600	185,600	185,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,210.50	12,210.50	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
14945	PAVIMENTACIÓN C. FCO VILLA, 26-2, 28, 30	4-AQUILES SERDÁN	SAN GUILLERMO (SANTA ELENA)	591-03-0001	OBRAS PUBLICAS	308,785	241,482	241,482	241,482	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFÁLTICO	5,864.47	5,864.47	100.0%	
112654	PAVIMENTACION CALLE 32 ETAPA II	4-AQUILES SERDÁN	SAN GUILLERMO (SANTA ELENA)	591-03-004	OBRAS PUBLICAS	58,660	58,660	58,660	58,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	3,600.00	100.0%	
	<b>FISM ASCENSION</b>					<b>3,898,587</b>	<b>3,898,587</b>	<b>3,898,587</b>	<b>2,711,973</b>	<b>69.6%</b>							
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCIÓN																
74791	RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MODELO	5-ASCENSIÓN	COLONIA MODELO	11	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	95,000	95,000	95,000	18,676	19.7%	0	0	METRO LINEAL	1.00	0.10	10.0%	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																
	OTROS																
74834	RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO LEY 6 DE ENERO	5-ASCENSIÓN	LEY SEIS DE ENERO	12	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	115,000	115,000	115,000	86,220	75.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	0.10	10.0%	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																
	OTROS																
99985	RED DE AGUA POTABLE COL. NIÑOS HEROES	5-ASCENSIÓN	NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	1 FISM	OBRAS PUBLICAS PLANEACION	106,740	106,740	106,740	106,740	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	MANTENIMIENTO																
57257	REPARACION DE CONCRETO DE CALLE FRESNO Y TRIGO	5-ASCENSIÓN	ASCENSION	2	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	31,938	31,938	31,938	31,938	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTROS																
74936	ALUMBRADO PUBLICO 2011	5-ASCENSIÓN	ASCENSION	13	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	632,553	632,553	632,553	632,553	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTROS																
70201	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA COL. GPE.VICTORIA	5-ASCENSIÓN	GUADALUPE VICTORIA	4	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	639,297	639,297	639,297	71,059	11.1%	0	0	PROYECTO	1.00	0.25	25.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
70085	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA EN SECCIONAL PUERTO PALOMAS	5-ASCENSION	PUERTO PALOMAS DE VILLA	3	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	1,455,701	1,455,701	1,455,701	1,301,872	89.4%	0	0	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%	PAVIMENTACION DE CALLE ZARAGOZA EN PUERTO PALOMAS DE VILLA, MPIO. DE ASCENSION, LLEVANDO UN AVANCE FISICO DEL 70% CON UN COSTO TOTAL FEDERAL DE \$1,455,701.00
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	RED DE ELECTRICIDAD																
	AMPLIACION																
74569	ELECTRIFICACION RELLENO SANITARIO	5-ASCENSION	ASCENSION	9	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	305,355	305,355	305,355	305,355	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	ELECTRIFICACION RELLENO SANITARIO CON UN COSTO TOTAL DE \$305,355.00 TENIENDO UN AVANCE FISICO DEL 100%.
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	PREESCOLAR																
	CONSTRUCCION																
70732	DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS DE COL. GUADALUPE VICTORIA	5-ASCENSION	GUADALUPE VICTORIA	8	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	122,443	122,443	122,443	61,949	50.6%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	0.30	30.0%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS DE COL. GUADALUPE VICTORIA DE 128M2, LLEVANDO UN 30% DE AVANCE FISICO.
70398	DESAYUNADOR JARDIN DE NIÑOS HEROE DE NACOZARI	5-ASCENSION	ASCENSION	5	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	122,433	122,433	122,433	9,800	8.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	0.10	10.0%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS HEROE DE NACOZARI, TOTAL DE 128M2, LLEVANDO UN 10% EN AVANCE FISICO.
	PRIMARIA																
70534	AULA EN PRIMARIA ALFONSO MARTINEZ FACIO	5-ASCENSION	ASCENSION	6	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	79,050	79,050	79,050	6,700	8.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.10	10.0%	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. ALFONSO MARTINEZ FACIO, CON UN TOTAL DE 48M2, LLEVANDO UN 10% AN AVANCE FISICO.
70633	AULA PRIMARIA LEONOR HERNANDEZ DE ORNELAS	5-ASCENSION	ASCENSION	7	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	79,050	79,050	79,050	6,000	7.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.10	10.0%	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. LEONOR HERNANDEZ DE ORNELAS DE 48M2, LLEVANDO UN 10% EN AVANCE FISICO.
	GASTOS INDIRECTOS																
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE																
74652	GASTOS INDIRECTOS 2011	5-ASCENSION	ASCENSION	10	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	114,027	114,027	114,027	73,111	64.1%	0	0	OTROS	1.00	0.64	64.0%	GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA, REFACCIONES, COMBUSTIBLE, ETC. CON RESPECTO A LAS OBRAS EJERCIDAS.
<b>FISM BACHINIVA</b>						<b>914,664</b>	<b>914,664</b>	<b>914,664</b>	<b>914,664</b>	<b>100.0%</b>							
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
	CONSTRUCCION																
99943	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BENITO JUAREZ	6-BACHINIVA	BACHINIVA	591-00-0145	TESORERIA MUNICIPAL	123,445	123,445	123,445	123,445	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
98696	DRENAJE DEL CENTRO DE SALUD BACHINIVA	6-BACHINIVA	BACHINIVA	591-00-0138	TESORERIA MUNICIPAL	77,185	77,185	77,185	77,185	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION																
80719	DRENAJE DEL CENTRO DE SALUD BACHINIVA	6-BACHINIVA	BACHINIVA	591-00-0138	TESORERIA MUNICIPAL	77,185	77,185	77,185	77,185	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																
	CONSTRUCCION																
99256	PUENTE VEHICULAR EN PORVENIR DE BACHINIVA	6-BACHINIVA	EL PORVENIR	591-00-0140	TESORERIA MUNICIPAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,000.00	1,000.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																
99553	DISPENSARIO MEDICO EN SAN BLAS, BACHINIVA	6-BACHINIVA	SAN BLAS	591-00-0141	TESORERIA MUNICIPAL	72,000	72,000	72,000	72,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	100.00	100.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	PRIMARIA																
98806	BAÑOS DE ESCUELA PRIMARIA EN SAN BLAS, BACHINIVA	6-BACHINIVA	SAN BLAS	591-00-0139	TESORERIA MUNICIPAL	5,500	5,500	5,500	5,500	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	200.00	200.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
99745	CONSTRUCCION DE TERRACERA LA CIENEGA	6-BACHINIVA	LA CIENEGA	591-00-0143	TESORERIA MUNICIPAL	310,758	310,758	310,758	310,758	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							13	14	15								
99804	CONSTRUCCION DE TERRACERIA AGUA BLANCA-LA CASITA	6-BACHINIVA	AGUA BLANCA	591-00-0144	TESORERIA MUNICIPAL	68,591	68,591	68,591	68,591	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
	<b>FISM BALLEZA</b>					<b>8,039,189</b>	<b>8,039,189</b>	<b>8,039,189</b>	<b>8,039,189</b>	<b>100.0%</b>							
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
	CONSTRUCCION																
127795	DRENAJE CALLE FELIPE ANGELES	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	REF00044	OBRAS PUBLICAS	85,196	85,196	85,196	85,196	100.0%	0	0	METRO LINEAL	130.00	130.00	100.0%	
127236	DRENAJE CALLE JUAN DE FONT	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	REF00033	OBRAS PUBLICAS	170,357	170,357	170,357	170,357	100.0%	0	0	METRO LINEAL	130.00	130.00	100.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTROS																
78	PAV. CALLE EL VERGEL(EL CALDILLO)	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	591-01-P00024	OBRAS PUBLICAS	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129148	PAV CALLES DEL VERGEL	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	REF00051	OBRAS PUBLICAS	372,184	372,184	372,184	372,184	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
127337	PAVIMENTACION CALLE ALDAMA	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	REF00036 Y 0043	OBRAS PUBLICAS	401,642	401,642	401,642	401,642	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
64	PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ALDAMA	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	591-01-P0013 Y P0027	OBRAS PUBLICAS	577,150	577,150	577,150	577,150	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
53	AMPLIACION RED ELECTRICA COMUNIDAD DE PENJAMO	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	591-01-P00174	OBRAS PUBLICAS	66,607	66,607	66,607	66,607	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
54	AMPLIACION RED ELECTRICA EN GUACHAMOACHI	7-BALLEZA	RANCHERIA GUACHAMOACHI	591-01-P00175	OBRAS PUBLICAS	33,765	33,765	33,765	33,765	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129466	ELECTRIFICACION EN LA COM DEL ASERRADERO LA PINTITA	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	REF00057 Y 61	OBRAS PUBLICAS	488,156	488,156	488,156	488,156	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129481	ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS COQUENAS	7-BALLEZA	COQUENAS DE ABAJO	REF 00058	OBRAS PUBLICAS	173,065	173,065	173,065	173,065	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129328	LINEA DE RED ELEC. EN COMUNIDAD DE LERDO	7-BALLEZA	LERDO	REF00055	OBRAS PUBLICAS	54,161	54,161	54,161	54,161	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129448	RED DE ELECTRIFICACION EN EL AGUAJE	7-BALLEZA	EL AGUAJE	REF00056	OBRAS PUBLICAS	270,512	270,512	270,512	270,512	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70	RED ELECTRICA	7-BALLEZA	LERDO	591-01-P00012	OBRAS PUBLICAS	108,321	108,321	108,321	108,321	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
69	RED ELECTRICA	7-BALLEZA	LOS LIRIOS	591-01-P00011	OBRAS PUBLICAS	139,681	139,681	139,681	139,681	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129204	RED ELECTRICA COM EL TASCATE	7-BALLEZA	EL TASCATE	REF00052	OBRAS PUBLICAS	37,016	37,016	37,016	37,016	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
59	RED ELECTRICA COMUNIDAD LOS LIRIOS	7-BALLEZA	LOS LIRIOS	591-01-P00002	OBRAS PUBLICAS	139,681	139,681	139,681	139,681	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129294	RED ELECTRICA EN EL TORIL, LAGUNITAS,	7-BALLEZA	LA LAGUNITA	REF00053	OBRAS PUBLICAS	47,749	47,749	47,749	47,749	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61	RED ELECTRICA EN EL TORIL LAGUNITAS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	591-01-P00009	OBRAS PUBLICAS	93,499	93,499	93,499	93,499	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129312	RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA ALDEA	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	REF00054	OBRAS PUBLICAS	19,444	19,444	19,444	19,444	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
60	RED ELECTRICA EN LACOMUNIDAD DE LA ALDEA	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	591-01-P00003	OBRAS PUBLICAS	38,888	38,888	38,888	38,888	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
72	RED ELECTRICA II COMUNIDAD EL TORIL, LAGUNITAS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	591-01-P00014	OBRAS PUBLICAS	95,499	95,499	95,499	95,499	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
73	RED ELECTRICA II EL TASCATE	7-BALLEZA	EL TASCATE	591-01-P00015	OBRAS PUBLICAS	74,031	74,031	74,031	74,031	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
71	RED ELECTRICA II EN LA ALDEA	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	591-01-P00013	OBRAS PUBLICAS	38,889	38,889	38,889	38,889	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63	RED EN LA COMUNIDAD DE EL TASCATE	7-BALLEZA	TASCATE DE ARRIBA	591-01-P00011	OBRAS PUBLICAS	74,031	74,031	74,031	74,031	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
62	RED EN LA COMUNIDAD DE LERDO	7-BALLEZA	LERDO	591-01-P00010	OBRAS PUBLICAS	108,321	108,321	108,321	108,321	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
127902	REHAB. ALUMBRADO EN VARIAS LOCALIDADES(MAGDALENA, EL VERGEL, LA CRUZ, BAQUIRIACHI, EL RANCHITO, SAN JUAN, COM. LOS PACHECO)	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	REF00045	OBRAS PUBLICAS	499,328	499,328	499,328	499,328	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129108	TERMINO DE CONSTRUCCION DE REDELECTRICA EN LA LOC. DE LOS LIRIOS	7-BALLEZA	LOS LIRIOS	REF00049	OBRAS PUBLICAS	69,840	69,840	69,840	69,840	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
129610	REHABILITACION ALBERGUE EN SAN JOSE DE LAS VARAS	7-BALLEZA	SAN JOSE DE LAS VARAS	REF00059	OBRAS PUBLICAS	216,921	216,921	216,921	216,921	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
	PREESCOLAR																
	CONSTRUCCION																
127031	AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COM. DE SAN CARLOS	7-BALLEZA	SAN CARLOS	REF00031	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
	PRIMARIA																
126883	AULA DE MEDIOS ELECTRONICOS EN ESC PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	7-BALLEZA	LA MAGDALENA	REF00029	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
56	AULA EN COMUNIDAD DE ALTOS DE LAS GARROCHAS	7-BALLEZA	ALTOS DE LA GARROCHA	591-01-P00177	OBRAS PUBLICAS	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%	UN AULA
127538	AULA EN ESC. PRIMARIA BILINGUE COM. LOS ALTOS DE LAS GARROCHAS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	REF00039	OBRAS PUBLICAS	116,000	116,000	116,000	116,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
58	BAÑOS ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL GAVILAN	7-BALLEZA	EL GAVILAN	591-01-P00179	OBRAS PUBLICAS	36,000	36,000	36,000	36,000	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%	DOS BAÑOS
57	CONSTRUCCION DOS SANITARIOS EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL VERGEL	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	591-01-P00178	OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%	DOS SANITARIOS
55	DOS AULAS EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA	7-BALLEZA	LA JOYA	591-01-P00176	OBRAS PUBLICAS	192,000	192,000	192,000	192,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	DOS AULAS
74	FINQUITO 2 BAÑOS ESCUELA SECUNDARIA	7-BALLEZA	EL GAVILAN	591-01-P00019	OBRAS PUBLICAS	54,000	54,000	54,000	54,000	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%	
75	AULA TELESECUNDARIA EN LA JOYA	7-BALLEZA	LA JOYA	591-01-P00021	OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
127637	AULAS EN TELESECUNDARIA EN LA LOC. DE LA JOYA	7-BALLEZA	LA JOYA	REF00040	OBRAS PUBLICAS	88,000	88,000	88,000	88,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	DOS AULAS
127759	TELESECUNDARIA EN LA COM. DE PICHIQUE	7-BALLEZA	PICHIQUE	REF00042	OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
	OTROS																
126927	CANCHA EN ESC PRIMARIA DE EL TRIGUENO	7-BALLEZA	EL TRIGUENO	REF000030 Y 35	OBRAS PUBLICAS	126,000	126,000	126,000	126,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
65	CONST. ESCUELA BENITO JUAREZ EN EL TRIGUENO	7-BALLEZA	EL TRIGUENO	591-01-P00014	OBRAS PUBLICAS	84,000	84,000	84,000	84,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
129132	CONSTRUCCION SANITARIOS ESC NICOLAS BRAVO	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	REF00050	OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76	ESC. NICOLAS BRAVO	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	591-01-P00022	OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
67	ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE EN LA MAGDALENA	7-BALLEZA	LA MAGDALENA	591-01-P00022	OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
68	J ARDIN DE NIÑOS EN SAN CARLOS	7-BALLEZA	SAN CARLOS	591-01-P00021	OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128073	MATERIAL ELECTRICO ESC NICOLAS BRAVO	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	REF00047	OBRAS PUBLICAS	16,953	16,953	16,953	16,953	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
127945	MATERIAL ELECTRICO MARIANO BALLEZA	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	REF00046	OBRAS PUBLICAS	3,985	3,985	3,985	3,985	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128132	MATERIAL ELECTRICOPARA ESC NIÑOS HEROES EN GUAZARACHI	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	REF 00048	OBRAS PUBLICAS	24,455	24,455	24,455	24,455	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
127410	MATERIAL PITECHUMBRE ESC. NICOLAS BRAVO	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	REF00038	OBRAS PUBLICAS	36,589	36,589	36,589	36,589	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
66	MATERIALES PARA TECHUMBRE COMUNIDAD DE EL VERGEL	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	591-01-P00016	OBRAS PUBLICAS	17,015	17,015	17,015	17,015	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
127378	PISO DE CERAMICA EN ESC PRIMARIA DEL TRIGUENO	7-BALLEZA	EL TRIGUENO	REF00037	OBRAS PUBLICAS	15,729	15,729	15,729	15,729	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
127296	TECHUMBRE ESC SEC TECNICA 23	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	REF0034	OBRAS PUBLICAS	4,800	4,800	4,800	4,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
129623	LAMINA PARA VIVIENDAS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	REF00060	OBRAS PUBLICAS	899,729	899,729	899,729	899,729	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
	<b>FISM BATOPILAS</b>					<b>1,561,824</b>	<b>1,561,824</b>	<b>1,561,824</b>	<b>1,331,415</b>	<b>85.2%</b>							
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS																
106951	EQUIPO DE INTERNET PARA ESCUELAS PRIMARIAS	8-BATOPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	0800318	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	226,833	226,833	226,833	0	0.0%	0	0	EQUIPO	5.50	0.00	0.0%	LA OBRA INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	AMPLIACIÓN																
106205	AMPLIACION CAMINO PUERTO BLANCO POZO DE LA ARDILLA	8-BATOPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	981,887	981,887	981,887	978,311	99.6%	0	0	KILÓMETROS	6.35	6.30	99.2%	
	REHABILITACIÓN																
106598	REHABILITACION DE CAMINO SANTA ANITA-YOQUIVO-SAN MIGUEL	8-BATOPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	353,104	353,104	353,104	353,104	100.0%	0	0	KILÓMETROS	107.00	107.00	100.0%	
	<b>FISM BOCOYNA</b>					<b>NO SE ENCONTRARON RESULTADOS</b>											
	<b>FISM BUENAVENTURA</b>					<b>3,021,109</b>	<b>3,298,266</b>	<b>3,298,266</b>	<b>3,298,266</b>	<b>100.0%</b>							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
						1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14		18	19
43854	CALLE BENITO JUAREZ	10- BUENAVENTURA	CONSTITUCIÓN	10000183	OBRAS PUBLICAS	879,567	439,784	439,784	439,784	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,460.00	1,730.00	50.0%		
43855	CALLE EMILIANO ZAPATA	10- BUENAVENTURA	EJIDO BENITO JUAREZ	1000184	OBRAS PUBLICAS	366,119	183,059	183,059	183,059	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,940.00	970.00	50.0%		
43856	CALLE FRCO I MADERO EN EL CHAMIZAL	10- BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	1000182	OBRAS PUBLICAS	2,391,632	2,391,632	2,391,632	2,391,632	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,500.00	7,500.00	100.0%		
43857	PAV. CALLE FRCO I MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	10- BUENAVENTURA	SAN LORENZO	1000085	OBRAS PUBLICAS	283,791	283,791	283,791	283,791	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,400.00	100.0%		
<b>FISM CAMARGO</b>						<b>8,852,172</b>	<b>5,011,303</b>	<b>5,011,303</b>	<b>1,046,557</b>	<b>20.9%</b>								
	AGUA POTABLE																	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																	
	OTROS																	
84519	POR DETERMINARSE	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	POR DETERMINARSE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,155,206	1,084,719	1,084,719	0	0.0%	0	0	OBRA	11.00	0.00	0.0%	RECURSO MINISTRADO Y PROGRAMADO POR EJERCER EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONA URBANA AL 30 DE JUNIO DE 2011.	
84767	REHABILITACIÓN TOMAS DOMICILIARIAS CALLE FOGONERO (GARROTERO E HIDALGO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290105	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	14,248	14,248	14,248	14,248	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
84644	REHABILITACIÓN TOMAS DOMICILIARIAS CALLE GARROTEROS (FOGONERO E HIDALGO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290101	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25,740	25,740	25,740	25,740	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
84740	REHABILITACIÓN TOMAS DOMICILIARIAS CALLE MAQUINISTAS (GARROTERO E HIDALGO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290104	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	6,380	6,380	6,380	6,380	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
84715	REHABILITACIÓN TOMAS DOMICILIARIAS CALLE S.N.T.E. (EXPROP.PETROLERA Y COAHUILA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290103	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	4,814	4,814	4,814	4,814	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
84686	REHABILITACIÓN TOMAS DOMICILIARIAS CALLE EJERCITO DEL SUR (EXPROP.PETROL.Y NVOLLEÓN)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290102	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	33,369	33,369	33,369	33,369	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																	
84812	REHABILITACIÓN DE DESCARGAS CALLE EJERCITO DEL SUR (EXPROP.PETROLERA Y NVO. LEÓN)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290202	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	52,405	52,405	52,405	52,405	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
84902	REHABILITACIÓN DE DESCARGAS CALLE FOGONERO (GARROTERO E HIDALGO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290205	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5,190	5,190	5,190	5,190	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
84792	REHABILITACIÓN DE DESCARGAS CALLE GARROTEROS (FOGONERO E HIDALGO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290201	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	34,938	34,938	34,938	34,938	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
84874	REHABILITACIÓN DE DESCARGAS CALLE MAQUINISTAS (GARROTERO E HIDALGO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290204	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5,600	5,600	5,600	5,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
84931	REHABILITACIÓN DE DESCARGAS CALLE SIERRITA (GLZ. ORTEGA Y CAMINO REAL DE CHAVIRA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290207	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	6,400	6,400	6,400	6,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
84836	REHABILITACIÓN DE DESCARGAS CALLE S.N.T.E. (EPROPIACIÓN PETROLERA Y COAHUILA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290203	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19,320	19,320	19,320	19,320	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
	CALLES																	
	CONSTRUCCIÓN																	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
86226	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CALLE EJERCITO DEL SUR (EXPROP.PETROL. Y INVO. LEÓN)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290302	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	147,343	147,343	147,343	147,343	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,096.71	1,096.71	100.0%		
86235	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CALLE FOGONERO (GARROTERO E HIDALGO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290305	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	12,655	12,655	12,655	12,655	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	86.22	86.22	100.0%		
86223	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CALLE GARROTEROS (FOGONERO E HIDALGO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290301	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	156,878	156,878	156,878	156,878	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,136.78	1,136.78	100.0%		
86232	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CALLE MAQUINISTAS (GARROTEROS E HIDALGO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290304	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	12,737	12,737	12,737	12,737	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	89.93	89.93	100.0%		
86228	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CALLE S.N.T.E. (EXPROPIACION PETROLERA Y COAHUILA)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290303	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	6,478	6,478	6,478	6,478	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	45.94	45.94	100.0%		
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
	OTROS																	
84501	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO		POR DETERMINAR E	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,330,091	461,964	461,964	0	0.0%	0	0	OBRA	4.00	0.00	0.0%	RECURSO MINISTRADO Y PROGRAMADO POR EJERCER EN PAVIMENTACION CON CONCRETO EN ZONA URBANA AL 30 DE JUNIO DE 2011.
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
84443	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL		POR DETERMINAR	COPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	1,000,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	OBRA	4.00	0.00	0.0%	RECURSO MINISTRADO Y PROGRAMADO POR EJERCER AL 30 DE JUNIO DE 2011.
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																	
84372	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL		POR DETERMINAR	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	800,000	480,000	480,000	0	0.0%	0	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%	RECURSO MINISTRADO Y PROGRAMADO POR EJERCER AL 30 DE JUNIO DE 2011.
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	
84463	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL		POR DETERMINAR	ENTIDAD MUNICIPAL	500,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%	RECURSO MINISTRADO Y PROGRAMADO POR EJERCER EN ZONA RURAL AL 30 DE JUNIO DE 2011.
	CAMINOS RURALES																	
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																	
84581	CONSTRUCCION TERRACERÍA Y BASE CAMINO SANTA ELENA-LEYES DE REFORMA	11-CAMARGO	SANTA ELENA	591020401	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	502,062	502,062	502,062	502,062	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
84484	TERRACERÍAS Y RIEGOS DE SELLO	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL		POR DETERMINAR	ENTIDAD MUNICIPAL	2,020,318	1,338,063	1,338,063	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%	RECURSO MINISTRADO Y PROGRAMADO POR EJERCER EN ZONA RURAL AL 30 DE JUNIO DE 2011.
	<b>FISM CARICHÍ</b>						<b>2,095,201</b>	<b>2,095,201</b>	<b>2,095,201</b>	<b>2,095,201</b>	<b>100.0%</b>							
	AGUA POTABLE																	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																	
	OTROS																	
57863	AMPLIACION RED Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200270	OBRAS PÚBLICAS	179,466	179,466	179,466	179,466	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%		
70266	POZO DE HUAHUACHERARE	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	591-05-005	OBRAS PÚBLICAS	30,740	30,740	30,740	30,740	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
70355	POZO GUACAREACHI	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	591-06-006	OBRAS PÚBLICAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																	
	AMPLIACIÓN																	
57851	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	12-CARICHÍ	CARICHÍ	1200269	OBRAS PÚBLICAS	279,283	279,283	279,283	279,283	100.0%	0	0	METRO LINEAL	390.00	390.00	100.0%		
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
	RED DE ELECTRICIDAD																	
57875	AMPL. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	12-CARICHÍ	CIÉNEGA DE OJOS AZULES	1200271	OBRAS PÚBLICAS	186,849	186,849	186,849	186,849	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%		



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
57944	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO DE GUADALUPE	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	1200273	OBRAS PUBLICAS	163,463	163,463	163,463	163,463	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
57894	AMPLIACION RED ELECTRICA EN BACABUREACHI	12-CARICHÍ	BACABUREACHI	12000272	OBRAS PUBLICAS	104,952	104,952	104,952	104,952	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES PUENTES VEHICULARES CONSTRUCCION																
57952	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN SAN JOSE BAQUEACHI	12-CARICHÍ	SAN JOSE BAQUEACHI	1200285	OBRAS PUBLICAS	898,603	898,603	898,603	898,603	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	26.80	26.80	100.0%	
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES OTROS																
70304	CAMINO CARICHI-BACABUREACHI	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	519-06-006	OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70462	CAMINO CARICHI-NOROGACHI	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	591-07-007	OBRAS PUBLICAS	87,215	87,215	87,215	87,215	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70518	CAMINO NOROGACHI-CIENEGA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	591-08-008	OBRAS PUBLICAS	49,630	49,630	49,630	49,630	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	<b>FISM CASAS GRANDES</b>					<b>640,000</b>	<b>640,000</b>	<b>640,000</b>	<b>640,000</b>	<b>100.0%</b>							
	CAMINOS RURALES CONSTRUCCION																
147890	TERRACERIAS A NIVEL BASE CAMINO LEONA VICARIO - SAN JOSE	13-CASAS GRANDES	COBERTURA MUNICIPAL	1300138	OBRAS PUBLICAS	640,000	640,000	640,000	640,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
	<b>FISM CORONADO</b>					<b>73,451</b>	<b>73,451</b>	<b>73,451</b>	<b>73,451</b>	<b>100.0%</b>							
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD ANFITEATRO CONSTRUCCION																
147916	SALA DE VELACION	14-CORONADO	CONQUISTA AGRARIA (LA CONQUISTA)	1400122	OBRAS PUBLICAS	73,451	73,451	73,451	73,451	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ANFITEATRO	1.00	1.00	100.0%	UNA SALA VELACION
	<b>FISM COYAME DEL SOTOL</b>					<b>268,429</b>	<b>268,429</b>	<b>268,429</b>	<b>268,429</b>	<b>100.0%</b>							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL OTROS																
147949	TECHUMBRE EN PLAZA PRINCIPAL CON LAMINA GALVANIZADA TIPO DOMO	15-COYAME DEL SOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	1500109	OBRAS PUBLICAS	268,429	268,429	268,429	268,429	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	<b>FISM LA CRUZ</b>					<b>315,403</b>	<b>164,482</b>	<b>164,482</b>	<b>164,482</b>	<b>100.0%</b>							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL CALLES CONSTRUCCION																
27854	PAV. CALLE CENTENARIO	16-LA CRUZ	CORRALEÑO DE JUÁREZ	1600092	OBRAS PUBLICAS	201,137	50,216	50,216	50,216	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	830.00	206.00	24.8%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL OTROS																
27799	CONST. GUARNICIONES C CENTENARIO	16-LA CRUZ	CORRALEÑO DE JUÁREZ	1600096	OBRAS PUBLICAS	23,236	23,236	23,236	23,236	100.0%	0	0	METRO LINEAL	210.00	210.00	100.0%	
27927	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL EN COL. PANAMERICANA	16-LA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	1600101	OBRAS PUBLICAS	91,030	91,030	91,030	91,030	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	<b>FISM CUAUHTÉMOC</b>					<b>1,690,419</b>	<b>1,690,419</b>	<b>1,690,419</b>	<b>695,669</b>	<b>41.2%</b>							
	AGUA POTABLE TOMA DOMICILIARIA INSTALACION																
111937	CONSTRUCCION DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOS ALCALDES	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700745	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	543,408	543,408	543,408	148,633	27.4%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	772.00	230.00	29.8%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
112311	INSTALACION DE DESCARGAS EN COLONIA LOS ALCALDES	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700746	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	355,651	355,651	355,651	125,391	35.3%	0	0	OBRA	772.00	232.00	30.1%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON DESCARGAS
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	OTROS																
112748	ELECTRIFICACIÓN DE CALLER RIO OAXACA ENTRE GRUJALVA Y PRL RIO GRUJALVA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	170015	CFE	15,447	15,447	15,447	15,447	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
113040	ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION EN CA. 25. C. 9A. C. 11A. AVE. MONTEBELLO, COL. ANAHUAC	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA ANAHUAC	170018	CFE	75,545	75,545	75,545	75,545	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																
	INTEGRACION DE PROPUESYAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS																
113225	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE PAVIMENTACION DE CAMINOS RURALES	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	170010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	633,638	633,638	633,638	263,923	41.7%	0	0	PROYECTO	4.00	4.00	100.0%	
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																
113429	CONTRATACION DE DOS SUPERVISORES DE OBRA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	170010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	66,730	66,730	66,730	66,730	100.0%	0	0	ASESORIA	2.00	2.00	100.0%	
	<b>FISM CUSHUURIACHI</b>					<b>1,880,903</b>	<b>1,434,279</b>	<b>1,434,279</b>	<b>759,564</b>	<b>53.0%</b>							
	AGUA POTABLE																
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																
	OTROS																
43925	AUTOMATIZACION TANQUE AGUA POTABLE EN ACAYUCAN	18-CUSHUURIACHI	ACAYUCAN	1800101	OBRAS PUBLICAS	55,038	55,038	55,038	55,038	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA SEGUNDO TRIMESTRE
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
44167	REPOSICION DE TRANSFORMADOR Y ARREGLO DE BOMBA DE POZO DE A P EN ALAMOS DE CERRO PRIETO	18-CUSHUURIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	1800113	OBRAS PUBLICAS	76,165	38,800	38,800	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA TERCER TRIMESTRE
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
44542	PAV. CALLE PRINCIPAL 1ER ETAPA	18-CUSHUURIACHI	COLONIA CUSI (OJO DE AGUA)	1800102	OBRAS PUBLICAS	432,000	216,000	216,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,246.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA TERCER TRIMESTRE
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	RED DE ELECTRICIDAD																
	AMPLIACIÓN																
43926	RED ELECTRICA CAMPO 27	18-CUSHUURIACHI	CAMPO NÚMERO VEINTISIETE	1800106	OBRAS PUBLICAS	211,214	168,836	168,836	168,836	100.0%	0	0	POSTE	14.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA SEGUNDO TRIMESTRE
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	CONSTRUCCIÓN																
43927	TERRACERIAS CAMINO CASA BLANCA-CHOPEQUE	18-CUSHUURIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	1800108	OBRAS PUBLICAS	269,915	269,915	269,915	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.10	0.00	0.0%	OBRA INICIARA SEGUNDO TRIMESTRE
44329	TERRACERIAS CAMINO ENTRONQUE CARR CUAUHT-CARICHI- CAMPO 27	18-CUSHUURIACHI	CAMPO NÚMERO VEINTISIETE	1800107	OBRAS PUBLICAS	300,881	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.00	0.0%	OBRA INICIA TERCER TRIMESTRE
43928	TERRACERIAS CAMINO RANCHO DOMINGUEZ-ALAMOS DE CERRO PRIETO	18-CUSHUURIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	1800103	OBRAS PUBLICAS	535,690	535,690	535,690	535,690	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.10	0.00	0.0%	OBRA INICIA SEGUNDO TRIMESTRE
	<b>FISM CHIHUAHUA</b>					<b>826,925</b>	<b>441,158</b>	<b>441,158</b>	<b>441,158</b>	<b>100.0%</b>							
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
	REHABILITACION																
21100	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	19-CHIHUAHUA	G. Escute: RACHI DE ARRIBA	2011DR000001	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21,908	21,908	21,908	21,908	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																
	EQUIPAMIENTO																
28456	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA EJIDO NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011DR000032	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,210	8,210	8,210	8,210	100.0%	173,679	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	METAS UNA BOMBA
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS																
21127	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y EDUCATIVOS EJIDO OCAMPO	19-CHIQUAHUA	COLONIA OCAMPO (HAZIENDA EL TORREON)	2011DR000017	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	19,807	19,807	19,807	19,807	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,800.00	1,800.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																
21113	GASTOS INDIRECTOS	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2011PL000001	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	777,000	391,233	391,233	391,233	100.0%	0	0	PAGO	1.00	0.60	60.0%	
	<b>FISM CHINIPAS</b>					<b>2,374,417</b>	<b>1,832,167</b>	<b>1,832,167</b>	<b>1,832,167</b>	<b>100.0%</b>							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
149602	PAVIMENTACION AV JUAREZ I ETAPA	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	591-00-0286	TESORERIA MUNICIPAL	604,566	604,566	604,566	604,566	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	100.00	100.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
147958	APERTURA CAMINO TRAMO CHINIPAS - MILPILLAS-TRAMO ARROYO HONDO-	20-CHINIPAS	COBERTURA MUNICIPAL	2000172	OBRAS PUBLICAS	1,084,500	542,250	542,250	542,250	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	1.50	50.0%	
149616	APERTURA TRAMO CHINIPAS-MILPILLAS	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	591-00-0285	TESORERIA MUNICIPAL	542,351	542,351	542,351	542,351	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																
149583	GASTOS INDIRECTOS	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	592-00-0287	TESORERIA MUNICIPAL	143,000	143,000	143,000	143,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	<b>FISM DELICIAS</b>					<b>266,270</b>	<b>266,270</b>	<b>266,270</b>	<b>266,270</b>	<b>100.0%</b>							
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	CONSTRUCCIÓN																
20013	PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINOS RURALES MODULOS 3, 4 Y 5, DE COL. LAS VIRGINIAS, 4 VIENTOS, LA QUEMADA Y COL. VICENTE GUERRERO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-129	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	266,270	266,270	266,270	266,270	100.0%	0	0	KILOMETROS	11,196.00	11,196.00	100.0%	
	<b>FISM DR. BELISARIO DOMINGUEZ</b>					<b>368,055</b>	<b>368,055</b>	<b>368,055</b>	<b>0</b>								
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	CONSTRUCCIÓN																
147973	TERRACERIAS CAMINO TUTUACA - SAN FERNANDO	22-DR BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	2200080	OBRAS PUBLICAS	368,055	368,055	368,055	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.00	0.0%	
	<b>FISM GALEANA</b>					<b>931,000</b>	<b>463,923</b>	<b>463,923</b>	<b>463,923</b>	<b>100.0%</b>							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
117521	PAV CALLE ZACATECAS ENTRE B. JUAREZ Y M. HIDALGO	23-GALEANA	HERMENEGLDO GALEANA	591 01 002	OBRAS PUBLICAS	146,217	146,217	146,217	146,217	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
	CENTROS DE SALUD																
117511	CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO C3	23-GALEANA	HERMENEGLDO GALEANA	2300032	OBRAS PUBLICAS	667,077	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.30	30.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
117513	AULA CECYTECH	23-GALEANA	COLONIA LE BARÓN	591 01 001	OBRAS-PUBLICAS	117,706	117,706	117,706	117,706	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
	<b>FISM SANTA ISABEL</b>					<b>663,000</b>	<b>663,000</b>	<b>663,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	PASOS VEHICULARES																
	CONSTRUCCIÓN																
110769	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	24-SANTA ISABEL	SANTA ANA	SIN NUMERO	DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS	234,120	234,120	234,120	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	25.00	0.00	0.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
4499	PUENTE- VADO	24-SANTA ISABEL	SAN MIGUEL DE LOS ANCHONDO	SN	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	140,296	140,296	140,296	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	70.00	0.00	0.0%	SE PROGRAMARON VARIAS OBRAS CON ESTE FONDO, LAS CUALES NO SE COMENZAN TODAVIA POR LO CUAL EL DINERO ESTA EN BANCOS.
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
	OTROS																
111353	BASE PARA RIEGO DE SELLO	24-SANTA ISABEL	RANCHO PALACIO	SIN NUMERO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98,394	98,394	98,394	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.08	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO SE HA COMENZADA YA QUE ESTAMOS ESPERANDO UNA MAQUINA
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
	INFRAESTRUCTURA PECUARIA																
	CONSTRUCCION																
110130	POZO PARA ABREVEDERO, PILA Y BEBEDEROS	24-SANTA ISABEL	SAN MIGUEL DE LOS ANCHONDO	SIN NUMERO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	190,190	190,190	190,190	0	0.0%	0	0	M2, PRESÓN	190,190.00	0.00	0.0%	LA OBRA AUN NO SE COMENZA, DEBIDO A QUE ESTAMOS ESPERANDO UNA MAQUINA.
	<b>FISM GÓMEZ FARÍAS</b>					<b>1,116,284</b>	<b>1,116,284</b>	<b>1,116,284</b>	<b>1,116,284</b>	<b>100.0%</b>							
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	OTROS																
21896	ALCANTARILLADO SANITARIO EN BABICORA	25-GÓMEZ FARÍAS	SAN JOSE BABICORA	2500084	OBRAS PUBLICAS	15,440	15,440	15,440	15,440	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
21890	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PINTA	25-GÓMEZ FARÍAS	LA PINTA	2500086	OBRAS PUBLICAS	162,690	162,690	162,690	162,690	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
22013	ALCANTARILLADO SANITARIO PEÑA BLANCA	25-GÓMEZ FARÍAS	PEÑA BLANCA	2500085	OBRAS PUBLICAS	157,586	157,586	157,586	157,586	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCION																
21879	ENCEMENTADO CALLE CUARTA (TRAMO 2)	25-GÓMEZ FARÍAS	VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	2500095	OBRAS PUBLICAS	134,836	134,836	134,836	134,836	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	870.00	870.00	100.0%	
21833	ENCEMENTADO CALLE CUARTA (TRAMO 1)	25-GÓMEZ FARÍAS	VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	2500092	OBRAS PUBLICAS	181,470	181,470	181,470	181,470	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	870.00	870.00	100.0%	
21777	PAV. CALLE CUATRO DE OCTUBRE (TRAMO 1)	25-GÓMEZ FARÍAS	VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	2500088	OBRAS PUBLICAS	158,813	158,813	158,813	158,813	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	740.00	740.00	100.0%	
21787	PAV. CALLE CUATRO OCTUBRE (TRAMO 2)	25-GÓMEZ FARÍAS	VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	2500091	OBRAS PUBLICAS	161,647	161,647	161,647	161,647	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	750.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS																
22075	TECHO Y PINTURA EN BIBLIOTECA	25-GÓMEZ FARÍAS	VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	2500097	OBRAS PUBLICAS	143,802	143,802	143,802	143,802	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	<b>FISM GRAN MORELOS</b>					<b>1,310,000</b>	<b>647,800</b>	<b>647,800</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCION																
55922	ENCEMENTADO CALLES EN LA PAZ	26-GRAN MORELOS	LA PAZ	GMORELOS002	OBRAS PUBLICAS	122,304	61,152	61,152	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	490.00	0.00	0.0%	PROYECTO DE OBRA EN APROBACION
55866	ENCEMENTADO DE CALLES EN GRAN MORELOS	26-GRAN MORELOS	SAN NICOLÁS DE CARRETAS	GMORELOS001	OBRAS PUBLICAS	374,400	180,000	180,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,160.00	0.00	0.0%	PROYECTO DE OBRA EN APROBACION
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
55980	TERRACERIAS CAMINO CARRETAS - BOQUILLA TRAMO STA. CRUZ-BOQUILLA	26-GRAN MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	GMORELOS003	OBRAS PUBLICAS	813,296	406,648	406,648	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	0.00	0.0%	PROYECTO DE OBRA EN PROCESO DE APROBACION
	<b>FISM GUACHOCHI</b>					<b>21,035,043</b>	<b>18,778,166</b>	<b>18,778,166</b>	<b>14,906,248</b>	<b>79.4%</b>							
	AGUA POTABLE																
	CÁRCAMO																
	REHABILITACIÓN																
100175	REPARACION DE CARCAMO, TUBERIA Y CONDUCCION PARA POZO EN BASIGOCHI DE ABOREACHI Y SAMACHIQUE	27-GUACHOCHI	ABOREACHI	27059	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32,615	32,615	32,615	0	0.0%	0	0	CÁRCAMO	1.00	0.15	15.0%	
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
100107	REHABILITAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AGUAJE	27-GUACHOCHI	EL AGUAJE	27056	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	301,923	301,923	301,923	14,430	4.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.20	20.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																
	OTROS																
104582	REPARACION HIDRAULICA EN TURUSEACHI, HUIZAROCHI, OTOVACHI Y GUAGUACHIQUE	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27022	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	296,804	296,804	296,804	294,712	99.3%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
	REHABILITACION																
104583	REHABILITACION DE BAÑOS EN CIS ERENDIRA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	114,154	114,154	114,154	36,792	32.2%	0	0	OBRA	1.00	0.32	32.0%	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	OTROS																
104584	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27009	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	401,261	401,261	401,261	372,895	92.9%	0	0	METRO LINEAL	428.90	390.00	90.9%	
104585	CONSTRUCCION DE SANITARIO ROSANACHI	27-GUACHOCHI	ROSANACHI	27026-2	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	368,038	368,038	368,038	368,038	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
104586	REMODELACION DE BAÑOS EN DIF MUNICIPAL	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27026-4	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	53,476	53,476	53,476	53,476	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCION																
104587	APERTURA DE CALLES EN COLONIA TURUSEACHI	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,266	12,266	12,266	9,763	79.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.79	79.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTROS																
83486	ADQUISICION DE TERRENO PARA CENTRO DE ATENCION A MENORES PREFERENTEMENTE INDIGENAS	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27035	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	900,000	900,000	600,000	66.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
83410	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27034	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	511,745	511,745	511,745	511,745	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
98505	APERTURA DE CALLES Y AFECTACIONES	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27050	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	132,067	44.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
104588	APLANADO EN FACHADA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27021	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	93,478	93,478	93,478	67,445	72.2%	0	0	OBRA	1.00	0.72	72.0%	
104564	BACHEO DE CALLES	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27027-1	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	137,044	137,044	137,044	128,000	93.4%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
99688	CERCA EN CASA DE DISCAPACITADOS	27-GUACHOCHI	BAJISOCHI	27053	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106,348	106,348	106,348	26,324	24.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
104565	CORREDOR DEL DIF MUNICIPAL	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27026-1	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	83,567	83,567	83,567	53,567	64.1%	0	0	METROS CUADRADOS	55.04	35.00	63.6%	
104566	ELECTRIFICACION EN RASTRO MUNICIPAL	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27023	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,602	34,602	34,602	34,602	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
81769	INSTALACION PARA SECANTE DE MADERA EN CBTA 170	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27031	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	341,434	341,434	341,434	341,434	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
104567	REMODELACION DE OFICINAS DE PROCURADURIA AGRARIA SEMARNAT Y FOMENTO ECONOMICO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27027-2	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	180,990	180,990	180,990	135,000	74.6%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	RED DE ELECTRICIDAD																
	CONSTRUCCION																
104568	ELECTRIFICACION DE RANCHO SECO DE ABAJO II	27-GUACHOCHI	RANCHO SECO	27017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	83,024	83,024	83,024	83,024	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
83225	ELECTRIFICACION EN ROCHECHI	27-GUACHOCHI	ROCHEACHI	27033	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	417,396	417,396	417,396	417,396	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							13	14	15								
104569	RED DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA TARAHUMARA ETAPA 1	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27003	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	496,361	496,361	496,361	496,361	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN																
104524	ELECTRIFICACION EN HULLORARE	27-GUACHOCHI	HULLORARE	27018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103,422	103,422	103,422	103,422	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	OTROS																
97379	ELECTRIFICACION EN BAJIO DE LA CUEVITA ETAPA I	27-GUACHOCHI	BAJIO DE LA CUEVA	27038	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	377,735	377,735	377,735	377,735	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
90783	ELECTRIFICACION EN BAJIO DE LAS PALMAS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	117,148	117,148	117,148	117,148	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA FUE EN LA COMUNIDAD ES BAJIO DE LAS PALMAS NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO
104525	ELECTRIFICACION EN COLONIA OBRERA	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	523,736	523,736	523,736	523,736	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87857	ELECTRIFICACION EN EL AGUAJE I	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27039	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	329,358	329,358	329,358	329,358	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA FUE EN EL AGUAJE COMUNIDAD NO INCLUIDA EN EL REGISTRO
87984	ELECTRIFICACION EN EL CEBOLLIN	27-GUACHOCHI	CEBOLLIN	27040	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	333,349	333,349	333,349	333,349	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
81391	ELECTRIFICACION EN ESC. SEC. BILINGUE	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27030	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110,120	110,120	110,120	110,120	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
96789	ELECTRIFICACION EN LA CALLE SONORA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27047	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	257,773	257,773	257,773	257,773	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
83622	ELECTRIFICACION EN RANCHO SECO DE BAJIO 1	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27037	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	377,735	377,735	377,735	377,735	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
104526	INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN MESA DE LA VIRGEN	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98,861	98,861	98,861	98,861	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	EN EL PROYECTO DE LA OBRA SE INCLUYE UN TRANSFORMADOR 15KVA, CABLE MULTIPLE AAC ACSR(2+1)1/0 50, UN POSTE PC 8-400, DOS ESTRUCTURAS UNA SEC Y T20-CCF Y ADEMAS DE LA ELABORACION DEL PROYECTO
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
	CONSTRUCCION																
100010	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA LAGUNA DE ABOREACHI	27-GUACHOCHI	ABOREACHI	27055	27055	220,088	220,088	220,088	57,652	26.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	47.00	20.00	42.6%	
	PRIMARIA																
104527	CONSTRUCCION DE AULAS EN PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	27-GUACHOCHI	NOROGACHI	27024	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	418,227	418,227	418,227	359,238	85.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144.00	120.00	83.3%	
104528	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27027-4	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	553,550	553,550	553,550	450,000	81.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144.00	130.00	90.3%	
	REHABILITACION																
99934	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO	27-GUACHOCHI	ABOREACHI	27054	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	54,923	54,923	54,923	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	50.00	30.00	60.0%	
	SECUNDARIA																
	CONSTRUCCION																
104529	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA EN MESA DE BASIAHUARE	27-GUACHOCHI	BASIAHUARE	27027-5	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	238,532	238,532	238,532	180,000	75.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
104530	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA DE CHOGUITA	27-GUACHOCHI	CHOGUITA	27026-3	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	297,979	297,979	297,979	250,000	83.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	40.00	83.3%	
104531	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27016	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	204,758	204,758	204,758	157,990	77.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	OBRA YA TERMINADA QUEDA PENDIENTE EL PAGO DE ALGUNOS PROVEEDORES.
104497	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE CUSARARE	27-GUACHOCHI	CUSARARE	27014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215,492	215,492	215,492	185,690	86.2%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
104498	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE ABOREACHI	27-GUACHOCHI	ABOREACHI	27026-5	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	267,345	264,345	264,345	200,000	75.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
104499	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE MURACHARACHI	27-GUACHOCHI	MURACHARACHI	27020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	222,594	222,594	222,594	201,307	90.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
104500	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA RAHUJHUARACHI	27-GUACHOCHI	RAHUJHUARACHI	27015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	245,354	245,354	245,354	234,951	95.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	45.00	93.8%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
	OTROS																
95216	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO A DIFERENTES ESCUELAS DE PEC	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27044	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	565,433	565,433	565,433	565,433	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
95576	CONSTRUCCION Y REHABILITAMIENTO EN DIFERENTES ESCUELAS DE PEC	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27045	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,034,567	1,034,567	1,034,567	207,313	20.0%	0	0	ACCION	1.00	0.30	30.0%	
104501	EQUIPAMIENTO DE VARIAS AULAS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27025	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	280,942	280,942	280,942	98,480	35.1%	0	0	ACCION	1.00	0.35	35.0%	
104502	REHABILITACION DE POZO DE ABSORCION EN TELESECUNDARIA DE AGUA AZUL	27-GUACHOCHI	AGUA AZUL	27027-3	OBRAS PUBLICAS	27,803	27,803	27,803	20,000	71.9%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
83555	REUBICACION Y COSTRUCCION DE CASA EN COLONIA ALTAVISTA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27036	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	48,598	48,598	48,598	34,206	70.4%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	REHABILITACION																
104478	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EL FRAYLE - MESA DE LA SOLEDAD	27-GUACHOCHI	EL FRAYLE	27013	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	379,656	379,656	379,656	366,560	96.6%	0	0	KILOMETROS	20.00	20.00	100.0%	
104503	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EL FRAYLE - MESA DE LA SOLEDAD	27-GUACHOCHI	EL FRAYLE	27013	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	379,656	379,656	379,656	368,056	96.9%	0	0	KILOMETROS	20.00	20.00	100.0%	
97081	REHABILITACION DE CAMINO DE LA MESITA A LA PILA DE AGUA LA MESITA 6 KM	27-GUACHOCHI	LA MESITA	27048	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,341	11,341	11,341	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	3.00	50.0%	
99424	REHABILITACION DE CAMINO EL GUAJOLOTE LIM BATOPILAS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27052	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	70,817	70,817	70,817	70,817	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	
104479	REHABILITACION DE CAMINO EL ROSADO A GUIRICHIQUE	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	214,576	214,576	214,576	194,024	90.4%	0	0	KILOMETROS	26.00	24.00	92.3%	
104504	REHABILITACION DE CAMINO EL ROSADO A GUIRICHIQUE	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	214,576	214,576	214,576	197,014	91.8%	0	0	KILOMETROS	26.00	26.00	100.0%	
82876	REHABILITACION DE CAMINO GUACHOCHI-POCHOCACHI	27-GUACHOCHI	OCHOCACHI	27032	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	201,747	201,747	201,747	93,955	46.6%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
104480	REHABILITACION DE CAMINO NOROGACHI A CUSARARE	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27007	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	690,478	690,478	690,478	681,057	98.6%	0	0	KILOMETROS	72.00	72.00	100.0%	
98796	REHABILITACION DE CAMINO NOROGACHI A LIMITE DEL MUNICIPIO DE NONOAVA	27-GUACHOCHI	NOROGACHI	27051	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	138,440	138,440	138,440	138,440	100.0%	0	0	KILOMETROS	51.00	51.00	100.0%	
80997	REHABILITACION DE CAMINO EN TRONQUE CARRETERA ROCHEACHI - NOROGACHI A BOQUIMBOA	27-GUACHOCHI	NOROGACHI	27029	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	72,488	72,488	72,488	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	8.00	8.00	100.0%	NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO EN ESTA OBRA
94751	REHABILITAMIENTO DE CAMINO EN PUERTO DEL BICHI AL NARANJO	27-GUACHOCHI	PUERTO DEL BICHI	27043	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94,553	94,553	94,553	94,553	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
93231	REHABILITAMIENTO DE CAMINO EN TRONQUE CARRETERA CREEL A RARAMUCHI Y HA BASIGUARE	27-GUACHOCHI	RARAMUCHI	27042	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	480,240	480,240	480,240	324,511	67.6%	0	0	KILOMETROS	37.00	30.00	81.1%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
104481	REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE TONACHI-TONACHI	27-GUACHOCHI	TÓNACHI	27002	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	128,154	128,154	128,154	128,154	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	
104482	REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE TONACHI-TONACHI 24 KMS.	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27012	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	454,662	454,662	454,662	454,502	100.0%	0	0	KILOMETROS	24.00	24.00	100.0%	
104483	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAGOACHI-ENTRONQUE ROCHEACHI	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	136,274	136,274	136,274	136,274	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.00	7.00	100.0%	
	VADO																
	CONSTRUCCION																
96307	CONSTRUCCION DE VADO EN NOROGACHI	27-GUACHOCHI	NOROGACHI	27046	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	435,912	435,912	435,912	130,773	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	160.00	100.00	62.5%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
	OTROS																
97573	ADQUISICION DE SEMILLA DE AVENA	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27049	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	825,000	825,000	825,000	825,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
104484	GASTOS INDIRECTOS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27006	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,988,715	397,743	397,743	355,385	89.4%	0	0	ACCION	10.00	5.00	50.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	OTROS																
104485	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27000	TESORERIA MUNICIPAL	1,325,810	662,905	662,905	338,605	51.1%	0	0	ACCION	1.00	0.32	32.0%	
	<b>FISM GUADALUPE</b>					<b>2,882,719</b>	<b>2,147,239</b>	<b>2,147,239</b>	<b>2,047,239</b>	<b>85.3%</b>							
	URBANIZACION MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCION																
42496	CALLE MORELOS CONCRETO HIDRAULICO(PORFIRIO PARRA)	28-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	2800121.0	OBRAS PUBLICAS	490,000	490,000	490,000	490,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,350.00	1,350.00	100.0%	
42780	PAV. CALLE CHAVEZ	28-GUADALUPE	DOCTOR PORFIRIO PARRA (LA CASETA)	2800122	OBRAS PUBLICAS	1,016,060	1,015,000	1,015,000	1,015,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,750.00	2,750.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
	OTROS																
54008	BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE PRINCIPAL	28-GUADALUPE	JUÁREZ Y REFORMA	2800124	OBRAS PUBLICAS	225,500	225,500	225,500	225,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	411.00	411.00	100.0%	
54132	BANQUETAS Y GUARNICIONES ENTRADA AL MIMBRE	28-GUADALUPE	RINCONADA DEL MIMBRE	2800125	OBRAS PUBLICAS	305,310	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	630.00	0.00	0.0%	OBRA APROBADA PARA EL TERCER TRIMESTRE
42498	BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL	28-GUADALUPE	GUADALUPE	2800128.0	OBRAS PUBLICAS	460,496	162,598	162,598	162,598	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	
42626	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL	28-GUADALUPE	JUÁREZ Y REFORMA	2800132	OBRAS PUBLICAS	385,353	154,141	154,141	154,141	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	12.00	60.0%	
	<b>FISM GUADALUPE Y CALVO</b>					<b>26,602,802</b>	<b>20,001,493</b>	<b>20,001,593</b>	<b>20,001,593</b>	<b>100.0%</b>							
	AGUA POTABLE																
	TOMA DOMICILIARIA																
	REHABILITACION																
111181	REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33062	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	581,288	581,288	581,288	581,288	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	500.00	500.00	100.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																
	CONSTRUCCION																
113263	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LAJA COLORADA	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	R33079	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	85,468	85,468	85,468	85,468	100.0%	0	0	METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	OTROS																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
106911	ADQ. DE LAMPARAS LUMINARIAS	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33039	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,326,997	1,326,997	1,326,997	1,326,997	100.0%	0	0	PIEZA	400.00	400.00	100.0%	
102495	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA MESA DE LA REFORMA	29-GUADALUPE Y CALVO	MESA DE LA REFORMA	R33015	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,094,735	1,094,735	1,094,735	1,094,735	100.0%	0	0	POSTE	28.00	28.00	100.0%	
102662	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA SANTO DOMINGO	29-GUADALUPE Y CALVO	SANTO DOMINGO	R33017	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,263,583	1,255,829	1,255,829	1,255,829	100.0%	0	0	POSTE	37.00	36.00	97.3%	
102571	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA BARRIO CERRO BLANCO	29-GUADALUPE Y CALVO	CERRO BLANCO	R33016	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,048,553	1,048,553	1,048,553	1,048,553	100.0%	0	0	POSTE	23.00	23.00	100.0%	
102722	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CURVA DEL DIABLO	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	R33018	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	93,354	93,354	93,354	93,354	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES																
	CONSTRUCCIÓN																
109870	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL ZAPOTE	29-GUADALUPE Y CALVO	EL ZAPOTE	R33059	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	252,064	93,157	93,157	93,157	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48.00	17.00	35.4%	
110765	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA QUEBRADA	29-GUADALUPE Y CALVO	LA QUEBRADA	R33061	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	233,369	37,525	37,525	37,525	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48.00	7.00	14.6%	
110312	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SAN JOSE DE TURUACHITO	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JOSÉ DE TURUACHITO	R33060	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	218,629	114,158	114,158	114,158	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48.00	24.00	50.0%	
109364	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN COLORADAS DE LOS CHAVES	29-GUADALUPE Y CALVO	COLORADAS DE LOS CHAVES	R33058	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	233,369	233,369	233,369	233,369	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48.00	48.00	100.0%	
109211	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LAJA NABOGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	LA LAJA	R33057	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	225,924	225,924	225,924	225,924	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48.00	48.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
100750	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN PEDRO DE CHINATU (RANCHERÍA SAN PEDRO)	R33031	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	215,068	32,768	32,768	32,768	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
	PREESCOLAR																
107537	CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS LUIS DON ALDO COLOSIO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33051	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	84,913	84,913	84,913	84,913	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
100595	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EL J. N.	29-GUADALUPE Y CALVO	BAJÍO LARGO	R33020	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	218,320	191,314	191,314	191,314	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	41.00	85.4%	
100500	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN J.N. JOSE REYES HEROLES	29-GUADALUPE Y CALVO	SANTA ROSALÍA DE NABOGAME	R33019	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	219,320	136,061	136,061	136,061	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	30.00	62.5%	
100622	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR EN J.N	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33021	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	233,408	206,402	206,402	206,402	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	42.00	87.5%	
105913	CONSTRUCCION DE SERV SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33032	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	84,913	84,913	84,913	84,913	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
	PRIMARIA																
105508	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA CARMEN SERDAN	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	R33030	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	220,980	199,313	199,313	199,313	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	43.00	89.6%	
107876	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA CRISTOBAL COLON	29-GUADALUPE Y CALVO	DOLORES	R33054	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	222,980	201,313	201,313	201,313	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	43.00	89.6%	
106041	CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS EN PRIMARIA COMUNITARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	PUERTO BLANCO	R33033	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	90,376	90,376	90,376	90,376	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
105319	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA BENITO JUAREZ	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33029	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	214,980	193,313	193,313	193,313	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	43.00	89.6%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
106173	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33034	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	203,568	32,768	32,768	32,768	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	7.60	15.8%	
108502	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33055	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	203,568	157,537	157,537	157,537	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	36.00	75.0%	
100781	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	29-GUADALUPE Y CALVO	BARBECHITOS	R33038	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	220,980	198,582	198,582	198,582	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	43.00	89.6%	
100656	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	29-GUADALUPE Y CALVO	EL NOPAL	R33024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	212,980	135,993	135,993	135,993	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	31.00	64.6%	
100696	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN PRIMARIA INDIGENA	29-GUADALUPE Y CALVO	TALAYOTES	R33027	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	226,581	204,914	204,914	204,914	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	43.00	89.6%	
100727	CONSTRUCCION DE AULA EXOLAR EN PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIOS	29-GUADALUPE Y CALVO	TIGRE DE SAN RAFAEL (RINCÓN DEL TIGRE)	R33028	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	234,581	212,914	212,914	212,914	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	43.00	89.6%	
106337	CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS EN PRIMARIA BILINGUE EMILIANO CARRANZA	29-GUADALUPE Y CALVO	LOS TERREROS	R33035	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	89,413	89,413	89,413	89,413	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
100810	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO	29-GUADALUPE Y CALVO	MOMORA	R33040	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	94,376	94,376	94,376	94,376	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
	SECUNDARIA																
107760	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN MANUEL	R33053	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	221,980	200,313	200,313	200,313	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
106583	CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS EN ESC. TELESECUNDARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	CHINATÚ	R33036	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	93,413	93,413	93,413	93,413	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
102811	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	29-GUADALUPE Y CALVO	DOLORES	R33026	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	222,980	201,313	201,313	201,313	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	43.00	89.6%	
102772	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE REDONDEADOS	29-GUADALUPE Y CALVO	REDONDEADOS	R33025	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	214,980	119,705	119,705	119,705	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	26.00	54.2%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
	OTROS																
112100	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN J. N. SAN FCO. DE CHINATU	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN FRANCISCO DE CHINATU	R33058	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	100,753	17,088	17,088	17,088	100.0%	0	0	METRO LINEAL	173.00	27.00	15.6%	
113116	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN J.N DE MESA DE SAN JOSE	29-GUADALUPE Y CALVO	MESA DE SAN JOSE	R33074	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	49,267	41,290	41,290	41,290	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	74.00	82.2%	
112451	REHABILITACION DE ESCUELA CECYT NO. 4	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33072	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	72,623	31,700	31,700	31,700	100.0%	0	0	METRO LINEAL	51.00	22.00	43.1%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
101237	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA CON ADOBE TRADICIONAL	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	R33008	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3,792,896	3,128,911	3,128,911	3,128,911	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	450.00	400.00	88.9%	
101847	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS RURALES	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	R33010	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	734,373	569,786	569,786	569,786	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	300.00	266.00	88.7%	
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	REHABILITACIÓN																
107364	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENT. CORRAL DE PIEDRA - FRUJOLAR	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	R33049	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	76,560	76,560	76,560	76,560	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	
107268	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE SAN JUAN - ENT. EL ROSAL	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	R33047	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	233,508	233,508	233,508	233,508	100.0%	0	0	KILOMETROS	30.00	30.00	100.0%	
100828	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE OTATES - OTATES	29-GUADALUPE Y CALVO	LOS OTATES	R33042	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	34,452	34,452	34,452	34,452	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.50	4.50	100.0%	
100838	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ARROYO DE OTATITOS - TIERRITAS	29-GUADALUPE Y CALVO	LOS OTATITOS	R33043	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	27,562	27,562	27,562	27,562	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.80	3.60	100.0%	
100862	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUMBRE DE CHORRO - ZACATOZA	29-GUADALUPE Y CALVO	CERRO ZACATOSO	R33044	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	45,936	45,936	45,936	45,936	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	
113166	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE CHINATU	29-GUADALUPE Y CALVO	CHINATU	R33078	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	315,246	63,094	63,094	63,094	100.0%	0	0	KILOMETROS	54.00	11.00	20.4%	
102290	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DOLORES- PUERTO DE SAN ANTONIO	29-GUADALUPE Y CALVO	DOLORES	R33013	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	357,382	357,382	357,382	357,382	100.0%	0	0	KILOMETROS	46.00	46.00	100.0%	
100913	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DURAZNO DE ABAJO - HUERTA DE LOS PALMAS	29-GUADALUPE Y CALVO	EL DURAZNO DE ABAJO	R33046	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	53,592	53,592	53,592	53,592	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.00	7.00	100.0%	
102109	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL BORDO- MESA DEL CHAPOTE	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	R33012	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	172,260	172,260	172,260	172,260	100.0%	0	0	KILOMETROS	22.00	22.00	100.0%	
112313	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENT. MUERTECITO SAN IGN. DE LOS SOTELO	29-GUADALUPE Y CALVO	EL MUERTECITO	R33071	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	502,580	98,371	98,371	98,371	100.0%	0	0	KILOMETROS	21.40	4.00	18.7%	
100899	REHABILITACION DE CAMINO RURAL HUERTAS DE LOS PALMA- ARROYO VERDE	29-GUADALUPE Y CALVO	ARROYO VERDE (PARAJE CHARCO VERDE)	R33045	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	53,592	53,592	53,592	53,592	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.00	7.00	100.0%	
111251	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA JOYA LA FRAGUA	29-GUADALUPE Y CALVO	LA JOYA	R33065	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	849,260	849,260	849,260	849,260	100.0%	0	0	KILOMETROS	31.00	31.00	100.0%	
100286	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PINITO - BABORIGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	EL PINITO	R33002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3,264,172	1,815,382	1,815,382	1,815,382	100.0%	0	0	KILOMETROS	53.00	27.00	50.9%	
100407	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PINITO DOLORES	29-GUADALUPE Y CALVO	DOLORES	R33003	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,012,184	961,702	961,702	961,702	100.0%	0	0	KILOMETROS	42.00	39.00	92.9%	
112555	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PINO GORDO - BATAYACHI	29-GUADALUPE Y CALVO	PINO GORDO	R33073	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	191,400	191,400	191,400	191,400	100.0%	0	0	KILOMETROS	25.00	25.00	100.0%	
107121	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PTO. CALERA- SAUCITO DE PEREZ	29-GUADALUPE Y CALVO	SAUCITO DE LOS PÉREZ	R33041	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	59,717	59,717	59,717	59,717	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.80	7.80	100.0%	
107425	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA MATILDE PUERTO SAN FELIX	29-GUADALUPE Y CALVO	SANTA MATILDE	R33050	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	168,432	168,432	168,432	168,432	100.0%	0	0	KILOMETROS	22.00	22.00	100.0%	
102402	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTO DOMINGO- CINCO LLAGAS	29-GUADALUPE Y CALVO	SANTO DOMINGO	R33014	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	534,389	534,389	534,389	534,389	100.0%	0	0	KILOMETROS	68.00	68.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
101910	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAUCITO- PALO VERDE	29-GUADALUPE Y CALVO	PALO VERDE	R33011	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	68,904	68,904	68,904	68,904	100.0%	0	0	KILOMETROS	9.00	9.00	100.0%	
113518	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DE BARBECHITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	R33082	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	863,866	863,866	863,866	863,866	100.0%	0	0	KILOMETROS	63.00	63.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																
	INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS																
100168	INFORME UNO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33001	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2,265,905	131,173	131,173	131,173	100.0%	0	0	ACCION	131,173.00	131,173.00	100.0%	
	<b>FISM GUAZAPARES</b>					<b>90,368</b>	<b>90,368</b>	<b>90,368</b>	<b>90,368</b>	<b>100.0%</b>							
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
	PREESCOLAR																
	CONSTRUCCION																
148041	AULA EN J N VASCO DE QUIROGA	30-GUAZAPARES	MONTERDE (MONTERDE VIEJO)	3000248	OBRAS PUBLICAS	90,368	90,368	90,368	90,368	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
	<b>FISM GUERRERO</b>					<b>2,701,072</b>	<b>2,701,072</b>	<b>2,701,072</b>	<b>2,701,072</b>	<b>100.0%</b>							
	AGUA POTABLE																
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCION																
54236	PERFORACION Y ADEME DE POZO EN PARQUE TATA CHE	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	00-001	SERVICIOS MUNICIPALES	29,159	29,159	29,159	29,159	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																
	CALLES																
66627	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, JARDINERAS Y SENALAMIENTOS, CALLE FCO. MADERA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-004	OBRAS PUBLICAS	253,242	253,242	253,242	253,242	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,337.00	6,337.00	100.0%	
78797	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO	31-GUERRERO	SANTO TOMAS	03-002	OBRAS PUBLICAS	361,862	361,862	361,862	361,862	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	406.98	406.98	100.0%	
66590	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FCO. I. MADERO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	03-003	OBRAS PUBLICAS	479,625	479,625	479,625	479,625	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,883.00	1,307.00	12.0%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	ALUMBRADO PUBLICO																
	AMPLIACION																
55135	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, SALIDA A SAN ISIDRO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	04-001	OBRAS PUBLICAS	54,399	54,399	54,399	54,399	100.0%	0	0	LUMINARIA	34.00	34.00	100.0%	
	RED DE ELECTRICIDAD																
55495	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	EL ROSARIO	04-002	OBRAS PUBLICAS	15,078	15,078	15,078	15,078	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	50.00	50.00	100.0%	
55721	AMPLIACION RED ELECTRICA BARRIO CUEVA DE LOS CHAPARRO	31-GUERRERO	TOMOCHI	04-004	OBRAS PUBLICAS	235,022	235,022	235,022	235,022	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
55579	AMPLIACION RED ELECTRICA EN BARRIO EL MIRADOR	31-GUERRERO	LA JUNTA	04-003	OBRAS PUBLICAS	70,478	70,478	70,478	70,478	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
55790	AMP. RED ELECTRICA EN BARRIO LA LAGUNA	31-GUERRERO	SANTO TOMAS	04-005	OBRAS PUBLICAS	182,567	182,567	182,567	182,567	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
	EQUIPAMIENTO																
62994	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO EN TELEBACHILLERATO	31-GUERRERO	PEDERNALES	06-005	OFICIALIA MAYOR	6,250	6,250	6,250	6,250	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS Y MESAS YA QUE LA OPCION DE EQUIPO DE COMPUTO NO VIENE CONSIDERADA
	PREESCOLAR																
	REHABILITACION																
56886	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS	31-GUERRERO	BASUCHIL	06-004	OBRAS PUBLICAS	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
							Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
								Ministrado	Programado	Ejercido								
								13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
56018	SUMINISTRO DE COPIADORA SHARP JARDIN DE NIÑOS F.FROEBEL		31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	06-002	OFICIALIA MAYOR	11,600	11,600	11,600	11,600	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS, MESAS YA QUE LA OPCION DE COPIADORA NO VIENE CONSIDERADA
56847	SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES PARA JARDIN DE NIÑOS JOSECITO AGUIRRE		31-GUERRERO	ARISIACHI (EL TERRERO)	06-003	OFICIALIA MAYOR	14,616	14,616	14,616	14,616	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	3.00	3.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS Y MESAS YA QUE LA OPCION DE JUEGOS INFANTILES METALICOS NO VIENE CONSIDERADA
63373	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTIVO PARA JARDIN DE NIÑOS REDENCION TARAHA		31-GUERRERO	ARISIACHI (EL TERRERO)	06-007	OFICIALIA MAYOR	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS, Y MESAS YA QUE LA OPCION DE MATERIAL DIDACTICO NO VIENE CONSIDERADA
	PRIMARIA																	
55936	SUMINISTRO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL CREI ADOLFO LOPEZ MATEOS		31-GUERRERO	COLONIA SAN RAFAEL	06-001	OFICIALIA MAYOR	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
63753	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE VIDEO EN CREI HEROES DE MACOZARI		31-GUERRERO	LA JUNTA	06-009	OFICIALIA MAYOR	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	21.00	21.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS, MESAS YA QUE LA OPCION DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE VIDEO NO VIENEN CONSIDERADAS
66549	SUMINISTRO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS		31-GUERRERO	ARISIACHI (EL TERRERO)	6-012	OFICIALIA MAYOR	4,650	4,650	4,650	4,650	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS Y MESAS YA QUE LA OPCION DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL NO VIENE CONSIDERADA
	SECUNDARIA																	
63549	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO EN ESC. TELESECUNDARIA		31-GUERRERO	RANCHO DE SANTIAGO	06-008	OFICIALIA MAYOR	9,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS, MESAS YA QUE LA OPCION DE EQUIPO DE COMPUTO NO VIENE CONSIDERADA
64403	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SEC. FEDERAL ES-84		31-GUERRERO	LA JUNTA	06-010	OFICIALIA MAYOR	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS, MESAS YA QUE LA OPCION DE EQUIPO DE COMPUTO NO VIENE CONSIDERADA
66522	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTIVO Y TONER PARA COPIADORA EN TELESECUNDARIA		31-GUERRERO	ARISIACHI (EL TERRERO)	06-011	OFICIALIA MAYOR	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	2.00	2.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS Y MESAS YA QUE LA OPCION DE MATERIAL DIDACTIVO Y TONER NO VIENEN CONSIDERADOS
63259	SUMINISTRO DE PROYECTOR Y MATERIAL DIDACTIVO		31-GUERRERO	LA JUNTA	06-006	OFICIALIA MAYOR	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	2.00	2.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO PIZARRONES, SILLAS Y MESAS YA QUE LA OPCION DE PROYECTOR Y MATERIAL DIDACTIVO NO VIENE CONSIDERADA
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																	
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																	
	OTROS																	
66663	SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA		31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	07-001	DESARROLLO SOCIAL	205,207	205,207	205,207	205,207	100.0%	0	0	ACCIÓN	89.00	89.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																	
	PUENTES VEHICULARES																	
	CONSTRUCCIÓN																	
78929	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR		31-GUERRERO	TACUBA	03-005	OBRAS PUBLICAS	104,239	104,239	104,239	104,239	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	132.00	66.00	50.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																	
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																	
	OTROS																	
79210	CONSTRUCCION DE PRESONES BORDOS DE CONTENCIÓN		31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	09-001	DESARROLLO RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.50	50.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																	
	INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS																	
66713	PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA		31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	12-001	OBRAS PUBLICAS	493,128	493,128	493,128	493,128	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	<b>FISM HIDALGO DEL PARRAL</b>					<b>9,710,035</b>	<b>7,478,505</b>	<b>7,478,505</b>	<b>6,656,892</b>	<b>89.0%</b>							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
102992	PAV. C. ALICIA PELLICER	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240563	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	221,051	209,666	209,666	186,632	89.0%	0	0	METROS CUADRADOS	493.79	416.91	84.4%	
102993	PAV. C. BATALLA SAN LORENZO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240560	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	400,000	353,599	353,599	314,752	89.0%	0	0	METROS CUADRADOS	596.34	469.25	78.7%	
103050	PAV. C. DE LA GLORIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240569	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,000,000	723,970	723,170	643,720	89.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,532.45	1,630.19	64.4%	
102994	PAV. C. FRANCISCO L. URQUIZO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240566	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,004,970	992,835	992,835	883,759	89.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,474.57	2,176.11	87.9%	
102995	PAV. C. LUIS MANUEL ROJAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240567	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	555,203	473,035	473,035	421,065	89.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,097.40	832.27	75.8%	
102996	PAV. C. PANFILO NATERA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240565	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	716,916	633,068	633,068	563,517	89.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,638.16	1,287.65	78.6%	
102997	PAV. C. PLUTARCO ELIAS CALLES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240568	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,200,000	1,137,695	1,137,695	1,012,704	89.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,136.58	1,803.11	84.4%	
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																
103039	PUENTE COL. TIERRA Y LIBERTAD PRI	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240562	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,156,895	1,551,580	1,551,580	1,381,118	89.0%	0	0	METROS LINEALES	43.60	19.08	43.8%	
103020	PUENTE PEATONAL EN PASEOS DE ALMANCENA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240561	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	250,000	216,240	216,240	192,483	89.0%	0	0	METROS LINEALES	25.00	19.25	77.0%	
102998	PUENTE VADO C. SICOMORO COL. SOLIDARIDAD	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240564	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,200,000	1,182,707	1,182,707	1,052,771	89.0%	0	0	METROS LINEALES	21.80	19.13	87.8%	
	GASTOS INDIRECTOS																
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
102999	DIVERSOS GASTOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240012	TESORERIA MUNICIPAL	5,000	4,910	4,910	4,371	89.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE IMPORTE ES POR CONCEPTO DE CARGOS BANCARIOS.
	<b>FISM HUEJOTITAN</b>					<b>210,533</b>	<b>210,533</b>	<b>210,533</b>	<b>43,664</b>	<b>20.7%</b>							
	AGUA POTABLE																
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCIÓN																
25507	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	33-HUEJOTITAN	COBERTURA MUNICIPAL	3300110	PRESIDENCIA MUNICIPAL	104,630	104,630	104,630	10,463	10.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
25510	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL EN EL PICHAGUE TRAMO II	33-HUEJOTITAN	PICHAGUE	3300099	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	32,302	32,302	32,302	25,841	80.0%	0	0	METROS CUADRADOS	550.00	440.00	80.0%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	RED DE ELECTRICIDAD																
	AMPLIACIÓN																
25504	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION EN EL PICHAGUE	33-HUEJOTITAN	PICHAGUE	3300109	PRESIDENCIA MUNICIPAL	73,601	73,601	73,601	7,360	10.0%	0	0	POSTE	9.00	0.00	0.0%	
	<b>FISM IGNACIO ZARAGOZA</b>					<b>2,612,008</b>	<b>1,598,909</b>	<b>1,598,909</b>	<b>1,598,909</b>	<b>100.0%</b>							
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
	AMPLIACIÓN																
8733	AMPLIACION RED ALCANTARILLADO SANITARIO	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400116	OBRAS PUBLICAS	65,952	32,976	32,976	32,976	100.0%	0	0	METRO LINEAL	125.00	62.00	49.6%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
63061	PAVIMENTACION CALLE 4TA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ALLENDE	3400113	OBRAS PUBLICAS	503,445	251,722	251,722	251,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,354.00	1,000.00	29.8%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
60918	PAVIMENTACION ENTRONQUE MORELOS	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400112	OBRAS PUBLICAS	750,000	725,000	725,000	725,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,050.00	5,050.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
	OTROS																
8839	REMODELACION DE PLAZA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400115	OBRAS PUBLICAS	750,000	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%	EN ESTA OBRA SOLO SE HA ENTREGADO EL ANTICIPO, POR LO QUE AUN NO TIENE AVANCE FISICO ACUMULADO.
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	MANTENIMIENTO																
64248	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400111	OBRAS PUBLICAS	476,677	148,277	148,277	148,277	100.0%	0	0	KILÓMETROS	234,600.00	234,600.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
70601	REMODELACION TEMPLO EMANUEL	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400114	OBRAS PUBLICAS	65,934	65,934	65,934	65,934	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	1.00	1.00	100.0%	
	<b>FISM JANOS</b>																
	<b>URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>																
	CALLE																
	CONSTRUCCIÓN																
55753	EN CEMENTADO DE LA CALLE FCO. I MADERO	35-JANOS	JANOS	3500149	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS2	1,461,174	1,461,174	1,461,174	730,587	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,274.00	3,137.00	50.0%	
	<b>FISM JIMENEZ</b>																
	<b>URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>																
	CALLE																
	CONSTRUCCIÓN																
93186	C.16 DE SEPTIEMBRE/IGNACIO ALTAMIRANO Y AGUSTIN MELGAR PAV CONCRETO ASFALTICO Y SERV DE CONTROL DE CALIDAD	36-JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	591-13-01/01	OBRAS PUBLICAS	176,842	176,842	176,842	176,842	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	880.00	880.00	100.0%	
93114	PAV CONCRETO ASFALTICO Y SERV CONTROL DE CALIDAD C.MANUEL A LOPEZ/CORRALES Y ARTURO LLAMAS	36-JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	591-13-01/02	OBRAS PUBLICAS	220,868	220,868	220,868	220,868	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,152.00	1,152.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	PREESCOLAR																
89414	CONSTRUCCION DE AULA KINDER ROSAURA ZAPATA EN EJIDO LIBERTAD	36-JIMENEZ	LIBERTAD (DOLORES)	591-06-01/08	OBRAS PUBLICAS	133,405	133,405	133,405	133,405	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS																
89055	EXPLANADA Y PINTURA ESC PRIMARIA GUILLERMO BACA COL ESTACION	36-JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	591-06-01/03	OBRAS PUBLICAS	27,194	27,194	27,194	27,194	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
89666	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA CICLONICA TELEBACHILLERATO COL TORREONCITOS	36-JIMENEZ	TORREONCITOS	591-06-01/07	OBRAS PUBLICAS	136,359	136,359	136,359	136,359	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																
	INTEGRACION DE PROPUUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS																
90295	CAPACITACION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES	36-JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	591-12-02	OBRAS PUBLICAS	49,375	49,375	49,375	49,375	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																
92793	EJEC ACCIONES Y PROYECTOS FROTALAZCAN SU CAPACIDAD TECNICA	36-JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	591-12-04	OBRAS PUBLICAS	51,504	51,504	51,504	51,504	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
92391	SUPERVISION DE OBRAS	36-JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	591-12-03	OBRAS PUBLICAS	34,823	34,823	34,823	34,823	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	<b>FISM JUAREZ</b>																
	<b>URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>																
	CALLE																
	CONSTRUCCIÓN																
163	PAVIMENTACION CALLE AVELINA GALLEGOS	37-JUAREZ	JUAREZ	1114107	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,620,154	1,051,844	1,051,844	1,051,844	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,578.59	1,674.08	64.9%	ACTUALIZACION DE MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y ESTO A SU VEZ AVANCE FISICO.
144	PAVIMENTACION CALLE YECATE	37-JUAREZ	JUAREZ	1114091	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,599,683	636,968	636,968	636,968	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,940.00	720.35	24.5%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
155	PAVIMENTACION DE CALLE CORONEL GUSTAVO BAZAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114094	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	468,533	229,256	229,256	229,256	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	492.18	240.83	48.9%	ACTUALIZACION DE MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y ESTO A SU VEZ AVANCE FISICO.
156	PAVIMENTACION DE CALLE CORONEL LEONARDO BERNAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114095	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	758,013	573,866	573,866	573,866	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,454.69	1,101.30	75.7%	ACTUALIZACION DE MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y ESTO A SU VEZ AVANCE FISICO.
143	PAVIMENTACION DE CALLE EMILIO CARRANZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114090	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	524,075	133,233	133,233	133,233	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	575.25	146.24	25.4%	
164	PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO TIZTA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114108	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,685,017	1,050,909	1,050,909	1,050,909	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,163.65	1,349.42	62.4%	ACTUALIZACION DE MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y ESTO A SU VEZ AVANCE FISICO.
141	PAVIMENTACION DE CALLE MARCELO CARAVEO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114088	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	991,249	631,740	631,740	631,740	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	824.50	525.47	63.7%	ACTUALIZACION DE MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y ESTO A SU VEZ AVANCE FISICO.
142	PAVIMENTACION DE CALLE PABLO L. SIDAR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114089	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	374,150	301,119	301,119	301,119	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	578.50	465.58	80.5%	ACTUALIZACION DE MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y ESTO A SU VEZ AVANCE FISICO.
161	PAVIMENTACION DE CALLE PUERTO SALINA CRUZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114100	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	980,010	244,236	244,236	244,236	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,132.08	282.13	24.9%	
165	PAVIMENTACION DE CIRCUITO CAPITAN CRISTOBAL RUIZ-CASTILLO DE AZUR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114109	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,392,464	1,524,428	1,524,428	1,524,428	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,081.70	1,963.60	63.7%	ACTUALIZACION DE MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y ESTO A SU VEZ AVANCE FISICO.
160	PAVIMENTACION DE CIRCUITO EJIDO PARRITAS-EJIDO TULE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114099	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,444,594	593,957	593,957	593,957	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,671.51	892.06	24.3%	
146	PAVIMENTACION DE CIRCUITO INDIO GERONIMO-INDIO VICTORIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114093	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	3,018,063	1,461,888	1,461,888	1,461,888	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,294.34	1,595.71	48.4%	ACTUALIZACION DE MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y ESTO A SU VEZ AVANCE FISICO.
140	PAVIMENTACION DE CIRCUITO ISLA KATAR-SATA LUCIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114087	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	603,344	137,163	137,163	137,163	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	626.40	142.40	22.7%	
157	PAVIMENTACION DE CIRCUITO PALO CHINO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114096	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,954,078	622,043	622,043	622,043	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,551.37	812.18	31.8%	ACTUALIZACION DE MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y ESTO A SU VEZ AVANCE FISICO.
162	PAVIMENTACION DE CIRCUITO PUERTO CATANIA-PUERTO CADIZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114101	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,788,552	441,835	441,835	441,835	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,242.06	800.90	24.7%	
159	PAVIMENTACION DE CIRCUITO RAYMUNDO LOPEZ-FELIPE ANGELES-AVELINA GALLEGOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114098	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	949,469	751,949	751,949	751,949	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,152.77	912.96	79.2%	ACTUALIZACION DE MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y ESTO A SU VEZ AVANCE FISICO.
158	PAVIMENTACION DE CIRCUITO RODOLFO OGARRIO-DR. ARROYO-TIXTLA-CARACOL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114097	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	5,008,565	1,411,812	1,411,812	1,411,812	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,164.34	1,173.84	28.2%	
145	PAVIMENTACION DE CIRCUITO 12 DE OCT-FLAMINGO-XOCHIPILLI-PUMICITA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114092	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,673,835	1,925,425	1,925,425	1,925,425	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,873.48	2,789.29	72.0%	ACTUALIZACION DE MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y ESTO A SU VEZ AVANCE FISICO.
	GASTOS INDIRECTOS																
	PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS																
30367	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL HABITAT	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114141	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	32,952	32,952	32,952	32,952	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	<b>FISM JULIMES</b>					<b>528,157</b>	<b>528,157</b>	<b>528,157</b>	<b>528,157</b>	<b>100.0%</b>							
	URBANIZACION MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCION																
56949	PAVIMENTACION CALLE ESPERANZA	38-JULIMES	JULIMES	3800090	OBRAS PUBLICAS	383,232	383,232	383,232	383,232	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,170.00	2,170.00	100.0%	
	REHABILITACION																
56975	CRUCERO C. CUAHUTEMOC Y MORELOS	38-JULIMES	JULIMES	3800091	OBRAS PUBLICAS	56,062	56,062	56,062	56,062	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	280.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
	OTROS																
56919	ALUMBRADO VADO JULIMES	38-JULIMES	JULIMES	3800095	OBRAS PUBLICAS	88,863	88,863	88,863	88,863	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	
	<b>FISM LOPEZ</b>					<b>362,372</b>	<b>362,372</b>	<b>362,372</b>	<b>208,307</b>	<b>57.5%</b>							

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
25540	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO VILLA	39-LÓPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	3900076	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	64,790	64,790	64,790	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,648.00	0.00	0.0%	
25536	PAVIMENTACION CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	39-LÓPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	3900074	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	297,582	297,582	297,582	208,307	70.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,031.00	3,521.00	70.0%	
<b>FISM MADERA</b>																	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
105511	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ	40-MADERA	MADERA	4000192	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA	274,123	274,123	274,123	244,540	89.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,038.00	1,038.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN																
105904	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLEP RIMERA	40-MADERA	MADERA	4000193	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	259,537	259,537	259,537	257,846	99.3%	0	0	METROS CUADRADOS	976.00	976.00	100.0%	
	PASOS VEHICULARES																
	CONSTRUCCIÓN																
106262	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO EL UNO PARQUE LA AMISTAD	40-MADERA	MADERA	4000196	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	777,234	388,617	777,234	325,151	83.7%	0	0	METROS LINEALES	11.00	5.30	48.2%	
<b>FISM MAGUARICHI</b>						<b>1,036,814</b>	<b>702,905</b>	<b>702,905</b>	<b>702,905</b>	<b>100.0%</b>							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
28273	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	4100141	OBRAS PUBLICAS	667,819	333,910	333,910	333,910	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	750.00	50.0%	
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
28217	CAMINO PIEDRS DE LUMBRE-ROSA MORADA	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100138	OBRAS PUBLICAS	299,286	299,286	299,286	299,286	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
28259	RASTREO DE CAMINOS	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100139	OBRAS PUBLICAS	69,709	69,709	69,709	69,709	100.0%	0	0	KILOMETROS	60.00	60.00	100.0%	
<b>FISM MANUEL BENAVIDES</b>						<b>231,925</b>	<b>231,925</b>	<b>231,925</b>	<b>231,925</b>	<b>100.0%</b>							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
110109	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LA CALLE 3A	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	5910308.0	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	121,976	121,976	121,976	121,976	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	207.00	207.00	100.0%	
110630	PAVIMENTACION CALLE 5A	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	5910309	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	109,949	109,949	109,949	109,949	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	165.00	165.00	100.0%	
<b>FISM MATACHI</b>						<b>557,859</b>	<b>557,859</b>	<b>557,859</b>	<b>280,359</b>	<b>50.3%</b>							
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
	CONSTRUCCIÓN																
71668	DRENAJE BARRIO CONASUPO	43-MATACHI	MATACHI	591-001-0001	OBRAS PUBLICAS	155,000	155,000	155,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
68003	PAVIMENTACION CALLE OCTAVA	43-MATACHI	MATACHI	4300124	OBRAS PUBLICAS	280,359	280,359	280,359	280,359	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,640.00	2,640.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
71740	SALON COMPUTO TELEBACHILLERATO EN MATACHI	43-MATACHI	MATACHI	591-03-001	OBRAS PUBLICAS	122,500	122,500	122,500	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	20.00	0.00	0.0%	
<b>FISM MATAMOROS</b>						<b>25,530</b>	<b>2,553</b>	<b>2,553</b>	<b>2,553</b>	<b>100.0%</b>							
	GASTOS INDIRECTOS																
	INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
139810	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	4	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	25,530	2,553	2,553	2,553	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
	<b>FISM MEOQUI</b>					<b>3,333,796</b>	<b>3,333,796</b>	<b>3,333,796</b>	<b>3,333,796</b>	<b>100.0%</b>							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
7431	COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION CALLE PRIVADA DE LIBERTAD	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	04/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	79,124	79,124	79,124	79,124	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	53.00	53.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES COMPRA DE TONELADAS DE CEMENTO
7417	COMPRA DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION CALLE EMILIANO VAZQUEZ GOMEZ	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	02/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	195,384	195,384	195,384	195,384	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	131.00	131.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES COMPRA DE 131 TONELADAS DE CEMENTO
52710	PAVIMENTACION A BASE DE CEMENTO HIDRAULICO DE CALLE LIBERTAD	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	13/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	221,245	221,245	221,245	221,245	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	921.00	921.00	100.0%	
7494	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DEPORTIVA	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	07/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	313,526	313,526	313,526	313,526	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,345.00	1,345.00	100.0%	
52843	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GREGORIO MENDEL	45-MEOQUI	SAN FELIPE DE JESUS	15/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	391,136	391,136	391,136	391,136	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,626.00	1,626.00	100.0%	
7551	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIO SAN PEDRO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	11/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	224,737	224,737	224,737	224,737	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	978.00	978.00	100.0%	
7533	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SANTUARIO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	09/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	73,304	73,304	73,304	73,304	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	303.00	303.00	100.0%	
7442	PAVIMENTACION DE CALLE FERROCARRIL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	05/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	176,240	176,240	176,240	176,240	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	747.00	747.00	100.0%	
7420	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PORIVADA DE LIBERTAD	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	03/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	212,630	212,630	212,630	212,630	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	875.00	875.00	100.0%	
7410	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO VAZQUEZ GOMEZ	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	01/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	513,382	513,382	513,382	513,382	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,233.00	2,233.00	100.0%	
7520	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION CALLE DEPORTIVA	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	08/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	119,592	119,592	119,592	119,592	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	80.00	80.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR TONELADAS NO POR METROS CUADRADOS
7457	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION CALLE FERROCARRIL	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	06/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	66,862	66,862	66,862	66,862	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	45.00	45.00	100.0%	COMPRA DE TONELADAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION
52905	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE GREGORIO MENDEL	45-MEOQUI	SAN FELIPE DE JESUS	16/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	145,322	145,322	145,322	145,322	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	97.00	97.00	100.0%	COMPRA DE 97 TONELADAS DE CEMENTO ES LA UNIDAD DE MEDIDA
52785	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE LIBERTAD	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	14/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	83,842	83,842	83,842	83,842	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	56.00	56.00	100.0%	COMPRA DE SUMINISTRO DE 56 TONELADAS DE CEMENTO
7564	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE RIO SAN PEDRO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	12/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	82,236	82,236	82,236	82,236	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	55.00	55.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES POR TONELADAS
7544	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE SANTUARIO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	10/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	27,583	27,583	27,583	27,583	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	18.00	18.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES POR TONELADAS DE CEMENTO
	REHABILITACION																
21394	BANQUETAS Y GUARNICIONES DEL CENTRO HISTORICO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	13/2011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	407,651	407,651	407,651	407,651	100.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	975.00	975.00	100.0%	
	<b>FISM MORELOS</b>					<b>4,467,668</b>	<b>4,467,668</b>	<b>4,203,963</b>	<b>4,099,798</b>	<b>91.8%</b>							
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
	SECUNDARIA																
	CONSTRUCCION																
47533	CONSTRUCCION DE AULA EN LA TELESECUNDARIA DE SANTA ANA	46-MORELOS	SANTA ANA	FISM-2011-011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	184,873	184,873	173,781	156,319	84.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	31.80	30.00	94.3%	
47586	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA TELESECUNDARIA DE LOS ALISOS	46-MORELOS	EL ALISO	FISM-2011-012	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	366,028	366,028	197,655	224,792	61.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	63.60	34.35	54.0%	
47510	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA DE SORBUENA	46-MORELOS	SORBUENA	FISM-2011-010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	187,200	187,200	102,960	10,000	5.3%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	450.00	0.00	0.0%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	AMPLIACIÓN																
47462	AMPLIACION DE CAMINO ENTRONQUE SAN MIGUEL-SANTA ANA	46-MORELOS	SANTA ANA	FISM-2011-007	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,680	200,680	200,680	200,680	100.0%	0	0	KILÓMETROS	15.00	15.00	100.0%	
47604	AMPLIACION DE CAMINO LA FABRICA-MESA DE LOS LEALES	46-MORELOS	RANCHO MESA LOS LEALES	FISM-2011-016	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	408,900	408,900	408,900	408,900	100.0%	0	0	KILÓMETROS	20.00	20.00	100.0%	
	REHABILITACION																
57984	REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE AL SAUCITO DE ESPINOZA-EL SEMENTAL	46-MORELOS	EL SAUCITO	FISM-2011-0001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	226,200	226,200	226,200	226,200	100.0%	0	0	KILÓMETROS	12.00	12.00	100.0%	
47476	REHABILITACION DE CALLES EN DIFERENTES COMUNIDADES	46-MORELOS	SAN MIGUEL	FISM-2011-009	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	597,417	597,417	597,417	597,417	100.0%	0	0	KILÓMETROS	42.00	42.00	100.0%	
47421	REHABILITACION DE CAMINO BATARAPA-LA CIENEGUITA	46-MORELOS	BATARAPA DE ABAJO	FISM-2011-006	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103,240	103,240	103,240	103,240	100.0%	0	0	KILÓMETROS	12.00	12.00	100.0%	
47471	REHABILITACION DE CAMINO LA LAJITAS-LOS PLACERES	46-MORELOS	LOS PLACERES	FISM-2011-008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,980	75,980	75,980	75,980	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%	
47411	REHABILITACION DE CAMINO SOROBUENA-CARBONERAS	46-MORELOS	SOROBUENA	FISM-2011-003	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	176,320	176,320	176,320	176,320	100.0%	0	0	KILÓMETROS	18.00	18.00	100.0%	
47593	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIOS TRAMOS	46-MORELOS	ÁNIMAS DE ARRIBA (EJIDO)	FISM-2011-014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	332,920	332,920	332,920	332,920	100.0%	0	0	KILÓMETROS	39.00	39.00	100.0%	
47458	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIOS TRAMOS	46-MORELOS	EL ALISO	FISM-2011-006	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	201,840	201,840	201,840	201,840	100.0%	0	0	KILÓMETROS	22.00	22.00	100.0%	
47596	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIOS TRAMOS	46-MORELOS	EL DURAZNITO	FISM-2011-015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	293,480	293,480	293,480	293,480	100.0%	0	0	KILÓMETROS	30.00	30.00	100.0%	
47589	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIOS TRAMOS	46-MORELOS	MESA DEL FRUOLAR	FISM-2011-013	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,100	200,100	200,100	200,100	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.11	25.11	100.0%	
47446	REHABILITACION DEL CAMINO EN VARIOS TRAMOS	46-MORELOS	ZARUPA	FISM-2011-005	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	436,160	436,160	436,160	436,160	100.0%	0	0	KILÓMETROS	62.00	62.00	100.0%	
47403	REHABILITACION DEL CAMINO LA LAJITAS-EL FRUOL	46-MORELOS	LAJITAS DE PALMIRA	FISM-2011-002	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	229,100	229,100	229,100	229,100	100.0%	0	0	KILÓMETROS	32.00	32.00	100.0%	
47609	REVESTIMIENTO DE CALLES EN MESA DE LEALES	46-MORELOS	RANCHO MESA LOS LEALES	FISM-2011-017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	247,230	247,230	247,230	226,350	91.6%	0	0	KILÓMETROS	7.00	7.00	100.0%	
	<b>FISM MORIS</b>					<b>1,604,320</b>	<b>1,604,320</b>	<b>1,604,320</b>	<b>1,604,320</b>	<b>100.0%</b>							
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTROS																
28817	REHABILITACION VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	47000229	OBRAS PUBLICAS	741,000	741,000	741,000	741,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	170.00	170.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	REHABILITACION																
28765	CAMINO TALAYOTES-SAN ISIDRO	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	47000227	OBRAS PUBLICAS	369,904	369,904	369,904	369,904	100.0%	0	0	KILÓMETROS	8.00	8.00	100.0%	
28744	REHABILITACION CAMINO LAS DIFUNTAS-MAYCOBA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	47000225	OBRAS PUBLICAS	493,416	493,416	493,416	493,416	100.0%	0	0	KILÓMETROS	16.00	16.00	100.0%	
	<b>FISM NAMIQUIPA</b>					<b>778,937</b>	<b>778,937</b>	<b>778,937</b>	<b>778,937</b>	<b>100.0%</b>							
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
	AMPLIACIÓN																
55703	AMPL. DRENAJE SANITARIO BARRIO ESTADIO (CASAS COLORADAS) 167	48-NAMIQUIPA	RANCHO LA HACIENDA	591 01 22 (4800167)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	93,980	93,980	93,980	93,980	100.0%	0	0	METRO LINEAL	485.00	485.00	100.0%	OBRA UBICADA EN CASAS COLORADAS (NO ENCONTRAMOS LA LOCALIDAD EN LISTADO)
54971	AMPL. DRENAJE SANITARIO C. NOVENA NAMIQUIPA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	591 02 18 (4800163)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	143,985	143,985	143,985	143,985	100.0%	0	0	METRO LINEAL	557.00	557.00	100.0%	
54788	AMPL. DRENAJE SANITARIO COL.GONZALEZ NEYRA	48-NAMIQUIPA	EL TERRERO	591 02 17	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	156,525	156,525	156,525	156,525	100.0%	0	0	METRO LINEAL	646.00	646.00	100.0%	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO COL. GONZALEZ NEYRA
55474	AMPL. DRENAJE SANITARIO EL MOLINO	48-NAMIQUIPA	EL MOLINO	591 02 20 (4800166)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	221,880	221,880	221,880	221,880	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,638.00	1,638.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
55365	AMPL. DRENAJE SANITARIO SOTO MAYNEZ	48-NAMIQUIPA	SANTA ANA (OSCAR SOTO MAYNEZ)	591 02 21 (4800165)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	162,567	162,567	162,567	162,567	100.0%	0	0	METRO LINEAL	764.00	764.00	100.0%	
<b>FISM NONOAVA</b>						<b>158,000</b>	<b>158,000</b>	<b>158,000</b>	<b>158,000</b>	<b>100.0%</b>							
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE REHABILITACION																
75080	REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE OBRA NO. 4900124	49-NONOAVA	EL TERRERO	595-00-0011	TESORERIA MUNICIPAL	98,000	98,000	98,000	98,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
	CENTROS DE SALUD																
	CONSTRUCCION																
74983	CONSTRUCCION SALON CENTRO SALUD EL TERRERO OBRA NO. 4900121	49-NONOAVA	EL TERRERO	595-00-0009	TESORERIA MUNICIPAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	100.00	100.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
	PRIMARIA																
75037	CONSTRUCCION DE COMEDOR PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE OBRA NO. 4900122	49-NONOAVA	EL TERRERO	595-00-0010	TESORERIA MUNICIPAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	100.00	100.00	100.0%	
<b>FISM NUEVO CASAS GRANDES</b>						<b>NO SE ENCONTRARON RESULTADOS</b>											
<b>FISM OCAμπο</b>																	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
	OTROS																
148059	SALON USOS MULTIPLES	51-OCAMPO	HUEVACHI	5100253	OBRAS PUBLICAS	686,590	343,290	343,290	343,290	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
<b>FISM OJINAGA</b>						<b>3,584,582</b>	<b>2,787,387</b>	<b>2,787,387</b>	<b>1,879,421</b>	<b>67.4%</b>							
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																
	CONSTRUCCION																
83692	DRENAJE PLUVIAL EN PRIVADA DE CALLE 20A. Y AV. JUAREZ	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200331	OBRAS PUBLICAS	31,404	31,404	31,404	15,702	50.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																
	CALLES																
83966	PAV. CALLE AGUSTIN MELGAR	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200342	OBRAS PUBLICAS	414,782	207,391	207,391	207,391	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,497.00	748.00	50.0%	
83926	PAVIMENTACION CALLE TERCERA COL LINDAVISTA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200341	OBRAS PUBLICAS	1,181,607	591,803	591,803	591,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,185.00	2,092.00	50.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
	OTROS																
84781	REHAB. DE CALLES DE TERRACERIA EN ZONA URBANA	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	M202	OBRAS PUBLICAS	62,658	62,658	62,658	62,658	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
83889	CENTRO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA EN COL. LA PISTA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200343	OBRAS PUBLICAS	1,434,540	1,434,540	1,434,540	717,270	50.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.50	50.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
	SECUNDARIA																
	REHABILITACION																
84748	REHAB. DE BAÑOS EC. TELESECUNDARIA EN LOMA DE JUAREZ	52-OJINAGA	LOMA DE JUAREZ	M5201	OBRAS PUBLICAS	46,386	46,386	46,386	46,386	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	UNA OBRA
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
83804	REHAB. CAMINOS RURALES EL MULATO	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	5200335	OBRAS PUBLICAS	46,513	46,513	46,513	23,257	50.0%	0	0	KILOMETROS	45.00	22.50	50.0%	
83834	REHAB DE CAMINO EN CUESTA DE POLVORILLAS	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	5200340	OBRAS PUBLICAS	191,523	191,523	191,523	95,762	50.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.25	50.0%	
83780	REHAB. DE CAMINOS RURALES CORDILLERA DEL BRAVO	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	5200334	OBRAS PUBLICAS	85,264	85,264	85,264	42,632	50.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	50.00	50.0%	
83731	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CONCHOS	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	5200333	OBRAS PUBLICAS	26,691	26,691	26,691	13,346	50.0%	0	0	KILOMETROS	30.00	15.00	50.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																
84651	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA	52-QUINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	M5203	TESORERIA	63,214	63,214	63,214	63,214	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
	<b>FISM PRAXEDIS G GUERRERO</b>																
	<b>FISM RIVA PALACIO</b>					<b>2,175,216</b>	<b>1,132,549</b>	<b>1,132,549</b>	<b>1,132,549</b>	<b>100.0%</b>							
	AGUA POTABLE																
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCIÓN																
44948	REPOSICION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	54-RIVA PALACIO	SAINAPUCHI (LA GARITA)	5400087	OBRAS PUBLICAS	61,150	61,150	61,150	61,150	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SECUNDARIA																
44918	CANCHA DEPORTIVA Y BANQUETAS SECUNDARIA	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	5400084	OBRAS PUBLICAS	223,117	111,559	111,559	111,559	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	308.00	154.00	50.0%	
	CAMINOS RURALES																
51623	TERRACERIAS CAMINO CRUZ DE PIÑONES-LOS ROBLES KM 0+000-AL KM 1+500	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	5400088	OBRAS PUBLICAS	393,341	196,671	196,671	196,671	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.50	3.75	50.0%	
44919	TERRACERIAS CAMINO SAINAPUCHI-LA CIENEGA KM 0+000- AL- KM 2+000	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	5400085	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	804,493	402,246	402,246	402,246	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.50	50.0%	
	VADO																
51629	VADO EN EL TERRERO	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	5400091	OBRAS PUBLICAS	90,420	45,210	45,210	45,210	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	54.00	27.00	50.0%	
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																
	OTROS																
51618	CONST DE PUENTE VEHICULAR EN CHAVARRIA	54-RIVA PALACIO	CHAVARRIA	5400086	OBRAS PUBLICAS	573,964	286,982	286,982	286,982	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.50	50.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
44960	GUARDAGANADO CAMINO A PINOS PRIETOS	54-RIVA PALACIO	EL PEÑOL	5400089	OBRAS PUBLICAS	14,366	14,366	14,366	14,366	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
51614	GUARDAGANADO CAMINO LA CIENEGUITA	54-RIVA PALACIO	EL PEÑOL	5400090	OBRAS PUBLICAS	14,366	14,366	14,366	14,366	100.0%	0	0	OBRA	0.50	0.50	100.0%	
	<b>FISM ROSALES</b>					<b>2,399,728</b>	<b>2,311,398</b>	<b>2,311,398</b>	<b>2,311,398</b>	<b>100.0%</b>							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
116679	CALLE COLIMA	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	5500122	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	73,583	73,583	73,583	73,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	260.00	260.00	100.0%	
116680	PAV CALLE CUARTA	55-ROSALES	EX-HACIENDA DELICIAS	5500120	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	164,660	82,330	82,330	82,330	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	460.00	230.00	50.0%	
116681	PAV CALLE DE LA ESCUELA	55-ROSALES	LOMA LINDA	5500119	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	428,755	428,755	428,755	428,755	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	
116682	PAV CALLE GUANAJUATO	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	5500125	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	204,347	204,347	204,347	204,347	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	930.00	930.00	100.0%	
116735	PAV CALLE MORELOS	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	5500138	OBRAS PUBLICAS	73,338	73,338	73,338	73,338	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	280.00	100.0%	
116704	PAV CALLE QUERETARO	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	55 123	OBRAS PUBLICAS	171,123	171,123	171,123	171,123	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	620.00	620.00	100.0%	
116694	PAV CALLE TERMINAL	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	5500121	OBRAS PUBLICAS	662,256	662,256	662,256	662,256	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,860.00	2,860.00	100.0%	
116758	PAV CALLE TLAXCALA	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	5500141	OBRAS PUBLICAS	54,970	54,970	54,970	54,970	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	220.00	220.00	100.0%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
116724	PAV CALLE 3A DE LA EXHACIENDA	55-ROSALES	EX-HACIENDA DELICIAS	5500132	OBRAS PUBLICAS	122,412	122,412	122,412	122,412	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	560.00	560.00	100.0%	
116750	PAV CALLEJON UNO	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	5500140	OBRAS PUBLICAS	43,485	43,485	43,485	43,485	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	141.00	141.00	100.0%	
	REHABILITACION																
116713	AV 5 DE MAYO	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	5500127	OBRAS PUBLICAS	34,006	34,006	34,006	34,006	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	338.00	338.00	100.0%	
116720	CALLE NAYARIT	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	5500128	OBRAS PUBLICAS	13,121	13,121	13,121	13,121	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	130.00	130.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	CONSTRUCCION																
116683	TERRACERIAS CAMINO SALON DE ACTOS-SAN DIEGO DE ALCALA KM0+000-AL-KM2+500	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	5500118	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	347,672	347,672	347,672	347,672	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.25	1.25	100.0%	
	<b>FISM ROSARIO</b>					<b>520,824</b>	<b>459,152</b>	<b>459,152</b>	<b>459,152</b>	<b>100.0%</b>							
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
	AMPLIACION																
93245	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA USOS MULTIPLES	56-ROSARIO	EL FRESNO	5600132	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,322	14,322	14,322	14,322	100.0%	0	0	METRO LINEAL	46.00	46.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL FRESNO YA SE ENCUENTRA CULMINADA.
93108	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA USOS MULTIPLES	56-ROSARIO	VALLE DE OLIVOS (LA CIENEGA DE OLIVOS)	5600131	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,230	10,230	10,230	10,230	100.0%	0	0	METRO LINEAL	34.00	34.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE ARRIBA DE VALLE DE OLIVOS SE ENCUENTRA CULMINADA.
	URBANIZACION MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCION																
99564	PAVIMENTACION CALLE JUVENTINO DOMINGUEZ	56-ROSARIO	VALLE DEL ROSARIO	5600143	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37,848	37,848	37,848	37,848	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	117.00	117.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA YA SE ENCUENTRA CULMINADA.
94090	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL	56-ROSARIO	RANCHERIA EL TORREON	5600136	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64,362	32,181	32,181	32,181	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	212.50	112.50	52.9%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
96783	PAVIMENTACION CALLE PRIVADA DE LA IGLESIA	56-ROSARIO	SAN JAVIER	5600139	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,207	39,207	39,207	39,207	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	122.80	122.80	100.0%	LA PRESENTE OBRA YA SE TERMINO.
91088	PAVIMENTACION CALLE PRIVADA DE MORELOS	56-ROSARIO	JUAN MENDOZA	5600130	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	76,273	76,273	76,273	76,273	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	264.00	264.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.
94550	PAVIMENTACION CALLE SEGUNDA	56-ROSARIO	SANTO TOMAS DE OCHOA (LOS MELENDEZ)	5600138	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	58,982	29,491	29,491	29,491	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	193.40	93.40	48.3%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	ALUMBRADO PUBLICO																
93691	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA DE VALLE DE OLIVOS	56-ROSARIO	VALLE DE OLIVOS (LA CIENEGA DE OLIVOS)	5600140	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	42,625	42,625	42,625	42,625	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.40	5.40	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN UN 75% DE AVANCE. FALTA DE LIBERAR UNA PARTE DEL RECURSO ESTATAL PERO EL RECURSO FEDERAL YA SE LIBERO Y SE EJERCIÓ.
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	MANTENIMIENTO																
99646	RASTREO DE CAMINOS VECINALES	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	5600133	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	26,953	26,953	26,953	26,953	100.0%	0	0	KILOMETROS	27.28	27.28	100.0%	EL PRESENTE RASTREO YA SE REALIZO.
91089	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN IGNACIO-JUAN MENDOZA-LIMITE EL MPIO DEL TULE RAMAL MORALES	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	5600129	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,022	150,022	150,022	150,022	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.88	2.88	100.0%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
	<b>FISM SAN FRANCISCO DE BORJA</b>																
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
	AMPLIACION																
68701	RED DE ALCANTARILLADO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700120	OBRAS PUBLICAS	122,187	61,093	61,093	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA TERCER TRIMESTRE
68705	RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO ESCUELA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700121	OBRAS PUBLICAS	123,971	61,985	61,985	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	260.00	0.00	0.0%	OBRA 3ER TRIMESTRE
	URBANIZACION MUNICIPAL																
	CALLES																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	CONSTRUCCIÓN																
68695	PAV. CALLE INDEPENDENCIA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700114	OBRAS PUBLICAS	120,428	60,214	60,214	60,214	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	590.00	295.00	50.0%	
	CAMINOS RURALES																
	VADO																
68682	CONSTRUCCION VADO ARROYO SAN JOSE	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	COBERTURA MUNICIPAL	5700117	OBRAS PUBLICAS	58,450	29,725	29,725	29,725	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	20.00	50.0%	
<b>FISM SAN FRANCISCO DE CONCHOS</b>																	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
115572	PAV. CALLE LA CUADRA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	BOQUILLA DE BABISAS (LA BOQUILLA DE CONCHOS)	59100121 (5800089)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	85,834	50,368	50,368	50,368	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	340.00	201.00	59.1%	
115491	PAVIMENTACION CALLE AMADO NERVO	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	BOQUILLA DE BABISAS (LA BOQUILLA DE CONCHOS)	5800088	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97,464	97,464	97,464	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	374.00	0.00	0.0%	
115492	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO LOZOYA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	5800086	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	52,594	52,594	52,594	0	0.0%	0	29,952	METROS CUADRADOS	204.00	0.00	0.0%	
115493	PAVIMENTACION CALLE MORELOS	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	5800087	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,772	60,772	60,772	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	229.00	0.00	0.0%	
<b>FISM SAN FRANCISCO DEL ORO</b>																	
<b>NO SE ENCONTRARON RESULTADOS</b>																	
<b>FISM SANTA BARBARA</b>																	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
56290	ENCEMENTADO CALLE CRUZADA CORREGIDORA	60-SANTA BARBARA	SANTA BÁRBARA	05	OBRAS PUBLICAS	187,006	52,999	52,999	52,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	412.00	412.00	100.0%	
55386	ENCEMENTADO CALLE MINA	60-SANTA BARBARA	SANTA BÁRBARA	03	OBRAS PUBLICAS	650,525	481,866	481,866	481,866	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,540.00	1,540.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
55320	COMISIONES BANCARIAS	60-SANTA BARBARA	SANTA BÁRBARA	01	TESORERIA MUNICIPAL	5,000	2,636	2,636	2,636	100.0%	0	0	OTROS	12.00	6.00	50.0%	
<b>FISM SATEVO</b>																	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
	AMPLIACIÓN																
30635	ALCANTARILLADO EN SAN JOSE	61-SATEVO	SAN JOSÉ DE HERNÁNDEZ	6100191	OBRAS PUBLICAS	502,489	251,245	251,245	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,414.00	0.00	0.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
	OTROS																
30183	CANCHA DE USOS MULTIPLES	61-SATEVO	EL TULE	6100188	OBRAS PUBLICAS	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
30369	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN BOCA DE RIO	61-SATEVO	BOCA DEL RÍO	6100190	OBRAS PUBLICAS	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
30286	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MENDOCENO	61-SATEVO	EL MENDOCENO (LOS GAVILANES)	6100189	OBRAS PUBLICAS	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
30066	CECYTECH EMSAD NO 12 ADQ. TRANSPORTE ESCOLAR	61-SATEVO	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO	6100187	TESORERIA	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
29667	COMPRA TRANSPORTE ESCOLAR PRIM. BENITO JUAREZ	61-SATEVO	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO	6100085	TESORERIA MUNICIPAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
29921	SEC 55 J GUERRERO RIOS(ADQ TRANSPORTE ESCOLAR)	61-SATEVO	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO	6100186	TESORERIA MUNICIPAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	CONSTRUCCIÓN																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
30494	TERRACERIAS CAMINO KM 85+900 VIA CORTA PARRAL- STA. GETRUDIS-LAS BOQUILLAS	61-SATEVO	COBERTURA MUNICIPAL	6100195	OBRAS PUBLICAS	538,197	269,098	269,098	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	7.50	0.00	0.0%	OBRA PARA EL TERCER TRIMESTRE
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																
	OTROS																
30417	CONSTRUCCION VADO EN EL TORREON	61-SATEVO	EL TORREON	6100193	OBRAS PUBLICAS	163,400	163,400	163,400	163,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	<b>FISM SAUCILLO</b>					<b>1,643,200</b>	<b>1,643,200</b>	<b>1,643,200</b>	<b>765,133</b>	<b>46.6%</b>							
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
	REHABILITACION																
117278	RED DE A P CALLE CAMARGO	62-SAUCILLO	ESTACION CONCHOS	6200232	OBRAS PUBLICAS	89,078	89,078	89,078	26,701	30.0%	0	0	METRO LINEAL	283.00	85.00	30.0%	
117340	RED DE A P CALLE PRIMERA	62-SAUCILLO	ESTACION CONCHOS	6200260	OBRAS PUBLICAS	27,715	27,715	27,715	8,113	29.3%	0	0	METRO LINEAL	55.00	16.00	29.1%	
117267	REHAB RED DE A P AVE. NOVENA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200230	OBRAS PUBLICAS	61,554	61,554	61,554	18,416	29.9%	0	0	METRO LINEAL	155.00	45.00	29.0%	
117259	REHAB RED DE A P CALLE MANUEL TERRAZAS	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200229	OBRAS PUBLICAS	32,853	32,853	32,853	29,911	91.0%	0	0	METRO LINEAL	65.00	60.00	92.3%	
117248	REHAB RED DE A P CALLE REVOLUCION	62-SAUCILLO	SAUCILLO	62000228	OBRAS PUBLICAS	90,654	90,654	90,654	25,815	28.5%	0	0	METRO LINEAL	240.00	70.00	29.2%	
117393	REHAB RED DE AGUA POTABLE CALLE EUCALIPTO	62-SAUCILLO	ORRANTEÑO	6200258	OBRAS PUBLICAS	91,088	91,088	91,088	27,216	29.9%	0	0	METRO LINEAL	216.00	63.00	29.2%	
117108	REHAB RED DE AGUA POTABLE CALLE LEANDRO VALLE	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200227	OBRAS PUBLICAS	97,035	97,035	97,035	27,725	28.6%	0	0	METRO LINEAL	283.00	80.00	28.3%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
117295	REHAB. ALCANT. CALLE REVOLUCION	62-SAUCILLO	ESTACION CONCHOS	6200234	OBRAS PUBLICAS	158,701	158,701	158,701	46,777	29.5%	0	0	METRO LINEAL	240.00	70.00	29.2%	
117310	REHAB ALCANTARILLADO AV NOVENA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200236	OBRAS PUBLICAS	114,472	114,472	114,472	33,931	29.6%	0	0	METRO LINEAL	156.00	46.00	29.5%	
117286	REHAB ALCANTARILLADO C. LEANDRO VALLE	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200233	OBRAS PUBLICAS	170,484	170,484	170,484	50,425	29.6%	0	0	METRO LINEAL	284.00	83.00	29.2%	
117401	REHAB ALCANTARILLADO CALLE EUCALIPTO	62-SAUCILLO	ORRANTEÑO	6200240	OBRAS PUBLICAS	152,157	152,157	152,157	45,564	29.9%	0	0	METRO LINEAL	216.00	63.00	29.2%	
117303	REHAB ALCANTARILLADO CALLE M TERRAZAS	62-SAUCILLO	SAUCILLO	62 00235	OBRAS PUBLICAS	63,832	63,832	63,832	18,635	29.2%	0	0	METRO LINEAL	65.00	19.00	29.2%	
117331	REHAB ALCANTARILLADO CALLE PRIMERA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200242	OBRAS PUBLICAS	35,431	35,431	35,431	10,540	29.7%	0	0	METRO LINEAL	55.00	16.00	29.1%	
117319	REHAB CALLE CAMARGO	62-SAUCILLO	ESTACION CONCHOS	6200238	OBRAS PUBLICAS	89,446	89,446	89,446	26,664	29.8%	0	0	METRO LINEAL	280.00	83.00	29.6%	
	GASTOS INDIRECTOS																
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																
117350	GASTOS INDIRECTOS OBRA	62-SAUCILLO	COBERTURA MUNICIPAL	591 01 001	TESORERIA	221,852	221,852	221,852	221,852	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	OTROS																
117359	DESARROLLO INST. MUNICIPAL	62-SAUCILLO	SAUCILLO	591 01 002	TESORERIA	146,848	146,848	146,848	146,848	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
	<b>FISM TEMOSACHI</b>					<b>1,223,070</b>	<b>1,047,096</b>	<b>1,047,096</b>	<b>970,669</b>	<b>92.7%</b>							
	URBANIZACION MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCION																
68648	PAV. ACCESO A SAN ISIDRO	63-TEMOSACHI	SAN ISIDRO (PIEDRAS AZULES)	6300214	OBRAS PUBLICAS	527,923	351,949	351,949	351,949	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,750.00	875.00	50.0%	
68625	PAV. CALLE SEXTA	63-TEMOSACHI	TEMOSACHI	6300207	OBRAS PUBLICAS	555,364	555,364	555,364	555,364	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,910.00	1,910.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
	OTROS																



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
68669	ADQ. DE CEMENTO ACCESO SAN ISIDRO	63-TEMÓSACHI	SAN ISIDRO (PIEDRAS AZULES)	6300215	OBRAS PUBLICAS	76,427	76,427	76,427	0	0.0%	0	0	TONELADA	60.00	0.00	0.0%	OBRA A EJECUTARSE EN TERCER TRIMESTRE
68636	ADQ. DE CEMENTO CALLE SEXTA	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	6300213	OBRAS PUBLICAS	63,356	63,356	63,356	63,356	100.0%	0	0	TONELADA	60.00	60.00	100.0%	
<b>FISM EL TULE</b>																	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
35853	CALLE FRENTE A CONSULTORIO RURAL	64-EL TULE	EL TULE	6400100	DIRECCION DE OBRAS	67,269	33,635	33,635	33,635	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	310.00	155.00	50.0%	
35854	CALLE SIN FRENTE A PLAZA Y CANCHAS	64-EL TULE	EL TULE	6400097	DIRECCION OBRAS	39,710	19,856	19,856	19,856	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	270.00	135.00	50.0%	
37166	PAC CALLE S/N TRAMO VADO-IGLESIA	64-EL TULE	LAS MORAS	6400105	OBRAS PUBLICAS	47,881	23,941	23,941	23,941	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	260.00	130.00	50.0%	
35855	PAV CALLE LATERAL ESC PRIMARIA	64-EL TULE	EL TULE	6400098	DIRECCION DE OBRAS	48,492	24,246	24,246	24,246	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	100.00	50.0%	
37948	PAV CALLE PRINCIPAL TRAMO ESC. PRIMARIA-SALIDA OESTE	64-EL TULE	BAQUETEROS (SAN JOSE DE BAQUETEROS)	6400107	OBRAS PUBLICAS	145,320	72,660	72,660	72,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	830.00	415.00	50.0%	
36021	PAV CALLE S/N FRENTE A PROPIEDAD DE DOÑA ECO	64-EL TULE	EL TULE	6400102	OBRAS PUBLICAS	26,712	13,356	13,356	13,356	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	130.00	65.00	50.0%	
37492	PAV CALLE S/N TRAMO ESC. PRIMARIA-IGLESIA EN EL ALAMO	64-EL TULE	CARLOS A. MADRAZO (EJIDO EL ALAMO)	6400106	OBRAS PUBLICAS	47,872	23,936	23,936	23,936	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	260.00	130.00	50.0%	
37088	PAV CALLE S/N TRAMO FRENTE A PROPIEDAD DE SR. AGUIRRE	64-EL TULE	EL TULE	6400104	OBRAS PUBLICAS	25,523	12,762	12,762	12,762	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	60.00	50.0%	
36876	PAV CALLE S/N TRAMO FRENTE ABARROTES	64-EL TULE	EL TULE	6400103	OBRAS PUBLICAS	39,954	19,677	19,677	19,677	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	100.00	50.0%	
35926	PAV. CALLES Y RAMALES FRENTE A JARDIN DE NIÑOS	64-EL TULE	SAN MATEO	6400099	OBRAS PUBLICAS	136,958	68,479	68,479	68,479	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	380.00	190.00	50.0%	
35972	PAVIMENTACION CALLE S/N ALREDEDOR SALON EJIDAL	64-EL TULE	SAN MATEO	6400101	OBRAS PUBLICAS	43,254	21,627	21,627	21,627	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	220.00	110.00	50.0%	
<b>FISM URIQUE</b>																	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
131524	EMPEDRADO	65-URIQUE	GUALLENACHI	OP-013	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	136,792	136,792	136,792	136,792	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	350.00	100.0%	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
ALUMBRADO PUBLICO																	
121991	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	65-URIQUE	LA GUACHARA	OP-008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,280,247	2,060,213	2,060,213	2,060,213	100.0%	0	0	POSTE	40.00	36.00	90.0%	NOTA: SE CAPTUREO DE NUEVO POR QUE SE NOS FUE EL INTERNET CUANDO SE ESTABA SOLICITANDO EL NUMERO DE FOLIO.
110203	CONSTRUCCION DE L.D Y R.D DE LA GUACHARA, OROCHINO Y MASARIVO	65-URIQUE	LA GUACHARA	OP-001	OBRAS PUBLICAS	2,083,473	1,772,091	1,772,091	1,772,091	100.0%	0	0	POSTE	38.00	33.00	86.8%	
124490	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	65-URIQUE	EL SAUCILLO	OP-012	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,033,111	24,777	24,777	24,777	100.0%	0	0	POSTE	39.00	1.00	2.6%	
122238	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	65-URIQUE	LAS CHICURAS	OP-009	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,909,954	24,777	24,777	24,777	100.0%	0	0	POSTE	38.00	1.00	2.6%	
124235	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	65-URIQUE	LOS ALISOS	OP-011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,211,471	24,777	24,777	24,777	100.0%	0	0	POSTE	39.00	1.00	2.6%	
122540	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION NELECTRICA	65-URIQUE	GUALLENACHI	OP-010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,268,608	24,777	24,777	24,777	100.0%	0	0	POSTE	21.00	1.00	4.8%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	SECUNDARIA																
131750	CERCA EN TELESECUNDARIA	65-URIQUE	SEGORACHI	OP-015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225,009	225,009	225,009	225,009	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	278.00	278.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
120169	APERTURA DE CAMINOS BALOJAQUE - ARROYO GRANDE	65-URIQUE	BALOJAQUE	OP-006	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	372,520	372,520	372,520	372,520	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
131785	ENCEMENTADO	65-URIQUE	CEROCAHUI	OP-016	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,001,440	1,532,702	1,532,702	1,532,702	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	1.00	50.0%	
	MANTENIMIENTO																
120685	RASTREO DE CAMINOS VECINALES	65-URIQUE	TÓNACHI	OP-007	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	138,254	138,254	138,254	138,254	100.0%	0	0	KILOMETROS	45.00	45.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
107555	RASTREO CAMINO CEROCAHUI,BAHUICHIVO, LA SOLEDAD	65-URIQUE	CEROCAHUI	OP-002	OBRAS PUBLICAS	98,754	98,754	98,754	98,754	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
137326	RASTREO DE CAMINO	65-URIQUE	CEROCAHUI	OP-018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96,680	96,680	96,680	96,680	100.0%	0	0	KILOMETROS	54.00	54.00	100.0%	
107556	RASTREO DE CAMINO VECINALES EN EL MUNICIPIO	65-URIQUE	CEROCAHUI	OP-003	OBRAS PUBLICAS	180,347	180,347	180,347	180,347	100.0%	0	0	KILOMETROS	50.00	50.00	100.0%	
107557	RASTREO DE CAMINO VECINALES EN EL MUNICIPIO	65-URIQUE	CIENEGUITA LLUVIA DE ORO	OP-005	OBRAS PUBLICAS	220,524	220,524	220,524	220,524	100.0%	0	0	KILOMETROS	160.00	160.00	100.0%	
107558	REV. DE CEROCAHUI,BASIGOCHI, LA GUTARRA Y RAMALES	65-URIQUE	CEROCAHUI	OP-004	OBRAS PUBLICAS	168,555	168,555	168,555	168,555	100.0%	0	0	KILOMETROS	50.00	50.00	100.0%	
	MUROS DE CONTENCIÓN																
	CONSTRUCCIÓN																
131719	MURO DE CONTENCIÓN	65-URIQUE	SEGORACHI	OP-014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	248,700	189,012	189,012	189,012	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	124.00	124.00	100.0%	
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																
131827	PUENTE COLGANTE	65-URIQUE	EL SAUZAL	OP-017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	330,000	276,529	276,529	276,529	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	90.00	76.00	84.4%	
	<b>FISM URUACHI</b>					<b>2,873,342</b>	<b>1,436,671</b>	<b>1,436,671</b>	<b>1,436,671</b>	<b>100.0%</b>							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
44840	PAV. CALLE PRINIPAL ACCESO DE LA PISTA-EL ARCO	66-URUACHI	URUACHI	6600204	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,767,356	883,678	883,678	883,678	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,380.00	1,190.00	50.0%	
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
44787	APERTURA CAMINO ORISIVO-CHUYAYVO	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	6600210	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,105,986	552,993	552,993	552,993	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.30	2.15	50.0%	
	<b>FISM VALLE DE ZARAGOZA</b>																
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
	CONSTRUCCIÓN																
81086	CREI HEROE DE NACOZARI	67-VALLE DE ZARAGOZA	COLONIA GALVÁN (RANCHO OCHO)	6700138	OBRAS PUBLICAS	70,576	70,576	70,576	70,576	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24.00	24.00	100.0%	UN AULA , 24 METROS C UADRADOS
	PREESCOLAR																
81607	CREI HEROE DE NACOZARI	67-VALLE DE ZARAGOZA	COLONIA GALVÁN (RANCHO OCHO)	6700139	OBRAS PUBLICAS	105,398	105,398	105,398	105,398	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA BIBLIOTECA
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
	OTROS																
81788	TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700147	OBRAS PUBLICAS	306,170	306,170	306,170	161,863	52.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
	INFRAESTRUCTURA PECUARIA																
	CONSTRUCCIÓN																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
82092	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	6700141	POBRAS PUBLICAS	115,359	115,359	115,359	115,359	100.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	
81877	CORRAL DE MANEJO	67-VALLE DE ZARAGOZA	MONTE REDONDO	6700140	OBRAS PUBLICAS	115,359	115,359	115,359	115,359	100.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1.00	1.00	100.0%	CORRAL MANEJO

