

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2010</b>																	
<b>SUBSIDIOS 90 REGISTROS</b>																	
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN					514,995,132	514,995,132	514,849,441	478,905,278	93.0%	7,993,557	7,041,817					
	<b>PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS</b>																
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	MEJORAMIENTO																
82153	PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	237,396,942	237,396,942	237,396,942	227,095,387	95.7%	5,038,600	5,038,600	BENEFICIARIO	3,898.00	3,780.00	97.0%	
	<b>PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA</b>																
82358	DE USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	33,750,000	33,750,000	33,750,000	32,858,717	97.4%	670,450	670,450	BENEFICIARIO	1,964.00	1,911.00	97.3%	
	<b>PROGRAMA DE SOPORTE</b>																
82217	DE SOPORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	28,500,000	28,500,000	28,500,000	27,824,251	97.6%	771,566	260,000	BENEFICIARIO	11,906.00	11,786.00	99.0%	
82540	SANIDADES E INOCUIDAD Y CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	60,607,129	60,607,129	60,607,129	60,607,129	100.0%	800,000	800,000	ACCIÓN	7.00	7.00	100.0%	
82598	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3,084,995	3,084,995	3,084,995	3,084,995	100.0%	0	0	ACCIÓN	775.00	775.00	100.0%	
	<b>PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN RURAL</b>																
82417	FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACION RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	44,418	44,418	BENEFICIARIO	93.00	93.00	100.0%	
	<b>PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA</b>																
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
124240	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	8,841,304	8,841,304	8,841,304	8,841,304	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS</b>																
126618	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	10,700,315	10,700,315	10,700,315	10,665,334	99.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
126663	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	10,700,315	10,700,315	10,700,315	10,665,334	99.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	<b>PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO</b>																
149599	ASESORES TECNICOS PEDAGOGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	5	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	6,770,215	6,770,215	6,770,215	3,792,402	56.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.56	56.0%	SE ENCUENTRAN ADQUISICIONES EN PROCESO DE LICITACION QUE SERAN ASIGNADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011
	<b>PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO</b>																
99562	PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	13,481,332	13,481,332	13,481,332	12,455,184	92.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.92	92.0%	
	<b>PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA</b>																
113572	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	1,116,294	1,116,294	1,116,294	1,116,294	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	<b>PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA</b>																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
125939	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	2,138,689	2,138,689	2,138,689	2,102,751	98.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.98	98.0%	
<b>DEPORTE</b>																	
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
50513	CENTRO DEPORTIVO CAMINO REAL AEROPUERTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1903947	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,740,000	6,740,000	6,740,000	5,170,500	76.7%	136,383	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
<b>PROARROL - PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL (PRODFOR)</b>																	
	REHABILITACIÓN																
120054	PRO-ARBOL 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	29,924,535	29,924,535	29,924,535	17,782,852	59.4%	262,269	0	PAGO	796.00	410.00	51.5%	
120194	PRO-ARBOL 2010 2A	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	8,549,291	8,549,291	8,403,600	4,784,827	56.0%	0	0	PAGO	228.00	102.00	44.7%	
<b>PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO</b>																	
	MEJORAMIENTO																
82659	REHABILITACION DE DISTRITOS DE RIEGO (RMDR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	21,330,477	21,330,477	21,330,477	21,000,336	98.5%	188,349	188,349	BENEFICIARIO	328.00	325.00	99.1%	
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO</b>																	
90023	DESARROLLO PARCELARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	582,500	58.3%	19,964	0	BENEFICIARIO	299.00	174.00	58.2%	
<b>PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA</b>																	
90621	CONSEJOS DE CUENCAS (COTAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,705,000	1,705,000	1,705,000	1,705,000	100.0%	21,558	0	BENEFICIARIO	6.00	6.00	100.0%	
<b>PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO</b>																	
89705	MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO (MOTUR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	27,158,299	27,158,299	27,158,299	25,270,181	93.0%	40,000	40,000	BENEFICIARIO	60.00	57.00	95.0%	
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>						734,875,703	734,875,703	735,032,149	704,421,797	95.9%	7,825,291	985,688					
<b>FONDOS METROPOLITANOS</b>																	
	CONSTRUCCIÓN																
38175	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904136	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	41,953,683	41,953,683	41,953,683	41,953,683	100.0%	1,263,795	0	METRO CUADRADO	82,528.00	44,000.00	53.3%	A LA FECHA SE TRAMITADO AL FIDEICOMISO EL ANTICIPO Y EST 1 A LA 4
102975	PROLONGACION DEL BOULEVARD TEOFILO BORUNDA DE AVENIDA PASEO DE LA VICTORIA A LA AVENIDA FRANCISCO VILLAREAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704128	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	41,953,663	41,953,663	41,953,663	41,953,363	100.0%	954,828	0	METRO CUADRADO	2,240.00	560.00	25.0%	
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>																	
50592	CONSTRUCCION DE GAZA EN INTERSECCION DE LA AV CIRCUITO UNIVERSITARIO Y PERIF DE LA JUVENTUD CON UNA LONG DE 558 METROS Y SUPERFICIE DE 5,580M2	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	4	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,638,643	24,638,643	24,638,643	16,638,546	67.5%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	
50610	CONSTRUCCION DE PARQUE DE LAS TRES EDADES CON UNA SUPERFICIE DE 9,288 M2	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	5	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,416,000	6,416,000	6,416,000	4,396,147	68.5%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
63730	PARQUE TRICENT PRESA EL REJON CONSTA PLAZA CENT C/ESCULTURA PLAZA AGUA Y TIROLESA CAS-BOTE SENDA PBI PEAT Y CICLISTA C/PTE Y VIAL ACCESO PPAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	100,000,000	100,000,000	100,000,000	79,574,656	79.6%	4,555,753	0	OBRA	1.00	0.89	89.0%	
	AMPLIACIÓN																
105519	AMPLIACION Y PROLONGACION DE LA AV. LA CANTERA TRAMO DEL PERIF JUVENTUD A LA AV. MISION DEL BOSQUE Y DE LA AV. MISION DEL BOSQUE AL KM 1+190	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	7	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	14,461,293	14,461,293	14,461,293	14,461,293	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	26,704.54	26,704.54	100.0%	
	REHABILITACIÓN																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
50685	REHAB. DE DOS CRUCEROS A BASE DE CONCRETO HIDRULICO: AV. JREZ-CALLE 27A, Y LATERAL ORIENTE PERIF DE LA JUVENTUD-AV DE LA CANTERA, CON UNA SUP DE 5,505 M2(INC. OBRAS HIDRAULICAS Y ALUMBRADO)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	6	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,880,918	3,880,918	3,880,918	3,880,917	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE																	
	CONSTRUCCIÓN																
124314	PROGRAMA PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	6800536	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	96,600,000	96,600,000	96,600,000	96,600,000	100.0%	0	0	UNIDAD	34.00	34.00	100.0%	EL NUMERO DE BENEFICIARIOS SE REFIERE A PERSONAS Y PRODUCTORES. PROGRAMA DE ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA, QUE PERMITIRA APOYAR A 3,058 PRODUCTORES AGRICOLAS CON LA PREPARACION DE 15,287 HAS. DE SUPERFICIES APTAS PARA LA SIEMBRA DE CULTIVOS BASICOS, A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON LA CONSTRUCCION DE 432 OBRAS DE CONTENCIÓN DE AVENIDAS MAXIMAS PARA EL CONTROL DE ESCURRIMIENTOS, 74,900 PRODUCTORES DE 585 LOCALIDADES DEL MEDIO RURAL CON LA REHABILITACION DE MAS DE 6,650 KM. DE CAMINOS RURALES DE SACA DE COSECHA Y PRODUCTOS DIVERSOS
FONDO DE APOYO A MIGRANTES																	
	EQUIPAMIENTO																
	OTROS																
145391	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	2,294,468	2,294,468	2,294,468	2,286,157	99.6%	59,590	0	ACCIÓN	1.00	0.99	99.0%	SE CONVINO EL RECURSO CON ASOCIACIONES CIVILES QUE BRINDAN APOYO A MIGRANTES Y EL MUNICIPIO DE JUAREZ EL CUAL YA SE ENTREGO. LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SE ENTREGARAN AL MUNICIPIO DE JUAREZ PARA APOYO DE ALBERGUE.
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS																	
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
137348	CARRETERA SAN JUANITO - BASASEACHI, EN TRAMOS PARCIALES (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	2	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	25,088,720	25,088,720	25,088,720	25,088,720	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.70	6.70	100.0%	EN CUMPLIMIENTO AL COMUNICADO DE LA UPDF DEL 18 DE JULIO DE 2011. EL REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LOS RECURSOS DEL FIEF, DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO. ASIMISMO, SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE DICHO SISTEMA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA UPDF MEDIANTE EL ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
137342	CARRETERA LA CASITA - HUEJOTITAN - BALLEZA, CON ORIGEN EN LA CASITA Y RAMALES AL TULE, GRAL. CARLOS PACHECO Y VALLE DEL ROSARIO, ENTRAMOS PARCIALES(REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	33-HUEJOTITAN	COBERTURA MUNICIPAL	4	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	84,654,258	84,654,258	84,654,258	84,654,258	100.0%	0	0	KILÓMETROS	9.69	9.69	100.0%	EN CUMPLIMIENTO AL COMUNICADO DE LA UPDF DEL 18 DE JULIO DE 2011. EL REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LOS RECURSOS DEL FIEF, DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO. ASIMISMO, SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE DICHO SISTEMA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA UPDF MEDIANTE EL ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
137343	BOULEVARD FUNDADORES DEL KM 1+300 AL KM 9+400 EN TRAMOS PARCIALES(REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	6	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	38,311,163	38,311,163	38,311,163	38,311,163	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.70	5.70	100.0%	EN CUMPLIMIENTO AL COMUNICADO DE LA UPCP DEL 18 DE JULIO DE 2011. EL REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LOS RECURSOS DEL FIEF, DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO. ASIMISMO, SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE DICHO SISTEMA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA UPCP MEDIANTE EL ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
137344	DE LA 1A. ETAPA DEL COLECTOR SUR-SUR HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO SUR-SUR (REPROGRAMADO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	7	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	16,179,784	16,179,784	16,179,784	16,179,784	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN CUMPLIMIENTO AL COMUNICADO DE LA UPCP DEL 18 DE JULIO DE 2011. EL REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LOS RECURSOS DEL FIEF, DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO. ASIMISMO, SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE DICHO SISTEMA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA UPCP MEDIANTE EL ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
137345	MUSEO ESPACIO DE DESCUBRIMIENTO INTERACTIVO INFANTIL (EDI) ( REPROGRAMADO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	8	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	70,868,108	70,868,108	70,868,108	70,868,108	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN CUMPLIMIENTO AL COMUNICADO DE LA UPCP DEL 18 DE JULIO DE 2011. EL REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LOS RECURSOS DEL FIEF, DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO. ASIMISMO, SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE DICHO SISTEMA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA UPCP MEDIANTE EL ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
137346	PROLONGACION DEL BOULEVARD JUAN PABLO II, TRAMO: DE AV. PEREZ SERNA A PUENTE INTERNACIONAL LERDO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	22,845,613	22,845,613	22,845,613	22,845,613	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.45	1.45	100.0%	EN CUMPLIMIENTO AL COMUNICADO DE LA UPCP DEL 18 DE JULIO DE 2011. EL REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LOS RECURSOS DEL FIEF, DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO. ASIMISMO, SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE DICHO SISTEMA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA UPCP MEDIANTE EL ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
137347	CARRETERA ETRONQUE ( SUEDCO - JANDOS ) - SANTA CLARA - SAN LORENZO - ENTRONQUE( CARRETERA KM 62) EL TERRERO EN TRAMOS PARCIALES(REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	1	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	40,320,365	40,320,365	40,320,365	40,320,365	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.27	4.27	100.0%	EN CUMPLIMIENTO AL COMUNICADO DE LA UPCP DEL 18 DE JULIO DE 2011. EL REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LOS RECURSOS DEL FIEF, DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO. ASIMISMO, SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE DICHO SISTEMA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA UPCP MEDIANTE EL ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
	MANTENIMIENTO																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
137349	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES NO FIDECOMITIDAS ( REPROGRAMADO )	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	5	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	96,217,426	96,217,426	96,217,426	96,217,426	100.0%	985,688	985,688	KILOMETROS	659.70	659.70	100.0%	EN CUMPLIMIENTO AL COMUNICADO DE LA UPCP DEL 18 DE JULIO DE 2011. EL REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LOS RECURSOS DEL FIEF, DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO. ASIMISMO, SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE DICHO SISTEMA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA UPCP MEDIANTE EL ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)																	
	CONSTRUCCIÓN																
9497	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINABETE ENTRE MORIS Y MIGUEL BARRAGAN, COL. PARRAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	008	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	118,937	118,937	139,147	118,937	100.0%	127	0	METRO CUADRADO	603.88	603.88	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
8926	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOUITA LEBRON ENTRE 17 DE JUNIO Y PLAZA TRES CULTURAS, COL. 2 DE OCTUBRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	005	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	323,418	323,418	333,316	323,418	100.0%	305	0	METRO CUADRADO	1,456.50	1,456.50	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
9559	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 25A. ENTRE PRIV. PONCE DE LEON Y PRIV. PONCE DE LEON, COL. SAN RAFAEL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	009	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	130,990	130,990	206,227	130,990	100.0%	189	0	METRO CUADRADO	690.20	690.20	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
8688	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LA PAZ, ENTRE NUEVO LEON Y PUEBLA, COL. INDUSTRIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	023	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	156,174	156,174	230,442	156,174	100.0%	210	0	METRO CUADRADO	796.50	796.50	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
8715	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOVENES VANGUARDIAS ENTRE DEFENSA POPULAR Y 17 DE JUNIO, COL. 2 DE OCTUBRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	001	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	222,205	222,205	223,162	222,205	100.0%	204	0	METRO CUADRADO	996.00	996.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
9654	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PONCE DE LEON ENTRE 25A. Y DONATO GUERRA, COL. SAN RAFAEL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	010	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	277,306	277,306	282,147	277,306	100.0%	258	0	METRO CUADRADO	1,473.50	1,473.50	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
9479	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARTIRES DE CHICAGO ENTRE 17 DE JUNIO Y PLAZA TRES CULTURAS, COL. 2 DE OCTUBRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	006	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	317,022	317,022	335,157	317,022	100.0%	306	0	METRO CUADRADO	1,465.00	1,465.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
8777	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RAMON NUÑEZ ENTRE DEFENSA POPULAR Y 17 DE JUNIO, COL. 2 DE OCTUBRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	003	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	223,191	223,191	219,886	223,191	100.0%	201	0	METRO CUADRADO	995.40	995.40	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
8983	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALONDRATIGRE, ENTRE FAISAN Y ANTILOPE, COL. COLINAS DEL SOL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	030	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	106,257	106,257	116,071	106,257	100.0%	106	0	METROS CUADRADOS	498.01	498.01	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
9218	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AMERICAS, ENTRE TAMAUULIPAS Y YUCATAN, COL. INDUSTRIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	016	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	162,541	162,541	177,841	162,541	100.0%	162	0	METRO CUADRADO	793.55	793.55	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
9428	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CHIHUAHUA, ENTRE ARMENDARIZ Y LA PAZ, COL. INDUSTRIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	021	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	261,037	261,037	283,922	261,037	100.0%	260	0	METROS CUADRADOS	1,265.45	1,265.45	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
8994	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DONATO GUERRA, ENTRE PONCE DE LEON Y URUJUTA, COL. SAN RAFAEL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	011	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	287,996	287,996	316,410	287,996	100.0%	289	0	METROS CUADRADOS	1,473.57	1,473.57	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
9200	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EDDO OJO LAGUNA, ENTRE GUADALUPE GALLARDO Y CALZADA PALESTINA, COL. TABALAOPA.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	015	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	181,764	181,764	234,363	181,764	100.0%	214	0	METRO CUADRADO	820.86	820.86	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							13	14	15								
9127	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EIDO SANDILIA, ENTRE GUADALUPE GALLARDO Y CALZADA PALESTINA, COL. TABALAOA.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	014	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	279,541	279,541	260,629	279,541	100.0%	238	0	METROS CUADRADOS	1,312.23	1,312.23	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
9015	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUADALUPE GALLARDO, ENTRE EIDO OJO LAGUNA Y EIDO EL SANDILIA, COL. TABALAOA.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	013	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	390,137	390,137	338,838	390,137	100.0%	310	0	METRO CUADRADO	1,876.20	1,876.20	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
8703	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NUEVO LEON, ENTRE CANARIOS Y GORRIONES, COL. INDUSTRIAL.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	024	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	216,489	216,489	246,851	216,489	100.0%	225	0	METROS CUADRADOS	1,000.83	1,000.83	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
9395	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PARTIDO DEL CDP-EL PASTO, ENTRE MIGUEL SIGALA Y COLONIAS POPULARES, COL. MIGUEL SIGALA.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	019	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	1,125,082	1,125,082	824,848	1,125,082	100.0%	754	0	METRO CUADRADO	3,378.60	3,378.60	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
8851	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PASO DEL NORTE ENTRE JESUS LOZOYA Y ESTEBAN CORONADO, COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	028	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	488,739	488,739	404,811	488,739	100.0%	370	0	METRO CUADRADO	1,762.75	1,762.75	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
9005	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIV. DE PONCE DE LEON, ENTRE 25 Y DONATO GUERRA, COL. SAN RAFAEL.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	012	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	143,083	143,083	167,355	143,083	100.0%	153	0	METRO CUADRADO	775.51	775.51	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
8667	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PUERTA, ENTRE AMERICAS Y LA PAZ, COL. INDUSTRIAL.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	022	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	96,558	96,558	113,354	96,558	100.0%	103	0	METRO CUADRADO	460.25	460.25	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP.
9416	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RAMON CORDOVA, ENTRE PARCIAL MA' ELENA HERNANDEZ Y ELIAS MILLER, COL. REVOLUCION.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	020	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	209,890	209,890	237,805	209,890	100.0%	217	0	METRO CUADRADO	997.17	997.17	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
9234	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TABASCO, ENTRE ARMENDARIZ Y AMERICAS, COL. INDUSTRIAL.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	017	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	127,032	127,032	122,916	127,032	100.0%	112	0	METRO CUADRADO	681.75	681.75	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
9245	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TABASCO, ENTRE HERNAN CORTEZ Y EMILIA MILLER, COL. INDUSTRIAL.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	018	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	128,092	128,092	154,855	128,092	100.0%	141	0	METRO CUADRADO	636.91	636.91	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
8915	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TORDO, ENTRE HACERICHE Y PARCIAL ASFALTO, COL. COLINAS DEL SOL.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	029	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	60,530	60,530	67,961	60,530	100.0%	62	0	METROS CUADRADOS	246.75	246.75	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
8724	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE URQUIDI, ENTRE PACHECO Y 45', COL. INDEPENDENCIA.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	025	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	686,685	686,685	634,188	686,685	100.0%	580	0	METRO CUADRADO	2,790.00	2,790.00	100.0%	
8832	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 30', ENTRE COORDINADORA Y HEROES DE LA REVOLUCION, COL. UNIDAD PROLETARIA.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	027	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	467,195	467,195	509,295	467,195	100.0%	465	0	METROS CUADRADOS	2,345.54	2,345.54	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
8855	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CESAR SANDINO ENTRE DEFENSA POPULAR Y PLAZA TRES CULTURAS, COL. 2 DE OCTUBRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	004	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	110,750	110,750	102,376	110,750	100.0%	103	0	METRO CUADRADO	498.99	498.99	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
8760	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERMANOS BARRAGAN ENTRE DEFENSA POPULAR Y 17 DE JUNIO, COL. 2 DE OCTUBRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	002	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	226,057	226,057	223,162	226,057	100.0%	204	0	METRO CUADRADO	987.94	987.94	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPCP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8739	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LUIS ESTAVILLO, ENTRE MA' DE JESUS BEJARANO Y MANUEL AGUILAR, COL. BARRIO DEL NORTE.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	026	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	352,208	352,208	506,034	352,208	100.0%	463	0	METROS CUADRADOS	1,752.70	1,752.70	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPFP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
9489	PAVIMETACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERACION NACIONAL ENTRE 17 DE JUNIO Y PLAZA TRES CULTURAS, COL. 2 DE OCTUBRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	007	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	314,692	314,692	334,875	314,692	100.0%	306	0	METRO CUADRADO	1,411.34	1,411.34	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, NO SE EJERCIERON, SE DEVOLVIERON A LA UPFP (UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)
OTROS PROGRAMAS						91,022,020	91,022,020	91,022,020	91,022,020	100.0%	2,443,202	0		82,469.00	82,469.00	100.0%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																	
1506	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DUAL EN JARDINES DEL ORIENTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,839,883	3,839,883	3,839,883	3,839,883	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																
	SISTEMAS DE INFORMACION																
1507	ADQUISICION DE TERMINALES PORTATILES Y MOVILES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000012	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	52,096,740	52,096,740	52,096,740	52,096,740	100.0%	0	0	UNIDAD	1,423.00	1,423.00	100.0%	
1508	PROYECTO DE RADIOCOMUNICACION MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000013	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS																
1509	ADQUISICION DE CAMIONETAS PARA GRUPO TACTICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,563,216	1,563,216	1,563,216	1,563,216	100.0%	0	0	UNIDAD	4.00	4.00	100.0%	
1510	ADQUISICION DE MUNICIONES ARMAS LARGAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000036	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	341,000	341,000	341,000	341,000	100.0%	0	0	OTROS	50,000.00	50,000.00	100.0%	METAS: MUNICIONES
1511	ADQUISICION DE MUNICIONES PARA ARMA CORTA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000035	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	OTROS	30,000.00	30,000.00	100.0%	METAS: MUNICIONES
1512	CAMARAS DE RECONOCIMIENTO DE MATRICULA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000061	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,999,360	7,999,360	7,999,360	7,999,360	100.0%	2,443,202	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	METAS: CAMARAS
1513	EQUIPAMIENTO DE LUZ Y SONIDO PARA MOTOCICLETAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000014	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	189,750	189,750	189,750	189,750	100.0%	0	0	UNIDAD	25.00	25.00	100.0%	
1514	EQUIPAMIENTO VEHICULAR PARA OPERATIVO BANCARIO ADQUISICION DE MOTOCICLETAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000034	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,395,471	3,395,471	3,395,471	3,395,471	100.0%	0	0	UNIDAD	25.00	25.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																
	SERVICIOS PERSONALES																
1515	ADQ DE KIT DE ACCESORIOS PARA VESTUARIO DEL GRUPO TACTICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000009	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	239,888	239,888	239,888	239,888	100.0%	0	0	PIEZA	200.00	200.00	100.0%	
1516	ADQUISICION DE KIT DE VESTUARIO DEL GRUPO TACTICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000007	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	559,584	559,584	559,584	559,584	100.0%	0	0	OTROS	80.00	80.00	100.0%	METAS: UNIFORME
1517	ADQUISICION DE UNIFORMES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000010	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,422,688	6,422,688	6,422,688	6,422,688	100.0%	0	0	OTROS	600.00	600.00	100.0%	METAS: UNIFORMES
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
1518	ADQUISICION KIT PARA ARMAMENTO PARA EL GRUPO TACTICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000008	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,199,440	1,199,440	1,199,440	1,199,440	100.0%	0	0	PIEZA	80.00	80.00	100.0%	
1519	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCION POLICIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000046	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	460,000	460,000	460,000	460,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
1520	CAPACITACION PARA EL SISTEMA PENAL Y JUICIOS ORALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000040	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
1521	CAPACITACION PARA GRUPO TACTICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000042	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,000	28,000	28,000	28,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
1522	CAPACTACION PARA LA ALTA DIRECCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000038	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
1523	CAPACTACION PARA LA RENOVACION DEL DELITO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000037	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
1524	CAPACTACION PARA LOS DERECHOS HUMANOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000039	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
1525	CAPACTACION PARA MANDOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000041	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
1526	EVALUACION DE ESTANDARES DE COMPETENCIA Y DESEMPEÑO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000044	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	288,000	288,000	288,000	288,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	360 ELEMENTOS
1527	EVALUACION DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000043	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	PARA 500 POLICIAS
1528	MANUAL BASICO DE POLICIA PREVENTIVO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010SE000045	DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	UNIDAD	5.00	5.00	100.0%	