

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2010																	
APORTACIONES FEDERALES 201 REGISTROS																	
	FAIS					74,088,827	74,088,817	74,088,817	73,946,301	99.8%	918,084	0					
	FISM																
	AGUA POTABLE																
	TOMA DOMICILIARIA																
	INSTALACIÓN																
6498	CONST DE LINEAS PRICIPALES DE 8 PULG Y SEC DE 3 PUL DE AGUA POTABLE INCLU TOMAS DOMICILIARIAS COL SECRETARIA DE LA MARINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000107	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,073,089	3,073,089	3,073,089	3,073,089	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	292.00	292.00	100.0%	
6499	CONST DE LINEAS SEC DE AGUA POTABLE INC. LINEA CONDUCCION DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN C EUCALIPTO COL CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000108	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,445,591	4,445,591	4,445,591	4,445,591	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	617.00	617.00	100.0%	
6500	CONST DE LINEAS SEC PARA AGUA POTABLE INCLUYE TOMAS DOMICILIARIAS EN COL GRANJAS CERRO GRANDE SECTOR Y	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000109	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,185,399	1,185,399	1,185,399	1,185,399	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	72.00	72.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																
	OTROS																
100864	CONTRATOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020701	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	83,343	83,343	83,343	83,343	100.0%	0	0	SERVICIO	42.00	42.00	100.0%	CONTRATOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A 42 FAMILIAS BENEFICIARIAS DENTRO DEL PROGRAMA SERVICIOS PARA TODOS
6501	APORT MPAL PARA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COL SECTOR INDUSTRIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000279	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	242,657	242,657	242,657	242,657	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
6502	CNST DE LINEAS SECUNDARIAS DE 3 DE AGUA POTABLE INCLUYE TOMA DOMICILIARIAS COL LAS CRUCES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000144	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,934,086	1,934,086	1,934,086	1,934,086	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
6503	REHABILITACION DE OJO DE AGUA EN EJIDO EL JARDIN	19-CHIHUAHUA	EJIDO EL JARDÍN	2010DR000060	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	48,563	48,563	48,563	48,563	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
6504	REHABILITACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE EN EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	2010DR000049	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	27,596	27,596	27,596	27,596	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	
7148	ADQ. Y SUM. TANQUES CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100124	OBRAS PUBLICAS	47,529	47,529	47,529	47,529	100.0%	0	0	TANQUE	5.00	5.00	100.0%	
7149	APORTACION MUNICIPAL PARA REHAB. SISTEMA INTEGRAL DE A.P.	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	4100132	TESORERIA	289,736	289,736	289,736	289,736	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
133197	AGUA POTABLE LA MESA DE MORIS	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	4700012	OBRAS PUBLICAS	190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
133186	LNEA CONDUCCION	47-MORIS	PLAN ORIENTE	4700011	OBRAS PUBLICAS	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
133100	TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA EL CORDON	47-MORIS	EL CORDÓN	MMO470001	OBRAS PUBLICAS	244,822	244,822	244,822	244,822	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

		ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
		RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
		AMPLIACIÓN																
7150		AMPL. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. SANTA BARBARA	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	4100127	OBRAS PUBLICAS	39,715	39,715	39,715	39,715	100.0%	0	0	METRO LINEAL	77.00	77.00	100.0%	
		REHABILITACIÓN																
100865		TOMAS Y DESCARGAS DE CALLE PALERMO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020202	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	116,608	116,608	116,608	116,608	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
100866		TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020207	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	39,947	39,947	39,947	39,947	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
100867		TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020204	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	12,498	12,498	12,498	12,498	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
100868		TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE JUAN PABLO SEGUNDO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020203	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	110,928	110,928	110,928	110,928	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
100869		TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE MÉXICO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020205	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	20,205	20,205	20,205	20,205	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
100870		TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE REVOLUCIÓN	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020206	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	87,662	87,662	87,662	87,662	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
100871		TOMAS Y DESCARGAS DE PRIVADA DE LOMBARDO TOLEDANO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020201	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	115,851	115,851	115,851	115,851	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
		OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
		OTROS																
100872		TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE 4A. Y 8A	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020208	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	71,834	71,834	71,834	71,834	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AJUSTE AL COSTO DE OBRA POR RECLASIFICACIÓN
6505		APORT A JMAS PARA INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C EDUACION ENTRE ACEROS DE CHIH. Y LOTE COL LUIS FUENTES MARES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000015	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	23,086	23,086	23,086	23,086	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
6506		APORTACION A JMAS PARA INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. 73 ENTRE C. 15 Y JUAN PABLO II COL AEROPUERTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000014	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	42,392	42,392	42,392	42,392	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
114350		RED DE ATARJEAS	25-GÓMEZ FARIAS	LA PINTA	2500086	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
		URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
		CALLES																
		CONSTRUCCIÓN																
100873		PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE CONVENCION DE AGUAS CALIENTES	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290201	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	141,700	141,700	141,700	141,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,166.71	2,166.71	100.0%	
100874		PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290202	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	237,731	237,731	237,731	237,731	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,322.42	2,322.42	100.0%	
100875		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE CALLE MAIZALES	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591021002	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	268,931	268,931	268,931	268,931	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	999.92	999.92	100.0%	
101062		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE MALVA ENTRE AZAFRÁN Y 4 MILPAS	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591011001	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	198,890	198,890	198,890	198,890	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	964.75	964.75	100.0%	
100876		RIEGO DE SELLO DE LA CALLE CAMINO REAL DE CHAVIRA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020902	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	69,212	69,212	69,212	69,212	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	720.00	100.0%	

6507		PAVIMENTACION CALLE PROLONGACION ZIRATE TRAMO DE C DASARROLLO URBANO A C. TEOTEPEC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP00009798	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,944,148	1,944,148	1,944,148	1,944,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,273.33	2,273.33	100.0%	INCLUYE SUM DE CONCRETO 930.32 M3
1569		PAVIMENTACION AV. GUANAJUATO ENTRE SINALOA Y LIMITE DE LA COL.	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-64	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	296,580	296,580	296,580	296,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,058.50	2,058.50	100.0%	
1570		PAVIMENTACION AVE JOSE SUCRE ENTRE CALLE JUANA DE ARCO Y CALLE A. LINCOLN COL. SOLIDARIDAD	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-97-492	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	64,186	64,186	64,186	64,186	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	634.50	634.50	100.0%	
1571		PAVIMENTACION AVENIDA PALOMA ENTRE FLAMINGO Y CALLE FAISAN. FRACC. FLAMINGO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-99-498	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	65,722	65,722	65,722	65,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	395.00	395.00	100.0%	
1572		PAVIMENTACION AVENIDA 12 1/2 SUR ENTRE AV. EMILIANO J. LAING Y AV. 14 SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-69	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	143,163	143,163	143,163	143,163	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,006.74	1,006.74	100.0%	
1573		PAVIMENTACION AVENIDA 17 SUR ENTRE CALLE 26 Y 29 SUR COL. SANTO NIÑO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-90-494	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	37,193	37,193	37,193	37,193	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	366.66	366.66	100.0%	
1574		PAVIMENTACION AVENIDA 18 SUR ENTRE CALLE 1 Y 3A SUR COL. GRANJAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-100-500	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	87,051	87,051	87,051	87,051	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	896.00	896.00	100.0%	
1575		PAVIMENTACION AVENIDA 28 PONIENTE ENTRE CALLE 4 Y 5 PONIENTE	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-85-487	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	28,803	28,803	28,803	28,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	190.50	190.50	100.0%	
1576		PAVIMENTACION AVENIDA 28 SUR ENTRE CALLES 16 Y 17 SUR COL. SANTO NIÑO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-91-493	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	38,490	38,490	38,490	38,490	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	365.55	365.55	100.0%	
1577		PAVIMENTACION AVENIDA 4A ENRE LIMITE DE LA COL. Y CALLE 8A COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-501-501	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	30,006	30,006	30,006	30,006	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	86.50	86.50	100.0%	METROS CUBICOS DE MAQUILA DE CEMENTO
1578		PAVIMENTACION AVENIDA 5A ORIENTE ENTRE CALLE 1A Y 3A ORIENTE COL. CARMEN SERDAN	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-113-489	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	59,527	59,527	59,527	59,527	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	625.49	625.49	100.0%	
1579		PAVIMENTACION AV. 6A NTE. ENTRE CALLE 4 Y 5A NORTE COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-81	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	34,462	34,462	34,462	34,462	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	376.79	376.79	100.0%	
1580		PAVIMENTACION CALLE JUANA DE ARCO ENTRE 13 1/2 Y 14 1/2 FRACC. STA. GERTRUDIS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-119-527	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	45,155	45,155	45,155	45,155	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	409.50	409.50	100.0%	
1581		PAVIMENTACION CALLE JUANA DE ARCO ENTRE 13 1/2 Y 14 1/2 SUM CONCRETO FRACC. SANTA GERTRUDIS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-86-528	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	108,051	108,051	108,051	108,051	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	132.00	132.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS CUBICOS
1582		PAVIMENTACION CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE AVENIDA 4 Y 6A SUR COL. 1 DE MAYO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-101-504	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	44,667	44,667	44,667	44,667	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	351.00	351.00	100.0%	
1583		PAVIMENTACION CALLE 11 NORTE ENTRE AVENIDA 7 Y 8 NORTE COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-82	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	25,965	25,965	25,965	25,965	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	274.50	274.50	100.0%	
1584		PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE ENTRE AV. 5 DE FEBRERO LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-68	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	78,384	78,384	78,384	78,384	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	78.50	78.50	100.0%	LA MEDIDA SON METROS CUBICOS
1585		PAVIMENTACION CALLE 17 1/2 NORTE ENTRE SACRAMENTO Y 50 ANIVERSARIO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-95-480	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	82,925	82,925	82,925	82,925	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	650.70	650.70	100.0%	
1586		PAVIMENTACION CALLE 19 NORTE ENTRE BLVD. OSCAR FLORES Y AV. CARLOS BLAKE FRACC. IMPERIAL	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-93-502	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	54,081	54,081	54,081	54,081	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	573.00	573.00	100.0%	
1587		PAVIMENTACION CALLE 2A NORTE ENTRE AVE. 4 Y 6 NTE. COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-102-495	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	76,829	76,829	76,829	76,829	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	755.31	755.31	100.0%	
1588		PAVIMENTACION CALLE 2A ORIENTE ENTRE AVE. 8A ORIENTE Y 9 OTE. COL. CARMEN SERDAN	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-84-505	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	26,664	26,664	26,664	26,664	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	262.65	262.65	100.0%	
1589		PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ENTRE AV. FELIPE ANGELES Y AV. FCO. VILLA COL. LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-98-497	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	136,816	136,816	136,816	136,816	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	790.90	790.90	100.0%	

1590		PAVIMENTACION CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE AVE. DEL PUEBLO SUM CONCRETO COL. LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-96-535	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	61,277	61,277	61,277	61,277	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	37.00	37.00	100.0%	37,200 KILOGRAMOS DE CEMENTO A GRANEL
1591		PAVIMENTACION CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE AVENIDA DEL PUEBLO Y AV. CARRILLO PUERTO COL. LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-120-534	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	165,478	165,478	165,478	165,478	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,276.75	1,276.75	100.0%	
1592		PAVIMENTACION CALLE 3A ENTRE AV. 1A Y 6A SUM, CONCRETO COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-123-530	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	286,591	286,591	286,591	286,591	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	91.50	91.50	100.0%	91,500 KILOGRAMOS DE CEMENTO A GRANEL
1593		PAVIMENTACION CALLE 36 SUR (TOMOCHIS) ENTRE AV. PLUTARCO E CALLES Y AV. 2A SUR COL. TIERRA Y LIBERTAD	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-92-485	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	33,193	33,193	33,193	33,193	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	315.90	315.90	100.0%	
1594		PAVIMENTACION CALLE 4A NORTE ENTRE AVENIDA 8 Y FRACCIONAMIENTO DEL REAL COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-83	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	40,225	40,225	40,225	40,225	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	393.39	393.39	100.0%	
1595		PAVIMENTACION CALLE 5A ENTRE AVENIDA 3 A Y 4A COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-94-486	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	32,929	32,929	32,929	32,929	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	304.49	304.49	100.0%	
1596		PAVIMENTACION CALLE 6A NORTE ENTRE AVENIDA 4 Y 6A NORTE COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-103-503	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	73,304	73,304	73,304	73,304	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	784.44	784.44	100.0%	
1597		PAVIMENTACION DE CALLE HEROES NACCOZARI	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-76	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	180,334	180,334	180,334	180,334	100.0%	0	0	METROS	1,476.60	1,476.60	100.0%	LA MEDIDA SON METROS CUBICOS
75254		PAVIMENTACION DE LA CALLE REVOLUCION	35-JANOS	JANOS	591-01-001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	763,467	763,467	763,467	763,467	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,948.00	2,948.00	100.0%	
16174		PAVIMENTACION DE CALLES CALLE PERLA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114033	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	3,626	3,626	3,626	3,626	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	402.73	402.73	100.0%	
16108		PAVIMENTACION DEL CIRCUITO MARIANO SAMANIEGO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114032	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	31,494	31,494	31,494	31,494	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	122.10	122.10	100.0%	
7151		PAVIMENTACION CALLE STA. BARBARA	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	4100134	OBRAS PUBLICAS	198,588	198,588	198,588	198,588	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,567.00	1,567.00	100.0%	
		REHABILITACIÓN																
100877		BACHEO EN CALLES DE LA COLONIA 4 MILPAS	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591021001	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	39,553	39,553	39,553	39,553	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	
1598		PAVIMENTACION AVE. JOSE MARTI ENTRE CALLE JUANA DE ARCO Y ABRAHAM LINCON COL. SOLIDARIDAD	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-79	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	200,088	200,088	200,088	200,088	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	996.36	996.36	100.0%	
1599		PAVIMENTACION CALLE SERTOMA ENTRE AVENIDA 14 Y 16 SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-77	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	49,398	49,398	49,398	49,398	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	194.50	194.50	100.0%	
1600		PAVIMENTACION CALLE 25 SUR ENTRE AVENIDA 18 Y SANTO NIÑO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-78	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	24,803	24,803	24,803	24,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	224.78	224.78	100.0%	REPARACION DE TOMA DE AGUA
		PASOS VEHICULARES CONSTRUCCIÓN																
6508		PUENTE VEHICULAR CALLE PRIV DE PINABETE Y GARAMBULLOS COL GRANJAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000082	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	463,837	463,837	463,837	463,837	100.0%	0	0	METROS LINEALES	160.00	160.00	100.0%	NOTA LA ETA ES DE METRO CUADRADO
		PUENTES Y PASOS PEATONALES																
6509		MANIFESTACION IMPACTO AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	2010DR000007	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	69,600	69,600	69,600	69,600	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	ES EL PROYECTO LA META
		OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
		OTROS																
100878		APORTACIÓN AL PROGRAMA HABITAT	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020801	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	875,500	875,500	875,500	875,500	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	APORTACIÓN AL PROGRAMA "INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA DE HABITAT" PARA EL ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 2 CALLES Y PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REVOLUCIÓN (4A. Y 5A.)
100879		RIEGO DE SELLO DE LA CALLE CAMINO REAL DE CHAVIRA SEGUNDA ETAPA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290302	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	463,254	463,254	463,254	463,254	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
100880		VARIAS OBRAS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	NO DETERMINADOS	TESORERÍA MUNICIPAL	142,516	142,516	142,516	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	DEL TOTAL MINISTRADO POR \$7,852,222.00, SE EJERCIERON \$7,708,706.00 QUEDANDO POR EJERCER AL 31 DE MARZO DE 2011 \$142,516.00 EN OBRAS DE URBANIZACIÓN. DE ESTE IMPORTE ESTÁ COMPROMETIDO \$32,316.00 EN FACTURA A PAGAR EN ABRIL DE 2011.
1601		CONSTRUCCION CASA HOGAR	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-44	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	3,815,209	3,815,209	3,815,209	3,815,209	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISION DE LA OBRA

1602		PUNTE A DESNIVEL SOBRE LAS VIAS DEL FFCC	21-DELICIAS	DELICIAS	5601.80	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	4,149,425	4,149,425	4,149,425	4,149,425	100.0%	0	0	PUNTE	1.00	1.00	100.0%	
1603		REHABILITACION CENTRO COMUNITARIO DE COL. INDUSTRIAL	21-DELICIAS	COLONIA INDUSTRIAL SUR	5601-75	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	247,191	247,191	247,191	247,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1604		SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO COL. TERRAZAS, REVOLUCION, ABRAHAM GLEZ Y LA CAMPESINA	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-128	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	427,804	427,804	427,804	427,804	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRO 723 BALASTRAS, ETC.
7152		CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	4100123	OBRAS PUBLICAS	331,810	331,810	331,810	331,810	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
7153		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100125	OBRAS PUBLICAS	121,279	121,279	121,279	121,279	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
133269		CALLE ENEDINA	47-MORIS	MORIS	4700021	OBRAS PUBLICAS	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
133163		CONSTRUCCION 3 VIVIENDAS	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	470009	OBRAS PUBLICAS	47,250	47,250	47,250	47,250	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																		
ALUMBRADO PÚBLICO																		
CONSTRUCCIÓN																		
6510		CONST DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO COL IMPULSO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000136	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	379,824	379,824	379,824	379,824	100.0%	0	0	LUMINARIA	60.00	60.00	100.0%	
6511		CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIAS LAS CRUCES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000113	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	549,728	549,728	549,728	549,728	100.0%	0	0	LUMINARIA	73.00	73.00	100.0%	
6512		CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES MEXICALI Y 56 MEDIA COLONIA VALLES DEL SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000114	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	229,208	229,208	229,208	229,208	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	
6513		RED ALUMBRADO PUBLICO COLONIAS LOS HUERTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000115	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	343,480	343,480	343,480	343,480	100.0%	0	0	LUMINARIA	41.00	41.00	100.0%	
6514		RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 2 Y PINABETV COL GRANJAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000112	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	210,671	210,671	210,671	210,671	100.0%	0	0	LUMINARIA	29.00	29.00	100.0%	
6515		RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES DIANA LAURA RIQUEZ DE COLOSIO Y 84 COL HUIZACHES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000118	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	141,498	141,498	141,498	141,498	100.0%	0	0	LUMINARIA	19.00	19.00	100.0%	
6516		RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES GUADIANA Y PARAGUAY COL AGRICOLO FRANCISCO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000116	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	229,534	229,534	229,534	229,534	100.0%	0	0	LUMINARIA	31.00	31.00	100.0%	
6517		RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES LLANO DEL GRANDE, LLANO COYOTE, LLANO CARRIZAL, LLANO DEL TORO, LLANO MEZQUITES Y 48 COL LOS LLANOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000124	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	80,385	80,385	80,385	80,385	100.0%	0	0	LUMINARIA	22.00	22.00	100.0%	
6518		RED DE ALUMBRADO PUBLICO COL AGRINDUSTRIASLES III Y IV ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000117	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	78,988	78,988	78,988	78,988	100.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	17.00	100.0%	
6519		RED DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA LOMAS DE ORIENTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000119	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	260,725	260,725	260,725	260,725	100.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	35.00	100.0%	
RED DE ELECTRICIDAD																		
100881		ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA JARDINES DEL DESIERTO	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020101	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	1,753	1,753	1,753	1,753	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
100882		ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA JARDINES DEL DESIERTO 2DA. ETAPA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020102	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	141,791	141,791	141,791	141,791	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
100883		ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA LAS BOQUILLAS 3A. ETAPA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020103	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	8,124	8,124	8,124	8,124	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
6520		RED ELECTRICA EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	2010DR000030	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	177,282	177,282	177,282	177,282	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
6521		RED ELECTRICA EJIDO EL VALLECILLO	19-CHIHUAHUA	EL VALLECILLO	2010DR000027	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	172,934	172,934	172,934	172,934	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
6522		RED ELECTRICA EN CALLE 3CERA Y CALLE REFORMA EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000038	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	30,894	30,894	30,894	30,894	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
6523		RED ELECTRICA EN CALLE 5 Y CALLE HIDALGO EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000046	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	67,168	67,168	67,168	67,168	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
6524		RED ELECTRICA EN COLONIA EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000045	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	128,444	128,444	128,444	128,444	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	

6525	RED ELECTRICA EN EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	2010DR000031	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	181,866	181,866	181,866	181,866	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
6526	RED ELECTRICA EN LA HACIENDA I ETAPA EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000028	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	197,245	197,245	197,245	197,245	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
6527	RED ELECTRICA EN LA HACIENDA II EN EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000029	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	196,847	196,847	196,847	196,847	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
6528	RED ELECTRICA ESTACION TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	EJIDO ESTACION TERRAZAS Y MINAS DEL COBRE	2010DR000032	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	142,490	142,490	142,490	142,490	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
7154	RED DE DISTRIBUCION	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100120	OBRAS PUBLICAS	128,640	128,640	128,640	128,640	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
7155	RED DE DISTRIBUCION BARRIO EL AGUAJITO	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100121	OBRAS PUBLICAS	39,238	39,238	39,238	39,238	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
7156	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100122	OBRAS PUBLICAS	111,384	111,384	111,384	111,384	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
OTROS																	
101010	ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	11-CAMARGO	LA LAGUNA	591011103	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	110,591	110,591	110,591	110,591	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
100884	ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS	11-CAMARGO	MARAVILLAS	591021101	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	161,598	161,598	161,598	161,598	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
100956	ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DEL TECUÁN	11-CAMARGO	EL TECUÁN	591011102	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	83,053	83,053	83,053	83,053	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
133278	DISTRIBUCION ELECTRICA COL. LA LOMA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	4700023	OBRAS PUBLICAS	1,034,478	1,034,478	1,034,478	1,034,478	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
133144	INSTALACION ENERGIA SOLAR EN TELESECUNDARIA	47-MORIS	EL CORDÓN	470006	OBRAS PUBLICAS	32,240	32,240	32,240	32,240	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
133153	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADORES SOLARES USO DOMESTICO	47-MORIS	EL SAUCITO	470007	OBRAS PUBLICAS	47,250	47,250	47,250	47,250	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
133176	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	4700010	OBRAS PUBLICAS	285,256	285,256	285,256	285,256	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																	
CENTROS DE SALUD																	
CONSTRUCCIÓN																	
27711	CENTRO DE SALUD SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) 1RA ETAPA	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	3600328	OBRAS PÚBLICAS	850,000	850,000	850,000	850,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.50	50.0%	UNIDAD DE MEDIDA, UN CENTRO DE SALUD.
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																	
OTROS																	
133236	PREPARACION TERRACERIAS CONSTRUCCION CLINICA	47-MORIS	MORIS	4700013	OBRAS PUBLICAS	96,400	96,400	96,400	96,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	
PRIMARIA																	
CONSTRUCCIÓN																	
100885	CONSTRUCCION DE BARDA DE LA ESCUELA FERNANDO AHUATZIN	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020601	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	103.00	103.00	100.0%	
6529	CONSTRUCCION DE DOMO CREI LEOPOLDO ENRIQUES EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010DR000071	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	179,447	179,447	179,447	179,447	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	364.00	364.00	100.0%	
36446	CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET II ETATPA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114026	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	445,793	445,793	445,793	445,793	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	109.00	109.00	100.0%	
MANTENIMIENTO																	
6530	MANTENIMIENTO A CREI MARTIN LOPEZ QUE SE LOCALIZA EN EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000044	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	50,185	50,185	50,185	50,185	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	METAS ES MANTENIMIENTO EN GENERAL
6531	MANTENIMIENTO DE CREI JORGE BAROUSSE EN BOCA DE CIENEGA DE ORTIZ	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	2010DR000041	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,913	49,913	49,913	49,913	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	UN MANTENIMIENTO EN GENERAL
REHABILITACIÓN																	
35778	REHABILITACION DE BAÑOS ESC. PRIM. CHIHUAHUA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114030	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	130,803	130,803	130,803	130,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
SECUNDARIA																	
CONSTRUCCIÓN																	
1605	CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN SECUNDARIA FEDERAL LEYES DE REFORMA	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-125	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,368,123	2,368,123	2,368,123	2,368,123	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	GANCHA TECHADA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES; POR LO QUE EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA CON ESTA DESCRIPCION
7157	CONSTRUCCION TELESECUNDARIA 6132	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	4100133	OBRAS PUBLICAS	129,840	129,840	129,840	129,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	1 AULAS Y 2 ANEXO
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	

OTROS																		
100886		COCINA COPUSI DE ESCUELA IGNACIO CAMARGO NO. 2039	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020302	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	17,290	17,290	17,290	17,290	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
100887		COCINA COPUSI ESCUELA PRIMARIA FERNANDO AHUATZIN	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020303	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	31,151	31,151	31,151	31,151	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
100888		CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA JOSÉ PABLO MEOUCHI	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020602	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	129,007	129,007	129,007	129,007	100.0%	0	0	OFICINA	1.00	1.00	100.0%	
100889		CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ PABLO MEOUCHI	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290101	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	1,033,426	1,033,426	1,033,426	1,033,426	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
100890		EQUIPAMIENTO COCINA DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMON. DE UNIV. AUTONMA DE CHIH.	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020301	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	210,006	210,006	210,006	210,006	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
100891		EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MPAL JOSÉ PABLO MEOUCHI	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591290103	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	250,237	250,237	250,237	250,237	100.0%	0	0	EQUIPO	9.00	9.00	100.0%	1 MINI SPLIT TON PISO/TECHO INSTALACIÓN INCLUIDA 1 MINI SPLIT TON PISO/TECHO INSTALACIÓN INCLUIDA 1 MINI SPLIT TON PISO/TECHO INSTALACIÓN INCLUIDA 1 MINI SPLIT TON PISO/TECHO INSTALACIÓN INCLUIDA 1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO 1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO 1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO 1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO
6532		MANTENIMIENTO A CREI IGNACIO ZARAGOZA EJIDO NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	2010DR000014	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	47,231	47,231	47,231	47,231	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
6533		MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ RANCHO DE ENMEDIO	19-CHIHUAHUA	RANCHO DE ENMEDIO	2010DR000010	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	65,200	65,200	65,200	65,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
6534		MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA 8 DE JULIO EJIDO LA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	LA ESPERANZA	2010DR000039	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,268	17,268	17,268	17,268	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
6535		MANTENIMIENTO A JARDIN DE NIÑO ROBERTO FIERRO EN RANCHO DE ENMEDIO	19-CHIHUAHUA	RANCHO DE ENMEDIO	2010DR000012	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	18,052	18,052	18,052	18,052	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
6536		MANTENIMIENTO A JARDIN DE NIÑOS HELLEN KELLER UBICADO EN COL NUEVAS DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	2010DR000043	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	20,465	20,465	20,465	20,465	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
6537		MANTENIMIENTO A PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL DE EJIDO EL VALLECILLO	19-CHIHUAHUA	EL VALLECILLO	2010DR000013	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,123	17,123	17,123	17,123	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
6538		MANTENIMIENTO A PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL DE RANCHO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	2010DR000011	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	13,875	13,875	13,875	13,875	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
6539		MANTENIMIENTO A PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	2010DR000040	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,031	28,031	28,031	28,031	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
6540		MANTENIMIENTO A SECUNDARIA 6197 EJIDO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	2010DR000033	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	195,199	195,199	195,199	195,199	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
6541		MANTENIMIENTO A TELESECUNDARIA NO. 6046 COL. SOTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2010DR000042	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,931	9,931	9,931	9,931	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
6542		MANTENIMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA ES-53 COL NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	2010DR000016	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	68,129	68,129	68,129	68,129	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
6543		MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN EJIDO EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	EL SAUZ	2010DR000015	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	104,722	104,722	104,722	104,722	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
133106		BARANDAL Y RODAPIE ESC SEC 12	47-MORIS	MESA COLORADA	470002	OBRAS PUBLICAS	228,950	228,950	228,950	228,950	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
133134		TECHUMBRE CANCHA ESC PRIMARIA	47-MORIS	BERMÚDEZ	47000 5	OBRAS PUBLICAS	189,726	189,726	189,726	189,726	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
133117		TECHUMBRE CANCHA PRIMARIA	47-MORIS	MESA COLORADA	4700003	OBRAS PUBLICAS	180,177	180,177	180,177	180,177	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
133124		TECHUMBRE CANCHA PRIMARIA	47-MORIS	MESA DE ABAJO	47 000 4	OBRAS PUBLICAS	128,945	128,945	128,945	128,945	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
		VIVIENDA																

114431	REHABILITACION	REHABILITACION DE VIVIENDA	8-BATOPILAS	YOQUIVO	NUM. 6	SOCIEDAD CIVIL PERSONAS BENEFICIADAS	83,136	83,136	83,136	83,136	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, EN EL CUAL SE REALIZO LA ENTREGA DE 25 PAQUETES DE LAMINA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE YOQUIVO QUE LOS TECHOS DE SUS VIVIENDAS SE ENCONTRABAN Y MUY MAL ESTADO POR LO QUE SE LES BRINDO ESTE APOYO
		OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
		OTROS																
100892		APORTACION AL PROGRAMA TU CASA RURAL.	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	591020802	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	150,386	150,386	150,386	150,386	100.0%	0	0	VIVIENDA	122.00	122.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 122 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TU CASA RURAL
6567		COLOCACION DE LOSA RANCHO MEZA	19-CHIHUAHUA	RANCHO MEZA	2010DR000051	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	64,364	64,364	64,364	64,364	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
6568		ESCALATORIAS DE CONST DE VIVIENDAS ZONA RURAL	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	2010OP000145	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	138,675	138,675	138,675	138,675	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
6569		PROGRAMA RURAL MEJORANDO MI CASA	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	2010DR000034	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,231,374	1,231,374	1,231,374	1,231,374	100.0%	0	0	OTROS	500.00	500.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL
6570		PROGRAMA RURAL MEJORANDO MI CASA CON ENERGIA SOLAR	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	2010DR000035	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	240,811	240,811	240,811	240,811	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	
105440		REHABILITACION DE VIVIENDAS	42-MANUEL BENAVIDES	ESCOBILLAS DE ABAJO	5910701	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,790	4,790	4,790	4,790	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	M.O. DE UNA VIVIENDA REHABILITADA
		CAMINOS RURALES																
		CAMINOS RURALES																
		CONSTRUCCION																
114427		APERTURA Y REHABILITACION DE CAMINO LA ESTACION-ENTRONQUE URUQUE	8-BATOPILAS	PIEDRA REDONDA	NUM. 2	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	555,831	555,821	555,821	555,821	100.0%	0	0	KILÓMETROS	8.16	8.16	100.0%	EN ESTE PROYECTO SE TERMINO DE ABRIR TRAMO QUE FALTABA PARA CONECTAR CARRETERA DE MUNICIPIO DE BATOPILAS CON CARRETERA DEL MUNICIPIO DE URUQUE Y REHABILITAR UN TRAMO DE ESTA MISMA QUE ESTABA MUY MALO DEBIDO A AL TEMPORAL MUY MALO DEBIDO A AL TEMPORAL DE LLUVIAS QUE DESGASTA LOS CAMINOS
100893		RIEGO DE SELLO A 3 ACCESOS A EL PORVENIR	11-CAMARGO	EL PORVENIR	591020401	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	184,705	184,705	184,705	184,705	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.60	1.60	100.0%	
100894		RIEGO DE SELLO AL CAMINO DE ACCESO A LA PERLA SEGUNDA ETAPA	11-CAMARGO	LA PERLA	591020801	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	906,104	906,104	906,104	906,104	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	
100895		RIEGO DE SELLO DEL CAMINO A LAS CUEVAS	11-CAMARGO	LAS CUEVAS	591290102	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	671,914	671,914	671,914	671,914	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	
100896		RIEGO DE SELLO DEL CAMINO DE ACCESO A LA PERLA PRIMERA ETAPA	11-CAMARGO	LA PERLA	591290303	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	159,149	159,149	159,149	159,149	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	OBRAS PÚBLICAS 702 METROS CUADRADOS
100897		RIEGO DE SELLO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS CUEVAS	11-CAMARGO	LAS CUEVAS	591290301	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	72,344	72,344	72,344	72,344	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.16	2.16	100.0%	
6571		PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL SOTO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000005	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,241,142	2,241,142	2,241,142	2,241,142	100.0%	0	0	KILÓMETROS	12.50	12.50	100.0%	OBRA EN PROCESO SE ENCUENTRA CON RECURSO DE DIVERSOS FONDOS OBRA POR CONLUIR SOLO FALTAN EXTRAS Y DETALLES
6572		PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL BELLAVISTA TRAMO DE 0+000 AL 5+122	19-CHIHUAHUA	BELLAVISTA (LA ORQUETA)	2010OP000120	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,220,527	4,220,527	4,220,527	4,220,527	100.0%	0	0	KILÓMETROS	38,415.00	38,415.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN M2
		AMPLIACION																
114429		AMPLIACION DE CAMINO LOS ALISOS - PUERTO BLANCO	8-BATOPILAS	LOS ALISOS	NUM.4	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	440,691	440,691	440,691	440,691	100.0%	0	0	KILÓMETROS	9.55	9.55	100.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2010 EN EL CUAL SE REALIZO LA AMPLIACION DE LA COMUNIDAD DE SATEVO HASTA LA COMUNIDAD DE POLANCO, Y DE LOS CAMINOS QUE DERIVAN EN EL TRAMO ENTRE ESTAS DOS COMUNIDADES
		MANTENIMIENTO																
81560		RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN BARRIO MORELOS	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	1	OBRAS PUBLICAS	313,888	313,888	313,888	313,888	100.0%	0	0	KILÓMETROS	58.00	58.00	100.0%	
		REHABILITACION																
114428		REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES SATEVO A POLANCO	8-BATOPILAS	SATEVO	NUM. 3	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	320,000	320,000	320,000	320,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	40.00	40.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2010 EN EL CUAL SE REHABILITO EL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE SATEVO HASTA LA COMUNIDAD DE POLANCO, Y DE LOS CAMINOS QUE DERIVAN EN EL TRAMO ENTRE ESTAS DOS COMUNIDADES
114426		REHABILITACION E CAMINOS VECINALES A LA MORITA	8-BATOPILAS	LA MORITA	NUM. 1	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	117,970	117,970	117,970	117,970	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.00	5.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE LLEVO ACABO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, EN ESTA OBRA SE REHABILITO EL CAMINO QUE LLEGA A LA MORITA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ASI MISMO LOS CAMINOS VECINALES QUE COMUNICAN A LA COMUNIDAD DE LA MORITA CON OTRAS COMUNIDADES.

7158		REHAB. CAMINO SAN GERONIMO-SAN JUAN	41-MAGUARICHI	SAN JUAN	4100126	OBRAS PUBLICAS	242,523	242,523	242,523	242,523	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
133254		CAMINO EL PALMAR -ZAPOTE-TROMPA-EL RIO	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	4700016	OBRAS PUBLICAS	176,790	176,790	176,790	176,790	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.70	1.70	100.0%	
		MUROS DE CONTENCIÓN																
		CONSTRUCCIÓN																
6573		CONSTRUCCION DE DOS MUROS EN RANCHO MEZA	19-CHIHUAHUA	RANCHO MEZA	2010DR000053	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	54,840	54,840	54,840	54,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.00	2.00	100.0%	NOTA LA CONST ES DE DOS MUROS
6574		CONSTRUCCION DE UN MURO RANCHO DE MEZA	19-CHIHUAHUA	RANCHO MEZA	2010DR000052	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	36,660	36,660	36,660	36,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	28.00	28.00	100.0%	
		Puentes y Pasos Peatonales																
6575		CONSTRUCCION DE PUENTE ESTACION TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	EJIDO ESTACION TERRAZAS Y MINAS DEL COBRE	2010DR000057	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	202,045	202,045	202,045	202,045	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	META OBRA
6576		PUENTE PEATONAL CALLES DEL TORO Y 44 SOBRE BORDO DE CARRIZALILLO COL LOS LLANOS	19-CHIHUAHUA	CARRIZALILLO	2010OP000135	PUENTE PEATONAL CALLES DEL TORO Y 44 SOBRE BORDO DE CARRIZALILLO COL LOS LLANOS	144,924	144,924	144,924	144,924	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	CONST. UN PUENTE
		VADO																
6577		CONSTRUCCION DE VADO CAMINO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	2010DR000058	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	77,024	77,024	77,024	77,024	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	UNA OBRA LA META
6578		CONSTRUCCION DE VADO EJIDO CORRAL DE PIEDRA	19-CHIHUAHUA	CORRAL DE PIEDRA (HACIENDA)	2010DR000019	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	79,187	79,187	79,187	79,187	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	125.00	125.00	100.0%	
6579		CONSTRUCCION DE VADO EJIDO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	2010DR000055	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	96,589	96,589	96,589	96,589	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
6580		CONSTRUCCION DE VADO EN COLONIA DIVISION DEL NORTE	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	2010DR000017	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	60,574	60,574	60,574	60,574	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	140.00	100.0%	
6581		CONSTRUCCION DE VADO EN EJIDO EL JARDIN	19-CHIHUAHUA	EJIDO EL JARDIN	2010DR000047	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	80,213	80,213	80,213	80,213	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	
6582		CONSTRUCCION DE VADO EN RANCHO AGUILARES	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	2010DR000018	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,583	49,583	49,583	49,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	82.00	82.00	100.0%	
		REHABILITACIÓN																
6583		REHABILITACION DE VADO RANCHO DE MEZA	19-CHIHUAHUA	RANCHO MEZA	2010DR000054	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21,730	21,730	21,730	21,730	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	UNA OBRA LA META
		Puentes Vehiculares																
		CONSTRUCCIÓN																
6584		CONSTRUCCION DE PUENTE EN EJIDO EL PEÑOL	19-CHIHUAHUA	EL PEÑOL (COLONIA SANTA CRUZ DEL PEÑOL)	2010DR000036	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	307,358	307,358	307,358	307,358	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	55.20	55.20	100.0%	
6585		ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE COLONIA OCAMPO EJIDO FCO I MADERO	19-CHIHUAHUA	FRANCISCO I. MADERO (SAN ISIDRO CALABACILLAS)	2010DR000004	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE COLONIA OCAMPO EJIDO FO I MADERO	153,120	153,120	153,120	153,120	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	NOTA META UN ESTUDIO
6586		ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	2010DR000003	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	164,720	164,720	164,720	164,720	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	NOTA UNIDAD DE MEDIDA UN ESTUDIO
6587		ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EJIDO Y COL CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	EJIDO CUAUHTEMOC (PUNTA DE AGUA)	2010DR000002	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	151,380	151,380	151,380	151,380	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	NOTA ES UN PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA
		AMPLIACIÓN																
6588		AMPLIACION DE PUENTE EN EJIDO CIENEGA DE LOS PADRES	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE LOS PADRES	2010DR000020	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	293,769	293,769	293,769	293,769	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	28.00	28.00	100.0%	
		OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																
		OTROS																
100898		CAMINO A LA PERLA	11-CAMARGO	LA PERLA	591020402	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	67,280	67,280	67,280	67,280	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSISTE EN CARRIL DE DESACELERACION Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL CAMINO A LA PERLA
6589		CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010DR000026	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,810	49,810	49,810	49,810	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
6590		CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	EJIDO CUAUHTEMOC (PUNTA DE AGUA)	2010DR000059	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	42,409	42,409	42,409	42,409	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
6591		CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EJIDO FCO I MADERO	19-CHIHUAHUA	FRANCISCO I. MADERO (SAN ISIDRO CALABACILLAS)	2010DR000022	CONSTRUCCION DE GUARDAGADO EN EJIDO FCO I MADERO	65,581	65,581	65,581	65,581	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.60	12.60	100.0%	
6592		CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	2010DR000021	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	62,022	62,022	62,022	62,022	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12.60	12.60	100.0%	
6593		CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO RANCHO DE MEZA	19-CHIHUAHUA	RANCHO MEZA	2010DR000025	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	48,854	48,854	48,854	48,854	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9.00	9.00	100.0%	

6594	PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL COLONIA OCAMPO A LA COMUNIDAD FCO I MADERO TRAMO 0+000 AL 8+800	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	2010OP000122	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,829,453	6,829,453	6,829,453	6,829,453	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	66,000.00	66,000.00	100.0%	
6595	PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL FRESNO-CHUVISCAR TRAMO 0+000 AL 5+077	19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	2010OP000121	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,145,584	4,145,584	4,145,584	4,145,584	100.0%	918,084	0	METROS CUADRADOS	38,067.50	38,067.50	100.0%	
84624	PAVIMENTACION DEL TRAMO PACHERA-TEMEYCHI	31-GUERRERO	PACHERA	08-0016	OBRAS PUBLICAS	2,172,745	2,172,745	2,172,745	2,172,745	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	
133240	APERTURA CAMINO AGUAJEE VERDE EL PLACER	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	4700014	OBRAS PUBLICAS	211,214	211,214	211,214	211,214	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
133248	APERTURA CAMINO MESA DE ABAJO-LA CUEVA-ELCAJON	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	4700015	OBRAS PUBLICAS	130,860	130,860	130,860	130,860	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
133266	CAMINO ENTRONQUE EL CAJON-PUENTE AMARILLO	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	4700019	OBRAS PUBLICAS	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
133267	CAMINO LAS LECHUGILLAS- MESA COLORADA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	4700020	OBRAS PUBLICAS	336,016	336,016	336,016	336,016	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
133263	CAMINO SAUCITO-SOCORRO-PILAR-CIENEGA-PLACER-NARAN	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	4700018	OBRAS PUBLICAS	78,830	78,830	78,830	78,830	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
133258	REAPERTURA CAMINO ENT SAN ANTONIO-EL CARMEN	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	4700017	OBRAS PUBLICAS	99,920	99,920	99,920	99,920	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																
100899	GASTOS INDIRECTOS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	591020501	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	148,700	148,700	148,700	148,700	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
6596	GASTOS INDIRECTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010PL000001	DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	884,325	884,325	884,325	884,325	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
133271	CASTOS INDIRECTOS	47-MORIS	MORIS	4700022	TESORERIA	130,200	130,200	130,200	130,200	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	OPERATIVA																
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL																
100900	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO Y OFICINA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	591020502	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	117,450	117,450	117,450	117,450	100.0%	0	0	EQUIPO	19.00	19.00	100.0%	