

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>8-CHIHHUAHUA RECURSO 2011</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES 180 REGISTROS</b>																	
	<b>FAIS</b>					63,792,699	38,232,090	36,577,348	16,525,614	43.2%	0	0					
	<b>FISM</b>																
	<b>AGUA POTABLE</b>																
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCIÓN																
72578	PERFORACION DE POZO EN CHINEACHI	12-CARICHÍ	CHINEACHI	591-03-001	OBRAS PUBLICAS	325,000	325,000	325,000	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
72651	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	12-CARICHÍ	MOLINARES	591-02-002	OBRAS PUBLICAS	325,000	325,000	325,000	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
112576	POZO PROFUNDO	61-SATEVÓ	EL CHAMIZAL	591-03-103	OBRAS PUBLICAS	325,000	162,500	162,500	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
125471	POZO DE AGUA POTABLE EN LOS LEONES	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	591011001	OBRAS PUBLICAS	268,650	268,650	268,650	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																
112539	TANQUE DE AGUA ELEVADO	61-SATEVÓ	BABONAYABA	591-02-102	OBRAS PUBLICAS	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																
	OTROS																
124175	RED DE AGUA POTABLE COL. NIÑOS HEROES	5-ASCENSIÓN	NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	1 FISM	OBRAS PUBLICAS PLANEACION	120,000	86,544	86,544	86,544	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
111242	POR DETERMINARSE	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	POR DETERMINARSE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,155,206	711,183	711,183	0	0.0%	0	0	OBRA	11.00	0.00	0.0%	
132036	AUTOMATIZACION TANQUE AGUA POTABLE EN ACAYUCAN	18-CUSHUIRIACHI	ACAYUCAN	1800101	OBRAS PUBLICAS	55,161	55,161	55,161	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
84678	REPARACION HIDRAULICA EN TURUSEACHI, HUIZAROCHI, OTOVACHI Y GUAGUACHIQUE	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27022	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	296,804	296,804	296,804	0	0.0%	0	0	ACCION	4.00	2.80	70.0%	
92730	CONDUCCION DE LINEA DE AGUA	38-JULIMES	COLONIA SAN JOSE	59101001	OBRAS PUBLICAS	65,000	65,000	65,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	0.00	0.0%	
77640	EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	52-OJINAGA	LAS CRUCES	5200332	OBRAS PUBLICAS	99,000	99,000	99,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
68504	POZO DE AGUA POTABLE EN LOS LEONES	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	591-03-001	OBRAS PUBLICAS	268,650	268,650	268,650	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																
	CONSTRUCCIÓN																
117915	CONSTRUCCION DRENAJE-ALCANTARILLADO CALLE REPUBLICA DE CUBA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	591-00-0003	OBRAS PUBLICAS	83,245	83,245	83,245	83,245	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																
111455	DRENAJE DEL CENTRO DE SALUD BACH	6-BACHÍNIVA	COBERTURA MUNICIPAL	591-00-0138	TESORERIA MUNICIPAL	163,315	163,315	163,315	163,315	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
114334	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS LA PINTA	25-GÓMEZ FARIÁS	LA PINTA	2500086	OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	544.00	300.00	55.1%	
68612	DRENAJE BARRIO CONASUPO	43-MATACHÍ	MATACHÍ	591-01-001	OBRAS PUBLICAS	155,000	155,000	155,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACION																
92894	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	38-JULIMES	LA REGINA	59101003	OBRAS PUBLICAS	65,000	65,000	65,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
							Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
								Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
73361	REHABILITACION DE BAÑOS EN CIS ERENDIRA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	114,154	114,154	114,154	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AUN NO SALDADA DEBIDO A QUE A LA FECHA NO HAN PRESENTADO COMPROBACIONES DE NOMINA NI FACTURAS DE MATERIAL	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS OTROS																	
13751	VADO-ALCANTARILLADO EN LA CALLE A SANTA ANA	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	1	OBRAS PUBLICAS	229,460	229,460	229,460	0	0.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	0.00	0.0%	EN ESTE PROGRAMA NO A EMPEZADO POR LO CUAL NO TIENE NINGUN AVANCE Y EL RECURSO NO SE A APLICADO	
74343	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27009	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	401,261	401,261	401,261	304,161	75.8%	0	0	METRO LINEAL	428.90	328.00	76.5%		
92556	CONSTRUCCION DE SANITARIO ROSANACHI	27-GUACHOCHI	ROSANACHI	27026-2	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	368,038	368,038	368,038	50,000	13.6%	0	0	ACCION	1.00	0.45	45.0%		
92958	REMEDIACION DE BAÑOS EN DIF MUNICIPAL	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27026-4	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	53,476	53,476	53,476	30,000	56.1%	0	0	ACCION	1.00	0.70	70.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL CALLES CONSTRUCCION																	
116517	CALLE CORREGIDORA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	591-03-0011	OBRAS PUBLICAS	51,500	51,500	51,500	51,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	258.00	258.00	100.0%		
118168	PAVIMENTACION CALLE COAHUILA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	591-03-0012	OBRAS PUBLICAS	243,607	243,607	243,607	243,607	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	799.00	799.00	100.0%		
9084	CALLE CHE GUEVARA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200247	OBRAS PUBLICAS	515,318	257,694	257,694	257,694	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,235.00	1,118.00	50.0%		
96356	CALLE BENITO JUAREZ	10-BUENAVENTURA	CONSTITUCION	10000183	OBRAS PUBLICAS	879,567	439,784	439,784	439,784	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,460.00	1,730.00	50.0%		
96257	CALLE EMILIANO ZAPATA	10-BUENAVENTURA	EJIDO BENITO JUAREZ	1000184	OBRAS PUBLICAS	366,119	183,059	183,059	183,059	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,940.00	970.00	50.0%		
96438	CALLE FRCO I MADERO EN EL CHAMIZAL	10-BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	1000182	OBRAS PUBLICAS	2,391,632	1,053,104	1,053,104	1,053,104	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,500.00	3,500.00	46.7%		
95942	PAV. CALLE FRCO I MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	10-BUENAVENTURA	SAN LORENZO	1000085	OBRAS PUBLICAS	283,791	141,896	141,896	141,896	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	700.00	50.0%		
75415	APERTURA DE CALLES EN COLONIA TURUSEACHI	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,266	12,266	12,266	1,000	8.2%	0	0	METROS CUADRADOS	11,860.00	0.00	0.0%	DENTRO DE LA OBRA SOLO SE HA REALIZADO EL PAGO DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	
99198	CALLE MORELOS CONCRETO HIDRAULICO(PORFIRIO PARRA)	28-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	59101001	OBRAS PUBLICAS	249,000	249,000	249,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	960.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA 2DO TRIMESTRE	
121217	PAV. C. ALICIA PELLICER	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240563	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	221,051	198,793	198,793	56,910	28.6%	0	0	METROS CUADRADOS	493.79	141.23	28.6%		
120691	PAV. C. BATALLA SAN LORENZO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240560	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	263,815	200,566	200,566	171,928	85.7%	0	0	METROS CUADRADOS	596.34	511.00	85.7%		
121465	PAV. C. FRANCISCO L. URQUIZO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240566	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,004,970	779,826	779,826	165,990	21.3%	0	0	METROS CUADRADOS	2,474.57	527.09	21.3%		
121560	PAV. C. LUIS MANUEL ROJAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240567	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	555,203	544,351	544,351	213,090	39.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,097.40	429.09	39.1%		
121397	PAV. C. PANFILO NATERA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240565	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	716,916	597,821	597,821	113,887	19.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,638.16	312.89	19.1%		
121581	PAV. C. PLUTARCO ELIAS CALLES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240568	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	965,233	151,955	151,955	43,501	28.6%	0	0	METROS CUADRADOS	2,136.58	611.07	28.6%		

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
121121	PUNTE COL TIERRA Y LIBERTAD PRI	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240562	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,156,895	18,724	18,724	5,360	28.6%	0	0	METROS	43.60	12.47	28.6%	
120871	PUNTE PEATONAL EN PASEOS DE ALMANCENA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240561	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	162,206	72,975	72,975	20,891	28.6%	0	0	METROS	25.00	25.00	100.0%	
65540	PAVIMENTACION ADOLFO LOPEZ MATEOS	39-LÓPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	20003	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	121,812	121,812	121,812	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,556.00	0.00	0.0%	
65512	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I MADERO	39-LÓPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	20001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	113,154	113,154	113,154	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,444.00	0.00	0.0%	
65532	PAVIMENTACION CALLE 18 DE MARZO EN SANTA MARIA	39-LÓPEZ	SANTA MARÍA	20002	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	126,506	126,506	126,506	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,055.00	0.00	0.0%	
119696	PAVIMENTACION CALLE BELISARIO DOMINGUEZ	40-MADERA	MADERA		OBRAS PUBLICAS	274,123	274,123	274,123	114,635	41.8%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	976.00	435.00	44.6%	
121331	PAVIMENTACION CALLE 1A	40-MADERA	MADERA		OBRAS PUBLICAS	259,537	259,537	259,537	125,897	48.5%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,038.00	520.00	50.1%	
132504	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LA CALLE 3A.	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	591	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	154,742	154,742	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	196.00	0.00	0.0%	OBRA A INICIARSE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011
132624	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS BENITO JUAREZ	48-NAMIQUIPA	BENITO JUÁREZ	(2)- 591	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	500,000	500,000	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,000.00	0.00	0.0%	OBRA A INICIARSE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
132776	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS SANTA CATALINA	48-NAMIQUIPA	SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA)	(4) 591	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,000,000	1,000,000	0	0	0.0%	0	0	METROS	2,000.00	0.00	0.0%	OBRA A REALIZARSE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
110215	CALLE COLIMA	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	5500122	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	73,583	73,583	73,583	73,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	260.00	260.00	100.0%	
110113	PAV CALLE CUARTA	55-ROSALES	EX-HACIENDA DELICIAS	5500120	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	82,300	82,300	82,300	82,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	460.00	230.00	50.0%	
110046	PAV CALLE DE LA ESCUELA	55-ROSALES	LOMA LINDA	5500119	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	428,755	214,378	214,378	214,378	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	350.00	50.0%	
110253	PAV CALLE GUANAJUATO	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	5500125	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	204,347	204,347	204,347	204,347	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	930.00	930.00	100.0%	
89068	PAVIMENTACION CALLE PRIVADA DE MORELOS	56-ROSARIO	JUAN MENDOZA	5600130	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	76,273	38,136	38,136	30,000	78.7%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	264.00	0.00	0.0%	LA PRESENTE OBRA ESTA POR INICIAR APENAS SE ADQUIRIO EL MATERIAL PARA COMENZAR FISICAMENTE CON LA OBRA.
128063	PAVIMENTACION CALLE AMADO NERVY	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	BOQUILLA DE BABISAS (LA BOQUILLA DE CONCHOS)	5800088	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97,464	97,464	97,464	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	374.00	0.00	0.0%	OBRA PROGRAMADA A INICIARSE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.
128047	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO LOZOYA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	5800086	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	52,594	52,594	52,594	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	204.00	0.00	0.0%	OBRAS PROGRAMADAS A INICIARSE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011
128056	PAVIMENTACION CALLE MORELOS	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	5800087	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,772	60,772	60,772	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	229.00	0.00	0.0%	OBRAS PROGRAMADAS A INICIARSE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
68494	ENCEMENTADO CALLE SEXTA	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	591-001-001	OBRAS PUBLICAS	694,290	347,645	347,645	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,020.00	0.00	0.0%	INICIO OBRA SEGUNDO TRIMESTRE
112788	CALLE FRENTE A CONSULTORIO RURAL	64-EL TULE	EL TULE	6400100	DIRECCION DE OBRAS	67,269	67,269	67,269	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	310.00	0.00	0.0%	
112723	CALLE SN FRENTE A PLAZA Y CANCHAS	64-EL TULE	EL TULE	6400097	DIRECCION OBRAS	39,710	39,710	39,710	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	270.00	0.00	0.0%	
112710	PAV CALLE LATERAL ESC PRIMARIA	64-EL TULE	EL TULE	6400098	DIRECCION DE OBRAS	48,492	48,492	48,492	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
141404	ENCEMENTADO DE CALLES	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	N/A	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,548,198	464,459	464,459	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCIÓN																
121261	PUENTE VADO C. SICOMORO COL. SOLIDARIDAD	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240564	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	906,977	422,975	422,975	63,832	15.1%	0	0	METROS LINEALES	21.80	3.30	15.1%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL OTROS																
111194	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	POR DETERMINARSE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,330,091	446,946	446,946	0	0.0%	0	0	OBRA	4.00	0.00	0.0%	RECURSO MINISTRADO Y PROGRAMADO POR EJERCER EN PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN ZONA URBANA AL 31 DE MARZO DE 2011.
73887	GUARNICIONES C. COSTADO DE LA IGLESIA	16-LA CRUZ	SAN RAFAEL	1600099	OBRAS PUBLICAS	21,732	21,732	21,732	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA SEGUNDO TRIMESTRE
74080	GUARNICIONES C TOMAS URANGA EN COL. PANAMERICANA	16-LA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	1600098	OBRAS PUBLICAS	26,575	26,575	26,575	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA ABRIL
73772	GUARNICIONES CALLE CENTENARIO	16-LA CRUZ	ESTACIÓN LA CRUZ	1600100	OBRAS PUBLICAS	17,607	17,607	17,607	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA SEGUNDO TRIMESTRE
125722	DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO	20-CHINIPAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0004	TESORERIA MUNICIPAL	261,502	261,502	261,502	261,502	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129939	ENCEMENTADO CALLE EN LA PAZ	26-GRAN MORELOS	LA PAZ	591-01-002	OBRAS PUBLICAS	122,304	61,152	61,152	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
83407	APLANADO EN FACHADA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27021	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	93,478	93,478	93,478	43,440	46.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA YA TERMINADA. FALTA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES.
97123	BACHEO DE CALLES	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27027-1	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	137,044	137,044	137,044	41,376	30.2%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
92432	CORREDOR DEL DIF MUNICIPAL	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27026-1	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	83,567	83,567	83,567	20,000	23.9%	0	0	METROS CUADRADOS	55.04	35.00	63.6%	
73098	DESASOLVE DEL RIO GUACHOCHI Y CONSTRUCCION UN PUENTE	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27005	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	291,733	291,733	291,733	247,369	84.8%	0	0	ACCION	1.00	0.84	84.0%	SE REALIZO DESASOLVE DE RIO GUACHOCHI POR 6371 METROS. ADEMÁS DE CONSTRUCCION DE PUENTE EL CUAL TODAVIA ESTA EN PROCESO
85038	ELECTRIFICACION EN RASTRO MUNICIPAL	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27023	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,602	34,602	34,602	34,602	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
97200	REMODELACION DE OFICINAS DE PROCURADURIA AGRARIA SEMARNAT Y FOMENTO ECONOMICO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27027-2	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	180,990	180,990	180,990	50,000	27.6%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
99223	BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE 23 MARZO	28-GUADALUPE	GUADALUPE	59101002	OBRAS PUBLICAS	287,067	287,067	287,067	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA 2DO TRIMESTRE
99253	BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL	28-GUADALUPE	GUADALUPE	59101003	OBRAS PUBLICAS	230,386	230,386	230,386	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
77601	DREN PLUVIAL EN PRIV. DE CALLE 20 Y AVE. JUAREZ	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	5200331	OBRAS PUBLICAS	31,404	31,404	31,404	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA/SEGUNDO TRIMESTRE
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIÓN																
99270	ALUMBRADO ENTRADA CASETA EN PORFIRIO PARRA	28-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	59101004	OBRAS PUBLICAS	385,326	385,326	385,326	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	0.00	0.0%	
123722	CONSTRUCCION DE L.D Y R.D DE LA GUACHARA, OROCHINO Y MASARIVO RED DE ELECTRICIDAD	65-URIQUE	LA GUACHARA	OP-001	OBRAS PUBLICAS	2,088,068	2,088,068	2,088,068	1,251,021	59.9%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
82451	ELECTRIFICACION DE RANCHO SECO DE ABAJO II	27-GUACHOCHI	RANCHO SECO	27017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	83,024	83,024	83,024	24,907	30.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	OBRA YA TERMINADA, FALTA PAGO A ALGUNOS PROVEEDORES.
35473	RED DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA TARAHUMARA ETAPA 1	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27003	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	496,361	496,361	496,361	496,361	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN																
132210	RED ELECTRICA CAMPO 27	18-CUSHIURIACHI	CAMPO NÚMERO VEINTISIETE	1800106	OBRAS PUBLICAS	105,607	105,607	105,607	0	0.0%	0	0	POSTE	14.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA SEGUNDO TRIMESTRE
82603	ELECTRIFICACION EN HUILLORARE	27-GUACHOCHI	HUILLORARE	27018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103,422	103,422	103,422	103,422	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
109008	RED DE ELECTRIFICACION BARRIO LA GASOLINERA 4900109	49-NONOAVA	NONOAVA	591-12-0017	PRESIDENCIA MUNICIPAL	99,339	99,339	99,339	99,339	100.0%	0	0	COLONIA	99,339.00	99,339.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	OTROS																
70995	ELECTRIFICACION CALLE AGUSTIN GALLARDO	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	5910038	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	52,918	52,918	52,918	52,918	100.0%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	156.00	156.00	100.0%	
109638	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	POR DETERMINAR	COPARTICIPACION ESTATALMUNICIPAL	1,000,000	336,206	336,206	0	0.0%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%	RECURSO MINISTRADO Y PROGRAMADO POR EJERCER AL 31 DE MARZO DE 2011.
72213	AMPLIACION COL. CENTRO	12-CARICHÍ	CARICHÍ	591-02-001	OBRAS PUBLICAS	162,000	162,000	162,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
82834	ELECTRIFICACION EN COLONIA OBRERA	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	523,736	523,736	523,736	523,736	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
75036	INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN MESA DE LA VIRGEN	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98,861	98,861	98,861	98,861	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EN EL PROYECTO DE LA OBRA SE INCLUYE UN TRANSFORMADOR 15KVA, CABLE MULTIPLE AAC ACSR(2+1)1/0 50, UN POSTE PC 9-400, DOS ESTRUCTURAS UNA SEC Y TS20-CCF Y ADEMAS DE LA ELABORACION DEL PROYECTO
77190	MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA	52-OJINAGA	POLVORILLAS	5200339	OBRAS PUBLICAS	74,168	74,168	74,168	0	0.0%	0	0	MÓDULO	15.00	0.00	0.0%	OBRA P/SEGUNDO TRIMESTRE
77418	MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA, EN LAS CRUCES	52-OJINAGA	LAS CRUCES	5200337	OBRAS PUBLICAS	93,946	93,946	93,946	0	0.0%	0	0	MÓDULO	19.00	0.00	0.0%	OBRA P/SEGUNDO TRIMESTRE
77337	MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA, LA PLAZUELA	52-OJINAGA	LA PLAZUELA	5200338	OBRAS PUBLICAS	79,112	79,112	79,112	0	0.0%	0	0	MÓDULO	16.00	0.00	0.0%	OBRAS P/SEGUNDO TRIMESTRE
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
	CENTROS DE SALUD																
	CONSTRUCCIÓN																
13763	CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO C3	23-GALEANA	HERMENEGILDO GALEANA	2300032	OBRAS PUBLICAS	280,635	280,635	280,635	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	UN CENTRO DE SALUD, ESTA ETAPA EMPIEZA EL SEGUNDO TRIMESTRE
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
	OTROS																
109506	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	POR DETERMINAR	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	800,000	134,376	134,376	0	0.0%	0	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%	RECURSO MINISTRADO Y PROGRAMADO POR EJERCER AL 31 DE MARZO DE 2011.
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
	CONSTRUCCIÓN																
87904	TELEBACHILLERATO JUAN MATA ORTIZ	13-CASAS GRANDES	JUAN MATA ORTIZ (PEARSON)	591-06-0003	OBRAS PUBLICAS	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	192.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE ENCUENTRA EN LA CUENTA BANCARIA DESTINADA PARA EL RECURSO FEDERAL, LA OBRA INICIARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011
134054	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN PEDRO DE CHINATU (RANCHERÍA SAN PEDRO)	R33031	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	215,068	32,768	32,768	32,768	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	8.00	16.7%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
68667	SALON COMPUTO TELEBACHILLERATO EN MATACHI PREESCOLAR	43-MATACHI	MATACHI	592-03-001	OBRAS PUBLICAS	122,500	122,500	122,500	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	20.00	0.00	0.0%	
87777	JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO	13-CASAS GRANDES	COLONIA JUÁREZ	591-06-0002	OBRAS PUBLICAS	125,000	125,000	125,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	72.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE ENCUENTRA EN LA CUENTA BANCARIA. SE INICIARA LA OBRA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011
131588	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EL J. N.	29-GUADALUPE Y CALVO	BAJÍO LARGO	R33020	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	218,320	32,768	32,768	32,768	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	8.00	16.7%	
131572	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN J.N. JOSE REYES HEROLES	29-GUADALUPE Y CALVO	SANTA ROSALIA DE NABOGAME	R33019	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	219,320	32,768	32,768	32,768	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	8.00	16.7%	
131603	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR EN J.N PRIMARIA	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33021	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	233,408	32,768	32,768	32,768	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	10.00	20.8%	
118453	CONSTRUCCION CANCHA DE ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	591-06-0002	OBRAS PUBLICAS	154,741	154,741	154,741	154,741	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	28.00	28.00	100.0%	
72126	AULA ESCOLAR EN RUMIGRACHI	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	591-01-001	OBRAS PUBLICAS	162,500	162,500	162,500	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	UN AULA ESCOLAR
72672	AULA ESCOLAR EN YEPO	12-CARICHI	YEPÓ	591-01-002	OBRAS PUBLICAS	162,500	162,500	162,500	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
85981	CONSTRUCCION DE AULAS EN PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	27-GUACHOCHI	NOROGACHI	27024	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	418,227	418,227	418,227	52,367	12.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144.00	72.00	50.0%	
102967	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27027-4	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	553,550	553,550	553,550	130,000	23.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144.00	100.00	69.4%	
134069	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	29-GUADALUPE Y CALVO	BARBECHITOS	R33038	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	220,980	32,768	32,768	32,768	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	10.00	20.8%	
131617	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	29-GUADALUPE Y CALVO	EL NOPAL	R33024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	212,980	32,768	32,768	32,768	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	10.00	20.8%	
134005	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN PRIMARIA INDIGENA	29-GUADALUPE Y CALVO	TALAYOTES	R33027	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	226,581	32,768	32,768	32,768	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	10.00	20.8%	
134029	CONSTRUCCION DE AULA EXOLAR EN PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIOS	29-GUADALUPE Y CALVO	TIGRE DE SAN RAFAEL (RINCÓN DEL TIGRE)	R33028	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	234,581	32,768	32,768	32,768	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	10.00	20.8%	
134092	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO	29-GUADALUPE Y CALVO	MDMORA	R33040	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	94,376	16,566	16,566	16,566	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	2.00	25.0%	
68497	AULA ESCOLAR EN SAN ANTONIO	63-TEMÓSACHI	SAN ANTONIO	591-02-001	OBRAS PUBLICAS	107,460	107,460	107,460	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	UN AULA
68500	AULA ESCOLAR EN YEPACHI SECUNDARIA	63-TEMÓSACHI	YEPACHI	591-02-002	OBRAS PUBLICAS	107,460	107,460	107,460	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	UN AULA
125532	CANCHA EN TELESECUNDARIA 6229	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	591-00-0284	TESORERIA MUNICIPAL	93,184	93,184	93,184	93,184	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
103122	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA EN MESA DE BASIAHUARE	27-GUACHOCHI	BASIAHUARE	27027-5	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	238,532	238,532	238,532	100,000	41.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	40.00	83.3%	
92829	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA DE CHOQUITA	27-GUACHOCHI	CHOQUITA	27026-3	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	297,979	297,979	297,979	51,121	17.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	25.00	52.1%	
81903	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	27016	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	204,758	204,758	204,758	73,843	36.1%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	OBRA YA TERMINADA QUEDA PENDIENTE EL PAGO DE ALGUNOS PROVEEDORES.
81507	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE CUSARARE	27-GUACHOCHI	CUSARARE	27014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215,492	215,492	215,492	72,808	33.8%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	43.00	89.6%	
93136	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE ABOREACHI	27-GUACHOCHI	ABOREACHI	27026-5	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	267,345	264,345	264,345	170,000	64.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	39.00	81.3%	
83230	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA DE MURACHARACHI	27-GUACHOCHI	MURACHARACHI	27020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	222,594	222,594	222,594	119,575	53.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	OBRA YA TERMINADA, FALTA EL PAGO DE ALGUNOS PROVEEDORES
81691	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA RAHUIHUARACHI	27-GUACHOCHI	RAHUIHUARACHI	27015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	245,354	245,354	245,354	94,010	38.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	39.00	81.3%	
92835	BAÑOS EN TELESECUNDARIA 6074	38-JULIMES	LA REGINA	59101002	OBRAS PUBLICAS	48,750	48,750	48,750	0	0.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	0.00	0.0%	
111498	CANCHA DEPORTIVA Y BANQUETAS SECUNDARIA OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA OTROS	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	5400084	OBRAS PUBLICAS	223,117	116,559	116,559	116,559	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	308.00	154.00	50.0%	
117711	CONSTRUCCION CANCHA BASQUETEBOL ESC. VENUSTIANO CARRANZA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	591-06-0003	OBRAS PUBLICAS	133,014	133,014	133,014	133,014	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	459.00	459.00	100.0%	
111528	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EN SAN BLAS	6-BACHÍNIVA	SAN BLAS	591-00-0139	TESORERIA MUNICIPAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
109804	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	POR DETERMINAR	ENTIDAD MUNICIPAL	500,000	168,103	168,103	0	0.0%	0	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%	RECURSO MINISTRADO Y PROGRAMADO POR EJERCER EN ZONA RURAL AL 31 DE MARZO DE 2011.
94514	EQUIPAMIENTO DE VARIAS AULAS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27025	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	280,942	280,942	280,942	23,900	8.5%	0	0	ACCION	1.00	0.23	23.0%	
102520	REHABILITACION DE POZO DE ABSORCION EN TELESECUNDARIA DE AGUA AZUL	27-GUACHOCHI	AGUA AZUL	27027-3	OBRAS PUBLICAS	27,803	27,803	27,803	20,000	71.9%	0	0	ACCION	1.00	0.92	92.0%	
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	CONSTRUCCION																
132275	TERRACERIAS CAMINO CASA BLANCA-CHOPEQUE	18-CUSHIURIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	1800108	OBRAS PUBLICAS	269,915	269,915	269,915	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.10	0.00	0.0%	OBRA INICIARA SEGUNDO TRIMESTRE
132199	TERRACERIAS CAMINO RANCHO DOMINGUEZ-ALAMOS DE CERRO PRIETO	18-CUSHIURIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	1800103	OBRAS PUBLICAS	536,238	268,119	268,119	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.10	0.00	0.0%	OBRA INICIA SEGUNDO TRIMESTRE
129921	TERRACERIAS CAMINO CARRETAS-BOQUILLA TRAMO ENTRONQUE SANITA CRUZ-BOQUILLA	26-GRAN MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	591-01-001	OBRAS PUBLICAS	813,296	302,024	302,024	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2.50	0.00	0.0%	
8771	CAMINO PIEDRS DE LUMBRE-ROSA MORADA	41-MAGUARACHI	COBERTURA MUNICIPAL	4100138	OBRAS PUBLICAS	299,286	299,286	299,286	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA RECIENTEMENTE APROBADA
111556	TERRACERIAS CAMINO SAINAPUCHI-LA CIENEGA KM 0+000- AL- KM 2+000	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	5400085	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	804,493	402,246	402,246	402,246	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.50	50.0%	
110324	TERRACERIAS CAMINO SALON DE ACTOS-SAN DIEGO DE ALCALA KM0+000-AL-KM2+500	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	5500118	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	347,672	173,836	173,836	173,836	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.25	0.62	49.6%	
	RECONSTRUCCION																
77789	CAMINOS RURALES RANCHOS DEL NORTE	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	5200336	OBRAS PUBLICAS	129,194	129,194	129,194	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	33.00	0.00	0.0%	OBRA INICIO EN SEGUNDO TRIMESTRE
	MANTENIMIENTO																
89044	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN IGNACIO-JUAN MENDOZA-LIMITE EL REHABILITACION	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	5600129	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,022	75,011	75,011	50,000	66.7%	0	0	KILÓMETROS	2.88	1.00	34.7%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN TRAMITE.
114430	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO	8-BATOPILAS	BATOPILAS	NUM. 5	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	391,496	391,496	391,496	391,496	100.0%	0	0	KILÓMETROS	290.00	290.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE LLEVO ACABO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE AÑO EN EL CUAL SE LES DIO MANTENIMIENTO A TODOS LOS CAMINOS QUE CUMPLICAN A LA CABECERA MUNICIPAL CON LAS PRESIDENCIAS SECCIONALES DEL MUNICIPIO
88110	REVESTIMIENTO CAMINO RURAL JMO-HEROINAS	13-CASAS GRANDES	JUAN MATA ORTIZ (PEARSON)	591-06-0004	OBRAS PUBLICAS	405,620	405,620	405,620	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	14.00	0.00	0.0%	SE TIENE PROGRAMADO INICIAR LA OBRA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2011. EL RECURSO SE ENCUENTRA EN LA CUENTA BANCARIA DEL MUNICIPIO
125386	REHABILITACION CAMINO CHIN-LOR-SANTA ANA-GP	20-CHINIPAS	COBERTURA MUNICIPAL	591-00-283	TESORERIA MUNICIPAL	237,170	237,170	237,170	237,170	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
94175	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EL FRAYLE - MESA DE LA SOLEDAD	27-GUACHOCHI	EL FRAILE	27013	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	379,656	379,656	379,656	366,560	96.6%	0	0	KILÓMETROS	20.00	20.00	100.0%	OBRA YA TERMINA FALTA REALIZAR EL PAGO DE ALGUNOS PROVEEDORES
74178	REHABILITACION DE CAMINO EL ROSADO A GUIRICHIQUE	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	214,576	214,576	214,576	194,024	90.4%	0	0	KILÓMETROS	26.00	24.00	92.3%	
73892	REHABILITACION DE CAMINO NOROGACHI A CUSARARE	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27007	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	560,558	560,558	560,558	161,358	28.8%	0	0	KILÓMETROS	72.00	21.00	29.2%	
86824	REHABILITACION DE CAMINO TONACHI-SIGUIGUARACHI	27-GUACHOCHI	SIG GUARACHI	27028	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104,504	104,504	104,504	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	12.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA AL 31 DE MARZO DEL 2011
72609	REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE TONACHI-TONACHI	27-GUACHOCHI	TÓNACHI	27002	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	128,154	128,154	128,154	128,154	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	6.00	100.0%	
75745	REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE TONACHI-TONACHI 24 KMS.	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27012	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	454,662	454,662	454,662	1,000	0.2%	0	0	KILÓMETROS	24.00	0.00	0.0%	DENTRO DE LA OBRA SOLO SE HA REALIZADO EL PAGO DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
35413	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAGOACHI-ENTRONQUE ROCHEACHI	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27001	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	136,274	136,274	136,274	136,274	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.00	7.00	100.0%	
134386	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE OTATES - OTATES	29-GUADALUPE Y CALVO	LOS OTATES	R33042	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	34,452	34,452	34,452	34,452	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.50	4.50	100.0%	
134431	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ARROYO DE OTATITOS - TIERRITAS	29-GUADALUPE Y CALVO	LOS OTATITOS	R33043	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	27,562	27,562	27,562	27,562	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.60	3.60	100.0%	
134469	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUMBRE DE CHORRO - ZACATOZA	29-GUADALUPE Y CALVO	CERRO ZACATOSO	R33044	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	45,936	45,936	45,936	45,936	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	6.00	100.0%	
134574	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DURAZNO DE ABAJO - HUERTA DE LOS PALMAS	29-GUADALUPE Y CALVO	EL DURAZNO DE ABAJO	R33046	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	53,592	53,592	53,592	53,592	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.00	7.00	100.0%	
134519	REHABILITACION DE CAMINO RURAL HUERTAS DE LOS PALMA- ARROYO VERDE	29-GUADALUPE Y CALVO	ARROYO VERDE (PARAJE CHARCO VERDE)	R33045	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	53,592	53,592	53,592	53,592	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.00	7.00	100.0%	
131502	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PINTO - BABORIGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	EL PINITO	R33002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	3,264,172	715,425	715,425	715,425	100.0%	0	0	KILÓMETROS	53.00	11.00	20.8%	
131536	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PINTO DOLORES	29-GUADALUPE Y CALVO	DOLORES	R33003	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	1,012,184	893,443	893,443	893,443	100.0%	0	0	KILÓMETROS	42.00	31.00	73.8%	
65327	REVESTIMIENTO DE CAMINO SANTA ROSA LA NORIA	33-HUEJOTITÁN	LA NORIA	00001	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	131,955	131,955	131,955	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	7.00	0.00	0.0%	
65340	REVESTIMIENTO DEL CAMINO LA JOYA LA NORIA	33-HUEJOTITÁN	LA NORIA	00002	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	78,578	78,578	78,578	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	0.00	0.0%	
17387	REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE AL SAUCITO DE	46-MORELOS	EL SAUCITO	FISM 2011-0001	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	226,200	226,200	226,200	226,200	100.0%	0	0	KILÓMETROS	12.00	12.00	100.0%	
8753	CAMINO LAS DIFUNTAS-MAYCOBA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	4700025	OBRAS PÚBLICAS	731,111	731,111	731,111	731,111	100.0%	0	0	KILÓMETROS	9.00	9.00	100.0%	
77819	CAMINO RURAL EL MULATO	52-OJINAGA	EL MULATO	5200335	OBRAS PÚBLICAS	46,513	46,513	46,513	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	9.00	0.00	0.0%	OBRAS INICIO SEGUNDO TRIMESTRE
77721	CAMINOS CORDILLERA DEL BRAVO	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	5200334	OBRAS PÚBLICAS	85,264	85,264	85,264	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	20.00	0.00	0.0%	OBRA INICIO SEG. TRIMESTRE
77684	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CONCHOS	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	5200333	OBRAS PÚBLICAS	26,691	26,691	26,691	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	0.00	0.0%	OBRA P/ SEGUNDO TRIMESTRE
122093	RASTREO CAMINO CEROCACHUI,BAHUICHIVO, LA SOLEDAD	65-URIQUE	CEROCACHUI	OP-002	OBRAS PÚBLICAS	98,754	98,754	98,754	98,754	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
122859	RASTREO DE CAMINO VECINALES EN EL MUNICIPIO	65-URIQUE	CEROCACHUI	OP-003	OBRAS PÚBLICAS	180,347	180,347	180,347	180,347	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
124153	RASTREO DE CAMINO VECINALES EN EL MUNICIPIO	65-URIQUE	CIENEGUITA LLUVIA DE ORO	OP-005	OBRAS PÚBLICAS	220,524	220,524	220,524	220,524	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
123253	REV. DE CEROCACHUI,BASIGOCHI, LA GUTARRA Y RAMALES	65-URIQUE	CEROCACHUI	OP-004	OBRAS PÚBLICAS	168,555	168,555	168,555	168,555	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	
	VADO																
	CONSTRUCCIÓN																
112523	VADO CAMINO DEL RAMAL AL TORREON	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	591-01-101	OBRAS PÚBLICAS	164,841	164,841	164,841	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	0.00	0.0%	OBRA INICIA 2DO TRIMESTRE
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES OTROS																
110048	TERRACERÍAS Y RIEGOS DE SELLO	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	POR DETERMINAR	ENTIDAD MUNICIPAL	3,066,875	858,838	858,838	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%	RECURSO MINISTRADO Y PROGRAMADO POR EJERCER EN ZONA RURAL AL 31 DE MARZO DE 2011.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
							Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
								Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
133050	CAMINO EL PILAR-EL ZAPOTE	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	59101001	OBRAS PUBLICAS	236,119	236,119	236,119	236,119	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	GASTOS INDIRECTOS																	
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																	
123245	GASTOS INDIRECTOS (CAPACITACION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES)	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	591-12-02	OBRAS PUBLICAS	20,573	20,573	20,573	20,573	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																	
125213	EJECUCION ACCIONES Y PROYECTOS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-12-04	OBRAS PUBLICAS	21,460	21,460	21,460	21,460	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
	INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS																	
81497	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	170010	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	633,638	140,547	140,547	98,739	70.3%	0	0	PROYECTO	4.00	4.00	100.0%		
131425	INFORME UNO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	R33001	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	2,265,905	69,960	69,960	69,960	100.0%	0	0	ACCIÓN	69,960.00	69,960.00	100.0%		
137466	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	4	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	25,530	2,553	2,553	2,553	100.0%	0	0	INFÓRME	1.00	1.00	100.0%		
137748	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	3	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	69,696	6,970	6,970	6,970	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA																	
124894	PAVIMENTACION CALLE COAHUILA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	591-11-0007	OBRAS PUBLICAS	23,605	23,605	23,605	23,605	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																	
87449	GASTOS INDIRECTOS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27006	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,988,715	397,743	397,743	84,394	21.2%	0	0	ACCIÓN	10.00	2.00	20.0%		
120526	DIVERSOS GASTOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5910240012	TESORERIA MUNICIPAL	5,000	3,416	3,416	978	28.6%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE IMPORTE ES POR CONCEPTO DE CARGOS BANCARIOS.	
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																	
81830	CONTRATACIÓN DE DOS SUPERVISORES DE OBRA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	170010	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	66,730	140,547	140,547	20,760	14.8%	0	0	SUPERVISIÓN	3.00	1.00	33.3%	LA CONTRATACIÓN SE HIZO POR TRES MESES A PARTIR DE MARZO, CON RECURSOS DE GASTOS INDIRECTOS.	
102920	GASTOS INDIRECTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011PL000001	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	150,733	150,733	150,733	150,733	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%		
125349	SUPERVISION DE OBRAS	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	592-12-03	OBRAS PUBLICAS	11,681	11,681	11,681	11,681	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA																	
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL																	
124959	EQUIPAMIENTO DE OFICINA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	591-11-0005	OBRAS PUBLICAS	16,240	16,240	16,240	16,240	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OTROS																	
95239	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	27000	TESORERIA MUNICIPAL	265,162	265,162	265,162	77,114	29.1%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.29	29.0%		