

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
8-CHIHUAHUA RECURSO 2009																	
APORTACIONES FEDERALES 112 REGISTROS																	
	FAIS					97,584,080	97,584,080	97,584,080	96,763,351	99.2%	1,752,709	1,752,709					
	FISE																
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
193335	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO ARRS	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200133	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA	1,861,094	1,861,094	1,861,094	1,861,094	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
193336	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO ARRX 5	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	0200133	PRESIDENCIA MUNICIPAL ALDAMA	2,273,797	2,273,797	2,273,797	2,273,797	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
193367	CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	4-AQUILES SERDÁN	COBERTURA MUNICIPAL	0400080	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	1,673,848	1,673,848	1,673,848	1,601,316	95.7%	0	0	CENTRO	1.00	0.97	97.0%	CONTINUACION DE LA OBRA
193368	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	4-AQUILES SERDÁN	COBERTURA MUNICIPAL	0400080	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	3,159,322	3,159,322	3,159,322	3,159,322	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
193582	CONST. CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADO CESSA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	0500069	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION	3,286,000	3,286,000	3,286,000	3,286,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
193590	CONST. CEN TO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	6-BACHÍNIVA	BACHÍNIVA	0600046	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	538,649	538,649	538,649	538,649	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.95	95.0%	
193591	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALU TIPO 3-C	6-BACHÍNIVA	BACHÍNIVA	0600046	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	2,982,019	2,982,019	2,982,019	2,982,019	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
193644	CONST.CAMINO SAMACHIQUE-BATOPILAS TRAMO 0+000 AL 65+000	8-BATOPILAS	BATOPILAS	6800200	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	141,310	141,310	141,310	141,310	100.0%	0	0	KILÓMETRO	10.00	0.10	1.0%	
193645	CONST.REMODELACION Y ADECUACION ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA	8-BATOPILAS	YOQUIVO	0800217	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	37,346	37,346	37,346	37,346	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
193646	CONST.REMODELACION Y ADECUACION ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA	8-BATOPILAS	YOQUIVO	0800217	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,695,473	1,695,473	1,695,473	1,695,473	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
193647	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	EL POTRERO DE CASTILLO	0800189	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	103,191	103,191	103,191	103,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
193648	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	REPOHUARARE	0800190	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	103,191	103,191	103,191	103,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
193649	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	SAN JOSÉ DE VALENZUELA	0800191	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	103,191	103,191	103,191	103,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
193650	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	SANTA INÉS	0800192	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	103,191	103,191	103,191	103,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
193651	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	LA CAÑA	0800187	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	103,191	103,191	103,191	103,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
193652	CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	LOS GUAYABOS	0800188	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	103,191	103,191	103,191	103,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
193653	COSTRUCCION CAMINO SAMACHIQUE - BATOPILAS TRAMO KM 10+000 AL 20+000	8-BATOPILAS	BATOPILAS	6800200	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,903,072	2,903,072	2,903,072	2,903,072	100.0%	0	0	KILÓMETRO	65.00	50.00	76.9%	
193654	DESMANTEAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL	8-BATOPILAS	SAN IGNACIO	0800221	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	93,600	93,600	93,600	93,600	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
193655	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	EL ARENAL	0800202	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	21,510	21,510	21,510	21,510	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193656	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	EL REFUGIO (RANCHERÍA)	0800203	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	21,708	21,708	21,708	21,708	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193657	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	POLANCO (RANCHERÍA MINERAL POLANCO)	0800204	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	41,838	41,838	41,838	41,838	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
193658	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	TASAJISA	0800205	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	21,675	21,675	21,675	21,675	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193659	REAH. DE PUENTE COLGANTE PEATONAL	8-BATOPILAS	SAN IGNACIO	0800220	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	73,133	73,133	73,133	73,133	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
193660	REAH. PUENTE COLGANTE PEATONAL	8-BATOPILAS	SAN JOSÉ DE VALENZUELA	0800219	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	14,466	14,466	14,466	14,466	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
193661	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	8-BATOPILAS	CERRO COLORADO	0800218	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	43,118	43,118	43,118	43,118	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
193662	TERMINACION ALBERGUE	8-BATOPILAS	MUNERACHI	0800183	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,719,813	2,719,813	2,719,813	2,719,813	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
193663	TERMINACION ALBERGUE	8-BATOPILAS	SORICHIQUE	0800184	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	372,717	372,717	372,717	372,717	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
193664	CONST. CARRETERA SAN JUANITO -BASASEACHI TRAMO KMS0+000 AL 98+000	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	0900153	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,631,917	2,631,917	2,631,917	2,631,917	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	0.00	0.0%	
193665	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	9-BOCOYNA	CUPITARE (RANCHERÍA CUPITARE)	0900319	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	424,996	424,996	424,996	424,996	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
193666	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	9-BOCOYNA	SAN ANTONIO	0900320	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	359,090	359,090	359,090	359,090	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
193667	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	9-BOCOYNA	HUIYOCHI	0900312	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	26,335	26,335	26,335	26,335	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193668	OBRA EXTRAORDINARIA CENTO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA	9-BOCOYNA	CRÉEL	0900380	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	553,312	553,312	553,312	553,312	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.98	98.0%	
193669	REHAB ALBERGUE .GABRIELA MISTRAL	9-BOCOYNA	SAN IGNACIO DE ARARECO	0900385	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	307,742	307,742	307,742	307,742	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
193330	CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	1000083	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	2,386,000	2,386,000	2,386,000	2,386,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
193331	CONST.CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	1000083	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	614,271	614,271	614,271	614,271	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
193332	ADQ. EQUIPO MEDICO HOSPITAL REGIONAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	1100108	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	138,924	138,924	138,924	138,924	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193333	ADQ. MOBILIARIO MEDICO HOSPITAL REGIONAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	1100109	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	276,000	276,000	276,000	276,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193334	ADQ. MOBILIARIO NO MEDICO HOSPITAL REGIONAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	1100110	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	17,768	17,768	17,768	17,768	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193337	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	20-CHÍNIPAS	IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO)	2000098	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	325,803	325,803	325,803	325,803	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
193338	REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	20-CHÍNIPAS	GUADALUPE VICTORIA	2000100	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	210,729	210,729	210,729	210,729	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
193339	CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	23-GALEANA	HERMENEGILDO GALEANA	2300032	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA	1,795,710	1,795,710	1,795,710	1,795,710	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
193340	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO C-3	23-GALEANA	COLONIA LE BARÓN	2300032	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,574,320	1,574,320	1,574,320	879,290	55.9%	0	0	CENTRO	1.00	0.60	60.0%	
193341	CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	2400049	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	1,665,703	1,665,703	1,665,703	1,665,703	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	EL AVANCE FISICO GLOBAL DE LA OBRA ES DEL 80% ES LO QUE REPORTA EL DEPTO TECNICO EL FINANCIERO ES 100% DE LO ASIGNADO EN 2009
193342	CONSTRUCCION DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	MESA DE BASIAGUARE	2700468	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	103,191	103,191	103,191	103,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
193343	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	27-GUACHOCHI	SITEACHI	2700496	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	232,490	232,490	232,490	232,490	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
193344	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	MESA DE BASIAGUARE	2700469	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	42,096	42,096	42,096	42,096	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
193345	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	RANCHERÍA NANAYAHUACHI	2700470	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	36,042	36,042	36,042	36,042	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193346	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	ROJACHIQUE	2700471	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	40,914	40,914	40,914	40,914	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193347	INST. DE RED DE VOZ Y DATOS CENTRO AVANZADA LA SALUD	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700385	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	307,814	307,814	307,814	307,814	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
193348	INST. DE RED DE VOZ Y DATOS CENTRO AVANZADO EN ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700385	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	225,709	225,709	225,709	225,709	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193349	REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	27-GUACHOCHI	SIQUIRICHÍ	2700498	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
193350	UNIDAD INTEGRAL DE ATENCION MEDICA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	2700001	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,545,372	1,545,372	1,545,372	1,545,372	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
193351	OBRA COMPLEMENTARIA CENTRO AVANZADO SALUD II ETAPA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	2800077	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE DB	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
193352	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	EL NOPAL	2900461	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	26,273	26,273	26,273	26,273	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193353	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	EL POTRERO DE LOS GONZÁLEZ	2900500	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	31,169	31,169	31,169	31,169	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193354	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL	30-GUAZAPARES	EL BATAMOTE	3000129	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	229,177	229,177	229,177	229,177	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
193355	EQUIPAMIENTO UNIDAD MEDICA TOPOCHIQUE	30-GUAZAPARES	TEPOCHIQUE	3000195	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES	96,744	96,744	96,744	96,744	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193356	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	30-GUAZAPARES	TEPOCHIQUE	3000133	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	220,155	220,155	220,155	220,155	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
193357	REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	30-GUAZAPARES	IRIGOYEN	3000132	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	57,855	57,855	57,855	57,855	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
193358	CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	31-GUERRERO	ARROYO SECO	3100408	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	320,333	320,333	320,333	320,333	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
193359	EQUIPO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	31-GUERRERO	TOMOCHI	3100186	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	91,246	91,246	91,246	91,246	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193360	TERMINACION DE ALDEA INFANTIL WARUPA	31-GUERRERO	SAN PABLO DE LA SIERRA (COCHINITOS)	3100467	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	169,410	169,410	169,410	169,410	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
193361	ALIMENTACION ELECTRICA HOSPITAL GENERAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200550	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	1,095,172	1,095,172	1,095,172	1,095,172	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
193362	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	3200430	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	26,414	26,414	26,414	26,414	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193363	CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD CON SERVIC. AMPLIADOS I ETAPA	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	3600328	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	SE DA COMO COMUNIDAD DE MARIANO JIMENEZ EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE EN EL CATALOGO DEL PORTAL EL DE AGUSTIN MELGAR
193364	CONST. CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS I ETAPA	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	3600328	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
193365	CONST. CENTRO AMBULATORIO PREVENCIÓN SIDA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3700060	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	666,717	666,717	666,717	666,717	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
193366	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	38-JULIMES	JULIMES	3800039	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	3,265,028	3,265,028	3,265,028	3,211,861	98.4%	0	0	CENTRO	1.00	0.97	97.0%	
193561	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	40-MADERA	AGUA AMARILLA	4000133	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	31,248	31,248	31,248	31,248	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193562	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	40-MADERA	EL CABLE	4000134	COORDINACION ESTATAL DE LATARAHUMARA	31,248	31,248	31,248	31,248	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
193563	CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	43-MATACHÍ	MATACHÍ	4300079	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	724,901	724,901	724,901	724,901	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.50	50.0%	
193564	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	43-MATACHÍ	MATACHÍ	4300079	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	2,637,151	2,637,151	2,637,151	2,637,151	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
207128	TERMINACION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	43-MATACHÍ	MATACHÍ	4300125	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	1,946,935	1,946,935	1,946,935	1,946,935	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
193565	CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	4400030	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	468,707	468,707	468,707	468,707	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.96	96.0%	
193566	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	4400030	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	3,039,347	3,039,347	3,039,347	3,039,347	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
193567	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	4500122	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	1,112,940	1,112,940	1,112,940	1,112,940	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.95	95.0%	
193568	CURSO-TALLER CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	4500112	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
193569	CONST. REMODELACION Y ADECUACION ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA BENTO JUAREZ	46-MORELOS	MORELOS	4600228	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	2,073,906	2,073,906	2,073,906	2,073,906	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
193570	CONSTRUCCION DE COMEDOR	46-MORELOS	CIÉNEGA PRIETA	4600208	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	103,191	103,191	103,191	103,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	95.00	9500.0%	
193571	CONSTRUCCION DE COMEDOR	46-MORELOS	LAJITAS DE PALMIRA	4600209	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	103,191	103,191	103,191	103,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
193572	CONSTRUCCION DE COMEDOR	46-MORELOS	LAS TIERRAS	4600211	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	103,191	103,191	103,191	103,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
193573	CONSTRUCCION DE COMEDOR	46-MORELOS	ÁNIMAS DE ABAJO	4600210	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	103,191	103,191	103,191	103,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
193574	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	EL BORDO	4600242	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	26,651	26,651	26,651	26,651	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193575	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	EL TABLÓN	4600217	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	31,326	31,326	31,326	31,326	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193576	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	LAJITAS DE PALMIRA	4600218	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	41,308	41,308	41,308	41,308	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193577	CONSTRUCCION DE COMEDOR	47-MORIS	CIÉNEGA DEL PILAR	4700065	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	35,490	35,490	35,490	35,490	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
193578	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	47-MORIS	MORIS	4700228	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	25,132	25,132	25,132	25,132	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193579	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	4800017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.95	95.0%	
193580	REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	49-NONOAVA	LA JUNTA DE LOS RÍOS	4900074	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	15,600	15,600	15,600	15,600	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
193581	REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	49-NONOAVA	RÍO GRANDE	4900075	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	61,194	61,194	61,194	61,194	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
193583	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	5700072	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES	1,371,600	1,371,600	1,371,600	1,371,600	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.75	75.0%	
193584	CONST. CAMINO E.C KM 26+020 (SAN FCO BORJA-NOROGACHI)	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	6800200	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8,129	8,129	8,129	8,129	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.20	0.20	100.0%	
193585	CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C3	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	5700065	SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL	2,352,977	2,352,977	2,352,977	2,352,977	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.90	90.0%	
193586	CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	GUADALUPE	5700077	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	242,093	242,093	242,093	242,093	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
193587	CONSTRUCCION CAMINO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KM 0+000 AL 38+000	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	6800201	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	19,904,502	19,904,502	19,904,502	19,904,502	100.0%	0	0	KILÓMETRO	38.00	30.00	78.9%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
193588	CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	5900057	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.60	60.0%	
193589	CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C3 PRIMERA ETAPA	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	5900057	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO	1,018,035	1,018,035	1,018,035	1,018,035	100.0%	1,752,709	1,752,709	CENTRO	1.00	0.95	95.0%	
193592	CENTRO AVANZADO EN SALUD	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200161	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	1,380,309	1,380,309	1,380,309	1,380,309	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.96	96.0%	
193593	CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD (I ETAPA)	62-SAUCILLO	SAUCILLO	6200161	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO	749,109	749,109	749,109	749,109	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.40	40.0%	
193594	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	63-TEMÓSACHI	SAN ANTONIO	6300123	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	31,129	31,129	31,129	31,129	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193595	CONST.REMOD. Y ADECUACION ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA LA CASA DEL PUEBLO	65-URIQUE	PAMACHI	6500239	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	363,410	363,410	363,410	363,410	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
193596	CONST.REMODELACION Y ADECUACION ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA	65-URIQUE	PAMACHI	6500239	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	576,540	576,540	576,540	576,540	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
193597	CONSTRUCCION DE COMEDOR	65-URIQUE	SIERRITA DE CLEOFAS	6500228	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	102,891	102,891	102,891	102,891	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
193598	CONSTRUCCION DE COMEDOR	65-URIQUE	EL SAUCILLO	6500227	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	102,891	102,891	102,891	102,891	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
193599	CONSTRUCCION DE COMEDOR	65-URIQUE	TUBARES	6500261	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	102,891	102,891	102,891	102,891	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
193600	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	65-URIQUE	EL SAUCILLO	6500235	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	26,375	26,375	26,375	26,375	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193601	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	65-URIQUE	GUAPALAYNA	6500236	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	41,308	41,308	41,308	41,308	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193602	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	65-URIQUE	SIERRITA DE CLEOFAS	6500237	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	21,378	21,378	21,378	21,378	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193641	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	66-URUACHI	AGUAROPACHI	6600156	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	21,738	21,738	21,738	21,738	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
193642	REAH. PUENTE COLGANTE PEATONAL	66-URUACHI	ORISIVO	6600160	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	14,800	14,800	14,800	14,800	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
193643	REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	66-URUACHI	EL RÍO	6600161	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	121,685	121,685	121,685	121,685	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
192517	REHA. PUENTE COLGANTE PEATONAL	30-GUAZAPARES	MOCHOMO	3000257	COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	86,847	86,847	86,847	86,847	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	