

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones							
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %								
							Ministrado	Programado	Ejercido															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>9-CHIHHUAHUA RECURSO 2009</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 85 REGISTROS</b>																								
	<b>FAIS</b>						55,478,475	55,478,475	55,478,475	54,892,900	98.9%	969,653	0											
	<b>FISM</b>																							
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCIÓN																							
58509	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONST DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS ARCOS	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2011AT000069	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	1,106,992	1,106,992	1,106,992	521,417	47.1%	969,653	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%								
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																							
	OTROS																							
1442	REHABILITACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE EJIDO GUADALUPE	19-CHIHHUAHUA	GUADALUPE	2009DR000062	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	9,660	9,660	9,660	9,660	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%								
1443	REHABILITACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE EJIDO VILLA JUAREZ	19-CHIHHUAHUA	EJIDO RANCHERIA JUAREZ	2009DR000063	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	69,825	69,825	69,825	69,825	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%								
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																							
	CONSTRUCCIÓN																							
1444	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN EJIDO Y COL EL CHARCO	19-CHIHHUAHUA	EL CHARCO	2009OP000228	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	1,167,474	1,167,474	1,167,474	1,167,474	100.0%	0	0	POZOS	152.00	152.00	100.0%								
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
1445	ALCANTARILLADO SANITARIO EN EJIDO Y COL EL CHARCO	19-CHIHHUAHUA	EL CHARCO	2009DR000040	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL	3,526,023	3,526,023	3,526,023	3,526,023	100.0%	0	0	METRO LINEAL	7,344.00	7,344.00	100.0%								
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLES																							
1446	PAV DE LA CALLE RIO SACRAMENTO TRAMO PROLONGACION DE CALLE ZIRATE	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2010OP000047	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	879,593	879,593	879,593	879,593	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,533.00	1,533.00	100.0%								
1447	PAVIMENTACION DE CALLE DESARROLLO URBANO TRAMO PROLONG DE LA ZIRATE Y C DESARROLLO URBANO	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2010OP000046	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	587,580	587,580	587,580	587,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100.00	1,100.00	100.0%								
1448	PAVIMENTACION DEL ACCESO A COL CERRO PRIETO TRAMO PROLONGACION DE LA CALLE ZIRATE	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2009OP000173	DIRECCION DE OBRAS DE PUBLICAS MUNICIPIO D CHIHHUAHUA	782,620	782,620	782,620	782,620	100.0%	0	0	METROS	103.00	103.00	100.0%								
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																							
	OTROS																							
1449	SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACION DEL ACCESO A COL CERRO PRIETO TRAMO : PROLONGACION DE LA CALLE ZIRATE	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2009OP000180	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	112,970	112,970	112,970	112,970	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	128.10	128.10	100.0%								
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	ALUMBRADO PUBLICO																							
	CONSTRUCCIÓN																							
1450	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES FAISANES COLONIAS GRANJAS AGRINDUSTRIAS II	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2009AT000406	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	79,347	79,347	79,347	79,347	100.0%	0	0	LUMINARIA	19.00	19.00	100.0%								
1451	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES HUIZACHE Y 37 COLONIA1 DE FEBRERO	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2009AT000405	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	29,463	29,463	29,463	29,463	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	5.00	100.0%								
1452	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2010OP000034	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	136,305	136,305	136,305	136,305	100.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	8.00	100.0%								
1453	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2009OP000244	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	236,735	236,735	236,735	236,735	100.0%	0	0	LUMINARIA	54.00	54.00	100.0%								

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	RED DE ELECTRICIDAD																
1454	APORTA MUNICIPAL AL PROGRAMA ELECTRIFICACION VARIAS COLONIAS POPULARES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000046	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,491,801	6,491,801	6,491,801	6,491,801	100.0%	0	0	POSTE	547.00	547.00	100.0%	EJECUTA CFE SE APORTO EL 100 CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO
1455	INSTALACION DE RED ELECTRICA COL NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	2010DR000063	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	303,743	303,743	303,743	303,743	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
1456	INSTALACION DE RED ELECTRICA EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	2010DR000068	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	73,481	73,481	73,481	73,481	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
1457	INSTALACION DE RED ELECTRICA EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000067	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	24,277	24,277	24,277	24,277	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
1458	INSTALACION DE RED ELECTRICA EJIDO EL VALLECILLO	19-CHIHUAHUA	EL VALLECILLO	2010DR000066	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	139,746	139,746	139,746	139,746	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
1459	INSTALACION DE RED ELECTRICA EJIDO EL VALLECILLO III	19-CHIHUAHUA	EL VALLECILLO	2010DR000069	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	52,247	52,247	52,247	52,247	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
1460	INSTALACION DE RED ELECTRICA EJIDO PALO BLANCO	19-CHIHUAHUA	PALO BLANCO	2010DR000064	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	297,415	297,415	297,415	297,415	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
1461	INSTALACION DE RED ELECTRICA EJIDO SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SACRAMENTO	2010DR000062	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	249,623	249,623	249,623	249,623	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
1462	INSTALACION DE RED ELECTRICA RANCHO OJO LAGUNA	19-CHIHUAHUA	ESTACION OJO LAGUNA	2010DR000065	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	129,144	129,144	129,144	129,144	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
1463	INSTALACION DE RED ELECTRICA RANCHO PALO BLANCO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010DR000061	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,887	45,887	45,887	45,887	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
	AMPLIACION																
1464	AMPLIACION DE RED ELECTRICIDAD EN RANCHO PALO BLANCO	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	2009DR000091	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	101,991	101,991	101,991	101,991	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	OTROS																
1465	PLANTAS DE ENERGIA SOLAR VALLE DE SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	EJIDO NUEVO SACRAMENTO	2009DR000053	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	197,000	197,000	197,000	197,000	100.0%	0	0	EQUIPO	14.00	14.00	100.0%	
1466	SUMINISTRO DE COMPONENTES Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA SOLAR EJ SAN JUAN EL SORDO	19-CHIHUAHUA	EL SORDO (EL ALAMITO)	2009DR000058	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	47,157	47,157	47,157	47,157	100.0%	0	0	EQUIPO	17.00	17.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
1467	CONSTRUCCION DE CLINICA LUPITA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,747,930	7,747,930	7,747,930	7,747,930	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	PREESCOLAR																
	MANTENIMIENTO																
1468	MANTENIMIENTO A PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	2009DR000102	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,747	16,747	16,747	16,747	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	3.00	3.00	100.0%	LA META ES 3 JUEGOS INFANTILES
	REHABILITACION																
1469	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y REMODELACION DE BAÑOS EN KINDER LIC BENITO JUAREZ 1064 EJIDO EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	EL SAUZ	2009DR000052	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	36,481	36,481	36,481	36,481	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	UNOS SANITARIO
1470	PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS HELEN KELLER COL NUVAS DELICIAS	19-CHIHUAHUA	EL SAUZ	2009DR000073	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,052	4,052	4,052	4,052	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	PINTURA EN VARIAS PARTES
	PRIMARIA																
	CONSTRUCCION																
1471	AULA PARA BIBLIOTECA EN CREI IGNACIO ZARAGOZA COL NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	2009DR000098	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	183,468	183,468	183,468	183,468	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNA AULA
	MANTENIMIENTO																
1472	MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	19-CHIHUAHUA	EL SAUZ	2009DR000108	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	91,970	91,970	91,970	91,970	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	95.00	95.00	100.0%	SON 95 M2 DE FIRM-100.5 DE CERAMICA Y UN LOTE INST ELECTRICA
	REHABILITACION																
1473	COLOCACION DE CERAMICA Y ENREJADO DE VENTANAS EN CREI COLONIA EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2009DR000050	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	38,503	38,503	38,503	38,503	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIONES UNIDAD DE MEDIDA VARIA

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1474	REHAB DE SALON DE CLASES Y JUEGOS INFANTILES EN EL CREI LEOPOLDO EJIDO OCAMPO SECUNDARIA	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	2009DR000072	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,591	9,591	9,591	9,591	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE UNA AULA Y JUEGOS
1475	MANTENIMIENTO A SECUNDARIA NO. 6009 EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	2009DR000101	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	12,747	12,747	12,747	12,747	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	587.00	587.00	100.0%	587 M2 DE PINT Y 66 M2 DE IMPERMEAB
1476	MANTENIMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA NO. 6169 EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	2009DR000087	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	32,159	32,159	32,159	32,159	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	21.00	21.00	100.0%	
1477	REHABILITACION DE FRENTE DE ESCUELA SEC NO 53 COLONIA NUECVAS DELICIAS SECCIONAL EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	EL SAUZ	2009DR000071	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	43,467	43,467	43,467	43,467	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION EN TODA LA ESCUELA Y DIVERSAS
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS																
1478	CONSTRUCCION DE EXPLANADA Y TEJABAN EN KINDER EJIDO SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	EJIDO NUEVO SACRAMENTO	2009DR000070	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	18,262	18,262	18,262	18,262	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
1479	HECHURA DE PUERTAS METALICAS PARA SALONES Y TECHUMBRE ENTRADA PRINCIPAL EN CREI BOCA DE CIENEGA	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	2009DR000051	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	110,831	110,831	110,831	110,831	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	42.00	42.00	100.0%	42 M2 DE TECHUMBRE E INCLUYE UNA PUERTA
1480	MANTENIMIENTO DE ALBERGUE ESCOLAR RURAL NO. 12	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	2009DR000107	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	30,701	30,701	30,701	30,701	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
1481	ASENTAMIENTO TARAHUMARA II COL FUNDADORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000005	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	434,111	434,111	434,111	434,111	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1482	PAQUETE DE MATERIALES PARA VIVIENDA CUARTO ADOSADO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000087	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,742,608	1,742,608	1,742,608	1,742,608	100.0%	0	0	LOTE	253.00	253.00	100.0%	
1483	PAQUETE DE MATERIALES PARA VIVIENDA ENJARRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000089	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	80,651	80,651	80,651	80,651	100.0%	0	0	LOTE	43.00	43.00	100.0%	
1484	PAQUETE DE MATERIALES PARA VIVIENDA IMPERMEABILIZACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000091	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	34,492	34,492	34,492	34,492	100.0%	0	0	LOTE	40.00	40.00	100.0%	
1485	PAQUETE DE MATERIALES PARA VIVIENDA LOSAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000086	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	160,911	160,911	160,911	160,911	100.0%	0	0	LOTE	59.00	59.00	100.0%	
1486	PAQUETES DE MATERIALES PARA VIVIENDA BARDAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AR000090	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	206,496	206,496	206,496	206,496	100.0%	0	0	LOTE	48.00	48.00	100.0%	
1487	PAQUETES DE MATERIALES PARA VIVIENDA CUARTO DE BAÑO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009AT000088	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	33,270	33,270	33,270	33,270	100.0%	0	0	LOTE	10.00	10.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	CONSTRUCCION																
1488	COMPLEMENTO PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA APLICACION DE RIEGO DE SELLO E RANCHO DE TRILLO	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	2009DR000015	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	225,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA POR ADMINISTRACION Y CORRESPONDE A ALIMENTACION DE CUADRILLA POR TIEMPO EXTRA PARA TRABAJOS CON MAQUINARIA
1489	MEJORAMIENTO VIAL TRAMO CAMINO RURAL LA CASITA-EL TERRERO	19-CHIHUAHUA	EL TERRERO	2009OP000231	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,589,469	3,589,469	3,589,469	3,589,469	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	
1490	MEJORAMIENTO VIAL TRAMO EL SALTRE-TRILLO	19-CHIHUAHUA	EL TRILLO	2009OP000239	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,244,613	2,244,613	2,244,613	2,244,613	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	
1491	MEJORAMIENTO VIAL TRAMO LA NORIA-SOTO DEL KM 6+000 AL KM 10+000	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2009OP000240	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,721,007	2,721,007	2,721,007	2,721,007	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.00	4.00	100.0%	
1492	MEJORAMIENTO VIAL TRAMO PALO BLANCO-EL SALTRE	19-CHIHUAHUA	PALO BLANCO	2009OP000238	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,621,183	2,621,183	2,621,183	2,621,183	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	
1493	PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL EL TERRERO A PALO BLANCO CIENEGA DE ORTIZ	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	2010OP000011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,019,910	5,019,910	5,019,910	5,019,910	100.0%	0	0	KILÓMETROS	9.50	9.50	100.0%	COMPL OBRA FISM08
	MUROS DE CONTENCIÓN																
1494	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION KM 3+800 CHARCO LA NORIA	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2009DR000084	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	62,838	62,838	62,838	62,838	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	63.00	63.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																
1495	CONSTRUCCION DE PUENTE PASAGANADO EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 0+800	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2009DR000038	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	66,955	66,955	66,955	66,955	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	19.50	19.50	100.0%	
	RECONSTRUCCION																
1496	CONSTRUCCION DE PUENTE PASAGANADO EN EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	2009DR000023	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	66,219	66,219	66,219	66,219	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	22.10	22.10	100.0%	
	VADO																
	CONSTRUCCION																
1497	CONSTRUCCION DE VADO RANCHO AGUILARES DE SECC CIENEGA DE ORTIZ	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	2009DR000039	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	69,070	69,070	69,070	69,070	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	154.00	154.00	100.0%	
	REHABILITACION																
1498	REHABILITACION DE VADO TRAMO DE A. DE ACOSTA LA JABONERA KM 0+400	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	2009DR000055	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	23,737	23,737	23,737	23,737	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	121.00	121.00	100.0%	
1499	REHABILITACION DE VADO TRAMO MEZALA JABONERA KM 0+800	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	2009DR000056	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	41,417	41,417	41,417	41,417	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	
1500	REHABILITACION DE VADO TRAMO LA JABONERA-PALO BLANCO KM 1.5	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	2009DR000054	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	26,658	26,658	26,658	26,658	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	192.50	192.50	100.0%	
	Puentes Vehiculares																
	CONSTRUCCION																
1501	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 2+700	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2009DR000031	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	35,399	35,399	35,399	35,399	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	18.00	18.00	100.0%	
1502	CONSTRUCCION DE PUENTE CALLES 5A Y NIÑOS HEROES COL VILLA JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000117	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	587,087	587,087	587,087	587,087	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	96.00	96.00	100.0%	
1503	CONSTRUCCION DE PUENTE KM 15+880 TRAMO LA NORIA-SOTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2009DR000083	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	79,337	79,337	79,337	79,337	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	16.00	16.00	100.0%	
1504	CONSTRUCCION DE PUENTE KM 16+680 LA NORIA-SOTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2009DR000061	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	359,745	359,745	359,745	359,745	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	104.00	104.00	100.0%	
1505	CONSTRUCCION DE PUENTE KM 3+800 TRAMO CHARCO- LA NORIA	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2009DR000049	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	460,033	460,033	460,033	460,033	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	61.80	61.80	100.0%	
1506	CONSTRUCCION DE PUENTE LA NORIA- SOTO KM 14+600	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2009DR000075	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	432,203	432,203	432,203	432,203	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	90.00	90.00	100.0%	
1508	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 41 COL LOS LLANOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009OP000150	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	611,643	611,643	611,643	611,643	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	117.00	117.00	100.0%	
1509	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO LA MORIA-SOTO KM 3+50	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2009DR000105	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	34,747	34,747	34,747	34,747	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.50	13.50	100.0%	
1510	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO LA NORIA KM 1+200	19-CHIHUAHUA	LA NORIA (SAN ISIDRO)	2009DR000106	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	34,747	34,747	34,747	34,747	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.50	13.50	100.0%	
1511	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 0+140	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2009DR000029	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	34,326	34,326	34,326	34,326	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15.30	15.30	100.0%	
1512	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 1+500	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2009DR000030	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	32,882	32,882	32,882	32,882	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.50	13.50	100.0%	
1513	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 1+900	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2009DR000033	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	32,029	32,029	32,029	32,029	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.50	13.50	100.0%	
1514	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 4+100	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2009DR000032	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	40,139	40,139	40,139	40,139	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	19.50	19.50	100.0%	
1515	PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SANTA ISABEL TRAMO RANCHO DE TRILLO-SAITRE CIENEGA DE ORTIZ	19-CHIHUAHUA	EL TRILLO	2009OP000237	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,240,554	5,240,554	5,240,554	5,240,554	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	833.00	833.00	100.0%	
	AMPLIACION																
1516	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN TRAMO LA NORIA SOTO KM 0+600	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2009DR000035	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	35,582	35,582	35,582	35,582	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	39.00	39.00	100.0%	
1517	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA SOTO KM 0+200	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2009DR000034	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	200,303	200,303	200,303	200,303	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	32.00	32.00	100.0%	OBRAS POR ADMINISTRACION AMPLIACION DE UN PUENTE

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1518	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 2+200	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2009DR000036	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	15,515	15,515	15,515	15,515	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	19.50	19.50	100.0%	
1519	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORI-SOTO KM 2+300	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2009DR000037	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	97,716	97,716	97,716	97,716	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	32.50	32.50	100.0%	
	REHABILITACION																
1520	RENIVELACION DE PUENTE KM 2+300 TRAMO LA NORIA-SOTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2009DR000104	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,370	17,370	17,370	17,370	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	30M2
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES OTROS																
1521	ALIMENTACION, COMPENSACION, SUM DE MADERA Y COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA APLICACION DE RIEGO DE SELLO RAMAL LA NORIA- SOTO KM 0+000 AL 6+000	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2009DR000045 464748	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,038,346	1,038,346	1,038,346	1,038,346	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1522	AMPLIACION DE GUARDAGANADO TRAMO LA NORIA SOTO KM 3+050	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2009DR000028	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,867	3,867	3,867	3,867	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9.90	9.90	100.0%	
1523	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EJIDO FRANCISCO I MADERO	19-CHIHUAHUA	FRANCISCO I. MADERO (SAN ISIDRO CALABACILLAS)	2009DR000069	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	53,352	53,352	53,352	53,352	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.80	10.80	100.0%	
1524	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	2009DR000068	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	53,864	53,864	53,864	53,864	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	13.50	13.50	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																
1525	GASTOS INDIRECTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009PL000001	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION MUNICIPIO D CHIHUAHUA	833,066	833,066	833,066	833,066	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	OPERATIVA																
	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																
1526	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL BIENES INFORMATICOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2009PL000003	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	389,000	389,000	389,000	389,000	100.0%	0	0	EQUIPO	38.00	38.00	100.0%	30 COMPUTADORAS Y 8 LAPTOP