

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2010</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES 227 REGISTROS</b>																	
	<b>FAIS</b>					145,012,255	145,012,255	145,012,255	143,066,430	98.7%	1,102,791	0					
	<b>FISM</b>																
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCIÓN																
36561	APORTACION MUNICIPAL PARA CONST DE I ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL SOLEDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000072	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMUNTO DE CHIHUAHUA	1,382,461	1,382,461	1,382,461	464,921	33.6%	0	0	METRO LINEAL	1,894.00	780.00	41.2%	
	DOTACION DE AGUA																
	AMPLIACION																
18302	AGUA EN PIPAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1115004	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	3,615,581	3,615,581	3,615,581	3,615,581	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	80,770.00	80,770.00	100.0%	
	TOMA DOMICILIARIA																
	INSTALACION																
1541	CONST DE LINEAS PRICIPALES DE 8 PULG Y SEC DE 3 PUL DE AGUA POTABLE INCLU TOMAS DOMICILIARIAS COL SECRETARIA DE LA MARINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000107	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,073,089	3,073,089	3,073,089	3,073,089	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	292.00	292.00	100.0%	
1542	CONST DE LINEAS SEC DE AGUA POTABLE INC. LINEA CONDUCCION DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN C EUCALIPTO COL CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000108	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,445,591	4,445,591	4,445,591	4,445,591	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	617.00	617.00	100.0%	
1543	CONST DE LINEAS SEC PARA AGUA POTABLE INCLUYE TOMAS DOMICILIARIAS EN COL GRANJAS CERRO GRANDE SECTOR V	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000109	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,185,399	1,185,399	1,185,399	1,185,399	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	72.00	72.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																
	OTROS																
1544	APORT MPAL PARA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COL SECTOR INDUSTRIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000279	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	242,657	242,657	242,657	242,657	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1545	CONST DE LINEAS SECUNDARIAS DE 3 DE AGUA POTABLE INCLUYE TOMA DOMICILIARIAS COL LAS CRUCES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000144	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,934,086	1,934,086	1,934,086	1,934,086	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1546	REHABILITACION DE OJO DE AGUA EN EJIDO EL JARDIN	19-CHIHUAHUA	EJIDO EL JARDIN	2010DR000060	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	48,563	48,563	48,563	48,563	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1547	REHABILITACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE EN EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	2010DR000049	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	27,596	27,596	27,596	27,596	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
1548	APORT A JMAS PARA INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C EDUCACION ENTRE AGEREROS DE CHIH, Y LOTE COL LUIS FUENTES MARES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000015	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	23,086	23,086	23,086	23,086	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1549	APORTACION A JMAS PARA INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. 73 ENTRE C. 15 Y JUAN PABLO II COL AEROPUERTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010AT000014	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	42,392	42,392	42,392	42,392	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCION																
1550	PAVIMENTACION CALLE PROLONGACION ZIRATE TRAMO DE C DASARROLLO URBANO A C. TEOPEPEC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000097 98	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,944,148	1,944,148	1,944,148	1,944,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,273.33	2,273.33	100.0%	INCLUYE SUM DE CONCRETO 930.32 M3

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido	Generados							Ejercidos
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
101661	PAVIMENTACION AV. GUANAJUATO ENTRE SINALOA Y LIMITE DE LA COL.	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-64	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	296,580	296,580	296,580	296,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,058.50	2,058.50	100.0%	
101662	PAVIMENTACION AVE. JOSE SUCRE ENTRE CALLE JUANA DE ARCO Y CALLE A. LINCOLN COL. SOLIDARIDAD	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-97-492	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	64,186	64,186	64,186	64,186	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	634.50	634.50	100.0%	
101663	PAVIMENTACION AVENIDA PALOMA ENTRE FLAMINGO Y CALLE FAISAN. FRACC. FLAMINGO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-99-498	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	65,722	65,722	65,722	65,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	395.00	395.00	100.0%	
101664	PAVIMENTACION AVENIDA PIMAS ENTRE CANAL Y CALLE TAPACOLMES DE COL. CUAUHTEMOC	21-DELICIAS	COLONIA CUAUHTEMOC	5601-137	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	595,012	595,012	595,012	595,012	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,249.88	3,249.88	100.0%	
101665	PAVIMENTACION AVENIDA 12 1/2 SUR ENTRE AV. EMILIANO J. LAING Y AV. 14 SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-69	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	143,163	143,163	143,163	143,163	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,006.74	1,006.74	100.0%	
101666	PAVIMENTACION AVENIDA 17 SUR ENTRE CALLE 26 Y 29 SUR COL. SANTO NIÑO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-90-494	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	37,193	37,193	37,193	37,193	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	366.66	366.66	100.0%	
101667	PAVIMENTACION AVENIDA 18 SUR ENTRE CALLE 1 Y 3A SUR COL. GRANJAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-100-500	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	87,051	87,051	87,051	87,051	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	896.00	896.00	100.0%	
101668	PAVIMENTACION AVENIDA 28 PONIENTE ENTRE CALLE 4 Y 5 PONIENTE	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-95-487	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	28,803	28,803	28,803	28,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	190.50	190.50	100.0%	
101669	PAVIMENTACION AVENIDA 28 SUR ENTRE CALLES 16 Y 17 SUR COL. SANTO NIÑO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-91-493	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	38,490	38,490	38,490	38,490	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	365.55	365.55	100.0%	
101670	PAVIMENTACION AVENIDA 4A ENRE LIMITE DE LA COL. Y CALLE 8A COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-501-501	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	38,140	38,140	38,140	38,140	100.0%	0	0	METROS	86.50	86.50	100.0%	METROS CUBICOS DE MAQUILA DE CEMENTO
101671	PAVIMENTACION AVENIDA 5A ORIENTE ENTRE CALLE 1A Y 3A ORIENTE COL. CARMEN SERDAN	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-113-489	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	59,527	59,527	59,527	59,527	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	625.49	625.49	100.0%	
101672	PAVIMENTACION AV. 6A NTE. ENTRE CALLE 4 Y 5A NORTE COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-81	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	34,462	34,462	34,462	34,462	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	376.79	376.79	100.0%	
101673	PAVIMENTACION CALLE ECUADOR ENTRE AV. EL SALVADOR Y BELICE COL. DESARROLLO URBANO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-128	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	60,336	60,336	60,336	60,336	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	331.20	331.20	100.0%	
101674	PAVIMENTACION CALLE JUANA DE ARCO ENTRE 13 1/2 Y 14 1/2 FRACC. STA. GERTRUDIS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-119-527	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	45,155	45,155	45,155	45,155	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	409.50	409.50	100.0%	
101675	PAVIMENTACION CALLE JUANA DE ARCO ENTRE 13 1/2 Y 14 1/2 SUM CONCRETO FRACC. SANTA GERTRUDIS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-86-528	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	108,051	108,051	108,051	108,051	100.0%	0	0	METROS	132.00	132.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS CUBICOS
101676	PAVIMENTACION CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE AVENIDA 4 Y 6A SUR COL. 1 DE MAYO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-101-504	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	44,667	44,667	44,667	44,667	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	351.00	351.00	100.0%	
101677	PAVIMENTACION CALLE TAPACOLMES ENTRE AVENIDA PIMAS Y T. DE COL. CUAUHTEMOC	21-DELICIAS	COLONIA CUAUHTEMOC	5601-141	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	194,149	194,149	194,149	194,149	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,044.00	1,044.00	100.0%	
101678	PAVIMENTACION CALLE 11 NORTE ENTRE AVENIDA 7 Y 8 NORTE COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-82	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	25,965	25,965	25,965	25,965	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	274.50	274.50	100.0%	
101679	PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE ENTRE AV. 5 DE FEBRERO LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-68	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	78,384	78,384	78,384	78,384	100.0%	0	0	METROS	78.50	78.50	100.0%	LA MEDIDA SON METROS CUBICOS
101680	PAVIMENTACION CALLE 17 1/2 NORTE ENTRE SACRAMENTO Y 50 ANIVERSARIO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-95-480	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	82,925	82,925	82,925	82,925	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	650.70	650.70	100.0%	
101681	PAVIMENTACION CALLE 19 NORTE ENTRE BLVD. OSCAR FLORES Y AV. CARLOS BLAKE FRACC. IMPERIAL	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-93-502	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	54,081	54,081	54,081	54,081	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	573.00	573.00	100.0%	
101682	PAVIMENTACION CALLE 2A NORTE ENTRE AVE. 4 Y 6 NTE. COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-102-495	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	76,829	76,829	76,829	76,829	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	755.31	755.31	100.0%	
101683	PAVIMENTACION CALLE 2A ORIENTE ENTRE AVE. 8A ORIENTE Y 9 OTE. COL. CARMEN SERDAN	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-84-505	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	26,664	26,664	26,664	26,664	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	262.65	262.65	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
101684	PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ENTRE AV. FELIPE ANGELES Y AV. FCO. VILLA COL. LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-98-497	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	136,816	136,816	136,816	136,816	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	790.90	790.90	100.0%	
101685	PAVIMENTACION CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE AVE. DEL PUEBLO SUM CONCRETO COL. LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-96-535	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	61,277	61,277	61,277	61,277	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	37.00	37.00	100.0%	37,200 KILOGRAMOS DE CEMENTO A GRANEL
101686	PAVIMENTACION CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE AVENIDA DEL PUEBLO Y AV. CARRILLO PUERTO COL. LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-120-534	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	165,478	165,478	165,478	165,478	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,276.75	1,276.75	100.0%	
101687	PAVIMENTACION CALLE 3A ENTRE AV. 1A Y 6A SUM. CONCRETO COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-123-530	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	286,591	286,591	286,591	286,591	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	91.50	91.50	100.0%	91,500 KILOGRAMOS DE CEMENTO A GRANEL
101688	PAVIMENTACION CALLE 36 SUR (TOMOCHIS) ENTRE AV. PLUTARCO E CALLES Y AV. 2A SUR COL. TIERRA Y LIBERTAD	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-92-485	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	33,193	33,193	33,193	33,193	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	315.90	315.90	100.0%	
101689	PAVIMENTACION CALLE 4A NORTE ENTRE AVENIDA 8 Y FRACCIONAMIENTO DEL REAL COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-83	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	40,225	40,225	40,225	40,225	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	393.39	393.39	100.0%	
101690	PAVIMENTACION CALLE 5A ENTRE AVENIDA 3 A Y 4A COL. TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-94-486	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	32,929	32,929	32,929	32,929	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	304.49	304.49	100.0%	
101691	PAVIMENTACION CALLE 6A NORTE ENTRE AVENIDA 4 Y 6A NORTE COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-103-503	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	73,304	73,304	73,304	73,304	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	784.44	784.44	100.0%	
101692	PAVIMENTACION DE CALLE HEROES NACOZARI	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-76	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	180,334	180,334	180,334	180,334	100.0%	0	0	METROS	1,476.60	1,476.60	100.0%	LA MEDIDA SON METROS CUBICOS
85272	CANALIZACION DE ARROYO COLORADO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704789	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,224,035	2,224,035	2,224,035	2,224,035	100.0%	0	0	METROS	98.41	98.41	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON METRO LINEAL
18347	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1120002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	216,891	216,891	216,891	216,891	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,240.78	1,240.78	100.0%	
84461	PAV. CALLE SONETO 156	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704641	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,434,536	1,434,536	1,434,536	1,434,536	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,078.82	3,078.82	100.0%	
83727	PAVIMENTACION CALLE DEL NIVEL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704624	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	252,702	252,702	252,702	252,702	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	295.65	295.65	100.0%	
82523	PAVIMENTACION CALLE ANDRES DEL RIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704619	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	292,023	292,023	292,023	292,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	392.73	392.73	100.0%	
83460	PAVIMENTACION CALLE AZOGUE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704629	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	299,239	299,239	299,239	299,239	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	306.00	306.00	100.0%	
84411	PAVIMENTACION CALLE CIRCUITO BELLAVISTA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704620	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	600,113	600,113	600,113	600,113	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	739.83	739.83	100.0%	
83194	PAVIMENTACION CALLE COLUMNA ROTA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704643	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	390,358	390,358	390,358	390,358	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	564.07	564.07	100.0%	
83357	PAVIMENTACION CALLE EL CIERVO HERIDO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704631	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	435,555	435,555	435,555	435,555	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	572.99	572.99	100.0%	
83158	PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704638	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	439,694	439,694	439,694	439,694	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	552.98	552.98	100.0%	
84709	PAVIMENTACION CALLE FRAY GARCIA DE SAN FRANCISCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704644	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	368,985	368,985	368,985	368,985	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	497.88	497.88	100.0%	
83110	PAVIMENTACION CALLE ISLA NAVARINO ORIENTE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704630	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	306,836	306,836	306,836	306,836	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	554.17	554.17	100.0%	
82910	PAVIMENTACION CALLE ISLA NAVARINO PTE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704628	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	453,934	453,934	453,934	453,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	733.30	733.30	100.0%	
82469	PAVIMENTACION CALLE JOSE CASAVANATES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704626	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	363,875	363,875	363,875	363,875	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	512.32	512.32	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
82703	PAVIMENTACION CALLE JOSE MARIA SANCHEZ PAREJA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704616	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	325,721	325,721	325,721	325,721	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	385.82	385.82	100.0%	
82862	PAVIMENTACION CALLE JOSE VASCONCELOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704648	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	670,646	670,646	670,646	670,646	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,278.66	1,278.66	100.0%	
84551	PAVIMENTACION CALLE LAS DOS FRIDAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704642	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	270,852	270,852	270,852	270,852	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	418.45	418.45	100.0%	
84648	PAVIMENTACION CALLE LAS DOS FRIDAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704640	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	271,991	271,991	271,991	271,991	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	395.32	395.32	100.0%	
83686	PAVIMENTACION CALLE PALO DE LAS FLORES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704615	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	109,859	109,859	109,859	109,859	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	126.08	126.08	100.0%	
83637	PAVIMENTACION CALLE PALO SECO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704618	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	167,956	167,956	167,956	167,956	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	226.60	226.60	100.0%	
18310	PAVIMENTACION CALLE PERLA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114033	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	3,626	3,626	3,626	3,626	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	402.73	402.73	100.0%	
84749	PAVIMENTACION CALLE PIEDRA AZUL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704645	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	52,147	52,147	52,147	52,147	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	69.29	69.29	100.0%	
82660	PAVIMENTACION CALLE PRIV. JUAN BALDERAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704621	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	441,860	441,860	441,860	441,860	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	213.30	213.30	100.0%	
83818	PAVIMENTACION CALLE SINALOA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704634	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	612,505	612,505	612,505	612,505	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	859.07	859.07	100.0%	
84175	PAVIMENTACION CALLE SINALOA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704635	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	488,825	488,825	488,825	488,825	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	572.49	572.49	100.0%	
84986	PAVIMENTACION CALLE SONETO 152	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704738	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	871,096	871,096	871,096	871,096	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,241.06	1,241.06	100.0%	
84008	PAVIMENTACION CALLE TEBOL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704625	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	212,631	212,631	212,631	212,631	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	274.84	274.84	100.0%	
18318	PAVIMENTACION DE CALLE ARCABUZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114164	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	19,645	19,645	19,645	19,645	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.45	150.45	100.0%	
18312	PAVIMENTACION DE CALLE CAUCHO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114034	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	436,648	436,648	436,648	436,648	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	577.30	577.30	100.0%	
18330	PAVIMENTACION DE CALLE GUERRERO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114167	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	53,999	53,999	53,999	53,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	58.54	58.54	100.0%	
18322	PAVIMENTACION DE CALLE MARIA TERESA ROJAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114165	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	29,680	29,680	29,680	29,680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	121.70	121.70	100.0%	
18340	PAVIMENTACION DE CIRCUITO EJIDO GALEANA PRIV. SAN JUANITO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114189	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	15,599	15,599	15,599	15,599	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	38.93	38.93	100.0%	
18335	PAVIMENTACION DE CIRCUITO RAMON RAYON-PITQUITO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114168	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	5,417	5,417	5,417	5,417	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.27	20.27	100.0%	
18326	PAVIMENTACION DE CIRCUITO ROSARITO EMILIO CARRANZA-RUMOROSA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114166	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	59,358	59,358	59,358	59,358	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	208.37	208.37	100.0%	
84215	PAVIMENTACION DE LA CALLE APAN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704637	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	463,829	463,829	463,829	463,829	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	755.79	755.79	100.0%	
84301	PAVIMENTACION DE LA CALLE BELLAVISTA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704633	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	200,107	200,107	200,107	200,107	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	203.83	203.83	100.0%	
84801	PAVIMENTACION DE LA CALLE DIEGO Y YO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704737	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	823,387	823,387	823,387	823,387	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,175.96	1,175.96	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
83404	PAVIMENTACION DE LA CALLE LA FLOR DE LA VIDA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704632	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	380,853	380,853	380,853	380,853	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	601.12	601.12	100.0%	
82384	PAVIMENTACION DE LA CALLE LIC. SOTO Y GAMA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704647	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	318,593	318,593	318,593	318,593	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	389.73	389.73	100.0%	
82267	PAVIMENTACION DE LA CALLE LIC. SOTO Y GAMA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704627	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	576,921	576,921	576,921	576,921	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	176.53	176.53	100.0%	
84886	PAVIMENTACION DE LA CALLE MAPLE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704736	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	229,968	229,968	229,968	229,968	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	275.28	275.28	100.0%	
83592	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA DEL SAUCITO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704614	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	221,724	221,724	221,724	221,724	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	254.16	254.16	100.0%	
84069	PAVIMENTACION DE LA CALLE TABACO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704646	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	953,196	953,196	953,196	953,196	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,302.60	2,302.60	100.0%	
83925	PAVIMENTACION DE LA CALLE TABASCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704636	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	546,065	546,065	546,065	546,065	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	927.00	927.00	100.0%	
84122	PAVIMENTACION DE LA CALLE TABASCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704623	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	344,128	344,128	344,128	344,128	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	538.06	538.06	100.0%	
82575	PAVIMENTACION DE LA CALLE TIERRA BLANCA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704617	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	228,482	228,482	228,482	228,482	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.79	210.79	100.0%	
82615	PAVIMENTACION DE LA CALLE TIERRA BLANCA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704622	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268,766	268,766	268,766	268,766	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	313.86	313.86	100.0%	
84938	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO CEREZO-AVELLANA-HUEJUTLA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704735	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,005,648	1,005,648	1,005,648	1,005,648	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	781.58	781.58	100.0%	
18308	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO MARIANO SAMANIEGO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114032	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	31,494	31,494	31,494	31,494	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	122.10	122.10	100.0%	
83263	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO MOISES Y AUTORRETRATO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704639	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	306,116	306,116	306,116	306,116	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	435.37	435.37	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
101693	PAVIMENTACION AVE. JOSE MARTI ENTRE CALLE JUANA DE ARCO Y ABRAHAM LINCON COL.SOLIDARIDAD	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-79	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	200,088	200,088	200,088	200,088	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	996.36	996.36	100.0%	
101694	PAVIMENTACION CALLE SERTOMA ENTRE AVENIDA 14 Y 16 SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-77	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	49,398	49,398	49,398	49,398	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	194.50	194.50	100.0%	
101695	PAVIMENTACION CALLE 25 SUR ENTRE AVENIDA 18 Y SANTO NIÑO	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-78	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	24,803	24,803	24,803	24,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	224.78	224.78	100.0%	REPARACION DE TOMA DE AGUA
	PASOS VEHICULARES																
	CONSTRUCCIÓN																
1551	PUNTE VEHICULAR CALLE PRIV DE PINABETE Y GARAMBILLOS COL GRANJAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000082	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	463,837	463,837	463,837	463,837	100.0%	0	0	METROS LINEALES	160.00	160.00	100.0%	NOTA LA ETA ES DE METRO CUADRADO
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																
1552	MANIFESTACION IMPACTO AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	2010DR000007	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	69,600	69,600	69,600	69,600	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	ES EL PROYECTO LA META
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION																
	OTROS																
101696	CONSTRUCCION CASA HOGAR	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-44	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	3,811,574	3,811,574	3,811,574	3,811,574	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISION DE LA OBRA
101697	PUENTE A DESNIVEL SOBRE LAS VIAS DEL FFCC	21-DELICIAS	DELICIAS	5601.80	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	4,149,425	4,149,425	4,149,425	4,149,425	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
101698	REHABILITACION CENTRO COMUNITARIO DE COL. INDUSTRIAL	21-DELICIAS	COLONIA INDUSTRIAL SUR	5601-75	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	247,191	247,191	247,191	247,191	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
101699	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO COL. TERRAZAS, REVOLUCION, ABRAHAM GLEZ Y LA CAMPESINA	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5601-128	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	427,804	427,804	427,804	427,804	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRIO 723 BALASTRAS, ETC.
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	ALUMBRADO PUBLICO																
	CONSTRUCCIÓN																
1553	CONST DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO COL IMPULSO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000136	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	379,824	379,824	379,824	379,824	100.0%	0	0	LUMINARIA	60.00	60.00	100.0%	
1554	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIAS LAS CRUCES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000113	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	549,728	549,728	549,728	549,728	100.0%	0	0	LUMINARIA	73.00	73.00	100.0%	
1555	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES MEXICALI Y 56 MEDIA COLONIA VALLES DEL SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000114	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	229,208	229,208	229,208	229,208	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	
1556	RED ALUMBRADO PUBLICO COLONIAS LOS HUERTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000115	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	343,480	343,480	343,480	343,480	100.0%	0	0	LUMINARIA	41.00	41.00	100.0%	
1557	RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 2 Y PINABETW COL GRANJAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000112	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	210,671	210,671	210,671	210,671	100.0%	0	0	LUMINARIA	29.00	29.00	100.0%	
1558	RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSO Y 84 COL HUIZACHES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000118	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	141,498	141,498	141,498	141,498	100.0%	0	0	LUMINARIA	19.00	19.00	100.0%	
1559	RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES GUADIANA Y PARAGUAY COL AGRICOLO FRANCISCO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000116	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	229,534	229,534	229,534	229,534	100.0%	0	0	LUMINARIA	31.00	31.00	100.0%	
1560	RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES LLANO DEL GRANDE, LLANO COYOTE, LLANO CARRIZAL, LLANO DEL TORO, LLANO MEZQUITES Y 48 COL LOS LLANOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000124	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	80,385	80,385	80,385	80,385	100.0%	0	0	LUMINARIA	22.00	22.00	100.0%	
1561	RED DE ALUMBRADO PUBLICO COL AGROINDUSTRIALES III Y IV ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000117	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	78,988	78,988	78,988	78,988	100.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	17.00	100.0%	
1562	RED DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA LOMAS DE ORIENTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010OP000119	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	260,725	260,725	260,725	260,725	100.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	35.00	100.0%	
82036	ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA FELIPE ANGELES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704793	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,990,413	2,990,413	2,990,413	2,990,413	100.0%	0	0	LUMINARIA	145.18	145.18	100.0%	
81927	ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704792	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,374,105	2,374,105	2,374,105	2,374,105	100.0%	0	0	LUMINARIA	115.12	115.12	100.0%	
18303	CONSTRUCCION ALUMBRADO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1113002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,360,491	1,360,491	1,360,491	1,360,491	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	TAMBIEN EN UNIDAD DE MEDIDA SON 28 LUMINARIAS
18304	CONSTRUCCION ALUMBRADO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1113003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	513,588	513,588	513,588	513,588	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	TAMBIEN EN UNIDAD DE MEDIDA SON 24 LUMINARIAS
18306	CONSTRUCCION ALUMBRADO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1113004	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,159,685	2,159,685	2,159,685	2,159,685	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	TAMBIEN EN UNIDAD DE MEDIDA SON 99 LUMINARIAS
	RED DE ELECTRICIDAD																
1563	RED ELECTRICA EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	2010DR000030	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	177,282	177,282	177,282	177,282	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
1564	RED ELECTRICA EJIDO EL VALLECILLO	19-CHIHUAHUA	EL VALLECILLO	2010DR000027	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	172,934	172,934	172,934	172,934	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
1565	RED ELECTRICA EN CALLE 3CERA Y CALLE REFORMA EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000038	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	30,894	30,894	30,894	30,894	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
1566	RED ELECTRICA EN CALLE 5 Y CALLE HIDALGO EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000046	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	67,168	67,168	67,168	67,168	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1567	RED ELECTRICA EN COLONIA EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000045	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	128,444	128,444	128,444	128,444	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
1568	RED ELECTRICA EN EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	2010DR000031	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	181,866	181,866	181,866	181,866	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
1569	RED ELECTRICA EN LA HACIENDA I ETAPA EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000028	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	197,245	197,245	197,245	197,245	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
1570	RED ELECTRICA EN LA HACIENDA II EN EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	2010DR000029	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	196,847	196,847	196,847	196,847	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
1571	RED ELECTRICA ESTACION TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	EJIDO ESTACION TERRAZAS Y MINAS DEL COBRE	2010DR000032	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	142,490	142,490	142,490	142,490	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION																
	OTROS																
36645	APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA COL. OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	2011DR000108	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	763,093	763,093	763,093	763,093	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
	LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS																
	CONSTRUCCION																
19080	CONSTRUCCION LABORATORIO EN CENTRO COMUNITARIO FRANCISCO VILLARREAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1132004	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,916,688	2,916,688	2,916,688	2,916,688	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS LABORATORIO	352.67	352.67	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																
19004	EQUIPAMIENTO PARA CENTRO COMUNITARIO FRANCISCO VILLARREAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1132003	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	17,996,000	17,996,000	17,996,000	17,996,000	100.0%	0	0	APARATOS MÉDICOS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 LOTE
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA																
	OTROS																
85330	REHABILITACION CENTRO COMUNITARIO Y CONST. DE UNIDAD DE SALUD	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3704851	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,445,806	2,445,806	2,445,806	2,445,806	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	299.02	299.02	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
	REHABILITACION																
18941	BIBLIOTECA COMUNITARIA EN RIBERAS DEL BRAVO ETAPA # 8	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1130005	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	299,318	299,318	299,318	299,318	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS BIBLIOTECA	68.39	68.39	100.0%	
	PREESCOLAR																
18928	BIBLIOTECA COMUNITARIA EN RIBERAS DEL BRAVO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1130004	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	178,907	178,907	178,907	178,907	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	243.12	243.12	100.0%	
18458	REHABILITACION DE BAÑOS JARDIN DE NIÑOS TERESA DE CALCUTA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114031	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	161,934	161,934	161,934	161,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	430.19	430.19	100.0%	
18432	REMODELACION DE BAÑOS JARDIN DE NIÑOS LEONA VCARIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114029	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	6,845	6,845	6,845	6,845	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.70	5.70	100.0%	
	PRIMARIA																
	CONSTRUCCION																
1572	CONSTRUCCION DE DOMO CREI LEOPOLDO ENRIQUES EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010DR000071	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	334,544	334,544	334,544	334,544	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	364.00	364.00	100.0%	
18391	CONST. DE TECHUMBRE ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114013	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	895,768	895,768	895,768	895,768	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	438.94	438.94	100.0%	
18864	CONSTRUCCION DE ANDADORES, ESCALINATAS Y RAMPA EN ESC. PRIM. NIÑEZ DE JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114173	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	33,444	33,444	33,444	33,444	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	62.72	62.72	100.0%	
18401	CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET SEGUNDA ETAPA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114026	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	445,793	445,793	445,793	445,793	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	109.00	109.00	100.0%	
18829	CONSTRUCCION DE BANQUETA EXTERIOR EN ESC. PRIM. RUBEN VALENZUELA VILLA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114170	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	258,991	258,991	258,991	258,991	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	851.43	851.43	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
18730	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESC. PRIM. FED. GUILLERMO RONQUILLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114153	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	134,418	134,418	134,418	134,418	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	624.33	624.33	100.0%	SE MODIFICO, MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FISICO
18421	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114028	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	136,475	136,475	136,475	136,475	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	205.79	205.79	100.0%	
18816	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESC. PRIM. RUBEN VALENZUELA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114178	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	287,526	287,526	287,526	287,526	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	65.27	65.27	100.0%	
18853	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ESC. PRIM. NIÑEZ DE JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114172	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	646,552	646,552	646,552	646,552	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	682.32	682.32	100.0%	
18612	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. ELISA GRIENSEN	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114148	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	703,029	703,029	703,029	703,029	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	398.90	398.90	100.0%	
18718	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. FED. GUILLERMO RONQUILLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114152	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	725,815	725,815	725,815	725,815	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	409.24	409.24	100.0%	SE MODIFICO, MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FISICO
18874	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. FED. PABLO NERUDA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114174	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	870,709	870,709	870,709	870,709	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	582.87	582.87	100.0%	
18774	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. FEDERAL TEPORACA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114175	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,018,952	1,018,952	1,018,952	1,018,952	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	659.80	659.80	100.0%	
18682	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114149	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	817,752	817,752	817,752	817,752	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	414.47	414.47	100.0%	
18842	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. NIÑEZ DE JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114171	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	862,472	862,472	862,472	862,472	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	649.11	649.11	100.0%	
18803	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. RUBEN VALENZUELA VILLA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114177	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,016,370	1,016,370	1,016,370	1,016,370	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	445.50	445.50	100.0%	SE MODIFICO, MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FISICO
	MANTENIMIENTO																
1573	MANTENIMIENTO A CREI MARTIN LOPEZ QUE SE LOCALIZA EN EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO.	2010DR000044	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	50,185	50,185	50,185	50,185	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	METAS ES MANTENIMIENTO EN GENERAL
1574	MANTENIMIENTO DE CREI JORGE BAROUSSE EN BOCA DE CIENEGA DE ORTIZ	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	2010DR000041	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,913	49,913	49,913	49,913	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	UN MANTENIMIENTO EN GENERAL
	REHABILITACIÓN																
18442	REHABILITACION DE BAÑOS ESC. PRIM. CHIHUAHUA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114030	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	130,803	130,803	130,803	130,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
18746	REHABILITACION DE BAÑOS ESC. PRIM. FED. GUILLERMO RONQUILLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114154	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	235,534	235,534	235,534	235,534	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	220.45	220.45	100.0%	
18570	REHABILITACION DE ESC. PRIM. FED. RUBEN JARAMILLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114115	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	118,431	118,431	118,431	118,431	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	378.22	378.22	100.0%	
18550	REHABILITACION DE ESC. PRIM. FED. RUBEN JARAMILLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114114	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,559,751	1,559,751	1,559,751	1,559,751	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	238.08	238.08	100.0%	
18529	REHABILITACION DE ESC. PRIM. FED. RUBEN JARAMILLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114113	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	446,674	446,674	446,674	446,674	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	605.63	605.63	100.0%	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
18588	REHABILITACION DE ESC. PRIM. FED. RUBEN JARAMILLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114116	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	235,225	235,225	235,225	235,225	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	221.80	221.80	100.0%	
18514	REHABILITACION DE ESC. PRIM. FED. RUBEN JARAMILLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114065	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	848,677	848,677	848,677	848,677	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	445.50	440.02	98.8%	SE MODIFICO, MONTO DE RECURSOS RESUPUESTARIO Y AVANCE FISICO. NUEVAMENTE SE MODIFICO MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS, PERO SOLO TOTAL ANUAL
18409	REMODELACION DE BAÑOS ESC. PRIM. FRIDA KAHLO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114027	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	54,310	54,310	54,310	54,310	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	42.19	42.19	100.0%	
	SECUNDARIA																
	CONSTRUCCION																
101700	CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN SECUNDARIA FEDERAL LEYES DE REFORMA	21-DELICIAS	DELICIAS	5601-125	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,368,123	2,368,123	2,368,123	2,368,123	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CANCHA TECHADA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES; POR LO QUE EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA CON ESTA DESCRIPCION
18699	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. SEC. FED. NO. 17	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114151	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	882,772	882,772	882,772	882,772	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	615.47	615.47	100.0%	
18789	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. SEC. TEC. # 88	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114176	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,123,355	1,123,355	1,123,355	1,123,355	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	539.89	539.89	100.0%	
	REHABILITACION																
18476	REHABILITACION DE ESC. SEC. FED. NO. 7	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114064	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	862,828	862,828	862,828	862,828	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	441.51	441.51	100.0%	
18493	REHABILITACION DE ESC. SEC. FED. NO. 7	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114112	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	55,221	55,221	55,221	55,221	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	160.38	160.38	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA OTROS																
1575	MANTENIMIENTO A CREI IGNACIO ZARAGOZA EJIDO NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	2010DR000014	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	47,231	47,231	47,231	47,231	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1576	MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ RANCHO DE ENMEDIO	19-CHIHUAHUA	RANCHO DE ENMEDIO	2010DR000010	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	65,200	65,200	65,200	65,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1577	MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA 8 DE JULIO EJIDO LA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	LA ESPERANZA	2010DR000039	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,268	17,268	17,268	17,268	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1578	MANTENIMIENTO A JARDIN DE NIÑO ROBERTO FIERRO EN RANCHO DE ENMEDIO	19-CHIHUAHUA	RANCHO DE ENMEDIO	2010DR000012	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	18,052	18,052	18,052	18,052	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1579	MANTENIMIENTO A JARDIN DE NIÑOS HELLEN KELLER UBICADO EN COL NUEVAS DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	2010DR000043	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	20,465	20,465	20,465	20,465	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1580	MANTENIMIENTO A PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL DE EJIDO EL VALLECILLO	19-CHIHUAHUA	EL VALLECILLO	2010DR000013	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,123	17,123	17,123	17,123	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1581	MANTENIMIENTO A PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL DE RANCHO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	2010DR000011	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	13,875	13,875	13,875	13,875	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1582	MANTENIMIENTO A PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	2010DR000040	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,031	28,031	28,031	28,031	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1583	MANTENIMIENTO A SECUNDARIA 6197 EJIDO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	2010DR000033	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	195,199	195,199	195,199	195,199	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1584	MANTENIMIENTO A TELESECUNDARIA NO. 6046 COL. SOTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	2010DR000042	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,931	9,931	9,931	9,931	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1585	MANTENIMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA ES-53 COL NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	2010DR000016	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	68,129	68,129	68,129	68,129	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1586	MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ EN EJIDO EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	EL SAUZ	2010DR000015	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	104,722	104,722	104,722	104,722	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	VIVIENDA																
	REHABILITACIÓN																
18381	ADQ. MATERIAL PAR CONST. PISO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703704	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	499,507	499,507	499,507	499,507	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	419.00	419.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 419 PAQUETES
18368	ADQ. MATERIAL PARA CONST. CUARTO DE 4X4 M	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703703	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	1,497,423	1,497,423	1,497,423	1,497,423	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	116.00	116.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 116 PAQUETES
18359	ADQ. MATERIAL PARA CONSTRUCCION BARRA Y/O MURO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3703702	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	495,991	495,991	495,991	495,991	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	118.50	118.50	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 118.5 PAQUETES
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTROS																
36562	APORTACION MUNICIPAL PARA CONST DE II ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL DIVISADERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000071	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SAN MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,991,530	1,991,530	1,991,530	988,208	49.6%	0	0	METROS LINEALES	22,221.00	10,500.00	47.3%	
1587	COLOCACION DE LOSA RANCHO MEZA	19-CHIHUAHUA	RANCHO MEZA	2010DR000051	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	64,364	64,364	64,364	64,364	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1588	ESCALATORIAS DE CONST DE VIVIENDAS ZONA RURAL	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	2010OP000145	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	138,675	138,675	138,675	138,675	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
36563	PAQUETE DE MATERIAL DE BARRA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000017	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,052,624	1,052,624	1,052,624	1,052,624	100.0%	0	0	OTROS	233.00	233.00	100.0%	METAS: PAQUETES
36564	PAQUETE DE MATERIAL DE ENJARRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000018	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	148,800	148,800	148,800	148,800	100.0%	0	0	OTROS	130.00	130.00	100.0%	METAS: PAQUETES
1589	PAQUETE DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000016	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	103,500	103,500	103,500	103,500	100.0%	0	0	OTROS	40.00	40.00	100.0%	METAS: PAQUETES
1590	PAQUETE DE MATERIAL DE PINTURA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000020	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	91,900	91,900	91,900	91,900	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	METAS: PAQUETES
36565	PAQUETE DE MATERIAL DE TINACO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000021	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	185,959	185,959	185,959	185,959	100.0%	0	0	OTROS	120.00	120.00	100.0%	METAS: PAQUETES
36566	PAQUETE MATERIAL DE BAÑO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000015	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	140,664	140,664	140,664	140,664	100.0%	0	0	OTROS	43.00	43.00	100.0%	METAS: PAQUETES
36567	PAQUETE MATERIAL DE CUARTO ADOSDADO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,800,676	4,800,676	4,800,676	4,800,676	100.0%	0	0	OTROS	627.00	627.00	100.0%	METAS: PAQUETES
36568	PAQUETE MATERIAL LOSA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000013	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	748,305	748,305	748,305	748,305	100.0%	0	0	OTROS	207.00	207.00	100.0%	METAS: PAQUETE
36569	PAQUETE MATERIAL YESO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000019	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	48,998	48,998	48,998	24,035	49.1%	0	0	OTROS	100.00	50.00	50.0%	METAS: PAQUETES
36675	PAQUETES DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000429	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	57,362	57,362	57,362	57,362	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL
1591	PROGRAMA RURAL MEJORANDO MI CASA	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	2010DR000034	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,231,374	1,231,374	1,231,374	1,231,374	100.0%	0	0	OTROS	500.00	500.00	100.0%	METAS: PAQUETES DE MATERIAL
1592	PROGRAMA RURAL MEJORANDO MI CASA CON ENERGIA SOLAR	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	2010DR000035	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	240,811	240,811	240,811	240,811	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	CONSTRUCCIÓN																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1593	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL SOTO LA CASITA	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2010OP000005	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	2,241,142	2,241,142	2,241,142	2,241,142	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.50	12.50	100.0%	OBRA EN PROCESO SE ENCUENTRA CON RECURSO DE DIVERSOS FONDOS OBRA POR CONLUIR SOLO FALTAN EXTRAS Y DETALLES
1594	PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL BELLAVISTA TRAMO DE 0+000 AL 5+122	19-CHIHHUAHUA	BELLAVISTA (LA ORQUETA)	2010OP000120	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	4,220,527	4,220,527	4,220,527	4,220,527	100.0%	0	0	KILOMETROS	38,415.00	38,415.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN M2
1595	MUROS DE CONTENCIÓN	19-CHIHHUAHUA	RANCHO MEZA	2010DR000053	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	54,840	54,840	54,840	54,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.00	2.00	100.0%	NOTA LA CONST ES DE DOS MUROS
1596	CONSTRUCCION DE UN MURO RANCHO DE MEZA	19-CHIHHUAHUA	RANCHO MEZA	2010DR000052	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	36,660	36,660	36,660	36,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	28.00	28.00	100.0%	
1597	PUNTES Y PASOS PEATONALES	19-CHIHHUAHUA	EJIDO ESTACION TERRAZAS Y MINAS DEL COBRE	2010DR000057	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	202,045	202,045	202,045	202,045	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	META OBRA
1598	PUNTE PEATONAL CALLES DEL TORO Y 44 SOBRE BORDO DE CARRIZALILLO COL LOS LLANOS	19-CHIHHUAHUA	CARRIZALILLO	2010OP000135	PUNTE PEATONAL CALLES DEL TORO Y 44 SOBRE BORDO DE CARRIZALILLO COL LOS LLANOS	144,924	144,924	144,924	144,924	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	CONST. UN PUENTE
1599	VADO	19-CHIHHUAHUA	LA CASITA	2010DR000058	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	77,024	77,024	77,024	77,024	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	UNA OBRA LA META
1600	CONSTRUCCION DE VADO EJIDO CORRAL DE PIEDRA	19-CHIHHUAHUA	CORRAL DE PIEDRA (HACIENDA)	2010DR000019	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	79,187	79,187	79,187	79,187	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	125.00	125.00	100.0%	
1601	CONSTRUCCION DE VADO EJIDO LA CASITA	19-CHIHHUAHUA	LA CASITA	2010DR000055	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	96,589	96,589	96,589	96,589	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
1602	CONSTRUCCION DE VADO EN COLONIA DIVISION DEL NORTE	19-CHIHHUAHUA	COLONIA NUEVAS DELICIAS	2010DR000017	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	60,574	60,574	60,574	60,574	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	140.00	100.0%	
1603	CONSTRUCCION DE VADO EN EJIDO EL JARDIN	19-CHIHHUAHUA	EJIDO EL JARDIN	2010DR000047	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	80,213	80,213	80,213	80,213	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	
1604	CONSTRUCCION DE VADO EN RANCHO AGUILARES	19-CHIHHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	2010DR000018	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	49,583	49,583	49,583	49,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	82.00	82.00	100.0%	
125904	CONTRUCCION DE VADO ARROYO EL BURRO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	LA ESPERANZA	5700119	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	480.00	100.0%	
1605	REHABILITACION DE VADO RANCHO DE MEZA	19-CHIHHUAHUA	RANCHO MEZA	2010DR000054	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	21,730	21,730	21,730	21,730	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	UNA OBRA LA META
1606	PUNTES VEHICULARES	19-CHIHHUAHUA	EL PEÑOL (COLONIA SANTA CRUZ DEL PEÑOL)	2010DR000036	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	307,358	307,358	307,358	307,358	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	55.20	55.20	100.0%	
1607	CONSTRUCCION	19-CHIHHUAHUA	EL PEÑOL														
1607	CONSTRUCCION	19-CHIHHUAHUA	EL PEÑOL														
1607	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE COLONIA OCAMPO EJIDO FCO I MADERO	19-CHIHHUAHUA	FRANCISCO I. MADERO (SAN ISIDRO CALABACILLAS)	2010DR000004	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE COLONIA OCAMPO EJIDO FO I MADERO	153,120	153,120	153,120	153,120	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	NOTA META UN ESTUDIO
1608	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EJIDO CHUVISCAR	19-CHIHHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	2010DR000003	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	164,720	164,720	164,720	164,720	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	NOTA UNIDAD DE MEDIDA UN ESTUDIO
1609	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EJIDO Y COL CUAUHTEMOC	19-CHIHHUAHUA	EJIDO CUAUHTEMOC (PUNTA DE AGUA)	2010DR000002	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	151,380	151,380	151,380	151,380	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	NOTA ES UN PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA
1610	AMPLIACION	19-CHIHHUAHUA	CIENEGA DE LOS PADRES	2010DR000020	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	293,769	293,769	293,769	293,769	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	28.00	28.00	100.0%	
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS																
	OTROS																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1611	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO CUAUHTEMOC	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2010DR000026	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	49,810	49,810	49,810	49,810	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1612	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO CUAUHTEMOC	19-CHIHHUAHUA	EJIDO CUAUHTEMOC (PUNTA DE AGUA)	2010DR000059	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	42,409	42,409	42,409	42,409	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1613	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EJIDO FCO I MADERO	19-CHIHHUAHUA	FRANCISCO I. MADERO (SAN ISIDRO CALABACILLAS)	2010DR000022	CONSTRUCCION DE GUARDAGADO EN EJIDO FCO I MADERO	65,581	65,581	65,581	65,581	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.60	12.60	100.0%	
1614	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EJIDO GUADALUPE	19-CHIHHUAHUA	GUADALUPE	2010DR000021	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	62,022	62,022	62,022	62,022	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12.60	12.60	100.0%	
1615	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO RANCHO DE MEZA	19-CHIHHUAHUA	RANCHO MEZA	2010DR000025	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	48,854	48,854	48,854	48,854	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9.00	9.00	100.0%	
1616	PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL COLONIA OCAMPO A LA COMUNIDAD FCO I MADERO TRAMO 0-000 AL 8-800	19-CHIHHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	2010OP000122	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	9,345,974	9,345,974	9,345,974	9,345,974	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	66,000.00	66,000.00	100.0%	
1617	PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL FRESNO-CHUVISCAR TRAMO 0-000 AL 5-077	19-CHIHHUAHUA	EJIDO CHUVISCAR	2010OP000121	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	4,733,966	4,733,966	4,733,966	4,733,966	100.0%	1,102,791	0	METROS CUADRADOS	38,067.50	38,067.50	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																
18977	CUESTIONARIO UNICO DE INFORMACION SOCIOECONOMICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1115015	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	17,600	17,600	17,600	17,600	100.0%	0	0	LOTE	0.88	0.88	100.0%	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS																
18967	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GASTOS INDIRECTOS FISM	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1133006	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	8,640	8,640	8,640	8,640	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS																
18988	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114188	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	21,968	21,968	21,968	21,968	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL																
1618	GASTOS INDIRECTOS	19-CHIHHUAHUA	CHIHHUAHUA	2010PL000001	DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA	884,325	884,325	884,325	884,325	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
18954	INDIRECTOS DE OBRA PUBLICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1114023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	73,371	73,371	73,371	73,371	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	