

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
3-CHIHUAHUA RECURSO 2010																	
SUBSIDIOS 22 REGISTROS																	
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS					443,251,912	443,524,353	443,425,785	443,153,344	99.9%	2,617,286	1,206,133					
FONDOS METROPOLITANOS																	
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
85830	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	1904136	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	41,953,683	41,953,683	41,953,683	41,953,683	100.0%	1,603,541	192,388	METRO CUADRADO	82,528.00	82,528.00	100.0%	A LA FECHA SE TRAMITADO AL FIDEICOMISO EL ANTICIPO Y EST 1 A LA 10
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS																	
67754	CARRETERA SAN JUANITO - BASASEACHI, EN TRAMOS PARCIALES (REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	9-BOCONYA	COBERTURA MUNICIPAL	2	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	25,088,720	25,088,720	25,088,720	25,088,720	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.70	6.70	100.0%	EN CUMPLIMIENTO AL COMUNICADO DE LA UPCP - EL REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LOS RECURSOS DEL RFEF, DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO. ASIMISMO, SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE DICHO SISTEMA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA UPCP MEDIANTE EL ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
67748	CARRETERA LA CASITA - HUEJOTITAN - BALLEZA , CON ORIGEN EN LA CASITA Y RAMALES AL TULE, GRAL. CARLOS PACHECO Y VALLE DEL ROSARIO, ENTRAMOS PARCIALES(REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	33-HUEJOTITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	4	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	84,654,258	84,654,258	84,654,258	84,654,258	100.0%	0	0	KILOMETROS	9.69	9.69	100.0%	EN CUMPLIMIENTO AL COMUNICADO DE LA UPCP - EL REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LOS RECURSOS DEL RFEF, DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO. ASIMISMO, SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE DICHO SISTEMA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA UPCP MEDIANTE EL ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
67749	BOULEVARD FUNDADORES DEL KM 1+300 AL KM 8+400 EN TRAMOS PARCIALES(REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	6	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	38,311,163	38,311,163	38,311,163	38,311,163	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.70	5.70	100.0%	EN CUMPLIMIENTO AL COMUNICADO DE LA UPCP - EL REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LOS RECURSOS DEL RFEF, DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO. ASIMISMO, SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE DICHO SISTEMA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA UPCP MEDIANTE EL ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
67750	DE LA 1.A. ETAPA DEL COLECTOR SUR-SUR HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO SUR-SUR (REPROGRAMADO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	7	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	16,179,784	16,179,784	16,179,784	16,179,784	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN CUMPLIMIENTO AL COMUNICADO DE LA UPCP - EL REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LOS RECURSOS DEL RFEF, DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO. ASIMISMO, SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE DICHO SISTEMA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA UPCP MEDIANTE EL ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
67751	MUSEO ESPACIO DE DESCUBRIMIENTO INTERACTIVO INFANTIL (EDII) (REPROGRAMADO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	8	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	70,868,108	70,868,108	70,868,108	70,868,108	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN CUMPLIMIENTO AL COMUNICADO DE LA UPCP - EL REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LOS RECURSOS DEL RFEF, DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO. ASIMISMO, SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE DICHO SISTEMA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA UPCP MEDIANTE EL ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
67752	PROLONGACION DEL BOULEVARD JUAN PABLO II, TRAMO: DE AV. PEREZ SERNA A PUENTE INTERNACIONAL LERDO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	3	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	22,845,613	22,845,613	22,845,613	22,845,613	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.45	1.45	100.0%	EN CUMPLIMIENTO AL COMUNICADO DE LA UPCP - EL REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LOS RECURSOS DEL RFEF, DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO. ASIMISMO, SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE DICHO SISTEMA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA UPCP MEDIANTE EL ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
67753	CARRETERA ETRONQUE (SUECO - JANOS) - SANTA CLARA - SAN LORENZO - ENTRONQUE CARRETERA KM 42) EL TERRENO EN TRAMOS PARCIALES(REPROGRAMADO Y MODIFICADO)	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	1	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	40,320,365	40,320,365	40,320,365	40,320,365	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.27	4.27	100.0%	EN CUMPLIMIENTO AL COMUNICADO DE LA UPCP - EL REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LOS RECURSOS DEL RFEF, DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO. ASIMISMO, SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE DICHO SISTEMA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA UPCP MEDIANTE EL ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
67755	MANTENIMIENTO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES NO FIDEICOMITIDAS(REPROGRAMADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	5	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	96,217,426	96,217,426	96,217,426	96,217,426	100.0%	985,688	985,688	KILOMETROS	659.70	659.70	100.0%	EN CUMPLIMIENTO AL COMUNICADO DE LA UPCP - EL REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LOS RECURSOS DEL RFEF, DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO. ASIMISMO, SE DEBERÁN CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE DICHO SISTEMA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA UPCP MEDIANTE EL ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)																	
	CONSTRUCCIÓN																
5171	PAVIMENTACION DE CALLE ACETONA, ENTRE CALCIO Y ESTAÑO, COL. JUAN GUERCA.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	11	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	242,253	256,984	256,984	242,253	94.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,093.50	1,080.00	98.8%	
5161	PAVIMENTACION DE CALLE ANTIMONIO, ENTRE PARCIAL FECAM Y CALCIO, COL. JUAN GUERCA.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	09	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	89,004	89,004	89,004	89,004	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	348.86	348.86	100.0%	
4983	PAVIMENTACION DE CALLE BELSUARIO DOMINGUEZ, ENTRE EMILIANO ZAPATA Y VICENTE GUERCA, COL. VILLA NUEVA.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	05	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	759,640	912,661	912,661	759,640	83.2%	0	0	METRO CUADRADO	3,850.48	3,561.95	92.5%	
5166	PAVIMENTACION DE CALLE CALCIO, ENTRE ANTIMONIO Y ACETONA, COL. JUAN GUERCA.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	10	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	227,213	227,213	227,213	227,213	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,032.21	1,032.21	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
5173	PAVIMENTACION DE CALLE ESTAÑO, ENTRE POTASIO Y YODO, COL. JUAN GUERECA.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	12	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	401,839	401,839	401,839	401,839	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,806.65	1,806.65	100.0%	
5177	PAVIMENTACION DE CALLE FECAM, ENTRE PARCIAL COLONIAS POPULARES Y REVOLUCION CUBANA, COL. VICENTE GUERECA.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	13	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	150,392	178,006	178,006	150,392	84.5%	0	0	METROS CUADRADOS	756.56	688.50	91.0%	
4928	PAVIMENTACION DE CALLE LIBERTADORES, ENTRE RODOLFO FIERRO Y MACLOVIO HERRERA, COL. VILLA VIEJA.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	03	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	59,932	65,378	65,378	59,932	91.7%	0	0	METRO CUADRADO	263.50	253.76	96.3%	
4978	PAVIMENTACION DE CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE PARCIAL 16 DE SEPTIEMBRE Y VICENTE GUERECA, COL. VILLA NUEVA.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	04	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	393,291	464,920	464,920	393,291	84.6%	0	0	METRO CUADRADO	1,783.94	1,740.98	97.6%	
5155	PAVIMENTACION DE CALLE OVINO CULTURA, ENTRE LATERAL R. ALMADA Y 128*, COL. ZOOTECCIA.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	08	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	996,538	996,538	996,538	996,538	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,953.49	3,953.49	100.0%	
4860	PAVIMENTACION DE CALLE PRIV. DEZA Y LULLOA, ENTRE INDEPENDENCIA Y RETORNO OCAMPO, COL. VICENTE GUERRERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	01	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	882,568	882,568	882,568	882,568	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,937.43	3,937.43	100.0%	
4880	PAVIMENTACION DE CALLE RODOLFO FIERRO, ENTRE INDUSTRIAS E INSURGENTES, COL. VILLA VIEJA.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	02	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	769,166	769,166	769,166	769,166	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,234.03	3,234.03	100.0%	
5087	PAVIMENTACION DE CALLE 2 DE OCTUBRE, ENTRE EMILIANO ZAPATA Y ERNESTO ESPINOZA, COL. VILLA NUEVA.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	07	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	829,382	829,382	829,382	829,382	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,649.32	3,649.32	100.0%	
113460	PAVIMENTACION CON ASFALTO EN COL. CARMEN SERDAN	21-DELICIAS	DELICIAS	800	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,011,574	1,011,574	913,006	913,006	90.3%	28,057	28,057	METRO CUADRADO	5,087.60	5,087.60	100.0%	